Форма № 3
Утвержден постановлением Госкомитета РК
16.01.04 г.

Генподрядчик **ГУ "РСУ-1"**
Субподрядчик **ТОО "Talap Stroy Service"**
Стройка **Строительство школы на 600 ученических мест в с. Шубарсу Ордабасинского района ЮКО**
Договор №8-Т от 02.04.2018

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 30 мая 2018 года

Наименование и виды выполненных работ	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	С начала года НДС	Строительно-монтажные работы в базовом уровне цен 2001г.	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	по отчетный период		на приобретение материалло	другие дополнительные расходы		
Общестроительные работы	**13 000 000,00**	**1 392 857,14**		**13 000 000,00**						**1 392 857,14**	**13 000 000,00**
Итого	**13 000 000,00**	**1 392 857,14**		**13 000 000,00**						**1 392 857,14**	**13 000 000,00**

Генподрядчик
ТОО "РСУ-1"
Директор _____ **А.Сулайманов**

Субподрядчик
ТОО "Talap Stroy Service"
Директор _____ **Б.Умирзаков**

Форма 2-В

Генподрядчик ТОО "РСУ-1"
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик ТОО "Talap Stroy Service"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство школы на 600 ученических мест в с. Шубарсу Ордабасинского района ЮКО
(наименование, адрес)

Договор №8-Т от 02.04.2018

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.05.2018	03.04.2018	30.05.2018

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ВЫГРЕБ на 50м3				
1	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	м3 грунта	496,880	162,65	80818
		Накладные расходы			*30,32*	*15063*
		Сметная прибыль			*12,05*	*5986*
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	37,400	3123,89	116832
		Накладные расходы			*1210,81*	*45284*
		Сметная прибыль			*231,40*	*8654*
3	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м3 грунтовой подушки	45,360	532,60	24159
		Накладные расходы			*88,88*	*4032*
		Сметная прибыль			*39,45*	*1790*
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	95,030	1236,27	117483
		Накладные расходы			*479,17*	*45536*
		Сметная прибыль			*91,58*	*8702*
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	285,090	41,90	11945
		Накладные расходы			*7,81*	*2225*
		Сметная прибыль			*3,10*	*885*
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	5,150	20959,33	107941
		Накладные расходы			*1153,83*	*5942*
		Сметная прибыль			*1552,54*	*7996*
7	1141-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в четыре слоя по 5 мм**	м2	48,640	2388,57	116180
		Накладные расходы			*847,19*	*41207*
		Сметная прибыль			*176,93*	*8606*
8	1141-0105-0109 РСНБ РК 2015	**Мастика асфальтовая холодная. Приготовление**	т	0,803	58606,45	47035
		Накладные расходы			*8228,34*	*6604*
		Сметная прибыль			*4341,22*	*3484*
9	1141-0105-0102 РСНБ РК 2015	**Битум разжиженный РБ-1. Приготовление**	т	0,010	85872,68	835
		Накладные расходы			*6404,10*	*62*
		Сметная прибыль			*6360,94*	*62*
10	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /из бетона кл.В15,W6/**	м3	35,960	38413,51	1381350
		Накладные расходы			*7305,96*	*262722*
		Сметная прибыль			*2845,45*	*102322*
11	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,717	291220,92	208839
		Сметная прибыль			*21571,92*	*15470*
12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,149	217416,96	32426
		Сметная прибыль			*16104,96*	*2402*
13	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,184	213594,84	39225
		Сметная прибыль			*15821,84*	*2906*
14	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	35,840	1005,07	36022
		Накладные расходы			*285,32*	*10226*
		Сметная прибыль			*74,45*	*2668*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
15	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	60,500	815,17	49318
		Накладные расходы			*291,67*	*17646*
		Сметная прибыль			*60,38*	*3653*
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	78,400	1133,60	88874
		Накладные расходы			*220,55*	*17291*
		Сметная прибыль			*83,97*	*6583*
17	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	2,000	9423,35	18847
		Накладные расходы			*2252,24*	*4504*
		Сметная прибыль			*698,03*	*1396*
18	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	0,980	49298,76	48313
		Сметная прибыль			*3651,76*	*3579*
19	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	956426,11	1913
		Накладные расходы			*371177,20*	*742*
		Сметная прибыль			*70846,38*	*142*
20	2301-1201-1102 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2,000	1549,80	3100
		Сметная прибыль			*114,80*	*230*
21	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,200	30047,50	6010
		Накладные расходы			*4470,25*	*894*
		Сметная прибыль			*2225,74*	*445*
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	213594,84	393
		Сметная прибыль			*15821,84*	*29*
23	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,004	473807,88	1673
		Сметная прибыль			*35096,88*	*124*
24	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка надшахтами	зонт	1,000	3435,77	3436
		Накладные расходы			*401,66*	*402*
		Сметная прибыль			*254,50*	*255*
25	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,340	585,36	199
		Сметная прибыль			*43,36*	*15*
26	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	437082,48	137
		Сметная прибыль			*32376,48*	*10*
27	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,120	22421,87	2691
		Накладные расходы			*8549,20*	*1026*
		Сметная прибыль			*1660,88*	*199*
28	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦ7.3	шт.	2,000	2286,36	4573
		Сметная прибыль			*169,36*	*339*
29	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,000	2382,48	2382
		Сметная прибыль			*176,48*	*176*
30	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,066	98359,31	6483
		Накладные расходы			*26623,54*	*1755*
		Сметная прибыль			*7285,87*	*480*
31	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,066	562980,24	37106
		Сметная прибыль			*41702,24*	*2749*
32	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	0,786	221,02	174
		Накладные расходы			*30,73*	*24*
		Сметная прибыль			*16,37*	*13*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
33	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1,000	3117,46	3117
		Накладные расходы			*1324,35*	*1324*
		Сметная прибыль			*230,92*	*231*
34	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	21952,08	21952
		Сметная прибыль			*1626,08*	*1626*
35	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	50,000	206,10	10305
		Накладные расходы			*61,73*	*3086*
		Сметная прибыль			*15,27*	*763*
		Раздел: БЛОК 1. УЧЕБНЫЙ БЛОК. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
36	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое,ТЕХПОДПОЛЬЕ	м2 оштукатуриваемой поверхности	1370,000	1765,52	2418768
		Накладные расходы			*578,29*	*792259*
		Сметная прибыль			*130,78*	*179168*
37	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	93,881	4672,02	438613
		Накладные расходы			*1550,63*	*145574*
		Сметная прибыль			*346,08*	*32490*
		Раздел: БЛОК 1. УЧЕБНЫЙ БЛОК.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-4,15)				
38	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты ISOVER, марка OL-P ГОСТ 9573-2012	м3	118,635	24527,88	2909862
		Сметная прибыль			*1816,88*	*215545*
39	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	8736,000	97,08	848099
		Накладные расходы			*37,24*	*325288*
		Сметная прибыль			*7,19*	*62822*
40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	2,184	217416,96	474839
		Сметная прибыль			*16104,96*	*35173*
41	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80	м2	600,970	461,16	277143
		Сметная прибыль			*34,16*	*20529*
		ИТОГО:				9999405
		В том числе :				
		Накладные расходы				1750721
		Сметная прибыль				740697
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				10 531 546
		Пересчет в текущих ценах 2017 года (42%) к=1,0698 2018 года (58%) К=1,14474				11 724 404
		Итого с понижающим коэф. К=0,90996513				11 607 143
		Итого с учетом НДС 12%				13 000 000

Генподрядчик

ТОО "РСУ-1"
Директор _____ А.Сулайманов

Субподрядчик

ТОО "Talap Stroy Service"
Директор _____ Б.Умирзаков