Заказчик ГУ «Зеленовский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «AIBAS COMPANY»

Договор № 65 от 26 мая 2011г.

Наименование строительства и его адрес: ОДНОЭТАЖНЫЙ ДВУХКВАРТИРНЫЙ ТРЕХКОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В С.КАЛИНИНСКОЕ ЗЕЛЕНОВСКОГО РАЙОНА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование обьекта: ОДНОЭТАЖНЫЙ ДВУХКВАРТИРНЫЙ ТРЕХКОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 45

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	54,90	27,84	26,18	1528	1437	0,01	1
					1,66	7,20	91	395	0,03	1
2.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную	м3	2,20	262,72	--	578	--	1,85	4
					262,72	--	578	--	--	--
3.	Е0101-24-6	Перемещение грунта в резерв	м3	57,10	6,01	6,01	343	343	--	--
					--	2,08	--	119	0,01	0
4.	Е0101-24-6	Обратное перемещение грунта из резерва	м3	29,00	6,01	6,01	174	174	--	--
					--	2,08	--	60	0,01	0
5.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	9,60	134,10	--	1287	--	0,97	9
					134,10	--	1287	--	--	--
6.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	19,40	6,48	6,48	126	126	--	--
					--	2,10	--	41	0,01	0
7.	Е0101-134	Уплотнение грунта 1,2 группы	м3	19,40	21,55	4,52	418	88	0,11	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	пневматическими трамбовками			17,03	--	330	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								4454
		Раздел: Фундаменты								
8.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных/бетон В7,5/	м3	47,50	9143,55	311,32	434319	14788	2,82	134
					441,00	117,61	20948	5586	0,57	27
9.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под перегородки /В7,5/	м3	0,97	8205,37	66,01	7959	64	1,35	1
					195,75	24,93	190	24	0,12	0
10.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	48,47	127,00	--	6156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	48,47	840,00	--	40715	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	78,00	245,44	3,82	19144	298	0,21	17
					37,35	1,44	2913	112	0,01	1
13.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	27,90	823,40	11,21	22973	313	0,20	6
					31,50	4,21	879	117	0,02	1
		Итого по разделу: Фундаменты								531265
		Раздел: Стены,перегородки								
14.	Е0108-6-4	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа свыше 4 м /кирпич М75, раствор М50/	м3	60,70	2349,96	282,71	142643	17160	4,64	282
					751,50	105,75	45616	6419	0,52	32
15.	С143007-1	Кирпич и камни силикатные, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	23,31	17300,00	--	403242	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0126-30-1	Теплоизоляция плитами теплоизоляционными стен	м3	12,60	4173,97	378,22	52592	4766	20,04	253
					3566,25	141,75	44935	1786	0,69	9
17.	С11031-10	Плиты теплоизоляционные из	м3	14,92	8390,00	--	125218	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	пенопласта полистирольного ПСБС-40								
					--	--	--	--	--	--
18.	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	1000м2	0,12	30400,00	--	3632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	19,00	9195,46	337,41	174760	6412	4,38	83
					670,50	126,00	12743	2395	0,62	12
20.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	50,00	105,68	66,43	5284	3322	0,15	7
					23,85	23,85	1192	1192	0,11	5
21.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	1,22	27900,00	--	34038	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м /кирпич силикатный М-75/	м2	21,15	1253,44	34,37	26510	727	1,21	26
					189,00	12,87	3997	272	0,06	1
23.	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м /кирпич керамический М-100/	м2	19,03	1318,44	34,37	25090	654	1,21	23
					189,00	12,87	3597	245	0,06	1
24.	Е0110-84-3	Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гисокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 78 мм	м2	30,19	1903,33	16,54	57462	499	2,43	73
					398,25	6,26	12023	189	0,03	1
25.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м /веранда/	м3	2,56	9210,24	335,84	23578	860	4,54	12
					699,75	126,00	1791	323	0,61	2
		Итого по разделу: Стены,перегородки								1074049
		Раздел: Перекрытие,кровля								
26.	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	м2	161,00	700,70	5,48	112813	882	0,53	85
					84,15	2,07	13548	333	0,01	2
27.	Е0110-14-1	Установка стропил и балок	м3	3,09	21463,82	334,28	66268	1032	22,10	68
					3397,50	126,00	10490	389	0,62	2
		Итого по разделу: Перекрытие,кровля								179081

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО:	1788850	53943		1085
	177148	19997		96

Накладные расходы :

На общестроительные работы	221701
Всего накладных расходов:	221701
Итого с накладными	2010551

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	120633
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2131184
Итого с временными, 3,4 %	2203644
Итого с зимними удорожаниями, 1,7.0,9 %	2237360
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,07 %	2238903
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2247718
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2269754
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	4428217
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	88564
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4516781
Налог на добавленную стоимость, 12 %	542014
Итого с НДС	5058795
Итого с коэффициентом 0,9134	4620703

Заказчик:
И.о. начальника Зеленовского районного отдела архитектуры, градостроительства и строительства **Джумабеков А. А.**

Технадзор:

Подрядчик:
Директор ТОО «AIBAS COMPANY» **Дусубалиева Д. Б.**