Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Форма № кс-3

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **ДЕКАБРЬ** месяц 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№85	13.09.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Момышулы - севернее пр.Рыскулова г.Алматы	6 309 845,44	5 633 790,57							676 054,87	6 309 845,44
Всего:	**6 309 845,44**	**5 633 790,57**							**676 054,87**	**6 309 845,44**

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"
Договор №85 от 13.09.2016

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Момышулы - севернее пр.Рыскулова г.Алматы

А К Т

приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ месяц 2016г.
Надземный пешеходный переход

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==Пролетное строение==								
1	С12021-154	**Стоимость металлического пролетного строения**	6,839162	129900,00	–	888407	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
2	С12021 тех.часть п.3.10 т.3, п4.2 т.4, п.4.3 т.4	**Добавка на корректировку марки стали**	6,839162	18432,00	–	126059	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
3	С12021-154	**Стоимость металла /ортотропные плиты/**	5,8315	129900,00	–	757512	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1771978	–			–
			Тенге			–	–			–
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			126059				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			126059				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7564				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			133623				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1645919				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1645919				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98755				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1744674				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1878297,437				

Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге	90 158
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,0%x0.9=1,8%	Тенге	35 432

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Затраты на выслугу лет, 1%		Тенге			19 685				
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		Тенге			7 874				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.		Тенге			2 031 446				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.		Тенге			5 559 610				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		Тенге			111 192				
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2016 года		Тенге			5 670 802				
	НДС 12%		Тенге			680 496				
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА в ценах 2016 года с НДС 12%		Тенге			6 351 298				
	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		Тенге			41 452,80				
	Итого к оплате		**Тенге**			**6 309 845,44**				
	В том числе НДС 12%		Тенге			676 054,87				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Технический надзор: **"Алматы сапа инжиниринг"**

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"** **Форма № кс-3**

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Момышулы - севернее пр.Рыскулова г.Алматы**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **АПРЕЛЬ** месяц 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№85	13.09.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовительные работы	170 960	170 960							18 317	170 960
Разбивка оси моста	5 868	5 868							629	5 868
Строительство пешеходного перехода по ул.Момышулы - севернее пр.Рыскулова	44 366 444	44 366 444							4 753 548	44 366 444
Наружные сети газоснабжения	1 010 017	1 010 017							108 216	1 010 017
Компенсционная посадка деревьев	433 369	433 369							46 432	433 369
Всего:	**45 986 658**	**45 986 658**							**4 927 142**	**45 986 658**

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"
Договор №85 от 13.09.2016

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Момышулы - севернее пр.Рыскулова г.Алматы

А К Т

приемки выполненных работ за АПРЕЛЬ месяц 2017г.

Подготовительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Выкапывание деревьев для пересадки								
1	Е0147-32-5	**Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м(Выкапывание для пересадки)**	9	1262,52	76,09	11363	685	13999	6,64	60
		шт		1186,43	19,31	10678	174	129	0,08	1
		Пересадка молодых деревьев в местах определенных УПРиРП г.Алматы								
2	Е0147-4-18	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,8х0,6 м**	9	1090,21	34,81	9812	313	3771	2,16	19
		яма		311,40	13,37	2803	120	129	0,05	--
3	Е0147-9-4	**Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м**	9	544,06	190,70	4897	1716	4170	1,80	16
		шт		312,30	46,89	2811	422	129	0,20	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			26071	2714			95
			Тенге			16291	716			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26071				
		Материалы -	Тенге			358				
		Всего заработная плата -	Тенге				17007			
		Местные материалы -	Тенге			6708				
		Накладные расходы -	Тенге			21939				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3291			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2881				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			50891				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							109
		Сметная заработная плата -	Тенге				20298			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			50891				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							109
		Сметная заработная плата -	Тенге				20298			

Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге	2 443
Дополнительные затраты		
при производстве работ в зимнее время 2,0%x0,9=1,8%	Тенге	960
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	533
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	213
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.	Тенге	55 040
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.	Тенге	150 633
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	3 013
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2016 года	Тенге	153 646
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений	Тенге	1 003
Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге	152 643
НДС 12%	Тенге	18 317
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА в ценах 2016 года с НДС 12%	Тенге	170 960
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**170 960**

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Технический надзор: **"Алматы сапа инжиниринг"**

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"
Договор №85 от 13.09.2016

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Момышулы - севернее пр.Рыскулова г.Алматы

А К Т

приемки выполненных работ
за АПРЕЛЬ месяц 2017г.
Разбивка оси моста

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**С Сб.цен на изыск.работы РДС РК8.02-03-2002 ТБ10 стр.353**	**Разбивка оси моста** км	**0,08614**	**21793,00**	**--**	**1877**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1877**	**--**			**--**
			Тенге			--	--			--
		Стоимость прочих работ -	Тенге			1877				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			1877				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1877				

Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге	-
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,0%x0,9=1,8%	Тенге	-
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	-
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	-
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.	Тенге	1 877
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.	Тенге	5 137
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	103
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2016 года	Тенге	5 240
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений	Тенге	-
Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге	5 240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НДС 12%		Тенге			629				
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА в ценах 2016 года с НДС 12%		Тенге			5 868				
	ИТОГО К ОПЛАТЕ		**Тенге**			**5 868**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Технический надзор: **"Алматы сапа инжиниринг"**

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"
Договор №85 от 13.09.2016

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Момышулы - севернее пр.Рыскулова г.Алматы

А К Т

приемки выполненных работ
за АПРЕЛЬ месяц 2017г.
Строительство пешеходного перехода по ул.Момышулы - севернее пр.Рыскулова

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Опоры 1,2								
1	**Е0105-74-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм для мостостроения с использованием бурового агрегата "КАТО" в грунтах 2 группы** м3	**84,8**	**46177,90** / **725,09**	**44741,81** / **1439,99**	**3915886** / **61488**	**3794105** / **122111**	**211138** / **115**	**3,93** / **4,89**	**333** / **415**
2	**С143001-9 Изм. и доп. вып.19**	**Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В22,5 /М-300/** м3	**89,888**	**5171,00** / **--**	**--** / **--**	**464811** / **--**	**--** / **--**	**--** / **--**	**--** / **--**	**--** / **--**
3	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента** м3	**89,888**	**90,00** / **--**	**--** / **--**	**8090** / **--**	**--** / **--**	**--** / **--**	**--** / **--**	**--** / **--**
4	**С143001-61**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2** м3	**89,888**	**128,00** / **--**	**--** / **--**	**11506** / **--**	**--** / **--**	**--** / **--**	**--** / **--**	**--** / **--**
5	**С143001-63**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2** м3	**89,888**	**298,00** / **--**	**--** / **--**	**26787** / **--**	**--** / **--**	**--** / **--**	**--** / **--**	**--** / **--**
6	**С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм** т	**0,434**	**66000,00** / **--**	**--** / **--**	**28644** / **--**	**--** / **--**	**--** / **--**	**--** / **--**	**--** / **--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм**								
		т	3,0396	62100,00	–	188759	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
8	С12041-129	**Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали**								
		т	0,3751	63800,00	–	23931	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4668414	3794105			333
			Тенге			61488	122111			415
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4668414				
		Материалы -	Тенге			60293				
		Всего заработная плата -	Тенге				183599			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			241335				
		Местные материалы -	Тенге			511193				
		Накладные расходы -	чел.-ч			211138				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31671			106
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			292773				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			5172325				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -	Тенге				215269			854
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч			5172325				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -	Тенге				215269			854
		РАЗДЕЛ 2.Пролетное строение								
9	С12021-154	**Стоимость металлического пролетного строения**								
		т	15,89	129900,00	–	2064111	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
10	С12021 тех.часть п.3.10 т.3, п4.2 т.4, п.4.3 т.4	**Добавка на корректировку марки стали**								
		т	15,89	18432,00	–	292884	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2356995	–			–
			Тенге			–	–			–
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			292884				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			292884				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17573				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			310458				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2064111				
		Стоимость материалов и конструкций -				2064111				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123847				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2187958				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2498415				
		РАЗДЕЛ 3.Лестничные сходы								
11	Е0105-74-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм для мостостроения с использованием бурового агрегата "КАТО" в грунтах 2 группы	63,6 м3	46177,90	44741,81	2936914	2845579	158354	3,93	250
				725,09	1439,99	46116	91583	115	4,89	311
12	С143001-9 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В22,5 /М-300/	67,416 м3	5171,00	–	348608	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
13	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	67,416 м3	90,00	–	6067	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
14	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	67,416 м3	128,00	–	8629	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
15	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	67,416 м3	298,00	–	20090	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
16	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3255 т	66000,00	–	21483	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
17	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	2,1456 т	62100,00	–	133242	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
18	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,3396 т	59900,00	–	20342	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
19	Е0106-11-9	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,2814 т	64092,87	304,24	18036	86	1018	20,00	6
				3330,00	114,75	937	32	105	0,56	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С12021-96	**Стоимость металла лестничных маршей**								
		т	2,1099	177400,00	–	374296	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
21	С12021-146	**Косоуры**								
		т	9,2624	108500,00	–	1004970	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
22	С12021 тех.часть п.3.10 т.3, п3.7	**Добавка на корректировку марки стали косоуров 09Г2С**								
		т	9,2624	18432,00	–	170725	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			5063403	2845665			256
			Тенге			47053	91616			311
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3684136				
		Материалы -	Тенге			62233				
		Всего заработная плата -	Тенге				138668			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			345791				
		Местные материалы -	Тенге			383395				
		Накладные расходы -	Тенге			159372				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23906			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			230610				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4074118				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							646
		Сметная заработная плата -	Тенге				162574			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1379267				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1379267				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82756				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1462023				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5536141				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							646
		Сметная заработная плата -	Тенге				162574			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			12088812	6639770			589
			Тенге			108540	213726			726
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8645434				
		Материалы -	Тенге			122525				
		Всего заработная плата -	Тенге				322267			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			880010				
		Местные материалы -	Тенге			894588				
		Накладные расходы -	Тенге			370510				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							185
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55576			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			540957				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9556901				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1500
		Сметная заработная плата -	Тенге				377843			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3443378				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3443378				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			206603				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3649980				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13206881				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1500
		Сметная заработная плата -	Тенге				377843			

Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге	633 930
Дополнительные затраты		
при производстве работ в зимнее время 2,0%x0,9=1,8%	Тенге	249 135
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	138 408
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	55 363
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.	Тенге	14 283 717
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.	Тенге	39 091 309
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	781 826
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2016 года	Тенге	39 873 135
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений	Тенге	260 239
Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге	39 612 896
НДС 12%	Тенге	4 753 548
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА в ценах 2016 года с НДС 12%	Тенге	44 366 444
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**44 366 444**

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Технический надзор: **"Алматы сапа инжиниринг**

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"
Договор №85 от 13.09.2016

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Момышулы - севернее пр.Рыскулова г.Алматы

А К Т

приемки выполненных работ за АПРЕЛЬ месяц 2017г.

Наружные сети газоснабжения

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-17-9	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3** м3	59,7	42,17	40,26	2518	2404	740	0,01	1
				1,86	10,92	111	652	97	0,04	2
2	Е0101-164-3	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** м3	5,7	389,25	--	2219	--	2507	2,48	14
				389,25	--	2219	--	113	--	--
3	Е0101-17-9	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3** м3	5,7	42,17	40,26	240	229	71	0,01	--
				1,86	10,92	11	62	97	0,04	--
4	Е010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1** т	124,26	176,40	176,40	21919	21919	4384	--	--
				--	35,28	--	4384	100	0,74	92
5	Е0122-9-5	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм** км	0,046	160329,25	60626,12	7375	2789	6308	442,00	20
				82575,00	22902,75	3798	1054	130	111,85	5
6	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм** м	52,208	1142,00	--	59622	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (отводы)	0,0244	247994,13	49389,75	6051	1205	2583	312,70	8
		т		62775,00	18657,00	1532	455	130	91,12	2
8	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с	0,012	174224,44	71861,81	2091	862	1719	441,00	5
		км		83025,00	27146,25	996	326	130	132,58	2
9	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	12,048	2999,00	–	36132	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
10	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	6	282,86	0,37	1697	2	1221	0,90	5
		м		156,38	0,14	938	1	130	–	–
11	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	2	1710,62	559,80	3421	1120	3458	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	–
12	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	2	1724,58	290,34	3449	581	1550	2,74	5
		шт		486,00	110,25	972	220	130	0,53	1
13	С130810-162	Ковер	0,192	126700,00	–	24326	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
14	Ц3920-3	Контроль внешним осмотром и измерением трубопроводов диаметром 159 мм	7	32,62	–	228	–	198	0,20	1
		стык		31,50	–	221	–	90	–	–
15	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	1	2327,99	1344,74	2328	1345	1080	1,95	2
		стык		391,50	508,50	392	508	120	3,25	3
16	Ц3924-10	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром 159 мм, толщина стенки до 8 мм	6	217,50	28,40	1305	170	876	0,80	5
		стык		160,00	2,25	960	14	90	0,01	–
17	Е0122-20-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,052	337950,19	68162,54	17573	3544	4748	255,70	13
		км		44482,50	25749,00	2313	1339	130	125,76	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под трубы и присыпки	34,5	1304,20	97,07	44995	3349	6045	0,78	27
		м3		112,50	36,00	3881	1242	118	0,18	6
19	Е0101-166-2	Подсыпка и присыпка мягким грунтом h-0,3м	15,21	134,10	–	2040	–	2305	0,97	15
		м3		134,10	–	2040	–	113	–	–
20	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	0,6	6,48	6,48	4	4	1	–	–
		м3		–	2,10	–	1	97	0,01	–
21	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м (до 30 м)	0,6	16,00	16,00	10	10	3	–	–
		м3		–	5,19	–	3	97	0,02	–
22	Е0101-166-2	Засыпка траншеи вручную	8,87	134,10	–	1189	–	1344	0,97	9
		м3		134,10	–	1189	–	113	–	–
23	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,6	21,55	4,52	13	3	10	0,11	–
		м3		17,03	–	10	–	97	–	–
24	Е0101-135-1	Полив уплотняемого грунта водой	0,6	14,12	12,00	8	7	3	0,01	–
		м3		1,62	2,75	1	2	97	0,01	–
25	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	1,44	408,11	169,61	588	244	465	1,55	2
		м3		238,50	4,07	343	6	133	0,01	–
26	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	2,8512	27,10	–	77	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
27	С010333-А30-1	Вывоз строительного мусора	2,8512	176,40	–	503	–	101	0,74	2
		т		35,28	–	101	–	100	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			241922	39787			151
			Тенге			24669	10287			121
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1533				
	Материалы -		Тенге			182				
	Всего заработная плата -		Тенге				1194			
		Накладные расходы -	Тенге			1075				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел -ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				161			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			156				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				2764			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1355			7
		Материалы -	Тенге			120309				
		Всего заработная плата -	Тенге			24341				
		Местные материалы -	Тенге				33763			
		Транспортные расходы -	Тенге			38198				
		Накладные расходы -	Тенге			503				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			40644				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				6097			20
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9657				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			170610				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				39859			286
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			120080				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			120080				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7205				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			127285				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			300659				
		Сметная заработная плата -	Тенге				41214			293

Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге	14 432
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,0%x0,9=1,8%	Тенге	5 672
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	3 151
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	1 260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.	Тенге			325 174				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.	Тенге			889 927				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			17 799				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2016 года	Тенге			907 725				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений	Тенге			5 924				
		Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге			901 801				
		НДС 12%	Тенге			108 216				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА в ценах 2016 года с НДС 12%	Тенге			1 010 017				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**			**1 010 017**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Технический надзор: **"Алматы сапа инжиниринг"**

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы" 12000100

Подрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой" Форма 2

Договор №85 от 13.09.2016

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Момышулы - севернее пр.Рыскулова г.Алматы

А К Т

приемки выполненных работ
за АПРЕЛЬ месяц 2017г.
Компенсационная посадка деревьев

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Посадка молодых деревьев в местах определенных УПРиРП г.Алматы								
1	Е0147-4-18	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,8х0,6 м** ямa	27	1090,21	34,81	29436	940	11312	2,16	58
				311,40	13,37	8408	361	129	0,05	1
2	Е0147-9-3	**Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м** шт	27	424,69	163,33	11467	4410	9078	1,25	34
				220,50	40,14	5954	1084	129	0,17	5
3	С143012-38	**Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,5х0,4м, высотой 2-2,5 м** шт	13	2030,00	--	26390	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	С143012-42	**Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород /орех, дуб, липа, каштан/, с мерзлым комом размером 0,5х0,4 м, высотой 2-2,5 м** шт	14	2430,00	--	34020	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			101312	5350			92
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14361	1445			6
		Материалы -	Тенге			101312				
						1074				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				15806			
	Местные материалы -		Тенге			80528				
		Накладные расходы -	Тенге			20390				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3058			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7302				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			129004				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата -	Тенге				18864			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			129004				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата -	Тенге				18864			

Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге	6 192
Дополнительные затраты		
при производстве работ в зимнее время 2,0%x0,9=1,8%	Тенге	2 434
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1 352
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	541
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.	Тенге	139 522
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.	Тенге	381 841
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	7 637
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2016 года	Тенге	389 478
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений	Тенге	2 542
Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге	386 936
НДС 12%	Тенге	46 432
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА в ценах 2016 года с НДС 12%	Тенге	433 369
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**433 369**

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Технический надзор: **"Алматы сапа инжиниринг"**

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Форма № кс-3

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Момышулы - севернее пр.Рыскулова г.Алматы**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **АПРЕЛЬ** месяц 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№85	13.09.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовительные работы	170 960								-	-
Разбивка оси моста	5 868								-	-
Строительство пешеходного перехода по ул.Момышулы - севернее пр.Рыскулова	77 479 082	33 112 638							3 547 783	33 112 638
Наружные сети газоснабжения	1 010 017								-	-
Компенсционная посадка деревьев	433 369								-	-
Всего:	**79 099 296**	**33 112 638**							**3 547 783**	**33 112 638**

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"
Договор №85 от 13.09.2016

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Момышулы - севернее пр.Рыскулова г.Алматы

А К Т

приемки выполненных работ
за АПРЕЛЬ месяц 2017г.
Строительство пешеходного перехода по ул.Момышулы - севернее пр.Рыскулова

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Опоры 1,2										
1	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3**										
		м3	160	32,23	30,77	5157	4923	1516	0,01	2		
				1,42	8,34	227	1335	97	0,03	5		
2	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**										
		м3	16	218,93	--	3503	--	3958	1,54	25		
				218,93	--	3503	--	113	--	--		
3	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3**										
		м3	16	32,23	30,77	516	492	152	0,01	--		
				1,42	8,34	23	134	97	0,03	--		
4	Е010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**										
		т	334,4	176,40	176,40	58988	58988	11798	--	--		
				--	35,28	--	11798	100	0,74	248		
5	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**										
		м3	176	3,77	3,24	663	571	273	--	1		
				0,48	1,12	84	197	97	--	1		
6	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 для обратной засыпки**										
		м3	126	32,23	30,77	4061	3877	1193	0,01	1		
				1,42	8,34	179	1051	97	0,03	4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	239,38	176,40	176,40	42227	42227	8445	--	--
		т		--	35,28	--	8445	100	0,74	177
8	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	126	12,51	12,51	1576	1576	523	--	--
		м3		--	4,28	--	539	97	0,01	2
9	Е0101-130-8 К=6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см до 7 проходов	126	7,63	7,63	961	961	280	--	--
		м3		--	2,30	--	289	97	0,01	1
10	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	126	14,12	12,00	1779	1512	533	0,01	2
		м3		1,62	2,75	204	346	97	0,01	2
11	Е0105-74-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм для мостостроения с использованием бурового агрегата "КАТО" в грунтах 2 группы	84,8	46177,90	44741,81	3915886	3794105	211138	3,93	333
		м3		725,09	1439,99	61488	122111	115	4,89	415
12	С143001-9 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В22,5 /М-300/	89,888	5171,00	--	464811	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	89,888	90,00	--	8090	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	89,888	128,00	--	11506	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	89,888	298,00	--	26787	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,434	66000,00	--	28644	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	3,0396	62100,00	--	188759	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,3751	63800,00	--	23931	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0105-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	4	553,30	303,55	2213	1214	1666	1,42	6
		1свая		249,75	112,50	999	450	115	0,52	2
20	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	5,13	27,10	27,10	139	139	97	--	--
		т		--	18,97	--	97	100	0,40	2
21	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	5,13	176,40	176,40	905	905	181	--	--
		т		--	35,28	--	181	100	0,74	4
22	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	2	2031,07	38,67	4062	77	708	1,99	4
		м3		310,50	14,24	621	28	109	0,07	--
23	Е0130-7-1	Устройство монолитного ростверка из бетона В25 F200	30,4	7213,86	532,08	219301	16175	18758	2,55	78
		м3		434,25	131,85	13201	4008	109	0,43	13
24	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	31,008	298,00	--	9240	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	3,024	8299,96	--	25099	--	26551	48,40	146
		т		8055,00	--	24358	--	109	--	--
26	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,774	64400,00	--	49846	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**								
		т	1,72	62100,00	--	106812	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм**								
		т	0,53	59100,00	--	31323	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	Е0130-78-3	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной**								
		м2	27	318,03	13,70	8587	370	3175	0,61	16
				102,83	5,04	2776	136	109	0,02	1
30	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**								
		т	1,28	68800,00	--	88064	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм**								
		т	2,725	59100,00	--	161048	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**5494483**	**3928113**			**613**
			Тенге			**107664**	**151147**			**875**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**5494483**				
		Материалы -	Тенге			**84756**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**258811**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**678427**				
		Местные материалы -	Тенге			**695524**				
		Накладные расходы -	Тенге			**290947**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**145**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**43642**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**347126**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**6132556**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1634**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**302453**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**6132556**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1634**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**302453**			

РАЗДЕЛ 2.Лестничные сходы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3								
		м3	42	32,23	30,77	1354	1292	398	0,01	--
				1,42	8,34	60	350	97	0,03	1
33	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
		м3	4,2	218,93	--	920	--	1039	1,54	6
				218,93	--	920	--	113	--	--
34	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3								
		м3	4,2	32,23	30,77	135	129	40	0,01	--
				1,42	8,34	6	35	97	0,03	--
35	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
		т	87,78	176,40	176,40	15484	15484	3097	--	--
				--	35,28	--	3097	100	0,74	65
36	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 для обратной засыпки								
		м3	27,9	32,23	30,77	899	858	264	0,01	--
				1,42	8,34	40	233	97	0,03	1
37	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
		т	53	176,40	176,40	9349	9349	1870	--	--
				--	35,28	--	1870	100	0,74	39
38	Е0105-74-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 1500 мм для мостостроения с использованием бурового агрегата "КАТО" в грунтах 2 группы								
		м3	63,6	46177,90	44741,81	2936914	2845579	158354	3,93	250
				725,09	1439,99	46116	91583	115	4,89	311
39	С143001-9 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В22,5 /М-300/								
		м3	67,416	5171,00	--	348608	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
40	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	67,416	90,00	--	6067	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
41	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2								
		м3	67,416	128,00	--	8629	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			67,416	298,00	--	20090	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**3348451**	**2872693**			**257**
			Тенге			**47140**	**97168**			**417**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3348451**				
		Материалы -	Тенге			**45220**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**144309**			
		Местные материалы -	Тенге			**383398**				
		Накладные расходы -	Тенге			**165061**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**83**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**24759**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**210811**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3724323**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**757**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**169068**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**3724323**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**757**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**169068**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8842934**	**6800806**			**870**
			Тенге			**154804**	**248315**			**1293**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**8842934**				
		Материалы -	Тенге			**129976**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**403119**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**678427**				
		Местные материалы -	Тенге			**1078922**				
		Накладные расходы -	Тенге			**456008**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**228**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**68401**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**557937**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**9856879**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2391**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**471521**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**9856879**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2391**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**471521**			

Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге	473 130
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,0%x0,9=1,8%	Тенге	185 940
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	103 300
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	41 320
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.	Тенге	10 660 569
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.	Тенге	29 175 571
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	583 511
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2016 года	Тенге	29 759 083

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений	Тенге			194 228				
		Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге			29 564 855				
		НДС 12%	Тенге			3 547 783				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА в ценах 2016 года с НДС 12%	Тенге			33 112 638				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**			**33 112 638**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Технический надзор: **"Алматы сапа инжиниринг"**

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**