аказчик: Государственное учреждение "Отделжилищно коммунального хозяйства"акимата г. Туркестан Форма 2В

одрядчик: АО «Электромонтаж»

ех надзор: ТОО «Нур&М ҚҰРЫЛЫС»

аименование объекта:Строительство электроснабжения жилого массива вдоль трассы Туркестан-Кызылорда в мкр. Сауран г. уркестан, ЮКО

оговор о государственных закупках работ №96 от 10.07.2018г., доп. соглашение №1 от 13.08.2018г.

Акт
выполненных работ за август 2018 г.
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

оставлена в текущих ценах 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА					
467	**Е11-330204-0205 11-330204-0205 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**2,8833**		**92730,93**	**267374**
467. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=828,53)	чел-ч	48	138,4	828,53	114669
467. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	19,96	57,551	848,17	48813
		Итого оплата труда:				**56698,91**	**163482**
467. 3	102 С (31-050601-0102)	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	10,4	29,987	2985,56	89527
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,4	29,987	848,17	25434
467. 4	1853 С (33-040102-0104)	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	6,87	19,808	2108,81	41772
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,87	19,808	848,17	16801
467.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,69	7,756	1788,94	13875
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,69	7,756	848,17	6578
		Итого эксплуатация машин:				**50349,60**	**145175**

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

467.6	146693 С (21-130702-1102)	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,288333	1336,01	385
467. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,05	0,144167	84,66	12
467. 8	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,000173	54217,08	9
467. 9	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00022	0,000634	288094,55	183
467.10	242985 С (24-040207-3979)	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,4	9,803	402,90	3950
467.11	244660 С (21-050307-9902)	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,002	0,005767	518783,29	2992
		Итого материалов:				**2611,89**	**7531**
468	**С123-061201-0919 23-061201-0919 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**20,8375**		**693962,08**	**14460400**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**14727774**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**114669**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**145175**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**48813**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**14467931**
- перевозка грузов	Тенге	**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**100868**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**14828643**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**607974**
ИТОГО:	Тенге	**15436617**
Сметная прибыль	Тенге	**1234929**
ИТОГО по смете:	Тенге	**16671546**

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

		временные здания и сооружения 2,4 %					400 117
		итого					17 071 663
		зимнее удорожание 0,7%					119 502
		итого с затратами в зимнее время					17 191 165
		итого в ценах 2017г					17 191 165
		в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=1,0599383					18 221 574
		НДС 12%					2 186 589
		Всего по акту					20 408 163
		Договорной коэф. К=0,979999999841007					**20 000 000**

Заказчик _____ **Асанов А.С.** **Технадзор** _____ **Корабоев Т.Н.** **Подрядчик** _____ **Құдайберген А.С.**