Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

2 августа 2013 г. п. Сарыколь

Государственная приемочная комиссия, назначенная приказом ГУ «Управление образования акимата Костанайской области» от 31 июля 2013 года № 257,

в составе:

председателя комиссии - представителя местного исполнительного органа - **Сакенов Р.Р.** – исполняющий обязанности руководителя ГУ «Управление образования акимата Костанайской области;

заместителя председателя комиссии - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля - **Ерденов К.Б.** – руководитель отдела государственной архитектурно-строительной инспекции ГУ «Департамент государственного архитектурно – строительного контроля и лицензирования по Костанайской области Комитета по делам строительства и жилищно – коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан»;

членов комиссии - представителей:

органов государственной противопожарной службы - **Ибраев Е.Е.** – начальник ГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Сарыкольского района», подполковник противопожарной службы;

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора – **Джагалтаев Е.К.** – начальник ГУ «Управление государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Сарыкольскому району»;

представителя занятости и социальных программ – **Апареев А.М.** – заместитель начальника ГУ «Отдел занятости и социальных программ акимата Сарыкольского района»;

представителя архитектуры, градостроительства и строительства – **Исмагулов М.Ж.** – руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Сарыкольского района»;

представитель водоснабжения – **Лобок В. Г.** – исполняющий обязанности директора ГКП «Улан» акимата Сарыкольского района;

представитель электроснабжения – **Бочко В. М.** – главный инженер ТОО «ЭПК-Форфайт» Сарыкольского РЭС;

заказчика – директор **Асанова Б.Б.** - КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области;

генерального проектировщика - **Отращенко В.В.** – директор ТОО «Костанайгражданпроект»;

генерального подрядчика - **Овнанян Г.Н.** – директор ТОО «Сыл».

представитель технического надзора заказчика – **Кочин В. Ф.** – индивидуальный предприниматель «Кочин В.Ф.»,

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области и ТОО «Сыл» представлен к приемке в эксплуатацию объект: «Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области» в поселке Сарыколь ул.Гагарина, 1 Сарыкольского района Костанайской области».

2. Разрешение на производство строительно-монтажных работ от "10"апреля 2012 г. № 60 ГУ «Департамент государственного архитектурного строительного контроля», уведомление №360 от «22» июля 2013 г.

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Сыл» г.Костанай, выполнившим: наружные стены - утепление стен - утеплением «Isover» толщиной 100 мм с облицовкой фасадной панелью ПФ - 1А. Перегородки – из кирпича КОРПо 1 НФ/100/2,0 по ГОСТ 530-2007 на растворе М 50 и гипсокартонные «Кнауф». Крыша – чердачная стропильная с организованным водостоком. Кровля – металлочерепица. Утеплитель - «Isover». Полы - керамогранит, линолеум, бетонные, керамогранитная и керамическая плитка. Окна – ПВХ тройным остеклением. Двери – деревянные и металлопластиковые, металлические утепленные. Внутренняя отделка - согласно ведомости отделки помещений. Наружная отделка – согласно паспорта цветового решения фасадов.

4. Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Костанайгражданспроект»:

Том 1 Паспорт рабочего проекта,
Том 2 Общая пояснительная записка,
Том 3 Генплан,
Том 4 Архитектурно – строительные решения,
Том 5 Тепломеханические решения котельной,
Том 6 Отопление, вентиляция,
Том 7 Технологические решения ,
Том 8 Внутренние сети водопровода, канализации,
Том 8.1 Наружные сети водопровода, канализации,
Том 9 Электроснабжение и пожарная сигнализация,
Том 10 Сметная документация,
Том 11 Дымовая печь,
Том 12 Охрана окружающей среды.

5. Инженерно – геологическое заключение для проектирования и строительства объекта в пос. Сарыколь Костанайской области по ул. Гагарина, 1, выполненное ТОО «Ставролит» ИП «Елисеев» заказ 172/2007.

6. Строительство осуществлялось по проекту заказ №3-2010, разработанному ТОО «Костанайгражданпроект», Заключение Госэкспертизы № 13-0042/11 от 1 апреля 2011 г.

7. Проектная документация утверждена приказом от "30" апреля 2011 г. № 43.а ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ 10 апреля 2012, окончание работ 15 августа 2013 г. при продолжительности строительства, 9 месяцев.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: комплект рабочих чертежей, исполнительная документация, исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций и узлов, журналы производства работ, журнал авторского надзора, журналы сварочных, бетонных работ, протоколы, акты испытания, опробования систем инженерных сетей, оборудования, паспорта, сертификаты на материалы, конструкции, изделия и оборудования и т.д.

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Представленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.:

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

			очереди		

Выпуск продукции, предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию учебный корпус имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	7439,06	7439,06
Число этажей	этаж	3	3
Общий строительный объем	$м^3$	36615,93	36615,93
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число комнат	Площадь квартир, $м^2$		Число комнат	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Здание учебного корпуса трехэтажное, П-образной формы в плане с размерами 73,32х54,74х16,17м (в осях), высота этажа 3,0 м. Здание без подвала. Для отделки фасадов применены современные облицовочные материалы - фасадная панель ПФ-1А.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности и охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом пожарная сигнализация. Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты районными эксплуатационными организациями. Перечень справок районных эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, а также отделке элементов фасадов зданий выполнены.

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 572757,52 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 442071,74 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 44158,67 тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принятых в эксплуатацию 572737,7 тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно - монтажных работ 442071,74 тыс. тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 44158,67 тыс.тенге.

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект: «Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата

Костанайской области» в поселке Сарыколь ул.Гагарина, 1 Сарыкольского района Костанайской области.

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии
Сакенов Р.Р. _____

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии
Ерденов К.Б. _____

Члены государственной приемочной комиссии:

Ибраев Е.Е. _____

Джагалтаев Е.К. _____

Апареев А.М. _____

Исмагулов М.Ж. _____

Лобок В.Г. _____

Бочко В.М. _____

Асанова Б.Б. _____

Отращенко В.В. _____

Овнанян Г.Н. _____

Кочин В.Ф. _____

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Мемлекеттік қабылдау
комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2 тамыз 2013 г. Сарыкөл к.

Қостанай облысы әкімінің 2013ж. «31» шілдесінен № 257 өкімімен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы «Қостанай облысы әкімдігінің білім Басқармасы» ММ.

Келесі құрамда:

комиссия төрағасы - жергілікті атқару органының өкілі – **Р.Р.Сәкенов** «Қостанай облысы әкімдігінің білім Басқармасы» ММ басшысы.

комиссия төрағасының орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі – **К.Б. Ерденов** – «Қазақстан Республикасы Агенттігінің құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы істері жөніндегі Қостанай облысы бойынша – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау Департаменті» ММ директоры.

Комиссия мүшелері - өкілдері:

Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органы – **Е.Е.Ибраев** – Сарыкөл ауданы ТЖ бойынша бөлім бастығы, өртке қарсы қызмет подполковнигі.

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау органы – **Е.К. Джағалтаев.** – «Қостанай облысы бойынша ҚР ДМ мемсанэпидқадағалау Комитеті Департаментінің Сарыкөл ауданы бойынша МСЭҚБ» ММ басшысы.

А.М. Апараев – «Сарыкөл ауданы әкімдігінің жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» басшысының міндетін атқарушы (келісім бойынша);

М.Ж. Исмағұлов- Сарыкөл ауданы әкімдігінің сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысы (келісім бойынша);

В.Г. Лобок – «Ұлан» МКК бас инженері (келісім бойынша);директоры міндетін атқарушы;

В.М. Бочко- Сарыкөл РЭС «ЭПК-Форфайт» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас инженері;

Б.Б. Асанова -Қостанай облысы әкімдігінің білім басқармасы «Сарыкөл агробизнес және құқық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының директоры;

В.В. Отращенко-«Костанайгражданпрект» жоба авторы (келісім бойынша) Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры

Г.Н. Овнанян – «Сыл» ЖШС директоры - бас мердігер (келісім бойынша);

В.Ф. Кочин – жеке кәсіпкер –тапсырыс берушінің техникалық қадағалау өкілі (келісім бойынша);

БЕЛГІЛЕДІ:

1. Тапсырыс беруші (мердігершімен бірігіп) Қостанай облысы әкімдігі білім Басқармасының «Сарыкөл агробизнес және құқық колледжі» КМҚК және «Сыл» ЖШС «Сарыкөл п., Гагарин көшесі,1 мекенжайында орналасқан Қостанай облысы, Сарыкөл ауданының «Сарыкөл агробизнес және құқық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының оқу корпусына күрделі жөндеу» жұмыстарын объектісі пайдалануға қабылдау үшін ұсынылған.

2. Құрылыс-монтаждау жұмыстарының өндірісіне «Мемлекеттік сәулет-құрылыс қадағалау Департаменті» ММ 2012 ж. "10"сәуірінен № 60 рұқсат қағазы, хабарлама №360 «22» шілде 2013ж.

3. Құрылыс бас мердігерші «Сыл» ЖШС Қостанай қ. іске асырылып, келесі жұмыстар орындалды: Сыртқы қабырғалар – қабырғаларды жылыту – қалыңдығы 170 мм «Isover»-мен ПФ - 1А қасбеттегі панельді қаптаумен жылыту. Тасалар – ГОСТ 530-2007 бойынша М 50 қоспасындағы КОРПо 1 НФ/100/2,0 кірпіші мен Кнауф» гипсті қатты қағаздан. Шатыры – ұйымдастырылған су ағызғышымен шатырасты арқанды. Төбе жабындысы – металды черепица. Жылытқыш - «Isover». Едендері - керамогранит,

линолеум, бетонды, керамикалық плитка. Терезелер – ПВХ үш мәрте шынылаумен. Есіктері – ағаштан және темірпластиктен, темір жылытылған. Ішкі безендіру жұмысы – жайды безендіру жұмысының ведомосіне сәйкес. Сыртқы безендіру жұмысы – қасбеттің реңктік шешімі төлқұжатына сәйкес.

4. Құрылыстың жобалық құжаттамасы бас жобалаушы «Костанайгражданпроект» ЖШС әзірленген

1.Жұмыс жобасының төлқұжаты,

2. Жалпы түсіндірме қағазы,

3. Бас жоспар

4.Сәулет – құрылыс шешімдері,

5 том Жылыту желілерінің жылыту механикалық шешімдері.

6.Жылыту, желдету,

7. Технологиялық шешім

8. Су құбыры, канализацияның сыртқы желілері.

8.1 Су құбыры, канализацияның ішкі желілері,

9. Электрмен қамтамасыз ету. Өрт дабылы. Әлсіз нүктелі желілер,

10.Сметалық құжаттама,

11. Ысты пеш

12. Қоршаған ортаны қорғау.

5. «Ставролит» ЖШС «Елисеев» ЖК орындалған, 172/2007 тапсырысы, Қостанай облысы Сарыкөл ауданы Гагарин,1 мекенжайында оқу корпусының ғимараты жобалауы мен құрылысы үшін инженерлік – геологиялық қорытындысы.

6. Құрылыс «Костанайгражданпроект» ЖШС әзірлеген, №3-2010 тапсырыс, жобасы бойынша іске асырылды, Мемсараптаудың 2011ж. 1 сәуірінен № 13-0042/11 қорытындысы (жоба нөмірі, серия нөмірі)

7. Жобалық құжаттама Қостанай облысы әкімдігі білім Басқармасының «Сарыкөл агробизнес және құқық колледжі» КМҚК 2011ж. "30" сәуірінен № 43 бұйрығымен бекітілді.

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мезімде іске асырылды: жұмыстың басталуы 2012 жылдың 10 сәуірінде, жұмыстардың аяқталуы 2013 жылдың 15 тамызында, құрылыстың ұзақтығы 9 ай.

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттама ұсынылды: Жұмыс сызбаларының жинағы, атқарушы геодезиялық құжаттама, атқарушы схемалар, жасырын жұмыстарын куәландыру және жеке жауапты құрылғылар мен тораптардың аралық қабылдау актілері, жұмыс өндірісі журналдары, авторлық қадағалау журналы, техникалық инвентарлық төлқұжат, пісіру, бетондық жұмыстар журналдары, хаттамалар, сынау өткізу, инженерлік желілер, құрылғыларды сынап көру актілері, төлқұжаттар, материалдар, құрылғылар, өнімдер мен құрал-жабдықтар сертификаттары және т.б.

Аталған құжаттар нағыз актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға қабылдауға ұсынылған объектінің келесідей қуаттылығының, өндірісінің, өндірістік жер көлемінің, ұзындығының, сыйымдылығының, көлемінің, өткізу қабілеттігінің, жеткізу қабілеттігінің, жұмыс орындары санының және т.б. негізгі көрсеткіштері бар:

Қуаттылығы, өндірісі және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (алдында қабылданғанды ескере отырып)	Соның ішінде іске қосылатын кешеннің немесе шитреттің	жалпы (алдында қабылданғанды ескере отырып)	Соның ішінде іске қосылатын кешеннің немесе шитреттің

Алдынғы кезеңде жобалық қуаттылықты меңгеру нормаларына сәйкес келетін көлемде жобамен көзделген өнімді шығару

_____

_____

(көлемін көрсетумен өнімді шығарудың басталуы фактісі)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған «Сарыкөл агробизнес және құқық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының оқу корпусына күрделі жөндеудің келесі көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштері	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы көлемі	$м^2$	7439,06	7439,06
Қабаттар саны	қабат	3	3
Жалпы құрылыс көлемі	$м^3$	36615,93	36615,93
Соның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$	-	-
Жалғастыра құрылған, жалғастыра құрылған- салынған және қосымша салынған жайлар ауқымы	$м^2$	-	-

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	Бөлмелер саны	Пәтерлер ауқымы, $м^2$		Бөлмелер саны	Пәтерлер ауқымы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын

11. Объекті бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдер келеі мәліметтермен сипатталады: Оқу корпусының ғимараты үшқабатты, тікбұрышты нысанды, жоспарда 72,32х54,74х16,17м өлшемдерімен. Ғимараттың жертөлесі жоқ, қабаттар биіктігі-3,0м. Қасбетті өңдеу үшін заманауи қаптау материалдары - ПФ-1А қасбет панелі қолданылды.

12. Объектіде жобамен көзделген жеке сынақтан өткізуі мен кешенді сынап көруінен кейін қабылдау туралы актілеріне сәйкес санында құралдар-жабдықтар орнатылды.

13. Жобамен көзделген еңбекті қорғау бойынша, жарылыстарға қарсы, өртке қарсы қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қоршаған ортаны сақтау және сейсмикалыққа қарсы шаралар, өрт дабылы. Шаралар сипаттамасы актінің қосымшасында көрсетілген.

14. Суық және ыстық сумен қамтамасыз ету, канализация, жылумен қамтамасыз ету, энергиямен қамтамасыз ету және байланыстың сыртқы коммуникациялары объектінің қалыпты пайдалануын қамтамасыз етеді және мен қабылданды. Аудандық пайдаланушы ұйымдары анықтамаларының тізімі актінің қосымшасында көрсетілген.

15. Жасылдандыру, ғимаратқа кіре беріс жолдардың, жаяужолдар, шаруашылық, ойын және спорттық алаңдар үстіңгі жабындысының құрылғысы, сонымен қатар ғимарат қасбеті элементтерін өңдеу бойыша жұмыстар келесідей орындалуы тиіс:

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттама бойынша сметалық бағасы: барлығы 572757,52 мың теңге, соның ішінде құрылыс – монтаждау жұмыстары 442071,74 мың теңге, құрал-жабдықтар, саймандар мен құрал-саймандары 44158,67 мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық бағасы 572737,7 мың теңге, соның ішінде: құрылыс – монтаждау жұмыстарының бағасы 442071,74 мың теңге; құрал-жабдықтар, саймандар мен құрал-саймандарының бағасы 44158,67 мың теңге.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған «Сарыкөл п., Гагарин көшесі,1 мекенжайында орналасқан Қостанай облысы, Сарыкөл ауданы Сарыкөл АБ және «Сарыкөл агробизнес және құқық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының оқу корпусына күрделі толық жөндеуі» объектісі

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Р.Р. Сәкенов _____

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орыбасары
К.Б. Ерденов _____

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:

Е.Е.Ибраев _____

Е.К. Джағалтаев _____

А.М. Апареев _____

М.Ж.Исмағұлов _____

В.Г. Лобок _____

В.М. Бочко _____

Б.Б. Асанова _____

В.В. Отращенко _____

Г.Н. Овнанян _____

В.Ф.Кочин _____

Инспектор технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

ЗАКАЗЧИК : ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»

Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата* Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

Наименование объекта строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

АКТ № 1
выполненных работ
за май 2012 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком, Генподрядчиком – застройшику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		43	от 02.04.2012г	Бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ:	Стоимость выполненных работ								налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1						
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты		
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области	45 656 923	45 656 923	45 656 923							4 891 813	45 656 923

Всего к оплате : 45 656 923 (Сорок пять миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать три тенге)

ЗАКАЗЧИК: Вандышев А.М.
Директор ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.Н.
Директор ТОО «Сыл»

ТЕХНАДЗОР: Кочин В.Ф.

Эксперт технадзора Кочин В.Ф
Per. NN: 308; 310; 311

Заказчик : ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"
Договор : №43 от 02.04.2012г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1 (май 2012 г.)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2012г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-Демонтажные работы	1555,982	-	-	1555,982
2.	2-1-2	-Общестроительные работы	16200,875	-	-	16200,875
3.	2-1-3	-Сантехнические работы ОВ	1472,788	-	-	1472,788
		Всего по главе	19229,645	-	-	19229,645
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	19229,645	-	-	19229,645
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
4.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	523,046	-	-	523,046
5.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	78,457	-	-	78,457
		Всего по главе	523,047	-	-	523,046
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	19752,691	-	-	19752,691
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
6.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	434,559	-	-	434,559

25460

1	2	3	4	5	6	7
7.	СН РК 8.02-05-2002	-Разница в стоимости электроэнергии 0,10796%	21,325	-	-	21,325
8.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	197,527	197,527
9.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	79,011	79,011
		Всего по главе	455,884	-	276,538	732,422
10.		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	20208,575	-	276,538	20485,113
		-В том числе возвратные суммы	78,457	-	-	78,457
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	20208,575	-	276,538	20485,113
11.	СН РК 8.02-02-2002 К-1,95097	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г.	39426,278	-	539,516	39965,794
12.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	153,067	-	-	153,067
13.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	799,316	799,316
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	39426,278	-	1338,832	40765,110
14.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	4891,813	4891,813
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	39426,278	-	[illegible]	45656,923

Принял: Вандышев А.М.

Директор ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Сдал:

Директор ТОО «СЫЛ»

Кочин В.Ф.

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 302; 310; 311
(технический надзор объекта)

Заказчик: ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №43 от 02.04.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области. Демонтажные работы

А К Т N 1 (Локальная смета 2-1-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	машинистов	ЗП рабочих строителей	машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 этаж								
		Замена столярных изделий								
1	Е0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов	295,38	250,04	23,78	73856	7024	69485	1,52	448
		без подоконных досок		226,26	8,98	66832	2652	100	0,04	13
		м2								
2	Е0156-3-1	-Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных	66,9	418,31	26,36	27986	1764	28623	2,76	184
		м2		391,95	4,19	26223	280	108	0,03	2
3	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали -	138,41	14,39	1,29	1992	179	1976	0,09	13
		поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.		13,1	0,23	1813	32	107,1	-	-
		м								
4	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных	52,11	158,38	23,78	8253	1239	7482	0,91	47
		проемов (внутренние двери)		134,6	8,98	7014	468	100	0,04	2
		м2								
5	Е0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов	2,38	250,04	23,78	595	57	559	1,52	4
		без подоконных досок (фрамуги)		226,26	8,98	538	21	100	0,04	-
		м2								
6	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных	23,84	158,38	23,78	3775	567	3422	0,91	22
		проемов (наружные двери)		134,6	8,98	3208	214	100	0,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
7	Е0146-44-2	-Разборка деревянных	3,8	250,04	23,78	950	90	893	1,52	6

	заполнений оконных проемов без подоконных досок (фрамуги)			226,26	8,98	859	34	100	0,04	-
		м2								
8	Е0153-1-1 -Разборка неоштукатуренной обшивки деревянных каркасно-обшивных стен (разборка деревянных вставок)	1,54	20,04	2,92	31	4	29	0,12	-
				17,12	0,5	26	1	108	-	-
		м2								
	2 этаж									
	==========									
	Замена столярных изделий									
36	Е0146-44-2 -Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	315,4	250,04	23,78	78862	7500	74194	1,52	478
				226,26	8,98	71362	2832	100	0,04	14
		м2								
37	Е0156-3-1 -Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных	71,43	418,31	26,36	29878	1883	30558	2,76	197
		м2		391,95	4,19	27995	299	108	0,03	2
38	Е0158-4-1 -Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	157,43	14,39	1,29	2265	203	2248	0,09	14
				13,1	0,23	2062	36	107,1	-	-
		м								
39	Е0146-44-3 -Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов (внутренние двери)	63,04	158,38	23,78	9984	1499	9051	0,91	57
				134,6	8,98	8485	566	100	0,04	3
		м2								
40	Е0146-44-2 -Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок (фрамуги)	5,85	250,04	23,78	1464	139	1377	1,52	9
				226,26	8,98	1324	53	100	0,04	-
		м2								
	3 этаж									
	==========									
	Замена столярных изделий									
61	Е0146-44-2 -Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	318,73	250,04	23,78	79696	7579	74979	1,52	483
				226,26	8,98	72116	2862	100	0,04	14
		м2								
62	Е0156-3-1 -Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных	72,18	418,31	26,36	30193	1903	30880	2,76	199
		м2		391,95	4,19	28291	302	108	0,03	2
63	Е0158-4-1 -Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	157,43	14,39	1,29	2265	203	2248	0,09	14
				13,1	0,23	2062	36	107,1	-	-
		м								
64	Е0146-44-3 -Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов (внутренние двери)	58,58	158,38	23,78	9278	1393	8411	0,91	53
				134,6	8,98	7885	526	100	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
65	Е0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок (фрамуги)	5,67	250,04	23,78	1418	135	1334	1,52	9
				226,26	8,98	1283	51	100	0,04	-
		м2								
		Разборка будок выходов на кровлю								
90	Е0158-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	7,64	29,02	2,02	222	15	223	0,17	1
		м2		27	0,32	206	2	107,1	-	-
91	Е0112-14-2 к-0,8	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом (разборка)	2,67	502,58	196,58	1344	526	1087	2,17	6
				306	73,8	818	197	107,1	0,36	1
		м3								
92	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 (демонтаж)	3	400,02	160,62	1200	482	1120	1,39	4
				239,4	56,92	718	171	126	0,24	1
		шт								
93	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т (демонтаж)	1	72,23	53,15	72	53	48	0,12	-
		шт		19,08	19,08	19	19	126	0,08	-
94	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	1,72	158,38	23,78	273	41	247	0,91	2
				134,6	8,98	232	15	100	0,04	-
		м2								
95	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича	9,92	4899,14	1880,99	48580	18652	37450	21,24	211
		м3		3018,15	538,09	29928	5336	106,2	2,91	29
96	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен (деревянные люки)	0,5628	59,88	6,55	34	4	33	0,36	-
		м2		53,33	1,04	30	1	108	0,01	-
		Разборка совмещенной кровли								
97	Е0158-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	136,46	29,02	2,02	3960	276	3993	0,17	24
		м2		27	0,32	3684	44	107,1	-	-
98	Е0112-17-1 к-0,8	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (разборка)	136,46	40,47	12,75	5523	1740	4748	0,19	27
				27,72	4,77	3783	651	107,1	0,02	3
		м2								
99	Е0112-17-2 к-0,8	- +(разборка)	136,46	0,2	0,11	27	15	19	-	-
		м2		0,09	0,04	12	5	107,1	-	-
100	Е0112-14-1 к-0,8	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном (разборка)	24,56	572,53	165,73	14063	4071	12359	2,9	71
				406,8	63	9992	1547	107,1	0,3	7
		м3								
101	Е0112-14-2 к-0,8	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом (разборка)	10,92	502,58	196,58	5486	2146	4440	2,17	24
				306	73,8	3340	806	107,1	0,36	4
		м3								
102	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен	53,2	4899,14	1880,99	260625	100065	200914	21,24	1130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из кирпича								
		м3		3018,15	538,09	160560	28625	106,2	2,91	155
103	Е0120-23-3 к-0,4	-Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм (демонтаж)	1,34	298,41	8,61	400	12	453	1,78	2
				289,8	3,6	388	5	115,2	0,02	-
		шт								
		РАЗДЕЛ 2. Демонтаж системы отопления здания учебного корпуса (корректировка)								
		==========								
33	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	143,38	197,2	15,96	28275	2288	30352	1,21	173
		шт		181,24	2,52	25986	361	115,2	0,02	3
34	Е0165-19-2	-Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	46,9	313,24	31,9	14691	1496	15473	1,91	89
		шт		281,34	5,04	13195	236	115,2	0,04	2
35	Е0116-6-2 к-0,4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм (демонтаж)	670	22,46	1,58	15051	1061	16576	0,12	80
				20,88	0,6	13990	399	115,2	-	2
		м								
36	Е0116-6-3 к-0,4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм (демонтаж)	67	22,46	1,58	1505	106	1658	0,12	8
				20,88	0,6	1399	40	115,2	-	-
		м								
37	Е0116-6-4 к-0,4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм (демонтаж)	134	22,46	1,58	3010	212	3315	0,12	16
				20,88	0,6	2798	80	115,2	-	-
		м								
38	Е0116-6-5 к-0,4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм (демонтаж)	67	22,46	1,58	1505	106	1658	0,12	8
				20,88	0,6	1399	40	115,2	-	-
		м								
39	Е0116-6-6 к-0,4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм (демонтаж)	67	29,37	3,18	1968	213	2113	0,15	10
				26,19	1,19	1755	80	115,2	0,01	-
		м								
40	Е0116-10-3 к-0,4	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм (демонтаж)	67	52,84	6,4	3540	429	3769	0,26	18
				46,44	2,4	3111	161	115,2	0,01	1
		м								
41	Е01031-А12--1	-Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	2,69	234,3	234,3	630	630	441	-	-
				-	164,01	-	441	100	3,44	9
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						5				3410
42	С1031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	18,97	29,81	-	566	-	48	0,44	8
		т								
43	С10332-А10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	21,66	20,87	-	396	-	12	-	-
				89,65	-	1942	-	388	0,38	8
				17,93	-	388	-	100	-	-
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	777231	168000			4156
Стоимость общестроительных работ -	----					
Всего заработная плата -	Тенге	607508	50529			276
Накладные расходы -	Тенге	707286	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге	-	592614	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч	615309	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-	92296	-		308
Нормативная трудоемкость -	Тенге	79356	-	-		-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	1401951	-	-		-
	Тенге	-	-	-		-
Стоимость сантехнических работ -		-	684911	-		4328
Всего заработная плата -	Тенге	69945	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	-	65423	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге	75367	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	11305	-		38
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	8719	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	Тенге	154030	-	-		-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-		-
	Тенге	-	76728	-		451
ИТОГО ПО АКТУ						-
Нормативная трудоемкость -	Тенге	1555982	-	-		-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	-	-	-		-
	Тенге	-	761639	-		4778
						-

Принял: Вандышев А.М.

Директор ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Ананян

Директор ТОО «Сыл»

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Кочин В.Ф.
(технический надзор объекта)

Заказчик: ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №43 от 02.04.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области. Общестроительные работы

А К Т N 1 (Локальная смета 2-1-2)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 3. Проемы												
		Окна												
136	Е0110-91-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	905,52	379,3	23,6	343467	21366	200364	1,18	1066				
				196,66	8,22	178081	7441	108	0,04	36				
		м2												
137	С12061-188 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к-1,4	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками (тройное остекление)	905,52	12152	-	11003869	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		м2												
138	Е0110-91-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью	3,84	510,22	23,76	1958	91	1070	1,5	6				
				250,39	7,73	961	30	108	0,04	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проема до 2 м2 м2								
139	Е0110-91-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2 м2	1,15	527,24 281,23	24,73 8,22	606 323	28 9	359 108	1,68 0,04	2 -
140	Е0110-91-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2	1,11	460,21 213,7	24,15 7,99	509 237	27 9	265 108	1,28 0,04	1 -
141	С12061-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные м2	3,84	14500 -	- -	55658 -	- -	- -	- -	- -
142	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие м2	2,26	5240 -	- -	11821 -	- -	- -	- -	- -
143	Е0156-10-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов м	489,26	77,87 25,09	0,47 0,09	38098 12276	230 44	13305 108	0,16 -	77 -
144	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм м	489,26	4100 -	- -	2005966 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге --- Тенге			13461952 191877	21742 7533			1152 37
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13461952	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	199410	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13077314	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			215363	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		108
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	32304	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			820639	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14497954	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1297
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	231715	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14497954	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1297
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	231715	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Крыша								
255	Е0110-14-1	-Установка стропил	4,92	22028,62	417,85	108328	2055	21587	25,42	125
	т.ч.	м3								
	п-1.25			3907,13	157,5	19214	775	108	0,78	4
	К=1,15 и К=1,25									
256	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса	8,94	23143,99	395,71	206966	3539	40174	25,88	231
	т.ч.	из брусьев								
	п-1.25	м3		4010,63	149,06	35865	1333	108	0,73	6
	К=1,15 и К=1,25									
257	Е0110-49-2	-Укладка по фермам прогонов из	0,5546	21063,25	387,02	11682	215	1777	15,87	9
	т.ч.	брусьев								
	п-1.25	м3		2820,38	146,25	1564	81	108	0,71	-
	К=1,15 и К=1,25									
287	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых	87,65	11666,76	419,8	1022615	36796	89569	5,22	458
	т.ч.	при высоте этажа до 4 м								
	п-1.25	(докладка кирпичом карнизной		804,71	157,5	70535	13805	106,2	0,76	67
	К=1,15 и К=1,25	части) м3								
		Устройство вентканалов								
313	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и	0,816	12150,36	370,75	9915	303	1032	6,84	6
	т.ч.	каналов								
	п-1.25	м3		1053,11	137,81	859	112	106,2	0,68	1
	К=1,15 и К=1,25									
314	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и	0,0935	54323,81	527,69	5079	49	962	64,86	6
	т.ч.	других конструкций								
	п-1.25	т		9496,13	196,87	888	18	106,2	0,96	-
	К=1,15 и К=1,25									
		Устройство вентшахт								
319	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и	6,47	12150,36	370,75	78656	2400	8188	6,84	44
	т.ч.	каналов								
	п-1.25	м3		1053,11	137,81	6817	892	106,2	0,68	4
	К=1,15 и К=1,25									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1443241	45356			879

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										3390
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				135742	17017			83
Всего заработная плата -		Тенге				1443241	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге				-	152759	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				163289	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				-	24493	-		82
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				96392	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				1702921	-	-		-
Сметная заработная плата -		Тенге				-	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2						-	177252	-		1043
Нормативная трудоемкость -		Тенге								-
Сметная заработная плата -		чел.-ч				1702921	-	-		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге				-	-	-		-
		Тенге				-	177252	-		1043
										-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				14905192	67098			2031
Всего заработная плата -		Тенге				327619	24550			119
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				14905192	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге				-	352169	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге				13077314	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		чел.-ч				378652	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				-	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				-	56798	-		189
Нормативная трудоемкость -		Тенге				917031	-	-		-
Сметная заработная плата -		чел.-ч				16200875	-	-		-
ИТОГО ПО АКТУ		Тенге				-	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		Тенге				-	408967	-		2339
Сметная заработная плата -		чел.-ч				16200875	-	-		-
		Тенге				-	-	-		-
						-	408967	-		2339

Принял: Вандышев А.М.

Директор ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Овнанян

Директор ТОО «Сыл»

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308, 310, 311
(технический надзор объекта)

Кочин В.Ф.

Заказчик: ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №43 от 02.04.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области. Сантехнические работы ОВ

А К Т N 1 (Локальная смета 2-1-3)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Отопление												
1	Е0118-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка чугунных радиаторов	153,09	4357,14	44,71	667035	6845	25609	0,81	124				
		1кВт		128,46	16,75	19666	2564	115,2	0,08	13				
2	Е0118-22-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка кранов воздушных	35	66,28	-	2320	-	1075	0,14	5				
		комплект		26,65	-	933	-	115,2	-	-				
3	Ц0111-30-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	74	73,99	-	5475	-	4998	0,34	25				
		шт		58,63	-	4339	-	115,2	-	-				
4	СПрайс стр.24	-Терморегулятор ручной ITAP	74	4538,64	-	335860	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				
5	С130901-62	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	39	408	-	15912	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С130901-65	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	941	-	941	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	С130904-13	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	39	284	-	11076	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	С130904-15	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	495	-	990	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	Е0116-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	56	277,25	5,1	15526	286	4113	0,35	20
				61,83	1,92	3463	107	115,2	0,01	1
		м								
13	Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	409,5	275,25	5,1	112715	2088	30073	0,35	144
				61,83	1,92	25320	786	115,2	0,01	4
		м								
14	Е0116-6-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	50,75	354,25	5,1	17978	259	3727	0,35	18
				61,83	1,92	3138	97	115,2	0,01	-
		м								
15	Е0116-6-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	73,5	433,25	5,1	31844	375	5398	0,35	26
				61,83	1,92	4545	141	115,2	0,01	1
		м								
16	Е0116-6-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	54,25	483,25	5,1	26216	277	3984	0,35	19
				61,83	1,92	3354	104	115,2	0,01	1
		м								
17	Е0116-10-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	35	646,27	18,18	22620	636	5067	0,66	23
				118,86	6,81	4160	238	115,2	0,03	1
		м								
18	Е0116-10-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	35	827,78	20,59	28972	721	5856	0,78	27
				137,52	7,71	4813	270	115,2	0,04	1
		м								

...ный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

3

3400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0116-10-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	3,5	965,81	26,78	3380	94	664	0,86	3
				154,58	10,03	541	35	115,2	0,05	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1298859	11579			434
			Тенге			74271	4343			21
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1298859	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	78614	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			364779	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			90564	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		45
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	13585	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			83365	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1472788	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		500
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	92199	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1472788	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		500
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	92199	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			1298859	11579			434
			Тенге			74271	4343			21
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1298859	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	78614	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			364779	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			90564	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		45
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	13585	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			83365	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1472788	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		500
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	92199	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			1472788	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		500
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	92199	-		-

Принял: Вандышев А.М.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Директор ТОО «Сыл»

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. №№: 308; 310; 311

Кочин В.Ф.
(технический надзор объекта)

Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

ЗАКАЗЧИК : ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»

Наименование объекта строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

АКТ №2
выполненных работ
за июнь 2012 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком, Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		43	от 02.04.2012г	Бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ:	Стоимость выполненных работ									налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области	106 532 308	60 875 385	60 875 385							6 522 363	60 875 385

Всего к оплате : 60 875 385 (Шестьдесят миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч триста восемьдесят пять тенге)

ЗАКАЗЧИК: Вандышев А.М.
Директор ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.Н.
Директор ТОО «Сыл»

ТЕХНАДЗОР: Кочин В.Ф.

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Св. NN: 308; 310; 311

Заказчик : ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"
Договор : №43 от 02.04.2012г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1 (июнь 2012 г.)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2012г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-2	-Общестроительные работы	21602,471	-	-	21602,471
2.	2-1-3	-Сантехнические работы ОВ	1344,822	-	-	1344,822
3.	2-2-2	-Общестроительные работы	2692,017	-	-	2692,017
		Всего по главе	25639,310	-	-	25639,310
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	25639,310	-	-	25639,310
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
4.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	697,389	-	-	697,389
5.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	104,608	-	-	104,608
		Всего по главе	697,389	-	-	697,389
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	26336,699	-	-	26336,699
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
6.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	579,407	-	-	579,407

1	2	3	4	5	6	7
7.	СН РК 8.02-05-2002	-Разница в стоимости электроэнергии 0,10796%	28,433	-	-	28,433
8.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	263,367	263,367
9.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	105,347	105,347
		Всего по главе	607,840	-	368,714	976,554
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	26944,540	-	368,714	27313,254
10.		-В том числе возвратные суммы	104,608	-	-	104,608
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	26944,540	-	368,714	27313,254
11.	СБ РК 8.02-02-2002 К-1,95097	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г.	52567,928	-	719,349	53287,277
12.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	204,088	-	-	204,088
13.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	1065,746	1065,746
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	52567,928	-	1785,094	54353,022
14.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	6522,363	6522,363
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	52567,928	-	8307,457	60875,385

Составил: Вандышев А.М.

Директор ГУКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Кочин В.Ф.

(технический надзор объекта)

Овакимян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №43 от 02.04.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области. Общестроительные работы

А К Т N 2 (Локальная смета 2-1-2)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 3. Проемы										
112	С12062-3	Двери внутренние -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	188,9	4010	-	757473	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-		
113	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние м2	20,09	4250	-	85402	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-		
131	Е0109-45-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке м2	31,86	1112,25	36,06	35441	1149	27842	5,73	182		
				1066,05	12,69	33969	404	81	0,05	2		
132	С12031-31	-Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными двупольными равнопольными полотнами с порогом ДАЧ 24-19П шт	6	21200	-	127200	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-		
134	Е0110-29-2	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема	31,86	70,46	0,05	2245	2	1524	0,25	8		
				39,83	0,02	1269	1	120	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		более 3 м2								
		м2								
135	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1,5	530	-	795	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Окна								
136	Е0110-91-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	119,85	379,3	23,6	45459	2828	26519	1,18	141
				196,66	8,22	23570	985	108	0,04	5
		м2								
137	С12061-188 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к-1,4	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками (тройное остекление)	119,85	12152	-	1456394	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
143	Е0156-10-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	64,75	77,87	0,47	5042	30	1761	0,16	10
				25,09	0,09	1625	6	108	-	-
		м								
144	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм	64,75	4100	-	265496	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			2780946	4009			342

			Тенге			60432	1396			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2618306	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	27455	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2565559	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			29803	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		15
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4471	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			158887	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2806996	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		179
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31925	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			162641	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	34373	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			127200	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			27842	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4176	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11429	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			201912	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		198
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38549	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3008907	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		377
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	70474	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Крыша								
255	Е0110-14-1	-Установка стропил	27,87	22028,62	417,85	613858	11644	122328	25,42	708
	т.ч.	м3								
	п-1.25			3907,13	157,5	108878	4389	108	0,78	22
	К=1,15 и									
	К=1,25									
256	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса	54,93	23143,99	395,71	1271365	21738	246784	25,88	1421
	т.ч.	из брусьев								
	п-1.25	м3		4010,63	149,06	220315	8188	108	0,73	40
	К=1,15 и									
	К=1,25									
257	Е0110-49-2	-Укладка по фермам прогонов из	4,99	21063,25	387,02	105135	1932	15992	15,87	79
	т.ч.	брусьев								
	п-1.25	м3		2820,38	146,25	14078	730	108	0,71	4
	К=1,15 и									
	К=1,25									
258	Е0110-13-1	-Укладка ходовых досок	263,06	25,79	1,13	6784	296	1892	0,04	11
	т.ч.	м								
	п-1.25			6,23	0,43	1640	112	108	-	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
259	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по	104,9	801,94	9,43	84124	989	28371	1,64	173
	т.ч.	стенам, устройство карнизов								
	п-1.25	м2		246,85	3,57	25894	375	108	0,02	2
	К=1,15 и									
	К=1,25									
262	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных	102,5	177,45	35,14	18188	3602	17218	0,9	92
	т.ч.	конструкций - ферм, арок,								
	п-1.25	балок, стропил, мауэрлатов		142,31	13,23	14587	1356	108	0,07	7
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
263	Е0110-52-1	-Огнезащита обрешетки под	3118,4	6,52	1,14	20330	3547	19557	0,03	104
	т.ч.	кровлю, покрытия и настилы по								
	п-1.25	фермам		5,38	0,42	16783	1325	108	-	7
	К=1,15 и	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
264	СПрайс стр.5	-Биоогнезащитный препарат кг	5347,32	563,45	-	3012953	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
265	Е0114-34-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц (антиконденсатная пленка) м2	2200,32	37,19	0,09	81820	193	44856	0,14	311
				21,34	0,02	46964	55	95,4	-	-
266	СПрайс стр.7	-Антиконденсатная пленка м2	2530,37	122,75	-	310604	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
267	Е0112-7-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	1991,76	2028,29	10,25	4039866	20416	677799	1,97	3917
				313,89	3,85	625198	7668	107,1	0,02	37
268	СПрайс стр.7	-Конек круглый шт	135	1248,67	-	168571	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
269	СПрайс стр.7	-Заглушка конька коническая шт	6	571,43	-	3429	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
270	СПрайс стр.8	-Заглушка конька плоская шт	13	253,97	-	3302	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
271	СПрайс стр.7	-Планка ендовы верхней шт	74	1058,2	-	78306	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
272	СПрайс стр.8	-Планка ендовы нижней шт	74	1396,82	-	103365	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
273	СПрайс стр.7	-Планка карнизная шт	178	804,23	-	143153	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
274	СПрайс стр.7	-Планка торцевая шт	33	804,23	-	26540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
275	СПрайс стр.8	-Планка примыкания верхняя шт	21	1015,87	-	21333	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
276	СПрайс стр.8	-Планка примыкания нижняя шт	21	1015,87	-	21333	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
277	Е0134-60-14 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами древесно-стружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм м2	299	212,08	7,66	63410	2291	58584	1,3	389
				204,41	2,92	61119	875	94,5	0,01	4
278	СПрайс стр.6	-Линеарная панель МП ЛП-О-24х217/0 м2	340,86	1015,87	-	346269	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
279	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий	107	185,12	1,55	19808	166	20261	1,12	120
	т.ч.	/брандмауэров, парапетов,		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	свесов и т.п./ из листовой		176,21	0,59	18855	63	107,1	-	-
	К=1,15 и	оцинкованной стали								
	К=1,25	м2								
280	СПрайс	-Лист оцинкованный с	112,35	681,48	-	76564	-	-	-	-
	стр.9	полимерным покрытием		---	---	---	---	---	---	---
		м2		-	-	-	-	-	-	-
281	Е0134-60-4	-Облицовка каркасов стен	25	162,91	7,66	4073	192	3737	0,98	25
	т.ч.	неперфорированными плитами		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	древесно-стружечными с		155,25	2,92	3881	73	94,5	0,01	-
	К=1,15 и	декоративной отделкой								
	К=1,25	толщиной 19 мм								
		м2								
282	СПрайс	-Линеарная панель МП	28,5	1015,87	-	28952	-	-	-	-
	стр.6	ЛП-О-24х217/0		---	---	---	---	---	---	---
		м2		-	-	-	-	-	-	-
283	СПрайс	-Планка угла внутреннего	20	457,14	-	9143	-	-	-	-
	стр.6	ПУВ-50х50х3000		---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
284	СПрайс	-Планка угла наружного	22	457,14	-	10057	-	-	-	-
	стр.6	ПУН-50х50х3000		---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
285	СПрайс	-Планка угла наружного	920	685,71	-	630854	-	-	-	-
	стр.6	ПУН-75х75х3000		---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
286	СПрайс	-Уплотнитель универсальный	530	380,95	-	201904	-	-	-	-
	стр.10	шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
287	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых	41,25	11666,76	419,8	481231	17316	42150	5,22	215
	т.ч.	при высоте этажа до 4 м		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	(докладка кирпичом карнизной		804,71	157,5	33193	6497	106,2	0,76	31
	К=1,15 и	части)								
	К=1,25	м3								
288	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих	98,7	229,29	19,93	22631	1967	5000	0,28	28
	т.ч.	цементно-песчаных стяжек		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	толщиной 15 мм		39,85	7,45	3933	735	107,1	0,04	4
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
293	СПрайс	-Утеплитель "Изовер-OL-P" 50	2053,2	1663,91	-	3416336	-	-	-	-
	стр.11	мм		---	---	---	---	---	---	---
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Устройство вентканалов								
313	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и	0,384	12150,36	370,75	4666	142	486	6,84	3
	т.ч.	каналов		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м3		1053,11	137,81	404	53	106,2	0,68	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
314	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и	0,044	54323,81	527,69	2390	23	453	64,86	3
	т.ч.	других конструкций		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	т		9496,13	196,87	418	9	106,2	0,96	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
315	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций	7	512	30,19	3584	211	1841	1,18	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/подоконников, сливов,								
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	парапетов и др./ массой до 0,5 т шт		197,69	11,04	1384	77	126	0,05	-
316	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 м3	0,266	24600 -	- -	6544 -	- -	- -	- -	- -
317	Е0158-15-1	-Устройство покрытия из асбоцементных листов профиля обыкновенного м2	9,4	71,1 67,01	4,09 0,63	668 630	38 6	681 107,1	0,42 0,01	4 -
318	СПрайс стр.1	-Гипсокартон влагостойкий 12,5 мм KNAUFF м2	9,4	265,25 -	- -	2493 -	- -	- -	- -	- -
		Устройство вентшахт								
319	Е0108-6-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Кладка стен приямков и каналов м3	15,33	12150,36 1053,11	370,75 137,81	186222 16140	5682 2112	19384 106,2	6,84 0,68	105 10
320	Е0126-31-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим.	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо м3	14,54	2493,43 2080,35	413,08 154,69	36244 30240	6004 2249	29240 90	12,17 0,75	177 11
321	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие м3	14,54	14600 -	- -	212226 -	- -	- -	- -	- -
322	Е0115-71-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство каркаса при оштукатуривании стен м2	181,7	139,2 43,47	1,49 0,56	25292 7898	270 102	7561 94,5	0,26 -	47 -
323	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	181,7	1047,93 222,01	6,15 2,34	190408 40339	1117 425	38521 94,5	1,32 0,01	240 2
324	Е0158-18-6	-Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали	42,1	34,61 22,34	0,84 0,14	1457 941	35 6	1014 107,1	0,14 -	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
325	СПрайс стр.9	-Лист оцинкованный с полимерным покрытием м м2	28,77	681,48 -	- -	19606 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			16137390	99811			8184
			----			---	---			---
			Тенге			1293711	37479			183
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16137390	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1331190	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8847290	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1403708	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		702
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	210556	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1052466	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18593564	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9068
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1541746	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			18593564	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9068
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1541746	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			18918336	103820			8526
			----			---	---			---
			Тенге			1354143	38875			189
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18755695	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1358645	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11412850	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1433512	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		717
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	215027	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1211352	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21400560	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9248
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1573671	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			162641	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	34373	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			127200	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			27842	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4176	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11429	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			201912	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		198
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38549	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ								4080
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			21602471	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	1612221	-		9446

Принял:

Директор ГУКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области Вандышев А.М.

(технический надзор объекта) Кочин В.Ф.

Сдал: Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.

545

Заказчик: ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №43 от 02.04.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области. Сантехнические работы ОВ

А К Т N 2 (Локальная смета 2-1-3)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		РАЗДЕЛ 1. Отопление												
1	Е0118-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка чугунных радиаторов	139,97	4357,14	44,71	609860	6259	23414	0,81	113				
		1кВт		128,46	16,75	17980	2345	115,2	0,08	11				
2	Е0118-22-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка кранов воздушных	32	66,28	-	2121	-	982	0,14	5				
		комплект		26,65	-	853	-	115,2	-	-				
3	Ц0111-30-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	67	73,99	-	4958	-	4526	0,34	23				
		шт		58,63	-	3928	-	115,2	-	-				
4	СПрайс стр.24	-Терморегулятор с термостатическим элементом РА2994 и регулирующим клапаном RA-G (прямой)	67	4538,64	-	304089	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				
5	С130901-62	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа	35	408	-	14280	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/16 кгс/см2/, Dy 20 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
6	С130901-63	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа	1	507	-	507	-	-	-	-
		/16 кгс/см2/, Dy 25 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	С130901-64	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа	1	888	-	888	-	-	-	-
		/16 кгс/см2/, Dy 32 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	С130901-65	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа	1	941	-	941	-	-	-	-
		/16 кгс/см2/, Dy 40 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	С130904-13	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	35	284	-	9940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	С130904-14	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	340	-	340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	С130904-15	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	495	-	990	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов	51,2	277,25	5,1	14195	261	3760	0,35	18
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм		61,83	1,92	3166	98	115,2	0,01	-
		м								
13	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов	374,4	275,25	5,1	103053	1909	27496	0,35	132
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм		61,83	1,92	23149	718	115,2	0,01	4
		м								
14	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов	46,4	354,25	5,1	16437	237	3408	0,35	16
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм		61,83	1,92	2869	89	115,2	0,01	-
		м								
15	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов	67,2	433,25	5,1	29114	343	4935	0,35	24
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм		61,83	1,92	4155	129	115,2	0,01	1
		м								
16	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов	49,6	483,25	5,1	23969	253	3643	0,35	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм м		61,83	1,92	3067	95	115,2	0,01	-
17	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов	32	646,27	18,18	20681	582	4633	0,66	21
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм м		118,86	6,81	3804	218	115,2	0,03	1
18	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов	32	827,78	20,59	26489	659	5354	0,78	25
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм м		137,52	7,71	4401	247	115,2	0,04	1
19	Е0116-10-4	-Прокладка трубопроводов	3,2	965,81	26,78	3091	86	607	0,86	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм м		154,58	10,03	495	32	115,2	0,05	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1185943	10587			396
			Тенге			67866	3971			19
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1185943	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	71837	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			331975	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			82757	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		41
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	12413	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			76122	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1344822	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		457
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	84251	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1344822	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		457
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	84251	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			1185943	10587			396
			Тенге			67866	3971			19
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1185943	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	71837	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			331975	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			82757	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		41
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	12413	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			76122	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1344822	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		457
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	84251	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										4959
ИТОГО ПО АКТУ										
Нормативная трудоемкость -			Тенге			1344822	-	-		-
Сметная заработная плата -			чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	84251	-		457
						-				-

Принял: Ваильмшев А.М.

Директор ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования Акимата Костанайской области

Кочин В.Ф.

(технический надзор объекта)

Сдал:

Директор ТОО

Заказчик: ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №43 от 02.04.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области. Общестроительные работы

А К Т N 2 (Локальная смета 2-2-2)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	ЗП рабочих-строителей и машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	ЗП рабочих-строителей и машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 4. Крыша										
154	E0108-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (докладка кирпичом карнизной части) м3	33,87	11666,76	419,8	395153	14219	34611	5,22	177		
				804,71	157,5	27256	5335	106,2	0,76	26		
		Машинное помещение										
183	E0108-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м м	11,3	11666,76	419,8	131834	4744	11547	5,22	59		
				804,71	157,5	9093	1780	106,2	0,76	9		
		Устройство вентканалов										
196	E0108-6-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Кладка стен приямков и каналов м3	0,9	12150,36	370,75	10935	334	1138	6,84	6		
				1053,11	137,81	948	124	106,2	0,68	1		
197	E0108-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Армирование кладки стен и других конструкций т	0,0945	54323,81	527,69	5135	50	973	64,86	6		
				9496,13	196,87	898	19	106,2	0,96	-		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			543058	19346			248		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			----			---------	---------			---------
			Тенге			38194	7257			35
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			543058	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	45451	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			48269	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7240	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35480	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			626807	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		307
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52692	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			626807	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		307
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52692	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Проемы								
247	Е0110-91-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 м2	90,03	379,3	23,6	34147	2124	19920	1,18	106
				196,66	8,22	17705	740	108	0,04	4
248	Е0110-91-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2	5,21	460,21	24,15	2397	126	1247	1,28	7
				213,7	7,99	1113	42	108	0,04	-
249	Е0110-91-2	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2 м2	3,94	378,28	18,53	1490	73	767	0,93	4
				156,07	6,18	615	24	120	0,03	-
250	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к-1,4	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой (тройное остекление) м2	6,96	9688	-	67390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
251	С12061-188 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с	20,38	12152	-	247667	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004 к-1,4	двумя поворотными створками (тройное остекление) м2								
252	С12061-187 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к-1,4	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откиднными створками (тройное остекление) м2	62,69	20160 -	- -	1263802 -	- -	- -	- -	- -
253	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к-1,4	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка (тройное остекление) м2	5,21	11270 -	- -	58705 -	- -	- -	- -	- -
254	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие м2	3,94	5240 -	- -	20646 -	- -	- -	- -	- -
255	Е0156-10-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов м	61,06	77,87 25,09	0,47 0,09	4755 1532	29 5	1660 108	0,16 -	10 -
256	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450мм (400 мм) м	59,86	3680 -	- -	220285 -	- -	- -	- -	- -
257	С12061-195	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм м	1,2	2860 -	- -	3432 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге Тенге			1924716 20965	2352 811			126 4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1924716	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	21776	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1881927	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			23595	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	3539	-		12
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			116899	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2065210	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				-	25315	-		142
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			2065210	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			-	-	-		-
			Тенге			-	25315	-		142
			----			2467775	21698			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							374
		Всего заработная плата -	Тенге			59159	8068			---
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2467775	-	-		39
		Накладные расходы -	Тенге			-	67227	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			1881927	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			71864	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-	10780	-		36
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			152378	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			2692017	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	78007	-		449
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			2692017	-	-		-
			Тенге			-	-	-		-
						-	78007	-		449
										-

Принял: Вандышев А.М.

Директор ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Кочин В.Ф.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Ф №КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата* Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

ЗАКАЗЧИК : КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»

Наименование объекта строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

АКТ №3
выполненных работ
за август 2012 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком, Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		43	от 02.04.2012г	Бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ: Договор №43 от 02.01.2012 197 876 000 тенге на 2012 год	Стоимость выполненных работ									налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчёт ном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области	197 846 000	197 846 000	91 313 692							9 783 610	91 313 692

Всего к оплате : 91 313 692 (Девяносто один миллион триста тринадцать тысяч шестьсот девяносто два тенге)

ЗАКАЗЧИК: Вольышев А.М.
Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.Н.
Директор ТОО «Сыл»

ТЕХНАДЗОР: Ковин В.Ф.

Заказчик : КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"
Договор : №43 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г., доп. согл.№2 от 27.07.2012г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1 (август 2012 г.)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2012г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-Учкорпус. Демонтажные работы	731740	-	-	731740
2.	2-1-2	-Общестроительные работы	14126890	-	-	14126890
3.	2-1-3	-Сантехнические работы ОВ	5071198	975800	-	6046998
4.	2-2-1	-Столовая. Демонтажные работы	610334	-	-	610334
5.	2-2-2	-Общестроительные работы	7591395	-	-	7591395
6.	2-2-3	-Сантехнические работы ОВ	1986545	362196	-	2348741
		Всего по главе	30118102	1337996	-	31456098
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
7.	6-1	-Наружная теплосеть	7085128	-	-	7085128
		Всего по главе	7085128	-	-	7085128
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	37203230	1337996	-	38541226
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
8.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	1011928	-	-	1011928
9.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	151789	-	-	151789

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по главе	1011928	-	-	1011928
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	38215157	1337996	-	39553153
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
10.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	840733	-	-	840733
11.	СН РК 8.02-05-2002	-Разница в стоимости электроэнергии 0,10796%	41257	-	-	41257
12.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	382152	382152
13.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	152861	152861
		Всего по главе	881991	-	535012	1417003
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	39097148	1337996	535012	40970156
14.		-В том числе возвратные суммы	151789	-	-	151789
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	39097148	1337996	535012	40970156
15.	СН РК 8.02-02-2002 К-1,95097	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г.	76277274	2610387	1043792	79931453
16.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	296136	-	-	296136
17.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	1598629	1598629
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	76277274	2610387	2642421	81530082
18.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	9783610	9783610
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	76277274	2610387	12426030	91313692

Принял: Вандышев А.М.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Конин В.Ф.

(технический надзор объекта)

Эксперт технадзорной организации
Рег. NN: 308; 310; 311

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №43 от 02.04.2012г. ,доп.согл. №1 от 10.07.2012г., доп. согл.№2 от 27.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области. Демонтажные работы

А К Т N 2 (Локальная смета 2-1-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	обслуживающих машины	обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 этаж								
		Замена столярных изделий								
1	Е0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов	145,48	250,04	23,78	36377	3460	34224	1,52	220
		без подоконных досок		226,26	8,98	32917	1306	100	0,04	6
		м2								
2	Е0156-3-1	-Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных	32,95	418,31	26,36	13784	869	14098	2,76	91
		м2		391,95	4,19	12916	138	108	0,03	1
3	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	68,17	14,39	1,29	981	88	973	0,09	6
		м		13,1	0,23	893	16	107,1	-	-
4	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов (внутренние двери)	25,67	158,38	23,78	4065	610	3685	0,91	23
		м2		134,6	8,98	3455	230	100	0,04	1
5	Е0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок (фрамуги)	1,17	250,04	23,78	293	28	276	1,52	2
		м2		226,26	8,98	265	11	100	0,04	-
6	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов (наружные двери)	11,74	158,38	23,78	1859	279	1686	0,91	11
				134,6	8,98	1580	105	100	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
7	Е0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок (фрамуги)	1,87	250,04	23,78	468	44	440	1,52	3
				226,26	8,98	423	17	100	0,04	-
		м2								
8	Е0153-1-1	-Разборка неоштукатуренной обшивки деревянных каркасно-обшивных стен (разборка деревянных вставок)	0,759	20,04	2,92	15	2	14	0,12	-
				17,12	0,5	13	-	108	-	-
		м2								
		2 этаж								
		==========								
		Замена столярных изделий								
36	Е0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	155,34	250,04	23,78	38842	3694	36543	1,52	235
				226,26	8,98	35148	1395	100	0,04	7
		м2								
37	Е0156-3-1	-Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных	35,18	418,31	26,36	14716	927	15051	2,76	97
		м2		391,95	4,19	13789	147	108	0,03	1
38	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	77,54	14,39	1,29	1116	100	1107	0,09	7
				13,1	0,23	1016	18	107,1	-	-
		м								
39	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов (внутренние двери)	31,05	158,38	23,78	4918	738	4458	0,91	28
				134,6	8,98	4179	279	100	0,04	1
		м2								
40	Е0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок (фрамуги)	2,88	250,04	23,78	721	69	678	1,52	4
				226,26	8,98	652	26	100	0,04	-
		м2								
		3 этаж								
		==========								
		Замена столярных изделий								
61	Е0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	156,99	250,04	23,78	39253	3733	36930	1,52	238
				226,26	8,98	35520	1410	100	0,04	7
		м2								
62	Е0156-3-1	-Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных	35,55	418,31	26,36	14871	937	15210	2,76	98
		м2		391,95	4,19	13934	149	108	0,03	1
63	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	77,54	14,39	1,29	1116	100	1107	0,09	7
				13,1	0,23	1016	18	107,1	-	-
		м								
64	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов (внутренние двери)	28,85	158,38	23,78	4570	686	4143	0,91	26
				134,6	8,98	3884	259	100	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
65	Е0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок (фрамуги)	2,79	250,04	23,78	698	66	657	1,52	4
				226,26	8,98	632	25	100	0,04	-
		м2								
		Разборка будок выходов на кровлю								
		==========								
90	Е0158-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	3,76	29,02	2,02	109	8	110	0,17	1
		м2		27	0,32	102	1	107,1	-	-
91	Е0112-14-2 к-0,8	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом (разборка)	1,32	502,58	196,58	662	259	536	2,17	3
				306	73,8	403	97	107,1	0,36	-
		м3								
92	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 (демонтаж)	1	400,02	160,62	400	161	373	1,39	1
				239,4	56,92	239	57	126	0,24	-
		шт								
93	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т (демонтаж)	1	72,23	53,15	72	53	48	0,12	-
		шт		19,08	19,08	19	19	126	0,08	-
94	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	0,8482	158,38	23,78	134	20	122	0,91	1
				134,6	8,98	114	8	100	0,04	-
		м2								
95	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича	4,88	4899,14	1880,99	23927	9187	18446	21,24	104
		м3		3018,15	538,09	14741	2628	106,2	2,91	14
96	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен (деревянные люки)	0,2772	59,88	6,55	17	2	16	0,36	-
		м2		53,33	1,04	15	-	108	0,01	-
		Разборка совмещенной кровли								
		==========								
97	Е0158-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	169,04	29,02	2,02	4906	341	4946	0,17	29
		м2		27	0,32	4564	54	107,1	-	-
98	Е0112-17-1 к-0,8	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (разборка)	169,04	40,47	12,75	6842	2156	5882	0,19	33
				27,72	4,77	4686	806	107,1	0,02	4
		м2								
99	Е0112-17-2 к-0,8	- +(разборка)	169,04	0,2	0,11	34	19	23	-	-
		м2		0,09	0,04	15	7	107,1	-	-
100	Е0112-14-1 к-0,8	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном (разборка)	30,43	572,53	165,73	17421	5043	15310	2,9	88
				406,8	63	12378	1917	107,1	0,3	9
		м3								
101	Е0112-14-2 к-0,8	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом (разборка)	13,52	502,58	196,58	6797	2658	5501	2,17	29
				306	73,8	4138	998	107,1	0,36	5
		м3								
102	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен	26,2	4899,14	1880,99	128367	49286	98958	21,24	557

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из кирпича								
		м3		3018,15	538,09	79082	14099	106,2	2,91	76
103	Е0120-23-3 к-0,4	-Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм (демонтаж)	0,66	298,41	8,61	197	6	223	1,78	1
		шт		289,8	3,6	191	2	115,2	0,02	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			368548	85629			1949
			Тенге			282919	26243			138
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			368351	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	308968	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			321550	-	-		161
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	48233	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41394	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			731295	-	-		2247
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	357201	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			197	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	194	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			223	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	33	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			445	-	-		1
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	227	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			731740	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2248
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	357428	-		-

Принял: Вандышев А.М.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Кочин В.Ф.

(технический надзор объекта)

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег.NN: 308; 310; 311

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сып»

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №43 от 02.04.2012г. ,доп.согл. №1 от 10.07.2012г., доп. согл.№2 от 27.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области. Общестроительные работы

А К Т N 3 (Локальная смета 2-1-2)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 3. Проемы										
		Двери наружные										
93	Е0110-92-4 т.ч. п-3.1 К=1,03 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема более 3 м2 м2	49,77	371,78 156,33	29,03 10,21	18503 7781	1445 508	8952 108	0,94 0,05	47 2		
94	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	49,77	12700 -	- -	632079 -	- -	- -	- -	- -		
95	Е0110-91-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 м2	5,06	537,52 265,62	23,97 7,73	2719 1343	121 39	1493 108	1,59 0,04	8 -		
96	С12061-181 Изм. и	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,	5,06	5240	-	26504	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие м2		-	-	-	-	-	-	-
97	Е0109-53-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер т	0,134	17023,17 14826,38	1416,44 497,81	2281 1987	190 67	1663 81	94,42 2,44	13 -
98	СПрайс стр.4	-Дверь металлическая утепленная размером 2020х1060 шт	2	16084,57 -	- -	32169 -	- -	- -	- -	- -
99	Е0110-23-1 т.ч. п-3.1 К=1,03 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 с установкой пружин или пневмозатворов м2	4,1	486,48 179,63	128,16 44,59	1996 737	526 183	994 108	1,06 0,17	4 1
100	С12063-17	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П м2	4,1	5610 -	- -	23019 -	- -	- -	- -	- -
101	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	2	1960 -	- -	3920 -	- -	- -	- -	- -
102	С11011-814	-Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе шт	2	5500 -	- -	11000 -	- -	- -	- -	- -
103	С11011-701	-Прокладки уплотнительные 30 мм 100м	0,124	8800 -	- -	1091 -	- -	- -	- -	- -
104	Е0110-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2 м2	4,1	65,32 64,95	0,11 0,06	268 267	- -	288 108	0,41 -	2 -
105	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл шт	0,5	530 -	- -	265 -	- -	- -	- -	- -
		Двери внутренние								
106	Е0110-92-2	-Установка дверных блоков из	15,63	356,78	25,51	5576	399	2634	0,88	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-3.1 К=1,03 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2 м2		147,16	8,91	2300	139	108	0,04	1
107	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	15,63	12700 -	- -	198482 -	- -	- -	- -	- -
108	Е0110-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	136,02	481,25 174,4	128,16 44,59	65461 23722	17433 6065	32170 108	1,03 0,17	141 24
109	Е0110-23-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 м2	63,96	671,57 219,42	39,81 15,05	42953 14034	2546 963	16196 108	1,32 0,07	85 5
110	Е0110-23-1 т.ч. п-3.1 К=1,03 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 с установкой пружин или пневмозатворов м2	5,41	486,48 179,63	128,16 44,59	2630 971	693 241	1309 108	1,06 0,17	6 1
111	Е0110-23-3 т.ч. п-3.1 К=1,03 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 с установкой пружин или пневмозатворов м2	3,6	678,16 226	39,81 15,05	2444 814	143 54	938 108	1,36 0,07	5 -
114	Е0110-16-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2 м2	13,4	932,88 313,09	89,11 31,56	12504 4197	1194 423	4989 108	1,89 0,13	25 2
115	С12061-2	-Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья м2	13,4	6860 -	- -	91951 -	- -	- -	- -	- -
116	Е0110-92-1 т.ч.	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и	1,88	392,85	24,17	740	46	343	0,96	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2		160,3	8,22	302	15	108	0,04	-
117	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	1,88	13000 -	- -	24488 -	- -	- -	- -	- -
118	Е0109-53-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер т	0,059	17023,17 14826,38	1416,44 497,81	1004 875	84 29	732 81	94,42 2,44	6 -
119	СПрайс стр.4	-Дверь металлическая размером 2070х910 шт	1	13968,18 -	- -	13968 -	- -	- -	- -	- -
120	Е0110-23-1 т.ч. п-3.1 К=1,03 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 с установкой пружин или пневмозатворов м2	5,27	486,48 179,63	128,16 44,59	2563 946	675 235	1276 108	1,06 0,17	6 1
121	С12062-9	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-10; Dy 24-10 внутренние (ДУ 21-13) м2	5,27	4760 -	- -	25079 -	- -	- -	- -	- -
122	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам (огнезащита) м2	10,9	5,59 4,68	0,91 0,34	61 51	10 4	66 120	0,03 -	- -
123	СПрайс стр.5	-Биоогнезащитный препарат кг	4,36	563,45 -	- -	2457 -	- -	- -	- -	- -
124	Е0110-16-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2 (фрамуга) м2	0,2882	932,88 313,09	89,11 31,56	269 90	26 9	107 108	1,89 0,13	1 -
125	С12061-2	-Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья м2	0,2882	6860 -	- -	1977 -	- -	- -	- -	- -
126	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	116	1380 -	- -	160080 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	16	1500 -	- -	24000 -	- -	- -	- -	- -
128	С11011-814	-Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе шт	42	5500 -	- -	231000 -	- -	- -	- -	- -
129	С11011-701	-Прокладки уплотнительные 30 мм 100м	1,75	8800 -	- -	15426 -	- -	- -	- -	- -
130	Е0110-28-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон м2	9,45	2136,2 227,45	5,8 2,2	20187 2149	55 21	2344 108	1,51 0,01	14 -
131	Е0109-45-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке м2	42,66	1112,25 1066,05	36,06 12,69	47446 45475	1538 541	37273 81	5,73 0,05	244 2
132	С12031-31	-Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными двупольными равнопольными полотнами с порогом ДАЧ 24-19П шт	10	21200 -	- -	212000 -	- -	- -	- -	- -
133	Е0110-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2 м2	146,7	65,32 64,95	0,11 0,06	9582 9528	17 9	10300 108	0,41 -	60 -
134	Е0110-29-2	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2 м2	42,66	70,46 39,83	0,05 0,02	3006 1699	2 1	2040 120	0,25 -	11 -
135	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл шт	22,25	530 -	- -	11793 -	- -	- -	- -	- -
		Окна								
136	Е0110-91-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема	306,28	379,3 196,66	23,6 8,22	116173 60233	7227 2517	67770 108	1,18 0,04	360 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		более 2 м2								
		м2								
137	С12061-188	-Блоки оконные из ПХВ профилей	306,28	12152	-	3721897	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к-1,4	спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками (тройное остекление)		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
138	Е0110-91-3	-Установка оконных блоков из	1,81	510,22	23,76	922	43	504	1,5	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2		250,39	7,73	452	14	108	0,04	-
		м2								
139	Е0110-91-7	-Установка оконных блоков из	0,5407	527,24	24,73	285	13	169	1,68	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2		281,23	8,22	152	4	108	0,04	-
		м2								
140	Е0110-91-5	-Установка оконных блоков из	0,521	460,21	24,15	240	13	125	1,28	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2		213,7	7,99	111	4	108	0,04	-
		м2								
141	С12061-182	-Блоки оконные из ПХВ профилей	1,81	14500	-	26192	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
142	С12061-181	-Блоки оконные из ПХВ профилей	1,06	5240	-	5563	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
143	Е0156-10-1	-Установка деревянных	165,49	77,87	0,47	12886	78	4500	0,16	26
		подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов		25,09	0,09	4152	15	108	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм м	165,49	4100 -	- -	678489 -	- -	- -	- -	- -
		Витражи								
145	Е0109-44-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами м2	43,89	1151,07 879,75	253,64 64	50526 38616	11134 2809	33555 81	4,38 0,22	192 9
146	С12031-54 к-1,4	-Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 21-15Н из алюминиевых сплавов шт	13	22820 -	- -	296660 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			6894773	45649			1275
			Тенге			222986	14911			61
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6238718	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	147497	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5916751	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			159507	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		80
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	23926	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			383893	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6782118	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		949
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	171423	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			656055	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	90400	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			554797	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			73224	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		37
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	10984	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			43757	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			773035	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		504
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	101383	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			7555154	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1453
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	272806	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка								
		Потолок								
149	Е0115-64-2	-Сплошное выравнивание	1516,06	157,3	1,78	238482	2691	118488	0,52	785

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч.	бетонных поверхностей								
	п-1.25	/однослойная штукатурка/		82,03	0,68	124361	1023	94,5	-	5
	К=1,15 и	цементно-известковым								
	К=1,25	раствором потолка (затирка швов)								
		м2								
		Стены								
154	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное	2270	385,79	5,08	875754	11536	337313	0,85	1932
	т.ч.	поверхностей								
	п-1.25	цементно-известковым или		156,03	1,21	354193	2752	94,5	0,06	147
	К=1,15 и	цементным раствором по камню								
	К=1,25	и бетону стен								
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1114236	14227			2716
			Тенге			478554	3776			152
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1114236	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	482330	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			455801	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		228
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	68370	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			94202	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1664240	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3096
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	550700	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1664240	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3096
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	550700	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Крыша								
260	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	13	3246,04	102,01	42199	1326	16101	6,99	91
	т.ч.	шт								
	п-1.25			1107,45	39,37	14397	512	108	0,19	2
	К=1,15 и									
	К=1,25									
261	С12061-152	-Блоки оконные глухие	8,19	3960	-	32432	-	-	-	-
		одинарной конструкции с								
		жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж		-	-	-	-	-	-	-
		для сельхозяйственных зданий								
		м2								
265	Е0114-34-1	-Покрытие пленкой стен и	550,08	37,19	0,09	20455	48	11214	0,14	78
	т.ч.	кровель пленочных теплиц								
	п-1.25	(антиконденсатная пленка)		21,34	0,02	11741	14	95,4	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
266	СПрайс	-Антиконденсатная пленка	632,59	122,75	-	77651	-	-	-	-
	стр.7	"Ютакон								
		м2		-	-	-	-	-	-	-
267	Е0112-7-5	-Устройство кровельного	758,64	2028,29	10,25	1538750	7776	258168	1,97	1492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2		313,89	3,85	238132	2921	107,1	0,02	14
289	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой (по периметру) м2	724,11	167,55	1,24	121321	896	10705	0,08	58
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			13,33	0,47	9651	344	107,1	-	2
290	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой (по швам плит) м2	487,6	39,07	1,24	19049	603	7208	0,08	39
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			13,33	0,47	6499	232	107,1	-	1
291	С11011-508	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм т	0,0897	184000	-	16508	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
292	Е0112-13-5	-Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо м2	1993,4	69,86	17,33	139253	34536	126029	0,35	688
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			52,53	6,5	104717	12957	107,1	0,03	63
	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой(рубероид РКП) м2	1993,4	167,55	1,24	333986	2467	29470	0,08	159
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			13,33	0,47	26569	947	107,1	-	4
296	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,0351	15836,43	6844,83	556	240	220	33,24	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			5796	1941,09	204	68	81	6,83	-
297	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	0,0351	133700	-	4697	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
298	Е0110-23-5	-Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 м2	1	466,88	38,61	467	39	254	1,41	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			220,72	14,6	221	15	108	0,07	-
299	С12064-6	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П м2	1	12300	-	12300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
300	Е0112-12-1	-Ограждение кровель перилами м	330	840,4	3,11	277333	1027	4341	0,07	22
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			11,13	1,15	3674	380	107,1	0,01	2
		Водосточная система								
301	Е0112-7-7	-Устройство наружного	570	239,55	9,24	136545	5265	131640	1,33	760

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водостока при покрытии кровли металлочерепицей м		212,18	3,46	120940	1974	107,1	0,02	11
302	СПрайс стр.12	-Желоб водосточный 125х3000 шт	120	1142,85 -	-	137142 -	-	-	-	-
303	СПрайс стр.12	-Держатель желоба шт	895	338,62 -	-	303067 -	-	-	-	-
304	СПрайс стр.12	-Соеденительный элемент желоба шт	120	444,44 -	-	53333 -	-	-	-	-
305	СПрайс стр.12	-Угол желоба наружный шт	6	1227,51 -	-	7365 -	-	-	-	-
306	СПрайс стр.12	-Угол желоба внутренний шт	2	1227,51 -	-	2455 -	-	-	-	-
307	СПрайс стр.12	-Воронка впускная шт	56	613,75 -	-	34370 -	-	-	-	-
308	СПрайс стр.12	-Колено трубы шт	128	465,61 -	-	59598 -	-	-	-	-
309	СПрайс стр.12	-Труба соеденительная шт	68	634,92 -	-	43174 -	-	-	-	-
310	СПрайс стр.12	-Труба водосточная шт	190	1523,8 -	-	289522 -	-	-	-	-
311	СПрайс стр.12	-Держатель трубы шт	900	338,62 -	-	304760 -	-	-	-	-
312	СПрайс стр.12	-Колено трубы сливное шт	56	465,61 -	-	26074 -	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			4034363	54224			3389
			Тенге			536744	20362			100
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4029110	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	556834	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1399753	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			595131	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		298
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	89270	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			277454	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4901695	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3786
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	646104	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5253	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	272	-		-

Программный комплекс

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4697	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			220	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	33	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			328	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5802	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	305	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4907497	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3787
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	646409	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			12043372	114100			7381
			Тенге			1238284	39048			313
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11382064	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1186661	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7316504	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1210439	-	-		605
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	181566	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			755550	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13348053	-	-		7830
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1368227	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			661308	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	90671	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			559494	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			73444	-	-		37
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11017	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44085	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			778837	-	-		505
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	101688	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			14126890	-	-		8336
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-			-
		Сметная заработная плата	Тенге			-	1469915			

Принял: Вандышев А.М.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Кочин В.Ф.

(технический надзор объекта)

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. №: 308; 310; 311

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №43 от 02.04.2012г. ,доп.согл. №1 от 10.07.2012г., доп. согл.№2 от 27.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области. Сантехнические работы ОВ

А К Т N 3 (Локальная смета 2-1-3)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Отопление												
1	Е0118-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка чугунных радиаторов	144,34	4357,14	44,71	628918	6454	24146	0,81	117				
		1кВт		128,46	16,75	18542	2418	115,2	0,08	12				
2	Е0118-22-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка кранов воздушных	33	66,28	-	2187	-	1013	0,14	5				
		комплект		26,65	-	879	-	115,2	-	-				
3	Ц0111-30-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	69	73,99	-	5105	-	4661	0,34	24				
		шт		58,63	-	4046	-	115,2	-	-				
4	СПрайс стр.24	-Терморегулятор ручной	69	4538,64	-	313166	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				
5	С130901-62	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	36	408	-	14688	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130901-63	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	1	507 -	- -	507 -	- -	- -	- -	- -
7	С130901-64	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	1	888 -	- -	888 -	- -	- -	- -	- -
8	С130901-65	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	2	941 -	- -	1882 -	- -	- -	- -	- -
9	С130904-13	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	36	284 -	- -	10224 -	- -	- -	- -	- -
10	С130904-14	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	1	340 -	- -	340 -	- -	- -	- -	- -
11	С130904-15	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	2	495 -	- -	990 -	- -	- -	- -	- -
12	Е0116-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	52,8	277,25 61,83	5,1 1,92	14639 3265	269 101	3878 115,2	0,35 0,01	19 -
13	Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	386,1	275,25 61,83	5,1 1,92	106274 23873	1969 741	28355 115,2	0,35 0,01	136 4
14	Е0116-6-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм м	47,85	354,25 61,83	5,1 1,92	16951 2959	244 92	3514 115,2	0,35 0,01	17 -
15	Е0116-6-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм м	69,3	433,25 61,83	5,1 1,92	30024 4285	353 133	5089 115,2	0,35 0,01	24 1
16	Е0116-6-5 т.ч. п-1.25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных	51,15	483,25 61,83	5,1 1,92	24718 3163	261 98	3756 115,2	0,35 0,01	18 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	неоцинкованных труб диам. 40 мм								
		м								
17	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов	33	646,27	18,18	21327	600	4778	0,66	22
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм		118,86	6,81	3923	225	115,2	0,03	1
		м								
18	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов	33	827,78	20,59	27317	679	5521	0,78	26
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм		137,52	7,71	4538	255	115,2	0,04	1
		м								
19	Е0116-10-4	-Прокладка трубопроводов	3,3	965,81	26,78	3187	88	626	0,86	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм		154,58	10,03	510	33	115,2	0,05	-
		м								
20	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание	1940	12,96	-	25147	-	28299	0,06	115
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		12,66	-	24565	-	115,2	-	-
		м								
21	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание	110	13,1	-	1441	-	1605	0,06	7
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм		12,66	-	1393	-	115,2	-	-
		м								
22	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб,	682,2	183,08	0,09	124896	60	80085	0,74	507
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		124,2	0,02	84729	17	94,5	-	-
		м2								
23	Е0113-26-1	-Окраска металлических	115	3,43	0,06	394	7	299	0,02	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140		3,19	0,03	366	3	81	-	-
		м2								
24	СПрайс стр.25	-Комплексное полиуретановое покрытие "Вектор" (2 слоя)	28,75	965,07	-	27746	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
25	Е0126-11-1	-Изоляция трубопроводов	790	135,54	39,96	107077	31570	61011	0,39	312
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм		70,9	14,91	56009	11781	90	0,07	57
		м								
26	СПрайс стр.26	-Трубная изоляция КК-ALC (для труб д-20)	70	1482,74	-	103792	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		-	-	-	-	-	-	-
27	СПрайс стр.26	-Трубная изоляция КК-ALC (для труб д-25)	145	1506,45	-	218435	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
28	СПрайс стр.26	-Трубная изоляция КК-ALC (для труб д-32)	210	1800,2	-	378042	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
29	СПрайс стр.26	-Трубная изоляция КК-ALC (для труб д-40)	155	1835,76	-	284542	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
30	СПрайс стр.26	-Трубная изоляция КК-ALC (для труб д-57)	100	1937,34	-	193734	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
31	СПрайс стр.27	-Трубная изоляция КК-ALC (для труб д-76)	100	1991,52	-	199152	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
32	СПрайс стр.27	-Трубная изоляция КК-ALC (для труб д-89)	10	2034,27	-	20343	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2908075	42555			1351
			Тенге			237044	15896			77
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1658154	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	152905	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1425787	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			141395	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		71
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	21209	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			107973	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1907522	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		948
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	174115	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1249921	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	100034	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			342685	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			115240	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		58
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	17286	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			81910	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1447070	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		608
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	117320	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3354592	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1556
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	291435	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Индивидуальный тепловой пункт № 1								
33	Ц0111-30-2 т.ч.	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании	1	368,66	-	369	-	421	2,37	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях		365,12	-	365	-	115,2	-	-
		шт								
34	СПрайс стр.28	-Электронный регулятор температуры ECL Comfort 200 с клеммной панелью для настенного монтажа и информационной картой P30	1	64583,18	-	64583	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
35	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	531,66	50,52	532	51	370	1,74	2
				301,16	20,28	301	20	115,2	0,09	-
		1шт								
36	СПрайс стр.29	-Трехходовой регулирующий клапан VF3 д-32	1	103691,24	-	103691	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
37	СПрайс стр.30	-Электропривод регулирующего клапана AMV25	1	58838,37	-	58838	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
38	Ц0111-30-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	3	368,66	-	1106	-	1262	2,37	7
				365,12	-	1095	-	115,2	-	-
		шт								
39	СПрайс стр.31	-Датчик температуры с погружной гильзой ESMU	2	16602,22	-	33204	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
40	СПрайс стр.31	-Датчик температуры наружного воздуха ESMT	1	5497,12	-	5497	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
41	СПрайс стр.32	-Насос подкачивающий "Magna 32-120FN"	1	203305,58	-	203306	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
42	Е0116-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	1000,45	116,04	4002	464	2644	3,08	12
				530,36	43,45	2121	174	115,2	0,21	1
		1шт								
43	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	531,66	50,52	1063	101	741	1,74	3
				301,16	20,28	602	41	115,2	0,09	-
		1шт								
44	С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy	2	10400	-	20800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80 мм шт								
45	С130902-30	-Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	2	3590 - -	- - -	7180 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
46	С130902-31	-Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	2	5950 - -	- - -	11900 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
47	С130809-11	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	8	377 - -	- - -	3016 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
48	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	4	285 - -	- - -	1140 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
49	С130901-92	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	2	682 - -	- - -	1364 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
50	С130901-63	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	1	507 - -	- - -	507 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
51	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	4	362 - -	- - -	1448 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
52	С130901-62	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	2	408 - -	- - -	816 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
53	СПрайс стр.33	-Клапан обратный 16кч9п д-25 мм шт	1	4058,39 - -	- - -	4058 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
54	Е0118-16-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм (76 мм) 1шт	1	15988,39 743,57	200,32 75,32	15988 744	200 75	943 115,2	4,24 0,36	4 -
55	Ц0111-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 1 кг шт	11	131,65 58,63	15,14 2,9	1448 645	167 32	780 115,2	0,59 0,02	7 -
56	Е0118-22-2 т.ч. п-1.25	-Установка манометров с трехходовым краном комплект	9	55,62 47,97	2,02 -	501 432	18 -	497 115,2	0,26 -	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К=1,15 и К=1,25								
57	СПрайс стр.34	-Манометр показывающий МП3-У шт	9	888,88	-	8000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	СПрайс стр.35	-Кран трехходовой шт	9	787,3	-	7086	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	Е0116-10-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм (расширитель для установки термометра) м	0,96	827,78	20,59	795	20	161	0,78	1
				137,52	7,71	132	7	115,2	0,04	-
60	Е0116-10-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм (расширитель для установки термометра) м	0,32	646,27	18,18	207	6	46	0,66	-
				118,86	6,81	38	2	115,2	0,03	-
61	Е0116-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм (расширитель для установки термометра) м	0,32	448,27	18,18	143	6	46	0,66	-
				118,86	6,81	38	2	115,2	0,03	-
62	Е0118-22-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка термометров в оправе прямых или угловых комплект	5	72,96	-	365	-	368	0,37	2
				63,96	-	320	-	115,2	-	-
63	С131205-4	-Термометры прямые в оправе шт	5	352	-	1760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	Е0116-10-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм м	3	1270,81	26,78	3812	80	569	0,86	3
				154,58	10,03	464	30	115,2	0,05	-
65	Е0116-10-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм м	20	827,78	20,59	16556	412	3346	0,78	16
				137,52	7,71	2750	154	115,2	0,04	1
66	Е0116-10-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм м	10	646,27	18,18	6463	182	1448	0,66	7
				118,86	6,81	1189	68	115,2	0,03	-
67	Е0116-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм м	3	448,27	18,18	1345	55	434	0,66	2
				118,86	6,81	357	20	115,2	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е0116-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм (30 мм) м	1	314,27 118,86	18,18 6,81	314 119	18 7	145 115,2	0,66 0,03	1 -
69	Е0116-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм (25 мм) м	10	270,27 118,86	18,18 6,81	2703 1189	182 68	1448 115,2	0,66 0,03	7 -
70	Е0116-29-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	23	13,1 12,66	- -	301 291	- -	336 115,2	0,06 -	1 -
71	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	24	12,96 12,66	- -	311 304	- -	350 115,2	0,06 -	1 -
72	Е0113-26-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 м2	9	3,43 3,19	0,06 0,03	31 29	1 -	23 81	0,02 -	- -
73	СПрайс стр.25	-Комплексное полиуретановое покрытие "Вектор" (2 слоя) кг	2,25	965,07 -	- -	2171 -	- -	- -	- -	- -
74	Е0126-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм м	47	135,54 70,9	39,96 14,91	6370 3332	1878 701	3630 90	0,39 0,07	19 3
75	СПрайс стр.26	-Трубная изоляция КК-ALC (д-25 мм) м	10	1506,45 -	- -	15064 -	- -	- -	- -	- -
76	СПрайс стр.26	-Трубная изоляция КК-ALC (д-30 мм) м	1	1800,2 -	- -	1800 -	- -	- -	- -	- -
77	СПрайс стр.26	-Трубная изоляция КК-ALC (д-45 мм) м	3	1849,73 -	- -	5549 -	- -	- -	- -	- -
78	СПрайс стр.26	-Трубная изоляция КК-ALC (д-57 мм) м	10	1937,34 -	- -	19373 -	- -	- -	- -	- -
79	СПрайс стр.27	-Трубная изоляция КК-ALC (д-76 мм) м	20	1991,52 -	- -	39830 -	- -	- -	- -	- -
80	СПрайс	-Трубная изоляция КК-ALC	3	2422,84	-	7269	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.27	(д-108 мм)								
		м		-	-	-	-	-	-	-
81	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов под	77,2	109,06	1,5	8419	116	922	0,06	4
	т.ч.	вентиляционное оборудование								
	п-1.25	кг		9,81	0,56	757	43	115,2	-	-
	К=1,15 и К=1,25									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		702397	3955			103
				Тенге		17614	1446			7
		Стоимость оборудования -		Тенге		265814	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		265814	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		97459	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	4062	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		91058	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		3653	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	548	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		6067	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		107179	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		24
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	4610	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		339123	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	14998	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		272381	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		17277	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	2592	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		21384	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		377785	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		96
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	17589	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		750778	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		120
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	22199	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Индивидуальный тепловой пункт № 2								
82	Ц0111-30-2	-Приборы, устанавливаемые на	1	368,66	-	369	-	421	2,37	2
	т.ч.	технологическом оборудовании								
	п-1.25	и трубопроводах на закладных		365,12	-	365	-	115,2	-	-
	К=1,15 и К=1,25	устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях								
		шт								
83	СПрайс	-Электронный регулятор	1	99703,23	-	99703	-	-	-	-
	стр.28	температуры ECL Comfort 300 с								
		клеммной панелью для		-	-	-	-	-	-	-
		настенного монтажа и								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		управляющей картой С66								
		компл								
84	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	531,66 301,16	50,52 20,28	532 301	51 20	370 115,2	1,74 0,09	2 -
		1шт								
85	СПрайс стр.29	-Трехходовой регулирующий клапан VF3 д-32	1	103691,24	-	103691	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
86	СПрайс стр.30	-Электропривод регулирующего клапана AMV25	1	58838,37	-	58838	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
87	Ц0111-30-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	5	368,66 365,12	- -	1843 1826	- -	2103 115,2	2,37 -	12 -
		шт								
88	СПрайс стр.31	-Датчик температуры с погружной гильзой ESMU	4	16602,22	-	66409	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
89	СПрайс стр.31	-Датчик температуры наружного воздуха ESMT	1	5497,12	-	5497	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
90	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	531,66 301,16	50,52 20,28	532 301	51 20	370 115,2	1,74 0,09	2 -
		1шт								
91	СПрайс стр.36	-Проходной регулирующий клапан VM2 д-40	1	57711,78	-	57712	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
92	СПрайс стр.30	-Электропривод регулирующего клапана AMV20	1	56790,93	-	56791	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
93	Е0118-13-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3667,53 2627,81	154,72 57,94	3668 2628	155 58	3094 115,2	15,4 0,28	15 -
		1насос								
94	СПрайс стр.32	-Насос подкачивающий "Magna 32-120FN"	1	203305,58	-	203306	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
95	Е0116-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	1000,45 530,36	116,04 43,45	2001 1061	232 87	1322 115,2	3,08 0,21	6 -
		1шт								
96	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек,	6	531,66	50,52	3190	303	2222	1,74	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт		301,16	20,28	1807	122	115,2	0,09	1
97	С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	2	10400 -	- -	20800 -	- -	- -	- -	- -
98	С130902-30	-Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	6	3590 -	- -	21540 -	- -	- -	- -	- -
99	С130809-11	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	4	377 -	- -	1508 -	- -	- -	- -	- -
100	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	12	285 -	- -	3420 -	- -	- -	- -	- -
101	С130901-94	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	6	1270 -	- -	7620 -	- -	- -	- -	- -
102	С130901-62	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	3	408 -	- -	1224 -	- -	- -	- -	- -
103	С130901-63	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	1	507 -	- -	507 -	- -	- -	- -	- -
104	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т 1насос	1	3667,53	154,72	3668	155	3094	15,4	15
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			2627,81	57,94	2628	58	115,2	0,28	-
105	СПрайс стр.32	-Насос циркуляционный "Magna 40-100F" шт	1	84799,54 -	- -	84800 -	- -	- -	- -	- -
106	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	3	362 -	- -	1086 -	- -	- -	- -	- -
107	СПрайс стр.33	-Клапан обратный 16кч9п д-40 мм шт	1	4510,45 -	- -	4510 -	- -	- -	- -	- -
108	СПрайс стр.33	-Клапан обратный 16кч9п д-50 мм шт	1	6313,62 -	- -	6314 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	Е0118-21-3	-Установка фильтров для	1	6144,11	91,22	6144	91	252	1,08	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм 1фильтр		183,89	34,76	184	35	115,2	0,17	-
110	СПрайс стр.37	-Фильтр сетчатый фланцевый "TECOFI" F3240 диам. 40 мм шт	1	4317,44 -	- -	4317 -	- -	- -	- -	- -
111	Е0118-16-3	-Установка грязевиков наружным	1	15988,39	200,32	15988	200	943	4,24	4
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	диаметром патрубков 89 мм 1шт		743,57	75,32	744	75	115,2	0,36	-
112	Е0120-35-1	-Установка калориферов массой	2	1141,45	145,77	2283	292	2032	5,77	12
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	до 0,1 т шт		924,8	55,04	1850	110	103,68	0,27	1
113	СПрайс стр.38	-Теплообменник пластинчатый Z2/19 (19 пластин) шт	2	39669,63 -	- -	79339 -	- -	- -	- -	- -
114	Ц0111-1-1	-Конструкции для установки	12	131,65	15,14	1580	182	851	0,59	7
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	приборов и средств автоматизации, массой до 1 кг шт		58,63	2,9	704	35	115,2	0,02	-
115	Е0118-22-2	-Установка манометров с	10	55,62	2,02	556	20	553	0,26	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	трехходовым краном комплект		47,97	-	480	-	115,2	-	-
116	СПрайс стр.34	-Манометр показывающий МП3-У шт	10	888,88 -	- -	8889 -	- -	- -	- -	- -
117	СПрайс стр.35	-Кран трехходовой шт	10	787,3 -	- -	7873 -	- -	- -	- -	- -
118	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов	0,32	448,27	18,18	143	6	46	0,66	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм (расширитель для установки термометра) м		118,86	6,81	38	2	115,2	0,03	-
119	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов	0,96	646,27	18,18	620	17	139	0,66	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм (расширитель для установки термометра) м		118,86	6,81	114	7	115,2	0,03	-
120	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов	0,64	827,78	20,59	530	13	107	0,78	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм (бобышка для установки термометра)		137,52	7,71	88	5	115,2	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
121	Е0118-22-4	-Установка термометров в	6	72,96	-	438	-	442	0,37	2
	т.ч.	оправе прямых или угловых								
	п-1.25	комплект		63,96	-	384	-	115,2	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
122	С131205-4	-Термометры прямые в оправе	6	352	-	2112	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
123	Е0116-10-4	-Прокладка трубопроводов	8	965,81	26,78	7726	214	1517	0,86	7
	т.ч.	отопления и водоснабжения из								
	п-1.25	стальных электросварных труб		154,58	10,03	1237	80	115,2	0,05	-
	К=1,15 и	диам. 80 мм								
	К=1,25	м								
124	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов	3	827,78	20,59	2483	62	502	0,78	2
	т.ч.	отопления и водоснабжения из								
	п-1.25	стальных электросварных труб		137,52	7,71	413	23	115,2	0,04	-
	К=1,15 и	диам. 65 мм								
	К=1,25	м								
125	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов	40	646,27	18,18	25851	727	5791	0,66	26
	т.ч.	отопления и водоснабжения из								
	п-1.25	стальных электросварных труб		118,86	6,81	4755	272	115,2	0,03	1
	К=1,15 и	диам. 50 мм								
	К=1,25	м								
126	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов	2	448,27	18,18	897	36	290	0,66	1
	т.ч.	отопления и водоснабжения из								
	п-1.25	стальных электросварных труб		118,86	6,81	238	14	115,2	0,03	-
	К=1,15 и	диам. до 40 мм								
	К=1,25	м								
127	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов	10	353,27	18,18	3533	182	1448	0,66	7
	т.ч.	отопления и водоснабжения из								
	п-1.25	стальных электросварных труб		118,86	6,81	1189	68	115,2	0,03	-
	К=1,15 и	диам. до 40 мм (40 мм)								
	К=1,25	м								
128	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов	2	314,27	18,18	629	36	290	0,66	1
	т.ч.	отопления и водоснабжения из								
	п-1.25	стальных электросварных труб		118,86	6,81	238	14	115,2	0,03	-
	К=1,15 и	диам. до 40 мм (30 мм)								
	К=1,25	м								
129	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание	11	13,1	-	144	-	160	0,06	1
	т.ч.	трубопроводов систем								
	п-1.25	отопления, водопровода и		12,66	-	139	-	115,2	-	-
	К=1,15 и	горячего водоснабжения диам.								
	К=1,25	до 100 мм								
		м								
130	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание	54	12,96	-	700	-	788	0,06	3
	т.ч.	трубопроводов систем								
	п-1.25	отопления, водопровода и		12,66	-	684	-	115,2	-	-
	К=1,15 и	горячего водоснабжения диам.								
	К=1,25	до 50 мм								
		м								
131	Е0113-26-1	-Окраска металлических	12	3,43	0,06	41	1	31	0,02	-
	т.ч.	огрунтованных поверхностей								
	п-1.25	эмалью ЭП-140		3,19	0,03	38	-	81	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	м2								
132	СПрайс стр.25	-Комплексное полиуретановое покрытие "Вектор" (2 слоя)	3	965,07	-	2895	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
133	Е0126-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	65	135,54	39,96	8810	2598	5020	0,39	26
				70,9	14,91	4608	969	90	0,07	5
		м								
134	СПрайс стр.26	-Трубная изоляция КК-ALC (д-30 мм)	2	1800,2	-	3600	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
135	СПрайс стр.26	-Трубная изоляция КК-ALC (д-40 мм)	10	1835,76	-	18358	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
136	СПрайс стр.26	-Трубная изоляция КК-ALC (д-45 мм)	2	1849,73	-	3699	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
137	СПрайс стр.26	-Трубная изоляция КК-ALC (д-57 мм)	40	1937,34	-	77494	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
138	СПрайс стр.27	-Трубная изоляция КК-ALC (д-76 мм)	3	1991,52	-	5975	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
139	СПрайс стр.27	-Трубная изоляция КК-ALC (д-89 мм)	8	2034,27	-	16274	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
140	Е0120-30-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	36,1	109,06	1,5	3937	54	431	0,06	2
		кг		9,81	0,56	354	20	115,2	-	-
141	Е0120-30-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	77,2	109,06	1,5	8419	116	922	0,06	4
		кг		9,81	0,56	757	43	115,2	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1143356	5793			176

			Тенге			30150	2138			10
	Стоимость оборудования -		Тенге			448642	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			448642	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			137146	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	5616	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			128295	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5051	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	758	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8532	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			150729	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6374	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			557568	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	26671	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			459165	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			30500	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4575	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35284	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			623352	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		171
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31246	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1222723	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		204
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37620	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Индивидуальный тепловой пункт № 3								
142	Ц0111-30-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	1	368,66	-	369	-	421	2,37	2
				365,12	-	365	-	115,2	-	-
		шт								
143	СПрайс стр.28	-Электронный регулятор температуры ECL Comfort 200 с клеммной панелью для настенного монтажа и информационной картой P30	1	60112,78	-	60113	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
144	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	531,66	50,52	532	51	370	1,74	2
				301,16	20,28	301	20	115,2	0,09	-
		1шт								
145	СПрайс стр.29	-Трехходовой регулирующий клапан VF3 д-32	1	103691,24	-	103691	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
146	СПрайс стр.30	-Электропривод регулирующего клапана AMV25	1	58838,37	-	58838	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
147	Ц0111-30-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	3	368,66	-	1106	-	1262	2,37	7
				365,12	-	1095	-	115,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
148	СПрайс стр.31	-Датчик температуры с погружной гильзой ESMU	2	16602,22	-	33204	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
149	СПрайс стр.31	-Датчик температуры наружного воздуха ESMT	1	5497,12	-	5497	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
150	Е0118-13-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3667,53	154,72	3668	155	3094	15,4	15
				2627,81	57,94	2628	58	115,2	0,28	-
		1насос								
151	СПрайс стр.32	-Насос подкачивающий "Magna 32-120FN"	1	203305,58	-	203306	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
152	Е0116-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	1000,45	116,04	4002	464	2644	3,08	12
				530,36	43,45	2121	174	115,2	0,21	1
		1шт								
153	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	531,66	50,52	1063	101	741	1,74	3
				301,16	20,28	602	41	115,2	0,09	-
		1шт								
154	С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400	-	20800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
155	С130902-31	-Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	5950	-	11900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
156	С130902-30	-Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	3590	-	7180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
157	С130809-11	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	8	377	-	3016	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
158	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	285	-	1140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
159	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа	2	362	-	724	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/16 кгс/см2/, Dy 15 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
160	С130901-62	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа	2	408	-	816	-	-	-	-
		/16 кгс/см2/, Dy 20 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
161	С130901-63	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа	1	507	-	507	-	-	-	-
		/16 кгс/см2/, Dy 25 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
162	СПрайс стр.33	-Клапан обратный 16кч9п д-25 мм	1	4058,39	-	4058	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
163	Е0118-16-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм (76 мм)	1	15988,39	200,32	15988	200	943	4,24	4
		1шт		743,57	75,32	744	75	115,2	0,36	-
164	Ц0111-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 1 кг	9	131,65	15,14	1185	136	638	0,59	5
		шт		58,63	2,9	528	26	115,2	0,02	-
165	Е0118-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка манометров с трехходовым краном	7	55,62	2,02	389	14	387	0,26	2
		комплект		47,97	-	336	-	115,2	-	-
166	СПрайс стр.34	-Манометр показывающий МП3-У	7	888,88	-	6222	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
167	СПрайс стр.35	-Кран трехходовой	7	787,3	-	5511	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
168	Е0116-10-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм (расширитель для установки термометра)	0,96	827,78	20,59	795	20	161	0,78	1
		м		137,52	7,71	132	7	115,2	0,04	-
169	Е0116-10-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм (расширитель для установки термометра)	0,32	646,27	18,18	207	6	46	0,66	-
		м		118,86	6,81	38	2	115,2	0,03	-
170	Е0118-22-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	72,96	-	292	-	295	0,37	1
		комплект		63,96	-	256	-	115,2	-	-
171	С131205-4	-Термометры прямые в оправе	4	352	-	1408	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	Е0116-10-5	-Прокладка трубопроводов	2	1270,81	26,78	2542	54	379	0,86	2
	т.ч.	отопления и водоснабжения из		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	стальных электросварных труб		154,58	10,03	309	20	115,2	0,05	-
	К=1,15 и	диам. 100 мм								
	К=1,25	м								
173	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов	10	646,27	18,18	6463	182	1448	0,66	7
	т.ч.	отопления и водоснабжения из		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	стальных электросварных труб		118,86	6,81	1189	68	115,2	0,03	-
	К=1,15 и	диам. 50 мм								
	К=1,25	м								
174	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов	20	827,78	20,59	16556	412	3346	0,78	16
	т.ч.	отопления и водоснабжения из		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	стальных электросварных труб		137,52	7,71	2750	154	115,2	0,04	1
	К=1,15 и	диам. 65 мм								
	К=1,25	м								
175	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов	3	429,13	14,54	1287	44	376	0,57	2
		отопления и водоснабжения из		---	---	---	---	---	---	---
		стальных электросварных труб		103,36	5,45	310	16	115,2	0,03	-
		диам. до 40 мм								
		м								
176	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов	1	314,27	18,18	314	18	145	0,66	1
	т.ч.	отопления и водоснабжения из		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	стальных электросварных труб		118,86	6,81	119	7	115,2	0,03	-
	К=1,15 и	диам. до 40 мм (30 мм)								
	К=1,25	м								
177	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание	22	13,1	-	288	-	321	0,06	1
	т.ч.	трубопроводов систем		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	отопления, водопровода и		12,66	-	279	-	115,2	-	-
	К=1,15 и	горячего водоснабжения диам.								
	К=1,25	до 100 мм								
		м								
178	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание	14	12,96	-	181	-	204	0,06	1
	т.ч.	трубопроводов систем		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	отопления, водопровода и		12,66	-	177	-	115,2	-	-
	К=1,15 и	горячего водоснабжения диам.								
	К=1,25	до 50 мм								
		м								
179	Е0113-26-1	-Окраска металлических	9	3,43	0,06	31	1	23	0,02	-
	т.ч.	огрунтованных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	эмалью ЭП-140		3,19	0,03	29	-	81	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
180	СПрайс	-Комплексное полиуретановое	2,25	965,07	-	2171	-	-	-	-
	стр.25	покрытие "Вектор" (2 слоя)		---	---	---	---	---	---	---
		кг		-	-	-	-	-	-	-
181	Е0126-11-1	-Изоляция трубопроводов	36	135,54	39,96	4879	1439	2780	0,39	14
	т.ч.	диаметром 89-133 мм матами		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	минераловатными прошивными в		70,9	14,91	2552	537	90	0,07	3
	К=1,15 и	обкладках, изделиями								
	К=1,25	минераловатными с								
		гофрированной структурой								
		толщиной 40 мм								
		м								
182	СПрайс	-Трубная изоляция КК-ALC (д-30	1	1800,2	-	1800	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.26	мм)								
		м		-	-	-	-	-	-	-
183	СПрайс стр.26	-Трубная изоляция КК-ALC (д-45 мм)	3	1849,73	-	5549	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
184	СПрайс стр.26	-Трубная изоляция КК-ALC (д-57 мм)	10	1937,34	-	19373	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
185	СПрайс стр.27	-Трубная изоляция КК-ALC (д-76 мм)	20	1991,52	-	39830	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
186	СПрайс стр.27	-Трубная изоляция КК-ALC (д-108 мм)	2	2422,84	-	4846	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
187	Е0120-30-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	77,2	109,06	1,5	8419	116	922	0,06	4
		кг		9,81	0,56	757	43	115,2	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			672059	3411			103
			Тенге			17617	1250			6
	Стоимость оборудования -		Тенге			261344	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			261344	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			78481	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3118	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			73570	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2804	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	421	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4877	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			86161	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		18
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3539	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			332234	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	15749	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			266588	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			18143	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2721	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			21023	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			371399	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		102
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	18470	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			718905	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		120
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	22009	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			5425886	55714			1733

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			302425	20729			101
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге							-
			Тенге			975800	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -				975800	-	-		
		Всего заработная плата -	Тенге							-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1971240	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	165702	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			1718710	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			152903	-	-		76
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-	22935	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			127449	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			2251592	-	-		1024
			Тенге			-	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -				-	188637	-		
		Всего заработная плата -	Тенге			2478846	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	157453	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1340819	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			181160	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		91
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	27174	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			159600	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2819606	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		977
			Тенге			-	184627	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			6046998	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2001
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	373264	-		-

Принял: Вандышев А.М.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Овчинин Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Кочин В.Ф.

(технический надзор объекта)

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №43 от 02.04.2012г. ,доп.согл. №1 от 10.07.2012г., доп. согл.№2 от 27.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области. Столовая. Демонтажные работы

А К Т N 1 (Локальная смета 2-2-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		1 этаж										
		Замена столярных изделий										
1	Е0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	37,14	250,04	23,78	9286	883	8737	1,52	56		
				226,26	8,98	8403	334	100	0,04	2		
		м2										
2	Е0156-3-1	-Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных	9,09	418,31	26,36	3802	240	3889	2,76	25		
				391,95	4,19	3563	38	108	0,03	-		
		м2										
3	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	20,65	14,39	1,29	297	27	295	0,09	2		
				13,1	0,23	271	5	107,1	-	-		
		м										
5	Е0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок (фрамуга)	1,4	250,04	23,78	349	33	328	1,52	2		
				226,26	8,98	316	13	100	0,04	-		
		м2										
6	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов (наружные двери)	19,64	158,38	23,78	3111	467	2820	0,91	18		
				134,6	8,98	2644	176	100	0,04	1		
		м2										
		2 этаж										
		Замена столярных изделий										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	72,79	250,04	23,78	18199	1731	17122	1,52	110
				226,26	8,98	16469	654	100	0,04	3
		м2								
18	Е0156-3-1	-Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных	17,59	418,31	26,36	7360	464	7528	2,76	48
				391,95	4,19	6896	74	108	0,03	1
		м2								
19	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	39,04	14,39	1,29	562	50	557	0,09	4
				13,1	0,23	511	9	107,1	-	-
		м								
21	Е0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок (фрамуги)	0,6105	250,04	23,78	153	15	144	1,52	1
				226,26	8,98	138	5	100	0,04	-
		м2								
		Разборка совмещенной кровли								
53	Е0107-53-9 к-0,8	-Установка плит парапета массой до 0,5 т (демонтаж)	104	123,49	70,74	12843	7357	10168	0,31	32
				52,74	24,85	5485	2584	126	0,1	11
		шт								
54	Е0158-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	560,67	29,02	2,02	16271	1133	16405	0,17	98
				27	0,32	15138	179	107,1	-	2
		м2								
55	Е0112-17-1 к-0,8	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (разборка)	560,67	40,47	12,75	22691	7150	19508	0,19	109
				27,72	4,77	15542	2673	107,1	0,02	13
		м2								
56	Е0112-17-2 к-0,8	- +(разборка)	560,67	0,2	0,11	112	63	77	-	-
		м2		0,09	0,04	49	22	107,1	-	-
57	Е0112-14-1 к-0,8	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном (разборка)	100,92	572,53	165,73	57780	16725	50779	2,9	293
				406,8	63	41055	6358	107,1	0,3	31
		м3								
58	Е0112-14-2 к-0,8	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом (разборка)	67,28	502,58	196,58	33814	13226	27367	2,17	146
				306	73,8	20588	4965	107,1	0,36	24
		м3								
59	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича	25,46	4899,14	1880,99	124732	47890	96155	21,24	541
				3018,15	538,09	76842	13700	106,2	2,91	74
		м3								
60	Е0120-23-3 к-0,4	-Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм (демонтаж)	4	298,41	8,61	1194	34	1352	1,78	7
				289,8	3,6	1159	14	115,2	0,02	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			312556	97487			1493

			Тенге			215068	31804			161
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			311362	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего заработная плата -			Тенге			-	245699	-		-
Накладные расходы -			Тенге			261879	-	-		131
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч			-	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге			-	39282	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			34394	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге			607635	-	-		1778
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		-
Сметная заработная плата -			Тенге			-	284981	-		-
Стоимость сантехнических работ -										
Всего заработная плата -			Тенге			1194	-	-		-
Накладные расходы -			Тенге			-	1174	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч			1352	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге			-	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			-	203	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -			Тенге			153	-	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			2698	-	-		8
Сметная заработная плата -			Тенге			-	-	-		-
ИТОГО ПО АКТУ						-	1376	-		-
Нормативная трудоемкость -			Тенге			610334	-	-		-
Сметная заработная плата -			чел.-ч			-	-	-		1786
			Тенге			-	286357	-		-

Принял: Вандышев А.М.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Кочин В.Ф.

(технический надзор объекта)

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №43 от 02.04.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области. Столовая. Общестроительные работы

А К Т N 2 (Локальная смета 2-2-2)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	экспл. машин	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	всего рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 4. Крыша										
125	Е0110-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка стропил м3	8,05	22028,62	3907,13	417,85	177441	31472	3366	35360	25,42	205
						157,5			1269	108	0,78	6
126	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	16,56	23143,99	4010,63	395,71	383241	66412	6553	74391	25,88	428
						149,06			2468	108	0,73	12
127	Е0110-49-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Укладка по фермам прогонов из брусьев м3	1,87	21063,25	2820,38	387,02	39388	5274	724	5991	15,87	30
						146,25			273	108	0,71	1
128	Е0110-13-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Укладка ходовых досок м	36,88	25,79	6,23	1,13	951	230	41	265	0,04	1
						0,43			16	108	-	-
129	Е0110-3-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов м2	31,5	801,94	246,85	9,43	25261	7776	297	8519	1,64	52
						3,57			113	108	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
130	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных	26,47	177,45	35,14	4698	930	4447	0,9	24
	т.ч.	конструкций - ферм, арок,		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	балок, стропил, мауэрлатов		142,31	13,23	3768	350	108	0,07	2
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
131	Е0110-52-1	-Огнезащита обрешетки под	773,43	6,52	1,14	5042	880	4851	0,03	26
	т.ч.	кровлю, покрытия и настилы по		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	фермам		5,38	0,42	4163	329	108	-	2
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
132	СПрайс	-Биоогнезащитный препарат	662,17	563,45	-	373101	-	-	-	-
	стр.5	кг		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
133	Е0114-34-1	-Покрытие пленкой стен и	705,06	37,19	0,09	26218	62	14373	0,14	100
	т.ч.	кровель пленочных теплиц		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	(антиконденсатная пленка)		21,34	0,02	15049	18	95,4	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
134	СПрайс	-Антиконденсатная пленка	810,82	122,75	-	99529	-	-	-	-
	стр.7	"Ютакон		---	---	---	---	---	---	---
		м2		-	-	-	-	-	-	-
135	Е0112-7-5	-Устройство кровельного	705,06	2042,65	10,25	1440190	7227	239933	1,97	1387
	т.ч.	покрытия без слуховых окон		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	металлочерепицей по		313,89	3,85	221313	2714	107,1	0,02	13
	К=1,15 и	деревянной обрешетке с ее								
	К=1,25	устройством								
		м2								
136	СПрайс	-Конек круглый	53	1248,67	-	66180	-	-	-	-
	стр.7	шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
137	СПрайс	-Заглушка конька коническая	8	571,43	-	4571	-	-	-	-
	стр.7	шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
138	СПрайс	-Заглушка конька плоская	1	253,97	-	254	-	-	-	-
	стр.8	шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
139	СПрайс	-Планка ендовы верхней	16	1234,56	-	19753	-	-	-	-
	стр.7	шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
140	СПрайс	-Планка ендовы нижней	16	1629,62	-	26074	-	-	-	-
	стр.8	шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
141	СПрайс	-Планка карнизная	61	804,23	-	49058	-	-	-	-
	стр.7	шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
142	СПрайс	-Планка торцевая	1	804,23	-	804	-	-	-	-
	стр.7	шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
143	СПрайс	-Планка примыкания верхняя	11	1015,87	-	11175	-	-	-	-
	стр.8	шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
144	СПрайс	-Планка примыкания нижняя	11	1015,87	-	11175	-	-	-	-
	стр.8	шт		---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
145	Е0134-60-14 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами древесно-стружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм м2	67,9	212,08 204,41	7,66 2,92	14400 13880	520 199	13304 94,5	1,3 0,01	88 1
146	СПрайс стр.6	-Линеарная панель МП ЛП-О-24х217/0 м2	77,41	1015,87	-	78634	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
147	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	37,55	185,12 176,21	1,55 0,59	6951 6617	58 22	7110 107,1	1,12 -	42 -
148	СПрайс стр.9	-Лист оцинкованный с полимерным покрытием м2	39,43	681,48	-	26869	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
149	Е0134-60-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами древесно-стружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм м2	3,43	162,91 155,25	7,66 2,92	559 533	26 10	513 94,5	0,98 0,01	3 -
150	СПрайс стр.6	-Линеарная панель МП ЛП-О-24х217/0 м2	3,91	1015,87	-	3972	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
151	СПрайс стр.6	-Планка угла наружного ПУН-50х50х3000 шт	3	457,14	-	1371	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
152	СПрайс стр.6	-Планка угла внутреннего ПУВ-50х50х3000 шт	3	457,14	-	1371	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
153	СПрайс стр.10	-Уплотнитель универсальный шт	3	380,95	-	1143	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
155	Е0112-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	48,7	229,29 39,85	19,93 7,45	11166 1941	970 363	2467 107,1	0,28 0,04	14 2
156	Е0108-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Армирование кладки стен и других конструкций т	0,0421	10023,81 9496,13	527,69 196,87	422 399	22 8	433 106,2	64,86 0,96	3 -
157	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0421	45800 -	- -	1926 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	Е0112-15-3	-Устройство прокладной	234,68	167,55	1,24	39320	290	3469	0,08	19
	т.ч.	пароизоляции в один слой (по		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	периметру)		13,33	0,47	3128	111	107,1	-	1
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
159	Е0112-15-3	-Устройство прокладной	87,6	39,07	1,24	3422	108	1295	0,08	7
	т.ч.	пароизоляции в один слой (по		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	швам плит)		13,33	0,47	1168	42	107,1	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
160	С11011-508	-Пленка полиэтиленовая,	0,0161	184000	-	2966	-	-	-	-
		толщина 0,2-0,5 мм		---	---	---	---	---	---	---
		т		-	-	-	-	-	-	-
161	Е0112-13-5	-Утепление покрытий плитами из	624,3	69,86	17,33	43612	10816	39470	0,35	215
	т.ч.	легких /ячеистых/ бетонов или		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	фибролита насухо		52,53	6,5	32796	4058	107,1	0,03	20
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
162	СПрайс	-Утеплитель "Изовер-OL-P" 50	643,03	1663,91	-	1069940	-	-	-	-
	стр.11	мм		---	---	---	---	---	---	---
		м2		-	-	-	-	-	-	-
	Е0112-15-3	-Устройство прокладной	624,3	167,55	1,24	104599	773	9229	0,08	50
	т.ч.	пароизоляции в один		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	слой(рубероид РКП)		13,33	0,47	8321	297	107,1	-	1
	К=1,15 и	м								
	К=1,25									
165	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных	0,0661	15836,43	6844,83	1047	452	414	33,24	2
	т.ч.	и криволинейных, пожарных с		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	ограждением		5796	1941,09	383	128	81	6,83	-
	К=1,15 и	т								
	К=1,25									
166	С12021-267	-Ограждение лестничных	0,0661	133700	-	8836	-	-	-	-
		проемов, лестничные марши,		---	---	---	---	---	---	---
		пожарные лестницы		-	-	-	-	-	-	-
		(стремянка)								
		т								
167	Е0110-23-5	-Установка блоков люков в	2	466,88	38,61	934	77	508	1,41	3
	т.ч.	перекрытиях, площадь проема		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	до 2 м2		220,72	14,6	441	29	108	0,07	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
168	С12064-6	-Люки и лазы утепленные	2	12300	-	24600	-	-	-	-
		однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ		---	---	---	---	---	---	---
		13-10П		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
169	Е0112-12-1	-Ограждение кровель перилами	105	840,4	3,11	88242	327	1381	0,07	7
	т.ч.	м		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			11,13	1,15	1169	121	107,1	0,01	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		Водосточная система								
170	Е0112-7-7	-Устройство наружного	114	239,55	9,24	27309	1053	26328	1,33	152
	т.ч.	водостока при покрытии кровли		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	металлочерепицей		212,18	3,46	24188	395	107,1	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	м								
171	СПрайс стр.12	-Желоб водосточный 125х3000 шт	34	1142,85 -	-	38857 -	-	-	-	-
172	СПрайс стр.12	-Держатель желоба шт	153	338,62 -	-	51809 -	-	-	-	-
173	СПрайс стр.12	-Соединительный элемент желоба шт	22	444,44 -	-	9778 -	-	-	-	-
174	СПрайс стр.12	-Угол желоба наружный шт	6	1227,51 -	-	7365 -	-	-	-	-
175	СПрайс стр.12	-Угол желоба внутренний шт	4	1227,51 -	-	4910 -	-	-	-	-
176	СПрайс стр.12	-Заглушка желоба шт	2	275,13 -	-	550 -	-	-	-	-
177	СПрайс стр.12	-Воронка впускная шт	16	613,75 -	-	9820 -	-	-	-	-
178	СПрайс стр.12	-Колено трубы шт	32	465,61 -	-	14899 -	-	-	-	-
179	СПрайс стр.12	-Труба соединительная шт	16	634,92 -	-	10159 -	-	-	-	-
180	СПрайс стр.12	-Труба водосточная шт	38	1523,8 -	-	57904 -	-	-	-	-
181	СПрайс стр.12	-Держатель трубы шт	64	338,62 -	-	21672 -	-	-	-	-
182	СПрайс стр.12	-Колено трубы сливное шт	16	465,61 -	-	7450 -	-	-	-	-
		Машинное помещение								
184	Е0126-31-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим.	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо м3	1,46	2493,43 2080,35	413,08 154,69	3628 3027	601 225	2927 90	12,17 0,75	18 1
185	С11031-182 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка RKL жесткие м3	1,46	18500 -	-	26918 -	-	-	-	-
186	Е0115-71-1	-Устройство каркаса при	48,5	139,2	1,49	6751	72	2018	0,26	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	оштукатуривании стен м2		43,47	0,56	2108	27	94,5	-	-
187	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	48,5	1047,93 222,01	6,15 2,34	50824 10767	298 113	10282 94,5	1,32 0,01	64 1
188	Е0107-44-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	2	132 27,43	83,04 29,81	264 55	166 60	144 126	0,17 0,13	- -
189	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 м3	0,041	28100 -	- -	1152 -	- -	- -	- -	- -
190	Е0109-18-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м т	0,059	162941,94 2742,75	4491,81 1213,83	9615 162	265 72	189 81	16,45 4,39	1 -
191	Е0109-42-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа м2	13,9	128,68 58,74	42,8 10,56	1789 817	595 147	780 81	0,36 0,04	5 1
192	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 м2	17,79	1190 -	- -	21172 -	- -	- -	- -	- -
193	Е0112-13-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо м2	13,9	69,86 52,53	17,33 6,5	971 730	241 90	879 107,1	0,35 0,03	5 -
194	СПрайс стр.120	-Утеплитель "Изовер-КТ-40" 50 мм м2	14,32	101,16 -	- -	1448 -	- -	- -	- -	- -
195	Е0112-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой м	13,9	167,55 13,33	1,24 0,47	2329 185	17 7	205 107,1	0,08 -	1 -
		Устройство вентканалов								
198	Е0158-15-1	-Устройство покрытия из асбоцементных листов профиля обыкновенного м2	3,86	71,1 67,01	4,09 0,63	274 259	16 2	280 107,1	0,42 0,01	2 -
199	СПрайс стр.1	-Гипсокартон влагостойкий 12,5 мм KNAUFF м2	3,86	265,25 -	- -	1024 -	- -	- -	- -	- -
		Устройство вентшахт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	Е0109-34-5	-Монтаж опорных конструкций	2,81	165144	2702,77	464657	7605	9085	19,9	56
	т.ч.	этажерочного типа								
	п-1.25	т		3467,25	519,14	9756	1461	81	1,95	5
	К=1,15 и									
	К=1,25									
201	Е0126-22-1	-Покрытие изоляции	110,18	221,09	32,74	24359	3607	18521	1,04	115
	т.ч.	цилиндрических и плоских								
	п-1.25	поверхностей листовым		174,4	12,38	19215	1363	90	0,06	7
	К=1,15 и	металлом с заготовкой								
	К=1,25	покрытия								
		м2								
202	С11011-866	-Сталь листовая оцинкованная	691,29	94	-	64981	-	-	-	-
		толщиной 0,8 мм								
		кг		-	-	-	-	-	-	-
203	СПрайс	-Лист оцинкованный с	37	681,48	-	25215	-	-	-	-
	стр.9	полимерным покрытием								
		м2		-	-	-	-	-	-	-
204	Е0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей	71,4	278,59	116,03	19891	8284	10251	0,68	48
	т.ч.	матами минераловатными								
	п-1.25	прошивными на стеклоткани или		115,92	43,6	8277	3113	90	0,21	15
	К=1,15 и	металлической сетке								
	К=1,25	м2								
205	С11031-181	-Плиты теплоизоляционные	5	14600	-	72971	-	-	-	-
	Изм. и	ISOVER, марка OL-E жесткие								
	доп.вып.4	м3		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
206	Е0113-26-6	-Окраска металлических	242,54	36,36	0,03	8819	6	940	0,02	6
	т.ч.	огрунтованных поверхностей								
	п-1.25	эмалью ПФ-115 (за два раза)		4,78	-	1160	-	81	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
207	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных	0,0691	177381,63	2282,63	12254	158	886	49,11	3
	т.ч.	элементов, монтажных изделий								
	п-1.25	массой до 20 кг		9315	863,44	643	60	126	4,21	-
	К=1,15 и	т								
	К=1,25									
208	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов	0,0273	105212,58	670,08	2870	18	1414	332,35	9
	т.ч.	длиной до 1 м в готовые								
	п-1.25	гнезда с заделкой		54596,25	253,12	1489	7	94,5	1,24	-
	К=1,15 и	1т								
	К=1,25									
209	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из	0,1886	16234,07	5027,99	3061	948	1801	64,98	12
	т.ч.	одиночных и парных уголков,								
	п-1.25	гнутосварных профилей в		10453,5	1339,83	1971	253	81	4,76	1
	К=1,15 и	зданиях пролетом до 24 м и								
	К=1,25	высотой до 25 м (обрамление								
		вентшахт)								
		т								
210	С12021-237	-Отдельные конструктивные	0,1886	154400	-	29115	-	-	-	-
		элементы зданий и сооружений								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т		-	-	-	-	-	-	-
		т								
211	Е0109-53-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (поддон)	0,0075	165444,84 8461,13	1453,68 135	1247 64	11 1	52 81	53,59 0,66	- -
		т								
212	Е0158-18-6	-Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали	18,5	34,61 22,34	0,84 0,14	640 413	16 3	445 107,1	0,14 -	3 -
		м								
213	СПрайс стр.9	-Лист оцинкованный с полимерным покрытием	12,3	681,48 -	- -	8382 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		5429512	58497			3218

				Тенге		511517	20335			97
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4910145	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	516639	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		2331750	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		542831	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		271
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	81425	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		327179	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		5780155	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		3502
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	598064	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		519367	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	15213	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		37951	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		12323	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1848	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		31901	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		563591	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		91
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	17062	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		6343746	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		3592
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	615125	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Проемы								
		Двери наружные								
214	Е0109-53-1 т.ч. п-3.1 К=1,03	-Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,291	17467,97 15271,17	1416,44 497,81	5083 4444	412 145	3717 81	97,25 2,44	28 1
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
215	СПрайс стр.4	-Дверь металлическая утепленная размером 2070х1050 шт	3	17777,68 -	- -	53333 -	- -	- -	- -	- -
216	Е0110-92-4 т.ч. п-3.1 К=1,03 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема более 3 м2 м2	15,65	371,78 156,33	29,03 10,21	5818 2446	454 160	2815 108	0,94 0,05	15 1
217	Е0110-92-1 т.ч. п-3.1 К=1,03 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	4,06	397,66 165,11	24,17 8,22	1613 670	98 33	759 108	0,99 0,04	4 -
218	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	11,59	12700 -	- -	147218 -	- -	- -	- -	- -
219	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	4,06	13000 -	- -	52741 -	- -	- -	- -	- -
220	Е0110-23-2 т.ч. п-3.1 К=1,03 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 с установкой пружин или пневмозатворов м2	26,28	395,3 164,44	103,92 36,46	10390 4322	2731 958	5703 108	0,95 0,15	25 4
221	С12064-5	-Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП (ДН24-15ГПУ, ДУ24-19П) м2	21,87	14500 -	- -	317122 -	- -	- -	- -	- -
222	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и	2	486,48	128,16	973	256	484	1,06	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-3.1 К=1,03	внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2		179,63	44,59	359	89	108	0,17	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
223	С12064-6	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П м2	2	12300 -	- -	24600 -	- -	- -	- -	- -
224	С11011-701	-Прокладки уплотнительные 30 мм 100м	1,17	8800 -	- -	10314 -	- -	- -	- -	- -
225	С11011-814	-Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе шт	30	5500 -	- -	165000 -	- -	- -	- -	- -
226	Е0110-29-2	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2 м2	26,16	46,03 45,8	0,06 0,03	1204 1198	2 1	1295 108	0,29 -	8 -
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
227	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл шт	1,75	530 -	- -	928 -	- -	- -	- -	- -
228	С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание комплект	10	2980 -	- -	29800 -	- -	- -	- -	- -
229	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	2	1960 -	- -	3920 -	- -	- -	- -	- -
		Окна								
258	Е0120-11-2	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2 шт	64	385,03 263,93	35,6 14,06	24642 16891	2278 900	20495 115,2	1,6 0,06	102 4
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
259	СПрайс стр.121	-Решетка АВ1 200х150 шт	48	1222,92 -	- -	58700 -	- -	- -	- -	- -
260	СПрайс стр.121	-Решетка АВ1 300х300 шт	16	1902,33 -	- -	30437 -	- -	- -	- -	- -
261	Е0110-16-1	-Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами	1,44	932,88 313,09	89,11 31,56	1343 451	128 45	536 108	1,89 0,13	3 -
	т.ч. п-1.25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2 м2								
262	СПрайс стр.122	-Жалюзи-ралета м2	1,44	6182,56	-	8903	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Крепление оконных блоков								
263	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,0304	170634,07	5027,99	5183	153	290	64,98	2
				10453,5	1339,83	318	41	81	4,76	-
264	Е0109-48-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,0304	622,84	180,65	19	5	8	1,54	-
				336,38	-	10	-	81	-	-
265	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за два раза) м2	2,72	36,36	0,03	99	-	11	0,02	-
				4,78	-	13	-	81	-	-
266	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,49	23143,99	395,71	11341	194	2201	25,88	13
				4010,63	149,06	1965	73	108	0,73	-
		Витражи								
267	Е0109-44-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами м2	16,22	1151,07	253,64	18670	4114	12399	4,38	71
				879,75	64	14270	1038	81	0,22	4
268	С12031-54 к-1,4	-Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 21-15Н из алюминиевых сплавов шт	6	22820	-	136920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			1126313	10827			272
			Тенге			47357	3483			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			882463	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	12785	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			849682	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			13804	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2071	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			53776	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			950043	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14855	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			219208	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20265	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			190253	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16415	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2462	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14137	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			249760	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		114
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22727	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			24642	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17791	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20495	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3074	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2708	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			47845	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		117
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20866	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1247649	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		312
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58448	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			6555825	69324			3490
			----			---------	---------			---------
			Тенге			558874	23819			111
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5792608	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	529424	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3181433	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			556636	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		278
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	83495	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			380955	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6730198	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3583
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	612919	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			738576	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	35478	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			228204	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28737	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4311	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46039	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			813352	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		205
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39789	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			24642	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17791	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20495	-	-		10
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3074	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2708	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			47845	-	-		117
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20866	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			7591395	-	-		3904
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	673573	-		

Принял: Вандышев А.М.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Кочин В.Ф.

(технический надзор объекта)

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №43 от 02.04.2012г. ,доп.согл. №1 от 10.07.2012г., доп. согл.№2 от 27.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области. Столовая. Сантехнические работы ОВ.

А К Т N 2 (Локальная смета 2-2-3)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Отопление										
1	Е0118-9-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм м	8	969,6	10,11	7757	81	445	0,28	2		
				44,51	3,8	356	30	115,2	0,02	-		
2	Е0118-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка чугунных радиаторов 1кВт	64,05	4357,14	44,71	279075	2864	10714	0,81	52		
				128,46	16,75	8228	1073	115,2	0,08	5		
3	Е0118-22-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка кранов воздушных комплект	40	66,28	-	2651	-	1228	0,14	6		
				26,65	-	1066	-	115,2	-	-		
4	Ц0111-30-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях шт	28	73,99	-	2072	-	1891	0,34	10		
				58,63	-	1642	-	115,2	-	-		
5	СПрайс стр.24	-Терморегулятор с термостатическим элементом	28	4538,64	-	127082	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РА2994 и регулирующим клапаном RA-G (прямой)		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
6	С130901-65	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	941	-	1882	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	С130901-64	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	888	-	1776	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	С130901-63	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	12	507	-	6084	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	С130904-15	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	16	495	-	7920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов	55	277,25	5,1	15249	280	4039	0,35	19
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм		61,83	1,92	3401	106	115,2	0,01	1
		м								
11	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов	50	275,25	5,1	13762	255	3672	0,35	18
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм		61,83	1,92	3092	96	115,2	0,01	-
		м								
12	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов	300	354,25	5,1	106275	1530	22032	0,35	106
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм		61,83	1,92	18549	576	115,2	0,01	3
		м								
13	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов	35	433,25	5,1	15164	178	2570	0,35	12
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм		61,83	1,92	2164	67	115,2	0,01	-
		м								
14	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов	35	483,25	5,1	16914	178	2570	0,35	12
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм		61,83	1,92	2164	67	115,2	0,01	-
		м								
15	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов	25	646,27	18,18	16157	454	3619	0,66	16
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и	отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм		118,86	6,81	2972	170	115,2	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25	м								
16	Е0116-10-4	-Прокладка трубопроводов	20	965,81	26,78	19316	536	3793	0,86	17
	т.ч.	отопления и водоснабжения из								
	п-1.25	стальных электросварных труб		154,58	10,03	3092	201	115,2	0,05	1
	К=1,15 и	диам. 80 мм								
	К=1,25	м								
17	Е0116-10-5	-Прокладка трубопроводов	50	1270,81	26,78	63540	1339	9481	0,86	43
	т.ч.	отопления и водоснабжения из								
	п-1.25	стальных электросварных труб		154,58	10,03	7729	501	115,2	0,05	2
	К=1,15 и	диам. 100 мм								
	К=1,25	м								
18	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание	500	12,96	-	6481	-	7293	0,06	30
	т.ч.	трубопроводов систем								
	п-1.25	отопления, водопровода и		12,66	-	6331	-	115,2	-	-
	К=1,15 и	горячего водоснабжения диам.								
	К=1,25	до 50 мм								
		м								
19	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание	70	13,1	-	917	-	1021	0,06	4
	т.ч.	трубопроводов систем								
	п-1.25	отопления, водопровода и		12,66	-	886	-	115,2	-	-
	К=1,15 и	горячего водоснабжения диам.								
	К=1,25	до 100 мм								
		м								
20	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток,	111,8	183,08	0,09	20468	10	13124	0,74	83
		переплетов, радиаторов, труб,								
	т.ч.	диаметром менее 50 мм и т.п.		124,2	0,02	13886	3	94,5	-	-
	п-1.25	белилами с добавлением								
	К=1,15 и	колера, количество окрасок 2								
	К=1,25	м2								
21	Е0113-26-1	-Окраска металлических	43	3,43	0,06	147	3	112	0,02	1
	т.ч.	огрунтованных поверхностей								
	п-1.25	эмалью ЭП-140		3,19	0,03	137	1	81	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
22	СПрайс	-Комплексное полиуретановое	10,75	965,07	-	10375	-	-	-	-
	стр.25	покрытие "Вектор" (2 слоя)								
		кг		-	-	-	-	-	-	-
23	Е0126-11-1	-Изоляция трубопроводов	250	135,54	39,96	33885	9991	19307	0,39	99
	т.ч.	диаметром 89-133 мм матами								
	п-1.25	минераловатными прошивными в		70,9	14,91	17724	3728	90	0,07	18
	К=1,15 и	обкладках, изделиями								
	К=1,25	минераловатными с								
		гофрированной структурой								
		толщиной 40 мм								
		м								
24	СПрайс	-Трубная изоляция КК-ALC (для	85	1506,45	-	128048	-	-	-	-
	стр.26	труб д-25)								
		м		-	-	-	-	-	-	-
25	СПрайс	-Трубная изоляция КК-ALC (для	35	1800,2	-	63007	-	-	-	-
	стр.26	труб д-32)								
		м		-	-	-	-	-	-	-
26	СПрайс	-Трубная изоляция КК-ALC (для	35	1835,76	-	64252	-	-	-	-
	стр.26	труб д-40)								
		м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	СПрайс стр.26	-Трубная изоляция КК-ALC (для труб д-57)	25	1937,34	-	48434	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
28	СПрайс стр.27	-Трубная изоляция КК-ALC (для труб д-89)	20	2034,27	-	40685	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
29	СПрайс стр.27	-Трубная изоляция КК-ALC (д-108 мм)	50	2422,84	-	121142	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
30	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	16	480,18	24,15	7683	386	3644	1,03	16
				171,9	8,83	2750	141	126	0,04	1
		шт								
31	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ (опорные подушки ОП-1)	0,064	22800	-	1459	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
32	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0176	17355,77	2191,29	305	39	180	73,6	1
				12555	101,25	221	2	81	0,49	-
		т								
33	С12021-263	-Опоры неподвижные	0,0176	107900	-	1899	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		1251863	18124			547
				Тенге		96389	6762			33
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		539585	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	38371	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		475942	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		36187	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	5428	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		34546	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		610318	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		236
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	43799	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		2205	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	223	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1899	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			180	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	27	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2528	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	250	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			710074	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	64558	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			144744	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			74370	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11156	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47067	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			831511	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		398
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75713	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1444357	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		635
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	119762	-		-

РАЗДЕЛ 2. Индивидуальный тепловой пункт

34	Ц0111-30-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях шт	1	368,66 365,12	- -	369 365	- -	421 115,2	2,37 -	2 -
35	СПрайс стр.28	-Электронный регулятор температуры ECL Comfort 300 с клеммной панелью для настенного монтажа и управляющей картой С66 компл	1	99703,23 -	- -	99703 -	- -	- -	- -	- -
36	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	1	531,66 301,16	50,52 20,28	532 301	51 20	370 115,2	1,74 0,09	2 -
37	СПрайс стр.29	-Трехходовой регулирующий клапан VF3 д-20 шт	1	82378,91 -	- -	82379 -	- -	- -	- -	- -
38	СПрайс стр.30	-Электропривод регулирующего клапана AMV25 шт	1	58838,37 -	- -	58838 -	- -	- -	- -	- -
39	Ц0111-30-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых	2	368,66 365,12	- -	737 730	- -	841 115,2	2,37 -	5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		соединениях								
		шт								
40	СПрайс стр.31	-Датчик температуры с погружной гильзой ESMU	4	16602,22	-	66409	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
41	СПрайс стр.31	-Датчик температуры наружного воздуха ESMT	1	5497,12	-	5497	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
42	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	531,66	50,52	532	51	370	1,74	2
		1шт		301,16	20,28	301	20	115,2	0,09	-
43	СПрайс стр.36	-Проходной регулирующий клапан VM2 д-25	1	49369,22	-	49369	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
44	СПрайс стр.30	-Электропривод регулирующего клапана AMV20	1	56790,93	-	56791	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
45	Е0118-13-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3667,53	154,72	3668	155	3094	15,4	15
		1насос		2627,81	57,94	2628	58	115,2	0,28	-
46	СПрайс стр.32	-Насос подкачивающий "Magna 25-100"	1	72212,95	-	72213	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
47	Е0116-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	1000,45	116,04	2001	232	1322	3,08	6
		1шт		530,36	43,45	1061	87	115,2	0,21	-
48	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	531,66	50,52	2127	202	1481	1,74	7
		1шт		301,16	20,28	1205	81	115,2	0,09	-
49	С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400	-	20800	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
50	С130902-30	-Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	3590	-	14360	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
51	С130809-11	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	377	-	1508	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
52	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	285	-	2280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
53	С130901-94	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	1270	-	2540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
54	СПрайс стр.34	-Клапан обратный 16кч9п д-50 мм	2	6313,62	-	12627	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
55	СПрайс стр.34	-Клапан обратный 16кч9п д-40 мм	1	4510,45	-	4510	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
56	Е0118-21-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1	6144,11	91,22	6144	91	252	1,08	1
				183,89	34,76	184	35	115,2	0,17	-
		1фильтр								
57	СПрайс стр.37	-Фильтр сетчатый фланцевый "TECOFI" F3240 диам. 40 мм	1	4317,44	-	4317	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
58	Е0118-13-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3667,53	154,72	3668	155	3094	15,4	15
				2627,81	57,94	2628	58	115,2	0,28	-
		1насос								
59	СПрайс стр.32	-Насос циркуляционный "Magna 40-100F"	1	84799,54	-	84800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
60	Е0120-35-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка калориферов массой до 0,1 т	1	1141,45	145,77	1141	146	1016	5,77	6
		шт		924,8	55,04	925	55	103,68	0,27	-
61	СПрайс стр.38	-Теплообменник пластинчатый Z2/19 (19 пластин)	1	39669,63	-	39670	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
62	С130901-62	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	408	-	1632	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
63	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	362	-	724	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
64	СПрайс стр.33	-Клапан обратный 16кч9п д-25 мм	1	4058,39	-	4058	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
65	Е0118-16-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	-Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1	15988,39	200,32	15988	200	943	4,24	4
		1шт		743,57	75,32	744	75	115,2	0,36	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К=1,25								
66	Ц0111-1-1	-Конструкции для установки	11	131,65	15,14	1448	167	780	0,59	7
	т.ч.	приборов и средств								
	п-1.25	автоматизации, массой до 1		58,63	2,9	645	32	115,2	0,02	-
	К=1,15 и	кг								
	К=1,25	шт								
67	Е0118-22-2	-Установка манометров с	10	55,62	2,02	556	20	553	0,26	3
	т.ч.	трехходовым краном								
	п-1.25	комплект		47,97	-	480	-	115,2	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
68	СПрайс	-Манометр показывающий МП3-У	10	888,88	-	8889	-	-	-	-
	стр.34	шт		-	-	-	-	-	-	-
69	СПрайс	-Кран трехходовой	10	787,3	-	7873	-	-	-	-
	стр.35	шт		-	-	-	-	-	-	-
70	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов	0,64	827,78	20,59	530	13	107	0,78	-
	т.ч.	отопления и водоснабжения из								
	п-1.25	стальных электросварных труб		137,52	7,71	88	5	115,2	0,04	-
	К=1,15 и	диам. 65 мм (бобышка для								
	К=1,25	установки термометра)								
		м								
71	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов	0,96	646,27	18,18	620	17	139	0,66	1
	т.ч.	отопления и водоснабжения из								
	п-1.25	стальных электросварных труб		118,86	6,81	114	7	115,2	0,03	-
	К=1,15 и	диам. 50 мм (расширитель для								
	К=1,25	установки термометра)								
		м								
72	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов	0,32	448,27	18,18	143	6	46	0,66	-
	т.ч.	отопления и водоснабжения из								
	п-1.25	стальных электросварных труб		118,86	6,81	38	2	115,2	0,03	-
	К=1,15 и	диам. до 40 мм (расширитель								
	К=1,25	для установки термометра)								
		м								
73	Е0118-22-4	-Установка термометров в	6	72,96	-	438	-	442	0,37	2
	т.ч.	оправе прямых или угловых								
	п-1.25	комплект		63,96	-	384	-	115,2	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
74	С131205-4	-Термометры прямые в оправе	6	352	-	2112	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
75	Е0116-10-4	-Прокладка трубопроводов	8	965,81	26,78	7726	214	1517	0,86	7
	т.ч.	отопления и водоснабжения из								
	п-1.25	стальных электросварных труб		154,58	10,03	1237	80	115,2	0,05	-
	К=1,15 и	диам. 80 мм								
	К=1,25	м								
76	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов	22	646,27	18,18	14218	400	3185	0,66	14
	т.ч.	отопления и водоснабжения из								
	п-1.25	стальных электросварных труб		118,86	6,81	2615	150	115,2	0,03	1
	К=1,15 и	диам. 50 мм								
	К=1,25	м								
77	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов	3	448,27	18,18	1345	55	434	0,66	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм м		118,86	6,81	357	20	115,2	0,03	-
78	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов	1	314,27	18,18	314	18	145	0,66	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм (30 мм) м		118,86	6,81	119	7	115,2	0,03	-
79	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание	8	13,1	-	105	-	117	0,06	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м		12,66	-	101	-	115,2	-	-
80	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание	26	12,96	-	337	-	379	0,06	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м		12,66	-	329	-	115,2	-	-
81	Е0113-26-1	-Окраска металлических	5	3,43	0,06	17	-	13	0,02	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 м2		3,19	0,03	16	-	81	-	-
82	СПрайс стр.25	-Комплексное полиуретановое покрытие "Вектор" (2 слоя) кг	1,25	965,07 -	- -	1206 -	- -	- -	- -	- -
83	Е0126-11-1	-Изоляция трубопроводов	34	135,54	39,96	4608	1359	2626	0,39	13
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм м		70,9	14,91	2411	507	90	0,07	2
84	СПрайс стр.26	-Трубная изоляция КК-ALC (д-45 мм) м	3	1849,73 -	- -	5549 -	- -	- -	- -	- -
85	СПрайс стр.26	-Трубная изоляция КК-ALC (д-57 мм) м	22	1937,34 -	- -	42622 -	- -	- -	- -	- -
86	СПрайс стр.26	-Трубная изоляция КК-ALC (д-30 мм) м	1	1800,2 -	- -	1800 -	- -	- -	- -	- -
87	СПрайс стр.27	-Трубная изоляция КК-ALC (д-89 мм) м	8	2034,27 -	- -	16274 -	- -	- -	- -	- -
88	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов под	77,2	109,06	1,5	8419	116	922	0,06	4
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	вентиляционное оборудование кг		9,81	0,56	757	43	115,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			849084	3667			122
			----			---	---			---
			Тенге			20761	1343			7
		Стоимость оборудования -	Тенге			362196	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			362196	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			72077	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2934	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			67451	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2639	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	396	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4483	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			79199	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3329	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			414811	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19170	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			341704	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			21971	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3296	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26207	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			462989	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		124
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22466	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			904384	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		141
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25795	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			2100947	21791			669
			----			---	---			---
			Тенге			117150	8105			39
		Стоимость оборудования -	Тенге			362196	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			362196	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			611662	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	41304	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			543394	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			38826	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5824	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39029	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			689517	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		253
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47128	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2205	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	223	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1899	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			180	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	27	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2528	-	-		1
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	250	-		
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1124885	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	83728	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			486448	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			96342	-	-		48
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14451	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73274	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1294500	-	-		522
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	98179	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2348741	-	-		776
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	145557	-		

Принял: Вандышев А.М.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Кочин В.Ф.

(технический надзор объекта)

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №43 от 02.04.2012г. ,доп.согл. №1 от 10.07.2012г., доп. согл.№2 от 27.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области. Наружную теплосеть

А К Т N 1 (Локальная смета 6-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Земляные работы										
1	E0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	955,6	33,67	32,1	32176	30676	12880	0,01		10
				1,57	12,33	1500	11778	97	0,05		48
		м3									
2	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	28,7	251,77	-	7226	-	8165	1,77		51
	т.ч. п-3.177 к=1,15			251,77	-	7226	-	113	-		-
		м3									
3	E0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 (лишний грунт)	209,1	47,43	44,84	9917	9376	3326	0,02		4
				2,59	13,81	542	2888	97	0,05		11
		м3									
4	E10333-A10--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (лишний грунт)	374,29	84,26	84,26	31538	31538	6308	-		-
				-	16,85	-	6308	100	0,35		132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
5	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	749	6,48	6,48	4853	4853	1528	-	-
				-	2,1	-	1576	97	0,01	6
		м3								
6	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	26,2	134,1	-	3513	-	3970	0,97	25
				134,1	-	3513	-	113	-	-
		м3								
7	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	749	21,55	4,52	16138	3383	12373	0,11	81
				17,03	-	12755	-	97	-	-
		м3								
8	Е0111-13-3 к-2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	344,4	1331,06	49,1	458417	16910	41539	0,26	91
				79,66	18,4	27435	6337	123	0,04	15
		м2								
		Канал лотковый КЛ 90х45-8								
9	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	23,55	1986,57	564,43	46784	13292	25139	3,33	78
				567	195,49	13353	4604	140	0,75	18
		м3								
10	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	12,56	23300	-	292648	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
11	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	9,45	22800	-	215460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
12	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	0,99	24600	-	24354	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
13	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	12,56	100	-	1256	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
14	С143014-3	-Блоки и плиты фундаментные,	0,51	22800	-	11628	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ (опорные подушки ОП-2)		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
15	Е108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов (заделка из кирпича)	0,47	11938,85	296,6	5611	139	569	5,95	3
		м3		915,75	110,25	430	52	118	0,54	-
16	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,37	10898,17	66,01	4032	24	86	1,35	-
		м3		195,75	24,93	72	9	105	0,12	-
17	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	13,5	245,44	3,82	3313	52	618	0,21	3
		м2		37,35	1,44	504	19	118	0,01	-
		Деформационный шов в канале КЛ-90х45								
18	Е108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	0,28	11938,85	296,6	3343	83	339	5,95	2
		м3		915,75	110,25	256	31	118	0,54	-
19	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,24	245,44	3,82	550	9	103	0,21	-
		м2		37,35	1,44	84	3	118	0,01	-
20	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	2,24	860,92	11,21	1928	25	94	0,2	-
		м2		31,5	4,21	71	9	118	0,02	-
		Компенсаторная ниша НК 90х45-8 (2 шт.)								
21	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	7,48	1986,57	564,43	14860	4222	7985	3,33	25
		м3		567	195,49	4241	1462	140	0,75	6
22	Е0107-9-1	-Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м	8	487,13	233,05	3897	1864	3577	1,37	11
		шт		238,5	80,87	1908	647	140	0,31	3
23	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	3,92	23300	-	91336	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3								
24	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	3,56	24600	-	87576	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
25	С143015-32	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3 /ГОСТ 24155-80/ (балка Б-1)	0,4	22300	-	8920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
26	Е108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	0,34	11938,85	296,6	4059	101	412	5,95	2
		м3		915,75	110,25	311	37	118	0,54	-
		Канал лотковый КЛ 60х45-8								
27	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	24,42	1986,57	564,43	48512	13783	26068	3,33	81
				567	195,49	13846	4774	140	0,75	18
		м3								
28	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	16,38	23300	-	381654	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
29	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	6,88	22800	-	156864	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
30	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	0,88	24600	-	21648	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
31	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	16,38	100	-	1638	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
32	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ (опорные подушки ОП-1)	0,28	22800	-	6384	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
33	Е108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов (заделка из кирпича)	0,41	11938,85	296,6	4895	122	496	5,95	2
				915,75	110,25	375	45	118	0,54	-
		м3								
34	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,32	10898,17	66,01	3487	21	74	1,35	-
				195,75	24,93	63	8	105	0,12	-
		м3								
35	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	11,8	245,44	3,82	2896	45	540	0,21	3
				37,35	1,44	441	17	118	0,01	-
		м2								
		Деформационный шов в канале КЛ-60х45								
36	Е108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	0,22	11938,85	296,6	2627	65	266	5,95	1
				915,75	110,25	201	24	118	0,54	-
		м3								
37	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,88	245,44	3,82	216	3	40	0,21	-
				37,35	1,44	33	1	118	0,01	-
		м2								
38	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	1,76	860,92	11,21	1515	20	74	0,2	-
				31,5	4,21	55	7	118	0,02	-
		м2								
		Компенсаторная ниша НК 60х45 (3 шт.)								
39	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	2,38	1986,57	564,43	4738	1346	2546	3,33	8
				567	195,49	1352	466	140	0,75	2
		м3								
40	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	1,3	23300	-	30407	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3								
41	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	0,96	22800 -	- -	21888 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
42	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	0,12	24600 -	- -	2952 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
43	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,38	100 -	- -	239 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
44	Е108-6-9	-Местная заделка из кирпича	0,27	11938,85 915,75	296,6 110,25	3223 247	80 30	327 118	5,95 0,54	2 -
		м3								
		Угол поворота УПК 60х45-8 (2 шт.)								
45	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	1,33	1986,57 567	564,43 195,49	2642 754	751 260	1420 140	3,33 0,75	4 1
		м3								
46	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	0,69	23300 -	- -	16077 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
47	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	0,64	22800 -	- -	14592 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
		Трубопроводы и арматура								
48	Е0124-2-2	-Прокладка в непроходном	0,22	132585,92	46655,79	29169	10264	26870	428	94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С		76950	16999,5	16929	3740	130	88,32	19
		км								
49	Е0124-2-3	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,14	139169,14 79650	47716,89 17008,5	19484 11151	6680 2381	17592 130	440 88,36	62 12
		км								
50	Е0124-2-4	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,03	161079,73 91125	52482,23 17035,5	4832 2734	1574 511	4218 130	494 88,49	15 3
		км								
51	Е0124-2-5	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,12	191443,49 107100	61465,99 20133	22973 12852	7376 2416	19848 130	583 104,89	70 13
		км								
52	Е0124-2-6	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,05	248328,29 126000	83195,41 23881,5	12416 6300	4160 1194	9742 130	669 120,11	33 6
		км								
53	С130806-68 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 попр.гр.В кн.3 тех.ч.п.5-2%	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	222,2	384,54 -	- -	85445 -	- -	- -	- -	- -
		м								
54	С130806-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 попр.гр.В кн.3 тех.ч.п.5-2%	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	141,4	451,86 -	- -	63893 -	- -	- -	- -	- -
		м								
55	С130806-79	-Трубы электросварные	30	728,28	-	21848	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 попр.гр.В кн.3 тех.ч.п.5-2%	прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм м		-	-	-	-	-	-	-
56	С130806-84 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 попр.гр.В кн.3 тех.ч.п.5-2%	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 133х4 мм м	120	906,78 -	- -	108814 -	- -	- -	- -	- -
57	С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 попр.гр.В кн.3 тех.ч.п.5-2%	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм м	50	1224 -	- -	61200 -	- -	- -	- -	- -
58	С12021-262	-Опоры скользящие т	0,1953	107900 -	- -	21069 -	- -	- -	- -	- -
59	С12021-263	-Опоры неподвижные т	0,0387	107900 -	- -	4175 -	- -	- -	- -	- -
60	Е0124-12-2	-Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 70 мм шт	2	16543,61 535,5	66,73 11,25	33087 1071	133 23	1422 130	3 0,06	6 -
61	Е0124-12-3	-Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 80 мм шт	1	18242,95 585	85,07 11,25	18243 585	85 11	775 130	3,11 0,06	3 -
62	Е0124-12-5	-Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 125 мм шт	1	37337,68 765	1051,18 254,93	37338 765	1051 255	1326 130	4,49 1,05	4 1
63	Е0124-12-6	-Установка П-образных	1	49362,22	1274,34	49362	1274	2124	6,95	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компенсаторов из труб диаметром 150 мм		1370,25	263,93	1370	264	130	1,09	1
				шт						
64	Е0124-13-1	-Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	4	758,61	389,61	3034	1558	2134	1,73	7
				317,25	93,15	1269	373	130	0,38	2
				компл						
65	Е0124-13-3	-Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	4	1317,43	664,93	5270	2660	3716	3,05	12
				558	156,6	2232	626	130	0,65	3
				компл						
66	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	6880	-	27520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
67	С130902-12	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	11800	-	47200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
68	СПрайс стр.163	-Воздушник с вентилем 15с22нж д-15 мм	2	5475,98	-	10952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
69	СПрайс стр.163	-Вентиль спускной 15с22нж д-25 мм	1	7970,74	-	7971	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
		Изоляционные работы								
70	Е0113-29-5 к-4	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03	848	289,43	0,14	245435	119	2206	0,01	12
				2,84	0,05	2408	42	90	-	-
				м2						
71	Е0126-11-2	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	437	142,95	33,05	62469	14443	40318	0,44	193
				79,88	12,38	34908	5410	100	0,06	26
				м						
72	Е0126-11-3	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 80 мм	141	158,02	35,67	22280	5029	14468	0,5	70
				89,33	13,28	12596	1872	100	0,07	9
				м						
73	Е0126-11-8	-Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями	70	217,07	51,23	15195	3586	9372	0,64	45
				114,75	19,13	8033	1339	100	0,09	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		минераловатными с гофрированной структурой толщиной 80 мм м								
74	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные м3	26,5	10300 -	- -	272950 -	- -	- -	- -	- -
75	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	263	245,44 37,35	3,82 1,44	64551 9823	1005 379	12038 118	0,21 0,01	56 2
76	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	380	365,09 85,95	18,42 6,91	138734 32661	7000 2626	43403 123	0,42 0,03	158 13
77	Е0111-4-2 к-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2	760	256,83 50,85	9,05 3,4	195189 38646	6878 2584	50713 123	0,25 0,02	191 13
78	Е0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм м2	380	313,75 52,65	13,43 5,04	119224 20007	5103 1915	26964 123	0,37 0,02	139 9
79	Е0111-11-4	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек м2	760	52,81 0,63	0,67 0,25	40136 479	509 190	823 123	- -	3 1
		Теплофикационная камера УТ-1								
80	Е0107-62-1	-Устройство камер со стенками из бетонных блоков м3	15,03	5933,45 1401,75	789,92 272,75	89162 21064	11870 4099	35228 140	8,27 1,04	124 16
81	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	15,03	100 -	- -	1503 -	- -	- -	- -	- -
82	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	3,31	284 -	- -	939 -	- -	- -	- -	- -
83	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	3,31	331 -	- -	1095 -	- -	- -	- -	- -
84	С143018-23	-Плиты покрытий, перекрытий и	0,44	22000	-	9680	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3		-	-	-	-	-	-	-
85	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 м3	0,44	24600 -	- -	10824 -	- -	- -	- -	- -
86	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к-1,25	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КО6 м	0,14	4337,5 -	- -	607 -	- -	- -	- -	- -
87	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к-1,25	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КС-7-3 м	0,58	4337,5 -	- -	2516 -	- -	- -	- -	- -
88	С143015-32	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3 /ГОСТ 24155-80/ (балка Б-5) м3	0,24	22300 -	- -	5352 -	- -	- -	- -	- -
89	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84) м3	0,328	28100 -	- -	9217 -	- -	- -	- -	- -
90	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 м3	5,43	11100 -	- -	60295 -	- -	- -	- -	- -
91	С143003-17 Изм. и	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до	1,32	11500	-	15226	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 м3		-	-	-	-	-	-	-
92	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 м3	1,62	12000 -	- -	19476 -	- -	- -	- -	- -
93	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100) м3	3,34	10300 -	- -	34402 -	- -	- -	- -	- -
94	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) м3	1,72	10900 -	- -	18748 -	- -	- -	- -	- -
95	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0693	65000 -	- -	4508 -	- -	- -	- -	- -
96	Е0109-18-1	-Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м (монтаж металлических перемычек) т	0,219	7285,83 2385	3593,45 971,06	1596 522	787 213	661 90	14,3 3,51	3 1
97	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,219	154400 -	- -	33814 -	- -	- -	- -	- -
98	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	5,4	442,47 52,43	14,76 5,54	2389 283	80 30	385 123	0,36 0,03	2 -
99	Е0111-15-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных	291,6	57,95	0,67	16898	195	696	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытий		1,69	0,25	493	73	123	-	-
		м2								
100	С131104-10	-Люк чугунный тяжелый, ГОСТ	2	13400	-	26800	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	3634-89								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
101	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0487	13711,47	5475,87	667	267	289	28,9	1
				5040	1552,87	245	76	90	5,46	-
		т								
102	С11011-774	-Скобы ходовые	21,92	129	-	2828	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
103	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,006	154200	-	925	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
104	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	0,0208	133700	-	2776	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
105	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	6,2	35,73	0,02	222	-	23	0,02	-
				4,16	-	26	-	90	-	-
		м2								
106	Е0115-70-2	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	3,8	1073,17	4,92	4078	19	871	1,28	5
				216,45	1,87	823	7	105	0,01	-
		м2								
107	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	15,9	2931	-	46603	-	10385	3,24	52
				531	-	8443	-	123	-	-
		м3								
108	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	15,9	370,98	25,04	5899	398	619	0,14	2
				22,25	9,38	354	149	123	0,05	1
		м2								
109	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	14,3	291,87	9,95	4174	142	984	0,36	5
				52,2	3,74	746	53	123	0,02	-
		м2								
110	Е0111-11-2)-к-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	28,6	-48,32	-0,67	-1382	-19	-31	-	-
				-0,63	-0,25	-18	-7	123	-	-
		м2								
111	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной	14,3	365,09	18,42	5221	263	1633	0,42	6
				85,95	6,91	1229	99	123	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мастике первый слой								
		м2								
112	Е0111-4-2 к-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	28,6	256,83	9,05	7345	259	1908	0,25	7
				50,85	3,4	1454	97	123	0,02	-
		м2								
113	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	14,3	291,87	9,95	4174	142	984	0,36	5
		м2		52,2	3,74	746	53	123	0,02	-
114	Е0111-11-2) к-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	28,6	48,32	0,67	1382	19	31	-	-
				0,63	0,25	18	7	123	-	-
		м2								
115	Е0115-61-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	26,9	282,86	4,23	7609	114	3826	0,75	20
				134,55	0,9	3619	24	105	0,06	2
		м2								
116	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	26,9	762,08	8,23	20500	221	2690	0,47	13
				81,68	3,08	2197	83	118	0,02	-
		м2								
117	Е0108-4-6	-Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	26,9	388,18	4,19	10442	113	1300	0,23	6
				39,38	1,58	1059	43	118	0,01	-
		м2								
118	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	3,23	11938,85	296,6	38539	957	3908	5,95	19
		м3		915,75	110,25	2956	356	118	0,54	2
119	Е0113-24-1 к-2	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	8,4	150,02	0,12	1260	1	61	0,04	-
				8,08	0,05	68	-	90	-	-
		м2								
120	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	11,1	340,45	18,42	3779	204	1268	0,42	5
				85,95	6,91	954	77	123	0,03	-
		м2								
121	Е0111-4-2 к-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	22,2	232,19	9,05	5155	201	1481	0,25	6
				50,85	3,4	1129	75	123	0,02	-
		м2								
122	Е0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	11,1	313,75	13,43	3483	149	788	0,37	4
		м2		52,65	5,04	584	56	123	0,02	-
123	Е0111-11-4	-Добавлять или исключать на	22,2	52,81	0,67	1172	15	24	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек м2		0,63	0,25	14	6	123	-	-
		Теплофикационная камера УТ-2								
124	Е0107-62-1	-Устройство камер со стенками из бетонных блоков м3	15	5933,45 1401,75	789,92 272,75	89008 21028	11850 4092	35167 140	8,27 1,04	124 16
125	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	15	100 -	- -	1500 -	- -	- -	- -	- -
126	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	3,18	284 -	- -	903 -	- -	- -	- -	- -
127	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	3,18	331 -	- -	1053 -	- -	- -	- -	- -
128	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	0,44	22000 -	- -	9680 -	- -	- -	- -	- -
129	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 м3	0,44	24600 -	- -	10824 -	- -	- -	- -	- -
130	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к-1,25	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КО6 м	0,14	4337,5 -	- -	607 -	- -	- -	- -	- -
131	С143015-32	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3 /ГОСТ 24155-80/ (балка Б-5) м3	0,24	22300 -	- -	5352 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84) м3	0,3	28100 -	- -	8430 -	- -	- -	- -	- -
133	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 м3	5,43	11100 -	- -	60295 -	- -	- -	- -	- -
134	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 м3	1,66	11500 -	- -	19033 -	- -	- -	- -	- -
135	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 м3	1,46	12000 -	- -	17568 -	- -	- -	- -	- -
136	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100) м3	3,27	10300 -	- -	33681 -	- -	- -	- -	- -
137	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) м3	1,72	10900 -	- -	18748 -	- -	- -	- -	- -
138	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0693	65000 -	- -	4508 -	- -	- -	- -	- -
139	Е0109-18-1	-Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м (монтаж	0,219	7285,83 2385	3593,45 971,06	1596 522	787 213	661 90	14,3 3,51	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		металлических перемычек) т								
140	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,219	154400 -	- -	33814 -	- -	- -	- -	- -
141	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	5,4	442,47 52,43	14,76 5,54	2389 283	80 30	385 123	0,36 0,03	2 -
142	Е0111-15-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	291,6	57,95 1,69	0,67 0,25	16898 493	195 73	696 123	0,01 -	3 -
143	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89 шт	2	13400 -	- -	26800 -	- -	- -	- -	- -
144	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,0487	13711,47 5040	5475,87 1552,87	667 245	267 76	289 90	28,9 5,46	1 -
145	С11011-774	-Скобы ходовые кг	21,92	129 -	- -	2828 -	- -	- -	- -	- -
146	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т т	0,006	154200 -	- -	925 -	- -	- -	- -	- -
147	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка) т	0,0208	133700 -	- -	2776 -	- -	- -	- -	- -
148	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) м2	6,2	35,73 4,16	0,02 -	222 26	- -	23 90	0,02 -	- -
149	Е0115-70-2	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков м2	3,8	1073,17 216,45	4,92 1,87	4078 823	19 7	871 105	1,28 0,01	5 -
150	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	15,9	2931 531	- -	46603 8443	- -	10385 123	3,24 -	52 -
151	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных	15,9	370,98	25,04	5899	398	619	0,14	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		жестких покрытий толщиной 25 мм		22,25	9,38	354	149	123	0,05	1
		м2								
152	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	14,3	291,87	9,95	4174	142	984	0,36	5
		м2		52,2	3,74	746	53	123	0,02	-
153	Е0111-11-2)	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной	28,6	-48,32	-0,67	-1382	-19	-31	-	-
	к-2	стяжки		-0,63	-0,25	-18	-7	123	-	-
		м2								
154	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	14,3	365,09	18,42	5221	263	1633	0,42	6
				85,95	6,91	1229	99	123	0,03	-
		м2								
155	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными	28,6	256,83	9,05	7345	259	1908	0,25	7
	к-2	материалами на битумной мастике последующий слой		50,85	3,4	1454	97	123	0,02	-
		м2								
156	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	14,3	291,87	9,95	4174	142	984	0,36	5
		м2		52,2	3,74	746	53	123	0,02	-
157	Е0111-11-2)	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной	28,6	48,32	0,67	1382	19	31	-	-
	к-2	стяжки		0,63	0,25	18	7	123	-	-
		м2								
158	Е0115-61-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	24,2	282,86	4,23	6845	102	3442	0,75	18
				134,55	0,9	3256	22	105	0,06	2
		м2								
159	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	24,2	762,08	8,23	18442	199	2420	0,47	11
				81,68	3,08	1977	75	118	0,02	-
		м2								
160	Е0108-4-6	-Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	24,2	388,18	4,19	9394	101	1170	0,23	5
				39,38	1,58	953	38	118	0,01	-
		м2								
161	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	2,9	11938,85	296,6	34670	861	3516	5,95	17
		м3		915,75	110,25	2659	320	118	0,54	2
162	Е0113-24-1	-Защита бетонных поверхностей	4,6	150,02	0,12	690	1	34	0,04	-
	к-2	трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734		8,08	0,05	37	-	90	-	-
		м2								
163	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции	11,1	340,45	18,42	3779	204	1268	0,42	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой		85,95	6,91	954	77	123	0,03	-
		м2								
164	Е0111-4-2 к-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	22,2	232,19 50,85	9,05 3,4	5155 1129	201 75	1481 123	0,25 0,02	6 -
		м2								
165	Е0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	11,1	313,75 52,65	13,43 5,04	3483 584	149 56	788 123	0,37 0,02	4 -
		м2								
166	Е0111-11-4	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	22,2	52,81 0,63	0,67 0,25	1172 14	15 6	24 123	- -	- -
		м2								
		Теплофикационная камера УТ-3								
167	Е0107-62-1	-Устройство камер со стенками из бетонных блоков	15,15	5933,45 1401,75	789,92 272,75	89910 21241	11970 4133	35523 140	8,27 1,04	125 16
		м3								
168	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	15,15	100 -	- -	1515 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
169	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,4	284 -	- -	966 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
170	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,4	331 -	- -	1126 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
171	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,44	22000 -	- -	9680 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
172	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	0,44	24600 -	- -	10824 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
173	С143018-30 Изм. и доп.вып.7	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КО6	0,14	4337,5 -	- -	607 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к-1,25	м								
174	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к-1,25	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КС-7-3 м	0,58	4337,5 -	- -	2516 -	- -	- -	- -	- -
175	С143015-32	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3 /ГОСТ 24155-80/ (балка Б-5) м3	0,24	22300 -	- -	5352 -	- -	- -	- -	- -
176	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84) м3	0,422	28100 -	- -	11858 -	- -	- -	- -	- -
177	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 м3	4,07	11100 -	- -	45221 -	- -	- -	- -	- -
178	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 м3	1,32	11500 -	- -	15226 -	- -	- -	- -	- -
179	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 м3	2,5	12000 -	- -	30036 -	- -	- -	- -	- -
180	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	-Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100) м3	3,85	10300 -	- -	39655 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СН РК 8.02-04С-2004								
181	С143001-7	-Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	1,72	10900	-	18748	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
182	С12041-53	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0693	65000	-	4508	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т		-	-	-	-	-	-	-
183	Е0109-18-1	-Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м (монтаж металлических перемычек)	0,0818	7285,83	3593,45	596	294	247	14,3	1
		т		2385	971,06	195	79	90	3,51	-
184	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0818	154400	-	12624	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
185	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	5,4	442,47	14,76	2389	80	385	0,36	2
		м2		52,43	5,54	283	30	123	0,03	-
186	Е0111-15-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	291,6	57,95	0,67	16898	195	696	0,01	3
		м2		1,69	0,25	493	73	123	-	-
187	С131104-10	-Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	2	13400	-	26800	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	шт		-	-	-	-	-	-	-
188	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0487	13711,47	5475,87	667	267	289	28,9	1
		т		5040	1552,87	245	76	90	5,46	-
189	С11011-774	-Скобы ходовые	21,92	129	-	2828	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
190	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений	0,006	154200	-	925	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т		-	-	-	-	-	-	-
		т								
191	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	0,0208	133700	-	2776	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
192	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	6,2	35,73	0,02	222	-	23	0,02	-
				4,16	-	26	-	90	-	-
		м2								
193	Е0115-70-2	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	1,5	1073,17	4,92	1610	7	344	1,28	2
				216,45	1,87	325	3	105	0,01	-
		м2								
194	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	15,9	2931	-	46603	-	10385	3,24	52
				531	-	8443	-	123	-	-
		м3								
195	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	15,9	370,98	25,04	5899	398	619	0,14	2
				22,25	9,38	354	149	123	0,05	1
		м2								
196	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	14,3	291,87	9,95	4174	142	984	0,36	5
		м2		52,2	3,74	746	53	123	0,02	-
197	Е0111-11-2)-к-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	28,6	-48,32	-0,67	-1382	-19	-31	-	-
				-0,63	-0,25	-18	-7	123	-	-
		м2								
198	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	14,3	365,09	18,42	5221	263	1633	0,42	6
				85,95	6,91	1229	99	123	0,03	-
		м2								
199	Е0111-4-2 к-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	28,6	256,83	9,05	7345	259	1908	0,25	7
				50,85	3,4	1454	97	123	0,02	-
		м2								
200	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	14,3	291,87	9,95	4174	142	984	0,36	5
		м2		52,2	3,74	746	53	123	0,02	-
201	Е0111-11-2)-к-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	28,6	48,32	0,67	1382	19	31	-	-
				0,63	0,25	18	7	123	-	-
		м2								
202	Е0115-61-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	26,9	282,86	4,23	7609	114	3826	0,75	20
				134,55	0,9	3619	24	105	0,06	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
203	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	26,9	762,08	8,23	20500	221	2690	0,47	13
				81,68	3,08	2197	83	118	0,02	-
		м2								
204	Е0108-4-6	-Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	26,9	388,18	4,19	10442	113	1300	0,23	6
				39,38	1,58	1059	43	118	0,01	-
		м2								
205	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	3,23	11938,85	296,6	38539	957	3908	5,95	19
				915,75	110,25	2956	356	118	0,54	2
		м3								
206	Е0113-24-1 к-2	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	8,4	150,02	0,12	1260	1	61	0,04	-
				8,08	0,05	68	-	90	-	-
		м2								
207	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	11,1	340,45	18,42	3779	204	1268	0,42	5
				85,95	6,91	954	77	123	0,03	-
		м2								
208	Е0111-4-2 к-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	22,2	232,19	9,05	5155	201	1481	0,25	6
				50,85	3,4	1129	75	123	0,02	-
		м2								
209	Е0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	11,1	313,75	13,43	3483	149	788	0,37	4
				52,65	5,04	584	56	123	0,02	-
		м2								
210	Е0111-11-4	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	22,2	52,81	0,67	1172	15	24	-	-
				0,63	0,25	14	6	123	-	-
		м2								
		Неподвижные опоры Н1, Н2, Н3 (3 шт.)								
211	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	1,56	10898,17	66,01	17001	103	361	1,35	2
				195,75	24,93	305	39	105	0,12	-
		м3								
212	Е0106-35-3	-Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм	7,26	16069,8	1092,57	116667	7932	15507	10,03	73
				1658,25	375,98	12039	2730	105	1,42	10
		м3								
213	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	8,82	100	-	882	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
214	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	8,82	284	-	2505	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
215	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	7,26	331	-	2403	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
216	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0658	53600	-	3525	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
217	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0917	68200	-	6257	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
218	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0235	58600	-	1378	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
219	Е0106-11-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,1766	64668,43	380,3	11423	67	737	23	4
				3829,5	143,44	676	25	105	0,7	-
		1т								
220	Е0106-11-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0174	99034,93	380,3	1723	7	698	227,7	4
				38036,25	143,44	662	2	105	0,7	-
		1т								
221	Е0109-48-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1598	1513,46	390,15	242	62	112	3,4	1
				781,43	-	125	-	90	-	-
		т								
222	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	15,6	291,87	9,95	4553	155	1073	0,36	6
				52,2	3,74	814	58	123	0,02	-
		м2								
223	Е0111-11-2) к-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	31,2	-48,32	-0,67	-1508	-21	-34	-	-
				-0,63	-0,25	-20	-8	123	-	-
		м2								
224	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными	15,6	365,09	18,42	5695	287	1782	0,42	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		материалами на битумной мастике первый слой		85,95	6,91	1341	108	123	0,03	1
		м2								
225	Е0111-4-2 к-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	31,2	256,83	9,05	8013	282	2082	0,25	8
				50,85	3,4	1587	106	123	0,02	1
		м2								
226	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	15,6	291,87	9,95	4553	155	1073	0,36	6
		м2		52,2	3,74	814	58	123	0,02	-
227	Е0111-11-2) к-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	31,2	48,32	0,67	1508	21	34	-	-
				0,63	0,25	20	8	123	-	-
		м2								
228	Е0115-61-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	23,4	282,86	4,23	6619	99	3328	0,75	17
				134,55	0,9	3148	21	105	0,06	1
		м2								
229	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	23,4	762,08	8,23	17833	193	2340	0,47	11
				81,68	3,08	1911	72	118	0,02	-
		м2								
230	Е0108-4-6	-Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	23,4	388,18	4,19	9083	98	1131	0,23	5
				39,38	1,58	921	37	118	0,01	-
		м2								
231	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	2,81	11938,85	296,6	33524	833	3400	5,95	17
		м3		915,75	110,25	2571	310	118	0,54	2
		Неподвижные опоры Н4, Н5, Н6, Н7 (4 шт.)								
232	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,792	10898,17	66,01	8631	52	184	1,35	1
		м3		195,75	24,93	155	20	105	0,12	-
233	Е0106-35-3	-Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм	2,72	16069,8	1092,57	43710	2972	5810	10,03	27
				1658,25	375,98	4510	1023	105	1,42	4
		м3								
234	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,51	100	-	351	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
235	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,51	284	-	997	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
236	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	2,72	331 -	- -	900 -	- -	- -	- -	- -
237	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,0562	73000 -	- -	4106 -	- -	- -	- -	- -
238	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,0186	58600 -	- -	1088 -	- -	- -	- -	- -
239	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,0551	70437,87 9675	304,24 114,75	3883 533	17 6	567 105	58 0,56	3 -
240	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0019	93997,62 33075	304,24 114,75	180 64	1 -	67 105	198 0,56	- -
241	Е0109-48-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,0186	1513,46 781,43	390,15 -	28 15	7 -	13 90	3,4 -	- -
242	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	7,92	291,87 52,2	9,95 3,74	2312 413	79 30	545 123	0,36 0,02	3 -
243	Е0111-11-2) к-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	15,84	-48,32 -0,63	-0,67 -0,25	-765 -10	-11 -4	-17 123	- -	- -
244	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	7,92	365,09 85,95	18,42 6,91	2892 681	146 55	905 123	0,42 0,03	3 -
245	Е0111-4-2 к-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2	15,84	256,83 50,85	9,05 3,4	4068 805	143 54	1057 123	0,25 0,02	4 -
246	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	7,92	291,87 52,2	9,95 3,74	2312 413	79 30	545 123	0,36 0,02	3 -
247	Е0111-11-2)	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной	15,84	48,32	0,67	765	11	17	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к-2	стяжки		0,63	0,25	10	4	123	-	-
		м2								
248	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей	7,8	282,86	4,23	2206	33	1109	0,75	6
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		134,55	0,9	1049	7	105	0,06	-
		м2								
249	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	7,8	762,08	8,23	5944	64	780	0,47	4
				81,68	3,08	637	24	118	0,02	-
		м2								
250	Е0108-4-6	-Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	7,8	388,18	4,19	3028	33	377	0,23	2
				39,38	1,58	307	12	118	0,01	-
		м2								
251	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	0,936	11938,85	296,6	11175	278	1133	5,95	6
		м3		915,75	110,25	857	103	118	0,54	1
		Сбросной колодец								
252	Е0123-13-3	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	0,81	10623,88	2308,84	8605	1870	3318	13,87	11
				2286	864,68	1852	700	130	4,22	3
		м3								
253	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,28	28900	-	8092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
254	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	1,78	4570	-	8135	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
255	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КО6	0,07	4337,5	-	304	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		к-1,25								
256	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к-1,25	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КС7.3 м	0,29	4337,5 -	- -	1258 -	- -	- -	- -	- -
257	Е108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов (местные кирпичные заделки) м3	0,04	11938,85 915,75	296,6 110,25	478 37	12 4	48 118	5,95 0,54	- -
258	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 шт	1	8060 -	- -	8060 -	- -	- -	- -	- -
259	Е0122-6-3	-Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм при заделке раструбов асбестоцементом км	0,01	714627,15 55350	1949,4 735,75	7146 554	19 7	729 130	330 3,6	3 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			5974211	277978			2761
			Тенге			493515	92032			498
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5328252	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	582700	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			311309	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			707310	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		354
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	106097	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			362134	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6397696	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3598
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	688797	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			122656	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2847	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			116597	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2562	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	384	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7513	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			132731	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		16
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3231	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			523302	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			523302	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			31398	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -			Тенге			554701	-	-		-
ИТОГО ПО АКТУ										
Нормативная трудоемкость -			Тенге			7085128	-	-		-
Сметная заработная плата -			чел.-ч			-	-	-		3614
			Тенге			-	692027	-		-

Принял: Вандышев А.М.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Кочин В.Ф.

(технический надзор объекта)

Сдал: Оганесян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

ЗАКАЗЧИК : КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»
Наименование объекта строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

АКТ №4
выполненных работ
за март 2013 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком, Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	Договор, доп. согл.		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		43	02.04.2012г.	Бюджет			
		1	10.07.2012 г				
		2	21.07.2012 г				
		3	03.01.2013г.				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ:	Стоимость выполненных работ									налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области	336 307 538	138 461 538	138 461 538							14 835 165	138 461 538

Всего к оплате : 138 461 538 (Сто тридцать восемь миллионов четыреста шестьдесят одна тысяча пятьсот тридцать восемь тенге)

ЗАКАЗЧИК: Аликбашев М.
И.о.директора КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.Н.
Директор ТОО «Сыл»

ТЕХНАДЗОР: Кочин В.Ф.

Экземпляр Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Заказчик : КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"
Договор : №43 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г.,доп. согл.№2 от 27.07.2012г.,доп. согл.№3 от 03.01.2013г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А
Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акиматаКостанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1 (март 2013 г.)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2012г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели: и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-Учкорпус. Демонтажные работы	3604864	-	-	3604864
2.	2-1-2	-Общестроительные работы	37674324	-	-	37674324
3.	2-1-4	-Сантехнические работы ВК	3415858	-	-	3415858
4.	2-1-5	-Освещение. Электрооборудование	8415935	240000	-	8655935
5.	2-1-6	-Пожарная сигнализация	1244909	71357	-	1316266
6.	2-2-1	-Столовая. Демонтажные работы	1123510	-	-	1123510
		Всего по главе	55479400	311357	-	55790757
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	55479400	311357	-	55790757
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
7.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	1509040	-	-	1509040
8.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	226356	-	-	226356
		Всего по главе	1509040	-	-	1509040
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	56988440	311357	-	57299797
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				

2546000

1	2	3	4	5	6	7
9.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	1253746	-	-	1253746
10.	СН РК 8.02-05-2002	-Разница в стоимости электроэнергии 0,10796%	61525	-	-	61525
11.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	569884	569884
12.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	227954	227954
		Всего по главе	1315270	-	797838	2113109
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	58303710	311357	797838	59412905
13.		-В том числе возвратные суммы	226356	-	-	226356
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	58303710	311357	797838	59412905
14.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,04	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.	118939569	635168	1627590	121202327
15.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	461766	-	-	461766
16.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	2424047	2424047
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	118939569	635168	4051636	123626373
17.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	14835165	14835165
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	118939569	635168	18886801	138461538

Принял: Аликбашев М.

И.о.директора КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Овчинян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Кочин В.Ф.

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №43 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г.,доп. согл.№2 от 27.07.2012г.,доп. согл.№3 от 03.01.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области. Демонтажные работы

А К Т N 3 (Локальная смета 2-1-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		1 этаж										
		Полы										
9	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	611,17	5,64	0,19	3447	116	3701	0,04	23		
				5,45	0,02	3331	12	110,7	-	-		
		1м										
10	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	334,08	17,38	0,93	5806	311	6135	0,11	38		
		1м2		16,45	0,14	5496	47	110,7	-	-		
11	Е0157-2-12	-Разборка покрытия полов из древесноволокнистых плит	16,85	16,89	0,87	285	15	301	0,11	2		
		1м2		16,02	0,14	270	2	110,7	-	-		
12	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	1088,35	51,33	4,89	55865	5322	56951	0,34	366		
		1м2		46,44	0,83	50543	903	110,7	0,01	9		
13	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1103,59	11,07	0,04	12217	44	13499	0,08	85		
		1м2		11,03	0,02	12173	22	110,7	-	-		
14	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	302,95	20,76	0,19	6289	58	6905	0,14	43		
		1м		20,57	0,02	6232	6	110,7	-	-		
15	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	62,93	116,63	10,56	7340	665	7506	0,7	44		
		1м2		106,07	1,67	6675	105	110,7	0,01	1		
16	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов (бетонное покрытие)	41,1	358,97	192,06	14754	7894	10877	1,11	46		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2		166,91	72,15	6860	2965	110,7	0,4	17
17	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов (мозаично-бетонное	520,62	358,97	192,06	186888	99992	137777	1,11	579
		покрытие)		166,91	72,15	86897	37563	110,7	0,4	209
		1м2								
18	Е0146-41-1	-Разборка бетонных оснований под полы на гравии	10,66	2399,04	1107,54	25580	11809	18233	7,7	82
		м3		1291,5	418,5	13770	4462	100	2,04	22
19	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов (стяжка)	61,89	358,97	192,06	22217	11887	16379	1,11	69
		1м2		166,91	72,15	10330	4465	110,7	0,4	25
20	Е0157-1-1	-Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под	185,2	20,6	0,12	3815	22	4209	0,14	26
		лаги		20,48	0,05	3793	9	110,7	-	-
		1м2								
21	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	185,2	11,07	0,04	2050	7	2265	0,08	14
		1м2		11,03	0,02	2043	4	110,7	-	-
22	Е0107-53-11-к-0,8	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т (демонтаж)	459	156,84	19,32	71989	8867	83619	0,82	378
				137,52	7,06	63122	3242	126	0,03	15
		шт								
23	Е0151-3-2 прим.	-Изменение уровня пола в здании выемкой грунта с	36,4	886,52	0,02	32269	1	32817	6,19	225
		погрузкой		886,5	-	32269	-	101,7	-	-
		м3								
24	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича	3,71	4899,14	1880,99	18176	6978	14012	21,24	79
		м3		3018,15	538,09	11197	1996	106,2	2,91	11
25	Е0153-18-1	-Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	2,8	16929,3	474,95	47402	1330	15870	35,39	99
		м3		5258,25	78,75	14723	221	106,2	0,43	1
		Стены и перегородки								
26	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных	10,1	133,16	23,58	1345	238	1086	0,74	8
		плиток		109,58	4,16	1107	42	94,5	0,02	-
		м2								
27	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и	236,94	32,87	-	7788	-	7788	0,23	54
		потолков (снятие гипсовой плитки)	32,87	-	7788	-	100	-	-	
		м2								
28	Е0163-11-1 прим.	-Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и	78,67	12,89	1,05	1014	83	911	0,07	6
		перегородок (панели МДФ)		11,84	0,41	931	32	94,5	-	-
		м2								
29	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и	1139,5	32,87	-	37455	-	37455	0,23	260
		потолков		32,87	-	37455	-	100	-	-
		м2								
30	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок	11,14	2719,44	399,69	30295	4453	28190	15,88	177
		м3		2319,75	63	25842	702	106,2	0,54	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0155-1-5	-Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых досками неоштукатуренных	47,06	85,02	10,68	4001	503	3900	0,54	25
			74,34	2,39	3498	112	108	0,02	1	
		м2								
32	Е0155-1-2 прим.	-Разборка деревянных перегородок из досок, забранных стоймя в обвязке неоштукатуренных (экраны в санузлах)	17,76	52,82	6,13	938	109	915	0,33	6
			46,69	1,01	829	18	108	0,01	-	
		м2								
33	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича	2,54	4899,14	1880,99	12444	4778	9593	21,24	54
		м3		3018,15	538,09	7666	1367	106,2	2,91	7
		Потолок								
34	Е0115-37-1 к-0,8	-Облицовка потолков декоративными плитами типа Акмигран по бетонной поверхности на клее (демонтаж)	206,61	466,2	6,01	96321	1242	90167	2,75	569
			460,18	1,63	95079	337	94,5	0,01	2	
		м2								
35	Е0162-36-1	-Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	1416,13	25,7	-	36395	-	34393	0,18	252
				25,7	-	36395	-	94,5	-	-
		м2								
		2 этаж								
		==========								
		Полы								
41	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1135,49	5,64	0,19	6404	216	6876	0,04	43
				5,45	0,02	6188	23	110,7	-	-
		1м								
42	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	701,05	17,38	0,93	12184	652	12875	0,11	80
		1м2		16,45	0,14	11532	98	110,7	-	1
43	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	1747,78	51,33	4,89	89714	8547	91458	0,34	587
		1м2		46,44	0,83	81167	1451	110,7	0,01	15
44	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1667,7	11,07	0,04	18461	67	20400	0,08	128
		1м2		11,03	0,02	18395	33	110,7	-	-
45	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	27,44	11,07	0,04	304	1	336	0,08	2
		1м2		11,03	0,02	303	1	110,7	-	-
46	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	14,17	5,64	0,19	80	3	86	0,04	1
				5,45	0,02	77	-	110,7	-	-
		1м								
47	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	20,68	20,76	0,19	429	4	471	0,14	3
		1м		20,57	0,02	425	-	110,7	-	-
48	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	30,87	116,63	10,56	3600	326	3682	0,7	22
		1м2		106,07	1,67	3274	52	110,7	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0146-41-1	-Разборка бетонных оснований под полы на гравии	2,48	2399,04	1107,54	5959	2751	4248	7,7	19
		м3		1291,5	418,5	3208	1040	100	2,04	5
50	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов (стяжка)	31,05	358,97	192,06	11146	5964	8217	1,11	35
		1м2		166,91	72,15	5183	2240	110,7	0,4	12
51	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	30,72	11,07	0,04	340	1	376	0,08	2
		1м2		11,03	0,02	339	1	110,7	-	-
		Стены и перегородки								
52	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	5,69	133,16	23,58	758	134	612	0,74	4
		м2		109,58	4,16	624	24	94,5	0,02	-
53	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков (снятие гипсовой плитки)	480,45	32,87	-	15792	-	15792	0,23	110
		м2	32,87	-	15792	-	100	-	-	
54	Е0153-1-1	-Разборка неоштукатуренной обшивки деревянных каркасно-обшивных стен	78,67	20,04	2,92	1577	230	1497	0,12	10
		м2		17,12	0,5	1347	39	108	-	-
55	Е0155-1-5	-Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых досками неоштукатуренных	120,3	85,02	10,68	10228	1285	9969	0,54	65
		м2	74,34	2,39	8943	288	108	0,02	2	
56	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок	4,92	2719,44	399,69	13380	1966	12450	15,88	78
		м3		2319,75	63	11413	310	106,2	0,54	3
57	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	1200	32,87	-	39444	-	39444	0,23	274
		м2		32,87	-	39444	-	100	-	-
		Потолок								
58	Е0115-37-1 к-0,8	-Облицовка потолков декоративными плитами типа Акмигран по бетонной поверхности на клее (демонтаж потолочной плитки)	627,6	466,2	6,01	292585	3773	273893	2,75	1729
		м2	460,18	1,63	288811	1023	94,5	0,01	6	
59	Е0162-36-1	-Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	1624,53	25,7	-	41750	-	39454	0,18	289
		м2		25,7	-	41750	-	94,5	-	-
60	Е0115-37-1 к-0,8	-Облицовка потолков декоративными плитами типа Акмигран по бетонной поверхности на клее (демонтаж гипсовой плитки)	151,15	466,2	6,01	70466	909	65964	2,75	416
		м2	460,18	1,63	69557	246	94,5	0,01	1	
		3 этаж								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Полы								
66	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1077,73	5,64 5,45	0,19 0,02	6078 5874	205 22	6526 110,7	0,04 -	41 -
		1м								
67	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	15,47	17,38 16,45	0,93 0,14	269 254	14 2	284 110,7	0,11 -	2 -
		1м2								
68	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	1747,15	51,33 46,44	4,89 0,83	89681 81138	8544 1450	91425 110,7	0,34 0,01	587 15
69	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1710,6	11,07 11,03	0,04 0,02	18936 18868	68 34	20925 110,7	0,08 -	131 -
		1м2								
70	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	4,01	116,63 106,07	10,56 1,67	468 425	42 7	478 110,7	0,7 0,01	3 -
		1м2								
71	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	61,89	11,07 11,03	0,04 0,02	685 683	2 1	757 110,7	0,08 -	5 -
		1м2								
72	Е0117-7-1 к-0,4	-Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т (демонтаж)	1	1005,18 873	132,18 49,5	1005 873	132 50	1063 115,2	5,36 0,24	5 -
		бак								
		Стены и перегородки								
73	Е0153-1-1	-Разборка неоштукатуренной обшивки деревянных каркасно-обшивных стен	41,76	20,04 17,12	2,92 0,5	837 715	122 21	795 108	0,12 -	5 -
		м2								
74	Е0155-1-5	-Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых досками неоштукатуренных	45,78 74,34	85,02 2,39	10,68 3403	3892 109	489 108	3794 0,02	0,54 1	25
		м2								
75	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок	3,88	2719,44 2319,75	399,69 63	10551 9001	1551 244	9818 106,2	15,88 0,54	62 2
		м3								
76	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	1220	32,87 32,87	- -	40101 40101	- -	40101 100	0,23 -	278 -
		м2								
77	Е0108-12-3 к-0,8	-Установка металлических решеток приямков (демонтаж)	0,078	7133,58 5580	1553,58 581,4	556 435	121 45	510 106,2	33,84 2,84	3 -
		т								
		Потолок								
78	Е0115-37-1 к-0,8	-Облицовка потолков декоративными плитами типа Акмигран по бетонной поверхности на клее (демонтаж потолочной плитки)	150,98 460,18	466,2 1,63	6,01 69479	70386 246	908 94,5	65890 0,01	2,75 1	416
		м2								
79	Е0162-36-1	-Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	1626,28	25,7 25,7	- -	41795 41795	- -	39497 94,5	0,18 -	289 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Лестницы								
		==========								
80	Е0108-25-3 к-0,8	-Заполнение проемов стеклянными блоками при высоте этажа до 4 м (демонтаж)	70,08	196,98 177,84	19,14 7,17	13805 12463	1342 502	13769 106,2	1,09 0,03	76 2
		м2								
81	Е0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	11,46	250,04 226,26	23,78 8,98	2865 2593	273 103	2696 100	1,52 0,04	17 1
		м2								
82	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов	68,01	358,97 166,91	192,06 72,15	24414 11352	13062 4907	17998 110,7	1,11 0,4	76 27
83	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	45,62	116,63 106,07	10,56 1,67	5321 4839	482 76	5441 110,7	0,7 0,01	32 1
		1м2								
84	Е0146-41-1	-Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1,68	2399,04 1291,5	1107,54 418,5	4025 2167	1858 702	2869 100	7,7 2,04	13 3
		м3								
85	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	10,82	51,33 46,44	4,89 0,83	555 502	53 9	566 110,7	0,34 0,01	4 -
		1м2								
86	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков (снятие гипсовой плитки)	287,61 32,87	32,87 -	- 9454	9454 -	- 100	9454 -	0,23 -	66
		м2								
87	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	210	32,87 32,87	- -	6903 6903	- 100	6903 -	0,23 -	48 -
		м2								
88	Е0162-36-1	-Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	292,63	25,7 25,7	- -	7521 7521	- -	7107 94,5	0,18 -	52 -
		м2								
89	Е0159-5-1	-Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг	103,14	74,17 69,19	4,98 0,79	7650 7136	514 81	5846 81	0,47 0,01	49 1
		м								
		Внутренние сети водопровода и канализации								
		==========								
113	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	8	244,84	6,45	1959	52	2207	1,43	11
компл		238,39 1,04 1907	8	115,2	0,01	-				
114	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	4	101,59	3,33	406	13	455	0,61	2
компл		98,26 0,54 393	2	115,2	-	-				
115	Е0116-5-2 к-0,4	-Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм (демонтаж)	17	61,83 57,6	4,23 1,58	1051 979	72 27	1159 115,2	0,31 0,01	5 -
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Е0116-5-1 к-0,4	-Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм (демонтаж) м	10	55,03 52,2	2,83 1,06	550 522	28 11	614 115,2	0,28 0,01	3 -
117	Е0116-7-1 к-0,4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм (демонтаж) м	15 23,94	25,62 0,63	1,68 359	384 9	25 115,2	425 -	0,13 -	2
118	Е0116-7-2 к-0,4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм (демонтаж) м	8 23,94	25,62 0,63	1,68 192	205 5	13 115,2	226 -	0,13 -	1
119	С1031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	260	29,81 20,87	- -	7751 5425	- -	651 12	0,44 -	114 -
120	С10332-А10--1	-Отвозка мусора на 5 км т	260	89,65 17,93	- -	23309 4662	- -	4662 100	0,38 -	98 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			1782354	223534			10024
			Тенге			1506498	74178			430
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1776793	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1575340	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1612313	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		806
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	241847	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			203346	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3592452	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		11230
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1817187	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5561	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	5337	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			6148	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	922	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			703	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12412	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		34
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	6259	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО АКТУ			Тенге			3604864	-	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		-
Сметная заработная плата -			Тенге			-	1823446	-		11264

Принял: Аликбашев М.

И.о.директора КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Овчинин Г.Н.

Директор ТОО «Сып»

Технадзор: Кочин В.Ф.

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №43 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г.,доп. согл.№2 от 27.07.2012г.,доп. согл.№3 от 03.01.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области. Общестроительные работы

А К Т N 4 (Локальная смета 2-1-2)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки Гипсокартонные перегородки Перегородки марки С111												
1	Е0110-88-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией м2	10,8	1601,82 370,01	17,38 6,55	17300 3996	188 71	4392 108	2,21 0,03	24 -				
2	СПрайс-Гипсокартон 12,5 мм KNAUFF стр.1	м2	22,68	197,53	-	4480	-	-	-	-				
		Перегородки марки С111 (D=90 мм). Площ. 209,8+59,93+57,73 м2												
3	Е0110-88-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией м2	327,46	1601,82 370,01	17,38 6,55	524533 121164	5690 2145	133174 108	2,21 0,03	723 10				
4	СПрайс-Гипсокартон 12,5 мм KNAUFF стр.1	м2	357,9	197,53	-	70697	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	СПрайс-Гипсокартон влагостойкий 12,5 мм KNAUFF стр.1	м2	329,76	265,25	-	87471	-	-	-	-
	Перегородки марки С115.2 (D=167,5 мм). Площ. 8,8 м2			-	-	-	-	-	-	-
6	Е0110-88-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией м2	8,8	1794,79 525,26	28,49 10,77	15794 4622	251 95	5095 108	3,14 0,05	28 -
7	СПрайс-Гипсокартон 12,5 мм KNAUFF стр.1	м2	36,96	197,53	-	7301	-	-	-	-
	Перегородки марки С111 (D=93 мм). Площ. 117,16+15,43 м2			-	-	-	-	-	-	-
8	Е0110-88-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией м2	132,59	2349,42 370,01	17,38 6,55	311510 49060	2304 868	53923 108	2,21 0,03	293 4
	Кирпичные перегородки, стены									
9	Е0106-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство бетонной подготовки (фундаменты под перегородки) м3	0,4305	10944,04 225,11	82,51 31,16	4711 97	36 13	104 94,5	1,55 0,15	1 -
10	Е0106-11-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,0166	5604,41 2173,5	409,16 154,69	93 36	7 3	37 94,5	13,34 0,75	- -
11	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0015	50600 -	- -	75 -	- -	- -	- -	- -
12	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0152	45800 -	- -	695 -	- -	- -	- -	- -
13	Е0108-7-5 Изм. и	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2	17,2	1572,21	42,96	27042	739	4264	1,39	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	кирпича при высоте этажа до 4 м		217,35	16,09	3738	277	106,2	0,08	1
		м2								
14	Е0151-1-2	-Разработка грунта внутри здания в траншеях	4	855,87	0,05	3423	-	3194	5,13	21
		м3		785,25	0,02	3141	-	101,7	-	-
15	Е0106-1-20 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство ленточных фундаментов бетонных	4	11967,13	389,15	47869	1557	2473	3,24	13
		м3		507,15	147,01	2029	588	94,5	0,72	3
16	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4	100	-	400	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
17	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4	284	-	1136	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
18	Е0108-6-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	5,4	11621,59	421,76	62757	2278	5325	5,04	27
		м3		771,08	157,5	4164	851	106,2	0,78	4
19	Е0153-21-1	-Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича (заделка неиспользуемых проемов)	35,78	12098,21	300,96	432874	10768	37040	5,63	201
		м3	873	101,79	31236	3642	106,2	0,39	14	
		Установка закладных деталей								
20	Е0146-26-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	11	210,78	110,2	2319	1212	1612	0,52	6
		отверст.		97,81	65,05	1076	716	90	0,1	1
21	Е0146-26-17 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий	198	3,43	1,75	680	347	461	0,01	2
				1,55	1,03	307	205	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ отверст.								
22	Е0107-20-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,0412	177381,63 9315	2282,63 863,44	7308 384	94 36	528 126	49,11 4,21	2 -
23	Е0146-4-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами т	0,0707	158695,14 34364,59	596,93 225	11220 2430	42 16	2201 90	214,1 1,1	15 -
24	Е0109-48-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,1119	622,84 336,38	180,65 -	70 38	20 -	30 81	1,54 -	- -
25	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за два раза) м2	8,4	36,36 4,78	0,03 -	305 40	- -	33 81	0,02 -	- -
		Кабинка туалета для юношей (3 шт.)								
26	Е0110-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах м2	37,8	259,56 164,31	39,53 14,94	9811 6211	1494 565	7318 108	1,02 0,07	39 3
27	Е0156-25-3 планках при числе створок 1	-Навеска плотничных дверей на м2	18,9	27,21 27,02	- -	514 511	- -	552 108	0,17 -	3 -
28	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,5639	154400 -	- -	87060 -	- -	- -	- -	- -
29	Е0109-48-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,5639	1513,46 781,43	390,15 -	853 441	220 -	357 81	3,4 -	2 -
30	СПрайс-Фанера ФСФ Ш2 1200х1800х15 стр.2	м2	56,7	603,35 -	- -	34210 -	- -	- -	- -	- -
33	С11011-819 шт	-Петля накладная	30	40 -	- -	1200 -	- -	- -	- -	- -
		Кабинка туалета для девушек (3 шт.)								
36	Е0110-10-1 т.ч. п-1.25	-Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах	45,8	259,56 164,31	39,53 14,94	11888 7525	1810 684	8866 108	1,02 0,07	47 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	м2								
37	Е0156-25-3	-Навеска плотничных дверей на планках при числе створок 1	18,9	27,21	-	514	-	552	0,17	3
		м2		27,02	-	511	-	108	-	-
38	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,6244	154400	-	96401	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
39	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка т.ч. каркасов в целом при монтаже	0,6244	1513,46	390,15	945	244	395	3,4	2
	п-1.25	одноэтажных производственных		781,43	-	488	-	81	-	-
	К=1,15 и К=1,25	зданий								
		т								
40	СПрайс-Фанера ФСФ Ш2 1200х1800х15 стр.2		64,7	603,35	-	39037	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
43	С11011-819	-Петля накладная	30	40	-	1200	-	-	-	-
шт				-	-	-	-	-	-	-
		Короб для защиты канализационных стояков, коробов ОВ								
46	Е0134-56-1	-Устройство каркасов т.ч. акустических конструкций стен	156,04	1064,89	9,19	166165	1434	33802	1,64	257
	п-1.25	металлических с деревянными		263,93	3,51	41183	548	81	0,02	3
	К=1,15 и К=1,25	брусками								
		м2								
47	Е0134-60-9	-Облицовка каркасов стен т.ч. перфорированными плитами	156,04	572,97	7,66	89406	1196	82082	3,52	549
	п-1.25	древесно-стружечными с		553,73	2,92	86403	456	94,5	0,01	2
	К=1,15 и К=1,25	декоративной отделкой толщиной 19 мм								
		м2								
48	СПрайс-Гипсокартон влагостойкий 9,5 мм KNAUFF стр.1		163,84	246,91	-	40455	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
49	Е0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 т.ч.	34	262,85	20,19	8937	686	8337	1,23	42
	прим.			204,41	8,44	6950	287	115,2	0,04	1
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт								
50	СПрайс-Лючок для ревизии канализационных стояков стр.3		34	364,02	-	12377	-	-	-	-
шт			-	-	-	-	-	-	-	-
		Ввод водопровода, выпуски канализации								
51	Е0122-46-3	-Продавливание грунта т.ч. стальными трубами диам. 200	3,7	1269,03	720,06	4695	2664	3863	2,44	9
	п-1.25	мм на длину до 10 м без		439,88	452,5	1628	1674	117	1,46	5
	К=1,15 и К=1,25	разработки грунта /прокол/								
		м								
52	Е0122-46-5	-Продавливание грунта	10	1530,88	829,5	15309	8295	12031	2,86	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	стальными трубами диам. 300 мм на длину до 10 м без разработки грунта /прокол/ м		520,09	508,19	5201	5082	117	1,64	16
53	С130806-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм м	3,71	931 -	- -	3458 -	- -	- -	- -	- -
54	С130806-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х5 мм м	10,04	2840 -	- -	28514 -	- -	- -	- -	- -
		Пробивка отверстий								
55	Е0146-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.50 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ отверст.	22	285,67 131,45	147,92 87,25	6285 2892	3254 1920	4330 90	0,7 0,14	15 3
56	Е0146-26-22 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.50 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ отверст.	306	5,97 2,67	3,03 1,78	1827 816	926 543	1224 90	0,01 -	4 1
57	Е0146-26-22 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.50 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ отверст.	220	5,97 2,67	3,03 1,78	1314 587	666 391	880 90	0,01 -	3 1
58	Е0146-26-12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,258	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	2	442,26 200,54	226,58 133,46	885 401	453 267	601 90	1,06 0,21	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверст.								
59	Е0146-26-28	-Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения	36	9,11	4,52	328	163	213	0,02	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/		3,93	2,65	142	95	90	-	-
		отверст.								
60	Е0146-27-3	-Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	1,67	3545,64	1548,09	5921	2585	3882	12,19	20
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		1997,55	585	3336	977	90	2,85	5
61	Е0146-27-2	-Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,63	11653,18	6956,86	7342	4383	4152	27,37	17
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		4696,31	2626,88	2959	1655	90	12,84	8
62	Е0169-7-1	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	78	216,86	2,32	16915	181	11492	1,09	85
		отверст		163,35	0,36	12741	28	90	-	-
		Пробивка проемов Проем по оси "7" - 2 шт.								
63	Е0169-4-1	-Пробивка борозд для монтажа конструкций в кирпичных	5,64	819,55	546,58	4622	3083	2432	1,85	10
стенах			272,97	206,12	1540	1163	90	1,13	6	
		м								
64	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича	1,44	4899,14	1880,99	7055	2709	5438	21,24	31
		м3		3018,15	538,09	4346	775	106,2	2,91	4
65	Е0108-12-2	-Крепление сводов стальными	0,04	162367,95	1058,2	6501	42	310	37,61	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	затяжками т		6882,75	396,56	276	16	106,2	1,94	-
66	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных	0,1068	44548,28	4011,75	4758	428	3701	206,4	22
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	элементов кирпичных стен стальными обоймами т		36990,9	1515,94	3951	162	90	7,4	1
67	Е0109-49-1	-Постановка строительных	12	23,18	0,29	278	3	224	0,14	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	болтов с гайками и шайбами шт		22,9	0,11	275	1	81	-	-
68	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп,	0,0649	59200 -	- -	3841 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004	Ст3пс т								
69	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0419	60200 -	- -	2524 -	- -	- -	- -	- -
70	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами т	0,0104	149300 -	- -	1552 -	- -	- -	- -	- -
71	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм т	0,0122	42500 -	- -	517 -	- -	- -	- -	- -
72	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	4,5	22,68 6,68	0,06 0,03	102 30	- -	24 81	0,03 -	- -
73	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за два раза) м2	4,5	36,36 4,78	0,03 -	164 22	- -	17 81	0,02 -	- -
		Проем ПР-1								
74	Е0169-4-1	-Пробивка борозд для монтажа конструкций в кирпичных стенах м	4,02 272,97	819,55 206,12	546,58 1097	3295 829	2197 90	1733 1,13	1,85 5	7
75	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича м3	0,32	4899,14 3018,15	1880,99 538,09	1568 966	602 172	1209 106,2	21,24 2,91	7 1
76	Е0107-44-10 к-0,8	-Укладка перемычек масса до 0,3 т (демонтаж) шт	2	72,23 19,08	53,15 19,08	144 38	106 38	96 126	0,12 0,08	- -
77	Е0153-21-4	-Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича м3	0,04	12413,8 1044	305,59 103,36	497 42	12 4	49 106,2	6,7 0,4	- -
78	Е0108-12-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Крепление сводов стальными затяжками т	0,0571	162367,95 6882,75	1058,2 396,56	9268 393	60 23	441 106,2	37,61 1,94	2 -
79	Е0146-4-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами т	0,0398	44548,28 36990,9	4011,75 1515,94	1775 1474	160 60	1381 90	206,4 7,4	8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
80	Е0109-49-1	-Постановка строительных	6	23,18	0,29	139	2	112	0,14	1
	т.ч.	болтов с гайками и шайбами								
	п-1.25	шт		22,9	0,11	137	1	81	-	-
	К=1,15 и К=1,25									
81	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,006	149300	-	892	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
82	С11011-878	-Прокат полосовой толщиной	0,0219	60200	-	1318	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп		-	-	-	-	-	-	-
		т								
83	С11011-899	-Прокат угловой равнополочный	0,0179	59200	-	1062	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс		-	-	-	-	-	-	-
		т								
84	С12041-10	-Арматурные заготовки, не	0,0059	42500	-	249	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
85	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических	5,96	22,68	0,06	135	-	32	0,03	-
	т.ч.	поверхностей грунтовкой								
	п-1.25	ГФ-021 за один раз		6,68	0,03	40	-	81	-	-
	К=1,15 и К=1,25	м2								
86	Е0113-26-6	-Окраска металлических	5,96	36,36	0,03	217	-	23	0,02	-
	т.ч.	огрунтованных поверхностей								
	п-1.25	эмалью ПФ-115 (за два раза)		4,78	-	29	-	81	-	-
	К=1,15 и К=1,25	м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2388298	65592			2601
			Тенге			423136	27939			109
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2170580	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	449695	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			311150	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			454920	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		227
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	68238	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			157530	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		2783030	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2931
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	517933	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			185746	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1380	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			183461	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1118	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	168	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11212	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге		198076	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1548	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			31972	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31972	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1918	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость сантехнических работ -	Тенге		33890	-	-		-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3014996	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2939
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	519481	-		-

РАЗДЕЛ 2. Перекрытия

87	E0146-33-1	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	5,31	26016,99	260,91	138150	1385	45704	63,43	337
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			м3	9465,08	98,44	50260	523	90	0,49	3
88	E0169-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм	85	951,46	638,8	80874	54298	42759	2,01	171
			отверст	312,66	246,28	26576	20934	90	1,35	115
89	E0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	6	341,53	229,14	2049	1375	1084	0,73	4
			отверст	112,39	88,29	674	530	90	0,48	3
90	E0146-33-1	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	0,7	26016,99	260,91	18212	183	6025	63,43	44
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			м3	9465,08	98,44	6626	69	90	0,49	-
91	E0169-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм (трапы)	13	951,46	638,8	12369	8304	6540	2,01	26
			отверст	312,66	246,28	4065	3202	90	1,35	18
92	E0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм (трапы)	2	341,53	229,14	683	458	361	0,73	1
			отверст	112,39	88,29	225	177	90	0,48	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			252338	66004			584
			----			---	---			---
			Тенге			88425	25433			139
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			252338	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	113858	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			102472	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15371	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21289	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			376099	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		775
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	129229	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			376099	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		775
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	129229	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка								
		==========								
		Потолок								
147	Е0115-37-9	-Облицовка потолков	39,07	703,36	3,58	27480	140	12019	1,87	73
	т.ч.	гипсокартонными листами на		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	металлическом каркасе		324,35	1,17	12672	46	94,5	0,01	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
148	Спрайс-Линеарная панель МП		41,02	1015,87	-	41674	-	-	-	-
	стр.6	ЛП-О-24х217/0		---	---	---	---	---	---	---
		м2		-	-	-	-	-	-	-
149	Е0115-64-2	-Сплошное выравнивание	3111,45	157,3	1,78	489446	5523	243178	0,52	1610
	т.ч.	бетонных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	/однослойная штукатурка/		82,03	0,68	255231	2100	94,5	-	10
	К=1,15 и	цементно-известковым								
К=1,25		раствором потолка (затирка								
		швов)								
		м2								
150	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание	4565	352,09	4,93	1607311	22483	514604	0,64	2906
	т.ч.	бетонных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	/однослойная штукатурка/ из		117,43	1,86	536052	8502	94,5	0,01	42
	К=1,15 и	сухих растворных смесей								
	К=1,25	толщиной до 10 мм потолков								
("Алинекс Глатт"-5мм,										
"Алинекс Финиш"-2мм)										
		м2								
151	Е0115-180-6-	Улучшенная окраска	5242,86	173,55	2,91	909922	15270	254154	0,3	1568
		поливинилацетатными		---	---	---	---	---	---	---
	т.ч.	водоэмульсионными составами		50,2	1,1	263178	5767	94,5	0,01	28
	п-1.25	по сборным конструкциям								
	К=1,15 и	потолков, подготовленным под								
	К=1,25	окраску								
		м2								
152	Е0115-152-1-	Окраска водными составами	62,51	19,64	0,15	1228	9	936	0,11	7
		внутри помещений известковая		---	---	---	---	---	---	---
	т.ч.	по штукатурке		15,79	0,06	987	4	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2								
153	Е0115-165-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков м2	61,89	159,37 65,72	3,69 1,37	9864 4068	228 85	3924 94,5	0,39 0,01	24 -
		Стены								
154	Е0115-61-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	3223	385,79 156,03	5,08 1,21	1243416 502891	16379 3908	478925 94,5	0,85 0,06	2743 208
155	Е0115-61-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	62,9	311,4 134,55	4,23 0,9	19587 8463	266 57	8051 94,5	0,75 0,06	47 4
156	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен ("Алинекс Глатт"-5мм, "Алинекс Финиш"-2мм) м2	8980,6	286,11 84,79	4,29 1,64	2569413 761461	38504 14706	733477 94,5	0,52 0,01	4701 71
157	Е0115-152-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	175,1	19,64 15,79	0,15 0,06	3440 2765	26 11	2623 94,5	0,11 -	19 -
158	Е0115-180-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку м2	8727,1	167,56 44,77	2,35 0,9	1462349 390708	20509 7854	376641 94,5	0,27 -	2318 38
159	Е0115-165-8-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	253,5	199,12 90,05	2,35 0,9	50477 22826	596 228	21787 94,5	0,54 -	136 1
160	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток	23,1	1902,7 293,22	5,78 3,93	43952 6773	133 91	6425 93,6	1,75 0,02	40 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	туалетного гарнитура по кирпичу и бетону(-комната№87) м2								
		Откосы								
161	Е0115-65-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	465,16	762,5 359,66	7,91 2,99	354682 167301	3681 1390	159412 94,5	2,06 0,01	958 7
162	Е0115-64-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм (5 мм) оконных и дверных откосов плоских ("Алинекс Глатт"-5мм, "Алинекс Финиш"-2мм) м2	465,16	519,21 162,6	7,65 2,9	241517 75634	3558 1349	72749 94,5	0,93 0,01	431 7
163	Е0115-165-8- т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	465,16	199,12 90,05	2,35 0,9	92623 41885	1093 419	39977 94,5	0,54 -	250 2
		Короб								
164	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (затирка швов) м2	156,04	103,7 84,79	4,29 1,64	16181 13231	669 256	12744 94,5	0,52 0,01	82 1
165	Е0115-64-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм (5 мм) оконных и дверных откосов плоских ("Алинекс Глатт"-5мм, "Алинекс Финиш"-2мм) м2	156,04	519,21 162,6	7,65 2,9	81018 25372	1194 453	24404 94,5	0,93 0,01	145 2
166	Е0115-180-5- т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску м2	156,04	167,56 44,77	2,35 0,9	26147 6986	367 140	6734 94,5	0,27 -	41 1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге --- Тенге			9291727 3098484	130627 47365			18099 423

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9291727	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3145849	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			41674	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2972765	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1486
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	445915	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			735870	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ - Тенге			13000362	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20008
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3591764	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			13000362	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20008
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3591764	-		-

РАЗДЕЛ 5. Полы

Сер.2.244-1 в.6 дет.382 (по типу). Площ. - 59,14 м2

167	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	34,77	2040,4	-	70949	-	21115	3,44	120
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			548,55	-	19074	-	110,7	-	-
		м3								
168	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	59,14	105,69	3,28	6251	194	872	0,08	5
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		12,09	1,24	715	73	110,7	0,01	-
169	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,73	11627,73	-	55013	-	3415	4,21	20
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		652,05	-	3085	-	110,7	-	-
170	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	59,14	302,18	12,44	17871	736	4236	0,41	24
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		60,03	4,67	3550	276	110,7	0,02	1
171	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	59,14	438,21	19	25915	1124	13651	1,23	73
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		199,3	9,21	11786	545	110,7	0,05	3
172	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	60,32	1350	-	81436	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
173	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	63,3	291,18	2,26	18432	143	3516	0,29	18
		1м		49,84	0,34	3155	22	110,7	-	-
Керамогранит неполированный. Площ. - 534,58+8,28+75,97 м2										
174	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	618,83	373,68	14,65	231244	9066	139009	1,22	754
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов		197,43	5,49	122177	3396	110,7	0,03	17
		м2								
175	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	631,21	1350	-	852129	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
176	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	662,2	291,18	2,26	192819	1497	36785	0,29	192
		1м		49,84	0,34	33004	225	110,7	-	2
Сер.2.244-1 в.6 дет.747Г. Площ. - 62,51 м2										
177	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых	24,66	2040,4	-	50316	-	14975	3,44	85
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	трамбовками подстилающих слоев песчаных		548,55	-	13527	-	110,7	-	-
		м3								
178	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	62,51	105,69	3,28	6607	205	922	0,08	5
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		12,09	1,24	756	77	110,7	0,01	-
179	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых	5	11627,73	-	58148	-	3610	4,21	21
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	трамбовками подстилающих слоев бетонных		652,05	-	3261	-	110,7	-	-
		м3								
180	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	62,51	302,18	12,44	18889	777	4477	0,41	26
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	толщиной 20 мм		60,03	4,67	3752	292	110,7	0,02	1
		м2								
181	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции	62,51	357,95	23,03	22375	1439	7437	0,48	30
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой		98,84	8,64	6179	540	110,7	0,04	3
		м2								
182	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции	62,51	242,08	11,31	15132	707	4341	0,29	18
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой		58,48	4,25	3655	266	110,7	0,02	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	62,51	302,18	12,44	18889	777	4477	0,41	26
	т.ч.	толщиной 20 мм								
	п-1.25	м2		60,03	4,67	3752	292	110,7	0,02	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
184	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на	250,04	48,58	0,84	12148	209	287	0,01	1
	т.ч.	каждые 5 мм изменения толщины								
	п-1.25	цементной стяжки		0,72	0,31	181	78	110,7	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	к-4									
185	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий	62,51	454,02	18,45	28381	1153	4651	0,42	26
	т.ч.	толщиной 30 мм								
	п-1.25	м2		60,29	6,93	3769	433	110,7	0,03	2
	К=1,15 и									
	К=1,25									
186	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на	125,02	-58,37	-0,84	-7298	-105	-312	-0,01	-1
	т.ч.	каждые 5 мм изменения толщины								
	п-1.25	бетонных покрытий		-1,94	-0,31	-243	-39	110,7	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	к-2									
187	Е0157-23-2	-Устройство плинтусов	66,9	58,15	2,01	3890	134	1902	0,15	10
		цементных								
		1м		25,36	0,32	1697	21	110,7	-	-
		Сер.2.244-1 в.6 дет.400Г. Площ. - 61,89 м2								
188	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	61,89	105,69	3,28	6541	203	913	0,08	5
	т.ч.	м2								
	п-1.25			12,09	1,24	748	77	110,7	0,01	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
189	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых	4,95	11627,73	-	57571	-	3574	4,21	21
	т.ч.	трамбовками подстилающих								
	п-1.25	слоев бетонных		652,05	-	3228	-	110,7	-	-
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
190	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	61,89	302,18	12,44	18702	770	4433	0,41	25
	т.ч.	толщиной 20 мм								
	п-1.25	м2		60,03	4,67	3715	289	110,7	0,02	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
191	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции	61,89	357,95	23,03	22153	1425	7364	0,48	30
	т.ч.	оклеечной рулонными								
	п-1.25	материалами на битумной		98,84	8,64	6117	535	110,7	0,04	3
	К=1,15 и	мастике первый слой								
	К=1,25	м2								
192	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции	61,89	242,08	11,31	14982	700	4298	0,29	18
	т.ч.	оклеечной рулонными								
	п-1.25	материалами на битумной		58,48	4,25	3619	263	110,7	0,02	1
	К=1,15 и	мастике последующий слой								
	К=1,25	м2								
193	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	61,89	302,18	12,44	18702	770	4433	0,41	25
	т.ч.	толщиной 20 мм								
	п-1.25	м2		60,03	4,67	3715	289	110,7	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К=1,15 и К=1,25								
194	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	61,89	1516,08	14,65	93830	907	13902	1,22	75
	т.ч.	цементном растворе из								
	п-1.25	керамических плиток для		197,43	5,49	12219	340	110,7	0,03	2
	К=1,15 и К=1,25	одноцветных с красителями полов								
		м2								
195	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	66,2	291,18	2,26	19276	150	3677	0,29	19
		1м		49,84	0,34	3299	23	110,7	-	-
		Сер.2.244-1 в.6 дет.543. Площ. - 15,78 м2								
202	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	15,78	105,69	3,28	1668	52	233	0,08	1
	т.ч.	м2								
	п-1.25			12,09	1,24	191	20	110,7	0,01	-
	К=1,15 и К=1,25									
203	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых	1,26	11627,73	-	14679	-	911	4,21	5
	т.ч.	трамбовками подстилающих								
	п-1.25	слоев бетонных		652,05	-	823	-	110,7	-	-
	К=1,15 и К=1,25	м3								
204	Е0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек	15,78	469,84	16,79	7414	265	1168	0,42	7
	т.ч.	толщиной 20 мм								
	п-1.25	м2		60,55	6,3	955	99	110,7	0,03	-
	К=1,15 и К=1,25									
205	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из	15,78	1030,1	6,13	16255	97	1216	0,44	7
	т.ч.	линолеума на мастике КН-2								
	п-1.25	м2		67,28	2,31	1062	36	110,7	0,01	-
	К=1,15 и К=1,25									
206	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов	16,9	178,36	0,09	3014	2	283	0,09	2
		поливинилхлоридных								
		1м		15,12	0,02	256	-	110,7	-	-
		Дощатые. Площ. - 570,87 м2								
207	Е0111-12-1	-Укладка лаг по кирпичным	102,29	553,8	7,98	56648	816	9393	0,51	53
	т.ч.	столбикам								
	п-1.25	м2		79,96	2,99	8179	306	110,7	0,01	1
	К=1,15 и К=1,25									
209	Е0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых	102,29	1922,08	13,79	196610	1410	12980	0,69	71
	т.ч.	толщиной 36 мм								
	п-1.25	м2		109,46	5,18	11196	529	110,7	0,03	3
	К=1,15 и К=1,25									
210	Е0157-23-1	-Устройство плинтусов	109,45	123,9	0,33	13561	36	2658	0,14	16
		деревянных								
		1м		21,89	0,05	2396	5	110,7	-	-
211	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером	107,76	198,94	2,35	21438	253	9261	0,54	58
		масляным разбеленным								
	т.ч.	деревянных полов		90,05	0,9	9703	97	94,5	-	-
	п-1.25	м2								
	К=1,15 и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
		Сер.2.244-1 в.6 дет.346Г. Площ. - 123,66 м2								
229	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	95,76	302,18	12,44	28937	1191	6859	0,41	39
	т.ч.	толщиной 20 мм		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м2		60,03	4,67	5748	448	110,7	0,02	2
	К=1,15 и									
	К=1,25									
230	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции	95,76	357,95	23,03	34277	2205	11394	0,48	46
	т.ч.	оклеечной рулонными		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	материалами на битумной		98,84	8,64	9465	827	110,7	0,04	4
	К=1,15 и	мастике первый слой								
	К=1,25	м2								
231	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции	95,76	242,08	11,31	23181	1083	6650	0,29	28
	т.ч.	оклеечной рулонными		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	материалами на битумной		58,48	4,25	5600	407	110,7	0,02	2
	К=1,15 и	мастике последующий слой								
	К=1,25	м2								
232	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	95,76	302,18	12,44	28937	1191	6859	0,41	39
	т.ч.	толщиной 20 мм		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м2		60,03	4,67	5748	448	110,7	0,02	2
	К=1,15 и									
	К=1,25									
233	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	95,76	1516,08	14,65	145180	1403	21511	1,22	117
	т.ч.	цементном растворе из		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	керамических плиток для		197,43	5,49	18906	525	110,7	0,03	3
	К=1,15 и	одноцветных с красителями								
	К=1,25	полов								
		м2								
234	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из	102,45	291,18	2,26	29831	232	5691	0,29	30
		плиток керамических		---	---	---	---	---	---	---
		1м		49,84	0,34	5106	35	110,7	-	-
		Приямки								
235	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных	10	677,64	30,69	6776	307	634	0,3	3
	к-2	покрытий с пропиткой битумом		---	---	---	---	---	---	---
	т.ч.	м2		45,8	11,5	458	115	110,7	0,06	1
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
236	Е111-2-9	-Устройство уплотняемых	0,4	11627,73	-	4651	-	289	4,21	2
	т.ч.	трамбовками подстилающих		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	слоев бетонных		652,05	-	261	-	110,7	-	-
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
237	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости	0,4	100	-	40	-	-	-	-
		бетона за сульфатостойкий		---	---	---	---	---	---	---
		цемент		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
238	Е108-6-9	-Кладка стен приямков и	3	12150,36	370,75	36451	1112	3794	6,84	21
	т.ч.	каналов		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м3		1053,11	137,81	3159	413	106,2	0,68	2
	К=1,15 и									
	К=1,25									
239	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая	11,7	252	4,78	2948	56	556	0,24	3
	т.ч.	обмазочная битумная в 2 слоя		---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2		42,95	1,8	503	21	106,2	0,01	-
240	Е0110-55-1	-Укладка щитов над подпольными каналами	2,4	1304,95	37,18	3132	89	134	0,27	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		37,78	14,04	91	34	108	0,07	-
		Подпольные каналы								
241	Е111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	14,2	11627,73	-	165114	-	10250	4,21	60
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		652,05	-	9259	-	110,7	-	-
242	Е108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	11,8	12150,36	370,75	143374	4375	14924	6,84	81
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		1053,11	137,81	12427	1626	106,2	0,68	8
244	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов,	985	512	30,19	504320	29733	259046	1,18	1167
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	парапетов и др./ массой до 0,5 т шт		197,69	11,04	194720	10872	126	0,05	50
245	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 м3	18,55	24600	-	456453	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
246	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и	0,0114	10023,81	527,69	114	6	117	64,86	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	других конструкций т		9496,13	196,87	108	2	106,2	0,96	-
247	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм т	0,0114	44300	-	504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
248	Е0106-1-1	-Устройство бетонной	0,09	11556,04	82,51	1040	7	22	1,55	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	подготовки м3		225,11	31,16	20	3	94,5	0,15	-
249	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих	0,0031	5604,41	409,16	17	1	7	13,34	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слоев и набетонок								
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1т		2173,5	154,69	7	-	94,5	0,75	-
250	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0031	29400	-	91	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
251	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,1476	14681,63	2282,63	2166	337	1892	49,11	7
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	т		9315	863,44	1374	127	126	4,21	1
252	С11041-87	-Сталь угловая 75х75мм /ГОСТ 8509-86/	0,1476	44300	-	6536	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
253	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	7	132	83,04	924	581	505	0,17	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт		27,43	29,81	192	209	126	0,13	1
254	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,154	28100	-	4327	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			3991909	69820			3532
			Тенге			581408	25519			122
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3991909	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	606927	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			940696	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			701197	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		351
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	105180	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			281586	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4974693	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		4004
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	712106	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			4974693	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		4004
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	712106	-		-

РАЗДЕЛ 8. Фасады

335	Е134-56-1	-Устройство каркаса из	3420,5	273,11	9,19	934181	31426	740964	1,64	5625
т.ч.		металлических направляющих								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25	м2		263,93	3,51	902755	12015	81	0,02	59
	К=1,15 и									
	К=1,25									
336	Е0134-57-2	-Заполнение каркасов стен	4450	129,17	2,9	574807	12905	535623	0,79	3526
т.ч.		минераловатными плитами								
	п-1.25	толщиной заполнения 100 мм		126,27	1,1	561902	4895	94,5	0,01	24
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
340	Е0134-60-4	-Облицовка каркасов стен	3420,5	162,91	7,66	557242	26210	511281	0,98	3355
т.ч.		неперфорированными плитами								
	п-1.25	древесно-стружечными с		155,25	2,92	531033	10005	94,5	0,01	49
	К=1,15 и	декоративной отделкой								
	К=1,25	толщиной 19 мм								
		м2								
341	СПрайс-Линеарная панель МП		3899,37	1015,87	-	3961243	-	-	-	-
	стр.6	ЛП-О-24х217/0								
		м2		-	-	-	-	-	-	-
342	СПрайс-Дюбель тарельчатый с		15400	15,24	-	234665	-	-	-	-
	стр.15	металлическим гвоздем ПНД								
		10х120		-	-	-	-	-	-	-
шт										
343	СПрайс	-Кронштейн ККУ-120х80-1,2 с	6800	121,9	-	828948	-	-	-	-
	стр.6	шайбой и паронитовой								
		прокладкой		-	-	-	-	-	-	-
шт										
344	СПрайс	-Кронштейн КК-80х80 с шайбой и	4700	73,65	-	346157	-	-	-	-
	стр.16	паронитовой прокладкой								
шт		- - -	-	-	-	-				
345	СПрайс	-Кронштейн ВКП-125х60х40х1,0	7100	121,9	-	865519	-	-	-	-
	стр.17	шт								
				-	-	-	-	-	-	-
346	СПрайс-Вертикальная направляющая		1830	606,98	-	1110775	-	-	-	-
	стр.6	КПГ-60х44х3000								
шт		- - -	-	-	-	-				
347	СПрайс-Профиль П-образный НПП		3550	68,57	-	243427	-	-	-	-
	стр.18	60х27х1,0								
м		- - -	-	-	-	-				
348	СПрайс-Анкерный болт 10х100		18200	20,27	-	368989	-	-	-	-
	стр.19	шт								
				-	-	-	-	-	-	-
349	СПрайс-Саморез 4,2х16 оцинкованный с		33000	0,76	-	25143	-	-	-	-
	стр.6	пресс-шайбой								
шт		- - -	-	-	-	-				
350	СПрайс-Заклепка стальная вытяжная		46550	3,81	-	177332	-	-	-	-
стр.6		3,2х8 (цветная								
		комбинированная)		-	-	-	-	-	-	-
шт										
351	СПрайс-Планка угла наружного		920	685,71	-	630854	-	-	-	-
	стр.6	ПУН-75х75х3000								
шт		- - -	-	-	-	-				
352	СПрайс-Планка угла внутреннего		420	342,86	-	143999	-	-	-	-
	стр.20	ПУВ-30х30х3000								
шт		- - -	-	-	-	-				
353	СПрайс-Планка Z-образная		425	380,95	-	161904	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.6	ПЗ-30х23х3000								
шт		- - -	-	-	-	-				
354	Е0112-8-1	-Устройство обделок на фасадах	230,74	39,95	0,2	9218	46	6416	0,15	36
т.ч.		/наружные подоконники,								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб		25,88	0,09	5970	20	107,1	-	-
		м2								
355	СПрайс-Отлив оконный	(оцинкованная	230,74	914,28	-	210959	-	-	-	-
	стр.21	сталь с полимерным покрытием)								
		толщина 0,7 мм, длина 2,25 м		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
356	СПрайс	-Костыль (оцинкованная сталь	23,04	681,48	-	15701	-	-	-	-
	стр.9	40х2 полоса, длина 120 мм,								
		шаг 300 мм)		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
357	СПрайс-Дюбель-гвоздь ОМАХ 6х60		5500	1,38	-	7574	-	-	-	-
	стр.22	шт		-	-	-	-	-	-	-
358	СПрайс-Планка угла внутреннего		120	457,14	-	54857	-	-	-	-
	стр.6	ПУВ-50х50х3000								
шт		- - -	-	-	-	-				
359	СПрайс-Планка примыкания (верхняя)		230	1104,76	-	254094	-	-	-	-
	стр.23	ПП-30х73х3000								
шт		- - -	-	-	-	-				
360	СПрайс-Планка примыкания		230	1104,76	-	254094	-	-	-	-
	стр.23	ПП-20х280х3000								
шт		- - -	-	-	-	-				
361	СПрайс-Планка вертикального стыка		140	685,71	-	95999	-	-	-	-
	стр.6	ПВС-30х30х3000								
шт		- - -	-	-	-	-				
362	СПрайс-Планка стыковочная		22	914,28	-	20114	-	-	-	-
	стр.17	универсальная ПСУ-75х25х3000								
шт		- - -	-	-	-	-				
363	СПрайс-Планка угла внутреннего		445	685,71	-	305141	-	-	-	-
	стр.6	ПУВ-75х75х3000								
шт		- - -	-	-	-	-				
364	СПрайс	-Короб 30х80х50	67,2	681,48	-	45795	-	-	-	-
	стр.9	м2		-	-	-	-	-	-	-
365	СПрайс	-Кронштейн ККУ-350х80-2,0 с	1300	236,19	-	307046	-	-	-	-
	стр.17	шайбой и паронитовой прокладкой		-	-	-	-	-	-	-
шт										
368	Е0108-35-1	-Установка и разборка	3840,5	135,63	0,78	520900	2976	324107	0,5	1917
т.ч.		инвентарных лесов наружных								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки		79,18	0,29	304081	1104	106,2	-	5
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			13266680	73563			14459
			Тенге			2305741	28039			137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		13266680	-	-			-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2333780	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10670332	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2118390	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1059
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	317758	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			923104	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		16308174	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15654
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2651538	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			16308174	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15654
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2651538	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге		29190953	405606			39275	

			Тенге			6497194	154295			930
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28973234	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6650109	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11963852	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6349744	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3175
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	952462	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2119379	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		37442357	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43372
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7602570	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			185746	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1380	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			183461	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1118	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	168	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11212	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге		198076	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1548	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			31972	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31972	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1918	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		33890	-	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО АКТУ			Тенге			37674324	-	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		43380
Сметная заработная плата -			Тенге			-	7604118	-		-

Принял: Аликбашев М.

И.о. директора КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Технадзор: Кочин В.Ф.

Эксперт Технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Сдал: Н.

Директор ТОО «СЫЛ»

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №43 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г.,доп. согл.№2 от 27.07.2012г.,доп. согл.№3 от 03.01.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области. Сантехнические работы ВК

А К Т N 1 (Локальная смета 2-1-4)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	в т.ч. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	в т.ч. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	машинистов	ЗП рабочих строителей	машинистов			%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Водомерный узел										
1	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	86,34	1,96	86	2	89	0,47	-		
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1счетчик		77,63	-	78	-	115,2	-	-		
2	СПрайс-Счетчик холодной воды МТК-40 стр.54	компл	1	12244,86	-	12245	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
3	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	1	54,17	1,96	54	2	54	0,25	-		
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	комплект		46,58	-	47	-	115,2	-	-		
4	СПрайс-Манометр МП3-У стр.34	шт	1	888,88	-	889	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
5	СПрайс стр.55	-Кран трехходовой 11Б18бк д-15 мм	1	419,05	-	419	-	-	-	-		
шт				-	-	-	-					
6	С130901-32	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	395	-	395	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
шт												
7	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах	1	219,32	63,61	219	64	199	0,86	1		
т.ч.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	систем отопления диаметром 25 мм 1фильтр		150,08	22,5	150	22	115,2	0,11	-
8	СПрайс-Фильтр сетчатый муфтовый ФСМ стр.55а	диам. 40 мм	1	5422,19	-	5422	-	-	-	-
шт			-	-	-	-				
9	СПрайс-Шаровой вентиль из стр.56	полипропилена д-63 мм	3	2409,72	-	7229	-	-	-	-
шт			-	-	-	-				
10	СПрайс-Муфта разъемная из стр.56	полипропилена 63х50 мм	2	2438,08	-	4876	-	-	-	-
шт			-	-	-	-				
11	СПрайс-Муфта разъемная из стр.56	полипропилена 50х40 мм	2	1340,95	-	2682	-	-	-	-
шт			-	-	-	-				
		Холодный водопровод В1								
12	СПрайс-Вентиль из полипропилена д-20 стр.57	мм	88	245,92	-	21641	-	-	-	-
шт			-	-	-	-				
13	СПрайс-Вентиль из полипропилена д-25 стр.57	мм	25	262,01	-	6550	-	-	-	-
шт			-	-	-	-				
14	СПрайс-Вентиль из полипропилена д-32 стр.57	мм	2	402,96	-	806	-	-	-	-
шт			-	-	-	-				
15	СПрайс-Шаровой вентиль из стр.56	полипропилена д-40 мм	2	880,42	-	1761	-	-	-	-
шт			-	-	-	-				
16	СПрайс-Шаровой вентиль из стр.56	полипропилена д-50 мм	1	1489,94	-	1490	-	-	-	-
шт			-	-	-	-				
17	С130904-2	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	6	432	-	2592	-	-	-	-
шт				-	-	-	-	-	-	-
18	Е0116-14-12	-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	16,5	68,18	-	1125	-	1293	0,39	6
т.ч.		м		68,02	-	1122	-	115,2	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
19	СПрайс-Подводки полиэтиленовые к стр.58	водоразборной арматуре, длиной 0,5 м	33	105,82	-	3492	-	-	-	-
компл				-	-	-	-	-	-	-
20	Е0117-2-3	-Установка смесителей	65	5522,61	1,96	358970	128	10850	0,81	52
т.ч.		шт		144,9	-	9419	-	115,2	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
21	Е0117-2-3	-Установка смесителей	15	162,61	1,96	2439	29	2504	0,81	12
т.ч.		шт		144,9	-	2174	-	115,2	-	-
	п-1.25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К=1,15 и К=1,25								
22	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм (внутренний)	3	73,06	1,96	219	6	215	0,35	1
т.ч.										
	п-1.25	1кран		62,1	-	186	-	115,2	-	-
	К=1,15 и К=1,25									
23	С130901-31	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	3	350	-	1050	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
25	С130901-12	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	3	280	-	840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
26	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм (наружный)	6	73,06	1,96	438	12	429	0,35	2
т.ч.										
	п-1.25	1кран		62,1	-	373	-	115,2	-	-
	К=1,15 и К=1,25									
27	С130901-31	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	6	350	-	2100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
29	С130904-6	-Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	24	331	-	7944	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
30	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных	320	365,01	15,24	116804	4876	126107	1,89	604
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм		336,38	5,71	107640	1828	115,2	0,03	9
		м								
31	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных	210	286,57	9,88	60179	2074	65367	1,48	312
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм		266,51	3,69	55968	774	115,2	0,02	4
		м								
32	Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных	65	232,17	6,6	15091	429	16422	1,21	78
т.ч.										
	п-1.25	полиэтиленовых труб низкого		216,83	2,48	14094	161	115,2	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	давления среднего типа наружным диам. 32 мм								
		м								
33	Е0116-14-4	-Прокладка трубопроводов	61	313,87	8,31	19146	507	20584	1,61	98
т.ч.		водоснабжения из напорных								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм		289,8	3,13	17678	191	115,2	0,02	1
		м								
34	Е0116-14-5	-Прокладка трубопроводов	5	274,69	12,04	1373	60	1455	1,4	7
т.ч.		водоснабжения из напорных								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм		248,15	4,5	1241	23	115,2	0,02	-
		м								
35	Е0116-14-6	-Прокладка трубопроводов	65	274,69	12,04	17855	782	18918	1,4	91
т.ч.		водоснабжения из напорных								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм		248,15	4,5	16130	293	115,2	0,02	1
		м								
36	С130804-68	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	287,68	93	-	26754	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
37	С130804-69	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	195,09	149	-	29068	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
38	С130804-70	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	60,97	247	-	15060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
39	С130804-71	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-40x6,7 мм	8,43	387	-	3264	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
40	С130804-72	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-50x8,3 мм	4,73	613	-	2899	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
41	С130804-73	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-63x10,5 мм (63x5,8)	10,41	1210	-	12591	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
42	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание	661	12,59	-	8324	-	9361	0,06	38
т.ч.		трубопроводов систем								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		12,29	-	8126	-	115,2	-	-
		м								
43	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание	65	12,73	-	828	-	921	0,06	4
т.ч.		трубопроводов систем								
	п-1.25	отопления, водопровода и		12,29	-	799	-	115,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	горячего водоснабжения диам. до 100 мм								
44	С130804-84	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-20 мм	94	15	-	1410	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
45	С130804-85	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-25 мм	52	24	-	1248	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
46	С130804-86	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-32 мм	6	41	-	246	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
47	СПрайс-Фитинги для водоснабжения стр.60	полипропиленовые: отвод 90°, d-40 мм	9	41,9	-	377	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
48	СПрайс-Фитинги для водоснабжения стр.60	полипропиленовые: отвод 90°, d-50 мм	1	71,11	-	71	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
49	СПрайс-Фитинги для водоснабжения стр.60	полипропиленовые: отвод 90°, d-63 мм	15	162,54	-	2438	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
50	С130804-81	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-20 мм	26	21	-	546	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
51	С130804-82	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-25 мм	3	27	-	81	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
52	СПрайс-Фитинги для водоснабжения стр.60	полипропиленовые: тройник, d-40 мм	3	44,87	-	135	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
53	СПрайс-Фитинги для водоснабжения стр.60	полипропиленовые: тройник, d-63 мм	1	172,7	-	173	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
54	СПрайс-Фитинги для водоснабжения стр.56	полипропиленовые: тройник-переходник 25х20х25	76	19,05	-	1448	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
55	СПрайс-Фитинги для водоснабжения стр.56	полипропиленовые: тройник-переходник 32х20х32	9	26,24	-	236	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
56	СПрайс-Фитинги для водоснабжения стр.56	полипропиленовые: тройник-переходник 32х25х32	17	30,48	-	518	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
шт 57	СПрайс-Фитинги для водоснабжения стр.56	полипропиленовые: тройник-переходник 40х20х40	10	40,63	-	406	-	-	-	-
шт 58	СПрайс-Фитинги для водоснабжения стр.56	полипропиленовые: тройник-переходник 40х25х40	5	40,63	-	203	-	-	-	-
шт 59	СПрайс-Фитинги для водоснабжения стр.56	полипропиленовые: тройник-переходник 63х20х63	4	182,86	-	731	-	-	-	-
шт 60	СПрайс-Фитинги для водоснабжения стр.56	полипропиленовые: тройник-переходник 63х25х63	1	182,86	-	183	-	-	-	-
шт 61	СПрайс-Фитинги для водоснабжения стр.56	полипропиленовые: тройник-переходник 63х32х63	3	182,86	-	549	-	-	-	-
шт 62	СПрайс-Фитинги для водоснабжения стр.56	полипропиленовые: тройник-переходник 63х50х63	1	182,86	-	183	-	-	-	-
шт 63	СПрайс-Фитинги для водоснабжения стр.60	полипропиленовые: переходник, d-25х20 мм	17	6,77	-	115	-	-	-	-
шт 64	СПрайс-Фитинги для водоснабжения стр.60	полипропиленовые: переходник, d-32х25 мм	2	13,54	-	27	-	-	-	-
шт 65	СПрайс-Фитинги для водоснабжения стр.60	полипропиленовые: переходник, d-40х25 мм	1	20,32	-	20	-	-	-	-
шт 66	СПрайс-Фитинги для водоснабжения стр.60	полипропиленовые: переходник, d-40х32 мм	2	23,7	-	47	-	-	-	-
шт 67	СПрайс-Фитинги для водоснабжения стр.60	полипропиленовые: переходник, d-63х40 мм	2	54,18	-	108	-	-	-	-
шт 68	СПрайс-Фитинги для водоснабжения стр.60	полипропиленовые: переходник, d-75х63 мм	1	88,89	-	89	-	-	-	-
шт 69	СПрайс стр.56	-Клипсы для труб, d-20 мм шт	44	4,66	-	205	-	-	-	-
70	СПрайс стр.56	-Клипсы для труб, d-25 мм шт	19	5,5	-	105	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		Горячий водопровод Т3, Т4								
73	СПрайс-Вентиль из полипропилена д-20 стр.57	54	245,92	-	13280	-	-	-	-	
шт	мм	-	-	-	-	-	-			
74	СПрайс-Вентиль из полипропилена д-25 стр.57	21	262,01	-	5502	-	-	-	-	
шт	мм	-	-	-	-	-	-			
75	СПрайс-Вентиль из полипропилена д-32 стр.57	3	402,96	-	1209	-	-	-	-	
шт	мм	-	-	-	-	-	-			
76	С130904-6 -Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	23	331	-	7613	-	-	-	-	
шт			-	-	-	-	-	-	-	
77	Е0118-22-5 -Установка кранов воздушных	1	65,51	-	66	-	30	0,14	-	
т.ч.	комплект									
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25		25,88	-	26	-	115,2	-	-	
78	Е0116-14-1 -Прокладка трубопроводов	225	365,01	15,24	82128	3428	88669	1,89	424	
т.ч.	водоснабжения из напорных									
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25 полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм		336,38	5,71	75684	1285	115,2	0,03	6	
	м									
79	Е0116-14-2 -Прокладка трубопроводов	194	286,57	9,88	55594	1916	60386	1,48	288	
т.ч.	водоснабжения из напорных									
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25 полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм		266,51	3,69	51703	715	115,2	0,02	3	
	м									
80	Е0116-14-3 -Прокладка трубопроводов	214	232,17	6,6	49685	1412	54065	1,21	258	
т.ч.	водоснабжения из напорных									
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25 полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм		216,83	2,48	46402	530	115,2	0,01	3	
	м									
81	Е0116-14-4 -Прокладка трубопроводов	76	313,87	8,31	23854	632	25646	1,61	122	
т.ч.	водоснабжения из напорных									
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25 полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм		289,8	3,13	22025	238	115,2	0,02	1	
	м									
82	Е0116-14-5 -Прокладка трубопроводов	5	274,69	12,04	1373	60	1455	1,4	7	
т.ч.	водоснабжения из напорных									
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25 полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм		248,15	4,5	1241	23	115,2	0,02	-	
	м									
83	С130804-68 -Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	202,28	93	-	18812	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
	м									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	С130804-69	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм м	180,23	149 -	- -	26854 -	- -	- -	- -	- -
85	С130804-70	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм м	200,73	247 -	- -	49581 -	- -	- -	- -	- -
86	С130804-71	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-40x6,7 мм м	71,21	387 -	- -	27559 -	- -	- -	- -	- -
87	С130804-72	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-50x8,3 мм м	4,73	613 -	- -	2899 -	- -	- -	- -	- -
88	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	714	12,59 12,29	- -	8992 8778	- -	10112 115,2	0,06 -	41 -
89	С130804-84	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-20 мм шт	83	15 -	- -	1245 -	- -	- -	- -	- -
90	С130804-85	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-25 мм шт	40	24 -	- -	960 -	- -	- -	- -	- -
91	С130804-86	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-32 мм шт	19	41 -	- -	779 -	- -	- -	- -	- -
92	СПрайс-Фитинги для водоснабжения стр.60	полипропиленовые: отвод 90°, d-40 мм шт	6	41,9 -	- -	251 -	- -	- -	- -	- -
93	СПрайс-Фитинги для водоснабжения стр.60	полипропиленовые: отвод 90°, d-50 мм шт	1	71,11 -	- -	71 -	- -	- -	- -	- -
94	С130804-81	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-20 мм шт	14	21 -	- -	294 -	- -	- -	- -	- -
95	С130804-82	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-25 мм шт	2	27 -	- -	54 -	- -	- -	- -	- -
96	С130804-83	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-32 мм шт	1	53 -	- -	53 -	- -	- -	- -	- -
97	СПрайс-Фитинги для водоснабжения		3	44,87	-	135	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.60	полипропиленовые: тройник, d-40 мм		-	-	-	-	-	-	-
шт										
98	СПрайс-Фитинги для водоснабжения стр.60	полипропиленовые: тройник, d-50 мм	1	88,04	-	88	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
99	СПрайс-Фитинги для водоснабжения стр.56	полипропиленовые: тройник-переходник 25x20x25	63	19,05	-	1200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
100	СПрайс-Фитинги для водоснабжения стр.56	полипропиленовые: тройник-переходник 32x20x32	17	26,24	-	446	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
101	СПрайс-Фитинги для водоснабжения стр.56	полипропиленовые: тройник-переходник 32x25x32	18	30,48	-	549	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
102	СПрайс-Фитинги для водоснабжения стр.56	полипропиленовые: тройник-переходник 40x20x40	3	40,63	-	122	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
103	СПрайс-Фитинги для водоснабжения стр.56	полипропиленовые: тройник-переходник 40x25x40	1	40,63	-	41	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
104	СПрайс-Фитинги для водоснабжения стр.56	полипропиленовые: тройник-переходник 40x32x40	1	40,63	-	41	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
105	СПрайс-Фитинги для водоснабжения стр.60	полипропиленовые: переходник, d-25x20 мм	9	6,77	-	61	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
106	СПрайс-Фитинги для водоснабжения стр.60	полипропиленовые: переходник, d-32x25 мм	5	13,54	-	68	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
107	СПрайс-Фитинги для водоснабжения стр.60	полипропиленовые: переходник, d-40x32 мм	4	23,7	-	95	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
108	СПрайс-Фитинги для водоснабжения стр.60	полипропиленовые: переходник, d-50x40 мм	2	30,48	-	61	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
109	СПрайс стр.56	-Клипсы для труб, d-20 мм шт	37	4,66	-	172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
110	СПрайс стр.56	-Клипсы для труб, d-25 мм шт	10	5,5	-	55	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Канализация К1								
118	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно	28	9194,48	49,05	257445	1373	14991	2,55	71
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	присоединенным	комплект	445,05	19,69	12461	551	115,2	0,09	2
119	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой	62	5987,64	26,91	371234	1669	29264	2,24	139
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	холодной и горячей воды	комплект	398,48	11,25	24705	697	115,2	0,05	3
120	Е0117-5-4	-Установка раковин	3	2934,39	15,41	8803	46	592	0,93	3
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	комплект		165,6	5,63	497	17	115,2	0,03	-
121	Е0117-4-1	-Установка писсуаров настенных /одиночных/	10	2415,56	17,38	24156	174	2211	1,07	11
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	комплект		186,3	5,62	1863	56	115,2	0,04	-
122	Е0117-1-12	-Установка трапов диам. 100 мм	6	2921,31	11,5	17528	69	1148	0,91	5
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	комплект		160,43	5,62	963	34	115,2	0,03	-
123	Е0117-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм	3	1426,59	8,69	4280	26	332	0,53	2
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	комплект		93,15	2,81	279	8	115,2	0,01	-
124	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых	630	636,63	0,8	401077	504	88864	0,67	423
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	труб высокой плотности диам. 50 мм	м	122,13	0,31	76942	197	115,2	-	1
125	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых	270	764,59	1,79	206441	483	36831	0,64	174
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	труб высокой плотности диам. 100 мм	м	117,74	0,67	31789	182	115,2	-	1
126	СПрайс стр.62	-Патрубки переходные ПП 110кх50К	6	71,96	-	432	-	-	-	-
шт	-	-	-	-	-	-				
127	СПрайс стр.62	-Тройники Т 110Кх110кх110К	41	194,28	-	7966	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
128	СПрайс стр.62	-Тройники Т 50Кх50кх50К	120	57,14	-	6857	-	-	-	-
			шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
129	СПрайс стр.62	-Тройники Т 110Кх110кх50К шт	9	121,9	-	1097	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
130	СПрайс-Тройники Т45 110Кх110кх110К стр.62	 шт	24	233,23	-	5597	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
131	СПрайс-Тройники Т45 50Кх50кх50К стр.62	 шт	19	62,65	-	1190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
132	СПрайс-Тройники Т45 110Кх110кх50К стр.62	 шт	21	160	-	3360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
133	СПрайс стр.63	-Крестовина К 45 110Кх110кх110Кх110К шт	3	360,21	-	1081	-	-	-	-
		- - -	-	-	-	-				
134	СПрайс стр.62	-Отводы О 110К шт	26	133,76	-	3478	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
135	СПрайс стр.62	-Отводы О 50К шт	94	31,75	-	2984	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
136	СПрайс-Отводы О45 110К стр.62	 шт	47	97,35	-	4576	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
137	СПрайс-Отводы О45 50К стр.62	 шт	90	28,36	-	2552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
138	СПрайс-Заглушка З 110К стр.62	 шт	25	73,23	-	1831	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
139	СПрайс-Заглушка З 50К стр.62	 шт	46	30,05	-	1382	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
140	СПрайс-Ревизия Р 110К стр.62	 шт	8	272,59	-	2181	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
141	СПрайс-Ревизия Р 50К стр.62	 шт	40	142,22	-	5689	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	8.02-04С-2004	Земляные работы								
144	Е0101-12-14-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 м3		144	34,63	32,72	4986	4712	1371	0,01	2
				1,91	9	275	1296	87,3	0,03	5
145	Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п-3.177 к=1,15 м3		5	289,53	-	1448	-	1472	2,04	10
				289,53	-	1448	-	101,7	-	-
	т.ч. п-1.25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25									
146	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	139,2	4,19	4,19	583	583	177	-	-
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			-	1,45	-	202	87,3	-	1
147	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,8	154,22	-	1511	-	1537	1,12	11
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		154,22	-	1511	-	101,7	-	-
148	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	139,2	25,23	5,65	3512	786	2380	0,12	17
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		19,58	-	2726	-	87,3	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			2526207	26843			3317
			Тенге			596541	9323			43
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12041	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	7458	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			6937	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1041	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1139	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				20116	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		49
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	8499	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2514166	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	598406	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			398359	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			689363	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		345
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	103405	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			192212	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				3395742	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3659
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	701810	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО АКТУ										
Нормативная трудоемкость -			Тенге			3415858	-	-		-
Сметная заработная плата -			чел.-ч			-	-	-		3708
			Тенге			-	710309	-		-

Принял: Аликбашев М.

И.о.директора КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Оспанов Г.Н.

Директор ТОО «СЫЛ»

Технадзор: Кочин В.Ф.

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №43 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г.,доп. согл.№2 от 27.07.2012г.,доп. согл.№3 от 03.01.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области. Освещение. Электроборудование

А К Т N 1 (Локальная смета 2-1-5)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Щиты освещения 1.1-ЩО										
1	Ц0108-599-6	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише	1	1377,6	18,6	1378	19	583	4	4		
		болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг (щит силовой)		677	4,5	677	5	85,5	0,03	-		
		шт										
2	СПрайс-Щит силовой ЩРВ-18 стр.64	шт	1	1355,76	-	1356	-	-	-	-		
3	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,2	13,2	4010	106	1568	1	8		
				227	2,3	1816	18	85,5	0,01	-		
		шт										
4	СПрайс-Выключатель автоматический ВА-47-29-3 стр.65		1	204,44	-	204	-	-	-	-		
		шт										
5	СПрайс-Выключатель автоматический ВА-47-29-1 стр.65		5	69,42	-	347	-	-	-	-		
		шт										
6	СПрайс-Выключатель автоматический СВДТ122S стр.66		2	736,5	-	1473	-	-	-	-		
		шт										
		1.2-ЩО										
7	Ц0108-599-6	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише	1	1377,6	18,6	1378	19	583	4	4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг (щит силовой)		677	4,5	677	5	85,5	0,03	-
шт										
8	СПрайс-Щит силовой ЩРВ-12 стр.64	шт	1	1128,04	-	1128	-	-	-	-
9	Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		8	501,2 227	13,2 2,3	4010 1816	106 18	1568 85,5	1 0,01	8 -
шт										
10	СПрайс-Выключатель автоматический ВА-47-29-3 стр.65		1	204,44	-	204	-	-	-	-
шт										
11	СПрайс-Выключатель автоматический ВА-47-29-1 стр.65		4	69,42	-	278	-	-	-	-
шт										
12	СПрайс-Выключатель автоматический СВДТ122S стр.66		3	736,5	-	2210	-	-	-	-
шт										
		1.3-ЩО								
13	Ц0108-599-6-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише		1	1377,6	18,6	1378	19	583	4	4
		болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг (щит силовой)		677	4,5	677	5	85,5	0,03	-
шт										
14	СПрайс-Щит силовой ЩРВ-12 стр.64	шт	1	1128,04	-	1128	-	-	-	-
15	Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		6	501,2 227	13,2 2,3	3007 1362	79 14	1176 85,5	1 0,01	6 -
шт										
16	СПрайс-Выключатель автоматический ВА-47-29-3 стр.65		1	204,44	-	204	-	-	-	-
шт										
17	СПрайс-Выключатель автоматический ВА-47-29-1 стр.65		4	69,42	-	278	-	-	-	-
шт										
18	СПрайс-Выключатель автоматический СВДТ122S стр.66		1	736,5	-	737	-	-	-	-
шт										
		1.4-ЩО								
19	Ц0108-599-6-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише		1	1377,6	18,6	1378	19	583	4	4
		болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг (щит силовой)		677	4,5	677	5	85,5	0,03	-
шт										
20	СПрайс-Щит силовой ЩРВ-18 стр.64	шт	1	1355,76	-	1356	-	-	-	-
21	Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый		9	501,2	13,2	4511	119	1764	1	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		227	2,3	2043	21	85,5	0,01	-
шт										
22	СПрайс-Выключатель автоматический стр.65	ВА-47-29-3	1	204,44	-	204	-	-	-	-
шт			-	-	-	-	-	-		
23	СПрайс-Выключатель автоматический стр.65	ВА-47-29-1	6	69,42	-	417	-	-	-	-
шт			-	-	-	-	-	-		
24	СПрайс-Выключатель автоматический стр.66	СВДТ122S	2	736,5	-	1473	-	-	-	-
шт			-	-	-	-	-	-		
		2.1-ЩО								
25	Ц0108-599-6-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише		1	1377,6	18,6	1378	19	583	4	4
		болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг (щит силовой)		677	4,5	677	5	85,5	0,03	-
шт										
26	СПрайс-Щит силовой ЩРВ-18 стр.64	шт	1	1355,76	-	1356	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый		10	501,2	13,2	5012	132	1961	1	10
		на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		227	2,3	2270	23	85,5	0,01	-
шт										
28	СПрайс-Выключатель автоматический стр.65	ВА-47-29-3	1	204,44	-	204	-	-	-	-
шт			-	-	-	-	-	-		
29	СПрайс-Выключатель автоматический стр.65	ВА-47-29-1	7	69,42	-	486	-	-	-	-
шт			-	-	-	-	-	-		
30	СПрайс-Выключатель автоматический стр.66	СВДТ122S	2	736,5	-	1473	-	-	-	-
шт			-	-	-	-	-	-		
		2.2-ЩО								
31	Ц0108-599-6-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише		1	1377,6	18,6	1378	19	583	4	4
		болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг (щит силовой)		677	4,5	677	5	85,5	0,03	-
шт										
32	СПрайс-Щит силовой ЩРВ-18 стр.64	шт	1	1355,76	-	1356	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый		9	501,2	13,2	4511	119	1764	1	9
		на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		227	2,3	2043	21	85,5	0,01	-
шт										
34	СПрайс-Выключатель автоматический стр.65	ВА-47-29-3	1	204,44	-	204	-	-	-	-
шт			-	-	-	-	-	-		
35	СПрайс-Выключатель автоматический стр.65	ВА-47-29-1	5	69,42	-	347	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
шт		- - -	-	-	-	-				
36	СПрайс-Выключатель автоматический стр.66	3 СВДТ122S	736,5	-	2210	-	-	-	-	
шт		- - -	-	-	-	-				
		2.3-ЩО								
37	Ц0108-599-6-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише	1	1377,6	18,6	1378	19	583	4		4
	болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг (щит силовой)		677	4,5	677	5	85,5	0,03		-
шт										
38	СПрайс-Щит силовой ЩРВ-18 стр.64	1 шт	1355,76	-	1356	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-		-
39	Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	9	501,2	13,2	4511	119	1764	1		9
			227	2,3	2043	21	85,5	0,01		-
шт										
40	СПрайс-Выключатель автоматический стр.65	1 ВА-47-29-3	204,44	-	204	-	-	-	-	
шт		- - -	-	-	-	-				
41	СПрайс-Выключатель автоматический стр.65	6 ВА-47-29-1	69,42	-	417	-	-	-	-	
шт		- - -	-	-	-	-				
42	СПрайс-Выключатель автоматический стр.66	2 СВДТ122S	736,5	-	1473	-	-	-	-	
шт		- - -	-	-	-	-				
		2.4-ЩО								
43	Ц0108-599-6-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише	1	1377,6	18,6	1378	19	583	4		4
	болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг (щит силовой)		677	4,5	677	5	85,5	0,03		-
шт										
44	СПрайс-Щит силовой ЩРВ-18 стр.64	1 шт	1355,76	-	1356	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-		-
45	Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	9	501,2	13,2	4511	119	1764	1		9
			227	2,3	2043	21	85,5	0,01		-
шт										
46	СПрайс-Выключатель автоматический стр.65	1 ВА-47-29-3	204,44	-	204	-	-	-	-	
шт		- - -	-	-	-	-				
47	СПрайс-Выключатель автоматический стр.65	6 ВА-47-29-1	69,42	-	417	-	-	-	-	
шт		- - -	-	-	-	-				
48	СПрайс-Выключатель автоматический стр.66	2 СВДТ122S	736,5	-	1473	-	-	-	-	
шт		- - -	-	-	-	-				
		3.1-ЩО								
49	Ц0108-599-6-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише	1	1377,6	18,6	1378	19	583	4		4
	болтами на конструкции, масса		677	4,5	677	5	85,5	0,03		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		щитка до 15 кг (щит силовой)								
шт										
50	СПрайс-Щит силовой ЩРВ-18		1	1355,76	-	1356	-	-	-	-
	стр.64	шт		-	-	-	-	-	-	-
51	Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		11	501,2	13,2	5513	145	2157	1	11
				227	2,3	2497	25	85,5	0,01	-
шт										
52	СПрайс-Выключатель автоматический		1	204,44	-	204	-	-	-	-
	стр.65	ВА-47-29-3								
шт				-	-	-				
53	СПрайс-Выключатель автоматический		7	69,42	-	486	-	-	-	-
	стр.65	ВА-47-29-1								
шт				-	-	-				
54	СПрайс-Выключатель автоматический		3	736,5	-	2210	-	-	-	-
	стр.66	СВДТ122S								
шт				-	-	-				
		3.2-ЩО								
55	Ц0108-599-6-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише		1	1377,6	18,6	1378	19	583	4	4
		болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг (щит силовой)		677	4,5	677	5	85,5	0,03	-
шт										
56	СПрайс-Щит силовой ЩРВ-18		1	1355,76	-	1356	-	-	-	-
	стр.64	шт		-	-	-	-	-	-	-
57	Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		8	501,2	13,2	4010	106	1568	1	8
				227	2,3	1816	18	85,5	0,01	-
шт										
58	СПрайс-Выключатель автоматический		1	204,44	-	204	-	-	-	-
	стр.65	ВА-47-29-3								
шт				-	-	-				
59	СПрайс-Выключатель автоматический		5	69,42	-	347	-	-	-	-
	стр.65	ВА-47-29-1								
шт				-	-	-				
60	СПрайс-Выключатель автоматический		2	736,5	-	1473	-	-	-	-
	стр.66	СВДТ122S								
шт				-	-	-				
		3.3-ЩО								
61	Ц0108-599-6-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише		1	1377,6	18,6	1378	19	583	4	4
		болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг (щит силовой)		677	4,5	677	5	85,5	0,03	-
шт										
62	СПрайс-Щит силовой ЩРВ-18		1	1355,76	-	1356	-	-	-	-
	стр.64	шт		-	-	-	-	-	-	-
63	Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или		9	501,2	13,2	4511	119	1764	1	9
				227	2,3	2043	21	85,5	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		колонне, на ток до 25 А								
шт										
64	СПрайс-Выключатель автоматический стр.65	ВА-47-29-3	1	204,44	-	204	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
65	СПрайс-Выключатель автоматический стр.65	ВА-47-29-1	6	69,42	-	417	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
66	СПрайс-Выключатель автоматический стр.66	СВДТ122S	2	736,5	-	1473	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
		3.4-ЩО								
67	Ц0108-599-6-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише		1	1377,6	18,6	1378	19	583	4	4
		болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг (щит силовой)		677	4,5	677	5	85,5	0,03	-
шт										
68	СПрайс-Щит силовой ЩРВ-18 стр.64	шт	1	1355,76	-	1356	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый		7	501,2	13,2	3508	92	1372	1	7
		на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		227	2,3	1589	16	85,5	0,01	-
шт										
70	СПрайс-Выключатель автоматический стр.65	ВА-47-29-3	1	204,44	-	204	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
71	СПрайс-Выключатель автоматический стр.65	ВА-47-29-1	4	69,42	-	278	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
72	СПрайс-Выключатель автоматический стр.66	СВДТ122S	2	736,5	-	1473	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
		ЩАО								
73	Ц0108-599-6-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише		1	1377,6	18,6	1378	19	583	4	4
		болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг (щит силовой)		677	4,5	677	5	85,5	0,03	-
шт										
74	СПрайс-Щит силовой ЩРВ-18 стр.64	шт	1	1355,76	-	1356	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75	Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый		7	501,2	13,2	3508	92	1372	1	7
		на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		227	2,3	1589	16	85,5	0,01	-
шт										
76	СПрайс-Выключатель автоматический стр.65	ВА-47-29-1	7	69,42	-	486	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
		Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
		Светотехническое оборудование								
77	Е0121-17-1 -Монтаж светильников для ламп		36	169,86	57,56	6115	2072	4296	0,55	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	86,85	35,93	3127	1294	97,2	0,16	6	
шт										
78	СПрайс-Светильник ЛПО 22 100-230		36	1544,97	-	55619	-	-	-	-
шт										
79	Е0121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп	1114	244,37	65,36	272228	72811	201513	0,95	1054
		устанавливаемых на штырях	151,65	34,45	168938	38380	97,2	0,16	174	
шт										
80	СПрайс-Светильник РАС 136 стр.68	шт	56	811,17	-	45426	-	-	-	-
81	СПрайс -Светильник АОТ.OPL 136 стр.69	шт	132	3053,09	-	403008	-	-	-	-
82	СПрайс-Светильник ЛПО 2х36		129	3168,54	-	408742	-	-	-	-
шт										
83	СПрайс-Светильник ЛПО 2х36		715	3402,65	-	2432894	-	-	-	-
шт										
84	СПрайс-Светильник ЛПО 2х36"Спорт"		14	4630,73	-	64830	-	-	-	-
шт										
85	СПрайс-Светильник ЛБО 46-36-003		68	2700,02	-	183602	-	-	-	-
шт										
86	Ц0108-593-1	-Световые настенные указатели 1 шт	23	241,7	91	5559	2093	3082	0,82	19
87	СПрайс-Указатель световой "Выход" стр.72	ЛБО29-9-001	23	4799,97	-	110399	-	-	-	-
шт										
88	Е0121-18-2	-Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп	58	377,15	88,98	21875	5161	17416	1,61	93
		устанавливаемых на штырях	258,75	50,17	15008	2910	97,2	0,22	13	
шт										
89	СПрайс-Светильник PRS/S 436 стр.70	шт	58	6880,5	-	399069	-	-	-	-
91	С151706-9	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	35	24	-	840	-	-	-	-
шт										
92	С151706-5	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	3	24	-	72	-	-	-	-
шт										
93	С151706-80	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	2108	101	-	212908	-	-	-	-
шт										
94	С151706-59	-Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип	6	16	-	96	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	МО36-40										
шт											
95	СПрайс-Лампа КЛЛ-9		27	485,08	-	13097	-	-	-	-	
	стр.73	шт									
				-	-	-	-	-	-	-	
96	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	2108	14	-	29512	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
шт											
97	Е0133-115-2	-Установка светильников с лампами люминесцентными	2	1745,38	1411,25	3491	2823	1083	2,01	4	
шт		333 239,85 666	480	94,5	0,81	2					
98	С151701-42	-Светильники тип РСП05Х250/Г20-01 ГУХЛ4	2	1900	-	3800	-	-	-	-	
шт		- - -	-	-	-	-					
99	С151706-84	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	2	619	-	1238	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
шт											
		Электромонтажные изделия									
100	Ц0108-603-1	-Ящик с понижающим трансформатором	6	228,8	13,2	1373	79	1063	1	6	
шт		205 2,3 1230	14	85,5	0,01	-					
101	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	6	4720	-	28320	-	-	-	-	
шт		- - -	-	-	-	-					
102	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	235	35,4	-	8319	-	6734	0,19	44	
				29,48	-	6928	-	97,2	-	-	
шт											
103	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С16-067	235	156	-	36660	-	-	-	-	
шт		- - -	-	-	-	-					
104	Е0121-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	67	45,74	-	3065	-	2022	0,2	13	
				31,05	-	2080	-	97,2	-	-	
шт											
105	С151801-13	-Выключатель 2-х клавишный, тип С56-052	67	182	-	12194	-	-	-	-	
шт		- - -	-	-	-	-					
106	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	181	34,7	-	6281	-	5186	0,19	34	
				29,48	-	5336	-	97,2	-	-	
шт											
107	С151801-145	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип	181	68	-	12308	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РШ-Ц-20-0-01-10/220		-	-	-	-	-	-	-
шт										
108	С151803-49	-Коробкиответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2	0,638	16100	-	10272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
109	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип КУВ-1МУХЛ3	0,483	16300	-	7873	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
110	СПрайс-Шпилька для крепления светильника к ж/б перекрытию У-624 стр.74		2230	101,89	-	227218	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
111	Ц0108-409-1	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	190	108,6	48,9	20634	9291	8415	0,22	42
				39,6	12,2	7524	2318	85,5	0,07	13
		м								
112	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы винипластовые	39,82	650	-	25883	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
113	Ц0108-412-1	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	190	8,5	0,1	1615	19	1186	0,05	10
				7,3	-	1387	-	85,5	-	-
		м								
		Кабельные изделия								
114	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	7506	26,92	-	202062	-	180572	0,15	1141
м		24,75 - 185774 -		97,2	-	-				
115	СПрайс-Провод медный ПУНП сеч. 2х1,5 мм2 стр.75		1266,9	27,51	-	34856	-	-	-	-
м		- - - -		-	-	-				
116	СПрайс-Провод медный ПУНП сеч. 3х1,5 мм2 стр.75		3697,7	42,33	-	156516	-	-	-	-
м		- - - -		-	-	-				
117	СПрайс-Провод медный ПУНП сеч. 3х2,5 мм2 стр.75		2925,2	67,72	-	198108	-	-	-	-
м		- - - -		-	-	-				
118	С151607-117	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1	0,0319	9230	-	295	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сечение 1,5 мм2								
		1000м								
		Силовое оборудование								
119	Е0121-23-1	-Монтаж вводно-распределительных устройств	2	2070 1215	- -	4140 2430	- -	2362 97,2	6,98 -	14 -
		шкаф								
120	75-6-41	-Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	1	120700 -	- -	120700 -	- -	- -	- -	- -
шт										
121	75-6-52	-Распределительная панель, типа ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100	1	78400 -	- -	78400 -	- -	- -	- -	- -
шт										
		1.2-ШР								
122	Ц0108-599-6	-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг (щит силовой)	1	1377,6 677	18,6 4,5	1378 677	19 5	583 85,5	4 0,03	4 -
шт										
123	СПрайс-Щит силовой ЩРВ-18 стр.64	шт	1	1355,76 -	- -	1356 -	- -	- -	- -	- -
124	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2 227	13,2 2,3	3007 1362	79 14	1176 85,5	1 0,01	6 -
шт										
125	СПрайс-Выключатель автоматический ВА-47-29-3 стр.65	- - - - - - -	1	204,44 -	- -	204 -	- -	- -	- -	- -
шт										
126	СПрайс-Выключатель автоматический СВДТ122S стр.66	- - - - - - -	5	736,5 -	- -	3683 -	- -	- -	- -	- -
шт										
		2.2-ШР								
127	Ц0108-599-6	-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг (щит силовой)	1	1377,6 677	18,6 4,5	1378 677	19 5	583 85,5	4 0,03	4 -
шт										
128	СПрайс-Щит силовой ЩРВ-24 стр.64	шт	1	1382,85 -	- -	1383 -	- -	- -	- -	- -
129	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,2 227	13,2 2,3	4010 1816	106 18	1568 85,5	1 0,01	8 -
шт										
130	СПрайс-Выключатель автоматический		1	204,44	-	204	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.65	ВА-47-29-3								
шт		- - -	-	-	-	-				
131	СПрайс-Выключатель автоматический		7	736,5	-	5156	-	-	-	-
	стр.66	СВДТ122S								
шт		- - -	-	-	-	-				
		3.2-ШР								
132	Ц0108-599-6-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише		1	1377,6	18,6	1378	19	583	4	4
		болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг (щит силовой)		677	4,5	677	5	85,5	0,03	-
шт										
133	СПрайс-Щит силовой ЩРВ-18		1	1355,76	-	1356	-	-	-	-
	стр.64	шт		-	-	-	-	-	-	-
134	Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый		5	501,2	13,2	2506	66	980	1	5
		на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		227	2,3	1135	11	85,5	0,01	-
шт										
135	СПрайс-Выключатель автоматический		1	204,44	-	204	-	-	-	-
	стр.65	ВА-47-29-3								
шт		- - -	-	-	-	-				
136	СПрайс-Выключатель автоматический		4	736,5	-	2946	-	-	-	-
	стр.66	СВДТ122S								
шт		- - -	-	-	-	-				
		3.1-ШР								
137	Ц0108-599-6-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише		1	1377,6	18,6	1378	19	583	4	4
		болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг (щит силовой)		677	4,5	677	5	85,5	0,03	-
шт										
138	СПрайс-Щит силовой ЩРВ-18		1	1355,76	-	1356	-	-	-	-
	стр.64	шт		-	-	-	-	-	-	-
139	Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый		6	501,2	13,2	3007	79	1176	1	6
		на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		227	2,3	1362	14	85,5	0,01	-
шт										
140	СПрайс-Выключатель автоматический		1	204,44	-	204	-	-	-	-
	стр.65	ВА-47-29-3								
шт		- - -	-	-	-	-				
141	СПрайс-Выключатель автоматический		5	736,5	-	3683	-	-	-	-
	стр.66	СВДТ122S								
шт		- - -	-	-	-	-				
		Т-ШР								
142	Ц0108-599-6-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише		1	1377,6	18,6	1378	19	583	4	4
		болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг (щит силовой)		677	4,5	677	5	85,5	0,03	-
шт										
143	СПрайс-Щит силовой ЩРВ-18		1	1355,76	-	1356	-	-	-	-
	стр.64	шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,2 227	13,2 2,3	2506 1135	66 11	980 85,5	1 0,01	5 -
шт										
145	СПрайс-Выключатель автоматический ВА-47-29-3		2	204,44	-	409	-	-	-	-
стр.65										
шт		- - -	-	-	-	-				
146	СПрайс-Выключатель автоматический СВДТ122S		3	736,5	-	2210	-	-	-	-
стр.66										
шт		- - -	-	-	-	-				
147	Ц0108-530-4-	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	2	782,9 387	17,9 2,3	1566 774	36 5	666 85,5	3 0,01	6 -
шт										
148	СПрайс-Пускатель магнитный ПМЛ 213002		2	2793,64	-	5587	-	-	-	-
стр.76										
шт		- - -	-	-	-	-				
149	Ц0108-573-4-	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514 254	105 20,3	514 254	105 20	235 85,5	2 0,12	2 -
шт										
150	СПрайс-Пульт управления тепловоздушными завесами МР-22		1	12802,47 -	-	12802 -	-	-	-	-
стр.77					-		-	-	-	-
шт										
151	Е0121-22-8 -	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	30	34,7 29,48	-	1041 884	-	860 97,2	0,19 -	6 -
шт										
152	С151801-145-	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	29	68 -	-	1972 -	-	- -	- -	- -
шт										
153	СПрайс-Розетка штепсельная РС40-006 шт		1	157,46 -	-	157 -	-	-	-	-
стр.78					-		-	-	-	-
154	Е0121-9-1 -	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	1640	26,92	-	44149	-	39453	0,15	249
м	24,75 - 40590		-	97,2	-	-				
155	Е0121-9-2 -	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2	1468	26,92	-	39519	-	35316	0,15	223
м	24,75 - 36333		-	97,2	-	-				
156	С151607-117-	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,7643	9230 -	-	7054 -	-	- -	- -	- -
1000м										
157	С151607-119-	Провода силовые для электроустановок с	0,0227	13300	-	301	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
158	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,2966	19900	-	5903	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
159	С151607-106	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 16 мм2	0,4774	25600	-	12220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
160	С151607-108	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 35 мм2	0,3692	50100	-	18499	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
161	С151607-109	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 50 мм2	0,9731	70400	-	68505	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
162	СПрайс стр.79	Кабель АВВГ 5х50 м	2,04	354,79	-	724	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
163	СПрайс стр.80	Кабель АВВГ 5х95 м	2,04	706,79	-	1442	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
164	С151601-325	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х4 мм2	0,1887	26600	-	5019	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
165	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,0826	52100	-	4305	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
166	СПрайс стр.81	Кабель силовой 660В, марка ВВГ, сечение 4х1,5 мм2	4,08	58,41	-	238	-	-	-	-
м		- - -	-	-	-	-				
167	СПрайс стр.81	Кабель силовой 660В, марка ВВГ, сечение 5х2,5 мм2	20,4	113,44	-	2314	-	-	-	-
м		- - -	-	-	-	-				
168	СПрайс	Кабель силовой 660В, марка	49,98	171,85	-	8589	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.81	ВВГ, сечение 5х4 мм2								
м	-	-	-	-	-	-				
169	СПрайс-Провод медный ПУНП сеч. 3х1,5		546,93	42,33	-	23150	-	-	-	-
	стр.75	мм2								
м	-	-	-	-	-	-				
170	СПрайс-Провод медный ПУНП сеч. 3х2,5		24,72	67,72	-	1674	-	-	-	-
	стр.75	мм2								
м	-	-	-	-	-	-				
171	СПрайс-Провод силовой ПВС сеч.		45,32	21,16	-	959	-	-	-	-
	стр.82	2х0,75 мм2								
м	-	-	-	-	-	-				
172	СПрайс-Провод силовой ПВС сеч.		7,21	27,94	-	201	-	-	-	-
	стр.82	3х0,75 мм2								
м	-	-	-	-	-	-				
173	Ц0108-409-1-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	37	108,6	48,9	4018	1809	1639	0,22	8
				39,6	12,2	1465	451	85,5	0,07	3
		м								
174	Ц0108-409-2-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	40	147,3	73	5892	2920	2319	0,29	12
				49,5	18,3	1980	732	85,5	0,11	4
		м								
175	С130804-1	-Трубы винипластовые	33,08	650	-	21505	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	кг		-	-	-	-	-	-	-
176	Ц0108-407-1-	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	288	125,6	64,1	36173	18461	14085	0,26	75
				41,4	15,8	11923	4550	85,5	0,09	26
		м								
177	Ц0108-407-2-	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	50	159,9	81,1	7995	4055	3198	0,35	18
				54,5	20,3	2725	1015	85,5	0,12	6
		м								
178	Ц0108-407-3-	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	72	183,6	92,6	13219	6667	5387	0,4	29
				63	24,5	4536	1764	85,5	0,14	10
		м								
179	Ц0108-407-4-	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм	190	222,7	103	42313	19570	19559	0,57	108
				93,2	27,2	17708	5168	85,5	0,16	30
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180	С130806-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1 мм м	263,16	33 - -	- - -	8684 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
181	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм м	30,6	63 - -	- - -	1928 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
182	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм м	51	112 - -	- - -	5712 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
183	С130806-64 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х2,5 мм м	73,44	235 - -	- - -	17258 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
184	С130806-68 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм м	193,8	377 - -	- - -	73063 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
185	Ц0108-412-1	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 м	288	8,5 7,3	0,1 -	2448 2102	29 -	1798 85,5	0,05 -	14 -
186	Ц0108-412-3	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 м	87	14,6 11,8	0,2 0,1	1270 1027	17 9	885 85,5	0,07 -	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	Ц0108-412-4-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	40	19,6 16,4	0,5 0,1	784 656	20 4	564 85,5	0,1 -	4 -
		м								
188	Ц0108-412-5-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	72	27 20,9	0,8 0,2	1944 1505	58 14	1299 85,5	0,13 -	9 -
		м								
189	Ц0108-412-6-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	190	36 27,9	1,4 0,4	6840 5301	266 76	4597 85,5	0,16 -	30 -
		м								
190	Ц0108-167-6-	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	10	1743,1 1231	10,1 2,3	17431 12310	101 23	10545 85,5	6 0,01	60 -
		шт								
191	Ц0108-167-7-	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	13	1907,1 1397	10,1 2,3	24792 18161	131 30	15553 85,5	7 0,01	91 -
		шт								
192	СПрайс-Муфта д-25 стр.83		10	298,67 -	- -	2987 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
193	СПрайс-Муфта д-40 стр.83		13	224 -	- -	2912 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
194	Ц0108-572-3-	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3 317	68,3 13,5	1299 317	68 14	283 85,5	2 0,08	2 -
		шт								
195	75-6-27	-Ящик с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров-1, типа РУС М 5110-2474, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле 1,5-2,6 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 3,15 А	1	40900 -	- -	40900 -	- -	- -	- -	- -
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196	Ц0111-31-1	-Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	8	68,91	-	551	-	408	0,5	4
			63	-	504	-	81	-	-	
		шт								
197	СПрайс-Семисторный регулятор стр.84	скорости VRS-1.5U	8	6913,06	-	55305	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-				
198	Ц0108-472-3	-Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	15	55	7,6	825	114	309	0,13	2
				23,2	0,9	348	13	85,5	0,01	-
		м								
199	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	248	26,92	-	6676	-	5966	0,15	38
		м	24,75	-	6138	-	97,2	-	-	
200	СПрайс-Провод медный ПУНП сеч. 3х1,5 мм2 стр.75		255,44	42,33	-	10812	-	-	-	-
		м	-	-	-	-	-			
		Демонтажные работы								
206	Е0121-23-1	-Монтаж вводно-распределительных устройств (демонтаж)	2	486	-	972	-	945	2,79	6
				486	-	972	-	97,2	-	-
		шкаф								
207	Ц0108-599-6	-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише	12	278,24	7,44	3339	89	2797	1,6	19
		болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг (демонтаж щитов силовых)		270,8	1,8	3250	22	85,5	0,01	-
		шт								
208	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	174	9,32	0,23	1622	40	1546	0,06	11
		шт	9,09	0,05	1582	9	97,2	-	-	
209	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	362	29,35	2,8	10625	1014	9500	0,18	65
		шт	26,55	0,45	9611	163	97,2	-	1	
210	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	254	8,42	-	2139	-	2079	0,06	15
		шт	8,42	-	2139	-	97,2	-	-	
211	Е0167-5-13	-Демонтаж трубных проводок, трубы в борозде диаметром 40	250	78,32	0,99	19580	248	18830	0,5	126
		мм	77,33	0,16	19333	40	97,2	-	-	
		м								
212	Е0167-5-2	-Демонтаж трубных проводок, провод первый сечением 16 мм2	250	4,46	0,03	1115	8	1076	0,03	7
				4,43	-	1108	-	97,2	-	-
		м								
213	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	4570	3,69	-	16863	-	16391	0,03	116
		м	3,69	-	16863	-	97,2	-	-	
		Строительные работы								
214	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр	360	8,62	0,02	3103	7	2786	0,05	20
				8,6	-	3096	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверстия до 20 мм								
215	Е0169-5-2	-Сверление отверстий в кирпичных стенах	отверст 720	8,17	0,02	5882	14	5281	0,05	38
		электродрелью или электроперфоратором,		8,15	-	5868	-	90	-	-
		добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен								
216	Е0169-3-1	-Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 130 мм	отверст 515	195,71	137,68	100792	70907	51467	0,37	192
			58,03	53,01	29885	27300	90	0,29	150	
217	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	гнездо 3100	113,54	73,85	351974	228935	189134	0,26	813
			м	39,69	28,1	123039	87110	90	0,15	477
218	С1031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	20,8	29,81	-	620	-	52	0,44	9
			т	20,87	-	434	-	12	-	-
219	С10332-А5-1	-Отвозка мусора на 5 км	20,8	54,89	-	1142	-	228	0,23	5
			т	10,98	-	228	-	100	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			7239661	452220			5144
			Тенге			832354	174921			923
		Стоимость оборудования -	Тенге			240000	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге		240000		-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6536148	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	730314	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5566914	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			690951	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		345
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	103643	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			433626	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		7660725		-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4708
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	833957	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			463513	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	276961	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			248949	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		124
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	37342	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42748	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		755210		-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1829
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	314303	-		-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			8655935	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		6537
Сметная заработная плата -		Тенге			-	1148260	-		-

Принял:

Аликбашев М.

И.о.директора КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Технадзор:

Кочин В.Ф.

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Сдал:

Директор ТОО «СЫЛ»

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №43 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г.,доп. согл.№2 от 27.07.2012г.,доп. согл.№3 от 03.01.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области. Пожарная сигнализация

А К Т N 1 (Локальная смета 2-1-6)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих строителей	ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Пожарная сигнализация										
1	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	2 7155	7509,6 -	1,6 14310	15019 -	3 81	11591 -	38 -		38	76
		шт										
2	СПрайс-Прибор пожарной сигнализации стр.85	Вектор-24	2	7896,68	-	15793	-	-	-	-		
		шт	-	-	-	-	-					
3	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	108 144	153,5 -	- 15552	16578 -	- 81	12597 -	1 -		1	108
		шт										
4	СПрайс-Извещатель пожарный тепловой стр.86	ИП-105	108	421,59	-	45531	-	-	-	-		
		шт	-	-	-	-	-					
5	Ц0108-531-2	Пускатель ручной общего назначения, на ток до 25 А, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	24 290	558,8 2,3	14,8 6960	13411 55	355 85,5	5998 0,01	2 -		2	48
		шт										
6	СПрайс-Извещатель пожарный ручной стр.87	ИПР-513-10	24	459,22	-	11021	-	-	-	-		
		шт	-	-	-	-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	232	369,9 347	1,6 -	85817 80504	371 -	65208 81	2 -	464 -
шт										
8	СПрайс-Извещатель пожарный дымовой ИП212-41		232	465,61	-	108021	-	-	-	-
шт										
9	Ц0110-698-1-	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	179 90	92,4 -	- 16110	16540 -	- 81	13049 -	0,5 -	90
шт										
10	СПрайс стр.88	-Коробкаответвительная КО-2 шт	179	67,35 -	- -	12056 -	- -	- -	- -	- -
11	Ц0110-898-1-2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	2	742 398	305 72	1484 796	610 144	931 99	2 0,42	4 1
		коробка								
12	СПрайс	-Коробка телефонная ТВС К-10	2	1354,49 -	- -	2709 -	- -	- -	- -	- -
шт										
13	Ц0110-669-1-	Приборы и устройства сигнализирующие обьектовые: прибор сигнализирующий емкостной	2	2062,7 1982	1,6 -	4125 3964	3 -	3211 81	11 -	22 -
шт										
14	СПрайс-Оповещатель комбинированный "Маяк-12КП" стр.89		2	660,31 -	- -	1321 -	- -	- -	- -	- -
шт										
15	Ц0111-250-1-	Реле РМ-51 /ДПЭ-3/ для измерения и регулирования уровня	1	210,04 193,5	- -	210 194	- -	157 81	1 -	1 -
компл										
16	СПрайс-Реле промежуточное РП-37-22 стр.90	шт	1	735,66 -	- -	736 -	- -	- -	- -	- -
17	Ц0108-409-1-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	8	108,6 39,6	48,9 12,2	869 317	391 98	354 85,5	0,22 0,07	2 1
		м								
18	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы винипластовые кг	2,34	650 -	- -	1518 -	- -	- -	- -	- -
19	Ц0108-412-2-	Затягивание проводов в проложенные трубы и	8	10,6	0,1	85	1	61	0,06	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 м		8,8	0,1	70	1	85,5	-	-
22	Ц0110-671-2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям м	3992	61,1 48,8	0,8 0,1	243911 194810	3194 399	158119 81	0,28 -	1118 2
23	СПрайс	-Кабель ЩВВП 2х0,75 мм м	3937,2	29,97	-	117990	-	-	-	-
24	СПрайс-стр.75	Провод медный ПУНП сеч. 3х1,5 мм2 м	15,45	42,33	-	654	-	-	-	-
25	СПрайс-стр.75	Провод медный ПУНП сеч. 2х1,5 мм2 м	128,75	27,51	-	3542	-	-	-	-
26	Е0167-11-1	-Прокладка скрытой проводки в пустотах м	10 17,21	17,21 -	- 172	172 97,2	-	167	0,1	1
27	С151604-291	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар 20 1000м	0,005	101100	-	506	-	-	-	-
28	С151604-290	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар 10 1000м	0,005	61700	-	309	-	-	-	-
29	СПрайс-стр.92	Муфта разветвительная МРП-20(10+10) шт	1	91,43	-	91	-	-	-	-
30	Ц0111-31-1	-Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг(резисторы) шт	30 63	68,91 -	- 1890	2067 -	- 81	1531 -	0,5 -	15
31	СПрайс-стр.93	Резистор МЛТ-0,5 емк.4,3 кОм шт	30	1,09	-	33	-	-	-	-
		Оповещение о пожаре								
32	Ц0110-386-7-	Абонентское и другое оборудование:	97	332,4	-	32243	-	27951	2	194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		громкоговоритель или звуковая колонка в помещении		317	-	30749	-	90,9	-	-
шт										
33	СПрайс стр.94	-Колонка звуковая 5Вт 2-К3-5	21	2645,9	-	55564	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
34	СПрайс-Динамик настенный АГ-1 стр.95		76	380,95	-	28952	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
35	Ц0110-901-1-2	-Коробка оконечная	5	85,5	0,2	428	1	189	0,23	1
		шт		38	0,1	190	1	99	-	-
36	СПрайс стр.96	-Коробка ограничительная УК-2Р	5	30,48	-	152	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
37	Ц0110-698-1-	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	95	92,4	-	8778	-	6926	0,5	48
			90	-	8550	-	81	-	-	
шт										
38	С151802-21	-Коробка универсальная УК-2П	95	59	-	5605	-	-	-	-
шт				-	-	-	-	-	-	-
54	Е0167-11-2	-Прокладка скрытой проводки в бороздах	1011	24,84	-	25113	-	24410	0,15	151
м		24,84 - 25113	-	97,2	-	-				
55	СПрайс	-Кабель ЩВВП 2х0,75 мм	1040,4	29,97	-	31179	-	-	-	-
м				-	-	-	-	-	-	-
56	Ц0108-409-1-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	9	108,6	48,9	977	440	399	0,22	2
				39,6	12,2	356	110	85,5	0,07	1
		м								
57	Ц0108-412-1-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	9	8,5	0,1	77	1	56	0,05	-
				7,3	-	66	-	85,5	-	-
		м								
58	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы винипластовые	2,63	650	-	1708	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			912895	5370			2344

			Тенге			400673	807			5
	Стоимость оборудования -		Тенге			71357	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			71357	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			841538	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	401480	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			373634	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			332904	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		166
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	49936	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70467	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1244909	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2516
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	451415	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1316266	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2516
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	451415	-		-

Принял:

Аликбашев М.

И.о. директора КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Технадзор:

Кочин В.Ф.

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Сдал:

Директор ТОО «СЫЛ»

ТОО "СЫЛ"

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №43 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г.,доп. согл.№2 от 27.07.2012г.,доп. согл.№3 от 03.01.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области. Демонтажные работы

А К Т N 2 (Локальная смета 2-2-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		1 этаж										
		Замена столярных изделий										
4	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов (внутренние двери)	61,24	158,38	23,78	9700	1456	8794	0,91	56		
				134,6	8,98	8244	550	100	0,04	3		
		м2										
7	Е0108-12-3 к-0,8	-Установка металлических решеток приямков (демонтаж)	0,114	7133,58	1553,58	813	177	746	33,84	4		
				5580	581,4	636	66	106,2	2,84	-		
		т										
		Полы										
8	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	394,65	20,76	0,19	8193	75	8995	0,14	56		
				20,57	0,02	8118	8	110,7	-	-		
		1м										
9	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	394,22	116,63	10,56	45978	4163	47018	0,7	275		
				106,07	1,67	41815	658	110,7	0,01	6		
		1м2										
10	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов (стяжка)	424,12	358,97	192,06	152247	81458	112239	1,11	472		
				166,91	72,15	70790	30600	110,7	0,4	170		
		1м2										
		Стены и перегородки										
11	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	617,03	32,87	-	20282	-	20282	0,23	141		
				32,87	-	20282	-	100	-	-		
		м2										
12	Е0155-1-6	-Разборка деревянных перегородок каркасных,	5,91	81,77	5,83	483	34	491	0,53	3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обшитых древесно-волокнистыми плитами		75,94	0,95	449	6	108	0,01	-
		м2								
13	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок	0,75	2719,44	399,69	2040	300	1898	15,88	12
		м3		2319,75	63	1740	47	106,2	0,54	-
14	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича	1,79	4899,14	1880,99	8769	3367	6760	21,24	38
		м3		3018,15	538,09	5402	963	106,2	2,91	5
15	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок	0,25	2719,44	399,69	680	100	633	15,88	4
		м3		2319,75	63	580	16	106,2	0,54	-
		Потолок								
16	Е0162-36-1	-Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	389,1	25,7	-	10000	-	9450	0,18	69
		м2		25,7	-	10000	-	94,5	-	-
		2 этаж								
		==========								
		Замена столярных изделий								
20	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов (внутренние двери)	35,05	158,38	23,78	5550	833	5032	0,91	32
		м2		134,6	8,98	4717	315	100	0,04	2
		Полы								
22	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	278,46	20,76	0,19	5781	53	6347	0,14	40
		1м		20,57	0,02	5728	6	110,7	-	-
23	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	441,24	116,63	10,56	51462	4659	52626	0,7	308
		1м2		106,07	1,67	46802	737	110,7	0,01	6
24	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов	11,81	358,97	192,06	4239	2268	3125	1,11	13
		1м2		166,91	72,15	1971	852	110,7	0,4	5
25	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов (стяжка)	450,19	358,97	192,06	161606	86465	119138	1,11	501
		1м2		166,91	72,15	75141	32481	110,7	0,4	181
		Стены и перегородки								
26	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	93,15	133,16	23,58	12404	2196	10012	0,74	69
		м2		109,58	4,16	10207	388	94,5	0,02	2
27	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	366,44	32,87	-	12045	-	12045	0,23	84
		м2		32,87	-	12045	-	100	-	-
28	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок	1,98	2719,44	399,69	5384	791	5010	15,88	31
		м3		2319,75	63	4593	125	106,2	0,54	1
29	Е0155-1-6	-Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесно-волокнистыми плитами	23,77	81,77	5,83	1944	139	1974	0,53	13
		м2		75,94	0,95	1805	23	108	0,01	-

46400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Потолок								
30	Е0115-37-1 к-0,8	-Облицовка потолков декоративными плитами типа Акмигран по бетонной поверхности на клее (демонтаж потолочной плитки)	105,2	466,2	6,01	49044	632	45911	2,75	290
		м2		460,18	1,63	48411	171	94,5	0,01	1
31	Е0162-36-1	-Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	254,98	25,7	-	6553	-	6193	0,18	45
		м2		25,7	-	6553	-	94,5	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	575197	189168		2556
	Тенге	386030	68011		383
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	575197	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	454041	-	-
Накладные расходы -	Тенге	484718	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	242
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	72708	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	63595	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1123510	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3182
Сметная заработная плата -	Тенге	-	526749	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	1123510	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3182
Сметная заработная плата -	Тенге	-	526749	-	-

Принял:

Аликбашев М.

И.о. директора КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области

Сдал:

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор:

Кочин В.Ф.

Технадзора Кочин В.Ф.

№ 308; 310; 311

Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

ЗАКАЗЧИК : КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»
Наименование объекта строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

АКТ №5
выполненных работ
за апрель 2013 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком, Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	Договор, доп. согл.		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		43	02.04.2012г.	Бюджет			
		1	10.07.2012 г				
		2	21.07.2012 г				
		3	03.01.2013г.				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ:	Стоимость выполненных работ									налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области	462 891 769	265 045 769	126 584 231							13 562 596	126 584 23

Всего к оплате : 126 584 231 (Сто двадцать шесть миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи двести тридцать одна тенге)

ЗАКАЗЧИК: Аликбашев М.
И.о.директора КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.Н.
Директор ТОО «Сыл»

Технадзор Качин В.Ф.
Per. NN: 308; 310; 311

ФОРМА 1

Заказчик : КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"

Договор : №43 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г.,доп. согл.№2 от 27.07.2012г.,доп. согл.№3 от 03.01.2013г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акиматаКостанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1 (апрель 2013 г.)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2012г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели: и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-2,2-1-2доп.1	-Общестроительные работы	26586801	-	-	26586801
2.	2-1-3	-Сантехнические работы ОВ	2020042	-	-	2020042
3.	2-1-9	-Технологическое оборудование	21426	12703196	-	12724622
4.	2-2-1-Столовая. Демонтажные работы	780043	-	-	780043	
5.	2-2-2,2-2-2доп.1	-Общестроительные работы	9654581	-	-	9654581
		Всего по главе	39062893	12703196	-	51766089
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	39062893	12703196	-	51766089
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	1062511	-	-	1062511
7.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	159377	-	-	159377
		Всего по главе	1062511	-	-	1062511
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	4012540412703196		-	52828600
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				

№	2	3	4	5	6	7
8.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	882759	-	-	882759
9.	СН РК 8.02-05-2002	-Разница в стоимости электроэнергии 0,10796%	43319	-	-	43319
10.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	401254	401254
11.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	160502	160502
		Всего по главе	926078	-	561756	1487834
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	41051482	12703196	561756	54316434
12.		-В том числе возвратные суммы	159377	-	-	159377
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	41051482	12703196	561756	54316434
13.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,04	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.	83745023	25914520	1145982	110805525
14.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	325128	-	-	325128
15.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	2216110	2216110
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	83745023	25914520	3362092	113021635
16.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	13562596	13562596
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	83745023	25914520	16924688	126584231

Принял: Аликбашев М.

...директора КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
...правления образования акимата Костанайской области

Технадзор: Коцин В.Ф.

Эксперт технадзора Коцин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Директор ТОО «СЫЛ» Овнанян Г.Н.

191

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №43 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г.,доп. согл.№2 от 27.07.2012г.,доп. согл.№3 от 03.01.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области. Общестроительные работы

А К Т N 5 (Локальная смета 2-1-2,2-1-2доп.1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. машин	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. машин	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка												
		Стены												
154	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей	1421,02	385,79	5,08	548222	7221	211158				0,85		1209
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2		156,03	1,21	221725	1723	94,5				0,06		92
160	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	39,8	1902,7	5,78	75727	230	11069				1,75		70
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		293,22	3,93	11670	156	93,6				0,02		1
		Локальная смета 2-1-2доп.1												
		Потолок												
1	Е0115-37-9	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на	739,75	1313,38	4,47	971570	3306	284450				2,34		1733
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	металлическом каркасе(в двух уровнях+25%) м2		405,43	1,47	299919	1087	94,5				0,01		5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
2	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	924,69	188,1	4,93	173933	4554	104238				0,64		589
т.ч.														

	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков ("Алинекс Глатт"-2мм) м2		117,43	1,86	108583	1722	94,5	0,01	8
3	Е0115-180-6-	Улучшенная окраска поливинилацетатными	184,94	173,55	2,91	32097	539	8965	0,3	55
т.ч.		водоэмульсионными составами		50,2	1,1	9283	203	94,5	0,01	1
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2								
4	СПрайс-Плинтус	потолочный 1,5 м	67	66,29	-	4441	-	-	-	-
шт				-	-	-	-	-	-	-
5	СПрайс-Плинтус	потолочный	16	109,2	-	1747	-	-	-	-
шт				-	-	-	-	-	-	-
		Откосы оконные								
6	Е0115-36-1	-Облицовка стен листовыми	896,44	918,43	6,06	823313	5429	218605	1,48	1328
т.ч.		материалами при отделке под		256,29	1,76	229748	1580	94,5	0,01	7
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас м2								
7	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E м3	40,05	4518	-	180962	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание	896,44	270,1	7,65	242131	6858	140200	0,93	830
т.ч.		бетонных поверхностей		162,6	2,9	145760	2600	94,5	0,01	13
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм(2мм) откосов м2								
9	Е0115-180-5-	Улучшенная окраска поливинилацетатными	896,44	167,56	2,35	150211	2107	38688	0,27	238
т.ч.		водоэмульсионными составами		44,77	0,9	40133	807	94,5	-	4
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге		3204354	30243			6053
				Тенге		1066820	9878			131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3204354	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1076698	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			187150	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1017373	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		509
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	152606	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			253304	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4475031	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6692
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1229304	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4475031	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6692
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1229304	-		-

РАЗДЕЛ 5. Полы

Локальная смета 2-1-2доп.1
Полы керамгранит-971,94м2+32,94м2)

10	Е0111-4-5	-Устройство гидроизоляции	1004,88	131,35	11,73	131988	11782	67347	0,28	281
т.ч.		обмазочной в один слой								
	п-1.25	толщиной 2 мм		56,15	4,39	56429	4409	110,7	0,02	22
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
11	Е0111-4-6	-Устройство гидроизоляции	2009,76	49,3	6,08	99078	12209	49273	0,09	190
т.ч.		обмазочной на каждый								
	п-1.25	последующий слой толщиной 1		19,87	2,28	39938	4572	110,7	0,01	22
	К=1,15 и	мм добавлять к графе 5								
	К=1,25	м2								
12	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и	1004,88	56,36	6,94	56640	6971	57861	0,3	298
т.ч.		звукоизоляции сплошной из								
	п-1.25	плит или матов минераловатных		49,43	2,59	49668	2600	110,7	0,01	13
	К=1,15 и	или стекловолокнистых								
	К=1,25	м2								
13	СПрайс-Пенополистирольные плиты		62,1	18733,75	-	1163366	-	-	-	-
		"STYRODUR 2800CS"м3		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых	50,25	19685,73	-	989208	-	36271	4,21	212
т.ч.		трамбовками подстилающих								
	п-1.25	слоев бетонных		652,05	-	32766	-	110,7	-	-
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
15	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих	1,96	5604,41	409,16	10992	803	4315	13,34	26
		слоев и набетонок								
т.ч.		1т		2173,5	154,69	4263	303	94,5	0,75	1
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
16	С12041-90	-Каркасы и сетки плоские:	1,96	41200	-	80810	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
17	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1004,88	302,18	12,44	303658	12498	71978	0,41	411
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		60,03	4,67	60323	4698	110,7	0,02	23
18	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1004,88	-48,58	-0,84	-48821	-842	-1154	-0,01	-5
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		-0,72	-0,31	-728	-314	110,7	-	-2
19	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	1004,88	438,21	19	440343	19093	231944	1,23	1237
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		199,3	9,21	200268	9257	110,7	0,05	46
20	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	1024,98	1350	-	1383720	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	1075,22	291,18	2,26	313083	2430	59728	0,29	311
		1м		49,84	0,34	53589	366	110,7	-	2
Керамогранит(1этаж № пом.17,29,33,28,19,26)										
22	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	103,58	3010,65	-	311843	-	70019	3,73	386
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		610,65	-	63251	-	110,7	-	-
23	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	51,79	19685,73	-	1019524	-	37383	4,21	218
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		652,05	-	33770	-	110,7	-	-
24	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	2,02	5604,41	409,16	11320	826	4444	13,34	27
т.ч.		1т		2173,5	154,69	4390	312	94,5	0,75	2
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
25	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	2,02	41200	-	83216	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	517,9	302,18	12,44	156501	6441	37096	0,41	212
т.ч.		толщиной 20 мм								
	п-1.25	м2		60,03	4,67	31090	2421	110,7	0,02	12
	К=1,15 и									
	К=1,25									
27	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм	517,9	-48,58	-0,84	-25162	-434	-595	-0,01	-3
т.ч.		изменения толщины цементной								
	п-1.25	стяжки		-0,72	-0,31	-375	-162	110,7	-	-1
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
28	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на	517,9	438,21	19	226946	9840	119541	1,23	637
т.ч.		растворе из сухой смеси с								
	п-1.25	приготовлением раствора в		199,3	9,21	103215	4771	110,7	0,05	24
	К=1,15 и	построечных условиях из								
	К=1,25	одноцветных с красителем								
		плиток								
		м2								
29	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм,	528,26	1350	-	713148	-	-	-	-
	Изм. и	плита темная								
	доп.вып.4	м2		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
30	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из	554,15	291,18	2,26	161358	1252	30783	0,29	160
		плиток керамических								
		1м		49,84	0,34	27619	188	110,7	-	1
		Линолеум(плита OSBI)								
31	Е0111-9-2	-Устройство тепло- и	1699,14	17,57	5,46	29857	9282	26633	0,08	143
т.ч.		звукоизоляции сплошной из								
	п-1.25	плит		12,11	2,05	20576	3483	110,7	0,01	17
	К=1,15 и	древесноволокнистых(плита								
К=1,25		OSBI)								
		м2								
32	Спрайс-лист	-Плита OSBI	1733,12	493,9	-	855991	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
33	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из	1699,14	815,73	6,13	1386043	10407	130890	0,44	746
т.ч.		линолеума								
	п-1.25	м2		67,28	2,31	114310	3929	110,7	0,01	19
	К=1,15 и									
	К=1,25									
34	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов	1818,08	178,36	0,09	324273	164	30471	0,09	172
		поливинилхлоридных								
		1м		15,12	0,02	27489	36	110,7	-	-
		Линолеум(плита OSBI с ремонтом полов)								
35	Е0111-12-1	-Укладка лаг по кирпичным	1166,59	553,8	7,98	646060	9304	107119	0,51	600
т.ч.		столбикам								
	п-1.25	м2		79,96	2,99	93280	3485	110,7	0,01	17
	К=1,15 и									
	К=1,25									
36	Е0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых	1166,59	144,99	13,79	169144	16084	148037	0,69	806
т.ч.		толщиной 36 мм(без стоимости								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п-1.25	досок)		109,46	5,18	127691	6037	110,7	0,03		29
К=1,15 и К=1,25		м2								
37	Е0111-9-2 -Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из		1166,59	17,57	5,46	20499	6372	18286	0,08	98
т.ч.										
п-1.25 К=1,15 и К=1,25	плит древесноволокнистых(плита OSBI)	м2		12,11	2,05	14127	2392	110,7	0,01	12
38Спрайс-лист-Плита OSBI		м2	1189,92	493,9	-	587703	-	-	-	-
39	Е0111-36-2 -Устройство покрытий из линолеума		1166,59	815,73	6,13	951625	7145	89866	0,44	512
т.ч.										
п-1.25 К=1,15 и К=1,25		м2		67,28	2,31	78482	2698	110,7	0,01	13
40	Е0157-23-5 -Устройство плинтусов поливинилхлоридных		1248,25	178,36	0,09	222638	112	20921	0,09	118
		1м		15,12	0,02	18874	25	110,7	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				12776594	141742			7794
		Тенге				1254303	55508			274
Стоимость монтажных работ -		Тенге				1443694	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				86622	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			1530315	-	-		-	
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				11332900	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге				-	1309811	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3424260	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге				1448459	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		724
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	217269	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				766882	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13548241	-	-		-	
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		8793
Сметная заработная плата -		Тенге				-	1527080	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				15078556	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		8793
Сметная заработная плата -		Тенге				-	1527080	-		-

РАЗДЕЛ 7. Ограждения

Ограждения маршей и площадок лестничной клетки

326	Е0106-1-1 -Устройство бетонной подготовки		0,26	11352,04	82,51	2952	21	63	1,55	-
т.ч.										
п-1.25 К=1,15 и К=1,25		м3		225,11	31,16	59	8	94,5	0,15	-
327	Е0106-11-10-Армирование подстилающих слоев и набетонок		0,0057	46804,41	409,16	267	2	13	13,34	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
т.ч.		1т		2173,5	154,69	12	1	94,5	0,75	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
329	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных	0,0158	94709,71	3043,21	1500	48	756	195,5	3
т.ч.		элементов, арматурных								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	стыковых накладок т		36742,5	1150,31	582	18	126	5,61	-
330	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных	0,0377	177381,63	2282,63	6684	86	483	49,11	2
т.ч.		элементов, монтажных изделий								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	массой до 20 кг т		9315	863,44	351	33	126	4,21	-
		Ограждения крылец								
331	Е0169-3-2	-Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 250 мм	9	281,49	199,66	2533	1797	1285	0,54	5
		гнездо	81,83	76,82	736	691	90	0,42	4	
332	Е0169-8-1	-Заделка гнезд в кирпичных стенах	9	1063,22	36,3	9569	327	2767	2,27	20
		гнездо		335,48	6,08	3019	55	90	0,03	-
Локальная смета 2-1-2доп.1										
42	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	32,8	105,81	7,36	3471	241	3527	0,48	16
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м		82,55	2,79	2708	91	126	0,01	-
43	СПрайс	-Ограждение из нержавеющей стали	32,8	8042,15	-	263783	-	-	-	-
м	-	-	-	-	-	-				
44	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	70,52	105,81	7,36	7461	519	7582	0,48	34
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м		82,55	2,79	5821	197	126	0,01	1
45	СПрайс	-Ограждение из нержавеющей стали	70,52	8042,15	-	567092	-	-	-	-
м	-	-	-	-	-	-				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	7	Тенге			865311	3042			80
			Тенге			13288	1094			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			865311	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	14382	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			830875	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			16475	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2471	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			52907	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				934694	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		94
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	16853	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			934694	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		94
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	16853	-		-
	РАЗДЕЛ 8. Фасады									
367	С11011-1169-Керамогранит, толщина 10 мм, Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2	420	1350	-	567000	-	-	-	-
	Локальная смета 2-1-2доп.1									
46	СПрайс-Утеплитель АКСИП-75	м3	184,82	7109,95	-	1314084	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
47	Е0115-38-1 -Облицовка стен фасадов зданий		420	1782,98	4,99	748850	2095	213829	3,11	1304
т.ч.	искусственными плитами на									
	п-1.25 металлическом каркасе			537,22	1,52	225633	640	94,5	0,01	2
	К=1,15 и К=1,25	м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			2629934	2095			1304
			Тенге			225633	640			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2629934	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	226274	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1881084	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			213829	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		107
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	32074	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			170626	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3014389	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1413
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	258348	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			3014389	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1413
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	258348	-		-
	РАЗДЕЛ 9. Входы									
	Вход по оси "А"									
369	Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной		22,5	251,77	-	5665	-	5761	1,77	40
т.ч.	до 2 м без креплений с			251,77	-	5665	-	101,7	-	-
	п-1.25 откосами									
	К=1,15 и К=1,25	м3								
370	Е0108-3-1 -Устройство песчаного		0,9	1719,34	121,34	1547	109	167	0,9	1
т.ч.	основания под фундаменты									
	п-1.25	м3		129,38	45	116	40	106,2	0,23	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К=1,15 и К=1,25								
371	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных	15,76	11967,13	389,15	188602	6133	9743	3,24	51
т.ч.	п-1.25	м3		507,15	147,01	7993	2317	94,5	0,72	11
	К=1,15 и К=1,25									
372	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	5,82	12463,51	119,96	72538	698	5130	5,64	33
т.ч.	п-1.25	м3		887,51	45,31	5165	264	94,5	0,22	1
	К=1,15 и К=1,25									
373	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	21,58	100	-	2158	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
374	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	21,58	284	-	6129	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
375	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная	1,82	827,44	14,01	1506	26	80	0,23	-
т.ч.		оклеечная в 2 слоя стен,								
	п-1.25	фундаментов		36,23	5,26	66	10	106,2	0,03	-
	К=1,15 и К=1,25	м2								
376	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая	14,3	252	4,78	3604	68	680	0,24	3
т.ч.		обмазочная битумная в 2 слоя								
	п-1.25	по выравненной поверхности		42,95	1,8	614	26	106,2	0,01	-
	К=1,15 и К=1,25	бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2								
377	Е0108-8-3	-Кладка столбов из кирпича	5,5	12536,53	457,36	68951	2515	8755	7,66	42
т.ч.		прямоугольных неармированных								
	п-1.25	при высоте этажа до 4 м		1327,39	171,56	7301	944	106,2	0,84	5
	К=1,15 и К=1,25	м3								
378	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых	5,7	11630,76	419,8	66295	2393	5825	5,22	30
т.ч.		при высоте этажа до 4 м								
	п-1.25	м3		804,71	157,5	4587	898	106,2	0,76	4
	К=1,15 и К=1,25									
379	Е0152-7-1	-Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов	0,8	1225,7	1,04	981	1	299	2,68	2
		м2		395,24	0,02	316	-	94,5	-	-
380	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых	105,4	2040,4	-	215058	-	64004	3,44	362
т.ч.		трамбовками подстилающих								
	п-1.25	слоев песчаных		548,55	-	57817	-	110,7	-	-
	К=1,15 и К=1,25	м3								
381	Е0106-1-1	-Устройство бетонной	7,51	11352,04	82,51	85276	620	1819	1,55	12
т.ч.		подготовки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		225,11	31,16	1691	234	94,5	0,15	1
382	Е0106-11-10-Армирование подстилающих слоев и набетонок		0,3183	46804,41	409,16	14899	130	700	13,34	4
т.ч.		1т		2173,5	154,69	692	49	94,5	0,75	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
383	Е0111-27-3 -Устройство покрытий на цементном растворе из		93,9	373,68	14,65	35089	1376	21093	1,22	114
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	керамических плиток для одноцветных с красителями полов		197,43	5,49	18539	515	110,7	0,03	3
		м2								
384	С11011-1169-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная		95,78	1350	-	129300	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2		-	-	-	-	-	-	-
		Козырек по оси "А"								
385	Е0109-25-1 -Монтаж прогонов в зданиях		1,15	107576,38	2525,03	123573	2900	3016	16,22	19
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м		2613,38	628,04	3002	721	81	2,24	3
		т								
386	Е0109-24-1 -Монтаж связей и распорок из		1,17	16234,07	5027,99	19019	5891	11191	64,98	76
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м		10453,5	1339,83	12247	1570	81	4,76	6
		т								
387	С12021-237 -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т		1,17	154400	-	180888	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
388	Е0109-48-1 -Электродуговая сварка		1,17	1513,46	390,15	1773	457	742	3,4	4
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий		781,43	-	915	-	81	-	-
		т								
389	Е0110-5-1 -Установка элементов каркаса		0,144	23143,99	395,71	3333	57	647	25,88	4
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	из брусьев		4010,63	149,06	578	21	108	0,73	-
		м3								
390	Е0110-51-1 -Огнезащита деревянных		0,144	177,45	35,14	26	5	24	0,9	-
т.ч.	п-1.25	конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов		142,31	13,23	20	2	108	0,07	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	м3								
391	СПрайс-Биоогнезащитный препарат стр.6	кг	5,76	563,45	-	3245	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
392	Е0134-60-4 -Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами		29,9	162,91	7,66	4871	229	4469	0,98	29
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	древесно-стружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм		155,25	2,92	4642	87	94,5	0,01	-
		м2								
393	СПрайс-Линеарная панель МП стр.6	ЛП-Т-24х384/20	34,09	1358,72	-	46313	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
394	Е0158-18-6 -Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали		13,4	303,85	0,84	4072	11	323	0,14	2
				22,34	0,14	299	2	107,1	-	-
		м								
395	Е0158-18-1 -Устройство разжелобков из листовой стали		22,4	446,95	0,96	10012	22	1419	0,34	8
м	59	0,16	1322	4	107,1	-	-			
396	Е0109-42-1 -Монтаж кровельного покрытия		65,3	128,68	42,8	8403	2795	3666	0,36	24
т.ч.	зданий высотой до 25 м из									
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	профилированного листа		58,74	10,56	3836	690	81	0,04	2
		м2								
397	С11011-434 -Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7		83,58	1190	-	99465	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
398	Е0134-60-14-Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами		44,44	212,08	7,66	9425	341	8707	1,3	58
т.ч.				204,41	2,92	9084	130	94,5	0,01	1
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	древесно-стружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм								
		м2								
399	СПрайс-Линеарная панель МП стр.6	ЛП-О-24х217/0	50,66	1015,87	-	51465	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
400	Е0113-26-6 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей		187,94	36,36	0,03	6834	5	728	0,02	5
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	эмалью ПФ-115 (за два раза)		4,78	-	899	-	81	-	-
		м2								
		Вход по оси "В"								
401	Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной		8,7	251,77	-	2190	-	2228	1,77	15
т.ч.	до 2 м без креплений с			251,77	-	2190	-	101,7	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	откосами								
		м3								
402	Е0108-3-1 -Устройство песчаного основания под фундаменты		0,5	1719,34	121,34	860	61	93	0,9	-
т.ч.										
	п-1.25	м3		129,38	45	65	22	106,2	0,23	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К=1,15 и К=1,25								
403	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных	5,11	11967,13	389,15	61152	1989	3159	3,24	17
т.ч.	п-1.25	м3		507,15	147,01	2592	751	94,5	0,72	4
		К=1,15 и К=1,25								
404	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	3,05	12463,51	119,96	38014	366	2689	5,64	17
т.ч.	п-1.25	м3		887,51	45,31	2707	138	94,5	0,22	1
		К=1,15 и К=1,25								
405	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	8,16	100	-	816	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
406	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	8,16	284	-	2317	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
407	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная	0,9	827,44	14,01	745	13	40	0,23	-
т.ч.	п-1.25	оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов		36,23	5,26	33	5	106,2	0,03	-
		К=1,15 и К=1,25	м2							
408	Е0108-8-3	-Кладка столбов из кирпича	2,4	12536,53	457,36	30088	1098	3821	7,66	18
т.ч.	п-1.25	прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м		1327,39	171,56	3186	412	106,2	0,84	2
		К=1,15 и К=1,25	м3							
409	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых	3,6	11630,76	419,8	41871	1511	3679	5,22	19
т.ч.	п-1.25	при высоте этажа до 4 м	м3	804,71	157,5	2897	567	106,2	0,76	3
		К=1,15 и К=1,25								
410	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих	25,6	2040,4	-	52234	-	15545	3,44	88
т.ч.	п-1.25	слоев песчаных		548,55	-	14043	-	110,7	-	-
		К=1,15 и К=1,25	м3							
411	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	2,85	11352,04	82,51	32331	235	690	1,55	4
т.ч.	п-1.25	м3		225,11	31,16	641	89	94,5	0,15	-
		К=1,15 и К=1,25								
412	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1207	46804,41	409,16	5649	49	266	13,34	2
т.ч.	п-1.25	1т		2173,5	154,69	262	19	94,5	0,75	-
		К=1,15 и К=1,25								
413	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	35,6	373,68	14,65	13303	522	7997	1,22	43
т.ч.		цементном растворе из								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2		197,43	5,49	7029	195	110,7	0,03	1
414	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная м2	36,31	1350 -	- -	49021 -	- -	- -	- -	-
		Козырек по оси "В"								
415	Е0109-25-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м т	0,6629	107576,38 2613,38	2525,03 628,04	71312 1732	1674 416	1740 81	16,22 2,24	11 1
416	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,5688	16234,07 10453,5	5027,99 1339,83	9235 5946	2860 762	5434 81	64,98 4,76	37 3
417	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,5688	154400 -	- -	87828 -	- -	- -	- -	-
418	Е0109-48-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,5688	1513,46 781,43	390,15 -	861 445	222 -	360 81	3,4 -	2 -
419	Е0134-60-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами древесно-стружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм м2	16,1	162,91 155,25	7,66 2,92	2623 2500	123 47	2407 94,5	0,98 0,01	16 -
420	СПрайс-Линеарная панель МП стр.6	ЛП-Т-24х384/20 м2	16,1	1358,72 -	- -	21875 -	- -	- -	- -	-
421	Е0158-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали м	7,77	303,85 22,34	0,84 0,14	2361 174	7 1	187 107,1	0,14 -	1 -
422	Е0158-18-1	Устройство разжелобков из листовой стали м	7,44	446,95 59 0,16 439	0,96 1	3325 107,1	7 -	471 -	0,34	3
423	Е0109-42-1 т.ч. п-1.25	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	38,8	128,68 58,74	42,8 10,56	4993 2279	1661 410	2178 81	0,36 0,04	14 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	м2								
424	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	49,66	1190	-	59100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
425	Е0134-60-14	-Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами	19,39	212,08	7,66	4112	149	3799	1,3	25
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	древесно-стружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм		204,41	2,92	3964	57	94,5	0,01	-
		м2								
426	СПрайс-стр.6	-Линеарная панель МП ЛП-О-24х217/0	22,1	1015,87	-	22455	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
427	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	99,77	36,36	0,03	3628	2	387	0,02	2
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	эмалью ПФ-115 (за два раза) м2		4,78	-	477	-	81	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			2094613	39329			1258
			Тенге			201005	12416			55
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1586728	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	178450	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			482242	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			187829	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		94
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	28174	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			106473	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1881030	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1204
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	206624	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			507884	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	34972	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			268716	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			28327	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		14
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4249	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			32173	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге				568384	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		217
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	39221	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			2449414	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1421
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	245845	-		-

РАЗДЕЛ 10. Прочее

Опоры для водомерного узла

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
432	E0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций	0,0481	192586,84	2739,11	9271	132	568	84,64	4
т.ч.		для крепления трубопроводов								
	п-1.25	внутри зданий и сооружений,		14438,25	126,56	695	6	81	0,61	-
	К=1,15 и	массой до 0,1 т								
	К=1,25	т								
433	E0106-1-13	-Устройство бетонных	0,44	12463,51	119,96	5484	53	388	5,64	2
т.ч.		фундаментов-столбов								
	п-1.25	м3		887,51	45,31	391	20	94,5	0,22	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
434	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости	0,44	100	-	44	-	-	-	-
		бетона за сульфатостойкий								
		цемент		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
435	E0113-26-6	-Окраска металлических	3,4	36,36	0,03	124	-	13	0,02	-
т.ч.		огрунтованных поверхностей								
	п-1.25	эмалью ПФ-115 (за два раза)		4,78	-	16	-	81	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
Отмостка										
436	E0111-2-9	-Устройство отмостки из бетона	47,2	11627,73	-	548829	-	34070	4,21	199
т.ч.		В7,5 толщ. 150 мм								
	п-1.25	м3		652,05	-	30777	-	110,7	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			563751	185			205
			Тенге			31879	26			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			554480	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	31203	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			34471	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		17
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5171	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			35337	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			624288	-	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		219
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	36374	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9271	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	701	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			568	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	85	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			590	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге			10429	-	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	786	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			634717	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		223
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	37160	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			22134557	216636			16694

...ный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3) 5180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			2792928	79563			468
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1443694	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86622	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1530315	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20173708	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2836818	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6805610	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2918436	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1459
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	437765	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1385529	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24477673	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18415
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3274583	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			517155	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	35673	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			268716	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28895	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4334	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32763	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			578813	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		221
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40007	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			26586801	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18636
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3314591	-		-

Принял: Аликбашев М.

Сдал: Овнанян Г.Н.

И.о. директора КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Директор ТОО «Сал»

Технадзор: Кочин В.Ф.

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №43 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г.,доп. согл.№2 от 27.07.2012г.,доп. согл.№3 от 03.01.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области. Сантехнические работы ОВ

А К Т N 4 (Локальная смета 2-1-3)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Вентиляция В1-В6										
188	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих	24	262,85	20,19	6308	485	5885	1,23		30	
т.ч.	/Р/	номер 150 размером		204,41	8,44	4906	203	115,2	0,04		1	
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	150х150 мм шт										
189	СПрайс-Решетка сотовая регулируемая		24	1693,96	-	40655	-	-	-	-		
	стр.39	РСР 150х150										
шт	-	-	-	-	-	-						
190	Е0120-31-1	-Установка вентиляторов	6	1429,66	48,55	8578	291	8704	7,25		43	
т.ч.		радиальных массой до 0,05 т										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт		1241,61	17,72	7450	106	115,2	0,09		1	
191	СПрайс-Вентилятор канальный		6	14156,11	-	84937	-	-	-	-		
	стр.40	LPKB160K										
шт	-	-	-	-	-	-						
192	Е0120-3-9	-Прокладка воздуховодов класса	49,5	2014,08	13,89	99697	687	15944	1,7		84	
т.ч.		Н /нормальные/ периметром 900										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2		274,4	5,2	13583	257	115,2	0,03		1	
193	Е0113-29-6	-Окраска металлических	50	2277,01	123,98	113850	6199	7309	0,68		34	
т.ч.		огрунтованных поверхностей										
	п-1.25	пастой огнезащитной ВПМ-2		134,03	46,44	6702	2322	81	0,23		11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	К=1,15 и К=1,25	м2										
194	Е0120-21-3	-Установка зонтов над шахтами	6	1656,74	15,41	9940	92	1076	0,89		5	

т.ч.		из листовой оцинкованной												
	п-1.25	стали, прямоугольного сечения			150,08	5,63	900	34	115,2	0,03	-			
	К=1,15 и	периметром 1600 мм												
	К=1,25		шт											
		В7												
195	Е0120-31-1	-Установка вентиляторов		1	1429,66	48,55	1430	49	1451	7,25	7			
т.ч.		радиальных массой до 0,05 т												
	п-1.25		шт		1241,61	17,72	1242	18	115,2	0,09	-			
	К=1,15 и													
	К=1,25													
196	СПрайс-	Вентилятор канальный		1	20657,67	-	20658	-	-	-	-			
	стр.41	прямоугольный ВКП 40-20-4												
шт		-	-	-	-	-	-	-						
197	Е0120-26-3	-Установка глушителей шума		1	514,78	22,14	515	22	406	2,09	2			
т.ч.		вентиляционных установок												
	п-1.25	трубчатых типа ГТП 1-3			344,14	8,44	344	8	115,2	0,04	-			
	К=1,15 и	сечением 400х200 мм												
	К=1,25		шт											
198	СПрайс-	Глушитель шума трубчатый		1	6333,93	-	6334	-	-	-	-			
	стр.42	прямоугольный ГТПи 40-20-90												
шт		-	-	-	-	-	-	-						
199	Е0120-29-1	-Установка вставок гибких к		0,32	1402,9	8,69	449	3	393	6,61	2			
т.ч.		радиальным вентиляторам												
	п-1.25		м2		1063,46	2,81	340	1	115,2	0,01	-			
	К=1,15 и													
	К=1,25													
200	СПрайс-	Гибкие вставки ВГ 40-20		4	1805,7	-	7223	-	-	-	-			
	стр.41		шт											
					-	-	-	-	-	-	-			
201	Е0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса		26,4	1961,25	11,44	51777	302	7016	1,4	37			
т.ч.		Н /нормальные/ периметром от												
	п-1.25	1100 до 1600 мм из			226,41	4,27	5977	113	115,2	0,02	1			
	К=1,15 и	оцинкованной стали толщиной												
	К=1,25	0,7 мм												
			м2											
202	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных		6	262,85	20,19	1577	121	1471	1,23	7			
		стальных щелевых регулирующих												
т.ч.		/Р/ номер 150 размером			204,41	8,44	1226	51	115,2	0,04	-			
	п-1.25	150х150 мм												
	К=1,15 и		шт											
	К=1,25													
203	СПрайс-	Диффузор круглый ДПУ-К д-125		6	608	-	3648	-	-	-	-			
	стр.43	мм												
шт		-	-	-	-	-	-	-						
204	Е0126-11-20	-Изоляция трубопроводов		10	413,1	121,71	4131	1217	2478	1,27	13			
		диаметром 325-820 мм матами												
т.ч.		минераловатными прошивными в			229,77	45,56	2298	456	90	0,22	2			
	п-1.25	обкладках, изделиями												
	К=1,15 и	минераловатными с												
	К=1,25	гофрированной структурой												
		толщиной 40 мм												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
205	С11031-179	-Маты теплоизоляционные	0,8	10300	-	8240	-	-	-	-
	Изм. и	ISOVER, марка KIM AL		-	-	-	-	-	-	-
	доп.вып.4	фольгированные								
	СН РК 8.	м3								
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
206	Е0120-21-3	-Установка зонтов над шахтами	1	1656,74	15,41	1657	15	179	0,89	1
т.ч.		из листовой оцинкованной		150,08	5,63	150	6	115,2	0,03	-
	п-1.25	стали, прямоугольного сечения								
	К=1,15 и	периметром 1600 мм								
	К=1,25	шт								
207	Е0120-13-15	-Установка клапанов	1	907,99	15,41	908	15	895	4,62	5
т.ч.		огнезадерживающих периметром		771,08	5,63	771	6	115,2	0,03	-
	п-1.25	до 1600 мм								
	К=1,15 и	шт								
	К=1,25									
208	СПрайс	-Клапаногнезадерживающий КОЗП	1	11098,35	-	11098	-	-	-	-
	стр.44	40-20		-	-	-	-	-	-	-
шт		В8								
209	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных	8	262,85	20,19	2103	162	1962	1,23	10
т.ч.		стальных щелевых регулирующих		204,41	8,44	1635	68	115,2	0,04	-
	п-1.25	/Р/ номер 150 размером								
	К=1,15 и	150х150 мм								
	К=1,25	шт								
210	СПрайс-Диффузор круглый ДПУ-К д-160		8	1194,66	-	9557	-	-	-	-
	стр.43	мм		-	-	-	-	-	-	-
шт										
211	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса	3,6	1880,35	13,23	6769	48	1104	1,62	6
т.ч.		Н /нормальные/ периметром		261,34	4,95	941	18	115,2	0,02	-
	п-1.25	800, 1000 мм из оцинкованной								
	К=1,15 и	стали толщиной 0,5 мм								
	К=1,25	м2								
212	Е0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса	46,2	1961,25	11,44	90610	528	12278	1,4	65
т.ч.		Н /нормальные/ периметром от		226,41	4,27	10460	198	115,2	0,02	1
	п-1.25	1100 до 1600 мм из								
	К=1,15 и	оцинкованной стали толщиной								
	К=1,25	0,7 мм								
		м2								
213	Е0113-29-6	-Окраска металлических	15	2277,01	123,98	34155	1860	2193	0,68	10
т.ч.		огрунтованных поверхностей		134,03	46,44	2010	697	81	0,23	3
	п-1.25	пастой огнезащитной ВПМ-2								
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
214	Е0120-31-1	-Установка вентиляторов	1	1429,66	48,55	1430	49	1451	7,25	7
т.ч.		радиальных массой до 0,05 т		1241,61	17,72	1242	18	115,2	0,09	-
	п-1.25	шт								
	К=1,15 и									
	К=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215СПрайс-Вентилятор канальный			1	20822,75	-	20823	-	-	-	-
	стр.41	прямоугольный ВКП 40-20-4Е								
шт			-	-	-	-				
216	Е0120-29-1	-Установка вставок гибких к		0,5	1456,51	9,12	728	5	645	6,94	3
т.ч.		радиальным вентиляторам								
	п-1.25		м2		1116,64	2,95	558	1	115,2	0,01	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
217СПрайс-Гибкие вставки ВГ 50-25			4	2138,4	-	8554	-	-	-	-	
	стр.41		шт								
				-	-	-	-	-	-	-	
218	Е0120-21-5	-Установка зонтов над шахтами		1	3248,33	37,55	3248	38	392	1,99	2
т.ч.		из листовой оцинкованной									
	п-1.25	стали, прямоугольного сечения			326,03	14,06	326	14	115,2	0,08	-
	К=1,15 и	периметром 2600 мм									
	К=1,25		шт								
219	Е0120-26-3	-Установка глушителей шума		1	514,78	22,14	515	22	406	2,09	2
т.ч.		вентиляционных установок									
	п-1.25	трубчатых типа ГТП 1-3			344,14	8,44	344	8	115,2	0,04	-
	К=1,15 и	сечением 400х200 мм									
	К=1,25		шт								
220СПрайс-Глушитель шума трубчатый			1	7121,23	-	7121	-	-	-	-	
	стр.42	прямоугольный ГТПи 50-25-90									
шт			-	-	-	-					
221	Е0120-13-15	-Установка клапанов		1	907,99	15,41	908	15	895	4,62	5
огнезадерживающих периметром											
т.ч.		до 1600 мм			771,08	5,63	771	6	115,2	0,03	-
	п-1.25		шт								
	К=1,15 и										
	К=1,25										
222СПрайс		-Клапаногнезадерживающий КОЗП	1	11098,35	-	11098	-	-	-	-	
	стр.44	40-20									
шт			-	-	-	-					
		ПУ 1									
223	Е0120-31-1	-Установка вентиляторов		1	1429,66	48,55	1430	49	1451	7,25	7
т.ч.		радиальных массой до 0,05 т									
	п-1.25		шт		1241,61	17,72	1242	18	115,2	0,09	-
	К=1,15 и										
	К=1,25										
224СПрайс-Вентилятор канальный			1	20657,67	-	20658	-	-	-	-	
	стр.41	прямоугольный ВКП 40-20-4									
шт			-	-	-	-					
225	Е0120-47-1	-Установка воздухонагревателей		1	2171,03	203,18	2171	203	1888	8,83	9
т.ч.		для обводного канала									
	п-1.25	двухрядных			1562,85	75,94	1563	76	115,2	0,38	-
	К=1,15 и	производительностью до 10									
	К=1,25	тыс. м3-час									
шт											
226СПрайс-Нагреватель канальный водяной			1	14907,86	-	14908	-	-	-	-	
	стр.45	ВНП 40-20/4									
шт			-	-	-	-					
227	Е0120-37-1	-Установка фильтров ячейковых		0,08	984,8	52,96	79	4	78	4,76	-
т.ч.		м2									
	п-1.25				830,59	19,69	66	2	115,2	0,1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25									
228	СПрайс-Фильтр канальный	1	3093,32	-	3093	-	-	-	-	
	стр.46	прямоугольный ФЯГ 40х20								
шт	-	- -	-	-	-	-				
229	СПрайс-Сменная фильтрующая кассета	1	1409,52	-	1410	-	-	-	-	
	стр.46	"Кассета ФЯГ 40х20"								
шт	-	- -	-	-	-	-				
230	Е0120-26-3 -Установка глушителей шума	1	514,78	22,14	515	22	406	2,09		2
т.ч.	вентиляционных установок									
	п-1.25	трубчатых типа ГТП 1-3		344,14	8,44	344	8	115,2	0,04	-
	К=1,15 и	сечением 400х200 мм								
	К=1,25	шт								
231	СПрайс-Глушитель шума трубчатый	1	6333,93	-	6334	-	-	-	-	
	стр.42	прямоугольный ГТПи 40-20-90								
шт	-	- -	-	-	-	-				
232	Е0120-14-2 -Установка заслонок воздушных	1	323,31	6,73	323	7	266	1,36		1
т.ч.	или клапанов воздушных КВР с									
	п-1.25	ручным приводом диаметром до		227,7	2,81	228	3	115,2	0,01	-
	К=1,15 и	355 мм								
	К=1,25	шт								
233	СПрайс -Клапан воздушный ВК 200х400	1	4657,75	-	4658	-	-	-	-	
	стр.47	шт								
				-	-	-	-	-	-	-
234	Е0120-11-1 -Установка решеток жалюзийных	1	262,85	20,19	263	20	245	1,23		1
т.ч.	стальных площадью в свету до									
	п-1.25	0,25 м2		204,41	8,44	204	8	115,2	0,04	-
	К=1,15 и	шт								
	К=1,25									
235	СПрайс-Решетка наружная РН 200х400	1	1582,21	-	1582	-	-	-	-	
	стр.48	шт								
				-	-	-	-	-	-	-
236	Е0120-29-1 -Установка вставок гибких к	0,56	1402,9	8,69	786	5	688	6,61		4
т.ч.	радиальным вентиляторам									
	п-1.25	м2		1063,46	2,81	596	2	115,2	0,01	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
237	СПрайс-Гибкие вставки ВГ 40-20	7	1805,7	-	12640	-	-	-	-	
	стр.41	шт								
				-	-	-	-	-	-	-
238	Е0120-12-10-Установка решеток жалюзийных	10	262,85	20,19	2629	202	2452	1,23		12
	стальных щелевых регулирующих									
т.ч.	/Р/ номер 150 размером		204,41	8,44	2044	84	115,2	0,04	-	
	п-1.25	150х150 мм								
	К=1,15 и	шт								
	К=1,25									
239	СПрайс-Диффузор круглый ДПУ-К д-125	10	608	-	6080	-	-	-	-	
	стр.43	мм								
шт	-	- -	-	-	-	-				
240	Е0120-3-3 -Прокладка воздуховодов класса	5,4	1880,35	13,23	10154	71	1657	1,62		9
т.ч.	Н /нормальные/ периметром									
	п-1.25	800, 1000 мм из оцинкованной		261,34	4,95	1411	27	115,2	0,02	-
	К=1,15 и	стали толщиной 0,5 мм								
	К=1,25	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241	Е0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от	14,4	1961,25	11,44	28242	165	3827	1,4	20
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм		226,41	4,27	3260	62	115,2	0,02	-
		м2								
242	Е0120-13-15	-Установка клапанов огнезадерживающих периметром	1	907,99	15,41	908	15	895	4,62	5
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	до 1600 мм		771,08	5,63	771	6	115,2	0,03	-
		шт								
243	СПрайс стр.45	-Клапаногнезадерживающий КОЗП 40-20	1	11098,35	-	11098	-	-	-	-
шт	-	-	-	-	-	-				
		Теплоснабжение приточной установки ПУ1								
244	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных	30	352,3	4,95	10569	149	2139	0,34	10
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм		60,03	1,86	1801	56	115,2	0,01	-
		м								
245	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем	30	12,59	-	378	-	425	0,06	2
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		12,29	-	369	-	115,2	-	-
		м								
246	Ц0111-168-1	-Щиты, пульты, массой до 50 кг	1	1174,59	90,88	1175	91	600	5	5
шт	722,25	18	722	18	81	0,1	-			
247	СПрайс-Щит управления ЩУТ1-2,0 стр.49		1	43047,39	-	43047	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
248	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с	1	3586,49	150,21	3586	150	3004	14,95	15
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т		2551,28	56,25	2551	56	115,2	0,28	-
		1насос								
249	СПрайс-Водосмесительный узел СУ стр.50	3-1-60-6,3	1	45460,07	-	45460	-	-	-	-
шт	-	-	-	-	-	-				
250	Ц0111-350-3-	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров;	1	530,56	1,58	531	2	386	3	3
				477	-	477	-	81	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		наружный диаметр трубопровода до 50 мм								
шт										
251С	Прайс-Терморегулятор МРТ24		1	11911,05	-	11911	-	-	-	-
	стр.51	шт		-	-	-	-	-	-	-
252	Ц0108-54-3	-Трансформатор напряжения, напряжение 20 кВ, трехфазный	1	697,7	57,4	698	57	479	3	3
шт		547 13,5	547	13	85,5	0,08	-			
253С	Прайс-Трансформатор напряжения		1	3123,79	-	3124	-	-	-	-
	стр.52	ТП20		-	-	-	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
254	Ц0111-30-1	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных	1	64,86	-	65	-	40	0,29	-
				49,5	-	50	-	81	-	-
устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях										
шт										
255С	Прайс-Термостат защиты от		1	6984,09	-	6984	-	-	-	-
	стр.52	замерзания NTF		-	-	-	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
256	Е0113-29-6	-Окраска металлических	2,2	2277,01	123,98	5009	273	322	0,68	1
т.ч.		огрунтованных поверхностей		-	-	-	-	-	-	-
	п-1.25	пастой огнезащитной ВПМ-2		134,03	46,44	295	102	81	0,23	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
257	Е0126-11-1	-Изоляция трубопроводов	30	135,54	39,96	4066	1199	2317	0,39	12
т.ч.		диаметром 89-133 мм матами		-	-	-	-	-	-	-
	п-1.25	минераловатными прошивными в		70,9	14,91	2127	447	90	0,07	2
	К=1,15 и	обкладках, изделиями								
	К=1,25	минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм								
		м								
258С	Прайс-Трубная изоляция КК-ALC (д-25		30	1506,45	-	45193	-	-	-	-
	стр.26	мм)		-	-	-	-	-	-	-
м		- - -	-	-	-	-				
		ПУ 2								
259	Е0120-31-1	-Установка вентиляторов	1	1429,66	48,55	1430	49	1451	7,25	7
т.ч.		радиальных массой до 0,05 т		-	-	-	-	-	-	-
	п-1.25	шт		1241,61	17,72	1242	18	115,2	0,09	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
260С	Прайс-Вентилятор канальный		1	20657,67	-	20658	-	-	-	-
	стр.41	прямоугольный ВКП 40-20-4		-	-	-	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
261	Е0120-47-1	-Установка воздухонагревателей	1	2171,03	203,18	2171	203	1888	8,83	9
т.ч.		для обводного канала		-	-	-	-	-	-	-
	п-1.25	двухрядных		1562,85	75,94	1563	76	115,2	0,38	-
	К=1,15 и	производительностью до 10								
	К=1,25	тыс. м3-час								
шт										
262С	Прайс-Нагреватель канальный водяной		1	14907,86	-	14908	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.45	ВНП 40-20/4								
шт	-	-	-	-	-	-				
263	Е0120-37-1	-Установка фильтров ячейковых	0,08	984,8	52,96	79	4	78	4,76	-
т.ч.		м2								
	п-1.25			830,59	19,69	66	2	115,2	0,1	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
264	СПрайс-Фильтр	канальный	1	3093,32	-	3093	-	-	-	-
	стр.46	прямоугольный ФЯГ 40х20								
шт	-	-	-	-	-	-				
265	СПрайс-Сменная	фильтрующая кассета	1	1409,52	-	1410	-	-	-	-
	стр.46	"Кассета ФЯГ 40х20"								
шт	-	-	-	-	-	-				
266	Е0120-26-3	-Установка глушителей шума	1	514,78	22,14	515	22	406	2,09	2
т.ч.		вентиляционных установок								
	п-1.25	трубчатых типа ГТП 1-3		344,14	8,44	344	8	115,2	0,04	-
	К=1,15 и	сечением 400х200 мм								
	К=1,25	шт								
267	СПрайс-Глушитель	шума трубчатый	1	6333,93	-	6334	-	-	-	-
	стр.42	прямоугольный ГТПи 40-20-90								
шт	-	-	-	-	-	-				
268	Е0120-14-2	-Установка заслонок воздушных	1	323,31	6,73	323	7	266	1,36	1
т.ч.		или клапанов воздушных КВР с								
	п-1.25	ручным приводом диаметром до		227,7	2,81	228	3	115,2	0,01	-
	К=1,15 и	355 мм								
	К=1,25	шт								
269	СПрайс	-Клапан воздушный ВК 200х400	1	4657,75	-	4658	-	-	-	-
	стр.47	шт								
				-	-	-	-	-	-	-
270	Е0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных	1	262,85	20,19	263	20	245	1,23	1
т.ч.		стальных площадью в свету до								
	п-1.25	0,25 м2		204,41	8,44	204	8	115,2	0,04	-
	К=1,15 и	шт								
	К=1,25									
271	СПрайс-Решетка	наружная РН 200х400	1	1582,21	-	1582	-	-	-	-
	стр.48	шт								
				-	-	-	-	-	-	-
272	Е0120-29-1	-Установка вставок гибких к	0,56	1402,9	8,69	786	5	688	6,61	4
т.ч.		радиальным вентиляторам								
	п-1.25	м2		1063,46	2,81	596	2	115,2	0,01	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
273	СПрайс-Гибкие	вставки ВГ 40-20	7	1805,7	-	12640	-	-	-	-
	стр.41	шт								
				-	-	-	-	-	-	-
274	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных	16	262,85	20,19	4206	323	3923	1,23	20
		стальных щелевых регулирующих								
т.ч.		/Р/ номер 150 размером		204,41	8,44	3271	135	115,2	0,04	1
	п-1.25	150х150 мм								
	К=1,15 и	шт								
	К=1,25									
275	СПрайс-Диффузор	круглый ДПУ-К д-125	16	593,52	-	9496	-	-	-	-
	стр.43	мм								
шт	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
276	Е0120-3-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	5,4	1880,35 261,34	13,23 4,95	10154 1411	71 27	1657 115,2	1,62 0,02	9 -
277	Е0120-3-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	21,6	1961,25 226,41	11,44 4,27	42363 4890	247 92	5740 115,2	1,4 0,02	30 -
278	Е0120-13-15 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм шт	1	907,99 771,08	15,41 5,63	908 771	15 6	895 115,2	4,62 0,03	5 -
279	СПрайс стр.44	-Клапаногнезадерживающий КОЗП 40-20	1	11098,35	-	11098	-	-	-	-
шт	-	-	-	-	-					
		Теплоснабжение приточной установки ПУ1								
280	Ц0111-350-3	-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	1	530,56 477	1,58 -	531 477	2 -	386 81	3 -	3 -
шт										
281	СПрайс-Терморегулятор МРТ24 стр.51	шт	1	11911,05	-	11911	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
282	Ц0108-54-3	-Трансформатор напряжения, напряжение 20 кВ, трехфазный	1	697,7 547	57,4 13,5	698 547	57 13	479 85,5	3 0,08	3 -
шт										
283	СПрайс-Трансформатор напряжения стр.52	ТП20	1	3123,79	-	3124	-	-	-	-
шт	-	-	-	-	-	-				
284	Ц0111-30-1	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	1	64,86 49,5	- -	65 50	- -	40 81	0,29 -	- -
шт										
285	СПрайс-Термостат защиты от стр.52	замерзания NTF	1	6984,09	-	6984	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
шт		- - -	-	-	-	-				
286	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов	50	352,3	4,95	17615	248	3565	0,34	17
т.ч.		отопления из стальных								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм		60,03	1,86	3002	93	115,2	0,01	-
		м								
287	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание	50	12,59	-	630	-	708	0,06	3
т.ч.		трубопроводов систем								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		12,29	-	615	-	115,2	-	-
		м								
288	Ц0111-168-1	-Щиты, пульты, массой до 50 кг	1	1174,59	90,88	1175	91	600	5	5
шт		722,25 18	722	18	81	0,1	-			
289	СПрайс-Щит управления ЩУТ1-2,0 стр.49		1	43047,39	-	43047	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
290	Е0118-13-1	-Установка насосов	1	3586,49	150,21	3586	150	3004	14,95	15
т.ч.		центробежных с								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т		2551,28	56,25	2551	56	115,2	0,28	-
		1насос								
291	СПрайс-Водосмесительный узел СУ стр.50	3-1-60-6,3	1	45460,07	-	45460	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
292	Е0113-29-6	-Окраска металлических	5,3	2277,01	123,98	12068	657	775	0,68	4
т.ч.		огрунтованных поверхностей								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	пастой огнезащитной ВПМ-2		134,03	46,44	710	246	81	0,23	1
		м2								
293	Е0126-11-1	-Изоляция трубопроводов	50	135,54	39,96	6777	1998	3861	0,39	20
т.ч.		диаметром 89-133 мм матами								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм		70,9	14,91	3545	746	90	0,07	4
		м								
294	СПрайс-Трубная изоляция КК-ALC (д-25 мм) стр.26		50	1506,45	-	75322	-	-	-	-
м		- - -	-	-	-	-				
		Системы УТ1-УТ4								
295	Е0120-34-1	-Установка агрегатов	4	1862,08	303,37	7448	1213	7290	9,06	36
т.ч.		воздушно-отопительных массой								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	до 0,25 т		1469,83	112,22	5879	449	115,2	0,55	2
		шт								
296	СПрайс-Воздушно-тепловая завеса ScreenMaster LG343 стр.53		4	97789,95	-	391160	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			1769659	20291			697

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			117529	7591			37
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4935	-	-		
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3654	-		-
		Накладные расходы -	чел.-ч			3011	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	452	-		2
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			477	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	чел.-ч			8423	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -				-	4106	-		24
										-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			308813	-	-		
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22702	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			128756	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19254	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2888	-		10
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19684	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			347751	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25590	-		127
										-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1455910	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	98764	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1012256	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			113776	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17066	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94181	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1663867	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		650
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	115830	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2020042	-			-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		802
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	145522			-

Принял: Аликбашев М.

И.о. директора КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «СЫП»

Технадзор: Кочин В.Ф.

Эксперт-технадзора Кочин В.Ф.
Per. NN: 308; 310; 311

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №43 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г.,доп. согл.№2 от 27.07.2012г.,доп. согл.№3 от 03.01.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области. Технологическое оборудование

А К Т N 1 (Локальная смета 2-1-9)

На технологическое оборудование за апрель 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. машин	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. машин	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.5.1 стр.8	-Комплект: стол ученический и два стула шт	473	6880 -	- -	3254240 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -				
2	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.5.1 стр.8	-Стол учителя шт	27	6020 -	- -	162540 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -				
3	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.5.1 стр.21	-Стул полумягкий шт	178	1613 -	- -	287114 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -				
4	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.5.1 стр.12	-Набор корпусной мебели (шкафов) для учебных пособий шт	35	23436 -	- -	820260 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -				
5	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.5.1 стр.7	-Доска настенная 3-х элементная шт	32	17100 -	- -	547200 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -				
6	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.5.1 стр.7	-Вешалка напольная на 24 крючка шт	35	20962,5 -	- -	733688 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -				
7	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.5.1 стр.10	-Тумба классной доски шт	32	4408 -	- -	141056 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -				
8	ССН РК	-Стол рабочий	53	10105	-	535565	-	-	-	-	-	-				

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11

	8.02-13-20	шт		---	---	---	---	---	---	---	---
	04 Сб.5.1			-	-	-	-	-	-	-	
	стр.21										
9	ССН РК	-Стол демонстрационный	5	26015	-	130075	-	-	-	-	
	8.02-13-20	физический		---	---	---	---	---	---	---	---
	04 Сб.5.1	шт		-	-	-	-	-	-	-	
	стр.20										
10	Е0121-30-1	-Установка рукосушителей	13	130,89	-	1702	-	1880	0,77	10	
шт				---	---	---	---	---	---	---	---
				125,55	-	1632	-	115,2	-	-	
11	ССН РК	-Электросушитель для рук	13	3268	-	42484	-	-	-	-	
	8.02-13-20	шт		---	---	---	---	---	---	---	---
	04 Сб.5.1			-	-	-	-	-	-	-	
	стр.15										
12	ССН РК	-Шкаф для уборочного	3	29670	-	89010	-	-	-	-	
	8.02-13-20	инвентаря		---	---	---	---	---	---	---	---
	04 Сб.5.1	шт		-	-	-	-	-	-	-	
	стр.13										
13	СПрайс-Секция мебельная		47	14088,39	-	662154	-	-	-	-	
	стр.114	шт		---	---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-	
14	ССН РК	-Шкаф для одежды	14	17200	-	240800	-	-	-	-	
	8.02-13-20	шт		---	---	---	---	---	---	---	---
	04 Сб.5.1			-	-	-	-	-	-	-	
	стр.14										
15	ССН РК	-Стенка гимнастическая	10	9100	-	91000	-	-	-	-	
	8.02-13-20	шт		---	---	---	---	---	---	---	---
	04 Сб.5.1			-	-	-	-	-	-	-	
	стр.15										
16	ССН РК	-Скамейка гимнастическая	3	7310	-	21930	-	-	-	-	
	8.02-13-20	шт		---	---	---	---	---	---	---	---
	04 Сб.5.1			-	-	-	-	-	-	-	
	стр.10										
17	СПрайс-Велотренажер		2	53840,98	-	107682	-	-	-	-	
	стр.115	шт		---	---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-	
18	СПрайс-Тренажер для бега		2	44943,76	-	89888	-	-	-	-	
	стр.116	шт		---	---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-	
19	ССН РК	-Стеллаж производственный	24	33110	-	794640	-	-	-	-	
	8.02-13-20	шт		---	---	---	---	---	---	---	---
	04 Сб.5.1			-	-	-	-	-	-	-	
	стр.25										
20	ССН РК	-Стол рабочий библиотекаря	1	10105	-	10105	-	-	-	-	
	8.02-13-20	шт		---	---	---	---	---	---	---	---
	04 Сб.5.1			-	-	-	-	-	-	-	
	стр.21										
21	ССН РК	-Стол читательский	10	3655	-	36550	-	-	-	-	
	8.02-13-20	двухместный		---	---	---	---	---	---	---	---
	04 Сб.5.1	шт		-	-	-	-	-	-	-	
	стр.21										
22	ССН РК	-Стеллаж библиотечный 2-х	44	4730	-	208120	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-13-20	сторонний								
	04 Сб.5.1	шт		-	-	-	-	-	-	-
	стр.10									
23	ССН РК	-Шкаф каталожный со столом	1	6450	-	6450	-	-	-	-
	8.02-13-20	шт								
	04 Сб.5.1			-	-	-	-	-	-	-
	стр.13									
24	ССН РК	-Шкаф для формуляров	1	19780	-	19780	-	-	-	-
	8.02-13-20	шт								
	04 Сб.5.1			-	-	-	-	-	-	-
	стр.13									
25	ССН РК	-Стол для газетных подшивок	1	4730	-	4730	-	-	-	-
	8.02-13-20	шт								
	04 Сб.5.1			-	-	-	-	-	-	-
	стр.9									
26	ССН РК	-Подтоварник металлический	4	2800	-	11200	-	-	-	-
	8.02-13-20	шт								
	04 Сб.8.1			-	-	-	-	-	-	-
	стр.7									
27	ССН РК	-Персональный компьютер в	31	57760	-	1790560	-	-	-	-
	8.02-13-20	комплекте с комплектующими								
	04 Сб.8.1	шт		-	-	-	-	-	-	-
	стр.12									
28	СПрайс-Принтер Canon		14	9646,51	-	135051	-	-	-	-
	стр.117	шт								
				-	-	-	-	-	-	-
29	ССН РК	-Вешало для одежды	2	2931	-	5862	-	-	-	-
	8.02-13-20	шт								
	04 Сб.8.1			-	-	-	-	-	-	-
	стр.6									
30	ССН РК	-Диван для отдыха	1	18598	-	18598	-	-	-	-
	8.02-13-20	шт								
	04 Сб.5.3			-	-	-	-	-	-	-
	стр.9									
31	ССН РК	-Кресло для отдыха	2	7095	-	14190	-	-	-	-
	8.02-13-20	шт								
	04 Сб.5.3			-	-	-	-	-	-	-
	стр.8									
32	ССН РК	-Трюмо	2	17041	-	34082	-	-	-	-
	8.02-13-20	шт								
	04 Сб.8.1			-	-	-	-	-	-	-
	стр.11									
33	ССН РК	-Стол для президиума	1	34400	-	34400	-	-	-	-
	8.02-13-20	шт								
	04 Сб.8.1			-	-	-	-	-	-	-
	стр.5									
34	ССН РК	-Блок кресел (4 шт.) для	20	16448	-	328960	-	-	-	-
	8.02-13-20	зрительного зала								
	04 Сб.5.1	шт		-	-	-	-	-	-	-
	стр.9									
35	ССН РК	-Кушетка медицинская	2	6480	-	12960	-	-	-	-
	8.02-13-20	шт								
	04 Сб.5.1			-	-	-	-	-	-	-
	стр.8									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.8.1 стр.6	-Столик инструментальный шт	1	1935	-	1935	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.8.1 стр.23	-Шкаф медицинский ШМ 1-1 шт	2	20640	-	41280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	Ц0134-2-1	-Стерилизатор воздушный, объем рабочей камеры 20, 40, 80 дм3, масса до 0,065 т	1	4660,88	-	4661	-	3718	25	25
				4590	-	4590	-	81	-	-
компл										
42	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.5.1 стр.23	-Холодильник бытовой шт	2	34000	-	68000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	Ц0134-72-1	-Облучатель бактерицидный, настенный	2	1599,47	-	3199	-	2562	10	20
компл		1581,75 - 3164 - 81 - -								
44	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.8.1 стр.26	-Облучатель бактерицидный ОБН-150 шт	2	19340	-	38680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.8.1 стр.7	-Вешалка настенная на 3 крючка шт	2	2473	-	4946	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.5.1 стр.9	-Конференц-стол шт	2	12900	-	25800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.5.1 стр.9	-Стол письменный шт	7	15050	-	105350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.8.1 стр.5	-Стол приставной шт	5	4300	-	21500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.8.1 стр.5	-Кресло рабочее шт	7	3225	-	22575	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.8.1 стр.8	-Шкаф металлический шт	11	4515	-	49665	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.5.1 стр.7	-Вешалка настенная на 15 крючков шт	15	7419	-	111285	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	СПрайс-Шкаф пожарный ШПК-305		2	3589,4	-	7179	-	-	-	-
	стр.118	шт		-	-	-	-	-	-	-
53	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.5.1 стр.27	-Огнетушитель порошковый ОП-10 шт	4	2540 -	-	10160 -	-	-	-	-
54	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.8.1 стр.8	-Стол подсобный шт	1	7364 -	-	7364 -	-	-	-	-
55	СПрайс-Стол компьютерный		16	5935,97	-	94975	-	-	-	-
	стр.119	шт		-	-	-	-	-	-	-
56	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.5.1 стр.8	-Стул вращающийся мягкий на колесных опорах шт	16	4623 -	-	73968 -	-	-	-	-
57	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.5.1 стр.10	-Стеллаж библиотечный односторонний шт	9	3655 -	-	32895 -	-	-	-	-
58	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.5.1 стр.9	-Стол демонстрационный шт	1	23328 -	-	23328 -	-	-	-	-
59	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.8.1 стр.6	-Шкаф металлический шт	1	18275 -	-	18275 -	-	-	-	-
60	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.5.1 стр.9 прим.	-Стол ученический лингафонный шт	30	9675 -	-	290250 -	-	-	-	-
61	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.5.1 стр.8	-Стол демонстрационный для кабинета физики шт	1	26015 -	-	26015 -	-	-	-	-
62	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.5.1 стр.8	-Стол демонстрационный для кабинета химии шт	1	46665 -	-	46665 -	-	-	-	-
63	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.5.1 стр.13	-Шкаф вытяжной демонстрационный. Объем вытяжного воздуха 800 м3/час шт	1	43645 -	-	43645 -	-	-	-	-
64	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.5.1 стр.16	-Стол кухонный шт	2	9702 -	-	19404 -	-	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65 ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.5.1 стр.13	-Шкаф для посуды шт	√ 1	28595	-	28595	-	-	-	-
66 Ц0128-927-1-Плита электрическая 2	шт	√ 1	1387,22	16,29	1387	16	1104	8	8
67 ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.5.1 стр.15	-Плита электрическая бытовая 3-х конфорочная шт	√ 1	1356,75 35938	6,75 -	1357 35938	7 -	81 -	0,04 -	- -
69 ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.5.1 стр.13	-Жалюзи 2500х2500 шт	√ 12	2550	-	30600	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	12714144	16			63
	Тенге	10742	7			-
Стоимость оборудования -	Тенге	12703196	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	12703196	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	10949	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	10749	-		-
Накладные расходы -	Тенге	9265	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1390	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1213	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	21426	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		68
Сметная заработная плата -	Тенге	-	12139	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	12724622	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		68
Сметная заработная плата -	Тенге	-	12139	-		-

Принял: Аликбашев М.

и.о. директора КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Овчинин Г.Н.

Директор ТОО «Сыр»

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.

Рег. NN: 308; 310; 311

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №43 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г.,доп. согл.№2 от 27.07.2012г.,доп. согл.№3 от 03.01.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области. Демонтажные работы

А К Т N 3 (Локальная смета 2-2-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 этаж								
		Стены и перегородки								
11	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	617,03	32,87	-	20282	-	20282	0,23	141
				32,87	-	20282	-	100	-	-
		м2								
		2 этаж								
		Стены и перегородки								
27	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	366,45	32,87	-	12045	-	12045	0,23	84
				32,87	-	12045	-	100	-	-
		м2								
		Потолок								
30	Е0115-37-1 к-0,8	-Облицовка потолков декоративными плитами типа Акмигран по бетонной поверхности на клее (демонтаж потолочной плитки)	78,96	466,2	6,01	36811	475	34459	2,75	217
			460,18	1,63	36336	129	94,5	0,01	1	
		м2								
31	Е0162-36-1	-Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	191,21	25,7	-	4914	-	4644	0,18	34
				25,7	-	4914	-	94,5	-	-
		м2								
		Лестницы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	31,81	20,76	0,19	660	6	725	0,14	5
		1м		20,57	0,02	654	1	110,7	-	-
33	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	36,27	116,63	10,56	4230	383	4326	0,7	25
		1м2		106,07	1,67	3847	61	110,7	0,01	1
34	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	205,37	32,87	-	6751	-	6751	0,23	47
		м2		32,87	-	6751	-	100	-	-
35	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок	1,87	2719,44	399,69	5085	747	4732	15,88	30
		м3		2319,75	63	4338	118	106,2	0,54	1
36	Е0162-36-1	-Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	58,12	25,7	-	1494	-	1412	0,18	10
		м2		25,7	-	1494	-	94,5	-	-
37	Е0159-5-1	-Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг	26,6	74,17	4,98	1973	132	1508	0,47	13
		м		69,19	0,79	1840	21	81	0,01	-
Техподполье										
38	Е0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	456,37	6,08	-	2775	-	2497	0,05	21
		м2		6,08	-	2775	-	90	-	-
Ремонт крыльца главного входа										
39	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	25,64	32,87	-	843	-	843	0,23	6
		м2		32,87	-	843	-	100	-	-
40	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток (бетонных плиток)	32,27	116,63	10,56	3764	341	3849	0,7	23
		1м2		106,07	1,67	3423	54	110,7	0,01	-
41	Е0146-41-1	-Разборка бетонных оснований под полы на гравии	2,58	2399,04	1107,54	6190	2857	4412	7,7	20
		м3		1291,5	418,5	3332	1080	100	2,04	5
42	Е0159-4-1	-Разборка каменных и железобетонных ступеней на сплошном основании	32,4	324,43	33,03	10512	1070	10208	1,89	61
		м		291,4	5,27	9441	171	106,2	0,03	1
43	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича	0,78	4899,14	1880,99	3821	1467	2946	21,24	17
		м3		3018,15	538,09	2354	420	106,2	2,91	2
Разборка крылец										
44	Е0159-5-1	-Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг	20,28	74,17	4,98	1504	101	1150	0,47	10
		м		69,19	0,79	1403	16	81	0,01	-
45	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия	5,56	358,97	192,06	1996	1068	1471	1,11	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полов								
				166,91	72,15	928	401	110,7	0,4	2
46	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток (бетонных	2,96	116,63	10,56	345	31	353	0,7	2
		плиток)		106,07	1,67	314	5	110,7	0,01	-
		1м2								
47	Е0152-1-3	-Разборка фундаментов бетонных монолитных (бетонные	2,02	3714,23	2438,48	7503	4926	4249	7,78	16
		ступени)		1275,75	950,21	2577	1919	94,5	5,22	11
		м3								
48	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича	2,67	4899,14	1880,99	13081	5022	10084	21,24	57
				3018,15	538,09	8058	1437	106,2	2,91	8
49	Е0152-1-3	-Разборка фундаментов бетонных монолитных	9,14	3714,23	2438,48	33948	22288	19226	7,78	71
				1275,75	950,21	11660	8685	94,5	5,22	48
		м3								
50	Е0151-6-1	-Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с	11,18	112,5	-	1258	-	1098	0,83	9
		выгрузкой		112,5	-	1258	-	87,3	-	-
		м3								
		Ремонт фасада								
51	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и	84,34	32,87	-	2772	-	2772	0,23	19
		потолков		32,87	-	2772	-	100	-	-
		м2								
52	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов (отмостка)	84,34	358,97	192,06	30276	16199	22320	1,11	94
		1м2		166,91	72,15	14077	6085	110,7	0,4	34
		Разборка машинного помещения лифта								
61	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных	15,77	48,37	4,36	763	69	755	0,29	5
		листов		44,01	0,68	694	11	107,1	0,01	-
		м2								
62	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки	15,77	24,15	2,64	381	42	371	0,15	2
		из брусков с прозорами		21,51	0,45	339	7	107,1	-	-
		м2								
63	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича	9,98	4899,14	1880,99	48893	18772	37692	21,24	212
				3018,15	538,09	30121	5370	106,2	2,91	29
64	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из	0,2	8645,96	2815,67	1729	563	1005	33,9	7
т.ч.	п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м /на разборку (демонтаж) металлических конструкций		5454	750,3	1091	150	81	2,67	1
		т								
65	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т (демонтаж)	4	72,23	53,15	289	213	192	0,12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к-0,8	шт		19,08	19,08	76	76	126	0,08	-
		Котельная								
66	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	34,15	48,37	4,36	1652	149	1635	0,29	10
		м2		44,01	0,68	1503	23	107,1	0,01	-
67	Е0158-2-5	-Разборка покрытий кровли из досок вразбежку	34,15	25,76	3,3	880	113	842	0,16	5
		м2		22,46	0,56	767	19	107,1	0,01	-
68	Е0109-24-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	0,59	8645,96	2815,67	5101	1661	2965	33,9	20
		т		5454	750,3	3218	443	81	2,67	2
69	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	8,03	158,38	23,78	1271	191	1152	0,91	7
		м2		134,6	8,98	1080	72	100	0,04	-
70	Е0153-2-4	-Разборка кладки стен из шлакобетонных камней (керамзитобетонных)	14,52	6234,89	2575,49	90531	37396	68915	24,71	359
		м3		3659,4	809,74	53134	11757	106,2	4,4	64
71	Е0109-17-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	-Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	3,13	2938,49	1599,9	9192	5004	3496	5,61	18
		т		947,7	431,99	2964	1351	81	1,64	5
72	Е0165-31-1	-Отсоединение котлов от трубопроводов	2	2067,3	-	4135	-	4763	13,13	26
		котел		2067,3	-	4135	-	115,2	-	-
73	Е0118-1-1 к-0,4	-Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт /0,05 Гкал/ч/ (демонтаж)	2	1790,96	134,96	3582	270	3932	8,84	18
		1котел		1656	50,4	3312	101	115,2	0,25	-
74	Е0117-7-1 к-0,4	-Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т (демонтаж)	1	1005,18	132,18	1005	132	1063	5,36	5
		бак		873	49,5	873	50	115,2	0,24	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Внутренние сети водопровода и канализации								
75	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	4	244,84	6,45	979	26	1103	1,43	6
		компл	238,39	1,04	954	4	115,2	0,01	-	
76	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	8	101,59	3,33	813	27	911	0,61	5
		компл	98,26	0,54	786	4	115,2	-	-	
77	Е0117-1-12 к-0,4	-Установка трапов диам. 100 мм (демонтаж)	2	59,48	3,68	119	7	133	0,32	1
		комплект		55,8	1,8	112	4	115,2	0,01	-
78	Е0117-1-11 к-0,4	-Установка трапов диам. 50 мм (демонтаж)	1	35,18	2,78	35	3	38	0,18	-
		комплект		32,4	0,9	32	1	115,2	-	-
79	Е0116-5-2 к-0,4	-Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб	90	61,83	4,23	5565	381	6136	0,31	28
		диам. 100 мм (демонтаж)		57,6	1,58	5184	143	115,2	0,01	1
		м								
80	Е0116-5-1 к-0,4	-Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб	20	55,03	2,83	1101	57	1227	0,28	6
		диам. 50 мм (демонтаж)		52,2	1,06	1044	21	115,2	0,01	-
		м								
81	Е0116-7-1 к-0,4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	15	25,62	1,68	384	25	425	0,13	2
		водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм (демонтаж)	23,94	0,63	359	9	115,2	-	-	
		м								
82	Е0116-7-2 к-0,4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	8	25,62	1,68	205	13	226	0,13	1
		водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм (демонтаж)	23,94	0,63	192	5	115,2	-	-	
		м								
83	Е0116-7-4 к-0,4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	10	25,62	1,68	256	17	283	0,13	1
		водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	23,94	0,63	239	6	115,2	-	-	
		м								
84	С1031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	281,86	29,81	-	8402	-	706	0,44	124
		т		20,87	-	5882	-	12	-	-
85	С10332-А5-1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	281,86	54,89	-	15471	-	-	0,23	65
		т		10,98	-	3094	-	-	-	-

5190

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			417564	122244			1968
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			278903	40229			217
Всего заработная плата -		Тенге			383364	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			-	292346	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге			290620	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		145
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-	43593	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			40439	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		Тенге			714423	-	-		-
Сметная заработная плата -		чел.-ч			-	-	-		2179
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-	335939	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			16022	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			-	9217	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге			7466	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-	1120	-		-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1409	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		Тенге			24897	-	-		-
Сметная заработная плата -		чел.-ч			-	-	-		55
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-	10337	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			18179	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			-	17569	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге			20240	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		10
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-	3036	-		-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2305	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		Тенге			40724	-	-		-
Сметная заработная плата -		чел.-ч			-	-	-		110
		Тенге			-	20605	-		-
ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			780043	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2344
Сметная заработная плата -		Тенге			-	366881			-

Принял: Аликбашев М.

Сдал: Овнанов Г.Н.

Директор КГУ «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Директор ТОО «СЫЛ»

Технадзор: Кочин В.Ф.

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №43 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г.,доп. согл.№2 от 27.07.2012г.,доп. согл.№3 от 03.01.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Столовая. Общестроительные работы

А К Т N 3 (Локальная смета 2-2-2,2-2-2доп.1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки									
		Локальная смета2-2-2доп.1									
		Гипсокартонные перегородки									
		Перегородки марки С115.1 D=255 мм. Площ. 18,57 м2									
1	Е0110-87-3	-Устройство перегородок в	18,57	1676,56	17,66	31134	328	9111	2,67	50	
т.ч.		жилых зданиях однорядных с									
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией		447,64	6,66	8313	124	108	0,03	1	
		м2									
2	СПрайс-Гипсокартон влагостойкий 12,5 мм KNAUFF стр.1		39	265,25	-	10344	-	-	-	-	
		м2		-	-	-	-	-	-	-	
		Перегородки марки С112 (D=115 мм). Площ. 33,39 м2									
3	Е0110-87-3	-Устройство перегородок в	33,39	1676,56	17,66	55980	590	16383	2,67	89	
т.ч.		жилых зданиях однорядных с									
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией		447,64	6,66	14947	222	108	0,03	1	
		м2									
4	СПрайс-Гипсокартон влагостойкий 12,5 мм KNAUFF стр.1		70,12	265,25	-	18599	-	-	-	-	
		м2		-	-	-	-	-	-	-	
		Устройство перегородок(г/к в каб. сварщиков))									
5	Е0110-88-3	-Устройство перегородок	6,89	1816,91	17,38	12519	120	2802	2,21	15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
т.ч.		высотой до 3 м в общественных								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией		370,01	6,55	2549	45	108	0,03	-
		м2								
6	Е0110-28-9	-Обивка дверей кровельной	13,78	2136,2	5,8	29437	80	3418	1,51	21
т.ч.		сталью оцинкованной по								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	асбесту с двух сторон(перегородок)		227,45	2,2	3134	30	108	0,01	-
		м2								
		Перегородки марки С111 (D=90 мм). Площ. 21,93+27,39 м2								
5	Е0110-88-3	-Устройство перегородок	21,93	1601,82	17,38	35128	381	8919	2,21	48
т.ч.		высотой до 3 м в общественных								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией		370,01	6,55	8114	144	108	0,03	1
		м2								
6	СПрайс-Гипсокартон 12,5 мм KNAUFF стр.1		46,05	197,53	-	9097	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
7	Е0110-88-3	-Устройство перегородок	27,39	1601,82	17,38	43874	476	11139	2,21	60
т.ч.		высотой до 3 м в общественных								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией+ГКЛВ		370,01	6,55	10135	179	108	0,03	1
		м2								
8	СПрайс-Гипсокартон влагостойкий 12,5 мм KNAUFF стр.1		57,52	265,25	-	15257	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Короб для защиты канализационных стояков, коробов ОВ								
9	Е0134-56-1	-Устройство каркасов	39,6	1064,89	9,19	42170	364	8578	1,64	65
т.ч.		акустических конструкций стен								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	металлических с деревянными брусками		263,93	3,51	10451	139	81	0,02	1
		м2								
10	Е0134-60-9	-Облицовка каркасов стен	39,6	572,97	7,66	22690	303	20831	3,52	139
т.ч.		перфорированными плитами								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	древесно-стружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм		553,73	2,92	21928	116	94,5	0,01	1
		м2								
11	СПрайс-Гипсокартон влагостойкий 9,5 мм KNAUFF стр.1		41,58	264,21	-	10986	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Кирпичные перегородки, стены								
12	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	5,4	1572,21	42,96	8490	232	1339	1,39	8
				217,35	16,09	1174	87	106,2	0,08	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	м2								
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
13	Е0153-21-1	-Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича (заделка неиспользуемых проемов)	0,53	12098,21	300,96	6412	160	549	5,63	3
		м3	873	101,79	463	54	106,2	0,39	-	
		Установка скоб и стремянки (АС-26а)								
21	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0374	15836,43	6844,83	592	256	234	33,24	1
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	т		5796	1941,09	217	73	81	6,83	-
22	С11011-774	-Скобы ходовые	1,24	129	-	160	-	-	-	-
	кг			-	-	-	-	-	-	-
23	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	0,0361	133700	-	4829	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Ввод водопровода, выпуски канализации								
24	Е0122-46-3	-Продавливание грунта стальными трубами диам. 200	3,7	1269,03	720,06	4695	2664	3863	2,44	9
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	мм на длину до 10 м без разработки грунта /прокол/ м		439,88	452,5	1628	1674	117	1,46	5
25	Е0122-46-5	-Продавливание грунта стальными трубами диам. 300	10	1530,88	829,5	15309	8295	12031	2,86	29
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	мм на длину до 10 м без разработки грунта /прокол/ м		520,09	508,19	5201	5082	117	1,64	16
26	С130806-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х3,5 мм м	3,71	931	-	3458	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	С130806-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х5 мм м	10,04	2840	-	28514	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004	Пробивка отверстий								
28	Е0146-26-6	-Сверление кольцевыми	2	285,67	147,92	571	296	394	0,7	1
т.ч.		алмазными сверлами в		131,45	87,25	263	175	90	0,14	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.50 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.							
29	Е0146-26-22	-добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при	36	5,97	3,03	215	109	144	0,01	1
т.ч.		сверлении кольцевыми		2,67	1,78	96	64	90	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.50 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.							
30	Е0146-26-12	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в	3	442,26	226,58	1327	680	902	1,06	3
т.ч.		железобетонных конструкциях		200,54	133,46	602	400	90	0,21	1
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.							
31	Е0146-26-28	-Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения	54	9,11	4,52	492	244	320	0,02	1
т.ч.		глубины при сверлении		3,93	2,65	212	143	90	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.							
32	Е0146-27-3	-Пробивка проемов в	0,125	3545,64	1548,09	443	194	291	12,19	2
т.ч.		конструкциях из кирпича		1997,55	585	250	73	90	2,85	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25		м3							
33	Е0146-27-2	-Пробивка проемов в	0,52	11653,18	6956,86	6060	3618	3427	27,37	14
т.ч.		конструкциях из бетона		4696,31	2626,88	2442	1366	90	12,84	7
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25		м3							
34	Е0169-7-1	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	38	216,86	2,32	8241	88	5599	1,09	41
			отверст	163,35	0,36	6207	14	90	-	-
35	Е0146-27-2	-Пробивка проемов в	0,8192	11653,18	6956,86	9546	5699	5399	27,37	22
т.ч.		конструкциях из бетона		4696,31	2626,88	3847	2152	90	12,84	11
	п-1.25	(продухи)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К=1,15 и К=1,25 м3								
		Пробивка проемов (2 шт.)								
36	Е0169-4-1	-Пробивка борозд для монтажа конструкций в кирпичных стенах	6,04	819,55	546,58	4950	3301	2604	1,85	11
			272,97	206,12	1649	1245	90	1,13	7	
		м								
37	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича	0,48	4899,14	1880,99	2352	903	1813	21,24	10
		м3		3018,15	538,09	1449	258	106,2	2,91	1
38	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,0664	44548,28	4011,75	2959	267	2302	206,4	14
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		т		36990,9	1515,94	2457	101	90	7,4	-
39	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0346	59200	-	2046	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
40	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0253	59500	-	1503	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
41	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0043	52400	-	223	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
42	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0024	87100	-	205	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
43	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	3,2	22,68	0,06	73	-	17	0,03	-
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		ГФ-021 за один раз м2		6,68	0,03	21	-	81	-	-
44	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	3,2	36,36	0,03	116	-	12	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	эмалью ПФ-115 (за два раза) м2		4,78	-	15	-	81	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			450995	29646			658
			Тенге			107763	13960			55
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			413602	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	121434	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			68421	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			122187	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18328	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32147	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			567936	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		773
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	139762	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5421	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	289	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4829	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			234	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	35	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			339	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге			5994	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	324	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			31972	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31972	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1918	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			33890	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			607821	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		775
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	140086	-		-

РАЗДЕЛ 5. Проемы

Двери внутренние

230	Е0110-23-2	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	9,15	390,51	103,92	3571	950	1937	0,92	8
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		159,65	36,46	1460	333	108	0,15	1
231	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 с установкой пружин или пневмозатворов	13,04	486,48	128,16	6345	1672	3158	1,06	14
т.ч.	п-3.1 К=1,03 п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		179,63	44,59	2343	582	108	0,17	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
232	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и	16,51	481,25	128,16	7943	2115	3904	1,03	17
т.ч.		внутренних дверных проемах в								
	п-1.25	каменных стенах, площадь		174,4	44,59	2879	736	108	0,17	3
	К=1,15 и	проема до 3 м2								
	К=1,25	м2								
233	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и	19,82	678,16	39,81	13441	789	5160	1,36	27
т.ч.		внутренних дверных проемах в								
	п-3.1	перегородках и деревянных		226	15,05	4479	298	108	0,07	1
	К=1,03	нерубленыхстенах, площадь								
т.ч.		проема до 3 м2								
	п-1.25	м2 с уст								
	К=1,15 и									
	К=1,25									
234	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и	39,47	671,57	39,81	26509	1572	9996	1,32	52
т.ч.		внутренних дверных проемах в								
	п-1.25	перегородках и деревянных		219,42	15,05	8661	594	108	0,07	3
	К=1,15 и	нерубленыхстенах, площадь								
	К=1,25	проема до 3 м2								
		м2								
235	С12062-6	-Блоки дверные двупольные с	9,15	3760	-	34387	-	-	-	-
		глухими полотнами ДГ 24-15П								
		внутренние м2 (21-15)		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
236	С12062-5	-Блоки дверные двупольные с	13,04	3540	-	46173	-	-	-	-
		глухими полотнами ДГ 21-13П								
		внутренние		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
237	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с	57,76	4010	-	231619	-	-	-	-
		глухими полотнами ДГ 21-9П;								
		ДГ 21-10П внутренние		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
238	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с	18,04	4250	-	76663	-	-	-	-
		глухими полотнами ДГ 21-7П;								
		ДГ 21-8П внутренние		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
239	С11011-789	-Скобяные изделия для	8	1500	-	12000	-	-	-	-
		двухпольных входных дверей в								
		помещение		-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
240	С11011-791	-Скобяные изделия для	45	1380	-	62100	-	-	-	-
однопольных входных дверей в										
		помещение		-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
241	С11011-814	-Закрыватель дверной	21	5500	-	115500	-	-	-	-
		гидравлический рычажный в								
		алюминиевом корпусе		-	-	-	-	-	-	-
шт										
242	С11011-701	-Прокладки уплотнительные 30	1	8800	-	8818	-	-	-	-
мм										
		100м		-	-	-	-	-	-	-
243	Е0110-29-2	-Конопатка дверных коробок	9,15	46,03	0,06	421	1	453	0,29	3
т.ч.		паклей в наружных стенах								
	п-1.25	каменных, площадь проема		45,8	0,03	419	-	108	-	-
	К=1,15 и	более 3 м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25	м2								
244	Е0110-29-1	-Конопатка дверных коробок	29,55	65,32	0,11	1930	3	2075	0,41	12
т.ч.		паклей в наружных стенах								
	п-1.25	каменных, площадь проема до 3		64,95	0,06	1919	2	108	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25	м2								
245	С11011-1163	-Пена монтажная для	4,75	530	-	2518	-	-	-	-
	Изм. и	герметизации стыков,								
	доп.вып.3	баллончик емкостью 750 мл		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	шт								
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
246	Е0110-28-9	-Обивка дверей кровельной	34,8	2136,2	5,8	74340	202	8631	1,51	52
т.ч.		сталью оцинкованной по								
	п-1.25	асбесту с двух сторон		227,45	2,2	7915	77	108	0,01	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			724278	7304			186
			Тенге			30075	2622			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			724278	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	32697	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			589777	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			35313	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		18
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5297	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			45575	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				805167	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		215
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	37994	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			805167	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		215
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	37994	-		-

РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка

Потолок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
269	Е0115-37-9	-Облицовка потолков	27,19	703,36	3,58	19124	97	8364	1,87	51
т.ч.		гипсокартонными листами на								
	п-1.25	металлическом каркасе		324,35	1,17	8819	32	94,5	0,01	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
270С	Прайс-Линеарная панель МП		28,55	1015,87	-	29003	-	-	-	-
	стр.6	ЛП-О-24х217/0								
		м2		-	-	-	-	-	-	-
271	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание	624,97	286,5	4,93	179052	3078	70452	0,64	398
т.ч.		бетонных поверхностей								
	п-1.25	/однослойная штукатурка/ из		117,43	1,86	73388	1164	94,5	0,01	6
	К=1,15 и	сухих растворных смесей								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25	толщиной до 10 мм потолков ("Алинекс Глатт"-5мм) м2								
272	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными	780,38	173,55	2,91	135439	2273	37830	0,3	233
т.ч.		водоэмульсионными составами		50,2	1,1	39173	858	94,5	0,01	4
	п-1.25	по сборным конструкциям								
	К=1,15 и	потолков, подготовленным под								
	К=1,25	окраску м2								
273	Е0115-64-2	-Сплошное выравнивание	501,61	157,3	1,78	78906	890	39204	0,52	260
т.ч.		бетонных поверхностей		82,03	0,68	41147	339	94,5	-	2
	п-1.25	/однослойная штукатурка/								
	К=1,15 и	цементно-известковым								
К=1,25		раствором потолка (затирка швов) м2								
274	Е0115-152-1	-Окраска водными составами	501,61	19,64	0,15	9854	75	7514	0,11	53
т.ч.		внутри помещений известковая		15,79	0,06	7920	31	94,5	-	-
	п-1.25	по штукатурке м2								
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		Стены								
275	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное	1803,74	385,79	5,08	695873	9166	268029	0,85	1535
т.ч.		поверхностей		156,03	1,21	281441	2187	94,5	0,06	117
	п-1.25	цементно-известковым или								
	К=1,15 и	цементным раствором по камню								
	К=1,25	и бетону стен м2								
276	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое	229,77	311,4	4,23	71550	972	29411	0,75	172
т.ч.		поверхностей		134,55	0,9	30916	207	94,5	0,06	15
	п-1.25	цементно-известковым или								
	К=1,15 и	цементным раствором по камню								
	К=1,25	и бетону стен м2								
277	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание	1617,39	145,46	4,29	235261	6935	132098	0,52	847
т.ч.		бетонных поверхностей		84,79	1,64	137138	2648	94,5	0,01	13
	п-1.25	/однослойная штукатурка/ из								
	К=1,15 и	сухих растворных смесей								
	К=1,25	толщиной до 10 мм стен ("Алинекс Финиш"-2мм) м2								
278	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание	142,73	117,33	4,29	16746	612	11657	0,52	75
т.ч.		бетонных поверхностей		84,79	1,64	12102	234	94,5	0,01	1
	п-1.25	/однослойная штукатурка/ из								
	К=1,15 и	сухих растворных смесей								
	К=1,25	толщиной до 10 мм стен ("Алинекс Финиш"-1мм) м2								
279	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными	1212,78	167,56	2,35	203218	2850	52341	0,27	322
т.ч.		водоэмульсионными составами		44,77	0,9	54296	1092	94,5	-	5
	п-1.25	по сборным конструкциям стен,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	подготовленным под окраку м2								
280	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным	501,56	199,12	2,35	99871	1179	43106	0,54	270
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	по штукатурке м2		90,05	0,9	45163	451	94,5	-	2
281	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая	747,38	19,64	0,15	14682	112	11196	0,11	79
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	по штукатурке м2		15,79	0,06	11801	47	94,5	-	-
282	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	292,93	1902,7	5,78	557358	1692	81471	1,75	512
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		293,22	3,93	85892	1150	93,6	0,02	6
		Откосы								
283	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и	39,91	762,5	7,91	30431	316	13677	2,06	82
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	дверных откосов по бетону и камню м2		359,66	2,99	14354	119	94,5	0,01	1
284	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	126,14	270,1	7,65	34071	965	19728	0,93	117
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм (5 мм) оконных и дверных откосов плоских ("Алинекс Финиш"-2мм) м2		162,6	2,9	20510	366	94,5	0,01	2
285	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	2,62	220,28	7,65	577	20	410	0,93	2
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм (5 мм) оконных и дверных откосов плоских ("Алинекс Финиш"-1мм) м2		162,6	2,9	426	8	94,5	0,01	-
286	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными	103,86	167,56	2,35	17403	244	4482	0,27	28
т.ч.	п-1.25	водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен,		44,77	0,9	4650	93	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	подготовленным под окраку м2								
287	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным	24,9	199,12	2,35	4958	59	2140	0,54	13
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	по штукатурке м2		90,05	0,9	2242	22	94,5	-	-
288	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая	2,62	19,64	0,15	51	-	39	0,11	-
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	по штукатурке м2		15,79	0,06	41	-	94,5	-	-
		Короб								
289	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание	39,6	103,7	4,29	4106	170	3234	0,52	21
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (затирка швов) м2		84,79	1,64	3358	65	94,5	0,01	-
290	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание	39,6	220,28	7,65	8723	303	6193	0,93	37
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм (5 мм) оконных и дверных откосов плоских ("Алинекс Финиш"-1 мм) м2		162,6	2,9	6439	115	94,5	0,01	1
291	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными	39,6	167,56	2,35	6636	93	1709	0,27	11
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку м2		44,77	0,9	1773	36	94,5	-	-
		Лестничный марш								
292	Е0111-27-6	Устройство покрытий на	28,97	438,21	19	12695	550	6687	1,23	36
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2		199,3	9,21	5774	267	110,7	0,05	1
293	С11011-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	29,55	1350	-	39892	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Внутренняя отделка								
		Потолок(гипсокартон в 2 уровнях)								
8	Е0115-37-9	-Облицовка потолков	155,41	1313,38	4,47	204112	694	59759	2,34	364
т.ч.		гипсокартонными листами на								
	п-1.25	металлическом каркасе		405,43	1,47	63008	228	94,5	0,01	1
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	К=1,25									
9	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание	155,41	235,12	6,16	36541	957	21899	0,8	124
т.ч.		бетонных поверхностей								
	п-1.25	/однослойная штукатурка/ из		146,78	2,33	22812	362	94,5	0,01	2
	К=1,15 и	сухих растворных смесей								
	К=1,25	толщиной до 10 мм потолков								
	К=1,25	("Алинекс Глатт"-2мм)								
		м2								
10	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска	38,85	173,55	2,91	6743	113	1883	0,3	12
		поливинилацетатными								
т.ч.		водоэмульсионными составами		50,2	1,1	1950	43	94,5	0,01	-
	п-1.25	по сборным конструкциям								
	К=1,15 и	потолков, подготовленным под								
	К=1,25	окраску								
		м2								
11	СПрайс	-Плинтус потолочный 1,5 м	30	66,29	-	1989	-	-	-	-
шт					-	-	-	-	-	-
12	СПрайс	-Плинтус потолочный	20	109,2	-	2184	-	-	-	-
шт					-	-	-	-	-	-
		Стены								
13	Е0115-36-1	-Облицовка стен листовыми	139,01	918,43	6,06	127670	842	33899	1,48	206
т.ч.		материалами при отделке под								
	п-1.25	окраску и оклейку обоями с		256,29	1,76	35627	245	94,5	0,01	1
	К=1,15 и	креплением на пристенный								
	К=1,25	металлический каркас								
		м2								
14	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска	45,78	167,56	2,35	7671	108	1976	0,27	12
		поливинилацетатными								
т.ч.		водоэмульсионными составами		44,77	0,9	2050	41	94,5	-	-
	п-1.25	по сборным конструкциям стен,								
	К=1,15 и	подготовленным под окраку								
	К=1,25	м2								
		Откосы								
15	Е0115-36-1	-Облицовка стен листовыми	89,18	918,43	6,06	81905	540	21747	1,48	132
т.ч.		материалами при отделке под								
	п-1.25	окраску и оклейку обоями с		256,29	1,76	22856	157	94,5	0,01	1
	К=1,15 и	креплением на пристенный								
	К=1,25	металлический каркас(откосы)								
		м2								
16	С11031-180	-Плиты теплоизоляционные	3,98	4518	-	18002	-	-	-	-
	Изм. и	ISOVER, марка KL-E								
	доп.вып.4	м3		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002									
	СН РК									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2992296	35905			6002
			Тенге			1037063	12607			181
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2992296	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1049670	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			91069	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			992133	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		496
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	148820	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			239066	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4223495	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6679
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1198490	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4223495	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6679
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1198490	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Полы								
		Керамогранит. Площ. - 198,25+6,78+288,82+3,67 м2								
294	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	497,52	373,68	14,65	185913	7289	111759	1,22	606
т.ч.		цементном растворе из								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	керамических плиток для одноцветных с красителями полов		197,43	5,49	98226	2730	110,7	0,03	13
		м2								
295	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм,	507,47	1350	-	685085	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	плита темная								
		м2		-	-	-	-	-	-	-
296	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	532,4	291,18	2,26	155024	1203	29574	0,29	154
		1м		49,84	0,34	26535	181	110,7	-	1
		Керамическая плитка. Площ. - 19,04+41,25 м2								
297	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	60,29	1516,08	14,65	91404	883	13543	1,22	73
т.ч.		цементном растворе из								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	керамических плиток для одноцветных с красителями полов		197,43	5,49	11903	331	110,7	0,03	2
		м2								
298	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	64,5	291,18	2,26	18781	146	3583	0,29	19
		1м		49,84	0,34	3215	22	110,7	-	-
		Керамическая плитка. Площ. - 33,8+104,39 м2								
299	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции	138,19	357,95	23,03	49465	3182	16442	0,48	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
т.ч.		оклеечной рулонными								
	п-1.25	материалами на битумной		98,84	8,64	13659	1194	110,7	0,04	6
	К=1,15 и	мастике первый слой								
	К=1,25	м2								
300	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции	138,19	242,08	11,31	33453	1563	9596	0,29	40
т.ч.		оклеечной рулонными								
	п-1.25	материалами на битумной		58,48	4,25	8081	587	110,7	0,02	3
	К=1,15 и	мастике последующий слой								
	К=1,25	м2								
301	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	138,19	302,18	12,44	41759	1719	9898	0,41	57
т.ч.		толщиной 20 мм								
	п-1.25	м2		60,03	4,67	8296	646	110,7	0,02	3
	К=1,15 и									
	К=1,25									
302	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	138,19	1516,08	14,65	209507	2024	31042	1,22	168
т.ч.		цементном растворе из								
	п-1.25	керамических плиток для		197,43	5,49	27283	758	110,7	0,03	4
	К=1,15 и	одноцветных с красителями								
	К=1,25	полов								
		м2								
303	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из	147,9	291,18	2,26	43066	334	8216	0,29	43
		плиток керамических								
		1м		49,84	0,34	7371	50	110,7	-	-
		Бетонный. Площ. - 80,26 мм2								
304	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий	80,26	454,02	18,45	36440	1481	5972	0,42	33
т.ч.		толщиной 30 мм								
	п-1.25	м2		60,29	6,93	4839	556	110,7	0,03	3
	К=1,15 и									
	К=1,25									
305	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на	80,26	-58,37	-0,84	-4685	-67	-200	-0,01	-1
т.ч.		каждые 5 мм изменения толщины								
	п-1.25	бетонных покрытий		-1,94	-0,31	-156	-25	110,7	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
306	Е0157-23-2	-Устройство плинтусов	16,14	58,15	2,01	939	32	459	0,15	2
		цементных								
		1м		25,36	0,32	409	5	110,7	-	-
		Линолеум на тканевой подоснове. Площ. - 78,82+12,06								
307	Е0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек	90,88	469,84	16,79	42699	1526	6725	0,42	38
т.ч.		толщиной 20 мм								
	п-1.25	м2		60,55	6,3	5503	573	110,7	0,03	3
	К=1,15 и									
	К=1,25									
308	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из	12,06	1030,1	6,13	12423	74	929	0,44	5
т.ч.		линолеума на мастике КН-2								
	п-1.25	м2		67,28	2,31	811	28	110,7	0,01	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
309	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов	12,9	178,36	0,09	2301	1	216	0,09	1
		поливинилхлоридных								
		1м		15,12	0,02	195	-	110,7	-	-
		Бетонный. Площ. - 7,09 м2								
310	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции	7,09	357,95	23,03	2538	163	844	0,48	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
т.ч.		оклеечной рулонными								
	п-1.25	материалами на битумной		98,84	8,64	701	61	110,7	0,04	-
	К=1,15 и	мастике первый слой								
	К=1,25	м2								
311	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции	7,09	242,08	11,31	1716	80	492	0,29	2
т.ч.		оклеечной рулонными								
	п-1.25	материалами на битумной		58,48	4,25	415	30	110,7	0,02	-
	К=1,15 и	мастике последующий слой								
	К=1,25	м2								
312	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	7,09	302,18	12,44	2142	88	508	0,41	3
т.ч.		толщиной 20 мм								
	п-1.25	м2		60,03	4,67	426	33	110,7	0,02	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
313	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на	28,36	48,58	0,84	1378	24	33	0,01	-
	к-4	каждые 5 мм изменения толщины								
т.ч.		цементной стяжки		0,72	0,31	21	9	110,7	-	-
	п-1.25	м2								
	К=1,15 и									
	К=1,25									
314	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий	7,09	454,02	18,45	3219	131	528	0,42	3
т.ч.		толщиной 30 мм								
	п-1.25	м2		60,29	6,93	427	49	110,7	0,03	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
315	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на	14,18	-58,37	-0,84	-828	-12	-35	-0,01	-
т.ч.		каждые 5 мм изменения толщины								
	п-1.25	бетонных покрытий		-1,94	-0,31	-28	-4	110,7	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	к-2									
316	Е0157-23-2	-Устройство плинтусов	7,6	58,15	2,01	442	15	216	0,15	1
		цементных								
		1м		25,36	0,32	193	2	110,7	-	-
		Сер.2.244-1 в.6 дет.382 (по типу). Площ. - 4,86 м2								
317	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых	4,91	2040,4	-	10016	-	2981	3,44	17
т.ч.		трамбовками подстилающих								
	п-1.25	слоев песчаных		548,55	-	2693	-	110,7	-	-
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
318	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	4,86	105,69	3,28	514	16	72	0,08	-
т.ч.		м2								
	п-1.25			12,09	1,24	59	6	110,7	0,01	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
319	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых	0,3888	11627,73	-	4521	-	281	4,21	2
т.ч.		трамбовками подстилающих								
	п-1.25	слоев бетонных		652,05	-	254	-	110,7	-	-
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
320	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	4,86	302,18	12,44	1469	60	348	0,41	2
т.ч.		толщиной 20 мм								
	п-1.25	м2		60,03	4,67	292	23	110,7	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К=1,15 и К=1,25								
321	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на	4,86	438,21	19	2130	92	1122	1,23	6
т.ч.		растворе из сухой смеси с								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2		199,3	9,21	969	45	110,7	0,05	-
322	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная м2	4,96	1350 -	-	6692 -	-	-	-	-
323	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических 1м	5,2	291,18	2,26	1514	12	289	0,29	2
		Цементный. Площ. - 10,4 м2		49,84	0,34	259	2	110,7	-	-
324	Е0111-15-3	-Устройство цементных покрытий	10,4	303,72	12,44	3159	129	578	0,31	3
т.ч.		толщиной 20 мм								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		45,54	4,67	474	49	110,7	0,02	-
325	Е0111-15-4 к-6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных	62,4	53,6	0,84	3344	52	143	0,01	1
т.ч.		покрытий		1,76	0,31	110	19	110,7	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2								
326	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	10,4	67,34	0,29	700	3	581	0,33	3
т.ч.		м2								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			59	0,11	614	1	94,5	-	-
327	Е0157-23-2	-Устройство плинтусов цементных 1м	11,1	58,15	2,01	645	22	316	0,15	2
		Приямок		25,36	0,32	281	4	110,7	-	-
328	Е0111-13-3 к-2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2,6	677,64	30,69	1762	80	165	0,3	1
т.ч.		м2		45,8	11,5	119	30	110,7	0,06	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
329	Е111-2-9	-Устройство уплотняемых	0,12	11627,73	-	1395	-	87	4,21	1
т.ч.		трамбовками подстилающих								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	слоев бетонных м3		652,05	-	78	-	110,7	-	-
330	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий	0,12	100	-	12	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цемент		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
331	Е108-6-9	-Кладка стен приямков и	0,044	12150,36	370,75	535	16	56	6,84	-
т.ч.		каналов								
	п-1.25		м3	1053,11	137,81	46	6	106,2	0,68	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
332	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая	0,74	252	4,78	186	4	35	0,24	-
т.ч.		обмазочная битумная в 2 слоя								
	п-1.25	по выравненной поверхности		42,95	1,8	32	1	106,2	0,01	-
	К=1,15 и	бутовой кладки кирпичу,								
	К=1,25	бетону стен, фундаментов								
		м2								
		Локальная смета2-2-2доп.1								
		Бетонный. Площ. - 80,26 мм2								
17	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	65,2	373,68	14,65	24364	955	14646	1,22	79
т.ч.		цементном растворе из								
	п-1.25	керамических плиток для		197,43	5,49	12873	358	110,7	0,03	2
	К=1,15 и	одноцветных с красителями								
	К=1,25	полов								
		м2								
18	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм,	66,5	1350	-	89780	-	-	-	-
	Изм. и	плита темная								
	доп.вып.4		м2	-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
19	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из	69,76	291,18	2,26	20314	158	3875	0,29	20
		плиток керамических								
		1м		49,84	0,34	3477	24	110,7	-	-
		Линолеум на тканевой подоснове замена на к/гр.								
Площ. - 78,82										
20	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	78,82	373,68	14,65	29453	1155	17705	1,22	96
т.ч.		цементном растворе из								
	п-1.25	керамических плиток для		197,43	5,49	15562	433	110,7	0,03	2
	К=1,15 и	одноцветных с красителями								
	К=1,25	полов								
		м2								
21	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм,	80,4	1350	-	108535	-	-	-	-
	Изм. и	плита темная								
	доп.вып.4		м2	-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
22	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из	84,34	291,18	2,26	24558	191	4685	0,29	24
		плиток керамических								
		1м		49,84	0,34	4204	29	110,7	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	7	Тенге			1949780	24825			1578
			----			---	---			---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			260718	8845			44
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1949780	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	269562	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			890093	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			298302	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		149
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	44745	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			134885	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2382967	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1771
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	314308	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2382967	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1771
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	314308	-		-

РАЗДЕЛ 8. Фасады

333	Е134-56-1	-Устройство каркаса из металлических направляющих	332,4	273,11	9,19	90782	3054	72006	1,64	547
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25		м2	263,93	3,51	87728	1168	81	0,02	6
334	Е0134-57-2	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами	664,6	129,17	2,9	85847	1927	79995	0,79	527
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	толщиной заполнения 100 мм	м2	126,27	1,1	83919	731	94,5	0,01	4
337	Е0134-60-4	-Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами	332,4	162,91	7,66	54152	2547	49685	0,98	326
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	древесно-стружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм	м2	155,25	2,92	51605	972	94,5	0,01	5
338	СПрайс стр.6	-Линеарная панель МП ЛП-О-24х217/0	378,93	1015,87	-	384947	-	-	-	-
			м2	-	-	-	-	-	-	-
339	СПрайс стр.15	-Дюбель тарельчатый с металлическим гвоздем ПНД 10х120	1660	15,24	-	25295	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
340	СПрайс стр.6	-Кронштейн ККУ-120х80-1,2 с шайбой и паронитовой прокладкой	1328	121,9	-	161889	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
341	СПрайс стр.19	-Анкерный болт 10х100	1322	20,27	-	26802	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
342	СПрайс стр.6	-Вертикальная направляющая КПГ-60х44х3000	221	606,98	-	134143	-	-	-	-
шт			-	-	-	-	-	-		
343	СПрайс стр.9	-Короб 30х80х50	8,27	681,48	-	5633	-	-	-	-
			м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
344	СПрайс-Дюбель-гвоздь ОМАХ 6х60		123	1,38	-	169	-	-	-	-
	стр.22	шт								
				-	-	-	-	-	-	-
345	СПрайс-Планка стыковочная		16	609,52	-	9752	-	-	-	-
	стр.6	универсальная ПСУ-50х25х3000								
шт	-	-	-	-	-	-				
346	СПрайс-Планка вертикального стыка		42	685,71	-	28800	-	-	-	-
	стр.6	ПВС-30х30х3000								
шт	-	-	-	-	-	-				
347	СПрайс-Планка примыкания		10	1104,76	-	11048	-	-	-	-
	стр.23	ПП-20х270х3000								
шт	-	-	-	-	-	-				
348	СПрайс-Планка примыкания (верхняя)		10	1104,76	-	11048	-	-	-	-
	стр.23	ПП-30х73х3000								
шт	-	-	-	-	-	-				
349	СПрайс-Планка аквилона		22	533,33	-	11733	-	-	-	-
	стр.6	ПА-55х20х3000								
шт	-	-	-	-	-	-				
350	СПрайс-Планка откосная		22	1409,52	-	31009	-	-	-	-
	стр.25	ПО-55х270х3000								
шт	-	-	-	-	-	-				
363	Е0108-35-1 -Установка и разборка		332,41	135,63	0,78	45086	258	28053	0,5	166
т.ч.	инвентарных лесов наружных									
	п-1.25	высотой до 16 м трубчатых для		79,18	0,29	26320	96	106,2	-	-
	К=1,15 и	кладки и облицовки								
	К=1,25	м2								
		Локальная смета2-2-2доп.1								
153	СПрайс-Утеплитель АКСИП-75		27,38	7109,95	-	194703	-	-	-	-
		м3								
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			1312838	7786			1565
			Тенге			249572	2966			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1312838	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	252539	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1036971	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			229739	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		115
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	34461	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			92555	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1635131	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1695
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	286999	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			1635131	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1695
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	286999	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			7430187	105466			9989
			Тенге			1685192	41000			305

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость общестроительных работ -									
Всего заработная плата -		Тенге			7392794	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-	1725902	-		-
Накладные расходы -		Тенге			2676331	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			1677674	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-	251651	-		839
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			544228	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			9614697	-	-		-
Сметная заработная плата -		Тенге			-	-	-		-
Стоимость металломонтажных работ -									
Всего заработная плата -		Тенге			-	1977553	-		11132
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5421	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			-	289	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			4829	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			234	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-	35	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			339	-	-		-
Сметная заработная плата -		Тенге			5994	-	-		-
Стоимость сантехнических работ -									
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-	-	-		2
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-	324	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			31972	-	-		-
ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			31972	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			1918	-	-		-
Сметная заработная плата -		Тенге			33890	-	-		-
		Тенге			9654581	-	-		-
		чел.-ч			-	-	-		11134
		Тенге			-	1977877	-		-

Принял: Аликбашев М.

И.о. директора КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Опанасюк Г.Н.

Директор ТОО «СЫП»

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег.NN: 308; 310; 311

Технадзор: Кочин В.Ф.

Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

ЗАКАЗЧИК : КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»
Наименование объекта строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

АКТ №6
выполненных работ
за май 2013 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком, Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	Договор, доп. согл.		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		43	02.04.2012г.				
		1	10.07.2012 г	Бюджет			
		2	21.07.2012 г				
		3	03.01.2013г.				
		4	30.04.2013г				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ:	Стоимость выполненных работ									налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области	534 136 769	336 290 769	71 245 000							7 633 393	71 245 000

Всего к оплате : 71 245 000 (Семьдесят один миллион двести сорок пять тысяч) тенге

ЗАКАЗЧИК: Асанова Б.Б.
Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области

ТЕХНАДЗОР: Эксперт технадзора Кочин В.Ф. Рег. NN: 308; 310; 311 Кочин В.Ф.

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.Н.
Директор ТОО «Сыл»

Заказчик : КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"
Договор : №43 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г.,№2 от 27.07.2012г.,№3 от 03.01.2013г.,№4 от 30.04.2013г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1 (май 2013 г.)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2012г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-Учебный корпус.Демонтажные работы	1194101	-	-	1194101
2.	2-1-7	-Телевидение. Молниезащита телеантенн	436934	-	-	436934
3.	2-1-8,2-1-8доп1	-Электрочасофикация.Звонковая сигнализация	267057	-	-	267057
4.	2-2-2,2-2-2доп1	-Столовая. Общестроительные работы	3725790	-	-	3725790
5.	2-2-3	-Сантехнические работы ОВ	934645	-	-	934645
6.	2-2-4	-Сантехнические работы ВК	1166807	-	-	1166807
7.	2-2-5	-Освещение. Электрооборудование	1586106	120700	-	1706806
8.	2-2-6	-Пожарная сигнализация	301164	23625	-	324789
9.	2-2-7	-Телевидение	78505	-	-	78505
10.	2-2-8	-Электрочасофикация. Звонковая сигнализация	78234	-	-	78234
11.	2-2-9	- Технологическое оборудование	98727	4543426	-	4642153
		Всего по главе	9868070	4687751	-	14555821
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
12.	4-1	-Наружное электроснабжение	2295322	1226100	-	3521422
		Всего по главе	2295322	1226100	-	3521422
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				

1	2	3	4	5	6	7
13.	6-2,6-2доп1	-Наружный водопровод	1182311	-	-	1182311
14.	6-3	-Наружная канализация	3195665	-	-	3195665
		Всего по главе	4377976	-	-	4377976
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
15.	7-1,7-1доп1	-Благоустройство	6604383	-	-	6604383
		Всего по главе	6604383	-	-	6604383
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	23145751	5913851	-	29059602
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
16.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	629564	-	-	629564
17.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	94435	-	-	94435
		Всего по главе	629564	-	-	629564
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	23775315	5913851	-	29689166
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
18.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	523057	-	-	523057
19.	СН РК 8.02-05-2002	-Разница в стоимости электроэнергии 0,10796%	25668	-	-	25668
20.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	237753	237753
21.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	95101	95101
		Всего по главе	548725	-	332854	881579
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	24324040	5913851	332854	30570746
22.		-В том числе возвратные суммы	94435	-	-	94435
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	24324040	5913851	332854	30570746
23.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,04	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.	49621042	12064256	679023	62364321
24.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	192647	-	-	192647
25.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	1247286	1247286

25460

1	2	3	4	5	6	7
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	49621042	12064256	1926309	63611607
26.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	7633393	7633393
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	49621042	12064256	9559702	71245000

Принял: Асанова Б.Б.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Оганян Г.Н.

Директор ТОО «СЫЗЫЛ»

Технадзор: Кочин В.Ф.

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Per. NN: 308; 310; 311

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №43 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г.,№2 от 27.07.2012г.,№3 от 03.01.2013г.,№4 от 30.04.2013г.
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области. Демонтажные работы

А К Т N 4 (Локальная смета 2-1-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 этаж								
		Стены и перегородки								
29	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	1709,11	32,87	-	56178	-	56178	0,23	390
				32,87	-	56178	-	100	-	-
		м2								
		Потолок								
35	Е0162-36-1	-Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	361,99	25,7	-	9303	-	8791	0,18	64
				25,7	-	9303	-	94,5	-	-
		м2								
		2 этаж								
		Стены и перегородки								
57	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	1812,44	32,87	-	59575	-	59575	0,23	414
				32,87	-	59575	-	100	-	-
		м2								
		Потолок								
59	Е0162-36-1	-Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	104,68	25,7	-	2690	-	2542	0,18	19
				25,7	-	2690	-	94,5	-	-
		м2								
		3 этаж								
		Стены и перегородки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	1844,17	32,87	-	60618	-	60618	0,23	421
				32,87	-	60618	-	100	-	-
		м2								

	Потолок								
79 Е0162-36-1	-Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	104,68	25,7	-	2690	-	2542	0,18	19
			25,7	-	2690	-	94,5	-	-
		м2							
	Лестницы								
87 Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	399,65	32,87	-	13136	-	13136	0,23	91
			32,87	-	13136	-	100	-	-
		м2							
	Разборка козырька и крылец								
104 Е0158-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	53,54	29,02	2,02	1554	108	1567	0,17	9
		м2	27	0,32	1446	17	107,1	-	-
105 Е0146-35-2	-Разборка монолитных железобетонных перекрытий	6,42	3437,46	1725,21	22085	11084	15193	10,48	67
		м3	1712,25	652,5	11001	4192	100	3,18	20
106 Е0106-14-4 к-0,8	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (разборка)	9,68	2107,92	792,12	20405	7668	14774	8,32	81
			1315,8	299,23	12737	2897	94,5	1,46	14
		м3							
107 Е0146-34-2	-Разборка бетонных фундаментов (крыльца)	55,49	2430,59	1082,84	134873	60087	101505	8,27	459
		м3	1347,75	481,5	74787	26718	100	1,95	108
108 Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича	5,82	4899,14	1880,99	28513	10947	21981	21,24	124
		м3	3018,15	538,09	17566	3132	106,2	2,91	17
109 Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	57,8	218,93	-	12654	-	14299	1,54	89
			218,93	-	12654	-	113	-	-
		м3							
110 Е0152-1-3	-Разборка фундаментов бетонных монолитных	8,49	3714,23	2438,48	31534	20703	17859	7,78	66
		м3	1275,75	950,21	10831	8067	94,5	5,22	44
	Ремонт фасада								
111 Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	375,22	32,87	-	12333	-	12333	0,23	86
			32,87	-	12333	-	100	-	-
		м2							
112 Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов (отмостка)	349,48	358,97	192,06	125454	67122	92486	1,11	389
		1м2	166,91	72,15	58332	25215	110,7	0,4	140
	Внутренние сети водопровода и канализации								
119 С1031-А26-1	-Погрузка мусора строительного	268,3	29,81	-	7998	-	672	0,44	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при автомобильных перевозках								
				т 20,87	-	5599	-	12	-	-
120	С10332-А10--Отвозка мусора на 5 км 1	т	268,3	89,65	-	24053	-	4811	0,38	101
				17,93	-	4811	-	100	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			625647	177719			3005
			Тенге			426287	70238			345
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			625647	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	496525	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			500863	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		250
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	75129	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			67591	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1194101	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3600
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	571654	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			1194101	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3600
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	571654	-		-

Принял: Асанова Б.Б.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «СЫЛ»

Технадзор: Кочин В.Ф.

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №43 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г.,№2 от 27.07.2012г.,№3 от 03.01.2013г.,№4 от 30.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области. Телевидение. Молниезащита телеантенн

А К Т N 1 (Локальная смета 2-1-7)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Телевидение										
3	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	958	175,2	75,7	167842	72521	76421	0,44	422		
				72,7	20,6	69647	19735	85,5	0,12	114		
		м										
4	С151605-71	Кабели коаксиальные, марка РК 75-9-14, /ТУ 16.505.022-71/	0,1642	135600	-	22268	-	-	-	-		
		1000м		-	-	-	-	-	-	-		
5	С151605-65	Кабели коаксиальные, марка РК 75-4-13, /ТУ 16.505.023-71/	0,8333	66700	-	55584	-	-	-	-		
		1000м		-	-	-	-	-	-	-		
6	Ц0110-513-6	Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство /УПА/, фильтр телевизионный диапазонный /ФТД/, аттенюатор телевизионный /АТ/	25	189,4	-	4735	-	4250	1	25		
				187	-	4675	-	90,9	-	-		
		шт										
7	СПрайс стр.107	Коробка распределительная УАР-6	21	227,05	-	4768	-	-	-	-		
		шт		-	-	-	-	-	-	-		

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8	СПрайс стр.107	-Коробка АК-1	шт	2	325,08	-	650	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
9	СПрайс стр.107	-Коробка АК-2	шт	2	426,66	-	853	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
12	Ц0108-409-1	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	12	108,6	48,9	1303	587	531	0,22	3
					39,6	12,2	475	146	85,5	0,07	1
13	Ц0108-407-1	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	8	125,6	64,1	1005	513	391	0,26	2
					41,4	15,8	331	126	85,5	0,09	1
14	Ц0108-412-3	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	20	14,6	0,2	292	4	203	0,07	1
					11,8	0,1	236	2	85,5	-	-
15	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы винипластовые	кг	3,5	650	-	2278	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
16	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм (д-25 мм)	м	8	112	-	896	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
19	Ц0110-349-7	-Аппаратура настенного типа. Розетка микрофонная	шт	58	107,3	-	6223	-	5219	1	58
					99	-	5742	-	90,9	-	-
20	СПрайс стр.109	-Розетка телевизионная РАТ-1	шт	58	122,75	-	7120	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
21	Ц0110-349-3	-Аппаратура настенного типа. Щит распределительный	шт	2	6874	-	13748	-	11208	32	64
					6165	-	12330	-	90,9	-	-
22	СПрайс стр.110	-Шкаф с монтажной панелью ЩНРМ-2	шт	2	8832,36	-	17665	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				307229	73624			575
	Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)			3							5550

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			93436	20010			116
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			307229	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	113446	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			112081	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			98225	-	-		-

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		49
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14734	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24327	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			429781	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		740
Сметная заработная плата -	Тенге			-	128180	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			429781	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		740
Сметная заработная плата -	Тенге			-	128180	-		-

РАЗДЕЛ 2. Молниезащита телеантенн

23 Ц0108-472-8-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	60	84,6	2,8	5076	168	1672	0,17	10
	м	32,4	0,2	1944	12	85,5	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		5076	168			10
		----		---	---			---
		Тенге		1944	12			-
Стоимость монтажных работ -		Тенге		5076	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	1956	-		-
Накладные расходы -		Тенге		1672	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	251	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		405	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		7153	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		11
Сметная заработная плата -		Тенге		-	2207	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		7153	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		11
Сметная заработная плата -		Тенге		-	2207	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		312305	73792			585
		----		---	---			---
		Тенге		95380	20022			116
Стоимость монтажных работ -		Тенге		312305	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	115402	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		112081	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		99897	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		50
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	14985	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		24732	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		436934	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		751

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	130386	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			436934	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		751
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	130386	-		-

Принял: Асанова Б.Б.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «СЫЛ»

Технадзор: Конин В.Ф.

Эксперт технадзора Конин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №43 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г.,№2 от 27.07.2012г.,№3 от 03.01.2013г.,№4 от 30.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области. Электрочасофикация. Звонковая сигнализация

А К Т N 1 (Локальная смета 2-1-8,2-1-8доп1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	экспл. машин	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Электрочасофикация												
3	Ц0110-695-1	Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы односторонние на стене	33 275	279,7 -	- -	9230 9075	- -	7351 81	2 -	66 -				
		шт												
4	СПрайс стр.111	Электровторичные часы ЧУС103-4	33	5117,43	-	168875	-	-	-	-				
7	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	8 90	92,4 -	- -	739 720	- -	583 81	0,5 -	4 -				
		шт												
8	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	8	59	-	472	-	-	-	-				
		шт												
9	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	344 24,84	24,84 -	- -	8545 8545	- -	8306 97,2	0,15 -	51 -				
		м												
10	СПрайс стр.92	Кабель ПРППМ емк. 1х2х1,2 мм	369,24	29,97	-	11065	-	-	-	-				
		м												
11	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	18 39,6	108,6 12,2	48,9 -	1955 713	880 220	797 85,5	0,22 0,07	4 1				
		м												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
12	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и	18	8,5	0,1	153	2	112	0,05	1				

	металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	7,3	-	131	-	85,5	-	-			
13	С130804-1 -Трубы винипластовые Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	кг	4,03	650 -	2621 -	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		203656	882				126			
		Тенге		19184	220				1			
	Стоимость монтажных работ -	Тенге		203656	-	-			-			
	Всего заработная плата -	Тенге		-	19404	-			-			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		183034	-	-			-			
	Накладные расходы -	Тенге		17149	-	-			-			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-			9			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	2572	-			-			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		13248	-	-			-			
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		234053	-	-			-			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			136			
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	21976	-			-			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		234053	-	-			-			
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			136			
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	21976	-			-			
	РАЗДЕЛ 2. Звонковая сигнализация											
14	Ц0110-349-5-Аппаратура настенного типа. Звонок	шт	9	181,6	-	1634	-	1399	1	9		
			171	-	1539	-	90,9	-	-			
15	СПрайс-Звонок электрический МЗ-1 стр.113	шт	9	1066,66	-	9600	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
16	Ц0110-698-1-Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	8	92,4	-	739	-	583	0,5	4		
			90	-	720	-	81	-	-			
17	С151803-50 -Коробкиответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	1000шт	0,008	18000	-	144	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
18	Е0167-11-2 -Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	140	24,84	-	3478	-	3380	0,15	21		
			24,84	-	3478	-	97,2	-	-			
19	СПрайс-Провод ПУНП-250 2х1,5 Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)		162,74	27,51	-	4477	-	-	-	-		
					3					5230		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.75	шт		-	-	-	-	-	-	-
20	Ц0108-409-1-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	18	108,6	48,9	1955	880	797	0,22	4
				39,6	12,2	713	220	85,5	0,07	1
21	Ц0108-412-2-Затягивание проводов в проложенные трубы и		18	10,6	0,1	191	2	137	0,06	1

	металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	8,8	0,1	158	2	85,5	-	-	
22	С130804-1 -Трубы винипластовые	кг	4,03	650	-	2621	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			24839	882			39
			----			---	---			---
			Тенге			6608	221			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			24839	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	6829	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16842	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			6297	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	944	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1868	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость монтажных работ -	Тенге			33004	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		43
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	7774	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			33004	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		43
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	7774	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			228495	1764			165
			----			---	---			---
			Тенге			25792	441			3
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			228495	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	26233	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			199876	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			23446	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		12
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3517	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			15116	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость монтажных работ -	Тенге			267057	-	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		179
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29750	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			267057	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		179
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29750	-		-

Принял: Асанова Б.Б.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Овчинин Г.Н.

Директор ТОО «СЫЛ»

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Технадзор: Кочин В.Ф.

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №43 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г.,№2 от 27.07.2012г.,№3 от 03.01.2013г.,№4 от 30.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Столовая. Общестроительные работы

А К Т N 4 (Локальная смета 2-2-2,2-2-2доп.1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 8. Фасады												
333	Е134-56-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство каркаса из металлических направляющих м2	374,83	273,11 263,93	9,19 3,51	102371 98928	3444 1317	81198 81	1,64 0,02	616 6				
334	Е0134-57-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм м2	749,45	129,17 126,27	2,9 1,1	96806 94633	2173 824	90207 94,5	0,79 0,01	594 4				
337	Е0134-60-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами древесно-стружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм м2	374,83	162,91 155,25	7,66 2,92	61065 58193	2872 1096	56028 94,5	0,98 0,01	368 5				
338	СПрайс стр.6	-Линеарная панель МП ЛП-О-24х217/0 м2	427,31	1015,87 -	-	434089 -	-	- -	- -	- -				
339	СПрайс стр.15	-Дюбель тарельчатый с металлическим гвоздем ПНД 10х120 шт	1876	15,24 -	-	28587 -	-	- -	- -	- -				
340	СПрайс	-Кронштейн ККУ-120х80-1,2 с	1502	121,9	-	183100	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.6	шайбой и паронитовой прокладкой		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
341	СПрайс стр.19	-Анкерный болт 10х100	1508	20,27	-	30573	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
342	СПрайс стр.6	-Вертикальная направляющая КПГ-60х44х3000	251	606,98	-	152352	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
343	СПрайс стр.9	-Короб 30х80х50	9,32	681,48	-	6352	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
344	СПрайс стр.22	-Дюбель-гвоздь ОМАХ 6х60	139	1,38	-	191	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
345	СПрайс стр.6	-Планка стыковочная универсальная ПСУ-50х25х3000	19	609,52	-	11581	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
346	СПрайс стр.6	-Планка вертикального стыка ПВС-30х30х3000	48	685,71	-	32914	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
347	СПрайс стр.23	-Планка примыкания ПП-20х270х3000	12	1104,76	-	13257	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
348	СПрайс стр.23	-Планка примыкания (верхняя) ПП-30х73х3000	12	1104,76	-	13257	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
349	СПрайс стр.6	-Планка аквилона ПА-55х20х3000	26	533,33	-	13867	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
350	СПрайс стр.25	-Планка откосная ПО-55х270х3000	26	1409,52	-	36647	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
351	Е0112-8-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	21,11	39,95 25,88	0,2 0,09	843 546	4 2	587 107,1	0,15 -	3 -
		м2								
352	СПрайс стр.21	-Отлив оконный (оцинкованная сталь с полимерным покрытием) толщина 0,7 мм, длина 2,25 м	60,3	914,28	-	55131	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
353	СПрайс стр.6	-Планка Z-образная ПЗ-30х23х3000	22	380,95	-	8381	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
354	СПрайс стр.6	-Планка угла наружного ПУН-75х75х3000	59	685,71	-	40457	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
355	СПрайс стр.20	-Планка угла внутреннего ПУВ-30х30х3000	56	342,86	-	19200	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
356	СПрайс стр.9	-Костыль (оцинкованная сталь 40х2 полоса, длина 200 мм)	8,32	681,48	-	5670	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		-	-	-	-	-	-	-
357	СПрайс стр.9	-Костыль (оцинкованная сталь 40х2 полоса, длина 80 мм)	0,4832	681,48	-	329	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
358	СПрайс стр.6	-Саморез 4,2х16 оцинкованный с пресс-шайбой	7072	0,76	-	5388	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
359	СПрайс стр.6	-Саморез 4,8х28 с прокладкой из EPDM	5984	6,1	-	36474	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
360	СПрайс стр.6	-Заклепка стальная вытяжная 3,2х8 (цветная комбинированная)	1390	3,81	-	5295	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
362	С11011-1169-Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	130,08	1350	-	175608	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
363	Е0108-35-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	504,9	135,63	0,78	68481	391	42609	0,5	252
				79,18	0,29	39976	145	106,2	-	1
		м2								
		Локальная смета2-2-2доп.1								
23	СПрайс	-Утеплитель АКСИП-75	30,88	7109,95	-	219559	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
24	Е0115-38-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	130,08	1782,98	4,99	231930	649	66226	3,11	404
				537,22	1,52	69882	198	94,5	0,01	1
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			2089755	9534			2237
			Тенге			362157	3583			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2089755	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	365740	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1528259	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			336855	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		168
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	50528	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			145597	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2572206	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2423
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	416268	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			2572206	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2423

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата - Тенге				-	416268	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Входы								
		Крыльца по оси "1" (2 шт.)								
364	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	9,2	251,77	-	2316	-	2356	1,77	16
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		251,77	-	2316	-	101,7	-	-
365	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,44	1719,34	121,34	757	53	81	0,9	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		129,38	45	57	20	106,2	0,23	-
366	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	5,7	11967,13	389,15	68213	2218	3524	3,24	18
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		507,15	147,01	2891	838	94,5	0,72	4
367	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,7	100	-	570	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
368	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,7	284	-	1619	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
369	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	2,88	11630,76	419,8	33497	1209	2943	5,22	15
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		804,71	157,5	2318	454	106,2	0,76	2
370	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	5,8	2040,4	-	11834	-	3522	3,44	20
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		548,55	-	3182	-	110,7	-	-
371	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,01	11352,04	82,51	11443	83	244	1,55	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		225,11	31,16	227	31	94,5	0,15	-
372	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0427	46804,41	409,16	1999	17	94	13,34	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1т		2173,5	154,69	93	7	94,5	0,75	-
373	Е0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном	12,6	1388,43	37,49	17494	472	3253	1,36	17
	т.ч. п-1.25	растворе с заполнением швов		219,17	14,04	2762	177	110,7	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К=1,15 и К=1,25 м2								
		Крыльцо по оси "Б"								
374	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,3	251,77	-	1083	-	1101	1,77	8
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		251,77	-	1083	-	101,7	-	-
375	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	0,2	1719,34	121,34	344	24	37	0,9	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		129,38	45	26	9	106,2	0,23	-
376	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных	2,61	11967,13	389,15	31234	1016	1613	3,24	8
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		507,15	147,01	1324	384	94,5	0,72	2
377	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,61	100	-	261	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
378	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,61	284	-	741	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
379	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	1,34	11630,76	419,8	15585	563	1369	5,22	7
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		804,71	157,5	1078	211	106,2	0,76	1
380	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	2,63	2040,4	-	5366	-	1597	3,44	9
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		548,55	-	1443	-	110,7	-	-
381	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,456	11352,04	82,51	5177	38	110	1,55	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		225,11	31,16	103	14	94,5	0,15	-
382	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0193	46804,41	409,16	904	8	43	13,34	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1т		2173,5	154,69	42	3	94,5	0,75	-
383	Е0111-25-2	-Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	5,7	1388,43	37,49	7914	214	1471	1,36	8
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		219,17	14,04	1249	80	110,7	0,07	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Крыльцо по оси "И"								
384	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	6,7	251,77	-	1687	-	1716	1,77	12
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	до 2 м без креплений с откосами м3		251,77	-	1687	-	101,7	-	-
385	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	0,32	1719,34	121,34	550	39	59	0,9	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		129,38	45	41	14	106,2	0,23	-
386	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных	4,1	11967,13	389,15	49065	1596	2535	3,24	13
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		507,15	147,01	2079	603	94,5	0,72	3
387	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,58	12463,51	119,96	7229	70	511	5,64	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		887,51	45,31	515	26	94,5	0,22	-
388	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,68	100	-	468	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
389	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,68	284	-	1329	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
390	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	2,5	11630,76	419,8	29077	1050	2555	5,22	13
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		804,71	157,5	2012	394	106,2	0,76	2
391	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих	3,4	2040,4	-	6937	-	2065	3,44	12
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	слоев песчаных м3		548,55	-	1865	-	110,7	-	-
392	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,84	11352,04	82,51	9536	69	203	1,55	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		225,11	31,16	189	26	94,5	0,15	-
393	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0356	46804,41	409,16	1666	15	78	13,34	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1т		2173,5	154,69	77	6	94,5	0,75	-
394	Е0111-25-2	-Устройство покрытий из брусчатки на цементном	8,07	1388,43	37,49	11205	303	2083	1,36	11
	т.ч.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	растворе с заполнением швов м2		219,17	14,04	1769	113	110,7	0,07	1
		Крыльцо по оси "4"								
395	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,336	11352,04	82,51	3814	28	81	1,55	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		225,11	31,16	76	10	94,5	0,15	-
396	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,019	46804,41	409,16	889	8	42	13,34	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1т		2173,5	154,69	41	3	94,5	0,75	-
397	Е0111-25-2	-Устройство покрытий из брусчатки на цементном	3,17	1388,43	37,49	4401	119	818	1,36	4
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	растворе с заполнением швов м2		219,17	14,04	695	44	110,7	0,07	-
		Крыльцо по оси "9"								
398	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	3	251,77	-	755	-	768	1,77	5
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	до 2 м без креплений с откосами м3		251,77	-	755	-	101,7	-	-
399	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	0,15	1719,34	121,34	258	18	28	0,9	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		129,38	45	19	7	106,2	0,23	-
400	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,8	11967,13	389,15	21541	700	1113	3,24	6
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		507,15	147,01	913	265	94,5	0,72	1
401	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий	1,8	100	-	180	-	-	-	-
		цемент м3		-	-	-	-	-	-	-
402	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	1,8	284	-	511	-	-	-	-
		водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3		-	-	-	-	-	-	-
403	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих	37,1	2040,4	-	75699	-	22529	3,44	128
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	слоев песчаных м3		548,55	-	20351	-	110,7	-	-
404	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	3,85	11352,04	82,51	43683	318	932	1,55	6
	т.ч. п-1.25	м3		225,11	31,16	866	120	94,5	0,15	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К=1,15 и К=1,25								
405	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1631	46804,41	409,16	7632	67	359	13,34	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1т		2173,5	154,69	354	25	94,5	0,75	-
406	Е0111-25-2	-Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	48,1	1388,43	37,49	66783	1803	12417	1,36	65
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		219,17	14,04	10542	675	110,7	0,07	3
		Козырек по оси "И","4"								
407	Е0109-17-1	-Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,2925	5455,17	2856,97	1596	836	613	10,75	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	т		1816,43	771,41	531	226	81	2,93	1
408	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,2925	172800	-	50547	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
409	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,474	107576,38	2525,03	50992	1197	1245	16,22	8
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	т		2613,38	628,04	1239	298	81	2,24	1
410	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0567	16234,07	5027,99	921	285	542	64,98	4
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	т		10453,5	1339,83	593	76	81	4,76	-
411	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0567	154400	-	8760	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
412	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,8346	1513,46	390,15	1263	326	528	3,4	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	т		781,43	-	652	-	81	-	-
413	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,006	23143,99	395,71	139	2	27	25,88	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		4010,63	149,06	24	1	108	0,73	-
414	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных	0,006	177,45	35,14	1	-	1	0,9	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3		142,31	13,23	1	-	108	0,07	-
415	СПрайс стр.6	-Биоогнезащитный препарат кг	0,24	563,45	-	135	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
416	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия	12,24	128,68	42,8	1575	524	687	0,36	4
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	зданий высотой до 25 м из профилированного листа м2		58,74	10,56	719	129	81	0,04	-
417	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 м2	15,67	1190	-	18644	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
418	Е0113-26-6	-Окраска металлических	77,8	36,36	0,03	2829	2	301	0,02	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за два раза) м2		4,78	-	372	-	81	-	-
419	Е0134-60-4	-Облицовка каркасов стен	9,18	162,91	7,66	1496	70	1372	0,98	9
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	неперфорированными плитами древесно-стружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм м2		155,25	2,92	1425	27	94,5	0,01	-
420	СПрайс стр.6	-Линеарная панель МП ЛП-Т-24х217/20 м2	10,47	1358,72	-	14219	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
421	Е0158-18-6	-Устройство примыкания к	4,8	303,85	0,84	1458	4	116	0,14	1
		стенам каменным из листовой стали м		22,34	0,14	107	1	107,1	-	-
422	Е0158-18-1	-Устройство разжелобков из	4,8	446,95	0,96	2145	5	304	0,34	2
		листовой стали м		59	0,16	283	1	107,1	-	-
423	Е0134-60-14	-Облицовка каркасов потолков	11,52	212,08	7,66	2443	88	2257	1,3	15
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	неперфорированными плитами древесно-стружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм м2		204,41	2,92	2355	34	94,5	0,01	-
424	СПрайс стр.6	-Линеарная панель МП ЛП-О-24х217/0 м2	13,13	1015,87	-	13341	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
425	СПрайс стр.6	-Планка угла наружного ПУН-50х50х3000 шт	13	457,14	-	5943	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			741695	15455			464
			Тенге			73341	5351			25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			626040	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	74228	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			52283	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			78629	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11794	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42280	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			746949	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		504
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	86023	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			115655	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4463	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			59308	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3615	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	542	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7156	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			126426	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5005	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			873375	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		530
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	91028	-		-

РАЗДЕЛ 11. Прочее

Установка душевых поддонов (2 шт.)

434	Е108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	0,146	10990,36	370,75	1605	54	166	6,84	1
	т.ч.									
	п-1.25	м3		1053,11	137,81	154	20	95,58	0,68	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
435	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,62	302,18	12,44	490	20	104	0,41	1
	т.ч.									
	п-1.25	м2		60,03	4,67	97	8	99,63	0,02	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
436	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными	1,62	357,95	23,03	580	37	173	0,48	1
	т.ч.									
	п-1.25	материалами на битумной		98,84	8,64	160	14	99,63	0,04	-
	К=1,15 и	мастике первый слой								
	К=1,25	м2								
437	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными	1,62	242,08	11,31	392	18	101	0,29	-
	т.ч.									
	п-1.25	материалами на битумной		58,48	4,25	95	7	99,63	0,02	-
	К=1,15 и	мастике последующий слой								
	К=1,25	м2								
438	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,62	302,18	12,44	490	20	104	0,41	1
	т.ч.									
	п-1.25	м2		60,03	4,67	97	8	99,63	0,02	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
439	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины	3,24	48,58	0,84	157	3	3	0,01	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к-2	цементной стяжки м2		0,72	0,31	2	1	99,63	-	-
440	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	3,6	1966,14	2,63	7078	9	1176	2,3	8
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			382,95	0,99	1379	4	85,05	-	-
		Опоры для водомерного узла								
441	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0479	192586,84	2739,11	9229	131	509	84,64	4
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			14438,25	126,56	692	6	72,9	0,61	-
		т								
442	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,44	12463,51	119,96	5484	53	349	5,64	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		887,51	45,31	391	20	85,05	0,22	-
443	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,44	100	-	44	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
444	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	3,4	36,36	0,03	124	-	12	0,02	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	эмалью ПФ-115 (за два раза) м2		4,78	-	16	-	72,9	-	-
		Крепление труб канализации и водопровода к прекрытию техподполья								
445	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий	0,2415	177381,63	2282,63	42838	551	2787	49,11	12
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	массой до 20 кг т		9315	863,44	2250	209	113,4	4,21	1
		Отмостка								
446	Е0111-2-9	-Устройство отмостки из бетона В7,5 толщ. 120 мм	15,16	11627,73	-	176282	-	9849	4,21	64
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		652,05	-	9885	-	99,63	-	-
447	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными	5,1	387	23,03	1974	117	546	0,48	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	материалами на битумной мастике первый слой (в температурно-усадочных швах) м2		98,84	8,64	504	44	99,63	0,04	-
448	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными	5,1	271,13	11,31	1383	58	319	0,29	1
	т.ч.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	материалами на битумной мастике последующий слой м2		58,48	4,25	298	22	99,63	0,02	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			248148	1073			98
			----			---	---			---
			Тенге			16020	361			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			238919	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15683	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15691	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2354	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15277	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			269886	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		104
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18037	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9229	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	698	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			509	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	76	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			584	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10322	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	774	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			280209	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		108
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18811	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			3079598	26061			2799
			----			---	---			---
			Тенге			451518	9294			44
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2954714	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	455651	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1580542	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			431175	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		216
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	64676	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			203153	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3589042	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3030
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	520327	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			124884	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5161	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			59308	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4124	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	619	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7740	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			136749	-	-		-

: 3	: 4	: 5	: 6	: 7	: 8	: 9	: 10	: 11
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
Сметная заработная плата -	Тенге			-	5780	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3725790	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3061
Сметная заработная плата -	Тенге			-	526107	-		-

Принял: Асанова Б.Б.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Технадзор: Кочин В.Ф.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №43 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г.,№2 от 27.07.2012г.,№3 от 03.01.2013г.,№4 от 30.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Столовая. Сантехнические работы ОВ. Вентиляция

А К Т N 2 (Локальная смета 2-2-3)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	машинистов	ЗП рабочих строителей	машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Вентиляция ВЕ1-ВЕ9								
89	Е0120-12-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм шт	9	262,85 204,41	20,19 8,44	2366 1840	182 76	2207 115,2	1,23 0,04	11 -
90	СПрайс стр.39	Решетка сотовая регулируемая РСР 150х150 шт	9	1693,96 -	- -	15246 -	- -	- -	- -	- -
91	Е0120-12-11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм шт	9	262,85 204,41	20,19 8,44	2366 1840	182 76	2207 115,2	1,23 0,04	11 -
92	СПрайс стр.39	Решетка сотовая регулируемая РСР 200х200 шт	9	2224,75 -	- -	20023 -	- -	- -	- -	- -
93	Е0120-3-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	8,4	1908,3 284,63	16,45 6,16	16030 2391	138 52	2814 115,2	1,77 0,03	15 -
94	Е0120-3-3 т.ч.	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром	6,2	1880,35	13,23	11658	82	1902	1,62	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2		261,34	4,95	1620	31	115,2	0,02	-
95	Е0120-3-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	7,2	2000,35	13,23	14403	95	2209	1,62	12
				261,34	4,95	1882	36	115,2	0,02	-
96	Е0113-29-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2 м2	10	2277,01	123,98	22770	1240	1462	0,68	7
				134,03	46,44	1340	464	81	0,23	2
97	Е0120-21-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм шт	9	1656,74	15,41	14911	139	1614	0,89	8
				150,08	5,63	1351	51	115,2	0,03	-
		В1								
98	Е0120-12-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм шт	9	262,85	20,19	2366	182	2207	1,23	11
				204,41	8,44	1840	76	115,2	0,04	-
99	СПрайс стр.39	-Решетка сотовая регулируемая РСР 150х150 шт	9	1693,96	-	15246	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
100	Е0120-3-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	16,8	1908,3	16,45	32059	276	5628	1,77	30
				284,63	6,16	4782	104	115,2	0,03	1
101	Е0120-3-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	8,4	1880,35	13,23	15795	111	2577	1,62	14
				261,34	4,95	2195	42	115,2	0,02	-
102	Е0120-3-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	17,8	1670,35	13,23	29732	235	5460	1,62	29
				261,34	4,95	4652	88	115,2	0,02	-
103	Е0120-31-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т шт	1	1368,23	46,24	1368	46	1382	6,9	7
				1182,49	16,88	1182	17	115,2	0,09	-
104	СПрайс стр.123	-Вентилятор канальный ВК200Б шт	1	8553,6	-	8554	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
105	Е0120-20-3 т.ч. п-1.25	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения	1	1097,59	8,69	1098	9	111	0,56	1
				93,15	2,81	93	3	115,2	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	диаметром 315 мм шт								
106	Е0126-11-13	-Изоляция трубопроводов диаметром 273 мм матами	9	244,82	64,51	2203	581	1284	0,75	7
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм м		134,3	24,19	1209	218	90	0,12	1
107	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные м3	0,5	10300	-	5150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		В2								
108	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих	4	262,85	20,19	1051	81	981	1,23	5
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/Р/ номер 150 размером 150х150 мм шт		204,41	8,44	818	34	115,2	0,04	-
109	СПрайс стр.39	-Решетка сотовая регулируемая РСР 150х150 шт	4	1693,96	-	6776	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
110	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса	4,2	1908,3	16,45	8015	69	1407	1,77	7
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2		284,63	6,16	1195	26	115,2	0,03	-
111	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса	16,8	1880,35	13,23	31590	222	5154	1,62	27
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2		261,34	4,95	4390	83	115,2	0,02	-
112	Е0120-31-1	-Установка вентиляторов	1	1429,66	48,55	1430	49	1451	7,25	7
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	радиальных массой до 0,05 т шт		1241,61	17,72	1242	18	115,2	0,09	-
113	СПрайс стр.123	-Вентилятор канальный ВК125Б шт	1	6547,27	-	6547	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
114	Е0120-21-3	-Установка зонтов над шахтами	6	1656,74	15,41	9940	92	1076	0,89	5
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм шт		150,08	5,63	900	34	115,2	0,03	-
115	Е0126-11-13	-Изоляция трубопроводов диаметром 273 мм матами	9	244,82	64,51	2203	581	1284	0,75	7
	т.ч.	минераловатными прошивными в		134,3	24,19	1209	218	90	0,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм м								
116	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные м3	0,4	10300 -	- -	4120 -	- -	- -	- -	- -
		В3								
117	Е0120-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	12,56	1838,3 284,63	16,45 6,16	23089 3575	207 77	4207 115,2	1,77 0,03	22 -
118	Е0120-3-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	5,93	1670,35 261,34	13,23 4,95	9905 1550	78 29	1819 115,2	1,62 0,02	10 -
119	Е0120-3-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	6,28	1631,25 226,41	11,44 4,27	10244 1422	72 27	1669 115,2	1,4 0,02	9 -
120	Е0120-3-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	13,6	1961,25 226,41	11,44 4,27	26673 3079	156 58	3614 115,2	1,4 0,02	19 -
121	Е0120-31-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т шт	1	1429,66 1241,61	48,55 17,72	1430 1242	49 18	1451 115,2	7,25 0,09	7 -
122	СПрайс стр.41	-Вентилятор канальный ВКП 50-30-4 шт	1	23184,64 -	- -	23185 -	- -	- -	- -	- -
123	Е0120-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам м2	0,3	1402,9 1063,46	8,69 2,81	421 319	3 1	369 115,2	6,61 0,01	2 -
124	СПрайс стр.41	-Гибкие вставки ВГ50-30 шт	2	2201,89 -	- -	4404 -	- -	- -	- -	- -
125	Е0120-13-15 т.ч.	-Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	1	907,99 771,08	15,41 5,63	908 771	15 6	895 115,2	4,62 0,03	5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим.	шт								
126	СПрайс стр.124	-Клапан огнезадерживающий КОЗК д-400 мм	1	10765,66	-	10766	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
127	С131312-16	-Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	14	39	-	546	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
128	Е0120-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	7	273,8	6,73	1917	47	1650	1,22	9
		шт		201,83	2,81	1413	20	115,2	0,01	-
129	С131306-2	-Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d-200 мм	7	3600	-	25200	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
130	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	521,42	49,05	521	49	360	1,69	2
		1шт		292,39	19,69	292	20	115,2	0,09	-
131	С130904-15	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	495	-	495	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
132	Е0120-21-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2600 мм	1	3248,33	37,55	3248	38	392	1,99	2
		шт		326,03	14,06	326	14	115,2	0,08	-
		П1								
133	Е0120-31-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1429,66	48,55	1430	49	1451	7,25	7
		шт		1241,61	17,72	1242	18	115,2	0,09	-
134	СПрайс стр.41	-Вентилятор канальный ВКП 60-35-6	1	42747,71	-	42748	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
135	Е0120-47-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка воздухонагревателей для обводного канала двухрядных производительностью до 10 тыс. м3-час	1	2171,03	203,18	2171	203	1888	8,83	9
		шт		1562,85	75,94	1563	76	115,2	0,38	-
136	СПрайс стр.46	-Нагреватель канальный водяной ВНП 60-35/4	1	26742,71	-	26743	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
137	Е0120-29-1	-Установка вставок гибких к	1,68	1402,9	8,69	2357	15	2064	6,61	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	радиальным вентиляторам м2		1063,46	2,81	1787	5	115,2	0,01	-
138	СПрайс стр.42	-Гибкие вставки ВГ60-35Е шт	8	2509,19 -	-	20074 -	-	-	-	-
139	Е0120-14-3	-Установка заслонок воздушных	1	466,11	11,5	466	12	325	1,69	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 560 мм шт		276,86	5,62	277	6	115,2	0,03	-
140	СПрайс стр.48	-Клапан воздушный ВК 350х600 шт	1	6788,53 -	-	6789 -	-	-	-	-
141	Е0120-12-11	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих	20	262,85	20,19	5257	404	4904	1,23	25
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/Р/ номер 200 размером 200х200 мм шт		204,41	8,44	4088	169	115,2	0,04	1
142	СПрайс стр.44	-Диффузор круглый ДПУ-С д-200 мм шт	20	1530,66 -	-	30613 -	-	-	-	-
143	Е0120-26-5	-Установка глушителей шума	1	514,78	22,14	515	22	406	2,09	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм шт		344,14	8,44	344	8	115,2	0,04	-
144	СПрайс стр.43	-Глушитель шума трубчатый прямоугольный ГТПи 60-35-90 шт	1	8436,78 -	-	8437 -	-	-	-	-
145	Е0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса	28	1961,25	11,44	54915	320	7441	1,4	39
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2		226,41	4,27	6340	120	115,2	0,02	1
146	СПрайс стр.47	-Фильтр канальный прямоугольный ФЯГ 40х20 шт	1	3093,32 -	-	3093 -	-	-	-	-
147	СПрайс стр.47	-Сменная фильтрующая кассета "Кассета ФЯГ 40х20" шт	1	1409,52 -	-	1410 -	-	-	-	-
		Теплоснабжение приточной установки								
148	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов	30	481,3	4,95	14439	149	2139	0,34	10
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм м		60,03	1,86	1801	56	115,2	0,01	-
149	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание	30	12,59	-	378	-	425	0,06	2
	т.ч. п-1.25	трубопроводов систем отопления, водопровода и		12,29	-	369	-	115,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
		м								
150	Е0118-13-1	-Установка насосов	1	3586,49	150,21	3586	150	3004	14,95	15
	т.ч.	центробежных с								
	п-1.25	электродвигателем, массой		2551,28	56,25	2551	56	115,2	0,28	-
	К=1,15 и	агрегата до 0,1 т								
	К=1,25	1насос								
151	СПрайс	-Водосмесительный узел СУ	1	45460,07	-	45460	-	-	-	-
	стр.51	3-1-60-6,3								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
152	Ц0111-350-3	-Приборы и средства	1	530,56	1,58	531	2	386	3	3
		автоматизации, монтируемые на								
		техническом трубопроводе -		477	-	477	-	81	-	-
		расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм								
		шт								
153	СПрайс	-Терморегулятор МРТ24	1	11911,05	-	11911	-	-	-	-
	стр.52	шт		-	-	-	-	-	-	-
154	Ц0108-54-3	-Трансформатор напряжения,	1	697,7	57,4	698	57	479	3	3
		напряжение 20 кВ, трехфазный								
		шт		547	13,5	547	13	85,5	0,08	-
155	СПрайс	-Трансформатор напряжения	1	3123,79	-	3124	-	-	-	-
	стр.53	ТП20								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
156	Ц0111-30-1	-Приборы, устанавливаемые на	1	64,86	-	65	-	40	0,29	-
		технологическом оборудовании								
		и трубопроводах на закладных		49,5	-	50	-	81	-	-
		устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях								
		шт								
157	СПрайс	-Термостат защиты от	1	6984,09	-	6984	-	-	-	-
	стр.53	замерзания NTF								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
158	Ц0111-168-1	-Щиты, пульты, массой до 50	1	1174,59	90,88	1175	91	600	5	5
		кг								
		шт		722,25	18	722	18	81	0,1	-
159	СПрайс	-Щит управления ЩУТ1-2,0	1	50666,39	-	50666	-	-	-	-
	стр.50	шт		-	-	-	-	-	-	-
160	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток,	4,5	183,08	0,09	824	-	528	0,74	3
		переплетов, радиаторов, труб,								
	т.ч.	диаметром менее 50 мм и т.п.		124,2	0,02	559	-	94,5	-	-

:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
1,25	белилами с добавлением																
=1,15 и	колера, количество окрасок 2																
K=1,25	м2																
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге							794821		6777						452
		----							---		---						---
		Тенге							74674		2557						12
Стоимость монтажных работ -		Тенге							2468		-		-				-
Всего заработная плата -		Тенге							-		1827		-				-
Накладные расходы -		Тенге							1505		-		-				-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							-		-		-				1
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге							-		226		-				-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге							238		-		-				-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге							4211		-		-				-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							-		-		-				12
Сметная заработная плата -		Тенге							-		2053		-				-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге							37271		-		-				-
Всего заработная плата -		Тенге							-		5216		-				-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге							9270		-		-				-
Накладные расходы -		Тенге							4558		-		-				-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							-		-		-				2
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге							-		684		-				-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге							2510		-		-				-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге							44338		-		-				-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							-		-		-				30
Сметная заработная плата -		Тенге							-		5900		-				-
Стоимость сантехнических работ -		Тенге							755083		-		-				-
Всего заработная плата -		Тенге							-		70188		-				-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге							395036		-		-				-
Накладные расходы -		Тенге							80857		-		-				-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							-		-		-				40
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге							-		12129		-				-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге							50156		-		-				-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге							886096		-		-				-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							-		-		-				465
Сметная заработная плата -		Тенге							-		82317		-				-
ИТОГО ПО АКТУ		Тенге							934645		-		-				-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							-		-		-				508
Сметная заработная плата -		Тенге							-		90270		-				-

Принял: Асанова Б.Б.

Директор КГКП «Карыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сып»

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Технадзор: Кочин В.Ф.

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №43 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г.,№2 от 27.07.2012г.,№3 от 03.01.2013г.,№4 от 30.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Столовая. Сантехнические работы ВК

А К Т N 1 (Локальная смета 2-2-4)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП	ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Водомерный узел												
1	Е0116-26-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	86,34	1,96	86	2	89	0,47	-				
		1счетчик		77,63	-	78	-	115,2	-	-				
2	СПрайс стр.54	-Счетчик холодной воды МТК-40	1	12244,86	-	12245	-	-	-	-				
		компл		-	-	-	-	-	-	-				
3	Е0118-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка манометров с трехходовым краном	1	54,17	1,96	54	2	54	0,25	-				
		комплект		46,58	-	47	-	115,2	-	-				
4	СПрайс стр.34	-Манометр МП3-У	1	888,88	-	889	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				
5	СПрайс стр.55	-Кран трехходовой 11Б18бк д-15 мм	1	419,05	-	419	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				
6	С130901-32	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	395	-	395	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				
7	Е0118-21-1 т.ч.	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах	1	219,32	63,61	219	64	199	0,86	1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	систем отопления диаметром 25 мм		150,08	22,5	150	22	115,2	0,11	-
		1фильтр								
8	СПрайс стр.55а	-Фильтр сетчатый муфтовый ФСМ диам. 40 мм	1	5422,19	-	5422	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	521,42	49,05	1564	147	1079	1,69	5
				292,39	19,69	877	59	115,2	0,09	-
		1шт								
10	С130902-30	-Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	3590	-	10770	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	СПрайс стр.56	-Муфта переходная из полипропилена 50х40 мм	2	30,48	-	61	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	285	-	1710	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	С130809-8	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	249	-	996	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	Ц0111-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 1 кг	1	129,51	14,7	130	15	69	0,58	1
				56,93	2,81	57	3	115,2	0,02	-
		шт								
		Холодный водопровод В1								
15	С130901-31	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	14	350	-	4900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	С130901-32	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	9	395	-	3555	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	С130901-33	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	500	-	500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	С130901-35	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	922	-	922	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
19	С130901-36	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	1130	-	1130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	С130904-2	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	6	432	-	2592	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	Е0116-14-12	-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	3	68,18	-	205	-	235	0,39	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м		68,02	-	204	-	115,2	-	-
22	СПрайс стр.58	-Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, длиной 0,5 м	6	105,82	-	635	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
23	Е0117-2-3	-Установка смесителей	19	162,61	1,96	3090	37	3172	0,81	15
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт		144,9	-	2753	-	115,2	-	-
24	С131101-99	-Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	7	1430	-	10010	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
25	С131101-96	-Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	10	1750	-	17500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
26	С131101-90	-Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	2	1530	-	3060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
27	С130904-6	-Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	331	-	1324	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
28	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм (внутренний)	7	73,06	1,96	511	14	501	0,35	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1кран		62,1	-	435	-	115,2	-	-
29	С130901-31	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру	7	350	-	2450	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
30	С130901-12	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	7	280	-	1960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
31	СПрайс стр.59	-Шланг резиновый д-15 мм	21	63,49	-	1333	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
32	Е0116-10-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм (футляр)	4	642,28	17,65	2569	71	562	0,64	3
				115,4	6,61	462	26	115,2	0,03	-
		м								
33	Е0116-14-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	29	274,69	12,04	7966	349	8440	1,4	41
				248,15	4,5	7196	131	115,2	0,02	1
		м								
34	Е0116-14-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	25	274,69	12,04	6867	301	7276	1,4	35
				248,15	4,5	6204	113	115,2	0,02	1
		м								
35	Е0116-14-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	18	232,17	6,6	4179	119	4548	1,21	22
				216,83	2,48	3903	45	115,2	0,01	-
		м								
36	Е0116-14-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	47	286,57	9,88	13469	464	14630	1,48	70
				266,51	3,69	12526	173	115,2	0,02	1
		м								
37	Е0116-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	70	365,01	15,24	25551	1067	27586	1,89	132
				336,38	5,71	23546	400	115,2	0,03	2
		м								
38	С130804-73	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-63x10,5 мм	27,43	1210	-	33195	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
39	С130804-72	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-50x8,3 мм	23,65	613	-	14497	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С130804-70	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм м	16,88	247 -	- -	4170 -	- -	- -	- -	- -
41	С130804-69	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм м	43,66	149 -	- -	6506 -	- -	- -	- -	- -
42	С130804-68	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм м	62,93	93 -	- -	5852 -	- -	- -	- -	- -
43	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	160	12,59 12,29	- -	2015 1967	- -	2266 115,2	0,06 -	9 -
44	Е0116-29-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	29	12,73 12,29	- -	369 357	- -	411 115,2	0,06 -	2 -
45	СПрайс стр.60	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: уголок с наружной резьбой д-20 мм шт	35	127,83 -	- -	4474 -	- -	- -	- -	- -
46	СПрайс стр.60	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: уголок с наружной резьбой д-25 мм шт	11	134,6 -	- -	1481 -	- -	- -	- -	- -
47	СПрайс стр.60	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: уголок с наружной резьбой д-32 мм шт	5	250,58 -	- -	1253 -	- -	- -	- -	- -
48	СПрайс стр.60	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: уголок с наружной резьбой д-50 мм шт	4	289,52 -	- -	1158 -	- -	- -	- -	- -
49	СПрайс стр.60	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: уголок с наружной резьбой д-63 мм шт	8	355,55 -	- -	2844 -	- -	- -	- -	- -
50	С130804-81	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-20 мм шт	11	21 -	- -	231 -	- -	- -	- -	- -
51	СПрайс стр.56	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник-переходник 25x20x25 шт	25	19,05 -	- -	476 -	- -	- -	- -	- -
52	С130804-82	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник,	2	27	-	54	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		d-25 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
53	СПрайс стр.56	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые:	1	26,24	-	26	-	-	-	-
		тройник-переходник 32х20х32		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
54	СПрайс стр.56	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые:	2	30,48	-	61	-	-	-	-
		тройник-переходник 32х25х32		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
55	СПрайс стр.57	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник,	1	88,04	-	88	-	-	-	-
		d-50 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
56	СПрайс стр.56	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые:	1	98,2	-	98	-	-	-	-
		тройник-переходник 50х20х50		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
57	СПрайс стр.57	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник,	3	172,7	-	518	-	-	-	-
		d-63 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
58	СПрайс стр.56	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые:	2	182,86	-	366	-	-	-	-
		тройник-переходник 63х25х63		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
59	СПрайс стр.60	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта с	1	110,05	-	110	-	-	-	-
		переходом д-90х63 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
60	СПрайс стр.60	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта с	1	60,95	-	61	-	-	-	-
		переходом д-63х50 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
61	СПрайс стр.60	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта с	1	50,79	-	51	-	-	-	-
		переходом д-63х32 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
62	СПрайс стр.60	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта с	1	27,09	-	27	-	-	-	-
		переходом д-50х25 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
63	СПрайс стр.60	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта с	7	6,77	-	47	-	-	-	-
		переходом д-25х20 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
64	СПрайс стр.56	-Клипсы для труб, d-20 мм	1	4,66	-	5	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
65	СПрайс стр.56	-Клипсы для труб, d-25 мм	3	5,5	-	17	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
66	СПрайс стр.56	-Клипсы для труб, d-32 мм	3	6,77	-	20	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
67	СПрайс стр.56	-Клипсы для труб, d-50 мм шт	9	13,97	-	126	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	СПрайс стр.56	-Клипсы для труб, d-63 мм шт	10	44,87	-	449	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	0,63	22,68 6,68	0,06 0,03	14 4	- -	3 81	0,03 -	- -
70	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ПФ-133 за два раза) м2	1,26	34,44 4,78	0,03 -	43 6	- -	5 81	0,02 -	- -
71	Е0126-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм м	55	163,19 91,86	41,31 15,48	8976 5052	2272 851	5313 90	0,51 0,08	28 4
72	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные м3	0,8	7605 -	- -	6084 -	- -	- -	- -	- -
		Горячий водопровод Т3								
73	С130901-20	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	2	420 -	- -	840 -	- -	- -	- -	- -
74	С130901-19	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	6	319 -	- -	1914 -	- -	- -	- -	- -
75	С130901-18	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	8	275 -	- -	2200 -	- -	- -	- -	- -
76	С130904-6	-Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	331 -	- -	1324 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
77	Е0116-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	125	365,01 336,38	15,24 5,71	45627 42047	1905 714	49261 115,2	1,89 0,03	236 3
		м								
78	Е0116-14-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	44	286,57 266,51	9,88 3,69	12609 11727	435 162	13696 115,2	1,48 0,02	65 1
		м								
79	Е0116-14-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	51	232,17 216,83	6,6 2,48	11841 11058	337 126	12885 115,2	1,21 0,01	62 1
		м								
80	Е0116-14-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	32	274,69 248,15	12,04 4,5	8790 7941	385 144	9314 115,2	1,4 0,02	45 1
		м								
81	С130804-68	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	112,38	93 -	- -	10451 -	- -	- -	- -	- -
		м								
82	С130804-69	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	40,88	149 -	- -	6091 -	- -	- -	- -	- -
		м								
83	С130804-70	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	47,84	247 -	- -	11816 -	- -	- -	- -	- -
		м								
84	С130804-72	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-50x8,3 мм	30,27	613 -	- -	18557 -	- -	- -	- -	- -
		м								
85	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	252	12,59 12,29	- -	3174 3098	- -	3569 115,2	0,06 -	15 -
		м								
86	СПрайс стр.60	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: уголок с наружной резьбой д-20 мм	50	127,83 -	- -	6392 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
87	СПрайс стр.60	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: уголок с наружной резьбой д-25 мм	8	134,6 -	- -	1077 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
88	СПрайс стр.60	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: уголок с наружной резьбой д-32 мм	13	250,58	-	3258	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
89	СПрайс стр.60	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: уголок с наружной резьбой д-50 мм	6	289,52	-	1737	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
90	С130804-81	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-20 мм	12	21	-	252	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
91	СПрайс стр.56	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник-переходник 25х20х25	18	19,05	-	343	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
92	СПрайс стр.56	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник-переходник 32х20х32	2	26,24	-	52	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
93	СПрайс стр.56	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник-переходник 32х25х32	2	30,48	-	61	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
94	СПрайс стр.57	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-50 мм	1	88,04	-	88	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
95	СПрайс стр.56	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник-переходник 50х25х50	2	98,2	-	196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
96	СПрайс стр.56	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник-переходник 50х20х50	1	98,2	-	98	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
97	СПрайс стр.60	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта с переходом д-50х32 мм	1	30,48	-	30	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
98	СПрайс стр.60	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта с переходом д-50х20 мм	1	27,09	-	27	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
99	СПрайс стр.60	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта с переходом д-32х20 мм	1	11,43	-	11	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
100	СПрайс стр.60	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта с переходом д-25х20 мм	4	6,77	-	27	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
101	СПрайс	-Клипсы для труб, d-50 мм	14	13,97	-	196	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.56	шт		-	-	-	-	-	-	-
102	СПрайс стр.56	-Клипсы для труб, d-32 мм шт	7	6,77 -	- -	47 -	- -	- -	- -	- -
103	СПрайс стр.56	-Клипсы для труб, d-25 мм шт	3	5,5 -	- -	17 -	- -	- -	- -	- -
104	СПрайс стр.56	-Клипсы для труб, d-20 мм шт	3	4,66 -	- -	14 -	- -	- -	- -	- -
105	Е0116-10-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм (футляр) м	4	642,28 115,4	17,65 6,61	2569 462	71 26	562 115,2	0,64 0,03	3 -
106	Е0126-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм м	93	163,19 91,86	41,31 15,48	15177 8543	3842 1439	8984 90	0,51 0,08	47 7
107	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные м3	1,41	7605 -	- -	10723 -	- -	- -	- -	- -
108	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	0,93	22,68 6,68	0,06 0,03	21 6	- -	5 81	0,03 -	- -
109	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ПФ-133 за два раза) м2	1,86	34,44 4,78	0,03 -	64 9	- -	7 81	0,02 -	- -
110	Е0109-34-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т т	0,1627	183766,05 8487	1131,47 126,56	29902 1381	184 21	1135 81	52,21 0,61	8 -
111	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за два раза) м2	10,71	36,36 4,78	0,03 -	389 51	- -	41 81	0,02 -	- -
112	Е0117-2-1 т.ч.	-Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	2	703,13	8,69	1406	17	275	0,7	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт		116,44	2,81	233	6	115,2	0,01	-
113	Е0118-22-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка кранов воздушных комплект	2	65,51	-	131	-	60	0,14	-
				25,88	-	52	-	115,2	-	-
		Канализация К1, К3								
114	Е0117-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным комплект	6	9194,48	49,05	55167	294	3212	2,55	15
				445,05	19,69	2670	118	115,2	0,09	1
115	Е0117-1-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды комплект	10	5987,64	26,91	59876	269	4720	2,24	22
				398,48	11,25	3985	112	115,2	0,05	1
116	Е0117-5-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка раковин комплект	3	2934,39	15,41	8803	46	592	0,93	3
				165,6	5,63	497	17	115,2	0,03	-
117	Е0117-1-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов комплект	2	4298,73	68,37	8597	137	499	1,14	2
				191,48	25,31	383	51	115,2	0,13	-
118	Е0117-1-12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка трапов диам. 100 мм комплект	13	2921,31	11,5	37977	150	2487	0,91	12
				160,43	5,62	2086	73	115,2	0,03	-
119	Е0117-1-11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка трапов диам. 50 мм комплект	2	1426,59	8,69	2853	17	221	0,53	1
				93,15	2,81	186	6	115,2	0,01	-
120	С131101-60	-Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм шт	7	284	-	1988	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
121	Е0116-21-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка воронок сливных диам. 150 мм 1воронка	7	324,93	8,69	2274	61	2047	1,56	11
				250,99	2,81	1757	20	115,2	0,01	-
122	Е0109-62-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах т	0,056	57770,9	20485,8	3235	1147	1709	185,15	10
				33327	4349,75	1866	244	81	16,28	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	С11011-886 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества т	0,056	54900 -	- -	3074 -	- -	- -	- -	- -
124	Е0116-13-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм м	40	636,63 122,13	0,8 0,31	25465 4885	32 13	5642 115,2	0,67 -	27 -
125	Е0116-13-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм м	208	764,59 117,74	1,79 0,67	159036 24489	372 140	28373 115,2	0,64 -	134 1
126	СПрайс стр.125	-Вакуумный клапан д-110 мм шт	3	317,46 -	- -	952 -	- -	- -	- -	- -
127	СПрайс стр.62	-Патрубки переходные ПП 110кх50К шт	2	71,96 -	- -	144 -	- -	- -	- -	- -
128	СПрайс стр.62	-Тройники Т 110Кх110кх110К шт	23	194,28 -	- -	4469 -	- -	- -	- -	- -
129	СПрайс стр.62	-Тройники Т 50Кх50кх50К шт	11	57,14 -	- -	629 -	- -	- -	- -	- -
130	СПрайс стр.62	-Тройники Т 110Кх110кх50К шт	11	121,9 -	- -	1341 -	- -	- -	- -	- -
131	СПрайс стр.62	-Тройники Т45 110Кх110кх110К шт	35	233,23 -	- -	8163 -	- -	- -	- -	- -
132	СПрайс стр.62	-Тройники Т45 110Кх110кх50К шт	7	160 -	- -	1120 -	- -	- -	- -	- -
133	СПрайс стр.62	-Тройники Т45 50Кх50кх50К шт	2	62,65 -	- -	125 -	- -	- -	- -	- -
134	СПрайс стр.63	-Крестовина К 45 110Кх110кх110Кх110К шт	1	360,21 -	- -	360 -	- -	- -	- -	- -
135	СПрайс стр.62	-Отводы О 110К шт	34	133,76 -	- -	4548 -	- -	- -	- -	- -
136	СПрайс стр.62	-Отводы О 50К шт	19	31,75 -	- -	603 -	- -	- -	- -	- -
137	СПрайс стр.62	-Отводы О45 110К шт	71	97,35 -	- -	6912 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	СПрайс стр.62	-Отводы О45 50К шт	16	28,36	-	454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
139	СПрайс стр.62	-Заглушка З 110К шт	32	73,23	-	2343	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
140	СПрайс стр.62	-Заглушка З 50К шт	11	30,05	-	331	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
141	СПрайс стр.62	-Ревизия Р 110К шт	14	272,59	-	3816	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
142	СПрайс стр.62	-Отводы пиборные 110С шт	6	133,76	-	803	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
143	Е0126-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм м	10	163,19	41,31	1632	413	966	0,51	5
				91,86	15,48	919	155	90	0,08	1
144	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные м3	0,25	7605	-	1901	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Земляные работы								
145	Е0101-12-14 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	68,6	34,63	32,72	2375	2245	653	0,01	1
				1,91	9	131	617	87,3	0,03	2
146	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	2,1	289,53	-	608	-	618	2,04	4
				289,53	-	608	-	101,7	-	-
147	Е0101-27-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	67,3	4,19	4,19	282	282	85	-	-
				-	1,45	-	98	87,3	-	-
148	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей,	3,4	154,22	-	524	-	533	1,12	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пазух котлованов и ям в								
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	грунтах 2 группы м3		154,22	-	524	-	101,7	-	-
149	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	67,3	25,23	5,65	1698	380	1151	0,12	8
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		19,58	-	1318	-	87,3	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			871021	17943			1109
			Тенге			198735	6124			28
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			53587	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	20332	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21783	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			18366	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2755	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4317	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			76271	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		122
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	23087	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			33138	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3511	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2844	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	427	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2159	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			38141	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		21
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3938	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			784296	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	181015	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			263834	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			208529	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		104
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	31279	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			59570	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1052395	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1110
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	212294	-		-

25330

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО АКТУ									
Нормативная трудоемкость -		Тенге			1166807	-	-		-
Сметная заработная плата -		чел.-ч			-	-	-		-
		Тенге			-	239320	-		1253
									-

Принял: Асанова Б.Б.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Оганян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Кочин В.Ф.

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №43 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г.,№2 от 27.07.2012г.,№3 от 03.01.2013г.,№4 от 30.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Столовая. Освещение. Электроборудование

А К Т N 1 (Локальная смета 2-2-5)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком										
		Электроосвещение										
1	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	27	169,86	57,56	4586	1554	3222	0,55	15		
				86,85	35,93	2345	970	97,2	0,16	4		
		шт		-	-	-	-	-	-	-		
2	СПрайс стр.66	-Светильник RKL 160-1х60	27	1544,97	-	41714	-	-	-	-		
		шт		-	-	-	-	-	-	-		
3	Е0121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	134	244,37	65,36	32746	8758	24239	0,95	127		
				151,65	34,45	20321	4617	97,2	0,16	21		
		шт		-	-	-	-	-	-	-		
4	СПрайс	-Светильник ЛПО 2х36	66	3271,5	-	215919	-	-	-	-		
		шт		-	-	-	-	-	-	-		
5	СПрайс	-Светильник ЛПО 2х36	25	3402,65	-	85066	-	-	-	-		
		шт		-	-	-	-	-	-	-		
6	СПрайс стр.127	-Светильник ARS/S 218	16	2338,43	-	37415	-	-	-	-		
		шт		-	-	-	-	-	-	-		
7	СПрайс стр.71	-Светильник ЛБО 46-36-003	6	2700,02	-	16200	-	-	-	-		
		шт		-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	СПрайс стр.128	-Светильник РАС 236 шт	21	2745,53 -	- -	57656 -	- -	- -	- -	- -
9	Ц0108-593-1	-Световые настенные указатели 1 шт	11	241,7 131	91 25,7	2659 1441	1001 283	1474 85,5	0,82 0,15	9 2
10	СПрайс стр.72	-Указатель световой "Выход" ЛБО29-9-001 шт	11	4799,97 -	- -	52800 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0121-17-5	-Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания шт	20	199,08 76,05	6,3 2,5	3982 1521	126 50	1527 97,2	0,48 0,01	10 -
12	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП03-100 шт	20	871 -	- -	17420 -	- -	- -	- -	- -
14	С151706-16	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100 шт	8	39 -	- -	312 -	- -	- -	- -	- -
15	С151706-9	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60 шт	39	24 -	- -	936 -	- -	- -	- -	- -
16	С151706-59	-Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40 шт	2	16 -	- -	32 -	- -	- -	- -	- -
17	С151706-80	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 шт	230	101 -	- -	23230 -	- -	- -	- -	- -
18	С151706-77	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 (ЛБ-18) шт	38	82 -	- -	3116 -	- -	- -	- -	- -
19	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 шт	230	14 -	- -	3220 -	- -	- -	- -	- -
20	СПрайс стр.73	-Лампа КЛЛ-9 шт	11	485,08 -	- -	5336 -	- -	- -	- -	- -
21	Ц0108-603-1	-Ящик с понижающим трансформатором шт	2	228,8 205	13,2 2,3	458 410	26 5	354 85,5	1 0,01	2 -
22	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720 -	- -	9440 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ЩО-1,ЩОА								
23	Ц0108-599-6	-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг (щит силовой)	1	1377,6	18,6	1378	19	583	4	4
				677	4,5	677	5	85,5	0,03	-
		шт								
24	СПрайс стр.129	-Щит модульный на 6 аппаратов (оболочка) NRP-6Z	1	1045,87	-	1046	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
25	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,2	13,2	2506	66	980	1	5
				227	2,3	1135	11	85,5	0,01	-
		шт								
26	СПрайс стр.65	-Выключатель автоматический ВА-47-29-1	5	69,42	-	347	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ЩО-2								
27	Ц0108-599-6	-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг (щит силовой)	1	1377,6	18,6	1378	19	583	4	4
				677	4,5	677	5	85,5	0,03	-
		шт								
28	СПрайс стр.129	-Щит модульный на 6 аппаратов (оболочка) NRP-6Z	1	1045,87	-	1046	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2	13,2	2005	53	784	1	4
				227	2,3	908	9	85,5	0,01	-
		шт								
30	СПрайс стр.65	-Выключатель автоматический ВА-47-29-1	4	69,42	-	278	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
31	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	110	35,4	-	3894	-	3152	0,19	21
				29,48	-	3243	-	97,2	-	-
		шт								
32	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С16-067	110	156	-	17160	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
33	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	9	34,7	-	312	-	258	0,19	2
				29,48	-	265	-	97,2	-	-
		шт								
34	С151801-145	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	9	68	-	612	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
35	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	1285	26,92	-	34592	-	30913	0,15	195
		м		24,75	-	31804	-	97,2	-	-
36	СПрайс	-Провод медный ПУНП сеч. 2х1,5	437,75	27,51	-	12044	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.75	мм2								
		м		-	-	-	-	-	-	-
37	СПрайс стр.75	-Провод медный ПУНП сеч. 3х1,5 мм2	885,8	42,33	-	37494	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
38	Е0121-22-4	-Установка выключателей герметических и полугерметических	5	82,17	-	411	-	260	0,34	2
				53,55	-	268	-	97,2	-	-
		шт								
39	С151801-18	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	5	215	-	1075	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
40	С151705-2	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	38	17	-	646	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
41	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип КУВ-1МУХЛ3	0,119	16300	-	1940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
42	С151803-49	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2	0,116	16100	-	1868	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
43	СПрайс стр.74	-Шпилька для крепления светильника к ж/б перекрытию У-624	268	101,89	-	27307	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Силовое оборудование								
44	Е0121-23-1	-Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070	-	2070	-	1181	6,98	7
				1215	-	1215	-	97,2	-	-
		шкаф								
45	75-6-41	-Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	1	120700	-	120700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
46	Ц0108-599-6	-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг (щит распределительный)	6	1377,6	18,6	8266	112	3496	4	24
				677	4,5	4062	27	85,5	0,03	-
		шт								
47	СПрайс стр.64	-Щит распределительный ЩРН-16	4	1295,23	-	5181	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
48	СПрайс стр.64	-Щит распределительный ЩРВ-16	2	1313,43	-	2627	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
49	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	26	501,2	13,2	13031	343	5097	1	26
				227	2,3	5902	60	85,5	0,01	-
		шт								
50	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	6	862	28	5172	168	1767	2	12
				340	4,5	2040	27	85,5	0,03	-
		шт								
51	СПрайс стр.65	-Выключатель автоматический ВА-47-29-3	11	204,44	-	2249	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
52	СПрайс стр.65	-Выключатель автоматический ВА-47-29-1	21	69,42	-	1458	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
53	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	12	34,7	-	416	-	344	0,19	2
				29,48	-	354	-	97,2	-	-
		шт								
54	С151801-145	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	12	68	-	816	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
55	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип КУВ-1МУХЛ3	0,012	16300	-	196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
56	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	2033	26,92	-	54728	-	48908	0,15	309
				24,75	-	50317	-	97,2	-	-
		м								
57	С151607-136	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 1,5 мм2	0,0742	9960	-	739	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
58	С151607-117	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	1,4	9230	-	12920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
59	С151607-119	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,5109	13300	-	6795	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2 1000м	0,3883	19900 -	-	7727 -	-	-	-	-
61	С151607-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2 1000м	0,0659	29000 -	-	1912 -	-	-	-	-
62	С151607-126	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 16 мм2 1000м	0,1411	82200 -	-	11599 -	-	-	-	-
63	С151607-127	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 25 мм2 1000м	0,1611	127900 -	-	20607 -	-	-	-	-
64	СПрайс стр.81	Кабель силовой 660В, марка ВВГ, сечение 5х25 мм2 м	10,2	1375,65 -	-	14032 -	-	-	-	-
65	СПрайс стр.130	Кабель МКЭШ 3х0,75 шт	39,14	42,97 -	-	1682 -	-	-	-	-
66	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	554	108,6 39,6	48,9 12,2	60164 21938	27091 6759	24536 85,5	0,22 0,07	122 39
67	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм м	18	147,3 49,5	73 18,3	2651 891	1314 329	1043 85,5	0,29 0,11	5 2
68	Ц0108-409-3	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм м	57	180,3 57,4	91,6 23	10277 3272	5221 1311	3918 85,5	0,33 0,13	19 8
69	С130804-1 Изм. и	Трубы винипластовые кг	173,34	650	-	112668	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		-	-	-	-	-	-	-
70	Ц0108-412-1-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	554	8,5	0,1	4709	55	3458	0,05	28
		м		7,3	-	4044	-	85,5	-	-
71	Ц0108-412-5-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	57	27	0,8	1539	46	1028	0,13	7
		м		20,9	0,2	1191	11	85,5	-	-
72	Ц0108-412-9-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	18	5,4	0,1	97	2	57	0,02	-
		м		3,7	-	67	-	85,5	-	-
73	Ц0108-530-4-	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	4	782,9	17,9	3132	72	1331	3	12
		шт		387	2,3	1548	9	85,5	0,01	-
74	СПрайс стр.131	-Пускатель магнитный ПМЛ 122002	2	990,47	-	1981	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
75	СПрайс стр.132	-Пускатель магнитный ПНВ-30	2	279,36	-	559	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
76	Ц0108-411-1-	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	33	114,4	7,8	3775	257	1391	0,29	10
		м		48,8	0,5	1610	16	85,5	-	-
77	СПрайс стр.133	-Гибкий металлорукав д-20	33	46,98	-	1550	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
78	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	392	1	2
		шт		227	2,3	454	5	85,5	0,01	-
79	СПрайс стр.134	-Автоматический выключатель АП 50Б-3МТ 10А	1	1339,68	-	1340	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	СПрайс стр.134	-Автоматический выключатель АП 50Б-3МТ 32А шт	1	1989,41 -	- -	1989 -	- -	- -	- -	- -
81	Е0121-10-1	-Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 закрепляемого на тросе м кабеля	18	48,73 34,43	3,43 1,72	877 620	62 31	633 97,2	0,21 0,01	4 -
82	С151601-325	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х4 мм2 1000м	0,018	26600 -	- -	479 -	- -	- -	- -	- -
83	Ц0108-407-1	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	47	125,6 41,4	64,1 15,8	5903 1946	3013 743	2299 85,5	0,26 0,09	12 4
84	Ц0108-407-2	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм м	2	159,9 54,5	81,1 20,3	320 109	162 41	128 85,5	0,35 0,12	1 -
85	С130806-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1,5 мм м	44,88	47 -	- -	2109 -	- -	- -	- -	- -
86	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм (25 мм) м	3	112 -	- -	336 -	- -	- -	- -	- -
87	С130806-59 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм м	2	149 -	- -	298 -	- -	- -	- -	- -
88	Ц0108-412-4	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 м	49	19,6 16,4	0,5 0,1	960 804	25 5	691 85,5	0,1 -	5 -
89	Ц0108-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	137	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		158	2,3	158	2	85,5	0,01	-
90	СПрайс стр.135	-Счетчик электрический трехфазный ЦЭ 6803	1	4347,07	-	4347	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
91	Ц0108-599-6	-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг (щит управления вентилятором)	2	1377,6	18,6	2755	37	1165	4	8
				677	4,5	1354	9	85,5	0,03	-
		шт								
92	СПрайс стр.136	-Щит управления вентилятором ЩУВ6-2,5	1	9236,78	-	9237	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
93	СПрайс стр.136	-Щит управления вентилятором ЩУВ2-1,5	1	11657,08	-	11657	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
94	Ц0111-30-1	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	2	64,86	-	130	-	80	0,29	1
				49,5	-	99	-	81	-	-
		шт								
95	СПрайс стр.137	-Термостат защиты от замерзания NTF	1	7474,25	-	7474	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
96	СПрайс стр.138	-Датчик давления PS500	1	3555,54	-	3556	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
97	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	24	26,92	-	646	-	577	0,15	4
		м		24,75	-	594	-	97,2	-	-
98	СПрайс стр.139	-Провод ПВС 2х0,75 мм	21	21,16	-	444	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
99	СПрайс стр.139	-Провод ПВС 3х0,75 мм	3	27,94	-	84	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Демонтажные работы								
105	Е0121-23-1	-Монтаж вводно-распределительных устройств (демонтаж)	1	486	-	486	-	472	2,79	3
				486	-	486	-	97,2	-	-
		шкаф								
106	Ц0108-599-6	-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг (демонтаж)	8	278,24	7,44	2226	60	1865	1,6	13
				270,8	1,8	2166	14	85,5	0,01	-
		шт								
107	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	80	29,35	2,8	2348	224	2100	0,18	14
		шт		26,55	0,45	2124	36	97,2	-	-
108	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	45	9,32	0,23	419	10	400	0,06	3
		шт		9,09	0,05	409	2	97,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей,	100	8,42	-	842	-	818	0,06	6

	розеток								
		шт		8,42	-	842	-	97,2	-	-
110	E0167-4-1 -Демонтаж скрытой электропроводки	1200	3,69	-	4428	-	4304	0,03	30
		м	3,69	-	4428	-	97,2	-	-
111	E0167-5-13 -Демонтаж трубных проводок, трубы в борозде диаметром 40 мм	230	78,32	0,99	18014	228	17324	0,5	116
		м	77,33	0,16	17786	37	97,2	-	-
112	E0167-5-2 -Демонтаж трубных проводок, провод первый сечением 16 мм2	230	4,46	0,03	1026	7	990	0,03	7
		м	4,43	-	1019	-	97,2	-	-
	Строительные работы								
113	E0169-5-1 -Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	65	8,62	0,02	560	1	503	0,05	4
		отверст	8,6	-	559	-	90	-	-
114	E0169-5-2 -Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	130	8,17	0,02	1062	3	954	0,05	7
		отверст	8,15	-	1060	-	90	-	-
115	E0169-3-1 -Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 130 мм	25	195,71	137,68	4893	3442	2498	0,37	9
		гнездо	58,03	53,01	1451	1325	90	0,29	7
116	E0169-4-2 -Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	335	113,54	73,85	38036	24740	20439	0,26	88
		м	39,69	28,1	13296	9414	90	0,15	52
117	C1031-A26-1-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	3,22	29,81	-	96	-	8	0,44	1
		т	20,87	-	67	-	12	-	-
118	C10332-A5-1-Отвозка мусора на 5 км	3,22	54,89	-	177	-	35	0,23	1
		т	10,98	-	35	-	100	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		1392328	78346			1320
			Тенге		215331	26167			141
	Стоимость оборудования -		Тенге		120700	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		120700	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		1213031	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	214292	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		909548	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге		200262	-	-		-

3	4	5	6	7	8	9	10	11
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		100
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	30039	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84798	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1498090	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1393
Сметная заработная плата -	Тенге			-	244331	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			44824	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	27207	-		-
Накладные расходы -	Тенге			24437	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3666	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4156	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			73417	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		181
Сметная заработная плата -	Тенге			-	30872	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			13773	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13773	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			826	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			14600	-	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1706806	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1574
Сметная заработная плата -	Тенге			-	275203	-		-

Принял: Асанова Б.Б.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Орнанай Т.Н.

Директор ТОО «СЫЛ»

Технадзор: Кочин В.Ф.

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №43 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г.,№2 от 27.07.2012г.,№3 от 03.01.2013г.,№4 от 30.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Столовая. Пожарная сигнализация

А К Т N 1 (Локальная смета 2-2-6)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	55	153,5	-	8443	-	6415	1	55		
				144	-	7920	-	81	-	-		
		шт		-	-	-	-	-	-	-		
2	СПрайс стр.86	Извещатель пожарный тепловой ИП-105	55	421,59	-	23187	-	-	-	-		
		шт		-	-	-	-	-	-	-		
3	Ц0108-531-2	Пускатель ручной общего назначения, на ток до 25 А, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	11	558,8	14,8	6147	163	2749	2	22		
				290	2,3	3190	25	85,5	0,01	-		
		шт										
4	СПрайс стр.87	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10	11	459,22	-	5051	-	-	-	-		
		шт		-	-	-	-	-	-	-		
5	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	39	369,9	1,6	14426	62	10962	2	78		
				347	-	13533	-	81	-	-		
		шт										
6	СПрайс стр.87	Извещатель пожарный дымовой ИП212-45	39	465,61	-	18159	-	-	-	-		
		шт		-	-	-	-	-	-	-		
7	Ц0110-698-1	Прочее оборудование	88	92,4	-	8131	-	6415	0,5	44		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		электрочасофикации: коробка ответвительная на стене шт		90	-	7920	-	81	-	-
8	СПрайс стр.88	-Коробка ответвительная КО-2 шт	88	67,35	-	5927	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Ц0110-898-1-2	-Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке коробка	1	742	305	742	305	465	2	2
				398	72	398	72	99	0,42	-
10	СПрайс	-Коробка телефонная ТВС К-10 шт	1	1354,49	-	1354	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Ц0108-409-1-	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	10	108,6	48,9	1086	489	443	0,22	2
				39,6	12,2	396	122	85,5	0,07	1
12	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы винипластовые кг	2,92	650	-	1898	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Ц0108-412-2-	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 м	8	10,6	0,1	85	1	61	0,06	-
				8,8	0,1	70	1	85,5	-	-
14	Ц0110-671-2-	-Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям м	285	61,1	0,8	17414	228	11289	0,28	80
				48,8	0,1	13908	29	81	-	-
15	СПрайс стр.75	-Провод медный ПУНП сеч. 2х1,5 мм2 м	159,65	27,51	-	4392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С151604-291-	-Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар 20 1000м	0,1428	101100	-	14437	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Ц0111-31-1	-Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг(резисторы)	9	68,91	-	620	-	459	0,5	5
				63	-	567	-	81	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
18	СПрайс стр.93	-Резистор МЛТ-0,5 емк.4,3 кОм	9	1,09	-	10	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Оповещение о пожаре								
19	Ц0110-386-7	-Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	20	332,4	-	6648	-	5763	2	40
				317	-	6340	-	90,9	-	-
		шт								
20	СПрайс стр.94	-Колонка звуковая 5Вт 2-К3-5	6	2995,36	-	17972	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
21	СПрайс стр.95	-Динамик настенный АГ-1	14	403,81	-	5653	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
22	Ц0110-901-1	-Коробка оконечная	2	85,5	0,2	171	-	75	0,23	-
	2	шт		38	0,1	76	-	99	-	-
23	СПрайс стр.96	-Коробка ограничительная УК-2Р	2	30,48	-	61	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
24	Ц0110-698-1	-Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	17	92,4	-	1571	-	1239	0,5	9
		шт		90	-	1530	-	81	-	-
25	С151802-21	-Коробка универсальная УК-2П	17	59	-	1003	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
26	Е0167-11-2	-Прокладка скрытой проводки в бороздах	1139	24,84	-	28293	-	27501	0,15	170
		м		24,84	-	28293	-	97,2	-	-
27	СПрайс стр.92	-Кабель ПРППМ емк. 1х2х1,2 мм	1178,1	29,97	-	35305	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
28	Ц0108-409-1	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	16	108,6	48,9	1738	782	709	0,22	4
				39,6	12,2	634	195	85,5	0,07	1
		м								
29	Ц0108-412-1	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	16	8,5	0,1	136	2	100	0,05	1
				7,3	-	117	-	85,5	-	-
		м								
30	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Трубы винипластовые	4,67	650	-	3037	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-

3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			233097	2032			511
	Тенге			84892	444			3
Стоимость оборудования -								
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			23625	-	-		-
	Тенге			23625	-	-		-
Стоимость монтажных работ -								
Всего заработная плата -	Тенге			209471	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	85336	-		-
Накладные расходы -	Тенге			113822	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			74645	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		37
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	11197	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			17047	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	Тенге			301163	-	-		-
Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		551
	Тенге			-	96532	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			324789	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		551
Сметная заработная плата -	Тенге			-	96532	-		-

Принял: Асанова Б.Б.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Овчинин Г.Н.

Директор ТОО «Сып»

Технадзор: Кочин В.Ф.

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Кат. NN: 308; 310; 311

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №43 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г.,№2 от 27.07.2012г.,№3 от 03.01.2013г.,№4 от 30.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Столовая. Телевидение.

А К Т N 1 (Локальная смета 2-2-7)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Телевидение												
3	Ц0108-401-1	-Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2 м	211	175,2	75,7	36967	15973	16832	0,44					93
				72,7	20,6	15340	4347	85,5	0,12					25
4	С151605-71	-Кабели коаксиальные, марка РК 75-9-14, /ТУ 16.505.022-71/ 1000м	0,0204	135600	-	2766	-	-	-					-
				-	-	-	-	-	-					-
5	С151605-65	-Кабели коаксиальные, марка РК 75-4-13, /ТУ 16.505.023-71/ 1000м	0,2009	66700	-	13403	-	-	-					-
				-	-	-	-	-	-					-
6	Ц0110-513-6	-Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство /УПА/, фильтр телевизионный диапазонный /ФТД/, аттенюатор телевизионный /АТ/ шт	3	189,4	-	568	-	510	1					3
				187	-	561	-	90,9	-					-
7	СПрайс стр.107	-Коробка распределительная УАР-6 шт	1	227,05	-	227	-	-	-					-
				-	-	-	-	-	-					-
8	СПрайс стр.107	-Коробка АК-1 шт	1	325,08	-	325	-	-	-					-
				-	-	-	-	-	-					-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
9	СПрайс	-Коробка АК-2	1	426,66	-	427	-	-	-					-

стр.107		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	3	108,6	48,9	326	147	133	0,22	1
				39,6	12,2	119	37	85,5	0,07	-
		м								
13	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	3	125,6	64,1	377	192	147	0,26	1
				41,4	15,8	124	47	85,5	0,09	-
		м								
14	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	6	14,6	0,2	88	1	61	0,07	-
				11,8	0,1	71	1	85,5	-	-
		м								
15	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы винипластовые	0,876	650	-	569	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
16	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм (д-25 мм)	3	112	-	336	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге		56379	16313		98
	Тенге		16215	4431		26
Стоимость монтажных работ -	Тенге		56379	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	20646	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		18053	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		17682	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	9
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	2652	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		4444	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		78505	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	132

3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная заработная плата -	Тенге			-	23298	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			78505	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		132
Сметная заработная плата -	Тенге			-	23298	-		-

Принял:

Асанова Б.Б.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области

Технадзор:

Кочин В.Ф.

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Сдал:

Саакян Г.Н.

Директор ТОО «Сып»

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №43 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г.,№2 от 27.07.2012г.,№3 от 03.01.2013г.,№4 от 30.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Столовая. Электрочасофикация. Звонковая сигнализация

А К Т N 1 (Локальная смета 2-2-8)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Электрочасофикация										
1	Ц0110-695-1	Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы односторонние на стене шт	6 275	279,7 -	- -	1678 1650	- -	1337 81	2 -	12 -		
2	СПрайс стр.111	Электровторичные часы ЧУС103-4 шт	6 -	5117,43 -	- -	30705 -	- -	- -	- -	- -		
3	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене шт	2 90	92,4 -	- -	185 180	- -	146 81	0,5 -	1 -		
4	С151802-21	Коробка универсальная УК-П шт	2 -	59 -	- -	118 -	- -	- -	- -	- -		
5	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах м	212 24,84	24,84 -	- -	5266 5266	- -	5119 97,2	0,15 -	32 -		
6	СПрайс стр.92	Кабель ПРППМ емк. 1х2х1,2 мм м	219,3 -	29,97 -	- -	6572 -	- -	- -	- -	- -		
7	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр	3 39,6	108,6 12,2	48,9 119	326 37	147 85,5	133 0,07	0,22 -	1 -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 25 мм								
8	Ц0108-412-1	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	3	8,5 7,3	0,1 -	26 22	- -	19 85,5	0,05 -	- -
9	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы винипластовые м кг	0,876	650 -	- -	569 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		45444	147			45
				Тенге		7237	37			-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		45444	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	7273	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		37964	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		6753	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1013	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		3132	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		55329	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		49
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	8286	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		55329	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		49
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	8286	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Звонковая сигнализация								
10	Ц0110-349-5	-Аппаратура настенного типа. Звонок шт	4	181,6 171	- -	726 684	- -	622 90,9	1 -	4 -
11	СПрайс стр.113	-Звонок электрический МЗ-1 шт	4	1066,66 -	- -	4267 -	- -	- -	- -	- -
12	Ц0110-698-1	-Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене шт	2	92,4 90	- -	185 180	- -	146 81	0,5 -	1 -
13	С151803-50	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2 1000шт	0,002	18000 -	- -	36 -	- -	- -	- -	- -
14	Е0167-11-2	-Прокладка скрытой проводки в	187	24,84	-	4645	-	4515	0,15	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бороздах								
		м		24,84	-	4645	-	97,2	-	-
15	СПрайс стр.75	-Провод ПУНП-250 2х1,5	195,7	27,51	-	5384	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	Ц0108-409-1	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	3	108,6	48,9	326	147	133	0,22	1
				39,6	12,2	119	37	85,5	0,07	-
		м								
17	Ц0108-412-2	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	3	10,6	0,1	32	-	23	0,06	-
				8,8	0,1	26	-	85,5	-	-
		м								
18	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы винипластовые	0,876	650	-	569	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			16170	147			34

			Тенге			5654	37			-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			16170	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	5691	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10256	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5438	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	816	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1297	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			22905	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		37
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	6507	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			22905	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		37
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	6507	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			61615	294			79

			Тенге			12891	74			-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			61615	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	12965	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			48220	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			12191	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1829	-		6
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4428	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			78234	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14793	-		86
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			78234	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14793	-		86

Принял: Асанова Б.Б.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Овсепян Г.Н.

Директор ТОО «СЫП»

Технадзор: Кочин В.Ф.

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Per. NN: 308; 310; 311

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №43 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г.,№2 от 27.07.2012г.,№3 от 03.01.2013г.,№4 от 30.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акиматаКостанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Наименование объекта: Столовая. Технологическое оборудование

А К Т N 1 (Локальная смета 2-2-9)

На технологическое оборудование за май 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.5.1 стр.21	-Стол рабочий шт	6	10105	-	60630	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
2	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.8.1 стр.6	-Стул полумягкий шт	7	2150	-	15050	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
3	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.5.1 стр.13	-Шкаф для уборочного инвентаря шт	4	29670	-	118680	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
4	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.5.1 стр.14	-Шкаф книжный шт	3	15265	-	45795	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
5	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.5.1 стр.16	-Шкаф металлический (сейф) шт	1	18600	-	18600	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
6	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.8.1 стр.5	-Стол приставной шт	1	4300	-	4300	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
7	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.8.1	-Кресло рабочее шт	1	3225	-	3225	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.5									
8	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.5.1 стр.14	-Шкаф для одежды шт	3	17200 - -	- - -	51600 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
9	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.8.1 стр.7	-Подтоварник металлический шт	6	2800 - -	- - -	16800 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
12	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.8.1 стр.8	-Стол подсобный шт	3	7364 - -	- - -	22092 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
13	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.5.1 стр.7	-Вешалка гардеробная металлическая на 20 крючков шт	3	20962,5 - -	- - -	62888 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
15	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.5.1 стр.14	-Шкаф для одежды на 2 отделения шт	17	17200 - -	- - -	292400 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.8.1 стр.6	-Шкаф для инструментов шт	1	14835 - -	- - -	14835 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.5.1 стр.7	-Вешалка для полотенец на 5 крючков шт	1	2473 - -	- - -	2473 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.8.1 стр.8	-Точило бытовое электрическое шт	1	10600 - -	- - -	10600 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
20	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.5.1 стр.25	-Стеллаж производственный шт	12	33110 - -	- - -	397320 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
22	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.5.1 стр.7	-Доска настенная 3-х элементная шт	3	17100 - -	- - -	51300 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
23	Е0121-30-1 шт	-Установка рукосушителей	5	130,89 125,55	- -	654 628	- -	452 72	0,77 -	4 -
24	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.5.1 стр.15	-Электросушитель для рук шт	5	3268 - -	- - -	16340 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
25	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.5.1 стр.8	-Комплект: стол ученический и два стула шт	7	6880 - -	- - -	48160 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
26	Ц0128-928-1-2	-Монтажные части линии компл	6	1373,59 1325,25	34,16 13,5	8242 7952	205 81	6506 81	8 0,08	48 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ССН РК	-Линия раздачи (нерж. сталь):	1	328810	-	328810	-	-	-	-

	8.02-13-20	прилавок для столовых										
	04 Сб.5.1	приборов с хлебницей,			-	-	-	-	-	-	-	
	стр.15	прилавок-витрина холодильный, мармит первых блюд (2 конфорки), мармит вторых блюд, прилавок для горячих напитков, кабина кассовая										
			комплект									
28	ССН РК	-Кассовый аппарат		1	18000	-	18000	-	-	-	-	
	8.02-13-20		шт									
	04 Сб.8.1				-	-	-	-	-	-	-	
	стр.7											
30	ССН РК	-Стол обеденный 4-х местный со		32	12148	-	388736	-	-	-	-	
	8.02-13-20	стульями										
	04 Сб.5.1		шт		-	-	-	-	-	-	-	
	стр.23											
31	Ц0128-927-8	-Шкаф жарочный электрический		1	1415,66	14,02	1416	14	1103	8	8	
шт					1356,75	4,5	1357	4	81	0,03	-	
32	ССН РК	-Шкаф жарочный ШЖЭ-3		1	129080	-	129080	-	-	-	-	
	8.02-13-20		шт									
	04 Сб.5.1				-	-	-	-	-	-	-	
	стр.23											
33	Ц0128-927-5	-Сковорода электрическая		1	1397,41	28,73	1397	29	1106	11	11	
шт					1354,5	11,25	1355	11	81	0,07	-	
36	Ц0128-927-1	-Плита электрическая		2	1387,22	16,29	2774	33	2209	8	16	
	2		шт									
					1356,75	6,75	2714	13	81	0,04	-	
37	ССН РК	-Электроплита 4-конфорочная с		2	82151	-	164302	-	-	-	-	
	8.02-13-20	жарочным шкафом ЭП-4 ЖШ										
	04 Сб.8.1		шт		-	-	-	-	-	-	-	
	стр.7											
38	Ц0128-924-2	-Котел пищеварочный электрический		3	3421,1	29,62	10263	89	8168	24	72	
шт		3352,5	9	10058	27	81	0,05	-				
39	ССН РК	-Котел пищеварочный емк. 60 л		3	247879	-	743637	-	-	-	-	
	8.02-13-20	КПЭМ-60										
	04 Сб.8.1		шт		-	-	-	-	-	-	-	
	стр.7											
40	ССН РК	-Стол производственный (нерж.)		8	7364	-	58912	-	-	-	-	
	8.02-13-20	СПРП-6-3										
	04 Сб.8.1		шт		-	-	-	-	-	-	-	
	стр.8											
41	Ц0128-911-2	-Шкаф холодильный		3	1850,15	38	5550	114	4396	12	36	
шт					1793,25	15,75	5380	47	81	0,09	-	
42	ССН РК	-Холодильный шкаф (глухая		3	119863	-	359589	-	-	-	-	
8.02-13-20		дверь) ШХ-07										
	04 Сб.5.1		шт		-	-	-	-	-	-	-	
	стр.15											
43	ССН РК	-Весы настольные циферблатные		1	7955	-	7955	-	-	-	-	
	8.02-13-20	РН-6Ц-13У										
	04 Сб.5.1		шт		-	-	-	-	-	-	-	
Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)				4						4700		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.25									
44	СПрайс-Слайсер для нарезки		1	50072,11	-	50072	-	-	-	-
	стр.141		шт							
				-	-	-	-	-	-	-
45	Е0117-1-2	-Установка купальных стальных ванн (ванна моечная)	1	509,07	93,94	509	94	264	1,95	2
			комплект	330,75	36	331	36	72	0,17	-
46	СПрайс-Ванна моечная трехсекционная		1	62724,74	-	62725	-	-	-	-
	стр.142	ВМП 6-3								

шт		-	-	-	-	-	-	-				
48	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.5.1 стр.25	-Шкаф для хлеба шт		2	11180	-	22360	-	-	-	-	
49	Ц0128-60-1	-Машина хлеборезная, производительность 1000 кг/ч		1	8075,55	918,86	8076	919	5754	43	43	
шт		6885	218,25	6885	218	81	1,27	1				
50	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.5.1 стр.15	-Хлеборезательная машина АХМ-300 шт		1	90025	-	90025	-	-	-	-	
56	Ц0128-911-2	-Шкаф холодильный		2	1850,15	38	3700	76	2931	12	24	
шт					1793,25	15,75	3587	32	81	0,09	-	
57	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.5.1 стр.16	-Шкаф холодильный комбинированный 4-х дверный ШХК-1000 шт		2	139240	-	278480	-	-	-	-	
58	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.5.1 стр.14	-Шкаф для одежды шт		4	17200	-	68800	-	-	-	-	
59	Ц0128-921-1-3	-Машина картофелеочистительная		1	1098,2	7,01	1098	7	868	8	8	
шт		1068,75	2,25	1069	2	81	0,01	-				
60	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.5.1 стр.15	-Картофелечистка шт		1	82933	-	82933	-	-	-	-	
61	Ц0128-929-1	-Машина посудомоечная		1	4394,41	72,16	4394	72	3486	27	27	
шт					4275	29,25	4275	29	81	0,17	-	
62	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.5.1 стр.15	-Посудомоечная машина МОК-150М шт		1	261910	-	261910	-	-	-	-	
63	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.5.1 стр.13	-Шкаф для посуды шт		2	28595	-	57190	-	-	-	-	
64	Ц0128-923-1	-Кипятильник		1	1140,24	-	1140	-	913	8	8	
шт					1127,25	-	1127	-	81	-	-	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65 ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.5.1 стр.15	-Кипятильник электрический 100 л/час КНЭ-100 шт	1	39163	-	39163	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
67 Ц0128-932-1	-Местный вентиляционный отсос шт	7	459,49	7,01	3216	49	2551	3	21
68 С131312-49	-Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П1000Х1000Ц для вентиляционной шахты периметром 4000 мм шт	7	447,75 6740	2,25 -	3134 47180	16 -	81 -	0,01 -	- -
			-	-	-	-	-	-	-
69 ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.5.1 стр.27	-Огнетушитель порошковый ОП-5 шт	12	2540	-	30480	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге	4595858	1700					328
		Тенге	49849	517					3
Стоимость оборудования -		Тенге	4543426	-	-				-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге	4543426	-	-				-
Стоимость монтажных работ -		Тенге	52431	-	-				-
Всего заработная плата -		Тенге	-	50366	-				-
Накладные расходы -		Тенге	40707	-	-				-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч	-	-	-				20
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге	-	6106	-				-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	5588	-	-				-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге	98727	-	-				-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-				351
Сметная заработная плата -		Тенге	-	56472	-				-
ИТОГО ПО АКТУ		Тенге	4642153	-	-				-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-				351
Сметная заработная плата -		Тенге	-	56472	-				-

Принял: Асанова Б.Б.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыр»

Технадзор: Кочин В.Ф.

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №43 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г.,№2 от 27.07.2012г.,№3 от 03.01.2013г.,№4 от 30.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области. Наружное электроснабжение

А К Т N 1 (Локальная смета 4-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		Воздушная линия 10 кВ											
1	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6			
				985,5	549,9	986	550	105	2,29	2			
2	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, длина 10,5 м, марка СВ 105 шт	2	23000	-	46000	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
3	СПрайс стр.143	-Траверса ТМ-3 шт	1	2875,33	-	2875	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
4	С11041-74	-Поковки для конструкций связи (хомут Х1) кг	1,2	192	-	230	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
5	С11041-34	-Изоляторы линейные штыревые /ГОСТ 2366-78/ ТФ-16 100шт	0,06	2560	-	154	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
6	СПрайс	-Колпачок К-9	6	19,63	-	118	-	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.144	шт		-	-	-	-	-	-	-
7	СПрайс стр.143	-Зажим плашечный ПС-1-1 шт	1	107,94 -	- -	108 -	- -	- -	- -	- -
8	СПрайс стр.143	-Зажим плашечный ПА-1-1 шт	6	55,03 -	- -	330 -	- -	- -	- -	- -
9	С11041-74	-Поковки для конструкций связи (крепление провода) кг	2,4	192 -	- -	461 -	- -	- -	- -	- -
10	Ц0108-164-8	-Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2 шт	2	7278,3 1890	5341 1179,03	14557 3780	10682 2358	5831 95	9 6,84	18 14
11	С11041-74	-Поковки для конструкций связи кг	53,6	192 -	- -	10291 -	- -	- -	- -	- -
12	С11041-104	-Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения кг	7	196 -	- -	1372 -	- -	- -	- -	- -
13	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0111	45800 -	- -	509 -	- -	- -	- -	- -
14	СПрайс стр.143	-Зажим плашечный ПС-1-1 шт	6	107,94 -	- -	648 -	- -	- -	- -	- -
15	СПрайс стр.143	-Зажим плашечный ПА-1-1 шт	12	55,03 -	- -	660 -	- -	- -	- -	- -
16	СПрайс стр.145	-Зажим аппаратный А1-А-50 шт	12	307,3 -	- -	3688 -	- -	- -	- -	- -
17	Е0133-116-2	-Установка линейного электрооборудования разрядников вручную шт	6	957,56 720	134,06 49,5	5745 4320	804 297	4848 105	4,38 0,24	26 1
18	СПрайс стр.146	-Разрядник вентильный РВО-10 шт	6	2095,23 -	- -	12571 -	- -	- -	- -	- -
19	СПрайс стр.147	-Наконечник 7-8 шт	4	45,71 -	- -	183 -	- -	- -	- -	- -
20	С151607-17	-Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А сечение 50 мм2 т	0,0012	397300 -	- -	483 -	- -	- -	- -	- -
21	Ц0108-472-1	-Проводник заземляющий из	2	78,3	2,1	157	4	123	0,39	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям м		64,6	0,3	129	1	95	-	-
22	Ц0108-165-6-	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2 шт	6	2908,4 1116	1764 387	17450 6696	10584 2322	8567 95	6 2,24	36 13
23	Ц0108-159-6-	Заделка концевая в резиновой перчатке для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2 шт	6	554,6 479	- -	3328 2874	- -	2730 95	2 -	12 -
24	Е0133-26-1	-Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м шт	1	119,94 72	47,94 6,75	120 72	48 7	83 105	0,45 0,03	- -
25	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм т	0,0082	44300 -	- -	364 -	- -	- -	- -	- -
		Комплектная трансформаторная подстанция								
41	Е0133-117-3-	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам шт	1	2766,21 600,75	2165,46 566,01	2766 601	2165 566	1225 105	3,62 2,24	4 2
42	Е0133-117-4-	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с кабельными вводами шт	1	4519,03 1707,75	2804,53 811,13	4519 1708	2805 811	2645 105	9,33 3,37	9 3
43	75-4-8 Изм. и доп. вып. 10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Комплектная трансформаторная подстанция тупиковая, типа КТПГ-400-6/10/0,4, мощность силового трансформатора 400 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2500х2160х2810 шт	1	759100 -	- -	759100 -	- -	- -	- -	- -
44	75-3-7	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ	1	467000 -	- -	467000 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 400/6-10 У1, мощность 400 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1450х1000х1800 мм шт								
45	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 м3	0,762	12000 -	- -	9144 -	- -	- -	- -	- -
46	С130806-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 65х4 мм м	3,2	494 -	- -	1581 -	- -	- -	- -	- -
47	С130806-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм м	9,6	306 -	- -	2938 -	- -	- -	- -	- -
48	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,002	87100 -	- -	174 -	- -	- -	- -	- -
49	Ц0108-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный шт	1	166,9 158	5,4 2,3	167 158	5 2	152 95	1 0,01	1 -
50	СПрайс стр.161	-Счетчик электрической энергии трехфазный "Меркурий 231 АТ" шт	1	5511,08 -	- -	5511 -	- -	- -	- -	- -
51	Ц0111-250-1	-Реле РМ-51 /ДПЭ-3/ для измерения и регулирования уровня (фотореле в комплекте с фотодатчиком) компл	1	210,04 193,5	- -	210 194	- -	174 90	1 -	1 -
52	СПрайс стр.162	-Фотореле в комплекте с фотодатчиком ФР-2У3	1	1142,85	-	1143	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл		-	-	-	-	-	-	-
53	Ц0108-471-4-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	330,1	24,1	2641	193	901	0,7	6
		шт		116	2,5	928	20	95	0,01	-
54	Ц0108-472-2-	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	70	61,9	3,3	4333	231	1556	0,14	10
		м		23	0,4	1610	28	95	-	-
55	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	9,8	218,93	-	2146	-	2424	1,54	15
		м3		218,93	-	2146	-	113	-	-
56	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,8	134,1	-	1314	-	1485	0,97	10
		м3		134,1	-	1314	-	113	-	-
		Воздушная линия 0,38 кВ								
57	Е0133-103-1-	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	32	1534,11	878,23	49092	28103	25290	3,06	98
		опора		506,25	246,42	16200	7885	105	1,03	33
58	Е0133-103-2-	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
		опора		985,5	549,9	2957	1650	105	2,29	7
59	Е0133-107-1-	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	6	459,29	301,79	2756	1811	1517	0,91	5
		шт		157,5	83,25	945	500	105	0,3	2
60	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	0,27	22800	-	6156	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
61	С143019-102- Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	18	13600	-	244800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
62	С143019-104- Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, длина 10,5 м, марка	20	23000	-	460000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	СВ 105 шт								
66	Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	1,31	7259,41 2745	4310,78 1169,46	9503 3593	5643 1531	5380 105	16,1 4,45	21 6
67	СПрайс стр.149	-Провод СИП-4 сечением 2х25 мм2 1000м	0,1494	100074,26 -	- -	14955 -	- -	- -	- -	- -
68	СПрайс стр.149	-Провод СИП-4 сечением 4х25 мм2 1000м	1,22	177758,74 -	- -	216594 -	- -	- -	- -	- -
69	С151607-136	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 1,5 мм2 1000м	0,26	9960 -	- -	2590 -	- -	- -	- -	- -
70	Е0133-26-1	-Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м шт	18	348,94 72	47,94 6,75	6281 1296	863 122	1488 105	0,45 0,03	8 1
71	Ц0108-164-1	-Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2 шт	2	4421,2 1094	3287 726,99	8842 2188	6574 1454	3460 95	6 4,22	12 8
72	Е0133-116-1	-Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов комплект	6	2476,72 616,5	1756,72 306,68	14860 3699	10540 1840	5816 105	3,76 1,06	23 6
73	СПрайс стр.150	-Разрядник вентильный РВН-0,5 шт	6	990,47 -	- -	5943 -	- -	- -	- -	- -
74	СПрайс стр.151	-Зажим аппаратный А1А-25 шт	8	647,62 -	- -	5181 -	- -	- -	- -	- -
75	Ц0108-472-1-0	-Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям м	1	78,3 64,6	2,1 0,3	78 65	2 -	62 95	0,39 -	- -
76	С151607-46	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 6 мм2 т	0,0001	569100 -	- -	30 -	- -	- -	- -	- -
77	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы	2,4	218,93	-	525	-	594	1,54	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		218,93	-	525	-	113	-	-
		м3								
78	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,4	134,1	-	322	-	364	0,97	2
				134,1	-	322	-	113	-	-
		м3								
79	Ц0108-141-1-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	20	26,4	3,1	528	62	372	0,11	2
				19,1	0,5	382	10	95	-	-
		м								
80	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	10	36,7	27,8	367	278	149	0,06	1
		м		8,8	6,9	88	69	95	0,04	-
81	Ц0108-142-2-	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	10	11,2	7,9	112	79	50	0,02	-
		м		3,3	2	33	20	95	0,01	-
82	С143008-92	-Песок природный	0,3	1330	-	399	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
83	Ц0108-143-1-	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	10	32,4	23,7	324	237	138	0,06	1
				8,6	5,9	86	59	95	0,03	-
		м								
84	Ц0108-143-2-	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	10	18,8	14,2	188	142	76	0,03	-
				4,5	3,5	45	35	95	0,02	-
		м								
85	Ц0108-146-1-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	16	66,8	18,1	1069	290	366	0,12	2
				20,3	3,8	325	61	95	0,02	-
		м								
86	С151601-138-	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х25 мм2	0,0367	179800	-	6602	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
87	СПрайс стр.152	-Крюк накручивающийся PD 2	5	810,15	-	4051	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
88	СПрайс стр.153	-Крюк бандажный SOT 29	54	382,73	-	20667	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
89	СПрайс стр.153	-Крюк SOT 21	1	562,45	-	562	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
90	СПрайс стр.154	-Зажим натяжной SO 158	21	257,95	-	5417	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
91	СПрайс стр.155	-Зажим соединительный SLIP 22.1	56	412,99	-	23128	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
92	СПрайс стр.154	-Зажим поддерживающий SO 130	30	758,01	-	22740	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
93	СПрайс стр.155	-Зажим ответвительный SLIP 22.12	66	412,99	-	27258	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
94	СПрайс стр.155	-Зажим ответвительный SL 37	36	168,55	-	6068	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
95	СПрайс стр.156	-Кожух защитный SP 15	36	110,93	-	3994	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
96	СПрайс стр.157	-Заземляющий проводник 3P	36	113,78	-	4096	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
97	СПрайс стр.158	-Скрепа СОТ36	108	28,4	-	3067	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
98	СПрайс стр.158	-Бандажная лента СОТ 37	200	128,51	-	25701	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Стальные элементы для ВЛИ-0,38								
99	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т (кронштейн КС-2)	0,2754	172800	-	47589	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
100	С11041-74	-Поковки для конструкций связи	339	192	-	65088	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Кабельная линия 0,38 кВ								
101	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	119	218,93	-	26053	-	29440	1,54	183
				218,93	-	26053	-	113	-	-
		м3								
102	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	119	134,1	-	15958	-	18032	0,97	116
				134,1	-	15958	-	113	-	-
		м3								
103	Ц0108-141-1	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	336	26,4	3,1	8870	1042	6256	0,11	37
				19,1	0,5	6418	168	95	-	1
		м								
104	Е0134-101-1	-Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,104	221958,38	-	23084	-	3140	175	18
				27450	-	2855	-	110	-	-
		кан.-км								
105	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных	104	27,7	2,1	2881	218	1996	0,1	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг		19,7	0,5	2049	52	95	-	-
		м								
106	Ц0108-146-2-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	40	73,1 23,4	20,8 4,4	2924 936	832 176	1056 95	0,14 0,03	6 1
		м								
107	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	168	36,7	27,8	6166	4670	2506	0,06	10
		м		8,8	6,9	1478	1159	95	0,04	7
108	Ц0108-142-2-	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	168	11,2	7,9	1882	1327	846	0,02	3
		м		3,3	2	554	336	95	0,01	2
109	С143008-92	-Песок природный	13,2	1330	-	17556	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
110	СПрайс стр.159	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х120 мм2	0,4896	643238,17	-	314929	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
111	Ц0108-158-1-6	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	8	309,2 236	- -	2474 1888	- -	1794 95	1 -	8 -
		шт								
112	СПрайс стр.160	-Концевая разделка кабеля КВТп-5	8	3746,01	-	29968	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
113	Ц0108-144-6-	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 150 мм2	32	57 56,3	- -	1824 1802	- -	1712 95	0,28 -	9 -
		шт								
114	С151803-208-	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 120-12-17-МА УХЛ3	32	333	-	10656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Демонтажные работы								
115	Е0133-109-6-к-0,6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 (демонтаж)	0,34	24157,54 5494,5	18663,04 3848,74	8214 1868	6345 1309	3336 105	30,66 13,63	10 5
		1км								
116	Е0133-103-1-к-0,6	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ (демонтаж)	20	830,69 303,75	526,94 147,85	16614 6075	10539 2957	9484 105	1,84 0,62	37 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опора								
117	Е0133-117-1-к-0,6	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам (демонтаж)	1	1342,86	1045,86	1343	1046	598	1,8	2
				297	272,65	297	273	105	1,09	1
		шт								
118	Е0133-117-2-к-0,6	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам (демонтаж)	1	2190,93	876,03	2191	876	1659	7,26	7
				1314,9	265,01	1315	265	105	1,14	1
		шт								
119	Е0133-108-1-к-0,6	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов (демонтаж)	1,9	4233,47	2586,47	8044	4914	4686	9,66	18
				1647	701,68	3129	1333	105	2,67	5
		1км								
120	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1	846	-	846	-	888	5,15	5
		1т		846	-	846	-	105	-	-
121	Е10333-А5-1-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1	49,5	49,5	50	50	-	-	-
				-	9,9	-	10	-	0,21	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			3219755	121966			832

			Тенге			133783	30234			137
	Стоимость оборудования -		Тенге			1226100	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			1226100	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			988008	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	71790	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			849453	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			71066	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		36
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	10660	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			63544	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			1122619	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		421
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	82450	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			958058	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	92228	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16221	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			100677	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		50
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	15102	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			63524	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1122259	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		633

3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная заработная плата -	Тенге			-	107330	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			47589	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			47589	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2855	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			50444	-	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3521422	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1054
Сметная заработная плата -	Тенге			-	189779	-		-

Принял: Асанова Б.Б.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «СЫП»

Технадзор: Кочин В.Ф.

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №43 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г.,№2 от 27.07.2012г.,№3 от 03.01.2013г.,№4 от 30.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области. Наружный водопровод

А К Т N 1 (Локальная смета 6-2,6-2доп1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	%	11	
		Земляные работы										
1	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(плодородный слой) м3	2179,77	7,91	7,91	-	17243	17243	5598	5430	0,01	21
2	Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	2179,77	7,32	7,32	-	15964	15964	5183	5027	0,01	20
3	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	2179,77	7,91	7,91	-	17243	17243	5598	5430	0,01	21
4	Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов	2179,77	7,32	7,32	-	15964	15964	5183	5027	0,01	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		добавлять на каждые последующие 10 м м3								
5	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	984,93	33,67 1,57	32,1 12,33	33164 1546	31617 12140	13276 97	0,01 0,05	11 49
6	Е0101-164-2- т.ч. п-3.177 к=1,15	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	29,6	251,77 251,77	- -	7452 7452	- -	8421 113	1,77 -	52 -
7	Е0101-173-1-	-Водоотлив из траншей м3	231,13	289,15 -	289,15 186,62	66830 -	66830 43132	41838 97	- 0,86	- 198
8	Е0101-18-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 (лишний грунт) м3	165,15	59,03 2,98	56,05 17,26	9748 492	9256 2851	3243 97	0,02 0,06	3 11
9	Е10333-А10--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	291,48	84,26 -	84,26 16,85	24560 -	24560 4912	4912 100	- 0,35	- 103
10	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	29,6	1769,2 153,68	152,52 57,15	52368 4549	4515 1692	8113 130	1,02 0,28	30 8
11	С143008-92	-Песок природный м3	103,72	1330 -	- -	137948 -	- -	- -	- -	- -
12	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	920,86	6,48 -	6,48 2,1	5967 -	5967 1937	1879 97	- 0,01	- 7
13	Е0101-166-2-	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	32,23	134,1 134,1	- -	4322 4322	- -	4884 113	0,97 -	31 -
14	Е0101-134-1-	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	44,92	21,55 17,03	4,52 -	968 765	203 -	742 97	0,11 -	5 -

Трубопроводы и арматура

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	СТР.164	мм								
			шт	-	-	-	-	-	-	-
17	Е0122-35-2	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	2	405,4	16,15	811	32	608	1,36	3
				227,25	6,75	455	14	130	0,03	-
			шт							
18	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,4	3
				231,75	6,75	464	14	130	0,03	-
			шт							
19	С130902-31	-Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	5950	-	11900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
20	С130902-32	-Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	6780	-	13560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
21	Е0122-36-1	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
				186,75	6,75	187	7	130	0,03	-
			шт							
22	СПрайс стр.165	-Затвор поворотный дисковый ВА 99001	1	4071,09	-	4071	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
23	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	1	74,06	9,93	74	10	82	0,32	-
				63	-	63	-	130	-	-
			фланец							
24	Е0122-40-2	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1
				96,75	-	194	-	130	-	-
			фланец							
25	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	16	156,43	21,43	2503	343	2621	0,6	10
				126	-	2016	-	130	-	-
			фланец							
26	Е0122-40-6	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	1	391,37	57,24	391	57	395	1,43	1
				301,5	2,25	302	2	130	0,01	-
			фланец							
27	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	285	-	570	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
28	С130809-11	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	377	-	1508	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
29	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	25	492	-	12300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
30	С130809-15	-Фланцы плоские приварные из	1	1140	-	1140	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм шт		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
31	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	16	300,57 69,53	225,64 58,98	4809 1112	3610 944	2673 130	0,41 0,23	7 4
32	СПрайс стр.166	-Втулка под фланец д-110 шт	9	1403,59 -	- -	12632 -	- -	- -	- -	- -
33	СПрайс стр.166	-Втулка под фланец д-90 шт	2	874,07 -	- -	1748 -	- -	- -	- -	- -
34	СПрайс стр.166	-Втулка под фланец д-63 шт	1	662,43 -	- -	662 -	- -	- -	- -	- -
35	СПрайс стр.166	-Отвод из полиэтилена удлиненный 90 град. д-110 мм шт	2	2366,12 -	- -	4732 -	- -	- -	- -	- -
36	СПрайс стр.166	-Отвод из полиэтилена удлиненный 90 град. д-90 мм шт	2	1341,79 -	- -	2684 -	- -	- -	- -	- -
37	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,295	58881,69 33075	25695,31 6813,45	17370 9757	7580 2010	15297 130	194 26,38	57 8
38	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм км	0,003	51202,26 30825	20326,01 5353,43	154 92	61 16	141 130	179 20,64	1 -
39	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм км	0,031	47611,09 29700	17877,09 4698,68	1476 921	554 146	1386 130	173 18,1	5 1
40	С130804-283 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 101,1 мм м	188,87	371 -	- -	70071 -	- -	- -	- -	- -
41	С130804-282 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 82,4 мм м	119,18	257 -	- -	30629 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8,02-06ОБ-2002								
42	С130804-280 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 57,6 мм м	0,505	129 - -	- - -	65 - -	- - -	- - -	- - -	-
43	С130804-279 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 45 мм м	31,31	93 - -	- - -	2912 - -	- - -	- - -	- - -	-
44	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,0692	247994,13 62775	49389,75 18657	17171 4346	3420 1292	7330 130	312,7 91,12	22 6
45	Е0113-16-1	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз м2	1,8	36,09 4,39	0,09 0,05	65 8	- -	7 90	0,02 -	-
46	Е0113-26-8	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 м2	1,8	100,11 2,77	0,12 0,05	180 5	- -	5 90	0,01 -	-
47	Е0122-8-8	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием (футляр) км	0,01	204666,79 95850	85907,16 32451,75	2047 959	859 325	1668 130	504 158,5	5 2
48	С130806-109 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 попр.гр.В кн.3 тех.ч.п.5-2%	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм м	10,04	2305,2 -	- -	23144 -	- -	- -	- -	-
49	Е0122-19-8	-Нанесение усиленной	0,01	549879,51	75373,88	5499	754	964	263	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм		45675	28473,75	457	285	130	139,06	1
		км								
50	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	10	244,98	0,28	2450	3	1912	0,84	8
		м		146,93	0,11	1469	1	130	-	-
51	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	0,375	4618,68	559,8	1732	210	648	7,99	3
		футляр		1320,75	9,29	495	3	130	0,02	-
52	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0266	13711,47	5475,87	365	146	158	28,9	1
		т		5040	1552,87	134	41	90	5,46	-
53	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0266	133700	-	3562	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Дополнительные работы								
54	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,305	8287,75	-	2528	-	3185	51,5	16
		км		8032,5	-	2450	-	130	-	-
55	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,0005	8097,13	-	4	-	5	51,5	-
		км		8032,5	-	4	-	130	-	-
56	Е0122-38-3	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	1	950,73	180,25	951	180	603	2,01	2
		врезка		396	67,5	396	68	130	0,33	-
57	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,01	12731,75	95,97	12859	97	857	4,9	5
		м3		771,75	36,25	779	37	105	0,18	-
		Отмостка								
58	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	0,3524	1678,2	97,07	591	34	62	0,78	-
		м3		112,5	36	40	13	118	0,18	-
59	Е0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты	0,1842	576,42	100,89	106	19	35	0,85	-
		м3		123,75	38,25	23	7	118	0,18	-
60	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	3,2	370,98	25,04	1189	80	125	0,14	-
		м2		22,25	9,38	71	30	123	0,05	-
61	Е0111-19-4	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	3,2	68,84	3,11	221	10	16	0,02	-
		м2		2,97	1,17	10	4	123	0,01	-
62	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки (отмостка вокруг колодца)	0,6804	11510,17	66,01	7832	45	158	1,35	1
		м3		195,75	24,93	133	17	105	0,12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Колодцы водопроводные д-1500								
63	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	5,13	17534,65	2104,76	89953	10797	19914	13,9	71
		м3		2362,5	623,48	12120	3198	130	2,48	13
64	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,13	100	-	513	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
65	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,77	28900	-	51153	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
66	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм КС15-9, КС15-9а	5,87	7310	-	42939	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
67	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к-1,25	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КО6	0,21	4337,5	-	911	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
68	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	2,67	4570	-	12202	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
69	Е108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов (местные кирпичные заделки)	0,0864	11938,85	296,6	1032	26	105	5,95	1
		м3		915,75	110,25	79	10	118	0,54	-
70	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка С-2, С-5)	0,057	133700	-	7626	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
71	С131104-8 Изм. и доп.вып.7	-Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	3	8060	-	24180	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
72	Е0108-5-1	-Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	0,498	1928,67	274,19	960	137	645	6,93	3
		м3		994,5	103,5	495	52	118	0,5	-
		Вскрытие и восстановление существующего асфальта (проезжая часть) - 14,58 м2								
73	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	0,729	408,11	169,61	298	124	235	1,55	1
		м3		238,5	4,07	174	3	133	0,01	-
74	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	2,19	66,75	51,25	146	112	73	0,12	-
		м3		15,5	9,62	34	21	133	0,04	-
75	Е0101-18-2	-Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	2,92	47,43	44,84	138	131	46	0,02	-
		м3		2,59	13,81	8	40	97	0,05	-
76	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	5,1	84,26	84,26	430	430	-	-	-
		т		-	16,85	-	86	-	0,35	2
77	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1,46	1552,76	68,13	2264	99	66	0,14	-
		м3		21,38	12,76	31	19	133	0,04	-
78	Е0127-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	14,58	389,41	27,83	5678	406	281	0,03	-
		м2		5	9,47	73	138	133	0,03	-
79	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,01	39376,59	339,59	394	3	2	0,58	-
		т		-	140,94	-	1	133	0,58	-
80	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	14,58	573,21	15,35	8357	224	213	0,03	-
		м2		5,94	5,06	87	74	133	0,02	-
81	Е0127-54-1 к-2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным	29,16	68,75	-	2005	-	-	-	-
				0,01	-	-	-	-	-	-

3	4	5	6	7	8	9	10	11
мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		943521	240040			366
		Тенге		59568	97141			498
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		824762	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	156533	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		111303	-	-		-
Накладные расходы -		чел.-ч		171708	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге		-	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	25756	-		86
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		59788	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1056259	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		-
Сметная заработная плата -		Тенге		-	182289	-		948
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		3927	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	176	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		3562	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		158	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	24	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		245	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		4330	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1
Сметная заработная плата -		Тенге		-	199	-		-
Стоимость сантехнических работ -		Тенге		114832	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		114832	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		6890	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		121722	-	-		-
ИТОГО ПО АКТУ		Тенге		1182311	-	-		949
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		-
Сметная заработная плата -		Тенге		-	182488	-		-

Принял: Асанова Б.Б.

Директор КГКП «Карыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Овчаняк Т.Н.

Директор ТОО «Сыр»

Технадзор: Кочин В.Ф.

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №43 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г.,№2 от 27.07.2012г.,№3 от 03.01.2013г.,№4 от 30.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области. Наружная канализация

А К Т N 1 (Локальная смета 6-3)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Трубопровод										
1	E0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (плодородный слой) м3	765,57	7,91	7,91	6056	6056	1907	-	-		
				-	2,57	-	1966	97	0,01	8		
2	E0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	765,57	7,32	7,32	5607	5607	1766	-	-		
				-	2,38	-	1820	97	0,01	7		
3	E0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	765,57	7,91	7,91	6056	6056	1907	-	-		
				-	2,57	-	1966	97	0,01	8		
4	E0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	765,57	7,32	7,32	5607	5607	1766	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3		-	2,38	-	1820	97	0,01	7
5	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	208,61	33,67 1,57	32,1 12,33	7024 328	6697 2571	2812 97	0,01 0,05	2 10
6	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	6,23	251,77 251,77	- -	1569 1569	- -	1772 113	1,77 -	11 -
7	Е0101-18-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 (лишний грунт) м3	77,1	59,03 2,98	56,05 17,26	4551 230	4321 1331	1514 97	0,02 0,06	2 5
8	Е10333-А10--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	123,44	84,26 -	84,26 16,85	10401 -	10401 2080	2080 100	- 0,35	- 44
9	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	11,4	1769,2 153,68	152,52 57,15	20169 1752	1739 652	3125 130	1,02 0,28	12 3
10	С143008-92	-Песок природный м3	37,01	1330 -	- -	49223 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	175,76	6,48 -	6,48 2,1	1139 -	1139 370	359 97	- 0,01	- 1
12	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	6,13	134,1 134,1	- -	822 822	- -	929 113	0,97 -	6 -
13	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	99,52	21,55 17,03	4,52 -	2144 1695	449 -	1644 97	0,11 -	11 -
14	Е0122-7-4	-Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами км	0,1362	59243,95 56475	1984,82 749,25	8069 7692	270 102	10132 130	334 3,66	45 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	СПрайс стр.167	-Труба из полиэтилена двухслойная гофрированная с раструбом и резиновым уплотнителем Дн-176 мм м	136,2	720,84 -	- -	98179 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			226615	48342			89
			Тенге			14086	14679			93
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			128436	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	28765	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			31712	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4757	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9609	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			169757	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		198
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33522	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			98179	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			98179	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5891	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			104070	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			273827	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		198
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33522	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Колодец канализационный д-1000 (10 шт.)								
16	Е0123-13-4	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах м3	10,82	15821,39 2645,33	2538,55 950,63	171187 28622	27467 10286	50581 130	15,87 4,64	172 50
17	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	6,68	100 -	- -	668 -	- -	- -	- -	- -
18	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	2,8	28900 -	- -	80920 -	- -	- -	- -	- -
19	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	13,9	4570 -	- -	63523 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004	м								
20	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к-1,25	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КО6 м	0,91	4337,5 -	- -	3947 -	- -	- -	- -	- -
21	Е108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов (местные кирпичные заделки) м3	0,37	11938,85 915,75	296,6 110,25	4417 339	110 41	448 118	5,95 0,54	2 -
22	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка С1-03, С1-02) т	0,1521	133700 -	- -	20336 -	- -	- -	- -	- -
23	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	2	13400 -	- -	26800 -	- -	- -	- -	- -
24	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 шт	8	8060 -	- -	64480 -	- -	- -	- -	- -
25	Е0108-5-1	-Боковая изоляция стен, фундаментов глиной м3	1,18	1928,67 994,5	274,19 103,5	2276 1174	324 122	1529 118	6,93 0,5	8 1
26	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки (отмостка вокруг колодца) м3	2,55	11510,17 195,75	66,01 24,93	29368 499	168 64	591 105	1,35 0,12	3 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			467923	28069			186

			Тенге			30634	10512			51
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			376643	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	41147	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20336	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			53149	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		27
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	7972	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25787	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			455579	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		263
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49119	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			91280	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			91280	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5477	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			96757	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			552336	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		263
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49119	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Накопитель емк. 20 м3 № 8 по ГП								
27	E0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	131,2	23,36	22,08	3065	2897	870	0,01	1
				1,28	5,56	168	729	97	0,02	3
			м3							
28	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,9	262,72	-	1025	-	1158	1,85	7
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	1025	-	113	-	-
			м3							
29	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м (лишний грунт)	42,4	32,26	30,77	1368	1305	402	0,01	-
				1,42	8,34	60	354	97	0,03	1
			м3							
30	E010332-A5--1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	75,9	54,89	54,89	4166	4166	833	-	-
				-	10,98	-	833	100	0,23	17
			т							
31	E0101-173-1	-Водоотлив из траншей	58,1	289,15	289,15	16799	16799	10517	-	-
			м3	-	186,62	-	10842	97	0,86	50
32	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	88,3	6,48	6,48	572	572	180	-	-
				-	2,1	-	186	97	0,01	1
			м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,4	134,1	-	590	-	667	0,97	4
		м3		134,1	-	590	-	113	-	-
34	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	88,3	21,55	4,52	1903	399	1459	0,11	10
		м3		17,03	-	1504	-	97	-	-
35	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	46	665,53	24,55	30614	1129	2774	0,26	12
		м2		39,83	9,2	1832	423	123	0,04	2
36	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	7,6	10846,22	100,65	82431	765	1471	0,97	7
		м3		146,25	38,03	1112	289	105	0,19	1
37	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,6	100	-	760	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
38	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,56	291,87	9,95	3666	125	864	0,36	4
		м2		52,2	3,74	656	47	123	0,02	-
39	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	12,56	48,32	0,67	607	8	14	-	-
		м2		0,63	0,25	8	3	123	-	-
40	Е0106-36-4	Железнение поверхности	12,56	59,59	0,23	748	3	678	0,29	4
		м2		51,3	0,09	644	1	105	-	-
41	Е0107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	7,48	1935,45	1247,36	14477	9330	9660	3	22
		м3		503,55	418,91	3767	3133	140	1,76	13
42	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,48	100	-	748	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
43	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,48	284	-	2124	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
44	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	7,48	331	-	2476	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
45	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	7,12	9160	-	65219	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
46	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и	2,2	28900	-	63580	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3		-	-	-	-	-	-	-
47	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к-1,25	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КС-7-3 м	2,32	4337,5 -	- -	10063 -	- -	- -	- -	- -
48	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КС-7-9 м	3,56	3470 -	- -	12353 -	- -	- -	- -	- -
49	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к-1,25	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КО6 м	0,56	4337,5 -	- -	2429 -	- -	- -	- -	- -
50	Е0113-24-1 к-2	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 м2	113,4	150,02 8,08	0,12 0,05	17012 916	14 6	830 90	0,04 -	5 -
51	Е0115-64-1	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен м2	60,1	124,49 60,3	1,19 0,45	7482 3624	72 27	3834 105	0,37 -	22 -
52	Е0106-36-4	-Железнение поверхности м2	60,1	59,59 51,3	0,23 0,09	3581 3083	14 5	3243 105	0,29 -	17 -
53	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	38,1	77,28 73,73	3,43 1,31	2944 2809	131 50	3002 105	0,46 0,01	17 -
54	СПрайс стр.168	-Гидроизолирующий состав "Пенетрон"	209,55	662,85	-	138901	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		-	-	-	-	-	-	-
55	Е0123-24-1	-Установка люков	4	8373,55	35,42	33494	142	1158	1,31	5
		шт		209,25	13,5	837	54	130	0,07	-
56	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев Крышка деревянная	0,288	22541,72	316,57	6492	91	1246	22,5	6
		м3		3487,5	119,25	1004	34	120	0,58	-
57	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,011	70153,47	10674,97	769	117	753	270	3
				48825	4032	535	44	130	19,69	-
		км								
58	С130806-222 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 102х5 мм	10,96	858	-	9404	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
59	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0321	247994,13	49389,75	7948	1583	3393	312,7	10
				62775	18657	2012	598	130	91,12	3
		т								
60	Е0122-47-2	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	0,6	282,86	0,37	170	-	122	0,9	1
		м		156,38	0,14	94	-	130	-	-
61	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	0,93	4618,68	559,8	4295	521	1608	7,99	7
		футляр		1320,75	9,29	1228	9	130	0,02	-
62	Е0120-20-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	4	859,88	5,38	3440	22	323	0,36	1
				60,75	2,25	243	9	128	0,01	-
		шт								
63	Е0146-25-12	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	4	209,59	100,07	838	400	619	0,51	2
				95,85	58,82	383	235	100	0,09	-
		отверст.								
64	Е0146-25-28	-Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	20	-12,1	-6,05	-242	-121	-176	-0,03	-1
				-5,36	-3,46	-107	-69	100	-0,01	-
		отверст.								
65	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	3,52	21,8	0,05	77	-	18	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГФ-021 за один раз		5,81	0,02	20	-	90	-	-
		м2								
66	Е0113-26-6	-Окраска металлических	7,04	35,73	0,02	252	-	26	0,02	-
		огрунтованных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
		эмалью ПФ-115		4,16	-	29	-	90	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		558641	40483			170
				----		---	---			---
				Тенге		28077	17844			93
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		545798	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	45668	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		138901	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		51222	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	7683	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		35821	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		632841	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		287
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	53352	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		12843	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	252	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		9404	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		323	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	48	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		790	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		13956	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		2
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	300	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		646796	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		289
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	53652	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Накопитель емк. 20 м3 № 8а по ГП								
				==========						
67	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в	131,2	23,36	22,08	3065	2897	870	0,01	1
		отвал экскаваторами		---	---	---	---	---	---	---
		"Драглайн" или "Обратная		1,28	5,56	168	729	97	0,02	3
		лопата" с ковшом вместимостью								
		0,65 м3 в котлованах глубиной								
		до 3 м								
		м3								
68	Е0101-164-2-	-Разработка грунта 2 группы	3,9	262,72	-	1025	-	1158	1,85	7
		вручную в траншеях глубиной		---	---	---	---	---	---	---
	т.ч.	до 2 м без креплений с		262,72	-	1025	-	113	-	-
	п-1.55	откосами/доработка грунта								
	п-3.180	вручную после разработки их								
	к=1,2	механизированным способом/								
		м3								
69	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с	42,4	32,26	30,77	1368	1305	402	0,01	-
		погрузкой на		---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м (лишний грунт)		1,42	8,34	60	354	97	0,03	1
		м3								
70	E010332-А5-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	75,9	54,89	54,89	4166	4166	833	-	-
				-	10,98	-	833	100	0,23	17
		т								
71	E0101-173-1	Водоотлив из траншей	58,1	289,15	289,15	16799	16799	10517	-	-
		м3		-	186,62	-	10842	97	0,86	50
72	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	88,3	6,48	6,48	572	572	180	-	-
				-	2,1	-	186	97	0,01	1
		м3								
73	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,4	134,1	-	590	-	667	0,97	4
				134,1	-	590	-	113	-	-
		м3								
74	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	88,3	21,55	4,52	1903	399	1459	0,11	10
		м3		17,03	-	1504	-	97	-	-
75	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	46	665,53	24,55	30614	1129	2774	0,26	12
		м2		39,83	9,2	1832	423	123	0,04	2
76	E0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	7,6	10846,22	100,65	82431	765	1471	0,97	7
		м3		146,25	38,03	1112	289	105	0,19	1
77	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,6	100	-	760	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
78	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,56	291,87	9,95	3666	125	864	0,36	4
		м2		52,2	3,74	656	47	123	0,02	-
79	E0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	12,56	48,32	0,67	607	8	14	-	-
		м2		0,63	0,25	8	3	123	-	-
80	E0106-36-4	Железнение поверхности	12,56	59,59	0,23	748	3	678	0,29	4
		м2		51,3	0,09	644	1	105	-	-
81	E0107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	7,68	1935,45	1247,36	14864	9580	9918	3	23
				503,55	418,91	3867	3217	140	1,76	14
		м3								
82	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости	7,68	100	-	768	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетона за сульфатостойкий цемент м3		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
83	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	7,68	284 -	- -	2181 -	- -	- -	- -	- -
84	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	7,68	331 -	- -	2542 -	- -	- -	- -	- -
85	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм м	7,12	9160 -	- -	65219 -	- -	- -	- -	- -
86	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	2,2	28900 -	- -	63580 -	- -	- -	- -	- -
87	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к-1,25	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КС-7-3 м	3,48	4337,5 -	- -	15095 -	- -	- -	- -	- -
88	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КС-7-9 м	3,56	3470 -	- -	12353 -	- -	- -	- -	- -
89	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КО6 м	0,56	4337,5 -	- -	2429 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к-1,25									
90	Е0113-24-1 к-2	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	113,4	150,02	0,12	17012	14	830	0,04	5
		м2		8,08	0,05	916	6	90	-	-
91	Е0115-64-1	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	62,7	124,49	1,19	7806	75	3999	0,37	23
		м2		60,3	0,45	3781	28	105	-	-
92	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	62,7	59,59	0,23	3736	14	3383	0,29	18
		м2		51,3	0,09	3217	6	105	-	-
93	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	38,1	77,28	3,43	2944	131	3002	0,46	17
		м2		73,73	1,31	2809	50	105	0,01	-
94	СПрайс стр.168	-Гидроизолирующий состав "Пенетрон"	209,55	662,85	-	138901	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
95	Е0123-24-1	-Установка люков	4	8373,55	35,42	33494	142	1158	1,31	5
		шт		209,25	13,5	837	54	130	0,07	-
96	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев Крышка деревянная	0,288	22541,72	316,57	6492	91	1246	22,5	6
		м3		3487,5	119,25	1004	34	120	0,58	-
97	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,011	70153,47	10674,97	769	117	753	270	3
		км		48825	4032	535	44	130	19,69	-
98	С130806-222 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 102х5 мм	10,96	858	-	9404	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
99	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0321	247994,13	49389,75	7948	1583	3393	312,7	10
		т		62775	18657	2012	598	130	91,12	3
100	Е0122-47-2	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	0,6	282,86	0,37	170	-	122	0,9	1
		м		156,38	0,14	94	-	130	-	-
101	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	0,93	4618,68	559,8	4295	521	1608	7,99	7
		футляр		1320,75	9,29	1228	9	130	0,02	-
102	Е0120-20-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной	4	859,88	5,38	3440	22	323	0,36	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали, круглого сечения диаметром 200 мм		60,75	2,25	243	9	128	0,01	-
		шт								
103	Е0146-25-12-	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	4	209,59	100,07	838	400	619	0,51	2
				95,85	58,82	383	235	100	0,09	-
		отверст.								
104	Е0146-25-28-	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	20	-12,1	-6,05	-242	-121	-176	-0,03	-1
				-5,36	-3,46	-107	-69	100	-0,01	-
		отверст.								
105	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,88	21,8	0,05	85	-	20	0,03	-
				5,81	0,02	23	-	90	-	-
		м2								
106	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	7,76	35,73	0,02	277	-	29	0,02	-
				4,16	-	32	-	90	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		564714	40736			172
				Тенге		28473	17929			93
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		551871	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	46150	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		138901	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		51791	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	7769	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		36220	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		639882	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		290
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	53918	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		12843	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	252	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		9404	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		323	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	48	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		790	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		13956	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		2
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	300	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			653838	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		292
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	54219	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Накопитель стоков емк. 30 м3								
107	E0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	160,5	23,36	22,08	3749	3544	1065	0,01	1
				1,28	5,56	205	892	97	0,02	3
		м3								
108	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	5,4	262,72	-	1419	-	1603	1,85	10
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		262,72	-	1419	-	113	-	-
		м3								
109	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	50,4	32,26	30,77	1626	1551	477	0,01	-
				1,42	8,34	72	421	97	0,03	1
		м3								
110	E010332-A5--1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	90,22	54,89	54,89	4952	4952	990	-	-
				-	10,98	-	990	100	0,23	21
		т								
111	E0101-173-1	-Водоотлив из траншей	84,5	289,15	289,15	24433	24433	15296	-	-
		м3		-	186,62	-	15769	97	0,86	73
112	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	110	6,48	6,48	713	713	224	-	-
				-	2,1	-	231	97	0,01	1
		м3								
113	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,5	134,1	-	738	-	833	0,97	5
				134,1	-	738	-	113	-	-
		м3								
114	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	110	21,55	4,52	2370	497	1817	0,11	12
		м3		17,03	-	1873	-	97	-	-
115	E0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	46	665,53	24,55	30614	1129	2774	0,26	12
		м2		39,83	9,2	1832	423	123	0,04	2
116	E0106-1-15	-Устройство фундаментных плит	7,6	10846,22	100,65	82431	765	1471	0,97	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетонных плоских								
		м3		146,25	38,03	1112	289	105	0,19	1
117	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,56	291,87	9,95	3666	125	864	0,36	4
		м2		52,2	3,74	656	47	123	0,02	-
118	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины	12,56	48,32	0,67	607	8	14	-	-
		цементной стяжки		0,63	0,25	8	3	123	-	-
		м2								
119	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	12,56	59,59	0,23	748	3	678	0,29	4
		м2		51,3	0,09	644	1	105	-	-
120	Е0107-31-2	-Установка опор из плит и колец диаметром более 1000	9,24	1935,45	1247,36	17884	11526	11933	3	28
		мм		503,55	418,91	4653	3871	140	1,76	16
		м3								
121	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий	16,84	100	-	1684	-	-	-	-
		цемент		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
122	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	16,84	284	-	4783	-	-	-	-
		водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
123	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	9,24	331	-	3058	-	-	-	-
		водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
124	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (12 шт.)	10,68	9160	-	97829	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
125	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые 2ПП 20-2 (4 шт.)	2,2	28900	-	63580	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
126	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КС-7-3 (8 шт.)	2,32	4337,5	-	10063	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		к-1,25								
127	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к-1,25	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КС-7-9 (4 шт.) м	3,56	3470 - -	- - -	12353 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
128	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к-1,25	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КО6 (8 шт.) м	0,56	4337,5 - -	- - -	2429 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
129	Е0113-24-1 к-2	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 м2	87	150,02 8,08	0,12 0,05	13052 703	10 4	637 90	0,04 -	4 -
130	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	74,6	77,28 73,73	3,43 1,31	5765 5500	256 98	5878 105	0,46 0,01	34 -
131	СПрайс стр.168	-Гидроизолирующий состав "Пенетрон" кг	410,3	662,85 -	- -	271969 -	- -	- -	- -	- -
132	Е0115-64-1	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен м2	137,6	124,49 60,3	1,19 0,45	17130 8297	164 62	8777 105	0,37 -	51 -
133	Е0106-36-4	-Железнение поверхности м2	137,6	59,59 51,3	0,23 0,09	8200 7059	32 12	7425 105	0,29 -	40 -
134	Е0123-24-1	-Установка люков шт	4	8373,55 209,25	35,42 13,5	33494 837	142 54	1158 130	1,31 0,07	5 -
135	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев Крышка деревянная м3	0,288	22541,72 3487,5	316,57 119,25	6492 1004	91 34	1246 120	22,5 0,58	6 -
136	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием км	0,011	70153,47 48825	10674,97 4032	769 535	117 44	753 130	270 19,69	3 -
137	С130806-222 Изм. и доп.вып.9	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки	10,96	858 -	- -	9404 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 102х5 мм м								
138	Е0120-20-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм шт	4	859,88 60,75	5,38 2,25	3440 243	22 9	323 128	0,36 0,01	1 -
139	Е0146-25-12	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ отверст.	4	209,59 95,85	100,07 58,82	838 383	400 235	619 100	0,51 0,09	2 -
140	Е0146-25-28	-Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ отверст.	20	-12,1 -5,36	-6,05 -3,46	-242 -107	-121 -69	-176 100	-0,03 -0,01	-1 -
141	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,1011	247994,13 62775	49389,75 18657	25082 6349	4995 1887	10707 130	312,7 91,12	32 9
142	Е0122-47-2	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм м	2,2	282,86 156,38	0,37 0,14	622 344	1 -	448 130	0,9 -	2 -
143	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм футляр	3,11	4618,68 1320,75	559,8 9,29	14364 4108	1741 29	5377 130	7,99 0,02	25 -
144	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	3,52	21,8 5,81	0,05 0,02	77 20	- -	18 90	0,03 -	- -
145	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	7,04	35,73 4,16	0,02 -	252 29	- -	26 90	0,02 -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге Тенге			782435 48516	57095 25338			289 130
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			769592	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	73602	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			271969	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			82933	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12440	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51151	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			903676	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		459
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	86042	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			12843	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	252	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9404	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			323	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	48	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			790	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			13956	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	300	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			917632	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		460
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	86343	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Жироуловитель								
146	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	12,5	33,67 1,57	32,1 12,33	421 20	401 154	168 97	0,01 0,05	- 1
		м3								
147	E0101-164-2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	0,4	262,72 262,72	- -	105 105	- -	119 113	1,85 -	1 -
	Т.ч. П.3.187 К=1,2	м3								
148	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт)	2,8	32,26 1,42	30,77 8,34	90 4	86 23	27 97	0,01 0,03	- -
		м3								
149	C010333-A7--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	5,18	63,36 12,67	- -	328 66	- -	66 100	0,27 -	1 -
		т								
150	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	9,8	6,48 -	6,48 2,1	63 -	63 21	20 97	- 0,01	- -
		м3								
151	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей,	0,3	134,1	-	40	-	45	0,97	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		134,1	-	40	-	113	-	-
		м3								
152	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	9,8	21,55	4,52	211	44	162	0,11	1
		м3		17,03	-	167	-	97	-	-
153	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей	1,3	289,15	289,15	376	376	235	-	-
		м3		-	186,62	-	243	97	0,86	1
154	Е0111-13-3 -	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	4,6	665,53	24,55	3061	113	277	0,26	1
		м2		39,83	9,2	183	42	123	0,04	-
155	Е0123-13-4 -	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	0,81	15821,39	2538,55	12815	2056	3787	15,87	13
		м3		2645,33	950,63	2143	770	130	4,64	4
156	С143001-54 -	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,81	100	-	81	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
157	С143001-62 -	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,81	284	-	230	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
158	С143001-63 -	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,81	331	-	268	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
159	С143018-24 - Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,28	28900	-	8092	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
160	С143018-36 - Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	1,78	4570	-	8135	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
161	С143018-30 - Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КС-7-3	0,29	4337,5	-	1258	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004 к-1,25									
162	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к-1,25	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КО6 м	0,07	4337,5 - -	- - -	304 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
163	Е0106-36-4	-Железнение поверхности м2	0,8	59,59 51,3	0,23 0,09	48 41	- -	43 105	0,29 -	- -
164	Е0113-24-1 к-2	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 м2	17,4	150,02 8,08	0,12 0,05	2610 141	2 1	127 90	0,04 -	1 -
165	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	8,7	77,28 73,73	3,43 1,31	672 641	30 11	685 105	0,46 0,01	4 -
166	СПрайс стр.168	-Гидроизолирующий состав "Пенетрон" кг	47,85	662,85 -	- -	31718 -	- -	- -	- -	- -
167	Е0115-64-1	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен м2	6,2	124,49 60,3	1,19 0,45	772 374	7 3	395 105	0,37 -	2 -
168	Е0106-36-4	-Железнение поверхности м2	6,2	59,59 51,3	0,23 0,09	369 318	1 1	335 105	0,29 -	2 -
169	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм т	0,0206	247994,13 62775	49389,75 18657	5109 1293	1017 384	2181 130	312,7 91,12	6 2
170	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм футляр	0,375	4618,68 1320,75	559,8 9,29	1732 495	210 3	648 130	7,99 0,02	3 -
171	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 шт	1	8060 -	- -	8060 -	- -	- -	- -	- -
172	С11011-774	-Скобы ходовые кг	1,42	129 -	- -	183 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев крышка деревянная	0,072	22541,72	316,57	1623	23	312	22,5	2
		м3		3487,5	119,25	251	9	120	0,58	-
174	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев перегородка деревянная	0,072	22541,72	316,57	1623	23	312	22,5	2
		м3		3487,5	119,25	251	9	120	0,58	-
175	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0082	195408,57	2434,57	1595	20	376	170	1
		т		31950	920,25	261	8	140	4,49	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		91993	4474			41
				Тенге		6794	1681			8
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		83933	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	8475	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		31901	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		10320	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1548	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		5655	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		99908	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		54
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	10023	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		8060	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		8060	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		484	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		8544	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		108452	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		54
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	10023	-		-

РАЗДЕЛ 7. Демонтажные работы

176	Е0123-13-4 к-0,6	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах (демонтаж)	4,76	3110,33	1523,13	14805	7250	13351	9,52	45
		м3		1587,2	570,38	7555	2715	130	2,79	13
177	Е0123-3-1 к-0,6	-Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диам. 150 мм (демонтаж)	48	74,88	2,78	3594	133	4564	0,44	21
		м		72,1	1,04	3461	50	130	0,01	-
178	Е0122-7-3 к-0,6	-Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 100 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами (демонтаж)	0,01	29243,59	1163,59	292	12	371	166,8	2
		км		28080	440,1	281	4	130	2,15	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
179	C01031-A11-- 11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках т	11,9	152,8 -	- -	1818 -	- -	- -	- -	- -
180	C01031-A32-- 1	Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках т	1,71	111,4 -	- -	191 -	- -	- -	- -	- -
181	E10333-A10-- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	13,61	84,26 -	84,26 16,85	1147 -	1147 229	229 100	- 0,35	- 5
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге --- Тенге				21848 11297	8542 2999			68 18
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				21848	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	14295	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				18515	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	2777	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2422	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				42785	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		95
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	17073	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				42785	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		95
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	17073	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге --- Тенге				2714168 167877	227740 90981			1014 487
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2478120	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	258102	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				602007	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				299642	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		150
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	44946	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				166666	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2944428	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1647
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	303048	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				236048	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	756	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				225730	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				968	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	145	-		-

:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге						14221		-		-				
ВСЕГО,	Стоимость сантехнических работ -		Тенге						251237		-		-				-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч						-		-		-				-
	Сметная заработная плата -		Тенге						-		901		-				5 -
ИТОГО ПО АКТУ			Тенге						3195665		-		-				-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч						-		-		-				1652
Сметная заработная плата -			Тенге						-		303950		-				-

Принял: Асанова Б.Б.

Директор КРКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Кочин В.Ф.

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Per. NN: 308; 310; 311

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №43 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г.,№2 от 27.07.2012г.,№3 от 03.01.2013г.,№4 от 30.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области. Благоустройство

А К Т N 1 (Локальная смета 7-1,7-1доп1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч: рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Устройство покрытий								
		Асфальтобетонное покрытие проезда - 3180 м2								
1	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	196,17	1552,76	68,13	304600	13365	8907	0,14	28
				21,38	12,76	4194	2503	133	0,04	9
		м3								
2	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	1961,67	424,99	27,83	833679	54584	37761	0,03	65
				5	9,47	9808	18583	133	0,03	65
		м2								
3	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	1961,67	718,51	13,29	1409478	26065	20429	0,04	74
				6,51	1,32	12770	2589	133	-	9
		м2								
4	Е0127-102-3	На каждые 0,5 см изменения	3923,33	0,56	0,54	2210	2131	288	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщины покрытия добавлять								
	к-2 к обьему	или исключать к расценке 27-102-1		0,02	0,04	78	138	133	-	-
		м2								
		Установка бортовых камней								
5	Е127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня Н-5 см	9,81	2687,48	248,35	26360	2436	1445	0,22	2
				32,18	78,59	316	771	133	0,27	3
		м3								
6	Е127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий БР100.30.15	562	2129,31	6,63	1196673	3726	82547	0,7	392
				108,68	1,76	61078	987	133	0,01	3
		м								
7	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	29,19	205	-	5984	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
8	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	29,19	1027	-	29979	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Плиточное покрытие тротуаров - 861 м2								
9	Е127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из щебня для дорожных работ толщиной 12 см	531,13	371,24	12,52	197175	6649	29967	0,24	129
				38,03	4,39	20199	2333	133	0,02	9
		м2								
10	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	53,11	1552,76	68,13	82472	3619	2412	0,14	8
				21,38	12,76	1136	678	133	0,04	2
		м3								
11	Е0111-25-1	-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	531,13	1413,79	21,26	750906	11292	107218	0,95	504
				156,15	7,97	82936	4233	123	0,04	21
		м2								
12	Е0101-164-1	-Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной	8,14	200,88	-	1636	-	1848	1,42	12
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		200,88	-	1636	-	113	-	-
		м3								
13	Е0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	8,14	47,43	44,84	386	365	130	0,02	-
				2,59	13,81	21	112	97	0,05	-
		м3								
14	Е010333-А5-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	13,82	49,5	49,5	684	684	137	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1		-	9,9	-	137	100	0,21	3
		т								
15	Е127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня Н-5 см	1,85	2687,48	248,35	4974	460	273	0,22	-
				32,18	78,59	60	145	133	0,27	1
		м3								
16	Е127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий БР100.20.8	208	771,6	6,63	160493	1379	30551	0,7	145
				108,68	1,76	22605	365	133	0,01	1
		м								
17	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	3,33	410	-	1364	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Грунтовощебеночное покрытие проезда - 1320 м2								
18	Е0127-4-2	-Устройство оснований и покрытий толщиной 15 см автогрейдером из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно /щебеночно/-песчаных и золошлаковых смесей	814,28	15,44	9,62	12572	7833	5058	0,02	17
				3,24	1,43	2638	1165	133	-	4
		м2								
19	Е0127-73-1	-Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	61,56	1957,06	19,06	120475	1174	203	-	-
		м3		-	2,48	-	153	133	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		5142098	135762			1376
				Тенге		219476	34893			132
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		5142098	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	254369	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		329173	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		165
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	49376	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		328276	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		5799548	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1672
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	303745	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		5799548	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1672
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	303745	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								
20	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с	3180	19,95	15,58	63441	49544	27618	0,01	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2		1,03	5,5	3275	17490	133	0,03	85
21	Е0127-82-3	-Вычитается позиция: исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 250 мм м2	15900	-0,96 -	-0,96 -0,34	-15264 -	-15264 -5406	-7190 133	- -	- -26
22	Е0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	413,4	47,43 2,59	44,84 13,81	19607 1071	18536 5709	6577 97	0,02 0,05	7 21
23	Е010333-А5--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	839,2	49,5 -	49,5 9,9	41540 -	41540 8308	8308 100	- 0,21	- 174
24	Е0101-24-5	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	456	4,85 -	4,85 1,68	2212 -	2212 767	744 97	- 0,01	- 3
25	Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	1824	7,32 -	7,32 2,38	13358 -	13358 4337	4207 97	- 0,01	- 17
26	Е0101-18-1	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	456	37,55 2,04	35,51 10,94	17122 930	16191 4987	5740 97	0,01 0,04	6 19
27	Е010333-А5--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	793,44	49,5 -	49,5 9,9	39275 -	39275 7855	7855 100	- 0,21	- 165
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			181291	165394			43
			Тенге			5276	44048			458
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			181291	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	49324	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			53859	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8079	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14109	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			249259	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		528
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57403	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			249259	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		528
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57403	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Разборка существующего а/бетонного покрытия								
28	E0127-101-4	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см м2	3800	93,24	90,79	354306	345015	38461	0,01	51
				2,32	5,29	8816	20102	133	0,02	79
29	E0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных м3	456	66,75	51,25	30440	23372	15235	0,12	53
				15,5	9,62	7068	4387	133	0,04	16
30	E0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	456	47,43	44,84	21627	20446	7254	0,02	8
				2,59	13,81	1181	6298	97	0,05	24
31	E010333-A5--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	1147,6	49,5	49,5	56806	56806	-	-	-
				-	9,9	-	11361	-	0,21	239
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			463179	445639			112
			----			---	---			---
			Тенге			17065	42148			358
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			463179	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	59213	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			60950	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9142	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31448	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			555577	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		500
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	68355	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			555577	-	-		-

6100

3	4	5	6	7	8	9	10	11
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге			-	68355	-		500
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			5786569	746795			1532
	----			---------	---------			---------
	Тенге			241817	121088			947
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5786569	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	362905	-		-
Накладные расходы -	Тенге			443982	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		222
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	66597	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			373833	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6604383	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2701
Сметная заработная плата -	Тенге			-	429503	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			6604383	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2701
Сметная заработная плата -	Тенге			-	429503	-		-

Принял: Асанова Б.Б.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Овчинин Г.Н.

Директор ТОО «СЫЛ»

Технадзор: Эксперт технадзора Ким В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

ЗАКАЗЧИК : КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»
Наименование объекта строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

АКТ №7
выполненных работ
за июнь 2013 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком,
Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	Договор, доп. согл.		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		43	02.04.2012г.	Бюджет			
		1	10.07.2012 г				
		2	21.07.2012 г				
		3	03.01.2013г.				
		4	30.04.2013г				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ:	Стоимость выполненных работ									налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области	562 161 000	364 315 000	28 024 231							3 002 596	28 024 231

Всего к оплате : 28 024 231 (Двадцать восемь миллионов двадцать четыре тысячи двести тридцать одна) тенге

ЗАКАЗЧИК: Асанова Б.Б.
Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

ТЕХНАДЗОР: Паспорт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311
Кочин В.Ф.

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.Н.
Директор ТОО «Сыл»

Заказчик : КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"
Договор : №43 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г.,№2 от 27.07.2012г.,№3 от 03.01.2013г.,№4 от 30.04.2013г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1 (июнь 2013 г.)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2012г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-2,2-1-2доп1	-Учебный корпус.Общестроительные работы	223255	-	-	223255
2.	2-1-4,2-1-4доп1	-Сантехнические работы ВК	38552	-	-	38552
3.	2-1-5	-Освещение. Электрооборудование	64782	-	-	64782
4.	2-1-6	-Пожарная сигнализация	84743	169667	-	254410
5.	2-1-7	-Телевидение.Молниезащита телеантенн	81059	-	-	81059
6.	2-1-9	- Технологическое оборудование	-	5275	-	5275
7.	2-2-2,2-2-2доп1	-Столовая. Общестроительные работы	726963	-	-	726963
8.	2-2-5	-Освещение. Электрооборудование	24690	-	-	24690
9.	2-2-7	-Телевидение.Молниезащита телеантенн	70884	-	-	70884
10.	2-2-9	-Технологическое оборудование	188173	1153710	-	1341883
		Всего по главе	1503101	1328652	-	2831753
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
11.	4-1	-Наружное электроснабжение	956782	-	-	956782
		Всего по главе	956782	-	-	956782
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
12.	7-1,7-1доп1	-Благоустройство	4291982	-	-	4291982

1	2	3	4	5	6	7
13.	7-2	-Малые архитектурные формы. Ограждения	2218770	-	-	2218770
14.	7-3	-Озеленение	1103676	-	-	1103676
		Всего по главе	7226663	-	-	7226663
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	9686546	1706044	-	11392590
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
15.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	263474	-	-	263474
16.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	39521	-	-	39521
		Всего по главе	263474	-	-	263474
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	9950020	1706044	-	11656064
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
17.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	218900	-	-	218900
18.	СН РК 8.02-05-2002	-Разница в стоимости электроэнергии 0,10796%	10742	-	-	10742
19.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	99500	99500
20.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	39800	39800
		Всего по главе	229642	-	139300	368943
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	10179669	1706044	139300	12025007
21.		-В том числе возвратные суммы	39521	-	-	39521
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	10179663	1706044	139300	12025007
22.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,04	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.	20766512	3480330	284173	24531015
23.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	80623	-	-	80623
24.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	490620	490620
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	20766512	3480330	774793	25021635
25.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	3002596	3002596
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	20766512	3480330	3777389	28024231

Принял: Асанова Б.Б.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Технадзор: Кочин В.Ф.

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Сдал: Ованян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ АРҚАЛЫҚ ҚАЛАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД АРКАЛЫК
«СЫЛ»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

534

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №43 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г.,№2 от 27.07.2012г.,№3 от 03.01.2013г.,№4 от 30.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области. Общестроительные работы

А К Т N 7 (Локальная смета 2-1-2,2-1-2доп1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки										
		Кабинка туалета для юношей 3 шт.										
32	С11011-811	-Завертка из алюминиевого профиля	15	88	-	-	1320	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	С11011-821	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	15	308	-	-	4620	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Кабинка туалета для девушек (3 шт.)										
42	С11011-811	-Завертка из алюминиевого профиля	15	88	-	-	1320	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	С11011-821	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	15	308	-	-	4620	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			11880	-				-
				Тенге			-	-				-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11880	-	-			-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11880	-	-			-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			713	-	-			-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12593	-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			12593	-	-		-

РАЗДЕЛ 7. Ограждения

Локальная смета 2-1-2 доп1(факт)
Ограждения маршей и площадок лестничной клетки

5	Е0107-60-4 -Установка металлических ограждений без поручня		22,35	105,81	7,36	2365	165	2403	0,48	11
	т.ч.									
	п-1.25	м		82,55	2,79	1845	62	126	0,01	-
	К=1,15 и К=1,25									
6	СПрайс -Ограждение из нержавеющей стали		22,35	8042,15	-	179742	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			182107	165			11

			Тенге			1845	62			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			182107	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1907	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			179742	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2403	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	360	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			11071	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			195581	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		12
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2268	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			195581	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		12
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2268	-		-

РАЗДЕЛ 9. Входы

Крыльца по оси "8" у оси "Г", по оси "1" у оси "Г"

428	Е0106-1-1 -Устройство бетонной подготовки		0,396	11352,04	82,51	4495	33	96	1,55	1
	т.ч.									
	п-1.25	м3		225,11	31,16	89	12	94,5	0,15	-
	К=1,15 и К=1,25									
429	Е0106-11-10-Армирование подстилающих слоев и набетонок		0,0153	46804,41	409,16	714	6	34	13,34	-
	т.ч.	1т		2173,5	154,69	33	2	94,5	0,75	-
	п-1.25									
	К=1,15 и К=1,25									
430	Е0111-27-3 -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов		4,5	373,68	14,65	1682	66	1011	1,22	5
	т.ч.									
	п-1.25			197,43	5,49	888	25	110,7	0,03	-
	К=1,15 и К=1,25									
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
431	С11011-1169-Керамогранит, толщина 10 мм, Изм. и плита темная		4,59	1350	-	6197	-	-	-	-
	доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				13087	105			6
		Тенге				1011	39			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				13087	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	1050	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				6197	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				1140	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	171	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				854	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				15081	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		7
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	1221	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				15081	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		7
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	1221	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге				207074	269			17
		Тенге				2856	102			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				207074	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	2957	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				197819	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				3543	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	532	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				12637	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				223255	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		19
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	3489	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО АКТУ			Тенге			223255	-	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		19
Сметная заработная плата -			Тенге			-	3489	-		-

Принял: Асанова Б.Б.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Ананян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Кочин В.Ф.

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №43 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г.,№2 от 27.07.2012г.,№3 от 03.01.2013г.,№4 от 30.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области. Сантехнические работы ВК

А К Т N 2 (Локальная смета 2-1-4, 2-1-4доп1)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч: на единицу рабочих, обслуживающих машины	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Холодный водопровод В1										
24	СПрайс стр.59	-Шланг резиновый д-15 мм м	9	63,49	-	571	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
28	СПрайс стр.59	-Шланг резиновый д-15 мм м	180	63,49	-	11429	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		Локальная смета 2-1-4доп1										
		Канализация К1										
1	Е0117-1-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка биде комплект	3	7466,29	35,6	22399	107	1971	3,16	9		
				556,31	14,06	1669	42	115,2	0,06	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		34399	107			9		
				Тенге		1669	42			-		
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		34399	-	-		-		
		Всего заработная плата -		Тенге		-	1711	-		-		
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		12000	-	-		-		
		Накладные расходы -		Тенге		1971	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	296	-		-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		2182	-	-		-		
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		38552	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		11		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	2007	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			38552	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	2007	-		-

Принял:

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области

Асанова Б.Б.

Технадзор:

Кочин В.Ф.

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Сдал:

Директор ТОО «СЫЛ» Ов[illegible] Г.Н.

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №43 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г.,№2 от 27.07.2012г.,№3 от 03.01.2013г.,№4 от 30.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области. Освещение. Электроборудование

А К Т N 2 (Локальная смета 2-1-5)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Молниезащита и заземление										
201	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	32	330,1	24,1	10563	771	3242	0,7	22		
				116	2,5	3712	80	85,5	0,01	-		
		шт										
202	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	100	61,9	3,3	6190	330	2001	0,14	14		
				23	0,4	2300	40	85,5	-	-		
		м										
203	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм (10 мм)	240	93,5	3,1	22440	744	6710	0,18	43		
				32,4	0,3	7776	72	85,5	-	-		
		м										
		Земляные работы										
204	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	14	218,93	-	3065	-	3117	1,54	22		
				218,93	-	3065	-	101,7	-	-		
		м3										
205	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	14	134,1	-	1877	-	1909	0,97	14		
				134,1	-	1877	-	101,7	-	-		
		м3										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге			44136	1845				115
				----			---	---				---
				Тенге			18730	192				1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			39193	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13980	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11953	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1793	-		6
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3069	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			54215	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15773	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4942	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4942	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5026	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	754	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			598	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10567	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5696	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			64782	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		124
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21469	-		-

Принял: Асанова Б.Б.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Овчинин Г.Н.

Директор ТОО «СЫЛ»

Технадзор: Кочин В.Ф.

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №43 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г.,№2 от 27.07.2012г.,№3 от 03.01.2013г.,№4 от 30.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области. Пожарная сигнализация

А К Т N 2 (Локальная смета 2-1-6)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пожарная сигнализация								
20	Ц0108-121-1	-Аккумулятор	2	307,7	-	615	-	474	2	4
		шт		277	-	554	-	85,5	-	-
21	СПрайс стр.91	-Аккумуляторная батарея АКБ 7	2	1142,85	-	2286	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Оповещение о пожаре								
39	Ц0110-397-3	-Электроакустические устройства, шкаф оконечных усилителей с количеством усилителей до 2, на полу	1	4134	-	4134	-	3231	21	21
		шт		3555	-	3555	-	90,9	-	-
40	СПрайс стр.97	-Шкаф аппаратный РА-231	1	88070,74	-	88071	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
41	Ц0110-99-7	-Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	1	1938,7	-	1939	-	1493	12	12
		шт		1843	-	1843	-	81	-	-
42	СПрайс стр.98	-Усилитель мощности РА-9324	1	27404,67	-	27405	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
43	СПрайс стр.99	-Микрофон динамический МД-850	1	7390,75	-	7391	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
44	Ц0108-121-1	-Аккумулятор	1	307,7	-	308	-	237	2	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
				277	-	277	-	85,5	-	-
45	СПрайс стр.100	-Блок питания PD-9359	1	48393,39	-	48393	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
46	СПрайс стр.101	-Зарядное устройство РВ-9207А	1	2592,49	-	2592	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
47	Ц0110-99-7	-Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	1	1938,7	-	1939	-	1493	12	12
				1843	-	1843	-	81	-	-
		шт								
48	СПрайс стр.102	-Предусилитель РР-9213	1	34440,71	-	34441	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
49	СПрайс стр.103	-Блок селекции PS-9116	1	12359,77	-	12360	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
50	Ц0108-121-1	-Аккумулятор	2	307,7	-	615	-	474	2	4
		шт		277	-	554	-	85,5	-	-
51	СПрайс стр.104	-Аккумуляторная батарея DJW-12-18	2	3616,49	-	7233	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
52	Ц0110-309-1	-Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, переключатель	5	180,4	-	902	-	809	1	5
				178	-	890	-	90,9	-	-
		шт								
53	СПрайс стр.105	-Тумблер-переключатель ТП-1	5	155,94	-	780	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		241403	-			60
				Тенге		9516	-			-
		Стоимость оборудования -		Тенге		169667	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		169667	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		71736	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	9516	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		61284	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		8210	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1232	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		4797	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		84743	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		64
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	10748	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО АКТУ										
Нормативная трудоемкость -			Тенге			254410	-	-		-
Сметная заработная плата -			чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	10748	-		64
										-

Принял: Асанова Б.Б.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Кочин Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Кочин В.Ф.

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №43 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г.,№2 от 27.07.2012г.,№3 от 03.01.2013г.,№4 от 30.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области. Телевидение. Молниезащита телеантенн

А К Т N 2 (Локальная смета 2-1-7)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	%	11		12	
		РАЗДЕЛ 1. Телевидение												
1	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная шт	2	1114,8 1103	- -	2230 2206	- -	2005 90,9	6 -	12 -				
2	СПрайс стр.106	Антенна ЛОГО-Р-10 шт	2	3888,23 -	- -	7776 -	- -	- -	- -	- -				
10	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м (монтаж мачты антенной) т	0,19	13864,97 9090	4022,39 1071,86	2634 1727	764 204	1512 78,3	56,5 3,81	11 1				
11	С12021-164	Мачты радио и телевизионные, отдельно стоящие или объединенные в системы, в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестн.площад. и т.д., высотой до 350 м, массой 1 м ствола до 200 кг	0,19	157700 -	- -	29963 -	- -	- -	- -	- -				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Ц0110-345-5-Шкаф включения питания	т	2	6590	185	13180	370	10845	34	68
		шт		5918	47,3	11836	95	90,9	0,27	1
18	СПрайс -Шкаф устройств связи ЩЭСУ-03 стр.108	шт	2	3162,9	-	6326	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				62109	1134			91

		Тенге				15769	298			1
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				32146	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	16067	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				14102	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				14362	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	2154	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2790	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				49299	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		99
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	18222	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				29963	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				29963	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1798	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				31761	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				81059	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		99
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	18222	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге				62109	1134			91

		Тенге				15769	298			1
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				32146	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	16067	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				14102	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				14362	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	2154	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2790	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				49299	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		99
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	18222	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				29963	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				29963	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1798	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				31761	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			81059	-	-	-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	
		Сметная заработная плата -		Тенге			-	18222	-	99

Принял: Асанова Б.Б.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области

Технадзор: Кочин В.Ф.

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Сдал: Обманан Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области 6350
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №43 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г.,доп. согл.№2 от 27.07.2012г.,доп. согл.№3 от 03.01.2013г. Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области. Технологическое оборудование

А К Т N 2 (Локальная смета 2-1-9)

На технологическое оборудование за июнь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
37	ССН РК	-Весы медицинские РП-150МГ шт	1	5275	-	5275	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		5275	-			-				
				Тенге		-	-			-				
		Стоимость оборудования -		Тенге		5275	-	-		-				
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		5275	-	-		-				
		ИТОГО ПО АКТУ		Тенге		5275	-	-		-				

Принял:

Асанова Б.Б.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области

Сдал:

Директор ТОО «Сыл» Овчинин Г.Н.

Технадзор: Эксперт технадзора Кочин В.Ф. Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №43 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г.,№2 от 27.07.2012г.,№3 от 03.01.2013г.,№4 от 30.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Столовая. Общестроительные работы.

А К Т N 5 (Локальная смета 2-2-2, 2-2-2доп.2, 2-2-2доп.3)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 2. Шахта лифта										
81	Е0106-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство бетонной подготовки м3	0,08	10944,04 225,11	82,51 31,16	876 18	7 2	19 94,5	1,55 0,15	-		-
82	Е0111-2-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных м3	1,69	2040,4 548,55	- -	3441 925	- -	1024 110,7	3,44 -	6 -		-
83	Е0106-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство бетонной подготовки м3	0,408	11352,04 225,11	82,51 31,16	4632 92	34 13	99 94,5	1,55 0,15	1 -		-
84	Е0106-11-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,0092	46804,41 2173,5	409,16 154,69	432 20	4 1	20 94,5	13,34 0,75	-		-
85	Е0111-15-3 т.ч.	-Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	2,72	303,72	12,44	826	34	151	0,31	1		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		45,54	4,67	124	13	110,7	0,02	-
86	Е0111-15-4 к-6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	16,32	53,6	0,84	875	14	37	0,01	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		1,76	0,31	29	5	110,7	-	-
87	Е0106-11-7 т.ч.	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0615	99034,93	380,3	6091	23	2219	227,7	14
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1т		38036,25	143,44	2339	9	94,5	0,7	-
88	Е0106-11-8 т.ч.	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0264	71965,18	380,3	1898	10	281	66,7	2
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1т		11126,25	143,44	293	4	94,5	0,7	-
89	Е0109-18-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	0,2794	162941,94	4491,81	45529	1255	895	16,45	5
		т		2742,75	1213,83	766	339	81	4,39	1
		Локальная смета 2-2-2доп.3								
1	Е0109-34-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	1,18	10744	2702,77	12728	3202	3825	19,9	24
		т		3467,25	519,14	4108	615	81	1,95	2
2	СПрайс	-Труба профильная 40х20х1,5мм	78	102,01	-	7957	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
3	СПрайс	-Арматура 16 мм рифл	70,2	92,3	-	6479	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
4	СПрайс	-Уголок стальной 90х90х6мм	46,8	537,63	-	25161	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
5	СПрайс	-Уголок стальной 75х75х5мм	70,2	366,12	-	25701	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
6	СПрайс	-Уголок стальной 50х50х4мм	23,4	196,96	-	4609	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
7	СПрайс	-Лист стальной г/к 1,5х6,0 10мм	1	40415,72	-	40416	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	СПрайс	-Труба профильная 20х20х1,5мм	6	76,91	-	461	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
9	СПрайс	-Труба стальная 15х2,8	24,21	97,15	-	2352	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0110-3-8	-Дополнительные работы по	12,32	66,29	2,15	817	26	877	0,38	5
	т.ч.	стенам, обивка стен								
	п-1.25	кровельной сталью		58,48	0,81	720	10	120	-	-
	К=1,15 и	оцинкованной по войлоку-откос								
	К=1,25	боковой								
		м2								
11	СПрайс	-Стоимость плоского листа с	12,32	588,89	-	7255	-	-	-	-
		полимерным покрытием								
		м2		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			198535	4609			56
			Тенге			9435	1011			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			140277	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4618	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			120392	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			4727	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	709	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8700	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			153705	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		31
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5327	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			58258	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	5828	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			4721	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	708	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3779	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			66757	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		34
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	6536	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			220462	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		65
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	11863	-		-

РАЗДЕЛ 10. Ограждения

Ограждения маршей и площадок лестничной клетки

427	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных	0,0079	94709,71	3043,21	750	24	378	195,5	2
	т.ч.	элементов, арматурных								
	п-1.25	стыковых накладок		36742,5	1150,31	291	9	126	5,61	-
	К=1,15 и	т								
	К=1,25									
428	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей	0,0037	99034,93	380,3	365	1	133	227,7	1
	т.ч.	весом до 4 кг								
	п-1.25	1т		38036,25	143,44	140	1	94,5	0,7	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
429	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных	0,0093	177381,63	2282,63	1650	21	119	49,11	-
	т.ч.	элементов, монтажных изделий								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	массой до 20 кг т		9315	863,44	87	8	126	4,21	-
		Ограждения крылец								
430	Е0169-3-2	-Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 250 мм	12	281,49	199,66	3378	2396	1713	0,54	7
		гнездо		81,83	76,82	982	922	90	0,42	5
431	Е0169-8-1	-Заделка гнезд в кирпичных стенах	12	1063,22	36,3	12759	436	3689	2,27	27
		гнездо		335,48	6,08	4026	73	90	0,03	-
		Лок.см.2-2-2доп2(факт)								
		Ограждения маршей и площадок лестничной клетки								
1	Е0107-60-4 т.ч.	-Установка металлических ограждений без поручня	21,69	105,81	7,36	2295	160	2332	0,48	10
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м		82,55	2,79	1790	60	126	0,01	-
2	СПрайс	-Ограждение из нержавеющей стали	21,69	8042,15	-	174434	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Ограждения крылец								
3	Е0107-60-4 т.ч.	-Установка металлических ограждений без поручня	33,17	105,81	7,36	3510	244	3566	0,48	16
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м		82,55	2,79	2738	92	126	0,01	-
4	СПрайс	-Ограждение из нержавеющей стали	33,17	8042,15	-	266758	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			465899	3282			63

			Тенге			10054	1165			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			465899	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	11220	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			441192	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			11931	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1790	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			28670	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			506500	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		75
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	13009	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			506500	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		75
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	13009	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			664434	7891			119

			Тенге			19489	2177			10

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			606176	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	15837	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			561584	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			16659	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2499	-		8
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37370	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			660205	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		106
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	18336	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			58258	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	5828	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			4721	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	708	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3779	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			66757	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	6536	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			726963	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		140
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	24873	-		-

Составил: Асанова Б.Б.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Овчинник Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Проверил: Кочин В.Ф.

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №43 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г.,№2 от 27.07.2012г.,№3 от 03.01.2013г.,№4 от 30.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Столовая. Освещение. Электрооборудование

А К Т N 2 (Локальная смета 2-2-5)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Молниезащита и заземление										
100	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	9	330,1	24,1	2971	217	912	0,7	6		
		шт		116	2,5	1044	22	85,5	0,01	-		
101	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	40	61,9	3,3	2476	132	800	0,14	6		
		м		23	0,4	920	16	85,5	-	-		
102	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм (10 мм)	100	93,5	3,1	9350	310	2796	0,18	18		
		м		32,4	0,3	3240	30	85,5	-	-		
		Земляные работы										
103	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,6	218,93	-	1226	-	1247	1,54	9		
		м3		218,93	-	1226	-	101,7	-	-		
104	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,6	134,1	-	751	-	764	0,97	5		
		м3		134,1	-	751	-	101,7	-	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			16774	659			44		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			7181	68			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			14797	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5272	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4508	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	676	-		2
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1158	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			20463	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5949	-		33
										-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1977	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1977	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2011	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	302	-		1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			239	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4227	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2279	-		15
										-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			24690	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8227	-		48
										-

Принял: Асанова Б.Б.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Овнанян Т.Н.

Директор ТОО «СЫЛ»

Технадзор: Кочин В.Ф.

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №43 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г.,№2 от 27.07.2012г.,№3 от 03.01.2013г.,№4 от 30.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Столовая. Телевидение. Молниезащита телеантенн

А К Т N 2 (Локальная смета 2-2-7)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Телевидение												
1	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	1	1114,8	-	1115	-	1003	6	6				
				1103	-	1103	-	90,9	-	-				
		шт												
2	СПрайс стр.106	Антенна ЛОГО-Р-10	1	3888,23	-	3888	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				
10	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м (монтаж мачты антенной)	0,095	13864,97	4022,39	1317	382	756	56,5	5				
				9090	1071,86	864	102	78,3	3,81	-				
		т												
11	С12021-164	Мачты радио и телевизионные, отдельно стоящие или объединенные в системы, в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестн.площад. и т.д., высотой до 350 м, массой 1 м ствола до 200 кг	0,095	157700	-	14982	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
17	Ц0110-345-5	-Шкаф включения питания	1	6590	185	6590	185	5422	34	34
		шт		5918	47,3	5918	47	90,9	0,27	-
18	СПрайс стр.108	-Шкаф устройств связи ЩЭСУ-03	1	3162,9	-	3163	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
19	Ц0110-349-7	-Аппаратура настенного типа. Розетка микрофонная	6	107,3	-	644	-	540	1	6
		шт		99	-	594	-	90,9	-	-
20	СПрайс стр.109	-Розетка телевизионная РАТ-1	6	122,75	-	737	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
21	Ц0110-349-3	-Аппаратура настенного типа. Щит распределительный	1	6874	-	6874	-	5604	32	32
		шт		6165	-	6165	-	90,9	-	-
22	СПрайс стр.110	-Шкаф с монтажной панелью ЩНРМ-2	1	10863,94	-	10864	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			50173	567			83

			Тенге			14644	149			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			35191	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	14793	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18652	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			13325	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1999	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2911	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			51427	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		91
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	16791	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14982	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14982	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			899	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15880	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			67308	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		91
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	16791	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Молниезащита телеантенн								
23	Ц0108-472-8	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	30	84,6	2,8	2538	84	836	0,17	5
		м		32,4	0,2	972	6	85,5	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2538	84			5

			Тенге			972	6			-

6200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2538	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	978	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			836	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	125	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			202	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3577	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1103	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3577	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1103	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			52711	651			88
			Тенге			15616	155			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			37729	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15771	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18652	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14161	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2124	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3113	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			55004	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		96
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17895	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			14982	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14982	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			899	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			15880	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			70884	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		96
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17895	-		-

Асанова Б.Б.

...«Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
...зования акимата Костанайской области

Кочин В.Ф.

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Сдал: Овчинин Г.Н.

Директор ТОО «СЫЛ»

313

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №43 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г.,№2 от 27.07.2012г.,№3 от 03.01.2013г.,№4 от 30.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Наименование объекта: Столовая. Технологическое оборудование

А К Т N 2 (Локальная смета 2-2-9)

На технологическое оборудование за июнь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
14	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.5.1 стр.16	-Ларь для овощей шт	1	2840	-	2840	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
20	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.5.1 стр.25	-Стеллаж производственный шт	3	33110	-	99330	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
21	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.5.1 стр.16	-Сварочный инвертор ММА-350 шт	3	28393	-	85179	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
29	СПрайс стр.140	-Диспенсер для горячей воды шт	1	6461	-	6461	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
34	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.8.1 стр.7	-Сковорода электрическая СЭЧ шт	1	69372	-	69372	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
35	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.5.1 стр.16	-Подставка межплитная ПМП-40 шт	3	6008	-	18024	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
45	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение	4	387,4	13,9	1550	56	1306	1,56	6				
		комплект		279	4,5	1116	18	115,2	0,03	-				
47	СПрайс стр.140	-Мойки шт	4	7034	-	28136	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
				-	-	-	-	-	-	-				
52	Ц0128-925-2	-Машина универсальная	1	2071,8	73,74	2072	74	1622	12	12				

		шт								
				1973,25	29,25	1973	29	81	0,17	-
53	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.8.1 стр.7	-Универсальная кухонная машина	1	72050	-	72050	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
54	Ц0128-922-3	-Мясорубка	1	984,01	5,43	984	5	778	7	7
		шт								
				958,5	2,25	959	2	81	0,01	-
55	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.5.1 стр.15	-Мясорубка МИМ-300	1	32918	-	32918	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
66	ССН РК 8.02-13-20 04 Сб.8.1 стр.7	-Подставка под электрокипятильник КНЭ	1	2800	-	2800	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
70	Ц0103-563-1	-Лифт на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, грузоподъемность 500 кг	1	161200	43170	161200	43170	80340	561	561
				89330	9854,85	89330	9855	81	57,16	57
		лифт								
71	Ц0103-563-6	-За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 500 кг	3	-8559	-746	-25677	-2238	-14512	-36	-108
				-5805	-167	-17415	-501	81	-0,97	-3
		остан.								
72	Ц0103-563-1 1	-За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 500; 1000 кг	11,5	-1551,5	-	-17842	-	-14299	-10	-115
				-1535	-	-17653	-	81	-	-
		м								
73	75-7-35	-Лифт грузовой, расположение машинного помещения - нижнее, типа ПГ-285М, грузоподъемность- 500 кг, скорость- 0,5 м/с, размер шахты: ширина- 1600, глубина- 1700, проем дверей- 850, высота подъема кабины- 7, количество остановок- 3, кабина: ширина- 1000, глубина- 1500	1	736600	-	736600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге			1275996	41067			363

			Тенге			58310	9403			55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			1531102	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1531102	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			120737	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	66580	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			53929	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8089	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10480	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			185146	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		438
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	74669	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1550	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1134	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1306	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	196	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			171	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3027	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1330	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1719275	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		445
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75999	-		-

Принял:

Директор ПЦКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
управления образования акимата Костанайской области

Асанова Б.Б.

Сдал:

Директор ТОО «СЫП»

Овнанян Т.Н.

Инженер:

Кочин В.Ф.

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Per. NN: 308; 310; 311

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №43 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г.,№2 от 27.07.2012г.,№3 от 03.01.2013г.,№4 от 30.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области. Наружное электроснабжение

А К Т N 2 (Локальная смета 4-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	машин	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Кабельная линия 10-кв										
26	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	67	218,93	-	14668	-	16575	1,54	103		
				218,93	-	14668	-	113	-	-		
		м3										
27	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	67	134,1	-	8985	-	10153	0,97	65		
				134,1	-	8985	-	113	-	-		
		м3										
28	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	510	26,4	3,1	13464	1581	9496	0,11	56		
				19,1	0,5	9741	255	95	-	1		
		м										
29	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	85	36,7	27,8	3120	2363	1268	0,06	5		
				8,8	6,9	748	586	95	0,04	3		
		м										
30	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	425	11,2	7,9	4760	3358	2140	0,02	9		
				3,3	2	1403	850	95	0,01	5		
		м										
31	С143008-92	-Песок природный	7,44	1330	-	9895	-	-	-	-		
		м3										
				-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Ц0108-143-1	-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	85	32,4	23,7	2754	2015	1171	0,06	5
				8,6	5,9	731	502	95	0,03	3
		м								
33	Ц0108-143-2	-На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	425	18,8	14,2	7990	6035	3230	0,03	13
				4,5	3,5	1913	1488	95	0,02	9
		м								
34	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	2,79	18700	-	52173	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
35	Е0134-101-1	-Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,048	221958,38	-	10654	-	1449	175	8
				27450	-	1318	-	110	-	-
		кан.-км								
36	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	48	27,7	2,1	1330	101	921	0,1	5
				19,7	0,5	946	24	95	-	-
		м								
37	Ц0108-146-2	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	72	73,1	20,8	5263	1498	1902	0,14	10
				23,4	4,4	1685	317	95	0,03	2
		м								
38	СПрайс	-Кабель силовой АПвЭП-10 сеч. 1х50 мм2	0,6426	600631,7	-	385966	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
39	Ц0108-144-5	-Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2	12	33	-	396	-	372	0,18	2
				32,6	-	391	-	95	-	-
		шт								
40	Ц0108-160-3	-Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	12	641,8	-	7702	-	6441	3	36
				565	-	6780	-	95	-	-
		шт								
		Воздушная линия 0,38 кВ								
63	Е0133-115-2	-Установка светильников с лампами люминесцентными	34	1745,38	1411,25	59343	47983	20451	2,01	68
				333	239,85	11322	8155	105	0,81	28
		шт								
64	С151703-8	-Светильники тип ЖКУ07-100-001-УХЛ1	34	6490	-	220660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
65	СПрайс стр.148	-Лампа натриевая ДНаТ-100	34	527,49	-	17935	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			827057	64932			386
			Тенге			60629	12176			51
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			730681	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	47835	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			624561	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			47391	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7109	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46684	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			824756	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		283
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54943	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			96375	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	24971	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28177	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4227	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7473	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			132026	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		191
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29197	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			956782	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		474
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	84141	-		-

Принял: Асанова Б.Б.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Дананян Т.Н.

Директор ТОО «Сыр»

Технадзор: Кочин В.Ф.

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №43 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г.,№2 от 27.07.2012г.,№3 от 03.01.2013г.,№4 от 30.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области. Благоустройство

А К Т N 2 (Локальная смета 7-1,7-1доп1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Устройство покрытий Асфальтобетонное покрытие проезда - 3180 м2												
1	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	121,83	1552,76	68,13	189178	8301	5532	0,14	18				
		м3		21,38	12,76	2605	1555	133	0,04	5				
2	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	1218,33	424,99	27,83	517775	33901	23452	0,03	40				
		м2		5	9,47	6092	11542	133	0,03	41				
3	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	1218,33	718,51	13,29	875387	16188	12688	0,04	46				
		м2		6,51	1,32	7931	1608	133	-	6				
4	Е0127-102-3 к-2 к	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке	2436,67	0,56	0,54	1372	1324	179	-	-				
				0,02	0,04	49	86	133	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	обьему	27-102-1								
		м2								
		Установка бортовых камней								
5	Е127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня Н-5 см	3,59	2687,48	248,35	9653	892	529	0,22	1
				32,18	78,59	116	282	133	0,27	1
		м3								
6	Е127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий БР100.30.15	205	2129,31	6,63	436509	1359	30111	0,7	143
				108,68	1,76	22279	360	133	0,01	1
		м								
7	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	10,69	205	-	2192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
8	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	10,69	1027	-	10982	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Плиточное покрытие тротуаров - 861 м2								
9	Е127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из щебня для дорожных работ толщиной 12 см	329,87	371,24	12,52	122460	4130	18612	0,24	80
				38,03	4,39	12545	1449	133	0,02	6
		м2								
10	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	32,99	1552,76	68,13	51221	2247	1498	0,14	5
				21,38	12,76	705	421	133	0,04	1
		м3								
11	Е0111-25-1	-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	329,87	1413,79	21,26	466366	7013	66590	0,95	313
				156,15	7,97	51509	2629	123	0,04	13
		м2								
12	Е0101-164-1	-Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной	5,06	200,88	-	1016	-	1148	1,42	7
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		200,88	-	1016	-	113	-	-
		м3								
13	Е0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	5,06	47,43	44,84	240	227	80	0,02	-
				2,59	13,81	13	70	97	0,05	-
		м3								
14	Е010333-А5--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км,	8,58	49,5	49,5	425	425	85	-	-
				-	9,9	-	85	100	0,21	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класс груза 1								
		т								
15	Е127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня Н-5 см	1,15	2687,48	248,35	3089	285	169	0,22	-
				32,18	78,59	37	90	133	0,27	-
		м3								
16	Е127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий БР100.20.8	129	771,6	6,63	99536	855	18948	0,7	90
				108,68	1,76	14020	227	133	0,01	1
		м								
17	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	2,07	410	-	847	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Грунтовощебеночное покрытие проезда - 1320 м2								
18	Е0127-4-2	-Устройство оснований и покрытий толщиной 15 см автогрейдером из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно /щебеночно/-песчаных и золошлаковых смесей	505,72	15,44	9,62	7808	4865	3141	0,02	10
				3,24	1,43	1639	723	133	-	2
		м2								
19	Е0127-73-1	-Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	38,23	1957,06	19,06	74824	729	126	-	-
		м3		-	2,48	-	95	133	0,01	-
		Локальная смета 7-1д								
		Устройство покрытий								
		Асфальтобетонное покрытие проезда - 697 м2								
1	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	69,7	1552,76	68,13	108227	4749	3165	0,14	10
				21,38	12,76	1490	889	133	0,04	3
		м3								
2	Е0127-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	697	424,99	27,83	296215	19394	13417	0,03	23
				5	9,47	3485	6603	133	0,03	23
		м2								
3	Е0127-102-1	-Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	697	718,51	13,29	500802	9261	7258	0,04	26
				6,51	1,32	4537	920	133	-	3
		м2								
4	Е0127-102-3	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять	1394	0,56	0,54	785	757	102	-	-
	к-2 к	или исключать к расценке		0,02	0,04	28	49	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	обьему	27-102-1								
		м2								
		Грунтовощебеночное покрытие проезда - 81 м2								
18	Е0127-4-2	-Устройство оснований и покрытий толщиной 15 см автогрейдером из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно /щебеночно/-песчаных и золошлаковых смесей	81	15,44	9,62	1251	779	503	0,02	2
				3,24	1,43	262	116	133	-	-
		м2								
19	Е0127-73-1	-Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	6,12	1957,06	19,06	11984	117	20	-	-
		м3		-	2,48	-	15	133	0,01	-
		Земляные работы								
20	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	697	19,95	15,58	13905	10859	6053	0,01	6
				1,03	5,5	718	3834	133	0,03	19
		м2								
21	Е0127-82-3	-Вычитается позиция: исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 250 мм	3485	-0,96	-0,96	-3346	-3346	-1576	-	-
				-	-0,34	-	-1185	133	-	-6
		м2								
22	Е0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	90,61	47,43	44,84	4297	4063	1441	0,02	2
				2,59	13,81	235	1251	97	0,05	5
		м3								
23	Е010333-А5--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	183,94	49,5	49,5	9105	9105	1821	-	-
				-	9,9	-	1821	100	0,21	38
		т								
24	Е0101-24-5	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	99,95	4,85	4,85	485	485	163	-	-
				-	1,68	-	168	97	0,01	1
		м3								
25	Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	399,8	7,32	7,32	2928	2928	922	-	-
				-	2,38	-	951	97	0,01	4
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0101-18-1	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	99,95	37,55	35,51	3753	3549	1258	0,01	1
				2,04	10,94	204	1093	97	0,04	4
		м3								
27	Е010333-А5--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	173,91	49,5	49,5	8609	8609	1722	-	-
				-	9,9	-	1722	100	0,21	36
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге		3499309	144112		668

	Тенге		106831	36954		201
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		3499309	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	143785	-	-
Накладные расходы -	Тенге		183914	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	92
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	27587	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		220993	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		3904217	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	961
Сметная заработная плата -	Тенге		-	171372	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге		3904217	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	961
Сметная заработная плата -	Тенге		-	171372	-	-

Принял: Асанова Б.Б.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Синицын Г.Н.

Директор ТОО «СЫЛ»

Технадзор: Кочин В.Ф.

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №43 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г.,№2 от 27.07.2012г.,№3 от 03.01.2013г.,№4 от 30.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области. Малые архитектурные формы. Ограждения

А К Т N 1 (Локальная смета 7-2)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Малые архитектурные формы										
1	У1-43-25	-Скамья типа III, строительные работы	6	28826,46	212,52	172959	1275	20124	19	114		
		скамья		3135	59,22	18810	355	105	0,29	2		
2	У1-49-2	-Урна типа 2, строительные работы	12	3005,91	74,49	36071	894	11143	5,2	62		
		урна		864,6	19,74	10375	237	105	0,1	1		
3	СПрайс стр.169	-Контейнер для мусора переносной	5	15999,91	-	80000	-	-	-	-		
		шт		-	-	-	-	-	-	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			289029	2169				176
				Тенге			29185	592				3
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			289029	-	-	-		
		Всего заработная плата -		Тенге			-	29777	-	-		
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			80000	-	-	-		
		Накладные расходы -		Тенге			31266	-	-	-		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-			16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4690	-	-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			19218	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			339513	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		195
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34467	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			339513	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		195
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34467	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Ограждения								
		Металлическая ограда								
4	У1-32-15	-Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,2 м, типа М4А, строительные работы	672	1125,06	132,69	756040	89168	101776	0,39	261
				64,19	43,99	43136	29561	140	0,22	144
		м								
5	У1-32-16	-Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,2 м, типа М4А, монтаж металлоконструкций	672	1056,8	1,84	710170	1236	75830	0,73	488
				124,82	0,56	83879	376	90	-	1
		м								
6	У1-34-1	-Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,2 м, типа ВМ1А, строительные работы	2	19881,2	1358,06	39762	2716	3807	5,5	11
				914,1	445,56	1828	891	140	2,2	4
		ворота								
7	У1-34-2	-Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,2 м, типа ВМ1А, монтаж металлоконструкций	2	16679,4	29,35	33359	59	3593	12	24
				1986,55	9,35	3973	19	90	0,04	-
		ворота								
		Ограждение площадки								
8	Е0107-24-11	-Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	18	648,75	240,24	11678	4324	7941	1,42	26
				249,75	65,38	4496	1177	140	0,24	4
		м								
9	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	28,8	896	-	25805	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
10	С130806-181	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х3 мм	11	284	-	3124	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1579937	97503			810
			----			---	---			---
			Тенге			137312	32024			155
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			836409	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	81089	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28929	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			113524	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17029	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56996	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1006929	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		508
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	98117	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			743528	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	88247	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			79422	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11913	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49377	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			872328	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		553
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	100161	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1879257	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1061
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	198278	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1868967	99672			986
			----			---	---			---
			Тенге			166497	32616			157
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1125438	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	110866	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			108928	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			144790	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21719	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76214	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1346442	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		703
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	132585	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			743528	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	88247	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			79422	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11913	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49377	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			872328	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		553
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	100161	-		-

: 2 : 3	: 4	: 5	: 6	: 7	: 8	: 9	: 10	: 11
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2218770	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге			-	232745	-		1256

Принял:

Асанова Б.Б.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» управления образования акимата Костанайской области

Сдал:

Директор ТОО «СЫЛ»

Технадзор:

Кочин В.Ф.

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №43 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г.,№2 от 27.07.2012г.,№3 от 03.01.2013г.,№4 от 30.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области. Озеленение

А К Т N 1 (Локальная смета 7-3)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Посадка деревьев								
1	Е0147-11-7	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную, с добавлением растительной земли до 25%	148	404,62	-	59884	-	49315	1,79	266
				258,3	-	38228	-	129	-	-
		яма								
2	Е0147-13-1	-Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	148	1123,76	-	166316	-	28609	0,82	122
				149,85	-	22178	-	129	-	-
		шт								
		Устройство газонов								
6	Е0147-25-4	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	2742	244,28	-	669816	-	206147	0,4	1097
				58,28	-	159804	-	129	-	-
		м2								
7	Е0147-25-5	-Вычитается позиция: Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя исключаисключать	2742	-69,97	-	-191858	-	-28191	-0,05	-150
				-7,97	-	-21854	-	129	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м2								
E0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	2742	19,01	-	52125	-	29040	0,05	144
	м2		8,21	-	22512	-	129	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			756284	-			1478
		Тенге			220868	-			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			756284	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	220868	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			284920	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		142
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	42738	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62472	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1103676	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1620
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	263606	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1103676	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1620
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	263606	-		-

Принял: Асанова Б.Б.

Директор ЕГУП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Ованян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Кочин В.Ф.

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

ЗАКАЗЧИК : КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»
Наименование объекта строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

АКТ №8
выполненных работ
за июль 2013 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком, Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	Договор, доп. согл.		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		43	02.04.2012г.	Бюджет			
		1	10.07.2012 г				
		2	21.07.2012 г				
		3	03.01.2013г.				
		4	30.04.2013г				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ:	Стоимость выполненных работ									налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области	562 161 000	562 161 000	158 036								158 036

Без оплаты : 158 036 (Сто пятьдесят восемь тысяч тридцать шесть) тенге

ЗАКАЗЧИК: Асанова Б.Б.
Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.Н.
Директор ТОО «Сыл»

ТЕХНАДЗОР: Кочин В.Ф.
Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

ФОРМА 1

Заказчик : КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"

Договор : №43 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г.,№2 от 27.07.2012г.,№3 от 03.01.2013г.,№4 от 30.04.2013г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1 (июль 2013 г.)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2012г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-3	-Учебный корпус.Сантехнические работы ОВ	24891	-	-	24891
		Всего по главе	24891	-	-	24891
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
2.	7-1	-Благоустройство	40056	-	-	40056
3.	7-3	-Озеленение	8100	-	-	8100
		Всего по главе	48156	-	-	48156
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	73047	-	-	73047
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
4.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 2,72%	1876	-	-	1876
5.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	298	-	-	298
		Всего по главе	1876	-	-	1876
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	75033	-	-	75033

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
6.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	1517	-	-	1517
7.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	690	690
8.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	276	276
		Всего по главе	1517	-	966	2483
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	76503	-	966	77469
9.		-В том числе возвратные суммы	298	-	-	298
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	76503	-	966	77469
10.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,04	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.	156065	-	1971	158036

Принял: Аманова Б.Б.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «СЫП»

Технадзор: Эксперт технадзора Кочин В.Ф.

Рег. NN: 308; 310; 311

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №43 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г.,доп. согл.№2 от 27.07.2012г.,доп. согл.№3 от 03.01.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области. Сантехнические работы ОВ

А К Т N 5 (Локальная смета 2-1-3)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП Тенге	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Вентиляция В1-В6								
1	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих	12	262,85	20,19	3154	242	-	1,23	15
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/Р/ номер 150 размером 150х150 мм		204,41	8,44	2453	101	-	0,04	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
2	СПрайс стр.39	-Решетка сотовая регулируемая РСР 150х150	12	1693,96	-	20328	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		23482	242			15
				Тенге		2453	101			-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		23482	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	2554	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		20328	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1409	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		24891	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		15
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	2554	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			24891	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2554	-		-

Принял: Асанова Б.Б.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Эксперт технадзора Коянн В.Ф.
Per. NN: 308; 310; 311

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №43 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г.,№2 от 27.07.2012г.,№3 от 03.01.2013г.,№4 от 30.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области. Благоустройство

А К Т N 3 (Локальная смета 7-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Асфальтобетонное покрытие проезда - 3180 м2								
1	Е0127-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	16,7	424,99	27,83	7097	465	-	0,03	1
				5	9,47	84	158	-	0,03	1
		м2								
2	Е0127-102-1	-Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	16,7	718,51	13,29	11999	222	-	0,04	1
				6,51	1,32	109	22	-	-	-
		м2								
		Грунтовощебеночное покрытие проезда - 1320 м2								
3	Е0127-4-2	-Устройство оснований и покрытий толщиной 15 см автогрейдером из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно /щебеночно/-песчаных и	260	15,44	9,62	4014	2501	-	0,02	5
				3,24	1,43	842	372	-	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		золошлаковых смесей								
4	Е0127-73-1	-Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси м2	7,5	1957,06	19,06	14678	143	-	-	-
		м3		-	2,48	-	19	-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		37789	3331			6
				Тенге		1035	571			2
		Стоимость общестроительных работ -								
		Всего заработная плата -		Тенге		37789	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		-	1605	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2267	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		Тенге		40056	-	-		-
		Сметная заработная плата -		чел.-ч		-	-	-		8
				Тенге		-	1605	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ		Тенге		40056	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		8
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1605	-		-

Принял: Асанова Б.Б.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Кочин В.Ф.

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №43 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г.,№2 от 27.07.2012г.,№3 от 03.01.2013г.,№4 от 30.04.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина,1

Наименование объекта: Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области. Озеленение

А К Т N 2 (Локальная смета 7-3)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Посадка деревьев								
1	Е0147-11-7	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную, с добавлением растительной земли до 25%	5	404,62	-	2023	-	-	1,79	9
			258,3	-	1292	-	-	-	-	
		яма								
2	Е0147-13-1	-Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	5	1123,76	-	5619	-	-	0,82	4
			149,85	-	749	-	-	-	-	
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			7642	-			13
			Тенге			2041	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7642	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2041	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			459	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8100	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2041	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			8100	-	-		-

25690

3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
Нормативная трудоемкость -										чел.-ч						
Сметная заработная плата -										Тенге						
										-		-		-		
										-	2041	-				13
																-

Принял: Асанова Б.Б.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО "СЫЛ"

Технадзор: Кочин В.Ф.

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-
КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ
ІСТЕРІ АГЕНТТІГІНІҢ
«ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК
ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
КӘСІПОРЫНЫ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ПРОЕКТОВ» АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

«Қостанаймемсараптама» ЕМК
ДГП «Костанайгосэкспертиза»

ҚОРЫТЫНДЫ

000739

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАСІПОРЫНЫ

МЕМСАРАПТАМА · ГОСЭКСПЕРТИЗА

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

«Қостанаймемсараптама» ЕМК

БЕКІТЕМІН

«Қостанаймемсараптама» ЕМК
директоры

Козак В.А.

2011 жылғы 01 сәуір № 13-0042/11

**«Сарыкөл ауылында Гагарин көшесі, 1
Қостанай облысы әкімдігінің білім басқармасының
«Сарыкөл агробизнес және құқық колледжі» МКҚК
оқу ғимаратын күрделі жөндеу»**
жұмыс жобасы бойынша

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Қостанай облысы әкімдігінің білім басқармасының «Сарыкөл агробизнес және құқық колледжі» МКҚК

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Қостанайгражданпроект» ЖШС

Қостанай қаласы

000743

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ АГЕНТТІГІНІҢ «ЖОБАЛАРДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ВЕДОМСТВОДАН ТЫС САРАПТАУ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАСІПОРЫНЫ

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА •

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ» АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ДГП «Костанайгосэкспертиза»

«УТВЕРЖДАЮ»:

Директор
ДГП «Костанайгосэкспертиза»

Козак В.А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 13-0042/11 от 01 апреля 2011 года

по рабочему проекту
«Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина, 1»

ЗАКАЗЧИК:
ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Костанайгражданпроект»

г. Костанай

000839

1. **Наименование проектной документации** - рабочий проект «**Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина, 1»**. Заключение составлено на основании договора № 12 от 14.02.2011 года.

2. **Заказчик** – ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Департамента образования Костанайской области».

3. **Разработчик** – ТОО «Костанайгражданпроект» (Государственная лицензия ГСЛ №-006205 от 03 агуста11.2001 года, продлена 04 сентября 2008 года). Главный инженер проекта – Е.М.Голодный. Приказ от 30 апреля 2010 года № 91/1.

4. **Источник финансирования** – государственные инвестиции.

5. **Основные исходные данные**

5.1. Основание для разработки

Задание на проектирование объекта «Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права Управления образования акимата Костанайской области и котельной в поселке Сарыколь улица Гагарина, 1 Сарыкольского района Костанайской области», утвержденное заказчиком 19.05.2010 года.

Акт комиссии акимата Сарыкольского района от 02.07.2010 года о согласовании на капитальный ремонт учебного корпуса колледжа.

Постановление акимата Сарыкольского района Костанайской области от 26 июля 2010 года № 228 о выдаче разрешения на изменение существующего (эксплуатируемого) объекта.

Постановление акимата Сарыкольского района Костанайской области от 3 марта 2011 года № 71 «О внесении дополнения в постановление акимата от 26 июля 2010 года № 228 о выдаче разрешения на изменение существующего (эксплуатируемого) объекта».

Архитектурно-планировочное задание от 16 августа 2010 года № 83, выданное ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Сарыкольского райна».

Протокол от 03 июля 2010 года исследования проб питьевой воды, составленный филиалом РГКП «КОЦСЭЭ» по Сарыкольскому району.

Технические условия ГКП «Улан» от 21.09.2010 года № 95 для проектирования сетей водопровода и канализации объекта.

Технические условия ТОО «ЭПК-forfait» от 08.01.2011 года № 118-12-03 на проектирование электрических сетей объекта.

Дополнение к техническим условиям ТОО «ЭПК-forfait» от 28.03.2011 года № 709-12-14 по электроснабжению объекта.

5.2. **Согласования и заключения органов государственного надзора и другими заинтерисованными организациями.**

Санитарно-эпидемиологическое заключение от 19 июля 2010 года № 7 по рабочему проекту «Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» со столовой и котельной в п. Сарыколь по ул. Гагарина, 1.

Заключение государственной экологической зкспертизы от 24.12.2010 года № 2425 по рабочему проекту «Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права».

Генеральный план рабочего проекта согласован с главным архитектором Сарыкольского района.

Фасады рабочего проекта согласованы с главным архитектором Сарыкольского района.

МЕМСАРАПТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА

Рабочие чертежи наружного водопровода согласованы с главным архитектором.

Рабочий проект согласован с райСЭС.

Рабочий проект согласован с ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Костанайской области»

5.3. Комплектность представленной документации.

Том 1. Паспорт рабочего проекта
Том 2. Общая пояснительная записка.
Том 4. Архитектурно-строительные решения. Учебный корпус.
Том 5. Архитектурно-строительные решения. Столовая.
Том 6. Технологические решения. Учебный корпус. Столовая.
Том 7 Отопление и вентиляция. Учебный корпус.
Том 8. Отопление и вентиляция. Столовая.
Том 9. Тепломеханические решения тепловых сетей.
Том 10. Наружные сети водопровода, канализации.
Том 11. Внутренние сети водопровода, канализации. Учебный корпус.
Том 12. Внутренние сети водопровода, канализации. Столовая.
Том 13. Электроснабжение. Пожарная сигнализация. Учебный корпус.
Том 14. Электроснабжение. Пожарная сигнализация. Столовая.
Том 15. Смета

Техническое заключение по результатам обследования конструкций здания ГККП «Сарыкольский колледж АП и П» в с. Сарыколь, ул. Гагарина, 1, Срыкольского района Костанайской области, выполненное ТОО «Костанайгражданпроект» в 2010 году.

5.4. Хозяйственная необходимость строительства

Необходимость и целесообразность реконструкции здания подтверждена результатами обследования состояния строительных конструкций здания и инженерных систем, выполненном ТОО «Костанайгражданпроект» в 2010 году.

6. Основные исходные данные объекта строительства и принятые проектные решения

6.1. Характеристика участка строительства и его место размещения

Участок, на котором размещено здание, расположен в селе Сарыколь по ул. Гагарина, 1.

Участок не сейсмичен и находится в I«в» климатическом подрайоне, характеризующемся следующими показателями:

Средняя температура наиболее холодной пятидневки - минус 35 °С.
Нормативная снеговая нагрузка - 70 кгс/м^2.
Господствующие ветра - юго-западные, с нормативным давлением 38 кгс/м^2.
Рельеф территории спокойный, без подработок горными выработками.

Согласно инженерно-геологическим изысканиям, выполненным ТОО «Ставромет» и ИП «Елисеев», в пределах участка вскрыты следующие грунты:

почвенно-растительный слой мощностью 1,0 м, суглинок темно-серый, гумусированный;

глина светло-коричневая, в кровле до 1,5 м серовато-коричневая, полутвердой консистенции, в интервале 1,5 – 2,3 м – тугопластичной, в интервале 2,3 – 3,6 м - мягкопластичной, ниже – тугопластичной с тонкими прослоями и линзами песка пылеватого.

Подземные воды вскрыты на глубине 2,3 м Химический состав воды хлоридный сульфатно-натриевый. Подземные воды сильноагрессивные к бетону нормальной плотности на портландцементе, среднеагрессивны к арматуре железобетонных конструкций.

Глины незасоленные, сильноагрессивные к бетону нормальной плотности на портландцементе и среднеагрессивные к железобетонным конструкциям.

Грунты непросадочные и ненабухающие. Коррозионная активность грунтов к углеродистой стали – высокая.

Расчетные характеристики глин:

C_{II}=0,45 кгс/см^2; φ_{II}=10°; ρ_{II}=1,94 г/см^3; Ее=110 кгс/см^2; Ез=75 кгс/см^2.

6.2. Описание принятых проектных решений

6.2.1.Генеральный план

Генеральный план участка разработан на откорректированной топосъёмке, выполненной ТОО «Abris» по заказу 107-06-2010. На участке размещены следующие объекты:

учебный корпус (существующий);
столовая (существующая);
проектируемая котельная;
склад угля (существующий);
общежитие (существующее);
КТП (существующая);
проектируемые накопители стоков ёмкостью 20 м^3, 30 м^3, 5 м^3 (по 1 шт);
санблок (существующий).

Предусмотрено благоустройство участка с устройством асфальтобетонного покрытия проездов, плиточного покрытия тротуаров. Вокруг площадки предусмотрено металлическое ограждение высотой 1,2 м с двумя воротами и двумя калитками.

Предусмотрено озеленение участка (посадка деревьев, устройство цветников и посев трав).

Площадь участка – 2,98 га.
Площадь застройки – 4030,0 м^2.
Площадь покрытий – 5360,0 м^2.
Площадь озеленения – 1990,0 м^2

6.2.2.Технологические решения

В колледже предусмотрено обучение 960 учащихся. Средний возраст учащихся – 17 лет. Вместимость учебных кабинетов – по 30 человек.

В колледже предусмотрено обучение следующим профессиям:

экономика, бухгалтерский учет и аудит;
правоведение;
механизация сельского хозяйства;
агрономия, ветеринарный фельдшер;
организация питания;
фермерское хозяйство, хозяйка усадьбы;
техническое обслуживание и ремонт сельхозмашин;
строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
мастер по ТО и ремонту МТП, сварочное дело.

Режим работы колледжа: рабочая неделя – 6 дней, рабочий день – 8 часов. Общий штат колледжа – 100 человек, в том числе администрация – 10 ед, преподаватели – 50 ед, МНО – 34 ед.

На первом этаже предусмотрено разместить следующие помещения: вестибюль, гардероб для учащихся, гардероб для преподавателей и персонала, учебные кабинеты (3 шт.), учебный кабинет автотранспорта, учебный кабинет сельхозмашин, помещение для физических упражнений, терапевтический кабинет с процедурной, зал заседаний на 51 место с эстрадой, библиотеку, служебные помещения и тепловой пункт.

На втором этаже предусмотрены следующие помещения: учебные кабинеты (9 шт.), кабинет директора с приёмной, кабинеты заместителей директора (2 шт.), кабинет замес-

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

тителя директора заочного отделения, кабинет заочного отделения, кабинет заведующего отделением, преподавательская, педагогический кабинет, кабинет профориентации, кабинет заместителя по учебной части, кабинет психолога, кабинет отдела кадров, кабинет завхоза, Помещение бухгалтерии, касса, кабинет экономиста, конференц-зал на 30 мест, архив, два кабинета информатики.

На третьем этаже предусмотрены помещения: учебные кабинеты (4 шт.), учебные кабинеты физики, истории, математики, литературы, химии, НВП с подсобным помещением, газоэлектросварки, экономики и финансов, учебный кабинет иностранного языка (2 кабинета по 15 человек), три кабинета казахского языка, учебный кабинет кулинарии, учебный кабинет строителей.

Все кабинеты предусмотрено оснастить необходимой мебелью и оборудованием с учетом их специфики и соблюдения техники безопасности. Кабинеты информатики предусмотрено оснастить современными компьютерами. Учебные кабинеты предусмотрено оснастить рабочими столами со стульями, в соответствии с ростом обучающихся, и соответствующими требованиям действующих стандартов. В учебных кабинетах для освещения классных досок предусмотрены светильники. На каждом этаже предусмотрены санузлы.

Столовая соединена со зданием колледжа теплым переходом и предназначена для обеспечения учащихся горячим питанием. Здание столовой двухэтажное.

На первом этаже размещены кабинеты теоретических занятий каменщиков и электро-газосварщиков, слесарная мастерская, комната слесаря, гардероб для учащихся, подсобное помещение и помещение временного хранения пищевых отходов. Производственные помещения столовой размещены на втором этаже. Столовая работает на сырье. Обеденный зал на 100 посадочных мест. Производственная мощность столовой составляет 2200 блюд в день. Режим работы столовой – 12 часов. Штат столовой – 12 человек. Производственная связь между этажами предусмотрена с помощью грузового лифта грузоподъёмностью 500 кг с верхним машинным помещением.

Технологический процесс осуществляется следующим образом.

Продукты и сырьё взвешивают, сортируют и направляют для кратковременного хранения в кладовые. Для хранения скоропортящихся продуктов предусмотрены холодильные камеры. Для первичной обработки сырьё направляют в овощной и мясо-рыбный цехи. Тепловая обработка и приготовление горячих блюд и напитков производится в горячем цехе, приготовление холодных блюд и закусок – в холодном цехе. Реализация готовых блюд предусмотрена через раздаточную линию самообслуживания, с прилавком. Расчет предусмотрен через кассу. Для оснащения столовой предусмотрено современное технологическое оборудование, работающее на электричестве. Мойка столовой и кухонной посуды предусмотрена в моечной.

6.2.3. Архитектурно-строительные решения

Учебный корпус

Здание корпуса – трехэтажное, П-образной формы с размерами в плане 73,32х54,74х16,17 м (в осях), без подвала, высота этажа – 3,0 м.

Конструктивные решения

Конструктивная схема здания – с продольными несущими стенами.

Фундаменты – ленточные из железобетонных плит и бетонных блоков стен подвала.

Наружные стены – из красного кирпича с облицовкой силикатным кирпичом.

Стены внутренние – из керамического кирпича.

Перегородки – из кирпича, толщиной 120 мм.

Перекрытие и покрытие - сборные железобетонные многопустотные плиты с круглыми пустотами.

Крыша – совмещенная с внутренним водостоком. Кровля – рулонная.

Полы – дощатые, керамическая плитка, мозаично-бетонные.
Окна – деревянные с двойным остеклением.
Двери – деревянные.
Наружная отделка – расшивка швов, цоколь - штукатурка.
Состояние всех основных несущих конструкций - удовлетворительное
При капитальном ремонте здания предусмотрено выполнить следующие основные работы:
утепление наружных стен здания утеплителем типа «ISOVER» общей толщиной 80 мм;
замена оконных блоков на ПВХ с тройным остеклением и дверных блоков;
разборка покрытия полов, ремонт полов;
снятие облицовочной плитки, штукатурки со стен, побелки с потолка;
разборка площадки и козырька главного входа; разборка крылец;
разборка и устройство отмостки;
устройство покрытия полов – линолеум, керамогранит, керамическая плитка, бетонные и дощатые;
устройство чердачной стропильной крыши с покрытием из металлочерепицы вместо совмещенной кровли;
устройство новых вентшахт;
внутренняя отделка, согласно ведомости отделочных работ;
устройство козырьков, крылец;
замена ограждений лестниц;

Столовая
При капитальном ремонте выполняются следующие виды работ:
замена оконных и дверных блоков;
разборка покрытия, частичная разборка конструкции пола;
снятие облицовочной плитки, штукатурки со стен, побелки с потолка;
разборка площадки главного входа; разборка крылец, разборка и устройство отмостки;
устройство полов;
разборка парапетной части кладки, демонтаж парапетных плит;
разборка совмещенной крыши с рулонным ковром и устройство стропильной крыши;
разборка машинного помещения лифта и вентшахт, устройство новых вентшахт;
внутреннюю отделку, согласно ведомости отделочных работ;
утепление наружных стен по фасаду;
устройство козырьков, крылец;
усиление монолитного участка перекрытия, простенка и стены;
замена ограждений лестниц;

6.2.4. Инженерное обеспечение

Теплоснабжение.

Теплоснабжение здания учебного корпуса и столовой предусмотрено от проектируемой котельной на твердом топливе. Теплоноситель – вода с параметрами 90 – 70°С. Система теплоснабжения – закрытая. Водяные тепловые сети предусмотрены двухтрубными, подающими одновременно теплоту на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Пропускная способность трубопроводов тепловых сетей рассчитана с учетом теплоснабжения существующих общежитий колледжа.

Прокладка трубопроводов теплосети предусмотрена подземная, в непроходных лотковых каналах. Трубопроводы тепловых сетей приняты стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*, изготовленные в соответствии с ТУ ГОСт 10705-80, группы В из Ст3сп5, диаметром D_y150 ÷ D_y70. Величина пробного давления для гидравлического ис-

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

пытания 1,6 МПа. Для компенсации теплового удлинения трубопроводов предусмотрены П-образные компенсаторы и углы поворота (самокомпенсация).

Антикоррозионное покрытие труб предусмотрено органосиликатной композицией типа ОС-51-03 в четыре слоя с отвердителем естественной сушки.

Протяженность подземной теплосети 203,7 м.

Прокладка трубопроводов теплосети предусмотрена подземная, в непроходных лотковых каналах. Железобетонные изделия каналов предусмотрено изготовить на шлакопортландцементе W6 ГОСТ 10178-85*. Подготовка под каналы – слой щебня толщиной 100 мм с проливкой битумом до полного насыщения. Боковые поверхности лотков, соприкасающиеся с грунтом, окрасить лаком ХП-734 по грунтовке лаком ХП-734; по верху плит перекрытия наклеить 3 слоя гидроизола марки ГИ-Г по ГОСТ 7415-86 на битумной мастике МБК-Г-65, сверху уложить слой бетона кл. В3,5 толщиной 30 мм.

Отопление учебного корпуса.

Капитальным ремонтом предусмотрена полная замена существующей системы отопления, которая эксплуатировалась более 29 лет. Физический износ системы отопления составляет более 61 %, согласно «Техническому заключению по результатам обследования строительных конструкций здания».

Система отопления учебного корпуса предусмотрена, с сохранением существующей конструктивной схемы, вертикальная однотрубная, тупиковая, с П-образными стояками. Предусмотрено три системы отопления отдельно для трех блоков. Подключение систем отопления к тепловым сетям предусмотрено через индивидуальные тепловые пункты (ИТП) по зависимой схеме. Предусмотрено автоматическое регулирование температуры теплоносителя, для внутренних систем теплоснабжения здания, по температурному графику в зависимости от изменения температуры наружного воздуха с использованием электронного регулятора температуры ECL Comfort 200 фирмы Danfoss. В ИТП для приготовления горячей воды предусмотрена установка пластинчатого теплообменника, подключенного к тепловой сети по параллельной схеме.

Прокладка разводящих трубопроводов предусмотрена в подпольных каналах, частично - над полом. Трубопроводы приняты стальные электросварные, водогазопроводные обыкновенные, для скрытой прокладки, и водогазопроводные легкие. В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы чугунные МС-90-108. Регулирование теплоотдачи отопительных приборов предусмотрено терморегуляторами RTD-G фирмы «Danfoss». Удаление воздуха из системы предусмотрено через воздуховыпускные краны конструкции Маевского, устанавливаемые в верхних пробках радиаторов верхних этажей.

В системе отопления предусмотрены устройства для их опорожнения; на каждом стояке предусмотрена запорная арматура со штуцером для присоединения шлангов.

Разводящие трубопроводы системы отопления, прокладываемые в подпольных канала, предусмотрено изолировать трубной изоляцией RN-ALC Isotec, толщиной 40 мм.

Вентиляция учебного корпуса.

В здании учебного корпуса предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением. Предусмотрена вытяжная вентиляция санузлов с механическим побуждением канальными вентиляторами. Приточная вентиляция с механическим побуждением и подогревом воздуха предусмотрена в помещении для физкультурных занятий и зале заседаний на 51 место. Для остальных помещений приток неорганизованный через окна и неплотности, вытяжная вентиляция с естественным побуждением оставлена без изменения, через существующие каналы в стенах.

Проектируемые воздуховоды предусмотрены из оцинкованной стали; транзитные воздуховоды предусмотрены с покрытием огнезащитным составом «Бирлик-2М».

Расходы теплоты по учебному корпусу составляют: на отопление – 417450 Вт, на вентиляцию – 9070 Вт, на горячее водоснабжение – 133750 Вт.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Отопление столовой.

Капитальным ремонтом предусмотрена полная замена существующей системы отопления, которая эксплуатировалась более 29 лет. Физический износ системы отопления составляет более 61 %, согласно «Техническому заключению по результатам обследования строительных конструкций здания».

Система отопления предусмотрена горизонтальная однотрубная регулируемая с замыкающими участками, с сохранением существующей конструктивной схемы. Подключение систем отопления к тепловым сетям предусмотрено через индивидуальные тепловые пункты (ИТП) по зависимой схеме. Предусмотрено автоматическое регулирование температуры теплоносителя для внутренних систем теплоснабжения здания, по температурному графику в зависимости от изменения температуры наружного воздуха с использованием электронного регулятора температуры ECL Comfort 300 фирмы Danfoss. В ИТП для приготовления горячей воды предусмотрена установка пластинчатого теплообменника, подключенного к тепловой сети по параллельной схеме.

Прокладка магистральных трубопроводов системы отопления предусмотрена в техническом подполье. Трубопроводы приняты стальные электросварные, водогазопроводные обыкновенные, для скрытой прокладки, и водогазопроводные легкие. В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы чугунные МС-90-108. Регулирование теплоотдачи отопительных приборов предусмотрено терморегуляторами RTD-G фирмы «Danfoss». Удаление воздуха из системы предусмотрено через воздуховыпускные краны конструкции Маевского, устанавливаемые в верхних пробках радиаторов. В системе отопления на каждой горизонтальной ветке предусмотрены устройства для их опорожнения.

Магистральные трубопроводы системы отопления, прокладываемые в техническом подполье, предусмотрено изолировать трубной изоляцией RN-ALC Isotec, толщиной 40 мм.

Вентиляция столовой.

Вентиляция столовой предусмотрена приточно-вытяжная с механическим побуждением, частично, с естественным. Воздухообмен в столовой рассчитан на поглощение теплоизбытков от технологического оборудования кухни. Подача приточного воздуха в производственные помещения столовой предусмотрена через обеденный зал, удаление воздуха – через производственные помещения.

Вытяжная вентиляция помещений первого этажа без естественного проветривания предусмотрена с механическим побуждением. Приток неорганизованный.

Проектируемые воздуховоды предусмотрены из тонколистовой стали по ГОСТ 14918-80.

Расходы теплоты по зданию столовой составляют: на отопление – 61050 Вт, на вентиляцию – 37290 Вт, на горячее водоснабжение – 120950 Вт.

Внутренние сети водопровода.

Столовая

В здании столовой предусматривается система водопровода, подающая воду на хозяйственно-питьевые нужды. Схема внутреннего водопровода предусмотрена тупиковой. Предусмотрен один ввод водопровода диаметром 50 мм. Требуемый напор на вводе – 15,5 м. В помещении на первом этаже предусмотрен водомерный узел. Учёт воды предусмотрен счётчиком типа МТК-40.

Вода на хозяйственно-питьевые нужды подаётся к санитарно-техническим приборам санитарного узла, технологическому оборудованию столовой, душевым и мойке к внутренним и наружным поливочным кранам.

Приготовление горячей воды предусмотрено в водонагревателе На случай выхода из строя или профилактики источника горячей воды предусматривается установка в пищеблоке настенного водонагревателя типа ARISTON, ёмкостью 50 л, мощностью 2,0 кВт. В

МЕМСАРАПТАМА ГОСЭКСПЕРТИЗА

душевых предусмотрены полотенцесушители присоединяемые к системе горячего водоснабжения (п. 4.4.6 СНиП РК 4.01-41-2006*).

Система холодного и горячего водопровода прокладывается в техническом подполье и открыто - в помещении санузлов. Предусмотрена изоляция трубопроводов, прокладываемых в техническом подполье стекловатными матами, облицованными фольгой марки КТ-40AL. Толщина изоляции 50 мм.

Сеть водопровода предусмотрена из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм, 20 мм и 15 мм (п. 5.1 СНиП РК 4.01-02-2009). Трубы покрываются грунтовкой ГФ 021 и красятся эмалью ПФ 115 за два раза.

Основные показатели по системам водопровода и канализации.

Водопровод холодной воды	18,01 $м^3$/сут	3,19 $м^3$/ч	1,47 л/с
Водопровод горячей воды	9,06 $м^3$/сут	2,08 $м^3$/ч	0,98 л/с
Канализация	27,07 $м^3$/сут	5,00 $м^3$/ч	3,85 л/с

Учебный корпус

В учебном корпусе предусмотрена система хозяйственно-питьевого водопровода.

Схема внутреннего водопровода предусмотрена тупиковой. Требуемый напор в точке подключения на хозяйственно-питьевые нужды составляет 19,9 м. На вводе водопровода предусмотрен счётчик для измерения водопотребления типа МТК-40.

Вода подаётся к санитарно-техническим приборам санитарного узла. Подача горячей воды предусматривается от водоподогревателя.

Прокладка сети предусматривается, скрыто в конструкции пола, в коробах, в подпольном канале.

Основные показатели по системам водопровода и канализации.

Водопровод холодной воды	13,03 $м^3$/сут	3,03 $м^3$/ч	1,35 л/с
Водопровод горячей воды	8,38 $м^3$/сут	2,21 $м^3$/ч	1,04 л/с
Канализация	21,41 $м^3$/сут	5,05 $м^3$/ч	3,73 л/с

Внутренние сети канализации.

Здания учебного корпуса и столовой оборудованы системой бытовой канализации.

Бытовая канализация предусмотрена для отвода стоков от санитарно-технических приборов, технологического оборудования, душевой и аварийных стоков теплового узла. Предусмотрено объединение сборным трубопроводом вентиляционных стояков в группы.

Выпуск стоков предусмотрен в наружную сеть канализации. На выпуске от кухни предусмотрен жироуловитель. Сеть предусмотрена из полиэтиленовых труб по ГОСТ 22689-89.

Наружные сети водопровода.

Водоснабжение Сарыкольского колледжа предусматривается от существующей поселковой сети. Располагаемый напор в точке подключения равен 20 м. Точка подключения – существующий колодец.

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 15 л/с, согласно приложению 7 к Техническому регламенту «Общие требования к пожарной безопасности». Для указания местонахождения гидрантов предусматривается установка на здании указательных знаков в соответствии с требованием СТ РК ГОСТ Р СТ РК 12.4.026-2002 и СТ РК 1174-2003.

Сеть водопровода предусмотрена из полиэтиленовых труб SDR26 по ГОСТ 18599-2001, диаметром 110х4,2 мм. На сети предусмотрены колодцы с соответствующей запорной арматурой. Колодцы приняты по ГОСТ 8020-91, изготавливаются по серии 3.900.1-14 выпуск 1.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Наружная канализация.

Сброс стоков от зданий учебного корпуса и столовой предусмотрен в накопители ёмкостью 5,0 м^3, 20 м^3, 30 м^3.

Вывоз стоков предусматриваются в места, согласованные с УГСЭН.

Проектируемая система канализации – бытовая, самотечная. Канализационная сеть предусматривается из канализационных полиэтиленовых труб с двухслойной гофрированных, раструбных труб диаметром 176 мм по ТУ 2248-008-523843908-2003. Канализационные колодцы приняты по ГОСТ 8020-90.

Основные показатели по наружной системе водопровода и канализации указаны ниже.

Хозяйственно-питьевой водопровод	21,41 м^3/сут	5,05 м^3/ч	2,13 л/с
Наружное пожаротушение			15 л/с
Бытовая канализация	21,41 м^3/сут	5,05 м^3/ч	3,73 л/с

Электроснабжение.

Проект разработан на напряжение 380/220В в сети с глухозаземленной нейтралью трансформатора. Электроснабжение учебного корпуса предусматривается от существующей трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (мощность 160 кВа) которая, согласно техническим условиям № 118-12-03 от 18.01.2011г., заменена на трансформатор мощностью 400 кВа.

По степени надежности электроснабжения электроприемники колледжа относятся к потребителям II категории. Основными токоприемниками являются электродвигатели и электронагреватели технологического и сантехнического оборудования, электроосвещение. Учет электроэнергии предусмотрен счетчиками активной энергии, установленными на ВРУ-0,38 кВ колледжа.

В качестве щитов освещения приняты утопленные щиты марки ШРВ и навесные щиты марки ШРН с аппаратурой модульного типа.

Освещение помещений выполнено согласно СНиП РК 2.04.05-2002* «Искусственное и естественное освещение». Проектом предусмотрено общее рабочее, эвакуационное и ремонтное освещение. Электроосвещение помещений колледжа предусмотрено светильниками с люминесцентными лампами типа ASM, PAC, ARS/R, OPL.PRS/S и светильниками с лампами накаливания RKL160. Общая площадь освещаемых помещений составляет 6409 м², общее количество светильников – 1171 шт.

Сеть электроосвещения и розеточные группы предусматриваются проводом ПКНП, прокладываемым скрыто под слоем штукатурки стен и в пустотах плит перекрытия. Силовая распределительная сеть выполняется проводом марки ПВ1 и АПВ, прокладываемым в ПВХ и стальных трубах в штрабах стен и в подготовке пола.Для уравнивания потенциалов предусматривается присоединение металлических труб теплотрассы на вводе в здании и металлических труб внутреннего водопровода к РЕ шине ВРУ кабелем ВВГ - 1×4, прокладываемым скрыто под штукатуркой.

Электроосвещение помещений столовой выполняется светильниками с люминесцентными лампами типа PRS, PAS, ASM, ARS/R, с лампами накаливания-типа RKL и НПП03. Сеть электроосвещения предусматривается проводом ПУНП, прокладываем скрыто под слоем штукатурки и в пустотах плит перекрытия. В качестве распределительных щитов приняты щиты освещения типа NRP. Силовая сеть выполняется проводом марки ПВ1, прокладываемым в поливинилхлоридной трубе в подготовке пола. Для распределения электроэнергии предусматривается распределительные щиты типа ЩРВ и ЩРН.

Учет электроэнергии выполняется счетчиками активной энергии, установленными в ВРУ электрощитовой. Все металлические нетоковедущие части электрооборудования, могущие оказаться под напряжением вследствие повреждения изоляции, должны быть занулены путем присоединения к нулевому защитному проводу сети. Для уравнивания потен-

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

циалов металлические трубы теплопровода, внутреннего водопровода присоеденить к РЕ шине ВРУ.

Проводники уравнивания потенциалов выполняются кабелем ВВГ - 1×4, прокладываемым в штрабе стен. Для защиты здания от ударов молнии предусматривается устройство молниезащиты. Токоотвод выполняется из круглой стали диаметром 10 мм. В качестве заземлителей используются стержни из круглой стали диаметром 16 мм, длиной 3,0 м, соединенные стальной полосой 40×4мм. К заземлителю присоединяется металлическая кровля и металлический каркас облицовки стен здания. Соединение кровли и металлического каркаса с заземлителем выполнить с помощью сварки. Электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ и СНиП РК 4.04-10-2002.

Молниезащита.

Для защиты здания от прямых ударов молнии предусматривается устройство молниезащиты. Металлическая кровля здания присоединяется к заземлителю. Токоотвод выполняется из круглой стали d.8 мм. В качестве заземлителей используется вертикальные стержни диаметром 16 мм, соединенные полосовой сталью 40×4 мм.

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования, могущие оказаться под напряжением вследствие повреждения изоляции, должны быть занулены путем присоединения к нулевому защитному проводу сети.

Электромонтажные работы необходимо производить согласно действующих ПУЭ РК и СНиП РК 4.04.10-2002.

Автоматическая пожарная сигнализация.

Данная часть проекта выполнена в соответствии с требованиями СНиП РК 2.02-15-2003 «Пожарная автоматика зданий и сооружений» и СН РК 2.02-11-2002 «Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения о пожаре».

Для подачи сигнала о возникновении пожара в помещениях колледжа устанавливаются автоматические пожарные извещатели типа ИП-105, ИП-212-45 и ручные пожарные извещатели типа ИПР-513-10. Извещатели типа ИП-105, ИП-212-45 устанавливаются на потолках защищаемых помещений, ИПР-513-10 – на стенах здания. Шлейфы пожарной сигнализации выполняется проводом КСПВ, прокладываем скрыто по стенам под слоем штукатурки и в пустотах плит перекрытия.

Лучи пожарной сигнализации включаются в приборы «Вектор-24», установленные в помещении охраны. Питание приборов предусматривается от сети переменного тока 220В, резервное-12В – от встроенных аккумуляторных батарей.

Проектом предусмотрено речевое оповещение о пожаре по типу СО-3, выполняемое с помощью усилителя типа РА-9234 и вспомогательной аппаратуры.

Оповещение людей о пожаре предусмотрено громкоговорителями. Оповещение производится в ручном режиме. Абонентская сеть речевого оповещения предусматривается кабелем ПРППМ-2×1.2, прокладываемым скрыто по стенам под слоем штукатурки.

Автоматическая пожарная сигнализация столовой выполнена в соответствии с требованиями СНиП РК 2.02-15-2003 «Пожарная автоматика зданий и сооружений» и СН РК 2.02-11-2002 «Нормы оборудования, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения о пожаре».

Для подачи сигнала о возникновении пожара в помещениях столовой устанавливаются автоматические пожарные извещатели типа ИП-103-5/1-А3, ИП-212-46 и ручные пожарные извещатели типа ИПР-ЗСУ. Извещатели типа ИП-103-5/1-А3, ИП-212-46 устанавливаются на потолках защищаемых помещений, ИПР-ЗСУ – на стенах здания. Шлейфы пожарной сигнализации выполняются проводом КСПВ, прокладываемым скрыто по стенам над слоем штукатурки и в пустотах плит перекрытия.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Все работы по устройству сетей пожарной сигнализации выполнить в соответствии с РД01-94.

Слабые токи по учебному корпусу.

Телефонизация.

Проектом предусмотрена установка 3-х телефонных аппаратов, устанавливаемых в приемной, кабинете директора и бухгалтерии на 2-м этаже. Абонентская проводка выполняется проводом ТРП-1×2×0.4, прокладываемым скрыто под слоем штукатурки.

Телевидение.

Для приема программ телевизионного вещания предусматривается установка на кровле двух телевизионных антенн типа ЛОГО-Р-10. Для усиления телевизионных сигналов используется усилитель, входящий в комплект телеантенны. Усилитель питается от сети переменного тока напряжением 220В через блок питания, входящий в комплект оборудования. Магистральная сеть выполняется кабелем марки РК75-9-13, абонентская проводка – кабелем марки РК75-4-12. Магистральная и абонентская проводка выполняется скрыто под слоем штукатурки, стояки - в поливинилхлоридной трубе, на чердаке – в стальной трубе.

Электрочасофикация.

Для единого отсчета времени устанавливаются электропервичные часы типа ПЧМЗ-2БР-Р24-012. Электропитание электропервичных часов осуществляется от сети переменного тока через блок резервного питания РИП-24. В качестве электровторичных часов приняты часы типа ЧУС103-4. Вся сеть выполняется проводом марки ПРППМ-1×2×1.2, прокладываемым скрыто под слоем штукатурки, стояки – в пливинилхлоридной трубе.

Местная радиосвязь.

Местное вещание для колледжа предусматривается от трансляционной установки РА-9312, установленной на посту вахтера. Громкоговорители и кабели звукового вещания учтены в разделе ПС (пожарная сигнализация).

Звонковая сигнализация.

Для оповещения о начале и конце занятий по зданию запроектирована звонковая сигнализация. Звонки типа МЗ-1 подключаются к сигнальным часам ЭВЧС-24, которые устанавливаются в помещении охраны. Вся проводка выполняется проводом ПУНП - 2×1.5 мм,кв.

Слабые токи по столовой.

Телевидение.

Для приема программ телевизионного вещания предусматривается установка на кровле телевизионной антенны типа ЛОГО-Р-10. Для усиления телевизионного сигнала используется усилитель, входящий в комплект телеантенны.

Усилитель питается от сети переменного тока напряжением 220В через блок питания, входящий в комплект оборудования. Магистральная сеть выполняется кабелем марки ЗК75-9-13, абонентская проводка - кабелем марки РК75-4-12. Магистральная и абонентская проводка выполняется скрыто под слоем штукатурки, стояки – в поливинилхлоридной трубе, на чердаке – в стальной трубе.

Для единого отсчета времени устанавливаются электропервичные часы типа ПЧМЗ-2БР-Р24-012 в главном корпусе. В качестве электровторичных часов приняты часы типа ЧУС103-4. Вся сеть выполняется проводом марки ПРППМ-1×2×1.2, прокладываемым скрыто под слоем штукатурки, стояки – в пливинилхлоридной трубе.

Местная радиосвязь.

Местное вещание для столовой предусматривается от трансляционной установки РА-9312, установленной на посту вахтера в главном корпусе. Громкоговорители и кабели звукового вещания учтены в разделе ПС (пожарная сигнализация).

Звонковая сигнализация.

До оповещания о начале и конце занятий по зданию запроектирована звонковая сигнализация. Звонки типа МЗ-1 подключаются к сигнальным часам ЭВЧС-24, которыеуста-

навливаются в помещении охраны. Вся проводка выполняется проводом ПУНП-2×1.5 мм.кв., прокладываем скрыто под штукатурки и в поливинилхлоридных трубах.

Для защиты телеантенн от атмосферных разрядов предусматривается молниезащитное устройство, выполненное путем присоединения телевизионной мачты к заземлителям токоотводам, выполненным из круглой стали диаметром 8мм (соединение телевизионной мачты с токоотводом выполнить с помощью сварки).

Организация строительства

Строительство объекта осуществляется в соответствии с рабочим проектом, действующим законодательством, строительными нормами правилами и стандартами по безопасности строительной продукции и охране окружающей среды, требованиями СНиП РК 1.03.06-2002* «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».

При строительстве максимально используется оборудование, материалы и конструкции отечественных производителей. Транспортировка материалов от поставщика (предприятия-изготовителя) до приобъектного склада предусматривается автотранспортом.

Продолжительность строительства определена согласно СНиП РК 1.04.03-2008 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» и составляет 9 месяцев.

Противопожарные мероприятия

Обеспечение пожарной безопасности и пожаротушения возлагается на руководителей колледжа, которые назначают лиц, которые выполняют соответствующие правила пожарной безопасности и устанавливается противопожарный режим, где должно быть следующее:

1.Определяется порядок пользования открытого огнем и меры безопасности.

2. Определяются порядок проезда пожарных машин на объект.

3. Определяется порядок обесточивания электрооборудования и в случае пожара и по окончанию рабочего дня.

4. Регламентируется порядок осмотра и закрытых помещений после окончания учебных занятий.

5. Регламентируется действия работников и учащихся при обнаружении пожара.

6. На участке учебного колледжа не допускается устраивать свалки горючих отходов и мусора.

7. Расстояние между зданиями сооружениями должны соответствовать нормам противопожарной безопасности.

8. В рабочем проекте запроектирована молниезащита.

9. В рабочем проекте запроектирована система автоматической пожарной сигнализацией.

10. Предусмотрена огнезащитная обработка (пропитка) деревянных конструкций. Состояние огнезащитной пропитки должно проверятся не реже 1 раза в год.

11. В учебных кабинетах, лабораториях предусмотрены только необходимые для учебного процесса мебель и оборудование и расстановка ее не препятствует вынужденной эвакуацией людей и выноса ценных материалов на случай пожара.

12. В рабочем проекте предусмотрены первичные средства пожаротушения. Порядок размещения и обслуживания огнетушителей необходимо выполнять согласно инструкции завода-изготовителя этих средств пожаротушения.

13. Открывание всех дверей в помещениях колледжа проектом предусмотрено по ходу эвакуации людей на случай пожара.

14. Все строительные материалы в проекте применены несгораемые (кроме п.10, где применена защита конструкций).

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

15. Наружное пожаротушение зданий проектом предусматривается от проектируемого пожарного гидранта ПГ-3 и существующего пожарного гидранта в колодце ПГ с помощью передвижных автонасосов.

16. Все металлические нетоковедущие части электрооборудования, могущие оказаться под напряжением занулены (подсоединены к нулевому защитному проводу сети).

Охрана окружающей среды

Данным проектом предусмотрены следующие мероприятия относящиеся к природоохранным:

предусмотрен сброс канализационных стоков в существующую канализацию

предусмотрен организованный отвод дождевых и талых вод с прилегающей территории.

Для текущего сбора мусора у входов в здания, в местах отдыха и на территории предусмотрены урны.

Весь комплекс мероприятий создает полноценную среду обитания, исключает нарушения экологического равновесия.

6.3. Сметная документация

Сметная документация составлена в соответствии со СНиП РК 1.02-01-2007* «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство», СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» на основании сборников сметных цен и расценок на строительные работы СН РК 8.02-05-2002, на ремонтно-строительные работы СН РК 8.02-05-2002, на монтаж оборудования СН РК 8.02-06-2002, на строительные материалы, изделия и конструкции СН РК 8.02-04-2002, изменения и дополнения выпуски 1-10.

Сметная документация составлена с использованием программного комплекса АВС-4 (редакция 4.2.1) по выпуску сметной документации в ценах 2001 года.

Расчёты выполнены с учётом регионального коэффициента на основные строительные материалы, изделия и конструкции.

Стоимость оборудования принята в соответствии с п. 4.3.8 СН РК 8.02-02-2002.

В общей сметной стоимости строительства учтены:

накладные расходы на строительные, монтажные и специальные строительные работы - по приложению № 1 СН РК 8.02-02-2002;

ненормируемые и непредвиденные затраты в размере 6% от суммы прямых затрат и накладных расходов - по СН РК 8.02-02-2002;

средства на временные здания и сооружения - по СН РК 8.02-09-2002;

дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - по НДЗ-2001 (СН РК 8.02-07-2002), температурная зона IV;

затраты на выслугу лет - по СН РК 8.02-02-2002;

затраты на дополнительные отпуска - по СН РК 8.02-02-2002;

налоги, сборы, обязательные платежи, установленные действующим законодательством в размере 2%;

налог на добавленную стоимость (НДС) на 2010, 2012 гг. в размере 12% от сметной стоимости строительства в текущем уровне цен с учётом налогов, сборов и обязательных платежей;

затраты на осуществление авторского надзора в размере 0,2%;

Переход к текущей и к прогнозной сметной стоимости строительства от базовых цен 2001 года выполнен через индексы изменения месячных расчётных показателей, установленных на 2011, 2012 гг. Протоколом заседания Правительства Республики Казахстан №13 от 24 марта 2009:

2011 год - 1512 тенге;

2012 - 1581 тенге.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

7. Оценка проекта, замечания и предложения по его совершенствованию

7.1. Оценка состава, комплектности, соответствия представленной документации основаниям для разработки, исходно-разрешительной документации

Проектно-сметная документация составлена в соответствии с требованиями СНиП и документов, служащих основанием для проектирования. Состав проекта соответствует требованиям СНиП РК 1.02-01-2007, заданию на проектирование и АПЗ.

7.2. Оценка качества и рациональности принятых решений, соответствия нормам по надёжности, безопасности, энергосбережению, импортозамещению (по разделам проекта).

Все основные строительные материалы проектом предусмотрены отечественного производства, кроме тех, выпуск которых в Республике Казахстан не налажен.

7.3. Оценка полноты и качества проведенных изысканий, их достаточности для обоснования проектных решений

Изыскания для обоснования принятых в проекте решений проведены в полном объеме.

7.4. Результаты экспертизы

По архитектурно-строительной части.

В учебном корпусе увеличено количество передаточных окон в перегородках между вестибюлем и гардеробными.

В противопожарных стенах 1-го типа зрительного зала предусмотрены противопожарные двери 2-го типа.

Предусмотрена противопожарная дверь 1-го типа между сценой и подсобным помещением.

Увеличена ширина дверных проемов в зрительном зале и в библиотеке.

Двери, расположенные в противопожарных стенах, разделяющие здание учебного корпуса на противопожарные отсеки, предусмотрены противопожарными (п. 4.4.1, СП РК 2.02-20-2006 «Пособие «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).

Помещение, в котором расположена открытая лестница 2-го типа, отделено от примыкающих к нему коридоров и других помещений противопожарными перегородками 1-го типа (п. 5.24, СНиП РК 2.02-05-2002 «Пожарная безопасность зданий и сооружений)».

Доподнительно выполнена ведомость внутренней отделки помещений техподполья.

На остекленных дверях тамбура входной группы предусмотрены защитные решетки до высоты 1,2 м (п. 1.136. СНиП РК 3.02-02-2001 «Общественные здания и сооружения»).

По отоплению и вентиляции

Дополнительно разработан и представлен энергетический паспорт рабочего проекта учебного корпуса и столовой.

Дополнительно представлена информация заказчика по тепловым нагрузкам зданий общежития, подключение которых предусмотрено к проектируемой теплосети.

Согласно п. 10.23 МСН 4.02-02-2004, спуск воды из трубопроводов тепловой сети предусмотрен с разрывом струи в сбросной колодец. Заглубление теплосети предусмотрено минимально возможным, в виду высокого стояния грунтовых вод.

Исключена установка запорной арматуры на ответвления трубопроводов диаметром менее 100 мм, согласно п. 10.17 МСН 4.02-02-2004.

Расчетное тепловое удлинение трубопроводов для определения размеров гибких компенсаторов пересчитано и принято с учетом коэффициента, учитывающего релаксацию компенсационных напряжений и предварительной растяжки компенсатора в размере 50% полного теплового удлинения.

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

Общие указания по разделу ОВ учебного корпуса дополнены сведениями о сохранении существующей конструктивной схемы системы отопления. На схемах отопления дополнительно указано количество секций радиатора. В целях уменьшения поверхности нагревательных приборов подъемные участки стояков предусмотрены транзитными, опускные – нагруженными.

Согласно п. 8.7.1 (2) СНиП РК 4.02-42-2006, у наружных дверей вестибюля предусмотрена установка воздушно-тепловой завесы.

Дополнительно предусмотрена вытяжная вентиляция с механическим побуждением санузлов; предусмотрена приточная вентиляция зала заседаний на 51 место, согласно таблице 21 СНиП РК 3.02-02-2009.

Для защиты калориферов от замерзания на притоке предусмотрен воздушный клапан. Присоединение канальных вентиляторов (прямоугольных) предусмотрено с помощью гибких соединений.

Дополнительно предусмотрено отопление помещений 1 этажа здания столовой: коридора, санузлов, гардероба верхней одежды.

Подача приточного воздуха в производственные помещения пищеблока предусмотрена через обеденный зал, а вытяжка из обеденного зала через производственные помещения (исключена вытяжная вентиляция непосредственно из обеденного зала).

Размещение оборудования с расходом воздуха 4500 $м^3$/ч предусмотрено в отдельном помещении, вместо его размещения в коридоре, согласно п. 8.9.2 СНиП РК 4.02-42-2006.

Согласно п. 8.11.18 2 СНиП РК 4.02-42-2006, воздуховоды системы В4, в которых возможно оседание влаги, запроектированы с уклоном 0,005 в сторону движения воздуха и предусмотрено дренирование.

Дополнительно на воздуховодах предусмотрены люки для замеров параметров воздуха и чистки воздуховодов.

Спецификация оборудования марки ОВ.С откорректирована по замечаниям к основному комплекту рабочих чертежей.

По водоснабжению и канализации.

Доработана схема водомерного узла, в соответствии с серией 5.901-1.

Дополнительно предусмотрены футляры на сети наружного водопровода согласно требованиям п. 4.13*,з) СНиП II-89-80*.

Доработана схема подключения проектируемой канализации в существующем колодце коллектора диаметром 800 мм.

По электроснабжению.

КТП-400-10/0,4 кВ заменена на 1 КТПГ-400-10/0,4.

ВЛ-10кВ заменена на кабельную ЛЭП-10 кВ.

Провода СИП4-4х95 заменены кабелем АВБбШв-1,0 кВ.

Светильники PRS/S-236 частично заменены светильниками PRS/S-436.

Исключена звукофикация зала заседаний.

Исключена телефонизация.

Предусмотрена установка дополнительных электронных часов.

Провод КСППВ для пожарной сигнализации заменен проводом ПРППМ.

Изменены типы пожарных извещателей.

По сметной документации.

Затраты на технадзор учтены согласно расчёту, вместо ранее учтённых в размере 0,49%;

учтены «Изменения и дополнения (СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004). Выпуск 10» и «Изменения и дополнения (СН РК 8.02-05-2002,СН РК 8.02-06-2002). Выпуск 8»;

объемы и стоимость работ приведены в соответствие с изменением проектных решений и сметно-нормативной базой;

согласно ПОС, сметная стоимость определена в текущих ценах 2011 года и прогнозных ценах 2012 года (2011 г.-34 %, 2012 г.-66 %), вместо текущих цен - 2011 года;

стоимость оборудования, принята в соответствии с п. 4.3.8 СН РК 8.02-02-2002;

Представлен протокол согласования заказчиком стоимости оборудования и основных материалов (отсутствующих в данных сметно-нормативной базы) на основе вариантности.

Представлен перечень технологического оборудования, утверждённый заказчиком.

Технико-экономические показатели по рабочему проекту после экспертизы:

№ п/п	Наименование показателей	Един. измерения	Показатели		Примечание: (+увелич., -уменьш.)
			Заявленные	Рекомендуемые к утвержден.	
1	**Вместимость**	учеников	960	**960**	
2	**Общая площадь земельного участка**	га	2,98	**2,98**	
3	**Общая площадь здания**	$м^2$	7439,06	**7439,06**	
4	**Полезная площадь здания**	$м^2$	6100,57	**6100,57**	
5	**Строительный объём здания**	$м^3$	36615,93	**36615,93**	
6	**Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года** **В том числе:** **СМР** **оборудование** **прочие**	млн. тенге	242,157 218,717 20,447 2,993	**244,948** **219,966** **21,972** **3,010**	**+2,791** **+1,249** **+1,525** **+0,017**
7	**Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2011 года и прогнозных ценах 2012 года** **В том числе:** **СМР** **оборудование** **прочие**	млн. тенге	552,390 426,710 39,892 85,788	**572,758** **442,072** **44,159** **86,527**	**+20,368** **+15,362** **+4,267** **+0,739**
8	**Из них:** **на 2011 год с МРП 1512** **на 2012 год с МРП 1581**	млн. тенге	552,390 -	**193,570** **379,188**	
9	**Нормативная трудоёмкость строительства**	тыс. чел. дн.	24,006	**23,715**	**-0,291**
10	**Продолжительность строительства**	месяц	9	**9**	

Примечание:

1) Общая сметная стоимость строительства определена в текущих ценах на 2011 год и в прогнозных ценах на 2012 год через индексы изменения месячных расчётных показателей по Протоколу заседания правительства Республики Казахстан №13 от 24 марта 2009 года.

2) снижение общей сметной стоимости строительства составило 0,222 млн. тенге (затраты на технадзор учтены согласно расчёту);

3) увеличение общей сметной стоимости строительства составило 20,590 млн. тенге (сметная стоимость определена в текущих ценах 2011 года и прогнозных ценах 2012 года, стоимость оборудования, принята в соответствии с п. 4.3.8 СН РК 8.02-02-2002, объемы и стоимость работ приведены в соответствие с изменением проектных решений и сметно-нормативной базой).

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

В результате приведения объемов и стоимости работ в соответствие с проектными решениями и сметно-нормативной базой, рекомендуемая к утверждению общая сметная стоимость строительства увеличена на 20,368 млн. тенге.

8. ВЫВОДЫ:

8.1. С учётом внесённых по замечаниям и предложениям экспертизы изменений и дополнений, рабочий проект «Капитальный ремонт учебного корпуса ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области в п. Сарыколь, ул. Гагарина, 1» соответствует требованиям законодательных актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется к утверждению в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

1.	**Вместимость**	**960**	**учеников**
2.	**Общая площадь земельного участка**	**2,98**	**га**
3.	**Общая площадь здания**	**7439,06**	**$м^2$**
4.	**Полезная площадь здания**	**6100,57**	**$м^2$**
5.	**Строительный объём здания**	**36615,93**	**$м^3$**
6.	**Общая сметная стоимость строительства в базовых ценах 2001 года,**	**244,948**	**млн. тенге**
	в том числе: СМР	**219,966**	**млн. тенге**
7.	**Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2011 года и прогнозных ценах 2012 года**	**572,758**	**млн. тенге**
	в том числе: СМР	**442,072**	**млн. тенге**
8.	**Из них:**		
	на 2011 год с МРП 1512	**193,570**	**млн. тенге**
	на 2012 год с МРП 1581	**379,188**	**млн. тенге**
9.	**Продолжительность строительства**	**9**	**месяцев**

8.2. При представлении на утверждение и выдаче на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим экспертным заключением.

8.3. До начала производства работ рабочий проект подлежит утверждению в установленном порядке в течение 3 месяцев.

8.4. Заказчику во исполнение пункта 5 Протокольного решения заседания Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2010 года № 17-56/005-1689, 05-12, при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМ

8.1. «Сарыкөл ауылында Гагарин көшесі, 1 Қостанай облысы әкімдігінің білім басқармасының «Сарыкөл агробизнес және құқық колледжі» МКҚК оқу ғимаратын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша сараптаманың ескертпелері мен ұсыныстарымен енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Қазақстан Республикасында қолданылатын заңнамалық актілер мен мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келетіндіктен, төмендегі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерімен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсыныс жасаймыз:

1.	**Сыйымдылығы**	**960**	**оқушы**
2.	**Жер учаскесінің жалпы ауданы**	**2,98**	**га**
3.	**Ғимараттың жалпы ауданы**	**7439,06**	**$м^2$**
4.	**Ғимараттың пайдалы ауданы**	**6100,57**	**$м^2$**
5.	**Ғимараттың құрылыстық көлемі**	**36615,93**	**$м^3$**

МЕМСАРАПТАМА • ГОСЭКСПЕРТИЗА

6.	2001 жылғы базалық бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны,	244,948	млн. теңге
	оның ішінде ҚЖЖ	219,966	млн. теңге
7.	2011 жылғы ағымдық бағадағы және 2012 жылғы болжамдық бағадағы құрылыстың жалпы сметалық құны,	572,758	млн. теңге
	оның ішінде ҚЖЖ	442,072	млн. теңге
8.	Оның ішінде:		
	2011 жылғы АЕК 1512	193,570	млн. теңге
	2012 жылғы АЕК 1581	379,188	млн. теңге
9.	Құрылыстың ұзақтығы	9	ай

8.2. Жұмыс жобаны өндірістік жұмыста бекітуге және беруге ұсынған жағдайда, ол сараптаманың осы қорытындысына сәйкес тексерілуге тиіс.

8.3. Өндірістік жұмыс басталғанға дейін жұмыс жоба 3 ай ішінде белгіленген тәртіппен бекітілуге тиіс.

8.4. Тапсырысшыға Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 2 ақпандағы отырысының №17-56/005-1689, 05-12 хатамалық шешімінің 5 тармағын орындау үшін, құрылыста отандық тауар өндірушілердің жабдықтарын, материалдарын және құрылымдарын барынша пайдалану керек.

Жетекші сәулетші-сараншы	**Романович Л. В.**
Құрастырушы-сараншы	**Давитян Г.И.**
Жылыту және желдету сараншысы	**Максимова О.И.**
Су құбыры және канализация сараншысы	**Черкашина Т. В.**
Электр техника сараншысы	**Рахметов К.Н.**
Смета секторының жетекшісі, смета-сараншысы	**Чапленко Л. В.**
Смета секторының маманы	**Половникова Т.П.**