4

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Акт приемочной комиссии

г. Алматы "30" июня 2012 г.

Приемочная комиссия, назначенная Председателем Правления АО «Алатау Жарык Компаниясы» Умбетовым М.А. приказом от «14 » мая 2012 года №71п
(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика, назначивших приемочную комиссию)
в составе:

Председателя комиссии - ответственный представитель заказчика (инвестора, застройщика) Васильева А.М.- Управляющего директора по распределительным сетям города АО «АЖК»
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

Генерального подрядчика – Шаяхметова Б.К. – Генерального директора ТОО «ABM Building-2007»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального проектировщика – Кудайбергенева К.М. генерального директора ТОО «ДОС Инжиниринг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Технического надзора – Тулегенова А.Л. Директора ТОО «Инженерный центр»
(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей Заказчика:

Кац А.М. – Управляющий директор по капитальному строительству АО «АЖК»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Киркинбаева Е.А. – Начальника Управления капитального строительства АО «АЖК»
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации:

Малдыбаева С.Д. – Начальника Управления распределительных сетей города АО «АЖК»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Карманова Р.Е. – Главного инженера Управления распределительных сетей города АО «АЖК»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Хлыбов Д.Ю. – Начальник РЭС-7 АО «АЖК»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «ABM Building-2007» предъявлен к приемке в эксплуатацию объект «Замена существующих ВЛ 0,4 кВ на СИП с реконструкцией электрических сетей 0,4 кВ по распределительным сетям РЭС-7 АО "АЖК" с монтажом вводов в здание, установкой коммерческих учетов электроэнергии на фасадах зданий:РП-101; ТП-7350; ТП-7358; ТП-7359; ТП-7355; ТП-7131; ТП-7132; ТП-7133; ТП-7134; ТП-7144; ТП-7145»

По адресу: г. Алматы, Алатауский и Ауэзовский районы.

2. Реконструкция осуществлялась на основании договора с АО «АЖК» за №2011/0188С от 18.07.11г. генеральным подрядчиком ТОО «ABM Building-2007», выполнившим:

замену существующих ВЛ 0,4 кВ на СИП с реконструкцией электрических сетей 0,4 кВ по распределительным сетям РЭС-7 АО "АЖК" с монтажом вводов в здание, установкой коммерческих учетов электроэнергии на фасадах зданий:РП-101; ТП-7350; ТП-7358; ТП-7359; ТП-7355; ТП-7131; ТП-7132; ТП-7133; ТП-7134; ТП-7144; ТП-7145 в соответствии с рабочей проектно-сметной документацией.

3. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО "ДОС Инжиниринг"

4. Строительство осуществлялось по проекту «Замена существующих ВЛ 0,4 кВ на СИП с реконструкцией электрических сетей 0,4 кВ по распределительным сетям РЭС-7 АО "АЖК" с монтажом вводов в здание, установкой коммерческих учетов электроэнергии на фасадах зданий:РП-101; ТП-7350; ТП-7358; ТП-7359; ТП-7355; ТП-7131; ТП-7132; ТП-7133; ТП-7134; ТП-7144; ТП-7145» №

5.Проектно-сметная документация утверждена заключением экспертизы Южного филиала РГП «Госэкспертиза» №02-0080 от 22.02.2011 г., №02-0095/11 - №02-0100/11 от 02.03.2009 г., №02-0105/11 от 04.03.2009 г.

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ «21» июня 2011г.

Окончание работ «27» июня 2012г.

7. Приемочной комиссии представлена Исполнительная документация по Перечню (приложение №1).

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Объект имеет следующие показатели (мощность, производительность, протяженность, вместимости, объема, пропускной способности):

	Наименование	Ед.изм.	По проекту	Фактически
1	РП-101 - подвеска СИП 0,4 кВ	км	4,750	4,750
2	ТП-7350 - подвеска СИП 0,4 кВ	км.	7,030	7,030
3	ТП-7358 - подвеска СИП 0,4 кВ	км	2,000	2,000
4	ТП-7359 - подвеска СИП 0,4 кВ	км	2,650	2,650
5	ТП-7355 - подвеска СИП 0,4 кВ	км	2,305	2,305
6	ТП-7402 - подвеска СИП 0,4 кВ	км	3,610	3,610
7	ТП-7417 - подвеска СИП 0,4 кВ	км	3,995	3,995
8	ТП-7126 - подвеска СИП 0,4 кВ	км.	3,015	3,015
9	ТП-7131 - подвеска СИП 0,4 кВ	км	3,600	3,600
10	ТП-7132 - подвеска СИП 0,4 кВ	км	2,540	2,540
11	ТП-7133 - подвеска СИП 0,4 кВ	км	1,960	1,960
12	ТП-7134 - подвеска СИП 0,4 кВ	км	2,650	2,650
13	ТП-7144 - подвеска СИП 0,4 кВ	км	7,745	7,745
14	ТП-7145 - подвеска СИП 0,4 кВ	км.	0,650	0,650
15	ТП-7146 - подвеска СИП 0,4 кВ	км	3,500	3,500
16	Монтаж КТПГ 10/0,4 кВ	комплект	8	8
17	Замена трансформаторов 10/0,4 кВ	шт.	4	4

9.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительные конструкции приняты из унифицированных железобетонных элементов.

Траверсы и конструкции для изоляторов ВЛ 10 кВ- металлические.

Поддерживающие, натяжные, ответвительные и соединительные зажимы и другие элементы линейной арматуры для крепления СИП к опорам выполнены арматурой ТОО «ENSTO_КАЗАХСТАН».

Для ВЛ 0,4 кВ выбран самонесущий изолированный провод (СИП) с изолированной несущей нейтралью.

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов (протоколов) приведен в приложении №2 к настоящему акту) в количестве:

по проекту: трансформаторы ТМ-630/6/0,4 - 4 ед.
КТПГ-10/0,4 кВ - 8 ед.
фактически трансформаторы ТМ-630/6/0,4 – 4 ед.
КТПГ-630 - 8 ед.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожарной безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены в соответствии с требованиями заводов-изготовителей оборудования, ПТБ и ПТЭ.

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 208 130, 74 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 132 705,420 тыс.тенге, оборудования 47 649,350 тыс.тенге.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке объект: «Замена существующих ВЛ 0,4 кВ на СИП с реконструкцией электрических сетей 0,4 кВ по распределительным сетям РЭС-7 АО "АЖК" с монтажом вводов в здание, установкой коммерческих учетов электроэнергии на фасадах зданий:РП-101; ТП-7350; ТП-7358; ТП-7359; ТП-7355; ТП-7131; ТП-7132; ТП-7133; ТП-7134; ТП-7144; ТП-7145»

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель приемочной комиссии

_____ Васильев А.М.
(подпись) (Ф.И.О.)

Члены приемочной комиссии:

_____ Кац А.М.
(подпись) (Ф.И.О.)

_____ Киркинбаев Е.А.
(подпись) (Ф.И.О.)

_____ Малдыбаев С.Д.
(подпись) (Ф.И.О.)

_____ Карманов Р. Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

_____ (подпись)	Хлыбов Д.Ю. (Ф.И.О.)
_____ (подпись)	Тулегенов А.Л. (Ф.И.О.)
_____ (подпись)	Кудайбергенев К.М. (Ф.И.О.)
_____ (подпись)	Шаяхметов Б.К. (Ф.И.О.)