Форма N 2в

Подрядчик ГКП "ОралКурылысЖондеуСервис"
Субподрядчик ТОО "AIBAS COMPANY"
Договор № 7 от 8.09.2011

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли жилого дома по ул. Карбышева д.64 в г.Уральске

Наименование обьекта: Капитальный ремонт кровли жилого дома по ул. Карбышева д.64 в г.Уральске

# А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2011 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Е0158-2-1 | Разборка покрытий кровли из рулонных материалов | м2 | 525,00 | 29,02 | 2,02 | 15236 | 1060 | 0,17 | 91 |
| | | | | | 27,00 | 0,32 | 14175 | 168 | 0,00 | 1 |
| 2. | Е0157-2-8 | Разборка цементной стяжки | 1м2 | 525,00 | 358,97 | 192,06 | 188461 | 100833 | 1,11 | 584 |
| | | | | | 166,91 | 72,15 | 87628 | 37879 | 0,40 | 211 |
| 3. | Е0153-18-1 | Ремонт вентиляционных каналов из керамического керпича | м3 | 7,50 | 13595,81 | 474,95 | 101969 | 3562 | 35,39 | 265 |
| | | | | | 5258,25 | 78,75 | 39437 | 591 | 0,43 | 3 |
| 4. | Е0161-10-1 | Ремонт штукатурки вентканалов | м2 | 40,00 | 492,95 | 15,70 | 19718 | 628 | 1,74 | 70 |
| | | | | | 302,60 | 2,43 | 12104 | 97 | 0,01 | 1 |
| 5. | Е0161-10-2 | Добавлять на каждые следующие 10 мм | м2 | 40,00 | 151,21 | 7,85 | 6048 | 314 | 0,34 | 14 |
| | | | | | 56,03 | 1,21 | 2241 | 48 | 0,01 | 0 |
| 6. | Е0162-19-1 | Окраска известковыми составами по штукатурке вентиляционных каналов | м2 | 81,40 | 46,61 | 0,05 | 3794 | 4 | 0,18 | 15 |
| | | | | | 28,24 | 0,02 | 2299 | 2 | 0,00 | 0 |
| 7. | Е0120-19-8 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм | шт | 12,00 | 7232,57 | 70,34 | 86791 | 844 | 3,50 | 42 |
| | | | | | 579,60 | 25,31 | 6955 | 304 | 0,13 | 2 |
| 8. | Е0153-18- | Ремонт кирпичных стениз | м3 | 1,30 | 13636,01 | 474,95 | 17727 | 617 | 35,39 | 46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | силикатного кирпича | | | | | | | | |
| | | | | | 5258,25 | 78,75 | 6836 | 102 | 0,43 | 1 |
| 9. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 525,00 | 231,96 | 12,44 | 121777 | 6530 | 0,41 | 215 |
| | | | | | 60,03 | 4,67 | 31516 | 2454 | 0,02 | 12 |
| 10. | Е0111-11-2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 525,00 | 213,47 | 5,02 | 112074 | 2638 | 0,03 | 16 |
| | | | | | 4,35 | 1,87 | 2282 | 984 | 0,01 | 5 |
| 11. | Е0112-16-1 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер | м2 | 525,00 | 25,88 | 0,28 | 13587 | 144 | 0,05 | 27 |
| | | | | | 8,28 | 0,11 | 4347 | 59 | 0,00 | 0 |
| 12. | Е0112-1-5 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя | м2 | 1200,00 | 748,04 | 22,91 | 897650 | 27495 | 0,16 | 190 |
| | | | | | 28,21 | 8,58 | 33851 | 10290 | 0,04 | 50 |
| 13. | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых патрубков | шт | 12,00 | 367,41 | 282,05 | 4409 | 3385 | 0,48 | 6 |
| | | | | | 79,96 | 73,72 | 960 | 885 | 0,28 | 3 |
| 14. | Спрайс-лист | Стоимость полиэтиленового патрубка | шт | 12,00 | 3680,00 | -- | 44160 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15. | Е0158-18-3 | Устройство карнизных свесов из листовой стали | м | 35,00 | 741,97 | 1,17 | 25969 | 41 | 0,21 | 7 |
| | | | | | 32,96 | 0,18 | 1154 | 6 | 0,00 | 0 |
| 16. | Е0156-21-2 | Обшивка двери из оцинкованной стали | м2 | 1,00 | 1083,42 | 2,11 | 1083 | 2 | 0,37 | 0 |
| | | | | | 54,88 | 0,34 | 55 | -- | 0,00 | 0 |
| 17. | Е0112-12-1 | Ограждение кровель перилами | м | 176,00 | 547,69 | 3,11 | 96394 | 548 | 0,07 | 12 |
| | | | | | 11,13 | 1,15 | 1959 | 202 | 0,01 | 1 |
| 18. | С12041-13-3 | Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия | т | 0,57 | 18000,00 | -- | 10224 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19. | С01031-А2-6-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | т | 44,93 | 27,10 | -- | 1218 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20. | С010333-А-25-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1 | т | 44,93 | 171,40 | -- | 7701 | -- | 0,72 | 32 |
| | | | | | 34,28 | -- | 1540 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО: | | | | | | | 1775990 | 148643 | | 1633 |
| | | | | | | | 249339 | 54071 | | 290 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 320572 |
| На сантехнические работы | 8362 |
| Всего накладных расходов: | 328935 |
| Итого с накладными | 2104924 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 126295 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 2231219 |
| Итого с временными, 1,44 % | 2263349 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,98 % | 2308163 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 2317216 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 2339849 |
| Пересчет в текущих ценах, К-1,82323 | 4266073 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 85321 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 4351394 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 522167 |
| Итого с НДС | 4873561 |

Директор
ГКП «ОралКурылысЖондеуСервис» Избасаров С. М.

Технический надзор:
Начальник отдела технического сопровождения
АО «Национальный центр Құрылыс Консалтинг» Утегалиев Г. Б.

Директор
ТОО «AIBAS COMPANY» Дусубалиева Д. Б.

Форма № 3
Утверждена Постановлением
Госкомитета СССР
от 23.11.89г. № 215

**СПРАВКА**
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2011г

Подрядчик: **ГКП «Орал Құрылыс Жөндеу Сервис»**

Субподрядчик: **ТОО«AIBAS COMPANY»**

Договор:№7 от 08 сентября 2011 года

Наименование строительства: Капитальный ремонт кровли жилого дома №64 по ул.Карбышева в г.Уральск

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ, тенге | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | в том числе СМР | из них экономия | из гр.2 работы по монтажу оборудования | из гр.1 стоимость прочих затрат не входящих |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |
| Итого с начала года | 4351393,75 | | | | |
| | | | | | |
| НДС 12% | 522167,25 | | | | |
| | | | | | |
| **ВСЕГО** | 4873561,00 | | | | |
| | | | | | |
| в том числе за октябрь | 4351393,75 | | | | |
| | | | | | |
| НДС 12% | 522167,25 | | | | |
| | | | | | |
| **ВСЕГО К ОПЛАТЕ** | 4873561,00 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**Заказчик:** _____ **Избасаров С.М.**

**Подрядчик:** _____ **Дусубалиева Д.Б.**