Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии
«23» мая 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____
ТОО «Жамбылхимстройинженеринг» г.Тараз, проспект Толе би, 99 А
наименование организации, юридический адрес
в лице директора ТОО «Жамбылхимстройинженеринг» Минакова Ю.В.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту : «Капитальный ремонт зданий центрального стадиона с благоустройством прилегающей территории, строительством общественного туалета под южными трибунами в г.Тараз»
наименование, местонахождение объекта
заказчиком которого является КГКП «Профессиональный футбольный клуб «Тараз» управления физической культуры и спорта акимата Жамбылской области», директор Дуйсембаев Махамбет Ахметович.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что :

1.Строительно-монтажные работы на объекту выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации : ТОО «Энергосервис» г.Тараз;
ТОО «ТаразВент»;
ТОО «Бексу»;
ТОО «Алматылифт»;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Бак-проект», проект №31-03-15 ГП, АС, ОВ, ВК, ТХ, ЭС
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден (а)_____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих

мест и тому подобное заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
жилой дом имеет следующие показатели :

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь застройки	м2	626,63	
Полезная площадь	м2	358,8	
Строительный объем выше ±0,0	м3	964,47	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными : на территории «Центрального стадиона» и прилегающей территории находится футбольное поле с трибунами. Предусмотрен выборочный капитальный ремонт административного здания (литер А), южной трибуны с помещением службы безопасности и раздевалок с комментаторской (литер Д, Е), также благоустройство прилегающей территории, а именно:
а) Административное здание (литер А): демонтаж облицовки наружных стен из панелей «Алюкобонд», улучшенная штукатурка с окраской фасадной краской, обшивка парапета панелями из металосайдинга, замена оконных и дверных блоков, снятие штукатурного слоя внутренних стен с улучшенной штукатуркой, выравниванием сухими смесями и окраской водоэмульсионными красками, демонтаж лестничного марша, устройство лифтовой шахты с монтажом лифта, замена пластиковых сидений в количестве 242шт.
б) Южная трибуна: демонтаж существующей секции трибуны, двухэтажного здания туалета и помещения службы безопасности. Устройство общественного туалета под трибуной, с отделкой внутренних стен глазурованной плиткой, полы из керамических плиток. Отделка наружных стен - фактурная штукатурка с окраской водоэмульсионной краской. Устройство нового помещения службы безопасности. Замена пластиковых сидений в количестве 1159шт.
в) Раздевалки с комментаторской (литер Д,Е): демонтаж существующих конструкций комментаторской и устройство нового помещения комментаторской. Во всех помещениях произведен капитальный ремонт внутренней отделки, ремонт фасада. Произведено устройство кровли из профнастила над раздевалками.
г) Благоустройство: произведена замена пришедших в негодность покрытий проездов, дорожек, устройство съезда для автотраспорта.
д) Канализация: произведен отвод стоков от ремонтируемых помещений в существующую канализационную сеть Ø200мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки :

начало работ сентябрь 2015 г.;
месяц, год
окончание работ май 2017 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или проекту организации строительства, месяц: 11 месяцев;
фактически, месяц : 11 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : «Капитальный ремонт зданий центрального стадиона с благоустройством прилегающей территории, строительством общественного туалета под южными трибунами в г.Тараз» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____

Директор ТОО «Жамбылхимстройинженеринг» Минаков Ю.В.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____

подпись руководителя, дата

М.П.