Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от « » 2011 года
№

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Единая форма

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «01» июля 2013 г. г. Костанай
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «10 » июня 2013 г. № 33р
Распоряжение Акима города Костаная Костанайской области «О назначении государственной приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения»
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию) Полешко Валерий Афанасьевич- заместитель акима города Костаная
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации) Ен Александр Тимофеевич – руководитель ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства регионального развития РК»
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика Сарсебекова Динара Ерболовна – заместитель руководителя ГУ «Департамента юстиции Костанайской области Министерства юстиции Республики Казахстан»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Султанов А.Б. – руководитель отдела регистрации юридических лиц ГУ «Департамента юстиции Костанайской области Министерства юстиции Республики Казахстан»

(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации Танкибаева Ж.А. – заведующая хозяйственной части ГУ «Департамента юстиции Костанайской области Министерства юстиции Республики Казахстан»

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика Овнанян Г.Н. – директор ТОО «Сыл»

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения) Павловский А.В. – директор ТОО «Стройцентр плюс»

(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора Абдыкалыков Р.Б.- руководитель ГУ «Управление госсанэпиднадзора по г.Костанаю»

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы Танабаев М.Т. - руководитель ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Харенко Е.Н. – технический надзор

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции Республики Казахстан» и ТОО «Сыл»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию «Капитальный ремонт административного здания по улице Тарана, 38»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Костанайская область, город Костанай, улица Тарана, 38

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «__»_____ 20 __г. №_____

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «07» марта 2013 г. № 38 ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области»

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Сыл»

(наименование организации)

выполнившим не изменяя габаритов здания, внутренние отделочные работы на 3-х этажах, применяя современные материалы: замена дверей, оконных блоков, устройство витражей; устройство полов (3 этажа); внутренняя отделка (3 этажа); смена саноборудования; электроосвещения, пожарная сигнализация; устройство входной группы, пандуса, замена инженерных сетей отопление, водоснабжение, канализация, брусчатка

(виды работ)

и субподрядными организациями _____

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Стройцентр плюс»

(наименование организации)

выполнившим «Капитальный ремонт административного здания по улице Тарана,38»

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями _____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____

_____

_____

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) _____

_____

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ГУ «Департаментом_ юстиции Костанайской области Министерства юстиции Республики Казахстан»_____

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от «__»_____ 20 __г. №____.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ март 2013год;

(месяц, год)

окончание работ июнь 2013 год;

(месяц и год)

при продолжительности строительства, 4 мес:

по норме или по проекту организации строительства 4 мес.;

фактически 3,5 мес.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: чертежи, акты на скрытые работы, акты выполненных работ, журнал производства работ_____

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. изме-рения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки (литер А; А1)	М2	430,1		430,1	
Литер -а	М2	14,8		14,8	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		1087,5
Число этажей	этаж		3
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		Общая	жилая		общая	жилая
Всего помещений	66					

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Внутренние перегородки из керамического кирпича и ГКЛ. Внутренняя отделка стен- сплошное выравнивание сухими растворными смесями, облицовки керамической плиткой, улучшенная окраска стен водоэмульсией, оклейка стен плотными обоями облицовка каркасов стен неперфорированными плитами декоративным пластиком. Потолки – подвесные из ГКЛ, сплошное выравнивание, водоэмульсионная окраска. Полы- ламинат, линолеум, плитка керамическая.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом были выполнены согласно СНиП 2.02.-05.2002. Заданием №1064 от 26.11.2010 года на проектирование никаких изменений территории не предусматривается, капитальный ремонт не затрагивает существующие зеленые насаждения

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
Площадь покрытий	М2	275,72	Июнь 2013
Площадь озеленения	М2	28,46	Июнь 2013

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 85869067 (восемьдесят пять миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч шестьдесят семь) тенге с учетом НДС, в том числе: строительно-монтажных работ 85869,1 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _ _-__ тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

_____

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

_____

_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке Капитальный ремонт здания по улице Тарана, 38
(наименование объекта (комплекса))

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель
государственной приемочной комиссии _____ Полешко В.А.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя
государственной приемочной комиссии _____ Ен А.Т.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии: _____ Танабаев М.Т.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии: _____ Абдыкалыков Р.Б.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии: _____ Овнанян Г.Н.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии: _____ Павловский А.В.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии: _____ Харенко Е.Н.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии: _____ Сареебекова Д.Е.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии: _____ Султанов А.Б.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии: _____ Танкибаева Ж.А.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»
Наименование объекта строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38

АКТ №1
выполненных работ
за апрель 2013 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком,
Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	Договор, доп. согл.		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		111	01.03.2013г.	Бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ:	Стоимость выполненных работ								налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1						
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты		
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38	33 585 770	33 585 770	33 585 770							3 598 475	33 585 770

Всего к оплате : 33 585 770 (Тридцать три миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч семьсот семьдесят) тенге

ЗАКАЗЧИК: Абдрахманов Е.К.
Начальник ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан»

ПОДРЯДЧИК: Оганян Г.Н.
Директор ТОО «Сыл»

ТЕХНАДЗОР: Харенко Е.Н.

Завхоз Айтореев Р.Е.

Заказчик :ГУ"Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан»"

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"
Договор :№111 от 01.03.2013г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Капитальный ремонт зданияпо ул.Тарана, 38 (апрель 2013г.)
(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2012г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели: и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-Ремонтно-строительные работы	10038,78	-	-	10038,78
2.	2-1-2	-Сантехнические работы ОВ	2200,77	-	-	2200,77
3.	2-1-3	-Сантехнические работы ВК	205,48	-	-	205,48
4.	2-1-4	-Электромонтажные работы	668,97	-	-	668,97
5.	2-1-5	-Пожарная сигнализация	250,09	-	-	250,09
6.	2-1-6	-Охранная сигнализация	185,45	-	-	185,45
7.	2-1-7	-Телефонизация	228,89	-	-	228,89
8.	2-1-8	-Видеонаблюдение	380,91	-	-	380,91
9.	2-1-9	-Компьютерные сети	179,63	-	-	179,63
		Всего по главе	14338,97	-	-	14338,97
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	14338,97	-	-	14338,97
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
10.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,8.0,8%	206,48	-	-	206,48
11.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	30,97	-	-	30,97
		Всего по главе	206,48	-	-	206,48
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	14545,45	-	-	14545,45

6040

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
12.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	320	-	-	320
13.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	145,45	145,45
14.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	58,18	58,18
15.		-Дополнительные затраты на разницу в стоимости электроэнергии	-	-	-	-
		Всего по главе	320	-	203,64	523,64
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	14865,45	-	203,64	15069,09
16.		-В том числе возвратные суммы	30,97	-	-	30,97
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	14865,45	-	203,64	15069,09
17.	СН РК 8.02-02-2002 К-1,95097	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г.	29002,02	-	397,29	29399,31
18.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	60,43	-	-	60,43
19.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	587,99	587,99
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	29002,02	-	985,27	29987,29
20.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	3598,47	3598,47
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	29002,02	-	4583,75	33585,77

Принял: Абдрахманов Е.К.

Начальник ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан»

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Харенко Е.Н.

Заведующий хозяйственной частью Департамента юстиции Айторгев Д.Е.

Заказчик: ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №111 от 01.03.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38. Ремонтно-строительные работы

А К Т N 1 (Локальная смета 2-1-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы												
		Подвал												
1	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок	4,06	2719,44	399,69	11038	1622	10271	15,88	64				
		м3		2319,75	63	9416	256	106,2	0,54	2				
2	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	2,23	270,9	23,78	603	53	513	1,65	4				
		м2		247,12	8,98	550	20	90	0,04	-				
3	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	2,7	14,39	1,29	39	3	39	0,09	-				
		м		13,1	0,23	35	1	107,1	-	-				
4	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	18,9	158,38	23,78	2993	449	2442	0,91	17				
		м2		134,6	8,98	2544	170	90	0,04	1				
5	Е0162-36-1	-Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов	117,28	25,7	-	3014	-	2848	0,18	21				
		м2		25,7	-	3014	-	94,5	-	-				
6	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	91	51,33	4,89	4671	445	4762	0,34	31				
		1м2		46,44	0,83	4226	76	110,7	0,01	1				
7	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	91	11,07	0,04	1007	4	1113	0,08	7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2		11,03	0,02	1004	2	110,7	-	-
8	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов - бетонного	10,75	358,97	192,06	3859	2065	2845	1,11	12
		1м2		166,91	72,15	1794	776	110,7	0,4	4
9	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических	11,3	116,63	10,56	1318	119	1348	0,7	8
плиток-лестничные площадки			106,07	1,67	1199	19	110,7	0,01	-	
		1м2								
10	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	455,26	32,87	-	14964	-	13468	0,23	104
				32,87	-	14964	-	90	-	-
		м2								
11	Е0109-53-2	-Демонтаж лотков, решеток,	0,04	5228,56	814,06	209	33	145	27,96	1
т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5		затворов из полосовой и тонколистовой стали		4414,5	75,6	177	3	81	0,37	-
		т								
12	Е0109-53-2	-Демонтаж лотков, решеток,	0,09	5228,56	814,06	471	73	327	27,96	3
т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5		затворов из полосовой и тонколистовой стали-решетка входа в подвал		4414,5	75,6	397	7	81	0,37	-
		т								
13	Е0159-5-1	-Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг	8	74,17	4,98	593	40	453	0,47	4
				69,19	0,79	554	6	81	0,01	-
		м								
		1этаж								
14	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок	3,15	2719,44	399,69	8576	1260	7980	15,88	50
		м3		2319,75	63	7316	199	106,2	0,54	2
15	Е0110-10-1	-Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах-из ПВХ демонтаж	19,9	139,6	25,3	2778	503	2662	0,71	14
				114,3	9,56	2275	190	108	0,05	1
		м2								
16	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича	5,17	4899,14	1880,99	25353	9734	19545	21,24	110
		м3		3018,15	538,09	15619	2785	106,2	2,91	15
17	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	45,7	270,9	23,78	12379	1087	10532	1,65	76
				247,12	8,98	11292	410	90	0,04	2
		м2								
18	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	25,6	14,39	1,29	368	33	365	0,09	2
				13,1	0,23	335	6	107,1	-	-
		м								
19	Е0146-44-3	-Разборка деревянных	24,37	158,38	23,78	3860	580	3149	0,91	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		заполнений дверных и воротных проемов		134,6	8,98	3280	219	90	0,04	1
				м2						
20	Е0109-53-1	-Демонтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,52	8918,89	793,21	4638	412	3376	49,26	26
т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5				7735,5	278,77	4022	145	81	1,37	1
				т						
21	Е0110-92-1	-Демонтаж дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	2,73	126,98	15,47	347	42	344	0,67	2
				111,51	5,26	304	14	108	0,03	-
				м2						
22	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	106,89	51,33	4,89	5486	523	5593	0,34	36
				1м2						
				46,44	0,83	4964	89	110,7	0,01	1
23	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	106,89	11,07	0,04	1183	4	1307	0,08	8
				1м2						
				11,03	0,02	1179	2	110,7	-	-
24	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов - мозаичного	73,24	358,97	192,06	26291	14067	19382	1,11	81
				1м2						
				166,91	72,15	12224	5284	110,7	0,4	29
25	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток-в санузле и лестничных площадках	32,42	116,63	10,56	3782	342	3867	0,7	23
				106,07	1,67	3439	54	110,7	0,01	-
				1м2						
26	Е0163-11-2	-Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков	37,32	16,57	1,05	618	39	562	0,1	4
				15,52	0,41	579	15	94,5	-	-
				м2						
27	Е0162-36-1	-Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов	320	25,7	-	8224	-	7772	0,18	57
				25,7	-	8224	-	94,5	-	-
				м2						
28	Е0115-35-1	-Демонтаж подвесных потолков из декоративно-акустических плит	153,8	257,37	1,77	39583	272	37246	1,41	217
				255,6	0,66	39311	102	94,5	-	1
				м2						
29	Е0163-6-1	-Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	821,73	16,97	0,07	13945	58	13139	0,12	96
				16,9	0,02	13887	16	94,5	-	-
				м2						
30	Е0110-7-2	-Обшивка каркасных стен плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм-демонтаж облицовки из МДФ	135,5	25,78	3,46	3493	468	3458	0,15	20
			22,32	1,31	3024	178	108	0,01	1	
				м2						
31	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	39,48	133,16	23,58	5257	931	4243	0,74	29
				109,58	4,16	4326	164	94,5	0,02	1
				м2						
32	Е0109-53-2	-Демонтаж лотков, решеток,	0,08	5893,58	814,06	471	65	291	27,96	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
т.ч.		затворов из полосовой и								
	п.3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	тонколистовой стали т		4414,5	75,6	353	6	81	0,37	-
33	Е0109-53-2	-Демонтаж лотков, решеток,	0,09	5893,58	814,06	530	73	327	27,96	3
т.ч.		затворов из полосовой и								
	п.3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	тонколистовой стали-решетка входа в здание т		4414,5	75,6	397	7	81	0,37	-
		Входная группа								
34	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов - бетонного	21,34	358,97	192,06	7660	4099	5647	1,11	24
		1м2		166,91	72,15	3562	1540	110,7	0,4	9
35	Е0115-31-1	-Облицовка ступеней гранитными	7,92	2616,66	546,66	20724	4330	17893	10,4	82
плитами-демонтаж		м2		2070	320,73	16394	2540	94,5	1,57	12
36	Е0109-45-3	-Монтаж навесных панелей из	38,16	581,47	20,19	22189	770	17412	2,99	114
т.ч.		герметичных стеклопакетов в								
	п.3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	пластиковой или алюминиевой обвязке /на разборку (демонтаж) металлических конструкций-витражей м2		556,2	7,1	21225	271	81	0,03	1
37	Е0109-53-3	-Монтаж стеллажей и других	0,167	9787,2	476,99	1634	80	1203	57	10
т.ч.		конструкций, закрепляемых на								
	п.3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	фундаментах внутри зданий-демонтаж колонн из труб т		8802	92,93	1470	16	81	0,46	-
38	Е0107-42-1	-Демонтаж блоков стен подвалов массой до 0,5 т	10	199,17	138,15	1992	1382	1376	0,38	4
шт		61,02 48,17 610	482	126	0,19	2				
39	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен	3,5	4899,14	1880,99	17147	6583	13219	21,24	74
		из кирпича м3		3018,15	538,09	10564	1883	106,2	2,91	10
40	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из	5,5	8645,96	2815,67	47553	15486	27640	33,9	186
т.ч.		одиночных и парных уголков,								
	п.3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м-демонтаж козырька т		5454	750,3	29997	4127	81	2,67	15
		2этаж								
41	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных	1,74	2719,44	399,69	4738	696	4409	15,88	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перегородок								
		м3		2319,75	63	4042	110	106,2	0,54	1
42	Е0110-10-1	-Устройство каркасно-филенчатых	14,13	139,6	25,3	1973	357	1890	0,71	10
		перегородок в санузлах-из ПВХ демонтаж		114,3	9,56	1615	135	108	0,05	1
		м2								
43	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с	61,88	270,9	23,78	16764	1472	14263	1,65	102
		подоконными досками		247,12	8,98	15292	556	90	0,04	3
		м2								
44	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали -	34,6	14,39	1,29	498	45	494	0,09	3
		поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.		13,1	0,23	453	8	107,1	-	-
		м								
45	Е0109-53-2	-Демонтаж лотков, решеток,	0,92	5893,58	814,06	5422	749	3346	27,96	26
т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5		затворов из полосовой и тонколистовой стали		4414,5	75,6	4061	70	81	0,37	-
		т								
46	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных	28,58	158,38	23,78	4527	680	3693	0,91	26
		проемов		134,6	8,98	3847	257	90	0,04	1
		м2								
47	Е0110-92-1	-Демонтаж дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и	2,73	126,98	15,47	347	42	344	0,67	2
		внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2		111,51	5,26	304	14	108	0,03	-
		м2								
48	Е0109-53-1	-Демонтаж конструкций дверей,	0,39	8918,89	793,21	3478	309	2532	49,26	19
т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5		люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер		7735,5	278,77	3017	109	81	1,37	1
		т								
49	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	146,69	51,33	4,89	7530	717	7676	0,34	49
		1м2		46,44	0,83	6813	122	110,7	0,01	1
50	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	146,69	11,07	0,04	1624	6	1794	0,08	11
		1м2		11,03	0,02	1618	3	110,7	-	-
51	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток-в санузле	30,66	116,63	10,56	3576	324	3657	0,7	21
		и лестничных площадках		106,07	1,67	3253	51	110,7	0,01	-
		1м2								
52	Е0162-36-1	-Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и	302,16	25,7	-	7766	-	7338	0,18	54
		лесов		25,7	-	7766	-	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
53	Е0115-35-1	-Демонтаж подвесных потолков из декоративно-акустических плит	83,72	257,37 255,6	1,77 0,66	21547 21399	148 56	20274 94,5	1,41 -	118 -
		м2								
54	Е0163-6-1	-Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	924,5	16,97 16,9	0,07 0,02	15689 15624	65 18	14782 94,5	0,12 -	108 -
		м2								
55	Е0110-7-2	-Обшивка каркасных стен плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм-демонтаж облицовки из МДФ	106,9 22,32	25,78 1,31	3,46 2386	2755 140	369 108	2728 0,01	0,15 1	16
		м2								
56	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	34,68	133,16 109,58	23,58 4,16	4618 3800	818 144	3728 94,5	0,74 0,02	26 1
		м2								
		3этаж								
57	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	59,76	270,9 247,12	23,78 8,98	16188 14767	1421 537	13773 90	1,65 0,04	99 3
		м2								
58	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	33,7	14,39 13,1	1,29 0,23	485 441	43 8	481 107,1	0,09 -	3 -
		м								
59	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	31,99	158,38 134,6	23,78 8,98	5067 4306	761 287	4134 90	0,91 0,04	29 1
		м2								
60	Е0109-53-1	-Демонтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,1	8918,89 7735,5	793,21 278,77	892 774	79 28	649 81	49,26 1,37	5 -
	т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	т								
61	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	148,53	51,33 46,44	4,89 0,83	7624 6898	726 123	7773 110,7	0,34 0,01	50 1
		1м2								
62	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	148,53	11,07 11,03	0,04 0,02	1644 1638	6 3	1817 110,7	0,08 -	11 -
		1м2								
63	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток-в санузле и лестничных площадках	4,92	116,63 106,07	10,56 1,67	574 522	52 8	587 110,7	0,7 0,01	3 -
		1м2								
64	Е0115-35-1	-Демонтаж подвесных потолков из декоративно-акустических плит	12,75	257,37 255,6	1,77 0,66	3281 3259	23 8	3088 94,5	1,41 -	18 -
		м2								
65	Е0163-11-2	-Разборка облицовки из	127,3	16,57	1,05	2109	134	1916	0,1	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гипсокартонных листов потолков		15,52	0,41	1976	52	94,5	-	-
		м2								
66	Е0162-36-1	-Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов	319,98	25,7	-	8223	-	7771	0,18	57
				25,7	-	8223	-	94,5	-	-
		м2								
67	Е0163-6-1	-Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	869,4	16,97	0,07	14754	61	13901	0,12	102
		м2		16,9	0,02	14693	17	94,5	-	-
68	Е0110-7-2	-Обшивка каркасных стен плитами древесно-волокнистыми	93,6	25,78	3,46	2413	323	2389	0,15	14
твердыми толщиной 5			22,32	1,31	2089	123	108	0,01	1	
		мм-демонтаж облицовки из МДФ								
		м2								
		Кровля								
69	Е0158-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	444	29,02	2,02	12885	897	12991	0,17	77
		м2		27	0,32	11988	142	107,1	-	1
70	Е0158-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов-пароизоляции	444	29,02	2,02	12885	897	12991	0,17	77
				27	0,32	11988	142	107,1	-	1
		м2								
71	Е0112-14-2	-Разборка покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	155,4	502,58	196,58	78100	30548	63211	2,17	337
		м3		306	73,8	47552	11469	107,1	0,36	56
72	Е0107-53-11	-Демонтаж мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	75	156,84	19,32	11763	1449	13663	0,82	62
				137,52	7,06	10314	530	126	0,03	2
шт										
73	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича-стен чердака	27,27	4899,14	1880,99	133600	51295	102991	21,24	579
		м3		3018,15	538,09	82305	14674	106,2	2,91	79
74	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича-вентшахт	14,82	4899,14	1880,99	72605	27876	55971	21,24	315
		м3		3018,15	538,09	44729	7974	106,2	2,91	43
75	Е0107-45-8	-Демонтаж панелей покрытий ребристых площадью до 10 м2	60	375,39	208,71	22523	12522	18135	0,99	60
шт		166,68	73,2	10001	4392	126	0,31	18		
76	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок-выход на крышу	2,4	2719,44	399,69	6527	959	6073	15,88	38
		м3		2319,75	63	5567	151	106,2	0,54	1
77	Е0107-45-5	-Демонтаж панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	5	400,02	160,62	2000	803	1867	1,39	7
				239,4	56,92	1197	285	126	0,24	1
шт										
78	Е0106-1-15	-Разборка фундаментных плит бетонных плоских	1,5	197,52	80,52	296	121	209	0,78	1
		м3		117	30,42	176	46	94,5	0,15	-
79	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов-кровля гаража	30	48,37	4,36	1451	131	1436	0,29	9
			44,01	0,68	1320	20	107,1	0,01	-	
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общее								
80	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов -отмостки	86,3	358,97	192,06	30979	16575	22838	1,11	96
		1м2		166,91	72,15	14404	6227	110,7	0,4	35
81	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток-цоколя	90,6	133,16	23,58	12064	2136	9738	0,74	67
		м2	109,58	4,16	9928	377	94,5	0,02	2	
82	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков-цоколя	90,6	32,87	-	2978	-	2680	0,23	21
		м2	32,87	-	2978	-	90	-	-	
83	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок-приямок	0,864	2719,44	399,69	2350	345	2186	15,88	14
		м3		2319,75	63	2004	54	106,2	0,54	-
84	Е0109-29-1	-Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,9	8454,91	3833,11	7609	3450	2997	17,34	16
т.ч. п.3.5	СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	т		3024	1087,01	2722	978	81	3,82	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			907564	228561			4444
			Тенге			674098	72526			374
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			812467	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	672247	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			691070	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		346
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	103661	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90212	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ - Тенге		1593749		-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4733
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	775907	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			95097	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4905	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	74377	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			60245	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9037	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9321	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимостьметалломонтажных работ - Тенге		164663		-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		461
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	83414	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1758413	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5194
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	859321	-		-

РАЗДЕЛ 2. Стены

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е0146-22-1	-Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	1,16	12473,83	154,03	14482	179	2459	14,63	17
			2295	58,5	2664	68	90	0,28	-	
		м3								
86	Е0146-27-3	-Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	0,904	2975,47	1238,47	2690	1120	1794	10,6	10
		м3		1737	468	1570	423	90	2,28	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		17172	1298			27
				Тенге		4235	491			2
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		17172	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	4726	-		-
		Местные материалы -		Тенге		11639	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		4253	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	638	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1286	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22711	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		31
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	5364	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		22711	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		31
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	5364	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Кровля								
87	Е0108-16-1	-Кладка участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом	9,33	7918,21	362,08	73879	3378	21054	11,28	105
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	лицевым профильным толщиной стен 380 мм при высоте этажа до 4 м-карниз		1989,79	135	18565	1260	106,2	0,66	6
		м3								
88	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4	64,01	12247,56	419,8	783966	26871	65410	5,22	334
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м-наращиваемый парапет		804,71	157,5	51510	10082	106,2	0,76	49
		м3								
89	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций-карниз	0,0705	60823,81	527,69	4290	37	726	64,86	5
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	т		9496,13	196,87	670	14	106,2	0,96	-
90	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	185,14	260,33	1,49	48198	275	6268	0,18	33
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		31,05	0,56	5749	104	107,1	-	1
91	Е0112-13-5	-Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или	378,3	139,71	34,65	52854	13108	47835	0,69	261
т.ч.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	фибролита насухо в два слоя м2		105,06	13	39746	4918	107,1	0,06	24
т.ч.	п-3.1 К=2									
92	Е0112-13-5	-Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или	55,02	69,86	17,33	3844	953	3479	0,35	19
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	фибролита насухо в два слоя м2		52,53	6,5	2890	358	107,1	0,03	2
93	СПрайс	-ISOVER, ОЛ-П-120 м2	367	1875,38	-	688265	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
94	СПрайс	-ISOVER,ОЛ-ТОП-30 м2	422,02	742,9	-	313521	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
95	Е0110-14-1	-Установка стропил м3	7,87	22028,62	417,85	173409	3289	34556	25,42	200
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			3907,13	157,5	30757	1240	108	0,78	6
96	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,905	23143,99	395,71	20945	358	4066	25,88	23
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		4010,63	149,06	3630	135	108	0,73	1
97	Е0158-14-2	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков	389,2	164,33	2,55	63957	992	12167	0,2	76
		под кровлю из листовой стали м2		28,78	0,41	11201	160	107,1	0,01	2
98	Е0158-14-1	-Устройство обрешетки сплошной из досок	29	222,05	3,72	6439	108	1352	0,29	8
		м2		42,95	0,59	1246	17	107,1	0,01	-
99	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия	389,2	128,68	42,8	50081	16660	21848	0,36	142
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	зданий высотой до 25 м из профилированного листа м2		58,74	10,56	22862	4111	81	0,04	15
100	СПрайс-Профлист с полимерным	покрытием МЕТАЛЛ-ПРОФИЛЬ м2	389,2	588,89	-	229195	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
101	Е0112-9-1	-Устройство настенных желобов м	57,6	1519,11	19,35	87501	1115	8797	0,86	50
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			135,33	7,26	7795	418	107,1	0,04	2
102	Е0110-53-3	-Антисептирование водными растворами покрытий по	367	133,09	0,69	48844	252	3053	0,05	17
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	фермам м2		7,45	0,25	2735	92	108	-	-
103	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок,	8,78	599,34	35,14	5260	308	1474	0,9	8
т.ч.	п-1.25	балок, стропил, мауэрлатов		142,31	13,23	1249	116	108	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	м3								
104	Е0112-7-7	-Устройство наружного	42	239,55	9,24	10061	388	9700	1,33	56
т.ч.		водостока при покрытии кровли								
	п-1.25	металлочерепицей		212,18	3,46	8911	145	107,1	0,02	1
	К=1,15 и К=1,25	м								
105	СПрайс-Стоимость водосточных труб		42	634,19	-	26636	-	-	-	-
м										
				-	-	-	-	-	-	-
106	СПрайс-Стоимость водосточных воронок		4	656,84	-	2627	-	-	-	-
шт			-	-	-	-				
107	СПрайс-Стоимость конька плоского		29	766,6	-	22231	-	-	-	-
шт										
				-	-	-	-	-	-	-
109	Е0112-4-2	-Устройство примыканий	55,17	443,22	5,36	24453	296	4873	0,48	27
т.ч.		рулонных и мастичных кровель								
	п-1.25	к стенам и парапетам высотой		80,48	2	4440	110	107,1	0,01	1
	К=1,15 и К=1,25	более 600 мм с одним фартуком								
		м								
110	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий	50,5	739,16	1,55	37328	78	9562	1,12	56
т.ч.		/брандмауэров, парапетов,								
	п-1.25	свесов и т.п./ из листовой		176,21	0,59	8899	30	107,1	-	-
	К=1,15 и К=1,25	оцинкованной стали-парапет								
		м2								
111	Е0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных	72	262,85	20,19	18925	1454	17655	1,23	89
т.ч.		стальных площадью в свету до								
	п-1.25	0,25 м2/продухи/		204,41	8,44	14718	608	115,2	0,04	3
	К=1,15 и К=1,25	шт								
112	С11011-759	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	1,5	257	-	386	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Выход на кровлю								
113	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса	0,3	23143,99	395,71	6943	119	1348	25,88	8
т.ч.		из брусьев								
	п-1.25		м3	4010,63	149,06	1203	45	108	0,73	-
	К=1,15 и К=1,25									
114	Е0112-13-5	-Утепление покрытий плитами из	55,02	69,86	17,33	3844	953	3479	0,35	19
т.ч.		легких /ячеистых/ бетонов или								
	п-1.25	фибролита насухо -толщ.100мм		52,53	6,5	2890	358	107,1	0,03	2
	К=1,15 и К=1,25	м2								
115	СПрайс	-ISOVER, ОЛ-П-100	20	1602,23	-	32045	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
116	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия	15	128,68	42,8	1930	642	842	0,36	5
т.ч.		зданий высотой до 25 м из								
	п-1.25	профилированного листа		58,74	10,56	881	158	81	0,04	1
	К=1,15 и	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
117	СПрайс-Профлист с полимерным покрытием МЕТАЛЛ-ПРОФИЛЬ	м2	15	588,89 -	-	8833 -	-	-	-	-
Вентшахты										
118	Е0108-4-3 -Гидроизоляция горизонтальная		5,25	833,95	14,01	4378	74	231	0,23	1
т.ч.	оклеечная в 2 слоя стен,									
	п-1.25 фундаментов			36,23	5,26	190	28	106,2	0,03	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
119	Е0108-6-9 -Кладка стен приямков и		8,9	11336,76	370,75	100897	3300	11256	6,84	61
т.ч.	каналов									
	п-1.25	м3		1053,11	137,81	9373	1227	106,2	0,68	6
	К=1,15 и									
	К=1,25									
120	Е0110-5-1 -Установка элементов каркаса		1,04	23143,99	395,71	24185	414	4695	25,88	27
т.ч.	из брусьев									
	п-1.25	м3		4010,63	149,06	4191	156	108	0,73	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
121	Е0134-57-2 -Заполнение каркасов стен		39,6	129,17	2,9	5115	115	4766	0,79	31
т.ч.	минераловатными плитами									
	п-1.25 толщиной заполнения 100 мм			126,27	1,1	5000	44	94,5	0,01	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
122	Е0107-65-1 -Устройство покрытий из плит		13	889,67	120,49	11566	1566	2205	0,57	7
т.ч.	асбестоцементных в									
	п-1.25 промышленных производственных			95,22	39,37	1238	512	126	0,17	2
	К=1,15 и зданиях-перекрытие боровов									
	К=1,25	м2								
123	Е0126-31-1 -Теплоизоляция покрытий и		4,8	2493,43	413,08	11968	1983	9655	12,17	58
т.ч.	перекрытий изделиями из									
	п-1.25 волокнистых и зернистых			2080,35	154,69	9986	742	90	0,75	4
	К=1,15 и материалов насухо									
	К=1,25	м3								
124	С11031-178 -Маты теплоизоляционные		8,21	7605	-	62437	-	-	-	-
	Изм. и ISOVER, марка КТ AL									
	доп.вып.4 фольтированные			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	м3								
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
125	Е0115-70-1 -Оштукатуривание по сетке без		35,6	1071,33	6,15	38139	219	7547	1,32	47
т.ч.	устройства каркаса улучшенное									
	п-1.25 стен			222,01	2,34	7903	83	94,5	0,01	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
126	Е0112-4-2 -Устройство примыканий		55	443,22	5,36	24377	295	4858	0,48	27
т.ч.	рулонных и мастичных кровель									
	п-1.25 к стенам и парапетам высотой			80,48	2	4426	110	107,1	0,01	1
	К=1,15 и более 600 мм с одним									
	К=1,25 фартуком									
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	Е0110-3-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Дополнительные работы по стенам, обивка стен кровельной сталью неоцинкованной по войлоку-окрашенной сталью м2	39,6	99,56 64,69	2,16 0,81	3943 2562	86 32	2801 108	0,42 -	17 -
128	СПрайс-Лист	плоский с полимерным покрытием МЕТАЛЛ-ПРОФИЛЬ м2	39,6	643,25 -	- -	25473 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		3163169	79686			1818
				Тенге		287416	27410			129
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3092233	-	-		-
		Материалы -		Тенге		514923	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	271488	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1411648	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		855776	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		287215	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		144
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	43082	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		202767	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3582215	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1837
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	314570	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		52011	-	-		-
		Материалы -		Тенге		10966	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	28013	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		22690	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	3404	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		4482	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -		Тенге		79184	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		174
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	31416	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		18925	-	-		-
		Материалы -		Тенге		2754	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	15325	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		17655	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	2648	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		2195	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		38775	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		100
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	17973	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		3700173	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		2111
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	363960	-		-

РАЗДЕЛ 4. Перегородки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. Стены и перегородки								
131	Е0146-34-4	-Разборка кирпичных стен м3	4,5	1795,5	627,75	8080	2825	5686	7,1	32
				1167,75	236,25	5255	1063	90	1,16	5
132	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	35,75	1471,83	42,96	52618	1536	8863	1,39	50
				217,35	16,09	7770	575	106,2	0,08	3
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			60698	4361			82
			Тенге			13025	1638			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60698	-	-		-
		Материалы -	Тенге			458	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14663	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6389	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14549	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2182	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4515	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			79762	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		97
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16846	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			79762	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		97
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16846	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Окна								
133	Е0110-91-2	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2 м2	5,45	406,32	23,17	2216	126	1103	1,07	6
т.ч.				179,48	7,73	979	42	108	0,04	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
134	Е0110-91-3	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 м2	80,22	510,22	23,76	40930	1906	22363	1,5	120
т.ч.				250,39	7,73	20086	620	108	0,04	3
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
135	Е0110-91-5	-Установка оконных блоков из	1,94	460,21	24,15	891	47	464	1,28	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
т.ч.		ПХВ профилей поворотных								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2		213,7	7,99	414	15	108	0,04	-
		м2								
136	Е0110-91-8	-Установка оконных блоков из	66,42	379,3	23,6	25193	1567	14697	1,18	78
т.ч.		ПХВ профилей поворотных								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2		196,66	8,22	13062	546	108	0,04	3
		м2								
137	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	5,45	7126,4	-	38860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
138	С12061-183 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные	80,22	29240	-	2345633	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
139	С12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка/ОК-1 трехэлементные двукамерный стеклопакет	1,94	13518,4	-	26172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
140	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	66,42	9688	-	643477	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			3123372	3646			207

			Тенге			34541	1224			6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3123372	-	-		-
		Материалы -	Тенге			31043	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	35765	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3054142	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			38626	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5794	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			189720	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3351717	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		232
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	41558	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3351717	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		232
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	41558	-		-

РАЗДЕЛ 9. Полы

Подвал

Тип пола К

176	Е0111-11-1 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	19,68	257,95	12,44	5076	245	1410	0,41		8
т.ч.										
	п-1.25	м2	60,03	4,67	1181	92	110,7	0,02		-
	К=1,15 и К=1,25									
177	Е0111-11-2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной	19,68	82,99	1,68	1633	33	45	0,01		-
т.ч.										
	п-1.25 стяжки		1,45	0,62	29	12	110,7	-		-
	К=1,15 и К=1,25К=2	м2								

Тип пола Л

180	Е0111-11-1 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	64,07	257,95	12,44	16527	797	4589	0,41		26
т.ч.										
	п-1.25	м2	60,03	4,67	3846	300	110,7	0,02		1
	К=1,15 и К=1,25									
181	Е0111-11-2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной	64,07	82,99	1,68	5317	107	147	0,01		1
т.ч.										
	п-1.25 стяжки		1,45	0,62	93	40	110,7	-		-
	К=1,15 и К=1,25К=2	м2								

Полы 1 этажа

Тип пола К1

186	Е0111-11-1 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	162,84	257,95	12,44	42003	2025	11664	0,41		67
т.ч.										
	п-1.25	м2	60,03	4,67	9775	761	110,7	0,02		4
	К=1,15 и К=1,25									
187	Е0111-11-2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной	162,84	414,95	8,38	67569	1364	1869	0,05		8
т.ч.										
	п-1.25 стяжки		7,25	3,12	1180	509	110,7	-		-
	К=1,15 и К=1,25К=10	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип пола К2								
190	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	13,29	257,95	12,44	3428	165	952	0,41	5
т.ч.		толщиной 20 мм								
	п-1.25	м2		60,03	4,67	798	62	110,7	0,02	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
191	Е0111-11-2	-Вычитается позиция: исключать	13,29	-41,5	-0,84	-551	-11	-15	-0,01	-
т.ч.		на каждые 5 мм изменения								
	п-1.25	толщины цементной стяжки		-0,72	-0,31	-10	-4	110,7	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
192	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции	13,29	357,95	23,03	4757	306	1581	0,48	6
т.ч.		оклеечной рулонными								
	п-1.25	материалами на битумной		98,84	8,64	1314	115	110,7	0,04	1
	К=1,15 и	мастике первый слой из								
	К=1,25	гидроизола								
		м2								
193	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	13,29	257,95	12,44	3428	165	952	0,41	5
т.ч.		толщиной 20 мм								
	п-1.25	м2		60,03	4,67	798	62	110,7	0,02	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
194	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм	13,29	124,49	2,51	1654	33	46	0,02	-
т.ч.		изменения толщины цементной								
	п-1.25	стяжки		2,17	0,94	29	12	110,7	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25К=3									
		Полы 2 этажа								
		Тип пола К1								
204	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	72,91	257,95	12,44	18806	907	5222	0,41	30
т.ч.		толщиной 20 мм								
	п-1.25	м2		60,03	4,67	4376	341	110,7	0,02	2
	К=1,15 и									
	К=1,25									
205	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм	72,91	414,95	8,38	30252	611	837	0,05	4
т.ч.		изменения толщины цементной								
	п-1.25	стяжки		7,25	3,12	528	228	110,7	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25К=10									
		Тип пола К2								
208	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	9,57	257,95	12,44	2469	119	685	0,41	4
т.ч.		толщиной 20 мм								
	п-1.25	м2		60,03	4,67	574	45	110,7	0,02	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
209	Е0111-11-2	-Вычитается позиция: исключать	9,57	-41,5	-0,84	-397	-8	-11	-0,01	-
т.ч.		на каждые 5 мм изменения								
	п-1.25	толщины цементной стяжки		-0,72	-0,31	-7	-3	110,7	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
210	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции	9,57	357,95	23,03	3426	220	1139	0,48	5
т.ч.		оклеечной рулонными								
	п-1.25	материалами на битумной		98,84	8,64	946	83	110,7	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К=1,15 и мастике первый слой из К=1,25 гидроизола м2								
211	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,57	257,95	12,44	2469	119	685	0,41	4
т.ч.	п-1.25	м2		60,03	4,67	574	45	110,7	0,02	-
		К=1,15 и К=1,25								
		Полы 3 этажа Тип пола К1								
223	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	61,94	257,95	12,44	15976	770	4436	0,41	25
т.ч.	п-1.25	м2		60,03	4,67	3718	290	110,7	0,02	1
		К=1,15 и К=1,25								
224	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной	61,94	414,95	8,38	25700	519	711	0,05	3
т.ч.	п-1.25	стяжки		7,25	3,12	449	194	110,7	-	-
		К=1,15 и К=1,25К=10 м2								
		Тип пола К2								
227	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8,88	257,95	12,44	2291	110	636	0,41	4
т.ч.	п-1.25	м2		60,03	4,67	533	42	110,7	0,02	-
		К=1,15 и К=1,25								
228	Е0111-11-2	-Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения	8,88	-41,5	-0,84	-368	-7	-10	-0,01	-
т.ч.	п-1.25	толщины цементной стяжки		-0,72	-0,31	-6	-3	110,7	-	-
		К=1,15 и К=1,25 м2								
229	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными	8,88	357,95	23,03	3179	204	1057	0,48	4
т.ч.	п-1.25	материалами на битумной		98,84	8,64	878	77	110,7	0,04	-
		К=1,15 и мастике первый слой из К=1,25 гидроизола м2								
230	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8,88	257,95	12,44	2291	110	636	0,41	4
т.ч.	п-1.25	м2		60,03	4,67	533	42	110,7	0,02	-
		К=1,15 и К=1,25								
231	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной	8,88	124,49	2,51	1105	22	31	0,02	-
т.ч.	п-1.25	стяжки		2,17	0,94	19	8	110,7	-	-
		К=1,15 и К=1,25К=3 м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			258037	8927			213
			Тенге			32148	3348			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			258037	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			7907	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	35496	-		-
		Местные материалы -	Тенге			209055	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			39294	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5894	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17840	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			315170	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		245
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	41390	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			315170	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		245
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	41390	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Внутренняя отделка								
243	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание	652,46	241,3	4,93	157440	3213	73551	0,64	415
т.ч.		бетонных поверхностей		117,43	1,86	76616	1215	94,5	0,01	6
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2							
245	Е0115-37-9	-Облицовка потолков	8,88	713,89	3,58	6339	32	2732	1,87	17
т.ч.		гипсокартонными листами на		324,35	1,17	2880	10	94,5	0,01	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	металлическом каркасе из ГКЛВ	м2							
249	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание	856,05	208	4,29	178056	3670	69917	0,52	448
т.ч.		бетонных поверхностей		84,79	1,64	72584	1402	94,5	0,01	7
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2							
252	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен,	120	1944,69	2,63	233362	315	43539	2,3	276
т.ч.		столбов, пилястр и откосов		382,95	0,99	45954	118	94,5	-	1
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			575197	7230			1156
			Тенге			198034	2746			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			575197	-	-		-
		Материалы -	Тенге			174122	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	200780	-		-
		Местные материалы -	Тенге			195810	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			189737	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		95
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	28461	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45896	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			810830	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1264
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	229241	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			810830	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1264
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	229241	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			8105208	333709			7947
			----			---	---			---
			Тенге			1243497	109382			545
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7939175	-	-		-
	Материалы -		Тенге			728453	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1235164	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4465790	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1278669	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1264744	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		632
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	189712	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			552235	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9756154	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		8439
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1424876	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			147108	-	-		-
	Материалы -		Тенге			15871	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	102390	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			82936	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		41
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	12440	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			13803	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге			243847	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		635
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	114830	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			18925	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2754	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	15325	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			17655	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2648	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2195	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			38775	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		100
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	17973	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			10038776	-			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1557680	-		9174

Принял: Абдрахманов Е.К.

Начальник ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан»

Технадзор: Харенко Е.Н.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заведующий хозяйственной частью Департамента юстиции

Айторгев Д.Е.

Заказчик: ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №111 от 01.03.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38. Сантехнические работы ОВ

А К Т N 2 (Локальная смета 2-1-2)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	Затраты труда, чел.-ч машинистов: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		РАЗДЕЛ 1. Тепловой пункт												
1	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3667,53	154,72	7335	309	6188	15,4	31				
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			2627,81	57,94	5256	116	115,2	0,28	1				
		1насос												
2	СПрайс-Насос циркуляционный Grundfos ЭнКоMagna 32-100 стр.5	шт	2	54911,53	-	109823	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
3	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	2	12699,38	98,15	25399	196	1327	3,13	6				
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1шт		538,36	37,66	1077	75	115,2	0,18	-				
6	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,	14	531,66	50,52	7443	707	5184	1,74	24				
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм		301,16	20,28	4216	284	115,2	0,09	1				
		1шт												
7	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,	10	531,66	50,52	5317	505	3703	1,74	17				
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм		301,16	20,28	3012	203	115,2	0,09	1				
		1шт												
8	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с	2	6880	-	13760	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	-	-	-	-	-	-	-	
шт										
	9СПрайс	-Краншаровый VT 214 Valtec TEPlOluXдиам. 20мм	2	551,61	-	1103	-	-	-	-
	стр.17	шт		-	-	-	-	-	-	-
	10СПрайс	-Краншаровый VT 214 Valtec TEPlOluXдиам. 25мм	6	873	-	5238	-	-	-	-
	стр.17	шт		-	-	-	-	-	-	-
	11СПрайс	-Краншаровый VT 214 Valtec TEPlOluXдиам. 32мм	5	1384,75	-	6924	-	-	-	-
	стр.17	шт		-	-	-	-	-	-	-
	12СПрайс	-Краншаровый VT 214 Valtec TEPlOluXдиам. 50мм	4	3202,51	-	12810	-	-	-	-
	стр.17	шт		-	-	-	-	-	-	-
	13СПрайс	-Клапан обратный IVR тип 99 Бойлер-Цен диам.20мм	1	407,69	-	408	-	-	-	-
тршт		-	-	-	-	-	-			
	стр.14									
	14СПрайс	-Клапан обратный IVR тип 99 Бойлер-Цен диам.25мм	1	570,77	-	571	-	-	-	-
тршт		-	-	-	-	-	-			
	стр.14									
	15СПрайс	-Клапан обратный IVR тип 99 Бойлер-Цен диам.32мм	3	815,38	-	2446	-	-	-	-
тршт		-	-	-	-	-	-			
	стр.14									
20	Е0118-16-1	-Установка грязевиков наружным т.ч. диаметром патрубков 45 мм	1	1955,38	98,15	1955	98	664	3,13	3
	п-1.25	1шт		538,36	37,66	538	38	115,2	0,18	-
	К=1,15 и К=1,25									
21	СПрайс-Грязеуловитель фланцевый		1	5979,48	-	5979	-	-	-	-
	АС-строй	Samson тип 2N, Ру 16 кгс/см2,		-	-	-	-	-	-	-
	стр.16	диам.40мм								
шт										
22	Ц0112-698-2-	Бобышки, штуцеры на условное давление свыше 10 МПа	4	611,92	100,53	2448	402	1186	1,03	4
шт		322,39 7 1290	28	90	0,04	-				
23	СПрайс-Бобышка	для установки термометра	4	340	-	1360	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
24	Ц0112-698-3-	Расширитель с бобышкой из углеродисой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм, на условное давление до 10 МПа для трубопровода, диаметром до 76 мм	1	1143,17	95,89	1143	96	536	3,09	3
				593,28	2,37	593	2	90	0,01	-
шт										
25	Ц0112-699-1-	Закладное устройство отбора давления /разрежения/ в кирпичной кладке	6	205,93	71,69	1236	430	725	1,03	6
				131,84	2,37	791	14	90	0,01	-
шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Ц0112-699-2	Закладное устройство для измерения давления /разрежения/ газов на трубопроводе	7	195,35 159,65	27,4 -	1367 1118	192 -	1006 90	1,03 -	7 -
шт										
27	С131205-4 прим	-Термометры прямые в оправе-отборное устройство	13	352	-	4576	-	-	-	-
шт			-	-	-	-				
28	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	5	613,96	-	3070	-	368	0,37	2
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	комплект		63,96	-	320	-	115,2	-	-
29	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	13	55,62	2,02	723	26	718	0,26	3
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	комплект		47,97	-	624	-	115,2	-	-
30	СПрайс-Манометр УЦСК стр.21	МП3-У 6кгс/см2 шт	6	1269,28 -	- -	7616 -	- -	- -	- -	- -
31	СПрайс-Манометр УЦСК стр.21	МП3-У 16кгс/см2 шт	7	1087,18 -	- -	7610 -	- -	- -	- -	- -
32	С130904-57	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	13	328 -	- -	4264 -	- -	- -	- -	- -
шт										
33	Е0116-12-1	-Установка фланцевых соединений на стальных	1	936,49	47,62	936	48	263	1,14	1
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	трубопроводахдиам. 50 мм 1соедин.		210,54	17,38	211	17	115,2	0,09	-
34	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из	8	656,27	18,18	5250	145	1158	0,66	5
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	стальных электросварных труб диам. 50 мм м		118,86	6,81	951	54	115,2	0,03	-
35	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных	8	226,25	5,1	1810	41	588	0,35	3
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм-легкие м		61,83	1,92	495	15	115,2	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			249921	3196			117
			Тенге			20490	847			4
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6194	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1283	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3836	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			143	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3452	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	518	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			579	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			10225	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4354	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			243727	-	-		-
		Материалы -	Тенге			40464	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17501	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			184488	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			547	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20161	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3024	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15833	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			279721	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		110
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20525	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			289946	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		133
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24879	-		-

РАЗДЕЛ 2. Отопление

42	Е0118-6-2	-Установка стальных	114,95	254,63	23,96	29269	2754	16472	0,7	80
т.ч.		радиаторов								
	п-1.25	1кВт		115,41	8,99	13266	1033	115,2	0,04	5
	К=1,15 и									
	К=1,25									
43	СПрайс-Радиаторы алюминиевые		605	1084,46	-	656098	-	-	-	-
	Компания	секционныеSeven S 500/80								
	STEEF	шт		-	-	-	-	-	-	-
	стр.9;10									
44	Е0118-6-1	-Установка чугунных	2,52	4357,14	44,71	10980	113	422	0,81	2
т.ч.		радиаторов								
	п-1.25	1кВт		128,46	16,75	324	42	115,2	0,08	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
45	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек,	46	531,66	50,52	24456	2324	17034	1,74	80
т.ч.		затворов, клапанов обратных,								
	п-1.25	кранов проходных на		301,16	20,28	13853	933	115,2	0,09	4
	К=1,15 и	трубопроводах из стальных								
	К=1,25	труб диам. до 25 мм								
		1шт								
46	СПрайс	-Краншаровый VT 214 Valtec	19	355,28	-	6750	-	-	-	-
TEPlOluXдиам. 15мм										
	стр.17	шт		-	-	-	-	-	-	-
47	СПрайс	-Краншаровый VT 214 Valtec	12	551,61	-	6619	-	-	-	-
TEPlOluXдиам. 20мм										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.17	шт		-	-	-	-	-	-	-
48	СПрайс-Балансировочный ручной клапан DAnfOss uSV-1 диам.20мм	12	4898,82	-	58786	-	-	-	-	
	стр.6	шт		-	-	-	-	-	-	-
49	СПрайс-Балансировочный ручной клапан DAnfOss uSV-1 диам.15мм	1	4205,2	-	4205	-	-	-	-	
	стр.6	шт		-	-	-	-	-	-	-
50	СПрайс -Клапан регулирующий ручной VT TEPlOluX 07 Valtecдиам. 15мм	2	423,1	-	846	-	-	-	-	
	стр.18	шт		-	-	-	-	-	-	-
51	Ц0111-350-1-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	64	198,71	-	12717	-	9745	1,03		66
			169,18	-	10827	-	90	-		-
	шт									
52	СПрайс-Терморегулятор с клапаном DAnfOss RTD-G диам.20мм	64	2981,04	-	190787	-	-	-	-	
	стр.7	шт		-	-	-	-	-	-	-
53	СПрайс-Термостатическая головка RTD DAnfOss 3640	64	1832,98	-	117311	-	-	-	-	
	стр.8	шт		-	-	-	-	-	-	-
54	Е0118-22-5 -Установка кранов воздушных т.ч.	24	66,28	-	1591	-	737	0,14		3
		комплект								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25		26,65	-	640	-	115,2	-		-
55	Е0116-6-1 -Прокладка трубопроводов т.ч. отопления из стальных	80	159,25	5,1	12740	408	5875	0,35		28
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25 водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм-легкие		61,83	1,92	4946	153	115,2	0,01		1
		м								
56	Е0116-6-2 -Прокладка трубопроводов т.ч. отопления из стальных	264	182,25	5,1	48114	1346	19388	0,35		93
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25 водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм-легкие		61,83	1,92	16323	506	115,2	0,01		2
		м								
57	Е0116-6-3 -Прокладка трубопроводов т.ч. отопления из стальных	14	226,25	5,1	3167	71	1028	0,35		5
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25 водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм-легкие		61,83	1,92	866	27	115,2	0,01		-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов	40	271,25	5,1	10850	204	2938	0,35	14
т.ч.		отопления из стальных								
	п-1.25	водогазопроводных		61,83	1,92	2473	77	115,2	0,01	-
	К=1,15 и	неоцинкованных труб диам. 32								
	К=1,25	мм-легкие								
		м								
59	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов	35	312,25	5,1	10929	178	2570	0,35	12
т.ч.		отопления из стальных								
	п-1.25	водогазопроводных		61,83	1,92	2164	67	115,2	0,01	-
	К=1,15 и	неоцинкованных труб диам. 40								
	К=1,25	мм								
		м								
60	Е0116-6-6	-Прокладка трубопроводов	76	396,68	10,24	30147	778	7125	0,44	33
т.ч.		отопления из стальных								
	п-1.25	водогазопроводных		77,56	3,82	5895	291	115,2	0,02	1
	К=1,15 и	неоцинкованных труб диам. 50								
	К=1,25	мм								
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1236364	8176			418
			Тенге			71577	3129			15
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			12717	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1890	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	10827	-		-
	Сдача и испытание -		Тенге			315	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			9745	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1462	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1348	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость монтажных работ -	Тенге		23810		-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		71
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	12289	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1223646	-	-		-
	Материалы -		Тенге			113317	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	63879	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1041402	-	-		-
	Сдача и испытание -		Тенге			2008	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			73589	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		37
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	11038	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			77834	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость сантехнических работ -	Тенге		1375069		-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		403
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	74918	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1398879	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		474
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	87207	-		-

РАЗДЕЛ 3. Демонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е0165-3-4	-Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм/50 мм	4	318,73	8,19	1275	33	1437	1,97	8
шт		310,55 1,3 1242	5	115,2	0,01	-				
70	Е0165-20-1	-Демонтаж грязевиков, расширительных и конденсационных баков вместимостью до 0,4 м3	2	332,67	10,3	665	21	746	2,06	4
				322,37	1,63	645	3	115,2	0,01	-
		прибор								
71	Е0118-19-2	-Установка элеваторов номер 3-5 демонтаж	1	255,62	37,78	256	38	267	1,21	1
шт		217,85 13,9 218	14	115,2	0,07	-				
72	Е0165-18-4	-Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм	8	112,75	1,03	902	8	1031	0,51	4
				111,72	0,16	894	1	115,2	-	-
		м								
73	Е0165-3-2	-Демонтаж вентиля	52	83,62	0,19	4348	10	4999	0,47	24
шт				83,43	0,02	4338	1	115,2	-	-
74	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	85	203,12	16,44	17265	1397	18534	1,24	106
шт		186,68 2,6 15868	221	115,2	0,02	2				
75	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб	330	52,6	0,71	17359	235	19770	0,34	113
		диаметром 25 мм, 20 мм, 15 мм		51,89	0,11	17124	37	115,2	-	-
		м								
76	Е0165-1-2	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб	96	91,06	1,28	8742	123	9952	0,59	56
		диаметром 40 мм, 32 мм		89,79	0,21	8619	20	115,2	-	-
		м								
77	Е0165-1-3	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб	120	120,41	1,86	14449	224	16429	0,78	93
		диаметром 50 мм		118,54	0,3	14225	36	115,2	-	-
		м								
78	Е0165-28-1	-Прочистка вентиляционных коробов	348	49,35	0,54	17172	186	13622	0,22	76
м		33,88 0,09 11791	33	115,2	-	-				
79	Е0165-29-1	-Смена вентиляционных решеток	58	90,41	0,31	5244	18	5099	0,48	28
шт				76,26	0,05	4423	3	115,2	-	-
80	СПрайс-Решетка АМР 150х150 Арктосшт стр.19		58	1916,16	-	111137	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
81	Е0120-57-1	-Установка блоков приемных производительностью до 10 тыс. м3-час демонтаж	23	958,5	82,49	22046	1897	24037	4,91	113
				876,02	31,19	20148	717	115,2	0,15	3
шт										
82	Е0120-57-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка блоков приемных производительностью до 10 тыс. м3-час	23	3288,2	257,78	75629	5929	69313	14,13	325
				2518,54	97,45	57926	2241	115,2	0,47	11
		шт								
83	ЕС01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	8,66	28,46	28,46	246	246	21	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-	19,92	-	172	12	0,12	1
84	Е010332-А10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	8,66	94,13	94,13	815	815	163	-	-
				-	18,83	-	163	100	0,4	3
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		297549	11179			951
				Тенге		157463	3669			22
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1062	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	336	-		-
		Сдача и испытание -		Тенге		51	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		184	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	28	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		75	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1320	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		5
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	363	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		296487	-	-		-
		Материалы -		Тенге		16837	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	160796	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		111137	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		933	-	-		-
		Сдача и испытание -		Тенге		6773	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		185237	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		93
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	27785	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		28903	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		510627	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1062
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	188581	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		511947	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1066
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	188944	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		1783833	22552			1486
				Тенге		249529	7645			41
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		18911	-	-		-
		Материалы -		Тенге		3172	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	14663	-		-
		Сдача и испытание -		Тенге		458	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		13197	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1980	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1926	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		34035	-	-		-

5460

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16643	-		93
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1062	-			-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	336	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			51	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			184	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	28	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1320	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	363	-		5
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1763860	-			-
		Материалы -	Тенге			170618	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	242176	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1337028	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			933	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			9328	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			278986	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	41848	-		139
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			122571	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2165418	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	284024	-		1575
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2200772	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	301030	-		1673

Принял: Абдрахманов Е.К.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Начальник ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан»

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Харенко Е.Н.

Заведующий сектором частного Департамента юстиции Айторев Д.Е.

Заказчик: ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №111 от 01.03.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38. Сантехнические работы ВК

А К Т N 3 (Локальная смета 2-1-3)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	ЗП рабочих строителей	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1										
1	Е0116-7-1 п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	34,6 м	347,7	5,24	68,83	12030	181	1897	2822	0,39	13
т.ч.					1,97		2381	68		115,2	0,01	-
2	Е0116-7-2 п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	15,7 м	382,7	5,24	68,83	6008	82	1199	1281	0,39	6
т.ч.					1,97		1081	31		115,2	0,01	-
3	Е0116-7-6 п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	8,5 м	717,2	12,93	88,49	6096	110	752	914	0,5	4
т.ч.					4,84		752	41		115,2	0,02	-
4	С130901-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	14 шт	328	-	-	4592	-	-	-	-	-
5	С130901-25	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2 шт	371	-	-	742	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	1	85,99	12,41	86	12	94	0,37	-
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	фланец		72,45	-	72	-	130	-	-
7	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	285	-	570	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	СПрайс-Технокомплект стр.25	Втулка под фланец, Dy 50 шт	1	493,05	-	493	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге			30618	386			24
			Тенге			4287	140			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			86	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	72	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			94	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	14	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			11	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			191	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	87	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			30532	-	-		-
	Материалы -		Тенге			19547	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4355	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6397	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5017	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	752	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2133	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			37681	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		27
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5107	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге			37872	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		27
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5194	-		-

РАЗДЕЛ 2. Водомерный узел

20	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	86,34	1,96	86	2	89	0,47	-
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1счетчик		77,63	-	78	-	115,2	-	-
21	СПрайс-УЦСК стр.21	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые СВХ, Dy 15 мм шт	1	1070,87	-	1071	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	СПрайс-Фильтр магнитно-механический		1	540,87	-	541	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УЦСК стр.22	ФМ, Dy 15 мм шт		-	-	-	-	-	-	-
23	Е0118-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка манометров с трехходовым краном комплект	1	54,17 46,58	1,96 -	54 47	2 -	54 115,2	0,25 -	-
24	СПрайс-Манометр МП3-У 6		1	1269,28	-	1269	-	-	-	-
	УЦСК стр.21	шт		-	-	-	-	-	-	-
25	С130904-61	-Краны регулирующие трехходовые латунные, Dy 15 мм шт	1	278	-	278	-	-	-	-
26	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	1	521,42 292,39	49,05 19,69	521 292	49 20	360 115,2	1,69 0,09	2 -
27	С130901-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	1	328 -	- -	328 -	- -	- -	- -	-
28	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	3	521,42 292,39	49,05 19,69	1564 877	147 59	1079 115,2	1,69 0,09	5 -
29	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	3	3500 -	- -	10500 -	- -	- -	- -	-
30	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	6	285 -	- -	1710 -	- -	- -	- -	-
31	С130810-107 примен.	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру< или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм/15х50 шт	2	251 -	- -	502 -	- -	- -	- -	-
32	Е0116-7-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	0,971	347,7 68,83	5,24 1,97	338 67	5 2	79 115,2	0,39 0,01	- -
33	Е0116-7-6 т.ч.	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	2,12	717,2	12,93	1517	27	227	0,5	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм		88,49	4,84	187	10	115,2	0,02	-
м										
35 С130810-8 примен.		-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 32х2,0 мм/пробка Ц-15	1 -	181 -	- -	181 -	- -	- -	- -	- -
шт										
36 Е0109-34-1 т.ч.		-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	0,0248	19786,84	2739,11	491	68	325	84,64	2
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т		14438,25	126,56	359	3	90	0,61	-
т										
37 С12021-245		-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т опоры ОП-1,ОП-2	0,0248	172800 -	- -	4291 -	- -	- -	- -	- -
т										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	Тенге			25243	301			11
			Тенге			1906	94			-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4782	-	-		-
	Материалы -		Тенге			65	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	362	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4291	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			325	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	49	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			306	-	-		-
ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -			Тенге		5414	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	410	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			20461	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2300	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1639	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16380	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1888	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	283	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1341	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -			Тенге		23689	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		10
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1922	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	Тенге			29103	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		13
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2332	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Горячее водоснабжение ТЗ								
39	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов	67,6	347,7	5,24	23504	354	5514	0,39	26
т.ч.		водоснабжения из стальных								
	п-1.25	водогазопроводных		68,83	1,97	4653	134	115,2	0,01	1
	К=1,15 и	оцинкованных труб диам. 15								
	К=1,25	мм								
		м								
40	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов	2	382,7	5,24	765	10	163	0,39	1
т.ч.		водоснабжения из стальных								
	п-1.25	водогазопроводных		68,83	1,97	138	4	115,2	0,01	-
	К=1,15 и	оцинкованных труб диам. 20								
	К=1,25	мм								
		м								
41	С130901-12	-Вентили проходные муфтовые	14	280	-	3920	-	-	-	-
		латунные 15Б1бк для воды и		-	-	-	-	-	-	-
		пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм								
		шт								
42	С130903-10	-Клапаны обратные подъемные	1	202	-	202	-	-	-	-
		муфтовые латунные 16Б1бк для		-	-	-	-	-	-	-
		воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм								
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			28392	365			27
			Тенге			4790	137			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			28392	-	-		-
		Материалы -	Тенге			19115	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4928	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4122	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5677	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	852	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2044	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			36113	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5779	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			36113	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5779	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Канализация								
		Канализация К1								
64	Е0116-13-1	-Трубопроводы канализации из	17	636,63	0,8	10823	14	2398	0,67	11
т.ч.		полиэтиленовых труб высокой								
	п-1.25	плотности диам. 50 мм		122,13	0,31	2076	5	115,2	-	-
	К=1,15 и	м								
	К=1,25									
65	Е0116-13-2	-Трубопроводы канализации из	59,6	764,59	1,79	45570	107	8130	0,64	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
т.ч.		полиэтиленовых труб высокой								
	п-1.25	плотности диам. 100 мм		117,74	0,67	7017	40	115,2	-	-
	К=1,15 и	м								
	К=1,25									
		Фасонные части из полиэтилена								
66СПрайс-Тройник Dy 100х100, 45 гр.			11	153,84	-	1692	-	-	-	-	
	УЦСК	шт								
	стр.23			-	-	-	-	-	-	-	-
67СПрайс-Тройник Dy 100х50, 45 гр.			2	111,71	-	223	-	-	-	-	
	УЦСК	шт								
	стр.23			-	-	-	-	-	-	-	-
68СПрайс-Тройник Dy 50х50, 45 гр.			1	58,71	-	59	-	-	-	-	
	УЦСК	шт								
	стр.23			-	-	-	-	-	-	-	-
69СПрайс-Отвод Dy 100, 45 гр.			11	124,1	-	1365	-	-	-	-	
	УЦСК	шт								
	стр.23			-	-	-	-	-	-	-	-
70СПрайс-Отвод Dy 100, Ук			7	119,92	-	839	-	-	-	-	
	УЦСК	шт								
	стр.23			-	-	-	-	-	-	-	-
71СПрайс-Отвод Dy 100, 90 гр.			12	124,1	-	1489	-	-	-	-	
	УЦСК	шт								
	стр.23			-	-	-	-	-	-	-	-
72СПрайс-Отвод Dy 50, 45 гр.			4	48,38	-	194	-	-	-	-	
	УЦСК	шт								
	стр.23			-	-	-	-	-	-	-	-
73СПрайс-Патрубок переходный Dy			1	83,09	-	83	-	-	-	-	
	УЦСК	100х50								
	стр.23	шт		-	-	-	-	-	-	-	-
74СПрайс-Заглушка 100 мм			8	26,36	-	211	-	-	-	-	
	УЦСК	шт								
	стр.24			-	-	-	-	-	-	-	-
75СПрайс-Ревизия Dy 100 мм			4	167,7	-	671	-	-	-	-	
	УЦСК	шт								
	стр.24			-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			5	Тенге		63219	120			50	
				----		---------	---------			---------	
				Тенге		9093	46			-	
Стоимость сантехнических работ -				Тенге		63219	-	-		-	
Материалы -				Тенге		47179	-	-		-	
Всего заработная плата -				Тенге		-	9139	-		-	
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге		6826	-	-		-	
Накладные расходы -				Тенге		10528	-	-		-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -				чел.-ч		-	-	-		5	
Сметная заработная плата в Н.Р. -				Тенге		-	1579	-		-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -				Тенге		4425	-	-		-	
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -				Тенге		78172	-	-	-		
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч		-	-	-		55	
Сметная заработная плата -				Тенге		-	10718	-		-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			5	Тенге		78172	-	-	-		
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч		-	-	-		55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10718	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Демонтажные работы								
76	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	3	101,59	3,33	305	10	341	0,61	2
		компл 98,26 0,54 295	2	115,2	-	-				
77	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	6	244,84	6,45	1469	39	1655	1,43	9
		компл 238,39 1,04 1430	6	115,2	0,01	-				
78	Е0165-2-2	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	40	145,63	3,27	5825	131	6584	0,85	34
		м		142,36	0,52	5694	21	115,2	-	-
79	Е0165-2-1	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	20	118,01	1,59	2360	32	2688	0,69	14
		м		116,42	0,25	2328	5	115,2	-	-
80	Е0116-23-1	-Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм разборка	1	436,28	36,68	436	37	428	2,37	2
		1узел 399,6 13,5 400	13	103,68	0,07	-				
81	Е0165-3-1	-Демонтаж смесителя с душем	1	293,06	0,56	293	1	337	1,66	2
		шт		292,5	0,09	293	-	115,2	-	-
82	ЕС01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,9	27,1	27,1	24	24	2	-	-
		т		-	18,97	-	17	12	0,11	-
83	Е010332-А10-1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	0,9	89,65	89,65	81	81	16	-	-
		т		-	17,93	-	16	100	0,38	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			10794	354			62
			Тенге			10440	80			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			105	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	33	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			131	-	-	-	
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10689	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10487	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12034	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1805	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1363	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		24086	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12292	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			24216	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12328	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			158264	1525			174
			----			---------	---------			---------
			Тенге			30517	498			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			191	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	106	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			112	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		322	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	123	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4782	-	-		-
		Материалы -	Тенге			65	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	362	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4291	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			325	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	49	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			306	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге		5414	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	410	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			153291	-	-		-
		Материалы -	Тенге			88141	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	30547	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			33725	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			35143	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5271	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11306	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		199740	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		192
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35819	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО АКТУ										
Нормативная трудоемкость -			Тенге			205476	-	-		
Сметная заработная плата -			чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	36352	-		195
										-

Принял: Абдрахманов Е.К.

Начальник ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан»

Технадзор: Харенко Е.Н.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заведующий юр. частью Департамента юстиции Айторев Д.Е.

Заказчик: ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №111 от 01.03.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38. Электромонтажные работы

А К Т N 4 (Локальная смета 2-1-4)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	машинистов	ЗП рабочих строителей	машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Кабели, провода, шинопроводы								
17	Е0121-4-2 п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 м	915	12,7	1,37	11623	1252	10173	0,07	61
т.ч.				10,61	0,82	9712	753	97,2	-	3
18	Е0121-4-3 п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 м	945	18,72	2,43	17693	2298	15418	0,09	90
т.ч.				15,34	1,44	14497	1365	97,2	0,01	6
19	Е0121-9-1 п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 м	825	30,63	-	25272	-	22824	0,17	144
т.ч.				28,46	-	23482	-	97,2	-	-
20	СПрайс-Светотехника-1 стр.30	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией с медной жилой, марка ПУНП сечение 2х1,5 мм2 м	50	23,56	-	1178	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	СПрайс-Провода силовые для		1211	33,97	-	41143	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Светотехни ка-1 стр.30		электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией с медной жилой, марка ПУНП сечение 3х1,5 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		м								
22СПрайс-Светотехни ка-1 стр.30	Провода силовые для	электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией с медной жилой, марка ПУНП сечение 3х2,5 мм2	1156	55,72	-	64410	-	-	-	-
		м								
23 С151607-123	Провода силовые для	электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,01	29000	-	290	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
24 С151607-106	Провода силовые для	электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 16 мм2	0,023	25600	-	589	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
25 С151607-108	Провода силовые для	электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 35 мм2	0,235	50100	-	11774	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
26 Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВв проложенных		212	27,7	2,1	5872	445	4068	0,1	21
трубах, блоках и коробах,		масса 1 м до 1 кг		19,7	0,5	4176	106	95	-	1
		м								
27 Е0121-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами		13	109,26	13,63	1420	177	1247	0,56	7
				90,05	8,64	1171	112	97,2	0,04	-
м кабеля										
28 С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2		0,1397	52100	-	7280	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
29 С151601-592 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2/на 600 В		0,0408	159700	-	6516	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 8,02-06ОБ-2002									
30	С151601-593-Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2/на 600 В 1000м	0,049	248700 - -	-	12176 - -	-	-	-	-
31	Ц0108-68-1	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2 м	4 80,1	102,6 2,8	14,4 320	410 11	58 95	315 0,02	0,44 -	2
32	СПрайс-ЭКФ стр.37	Шина медная, 40-63А, 1-фазная, длина 1 м, SNS-01-02 шт	4	543,99 - -	-	2176 - -	-	-	-	-
33	СПрайс-НастМаш стр.39	Зажимы прокалывающие ЗПО 16-35/1,5-10 шт	10	221,92 - -	-	2219 - -	-	-	-	-
34	Е0121-2-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами м	2024	80,78 53,05	8,65 5,41	163501 107372	17511 10947	115007 97,2	0,33 0,02	666 48
35	Е0121-2-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами м	45	90,45 59,51	10,59 6,18	4070 2678	477 278	2873 97,2	0,37 0,03	17 1
36	СПрайс-Светотехни ка-1 стр.31	Труба жесткая гладкая из ПВХ диам.20 мм м	131,3	23,1 - -	-	3033 - -	-	-	-	-
37	СПрайс-DKC стр.33	Труба жесткая гладкая из ПВХ диам.25 мм м	84,84	59,77 - -	-	5071 - -	-	-	-	-
38	СПрайс-Светотехни ка-1 стр.31	Труба жесткая гладкая из ПВХ диам.40 мм м	45,45	65,23 - -	-	2965 - -	-	-	-	-
39	СПрайс-	Труба гибкая гофрированная из	873,65	9,97	-	8707	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Светотехни ка-1 стр.31	ПВХ диам.16 мм м		-	-	-	-	-	-	-
40СПрайс	Светотехни ка-1 стр.31	Труба гибкая гофрированная из ПВХ диам.20 мм м	954,45	12,68 -	-	12106 -	-	-	-	-
41 Е0121-1-1	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм м	48	89,76 73,23	10,29 5,14	4308 3515	494 247	3656 97,2	0,45 0,02	21 1
42 С130806-55	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1,5 мм м	48,96	47 -	-	2301 -	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			418104	22711			1029
			Тенге			166924	13819			61
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			413584	-	-		-
	Материалы -		Тенге			44536	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	180743	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			179413	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			175581	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		88
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	26337	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			35350	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость монтажных работ -		Тенге			624514	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1177
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	207080	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4520	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4520	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			271	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4792	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			629306	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1177
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	207080	-		-

РАЗДЕЛ 3. Демонтажные работы

91 Е0167-5-9		-Демонтаж трубных проводок, трубы по конструкциям диаметром 25 мм м	123	27,31 26,82	0,49 0,07	3359 3299	60 9	3215 97,2	0,17 -	21 -
92 Е0121-23-1		-Монтаж вводно-распределительных	1	364,5	-	365	-	354	2,09	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		устройств Демонтаж		364,5	-	365	-	97,2	-	-
		шкаф								
93	Ц0108-521-1-	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А Демонтаж	1	53,61 50,1	3,51 0,69	54 50	4 1	48 95	0,3 -	- -
шт										
94	Е0121-24-8	-Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или на стене Демонтаж	3	120,2 109,35	10,85 4,3	361 328	33 13	331 97,2	0,62 0,02	2 -
шт										
95	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	293	29,35	2,8	8600	820	7689	0,18	52
шт		26,55 0,45 7779	132	97,2	-	1				
96	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	65	9,32	0,23	606	15	577	0,06	4
шт		9,09 0,05 591	3	97,2	-	-				
97	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	119	8,42	-	1002	-	974	0,06	7
шт		8,42 - 1002	-	97,2	-	-				
98	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	1352	3,69	-	4989	-	4849	0,03	34
м		3,69 - 4989	-	97,2	-	-				
99	ЕС01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,358	27,1 -	27,1 18,97	10 -	10 7	1 12	- 0,11	- -
		т								
100	Е010332-А10-1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	0,358	89,65 -	89,65 17,93	32 -	32 6	6 100	- 0,38	- -
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		19376	973			123

				Тенге		18402	171			1
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		19334	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	18560	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		18039	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	2706	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		2242	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость монтажных работ -		Тенге		39615	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		133
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	21266	-		-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		42	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	13	-		-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы -	Тенге			-	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			39667	21280	-		5440
		Тенге			-	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			437480	23684	-		133
	Материалы -				-	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			185326	13990	-		1152
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			432918	-	-		62
	Накладные расходы -	Тенге			44536	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-	199303	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			179413	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			193620	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			-	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	29043	-		97
	Сметная заработная плата -	чел.-ч			37592	-	-		-
		Тенге			664130	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -				-	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	228346	-		1310
	Накладные расходы -	Тенге			42	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-	1	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			3	-	-		-
		Тенге			52	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -				-	14	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4520	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4520	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			271	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4792	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			668973	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
					-	228360	-		1311

Принял: Абдрахманов Е.К.

Сдал: Овчинин Г.Н.

Начальник ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан»

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Харенко Е.Н.

Заведующий хоз. частью Департамента юстиции

Айторев Д.Е.

Заказчик: ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №111 от 01.03.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38. Пожарная сигнализация

А К Т N 5 (Локальная смета 2-1-5)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы												
8	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	5	108,6	48,9	543	245	233	0,22	1				
				39,6	12,2	198	61	90	0,07	-				
		м												
9	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	10	147,3	73	1473	730	610	0,29	3				
				49,5	18,3	495	183	90	0,11	1				
		м												
10	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВв проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	15	27,7	2,1	416	32	273	0,1	2				
				19,7	0,5	296	8	90	-	-				
		м												
11	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	816	72,9	-	59486	-	39144	0,33	269				
		м	53,3	-	43493	-	90	-	-					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			61918	1006		275				
				Тенге			44481	251		1				
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			61918	-	-	-				
		Материалы -		Тенге			16431	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -	Тенге				-	44733	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				40260	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		20
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	6039	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				6131	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость монтажных работ -	Тенге				108308	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		296
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	50772	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				108308	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		296
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	50772	-		-
	РАЗДЕЛ 2. Материалы,неучтенные ценником									
19Спрайс Казцентр	-Кабель телекоммуникационный КРВПМ 1х2х0,5 мм2	0,809	6323,9	-	5116	-	-	-	-	
	электро провод стр.64	1000м	-	-	-	-	-	-	-	-
20Спрайс Казцентр	-Кабель телекоммуникационный КРВПМ 2х2х0,5 мм2	0,022	11322,18	-	249	-	-	-	-	
	электро провод стр.64	1000м	-	-	-	-	-	-	-	-
21 С130804-1	-Трубы винипластовые	5,02	650	-	3263	-	-	-	-	
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	кг	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8628	-			-
		----				---	---			---
		Тенге				-	-			-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				5365	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				5365	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				322	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость монтажных работ -	Тенге				5687	-	-	-	
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				3263	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3263	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				196	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				3459	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9146	-	-		-
	РАЗДЕЛ 3. Демонтажные работы									
25 Ц0110-668-2-	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический,	100	104,58	0,48	10458	48	9369	0,6	60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		радиоизотопный, световой в нормальном исполнении демонтаж		104,1	-	10410	-	90	-	-
шт										
26	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении демонтаж	19	43,2	-	821	-	739	0,3	6
			43,2	-	821	-	90	-	-	
шт										
27	Ц0110-898-1	Монтаж коробки ответвительной демонтаж	125	210,9	91,5	26363	11438	19388	0,6	75
2		коробка		119,4	21,6	14925	2700	110	0,13	16
28	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной демонтаж	900	7,35	-	6615	-	5954	0,05	41
				7,35	-	6615	-	90	-	-
		м								
29	Ц0108-80-1	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов демотаж	30	30,78	0,48	923	14	864	0,3	9
		резисторов		30,3	-	909	-	95	-	-
шт										
30	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	35	595,08	0,48	20828	17	18730	3,3	116
				594,6	-	20811	-	90	-	-
шт										
31	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей демонтаж	1	2146,98	0,48	2147	-	1932	11,4	11
			2146,5	-	2147	-	90	-	-	
шт										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		68154	11517			317
				Тенге		56637	2700			16
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		68154	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	59337	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		56974	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	8546	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		7508	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		132636	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		361
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	67883	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		132636	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		361
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	67883	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		138701	12523			592
				Тенге		101119	2952			17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			135438	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16431	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	104070	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5365	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			97234	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14585	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13960	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			246631	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		658
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	118655	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3263	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3263	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			196	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3459	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			250090	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		658
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	118655	-		-

Принял: Абдрахманов Е.К.

Начальник ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан»

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Харенко Е.Н.

Заведующий хоз. частью Департамента юстиции

Айторев Д.Е.

Заказчик: ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №111 от 01.03.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38. Охранная сигнализация

А К Т N 6 (Локальная смета 2-1-6)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы												
4	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	2 шт	702,3 / 648	-	- / -	-	1405 / 1296	-	- / -	-	1309 / 101	4 / -	8 / -
5	Ц0110-898-1-2	Монтаж коробки ответвительной	16 коробка	742 / 398	305 / 72	- / -	-	11872 / 6368	4880 / 1152	- / -	-	8272 / 110	2 / 0,42	32 / 7
6	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	725 м	72,9 / 53,3	- / -	- / -	-	52853 / 38643	- / -	- / -	-	34778 / 90	0,33 / -	239 / -
7	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВв проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	11 м	27,7 / 19,7	2,1 / 0,5	- / -	-	305 / 217	23 / 6	- / -	-	200 / 90	0,1 / -	1 / -
8	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	11 м	147,3 / 49,5	73 / 18,3	- / -	-	1620 / 545	803 / 201	- / -	-	671 / 90	0,29 / 0,11	3 / 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				68054	5706					284
				Тенге				47068	1359					8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Стоимость монтажных работ -		Тенге				68054	-	-				-
		Материалы -		Тенге				15280	-	-				-
		Всего заработная плата -		Тенге				-	48427	-				-

Накладные расходы -		Тенге			45230	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		23
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6785	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6797	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			120082	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		314
Сметная заработная плата -		Тенге			-	55211	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			120082	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		314
Сметная заработная плата -		Тенге			-	55211	-		-

РАЗДЕЛ 2. Материалы,неучтенные ценником

16 Спрайс Казцентр электро провод стр.76	-Коробка телефонная распределительная ТВС-К 10	шт	2	993,14	-	1986	-	-	-	-
17 Спрайс Максимум стр.75	-Коробкаответвительная КС-4	шт	16	33,07	-	529	-	-	-	-
18 Спрайс Казцентр электро провод стр.64	-Кабель телекоммуникационный КРВПМ 2х2х0,4 мм2	1000м	0,707	8573,13	-	6061	-	-	-	-
19 С151604-100	-Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10	1000м	0,029	52800	-	1531	-	-	-	-
20 С130804-87	-Трубы поливинилхлоридные для канализации, d-50х2,2 мм	м	11	158	-	1738	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				11846	-			-
		Тенге				-	-			-
Стоимость монтажных работ -		Тенге				10108	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				10108	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				606	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			10714		-	-	-	
Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1738	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1738	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				104	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1842		-	-	-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				12557	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Демонтажные работы								
23	Ц0110-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей демонтаж	25 шт	53,4 53,4	- -	1335 1335	- -	1202 90	0,3 -	8 -
24	Ц0110-668-5	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле демонтаж	74 шт	71,7 71,7	- -	5306 5306	- -	4775 90	0,3 -	22 -
25	Ц0110-898-1	Монтаж коробки ответвительной демонтаж	18	210,9 119,4	91,5 21,6	3796 2149	1647 389	2792 110	0,6 0,13	11 2
26	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей демонтаж	1 шт	2146,98 2146,5	0,48 -	2147 2147	- -	1932 90	11,4 -	11 -
27	Е0167-6-1	-Демонтаж кабеля	730 м	13,94 13,88	0,06 -	10176 10132	44 -	9849 97,2	0,1 -	70 -
28	Ц0108-80-1	-Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов демотаж резисторов	100 шт	30,78 30,3	0,48 -	3078 3030	48 -	2879 95	0,3 -	30 -
29	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм демонтаж	10 м	36,75 14,85	21,9 5,49	368 149	219 55	193 95	0,09 0,03	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге --- Тенге	26206 24247	1958 444					153 3
		Стоимость монтажных работ -	Тенге	26206	-	-				-
		Всего заработная плата -	Тенге	-	24691	-				-
		Накладные расходы -	Тенге	23621	-	-				-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-				12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3543	-				-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2990	-	-				-
ВСЕГО,		Стоимость монтажных работ -	Тенге	52816	-	-				-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-				168
		Сметная заработная плата -	Тенге	-	28234	-				-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	52816	-	-				-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-				168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28234	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			106106	7664			437
			Тенге			71315	1803			11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			104368	-	-		-
		Материалы -	Тенге			15280	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	73118	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10108	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			68851	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10328	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10393	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			183612	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		482
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	83445	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1738	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1738	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1842	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			185454	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		482
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	83445	-		-

Принял: Абдрахманов Е.К.

Начальник ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан»

Технадзор: Харенко Е.Н.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заведующий каз. частью Департамента юстиции

Айтореев Д.Е.

Заказчик: ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №111 от 01.03.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38. Телефонизация

А К Т N 7 (Локальная смета 2-1-7)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы											
3	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	3 шт	702,3	-	2107	-	1963	4	12	648	-	1944
4	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	664 м	72,9	-	48406	-	31852	0,33	219	53,3	-	35391
5	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	11 м	147,3	73	1620	803	671	0,29	3	49,5	18,3	545
6	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВв проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	11 м	27,7	2,1	305	23	200	0,1	1	19,7	0,5	217
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			52438	826		235			
				----			---	---		---			
				Тенге			38096	207		1			
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			52438	-	-	-			
		Материалы -		Тенге			13515	-	-	-			
		Всего заработная плата -		Тенге			-	38303	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		Накладные расходы -		Тенге			34687	-	-	-			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-	17			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5203	-	-			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5227	-	-	-			

ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			92352	-	-	-			
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-				254
Сметная заработная плата -		Тенге			-	43506	-				-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			92352	-	-				-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-				254
Сметная заработная плата -		Тенге			-	43506	-				-

РАЗДЕЛ 2. Материалы,неучтенные ценником

9Спрайс Казцентр электро провод стр.76	-Коробка телефонная распределительная ТВС-К 10	шт	1	993,14	-	993	-	-	-		-
			-	-	-	-	-	-			-
10Спрайс Казцентр электро провод стр.76	-Коробка телефонная распределительная ТВС-К 20	шт	2	1412,01	-	2824	-	-	-		-
			-	-	-	-	-	-			-
11Спрайс Казцентр электро провод стр.64	-Кабель телекоммуникационный КРВПМ 1х2х0,4 мм2	1000м	0,657	4981,98	-	3273	-	-	-		-
			-	-	-	-	-	-			-
12 С151604-84	-Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 20	1000м	0,018	65600	-	1181	-	-	-		-
			-	-	-	-	-	-			-
13 С130804-87	-Трубы поливинилхлоридные для канализации, d-50х2,2 мм	м	11	158	-	1738	-	-	-		-
			-	-	-	-	-	-			-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				10009	-				-
		----				---	---				---
		Тенге				-	-				-
Стоимость монтажных работ -		Тенге				8271	-	-			-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				8271	-	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				496	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			8767	-	-	-			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1738	-	-			-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1738	-	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				104	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1842	-	-	-			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				10610	-	-			-

РАЗДЕЛ 3. Демонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка микрофонная демотаж	90	29,7	-	2673	-	2700	0,3	27
шт		29,7 -	2673	-	101	-	-			
15	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная,	1	194,4	-	194	-	196	1,2	1
		соединительная или		194,4	-	194	-	101	-	-
разветвительная демонтаж										
шт										
16	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	1650	13,94	0,06	23001	99	22261	0,1	159
м				13,88	-	22902	-	97,2	-	-
17	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по	630	36,75	21,9	23153	13797	12173	0,09	55
		стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм демонтад		14,85	5,49	9356	3459	95	0,03	20
кабель-каналов										
		м								
18	Ц0110-898-1-2	Монтаж коробки ответвительной демонтаж	80	210,9	91,5	16872	7320	12408	0,6	48
		коробка		119,4	21,6	9552	1728	110	0,13	10
19	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными	160	7,35	-	1176	-	1058	0,05	7
		скрепами по стене кирпичной демонтаж шнура		7,35	-	1176	-	90	-	-
		м								
20	Ц0110-172-1	Оборудование станции: стойка,	1	401,7	-	402	-	534	2,4	2
полустойка, каркас стойки или										
		шкаф, масса до 100 кг демонтаж		401,7	-	402	-	133	-	-
шт										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге		67471	21216			300
				----		---	---			---
				Тенге		46255	5187			30
	Стоимость монтажных работ -			Тенге		67471	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	51441	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		51331	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		26
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	7700	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		7128	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -			Тенге		125930	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		356
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	59141	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге		125930	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		356
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	59141	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге		129917	22042			535
				----		---	---			---
				Тенге		84351	5393			31

5410

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			128179	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13515	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	89744	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8271	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			86018	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12903	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12852	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			227049	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		610
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	102647	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1738	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1738	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1842	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			228891	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		610
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	102647	-		-

Принял: Абдрахманов Е.К. Сдал: Овнан[illegible] Г.Н.

Начальник ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан» Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Харенко Е.Н.

Заведующий хоз. частью Департамента юстиции Айторев Д.Е.

Заказчик: ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №111 от 01.03.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38. Видеонаблюдение

А К Т N 8 (Локальная смета 2-1-8)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	%	11	
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы										
5	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	328	108,6	48,9	35621	16039	16141	0,22		72	
				39,6	12,2	12989	4002	95	0,07		23	
		м										
6	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	1828	72,9	-	133261	-	87689	0,33		603	
		м	53,3	-	97432	-	90	-	-			
7	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	328	8,5	0,1	2788	33	2155	0,05		16	
				7,3	-	2394	-	90	-		-	
		м										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			171670	16072			692	
				Тенге			112816	4002			23	
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			171670	-	-		-	
		Материалы -		Тенге			42782	-	-		-	
		Всего заработная плата -		Тенге			-	116817	-		-	
		Накладные расходы -		Тенге			105985	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15898	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16659	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость монтажных работ -	Тенге			294314	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		768
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	132715	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			294314	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		768
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	132715	-		-

РАЗДЕЛ 2. Материалы, неучтенные ценником

21	Спрайс лист № 8	-Кабель радиочастотный коаксиальный RG-6	1,33	45125,51	-	59836	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
22	Спрайс стр.80	-Кабель ШВВП, число жил и сечение 2х0,75 мм2	0,771	20241,83	-	15606	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
23	Спрайс стр.80	-Кабель ШВВП, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,059	31745,47	-	1873	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
24	Спрайс-лист № 8	-Труба гибкая гофрированная, Dy 16 мм	328	13,34	-	4374	-	-	-	-
м		-	-	-	-	-	-			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			81690	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			81690	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			81690	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4901	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость монтажных работ -	Тенге			86591	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			86591	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			253360	16072			692
			----			---	---			---
			Тенге			112816	4002			23
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			253360	-	-		-
		Материалы -	Тенге			42782	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	116817	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			81690	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			105985	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15898	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21561	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость монтажных работ -	Тенге			380906	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		768
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	132715	-		-

5490

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			380906	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-
Сметная заработная плата -		Тенге			-	132715	-		768

Принял: Абдрахманов Е.К.

Сдал: Овчанян Г.Н.

Начальник ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан»

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Харенко Е.Н.

Заведующий хоз. частью Департамента юстиции

Айторив Д.Е.

Заказчик: ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №111 от 01.03.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38. Компьютерные сети

А К Т N 9 (Локальная смета 2-1-9)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. машин	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. машин	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы												
1	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	10 м	108,6 39,6	48,9 12,2	1086 396	489 122	492 95	0,22 0,07	2 1				
4	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	990 м	72,9 53,3	- -	72171 52767	- -	47490 90	0,33 -	327 -				
5	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	10 м	8,5 7,3	0,1 -	85 73	1 -	66 90	0,05 -	1 -				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		73342 53236	490 122			329 1				
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		73342	-	-		-				
		Материалы -		Тенге		19616	-	-		-				
		Всего заработная плата -		Тенге		-	53358	-		-				
		Накладные расходы -		Тенге		48048	-	-		-				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7207	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7283	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость монтажных работ -	Тенге			128674	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		354
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	60565	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			128674	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		354
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	60565	-		-

РАЗДЕЛ 2. Материалы,неучтенные ценником

10С	Прайс-Труба жесткая из негорючего	10	32,07	-		321	-	-	-	-	
LEgrAnd	ПВХ d 20 мм										
	стр.46-58	м		-	-	-	-	-	-	-	-
21С	прайс -Кабель витая пара UTP4-C5E	1000	47,75	-		47754	-	-	-	-	
	Максимум	м									
				-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			48075	-				-
				----		---------	---------				---------
			Тенге			-	-				-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			48075	-	-			-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			48075	-	-			-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2884	-	-			-
ВСЕГО,		Стоимость монтажных работ -	Тенге			50959	-	-	-		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			50959	-	-			-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			121417	490			329	
				----		---------	---------			---------	
			Тенге			53236	122				1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			121417	-	-			-
		Материалы -	Тенге			19616	-	-			-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	53358	-			-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			48075	-	-			-
		Накладные расходы -	Тенге			48048	-	-			-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-			24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7207	-			-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10168	-	-			-
ВСЕГО,		Стоимость монтажных работ -	Тенге			179633	-	-	-		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			354
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	60565	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			179633	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		354
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	60565	-		-

Принял: Абдрахманов Е.К.

Начальник ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан»

Сдал: Хананян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Харенко Е.В.

Заведующий хоз. частью Департамента юстиции Айтореев Д.Е.

Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»
Наименование объекта строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38

А К Т №2
выполненных работ
за май 2013 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком,
Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	Договор, доп. согл.		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		111	01.03.2013г.	Бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ:	Стоимость выполненных работ									налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38	42 995 180	42 995 180	9 409 410							1 008 151	9 409 410

Всего к оплате : 9 409 410 (Девять миллионов четыреста девять тысяч четыреста десять) тенге

ЗАКАЗЧИК: Абдрахманов Е.К.
Начальник ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан»

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.Н.
Директор ТОО «Сыл»

ТЕХНАДЗОР: Харенко Е.Н.

Завхоз: Тлеукибаева Ж.Н.
Завхоз Айторев Д.Е.

ФОРМА 1

Заказчик : ГУ" Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан»"

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"
Договор : №111 от 01.03.2013г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Капитальный ремонт здания по ул.Тарана, 38 (май 2013г.)
(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2012г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-Ремонтно-строительные работы	4017,21	-	-	4017,21
		Всего по главе	4017,21	-	-	4017,21
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	4017,21	-	-	4017,21
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,8.0,8%	57,85	-	-	57,85
3.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	8,68	-	-	8,68
		Всего по главе	57,85	-	-	57,85
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	4075,06	-	-	4075,06
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	89,65	-	-	89,65
5.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	40,75	40,75
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	16,3	16,3
7.		-Дополнительные затраты на разницу в стоимости электроэнергии	-	-	-	-

6040

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по главе	89,65	-	57,05	146,7
8.		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	4164,71	-	57,05	4221,76
		-В том числе возвратные суммы	8,68	-	-	8,68
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	4164,71	-	57,05	4221,76
9.	СН РК 8.02-02-2002 К-1,95097	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г.	8125,22	-	111,3	8236,53
10.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	16,93	-	-	16,93
11.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	164,73	164,73
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	8125,22	-	276,03	8401,26
12.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	1008,15	1008,15
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	8125,22	-	1284,19	9409,41

Принял: Абдрахманов Е.К.

Начальник ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан»

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Харенко Е.Н.

Завхоз: Ташкибаева Ж.А.

Завхоз Айторев Д.Е

Заказчик: ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №111 от 01.03.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38. Ремонтно-строительные работы

А К Т N 10 (Локальная смета 2-1-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч машинистов, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч машинистов, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 5. Окна												
141	Е0110-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	2,78	292,16	13,01	811	36	626	1,28	4				
		м2		203,9	4,92	566	14	108	0,02	-				
142	Е0110-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	145,8	156,22	6,98	22777	1017	17448	0,67	98				
		м2		108,16	2,65	15769	386	108	0,01	2				
143	Е0110-22-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	5,46	106,98	4,8	584	26	449	0,46	3				
		м2		74,27	1,8	405	10	108	0,01	-				
144	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	101	3680	-	371680	-	-	-	-				
		м		-	-	-	-	-	-	-				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге		395852	1079			104				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			16741	410			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			395852	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1651	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17151	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			371680	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4700	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18523	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2778	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24862	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			439237	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		116
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19929	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			439237	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		116
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19929	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Двери								
148	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и	77,27	481,25	128,16	37186	9903	18275	1,03	80
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2		174,4	44,59	13476	3445	108	0,17	13
		м2								
149	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и	65,13	671,57	39,81	43740	2593	16493	1,32	86
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2		219,42	15,05	14291	980	108	0,07	5
		м2								
150	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	10,93	4250	-	46453	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
151	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	70,62	4010	-	283186	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
152	С12062-5	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние/ДГ 21-15	2,63	3540	-	9310	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
153	С12062-6	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	3,49	3760	-	13122	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
154	С12063-2	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ	4,1	4810	-	19721	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	46	1960 -	- -	90160 -	- -	- -	- -	- -
156	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	6	1380 -	- -	8280 -	- -	- -	- -	- -
157	С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание комплект	2	2980 -	- -	5960 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге Тенге			557118 27767	12496 4425			166 18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			557118	-	-		-
		Материалы -	Тенге			40663	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	32192	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			476192	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			34767	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5215	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35513	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			627398	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		202
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37407	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			627398	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		202
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37407	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Полы								
		Подвал Тип пола К								
178	Е0111-27-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2	64,07	1580,61 199,3	19 9,21	101269 12769	1217 590	14788 110,7	1,23 0,05	79 3
179	Е0111-39-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство плинтусов из плиток керамических м	21,06	468,3 47,87	0,4 0,14	9861 1008	8 3	1119 110,7	0,27 -	6 -
		Полы 1 этажа Тип пола К1								
188	Е0111-27-6 т.ч. п-1.25	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в	123,54	1580,61 199,3	19 9,21	195262 24620	2347 1138	28514 110,7	1,23 0,05	152 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	построечных условиях из одноцветных с красителем плиток								
		м2								
189	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из	152,23	468,3	0,4	71290	61	8091	0,27	41
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	плиток керамических		---	---	---	---	---	---	---
		м		47,87	0,14	7288	21	110,7	-	-
		Тип пола К2								
195	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на	13,29	1580,61	19	21006	253	3068	1,23	16
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток		---	---	---	---	---	---	---
				199,3	9,21	2649	122	110,7	0,05	1
		м2								
196	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из	14,22	468,3	0,4	6659	6	756	0,27	4
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	плиток керамических		---	---	---	---	---	---	---
		м		47,87	0,14	681	2	110,7	-	-
		Полы 2 этажа								
		Тип пола К1								
206	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на	72,91	1580,61	19	115234	1385	16828	1,23	90
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток		---	---	---	---	---	---	---
				199,3	9,21	14530	672	110,7	0,05	3
		м2								
207	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из	72,91	468,3	0,4	34142	29	3875	0,27	20
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	плиток керамических		---	---	---	---	---	---	---
		м		47,87	0,14	3490	10	110,7	-	-
		Тип пола К2								
212	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на	9,57	1580,61	19	15126	182	2209	1,23	12
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток		---	---	---	---	---	---	---
				199,3	9,21	1907	88	110,7	0,05	-
		м2								
213	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из	10,24	468,3	0,4	4795	4	544	0,27	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	плиток керамических		---	---	---	---	---	---	---
		м		47,87	0,14	490	1	110,7	-	-
		Полы 3 этажа								
		Тип пола К1								
225	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на	61,94	1580,61	19	97903	1177	14297	1,23	76
	т.ч. п-1.25	растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в		---	---	---	---	---	---	---
				199,3	9,21	12344	571	110,7	0,05	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	построечных условиях из одноцветных с красителем плиток								
		м2								
226	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из	66,28	468,3	0,4	31037	27	3523	0,27	18
	т.ч.	плиток керамических								
	п-1.25	м		47,87	0,14	3173	9	110,7	-	-
	К=1,15 и К=1,25									
		Тип пола К2								
232	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на	8,88	1580,61	19	14036	169	2050	1,23	11
	т.ч.	растворе из сухой смеси с								
	п-1.25	приготовлением раствора в		199,3	9,21	1770	82	110,7	0,05	-
	К=1,15 и К=1,25	построечных условиях из одноцветных с красителем плиток								
		м2								
233	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из	9,5	468,3	0,4	4450	4	505	0,27	3
	т.ч.	плиток керамических								
	п-1.25	м		47,87	0,14	455	1	110,7	-	-
	К=1,15 и К=1,25									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			722071	6868			530
			Тенге			87174	3311			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			722071	-	-		-
	Материалы -		Тенге			476085	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	90484	-		-
	Местные материалы -		Тенге			151944	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			100166	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		50
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	15025	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			49334	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			871571	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		597
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	105509	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			871571	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		597
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	105509	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Внутренняя отделка								
244	Е0115-37-9	-Облицовка потолков	443,77	1049,89	3,58	465910	1586	136511	1,87	832
	т.ч.	гипсокартонными листами на								
	п-1.25	металлическом каркасе		324,35	1,17	143935	521	94,5	0,01	3
	К=1,15 и К=1,25	м2								
246	СПрайс	-Гипсокартон влагостойкий ГКЛВ	9,32	264,24	-	2464	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
248	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска	331,53	176,96	2,91	58670	966	16071	0,3	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поливинилацетатными								
	т.ч.	водоэмульсионными составами		50,2	1,1	16642	365	94,5	0,01	2
	п-1.25	по сборным конструкциям								
	К=1,15 и	потолков, подготовленным под								
	К=1,25	окраску								
		м2								
251	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое	170,39	290,41	4,23	49483	721	21810	0,75	127
	т.ч.	поверхностей								
	п-1.25	цементно-известковым или		134,55	0,9	22926	153	94,5	0,06	11
	К=1,15 и	цементным раствором по камню								
	К=1,25	и бетону стен-сапожок								
		м2								
252	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен,	100	1944,69	2,63	194469	263	36282	2,3	230
	т.ч.	столбов, пилястр и откосов								
	п-1.25	/без карнизных, плинтусных и		382,95	0,99	38295	99	94,5	-	-
	К=1,15 и	угловых плиток/ без установки								
	К=1,25	плиток туалетного гарнитура								
		по кирпичу и бетону								
		м2								
253	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска	307,81	229,47	2,63	70636	808	22041	0,45	138
		оштукатуренных стен								
	т.ч.	поливинилацетатными		74,78	0,99	23020	304	94,5	-	2
	п-1.25	водоэмульсионными составами								
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
260	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских	20	761,11	7,91	15222	158	6854	2,06	41
	т.ч.	поверхностей оконных и								
	п-1.25	дверных откосов по бетону и		359,66	2,99	7193	60	94,5	0,01	-
	К=1,15 и	камню								
	К=1,25	м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			856852	4502			1468

			Тенге			252011	1502			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			856852	-	-		-
	Материалы -		Тенге			548138	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	253513	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2464	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			49738	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			239570	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		120
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	35935	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			65785	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1162208	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1605
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	289449	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			1162208	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1605
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	289449	-		-

РАЗДЕЛ 11. Наружная отделка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
262	Е0108-35-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки м2	506,5	135,63 79,18	0,78 0,29	68698 40103	393 146	42744 106,2	0,5 -	253 1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге Тенге			68698 40103	393 146			253 1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			68698	-	-		-
	Материалы -		Тенге			28202	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	40249	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			42744	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		21
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6412	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6687	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			118129	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		275
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	46661	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			118129	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		275
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	46661	-		-

РАЗДЕЛ 12. Входная группа

291	Е0108-8-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м м3	0,5306	11748,13 1327,39	457,36 171,56	6234 704	243 91	845 106,2	7,66 0,84	4 -
292	Е0108-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м м3	6	10879,56 804,71	419,8 157,5	65277 4828	2519 945	6131 106,2	5,22 0,76	31 5
293	Е0107-44-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	6	128,52 27,43	83,04 29,81	771 165	498 179	433 126	0,17 0,13	1 1
294	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84) м3	0,208	26900 -	- -	5595 -	- -	- -	- -	- -
297	Е0109-53-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий т	0,6924	18738,7 16870,5	851,78 165,94	12975 11681	590 115	9555 81	109,25 0,81	76 1
298	С12021-246	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных	0,6924	162200 -	- -	112307 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т								
		т								
303	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	41,74	1708,8	14,65	71325	611	9376	1,22	51
	т.ч.	цементном растворе из								
	п-1.25	керамических плиток для		197,43	5,49	8241	229	110,7	0,03	1
	К=1,15 и	одноцветных с красителями								
	К=1,25	полов								
		м2								
306	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из	1,45	16234,07	5027,99	23596	7308	13885	64,98	94
	т.ч.	одиночных и парных уголков,								
	п-1.25	гнутосварных профилей в		10453,5	1339,83	15194	1947	81	4,76	7
	К=1,15 и	зданиях пролетом до 24 м и								
	К=1,25	высотой до 25 м								
		т								
307	С12021-260	-Стальные крепежные элементы	1,45	114900	-	167007	-	-	-	-
		из швеллеров и уголков								
		т		-	-	-	-	-	-	-
308	Е0113-26-6	-Окраска металлических	127,3	36,36	0,03	4629	3	493	0,02	3
	т.ч.	огрунтованных поверхностей								
	п-1.25	эмалью ПФ-115		4,78	-	609	-	81	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
309	Е0110-12-1	-Подшивка потолков досками	50	714,69	6,85	35735	342	5365	0,6	30
	т.ч.	обшивки								
	п-1.25	м2		96,77	2,59	4839	129	108	0,01	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
310	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса	0,887	23143,99	395,71	20529	351	3985	25,88	23
	т.ч.	из брусьев								
	п-1.25	м3		4010,63	149,06	3557	132	108	0,73	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
311	Е0158-14-1	-Устройство обрешетки сплошной	38,8	222,05	3,72	8616	144	1809	0,29	11
		из досок								
		м2		42,95	0,59	1666	23	107,1	0,01	-
312	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных	2,86	599,34	35,14	1712	100	480	0,9	3
	т.ч.	конструкций - ферм, арок,								
	п-1.25	балок, стропил, мауэрлатов		142,31	13,23	407	38	108	0,07	-
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
313	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия	38,91	128,68	42,8	5007	1666	2184	0,36	14
	т.ч.	зданий высотой до 25 м из								
	п-1.25	профилированного листа		58,74	10,56	2286	411	81	0,04	1
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
314	СПрайс	-Стоимость профлиста ПС-13 тип	38,91	543,59	-	21151	-	-	-	-
		2а с полимерным покрытием								
		м2		-	-	-	-	-	-	-
315	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия	37,1	128,68	42,8	4774	1588	2083	0,36	14
	т.ч.	зданий высотой до 25 м из								
	п-1.25	профилированного листа		58,74	10,56	2179	392	81	0,04	1
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
316	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7 м2	37,1	896	-	33242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
317	Е0158-18-6	-Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали м	8,65	34,61	0,84	299	7	187	0,14	1
				22,34	0,14	193	1	96,39	-	-
318	СПрайс	-Стоимость пристенного профиля с полимерным покрытием м2	8,65	407,69	-	3527	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
319	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	9,65	720,92	1,55	6957	15	1827	1,12	11
				176,21	0,59	1700	6	107,1	-	-
320	Е0115-101-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка /порезки, пояса, фризы, капли и т.п./, высотой до 750 мм м	17,7	317,63	10,66	5622	189	5032	1,79	32
				296,79	4,02	5253	71	94,5	0,02	-
321	Е0109-45-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж витрин, витражей с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях т	0,1652	82122,14	3424,96	13564	566	10265	440,45	73
				76590	135	12650	22	81	0,66	-
322	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т т	0,1652	172800	-	28541	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
323	Е0109-43-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м м2	13,72	383,4	156,36	5260	2145	2253	1,08	15
				165,6	37,17	2272	510	81	0,13	2
324	СПрайс	-Сотовый поликарбонат м2	13,72	714,72	-	9806	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			674058	18886			487

			Тенге			78426	5242			21
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			301026	-	-		-
	Материалы -		Тенге			122477	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	34007	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67725	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			73422	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			35964	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5395	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20219	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			357210	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		228
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39402	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			373032	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5074	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	49660	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			307856	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			40225	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6034	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24795	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			438052	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		318
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55694	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			795262	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		546
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	95096	-		-
		РАЗДЕЛ 13. Разные работы								
		Вывоз мусора								
338	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	25,01	27,1	27,1	678	678	51	-	-
		т		-	18,97	-	474	10,8	0,4	10
339	C010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	25,01	84,26	-	2107	-	379	0,35	9
		т		16,85	-	421	-	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			2785	678			9
			Тенге			421	474			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2785	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	896	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			2107	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			431	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	65	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			193	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3409	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	960	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			3409	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	960	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			3277435	44902			3016
			Тенге			502643	15510			86
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2904403	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1217216	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	468492	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			918061	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			279804	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			2107	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			472165	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		236
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	70825	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			202594	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3579162	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3041
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	539317	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			373032	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5074	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	49660	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			307856	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			40225	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6034	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24795	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			438052	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		318
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55694	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			4017214	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3359
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	595011	-		-

Принял: Абдрахманов Е.К.

Начальник ТУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан»

Технадзор: Харенко Е.Н.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Завхоз: Ташкибаева

Завхоз Айторов Д.Е.

Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»
Наименование объекта строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38

АКТ №3
выполненных работ
за июнь 2013 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком,
Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	Договор, доп. согл.		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		111	01.03.2013г.	Бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ:	Стоимость выполненных работ									налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38	85 869 067	85 869 067	42 873 887							4 593 631	42 873 887

Всего к оплате : 42 873 887 (Сорок два миллиона восемьсот семьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят семь) тенге

ЗАКАЗЧИК: Абдрахманов Е.К.
Начальник ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан»

ПОДРЯДЧИК: Оганян Г.Н.
Директор ТОО «Сыл»

ТЕХНАДЗОР: Харенко В.Н.

Завхоз Аторгеев Д.Е.

Заказчик :ГУ" Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан»"

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"
Договор :№111 от 01.03.2013г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А
Капитальный ремонт здания по ул.Тарана, 38 (июнь 2013г.)
(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2012г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели: и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-Ремонтно-строительные работы	9397418	-	-	9397418
2.	2-1-1д	-Ремонтно-строительные работы	2885577	-	-	2885577
3.	2-1-2	-Сантехнические работы ОВ	-3413	-	-	-3413
4.	2-1-2	-Сантехнические работы ОВ	-	56090	-	56090
5.	2-1-2и	-Сантехнические работы ОВ(исключить)	-202486	-	-	-202486
6.	2-1-2к	-Сантехнические работы ОВ(кондиционирование)	205814	-	-	205814
7.	2-1-3	-Сантехнические работы ВК	360469	-	-	360469
8.	2-1-4	-Электромонтажные работы	1649277	112000	-	1761277
9.	2-1-4д	-Электромонтажные работы	445662	-	-	445662
10.	2-1-5	-Пожарная сигнализация	533604	-	-	533604
11.	2-1-5д	-Пожарная сигнализация	223249	-	-	223249
12.	2-1-6	-Охранная сигнализация	279513	-	-	279513
13.	2-1-6д	-Охранная сигнализация	47035	-	-	47035
14.	2-1-7	-Телефонизация	90168	-	-	90168
15.	2-1-7д	-Телефонизация	28360	-	-	28360
16.	2-1-8	-Видеонаблюдение	526255	-	-	526255
17.	2-1-8и	-Видеонаблюдение(исключить)	-143088	-	-	-143088
18.	2-1-9	-Компьютерные сети	588267	-	-	588267
19.	2-1-9д	-Компьютерные сети	309801	-	-	309801
		Всего по главе	17221483	168090	-	17389573
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				

1	2	3	4	5	6	7
20.	4-1	-Кабельные сети	417580	-	-	417580
		Всего по главе	417580	-	-	417580
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
21.	5-1	-Вскрытие и восстановление а/бетонного покрытия	92956	-	-	92956
		Всего по главе	92956	-	-	92956
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
22.	7-1	-Благоустройство участка	385184	-	-	385184
23.	7-2	-Озеленение	5461	-	-	5461
		Всего по главе	390645	-	-	390645
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	18122664	168090	-	18290754
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
24.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,8.0,8%	260966	-	-	260966
		Всего по главе	260966	-	-	260966
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	18383630	168090	-	18551720
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
25.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	404440	-	-	404440
26.	СН РК 8.02-05-2002	-Разница в стоимости электроэнергии 0,124588468%	22904	-	-	22904
27.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	183836	183836
28.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	73535	73535
29.		-Дополнительные затраты на разницу в стоимости электроэнергии	-	-	-	-
		Всего по главе	427344	-	257371	684715
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	18810974	168090	257371	19236434
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	18810974	168090	257371	19236434
30.	СН РК 8.02-02-2002 К-1,95097	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г.	36699603	327938	502122	37529663
31.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	750593	750593
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	36699603	327938	1252715	38280256

1	2	3	4	5	6	7
	Правительства					
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	36699603	327938	5846346	42873887

Принял: Абдрахманов Е.К.

Начальник ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан»

Технадзор: Харенко Е.Н.

Сдал: Оганесян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Завхоз Айтореев Д.Е.

Заказчик: ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №111 от 01.03.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38. Ремонтно-строительные работы

А К Т N 11 (Локальная смета 2-1-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	%	11	
		РАЗДЕЛ 3. Кровля										
108	Е0112-12-1 п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Ограждение кровель перилами	28,94 м	3189,18	3,11	90	92295	90	381	0,07		2
т.ч.				11,13	1,15	33	322	33	107,1	0,01		-
129	Е0120-21-6 п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 3200 мм	5 шт	4768,33	37,55	188	23842	188	1959	1,99		10
т.ч.				326,03	14,06	70	1630	70	115,2	0,08		-
130	Е0120-21-7 п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 3600 мм	1 шт	6383,53	77,06	77	6384	77	572	2,85		3
т.ч.				468,34	28,13	28	468	28	115,2	0,14		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			122520	355				15
				Тенге			2421	132				1
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			92295	-	-			-
		Материалы -		Тенге			91883	-	-			-
		Всего заработная плата -		Тенге			-	355	-			-
		Накладные расходы -		Тенге			381	-	-			-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	57	-			-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5561	-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			98236	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	413	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			30225	-	-		-
		Материалы -	Тенге			27862	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2197	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2531	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	380	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1965	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			34721	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2577	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			132957	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2989	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Окна								
145		Е0109-53-2 -Монтаж лотков, решеток,	1,7	11244,84	1453,68	19150	2476	11858	53,59	91
т.ч.		затворов из полосовой и								
	п-1.25	тонколистовой стали		8461,13	135	14409	230	81	0,66	1
	К=1,15 и	т								
	К=1,25									
146		С12021-268 -Сварная решетка ограждения	1,7	134000	-	228202	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
147		Е0113-26-6 -Окраска металлических	42,58	72,73	0,05	3096	2	330	0,05	2
т.ч.		огрунтованных поверхностей								
	п-1.25	эмалью ПФ-115 за 2 раза		9,57	-	407	-	81	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	К=2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			250448	2478			93
			Тенге			14817	230			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3096	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2687	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	407	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			330	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	49	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			206	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3632	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	457	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			247352	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2265	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14639	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			228202	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			11858	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1779	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15553	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге		274762	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		98
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16418	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			278394	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		101
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16875	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Двери								
158	Е0110-28-4	-Обивка дверей кровельной	6,12	1047,16	3,51	6409	21	939	0,93	6
	т.ч.	сталью неоцинкованнойпо								
	п-1.25	сбесту с одной стороны		140,76	1,32	861	8	108	0,01	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
159	Е0110-90-2	-Установка металлических	26,4	379,71	40,1	10024	1059	9359	1,71	45
	т.ч.	дверных коробок с навеской								
	п-1.25	дверных полотен		313,09	15,16	8266	400	108	0,07	2
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
160	С12022-1	-Двери распашные для	11	25100	-	276100	-	-	-	-
	прим.	овощехранилищ ДРО-1.0х2.1								
	огрунтованные и	- окрашенные/ДСВ ППН 2100-1000 М2, ДСВ ППН 2100-900 М2	-	-	-	-	-	-		
	шт									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			292533	1080			51

			Тенге			9127	408			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16433	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6226	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9535	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10298	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1545	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1604	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		28335	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11080	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			276100	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			276100	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16566	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге		292666	-	-		-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			321001	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11080	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. Витражи								
163	Е0109-45-3	-Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	12,53	1112,25	36,06	13934	452	10946	5,73	72
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			1066,05	12,69	13355	159	81	0,05	1
		м2								
164	СПрайс-Витражи		12,53	9511,26	-	119157	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
165	Е0109-45-3	-Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	249,95	1112,25	36,06	278011	9012	218403	5,73	1431
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			1066,05	12,69	266462	3171	81	0,05	13
		м2								
166	СПрайс-Стойки ТП 50311		374	691,66	-	258682	-	-	-	-
м				-	-	-	-	-	-	-
167	СПрайс-РигельТП 50322		188	573,76	-	107867	-	-	-	-
м				-	-	-	-	-	-	-
168	СПрайс-Стойки ТП 50362		100	837,91	-	83791	-	-	-	-
м				-	-	-	-	-	-	-
169	СПрайс-Створка ТП 50370		143	429,07	-	61357	-	-	-	-
м				-	-	-	-	-	-	-
170	СПрайс-РигельТП 50365		43	415,72	-	17876	-	-	-	-
м				-	-	-	-	-	-	-
171	СПрайс-Монтажный узел УТ-10М		334	1334,59	-	445754	-	-	-	-
шт				-	-	-	-	-	-	-
172	С11011-922	-Стекло листовое толщиной 6 мм	241,6	870,62	-	210342	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
173	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,222	149300	-	33145	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			1629915	9464			1503
			Тенге			279818	3330			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1337970	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1337970	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			80278	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1418248	-	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			291945	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2664	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	283148	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			229350	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		115
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	34402	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31278	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ - Тенге			552573	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1631
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	317550	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1970821	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1631
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	317550	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Ворота								
174	E0109-46-1	-Монтаж каркасов ворот	0,66	36982,82	21793,74	24409	14384	6326	47,61	31
	т.ч.	большепролетных зданий,		8797,5	3035,84	5806	2004	81	10,19	7
	п-1.25	ангаров и др. без механизмов								
	К=1,15 и	открывания								
	К=1,25	т								
175	C12021-85	-Ворота различных типов: рамы,	0,66	120300	-	79398	-	-	-	-
		каркасы панелей, панели с		-	-	-	-	-	-	-
		заполнением из тонколистовой								
		стали без механизма								
		открывания								
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			103807	14384			31
			Тенге			5806	2004			7
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			103807	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4218	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7810	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			79398	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6326	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	949	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6608	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ - Тенге			116741	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8759	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			116741	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8759	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Полы								
		Подвал								
		Тип пола Л								
182	E0111-36-1	-Устройство покрытий из	64,07	983,15	6,13	62990	392	4936	0,44	28
	т.ч.	линолеума на клее "Бустилат"		67,28	2,31	4310	148	110,7	0,01	1
	п-1.25	м2								
	К=1,15 и									
	К=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов	68,55	125,78	0,2	8623	14	1419	0,1	7
т.ч.		поливинилхлоридных на клее								
	п-1.25	КН-2		18,61	0,09	1276	6	110,7	-	-
	К=1,15 и	м								
	К=1,25									
		Тип пола Б								
184	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий	17,99	419,78	18,45	7552	332	1339	0,42	7
т.ч.		толщиной 30 мм								
	п-1.25	м2		60,29	6,93	1085	125	110,7	0,03	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
185	Е0111-15-2	-добавлять на каждые 5 мм	17,99	110,62	1,68	1990	30	90	0,02	-
т.ч.		изменения толщины бетонных								
	п-1.25	покрытий		3,89	0,62	70	11	110,7	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25К=2									
		Полы 1 этажа								
		Тип пола Л1								
197	Е0111-9-2	-Устройство тепло- и	10,99	237,89	5,46	2614	60	172	0,08	1
т.ч.		звукоизоляции сплошной из								
	п-1.25	плит древесноволокнистых		12,11	2,05	133	23	110,7	0,01	-
	К=1,15 и	толщиной 16 мм								
	К=1,25	м2								
198	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	10,99	257,95	12,44	2835	137	787	0,41	4
т.ч.		толщиной 20 мм								
	п-1.25	м2		60,03	4,67	660	51	110,7	0,02	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
199	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм	10,99	290,47	5,86	3192	64	88	0,04	-
т.ч.		изменения толщины цементной								
	п-1.25	стяжки		5,07	2,19	56	24	110,7	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25К=7									
200	Е0111-34-8	-Укладка ламинированного	167,54	1339,85	3,7	224479	620	7143	0,22	37
	Изм. и	напольного покрытия по								
	доп.вып.3	готовому основанию с		45,55	-	7632	-	93,6	0,01	1
	СН РК 8.	устройством звукоизоляционной								
	02-05-2002	прокладки способом								
	СН РК	бесклеевого /замкового/								
	8.02-03-	соединения								
	2002	м2								
т.ч.										
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
201	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов	179,27	125,78	0,2	22548	36	3710	0,1	19
т.ч.		поливинилхлоридных на клее								
	п-1.25	КН-2		18,61	0,09	3336	16	110,7	-	-
	К=1,15 и	м								
	К=1,25									
		Тип пола Б								
202	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий	18,45	419,78	18,45	7745	340	1373	0,42	8
т.ч.		толщиной 30 мм								
	п-1.25	м2		60,29	6,93	1112	128	110,7	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К=1,15 и К=1,25								
203	Е0111-15-2	-добавлять на каждые 5 мм	18,45	110,62	1,68	2041	31	92	0,02	-
т.ч.		изменения толщины бетонных		3,89	0,62	72	12	110,7	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25К=2	покрытий м2								
		Полы 2 этажа								
		Тип пола К1								
204	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	8,9	257,95	12,44	2296	111	637	0,41	4
т.ч.		толщиной 20 мм		60,03	4,67	534	42	110,7	0,02	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2								
205	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм	8,9	414,95	8,38	3693	75	102	0,05	-
т.ч.		изменения толщины цементной		7,25	3,12	64	28	110,7	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25К=10	стяжки м2								
206	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на	8,9	1580,61	19	14067	169	2054	1,23	11
т.ч.		растворе из сухой смеси с		199,3	9,21	1774	82	110,7	0,05	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2								
207	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из	8,9	468,3	0,4	4168	4	473	0,27	2
т.ч.		плиток керамических		47,87	0,14	426	1	110,7	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м								
		Тип пола Л1								
217	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	-Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения м2	239,16	1339,85	3,7	320439	885	10197	0,22	52
				45,55	-	10894	-	93,6	0,01	1
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
218	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов	255,9	125,78	0,2	32187	51	5296	0,1	26
т.ч.		поливинилхлоридных на клее		18,61	0,09	4762	22	110,7	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	КН-2 м								
		Тип пола Б								
219	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	0,36	257,95	12,44	93	4	26	0,41	-
т.ч.		толщиной 20 мм		60,03	4,67	22	2	110,7	0,02	-
	п-1.25	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К=1,15 и К=1,25								
220	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм	0,36	331,96	6,7	120	2	3	0,04	-
т.ч.		изменения толщины цементной								
	п-1.25	стяжки		5,8	2,5	2	1	110,7	-	-
	К=1,15 и К=1,25К=8	м2								
221	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий	0,36	419,78	18,45	151	7	27	0,42	-
т.ч.		толщиной 30 мм								
	п-1.25	м2		60,29	6,93	22	2	110,7	0,03	-
	К=1,15 и К=1,25									
222	Е0111-15-2	-Вычитается позиция: исключать	0,36	-110,62	-1,68	-40	-1	-2	-0,02	-
т.ч.		на каждые 5 мм изменения								
	п-1.25	толщины бетонных покрытий		-3,89	-0,62	-1	-	110,7	-	-
	К=1,15 и К=1,25К=2	м2								
		Полы 3 этажа								
		Тип пола К1								
223	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	11,7	257,95	12,44	3018	146	838	0,41	5
т.ч.		толщиной 20 мм								
	п-1.25	м2		60,03	4,67	702	55	110,7	0,02	-
	К=1,15 и К=1,25									
224	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм	11,7	414,95	8,38	4855	98	134	0,05	1
т.ч.		изменения толщины цементной								
	п-1.25	стяжки		7,25	3,12	85	37	110,7	-	-
	К=1,15 и К=1,25К=10	м2								
225	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на	11,7	1580,61	19	18493	222	2701	1,23	14
т.ч.		растворе из сухой смеси с								
	п-1.25	приготовлением раствора в		199,3	9,21	2332	108	110,7	0,05	1
	К=1,15 и К=1,25	построечных условиях из одноцветных с красителем плиток								
		м2								
226	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из	12,52	468,3	0,4	5865	5	666	0,27	3
т.ч.		плиток керамических								
	п-1.25	м		47,87	0,14	600	2	110,7	-	-
	К=1,15 и К=1,25									
		Тип пола Л1								
237	Е0111-34-8	-Укладка ламинированного	249,4	1339,85	3,7	334159	923	10633	0,22	54
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения		45,55	-	11361	-	93,6	0,01	2
		м2								
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
238	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов	266,86	125,78	0,2	33565	53	5523	0,1	28
т.ч.		поливинилхлоридных на клее								
	п-1.25	КН-2		18,61	0,09	4965	23	110,7	-	-
	К=1,15 и	м								
	К=1,25									
		Тип пола Б								
239	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	0,36	257,95	12,44	93	4	26	0,41	-
т.ч.		толщиной 20 мм								
	п-1.25	м2		60,03	4,67	22	2	110,7	0,02	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
240	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм	0,36	331,96	6,7	120	2	3	0,04	-
т.ч.		изменения толщины цементной								
	п-1.25	стяжки		5,8	2,5	2	1	110,7	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25К=8									
241	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий	0,36	419,78	18,45	151	7	27	0,42	-
т.ч.		толщиной 30 мм								
	п-1.25	м2		60,29	6,93	22	2	110,7	0,03	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
242	Е0111-15-2	-Вычитается позиция: исключать	0,36	-110,62	-1,68	-40	-1	-2	-0,02	-
т.ч.		на каждые 5 мм изменения								
	п-1.25	толщины бетонных покрытий		-3,89	-0,62	-1	-	110,7	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25К=2									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			1124061	4823			314
			Тенге			58327	952			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1124061	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1017921	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	59279	-		-
	Местные материалы -		Тенге			42989	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			60511	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		30
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	9077	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			71074	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1255646	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		353
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	68356	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			1255646	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		353
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	68356	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Внутренняя отделка								
247	Е0115-152-2	-Окраска водными составами	72,08	11,07	0,15	798	11	533	0,05	4
		внутри помещений известковая								
т.ч.		по кирпичу и бетону		7,76	0,06	560	5	94,5	-	-
	п-1.25	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25									
248	Е0115-180-6-	Улучшенная окраска поливинилацетатными	773,58	176,96	2,91	136896	2253	37500	0,3	231
т.ч.		водоэмульсионными составами		50,2	1,1	38832	851	94,5	0,01	4
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2								
250	Е0115-152-1-	Окраска водными составами внутри помещений известковая	210,2	19,64	0,15	4129	32	3149	0,11	22
т.ч.		по штукатурке		15,79	0,06	3319	13	94,5	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2								
252	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен,	79,87	1944,69	2,63	155322	210	28979	2,3	184
т.ч.		столбов, пилястр и откосов		382,95	0,99	30586	79	94,5	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2								
253	Е0115-180-3-	Улучшенная окраска оштукатуренных стен	718,24	229,47	2,63	164816	1885	51429	0,45	322
т.ч.		поливинилацетатными		74,78	0,99	53713	709	94,5	-	4
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водоэмульсионными составами м2								
254	Е0115-165-8-	Улучшенная окраска стен	186,36	199,12	2,35	37108	438	16016	0,54	100
т.ч.		колером масляным разбеленным		90,05	0,9	16781	168	94,5	-	1
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	по штукатурке м2								
255	Е0115-251-2-	Оклейка стен тесными и	1380,81	174,66	0,78	241178	1070	111152	0,49	672
т.ч.		плотными обоями по монолитной		84,87	0,31	117189	432	94,5	-	2
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	штукатурке и бетону м2								
256	Е0115-36-1	-Облицовка стен листовыми	54	953,38	6,06	51482	327	13168	1,48	80
т.ч.		материалами при отделке под		256,29	1,76	13840	95	94,5	0,01	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас м2								
257	Е0134-57-2	-Заполнение каркасов стен	54	129,17	2,9	6975	157	6500	0,79	43
т.ч.		минераловатными плитами		126,27	1,1	6819	59	94,5	0,01	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	толщиной заполнения 100 мм м2								
258	С11031-181	-Плиты теплоизоляционные	5,4	14600	-	78840	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4	ISOVER, марка OL-E жесткие м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
259	Е0115-251-5	-Оклейка обоями тесными и плотными по листовым	54	114,03	0,74	6158	40	3065	0,34	18
т.ч.		материалам, гипсобетонным и		59,78	0,29	3228	16	94,5	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	гипсолитовым поверхностям м2								
261	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание	170	289,26	7,65	49174	1301	26587	0,93	157
т.ч.		бетонных поверхностей		162,6	2,9	27642	493	94,5	0,01	2
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			932876	7722			1834
			Тенге			312507	2919			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			932876	-	-		-
	Материалы -		Тенге			502098	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	315426	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			78840	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			31709	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			298078	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		149
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	44712	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			73857	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1304811	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1997
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	360138	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			1304811	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1997
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	360138	-		-
		РАЗДЕЛ 11. Наружная отделка								
262	Е0108-35-1	-Установка и разборка	506,5	135,63	0,78	68698	393	42744	0,5	253
т.ч.		инвентарных лесов наружных		79,18	0,29	40103	146	106,2	-	1
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки м2								
263	Е0115-38-1	-Облицовка стен фасадов зданий	659	3033,78	4,99	1999259	3287	335508	3,11	2046
т.ч.		искусственными плитами на		537,22	1,52	354030	1005	94,5	0,01	4
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	металлическом каркасе-из светлой плитки м2								
264	Е0115-14-2	-Наружная облицовка по	64	2078,91	3,2	133050	205	32624	3,11	199
т.ч.		бетонной поверхности								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен-из темного керамогранита м2		538,2	1,21	34445	78	94,5	0,01	-
265	Е0115-14-2	-Наружная облицовка по бетонной поверхности	6	728,91	3,2	4373	19	3058	3,11	19
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен-из декоративного отделочного камня м2		538,2	1,21	3229	7	94,5	0,01	-
266	СПрайс-Стоимость облицовочной плитки под рваный камень м2		6	566,24	-	3397	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
267	Е0134-57-2	-Заполнение каркасов стен	690	129,17	2,9	89127	2001	83052	0,79	547
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм м2		126,27	1,1	87126	759	94,5	0,01	4
269	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий	31,5	185,12	1,55	5831	49	5965	1,12	35
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2		176,21	0,59	5551	19	107,1	-	-
270	Е0110-3-8	-Дополнительные работы по стенам, обивка стен	62,4	66,29	2,15	4136	134	3996	0,38	24
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	кровельной сталью оцинкованной по войлоку-откос боковой м2		58,48	0,81	3649	51	108	-	-
271	СПрайс-Стоимость плоского листа с полимерным покрытием м2		31,5	588,89	-	18550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
272	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных	2,87	15836,43	6844,83	45466	19651	17993	33,24	95
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	и криволинейных, пожарных с ограждением т		5796	1941,09	16640	5573	81	6,83	20
273	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	2,87	133700	-	383853	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
274	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	71,78	36,36	0,03	2610	2	278	0,02	2
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	эмалью ПФ-115 м2		4,78	-	343	-	81	-	-
275	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	71,78	72,73	0,05	5220	4	556	0,05	4
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25К=2	эмалью ПФ-115 м2		9,57	-	687	-	81	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			2763573	25744			3223
			Тенге			545803	7636			29
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2334254	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1764213	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	531227	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21947	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			12838	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			507781	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		254
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	76167	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			170522	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3012557	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3390
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	607394	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			429319	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9174	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22213	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			383853	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17993	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2699	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26839	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге			474150	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		124
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24912	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			3486707	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3514
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	632306	-		-
		РАЗДЕЛ 12. Входная группа								
276	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	20	27,84	26,18	557	524	155	0,01	-
				1,66	7,2	33	144	87,3	0,03	1
			м3							
277	Е0101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной	1,14	423,9	-	483	-	491	2,8	3
		т.ч. более 2 м и котлованах		423,9	-	483	-	101,7	-	-
		п-1.55 п-3.180 к=1,2 площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м								
			м3							
278	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	10	6,48	6,48	65	65	18	-	-
				-	2,1	-	21	87,3	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
279	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	3	134,1	-	402	-	409	0,97	3
грунтах 2 группы			134,1	-	402	-	101,7	-	-	
		м3								
280	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	20	21,55	4,52	431	90	297	0,11	2
		м3		17,03	-	341	-	87,3	-	-
281	Е0108-3-1	-Устройство песчаного	0,95	1148,44	121,34	1091	115	176	0,9	1
т.ч.		основания под фундаменты								
	п-1.25	м3		129,38	45	123	43	106,2	0,23	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
289	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен	0,32	11206,1	108,25	3586	35	183	3,52	1
т.ч.		подвалов								
	п-1.25	м3		564,08	40,9	181	13	94,5	0,2	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
290	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	7,29	205	-	1494	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
295	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная	12,55	792,94	14,01	9951	176	553	0,23	3
т.ч.		оклеечная в 2 слоя стен,								
	п-1.25	фундаментов		36,23	5,26	455	66	106,2	0,03	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
296	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая	20,06	252	4,78	5055	96	953	0,24	5
т.ч.		обмазочная битумная в 2 слоя								
	п-1.25	по выравненной поверхности		42,95	1,8	862	36	106,2	0,01	-
	К=1,15 и	бутовой кладки кирпичу,								
	К=1,25	бетону стен, фундаментов								
		м2								
299	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	28,79	77,64	3,28	2235	94	425	0,08	2
т.ч.		м2								
	п-1.25			12,09	1,24	348	36	110,7	0,01	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
300	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых	19,6	1459,12	-	28599	-	11902	3,44	67
т.ч.		трамбовками подстилающих								
	п-1.25	слоев песчаных		548,55	-	10752	-	110,7	-	-
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
301	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит	6,26	11851,08	245,78	74200	1539	2402	2,06	13
т.ч.		железобетонных плоских								
	п-1.25	м3		313,09	92,84	1960	581	94,5	0,45	3
	К=1,15 и									
	К=1,25									
302	С12041-90	-Каркасы и сетки плоские:	0,13	41200	-	5356	-	-	-	-
	Изм. и	проволока арматурная из								
	доп.вып.9	низкоуглеродистой стали В-I,		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	ВР-1, d 5 мм								
	02-04-2002	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004									
304	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	25,9	105,81	7,36	2740	191	2785	0,48	12
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м		82,55	2,79	2138	72	126	0,01	-
305	СПрайс-Перила из нержавеющей стали		25,9	5662,38	-	146656	-	-	-	-
мп				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				282901	2924			113
		Тенге				18077	1012			5
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				282901	-	-		-
	Материалы -	Тенге				13576	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	19089	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				152012	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				96313	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				20749	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		10
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	3112	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				18219	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				321870	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		128
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	22201	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				321870	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		128
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	22201	-		-

РАЗДЕЛ 13. Разные работы

325	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	1,34	11336,76	370,75	15191	497	1695	6,84	9
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		1053,11	137,81	1411	185	106,2	0,68	1
326	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	4,2	77,64	3,28	326	14	62	0,08	-
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		12,09	1,24	51	5	110,7	0,01	-
327	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,336	10773,24	-	3620	-	243	4,21	1
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		652,05	-	219	-	110,7	-	-
328	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,2	257,95	12,44	1083	52	301	0,41	2
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и	м2		60,03	4,67	252	20	110,7	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
329	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции	2,1	357,95	23,03	752	48	250	0,48	1
т.ч.		оклеечной рулонными								
	п-1.25	материалами на битумной		98,84	8,64	208	18	110,7	0,04	-
	К=1,15 и	мастике первый слой								
	К=1,25	м2								
330	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	2,1	257,95	12,44	542	26	150	0,41	1
т.ч.		толщиной 20 мм								
	п-1.25	м2		60,03	4,67	126	10	110,7	0,02	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
331	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	4,2	1474,2	14,65	6192	62	943	1,22	5
т.ч.		цементном растворе из								
	п-1.25	керамических плиток для		197,43	5,49	829	23	110,7	0,03	-
	К=1,15 и	одноцветных с красителями								
	К=1,25	полов								
		м2								
332	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая	4,93	252	4,78	1243	24	234	0,24	1
т.ч.		обмазочная битумная в 2 слоя								
	п-1.25	по выравненной поверхности		42,95	1,8	212	9	106,2	0,01	-
	К=1,15 и	бутовой кладки кирпичу,								
	К=1,25	бетону стен, фундаментов								
		м2								
333	Е0115-14-2	-Наружная облицовка по	2,51	2078,91	3,2	5218	8	1279	3,11	8
т.ч.		бетонной поверхности								
	п-1.25	керамическими отдельными		538,2	1,21	1351	3	94,5	0,01	-
	К=1,15 и	плитками на цементном								
	К=1,25	растворе стен								
		м2								
Отмостка										
334	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	75,53	77,64	3,28	5864	247	1114	0,08	6
т.ч.		м2								
	п-1.25			12,09	1,24	913	93	110,7	0,01	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
335	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых	9,44	11609,64	-	109610	-	6815	4,21	40
т.ч.		трамбовками подстилающих								
	п-1.25	слоев бетонных		652,05	-	6156	-	110,7	-	-
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
336	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных	75,53	340,63	31,3	25727	2364	3120	0,16	12
т.ч.		жестких покрытий толщиной 25								
	п-1.25	мм		25,59	11,73	1933	886	110,7	0,06	4
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
337	Е0111-19-4	-добавлять на каждые 5 мм	75,53	62,06	3,89	4687	294	408	0,02	2
т.ч.		изменения толщины								
	п-1.25	асфальтобетонных жестких		3,42	1,46	258	110	110,7	0,01	1
	К=1,15 и	покрытий								
	К=1,25	м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	13	Тенге			180055	3635			88
			Тенге			13918	1362			7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			180055	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11385	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15280	-		-
		Местные материалы -	Тенге			151116	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16614	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2492	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11800	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		208469	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		103
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17772	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			208469	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		103
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17772	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			7682689	72609			7266
			----			---------	---------			---------
			Тенге			1260621	19985			86
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6303941	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3409988	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	950600	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1590769	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			334965	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			914742	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		457
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	137211	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			433121	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		7651805	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6034
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1087811	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1348523	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18322	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	327810	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			967553	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			265526	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		133
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	39829	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96843	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге		1710892	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1895
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	367639	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			30225	-	-		-
		Материалы -	Тенге			27862	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2197	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2531	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	380	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1965	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость сантехнических работ -	Тенге		34721	-	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2577	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			9503842	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7944
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1458026	-		-

Принял: Абдрахманов Е.К.

Начальник ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан»

Технадзор: Харенко Е.Н.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Завхоз: Аймореев Д.Е.

Заказчик: ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №111 от 01.03.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38. Ремонтно-строительные работы

А К Т N 12 (Локальная смета 2-1-1д)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы												
		1этаж												
1	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	49,66	-51,33	-4,89	-2549	-243	-2599	-0,34	-17				
		1м2		-46,44	-0,83	-2306	-41	110,7	-0,01	-				
2	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	49,66	-11,07	-0,04	-550	-2	-608	-0,08	-4				
		1м2		-11,03	-0,02	-548	-1	110,7	-	-				
		Входная группа												
3	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов - бетонного	21,34	-358,97	-192,06	-7660	-4099	-5647	-1,11	-24				
		1м2		-166,91	-72,15	-3562	-1540	110,7	-0,4	-9				
4	Е0115-31-1	-Облицовка ступеней гранитными плитами-демонтаж	7,92	-2616,66	-546,66	-20724	-4330	-17893	-10,4	-82				
		м2		-2070	-320,73	-16394	-2540	94,5	-1,57	-12				
5	Е0107-42-1	-Демонтаж блоков стен подвалов массой до 0,5 т	10	-199,17	-138,15	-1992	-1382	-1376	-0,38	-4				
		шт		-61,02	-48,17	-610	-482	126	-0,19	-2				
		2этаж												
6	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	97,5	-51,33	-4,89	-5005	-477	-5102	-0,34	-33				
		1м2		-46,44	-0,83	-4528	-81	110,7	-0,01	-1				
7	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	97,5	-11,07	-0,04	-1079	-4	-1193	-0,08	-7				
		1м2		-11,03	-0,02	-1075	-2	110,7	-	-				
		3этаж												
8	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия	98,42	-51,33	-4,89	-5052	-481	-5150	-0,34	-33				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полов								
		1м2		-46,44	-0,83	-4570	-82	110,7	-0,01	-1
9	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	98,42	-11,07	-0,04	-1089	-4	-1204	-0,08	-8
		1м2		-11,03	-0,02	-1086	-2	110,7	-	-
		Общее								
10	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов -отмостки	86,3	-358,97	-192,06	-30979	-16575	-22838	-1,11	-96
		1м2		-166,91	-72,15	-14404	-6227	110,7	-0,4	-35
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		-76680	-27595			-307
				Тенге		-49085	-10997			-60
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		-76680	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	-60081	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		-63610	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		-32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	-9541	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		-8417	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		-148707	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		-399
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	-69623	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		-148707	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		-399
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	-69623	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Кровля								
11	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4	7	12247,56	419,8	85733	2939	7153	5,22	37
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		м-наращиваемый парапет		804,71	157,5	5633	1103	106,2	0,76	5
		м3								
12	СПрайс	-ISOVER,ОЛ-ТОП-30	422,02	-742,9	-	-313521	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
13	СПрайс-Теплоизоляция Роклайн		12,66	8520,75	-	107873	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий	70,11	739,16	1,55	51824	109	13276	1,12	78
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		/брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали		176,21	0,59	12355	41	107,1	-	-
		м2								
		Выход на кровлю								
15	Е0112-13-5	-Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо -толщ.100мм	51	-69,86	-17,33	-3563	-884	-3224	-0,35	-18
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25				-52,53	-6,5	-2679	-331	107,1	-0,03	-2
		м2								
16	СПрайс	-ISOVER, ОЛ-П-100	17	-1602,23	-	-27238	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
17	E0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия	8	-128,68	-42,8	-1029	-342	-449	-0,36	-3
т.ч.		зданий высотой до 25 м из								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	профилированного листа м2		-58,74	-10,56	-470	-85	81	-0,04	-
18	СПрайс-Профлист с полимерным покрытием МЕТАЛЛ-ПРОФИЛЬ м2		8	-588,89	-	-4711	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	E0114-34-1	-Покрытие пленкой стен и	367	37,19	0,09	13647	32	7482	0,14	52
т.ч.		кровель пленочных теплиц								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		21,34	0,02	7833	9	95,4	-	-
20	СПрайс-Пленка Изоспан м2		425,72	51,53	-	21936	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
Вентшахты										
21	E0110-5-1	-Установка элементов каркаса	0,47	-23143,99	-395,71	-10878	-186	-2111	-25,88	-12
т.ч.		из брусьев								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		-4010,63	-149,06	-1885	-70	108	-0,73	-
22	E0134-57-2	-Заполнение каркасов стен	18	-129,17	-2,9	-2325	-52	-2167	-0,79	-14
т.ч.		минераловатными плитами								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	толщиной заполнения 100 мм м2		-126,27	-1,1	-2273	-20	94,5	-0,01	-
23	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные м3	1,55	-7605	-	-11788	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	E0110-3-6	-Дополнительные работы по	18	-99,56	-2,16	-1792	-39	-1273	-0,42	-8
т.ч.		стенам, обивка стен								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	кровельной сталью неоцинкованной по войлоку-окрашенной сталью м2		-64,69	-0,81	-1164	-15	108	-	-
25	СПрайс-Лист плоский с полимерным покрытием МЕТАЛЛ-ПРОФИЛЬ м2		18	-643,25	-	-11578	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	E0112-4-2	-Устройство примыканий	25	-443,22	-5,36	-11081	-134	-2208	-0,48	-12
т.ч.		рулонных и мастичных кровель								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком м		-80,48	-2	-2012	-50	107,1	-0,01	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			-118491	1442			100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			15338	582			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-117462	-	-		-
		Материалы -	Тенге			29148	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16474	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-239027	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			75973	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16927	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2539	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-6032	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-106567	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		115
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19013	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-1029	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-217	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-554	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-449	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-67	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-89	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге			-1567	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-622	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-108134	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		111
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18392	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Перегородки								
27	Е0146-34-4	-Разборка кирпичных стен	1,7	1795,5	627,75	3052	1067	2148	7,1	12
		м3		1167,75	236,25	1985	402	90	1,16	2
28	Е0108-7-5	-Кладка перегородок	30	1471,83	42,96	44155	1289	7437	1,39	42
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м		217,35	16,09	6521	483	106,2	0,08	2
		м2								
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
29	Е0110-88-3	-Устройство перегородок	5,85	1669,91	17,38	9769	102	2379	2,21	13
т.ч.		высотой до 3 м в общественных								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией		370,01	6,55	2165	38	108	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			56976	2458			67
			----			---	---			---
			Тенге			10670	923			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56976	-	-		-
	Материалы -		Тенге			8747	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	11593	-		-
	Местные материалы -		Тенге			5361	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			11965	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1795	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4136	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				73077	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		77
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	13387	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			73077	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		77
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	13387	-		-
	РАЗДЕЛ 4. Лестницы									
30	Е0107-60-4 -Установка металлических		2,8	105,81	7,36	296	21	301	0,48	1
т.ч.	ограждений без поручня		---	---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м		82,55	2,79	231	8	126	0,01	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
31	СПрайс-Перила из нержавеющей стали		2,8	5662,38	-	15855	-	-	-	-
мп		---	---	---	---	---	---	---	---	---
					-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			16151	21			1
			----			---	---			---
			Тенге			231	8			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16151	-	-		-
	Материалы -		Тенге			45	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	239	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15855	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			301	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	45	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			987	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				17439	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	284	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			17439	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	284	-		-
	РАЗДЕЛ 5. Двери									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и	3,6	481,25	128,16	1732	461	851	1,03	4
т.ч.		внутренних дверных проемах в								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2		174,4	44,59	628	161	108	0,17	1
33	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	3,6	4010 -	-	14436 -	-	-	-	-
34	Е0110-92-3	-Установка дверных блоков из	4,1	391,61	27,58	1606	113	825	1,06	4
т.ч.		ПХВ профилей в наружных и								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2 м2		176,79	9,48	725	39	108	0,05	-
35	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	4,1	17680 -	-	72488 -	-	-	-	-
36	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и	6,12	-481,25	-128,16	-2945	-784	-1447	-1,03	-6
т.ч.		внутренних дверных проемах в								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2		-174,4	-44,59	-1067	-273	108	-0,17	-1
37	С12062-6	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние м2	3,49	-3760 -	-	-13122 -	-	-	-	-
38	С12063-2	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ м2	4,1	-4810 -	-	-19721 -	-	-	-	-
39	Е0110-23-5	-Установка блоков люков в	1	466,88	38,61	467	39	254	1,41	1
т.ч.		перекрытиях, площадь проема								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	до 2 м2 м2		220,72	14,6	221	15	108	0,07	-
40	С12064-6	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П м2	1	12300 -	-	12300 -	-	-	-	-
41	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	2	1960 -	-	3920 -	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	5	Тенге			71160	-171			3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			----			---------	---------			---------
			Тенге			506	-59			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			71160	-	-		-
		Материалы -	Тенге			525	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	447	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			70301	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			483	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	72	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4299	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		75942	-	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	520	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			75942	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	520	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Полы								
		==========								
		Полы 1 этажа								
		Тип пола К1								
42	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	37,32	-257,95	-12,44	-9627	-464	-2673	-0,41	-15
т.ч.		толщиной 20 мм		---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	п-1.25	м2		-60,03	-4,67	-2240	-174	110,7	-0,02	-1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
43	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм	37,32	-414,95	-8,38	-15486	-313	-428	-0,05	-2
т.ч.		изменения толщины цементной		---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	п-1.25	стяжки		-7,25	-3,12	-270	-117	110,7	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25К=10									
44	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых	0,5	10773,24	-	5387	-	361	4,21	2
т.ч.		трамбовками подстилающих		---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	п-1.25	слоев бетонных-л.марш в		652,05	-	326	-	110,7	-	-
	К=1,15 и	подвал								
	К=1,25	м3								
		Полы 1-3этажей								
45	Е0111-34-8	-Укладка ламинированного	39,3	1339,85	3,7	52656	145	1676	0,22	9
	Изм. и	напольного покрытия по		---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	доп.вып.3	готовому основанию с		45,55	-	1790	-	93,6	0,01	-
	СН РК 8.	устройством звукоизоляционной								
	02-05-2002	прокладки способом								
	СН РК	бесклеевого /замкового/								
	8.02-03-	соединения								
	2002	м2								
т.ч.										
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
46	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов	22	125,78	0,2	2767	4	455	0,1	2
т.ч.		поливинилхлоридных на клее		---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	п-1.25	КН-2		18,61	0,09	409	2	110,7	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	м								
		Полы 1 этажа Тип пола Л1								
47	Е0157-19-6	-Устройство покрытий из древесностружечных плит на клею площадью свыше 10 м2-из плиты OSB	209,43	85,63 37,4	1,23 0,18	17934 7833	258 38	8713 110,7	0,24 -	50 -
48	СПрайс-Плита OSB-3 толщ.8мм ТДС	1м2 м2	213,62	382,69 -	-	81749 -	-	-	-	-
		Полы 2 этажа Тип пола Л								
49	Е0157-19-6	-Устройство покрытий из древесностружечных плит на клею площадью свыше 10 м2-из плиты OSB	239,16	85,63 37,4	1,23 0,18	20480 8945	294 43	9949 110,7	0,24 -	57 -
50	СПрайс-Плита OSB-3 толщ.8мм ТДС	1м2 м2	243,94	382,69 -	-	93354 -	-	-	-	-
		Полы 3 этажа Тип пола Л								
51	Е0157-19-6	-Устройство покрытий из древесностружечных плит на клею площадью свыше 10 м2-из плиты OSB	249,4	85,63 37,4	1,23 0,18	21357 9328	307 45	10375 110,7	0,24 -	59 -
52	СПрайс-Плита OSB-3 толщ.8мм ТДС	1м2 м2	254,39	382,69 -	-	97351 -	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге --- Тенге			367921 26120	232 -164			161 1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			367921	-	-		-
	Материалы -		Тенге			85875	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	25956	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			272454	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			-16758	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			28427	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		14
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4264	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			23781	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				420130	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		176
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	30220	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			420130	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		176
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	30220	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка								
53	E0115-36-1	-Облицовка стен листовыми	150	917,68	6,06	137651	908	36579	1,48	222
т.ч.		материалами при отделке под								
	п-1.25	окраску и оклейку обоями с		256,29	1,76	38443	264	94,5	0,01	1
	К=1,15 и	креплением на пристенный								
	К=1,25	металлический каркас-откосов								
		м2								
54	E0134-57-1	-Заполнение каркасов стен	150	64,6	1,46	9690	219	9029	0,4	60
т.ч.		минераловатными плитами								
	п-1.25	толщиной заполнения 50 мм		63,14	0,56	9470	84	94,5	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
55	СПрайс-Теплоизоляция Термо Ролл 044		7,5	2480,58	-	18604	-	-	-	-
	толщ.50мм									
		м3		-	-	-	-	-	-	-
56	E0115-65-1	-Штукатурка плоских	24,8	761,11	7,91	18875	196	8499	2,06	51
т.ч.		поверхностей оконных и								
	п-1.25	дверных откосов по бетону и		359,66	2,99	8920	74	94,5	0,01	-
	К=1,15 и	камню								
	К=1,25	м2								
57	E0115-64-5	-Сплошное выравнивание	24,8	289,26	7,65	7174	190	3879	0,93	23
т.ч.		бетонных поверхностей								
	п-1.25	/однослойная штукатурка/ из		162,6	2,9	4032	72	94,5	0,01	-
	К=1,15 и	сухих растворных смесей								
	К=1,25	толщиной до 10мм оконных и								
		дверных откосов плоских								
		м2								
58	E0111-40-1	-Устройство плинтусов	233	29,83	0,2	6950	47	4822	0,1	24
т.ч.		поливинилхлоридных на клее								
	п-1.25	КН-2-галтель		18,61	0,09	4335	20	110,7	-	-
	К=1,15 и	м								
	К=1,25									
примен.										
59	СПрайс-Стоимость галтели		235,33	139,38	-	32801	-	-	-	-
мп										
				-	-	-	-	-	-	-
60	E0161-2-9	-Ремонт штукатурки внутренних	116	568,34	33,79	65927	3920	36740	1,95	226
		стен по камню и бетону								
		цементно-известковым		329,54	5,62	38227	652	94,5	0,03	4
		раствором при площади								
		отдельных мест до 10 м2,								
		толщина слоя до 20 мм								
		м2								
61	E0115-64-4	-Сплошное выравнивание	652,46	-241,3	-4,93	-157440	-3213	-73551	-0,64	-415
т.ч.		бетонных поверхностей								
	п-1.25	/однослойная штукатурка/ из		-117,43	-1,86	-76616	-1215	94,5	-0,01	-6
	К=1,15 и	сухих растворных смесей								
	К=1,25	толщиной до 10мм потолков								
		м2								
62	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание	599,25	-208	-4,29	-124641	-2569	-48943	-0,52	-314
т.ч.		бетонных поверхностей								
	п-1.25	/однослойная штукатурка/ из		-84,79	-1,64	-50810	-981	94,5	-0,01	-5
	К=1,15 и	сухих растворных смесей								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25	толщиной до 10мм стен								
		м2								
63	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание	599,25	868,59	8,58	520501	5139	97885	1,05	627
т.ч.		бетонных поверхностей								
	п-1.25	/однослойная штукатурка/ из		169,58	3,27	101620	1963	94,5	0,01	5
	К=1,15 и	сухих растворных смесей								
	К=1,25	толщиной до 10мм стен-до								
	К=2	20мм								
		м2								
64	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание	652,46	776,27	7,39	506483	4820	110326	0,95	623
т.ч.		бетонных поверхностей								
	п-1.25	/однослойная штукатурка/ из		176,14	2,79	114924	1823	94,5	0,01	6
	К=1,15 и	сухих растворных смесей								
	К=1,25	толщиной до 10мм потолков-до								
	К=1,5	15мм								
		м2								
65	Е0115-37-9	-Облицовка потолков	40	1049,89	3,58	41996	143	12305	1,87	75
т.ч.		гипсокартонными листами на								
	п-1.25	металлическом каркасе		324,35	1,17	12974	47	94,5	0,01	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
66	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска	40	176,96	2,91	7078	117	1939	0,3	12
		поливинилацетатными								
т.ч.		водоэмульсионными составами		50,2	1,1	2008	44	94,5	0,01	-
	п-1.25	по сборным конструкциям								
	К=1,15 и	потолков, подготовленным под								
	К=1,25	окраску								
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			1091651	9915			1214

			Тенге			207527	2847			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1091651	-	-		-
	Материалы -		Тенге			141431	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	210374	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51406	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			689327	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			199509	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		100
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	29926	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			77470	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1368630	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1321
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	240301	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			1368630	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1321
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	240301	-		-

РАЗДЕЛ 8. Наружная отделка

67	СПрайс-Теплоизоляция Роклайн	69	8520,75	-	587932	-	-	-	-	
	м3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
68	Е0114-34-1 -Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц		690	37,19	0,09	25658	60	14066	0,14	98
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		21,34	0,02	14727	17	95,4	-	-
69	СПрайс-Пленка Изоспан ТДС	м2	800,4	51,53	-	41243	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	Е0109-34-5 -Монтаж опорных конструкций этажерочного типа		0,09	10744	2702,77	967	243	291	19,9	2
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	т		3467,25	519,14	312	47	81	1,95	-
71	СПрайс-Флагшток железный с подставкой и наконечником		1	16307,66	-	16308	-	-	-	-
Костанайго роформленишт е		-	-	-	-	-	-			
72	СПрайс-Флаг РК политекс		1	9059,81	-	9060	-	-	-	-
Костанайгошт роформлени е				-	-	-	-	-	-	-
73	Е0115-38-1 -Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на		48	3033,78	4,99	145621	239	24438	3,11	149
т.ч.	п-1.25 металлическом каркасе К=1,15 и К=1,25	м2		537,22	1,52	25787	73	94,5	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			826788	543			248
			Тенге			40826	137			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			825821	-	-		-
	Материалы -		Тенге			130465	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	40604	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			654542	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			38504	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		19
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5776	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			51860	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				916185	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		266
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	46380	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			967	-	-		-
	Материалы -		Тенге			412	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	359	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			291	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	44	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			75	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге				1333	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	402	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			917518	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		268
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	46782	-		-
	РАЗДЕЛ 9. Входная группа									
74	Е0109-42-1 -Монтаж кровельного покрытия	37,1	-128,68	-42,8	-4774	-1588	-2083	-0,36		-14
т.ч.	зданий высотой до 25 м из									
	п-1.25 профилированного		-58,74	-10,56	-2179	-392	81	-0,04		-1
	К=1,15 и листа-подшивка									
	К=1,25 м2									
75	СПрайс-лист-Стоимость профлиста ПС-13 тип 2а с полимерным покрытием	37,1	-543,59	-	-20167	-	-	-		-
	ТДС м2		-	-	-	-	-	-		-
	стр.3									
76	Е0115-35-1 -Устройство подвесных потолков	26,35	374,77	2,76	9875	73	9175	2,02		53
т.ч.	из декоративно-акустических									
	п-1.25 плит-вагонка		367,43	1,04	9682	27	94,5	0,01		-
	К=1,15 и м2									
	К=1,25									
77	СПрайс-лист-Стоимость фасадной панели м2	27,93	1215,78	-	33958	-	-	-		-
	ТДС		-	-	-	-	-	-		-
78	Е0115-35-1 -Устройство подвесных потолков	10,75	374,77	2,76	4029	30	3743	2,02		22
т.ч.	из декоративно-акустических									
	п-1.25 плит-реечных		367,43	1,04	3950	11	94,5	0,01		-
	К=1,15 и м2									
	К=1,25									
79	СПрайс-лист-Стоимость реечного потолка L 3м	85	386,29	-	32834	-	-	-		-
	ТДС шт		-	-	-	-	-	-		-
80	СПрайс-лист-Стоимость стрингера L 4м	4	335,46	-	1342	-	-	-		-
шт										
	ТДС		-	-	-	-	-	-		-
81	Е0115-101-4-Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных	11,54	-317,63	-10,66	-3666	-123	-3280	-1,79		-21
т.ч.	плоских, выпуклых, рельефных,		-296,79	-4,02	-3425	-46	94,5	-0,02	-	
	п-1.25 простого или сложного рисунка									
	К=1,15 и /порезки, пояса, фризы, капли									
	К=1,25 и т.п./, высотой до 750									
примен.	мм-полиуретан									
	м									
82	СПрайс-лист-Стоимость полукапители из полиуретана	4	2061,55	-	8246	-	-	-		-
	ТДС шт		-	-	-	-	-	-		-
83	Е0115-38-1 -Облицовка стен фасадов зданий	11,08	1782,98	4,99	19755	55	5641	3,11		34
т.ч.	искусственными плитами на									
	п-1.25 металлическом		537,22	1,52	5952	17	94,5	0,01		-
	К=1,15 и каркасе-фасадной панелью									
	К=1,25 м2									
84	СПрайс-лист-Стоимость фасадной панели м2	11,74	1215,78	-	14279	-	-	-		-
	ТДС		-	-	-	-	-	-		-
85	Е0112-7-7 -Устройство наружного	4,2	239,55	9,24	1006	39	970	1,33		6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
т.ч.		водостока при покрытии кровли								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	металлочерепицей м		212,18	3,46	891	15	107,1	0,02	-
86	СПрайс-лист-Стоимость водосточных труб м		8,4	634,19	-	5327	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
87	СПрайс-лист-Стоимость водосточных воронок шт		1	656,84	-	657	-	-	-	-
				-	-	-				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге		102702	-1515			81
				Тенге		14871	-368			-1
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		107476	-	-		-
	Материалы -			Тенге		13876	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	17074	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		76476	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		16249	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	2437	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		7423	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			131148	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		103
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	19511	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		-4774	-	-		-
	Материалы -			Тенге		-1007	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	-2571	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		-2083	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		-1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	-312	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		-411	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге			-7268	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		-16
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	-2884	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге		123880	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		87
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	16627	-		-

РАЗДЕЛ 10. Разные работы

88	Е0110-5-1 -Установка элементов каркаса из брусьев	Устройство подиума м3	1,5	23143,99	395,71	34716	594	6739	25,88	39
т.ч.				4010,63	149,06	6016	224	108	0,73	1
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
89	Е0157-19-5 -Устройство покрытий из древесностружечных плит на клею площадью до 10 м2	1м2	1,2	91,86	1,23	110	1	58	0,28	-
				43,63	0,18	52	-	110,7	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	СПрайс-Плита OSB толщ.10мм	м2	1,22	410,04	-	502	-	-	-	-
91	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	1,2	1339,85	3,7	1608	4	52	0,22	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		45,55	1,15	55	1	93,6	0,01	-
	Санкабины									
92	Е0110-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах м2	15,12	204,5	39,53	3092	598	2927	1,02	15
				164,31	14,94	2484	226	108	0,07	1
93	СПрайс-Стоимость санкабин	шт	6	14624,25	-	87746	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге		127773	1197			55
				Тенге		8607	451			2
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		127773	-	-		-
	Материалы -			Тенге		29722	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	9058	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		88247	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		9776	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	1466	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		8253	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		145803	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		62
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	10525	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге		145803	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		62
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	10525	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге		2465953	-13474			1624
				Тенге		275612	-6640			-44
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		2470789	-	-		-
	Материалы -			Тенге		439834	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	271739	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		990253	-	-		-
	Местные материалы -			Тенге		753903	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			397962	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	239079	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			849246	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			653571	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			225318	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		113
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	33798	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			142670	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2520511	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1504
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	272877	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-4836	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-812	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-2767	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-2241	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-336	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-425	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-7502	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-3103	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2513009	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1487
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	269774	-		-

Принял: Абдрахманов Е.К.

Начальник ГУ «Департамент юстиции Костанайской области
Министерства юстиции республики Казахстан»

Сдал: Овчарь Т.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Харенко Е.Н.

Завод: Авторев Д.Е.

Заказчик: ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №111 от 01.03.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38. Сантехнические работы ОВ

А К Т N 13 (Локальная смета 2-1-2)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Тепловой пункт								
4	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	1	198,71	-	199	-	152	1,03	1
				169,18	-	169	-	90	-	-
шт										
5	Прайс KrAfT-2010 стр.13	-Регулятор температуры трехходовой SAMsOn тип 43-3 диам.20мм	1	56089,63	-	56090	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
36	Е0113-16-6 п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	2,8	22,68	0,06	64	-	15	0,03	-
т.ч.				6,68	0,03	19	-	81	-	-
37	Е0113-26-21 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	2,8	56,37	0,05	158	-	16	0,04	-
т.ч. п-1.25		серебристой краской БТ-177(за 2 раза)		7,2	-	20	-	81	-	-
	К=1,15 и К=1,25	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
38	Е0126-9-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм м	8 66,24	115,45 4,79	12,41 530	924 38	99 90	511 0,02	0,39 -		3
39	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные м3	0,22 -	10300 -	- -	2266 -	- -	- -	- -		-
40	Е0126-23-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм м	8 39,33	133,64 3,38	9,25 315	1069 27	74 90	307 0,02	0,25 -		2
41	С11011-970 конструкционная	-Ткань стеклянная /ГОСТ 19170-73 с изм. N5/ Т-13 1000м2	0,0059 -	273800 -	- -	1615 -	- -	- -	- -		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			62384	174				6
			Тенге			1053	65				-
	Стоимость оборудования -		Тенге			56090	-	-			-
ВСЕГО,	Стоимость оборудования -		Тенге			56090	-	-			-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			199	-	-			-
	Материалы -		Тенге			30	-	-			-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	169	-			-
	Сдача и испытание -		Тенге			5	-	-			-
	Накладные расходы -		Тенге			152	-	-			-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	23	-			-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			21	-	-			-
ВСЕГО,	Стоимость монтажных работ -		Тенге			372	-	-			-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-			1
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	192	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6096	-	-			-
	Материалы -		Тенге			1157	-	-			-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	949	-			-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3881	-	-			-
	Накладные расходы -		Тенге			850	-	-			-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	128	-			-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			417	-	-			-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7363	-	-			-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-			6
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1076	-			-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			63824	-	-			-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-			7
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1268	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Отопление								
61	E0116-29-1	-Гидравлическое испытание	509	12,96	-	6598	-	7425	0,06	30
т.ч.		трубопроводов систем								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		12,66	-	6445	-	115,2	-	-
		м								
62	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических	0,56	22,68	0,06	13	-	3	0,03	-
т.ч.		поверхностей грунтовкой								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	ГФ-021 за один раз		6,68	0,03	4	-	81	-	-
		м2								
63	E0113-26-21	-Окраска металлических	0,56	56,37	0,05	32	-	3	0,04	-
огрунтованных поверхностей										
т.ч.		серебристой краской БТ-177(за	7,2	-	4	-	81	-	-	
п-1.25		2 раза)								
	К=1,15 и К=1,25 К=2	м2								
64	E0115-172-4	-Масляная окраска решеток,	51	183,08	0,09	9337	4	5987	0,74	38
		переплетов, радиаторов, труб,								
т.ч.		диаметром менее 50 мм и т.п.	124,2	0,02	6334	1	94,5	-	-	
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
		м2								
65	E0126-9-2	-Изоляция трубопроводов	4	115,45	12,41	462	50	256	0,39	2
т.ч.		диаметром до 76 мм матами из								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм		66,24	4,79	265	19	90	0,02	-
		м								
66	C11031-179	-Маты теплоизоляционные	0,06	10300	-	618	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	ISOVER, марка KIM AL фольгированные		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
67	E0126-23-2	-Покрытие поверхности изоляции	4	133,64	9,25	535	37	154	0,25	1
т.ч.		трубопроводов диаметром 76 мм								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм		39,33	3,38	157	14	90	0,02	-
		м								
68	C11011-970	-Ткань стеклянная	0,0019	273800	-	520	-	-	-	-
конструкционная /ГОСТ										
		19170-73 с изм. N5/ Т-13		-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		18114	91			71
				----		---	---			---
				Тенге		13209	34			-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		11516	-	-		-
		Материалы -		Тенге		3522	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	6798	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1138	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			6403	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	960	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1075	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18994	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7759	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6598	-	-		-
		Материалы -	Тенге			127	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6445	-		-
		Местные материалы -	Тенге			25	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			188	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7425	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1114	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			841	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			14864	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7559	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			33858	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		78
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15317	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Демонтажные работы								
		80СПрайс-Решетка АМР 150х150 Арктосшт	58	-1916,16	-	-111137	-	-	-	-
		стр.19			-	-	-	-	-	-
		СПрайс-Решетка вентиляционная шт	58	271,79	-	15764	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-95373	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-95373	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-95373	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-5722	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-101095	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-101095	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			-14875	265			77
			Тенге			14262	99			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			56090	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			56090	-	-	-	
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			199	-	-		-
		Материалы -	Тенге			30	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	169	-		-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сдача и испытание -	Тенге			5	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			152	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			372	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	192	-		1 -
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17611	-	-		-
	Материалы -	Тенге			4679	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	7747	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5020	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			7253	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1088	-		4 -
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1492	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26356	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	8835	-		50 -
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6598	-	-		-
	Материалы -	Тенге			127	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	6445	-		-
	Местные материалы -	Тенге			25	-	-		-
	Сдача и испытание -	Тенге			188	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			7425	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1114	-		4 -
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			841	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			14864	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	7559	-		34 -
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			97682	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-			-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	16586			85 -

Принял: Абдрахманов Е.К.

Начальник ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан»

Сдал: [illegible] Т.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Харенко Е.Н.

Завод: Аитораев Д. Е.

Заказчик: ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №111 от 01.03.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38. Сантехнические работы ОВ(исключить)

А К Т N 14 (Локальная смета 2-1-2и)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1	Е0120-57-1	-Установка блоков приемных производительностью до 10 тыс. м3-час демонтаж	23 шт	-958,5	-82,49	-22046	-1897	-24037	-4,91	-113		
				-876,02	-31,19	-20148	-717	115,2	-0,15	-3		
2	Е0120-57-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка блоков приемных производительностью до 10 тыс. м3-час	23 шт	-3288,2	-257,78	-75629	-5929	-69313	-14,13	-325		
				-2518,54	-97,45	-57926	-2241	115,2	-0,47	-11		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		-97674	-7826			-438		
				Тенге		-78075	-2959			-14		
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		-97674	-	-		-		
		Материалы -		Тенге		-11773	-	-		-		
		Всего заработная плата -		Тенге		-	-81034	-		-		
		Сдача и испытание -		Тенге		-4091	-	-		-		
		Накладные расходы -		Тенге		-93351	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		-47		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	-14003	-		-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		-11461	-	-		-		
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		-202486	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		-499		
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	-95036	-		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-202486	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-499
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-95036	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			-97674	-7826			-438
			----			---	---			---
			Тенге			-78075	-2959			-14
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-97674	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-11773	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-81034	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			-4091	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-93351	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-14003	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-11461	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-202486	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-499
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-95036	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			-202486	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-499
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-95036	-		-

Принял: Абдрахманов Е.К.

Начальник ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан»

Технадзор: Харенко Е.Н.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Завхоз Айторгев Д.Е.

Заказчик: ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №111 от 01.03.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38. Сантехнические работы ОВ(кондиционирование)

А К Т N 15 (Локальная смета 2-1-2к)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Ц0107-169-1 к=0,4	Вентиляторы радиальные общего назначения с электродвигателем на одной оси, масса до 0.05 т-демонтаж	50	606,77	20,87	30339	1044	23882	8,4	420		
				585,9	3,78	29295	189	81	0,02	1		
		шт										
2	Ц0107-169-1	Вентиляторы радиальные общего назначения с электродвигателем на одной оси, масса до 0.05 т	18	1693,94	52,19	30491	939	21494	8,4	151		
				1464,75	9,45	26366	170	81	0,05	1		
		шт										
3	Е0120-30-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	25,15	109,62	1,58	2757	40	316	0,06	2		
		кг		10,3	0,59	259	15	115,2	-	-		
4	Е0116-32-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 20 мм	30	189,55	3,86	5687	116	6109	0,99	30		
				175,69	1,09	5271	33	115,2	-	-		
		м										
5	СПрайс-лист	Труба металлопластиковая д-20мм	30	103,53	-	3106	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		шт										
6	Спрайс-лист	Крепление трубы	21	22,18	-	466	-	-	-	-		
		шт		-	-	-	-	-	-	-		
7	Ц0112-70-1	Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5	30	144,77	5,67	4343	170	3325	0,84	25		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПа, диаметр наружный 18 мм/д.-6мм/		134,4	2,42	4032	72	81	0,01	-
		м								
8	Спрайс-лист	-Труба медная 6мм	30	221,84	-	6655	-	-	-	-
		мп		-	-	-	-	-	-	-
9	Ц0112-70-1	-Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр наружный 18 мм/д.-10мм/	30	144,77	5,67	4343	170	3325	0,84	25
				134,4	2,42	4032	72	81	0,01	-
		м								
10	Спрайс-лист	-Труба медная 10мм	30	332,76	-	9983	-	-	-	-
		мп		-	-	-	-	-	-	-
11	Е0121-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	30	32,06	-	962	-	871	0,18	6
		м		29,89	-	897	-	97,2	-	-
12	Спрайс-лист	-Провод ПУГНП сеч.3х2,5мм2	30	59,16	-	1775	-	-	-	-
		мп		-	-	-	-	-	-	-
13	Е0121-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	30	32,06	-	962	-	871	0,18	6
		м		29,89	-	897	-	97,2	-	-
14	Спрайс-лист	-Провод ПУГНП сеч.2х1,5мм2	30	25,88	-	776	-	-	-	-
		мп		-	-	-	-	-	-	-
15	Е0126-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм-Армофлекс 6мм	30	171,98	6,97	5159	209	3461	0,69	21
				125,52	2,66	3766	80	90	0,01	-
		м								
16	Спрайс-лист	-Армофлекс 6мм	30	33,28	-	998	-	-	-	-
		мп		-	-	-	-	-	-	-
17	Е0126-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм-Армофлекс 10мм	30	171,98	6,97	5159	209	3461	0,69	21
				125,52	2,66	3766	80	90	0,01	-
		м								
18	Спрайс-лист	-Армофлекс 10мм	30	48,07	-	1442	-	-	-	-
		мп		-	-	-	-	-	-	-
19	Спрайс-лист	-Фреон для дозаправки	9	1294,07	-	11647	-	-	-	-

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3) 3 60700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			127049	2897			705
			Тенге			78578	711			4
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			71439	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3598	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	66022	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			3231	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			53768	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8065	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7512	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			132720	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		662
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	74087	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			44061	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2369	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7691	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			33742	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			379	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6922	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1038	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3059	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			54042	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8729	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11549	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2758	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5577	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3106	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			271	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6425	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	964	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1078	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			19053	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6541	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			205814	-			-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-			742
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	89357			-

Принял: Абдрахманов Е.К. Сдал: Овчанян Г.Н.

Начальник ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан»

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Харенко Е.Н. Завкоз Айтореев Д.Е.

Заказчик: ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №111 от 01.03.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38. Сантехнические работы ВК

А К Т N 16 (Локальная смета 2-1-3)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1								
9	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	58,8 м	12,59	-	740	-	833	0,06	3
				12,29	-	723	-	115,2	-	-
10	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,27 м2	22,68	0,06	74	-	18	0,03	-
				6,68	0,03	22	-	81	-	-
11	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,27 м2	72,73	0,05	238	-	25	0,05	-
				9,57	-	31	-	81	-	-
12	Е0126-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	26,8 м	182,36	6,64	4887	178	2945	0,66	18
				119,54	2,54	3204	68	90	0,01	-
13	СПрайс	-Техническая изоляция "ISOTEC	11,1	1435,98	-	15939	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Овимэкс" стр.69	КК-AL-15-40" толщ.40мм -Техническая изоляция "ISOTEC КК-AL-22-40" толщ.40мм м	15,7	1517,97 - -	- - -	23832 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
14	СПрайс "Овимэкс" стр.68									
		Наружный поливочный кран								
15	Е0116-20-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм/диам.15 мм 1кран	1	12811,06 62,1	1,96 -	12811 62	2 -	72 115,2	0,35 -	- -
16	С130901-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	1	328 -	- -	328 -	- -	- -	- -	- -
		Внутренний поливочный кран								
17	Е0116-20-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм/диам.15 мм 1кран	3	3761,06 62,1	1,96 -	11283 186	6 -	215 115,2	0,35 -	1 -
18	С130901-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	3	328 -	- -	984 -	- -	- -	- -	- -
19	С130901-12	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	3	280 -	- -	840 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			71958	186			23
			----			---	---			---
			Тенге			4228	68			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44971	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1764	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3325	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			39772	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2988	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	448	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2878	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			50836	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		20
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3773	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26987	-	-		-
	Материалы -		Тенге			23853	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	971	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2152	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			3	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1119	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	168	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1686	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			29792	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1139	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			80628	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4912	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Водомерный узел								
34	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание	3,09	12,59	-	39	-	44	0,06	-
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		12,29	-	38	-	115,2	-	-
		м								
38	Е0113-26-6 к=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за 2 раза ПФ-133	1,44	33,81	0,02	49	-	5	0,02	-
				4,16	-	6	-	90	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			88	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			44	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			49	-	-		-
		Материалы -	Тенге			43	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			57	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			39	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	38	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			44	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			88	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			145	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Горячее водоснабжение ТЗ								
44	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических	0,18	22,68	0,06	4	-	1	0,03	-
т.ч. п-1.25		поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		6,68	0,03	1	-	81	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	м2								
45	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	0,18	72,73 9,57	0,05 -	13 2	- -	1 81	0,05 -	- -
46	Е0126-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм м	55,3	182,36 119,54	6,64 2,54	10085 6611	367 140	6076 90	0,66 0,01	36 1
47	СПрайс "Овимэкс" стр.70	-Техническая изоляция "ISOTEC КК-ALC-15-40" толщ.40мм м	53,3	1488,53 -	- -	79339 -	- -	- -	- -	- -
48	СПрайс "Овимэкс" стр.70	-Техническая изоляция "ISOTEC КК-ALC-22-40" толщ.40мм м	2	1586,83 -	- -	3174 -	- -	- -	- -	- -
49	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	69,6	12,59 12,29	- -	877 856	- -	986 115,2	0,06 -	4 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			93490	367			40
			Тенге			7469	140			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			92614	-	-		-
	Материалы -		Тенге			3121	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	6754	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			82512	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			6078	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	912	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5922	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			104614	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		40
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	7666	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			877	-	-		-
	Материалы -		Тенге			17	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	856	-		-
	Местные материалы -		Тенге			3	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			986	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	148	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			112	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1974	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1003	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			106588	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8669	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Приборы								
50	Е0117-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным комплект	7	9194,48 445,05	49,05 19,69	64361 3115	343 138	3748 115,2	2,55 0,09	18 1
51	С130804-33	-Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм компл	7	659 -	- -	4613 -	- -	- -	- -	- -
52	Е0117-1-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды комплект	3	5987,64 398,48	26,91 11,25	17963 1195	81 34	1416 115,2	2,24 0,05	7 -
53	С131101-96	-Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором компл	3	1750 -	- -	5250 -	- -	- -	- -	- -
54	С131101-49	-Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм шт	3	1750 -	- -	5250 -	- -	- -	- -	- -
55	Е0117-5-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка раковин комплект	1	2934,39 165,6	15,41 5,63	2934 166	15 6	197 115,2	0,93 0,03	1 -
56	Е0117-2-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка смесителей шт	1	1912,61 144,9	1,96 -	1913 145	2 -	167 115,2	0,81 -	1 -
57	Е0117-1-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов комплект	1	4298,73 191,48	68,37 25,31	4299 191	68 25	250 115,2	1,14 0,13	1 -
58	Е0117-1-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 примен.	-Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов/душевой кабины комплект	1	348,73 191,48	68,37 25,31	349 191	68 25	250 115,2	1,14 0,13	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	С131101-54	-Кабина душевая из полистирола с угловым входом, SBRV 80, в комплекте	1	36300	-	36300	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
60	Е0117-2-3	-Установка смесителей	2	1812,61	1,96	3625	4	334	0,81	2
	т.ч.	шт								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			144,9	-	290	-	115,2	-	-
61	С131101-59	-Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн	1	2330	-	2330	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
62	Е0117-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм	1	1426,59	8,69	1427	9	111	0,53	1
	т.ч.	комплект								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			93,15	2,81	93	3	115,2	0,01	-
63	Е0117-1-12	-Установка трапов диам. 100 мм	2	2921,31	11,5	5843	23	383	0,91	2
	т.ч.	комплект								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			160,43	5,62	321	11	115,2	0,03	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			156456	614			33
			Тенге			5708	242			1
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			156456	-	-		-
	Материалы -		Тенге			96391	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	5950	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			53743	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			6854	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1028	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			9799	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			173109	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		37
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	6978	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			173109	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		37
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	6978	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			321992	1167			96
			Тенге			17449	450			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			137633	-	-		-
	Материалы -		Тенге			4928	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	10085	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			122284	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			9071	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1361	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8802	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			155507	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		60
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11446	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			184358	-	-		-
		Материалы -	Тенге			120262	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7815	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			55895	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9003	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1350	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11602	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			204962	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9165	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			360469	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		107
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20611	-		-

Принял: Абдрахманов Е.К.

Начальник ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан»

Технадзор: Харенко Е.Н.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Завхоз Айтореев Д.Е.

Заказчик: ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №111 от 01.03.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38. Электромонтажные работы

А К Т N 17 (Локальная смета 2-1-4)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Распределительные устройства												
1	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	3	1299,3	68,3	3898	205	942	2	6				
				317	13,5	951	41	95	0,08	-				
		шт												
2	СПрайс-Щит распределительный навесной ЩРН-36		3	2129,96	-	6390	-	-	-	-				
Светотехника-1 стр.28		шт		-	-	-	-	-	-	-				
3	Ц0108-526-2-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	3	862	28	2586	84	982	2	6				
				340	4,5	1020	13	95	0,03	-				
		шт												
4	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	37	501,2	13,2	18544	488	8060	1	37				
				227	2,3	8399	85	95	0,01	-				
		шт												
5	СПрайс-Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-63 С/3Р 32А		1	203,85	-	204	-	-	-	-				
Светотехника-1 стр.27		шт		-	-	-	-	-	-	-				
6	СПрайс-Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-63 С/3Р 40А		1	203,85	-	204	-	-	-	-				
Светотехника-1				-	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.27	шт								
7	СПрайс-Выключатель автоматический		1	212,91	-	213	-	-	-	-
Светотехни	трехполюсный ВА47-63 С/3Р									
ка-1	50А			-	-	-	-	-	-	-
	стр.27	шт								
8	СПрайс-Выключатель автоматический		24	876,54	-	21037	-	-	-	-
Светотехни	дифференциальный АД-32 16А									
ка-1		шт		-	-	-	-	-	-	-
	стр.26									
9	СПрайс-Выключатель автоматический		9	876,54	-	7889	-	-	-	-
Светотехни	дифференциальный АД-32 20А									
ка-1		шт		-	-	-	-	-	-	-
	стр.28									
10	СПрайс-Выключатель автоматический		4	876,54	-	3506	-	-	-	-
Светотехни	дифференциальный АД-32 25А									
ка-1		шт		-	-	-	-	-	-	-
	стр.28									
11	СПрайс-Шина "0" РЕ 63.20		3	177,42	-	532	-	-	-	-
	ЭКФ-09	шт								
	стр.37			-	-	-	-	-	-	-
12	СПрайс-Шина "N" РЕ 63.20		3	276,25	-	829	-	-	-	-
	ЭКФ-09	шт								
	стр.37			-	-	-	-	-	-	-
13	Е0121-24-9 -Установка групповых		4	507,09	41,34	2028	165	1918	2,46	10
	осветительных щитков массой									
	до 10 кг в готовой нише или			427,5	16,38	1710	66	108	0,08	-
	на стене									
шт										
14	С151803-156-Щиток осветительный на 6		4	11000	-	44000	-	-	-	-
	однофазных групп, тип ОЩВ-6									
шт	- - -		-	-	-	-				
15	Е0121-23-1 -Монтаж		1	2252,25	-	2252	-	1358	8,03	8
т.ч.	вводно-распределительных									
п-1.25	устройств			1397,25	-	1397	-	97,2	-	-
К=1,15 и		шкаф								
К=1,25										
16	75-6-47 -Вводно-распределительные		1	112000	-	112000	-	-	-	-
примен.	панели, типа ВРУ-1-23-55,									
	количество и номинальный ток			-	-	-	-	-	-	-
	вводного аппарата 2х250 А,									
	количество и номинальный ток									
	аппаратов линий ПН2									
	5х100/ВРУ-1-23-53									
шт										
	РАЗДЕЛ 1. Кабели, провода, шинопроводы									
43	Е0121-24-13-Установка трасформатора		2	352,54	25,84	705	52	513	1,45	3
понизительного мощностью до										
т.ч.	0,25 ква			253,58	10,24	507	20	97,2	0,05	-
п-1.25		шт								
К=1,15 и										
К=1,25										
44	С151803-192-Ящик с понижающим		2	4720	-	9440	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трансформатором ЯТП-0,25								
шт	-	-	-	-	-	-				
45	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных	49	39,82	-	1951	-	1615	0,22	11
т.ч.		выключателей утопленного типа								
	п-1.25	при скрытой проводке		33,9	-	1661	-	97,2	-	-
	К=1,15 и	шт								
	К=1,25									
46	Е0121-22-3	-Установка 2-клавишных	39	50,4	-	1966	-	1354	0,23	9
т.ч.		выключателей утопленного типа								
	п-1.25	при скрытой проводке		35,71	-	1393	-	97,2	-	-
	К=1,15 и	шт								
	К=1,25									
47	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток	240	39,12	-	9389	-	7909	0,22	52
т.ч.		утопленного типа при скрытой								
	п-1.25	проводке		33,9	-	8136	-	97,2	-	-
	К=1,15 и	шт								
	К=1,25									
48	Е0121-22-9	-Установка штепсельных розеток	8	82,57	-	661	-	479	0,39	3
т.ч.		герметических и								
	п-1.25	полугерметических		61,58	-	493	-	97,2	-	-
	К=1,15 и	шт								
	К=1,25									
49	СПрайс	-Выключатель 1-клавишный, KSC	49	99,66	-	4883	-	-	-	-
	KSC	15-001								
	Алматы	шт		-	-	-	-	-	-	-
	стр.34									
50	СПрайс	-Выключатель 2-клавишный, KSC	39	149,49	-	5830	-	-	-	-
	KSC	15-002								
	Алматы	шт		-	-	-	-	-	-	-
	стр.34									
51	СПрайс	-Розетка, KSC 15-004	240	99,66	-	23918	-	-	-	-
	KSC	шт								
	Алматы			-	-	-	-	-	-	-
	стр.34									
52	С151801-142	-Розетка штепсельная с	8	90	-	720	-	-	-	-
		плоскими контактами открытой								
		установки брызгозащищенная,		-	-	-	-	-	-	-
		на напряжение 42 В, на ток 10								
		А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10								
		/42У2/								
шт										
53	СПрайс	-Коробкаразветвительная KSC	250	107,63	-	26908	-	-	-	-
	KSC	11-404								
	Алматы	шт		-	-	-	-	-	-	-
	стр.35									
54	СПрайс	-Коробкаэлектроустановочная	102	22,42	-	2287	-	-	-	-
	KSC	для розеток и выключателей								
	Алматы	KSC 11-101		-	-	-	-	-	-	-
	стр.35	шт								
55	СПрайс	-Коробкаэлектроустановочная	106	38,87	-	4120	-	-	-	-
	KSC	для розеток и выключателей								
	Алматы	KSC 11-107		-	-	-	-	-	-	-
	стр.35	шт								
56	СПрайс	-Установочная рамка для	102	74,74	-	7624	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KSC	розеток и выключателей								
	Алматы	одноместная KSC 16-021		-	-	-	-	-	-	-
	стр.36	шт								
57	СПрайс-Установочная рамка для		106	124,57	-	13205	-	-	-	-
	KSC	розеток и выключателей								
	Алматы	двухместная KSC 16-022		-	-	-	-	-	-	-
	стр.36	шт								
58	С151705-3 -Стартер для люминисцентных		565	14	-	7910	-	-	-	-
		ламп /ГОСТ 8799-75/, тип		-	-	-	-	-	-	-
		8ОС-220								
	шт									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге			121516	52			77
			Тенге			12190	20			-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			121516	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2430	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	12211	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			106844	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			11869	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1780	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8003	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость монтажных работ -	Тенге			141388	-	-	-		
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		83
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	13991	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			141388	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		83
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	13991	-		-

РАЗДЕЛ 2. Светотехническое оборудование

59	Е0121-17-1 -Монтаж светильников для ламп		10	197,28	71,95	1973	719	1407	0,63	6
т.ч.		накаливания с подвесом на								
	п-1.25	крючках для помещений с		99,88	44,92	999	449	97,2	0,2	2
	К=1,15 и	нормальными условиями среды								
	К=1,25	шт								
60	СПрайс-Светильник для общего		7	293,38	-	2054	-	-	-	-
	ASTZ	освещения сантехкабин и								
	стр.40	подсобных помещений		-	-	-	-	-	-	-
		НББ64-60-047								
	шт									
61	СПрайс-Светильник подвесной с		3	2913,95	-	8742	-	-	-	-
	Световые	рассеивателем RKL 160								
	технологии	шт		-	-	-	-	-	-	-
	стр.41									
62	Е0121-17-2 -Монтаж светильников для ламп		3	287,96	99,39	864	298	664	0,95	3
т.ч.		накаливания с подвесом на								
	п-1.25	крючках в пыльных и сырых		164,57	63,17	494	190	97,2	0,28	1
	К=1,15 и	помещениях								
	К=1,25	шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	3	871	-	2613	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
64	Ц0108-596-3-	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания с лампой мощностью 500 Вт	4	960,4	36,4	3842	146	1924	3	12
				502	4,2	2008	17	95	0,02	-
шт										
65	СПрайс-	Прожектор UMC 150	4	15792,52	-	63170	-	-	-	-
	Световые технологии	шт		-	-	-	-	-	-	-
	стр.41									
66	Е0121-17-12-	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и	5	154,18	-	771	-	694	0,89	4
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.		142,83	-	714	-	97,2	-	-
		шт								
67	СПрайс-	Аварийный светитльник с	5	7904,76	-	39524	-	-	-	-
Световые технологии		блоком автономного питания EFS 380		-	-	-	-	-	-	-
шт										
	стр.41									
68	Е0121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп	135	283,46	81,7	38267	11029	28535	1,09	147
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		устанавливаемых на штырях		174,4	43,07	23544	5814	97,2	0,2	26
		шт								
69	СПрайс-	Светильник люминесцентный с	5	5737,6	-	28688	-	-	-	-
	Световые технологии	поликарбонатным рассеивателем LZ 236		-	-	-	-	-	-	-
шт										
	стр.41									
70	СПрайс-	Светильник люминесцентный	117	3029,28	-	354426	-	-	-	-
	Световые технологии	потолочный с призматическим рассеивателемLTX 236		-	-	-	-	-	-	-
шт										
	стр.41									
71	СПрайс-	Светильник люминесцентный	1	3562,49	-	3562	-	-	-	-
	Световые технологии	потолочный с рассеивателем AOT.OPL 136		-	-	-	-	-	-	-
шт										
	стр.72									
72	СПрайс-	Светильник люминесцентный	4	2854,97	-	11420	-	-	-	-
	Световые технологии	потолочный с призматическим рассеивателем PRB/R 218		-	-	-	-	-	-	-
шт										
	стр.72									
74	Ц0108-593-5-	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	5	314,3	120	1572	600	788	0,79	4
				132	34	660	170	95	0,2	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
шт										
75	СПрайс-Светильник встраиваемый RG Световые технологии 100	шт	5	2302,89	-	11514	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	стр.41									
76	Е0121-18-2 -Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт	52	438,21	111,23	22787	5784	18210	1,85	96
				297,56	62,71	15473	3261	97,2	0,28	15
77	СПрайс-Светильник люминесцентный с Световыепаробалической решеткой PRB/R технологии 418	шт	52	6088,49	-	316602	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	стр.41									
78	С151706-8 -Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-60	шт	12	24	-	288	-	-	-	-
				-	-	-				
79	С151706-12 -Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-75	шт	3	28	-	84	-	-	-	-
				-	-	-				
80	С151706-16 -Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	3	39	-	117	-	-	-	-
				-	-	-				
81	С151706-84 -Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	шт	4	619	-	2476	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	СПрайс-Лампа люминесцентная TL-D36W Светотехништ ка-1	шт	261	573,03	-	149562	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	стр.32									
83	СПрайс-Лампа люминесцентная TL-D18W Светотехништ ка-1	шт	304	501,01	-	152306	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	стр.32									
84	Ц0108-532-4-Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	шт	1	467,4	9,4	467	9	250	2	2
				263	-	263	-	95	-	-
85	Е0121-29-1 -Монтаж звонков электрических с кнопкой т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт	2	81	-	162	-	102	0,33	1
				52,53	-	105	-	97,2	-	-
86	С151801-119-Звонок электрический "Сверчок"	шт	2	431	-	862	-	-	-	-
				-	-	-				
	Заземление									
87	Ц0108-472-7-Проводник заземляющий открыто		90	107,3	3,5	9657	315	2804	0,18	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2		32,4	0,4	2916	36	95	-	-
		м								
88	Ц0108-472-6-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	8	88,9 27,9	3,1 0,3	711 223	25 2	214 95	0,16 -	1 -
		м								
89	Ц0108-471-4-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,1	24,1	1320	96	450	0,7	3
шт		116 2,5	464	10 95	0,01	-				
90	Ц0108-472-9-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	70	93,5 32,4	3,1 0,3	6545 2268	217 21	2175 95	0,18 -	13 -
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		1236947	19239			308
				Тенге		50131	9970			45
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		1236947	-	-		-
		Материалы -		Тенге		19567	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	60100	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1148010	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		58218	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	8733	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		77710	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость монтажных работ -		Тенге		1372875	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		383
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	68833	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		1372875	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		383
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	68833	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		1584575	20233			452
				Тенге		75798	10195			46
		Стоимость оборудования -		Тенге		112000	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость оборудования -		Тенге		112000	-	-	-	
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		1472575	-	-		-
		Материалы -		Тенге		36886	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	85993	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1339657	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		83346	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	12502	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		93355	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость монтажных работ -		Тенге		1649277	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		541

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13658	-		46
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			112072	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1979930	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	107576	-		591
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2091930	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	107576	-		591

Принял: Абдрахманов Е.К.

Начальник ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан»

Технадзор: Харенко Е.Н.

Сдал: Оганян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Завод Аторов Д.Е

Заказчик: ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №111 от 01.03.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38. Дополнительные электромонтажные работы

А К Т N 18 (Локальная смета 2-1-4д)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Кабели, провода, шинопроводы								
1	Е0121-4-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 м	157	12,7	1,37	1994	215	1745	0,07	10
				10,61	0,82	1666	129	97,2	-	1
2	Е0121-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 м	428	30,63	-	13111	-	11841	0,17	75
				28,46	-	12182	-	97,2	-	-
3	СПрайс Светотехника-1 стр.30	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией с медной жилой, марка ПУНП сечение 3х2,5 мм2 м	494	55,72	-	27525	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	СПрайс Светотехника-1 стр.30	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией с медной жилой, марка ПУНП сечение 3х4 мм2 м	157	89,24	-	14011	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Е0121-2-1 т.ч.	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами	157	80,78	8,65	12683	1358	8921	0,33	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами м		53,05	5,41	8329	849	97,2	0,02	4
6	СПрайс Светотехника-1 стр.31	-Труба гибкая гофрированная из ПВХ диам.20 мм м	158,57	12,68 -	- -	2011 -	- -	- -	- -	- -
7	Ц0110-898-1-4	-Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене деревянной, кирпичной м	20	129 33,8	52,7 13,5	2580 676	1054 270	1041 110	0,21 0,08	4 2
8	СПрайс Светотехника-1 стр.31	-Кабель-канал сеч.20х16мм м	20,2	18,48 -	- -	373 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах м	571	113,54 39,69	73,85 28,1	64831 22663	42168 16045	34837 90	0,26 0,15	150 88
10	Е0169-9-4	-Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм м	571	57,72 46,67	0,77 0,11	32959 26649	440 63	24040 90	0,24 -	136 -
11	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм отверст	420	8,62 8,6	0,02 -	3620 3612	8 -	3251 90	0,05 -	23 -
12	Е0169-5-2 К=2	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен отверст	420	16,34 16,3	0,04 -	6863 6846	17 -	6161 90	0,11 -	44 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			182561	45260			494
			Тенге			82623	17356			94
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			74287	-	-		-
	Материалы -		Тенге			4887	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	24102	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			43920	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			23548	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		12
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3532	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5870	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			103705	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		159
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27634	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			108273	-	-		-
		Материалы -	Тенге			148	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	75877	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5722	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			68290	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10243	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10594	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			187157	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		476
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	86121	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			290862	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		634
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	113755	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Светотехническое оборудование								
13	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	17	501,2 227	13,2 2,3	8520 3859	224 39	3703 95	1 0,01	17 -
			шт							
14	Е0121-18-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	8	283,46 174,4	81,7 43,07	2268 1395	654 345	1691 97,2	1,09 0,2	9 2
			шт							
15	СПрайс Световые технологии стр.41	Светильник люминесцентный потолочный с призматическим рассеивателем LTX 236	8	3029,28 -	- -	24234 -	- -	- -	- -	- -
			шт							
16	СПрайс Светотехника-1 стр.32	Лампа люминесцентная TL-D36W	8	573,03 -	- -	4584 -	- -	- -	- -	- -
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			39607	878			26
			----			---	---			---
			Тенге			5254	384			2
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			39607	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4656	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5638	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28819	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5394	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	809	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2700	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			47701	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6447	-		30
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			47701	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6447	-		30
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			222167	46138			520
			----			---------	---------			---------
			Тенге			87877	17740			96
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			113894	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9543	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	29739	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			72738	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28942	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4341	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8570	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			151406	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		189
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34081	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			108273	-	-		-
		Материалы -	Тенге			148	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	75877	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5722	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			68290	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10243	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10594	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			187157	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		476
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	86121	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			338563	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		665
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	120202	-		-

Принял: Абдрахманов Е.К.

Начальник ГУ «Департамент юстиции Костанайской области
Министерства юстиции Республики Казахстан»

Сдал:

Технадзор: Харенко Е.Н.

Завхоз Айторев Д.Е.

Заказчик: ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №111 от 01.03.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38. Пожарная сигнализация

А К Т N 19 (Локальная смета 2-1-5)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы							
1	Ц0110-667-3	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный	16	326,4	0,2	5222	3	4478	1,7 / 27
				311	-	4976	-	90	- / -
		луч							
2	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	19	153,5	-	2917	-	2462	1 / 19
				144	-	2736	-	90	- / -
		шт							
3	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	103	369,9	1,6	38100	165	32167	2 / 206
				347	-	35741	-	90	- / -
		шт							
4	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	36	2062,7	1,6	74257	58	64217	11 / 396
				1982	-	71352	-	90	- / -
		шт							
5	Ц0110-898-1 2	Монтаж коробки ответвительной	126	742	305	93492	38430	65142	2 / 252
				398	72	50148	9072	110	0,42 / 53
		коробка							
6	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	3	1526,2	-	4579	-	3888	9 / 27
				1440	-	4320	-	90	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
7	Ц0108-80-1	-Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	45	108,5	1,6	4883	72	5000	1	45
		резисторы, диоды		101	-	4545	-	110	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			223449	38728			972

			Тенге			173818	9072			53
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			223449	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10903	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	182890	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			177354	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26603	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24048	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			424851	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1113
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	209493	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			424851	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1113
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	209493	-		-

РАЗДЕЛ 2. Материалы,неучтенные ценником

12	СПрайс стр.59	-Прибор пожарной сигнализации Вектор-16	1	8122,12	-	8122	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	Спрайс стр.61	-Извещатель тепловой ИП 105	13	423,04	-	5500	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	Спрайс стр.60	-Извещатель дымовой ИП 212-87	103	685,15	-	70570	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	Спрайс стр.60	-Извещатель ручной ИПР-513-10	6	473,38	-	2840	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	Спрайс стр.63	-Сирена Маяк-12К	1	1151,05	-	1151	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
17	Спрайс стр.62	-Сирена Маяк-12-3М	9	348,8	-	3139	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	С151802-21	-Коробка универсальная УК-П	126	59	-	7434	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
22	Спрайс стр.65	-Блок питания БП-12	1	685,15	-	685	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
23	Спрайс стр.65	-Аккумуляторная батарея 7А.ч. 12В	1	1494,87	-	1495	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Спрайс Интэк-Сигнал стр.66	-Аккумуляторная батарея 12А.ч. 12В	шт	1	1660,39	-	1660	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			102597	-			-

			Тенге			-	-			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			102597	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			102597	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6156	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			108753	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			108753	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			326046	38728			972

			Тенге			173818	9072			53
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			326046	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10903	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	182890	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			102597	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			177354	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26603	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30204	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			533604	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1113
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	209493	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			533604	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1113
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	209493			-

Принял: Абдрахманов Е.К.

Начальник ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции Республики Казахстан»

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Харенко Е.Н.

Завком

Актореев Д.Е

Заказчик: ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №111 от 01.03.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38. Пожарная сигнализация(добавить)

А К Т N 20 (Локальная смета 2-1-5д)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы								
1	Ц0110-55-3	-Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	479	72,9	-	34919	-	20680	0,33	158
		м		53,3	-	25531	-	81	-	-
2	Ц0110-668-5	-Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	34	259,1	-	8809	-	6582	1	34
		шт		239	-	8126	-	81	-	-
3	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	210	113,54	73,85	23843	15508	12812	0,26	55
		м		39,69	28,1	8335	5901	90	0,15	32
4	Е0169-9-4	-Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	210	57,72	0,77	12121	162	8841	0,24	50
		м		46,67	0,11	9801	23	90	-	-
5	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	50	8,62	0,02	431	1	387	0,05	3
		отверст		8,6	-	430	-	90	-	-
6	Е0169-5-2	-Сверление отверстий в	50	16,34	0,04	817	2	734	0,11	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=2	кирпичных стенах								
		электродрелью или		16,3	-	815	-	90	-	-
		электроперфоратором,								
		добавлять на каждые 0,5								
		кирпича толщины стен								
		отверст								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			80941	15673			305
			Тенге			53037	5924			32
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			43729	-	-		-
	Материалы -		Тенге			10072	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	33657	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			27262	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		14
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4089	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4259	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			75250	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		206
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	37746	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			37213	-	-		-
	Материалы -		Тенге			55	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	25305	-		-
	Местные материалы -		Тенге			2104	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			22774	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3416	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3599	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			63586	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		157
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	28721	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			138836	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		363
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	66467	-		-

РАЗДЕЛ 2. Материалы,неучтенные ценником

7	Спрайс стр.60	-Извещатель дымовой ИП 212-87	5	685,15	-	3426	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	Спрайс ОСБ-Казахстан	-Кабель телекоммуникационный КСПВ 1х2х0,5 мм2	579	7,61	-	4404	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
9	Спрайс Интэк-Сигнал стр.66	-Аккумуляторная батарея 12А.ч. 12В	1	1660,39	-	1660	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	Спрайс Максимум стр.75	-Извещатель охранный акустический GBD-Plus	27	2385,54	-	64410	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	Спрайс	-Извещатель поверхностный	2	2207,74	-	4415	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Максимум стр.75	оптико-электронный (штора) Фотон-Ш		-	-	-	-	-	-	-
12	С151604-100	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10 шт 1000м	0,025	52800 -	- -	1320 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			79635	-			-
			---- Тенге			--------- -	--------- -			--------- -
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			79635	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			79635	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4778	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			84413	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			84413	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			160576	15673			305
			---- Тенге			--------- 53037	--------- 5924			--------- 32
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			123364	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10072	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	33657	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			79635	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			27262	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4089	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9038	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			159663	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		206
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37746	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37213	-	-		-
		Материалы -	Тенге			55	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25305	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2104	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22774	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3416	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3599	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			63586	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		157
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28721	-		-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			223249	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		363
Сметная заработная плата -		Тенге			-	66467	-		-

Принял: Абдрахманов Е.К.

Начальник ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан»

Технадзор: Харенко Е.Н.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Завхоз Айтореев Д.Е.

Заказчик: ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №111 от 01.03.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38. Охранная сигнализация

А К Т N 21 (Локальная смета 2-1-6)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы										
1	Ц0110-667-3	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный	30	326,4	0,2	9792	6	8397	1,7	51		
			311	-	9330	-	90	-	-			
2	Ц0110-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей луч	25	195,7	-	4893	-	4005	1	25		
			178	-	4450	-	90	-	-			
3	Ц0110-668-5	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле шт	78	259,1	-	20210	-	16778	1	78		
				239	-	18642	-	90	-	-		
9	Ц0108-80-1	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов резисторы шт	102	108,5	1,6	11067	163	9272	1	102		
				101	-	10302	-	90	-	-		
10	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый шт	1	1526,2	-	1526	-	1296	9	9		
				1440	-	1440	-	90	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			47488	169			265
			----			---	---			---
			Тенге			44164	-			-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			47488	-	-		-
	Материалы -		Тенге			3154	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	44164	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			39748	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		20
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5962	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5234	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			92469	-	-	-		
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		285
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	50126	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			92469	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		285
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	50126	-		-

РАЗДЕЛ 2. Материалы,неучтенные ценником

11	Спрайс-Прибор пожарно-охранной	1	10962,37	-	10962	-	-	-	-	
	стр.59 сигнализации Вектор-30		---	---	---	---	---	---	---	
шт	-	-	-	-	-	-				
12	Спрайс-Извещатель охранный	57	2385,54	-	135976	-	-	-	-	
	Максимум акустический GBD-Plus		---	---	---	---	---	---	---	
	стр.75 шт		-	-	-	-	-	-	-	
13	Спрайс-Извещатель охранный точечный	25	75,39	-	1885	-	-	-	-	
	Максимум магнитоконтактный ИО 102-14		---	---	---	---	---	---	---	
	стр.75 шт		-	-	-	-	-	-	-	
14	Спрайс-Извещатель поверхностный	2	2207,74	-	4415	-	-	-	-	
	Максимум оптико-электронный (штора)		---	---	---	---	---	---	---	
	стр.75 Фотон-Ш		-	-	-	-	-	-	-	
шт										
15	Спрайс-Извещатель оптико-электронный	19	1000,15	-	19003	-	-	-	-	
	Максимум объемный Рапид-3		---	---	---	---	---	---	---	
	стр.75 шт		-	-	-	-	-	-	-	
21	Спрайс-Резистор 2,2 кОм	102	26,67	-	2720	-	-	-	-	
	ИНТЭК шт		---	---	---	---	---	---	---	
	СИГНАЛ		-	-	-	-	-	-	-	
22	Спрайс-Аккумуляторная батарея 7А.ч.	1	1494,87	-	1495	-	-	-	-	
	стр.65 12В		---	---	---	---	---	---	---	
шт	-	-	-	-	-	-				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			176457	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			176457	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			176457	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			10587	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			187044	-	-	-		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			187044	-	-		-

АВС-4 (редакция 4.2.3) 6490

3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			223944	169			265
	Тенге			44164	-			-
Стоимость монтажных работ -	Тенге			223944	-	-		-
Материалы -	Тенге			3154	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	44164	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			176457	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			39748	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5962	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15822	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			279513	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		285
Сметная заработная плата -	Тенге			-	50126	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			279513	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		285
Сметная заработная плата -	Тенге			-	50126	-		-

Принял: Абдрахманов Е.К.

Начальник ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан»

Технадзор: Харенко Е.И.

Сдал: Оганян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Завхоз Айторгев Д.Е.

Заказчик: ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №111 от 01.03.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38. Охранная сигнализация(добавить)

А К Т N 22 (Локальная смета 2-1-6д)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	машинистов	ЗП рабочих строителей	машинистов		рабочих, обслуживающих машины:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы								
1	Ц0110-55-3	-Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	214	72,9	-	15601	-	10266	0,33	71
		м		53,3	-	11406	-	90	-	-
2	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
		шт		227	2,3	454	5	95	0,01	-
3	Ц0108-572-3	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
		шт		317	13,5	317	14	95	0,08	-
4	Ц0110-99-6	-Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,2	-	1526	-	1296	9	9
		шт		1440	-	1440	-	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		19429	95			84
				----		---	---			---
				Тенге		13617	18			-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		19429	-	-		-
		Материалы -		Тенге		5717	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13635	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12311	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1847	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1904	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			33644	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		90
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15482	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			33644	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		90
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15482	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Материалы,неучтенные ценником								
5	Спрайс Б-Казахстан стр.65	-Кабель КСПВ 2х2х0,4	214 мп	6,98	-	1493	-	-	-	-
6	Спрайс Максимум стр.75	-Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-14	6 шт	75,39	-	452	-	-	-	-
7	Спрайс Максимум стр.75	-Извещатель оптико-электронный объемный Рапид-3	4 шт	1000,15	-	4001	-	-	-	-
8	Спрайс стр.65	-Аккумуляторная батарея 7А.ч. 12В	2 шт	1494,87	-	2990	-	-	-	-
9	СПрайс	-Блок питания ББП-20	1 шт	3697,31	-	3697	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12633	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			12633	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12633	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			758	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			13391	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13391	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			32061	95			84
			----			---	---			---
			Тенге			13617	18			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			32061	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5717	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13635	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12633	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12311	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1847	-		-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2662	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			47035	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	15482	-		90
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			47035	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	15482	-		90

Принял: Абдрахманов Е.К.

Начальник ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан»

Технадзор: Харенко Е.Н.

Сдал: Директор ТОО «Сыл»

Завход Аймореев Д.Е.

Заказчик: ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №111 от 01.03.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38. Телефонизация

А К Т N 23 (Локальная смета 2-1-7)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	машинистов	ЗП рабочих строителей	машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы								
1	Ц0110-111-1-	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	34	978,9	-	33283	-	28978	7	238
				947	-	32198	-	90	-	-
			шт							
2	Ц0110-349-7-	Аппаратура настенного типа. Розетка микрофонная	34	107,3	-	3648	-	3400	1	34
			шт	99	-	3366	-	101	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		36931	-			272
				Тенге		35564	-			-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		36931	-	-		-
		Материалы -		Тенге		1367	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	35564	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		32378	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	4857	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		4159	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		73467	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		288
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	40421	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		73467	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		288
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	40421	-		-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ 2. Материалы, неучтенные ценником								
7 СПрайс стр.79	-Телефонный аппарат Panasonic KX-TS 2350 RU шт	34	1652,51 -	-	56185 -	-	-	-	-
8 СПрайс стр.79	-Розетка телефонная RJ-11 шт	34	463,41 -	-	15756 -	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			71941 -	-			-
		----			--- ---				---
		Тенге			- -				-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			71941 -	-			-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			71941 -	-			-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4316 -	-			-
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			76258 -	-			-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			76258 -	-			-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			108872 -	-			272
		----			--- ---				---
		Тенге			35564 -	-			-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			108872 -	-			-
	Материалы -	Тенге			1367 -	-			-
	Всего заработная плата -	Тенге			- 35564	-			-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			71941 -	-			-
	Накладные расходы -	Тенге			32378 -	-			-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			- -	-			16
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			- 4857	-			-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8475 -	-			-
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			149725 -	-			-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			- -	-			288
	Сметная заработная плата -	Тенге			- 40421	-			-
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			149725 -	-			-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			- -	-			288
	Сметная заработная плата -	Тенге			- 40421	-			-

Принял: Абдрахманов Е.К.

Начальник ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан»

Сдал:

Директор ТОО «СЫП»

Технадзор: Харенко Е.Н.

Завхоз Авторев Д.Е

Заказчик: ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №111 от 01.03.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38. Дополнительные работы по телефонизации

А К Т N 24 (Локальная смета 2-1-7д)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч машинистов, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч машинистов, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы												
1	Ц0110-55-3	-Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг м	208	72,9	-	15163	-	9978	0,33	69	53,3	-	11086	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		15163	-			69	90	-	-	
				Тенге		11086	-			-				
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		15163	-	-		-				
		Материалы -		Тенге		4077	-	-		-				
		Всего заработная плата -		Тенге		-	11086	-		-				
		Накладные расходы -		Тенге		9978	-	-		-				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		5				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1497	-		-				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1508	-	-		-				
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		26649	-	-		-				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		74				
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	12583	-		-				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		26649	-	-		-				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		74				
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	12583	-		-				
		РАЗДЕЛ 2. Материалы,неучтенные ценником												
2	Спрайс	-Кабель телекоммуникационный	212,16	7,61	-	1614	-	-	-	-				

ABC-4 (редакция 4.2.3)

61400

3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОСВ-Казахстан КСПВ 1х2х0,4 мм2	м	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1614	-			-
	Тенге			-	-			-
Стоимость монтажных работ -	Тенге			1614	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1614	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1711	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1711	-	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			16777	-			69
	Тенге			11086	-			-
Стоимость монтажных работ -	Тенге			16777	-	-		-
Материалы -	Тенге			4077	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	11086	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1614	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			9978	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1497	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1605	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			28360	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
Сметная заработная плата -	Тенге			-	12583	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			28360	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
Сметная заработная плата -	Тенге			-	12583	-		-

Принял: Абдрахманов Е.К.

Начальник ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан»

Сдал: Овнанян Е.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Харенко Е.Н.

Завхоз Айтареев Д.Е.

Заказчик: ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №111 от 01.03.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38. Видеонаблюдение

А К Т N 25 (Локальная смета 2-1-8)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы							
1	Ц0110-938-2	Монтаж камер на пластмассовой трубке	14	3428,2	936,53	47995	13111	40218	12 / 168
		камера		2491,67	119,88	34883	1678	110	0,7 / 10
2	Ц0110-372-1-4	Устройство цифровой регистрации	2	1397,6	-	2795	-	2737	8 / 16
		устр		1355	-	2710	-	101	- / -
3	Ц0110-99-3	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом емкостью до 25 номеров	2	668,8	-	1338	-	1159	3 / 6
		номер		644	-	1288	-	90	- / -
4	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	8	1526,2	-	12210	-	10368	9 / 72
		шт		1440	-	11520	-	90	- / -
8	Ц0110-898-1-4	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене деревянной, кирпичной	18	129	52,7	2322	949	937	0,21 / 4
		м		33,8	13,5	608	243	110	0,08 / 1
9	Ц0110-898-1-2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	5	742	305	3710	1525	2585	2 / 10
		коробка		398	72	1990	360	110	0,42 / 2
10	Ц0110-698-1-	Прочее оборудование	44	92,4	-	4066	-	3564	0,5 / 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	90	-	3960	-	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			74435	15585			298
			Тенге			56960	2281			13
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			74435	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1890	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	59241	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			61568	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9235	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8160	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			144163	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		342
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	68476	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			144163	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		342
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	68476	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Материалы,неучтенные ценником								
11	СПрайс лист стр.45а	-Видеокамера черно-белая уличная, 1/3", 420 твл, ACV-202 R	шт	5	9485,62	-	47428	-	-	-	-	-
12	СПрайс лист стр.45	-Видеокамера черно-белая для помещений, 1/3", 420 твл, ACV-202 R	шт	9	3397,43	-	30577	-	-	-	-	-
14	СПрайс лист стр.44	-Монитор жидкокристалический, 19", SAMSUNG 960 BF	шт	2	11986,13	-	23972	-	-	-	-	-
15	СПрайс лист	-Сетевой коммутатор AT-GS950/16	шт	2	33993,21	-	67986	-	-	-	-	-
16	СПрайс лист стр.43	-Модуль 1000SX SFP, AT-SPSX	шт	4	16614,79	-	66459	-	-	-	-	-
17	СПрайс лист стр.42	-Преобразователь интерфейсов, AT-MC1008/SP	шт	2	24216,88	-	48434	-	-	-	-	-
18	СПрайс лист стр.81	-Источник вторичного электропитания резервированный восьмиканальный СКАТ-V.8	шт	2	16239,46	-	32479	-	-	-	-	-
19	СПрайс лист	-Аккумулятор 12В, 26А/ч	шт	4	4411,03	-	17644	-	-	-	-	-
20	СПрайс	-Разъем BMC, BNC-C59P		78	106,68	-	8321	-	-	-	-	-

	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–	–	–	–	–	–
25 Спрайс ИНТЭК СИГНАЛ стр.	-Кабель-канал 16х16	м	18	55,64	–	1002	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
26 Спрайс лист № 8	-Коробка ответвительная с кабельными вводами 80х80х40 IP 44	шт	44	97,94	–	4309	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
27 С151802-21	-Коробка универсальная УК-П	шт	5	59	–	295	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
28 СПрайс лист	-Гермокожух уличный SVS32-12V	шт	5	2311,46	–	11557	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

		7	8	9	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	360464	–		–

	Тенге	–	–		–
Стоимость монтажных работ -	Тенге	360464	–	–	–
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	360464	–	–	–
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	21628	–	–	–
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	382092	–	–	–
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	382092	–	–	–
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	434899	15585		298

Стоимость монтажных работ -	Тенге	56960	2281		13
Материалы -	Тенге	434899	–	–	–
Всего заработная плата -	Тенге	1890	–	–	–
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	–	59241	–	–
Накладные расходы -	Тенге	360464	–	–	–
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге	61568	–	–	–
Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч	–	–	–	31
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	–	9235	–	–
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	29788	–	–	–
Нормативная трудоемкость -	Тенге	526255	–	–	–
Сметная заработная плата -	чел.-ч	–	–	–	–
	Тенге	–	68476	–	342
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	526255	–		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	–	–		
Сметная заработная плата -	Тенге	–	68476		342

Принял: Абдрахманов Е.К.

Начальник ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан»

Сдал: Оганнян ...

Директор ТОО «СЫП»

Технадзор: Харенко Е.Н.

Завхоз Айтореев Д.Е.

Заказчик: ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №111 от 01.03.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38. Видеонаблюдение(исключить)

А К Т N 26 (Локальная смета 2-1-8иск)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы							
2	Ц0110-55-3	-Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	1565	-72,9	-	-114089	-	-75073	-0,33 / -516
		м		-53,3	-	-83415	-	90	- / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		-114089	-		-516
				Тенге		-83415	-		-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		-114089	-	-	-
		Материалы -		Тенге		-30674	-	-	-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	-83415	-	-
		Накладные расходы -		Тенге		-75073	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-	-38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	-11261	-	-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		-11350	-	-	-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		-200511	-	-	-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-	-554
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	-94675	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		-200511	-	-	-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-	-554
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	-94675	-	-
		РАЗДЕЛ 2. Материалы,неучтенные ценником							
4	СПрайс	-Цифровой регистратор,iTech	2	53707,63	-	107415	-	-	- / -

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PRO DVR-161R Professional шт		-	-	-	-	-	-	-
4 Спрайс лист № 8	-Кабель радиочастотный коаксиальный RG-6 1000м	0,952	-45125,51	-	-42959	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
7 Спрайс стр.60	-Кабель ШВВП, число жил и сечение 2х0,75 мм2 1000м	0,508	-20241,83	-	-10283	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			54173	-			-
		Тенге			-	-			-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			54173	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			54173	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3250	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			57423	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			57423	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			-59916	-			-516
		Тенге			-83415	-			-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			-59916	-	-		-
	Материалы -	Тенге			-30674	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	-83415	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			54173	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			-75073	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-38
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-11261	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-8099	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			-143088	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-554
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	-94675	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			-143088	-			-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-			-554
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	-94675			-

Принял: Абдрахманов Е.К.

Начальник ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции Республики Казахстан»

Сдал: Овна... Г.Н.

Директор ТОО «Сып»

Технадзор: Каренин Е.Н.

Завхоз Айторов Д.

Заказчик: ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №111 от 01.03.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38. Компьютерные сети

А К Т N 27 (Локальная смета 2-1-9)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы								
2	Ц0110-898-14	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене деревянной, кирпичной /кабель-канал/	36	129	52,7	4644	1897	1873	0,21	8
		м		33,8	13,5	1217	486	110	0,08	3
3	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	61	92,4	-	5636	-	4941	0,5	31
		шт		90	-	5490	-	90	-	-
6	Ц0110-172-1	Оборудование станции: стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг	1	1435,9	-	1436	-	1781	8	8
		шт		1339	-	1339	-	133	-	-
7	Ц0110-398-1	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар до 20	2	2189	-	4378	-	1774	5	10
		шт		878	-	1756	-	101	-	-
8	Ц0110-398-2	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар 100	1	7291	-	7291	-	4954	27	27
		шт		4905	-	4905	-	101	-	-
9	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка микрофонная	183	107,3	-	19636	-	18298	1	183
		шт		99	-	18117	-	101	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			43021	1897			266
			Тенге			32824	486			3
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			43021	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8300	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	33310	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			33621	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5043	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4599	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			81240	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		286
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38353	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			81240	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		286
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38353	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Материалы,неучтенные ценником								
11	СПрайс LEgrAnd стр.46-58	-Кабель-канал 80x50 м	30	1131,07	-	33932	-	-	-	-
12	СПрайс LEgrAnd стр.46-58	-Перегородка разделительная 50 мм м	6	360,32	-	2162	-	-	-	-
13	СПрайс LEgrAnd стр.46-58	-Угол плоский для кабель-канала 50x80 шт	3	1267,98	-	3804	-	-	-	-
14	СПрайс LEgrAnd стр.46-58	-Кабель-канал 105x50 м	6	1273,19	-	7639	-	-	-	-
15	СПрайс LEgrAnd стр.46-58	-Монтажная коробка для ГКЛ шт	61	196,51	-	11987	-	-	-	-
16	СПрайс LEgrAnd стр.46-58	-Суппорт Мозаик 2М, металлический шт	61	119,7	-	7302	-	-	-	-
17	СПрайс LEgrAnd стр.46-58	-Рамка Мозаик 2М шт	61	140,46	-	8568	-	-	-	-
18	СПрайс LEgrAnd стр.46-58	-Суппорт Мозаик на 2 модуля для короба DLP, крышка 65 мм шт	12	198,17	-	2378	-	-	-	-
19	СПрайс LEgrAnd стр.46-58	-Заглушка LM шт	6	225,29	-	1352	-	-	-	-
20	СПрайс LEgrAnd стр.46-58	-Информационный модуль Мозаик, 1xRJ45, 22,5x45 мм, угловой, UTP шт	61	648,85	-	39580	-	-	-	-
22	СПрайс	-Коммутационный шнур RJ, 2 м	51	1606,3	-	81922	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	HYPErlinE	шт								
	стр.55			-	-	-	-	-	-	-
23	СПрайс	-Коммутационный шнур RJ, 3 м	20	2033,02	-	40660	-	-	-	-
	HYPErlinE	шт								
	стр.55			-	-	-	-	-	-	-
24	СПрайс	-Шкаф BE с обзорной дверью	1	56352,77	-	56353	-	-	-	-
	RiTTA	800x1200x800								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
25	СПрайс	-Рама цоколя с вентиляцией	1	6479,58	-	6480	-	-	-	-
	RiTTAl	800x100								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
26	СПрайс	-Боковая фальш-панель цоколя	1	2355,91	-	2356	-	-	-	-
	RiTTAl	800x100								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
27	СПрайс	-Фильтрующая прокладка	2	2636,41	-	5273	-	-	-	-
	RiTTAl	шт								
				-	-	-	-	-	-	-
28	СПрайс	-Хомуты	1	4290	-	4290	-	-	-	-
	RiTTAl	шт								
				-	-	-	-	-	-	-
29	СПрайс	-Квадратная гайка M6	2	1128,49	-	2257	-	-	-	-
	RiTTAl	шт								
				-	-	-	-	-	-	-
30	СПрайс	-Винты M6x16	1	526,19	-	526	-	-	-	-
	RiTTAl	шт								
				-	-	-	-	-	-	-
31	СПрайс	-Комплект для заземления	1	2263,5	-	2264	-	-	-	-
	RiTTAl	шт								
				-	-	-	-	-	-	-
32	СПрайс	-Приборная полка 400 мм	1	3724,67	-	3725	-	-	-	-
	RiTTAl	шт								
				-	-	-	-	-	-	-
33	СПрайс	-Кабельный органайзер 19"	4	1902,56	-	7610	-	-	-	-
	HYPErlinE	шт								
				-	-	-	-	-	-	-
34	СПрайс	-Патч-панель 24-х портовая 5e	2	17297	-	34594	-	-	-	-
	HYPErlinE	категории(Siemon HD5-24B)								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
35	СПрайс	-Патч-панель 48 портовая 5e	1	24904,52	-	24905	-	-	-	-
	HYPErlinE	категории								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	СПрайс	-Плинт размыкаемый на 10 пар	1	271,79	-	272	-	-	-	-
	HYPErlinE	шт								
				-	-	-	-	-	-	-
37	СПрайс	-Рама 19 " для крепления 9	1	1867,23	-	1867	-	-	-	-
	HYPErlinE	плинтовтипа Krone, 2U								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
38	СПрайс	-Блок евророзеток для 19"	1	4316,1	-	4316	-	-	-	-
	HYPErlinE	шкафов, горизонтальный, 8								
		розеток, выключатель		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
39	СПрайс	-Компьютерная розетка RJ-45,	61	377,93	-	23054	-	-	-	-
	HYPErlinE	категория 5e тип2								
		шт		-	-	-	-	-	-	-

6520

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40 СПрайс НУРErlinE	-Компьютерная розетка RJ-45 шт	122	466,4	-	56901	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			478327	-			-
		Тенге			-	-			-
Стоимость монтажных работ -		Тенге			478327	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			478327	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			28700	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			507026	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			507026	-	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			521348	1897			266
		Тенге			32824	486			3
Стоимость монтажных работ -		Тенге			521348	-	-		-
Материалы -		Тенге			8300	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	33310	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			478327	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			33621	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		17
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5043	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			33298	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			588267	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		286
Сметная заработная плата -		Тенге			-	38353	-		-
ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			588267	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		286
Сметная заработная плата -		Тенге			-	38353	-		-

Принял: Абдрахманов Е.К.

Начальник ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан»

Технадзор: Харенко Е.Н.

Сдал: Оганян Г.О.

Директор ТОО «СЫР»

Завхоз Айтореев Д.Е.

Заказчик: ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №111 от 01.03.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38. Компьютерные сети(добавить)

А К Т N 28 (Локальная смета 2-1-9д)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	машинистов	ЗП рабочих строителей	машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы								
2	Ц0110-698-1	-Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	2	92,4	-	185	-	146	0,5	1
				90	-	180	-	81	-	-
				шт						
3	Ц0110-55-3	-Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	331	72,9	-	24130	-	14290	0,33	109
				53,3	-	17642	-	81	-	-
				м						
4	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	130	113,54	73,85	14760	9600	7931	0,26	34
				39,69	28,1	5160	3653	90	0,15	20
				м						
5	Е0169-9-1	-Заделка борозд в бетонных потолках шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	130	75,58	0,81	9826	105	7562	0,33	43
				64,49	0,14	8384	18	90	-	-
				м						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		48900	9706			187
				----		---	---			---
				Тенге		31366	3671			20
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		24315	-	-		-
		Материалы -		Тенге		6492	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	17822	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		14436	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	2165	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2325	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			41076	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		117
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19988	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24586	-	-		-
		Материалы -	Тенге			34	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17215	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1303	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15493	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2324	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2405	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42484	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		104
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19539	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			83559	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		222
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39526	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Материалы,неучтенные ценником								
6	Спрайс Максимум	-Кабель витая пара UTP4-C5E	337,62 м	47,75	-	16123	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	СПрайс НУРErlinE	-Компьютерная розетка RJ-45	2 шт	466,4	-	933	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	СПрайс	-Сервер HP proliant ML 110	1 шт	153558,41	-	153558	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	СПрайс	-Разъем под витую пару 5e	140 шт	24,97	-	3496	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	СПрайс	-Шкаф под хаб	3 шт	13108,64	-	39326	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			213436	-			-

			Тенге			-	-			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			213436	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			213436	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12806	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			226242	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			226242	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			262336	9706			187

			Тенге			31366	3671			20

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -	Тенге							
	Материалы -	Тенге			237750	-	-		
	Всего заработная плата -	Тенге			6492	-	-		
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	17822	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			213436	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			14436	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	2165	-		7
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			15131	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			267318	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-	19988	-		117
	Материалы -	Тенге			24586	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			34	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			-	17215	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			1303	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			15493	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		8
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	2324	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2405	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			42484	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		104
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			-	19539	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			309801	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		222
					-	39526	-		-

61600

Принял: Абдрахманов Е.К.

Начальник ГУ «Департамент юстиции Костанайской области
Министерства юстиции республики Казахстан»

Сдал: Овнанян А.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Харенко Е.Н.

Завхоз Айторев Д.Е.

Заказчик: ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №111 от 01.03.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38. Кабельные сети 0,4кв

А К Т N 29 (Локальная смета 4-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Кабельные 0,4квт														
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	26,19	218,93	-	5734	-	6479	1,54	40						
				218,93	-	5734	-	113	-	-						
		м3														
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	26,19	134,1	-	3512	-	3969	0,97	25						
				134,1	-	3512	-	113	-	-						
		м3														
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	26,19	21,55	4,52	564	118	433	0,11	3						
		м3		17,03	-	446	-	97	-	-						
4	Е0122-46-16	Продавливание грунта стальными трубами диам. 150 мм на длину до 50 м без разработки грунта /прокол/	54	1377,43	870,48	74381	47006	67767	2,66	144						
				481,5	483,84	26001	26127	130	1,56	84						
		м														
5	С130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	54,22	1060	-	57469	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		м														
6	Ц0108-412-8	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод	54	68,6	2,2	3704	119	3068	0,35	19						
				59,2	0,6	3197	32	95	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2 м								
7	Е0134-101-1-	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий кан.-км	0,014	221541,38 27450	- -	3102 384	- -	423 110	175 -	2 -
8	Ц0108-148-4-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг м	14	60,4 38,7	15,6 3,8	846 542	218 53	565 95	0,24 0,02	3 -
9	Ц0108-141-3-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг м	232	31,5 19,8	7,5 1,6	7308 4594	1740 371	4717 95	0,12 0,01	28 2
10	С151601-489- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х50 мм2 1000м	0,3	468200 -	- -	140460 -	- -	- -	- -	- -
11	Ц0108-158-1-6	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 шт	16	309,2 236	- -	4947 3776	- -	3587 95	1 -	16 -
12	СПрайс АО КЭК	-Наконечники кабельные 50-10-9 шт	16	56,81 -	- -	909 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		302936	49201			281
				Тенге		48185	26584			87
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		158174	-	-		-
		Материалы -		Тенге		2620	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	12565	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		141369	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		11937	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1791	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		10207	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		180317	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		75

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	14356	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			87293	-	-		
	Материалы -	Тенге			4065	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	62205	-		-
	Местные материалы -	Тенге			27	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			79070	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		40
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11861	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9982	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			176345	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		338
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	74065	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			57469	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			57469	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3448	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			60917	-	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			417580	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		413
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	88421	-		-

Принял: Абдрахманов Е.К.

Начальник ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан»

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Харенко Е.Н.

Завхоз Айторгев Д.Е.

Заказчик: ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №111 от 01.03.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38. Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия

А К Т N 30 (Локальная смета 5-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу
									всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Вскрытие а/бетонного покрытия проезда								
1	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	1,29	408,11	169,61	529	220	418	1,55	2
		м3		238,5	4,07	309	5	133	0,01	-
2	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	4,66	66,75	51,25	311	239	156	0,12	1
		м3		15,5	9,62	72	45	133	0,04	-
3	ЕС01031-А36-1	Погрузка щебня при автомобильных перевозках	10,05	25,7	25,7	258	258	22	-	-
		т		-	17,99	-	181	12	0,1	1
4	Е010332-А3--1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	10,05	40,92	40,92	411	411	-	-	-
		т		-	8,18	-	82	-	0,17	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		1509	1128			3
				----		---	---			---
				Тенге		381	313			3
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1509	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	694	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		595	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	89	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		126	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2231	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	784	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2231	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	784	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Восстановление а/бетонного покрытия проезда								
5	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	2,59	981,86	68,13	2543	176	118	0,14	-
		м3		21,38	12,76	55	33	133	0,04	-
6	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	25,9	270,1	27,83	6995	721	499	0,03	1
		м2		5	9,47	130	245	133	0,03	1
7	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	25,9	517,18	15,35	13395	398	379	0,03	1
		м2		5,94	5,06	154	131	133	0,02	-
8	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	25,9	123,46	-	3198	-	1	-	-
		м2		0,02	-	1	-	133	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			26131	1295			2

			Тенге			339	409			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26131	-	-		-
		Материалы -	Тенге			84	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	749	-		-
		Местные материалы -	Тенге			24413	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			996	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	149	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1628	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28754	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	898	-		-

...комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

6130

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			28754	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		4
Сметная заработная плата -		Тенге			-	898	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			27640	2423			5
		Тенге			720	723			4
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27640	-	-		-
Материалы -		Тенге			84	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	1443	-		-
Местные материалы -		Тенге			24413	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			1591	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	239	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1754	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30985	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		10
Сметная заработная плата -		Тенге			-	1682	-		-
ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			30985	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		10
Сметная заработная плата -		Тенге			-	1682	-		-

Принял: Абдрахманов Е.К.

Начальник ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан»

Технадзор: Харенко Е.Н.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Завхоз Айтореев Д.Е.

547

Заказчик: ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №111 от 01.03.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38. Благоустройство участка

А К Т N 31 (Локальная смета 7-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	машинистов	ЗП рабочих строителей	машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Брусчатое покрытие тротуара								
1	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	17,2	981,86	68,13	16888	1172	781	0,14	2
				21,38	12,76	368	219	133	0,04	1
		м3								
2	Е0111-25-1	-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	172	181,56	21,26	31228	3657	34721	0,95	163
				156,15	7,97	26858	1371	123	0,04	7
		м2								
3	С143003-36	-Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/, толщиной 60 мм	172	998	-	171656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
4	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	45	1938,62	6,63	87238	298	6610	0,7	31
				108,68	1,76	4891	79	133	0,01	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			307010	5127			197
			Тенге			32116	1669			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			307010	-	-		-
	Материалы -		Тенге			955	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	33786	-		-
	Местные материалы -		Тенге			268812	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			42112	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6317	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20947	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			370069	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		226
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40102	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			370069	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		226
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40102	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Малые архитектурные формы								
5	У1-43-4	-Скамья типа II, строительные работы	1	5717,3	152,63	5717	153	975	5,4	5
		скамья		889,35	39,48	889	39	105	0,19	-
6	У1-49-1	-Урна типа 1, строительные работы	2	2720,42	80,96	5441	162	2126	6	12
		урна		990	22,56	1980	45	105	0,11	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			11158	315			17
			Тенге			2869	85			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11158	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7974	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2954	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3102	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	465	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			856	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15115	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3419	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			15115	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3419	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			318168	5442			214
			Тенге			34985	1754			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			318168	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8929	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	36739	-		-
		Местные материалы -	Тенге			268812	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			45214	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6782	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21803	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			385184	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		245

62100

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная заработная плата -		Тенге			-	43521	-		-
ИТОГО ПО АКТУ					385184	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		Тенге			-	-	-		-
Сметная заработная плата -		чел.-ч			-	43521	-		245
		Тенге							-

Принял: Абдрахманов Е.К.

Начальник ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции Республики Казахстан»

Технадзор: Харченко Е.Н.

Сдал: Овнанян А.Н.

Директор ТОО «СЫЛ»

Завхоз Аймореев Д.Е.

Заказчик: ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №111 от 01.03.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания по ул. Тарана,38. Озеленение участка

А К Т N 32 (Локальная смета 7-2)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	12	244,28	-	2931	-	902	0,4	5
				58,28	-	699	-	129	-	-
		м2								
2	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлятьисключать	12	69,97	-	840	-	123	0,05	1
				7,97	-	96	-	129	-	-
		м2								
3	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	12	19,01	-	228	-	127	0,05	1
				8,21	-	99	-	129	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			3999	-			6
			Тенге			894	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3999	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	894	-		-
	Местные материалы -		Тенге			3106	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1153	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	173	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			309	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5461	-	-		-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	1066	-		7
	ИТОГО ПО АКТУ				-	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			5461	-	-		
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	1066	-		7

Принял: Абдрахманов Е.К.

Начальник ГУ «Департамент юстиции Костанайской области Министерства юстиции республики Казахстан»

Сдал: Иванина Т.Н.

Директор ТОО «Сыр»

Технадзор: Харенко Е.Н.

Завхоз Айторев Д.Е.