Заказчик **УМГ «Уральск» АО «ИнтергазЦентральнаяАзия»**

Подрядчик **ТОО «AIBAS COMPANY»**

Договор **№ 113-04-11R от 05.10.2011г.**

Центр затрат **UD6-21-08-101**

УТВЕРЖДАЮ
Директор УМГ «Уральск»
АО «ИнтергазЦентральнаяАзия»
Абушахманов К. И.

Наименование строительства и его адрес: **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО КАНАЛА СВЯЗИ ДЖАНГАЛИНСКОГО ЛПУ**

Наименование обьекта: **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО КАНАЛА СВЯЗИ ДЖАНГАЛИНСКОГО ЛПУ**

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-14-2	Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м	м3	1920,00	16,15	16,15	31003	31003	--	--
					--	4,19	--	8045	0,01	28
2.	Е0108-3-1	Устройство песчаной подсыпки	м3	160,00	2327,20	97,07	372352	15531	0,78	125
					112,50	36,00	18000	5760	0,18	29
3.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1920,00	134,10	--	257472	--	0,97	1866
					134,10	--	257472	--	--	--
4.	Ц0110-926-1	Прокладка ОК-8 в траншее	км	2,30	21564,70	17195,84	49599	39550	21,00	48
					4368,86	2415,60	10048	5556	14,01	32
5.	Ц0110-927-2	Прокладка ОК в существующую кабельную канализацию РУТ ОДТ АО "Казахтелеком	м кабеля	1700,00	73,65	31,82	125205	54094	0,19	323
					40,67	8,09	69139	13753	0,05	80
6.	Е0134-113-1	Устройство переходов методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м в близи действующих кабелей	переход	4,00	18897,47	13896,79	75590	55587	12,60	50
					2621,70	1886,98	10487	7548	6,55	26
7.	Е0134-113-1	Устройство переходов методом горизонтального бурения первой	переход	1,00	18897,47	13896,79	18897	13897	12,60	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубой до 10 м в близи действующих кабелей			2621,70	1886,98	2622	1887	6,55	7
8.	Е0134-113 -1	Устройство переходов методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м в близи действующих кабелей	переход	1,00	18897,47	13896,79	18897	13897	12,60	13
					2621,70	1886,98	2622	1887	6,55	7
9.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,67	483,30	--	325	--	3,36	2
					483,30	--	325	--	--	--
10.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,67	134,10	--	90	--	0,97	1
					134,10	--	90	--	--	--
11.	Ц0110-879 -8	Разные работы: столбик замерный для линии связи	шт	20,00	1011,00	274,00	20220	5480	2,00	40
					315,00	65,30	6300	1306	0,38	8
12.	Ц0110-926 -1	Прокладка сигнальной ленты	км	2,30	6469,41	5158,75	14880	11865	6,30	14
					1310,66	724,68	3015	1667	4,20	10
13.	Ц0108-178 -1	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле	шт	2,00	221,00	--	442	--	0,62	1
					104,00	--	208	--	--	--
14.	Е0127-61-1	Установка указательных ж/б столбиков	шт	4,00	273,95	119,85	1096	479	0,64	3
					100,35	29,70	401	119	0,12	0
15.	Е0106-11-7	Установка указательных знаков на ж/б столбиках	1т	0,03	93997,62	304,24	2820	9	198,00	6
					33075,00	114,75	992	3	0,56	0
16.	С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/	м3	0,20	20500,00	--	4100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0146-30-1	Пробивка отверстий для ввода канала в здание	отверст.	1,00	43,33	20,47	43	20	0,13	0
					22,86	7,74	23	8	0,04	0
18.	Ц0110-571 -1	Ввод в служебно-технические здания	ввод	1,00	5149,00	--	5149	--	23,00	23
					4275,00	--	4275	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Ц0108-155 -1	Герметизация проходов уплотнительной массой	проход	1,00	373,80	--	374	--	--	--
					78,80	--	79	--	--	--
20.	Ц0110-937 -2	Установка оптических мультиплексоров	шт	2,00	25551,15	17650,22	51102	35300	35,00	70
					7870,80	4489,65	15742	8979	26,04	52
21.	Ц0110-945 -1	Электрическая проверка мултиплексора	шт	2,00	21655,66	--	43311	--	66,00	132
					21655,66	--	43311	--	--	--
22.	Ц0110-937 -2	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 8	УССЛК	2,00	25551,15	17650,22	51102	35300	35,00	70
					7870,80	4489,65	15742	8979	26,04	52
23.	Ц0110-932 -2	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 8	кабель	1,00	7195,04	6251,50	7195	6251	3,90	4
					943,54	507,13	944	507	2,94	3
24.	Ц0110-934 -2	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8	участок	1,00	4982,59	4329,37	4983	4329	2,70	3
					653,22	351,20	653	351	2,04	2
25.	Ц0110-896 -1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	пар	16,00	24,40	--	390	--	0,13	2
					23,00	--	368	--	--	--
26.	Ц0111-96-1	Монтаж патчкорда оптического	шт	4,00	219,96	3,85	880	15	1,00	4
					213,75	2,25	855	9	0,01	0
27.	Спрайс=	Кабель волоконно-оптический ОК-8 волокон	м	4000,00	290,85	--	1163400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Спрайс=	Полка оптическая для коммутации 8 оптических волокон	шт	2,00	15493,02	--	30986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Спрайс=	Мультиплексор	шт	2,00	91586,40	--	183173	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Спрайс=	Патчкорд оптический	шт	4,00	1726,95	--	6908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Спрайс=	Маркер	шт	2,00	419,10	--	838	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Спрайс=	Столбик замерный	шт	20,00	8565,54	--	171311	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Спрайс=	Лента сигнальная	км	2,30	736,50	--	1694	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Спрайс=	Знак указательный	шт	4,00	4238,50	--	16954	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							2732781	322609		2813
							463713	66364		335

Накладные расходы :

На монтажные работы	241360
На общестроительные работы	358778
Всего накладных расходов:	600138
Итого с накладными	3332919

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	199975
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3532894
Итого с временными, 2,6.0,8 %	3606378
Итого с зимними удорожаниями, 2,2.0,9 %	3677784
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,814 %	3743204
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3757630
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3793694
Затраты, связанными с командированием работников	216383
Итого с затратами, связанными с командированием работников	4010077
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	7823530
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	156470
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7980000
Налог на добавленную стоимость, 12 %	957600
Итого с НДС	8937600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Главный инженер УМГ «Уральск» Ясиновский А. Е.

Зам. директора УМГ «Уральск» Кушенов Ж. К.

Начальник ОКСиР Мартынов А. П.

Начальник отдела ТК и ИТ Смолин А. В.

Специалист II категории ОКСиР Хлопкова А. В.

И.о. начальника Джангалинского ЛПУ Назаров А. А.

Зам. Начальника Джангалинского ЛПУ Сулейменов Е. С.

Специалист по ИТ,ТК и АСУ Джангалинского ЛПУ Бекболатов Б. М.

Директор ТОО «AIBAS COMPANY» Дусубалиева Д. Б.