12

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Акт приемочной комиссии

г. Алматы "___" _____ 2014 г.

Приемочная комиссия, назначенная Председателем Правления АО «Алатау Жарык Компаниясы» Умбетовым М.А. приказом от «20» мая 2014 года № 61п
(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика, назначивших приемочную комиссию)
в составе:
Председателя комиссии - ответственный представитель заказчика (инвестора, застройщика)
Васильева А.М.- Управляющего директора по распределительным сетям города АО «АЖК»
(фамилия, имя, отчество, должность)
членов комиссии - представителей:
Генерального подрядчика – Шаяхметова Б.К. – Генерального директора ТОО «ABM Building-2007»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального проектировщика – Фролова Ю.Н. Директора ТОО «Маныз»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Технического надзора – Тулегенова А.Л. Директора ТОО «Инженерный центр»
(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей Заказчика:

Кац А.М. – Управляющий директор по капитальному строительству АО «АЖК»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Киркинбаева Е.А. – Начальника Управления капитального строительства АО «АЖК»
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации:

Малдыбаева С.Д. – Начальника Управления распределительных сетей города АО «АЖК»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Карманова Р.Е. – Главного инженера Управления распределительных сетей города АО «АЖК»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Молдабаев Б.А. – Начальник РЭС-6 АО «АЖК»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «ABM Building-2007» предъявлен к приемке в эксплуатацию объект «Замена существующих ВЛ 0,4 кВ на СИП с реконструкцией электрических сетей 0,4 кВ по распределительным сетям РЭС-5 АО «АЖК» с монтажом вводов в здание, установкой коммерческих учетов электроэнергии на фасадах зданий: ТП-6008; ТП-6010; ТП-6012; ТП-6013; ТП-6014; ТП-6017; ТП-6025А; ТП-6027; ТП-6300; ТП-6301; ТП-6252; ТП-6291; ТП-6287; ТП-6290; ТП-6295; ТП-6298; ТП-6299; ТП6459»

2. Реконструкция осуществлялась на основании договора с АО «АЖК» за №2011/0187С от 18.07.11г. генеральным подрядчиком ТОО «ABM Building-2007», выполнившим: замену существующих ВЛ 0,4 кВ на СИП с реконструкцией электрических сетей 0,4 кВ по распределительным сетям РЭС-5 АО "АЖК" с монтажом вводов в здание, установкой коммерческих учетов электроэнергии на фасадах зданий : ТП-6008; ТП-6010; ТП-6012; ТП-6013; ТП 6014; ТП-6017; ТП-6025А; ТП-6027; ТП-6300; ТП-6301; ТП 6252; ТП 6291; ТП 6287; ТП 6290; ТП 6295; ТП-6298; ТП-6299; ТП 6459 в соответствии с рабочей проектно-сметной документацией.

3. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО "Маныз"

4. Строительство осуществлялось по проекту «Замена существующих ВЛ 0,4 кВ на СИП с реконструкцией электрических сетей 0,4 кВ по распределительным сетям РЭС-5 АО "АЖК" с монтажом вводов в здание, установкой коммерческих учетов электроэнергии на фасадах зданий : ТП-6008; ТП-6010; ТП-6012; ТП-6013; ТП 6014; ТП-6017; ТП-6025А; ТП-6027; ТП-6300; ТП-6301; ТП 6252; ТП 6291; ТП 6287; ТП 6290; ТП 6295; ТП-6298; ТП-6299; ТП 6459» №08Р/0292.

5. Проектно-сметная документация утверждена заключением экспертизы РГП «Госэкспертиза» №01-411/09 от 01.09.2009 г.

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ «21» июня 2011 г.

Окончание работ «27» июня 2014 г.

7. Объект имеет следующие показатели (мощность, производительность, протяженность, вместимости, объема, пропускной способности):

	Наименование	Ед.изм.	По проекту	Фактически
1	ТП-6008 - подвеска СИП 0,4 кВ	км	7,370	7,370
2	ТП-6010 - подвеска СИП 0,4 кВ	км.	2,480	2,480
3	ТП-6012 - подвеска СИП 0,4 кВ	км	2,210	2,210
4	ТП-6013 - подвеска СИП 0,4 кВ	км	8,485	8,485
5	ТП-6014 - подвеска СИП 0,4 кВ	км	3,797	3,797
6	ТП-6017 - подвеска СИП 0,4 кВ	км	2,300	2,300
7	ТП-6025А - подвеска СИ П0,4 кВ	км	2,87	2,87
8	ТП-6027 - подвеска СИП 0,4 кВ	км.	2,180	2,180
9	ТП-6300 - подвеска СИП 0,4 кВ	км	4,465	4,465
10	ТП-6301 - подвеска СИП 0,4 кВ	км	4,749	4,749
11	ТП-6252 - подвеска СИП 0,4 кВ	км	2,602	2,602
12	ТП-6291 - подвеска СИП 0,4 кВ	км	1,712	1,712
13	ТП-6287 - подвеска СИП 0,4 кВ	км	4,275	4,275
14	ТП-6290 - подвеска СИП 0,4 кВ	км.	1,455	1,455
15	ТП-6295 - подвеска СИП 0,4 кВ	км	5,857	5,857
16	ТП-6298 - подвеска СИП 0,4 кВ	км	3,527	3,527
17	ТП-6299 - подвеска СИП 0,4 кВ	км	2,087	2,087
18	ТП-6459 - подвеска СИП 0,4 кВ	км	0,735	0,735
	Монтаж КТПГ 10/0,4 кВ	комплект	9	9

8.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительные конструкции приняты из унифицированных железобетонных элементов.

Траверсы и конструкции для изоляторов ВЛ 10 кВ- металлические.

Поддерживающие, натяжные, ответвительные и соединительные зажимы и другие элементы линейной арматуры для крепления СИП к опорам выполнены арматурой ТОО «ENSTO_КАЗАХСТАН».

Для ВЛ 0,4 кВ выбран самонесущий изолированный провод (СИП) с изолированной несущей нейтралью.

9. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов (протоколов) приведен в приложении №2 к настоящему акту) в количестве:

по проекту: КТПГ-10/0,4 кВ - 9 ед.

фактически КТПГ- 10/0,4 - 9 ед.

10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожарной безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены в соответствии с требованиями заводов-изготовителей оборудования, ПТБ, ППБ и ПТЭ.

11. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего **600 168,15** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 457 460,421 тыс.тенге, оборудования 61 600,075 тыс.тенге.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке объект: «Замена существующих ВЛ 0,4 кВ на СИП с реконструкцией электрических сетей 0,4 кВ по распределительным сетям РЭС-5 АО "АЖК" с монтажом вводов в здание, установкой коммерческих учетов электроэнергии на фасадах зданий : ТП-6008; ТП-6010; ТП-6012; ТП-6013; ТП 6014; ТП-6017; ТП-6025А; ТП-6027; ТП-6300; ТП-6301; ТП 6252; ТП 6291; ТП 6287; ТП 6290; ТП 6295; ТП-6298; ТП-6299; ТП 6459»

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель приемочной комиссии

_____ Васильев А.М.
(подпись) (Ф.И.О.)

Члены приемочной комиссии:

_____ Кац А.М.
(подпись) (Ф.И.О.)

_____ Киркинбаев Е.А.
(подпись) (Ф.И.О.)

_____ Малдыбаев С.Д.
(подпись) (Ф.И.О.)

_____ Карманов Р. Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

_____ Молдабаев Б.А.
(подпись) (Ф.И.О.)

_____ Тулегенов А.Л.
(подпись) (Ф.И.О.)

_____ Фролов Ю.Н.
(подпись) (Ф.И.О.)

_____ Шаяхметов Б.К.
(подпись) (Ф.И.О.)