Заказчик: ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"

Подрядчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "ОблШығысЖол" УПТ и АД ВКО акимата

Объект: Автомобильная дорога "Алтайка-Чапаево" км 0-36
Договор № 25 от 25.05.2009г

Справка
о стоимости выполненных работ
за август 2009г

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт № 2	157 890 799	75 644 643
	Итого	157 890 799	75 644 643
	НДС 12%	18 946 896	9 077 357
	Итого	176 837 695	84 722 000
	Погашение аванса 28%		23 722 000
	Всего к оплате		61 000 000

Заказчик:

Зам.начальника ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО

Д.Кошербаев

Подрядчик:

Директор Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "ОблШығысЖол" УПТ и АД ВКО акимата

А.Маткаримов

Технадзор:

Директор ТОО "АНАТЭКС"

Н.Молодова

Заказчик: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"

Подрядчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "ОблШыгысЖол" УПТ и АД ВКО акимата

Объект: Автомобильная дорога "Алтайка-Чапаево" км 0-36
Договор № 25 от 25.05.2009г

Акт № 2
выполненных работ за август 2009г
Средний ремонт

Составлен в ценах 2001 г.(цены с 15.09.08)

№ № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е68-3-3	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 70 мм, площадью ремонта до 5 м2 ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	3890	1216,77	26,73	4733235	103979,7	1482007	1,7256	6713
		м2		275,24	11,21	1070684	43607	133	0,04272	166
2	Е68-1-3	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм, толщина до 70 мм	1800	38,8	37,29	69840	67122	18889	0,00987	18
		м2		1,51	6,38	2718	11484	133	0,03525	63
3	Е68-3-3	Ремонт кромок асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 70 мм, площадью ремонта до 5 м2 ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	4922,975	1216,77	26,73	5990128	131591,12	1875549	1,7256	8495
		м2		275,24	11,21	1355000	55187	133	0,04272	210
4	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	30,3021	41541,9	407,51	1258807	12348,41	6816	0,696	21
		т		–	169,13	–	5125	133	0,696	21
5	Е27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона (5 см) т.ч. п.3.1 ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	4138,0416	5520,52	180,1	22844141	745261,29	1012552	0,6552	2711
		т смеси		116,64	67,34	482661	278959	[illegible]	[illegible]	[illegible]

6 Е27-46-8								
Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3 т.ч. п.3.1: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кзкс=1,2; кзпм=1,2;	14550	108,4	7,9	1577220	114945	115142	0,02532	368
м2 покрытия		4	1,95	58200	28373	133	0,00709	103
Всего прямые затраты				**36473371**	**1175248**			**18326**
				2969263	**422432**			**1551**
В том числе стоимость: материалов, тенге				32328862				
Накладные расходы, тенге				4510955				
- заработная плата, тенге				676643				
- трудоемкость, чел-ч				2255				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2459060				
Всего				**43443386**				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				434434				
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				173774				
Перевозка рабочих				1086212				
Всего				**45137806**				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**45137806**				
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1273 тенге				**74161414**				
- материалы, тенге				58537905				
- сметная заработная плата, тенге				7728656				
Налог(2%)				1483228				
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**75644643**				
НДС(12%)				9077357				
Всего по акту с учетом НДС(12%)				**84722000**				

Согласовано: Акимат Зыряновского района

Заказчик:
Зам.начальника ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"

Подрядчик:
Директор Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного

Технадзор:
Директор ТОО "АНАТЭКС"

Д.Кошербаев **А.Маткаримов** **Н.Молодова**