Утверждена

Постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 15 октября 2001 года №1328

Акт

государственной приемочной комиссии о приемке построенного обьекта в эксплуатацию Капитальный ремонт ГУ «Средняя школа № 20 имени М.Хакимжановой отдела обрзования акимата города Костаная»

От "10" декабря 2012 г. улица Маяковского,112

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением акима г.Костаная от 31 января 2012 г. №31р

В составе:

председателя- представителя местного испольнительного органа **Шамшиев Алмабек Куанышевич**- заместитель акима г.Костаная

заместителя- председателя представитель органа государственного архитектурно-строительного контроля **Колесник Виктор Иванович,** директор государственного архитектурно- строительного контроля

Члены комиссии- представителей:

заказчика эксплуатационной организации **Шинбулатова Канзада Бектыбаевна,** директор ГУ «Средняя школа №20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата города Костаная»

генерального подрядчика **Овнанян Гагик Норикович** , директор ТОО «СЫЛ»

генерального проектирощика **Тюнина Алла Арсентьевна** ,директор «Институт Целинпроект»

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора **Абдыкалыков Руслан Бекбулатович** ,начальник ГУ «Управление государственного санитарно-эпидимиологического надзора по г.Костанай Департамента Комитета госсанэпидемнадзора Министерства здравоохранения РК по Костанайской области»

органов государственной противопожарной службы **Батов Евгений Владимирович,** начальник ГУ «Департамент по черезвычайным ситуациям Костанайской области МЧС РК»

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды **Мухамеджанов Виктор Сергеевич,** начальник отдела уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (заказчиком с подрядчиком) ГУ «Средняя школа №20 имени М.Хакимжановой отдела образования акимата города Костаная» предьявлен к приемке в эксплуатацию Капитальный ремонт ГУ «Средняя школа №20 имени М.Хакимжановой отдела образования акимата города Костаная». по адресу: г.Костанай, улица Маяковского,112.

2. Строительство осуществлено на основании Постановления акимата г.Костаная от «21» июля 2009г. №1421 и в соответствии с разрешением №155 от 27 апреля 2011 г. выданного ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области»

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком ТОО «Сыль»

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Институт Целинпроект» Государственная лицензия КСЛ №II- 0334 от 26 мая 2006г.

5. Исходные данные для проектирования выданы : Постановлением акимата города Костаная №1421 от 21 июля 2009 г, Архитектурно-планировочное задание №24 от 15.01.2010г, Технические условия на капитальный ремонт водопровода № 1502 от 29.09.2010г, Технические условия на электроснабжение № 2185 -12-03 от 30.09.2010. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 2598 от 13.10.2010г.

6. Строительство осуществлялось по проекту индивидуальным, Заказ 18/09

7. Проектная (проектно- сметная) документация утверждена:
Заказчиком Приказ №70 от 25 декабря 2010 год

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ с апреля 2011 года;
оканчание работ по август 2012 года

9.Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
АПЗ №24 от 15.01.2010, проектная документация, юридические документы.
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предьявленный к приемке в эксплуатацию обьект имеет следующие показатели:мощности,производительности, производственной площади, протяжности, вместимости, обьем, пропускной (провозной) способности, , число рабочих мест и т.п.

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
775	мест	2821,4	2821,4	2821,4	2821,4

Предъявленный к приемке в эксплуатацию ГУ «Средняя школа №20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата города Костаная», имеет следующие показатели:

Показатели по зданию	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь земельного участка	м²	30240	30240
Общая площадь здания	м²	5529,6	5529,6
Общий строительный объем: В т.ч. подземной части	м³	34987,5	34987,5

Число помещений	шт	169	169
Число этжей	этаж	3	3

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

в санузлах установлены санкабины, выполненные из ГВЛВ толщ.10мм по ОСТ РК7.20.23-2005,

смена деревянных оконных блоков на оконные блоки из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30674-99.

установка внутренних дверных блоков по ГОСТ 6629-88

установка наружных дверных блоков по ГОСТ 24699-81

устройство тамбуров входа из витражей, Унифицированной системы «ТАТПРОФ»

заменили полы в сответствии с ведомостью полов по серии 27244-1 вып. 6

ступени и площадки лестничных клеток облицованный керомогранитной плиткой

наружной стены облицовонны керомогранитной плиткой

отремонтирован отмостки

выполнен ремонт крылец, устроиство пандуса, ремонт козырьков

заменили наружный водопровод, внутренний водопровод и канализацию

заменили отопление, выполнили ревизию винтиляции

заменили электроснабжение

выполнили пожарную, звонковую сигнализацию, молниезащиту

12. На объекте установлено оборудование на сумму 12 923 775 тыс.тенге

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом устройство АПС и речевого оповещения согласно проекта выполнено. Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Произведена 100% замена систем водопровода и канализации.

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего- 385 911 55 тыс. тенге, в том числе: НДС 4134767,

строительно-монтажных работ -358 536 740 тыс. тенге,

оборудования - 12 923 775 тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 371 460 515 тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 358 536 740 тыс тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 12 923 775 тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предьявленный к приемке Капитальный ремонт ГУ «Средняя школа №20 имени М.Хакимжановой отдела образования акимата города Костаная» по улице Маяковского,112

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии: _____ **Шамшиев А.К.**

Заместитель председателя: _____ **Колесник В.И**

Члены государственной комиссии: _____ **Абдыкалыков Р.Б**

_____ **Батов Е.В.**

_____ **Мухамеджанов В.С.**

_____ **Тюпина А.А**

_____ **Овнанян Г.Н.**

_____ **Шинбулатова К.Б.**

Пронумеровано, прошнуровано

и скреплено печатью 4 листа

Ф №КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Средняя школа №20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата города Костаная»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»

Наименование объекта строительства и его адрес:
Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата города Костаная»

АКТ №1
выполненных работ
за май 2011 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком,
Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		15	от 15.03.2011г	Бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата города Костаная»	30 000 000	30 000 000	30 000 000							3 214 286	30 000 000

Всего к оплате : 30 000 000 (Тридцать миллионов тенге)

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

ЖЕКБ КОСПКЕР НИКИТЧУК ФЕДОР ПЕТРОВИЧ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД КОСТАНАЙ

"СЫЛ" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

338

YOUR FILING CO

Заказчик : ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная"

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"
Договор : № 15 от 15.03. 2011г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная(май 2011г.)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2011г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1	-Общестроительные работы	12793,5	-	-	12793,5
		Всего по главе	12793,5	-	-	12793,5
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	12793,5	-	-	12793,5
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,8.0,8%	184,23	-	-	184,23
3.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	27,63	-	-	27,63
		Всего по главе	184,23	-	-	184,23
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	12977,72	-	-	12977,72
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	285,51	-	-	285,51
5.	СН РК 8.02-05-2002	-Разница в стоимости электроэнергии 0,11809%	15,33	-	-	15,33

1	2	3	4	5	6	7
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	129,78	129,78
7.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	51,91	51,91
		Всего по главе	300,84	-	181,69	482,52
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	13278,56	-	181,69	13460,25
8.		-В том числе возвратные суммы	27,63	-	-	27,63
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	13278,56	-	181,69	13460,25
9.	СН РК 8.02-02-2002 К-1,95097	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г.	25906,04	-	354,47	26260,51
10.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	53,91	-	-	53,91
11.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	525,21	525,21
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	25906,04	-	879,68	26785,72
12.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	3214,29	3214,29
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	25906,04	-	4093,96	30000

Принял: / Дощанов А.С.

Директор ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимхановой отдела образования акимата г. Костаная

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

336

Заказчик: ГУ «Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №15 от 15.03.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Наименование объекта: Общестроительные работы

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2011 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ										
		Ремонт деревянных полов/помещение №234/										
1	Е0157-4-4	-Перестилка дощатых покрытий чистых в шпунт и гребень площадью свыше 20 м2/доска ДП-27/	80,09	1020,53	0,26		81734	21		6815	0,48	38
				76,82	0,05		6153	4		110,7	-	-
		1м2										
2	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	80,09	11,07	0,04		887	3		980	0,08	6
		1м2		11,03	0,02		883	2		110,7	-	-
3	Е0157-12-8	-Укладка лаг по перекрытию из досок площадью свыше 10 м2	80,09	351,67	1,51		28166	121		6484	0,46	37
		1м2		72,9	0,23		5839	18		110,7	-	-
4	Е0111-11-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство стяжек из древесноволокнистых плит	80,09	17,49	5,43		1401	434		1249	0,08	7
		м2		12,06	2,03		966	162		110,7	0,01	1
5	С11011-591	-Плиты древесностружечные многослойные, трехслойные и однослойные, марка П-2, группа А, шлифованные, I сорт, толщиной 15-17 мм	0,8169	36900	-		30144	-		-	-	-
				-	-		-	-		-	-	-
		100м2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из	80,09	123,58	6,13	9898	491	6170	0,44	35
	т.ч.	линолеума на мастике		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	КН-2/мастика "Гумилакс"/		67,28	2,31	5388	185	110,7	0,01	1
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
7	С11011-350	-Линолеум поливинилхлоридный	85,7	793,94	-	68038	-	-	-	-
		на теплоизолирующей подоснове		---	---	---	---	---	---	---
		марки ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ,		-	-	-	-	-	-	-
		толщиной 3,6 мм								
		м2								
		Устройство пола из керамогранита/помещения №123-№128/								
8	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из	295,9	116,63	10,56	34511	3125	35291	0,7	207
		керамических плиток		---	---	---	---	---	---	---
		1м2		106,07	1,67	31386	494	110,7	0,01	4
9	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных	191	20,76	0,19	3965	36	4353	0,14	27
		и из керамической плитки		---	---	---	---	---	---	---
		1м		20,57	0,02	3929	4	110,7	-	-
10	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия	295,9	361,12	192,06	106856	56831	78307	1,11	329
		полов стяжка		---	---	---	---	---	---	---
		1м2		166,91	72,15	49389	21349	110,7	0,4	119
11	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	295,9	257,95	12,44	76326	3680	21195	0,41	121
	т.ч.	толщиной 20 мм/толщ.50мм/		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м2		60,03	4,67	17763	1383	110,7	0,02	7
	К=1,15 и									
	К=1,25									
12	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм	1775,4	41,5	0,84	73670	1487	2038	0,01	9
	т.ч.	изменения толщины цементной		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	стяжки/295,9м2/		0,72	0,31	1286	555	110,7	-	3
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
13	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на	295,9	1641,81	19	485810	5622	68299	1,23	364
	т.ч.	растворе из сухой смеси с		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	приготовлением раствора в		199,3	9,21	58971	2726	110,7	0,05	14
	К=1,15 и	построечных условиях из								
	К=1,25	одноцветных с красителем								
		плиток								
		м2								
		Смена линолеума /помещения №233,№235-№238/								
14	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из	249,27	17,38	0,93	4332	232	4120	0,11	28
		линолеума и релина		---	---	---	---	---	---	---
		1м2		16,45	0,14	4100	35	99,63	-	-
15	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	148,8	5,64	0,19	839	28	811	0,04	6
		и из пластмассовых		---	---	---	---	---	---	---
		материалов		5,45	0,02	811	3	99,63	-	-
		1м								
16	Е0157-4-4	-Перестилка дощатых покрытий	249,27	1020,53	0,26	254386	65	19090	0,48	119
		чистых в шпунт и гребень		---	---	---	---	---	---	---
		площадью свыше 20 м2/доска		76,82	0,05	19149	12	99,63	-	-
		ДП-27/								
		1м2								
17	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия	249,27	11,07	0,04	2759	10	2744	0,08	19
		полов-лаг из досок и брусков		---	---	---	---	---	---	---
		1м2		11,03	0,02	2749	5	99,63	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0157-12-8	-Укладка лаг по перекрытию из досок площадью свыше 10 м2	249,27	351,67	1,51	87662	376	18162	0,46	114
		1м2		72,9	0,23	18172	57	99,63	-	1
19	Е0111-11-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство стяжек из древесноволокнистых плит	249,27	17,49	5,43	4359	1352	3888	0,08	21
		м2		12,06	2,03	3007	505	110,7	0,01	2
20	СПрайс стр4	-Плита OSB3	254,26	376,89	-	95826	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0111-36-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий из линолеума на мастике	249,27	123,58	6,13	30805	1527	19202	0,44	110
		КН-2/мастика "Гумилакс"/		67,28	2,31	16770	576	110,7	0,01	3
		м2								
22	С11011-350	-Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марки ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, толщиной 3,6 мм	266,72	793,94	-	211759	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1694133	75442			1597
			Тенге			246711	28077			155
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1694133	-	-		-
	Материалы -		Тенге			775359	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	274788	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			405767	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			190218	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			299198	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		150
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	44880	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			119600	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2112931	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1902
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	319667	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2112931	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1902
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	319667	-		-

РАЗДЕЛ 2. Кровля

Демонтажные работы

23	Е0112-14-2 к=0,8 на демонтаж	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом /снятие керамзита, песка/	199,94	502,58	196,58	100486	39304	81329	2,17	433
		м3		306	73,8	61182	14756	107,1	0,36	72
24	Е0112-17-1 к=0,8 на демонтаж	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм/удаление	1400,93	40,47	12,75	56698	17865	48745	0,19	272
				27,72	4,77	38834	6680	107,1	0,02	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стяжки / м2								
25	Е0112-17-2 к=0,8 на демонтаж	-Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек/100 мм-15 мм/ м2	73968,7	0,2 0,09	0,11 0,04	14794 6509	8284 2959	10140 107,1	- -	53 18
26	Е0112-17-2 к=0,8 на демонтаж	-Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек/50 мм-15 мм/ м2	18574,85	0,2 0,09	0,11 0,04	3715 1635	2080 743	2546 107,1	- -	13 4
27	Е0146-40-1	-Разборка покрытий кровель из рулонных материалов м2	1400,93	24,92 20,36	4,56 1,71	34911 28523	6388 2401	30924 100	0,14 0,01	201 12
28	Е0107-53-9 к=0,8 на демонтаж	-Установка плит парапета массой до 0,5 т(демонтаж) шт	204	123,49 52,74	70,74 24,85	25192 10760	14432 5069	19944 126	0,31 0,1	63 21
29	Е0107-45-1 к=0,8 на демонтаж	-Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 5 м2 шт	10	414,35 255,6	158,75 56,2	4143 2556	1587 562	3929 126	1,51 0,24	15 2
		Блок 2								
30	Е0146-34-4	-Разборка кирпичных стен м3	12,9	1795,5 1167,75	627,75 236,25	23162 15064	8098 3048	18112 100	7,1 1,16	92 15
31	Е0153-21-1	-Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича м3	29,68	12357,41 873	300,96 101,79	366743 25909	8932 3021	30723 106,2	5,63 0,39	167 12
32	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм отверст	318	8,62 8,6	0,02 -	2741 2735	6 -	2461 90	0,05 -	17 -
33	Е0169-5-2	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен отверст	318	8,17 8,15	0,02 -	2598 2592	6 -	2333 90	0,05 -	17 -
34	Е0169-10-1	-Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов/применительно/ отверст	318	74,95 34,72	2,86 0,45	23834 11041	909 143	10066 90	0,21 -	66 1
35	Е0108-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Армирование кладки стен и других конструкций т	0,2035	10023,81 9496,13	527,69 196,87	2040 1932	107 40	2095 106,2	64,86 0,96	13 -
36	С12041-22 Изм. и	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,0572	101200	-	5789	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т		-	-	-	-	-	-	-
37	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,1463	51500 -	- -	7534 -	- -	- -	- -	- -
38	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	13,75	8263,99 4010,63	395,71 149,06	113660 55161	5442 2050	61788 108	25,88 0,73	356 10
39	Е0110-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка стропил/мауэрлата и накладки поз.33/ м3	2,49	6659,62 3907,13	417,85 157,5	16596 9737	1041 392	10939 108	25,42 0,78	63 2
40	Е0110-49-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Укладка по фермам прогонов из брусьев/прогоны, лежень,коньковый брус/ м3	9,8	3942,25 2820,38	387,02 146,25	38622 27631	3792 1433	31389 108	15,87 0,71	155 7
41	Е0110-3-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов/карниз и лобовая доска/ м2	105,2	263,04 246,85	9,43 3,57	27672 25968	992 376	28452 108	1,64 0,02	173 2
42	Е0112-7-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	884,84	1890,27 313,89	10,25 3,85	1672586 277745	9070 3407	301113 107,1	1,97 0,02	1740 17
43	СПрайс стр15	-Планка конька круглого R110х2000 шт	4	1336,32 -	- -	5345 -	- -	- -	- -	- -
44	СПрайс стр26	-Планка примыкания нижняя 250х122х2000 шт	8	978,46 -	- -	7828 -	- -	- -	- -	- -
45	СПрайс стр16	-Планка примыкания верхняя 250х147х2000 шт	8	1087,18 -	- -	8697 -	- -	- -	- -	- -
46	СПрайс стр15	-Планка карнизная 100х69х2000 шт	60	860,68 -	- -	51641 -	- -	- -	- -	- -
47	СПрайс стр26	-Планка угла наружного 115х115х2000	40	652,31	-	26092	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
48	СПрайс стр26	-Планка угла внутреннего 115х115х2000	40	652,31	-	26092	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
49	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	81,84	185,12	1,55	15151	127	15497	1,12	91
				176,21	0,59	14421	48	107,1	-	-
		м2								
50	СПрайс стр14	-Плоский лист	81,84	642,34	-	52569	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
51	С11021-13	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	10,93	13800	-	150797	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
52	С11021-25	-Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	10,78	16000	-	172512	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
53	С11021-29	-Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	5,29	18300	-	96748	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
54	С11021-67	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	3,01	12700	-	38285	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
55	С11021-15	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта/обрешетка/	6,52	8200	-	53468	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
56	С11021-77	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта/сплошной настил/	5,81	7310	-	42446	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
57	Е0110-13-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Укладка ходовых досок/АС68/	76,8	128,08	1,13	9836	86	552	0,04	3
		м		6,23	0,43	479	33	108	-	-
58	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали/обшивка карниза и лобовой доски/	84	185,12	1,55	15550	130	15906	1,12	94
				176,21	0,59	14802	49	107,1	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	СПрайс стр14	-Плоский лист с полимерным покрытием "Инси" белый м2	84	642,34 -	- -	53957 -	- -	- -	- -	- -
		Блок 3								
60	Е0146-34-4	-Разборка кирпичных стен м3	35,53	1795,5 1167,75	627,75 236,25	63794 41490	22304 8394	49884 100	7,1 1,16	252 41
61	Е0153-21-1	-Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича м3	37,03	12357,41 873	300,96 101,79	457595 32327	11145 3769	38334 106,2	5,63 0,39	208 14
62	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм отверст	562	8,62 8,6	0,02 -	4844 4833	11 -	4350 90	0,05 -	31 -
63	Е0169-5-2	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен отверст	562	8,17 8,15	0,02 -	4592 4580	11 -	4122 90	0,05 -	30 -
64	Е0169-10-1	-Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов/применительно/ отверст	562	74,95 34,72	2,86 0,45	42122 19513	1607 253	17789 90	0,21 -	117 1
65	Е0108-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Армирование кладки стен и других конструкций т	0,2035	10023,81 9496,13	527,69 196,87	2040 1932	107 40	2095 106,2	64,86 0,96	13 -
66	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0572	101200 -	- -	5789 -	- -	- -	- -	- -
67	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,1463	51500 -	- -	7534 -	- -	- -	- -	- -
68	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	3,09	6799,99 4010,63	395,71 149,06	21030 12404	1224 461	13894 108	25,88 0,73	80 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К=1,25								
69	Е0110-14-1	-Установка стропил/и	8,77	6659,62	417,85	58418	3665	38507	25,42	223
	т.ч.	мауэрлата/								
	п-1.25	м3		3907,13	157,5	34273	1382	108	0,78	7
	К=1,15 и									
	К=1,25									
70	Е0110-49-2	-Укладка по фермам прогонов из	6,37	3942,25	387,02	25112	2465	20409	15,87	101
	т.ч.	брусьев/прогоны,								
	п-1.25	лежень,коньковый брус/		2820,38	146,25	17966	932	108	0,71	5
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
71	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по	68,4	263,04	9,43	17992	645	18499	1,64	112
	т.ч.	стенам, устройство								
	п-1.25	карнизов/карниз и лобовая		246,85	3,57	16884	245	108	0,02	1
	К=1,15 и	доска/								
	К=1,25	м2								
72	Е0112-9-1	-Устройство настенных желобов	68,8	300,14	19,35	20650	1331	10507	0,86	59
	т.ч.	м								
	п-1.25			135,33	7,26	9311	500	107,1	0,04	2
	К=1,15 и									
	К=1,25									
73	Е0158-18-6	-Устройство примыкания к	62	34,61	0,84	2146	52	1493	0,14	9
		стенам каменным из листовой								
		стали/АС87 узел Г/		22,34	0,14	1385	9	107,1	-	-
		м								
74	СПрайс	-Плоский лист с полимерным	79,43	642,34	-	51022	-	-	-	-
	стр14	покрытием								
		м2		-	-	-	-	-	-	-
75	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия	744,5	128,68	42,8	95800	31868	41794	0,36	271
	т.ч.	зданий высотой до 25 м из								
	п-1.25	профилированного листа		58,74	10,56	43733	7864	81	0,04	28
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
76	С11011-434	-Настил профилированный	744,5	1190	-	885955	-	-	-	-
		оцинкованный								
		м2		-	-	-	-	-	-	-
77	С11021-13	-Бруски обрезные из хвойных	9,68	13800	-	133598	-	-	-	-
		пород длиной до 6,5 м,								
		шириной 75-150 мм, толщиной		-	-	-	-	-	-	-
		40-75 мм, II сорта								
		м3								
78	С11021-25	-Брусья обрезные из хвойных	3,67	16000	-	58711	-	-	-	-
		пород длиной до 6,5 м,								
		шириной 75-150 мм, толщиной		-	-	-	-	-	-	-
		100, 125 мм, II сорта								
		м3								
79	С11021-29	-Брусья обрезные из хвойных	3,46	18300	-	63410	-	-	-	-
		пород длиной до 6,5 м,								
		шириной 75-150 мм, толщиной		-	-	-	-	-	-	-
		150 мм и более, II сорта								
		м3								
80	С11021-67	-Доски обрезные из хвойных	1,91	12700	-	24270	-	-	-	-
		пород длиной до 6,5 м,								
		шириной 75-150 мм, толщиной		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		25 мм, II сорта/накладки, лобовые доски,подшивка карниза/ м3								
81	С11021-15	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта/обрешетка/ м3	4,4	8200 -	- -	36076 -	- -	- -	- -	- -
82	С11021-77	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта/сплошной настил/ м3	5,89	7310 -	- -	43060 -	- -	- -	- -	- -
83	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали/обшивка карниза и лобовой доски/ м2	57	185,12 176,21	1,55 0,59	10552 10044	88 33	10793 107,1	1,12 -	64 -
84	СПрайс стр14	-Плоский лист с полимерным покрытием "Инси" белый м2	57	642,34 -	- -	36613 -	- -	- -	- -	- -
		Блок 2,3								
85	Е0110-52-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огнезащита, обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам м2	1850,82	6,82 5,38	1,14 0,42	12622 9961	2105 787	11608 108	0,03 -	62 4
86	Е0110-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок,+ балок, стропил, мауэрлатов м3	46,59	179,03 142,31	35,14 13,23	8341 6630	1637 616	7826 108	0,9 0,07	42 3
87	СПрайс стр27	-Огнезащитный состав СПАРК-древесина кг	56,1	217,44 -	- -	12198 -	- -	- -	- -	- -
88	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,2775	16234,07 10453,5	5027,99 1339,83	4505 2901	1395 372	2651 81	64,98 4,76	18 1
89	Е0107-20-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок/Анкер 8AI/ т	0,0968	93809,71 36742,5	3043,21 1150,31	9080 3556	295 111	4621 126	195,5 5,61	19 1
90	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	6,57	22,68 6,68	0,06 0,03	149 44	- -	36 81	0,03 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	13,14	36,36 4,78	0,03 -	478 63	- -	51 81	0,02 -	- -
92	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	38,29	36,36 4,78	0,03 -	1392 183	1 -	148 81	0,02 -	1 -
93	Е0112-13-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-3.1 К=2	-Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо в 2 слоя м2	1359,4	139,71 105,06	34,65 13	189927 142824	47103 17672	171891 107,1	0,69 0,06	938 86
94	СПрайс	-Кровельная изоляция Лайнрок Венти Оптимал-50мм м3	70	6522,61 -	- -	456609 -	- -	- -	- -	- -
95	СПрайс	-Кровельная изоляция Лайнрок Стандарт-150 мм м3	210,01	5159,68 -	- -	1083594 -	- -	- -	- -	- -
96	Е0158-21-1	-Устройство пароизоляции оклеечной в один слой по периметру из рулонных материалов м2	497,4	215,35 19,58	0,44 0,07	107115 9739	219 35	10468 107,1	0,12 -	59 -
97	Е0112-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой м2	884,84	14,57 13,33	1,24 0,47	12889 11794	1095 420	13081 107,1	0,08 -	71 2
98	СПрайс	-Пленка "Изолтекс-С" м2	974,21	55,03 -	- -	53611 -	- -	- -	- -	- -
99	Е0120-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2/сетки продухов/ шт	45	262,85 204,41	20,19 8,44	11828 9199	908 380	1034 10,8	1,23 0,04	55 2
100	С11011-759	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм м2	1,26	257 -	- -	324 -	- -	- -	- -	- -
		Слуховые окна СО2								
101	Е0110-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство слуховых окон шт	2	9828,24 1107,45	102,01 39,37	19656 2215	204 79	2752 120	6,99 0,19	14 -
102	С12065-80	-Створки оконные спаренные для	4,26	3980	-	16964	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		общественных зданий /ГОСТ 11214-86/, пл. 0,6-1,0 м2		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
103	Е0115-203-3	-Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с	0,92	571,31	2,66	526	2	97	0,65	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	одинарным переплетом		99,88	1,01	92	1	105	-	-
		м2								
104	С11011-797	-Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	2	360	-	720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
105	Е0158-14-4	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы	24,2	175,75	1,27	4253	31	655	0,17	4
				25,09	0,2	607	5	107,1	-	-
		м2								
106	Е0112-7-6	-Устройство покрытия слуховых	24,2	1172,39	10,25	28372	248	7141	1,7	41
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	окон металлочерепицей		271,69	3,85	6575	93	107,1	0,02	-
		м2								
107	Е0110-52-1	-Огнезащита, обрешетка под	24,2	6,82	1,14	165	28	152	0,03	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	кровлю, покрытия и настилы по фермам		5,38	0,42	130	10	108	-	-
		м2								
108	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных	1,21	179,03	35,14	217	43	203	0,9	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	конструкций - ферм, арок		142,31	13,23	172	16	108	0,07	-
		м3								
109	СПрайс стр27	-Огнезащитный состав СПАРК-древесина	1,3	217,44	-	283	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
110	Е0158-18-11	-Устройство фартуков к слуховым окнам из листовой	2	1442,23	1,01	2884	2	106	0,32	1
		стали		49,28	0,23	99	-	107,1	-	-
		шт								
111	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из	0,0628	16234,07	5027,99	1019	316	667	64,98	4
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м		10453,5	1339,83	656	84	90	4,76	-
		т								
112	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс/100х100х4/	0,0628	92860	-	5832	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004	т								
113	Е0109-49-1	-Постановка строительных	36	23,18	0,29	835	10	745	0,14	5
	т.ч.	болтов с гайками и шайбами		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	шт		22,9	0,11	824	4	90	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
114	С11011-59	-Болты строительные с гайками	0,0021	149300	-	318	-	-	-	-
		и шайбами		---	---	---	---	---	---	---
		т		-	-	-	-	-	-	-
115	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических	1,75	29,61	0,03	52	-	11	0,03	-
	т.ч.	поверхностей грунтовкой		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	ПФ-0142 за один раз		6,68	-	12	-	90	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
116	Е0113-26-6	-Окраска металлических	3,51	36,36	0,03	127	-	15	0,02	-
	т.ч.	огрунтованных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	эмалью ПФ-115		4,78	-	17	-	90	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	к=2									
		Водосток/АС86/								
117	СПрайс	-Желоб 125 мм	190	271,79	-	51641	-	-	-	-
	стр18	м		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
118	СПрайс	-Заглушка желоба	4	135,9	-	544	-	-	-	-
	стр18	шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
119	СПрайс	-Держатель желоба	218	226,5	-	49376	-	-	-	-
	стр18	шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
120	Е0146-34-4	-Разборка кирпичных стен	2,12	1795,5	627,75	3809	1332	2979	7,1	15
		вентшахт		---	---	---	---	---	---	---
		м3		1167,75	236,25	2477	501	100	1,16	2
		Вентшахта ВШ 14								
121	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из	0,0477	16234,07	5027,99	774	240	456	64,98	3
	т.ч.	одиночных и парных уголков,		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	гнутосварных профилей в		10453,5	1339,83	499	64	81	4,76	-
	К=1,15 и	зданиях пролетом до 24 м и								
	К=1,25	высотой до 25 м								
		т								
122	С12021-237	-Отдельные конструктивные	0,0477	156260	-	7454	-	-	-	-
		элементы зданий и сооружений		---	---	---	---	---	---	---
		с преобладанием		-	-	-	-	-	-	-
		горячекатанных профилей								
		массой до 0,1 т								
		т								
123	Е0113-26-6	-Окраска металлических	2,58	36,36	0,03	94	-	10	0,02	-
	т.ч.	огрунтованных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	эмалью ПФ-115		4,78	-	12	-	81	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	к=2									
124	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса	0,142	23599,99	395,71	3351	56	638	25,88	4
	т.ч.	из брусьев		---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		4010,63	149,06	570	21	108	0,73	-
125	Е0126-12-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция плоских поверхностей плитами м2	7,5	172,8 105,83	62,69 23,35	1296 794	470 175	872 90	0,61 0,12	5 1
126	СПрайс	-Плиты теплоизоляционные Лайнрок лайт м3	0,75	3930,07 -	- -	2948 -	- -	- -	- -	- -
127	Е0126-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия м2	8,8	221,09 174,4	32,74 12,38	1946 1535	288 109	1479 90	1,04 0,06	9 1
128	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,0484	97200 -	- -	4704 -	- -	- -	- -	- -
129	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	2,51	1100,47 222,01	6,15 2,34	2762 557	15 6	532 94,5	1,32 0,01	3 -
130	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0124	116100 -	- -	1440 -	- -	- -	- -	- -
131	Е0109-62-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах т	0,023	57770,9 33327	20485,8 4349,75	1328 766	471 100	701 81	185,15 16,28	4 -
132	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,0086	97200 -	- -	834 -	- -	- -	- -	- -
133	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0144	116100 -	- -	1672 -	- -	- -	- -	- -
134	Е0120-21-8 т.ч. п-1.25	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения	1	682,57 579,6	70,34 25,31	683 580	70 25	65 10,8	3,5 0,13	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	периметром 4000 мм шт Вентшахта ВШ 15								
135	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,074	16234,07 10453,5	5027,99 1339,83	1201 773	372 99	707 81	64,98 4,76	5 -
136	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,074	156260 -	- -	11562 -	- -	- -	- -	- -
137	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	4	36,36 4,78	0,03 -	145 19	- -	15 81	0,02 -	- -
138	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,255	23599,99 4010,63	395,71 149,06	6018 1023	101 38	1146 108	25,88 0,73	7 -
139	Е0126-12-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция плоских поверхностей плитами м2	11,3	172,8 105,83	62,69 23,35	1953 1196	708 264	1314 90	0,61 0,12	7 1
140	СПрайс	-Плиты теплоизоляционные Лайнрок лайт м3	1,13	3930,07 -	- -	4441 -	- -	- -	- -	- -
141	Е0126-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия м2	14,2	221,09 174,4	32,74 12,38	3139 2476	465 176	2387 90	1,04 0,06	15 1
142	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,078	97200 -	- -	7585 -	- -	- -	- -	- -
143	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	3,6	1100,47 222,01	6,15 2,34	3962 799	22 8	763 94,5	1,32 0,01	5 -
144	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0192	116100 -	- -	2233 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
145	Е0109-62-7	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т	0,0365	57770,9	20485,8	2111	749	1115	185,15	7
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах т		33327	4349,75	1218	159	81	16,28	1
146	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,0113	97200 -	- -	1102 -	- -	- -	- -	- -
147	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0252	116100 -	- -	2926 -	- -	- -	- -	- -
148	Е0120-21-8	-Установка зонтов над шахтами	1	682,57	70,34	683	70	65	3,5	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм шт		579,6	25,31	580	25	10,8	0,13	-
		Вентшахта ВШ 16								
149	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из	0,0619	16234,07	5027,99	1005	311	591	64,98	4
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т		10453,5	1339,83	647	83	81	4,76	-
150	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0619	156260 -	- -	9674 -	- -	- -	- -	- -
		т								
151	Е0113-26-6	-Окраска металлических	3,34	36,36	0,03	122	-	13	0,02	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2		4,78	-	16	-	81	-	-
152	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса	0,23	23599,99	395,71	5428	91	1033	25,88	6
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	из брусьев м3		4010,63	149,06	922	34	108	0,73	-
153	Е0126-12-2	-Изоляция плоских поверхностей	9,8	172,8	62,69	1693	614	1139	0,61	6
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	плитами м2		105,83	23,35	1037	229	90	0,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	СПрайс	-Плиты теплоизоляционные Лайнрок лайт	0,98	3930,07	-	3851	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
155	Е0126-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	11,7	221,09	32,74	2587	383	1967	1,04	12
				174,4	12,38	2040	145	90	0,06	1
		м2								
156	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0,0643	97200	-	6250	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
157	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	3,32	1100,47	6,15	3654	20	704	1,32	4
				222,01	2,34	737	8	94,5	0,01	-
		м2								
158	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0161	116100	-	1869	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
159	Е0109-62-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,0312	57770,9	20485,8	1800	638	951	185,15	6
				33327	4349,75	1038	136	81	16,28	1
		т								
160	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0,0096	97200	-	929	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
161	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0216	116100	-	2508	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
162	Е0120-21-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	1	682,57	70,34	683	70	65	3,5	3
				579,6	25,31	580	25	10,8	0,13	-
		шт								
		Вентшахта ВШ 17								
163	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,1522	16234,07	5027,99	2471	765	1454	64,98	10
				10453,5	1339,83	1591	204	81	4,76	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
164	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,1522	156260	-	23786	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
165	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	8,22	36,36	0,03	299	-	32	0,02	-
				4,78	-	39	-	81	-	-
		м2								
166	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,84	23599,99	395,71	19824	332	3774	25,88	22
				4010,63	149,06	3369	125	108	0,73	1
		м3								
167	Е0126-12-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция плоских поверхностей плитами	38,4	172,8	62,69	6636	2407	4465	0,61	24
				105,83	23,35	4064	897	90	0,12	4
		м2								
168	СПрайс	-Плиты теплоизоляционные Лайнрок лайт	3,84	3930,07	-	15091	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
169	Е0126-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	57,9	221,09	32,74	12801	1896	9733	1,04	60
				174,4	12,38	10098	717	90	0,06	3
		м2								
170	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0,3183	97200	-	30939	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
171	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	6,15	1100,47	6,15	6768	38	1304	1,32	8
				222,01	2,34	1365	14	94,5	0,01	-
		м2								
172	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0377	116100	-	4375	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
173	Е0109-62-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,0598	57770,9	20485,8	3452	1224	1824	185,15	11
				33327	4349,75	1992	260	81	16,28	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
174	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0,0274	97200	-	2659	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
175	С11011-881	-Прокат полосовой толщиной 4-5	0,0324	116100	-	3762	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп		-	-	-	-	-	-	-
		т								
176	Е0120-21-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	3	682,57	70,34	2048	211	196	3,5	10
				579,6	25,31	1739	76	10,8	0,13	-
		шт								
		Вентшахта ВШ 18								
177	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0713	16234,07	5027,99	1157	358	681	64,98	5
				10453,5	1339,83	745	96	81	4,76	-
		т								
178	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0713	156260	-	11141	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
179	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,85	36,36	0,03	140	-	15	0,02	-
				4,78	-	18	-	81	-	-
		м2								
180	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,53	23599,99	395,71	12508	210	2381	25,88	14
				4010,63	149,06	2126	79	108	0,73	-
		м3								
181	Е0126-12-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция плоских поверхностей плитами	19,74	172,8	62,69	3411	1237	2295	0,61	12
				105,83	23,35	2089	461	90	0,12	2
		м2								
182	СПрайс	-Плиты теплоизоляционные Лайнрок лайт	1,97	3930,07	-	7758	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
183	Е0126-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	31,22	221,09	32,74	6902	1022	5248	1,04	32
				174,4	12,38	5445	386	90	0,06	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
184	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0,1716	97200	-	16680	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
185	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	2,9	1100,47	6,15	3191	18	615	1,32	4
				222,01	2,34	644	7	94,5	0,01	-
		м2								
186	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0179	116100	-	2078	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
187	Е0109-62-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,0375	57770,9	20485,8	2168	769	1145	185,15	7
				33327	4349,75	1250	163	81	16,28	1
		т								
188	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0,0123	97200	-	1198	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
189	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0252	116100	-	2926	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
190	Е0120-21-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	1	682,57	70,34	683	70	65	3,5	3
				579,6	25,31	580	25	10,8	0,13	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			8024757	278966			7368
			Тенге			1154230	97715			458
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7841513	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1729495	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1183623	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4010607	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			766339	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1238867	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		619
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	185830	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			544823	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9625203	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8052
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1369453	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			183244	-	-		-
		Материалы -	Тенге			21505	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	68322	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			63617	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			55482	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8322	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14324	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			253049	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		422
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	76644	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9878253	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8474
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1446097	-		-

РАЗДЕЛ 3. Разные работы

Ремонт козырька №1/АС37/

191	Е0146-40-4	-Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	65,9	24,56	3,34	1619	220	1481	0,15	10
		м2		21,22	1,26	1398	83	100	0,01	-
192	Е0146-40-2	-Разборка покрытий кровель из листовой стали/существующую облицовку экрана козырька/	15,3	13,6	1,38	208	21	195	0,09	1
		м2		12,22	0,52	187	8	100	-	-
193	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	113,7	29,61	0,03	3367	3	615	0,03	4
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		ПФ-0142 за один раз/существующих/		6,68	-	760	-	81	-	-
		м2								
194	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	227,4	36,36	0,03	8269	6	881	0,02	6
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2		эмалью ПФ-115		4,78	-	1088	-	81	-	-
		м2								
195	Е0158-23-4	-Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной 32 мм	0,659	478,92	8,74	316	6	100	0,96	1
		100м2		140,81	1,44	93	1	107,1	0,02	-
196	Е0110-32-1	-Установка каркаса из брусьев	0,28	26180,66	397,66	7331	111	2486	44,85	13
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		м3		8073	149,06	2260	42	108	0,74	-
197	Е0154-13-1	-Устройство подшивки потолков строганными досками	83,1	527,96	4,04	43873	336	11276	0,73	60
		м2		124,99	0,65	10387	54	108	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
198	Е0112-15-3	-Устройство прокладной	131,8	149,47	1,24	19700	163	1948	0,08	11
	т.ч.	пароизоляции в один слой/2		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	слоя/		13,33	0,47	1757	63	107,1	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
199	Е0158-17-1	-Устройство покрытия из	0,659	583,67	0,93	385	1	56	0,5	-
		листовой стали-только скаты		---	---	---	---	---	---	---
		100м2		79,11	0,14	52	-	107,1	-	-
200	Е0110-52-1	-Огнезащита, обрешетка под	65,9	6,82	1,14	449	75	413	0,03	2
	т.ч.	кровлю, покрытия и настилы по		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	фермам		5,38	0,42	355	28	108	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
201	СПрайс	-Огнезащитный состав	32,95	217,44	-	7165	-	-	-	-
	стр27	СПАРК-древесина		---	---	---	---	---	---	---
		кг		-	-	-	-	-	-	-
202	Е0110-12-6	-Подшивка потолков сталью	60,2	49,49	1,15	2979	69	2837	0,29	17
	т.ч.	кровельной оцинкованной по		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	дереву		43,22	0,42	2602	26	108	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
203	СПрайс	-Тонколистовая сталь с	66,22	642,34	-	42536	-	-	-	-
	стр14	полимерным покрытием		---	---	---	---	---	---	---
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Козырек К-2/2 шт//АС51-53/								
204	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из	2,1	16234,07	5027,99	34052	10547	20037	64,98	136
	т.ч.	одиночных и парных уголков,		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	гнутосварных профилей в		10453,5	1339,83	21927	2810	81	4,76	10
	К=1,15 и	зданиях пролетом до 24 м и								
	К=1,25	высотой до 25 м								
		т								
205	С12021-237	-Отдельные конструктивные	2,1	154400	-	323866	-	-	-	-
		элементы зданий и сооружений		---	---	---	---	---	---	---
		с преобладанием		-	-	-	-	-	-	-
		горячекатанных профилей								
		массой до 0,1 т								
		т								
206	Е0110-32-1	-Установка каркаса из брусьев	0,848	26180,66	397,66	22201	337	7530	44,85	38
	т.ч.	м3		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			8073	149,06	6846	126	108	0,74	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
207	Е0110-12-1	-Подшивка потолков досками	91,2	442,05	6,85	40315	625	9787	0,6	55
	т.ч.	обшивки		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м2		96,77	2,59	8826	236	108	0,01	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
208	Е0112-15-3	-Устройство прокладной	109,2	149,47	1,24	16322	135	1614	0,08	9
	т.ч.	пароизоляции в один слой/2		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	слоя/		13,33	0,47	1455	52	107,1	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
209	Е0158-17-1	-Устройство покрытия из	0,546	583,67	0,93	319	1	46	0,5	-
		листовой стали-только скаты		---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100м2		79,11	0,14	43	-	107,1	-	-
210	Е0158-18-6	-Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали	10,24	303,85	0,84	3111	9	247	0,14	1
		м		22,34	0,14	229	1	107,1	-	-
211	Е0101-165-6	-Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без	2,4	251,77	-	604	-	615	1,77	4
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы		251,77	-	604	-	101,7	-	-
		м3								
212	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов/АС38 Б-Б,	4	12463,51	119,96	49854	480	3526	5,64	23
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	А-А/		887,51	45,31	3550	181	94,5	0,22	1
		м3								
213	Е0109-17-1	-Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий,	0,3423	5455,17	2856,97	1867	978	717	10,75	4
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т/СТ1,СТ2,СТ3/		1816,43	771,41	622	264	81	2,93	1
		т								
214	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,3423	174660	-	59781	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			690489	14121			395
			Тенге			65040	3975			16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			270923	-	-		-
	Материалы -		Тенге			134110	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	43392	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			49700	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			42024	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			45655	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		23
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6848	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			18995	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			335572	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		282
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	50241	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			419567	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1846	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	25623	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			383647	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			20755	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		10
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3113	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			26419	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			466741	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		161
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28736	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			802313	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		444
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			-	78977	-		-
			Тенге			10409379	368528			9360
			----			---------	---------			---------
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1465981	129767			629
		Материалы -	Тенге			9806569	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			2638964	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	1501803	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4466074	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			998581	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			1583720	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		792
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	237558	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			683417	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			12073706	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		10236
			Тенге			-	1739361	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			602810	-	-		-
		Материалы -	Тенге			23351	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	93945	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			447264	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			76237	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11436	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40743	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			719790	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		584
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	105381	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			12793496	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10819
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1844742	-		-

Принял: Дощанов А.С.

Директор ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Ф №КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Средняя школа №20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата города Костаная»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»

Наименование объекта строительства и его адрес:
Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата города Костаная»

АКТ №1
выполненных работ
за май 2012 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком,
Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		15	от 15.03.2011г	Бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата города Костаная»	268 620 000	70 000 000	70 000 000							7 500 000	70 000 000

Всего к оплате : 70 000 000 (Семьдесят миллионов тенге)

ЗАКАЗЧИК: Жинбулатова К.Б.
Директор ГУ Средняя школа №20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

ТЕХНАДЗОР Никитчук Ф.П.

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.Н.
Директор ТОО «Сыл»

ФОРМА 1

Заказчик : ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная"

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"
Договор : № 15 от 15.03. 2011г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная. (Май 2012г.)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2012г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-Общестроительные работы	20811,65	-	-	20811,65
2.	2-1-2	-Сантехнические работы ВК	2955,03	-	-	2955,03
3.	2-1-3	-Сантехнические работы ОВ	710,02	-	-	710,02
4.	2-1-6	-Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	13,44	4207,78	-	4221,22
		Всего по главе	24490,13	4207,78	-	28697,91
		Глава 2. Основные объекты строительства				
5.	6-2	-Наружные сети водопровода	1362,01	-	-	1362,01
		Всего по главе	1362,01	-	-	1362,01
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	25852,14	4207,78	-	30059,92
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,8.0,8%	372,27	-	-	372,27
7.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	55,84	-	-	55,84
		Всего по главе	372,27	-	-	372,27

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	26224,41	4207,78	-	30432,19
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
8.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	576,94	-	-	576,94
9.	СН РК 8.02-05-2002	-Разница в стоимости электроэнергии 0,11809%	30,97	-	-	30,97
10.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	262,24	262,24
11.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	104,9	104,9
		Всего по главе	607,91	-	367,14	975,05
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	26832,32	4207,78	367,14	31407,24
12.		-В том числе возвратные суммы	55,84	-	-	55,84
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	26832,32	4207,78	367,14	31407,24
13.	СН РК 8.02-02-2002 К-1,95097	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г.	52348,99	8209,24	716,28	61274,51
14.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	108,94	-	-	108,94
15.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	1225,49	1225,49
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	52348,99	8209,24	1941,77	62500
16.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	7500	7500
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	52348,99	8209,24	9441,77	70000

Принял: Шинбулатова К.Б.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Директор ТОО «Сыл»

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Заказчик: ГУ «Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №15 от 15.03.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Наименование объекта: Общестроительные работы

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ										
		Ремонт деревянных полов										
1	Е0157-4-4	-Перестилка дощатых покрытий чистых в шпунт и гребень площадью свыше 20 м2/доска ДП-27/	168,86	1020,53	0,26	172326	44	14369	0,48	81		
		1м2		76,82	0,05	12972	8	110,7	-	-		
2	С12069-52	-Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм	463,71	96	-	44516	-	-	-	-		
		м		-	-	-	-	-	-	-		
3	Е0157-6-4	-Острожка электрорубанком дощатых покрытий площадью свыше 5 м2	248,95	55,42	-	13797	-	15273	0,35	88		
		1м2		55,42	-	13797	-	110,7	-	-		
4	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	168,86	11,07	0,04	1869	7	2066	0,08	13		
		1м2		11,03	0,02	1863	3	110,7	-	-		
5	Е0157-12-8	-Укладка лаг по перекрытию из досок площадью свыше 10 м2	168,86	351,67	1,51	59385	255	13670	0,46	77		
		1м2		72,9	0,23	12310	39	110,7	-	1		
6	Е0115-165-3 т.ч. п-1.25	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	168,86	198,94	2,35	33594	397	14512	0,54	91		
		м2		90,05	0,9	15205	152	94,5	-	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К=1,15 и К=1,25								
		Устройство пола из керамогранита								
7	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	25,98	20,76	0,19	539	5	592	0,14	4
		1м		20,57	0,02	534	1	110,7	-	-
8	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону/сапожок на 0,3 м/	32,55	1662,7	5,78	54121	188	9053	1,75	57
		м2		293,22	3,93	9544	128	93,6	0,02	1
		Смена линолеума								
9	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	594,52	17,38	0,93	10333	553	9827	0,11	68
		1м2		16,45	0,14	9780	83	99,63	-	1
10	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	506,42	5,64	0,19	2856	96	2760	0,04	19
		1м		5,45	0,02	2760	10	99,63	-	-
11	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов стяжка	-	361,12	192,06	-	-	-	1,11	-
		1м2		166,91	72,15	-	-	-	0,4	-
12	Е0157-4-4	-Перестилка дощатых покрытий чистых в шпунт и гребень площадью свыше 20 м2/доска ДП-27/	880,38	1020,53	0,26	898450	229	67424	0,48	421
		1м2		76,82	0,05	67631	44	99,63	-	-
13	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	594,52	11,07	0,04	6581	24	6545	0,08	46
		1м2		11,03	0,02	6558	12	99,63	-	-
14	Е0157-12-8	-Укладка лаг по перекрытию из досок площадью свыше 10 м2	880,37	351,67	1,51	309604	1329	64143	0,46	403
		1м2		72,9	0,23	64179	202	99,63	-	3
15	Е0111-11-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство стяжек из древесноволокнистых плит	880,37	17,49	5,43	15396	4776	13730	0,08	74
		м2		12,06	2,03	10620	1783	110,7	0,01	9
16	СПрайс стр4	-Плита OSB3	897,98	376,89	-	338437	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
17	Е0111-36-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2/мастика "Гумилакс"/	880,37	123,58	6,13	108796	5392	67818	0,44	387
		м2		67,28	2,31	59227	2036	110,7	0,01	10
18	С11011-350	-Линолеум поливинилхлоридный	942	793,94	-	747895	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на теплоизолирующей подоснове марки ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, толщиной 3,6 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
19	С11011-511	-Плинтусы для полов из пластиката	1272,72	95	-	120908	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Полы(включить по согласованию с институтом) Устройство пола из керамогранита взамен линолеума(помещения №113,117,165,213,217,224,225,315,319,326,327)								
20	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	235,83	51,33	4,89	12105	1153	11106	0,34	79
		1м2		46,44	0,83	10952	196	99,63	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		2951508	14448			1906
				Тенге		297931	4697			27
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2951508	-	-		-
		Материалы -		Тенге		1381441	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	302628	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1251756	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		5932	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		312889	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		156
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	46933	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		195864	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		3460262	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		2089
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	349562	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		3460262	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		2089
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	349562	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Лестницы								
21	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/30 мм/	144,5	245,5	12,44	35475	1797	10350	0,41	59
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			м2	60,03	4,67	8674	676	110,7	0,02	3
22	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	289	38,38	0,84	11093	242	332	0,01	1
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			м2	0,72	0,31	209	90	110,7	-	-
23	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,358	5604,41	409,16	2006	146	788	13,34	5
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			1т	2173,5	154,69	778	55	94,5	0,75	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С11011-757	-Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм/1,4 мм/ м2	144,5	295 -	- -	42628 -	- -	- -	- -	- -
25	Е0111-27-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2	144,5	1641,81 199,3	19 9,21	237241 28798	2746 1331	33353 110,7	1,23 0,05	178 7
26	Е0159-5-1	-Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг м	66,9	74,17 69,19	4,98 0,79	4962 4629	333 53	3792 81	0,47 0,01	32 -
27	Е0107-60-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка металлических ограждений без поручня м	66,9	105,81 82,55	7,36 2,79	7079 5522	493 186	7193 126	0,48 0,01	32 1
28	СПрайс стр8	-Стоимость ограждения пм	66,9	5435,89 -	- -	363661 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		704144	5757			307
				Тенге		48611	2392			12
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		704144	-	-		-
		Материалы -		Тенге		176375	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	51003	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		406288	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		67113	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		55808	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	8371	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		45597	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		805550	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		347
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	59374	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		805550	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		347
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	59374	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Двери								
29	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов м2	129,94	158,38 134,6	23,78 8,98	20580 17490	3090 1167	18656 100	0,91 0,04	118 6
30	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен м2	13,44	59,88	6,55	805	88	789	0,36	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				53,33	1,04	717	14	108	0,01	-
31	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и	49,97	481,25	128,16	24047	6404	11818	1,03	52
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2		174,4	44,59	8714	2228	108	0,17	9
		м2								
32	Е0110-23-2	-Установка блоков в наружных и	12,19	390,51	103,92	4762	1267	2583	0,92	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2		159,65	36,46	1947	445	108	0,15	2
		м2								
33	Е0110-23-4	-Установка блоков в наружных и	21,07	527,93	39,21	11124	826	4713	1,14	24
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2		192,26	14,82	4051	312	108	0,07	2
		м2								
34	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с	24,44	4010	-	98010	-	-	-	-
		глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
35	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с	5,85	4250	-	24843	-	-	-	-
		глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
36	С12062-6	-Блоки дверные двупольные с	24,39	3760	-	91699	-	-	-	-
		глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние/и ДГ 21-15П/		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
37	С12062-7	-Блоки дверные двупольные с	6,21	3660	-	22740	-	-	-	-
		глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
38	С12063-1	-Блоки дверные входные и	5,53	5470	-	30246	-	-	-	-
		тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
39	С12063-2	-Блоки дверные входные и	12,31	4810	-	59210	-	-	-	-
		тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
40	Е0156-27-1	-Установка дверных /оконных/	93	-77,9	-	-7245	-	-6912	-0,39	-36
		приборов врезных		-76,46	-	-7111	-	97,2	-	-
		шт								
41	Е0156-27-1	-Установка дверных /оконных/	108	77,9	-	8413	-	8918	0,39	42
		приборов врезных		76,46	-	8258	-	108	-	-
		шт								
42	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с	15	844	-	12660	-	-	-	-
		цилиндровым механизмом из латуни		-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С11011-813	-Задвижка накладная/в санузлах/	17	142	-	2414	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
44	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	9	1960	-	17640	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
45	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	13	1380	-	17940	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
46	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	10	1500	-	15000	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
47	Е0110-28-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон	8,36	2004,59	5,8	16764	49	2074	1,51	13
		м2		227,45	2,2	1902	18	108	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		471653	11724			229
				Тенге		35968	4184			18
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		471653	-	-		-
		Материалы -		Тенге		31558	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	40152	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		392403	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		42639	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	6396	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		30858	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		545150	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		268
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	46548	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		545150	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		268
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	46548	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка/АС22-31/								
48	Е0161-26-1	-Перетирка штукатурки внутренних помещений	1282,55	42,25	0,66	54187	846	46771	0,24	310
		м2		38,48	0,11	49353	141	94,5	-	1
49	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	33,88	1124,77	67,78	38107	2296	20991	3,85	131
		м2		644,33	11,29	21830	383	94,5	0,06	2
50	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание	473,66	455,02	4,93	215523	2333	53395	0,64	301

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков м2		117,43	1,86	55620	882	94,5	0,01	4
51	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание	1600,34	374,38	4,29	599129	6861	130705	0,52	838
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм(20мм) стен м2		84,79	1,64	135692	2621	94,5	0,01	13
52	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание	110,25	276,97	7,65	30536	843	17243	0,93	102
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм ,оконных и дверных откосов плоских м2		162,6	2,9	17926	320	94,5	0,01	2
53	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными	473,66	173,55	2,91	82206	1380	22961	0,3	142
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2		50,2	1,1	23777	521	94,5	0,01	3
54	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными	543,19	167,56	2,35	91019	1276	23443	0,27	144
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску м2		44,77	0,9	24318	489	94,5	-	2
55	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными	110,25	167,56	2,35	18474	259	4758	0,27	29
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску откосов м2		44,77	0,9	4936	99	94,5	-	-
56	Е0115-165-1-0	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по	227,73	120,24	2,01	27382	458	13028	0,36	81
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен м2		59,78	0,76	13613	174	94,5	-	1
57	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	37,78	1902,7	5,78	71884	218	10508	1,75	66
	т.ч. п-1.25	м2		293,22	3,93	11078	148	93,6	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25									
58	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков/санузлов Алинекс Финиш ВП 2 мм/ м2	15,19	196,22 117,43	4,93 1,86	2981 1784	75 28	1712 94,5	0,64 0,01	10 -
59	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен/санузлов Алинекс Финиш ВП 2 мм/ м2	86,07	162,92 84,79	4,29 1,64	14022 7298	369 141	7030 94,5	0,52 0,01	45 1
60	Е0115-165-1-0 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен/перегородок санкабинок/ м2	31,06	116,76 59,78	2,01 0,76	3627 1857	63 24	1777 94,5	0,36 -	11 -
61	Е0165-29-1	-Смена вентиляционных решеток шт	6	647,19 72,63	0,3 0,05	3883 436	2 -	52 12	0,46 -	3 -
		включить по солгасованию Откосы								
62	Е0115-36-1	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас/откосы/ м2	88,5	883,04 222,86	4,85 1,41	78149 19723	429 125	18756 94,5	1,29 0,01	114 1
63	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, м3	2,65	14600 -	- -	38763 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1369872	17709			2327
			Тенге			389239	6095			30
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1369872	-	-		-
	Материалы -		Тенге			265753	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	395334	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			38763	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			658407	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			373130	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		187
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	55970	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104580	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1847583	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2544
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	451304	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1847583	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2544
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	451304	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Наружная отделка фасада								
64	Е0108-35-1	-Установка и разборка	3569,05	135,63	0,78	484083	2766	301199	0,5	1781
	т.ч.	инвентарных лесов наружных								
	п-1.25	высотой до 16 м трубчатых для		79,18	0,29	282588	1026	106,2	-	5
	К=1,15 и	кладки и облицовки								
	К=1,25	м2								
65	Е0115-38-1	-Облицовка стен фасадов зданий	2768,99	3213,98	4,99	8899464	13810	1409737	3,11	8598
	т.ч.	искусственными плитами на								
	п-1.25	металлическом каркасе		537,22	1,52	1487563	4223	94,5	0,01	16
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
66	Е0134-57-2	-Заполнение каркасов стен	2664,52	129,17	2,9	344177	7727	335987	0,79	2111
	т.ч.	минераловатными плитами								
	п-1.25	толщиной заполнения 100 мм		126,27	1,1	336450	2931	99	0,01	14
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
67	СПрайс	-Плиты теплоизоляционные Лайнрок Стандарт	274,45	5159,68	-	1416050	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
68	СПрайс	-Пленка "Изолтекс"	2930,97	55,03	-	161291	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			11305065	24303			12490
			Тенге			2106601	8180			35
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11305065	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7596819	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2114780	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1577342	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2046923	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1023
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	307038	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			801119	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14153107	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13549
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2421819	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			14153107	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13549
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2421819	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									10	
										3340
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			16802243	73941			17259
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2878350	25548			122
		Материалы -	Тенге			16802243	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			9451947	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	2903898	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3666552	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			731452	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			2831390	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	424708	-		1416
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1178018	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			20811650	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			-	3328606	-		18797
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			20811650	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
						-	3328606	-		18797

Принял: Шинбулатова К.Б.

Директор ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Ю.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №15 от 15.03.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Наименование объекта: Сантехнические работы ВК

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1								
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ								
1	Е0116-26-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм 1счетчик	1	993,34 243,23	46,24 16,88	993 243	46 17	300 115,2	1,4 0,09	1 -
2	СПрайс стр31	-Счетчик холодной воды СХВ-50 шт	1	23538,54 -	-	23539 -	-	-	-	-
3	Е0118-21-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм 1фильтр	1	284,11 183,89	91,22 34,76	284 184	91 35	252 115,2	1,08 0,17	1 -
4	СПрайс стр33	-Фильтр грубой очистки, ВФ-50 шт	1	1625,33 -	-	1625 -	-	-	-	-
5	Е0118-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка манометров с трехходовым краном комплект	1	55,62 47,97	2,02 -	56 48	2 -	55 115,2	0,26 -	- -
6	СПрайс	-Манометр МПЗ-У	1	1212,03	-	1212	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр34	шт		-	-	-	-	-	-	-
7	Е0116-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	3	1897,63	112,66	5693	338	1925	2,99	9
				514,91	42,19	1545	127	115,2	0,2	1
		1шт								
8	С130902-52	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	3	5190	-	15570	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	521,42	49,05	521	49	360	1,69	2
				292,39	19,69	292	20	115,2	0,09	-
		1шт								
10	С130901-22	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	721	-	721	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	С130810-109	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм /89х3,5-57х3,5 мм/	2	311	-	622	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	Е0116-10-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	2,85	1154,53	26	3290	74	525	0,83	2
				150,08	9,74	428	28	115,2	0,05	-
		м								
13	Е0116-7-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	0,85	883,2	12,93	751	11	91	0,5	-
				88,49	4,84	75	4	115,2	0,02	-
		м								
14	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	0,85	12,59	-	11	-	12	0,06	-
				12,29	-	10	-	115,2	-	-
		м								
15	Е0116-29-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	2,85	12,73	-	36	-	40	0,06	-
				12,29	-	35	-	115,2	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Ц0112-699-2	-Отборное устройство шт	1	189,9 155	26,6 -	190 155	27 -	179 115,2	1 -	1 -
17	СПрайс стр39	-Отборное устройство шт	1	1117,08 -	- -	1117 -	- -	- -	- -	- -
18	Е0109-34-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т т	0,0169	19786,84 14438,25	2739,11 126,56	335 244	46 2	200 81	84,64 0,61	1 -
19	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т т	0,0169	172800 -	- -	2924 -	- -	- -	- -	- -
		ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА								
20	Е0116-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм 1шт	1	1897,63 514,91	112,66 42,19	1898 515	113 42	642 115,2	2,99 0,2	3 -
21	С130902-52	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	1	5190 -	- -	5190 -	- -	- -	- -	- -
22	С130901-18	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	75	275 -	- -	20625 -	- -	- -	- -	- -
23	С130901-19	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	94	319 -	- -	29986 -	- -	- -	- -	- -
24	С130901-20	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	12	420 -	- -	5040 -	- -	- -	- -	- -
25	С130901-21	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	4	516 -	- -	2064 -	- -	- -	- -	- -
26	С130901-22	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	721 -	- -	1442 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
27	С130901-23	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	972	-	2916	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
28	СПрайс стр35	-Краны водоразборные КрНр15, Dy 15 мм	13	305,23	-	3968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	Е0116-7-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	6,8	339,7	5,24	2310	36	555	0,39	3
				68,83	1,97	468	13	115,2	0,01	-
		м								
30	Е0116-7-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	115	374,7	5,24	43090	602	9380	0,39	45
				68,83	1,97	7915	227	115,2	0,01	1
		м								
31	Е0116-7-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	36	466,7	5,24	16801	189	2936	0,39	14
				68,83	1,97	2478	71	115,2	0,01	-
		м								
32	Е0116-7-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	57,2	600,7	5,24	34360	300	4665	0,39	22
				68,83	1,97	3937	113	115,2	0,01	1
		м								
33	Е0116-7-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	15,2	761,7	5,24	11578	80	1240	0,39	6
				68,83	1,97	1046	30	115,2	0,01	-
		м								
34	Е0116-7-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	85	883,2	12,93	75072	1099	9139	0,5	42
				88,49	4,84	7522	411	115,2	0,02	2
		м								
35	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	830,42	12,59	-	10458	-	11761	0,06	48
				12,29	-	10209	-	115,2	-	-
		м								
36	Е0116-29-2 т.ч. п-1.25	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и	20	12,73	-	255	-	283	0,06	1
				12,29	-	246	-	115,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	горячего водоснабжения диам. до 100 мм								
		м								
37	Е0116-14-12	-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	13,5	68,18	-	920	-	1058	0,39	5
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м		68,02	-	918	-	115,2	-	-
38	СПрайс стр41	-Подводка гибкая дл.0,3 м	45	97,39	-	4383	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
39	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных,	18	416,06	1,96	7489	35	1288	0,35	6
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	диам. 25 мм/15 мм/ 1кран		62,1	-	1118	-	115,2	-	-
40	С131103-13	-Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 20 мм	270	400	-	108000	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
41	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных,	7	460,06	1,96	3220	14	501	0,35	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	диам. 25 мм/20мм/ 1кран		62,1	-	435	-	115,2	-	-
42	С131103-13	-Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 20 мм	35	400	-	14000	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
43	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций	0,7296	19786,84	2739,11	14436	1998	8607	84,64	62
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т		14438,25	126,56	10534	92	81	0,61	-
		т								
44	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,7296	172800	-	126075	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
45	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	25,42	200	-	5084	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
46	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических	60	22,68	0,06	1361	4	326	0,03	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2		6,68	0,03	401	2	81	-	-
47	Е0113-26-6	-Окраска металлических	60	36,36	0,03	2182	2	233	0,02	1
	т.ч. п-1.25	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		4,78	-	287	-	81	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	м2								
		Включить по согласованию с институтом ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА								
48	Е0116-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм(полипропиленовых)	427,9	365,01 336,38	15,24 5,71	156189 143935	6520 2444	168629 115,2	1,89 0,03	807 12
		м								
49	С130804-68	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	427,9	93 -	- -	39795 -	- -	- -	- -	- -
		м								
50	Е0116-14-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм (полипропиленовых)	46,5	286,57 266,51	9,88 3,69	13325 12393	459 171	14474 115,2	1,48 0,02	69 1
		м								
51	С130804-69	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	46,5	149 -	- -	6929 -	- -	- -	- -	- -
		м								
52	Е0116-14-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм (полипропиленовых)	30,8	232,17 216,83	6,6 2,48	7151 6678	203 76	7781 115,2	1,21 0,01	37 -
		м								
53	С130804-70	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	30,8	247 -	- -	7608 -	- -	- -	- -	- -
		м								
54	СПрайс	-Муфта с наружной резьбой диам. 20мм	179	126,84 -	- -	22704 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
55	СПрайс	-Муфта с наружной резьбой диам. 25мм	7	135,9 -	- -	951 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
56	СПрайс	-Муфта с наружной резьбой диам. 32мм	1	221,97 -	- -	222 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
57	С130804-75	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта, d-20 мм	104	11 -	- -	1144 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
58	С130804-76	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта, d-25 мм	130	14 -	- -	1820 -	- -	- -	- -	- -
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	С130804-77	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта, d-32 мм шт	6	24 -	- -	144 -	- -	- -	- -	- -
60	С130804-81	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-20 мм шт	133	21 -	- -	2793 -	- -	- -	- -	- -
61	С130804-82	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-25 мм шт	16	27 -	- -	432 -	- -	- -	- -	- -
62	С130804-83	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-32 мм шт	5	53 -	- -	265 -	- -	- -	- -	- -
63	С130804-84	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-20 мм шт	198	15 -	- -	2970 -	- -	- -	- -	- -
64	С130804-85	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-25 мм шт	5	24 -	- -	120 -	- -	- -	- -	- -
65	С130804-86	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-32 мм шт	2	41 -	- -	82 -	- -	- -	- -	- -
66	СПрайс	-Отвод диам.20х45 шт	12	11,32 -	- -	136 -	- -	- -	- -	- -
67	СПрайс	-Отвод диам.25х45 шт	6	15,85 -	- -	95 -	- -	- -	- -	- -
68	С130804-78	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-25 / 20 мм шт	7	11 -	- -	77 -	- -	- -	- -	- -
69	С130804-80	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-32 / 25 мм шт	3	24 -	- -	72 -	- -	- -	- -	- -
70	СПрайс	-Тройник с внутренней резьбой диам.20 мм шт	7	131,37 -	- -	920 -	- -	- -	- -	- -
71	СПрайс	-Тройник с наружной резьбой диам.20 мм шт	1	172,14 -	- -	172 -	- -	- -	- -	- -
72	СПрайс	-Мост диам.20 шт	21	126,84 -	- -	2664 -	- -	- -	- -	- -
73	СПрайс	-Мост диам.25 шт	10	135,9 -	- -	1359 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	СПрайс	-Заглушка 20 шт	12	11,32 -	- -	136 -	- -	- -	- -	- -
75	СПрайс	-Заглушка 25 шт	2	15,85 -	- -	32 -	- -	- -	- -	- -
76	СПрайс	-Заглушка 32 шт	2	31,71 -	- -	63 -	- -	- -	- -	- -
77	СПрайс	-Арматура с внутренней резьбой диам.20 шт	9	135,9 -	- -	1223 -	- -	- -	- -	- -
78	СПрайс	-Крепление диам.20мм шт	252	11,32 -	- -	2854 -	- -	- -	- -	- -
79	СПрайс	-Крепление диам.25мм шт	40	13,59 -	- -	544 -	- -	- -	- -	- -
80	СПрайс	-Крепление диам.32мм шт	20	15,85 -	- -	317 -	- -	- -	- -	- -
81	Е0126-9-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 100 мм м	20	244,67 164,31	32,45 12,1	4893 3286	649 242	3175 90	0,96 0,06	19 1
82	Е0126-9-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 80 мм(100мм) м	315,2	166,68 113,6	14,15 5,35	52537 35806	4460 1686	33743 90	0,67 0,03	210 8
83	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные(КТ40-50/AL) м3	15,4	7605 -	- -	117083 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге --- Тенге		1063511 253386	17446 5854			1424 29
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		178056	-	-		-
	Материалы -			Тенге		16079	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	41710	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			117083	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			37477	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5622	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12932	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			228464	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		261
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47331	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			143770	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1948	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10873	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			128999	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8807	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1321	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9155	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			161732	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		68
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12194	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			741685	-	-		-
		Материалы -	Тенге			154571	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	206658	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			345744	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			46	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			9	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			238070	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		119
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	35710	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58785	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1038540	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1266
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	242368	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1428736	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1594
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	301894	-		-

РАЗДЕЛ 2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ №1

84	Е0116-26-1	-Установка счетчиков	1	86,34	1,96	86	2	89	0,47	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/водомеров/ диам. до 40 мм 1счетчик		77,63	-	78	-	115,2	-	-
85	СПрайс стр31	-Счетчик горячей воды СГВ-32 шт	1	15633,18	-	15633	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
86	Е0118-21-1	-Установка фильтров для	1	225,73	65,52	226	66	205	0,89	1
	т.ч. п-1.25	очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25		154,58	23,17	155	23	115,2	0,12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	мм 1фильтр								
87	СПрайс стр33	-Фильтр грубой очистки, ВФ-32 шт	1	793,64 -	- -	794 -	- -	- -	- -	- -
88	Е0118-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка манометров с трехходовым краном комплект	1	55,62 47,97	2,02 -	56 48	2 -	55 115,2	0,26 -	- -
89	СПрайс стр34	-Манометр МПЗ-У шт	1	1111,64 -	- -	1112 -	- -	- -	- -	- -
90	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	3	1181,42 292,39	49,05 19,69	3544 877	147 59	1079 115,2	1,69 0,09	5 -
91	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	3	3500 -	- -	10500 -	- -	- -	- -	- -
92	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	1	521,42 292,39	49,05 19,69	521 292	49 20	360 115,2	1,69 0,09	2 -
93	С130901-20	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	1	420 -	- -	420 -	- -	- -	- -	- -
94	СПрайс стр36	-Муфта переходная 50х32 шт	2	590,88 -	- -	1182 -	- -	- -	- -	- -
95	Е0116-7-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм м	0,8	600,7 68,83	5,24 1,97	481 55	4 2	65 115,2	0,39 0,01	- -
96	Е0116-7-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм м	0,5	883,2 88,49	12,93 4,84	442 44	6 2	54 115,2	0,5 0,02	- -
97	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и	1,3	12,59 12,29	- -	16 16	- -	18 115,2	0,06 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	горячего водоснабжения диам. до 50 мм м								
98	Ц0112-699-2	-Отборное устройство шт	1	189,9 155	26,6 -	190 155	27 -	179 115,2	1 -	1 -
99	СПрайс стр39	-Отборное устройство 1,6-70У шт	1	1117,08 -	- -	1117 -	- -	- -	- -	- -
100	Е0109-34-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т т	0,0166	19786,84 14438,25	2739,11 126,56	328 240	45 2	196 81	84,64 0,61	1 -
101	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т т	0,0166	172800 -	- -	2868 -	- -	- -	- -	- -
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ № 2								
102	Е0116-26-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм 1счетчик	1	86,34 77,63	1,96 -	86 78	2 -	89 115,2	0,47 -	- -
103	СПрайс стр31	-Счетчик горячей воды СГВ-32 шт	1	15633,18 -	- -	15633 -	- -	- -	- -	- -
104	Е0118-21-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм 1фильтр	1	4905,73 154,58	65,52 23,17	4906 155	66 23	205 115,2	0,89 0,12	1 -
105	СПрайс стр33	-Фильтр грубой очистки, ВФ-32 шт	1	793,64 -	- -	794 -	- -	- -	- -	- -
106	Е0118-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка манометров с трехходовым краном комплект	1	55,62 47,97	2,02 -	56 48	2 -	55 115,2	0,26 -	- -
107	СПрайс стр34	-Манометр МПЗ-У шт	1	1111,64 -	- -	1112 -	- -	- -	- -	- -
108	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	1	521,42 292,39	49,05 19,69	521 292	49 20	360 115,2	1,69 0,09	2 -
109	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на	2	521,42 292,39	49,05 19,69	1043 585	98 39	719 115,2	1,69 0,09	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт								
110	С130901-20	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	1	420 -	- -	420 -	- -	- -	- -	- -
111	С130901-21	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	2	516 -	- -	1032 -	- -	- -	- -	- -
112	СПрайс стр36	-Муфта переходная 40х32 шт	2	425,9 -	- -	852 -	- -	- -	- -	- -
113	Е0116-7-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм м	0,8	600,7 68,83	5,24 1,97	481 55	4 2	65 115,2	0,39 0,01	- -
114	Е0116-7-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм м	0,5	761,7 68,83	5,24 1,97	381 34	3 1	41 115,2	0,39 0,01	- -
115	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	1,3	12,59 12,29	- -	16 16	- -	18 115,2	0,06 -	- -
116	Ц0112-699-2	-Отборное устройство шт	1	189,9 155	26,6 -	190 155	27 -	179 115,2	1 -	1 -
117	СПрайс стр39	-Отборное устройство 1,6-70У шт	1	1117,08 -	- -	1117 -	- -	- -	- -	- -
118	Е0109-34-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т т	0,0022	19786,84 14438,25	2739,11 126,56	44 32	6 -	26 81	84,64 0,61	- -
119	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т т	0,0022	172800 -	- -	384 -	- -	- -	- -	- -
		ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА								
120	С130901-18	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и	52	275	-	14300	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
121	С130901-19	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	69	319	-	22011	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
122	С130901-20	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	12	420	-	5040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
123	С130901-21	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	9	516	-	4644	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
124	С130901-22	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	721	-	1442	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
125	С130901-23	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	5	972	-	4860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
126	С130903-11	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	225	-	450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
127	С130903-12	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	296	-	592	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
128	СПрайс стр35	-Кран воздухоспускной диам.15 мм 10Б8бк	3	1291,02	-	3873	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
129	Е0116-7-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	6,8	339,7	5,24	2310	36	555	0,39	3
				68,83	1,97	468	13	115,2	0,01	-
		м								
130	Е0116-7-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	152	374,7	5,24	56954	796	12398	0,39	59
				68,83	1,97	10462	300	115,2	0,01	1
		м								
131	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов	92	466,7	5,24	42936	482	7504	0,39	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм		68,83	1,97	6332	182	115,2	0,01	1
		м								
132	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов	144,2	600,7	5,24	86620	755	11762	0,39	56
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм		68,83	1,97	9925	285	115,2	0,01	1
		м								
133	Е0116-7-5	-Прокладка трубопроводов	20	761,7	5,24	15234	105	1631	0,39	8
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм		68,83	1,97	1377	39	115,2	0,01	-
		м								
134	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов	99	883,2	12,93	87437	1280	10644	0,5	49
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм		88,49	4,84	8761	479	115,2	0,02	2
		м								
135	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание	891	12,59	-	11221	-	12618	0,06	51
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		12,29	-	10954	-	115,2	-	-
		м								
136	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических	58,96	22,68	0,06	1337	4	320	0,03	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		6,68	0,03	394	1	81	-	-
		м2								
137	Е0113-26-6	-Окраска металлических	58,96	36,36	0,03	2144	1	228	0,02	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		4,78	-	282	-	81	-	-
		м2								
138	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	32,23	200	-	6447	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
139	Е0116-27-8	-Врезка в действующие	1	9281,37	139,56	9281	140	1638	7,66	8
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 100 мм		1368,79	53,44	1369	53	115,2	0,25	-
		1врезка								
		Включить по согласованию с институтом ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА								
140	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов	286,7	365,01	15,24	104649	4369	112984	1,89	541
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм		336,38	5,71	96439	1638	115,2	0,03	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
141	С130804-68	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	286,7	93	-	26663	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
142	Е0116-14-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	45,5	286,57	9,88	13039	449	14163	1,48	67
				266,51	3,69	12126	168	115,2	0,02	1
		м								
143	С130804-69	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	45,5	149	-	6780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
144	Е0116-14-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	42,8	232,17	6,6	9937	282	10813	1,21	52
				216,83	2,48	9280	106	115,2	0,01	1
		м								
145	С130804-70	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	42,8	247	-	10572	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
146	СПрайс	-Муфта с наружной резьбой диам. 20мм	120	126,84	-	15220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
147	СПрайс	-Муфта с наружной резьбой диам. 25мм	7	135,9	-	951	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
148	СПрайс	-Муфта с наружной резьбой диам. 32мм	1	221,97	-	222	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
149	С130804-75	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта, d-20 мм	69	11	-	759	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
150	С130804-76	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта, d-25 мм	130	14	-	1820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
151	С130804-77	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта, d-32 мм	8	24	-	192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
152	С130804-81	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-20 мм	89	21	-	1869	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
153	С130804-82	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-25 мм	17	27	-	459	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	С130804-83	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-32 мм шт	7	53 -	- -	371 -	- -	- -	- -	- -
155	С130804-84	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-20 мм шт	134	15 -	- -	2010 -	- -	- -	- -	- -
156	С130804-85	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-25 мм шт	5	24 -	- -	120 -	- -	- -	- -	- -
157	С130804-86	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-32 мм шт	3	41 -	- -	123 -	- -	- -	- -	- -
158	СПрайс	-Отвод диам.20х45 шт	8	11,32 -	- -	91 -	- -	- -	- -	- -
159	СПрайс	-Отвод диам.25х45 шт	6	15,85 -	- -	95 -	- -	- -	- -	- -
160	С130804-78	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-25 / 20 мм шт	13	11 -	- -	143 -	- -	- -	- -	- -
161	С130804-80	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-32 / 25 мм шт	5	24 -	- -	120 -	- -	- -	- -	- -
162	СПрайс	-Тройник с внутренней резьбой диам.20 мм шт	5	131,37 -	- -	657 -	- -	- -	- -	- -
163	СПрайс	-Тройник с наружной резьбой диам.20 мм шт	1	172,14 -	- -	172 -	- -	- -	- -	- -
164	СПрайс	-Мост диам.20 шт	15	126,84 -	- -	1903 -	- -	- -	- -	- -
165	СПрайс	-Мост диам.25 шт	10	135,9 -	- -	1359 -	- -	- -	- -	- -
166	СПрайс	-Заглушка 20 шт	9	11,32 -	- -	102 -	- -	- -	- -	- -
167	СПрайс	-Заглушка 25 шт	3	15,85 -	- -	48 -	- -	- -	- -	- -
168	СПрайс	-Заглушка 32 шт	1	18,12 -	- -	18 -	- -	- -	- -	- -
169	СПрайс	-Арматура с внутренней резьбой диам.20 шт	6	135,9 -	- -	815 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	СПрайс	-Крепление диам.20мм шт	210	11,32 -	- -	2378 -	- -	- -	- -	- -
171	СПрайс	-Крепление диам.25мм шт	21	13,59 -	- -	285 -	- -	- -	- -	- -
172	СПрайс	-Крепление диам.32мм шт	6	15,85 -	- -	95 -	- -	- -	- -	- -
173	Е0126-9-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 80 мм(100мм) м	514	166,68 113,6	14,15 5,35	85672 58389	7273 2750	55025 90	0,67 0,03	342 13
174	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные(КТ40-50/AL) м3	23,25	7605 -	- -	176808 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				914232	16576			1295
		----				---	---			---
		Тенге				229966	6208			30
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				265962	-	-		-
	Материалы -	Тенге				22811	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	61816	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				176808	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				55574	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		28
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	8336	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				19292	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				340827	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		387
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	70152	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				3624	-	-		-
	Материалы -	Тенге				49	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	274	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3252	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				222	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	33	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				231	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				4077	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		2
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	307	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			644646	-	-		-
		Материалы -	Тенге			226096	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	174084	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			191787	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			45	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			16	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			200545	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		100
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	30082	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50711	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			895902	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1064
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	204166	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1240807	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1453
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	274625	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1								
		Включить по согласованию с институтом								
175	Е0126-9-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм (50 мм) м	40	144,34 89,01	14,35 5,35	5773 3560	574 214	3397 90	0,51 0,03	20 1
176	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные(КТ40-50/AL) м3	1	7605 -	- -	7605 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			13378	574			20
			----			---	---			---
			Тенге			3560	214			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13378	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1639	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3774	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7605	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3397	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	510	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1007	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17782	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4284	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			17782	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4284	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
177	Е0110-35-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	28	185,32	29,84	5189	835	3831	0,78	22
				115,4	11,27	3231	316	108	0,06	2
			шт	-	-	-	-	-	-	-
178	СПрайс стр47	-Пожарный шкаф металлический , ШПК-305	28	3623,93	-	101470	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
179	СПрайс стр47	-Огнетушитель порошковый, ОП-5	28	1811,96	-	50735	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
180	СПрайс стр47	-Огнетушитель порошковый, ОП-10	28	3261,53	-	91323	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			248717	835			22
			Тенге			3231	316			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5189	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1122	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3547	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3831	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	575	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			541	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9561	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4122	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			243528	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			243528	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14612	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			258139	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			267700	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4122	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			2239838	35431			2761
			Тенге			490144	12592			61
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			462585	-	-		-
		Материалы -	Тенге			41651	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	110847	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			301496	-	-		-

...комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

20 3350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			100278	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15042	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33772	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			596635	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		696
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	125889	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			147394	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1997	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11147	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			132251	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9029	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1354	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9385	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			165809	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12501	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1629859	-	-		-
		Материалы -	Тенге			380667	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	380742	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			781059	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			91	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			25	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			438615	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		219
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	65792	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			124108	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2192582	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2330
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	446534	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2955025	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3096
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	584925	-		-

Принял: Шинбулатова К.Б.

Сдал: Овчаняк Я.

Директор ГУ "Средняя школа №20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Директор ТОО «Сыл»

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №15 от 15.03.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Наименование объекта: Сантехнические работы ОВ

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВЫЙ ПУНКТ /ТП1/										
1	С11051-198 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Шайбы плоские/дроссельная/ шт	1	62 -	- -	62 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
2	Ц0111-350-4	-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 80 мм шт	1	845,67 648	1,58 -	846 648	2 -	746 115,2	4 -	4 -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	СПрайс стр51	-Теплосчетчик "Взлет ТСР" диаметром 50 мм /комп/ шт	1	104187,86 -	- -	104188 -	- -	- -	- -	- -
4	Е0126-9-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм м	4	114,41 66,24	12,41 4,79	458 265	50 19	256 90	0,39 0,02	2 -
5	Е0126-9-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм м	7	142,77 89,01	14,35 5,35	999 623	100 37	594 90	0,51 0,03	4 -
6	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные м3	0,3	10300 -	- -	3090 -	- -	- -	- -	- -
		Включить по согласованию с институтом								
7	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	6	22,68 6,68	0,06 0,03	136 40	- -	33 81	0,03 -	- -
8	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	3	36,36 4,78	0,03 -	109 14	- -	12 81	0,02 -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			109888	152			9
			Тенге			1590	57			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4854	-	-		-
	Материалы -		Тенге			609	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	999	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3152	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			894	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	134	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			345	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6093	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1133	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			105034	-	-		-
		Материалы -	Тенге			196	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	648	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			104188	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			746	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	112	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6347	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			112127	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	760	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			118220	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1893	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ								
9	Е0126-9-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм м	891	114,41 66,24	12,41 4,79	101936 59020	11060 4266	56957 90	0,39 0,02	343 20
10	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные м3	16,1	10300 -	- -	165830 -	- -	- -	- -	- -
		Включить по согласованию с институтом								
11	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	273	22,68 6,68	0,06 0,03	6192 1824	17 7	1483 81	0,03 -	9 -
12	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	136,5	36,36 4,78	0,03 -	4964 653	3 -	529 81	0,02 -	3 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге Тенге			278922 61497	11080 4272			356 20
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			278922	-	-		-
		Материалы -	Тенге			40515	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	65769	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			165830	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			58969	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8845	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20273	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			358164	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		405
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	74615	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			358164	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		405
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	74615	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Вентиляция								
13	Е0120-31-1	-Установка вентиляторов	1	1368,23	46,24	1368	46	1382	6,9	7
	т.ч.	радиальных массой до 0,05 т		1182,49	16,88	1182	17	115,2	0,09	-
	п-1.25	шт								
	К=1,15 и									
	К=1,25									
14	СПрайс	-Вентилятор канальный СК200А	1	14586,3	-	14586	-	-	-	-
	стр57	компл		-	-	-	-	-	-	-
15	Е0120-34-1	-Установка агрегатов	2	1537,27	231,14	3075	462	3002	7,5	15
		воздушно-отопительных массой до 0,25 т		1217,25	85,5	2435	171	115,2	0,42	1
		шт								
16	СПрайс	-Электрическая воздушная завеса	2	98498,29	-	196997	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			216026	509			22

			Тенге			3617	188			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			216026	-	-		-
		Материалы -	Тенге			317	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3805	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			211583	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4383	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	657	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13225	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			233633	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4462	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			233633	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4462	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			604835	11741			387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							3360
		Материалы -	Тенге			66704	4517			
		Всего заработная плата -	Тенге			283776	-	-		21
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			41124	-	-		-
			Тенге			-	66769	-		-
			Тенге			168982	-	-		-
			Тенге			-	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			321059	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			513	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			-	4453	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			315771	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5130	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	769	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			19571	-	-		3
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			345760	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	5222	-		-
			Тенге			710018	-	-		29
			Тенге			-	-	-		-
			Тенге			-	80970	-		-
			Тенге							441
			Тенге							-

Принял: Шибулатова К.Б.

Директор ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Никитчук Ф.П.

(Технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

188

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №15 от 15.03.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Наименование объекта: Технологическое оборудование,мебель и инвентарь

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	машинистов	ЗП рабочих строителей	машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Монтируемое оборудование								
1	Ц0128-927-9	-Шкаф жарочный электрический	1	3159,8	21,72	3160	22	2803	21	21
		шт		3105	9	3105	9	90	0,05	-
2	СНРК 8.02-13-2004 сб5.1	-Шкаф жарочный 2-х секционный	1	129080	-	129080	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
3	Ц0128-928-6	-Мармит стационарный электрический	2	1293,95	7,01	2588	14	2280	8	16
		шт		1264,5	2,25	2529	4	90	0,01	-
4	ПРАЙС стр100	-Мармиты 2-х блюд	1	97215,24	-	97215	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
5	ПРАЙС стр101	-Мармиты 1-х блюд	1	70748,27	-	70748	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
6	СНРК 8.02-13-2004 сб5.1	-Хлеборезка	1	90025	-	90025	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
7	Ц0128-922-3	-Мясорубка	1	984,01	5,43	984	5	865	7	7
		шт		958,5	2,25	959	2	90	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	СНРК 8.02-13-20 04 сб5.1	-Мясорубка шт	1	32918 -	- -	32918 -	- -	- -	- -	- -
9	СНРК 8.02-13-20 04 сб5.1	-Картофелечистка шт	1	82933 -	- -	82933 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		509651	41			44
				----		---------	---------			---------
				Тенге		6593	16			-
		Стоимость оборудования -		Тенге		502920	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		502920	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		6732	-	-		-
		Материалы -		Тенге		98	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	6608	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		5947	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	892	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		761	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		13440	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		47
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	7500	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		516359	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		47
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	7500	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Немонтируемое оборудование								
10	СНРК 8.02-13-20 04 сб5.1	-Стеллаж для хранения кухонной посуды шт	2	13000 -	- -	26000 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		26000	-			-
				----		---------	---------			---------
				Тенге		-	-			-
		Стоимость оборудования -		Тенге		26000	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		26000	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		26000	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Мебель и инвентарь								
11	СНРК 8.02-13-20 04 сб5.1	-Стул ученический шт	313	1613 -	- -	504869 -	- -	- -	- -	- -
12	СНРК	-Стул подъемно-поворотный	55	5698	-	313390	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-13-20	шт								
	04			-	-	-	-	-	-	-
	сб5.1									
13	СНРК	-Стол ученический,регулируемый	148	3999	-	591852	-	-	-	-
	8.02-13-20	по высоте								
	04	шт		-	-	-	-	-	-	-
	сб5.1									
14	СНРК	-Стол препараторский	6	16383	-	98298	-	-	-	-
	8.02-13-20	шт								
	04			-	-	-	-	-	-	-
	сб5.1									
15	СНРК	-Стол лабораторный пристенный	5	7310	-	36550	-	-	-	-
	8.02-13-20	шт								
	04			-	-	-	-	-	-	-
	сб5.1									
16	СНРК	-Стол демонстрационный для	1	46655	-	46655	-	-	-	-
	8.02-13-20	кабинета химии								
	04	шт		-	-	-	-	-	-	-
	сб5.1									
17	СНРК	-Шкаф для учебно-наглядных	25	17523	-	438075	-	-	-	-
	8.02-13-20	пособий								
	04	шт		-	-	-	-	-	-	-
	сб5.1									
18	СНРК	-Тумба под телевизор	1	10320	-	10320	-	-	-	-
	8.02-13-20	шт								
	04			-	-	-	-	-	-	-
	сб5.1									
19	СНРК	-Шкаф для документов	36	12040	-	433440	-	-	-	-
	8.02-13-20	шт								
	04			-	-	-	-	-	-	-
	сб5.1									
20	СНРК	-Шкаф для одежды	8	15480	-	123840	-	-	-	-
	8.02-13-20	шт								
	04			-	-	-	-	-	-	-
	сб5.1									
21	СНРК	-Доска настенная 3-х	9	36575	-	329175	-	-	-	-
	8.02-13-20	элементная								
	04	шт		-	-	-	-	-	-	-
	сб5.1									
22	СНРК	-Стол рабочий библиотекаря	2	10105	-	20210	-	-	-	-
	8.02-13-20	шт								
	04			-	-	-	-	-	-	-
	сб5.1									
23	СНРК	-Кресла	132	5160	-	681120	-	-	-	-
	8.02-13-20	шт								
	04			-	-	-	-	-	-	-
	сб5.1									
24	СНРК	-Стол раскройный	4	10105	-	40420	-	-	-	-
	8.02-13-20	шт								
	04			-	-	-	-	-	-	-
	сб5.1									
25	СНРК	-Стол производственный	3	3548	-	10644	-	-	-	-
	8.02-13-20	шт								
	04			-	-	-	-	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
085.1									3370
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3678858	-			-
	Стоимость оборудования -	Тенге			-	-			-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			3678858	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3678858	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			4214509	41			44
	Стоимость оборудования -	Тенге			6593	16			-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			4207778	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			4207778	-	-		-
	Материалы -	Тенге			6732	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			98	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			-	6608	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			5947	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		3
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	892	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			761	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			13440	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		47
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			4221217	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -				-	7500	-		47

Принял: Шынгулатова К.Б.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костанай

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Заказчик: ГУ «Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №15 от 15.03.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Наименование объекта: Наружные сети водопровода

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	4,46	408,11	169,61	1818	756	1294	1,55	7
		м3		238,5	4,07	1063	18	119,7	0,01	-
2	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	13,37	66,75	51,25	892	685	402	0,12	2
		м3		15,5	9,62	207	129	119,7	0,04	-
3	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	8,91	981,86	68,13	8748	607	364	0,14	1
		м3		21,38	12,76	190	114	119,7	0,04	-
4	Е0127-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	89,1	266,65	27,83	23758	2479	1544	0,03	3
				5	9,47	446	844	119,7	0,03	3
		м2								
5	Е0127-23-1 т.ч. п1.37	-Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	267,3	14,24	-	3806	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
6	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной	89,1	480,47	15,35	42810	1368	1173	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ/толщиной 5 см/ м2		5,94	5,06	529	451	119,7	0,02	2
7	Е0127-54-1к=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	178,2	57,13 0,01	- -	10181 2	- -	2 119,7	- -	- -
8	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании м	44	122,85 122,85	- -	5405 5405	- -	6470 119,7	0,77 -	34 -
9	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	44	1919,02 108,68	6,63 1,76	84437 4782	292 77	5816 119,7	0,7 0,01	31 -
10	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-400 м3	1,89	-27800 -	- -	-52598 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0122-49-1	-Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках км	0,045	20732,9 9495	424,4 159,75	933 427	19 7	508 117	59,3 0,78	3 -
12	Е0147-205-1	-Раскорчевка плодовых деревьев диаметром до 15 см шт	5	35,15 -	35,15 10,21	176 -	176 51	59 116,1	- 0,05	- -
13	Е0147-5-7	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 25%, размеры 0,8х0,8х0,5 м яма	5	762,92 277,2	55,44 21,29	3815 1386	277 106	1733 116,1	1,95 0,09	10 -
14	Е0147-9-6	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м шт	5	4556,15 507,83	218,24 53,19	22781 2539	1091 266	3257 116,1	2,96 0,22	15 1
15	С143012-39	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород	5	-3760	-	-18800	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой 3 м		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	Е0122-31-5	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм/существующей канализации/	0,235	10216,13	-	2401	-	2648	61,8	15
		км		9630	-	2263	-	117	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			140563	7750			122
			Тенге			19240	2063			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			140563	-	-		-
		Материалы -	Тенге			54549	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21303	-		-
		Местные материалы -	Тенге			59026	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25270	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3790	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14234	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			180067	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		142
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25093	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			180067	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		142
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25093	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
17	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3/под трубопровод и колодцы Д 1,5 м/	2275,55	27,84	26,18	63340	59563	17601	0,01	26
		м3		1,66	7,2	3777	16384	87,3	0,03	57
18	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	40,21	262,72	-	10564	-	10743	1,85	74
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	10564	-	101,7	-	-
		м3								
19	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1600,67	6,48	6,48	10371	10371	2940	-	-
				-	2,1	-	3367	87,3	0,01	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
20	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/и отсыпка валика/	1201,53	134,1	-	161125	-	163864	0,97	1168
				134,1	-	161125	-	101,7	-	-
		м3								
21	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками/ мягкого грунта б 30 см /	97,42	21,55	4,52	2099	440	1448	0,11	11
				17,03	-	1659	-	87,3	-	-
		м3								
22	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	25,71	1198,3	152,52	30805	3921	6341	1,02	26
		м3		153,68	57,15	3951	1469	117	0,28	7
		МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА								
23	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	18075,87	36,99	36152	74	706	1,82	4
		шт		288	13,5	576	27	117	0,07	-
24	Ц0108-178-1	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле	2	221	-	442	-	178	0,62	1
				104	-	208	-	85,5	-	-
		шт								
25	СПрайс стр47	Указатель пожарного гидранта	2	452,99	-	906	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
26	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	1	405,4	16,15	405	16	274	1,36	1
				227,25	6,75	227	7	117	0,03	-
		шт								
27	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	558	1,4	3
				231,75	6,75	464	14	117	0,03	-
		шт								
28	С130902-39	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	10700	-	10700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	С130902-40	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	13400	-	26800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
30	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0512	247994,13	49389,75	12705	2530	4881	312,7	16
				62775	18657	3216	956	117	91,12	5
		т								
31	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм/гильзы/	0,1459	204796,82	39324,82	29880	5738	7721	147,7	22
				30375	14854,5	4432	2167	117	72,55	11
		т								
32	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием/футляры/	0,0357	204666,79	85907,16	7307	3067	5359	504	18
				95850	32451,75	3422	1159	117	158,5	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
33	С130806-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х5 мм м	35,7	2896,8 - -	- - -	103416 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
34	Е0122-22-2	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 75 мм км	0,0003	20459,55 9810	6461,17 2441,25	6 3	2 1	4 117	54 11,92	- -
35	Е0122-22-3	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм км	0,0018	21938,4 9810	6484,27 2450,25	39 18	12 4	26 117	54,1 11,96	- -
36	Е0122-22-6	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм км	0,0014	29319,28 11205	7303,03 2758,5	41 16	10 4	23 117	61,8 13,47	- -
37	Е0122-22-8	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 300 мм км	0,003	39056,26 13680	9036,76 3413,25	117 41	27 10	60 117	75,4 16,67	- -
38	Е0122-22-9	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 350 мм км	0,0006	45764,95 16380	10838,2 4095	27 10	7 2	14 117	90,2 19,99	- -
39	Е0122-27-8	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм/футляр/ км	0,0357	1043569,02 14827,5	111422,27 42090,75	37255 529	3978 1503	2377 117	82,7 205,57	3 7
40	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,2349	58881,69 33075	25695,31 6813,45	13831 7769	6036 1600	10963 117	194 26,38	46 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С130804-283 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 101,1 мм м	273,31	371 -	- -	101397 -	- -	- -	- -	- -
42	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм м	35,7	244,98 146,93	0,28 0,11	8746 5245	10 4	6142 117	0,84 -	30 -
43	Е0122-40-2	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм фланец	2	118,85 96,75	16,47 -	238 194	33 -	226 117	0,46 -	1 -
44	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм фланец	12	156,43 126	21,43 -	1877 1512	257 -	1769 117	0,6 -	7 -
45	Е0122-40-6	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм фланец	2	391,37 301,5	57,24 2,25	783 603	114 5	711 117	1,43 0,01	3 -
46	Е0122-40-8	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм фланец	4	708,82 524,25	102,44 4,5	2835 2097	410 18	2475 117	2,45 0,02	10 -
47	С130809-11	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	2	377 -	- -	754 -	- -	- -	- -	- -
48	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	12	492 -	- -	5904 -	- -	- -	- -	- -
49	С130809-15	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм шт	2	1140 -	- -	2280 -	- -	- -	- -	- -
50	С130809-17	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм шт	4	1710 -	- -	6840 -	- -	- -	- -	- -
51	СПрайс стр38	-Втулка под фланец ПЭ100SDR21-90х4,3 шт	1	1400,99 -	- -	1401 -	- -	- -	- -	- -
52	СПрайс стр38	-Втулка под фланец ПЭ100SDR21-110х5,3 шт	7	1410,86 -	- -	9876 -	- -	- -	- -	- -
53	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм км	0,2706	8287,75 8032,5	- -	2243 2174	- -	2543 117	51,5 -	14 -
54	Е0122-38-7	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам.	1	4306 1134	537,62 202,5	4306 1134	538 202	1564 117	5,59 0,99	6 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		300 мм								
		врезка								
55	Е0122-38-2	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 80 мм	1	852,92	120,17	853	120	476	1,86	2
				362,25	45	362	45	117	0,22	-
		врезка								
56	Е0122-50-1	-Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 100 мм	0,2706	3042,48	2006,35	823	543	508	5,34	1
				846	758,25	229	205	117	3,7	1
		км								
57	С143003-14 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-150	0,324	10900	-	3532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ								
58	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,35	5122,48	1879,87	17160	6298	7737	8,86	30
				1435,5	538,43	4809	1804	117	2,06	7
		м3								
59	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,3	28900	-	37570	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
60	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм/КС15.9/	3,56	7310	-	26024	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
61	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 доп.вып.1 СНРК 8.02-04-2002	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм/КС7.9/	1,78	3123	-	5559	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
62	С143018-33 Изм. и	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и	0,89	4337,5	-	3860	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 доп.вып.1 СНРК 8.02-04-2002	канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм м		-	-	-	-	-	-	-
63	С143018-42 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-10 /К06/ шт	5	3840 -	- -	19200 -	- -	- -	- -	- -
64	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	1	13400 -	- -	13400 -	- -	- -	- -	- -
65	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	1	8060 -	- -	8060 -	- -	- -	- -	- -
66	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы/Л1/ т	0,0442	133700 -	- -	5910 -	- -	- -	- -	- -
67	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	5,08	200 -	- -	1016 -	- -	- -	- -	- -
68	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	21,3	46,24 37,35	3,82 1,44	985 796	81 31	877 106,2	0,21 0,01	5 -
		Отмостка								
69	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	1,88	75,41 10,51	2,62 0,99	142 20	5 2	24 110,7	0,07 -	- -
70	Е0127-24-1	-Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при	1,88	274,85 5	23,94 8,04	517 9	45 15	29 119,7	0,03 0,03	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2) м2								
71	Е0127-52-3	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа ДХ м2	1,88	326,16 7,02	5,88 1,65	613 13	11 3	20 119,7	0,05 0,01	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		853859	104291			1527
				----		---	---			---
				Тенге		221202	31008			121
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		442	-	-		-
		Материалы -		Тенге		234	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	208	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		178	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	27	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		37	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		657	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	235	-		-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		657061	-	-		-
		Материалы -		Тенге		103568	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	252002	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		102303	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		125025	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		261004	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		131
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	39151	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		55084	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		973149	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1777
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	291153	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		5910	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		5910	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		355	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		6264	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		190447	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		190447	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		11427	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		201874	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		1181944	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1779
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	291387	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		994423	112041			1649
				----		---	---			---
				Тенге		240442	33071			129

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2) 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			442	-	-		-
		Материалы -	Тенге			234	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	208	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			178	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	27	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37	-	-		1
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			657	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	235	-		
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			797624	-	-		-
		Материалы -	Тенге			158116	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	273305	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			102303	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			184051	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			286274	-	-		143
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	42941	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69318	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1153216	-	-		1919
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	316246	-		
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5910	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5910	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			355	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6264	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			190447	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			190447	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11427	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			201874	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1362011	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1921
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-

Принял: Шинбулатова К.Т.

Директор ГУ "Средняя школа № 26 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Ф №КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Средняя школа №20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата города Костаная»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»

Наименование объекта строительства и его адрес:
Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата города Костаная»

АКТ №2
выполненных работ
за июнь 2011 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком,
Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		15	от 15.03.2011г	Бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата города Костаная»	70 000 000	70 000 000	40 000 000							4 285 714	40 000 000

Всего к оплате : 40 000 000 (Сорок миллионов тенге)

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

YOUR FILING CO

Заказчик : ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная"

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"
Договор : № 15 от 15.03. 2011г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная. (Июнь 2011г.)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2011г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1	-Общестроительные работы	12357,6	-	-	12357,6
2.	2-1	-Сантехнические работы ОВ	1936,21	-	-	1936,21
3.	2-1	-Электроснабжение	2764,18	-	-	2764,18
		Всего по главе	17057,99	-	-	17057,99
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	17057,99	-	-	17057,99
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
4.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,8.0,8%	245,64	-	-	245,64
5.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	36,85	-	-	36,85
		Всего по главе	245,64	-	-	245,64
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	17303,63	-	-	17303,63
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
6.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	380,68	-	-	380,68
7.	СН РК 8.02-05-2002	-Разница в стоимости электроэнергии 0,11809%	20,43	-	-	20,43

231010

1	2	3	4	5	6	7
8.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	173,04	173,04
9.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	69,21	69,21
		Всего по главе	401,11	-	242,25	643,36
10.		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	17704,74	-	242,25	17946,99
		-В том числе возвратные суммы	36,85	-	-	36,85
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	17704,74	-	242,25	17946,99
11.	СН РК 8.02-02-2002 К-1,95097	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г.	34541,38	-	472,62	35014,01
12.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	71,88	-	-	71,88
13.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	700,28	700,28
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	34541,38	-	1172,9	35714,29
14.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	4285,71	4285,71
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	34541,38	-	5458,62	40000

Принял: Дощанов А.С.

Директор ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №15 от 15.03.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Наименование обьекта: Общестроительные работы

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2011 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Усиление конструкций												
		Усиление поврежденной облицовки с установкой стальных связей/АС108-112/												
1	Е0153-17-1	-Ремонт поверхности кирпичных стен с глубиной заделки в 0,5 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 м2	25,6	2480,62	137,49	63504	3520	26928	6,15	158				
				967,28	23,18	24762	593	106,2	0,14	3				
2	Е0108-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Армирование кладки стен и других конструкций т	0,0645	10023,81	527,69	647	34	664	64,86	4				
				9496,13	196,87	613	13	106,2	0,96	-				
3	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0645	100000	-	6450	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
4	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или	104	8,62	0,02	896	2	805	0,05	6				
				8,6	-	894	-	90	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм/ диам.32 мм,длиной 400 мм/ отверст								
5	Е0169-5-3	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм отверст	104	9,9 9,9	- -	1030 1030	- -	927 90	0,06 -	7 -
6	Е0169-5-2	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен отверст	208	8,17 8,15	0,02 -	1699 1695	4 -	1526 90	0,05 -	11 -
		Установка металлических накладок и заделка трещин по фасадам/АС108-112/								
7	Е0153-16-1	-Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором м	89,5	88,01 67,95	1,38 0,23	7877 6082	124 21	6480 106,2	0,41 -	37 -
8	Е0153-12-1	-Ремонт конопатки стен/трещины/ м	89,5	31,6 12,98	- -	2828 1162	- -	1255 108	0,08 -	7 -
9	Е0113-17-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз м2	72,83	29,61 6,68	0,03 -	2157 487	2 -	394 81	0,03 -	2 -
10	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	145,66	36,36 4,78	0,03 -	5296 697	4 -	564 81	0,02 -	4 -
11	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами т	2,41	137556,53 32166	3209,4 1212,75	331804 77589	7741 2925	80514 100	179,48 5,92	433 14
12	Е0109-49-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами/стягивание шпильками/ шт	202	23,18 22,9	0,29 0,11	4683 4625	58 23	3765 81	0,14 -	28 -
13	С11011-1039	-Шпильки оцинкованные стяжные диаметром резьбы 10 мм, длиной 700-1050 мм т	0,2852	76000 -	- -	21675 -	- -	- -	- -	- -
		Усиление плит покрытия спортзала/АС113/								
14	Е0109-24-1 т.ч.	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков,	0,1175	16234,07	5027,99	1908	591	1123	64,98	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т		10453,5	1339,83	1229	157	81	4,76	1
15	Е0109-25-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м т	0,4808	5876,38 2613,38	2525,03 628,04	2825 1256	1214 302	1262 81	16,22 2,24	8 1
16	С12021-238	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т т	0,5983	147860 -	- -	88465 -	- -	- -	- -	- -
17	Е0169-5-7	-Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм отверст	25	77,2 76,7	0,5 0,09	1930 1918	13 2	1728 90	0,46 -	11 -
18	Е0109-49-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами/стягивание шпильками/ шт	25	23,18 22,9	0,29 0,11	580 572	7 3	466 81	0,14 -	3 -
19	С11011-1039	-Шпильки оцинкованные стяжные диаметром резьбы 10 мм, длиной 700-1050 мм т	0,045	76000 -	- -	3420 -	- -	- -	- -	- -
20	Е0169-9-1	-Заделка борозд в бетонных потолках шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм м	12	75,58 64,49	0,81 0,14	907 774	10 2	698 90	0,33 -	4 -
21	Е0169-9-3	-Заделка борозд в бетонных потолках, добавлять на каждые следующие 10 мм глубины м	300	16,18 10,64	0,41 0,07	4854 3192	123 21	2892 90	0,06 -	17 -
22	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	32,31	36,36 4,78	0,03 -	1175 155	1 -	125 81	0,02 -	1 -
		Усиление кирпичного столба/АС114/								
23	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	1,01	16234,07 10453,5	5027,99 1339,83	16426 10577	5088 1356	9666 81	64,98 4,76	66 5
24	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений	1,01	156260	-	158110	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т		-	-	-	-	-	-	-
25	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	54,64	36,36 4,78	0,03 -	1987 261	1 -	212 81	0,02 -	1 -
26	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	69,6	1071,33 222,01	6,15 2,34	74564 15452	428 163	14756 94,5	1,32 0,01	92 1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		807699	18964			907
				Тенге		155020	5580			25
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		534701	-	-		-
	Материалы -			Тенге		227895	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	140500	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		31545	-	-		-
	Местные материалы -			Тенге		57535	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		140467	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		70
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	21070	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		40510	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		715678	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		883
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	161570	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		272998	-	-		-
	Материалы -			Тенге		1205	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	20101	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		246575	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		16281	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	2442	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		17357	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		306636	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		127
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	22543	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		1022314	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		1010
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	184113	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Окна								
27	СПрайс стр10	-Блоки оконные из ПВХ профилей /2-х слойный пакет/ м2	874,37	6115,37 -	- -	5347100 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	СПрайс стр10	-Блоки дверные балконные из ПВХ профилей м2	4,23	7700,84 -	- -	32575 -	- -	- -	- -	- -
29	Е0156-10-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов м	385,48	27,2 25,09	0,47 0,09	10485 9672	181 35	9435 97,2	0,16 -	61 -
30	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм м	385,48	4100 -	- -	1580468 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге Тенге				6970627 9672	181 35			61 -
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6970627	-	-		-
	Материалы -	Тенге				632	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	9706	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				6960142	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				9435	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	1415	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				418804	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7398866	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		66
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	11122	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7398866	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		66
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	11122	-		-
	РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка/АС22-31/									
31	Е0161-26-1	-Перетирка штукатурки внутренних помещений м2	1156,76	42,25 38,48	0,66 0,11	48873 44512	763 127	42184 94,5	0,24 -	280 1
32	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков м2	238,56	455,02 117,43	4,93 1,86	108548 28013	1175 444	26892 94,5	0,64 0,01	152 2
33	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм(20мм) стен м2	1692,18	374,38 84,79	4,29 1,64	633514 143479	7255 2771	138207 94,5	0,52 0,01	886 13
34	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание	655,86	276,97	7,65	181658	5017	102575	0,93	608

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм ,оконных и дверных откосов плоских м2		162,6	2,9	106643	1902	94,5	0,01	9
35	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными	238,56	173,55	2,91	41403	695	11564	0,3	71
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2		50,2	1,1	11975	262	94,5	0,01	1
36	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными	271,16	167,56	2,35	45437	637	11703	0,27	72
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску м2		44,77	0,9	12140	244	94,5	-	1
37	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными	655,86	167,56	2,35	109899	1541	28306	0,27	174
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску откосов м2		44,77	0,9	29363	590	94,5	-	3
38	Е0115-165-1-0	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по	647,04	120,24	2,01	77801	1302	37017	0,36	231
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен м2		59,78	0,76	38678	493	94,5	-	2
		Подвесные потолки/актовый зал, вестибюль/								
39	Е0115-37-9	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на	471,82	1145,36	2,86	540405	1349	126172	1,63	769
		металлическом каркасе м2		282,04	0,94	133072	444	94,5	-	2
40	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание	471,82	192,62	4,93	90885	2324	53188	0,64	300
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков м2		117,43	1,86	55405	879	94,5	0,01	4
41	Е0111-40-1	-Устройство галтелей	398	29,83	0,2	11872	80	8237	0,1	41
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м		18,61	0,09	7406	35	110,7	-	-
42	СПрайс	-Галтели потолочные м	405,96	162,96	-	66155	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными	471,82	173,55	2,91	81887	1374	22872	0,3	141
	т.ч.	водоэмульсионными составами		50,2	1,1	23684	519	94,5	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2								
		Откосы								
44	Е0115-36-1	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас/откосы/ м2	655,86	883,04	4,85	579151	3178	139001	1,29	845
				222,86	1,41	146166	925	94,5	0,01	4
45	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, м3	23,85	14600	-	348204	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			2965692	26691			4570
			Тенге			780536	9636			47
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2965692	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1063138	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	790171	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			414359	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			680968	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			747917	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		374
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	112188	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			222817	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3936425	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		4990
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	902359	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			3936425	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		4990
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	902359	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			10744018	45836			5537
			Тенге			945228	15251			72
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10471020	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1291665	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	940378	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7406047	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			738502	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			897818	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		449
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	134673	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			682130	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12050968	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5940
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1075050	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -								
		Материалы -	Тенге			272998	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			1205	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	20101	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			246575	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			16281	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		8
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	2442	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			17357	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			306636	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		127
		ИТОГО ПО АКТУ				-	22543	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			12357605	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		6067
			Тенге			-	1097593	-		-

Принял: Дощанов А.С.

Директор ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

338

Заказчик: ГУ «Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №15 от 15.03.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Наименование обьекта: Сантехнические работы ОВ

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2011 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	135	197,2	15,96	26622	2155	28578	1,21	163			
		шт		181,24	2,52	24467	340	115,2	0,02	3			
2	Е0165-19-2	-Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	170	313,24	31,9	53251	5423	56085	1,91	324			
		шт		281,34	5,04	47828	857	115,2	0,04	7			
3	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм/демонтаж/	1090	22,46	1,58	24486	1727	26967	0,12	129			
		м		20,88	0,6	22759	650	115,2	-	3			
4	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм/демонтаж/	90	22,46	1,58	2022	143	2227	0,12	11			
		м		20,88	0,6	1879	54	115,2	-	-			
5	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм/демонтаж/	50	22,46	1,58	1123	79	1237	0,12	6			
				20,88	0,6	1044	30	115,2	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
6	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм/демонтаж/	120	22,46	1,58	2696	190	2969	0,12	14
				20,88	0,6	2506	72	115,2	-	-
		м								
7	Е0116-6-6	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм/демонтаж/	200	29,37	3,18	5874	636	6308	0,15	30
				26,19	1,19	5238	238	115,2	0,01	1
		м								
8	Е0116-10-4	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм/демонтаж/	290	60,52	8,32	17551	2413	18480	0,29	84
				52,2	3,12	15138	904	115,2	0,02	4
		м								
9	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм /демонтаж/	6	117,4	15,7	704	94	746	0,59	4
				101,7	6,3	610	38	115,2	0,03	-
		1шт								
10	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм /демонтаж/	16	215,15	36,05	3442	577	3550	1,04	17
				179,1	13,5	2866	216	115,2	0,06	1
		1шт								
11	Е0118-16-4	-Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм/демонтаж/	2	313,34	62,24	627	124	632	1,43	3
				251,1	23,4	502	47	115,2	0,11	-
		1шт								
12	Е0118-19-2	-Установка элеваторов номер 3-5/демонтаж/	1	248,18	36,68	248	37	259	1,18	1
		шт		211,5	13,5	212	13	115,2	0,07	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		138646	13597			786

				Тенге		125049	3457			21
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		138646	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	128506	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		148039	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	22206	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		17201	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		303886	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		881
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	150712	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			303886	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		881
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	150712	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВЫЙ ПУНКТ /ТП1/								
13	Е0118-16-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм	2 1шт	25248,39 743,57	200,32 75,32	50497 1487	401 151	1887 115,2	4,24 0,36	8 1
14	Е0116-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2 1шт	2125,63 514,91	112,66 42,19	4251 1030	225 84	1284 115,2	2,99 0,2	6 -
15	С130902-12	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2 шт	11800 -	- -	23600 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0116-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	8 1шт	1897,63 514,91	112,66 42,19	15181 4119	901 337	5134 115,2	2,99 0,2	24 2
17	С130902-52	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	8 шт	5190 -	- -	41520 -	- -	- -	- -	- -
18	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	7 1шт	1181,42 292,39	49,05 19,69	8270 2047	343 138	2517 115,2	1,69 0,09	12 1
19	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	7 шт	3500 -	- -	24500 -	- -	- -	- -	- -
20	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3 1шт	521,42 292,39	49,05 19,69	1564 877	147 59	1079 115,2	1,69 0,09	5 -
21	С130901-94	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа	3	1270	-	3810	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/16 кгс/см2/, Dy 40 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	Е0118-19-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка элеваторов номер 1 и 2	2	5734,94	77,35	11470	155	1037	2,35	5
		шт		421,09	28,97	842	58	115,2	0,14	-
23	С130901-52	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	5	656	-	3280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	С130901-51	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	502	-	1004	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	СПрайс стр49	-Клапаны обратные подъемные фланцевые 16кч9п для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	3805,12	-	3805	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	СПрайс стр49	-Клапаны обратные подъемные фланцевые 16кч9п для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	3506,15	-	3506	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
27	Е0116-10-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	4	1535,53	26	6142	104	736	0,83	3
				150,08	9,74	600	39	115,2	0,05	-
		м								
28	Е0116-10-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	3	1154,53	26	3464	78	552	0,83	3
				150,08	9,74	450	29	115,2	0,05	-
		м								
29	Е0116-10-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	3	989,17	19,99	2968	60	487	0,75	2
				133,52	7,49	401	22	115,2	0,04	-
		м								
30	Е0116-10-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	1	768,28	17,65	768	18	141	0,64	1
				115,4	6,61	115	7	115,2	0,03	-
		м								
31	Е0116-6-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	5	427,3	4,95	2137	25	357	0,34	2
				60,03	1,86	300	9	115,2	0,01	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			211736	2457			70
			----			---	---			---
			Тенге			12269	934			4
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			211736	-	-		-
		Материалы -	Тенге			89324	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13203	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			105025	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			84	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15210	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2281	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13617	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			240563	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		82
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15484	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			240563	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		82
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15484	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЕ								
32	Е0118-6-1	-Установка чугунных	75,65	4357,14	44,71	329618	3383	12655	0,81	61
	т.ч.	радиаторов	---	---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	1кВт		128,46	16,75	9718	1267	115,2	0,08	6
	К=1,15 и К=1,25									
33	Е0118-6-1	-Установка чугунных	35,3	207,14	44,71	7312	1578	5905	0,81	29
	т.ч.	радиаторов/БЗ-14-300/	---	---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	1кВт		128,46	16,75	4535	591	115,2	0,08	3
	К=1,15 и К=1,25									
34	СПрайс стр52	-Чугунные радиаторы/БЗ-14-300/	294	845,78	-	248659	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---	---
		секц		-	-	-	-	-	-	-
35	Е0118-22-5	-Установка кранов	63	66,28	-	4176	-	1934	0,14	9
	т.ч.	воздушных/маевского/	---	---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	комплект		26,65	-	1679	-	115,2	-	-
	К=1,15 и К=1,25									
36	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов	-	275,3	4,95	-	-	-	0,34	-
	т.ч.	отопления из стальных	---	---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	водогазопроводных		60,03	1,86	-	-	-	0,01	-
	К=1,15 и К=1,25	неоцинкованных труб диам. 15 мм								
		м								
37	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов	100	327,3	4,95	32730	495	7130	0,34	34
	т.ч.	отопления из стальных	---	---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	водогазопроводных		60,03	1,86	6003	186	115,2	0,01	1
	К=1,15 и К=1,25	неоцинкованных труб диам. 20 мм								
		м								
38	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов	340	427,3	4,95	145282	1683	24242	0,34	116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм		60,03	1,86	20410	633	115,2	0,01	3
		м								
39	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов	90	527,3	4,95	47457	446	6417	0,34	31
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм		60,03	1,86	5403	168	115,2	0,01	1
		м								
40	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов	120	598,3	4,95	71796	594	8556	0,34	41
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм		60,03	1,86	7204	224	115,2	0,01	1
		м								
41	Е0116-6-6	-Прокладка трубопроводов	270	618,12	9,94	166892	2683	24577	0,43	116
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм		75,3	3,71	20332	1002	115,2	0,02	5
		м								
42	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов	-	989,17	19,99	-	-	-	0,75	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм		133,52	7,49	-	-	-	0,04	-
		м								
43	С130901-50	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	437	-	874	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
44	С130901-51	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	12	502	-	6024	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
45	С130901-52	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	4	656	-	2624	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
46	С130901-53	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	919	-	1838	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
47	С130901-49	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	6	367	-	2202	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
48	Ц0111-350-1	-Приборы и средства	20	193,78	-	3876	-	3784	1	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм		164,25	-	3285	-	115,2	-	-
49	СПрайс стр53	-Терморегулятор RTD-G диам. 20мм шт	20	2505,94	-	50119	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	Е0169-2-1	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	94	341,53	229,14	32104	21539	16978	0,73	69
				112,39	88,29	10565	8299	90	0,48	45
51	Е0169-7-3	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных отверст	94	312,06	3,8	29334	357	17890	1,32	124
				210,85	0,61	19820	57	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1182915	32758			649
			Тенге			108952	12428			66
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			61438	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5129	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	38741	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4028	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			34867	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5230	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5778	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			102083	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		256
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43971	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1121478	-	-		-
		Материалы -	Тенге			666129	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	82639	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			312340	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			609	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			95200	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14280	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73001	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1289679	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		524
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	96919	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1391762	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		780
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			-	140890	-		-
			----			1533298	48812			1505
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			246270	16819			92
		Материалы -	Тенге			61438	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			5129	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-	38741	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4028	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			34867	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	5230	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5778	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			102083	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		256
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-	43971	-		-
		Материалы -	Тенге			1471860	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			755453	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	224348	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			417365	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			693	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			258449	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		129
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	38767	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			103819	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1834128	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		1487
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			-	263115	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1936211	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		1743
						-	307086	-		-

Принял: Дощанов А.С.

Директор ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Саинян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

880

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №15 от 15.03.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Наименование объекта: Электроснабжение

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2011 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов				
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	300	29,35	2,8		8805	840		7873	0,18	54
		шт		26,55	0,45		7965	135		97,2	-	1
2	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	27	9,32	0,23		252	6		240	0,06	2
		шт		9,09	0,05		245	1		97,2	-	-
3	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	1500	3,69	-		5535	-		5380	0,03	38
		м		3,69	-		5535	-		97,2	-	-
4	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	275	8,42	-		2316	-		2251	0,06	16
		шт		8,42	-		2316	-		97,2	-	-
5	Е0121-24-2 к=0,3 на демонтаж	-Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	10	147,2	10,85		1472	109		1367	0,79	8
		шт		136,35	4,3		1364	43		97,2	0,02	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			18379	955				117
				Тенге			17424	179				1
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			18379	-		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17604	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17111	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2567	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2129	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			37619	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		127
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20170	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			37619	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		127
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20170	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Электромонтажные работы								
6	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	23	1299,3 317	68,3 13,5	29884 7291	1571 311	6499 85,5	2 0,08	46 2
		шт								
7	СПрайс стр65	-Щит освещения ЩРВ-36з	2	2134,95	-	4270	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	СПрайс стр65	-Щит освещения ЩРВ-24з	7	1493,51	-	10455	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	СПрайс стр65	-Щит освещения ЩРВ-18з	1	1450,93	-	1451	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	СПрайс стр65	-Щит освещения ЩРВ-12з	2	1262,03	-	2524	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	СПрайс стр65	-Щит освещения ЩРВ-9з	2	1262,03	-	2524	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	СПрайс стр66	-Щит освещения ЩРН-12з	2	1149,69	-	2299	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	СПрайс стр66	-Щит освещения ЩРН-18з	3	1532,47	-	4597	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	СПрайс стр66	-Щит освещения ЩРН-24з	1	1484,9	-	1485	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514 254	105 20,3	514 254	105 20	235 85,5	2 0,12	2 -
		шт								
16	СПрайс стр80	-Бокс КМПн-1/4	1	78,06	-	78	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
17	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-,	148	501,2	13,2	74178	1954	29016	1	148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трехполюсный, устанавливаемый								
		на конструкции, на стене или		227	2,3	33596	340	85,5	0,01	2
		колонне, на ток до 25 А								
		шт								
18	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-,	13	862	28	11206	364	3829	2	26
		трехполюсный, устанавливаемый								
		на конструкции, на стене или		340	4,5	4420	58	85,5	0,03	-
		колонне, на ток до 100 А								
		шт								
19	СПрайс стр63	-Выключатель ВА4729-3В 63А	1	190,26	-	190	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
20	СПрайс стр63	-Выключатель ВА4729-3В 50А	2	190,26	-	381	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
21	СПрайс стр63	-Выключатель ВА4729-3В 40А	3	175,31	-	526	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
22	СПрайс стр62	-Выключатель ВА4729-3В 32А	6	190,26	-	1142	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
23	СПрайс стр62	-Выключатель ВА4729-3В 25А	8	190,26	-	1522	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
24	СПрайс стр63	-Выключатель ВА4729-3В 16А	7	175,31	-	1227	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
25	СПрайс стр62	-Выключатель ВА4729-3В 10А	1	191,62	-	192	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
26	СПрайс стр62	-Выключатель ВА4729-1В 25А	2	58,89	-	118	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
27	СПрайс стр62	-Выключатель ВА4729-1В 10А	61	58,89	-	3592	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	СПрайс стр63	-Выключатель ВА4729-1В 6А	19	58,89	-	1119	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	СПрайс стр84	-Выключатель ВА52-37-1В-6А	1	12425,53	-	12426	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
30	СПрайс стр64	-Выключатель УЗО-ВАД2-40-2-030	1	931,35	-	931	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
31	СПрайс стр64	-Выключатель УЗО-ВАД2-25-2-030	22	931,35	-	20490	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
32	СПрайс стр64	-Выключатель УЗО-ВАД2-16-2-030	27	931,35	-	25146	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
33	Е0121-22-2 т.ч. п-1.25	-Установка 1-клавишных	120	39,82	-	4779	-	3954	0,22	26
		выключателей утопленного типа								
		при скрытой проводке		33,9	-	4068	-	97,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К=1,15 и К=1,25 шт								
34	СПрайс стр82	-Выключатель одноклавишный, тип С16-057	122,4	60,25	-	7374	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
35	Е0121-22-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	15	50,4 35,71	- -	756 536	- -	521 97,2	0,23 -	3 -
36	СПрайс стр82	-Выключатель одноклавишный, тип С56-043	15,3	59,34	-	908	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
37	Е0121-22-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка выключателей герметических и полугерметических шт	5	90,2 61,58	- -	451 308	- -	299 97,2	0,39 -	2 -
38	СПрайс стр68	-Выключатель одноклавишный, тип С64-100	5,1	47,11	-	240	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
39	Е0121-22-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке шт	136	39,12 33,9	- -	5321 4611	- -	4482 97,2	0,22 -	29 -
40	СПрайс стр82	-Розетка штепсельная РС16-004 шт	135,15	63,87 -	- -	8632 -	- -	- -	- -	- -
41	СПрайс стр82	-Розетка штепсельная РС16-007 шт	3,57	98,3 -	- -	351 -	- -	- -	- -	- -
42	Е0121-22-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических шт	3	82,57 61,58	- -	248 185	- -	180 97,2	0,39 -	1 -
43	СПрайс стр90	-Розетка штепсельная Legrand шт	3,06	4058,67 -	- -	12420 -	- -	- -	- -	- -
44	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3/II-У/ 1000шт	0,278	16300 -	- -	4531 -	- -	- -	- -	- -
45	С151801-131	-Коробка пластмассовая, тип У409 шт	273	509 -	- -	138957 -	- -	- -	- -	- -
46	Е0121-18-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях шт	408	283,46 174,4	81,7 43,07	115650 71154	33333 17571	86240 97,2	1,09 0,2	444 80
47	СПрайс	-Светильник ЛСП 47-2х36	5	3038,66	-	15193	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр86	шт		-	-	-	-	-	-	-
48	СПрайс стр79	-Светильник ЛСП 01-1х36 шт	3	1230,81 -	-	3692 -	-	-	-	-
49	СПрайс стр72	-Светильник ЛПО 46-2х36 шт	69	1397,93 -	-	96457 -	-	-	-	-
50	СПрайс стр72	-Светильник ЛПО 46-1х36 шт	21	1008,81 -	-	21185 -	-	-	-	-
51	СПрайс стр76	-Светильник ASM/S 136-1х36 шт	34	2151,71 -	-	73158 -	-	-	-	-
52	СПрайс стр76	-Светильник АОТ.PRS236 2х36 шт	228	2989,74 -	-	681660 -	-	-	-	-
53	СПрайс стр81	-Светильник ЛСП24-20-002 шт	23	1266,99 -	-	29141 -	-	-	-	-
54	СПрайс стр71	-Светильник ЛПО 46-1х18 шт	5	739,28 -	-	3696 -	-	-	-	-
55	СПрайс стр76,77	-Светильник OPL/S236 SPORT с металлической решеткой шт	20	4219,61 -	-	84392 -	-	-	-	-
56	Е0121-18-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях шт	41	438,21 297,56	111,23 62,71	17967 12200	4560 2571	14358 97,2	1,85 0,28	76 11
57	СПрайс стр69	-Светильник ARS/S 418-4х18 шт	23	2688,95 -	-	61846 -	-	-	-	-
58	СПрайс стр69	-Светильник ARS/R 418-4х18 шт	18	2409,46 -	-	43370 -	-	-	-	-
59	Е0121-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды шт	38	197,28 99,88	71,95 44,92	7497 3795	2734 1707	5348 97,2	0,63 0,2	24 7
60	СПрайс стр70	-Светильник RKL160-1х60 шт	38	3206,4 -	-	121843 -	-	-	-	-
61	С151706-77	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 /ЛБ18/ шт	194	82 -	-	15908 -	-	-	-	-
62	С151706-80	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	704	101 -	-	71104 -	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
63	СПрайс стр83	-Лампы накаливания ЛОН 60	38	14,95	-	568	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
64	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 80С-220/ и тип 40С-220/	898	14	-	12572	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
65	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода	2768,5	30,63	-	84806	-	85102	0,17	484
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	сечением до 10 мм2		28,46	-	78798	-	108	-	-
		м								
66	СПрайс стр73	-Провод ПУНП-3х1,5мм2	1998,71	34,43	-	68810	-	-	-	-
		мп		-	-	-	-	-	-	-
67	СПрайс стр73	-Провод ПУНП-3х2,5мм2	852,84	55,72	-	47518	-	-	-	-
		мп		-	-	-	-	-	-	-
68	Е0121-3-1	-Прокладка полиэтиленовых труб	154,75	40,46	-	6261	-	5061	0,19	29
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	диам. до 25 мм в готовые борозды		30,28	-	4686	-	108	-	-
		м								
69	Е0121-3-3	-Прокладка полиэтиленовых труб	39,5	58,83	-	2324	-	1424	0,21	8
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	диам. до 50 мм в готовые борозды/до 100 мим/		33,38	-	1319	-	108	-	-
		м								
70	Е0121-2-1	-Прокладка винипластовых труб	62,5	80,78	8,65	5049	541	3946	0,33	21
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами		53,05	5,41	3316	338	108	0,02	1
		м								
71	С130804-1	-Трубы винипластовые	62,28	650	-	40482	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	кг		-	-	-	-	-	-	-
72	Е0121-4-3	-Затягивание в проложенные	136,25	18,72	2,43	2551	331	2470	0,09	13
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2		15,34	1,44	2090	197	108	0,01	1
		м								
73	Е0121-4-4	-Затягивание в проложенные	95,5	25,18	3,6	2405	344	2322	0,13	12
	т.ч.	трубы или металлические								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 м		20,47	2,05	1955	196	108	0,01	1
74	Е0121-4-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2 м	25	26,97 --- 20,68	4,33 --- 2,36	674 --- 517	108 --- 59	622 --- 108	0,13 --- 0,01	3 --- -
75	Е0121-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами м кабеля	138,75	118,83 --- 93,93	14,35 --- 9,03	16488 --- 13033	1991 --- 1252	15428 --- 108	0,58 --- 0,04	80 --- 5
76	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,0546	52100 -	- -	2843 -	- -	- -	- -	- -
77	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,0699	60500 -	- -	4227 -	- -	- -	- -	- -
78	С151601-343	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2 1000м	0,0046	79100 -	- -	363 -	- -	- -	- -	- -
79	СПрайс стр74-1	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2 м	22,66	96,94 -	- -	2197 -	- -	- -	- -	- -
80	СПрайс стр74-1	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2 м	16,48	366,02 -	- -	6032 -	- -	- -	- -	- -
81	СПрайс стр74-1	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2 м	140,08	168,06 -	- -	23542 -	- -	- -	- -	- -
82	СПрайс стр87	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2 м	37,08	119,14 -	- -	4418 -	- -	- -	- -	- -
83	СПрайс стр87	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 5х25 мм2 м	29,87	181,65 -	- -	5426 -	- -	- -	- -	- -
84	СПрайс стр88	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 5х35 мм2 м	21,63	380,1 -	- -	8222 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	С151601-325	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х4 мм2 1000м	0,0092	26600	-	244	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
86	Ц0108-594-9	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно	5	490,3	197,5	2452	988	1622	1,73	9
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	устанавливаемый на кронштейнах шт		285,2	56,25	1426	281	95	0,33	2
87	СПрайс стр74-2	-Светильник ЖКУ06-150 шт	5	3849,97	-	19250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
88	СПрайс стр74-3	-Лампа ДНаТ-150 шт	5	505,08	-	2525	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
89	СПрайс стр92	-Кронштейн К1П-0,9-0,57 шт	5	2402,66	-	12013	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Строительные работы								
90	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм отверст	125	8,62	0,02	1078	3	968	0,05	7
				8,6	-	1075	-	90	-	-
91	Е0169-5-2	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен/сквозные отверстия в стенах/ отверст	125	8,17	0,02	1021	3	917	0,05	7
				8,15	-	1019	-	90	-	-
		Молниезащита								
92	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	14,7	251,77	-	3701	-	4182	1,77	26
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	до 2 м без креплений с откосами м3		251,77	-	3701	-	113	-	-
93	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	14,7	154,22	-	2267	-	2562	1,12	16
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	грунтах 2 группы м3		154,22	-	2267	-	113	-	-
94	Ц0108-472-9	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм м	120	93,5	3,1	11220	372	3728	0,18	22
				32,4	0,3	3888	36	95	-	-
95	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали,	92,4	61,9	3,3	5720	305	2054	0,14	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сечение 160 мм2		23	0,4	2125	37	95	-	-
	96 Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	м 28 шт	330,1 116	24,1 2,5	9243 3248	675 70	3152 95	0,7 0,01	20 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге --- Тенге			2281705 266880	50281 25044			1596 114
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2233156	-	-		-
		Материалы -	Тенге			108546	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	283863	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1815515	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			281892	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		141
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	42284	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			150903	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2665950	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1796
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	326146	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8067	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8062	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8628	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1294	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1002	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17697	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		60
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9356	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			40482	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			40482	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2429	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			42911	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2726558	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1856
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	335502	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге --- Тенге			2300084 284305	51235 25224			1714 116
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2251535	-	-		-
		Материалы -	Тенге			108546	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	301467	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1815515	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			299003	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		150
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	44850	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			153032	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2703570	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										10
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-			1120
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	346317	-		1923
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8067	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8062	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8628	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1294	-		4
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1002	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			17697	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9356	-		60
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			40482	-			-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			40482	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2429	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			42911	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2764178	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	355673	-		1983
										-

Принял: /Дощанов А.С.

Директор ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Средняя школа №20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата города Костаная»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»

Наименование объекта строительства и его адрес:
Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата города Костаная»

А К Т №2
выполненных работ
за июнь 2012 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком, Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		15	от 15.03.2011г	Бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата города Костаная»	300 180 130	101 560 130	31 560 130							3 381 443	31 560 130
Всего к оплате : 31 560 130 (Семьдесят миллионов тенге)											

ЗАКАЗЧИК: Шинбулатова К.Б.
Директор ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Сыл"

ТЕХНАДЗОР: Никитчук Ф.П.

645

ФОРМА 1

Заказчик : ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная"

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"
Договор : № 15 от 15.03. 2011г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная. (Июнь 2012г.)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2012г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-Общестроительные работы	13131,79	-	-	13131,79
2.	2-1-3	-Сантехнические работы ОВ	28,18	-	-	28,18
3.	2-1-4	-Электроснабжение	211,39	-	-	211,39
4.	2-1-	-Телефонизация	87,46	-	-	87,46
		Всего по главе	13458,81	-	-	13458,81
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	13458,81	-	-	13458,81
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
5.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,8.0,8%	193,81	-	-	193,81
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	29,07	-	-	29,07
		Всего по главе	193,81	-	-	193,81
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	13652,62	-	-	13652,62
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
7.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	300,36	-	-	300,36

1	2	3	4	5	6	7
8.	СН РК 8.02-05-2002	-Разница в стоимости электроэнергии 0,11809%	16,12	-	-	16,12
9.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	136,53	136,53
10.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	54,61	54,61
		Всего по главе	316,48	-	191,14	507,62
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	13969,1	-	191,14	14160,24
11.		-В том числе возвратные суммы	29,07	-	-	29,07
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	13969,1	-	191,14	14160,24
12.	СН РК 8.02-02-2002 К-1,95097	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г.	27253,27	-	372,9	27626,17
13.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	56,72	-	-	56,72
14.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	552,52	552,52
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	27253,27	-	925,42	28178,69
15.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	3381,44	3381,44
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	27253,27	-	4306,87	31560,13

Принял: Шинбулатова К.Б.

Директор ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

645

Заказчик: ГУ «Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №15 от 15.03.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Наименование объекта: Общестроительные работы

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Перегородки в санузлах/АС33-35/								
1	Е0169-2-1	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны	30	341,53	229,14	10246	6874	5418	0,73	22
		отверстия до 150 мм		112,39	88,29	3372	2649	90	0,48	15
		отверст								
2	Е0169-2-2	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны	18	951,46	638,8	17126	11498	9055	2,01	36
		отверстия до 250 мм		312,66	246,28	5628	4433	90	1,35	24
		отверст								
3	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах	204	8,62	0,02	1758	4	1579	0,05	11
		электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр		8,6	-	1754	-	90	-	-
		отверстия до 20 мм								
		отверст								
4	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,0071	149300	-	1066	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
5	Е0146-33-2	-Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в	0,54	23736,35	203,35	12818	110	3623	44,66	24
		железобетонных перекрытиях		6633	76,5	3582	41	100	0,38	-
		м3								
6	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных	0,1175	177381,63	2282,63	20849	268	1507	49,11	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч.	элементов, монтажных изделий								
	п-1.25	массой до 20 кг ЗД-1,		9315	863,44	1095	101	126	4,21	-
	К=1,15 и	ЗД-2,ЗД-3								
	К=1,25	т								
7	Е0156-27-2	-Установка дверных /оконных/	72	23,81	-	1714	-	1814	0,15	11
		приборов накладных /петли/		23,33	-	1680	-	108	-	-
8	С11011-819	-Петля накладная	72	40	-	2880	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	Е0110-10-1	-Устройство	155,3	2244,08	39,53	348506	6138	30064	1,02	159
	т.ч.	каркасно-филенчатых								
	п-1.25	перегородок в санузлах		164,31	14,94	25518	2320	108	0,07	11
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			416964	24893			269

			Тенге			42628	9544			51
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			416964	-	-		-
	Материалы -		Тенге			337134	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	52172	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3946	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			7151	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			53061	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		27
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	7959	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			28202	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			498227	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		346
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	60132	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			498227	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		346
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	60132	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Полы								
10	Е0111-11-7	-Устройство стяжек из	141,67	17,49	5,43	2478	769	2209	0,08	12
	т.ч.	древесноволокнистых плит								
	п-1.25	м2		12,06	2,03	1709	287	110,7	0,01	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
11	СПрайс	-Плита OSB3	144,5	376,89	-	54462	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			56939	769			12

			Тенге			1709	287			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56939	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1996	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			54462	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2209	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	331	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3549	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			62698	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2327	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			62698	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2327	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Кровля								
		Демонтажные работы/АС59,70,74/								
12	Е0112-14-2 к=0,8 на демонтаж	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом /снятие керамзита, песка/ м3	24,3	502,58 306	196,58 73,8	12213 7436	4777 1793	9885 107,1	2,17 0,36	53 9
13	Е0112-17-1 к=0,8 на демонтаж	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм/удаление стяжки / м2	110,45	40,47 27,72	12,75 4,77	4470 3062	1408 527	3843 107,1	0,19 0,02	21 3
14	Е0112-17-2 к=0,8 на демонтаж	-Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек/90 мм-15 мм/ м2	8283,75	0,2 0,09	0,11 0,04	1657 729	928 331	1136 107,1	- -	6 2
15	Е0146-40-1	-Разборка покрытий кровель из рулонных материалов м2	110,45	24,92 20,36	4,56 1,71	2752 2249	504 189	2438 100	0,14 0,01	16 1
16	Е0107-53-9 к=0,8 на демонтаж	-Установка плит парапета массой до 0,5 т(демонтаж) шт	98	123,49 52,74	70,74 24,85	12102 5169	6933 2435	9581 126	0,31 0,1	30 10
17	Е0107-45-1 к=0,8 на демонтаж	-Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 5 м2 шт	20	414,35 255,6	158,75 56,2	8287 5112	3175 1124	7857 126	1,51 0,24	30 5
		Блок 1/АС56-60/								
18	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	15,9	6799,99 4010,63	395,71 149,06	108096 63755	6290 2370	71414 108	25,88 0,73	411 12
19	Е0110-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка стропил/мауэрлата и накладки поз.20/ м3	10,92	6659,62 3907,13	417,85 157,5	72730 42670	4563 1720	47941 108	25,42 0,78	278 8
20	Е0110-49-2 т.ч. п-1.25	-Укладка по фермам прогонов из брусьев/прогоны, лежень,коньковый брус/	7,33	3942,25 2820,38	387,02 146,25	28877 20659	2835 1071	23469 108	15,87 0,71	116 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	м3								
21	Е0110-3-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов/карниз и лобовая доска/ м2	105,8	263,04 246,85	9,43 3,57	27830 26116	997 378	28614 108	1,64 0,02	174 2
22	Е0112-7-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	1242	1890,27 313,89	10,25 3,85	2347714 389854	12731 4782	422655 107,1	1,97 0,02	2442 23
23	СПрайс стр15	-Планка конька круглого R110х2000 шт	43	1336,32 -	-	57462 -	-	-	-	-
24	СПрайс стр15	-Планка ендовы нижняя 298х298х2000 шт	59	1494,87 -	-	88197 -	-	-	-	-
25	СПрайс стр15	-Планка ендовы верхняя 76х76х2000 шт	59	1132,48 -	-	66816 -	-	-	-	-
26	СПрайс стр26	-Планка примыкания нижняя 250х122х2000 шт	28	978,46 -	-	27397 -	-	-	-	-
27	СПрайс стр16	-Планка примыкания верхняя 250х147х2000 шт	28	1087,18 -	-	30441 -	-	-	-	-
28	СПрайс стр15	-Планка карнизная 100х69х2000 шт	72	860,68 -	-	61969 -	-	-	-	-
29	СПрайс стр26	-Планка угла наружного 115х115х2000 шт	15	652,31 -	-	9785 -	-	-	-	-
30	СПрайс стр26	-Планка угла внутреннего 115х115х2000 шт	15	652,31 -	-	9785 -	-	-	-	-
31	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	134	185,12 176,21	1,55 0,59	24807 23613	208 79	25374 107,1	1,12 -	150 -
32	СПрайс стр14	-Плоский лист м2	134	642,34 -	-	86074 -	-	-	-	-
33	С11021-13	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта м3	20,39	13800 -	-	281417 -	-	-	-	-
34	С11021-25	-Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	10,28	16000 -	-	164548 -	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
35	С11021-29	-Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	4,86	18300	-	89002	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
36	С11021-67	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	3,17	12700	-	40318	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
37	С11021-15	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта/обрешетка/	6,13	8200	-	50303	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
38	С11021-77	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта/сплошной настил,подкл.доска/	7,54	7310	-	55141	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
39	Е0110-13-1	-Укладка ходовых досок/АС58/	86,3	127,89	1,13	11037	97	621	0,04	3
	т.ч.	м								
	п-1.25			6,23	0,43	538	37	108	-	-
	К=1,15 и К=1,25									
40	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса	5,39	20612,14	395,71	111120	2133	24219	25,88	139
	т.ч.	из брусьев/переходной мостик								
	п-1.25	АС59/		4010,63	149,06	21621	804	108	0,73	4
	К=1,15 и К=1,25	м3								
41	Е0110-13-1	-Укладка ходовых досок/доски	176,05	80,22	1,13	14122	198	1266	0,04	7
	т.ч.	настила/								
	п-1.25	м		6,23	0,43	1097	75	108	-	-
	К=1,15 и К=1,25									
		Блок 2/АС68-72/								
42	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса	0,949	20612,14	395,71	19561	376	4263	25,88	25
	т.ч.	из брусьев/переходной мостик								
	п-1.25	АС59/		4010,63	149,06	3806	141	108	0,73	1
	К=1,15 и К=1,25	м3								
43	Е0110-13-1	-Укладка ходовых досок/доски	42,9	80,97	1,13	3474	48	308	0,04	2
	т.ч.	настила/								
	п-1.25	м		6,23	0,43	267	18	108	-	-
	К=1,15 и К=1,25									
44	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных	0,2366	15836,43	6844,83	3747	1619	1483	33,24	8
	т.ч.	и криволинейных, пожарных с								
	п-1.25	ограждением/Л-455х1860/		5796	1941,09	1371	459	81	6,83	2
	К=1,15 и	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
45	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,2366	135560 -	- -	32073 -	- -	- -	- -	- -
46	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	12,78	36,36 4,78	0,03 -	465 61	- -	50 81	0,02 -	- -
		Блок 1,2,3								
47	Е0110-52-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огнезащита, обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам м2	1310,53	6,82 5,38	1,14 0,42	8937 7053	1491 557	8219 108	0,03 -	44 3
48	Е0110-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок,+ балок, стропил, мауэрлатов м3	32,99	179,03 142,31	35,14 13,23	5906 4695	1159 436	5542 108	0,9 0,07	30 2
49	СПрайс стр27	-Огнезащитный состав СПАРК-древесина кг	34,96	217,44 -	- -	7601 -	- -	- -	- -	- -
50	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,4739	16234,07 10453,5	5027,99 1339,83	7694 4954	2383 635	4527 81	64,98 4,76	31 2
51	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс/80х80х4,100х100х5/ т	0,3069	92860 -	- -	28501 -	- -	- -	- -	- -
52	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,1681	117960 -	- -	19829 -	- -	- -	- -	- -
53	Е0109-49-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами шт	294	23,18 22,9	0,29 0,11	6816 6732	85 33	5479 81	0,14 -	40 -
54	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,3528	149300	-	52673	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-	-	-	-	-	-	-
55	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных	0,0563	93809,71	3043,21	5277	171	2686	195,5	11
	т.ч.	элементов, арматурных								
	п-1.25	стыковых накладок/Анкер 8АI/		36742,5	1150,31	2067	65	126	5,61	-
	К=1,15 и	т								
	К=1,25									
56	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических	22,54	22,68	0,06	511	1	122	0,03	1
	т.ч.	поверхностей грунтовкой								
	п-1.25	ГФ-021 за один раз		6,68	0,03	151	1	81	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
57	Е0113-26-6	-Окраска металлических	45,09	36,36	0,03	1640	1	175	0,02	1
	т.ч.	огрунтованных поверхностей								
	п-1.25	эмалью ПФ-115		4,78	-	216	-	81	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	к=2									
58	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных	0,0634	15836,43	6844,83	1005	434	398	33,24	2
	т.ч.	и криволинейных, пожарных с								
	п-1.25	ограждением/стремянки С1,С2/		5796	1941,09	368	123	81	6,83	-
	К=1,15 и	т								
	К=1,25									
59	С12021-267	-Ограждение лестничных	0,0634	135560	-	8600	-	-	-	-
		проемов, лестничные марши,								
		пожарные лестницы		-	-	-	-	-	-	-
		т								
60	Е0112-12-1	-Ограждение кровель перилами	1282,6	15,49	3,11	19873	3992	16871	0,07	87
	т.ч.	м								
	п-1.25			11,13	1,15	14278	1475	107,1	0,01	7
	К=1,15 и									
	К=1,25									
61	С12021-96	-Площадки посадочные /мостовых	2,24	177400	-	397890	-	-	-	-
		кранов/, для установки								
		калориферов, обслуживания		-	-	-	-	-	-	-
		переплетов и т.п., мостики								
		для обслуживания								
		светильников, кронштейны для								
		прокладки трубопроводов,								
		маршевые лестницы, пожарные								
		щиты переходных площадок,								
		ограждения								
		т								
62	Е0113-26-6	-Окраска металлических	86,25	36,36	0,03	3136	2	334	0,02	2
	т.ч.	огрунтованных поверхностей								
	п-1.25	эмалью ПФ-115		4,78	-	413	-	81	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	к=2									
63	Е0112-13-5	-Утепление покрытий плитами из	814,95	139,71	34,65	113860	28238	103048	0,69	562
	т.ч.	легких /ячеистых/ бетонов или								
	п-1.25	фибролита насухо в 2 слоя		105,06	13	85622	10594	107,1	0,06	52
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	т.ч.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-3.1 К=2									
64	СПрайс	-Кровельная изоляция Лайнрок Стандарт-150 мм	125,92	5159,68	-	649717	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
65	Е0158-21-1	-Устройство пароизоляции оклеечной в один слой по периметру из рулонных материалов (пленка ПЭТ-0,5)	297,5	215,35	0,44	64067	131	6261	0,12	35
		м2		19,58	0,07	5825	21	107,1	-	-
66	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	1135	14,57	1,24	16532	1405	16779	0,08	91
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		13,33	0,47	15128	539	107,1	-	3
67	СПрайс	-Пленка "Изолтекс-С"	1250,87	55,03	-	68835	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Слуховые окна СО1								
68	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	3	7334,62	102,01	22004	306	3716	6,99	21
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт		1107,45	39,37	3322	118	108	0,19	1
69	С12065-80	-Створки оконные спаренные для общественных зданий /ГОСТ 11214-86/, пл. 0,6-1,0 м2	6,4	3980	-	25461	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
70	Е0115-203-3	-Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с одинарным переплетом	1,38	571,31	2,66	788	4	132	0,65	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		99,88	1,01	138	1	94,5	-	-
71	С11011-797	-Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	3	360	-	1080	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
72	Е0158-14-4	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы	19,5	165,83	1,27	3234	25	528	0,17	3
		м2		25,09	0,2	489	4	107,1	-	-
73	Е0112-7-6	-Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	19,5	1172,39	10,25	22862	200	5754	1,7	33
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		271,69	3,85	5298	75	107,1	0,02	-
74	Е0110-52-1	-Огнезащита, обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	19,5	6,82	1,14	133	22	122	0,03	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		5,38	0,42	105	8	108	-	-
75	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных	1,31	179,03	35,14	234	46	219	0,9	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	конструкций - ферм, арок м3		142,31	13,23	186	17	108	0,07	-
76	СПрайс стр27	-Огнезащитный состав СПАРК-древесина кг	1,27	217,44 -	-	277 -	-	-	-	-
77	Е0158-18-11	-Устройство фартуков к слуховым окнам из листовой стали шт	3	1442,23 49,28	1,01 0,23	4327 148	3 1	159 107,1	0,32 -	1 -
78	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков,	0,0753	16234,07	5027,99	1223	379	799	64,98	5
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т		10453,5	1339,83	787	101	90	4,76	-
79	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс/100х100х4/ т	0,0753	92860 -	-	6994 -	-	-	-	-
80	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	24	23,18	0,29	556	7	497	0,14	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт		22,9	0,11	550	3	90	-	-
81	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,0017	149300	-	248	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
82	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических	2,08	29,61	0,03	62	-	12	0,03	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз м2		6,68	-	14	-	90	-	-
83	Е0113-26-6	-Окраска металлических	4,16	36,36	0,03	151	-	18	0,02	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2		4,78	-	20	-	90	-	-
		Водосток/АС86/								
84	Е0112-7-7	-Устройство наружного	305	239,55	9,24	73064	2817	70439	1,33	407
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водостока при покрытии кровли металлочерепицей м		212,18	3,46	64713	1056	107,1	0,02	6
85	СПрайс стр18	-Желоб 125 мм м	300	271,79 -	-	81538 -	-	-	-	-
86	СПрайс	-Заглушка желоба	6	135,9	-	815	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр18	шт		-	-	-	-	-	-	-
87	СПрайс стр18	-Патрубок для соединения трубы с желобом	40	679,49	-	27179	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
88	СПрайс стр18	-Колено угловое 150 мм	40	362,39	-	14496	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
89	СПрайс стр18	-Труба водосточная 150 мм	305	407,69	-	124346	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
90	СПрайс стр18	-Колено сливное 150 мм	40	362,39	-	14496	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
91	СПрайс стр18	-Держатель желоба	327	226,5	-	74064	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
92	С11041-104	-Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	88,35	196	-	17317	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
93	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	155	8,62	0,02	1336	3	1200	0,05	9
				8,6	-	1333	-	90	-	-
		отверст								
94	Е0107-20-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка стальных крепежных элементов (АК-1), арматурных стыковых накладок	0,186	137509,71	3043,21	25577	566	8881	195,5	36
				36742,5	1150,31	6834	214	126	5,61	1
		т								
95	Е0113-17-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	7,41	29,61	0,03	219	-	40	0,03	-
				6,68	-	49	-	81	-	-
		м2								
96	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	14,81	36,36	0,03	539	-	57	0,02	-
				4,78	-	71	-	81	-	-
		м2								
97	Е0146-34-4	-Разборка кирпичных стен вентшахт	0,496	1795,5	627,75	891	311	696	7,1	4
		м3		1167,75	236,25	579	117	100	1,16	1
		Вентшахта ВШ 4зв								
98	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0447	16234,07	5027,99	726	225	427	64,98	3
				10453,5	1339,83	467	60	81	4,76	-
		т								
99	С12021-237	-Отдельные конструктивные	0,0447	156260	-	6985	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		элементы зданий и сооружений		-	-	-	-	-	-	-
		с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т								
		т								
100	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,41	36,36	0,03	88	-	9	0,02	-
				4,78	-	12	-	81	-	-
		м2								
101	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,351	23599,99	395,71	8284	139	1577	25,88	9
				4010,63	149,06	1408	52	108	0,73	-
		м3								
102	Е0126-12-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция плоских поверхностей плитами	13,5	172,8	62,69	2333	846	1570	0,61	8
				105,83	23,35	1429	315	90	0,12	2
		м2								
103	СПрайс	-Плиты теплоизоляционные Лайнрок лайт	1,35	3930,07	-	5306	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
104	Е0126-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	23,65	221,09	32,74	5229	774	3975	1,04	25
				174,4	12,38	4125	293	90	0,06	1
		м2								
105	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0,13	97200	-	12632	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
106	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	1,81	1100,47	6,15	1992	11	384	1,32	2
				222,01	2,34	402	4	94,5	0,01	-
		м2								
107	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,011	116100	-	1276	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
108	Е0109-62-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,0183	57770,9	20485,8	1056	374	558	185,15	3
				33327	4349,75	609	80	81	16,28	-
		т								
109	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная,	0,0075	97200	-	727	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 0,7 мм								
		т		-	-	-	-	-	-	-
110	С11011-881	-Прокат полосовой толщиной 4-5	0,0108	116100	-	1254	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп		-	-	-	-	-	-	-
		т								
111	Е0120-21-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	1	682,57	70,34	683	70	65	3,5	3
				579,6	25,31	580	25	10,8	0,13	-
		шт								
		Вентшахта ВШ 5								
112	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0195	16234,07	5027,99	317	98	187	64,98	1
				10453,5	1339,83	204	26	81	4,76	-
		т								
113	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0195	156260	-	3053	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
114	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,06	36,36	0,03	38	-	4	0,02	-
				4,78	-	5	-	81	-	-
		м2								
115	Е0126-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	21,52	221,09	32,74	4758	705	3617	1,04	22
				174,4	12,38	3753	266	90	0,06	1
		м2								
116	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0,1182	97200	-	11494	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
117	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,35	22334,99	395,71	7817	138	1572	25,88	9
		м3		4010,63	149,06	1404	52	108	0,73	-
118	Е0112-17-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство выравнивающих сборных стяжек из плоских асбестоцементных листов	3,4	682,6	8,23	2321	28	161	0,25	1
				41,15	3,1	140	11	107,1	0,02	-
		м2								
119	Е0126-12-2	-Изоляция плоских поверхностей	19,94	172,8	62,69	3446	1250	2318	0,61	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	плитами м2		105,83	23,35	2110	466	90	0,12	2
120	СПрайс	-Плиты теплоизоляционные Лайнрок лайт м3	1,99	3930,07 -	-	7837 -	-	-	-	-
121	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий	0,25	739,16	1,55	185	-	47	1,12	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали/поддон/ м2		176,21	0,59	44	-	107,1	-	-
122	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без	7,43	1100,47	6,15	8176	46	1575	1,32	10
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	устройства каркаса улучшенное стен м2		222,01	2,34	1650	17	94,5	0,01	-
123	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0102	116100 -	-	1185 -	-	-	-	-
124	Е0109-62-7	-Изготовление листовых	0,0176	57770,9	20485,8	1018	361	538	185,15	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах т		33327	4349,75	587	77	81	16,28	-
125	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,0068	97200 -	-	663 -	-	-	-	-
126	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0108	116100 -	-	1254 -	-	-	-	-
127	Е0120-21-8	-Установка зонтов над шахтами	1	682,57	70,34	683	70	65	3,5	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм шт		579,6	25,31	580	25	10,8	0,13	-
128	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0063	86400 -	-	544 -	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
129	Е0108-6-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Кладка стен приямков и каналов м3	0,694	11336,76 1053,11	370,75 137,81	7868 731	257 96	878 106,2	6,84 0,68	5 -
		Вентшахта ВШ 6								
130	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,0103	16234,07 10453,5	5027,99 1339,83	168 108	52 14	99 81	64,98 4,76	1 -
131	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,0103	156260 -	- -	1614 -	- -	- -	- -	- -
132	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	0,5578	36,36 4,78	0,03 -	20 3	- -	2 81	0,02 -	- -
133	Е0126-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия м2	14,8	221,09 174,4	32,74 12,38	3272 2581	485 183	2488 90	1,04 0,06	15 1
134	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,0813	97200 -	- -	7902 -	- -	- -	- -	- -
135	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,352	22334,99 4010,63	395,71 149,06	7862 1412	139 52	1581 108	25,88 0,73	9 -
136	Е0112-17-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство выравнивающих сборных стяжек из плоских асбестоцементных листов м2	1,3	682,6 41,15	8,23 3,1	887 53	11 4	62 107,1	0,25 0,02	- -
137	Е0126-12-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция плоских поверхностей плитами м2	13,44	172,8 105,83	62,69 23,35	2322 1422	843 314	1563 90	0,61 0,12	8 2
138	СПрайс	-Плиты теплоизоляционные Лайнрок лайт м3	1,34	3930,07 -	- -	5282 -	- -	- -	- -	- -
139	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий	0,11	739,16	1,55	81	-	21	1,12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали/поддон/ м2		176,21	0,59	19	-	107,1	-	-
140	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	4,21	1100,47 222,01	6,15 2,34	4633 935	26 10	893 94,5	1,32 0,01	6 -
141	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0069	116100 -	- -	801 -	- -	- -	- -	- -
142	Е0109-62-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах т	0,0116	57770,9 33327	20485,8 4349,75	672 388	238 51	355 81	185,15 16,28	2 -
143	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,0044	97200 -	- -	432 -	- -	- -	- -	- -
144	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0072	116100 -	- -	836 -	- -	- -	- -	- -
145	Е0120-21-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм шт	1	682,57 579,6	70,34 25,31	683 580	70 25	65 10,8	3,5 0,13	3 -
146	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0048	86400 -	- -	416 -	- -	- -	- -	- -
147	Е0108-6-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Кладка стен приямков и каналов м3	0,5975	11336,76 1053,11	370,75 137,81	6774 629	222 82	756 106,2	6,84 0,68	4 -

Вентшахта ВШ 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из	0,052	16234,07	5027,99	844	261	497	64,98	3
	т.ч.	одиночных и парных уголков,								
	п-1.25	гнутосварных профилей в		10453,5	1339,83	544	70	81	4,76	-
	К=1,15 и	зданиях пролетом до 24 м и								
	К=1,25	высотой до 25 м								
		т								
149	С12021-237	-Отдельные конструктивные	0,052	156260	-	8126	-	-	-	-
		элементы зданий и сооружений								
		с преобладанием		-	-	-	-	-	-	-
		горячекатанных профилей								
		массой до 0,1 т								
		т								
150	Е0113-26-6	-Окраска металлических	2,81	36,36	0,03	102	-	11	0,02	-
	т.ч.	огрунтованных поверхностей								
	п-1.25	эмалью ПФ-115		4,78	-	13	-	81	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	к=2									
151	Е0126-22-1	-Покрытие изоляции	69,68	221,09	32,74	15405	2281	11713	1,04	73
	т.ч.	цилиндрических и плоских								
	п-1.25	поверхностей листовым		174,4	12,38	12152	862	90	0,06	4
	К=1,15 и	металлом с заготовкой								
	К=1,25	покрытия								
		м2								
152	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная,	0,3829	97200	-	37216	-	-	-	-
		толщиной 0,7 мм								
		т		-	-	-	-	-	-	-
153	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса	1,3	22334,99	395,71	29125	516	5858	25,88	34
	т.ч.	из брусьев								
	п-1.25	м3		4010,63	149,06	5230	194	108	0,73	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
154	Е0112-17-5	-Устройство выравнивающих	8,48	682,6	8,23	5788	70	402	0,25	2
	т.ч.	сборных стяжек из плоских								
	п-1.25	асбестоцементных листов		41,15	3,1	349	26	107,1	0,02	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
155	Е0126-12-2	-Изоляция плоских поверхностей	59,6	172,8	62,69	10299	3736	6929	0,61	37
	т.ч.	плитами								
	п-1.25	м2		105,83	23,35	6308	1392	90	0,12	7
	К=1,15 и									
	К=1,25									
156	СПрайс	-Плиты теплоизоляционные	5,96	3930,07	-	23423	-	-	-	-
		Лайнрок лайт								
		м3		-	-	-	-	-	-	-
157	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий	0,64	739,16	1,55	473	1	121	1,12	1
	т.ч.	/брандмауэров, парапетов,								
	п-1.25	свесов и т.п./ из листовой		176,21	0,59	113	-	107,1	-	-
	К=1,15 и	оцинкованной стали/поддон/								
	К=1,25	м2								
158	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без	21,2	1100,47	6,15	23330	130	4495	1,32	28
	т.ч.	устройства каркаса улучшенное								
	п-1.25	стен		222,01	2,34	4707	50	94,5	0,01	-
	К=1,15 и	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
159	С11011-881	-Прокат полосовой толщиной 4-5	0,0314	116100	-	3646	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т		-	-	-	-	-	-	-
160	Е0109-62-7	-Изготовление листовых	0,0634	57770,9	20485,8	3665	1300	1936	185,15	12
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах т		33327	4349,75	2114	276	81	16,28	1
161	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0,0202	97200	-	1967	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
162	С11011-881	-Прокат полосовой толщиной 4-5	0,0432	116100	-	5016	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т		-	-	-	-	-	-	-
163	Е0120-21-8	-Установка зонтов над шахтами	4	682,57	70,34	2730	281	261	3,5	14
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм шт		579,6	25,31	2318	101	10,8	0,13	1
164	С12041-6	-Арматурные заготовки, не	0,0185	86400	-	1598	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т		-	-	-	-	-	-	-
165	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и	2,12	11336,76	370,75	24070	787	2685	6,84	15
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	каналов м3		1053,11	137,81	2236	293	106,2	0,68	1
		Вентшахта ВШ 10(ВШ-10зв)								
166	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из	0,0927	16234,07	5027,99	1505	466	886	64,98	6
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т		10453,5	1339,83	969	124	81	4,76	-
167	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений	0,0927	156260	-	14487	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т		-	-	-	-	-	-	-
168	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	5,01	36,36 4,78	0,03 -	182 24	- -	19 81	0,02 -	- -
169	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	1,05	23599,99 4010,63	395,71 149,06	24780 4211	415 157	4717 108	25,88 0,73	27 1
170	Е0126-12-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция плоских поверхностей плитами м2	34,7	172,8 105,83	62,69 23,35	5996 3672	2175 810	4034 90	0,61 0,12	21 4
171	СПрайс	-Плиты теплоизоляционные Лайнрок лайт м3	3,47	3930,07 -	- -	13637 -	- -	- -	- -	- -
172	Е0126-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия м2	57,3	221,09 174,4	32,74 12,38	12668 9993	1876 709	9632 90	1,04 0,06	60 3
173	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,3149	97200 -	- -	30608 -	- -	- -	- -	- -
174	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	4,33	1100,47 222,01	6,15 2,34	4765 961	27 10	918 94,5	1,32 0,01	6 -
175	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0241	116100 -	- -	2803 -	- -	- -	- -	- -
176	Е0109-62-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах т	0,0505	57770,9 33327	20485,8 4349,75	2919 1684	1035 220	1542 81	185,15 16,28	9 1
177	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0,0181	97200	-	1761	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-	-	-	-	-	-	-
178	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0324	116100 -	- -	3762 -	- -	- -	- -	- -
179	Е0120-21-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм шт	1	682,57 579,6	70,34 25,31	683 580	70 25	65 10,8	3,5 0,13	3 -
		Вентшахта ВШ 11								
180	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,0501	16234,07 10453,5	5027,99 1339,83	814 524	252 67	479 81	64,98 4,76	3 -
181	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,0501	156260 -	- -	7833 -	- -	- -	- -	- -
182	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	2,71	36,36 4,78	0,03 -	98 13	- -	10 81	0,02 -	- -
183	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,39	23599,99 4010,63	395,71 149,06	9204 1564	154 58	1752 108	25,88 0,73	10 -
184	Е0126-12-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция плоских поверхностей плитами м2	17,3	172,8 105,83	62,69 23,35	2989 1831	1084 404	2011 90	0,61 0,12	11 2
185	СПрайс	-Плиты теплоизоляционные Лайнрок лайт м3	1,73	3930,07 -	- -	6799 -	- -	- -	- -	- -
186	Е0126-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия м2	26,5	221,09 174,4	32,74 12,38	5859 4622	868 328	4455 90	1,04 0,06	28 2
187	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0,1456	97200	-	14154	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-	-	-	-	-	-	-
188	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	2,7	1100,47 222,01	6,15 2,34	2971 599	17 6	572 94,5	1,32 0,01	4 -
189	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,013	116100 -	- -	1513 -	- -	- -	- -	- -
190	Е0109-62-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах т	0,0232	57770,9 33327	20485,8 4349,75	1339 773	475 101	707 81	185,15 16,28	4 -
191	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,0088	97200 -	- -	853 -	- -	- -	- -	- -
192	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0144	116100 -	- -	1672 -	- -	- -	- -	- -
193	Е0120-21-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм шт Вентшахта ВШ 12	1	682,57 579,6	70,34 25,31	683 580	70 25	65 10,8	3,5 0,13	3 -
194	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,0435	16234,07 10453,5	5027,99 1339,83	706 455	219 58	416 81	64,98 4,76	3 -
195	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,0435	156260 -	- -	6797 -	- -	- -	- -	- -
196	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	2,35	36,36 4,78	0,03 -	85 11	- -	9 81	0,02 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25 к=2									
197	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,496	23599,99 / 4010,63	395,71 / 149,06	11706 / 1989	196 / 74	2228 / 108	25,88 / 0,73	13 / -
198	Е0126-12-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция плоских поверхностей плитами м2	16,6	172,8 / 105,83	62,69 / 23,35	2869 / 1757	1041 / 388	1930 / 90	0,61 / 0,12	10 / 2
199	СПрайс	-Плиты теплоизоляционные Лайнрок лайт м3	1,66	3930,07 / -	- / -	6524 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
200	Е0126-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия м2	25,3	221,09 / 174,4	32,74 / 12,38	5593 / 4412	828 / 313	4253 / 90	1,04 / 0,06	26 / 2
201	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,139	97200 / -	- / -	13513 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
202	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	2,5	1100,47 / 222,01	6,15 / 2,34	2751 / 555	15 / 6	530 / 94,5	1,32 / 0,01	3 / -
203	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0113	116100 / -	- / -	1312 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
204	Е0109-62-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах т	0,0663	57770,9 / 33327	20485,8 / 4349,75	3828 / 2208	1357 / 288	2022 / 81	185,15 / 16,28	12 / 1
205	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,0195	97200 / -	- / -	1892 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
206	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0468	116100 / -	- / -	5433 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
207	Е0120-21-8	-Установка зонтов над шахтами	1	682,57	70,34	683	70	65	3,5	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм		579,6	25,31	580	25	10,8	0,13	-
		шт								
		Вентшахта ВШ 13								
208	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из	0,1328	16234,07	5027,99	2156	668	1269	64,98	9
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м		10453,5	1339,83	1388	178	81	4,76	1
		т								
209	С12021-237	-Отдельные конструктивные	0,1328	156260	-	20751	-	-	-	-
		элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т		-	-	-	-	-	-	-
		т								
210	Е0113-26-6	-Окраска металлических	7,17	36,36	0,03	261	-	28	0,02	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		4,78	-	34	-	81	-	-
		м2								
211	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса	1,83	23599,99	395,71	43188	724	8221	25,88	47
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	из брусьев		4010,63	149,06	7339	273	108	0,73	1
		м3								
212	Е0126-12-2	-Изоляция плоских поверхностей	60,4	172,8	62,69	10437	3786	7022	0,61	37
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	плитами		105,83	23,35	6392	1410	90	0,12	7
		м2								
213	СПрайс	-Плиты теплоизоляционные	6,04	3930,07	-	23738	-	-	-	-
		Лайнрок лайт		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
214	Е0126-22-1	-Покрытие изоляции	102,8	221,09	32,74	22728	3365	17280	1,04	107
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия		174,4	12,38	17928	1272	90	0,06	6
		м2								
215	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная,	0,5649	97200	-	54908	-	-	-	-
		толщиной 0,7 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
216	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без	7,2	1100,47	6,15	7923	44	1526	1,32	10
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	устройства каркаса улучшенное стен		222,01	2,34	1598	17	94,5	0,01	-
		м2								
217	С11011-881	-Прокат полосовой толщиной 4-5	0,0424	116100	-	4923	-	-	-	-
	Изм. и	мм при ширине 40-70 мм,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т		-	-	-	-	-	-	-
218	Е0109-62-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах т	0,082	57770,9 33327	20485,8 4349,75	4737 2733	1680 357	2502 81	185,15 16,28	15 1
219	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,0244	97200 -	- -	2372 -	- -	- -	- -	- -
220	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0576	116100 -	- -	6687 -	- -	- -	- -	- -
221	Е0120-21-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм шт Вентшахта ВШ 19	1	682,57 579,6	70,34 25,31	683 580	70 25	65 10,8	3,5 0,13	3 -
222	Е0169-2-1	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм отверст	3	341,53 112,39	229,14 88,29	1025 337	687 265	542 90	0,73 0,48	2 1
223	Е0158-21-1	-Устройство пароизоляции оклеечной в один слой по периметру из рулонных материалов (пленка ПЭТ-0,5) м2	20,8	215,35 19,58	0,44 0,07	4479 407	9 1	438 107,1	0,12 -	2 -
224	Е0108-6-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Кладка стен приямков и каналов м3	0,4935	11336,76 1053,11	370,75 137,81	5595 520	183 68	624 106,2	6,84 0,68	3 -
225	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	8,91	1100,47 222,01	6,15 2,34	9805 1978	55 21	1889 94,5	1,32 0,01	12 -
226	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,1619	16234,07 10453,5	5027,99 1339,83	2629 1693	814 217	1547 81	64,98 4,76	11 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
227	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,1619	156260	-	25302	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
228	Е0113-26-6	-Окраска металлических	8,74	36,36	0,03	318	-	34	0,02	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		4,78	-	42	-	81	-	-
		м2								
229	Е0112-17-5	-Устройство выравнивающих	3,58	682,6	8,23	2444	29	170	0,25	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	сборных стяжек из плоских асбестоцементных листов		41,15	3,1	147	11	107,1	0,02	-
		м2								
230	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса	0,191	23599,99	395,71	4508	76	858	25,88	5
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	из брусьев		4010,63	149,06	766	28	108	0,73	-
		м3								
231	Е0126-12-2	-Изоляция плоских поверхностей	16,41	172,8	62,69	2836	1029	1908	0,61	10
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	плитами		105,83	23,35	1737	383	90	0,12	2
		м2								
232	С11031-181	-Плиты теплоизоляционные	1,64	14600	-	23959	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	ISOVER, марка OL-E жесткие		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
233	С11011-1162	-Дюбели монтажные 10х130	20	36	-	720	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	/10х132, 10х150/ мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
234	Е0126-22-1	-Покрытие изоляции	10,73	221,09	32,74	2372	351	1804	1,04	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия		174,4	12,38	1871	133	90	0,06	1
		м2								
235	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная,	0,0591	97200	-	5745	-	-	-	-
		толщиной 0,7 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
236	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий	0,62	185,12	1,55	115	1	117	1,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали/поддон/ м2		176,21	0,59	109	-	107,1	-	-
237	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,0034	97200 -	- -	332 -	- -	- -	- -	- -
238	Е0109-62-7	-Изготовление листовых	0,0318	57770,9	20485,8	1838	652	971	185,15	6
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах/зонт и венткороб/ т		33327	4349,75	1060	138	81	16,28	1
239	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,0318	97200 -	- -	3093 -	- -	- -	- -	- -
240	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0072	116100 -	- -	836 -	- -	- -	- -	- -
241	Е0120-21-5	-Установка зонтов над шахтами	1	388,33	37,55	388	38	37	1,99	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2600 мм шт		326,03	14,06	326	14	10,8	0,08	-
242	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0081	86400 -	- -	703 -	- -	- -	- -	- -
243	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса	3,84	338,3	16,45	1299	63	121	1,77	7
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2		284,63	6,16	1093	24	10,8	0,03	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			6899764	137885			6331
			Тенге			1010422	49426			236
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			17317	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17317	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1039	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			18356	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6296958	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2449357	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1022823	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2683762	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			56275	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1074622	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		537
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	161193	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			442295	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7813875	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6894
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1184016	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			585490	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3273	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	37025	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			533512	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			30120	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4518	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36937	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			652546	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		225
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	41543	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8484776	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7119
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1225559	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка								
		Дополнительные работы								
244	Е0162-36-4	-Очистка вручную простых фасадов от	23	37,04	-	852	-	805	0,26	6
		масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов		37,04	-	852	-	94,5	-	-
		Снятие водоэмульсионной краски со стен								
		м2								
245	Е0161-27-1	-Насечка под штукатурку поверхностей стен,	23	43,27	2,14	995	49	902	0,28	6
		перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и		41,13	0,38	946	9	94,5	-	-
		криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу								
		м2								
246	Е0115-17-5	-Гладкая облицовка стен,	23	1902,71	5,78	43762	133	6312	1,75	40
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону/фартук над		293,22	-	6744	-	93,6	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	мойками и умывальниками/ м2								
247	Е0134-56-5	-Устройство каркасов	10,8	1455,25	21,13	15717	228	12729	7,19	78
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	акустических конструкций стен из деревянных брусков при относе от стен на 20 см м2		1182,49	8,05	12771	87	99	0,04	-
248	Е0134-60-9	-Облицовка каркасов стен	10,8	572,97	7,66	6188	83	5952	3,52	38
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	перфорированными плитами древесно-стружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм м2		553,73	2,92	5980	32	99	0,01	-
249	СПрайс	-Радиаторная решетка 0,6х0,9 шт	20	772,06	-	15441	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
250	Е0155-1-6	-Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесно-волокнистыми плитами м2	62	81,77	5,83	5070	361	5149	0,53	33
				75,94	0,95	4708	59	108	0,01	1
251	Е0110-88-1	-Устройство перегородок	53,76	1382,65	14	74331	753	19387	1,97	106
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции м2		328,61	5,29	17666	284	108	0,03	1
252	Е0110-88-3	-Устройство перегородок	59	1405,31	17,38	82914	1025	23995	2,21	130
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией м2		370,01	6,55	21831	386	108	0,03	2
253	Е0115-36-1	-Облицовка стен листовыми	36,2	953,38	6,06	34512	219	8828	1,48	54
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас м2		256,29	1,76	9278	64	94,5	0,01	-
254	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание	137,72	162,92	4,29	22437	590	11248	0,52	72
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен/ Алинекс Финиш ВП 2 мм/ м2		84,79	1,64	11677	226	94,5	0,01	1
255	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными	137,72	167,56	2,35	23077	324	5944	0,27	37
	т.ч. п-1.25	водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен,		44,77	0,9	6166	124	94,5	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К=1,15 и К=1,25 подготовленным под окраску м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			325296	3766			599
			Тенге			98619	1270			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			325296	-	-		-
		Материалы -	Тенге			192773	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	99889	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15441	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			14697	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			101250	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15187	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25593	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			452138	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		657
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	115076	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			452138	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		657
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	115076	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Наружная отделка фасада								
256	Е0108-35-1	-Установка и разборка	271,11	135,63	0,78	36772	210	22879	0,5	135
	т.ч.	инвентарных лесов наружных								
	п-1.25	высотой до 16 м трубчатых для		79,18	0,29	21466	78	106,2	-	-
	К=1,15 и К=1,25	кладки и облицовки м2								
257	Е0115-38-1	-Облицовка стен фасадов зданий	73,33	3213,98	4,99	235681	366	37334	3,11	228
	т.ч.	искусственными плитами на								
	п-1.25	металлическом каркасе		537,22	1,52	39395	112	94,5	0,01	-
	К=1,15 и К=1,25	м2								
258	Е0134-57-2	-Заполнение каркасов стен	70,57	129,17	2,9	9116	205	8899	0,79	56
	т.ч.	минераловатными плитами								
	п-1.25	толщиной заполнения 100 мм		126,27	1,1	8911	78	99	0,01	-
	К=1,15 и К=1,25	м2								
259	СПрайс	-Плиты теплоизоляционные Лайнрок Стандарт	7,26	5159,68	-	37459	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
260	СПрайс	-Пленка "Изолтекс"	77,62	55,03	-	4271	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
261	Е0158-18-3	-Устройство карнизных свесов	490	124,54	1,17	61025	573	17392	0,21	104
		из листовой стали/поз.17/								
		м		32,96	0,18	16150	88	107,1	-	1
262	Е0158-18-4	-Устройство поясков,	2768,1	48,55	0,56	134391	1550	121402	0,26	723
		сандриков, подоконных отливов								
		из листовой стали/поз.18 поз.14/		40,86	0,09	113105	249	107,1	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
263	Е0158-18-6	-Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали/поз.19/	48	34,61	0,84	1661	40	1156	0,14	7
				22,34	0,14	1072	7	107,1	-	-
		м								
264	СПрайс стр14	-Тонколистовая сталь /ИНСИ/	1059,24	636,66	-	674372	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
265	Е0162-36-1	-Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов/низ перехода/	318,24	25,7	-	8179	-	7729	0,18	57
				25,7	-	8179	-	94,5	-	-
		м2								
266	Е0115-156-3	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	318,24	143,39	2,06	45631	656	5297	0,1	32
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	поливинилацетатная/низ перехода/		16,82	0,79	5354	251	94,5	-	1
		м2								
267	Е0115-176-1	-Окраска эмалевыми составами деревянных стен с подготовкой	108,43	195,04	0,2	21148	22	11410	0,67	73
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	поверхности/лобовая доска, карниз/		111,26	0,09	12064	9	94,5	-	-
		м2								
268	Е0115-176-3	-Окраска эмалевыми составами деревянных заполнений проемов	26	263,7	0,15	6856	4	4693	1,14	30
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	оконных с подготовкой поверхности/слуховых окон/		190,96	0,06	4965	2	94,5	-	-
		м2								
269	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	298	220,9	4,93	65828	1468	33593	0,64	190
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков		117,43	1,86	34993	555	94,5	0,01	3
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			1342390	5094			1634

			Тенге			265654	1428			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1342390	-	-		-
	Материалы -		Тенге			309510	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	267082	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			716103	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			45234	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			271782	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		136
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	40767	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			96850	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1711023	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1778
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	307849	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1711023	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1778
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	307849	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Разные работы								
		Ремонт козырька №1/АС37/								
270	Е0134-60-1	-Облицовка каркасов стен	22,9	145,95	0,95	3342	22	3258	0,86	20
	т.ч.	неперфорированными плитами		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	дюралюминием толщиной 1 мм		143,35	0,36	3283	8	99	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
271	СПрайс	-Фасадная панель	22,9	2454,97	-	56219	-	-	-	-
		м2		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		Козырек К-2/2 шт//АС51-53/								
272	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков	54,6	374,77	2,76	20462	151	19012	2,02	111
	т.ч.	из декоративно-акустических		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	плит		367,43	1,04	20061	57	94,5	0,01	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
273	СПрайс	-Фасадная панель	54,6	2454,97	-	134042	-	-	-	-
		м2		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
274	Е0115-172-3	-Масляная окраска стальных	13,45	128,22	0,09	1725	1	882	0,42	6
		балок, труб, диаметром более		---	---	---	---	---	---	---
	т.ч.	50 мм и т.п белилами с		69,35	0,02	933	-	94,5	-	-
	п-1.25	добавлением колера,								
	К=1,15 и	количество окрасок 2								
	К=1,25	м2								
		Козырек К-3/2 шт//АС54/								
275	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из	0,315	16234,07	5027,99	5113	1584	3009	64,98	20
	т.ч.	одиночных и парных уголков,		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	гнутосварных профилей в		10453,5	1339,83	3292	422	81	4,76	1
	К=1,15 и	зданиях пролетом до 24 м и								
	К=1,25	высотой до 25 м								
		т								
276	С12021-237	-Отдельные конструктивные	0,315	154400	-	48630	-	-	-	-
		элементы зданий и сооружений		---	---	---	---	---	---	---
		с преобладанием		-	-	-	-	-	-	-
		горячекатанных профилей								
		массой до 0,1 т								
		т								
277	Е0110-32-1	-Установка каркаса из брусьев	0,0752	26180,66	397,66	1969	30	668	44,85	3
	т.ч.	м3		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			8073	149,06	607	11	108	0,74	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
278	Е0110-12-1	-Подшивка потолков досками	12	442,05	6,85	5305	82	1288	0,6	7
	т.ч.	обшивки		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м2		96,77	2,59	1161	31	108	0,01	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
279	Е0112-7-5	-Устройство кровельного	9,86	2142,81	10,25	21128	101	3355	1,97	19
	т.ч.	покрытия без слуховых окон		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	металлочерепицей по		313,89	3,85	3095	38	107,1	0,02	-
	К=1,15 и	деревянной обрешетке с ее								
	К=1,25	устройством								
		м2								
280	Е0110-12-6	-Подшивка потолков сталью	12,2	49,49	1,15	604	14	575	0,29	3
	т.ч.	кровельной оцинкованной по		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	дереву		43,22	0,42	527	5	108	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
281	СПрайс	-Тонколистовая сталь с	13,42	642,34	-	8620	-	-	-	-
	стр14	полимерным покрытием		---	---	---	---	---	---	---
		м2		-	-	-	-	-	-	-
282	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических	8,5	22,68	0,06	193	1	46	0,03	-
	т.ч.	поверхностей грунтовкой		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	ГФ-021 за один раз		6,68	0,03	57	-	81	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
283	Е0113-26-6	-Окраска металлических	17,01	36,36	0,03	618	-	66	0,02	-
	т.ч.	огрунтованных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	эмалью ПФ-115		4,78	-	81	-	81	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	к=2									
284	Е0110-52-1	-Огнезащита, обрешетка под	9,86	6,82	1,14	67	11	62	0,03	-
	т.ч.	кровлю, покрытия и настилы по		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	фермам		5,38	0,42	53	4	108	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
285	СПрайс	-Огнезащитный состав	4,93	217,44	-	1072	-	-	-	-
	стр27	СПАРК-древесина		---	---	---	---	---	---	---
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Тамбур №3,4/АС38/								
286	Е0146-34-4	-Разборка кирпичных стен	12,24	1795,5	627,75	21977	7684	17185	7,1	87
		м3		---	---	---	---	---	---	---
				1167,75	236,25	14293	2892	100	1,16	14
287	Е0107-45-1	-Установка панелей с опиранием	4	414,35	158,75	1657	635	1571	1,51	6
	к=0,8 на	по контуру площадью до 5		---	---	---	---	---	---	---
	демонтаж	м2/демонтаж/		255,6	56,2	1022	225	126	0,24	1
		шт								
288	Е0146-41-1	-Разборка бетонных оснований	0,27	2399,04	1107,54	648	299	462	7,7	2
		под полы на гравии		---	---	---	---	---	---	---
		м3		1291,5	418,5	349	113	100	2,04	1
289	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия	13,5	361,12	192,06	4875	2593	3573	1,11	15
		полов		---	---	---	---	---	---	---
		1м2		166,91	72,15	2253	974	110,7	0,4	5
290	Е0134-60-1	-Облицовка каркасов стен	7	145,95	0,95	1022	7	996	0,86	6
	т.ч.	неперфорированными плитами		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	дюралюминием толщиной 1 мм		143,35	0,36	1003	3	99	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
291	СПрайс	-Фасадная панель	7	2454,97	-	17185	-	-	-	-
		м2		---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
292	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	13,5	257,95	12,44	3482	168	967	0,41	6
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		60,03	4,67	810	63	110,7	0,02	-
293	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	13,5	1641,81	19	22164	257	3116	1,23	17
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		199,3	9,21	2690	124	110,7	0,05	1
294	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	13,5	374,77	2,76	5059	37	4701	2,02	27
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		367,43	1,04	4960	14	94,5	0,01	-
295	СПрайс	-Фасадная панель	13,5	2454,97	-	33142	-	-	-	-
		м2								
				-	-	-	-	-	-	-
		Тамбур №8/АС39/								
296	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей	22,7	189,44	5,08	4300	115	3373	0,85	19
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		156,03	1,21	3542	28	94,5	0,06	1
		м2								
297	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	22,7	149,34	4,29	3390	97	1854	0,52	12
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен		84,79	1,64	1925	37	94,5	0,01	-
		м2								
298	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными	22,7	167,56	2,35	3804	53	980	0,27	6
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску		44,77	0,9	1016	20	94,5	-	-
		м2								
299	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	7,04	374,77	2,76	2638	19	2451	2,02	14
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		367,43	1,04	2587	7	94,5	0,01	-
300	СПрайс	-Фасадная панель	7,04	2454,97	-	17283	-	-	-	-
		м2								
				-	-	-	-	-	-	-
301	Е0146-41-1	-Разборка бетонных оснований под полы на гравии	0,1408	2399,04	1107,54	338	156	241	7,7	1
		м3		1291,5	418,5	182	59	100	2,04	-
302	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов	7,04	361,12	192,06	2542	1352	1863	1,11	8
		1м2		166,91	72,15	1175	508	110,7	0,4	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
303	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	7,04	257,95	12,44	1816	88	504	0,41	3
	т.ч.	толщиной 20 мм								
	п-1.25	м2		60,03	4,67	423	33	110,7	0,02	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
304	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на	7,04	1641,81	19	11558	134	1625	1,23	9
	т.ч.	растворе из сухой смеси с								
	п-1.25	приготовлением раствора в		199,3	9,21	1403	65	110,7	0,05	-
	К=1,15 и	построечных условиях из								
	К=1,25	одноцветных с красителем								
		плиток								
		м2								
305	Е0146-40-4	-Разборка покрытий кровель из	13,7	24,56	3,34	336	46	308	0,15	2
		волнистых и полуволнистых								
		асбестоцементных листов		21,22	1,26	291	17	100	0,01	-
		м2								
306	Е0158-23-3	-Смена обрешетки с прозорами	13,7	398,96	6,1	5466	84	1782	0,81	11
		из брусков								
		м2		120,47	1,01	1650	14	107,1	0,01	-
307	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия	13,7	128,68	42,8	1763	586	769	0,36	5
	т.ч.	зданий высотой до 25 м из								
	п-1.25	профилированного листа		58,74	10,56	805	145	81	0,04	1
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
308	С11011-435	-Настил профилированный	13,7	896	-	12275	-	-	-	-
		оцинкованный Н35-1000-0,7,								
		Н18-1000-,7		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
309	Е0152-7-1	-Устройство осадочного шва из	0,33	1225,7	1,04	404	-	123	2,68	1
		просмоленных досок для								
		сопряжения существующих и		395,24	0,02	130	-	94,5	-	-
		пристраиваемых фундаментов								
		м2								
		Тамбур №2, крыльцо №3/АС36/								
310	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков	29,91	374,77	2,76	11209	83	10415	2,02	61
	т.ч.	из декоративно-акустических								
	п-1.25	плит		367,43	1,04	10990	31	94,5	0,01	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
311	СПрайс	-Фасадная панель	29,91	2454,97	-	73428	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
312	Е0115-55-1	-Высококачественная штукатурка	29,88	506,06	3,31	15121	99	8428	1,64	49
	т.ч.	декоративным раствором по								
	п-1.25	камню стен гладких		297,56	0,9	8891	27	94,5	0,03	1
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
313	СПрайс	-Декоративная штукатурка	8,96	1145,48	-	10268	-	-	-	-
	стр19	Decorum Stucco								
		кг		-	-	-	-	-	-	-
314	Е0115-17-5	-Гладкая облицовка стен,	1,44	482,7	5,78	695	8	400	1,75	3
	Изм. и	столбов, пилястр и откосов								
	доп.вып.3	/без карнизных, плинтусных и		293,22	3,93	422	6	93,6	0,02	-
	СН РК 8.	угловых плиток/ на цементном								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2								
315	СПрайс стр19	-Фоторепродукция из глазурованной плитки комплект	2	6983,97 -	- -	13968 -	- -	- -	- -	- -
316	Е0107-60-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка металлических ограждений без поручня м	4,8	105,81 82,55	7,36 2,79	508 396	35 13	516 126	0,48 0,01	2 -
317	СПрайс стр12	-Стоимость ограждения пм	4,8	5435,89 -	- -	26092 -	- -	- -	- -	- -
		Ремонт крылец №1,1А/АС38,55/								
318	Е0146-41-1	-Разборка бетонных оснований под полы на гравии м3	5,29	2399,04 1291,5	1107,54 418,5	12696 6835	5861 2215	9049 100	7,7 2,04	41 11
319	Е0146-25-4	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 40 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ отверст.	12	157,49 74,7	77,58 45,72	1890 896	931 549	1445 100	0,4 0,07	5 1
320	Е0106-11-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка закладных деталей весом до 4 кг (ЗД-1) 1т	0,0292	99034,93 38036,25	380,3 143,44	2888 1109	11 4	1052 94,5	227,7 0,7	7 -
321	Е0107-60-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка металлических ограждений без поручня м	6	105,81 82,55	7,36 2,79	635 495	44 17	645 126	0,48 0,01	3 -
322	СПрайс стр12	-Стоимость ограждения пм	6	5435,89 -	- -	32615 -	- -	- -	- -	- -
323	Е0111-25-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов м2	59,2	1298,41 219,17	37,49 14,04	76866 12975	2219 831	15283 110,7	1,36 0,07	80 4
324	Е0115-14-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	11,2	1891,52 538,2	3,2 1,21	21185 6028	36 14	5709 94,5	3,11 0,01	35 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
325	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	56	43	-	2408	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
326	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки	5,6	42	-	235	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Крыльцо №2 и пандус/АС40,55/								
327	Е0146-41-1	-Разборка бетонных оснований под полы на гравии	0,805	2399,04	1107,54	1931	892	1377	7,7	6
		м3		1291,5	418,5	1040	337	100	2,04	2
328	Е0159-5-1	-Разборка металлических лестничных решеток массой 1м	6,92	74,17	4,98	513	34	392	0,47	3
		до 60 кг		69,19	0,79	479	5	81	0,01	-
		м								
329	Е0146-25-4	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 40 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	10	157,49	77,58	1575	776	1204	0,4	4
				74,7	45,72	747	457	100	0,07	1
		отверст.								
330	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей	0,0243	99034,93	380,3	2407	9	877	227,7	6
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	весом до 4 кг (ЗД-1)		38036,25	143,44	924	3	94,5	0,7	-
		1т								
331	Е0111-25-2	-Устройство покрытий из	11,5	1298,41	37,49	14932	431	2969	1,36	16
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	брусчатки на цементном растворе с заполнением швов/тротуарной плитки/		219,17	14,04	2520	161	110,7	0,07	1
		м2								
332	Е0115-14-2	-Наружная облицовка по	3	1891,52	3,2	5675	10	1529	3,11	9
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен		538,2	1,21	1615	4	94,5	0,01	-
		м2								
333	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	15	43	-	645	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
334	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки	1,5	42	-	63	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
335	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	4,27	251,77	-	1075	-	1093	1,77	8
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	до 2 м без креплений с откосами/под пандус/		251,77	-	1075	-	101,7	-	-
		м3								
336	Е0106-1-1	-Устройство бетонного	5,61	10066,84	82,51	56435	463	1358	1,55	9
	т.ч. п-1.25	монолита		225,11	31,16	1262	175	94,5	0,15	1
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К=1,15 и К=1,25								
337	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	19,7	1459,12	-	28750	-	11965	3,44	68
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		548,55	-	10808	-	110,7	-	-
338	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В7,5	1,34	10773,24	-	14436	-	967	4,21	6
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		652,05	-	874	-	110,7	-	-
339	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,51	11466,84	-	28782	-	1812	4,21	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		652,05	-	1637	-	110,7	-	-
340	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,198	5604,41	409,16	1110	81	436	13,34	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1т		2173,5	154,69	430	31	94,5	0,75	-
341	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,198	101200	-	20038	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
342	С11011-681	-Проволока из низкоуглеродистой черной стали /ОЧ/, термически обработанной, общего назначения, высшего качества, d-1,6 мм	35	36	-	1260	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
343	Е0111-25-2	-Устройство покрытий из брусчатки на цементном	25,1	1298,41	37,49	32590	941	6480	1,36	34
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	растворе с заполнением швов/тротуарной плитки/ м2		219,17	14,04	5501	352	110,7	0,07	2
344	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	3,55	11336,76	370,75	40246	1316	4490	6,84	24
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		1053,11	137,81	3739	489	106,2	0,68	2
345	Е0115-14-2	-Наружная облицовка по бетонной поверхности	14,2	1891,52	3,2	26860	45	7238	3,11	44
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен м2		538,2	1,21	7642	17	94,5	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
346	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	71	43	-	3053	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
347	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки	7,1	42	-	298	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
348	Е0146-25-1	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	47	132,03	66,18	6205	3110	4802	0,34	16
				63,23	38,95	2972	1831	100	0,06	3
		отверст.								
349	Е0106-11-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка закладных деталей весом до 4 кг (ЗД-1)	0,1142	99034,93	380,3	11311	43	4121	227,7	26
		1т		38036,25	143,44	4344	16	94,5	0,7	-
		Ремонт крылец №4-8/АС42/								
350	Е0159-5-1	-Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг	31,84	74,17	4,98	2362	159	1805	0,47	15
				69,19	0,79	2203	25	81	0,01	-
		м								
351	Е0107-60-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка металлических ограждений без поручня	31,84	105,81	7,36	3369	234	3423	0,48	15
		м		82,55	2,79	2628	89	126	0,01	-
352	Е0109-62-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах	0,3655	33328,14	7006,61	12182	2561	7736	138	50
				24840	1287,24	9080	471	81	5,53	2
		т								
353	С130806-60 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм/36х2/	120,99	229	-	27707	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
354	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм/22х1,8/	181,87	90	-	16368	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
355	Е0113-17-2 т.ч. п-1.25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	54,52	29,61	0,03	1614	1	295	0,03	2
				6,68	-	364	-	81	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	м2								
356	Е0113-26-6	-Окраска металлических	109,03	36,36	0,03	3965	3	422	0,02	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2		4,78	-	522	-	81	-	-
357	Е0161-28-6	-Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу потолков, лестничных маршей с обмазкой раствором м2	45,12	719,19	4,47	32451	202	4357	0,68	31
				101,48	0,7	4579	32	94,5	-	-
358	Е0162-26-4	-Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли м2	5,4	107,38	9,02	580	49	124	0,13	1
				22,59	1,66	122	9	94,5	0,01	-
359	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на	39,7	1641,81	19	65180	754	9163	1,23	49
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2		199,3	9,21	7912	366	110,7	0,05	2
360	Е0115-14-2	-Наружная облицовка по	30,1	1891,52	3,2	56935	96	15343	3,11	93
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен м2		538,2	1,21	16200	36	94,5	0,01	-
361	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	150,5	43	-	6472	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
362	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки	15,05	42	-	632	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Ремонт эвакуационной лестницы №1/АС41/								
363	Е0146-41-1	-Разборка бетонных оснований под полы на гравии м3	1,34	2399,04	1107,54	3208	1481	2286	7,7	10
				1291,5	418,5	1727	560	100	2,04	3
364	Е0159-5-1	-Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг м	30,3	74,17	4,98	2247	151	1718	0,47	14
				69,19	0,79	2096	24	81	0,01	-
365	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	63,3	245,5	12,44	15540	787	4534	0,41	26
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	толщиной 20 мм/30 мм/ м2		60,03	4,67	3800	296	110,7	0,02	1
366	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм	126,6	38,38	0,84	4859	106	145	0,01	1
	т.ч. п-1.25	изменения толщины цементной стяжки		0,72	0,31	92	40	110,7	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	м2								
367	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,157	5604,41	409,16	880	64	345	13,34	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1т		2173,5	154,69	341	24	94,5	0,75	-
368	С11011-757	-Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм/1,4 мм/	63,3	295	-	18674	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
369	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	16,1	1832,7	5,78	29506	93	4478	1,75	28
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		293,22	3,93	4721	63	93,6	0,02	-
370	Е0146-25-4	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 40 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	14	157,49	77,58	2205	1086	1517	0,4	6
		отверст.		74,7	45,72	1046	640	90	0,07	1
371	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг (ЗД-1)	0,034	99034,93	380,3	3369	13	1227	227,7	8
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1т		38036,25	143,44	1294	5	94,5	0,7	-
372	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	30,3	105,81	7,36	3206	223	3258	0,48	14
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м		82,55	2,79	2501	84	126	0,01	-
373	Е0109-62-5	-Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных	0,3478	33328,14	7006,61	11593	2437	7361	138	48
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	с ограждением в построечных условиях и на производственных базах		24840	1287,24	8640	448	81	5,53	2
		т								
374	С130806-60 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм/36х2/	115,14	229	-	26367	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004	м								
375	С130806-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм/22х1,8/ м	173,07	90 -	- -	15577 -	- -	- -	- -	- -
376	Е0113-17-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз м2	5,45	29,61 6,68	0,03 -	162 36	- -	30 81	0,03 -	- -
377	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	10,91	36,36 4,78	0,03 -	397 52	- -	42 81	0,02 -	- -
378	Е0111-27-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2	31,2	1641,81 199,3	19 9,21	51224 6218	593 287	7202 110,7	1,23 0,05	38 1
379	Е0111-27-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток м2	19,53	1158,25 128,34	20,99 7,85	22621 2506	410 153	2944 110,7	0,83 0,04	16 1
380	Е0115-14-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен м2	5,7	1891,52 538,2	3,2 1,21	10782 3068	18 7	2906 94,5	3,11 0,01	18 -
381	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ кг	28,5	43 -	- -	1226 -	- -	- -	- -	- -
382	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки кг	2,85	42 -	- -	120 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге --- Тенге			1544707 254056	45408 17161			1512 75
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1379407	-	-		-
	Материалы -		Тенге			348705	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	247915	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			476181	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			283998	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			250504	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		125
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	37576	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97795	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1727705	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1582
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	285491	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			79281	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1666	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	23302	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			48630	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18875	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2831	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5889	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			104045	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		139
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26133	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			86019	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			86019	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5161	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			91180	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1922931	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1721
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	311624	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			10586061	217814			10357
			----			---------	---------			---------
			Тенге			1673088	79117			378
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			17317	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17317	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1039	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			18356	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9817955	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3637480	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1691877	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3949895	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			407356	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1753428	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		877
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	263014	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			694283	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12265666	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11272
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1954891	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			664771	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			4939	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	60327	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			582142	-	-		-
		Накладные расходы -	чел.-ч			48995	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7349	-		24
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42826	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч			756591	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		364
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	67676	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			86019	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			86019	-	-		-
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5161	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			91180	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			13131793	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11636
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2022568	-		-

Принял: Шинбулатова К.Б.

Директор ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Саманян Г.Н.

Директор ТОО «СЫЛ»

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №15 от 15.03.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Наименование объекта: Сантехнические работы ОВ

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Вентиляция								
1	Е0169-1-1	-Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	3 отверст	475,88	332,26	1428	997	732	0,94	3
				143,62	127,55	431	383	90	0,7	2
2	Е0109-62-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах/зонт и венткороб/	0,028 т	57770,9	20485,8	1618	574	855	185,15	5
				33327	4349,75	933	122	81	16,28	-
3	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0,028 т	97200	-	2722	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Е0120-21-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2000 мм	1 шт	209,3	20,19	209	20	20	1,06	1
				173,36	8,44	173	8	10,8	0,04	-
5	Е0120-3-2 т.ч.	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до	4,5	338,3	16,45	1522	74	141	1,77	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2		284,63	6,16	1281	28	10,8	0,03	-
6	Е0120-31-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т шт	1	1368,23 / 1182,49	46,24 / 16,88	1368 / 1182	46 / 17	1382 / 115,2	6,9 / 0,09	7 / -
7	СПрайс стр57	-Вентилятор канальный СК200А компл	1	14586,3	-	14586	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			23453	1711			24
			----			---	---			---
			Тенге			4001	557			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5881	-	-		-
	Материалы -		Тенге			183	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2304	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2722	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			893	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	134	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			406	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7180	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		15
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2438	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1618	-	-		-
	Материалы -		Тенге			111	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1055	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			855	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	128	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			148	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2620	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1183	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15955	-	-		-
	Материалы -		Тенге			140	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1199	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14586	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1382	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	207	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1040	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			18376	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		8
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1407	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			28177	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		28
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5028	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			23453	1711			24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4001	557			3
		Материалы -	Тенге			5881	-	-	-	
		Всего заработная плата -	Тенге			183	-	-	-	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	2304	-	-	
		Накладные расходы -	Тенге			2722	-	-	-	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			893	-	-	-	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	134	-	-	
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			406	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			7180	-	-	-	
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		15
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-	2438	-	-	
		Материалы -	Тенге			1618	-	-	-	
		Всего заработная плата -	Тенге			111	-	-	-	
		Накладные расходы -	Тенге			-	1055	-	-	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			855	-	-	-	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	128	-	-	
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			148	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2620	-	-	-	
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		6
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-	1183	-	-	
		Материалы -	Тенге			15955	-	-	-	
		Всего заработная плата -	Тенге			140	-	-	-	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	1199	-	-	
		Накладные расходы -	Тенге			14586	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			1382	-	-	-	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	207	-	-	
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1040	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			18376	-	-	-	
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		8
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			-	1407	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			28177	-			-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-			28
			Тенге			-	5028			-

Принял: Шинбулатова К.Б.

Директор ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «СЫП»

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №15 от 15.03.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Наименование объекта: Электроснабжение

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Тенге	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СПрайс стр70	-Светильник RKL160-1x60 шт	48	-3206,4 -	- -	-153907 -	- -	- -	- -	- -
2	СПрайс	-Светильник НСП-01 шт	48	381,05 -	- -	18291 -	- -	- -	- -	- -
3	Ц0108-572-3	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм шт	1	1299,3 317	68,3 13,5	1299 317	68 14	283 85,5	2 0,08	2 -
4	СПрайс стр67	-Щит освещения ЩРН-9з шт	1	1256,6 -	- -	1257 -	- -	- -	- -	- -
5	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	2	501,2 227	13,2 2,3	1002 454	26 5	392 85,5	1 0,01	2 -
6	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А шт	1	862 340	28 4,5	862 340	28 4	295 85,5	2 0,03	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	СПрайс	-Выключатель ВА4763-3п 32А шт	1	198,75 -	- -	199 -	- -	- -	- -	- -
8	СПрайс	-Выключатель ВА4763-3п 16А шт	2	198,75 -	- -	398 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0121-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 м	469	30,63 28,46	- -	14367 13349	- -	12975 97,2	0,17 -	82 -
10	С151607-119	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2 1000м	0,5923	13300 -	- -	7877 -	- -	- -	- -	- -
11	СПрайс	-Кабель канал 25х16 м	8	32,48 -	- -	260 -	- -	- -	- -	- -
12	Е0121-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды м	106	40,46 30,28	- -	4289 3210	- -	3120 97,2	0,19 -	20 -
13	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы винипластовые кг	15,84	650 -	- -	10299 -	- -	- -	- -	- -
14	Е0121-4-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 м	106	10,73 9,19	1,02 0,63	1137 974	108 66	1011 97,2	0,06 -	6 -
15	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм отверст	2	8,62 8,6	0,02 -	17 17	- -	15 90	0,05 -	- -
16	Е0169-5-2	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5	2	8,17 8,15	0,02 -	16 16	- -	15 90	0,05 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кирпича толщины стен/сквозные отверстия в стенах/ отверст								
17	Ц0108-572-3	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм шт	5	1299,3 317	68,3 13,5	6497 1585	342 68	1413 85,5	2 0,08	10 -
18	СПрайс стр80 исключить	-Щит освещения ЩРН-6з шт	2	-476,18 -	- -	-952 -	- -	- -	- -	- -
19	СПрайс стр67 исключить	-Щит освещения ЩРН-9з шт	1	-1256,6 -	- -	-1257 -	- -	- -	- -	- -
20	СПрайс стр66	-Щит освещения ЩРН-12з шт	1	1149,69 -	- -	1150 -	- -	- -	- -	- -
21	СПрайс стр65	-Щит освещения ЩРВ-24з шт	1	1493,51 -	- -	1494 -	- -	- -	- -	- -
22	СПрайс стр66	-Щит освещения ЩРН-18з шт	1	1532,47 -	- -	1532 -	- -	- -	- -	- -
23	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	32	501,2 227	13,2 2,3	16038 7264	422 74	6274 85,5	1 0,01	32 -
24	Ц0108-526-2-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А шт	10	862 340	28 4,5	8620 3400	280 45	2945 85,5	2 0,03	20 -
25	СПрайс стр63	-Выключатель ВА4729-3В 40А шт	3	175,31 -	- -	526 -	- -	- -	- -	- -
26	СПрайс стр62	-Выключатель ВА4729-3В 32А шт	7	190,26 -	- -	1332 -	- -	- -	- -	- -
27	СПрайс стр62	-Выключатель ВА4729-3В 25А шт	6	190,26 -	- -	1142 -	- -	- -	- -	- -
28	СПрайс стр63	-Выключатель ВА4729-3В 16А шт	5	175,31 -	- -	877 -	- -	- -	- -	- -
29	СПрайс стр64	-Выключатель УЗО-ВАД2-25-2-030 шт	9	931,35 -	- -	8382 -	- -	- -	- -	- -
30	СПрайс стр64	-Выключатель УЗО-ВАД2-16-2-030 шт	12	931,35 -	- -	11176 -	- -	- -	- -	- -
31	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток	76	39,12	-	2973	-	2504	0,22	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	утопленного типа при скрытой проводке шт		33,9	-	2577	-	97,2	-	-
32	СПрайс стр82	-Розетка штепсельная РС16-004 шт	32,64	63,87 -	- -	2085 -	- -	- -	- -	- -
33	СПрайс стр82	-Розетка штепсельная РС16-007 шт	44,88	98,3 -	- -	4412 -	- -	- -	- -	- -
34	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3/II-У/ 1000шт	0,076	16300 -	- -	1239 -	- -	- -	- -	- -
35	С151803-51	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 1000шт	0,03	24200 -	- -	726 -	- -	- -	- -	- -
36	Е0121-3-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм по основанию пола м	130	30,8 20,72	- -	4004 2694	- -	2619 97,2	0,13 -	16 -
37	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы винипластовые кг	19,43	650 -	- -	12631 -	- -	- -	- -	- -
38	Е0121-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм м	66	89,76 73,23	10,29 5,14	5924 4833	679 339	5028 97,2	0,45 0,02	29 2
39	С130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм/25 мм/ м	67,32	126 -	- -	8482 -	- -	- -	- -	- -
40	Е0121-4-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 м	196	10,73 9,19	1,02 0,63	2103 1801	200 123	1870 97,2	0,06 -	11 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0121-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 м	144	30,63 28,46	- -	4411 4099	- -	3984 97,2	0,17 -	25 -
42	СПрайс стр73	-Провод ПУНП-3х2,5мм2 мп	350,2	55,72 -	- -	19512 -	- -	- -	- -	- -
43	Ц0108-411-1	-Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм м	22	114,4 48,8	7,8 0,5	2517 1074	172 11	927 85,5	0,29 -	6 -
44	СПрайс стр73	-Металлорукав РЗЦ-Х-20 мп	22,66	46,98 -	- -	1065 -	- -	- -	- -	- -
45	Е0121-1-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка стальных труб в бороздах, по основанию пола диам. до 40 мм м	70	56,75 43,99	7,65 3,01	3972 3079	536 211	3198 97,2	0,26 0,01	18 1
46	С130806-60 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм м	40,8	229 -	- -	9343 -	- -	- -	- -	- -
47	С130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм м	30,6	126 -	- -	3856 -	- -	- -	- -	- -
48	Е0121-1-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка стальных труб в бороздах, по основанию пола диам. до 50 мм м	16	66,45 51,75	9,46 3,72	1063 828	151 60	863 97,2	0,31 0,02	5 -
49	С130806-62 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х2,5 мм/50 мм/ м	16,32	190 -	- -	3101 -	- -	- -	- -	- -
50	Е0121-4-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	178	18,72 15,34	2,43 1,44	3333 2731	433 257	2904 97,2	0,09 0,01	17 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
51	Е0121-4-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	212	9,12 8,57	-	1933 1816	-	1765 97,2	0,05 -	11 -
		м								
52	Е0121-4-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	36	25,18 20,47	3,6 2,05	906 737	130 74	788 97,2	0,13 0,01	5 -
		м								
53	С151601-587 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 1000м	0,144	125400 -	- -	18058 -	- -	- -	- -	- -
54	С151601-588 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2 1000м	0,034	192700 -	- -	6552 -	- -	- -	- -	- -
55	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2 1000м	0,036	248700 -	- -	8953 -	- -	- -	- -	- -
56	Е0121-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 м	75	30,63 28,46	- -	2297 2135	- -	2075 97,2	0,17 -	13 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С151607-119	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2 1000м	0,0773	13300 - -	- - -	1027 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
58	Ц0108-530-4	-Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А шт	3	782,9 387	17,9 2,3	2349 1161	54 7	999 85,5	3 0,01	9 -
59	СПрайс	-Пускатели ПМЛ 1161ДМ-16А шт	3	4843,63 -	- -	14531 -	- -	- -	- -	- -
		Строительные работы								
60	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм отверст	14	8,62 8,6	0,02 -	121 120	- -	108 90	0,05 -	1 -
61	Е0169-5-2	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен/сквозные отверстия в стенах/ отверст	14	8,17 8,15	0,02 -	114 114	- -	103 90	0,05 -	1 -
62	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков/штрабление стен - 315 м/ м2	31,5	32,87 32,87	- -	1035 1035	- -	1035 100	0,23 -	7 -
63	Е0146-29-1	-Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм шт	106	116,61 61,18	55,43 20,95	12361 6485	5876 2221	8706 100	0,36 0,1	38 11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			131207	9505			406
			Тенге			68245	3577			17
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			107243	-	-		-
		Материалы -	Тенге			27813	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	61813	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15346	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			58231	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8735	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9928	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			175403	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		394
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	70547	-		-
		Стоимость общестроительных работ -								
		Всего заработная плата -	Тенге			13665	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	10009	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			9982	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		5
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	1497	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1419	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			25066	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		63
			Тенге			-	11507	-		-
		Стоимость сантехнических работ -								
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10299	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10299	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			618	-	-		-
			Тенге			10917	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			211386	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		457
			Тенге			-	82054	-		-

Принял: Шинбулатова К.Б.

Директор ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Т.Н.

Директор ТОО «Сыл»

590

Заказчик: ГУ «Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №15 от 15.03.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Наименование объекта: Телефонизация

А К Т N 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0121-2-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами м	6	90,45	10,59	543	64	383	0,37	2
				59,51	6,18	357	37	97,2	0,03	-
2	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы винипластовые кг	2,26	650	-	1469	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Е0121-4-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 м	6	10,73	1,02	64	6	57	0,06	-
				9,19	0,63	55	4	97,2	-	-
4	Е0121-11-1	-Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой	364	94,79	10,91	34503	3970	30148	0,48	176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами		78,3	6,91	28501	2515	97,2	0,03	11
5	СПрайс"Свет-Кабель-канал 15х10 отехника"	м кабеля	346,43	18,2	-	6305	-	-	-	-
6	СПрайс	-Кабель КРВПМ 2х0,5	377,4	10,58	-	3994	-	-	-	-
7	С151802-13	-Коробка телефонная распределительная КРТУ-10/ТВС-К-10/	1	526	-	526	-	-	-	-
8	Ц0110-349-7	-Аппаратура настенного типа. Розетка микрофонная	12	107,3	-	1288	-	1080	1	12
9	С151802-23	-Розетка телефонная штепсельная четырехприводная /без конденсатора/ РТШ-4/RJ-12/	12	99 179	- -	1188 2148	- -	90,9	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	50839	4040				190
Стоимость монтажных работ -	Тенге	30101	2556				11
Материалы -	Тенге	50839	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	2256	-	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	32657	-			-
Накладные расходы -	Тенге	14442	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	31668	-	-			-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	4750	-			16
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	4950	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	87458	-	-			-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-			-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	-	37408	-			217
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	87458	-	-			-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-			-
		-	37408	-			217

Принял: Шинбулатова К.Б.

Директор ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Никитчук Ф.П.

(Технический надзор объекта)

Сдал: Оганян Г.Н.

Директор ТОО «Сил»

Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Средняя школа №20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата города Костаная»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»

Наименование объекта строительства и его адрес:
Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата города Костаная»

АКТ №3
выполненных работ
за июль 2011 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком, Генподрядчиком – застройшику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		15	от 15.03.2011г	Бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата города Костаная»	121 095 130	121 095 130	51 095 130							5 474 478	51 095 130
Всего к оплате : 51 095 130 (Пятьдесят один миллион девяносто пять тысяч сто тридцать тенге)											

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

ЖЕКЕ КӘСІПКЕР НИКИТЧУК ФЕДОР ПЕТРОВИЧ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

"СЫЛ" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

462

Заказчик : ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная"

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"
Договор : № 15 от 15.03. 2011г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная. (Июль 2011г.)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2011г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1	-Общестроительные работы	21789,51	-	-	21789,51
		Всего по главе	21789,51	-	-	21789,51
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	21789,51	-	-	21789,51
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,8.0,8%	313,77	-	-	313,77
3.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	47,07	-	-	47,07
		Всего по главе	313,77	-	-	313,77
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	22103,28	-	-	22103,28
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	486,27	-	-	486,27
5.	СН РК 8.02-05-2002	-Разница в стоимости электроэнергии 0,11809%	26,1	-	-	26,1
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	221,03	221,03
7.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	88,41	88,41

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по главе	512,37	-	309,45	821,82
8.		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	22615,65	-	309,45	22925,1
		-В том числе возвратные суммы	47,07	-	-	47,07
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г.	22615,65	-	309,45	22925,1
9.	СН РК 8.02-02-2002 К-1,95097	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г.	44122,41	-	603,72	44726,13
10.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	91,82	-	-	91,82
11.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	894,52	894,52
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	44122,41	-	1498,24	45620,65
12.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	5474,48	5474,48
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	44122,41	-	6972,72	51095,13

Принял: Дощанов А.С.

Директор ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

460

Заказчик: ГУ «Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №15 от 15.03.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Наименование объекта: Общестроительные работы

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2011 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего, ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге, %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ/АС18/										
		Ремонт деревянных полов										
1	Е0157-4-4	-Перестилка дощатых покрытий чистых в шпунт и гребень площадью свыше 20 м2/доска ДП-27/	337,95	1020,53	0,26	344892	88	28758	0,48	162		
				76,82	0,05	25962	17	110,7	-	-		
		1м2										
2	Е0157-4-4	-Перестилка дощатых покрытий чистых в шпунт и гребень площадью свыше 20 м2/доска ДП-35/	310,1	987,14	0,26	306111	81	26388	0,48	148		
				76,82	0,05	23822	16	110,7	-	-		
		1м2										
3	Е0157-6-4	-Острожка электрорубанком дощатых покрытий площадью свыше 5 м2	648,05	55,42	-	35915	-	39758	0,35	228		
				55,42	-	35915	-	110,7	-	-		
		1м2										
4	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	648,05	11,07	0,04	7174	26	7927	0,08	50		
		1м2		11,03	0,02	7148	13	110,7	-	-		
5	Е0157-12-2	-Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью свыше 10 м2/50% кирпичных столбиков/	310,1	579,85	8,95	179811	2775	39872	0,76	237		
				114,73	1,42	35578	440	110,7	0,02	5		
		1м2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0157-12-8	-Укладка лаг по перекрытию из досок площадью свыше 10 м2	337,95	351,67	1,51	118850	510	27359	0,46	155
		1м2		72,9	0,23	24637	78	110,7	-	1
7	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным	648,05	198,94	2,35	128927	1523	55696	0,54	348
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	деревянных полов м2		90,05	0,9	58354	583	94,5	-	3
		Устройство пола из керамогранита(помещ.№151,154-156,158)								
8	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	166,96	116,63	10,56	19473	1763	19913	0,7	117
		1м2		106,07	1,67	17709	279	110,7	0,01	2
9	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	126,52	20,76	0,19	2627	24	2884	0,14	18
		1м		20,57	0,02	2603	3	110,7	-	-
10	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов стяжка	166,96	361,12	192,06	60293	32067	44184	1,11	186
		1м2		166,91	72,15	27867	12046	110,7	0,4	67
11	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	166,96	257,95	12,44	43067	2077	11959	0,41	68
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	толщиной 20 мм(50мм) м2		60,03	4,67	10023	781	110,7	0,02	4
12	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм	1001,76	41,5	0,84	41568	839	1150	0,01	5
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	изменения толщины цементной стяжки м2		0,72	0,31	726	313	110,7	-	2
13	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на	166,96	1641,81	19	274116	3172	38537	1,23	205
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2		199,3	9,21	33274	1538	110,7	0,05	8
14	Е0115-17-5	-Гладкая облицовка стен,	18,98	1662,7	5,78	31555	110	5209	1,75	33
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону/сапожок на 0,3 м/ м2		293,22	-	5565	-	93,6	0,02	-
		Смена керамической плитки(1-ый этаж,3 этаж)								
15	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	80,6	116,63	10,56	9400	851	9613	0,7	56
		1м2		106,07	1,67	8549	135	110,7	0,01	1
16	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	141,42	20,76	0,19	2936	27	3223	0,14	20
		1м		20,57	0,02	2909	3	110,7	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов стяжка	80,6	361,12	192,06	29106	15480	21330	1,11	90
		1м2		166,91	72,15	13453	5815	110,7	0,4	32
18	Е0111-27-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток/керамогранит/	80,6	1641,81	19	132329	1531	18604	1,23	99
				199,3	9,21	16063	743	110,7	0,05	4
		м2								
		Смена линолеума(3этаж)								
19	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	475,87	17,38	0,93	8271	443	7865	0,11	54
		1м2		16,45	0,14	7828	67	99,63	-	1
20	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	296,26	5,64	0,19	1671	56	1615	0,04	11
				5,45	0,02	1615	6	99,63	-	-
		1м								
21	Е0157-4-4	-Перестилка дощатых покрытий чистых в шпунт и гребень площадью свыше 20 м2/доска ДП-27/	475,87	1020,53	0,26	485632	124	36444	0,48	228
				76,82	0,05	36556	24	99,63	-	-
		1м2								
22	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	475,87	11,07	0,04	5268	19	5239	0,08	36
		1м2		11,03	0,02	5249	10	99,63	-	-
23	Е0157-12-8	-Укладка лаг по перекрытию из досок площадью свыше 10 м2	475,87	351,67	1,51	167350	719	34671	0,46	218
		1м2		72,9	0,23	34691	109	99,63	-	1
24	Е0111-11-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство стяжек из древесноволокнистых плит	475,87	17,49	5,43	8322	2582	7422	0,08	40
		м2		12,06	2,03	5741	964	110,7	0,01	5
25	СПрайс стр4	-Плита OSB3	485,38	376,89	-	182935	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
26	Е0111-36-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2/мастика "Гумилакс"/	475,87	123,58	6,13	58807	2915	36657	0,44	209
		м2		67,28	2,31	32014	1100	110,7	0,01	5
27	С11011-350	-Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марки ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, толщиной 3,6 мм	509,18	793,94	-	404255	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Устройство пола из керамогранита взамен линолеума(№217,213,224,225,319,315,326,327)								
28	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	807,54	17,38	0,93	14035	751	13348	0,11	92
		1м2		16,45	0,14	13284	113	99,63	-	1
29	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых	424	5,64	0,19	2391	81	2311	0,04	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		материалов		5,45	0,02	2311	8	99,63	-	-
		1м								
30	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	807,54	51,33	4,89	41451	3949	38031	0,34	271
		1м2		46,44	0,83	37502	670	99,63	0,01	7
31	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	807,54	11,07	0,04	8939	32	8890	0,08	62
		1м2		11,03	0,02	8907	16	99,63	-	-
32	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и	80,75	4740,75	327,33	382835	26433	62413	3,96	319
	т.ч.	звукоизоляции засыпной								
	п-1.25	керамзитовой		574,43	123,75	46387	9993	110,7	0,6	48
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
33	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	807,54	257,95	12,44	208302	10044	57843	0,41	331
	т.ч.	толщиной 20 мм(50мм)								
	п-1.25	м2		60,03	4,67	48477	3775	110,7	0,02	18
	К=1,15 и									
	К=1,25									
34	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм	4845,24	41,5	0,84	201053	4058	5562	0,01	25
	т.ч.	изменения толщины цементной								
	п-1.25	стяжки		0,72	0,31	3510	1514	110,7	-	7
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
35	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на	807,54	1641,81	19	1325823	15343	186395	1,23	994
	т.ч.	растворе из сухой смеси с								
	п-1.25	приготовлением раствора в		199,3	9,21	160939	7439	110,7	0,05	37
	К=1,15 и	построечных условиях из								
	К=1,25	одноцветных с красителем плиток								
		м2								
36	Е0115-17-5	-Гладкая облицовка стен,	63,6	1662,7	5,78	105748	367	17455	1,75	111
	т.ч.	столбов, пилястр и откосов								
	п-1.25	/без карнизных, плинтусных и		293,22	-	18649	-	93,6	0,02	1
	К=1,15 и	угловых плиток/ на цементном								
	К=1,25	растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону/сапожок на 0,15 м/								
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			5381237	130858			5242

			Тенге			813814	48611			263

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5381237	-	-
Материалы -	Тенге	2850965	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	862425	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	587190	-	-
Местные материалы -	Тенге	997877	-	-
Накладные расходы -	Тенге	924526	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	462
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	138679	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	378346	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6684108	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5967
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1001104	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6684108	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5967
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1001104	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Двери/АС17/								
37	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	163,6	158,38	23,78	25911	3890	23490	0,91	149
		м2		134,6	8,98	22021	1469	100	0,04	7
38	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	23,76	59,88	6,55	1423	156	1395	0,36	9
		м2		53,33	1,04	1267	25	108	0,01	-
39	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и	1,89	481,25	128,16	910	242	447	1,03	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2		174,4	44,59	330	84	108	0,17	-
		м2								
40	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и	161,71	671,57	39,81	108600	6438	40949	1,32	214
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2		219,42	15,05	35482	2434	108	0,07	12
		м2								
41	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П;	151,2	4010	-	606312	-	-	-	-
		ДГ 21-10П внутренние		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
42	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П;	12,4	4250	-	52700	-	-	-	-
		ДГ 21-8П внутренние		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
43	Е0156-27-1	-Установка дверных /оконных/ приборов врезных	93	77,9	-	7245	-	6912	0,39	36
		шт		76,46	-	7111	-	97,2	-	-
44	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	93	844	-	78492	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
45	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	93	1380	-	128340	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1009932	10726			410
			Тенге			66211	4012			20
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1009932	-	-		-
		Материалы -	Тенге			67151	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	70223	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			865844	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			73193	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10979	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64988	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1148113	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		466
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	81201	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1148113	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		466
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	81201	-		-

РАЗДЕЛ 3. Кровля

		Демонтажные работы/АС59,70,74/								
46	Е0112-14-2 к=0,8 на демонтаж	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом /снятие керамзита, песка/ м3	27,03	502,58 306	196,58 73,8	13583 8270	5313 1995	10994 107,1	2,17 0,36	59 10
47	Е0112-17-1 к=0,8 на демонтаж	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм/удаление стяжки / м2	122,85	40,47 27,72	12,75 4,77	4972 3405	1567 586	4275 107,1	0,19 0,02	24 3
48	Е0112-17-2 к=0,8 на демонтаж	-Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек/90 мм-15 мм/ м2	9213,75	0,2 0,09	0,11 0,04	1843 811	1032 369	1263 107,1	- -	7 2
49	Е0146-40-1	-Разборка покрытий кровель из рулонных материалов м2	122,85	24,92 20,36	4,56 1,71	3061 2501	560 211	2712 100	0,14 0,01	18 1
50	Е0107-53-9 к=0,8 на демонтаж	-Установка плит парапета массой до 0,5 т(демонтаж) шт	98	123,49 52,74	70,74 24,85	12102 5169	6933 2435	9581 126	0,31 0,1	30 10
51	Е0107-45-1 к=0,8 на демонтаж	-Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 5 м2 шт	20	414,35 255,6	158,75 56,2	8287 5112	3175 1124	7857 126	1,51 0,24	30 5
		Блок 1/АС56-60/								
52	Е0112-14-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом/без стоимости гравия/ м3	35,63	747,03 439,88	307,15 115,31	26614 15671	10943 4108	21184 107,1	3,12 0,56	111 20
53	Е0112-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм/20мм/ м2	122,85	192,14 39,85	19,93 7,45	23605 4895	2448 915	6223 107,1	0,28 0,04	34 4
54	Е0112-17-2 т.ч.	-Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины	614,25	7,28	0,17	4471	107	124	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	цементно-песчанных стяжек/20 мм-15 мм/ м2		0,13	0,06	78	38	107,1	-	-
55	Е0158-16-4	-Устройство покрытия из рулонных материалов на мастике	122,85	281,02	0,87	34523	107	1478	0,07	8
		м2		11,09	0,14	1362	17	107,1	-	-
56	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	15,89	6799,99 4010,63	395,71 149,06	108074 63742	6289 2369	71400 108	25,88 0,73	411 12
57	Е0110-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка стропил/мауэрлата и накладки поз.20/ м3	10,92	6659,62 3907,13	417,85 157,5	72726 42668	4563 1720	47939 108	25,42 0,78	278 8
58	Е0110-49-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Укладка по фермам прогонов из брусьев/прогоны, лежень,коньковый брус/ м3	7,33	3942,25 2820,38	387,02 146,25	28887 20666	2836 1072	23477 108	15,87 0,71	116 5
59	Е0110-3-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов/карниз и лобовая доска/ м2	105,8	263,04 246,85	9,43 3,57	27830 26116	997 378	28614 108	1,64 0,02	174 2
60	Е0112-7-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	1028	1890,27 313,89	10,25 3,85	1943197 322681	10537 3958	349831 107,1	1,97 0,02	2022 19
61	СПрайс стр15	-Планка конька круглого R110x2000 шт	43	1336,32 -	- -	57462 -	- -	- -	- -	- -
62	СПрайс стр15	-Планка ендовы нижняя 298x298x2000 шт	59	1494,87 -	- -	88197 -	- -	- -	- -	- -
63	СПрайс стр15	-Планка ендовы верхняя 76x76x2000 шт	59	1132,48 -	- -	66816 -	- -	- -	- -	- -
64	СПрайс стр26	-Планка примыкания нижняя 250x122x2000 шт	28	978,46 -	- -	27397 -	- -	- -	- -	- -
65	СПрайс стр16	-Планка примыкания верхняя 250x147x2000 шт	28	1087,18 -	- -	30441 -	- -	- -	- -	- -
66	СПрайс стр15	-Планка карнизная 100x69x2000 шт	73	860,68 -	- -	62830 -	- -	- -	- -	- -
67	СПрайс стр26	-Планка угла наружного 115x115x2000 шт	15	652,31 -	- -	9785 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	СПрайс стр26	-Планка угла внутреннего 115х115х2000 шт	15	652,31	-	9785	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	134	185,12	1,55	24807	208	25374	1,12	150
				176,21	0,59	23613	79	107,1	-	-
70	СПрайс стр14	-Плоский лист м2	134	642,34	-	86074	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	С11021-13	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта м3	20,4	13800	-	281468	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	С11021-25	-Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта м3	10,28	16000	-	164514	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	С11021-29	-Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта м3	4,87	18300	-	89062	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74	С11021-67	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта м3	3,17	12700	-	40288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75	С11021-15	-Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта/обрешетка/ м3	6,14	8200	-	50325	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
76	С11021-77	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта/сплошной настил,подкл.доска/ м3	7,54	7310	-	55129	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
77	Е0110-13-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Укладка ходовых досок/АС58/ м	86,3	127,89	1,13	11037	97	621	0,04	3
				6,23	0,43	538	37	108	-	-
78	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали/обшивка карниза и лобовой доски/ м2	195	185,12	1,55	36099	302	36924	1,12	218
				176,21	0,59	34362	115	107,1	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	СПрайс стр14	-Плоский лист с полимерным покрытием "Инси" белый	195	642,34	-	125256	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Блок 1,2,3								
80	Е0110-52-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огнезащита, обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1310,53	6,82	1,14	8937	1491	8219	0,03	44
		м2		5,38	0,42	7053	557	108	-	3
81	Е0110-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок,+ балок, стропил, мауэрлатов	32,98	179,03	35,14	5905	1159	5541	0,9	30
		м3		142,31	13,23	4694	436	108	0,07	2
82	СПрайс стр27	-Огнезащитный состав СПАРК-древесина	44,47	217,44	-	9669	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
83	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,4763	16234,07	5027,99	7731	2395	4549	64,98	31
		т		10453,5	1339,83	4978	638	81	4,76	2
84	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс/80х80х4,100х100х5/	0,307	92860	-	28504	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
85	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,1682	117960	-	19835	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
86	Е0107-20-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок/Анкер 8AI/	0,0564	93809,71	3043,21	5286	171	2690	195,5	11
		т		36742,5	1150,31	2070	65	126	5,61	-
87	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	22,55	22,68	0,06	511	1	122	0,03	1
		м2		6,68	0,03	151	1	81	-	-
88	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	45,09	36,36	0,03	1640	1	175	0,02	1
		м2		4,78	-	216	-	81	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		к=2								
89	Е0112-13-5	-Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо в 2 слоя	815,05	139,71	34,65	113874	28241	103060	0,69	562
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-3.1 К=2	м2		105,06	13	85632	10596	107,1	0,06	52
90	СПрайс	-Кровельная изоляция Лайнрок Стандарт-150 мм	125,93	5159,68	-	649734	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
91	Е0158-21-1	-Устройство пароизоляции оклеечной в один слой по периметру из рулонных материалов (пленка ПЭТ-0,5)	297,5	215,35	0,44	64067	131	6261	0,12	35
		м2		19,58	0,07	5825	21	107,1	-	-
92	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	1135	14,57	1,24	16532	1405	16779	0,08	91
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		13,33	0,47	15128	539	107,1	-	3
93	СПрайс	-Пленка "Изолтекс-С"	1248,5	55,03	-	68705	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Слуховые окна СО1								
94	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	3	7334,62	102,01	22004	306	3716	6,99	21
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт		1107,45	39,37	3322	118	108	0,19	1
95	С12065-80	-Створки оконные спаренные для общественных зданий /ГОСТ 11214-86/, пл. 0,6-1,0 м2	6,39	3980	-	25447	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
96	Е0115-203-3	-Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с	1,38	571,31	2,66	788	4	132	0,65	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	одинарным переплетом м2		99,88	1,01	138	1	94,5	-	-
97	С11011-797	-Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	3	360	-	1080	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
98	Е0158-14-4	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы	19,5	165,83	1,27	3234	25	528	0,17	3
		м2		25,09	0,2	489	4	107,1	-	-
99	Е0112-7-6	-Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	19,5	1172,39	10,25	22862	200	5754	1,7	33
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и	м2		271,69	3,85	5298	75	107,1	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
100	Е0110-52-1	-Огнезащита, обрешетка под	19,5	6,82	1,14	133	22	122	0,03	1
	т.ч.	кровлю, покрытия и настилы по		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	фермам		5,38	0,42	105	8	108	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
101	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных	1,3	179,03	35,14	233	46	219	0,9	1
	т.ч.	конструкций - ферм, арок		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м3		142,31	13,23	185	17	108	0,07	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
102	СПрайс	-Огнезащитный состав	1,28	217,44	-	278	-	-	-	-
	стр27	СПАРК-древесина		---	---	---	---	---	---	---
		кг		-	-	-	-	-	-	-
103	Е0158-18-11	-Устройство фартуков к	3	1442,23	1,01	4327	3	159	0,32	1
		слуховым окнам из листовой		---	---	---	---	---	---	---
		стали		49,28	0,23	148	1	107,1	-	-
		шт								
104	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из	0,0754	16234,07	5027,99	1223	379	800	64,98	5
	т.ч.	одиночных и парных уголков,		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	гнутосварных профилей в		10453,5	1339,83	788	101	90	4,76	-
	К=1,15 и	зданиях пролетом до 24 м и								
	К=1,25	высотой до 25 м								
		т								
105	С11011-899	-Прокат угловой равнополочный	0,0754	92860	-	6998	-	-	-	-
	Изм. и	толщиной 4-10 мм, при ширине		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9	полки 60-100 мм, немерной		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	длины, нормальной /обычной/								
	02-04-2002	точности прокатки из								
	СН РК	углеродистой стали Ст3кп,								
	8.02-04С-	Ст3пс/100х100х4/								
	2004	т								
106	Е0109-49-1	-Постановка строительных	24	23,18	0,29	556	7	497	0,14	3
	т.ч.	болтов с гайками и шайбами		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	шт		22,9	0,11	550	3	90	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
107	С11011-59	-Болты строительные с гайками	0,0016	149300	-	244	-	-	-	-
		и шайбами		---	---	---	---	---	---	---
		т		-	-	-	-	-	-	-
108	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических	2,08	29,61	0,03	62	-	13	0,03	-
	т.ч.	поверхностей грунтовкой		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	ПФ-0142 за один раз		6,68	-	14	-	90	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
109	Е0113-26-6	-Окраска металлических	4,16	36,36	0,03	151	-	18	0,02	-
	т.ч.	огрунтованных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	эмалью ПФ-115		4,78	-	20	-	90	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	к=2									
		Вентшахта ВШ 1								
110	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из	0,0285	16234,07	5027,99	463	143	273	64,98	2
	т.ч.	одиночных и парных уголков,		---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т		10453,5	1339,83	298	38	81	4,76	-
111	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,0285	156260	-	4458	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
112	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	1,54	36,36	0,03	56	-	6	0,02	-
				4,78	-	7	-	81	-	-
113	Е0126-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия м2	29,7	221,09	32,74	6566	972	4992	1,04	31
				174,4	12,38	5180	368	90	0,06	2
114	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,1632	97200	-	15863	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
115	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,42	22334,99	395,71	9381	166	1887	25,88	11
				4010,63	149,06	1684	63	108	0,73	-
116	Е0126-12-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция плоских поверхностей плитами м2	41,7	172,8	62,69	7206	2614	4848	0,61	26
				105,83	23,35	4413	974	90	0,12	5
117	СПрайс	-Плиты теплоизоляционные Лайнрок Лайт м3	4,17	3930,07	-	16388	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
118	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали/поддон/ м2	0,48	739,16	1,55	355	1	91	1,12	1
				176,21	0,59	85	-	107,1	-	-
119	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	10,96	1100,47	6,15	12061	67	2324	1,32	14
				222,01	2,34	2433	26	94,5	0,01	-
120	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0126	116100	-	1458	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
121	Е0109-62-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах т	0,0267	57770,9 33327	20485,8 4349,75	1541 889	547 116	814 81	185,15 16,28	5 -
122	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,0087	97200 -	- -	844 -	- -	- -	- -	- -
123	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,018	116100 -	- -	2090 -	- -	- -	- -	- -
124	Е0120-21-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм шт	1	682,57 579,6	70,34 25,31	683 580	70 25	65 10,8	3,5 0,13	3 -
125	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0078	86400 -	- -	674 -	- -	- -	- -	- -
126	Е0112-17-5	-Устройство выравнивающих сборных стяжек из плоских асбестоцементных листов м2	5,76	675,59 35,78	6,58 2,48	3891 206	38 14	236 107,1	0,22 0,01	1 -
127	Е0108-6-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Кладка стен приямков и каналов м3	0,6026	11336,76 1053,11	370,75 137,81	6832 635	223 83	762 106,2	6,84 0,68	4 -
		Вентшахта ВШ 2								
128	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,0628	16234,07 10453,5	5027,99 1339,83	1020 657	316 84	600 81	64,98 4,76	4 -
129	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0628	156260 -	- -	9816 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
130	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	3,39	36,36 4,78	0,03 -	123 16	- -	13 81	0,02 -	- -
131	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,55	23599,99 4010,63	395,71 149,06	12980 2206	218 82	2471 108	25,88 0,73	14 -
132	Е0126-12-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция плоских поверхностей плитами м2	22,7	172,8 105,83	62,69 23,35	3923 2402	1423 530	2639 90	0,61 0,12	14 3
133	СПрайс	-Плиты теплоизоляционные Лайнрок Лайт м3	2,27	3930,07 -	- -	8921 -	- -	- -	- -	- -
134	Е0126-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия м2	37,1	221,09 174,4	32,74 12,38	8202 6470	1215 459	6236 90	1,04 0,06	39 2
135	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,2039	97200 -	- -	19819 -	- -	- -	- -	- -
136	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	2,6	1100,47 222,01	6,15 2,34	2861 577	16 6	551 94,5	1,32 0,01	3 -
137	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,016	116100 -	- -	1859 -	- -	- -	- -	- -
138	Е0109-62-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах т	0,0375	57770,9 33327	20485,8 4349,75	2165 1249	768 163	1144 81	185,15 16,28	7 1
139	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,0087	97200 -	- -	844 -	- -	- -	- -	- -
140	С11011-881 Изм. и	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм,	0,0288	116100	-	3344	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т		-	-	-	-	-	-	-
141	Е0120-21-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм шт	1	682,57 579,6	70,34 25,31	683 580	70 25	65 10,8	3,5 0,13	3 -
		Вентшахта ВШ 3								
142	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,039	16234,07 10453,5	5027,99 1339,83	632 407	196 52	372 81	64,98 4,76	3 -
143	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,039	156260 -	- -	6088 -	- -	- -	- -	- -
144	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	2,1	36,36 4,78	0,03 -	77 10	- -	8 81	0,02 -	- -
145	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,363	23599,99 4010,63	395,71 149,06	8567 1456	144 54	1631 108	25,88 0,73	9 -
146	Е0126-12-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция плоских поверхностей плитами м2	12,9	172,8 105,83	62,69 23,35	2229 1365	809 301	1500 90	0,61 0,12	8 1
147	СПрайс	-Плиты теплоизоляционные Лайнрок Лайт м3	1,29	3930,07 -	- -	5070 -	- -	- -	- -	- -
148	Е0126-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия м2	20,8	221,09 174,4	32,74 12,38	4599 3627	681 257	3496 90	1,04 0,06	22 1
149	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,1143	97200 -	- -	11110 -	- -	- -	- -	- -
150	Е0115-70-1 т.ч.	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	1,6	1100,47	6,15	1761	10	339	1,32	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	стен м2		222,01	2,34	355	4	94,5	0,01	-
151	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0095	116100 -	- -	1105 -	- -	- -	- -	- -
152	Е0109-62-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах т	0,0256	57770,9 33327	20485,8 4349,75	1478 853	524 111	781 81	185,15 16,28	5 -
153	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,0076	97200 -	- -	737 -	- -	- -	- -	- -
154	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,018	116100 -	- -	2090 -	- -	- -	- -	- -
155	Е0120-21-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм шт	1	682,57 579,6	70,34 25,31	683 580	70 25	65 10,8	3,5 0,13	3 -
		Вентшахта ВШ 4								
156	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,0894	16234,07 10453,5	5027,99 1339,83	1451 935	450 120	854 81	64,98 4,76	6 -
157	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,0894	156260 -	- -	13970 -	- -	- -	- -	- -
158	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	4,83	36,36 4,78	0,03 -	176 23	- -	19 81	0,02 -	- -
159	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса	0,79	23599,99	395,71	18644	313	3549	25,88	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	из брусьев м3		4010,63	149,06	3168	118	108	0,73	1
160	Е0126-12-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция плоских поверхностей плитами м2	29,8	172,8 105,83	62,69 23,35	5149 3154	1868 696	3465 90	0,61 0,12	18 3
161	СПрайс	-Плиты теплоизоляционные Лайнрок Лайт м3	2,98	3930,07 -	-	11712 -	-	-	-	-
162	Е0126-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия м2	53	221,09 174,4	32,74 12,38	11718 9243	1735 656	8909 90	1,04 0,06	55 3
163	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,2912	97200 -	-	28309 -	-	-	-	-
164	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	3,62	1100,47 222,01	6,15 2,34	3984 804	22 8	767 94,5	1,32 0,01	5 -
165	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,022	116100 -	-	2552 -	-	-	-	-
166	Е0109-62-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах т	0,0366	57770,9 33327	20485,8 4349,75	2112 1218	749 159	1116 81	185,15 16,28	7 1
167	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,015	97200 -	-	1454 -	-	-	-	-
168	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0216	116100 -	-	2508 -	-	-	-	-
169	Е0120-21-8 т.ч.	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной	2	682,57	70,34	1365	141	131	3,5	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм		579,6	25,31	1159	51	10,8	0,13	-
		шт								
		Вентшахта ВШ 4зв								
170	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0447	16234,07	5027,99	726	225	427	64,98	3
				10453,5	1339,83	467	60	81	4,76	-
		т								
171	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0447	156260	-	6985	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
172	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,41	36,36	0,03	88	-	9	0,02	-
				4,78	-	12	-	81	-	-
		м2								
173	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,351	23599,99	395,71	8284	139	1577	25,88	9
				4010,63	149,06	1408	52	108	0,73	-
		м3								
174	Е0126-12-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция плоских поверхностей плитами	13,5	172,8	62,69	2333	846	1570	0,61	8
				105,83	23,35	1429	315	90	0,12	2
		м2								
175	СПрайс	-Плиты теплоизоляционные Лайнрок Лайт	1,35	3930,07	-	5306	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
176	Е0126-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	23,65	221,09	32,74	5229	774	3975	1,04	25
				174,4	12,38	4125	293	90	0,06	1
		м2								
177	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0,13	97200	-	12632	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
178	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	1,81	1100,47	6,15	1992	11	384	1,32	2
				222,01	2,34	402	4	94,5	0,01	-
		м2								
179	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,011	116100	-	1276	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004	т								
180	Е0109-62-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,0183	57770,9 33327	20485,8 4349,75	1056 609	374 80	558 81	185,15 16,28	3 -
		т								
181	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0,0075	97200 -	- -	727 -	- -	- -	- -	- -
		т								
182	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0108	116100 -	- -	1254 -	- -	- -	- -	- -
		т								
183	Е0120-21-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	1	682,57 579,6	70,34 25,31	683 580	70 25	65 10,8	3,5 0,13	3 -
		шт								
		Вентшахта ВШ 5								
184	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0586	16234,07 10453,5	5027,99 1339,83	952 613	295 79	560 81	64,98 4,76	4 -
		т								
185	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0586	156260 -	- -	9160 -	- -	- -	- -	- -
		т								
186	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,17	36,36 4,78	0,03 -	115 15	- -	12 81	0,02 -	- -
		м2								
187	Е0126-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	64,56	221,09 174,4	32,74 12,38	14273 11259	2114 799	10852 90	1,04 0,06	67 4
		м2								
188	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0,3548	97200 -	- -	34482 -	- -	- -	- -	- -
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса	1,05	22334,99	395,71	23452	415	4717	25,88	27
	т.ч.	из брусьев								
	п-1.25	м3		4010,63	149,06	4211	157	108	0,73	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
190	Е0112-17-5	-Устройство выравнивающих	10,2	682,6	8,23	6963	84	483	0,25	3
	т.ч.	сборных стяжек из плоских								
	п-1.25	асбестоцементных листов		41,15	3,1	420	32	107,1	0,02	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
191	Е0126-12-2	-Изоляция плоских поверхностей	59,82	172,8	62,69	10337	3750	6955	0,61	37
	т.ч.	плитами								
	п-1.25	м2		105,83	23,35	6331	1397	90	0,12	7
	К=1,15 и									
	К=1,25									
192	СПрайс	-Плиты теплоизоляционные	5,98	3930,07	-	23510	-	-	-	-
		Лайнрок Лайт								
		м3		-	-	-	-	-	-	-
193	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий	0,75	739,16	1,55	554	1	142	1,12	1
	т.ч.	/брандмауэров, парапетов,								
	п-1.25	свесов и т.п./ из листовой		176,21	0,59	132	-	107,1	-	-
	К=1,15 и	оцинкованной стали/поддон/								
	К=1,25	м2								
194	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без	22,29	1100,47	6,15	24529	137	4726	1,32	29
	т.ч.	устройства каркаса улучшенное								
	п-1.25	стен		222,01	2,34	4949	52	94,5	0,01	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
195	С11011-881	-Прокат полосовой толщиной 4-5	0,0306	116100	-	3556	-	-	-	-
	Изм. и	мм при ширине 40-70 мм,								
	доп.вып.9	немерной длины, нормальной		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	/обычной/ точности прокатки								
	02-04-2002	из углеродистой стали Ст3сп								
	СН РК	т								
	8.02-04С-									
	2004									
196	Е0109-62-7	-Изготовление листовых	0,0529	57770,9	20485,8	3054	1083	1613	185,15	10
	т.ч.	конструкций массой до 0,5 т								
	п-1.25	/бачки, течки, воронки,		33327	4349,75	1762	230	81	16,28	1
	К=1,15 и	желоба, лотки ипр./ в								
	К=1,25	построечных условиях и на								
		производственных базах								
		т								
197	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная,	0,0205	97200	-	1989	-	-	-	-
		толщиной 0,7 мм								
		т		-	-	-	-	-	-	-
198	С11011-881	-Прокат полосовой толщиной 4-5	0,0324	116100	-	3762	-	-	-	-
	Изм. и	мм при ширине 40-70 мм,								
	доп.вып.9	немерной длины, нормальной		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	/обычной/ точности прокатки								
	02-04-2002	из углеродистой стали Ст3сп								
	СН РК	т								
	8.02-04С-									
	2004									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199	Е0120-21-8	-Установка зонтов над шахтами	3	682,57	70,34	2048	211	196	3,5	10
	т.ч.	из листовой оцинкованной		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	стали, прямоугольного сечения		579,6	25,31	1739	76	10,8	0,13	-
	К=1,15 и	периметром 4000 мм								
	К=1,25	шт								
200	С12041-6	-Арматурные заготовки, не	0,0189	86400	-	1633	-	-	-	-
	Изм. и	собранные в каркасы и сетки:		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9	сталь гладкая класса А-I, d		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	10 мм								
	02-04-2002	т								
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
201	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и	2,08	11336,76	370,75	23603	772	2633	6,84	14
	т.ч.	каналов		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м3		1053,11	137,81	2193	287	106,2	0,68	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		Вентшахта ВШ 6								
202	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из	0,0207	16234,07	5027,99	335	104	197	64,98	1
	т.ч.	одиночных и парных уголков,		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	гнутосварных профилей в		10453,5	1339,83	216	28	81	4,76	-
	К=1,15 и	зданиях пролетом до 24 м и								
	К=1,25	высотой до 25 м								
		т								
203	С12021-237	-Отдельные конструктивные	0,0207	156260	-	3228	-	-	-	-
		элементы зданий и сооружений		---	---	---	---	---	---	---
		с преобладанием		-	-	-	-	-	-	-
		горячекатанных профилей								
		массой до 0,1 т								
		т								
204	Е0113-26-6	-Окраска металлических	1,12	36,36	0,03	41	-	4	0,02	-
	т.ч.	огрунтованных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	эмалью ПФ-115		4,78	-	5	-	81	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	к=2									
205	Е0126-22-1	-Покрытие изоляции	29,6	221,09	32,74	6544	969	4976	1,04	31
	т.ч.	цилиндрических и плоских		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	поверхностей листовым		174,4	12,38	5162	366	90	0,06	2
	К=1,15 и	металлом с заготовкой								
	К=1,25	покрытия								
		м2								
206	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная,	0,1626	97200	-	15805	-	-	-	-
		толщиной 0,7 мм		---	---	---	---	---	---	---
		т		-	-	-	-	-	-	-
207	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса	0,704	22334,99	395,71	15724	279	3163	25,88	18
	т.ч.	из брусьев		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м3		4010,63	149,06	2823	105	108	0,73	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
208	Е0112-17-5	-Устройство выравнивающих	2,6	682,6	8,23	1775	21	123	0,25	1
	т.ч.	сборных стяжек из плоских		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	асбестоцементных листов		41,15	3,1	107	8	107,1	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	м2								
209	Е0126-12-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция плоских поверхностей плитами	26,88	172,8	62,69	4645	1685	3125	0,61	17
		м2		105,83	23,35	2845	628	90	0,12	3
210	СПрайс	-Плиты теплоизоляционные Лайнрок Лайт	2,69	3930,07	-	10564	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
211	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали/поддон/	0,22	739,16	1,55	163	-	42	1,12	-
				176,21	0,59	39	-	107,1	-	-
		м2								
212	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	8,42	1100,47	6,15	9266	52	1785	1,32	11
				222,01	2,34	1869	20	94,5	0,01	-
		м2								
213	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0138	116100	-	1602	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
214	Е0109-62-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,0233	57770,9	20485,8	1345	477	710	185,15	4
				33327	4349,75	776	101	81	16,28	-
		т								
215	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0,0089	97200	-	863	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
216	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0144	116100	-	1672	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
217	Е0120-21-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	2	682,57	70,34	1365	141	131	3,5	7
				579,6	25,31	1159	51	10,8	0,13	-
		шт								
218	С12041-6 Изм. и доп.вып.9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d	0,0096	86400	-	831	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	10 мм т								
219	Е0108-6-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Кладка стен приямков и каналов м3	1,2	11336,76 1053,11	370,75 137,81	13547 1258	443 165	1511 106,2	6,84 0,68	8 1
		Вентшахта ВШ 7								
220	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,039	16234,07 10453,5	5027,99 1339,83	633 408	196 52	373 81	64,98 4,76	3 -
221	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,039	156260 -	- -	6094 -	- -	- -	- -	- -
222	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	2,11	36,36 4,78	0,03 -	77 10	- -	8 81	0,02 -	- -
223	Е0126-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия м2	52,26	221,09 174,4	32,74 12,38	11554 9114	1711 647	8785 90	1,04 0,06	54 3
224	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,2872	97200 -	- -	27912 -	- -	- -	- -	- -
225	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,978	22334,99 4010,63	395,71 149,06	21844 3922	387 146	4394 108	25,88 0,73	25 1
226	Е0112-17-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство выравнивающих сборных стяжек из плоских асбестоцементных листов м2	6,36	682,6 41,15	8,23 3,1	4341 262	52 20	301 107,1	0,25 0,02	2 -
227	Е0126-12-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция плоских поверхностей плитами м2	44,7	172,8 105,83	62,69 23,35	7724 4731	2802 1044	5197 90	0,61 0,12	27 5
228	СПрайс	-Плиты теплоизоляционные	4,47	3930,07	-	17567	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лайнрок Лайт								
		м3		-	-	-	-	-	-	-
229	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали/поддон/	0,48	739,16	1,55	355	1	91	1,12	1
				176,21	0,59	85	-	107,1	-	-
		м2								
230	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	15,9	1100,47	6,15	17497	98	3371	1,32	21
				222,01	2,34	3530	37	94,5	0,01	-
		м2								
231	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0236	116100	-	2734	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
232	Е0109-62-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,0476	57770,9	20485,8	2749	975	1452	185,15	9
				33327	4349,75	1586	207	81	16,28	1
		т								
233	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0,0152	97200	-	1475	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
234	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0324	116100	-	3762	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
235	Е0120-21-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	3	682,57	70,34	2048	211	196	3,5	10
				579,6	25,31	1739	76	10,8	0,13	-
		шт								
236	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0139	86400	-	1199	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
237	Е0108-6-9 т.ч. п-1.25	-Кладка стен приямков и каналов	1,59	11336,76	370,75	18053	590	2014	6,84	11
				1053,11	137,81	1677	219	106,2	0,68	1
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25									
		Вентшахта ВШ 8								
238	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из	0,0304	16234,07	5027,99	494	153	290	64,98	2
	т.ч.	одиночных и парных уголков,		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	гнутосварных профилей в		10453,5	1339,83	318	41	81	4,76	-
	К=1,15 и	зданиях пролетом до 24 м и								
	К=1,25	высотой до 25 м								
		т								
239	С12021-237	-Отдельные конструктивные	0,0304	156260	-	4750	-	-	-	-
		элементы зданий и сооружений		---	---	---	---	---	---	---
		с преобладанием		-	-	-	-	-	-	-
		горячекатанных профилей								
		массой до 0,1 т								
		т								
240	Е0113-26-6	-Окраска металлических	1,64	36,36	0,03	60	-	6	0,02	-
	т.ч.	огрунтованных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	эмалью ПФ-115		4,78	-	8	-	81	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	к=2									
241	Е0126-22-1	-Покрытие изоляции	43,04	221,09	32,74	9515	1409	7235	1,04	45
	т.ч.	цилиндрических и плоских		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	поверхностей листовым		174,4	12,38	7506	533	90	0,06	3
	К=1,15 и	металлом с заготовкой								
	К=1,25	покрытия								
		м2								
242	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная,	2,3	97200	-	223230	-	-	-	-
		толщиной 0,7 мм		---	---	---	---	---	---	---
		т		-	-	-	-	-	-	-
243	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса	0,716	22334,99	395,71	15992	283	3217	25,88	19
	т.ч.	из брусьев		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м3		4010,63	149,06	2872	107	108	0,73	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
244	Е0112-17-5	-Устройство выравнивающих	5,64	682,6	8,23	3850	46	267	0,25	1
	т.ч.	сборных стяжек из плоских		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	асбестоцементных листов		41,15	3,1	232	17	107,1	0,02	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
245	Е0126-12-2	-Изоляция плоских поверхностей	45	172,8	62,69	7776	2821	5232	0,61	28
	т.ч.	плитами		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м2		105,83	23,35	4763	1051	90	0,12	5
	К=1,15 и									
	К=1,25									
246	СПрайс	-Плиты теплоизоляционные	4,5	3930,07	-	17685	-	-	-	-
		Лайнрок Лайт		---	---	---	---	---	---	---
		м3		-	-	-	-	-	-	-
247	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий	0,5	739,16	1,55	370	1	95	1,12	1
	т.ч.	/брандмауэров, парапетов,		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	свесов и т.п./ из листовой		176,21	0,59	88	-	107,1	-	-
	К=1,15 и	оцинкованной стали/поддон/								
	К=1,25	м2								
248	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без	12,92	1100,47	6,15	14218	79	2739	1,32	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	устройства каркаса улучшенное стен м2		222,01	2,34	2868	30	94,5	0,01	-
249	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0188	116100 -	- -	2187 -	- -	- -	- -	- -
250	Е0109-62-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах т	0,0339	57770,9 33327	20485,8 4349,75	1957 1129	694 147	1034 81	185,15 16,28	6 1
251	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,0123	97200 -	- -	1194 -	- -	- -	- -	- -
252	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0216	116100 -	- -	2508 -	- -	- -	- -	- -
253	Е0120-21-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм шт	2	682,57 579,6	70,34 25,31	1365 1159	141 51	131 10,8	3,5 0,13	7 -
254	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0111	86400 -	- -	959 -	- -	- -	- -	- -
255	Е0108-6-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Кладка стен приямков и каналов м3	1,33	11336,76 1053,11	370,75 137,81	15132 1406	495 184	1688 106,2	6,84 0,68	9 1
		Вентшахта ВШ 9								
256	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0354	16234,07 10453,5	5027,99 1339,83	575 370	178 47	338 81	64,98 4,76	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
257	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0354	156260	-	5532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
258	Е0113-26-6	-Окраска металлических	1,91	36,36	0,03	70	-	7	0,02	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		4,78	-	9	-	81	-	-
		м2								
259	Е0126-22-1	-Покрытие изоляции	33,82	221,09	32,74	7477	1107	5685	1,04	35
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия		174,4	12,38	5898	419	90	0,06	2
		м2								
260	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0,1859	97200	-	18065	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
261	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса	0,466	22334,99	395,71	10408	184	2093	25,88	12
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	из брусьев		4010,63	149,06	1869	69	108	0,73	-
		м3								
262	Е0112-17-5	-Устройство выравнивающих	7,1	682,6	8,23	4846	58	336	0,25	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	сборных стяжек из плоских асбестоцементных листов		41,15	3,1	292	22	107,1	0,02	-
		м2								
263	Е0126-12-2	-Изоляция плоских поверхностей	26,2	172,8	62,69	4527	1642	3046	0,61	16
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	плитами		105,83	23,35	2773	612	90	0,12	3
		м2								
264	СПрайс	-Плиты теплоизоляционные Лайнрок Лайт	2,62	3930,07	-	10297	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
265	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий	0,6	739,16	1,55	443	1	114	1,12	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали/поддон/		176,21	0,59	106	-	107,1	-	-
		м2								
266	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без	14,44	1100,47	6,15	15891	89	3061	1,32	19
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	устройства каркаса улучшенное стен		222,01	2,34	3206	34	94,5	0,01	-
		м2								
267	С11011-881	-Прокат полосовой толщиной 4-5	0,0141	116100	-	1640	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	из углеродистой стали Ст3сп т								
268	Е0109-62-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах т	0,0244	57770,9 33327	20485,8 4349,75	1411 814	500 106	745 81	185,15 16,28	5 -
269	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,01	97200 -	- -	974 -	- -	- -	- -	- -
270	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0144	116100 -	- -	1672 -	- -	- -	- -	- -
271	Е0120-21-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм шт	1	682,57 579,6	70,34 25,31	683 580	70 25	65 10,8	3,5 0,13	3 -
272	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0093	86400 -	- -	799 -	- -	- -	- -	- -
273	Е0108-6-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Кладка стен приямков и каналов м3	1,08	11336,76 1053,11	370,75 137,81	12266 1139	401 149	1368 106,2	6,84 0,68	7 1
		Вентшахта ВШ 10								
274	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,0927	16234,07 10453,5	5027,99 1339,83	1505 969	466 124	886 81	64,98 4,76	6 -
275	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,0927	156260 -	- -	14487 -	- -	- -	- -	- -
276	Е0113-26-6	-Окраска металлических	5,01	36,36	0,03	182	-	19	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2		4,78	-	24	-	81	-	-
277	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	1,05	23599,99 4010,63	395,71 149,06	24780 4211	415 157	4717 108	25,88 0,73	27 1
278	Е0126-12-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция плоских поверхностей плитами м2	34,7	172,8 105,83	62,69 23,35	5996 3672	2175 810	4034 90	0,61 0,12	21 4
279	СПрайс	-Плиты теплоизоляционные Лайнрок Лайт м3	3,47	3930,07 -	- -	13637 -	- -	- -	- -	- -
280	Е0126-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия м2	57,3	221,09 174,4	32,74 12,38	12668 9993	1876 709	9632 90	1,04 0,06	60 3
281	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,3149	97200 -	- -	30608 -	- -	- -	- -	- -
282	Е0115-70-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	4,33	1100,47 222,01	6,15 2,34	4765 961	27 10	918 94,5	1,32 0,01	6 -
283	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0241	116100 -	- -	2803 -	- -	- -	- -	- -
284	Е0109-62-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах т	0,0505	57770,9 33327	20485,8 4349,75	2919 1684	1035 220	1542 81	185,15 16,28	9 1
285	С11011-864	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм т	0,0181	97200 -	- -	1761 -	- -	- -	- -	- -
286	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки	0,0324	116100 -	- -	3762 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	из углеродистой стали Ст3сп т								
287	Е0120-21-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм шт	1	682,57 579,6	70,34 25,31	683 580	70 25	65 10,8	3,5 0,13	3 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			6054637	149494			5810
			Тенге			924866	53930			258
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5929986	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2062633	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	951147	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2703964	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			126798	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			987731	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		494
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	148160	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			415063	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7332780	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		6406
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1099306	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			124652	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2315	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	27649	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			84568	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			22525	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3379	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8831	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			156007	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		167
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	31028	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			7488787	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		6573
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1130334	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка								
288	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток м2	377,79	133,16 109,58	23,58 4,16	50307 41398	8908 1572	40606 94,5	0,74 0,02	281 9
289	Е0163-6-1	-Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных м2	1207,86	16,97 16,9	0,07 0,02	20497 20413	85 24	19313 94,5	0,12 -	141 -
290	Е0161-26-1	-Перетирка штукатурки внутренних помещений	5771,49	42,25	0,66	243843	3809	210472	0,24	1397

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		38,48	0,11	222087	635	94,5	-	4
291	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	117,16	1124,77	67,78	131778	7941	72588	3,85	451
				644,33	11,29	75490	1323	94,5	0,06	7
		м2								
292	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание	1942	455,02	4,93	883641	9564	218918	0,64	1236
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков		117,43	1,86	228042	3617	94,5	0,01	18
		м2								
293	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание	6721,41	374,38	4,29	2516342	28818	548961	0,52	3519
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен		84,79	1,64	569905	11006	94,5	0,01	53
		м2								
294	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными	1656,08	173,55	2,91	287420	4823	80280	0,3	495
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску		50,2	1,1	83131	1822	94,5	0,01	9
		м2								
295	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными	1904,99	167,56	2,35	319209	4477	82215	0,27	506
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску		44,77	0,9	85286	1714	94,5	-	8
		м2								
296	Е0115-165-1-0	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по	264,68	120,24	2,01	31826	533	15143	0,36	94
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен		59,78	0,76	15822	202	94,5	-	1
		м2								
297	Е0115-17-5	-Гладкая облицовка стен,	151,12	1902,7	5,78	287528	873	41474	1,75	264
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону		293,22	-	44310	-	93,6	0,02	3
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			4772391	69831			8384

			Тенге			1385883	21915			112
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4772391	-	-		-

Материалы -	Тенге	661766	-	-	1700	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1407798	-		-
Местные материалы -	Тенге	2654910	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1329970	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		665
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	199496	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	366142	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6468502	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		9162
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1607294	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	6468502	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		9162
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1607294	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	17218197	360909			19846
	Тенге	3190774	128467			652
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	17093545	-	-		-
Материалы -	Тенге	5642515	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3291592	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4156998	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	3779585	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	3315421	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1658
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	497313	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1224538	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	21633504	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		22001
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3788905	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	124652	-	-		-
Материалы -	Тенге	2315	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	27649	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	84568	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	22525	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3379	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8831	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	156007	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		167
Сметная заработная плата -	Тенге	-	31028	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	21789511		-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		22167
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3819933	-		-

Принял: Дощанов А.С.

Директор ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Средняя школа №20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата города Костаная»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»

Наименование объекта строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата города Костаная»

АКТ №3
выполненных работ
за июль 2012 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком,
Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		15	от 15.03.2011г	Бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата города Костаная»	333 780 130	135 160 130	33 600 000							3 600 000	33 600 000

Всего к оплате : 33 600 000 (Тридцать три миллиона шестьсот тысяч тенге)

ЗАКАЗЧИК: Шинбулатова К.Б.
Директор ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

ТЕХНАДЗОР: Никитчук Ф.П.

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.Н.
Директор ТОО «Сыл»

ФОРМА 1

Заказчик : ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная"

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"
Договор : № 15 от 15.03. 2011г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная. (Июль 2012г.)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2012г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-Общестроительные работы	1294,89	-	-	1294,89
		Всего по главе	1294,89	-	-	1294,89
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
2.	7-1-1	-Благоустройство	12153,36	-	-	12153,36
3.	7-1-3	-Малые формы	880,47	-	-	880,47
		Всего по главе	13033,83	-	-	13033,83
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	14328,71	-	-	14328,71
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
4.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,8.0,8%	206,33	-	-	206,33
5.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	30,95	-	-	30,95
		Всего по главе	206,33	-	-	206,33
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	14535,05	-	-	14535,05

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
6.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	319,77	-	-	319,77
7.	СН РК 8.02-05-2002	-Разница в стоимости электроэнергии 0,11809%	17,16	-	-	17,16
8.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	145,35	145,35
9.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	58,14	58,14
		Всего по главе	336,94	-	203,49	540,43
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	14871,98	-	203,49	15075,47
10.		-В том числе возвратные суммы	30,95	-	-	30,95
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	14871,98	-	203,49	15075,47
11.	СН РК 8.02-02-2002 К-1,95097	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г.	29014,76	-	397	29411,76
12.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	60,38	-	-	60,38
13.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	588,24	588,24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	29014,76	-	985,24	30000
14.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	3600	3600
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	29014,76	-	4585,24	33600

Принял: Шинбулатова К.Б.

Директор ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «СЫЛ»

Заказчик: ГУ «Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №15 от 15.03.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Наименование объекта: Общестроительные работы

А К Т N 13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	машинистов		ЗП рабочих строителей	машинистов		%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Усиление конструкций										
		Восстановление защитного слоя ж/б плиты/АС115/										
1	Е0106-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Обработка поверхности пескоструйным аппаратом	28	191,78	65,19	5370	1825	2988	0,51	14		
		м2		91,34	21,58	2558	604	94,5	0,1	3		
2	Е0161-28-1	-Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	28	703,51	0,85	19698	24	3112	0,82	23		
		м2		117,5	0,13	3290	4	94,5	-	-		
3	Е0106-36-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	28	626,4	165,44	17539	4632	7304	1,18	33		
		м2		212,96	63,09	5963	1766	94,5	0,35	10		
4	Е0106-36-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	28	82,92	18,06	2322	506	579	0,08	2		
		м2		14,1	7,79	395	218	94,5	0,04	1		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				44929	6987			73		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тенге				12205	2592			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			44929	-	-		-
		Материалы -	Тенге			20976	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14797	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4761	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13984	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2098	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3535	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			62447	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		93
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16895	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			62447	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		93
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16895	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Разные работы								
		Крыльцо №2 и пандус/АС40,55/								
5	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	5,9	105,81	7,36	624	43	634	0,48	3
	т.ч.									
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м		82,55	2,79	487	16	126	0,01	-
6	СПрайс стр12	-Стоимость ограждения	5,9	5435,89	-	32072	-	-	-	-
		пм		-	-	-	-	-	-	-
7	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	18,41	105,81	7,36	1947	136	1979	0,48	9
	т.ч.									
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м		82,55	2,79	1519	51	126	0,01	-
8	СПрайс стр12	-Стоимость ограждения	18,41	5435,89	-	100048	-	-	-	-
		пм		-	-	-	-	-	-	-
		ОТМОСТКА								
9	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	16,25	486,29	212,01	7900	3444	5433	1,78	29
	т.ч.									
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		274,28	5,09	4456	83	119,7	0,02	-
10	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	541,53	77,64	3,28	42045	1774	7987	0,08	42
	т.ч.	м2								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			12,09	1,24	6545	670	110,7	0,01	3
11	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм/150мм/	541,53	398,97	18,45	216056	9991	40296	0,42	225
	т.ч.									
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		60,29	6,93	32651	3750	110,7	0,03	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0111-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	12985,85	51,84 1,94	0,84 0,31	673225 25238	10876 4058	32431 110,7	0,01 -	155 19
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1073918	26264			463
			Тенге			70897	8629			42
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1073918	-	-		-
	Материалы -		Тенге			982	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	79525	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			132119	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			843656	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			88760	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		44
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	13314	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			69761	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1232439	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		549
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	92839	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1232439	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		549
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	92839	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			1118846	33251			536
			Тенге			83102	11221			55
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1118846	-	-		-
	Материалы -		Тенге			21958	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	94323	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			132119	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			848416	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			102744	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		51
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	15412	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			73295	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1294886	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		642
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	109734	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО АКТУ			Тенге		1294886	-	-			-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-			-
Сметная заработная плата -			Тенге		-	109734	-			642

Принял: Шинбулатова К.Б.

Директор ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №15 от 15.03.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Наименование объекта: Благоустройство

А К Т N 11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	243	408,11	169,61	99171	41216	70557	1,55 / 377
		м3		238,5	4,07	57956	989	119,7	0,01 / 3
2	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	775	122,85	-	95209	-	113965	0,77 / 594
		м		122,85	-	95209	-	119,7	- / -
3	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	614,58	76,6	76,6	47077	47077	8474	- / -
		т		-	15,32	-	9415	90	0,32 / 198
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		241457	88293		971
				Тенге		153164	10404		201
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		241457	-	-	-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	163569	-	-
		Накладные расходы -		Тенге		192995	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-	96
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	28949	-	-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		26067	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			460519	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1269
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	192518	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			460519	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1269
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	192518	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
4	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	3333	9,24	9,24	30813	30813	8733	-	-
				-	3	-	10004	87,3	0,01	38
			м3							
5	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	3333	7,91	7,91	26365	26365	7473	-	-
				-	2,57	-	8560	87,3	0,01	33
			м3							
6	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/избыток грунта/	1760,8	32,24	30,77	56767	54180	15011	0,01	17
				1,42	8,34	2500	14694	87,3	0,03	50
			м3							
7	Е010333-А10-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 3/увезти излишний/	3169,44	127,2	127,2	403153	403153	72567	-	-
				-	25,44	-	80631	90	0,53	1693
			т							
8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1760,8	3,77	3,24	6643	5712	2459	-	6
				0,48	1,12	845	1972	87,3	-	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			523741	520223			23

			Тенге			3346	115860			1821
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			523741	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	119206	-		-
		Местные материалы -	Тенге			172	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			106244	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15937	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37799	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			667784	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1897

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	135143	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			667784	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1897
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	135143	-		-
		РАЗДЕЛ 3. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ								
9	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	171,5	981,86	68,13	168389	11685	7009	0,14	25
		м3		21,38	12,76	3667	2189	119,7	0,04	8
10	Е0127-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)/18 см/	1715	309,79	27,83	531282	47721	29711	0,03	57
		м2		5	9,47	8575	16247	119,7	0,03	57
11	Е0127-23-1 т.ч. п1.37	-Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	5145	16,88	-	86868	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ/5см/	1715	500,76	15,35	858802	26328	22581	0,03	58
		м2		5,94	5,06	10187	8678	119,7	0,02	30
13	Е0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3430	59,67	-	204678	-	41	-	-
		м2		0,01	-	34	-	119,7	-	-
14	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	35,2	981,86	68,13	34562	2398	1439	0,14	5
		м3		21,38	12,76	753	449	119,7	0,04	2
15	Е0127-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)/10 см/	352	353,26	27,83	124346	9795	6098	0,03	12
		м2		5	9,47	1760	3335	119,7	0,03	12
16	Е0127-23-1 т.ч.	-Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения	1760	-19,78	-	-34816	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п1.37	толщины слоя		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
17	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	880	723,62	6,63	636788	5835	116330	0,7	614
		при других видах покрытий		108,68	1,76	95638	1546	119,7	0,01	5
		м								
18	С143003-10	-Камни бетонные бортовые М-400	37,84	27800	-	1051952	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3662851	103761			770

			Тенге			120614	32443			114
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3662851	-	-		-
		Материалы -	Тенге			22030	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	153057	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3416447	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			183209	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		92
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	27481	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			230764	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4076824	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		975
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	180538	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4076824	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		975
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	180538	-		-
		РАЗДЕЛ 4. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРА								
19	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований	36,3	981,86	68,13	35642	2473	1483	0,14	5
		из песка		21,38	12,76	776	463	119,7	0,04	2
		м3								
20	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или	242	283,81	12,52	68682	3030	12289	0,24	59
		известнякового щебня толщиной 12 см/10 см/		38,03	4,39	9203	1063	119,7	0,02	4
		м2								
21	Е0127-56-2	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или	484	-20,93	-	-10130	-	-481	-0,01	-3
		известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать		-0,83	-	-402	-	119,7	-	-
		м2								
22	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров	242	388,97	-	94131	-	7169	0,14	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см/4 см/ м2		24,75	-	5990	-	119,7	-	-
23	Е0127-55-2	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров	484	61,09	-	29569	-	2306	0,02	11
		однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см м2		3,98	-	1926	-	119,7	-	-
24	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см/4 см/ м2	56,8	283,81	12,52	16120	711	2884	0,24	14
				38,03	4,39	2160	249	119,7	0,02	1
25	Е0127-56-2	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать м2	454,4	-20,93	-	-9511	-	-451	-0,01	-2
				-0,83	-	-377	-	119,7	-	-
26	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	284	302,1	6,63	85795	1883	37543	0,7	198
	т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	при других видах покрытий сечением 100х200 мм м		108,68	1,76	30865	499	119,7	0,01	2
27	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-400 м3	4,54	27800	-	126323	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			436622	8097			317
			Тенге			50142	2274			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			436622	-	-		-
	Материалы -		Тенге			10916	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	52416	-		-
	Местные материалы -		Тенге			367468	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			62742	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		31
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	9411	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			29962	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			529325	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		357
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	61827	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			529325	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		357
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	61827	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРА ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ								
28	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	2020,39	283,81	12,52	573406	25294	102594	0,24	491
				38,03	4,39	76835	8874	119,7	0,02	36
		м2								
29	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	202,04	981,86	68,13	198374	13765	8257	0,14	29
				21,38	12,76	4320	2578	119,7	0,04	9
		м3								
30	Е0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	2020,39	1256,27	42,08	2538146	85018	174682	0,38	770
				57,38	14,85	115930	30003	119,7	0,07	147
		м2								
31	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см/4 см/	79,5	283,81	12,52	22563	995	4037	0,24	19
				38,03	4,39	3023	349	119,7	0,02	1
		м2								
32	Е0127-56-2	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать	636	-20,93	-	-13311	-	-632	-0,01	-3
				-0,83	-	-528	-	119,7	-	-
		м2								
33	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм	318	302,1	6,63	96067	2109	42037	0,7	222
	т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	при других видах покрытий сечением 100х200 мм		108,68	1,76	34560	559	119,7	0,01	2
		м								
34	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-400	5,09	27800	-	141446	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3556691	127181			1528

			Тенге			234141	42362			195
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3556691	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2309191	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	276503	-		-
		Местные материалы -	Тенге			886178	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			330974	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		165
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	49646	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			233260	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4120925	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1888
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	326149	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4120925	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1888
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	326149	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК								
35	E0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	654	283,81	12,52	185611	8188	33210	0,24	159
				38,03	4,39	24872	2872	119,7	0,02	12
		м2								
36	E0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см(толщ.2см)	654	369,07	12,52	241371	8188	33210	0,24	159
				38,03	4,39	24872	2872	119,7	0,02	12
		м2								
37	E0127-56-2	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять исключать	6540	-28,28	-	-184951	-	-6498	-0,01	-35
				-0,83	-	-5428	-	119,7	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			242032	16375			283

			Тенге			44315	5745			23
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			242032	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	50060	-		-
		Местные материалы -	Тенге			181341	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			59922	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8988	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18117	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			320070	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		336
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59048	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			320070	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		336
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59048	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ИСКУССТВЕННОЕ ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ БАСКЕТБОЛА								
38	E0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	83,6	981,86	68,13	82084	5696	3416	0,14	12
				21,38	12,76	1787	1067	119,7	0,04	4
		м3								
39	E0127-23-1	-Устройство однослойных	836	306,34	27,83	256096	23262	14483	0,03	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2		5	9,47	4180	7920	119,7	0,03	28
40	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	836	480,47	15,35	401676	12834	11008	0,03	28
				5,94	5,06	4966	4230	119,7	0,02	15
41	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/5 см/ м2	836	373,25	15,35	312034	12834	11008	0,03	28
				5,94	5,06	4966	4230	119,7	0,02	15
42	Е0127-54-6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	1672	43,75	-	73153	-	20	-	-
				0,01	-	17	-	119,7	-	-
43	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см/4 см/ м2	19,92	283,81	12,52	5653	249	1012	0,24	5
				38,03	4,39	758	87	119,7	0,02	-
44	Е0127-56-2	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать м2	159,36	-20,93	-	-3335	-	-158	-0,01	-1
				-0,83	-	-132	-	119,7	-	-
45	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм м	99,6	302,1	6,63	30089	660	13166	0,7	70
				108,68	1,76	10825	175	119,7	0,01	1
46	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-400 м3	1,59	27800	-	44302	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1201752	55535			169
			----			---	---			---
			Тенге			27366	17709			62
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1201752	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7280	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	45075	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1111572	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			53955	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8093	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75342	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1331049	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		258
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53168	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1331049	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		258
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53168	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПОКРЫТИЕ БЕГОВЫХ ДОРОЖЕК								
		==========								
47	E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2	1577	708,22	27,83	1116856	43881	27321	0,03	52
				---	---	---	---	---	---	---
				5	9,47	7885	14939	119,7	0,03	53
48	E0127-23-1 т.ч. п1.37	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя м2	20501	-41,71	-	-855015	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			261841	43881			52
			----			---	---			---
			Тенге			7885	14939			53
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			261841	-	-		-
		Материалы -	Тенге			209839	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22824	-		-
		Местные материалы -	Тенге			237	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			27321	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4098	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17350	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			306511	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		118
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26922	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			306511	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26922	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ПОКРЫТИЕ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ								
49	Е0127-21-2	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см/песчано-щебеночная толщ.6см/ м2	1800	169,77	12,65	305583	22768	15500	0,02	42
				3,56	3,63	6408	6541	119,7	0,01	24
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			305583	22768			42
			Тенге			6408	6541			24
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			305583	-	-		-
		Материалы -	Тенге			221936	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12949	-		-
		Местные материалы -	Тенге			54472	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15500	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2325	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19265	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			340348	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15274	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			340348	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15274	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			10432569	986114			4155
			Тенге			647380	248279			2501
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10432569	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2781191	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	895658	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6017885	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1032861	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		516
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	154929	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			687926	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12153356	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7173
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1050588	-		-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			12153356	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		7173
Сметная заработная плата -		Тенге			-	1050588	-		-

Принял: Шинбулатова К.Б.

Директор ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №15 от 15.03.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Наименование объекта: Малые формы

А К Т N 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы /ГП лист 2/								
1	Е0107-24-1 к=0,8 на демонтаж	-Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м/типа Б1А/ м	708	450,63 149,4	301,23 84,76	319043 105775	213268 60010	208889 126	0,92 0,32	651 225
2	Е0107-24-11-к=0,8 на демонтаж	-Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м/типа М6А/ м	75	391,99 199,8	192,19 52,3	29399 14985	14414 3923	23824 126	1,14 0,19	85 14
3	Е0133-103-4-к=0,8 на демонтаж	-Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ опора	16	1364,33 601,2	763,13 215,9	21829 9619	12210 3454	12354 94,5	3,64 0,91	58 15
4	С143019-102-Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2 шт	16	13400 -	- -	214400 -	- -	- -	- -	- -
5	С143019-102-	-Стойки вибрированные для опор	16	-13400	-	-214400	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2 шт		-	-	-	-	-	-	-
6	Е0110-43-5 к=0,8 на демонтаж	-Устройство заборов из щитов при установленных столбах глухих/ограждение корта/ м2	220,48	68,13 27,36	40,77 11,97	15022 6032	8989 2639	9365 108	0,18 0,05	40 10
7	Е0109-24-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м /на разборку (демонтаж) металлических конструкций т	11,03	8645,96 5454	2815,67 750,3	95363 60156	31056 8276	55430 81	33,9 2,67	374 29
8	Е0109-36-3 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	-Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых /на разборку (демонтаж) металлических конструкций м2	90	68,24 48,6	3 1,13	6142 4374	270 102	3626 81	0,29 0,01	26 -
9	У1-11-7 к=0,8 на демонтаж	-Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, строительные работы стойка	2	2805,97 2191,2	614,77 153,41	5612 4382	1230 307	4431 94,5	13,6 0,75	27 1
10	У1-11-8 к=0,8 на демонтаж	-Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, монтаж металлоконструкций стойка	2	2266,54 2234,07	32,47 10,47	4533 4468	65 21	3636 81	12,8 0,04	26 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				496943	281502			1287
		Тенге				209793	78731			295
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				390905	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	211127	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				258864	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		129
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	38830	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				51850	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				701619	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1256
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	249956	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				106038	-	-		-
	Материалы -	Тенге				5649	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	77397	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			62692	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9404	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10124	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			178853	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		487
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	86801	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			880472	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1743
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	336757	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			496943	281502			1287
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			209793	78731			295
		Всего заработная плата -	Тенге			390905	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	211127	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			258864	-	-		129
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	38830	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			51850	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			701619	-	-		1256
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	249956	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			106038	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5649	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	77397	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			62692	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9404	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10124	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			178853	-	-		487
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	86801	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			880472	-			-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-			1743
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	336757			-

Принял: Шинбулатова К.В.

Сдал: Ованнанян Д.Н.

Директор ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Директор ТОО «Сыл»

Ф №КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Средняя школа №20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата города Костаная»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»

Наименование объекта строительства и его адрес:
Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата города Костаная»

АКТ №4
выполненных работ
за июль 2011 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком,
Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		15	от 15.03.2011г	Бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата города Костаная»	150 119 830	150 119 830	29 024 700							3 109 789	29 024 700

Всего к оплате : 29 024 700 (Двадцать девять миллионов двадцать четыре тысячи семьсот тенге)

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

ЖЕКЕ КӘСІПКЕР НИКИТЧУК ФЕДОР ПЕТРОВИЧ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД КОСТАНАЙ

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "СЫЛ" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

10.7600 Cu Metres to Cu Yards
0.0929 Cu Inches to Litres
0.8361 Litres to Cu Inches

Заказчик : ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная"

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"

Договор : № 15 от 15.03. 2011г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная. (Июль 2011г.)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2011г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-Общестроительные работы	8360,15	-	-	8360,15
2.	2-1-3	-Сантехнические работы ОВ	2607,01	-	-	2607,01
3.	2-1-4	-Электроснабжение	517,18	-	-	517,18
4.	2-1-5	-Системы сигнализации	623,96	283,31	-	907,27
		Всего по главе	12108,3	283,31	-	12391,61
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	12108,3	283,31	-	12391,61
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
5.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,8.0,8%	174,36	-	-	174,36
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	26,15	-	-	26,15
		Всего по главе	174,36	-	-	174,36
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	12282,66	283,31	-	12565,97
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
7.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	270,22	-	-	270,22

1	2	3	4	5	6	7
8.	СН РК 8.02-05-2002	-Разница в стоимости электроэнергии 0,11809%	14,5	-	-	14,5
9.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	122,83	122,83
10.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	49,13	49,13
		Всего по главе	284,72	-	171,96	456,68
11.		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	12567,38	283,31	171,96	13022,65
		-В том числе возвратные суммы	26,15	-	-	26,15
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	12567,38	283,31	171,96	13022,65
12.	СН РК 8.02-02-2002 К-1,95097	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г.	24518,56	552,73	335,48	25406,77
13.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	51,03	-	-	51,03
14.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	508,14	508,14
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	24518,56	552,73	843,62	25914,91
15.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	3109,79	3109,79
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	24518,56	552,73	3953,41	29024,7

Принял: Дощанов А.С.

Директор ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №15 от 15.03.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Наименование обьекта: Общестроительные работы

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2011 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Окна										
1	СПрайс стр10	-Блоки оконные из ПВХ профилей /2-х слойный пакет/ м2	376,05	6115,37	-	2299686	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
2	СПрайс стр10	-Блоки дверные балконные из ПВХ профилей м2	1,94	7700,84	-	14940	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
3	Е0156-10-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов м	169,88	27,2	0,47	4621	80	4158	0,16	27		
				25,09	0,09	4262	15	97,2	-	-		
4	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм м	169,88	4100	-	696508	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			3015755	80				27
				Тенге			4262	15				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3015755	-	-		-
		Материалы -	Тенге			279	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4278	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3011134	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4158	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	624	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			181195	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3201107	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4901	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3201107	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4901	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Витражи								
5	СПрайс	-Витражи В-5,В-6,В-7	94,07	7752,92	-	729317	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
6	СПрайс	-Алюминиевые витражи В-1,В-2,В-3,В-4,ДНВ-1	39,13	24213,3	-	947466	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1676784	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1676784	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1676784	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100607	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1777391	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1777391	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Наружная отделка фасада								
7	Е0108-35-1	-Установка и разборка	890,03	135,63	0,78	120718	690	75111	0,5	444
	т.ч.	инвентарных лесов наружных		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	высотой до 16 м трубчатых для		79,18	0,29	70470	256	106,2	-	1
	К=1,15 и	кладки и облицовки								
	К=1,25	м2								
8	Е0115-38-1	-Облицовка стен фасадов зданий	660,32	3213,98	4,99	2122253	3293	336180	3,11	2050
	т.ч.	искусственными плитами на		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	металлическом каркасе		537,22	1,52	354739	1007	94,5	0,01	4
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
9	Е0134-57-2	-Заполнение каркасов стен	632,6	129,17	2,9	81713	1835	79769	0,79	501
	т.ч.	минераловатными плитами		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	толщиной заполнения 100 мм		126,27	1,1	79879	696	99	0,01	3
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
10	СПрайс	-Плиты теплоизоляционные	65,16	5159,68	-	336196	-	-	-	-

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2) 3 1710

Лайнрок Стандарт

11 СПрайс	-Пленка "Изолтекс"	м3	-	-	-	-	-	-	-
		м2	695,86	55,03	-	38293	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				2699174	5818		2996

		Тенге				505088	1959		8
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2699174	-	-	-
Материалы -		Тенге				1813779	-	-	-
Всего заработная плата -		Тенге				-	507047	-	-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				374489	-	-	-
Накладные расходы -		Тенге				491060	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-	246
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	73659	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				191414	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3381648	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-	3250
Сметная заработная плата -		Тенге				-	580706	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				3381648	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-	3250
Сметная заработная плата -		Тенге				-	580706	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге				7391712	5898		3023

		Тенге				509350	1974		9
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				7391712	-	-	-
Материалы -		Тенге				1814058	-	-	-
Всего заработная плата -		Тенге				-	511324	-	-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				5062407	-	-	-
Накладные расходы -		Тенге				495218	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-	248
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	74283	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				473216	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				8360146	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-	3279
Сметная заработная плата -		Тенге				-	585607	-	-
ИТОГО ПО АКТУ		Тенге				8360146	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-	3279
Сметная заработная плата -		Тенге				-	585607	-	-

Принял: Дощанов А.С.

Директор ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №15 от 15.03.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Наименование обьекта: Сантехнические работы ОВ

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2011 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ												
1	Е0118-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка чугунных радиаторов	289,2	4357,14	44,71	1260085	12932	48378	0,81	234				
		1кВт		128,46	16,75	37150	4844	115,2	0,08	24				
2	Е0118-22-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка кранов воздушных/маевского/	80	66,28	-	5303	-	2456	0,14	11				
		комплект		26,65	-	2132	-	115,2	-	-				
3	Е0116-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	120	275,3	4,95	33036	594	8556	0,34	41				
		м		60,03	1,86	7204	224	115,2	0,01	1				
4	Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	1070	327,3	4,95	350211	5297	76291	0,34	365				
		м		60,03	1,86	64232	1993	115,2	0,01	10				
5	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов	110	427,3	4,95	47003	545	7843	0,34	38				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм		60,03	1,86	6603	205	115,2	0,01	1
		м								
6	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов	80	527,3	4,95	42184	396	5704	0,34	27
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм		60,03	1,86	4802	149	115,2	0,01	1
		м								
7	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов	40	598,3	4,95	23932	198	2852	0,34	14
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм		60,03	1,86	2401	75	115,2	0,01	-
		м								
8	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов	80	989,17	19,99	79134	1599	12995	0,75	60
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм		133,52	7,49	10681	599	115,2	0,04	3
		м								
9	С130901-50	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	86	437	-	37582	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	С130901-51	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	502	-	1004	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	С130901-52	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	656	-	1312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	С130901-53	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	919	-	3676	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	С130901-49	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	112	367	-	41104	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	Ц0111-350-1	-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор	100	193,78	-	19378	-	18922	1	100
				164,25	-	16425	-	115,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм								
15	СПрайс стр53	-Терморегулятор RTD-G 20мм	100 шт диам.	2505,94	-	250594	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Е0169-2-1	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	78 отверст	341,53	229,14	26640	17873	14088	0,73	57
				112,39	88,29	8766	6887	90	0,48	38
17	Е0169-7-3	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	78 отверст	312,06	3,8	24341	296	14844	1,32	103
				210,85	0,61	16446	48	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2246518	39729			1051

			Тенге			176844	15022			78
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			50980	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4256	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	32147	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3342	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28932	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4340	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4795	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			84707	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		213
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36487	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2195538	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1595404	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	159719	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			335272	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1521	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			183997	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		92
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	27599	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			142772	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2522306	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1022
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	187319	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2607013	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1235
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	223805	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			2246518	39729			1051

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			176844	15022			78
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			50980	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4256	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	32147	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3342	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28932	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4340	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4795	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			84707	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		213
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36487	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2195538	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1595404	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	159719	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			335272	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1521	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			183997	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		92
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	27599	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			142772	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2522306	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1022
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	187319	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2607013	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1235
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	223805	-		-

Принял: / Дощанов А.С.

Директор ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №15 от 15.03.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Наименование объекта: Электроснабжение

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2011 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1	E0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	300	29,35	2,8	8805	840	7873	0,18	54		
		шт		26,55	0,45	7965	135	97,2	-	1		
2	E0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	28	9,32	0,23	261	6	249	0,06	2		
		шт		9,09	0,05	255	1	97,2	-	-		
3	E0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	1500	3,69	-	5535	-	5380	0,03	38		
		м		3,69	-	5535	-	97,2	-	-		
4	E0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	275	8,42	-	2316	-	2251	0,06	16		
		шт		8,42	-	2316	-	97,2	-	-		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			16916	846			110		
			Тенге			16070	136			1		
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			16916	-	-		-		
	Всего заработная плата -		Тенге			-	16206	-		-		
	Накладные расходы -		Тенге			15753	-	-		-		
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-				8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2363	-		-		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1960	-	-		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			34629	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		119
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	18569	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			34629	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		119
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	18569	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Электромонтажные работы								
5	Е0121-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 м	2768,5	30,63 28,46	- -	84806 78798	- -	85102 108	0,17 -	484 -
6	СПрайс стр73	-Провод ПУНП-3х1,5мм2 мп	1998,71	34,43 -	- -	68810 -	- -	- -	- -	- -
7	СПрайс стр73	-Провод ПУНП-3х2,5мм2 мп	852,84	55,72 -	- -	47518 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0121-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды м	154,75	40,46 30,28	- -	6261 4686	- -	5061 108	0,19 -	29 -
9	Е0121-3-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды/до 100 мим/ м	39,5	58,83 33,38	- -	2324 1319	- -	1424 108	0,21 -	8 -
10	Е0121-2-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами м	62,5	80,78 53,05	8,65 5,41	5049 3316	541 338	3946 108	0,33 0,02	21 1
11	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы винипластовые кг	62,28	650 -	- -	40482 -	- -	- -	- -	- -
12	Е0121-4-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 м	136,25	18,72 15,34	2,43 1,44	2551 2090	331 197	2470 108	0,09 0,01	13 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0121-4-4	-Затягивание в проложенные	95,5	25,18	3,6	2405	344	2322	0,13	12
	т.ч.	трубы или металлические								
	п-1.25	рукава провода первого		20,47	2,05	1955	196	108	0,01	1
	К=1,15 и	одножильного или								
	К=1,25	многожильного в общей оплетке								
		суммарным сечением до 35 мм2								
		м								
14	Е0121-4-5	-Затягивание в проложенные	25	26,97	4,33	674	108	622	0,13	3
	т.ч.	трубы или металлические								
	п-1.25	рукава провода первого		20,68	2,36	517	59	108	0,01	-
	К=1,15 и	одножильного или								
	К=1,25	многожильного в общей оплетке								
		суммарным сечением до 70 мм2								
		м								
15	Е0121-11-2	-Прокладка кабелей сечением до	138,75	118,83	14,35	16488	1991	15428	0,58	80
	т.ч.	10 мм2 с виниловой,								
	п-1.25	наиритовой и полиэтиленовой		93,93	9,03	13033	1252	108	0,04	5
	К=1,15 и	оболочками с креплением								
	К=1,25	накладными скобами								
		м кабеля								
16	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение	0,0546	52100	-	2843	-	-	-	-
		до 660 В, марка ВВГ, число								
		жил и сечение 3х1,5 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
17	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение	0,0699	60500	-	4227	-	-	-	-
		до 660 В, марка ВВГ, число								
		жил и сечение 3х2,5 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
18	С151601-343	-Кабели силовые на напряжение	0,0046	79100	-	363	-	-	-	-
		до 660 В, марка ВВГ, число								
		жил и сечение 3х4 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
19	СПрайс	-Кабели силовые на напряжение	22,66	96,94	-	2197	-	-	-	-
	стр74-1	до 660 В, марка ВВГ, число								
		жил и сечение 5х2,5 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		м								
20	СПрайс	-Кабели силовые на напряжение	16,48	366,02	-	6032	-	-	-	-
	стр74-1	до 660 В, марка ВВГ, число								
		жил и сечение 5х10 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		м								
21	СПрайс	-Кабели силовые на напряжение	140,08	168,06	-	23542	-	-	-	-
	стр74-1	до 660 В, марка ВВГ, число								
		жил и сечение 5х4 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		м								
22	СПрайс	-Кабели силовые на напряжение	37,08	119,14	-	4418	-	-	-	-
	стр87	до 660 В, марка АВВГ, число								
		жил и сечение 5х16 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		м								
23	СПрайс	-Кабели силовые на напряжение	29,87	181,65	-	5426	-	-	-	-
	стр87	до 660 В, марка АВВГ, число								
		жил и сечение 5х25 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		м								
24	СПрайс	-Кабели силовые на напряжение	21,63	380,1	-	8222	-	-	-	-
	стр88	до 660 В, марка АВВГ, число								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		жил и сечение 5х35 мм2		-	-	-	-	-	-	-
		м								
25	С151601-325	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х4 мм2	0,0092	26600	-	244	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		Строительные работы								
26	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах	125	8,62	0,02	1078	3	968	0,05	7
		электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм		8,6	-	1075	-	90	-	-
		отверст								
27	Е0169-5-2	-Сверление отверстий в кирпичных стенах	125	8,17	0,02	1021	3	917	0,05	7
		электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен/сквозные отверстия в стенах/		8,15	-	1019	-	90	-	-
		отверст								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			336980	3320			663

			Тенге			107807	2042			9
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			294399	-	-		-
	Материалы -		Тенге			11529	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	107755	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			173842	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			116376	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		58
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	17456	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			24646	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			435421	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		717
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	125212	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2099	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2094	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1884	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	283	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			239	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4222	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		14
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2376	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			40482	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			40482	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2429	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			42911	-	-		-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					
Нормативная трудоемкость -	Тенге				-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	482555	-	-	732
	Тенге	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	353897	4167		773
	Тенге	123877	2178		10
Стоимость монтажных работ -	Тенге	311316	-	-	-
Материалы -	Тенге	11529	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	123962	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	173842	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	132128	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	66
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	19819	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	26607	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	470051	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	836
Сметная заработная плата -	Тенге	-	143781	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2099	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2094	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1884	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	283	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	239	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4222	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	14
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2376	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	40482	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	40482	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2429	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	42911	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	517184	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	850
Сметная заработная плата -	Тенге	-	146157	-	-

Принял: Дощанов А.С.

Директор ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

276

Заказчик: ГУ «Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №15 от 15.03.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Наименование объекта: Системы сигнализации (пожарная)

А К Т N 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2011 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	машинистов		ЗП рабочих строителей	машинистов		%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация										
1	Ц0110-667-2	-Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей шт	1	7509,6	1,6	7510	2	5796	38	38		
				7155	-	7155	-	81	-	-		
2	Ц0110-668-2	-Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении шт	115	369,9	1,6	42539	184	32323	2	230		
				347	-	39905	-	81	-	-		
3	Ц0110-668-1	-Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении шт	84	153,5	-	12894	-	9798	1	84		
				144	-	12096	-	81	-	-		
4	СПрайс стр96	-Извещатель дымовой ИП-212-87 шт	115	660,23	-	75927	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
5	СПрайс стр103	-Извещатель ручной ИПР-513-10 шт	17	608,38	-	10342	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
6	Ц0110-698-1	-Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене	30	92,4	-	2772	-	2187	0,5	15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		90	-	2700	-	81	-	-
7	С151803-47	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2 КО-2	0,03	22300	-	669	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
8	Ц0110-898-1-2	-Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	2	742	305	1484	610	931	2	4
				398	72	796	144	99	0,42	1
		коробка								
9	С151802-14	-Коробка телефонная распределительная КРТ-10/КРТП-10/	2	463	-	926	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	С151607-292	-Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	0,0587	3660	-	215	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
11	С151604-290	-Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар 10	0,0433	61700	-	2669	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
12	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы винипластовые	7,69	650	-	4999	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
13	Ц0110-669-2-1	-Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении	1	980	1,6	980	2	770	5	5
				950	-	950	-	81	-	-
		шт								
14	СПрайс стр103	-Оповещатель Маяк-12К	1	1008,36	-	1008	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	С151606-35	-Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	0,9425	20800	-	19604	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
16	Ц0110-669-3-1	-Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	1	994,3	1,6	994	2	758	5	5
				936	-	936	-	81	-	-
		шт								
17	СПрайс	-Блок резервного питания БРП	1	9594,28	-	9594	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр106	12/5/7								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	СПрайс	-Батарея аккумуляторная АКБ-7	2	928,13	-	1856	-	-	-	-
	стр107	шт		-	-	-	-	-	-	-
19	Ц0110-698-1	-Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене	81	92,4	-	7484	-	5905	0,5	41
		шт		90	-	7290	-	81	-	-
20	С151802-18	-Коробка универсальная УК-Р-0,5-15/УК-2Р/	81	70	-	5670	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
21	Ц0110-669-1	-Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	1	2062,7	1,6	2063	2	1605	11	11
		шт		1982	-	1982	-	81	-	-
22	СПрайс	-Резисторы	122	7,2	-	879	-	-	-	-
	стр94	шт		-	-	-	-	-	-	-
23	Ц0110-386-7	-Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	1	332,4	-	332	-	288	2	2
		шт		317	-	317	-	90,9	-	-
24	СПрайс	-Микрофон Genius Logitech USB	1	2728,13	-	2728	-	-	-	-
	стр111	шт		-	-	-	-	-	-	-
		Включить по согласованию								
25	СПрайс	-Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 24 шлейфа	1	16600,69	-	16601	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
26	СПрайс	-Извещатель ручной ИПР-513-10	2	608,38	-	1217	-	-	-	-
	стр103	шт		-	-	-	-	-	-	-
27	СПрайс	-Извещатель пожарный тепловой ИП-103	84	74,48	-	6256	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	Ц0110-898-1 2	-Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	4	742	305	2968	1220	1861	2	8
		коробка		398	72	1592	288	99	0,42	2
29	С151802-14	-Коробка телефонная распределительная КРТ-10/КРТП-10/	4	463	-	1852	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
30	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	2676	26,92	-	72038	-	64377	0,15	407
		м		24,75	-	66231	-	97,2	-	-
31	Е0121-4-1	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или	230	9,33	0,82	2145	188	1898	0,05	12
				7,99	0,5	1838	115	97,2	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2								
		м								
32	С151604-290	-Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар 10	0,0927	61700	-	5720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
33	СПрайс-лист	-Провод сечением 2х0,5 КСПБ	2495	10,77	-	26866	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
34	СПрайс-лист	-Провод сечением 4х0,5 КСПБ	200	17,95	-	3589	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
35	СПрайс-лист	-Провод сечением 2х0,5 ШБВП	239	13,91	-	3324	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
36	Е0121-2-1	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	230	72,13	6,92	16590	1592	11280	0,29	66
				46,13	4,33	10610	995	97,2	0,02	4
		м								
37	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы винипластовые	35,55	650	-	23108	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
38	СПрайс-лист	-Кабель-канал 20х40	4	143,57	-	574	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
39	СПрайс-лист	-Кабель-канал 20х10	178	53,84	-	9584	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
40	СПрайс-лист	-Кабель-канал 15х10	35	53,84	-	1884	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
41	Е0121-11-1	-Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	924	94,79	10,91	87584	10079	76529	0,48	446
				78,3	6,91	72349	6385	97,2	0,03	28
		м кабеля								
42	СПрайс	-Батарея аккумуляторная АКБ-17А/ч	2	3272,58	-	6545	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
43	СПрайс	-Батарея аккумуляторная АКБ-2,3	1	1346	-	1346	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
44	Спрайс стр104	-Блок речевого оповещения "Орфей" БРО	1	6292,15	-	6292	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
45	Спрайс стр109	-Акустический модуль АГ-1	81	975,65	-	79028	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
46	СПрайс	-Усилитель мощности А-120	1	31801,55	-	31802	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
47	СПрайс	-Зарядное устройство JEP-352	1	31889,04	-	31889	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
48	СПрайс-лист	-Автомат электрический	4	118,9	-	476	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
49	СПрайс-лист	-Выключатель	2	80,76	-	162	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
50	СПрайс-лист	-Розетка	1	67,3	-	67	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		655644	13879			1373
				----		---	---			---
				Тенге		226747	7927			35
	Стоимость оборудования -			Тенге		283310	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -			Тенге		283310	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -			Тенге		344228	-	-		-
	Материалы -			Тенге		19751	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	234674	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		83851	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		216306	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		108
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	32446	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		33632	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -			Тенге		594165	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		1516
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	267120	-		-
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге		28106	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		28106	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		1686	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -			Тенге		29792	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		907268	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		1516
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	267120	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге		655644	13879			1373
				----		---	---			---
				Тенге		226747	7927			35

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2) 6 1720

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость оборудования -										
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			283310	-	-		-
			Тенге			283310	-	-		-
Стоимость монтажных работ -										
Материалы -			Тенге			344229	-	-		-
Всего заработная плата -			Тенге			19751	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			-	234674	-		-
Накладные расходы -			Тенге			83851	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч			216306	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге			-	-	-		108
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			-	32446	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			33632	-	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			594165	-	-		-
Сметная заработная плата -			Тенге			-	-	-		1516
			Тенге			-	267120	-		-
Стоимость сантехнических работ -										
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			28106	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			28106	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1686	-	-		-
			Тенге			29792	-	-		-
ИТОГО ПО АКТУ			Тенге			907268	-	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		1516
Сметная заработная плата -			Тенге			-	267120	-		-

Принял: Дощанов А.С.

Директор ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Синицын С.Н.

Директор ТОО «СЫЛ»

ТОО "СЫЛ" Костанайская область

ЖСК "Никитчук Федор Петрович" индивидуальный предприниматель

Республика Казахстан город Костанай

Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Средняя школа №20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата города Костаная»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»

Наименование объекта строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата города Костаная»

АКТ № 4
выполненных работ
за август 2012 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком,
Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		15	от 15.03.2011г	Бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата города Костаная»	371 460 515	172 840 515	37 680 385							4 037 184	37 680 385

Всего к оплате : 37 680 385 (Тридцать семь миллионов шестьсот восемьдесят тысяч триста восемьдесят пять тенге)

ЗАКАЗЧИК Шинбулатова К.Б.
Директор ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

ПОДРЯДЧИК Овнанян Г.Н.
Директор ТОО «Сыл»

ТЕХНАДЗОР Никитчук Ф.П.

Заказчик : ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная"

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"
Договор : № 15 от 15.03. 2011г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная. (Август 2012г.)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2012г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-Общестроительные работы	327,307	-	-	327,307
2.	2-1-6	-Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	27,858	-	1597,584	1625,442
		Всего по главе	355,165	-	1597,584	1952,749
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
3.	7-1-1	-Благоустройство	5619,920	-	-	5619,920
4.	7-1-2	-Озеленение	1789,712	-	-	1789,712
5.	7-1-3	-Малые формы	6785,550	-	-	6785,550
		Всего по главе	14195,182	-	-	14195,182
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	14550,347	-	1597,584	16147,931
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,8.0,8%	209,525	-	-	209,525
7.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	31,429	-	-	31,429
		Всего по главе	209,525	-	-	209,525

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	14759,872	-	1597,584	16357,456
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
8.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	324,717	-	-	324,717
9.	СН РК 8.02-05-2002	-Разница в стоимости электроэнергии 0,11809%	17,430	-	-	17,430
10.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	147,599	147,599
11.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	59,039	59,039
		Всего по главе	342,147	-	206,638	548,785
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	15102,019	-	1804,222	16906,241
12.		-В том числе возвратные суммы	31,429	-	-	31,429
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	15102,019	-	1804,222	16906,241
13.	СН РК 8.02-02-2002 К-1,95097	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г.	29463,552	-	3519,978	32983,531
14.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	61,316	-	-	61,316
15.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	659,671	659,671
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	29463,552	-	4179,649	33643,201
16.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	4037,184	4037,184
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	29463,552	-	8216,833	37680,385

Принял: Шинбулатова К.Б.

Директор ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №15 от 15.03.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Наименование объекта: Общестроительные работы

А К Т N 13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Разные работы ОТМОСТКА								
1	Е0127-18-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных м3	4,88	486,29 274,28	212,01 5,09	2373 1338	1035 25	1632 119,7	1,78 0,02	9 -
2	Е0111-1-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Уплотнение грунта щебнем м2	162,67	77,64 12,09	3,28 1,24	12630 1966	533 201	2399 110,7	0,08 0,01	13 1
3	Е0111-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм/150мм/ м2	162,67	398,97 60,29	18,45 6,93	64901 9808	3001 1126	12105 110,7	0,42 0,03	68 5
4	Е0111-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	3914,95	51,84 1,94	0,84 0,31	202963 7609	3279 1223	9777 110,7	0,01 -	47 6
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			282867	7847			136
			Тенге			20721	2576			12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			282867	-	-		-
		Материалы -	Тенге			179	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	23297	-		-
		Местные материалы -	Тенге			254119	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25913	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3887	-		13
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18527	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			327307	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27184	-		161
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			327307	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27184	-		161

Принял: Шинбулатова К.Б.

Директор ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Оганян Г.Н.

Директор ТОО «СЫЛ»

Заказчик: ГУ «Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №15 от 15.03.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Наименование объекта: Технологическое оборудование,мебель и инвентарь

А К Т N 14

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Монтируемое оборудование												
1	Ц0128-927-1-2	Плита электрическая шт	1	1387,22	16,29	1387	16	1227	8	8				
				1356,75	6,75	1357	7	90	0,04	-				
2	СНРК 8.02-13-2004 сб5.1	-Электроплита бытовая шт	1	35938	-	35938	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
3	Ц0128-60-1	-Машина хлеборезная, производительность 1000 кг/ч шт	1	8075,55	918,86	8076	919	6393	43	43				
				6885	218,25	6885	218	90	1,27	1				
4	Ц0128-605-4-	Картофелечистка, производительность 800 кг/ч шт	1	5152,02	587,44	5152	587	4046	26	26				
				4342,5	153	4343	153	90	0,89	1				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			50553	1523			77				
			Тенге			12584	378			2				
	Стоимость оборудования -		Тенге			35938	-	-		-				
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			35938	-	-		-				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			14615	-	-		-				
	Материалы -		Тенге			508	-	-		-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12962	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11666	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1750	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1577	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			27858	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		85
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14712	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			63796	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		85
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14712	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Немонтируемое оборудование								
5	СНРК 8.02-13-20 04 сб5.5	-Конь гимнастический	шт	1	26800	-	26800	-	-	-	-
6	СНРК 8.02-13-20 04 сб5.5	-Перекладина универсальная гимнастическая	шт	1	52998,84	-	52999	-	-	-	-
7	СНРК 8.02-13-20 04 сб5.5	-Брусья гимнастические	шт	1	167128,61	-	167129	-	-	-	-
8	СНРК 8.02-13-20 04 сб5.5	-Козел гимнастический	шт	1	23274,62	-	23275	-	-	-	-
9	СНРК 8.02-13-20 04 сб5.5	-Мат гимнастический	шт	6	7327	-	43962	-	-	-	-
10	СНРК 8.02-13-20 04 сб5.5	-Скамейка гимнастическая	шт	4	11160,6	-	44642	-	-	-	-
11	СНРК 8.02-13-20 04 сб5.5	-Мостик гимнастический	шт	1	20200	-	20200	-	-	-	-
12	СНРК 8.02-13-20 04 сб5.5	-Стол для настольного тениса	шт	1	30845,89	-	30846	-	-	-	-
13	СНРК 8.02-13-20 04 сб5.1	-Холодильник бытовой	шт	2	14007	-	28014	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				437866	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тенге			-		-			-
	Стоимость оборудования -	Тенге				437866	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге				437866	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				437866	-	-		-
	РАЗДЕЛ 3. Мебель и инвентарь									
14	СНРК -Тумба под мойку		1	4408	-	4408	-	-	-	-
	8.02-13-20	шт								
	04			-	-	-	-	-	-	-
	сб5.1									
15	СНРК -Стол для швейных машин		6	3999	-	23994	-	-	-	-
	8.02-13-20	шт								
	04			-	-	-	-	-	-	-
	сб5.1									
16	СНРК -Машинка швейная с		6	19500	-	117000	-	-	-	-
	8.02-13-20 электроприводом									
	04	шт		-	-	-	-	-	-	-
	сб5.1									
17	СНРК -Стол гладильный		2	1957	-	3914	-	-	-	-
	8.02-13-20	шт								
	04			-	-	-	-	-	-	-
	сб5.1									
18	СНРК -Кабина примерочная		1	18920	-	18920	-	-	-	-
	8.02-13-20	шт								
	04			-	-	-	-	-	-	-
	сб5.1									
19	СНРК -Манекен		1	1560	-	1560	-	-	-	-
	8.02-13-20	шт								
	04			-	-	-	-	-	-	-
	сб5.1									
	Стенка 4-х секционная									
20	СНРК -Шкаф комбинированный		3	12040	-	36120	-	-	-	-
	8.02-13-20 секционный для									
	04 учебно-наглядных пособий			-	-	-	-	-	-	-
	сб5.1	секц								
21	СНРК -Шкаф для одежды и белья		1	19350	-	19350	-	-	-	-
	8.02-13-20 секционный (гардероб)									
	04	секц		-	-	-	-	-	-	-
	сб5.1									
	Стенка 3-х секционная									
22	СНРК -Шкаф комбинированный		2	12040	-	24080	-	-	-	-
	8.02-13-20 секционный для									
	04 учебно-наглядных пособий			-	-	-	-	-	-	-
	сб5.1	секц								
23	СНРК -Шкаф для одежды и белья		1	19350	-	19350	-	-	-	-
	8.02-13-20 секционный (гардероб)									
	04	секц		-	-	-	-	-	-	-
	сб5.1									
	Кухонный гарнитур									
24	СНРК -Стол обеденный 4-х местный с		1	6880	-	6880	-	-	-	-
	8.02-13-20 комплектом табуретов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 сб5.1	шт		-	-	-	-	-	-	-
25	СНРК 8.02-13-20	-Стол производственный	1	3548	-	3548	-	-	-	-
	04 сб5.1	шт		-	-	-	-	-	-	-
26	СНРК 8.02-13-20	-Шкаф подвесной для сушки посуды	1	7740	-	7740	-	-	-	-
	04 сб5.1	шт		-	-	-	-	-	-	-
27	СНРК 8.02-13-20	-Шкаф для посуды	1	33970	-	33970	-	-	-	-
	04 сб5.1	шт		-	-	-	-	-	-	-
28	СНРК 8.02-13-20	-Тумба под мойку	1	4408	-	4408	-	-	-	-
	04 сб5.1	шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			325242	-			-

			Тенге			-	-			-
	Стоимость оборудования -		Тенге			325242	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			325242	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			325242	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Дополнительно								
29	Прайс	-Вешалки гардеробные	23	2697,61	-	62045	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
30	Прайс	-Скамейки	7	4444,5	-	31111	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
31	Прайс	-Стол вахтера	1	10498,82	-	10499	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
32	Прайс	-Стелажи для книгохранилища	15	5114,81	-	76722	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
33	Прайс	-Стелажи для архива	5	9623,92	-	48120	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
34	Прайс	-Музыкальная аппаратура в комплекте "Европа ВР"	1	188440,32	-	188440	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
35	Прайс	-Скамейки для коридора	5	11105,42	-	55527	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	Прайс	-Стол для конференции	1	36887,19	-	36887	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Прайс	-Стулья для конференции шт	14	1464	-	20496	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	Прайс	-Стол для актового зала шт	1	13011,36	-	13011	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	Прайс	-Стулья для актового зала шт	6	1464	-	8784	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	Прайс	-Зеркало 50х70 с узорами шт	4	5074,43	-	20298	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	Прайс	-Зеркало 100х100 шт	1	7286,36	-	7286	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	Прайс	-Зеркало 50х100 шт	1	4098,58	-	4099	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	Прайс	-Трибуна шт	1	3382,95	-	3383	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	Прайс	-Офисный диван шт	1	39195,59	-	39196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	Прайс	-Телевизор шт	1	56027,34	-	56027	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	Прайс	-Жалюзи комплект	6	3279,36	-	19676	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	Прайс	-Горшки для деревьев керамические шт	15	2946,2	-	44193	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	Прайс	-Ковровая дорожка м	50	841,25	-	42063	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	Прайс	-Ковер 2х3 шт	1	10675	-	10675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			798538	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
	Стоимость оборудования -		Тенге			798538	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			798538	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			798538	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			1612200	1523			77
			----			---	---			---
			Тенге			12584	378			2
	Стоимость оборудования -		Тенге			1597584	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1597584	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			14615	-	-		-
		Материалы -	Тенге			508	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12962	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11666	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1750	-		6
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1577	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			27858	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14712	-		85
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1625442	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14712	-		85

Принял: Шинбулатова К.Б.

Директор ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Жаданян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №15 от 15.03.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Наименование объекта: Благоустройство

А К Т N 15

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРА										
1	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	10,95	981,86	68,13	10751	746	447	0,14		2	
				21,38	12,76	234	140	119,7	0,04		-	
		м3										
2	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см/10 см/	73	283,81	12,52	20718	914	3707	0,24		18	
				38,03	4,39	2776	321	119,7	0,02		1	
		м2										
3	Е0127-56-2	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать	146	-20,93	-	-3056	-	-145	-0,01		-1	
				-0,83	-	-121	-	119,7	-		-	
		м2										
4	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см/4 см/	73	388,97	-	28395	-	2163	0,14		11	
				24,75	-	1807	-	119,7	-		-	
		м2										
5	Е0127-55-2	-Устройство асфальтобетонных	146	61,09	-	8919	-	696	0,02		3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытий дорожек и тротуаров								
		однослойных из литой		3,98	-	581	-	119,7	-	-
		мелкозернистой								
		асфальтобетонной смеси								
		толщиной 0,5 см								
		м2								
6	Е0127-56-1	-Устройство оснований под	17,2	283,81	12,52	4882	215	873	0,24	4
		тротуары из кирпичного или								
		известнякового щебня толщиной		38,03	4,39	654	76	119,7	0,02	-
		12 см/4 см/								
		м2								
7	Е0127-56-2	-Устройство оснований под	137,6	-20,93	-	-2880	-	-137	-0,01	-1
		тротуары из кирпичного или								
		известнякового щебня, на		-0,83	-	-114	-	119,7	-	-
		каждый 1 см изменения толщины								
		добавлятьисключать								
		м2								
8	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных	86	302,1	6,63	25980	570	11369	0,7	60
	т.ч.	камней сечением 150х300 мм								
	п-3.9	при других видах покрытий		108,68	1,76	9346	151	119,7	0,01	1
	к=0,86	сечением 100х200 мм								
	к=0,33	м								
9	С143003-10	-Камни бетонные бортовые	1,38	27800	-	38253	-	-	-	-
	Изм. и	М-400								
	доп.вып.6	м3		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				131963	2446			96

		Тенге				15163	687			3
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				131963	-	-		-
	Материалы -	Тенге				3299	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	15850	-		-
	Местные материалы -	Тенге				111055	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				18973	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	2846	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				9056	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				159992	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		108
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	18696	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				159992	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		108
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	18696	-		-
	РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРА ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ									
	==========									
10	Е0127-56-1	-Устройство оснований под	280,11	283,81	12,52	79498	3507	14224	0,24	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см		38,03	4,39	10653	1230	119,7	0,02	5
		м2								
11	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	28,01	981,86	68,13	27503	1908	1145	0,14	4
				21,38	12,76	599	357	119,7	0,04	1
		м3								
12	Е0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	280,11	1256,27	42,08	351893	11787	24218	0,38	107
				57,38	14,85	16073	4160	119,7	0,07	20
		м2								
13	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см/4 см/	10,5	283,81	12,52	2980	131	533	0,24	3
				38,03	4,39	399	46	119,7	0,02	-
		м2								
14	Е0127-56-2	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать	84	-20,93	-	-1758	-	-83	-0,01	-
				-0,83	-	-70	-	119,7	-	-
		м2								
15	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	42	302,1	6,63	12688	278	5552	0,7	29
				108,68	1,76	4565	74	119,7	0,01	-
		м								
16	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-400	0,672	27800	-	18682	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			491485	17612			210

			Тенге			32218	5867			27
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			491485	-	-		-
	Материалы -		Тенге			320111	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	38086	-		-
	Местные материалы -		Тенге			121543	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			45588	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		23
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6838	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			32224	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			569298	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		260
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	44924	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			569298	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		260
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44924	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ИЗ БЕТОННОЙ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ								
17	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см/10см/ м2	95	116,22	17,83	11041	1693	1305	0,04	4
				6,41	5,07	609	481	119,7	0,02	2
18	Е0127-21-1 т.ч. п1.37	-Вычитается позиция: Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя м2	190	-7,65	-	-1454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	9,5	11381,79	-	108127	-	5963	3,66	35
				567	-	5387	-	110,7	-	-
20	Е0127-57-1	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором м2	95	1278,8	49,85	121486	4736	9857	0,46	44
				69,08	17,6	6563	1672	119,7	0,09	8
21	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см/4 см/ м2	23,75	323,83	12,52	7691	297	1206	0,24	6
				38,03	4,39	903	104	119,7	0,02	-
22	Е0127-56-2	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять/исключать/ м2	190	-24,38	-	-4632	-	-189	-0,01	-1
				-0,83	-	-158	-	119,7	-	-
23	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм м	95	302,1	6,63	28699	630	12558	0,7	66
				108,68	1,76	10325	167	119,7	0,01	1
24	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-400 м3	1,52	27800	-	42256	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			313214	7356			153

			Тенге			23628	2425			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			313214	-	-		-
		Материалы -	Тенге			110633	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	26053	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			171596	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			30700	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4605	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20635	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			364549	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		180
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30658	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			364549	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		180
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30658	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЕСЧАНО-ЩЕБЕНОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК ОТДЫХА								
25	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см/песчано-щебеночная/ м2	436	190,36	17,83	82998	7772	5990	0,04	18
				6,41	5,07	2795	2209	119,7	0,02	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			82998	7772			18
			Тенге			2795	2209			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			82998	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5004	-		-
		Местные материалы -	Тенге			72432	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5990	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	899	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5339	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			94328	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5903	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			94328	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5903	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЕ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК								
26	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см м2	272	283,81	12,52	77196	3405	13812	0,24	66
				38,03	4,39	10344	1195	119,7	0,02	5
27	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см(толщ.2см) м2	272	369,07	12,52	100387	3405	13812	0,24	66
				38,03	4,39	10344	1195	119,7	0,02	5
28	Е0127-56-2	-Устройство оснований под	2720	-28,28	-	-76922	-	-2702	-0,01	-15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять исключать м2		-0,83	-	-2258	-	119,7	-	-
29	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см/(спецсмесь толщ.6см-кирпичная мелочь-66%,глина тощая-23%, известь пушенка-11%) м2	926	262,82	17,83	243369	16506	12722	0,04	39
				6,41	5,07	5936	4693	119,7	0,02	17
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		344031	23317			156
				Тенге		24366	7082			27
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		344031	-	-		-
		Материалы -		Тенге		50495	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	31448	-		-
		Местные материалы -		Тенге		245853	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		37643	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	5647	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		22900	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		404574	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		201
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	37095	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		404574	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		201
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	37095	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ИСКУССТВЕННОЕ ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ БАСКЕТБОЛА								
30	СПрайс	-Стоимость искусственного покрытия площадки со стоимостью укладки м2	836	3093,53	-	2586195	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см/4 см/ м2	13,68	283,81	12,52	3883	171	695	0,24	3
				38,03	4,39	520	60	119,7	0,02	-
32	Е0127-56-2	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать м2	109,44	-20,93	-	-2291	-	-109	-0,01	-1
				-0,83	-	-91	-	119,7	-	-
33	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	68,4	302,1	6,63	20663	454	9042	0,7	48
				108,68	1,76	7434	120	119,7	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к=0,86	сечением 100х200 мм								
	к=0,33	м								
34	С143003-10	-Камни бетонные бортовые	1,09	27800	-	30424	-	-	-	-
	Изм. и	М-400								
	доп.вып.6	м3		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			2638875	625			50

			Тенге			7863	180			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2638875	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1279	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	8043	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2586195	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			42913	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			9628	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1444	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			158910	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2807413	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		56
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	9488	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			2807413	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		56
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	9488	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПОКРЫТИЕ БЕГОВЫХ ДОРОЖЕК								
35	Е0127-21-1	-Устройство однослойных	1577	77,35	17,83	121984	28110	21666	0,04	66
		оснований и покрытий из		6,41	5,07	10109	7991	119,7	0,02	29
		песчано-гравийных смесей толщиной 12 см/4 см смесь:растительная земля-60%, песок-40%/								
		м2								
		Дополнительные работы по устройству поребрика								
36	Е0127-56-1	-Устройство оснований под	205	283,81	12,52	58181	2566	10410	0,24	50
		тротуары из кирпичного или		38,03	4,39	7796	900	119,7	0,02	4
		известнякового щебня толщиной 12 см/4 см/								
		м2								
37	Е0127-56-2	-Устройство оснований под	1640	-20,93	-	-34325	-	-1629	-0,01	-9
		тротуары из кирпичного или		-0,83	-	-1361	-	119,7	-	-
		известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать								
		м2								
38	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных	1025	302,1	6,63	309649	6796	135498	0,7	715

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм м		108,68	1,76	111397	1801	119,7	0,01	6
39	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-400 м3	16,4	27800 -	- -	455920 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			911408	37473			822
			Тенге			127941	10693			39
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			911408	-	-		-
	Материалы -		Тенге			19168	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	138633	-		-
	Местные материалы -		Тенге			726827	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			165944	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		83
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	24892	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			64641	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1141993	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		944
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	163525	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			1141993	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		944
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	163525	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПОКРЫТИЕ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ								
40	Е0127-21-3	-Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см/супесь или суглинок от разработанного грунта/ м2	1800	17,39 5,51	11,84 3,11	31307 9918	21317 5607	18583 119,7	0,04 0,01	65 20
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			31307	21317			65
			Тенге			9918	5607			20
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31307	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	15525	-		-
	Местные материалы -		Тенге			72	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			18583	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2788	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2993	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			52884	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		94
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18312	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			52884	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		94
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18312	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ПОКРЫТИЕ НЕРАБОЧИХ ЗОН СПОРТПЛОЩАДОК								
41	Е0147-3-4	-Подготовка участка для озеленения, очистка участка от мусора	1930 м2	5,63	-	10866	-	12615	0,04	75
				5,63	-	10866	-	116,1	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			10866	-			75
			Тенге			10866	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10866	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10866	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12615	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1892	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1409	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24890	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		82
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12758	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			24890	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		82
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12758	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			4956146	117918			1646
			Тенге			254759	34750			135
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4956146	-	-		-
		Материалы -	Тенге			504984	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	289508	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2586195	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1492291	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			345665	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		173
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	51850	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			318109	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5619920	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1953
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	341358	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			5619920	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1953
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	341358	-		-

Принял: Шинбулатова К.Б.

Директор ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №15 от 15.03.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Наименование объекта: Озеленение

А К Т N 16

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Выкорчевка деревьев								
1	E0101-191-5	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 32 см с корня	20	24,61	1,43	492	29	299	0,13	3
				23,18	0,54	464	11	63	-	-
		дерево								
2	E0101-193-6	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса	20	81,12	5,07	1622	101	982	0,49	10
				76,05	1,89	1521	38	63	0,01	-
		дерево								
3	E0101-197-2	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см	20	34,53	34,53	691	691	145	-	-
				-	11,51	-	230	63	0,04	1
		пень								
4	E0101-191-3	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 24 см с корня	60	15,73	0,99	944	59	572	0,08	5
				14,74	0,38	884	23	63	-	-
		дерево								
5	E0101-193-4	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 24 см, полученной от валки леса	60	48,25	3,02	2895	181	1752	0,29	17
				45,23	1,13	2714	68	63	0,01	-
		дерево								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-197-1	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см	60	20,39	20,39	1223	1223	257	-	-
				-	6,79	-	408	63	0,02	1
		пень								
7	Е0101-199-1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	80	18,7	18,7	1496	1496	327	-	-
				-	6,49	-	519	63	0,02	2
		яма								
8	Е01031-А19-1	Погрузка леса круглого при автомобильных перевозках	60	148,6	148,6	8916	8916	5617	-	-
				-	104,02	-	6241	90	2,18	131
		т								
9	Е010333-А10-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 3	60	127,2	127,2	7632	7632	1374	-	-
				-	25,44	-	1526	90	0,53	32
		т								
		Озеленение территории								
10	Е0147-11-2	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 25%	99	293,09	15,14	29016	1499	15789	0,95	94
				131,63	5,74	13031	568	116,1	0,02	2
		яма								
11	Е0147-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	99	796,15	218,24	78819	21606	64483	2,96	293
				507,83	53,19	50275	5266	116,1	0,22	22
		шт								
12	С143012-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой 3 м	99	3760	-	372240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	65	316,04	-	20543	-	5135	0,47	30
				68,04	-	4423	-	116,1	-	-
		м2								
14	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом/10 см/	3062	225,58	0,34	690739	1054	139961	0,27	820
				39,24	0,13	120153	400	116,1	-	2
		м2								
15	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и	3062	-69,97	-	-214248	-	-28333	-0,05	-167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлятьисключать		-7,97	-	-24404	-	116,1	-	-
		м2								
16	Е0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	3062	19,01	-	58209	-	29186	0,05	161
				8,21	-	25139	-	116,1	-	-
		м2								
17	Е0147-19-2	-Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 25%	88	115,68	6,06	10180	533	3508	0,22	19
				31,5	2,84	2772	249	116,1	0,01	1
		м								
18	Е0147-21-1	-Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	88	66,92	-	5889	-	6804	0,4	36
				66,6	-	5861	-	116,1	-	-
		м								
19	С143012-44	-Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома	88	203	-	17864	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Дополнительные работы								
20	ССчет-факту-ра	-Оказание услуг Зеленстроя по устройству и оформлению цветочных клумб	1	345389,26	-	345389	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			1440549	45020			1319

			Тенге			202832	15547			194
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1440549	-	-		-
	Материалы -		Тенге			6755	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	218379	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1185942	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			247858	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		124
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	37179	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			101304	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1789712	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1638
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	255558	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										23800
ИТОГО ПО АКТУ			Тенге			1789712	-			
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		
Сметная заработная плата -			Тенге			-	255558	-		-
										1638
										-

Принял: Шинбулатова К.Б.

Директор ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Оганян Г.Н.

Директор ТОО "СМП"

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №15 от 15.03.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Наименование объекта: Малые формы

А К Т N 17

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: ЗП машинистов	Накладные расходы, Тенге, %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		РАЗДЕЛ 1. Малые формы												
1	У1-43-4	-Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типов II и V, строительные работы	21	5717,3	152,63	120063	3205	18433	5,4	113				
		скамья		889,35	39,48	18676	829	94,5	0,19	4				
2	У1-49-1	-Урна типа 1, строительные работы	7	2720,42	80,96	19043	567	6698	6	42				
		урна		990	22,56	6930	158	94,5	0,11	1				
3	У1-10-3	-Ворота футбольные, строительные работы	2	17302,54	366,64	34605	733	6554	20	40				
		ворота		3349,5	118,44	6699	237	94,5	0,58	1				
4	У1-10-4	-Ворота футбольные, монтаж металлоконструкций	2	16910,17	24,98	33820	50	2713	9,7	19				
		ворота		1667,09	7,48	3334	15	81	0,03	-				
5	У1-28-9	-Навес теневой типа 7, строительные работы	2	18128,9	390,86	36258	782	9202	25	50				
		навес		4125	135,36	8250	271	108	0,66	1				
6	У1-7-8	-Балансир из лесенок, тип ТМ-9, строительные работы	2	21784,75	597,25	43570	1195	9996	31	62				
		балансир		5148	141	10296	282	94,5	0,69	1				
7	У1-7-9	-Балансир из лесенок, тип ТМ-9, монтаж металлоконструкций	2	47196,56	69,94	94393	140	7576	27	54				
		балансир		4654,32	22,44	9309	45	81	0,08	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	У1-9-3	-Арка с кольцом-мишенью, строительные работы	2	16643,84	979,64	33288	1959	3326	6	12
		арка		990	329,94	1980	660	126	1,6	3
9	У1-9-4	-Арка с кольцом-мишенью, монтаж металлоконструкций	2	1844,23	2,5	3688	5	490	1,8	4
		арка		302,53	-	605	-	81	-	-
10	У1-8-3	-Горка-скат тип IIA, строительные работы	1	10586,92	720,67	10587	721	1073	3,7	4
		горка		608,85	242,52	609	243	126	1,2	1
11	У1-8-4	-Горка-скат тип IIA, монтаж металлоконструкций	1	16288,14	24,98	16288	25	2165	15	15
		горка		2665,66	7,48	2666	7	81	0,03	-
12	У1-22-2	-Кольца для игры с мячом типы IV, монтаж металлоконструкций	2	2393,59	-	4787	-	569	2	4
		кольцо		351,19	-	702	-	81	-	-
13	У1-7-4	-Балансир тип II, строительные работы	1	5161,95	118,62	5162	119	1294	8,1	8
		балансир		1338,15	31,02	1338	31	94,5	0,15	-
14	У1-9-8	-Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип II "Турник", строительные работы	1	2998,67	61,55	2999	62	1046	6,6	7
		комплекс		1092,3	14,1	1092	14	94,5	0,07	-
15	У1-9-9	-Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип II "Турник", монтаж металлоконструкций	1	20127,4	29,35	20127	29	1617	12	12
		комплекс		1986,55	9,35	1987	9	81	0,04	-
16	У1-9-12	-Лиана для лазания тип I, строительные работы	1	6601,04	266,27	6601	266	1179	7	7
		лиана		1159,95	87,42	1160	87	94,5	0,43	-
17	У1-9-13	-Лиана для лазания тип I, монтаж металлоконструкций	1	13285,84	18,11	13286	18	1458	10	10
		лиана		1794,03	5,61	1794	6	81	0,02	-
18	У1-9-32	-Стенка гимнастическая, тип I, строительные работы	1	5115,49	488,41	5115	488	438	1,8	2
		стенка		300,3	163,56	300	164	94,5	0,8	1
19	У1-9-33	-Стенка гимнастическая, тип I, монтаж металлоконструкций	1	8235,98	13,74	8236	14	1095	7,8	8
		стенка		1347,64	3,74	1348	4	81	0,01	-
20	У1-10-1	-Ворота детские для игр с капроновой сеткой, строительные работы	2	16364,76	1434,06	32730	2868	5048	14	28
		ворота		2310	360,96	4620	722	94,5	1,8	4
21	У1-10-2	-Ворота детские для игр с капроновой сеткой, монтаж металлоконструкций	2	16014,72	24,98	32029	50	2569	9,2	18
		ворота		1578,24	7,48	3156	15	81	0,03	-
22	У1-15-4	-Ограждение сетчатое металлическое спортивных площадок размером 40х20 м, высота 2-3 м, строительные работы/баскетбольной	1	252861,21	755,52	252861	756	33439	293	293
				26348,03	190,58	26348	191	126	1,7	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		площадки/								
		огражд.								
23	У1-15-5	-Ограждение сетчатое металлическое спортивных площадок размером 40х20 м, высота 2-3 м, монтаж металлоконструкций/баскетбольной площадки/	1	215567,27	4050,22	215567	4050	9277	109	109
				10250,19	1202,6	10250	1203	81	8,2	8
		огражд.								
24	У1-15-4	-Ограждение сетчатое металлическое спортивных площадок размером 40х20 м, высота 2-3 м, строительные работы/гимнастич.городок для мл.школьников 14х14 м/	1	113671,55	339,64	113672	340	15032	293	293
				11844,53	85,67	11845	86	126	1,7	2
		огражд.								
25	У1-15-5	-Ограждение сетчатое металлическое спортивных площадок размером 40х20 м, высота 2-3 м, монтаж металлоконструкций/гимнастич.городок для мл.школьников 14х14 м/	1	96906,39	1820,74	96906	1821	4170	109	109
				4607,88	540,62	4608	541	81	8,2	8
		огражд.								
26	У1-15-4	-Ограждение сетчатое металлическое спортивных площадок размером 40х20 м, высота 2-3 м, строительные работы/физкультурно-игров.городок для мл.школьников 16х25 м/	1	231982,76	693,14	231983	693	30678	293	293
				24172,5	174,84	24173	175	126	1,7	2
		огражд.								
27	У1-15-5	-Ограждение сетчатое металлическое спортивных площадок размером 40х20 м, высота 2-3 м, монтаж металлоконструкций/физкультурно-игров.городок для мл.школьников 16х25 м/	1	197768,14	3715,8	197768	3716	8511	109	109
				9403,84	1103,3	9404	1103	81	8,2	8
		огражд.								
28	У1-11-7	-Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, строительные работы	2	30333,94	768,46	60668	1537	5539	17	34
				2739	191,76	5478	384	94,5	0,94	2
		стойка								
29	У1-11-8	-Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, монтаж металлоконструкций	2	28407,58	40,59	56815	81	4545	16	32
				2792,59	13,09	5585	26	81	0,05	-
		стойка								
30	У1-12-6	-Стойка волейбольная с сеткой, строительные работы	1	43444,34	1448,66	43444	1449	3117	18	18
				2937	360,96	2937	361	94,5	1,8	2
		комплект								
31	У1-12-7	-Стойка волейбольная с сеткой,	1	24816,12	36,22	24816	36	1997	14	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		монтаж металлоконструкций								
		комплект		2454,1	11,22	2454	11	81	0,04	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1871177	27773			1823
			Тенге			189933	7877			52
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1052648	-	-		-
		Материалы -	Тенге			902178	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	137624	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			152091	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		76
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22814	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72284	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1277023	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1409
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	160437	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			818529	-	-		-
		Материалы -	Тенге			751292	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	60187	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			48751	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7313	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52037	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			919317	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		567
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	67499	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2196340	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1975
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	227937	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Ограждение металлическое								
		Тип М6А-90 п.м.								
32	У1-32-25	-Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,3 м, типа М6А, строительные работы	90	441,19	66,68	39707	6001	6872	0,22	20
				36,63	23,97	3297	2157	126	0,12	11
		м								
33	У1-32-26	-Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,3 м, типа М6А, монтаж металлоконструкций	90	1688,21	2,95	151939	266	14624	1,2	108
				199,71	0,9	17974	81	81	-	-
		м								
		Индивидуальный проект								
34	Е0107-24-11	-Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	693,16	503,36	240,24	348908	166524	275229	1,42	984
				249,75	65,38	173117	45319	126	0,24	163
		м								
35	Е0107-25-1	-Устройство ворот распашных с	2	4457,99	1172,83	8916	2346	8952	17,8	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		установкой металлических столбов		3217,5	334,76	6435	670	126	1,28	3
		шт								
36	Е0107-25-8	-Устройство калиток с установкой столбов металлических	2	1488,85	33,47	2978	67	3649	7,85	16
				1435,5	12,65	2871	25	126	0,06	-
		шт								
37	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	87,31	9620	-	839903	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
38	С12021-117	-Стойки фахверка/Опоры ограждения ОП-1,ОП-2/	12,29	113100	-	1390218	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
39	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	8,84	134000	-	1184461	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
40	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,011	149300	-	1648	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
41	С12021-259	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке/Навес Н-1/	0,0127	162700	-	2070	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
42	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1226,91	36,36	0,03	44614	31	4754	0,02	30
				4,78	-	5870	-	81	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			4015362	175234			1194

			Тенге			209563	48252			176
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1286675	-	-		-
	Материалы -		Тенге			78566	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	239760	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1648	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			839903	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			299456	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		150
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	44918	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			95168	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1681299	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1412
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	284678	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2728687	-	-		-
		Материалы -	Тенге			133700	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18055	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2576749	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14624	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2194	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			164599	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2907911	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		116
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20249	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4589209	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1527
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	304927	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			5886539	203007			3016
			----			---	---			---
			Тенге			399496	56129			228
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2339322	-	-		-
		Материалы -	Тенге			980744	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	377383	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1648	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			839903	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			451548	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		226
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	67732	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			167452	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2958322	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2820
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	445116	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3547216	-	-		-
		Материалы -	Тенге			884992	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	78242	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2576749	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			63376	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9506	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			216636	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3827228	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		682
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	87748	-		-

:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
			ИТОГО ПО АКТУ																
			Нормативная трудоемкость -			Тенге					6785550		-		-				-
			Сметная заработная плата -			чел.-ч					-		-		-				3502
						Тенге					-		532864		-				-

Принял: Шикбулатова К.Б.

Сдал: Оманкин Г.В.

Директор ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костанай

Директор ТОО «Сыпа»

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Средняя школа №20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата города Костаная»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»

Наименование объекта строительства и его адрес:
Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата города Костаная»

АКТ №5
выполненных работ
за август 2011 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком,
Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		15	от 15.03.2011г	Бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата города Костаная»	198 620 000	198 620 000	48 500 170							5 196 447	48 500 170

Всего к оплате : 48 500 170 (Сорок восемь миллионов пятьсот тысяч сто семьдесят тенге)

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

1.0940	Cu In to Cu C'metres	16.3900
1.6090	Cu C'metres to Cu Ins	0.0160
0.6214	Cu Feet to Cu Metres	0.0283
6.4520	Cu Metres to Cu Feet	35.3100
0.1550	Cu Yards to Cu Metres	0.7646

Заказчик : ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная"

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"

Договор : № 15 от 15.03. 2011г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная. (Август 2011г.)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2011г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-Общестроительные работы	15555,36	-	-	15555,36
2.	2-1-2	-Сантехнические работы ВК	2485,6	-	-	2485,6
3.	2-1-3	-Сантехнические работы ОВ	310,85	-	-	310,85
4.	2-1-4	-Электроснабжение	2008,4	339,5	-	2347,9
		Всего по главе	20360,21	339,5	-	20699,71
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	20360,21	339,5	-	20699,71
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
5.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,8.0,8%	293,19	-	-	293,19
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	43,98	-	-	43,98
		Всего по главе	293,19	-	-	293,19
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	20653,4	339,5	-	20992,9
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
7.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	454,37	-	-	454,37

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2)

231010

1	2	3	4	5	6	7
8.	СН РК 8.02-05-2002	-Разница в стоимости электрознергии 0,11809%	24,39	-	-	24,39
9.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	206,53	206,53
10.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	82,61	82,61
		Всего по главе	478,76	-	289,15	767,91
11.		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	21132,16	339,5	289,15	21760,81
		-В том числе возвратные суммы	43,98	-	-	43,98
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	21132,16	339,5	289,15	21760,81
12.	СН РК 8.02-02-2002 К-1,95097	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г.	41228,16	662,35	564,12	42454,63
13.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	85,8	-	-	85,8
14.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	849,09	849,09
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	41228,16	662,35	1413,21	43303,73
15.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	5196,45	5196,45
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	41228,16	662,35	6609,66	48500,17

Принял: / Дощанов А.С.

Директор ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

424

0.9144 Hectares to Acres 2.4710

Заказчик: ГУ «Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №15 от 15.03.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Наименование объекта: Общестроительные работы

А К Т N 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Усиление конструкций										
1	Е0146-22-1	Стены/АС10,11 п.2,3/ -Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 м3	8,58	13481,83	154,03	115665	1321	20192	14,63	126		
				2295	58,5	19690	502	100	0,28	2		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		115665	1321			126		
				Тенге		19690	502			2		
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		115665	-	-		-		
		Всего заработная плата -		Тенге		-	20192	-		-		
		Местные материалы -		Тенге		94654	-	-		-		
		Накладные расходы -		Тенге		20192	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		10		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	3029	-		-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		8151	-	-		-		
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		144008	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		138		
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	23220	-		-		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		144008	-	-		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		138
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23220	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ								
		Смена керамической плитки								
2	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	77,1	116,63	10,56	8992	814	9196	0,7	54
		1м2		106,07	1,67	8178	129	110,7	0,01	1
3	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	73,86	20,76	0,19	1533	14	1684	0,14	11
		1м		20,57	0,02	1519	1	110,7	-	-
4	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов стяжка	77,1	361,12	192,06	27843	14808	20404	1,11	86
		1м2		166,91	72,15	12869	5563	110,7	0,4	31
5	Е0111-27-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток/керамогранит/	77,1	1641,81	19	126583	1465	17796	1,23	95
				199,3	9,21	15366	710	110,7	0,05	4
		м2								
		Смена линолеума								
6	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1402,06	17,38	0,93	24368	1304	23174	0,11	160
		1м2		16,45	0,14	23064	196	99,63	-	2
7	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	930,42	5,64	0,19	5248	177	5071	0,04	35
		1м		5,45	0,02	5071	19	99,63	-	-
8	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов стяжка	72,7	361,12	192,06	26254	13963	17315	1,11	81
		1м2		166,91	72,15	12134	5245	99,63	0,4	29
9	Е0157-4-4	-Перестилка дощатых покрытий чистых в шпунт и гребень площадью свыше 20 м2/доска ДП-27/	880,38	1020,53	0,26	898447	229	67424	0,48	421
				76,82	0,05	67631	44	99,63	-	-
		1м2								
10	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1402,06	11,07	0,04	15521	56	15435	0,08	108
		1м2		11,03	0,02	15465	28	99,63	-	-
11	Е0157-12-8	-Укладка лаг по перекрытию из досок площадью свыше 10 м2	880,38	351,67	1,51	309606	1329	64144	0,46	403
		1м2		72,9	0,23	64180	202	99,63	-	3
12	Е0111-11-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство стяжек из древесноволокнистых плит	880,38	17,49	5,43	15396	4776	13730	0,08	74
		м2		12,06	2,03	10620	1783	110,7	0,01	9
13	СПрайс стр4	-Плита OSB3	897,99	376,89	-	338440	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0111-36-2 т.ч.	-Устройство покрытий из линолеума на мастике	880,38	123,58	6,13	108797	5392	67818	0,44	387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	КН-2/мастика "Гумилакс"/ м2		67,28	2,31	59227	2036	110,7	0,01	10
15	С11011-350	-Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марки ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, толщиной 3,6 мм м2	942	793,94	-	747895	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С11011-511	-Плинтусы для полов из пластиката м	476,58	95	-	45275	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Устройство пола из керамогранита взамен линолеума(помещения№113,117,165)								
17	Е0111-8-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой м3	23,58	4740,75	327,33	111801	7719	18227	3,96	93
				574,43	123,75	13547	2918	110,7	0,6	14
18	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(50мм) м2	235,83	257,95	12,44	60831	2933	16892	0,41	97
				60,03	4,67	14157	1103	110,7	0,02	5
19	Е0111-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	1414,98	41,5	0,84	58715	1185	1624	0,01	7
				0,72	0,31	1025	442	110,7	-	2
20	Е0111-27-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2	235,83	1641,81	19	387187	4481	54434	1,23	290
				199,3	9,21	47000	2173	110,7	0,05	11
21	Е0115-17-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону/сапожок на 0,3 м/ м2	19,89	1662,7	5,78	33071	115	5459	1,75	35
				293,22	-	5832	-	93,6	0,02	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			3351803	60761			2435

			Тенге			376884	22592			122
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3351803	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1519602	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	399476	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1131610	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			262624	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			419827	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		210
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	62974	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			226298	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3997928	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2767
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	462450	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3997928	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2767
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	462450	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Витражи								
22	СПрайс	-Алюминиевые витражи В-1,В-2,В-3,В-4,ДНВ-1	59,23	24213,3	-	1434154	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1434154	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1434154	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1434154	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86049	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1520203	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1520203	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка								
23	Е0161-26-1	-Перетирка штукатурки внутренних помещений	4614,73	42,25	0,66	194970	3046	168288	0,24	1117
		м2		38,48	0,11	177575	508	94,5	-	3
24	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности	188,46	1124,77	67,78	211972	12774	116761	3,85	726
		откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором		644,33	11,29	121429	2128	94,5	0,06	12
		м2								
		Включить по согласованию								
25	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание	2082,37	455,02	4,93	947511	10256	234742	0,64	1325
	т.ч.	бетонных поверхностей								
	п-1.25	/однослойная штукатурка/ из		117,43	1,86	244526	3878	94,5	0,01	19
	К=1,15 и	сухих растворных смесей								
	К=1,25	толщиной до 10мм потолков								
		м2								
26	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание	5989,43	374,38	4,29	2242306	25680	489178	0,52	3135
	т.ч.	бетонных поверхностей								
	п-1.25	/однослойная штукатурка/ из		84,79	1,64	507841	9808	94,5	0,01	47
	К=1,15 и	сухих растворных смесей								
	К=1,25	толщиной до 10мм(20мм) стен								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
27	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание	336,39	276,97	7,65	93171	2573	52610	0,93	312
	т.ч.	бетонных поверхностей								
	п-1.25	/однослойная штукатурка/ из		162,6	2,9	54697	976	94,5	0,01	5
	К=1,15 и	сухих растворных смесей								
	К=1,25	толщиной до 10мм ,оконных и								
		дверных откосов плоских								
		м2								
28	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска	2368,29	173,55	2,91	411028	6898	114806	0,3	708
		поливинилацетатными								
	т.ч.	водоэмульсионными составами		50,2	1,1	118882	2605	94,5	0,01	13
	п-1.25	по сборным конструкциям								
	К=1,15 и	потолков, подготовленным под								
	К=1,25	окраску								
		м2								
29	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска	2712,51	167,56	2,35	454520	6374	117066	0,27	721
		поливинилацетатными								
	т.ч.	водоэмульсионными составами		44,77	0,9	121438	2441	94,5	-	12
	п-1.25	по сборным конструкциям стен,								
	К=1,15 и	подготовленным под окраску								
	К=1,25	м2								
30	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска	336,39	167,56	2,35	56367	791	14518	0,27	89
		поливинилацетатными								
	т.ч.	водоэмульсионными составами		44,77	0,9	15060	303	94,5	-	1
	п-1.25	по сборным конструкциям стен,								
	К=1,15 и	подготовленным под окраску								
	К=1,25	откосов								
		м2								
31	Е0115-165-1	-Улучшенная окраска колером	1139,86	120,24	2,01	137058	2294	65211	0,36	406
	0	масляным разбеленным по								
	т.ч.	сборным конструкциям,		59,78	0,76	68137	869	94,5	-	4
	п-1.25	подготовленных под окраску								
	К=1,15 и	стен								
	К=1,25	м2								
32	Е0115-17-5	-Гладкая облицовка стен,	188,89	1902,7	5,78	359403	1091	51841	1,75	330
	т.ч.	столбов, пилястр и откосов								
	п-1.25	/без карнизных, плинтусных и		293,22	-	55386	-	93,6	0,02	4
	К=1,15 и	угловых плиток/ на цементном								
	К=1,25	растворе и на клее из сухих								
		смесей без установки плиток								
		туалетного гарнитура по								
		кирпичу и бетону								
		м2								
		включить по согласованию								
		Откосы								
33	Е0115-36-1	-Облицовка стен листовыми	140,64	883,04	4,85	124190	681	29807	1,29	181
		материалами при отделке под								
		окраску и оклейку обоями с		222,86	1,41	31343	198	94,5	0,01	1
		креплением на пристенный								
		металлический каркас/откосы/								
		м2								
34	С11031-181	-Плиты теплоизоляционные	0,045	14600	-	657	-	-	-	-
	Изм. и	ISOVER,								
	доп.вып.4	м3		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
35	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков/санузлов Алинекс Финиш ВП 2 мм/ м2	136,69	196,22 117,43	4,93 1,86	26822 16051	673 255	15409 94,5	0,64 0,01	87 1
36	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен/санузлов Алинекс Финиш ВП 2 мм/ м2	774,66	162,92 84,79	4,29 1,64	126205 65683	3321 1269	63269 94,5	0,52 0,01	406 6
37	Е0115-165-1-0 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен/перегородок санкабинок/ м2	279,54	116,76 59,78	2,01 0,76	32639 16710	563 213	15992 94,5	0,36 -	100 1
38	Е0165-29-1	-Смена вентиляционных решеток шт	54	647,19 72,63	0,3 0,05	34948 3922	16 3	471 12	0,46 -	25 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге			5453768 1618680	77030 25452			9668 129
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5453768	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1128038	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1644132	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			657	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			2629363	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1549969	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		775
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	232495	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			420224	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7423960	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		10572
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1876628	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			7423960	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		10572
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1876628	-		-

РАЗДЕЛ 5. Наружная отделка фасада

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0108-35-1	-Установка и разборка	489,61	135,63	0,78	66408	379	41319	0,5	244
	т.ч.	инвентарных лесов наружных								
	п-1.25	высотой до 16 м трубчатых для		79,18	0,29	38766	141	106,2	-	1
	К=1,15 и	кладки и облицовки								
	К=1,25	м2								
40	Е0115-38-1	-Облицовка стен фасадов зданий	371,96	3213,98	4,99	1195476	1855	189372	3,11	1155
	т.ч.	искусственными плитами на								
	п-1.25	металлическом каркасе		537,22	1,52	199826	567	94,5	0,01	2
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
41	Е0134-57-2	-Заполнение каркасов стен	353,51	129,17	2,9	45663	1025	44577	0,79	280
	т.ч.	минераловатными плитами								
	п-1.25	толщиной заполнения 100 мм		126,27	1,1	44638	389	99	0,01	2
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
42	СПрайс	-Плиты теплоизоляционные	36,41	5159,68	-	187874	-	-	-	-
		Лайнрок Стандарт								
		м3		-	-	-	-	-	-	-
43	СПрайс	-Пленка "Изолтекс"	388,87	55,03	-	21399	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			1516820	3260			1679

			Тенге			283230	1097			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1516820	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1021057	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	284327	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			209273	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			275268	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		138
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	41290	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			107525	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1899613	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1822
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	325617	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			1899613	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1822
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	325617	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Разные работы								
		Козырек К-2/2 шт//АС51-53/								
44	Е0109-17-1	-Монтаж колонн цельного	1,19	5455,17	2856,97	6473	3390	2487	10,75	13
	т.ч.	сечения одноэтажных зданий,								
	п-1.25	многоэтажных зданий, крановых		1816,43	771,41	2155	915	81	2,93	3
	К=1,15 и	эстакад, высотой до 25 м,								
	К=1,25	массой до 1 т/СТ1,СТ2,СТ3/								
		т								
45	С12021-245	-Отдельные конструктивные	1,19	174660	-	207234	-	-	-	-
		элементы зданий и сооружений								
		с преобладанием гнутосварных		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		профилей и круглых труб массой до 0,1 т								
		т								
46	Е0113-26-6	-Окраска металлических	24,6	36,36	0,03	895	1	95	0,02	1
	т.ч.	огрунтованных поверхностей								
	п-1.25	эмалью ПФ-115		4,78	-	118	-	81	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	к=2									
47	Е0113-44-7	-Очистка щетками	56,63	69,86	-	3957	-	3205	0,39	22
	т.ч.	м2								
	п-1.25			69,86	-	3957	-	81	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
48	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических	56,63	22,68	0,06	1285	4	308	0,03	2
	т.ч.	поверхностей грунтовкой								
	п-1.25	ГФ-021 за один раз		6,68	0,03	378	1	81	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
49	Е0113-26-6	-Окраска металлических	113,27	36,36	0,03	4119	3	439	0,02	3
	т.ч.	огрунтованных поверхностей								
	п-1.25	эмалью ПФ-115		4,78	-	542	-	81	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	к=2									
50	Е0110-52-1	-Огнезащита, обрешетка под	109,2	6,82	1,14	745	124	685	0,03	4
	т.ч.	кровлю, покрытия и настилы по								
	п-1.25	фермам		5,38	0,42	588	46	108	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
51	СПрайс	-Огнезащитный состав	54,6	217,44	-	11872	-	-	-	-
	стр27	СПАРК-древесина								
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Тамбур №2, крыльцо №3/АС36/								
52	Е0146-34-4	-Разборка кирпичных стен	3,76	1795,5	627,75	6748	2359	4749	7,1	27
		м3								
				1167,75	236,25	4389	888	90	1,16	4
53	Е0112-13-5	-Утепление покрытий плитами из	29,91	69,86	17,33	2089	518	1891	0,35	10
	т.ч.	легких /ячеистых/ бетонов или								
	п-1.25	фибролита насухо		52,53	6,5	1571	194	107,1	0,03	1
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
54	СПрайс	-Кровельная изоляция ISOVER	30,81	1593,17	-	49081	-	-	-	-
	стр29	м2								
				-	-	-	-	-	-	-
55	Е0146-41-1	-Разборка бетонных оснований	0,5982	2399,04	1107,54	1435	663	1023	7,7	5
		под полы на гравии								
		м3		1291,5	418,5	773	250	100	2,04	1
56	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия	29,91	361,12	192,06	10801	5745	7915	1,11	33
		полов								
		1м2		166,91	72,15	4992	2158	110,7	0,4	12
57	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	29,91	257,95	12,44	7715	372	2142	0,41	12
	т.ч.	толщиной 20 мм								
	п-1.25	м2		60,03	4,67	1795	140	110,7	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25									
58	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на	29,91	1641,81	19	49106	568	6904	1,23	37
	т.ч.	растворе из сухой смеси с		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	приготовлением раствора в		199,3	9,21	5961	276	110,7	0,05	1
	К=1,15 и К=1,25	построечных условиях из одноцветных с красителем плиток								
		м2								
59	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	10,44	287,34	2,26	3000	24	580	0,29	3
				---	---	---	---	---	---	---
		1м		49,84	0,34	520	4	110,7	-	-
60	Е0146-25-4	-Сверление кольцевыми	8	157,49	77,58	1260	621	963	0,4	3
		алмазными сверлами в		---	---	---	---	---	---	---
		железобетонных конструкциях		74,7	45,72	598	366	100	0,07	1
		вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 40 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
		отверст.								
61	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей	0,0194	99034,93	380,3	1925	7	701	227,7	4
	т.ч.	весом до 4 кг (ЗД-1)		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	1т		38036,25	143,44	739	3	94,5	0,7	-
	К=1,15 и К=1,25									
62	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	32,7	245,5	12,44	8028	407	2342	0,41	13
	т.ч.	толщиной 20 мм/30 мм/		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м2		60,03	4,67	1963	153	110,7	0,02	1
	К=1,15 и К=1,25									
63	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм	65,4	38,38	0,84	2510	55	75	0,01	-
	т.ч.	изменения толщины цементной		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	стяжки		0,72	0,31	47	20	110,7	-	-
	К=1,15 и К=1,25	м2								
64	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих	0,081	5604,41	409,16	454	33	178	13,34	1
		слоев и набетонок		---	---	---	---	---	---	---
	т.ч.	1т		2173,5	154,69	176	13	94,5	0,75	-
	п-1.25									
	К=1,15 и К=1,25									
65	С11011-757	-Сетка плетенная с квадратными	32,7	295	-	9647	-	-	-	-
		ячейками N12 без покрытия из		---	---	---	---	---	---	---
		проволоки диаметром 1,6 мм/1,4 мм/		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
66	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на	32,7	1641,81	19	53687	621	7548	1,23	40
	т.ч.	растворе из сухой смеси с		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	приготовлением раствора в		199,3	9,21	6517	301	110,7	0,05	2
	К=1,15 и К=1,25	построечных условиях из одноцветных с красителем плиток								
		м2								
67	Е0115-14-2	-Наружная облицовка по	10	1891,52	3,2	18915	32	5097	3,11	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен		538,2	1,21	5382	12	94,5	0,01	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
68	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	50	43	-	2150	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
69	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки	5	42	-	210	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Погрузка и отвозка строительного мусора								
70	С01031-А26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	252,34	27,1	-	6838	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
71	Е010333-А3--3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 3	252,34	53,4	53,4	13475	13475	2425	-	-
		т		-	10,68	-	2695	90	0,22	57
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			485654	29020			264
			Тенге			43162	8435			84
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			271947	-	-		-
	Материалы -		Тенге			97947	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	48527	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			77438	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			29861	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			49267	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		25
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	7390	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			19273	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			340487	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		357
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	55917	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			213707	-	-		-
	Материалы -		Тенге			928	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3070	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			207234	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2487	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	373	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			12972	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			229165	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		17
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3444	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			569653	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		374
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	59360	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			12357864	171393			14172
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2341645	58079			342
		Материалы -	Тенге			12144157	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			3766644	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	2396654	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2853132	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3016502	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			2314522	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		1157
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	347178	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			867521	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			15326200	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		15656
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-	2743832	-		-
		Материалы -	Тенге			213707	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			928	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	3070	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			207234	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			2487	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	373	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12972	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			229165	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		17
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			-	3444	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			15555365	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		15673
						-	2747276	-		-

Принял: Дощанов А.С.

Директор ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №15 от 15.03.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Наименование объекта: Сантехнические работы ВК

А К Т N 11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм ДЕМОНТАЖ	793	25,62	1,68	20313	1329	22447	0,13	107		
				23,94	0,63	18984	501	115,2	-	2		
		м										
2	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм ДЕМОНТАЖ	187	25,62	1,68	4790	313	5293	0,13	25		
				23,94	0,63	4477	118	115,2	-	1		
		м										
3	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм ДЕМОНТАЖ	234	25,62	1,68	5994	392	6624	0,13	32		
				23,94	0,63	5602	148	115,2	-	1		
		м										
4	Е0116-7-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм ДЕМОНТАЖ	169	25,62	1,68	4329	283	4784	0,13	23		
				23,94	0,63	4046	107	115,2	-	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
5	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм ДЕМОНТАЖ	164	34,92	4,14	5726	678	6108	0,17	28
				30,78	1,55	5048	254	115,2	0,01	1
		м								
6	Е0116-7-8	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм ДЕМОНТАЖ	24,5	42,06	4,88	1030	120	1101	0,22	5
				37,17	1,83	911	45	115,2	0,01	-
		м								
7	Е0116-7-10	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм ДЕМОНТАЖ	0,5	54,41	7,61	27	4	29	0,28	-
				46,8	2,85	23	1	115,2	0,01	-
		м								
8	Е0169-2-1	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	215	341,53	229,14	73430	49266	38832	0,73	158
				112,39	88,29	24164	18982	90	0,48	104
		отверст								
9	Е0169-7-3	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	215	312,06	3,8	67093	817	40918	1,32	284
				210,85	0,61	45333	131	90	-	1
		отверст								
10	Е0116-5-1	-Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм ДЕМОНТАЖ	113	55,03	2,83	6218	320	6934	0,28	32
				52,2	1,06	5899	120	115,2	0,01	1
		м								
11	Е0116-5-2	-Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм ДЕМОНТАЖ	194	61,83	4,23	11995	821	13227	0,31	60
				57,6	1,58	11174	307	115,2	0,01	2
		м								
12	Е0116-4-2	-Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм ДЕМОНТАЖ	42,5	51,93	4,23	2207	180	2413	0,28	12
				47,7	1,58	2027	67	115,2	0,01	-
		м								
13	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	50	101,59	3,33	5080	167	5691	0,61	30
				98,26	0,54	4913	27	115,2	-	-
		компл								
14	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	40	244,84	6,45	9794	258	11033	1,43	57
				238,39	1,04	9536	42	115,2	0,01	-
		компл								
15	Е0165-4-2	-Демонтаж мойки чугунной	3	161,43	4,65	484	14	544	0,99	3
				156,78	0,72	470	2	115,2	0,01	-
		компл								
16	Е0165-12-9	-Установка трапов чугунных ДЕМОНТАЖ	22	151,66	1,36	3336	30	3814	0,86	19
				150,3	0,19	3307	4	115,2	-	-
		компл								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			221848	54991			875
			----			---	---			---
			Тенге			145913	20857			114
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			140522	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11731	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	88610	-		-
		Местные материалы -	Тенге			9212	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			79749	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11962	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13216	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			233488	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		586
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	100572	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			81325	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	78161	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			90041	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13506	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10282	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			181648	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		487
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	91667	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			415136	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1073
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	192239	-		-
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1								
		==========								
17	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов	147,62	636,63	0,8	93979	118	20822	0,67	99
	т.ч.	канализации из полиэтиленовых		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	труб высокой плотности диам.		122,13	0,31	18029	46	115,2	-	-
	К=1,15 и	50 мм								
	К=1,25	м								
18	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов	262,12	764,59	1,79	200416	469	35756	0,64	169
	т.ч.	канализации из полиэтиленовых		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	труб высокой плотности диам.		117,74	0,67	30861	177	115,2	-	1
	К=1,15 и	100 мм								
	К=1,25	м								
19	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы	35,06	251,77	-	8827	-	8977	1,77	62
		вручную в траншеях глубиной		---	---	---	---	---	---	---
	т.ч.	до 2 м без креплений с		251,77	-	8827	-	101,7	-	-
	п-1.25	откосами								
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
20	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей,	35	154,22	-	5398	-	5489	1,12	39
		пазух котлованов и ям в		---	---	---	---	---	---	---
	т.ч.	грунтах 2 группы		154,22	-	5398	-	101,7	-	-
	п-1.25	м3								
	К=1,15 и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
21	СПрайс стр45	-Отвод 0 45 110Кх110К-ПНД шт	124	127,55	-	15817	-	-	-	-
22	СПрайс стр44	-Отвод 0 45 50Кх50К-ПНД шт	154	53,43	-	8229	-	-	-	-
23	СПрайс стр45	-Отвод 0 50Кх50К-ПНД шт	32	55,17	-	1766	-	-	-	-
24	СПрайс стр45	-Отвод 0 110Кх110К-ПНД шт	5	141,36	-	707	-	-	-	-
25	СПрайс стр45	-Тройник Т45 50Кх50Кх50К-ПНД шт	48	84,94	-	4077	-	-	-	-
26	СПрайс стр45	-Тройник Т45 110Кх110Кх110К-ПНД шт	72	244,64	-	17614	-	-	-	-
27	СПрайс стр45	-Тройник Т45 110Кх110Кх50К-ПНД шт	53	188,73	-	10003	-	-	-	-
28	СПрайс стр45	-Тройник Т50Кх50Кх50К-ПНД шт	57	88,33	-	5035	-	-	-	-
29	СПрайс стр45	-Тройник Т110Кх110Кх110К-ПНД шт	57	237,85	-	13557	-	-	-	-
30	СПрайс стр45	-Тройник Т110Кх110Кх50К-ПНД шт	20	159,71	-	3194	-	-	-	-
31	СПрайс стр45	-Патрубок ПП110Кх50К-ПНД шт	5	212,38	-	1062	-	-	-	-
32	СПрайс стр45	-Ревизия Р110К-ПНД шт	25	271,82	-	6796	-	-	-	-
33	СПрайс стр45	-Ревизия Р50К-ПНД шт	14	156,28	-	2188	-	-	-	-
34	СПрайс стр45	-Отвод ОПр Ух110К-ПНД шт	45	131,77	-	5929	-	-	-	-
35	СПрайс стр45	-Заглушка З50-ПНД шт	38	40,36	-	1534	-	-	-	-
36	СПрайс стр45	-Заглушка З110-ПНД шт	57	75,69	-	4315	-	-	-	-
37	Е0117-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка моек на одно отделение комплект	21	4282,73 320,85	17,38 5,62	89937 6738	365 118	7898 115,2	1,79 0,04	38 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком	39	9194,48	49,05	358585	1913	20880	2,55	100
	т.ч.	непосредственно								
	п-1.25	присоединенным		445,05	19,69	17357	768	115,2	0,09	3
	К=1,15 и	комплект								
	К=1,25									
39	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком	6	7114,48	49,05	42687	294	3212	2,55	15
	т.ч.	непосредственно								
	п-1.25	присоединенным /детский/		445,05	19,69	2670	118	115,2	0,09	1
	К=1,15 и	комплект								
	К=1,25									
40	Е0117-1-6	-Установка одиночных	61	5987,64	26,91	365246	1642	28792	2,24	137
	т.ч.	умывальников с подводкой								
	п-1.25	холодной и горячей воды		398,48	11,25	24307	686	115,2	0,05	3
	К=1,15 и	комплект								
	К=1,25									
41	С131101-100	-Смесители для умывальников См-Ум-ЦА-УВ центральные, с аэратором и латунными маховичками	59	5360	-	316240	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
42	С131101-93	-Смесители для медицинских умывальников См-Ум-НЛ настенные, локтевые, с комбинированной сеткой	2	4790	-	9580	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
43	Е0117-4-1	-Установка писсуаров настенных	18	2415,56	17,38	43480	313	3980	1,07	19
	т.ч.	/одиночных/								
	п-1.25	комплект		186,3	5,62	3353	101	115,2	0,04	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
44	Е0117-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм	15	1426,59	8,69	21399	130	1658	0,53	8
	т.ч.	комплект								
	п-1.25			93,15	2,81	1397	42	115,2	0,01	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
45	Е0117-1-12	-Установка трапов диам. 100	3	2921,31	11,5	8764	35	574	0,91	3
	т.ч.	мм								
	п-1.25	комплект		160,43	5,62	481	17	115,2	0,03	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
46	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек,	7	521,42	49,05	3650	343	2517	1,69	12
	т.ч.	затворов, клапанов обратных,								
	п-1.25	кранов проходных на		292,39	19,69	2047	138	115,2	0,09	1
	К=1,15 и	трубопроводах из стальных								
	К=1,25	труб диам. до 50 мм								
		1шт								
47	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек,	4	981,63	112,66	3927	451	2567	2,99	12
	т.ч.	затворов, клапанов обратных,								
	п-1.25	кранов проходных на		514,91	42,19	2060	169	115,2	0,2	1
	К=1,15 и	трубопроводах из стальных								
	К=1,25	труб диам. до 100 мм								
		1шт								
48	СПрайс	-Вакуумный клапан диам.50 мм	7	154,11	-	1079	-	-	-	-
	стр46	шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
49	СПрайс стр46	-Вакуумный клапан диам.100 мм шт	4	259,84	-	1039	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	С131101-58	-Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек шт	3	1700	-	5100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	8,4	200	-	1680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	Е0116-10-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм м	0,3	1535,53	26	461	8	55	0,83	-
				150,08	9,74	45	3	115,2	0,05	-
53	Е0116-28-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диам. 100 мм 1врезка	6	3094,2	11,5	18565	69	11271	10,28	62
				1624,95	5,62	9750	34	115,2	0,03	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге		1701859	6149			774
				Тенге		133320	2417			11
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		14224	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	14224	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		14466	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	2170	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		1721	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		30412	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		108
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	16394	-		-
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге		1687634	-	-		-
	Материалы -			Тенге		1125770	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	121512	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		436540	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		139982	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		70
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	20997	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		109657	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -			Тенге		1937273	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		754
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	142509	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге		1967685	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		863
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	158904	-		-

РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ К3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов	12	636,63	0,8	7640	10	1693	0,67	8
	т.ч.	канализации из полиэтиленовых								
	п-1.25	труб высокой плотности диам.		122,13	0,31	1466	4	115,2	-	-
	К=1,15 и	50 мм								
	К=1,25	м								
55	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов	43,4	764,59	1,79	33183	78	5920	0,64	28
	т.ч.	канализации из полиэтиленовых								
	п-1.25	труб высокой плотности диам.		117,74	0,67	5110	29	115,2	-	-
	К=1,15 и	100 мм								
	К=1,25	м								
56	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы	5,47	251,77	-	1378	-	1401	1,77	10
		вручную в траншеях глубиной								
	т.ч.	до 2 м без креплений с		251,77	-	1378	-	101,7	-	-
	п-1.25	откосами								
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
57	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей,	5	154,22	-	771	-	784	1,12	6
		пазух котлованов и ям в								
	т.ч.	грунтах 2 группы		154,22	-	771	-	101,7	-	-
	п-1.25	м3								
	К=1,15 и									
	К=1,25									
58	СПрайс	-Отвод 0 50Кх50К-ПНД	5	55,17	-	276	-	-	-	-
	стр45	шт		-	-	-	-	-	-	-
59	СПрайс	-Отвод 0 45 110Кх110К-ПНД	23	127,55	-	2934	-	-	-	-
	стр45	шт		-	-	-	-	-	-	-
60	СПрайс	-Отвод 0 45 50Кх50К-ПНД	10	53,43	-	534	-	-	-	-
	стр44	шт		-	-	-	-	-	-	-
61	СПрайс	-Тройник Т45 50Кх50Кх50К-ПНД	2	84,94	-	170	-	-	-	-
	стр45	шт		-	-	-	-	-	-	-
62	СПрайс	-Тройник Т45	14	127,55	-	1786	-	-	-	-
	стр45	110Кх110Кх110К-ПНД								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
63	СПрайс	-Тройник Т45	2	188,73	-	377	-	-	-	-
	стр45	110Кх110Кх50К-ПНД								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
64	СПрайс	-Тройник Т50Кх50Кх50К-ПНД	2	88,33	-	177	-	-	-	-
	стр45	шт		-	-	-	-	-	-	-
65	СПрайс	-Тройник Т110Кх110Кх50К-ПНД	2	159,71	-	319	-	-	-	-
	стр45	шт		-	-	-	-	-	-	-
66	СПрайс	-Патрубок ПП110Кх50к-ПНД	3	212,38	-	637	-	-	-	-
	стр45	шт		-	-	-	-	-	-	-
67	СПрайс	-Ревизия Р110К-ПНД	1	271,82	-	272	-	-	-	-
	стр45	шт		-	-	-	-	-	-	-
68	СПрайс	-Заглушка З50-ПНД	1	40,36	-	40	-	-	-	-
	стр45	шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
69	СПрайс стр45	-Заглушка З110-ПНД шт	7	75,69	-	530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	Е0117-1-11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка трапов диам. 50 мм комплект	1	1426,59	8,69	1427	9	111	0,53	1
				93,15	2,81	93	3	115,2	0,01	-
71	Е0117-1-12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка трапов диам. 100 мм комплект	3	2921,31	11,5	8764	35	574	0,91	3
				160,43	5,62	481	17	115,2	0,03	-
72	С131101-60	-Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм шт	8	284	-	2272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	1,28	200	-	256	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74	Е0109-62-7	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах/воронки/ т	0,024	49326,74	16388,64	1184	393	631	161	4
				28980	3479,8	696	84	81	13,02	-
75	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т т	0,024	154200	-	3701	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
76	Е0116-10-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм/футляр/ м	2,5	5146,41	106,25	12866	266	1463	2,66	7
				468,34	39,8	1171	99	115,2	0,19	-
77	Е0122-27-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм/футляр/ км	0,00251	073648,71	139277,84	2684	348	204	95,11	-
				17051,63	52613,44	43	132	117	256,96	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			84177	1138			65
			Тенге			11208	367			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4833	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2293	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2323	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			2389	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	358	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			433	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7655	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2681	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4885	-	-		-
		Материалы -	Тенге			95	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	779	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3701	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			631	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	95	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			331	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5847	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	874	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			74460	-	-		-
		Материалы -	Тенге			51815	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8473	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10580	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9761	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1464	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5053	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			89274	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9937	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			102776	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		73
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13492	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			2007884	62277			1714
			----			---	---			---
			Тенге			290440	23642			127
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			159580	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14024	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	105157	-		-
		Местные материалы -	Тенге			9212	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			96604	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14491	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15371	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			271555	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		712
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	119648	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4885	-	-		-
		Материалы -	Тенге			95	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	779	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3701	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			631	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	95	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			331	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5847	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	874	-		-
		Стоимость сантехнических работ -								
		Материалы -	Тенге			1843419	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			1177584	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	208146	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			447120	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			239784	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		120
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	35968	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			124992	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2204195	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		1293
			Тенге			-	244113	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2485597	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2009
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	344635	-		-

Проект: Доманов А.С.

Сдал: Самаков Г.Н.

Директор ГУ "Средняя школа № 20 имени Жарова Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Директор ТОО «Сыл»

Коробка Е.П.

(технический надзор заказчика)

Заказчик: ГУ «Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №15 от 15.03.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Наименование объекта: Сантехнические работы ОВ

А К Т N 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВЫЙ ПУНКТ /ТП1/										
1	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	4	436,8	18,8	1747	75	431	0,58	2		
		шт		133	-	532	-	81	-	-		
2	Ц0112-698-3	Расширитель с бобышкой из углеродисой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм, на условное давление до 10 МПа для трубопровода, диаметром до 76 мм	3	1123,1	93,1	3369	279	1405	3	9		
		шт		576	2,3	1728	7	81	0,01	-		
3	Ц0112-699-2	Отборное устройство	11	189,9	26,6	2089	293	1381	1	11		
		шт		155	-	1705	-	81	-	-		
4	СПрайс стр39	Отборное устройство давления 1,6-70у	4	1117,08	-	4468	-	-	-	-		
		шт		-	-	-	-	-	-	-		
5	СПрайс стр39	Отборное устройство давления 1,6-225у	7	1117,08	-	7820	-	-	-	-		
		шт		-	-	-	-	-	-	-		
6	Е0118-22-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка термометров в оправе прямых	4	72,96	-	292	-	295	0,37	1		
		комплект		63,96	-	256	-	115,2	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
7	СПрайс стр37	-Термометры ТТЖ №3, ТТЖ №4	4	636	-	2544	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0118-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка манометров с трехходовым краном	4	55,62	2,02	222	8	221	0,26	1
		комплект		47,97	-	192	-	115,2	-	-
9	СПрайс стр34	-Манометр МПЗ-Ус пред.изм.6 кгс/см	2	1111,64	-	2223	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	СПрайс стр34	-Манометр МПЗ-Ус пред.изм.16 кгс/см	2	1111,64	-	2223	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	6	12,59	-	76	-	85	0,06	-
				12,29	-	74	-	115,2	-	-
		м								
12	Е0116-29-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	10	12,73	-	127	-	142	0,06	1
				12,29	-	123	-	115,2	-	-
		м								
13	С130901-49	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	367	-	734	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	27935	655				26

	Тенге	4609	7				-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	7205	-	-			-
Материалы -	Тенге	2593	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3972	-			-
Накладные расходы -	Тенге	3217	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	483	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	625	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	11048	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			24
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4454	-			-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	20730	-	-			-
Материалы -	Тенге	63	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	644	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	20012	-	-			-
Местные материалы -	Тенге	2	-	-			-
Сдача и испытание -	Тенге	13	-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			742	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	111	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1288	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			22760	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	756	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			33808	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5210	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ								
14	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб,	654,3	183,08	0,09	119788	57	76810	0,74	486
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2		124,2	0,02	81264	16	94,5	-	-
15	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем	2340	12,59	-	29469	-	33139	0,06	135
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м		12,29	-	28767	-	115,2	-	-
16	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем	80	12,73	-	1019	-	1133	0,06	5
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления, водопровода и горячего диам. до 100 мм м		12,29	-	983	-	115,2	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			150276	57			626

			Тенге			111014	16			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			119788	-	-		-
		Материалы -	Тенге			38467	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	81280	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			76810	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11521	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11796	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			208394	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		525
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	92802	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			30487	-	-		-
		Материалы -	Тенге			605	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	29750	-		-
		Местные материалы -	Тенге			132	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			34272	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5141	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3886	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			68645	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		157
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34891	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			277039	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		681
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	127693	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			178211	712			651
			Тенге			115624	23			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			7205	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2593	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3972	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3217	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	483	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			625	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			11048	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4454	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			119788	-	-		-
		Материалы -	Тенге			38467	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	81280	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			76810	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11521	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11796	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			208394	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		525
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	92802	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			51217	-	-		-
		Материалы -	Тенге			668	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	30395	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20012	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			134	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			13	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			35015	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5252	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5174	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			91406	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		160
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35647	-		-

5

1290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО АКТУ										
Нормативная трудоемкость -			Тенге			310848	-	-		-
Сметная заработная плата -			чел.-ч			-	-	-		709
			Тенге			-	132903	-		-

Принял:

Дощанов А.С.

Директор ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал:

Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: ГУ «Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №15 от 15.03.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Наименование объекта: Электроснабжение

А К Т N 13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1	Е0121-23-1 к=0,3 на демонтаж	-Монтаж вводно-распределительных устройств	3	364,5	-	1094	-	1063	2,09		6	
		шкаф		364,5	-	1094	-	97,2	-		-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		1094	-				6	
				Тенге		1094	-				-	
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		1094	-	-			-	
		Всего заработная плата -		Тенге		-	1094	-			-	
		Накладные расходы -		Тенге		1063	-	-			-	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-			1	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	159	-			-	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		129	-	-			-	
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		2286	-	-			-	
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-			7	
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1253	-			-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		2286	-	-			-	
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-			7	
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1253	-			-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Электромонтажные работы								
2	Е0121-23-1	-Монтаж	3	2252,25	-	6757	-	4074	8,03	24
	т.ч.	вводно-распределительных								
	п-1.25	устройств		1397,25	-	4192	-	97,2	-	-
	К=1,15 и	шкаф								
	К=1,25									
3	75-6-41	-Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	1	120700	-	120700	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
4	75-6-49	-Распределительная панель, типа ВРУ-1-42-01, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100	2	109400	-	218800	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
5	СПрайс	-Щит освещения ЩРН-6з	2	476,18	-	952	-	-	-	-
	стр80	шт		-	-	-	-	-	-	-
6	СПрайс	-Щит освещения ЩРН-9з	1	1256,6	-	1257	-	-	-	-
	стр67	шт		-	-	-	-	-	-	-
7	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных	121	39,82	-	4818	-	3987	0,22	26
	т.ч.	выключателей утопленного типа								
	п-1.25	при скрытой проводке		33,9	-	4102	-	97,2	-	-
	К=1,15 и	шт								
	К=1,25									
8	СПрайс	-Выключатель одноклавишный,	123,42	60,25	-	7436	-	-	-	-
	стр82	тип С16-057								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	Е0121-22-3	-Установка 2-клавишных	15	50,4	-	756	-	521	0,23	3
	т.ч.	выключателей утопленного типа								
	п-1.25	при скрытой проводке		35,71	-	536	-	97,2	-	-
	К=1,15 и	шт								
	К=1,25									
10	СПрайс	-Выключатель одноклавишный,	15,3	59,34	-	908	-	-	-	-
	стр82	тип С56-043								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	Е0121-22-4	-Установка выключателей	5	90,2	-	451	-	299	0,39	2
	т.ч.	герметических и								
	п-1.25	полугерметических		61,58	-	308	-	97,2	-	-
	К=1,15 и	шт								
	К=1,25									
12	СПрайс	-Выключатель одноклавишный,	5,1	47,11	-	240	-	-	-	-
	стр68	тип С64-100								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток	136	39,12	-	5321	-	4482	0,22	29
	т.ч.	утопленного типа при скрытой								
	п-1.25	проводке		33,9	-	4611	-	97,2	-	-
	К=1,15 и	шт								
	К=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	СПрайс стр82	-Розетка штепсельная РС16-004 шт	135,15	63,87	-	8632	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	СПрайс стр82	-Розетка штепсельная РС16-007 шт	3,57	98,3	-	351	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Е0121-22-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических шт	3	82,57	-	248	-	180	0,39	1
				61,58	-	185	-	97,2	-	-
17	СПрайс стр90	-Розетка штепсельная Legrand шт	3,06	4058,67	-	12420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3/II-У/ 1000шт	0,279	16300	-	4548	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С151801-131	-Коробка пластмассовая, тип У409 шт	273	509	-	138957	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Е0121-17-12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д. шт	18	154,18	-	2775	-	2499	0,89	16
				142,83	-	2571	-	97,2	-	-
21	С151704-2	-Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3 шт	18	462	-	8316	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	Е0121-18-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях шт	411	283,46	81,7	116501	33578	86875	1,09	447
				174,4	43,07	71677	17700	97,2	0,2	80
23	СПрайс стр86	-Светильник ЛСП 47-2х36 шт	6	3038,66	-	18232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	СПрайс стр79	-Светильник ЛСП 01-1х36 шт	3	1230,81	-	3692	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	СПрайс стр72	-Светильник ЛПО 46-2х36 шт	69	1397,93	-	96457	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	СПрайс стр72	-Светильник ЛПО 46-1х36 шт	22	1008,81	-	22194	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	СПрайс стр76	-Светильник ASM/S 136-1х36 шт	34	2151,71	-	73158	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	СПрайс стр76	-Светильник AOT.PRS236 2х36 шт	228	2989,74	-	681660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	СПрайс стр81	-Светильник ЛСП24-20-002 шт	23	1266,99	-	29141	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	СПрайс стр71	-Светильник ЛПО 46-1х18 шт	5	739,28	-	3696	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	СПрайс стр76,77	-Светильник OPL/S236 SPORT с металлической решеткой шт	21	4219,61	-	88612	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	Е0121-18-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях шт	42	438,21	111,23	18405	4672	14708	1,85	78
				297,56	62,71	12498	2634	97,2	0,28	12
33	СПрайс стр69	-Светильник ARS/S 418-4х18 шт	24	2688,95	-	64535	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	СПрайс стр69	-Светильник ARS/R 418-4х18 шт	18	2409,46	-	43370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	Е0121-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды шт	39	197,28	71,95	7694	2806	5489	0,63	25
				99,88	44,92	3895	1752	97,2	0,2	8
36	СПрайс стр70	-Светильник RKL160-1х60 шт	39	3206,4	-	125050	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	Ц0134-72-1	-Облучатель бактерицидный, настенный компл	4	1599,47	-	6398	-	5125	10	40
				1581,75	-	6327	-	81	-	-
38	СПрайс стр60	-Облучатель бактерицидный ОБН-75-1х30 с лампой шт	4	1132,48	-	4530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	СПрайс стр60	-Лампа ДБМ-30 шт	4	1855	-	7420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	С151706-77	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 /ЛБ18/ шт	194	82	-	15908	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	С151706-80	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 шт	705	101	-	71205	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	СПрайс стр83	-Лампы накаливания ЛОН 60 шт	39	14,95	-	583	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220/ и тип 40С-220/ шт	899	14	-	12586	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Ц0108-603-1-	Ящик с понижающим трансформатором	2	228,8	13,2	458	26	394	1	2
		шт		205	2,3	410	5	95	0,01	-
45	С151803-192-	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720	-	9440	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
46	Ц0108-594-9-	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно	5	490,3	197,5	2452	988	1622	1,73	9
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	устанавливаемый на кронштейнах		285,2	56,25	1426	281	95	0,33	2
		шт								
47	СПрайс стр74-2	-Светильник ЖКУ06-150	5	3849,97	-	19250	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
48	СПрайс стр74-3	-Лампа ДНаТ-150	5	505,08	-	2525	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
49	СПрайс стр92	-Кронштейн К1П-0,9-0,57	5	2402,66	-	12013	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2101807	42070			702
			Тенге			112737	22371			101
	Стоимость оборудования -		Тенге			339500	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			339500	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1762307	-	-		-
	Материалы -		Тенге			18225	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	135108	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1589274	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			130254	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		65
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	19538	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			113554	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			2006114	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		869
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	154646	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2345614	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		869
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	154646	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			2102900	42070			709
			Тенге			113830	22371			101
	Стоимость оборудования -		Тенге			339500	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			339500	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1763400	-	-		-
	Материалы -		Тенге			18225	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	136202	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1589274	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			131316	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19697	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			113683	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2008399	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		876
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	155899	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2347899	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		876
			Тенге			-	155899	-		-

Принял: Дощанов А.С.

Директор ГУ "Средняя школа № 20 имени Мариям Хакимжановой отдела образования акимата г. Костаная

Никитчук Ф.П.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Т.Н.

Директор ТОО «Сыл»