ЗАКАЗЧИК : ГУ
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "СЫП"

Наименование объекта строительства и его адрес:
Капитальный ремонт кровли ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная» по ул. Дулатова,72

АКТ
выполненных работ
за сентябрь 2009 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком, Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				Бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов. комплексов работ	Стоимость выполненных работ									налог на добавлен. стоимость	к оплате за месяц
	с начала строимтельства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная	17795079,5	17795079,5	17795079,5							1906615,66	17795079,5

Всего к оплате : 17 795 079,5 (Семнадцать миллионов семьсот девяносто пять тысяч семьдесят девять тенге 50тиын)

ЗАКАЗЧИК: Макерова В.Г.

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.Н.

ТЕХНАДЗОР: Инжеев С.А.

Заказчик: ГУ "Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная"
Подрядчик: ТОО "Сыл"
Наименование стройки: Капитальный ремонт кровли ГУ "Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная" по ул.Дулатова 72

Форма №2в

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли ГУ "Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная" по ул.Дулатова 72

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2009 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Экспл. / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Демонтажные работы								
1	Е0107-53-9	Установка плит парапета массой до 0,5 т - демонтаж	138	123,49 / 52,74	70,74 / 24,85	17042 / 7278	9762 / 3429	13491 / 126	0,31 / 0,1	43 / 14
			шт							
2	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	16	4911,52 / 3018,15	1893,37 / 538,09	78584 / 48290	30294 / 8609	60428 / 106,2	21,24 / 2,91	340 / 47
			м3							
3	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	67	29,02 / 27	2,02 / 0,32	1944 / 1809	135 / 21	1960 / 107,1	0,17 / -	11 / -
			м2							
4	Е0158-21-1	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов - разборка	67	16,02 / 15,66	0,35 / 0,06	1073 / 1049	23 / 4	1128 / 107,1	0,09 / -	6 / -
			м2							
5	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов - стяжки и монолитного утеплителя из газобетона в смеси с керамзитовым гравием	67	361,12 / 166,91	194,21 / 72,15	24195 / 11183	13012 / 4834	17731 / 110,7	1,11 / 0,40	74 / 27
			м2							
		Раздел 2. Кровля								
6	Е0112-15-3 т.ч.п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство прокладной пароизоляции в один слой по периметру	157,7	167,55 / 13,33	1,24 / 0,47	26423 / 2102	196 / 74	2331 / 107,1	0,08 / -	13 / -
			м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0112-13-5 т.ч п-3.1 К=2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо в 2 2 слоя м2	762,3	139,71 105,06	34,65 13	106501 80087	26414 9910	96387 107,1	0,69 0,06	526 46
8	СПрайс	Стоимость минплиты "Лайнрок Стандарт" 75 - (1000*500*50 мм) толщ.150 мм П-м3	114,35	6521,17 -	= -	745663 -	= -	= -	= -	= -
9	СПрайс	Стоимость минплиты "Лайнрок Стандарт" 75 - (1000*500*50 мм) толщ.50 мм П-м3	38,12	6521,17 -	= -	248554 -	= -	= -	= -	= -
10	Е0110-14-1 т.ч.п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка стропил м3	18,3	22028,62 3907,13	417,85 157,50	403124 71500	7647 2882	80333 108	25,42 0,78	465 14
11	Е0110-49-2 т.ч.п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Укладка по фермам прогонов из брусьев м3	4,28	26775,25 2820,38	387,03 146,25	114598 12071	1656 626	13713 108	15,87 0,71	68 3
12	Е0110-45-1 т.ч.п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка элементов каркаса из брусьев м3	27,73	23143,99 4010,63	395,71 149,06	641783 111215	10973 4133	124576 108	25,88 0,73	718 20
13	Е0110-51-1 т.ч.п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов м3	50,31	599,34 142,31	35,14 13,23	30153 7160	1768 666	8451 108	0,9 0,07	45 4
14	Е0110-21-1	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленных стенах, переплетами одинарными, площадь проема до 2 м2 м2	12,8	3953,95 1057,50	33,47 12,65	50611 13536	428 162	16438 120	5,99 0,06	77 1
15	С12061-15	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой м2	11,7	3960 -	= -	46332 -	= -	= -	= -	= -
16	Е0110-3-4 т.ч.п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов м2	79,2	821,04 120,32	10,84 4,07	65026 9529	859 322	10640 108	0,8 0,02	62 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0110-3-5 т.ч.п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов м2	79,2	801,94 246,82	9,43 3,57	63514 19548	747 283	21417 108	1,64 0,02	130 2
18	СПрайс	Стоимость листа "ИНСИ" м2	144,28	872 -	= -	125812 -	= -	= -	= -	= -
19	Е0110-5-1 т.ч.п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка элементов каркаса из брусьев - контррейка под кровлю м2	1,15	23143,99 4010,63	395,71 149,06	26616 4612	455 171	5166 108	25,88 0,73	30 1
20	Е0112-15-3 т.ч.п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство прокладной пароизоляции в один слой из пленки м2	1310	14,57 13,33	1,24 0,47	19087 17462	1624 616	19362 107,1	0,08 -	105 -
21	СПрайс	Стоимость паропроницаемой пленки "Изоспан" м2	1375,5	101,3 -	= -	139338 -	= -	= -	= -	= -
22	Е0112-7-5 т.ч.п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	1310	512,37 313,89	10,25 3,85	671205 411196	13428 5044	445792 107,1	1,97 0,02	2581 26
23	С11011-427	Металлочерепица - оцинкованный лист с порошковым покрытием м2	1448,86	1340 -	= -	1941472 -	= -	= -	= -	= -
24	СПрайс	Стоимость конька плоского, дл.1,95 м м	102	1054 -	= -	107508 -	= -	= -	= -	= -
25	Е0112-7-7 т.ч.п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей м	128,6	210,03 184,5	7,39 2,77	27010 23727	950 356	25793 107,1	1,16 0,02	149 3
26	СПрайс	Стоимость трубы м	230,4	851,48 -	= -	196181 -	= -	= -	= -	= -
27	СПрайс	Стоимость воронки шт	24	1644,24 -	= -	39462 -	= -	= -	= -	= -
28	СПрайс	Стоимость патрубка шт	24	1115,74 -	= -	26778 -	= -	= -	= -	= -
29	СПрайс	Стоимость колена углового шт	24	822,12 -	= -	19731 -	= -	= -	= -	= -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
30	СПрайс	Стоимость соеденителя труб	шт	120	1702,97 -	= -	204356 -	= -	= -	= -	= -
31	СПрайс	Стоимость держателя труб	шт	145	616,59 -	= -	89406 -	= -	= -	= -	= -
32	СПрайс	Стоимость колена сливного	шт	24	822,12 -	= -	19731 -	= -	= -	= -	= -
33	Е0112-9-2 т.ч.п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство подвесных желебов	м	128,6	54,42 50,72	1,53 0,56	6998 6523	197 72	7063 107,1	0,32 -	41 -
34	СПрайс	Стоимость желоба	м	128,6	704,68 -	= -	90622 -	= -	= -	= -	= -
35	СПрайс	Стоимость держателя желоба	шт	253	616,59 -	= -	155997 -	= -	= -	= -	= -
36	СПрайс	Стоимость соединительного элемента желоба	шт	24	822,12 -	= -	19731 -	= -	= -	= -	= -
37	СПрайс	Стоимость углового желоба наружного	шт	3	2290,20 -	= -	6871 -	= -	= -	= -	= -
38	СПрайс	Стоимость заглушки желоба	шт	18	405,19 -	= -	7293 -	= -	= -	= -	= -
39	СПрайс	Стоимость ендовы, дл. 2м	м	172	1145,1 -	= -	196957 -	= -	= -	= -	= -
40	Е0112-12-1 т.ч.п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Ограждение кровель перилами	м	308	547,69 11,13	3,11 1,15	168689 3428	958 354	4051 107,1	0,07 0,01	22 3
41	Е0110-53-3 т.ч.п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	м2	1310	8,14 7,45	0,69 0,25	10663 9760	904 328	10894 108	0,05 -	66 -
42	С11011-442	Натрий фтористый технический марки А	т	2,23	73500 -	= -	163905 -	= -	= -	= -	= -
		Раздел 3. Вентшахты									
43	Е0108-6-1 т.ч.п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4м - парапет	м3	10,53	9779,56 804,71	419,8 157,5	102979 8474	4420 1658	10760 106,2	5,22 0,76	55 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0108-6-7 т.ч.п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4м - опорные стены м3	43,23	10834,39 771,08	421,8 157,5	468371 33334	18233 6809	42631 106,2	5,04 0,78	218 34
45	Е0126-30-4 т.ч.п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок м3	20,5	5338,99 3480,19	468 174,37	109449 71344	9594 3575	67427 90	20,13 0,86	413 18
46	СПрайс	Стоимость минплиты "Лайнрок Стандарт" П-75 - (1000*500*50 мм) толщ.50 мм м3	12,81	6521,17 -	= -	83536 -	= -	= -	= -	= -
47	СПрайс	Фольгинированный "ISOVER" марки TT50/AL м3	7,69	7605 -	= -	58482 -	= -	= -	= -	= -
48	Е0115-70-1 т.ч.п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	35	1071,33 222,01	6,15 2,34	37497 7770	215 82	7420 94,5	1,32 0,01	46 -
49	Е0114-6-1 т.ч.п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытия из асбестоцементных листов плоских в два слоя м2	39,33	1345,13 107,39	55,74 14,99	52904 4224	2192 590	5155 107,1	0,65 0,06	26 2
50	Е0112-10-1 т.ч.п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./из листовой оцинкованной стали - перекрытия вентшахт м2	39,33	185,12 176,21	1,55 0,59	7281 6930	61 23	7447 107,1	1,12 -	44 -
51	СПрайс	Стоимость листа "ИНСИ" м2	40,12	872 -	= -	34985 -	= -	= -	= -	= -
52	Е0158-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой оцинкованной стали м	38,36	34,61 22,34	0,84 0,14	1328 857	32 5	924 107,1	0,14 -	5 -
53	СПрайс	Стоимость листа "ИНСИ" м2	23,1	872 -	= -	20143 -	= -	= -	= -	= -
54	Е0112-11-1 т.ч.п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство зонтов над вентшахтами зонт	25	364,75 349,31	8,69 2,81	9119 8733	217 70	9428 107,1	2,22 0,01	56 -
55	СПрайс	Стоимость листа "ИНСИ" м2	5,5	872 -	= -	4796 -	= -	= -	= -	= -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Ес01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	18,1	27,1	27,1	491	491	=	=	=
		т		-	18,97	-	343	-	0,11	2
57	Е010332-А15-1	Перевозка строительных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	18,1	119,79	119,79	2168	2168	434	=	=
		т		-	24	-	434	100	0,5	9

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:

	8140066	156715	6432
накладные расходы	1014731	56159	283
ненормируемые и непредвидимые затраты 6%	1138771		
Итого	556730		
Временные здание и сооружения 1,44%	**9835567**		
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	141632		
Итого	**9977199**		
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	219498		
Затраты на выслугу лет, 1%	99772		
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	39909		
Итого в базовых ценах 2001 года	**10336379**		
Итого в текущих ценах 2008 года, К=1,507	**15576925**		
Итого по акту с учетом налога 2 %	15888464		
Всего по акту с учетом НДС 12%	**17795079,5**		

Сдал:

Принял:

Технадзор:

«Инженер Строй-2009»

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»

Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

Наименование объекта строительства и его адрес:
Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная»
по ул. Дулатова,72

А К Т
выполненных работ
за ноябрь 2009 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком,
Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№42	от 26.10.09 г	Бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов. комплексов работ	Стоимость выполненных работ									налог на добавлен. стоимость	к оплате за месяц
	с начала строимтельства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная	5 129 740	5 129 740	5 129 740							549 615	5 129 740

Всего к оплате : 5 129 740 (Пять миллионов сто двадцать девять тысяч семьсот сорок тенге)

ЗАКАЗЧИК: Макерова В.Г.

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.Н.

Заказчик : ГУ «Средняя школа № 2 отдела образования акимата города Костаная»

Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №42 от 26.10.2009г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 2 отдела образования акимата г.Костаная"

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания средней школы № 2отдела образования акимата г.Костаная"
Благоустройство участка(л.см.7-1)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2009 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Лестницы								
1.	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	9,00	541,09 / 106,88	243,37 / 85,08	4870 / 962	2190 / 766	0,67 / 0,34	6 / 3
2.	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт	51,00	1166,72 / 195,53	598,40 / 214,16	59503 / 9972	30519 / 10922	1,18 / 0,91	60 / 46
3.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	1,76	8910,00 / --	-- / --	15664 / --	-- / --	-- / --	-- / --

	7	объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
	5.	С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	м3	41,56	8240,00 -------- --	-- -------- --	342496 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
	6.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	44,52	205,00 -------- --	-- -------- --	9126 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
	7.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов-заделки	м3	0,20	11110,87 -------- 490,50	86,60 -------- 32,72	2222 -------- 98	17 -------- 7	3,06 -------- 0,16	1 -------- 0
	8.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских-верхняя площадка	м3	2,04	11136,86 -------- 272,25	196,62 -------- 74,27	22694 -------- 555	401 -------- 151	1,79 -------- 0,36	4 -------- 1
	9.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских-ступени	м3	3,98	11136,86 -------- 272,25	196,62 -------- 74,27	44302 -------- 1083	782 -------- 295	1,79 -------- 0,36	7 -------- 1
	10.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,11	51500,00 -------- --	-- -------- --	5768 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
	11.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	0,78	981,86 -------- 21,38	68,13 -------- 12,76	763 -------- 17	53 -------- 10	0,14 -------- 0,04	0 -------- 0
	12.	С11011-1016	Шлакопортландцемент /ШПС/ марки 300	т	0,12	9100,00 -------- --	-- -------- --	1104 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
	13.	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	38,87	181,56 -------- 156,15	21,26 -------- 7,97	7057 -------- 6070	826 -------- 310	0,95 -------- 0,04	37 -------- 2
	14.	С143003-38	Плиты тротуарные из песчаного бетона М-400, толщиной 80 мм	м2	38,87	1270,00 -------- --	-- -------- --	49365 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

Раздел: Спортивная площадка
==========

15.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	45,40	981,86	68,13	44577	3093	0,14	7
					21,38	12,76	971	579	0,04	2
16.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа в. 700 до 1000 кгс/см2)	м2	454,00	270,10	27,83	122623	12633	0,03	15
					5,00	9,47	2270	4301	0,03	15
17.	Е0127-23-1	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	1362,00	14,24	--	19392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	454,00	417,68	15,35	189628	6970	0,03	15
					5,94	5,06	2697	2297	0,02	8
19.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	908,00	49,27	--	44734	--	0,00	0
					0,01	--	9	--	--	--
20.	Е0111-36-3	Устройство ковровых покрытий на клеескусственное покрытие "Жасыл Алан"	м2	454,00	77,06	4,65	34985	2111	0,47	214
					72,23	1,73	32792	785	0,01	4
21.	СПрайс	Искусственное покрытие "Жасыл Алан"	м2	476,70	1467,26	--	699445	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	СПрайс	Разметка белая	пм	145,00	282,58	--	40975	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СПрайс	Клей	л	40,00	652,12	--	26085	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	У1-10-3	Ворота футбольные, строительные работы	ворота	2,00	17302,54	366,64	34605	733	20,00	40

25.	У1-10-4	Ворота футбольные, монтаж металлоконструкций	ворота	2,00	16910,17	24,98	33820	50	9,70	19
					1667,09	7,48	3334	15	0,03	0
26.	У1-11-8	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, монтаж металлоконструкций	стойка	2,00	28407,58	40,59	56815	81	16,00	32
					2792,59	13,09	5585	26	0,05	0
27.	У1-34-19	Ворота металлические сетчатые с двумя калитками по металлическим столбам, высотой 3,0 м, типа ВМ5В, строительные работы	ворота	1,00	9573,23	552,28	9573	552	3,80	4
					633,60	194,58	634	195	0,95	1
28.	У1-34-20	Ворота металлические сетчатые с двумя калитками по металлическим столбам, высотой 3,0 м, типа ВМ5В, монтаж металлоконструкций	ворота	1,00	99112,67	131,14	99113	131	52,00	52
					8948,99	41,14	8949	41	0,15	0
29.	У1-34-53	Калитки металлические, высотой 3,0 м, типа КМ5В, высотой 1,9 м, типа КМ6В, высотой 1,2 м, типа КМ8А, монтаж металлоконструкций	калитка	1,00	13285,32	15,61	13285	16	7,00	7
					1208,01	5,61	1208	6	0,02	0
30.	У1-34-54	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ5В, строительные работы	калитка	1,00	20433,95	--	20434	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	100,00	723,62	6,63	72362	663	0,70	70
					108,68	1,76	10868	176	0,01	1
32.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	м3	1,60	27800,00	--	44480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Малые формы								
33.	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	шт	22,00	332,30	23,87	7311	525	0,68	15
					100,35	9,02	2208	198	0,04	1
34.	СПрайс	Урна	шт	10,00	1492,42	--	14924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

35. СПрайс	Скамья садовая	шт	12,00	5187,55	--	62251	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

ИТОГО:

	2266584	62347	604
	96981	21317	86

Накладные расходы :

На общестроительные работы	126624
На металломонтажные работы	17248
Всего накладных расходов:	143872
Итого с накладными	2410456

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	144627
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2555083
Итого с временными, 1,44 %	2591876
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	2648897
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2659265
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	2685184
Пересчет в текущих ценах, К=1,67226	4490319
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %	89806
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4580125
Налог на добавленную стоимость, 12 %	549615
Итого с НДС	5129740

Принял:

Сдал:

Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»

Наименование объекта строительства и его адрес:
Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная»
по ул. Дулатова,72

АКТ №
выполненных работ
за ноябрь 2009 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком,
Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№41	от 26.10.09 г	Бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов. комплексов работ	Стоимость выполненных работ									налог на добавлен. стоимость	к оплате за месяц
	с начала строимтельства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная	4 211 860	4 211 860	4 211 860							451 271	4 211 860
Всего к оплате : 4 211 860 (Четыре миллиона двести одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят тенге)											

ЗАКАЗЧИК: Макерова В.Г.

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.Н.

Заказчик: ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная»»

Генподрядчик: ТОО «Сыл»

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная» по ул.Дулатова,72
Договор №41 от 26.10.2009 г.

Р Е Е С Т Р

Актов формы 2-В о стоимости выполненных работ
ноябрь 2009 год.

№ п/п	Наименование пусковых объектов, комплексов, комплексов работ	СМР в текущих ценах 2009 г.
	А	3
1	Ф-2, №1. Дополнительные работы(туалеты 3 этажа, крыльца)	886 790
2	Ф-2, №2. Благоустройство участка	1 837 756
3	Ф-2,№3. Металлическое ограждение	896 052
4	Ф-2,№4. Наружное освещение	538 334
5	Ф-2 №5. Озеленение участка	52 928
	ВСЕГО:	**4 211 860**

ЗАКАЗЧИК: **Макерова В.Г.**

ПОДРЯДЧИК: **Овнанян Г.Н.**

Заказчик : ГУ «Средняя школа № 2 отдела образования акимата города Костаная» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №41 от 26.10.2009г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 2 отдела образования акимата г.Костаная"

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания средней школы № 2отдела образования акимата г.Костаная"
Дополнительные работы(туалеты 3 этажа,крыльца)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2009 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы(туалеты 3 этажа)								
1.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	98,88	32,87	--	3250	--	0,23	23
					32,87	--	3250	--	--	--
2.	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	м2	24,88	25,70	--	639	--	0,18	4
					25,70	--	639	--	--	--
3.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	25,95	116,63	10,56	3027	274	0,70	18
					106,07	1,67	2753	43	0,01	0

4.	Е0169-18-2	Очистка помещений от строительного мусора при производстве столярных, плотничных работ	м2	24,88	3,02	--	75	--	0,02	1
					3,02	--	75	--	--	--
5.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков-1 мм	м2	24,88	159,70	4,92	3973	123	0,64	16
					117,43	1,86	2922	46	0,01	0
6.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	24,88	299,98	2,91	7463	72	0,56	14
					93,41	1,10	2324	27	0,01	0
7.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	98,88	359,80	5,08	35577	502	0,85	84
					156,03	1,21	15428	120	0,06	6
8.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен-2мм	м2	98,88	163,60	4,29	16176	424	0,52	52
					84,79	1,64	8384	162	0,01	1
9.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	27,52	250,77	2,35	6901	65	0,27	7
					44,77	0,90	1232	25	0,00	0
10.	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	71,36	164,64	2,01	11749	144	0,36	25
					59,78	0,76	4266	54	0,00	0
11.	Е0162-25-1	Огрунтовка стен и потолков грунтовкой "Праймер"	м2	123,76	38,96	2,53	4822	313	0,04	5
					6,23	0,46	771	57	0,00	0
12.	СПрайс	Стоимость праймера	т	0,04	134500,00	--	4994	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера,	м2	6,60	183,08	0,09	1208	1	0,74	5
					124,20	0,02	820	--	0,00	0

количество окрасок 2

14.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	25,95	257,95	12,44	6694	323	0,41	11
					60,03	4,67	1558	121	0,02	1
15.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из керамогранита на клее	1м2	25,95	1929,77	14,85	50078	385	1,54	40
					243,95	2,32	6331	60	0,02	1
16.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,96	481,25	128,16	1906	508	1,03	4
					174,40	44,59	691	177	0,17	1
17.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	3,96	4250,00	--	16830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	3,00	1380,00	--	4140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С11011-81 7	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	шт	3,00	688,00	--	2064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Раздел: Сантехнические работы(туалеты 3 этажа)

20.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	5,50	764,59	1,79	4205	10	0,64	4
					117,74	0,67	648	4	0,00	0
21.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	1,30	636,63	0,80	828	1	0,67	1
					122,13	0,31	159	--	0,00	0
22.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3,00	5987,64	26,91	17963	81	2,24	7
					398,48	11,25	1195	34	0,05	0
23.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	3,00	162,61	1,96	488	6	0,81	2
					144,90	--	435	--	--	--

24.	С131101-9 6	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	компл	3,00	1750,00 / --	-- / --	5250 / --	-- / --	-- / --	-- / --
25.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	4,00	9194,48 / 445,05	49,05 / 19,69	36778 / 1780	196 / 79	2,55 / 0,09	10 / 0
26.	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м	1,60	68,18 / 68,02	-- / --	109 / 109	-- / --	0,39 / --	1 / --
27.	СПрайс	Стоимость гибкой подводки	шт	4,00	190,20 / --	-- / --	761 / --	-- / --	-- / --	-- / --
28.	С130810-7 6	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	2,00	227,00 / --	-- / --	454 / --	-- / --	-- / --	-- / --
29.	С130810-7 9	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	2,00	401,00 / --	-- / --	802 / --	-- / --	-- / --	-- / --
30.	С130810-1 38	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4 мм	шт	3,00	741,00 / --	-- / --	2223 / --	-- / --	-- / --	-- / --
31.	С130810-1 35	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 57х4 мм	шт	2,00	495,00 / --	-- / --	990 / --	-- / --	-- / --	-- / --
32.	СПрайс	Ревизия диам.100мм	шт	1,00	350,00 / --	-- / --	350 / --	-- / --	-- / --	-- / --

Раздел: Электромонтажные работы(туалеты 3 этажа)

33.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	36,00	30,63 / 28,46	-- / --	1103 / 1025	-- / --	0,17 / --	6 / --

34.	СПрайс	Провод медный ПУНП, число и сечение жил 2х1,5	м	36,00	64,00	--	2304	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	2,00	50,40	--	101	--	0,23	0
					35,71	--	71	--	--	--
36.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	2,00	182,00	--	364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,00	16300,00	--	33	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	5,00	283,46	81,70	1417	408	1,09	5
					174,40	43,07	872	215	0,20	1
39.	СПрайс	Светильник ЛПО 2х36	шт	5,00	1108,87	--	5544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	10,00	99,00	--	990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 80С-220	шт	10,00	14,00	--	140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Раздел: Дополнительные работы по крыльцам и входным группам

42.	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев	м3	1,31	28485,13	318,13	37259	416	39,00	51
					7020,00	119,25	9182	156	0,59	1
43.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	9,68	1310,99	10,25	12690	99	1,97	19
					313,89	3,85	3038	37	0,02	0
44.	Е0134-56-1	Устройство каркасов акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками козырьков	м2	2,67	301,58	9,19	805	25	1,64	4
					263,93	3,51	705	9	0,02	0

45.	СПрайс	Стоимость комплектующих	м2	2,67	771,46	--	2060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0134-60-5	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами акустическими козырьков	м2	2,67	198,71	5,51	531	15	1,02	3
					163,79	2,11	437	6	0,01	0
47.	СПрайс	Стоимость металлосайдинга	м2	2,75	1162,64	--	3197	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	т	0,10	16367,84	681,42	1637	68	95,00	10
					14670,00	132,75	1467	13	0,65	0
49.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,10	172800,00	--	17280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							340222	4455		432
							72567	1445		13

Накладные расходы :

На монтажные работы	2358
На общестроительные работы	67103
На металломонтажные работы	1332
На сантехнические работы	5686
Всего накладных расходов:	76480
Итого с накладными	416701

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	25002
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	441703
Итого с временными, 1,44 %	448064
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	457921
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	459713
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	464194

Пересчет в текущих ценах, К=1,67226	776252
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %	15525
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	791777
Налог на добавленную стоимость, 12,0 %	95013
Итого с НДС	886790

Принял: Сдал:

Заказчик : ГУ «Средняя школа № 2 отдела образования акимата города Костаная» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №41 от 26.10.2009г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 2 отдела образования акимата г.Костаная"

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания средней школы № 2отдела образования акимата г.Костаная"
Благоустройство участка(л.см 7-1)

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2009 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Вертикальная планировка										
1.	ЕО101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 08) кВт .с.)	м2	2745,00	0,20	0,20	557	557	--	--		
					--	0,07	--	193	0,00	1		
2.	ЕО101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 08) кВт .с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	1302,00	4,85	4,85	6316	6316	--	--		
					--	1,68	--	2191	0,01	7		
3.	ЕО101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-лишнего грунта	м3	883,00	39,73	37,82	35086	33392	0,01	11		
					1,87	11,00	1651	9711	0,04	33		

4.	E010333-A 1-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 2	т	1456,95	24,60	24,60	35841	35841	--	--
					--	4,92	--	7168	0,10	151
5.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	883,00	3,77	3,24	3331	2864	0,00	3
					0,48	1,12	424	989	0,00	3
6.	E0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-плодородный грунт	м3	93,00	32,54	30,98	3027	2881	0,01	1
					1,53	9,01	142	838	0,03	3
7.	E010333-A 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	111,60	108,20	108,20	12075	12075	--	--
					--	21,64	--	2415	0,45	51

Раздел: Брусчатое покрытие тротуара

8.	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	126,92	981,86	68,13	124615	8647	0,14	18
					21,38	12,76	2713	1620	0,04	6
9.	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150x300 мм при других видах покрытий	м	465,07	723,62	6,63	336535	3084	0,70	325
					108,68	1,76	50544	817	0,01	3
10.	C143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	м3	7,44	27800,00	--	206863	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО:	764246	105657		358
	55474	25942		257

Накладные расходы :

на общестроительные работы	99312

Всего накладных расходов:	99312
Итого с накладными	863558

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	51813

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	915371
Итого с временными, 1,44 %	928552
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	948980
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	952694
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	961980

Пересчет в текущих ценах, К=1,67226	1608680
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %	32174
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1640854
Налог на добавленную стоимость, 12 %	196902
Итого с НДС	1837756

Принял: Сдал:

Заказчик : ГУ «Средняя школа № 2 отдела образования акимата города Костаная» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №41 от 26.10.2009г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 2 отдела образования акимата г.Костаная"

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания средней школы № 2отдела образования акимата г.Костаная"
Металлическое ограждение(л.см 7-2)

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2009 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Металлическое ограждение												
1.	E0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	3,88	218,93	--	850	--	1,54	6				
					218,93	--	850	--	--	--				
2.	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	3,88	12119,75	95,97	47043	373	4,90	19				
					771,75	36,25	2996	141	0,18	1				
3.	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,17	70437,87	304,24	12158	53	58,00	10				

				9675,00	114,75	1670	20	0,56	0
4.	E0109-34-5	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа-стоек	т	0,97	9621,19	2032,21	9297	1964	17,30	17
					3015,00	388,13	2913	375	1,56	2
5.	С12021-117	Стойки забора	т	0,97	113100,00	--	109291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	1,55	9850,48	1162,95	15271	1803	46,60	72
					7357,50	108,00	11406	167	0,53	1
7.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	1,55	134000,00	--	207739	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО:

	401649	4192	124
	19835	703	3

Накладные расходы :

На общестроительные работы	6028
На металломонтажные работы	13376
Всего накладных расходов:	19404
Итого с накладными	421053

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	25263
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	446316
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	446316
Итого с временными, 1,44 %	452743
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	462703
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	464514
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	469041

Пересчет в текущих ценах, К=1,67226	784359
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %	15687
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	800046
Налог на добавленную стоимость, 12 %	96006
Итого с НДС	896052

Принял: Сдал:

Заказчик : ГУ «Средняя школа № 2 отдела образования акимата города Костаная» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №41 от 26.10.2009г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 2 отдела образования акимата г.Костаная"

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания средней школы № 2отдела образования акимата г.Костаная"
Наружное освещение(л.см 7-3)

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2009 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / в т.ч. з/п	осн. з/п. / в т.ч. з/п	осн. з/п. / в т.ч. з/п	осн. з/п. / в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружное освещение								
1.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	17,85	218,93	--	3908	--	1,54	27
					218,93	--	3908	--	--	--
2.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	17,85	134,10	--	2394	--	0,97	17
					134,10	--	2394	--	--	--
3.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	85,00	27,70	2,10	2354	179	0,10	9
					19,70	0,50	1674	43	0,00	0
4.	Ц0108-146	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с	м	112,00	66,80	18,10	7482	2027	0,12	13

-1	креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг			---	---	---	---	---	---
				20,30	3,80	2274	426	0,02	2
5. СПрайс	Кабель ВВГ 5х1,5мм2	мп	111,00	91,52	--	10158	--	--	--
				---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	--
6. СПрайс	Кабель ВВГ 4х1,5мм2	мп	60,00	74,09	--	4445	--	--	--
				---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	--
7. С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,03	52100,00	--	1355	--	--	--
				---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	--
8. С151803-5 3	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	шт	2,00	244,00	--	488	--	--	--
				---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	--
9. Ц0108-409 -6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	85,00	48,70	2,60	4140	221	0,17	14
				---	---	---	---	---	---
				28,80	0,20	2448	17	0,00	0
10. С130804-1	Трубы винипластовые	кг	12,58	650,00	--	8177	--	--	--
				---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	--
11. Ц0108-524 -1	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А	шт	1,00	1514,60	39,60	1515	40	2,00	2
				---	---	---	---	---	---
				405,00	6,80	405	7	0,04	0
12. СПрайс	Ящик управления однофидерный Я51102674	шт	1,00	10753,24	--	10753	--	--	--
				---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	--
13. Ц0108-532 -5	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 6 элементов поста	шт	1,00	672,20	13,20	672	13	2,00	2
				---	---	---	---	---	---
				344,00	2,30	344	2	0,01	0
14. СПрайс-ли	Кнопочный пост ПКУ-15	шт	1,00	1788,32	--	1788	--	--	--

					--	--	--	--	--	--
15.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	1,00	11630,15	95,97	11630	96	4,90	5
					771,75	36,25	772	36	0,18	0
16.	Е0133-258-1	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами	опора	8,00	479,14	191,14	3833	1529	1,96	16
					288,00	48,73	2304	390	0,19	2
17.	Е0133-257-1	Сборка и установка железобетонных одностоечных опор с кабельным вводом	опора	8,00	2456,71	1422,34	19654	11379	6,42	51
					1005,75	385,33	8046	3083	1,48	12
18.	СПрайс	Торшер уличного освещения	шт	8,00	12856,11	--	102849	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С151706-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	шт	8,00	619,00	--	4952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов ФМ-1 под прожектор	м3	0,20	11630,15	95,97	2326	19	4,90	1
					771,75	36,25	154	7	0,18	0
21.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,04	18837,97	11119,34	784	463	42,50	2
					7560,00	4200,75	314	175	20,52	1
22.	С12021-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04	161100,00	--	6702	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Ц0108-596-1	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле с лампой мощностью 500 Вт	шт	2,00	705,60	23,60	1411	47	1,57	3
					263,00	4,20	526	8	0,02	0
24.	СПрайс	Прожектор для галогенных ламп ИО 04-500-002	шт	2,00	3431,89	--	6864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	СПрайс	Лампы прожекторные /ГОСТ 7874-76/, тип J117 230-500	шт	4,00	149,42	--	598	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

26. СПрайс	Лампы прожекторные /ГОСТ 7874-76/, тип OS-500W R7s	шт	2,00	400,15	--	800	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
	Итого по разделу: Наружное освещение								222031

ИТОГО:	222032	16014	163
	25563	4194	17

Накладные расходы :

На монтажные работы	7765
На общестроительные работы	23166
Всего накладных расходов:	30931
Итого с накладными	252963

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	15178
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	268141
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	268141
Итого с временными, 1,44 %	272002
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	277986
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	279074
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	281794
Пересчет в текущих ценах, К=1,67226	471230
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %	9425
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	480655
Налог на добавленную стоимость, 12 %	57679
Итого с НДС	538334

Принял: Сдал:

Заказчик : ГУ «Средняя школа № 2 отдела образования акимата города Костаная» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №41 от 26.10.2009г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 2 отдела образования акимата г.Костаная"

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания средней школы № 2отдела образования акимата г.Костаная"
Озеленение участка (л.см 7-4)

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2009 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Озеленение								
1.	Е0101-191 -6	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола более 32 см с корня	дерево	39,00	38,09	2,54	1486	99	0,20	8
					35,55	0,95	1386	37	0,01	0
2.	Е0101-192 -6	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 79 кВт 08 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	хвост	39,00	110,16	83,83	4296	3269	0,18	7
					26,33	32,13	1027	1253	0,11	4
3.	Е0101-193 -7	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	дерево	39,00	135,72	6,79	5293	265	0,81	31
					128,93	2,54	5028	99	0,01	1

4.	E0101-195 -4	Корчевка деревьев диаметром свыше 32 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт 08 л.с.)	дерево	39,00	111,71	91,82	4357	3581	0,14	5
					19,89	33,75	776	1316	0,11	4
5.	E0101-199 -1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт 08 л.с.)	яма	39,00	18,70	18,70	729	729	--	--
					--	6,49	--	253	0,02	1
6.	E0101-200 -2	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт 08 л.с.), диаметр пней свыше 24 см	пень	39,00	12,86	12,86	501	501	--	--
					--	4,28	--	167	0,01	1
7.	C01031-A2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	1,60	27,10	--	43	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	C010333-A 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	1,60	108,20	--	173	--	0,45	1
					21,64	--	35	--	--	--
9.	E0101-203 -3	Срезка редкого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт 08 л.с.)	га	0,00	1916,20	1916,20	3	3	--	--
					--	397,80	--	1	1,30	0
10.	E0101-207 -3	Сгребание срезанного или выкорчеванного редкого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, с перемещение до 20 м на тракторе 79 кВт 08 л.с.)	га	0,00	1586,45	1586,45	3	3	--	--
					--	578,34	--	1	1,89	0
11.	E0101-213 -1	Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной-бороной на тракторе 79 кВт 08 л.с.)	га	0,00	2145,68	2145,68	4	4	--	--
					--	771,12	--	1	2,52	0
12.	E0101-213 -4	Сбор древесных остатков валкователями с трактором 59 кВт 0 л.с.) в грунтах естественного	га	0,00	2571,80	2571,80	4	4	--	--
					--	730,80	--	1	2,80	0

залегания, в редких кустарниках и мелколесьях

Итого по разделу: Озеленение 16893

ИТОГО:	16892	8458	53
	8252	3129	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	7978
Всего накладных расходов:	7978
Итого с накладными	24870

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	1492
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	26362
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	26362
Итого с временными, 1,44 %	26742
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	27330
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	27437
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	27704
Пересчет в текущих ценах, К=1,67226	46330
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %	927
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	47257
Налог на добавленную стоимость, 12,0 %	5671
Итого с НДС	52928

Принял:

Сдал:

Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»

Наименование объекта строительства и его адрес:
Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная»
по ул. Дулатова,72

АКТ
выполненных работ
за ноябрь 2009 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком,
Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№43	от 26.10.09 г	Бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов. комплексов работ	Стоимость выполненных работ									налог на добавлен. стоимость	к оплате за месяц
	с начала строимтельства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная	5 062 800	5 062 800	5 062 800							542 443	5 062 800

Всего к оплате : 5 062 800 (Пять миллионов шестьдесят две тысячи восемьсот тенге)

ЗАКАЗЧИК: Макерова В.Г.

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.Н.

Заказчик : ГУ «Средняя школа № 2 отдела образования акимата города Костаная»

Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №43 от 26.10.2009г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 2 отдела образования акимата г.Костаная"

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания средней школы № 2отдела образования акимата г.Костаная"
Благоустройство участка(л.см.7-1)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2009 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Брусчатое покрытие тротуара								
1.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	1269,17	237,95	34,29	301998	43521	0,04	51
					6,01	8,79	7628	11162	0,03	38
2.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	м2	-2538,34	17,64	1,37	-44776	-3471	0,00	-2
					0,10	0,40	-254	-1018	0,00	-3

3.	E0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	1269,17	181,56	21,26	230427	26983	0,95	1203
					156,15	7,97	198181	10115	0,04	49
4.	C143003-38	Плиты тротуарные из песчаного бетона М-400, толщиной 80 мм	м2	1269,17	1270,00	--	1611846	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Брусчатое покрытие тротуара								2099496

ИТОГО:

	2099495	67031	1252
	205555	20259	84

Накладные расходы :

На общестроительные работы	279504
Всего накладных расходов:	279504
Итого с накладными	2378999

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	142740
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2521739
Итого с временными, 1,44 %	2558052
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	2614329
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2624561
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	2650142
Пересчет в текущих ценах, К=1,67226	4431723
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %	88634
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4520357
Налог на добавленную стоимость, 12 %	542443
Итого с НДС	5062800

Принял: Сдал:

Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

вернуть ТОО „Сыл"

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»

Наименование объекта строительства и его адрес:
Текущий ремонт здания ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная»
по ул. Дулатова,72

АКТ №1
выполненных работ
за август 2009 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком,
Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№22	от 20.05.09 г				

наименование пусковых комплексов, объектов. комплексов работ	Стоимость выполненных работ									налог на добавлен. стоимость	к оплате за месяц
	с начала строимтельства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Текущий ремонт здания ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная	3 741 837	3 741 837	3 741 837							400 911	3 741 837
Всего к оплате : 3 741 837 (Три миллиона семьсот сорок одна тысяча восемьсот тридцать семь тенге)											

ЗАКАЗЧИК: Макерова Макерова В.Г.

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.Н.

Форма N 2в

Заказчик : ГУ "Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костнаная"

Подрядчик : ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор : №22 от 20 мая 2009 года

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания ГУ "Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная" по ул. Дулатова,72

Наименование обьекта: Текущий ремонт здания ГУ "Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная"

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2009 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Хореографический класс №1												
1.	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	м3	1,99	2719,44	399,69	5417	796	15,88	32				
					2319,75	63,00	4621	125	0,54	1				
2.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	2,00	320,85	30,15	642	60	1,96	4				
					290,70	2,90	581	6	0,19	0				
3.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	4,20	59,88	6,55	251	28	0,36	2				
					53,33	1,04	224	4	0,01	0				
4.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,81	481,25	128,16	871	232	1,03	2				
					174,40	44,59	316	81	0,17	0				

	качества и улучшенных			--------	--------	--------	--------	--------	--------
				16,90	0,02	1436	2	0,00	0
17.	E0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	83,10	32,87	--	2731	--	0,23	19
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					32,87	--	2731	--	--	--
18.	E0162-36-1	Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов	м2	48,77	25,70	--	1253	--	0,18	9
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					25,70	--	1253	--	--	--
19.	E0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	шт	2,00	620,85	20,19	1242	40	1,23	2
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					204,41	8,44	409	17	0,04	0
20.	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	69,60	331,99	5,08	23107	354	0,85	59
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					156,03	1,21	10860	84	0,06	4
21.	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей "Алинекс-глатт"толщиной до 2мм стен	м2	69,60	163,60	4,29	11386	298	0,52	36
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					84,79	1,64	5901	114	0,01	1
22.	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей "Алинекс-финиш"толщиной до1мм стен	м2	69,60	134,80	4,29	9382	298	0,52	36
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					84,79	1,64	5901	114	0,01	1
23.	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	69,60	150,54	2,35	10477	164	0,54	37
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					90,05	0,90	6267	63	0,00	0
24.	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	м2	47,94	196,90	4,92	9439	236	0,64	31
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					117,43	1,86	5629	89	0,01	0
25.	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	м2	47,94	213,70	4,92	10245	236	0,64	31
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					117,43	1,86	5629	89	0,01	0
26.	E0115-180	Улучшенная окраска оштукатуренных	м2	47,94	415,66	2,91	19927	140	0,56	27

	3 м2								
37.	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2енкой монтажной)	м2	2,00	65,06 -------- 64,95	0,11 -------- 0,06	130 -------- 130	-- -------- --	0,41 -------- 0,00	1 -------- 0
38.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	0,25	530,00 -------- --	-- -------- --	132 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
39.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	2,00	4010,00 -------- --	-- -------- --	8020 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
40.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	1,00	1380,00 -------- --	-- -------- --	1380 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
41.	Е0156-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	шт	1,00	77,90 -------- 76,46	-- -------- --	78 -------- 76	-- -------- --	0,39 -------- --	0 -------- --
42.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	1,00	844,00 -------- --	-- -------- --	844 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
43.	Е0163-6-1	Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	м2	86,41	16,97 -------- 16,90	0,07 -------- 0,02	1466 -------- 1460	6 -------- 2	0,12 -------- 0,00	10 -------- 0
44.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	86,41	32,87 -------- 32,87	-- -------- --	2840 -------- 2840	-- -------- --	0,23 -------- --	20 -------- --
45.	Е0162-36-1	Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов	м2	68,70	25,70 -------- 25,70	-- -------- --	1766 -------- 1766	-- -------- --	0,18 -------- --	12 -------- --
46.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	68,70	17,38 -------- 16,45	0,93 -------- 0,14	1194 -------- 1130	64 -------- 10	0,11 -------- 0,00	8 -------- 0
47.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	55,00	5,64 -------- 5,45	0,19 -------- 0,02	310 -------- 300	10 -------- 1	0,04 -------- 0,00	2 -------- 0
48.	Е0120-12-	Установка решеток жалюзийных	шт	2,00	620,85	20,19	1242	40	1,23	2

				--	--	--	--	--	--
59.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	83,08	150,54	2,35	12507	195	0,54	45
					90,05	0,90	7481	75	0,00	0
60.	Е0162-25-1	Огрунтовка потолка грунтовкой "Праймер"	м2	68,70	38,96	2,53	2677	174	0,04	3
					6,23	0,46	428	32	0,00	0
61.	СПрайс	Стоимость праймера	т	0,02	134500,00	--	2772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	м2	68,70	196,90	4,92	13527	338	0,64	44
					117,43	1,86	8067	128	0,01	1
63.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	м2	68,70	213,70	4,92	14681	338	0,64	44
					117,43	1,86	8067	128	0,01	1
64.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	68,70	415,66	2,91	28556	200	0,56	39
					93,41	1,10	6418	76	0,01	0
65.	Е0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	м2	12,00	178,73	0,07	2145	1	0,63	8
					102,15	0,02	1226	--	0,00	0
			Прочие							
66.	СПрайс	Стоимость зеркала с установкой	м2	47,31	5602,96	--	265076	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	СПрайс	Стоимость станков балетных из труб никелированных с установкой	мп	55,24	5434,31	--	300191	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	СПрайс	Стоимость шкафов для одежды без фасадов	комплект	1,00	103251,89	--	103252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	СПрайс	Стоимость жалюзи с установкой	м2	54,63	1122,08	--	61299	--	--	--

5.	E0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2енкой монтажной)	м2	1,81	65,06	0,11	118	--	0,41	1
					64,95	0,06	118	--	0,00	0
6.	C11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	0,25	530,00	--	132	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	C12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	1,81	4010,00	--	7258	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	C11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	1,00	1380,00	--	1380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	E0156-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	шт	1,00	77,90	--	78	--	0,39	0
					76,46	--	76	--	--	--
10.	C11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	1,00	844,00	--	844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	E0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	48,77	17,38	0,93	848	45	0,11	6
					16,45	0,14	802	7	0,00	0
12.	E0162-16-1	Проолифка плинтусов	м2	1,70	98,37	0,04	167	--	0,38	1
					68,11	0,01	116	--	0,00	0
13.	E0162-25-1	Огрунтовка стен и потолков грунтовкой "Праймер"	м2	131,87	38,96	2,53	5138	334	0,04	5
					6,23	0,46	822	61	0,00	0
14.	СПрайс	Стоимость праймера	т	0,04	134500,00	--	5321	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	E0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	36,50	5,64	0,19	206	7	0,04	1
					5,45	0,02	199	1	0,00	0
16.	E0163-6-1	Снятие обоев обыкновенного	м2	85,00	16,97	0,07	1442	6	0,12	10

-4	потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами			--- 93,41	--- 1,10	--- 4478	--- 53	--- 0,01	--- 0
27.	E0111-10-1	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги по двум слоям пергамина	м2	15,00	251,27 --- 6,91	1,50 --- 0,56	3769 --- 104	22 --- 8	0,05 --- 0,00	1 --- 0
28.	E0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	48,50	282,58 --- 59,26	3,23 --- 1,21	13705 --- 2874	156 --- 59	0,37 --- 0,01	18 --- 0
29.	E0111-33-2	Устройство покрытий из рейки 50х55	м2	48,50	3438,86 --- 109,46	13,79 --- 5,18	166785 --- 5309	669 --- 251	0,69 --- 0,03	34 --- 1
30.	E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	27,50	111,76 --- 13,85	0,57 --- 0,22	3073 --- 381	16 --- 6	0,09 --- 0,00	2 --- 0
31.	E0162-16-1	Проолифка деревянных полов	м2	48,50	98,37 --- 68,11	0,04 --- 0,01	4771 --- 3303	2 --- --	0,38 --- 0,00	19 --- 0
32.	E0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	м2	13,30	178,73 --- 102,15	0,07 --- 0,02	2377 --- 1359	1 --- --	0,63 --- 0,00	8 --- 0

Хореографический класс №2

33.	E0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	м3	3,07	2719,44 --- 2319,75	399,69 --- 63,00	8361 --- 7132	1229 --- 194	15,88 --- 0,54	49 --- 2
34.	E0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	3,00	320,85 --- 290,70	30,15 --- 2,90	963 --- 872	90 --- 9	1,96 --- 0,19	6 --- 1
35.	E0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	4,95	59,88 --- 53,33	6,55 --- 1,04	296 --- 264	32 --- 5	0,36 --- 0,01	2 --- 0
36.	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до	м2	2,00	481,25 --- 174,40	128,16 --- 44,59	962 --- 349	256 --- 89	1,03 --- 0,17	2 --- 0

5	стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм			--------	--------	--------	--------	--------	--------
				204,41	8,44	409	17	0,04	0
49.	Е0111-10-1	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги по двум слоям пергамина	м2	20,60	251,27	1,50	5176	31	0,05	1
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					6,91	0,56	142	12	0,00	0
50.	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	68,70	282,58	3,23	19413	222	0,37	25
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					59,26	1,21	4071	83	0,01	0
51.	Е0111-33-2	Устройство покрытий из рейки 50х55	м2	68,70	3438,86	13,79	236250	947	0,69	47
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					109,46	5,18	7520	356	0,03	2
52.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	36,00	111,76	0,57	4023	21	0,09	3
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					13,85	0,22	498	8	0,00	0
53.	Е0162-16-1	Проолифка деревянных полов	м2	70,30	98,37	0,04	6916	3	0,38	27
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					68,11	0,01	4788	1	0,00	0
54.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	83,08	331,99	5,08	27582	422	0,85	71
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					156,03	1,21	12963	101	0,06	5
55.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей "Алинекс-глатт"толщиной до 2мм стен	м2	83,08	163,60	4,29	13592	356	0,52	43
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					84,79	1,64	7044	136	0,01	1
56.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей "Алинекс-финиш"толщиной до1мм стен	м2	83,08	134,80	4,29	11199	356	0,52	43
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					84,79	1,64	7044	136	0,01	1
57.	Е0162-25-1	Огрунтовка стен грунтовкой "Праймер"	м2	83,08	38,96	2,53	3237	210	0,04	3
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					6,23	0,46	518	38	0,00	0
58.	СПрайс	Стоимость праймера	т	0,02	134500,00	--	3352	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------

				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				--	--	--	--	--	--
70. СПрайс	Стоимость металлических решеток с установкой	м2	38,13	3161,08	--	120532	--	--	--
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				--	--	--	--	--	--

ИТОГО:

	1611721	9682	992
	--------	--------	--------
	164702	2871	25

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы	177239
На сантехнические работы	1090
Всего накладных расходов:	178329
Итого с накладными	1790050

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

от сметной себестоимости - 6 %	107403
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1897453
Итого с временными, 1,44 %	1924776
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	1967121
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1974820
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	1994068
Пересчет в текущих ценах, К=1,64258	3275418
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %	65508
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3340926
Налог на добавленную стоимость, 12 %	400911
Итого с НДС	3741837

Принял: Макерова В.Г.

Сдал: Овнанян Г.Н

Болатнская школа.

Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

вершуть ТОО „Сыл"

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»

Наименование объекта строительства и его адрес:
Текущий ремонт здания ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная»
по ул. Дулатова,72

АКТ №1
выполненных работ
за август 2009 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком,
Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№21	от 20.05.09 г				

наименование пусковых комплексов, объектов. комплексов работ	Стоимость выполненных работ									налог на добавлен. стоимость	к оплате за месяц
	с начала строимтельства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Текущий ремонт здания ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная	3 458 163	3 458 163	3 458 163							370 517	3 458 163
Всего к оплате : 3 458 163 (Три миллиона четыреста пятьдесят восемь тысяч сто шестьдесят три тенге)											

ЗАКАЗЧИК: Макерова Макерова В.Г.

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.Н.

Заказчик : ГУ "Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костнаная"

Форма N 2в

Подрядчик : ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор : №21 от 20 мая 2009 года

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания ГУ "Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная" по ул. Дулатова,72

Наименование обьекта: Текущий ремонт здания ГУ "Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная"

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2009 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Входная группа								
1.	Е0154-4-1	Разборка подшивки потолков из панелей пластиковых	м2	2,54	44,95	4,72	114	12	0,29	1
					40,23	0,79	102	2	0,01	0
2.	Е0115-37-8	Облицовка потолков алюминиевыми плитами по деревянному каркасу	м2	13,05	3375,78	44,44	44054	580	9,58	125
					1696,79	8,37	22143	109	0,04	1
		Складские помещения								
3.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	3,75	133,16	23,58	499	88	0,74	3
					109,58	4,16	411	16	0,02	0

				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				--	--	--	--	--	--
14.	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	70,83	331,99	5,08	23515	360	0,85	60
					156,03	1,21	11052	86	0,06	5
15.	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей "Алинекс-глатт"толщиной до 2 мм стен	м2	70,83	163,60	4,29	11588	304	0,52	37
					84,79	1,64	6006	116	0,01	1
16.	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей "Алинекс-финиш"толщиной до1мм стен	м2	70,83	134,80	4,29	9548	304	0,52	37
					84,79	1,64	6006	116	0,01	1
17.	E0162-25-1	Огрунтовка стен и откосов грунтовкой "Праймер"	м2	73,67	9,58	2,53	706	186	0,04	3
					6,23	0,46	459	34	0,00	0
18.	СПрайс	Стоимость "праймера"	т	0,02	134500,00	--	2973	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	73,67	150,54	2,35	11090	173	0,54	40
					90,05	0,90	6634	66	0,00	0
20.	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	21,00	415,66	2,91	8729	61	0,56	12
					93,41	1,10	1962	23	0,01	0
21.	E0111-40-1	Устройство галтелей потолочных	м	50,93	29,83	0,20	1519	10	0,10	5
					18,61	0,09	948	4	0,00	0
22.	СПрайс	Стоимость галтелей	м	51,44	95,00	--	4887	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Тамбур.Входная группа

Приемная

33.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	2,00	320,85 290,70	30,15 2,90	642 581	60 6	1,96 0,19	4 0
34.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	3,93	59,88 53,33	6,55 1,04	235 210	26 4	0,36 0,01	1 0
35.	Е0110-83-2	Устройство перегородок для жилых и общественных зданий с обшивкой гисокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 108 мм	м2	1,87	1372,95 310,50	15,01 5,69	2567 581	28 11	2,01 0,03	4 0
36.	Е0110-83-2	Разборка перегородок для жилых и общественных зданий с обшивкой гисокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 108 мм	м2	1,87	225,61 216,00	9,61 3,64	422 404	18 7	1,40 0,01	3 0
37.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,92	481,25 174,40	128,16 44,59	924 335	246 86	1,03 0,17	2 0
38.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	0,25	530,00 --	-- --	132 --	-- --	-- --	-- --
39.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	1,92	4010,00 --	-- --	7699 --	-- --	-- --	-- --
40.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	1,00	1380,00 --	-- --	1380 --	-- --	-- --	-- --
41.	Е0156-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	шт	1,00	77,90 76,46	-- --	78 76	-- --	0,39 --	0 --
42.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	1,00	844,00	--	844	--	--	--

		1мм стен							
53.	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	36,43	396,75	2,63	14453	96	0,45	16
					74,78	0,99	2724	36	0,00	0
54.	E0111-34-7	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом	м2	10,82	1407,60	3,70	15230	40	0,40	4
					88,95	--	962	--	0,01	0
55.	E0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	12,40	125,78	0,20	1560	2	0,10	1
					18,61	0,09	231	1	0,00	0
56.	E0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	0,97	537,52	23,97	521	23	1,59	2
					265,62	7,73	258	7	0,04	0
57.	C12061-18-1	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	0,97	7490,00	--	7265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	E0156-26-1	Установка порожной планки	м	2,91	125,77	0,41	366	1	0,08	0
					11,97	0,07	35	--	0,00	0
59.	E0120-12-3	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200x200 мм	шт	3,00	316,05	20,19	948	61	1,23	4
					204,41	8,44	613	25	0,04	0
		Кабинет директора								
60.	E0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1,00	320,85	30,15	321	30	1,96	2
					290,70	2,90	291	3	0,19	0
61.	E0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	2,10	59,88	6,55	126	14	0,36	1
					53,33	1,04	112	2	0,01	0
62.	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в	м2	1,62	481,25	128,16	780	208	1,03	2

74.	Е0162-36-1	Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов	м2	15,70	25,70	--	403	--	0,18	3
					25,70	--	403	--	--	--
75.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	43,80	331,99	5,08	14541	223	0,85	37
					156,03	1,21	6834	53	0,06	3
76.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей "Алинекс-глатт"толщиной до 2мм стен	м2	43,80	163,60	4,29	7166	188	0,52	23
					84,79	1,64	3714	72	0,01	0
77.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей "Алинекс-финиш"толщиной до 1мм стен	м2	43,80	134,80	4,29	5904	188	0,52	23
					84,79	1,64	3714	72	0,01	0
78.	Е0115-251-2	Оклейка стен тесными и плотными обоями по монолитной штукатурке и бетону	м2	43,80	382,74	0,78	16764	34	0,49	21
					84,87	0,31	3717	14	0,00	0
79.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	43,80	366,46	2,35	16051	103	0,27	12
					44,77	0,90	1961	39	0,00	0
80.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	м2	15,70	196,90	4,92	3091	77	0,64	10
					117,43	1,86	1844	29	0,01	0
81.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до2мм потолков	м2	15,70	213,70	4,92	3355	77	0,64	10
					117,43	1,86	1844	29	0,01	0
82.	Е0162-25-1	Огрунтовка стен и потолков грунтовкой "Праймер"	м2	59,50	38,96	2,53	2318	150	0,04	2
					6,23	0,46	371	27	0,00	0
83.	СПрайс	Стоимость праймера	т	0,02	134500,00	--	2401	--	--	--

94.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	1,63	4010,00	--	6536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	1,00	1380,00	--	1380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Е0156-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	шт	1,00	77,90	--	78	--	0,39	0
					76,46	--	76	--	--	--
97.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	1,00	844,00	--	844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	18,50	5,64	0,19	104	4	0,04	1
					5,45	0,02	101	--	0,00	0
99.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	22,83	17,38	0,93	397	21	0,11	3
					16,45	0,14	376	3	0,00	0
100.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	21,60	983,15	6,13	21236	132	0,44	9
					67,28	2,31	1453	50	0,01	0
101.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	18,50	125,78	0,20	2327	4	0,10	2
					18,61	0,09	344	2	0,00	0
102.	Е0163-6-1	Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	м2	47,10	16,97	0,07	799	3	0,12	6
					16,90	0,02	796	1	0,00	0
103.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	43,80	32,87	--	1440	--	0,23	10
					32,87	--	1440	--	--	--
104.	Е0162-25-1	Огрунтовка стен и потолков грунтовкой "Праймер"	м2	65,40	38,96	2,53	2548	165	0,04	3
					6,23	0,46	407	30	0,00	0
105.	СПрайс	Стоимость праймера"	т	0,02	134500,00	--	2639	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

	1	каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					290,70	2,90	291	3	0,19	0
116.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	2,78	59,88	6,55	166	18	0,36	1
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					53,33	1,04	148	3	0,01	0
117.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,60	481,25	128,16	770	205	1,03	2
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					174,40	44,59	279	71	0,17	0
118.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	0,25	530,00	--	132	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
119.	С12063-14	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-19ВП; ДН 24-19ВП	м2	1,60	6600,00	--	10560	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
120.	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	1,00	1500,00	--	1500	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
121.	Е0156-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	шт	1,00	77,90	--	78	--	0,39	0
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					76,46	--	76	--	--	--
122.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	1,00	844,00	--	844	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
123.	Е0120-12-3	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х200 мм	шт	1,00	316,05	20,19	316	20	1,23	1
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					204,41	8,44	204	8	0,04	0
124.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	15,20	5,64	0,19	86	3	0,04	1
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					5,45	0,02	83	--	0,00	0
125.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	14,63	17,38	0,93	254	14	0,11	2
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					16,45	0,14	241	2	0,00	0
126.	Е0111-11-	Устройство цементных стяжек	м2	12,17	257,95	12,44	3139	151	0,41	5

				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				--	--	--	--	--	--
138.	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	м2	12,17	196,90	4,92	2396	60	0,64	8
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					117,43	1,86	1429	23	0,01	0
139.	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	м2	12,17	213,70	4,92	2601	60	0,64	8
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					117,43	1,86	1429	23	0,01	0
140.	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	12,17	415,66	2,91	5059	35	0,56	7
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					93,41	1,10	1137	13	0,01	0
			Туалет учительский							
141.	E0162-36-1	Очистка вручную потолков и стен от известковой окраски с земли и лесов	м2	15,38	25,70	--	395	--	0,18	3
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					25,70	--	395	--	--	--
142.	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до2мм потолков	м2	2,88	196,90	4,92	567	14	0,64	2
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					117,43	1,86	338	5	0,01	0
143.	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	м2	2,88	213,70	4,92	615	14	0,64	2
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					117,43	1,86	338	5	0,01	0
144.	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	2,88	415,66	2,91	1197	8	0,56	2
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					93,41	1,10	269	3	0,01	0
145.	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	12,50	331,99	5,08	4150	64	0,85	11
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					156,03	1,21	1950	15	0,06	1
146.	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей "Алинекс-глатт"толщиной до 2мм стен	м2	12,50	163,60	4,29	2045	54	0,52	7
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					84,79	1,64	1060	20	0,01	0

158.	СПрайс	Стоимость праймера	т	0,00	134500,00	--	621	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Туалет для детей								
159.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1,00	320,85	30,15	321	30	1,96	2
					290,70	2,90	291	3	0,19	0
160.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	1,82	59,88	6,55	109	12	0,36	1
					53,33	1,04	97	2	0,01	0
161.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	15,10	17,38	0,93	262	14	0,11	2
					16,45	0,14	248	2	0,00	0
162.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	15,40	5,64	0,19	87	3	0,04	1
					5,45	0,02	84	--	0,00	0
163.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	12,70	257,95	12,44	3276	158	0,41	5
					60,03	4,67	762	59	0,02	0
164.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	76,20	41,49	0,84	3162	64	0,01	0
					0,72	0,31	55	24	0,00	0
165.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	12,70	1617,93	14,85	20548	189	1,54	20
					243,95	2,32	3098	29	0,02	0
166.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	15,40	264,86	0,40	4079	6	0,27	4
					47,87	0,14	737	2	0,00	0
167.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,20	481,25	128,16	577	154	1,03	1
					174,40	44,59	209	54	0,17	0
168.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	0,25	530,00	--	132	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

	3	поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен			---	---	---	---	---	---
					156,03	1,21	6527	51	0,06	3
181.	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей "Алинекс-глатт"толщиной до 2мм стен	м2	41,83	163,60	4,29	6843	179	0,52	22
					---	---	---	---	---	---
					84,79	1,64	3547	68	0,01	0
182.	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей "Алинекс-финиш"толщиной до 1мм стен	м2	41,83	134,80	4,29	5639	179	0,52	22
					---	---	---	---	---	---
					84,79	1,64	3547	68	0,01	0
183.	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	41,83	150,54	2,35	6297	98	0,54	23
					---	---	---	---	---	---
					90,05	0,90	3767	38	0,00	0
184.	E0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	м2	5,00	178,73	0,07	894	--	0,63	3
					---	---	---	---	---	---
					102,15	0,02	511	--	0,00	0
185.	E0163-6-1	Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	м2	42,50	16,97	0,07	721	3	0,12	5
					---	---	---	---	---	---
					16,90	0,02	718	1	0,00	0
186.	E0120-12-3	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х200 мм	шт	1,00	316,05	20,19	316	20	1,23	1
					---	---	---	---	---	---
					204,41	8,44	204	8	0,04	0
187.	E0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	3,00	9194,48	49,05	27583	147	2,55	8
					---	---	---	---	---	---
					445,05	19,69	1335	59	0,09	0
188.	E0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2,00	5987,64	26,91	11975	54	2,24	4
					---	---	---	---	---	---
					398,48	11,25	797	22	0,05	0
189.	E0117-2-3	Установка смесителей	шт	2,00	1812,61	1,96	3625	4	0,81	2
					---	---	---	---	---	---
					144,90	--	290	--	--	--
190.	E0134-56-2	Устройство каркасов акустических конструкций стен из деревянных	м2	12,70	807,34	4,47	10253	57	2,13	27
					---	---	---	---	---	---

бетону стен

201.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей "Алинекс-глатт"толщиной до 2мм стен	м2	98,80	163,60 -------- 84,79	4,29 -------- 1,64	16163 -------- 8377	424 -------- 162	0,52 -------- 0,01	52 -------- 1
202.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей "Алинекс-финиш"толщиной до 1мм стен	м2	98,80	134,80 -------- 84,79	4,29 -------- 1,64	13318 -------- 8377	424 -------- 162	0,52 -------- 0,01	52 -------- 1
203.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	98,80	150,54 -------- 90,05	2,35 -------- 0,90	14873 -------- 8896	232 -------- 89	0,54 -------- 0,00	53 -------- 0
204.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	м2	45,88	196,90 -------- 117,43	4,92 -------- 1,86	9034 -------- 5388	226 -------- 85	0,64 -------- 0,01	29 -------- 0
205.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	м2	45,88	213,70 -------- 117,43	4,92 -------- 1,86	9805 -------- 5388	226 -------- 85	0,64 -------- 0,01	29 -------- 0
206.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	45,88	415,66 -------- 93,41	2,91 -------- 1,10	19071 -------- 4286	134 -------- 50	0,56 -------- 0,01	26 -------- 0
207.	Е0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	м2	2,50	178,73 -------- 102,15	0,07 -------- 0,02	447 -------- 255	-- -------- --	0,63 -------- 0,00	2 -------- 0
208.	Е0120-12-3	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х200 мм	шт	3,00	316,05 -------- 204,41	20,19 -------- 8,44	948 -------- 613	61 -------- 25	1,23 -------- 0,04	4 -------- 0
209.	СПрайс	Стоимость лючка металлического крашенного	шт	1,00	2000,00 -------- --	-- -------- --	2000 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

Прочие работы

Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	1842895
Пересчет в текущих ценах, К=1,64258	3027104
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %	60542
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3087646
Налог на добавленную стоимость, 12 %	370517
Итого с НДС	3458163

Принял: Макерова В.Г.

Сдал: Овнанян Г.Н

4.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамогранита на растворе	1м2	0,75	1852,53	14,85	1389	11	1,54	1
					243,95	2,32	183	2	0,02	0
5.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону-сапожок из керамогранита 10 см	м2	1,77	1824,21	2,10	3229	4	2,00	4
					333,00	0,79	589	1	0,00	0
6.	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	2,84	917,68	6,06	2606	17	1,48	4
					256,29	1,76	728	5	0,01	0
7.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 1мм оконных и дверных откосов плоских	м2	2,84	207,66	7,65	590	22	0,93	3
					162,60	2,90	462	8	0,01	0
8.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до1мм оконных и дверных откосов плоских	м2	2,84	216,06	7,65	614	22	0,93	3
					162,60	2,90	462	8	0,01	0
9.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	2,84	396,75	2,63	1127	7	0,45	1
					74,78	0,99	212	3	0,00	0
10.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	9,63	10834,39	421,76	104281	4059	5,04	48
					771,08	157,50	7422	1516	0,78	7
11.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,06	89223,81	527,69	5353	32	64,86	4
					9496,13	196,87	570	12	0,96	0
12.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,21	17023,17	1416,44	3575	297	94,42	20
					14826,38	497,81	3114	105	2,44	1
13.	СПрайс	Стоимость металлической двери	шт	3,00	16679,53	--	50039	--	--	--

23.	Е0134-60-3	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм -разборка	м2	23,84	100,68	0,96	2400	23	0,60	14
					99,72	0,36	2377	9	0,00	0
24.	Е0134-56-2	Устройство каркасов стен из деревянных брусков -разборка	м2	23,84	278,98	3,58	6651	85	1,70	41
					275,40	1,37	6566	33	0,01	0
25.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	16,50	32,87	--	542	--	0,23	4
					32,87	--	542	--	--	--
26.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	16,50	331,99	5,08	5478	84	0,85	14
					156,03	1,21	2575	20	0,06	1
27.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей "Алинекс-глатт"толщиной до 2 мм стен	м2	16,50	163,60	4,29	2699	71	0,52	9
					84,79	1,64	1399	27	0,01	0
28.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей "Алинекс-финиш"толщиной до 1мм стен	м2	16,50	134,80	4,29	2224	71	0,52	9
					84,79	1,64	1399	27	0,01	0
29.	Е0162-25-1	Огрунтовка стен грунтовкой "Праймер"	м2	16,50	9,58	2,53	158	42	0,04	1
					6,23	0,46	103	8	0,00	0
30.	СПрайс	Стоимость "праймера"	т	0,00	134500,00	--	666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	16,50	150,54	2,35	2484	39	0,54	9
					90,05	0,90	1486	15	0,00	0
32.	Е0115-37-8	Облицовка потолков алюминиевыми плитами по деревянному каркасу	м2	7,30	3375,78	44,44	24643	324	9,58	70
					1696,79	8,37	12387	61	0,04	0

				--	--	--	--	--	--
43.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	10,82	17,38	0,93	188	10	0,11	1
					16,45	0,14	178	2	0,00	0
44.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	12,30	5,64	0,19	69	2	0,04	0
					5,45	0,02	67	--	0,00	0
45.	Е0162-36-1	Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов	м2	10,82	25,70	--	278	--	0,18	2
					25,70	--	278	--	--	--
46.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	24,30	32,87	--	799	--	0,23	6
					32,87	--	799	--	--	--
47.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до2мм потолков	м2	10,82	196,90	4,92	2130	53	0,64	7
					117,43	1,86	1271	20	0,01	0
48.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	м2	10,82	213,70	4,92	2312	53	0,64	7
					117,43	1,86	1271	20	0,01	0
49.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	10,82	415,66	2,91	4497	32	0,56	6
					93,41	1,10	1011	12	0,01	0
50.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	36,43	331,99	5,08	12094	185	0,85	31
					156,03	1,21	5684	44	0,06	2
51.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей "Алинекс-глатт"толщиной до 2мм стен	м2	36,43	163,60	4,29	5960	156	0,52	19
					84,79	1,64	3089	60	0,01	0
52.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей "Алинекс-финиш"толщиной до	м2	36,43	134,80	4,29	4911	156	0,52	19
					84,79	1,64	3089	60	0,01	0

		каменных стенах, площадь проема до 3 м2			174,40	44,59	283	72	0,17	0
63.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	0,25	530,00 ---	-- --	132 --	-- --	-- --	-- --
64.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	1,62	4010,00 ---	-- --	6496 --	-- --	-- --	-- --
65.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	1,00	1380,00 ---	-- --	1380 --	-- --	-- --	-- --
66.	Е0156-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	шт	1,00	77,90 76,46	-- --	78 76	-- --	0,39 --	0 --
67.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	1,00	844,00 ---	-- --	844 --	-- --	-- --	-- --
68.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	16,30	5,64 5,45	0,19 0,02	92 89	3 --	0,04 0,00	1 0
69.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	16,00	17,38 16,45	0,93 0,14	278 263	15 2	0,11 0,00	2 0
70.	Е0111-34-7	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом	м2	15,70	1407,60 88,95	3,70 --	22099 1397	58 --	0,40 0,01	6 0
71.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	16,30	125,78 18,61	0,20 0,09	2050 303	3 1	0,10 0,00	2 0
72.	Е0163-6-1	Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	м2	44,54	16,97 16,90	0,07 0,02	756 753	3 1	0,12 0,00	5 0
73.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	44,54	32,87 32,87	-- --	1464 1464	-- --	0,23 --	10 --

				--	--	--	--	--	--
84.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	15,70	415,66	2,91	6526	46	0,56	9
					93,41	1,10	1467	17	0,01	0
85.	Е0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	м2	3,00	178,73	0,07	536	--	0,63	2
					102,15	0,02	306	--	0,00	0
		Костюмерная №1								
86.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1,00	320,85	30,15	321	30	1,96	2
					290,70	2,90	291	3	0,19	0
87.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	1,98	59,88	6,55	119	13	0,36	1
					53,33	1,04	106	2	0,01	0
88.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,07	17023,17	1416,44	1192	99	94,42	7
					14826,38	497,81	1038	35	2,44	0
89.	СПрайс	Стоимость металлической двери	шт	1,00	15380,12	--	15380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Костюмерная №2								
90.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1,00	320,85	30,15	321	30	1,96	2
					290,70	2,90	291	3	0,19	0
91.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	1,92	59,88	6,55	115	13	0,36	1
					53,33	1,04	102	2	0,01	0
92.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,63	481,25	128,16	784	209	1,03	2
					174,40	44,59	284	73	0,17	0
93.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	0,25	530,00	--	132	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

106.	E0162-36-1	Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов	м2	21,60	25,70	--	555	--	0,18	4
					25,70	--	555	--	--	--
107.	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	43,80	331,99	5,08	14541	223	0,85	37
					156,03	1,21	6834	53	0,06	3
108.	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей "Алинекс-глатт"толщиной до 2мм стен	м2	43,80	163,60	4,29	7166	188	0,52	23
					84,79	1,64	3714	72	0,01	0
109.	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей "Алинекс-финиш"толщиной до 1мм стен	м2	43,80	134,80	4,29	5904	188	0,52	23
					84,79	1,64	3714	72	0,01	0
110.	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	43,80	150,54	2,35	6594	103	0,54	24
					90,05	0,90	3944	39	0,00	0
111.	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	м2	21,60	196,90	4,92	4253	106	0,64	14
					117,43	1,86	2536	40	0,01	0
112.	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	м2	21,60	213,70	4,92	4616	106	0,64	14
					117,43	1,86	2536	40	0,01	0
113.	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	21,60	415,66	2,91	8978	63	0,56	12
					93,41	1,10	2018	24	0,01	0
114.	E0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	м2	6,00	178,73	0,07	1072	--	0,63	4
					102,15	0,02	613	--	0,00	0
		Раздевалка								
115.	E0156-11-	Демонтаж дверных коробок в	шт	1,00	320,85	30,15	321	30	1,96	2

	1	толщиной 20 мм			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					60,03	4,67	731	57	0,02	0
127.	E0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	73,02	41,49	0,84	3030	61	0,01	0
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					0,72	0,31	53	23	0,00	0
128.	E0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	12,17	1617,93	14,85	19690	181	1,54	19
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					243,95	2,32	2969	28	0,02	0
129.	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	15,20	264,86	0,40	4026	6	0,27	4
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					47,87	0,14	728	2	0,00	0
130.	E0163-6-1	Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	м2	41,10	16,97	0,07	697	3	0,12	5
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					16,90	0,02	695	1	0,00	0
131.	E0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	41,10	32,87	--	1351	--	0,23	9
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					32,87	--	1351	--	--	--
132.	E0162-36-1	Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов	м2	12,17	25,70	--	313	--	0,18	2
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					25,70	--	313	--	--	--
133.	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей "Алинекс-глатт"толщиной до 3мм стен	м2	41,10	200,80	4,29	8253	176	0,52	22
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					84,79	1,64	3485	67	0,01	0
134.	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей "Алинекс-финиш"толщиной до 2мм стен	м2	41,10	180,40	4,29	7414	176	0,52	22
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					84,79	1,64	3485	67	0,01	0
135.	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	41,10	150,54	2,35	6187	97	0,54	22
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					90,05	0,90	3701	37	0,00	0
136.	E0162-25-1	Огрунтовка стен и потолков грунтовкой "Праймер"	м2	53,27	38,96	2,53	2075	135	0,04	2
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					6,23	0,46	332	25	0,00	0
137.	СПрайс	Стоимость праймера"	т	0,02	134500,00	--	2149	--	--	--

147.	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей "Алинекс-финиш"толщиной до1мм стен	м2	12,50	134,80	4,29	1685	54	0,52	7
					84,79	1,64	1060	20	0,01	0
148.	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	12,50	396,75	2,63	4959	33	0,45	6
					74,78	0,99	935	12	0,00	0
149.	E0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1,00	320,85	30,15	321	30	1,96	2
					290,70	2,90	291	3	0,19	0
150.	E0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	1,20	59,88	6,55	72	8	0,36	0
					53,33	1,04	64	1	0,01	0
151.	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,20	481,25	128,16	577	154	1,03	1
					174,40	44,59	209	54	0,17	0
152.	C11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	0,25	530,00	--	132	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	C12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	1,20	4010,00	--	4812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	C11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	1,00	1380,00	--	1380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	E0156-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	шт	1,00	77,90	--	78	--	0,39	0
					76,46	--	76	--	--	--
156.	C11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	1,00	844,00	--	844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	E0162-25-1	Огрунтовка стен и потолков грунтовкой "Праймер"	м2	15,38	38,96	2,53	599	39	0,04	1
					6,23	0,46	96	7	0,00	0

169.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	1,20	4010,00	--	4812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	1,00	1380,00	--	1380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	Е0156-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	шт	1,00	77,90	--	78	--	0,39	0
					76,46	--	76	--	--	--
172.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	1,00	844,00	--	844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	Е0162-36-1	Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов	м2	12,70	25,70	--	326	--	0,18	2
					25,70	--	326	--	--	--
174.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	41,83	32,87	--	1375	--	0,23	10
					32,87	--	1375	--	--	--
175.	Е0162-25-1	Огрунтовка стен и потолков грунтовкой "Праймер"	м2	54,53	38,96	2,53	2125	138	0,04	2
					6,23	0,46	340	25	0,00	0
176.	СПрайс	Стоимость праймера	т	0,02	134500,00	--	2200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	м2	12,70	196,90	4,92	2501	63	0,64	8
					117,43	1,86	1491	24	0,01	0
178.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	м2	12,70	213,70	4,92	2714	63	0,64	8
					117,43	1,86	1491	24	0,01	0
179.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	12,70	415,66	2,91	5279	37	0,56	7
					93,41	1,10	1186	14	0,01	0
180.	Е0115-61-	Оштукатуривание улучшенное	м2	41,83	331,99	5,08	13887	213	0,85	36

	брусков при относе от стен на 5 см			344,25	1,71	4372	22	0,01	0
191.	E0134-60-9	Облицовка каркасов стен перфорированными плитами древесно-стружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм	м2	12,70	1968,24	6,13	24997	78	3,06	39
					481,50	2,34	6115	30	0,01	0
				Коридор						
192.	E0162-36-1	Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов	м2	45,88	25,70	--	1179	--	0,18	8
					25,70	--	1179	--	--	--
193.	E0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	98,80	32,87	--	3248	--	0,23	23
					32,87	--	3248	--	--	--
194.	E0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	46,30	17,38	0,93	805	43	0,11	5
					16,45	0,14	762	6	0,00	0
195.	E0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	41,35	5,64	0,19	233	8	0,04	2
					5,45	0,02	225	1	0,00	0
196.	E0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	45,88	1617,93	14,85	74231	681	1,54	70
					243,95	2,32	11192	106	0,02	1
197.	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	34,52	264,86	0,40	9143	14	0,27	9
					47,87	0,14	1653	5	0,00	0
198.	E0162-25-1	Огрунтовка стен и потолков грунтовкой "Праймер"	м2	144,70	38,96	2,53	5638	366	0,04	6
					6,23	0,46	901	67	0,00	0
199.	СПрайс	Стоимость праймера	т	0,04	134500,00	--	5839	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
200.	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и	м2	98,80	331,99	5,08	32801	502	0,85	84
					156,03	1,21	15416	120	0,06	6

210.	СПрайс	Стоимость металлических решеток с установкой	м2	--	3161,08	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
211.	СПрайс	Стоимость вешалок из труб окрашенных порошковым покрытием (полимер) с установкой	м	43,90	3035,47	--	133257	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
212.	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	292,00	6,08	--	1775	--	0,05	13
					6,08	--	1775	--	--	--
213.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	5,30	27,10	--	144	--	0,11	1
					5,42	--	29	--	--	--
214.	Е010332-А 5-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	5,30	54,89	54,89	291	291	--	--
					--	10,98	--	58	0,23	1

ИТОГО:

	1288714	19145	2018
	338618	6058	54

Накладные расходы :

На монтажные работы	21475
На общестроительные работы	334908
На металломонтажные работы	3862
На сантехнические работы	5384
Всего накладных расходов:	365629
Итого с накладными	1654343

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	99261
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1753604
Итого с временными, 1,44 %	1778856
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	1817991
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1825106

Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

вернуть ТОО, Сыл

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»

Наименование объекта строительства и его адрес:
Текущий ремонт здания ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная»
по ул. Дулатова,72

АКТ №1
выполненных работ
за август 2009 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком,
Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№20	от 20.05.09 г				

наименование пусковых комплексов, объектов. комплексов работ	Стоимость выполненных работ									налог на добавлен. стоимость	к оплате за месяц
	с начала строимтельства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Текущий ремонт здания ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная	800 000	800 000	800 000							85 714	800 000
Всего к оплате : 800 000 (Восемьсот тысяч тенге)											

ЗАКАЗЧИК: Макерова В.Г.

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.Н.

Заказчик : ГУ "Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костнаная" Форма N 2в

Подрядчик : ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор : №20 от 20 мая 2009 года

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания ГУ "Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная" по ул. Дулатова,72

Наименование обьекта: Текущий ремонт здания ГУ "Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная"

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2009 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1.	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	50,00	3,69	--	184	--	0,03	1
					3,69	--	184	--	--	--
2.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	6,00	29,35	2,80	176	17	0,18	1
					26,55	0,45	159	3	0,00	0
3.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	18,00	8,42	--	152	--	0,06	1
					8,42	--	152	--	--	--
4.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на	шт	2,00	154,12	27,32	308	55	0,80	2
					126,80	5,40	254	11	0,03	0

13.	СПрайс	Щит ЩРН-9	шт	1,00	2131,94	--	2132	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СПрайс	Щит ЩРН-18	шт	1,00	4917,46	--	4917	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,02	16300,00	--	293	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	6,00	39,82	--	239	--	0,22	1
					33,90	--	203	--	--	--
17.	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	3,00	50,40	--	151	--	0,23	1
					35,71	--	107	--	--	--
18.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	9,00	39,12	--	352	--	0,22	2
					33,90	--	305	--	--	--
19.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	6,00	156,00	--	936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	3,00	182,00	--	546	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	шт	9,00	96,00	--	864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2,00	862,00	28,00	1724	56	2,00	4
					340,00	4,50	680	9	0,03	0
23.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	21,00	501,20	13,20	10525	277	1,00	21
					227,00	2,30	4767	48	0,01	0

				58,03	53,01	1683	1537	0,29	8
36.	E0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	50,00	8,62	0,02	431	1	0,05	3
					8,60	--	430	--	--	--
37.	E0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	м	125,00	113,54	73,85	14192	9231	0,26	33
					39,69	28,10	4961	3513	0,15	19
38.	E0169-9-1	Заделка борозд шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	125,00	77,11	0,81	9639	101	0,33	41
					64,49	0,14	8061	18	0,00	0
39.	E0169-8-1	Заделка гнезд в кирпичных стенах	гнездо	29,00	566,74	36,30	16435	1053	2,27	66
					335,48	6,08	9729	176	0,03	1
		Итого по разделу: Монтажные работы								179046

ИТОГО:	181948	20094	305
	51245	7435	40

Накладные расходы :
==========

На монтажные работы	29331
На общестроительные работы	27097
Всего накладных расходов:	56428
Итого с накладными	238376

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

от сметной себестоимости - 6 %	14303
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	252679
Итого с временными, 1,44 %	256318
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	261957
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	262982
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	265545
Пересчет в текущих ценах, К=1,64258	436179
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %	8724

Заказчик : ГУ "Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костнаная" Форма N 2в

Подрядчик : ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор : №20 от 20 мая 2009 года

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания ГУ "Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная" по ул. Дулатова,72

Наименование обьекта: Текущий ремонт здания ГУ "Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная"

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2009 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монтажные работы								
1.	Ц0110-667 -1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый	шт	1,00	4487,60	1,60	4488	2	23,00	23
					4275,00	--	4275	--	--	--
2.	СПрайс	Прибор "Вэрс ПК 2"	шт	1,00	7336,32	--	7336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0110-668 -1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	1,00	153,50	--	154	--	1,00	1
					144,00	--	144	--	--	--
4.	СПрайс	Извещатель ИПР 1	шт	1,00	1358,58	--	1359	--	--	--

16.	Ц0110-349 -3	Аппаратура настенного типа. Щит распределительный	шт	1,00	6874,00	--	6874	--	32,00	32
					6165,00	--	6165	--	--	--
17.	СПрайс	Щиток предохранительный	шт	1,00	532,56	--	533	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Ц0110-669 -1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	шт	1,00	2062,70	1,60	2063	2	11,00	11
					1982,00	--	1982	--	--	--
19.	СПрайс	Устройство сигнальное "Маяк-12"	шт	1,00	1358,58	--	1359	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Ц0110-898 -12	Монтаж коробки ответвительной	коробка	18,00	742,00	305,00	13356	5490	2,00	36
					398,00	72,00	7164	1296	0,42	8
21.	СПрайс	Коробки УК2	шт	18,00	35,32	--	636	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Ц0110-669 -3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	1,00	994,30	1,60	994	2	5,00	5
					936,00	--	936	--	--	--
23.	СПрайс	Аккумулятор	шт	1,00	1793,32	--	1793	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	40,00	8,62	0,02	345	1	0,05	2
					8,60	--	344	--	--	--
25.	Е0169-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	отверст	40,00	77,20	0,50	3088	20	0,46	18
					76,70	0,09	3068	4	0,00	0
		Итого по разделу: Монтажные работы								101160

	стене, высота и ширина до 600x600 мм +демонтаж								
5. Ц0108-420 -1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения+ демонтаж	шт	12,00	173,64 161,20	12,44 3,04	2084 1934	149 36	0,84 0,02	10 0
	Итого по разделу: Демонтажные работы								2904
	Раздел: Монтажные работы								
6. Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	304,00	30,63 28,46	-- --	9312 8653	-- --	0,17 --	53 --
7. СПрайс	Провод медный ПУНП, число и сечение жил 3x2,5	м	313,12	80,61 --	-- --	25241 --	-- --	-- --	-- --
8. Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	40,00	108,60 39,60	48,90 12,20	4344 1584	1956 488	0,22 0,07	9 3
9. СПрайс	Труба ПВХ диам.20мм	мп	40,00	54,27 --	-- --	2171 --	-- --	-- --	-- --
10. Ц0108-412 -3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	40,00	14,60 11,80	0,20 0,10	584 472	8 4	0,07 0,00	3 0
11. СПрайс	Провод медный ПУНП, число и сечение жил 3x2,5	м	41,20	80,61 --	-- --	3321 --	-- --	-- --	-- --
12. Ц0108-572 -4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	шт	2,00	2849,00 486,00	178,00 40,50	5698 972	356 81	3,00 0,23	6 0

24.	СПрайс	Выключатель автоматический трехполюсный 101 3/63	шт	2,00	361,15	--	722	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	СПрайс	Выключатель автоматический трехполюсный 101 3/40	шт	1,00	361,15	--	361	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	СПрайс	Выключатель автоматический однополюсный 101 1/16	шт	10,00	132,13	--	1321	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	СПрайс	Выключатель автоматический однополюсный 101 1/25	шт	10,00	132,13	--	1321	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	33,00	283,46	81,70	9354	2696	1,09	36
					174,40	43,07	5755	1421	0,20	6
29.	СПрайс	Светильник ЛПО 2х36	шт	33,00	1108,87	--	36593	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	66,00	99,00	--	6534	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	66,00	14,00	--	924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	2,00	197,28	71,95	395	144	0,63	1
					99,88	44,92	200	90	0,20	0
33.	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	2,00	871,00	--	1742	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	СПрайс	Лампа ЛОН 60	шт	4,00	13,54	--	54	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0169-3-1	Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 130 мм	гнездо	29,00	195,71	137,68	5676	3993	0,37	11

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	444903
Налог на добавленную стоимость, 12 %	53388
Итого с НДС	498291

Принял:

Сдал:

				--	--	--	--	--	--
5.	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	10,00	153,50	--	1535	--	1,00	10
					144,00	--	1440	--	--	--
6.	СПрайс	Извещатель дымовой ИП 103-5	шт	10,00	133,14	--	1331	--	--	--
7.	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	15,00	369,90	1,60	5548	24	2,00	30
					347,00	--	5205	--	--	--
8.	СПрайс	Извещатель дымовой ИП 212	шт	15,00	1328,46	--	19927	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	шт	1,00	135,55	--	136	--	0,78	1
					124,20	--	124	--	--	--
10.	СПрайс	Светоуказатель "Выход"	шт	1,00	1277,06	--	1277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	247,00	72,90	--	18006	--	0,33	82
					53,30	--	13165	--	--	--
12.	СПрайс	Кабель КСПВГ	м	245,00	22,82	--	5592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	СПрайс	Кабель силовой ВВГ 3х1,5	м	2,00	47,28	--	95	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СПрайс	Дюбеля, саморезы	шт	80,00	7,06	--	565	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	СПрайс	Скоба монтажная	уп.	6,00	461,92	--	2771	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО:	101161	5541	251
	44012	1300	8

Накладные расходы :

На монтажные работы	40099
На общестроительные работы	3074
Всего накладных расходов:	43173
Итого с накладными	144334

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	8660
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	152994
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	152994
Итого с временными, 1,44 %	155197
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	158611
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	159232
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	160784
Пересчет в текущих ценах, К=1,64258	264101
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %	5282
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	269383
Налог на добавленную стоимость, 12 %	32326
Итого с НДС	301709

Принял:

Сдал:

620

Заказчик : ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная»

Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №25 от 27.05.2009года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата г. Костаная» по ул.Дулатова,72

Наименование обьекта: : Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата г. Костаная» . Наружная отделка здания (лок. смета 2-1-1)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2009 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 7: Наружная отделка здания								
1.	Е0163-8-4	Разборка облицовки стен из железобетонных плит лист АС-9	м2	67,00	798,54	87,76	53502	5880	4,51	302
					710,78	15,52	47622	1040	0,09	6
2.	Е177,8+/204,8-177,8/.0,8зпл	Монтаж вентилируемой фасадной системы с утеплителем минплитой толщ.100мм с облицовкой плитами 600х600мм из керамического гранита	100м2	35,49	152611,01	34057,74	5416623	1208812	594,55	21102
					118553,27	12266,82	4207811	435386	45,01	1598
3.	СПрайс	Стоимость комплектующих	м2	3549,30	1514,05	--	5373822	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

68	светлая			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
15.	E0134-60-13	Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм-разборка низа козырька	м2	85,00	131,20	1,20	11152	102	0,97	83
					-------- 130,00	-------- 0,45	-------- 11050	-------- 38	-------- 0,00	-------- 0
		Итого по разделу: Наружная отделка								21264475

ИТОГО:	21264476	1474615	26322
	-------- 5216953	-------- 530059	-------- 1947
Накладные расходы :			
==========			
На общестроительные работы		4675074	
Всего накладных расходов:		4675074	
Итого с накладными		25939550	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
==========			
от сметной себестоимости - 6 %		1556373	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		27495922	
Итого с временными, 1,44 %		27891864	
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %		28505485	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		28617052	
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %		28895971	
Пересчет в текущих ценах, К=1,64258		47463962	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %		949279	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		48413241	
Налог на добавленную стоимость, 12,0 %		5809589	
Итого с НДС		54222830	

Принял:

Сдал:

Заказчик ГУ "Средняя школа "№2 отдела образования акимата города Костаная"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор №25 от 27.05.2009г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата г. Костаная» по ул.Дулатова,72

Наименование обьекта: : Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата г. Костаная» . Асфальтобетонное покрытие проезда (лок.смета 5-1)

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2009 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел 1: Демонтаж а/бетонного проезда										
1.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	59,75	393,12	154,61	23489	9238	1,55	93		
					238,50	4,07	14250	243	0,01	1		
2.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	179,25	48,01	32,51	8606	5828	0,12	21		
					15,50	9,62	2778	1724	0,04	6		
3.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка-разборка	м3	119,50	55,75	38,65	6662	4618	0,14	17		
					17,10	10,21	2044	1220	0,04	5		

Раздел: Ремонт а/бетонного покрытия
==========

4.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,47	22896,59	339,59	10862	161	0,58	0
					--	140,94	--	67	0,58	0
5.	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	677,70	417,68	15,35	283064	10404	0,03	23
					5,94	5,06	4026	3429	0,02	12
6.	E0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1355,40	49,27	--	66776	--	0,00	0
					0,01	--	14	--	--	--

Раздел: А/бетонное покрытие
==========

7.	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	205,47	684,84	48,31	140715	9927	0,14	30
					21,38	12,76	4393	2622	0,04	9
8.	E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа в. 700 до 1000 кгс/см2)	м2	2054,73	210,41	27,43	432328	56358	0,03	68
					5,00	9,47	10274	19465	0,03	69
9.	E0127-23-1	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	6164,19	10,74	--	66173	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	2054,73	484,34	15,35	995183	31543	0,03	69
					5,94	5,06	12205	10397	0,02	36
11.	E0127-54-	Нормы для корректировки табл.	м2	4109,46	57,62	--	236771	--	0,00	0

1	27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3			0,01	--	41	--	--	--
12.	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	465,00	462,38	6,63	215006	3083	0,70	325
					108,68	1,76	50536	817	0,01	3
13.	C143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	20,93	17100,00	--	357818	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО:

	2843453	131160	645
	100561	39984	141

Накладные расходы :

На общестроительные работы	186925
Всего накладных расходов:	186925
Итого с накладными	3030378

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	181823
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3212200
Итого с временными, 1,44 %	3258457
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	3330143
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3343177
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	3375762
Пересчет в текущих ценах, К=1,64258	5544958
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %	110899
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5655857
Налог на добавленную стоимость, 12,0 %	678703
Итого с НДС	6334560

ЖЕКЕ КӘСІПКЕР НИКИТЧУК ФЕДОР ПЕТРОВИЧ ЖЕКЕ КӘСІПКЕРЛІГІ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД КОСТАНАЙ

Принял: Сдал:

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "СЫЛ" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН КОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ КОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД КОСТАНАЙ

Заказчик: ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная»»

Генподрядчик: ТОО «Сыл»

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная» по ул.Дулатова,72
Договор №25 от 27.05.2009 г.

Р Е Е С Т Р

Актов формы 2-В о стоимости выполненных работ
июнь 2009 год.

№ п/п	Наименование пусковых объектов, комплексов, комплексов работ	СМР в текущих ценах 2009 г.
	А	3
	Общестроительные работы	
1	Ф-2 №1. Наружная отделка	54 222 830
2	Ф-2 №2.Асфальтобетонное покрытие проезда	6 334 560
	ВСЕГО:	**60 557 390**

ЗАКАЗЧИК: Макерова **Макерова В.Г.**

ПОДРЯДЧИК: **Овнанян Г.Н.**

Заказчик: ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная»»

Генподрядчик: ТОО «Сыл»

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная» по ул.Дулатова,72
Договор №25 от 27.05.2009 г.

Р Е Е С Т Р

Актов формы 2-В о стоимости выполненных работ
июль 2009 год.

№ п/п	Наименование пусковых объектов, комплексов, комплексов работ	СМР в текущих ценах 2009 г.
	А	3
1	Ф-2 №3. Наружная отделка	3 112 728
1	Ф-2 №4. Общестроительные работы	22 525 618
2	Ф-2 №5.Сантехнические работы ОВ	105 459
3	Ф-2 №6.Сантехнические работы ВК	36 859
4	Ф-2 №7.Электрооборудование,электро освещение	3 680 021
5	Ф-2 №8.Пожарная сигнализация	922 115
	ВСЕГО:	**30 382 800**

ЗАКАЗЧИК: Макерова **Макерова В.Г.**

ПОДРЯДЧИК: **Овнанян Г.Н.**

Заказчик : ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №25 от 27.05.2009года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата г. Костаная» по ул.Дулатова,72

Наименование обьекта: : Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата г. Костаная» . Наружная отделка здания (лок.смета 2-1-1)

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2009 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 7: Наружная отделка здания								
1.	Е177,8+/204,8-177,8/.0,8зпл	Монтаж вентилируемой фасадной системы с утеплителем минплитой толщ.100мм с облицовкой плитами 600х600мм из керамического гранита-козырек и откосы	100м2	0,34	152611,01	34057,74	51628	11522	594,55	201
					118553,27	12266,82	40107	4150	45,01	15
2.	СПрайс	Стоимость комплектующих	м2	33,83	1514,05	--	51220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С11011-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	м2	34,17	1180,00	--	40323	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

4.	Е177,8+/204,8-177,8/.0,8зпл	Монтаж вентилируемой фасадной системы с утеплителем минплитой толщ.100мм с облицовкой плитами 600х600мм из керамического гранита-над проездом	100м2	1,73	152611,01 118553,27	34057,74 12266,82	264460 205441	59019 21257	594,55 45,01	1030 78
5.	СПрайс	Стоимость комплектующих	м2	173,29	1514,05 --	-- --	262370 --	-- --	-- --	-- --
6.	С11011-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	175,02	1350,00 --	-- --	236281 --	-- --	-- --	-- --
7.	С11031-172	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-100	м3	17,85	7070,00 --	-- --	126192 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Разные работы								
8.	Е0157-2-9	Разборка асфальтобетонного покрытия полов	1м2	229,50	92,64 51,03	41,61 14,88	21261 11711	9550 3415	0,38 0,09	88 20
9.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	34,43	1842,65 610,65	-- --	63433 21022	-- --	3,73 --	128 --
10.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	229,50	419,78 60,29	18,45 6,93	96340 13838	4234 1589	0,42 0,03	95 8
	ИТОГО:						1213508 292119	84325 30411		1543 121

Накладные расходы :

На общестроительные работы 275583

Всего накладных расходов: 275583

Итого с накладными 1489091

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	89345
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1578436
Итого с временными, 1,44 %	1601165
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	1636391
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1642796
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	1658808
Пересчет в текущих ценах, К=1,64258	2724726
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %	54495
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2779221
Налог на добавленную стоимость, 12,0 %	333507
Итого с НДС	3112728

Принял:

Сдал:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2) - 1 - 2230

Заказчик : ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата г. Костаная» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор :№25 от 27.05.2009г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания средней школы № 2

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания средней школы № 2
Общестроительные работы 2-го этажа (л.см.2-1-1)
Металлическое ограждение

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2009 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Ремонтные работы												
1.	E0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	м3	1,31	2719,44	399,69	3554	522	15,88	21				
					2319,75	63,00	3031	82	0,54	1				
2.	E0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,46	12473,83	154,03	5721	71	14,63	7				
					2295,00	58,50	1053	27	0,28	0				
3.	E0110-35-1	Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. демонтаж шкафов	шт	8,00	99,38	19,10	795	153	0,54	4				
					80,28	7,22	642	58	0,04	0				

4.	E0110-10-1	Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах	м2	7,00	2244,08	39,52	15709	277	1,02	7
					164,31	14,94	1150	105	0,07	1
5.	E0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	м2	60,50	25,70	--	1555	--	0,18	11
					25,70	--	1555	--	--	--
6.	E0162-36-4	Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	м2	295,00	37,04	--	10927	--	0,26	76
					37,04	--	10927	--	--	--
7.	E0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	450,00	361,12	194,21	162505	87396	1,11	500
					166,91	72,15	75110	32467	0,40	181
8.	E0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина 3-х слоев	1м2	3706,50	17,38	0,93	64419	3447	0,11	422
					16,45	0,14	60972	519	0,00	5
9.	E0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	60,50	116,63	10,56	7056	639	0,70	42
					106,07	1,67	6417	101	0,01	1
10.	E0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	96,70	158,38	23,78	15315	2300	0,91	88
					134,60	8,98	13016	868	0,04	4
11.	E0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер /на разборку демонтаж) металлических конструкций	т	0,63	8918,89	793,21	5574	496	49,26	31
					7735,50	278,77	4835	174	1,36	1

Полы

12.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /37 мм/	м2	52,10	257,95	12,44	13439	648	0,41	21
					60,03	4,67	3128	244	0,02	1
13.	E0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	52,10	141,08	2,85	7350	148	0,02	1
					2,46	1,06	128	55	0,00	0
14.	E0157-20-	Устройство покрытий из	1м2	52,10	1929,77	14,85	100541	774	1,54	80

	2	керамических плиток на растворе из керамогранита на клее			--- 243,95	--- 2,32	--- 12710	--- 121	--- 0,02	--- 1
15.	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщ. 20 мм	м2	397,90	301,34 --- 12,11	5,46 --- 2,05	119902 --- 4818	2174 --- 816	0,08 --- 0,01	34 --- 4
16.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /37 мм/	м2	397,90	257,95 --- 60,03	12,44 --- 4,67	102637 --- 23886	4949 --- 1860	0,41 --- 0,02	163 --- 9
17.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	397,90	141,08 --- 2,46	2,85 --- 1,06	56137 --- 980	1133 --- 423	0,02 --- 0,00	7 --- 1
18.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из керамогранита на клее	1м2	397,90	1929,77 --- 243,95	14,85 --- 2,32	767855 --- 97068	5909 --- 923	1,54 --- 0,02	611 --- 9
19.	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщ. 20 мм	м2	948,50	355,82 --- 12,11	5,46 --- 2,05	337499 --- 11486	5181 --- 1944	0,08 --- 0,01	80 --- 9
20.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /52 мм/	м2	948,50	257,95 --- 60,03	12,44 --- 4,67	244662 --- 56938	11797 --- 4434	0,41 --- 0,02	388 --- 22
21.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	948,50	265,57 --- 4,64	5,36 --- 2,00	251891 --- 4398	5084 --- 1897	0,03 --- 0,00	31 --- 1
22.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	948,50	983,15 --- 67,28	6,13 --- 2,31	932514 --- 63810	5810 --- 2193	0,44 --- 0,01	417 --- 11
23.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	1014,89	178,36 --- 15,12	0,09 --- 0,02	181017 --- 15345	91 --- 20	0,09 --- 0,00	96 --- 0
24.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /16 мм по уклону/	м2	60,50	257,95 --- 60,03	12,44 --- 4,67	15606 --- 3632	752 --- 283	0,41 --- 0,02	25 --- 1
25.	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-60,50	33,20 --- 0,58	0,67 --- 0,25	-2008 --- -35	-41 --- -15	0,00 --- 0,00	-0 --- -0

26.	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	60,50	382,59	23,02	23146	1393	0,48	29
					98,84	8,64	5980	523	0,04	3
27.	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	60,50	266,72	11,31	16136	684	0,29	17
					58,48	4,25	3538	257	0,02	1
28.	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	60,50	266,72	11,31	16136	684	0,29	17
					58,48	4,25	3538	257	0,02	1
29.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /12 мм/	м2	60,50	257,95	12,44	15606	752	0,41	25
					60,03	4,67	3632	283	0,02	1
30.	E0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-60,50	66,39	1,34	-4017	-81	0,01	-0
					1,16	0,50	-70	-30	0,00	-0
31.	E0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из керамогранита на клее	1м2	60,50	1929,77	14,85	116751	898	1,54	93
					243,95	2,32	14759	140	0,02	1
32.	E0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	64,73	287,34	2,26	18601	146	0,29	19
					49,84	0,34	3226	22	0,00	0

Внутренняя отделка

==========

33.	E0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит-гипсокартонных	м2	1685,50	374,77	2,76	631671	4656	2,02	3411
					367,43	1,04	619295	1749	0,01	9
34.	C12031-105	Комплект деталей подвески потолков	м2	1645,50	773,00	--	1271972	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	C11011-377	Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 12 мм	м2	1694,87	320,00	--	542357	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	C12031-105	Комплект деталей подвески потолков двухуровневых	м2	50,00	773,00	--	38650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

37.	С11011-377	Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 12 мм	м2	51,50	320,00 ---	-- ---	16480 ---	-- ---	-- ---	-- ---
38.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков-1 мм	м2	1746,00	159,70 117,43	4,92 1,86	278839 205027	8599 3252	0,64 0,01	1111 16
39.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	541,26	299,98 93,41	2,91 1,10	162367 50562	1576 595	0,56 0,01	305 3
40.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	7,64	359,80 156,03	5,08 1,21	2750 1193	39 9	0,85 0,06	7 0
41.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен-2мм	м2	3272,30	163,60 84,79	4,29 1,64	535338 277457	14030 5358	0,52 0,01	1713 26
42.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	1040,44	250,77 44,77	2,35 0,90	260913 46580	2445 936	0,27 0,00	276 5
43.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	4,00	1902,70 293,22	5,78 --	7611 1173	23 --	1,75 0,02	7 0
44.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону сапожок из керамогранита	м2	49,51	1662,70 293,22	5,78 --	82320 14517	286 --	1,75 0,02	87 1

Ограждение тип 1

45.	Е0101-165 -6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	12,29	218,93	--	2691	--	1,54	19
					218,93	--	2691	--	--	--
46.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	12,29	7512,11	95,97	92335	1180	4,90	60
					771,75	36,25	9486	446	0,18	2
47.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,51	70437,87	304,24	35655	154	58,00	29
					9675,00	114,75	4897	58	0,56	0
48.	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа-стоек	т	3,46	9621,19	2032,21	33330	7040	17,30	60
					3015,00	388,13	10445	1345	1,56	5
49.	С12021-117	Стойки забора	т	3,46	113100,00	--	391799	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	5,10	9850,48	1162,95	50218	5929	46,60	238
					7357,50	108,00	37509	551	0,53	3
51.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	5,10	134000,00	--	683142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО:

	8744969	190143	10685
	1792435	65350	341

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1790852
На металломонтажные работы	48921
Всего накладных расходов:	1839773
Итого с накладными	10584742

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	635085
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11219829
Итого с временными, 1,44 %	11381394
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	11631785
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11677311
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	11791125
Пересчет в текущих ценах, К=1,67226	19717803
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,00 %	394356
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	20112159
Налог на добавленную стоимость, 12,0 %	2413459
Итого с НДС	22525618

Принял:

Сдал:

Заказчик ГУ "Средняя школа №2 отдела образования акимата г. Костаная"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор №25 от 27.05.2009г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания средней школы № 2 по ул.Дулатова, 72

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания средней школы № 2
Сантехнические работы ОВ 2-го этажа (лок.смета 2-1-2)

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2009 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Демонтажные работы										
1.	E0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	1,00	197,20	15,96	197	16	1,21	1		
					181,24	2,52	181	3	0,02	0		
2.	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	1,46	3791,35	43,41	5529	63	0,78	1		
					124,72	16,26	182	24	0,08	0		
3.	E0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	1,00	51,07	0,69	51	1	0,33	0		
					50,38	0,11	50	--	0,00	0		
4.	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных	м	1,00	327,30	4,95	327	5	0,34	0		

	неоцинкованных труб диам. 20 мм			60,03	1,86	60	2	0,01	0
5.	E0165-29-1	Смена вентиляционных решеток	шт	55,00	647,18	0,30	35595	16	0,46	25
					72,63	0,05	3995	3	0,00	0
6.	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	8,90	183,08	0,09	1629	1	0,74	7
					124,20	0,02	1105	--	0,00	0
		Итого по разделу: Демонтажные работы								43329

ИТОГО:

	43328	104	35
	5573	32	--

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1045
На сантехнические работы	5183
Всего накладных расходов:	6228
Итого с накладными	49556

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	2973
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	52529
Итого с временными, 1,44 %	53285
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	54457
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	54670
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	55203
Пересчет в текущих ценах, К=1,67226	92314
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %	1846
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	94160
Налог на добавленную стоимость, 12 %	11299
Итого с НДС	105459

Принял: Сдал:

Заказчик ГУ "Средняя школа №2 отдела образования акимата г. Костаная"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор №25 от 27.05.2009г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания средней школы № 2 по ул.Дулатова, 72

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания средней школы № 2

Сантехнические работы ВК 2-го этажа(лок.смета 2-1-3)

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2009 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	51,00	51,07	0,69	2605	35	0,33	17
					50,38	0,11	2569	6	0,00	0
2.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	32,00	116,90	1,81	3741	58	0,75	24
					115,09	0,29	3683	9	0,00	0
3.	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	6,00	118,01	1,59	708	10	0,69	4
					116,42	0,25	699	2	0,00	0
4.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	2,00	101,59	3,33	203	7	0,61	1

				98,26	0,54	197	1	0,00	0
5.	E0117-5-1	Установка моек на одно отделение	комплект	1,00	432,73	17,38	433	17	1,79	2
					320,85	5,62	321	6	0,04	0
6.	E0117-6-1	Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском	комплект	1,00	519,84	22,14	520	22	2,31	2
		Итого по разделу: Демонтажные работы			408,82	8,44	409	8	0,04	0
										8209

ИТОГО:

	8210	151	51
	7878	32	--

Накладные расходы :

На сантехнические работы 9111

Всего накладных расходов: 9111

Итого с накладными 17321

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 % 1039

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 18360

Итого с временными, 1,44 % 18624

Итого с зимними удорожаниями, 2,2 % 19034

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 19108

Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 % 19294

Пересчет в текущих ценах, К=1,67226 32265

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 % 645

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 32910

Налог на добавленную стоимость, 12 % 3949

Итого с НДС 36859

Принял: Сдал:

Заказчик ГУ "Средняя школа №2 отдела образования акимата г. Костаная"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор №25 от 27.05.2009г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания средней школы № 2 по ул.Дулатова, 72

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания средней школы № 2
Электромонтажные работы 2-го этажа (лок.смета 2-1-4)

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2009 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге Экспл.маш.	Общая стоим., тенге Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Демонтажные работы										
1.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	232,00	29,35	2,80	6809	650	0,18	42		
					26,55	0,45	6160	104	0,00	1		
2.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	137,00	8,42	--	1154	--	0,06	8		
					8,42	--	1154	--	--	--		
3.	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм демонтаж	шт	2,00	154,12	27,32	308	55	0,80	2		
					126,80	5,40	254	11	0,03	0		
4.	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на	шт	2,00	161,96	7,16	324	14	1,20	2		
					154,80	0,92	310	2	0,01	0		

9	/ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40			--------	--------	--------	--------	--------	--------
				--	--	--	--	--	--
15. С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	844,00	14,00	--	11816	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
16. Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	11,00	169,86	57,56	1868	633	0,55	6
				86,85	35,93	955	395	0,16	2
17. С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	11,00	871,00	--	9581	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
18. С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60/ЛОН 60/	шт	22,00	24,00	--	528	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
19. Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	49,00	35,40	--	1735	--	0,19	9
				29,48	--	1445	--	--	--
20. Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	23,00	45,74	--	1052	--	0,20	5
				31,05	--	714	--	--	--
21. Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	65,00	34,70	--	2256	--	0,19	12
				29,48	--	1916	--	--	--
22. С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	49,00	156,00	--	7644	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
23. С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	23,00	182,00	--	4186	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
24. С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	шт	65,00	96,00	--	6240	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
25. С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных	1000шт	0,14	16300,00	--	2233	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

	1200x1000 мм								
36.	СПрайс	Щит силовой навесной ЩРН-12	шт	1,00	1937,86 ---	-- ---	1938 ---	-- ---	-- ---	-- ---
37.	СПрайс	Щит учетно-распределительный наружный ЩРУН-3/30	шт	2,00	4548,15 ---	-- ---	9096 ---	-- ---	-- ---	-- ---
38.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	3,00	862,00 --- 340,00	28,00 --- 4,50	2586 --- 1020	84 --- 13	2,00 --- 0,03	6 --- 0
39.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	49,00	501,20 --- 227,00	13,20 --- 2,30	24559 --- 11123	647 --- 113	1,00 --- 0,01	49 --- 1
40.	СПрайс	Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29 3/63	шт	2,00	351,83 ---	-- ---	704 ---	-- ---	-- ---	-- ---
41.	СПрайс	Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29 3/40	шт	1,00	271,41 ---	-- ---	271 ---	-- ---	-- ---	-- ---
42.	СПрайс	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 1/16	шт	19,00	90,47 ---	-- ---	1719 ---	-- ---	-- ---	-- ---
43.	СПрайс	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 1/25	шт	30,00	92,98 ---	-- ---	2790 ---	-- ---	-- ---	-- ---
44.	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	20,00	11,04 --- 9,23	1,09 --- 0,66	221 --- 185	22 --- 13	0,06 --- 0,00	1 --- 0
45.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	30,00	26,92 --- 24,75	-- --- --	808 --- 742	-- --- --	0,15 --- --	5 --- --
46.	С151607-1	Провода силовые для	1000м	0,05	29000,00	--	1450	--	--	--

Заказчик ГУ "Средняя школа №2 отдела образования акимата г. Костаная"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор №25 от 27.05.2009г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания средней школы № 2 по ул.Дулатова, 72

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания средней школы № 2
Пожарная сигнализация, телефонизация 2-го этажа (лок.смета 2-1-5)

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2009 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Демонтажные работы										
1.	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	285,00	3,69	--	1052	--	0,03	7		
					3,69	--	1052	--	--	--		
2.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	1223,00	13,94	0,06	17049	73	0,10	118		
					13,88	--	16975	--	0,00	0		
3.	Ц0110-668 -1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении демонтаж	шт	33,00	57,60	--	1901	--	0,40	13		
					57,60	--	1901	--	--	--		
4.	Ц0108-420 -1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу:	шт	35,00	173,64	12,44	6077	435	0,84	29		

14.	Ц0110-898 -12	Монтаж коробки ответвительной	коробка	2,00	742,00	305,00	1484	610	2,00	4
					398,00	72,00	796	144	0,42	1
15.	Ц0110-349 -7	Аппаратура настенного типа. Розетка микрофонная	шт	5,00	107,30	--	536	--	1,00	5
					99,00	--	495	--	--	--
16.	Ц0108-82-1	Зажим наборный без кожуха	шт	50,00	85,40	0,20	4270	10	0,40	20
					70,90	--	3545	--	--	--
17.	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	м	85,00	42,56	19,79	3618	1682	0,13	11
					22,77	7,47	1935	635	0,04	3
18.	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	м	10,00	77,70	35,65	777	356	0,24	2
					42,05	13,48	420	135	0,07	1
19.	Ц0110-51-29	Разделка и включение кабелей и проводов, два кабеля в штеккеры пайкой, емкостью: 10х2	конец	185,00	82,60	--	15281	--	0,40	74
					73,10	--	13523	--	--	--

Раздел: Материалы,неучтенные ценником
==========

20.	Спрайс	Извещатель тепловой ИП 103-5/1-А3	шт	4,00	81,47	--	326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Спрайс	Извещатель дымовой ИП 212-41М	шт	4,00	461,66	--	1847	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	СПрайс	Кабель "витая пара", UTP 2х2х0,5	1000м	0,56	14475,83	--	8164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СПрайс	Кабель КСПВ 4х0,5	м	821,00	14,66	--	12040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	СПрайс	Труба ПВХ гофрированная, диам. 32 мм	м	30,00	47,75	--	1432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

На общестроительные работы	3126
Всего накладных расходов:	167374
Итого с накладными	433300

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	25998
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	459297
Итого с временными, 1,44 %	465912
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	476162
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	478026
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	482685
Пересчет в текущих ценах, К=1,67226	807174
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %	16143
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	823317
Налог на добавленную стоимость, 12 %	98798
Итого с НДС	922115

Принял:

Сдал:

Заказчик: ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная»»

Генподрядчик: ТОО «Сыл»

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная» по ул.Дулатова,72
Договор №25 от 27.05.2009 г.

Р Е Е С Т Р

Актов формы 2-В о стоимости выполненных работ
август 2009 год.

№ п/п	Наименование пусковых объектов, комплексов, комплексов работ	СМР в текущих ценах 2009 г.
	А	3
1	Ф-2 №9. Общестроительные работы	6 539 944
1	Ф-2 №10. Входные группы	3 101 850
	ВСЕГО:	**9 641 794**

ЗАКАЗЧИК: **Макерова В.Г.**

ПОДРЯДЧИК: **Овнанян Г.Н.**

780

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Средняя школа №2 отдела образования акимата г. Костаная"

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор №25 от 27.05.2009г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания средней школы № 2 по ул.Дулатова, 72

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания средней школы № 2
Общестроительные работы 2 -го этажа (лок.смета 2-1-1)

А К Т N 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2009 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Проемы								
1.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,31	17023,17	1416,44	5320	443	94,42	30
					14826,38	497,81	4633	156	2,44	1
2.	СПрайс	Стоимость металлической решетчатой двери	шт	3,00	19020,00	--	57060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	6,98	390,51	103,92	2726	725	0,92	6
					159,65	36,46	1114	255	0,15	1
4.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в	м2	23,70	481,25	128,16	11406	3037	1,03	25

	каменных стенах, площадь проема до 3 м2			174,40	44,59	4133	1057	0,17	4
5. E0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	м2	6,98	527,93 --- 192,26	39,21 --- 14,82	3685 --- 1342	274 --- 103	1,14 --- 0,07	8 --- 1
6. E0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	52,06	671,57 --- 219,42	39,81 --- 15,05	34962 --- 11423	2073 --- 784	1,32 --- 0,07	69 --- 4
7. C12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	м2	13,96	3760,00 --- --	-- --- --	52490 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
8. C12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	54,30	4010,00 --- --	-- --- --	217743 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
9. C12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	21,46	4250,00 --- --	-- --- --	91205 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
10. C11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	43,00	1380,00 --- --	-- --- --	59340 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
11. C11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	4,00	1500,00 --- --	-- --- --	6000 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
12. C11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	32,00	844,00 --- --	-- --- --	27008 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
13. C11011-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	шт	46,00	688,00 --- --	-- --- --	31648 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
	Раздел: Внутренняя отделка ==========								
14. E0115-180	Улучшенная окраска оштукатуренных	м2	1204,74	299,98	2,91	361397	3509	0,56	679

-4	потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами			--------	--------	--------	--------	--------	--------
				93,41	1,10	112540	1325	0,01	6
15. E0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	2231,86	250,77	2,35	559688	5245	0,27	593
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				44,77	0,90	99919	2009	0,00	10

Раздел: Работы по дефектной ведомости
==========

16. E0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,08	11244,84	1453,68	936	121	53,59	4
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				8461,13	135,00	704	11	0,66	0
17. C12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	т	0,08	180100,00	--	14984	--	--	--
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				--	--	--	--	--	--
18. E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	4,16	36,36	0,03	151	--	0,02	0
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				4,78	--	20	--	--	--
19. E0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	отверст	30,00	214,99	2,32	6450	70	1,09	33
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				163,35	0,36	4900	11	0,00	0
20. E0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	отверст	14,00	312,06	3,80	4369	53	1,32	18
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				210,85	0,61	2952	9	0,00	0
21. E0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	м	10,00	77,70	35,65	777	356	0,24	2
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				42,05	13,48	420	135	0,07	1
22. E0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	4,50	361,12	194,21	1625	874	1,11	5
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				166,91	72,15	751	325	0,40	2
23. E0157-22-1	Устройство бетонных покрытий площадью до 20 м2	1м2	4,50	369,88	35,06	1664	158	0,67	3
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				94,23	5,51	424	25	0,03	0
24. E0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под	м2	13,13	917,68	6,06	12049	80	1,48	19
				--------	--------	--------	--------	--------	--------

	окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас откосов, канализационных стояков			256,29	1,76	3365	23	0,01	0
25.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 лючков металлических	шт	3,00	262,85 --- 204,41	20,19 --- 8,44	789 --- 613	61 --- 25	1,23 --- 0,04	4 --- 0
26.	СПрайс	Лючок металлический 300х300	шт	2,00	740,85 --- --	-- --- --	1482 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
27.	СПрайс	Лючок металлический 150х150	шт	1,00	592,68 --- --	-- --- --	593 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
28.	Е0163-6-1	Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	м2	1632,63	16,97 --- 16,90	0,07 --- 0,02	27706 --- 27591	114 --- 33	0,12 --- 0,00	191 --- 0
29.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	м2	11,86	289,26 --- 162,60	7,65 --- 2,90	3431 --- 1928	91 --- 34	0,93 --- 0,01	11 --- 0
30.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	101,40	32,87 --- 32,87	-- --- --	3333 --- 3333	-- --- --	0,23 --- --	23 --- --
31.	Е0162-36-4	Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	м2	236,60	37,04 --- 37,04	-- --- --	8764 --- 8764	-- --- --	0,26 --- --	61 --- --
32.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	101,40	359,80 --- 156,03	5,08 --- 1,21	36484 --- 15822	515 --- 123	0,85 --- 0,06	86 --- 7
33.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен-2мм	м2	338,02	163,60 --- 84,79	4,29 --- 1,64	55299 --- 28661	1449 --- 554	0,52 --- 0,01	177 --- 3
34.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными	м2	338,02	250,77 ---	2,35 ---	84766 ---	794 ---	0,27 ---	90 ---

	водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку			44,77	0,90	15133	304	0,00	1
35.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /37 мм/	м2	61,60	257,95	12,44	15889	766	0,41	25
					60,03	4,67	3698	288	0,02	1
36.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	61,60	141,08	2,85	8691	175	0,02	1
					2,46	1,06	152	65	0,00	0
37.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из керамогранита на клее	1м2	61,60	1929,77	14,85	118874	915	1,54	95
					243,95	2,32	15027	143	0,02	1
38.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону сапожок из керамогранита	м2	65,91	1662,70	5,78	109589	381	1,75	115
					293,22	--	19326	--	0,02	1
39.	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит-гипсокартонных	м2	36,24	374,77	2,76	13582	100	2,02	73
					367,43	1,04	13315	38	0,01	0
40.	С12031-105	Комплект деталей подвески потолков	м2	36,24	773,00	--	28014	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С11011-377	Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 12 мм	м2	37,33	320,00	--	11945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит-гипсокартонных двухуровневых	м2	40,90	543,83	2,76	22243	113	2,96	121
					536,44	1,04	21940	42	0,01	0
43.	С12031-105	Комплект деталей подвески потолков двухуровневых	м2	51,13	773,00	--	39520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С11011-377	Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 12 мм	м2	52,66	320,00	--	16851	--	--	--

				--	--	--	--	--	--
45.	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков-1 мм	м2	77,14	159,70	4,92	12319	380	0,64	49
					117,43	1,86	9058	144	0,01	1
46.	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	77,14	299,98	2,91	23140	225	0,56	43
					93,41	1,10	7206	85	0,01	0
47.	E0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	46,60	105,81	7,36	4931	343	0,48	22
					82,55	2,79	3847	130	0,01	1
48.	СПрайс	Стоимость ограждения из нержавеющей стали	м	46,60	9156,92	--	426712	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО:

	2639630	23443	2682
	444054	8236	47

Накладные расходы :

На общестроительные работы	429019
На металломонтажные работы	4458
Всего накладных расходов:	433477
Итого с накладными	3073107

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	184386
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3257493
Итого с временными, 1,44 %	3304401
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	3377098
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3390316
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	3423360
Пересчет в текущих ценах, К=1,67226	5724741
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %	114495

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5839236
Налог на добавленную стоимость, 12,0 %	700708
Итого с НДС	6539944

Принял:

Сдал:

Заказчик ГУ "Средняя школа №2 отдела образования акимата г. Костаная"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор №25 от 27.05.2009г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания средней школы № 2 по ул.Дулатова, 72

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания средней школы № 2
Входные группы (лок.смета 2-3-1)

А К Т N 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2009 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Входные группы												
1.	E0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	108,73	48,37	4,36	5259	474	0,29	31				
					44,01	0,68	4785	74	0,01	1				
2.	E0154-4-1	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок	м2	106,60	44,95	4,72	4792	503	0,29	31				
					40,23	0,79	4289	84	0,01	1				
3.	E0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами каркаса кровли входных групп	м2	106,60	24,15	2,64	2574	281	0,15	16				
					21,51	0,45	2293	48	0,00	0				
4.	E0153-1-1	Разборка неоштукатуренной обшивки деревянных каркасно-обшивных стен	м2	2,71	20,04	2,92	54	8	0,12	0				

16.	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	м	--	4246,43	9,61	1	--	1,54	--
					274,27	3,62	--	--	0,02	--
17.	Е0158-17-1	Устройство покрытия из листовой стали-только скаты	м2	57,43	583,67	0,93	33520	53	0,50	29
					79,11	0,14	4543	8	0,00	0
18.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	49,04	128,68	42,80	6310	2099	0,36	18
					58,74	10,56	2881	518	0,04	2
19.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	51,49	1190,00	--	61275	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0161-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	7,63	481,64	33,79	3675	258	1,47	11
					242,84	5,62	1853	43	0,03	0
21.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен-3мм	м2	7,63	208,00	4,29	1587	33	0,52	4
					84,79	1,64	647	12	0,01	0
22.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	7,63	167,50	2,35	1278	18	0,54	4
					90,05	0,90	687	7	0,00	0
23.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	--	32735,87	11718,88	1	--	104,65	--
					18837,00	2634,16	--	--	9,20	--
24.	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	--	43600,00	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	12,30	128,22	0,09	1577	1	0,42	5
					69,34	0,02	853	--	0,00	0
26.	Е0115-17-7	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на	м2	30,55	2429,52	5,78	74222	176	1,82	56
					305,04	--	9319	--	0,02	1

11	неперфорированными плитами дюралюминием толщиной 1 мм			---	---	---	---	---	---
				164,31	0,36	1722	4	0,00	0
37. СПрайс	Стоимость металлосайдинга	м2	10,79	1162,64	--	12550	--	--	--
				---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	--
38. Е0134-56-1	Устройство каркасов акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками козырьков	м2	8,91	301,58	9,19	2687	82	1,64	15
				---	---	---	---	---	---
				263,93	3,51	2352	31	0,02	0
39. СПрайс	Стоимость комплектующих	м2	8,91	771,46	--	6874	--	--	--
				---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	--
40. Е0134-60-5	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами акустическими козырьков	м2	8,91	198,71	5,51	1770	49	1,02	9
				---	---	---	---	---	---
				163,79	2,11	1459	19	0,01	0
41. СПрайс	Стоимость металлосайдинга	м2	9,16	1162,64	--	10656	--	--	--
				---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	--

Раздел: Подпорная стенка
==========

42. Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	150,00	431,63	215,86	64745	32379	0,55	82
				---	---	---	---	---	---
				87,72	75,26	13158	11289	0,30	44
43. Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	31,00	617,97	304,22	19157	9431	0,77	24
				---	---	---	---	---	---
				122,91	106,35	3810	3297	0,42	13
44. С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	м3	16,83	8240,00	--	138704	--	--	--
				---	---	---	---	---	---
				--	--	--	--	--	--
45. Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	м3	1,40	11206,09	108,25	15689	152	3,52	5
				---	---	---	---	---	---
				564,08	40,90	790	57	0,20	0
46. Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м облицовка	м2	19,50	1726,83	42,96	33673	838	1,39	27
				---	---	---	---	---	---
				217,35	16,09	4238	314	0,08	2
47. Е0115-14-	Наружная облицовка по бетонной	м2	9,30	1895,51	3,20	17628	30	3,10	29

				17,12	0,50	46	1	0,00	0
5.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	37,60	32,87	--	1236	--	0,23	9
					32,87	--	1236	--	--	--
6.	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	106,60	164,33	2,55	17518	272	0,20	21
					28,78	0,41	3068	44	0,01	1
7.	Е0134-56-8	Устройство каркасов акустических конструкций потолков из деревянных брусков при относе от потолков на 5 см	м2	106,60	959,87	5,64	102322	601	2,86	305
					465,75	2,14	49649	228	0,01	1
8.	Е0134-60-11	Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами дюралюминием толщиной 1 мм	м2	106,60	166,91	0,95	17793	101	0,98	105
					164,31	0,36	17516	39	0,00	0
9.	СПрайс	Стоимость листа плоского "ИНСИ"	м2	109,80	872,70	--	95821	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0134-56-1	Устройство каркасов акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками козырьков	м2	47,95	301,58	9,19	14461	441	1,64	79
					263,93	3,51	12655	168	0,02	1
11.	СПрайс	Стоимость комплектующих	м2	47,95	771,46	--	36991	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0134-60-5	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами акустическими козырьков	м2	47,95	198,71	5,51	9528	264	1,02	49
					163,79	2,11	7854	101	0,01	0
13.	СПрайс	Стоимость листа плоского "ИНСИ"	м2	49,39	872,70	--	43101	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	10,20	105,81	7,36	1079	75	0,48	5
					82,55	2,79	842	28	0,01	0
15.	СПрайс	Стоимость ограждения из нержавеющей стали	м	10,20	9156,92	--	93401	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

		цементном растворе и на клее из сухих смесей с установкой плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону							
27.	Е0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	2,59	10536,65	245,77	27277	636	2,06	5
					313,09	92,84	811	240	0,45	1
28.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,10	51500,00	--	5133	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	102,13	257,95	12,44	26344	1270	0,41	42
					60,03	4,67	6131	477	0,02	2
30.	Е0111-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	м2	69,77	422,58	37,49	29483	2616	1,36	95
					219,17	14,04	15291	979	0,07	5
31.	С143003-3 8	Плиты тротуарные из песчаного бетона М-400, толщиной 80 мм	м2	69,77	1270,00	--	88608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	30,55	523,31	15,70	15987	480	1,74	53
					302,60	2,43	9244	74	0,01	0
33.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен-торцы крылец из керамогранита на клею	м2	30,55	1895,51	3,20	57908	98	3,10	95
					538,20	1,21	16442	37	0,01	0
34.	СПрайс	Стоимость клеевой смеси	кг	305,50	22,41	--	6847	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0134-56-8	Устройство каркасов акустических конструкций потолков из деревянных брусков при относе от потолков на 5 см	м2	10,48	959,87	5,64	10059	59	2,86	30
					465,75	2,14	4881	22	0,01	0
36.	Е0134-60-	Облицовка каркасов потолков	м2	10,48	166,91	0,95	1749	10	0,98	10

нет

нет

нет в смете

2	поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен-подпорная стенка из керамогранита на клею			538,20	1,21	5005	11	0,01	0
48. СПрайс	Стоимость клеевой смеси	кг	93,00	22,41	--	2084	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

ИТОГО:

	1224989	53783	1298
	210350	18254	77

Накладные расходы :

На общестроительные работы	229813
На металломонтажные работы	2753
Всего накладных расходов:	232566
Итого с накладными	1457555

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	87453
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1545007
Итого с временными, 1,44 %	1567255
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	1601735
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2608004
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	1623677
Пересчет в текущих ценах, К=1,67226	2715205
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %	54304
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2769509
Налог на добавленную стоимость, 12,0 %	332341
Итого с НДС	3101850

Принял:

Сдал: