Заказчик ГУ «Зеленовский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «AIBAS COMPANY»

Договор № 111 от 06 июня 2011г.

Наименование строительства и его адрес: НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО (ОГРАЖДЕНИЕ) ЖИЛОГО ДОМА

Наименование обьекта: НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО (ОГРАЖДЕНИЕ) ОДНОЭТАЖНОГО ДВУХКВАРТИРНОГО ДВУХКОМНАТНОГО ЖИЛОГО ДОМА №26 В С. КАЛИНИНСКОЕ ЗЕЛЕНОВСКОГО РАЙОНА ЗКО (ПАВОДОК)

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	10,70	27,84	26,18	298	280	0,01	0
					1,66	7,20	18	77	0,03	0
2.	E0101-164-2т.ч.	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизироованным способом	м3	0,30	262,72	--	79	--	1,85	1
					262,72	--	79	--	--	--
3.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,70	134,10	--	228	--	0,97	2
					134,10	--	228	--	--	--
4.	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	7,00	3,35	3,35	23	23	--	--
					--	1,16	--	8	0,00	0
5.	E0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	7,00	1,48	1,48	10	10	--	--
					--	0,51	--	4	0,00	0
6.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	7,00	21,55	4,52	151	32	0,11	1
					17,03	--	119	--	--	--
7.	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,01	58881,69	25695,31	589	257	194,00	2
					33075,00	6813,45	331	68	26,38	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С130804-5	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	1,01	2900,00	--	2929	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием	км	0,00	199804,17	95036,29	400	190	458,00	1
					86400,00	35901,00	173	72	175,34	0
10.	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	м	2,01	1710,00	--	3434	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,00	453445,54	80944,76	907	162	278,50	1
					48442,50	30577,50	97	61	149,34	0
12.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб	м	2,00	244,97	0,28	490	1	0,84	2
					146,93	0,11	294	--	0,00	0
13.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр	2,00	230,93	27,99	462	56	0,40	1
					66,04	0,46	132	1	0,00	0
14.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	1,47	8736,45	1538,85	12843	2262	9,65	14
					1615,95	576,23	2375	847	2,81	4
15.	С143018-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, Dв 580 мм,КЦО-1	м	0,07	3240,00	--	227	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	3,56	7810,00	--	27804	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,65	28900,00	--	18785	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	14,80	245,44	3,82	3633	57	0,21	3
					37,35	1,44	553	21	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8060,00	--	8060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	0,55	2201,76	68,13	1211	37	0,14	0
					21,38	12,76	12	7	0,04	0
21.	Е0127-38-1	Устройство отмостки из бетона В15	м2	5,50	1490,23	14,12	8196	78	0,27	1
					42,98	3,08	236	17	0,01	0
22.	Е0127-38-2	Исключается каждые 1 см толщины слоя	м2	-5,50	515,91	--	-2838	--	0,03	-0
					5,40	--	-30	--	--	--
ИТОГО:							87921	3444		28
							4617	1183		6

Накладные расходы :

На общестроительные работы	7352
Всего накладных расходов:	7352
Итого с накладными	95273

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	5716
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	100989
Итого с временными, 3,4 %	104423
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	105551
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,36 %	105927
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	106345
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	107389
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	209512
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	4190
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	213702
Налог на добавленную стоимость, 12 %	25644
Итого с НДС	239346
Итого с коэффициентом 0,94	224985

Заказчик:
И.о. начальника Зеленовского районного отдела архитектуры, градостроительства и строительства — **Джумабеков А. А.**

Технадзор

Подрядчик:
Директор ТОО «AIBAS COMPANY» — **Дусубалиева Д. Б.**