Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

**ЗАКАЗЧИК : ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная»**
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»

Наименование объекта строительства и его адрес:
Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная»
по ул. Дулатова,72

# АКТ №
## выполненных работ
## за март 2011 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком,
Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

| код заказчика | код подрядчика | договор | | источник финансирования | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №17 | 17.02.2011г. | | | | |

| наименование пусковых комплексов, объектов. комплексов работ | Стоимость выполненных работ | | | | | | | | | налог на добавлен. стоимость | к оплате за месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства | с начала года по отчётный месяц включительно | за отчётный месяц | Из гр. 1 | | | | | | | |
| | | | | СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.) | из них отчётном месяце | по монтажу оборудования | стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.) | доп. затраты | | | |
| | | | | | | | | На приобретение материалов | Другие дополнит. расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| всего по объекту: Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная | | 5 385 000 | 5 385 000 | | | | | | | 576 964 | 5 385 000 |

**Всего к оплате : 5 385 000 (Пять миллионов триста восемьдесят пять тысяч тенге)**

ЗАКАЗЧИК: Макерова В.Г.

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.Н.

Заказчик : ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №17 от 17.02.2011 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 2 отдела образования акимата г.Костаная"

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 2 отдела образования акимата г.Костаная"

# А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2011 г.

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | Раздел: Проемы | | | | | | | | | | |
| 1. | E0110-23-3 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 16,89 | 671,57 | 39,81 | 11343 | 672 | 1,32 | 22 | | |
| | | | | | 219,42 | 15,05 | 3706 | 254 | 0,07 | 1 | | |
| 2. | C12062-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние | м2 | 7,29 | 4010,00 | -- | 29233 | -- | -- | -- | | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 3. | C12062-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ | м2 | 9,60 | 4250,00 | -- | 40800 | -- | -- | -- | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21-8П внутренние | | | | | | | | | |
| С11011-79 1 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | комплект | 10,00 | 1380,00 | -- | 13800 | -- | -- | -- | 4. |
| 5. С11011-81 5 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 10,00 | 844,00 | -- | 8440 | -- | -- | -- | |
| | Итого по разделу: Проемы | | | | | | | | | 103616 |
| | Раздел: Полы | | | | | | | | | |
| 6. Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /37 мм/ | м2 | 189,70 | 257,95 | 12,44 | 48932 | 2359 | 0,41 | 78 | |
| | | | | 60,03 | 4,67 | 11388 | 887 | 0,02 | 4 | |
| 7. Е0111-11-2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 189,70 | 141,08 | 2,85 | 26763 | 540 | 0,02 | 3 | |
| | | | | 2,46 | 1,06 | 467 | 202 | 0,00 | 0 | |
| 8. Е0157-20-2 | Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из керамогранита на клее | 1м2 | 189,70 | 1929,77 | 14,85 | 366077 | 2817 | 1,54 | 291 | |
| | | | | 243,95 | 2,32 | 46277 | 440 | 0,02 | 4 | |
| 9. Е0111-9-2 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесностружечных | м2 | 51,80 | 17,57 | 5,46 | 910 | 283 | 0,08 | 4 | |
| | | | | 12,11 | 2,05 | 627 | 106 | 0,01 | 1 | |
| 10. С11011-59 1 | Плиты древесностружечные многослойные, трехслойные и однослойные, марка П-2, группа А, шлифованные, I сорт, толщиной 15-17 мм | 100м2 | 0,53 | 36900,00 | -- | 19688 | -- | -- | -- | |
| 11. Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /52 мм/ | м2 | 65,20 | 257,95 | 12,44 | 16818 | 811 | 0,41 | 27 | |
| | | | | 60,03 | 4,67 | 3914 | 305 | 0,02 | 1 | |
| 12. Е0111-11-2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 65,20 | 265,57 | 5,36 | 17315 | 349 | 0,03 | 2 | |
| | | | | 4,64 | 2,00 | 302 | 130 | 0,00 | 0 | |
| 13. Е0111-36- | Устройство покрытий из линолеума | м2 | 117,00 | 983,15 | 6,13 | 115028 | 717 | 0,44 | 51 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | на клее "Бустилат" | | | | | | | | |
| | | | | | 67,28 | 2,31 | 7871 | 271 | 0,01 | 1 |
| 14. | E0157-23-5 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 1м | 125,19 | 178,36 | 0,09 | 22329 | 11 | 0,09 | 12 |
| | | | | | 15,12 | 0,02 | 1893 | 3 | 0,00 | 0 |
| 15. | E0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /16 мм по уклону/ | м2 | 10,30 | 257,95 | 12,44 | 2657 | 128 | 0,41 | 4 |
| | | | | | 60,03 | 4,67 | 618 | 48 | 0,02 | 0 |
| 16. | E0111-11-2 | Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | -10,30 | 33,20 | 0,67 | -342 | -7 | 0,00 | -0 |
| | | | | | 0,58 | 0,25 | -6 | -3 | 0,00 | -0 |
| 17. | E0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | м2 | 10,30 | 382,59 | 23,02 | 3941 | 237 | 0,48 | 5 |
| | | | | | 98,84 | 8,64 | 1018 | 89 | 0,04 | 0 |
| 18. | E0111-4-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой | м2 | 10,30 | 266,72 | 11,31 | 2747 | 117 | 0,29 | 3 |
| | | | | | 58,48 | 4,25 | 602 | 44 | 0,02 | 0 |
| 19. | E0111-4-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой | м2 | 10,30 | 266,72 | 11,31 | 2747 | 117 | 0,29 | 3 |
| | | | | | 58,48 | 4,25 | 602 | 44 | 0,02 | 0 |
| 20. | E0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /12 мм/ | м2 | 10,30 | 257,95 | 12,44 | 2657 | 128 | 0,41 | 4 |
| | | | | | 60,03 | 4,67 | 618 | 48 | 0,02 | 0 |
| 21. | E0111-11-2 | Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | -10,30 | 66,39 | 1,34 | -684 | -14 | 0,01 | -0 |
| | | | | | 1,16 | 0,50 | -12 | -5 | 0,00 | -0 |
| 22. | E0157-20-2 | Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из керамогранита на клее | 1м2 | 10,30 | 1929,77 | 14,85 | 19877 | 153 | 1,54 | 16 |
| | | | | | 243,95 | 2,32 | 2513 | 24 | 0,02 | 0 |
| 23. | E0157-23-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 1м | 11,02 | 287,34 | 2,26 | 3167 | 25 | 0,29 | 3 |
| | | | | | 49,84 | 0,34 | 549 | 4 | 0,00 | 0 |

Итого по разделу: Полы

670628

Раздел: Внутренняя отделка

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. | E0115-35-1 | Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит-гипсокартонных | м2 | 47,63 | 374,77 | 2,76 | 17848 | 132 | 2,02 | 96 |
| | | | | | 367,43 | 1,04 | 17499 | 49 | 0,01 | 0 |
| 25. | C12031-105 | Комплект деталей подвески потолков | м2 | 47,63 | 773,00 | -- | 36814 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26. | C11011-377 | Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 12 мм | м2 | 49,05 | 320,00 | -- | 15697 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27. | E0115-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков-1 мм | м2 | 139,08 | 159,70 | 4,92 | 22211 | 685 | 0,64 | 89 |
| | | | | | 117,43 | 1,86 | 16332 | 259 | 0,01 | 1 |
| 28. | E0115-180-4 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 347,70 | 299,98 | 2,91 | 104303 | 1013 | 0,56 | 196 |
| | | | | | 93,41 | 1,10 | 32480 | 382 | 0,01 | 2 |
| 29. | E0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен-2мм | м2 | 366,03 | 163,60 | 4,29 | 59881 | 1569 | 0,52 | 192 |
| | | | | | 84,79 | 1,64 | 31036 | 599 | 0,01 | 3 |
| 30. | E0115-180-5 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку | м2 | 709,90 | 250,77 | 2,35 | 178023 | 1668 | 0,27 | 189 |
| | | | | | 44,77 | 0,90 | 31782 | 639 | 0,00 | 3 |
| 31. | E0115-17-5 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | м2 | 20,00 | 1902,70 | 5,78 | 38054 | 116 | 1,75 | 35 |
| | | | | | 293,22 | -- | 5864 | -- | 0,02 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. | Е0115-17-5 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону сапожок из керамогранита | м2 | 10,00 | 1662,70 | 5,78 | 16627 | 58 | 1,75 | 17 |
| | | | | | 293,22 | -- | 2932 | -- | 0,02 | 0 |
| | | Итого по разделу: Внутренняя отделка | | | | | | | | 489459 |

ИТОГО:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 1263701 | 14685 | 1343 |
| Накладные расходы : | 220872 | 4819 | 25 |
| На общестроительные работы | | 227079 | |
| Всего накладных расходов: | | 227079 | |
| Итого с накладными | | 1490780 | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | |
| от сметной себестоимости - 6 % | | 89447 | |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | 1580227 | |
| Итого с временными, 1,44 % | | 1602982 | |
| Итого с зимними удорожаниями, 2,2 % | | 1638248 | |
| Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,07845 % | | 1639506 | |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | 1645918 | |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 % | | 1661948 | |
| Пересчет в текущих ценах, К=1,82323 | | 3030090 | |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 % | | 60602 | |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | 3090692 | |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | | 370883 | |
| Итого с НДС | | 3461575 | |

Принял:

Сдал:

700
Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №17 от 17.02.2011 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 2 отдела образования акимата г.Костаная"

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 2 отдела образования акимата г.Костаная" Электромонтажные работы

# А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2011 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Кабинеты ИЗО,музыки,тренажерный зал,мед.кабинета,помещений трудового воспитания,электрощитовой | | | | | | | | |
| 1. | Е0121-18-16 | Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках | шт | 64,00 | 804,84 | 189,59 | 51510 | 12134 | 2,89 | 185 |
| | | | | | 476,10 | 114,11 | 30470 | 7303 | 0,50 | 32 |
| 2. | СПрайс | Светильник ЛПО 4х18 | шт | 64,00 | 2023,06 | -- | 129476 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3. | С151706-77 | Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 | шт | 256,00 | 82,00 | -- | 20992 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4. | Е0121-18-6 | Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/ | шт | 34,00 | 378,66 | 115,58 | 12874 | 3930 | 1,45 | 49 |
| | | | | | 233,66 | 65,61 | 7944 | 2231 | 0,29 | 10 |
| 5. | СПрайс | Светильник ЛПО 2х36 | шт | 34,00 | 1218,54 | -- | 41431 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6. | С151706-79 | Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, | шт | 68,00 | 99,00 | -- | 6732 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40 | | | | | | | | |
| 7. | С151705-3 | Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 | шт | 68,00 | 14,00 | -- | 952 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8. | Е0121-17-1 | Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды | шт | 20,00 | 197,28 | 71,95 | 3946 | 1439 | 0,63 | 13 |
| | | | | | 99,88 | 44,92 | 1998 | 898 | 0,20 | 4 |
| 9. | С151701-8 2 | Светильники тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ | шт | 20,00 | 365,00 | -- | 7300 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10. | С151706-5 6 | Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-60 | шт | 40,00 | 17,00 | -- | 680 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11. | С151803-4 8 | Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2 | 1000шт | 0,04 | 26100,00 | -- | 992 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12. | Е0121-22-2 | Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | шт | 10,00 | 39,82 | -- | 398 | -- | 0,22 | 2 |
| | | | | | 33,90 | -- | 339 | -- | -- | -- |
| 13. | С151801-1 1 | Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 | шт | 10,00 | 134,00 | -- | 1340 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14. | Е0121-22-9 | Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических | шт | 6,00 | 82,57 | -- | 495 | -- | 0,39 | 2 |
| | | | | | 61,58 | -- | 369 | -- | -- | -- |
| 15. | С151801-1 55 | Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, тип РШ-К | шт | 6,00 | 171,00 | -- | 1026 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16. | Е0121-24-13 | Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква | шт | 1,00 | 352,54 | 25,84 | 353 | 26 | 1,45 | 1 |
| | | | | | 253,57 | 10,24 | 254 | 10 | 0,05 | 0 |
| 17. | С151803-1 92 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 | шт | 1,00 | 4720,00 | -- | 4720 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18. | Е0121-23-1 | Монтаж вводно-распределительных устройств | шкаф | 1,00 | 2070,00 | -- | 2070 | -- | 6,98 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1215,00 | -- | 1215 | -- | -- | -- |
| 19. | 75-6-1 | Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5110-1874 УХЛ 4, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,38-0,65 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 1,6 А | шт | 1,00 | 36200,00 | -- | 36200 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20. | Ц0108-572 -8 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм | шт | 8,00 | 1245,70 | 66,70 | 9966 | 534 | 2,00 | 16 |
| | | | | | 261,00 | 13,50 | 2088 | 108 | 0,08 | 1 |
| 21. | СПрайс | Корпус распределительного щита ЩРН-18 | шт | 4,00 | 1386,15 | -- | 5545 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22. | СПрайс | Корпус распределительного щита ЩРН-9 | шт | 2,00 | 1256,60 | -- | 2513 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23. | СПрайс | Корпус распределительного щита ШР-11 | шт | 2,00 | 4445,11 | -- | 8890 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24. | Ц0108-526 -1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 72,00 | 501,20 | 13,20 | 36086 | 950 | 1,00 | 72 |
| | | | | | 227,00 | 2,30 | 16344 | 166 | 0,01 | 1 |
| 25. | Ц0108-526 -2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 6,00 | 862,00 | 28,00 | 5172 | 168 | 2,00 | 12 |
| | | | | | 340,00 | 4,50 | 2040 | 27 | 0,03 | 0 |
| 26. | СПрайс | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-63 1С/25 | шт | 35,00 | 121,38 | -- | 4248 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27. | СПрайс | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-63 1С/16 | шт | 37,00 | 20,23 | -- | 749 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28. | СПрайс | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-63 3С/50-63 | шт | 6,00 | 81,70 | -- | 490 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29. | Ц0108-158 -7 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной | шт | 12,00 | 167,80 | -- | 2014 | -- | 1,00 | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | жилы до 2,5 мм2, до 10 жил-шина латунная | | | 104,00 | -- | 1248 | -- | -- | -- |
| 30. | СПрайс | Шина латунная на 10 отв.N 0.20 | шт | 12,00 | 175,31 | -- | 2104 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31. | Е0121-22-9 | Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических | шт | 22,00 | 82,57 | -- | 1817 | -- | 0,39 | 9 |
| | | | | | 61,58 | -- | 1355 | -- | -- | -- |
| 32. | С151801-139 | Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ | шт | 22,00 | 126,00 | -- | 2772 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33. | Е0121-9-1 | Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 | м | 200,00 | 30,63 | -- | 6126 | -- | 0,17 | 35 |
| | | | | | 28,46 | -- | 5692 | -- | -- | -- |
| 34. | Е0121-2-1 | Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами-гофра | м | 1240,00 | 80,78 | 8,65 | 100169 | 10728 | 0,33 | 408 |
| | | | | | 53,05 | 5,41 | 65781 | 6707 | 0,02 | 29 |
| 35. | Е0121-4-3 | Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 | м | 1240,00 | 18,72 | 2,43 | 23216 | 3015 | 0,09 | 118 |
| | | | | | 15,34 | 1,44 | 19023 | 1791 | 0,01 | 8 |
| 36. | СПрайс | Гофротруба диам.20мм | мп | 1240,00 | 12,68 | -- | 15728 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37. | СПрайс | Провод ПУНП сеч.3х1,5мм2 | мп | -1760,00 | 3,17 | -- | -5581 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38. | СПрайс | Провод ПУНП сеч.3х1,5мм2 | мп | 2200,00 | 33,97 | -- | 74743 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39. | СПрайс | Провод ПУНП сеч.3х2,5мм2 | мп | 370,60 | 55,72 | -- | 20649 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40. | Е0121-9-1 | Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 | м | 50,00 | 30,63 | -- | 1532 | -- | 0,17 | 9 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 28,46 | -- | 1423 | -- | -- | -- |
| 41. | С151607-1 23 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2 | 1000м | 0,05 | 29000,00 | -- | 1494 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42. | Е0121-22-9 | Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических | шт | 31,00 | 82,57 | -- | 2560 | -- | 0,39 | 12 |
| | | | | | 61,58 | -- | 1909 | -- | -- | -- |
| 43. | С151801-1 46 | Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220 | шт | 31,00 | 195,00 | -- | 6045 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44. | Е0121-17-12 | Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д. | шт | 4,00 | 154,18 | -- | 617 | -- | 0,89 | 4 |
| | | | | | 142,83 | -- | 571 | -- | -- | -- |
| 45. | С151704-1 | Указатель световой "Выход" СУВ-М-УЗ | шт | 4,00 | 457,00 | -- | 1828 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46. | Е0121-22-2 | Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | шт | 29,00 | 39,82 | -- | 1155 | -- | 0,22 | 6 |
| | | | | | 33,90 | -- | 983 | -- | -- | -- |
| 47. | С151801-1 1 | Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 | шт | 29,00 | 134,00 | -- | 3886 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Кабинеты ИЗО,музыки,тренажерный зал,мед.кабинета,помещений трудового воспитания,электрощитовой | | | | | | | | 660017 |

ИТОГО:

| | | |
|---|---|---|
| | 660020 | 32925 | 971 |
| Накладные расходы : | 161046 | 19241 | 85 |
| На монтажные работы | | 172664 | |
| Всего накладных расходов: | | 172664 | |
| Итого с накладными | | 832684 | |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 47789 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 880473 |
| Итого с временными, 1,44 % | 892631 |
| Итого с зимними удорожаниями, 2,2 % | 911472 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 914898 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 % | 923462 |
| Пересчет в текущих ценах, К-1,82323 | 1683671 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 % | 33673 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 1717344 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 206081 |
| Итого с НДС | 1923425 |

Сдал:

Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»

Наименование объекта строительства и его адрес:
Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная»
по ул. Дулатова,72

# АКТ №1
## выполненных работ
## за май 2010 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком,
Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

| код заказчика | код подрядчика | договор | | источник финансирования | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №16 | от 30.04.2010 г | | | | |

| наименование пусковых комплексов, объектов. комплексов работ | Стоимость выполненных работ | | | | | | | | | налог на добавлен. стоимость | к оплате за месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства | с начала года по отчётный месяц включительно | за отчётный месяц | Из гр. 1 | | | | | | | |
| | | | | СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.) | из них отчётном месяце | по монтажу оборудования | стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.) | доп. затраты | | | |
| | | | | | | | | На приобретение материалов | Другие дополнит. расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| всего по объекту: Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная | | 15 173 100 | 15 173 100 | | | | | | | 1 625 689 | 15 173 100 |
| **Всего к оплате : 15 173 100 (Пятнадцать миллионов сто семьдесят три тысячи сто тенге)** | | | | | | | | | | | |

ЗАКАЗЧИК: Макерова В.Г.

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.Н.

Заказчик : ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №16 от 30.04.2010г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата г. Костаная» по ул. Дулатова,72

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата г. Костаная»

# А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2010 г.

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Ограждение тип 1 | | | | | | | | |
| 1. | Е0101-165 -6 | Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы | м3 | 40,27 | 218,93 | -- | 8817 | -- | 1,54 | 62 |
| | | | | | 218,93 | -- | 8817 | -- | -- | -- |
| 2. | Е0106-1-1 3 | Устройство бетонных фундаментов-столбов | м3 | 40,27 | 7512,11 | 95,97 | 302537 | 3865 | 4,90 | 197 |
| | | | | | 771,75 | 36,25 | 31081 | 1460 | 0,18 | 7 |
| 3. | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 1т | 1,69 | 70437,87 | 304,24 | 119033 | 514 | 58,00 | 98 |
| | | | | | 9675,00 | 114,75 | 16350 | 194 | 0,56 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | E0109-34-5 | Монтаж опорных конструкций этажерочного типа-стоек | т | 11,39 | 9621,19 | 2032,21 | 109587 | 23147 | 17,30 | 197 |
| | | | | | 3015,00 | 388,13 | 34341 | 4421 | 1,56 | 18 |
| 5. | C12021-117 | Стойки забора | т | 11,39 | 113100,00 | -- | 1288228 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6. | E0109-53-2 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | т | 18,99 | 9850,48 | 1162,95 | 187099 | 22089 | 46,60 | 885 |
| | | | | | 7357,50 | 108,00 | 139748 | 2051 | 0,53 | 10 |
| 7. | C12021-268 | Сварная решетка ограждения | т | 18,99 | 134000,00 | -- | 2545186 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8. | E0107-25-1 | Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов | шт | 2,00 | 6236,15 | 1172,83 | 12472 | 2346 | 17,80 | 36 |
| | | | | | 3217,50 | 334,76 | 6435 | 670 | 1,28 | 3 |
| 9. | E0107-25-8 | Устройство калиток с установкой столбов металлических | шт | 3,00 | 1756,85 | 33,47 | 5271 | 100 | 7,85 | 24 |
| | | | | | 1435,50 | 12,65 | 4306 | 38 | 0,06 | 0 |
| 10. | C12021-268 | Сварная решетка ограждения-ворота и калитка | т | 2,97 | 134000,00 | -- | 398294 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Итого по разделу: Ограждение тип 1 4976523

Раздел: Ограждение тип 2

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | E0101-165-6 | Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы | м3 | 36,19 | 218,93 | -- | 7923 | -- | 1,54 | 56 |
| | | | | | 218,93 | -- | 7923 | -- | -- | -- |
| 12. | E0106-1-13 | Устройство бетонных фундаментов-столбов | м3 | 36,19 | 7512,11 | 95,97 | 271863 | 3473 | 4,90 | 177 |
| | | | | | 771,75 | 36,25 | 27930 | 1312 | 0,18 | 6 |
| 13. | E0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 1т | 2,45 | 70437,87 | 304,24 | 172415 | 745 | 58,00 | 142 |
| | | | | | 9675,00 | 114,75 | 23682 | 281 | 0,56 | 1 |
| 14. | E0106-11- | Установка закладных деталей весом | 1т | -2,45 | 70437,87 | 304,24 | -172415 | -745 | 58,00 | -142 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | до 20 кг | | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | 9675,00 | 114,75 | -23682 | -281 | 0,56 | -1 |
| 15. | E0106-11-9 | Установка закладных деталей весом более 20 кг | 1т | 2,45 | 64092,87 | 304,24 | 156884 | 745 | 20,00 | 49 |
| | | | | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | | 3330,00 | 114,75 | 8151 | 281 | 0,56 | 1 |
| 16. | E0109-34-5 | Монтаж опорных конструкций этажерочного типа-стоек | т | 7,45 | 9621,19 | 2032,21 | 71655 | 15135 | 17,30 | 129 |
| | | | | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | | 3015,00 | 388,13 | 22455 | 2891 | 1,56 | 12 |
| 17. | C12021-117 | Стойки забора | т | 7,45 | 113100,00 | -- | 842326 | -- | -- | -- |
| | | | | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18. | E0109-53-2 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | т | 4,73 | 9850,48 | 1162,95 | 46602 | 5502 | 46,60 | 220 |
| | | | | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | | 7357,50 | 108,00 | 34808 | 511 | 0,53 | 3 |
| 19. | C12021-260 | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков | т | 2,08 | 114900,00 | -- | 238455 | -- | -- | -- |
| | | | | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20. | C12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 2,66 | 51500,00 | -- | 136763 | -- | -- | -- |
| | | | | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21. | E0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 304,50 | 21,80 | 0,05 | 6637 | 15 | 0,03 | 9 |
| | | | | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | | 5,81 | 0,02 | 1769 | 6 | 0,00 | 0 |
| 22. | E0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 609,00 | 35,73 | 0,02 | 21762 | 12 | 0,02 | 13 |
| | | | | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | | 4,16 | -- | 2533 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Ограждение тип 2 | | | | | | | | 1800870 |

---

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО: | | | | | 6777394 | 76944 | | | 2152 |
| | | | | | -------- | -------- | | | -------- |
| | | | | | 346647 | 13835 | | | 61 |

Накладные расходы :
==========

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 129918 |
| На металломонтажные работы | 217103 |

| | |
|---|---|
| Всего накладных расходов: | 347021 |
| Итого с накладными | 7124415 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| от сметной себестоимости - 6 % | 427465 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 7551880 |
| Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00 | 7551880 |
| Итого с временными, 1,44 % | 7660627 |
| Итого с зимними удорожаниями, 2,2 % | 7829161 |
| Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,07845 % | 7835171 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 7865814 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 % | 7942420 |
| Пересчет в текущих ценах, К=1,67226 | 13281775 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 % | 265636 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 13547411 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 1625689 |
| Итого с НДС | 15173100 |

Принял: Макерова

Сдал:

Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»

Наименование объекта строительства и его адрес:
Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная»
по ул. Дулатова,72

# АКТ №2
## выполненных работ
## за июнь 2010 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком,
Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

| код заказчика | код подрядчика | договор | | источник финансирования | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №16 | от 30.04.2010 г | | | | |

| наименование пусковых комплексов, объектов. комплексов работ | Стоимость выполненных работ | | | | | | | | | налог на добавлен. стоимость | к оплате за месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства | с начала года по отчётный месяц включительно | за отчётный месяц | Из гр. 1 | | | | | | | |
| | | | | СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.) | из них отчётном месяце | по монтажу оборудования | стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.) | доп. затраты | | | |
| | | | | | | | | На приобретение материалов | Другие дополнит. расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| всего по объекту: Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная | | 30 173 100 | 15 000 000 | | | | | | | 1 607 143 | 15 000 000 |
| **Всего к оплате : 15 000 000 (Пятнадцать миллионов тенге)** | | | | | | | | | | | |

ЗАКАЗЧИК: Макерова Макерова В.Г.

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.Н.

Заказчик: ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная»»

Генподрядчик: ТОО «Сыл»

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная» по ул.Дулатова,72

Договор №16 от 30.04.2010 г.

# Р Е Е С Т Р

Актов формы 2-В о стоимости выполненных работ
июнь 2010 год.

| № п/п | Наименование пусковых объектов, комплексов, комплексов работ | СМР в текущих ценах 2010 г. |
|---|---|---|
| | А | 3 |
| 1 | Ф-2 №2.Металлическое ограждение(забор) | 2 486 354 |
| 2 | Ф-2 №3. Ремонтные работы по дефектной ведомости | 1 047 284 |
| 3 | Ф-2 №4.Общестроительные работы 2-го этажа | 1 561 364 |
| 4 | Ф-2 №5.Общестроительные работы 2-го этажа(исключить) | -893 712 |
| 5 | Ф-2 №6.Общестроительные работы 3-го этажа | 10 798 710 |
| | **ВСЕГО:** | **15 000 000** |

**ЗАКАЗЧИК:**

**ПОДРЯДЧИК:**

Заказчик : ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №16 от 30.04.2010г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата г. Костаная» по ул. Дулатова,72

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата г. Костаная». Металлическое ограждение (забор)

# А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2010 г.

| N п/п | Наименование по прейскурантам, ценникам и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Ограждение тип 1 | | | | | | | | |
| 1. | Е0101-165-6 | Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы | м3 | 8,25 | 218,93 | -- | 1806 | -- | 1,54 | 13 |
| | | | | | 218,93 | -- | 1806 | -- | -- | -- |
| 2. | Е0106-1-13 | Устройство бетонных фундаментов-столбов | м3 | 8,25 | 7512,11 | 95,97 | 61965 | 792 | 4,90 | 40 |
| | | | | | 771,75 | 36,25 | 6366 | 299 | 0,18 | 1 |
| 3. | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 1т | 0,34 | 70437,87 | 304,24 | 24235 | 105 | 58,00 | 20 |
| | | | | | 9675,00 | 114,75 | 3329 | 39 | 0,56 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | E0109-34-5 | Монтаж опорных конструкций этажерочного типа-стоек | т | 2,42 | 9621,19 | 2032,21 | 23246 | 4910 | 17,30 | 42 |
| | | | | | 3015,00 | 388,13 | 7285 | 938 | 1,56 | 4 |
| 5. | C12021-117 | Стойки забора | т | 2,42 | 113100,00 | -- | 273260 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6. | E0109-53-2 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | т | 4,17 | 9850,48 | 1162,95 | 41071 | 4849 | 46,60 | 194 |
| | | | | | 7357,50 | 108,00 | 30676 | 450 | 0,53 | 2 |
| 7. | C12021-268 | Сварная решетка ограждения | т | 4,17 | 134000,00 | -- | 558699 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8. | E0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1275,25 | 21,80 | 0,05 | 27797 | 64 | 0,03 | 38 |
| | | | | | 5,81 | 0,02 | 7409 | 26 | 0,00 | 0 |
| 9. | E0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 2550,50 | 35,73 | 0,02 | 91140 | 51 | 0,02 | 54 |
| | | | | | 4,16 | -- | 10610 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Ограждение тип 1 | | | | | | | | 1103220 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ИТОГО: | 1103219 | 10769 | 401 |
| | 67481 | 1752 | 8 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 28816 |
| На металломонтажные работы | 35414 |
| Всего накладных расходов: | 64230 |
| Итого с накладными | 1167449 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| от сметной себестоимости - 6 % | 70047 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 1237496 |
| Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00 | 1237496 |
| Итого с временными, 1,44 % | 1255316 |
| Итого с зимними удорожаниями, 2,2 % | 1282933 |

| | |
|---|---|
| Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,07845 % | 1283918 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 1288939 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 1301492 |
| Пересчет в текущих ценах, К=1,67226 | 2176430 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 43529 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 2219959 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 266395 |
| Итого с НДС | 2486354 |

Принял: Макерова

Сдал:

Заказчик : ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №16 от 30.04.2010г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата г. Костаная» по ул. Дулатова,72

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата г. Костаная». Ремонтные работы по дефектной ведомости

# А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2010 г.

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 1. | Е0155-3-1 | Разборка кирпичных перегородок | м3 | 18,04 | 2719,44 | 399,69 | 49059 | 7210 | 15,88 | 286 | | |
| | | | | | 2319,75 | 63,00 | 41848 | 1137 | 0,54 | 10 | | |
| 2. | Е0157-2-8 | Разборка цементного покрытия полов(бетонного) | 1м2 | 15,60 | 361,12 | 194,21 | 5634 | 3030 | 1,11 | 17 | | |
| | | | | | 166,91 | 72,15 | 2604 | 1126 | 0,40 | 6 | | |
| 3. | Е0157-2-1 | Разборка дощатого покрытия полов(подиума) | 1м2 | 10,20 | 51,33 | 4,89 | 524 | 50 | 0,34 | 3 | | |
| | | | | | 46,44 | 0,83 | 474 | 8 | 0,01 | 0 | | |
| 4. | Е0110-5-1 | Демонтаж элементов каркаса из брусьев | м3 | 0,68 | 3043,26 | 253,26 | 2069 | 172 | 18,00 | 12 | | |
| | | | | | 2790,00 | 95,40 | 1897 | 65 | 0,37 | 0 | | |
| 5. | Е0157-2-1 | Разборка дощатого покрытия полов | 1м2 | 23,00 | 51,33 | 4,89 | 1181 | 112 | 0,34 | 8 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | 46,44 | 0,83 | 1068 | 19 | 0,01 | 0 |
| 6. | Е0110-88-1 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции | м2 | 8,90 | 1458,25 | 14,00 | 12978 | 125 | 1,97 | 18 |
| | | | | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | | 328,61 | 5,29 | 2925 | 47 | 0,03 | 0 |
| 7. | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен-2мм | м2 | 17,80 | 163,60 | 4,29 | 2912 | 76 | 0,52 | 9 |
| | | | | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | | 84,79 | 1,64 | 1509 | 29 | 0,01 | 0 |
| 8. | Е0115-180-5 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 17,80 | 250,77 | 2,35 | 4464 | 42 | 0,27 | 5 |
| | | | | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | | 44,77 | 0,90 | 797 | 16 | 0,00 | 0 |
| 9. | Е0110-5-1 | Устройство элементов каркаса из брусьев(подиум) | м3 | 3,00 | 23143,99 | 395,71 | 69432 | 1187 | 25,88 | 78 |
| | | | | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | | 4010,63 | 149,06 | 12032 | 447 | 0,72 | 2 |
| 10. | Е0111-33-2 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | м2 | 45,00 | 1922,08 | 13,79 | 86494 | 620 | 0,69 | 31 |
| | | | | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | | 109,46 | 5,18 | 4926 | 233 | 0,03 | 1 |
| 11. | Е0111-34-8 | Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения(торец сцены) | м2 | 6,90 | 1339,85 | 3,70 | 9245 | 26 | 0,22 | 2 |
| | | | | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | | 45,55 | -- | 314 | -- | 0,01 | 0 |
| 12. | Е0111-39-1 | Устройство уголков алюминиевых | м | 16,00 | 14,80 | 0,57 | 237 | 9 | 0,09 | 1 |
| | | | | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | | 13,85 | 0,22 | 222 | 4 | 0,00 | 0 |
| 13. | СПрайс-лист | Стоимость уголка | пм | 16,16 | 242,01 | -- | 3911 | -- | -- | -- |
| | | | | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14. | С11011-76 | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм | т | 0,00 | 475300,00 | -- | 475 | -- | -- | -- |
| | | | | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | Е0115-36-1 | Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас(арка) | м2 | 33,60 | 917,68 | 6,06 | 30834 | 203 | 1,48 | 50 |
| | | | | | 256,29 | 1,76 | 8611 | 59 | 0,01 | 0 |
| 16. | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен-2мм | м2 | 33,60 | 163,60 | 4,29 | 5497 | 144 | 0,52 | 18 |
| | | | | | 84,79 | 1,64 | 2849 | 55 | 0,01 | 0 |
| 17. | Е0115-180-5 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 33,60 | 250,77 | 2,35 | 8426 | 79 | 0,27 | 9 |
| | | | | | 44,77 | 0,90 | 1504 | 30 | 0,00 | 0 |
| 18. | Е0111-40-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2("Стиропор") | м | 190,00 | 29,83 | 0,20 | 5667 | 38 | 0,10 | 20 |
| | | | | | 18,61 | 0,09 | 3535 | 17 | 0,00 | 0 |
| 19. | СПрайс-лист | Стоимость плинтуса "Стиропор" | пм | 191,90 | 148,17 | -- | 28434 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /37 мм/ | м2 | 25,00 | 257,95 | 12,44 | 6449 | 311 | 0,41 | 10 |
| | | | | | 60,03 | 4,67 | 1501 | 117 | 0,02 | 1 |
| 21. | Е0111-11-2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 25,00 | 141,08 | 2,85 | 3527 | 71 | 0,02 | 0 |
| | | | | | 2,46 | 1,06 | 62 | 27 | 0,00 | 0 |
| 22. | Е0157-20-2 | Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из керамогранита на клее | 1м2 | 25,00 | 1929,77 | 14,85 | 48244 | 371 | 1,54 | 38 |
| | | | | | 243,95 | 2,32 | 6099 | 58 | 0,02 | 1 |
| 23. | Е0115-17-5 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону сапожок из керамогранита | м2 | 1,00 | 1662,70 | 5,78 | 1663 | 6 | 1,75 | 2 |
| | | | | | 293,22 | -- | 293 | -- | 0,02 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ИТОГО: | 387356 | 13885 | 617 |
| | 95070 | 3494 | 22 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 104387 |
| Всего накладных расходов: | 104387 |
| Итого с накладными | 491743 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| от сметной себестоимости - 6 % | 29505 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 521248 |
| Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00 | 521248 |
| Итого с временными, 1,44 % | 528754 |
| Итого с зимними удорожаниями, 2,2 % | 540387 |
| Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,07845 % | 540802 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 542917 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 548205 |
| Пересчет в текущих ценах, К=1,67226 | 916740 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 18335 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 935075 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 112209 |
| Итого с НДС | 1047284 |

Принял: Макерова

Сдал:

Форма N 2в

Заказчик : ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная»

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №16 от 30.04.2010г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата г. Костаная» по ул. Дулатова,72

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата г. Костаная». Общестроительные работы 2-го этажа

# А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2010 г.

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн./мех. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| | | Раздел: Полы | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Е0111-9-2 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщ. 20 мм | м2 | 116,00 | 355,82 | 5,46 | 41276 | 634 | 0,08 | 10 | | | | |
| | | | | | 12,11 | 2,05 | 1405 | 238 | 0,01 | 1 | | | | |
| 2. | Е0111-9-2 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщ. 20 мм | м2 | 207,00 | 17,57 | 5,46 | 3637 | 1131 | 0,08 | 17 | | | | |
| | | | | | 12,11 | 2,05 | 2507 | 424 | 0,01 | 2 | | | | |
| 3. | С11011-591 | Плиты древесностружечные многослойные, трехслойные и однослойные, марка П-2, группа А, шлифованные, I сорт, толщиной 15-17 мм | 100м2 | 2,13 | 36900,00 | -- | 78674 | -- | -- | -- | | | | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | |
| 4. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /52 мм/ | м2 | 323,00 | 257,95 | 12,44 | 83317 | 4017 | 0,41 | 132 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 60,03 | 4,67 | 19390 | 1510 | 0,02 | 7 |
| 5. | E0111-11-2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 323,00 | 265,57 | 5,36 | 85778 | 1731 | 0,03 | 10 |
| | | | | | 4,64 | 2,00 | 1498 | 646 | 0,00 | 0 |
| 6. | E0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | м2 | 323,00 | 983,15 | 6,13 | 317556 | 1978 | 0,44 | 142 |
| | | | | | 67,28 | 2,31 | 21730 | 747 | 0,01 | 4 |
| 7. | E0157-23-5 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 1м | 345,61 | 178,36 | 0,09 | 61643 | 31 | 0,09 | 33 |
| | | | | | 15,12 | 0,02 | 5226 | 7 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Полы | | | | | | | | 671882 |

ИТОГО: 671881 9521 344

51756 3572 15

Накладные расходы :

На общестроительные работы 61246

Всего накладных расходов: 61246

Итого с накладными 733127

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 % 43988

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 777115

Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00 777115

Итого с временными, 1,44 % 788305

Итого с зимними удорожаниями, 2,2 % 805648

Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,07845 % 806266

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 809419

Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 817302

Пересчет в текущих ценах, К=1,67226 1366740

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 % 27335

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 1394075

Налог на добавленную стоимость, 12 % 167289

Итого с НДС 1561364

Принял: Макерова

Сдал:

Заказчик : ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №16 от 30.04.2010г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата г. Костаная» по ул. Дулатова,72

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата г. Костаная». Общестроительные работы 2-го этажа (исключить)

# А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2010 г.

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Проемы | | | | | | | | |
| 1. | Е0110-23-2 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 | м2 | 3,49 | 390,51 | 103,92 | 1363 | 363 | 0,92 | 3 |
| | | | | | 159,65 | 36,46 | 557 | 127 | 0,15 | 1 |
| 2. | Е0110-23-3 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 12,60 | 671,57 | 39,81 | 8462 | 502 | 1,32 | 17 |
| | | | | | 219,42 | 15,05 | 2765 | 190 | 0,07 | 1 |
| 3. | С12062-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние | м2 | 12,60 | 4010,00 | -- | 50526 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | С11011-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | комплект | 7,00 | 1380,00<br>--- | --<br>--- | 9660<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 5. | С11011-789 | Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение | комплект | 1,00 | 1500,00<br>--- | --<br>--- | 1500<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |
| 6. | С11011-817 | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава | шт | 8,00 | 688,00<br>--- | --<br>--- | 5504<br>--- | --<br>--- | --<br>--- | --<br>--- |

Итого по разделу: Проемы 77015

Раздел: Полы

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /37 мм/ | м2 | 19,10 | 257,95<br>--- | 12,44<br>--- | 4927<br>--- | 238<br>--- | 0,41<br>--- | 8<br>--- |
| | | | | | 60,03 | 4,67 | 1147 | 89 | 0,02 | 0 |
| 8. | Е0111-11-2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 19,10 | 141,08<br>--- | 2,85<br>--- | 2695<br>--- | 54<br>--- | 0,02<br>--- | 0<br>--- |
| | | | | | 2,46 | 1,06 | 47 | 20 | 0,00 | 0 |
| 9. | Е0157-20-2 | Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из керамогранита на клее | 1м2 | 19,10 | 1929,77<br>--- | 14,85<br>--- | 36859<br>--- | 284<br>--- | 1,54<br>--- | 29<br>--- |
| | | | | | 243,95 | 2,32 | 4659 | 44 | 0,02 | 0 |
| 10. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /16 мм по уклону/ | м2 | 22,80 | 257,95<br>--- | 12,44<br>--- | 5881<br>--- | 284<br>--- | 0,41<br>--- | 9<br>--- |
| | | | | | 60,03 | 4,67 | 1369 | 107 | 0,02 | 1 |
| 11. | Е0111-11-2 | Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | -22,80 | 33,20<br>--- | 0,67<br>--- | -757<br>--- | -15<br>--- | 0,00<br>--- | -0<br>--- |
| | | | | | 0,58 | 0,25 | -13 | -6 | 0,00 | -0 |
| 12. | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | м2 | 22,80 | 382,59<br>--- | 23,02<br>--- | 8723<br>--- | 525<br>--- | 0,48<br>--- | 11<br>--- |
| | | | | | 98,84 | 8,64 | 2254 | 197 | 0,04 | 1 |
| 13. | Е0111-4-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой | м2 | 22,80 | 266,72<br>--- | 11,31<br>--- | 6081<br>--- | 258<br>--- | 0,29<br>--- | 7<br>--- |
| | | | | | 58,48 | 4,25 | 1333 | 97 | 0,02 | 0 |
| 14. | Е0111-4-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной | м2 | 22,80 | 266,72<br>--- | 11,31<br>--- | 6081<br>--- | 258<br>--- | 0,29<br>--- | 7<br>--- |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | мастике последующий слой | | | 58,48 | 4,25 | 1333 | 97 | 0,02 | 0 |
| 15. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /12 мм/ | м2 | 22,80 | 257,95 | 12,44 | 5881 | 284 | 0,41 | 9 |
| | | | | | 60,03 | 4,67 | 1369 | 107 | 0,02 | 1 |
| 16. | Е0111-11-2 | Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | -22,80 | 66,39 | 1,34 | -1514 | -31 | 0,01 | -0 |
| | | | | | 1,16 | 0,50 | -26 | -11 | 0,00 | -0 |
| 17. | Е0157-20-2 | Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из керамогранита на клее | 1м2 | 22,80 | 1929,77 | 14,85 | 43999 | 339 | 1,54 | 35 |
| | | | | | 243,95 | 2,32 | 5562 | 53 | 0,02 | 1 |
| 18. | Е0157-23-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 1м | 23,42 | 287,34 | 2,26 | 6730 | 53 | 0,29 | 7 |
| | | | | | 49,84 | 0,34 | 1167 | 8 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Полы | | | | | | | | 125586 |

Раздел: Внутренняя отделка
==========

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | Е0115-35-1 | Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит-гипсокартонных | м2 | 19,10 | 374,77 | 2,76 | 7158 | 53 | 2,02 | 39 |
| | | | | | 367,43 | 1,04 | 7018 | 20 | 0,01 | 0 |
| 20. | С12031-105 | Комплект деталей подвески потолков | м2 | 19,10 | 773,00 | -- | 14764 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21. | С11011-377 | Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 12 мм | м2 | 19,67 | 320,00 | -- | 6295 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22. | Е0115-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков-1 мм | м2 | 41,90 | 159,70 | 4,92 | 6691 | 206 | 0,64 | 27 |
| | | | | | 117,43 | 1,86 | 4920 | 78 | 0,01 | 0 |
| 23. | Е0115-180-4 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 41,90 | 299,98 | 2,91 | 12569 | 122 | 0,56 | 24 |
| | | | | | 93,41 | 1,10 | 3914 | 46 | 0,01 | 0 |
| 24. | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных | м2 | 236,61 | 163,60 | 4,29 | 38709 | 1014 | 0,52 | 124 |
| | | | | | 84,79 | 1,64 | 20062 | 387 | 0,01 | 2 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | смесей толщиной до 10мм стен-2мм | | | | | | | | |
| 25. | E0115-180 -5 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку | м2 | 236,61 | 250,77 | 2,35 | 59335 | 556 | 0,27 | 63 |
| | | | | | 44,77 | 0,90 | 10593 | 213 | 0,00 | 1 |
| | | Итого по разделу: Внутренняя отделка | | | | | | | | 145522 |
| ИТОГО: | | | | | | | 348122 | 5344 | | 417 |
| | | | | | | | 70030 | 1863 | | 9 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 71832 |
| Всего накладных расходов: | 71832 |
| Итого с накладными | 419954 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| от сметной себестоимости - 6 % | 25197 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 445151 |
| Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00 | 445151 |
| Итого с временными, 1,44 % | 451561 |
| Итого с зимними удорожаниями, 2,2 % | 461495 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 463301 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 % | 467817 |
| Пересчет в текущих ценах, К=1,67226 | 782311 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 % | 15646 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 797957 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 95755 |
| Итого с НДС | 893712 |

Принял: Макерова

Сдал:

Форма N 2в

Заказчик : ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная»

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №16 от 30.04.2010г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата г. Костаная» по ул. Дулатова,72

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата г. Костаная». Общестроительные работы 1-го этажа,3-го этажа

# А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2010 г.

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Ремонтные работы | | | | | | | | |
| 1. | E0162-36-1 | Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов | м2 | 412,00 | 25,70 | -- | 10588 | -- | 0,18 | 73 |
| | | | | | 25,70 | -- | 10588 | -- | -- | -- |
| 2. | E0162-36-4 | Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов | м2 | 2569,60 | 37,04 | -- | 95178 | -- | 0,26 | 660 |
| | | | | | 37,04 | -- | 95178 | -- | -- | -- |
| 3. | E0157-2-8 | Разборка цементного покрытия полов | 1м2 | 842,40 | 361,12 | 194,21 | 304210 | 163605 | 1,11 | 937 |
| | | | | | 166,91 | 72,15 | 140605 | 60779 | 0,40 | 339 |
| 4. | E0157-2-5 | Разборка покрытия полов из линолеума и релина 3-х слоев | 1м2 | 2875,50 | 17,38 | 0,93 | 49976 | 2674 | 0,11 | 328 |
| | | | | | 16,45 | 0,14 | 47302 | 403 | 0,00 | 4 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Е0146-44-3 | Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов | м2 | 85,36 | 158,38<br>---<br>134,60 | 23,78<br>---<br>8,98 | 13519<br>---<br>11489 | 2030<br>---<br>766 | 0,91<br>---<br>0,04 | 78<br>---<br>4 |
| | | Итого по разделу: Ремонтные работы | | | | | | | | 473471 |
| | | Раздел: Проемы | | | | | | | | |
| 6. | Е0110-23-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 2,05 | 481,25<br>---<br>174,40 | 128,16<br>---<br>44,59 | 987<br>---<br>358 | 263<br>---<br>91 | 1,03<br>---<br>0,17 | 2<br>---<br>0 |
| 7. | Е0110-23-3 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 7,62 | 671,57<br>---<br>219,42 | 39,81<br>---<br>15,05 | 5117<br>---<br>1672 | 303<br>---<br>115 | 1,32<br>---<br>0,07 | 10<br>---<br>1 |
| 8. | С12063-2 | Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ | м2 | 2,05 | 4810,00<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 9860<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- |
| 9. | С12062-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние | м2 | 7,62 | 4010,00<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 30556<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- |
| 10. | С11011-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | комплект | 4,00 | 1380,00<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 5520<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- |
| 11. | С11011-790 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание | комплект | 1,00 | 1960,00<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 1960<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- |
| 12. | С11011-815 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 5,00 | 844,00<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 4220<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- |
| 13. | С11011-817 | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава | шт | 5,00 | 688,00<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 3440<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- |
| 14. | Е0115-202 | Остекление оконным стеклом прочих | м2 | -- | 793,65 | 3,80 | 1 | -- | 0,96 | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | дверей на штапиках по замазке | | | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| | | | | 154,48 | 1,44 | -- | -- | 0,01 | -- |
| | Итого по разделу: Проемы | | | | | | | | 61662 |
| | Раздел: Полы | | | | | | | | |
| 15. | E0111-9-2 Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщ. 20 мм | м2 | 48,90 | 355,82 | 5,46 | 17400 | 267 | 0,08 | 4 |
| | | | | 12,11 | 2,05 | 592 | 100 | 0,01 | 0 |
| 16. | E0111-11-1 Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /52 мм/ | м2 | 48,90 | 257,95 | 12,44 | 12614 | 608 | 0,41 | 20 |
| | | | | 60,03 | 4,67 | 2935 | 229 | 0,02 | 1 |
| 17. | E0111-11-2 добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 48,90 | 265,57 | 5,36 | 12986 | 262 | 0,03 | 2 |
| | | | | 4,64 | 2,00 | 227 | 98 | 0,00 | 0 |
| 18. | E0111-36-1 Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | м2 | 48,90 | 983,15 | 6,13 | 48076 | 300 | 0,44 | 21 |
| | | | | 67,28 | 2,31 | 3290 | 113 | 0,01 | 1 |
| 19. | E0157-23-5 Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 1м | 52,32 | 178,36 | 0,09 | 9332 | 5 | 0,09 | 5 |
| | | | | 15,12 | 0,02 | 791 | 1 | 0,00 | 0 |
| 20. | E0111-11-1 Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /37 мм/ | м2 | 356,00 | 257,95 | 12,44 | 91829 | 4428 | 0,41 | 146 |
| | | | | 60,03 | 4,67 | 21371 | 1664 | 0,02 | 8 |
| 21. | E0111-11-2 добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 356,00 | 141,08 | 2,85 | 50226 | 1014 | 0,02 | 6 |
| | | | | 2,46 | 1,06 | 877 | 378 | 0,00 | 1 |
| 22. | E0111-11-1 Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /52 мм/ | м2 | 690,73 | 257,95 | 12,44 | 178171 | 8591 | 0,41 | 283 |
| | | | | 60,03 | 4,67 | 41465 | 3229 | 0,02 | 16 |
| 23. | E0111-11-2 добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 690,73 | 265,57 | 5,36 | 183436 | 3702 | 0,03 | 22 |
| | | | | 4,64 | 2,00 | 3203 | 1381 | 0,00 | 1 |
| | Итого по разделу: Полы | | | | | | | | 604069 |
| | Раздел: Внутренняя отделка | | | | | | | | |

==========

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. | E0115-35-1 | Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит-гипсокартонных | м2 | 115,90 | 374,77<br>367,43 | 2,76<br>1,04 | 43436<br>42585 | 320<br>120 | 2,02<br>0,01 | 235<br>1 |
| 25. | C12031-105 | Комплект деталей подвески потолков | м2 | 115,90 | 773,00<br>-- | --<br>-- | 89591<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 26. | C11011-377 | Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 12 мм | м2 | 119,38 | 320,00<br>-- | --<br>-- | 38201<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 27. | E0115-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков-1 мм | м2 | 527,90 | 159,70<br>117,43 | 4,92<br>1,86 | 84306<br>61989 | 2600<br>983 | 0,64<br>0,01 | 336<br>5 |
| 28. | E0115-180-4 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 527,90 | 299,98<br>93,41 | 2,91<br>1,10 | 158359<br>49314 | 1538<br>581 | 0,56<br>0,01 | 297<br>3 |
| 29. | E0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен-2мм | м2 | 898,37 | 163,60<br>84,79 | 4,29<br>1,64 | 146971<br>76172 | 3852<br>1471 | 0,52<br>0,01 | 470<br>7 |
| 30. | E0115-180-5 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку | м2 | 898,37 | 250,77<br>44,77 | 2,35<br>0,90 | 225286<br>40220 | 2111<br>809 | 0,27<br>0,00 | 239<br>4 |
| 31. | E0115-35-1 | Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит-гипсокартонных | м2 | 1318,00 | 374,77<br>367,43 | 2,76<br>1,04 | 493944<br>484266 | 3641<br>1367 | 2,02<br>0,01 | 2668<br>7 |
| 32. | C12031-105 | Комплект деталей подвески потолков | м2 | 1318,00 | 773,00<br>-- | --<br>-- | 1018814<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 33. | C11011-377 | Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 12 мм | м2 | 1357,54 | 320,00<br>-- | --<br>-- | 434413<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

Итого по разделу: Внутренняя отделка 2733320

| | | | |
|---|---|---|---|
| ИТОГО: | 3872523 | 202113 | 6842 |
| | 1136489 | 74678 | 401 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 1197930 |
| Всего накладных расходов: | 1197930 |
| Итого с накладными | 5070453 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| от сметной себестоимости - 6 % | 304227 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 5374680 |
| Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00 | 5374680 |
| Итого с временными, 1,44 % | 5452075 |
| Итого с зимними удорожаниями, 2,2 % | 5572021 |
| Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,07845 % | 5576298 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 5598106 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 % | 5652627 |
| Пересчет в текущих ценах, К=1,67226 | 9452652 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 % | 189053 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 9641705 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 1157005 |
| Итого с НДС | 10798710 |

Принял: Макерова

Сдал:

Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»

Наименование объекта строительства и его адрес:
Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная»
по ул. Дулатова,72

# АКТ №3
## выполненных работ
## за июнь 2010 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком,
Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

| код заказчика | код подрядчика | договор | | источник финансирования | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №16 | от 30.04.2010 г | | | | |

| наименование пусковых комплексов, объектов. комплексов работ | Стоимость выполненных работ | | | | | | | | | налог на добавлен. стоимость | к оплате за месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства | с начала года по отчётный месяц включительно | за отчётный месяц | Из гр. 1 | | | | | | | |
| | | | | СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.) | из них отчётном месяце | по монтажу оборудования | стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.) | доп. затраты | | | |
| | | | | | | | | На приобретение материалов | Другие дополнит. расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| всего по объекту: Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная | | 30 223 654 | 50 554 | | | | | | | 5 417 | 50 554 |

**Всего к оплате : 50 554 (Пятьдесят тысяч пятьсот пятьдесят четыре тенге)**

ЗАКАЗЧИК: Макерова Макерова В.Г.

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.Н.

2620

Заказчик : ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная»

Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №16 от 30.04.2010г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата г. Костаная» по ул. Дулатова,72

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата г.Костаная. Работы по дефектной ведомости

# А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2010 г.

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего: осн./мех. | Общая стоим., тенге: Всего: осн./мех. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн./мех. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: На един. | Затраты труда, чел.-ч: Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| | | **Раздел: Ремонтные работы** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Е0157-2-1 | Разборка дощатого покрытия полов(подиума) | 1м2 | 15,20 | 51,33 | 4,89 | 780 | 74 | 0,34 | 5 | | | | |
| | | | | | 46,44 | 0,83 | 706 | 13 | 0,01 | 0 | | | | |
| 2. | Е0110-5-1 | Демонтаж элементов каркаса из брусьев | м3 | 0,30 | 3043,26 | 253,26 | 913 | 76 | 18,00 | 5 | | | | |
| | | | | | 2790,00 | 95,40 | 837 | 29 | 0,37 | 0 | | | | |
| 3. | Е0155-3-1 | Разборка кирпичных перегородок | м3 | 1,50 | 2719,44 | 399,69 | 4079 | 600 | 15,88 | 24 | | | | |
| | | | | | 2319,75 | 63,00 | 3480 | 94 | 0,54 | 1 | | | | |
| 4. | Е0163-6-1 | Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных | м2 | 38,18 | 16,97 | 0,07 | 648 | 3 | 0,12 | 4 | | | | |
| | | | | | 16,90 | 0,02 | 645 | 1 | 0,00 | 0 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Е0110-5-1 | Устройство элементов каркаса из брусьев(подиум) | м3 | 0,30 | 4406,34 | 395,71 | 1322 | 119 | 25,88 | 8 |
| | | | | | 4010,63 | 149,06 | 1203 | 45 | 0,72 | 0 |
| 6. | Е0111-33-2 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | м2 | 15,00 | 123,24 | 13,79 | 1849 | 207 | 0,69 | 10 |
| | | | | | 109,46 | 5,18 | 1642 | 78 | 0,03 | 0 |
| 7. | Е0111-39-1 | Устройство уголков алюминиевых | м | 16,00 | 14,80 | 0,57 | 237 | 9 | 0,09 | 1 |
| | | | | | 13,85 | 0,22 | 222 | 4 | 0,00 | 0 |
| 8. | СПрайс-лист | Стоимость уголка | пм | 16,16 | 242,01 | -- | 3911 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9. | С11011-76 | Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм | т | 0,00 | 475300,00 | -- | 259 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Ремонтные работы | | | | | | | | 13997 |

ИТОГО:

| | | |
|---|---|---|
| | 13998 | 1089 | 58 |
| | 8735 | 264 | 2 |

Накладные расходы :

На общестроительные работы 9741

Всего накладных расходов: 9741

Итого с накладными 23739

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 % 1424

| | |
|---|---|
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 25163 |
| Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00 | 25163 |
| Итого с временными, 1,44 % | 25525 |
| Итого с зимними удорожаниями, 2,2 % | 26087 |
| Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,07845 % | 26107 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 26209 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 26464 |
| Пересчет в текущих ценах, К=1,67226 | 44253 |

| | |
|---|---|
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 % | 885 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 45138 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 5416 |
| Итого с НДС | 50554 |

Принял: Макерова

Сдал:

Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»

Наименование объекта строительства и его адрес:
Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная»
по ул. Дулатова,72

# АКТ №4
## выполненных работ
## за июль 2010 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком,
Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

| код заказчика | код подрядчика | договор | | источник финансирования | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | №16 | от 30.04.2010 г | | | | |

| наименование пусковых комплексов, объектов. комплексов работ | Стоимость выполненных работ | | | | | | | | | налог на добавлен. стоимость | к оплате за месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства | с начала года по отчётный месяц включительно | за отчётный месяц | Из гр. 1 | | | | | | | |
| | | | | СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.) | из них отчётном месяце | по монтажу оборудования | стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.) | доп. затраты | | | |
| | | | | | | | | На приобретение материалов | Другие дополнит. расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| всего по объекту: Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная | | 45 752 653 | 15 528 999 | | | | | | | 1 663 821 | 15 528 999 |

**Всего к оплате : 15 528 999 (Пятнадцать миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч девятьсот девяносто девять тенге)**

ЗАКАЗЧИК: Макерова Макерова В.Г.

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.Н.

Заказчик: ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная»»

Генподрядчик: ТОО «Сыл»

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная» по ул.Дулатова,72

Договор №16 от 30.04.2010 г.

# Р Е Е С Т Р

Актов формы 2-В о стоимости выполненных работ
июль 2010 год.

| № п/п | Наименование пусковых объектов, комплексов, комплексов работ | СМР в текущих ценах 2010 г. |
|---|---|---|
| | А | 3 |
| 1 | Ф-2 №8.Общестроительные работы 1-го,3-го этажа | 11 328 086 |
| 2 | Ф-2 №9. Электромонтажные работы 3-го этажа | 4 200 913 |
| | **ВСЕГО:** | **15 528 999** |

**ЗАКАЗЧИК:** Макерова

**ПОДРЯДЧИК:**

Заказчик : ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №16 от 30.04.2010г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата г. Костаная» по ул. Дулатова,72

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата г.Костаная. Общестроительные работы 1-го,3-го этажа

# А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2010 г.

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| | | Раздел: Ремонтные работы | | | | | | | | | | | | |
| 1. | E0162-36-1 | Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов(медпункт) | м2 | 67,28 | 25,70 | -- | 1729 | -- | 0,18 | 12 | | | | |
| | | | | | 25,70 | -- | 1729 | -- | -- | -- | | | | |
| 2. | E0157-2-7 | Разборка покрытия полов из керамических плиток | 1м2 | 12,30 | 116,63 | 10,56 | 1435 | 130 | 0,70 | 9 | | | | |
| | | | | | 106,07 | 1,67 | 1305 | 21 | 0,01 | 0 | | | | |
| | | Итого по разделу: Ремонтные работы | | | | | | | | 3164 | | | | |
| | | Раздел: Проемы | | | | | | | | | | | | |
| 3. | E0110-23-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до | м2 | 28,14 | 481,25 | 128,16 | 13542 | 3606 | 1,03 | 29 | | | | |
| | | | | | 174,40 | 44,59 | 4908 | 1255 | 0,17 | 5 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 м2 | | | | | | | | |
| 4. | E0110-23-3 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 29,13 | 671,57<br>219,42 | 39,81<br>15,05 | 19563<br>6392 | 1160<br>438 | 1,32<br>0,07 | 39<br>2 |
| 5. | C12062-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние | м2 | 46,14 | 4010,00<br>-- | --<br>-- | 185021<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 6. | C12062-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние | м2 | 11,13 | 4250,00<br>-- | --<br>-- | 47302<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 7. | C11011-79 1 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | комплект | 31,00 | 1380,00<br>-- | --<br>-- | 42780<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 8. | C11011-81 5 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 31,00 | 844,00<br>-- | --<br>-- | 26164<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 9. | C11011-81 7 | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава | шт | 31,00 | 688,00<br>-- | --<br>-- | 21328<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 10. | E0115-202-1 | Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке | м2 | 1,52 | 793,65<br>154,48 | 3,80<br>1,44 | 1206<br>235 | 6<br>2 | 0,96<br>0,01 | 1<br>0 |

Итого по разделу: Проемы 356908

Раздел: Полы

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | E0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /52 мм/ | м2 | 27,70 | 257,95<br>60,03 | 12,44<br>4,67 | 7145<br>1663 | 345<br>129 | 0,41<br>0,02 | 11<br>1 |
| 12. | E0111-11-2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 27,70 | 265,57<br>4,64 | 5,36<br>2,00 | 7356<br>128 | 148<br>55 | 0,03<br>0,00 | 1<br>0 |
| 13. | E0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | м2 | 27,70 | 983,15 | 6,13 | 27233 | 170 | 0,44 | 12 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 67,28 | 2,31 | 1864 | 64 | 0,01 | 0 |
| 14. | Е0157-23-5 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 1м | 29,64 | 178,36 | 0,09 | 5286 | 3 | 0,09 | 3 |
| | | | | | 15,12 | 0,02 | 448 | 1 | 0,00 | 0 |
| 15. | Е0111-11-2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки(коридор толщ.150мм | м2 | 212,00 | 937,79 | 18,93 | 198811 | 4013 | 0,11 | 24 |
| | | | | | 16,37 | 7,06 | 3471 | 1497 | 0,00 | 0 |
| 16. | Е0157-20-2 | Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из керамогранита на клее | 1м2 | 356,00 | 1929,77 | 14,85 | 686998 | 5287 | 1,54 | 547 |
| | | | | | 243,95 | 2,32 | 86846 | 826 | 0,02 | 8 |
| 17. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /52 мм/ | м2 | 218,87 | 257,95 | 12,44 | 56457 | 2722 | 0,41 | 90 |
| | | | | | 60,03 | 4,67 | 13139 | 1023 | 0,02 | 5 |
| 18. | Е0111-11-2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 218,87 | 265,57 | 5,36 | 58125 | 1173 | 0,03 | 7 |
| | | | | | 4,64 | 2,00 | 1015 | 438 | 0,00 | 0 |
| 19. | Е0111-11-2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки(класс химии+физики) | м2 | 139,00 | 813,30 | 16,41 | 113049 | 2282 | 0,10 | 14 |
| | | | | | 14,20 | 6,12 | 1974 | 851 | 0,00 | 0 |
| 20. | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | м2 | 909,60 | 983,15 | 6,13 | 894269 | 5571 | 0,44 | 400 |
| | | | | | 67,28 | 2,31 | 61193 | 2103 | 0,01 | 10 |
| 21. | Е0157-23-5 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 1м | 973,27 | 178,36 | 0,09 | 173593 | 88 | 0,09 | 92 |
| | | | | | 15,12 | 0,02 | 14716 | 19 | 0,00 | 0 |
| 22. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /16 мм по уклону/ | м2 | 12,30 | 257,95 | 12,44 | 3173 | 153 | 0,41 | 5 |
| | | | | | 60,03 | 4,67 | 738 | 58 | 0,02 | 0 |
| 23. | Е0111-11-2 | Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | -12,30 | 33,20 | 0,67 | -408 | -8 | 0,00 | -0 |
| | | | | | 0,58 | 0,25 | -7 | -3 | 0,00 | -0 |
| 24. | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | м2 | 12,30 | 382,59 | 23,02 | 4706 | 283 | 0,48 | 6 |
| | | | | | 98,84 | 8,64 | 1216 | 106 | 0,04 | 1 |
| 25. | Е0111-4-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной | м2 | 12,30 | 266,72 | 11,31 | 3281 | 139 | 0,29 | 4 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | рулонными материалами на битумной мастике последующий слой | | | --- 58,48 | --- 4,25 | --- 719 | --- 52 | --- 0,02 | --- 0 |
| 26. | Е0111-4-2 Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой | м2 | 12,30 | 266,72 --- 58,48 | 11,31 --- 4,25 | 3281 --- 719 | 139 --- 52 | 0,29 --- 0,02 | 4 --- 0 |
| 27. | Е0111-11-1 Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /12 мм/ | м2 | 12,30 | 257,95 --- 60,03 | 12,44 --- 4,67 | 3173 --- 738 | 153 --- 58 | 0,41 --- 0,02 | 5 --- 0 |
| 28. | Е0111-11-2 Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | -12,30 | 66,39 --- 1,16 | 1,34 --- 0,50 | -817 --- -14 | -16 --- -6 | 0,01 --- 0,00 | -0 --- -0 |
| 29. | Е0157-20-2 Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из керамогранита на клее | 1м2 | 12,30 | 1929,77 --- 243,95 | 14,85 --- 2,32 | 23736 --- 3001 | 183 --- 29 | 1,54 --- 0,02 | 19 --- 0 |
| 30. | Е0157-23-4 Устройство плинтусов из плиток керамических | 1м | 13,16 | 287,34 --- 49,84 | 2,26 --- 0,34 | 3782 --- 656 | 30 --- 4 | 0,29 --- 0,00 | 4 --- 0 |
| | Итого по разделу: Полы | | | | | | | | 2272228 |

Раздел: Внутренняя отделка
==========

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | Е0115-64-4 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков-1 мм | м2 | 27,70 | 159,70 --- 117,43 | 4,92 --- 1,86 | 4424 --- 3253 | 136 --- 52 | 0,64 --- 0,01 | 18 --- 0 |
| 32. | Е0115-180-4 Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 27,70 | 299,98 --- 93,41 | 2,91 --- 1,10 | 8309 --- 2588 | 81 --- 30 | 0,56 --- 0,01 | 16 --- 0 |
| 33. | Е0115-64-3 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен-2мм | м2 | 77,70 | 163,60 --- 84,79 | 4,29 --- 1,64 | 12711 --- 6588 | 333 --- 127 | 0,52 --- 0,01 | 41 --- 1 |
| 34. | Е0115-180-5 Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку | м2 | 77,70 | 250,77 --- 44,77 | 2,35 --- 0,90 | 19485 --- 3479 | 183 --- 70 | 0,27 --- 0,00 | 21 --- 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35. | E0115-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков-1 мм | м2 | 1371,40 | 159,70 | 4,92 | 219015 | 6754 | 0,64 | 873 |
| | | | | | 117,43 | 1,86 | 161039 | 2554 | 0,01 | 12 |
| 36. | E0115-180-4 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 1371,40 | 299,98 | 2,91 | 411392 | 3994 | 0,56 | 773 |
| | | | | | 93,41 | 1,10 | 128109 | 1509 | 0,01 | 7 |
| 37. | E0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен-2мм | м2 | 2569,60 | 163,60 | 4,29 | 420379 | 11017 | 0,52 | 1345 |
| | | | | | 84,79 | 1,64 | 217875 | 4208 | 0,01 | 20 |
| 38. | E0115-180-5 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку | м2 | 2541,68 | 250,77 | 2,35 | 637382 | 5973 | 0,27 | 675 |
| | | | | | 44,77 | 0,90 | 113790 | 2288 | 0,00 | 11 |
| 39. | E0115-17-5 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | м2 | 28,35 | 1902,70 | 5,78 | 53942 | 164 | 1,75 | 50 |
| | | | | | 293,22 | -- | 8313 | -- | 0,02 | 1 |
| 40. | E0115-17-5 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону сапожок из керамогранита | м2 | 20,30 | 1662,70 | 5,78 | 33753 | 117 | 1,75 | 35 |
| | | | | | 293,22 | -- | 5952 | -- | 0,02 | 0 |
| | | Итого по разделу: Внутренняя отделка | | | | | | | | 1820792 |

---

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО: | 4453091 | 56508 | | | 5181 |
| | 859778 | 19910 | | | 88 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 865928 |
| Всего накладных расходов: | 865928 |
| Итого с накладными | 5319019 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты : | |
| от сметной себестоимости - 6 % | 319141 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 5638160 |
| Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00 | 5638160 |
| Итого с временными, 1,44 % | 5719350 |
| Итого с зимними удорожаниями, 2,2 % | 5845176 |
| Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,07845 % | 5849663 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 5872540 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 % | 5929734 |
| Пересчет в текущих ценах, К=1,67226 | 9916042 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 % | 198321 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 10114363 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 1213723 |
| Итого с НДС | 11328086 |

Принял: Макерова

Сдал:

Форма N 2в

Заказчик : ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная»

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №16 от 30.04.2010г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата г. Костаная» по ул. Дулатова,72

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата г.Костаная. Электромонтажные работы 3-го этажа здания

# А К Т N 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2010 г.

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. | Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. | Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | Раздел: Третий этаж здания | | | | | | | | | | |
| 1. | Е0167-7-3 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | шт | 232,00 | 9,32 | 0,23 | 2162 | 53 | 0,06 | 15 | | |
| | | | | | 9,09 | 0,05 | 2109 | 12 | 0,00 | 0 | | |
| 2. | Е0167-7-1 | Демонтаж выключателей, розеток | шт | 137,00 | 8,42 | -- | 1154 | -- | 0,06 | 8 | | |
| | | | | | 8,42 | -- | 1154 | -- | -- | -- | | |
| 3. | Ц0108-599-1 | Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг-демонтаж | шт | 2,00 | 393,88 | 6,78 | 788 | 14 | 0,60 | 1 | | |
| | | | | | 123,60 | 0,69 | 247 | 1 | 0,00 | 0 | | |
| 4. | Ц0108-530-4 | Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А-демонтаж | шт | 2,00 | 310,47 | 5,37 | 621 | 11 | 0,90 | 2 | | |
| | | | | | 116,10 | 0,69 | 232 | 1 | 0,00 | 0 | | |
| 5. | Е0121-11-2 | Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами | м кабеля | 80,00 | 118,83 | 14,35 | 9507 | 1148 | 0,58 | 46 | | |
| | | | | | 93,93 | 9,03 | 7515 | 722 | 0,04 | 3 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | С151601-594 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В | 1000м | 0,08 | 360600,00<br>--- | --<br>-- | 29425<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 7. | Е0121-18-16 | Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках | шт | 245,00 | 804,84<br>476,10 | 189,59<br>114,11 | 197186<br>116644 | 46450<br>27958 | 2,89<br>0,50 | 707<br>123 |
| 8. | СПрайс | Светильник ЛПО 4х18 | шт | 245,00 | 2023,06<br>-- | --<br>-- | 495649<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 9. | С151706-77 | Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 | шт | 980,00 | 82,00<br>-- | --<br>-- | 80360<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 10. | Е0121-18-5 | Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/ | шт | 34,00 | 271,74<br>176,47 | 67,30<br>39,91 | 9239<br>6000 | 2288<br>1357 | 1,10<br>0,18 | 37<br>6 |
| 11. | Е0121-18-6 | Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/ | шт | 16,00 | 378,66<br>233,66 | 115,58<br>65,61 | 6059<br>3739 | 1849<br>1050 | 1,45<br>0,29 | 23<br>5 |
| 12. | СПрайс | Светильник ЛПО 1х36 | шт | 34,00 | 934,97<br>-- | --<br>-- | 31789<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 13. | СПрайс | Светильник ЛПО 2х36 | шт | 16,00 | 1218,54<br>-- | --<br>-- | 19497<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 14. | С151706-79 | Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40 | шт | 66,00 | 99,00<br>-- | --<br>-- | 6534<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 15. | С151705-3 | Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 80С-220 | шт | 66,00 | 14,00<br>-- | --<br>-- | 924<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 16. | Е0121-17-5 | Монтаж бра и плафонов, до 2 ламп накаливания | шт | 7,00 | 212,07<br>87,46 | 7,88<br>3,12 | 1484<br>612 | 55<br>22 | 0,56<br>0,02 | 4<br>0 |
| 17. | СПрайс | Светильник | шт | 7,00 | 504,18<br>-- | --<br>-- | 3529<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 18. | С151706-56 | Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-60 | шт | 14,00 | 17,00<br>-- | --<br>-- | 238<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 19. | Е0121-22-2 | Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | шт | 29,00 | 39,82<br>33,90 | --<br>-- | 1155<br>983 | --<br>-- | 0,22<br>-- | 6<br>-- |
| 20. | Е0121-22-3 | Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой | шт | 23,00 | 50,40 | -- | 1159 | -- | 0,23 | 5 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | проводке | | | 35,71 | -- | 821 | -- | -- | -- |
| 21. | С151801-11 | Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 | шт | 29,00 | 134,00 | -- | 3886 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22. | С151801-13 | Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220 | шт | 23,00 | 182,00 | -- | 4186 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23. | Е0121-22-9 | Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических | шт | 65,00 | 82,57 | -- | 5367 | -- | 0,39 | 25 |
| | | | | | 61,58 | -- | 4003 | -- | -- | -- |
| 24. | С151801-155 | Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, тип РШ-К | шт | 65,00 | 171,00 | -- | 11115 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25. | Ц0108-158-7 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 10 жил-шина латунная | шт | 6,00 | 167,80 | -- | 1007 | -- | 1,00 | 6 |
| | | | | | 104,00 | -- | 624 | -- | -- | -- |
| 26. | СПрайс | Шина латунная на 10 отв.N 0.20 | шт | 6,00 | 175,31 | -- | 1052 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27. | Е0121-9-1 | Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 | м | 2210,00 | 30,63 | -- | 67698 | -- | 0,17 | 386 |
| | | | | | 28,46 | -- | 62902 | -- | -- | -- |
| 28. | С151607-136 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 1,5 мм2 | 1000м | 2,28 | 9960,00 | -- | 22672 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29. | Е0121-2-1 | Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами-гофра | м | 2340,00 | 80,78 | 8,65 | 189028 | 20245 | 0,33 | 770 |
| | | | | | 53,05 | 5,41 | 124136 | 12657 | 0,02 | 55 |
| 30. | Е0121-4-3 | Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 | м | 2340,00 | 18,72 | 2,43 | 43810 | 5690 | 0,09 | 222 |
| | | | | | 15,34 | 1,44 | 35898 | 3379 | 0,01 | 15 |
| 31. | СПрайс | Гофротруба диам.20мм | мп | 2340,00 | 12,68 | -- | 29680 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32. | С151607-138 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 2,5 мм2 | 1000м | 2,39 | 16600,00 | -- | 39621 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33. | С151803-48 | Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты | 1000шт | 0,07 | 26100,00 | -- | 1696 | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2 | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34. Ц0108-572-8 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм | шт | 2,00 | 1245,70 | 66,70 | 2491 | 133 | 2,00 | 4 |
| | | | | 261,00 | 13,50 | 522 | 27 | 0,08 | 0 |
| 35. СПрайс | Корпус распределительного щита ЩРН-18 | шт | 2,00 | 1386,15 | -- | 2772 | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36. Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 52,00 | 501,20 | 13,20 | 26062 | 686 | 1,00 | 52 |
| | | | | 227,00 | 2,30 | 11804 | 120 | 0,01 | 1 |
| 37. СПрайс | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-100 1С/25 | шт | 30,00 | 639,27 | -- | 19178 | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38. СПрайс | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-100 1С/16 | шт | 19,00 | 106,54 | -- | 2024 | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39. СПрайс | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100 3С/40 | шт | 1,00 | 106,54 | -- | 107 | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40. СПрайс | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100 3С/63 | шт | 2,00 | 106,54 | -- | 213 | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41. Е0121-2-1 | Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами-гофра | м | 20,00 | 80,78 | 8,65 | 1616 | 173 | 0,33 | 7 |
| | | | | 53,05 | 5,41 | 1061 | 108 | 0,02 | 0 |
| 42. Е0121-4-3 | Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 | м | 20,00 | 18,72 | 2,43 | 374 | 49 | 0,09 | 2 |
| | | | | 15,34 | 1,44 | 307 | 29 | 0,01 | 0 |
| 43. С130804-1 | Трубы винипластовые | кг | 2,36 | 650,00 | -- | 1534 | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44. Е0121-9-1 | Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 | м | 30,00 | 30,63 | -- | 919 | -- | 0,17 | 5 |
| | | | | 28,46 | -- | 854 | -- | -- | -- |
| 45. С151607-123 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, | 1000м | 0,05 | 29000,00 | -- | 1494 | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | марка ПВ1 сечение 6 мм2 | | | | | | | |
| 46. | Е0121-22-9 | Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических | шт | 40,00 | 82,57 | -- | 3303 | -- | 0,39 | 16 |
| | | | | | 61,58 | -- | 2463 | -- | -- | -- |
| 47. | С151801-146 | Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220 | шт | 40,00 | 195,00 | -- | 7800 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48. | Е0121-17-12 | Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д. | шт | 4,00 | 154,18 | -- | 617 | -- | 0,89 | 4 |
| | | | | | 142,83 | -- | 571 | -- | -- | -- |
| 49. | С151704-1 | Указатель световой "Выход" СУВ-М-УЗ | шт | 4,00 | 457,00 | -- | 1828 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Третий этаж здания | | | | | | | | 1391609 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ИТОГО: | 1391609 | 78845 | 2353 |
| | 385201 | 47443 | 209 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 418940 |
| Всего накладных расходов: | 418940 |
| Итого с накладными | 1810549 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 108633 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 1919182 |
| Итого с временными, 1,44 % | 1946818 |
| Итого с зимними удорожаниями, 2,2 % | 1989648 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 1997435 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 2016903 |
| Пересчет в текущих ценах, К-1,82323 | 3677270 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 % | 73545 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 3750815 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 450098 |
| Итого с НДС | 4200913 |

Принял: Макерова

Сдал:

Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»

Наименование объекта строительства и его адрес:
Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная»
по ул. Дулатова,72

# А К Т №5
## выполненных работ
## за август 2010 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком,
Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

| код заказчика | код подрядчика | договор | | источник финансирования | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | | | | | | |

| наименование пусковых комплексов, объектов. комплексов работ | Стоимость выполненных работ | | | | | | | | | налог на добавлен. стоимость | к оплате за месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства | с начала года по отчётный месяц включительно | за отчётный месяц | Из гр. 1 | | | | | | | |
| | | | | СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.) | из них отчётном месяце | по монтажу оборудования | стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.) | доп. затраты | | | |
| | | | | | | | | На приобретение материалов | Другие дополнит. расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| всего по объекту: Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная | | 54 077 000 | 8 324 347 | | | | | | | 891 894 | 8 324 347 |

**Всего к оплате : 8 324 347 (Восемь миллионов триста двадцать четыре тысячи триста сорок семь тенге)**

ЗАКАЗЧИК: Макерова Макерова В.Г.

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.Н.

Заказчик: ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная»»

Генподрядчик: ТОО «Сыл»

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная» по ул.Дулатова,72

Договор №16 от 30.04.2010 г.

# Р Е Е С Т Р

Актов формы 2-В о стоимости выполненных работ
август 2010 год.

| № п/п | Наименование пусковых объектов, комплексов, комплексов работ | СМР в текущих ценах 2010 г. |
|---|---|---|
| | А | 3 |
| 1 | Ф-2 №10.Общестроительные работы 1-го,3-го этажа | 3 355 791 |
| 2 | Ф-2 №11. Общестроительные работы 1-ого этажа | 1 508 752 |
| 3 | Ф-2 №12. Электромонтажные работы 2, 1-го этажа | 3 459 804 |
| | **ВСЕГО:** | **8 324 347** |

**ЗАКАЗЧИК:** Макерова

**ПОДРЯДЧИК:**

Заказчик : ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная» Форма N 2в

Подрядчик :ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №16 от 30.04.2010г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 2 отдела образования акимата г.Костаная"

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 2 отдела образования акимата г.Костаная"

# А К Т N 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2010 г.

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Внутренняя отделка | | | | | | | | |
| 1. | Е0115-180-5 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку | м2 | 27,92 | 250,77 | 2,35 | 7002 | 66 | 0,27 | 7 |
| | | | | | 44,77 | 0,90 | 1250 | 25 | 0,00 | 0 |
| 2. | Е0161-2-9 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм | м2 | 141,96 | 568,34 | 33,79 | 80682 | 4797 | 1,95 | 277 |
| | | | | | 329,54 | 5,62 | 46781 | 798 | 0,03 | 4 |
| 3. | Е0161-2-10 | Добавлять на каждые следующие 10 мм | м2 | 141,96 | 191,54 | 16,89 | 27191 | 2398 | 0,46 | 65 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 72,14 | 2,81 | 10241 | 399 | 0,02 | 2 |
| 4. | E0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен-7мм | м2 | 202,80 | 349,60 | 4,29 | 70898 | 870 | 0,52 | 106 |
| | | | | | 84,79 | 1,64 | 17195 | 332 | 0,01 | 2 |
| 5. | E0162-36-1 | Очистка вручную стен от известковой окраски с земли и лесов | м2 | 100,00 | 25,70 | -- | 2570 | -- | 0,18 | 18 |
| | | | | | 25,70 | -- | 2570 | -- | -- | -- |
| 6. | E0162-36-4 | Очистка вручную стен от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов | м2 | 100,00 | 37,04 | -- | 3704 | -- | 0,26 | 26 |
| | | | | | 37,04 | -- | 3704 | -- | -- | -- |
| 7. | E0115-35-1 | Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит-гипсокартонных двухуровневых | м2 | 62,00 | 543,83 | 2,76 | 33717 | 171 | 2,96 | 183 |
| | | | | | 536,44 | 1,04 | 33259 | 64 | 0,01 | 0 |
| 8. | C12031-105 | Комплект деталей подвески потолков двухуровневых | м2 | 77,50 | 773,00 | -- | 59908 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9. | C11011-377 | Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 12 мм | м2 | 79,83 | 320,00 | -- | 25544 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10. | E0115-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков-1 мм | м2 | 77,50 | 159,70 | 4,92 | 12377 | 382 | 0,64 | 49 |
| | | | | | 117,43 | 1,86 | 9101 | 144 | 0,01 | 1 |
| 11. | E0115-180-4 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 77,50 | 299,98 | 2,91 | 23248 | 226 | 0,56 | 44 |
| | | | | | 93,41 | 1,10 | 7240 | 85 | 0,01 | 0 |
| 12. | E0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен-2мм | м2 | 200,00 | 163,60 | 4,29 | 32719 | 858 | 0,52 | 105 |
| | | | | | 84,79 | 1,64 | 16958 | 327 | 0,01 | 2 |
| 13. | E0115-180-5 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, | м2 | 200,00 | 250,77 | 2,35 | 50154 | 470 | 0,27 | 53 |
| | | | | | 44,77 | 0,90 | 8954 | 180 | 0,00 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | подготовленным под окраку | | | | | | | | |
| 14. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /30 мм/ | м2 | 32,00 | 257,95 | 12,44 | 8254 | 398 | 0,41 | 13 |
| | | | | | 60,03 | 4,67 | 1921 | 150 | 0,02 | 1 |
| 15. | Е0111-11-2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 32,00 | 82,99 | 1,68 | 2656 | 54 | 0,01 | 0 |
| | | | | | 1,45 | 0,62 | 46 | 20 | 0,00 | 0 |
| 16. | Е0157-20-2 | Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из керамогранита на клее | 1м2 | 64,00 | 1929,77 | 14,85 | 123505 | 950 | 1,54 | 98 |
| | | | | | 243,95 | 2,32 | 15613 | 148 | 0,02 | 2 |
| 17. | Е0115-17-5 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | м2 | 25,60 | 1662,70 | 5,78 | 42565 | 148 | 1,75 | 45 |
| | | | | | 293,22 | -- | 7506 | -- | 0,02 | 1 |
| 18. | Е0107-60-4 | Установка металлических ограждений без поручня | м | 26,00 | 105,81 | 7,36 | 2751 | 191 | 0,48 | 12 |
| | | | | | 82,55 | 2,79 | 2146 | 72 | 0,01 | 0 |
| 19. | СПрайс | Стоимость ограждения из нержавеющей стали | м | 26,00 | 9156,92 | -- | 238080 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20. | Е0162-36-1 | Очистка вручную стен от известковой окраски с земли и лесов | м2 | 42,00 | 25,70 | -- | 1079 | -- | 0,18 | 7 |
| | | | | | 25,70 | -- | 1079 | -- | -- | -- |
| 21. | Е0162-36-4 | Очистка вручную стен от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов | м2 | 43,00 | 37,04 | -- | 1593 | -- | 0,26 | 11 |
| | | | | | 37,04 | -- | 1593 | -- | -- | -- |
| 22. | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен-2мм | м2 | 85,00 | 163,60 | 4,29 | 13906 | 364 | 0,52 | 44 |
| | | | | | 84,79 | 1,64 | 7207 | 139 | 0,01 | 1 |
| 23. | Е0115-180-5 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, | м2 | 85,00 | 250,77 | 2,35 | 21316 | 200 | 0,27 | 23 |
| | | | | | 44,77 | 0,90 | 3805 | 77 | 0,00 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | подготовленным под окраку | | | | | | | | |
| 24. | Е0115-35-1 | Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит-гипсокартонных | м2 | 70,20 | 374,77<br>---<br>367,43 | 2,76<br>---<br>1,04 | 26309<br>---<br>25793 | 194<br>---<br>73 | 2,02<br>---<br>0,01 | 142<br>---<br>0 |
| 25. | С12031-105 | Комплект деталей подвески потолков | м2 | 70,20 | 773,00<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 54265<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- |
| 26. | С11011-377 | Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 12 мм | м2 | 72,31 | 320,00<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 23138<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- |
| 27. | Е0115-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков-1 мм | м2 | 70,20 | 159,70<br>---<br>117,43 | 4,92<br>---<br>1,86 | 11211<br>---<br>8243 | 346<br>---<br>131 | 0,64<br>---<br>0,01 | 45<br>---<br>1 |
| 28. | Е0115-180-4 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 70,20 | 299,98<br>---<br>93,41 | 2,91<br>---<br>1,10 | 21059<br>---<br>6558 | 204<br>---<br>77 | 0,56<br>---<br>0,01 | 40<br>---<br>0 |
| 9. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /37 мм/ | м2 | 70,20 | 257,95<br>---<br>60,03 | 12,44<br>---<br>4,67 | 18108<br>---<br>4214 | 873<br>---<br>328 | 0,41<br>---<br>0,02 | 29<br>---<br>2 |
| 30. | Е0111-11-2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 70,20 | 141,08<br>---<br>2,46 | 2,85<br>---<br>1,06 | 9904<br>---<br>173 | 200<br>---<br>75 | 0,02<br>---<br>0,00 | 1<br>---<br>0 |
| 31. | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | м2 | 70,20 | 983,15<br>---<br>67,28 | 6,13<br>---<br>2,31 | 69017<br>---<br>4723 | 430<br>---<br>162 | 0,44<br>---<br>0,01 | 31<br>---<br>1 |
| 32. | Е0157-23-5 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 1м | 75,11 | 178,36<br>---<br>15,12 | 0,09<br>---<br>0,02 | 13397<br>---<br>1136 | 7<br>---<br>2 | 0,09<br>---<br>0,00 | 7<br>---<br>0 |
| 33. | Е0115-36-1 | Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас -демонтаж | м2 | 148,00 | 137,11<br>---<br>133,72 | 3,39<br>---<br>0,99 | 20292<br>---<br>19790 | 502<br>---<br>146 | 0,77<br>---<br>0,00 | 114<br>---<br>1 |
| 34. | Е0146-44- | Разборка деревянных заполнений | м2 | 18,00 | 158,38 | 23,78 | 2851 | 428 | 0,91 | 16 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | дверных и воротных проемов | | | | | | | | |
| | | | | | 134,60 | 8,98 | 2423 | 162 | 0,04 | 1 |
| 35. | E0162-36-1 | Очистка вручную стен от известковой окраски с земли и лесов | м2 | 73,82 | 25,70 | -- | 1897 | -- | 0,18 | 13 |
| | | | | | 25,70 | -- | 1897 | -- | -- | -- |
| 36. | E0162-36-4 | Очистка вручную стен от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов | м2 | 73,82 | 37,04 | -- | 2734 | -- | 0,26 | 19 |
| | | | | | 37,04 | -- | 2734 | -- | -- | -- |
| 37. | E0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен-2мм | м2 | 147,64 | 163,60 | 4,29 | 24153 | 633 | 0,52 | 77 |
| | | | | | 84,79 | 1,64 | 12518 | 242 | 0,01 | 1 |
| 38. | E0115-180-5 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку | м2 | 147,64 | 250,77 | 2,35 | 37024 | 347 | 0,27 | 39 |
| | | | | | 44,77 | 0,90 | 6610 | 133 | 0,00 | 1 |
| 39. | E0115-180-4 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 71,00 | 299,98 | 2,91 | 21299 | 207 | 0,56 | 40 |
| | | | | | 93,41 | 1,10 | 6632 | 78 | 0,01 | 0 |
| 40. | E0110-23-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 18,00 | 481,25 | 128,16 | 8662 | 2307 | 1,03 | 19 |
| | | | | | 174,40 | 44,59 | 3139 | 803 | 0,17 | 3 |
| 41. | E0157-20-2 | Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из керамогранита на клее | 1м2 | 7,00 | 1929,77 | 14,85 | 13508 | 104 | 1,54 | 11 |
| | | | | | 243,95 | 2,32 | 1708 | 16 | 0,02 | 0 |
| 42. | E0157-23-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 1м | 52,00 | 287,34 | 2,26 | 14942 | 118 | 0,29 | 15 |
| | | | | | 49,84 | 0,34 | 2592 | 18 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Внутренняя отделка | | | | | | | | 1279189 |

ИТОГО:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 1279189 | 19438 | 1846 |
| Накладные расходы : | 309052 | 5406 | 27 |

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 296498 |
| Всего накладных расходов: | 296498 |
| Итого с накладными | 1575687 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| от сметной себестоимости - 6 % | 94541 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 1670228 |
| Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00 | 1670228 |
| Итого с временными, 1,44 % | 1694279 |
| Итого с зимними удорожаниями, 2,2 % | 1731553 |
| Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,07845 % | 1732882 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 1739659 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 % | 1756602 |
| Пересчет в текущих ценах, К=1,67226 | 2937492 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 % | 58750 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 2996242 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 359549 |
| Итого с НДС | 3355791 |

Принял: Макерова

Сдал:

2740

Заказчик : ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная»

Форма N 2в

Подрядчик :ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №16 от 30.04.2010г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 2 отдела образования акимата г.Костаная"

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 2 отдела образования акимата г.Костаная". Общестроительные работы 1-ого этажа

# А К Т N 11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2010 г.

| N п/п | Наименование прейсконтантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел: Ремонтные работы** | | | | | | | | |
| 1. | Е0157-2-5 | Разборка покрытия полов из линолеума и релина 3-х слоев | 1м2 | 920,10 | 17,38 | 0,93 | 15991 | 856 | 0,11 | 105 |
| | | | | | 16,45 | 0,14 | 15136 | 129 | 0,00 | 1 |
| 2. | Е0157-2-7 | Разборка покрытия полов из керамических плиток | 1м2 | 10,30 | 116,63 | 10,56 | 1201 | 109 | 0,70 | 7 |
| | | | | | 106,07 | 1,67 | 1093 | 17 | 0,01 | 0 |
| 3. | Е0146-44-3 | Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов | м2 | 18,60 | 158,38 | 23,78 | 2946 | 442 | 0,91 | 17 |
| | | | | | 134,60 | 8,98 | 2504 | 167 | 0,04 | 1 |
| 4. | Е0155-3-1 | Разборка кирпичных перегородок | м3 | 1,80 | 2719,44 | 399,69 | 4895 | 719 | 15,88 | 29 |
| | | | | | 2319,75 | 63,00 | 4176 | 113 | 0,54 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Е0110-88-3 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией | м2 | 4,00 | 1816,91 | 17,38 | 7268 | 70 | 2,21 | 9 |
| | | | | | 370,01 | 6,55 | 1480 | 26 | 0,03 | 0 |
| 6. | Е0110-88-3 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией | м2 | 7,30 | 1816,91 | 17,38 | 13263 | 127 | 2,21 | 16 |
| | | | | | 370,01 | 6,55 | 2701 | 48 | 0,03 | 0 |

Итого по разделу: Ремонтные работы

45565

Раздел: Внутренняя отделка

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Е0115-35-1 | Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит-гипсокартонных | м2 | 269,88 | 374,77 | 2,76 | 101140 | 746 | 2,02 | 546 |
| | | | | | 367,43 | 1,04 | 99159 | 280 | 0,01 | 1 |
| 8. | С12031-105 | Комплект деталей подвески потолков | м2 | 269,88 | 773,00 | -- | 208613 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9. | С11011-377 | Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 12 мм | м2 | 277,97 | 320,00 | -- | 88951 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10. | Е0115-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков-1 мм | м2 | 206,16 | 159,70 | 4,92 | 32924 | 1015 | 0,64 | 131 |
| | | | | | 117,43 | 1,86 | 24209 | 384 | 0,01 | 2 |
| 11. | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен-2мм | м2 | 343,87 | 163,60 | 4,29 | 56256 | 1474 | 0,52 | 180 |
| | | | | | 84,79 | 1,64 | 29157 | 563 | 0,01 | 3 |

Итого по разделу: Внутренняя отделка

487885

ИТОГО:

533448 5557 1040

| | | |
|---|---|---|
| Накладные расходы : | 179615 | 1727 |
| На общестроительные работы | | 174975 |
| Всего накладных расходов: | | |
| Итого с накладными | | 174975 |
| | | 708423 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | |
| от сметной себестоимости - 6 % | | 42505 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | 750928 |
| Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00 | | 750928 |
| Итого с временными, 1,44 % | | 761741 |
| Итого с зимними удорожаниями, 2,2 % | | 778499 |
| Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,07845 % | | 779097 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | 782144 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 % | | 789761 |
| Пересчет в текущих ценах, К=1,67226 | | 1320686 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 % | | 26414 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | 1347100 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | | 161652 |
| Итого с НДС | | 1508752 |

Принял: Макерова

Сдал:

610

Заказчик : ГУ «Средняя школа №2 отдела образования акимата города Костаная»

Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Субподрядчик
Договор : №16 от 30.04.2010г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа №2 образования акимата города Костаная"

Наименование обьекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа №2 образования акимата города Костаная". Электромонтажные работы

# А К Т N 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2010 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Спортзал,библиотека,актовый зал,бухгалтерия,охрана,вахта | | | | | | | | |
| 1. | ЕО167-7-3 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | шт | 80,00 | 9,32 | 0,23 | 746 | 18 | 0,06 | 5 |
| | | | | | 9,09 | 0,05 | 727 | 4 | 0,00 | 0 |
| 2. | ЕО167-7-1 | Демонтаж выключателей, розеток и ответвительных коробок | шт | 67,00 | 8,42 | -- | 564 | -- | 0,06 | 4 |
| | | | | | 8,42 | -- | 564 | -- | -- | -- |
| 3. | ЦО108-599-1 | Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг-демонтаж | шт | 4,00 | 393,88 | 6,78 | 1576 | 27 | 0,60 | 2 |
| | | | | | 123,60 | 0,69 | 494 | 3 | 0,00 | 0 |
| 4. | ЕО121-18-16 | Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках | шт | 44,00 | 804,84 | 189,59 | 35413 | 8342 | 2,89 | 127 |
| | | | | | 476,10 | 114,11 | 20948 | 5021 | 0,50 | 22 |
| 5. | СПрайс | Светильник ЛПО 4х18 | шт | 44,00 | 2023,06 | -- | 89014 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6. | С151706-77 | Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 | шт | 176,00 | 82,00 | -- | 14432 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 | | | 15,34 | 1,44 | 13807 | 1300 | 0,01 | 6 |
| 19. | СПрайс | Гофротруба диам.20мм | мп | 900,00 | 12,68<br>--- | --<br>-- | 11415<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 20. | СПрайс | Провод ПУНП сеч.3х1,5мм2 | мп | 1700,00 | 33,97<br>--- | --<br>-- | 57756<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 21. | СПрайс | Провод ПУНП сеч.3х2,5мм2 | мп | 1100,00 | 55,72<br>--- | --<br>-- | 61290<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 22. | С151803-48 | Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2 | 1000шт | 0,03 | 26100,00<br>--- | --<br>-- | 652<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 23. | Е0121-24-13 | Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква | шт | 1,00 | 352,54<br>253,57 | 25,84<br>10,24 | 353<br>254 | 26<br>10 | 1,45<br>0,05 | 1<br>0 |
| 24. | С151803-192 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 | шт | 1,00 | 4720,00<br>--- | --<br>-- | 4720<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 25. | Ц0108-158-7 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 10 жил-шина латунная | шт | 8,00 | 167,80<br>104,00 | --<br>-- | 1342<br>832 | --<br>-- | 1,00<br>-- | 8<br>-- |
| 26. | СПрайс | Шина латунная на 10 отв.N 0.20 | шт | 8,00 | 175,31<br>--- | --<br>-- | 1402<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 27. | Ц0108-572-8 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм | шт | 4,00 | 1245,70<br>261,00 | 66,70<br>13,50 | 4983<br>1044 | 267<br>54 | 2,00<br>0,08 | 8<br>0 |
| 28. | СПрайс | Корпус распределительного щита ЩРН-18 | шт | 4,00 | 1386,15<br>--- | --<br>-- | 5545<br>--- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 29. | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на | шт | 50,00 | 501,20 | 13,20 | 25060 | 660 | 1,00 | 50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | | | 227,00 | 2,30 | 11350 | 115 | 0,01 | 1 |
| 30. | Ц0108-526 -2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 4,00 | 862,00 / 340,00 | 28,00 / 4,50 | 3448 / 1360 | 112 / 18 | 2,00 / 0,03 | 8 / 0 |
| 31. | СПрайс | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-63 1С/25 | шт | 25,00 | 121,38 / -- | -- / -- | 3035 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 32. | СПрайс | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-63 1С/16 | шт | 25,00 | 20,23 / -- | -- / -- | 506 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 33. | СПрайс | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-63 3С/63 | шт | 4,00 | 81,70 / -- | -- / -- | 327 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 34. | Е0121-22-2 | Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | шт | 20,00 | 39,82 / 33,90 | -- / -- | 796 / 678 | -- / -- | 0,22 / -- | 4 / -- |
| 35. | С151801-11 | Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 | шт | 20,00 | 134,00 / -- | -- / -- | 2680 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 36. | Е0121-22-9 | Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических | шт | 22,00 | 82,57 / 61,58 | -- / -- | 1817 / 1355 | -- / -- | 0,39 / -- | 9 / -- |
| 37. | С151801-155 | Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, тип РШ-К | шт | 22,00 | 171,00 / -- | -- / -- | 3762 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| | | Итого по разделу: Спортзал,библиотека,актовый зал,бухгалтерия,щхрана,вахта | | | | | | | | 534897 |
| | | Раздел: Кабинеты ИЗО,музыки,тренажерный зал,мед.кабинета,помещений трудового воспитания,электрощитовой | | | | | | | | |
| 38. | Е0167-7-3 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | шт | 98,00 | 9,32 / 9,09 | 0,23 / 0,05 | 913 / 891 | 23 / 5 | 0,06 / 0,00 | 6 / 0 |
| 39. | Е0167-7-1 | Демонтаж выключателей, розеток и ответвительных коробок | шт | 105,00 | 8,42 / 8,42 | -- / -- | 884 / 884 | -- / -- | 0,06 / -- | 6 / -- |
| 40. | Ц0108-599 | Щиток осветительный, | шт | 2,00 | 393,88 | 6,78 | 788 | 14 | 0,60 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -1 | устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг-демонтаж | | | 123,60 | 0,69 | 247 | 1 | 0,00 | 0 |
| 41. | Ц0108-526 -1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 8,00 | 202,56 / 68,10 | 3,96 / 0,69 | 1620 / 545 | 32 / 6 | 0,30 / 0,00 | 2 / 0 |
| 42. | Е0121-23-1 | Монтаж вводно-распределительных устройств-демонтаж | шкаф | 1,00 | 792,00 / 364,50 | -- / -- | 792 / 364 | -- / -- | 2,09 / -- | 2 / -- |
| 43. | Е0121-11-1 | Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами | м кабеля | 800,00 | 109,26 / 90,05 | 13,63 / 8,64 | 87408 / 72036 | 10908 / 6910 | 0,56 / 0,04 | 444 / 30 |
| 44. | С151601-593 | Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В | 1000м | 0,46 | 248700,00 / -- | -- / -- | 114153 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 45. | С151601-341 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | 1000м | 0,36 | 52100,00 / -- | -- / -- | 18600 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 46. | Е0121-9-1 | Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 | м | 800,00 | 30,63 / 28,46 | -- / -- | 24506 / 22770 | -- / -- | 0,17 / -- | 140 / -- |
| 47. | Е0121-2-1 | Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами-гофра | м | 1860,00 | 80,78 / 53,05 | 8,65 / 5,41 | 150253 / 98672 | 16092 / 10060 | 0,33 / 0,02 | 612 / 44 |
| 48. | Е0121-4-3 | Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 | м | 1860,00 | 18,72 / 15,34 | 2,43 / 1,44 | 34824 / 28534 | 4522 / 2686 | 0,09 / 0,01 | 176 / 12 |
| 49. | СПрайс | Гофротруба диам.20мм | мп | 1860,00 | 12,68 / -- | -- / -- | 23592 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 50. | СПрайс | Провод ПУНП сеч.3х1,5мм2 | мп | 1760,00 | 3,17 / -- | -- / -- | 5581 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
| 51. | СПрайс | Провод ПУНП сеч.3х2,5мм2 | мп | 1529,40 | 55,72 / -- | -- / -- | 85215 / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |

610

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по разделу: Кабинеты ИЗО,музыки,тренажерный зал,мед.кабинета,помещений трудового воспитания,электрощитовой | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- 549129 |

ИТОГО:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 1084026 / 387607 | 54687 / 33168 | 2376 / 146 |

Накладные расходы :

На монтажные работы 407113

Всего накладных расходов: 407113

Итого с накладными 1491139

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 89468

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 1580607

Итого с временными, 1,44 % 1603368

Итого с зимними удорожаниями, 2,2 % 1638642

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 1645055

Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 1661089

Пересчет в текущих ценах, К-1,82323 3028540

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 60571

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 3089111

Налог на добавленную стоимость, 12 % 370693

Итого с НДС 3459804

Принял: Макерова

Сдал: