Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
Подрядчик : ТОО "СИГМА"

Приложение № 3-1
Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Наименование работ и их адрес: "Строительство наружных сетей газоснабжения для ледовой арены с раскаточным катком вместимостью 3 тысячи зрительских мест на Кульжинском тракте в Медеуском районе города Алматы

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат от 26 августа 2015 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименован	код
		57	01.06.2015г.				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, без НДС	Из графы 1				Дополнительные затраты			
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базисн.цен)	на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд-я					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	12726123	11362609	4355880	4356595					1363514	12726123

К оплате: Двенадцать миллионов семьсот двадцать шесть тысяч сто двадцать три тенге

Подрядчик: ТОО"СИГМА"
М.П. Директор Саткимбаев Е.Т._____

Дата подписания:_____

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
Заместитель руководителя Уразбаев Г.Ж. _____

Дата подписания:_____

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «СИГМА»

Договор №57 от 01.06.2015 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных сетей газоснабжения для ледовой арены с раскаточным катком вместимостью 3 тысячи зрителей на Кульджинском тракте

Наименование объекта: Наружные сети газоснабжения

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	У3-1-4	Катодная станция на постаментах типа СКЗМ	станция	1,00	19115,61	292,55	19116	293	28,30	28
					4859,16	53,21	4859	53	0,30	0
2.	Т	Станция катодной защиты типа СКЗ-01-3,0-ЭРТ-У1 с блоком телеметрии БТ-1-GSV	станция	1,00	234960,63	--	234961	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	У3-39-1	Присоединение электрода сравнения длительного действия	присоед	1,00	4114,70	--	4115	--	11,10	11
					1915,20	--	1915	--	--	--
4.	Т	Электрод сравнения длительного действия неполяризующийся ЭНЕС-1	компл	1,00	3491,24	--	3491	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	У3-7-3	Протекторы с активатором одиночные типа ПМ-20У на трубопроводе	протект	10,00	19057,22	2782,16	190572	27822	44,20	442
					7596,96	1202,26	75970	12023	5,90	59
6.	У3-25-1	Анодное горизонтальное заземление из железокремнистых электродов	электрод	12,00	7503,29	271,09	90039	3253	11,50	138
					1979,65	91,86	23756	1102	0,50	6
7.	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	1,00	62,90	5,40	63	5	--	--
					54,00	2,30	54	2	0,01	0
8.	Т	Стоимость счетчика электроэнергии	шт	1,00	6458,80	--	6459	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		SAIMAN с АСКУЭ								
9.	Ц0108-526 1	Автоматический выключатель	шт	2,00	501,20	13,20	1002	26	1,00	2
					227,00	2,30	454	5	0,01	0
10.	С151801-6 0	Стоимость автоматического выключателя ВА 47-29 на 16 А	шт	2,00	469,00	--	938	--	--	--
11.	У3-32-1	Прокладка дренажного кабеля в траншеях /без стоимости кабеля/, масса 1 м кабеля до 3 кг	м	106,00	291,20	164,67	30867	17455	0,10	11
					22,03	40,48	2335	4291	0,20	21
12.	С151601-1 29	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х16+1х10 мм2	1000м	0,05	66434,00	--	3089	--	--	--
13.	С151601-1 28	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х10+1х6 мм2	1000м	0,06	49330,00	--	2935	--	--	--
14.	У3-47-3	Прокладка кабеля питания /без стоимости кабеля/ в траншеях, масса 1 м кабеля до 3 кг, группа грунтов 3	м	25,00	205,78	36,85	5144	921	0,90	23
					141,79	9,18	3545	230	0,10	3
15.	С151601-3 35	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х6 мм2	1000м	0,03	75453,00	--	1886	--	--	--
16.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием труба Д-48мм	км	0,003	62546,88	6788,50	188	20	253,00	1
					45675,00	2565,00	137	8	12,52	0
17.	С130806-6 3	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 48х3 мм	м	3,00	204,00	--	612	--	--	--
18.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,003	70074,97	10674,97	210	32	270,00	1
					48825,00	4032,00	146	12	19,69	0
19.	С130806-7 8	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 108х3 мм	м	3,00	474,00	--	1422	--	--	--
20.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,08	58791,69	25695,31	4968	2171	194,00	16
					33075,00	6813,45	2795	576	26,38	2
21.	С130804-9	Труба полиэтиленовая для	м	84,50	432,00	--	36504	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16	водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004			--	--	--	--	--	--
22.	У3-52-1	Установка опознавательного знака	шт	8,00	125,65	--	1005	--	0,50	4
					90,55	--	724	--	--	--
23.	С11051-10 2	Знаки путевые и сигнальные	100шт	0,08	40800,00	--	3264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0124-114 -1	Монтаж ковера	шт	8,00	1724,58	290,34	13797	2323	2,74	22
					486,00	110,25	3888	882	0,53	4
25.	С130810-1 62	Стоимость ковера	т	0,09	126700,00	--	11656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50x50x5 мм	шт	16,67	431,60	21,60	7193	360	0,90	15
					149,00	2,90	2483	48	0,02	0
27.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	50,00	61,90	3,30	3095	165	0,14	7
					23,00	0,40	1150	20	0,00	0
28.	Е0101-165 -7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	4,00	389,25	--	1557	--	2,48	10
					389,25	--	1557	--	--	--
29.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	4,00	167,18	--	669	--	1,21	5
					167,18	--	669	--	--	--
30.	Е0106-1-1 5	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	0,80	5030,99	100,65	4025	81	0,97	1
					146,25	38,03	117	30	0,19	0
31.	Е0116-15- 3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 80 мм	1шт	3,00	891,93	90,13	2676	270	2,60	8
					447,75	33,75	1343	101	0,16	0
32.	С130904-1 42	Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 21345-2005	шт	3,00	12345,00	--	37035	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С130809-3 5	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN	шт.	6,00	419,00	--	2514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80 ГОСТ 12816-80								
34.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	4,00	473,47 254,25	39,24 15,75	1894 1017	157 63	1,47 0,07	6 0
35.	С130904-8	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Ду 15 мм	шт	1,00	231,00 --	-- --	231 --	-- --	-- --	-- --
36.	С130904-10	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Ду 25 мм	шт	3,00	343,00 --	-- --	1029 --	-- --	-- --	-- --
37.	Ц0111-350-6	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 150 мм монтаж приборов контроля	шт	3,00	1330,17 1122,75	5,43 2,25	3991 3368	16 7	7,00 0,01	21 0
38.	С131401-19ПРИМ	Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2	шт	2,00	61500,00 --	-- --	123000 --	-- --	-- --	-- --
39.	С130903-465	Электромагнитный клапан КЗГЭМ Ру 0,3 МПа,Д	шт.	1,00	93877,00 --	-- --	93877 --	-- --	-- --	-- --
40.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	3,00	859,96 41,72	1,62 --	2580 125	5 --	0,23 --	1 --
41.	Е0116-9-6	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 150 мм	м	15,30	229,57 180,23	27,87 10,44	3512 2758	426 160	1,04 0,05	16 1
42.	Е0116-9-3	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 80 мм	м	3,60	160,75 130,50	20,80 7,79	579 470	75 28	0,72 0,04	3 0
43.	С130806-91	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	15,30	1142,00 --	-- --	17473 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	С130806-75	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	3,60	452,00 --	-- --	1627 --	-- --	-- --	-- --
45.	С130810-24	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали на Ру меньше или равно 10 МПа, 159х4,5 мм	шт	1,00	296,00 --	-- --	296 --	-- --	-- --	-- --
46.	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	3,00	321,00 --	-- --	963 --	-- --	-- --	-- --
47.	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	шт	2,00	711,00 --	-- --	1422 --	-- --	-- --	-- --
48.	С130810-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	шт	3,00	330,00 --	-- --	990 --	-- --	-- --	-- --
49.	С130810-155	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х6-108х4 мм	шт	3,00	1220,00 --	-- --	3660 --	-- --	-- --	-- --
50.	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	14,80	285,95 51,30	4,59 1,71	4232 759	68 25	0,28 0,01	4 0
51.	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	0,50	292,95 51,30	4,59 1,71	146 26	2 1	0,28 0,01	0 0
52.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	34,20	78,92 69,75	-- --	2699 2385	-- --	0,33 --	11 --
53.	Е0116-9-8	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 250 мм	м	0,50	839,36 351,00	70,85 26,53	420 176	35 13	1,98 0,13	1 0
54.	С130806-106	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	0,50	2999,00 --	-- --	1500 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	Е0122-18-8	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,0005	429695,49	55944,86	215	28	197,00	0
					34200,00	21134,25	17	11	103,22	0
56.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	0,50	244,97	0,28	122	--	0,84	0
					146,93	0,11	73	--	0,00	0
57.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 270 мм	футляр	1,00	1570,35	190,33	1570	190	2,72	3
					449,06	3,16	449	3	0,01	0
58.	Е0116-9-6	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 150 мм	м	0,50	229,57	27,87	115	14	1,04	1
					180,23	10,44	90	5	0,05	0
59.	С130806-8	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,50	884,00	--	442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0122-18-5	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,0005	224102,33	35112,58	112	18	136,00	0
					23625,00	13263,75	12	7	64,78	0
61.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	0,50	244,97	0,28	122	--	0,84	0
					146,93	0,11	73	--	0,00	0
62.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 150 мм	футляр	1,00	868,31	105,24	868	105	1,50	2
					248,30	1,75	248	2	0,00	0
63.	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,01	218,93	--	221	--	1,54	2
					218,93	--	221	--	--	--
64.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона М-200	м3	1,01	6436,01	98,32	6487	99	4,41	4
					695,25	37,15	701	37	0,18	0
65.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	6,72	245,44	3,82	1649	26	0,21	1
					37,35	1,44	251	10	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,05	16609,26	2191,28	842	111	73,60	4
					12555,00	101,25	637	5	0,49	0
67.	С12021-245	Стоимость опорных стоек из труб диам. 108 массой до 0,1 т	т	0,05	172800,00	--	8764	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0113-166	Огрунтовка опор грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	2,24	43,59	0,10	98	--	0,06	0
					11,62	0,04	26	--	0,00	0
69.	Е0113-266	Окраска опор эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,24	40,72	0,04	91	--	0,04	0
					8,32	--	19	--	--	--
70.	Е0109-344	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	т	0,01	21562,67	927,19	169	7	99,90	1
					16627,50	101,25	131	1	0,49	0
71.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,86	200,00	--	1572	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С130810-282	Газовый гибкий шланг	м	6,00	126,98	--	762	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0113-166	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	9,84	43,59	0,10	429	1	0,06	1
					11,62	0,04	114	--	0,00	0
74.	Е0113-266	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза	м2	9,84	40,72	0,04	401	--	0,04	0
					8,32	--	82	--	--	--
		Итого по разделу:								1018241
		Раздел: Шкафной газорегуляторный пункт								
75.	Е0119-4-1	Монтаж на открытой площадке газорегуляторного пункта ШГРП-50	установк	1,00	5655,02	286,52	5655	287	11,20	11
					1917,00	108,00	1917	108	0,52	1
76.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость газорегуляторного пункта ШГРП-50 с регулятором давления РДП-50Н	шт	1,00	178053,37	--	178053	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Ц0111-3505	Счетчик газа RVG G100 с корректором "MiniElKOr-2"	шт	1,00	1162,49	5,43	1162	5	6,00	6
					956,25	2,25	956	2	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78.	С131401-19	Счетчики газовые RVG G100	шт	1,00	61500,00	--	61500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С131206-127	Корректор для счетчика газа "МикроЕЛКОр-2"	шт.	1,00	96201,00	--	96201	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0119-9-2	Установка фильтра ФГ Ру=1,6 МПа, Д=80 мм, манометра	фильтр	2,00	1995,72	155,59	3991	311	4,16	8
					776,25	58,50	1552	117	0,28	1
81.	С130905-16	Фильтр ФГ Ру 1,6 МПа, Д=80 мм	шт	1,00	8760,00	--	8760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С130905-4	Стоимость манометра	шт	1,00	5200,00	--	5200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	2,00	276,46	17,71	553	35	1,07	2
					186,75	6,75	374	14	0,03	0
84.	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	6880,00	--	13760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм кран шаровый Д=80 мм	шт	4,00	497,61	28,48	1990	114	2,03	8
					342,00	11,25	1368	45	0,05	0
86.	С130904-134	Кран шаровый фланцевый /для газа/, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 80 мм ГОСТ 21345-2005	шт	4,00	26978,00	--	107912	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0122-36-1	Установка крана Р=1,6 МПа Д=20, 25, 15 мм	шт	3,00	276,46	17,71	829	53	1,07	3
					186,75	6,75	560	20	0,03	0
88.	С130904-104	Краны шаровые сварные газовые NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	1,00	3180,00	--	3180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С130904-105	Краны шаровые сварные газовые NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	1,00	3780,00	--	3780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С130904-22	Кран трехходовой 11Б27п10, Dy 15 мм для манометра	шт	1,00	326,00	--	326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91.	С130809-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	202,00	--	808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С130809-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8,00	272,00	--	2176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием труба Д-50 мм, Д-20 мм	км	0,01	121367,16	49858,78	607	249	336,00	2
					61425,00	18834,75	307	94	91,99	0
94.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием труба диам. 80 мм	км	0,01	129222,58	54072,58	775	324	352,00	2
					64575,00	20425,50	387	123	99,76	1
95.	С130806-56	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	0,50	56,00	--	28	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С130806-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	1,00	250,00	--	251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	С130806-67	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	3,51	320,00	--	1124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	С130806-75	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	6,02	452,00	--	2723	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,01	121294,13	49389,75	1819	741	312,70	5
					62775,00	18657,00	942	280	91,12	1
100.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	2,00	227,00	--	454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	2,00	321,00	--	642	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102.	С130810-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х5 мм	шт	1,00	799,00	--	799	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	12,00	431,60	21,60	5179	259	0,90	11
					149,00	2,90	1788	35	0,02	0
104.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	1,50	61,90	3,30	93	5	0,14	0
					23,00	0,40	34	1	0,00	0
105.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,00	218,93	--	876	--	1,54	6
					218,93	--	876	--	--	--
106.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	4,00	167,18	--	669	--	1,21	5
					167,18	--	669	--	--	--
107.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,17	218,93	--	474	--	1,54	3
					218,93	--	474	--	--	--
108.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,15	134,10	--	20	--	0,97	0
					134,10	--	20	--	--	--
109.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны бетон М-200	м3	2,39	6436,01	98,32	15382	235	4,41	11
					695,25	37,15	1662	89	0,18	0
110.	Е0109-30-1	Монтаж опор под задвижку, площадку, узел учета	т	0,19	14359,66	5522,03	2733	1051	35,90	7
					6075,00	1322,37	1156	252	4,73	1
111.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	53000,00	--	719	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,08	154400,00	--	12043	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,10	172800,00	--	17059	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127.	Е0109-43-1	Монтаж навеса	т	0,13	11487,34	4590,56	1447	578	25,30	3
					4725,00	840,11	595	106	3,01	0
128.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,13	172800,00	--	21773	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	Е0113-16-6	Огрунтовка газопровода грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	2,53	43,59	0,10	110	--	0,06	0
					11,62	0,04	29	--	0,00	0
130.	Е0113-26-6	Окраска газопровода эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,53	40,72	0,04	103	--	0,04	0
					8,32	--	21	--	--	--
131.	С01031-А1 8-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	0,50	247,10	--	124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	С01031-А1 8-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	0,50	234,30	--	117	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	0,50	68,94	--	34	--	0,29	0
					13,79	--	7	--	--	--

Итого по разделу: Шкафной газорегуляторный пункт 670243

Раздел: Подземный газопровод высокого давления

134.	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	288,41	47,43	44,84	13679	12932	0,02	5
					2,59	13,81	747	3983	0,05	15
135.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	10,29	262,72	--	2703	--	1,85	19
					262,72	--	2703	--	--	--
136.	Е0101-18-	Разработка грунта 1 группы с	м3	10,29	37,55	35,51	386	365	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3+ после ручной разработки			2,04	10,94	21	113	0,04	0
137.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 вывоз грунта	т	522,71	176,40 35,28	-- --	92206 18441	-- --	0,74 --	387 --
138.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	298,70	3,77 0,48	3,24 1,12	1125 143	969 335	0,00 0,00	1 1
139.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	16,54	1395,20 153,68	152,52 57,15	23077 2542	2523 945	1,02 0,28	17 5
140.	Е0101-166-2	Присыпка трубы песком	м3	46,23	134,10 134,10	-- --	6199 6199	-- --	0,97 --	45 --
141.	С143008-9 2	Песок природный	м3	46,23	990,00 --	-- --	45768 --	-- --	-- --	-- --
142.	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3+ для обратной засыпки	м3	93,73	47,43 2,59	44,84 13,81	4445 243	4203 1294	0,02 0,05	2 5
143.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 привоз грунта	т	164,03	176,40 35,28	-- --	28934 5787	-- --	0,74 --	122 --
144.	С143008-4 8	Щебень из гравия для строительных работ, марка ДР 12, фракция 5-10 мм	м3	140,61	1430,00 --	-- --	201072 --	-- --	-- --	-- --
145.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	199,19	6,48 --	6,48 2,10	1291 --	1291 419	-- 0,01	-- 2
146.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	199,19	3,20 --	3,20 1,04	637 --	637 207	-- 0,00	-- 1
147.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	35,15	134,10	--	4714	--	0,97	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					134,10	--	4714	--	--	--
148.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	234,34	21,55	4,52	5049	1058	0,11	25
					17,03	--	3991	--	--	--
149.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 89 мм с пневматическим испытанием	км	0,22	129222,58	54072,58	27977	11707	352,00	76
					64575,00	20425,50	13980	4422	99,76	22
150.	С130806-76	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	255,52	509,00	--	130059	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,25	221454,23	30337,38	56360	7721	204,80	52
					35550,00	11459,25	9047	2916	55,97	14
152.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,01	121294,13	49389,75	1456	593	312,70	4
					62775,00	18657,00	753	224	91,12	1
153.	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	8,00	321,00	--	2568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	5,00	1724,58	290,34	8623	1452	2,74	14
					486,00	110,25	2430	551	0,53	3
155.	С130810-162	Стоимость ковера под контр. трубку	т	0,09	126700,00	--	11656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см устройство отмостки вокруг ковера	м2	19,20	118,16	17,83	2269	342	0,04	1
					6,41	5,07	123	97	0,02	0
157.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	19,20	352,74	--	6773	--	0,14	3
					24,75	--	475	--	--	--
158.	Е0127-55-2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1	м2	19,20	109,60	--	2104	--	0,05	1
					7,96	--	153	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159.	Е0122-8-4	Укладка стальных водопроводных труб диам. 125 мм с гидравлическим испытанием	км	0,0009	82713,01	12499,51	74	11	328,00	0
					59400,00	4722,75	53	4	23,06	0
160.	С130806-8-4	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	0,90	806,00	--	728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	Е0122-20-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 125 мм	км	0,0009	263758,04	34082,84	237	31	227,50	0
					39487,50	12874,50	36	12	62,88	0
162.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	0,90	244,97	0,28	220	--	0,84	1
					146,93	0,11	132	--	0,00	0
163.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм футляр Д-127мм	футляр	1,00	734,37	89,01	734	89	1,27	1
					210,00	1,48	210	1	0,00	0
164.	У3-56-26	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 1,2 МПа /12 кгс/см2/, ДУ 80 мм	соединение	1,00	4560,79	554,35	4561	554	7,60	8
					1306,44	188,50	1306	188	0,90	1
165.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	км	0,04	203956,79	85907,16	7750	3264	504,00	19
					95850,00	32451,75	3642	1233	158,50	6
166.	С130806-106	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	38,15	2999,00	--	114418	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	Е0122-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,04	626062,25	104375,72	23790	3966	356,70	14
					62122,50	39429,00	2361	1498	192,57	7
168.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	38,00	244,97	0,28	9309	11	0,84	32
					146,93	0,11	5583	4	0,00	0
169.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм футляр Д-300 мм	футляр	3,00	1732,01	209,93	5196	630	3,00	9
					495,28	3,48	1486	10	0,01	0
170.	У51-54-5	Устройство колодцев газовых круглых железобетонных в сухих грунтах, марка ГП-IIIк-1,8	колодец	1,00	147523,97	6513,58	147524	6514	60,95	61
					9873,50	1861,84	9874	1862	7,11	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171.	У51-54-8	Устройство колодцев газовых круглых железобетонных в сухих грунтах, добавлять при увеличении глубины колодца на каждые 0,3 м	колодец	1,00	8633,59	529,59	8634	530	5,75	6
					931,00	150,96	931	151	0,58	1
172.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см устройство отмостки вокруг колодца	м2	5,40	118,16	17,83	638	96	0,04	0
					6,41	5,07	35	27	0,02	0
173.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	5,40	352,74	--	1905	--	0,14	1
					24,75	--	134	--	--	--
174.	Е0127-55-2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1	м2	5,40	109,60	--	592	--	0,05	0
					7,96	--	43	--	--	--
175.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм задвижка Д-80 мм	шт	1,00	497,61	28,48	498	28	2,03	2
					342,00	11,25	342	11	0,05	0
176.	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 80 мм	шт	1,00	10400,00	--	10400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	Е0124-111-1	Установка двухлинзовых компенсаторов диаметром 80 мм	шт	1,00	393,03	16,15	393	16	1,86	2
					321,75	6,75	322	7	0,03	0
178.	С131206-39	Компенсаторы 80 мм	шт	1,00	7350,00	--	7350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	У3-53-1	Электроперемычка с выводом в колодец	перемычк	1,00	16764,97	344,73	16765	345	25,00	25
					4148,54	88,29	4149	88	0,40	0
180.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,0007	115456,32	31953,19	81	22	360,00	0
					66375,00	12071,25	46	8	58,95	0
181.	С130806-88	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,70	884,00	--	619	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на	км	0,0007	337950,19	68162,54	237	48	255,70	0
					44482,50	25749,00	31	18	125,76	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стальные трубопроводы диам. 150 мм								
183.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	0,70	244,97	0,28	171	--	0,84	1
					146,93	0,11	103	--	0,00	0
184.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм футляр Д-150 мм	футляр	2,00	868,31	105,24	1737	210	1,50	3
					248,30	1,75	497	3	0,00	0
185.	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	шт	8,00	1313,35	875,72	10507	7006	0,96	8
					204,75	330,75	1638	2646	2,12	17
186.	Ц3924-4	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 89 мм, толщина стенки до 8 мм	стык	30,00	127,20	17,00	3816	510	0,50	15
					94,50	2,25	2835	67	0,01	0
		Итого по разделу: Подземный газопровод высокого давления								1060015
		Раздел: Надземный газопровод низкого давления								
187.	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	км	0,0003	160329,25	60626,12	513	194	442,00	1
					82575,00	22902,75	264	73	111,85	0
188.	С130806-9-1	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	3,21	1142,00	--	3669	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	1,00	991,58	375,08	992	375	2,46	2
					398,25	141,75	398	142	0,69	1
190.	С130902-1-3	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 150 мм	шт	1,00	22100,00	--	22100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	С130809-1-4	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	шт.	2,00	671,00	--	1342	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80			--	--	--	--	--	--
192.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,01	121294,13	49389,75	813	331	312,70	2
					62775,00	18657,00	421	125	91,12	1
193.	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	шт	1,00	711,00	--	711	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	Е0113-16-6	Огрунтовка газопровода грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	1,60	43,59	0,10	70	--	0,06	0
					11,62	0,04	19	--	0,00	0
195.	Е0113-26-6	Окраска газопровода эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,60	40,72	0,04	65	--	0,04	0
					8,32	--	13	--	--	--
		Итого по разделу: Надземный газопровод низкого давления								30274
		Раздел: Подземный газопровод низкого давления								
196.	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	147,89	47,43	44,84	7014	6631	0,02	3
					2,59	13,81	383	2042	0,05	8
197.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,57	262,72	--	1202	--	1,85	8
					262,72	--	1202	--	--	--
198.	Е0101-18-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3+ после ручной разработки	м3	4,57	37,55	35,51	172	162	0,01	0
					2,04	10,94	9	50	0,04	0
199.	С010333 А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 вывоз грунта	т	266,80	176,40	--	47064	--	0,74	198
					35,28	--	9413	--	--	--
200.	Е0101-20-	Работа на отвале 2-3 группы	м3	152,46	3,77	3,24	574	495	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	грунтов			0,48	1,12	73	171	0,00	1
201.	К0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	9,53	1395,20	152,52	13296	1454	1,02	10
					153,68	57,15	1465	545	0,28	3
202.	К0101-166	Присыпка трубы песком	м3	31,30	134,10	--	4197	--	0,97	30
					134,10	--	4197	--	--	--
203.	С143008-9	Песок природный	м3	31,30	990,00	--	30987	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
204.	К0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3+ для обратной засыпки	м3	43,49	47,43	44,84	2063	1950	0,02	1
					2,59	13,81	113	601	0,05	2
205.	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 привоз грунта	т	76,11	176,40	--	13425	--	0,74	56
					35,28	--	2685	--	--	--
206.	С143008-48	Щебень из гравия для строительных работ, марка ДР 12, фракция 5-10 мм	м3	65,24	1430,00	--	93293	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
207.	К0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	92,42	6,48	6,48	599	599	--	--
					--	2,10	--	194	0,01	1
208.	К0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	92,42	3,20	3,20	296	296	--	--
					--	1,04	--	96	0,00	0
209.	К0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	16,31	134,10	--	2187	--	0,97	16
					134,10	--	2187	--	--	--
210.	К0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	108,73	21,55	4,52	2343	491	0,11	12
					17,03	--	1852	--	--	--
211.	К0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	км	0,11	160329,25	60626,12	16963	6414	442,00	47
					82575,00	22902,75	8736	2423	111,85	12
212.	С130806-91	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения	м	147,19	1142,00	--	168087	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		применяемые, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм			--	--	--	--	--	--
213.	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,15	337950,19 44482,50	68162,54 25749,00	49543 6521	9993 3775	255,70 125,76	37 18
214.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,05	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	5689 2944	2316 875	312,70 91,12	15 4
215.	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	шт	7,00	711,00 --	-- --	4977 --	-- --	-- --	-- --
216.	Ц3924-10	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 8 мм	стык	22,00	217,50 160,00	28,40 2,25	4785 3520	625 50	0,80 0,01	18 0
217.	Е0125-122-3	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 150 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	шт	5,00	1729,58 270,00	1132,20 427,50	8648 1350	5661 2137	1,27 2,74	6 14
218.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	7,00	1724,58 486,00	290,34 110,25	12072 3402	2032 772	2,74 0,53	19 4
219.	С130810-1062	Стоимость ковера под контр. трубку	т	0,10	126700,00 --	-- --	13113 --	-- --	-- --	-- --
220.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см устройство отмостки вокруг ковера	м2	21,60	118,16 6,41	17,83 5,07	2552 138	385 109	0,04 0,02	1 0
221.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	21,60	352,74 24,75	-- --	7619 535	-- --	0,14 --	3 --
222.	Е0127-55-	На каждые 0,5 см изменения толщины	м2	21,60	109,60	--	2367	--	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	покрытия добавлять к норме 27-55-1			7,96	--	172	--	--	--
223.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,0018	154577,68	66009,80	278	119	376,00	1
					70200,00	24936,75	126	45	121,79	0
224.	С130806-9	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	1,81	1623,00	--	2933	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
225.	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,0018	438829,54	80944,76	790	146	278,50	1
					48442,50	30577,50	87	55	149,34	0
226.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	1,80	282,86	0,37	509	1	0,90	2
					156,38	0,14	281	--	0,00	0
227.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм футляр Д-200 мм	футляр	2,00	1154,67	139,95	2309	280	2,00	4
					330,19	2,32	660	5	0,01	0
228.	У3-56-5	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 0,1 МПа /1 кгс/см2/, ДУ 150 мм	соедине	2,00	6632,69	904,28	13265	1809	9,50	19
					1629,81	305,37	3260	611	1,50	3
229.	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	км	0,04	242737,18	102058,18	9467	3980	615,00	24
					115425,00	38553,75	4502	1504	188,29	7
230.	С130806-11	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	39,16	2696,00	--	105565	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
231.	Е0122-20-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	км	0,04	734928,74	138458,56	28662	5400	358,00	14
					62325,00	52303,50	2431	2040	255,45	10
232.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	39,00	282,86	0,37	11032	14	0,90	35
					156,38	0,14	6099	5	0,00	0
233.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм футляр Д-325 мм	футляр	2,00	1875,18	227,28	3750	455	3,24	6
					536,22	3,77	1072	8	0,01	0
		Итого по разделу: Подземный газопровод низкого								693688

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		давления								
ИТОГО:							3472454	187465		2601
							349065	64018		307

Накладные расходы :

На монтажные работы	178157
На общестроительные работы	288158
На металломонтажные работы	3170
На сантехнические работы	13894
Всего накладных расходов:	483377
Итого с накладными	3955833

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	211972
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4167805
Итого с временными, 1,5 %	4223978
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	4302659
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4317863
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4355880
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	11139814
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	222796
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11362610
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1363513
Итого с НДС	12726123

Принял:

Заказчик: КГУ «Управление энергетики

и коммунального хозяйства г. Алматы»

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

Саткимбаев Е.Т.

Технадзор

Калиев К. Ка

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
Подрядчик : ТОО "СИГМА"

Приложение № 3-1
Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Наименование работ и их адрес: "Строительство наружных сетей газоснабжения для ледовой арены с раскаточным катком вместимостью 3 тысячи зрительских мест на Кульжинском тракте в Медеуском районе города Алматы

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат от 26 августа 2015 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименован	код
		57	01.06.2015г.				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, без НДС	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базисн.цен)	Дополнительные затраты			
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них			на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд-я					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	12726123	11362609	4355880	4356595					1363514	12726123

К оплате: Двенадцать миллионов семьсот двадцать шесть тысяч сто двадцать три тенге

Подрядчик: ТОО"СИГМА"
М.П. Директор Саткимбаев Е.Т._____

*Дата подписания:*_____

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
Заместитель руководителя Уразбаев Г.Ж. _____

*Дата подписания:*_____

Медеу ауданы

Қазақстан Республика
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы
мемлекеттік қабылдау комиссиясының
АКТІ

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке
построенного объекта в эксплуатацию

№ 383

«25» 12 2015ж.

Құлжа тас жолы
(нысанның орналасқан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және басқа)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
«03» сәуір 2013ж. № 40ө
«10» қазан 2013ж. № 116ө
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

Алматы қаласы әкімінің өкімі
(наименование органа, назначившего комиссию)

құрамында/ в составе:

Б. Сауранбаев
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

Алматы қаласы әкімінің орынбасары
(лауазымы) (должность)

төрағаның орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции

Г. Токбергенов
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

«Алматы қаласы бойынша Мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау басқармасы»
(лауазымы) (должность)

комиссия мүшелері-өкілдер:
членов комиссии-представителей:
тапсырыс беруші
заказчика

Е. Үсенбаев
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

«Алматы қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» КММ басшысы
(лауазымы) (должность)

пайдаланушы ұйым / эксплуатационная организация

А. Толстобров
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

«КазТрансГаз-Алматы» ЖШС басқарушы директоры
(лауазымы) (должность)

бас мердігер / генеральный подрядчик

Е. Саткимбаев
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

«Сигма» ЖШС директоры
(лауазымы) (должность)

бас жобалаушы / генерального проектировщика

Е. Мамреев
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

«Арх-Синтезпроект» ЖШС директоры
(лауазымы) (должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы

К. Абдижаббарова
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

«ҚР ҰЭМ тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Алматы қаласы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті» РММ басшысының міндетін атқарушы
(лауазымы) (должность)

мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора

С. Аубакиров
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

ҚР ІІМ ТЖК Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті і» ММ бастығы өртке қарсы қызмет генерал-майоры
(лауазымы) (должность)

А № 0011523

Анықталды / Установила:

1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) **Алматы қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.**

(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)

пайдалануға қабылдауда көрсетілді **«Құлжа тас жолындағы 3000 көрермендік орынға арналған мұз айдыны. Сыртқы газ желілерін салу»**

предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңіту,қайта құру, техникалық жабдықтау)

(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

мекен жайы: **Медеу ауданы, Құлжа тас жолы**

по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және басқа) негізінде жүзеге асырылды

Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

2014 жылғы 17 маусымдағы № 2/483 әкімнің қаулысы Алматы қаласы

(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)

және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау басқармасының 2015 жылғы 01 қыркүйекте берілген белгілі іс-қимылды немесе қызметтің жүзеге асырылуын бастау немесе тоқтау туралы ұйғарым қабылдау № 621/ЗТ-Б-2916 талоны негізінде.**

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

«Сигма» ЖШС

(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

Орындалды **құрылыс – жинақтау жұмыстары**

(жұмыс түрі)

Выполнившии

қосалқы мердігерші ұйым

и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылысқа жасалған жобалық-сметалық құжаттар

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

«Арх-Синтезпроект» ЖШС

(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

орындалды **жобалық және сметалық құжаттамалар**

выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)

қосалқы мердігерші ұйым

и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5. Жобалау үшін берілген бастапқы дерек

Исходные данные для проектирования выданы **Алматы қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының жобалауға тапсырмасы**

(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық

бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше

трех перечень их указывается в приложении. . к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта қабылданған) жүзеге асырылды

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

№ 02-2014-П-ГСН

(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойнша); жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойын.орган атауы

көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд назнач.

указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді

Проектно-сметная документация утверждена **Алматы қаласы Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы 2015 жылғы 22 қаңтардағы № 04-36/03 бұйрығы**

(нысанға (кезекті, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)

«Мемсараптама» РМК Оңтүстік филиалының 2015 жылғы 16 қаңтардағы № 02-0010/15 жоба бойынша қорытындысы

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8. Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Жұмыстың басталуы **шілде 2015 ж.;** жұмыстың аяқталуы **қараша 2015 ж.;**

Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)

құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС

нақты / фактический _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)

Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)

Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Придъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной особенности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газ құбырының жалпы ұзындығы	**м**	**401, 10**		**409, 03**	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша, по проекту	Нақты, фактически
Қабаттар саны Число этажей	Қабат Этаж		
Жалпы құрылыс көлемі Общестроительный объем Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части	$м^3$		
Тұрғызылған, тұрғызылғын-салынғын және салынғын ғимараттың ауданы Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$		Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$	
		Жалпы Общ	Тұрғын үй Жилая		Жалпы	Тұрғын үй

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауыпсіздігін,өрт қауыпсіздігін, өрт қауыпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар.

14. Суық сумен кәріз коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодной воды и канализации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ...к акту.

15. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолында, тротуарда, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарында жоғары жабын төсеуде, орындауы міндетті:
Работы по озеленению, устроиству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:
Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Барлығы **15 060 000** теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы **9 920 000** теңге,
всего **15 060 000** тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **9 920 000** тенге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар _____ млн. теңге
оборудования, инструмента и инвентаря _____ млн. тенге

17. Пайдалануға қабылданатыннегізгі қордың сметалық құны **12 726 123** теңге
сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **12 726 123** тенге
оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны _____ млн. тенге
в том числе: стоимость строительно- монтажных работ_____ млн. тенге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны _____ млн. теңге
стоймость оборудования, инструмента и инвентаря_____ млн. тенге

18. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қосқанда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии:
Қабылдауға ұсынылды / Предъявленный к примке
«Құлжа тас жолындағы 3000 көрермендік орынға арналған мұз айдыны. Сыртқы газ желілерін салу».
(нысанның аты) (наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии
Б. Сауранбаев
(колы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии
Г. Токбергенов
(колы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері
Члены Государственной приемочной комиссии:
Е. Усенбаев
(колы) (подпись)

С. Аубакиров
(колы) (подпись)

А. Толстобров
(колы) (подпись)

К. Абдижаббарова
(колы) (подпись)

Е. Саткимбаев
(колы) (подпись)

Е. Матвеев
(колы) (подпись)

А № 0011523