Заказчик ГУ «Зеленовский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «AIBAS COMPANY»

Договор № 111 от 06 июня 2011г.

Наименование строительства и его адрес: НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО (ОГРАЖДЕНИЕ) ЖИЛОГО ДОМА

Наименование обьекта: НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО (ОГРАЖДЕНИЕ) ОДНОЭТАЖНОГО ДВУХКВАРТИРНОГО ДВУХКОМНАТНОГО ЖИЛОГО ДОМА №27 В С. КАЛИНИНСКОЕ ЗЕЛЕНОВСКОГО РАЙОНА ЗКО (ПАВОДОК)

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	10,70	27,84	26,18	298	280	0,01	0
					1,66	7,20	18	77	0,03	0
2.	Е0101-164-2т.ч.	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	м3	0,30	262,72	--	79	--	1,85	1
					262,72	--	79	--	--	--
3.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,70	134,10	--	228	--	0,97	2
					134,10	--	228	--	--	--
4.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	7,00	3,35	3,35	23	23	--	--
					--	1,16	--	8	0,00	0
5.	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	7,00	1,48	1,48	10	10	--	--
					--	0,51	--	4	0,00	0
6.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	7,00	21,55	4,52	151	32	0,11	1
					17,03	--	119	--	--	--
7.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,01	58881,69	25695,31	589	257	194,00	2
					33075,00	6813,45	331	68	26,38	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С130804-5	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	1,01	2900,00 -- --	-- -- --	2929 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
9.	Е0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием	км	0,00	199804,17 86400,00	95036,29 35901,00	400 173	190 72	458,00 175,34	1 0
10.	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	м	2,01	1710,00 -- --	-- -- --	3434 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
11.	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,00	453445,54 48442,50	80944,76 30577,50	907 97	162 61	278,50 149,34	1 0
12.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб	м	2,00	244,97 146,93	0,28 0,11	490 294	1 --	0,84 0,00	2 0
13.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр	2,00	230,93 66,04	27,99 0,46	462 132	56 1	0,40 0,00	1 0
14.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	1,47	8736,45 1615,95	1538,85 576,23	12843 2375	2262 847	9,65 2,81	14 4
15.	С143018-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, Dв 580 мм,КЦО-1	м	0,07	3240,00 -- --	-- -- --	227 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
16.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	3,56	7810,00 -- --	-- -- --	27804 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
17.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,65	28900,00 -- --	-- -- --	18785 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
18.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	14,80	245,44 37,35	3,82 1,44	3633 553	57 21	0,21 0,01	3 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8060,00 --	-- --	8060 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	0,55	2201,76 21,38	68,13 12,76	1211 12	37 7	0,14 0,04	0 0
21.	Е0127-38-1	Устройство отмостки из бетона В15	м2	5,50	1490,23 42,98	14,12 3,08	8196 236	78 17	0,27 0,01	1 0
22.	Е0127-38-2	Исключается каждые 1 см толщины слоя	м2	-5,50	515,91 5,40	-- --	-2838 -30	-- --	0,03 --	-0 --
ИТОГО:							87921 4617	3444 1183		28 6

Накладные расходы :

На общестроительные работы	7352
Всего накладных расходов:	7352
Итого с накладными	95273

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	5716
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	100989
Итого с временными, 3,4 %	104423
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	105551
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,36 %	105927
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	106345
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	107389
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	209512
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	4190
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	213702
Налог на добавленную стоимость, 12 %	25644
Итого с НДС	239346
Итого с коэффициентом 0,94	224985

Заказчик:
И.о. начальника Зеленовского районного отдела архитектуры, градостроительства и строительства

Джумабеков А. А.

Подрядчик:
Директор ТОО «AIBAS COMPANY»

Дусубалиева Д. Б.