Приложение 5 к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: Жаңабай Ерасыл Тоқсанұлы

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Капстройгрупп-Т»

Наименование строительства и его адрес: «Завершение "Строительства пристройки и реконструкция существующего многофункционального и производственного здании, расположенный по адресу: РК. Алматинсая область, Талгарский район, Кендалинский селский округ, село Кендала, улица А.И. Смыкова, здания 19»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за май 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		264/12/18	19.12.2018 год				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) с НДС 12%	из гр. 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2019г.	дополнительные затраты			
			строительно монтажные работы по смете	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Завершение "Строительства пристройки и реконструкция существующего многофункционального и производственного здании, расположенный по адресу: РК. Алматинсая область, Талгарский район, Кендалинский селский округ, село Кендала, улица А.И. Смыкова, здания 19»	5 225 428	5 225 428	5 225 428						559 867	5 225 428
Итого к оплате										**5 225 428**

Заказчик:
Жаңабай Ерасыл Тоқсанұлы

_____ **Жаңабай Е.Т.**

Подрядчик:
ТОО «Капстройгрупп-Т»
Директор

_____ **Ишназаров Б. Р.**

Форма 2-В
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик **Жаңабай Ерасыл Тоқсанұлы ИИН 970715300068**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **«Завершение "Строительства пристройки и реконструкция существующего многофункционального и производственного здании, расположенный по адресу: РК. Алматинсая область, Талгарский район, Кендалинский селский округ, село Кендала, улица А.И. Смыкова, здания 19»**

(наименование, адрес)

Объект **«Завершение "Строительства пристройки и реконструкция существующего многофункционального и производственного здании, расположенный по адресу: РК. Алматинсая область, Талгарский район, Кендалинский селский округ, село Кендала, улица А.И. Смыкова, здания 19»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№03-05 от 03.05.2019г.**

Акт приемки выполненных работ за май 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	427,000	210,00	89 670,00
2	2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках (с погрузкой)	м3	81,000	270,00	21 870,00
3	3	1101-0205-0207 РСНБ РК 2015	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	27,000	350,00	9 450,00
4	4	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	27,000	450,00	12 150,00
5	5	СТ	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	456,000	25,00	11 400,00
6	6	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	535,000	26,00	13 910,00

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (в отвале для обратной засыпки)	м3	70,000	290,00	20 300,00
8	8	СТ	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	112,200	25,00	2 805,00
9	9	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	52,000	39,84	2 071,68
10	10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	52,000	70,00	3 640,00
11	11	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	76,000	450,00	34 200,00
			Раздел: Фундаменты				
12	12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	8,500	6500,00	55 250,00
13	13	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм	м3	27,000	14500,00	391 500,00
14	14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	м2	65,000	410,00	26 650,00
15	15		**Раздел: Каркас**				
16	16	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м	м3	13,600	14500,00	197 200,00
17	17	2105-0301-0102 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,126	217500,00	27 405,00
18	18	2105-0301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,328	217500,00	71 253,00
			Раздел: Стены, перегородки				
19	19	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	14,000	14500,00	203 000,00
20	20	2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,386	217500,00	83 868,00
21	21	1116-0201-0203 РСНБ РК 2015	Прокладка асбестоцементных труб диам. 150 мм	м	0,600	16965,76	10 179,46
22	22	2301-1201-1102 РСНБ РК 2015	Трубы асбестоцементные Dy 150 мм	м	0,600	1431,00	858,60
23	23	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	м3	0,400	32392,11	12 956,84
			Раздел: ПОЛЫ			-	-
24	24	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	267,693	400,00	107 077,34
25	25	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная изолом. Устройство первого слоя	м2	267,693	150,00	40 154,00

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	26	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная изолом. Устройство последующего слоя	м2	267,693	140,00	37 477,07
27	27	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2	26,000	1 350,00	35 100,00
28	28	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	33,000	150,00	4 950,00
29	29	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2	87,000	850,00	73 950,00
			Раздел: ПРОЕМЫ			-	-
30	30	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Установка коробок металлических с навеской полотен	м2	18,480	1 450,00	26 796,00
31	31	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные	м2	11,970	8 500,00	101 745,00
32	32	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка	м2	21,900	1 500,00	32 850,00
33	33	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	2,880	4 500,00	12 960,00
34	34	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	4,400	150,00	660,00
35	35	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения лестниц. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,076	14 780,00	1 117,37
36	36	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов	т	0,076	14 800,00	1 118,88
			Раздел: КРОВЛЯ			-	-
37	37	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2	175,000	150,00	26 250,00
38	38	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщ.150 мм	м2	17,500	750,00	13 125,00
39	39	2111-0101-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты марки П 75	м3	17,500	1 300,00	22 750,00
40	40	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 20 мм. Устройство	м2	17,500	800,00	14 000,00
41	41	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка деревянных конструкций кровли	м3	5,020	650,00	3 263,00
42	42	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	3,000	1 450,00	4 350,00
43	43	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные	м2	1,500	950,00	1 425,00
44	44	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	118,000	740,00	87 320,00

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
45	45	2110-0102-0202 РСНБ РК 2015	Планка ендовы для кровли, из оцинкованной стали	м	75,000	659,90	49 492,78
46	46	2110-0102-0211 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали	м	27,000	835,75	22 565,23
47	47	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м	45,000	204,00	9 180,00
48	48	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м	95,000	350,00	33 250,00
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			-	-
49	49	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Снятие набела внутренних стен	м2	180,000	551,50	99 269,36
50	50	1211-0101-0207 РСНБ РК 2015	Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором	м2	180,000	450,00	81 000,00
51	51	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Затирка стен цементно-известковым раствором	м2	180,000	40,00	7 200,00
52	52	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей	м2	180,000	250,00	45 000,00
53	53	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	18,000	520,00	9 360,00
54	54	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей	м2	18,000	250,00	4 500,00
55	55	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены и откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	18,000	965,28	17 375,05
56	56	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Снятие набела потолков	м2	21,500	253,51	5 450,40
57	57	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей	м2	21,500	150,00	3 225,00
58	58	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	21,500	150,00	3 225,00
59	59	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Разборка облицовки стен из плиток керамических	м2	9,000	160,00	1 440,00
60	60	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плиток керамических на цементном растворе	м2	9,000	750,00	6 750,00
61	61	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2	9,000	250,00	2 250,00
			Демонтажные работы				
			1-этаж.				
62	62	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Демонтаж стен из кирпича	м3	120,510	600,00	72 306,00
63	63	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Демонтаж металлических балок (двутавр №20, L=6m)	шт	25,000	3 000,00	75 000,00

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
64	64	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Демонтаж стяжек с утеплением t=15см	м2	32,000	450,00	14 400,00
65	65	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Демонтаж вентиляционных труб (сечение 400х400)	п.м.	159,000	400,00	63 600,00
66	66	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Демонтаж оконных проемов из швеллера №12	м2	25,000	1 300,00	32 500,00
67	67	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Демонтаж оконных проемов кабинетов из швеллера №12	м2	46,620	1 400,00	65 268,00
68	68	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Демонтаж металлических перегородок	м2	27,000	700,00	18 900,00
69	69	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Демонтаж дверных проемов	м2	10,000	500,00	5 000,00
70	70	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Демонтаж керамических плит (кабинет №3)	м2	67,000	1 400,00	93 800,00
71	71	1115-0203-0505 РСНБ РК 2016	Демонтаж штукатурки стен кабинетов	м2	58,000	450,00	26 100,00
72	72	1115-0405-0103 РСНБ РК 2016	Демонтаж штукатурки колонны в количестве 21 шт.	м2	20,000	650,00	13 000,00
			2-этаж (кабинеты)				
73	73	1115-0405-0103 РСНБ РК 2016	Демонтаж металлических перегородок	м2	27,000	750,00	20 250,00
74	74	1115-0405-0103 РСНБ РК 2017	Демонтаж оборудования для производства кирпича (размер 2,4х2,4)	комплект	1,000	50 000,00	50 000,00
75	75	1115-0405-0103 РСНБ РК 2018	Демонтаж оконных проемов угольный из швеллера №12	м2	36,720	900,00	33 048,00
			1.Электромонтажные работы				
76	76	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Установка выключателей	шт	33,000	500,00	16 500,00
77	77	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка кабелей	пм	157,900	350,00	55 265,00
78	78	1115-0206-0203 РСНБ РК 2016	Электроосвещение здании	здание	2,000	25 000,00	50 000,00
			2. Работы по Литер «К»				
79	79	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Устройство ПГС с уплотнением t=5 см	м2	344,250	200,00	68 850,00
80	80	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки М1001=5 см	м3	10,000	3 200,00	32 000,00
81	81	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонный монолитный стены (наружный) из бетона М300	м3	12,000	10 500,00	126 000,00
82	82	1115-0203-0505 РСНБ РК 2016	Гидроизоляция ж- бетонных стен по периметру	м2	212,800	250,00	53 200,00

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
83	83	1115-0405-0103 РСНБ РК 2016	Гидроизоляция стен по периметру из бикроста высотой 1 м	м2	76,000	250,00	19 000,00
84	84	1115-0203-0505 РСНБ РК 2017	Навес металлический	м2	150,000	450,00	67 500,00
			3.Работы по Литер «Б», "А", "Д" и "Е"				
85	85	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Покраска металлических ферм и связей	един	28,000	800,00	22 400,00
86	86	1211-0101-0207 РСНБ РК 2015	Обшивка стен профнастилом с двух сторон с утеплением	м2	71,820	250,00	17 955,00
87	87	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Устройство каркаса подвесного потолка Армстронг	м2	122,480	110,00	13 472,80
88	88	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Устройство подвесного потолка из софита	м2	40,800	700,00	28 560,00
89	89	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Кладка стен из кирпича	м3	14,000	800,00	11 200,00
90	90	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015	Кладка стен из сплитерных блоков	м3	19,076	800,00	15 260,80
91	91	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Штукатурка стен и колонн с огрунтовкой поверхности	м2	136,000	300,00	40 800,00
92	92	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Выравнивание стены колонны сухими смесями (левкас)	м2	122,600	40,00	4 904,00
93	93	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Водоэмульсионная покраска стен	м2	95,952	120,00	11 514,24
94	94	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Известковая побелка стен	м2	448,200	100,00	44 820,00
95	95	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Масленая покраска стен высотой 2 метра	м2	266,200	350,00	93 170,00
96	96	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Устройство стяжка пола толщиной 4-8 см	м2	284,000	300,00	85 200,00
97	97	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Устройство лотка шириной 20 см	п.м.	20,800	90,00	1 872,00
98	98	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Устройство лотка шириной 12 см	п.м.	69,200	80,00	5 536,00
99	99	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Устройство асбестоцементных труб диам. 150 мм канализации	п.м.	23,000	350,00	8 050,00
100	100	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Установка пластиковых окон	м2	16,800	400,00	6 720,00
101	101	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Устройство пластиковых перегородок	м2	49,000	300,00	14 700,00
102	102	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Выравнивание поверхности потолков сухими смесями (левкас)	м2	117,600	400,00	47 040,00

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
103	103	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Покраска потолков водными составами	м2	117,600	120,00	14 112,00
			Раздел: ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ			-	-
104	104	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб,диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	50,000	650,00	32 500,00
105	105	2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25X3,5 PN 16 не армированные	м	139,350	249,28	34 736,54
106	106	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб,диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	11,000	2 908,75	31 996,26
107	107	2301-0601-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32X4,4 PN 16 не армированные	м	10,300	417,39	4 299,13
108	108	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб,диаметр 40 мм. Прокладка	м трубопровода	36,000	350,00	12 600,00
109	109	2301-0601-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40X5,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	8,900	765,22	6 810,44
110	110	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 мм	шт.	5,000	34,78	173,91
111	111	2302-0401-2510 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25 мм	шт.	4,000	79,23	316,91
112	112	2303-0102-0938 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без перелива, шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, без пьедестала ГОСТ 30493-96	шт.	8,000	8 405,80	67 246,42
113	113	2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	8,000	2 323,67	18 589,38
114	114	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	8,000	5 872,35	46 978,81
115	115	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	8,000	1 400,00	11 200,00
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ			-	-
116	116	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка	квт	7,840	1 655,76	12 981,18
117	117	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	56,000	1 436,72	80 456,09
118	118	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из полипропиленовых труб,диаметр 20 мм. Прокладка	м трубопровода	23,000	2 025,52	46 586,86
119	119	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20X2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	22,000	175,85	3 868,60
120	120	2301-0602-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40X5,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	14,000	752,66	10 537,20
121	121	1116-0501-0805 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полипропиленовых тру труб,диаметр 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12,000	2 707,86	32 494,28

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
122	122	2301-0602-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50X6,9 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	11,880	1 285,02	15 266,10
123	123	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	21,26	63,77
124	124	2302-0401-2512 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x20x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,000	152,66	1 221,26
125	125	2302-0401-1110 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14,000	71,50	1 000,97
126	126	2111-0404-1306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	1,100	244,44	268,89
127	127	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков	шт	1,000	983,76	983,76
128	128	2307-0502-0520 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик, DN 100 мм, типа Взлет	шт.	1,000	4 200,00	4 200,00
			Раздел: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			-	-
129	129	1308-0304-0201 РСНБ РК 2015	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000x800 мм. Установка на стене	шт.	1,000	13 181,33	13 181,33
130	130	Цена филиала ТОО "КазСвет GrOuP"	Выключатель автоматический трехполюсный ВА88-37 400А	шт.	1,000	48 345,44	48 345,44
131	131	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2,000	1 958,26	3 916,52
132	132	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Установка транформатора тока	шт.	6,000	2 118,35	12 710,10
133	133	2307-0503-0216 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-30 300/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	6,000	3 289,86	19 739,14
134	134	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения НВ-24	10 шт.	0,200	563,29	112,66
135	135	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,000	7 019,52	21 058,57
136	136	2307-0204-1127 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 160А	шт.	2,000	11 724,64	23 449,29
137	137	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Установка светильников	шт.	25,000	3 441,66	86 041,60
138	138	Цена филиала ТОО "КазСвет GrOuP"	Светильники для люминесцентных ламп OPL/S 2x36	шт.	25,000	1 150,00	28 750,00
139	139	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	14,000	628,84	8 803,80

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
140	**140**	**2307-0220-0504 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А**	**шт.**	**58,000**	**408,70**	**23 704,36**
141	**141**	**1308-0206-2203 РСНБ РК 2015**	**Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**180,000**	**163,18**	**29 372,00**
142	**142**	**1308-0206-1303 РСНБ РК 2015**	**Прокладка кабелей под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**180,000**	**467,96**	**84 233,54**
143	**143**	**2306-0144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 мм2**	**км**	**0,102**	**125 000,00**	**12 750,00**
144	**144**	**2306-0144-0304 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 мм2**	**км**	**0,078**	**125 000,00**	**9 750,00**
			Раздел: БЛАГОУСТРОЙСТВА			**-**	**-**
145	**145**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщ.100 мм. Устройство**	**м3**	**85,000**	**250,00**	**21 250,00**
146	**146**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**85,000**	**950,00**	**80 750,00**
147	**147**	**1127-0403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство**	**м2**	**85,000**	**250,00**	**21 250,00**
148	**148**	**1127-0602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см (6 см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**85,000**	**980,00**	**83 300,00**
149	**149**	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**15,000**	**1 500,00**	**22 500,00**
150	**150**	**1111-0101-2501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**73,500**	**2 500,00**	**183 750,00**
			ИТОГО с НДС:				**5 225 428,00**

Принял:

Заказчик:

Жанабай Ерасыл Токсанұлы

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Капстройгрупп-Т"
Директор Ишназаров Болат Раматдинович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)