Заказчик ГУ «Зеленовский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «AIBAS COMPANY»

Договор № 111 от 06 июня 2011г.

Наименование строительства и его адрес: НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО (ОГРАЖДЕНИЕ) ЖИЛОГО ДОМА

Наименование обьекта: НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО (ОГРАЖДЕНИЕ) ОДНОЭТАЖНОГО ДВУХКВАРТИРНОГО ТРЕХКОМНАТНОГО ЖИЛОГО ДОМА №44 В С. КАЛИНИНСКОЕ ЗЕЛЕНОВСКОГО РАЙОНА ЗКО (ПАВОДОК)

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	36,00	218,93	--	7881	--	1,54	55
					218,93	--	7881	--	--	--
2.	E0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	20,00	134,10	--	2682	--	0,97	19
					134,10	--	2682	--	--	--
3.	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,01	58881,69	25695,31	589	257	194,00	2
					33075,00	6813,45	331	68	26,38	0
4.	C130804-5	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	1,00	2900,00	--	2900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	E0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	154891,68	66009,80	310	132	376,00	1
					70200,00	24936,75	140	50	121,79	0
6.	C130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4 мм	м	2,00	1710,00	--	3420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	E0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	2,00	244,97	0,28	490	1	0,84	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					146,93	0,11	294	--	0,00	0
8.	Е0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,00	724393,39	96674,51	1449	193	64,00	0
					11722,50	36519,75	23	73	178,36	0
9.	Е0122-32-3	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 100 мм	км	0,00	3358,50	--	3	--	20,60	0
					3217,50	--	3	--	--	--
10.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	2,14	8736,45	1538,85	18696	3293	9,65	21
					1615,95	576,23	3458	1233	2,81	6
11.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	м	1,80	7810,00	--	14058	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	1,34	28900,00	--	38726	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	8060,00	--	16120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	17,00	245,44	3,82	4172	65	0,21	4
					37,35	1,44	635	24	0,01	0
15.	Е0111-2-4	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	0,50	5427,70	--	2714	--	3,24	2
					531,00	--	266	--	--	--
16.	Е0127-38-1	Устройство оснований городских проездов	м2	10,00	1414,09	14,12	14141	141	0,27	3
					42,98	3,08	430	31	0,01	0
17.	Е0127-38-2	Вычитается позиция: Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 1 см	м2	-10,00	487,15	--	-4871	--	0,03	-0
					5,40	--	-54	--	--	--
		Итого по разделу:								123480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					123480	4080		108
							16089	1479		7

Накладные расходы :

На общестроительные работы	20959
Всего накладных расходов:	20959
Итого с накладными	144439

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	8666
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	153105
Итого с временными, 3,4 %	158311
Итого с зимними удорожаниями, 1,53 %	160733
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,07 %	160844
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	161477
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	163060
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	318125
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	6363
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	324488
Налог на добавленную стоимость, 12 %	38939
Итого с НДС	363427
Итого с коэффициентом 0,99	359793

Заказчик:
И.о. начальника Зеленовского районного отдела архитектуры, градостроительства и строительства — **Джумабеков А. А.**

Технадзор:

Подрядчик:
Директор ТОО «AIBAS COMPANY» — **Дусубалиева Д. Б.**