Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование стройки - Строительство инженерных сетей микрорайона №4 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе
Доп.соглашение №1 от 07.04.2017 г. к договору №03-3/87 от 22.07.2016 г.

Форма № КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

АКТ № 1
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № № 4-2-1					
		общестроительные работы. Распределительный пункт					
		Для текстовых позиций, цена которых по прайсу принята по 2001 году, применяется					
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	Е11-010101-0315 11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м3 грунта	114,0000		92,66	10563,33
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=547,55)	чел-ч	0,0146	1,664	547,55	911,34
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	3,614	906,35	3275,37
		Итого оплата труда:				36,73	4186,71
1. 3	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0317	3,614	2670,87	9651,99
		Итого эксплуатация машин:				84,67	9651,99
		НР первого уровня	%	59,1		21,70	2474,35
		НР второго уровня	%	4,24		4,85	552,80
		Накладные расходы	%	--		26,55	3027,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,54	1087,24
		Сметная стоимость:				128,75	14677,71
2	Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,0000		1751,14	14009,10

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки					
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=588,42)	чел-ч	2,976	23,808	588,42	14009,10
		Итого оплата труда:				1751,14	14009,10
		НР первого уровня	%	59,1		1034,92	8279,38
		НР второго уровня	%	4,24		118,13	945,03
		Накладные расходы	%	--		1153,05	9224,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		232,34	1858,68
		Сметная стоимость:				3136,52	25092,20
3	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	м3 грунта	114,0000		24,08	2745,60
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	1,311	778,17	1020,18
		Итого оплата труда:				8,95	1020,18
3. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	1,311	2094,28	2745,60
		Итого эксплуатация машин:				24,08	2745,60
		НР первого уровня	%	59,1		5,29	602,93
		НР второго уровня	%	4,24		1,25	141,98
		Накладные расходы	%	--		6,53	744,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,45	279,24
		Сметная стоимость:				33,07	3769,75
4	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	м3 грунта	21,4000		24,08	515,40
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,2461	778,17	191,51
		Итого оплата труда:				8,95	191,51
4. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,2461	2094,28	515,40
		Итого эксплуатация машин:				24,08	515,40
		НР первого уровня	%	59,1		5,29	113,18
		НР второго уровня	%	4,24		1,25	26,65
		Накладные расходы	%	--		6,53	139,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,45	52,42
		Сметная стоимость:				33,07	707,65
5	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 Состав работ:	м3 грунта	16,0500		16,88	270,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов					
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,129363	778,17	100,67
		Итого оплата труда:				6,27	100,67
5. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,129363	2094,28	270,92
		Итого эксплуатация машин:				16,88	270,92
		НР первого уровня	%	59,1		3,71	59,49
		НР второго уровня	%	4,24		0,87	14,01
		Накладные расходы	%	--		4,58	73,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,72	27,55
		Сметная стоимость:				23,18	371,98
6	Е11-010205-0503 11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	5,3500		693,67	3711,13
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=573,28)	чел-ч	1,21	6,474	573,28	3711,13
		Итого оплата труда:				693,67	3711,13
		НР первого уровня	%	59,1		409,96	2193,28
		НР второго уровня	%	4,24		46,79	250,35
		Накладные расходы	%	--		456,75	2443,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,03	492,38
		Сметная стоимость:				1242,45	6647,13
7	Е11-010201-0502 11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	16,0500		113,04	1814,33
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=504,65)	чел-ч	0,129	2,07	504,65	1044,85
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03125	0,501563	675,73	338,92
		Итого оплата труда:				86,22	1383,77
7. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03125	0,501563	1485,88	745,26
7. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,125	2,006	12,07	24,22
		Итого эксплуатация машин:				47,94	769,48
		НР первого уровня	%	59,1		50,95	817,81
		НР второго уровня	%	4,24		6,95	111,60
		Накладные расходы	%	--		57,91	929,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,68	219,50
		Сметная стоимость:				184,63	2963,24

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Е11-010102-0332 11-010102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	м3 грунта	92,6000		130,85	12116,76
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=547,55)	чел-ч	0,01019	0,943594	547,55	516,66
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02881	2,668	906,35	2417,97
		Итого оплата труда:				31,69	2934,63
8. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00682	0,631532	2565,67	1620,30
8. 4	2439 С (31-010201-0904)	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,5 м3	маш.-ч	0,02199	2,036	4887,23	9951,74
		Итого эксплуатация машин:				124,97	11572,04
8. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00012	0,011112	2524,38	28,05
		Итого материалов:				0,30	28,05
		НР первого уровня	%	59,1		18,73	1734,37
		НР второго уровня	%	4,24		6,34	587,29
		Накладные расходы	%	--		25,07	2321,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,47	1155,07
		Сметная стоимость:				168,40	15593,49
9	С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	162,0500		335,91	54434,22
		НР второго уровня	%	4,24		14,24	2308,01
		Накладные расходы	%	--		14,24	2308,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,01	4539,38
		Сметная стоимость:				378,16	61281,60
10	Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале Состав работ: 1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов 2. Содержание проездов на отвале 3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке	м3 грунта	92,6000		11,31	1047,46
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=547,55)	чел-ч	0,00332	0,307432	547,55	168,33

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	0,341694	901,35	307,99
		Итого оплата труда:				5,14	476,32
10. 3	162 С (33-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,007408	1634,68	12,11
10. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	0,334286	2565,67	857,67
		Итого эксплуатация машин:				9,39	869,78
10. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,003704	2524,38	9,35
		Итого материалов:				0,10	9,35
		НР первого уровня	%	59,1		3,04	281,51
		НР второго уровня	%	4,24		0,61	56,35
		Накладные расходы	%	--		3,65	337,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,20	110,83
		Сметная стоимость:				16,16	1496,14
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				101228,25
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				101228,25
Материалы -			Тенге				37,40
Всего заработная плата -			Тенге				28014,02
Транспортные расходы -			Тенге				54434,22
		Накладные расходы -	Тенге				21550,35
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				16556,29
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				4994,06
		Сметная прибыль -	Тенге				9822,29
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				132600,89
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				44,08
		Сметная заработная плата -	Тенге				28014,02
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				132600,89
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				44,08
		Сметная заработная плата -	Тенге				28014,02
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
11	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	м3 основания	4,1100		2514,30	10333,76
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=573,28)	чел-ч	0,78	3,206	573,28	1837,82
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	1,192	703,99	839,08
		Итого оплата труда:				651,32	2676,91
11. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,8631	1485,88	1282,46
11. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	1,726	12,07	20,84

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,3288	2754,11	905,55
		Итого эксплуатация машин:				537,43	2208,85
11. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	4,521	1387,55	6273,11
11. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,6165	22,67	13,98
		Итого материалов:				1529,71	6287,09
		НР первого уровня	%	50,8		330,87	1359,87
		НР второго уровня	%	4,24		120,63	495,81
		Накладные расходы	%	--		451,50	1855,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		237,26	975,16
		Сметная стоимость:				3203,06	13164,59
12	Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	30,0000		904,95	27148,48
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=614,16)	чел-ч	0,476	14,28	614,16	8770,20
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	5,964	774,77	4620,75
		Итого оплата труда:				446,37	13390,95
12. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	0,789	2538,13	2002,58
12. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	3,99	2303,99	9192,92
12. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	1,185	1491,23	1767,11
		Итого эксплуатация машин:				432,09	12962,61
12. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,123	15865,63	1951,47
12. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,36	9622,76	3464,19
		Итого материалов:				180,52	5415,67
		НР первого уровня	%	62,1		277,19	8315,78
		НР второго уровня	%	4,24		50,12	1503,68
		Накладные расходы	%	--		327,32	9819,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,58	2957,44
		Сметная стоимость:				1330,85	39925,39
13	Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	28,0000		1288,33	36073,37
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=614,16)	чел-ч	0,668	18,704	614,16	11487,25
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	7,843	774,57	6074,78
		Итого оплата труда:				627,22	17562,03

1	2	3	4	5	6	7	8
13. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	1,098	2538,13	2785,85
13. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	5,096	2303,99	11741,13
13. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	1,649	1491,23	2459,34
		Итого эксплуатация машин:				606,65	16986,32
13. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,1988	15865,63	3154,09
13. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,462	9622,76	4445,72
		Итого материалов:				271,42	7599,80
		НР первого уровня	%	62,1		389,50	10906,02
		НР второго уровня	%	4,24		71,14	1991,93
		Накладные расходы	%	--		460,64	12897,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,92	3917,71
		Сметная стоимость:				1888,89	52889,02
14	Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4,0000		1909,37	7637,48
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=629,3)	чел-ч	0,937	3,748	629,30	2358,62
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	1,793	774,06	1387,73
		Итого оплата труда:				936,59	3746,35
14. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	0,29	2538,13	736,06
14. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	1,068	2303,99	2460,66
14. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	0,4348	1491,23	648,39
		Итого эксплуатация машин:				961,28	3845,11
14. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,0188	15865,63	298,27
14. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	0,118	9622,76	1135,49
		Итого материалов:				358,44	1433,76
		НР первого уровня	%	62,1		581,62	2326,48
		НР второго уровня	%	4,24		105,62	422,47
		Накладные расходы	%	--		687,24	2748,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,73	830,92
		Сметная стоимость:				2804,34	11217,35
15	Е11-070501-0104 11-070501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	39,0000		2700,40	105315,68
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=629,3)	чел-ч	1,18	46,02	629,30	28960,39

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,691	26,949	772,62	20821,45
		Итого оплата труда:				1276,46	49781,83
15. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1504	5,866	2538,13	14887,66
15. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,315	12,285	2303,99	28304,52
15. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2256	8,798	1491,23	13120,44
		Итого эксплуатация машин:				1443,91	56312,61
15. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,2769	15865,63	4393,19
15. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0417	1,626	9622,76	15649,49
		Итого материалов:				513,92	20042,69
		НР первого уровня	%	62,1		792,68	30914,52
		НР второго уровня	%	4,24		148,11	5776,16
		Накладные расходы	%	--		940,79	36690,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		291,30	11360,51
		Сметная стоимость:				3932,48	153366,87
16	С121-041201-0312 21-041201-0312 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	10,0000		3083,76	30837,60
		НР второго уровня	%	4,24		130,75	1307,51
		Накладные расходы	%	--		130,75	1307,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,16	2571,61
		Сметная стоимость:				3471,67	34716,72
17	С121-041201-0314 21-041201-0314 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	20,0000		4163,18	83263,60
		НР второго уровня	%	4,24		176,52	3530,38
		Накладные расходы	%	--		176,52	3530,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		347,18	6943,52
		Сметная стоимость:				4686,87	93737,49
18	С121-041201-0316 21-041201-0316 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	16,0000		5303,39	84854,24
		НР второго уровня	%	4,24		224,86	3597,82
		Накладные расходы	%	--		224,86	3597,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		442,26	7076,16
		Сметная стоимость:				5970,51	95528,22

1	2	3	4	5	6	7	8
19	С121-041201-0326 21-041201-0326 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	10,0000		6958,14	69581,40
		НР второго уровня	%	4,24		295,03	2950,25
		Накладные расходы	%	--		295,03	2950,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		580,25	5802,53
		Сметная стоимость:				7833,42	78334,18
20	С121-041201-0332 21-041201-0332 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	2,0000		8291,99	16583,98
		НР второго уровня	%	4,24		351,58	703,16
		Накладные расходы	%	--		351,58	703,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		691,49	1382,97
		Сметная стоимость:				9335,06	18670,11
21	С121-041201-0334 21-041201-0334 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	4,0000		10537,65	42150,60
		НР второго уровня	%	4,24		446,80	1787,19
		Накладные расходы	%	--		446,80	1787,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		878,76	3515,02
		Сметная стоимость:				11863,20	47452,81
22	С121-041201-0336 21-041201-0336 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	39,0000		13497,94	526419,66
		НР второго уровня	%	4,24		572,31	22320,19
		Накладные расходы	%	--		572,31	22320,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1125,62	43899,19
		Сметная стоимость:				15195,87	592639,04
23	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство местных заделок из бетона В7,5 сульфатостойкого Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	3,7500		18705,72	70146,44
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=606,08)	чел-ч	2,82	10,575	606,08	6409,30
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,847875	679,71	576,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1862,83	6985,60
23. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,010125	2917,12	29,54
23. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,62925	36,05	22,68
23. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,79875	3098,95	2475,29
23. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,014625	2538,13	37,12
23. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,02775	54,70	1,52
23. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,024375	1491,23	36,35
		Итого эксплуатация машин:				694,00	2602,49
23. 9	100777 С (21-020101-2403)	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,806	15097,57	57465,13
23.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	1,05	66,83	70,17
23.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,00825	23197,57	191,38
23.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000937	22488,24	21,08
23.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,675	153,63	103,70
23.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,33075	6598,38	2182,41
23.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,010613	22,67	0,24
23.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	1,68	655,08	1100,53
		Итого материалов:				16302,57	61134,65
		НР первого уровня	%	48,5		903,47	3388,02
		НР второго уровня	%	4,24		831,43	3117,86
		Накладные расходы	%	--		1734,90	6505,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1635,25	6132,19
		Сметная стоимость:				22075,87	82784,50
24	Е11-220101-0101 11-220101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт Состав работ: 1. Опускание и укладка труб 2. Установка резиновых колец и натягивание муфт с заделкой цементным раствором 3. Гидравлическое испытание с устройством и разборкой временных упоров	км трубопровода	0,1040		848549,86	88249,19
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=644,94)	чел-ч	270	28,08	644,94	18109,92

1	2	3	4	5	6	7	8
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,59	0,26936	706,00	190,17
		Итого оплата труда:				175962,35	18300,08
24. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,34	0,03536	2538,13	89,75
24. 4	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	15	1,56	126,82	197,84
24. 5	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,74	0,18096	994,46	179,96
24. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,05304	1491,23	79,09
		Итого эксплуатация машин:				5256,15	546,64
24. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,66	0,06864	9622,76	660,51
24. 8	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,00624	27774,01	173,31
24. 9	157260 С (23-011201-0101)	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	1008	104,832	653,67	68525,53
24.10	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,72	1,635	142,69	233,28
		Итого материалов:				669159,91	69592,63
		НР первого уровня	%	62,1		109272,62	11364,35
		НР второго уровня	%	4,24		40611,67	4223,61
		Накладные расходы	%	--		149884,29	15587,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79874,73	8306,97
		Сметная стоимость:				1078308,89	112144,12
25	Е11-220101-0102 11-220101-0102 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт Состав работ: 1. Опускание и укладка труб 2. Установка резиновых колец и натягивание муфт с заделкой цементным раствором 3. Гидравлическое испытание с устройством и разборкой временных упоров	км трубопровода	0,0141		1347504,23	18999,81
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=644,94)	чел-ч	314	4,427	644,94	2855,41
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,91	0,041031	712,98	29,25
		Итого оплата труда:				204585,93	2884,66
25. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,47	0,006627	2538,13	16,82
25. 4	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	15	0,2115	126,82	26,82
25. 5	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,74	0,024534	994,46	24,40
25. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,7	0,00987	1491,23	14,72
		Итого эксплуатация машин:				5869,44	82,76

1	2	3	4	5	6	7	8
25. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,93	0,013113	9622,76	126,18
25. 8	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,07	0,000987	27774,01	27,41
25. 9	157261 С (23-011201-0102)	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	1008	14,213	1114,18	15835,62
25.10	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	36	0,5076	142,69	72,43
		Итого материалов:				1139123,63	16061,64
		НР первого уровня	%	62,1		127047,86	1791,37
		НР второго уровня	%	4,24		62521,01	881,55
		Накладные расходы	%	--		189568,87	2672,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122965,85	1733,82
		Сметная стоимость:				1660038,95	23406,55
26	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка из кирпича керамического М100 до отметки 0,000 Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен	м3 кладки	4,1800		21940,08	91709,53
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=614,16)	чел-ч	4,76	19,897	614,16	12219,82
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	1,672	675,73	1129,82
		Итого оплата труда:				3193,69	13349,64
26. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	1,672	3098,95	5181,44
		Итого эксплуатация машин:				1239,58	5181,44
26. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,25	1,045	11999,36	12539,33
26. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,384	1,605	38434,71	61692,32
26. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00209	16706,01	34,92
26. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,44	1,839	22,67	41,69
		Итого материалов:				17777,10	74308,26
		НР первого уровня	%	50,8		1622,40	6781,62
		НР второго уровня	%	4,24		999,05	4176,02
		Накладные расходы	%	--		2621,45	10957,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1964,92	8213,37
		Сметная стоимость:				26526,45	110880,54

1	2	3	4	5	6	7	8
27	Е11-080201-0108 11-080201-0108 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа свыше 4 м. Кладка из кирпича керамического М100 Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей	м3 кладки	1,5400		21061,53	32434,75
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=583,38)	чел-ч	4,24	6,53	583,38	3809,24
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	0,539	675,73	364,22
		Итого оплата труда:				2710,04	4173,46
27. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,35	0,539	3098,95	1670,33
		Итого эксплуатация машин:				1084,63	1670,33
27. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,3696	11999,36	4434,96
27. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	0,5852	38434,71	22491,99
27. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00077	16706,01	12,86
27. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,44	0,6776	22,67	15,36
		Итого материалов:				17503,36	26955,18
		НР первого уровня	%	50,8		1376,70	2120,12
		НР второго уровня	%	4,24		951,38	1465,13
		Накладные расходы	%	--		2328,08	3585,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1871,17	2881,60
		Сметная стоимость:				25260,78	38901,59
28	Е11-080101-0302 11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой (гидроизол) Состав работ: 1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики	м2 поверхности	20,0000		1072,06	21441,28
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=598,51)	чел-ч	0,143	2,86	598,51	1711,74
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,11	675,73	74,33
		Итого оплата труда:				89,30	1786,07
28. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,358	459,99	164,68
28. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,11	1491,23	164,04
		Итого эксплуатация машин:				16,44	328,71
28. 5	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,5	7738,82	3869,41

1	2	3	4	5	6	7	8
28. 6	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,2	44	212,16	9335,04
28. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00016	0,0032	51147,90	163,67
28. 8	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00008	0,0016	109916,52	175,87
28. 9	269627 С (21-100402-9901)	Гидроизол	м2	1,1	22	266,22	5856,84
		Итого материалов:				970,04	19400,83
		НР первого уровня	%	50,8		45,37	907,32
		НР второго уровня	%	4,24		47,38	947,58
		Накладные расходы	%	--		92,75	1854,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,18	1863,69
		Сметная стоимость:				1257,99	25159,88
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1363180,85
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1363180,85
Материалы -			Тенге				308232,20
Всего заработная плата -			Тенге				134637,58
Местные материалы -			Тенге				853691,08
		Накладные расходы -	Тенге				141373,78
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				80175,47
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				61198,31
		Сметная прибыль -	Тенге				120364,37
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1624919,00
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				205,55
		Сметная заработная плата -	Тенге				134637,58
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1624919,00
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				205,55
		Сметная заработная плата -	Тенге				134637,58
		РАЗДЕЛ 3.Каналы					
29	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство монолитного бетонного днища канала В7,5 сульфатостойкого Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси 5. Установка арматуры	м3	11,1000		19053,28	211491,41
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=593,47)	чел-ч	3,94	43,734	593,47	25954,82
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	2,536	775,99	1968,18
		Итого оплата труда:				2515,59	27923,00

1	2	3	4	5	6	7	8
29. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02997	2917,12	87,43
29. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	2,331	36,05	84,03
29. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,11655	2538,13	295,82
29. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	2,22	2303,99	5114,86
29. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,1221	54,70	6,68
29. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,16983	1491,23	253,26
		Итого эксплуатация машин:				526,31	5842,07
29. 9	100777 С (21-020101-2403)	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	11,322	15097,57	170934,69
29.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	4,44	66,83	296,73
29.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,00888	27774,01	246,63
29.12	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,0222	26283,07	583,48
29.13	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,07659	23197,57	1776,70
29.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,00555	22488,24	124,81
29.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	4,107	153,63	630,96
29.16	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,06216	6598,38	410,16
29.17	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,07659	14187,64	1086,63
29.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0175	0,19425	22,67	4,40
29.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	5,495	655,08	3599,34
		Итого материалов:				16188,70	179694,53
		НР первого уровня	%	48,5		1220,06	13542,66
		НР второго уровня	%	4,24		859,59	9541,44
		Накладные расходы	%	--		2079,65	23084,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1690,63	18766,04
		Сметная стоимость:				22823,56	253341,56
30	Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича	м3 кладки	18,1000		22328,20	404140,49

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Установка металлических креплений					
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=583,38)	чел-ч	5,95	107,695	583,38	62827,11
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	6,516	675,73	4403,06
		Итого оплата труда:				3714,37	67230,17
30. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,36	6,516	3098,95	20192,76
		Итого эксплуатация машин:				1115,62	20192,76
30. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	4,344	8533,40	37069,09
30. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	7,24	38434,71	278267,30
30. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0023	0,04163	134409,97	5595,49
30. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,46	8,326	22,67	188,75
		Итого материалов:				17741,47	321120,63
		НР первого уровня	%	50,8		1886,90	34152,92
		НР второго уровня	%	4,24		1026,72	18583,64
		Накладные расходы	%	--		2913,62	52736,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2019,35	36550,16
		Сметная стоимость:				27261,17	493427,22
31	Е11-060401-0102 11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных бетонных участков стен толщиной 250 мм из бетона В15 сульфатостойкого Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бутового камня 6. Укладка бетонной смеси	м3	4,2300		26521,13	112184,36
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=614,16)	чел-ч	8,99	38,028	614,16	23355,09
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4158	1,759	690,10	1213,76
		Итого оплата труда:				5808,24	24568,86
31. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,011421	2917,12	33,32
31. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	2,265	36,05	81,66
31. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3499	1,48	3098,95	4586,68
31. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,109557	2538,13	278,07
31. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0184	0,077832	54,70	4,26
31. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	3,524	150,52	530,37

1	2	3	4	5	6	7	8
31. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,157779	1491,23	235,28
		Итого эксплуатация машин:				1359,25	5749,64
31.10	100843 С (21-020101-2703)	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,293	17335,45	74428,89
31.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0019	0,008037	27774,01	223,22
31.12	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	0,09306	23197,57	2158,77
31.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00074	0,00313	22488,24	70,39
31.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,005076	381819,66	1938,12
31.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,86	3,638	153,63	558,88
31.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,00423	200244,36	847,03
31.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00223	0,009433	22,67	0,21
31.18	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	4,357	655,08	2854,12
		Итого материалов:				19640,57	83079,62
		НР первого уровня	%	48,5		2817,00	11915,89
		НР второго уровня	%	4,24		1243,94	5261,85
		Накладные расходы	%	--		4060,93	17177,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2446,56	10348,97
		Сметная стоимость:				33028,62	139711,07
32	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование отдельных участков бетонных стен из арматуры ВI Состав работ: 1. Установка арматуры	т	0,0120		7976,23	95,71
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=621,73)	чел-ч	11,6	0,1392	621,73	86,54
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,00456	772,83	3,52
		Итого оплата труда:				7505,74	90,07
32. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,00192	2538,13	4,87
32. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,00264	1491,23	3,94
		Итого эксплуатация машин:				734,17	8,81
32. 5	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,00336	107,10	0,36
		Итого материалов:				29,99	0,36
		НР первого уровня	%	48,5		3640,29	43,68
		НР второго уровня	%	4,24		492,54	5,91

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		4132,83	49,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		968,72	11,62
		Сметная стоимость:				13077,78	156,93
33	С121-050301-9910 21-050301-9910 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 3 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,0120		130767,11	1569,21
		НР второго уровня	%	4,24		5544,53	66,53
		Накладные расходы	%	--		5544,53	66,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10904,93	130,86
		Сметная стоимость:				147216,57	1766,60
34	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,0620		281103,88	17428,44
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=637,37)	чел-ч	198	12,276	637,37	7824,35
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,02232	771,82	17,23
		Итого оплата труда:				126477,12	7841,58
34. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0093	2538,13	23,60
34. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,01302	1491,23	19,42
		Итого эксплуатация машин:				693,88	43,02
34. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,062	154210,74	9561,07
		Итого материалов:				154210,74	9561,07
		НР первого уровня	%	48,5		61341,40	3803,17
		НР второго уровня	%	4,24		14519,68	900,22
		Накладные расходы	%	--		75861,08	4703,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28557,20	1770,55
		Сметная стоимость:				385522,16	23902,37
35	Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,5630		191872,08	108023,98
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=637,37)	чел-ч	58	32,654	637,37	20812,68
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,20268	771,82	156,43
		Итого оплата труда:				37245,32	20969,11
35. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,08445	2538,13	214,35

1	2	3	4	5	6	7	8
35. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,11823	1491,23	176,31
		Итого эксплуатация машин:				693,88	390,65
35. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,563	154210,74	86820,65
		Итого материалов:				154210,74	86820,65
		НР первого уровня	%	48,5		18063,98	10170,02
		НР второго уровня	%	4,24		8901,29	5011,43
		Накладные расходы	%	--		26965,27	15181,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17506,99	9856,43
		Сметная стоимость:				236344,33	133061,86
36	Е11-060301-0409 11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,2350		167652,02	39398,22
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=637,37)	чел-ч	20	4,7	637,37	2995,64
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0846	771,82	65,30
		Итого оплата труда:				13025,26	3060,94
36. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,03525	2538,13	89,47
36. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,04935	1491,23	73,59
		Итого эксплуатация машин:				693,88	163,06
36. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,235	154210,74	36239,52
		Итого материалов:				154210,74	36239,52
		НР первого уровня	%	48,5		6317,25	1484,55
		НР второго уровня	%	4,24		7376,30	1733,43
		Накладные расходы	%	--		13693,55	3217,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14507,65	3409,30
		Сметная стоимость:				195853,21	46025,50
37	Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	км трубопровода	0,0133		226223,96	3015,57
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=727,2)	чел-ч	253	3,372	727,20	2452,47
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	16,57	0,220878	747,57	165,12
		Итого оплата труда:				196368,91	2617,60

1	2	3	4	5	6	7	8
37. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,64	0,128501	2337,43	300,36
37. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,88	0,01173	3002,72	35,22
37. 5	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,26	0,110106	21,41	2,36
37. 6	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,10664	126,82	13,52
37. 7	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,2	0,015996	158,25	2,53
37. 8	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,86	0,078114	994,46	77,68
37. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,002533	1491,23	3,78
		Итого эксплуатация машин:				32667,39	435,46
37.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,002399	27774,01	66,64
37.11	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,000267	200244,36	53,39
37.12	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4	0,05332	142,69	7,61
		Итого материалов:				9574,97	127,63
		НР первого уровня	%	62,1		121945,10	1625,53
		НР второго уровня	%	4,24		14762,37	196,78
		Накладные расходы	%	--		136707,46	1822,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29034,51	387,03
		Сметная стоимость:				391965,94	5224,91
38	С123-010201-0141 23-010201-0141 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13,3300		415,92	5544,21
		НР второго уровня	%	4,24		17,64	235,07
		Накладные расходы	%	--		17,64	235,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,68	462,34
		Сметная стоимость:				468,24	6241,63
39	Е11-220601-0101 11-220601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие слоем мастики толщиной 4 мм 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Наружная обертка рулонными материалами	км трубопровода	0,0133		298530,23	3979,41
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=668,16)	чел-ч	116	1,546	668,16	1033,16

1	2	3	4	5	6	7	8
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2279	0,003038	845,38	2,57
		Итого оплата труда:				77699,22	1035,73
39. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,06	0,0008	2917,12	2,33
39. 4	863 С (32-010201-0103)	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	16,79	0,223811	610,76	136,69
39. 5	1042 С (31-050402-0203)	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	38,8	0,517204	31,20	16,14
		Итого эксплуатация машин:				11640,25	155,16
39. 6	135569 С (21-100402-0101)	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	220	2,933	266,73	782,21
39. 7	135874 С (21-100501-9903)	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	770	10,264	161,91	1661,86
39. 8	136328 С (21-110203-0804)	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	21	0,27993	723,08	202,41
39. 9	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,004132	6598,38	27,27
39.10	149239 С (22-040101-9904)	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,028	0,000373	178636,89	66,67
39.11	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,003332	14187,64	47,28
39.12	249178 С (21-130803-9902)	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,015996	211,00	3,38
		Итого материалов:				209383,42	2791,08
		НР первого уровня	%	62,1		48251,22	643,19
		НР второго уровня	%	4,24		14703,53	196,00
		Накладные расходы	%	--		62954,75	839,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28918,80	385,49
		Сметная стоимость:				390403,78	5204,08
40	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Укладка стальных балок Состав работ: 1. Установка и крепление прогонов 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	0,0030		18013,25	54,04
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=614,16)	чел-ч	14,1	0,0423	614,16	25,98
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,59	0,00477	872,35	4,16
		Итого оплата труда:				10046,68	30,14
40. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	0,00174	279,50	0,49
40. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,00024	4240,97	1,02
40. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,00039	2538,13	0,99

1	2	3	4	5	6	7	8
40. 6	787 С (31-050104-0103)	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,19	0,00357	4705,94	16,80
40. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,00057	1491,23	0,85
40. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	0,00201	23,38	0,05
		Итого эксплуатация машин:				6730,41	20,19
40. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000006	140272,91	0,82
40.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00009	66,83	0,01
40.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000056	1467,20	0,08
40.12	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0	327431,94	0,10
40.13	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000003	33238,31	0,10
40.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,000009	381819,66	3,44
40.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00003	153,63	0,00
40.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,0015	179,48	0,27
40.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,00045	90,97	0,04
40.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0	1774323,66	0,53
40.19	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,000008	200244,36	1,56
40.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000001	225980,29	0,21
40.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000002	393551,72	0,71
		Итого материалов:				2623,18	7,87
		НР первого уровня	%	60,9		6118,43	18,36
		НР второго уровня	%	4,24		1023,18	3,07
		Накладные расходы	%	--		7141,61	21,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2012,39	6,04
		Сметная стоимость:				27167,25	81,50
41	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Стоимость металлических балок	т	0,0030		346239,95	1038,72
		НР второго уровня	%	4,24		14680,57	44,04

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		14680,57	44,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28873,64	86,62
		Сметная стоимость:				389794,17	1169,38
42	Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Укладка плит покрытия каналов площадью до 1 м2 Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором	шт. сборных конструкций	120,0000		2378,50	285420,02
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=652,51)	чел-ч	1,74	208,8	652,51	136244,09
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	19,44	675,73	13136,19
		Итого оплата труда:				1244,84	149380,28
42. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	18,48	3098,95	57268,60
42. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	18,204	150,52	2740,07
42. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,96	1491,23	1431,58
		Итого эксплуатация машин:				512,00	61440,24
42. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	5,136	9622,76	49422,50
42. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,0792	364824,29	28894,08
42. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,036	197175,18	7098,31
42. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	9,6	241,75	2320,80
		Итого материалов:				731,13	87735,69
		НР первого уровня	%	62,1		773,04	92765,15
		НР второго уровня	%	4,24		133,63	16035,05
		Накладные расходы	%	--		906,67	108800,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		262,81	31537,62
		Сметная стоимость:				3547,98	425757,84
43	С121-040302-9904 21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Стоимость покрытия каналов	м3	2,1600		28418,86	61384,74
		НР второго уровня	%	4,24		1204,96	2602,71
		Накладные расходы	%	--		1204,96	2602,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2369,91	5119,00
		Сметная стоимость:				31993,73	69106,45

1	2	3	4	5	6	7	8
44	Е11-340107-0101 11-340107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство Состав работ: 1. Изготовление обрамления каналов и деталей крепления 2. Установка и крепление обрамления каналов 3. Обрамление каналов брусками лесоматериалов твердых пород 4. Изготовление и укладка настила	м2 настила	6,4000		12255,55	78435,51
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=652,51)	чел-ч	4,87	31,168	652,51	20337,43
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,41	2,624	675,73	1773,12
		Итого оплата труда:				3454,77	22110,55
44. 3	87 С (31-050501-0202)	Автопогрузчики с вилочными подхватами, 2 т	маш.-ч	0,4	2,56	1686,32	4316,98
44. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,73	4,672	150,52	703,23
44. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,064	1491,23	95,44
		Итого эксплуатация машин:				799,32	5115,65
44. 6	126152 С (21-050110-0101)	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 2,5 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	т	0,041	0,2624	128034,97	33596,38
44. 7	126524 С (21-050201-9911)	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	0,002	0,0128	114374,25	1463,99
44. 8	126530 С (21-050201-9917)	Сталь угловая 50х50 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0192	0,12288	118320,68	14539,25
44. 9	126896 С (21-050204-9901)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, №8-14 ГОСТ 535-2005	т	0,0002	0,00128	128034,97	163,88
44.10	127415 С (21-050301-0101)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0007	0,00448	109820,69	492,00
44.11	127417 С (21-050301-0103)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0005	0,0032	102534,97	328,11
44.12	130755 С (21-060510-1601)	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,000042	0,000269	257796,56	69,30
44.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,0448	27774,01	1244,28
44.14	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00086	0,005504	197175,18	1085,25
		Итого материалов:				8278,50	52982,43
		НР первого уровня	%	62,1		2145,41	13730,65
		НР второго уровня	%	4,24		610,60	3907,85
		Накладные расходы	%	–		2756,01	17638,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1200,93	7685,92
		Сметная стоимость:				16212,49	103759,92

1	2	3	4	5	6	7	8
45	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка закладных деталей и стальных балок одним слоем грунта ГФ-020 Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	21,0000		47,51	997,80
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=747,39)	чел-ч	0,0295	0,6195	747,39	463,01
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0042	675,74	2,84
		Итого оплата труда:				22,18	465,85
45. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0021	2917,12	6,13
45. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0021	29,36	0,06
45. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0021	1491,23	3,13
45. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,2352	51,40	12,09
		Итого эксплуатация машин:				1,02	21,41
45. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000315	273897,54	86,28
45. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00189	225980,29	427,10
		Итого материалов:				24,45	513,38
		НР первого уровня	%	54,2		12,02	252,49
		НР второго уровня	%	4,24		2,52	53,01
		Накладные расходы	%	--		14,55	305,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,96	104,26
		Сметная стоимость:				67,03	1407,56
46	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска закладных деталей и стальных балок эмалью ПФ-133 за 2 раза Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	42,0000		38,09	1599,83
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=637,37)	чел-ч	0,0213	0,8946	637,37	570,19
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0084	675,73	5,68
		Итого оплата труда:				13,71	575,87
46. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0042	2917,12	12,25

1	2	3	4	5	6	7	8
46. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0042	29,36	0,12
46. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0042	1491,23	6,26
46. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,273	51,40	14,03
		Итого эксплуатация машин:				0,78	32,67
46. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000588	246926,28	145,19
46. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00378	225338,38	851,78
		Итого материалов:				23,74	996,97
		НР первого уровня	%	54,2		7,43	312,12
		НР второго уровня	%	4,24		1,93	81,07
		Накладные расходы	%	--		9,36	393,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,80	159,44
		Сметная стоимость:				51,25	2152,46
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1335801,67
Стоимость общестроительных работ -		В том числе:	Тенге				1334708,91
Материалы -			Тенге				861663,56
Всего заработная плата -			Тенге				327869,59
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				1569,21
Местные материалы -			Тенге				61384,74
Накладные расходы -			Тенге				248854,03
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				184442,03
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				64412,00
Сметная прибыль -			Тенге				126685,04
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1710248,00
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				519,05
Сметная заработная плата -			Тенге				327869,59
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				1092,76
Материалы -			Тенге				7,87
Всего заработная плата -			Тенге				30,14
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				1038,72
Накладные расходы -			Тенге				65,47
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				18,36
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				47,11
Сметная прибыль -			Тенге				92,66
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			чел.-ч				1250,88
Нормативная трудоемкость -			Тенге				0,05
Сметная заработная плата -			Тенге				30,14
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			чел.-ч				1711498,86
Нормативная трудоемкость -			Тенге				519,10
Сметная заработная плата -							327899,73

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 4.Стены					
47	Е11-080201-1002 11-080201-1002 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом из силикатного кирпича М75 с облицовкой лицивым силикатным кирпичом Состав работ: 1. Кладка стен с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Расшивка швов	м3 кладки	56,2400		18416,46	1035741,56
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=614,16)	чел-ч	6,31	354,874	614,16	217949,66
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	16,31	675,73	11020,89
		Итого оплата труда:				4071,31	228970,55
47. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,29	16,31	3098,95	50542,63
		Итого эксплуатация машин:				898,70	50542,63
47. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,23	12,935	11999,36	155214,12
47. 5	104920 С (21-030102-0101)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,21	11,81	24746,81	292269,72
47. 6	104931 С (21-030102-0203)	Кирпич силикатный одинарный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,175	9,842	32396,81	318849,40
47. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,02812	16706,01	469,77
47. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	19,684	22,67	446,24
		Итого материалов:				13642,41	767249,26
		НР первого уровня	%	50,8		2068,23	116317,04
		НР второго уровня	%	4,24		868,55	48847,28
		Накладные расходы	%	--		2936,78	165164,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1708,26	96072,47
		Сметная стоимость:				23061,49	1296978,35
48	Е011-080201-1002 11-080201-1002 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом из силикатного кирпича М75 с облицовкой лицевым керамическим кирпичом Состав работ: 1. Кладка стен с одновременной облицовкой стен, пилястр и откосов 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Расшивка швов	м3 кладки	20,9000		19149,95	400234,04
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=614,16)	чел-ч	6,31	131,879	614,16	80994,81
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	6,061	675,73	4095,60
		Итого оплата труда:				4071,31	85090,41
48. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,29	6,061	3098,95	18782,74

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				898,70	18782,74
48. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,23	4,807	11999,36	57680,92
48. 5	102876 С (21-030101-0202)	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,175	3,658	36588,22	133821,41
48. 6	104920 С (21-030102-0101)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,21	4,389	24746,81	108613,75
48. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,01045	16706,01	174,58
48. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	7,315	22,67	165,83
		Итого материалов:				14375,91	300456,50
		НР первого уровня	%	50,8		2068,23	43225,93
		НР второго уровня	%	4,24		899,65	18802,70
		Накладные расходы	%	--		2967,88	62028,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1769,43	36981,01
		Сметная стоимость:				23887,26	499243,68
49	Е11-080201-0108 11-080201-0108 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа свыше 4 м. Кладка Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей	м3 кладки	21,0800		15860,13	334331,45
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=583,38)	чел-ч	4,24	89,379	583,38	52142,04
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	7,378	675,73	4985,54
		Итого оплата труда:				2710,04	57127,57
49. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,35	7,378	3098,95	22864,05
		Итого эксплуатация машин:				1084,63	22864,05
49. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	5,059	11999,36	60707,16
49. 5	104920 С (21-030102-0101)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,38	8,01	24746,81	198231,85
49. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,01054	16706,01	176,08
49. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,44	9,275	22,67	210,27
		Итого материалов:				12301,96	259325,36
		НР первого уровня	%	50,8		1376,70	29020,81
		НР второго уровня	%	4,24		730,84	15406,14
		Накладные расходы	%	--		2107,54	44426,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1437,41	30300,67
		Сметная стоимость:				19405,08	409059,06

1	2	3	4	5	6	7	8
50	Е11-080701-0101 11-080701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка Состав работ: 1. Планировка места установки наружных лесов 2. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц 3. Разборка лесов 4. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их 5. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад	м2 вертикальной проекции	216,0000		393,87	85076,85
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=606,08)	чел-ч	0,434	93,744	606,08	56816,36
50. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,1512	675,73	102,17
		Итого оплата труда:				263,51	56918,53
50. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,1512	1491,23	225,47
		Итого эксплуатация машин:				1,04	225,47
50. 4	130852 С (21-060510-5501)	Стальные детали лесов	т	0,00037	0,07992	243914,22	19493,62
50. 5	248379 С (21-070510-0201)	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00006	0,01296	29921,70	387,79
50. 6	268274 С (27-010101-0102)	Щиты настила	м2	0,012	2,592	3145,68	8153,60
		Итого материалов:				129,79	28035,01
		НР первого уровня	%	50,8		133,86	28914,62
		НР второго уровня	%	4,24		22,38	4833,24
		Накладные расходы	%	--		156,24	33747,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,01	9505,98
		Сметная стоимость:				594,12	128330,68
51	Е11-080701-0201 11-080701-0201 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м Состав работ: 1. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц 2. Разборка лесов 3. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их 4. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад	м2 горизонтальной проекции	34,0000		674,29	22925,98
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=606,08)	чел-ч	0,702	23,868	606,08	14465,92
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,0612	675,73	41,35
		Итого оплата труда:				426,68	14507,27

1	2	3	4	5	6	7	8
51. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0612	1491,23	91,26
		Итого эксплуатация машин:					
51. 4	130852 С (21-060510-5501)	Стальные детали лесов	т	0,00029	0,00986	243914,22	2404,99
51. 5	248379 С (21-070510-0201)	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00008	0,00272	29921,70	81,39
51. 6	268274 С (27-010101-0102)	Щиты настила	м2	0,055	1,87	3145,68	5882,42
		Итого материалов:					
		НР первого уровня	%	50,8		246,14	8368,80
		НР второго уровня	%	4,24		216,76	7369,69
		Накладные расходы	%	--		37,78	1284,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		254,54	8654,23
		Сметная стоимость:				74,31	2526,42
52	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	33,0000		1003,14	34106,63
		Состав работ: 1. Заполнение швов раствором				245,31	8095,35
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=614,16)	чел-ч	0,148	4,884	614,16	2999,56
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	1,419	675,73	958,86
		Итого оплата труда:				119,95	3958,42
52. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	1,36	3098,95	4213,33
52. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0594	1491,23	88,58
		Итого эксплуатация машин:				130,36	4301,91
52. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0825	9622,76	793,88
		Итого материалов:				24,06	793,88
		НР первого уровня	%	62,1		74,49	2458,18
		НР второго уровня	%	4,24		13,56	447,47
		Накладные расходы	%	--		88,05	2905,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,67	880,08
		Сметная стоимость:				360,03	11881,07
53	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,1190		60231,34	67398,87
		НР второго уровня	%	4,24		2553,81	2857,71
		Накладные расходы	%	--		2553,81	2857,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5022,81	5620,53
		Сметная стоимость:				67807,96	75877,11

1	2	3	4	5	6	7	8
54	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей для крепления ворот, дверей, жалюзийных решеток весом до 4 кг Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,0260		281103,88	7308,70
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=637,37)	чел-ч	198	5,148	637,37	3281,18
54. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,00936	771,83	7,22
		Итого оплата труда:				126477,12	3288,41
54. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0039	2538,13	9,90
54. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,00546	1491,23	8,14
		Итого эксплуатация машин:				693,88	18,04
54. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,026	154210,74	4009,48
		Итого материалов:				154210,74	4009,48
		НР первого уровня	%	48,5		61341,40	1594,88
		НР второго уровня	%	4,24		14519,68	377,51
		Накладные расходы	%	--		75861,08	1972,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28557,20	742,49
		Сметная стоимость:				385522,16	10023,58
55	Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Тоже весом до 20 кг Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,0250		191872,08	4796,80
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=637,37)	чел-ч	58	1,45	637,37	924,19
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,009	771,82	6,95
		Итого оплата труда:				37245,32	931,13
55. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00375	2538,13	9,52
55. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,00525	1491,23	7,83
		Итого эксплуатация машин:				693,88	17,35
55. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,025	154210,74	3855,27
		Итого материалов:				154210,74	3855,27
		НР первого уровня	%	48,5		18063,98	451,60
		НР второго уровня	%	4,24		8901,29	222,53
		Накладные расходы	%	--		26965,27	674,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17506,99	437,67
		Сметная стоимость:				236344,33	5908,61
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				1965909,60

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ - В том числе:	Тенге				1965909,60
		Материалы -	Тенге				1372093,56
		Всего заработная плата -	Тенге				450792,29
		Местные материалы -	Тенге				67398,87
		Накладные расходы -	Тенге				322431,86
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				229352,73
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				93079,13
		Сметная прибыль -	Тенге				183067,32
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				2471408,77
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				736,63
		Сметная заработная плата -	Тенге				450792,29
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	чел.-ч				2471408,77
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				736,63
		Сметная заработная плата -	Тенге				450792,29
		РАЗДЕЛ 5.Перегородки					
56	Е11-080201-0204 11-080201-0204 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м. Кладка из силикатного кирпича М75 Состав работ: 1. Заготовка и установка арматуры при кладке армированных перегородок 2. Кладка конструкций из кирпича	м2 перегородок (за вычетом проемов)	25,0000		2420,10	60502,40
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=598,51)	чел-ч	1,14	28,5	598,51	17057,53
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	1,055	675,73	712,90
		Итого оплата труда:				710,82	17770,43
56. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	1,028	3098,95	3184,17
56. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,0275	1491,23	41,01
		Итого эксплуатация машин:				129,01	3225,18
56. 5	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	0,575	11453,66	6585,85
56. 6	104920 С (21-030102-0101)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,0504	1,26	24746,81	31180,98
56. 7	127417 С (21-050301-0103)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0009	0,0225	102534,97	2307,04
56. 8	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,000575	134409,97	77,29
56. 9	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,004	16706,01	66,82

1	2	3	4	5	6	7	8
56.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,075	22,67	1,70
		Итого материалов:				1608,79	40219,68
		НР первого уровня	%	50,8		361,10	9027,38
		НР второго уровня	%	4,24		117,92	2948,06
		Накладные расходы	%	--		479,02	11975,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		231,93	5798,23
		Сметная стоимость:				3131,04	78276,06
57	Е11-080701-0201 11-080701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство лесов для кладки перегородок Состав работ: 1. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц 2. Разборка лесов 3. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их 4. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад	м2 горизонтальной проекции	9,0000		674,29	6068,64
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=606,08)	чел-ч	0,702	6,318	606,08	3829,21
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,0162	675,73	10,95
		Итого оплата труда:				426,68	3840,16
57. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0162	1491,23	24,16
		Итого эксплуатация машин:				2,68	24,16
57. 4	130852 С (21-060510-5501)	Стальные детали лесов	т	0,00029	0,00261	243914,22	636,62
57. 5	248379 С (21-070510-0201)	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00008	0,00072	29921,70	21,54
57. 6	268274 С (27-010101-0102)	Щиты настила	м2	0,055	0,495	3145,68	1557,11
		Итого материалов:				246,14	2215,27
		НР первого уровня	%	50,8		216,76	1950,80
		НР второго уровня	%	4,24		37,78	340,02
		Накладные расходы	%	--		254,54	2290,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,31	668,76
		Сметная стоимость:				1003,14	9028,23
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				66571,04
Стоимость общестроительных работ -		В том числе:	Тенге				66571,04
Материалы -			Тенге				42434,95
Всего заработная плата -			Тенге				21610,59
Накладные расходы -			Тенге				14266,27
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				10978,18
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				3288,09

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				6466,98
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				87304,29
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				35,89
		Сметная заработная плата -	Тенге				21610,59
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				87304,29
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				35,89
		Сметная заработная плата -					21610,59
		РАЗДЕЛ 6.Покрытие					
58	Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Монтаж металлоконструкций горизонтальной диафрагмы до 20 кг Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,0710		191872,08	13622,92
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=637,37)	чел-ч	58	4,118	637,37	2624,69
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,02556	771,82	19,73
		Итого оплата труда:				37245,32	2644,42
58. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,01065	2538,13	27,03
58. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,01491	1491,23	22,23
		Итого эксплуатация машин:				693,88	49,27
58. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,071	154210,74	10948,96
		Итого материалов:				154210,74	10948,96
		НР первого уровня	%	48,5		18063,98	1282,54
		НР второго уровня	%	4,24		8901,29	631,99
		Накладные расходы	%	--		26965,27	1914,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17506,99	1243,00
		Сметная стоимость:				236344,33	16780,45
59	Е11-060301-0409 11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Тоже весом более 20 кг Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,3750		167652,02	62869,51
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=637,37)	чел-ч	20	7,5	637,37	4780,27
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,135	771,82	104,20
		Итого оплата труда:				13025,26	4884,47
59. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,05625	2538,13	142,77
59. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,07875	1491,23	117,43
		Итого эксплуатация машин:				693,88	260,20

1	2	3	4	5	6	7	8
59. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,375	154210,74	57829,03
		Итого материалов:				154210,74	57829,03
		НР первого уровня	%	48,5		6317,25	2368,97
		НР второго уровня	%	4,24		7376,30	2766,11
		Накладные расходы	%	--		13693,55	5135,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14507,65	5440,37
		Сметная стоимость:				195853,21	73444,95
60	Е11-070701-0201 11-070701-0201 РСНБ РК 2015	Укладка асбестоцементных листов Состав работ: 1. Укладка плит с выверкой и исправлением их положения 2. Прокладка гермита в стыки 3. Герметизация стыков мастикой 4. Конопатка стыков минеральной ватой	м2 покрытия	15,0000		993,39	14900,83
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=629,3)	чел-ч	0,498	7,47	629,30	4700,87
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0768	1,152	795,84	916,81
		Итого оплата труда:				374,51	5617,68
60. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,04	0,6	2538,13	1522,88
60. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0368	0,552	1491,23	823,16
		Итого эксплуатация машин:				156,40	2346,04
60. 5	135857 С (21-100501-1202)	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,48	7,2	322,32	2320,70
60. 6	135918 С (21-100502-1001)	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	0,5	7,5	682,38	5117,85
60. 7	147575 С (21-130816-0303)	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,00428	0,0642	6469,86	415,37
		Итого материалов:				523,59	7853,92
		НР первого уровня	%	62,1		232,57	3488,58
		НР второго уровня	%	4,24		51,98	779,71
		Накладные расходы	%	--		284,55	4268,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,24	1533,53
		Сметная стоимость:				1380,18	20702,65
61	С121-100202-0105 21-100202-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Лист асбестоцементный 7-волновый среднего профиля 40/150, толщиной 5,8 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	15,0000		543,81	8157,15
		НР второго уровня	%	4,24		23,06	345,86
		Накладные расходы	%	--		23,06	345,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,35	680,24
		Сметная стоимость:				612,22	9183,25

1	2	3	4	5	6	7	8
62	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Подливка из цементного раствора Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	м2 стяжки	4,0000		383,02	1532,08
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=547,55)	чел-ч	0,243	0,972	547,55	532,22
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,0776	675,73	52,44
		Итого оплата труда:				146,16	584,66
62. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,0504	2917,12	147,02
62. 4	133 С (31-030206-0101)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	0,0944	136,64	12,90
62. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,0272	3098,95	84,29
		Итого эксплуатация машин:				61,05	244,21
62. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,1224	1387,55	169,84
62. 7	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,0612	9075,02	555,39
62. 8	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	0,176	153,00	26,93
62. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	0,154	22,67	3,49
		Итого материалов:				188,91	755,65
		НР первого уровня	%	56,4		82,44	329,75
		НР второго уровня	%	4,24		19,74	78,94
		Накладные расходы	%	--		102,17	408,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,82	155,26
		Сметная стоимость:				524,01	2096,03
63	Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором	шт. сборных конструкций	9,0000		2378,50	21406,50
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=652,51)	чел-ч	1,74	15,66	652,51	10218,31
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	1,458	675,73	985,21
		Итого оплата труда:				1244,84	11203,52
63. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	1,386	3098,95	4295,14
63. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	1,365	150,52	205,50
63. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,072	1491,23	107,37

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				512,00	4608,02
63. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,3852	9622,76	3706,69
63. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,00594	364824,29	2167,06
63. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0027	197175,18	532,37
63. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,72	241,75	174,06
		Итого материалов:				731,13	6580,18
		НР первого уровня	%	62,1		773,04	6957,39
		НР второго уровня	%	4,24		133,63	1202,63
		Накладные расходы	%	--		906,67	8160,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		262,81	2365,32
		Сметная стоимость:				3547,98	31931,84
64	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором	шт. сборных конструкций	9,0000		3601,75	32415,79
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=668,16)	чел-ч	2,66	23,94	668,16	15995,75
64. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	1,982	675,73	1339,16
		Итого оплата труда:				1926,10	17334,91
64. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	1,782	3098,95	5522,33
64. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	2,531	150,52	380,94
64. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	0,1998	1491,23	297,95
		Итого эксплуатация машин:				689,02	6201,21
64. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	0,5877	9622,76	5655,30
64. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,00954	364824,29	3480,42
64. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,0045	197175,18	887,29
64. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	0,81	241,75	195,82
		Итого материалов:				1135,43	10218,83
		НР первого уровня	%	62,1		1196,11	10764,98
		НР второго уровня	%	4,24		203,43	1830,86
		Накладные расходы	%	--		1399,54	12595,85

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		400,10	3600,93
		Сметная стоимость:				5401,40	48612,56
65	С121-040108-0827 21-040108-0827 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 36.15-8т СТ РК 949-92	шт.	9,0000		26572,81	239155,29
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		1126,69	10140,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		1126,69	10140,18
		Сметная стоимость:	%	8		2215,96	19943,64
66	С121-040108-0842 21-040108-0842 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 51.15-8т СТ РК 949-92	шт.	9,0000		29915,46	269239,11
						34077,61	306698,49
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		1444,89	13004,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		1444,89	13004,02
		Сметная стоимость:	%	8		2841,80	25576,20
67	Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Установка соединительных элементов в покрытии	т стальных элементов	0,0130		38364,30	345278,71
						248259,45	3227,37
		Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов					
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=716,6)	чел-ч	170	2,21	716,60	1583,69
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	0,01391	675,73	9,40
		Итого оплата труда:				122545,03	1593,09
67. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	50,78	0,66014	150,52	99,36
67. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,07	0,01391	1491,23	20,74
		Итого эксплуатация машин:				9239,02	120,11
67. 5	127441 С (21-050301-0307)	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	1	0,013	100258,19	1303,36
67. 6	147339 С (21-130812-1037)	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00104	211753,02	220,22
		Итого материалов:				117198,43	1523,58
		НР первого уровня	%	62,1		76100,46	989,31
		НР второго уровня	%	4,24		13752,86	178,79
		Накладные расходы	%	--		89853,32	1168,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27049,02	351,64
		Сметная стоимость:				365161,80	4747,10
68	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Металлизация соединительных элементов	т	0,0130		103342,81	1343,46

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		4381,74	56,96
		Накладные расходы	%	--		4381,74	56,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8617,96	112,03
		Сметная стоимость:				116342,51	1512,45
69	Е11-070512-0109 11-070512-0109 РСНБ РК 2015	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	24,0000		823,83	19771,93
		Состав работ: 1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен					
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=644,94)	чел-ч	0,389	9,336	644,94	6021,16
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2186	5,246	675,73	3545,15
		Итого оплата труда:				398,60	9566,31
69. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,077	1,848	3098,95	5726,86
69. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1416	3,398	1491,23	5067,80
		Итого эксплуатация машин:				449,78	10794,66
69. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0128	0,3072	9622,76	2956,11
		Итого материалов:				123,17	2956,11
		НР первого уровня	%	62,1		247,53	5940,68
		НР второго уровня	%	4,24		45,43	1090,21
		Накладные расходы	%	--		292,95	7030,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,34	2144,23
		Сметная стоимость:				1206,13	28947,05
70	С143021-29 Т143021-29	Стоимость парапетных плит	м3	1,0300		21598,28	22246,23
		НР второго уровня	%	4,24		915,77	943,24
		Накладные расходы	%	--		915,77	943,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1801,12	1855,16
		Сметная стоимость:				24315,17	25044,63
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				747347,53
Стоимость общестроительных работ -		В том числе:					
Материалы -			Тенге				747347,53
Всего заработная плата -			Тенге				98666,25
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				53429,06
Местные материалы -			Тенге				9500,61
Накладные расходы -			Тенге				545853,78
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				65171,71
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				32122,19
Сметная прибыль -			Тенге				33049,52
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				65001,54
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				877520,78
							81,30

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				53429,06
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				877520,78
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				81,30
		Сметная заработная плата -	Тенге				53429,06
		РАЗДЕЛ 7.Кровля					
71	Е11-120101-1305 11-120101-1305 РСНБ РК 2015	Утепление пенобетонными плитами толщиной 100 мм Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка плит насухо	м2 утепляемого покрытия	117,0000		292,46	34218,39
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=598,51)	чел-ч	0,3	35,1	598,51	21007,70
71. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0287	3,358	731,98	2457,91
		Итого оплата труда:				200,56	23465,61
71. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	1,416	3098,95	4387,18
71. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,007	0,819	2538,13	2078,73
71. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0096	1,123	1491,23	1674,95
		Итого эксплуатация машин:				69,58	8140,86
71. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	3,58	1387,55	4967,71
71. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	4,505	22,67	102,12
		Итого материалов:				43,33	5069,82
		НР первого уровня	%	56,4		113,12	13234,61
		НР второго уровня	%	4,24		17,20	2012,01
		Накладные расходы	%	--		130,31	15246,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,82	3957,20
		Сметная стоимость:				456,60	53422,20
72	С143004-1 Т143004-1	Стоимость пенобетонных плит	м3	12,1000		8424,46	101935,97
		НР второго уровня	%	4,24		357,20	4322,08
		Накладные расходы	%	--		357,20	4322,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		702,53	8500,64
		Сметная стоимость:				9484,19	114758,70
73	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	м2 стяжки	119,0000		383,02	45579,33
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=547,55)	чел-ч	0,243	28,917	547,55	15833,50

1	2	3	4	5	6	7	8
73. 2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	2,309	675,73	1559,99
		Итого оплата труда:				146,16	17393,49
73. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	1,499	2917,12	4373,93
73. 4	133 С (31-030206-0101)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	2,808	136,64	383,74
73. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,8092	3098,95	2507,67
		Итого эксплуатация машин:				61,05	7265,34
73. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	3,641	1387,55	5052,62
73. 7	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	1,821	9075,02	16522,89
73. 8	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	5,236	153,00	801,11
73. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	4,582	22,67	103,86
		Итого материалов:				188,91	22480,48
		НР первого уровня	%	56,4		82,44	9809,93
		НР второго уровня	%	4,24		19,74	2348,50
		Накладные расходы	%	--		102,17	12158,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,82	4619,02
		Сметная стоимость:				524,01	62356,78
74	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 20 мм Состав работ: 1. Подготовка готового основания 2. Устройство выравнивающих стяжек	м2 стяжки	595,0000		10,64	6332,37
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=547,55)	чел-ч	0,0009	0,5355	547,55	293,21
74. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,1785	675,73	120,62
		Итого оплата труда:				0,70	413,83
74. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,119	2917,12	347,14
74. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0595	3098,95	184,39
		Итого эксплуатация машин:				0,89	531,52
74. 5	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,00102	0,6069	9075,02	5507,63
		Итого материалов:				9,26	5507,63
		НР первого уровня	%	56,4		0,39	233,40
		НР второго уровня	%	4,24		0,47	278,39
		Накладные расходы	%	--		0,86	511,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,92	547,53
		Сметная стоимость:				12,42	7391,69

1	2	3	4	5	6	7	8
75	Е11-120101-0208 11-120101-0208 РСНБ РК 2015	Устройство кровли из 3-х слоев бикроста Состав работ: 1. Наклейка рулонных материалов на битумной мастике 2. Защита рулонного кровельного ковра 3. Наплавление рулонных материалов	м2 кровли	121,0000		141,47	17117,79
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=660,08)	чел-ч	0,18	21,78	660,08	14376,54
75. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,5203	718,64	373,91
		Итого оплата труда:				121,90	14750,45
75. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0023	0,2783	3098,95	862,44
75. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0968	2538,13	245,69
75. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,1452	1491,23	216,53
75. 6	2558 С (32-040108-0501)	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,069	8,349	14,10	117,72
		Итого эксплуатация машин:				11,92	1442,38
75. 7	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,118	14,278	90,97	1298,87
		Итого материалов:				10,73	1298,87
		НР первого уровня	%	56,4		68,75	8319,25
		НР второго уровня	%	4,24		8,91	1078,53
		Накладные расходы	%	--		77,67	9397,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,53	2121,25
		Сметная стоимость:				236,67	28636,82
76	С121-100403-1703 21-100403-1703 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	278,3000		424,47	118130,00
		НР второго уровня	%	4,24		18,00	5008,71
		Накладные расходы	%	--		18,00	5008,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,40	9851,10
		Сметная стоимость:				477,86	132989,81
77	С121-100403-1805 21-100403-1805 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	139,1500		489,76	68150,10
		НР второго уровня	%	4,24		20,77	2889,56
		Накладные расходы	%	--		20,77	2889,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,84	5683,17
		Сметная стоимость:				551,37	76722,84

1	2	3	4	5	6	7	8
78	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их	м2 покрытия	236,0000		1599,44	377468,03
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=598,51)	чел-ч	0,972	229,392	598,51	137293,41
78. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,6372	675,73	430,58
		Итого оплата труда:				583,58	137723,98
78. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,472	3098,95	1462,70
78. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,1652	1491,23	246,35
		Итого эксплуатация машин:				7,24	1709,06
78. 5	125561 С (21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	1,345	173570,83	233487,48
78. 6	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	28,32	99,96	2830,87
78. 7	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	9,44	227,46	2147,22
		Итого материалов:				1010,45	238465,57
		НР первого уровня	%	56,4		329,14	77676,33
		НР второго уровня	%	4,24		81,77	19298,12
		Накладные расходы	%	--		410,91	96974,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		160,83	37955,40
		Сметная стоимость:				2171,18	512397,88
79	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Установка молниезащитной сетки в кровле Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	т металлических изделий	0,0230		146061,44	3359,41
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=621,73)	чел-ч	56,4	1,297	621,73	806,51
79. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,01242	675,73	8,39
		Итого оплата труда:				35430,47	814,90
79. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,00529	3098,95	16,39
79. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,00713	1491,23	10,63
		Итого эксплуатация машин:				1175,04	27,03
79. 5	127416 С (21-050301-0102)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	1	0,023	109820,83	2525,88
		Итого материалов:				109820,83	2525,88

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	50,8		17998,68	413,97
		НР второго уровня	%	4,24		6956,15	159,99
		Накладные расходы	%	--		24954,83	573,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13681,30	314,67
		Сметная стоимость:				184697,57	4248,04
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				772291,38
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				772291,38
Материалы -			Тенге				275348,26
Всего заработная плата -			Тенге				194562,27
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				186280,11
		Накладные расходы -	Тенге				147083,39
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				109687,48
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				37395,91
		Сметная прибыль -	Тенге				73549,98
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				992924,76
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				324,04
		Сметная заработная плата -	Тенге				194562,27
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				992924,76
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				324,04
		Сметная заработная плата -	Тенге				194562,27
		РАЗДЕЛ 8.Полы					
80	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт	м2 площади уплотнения	54,0000		189,07	10209,57
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=588,42)	чел-ч	0,0681	3,677	588,42	2163,86
80. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,4752	675,73	321,11
		Итого оплата труда:				46,02	2484,96
80. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,1782	2917,12	519,83
80. 4	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,0486	2123,41	103,20
80. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,2484	1485,88	369,09
80. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,5022	12,07	6,06
		Итого эксплуатация машин:				18,48	998,18
80. 7	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	2,754	2558,04	7044,84

1	2	3	4	5	6	7	8
80. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0022	0,1188	22,67	2,69
		Итого материалов:				130,51	7047,54
		НР первого уровня	%	60,9		28,02	1513,34
		НР второго уровня	%	4,24		9,20	497,05
		Накладные расходы	%	--		37,23	2010,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,10	977,60
		Сметная стоимость:				244,40	13197,56
81	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками с утолщением под трансформаторы Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями	м3 подстилающего слоя	6,3100		18230,77	115036,18
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=573,28)	чел-ч	3,66	23,095	573,28	13239,67
		Итого оплата труда:				2098,20	13239,67
81. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	3,029	10,64	32,23
		Итого эксплуатация машин:				5,11	32,23
81. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	1,956	1387,55	2714,19
81. 4	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	6,436	14696,86	94591,93
81. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00631	12248,89	77,29
81. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	12,62	343,17	4330,81
81. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	2,208	22,67	50,07
		Итого материалов:				16127,46	101764,28
		НР первого уровня	%	60,9		1277,81	8062,96
		НР второго уровня	%	4,24		827,16	5219,40
		Накладные расходы	%	--		2104,97	13282,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1626,86	10265,48
		Сметная стоимость:				21962,60	138584,03
82	Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями	м2 покрытия	54,0000		800,75	43240,30
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=557,64)	чел-ч	0,361	19,494	557,64	10870,63

1	2	3	4	5	6	7	8
82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	1,534	653,16	1001,69
		Итого оплата труда:				219,86	11872,32
82. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,648	2917,12	1890,29
82. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	2,138	10,64	22,75
82. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,4374	1485,88	649,92
82. 6	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,4482	1194,35	535,31
		Итого эксплуатация машин:				57,38	3098,28
82. 7	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	1,652	1387,55	2292,79
82. 8	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	1,652	16300,99	26935,76
82. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	1,89	22,67	42,85
		Итого материалов:				542,06	29271,39
		НР первого уровня	%	60,9		133,89	7230,25
		НР второго уровня	%	4,24		39,63	2139,95
		Накладные расходы	%	--		173,52	9370,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,94	4208,84
		Сметная стоимость:				1052,21	56819,34
83	Е11-110101-1507 11-110101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка Состав работ: 1. Шлифовка покрытий	м2 покрытия	54,0000		483,75	26122,33
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=637,37)	чел-ч	0,69	37,26	637,37	23748,41
83. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0209	1,129	675,73	762,63
		Итого оплата труда:				453,91	24511,04
83. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0209	1,129	1485,88	1676,96
83. 4	1020 С (31-040401-0101)	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	0,32	17,28	31,84	550,20
		Итого эксплуатация машин:				41,24	2227,16
83. 5	146845 С (21-130704-1901)	Карборунд	кг	0,02	1,08	113,22	122,28
83. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,02	1,08	22,67	24,48
		Итого материалов:				2,72	146,76
		НР первого уровня	%	60,9		276,43	14927,22
		НР второго уровня	%	4,24		32,23	1740,50
		Накладные расходы	%	--		308,66	16667,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,39	3423,20
		Сметная стоимость:				855,80	46213,25

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				194608,38
		Стоимость общестроительных работ - В том числе:					
		Материалы -	Тенге				194608,38
		Всего заработная плата -	Тенге				138229,97
		Накладные расходы -	Тенге				52107,99
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				41330,68
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				31733,77
		Сметная прибыль -	Тенге				9596,91
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				18875,12
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				254814,18
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				86,66
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				52107,99
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				254814,18
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				86,66
			Тенге				52107,99
		РАЗДЕЛ 9.Проемы					
84	Е11-090403-0101 11-090403-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж металлических дверей Состав работ: 1. Установка и крепление оконных блоков 2. Антикоррозийное покрытие сварных швов	Двери т конструкций	0,2683		121942,76	32717,24
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=716,6)	чел-ч	80,3	21,544	716,60	15438,78
84. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,24	1,406	894,76	1257,94
		Итого оплата труда:				62231,52	16696,72
84. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	30,2	8,103	279,50	2264,69
84. 4	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	1,61	0,431963	9,71	4,19
84. 5	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,06	0,016098	4240,97	68,27
84. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,040245	2538,13	102,15
84. 7	808 С (31-050103-0102)	Краны на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	4,8	1,288	3198,28	4118,87
84. 8	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,8	0,75124	21,41	16,08
84. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	2,28	0,611724	158,25	96,81
84.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,061709	1491,23	92,02
84.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,3	0,61709	23,38	14,43

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				25260,97	6777,52
84.12	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000521	140272,91	73,01
84.13	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,008049	66,83	0,54
84.14	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,005017	1467,20	7,36
84.15	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,1	0,02683	327431,94	8785,00
84.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,002683	153,63	0,41
84.17	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,523185	179,48	93,90
84.18	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,6	0,16098	90,97	14,64
84.19	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000027	1774323,66	47,61
84.20	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,025	0,006707	208172,82	1396,32
84.21	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000083	225980,29	18,80
84.22	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000161	393551,72	63,35
		Итого материалов:				39138,81	10500,94
		НР первого уровня	%	60,9		37899,00	10168,30
		НР второго уровня	%	4,24		6777,29	1818,35
		Накладные расходы	%	--		44676,29	11986,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13329,52	3576,31
		Сметная стоимость:				179948,57	48280,20
85	С121-060405-0501 21-060405-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Стоимость металлических дверей	т	0,2683		269887,57	72410,84
		НР второго уровня	%	4,24		11443,23	3070,22
		Накладные расходы	%	--		11443,23	3070,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22506,46	6038,48
		Сметная стоимость:				303837,27	81519,54
86	Е11-340101-1502 11-340101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Окраска металлических дверей за 2 раза Состав работ: 1. Очистка частичной ржавчины до 10 % от массы металлоконструкции 2. Окраска в два слоя (один слой эмали, один слой лака)	т металлоконструкций	0,2683		13727,10	3682,98

1	2	3	4	5	6	7	8
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=637,37)	чел-ч	14,61	3,92	637,37	2498,40
86. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,26	0,069758	675,73	47,14
		Итого оплата труда:				9487,67	2545,54
86. 3	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	3,97	1,065	29,36	31,27
86. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	3,97	1,065	23,75	25,30
86. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,26	0,069758	1491,23	104,03
86. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	3,97	1,065	51,40	54,75
		Итого эксплуатация машин:				802,62	215,34
86. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,61	0,163663	84,66	13,86
86. 8	149407 С (22-040701-0207)	Эмаль ХВ-16 для защитного покрытия металлических, деревянных, бетонных изделий, темно-зеленая ГОСТ Р 51691-2008	т	0,006	0,00161	461213,53	742,46
86. 9	249521 С (22-040501-1305)	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ 7313-75	кг	2	0,5366	396,79	212,92
		Итого материалов:				3612,50	969,23
		НР первого уровня	%	62,1		5891,84	1580,78
		НР второго уровня	%	4,24		831,84	223,18
		Накладные расходы	%	--		6723,68	1803,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1636,06	438,96
		Сметная стоимость:				22086,85	5925,90
87	Е11-090403-0101 11-090403-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж металлическсих ворот Состав работ: 1. Установка и крепление оконных блоков 2. Антикоррозийное покрытие сварных швов	Ворота т конструкций	0,4104		121942,76	50045,31
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=716,6)	чел-ч	80,3	32,955	716,60	23615,64
87. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,24	2,15	894,76	1924,18
		Итого оплата труда:				62231,52	25539,82
87. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	30,2	12,394	279,50	3464,15
87. 4	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	1,61	0,660744	9,71	6,42
87. 5	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,06	0,024624	4240,97	104,43
87. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,06156	2538,13	156,25
87. 7	808 С (31-050103-0102)	Краны на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	4,8	1,97	3198,28	6300,36
87. 8	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,8	1,149	21,41	24,60

1	2	3	4	5	6	7	8
87. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	2,28	0,935712	158,25	148,08
87.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,094392	1491,23	140,76
87.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,3	0,94392	23,38	22,07
		Итого эксплуатация машин:				25260,97	10367,10
87.12	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000796	140272,91	111,68
87.13	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,012312	66,83	0,82
87.14	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,007674	1467,20	11,26
87.15	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,1	0,04104	327431,94	13437,81
87.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,004104	153,63	0,63
87.17	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,80028	179,48	143,63
87.18	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,6	0,24624	90,97	22,40
87.19	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000041	1774323,66	72,82
87.20	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,025	0,01026	208172,82	2135,85
87.21	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000127	225980,29	28,75
87.22	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000246	393551,72	96,91
		Итого материалов:				39138,81	16062,57
		НР первого уровня	%	60,9		37899,00	15553,75
		НР второго уровня	%	4,24		6777,29	2781,40
		Накладные расходы	%	--		44676,29	18335,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13329,52	5470,44
		Сметная стоимость:				179948,57	73850,89
88	С121-060405-0501 21-060405-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Стоимость металлических ворот	т	0,4104		269887,57	110761,86
		НР второго уровня	%	4,24		11443,23	4696,30
		Накладные расходы	%	--		11443,23	4696,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22506,46	9236,65
		Сметная стоимость:				303837,27	124694,81

1	2	3	4	5	6	7	8
89	Е11-340101-1502 11-340101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Окраска металлических ворот за 2 раза Состав работ: 1. Очистка частичной ржавчины до 10 % от массы металлоконструкции 2. Окраска в два слоя (один слой эмали, один слой лака)	т металлоконструкций	0,4104		13727,10	5633,60
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=637,37)	чел-ч	14,61	5,996	637,37	3821,63
89. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,26	0,106704	675,73	72,10
		Итого оплата труда:				9487,67	3893,74
89. 3	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	3,97	1,629	29,36	47,84
89. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	3,97	1,629	23,75	38,70
89. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,26	0,106704	1491,23	159,12
89. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	3,97	1,629	51,40	83,75
		Итого эксплуатация машин:				802,62	329,40
89. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,61	0,250344	84,66	21,19
89. 8	149407 С (22-040701-0207)	Эмаль ХВ-16 для защитного покрытия металлических, деревянных, бетонных изделий, темно-зеленая ГОСТ Р 51691-2008	т	0,006	0,002462	461213,53	1135,69
89. 9	249521 С (22-040501-1305)	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ 7313-75	кг	2	0,8208	396,79	325,69
		Итого материалов:				3612,50	1482,57
		НР первого уровня	%	62,1		5891,84	2418,01
		НР второго уровня	%	4,24		831,84	341,39
		Накладные расходы	%	--		6723,68	2759,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1636,06	671,44
		Сметная стоимость:				22086,85	9064,44
90	Е11-200301-0201 11-200301-0201 РСНБ РК 2015	Установка жалюзийных решеток площадью до 1 м2 в воротах Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением	решетка	4,0000		1070,07	4280,29
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=629,3)	чел-ч	1,123	4,494	629,30	2828,07
90. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,042	675,73	28,38
		Итого оплата труда:				714,11	2856,45
90. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	1,134	9,71	11,01
90. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,504	150,52	75,86
90. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,042	1491,23	62,63
		Итого эксплуатация машин:				37,38	149,50

1	2	3	4	5	6	7	8
90. 6	127418 С (21-050301-0104)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00043	0,00172	99802,83	171,66
90. 7	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	0,00016	381819,66	61,09
90. 8	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0004	195385,08	78,15
90. 9	188220 С (23-050301-1201)	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301, размер 150х490 мм	м2	0,074	0,296	3350,70	991,81
		Итого материалов:				325,68	1302,71
		НР первого уровня	%	60,4		431,32	1725,30
		НР второго уровня	%	4,24		63,66	254,64
		Накладные расходы	%	--		494,98	1979,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,20	500,82
		Сметная стоимость:				1690,26	6761,05
91	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей для крепления ворот и жалюзийных решеток Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0,0540		408044,63	22034,41
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=716,6)	чел-ч	42,7	2,306	716,60	1652,34
91. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,05562	675,73	37,58
		Итого оплата труда:				31294,82	1689,92
91. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	1,147	150,52	172,72
91. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,05562	1491,23	82,94
		Итого эксплуатация машин:				4734,52	255,66
91. 5	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,054	364824,29	19700,51
91. 6	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00216	197175,18	425,90
		Итого материалов:				372711,30	20126,41
		НР первого уровня	%	62,1		19434,08	1049,44
		НР второго уровня	%	4,24		18125,10	978,76
		Накладные расходы	%	--		37559,18	2028,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35648,31	1925,01
		Сметная стоимость:				481252,12	25987,61
			Жалюзи				
92	Е11-200301-0205 11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением	решетка	2,0000		1717,11	3434,22
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=629,3)	чел-ч	1,123	2,247	629,30	1414,04

1	2	3	4	5	6	7	8
92. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,021	675,73	14,19
		Итого оплата труда:				714,11	1428,23
92. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,567	9,71	5,51
92. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,252	150,52	37,93
92. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	1491,23	31,32
		Итого эксплуатация машин:				37,38	74,75
92. 6	127418 С (21-050301-0104)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00043	0,00086	99802,83	85,83
92. 7	145978 С (21-130209-0301)	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,16	153,66	24,59
92. 8	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00002	195385,08	3,91
92. 9	188226 С (23-050301-1401)	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02	0,04	45777,60	1831,10
		Итого материалов:				972,71	1945,43
		НР первого уровня	%	60,4		431,32	862,65
		НР второго уровня	%	4,24		91,09	182,19
		Накладные расходы	%	--		522,42	1044,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,16	358,32
		Сметная стоимость:				2418,69	4837,38
93	Е11-200301-0208 11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением	решетка	2,0000		3321,93	6643,85
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=629,3)	чел-ч	1,123	2,247	629,30	1414,04
93. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,021	675,73	14,19
		Итого оплата труда:				714,11	1428,23
93. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,567	9,71	5,51
93. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,252	150,52	37,93
93. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	1491,23	31,32
		Итого эксплуатация машин:				37,38	74,75
93. 6	127418 С (21-050301-0104)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00043	0,00086	99802,83	85,83
93. 7	145978 С (21-130209-0301)	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,16	153,66	24,59
93. 8	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00003	0,00006	195385,08	11,72
93. 9	188229 С (23-050301-1404)	Решетки регулирующие марки РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,08	0,16	31455,78	5032,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				2577,53	5155,06
		НР первого уровня	%	60,4		431,32	862,65
		НР второго уровня	%	4,24		159,14	318,28
		Накладные расходы	%	--		590,46	1180,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,99	625,98
		Сметная стоимость:				4225,38	8450,76
94	Е11-200301-0209 11-200301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением	решетка	2,0000		3232,90	6465,80
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=629,3)	чел-ч	1,123	2,247	629,30	1414,04
94. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,021	675,73	14,19
		Итого оплата труда:				714,11	1428,23
94. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,567	9,71	5,51
94. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,252	150,52	37,93
94. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	1491,23	31,32
		Итого эксплуатация машин:				37,38	74,75
94. 6	127418 С (21-050301-0104)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00043	0,00086	99802,83	85,83
94. 7	145978 С (21-130209-0301)	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,16	153,66	24,59
94. 8	147341 С (21-130812-1039)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00003	0,00006	195385,08	11,72
94. 9	188230 С (23-050301-1405)	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м2	0,12	0,24	20228,64	4854,87
		Итого материалов:				2488,51	4977,01
		НР первого уровня	%	60,4		431,32	862,65
		НР второго уровня	%	4,24		155,36	310,73
		Накладные расходы	%	--		586,69	1173,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		305,57	611,13
		Сметная стоимость:				4125,16	8250,31
95	Е11-100201-0101 11-100201-0101 РСНБ РК 2015	Установка деревянных щитов Состав работ: 1. Укладка щитов подпольных каналов с пристрожкой и пригонкой по месту	м2	1,4000		3336,21	4670,70
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=534,93)	чел-ч	0,233	0,3262	534,93	174,49
95. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0345	0,0483	767,98	37,09
		Итого оплата труда:				151,13	211,59

1	2	3	4	5	6	7	8
95. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0138	0,01932	2538,13	49,04
95. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0207	0,02898	1491,23	43,22
		Итого эксплуатация машин:				65,89	92,25
95. 5	268274 С (27-010101-0102)	Щиты настила	м2	1	1,4	3145,68	4403,95
		Итого материалов:				3145,68	4403,95
		НР первого уровня	%	59,8		90,38	126,53
		НР второго уровня	%	4,24		145,29	203,40
		Накладные расходы	%	--		235,67	329,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		285,75	400,05
		Сметная стоимость:				3857,63	5400,68
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				322781,10
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				56845,86
Материалы -			Тенге				40362,39
Всего заработная плата -			Тенге				15481,92
Сдача и испытание -			Тенге				354,47
Накладные расходы -			Тенге				12300,56
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				9488,01
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				2812,55
Сметная прибыль -			Тенге				5531,71
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				74678,14
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				24,17
Сметная заработная плата -			Тенге				15481,92
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				265935,24
Материалы -			Тенге				26563,51
Всего заработная плата -			Тенге				42236,53
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				183172,69
Накладные расходы -			Тенге				38088,32
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				25722,05
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				12366,27
Сметная прибыль -			Тенге				24321,88
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				328345,45
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				58,06
Сметная заработная плата -			Тенге				42236,53
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				403023,58
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				82,22
Сметная заработная плата -			Тенге				57718,46

РАЗДЕЛ 10.Отделочные рыботы

Наружная отделка

1	2	3	4	5	6	7	8
96	Е11-150106-0202 11-150106-0202 РСНБ РК 2015	Облицовка цоколя плиткой под натуральный камень Состав работ: 1. Выравнивание поверхности цементным раствором 2. Провешивание поверхности с отбивкой маячных линий 3. Перерубка и подточка плиток 4. Установка плиток 5. Заполнение и расшивка швов 6. Приготовление раствора 7. Очистка облицованной поверхности	м2 поверхности облицовки	18,0000		6237,03	112266,51
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=660,08)	чел-ч	3,37	60,66	660,08	40040,45
96. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0132	0,2376	604,94	143,73
		Итого оплата труда:				2232,45	40184,19
96. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0011	0,0198	2917,12	57,76
96. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0121	0,2178	1194,35	260,13
		Итого эксплуатация машин:				17,66	317,89
96. 5	102671 С (21-020402-0102)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,36	11641,81	4191,05
96. 6	144533 С (21-130101-1002)	Портландцемент пущолановый ПЦ400 ГОСТ 22266-2013	т	0,0004	0,0072	25496,94	183,58
96. 7	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,005	0,09	84,66	7,62
96. 8	150297 С (22-060301-1212)	Плитки керамические фасадные цветные (однотонные) типа "Кабанчик", толщина 10 мм ГОСТ 13996-93	м2	1	18	3751,44	67525,92
		Итого материалов:				3994,90	71908,17
		НР первого уровня	%	54,8		1223,39	22020,93
		НР второго уровня	%	4,24		316,32	5693,79
		Накладные расходы	%	--		1539,71	27714,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		622,14	11198,50
		Сметная стоимость:				8398,87	151179,73
97	Е11-150201-0301 11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню Состав работ: 1. Оштукатуривание откосов	м откосов	60,0000		294,54	17672,20
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=675,73)	чел-ч	0,32	19,2	675,73	12974,02
		Итого оплата труда:				216,23	12974,02
97. 2	976 С (31-050402-0302)	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0119	0,714	54,90	39,20
		Итого эксплуатация машин:				0,65	39,20

1	2	3	4	5	6	7	8
97. 3	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0067	0,402	11587,75	4658,28
97. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00052	0,0312	22,67	0,71
		Итого материалов:				77,65	4658,98
		НР первого уровня	%	54,8		118,50	7109,76
		НР второго уровня	%	4,24		17,51	1050,76
		Накладные расходы	%	--		136,01	8160,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,44	2066,62
		Сметная стоимость:				464,99	27899,33
98	Е11-150402-0201 11-150402-0201 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая откосов Состав работ: 1. Очистка 2. Нанесение шпатлевочного состава при подмазывании трещин и выбоин 3. Нанесение огрунтовочного состава 4. Нанесение окрасочного состава валиком за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	12,0000		411,63	4939,53
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=652,51)	чел-ч	0,132	1,584	652,51	1033,58
98. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,0144	675,73	9,73
		Итого оплата труда:				86,94	1043,31
98. 3	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0024	0,0288	29,36	0,85
98. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,0144	1491,23	21,47
		Итого эксплуатация машин:				1,86	22,32
98. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000047	0,000564	949,28	0,54
98. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0041	0,0492	84,66	4,17
98. 7	149231 С (22-040101-0902)	Грунтовка химостойкая, ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00015	0,0018	565676,28	1018,22
98. 8	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001	0,0012	246926,28	296,31
98. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,59	7,08	241,75	1711,59
98.10	249449 С (22-040301-0205)	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	0,12	1,44	592,23	852,81
		Итого материалов:				323,64	3883,63
		НР первого уровня	%	54,8		47,64	571,73
		НР второго уровня	%	4,24		19,47	233,68
		Накладные расходы	%	--		67,12	805,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,30	459,59

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				517,04	6204,53
			Внутренняя отделка				
99	Е11-150203-0502 11-150203-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 2. Оштукатуривание откосов ниш отопления 3. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	м2 оштукатуриваемой поверхности	105,4000		364,48	38415,75
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=621,73)	чел-ч	0,45	47,43	621,73	29488,65
99. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,3162	598,51	189,25
		Итого оплата труда:				281,57	29677,90
99. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	0,3162	1194,35	377,65
		Итого эксплуатация машин:				3,58	377,65
99. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,7378	11587,75	8549,44
		Итого материалов:				81,11	8549,44
		НР первого уровня	%	54,8		154,30	16263,49
		НР второго уровня	%	4,24		22,00	2318,40
		Накладные расходы	%	--		176,30	18581,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,26	4559,81
		Сметная стоимость:				584,04	61557,45
100	Е11-150401-0204 11-150401-0204 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу потолков Состав работ: 1. Нанесение грунтовочного слоя при силикатной окраске кистью 2. Частичное подмазывание и шлифовка подмазанных мест 3. Нанесение силикатного состава кистью	м2 окрашиваемой поверхности	105,4000		102,06	10757,12
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=573,28)	чел-ч	0,129	13,597	573,28	7794,66
100. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,04216	656,43	27,67
		Итого оплата труда:				74,22	7822,33
100. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,01054	1194,35	12,59
100. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,03162	1491,23	47,15
		Итого эксплуатация машин:				0,57	59,74
100. 5	249435 С (22-040201-9904)	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	0,3	31,62	91,80	2902,72

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				27,54	2902,72
		НР первого уровня	%	54,8		40,67	4286,64
		НР второго уровня	%	4,24		6,05	637,86
		Накладные расходы	%	--		46,72	4924,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,90	1254,53
		Сметная стоимость:				160,68	16936,14
101	Е11-150203-0501 11-150203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 2. Оштукатуривание откосов ниш отопления 3. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	м2 оштукатуриваемой поверхности	310,0000		299,75	92922,99
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=614,16)	чел-ч	0,37	114,7	614,16	70444,15
101. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,775	598,51	463,85
		Итого оплата труда:				228,74	70908,00
101. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	0,775	1194,35	925,62
		Итого эксплуатация машин:				2,99	925,62
101. 4	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,006	1,86	11587,75	21553,22
		Итого материалов:				69,53	21553,21
		НР первого уровня	%	54,8		125,35	38857,58
		НР второго уровня	%	4,24		18,02	5587,50
		Накладные расходы	%	--		143,37	44445,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,45	10989,45
		Сметная стоимость:				478,57	148357,51
102	Е11-150401-0204 11-150401-0204 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу стен и перегородок Состав работ: 1. Нанесение грунтовочного слоя при силикатной окраске кистью 2. Частичное подмазывание и шлифовка подмазанных мест 3. Нанесение силикатного состава кистью	м2 окрашиваемой поверхности	338,0000		102,06	34496,25
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=573,28)	чел-ч	0,129	43,602	573,28	24996,15
102. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,1352	656,43	88,75
		Итого оплата труда:				74,22	25084,90
102. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0338	1194,35	40,37

1	2	3	4	5	6	7	8
102. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,1014	1491,23	151,21
		Итого эксплуатация машин:				0,57	191,58
102. 5	249435 С (22-040201-9904)	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	0,3	101,4	91,80	9308,52
		Итого материалов:				27,54	9308,52
		НР первого уровня	%	54,8		40,67	13746,53
		НР второго уровня	%	4,24		6,05	2045,49
		Накладные расходы	%	--		46,72	15792,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,90	4023,06
		Сметная стоимость:				160,68	54311,34
103	Е11-080701-0201 11-080701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство лесов для отделочных работ Состав работ: 1. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц 2. Разборка лесов 3. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их 4. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад	м2 горизонтальной проекции	105,0000		674,29	70800,83
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=606,08)	чел-ч	0,702	73,71	606,08	44674,16
103. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,189	675,73	127,71
		Итого оплата труда:				426,68	44801,87
103. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,189	1491,23	281,84
		Итого эксплуатация машин:				2,68	281,84
103. 4	130852 С (21-060510-5501)	Стальные детали лесов	т	0,00029	0,03045	243914,22	7427,19
103. 5	248379 С (21-070510-0201)	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00008	0,0084	29921,70	251,34
103. 6	268274 С (27-010101-0102)	Щиты настила	м2	0,055	5,775	3145,68	18166,30
		Итого материалов:				246,14	25844,83
		НР первого уровня	%	50,8		216,76	22759,35
		НР второго уровня	%	4,24		37,78	3966,95
		Накладные расходы	%	--		254,54	26726,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,31	7802,17
		Сметная стоимость:				1003,14	105329,30
104	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов	м2	24,0000		47,51	1140,34

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества					
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=747,39)	чел-ч	0,0295	0,708	747,39	529,15
104. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0048	675,73	3,24
		Итого оплата труда:				22,18	532,40
104. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0024	2917,12	7,00
104. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0024	29,36	0,07
104. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0024	1491,23	3,58
104. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,2688	51,40	13,82
		Итого эксплуатация машин:				1,02	24,47
104. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00036	273897,54	98,60
104. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00216	225980,29	488,12
		Итого материалов:				24,45	586,72
		НР первого уровня	%	54,2		12,02	288,56
		НР второго уровня	%	4,24		2,52	60,59
		Накладные расходы	%	--		14,55	349,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,96	119,16
		Сметная стоимость:				67,03	1608,64
105	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	24,0000		38,09	914,19
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=637,37)	чел-ч	0,0213	0,5112	637,37	325,82
105. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0048	675,73	3,24
		Итого оплата труда:				13,71	329,07
105. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0024	2917,12	7,00
105. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0024	29,36	0,07
105. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0024	1491,23	3,58
105. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,156	51,40	8,02

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				0,78	18,67
105. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000336	246926,28	82,97
105. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00216	225338,38	486,73
		Итого материалов:				23,74	569,70
		НР первого уровня	%	54,2		7,43	178,35
		НР второго уровня	%	4,24		1,93	46,32
		Накладные расходы	%	--		9,36	224,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,80	91,11
		Сметная стоимость:				51,25	1229,98
106	Е11-150403-0101 11-150403-0101 РСНБ РК 2015	Маслянная окраска полотен ворот за 2 раза Состав работ: 1. Проолифливание поверхности 2. Частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест 3. Шлифование подмазанных мест 4. Нанесение окрасочного разбеленного состава или красок густотертых за 2 раза кистью или валиком	м2 окрашиваемой поверхности	21,0000		275,36	5782,53
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=614,16)	чел-ч	0,255	5,355	614,16	3288,83
106. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0126	662,86	8,35
		Итого оплата труда:				157,01	3297,18
106. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0021	1194,35	2,51
106. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0105	1491,23	15,66
		Итого эксплуатация машин:				0,87	18,17
106. 5	100412 С (21-010501-0601)	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000084	949,28	0,08
106. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0033	0,0693	84,66	5,87
106. 7	147307 С (21-130812-0801)	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	0,168	162,18	27,25
106. 8	149395 С (22-040603-0108)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,084	1,764	310,68	548,04
106. 9	249414 С (22-040201-0707)	Краска масляная густотертая цветная МА-011 ГОСТ 6586-77	кг	0,008	0,168	468,21	78,66
106.10	249421 С (22-040201-0902)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,262	5,502	319,45	1757,61
106.11	249453 С (22-040301-9901)	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	1,05	55,27	58,03
		Итого материалов:				117,88	2475,54
		НР первого уровня	%	54,8		86,04	1806,85

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		15,32	321,79
		Накладные расходы	%	--		101,36	2128,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,14	632,89
		Сметная стоимость:				406,86	8544,07
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				390108,23
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				390108,23
	Материалы -		Тенге				152241,47
	Всего заработная плата -		Тенге				236655,16
		Накладные расходы -	Тенге				149852,90
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				127889,78
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				21963,12
		Сметная прибыль -	Тенге				43196,89
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				583158,02
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				382,79
		Сметная заработная плата -	Тенге				236655,16
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				583158,02
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				382,79
		Сметная заработная плата -	Тенге				236655,16
		РАЗДЕЛ 11.Разные работы					
107	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем под отмостку Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт	м2 площади уплотнения	37,0000		187,35	6931,93
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=588,42)	чел-ч	0,0681	2,52	588,42	1482,64
107. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,3256	675,73	220,02
		Итого оплата труда:				46,02	1702,66
107. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,1221	2917,12	356,18
107. 4	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,0333	2123,41	70,71
107. 5	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,1702	1485,88	252,90
107. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,3441	12,07	4,15
		Итого эксплуатация машин:				18,48	683,94
107. 7	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	1,887	2524,38	4763,51
107. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0022	0,0814	22,67	1,85

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				128,79	4765,35
		НР первого уровня	%	60,9		28,02	1036,92
		НР второго уровня	%	4,24		9,13	337,88
		Накладные расходы	%	--		37,16	1374,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,96	664,54
		Сметная стоимость:				242,47	8971,27
108	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями	м3 подстилающего слоя	11,1000		18230,77	202361,58
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=573,28)	чел-ч	3,66	40,626	573,28	23290,07
		Итого оплата труда:				2098,20	23290,07
108. 2	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	5,328	10,64	56,69
		Итого эксплуатация машин:				5,11	56,69
108. 3	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	3,441	1387,55	4774,56
108. 4	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	11,322	14696,86	166397,85
108. 5	131654 С (21-070204-0404)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0111	12248,89	135,96
108. 6	135832 С (21-100501-0501)	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	22,2	343,17	7618,37
108. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	3,885	22,67	88,07
		Итого материалов:				16127,46	179014,82
		НР первого уровня	%	60,9		1277,81	14183,65
		НР второго уровня	%	4,24		827,16	9181,52
		Накладные расходы	%	--		2104,97	23365,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1626,86	18058,14
		Сметная стоимость:				21962,60	243784,89
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				209293,51
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				209293,51
Материалы -			Тенге				183780,17
Всего заработная плата -			Тенге				24992,73
		Накладные расходы -	Тенге				24739,97
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				15220,57
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				9519,40
		Сметная прибыль -	Тенге				18722,68
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				252756,16