Форма N 2в

Заказчик ГУ «Зеленовский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик ТОО «AIBAS COMPANY»

Договор № 111 от 06 июня 2011г.

Наименование строительства и его адрес: НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО (ОГРАЖДЕНИЕ) ЖИЛОГО ДОМА

Наименование обьекта: НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО (ОГРАЖДЕНИЕ) ОДНОЭТАЖНОГО ДВУХКВАРТИРНОГО ТРЕХКОМНАТНОГО ЖИЛОГО ДОМА №47 В С. КАЛИНИНСКОЕ ЗЕЛЕНОВСКОГО РАЙОНА ЗКО (ПАВОДОК)

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	36,00	218,93 / 218,93	-- / --	7881 / 7881	-- / --	1,54 / --	55 / --
2.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	20,00	134,10 / 134,10	-- / --	2682 / 2682	-- / --	0,97 / --	19 / --
3.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,01	58881,69 / 33075,00	25695,31 / 6813,45	589 / 331	257 / 68	194,00 / 26,38	2 / 0
4.	С130804-5	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	1,00	2900,00 / --	-- / --	2900 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	154891,68 / 70200,00	66009,80 / 24936,75	310 / 140	132 / 50	376,00 / 121,79	1 / 0
6.	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4 мм	м	2,00	1710,00 / --	-- / --	3420 / --	-- / --	-- / --	-- / --
7.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	2,00	244,97	0,28	490	1	0,84	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					146,93	0,11	294	--	0,00	0
8.	Е0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,00	724393,39 / 11722,50	96674,51 / 36519,75	1449 / 23	193 / 73	64,00 / 178,36	0 / 0
9.	Е0122-32-3	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 100 мм	км	0,00	3358,50 / 3217,50	-- / --	3 / 3	-- / --	20,60 / --	0 / --
10.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	2,14	8736,45 / 1615,95	1538,85 / 576,23	18696 / 3458	3293 / 1233	9,65 / 2,81	21 / 6
11.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм	м	1,80	7810,00 / --	-- / --	14058 / --	-- / --	-- / --	-- / --
12.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	1,34	28900,00 / --	-- / --	38726 / --	-- / --	-- / --	-- / --
13.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	8060,00 / --	-- / --	16120 / --	-- / --	-- / --	-- / --
14.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	17,00	245,44 / 37,35	3,82 / 1,44	4172 / 635	65 / 24	0,21 / 0,01	4 / 0
15.	Е0111-2-4	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	0,50	5427,70 / 531,00	-- / --	2714 / 266	-- / --	3,24 / --	2 / --
16.	Е0127-38-1	Устройство оснований городских проездов	м2	10,00	1414,09 / 42,98	14,12 / 3,08	14141 / 430	141 / 31	0,27 / 0,01	3 / 0
17.	Е0127-38-2	Вычитается позиция: Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 1 см	м2	-10,00	487,15 / 5,40	-- / --	-4871 / -54	-- / --	0,03 / --	-0 / 123480
		Итого по разделу:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							123480	4080		108
ИТОГО:							16089	1479		7

Накладные расходы :

На общестроительные работы	20959
	20959
Всего накладных расходов:	144439
Итого с накладными	

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	8666
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	153105
Итого с временными, 3,4 %	158311
Итого с зимними удорожаниями, 1,53 %	160733
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,07 %	160844
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	161477
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	163060
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	318125
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	6363
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	324488
Налог на добавленную стоимость, 12 %	38939
Итого с НДС	363427
Итого с коэффициентом 0,99	359793

Заказчик:
И.о. начальника Зеленовского районного отдела архитектуры, градостроительства и строительства — **Джумабеков А. А.**

Технадзор

Подрядчик:
Директор ТОО «AIBAS COMPANY» — **Дусубалиева Д. Б.**