Заказчик: ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"

Подрядчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "ОблШығысЖол" УПТ и АД ВКО акимата

Объект: Автомобильная дорога "Семей-Караул" км 0-3+400
Договор № 36 от 31.07.2009г

Справка
о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2009г

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №2	24 032 143	10 714 286
	Итого	24 032 143	10 714 286
	НДС 12%	2 883 857	1 285 714
	Итого	26 916 000	12 000 000
	Всего к оплате	26 916 001	12 000 000

Согласовано: Акимат г.Семей _____

Заказчик:

Зам.начальника ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"

_____ **Д.Кошербаев**

Подрядчик:

Директор Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "ОблШығысЖол" УПТ и АД ВКО акимата

_____ **А.Маткаримов**

"SANA-2001" Версия 8-2.11 от 7.11.08 г Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"

Подрядчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "ОблШығысЖол" УПТ и АД ВКО акимата

Объект: Автомобильная дорога "Семей-Караул" км 0-3+400
Договор № 36 от 31.07.2009г

Акт №2
выполненных работ за сентябрь 2009г

Составлен в ценах 2001 г.(цены с 15.09.08)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см т.ч. п.3.1: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2; *м2*	312,44	243,39 / 7,25	235,98 / 10,04	76045 / 2265	73729,59 / 3137	7185 / 133	0,04188 / 0,04032	13 / 13
2	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2; *т*	3,62268	40165,51 / –	407,51 / 169,13	145507 / –	1476,28 / 613	815 / 133	0,696 / 0,696	3 / 3
3	Е27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона т.ч. п.3.1: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2; *т смеси*	498,03089	5380,13 / 116,64	180,1 / 67,34	2679471 / 58090	89695,36 / 33537	121864 / 133	0,6552 / 0,23868	326 / 119

4 П8-15-1									
	Перевозка асфальтобетонной смеси автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	503	108,2	108,2	54425	54424,6	10885	–	–
	т		–	21,64	–	10885	100	0,04544	23
5 Е1-153-1	Полив посевов трав водой ктрр=1,15; ктрм=1,15; кзпр=1,15; кэкс=1,15; кзпм=1,15;	98911,68	22,15	19,45	2190894	1923832,18	661056	0,01829	1809
	м2		2,44	4,45	241344	440157	97	0,01978	1956
	Всего прямые затраты				**5146342**	**2143158**			**2151**
					301699	**488329**			**2114**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2701483				
	Накладные расходы, тенге				801805				
	- заработная плата, тенге				120271				
	- трудоемкость, чел-ч				401				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				356889				
	Всего				**6305036**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				63050				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				25220				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**6393306**				
	Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1273 тенге				**10504202**				
	- материалы, тенге				4438537				
	- сметная заработная плата, тенге				1640649				
	Налог(2%)				210084				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**10714286**				
	НДС(12%)				1285714				
	Всего по акту с учетом НДС(12%)				**12000000**				

Согласовано: Акимат г.Семей

Заказчик:
Зам.начальника ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"

Д.Кошербаев

Подрядчик:
Директор Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения

А.Маткаримов