Заказчик АО "ИнтергазЦентральнаяАзия" УМГ «Уральск»
Подрядчик ТОО "AIBAS COMPANY"

Наименование стройки: Ремонт административного здания Управления магистрального газопровода «Уральск»

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Декабрь 2011 г.

Код застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	аименовани	код	наименование	код
		147-04-11R	15.12.2011г.				

Центр затрат	Наименование объектов и комплексов услуг	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	в том числе из графы 1						НДС-12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы, всего	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	с начала строительства:										
	Ремонт административного здания Управления магистрального газопровода «Уральск»	5 900 000,00								708 000,00	6 608 000,00
	за отчетный месяц —Декабрь:										
0	Ремонт административного здания Управления магистрального газопровода «Уральск»		5 900 000,00							708 000,00	6 608 000,00

Заказчик _____ (ф.и.о., подпись)

Подрядчик Русубаниева Р.Б. _____ (ф.и.о., подпись)

Форма N 2в

Заказчик АО «ИнтергазЦентральнаяАзия» УМГ «Уральск»

Подрядчик ТОО «AIBAS COMPANY»

Договор № 147-04-11R от 15.12.2011г.

Центр затрат UUA-22-07-103

УТВЕРЖДАЮ
Директор УМГ «Уральск»
АО«ИнтергазЦентральнаяАзия»
Абушахманов К. И.

Наименование строительства и его адрес: РЕМОНТ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ УМГ "УРАЛЬСК"

Наименование обьекта: РЕМОНТ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ УМГ "УРАЛЬСК"

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0162-17-5	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 35 процентов	м2	2120,00	438,79	0,09	930241	191	0,28	594
					45,39	0,02	96227	42	0,00	0
2.	Е0134-60-13	Облицовка каркасов потолков плитами "АМСТРОНГ"	м2	50,00	146,07	1,20	7304	60	0,85	42
					141,30	0,45	7065	23	0,00	0
3.	СТорг.дом	Плиты потолка "Амстронг"	м2	50,00	587,94	--	29397	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0157-2-2	Разборка покрытия полов из паркета "Ламинат"	1м2	737,00	61,15	3,80	45068	2801	0,41	299
					57,35	0,65	42267	479	0,01	5
5.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов из пластмассовых материалов	1м	556,70	5,64	0,19	3140	106	0,04	21
					5,45	0,02	3034	11	0,00	0
6.	Е0111-4-2	Укладка подложки под"Ламинат"	м2	800,00	69,79	11,31	55832	9050	0,29	231
					58,48	4,25	46782	3400	0,02	17
7.	СТорг.дом	Подложка под "Ламинат"	м2	840,00	71,54	--	60092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0111-34-3	Устройство покрытий из паркета "Ламинат"	м2	800,00	233,84	8,86	187074	7090	1,18	948
					195,88	3,32	156704	2660	0,02	13
9.	СТорг.дом	Паркет "Ламинат"	м2	816,00	1072,18	--	874897	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	556,70	20,35	0,09	11329	50	0,09	53
					15,12	0,02	8417	11	0,00	0
11.	СТорг.дом	Плинтус поливинихлоридный	м	562,24	108,95	--	61257	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0165-17-1	Смена рем.комплекта для смывного бачка унитаза	компл	7,00	382,98	6,85	2681	48	2,12	15
					360,00	1,10	2520	8	0,01	0
13.	СТорг.дом	Ремонтный комплект для смывного бачка унитаза	м	7,00	740,72	--	5185	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							2273496	19395		2202
							363016	6634		35

Накладные расходы :

На общестроительные работы	390759
На сантехнические работы	2912
Всего накладных расходов:	393671
Итого с накладными	2667168

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	160030
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2827197
Итого с временными, 1,8.0,8 %	2867910
Итого с зимними удорожаниями, 2,2.0,9 %	2924695
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2936167
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2964843
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	5784314
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	115686
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5900000
Налог на добавленную стоимость, 12 %	708000
Итого с НДС	6608000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик:

Заместитель директора по общим вопросам УМГ «Уральск» Ешманов С. Ж.

Заместитель директора по КСиР УМГ «Уральск» Кушенов Ж. К.

Начальник отдела КСиР УМГ «Уральск» Мартынов А. П.

Специалист II категории отдела КСиР УМГ «Уральск» Хлопкова А. В.

Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Харольский А. И.

Подрядчик:

Директор ТОО «AIBAS COMPANY» Дусубалиева Д. Б.

AIBAS COMPANY