Форма № кс-3

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Момышулы - севернее пр.Рыскулова г.Алматы**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за **ОКТЯБРЬ** месяц 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№85	13.09.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовительные работы	530 658,00	359 698,00							38 539	359 698,00
Разбивка оси моста	5 868,00								-	-
Строительство пешеходного перехода по ул.Момышулы - севернее пр.Рыскулова	141 675 311,46	9 522 508,02							1 020 268,72	9 522 508,02
Электроосвещение	1 599 727,00	1 599 727,00							171 399	1 599 727,00
Электроснабжение	3 024 514,00	3 024 514,00							324 055	3 024 514,00
Наружные сети газоснабжения	1 187 971,00	25 776,00							2 762	25 776,00
Защита газопровода от электрохимической коррозии	258 105,00								-	-
Компенсационная посадка деревьев	433 369,00								-	-
Всего:	**148 715 523,46**	**14 532 223,02**							**1 557 023,90**	**14 532 223,02**

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"
Договор №85 от 13.09.2016

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Момышулы - севернее пр.Рыскулова г.Алматы

А К Т
приемки выполненных работ
за ОКТЯБРЬ месяц 2017г.
Подготовительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Выкапывание деревьев для пересадки								
1	Е0147-32-5	**Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м (Выкапывание для пересадки)**	18	1262,52	76,09	22725	1370	27997	6,64	119
		шт		1186,43	19,31	21356	347	129	0,08	1
		Пересадка молодых деревьев в местах определенных УПРиРП г.Алматы								
2	Е0147-4-18	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,8х0,6 м**	18	1090,21	34,81	19624	627	7541	2,16	39
		яма		311,40	13,37	5605	241	129	0,05	1
3	Е0147-9-4	**Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м**	18	544,06	190,70	9793	3433	8340	1,80	32
		шт		312,30	46,89	5621	844	129	0,20	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			52142	5429			191
			Тенге			32582	1432			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			52142				
		Материалы -	Тенге			716				
		Всего заработная плата -	Тенге				34014			
		Местные материалы -	Тенге			13415				
		Накладные расходы -	Тенге			43879				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6582			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5761				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			101782				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							219
		Сметная заработная плата -	Тенге				40596			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			101782				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							219
		Сметная заработная плата -	Тенге				40596			
		РАЗДЕЛ 2.ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ С РАЗДЕЛКОЙ ДРЕВЕСИНЫ								
4	Е0101-191-11	**Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 32 см**	9	30,45	2,10	274	19	184	0,16	1
		дерево		28,35	0,79	255	7	70	--	--
5	Е0101-192-3	**Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см**	9	226,36	166,06	2037	1495	775	0,42	4
		хвост		60,30	62,64	543	564	70	0,24	2
6	Е0101-193-13	**Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса**	9	98,36	7,46	885	67	590	0,59	5
		дерево		90,90	2,79	818	25	70	0,02	--
7	С01031-А9-1	**Погрузка дров при автомобильных перевозках**	0,6511104	164,30	--	107	--	3	0,69	--
		т		32,86	--	21	--	12	--	--
8	С010333-А30-1	**Вывоз строительного мусора**	0,6511104	176,40	--	115	--	23	0,74	--
		т		35,28	--	23	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			3418	1581			11
			Тенге			1660	596			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3418				
		Всего заработная плата -	Тенге				2256			
		Транспортные расходы -	Тенге			222				
		Накладные расходы -	Тенге			1574				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				236			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			300				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5292				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2492			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5292				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2492			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			55561	7009			202
			Тенге			34243	2028			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			55561				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			716				
	Всего заработная плата -		Тенге				36271			
	Местные материалы -		Тенге			13415				
	Транспортные расходы -		Тенге			222				
		Накладные расходы -	Тенге			45452				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6818			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6061				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			107074				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							233
		Сметная заработная плата -	Тенге				43089			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			107074				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							233
		Сметная заработная плата -	Тенге				43089			

Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге	5 140
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,0%x0,9=1,8%	Тенге	2 020
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	1 122
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	449
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.	Тенге	115 804
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.	Тенге	316 930
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	6 339
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2016 года	Тенге	323 269
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений	Тенге	2 110
Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге	321 159
НДС 12%	Тенге	38 539
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА в ценах 2016 года с НДС 12%	Тенге	359 698
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**359 698**

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Технический надзор: **"Алматы сапа инжиниринг"**

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Кемпания "АлматыДорСтрой"
Договор №85 от 13.09.2016

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Момышулы - севернее пр.Рыскулова г.Алматы

А К Т
приемки выполненных работ
за ОКТЯБРЬ месяц 2017г.
Строительство пешеходного перехода по ул.Момышулы - севернее пр.Рыскулова

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Опоры 1,2								
1	Е0106-11-9	**Установка водосливных устройств**	0,1134	64092,87	304,24	7268	35	410	20,00	2
		т		3330,00	114,75	378	13	105	0,56	–
2	С130806-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Трубы стальные сварные водогазопроводные /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 80х3,5 мм**	24	509,00	–	12216	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
3	С12021-41	**Металл держателей трубы**	0,0084	147100,00	–	1236	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
4	С131104-2	**Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями**	4	7790,00	–	31160	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
5	С130810-77	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм**	12	277,00	–	3324	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			55204	35			2
			Тенге			378	13			–
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7268				
	Материалы -		Тенге			6856				
	Всего заработная плата -		Тенге				391			
		Накладные расходы -	Тенге			410				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			461				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8139				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				452			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1236				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1236				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1310				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			46700				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			46700				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2802				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			49502				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч			58951				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				452			3
		Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 2.Пролетное строение

6	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	87,7	404,15	--	35444	--	2887	0,14	13
					24,75	--	2171	--	133	--	--
7	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14К=2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см /до 4 см/	м2	87,7	127,02	--	11140	--	928	0,05	4
					7,96	--	698	--	133	--	--
8	Е0130-78-2	Укладка "технэластмоста"	м2	96,5	154,53	10,34	14912	997	8684	0,91	88
					78,75	3,80	7599	367	109	0,31	30
9	СЦена изготовителя	Стоимость "технэластмоста-С"	м2	96,5	544,46	--	52540	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
10	Е0130-83-1	Окраска опор	м2	173,5	90,66	4,71	15730	817	5987	0,16	28
					29,93	1,73	5193	300	109	0,01	1
11	Е0130-83-2	Устройство подмостей для окраски опор	м2	173,5	106,01	14,71	18393	2552	8047	0,21	36
					37,13	5,42	6442	940	109	0,03	5
12	Е0130-84-1	Окраска стальных конструкций пролетных строений-в три слоя	т	1,04872	17987,87	--	18864	--	1508	7,20	8
					1319,63	--	1384	--	109	--	--
13	Е0130-84-2	Устройство подмостей для окраски стальных конструкций	т	1,04872	5912,67	350,62	6201	368	1793	7,74	8
					1440,00	128,25	1510	134	109	0,63	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				173223	4734			183
			Тенге				24997	1742			36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			173223				
		Материалы -	Тенге			49267				
		Всего заработная плата -	Тенге				26739			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			52540				
		Местные материалы -	Тенге			41684				
		Накладные расходы -	Тенге			29834				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4475			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12183				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			215240				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							235
		Сметная заработная плата -	Тенге				31214			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			215240				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							235
		Сметная заработная плата -	Тенге				31214			
		РАЗДЕЛ 3.Лестничные сходы								
14	**Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006**	**Монтаж стоек**	т	2,3069	4658,59 1067,22	2861,37 620,10	10747 2462	6601 1431	3503 90	5,88 1,98	14 5
15	**Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006**	**Монтаж прилифтовых площадок**	т	0,1341	4658,59 1067,22	2861,37 620,10	625 143	384 83	204 90	5,88 1,98	1 --
16	**С12021-242**	**Стоимость прилифтовых площадок**	т	0,1341	162700,00 --	-- --	21818 --	-- --	-- --	-- --	-- --
17	**Е0109-22-1**	**Монтаж фермы**	т	1,5307	9523,56 3712,50	4795,68 1367,15	14578 5683	7341 2093	6998 90	23,00 5,24	35 8
18	**Е0109-25-1**	**Монтаж погонов**	т	1,6889	5030,50 2272,50	2020,02 502,43	8496 3838	3412 849	4218 90	14,10 1,79	24 3
19	**Е0109-24-1**	**Монтаж поперечин**	т	0,3749	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	5198 3408	1508 402	3429 90	56,50 3,81	21 1
20	**Е0109-27-4**	**Установка листов полигаль**	м2	158,7	372,28 182,25	184,27 48,45	59080 28923	29243 7689	32951 90	1,01 0,17	160 27
21	**CakrilV**	**Стоимость плит полигаль**	м2	158,7	541,52 --	-- --	85939 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0113-29-5 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Окраска стальных конструкций -в три слоя								
		м2	681,87	567,94	0,42	387259	286	5321	0,01	10
				8,52	0,15	5810	102	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			593740	48775			264
			Тенге			50266	12648			45
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			473198				
		Материалы -	Тенге			381163				
		Всего заработная плата -	Тенге				5912			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			85939				
		Накладные расходы -	Тенге			5321				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				798			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28711				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			507230				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				6710			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			120542				
		Материалы -	Тенге			5779				
		Всего заработная плата -	Тенге				57003			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21818				
		Накладные расходы -	Тенге			51302				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7695			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10311				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			182155				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							325
		Сметная заработная плата -	Тенге				64698			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			689384				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							337
		Сметная заработная плата -	Тенге				71408			
		РАЗДЕЛ 4.Дорожная Часть								
		Ремонт и устройство новых тротуаров								
23	Е0127-9-1к=0,8	Разборка лотков								
		м3	3,23	1255,03	842,83	4054	2722	2689	2,58	8
				412,20	213,84	1331	691	133	0,86	3
24	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
		т	5,814	27,10	--	158	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	С010333-А30-1	Вывоз строительного мусора								
		т	5,814	176,40	--	1026	--	205	0,74	4
				35,28	--	205	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0127-9-1	Восстановление лотков								
		м3	3,23	2646,95	1053,54	8550	3403	3362	3,23	10
				515,25	267,30	1664	863	133	1,08	3
27	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные трапецендального сечения высота 400 мм								
		м	38	1880,00	--	71440	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	Е0127-20-1	Демонтаж бетонных бордюров								
		м	77,2	122,85	--	9484	--	12614	0,77	59
				122,85	--	9484	--	133	--	--
29	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
		т	2,232	27,10	--	60	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	С010333-А30-1	Вывоз строительного мусора								
		т	2,232	176,40	--	394	--	79	0,74	2
				35,28	--	79	--	100	--	--
31	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных								
		м3	5,79	408,11	169,61	2363	982	1868	1,55	9
				238,50	4,07	1381	24	133	0,01	--
32	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
		т	11,4642	27,10	--	311	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
33	С010333-А30-1	Вывоз строительного мусора								
		т	11,4642	176,40	--	2022	--	404	0,74	8
				35,28	--	404	--	100	--	--
34	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси								
		м3	0,495	864,08	73,75	428	37	22	0,14	--
				21,38	11,67	11	6	133	0,04	--
35	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий								
		м	22	5250,64	6,63	115514	146	4548	1,00	22
				153,68	1,76	3381	39	133	0,01	--
36	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси								
		м3	2,528	864,08	73,75	2184	186	111	0,14	--
				21,38	11,67	54	29	133	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.8 К=0,8	Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях								
		м	316	294,69	6,63	93124	2095	46414	0,70	221
				108,68	1,76	34343	555	133	0,01	2
38	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые								
		м3	5,056	26700,00	--	134995	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
39	Е0127-64-1 к=0,8	Демонтаж упорных плит								
		м3	1,02	1408,92	818,52	1437	835	1091	3,95	4
				590,40	213,79	602	218	133	0,88	1
40	Е0127-64-1	Монтаж упорных плит								
		м3	1,02	2469,54	1023,15	2519	1044	1364	4,94	5
				738,00	267,24	753	273	133	1,10	1
41	Е0127-14-2	Устройство основания из песчано-гравийной смеси толщиной 15 см								
		м3	56,96325	864,08	73,75	49221	4201	2504	0,14	8
				21,38	11,67	1218	665	133	0,04	2
42	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см								
		м2	379,755	375,59	--	142631	--	12501	0,14	55
				24,75	--	9399	--	133	--	--
43	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см до 4 см								
		м2	379,755	117,34	--	44562	--	4020	0,05	18
				7,96	--	3023	--	133	--	--
		Обустройство дороги								
44	Е0108-3-1	Устройство подушек песчаных под фундаменты								
		м3	1,44	1304,20	97,07	1878	140	252	0,78	1
				112,50	36,00	162	52	118	0,18	--
45	Е0107-1-5	Укладка фундаментов								
		шт	6	595,71	397,26	3574	2384	2817	1,21	7
				198,45	136,87	1191	821	140	0,52	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	2,1	20800,00	–	43680	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
47	Е0106-3-1	Омоноличивание бетоном В15	0,468	6415,07	260,48	3002	122	346	3,94	2
		м3		614,25	89,46	287	42	105	0,35	–
48	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	6	601,67	–	3610	–	4040	3,20	19
		шт		506,25	–	3038	–	133	0,11	1
49	С11011-8492 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	2	4884,00	–	9768	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
50	С11011-8542 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	4	2549,00	–	10196	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
51	С12021-96	Стоимость стоек	0,0164	177400,00	–	2909	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
52	Е0127-103-9 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Вертикальная разметка 2.2	0,006	471059,08	5547,98	2826	33	44	8,06	–
		км		3506,10	2039,05	21	12	133	3,39	–
		Устройство направляющего пешеходного ограждения								
53	Е0107-24-10	Установка направляющего стального пешеходного ограждения	40	556,81	237,18	22272	9487	16952	1,35	54
		м		238,50	64,21	9540	2568	140	0,23	9
54	С12021-96	Стоимость металла направляющего пешеходного ограждения	4,548	177400,00	–	806815	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
55	Е0106-1-2	Укладка монолитного бетона В20 F200	6,048	5904,59	98,32	35711	595	4651	4,41	27
		м3		695,25	37,15	4205	225	105	0,18	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С143001-57	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов**								
		м3	6,6	369,00	–	2435	–	–	–	–
57	Е0111-38-1	**Укладка рельефного тактильного покрытия**		–	–	–	–	–	–	–
		м2	2,88	2364,48	1,46	6810	4	288	0,43	1
				80,78	0,54	233	2	123	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1641964**	**28416**			**545**
			Тенге			**86008**	**7084**			**27**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			832239				
	Материалы -		Тенге			33979				
	Всего заработная плата -		Тенге				93092			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19964				
	Местные материалы -		Тенге			660591				
	Транспортные расходы -		Тенге			3442				
		Накладные расходы -	Тенге			123186				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18478			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57326				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1012751				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							634
		Сметная заработная плата -	Тенге				111570			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			809725				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			809725				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48583				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			858308				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1871059				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							634
		Сметная заработная плата -	Тенге				111570			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2464130**	**81959**			**995**
			Тенге			**161649**	**21487**			**108**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1485928				
	Материалы -		Тенге			471265				
	Всего заработная плата -		Тенге				126134			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			158443				
	Местные материалы -		Тенге			702275				
	Транспортные расходы -		Тенге			3442				
		Накладные расходы -	Тенге			158751				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23813			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98681				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1743360				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							884
		Сметная заработная плата -	Тенге				149946			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			931502				
	Материалы -		Тенге			5779				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				57003			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			832778				
		Накладные расходы -	Тенге			51302				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7695			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58968				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1041773				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							325
		Сметная заработная плата -	Тенге				64698			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			46700				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			46700				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2802				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			49502				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2834634				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1209
		Сметная заработная плата -	Тенге				214644			

Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге	136 062,43
Дополнительные затраты		
при производстве работ в зимнее время 2,0%x0,9=1,8%	Тенге	53 472,54
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	29 706,96
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	11 882,79
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.	Тенге	3 065 758,72
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.	Тенге	8 390 289,34
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	167 805,79
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2016 года	Тенге	8 558 095,13
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений	Тенге	55 855,82
Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге	8 502 239,31
НДС 12%	Тенге	1 020 268,72
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА в ценах 2016 года с НДС 12%	Тенге	9 522 508,02
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**9 522 508,02**

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Технический надзор: **"Алматы сапа инжиниринг"**

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"
Договор №85 от 13.09.2016

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Момышулы - севернее пр.Рыскулова г.Алматы

А К Т

приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2017г.

Электроосвещение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Освещение перехода и питание лифтов								
1	Ц0108-102-1	**Установка щита распределительного**	1	3089,00	497,00	3089	497	2264	13,00	13
		шкаф		2273,00	110,00	2273	110	95	0,64	1
2	75-6-59 Изм. и доп. вып. 21прим	**Щит распределительный ЩРн**	1	61541,00	--	61541	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0133-204-1	**Установка торшеров**	11	4400,56	1831,40	48406	20145	30062	12,00	132
		опора		1977,75	625,01	21755	6875	105	2,34	26
4	Ц0108-358-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	**Установка светильников**	11	1583,29	979,88	17416	10779	5932	1,87	21
		шт		362,78	204,88	3991	2254	95	1,19	13
5	С12021-245	**Стоимость металлоконструкций опор**	0,245	172800,00	--	42336	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12021 тех.часть п4.2 т.4, п.4.10	**Добавка на горячее цинкование**	0,245	30424,00	--	7454	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С151701-74прим	**Стоимость светильников**	11	10200,00	--	112200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С151706-84прим	Стоимость ламп	11	619,00	--	6809	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	130,8	159,90	81,10	20915	10608	9295	0,35	46
		м		54,50	20,30	7129	2655	95	0,12	15
10	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	131	111,00	--	14541	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	199	45,00	6,70	8955	1333	6390	0,19	38
		м		32,20	1,60	6408	318	95	0,01	2
12	С151601-134 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,086	28913,00	--	2487	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
13	С151601-136 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	0,069	51600,00	--	3560	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-148-1	Прокладка кабели ААВГ сеч.3х2,5мм в опоре для зарядки	30	27,70	2,10	831	63	576	0,10	3
		м		19,70	0,50	591	15	95	--	--
15	С151601-117 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0306	12893,00	--	395	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	15	578,10	31,10	8672	467	5851	2,09	31
		шт		403,00	7,60	6045	114	95	0,04	1
17	С151803-53	Коробка протяжная /ГУ36-1689-78/, тип У994 У2	15	244,00	--	3660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	12	34,20	1,20	410	14	267	0,14	2
		м		23,20	0,20	278	2	95	--	--
19	С130804-1072 Изм. и доп.вып.19	Трубы из полиэтилена Dн 20 мм	1,2	46,00	--	55	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С130804-35	**Муфта, d 20 мм**	1,2	80,00	--	96	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С151804-1937 Изм. и доп. вып. 20	**Зажимы ответвительные**	12	2691,00	--	32292	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**396120**	**43906**			**285**
			Тенге			**48470**	**12344**			**57**
		Стоимость оборудования -	Тенге			61541				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			61541				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			221690				
		Материалы -	Тенге			9813				
		Всего заработная плата -	Тенге				32183			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			161402				
		Накладные расходы -	Тенге			30574				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4586			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15136				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			267400				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							200
		Сметная заработная плата -	Тенге				36769			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7454				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7454				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			447				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7901				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			90742				
		Материалы -	Тенге			1720				
		Всего заработная плата -	Тенге				28630			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			42336				
		Местные материалы -	Тенге			4785				
		Накладные расходы -	Тенге			30062				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4509			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7248				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			128052				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							173
		Сметная заработная плата -	Тенге				33140			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			14692				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14692				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			882				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15574				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			480468				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							373
		Сметная заработная плата -	Тенге				69909			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге			20 108				
		Дополнительные затраты								
		при производстве работ в зимнее время 2,0%x0,9=1,8%	Тенге			7 903				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			4 390				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			1 756				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.	Тенге			514 626				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.	Тенге			1 408 414				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			28 168				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2016 года	Тенге			1 436 582				
		Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений	Тенге			8 255				
		Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге			1 428 328				
		НДС 12%	Тенге			171 399				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА в ценах 2016 года с НДС 12%	Тенге			1 599 727				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**			**1 599 727**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Технический надзор: **"Алматы сапа инжиниринг"**

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

Форма 2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"
Договор №85 от 13.09.2016

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Момышулы - севернее пр.Рыскулова г.Алматы

А К Т

приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2017г.

Электроснабжение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Электроснабжение освещения								
1	Е0101-12-9	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	10	29,64	28,03	296	280	84	0,01	--
		м3		1,61	7,06	16	71	97	0,02	--
2	Е0101-28-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	3	6,83	6,83	20	20	5	--	--
		м3		--	1,87	--	6	97	0,01	--
3	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	3	21,55	4,52	65	14	50	0,11	--
		м3		17,03	--	51	--	97	--	--
4	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта**	3	14,12	12,00	42	36	13	0,01	--
		м3		1,62	2,75	5	8	97	0,01	--
5	Ц0108-142-1	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	22	36,70	27,80	807	612	328	0,06	1
		м		8,80	6,90	194	152	95	0,04	1
6	С143008-92	**Песок природный**	7	990,00	--	6930	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0134-103-1	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	0,003	621603,38	--	1865	--	69	133,00	--
		км		20790,00	--	62	--	110	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	22	27,50	4,00	605	88	418	0,12	3
		м		19,30	0,70	425	15	95	--	--
9	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	3	38,10	3,20	114	10	84	0,15	--
		м		28,80	0,70	86	2	95	--	--
10	Ц0108-147-11	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 2 кг	5	39,90	4,00	200	20	143	0,18	1
		м		29,50	0,60	148	3	95	--	--
11	С151601-544 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х25 мм2	0,0306	200696,00	--	6141	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-165-1	Муфта концевая	1	2021,10	1245,00	2021	1245	979	4,00	4
		шт		756,00	275,00	756	275	95	1,59	2
13	С151610-28	Муфты концевые	1	19100,00	--	19100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-160-1	Наконечники кабельные	4	603,80	--	2415	--	2003	3,00	12
		шт		527,00	--	2108	--	95	--	--
15	С151803-201	Наконечники кабельные	4	84,00	--	336	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			40958	2324			22
			Тенге			3851	532			3
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			31740				
	Материалы -		Тенге			472				
	Всего заработная плата -		Тенге				4163			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			25577				
		Накладные расходы -	Тенге			3955				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				593			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2142				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			37837				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4757			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9219				
	Материалы -		Тенге			1802				
	Всего заработная плата -		Тенге				219			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			6932				
		Накладные расходы -	Тенге			220				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			566				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10005				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				252			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			47842				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				5009			
		РАЗДЕЛ 2.Переустройство сетей освещения								
16	Е0101-12-9	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	25	29,64	28,03	741	701	210	0,01	--
		м3		1,61	7,06	40	176	97	0,02	1
17	Е0101-28-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	21	6,83	6,83	143	143	38	--	--
		м3		--	1,87	--	39	97	0,01	--
18	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	21	21,55	4,52	452	95	347	0,11	2
		м3		17,03	--	358	--	97	--	--
19	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта**	21	14,12	12,00	296	252	89	0,01	--
		м3		1,62	2,75	34	58	97	0,01	--
20	Ц0108-142-1	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	27	36,70	27,80	991	751	403	0,06	2
		м		8,80	6,90	238	186	95	0,04	1
21	С143008-92	**Песок природный**	4	990,00	--	3960	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0134-103-1	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	0,033	621603,38	--	20513	--	755	133,00	4
		км		20790,00	--	686	--	110	--	--
23	Ц0108-141-2	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг**	27	27,50	4,00	743	108	513	0,12	3
		м		19,30	0,70	521	19	95	--	--
24	Ц0108-148-2	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг**	33	38,10	3,20	1257	106	925	0,15	5
		м		28,80	0,70	950	23	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С151601-544 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х25 мм2	0,0612	200696,00	--	12283	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	1,3	408,11	169,61	531	220	419	1,55	2
		м3		238,50	4,07	310	5	133	0,01	--
27	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	2,574	27,10	--	70	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С010333-А30-1	Вывоз строительного мусора	2,574	176,40	--	454	--	91	0,74	2
		т		35,28	--	91	--	100	--	--
29	Е0127-22-1	Устройство основания толщиной 15 см из щебеночной смеси	5	267,24	33,28	1336	166	110	0,03	--
		м2		5,00	11,49	25	57	133	0,04	--
30	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	5	517,18	15,35	2586	77	73	0,03	--
		м2		5,94	5,06	30	25	133	0,02	--
31	Е0127-54-1к=12	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 10см	5	740,76	--	3704	--	1	--	--
		м2		0,12	--	1	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			50060	2619			21
			Тенге			3283	590			3
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			15273				
	Материалы -		Тенге			317				
	Всего заработная плата -		Тенге				1937			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12283				
		Накладные расходы -	Тенге			1841				1
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				276			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1027				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18141				12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				2213			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			34786				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			19844				
	Всего заработная плата -		Тенге				1935			
	Местные материалы -		Тенге			11281				
	Транспортные расходы -		Тенге			454				
		Накладные расходы -	Тенге			2132				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				320			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2215				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39134				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2255			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			57275				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4469			
		РАЗДЕЛ 3.Освещение перехода и питание лифтов								
32	Е0101-13-6	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	85	46,51	44,35	3953	3770	1582	0,02	1
		м3		2,16	17,03	184	1447	97	0,07	6
33	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	71	6,48	6,48	460	460	145	--	--
		м3		--	2,10	--	149	97	0,01	1
34	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	71	21,55	4,52	1530	321	1173	0,11	8
		м3		17,03	--	1209	--	97	--	--
35	Ц0108-142-1	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	131	36,70	27,80	4808	3642	1954	0,06	8
		м		8,80	6,90	1153	904	95	0,04	5
36	С143008-92	**Песок природный**	32	990,00	--	31680	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0122-8-8	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм**	0,014	203956,79	85907,16	2855	1203	2335	504,00	7
		км		95850,00	32451,75	1342	454	130	158,50	2
38	С130806-109 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х4 мм**	14,056	2145,00	--	30150	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0134-103-1	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	0,194	621603,38	--	120591	--	4437	133,00	26
		км		20790,00	--	4033	--	110	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг м	460	27,50 19,30	4,00 0,70	12650 8878	1840 322	8740 95	0,12 --	55 2
41	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг м	180	38,10 28,80	3,20 0,70	6858 5184	576 126	5045 95	0,15 --	27 1
42	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг м	20	82,30 28,40	24,80 5,20	1646 568	496 104	638 95	0,16 0,03	3 1
43	С151601-27977 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВЬбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 км	0,566	205158,00 --	-- --	116119 --	-- --	-- --	-- --	-- --
44	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2 шт	4	2021,10 756,00	1245,00 275,00	8084 3024	4980 1100	3918 95	4,00 1,59	16 6
45	С151610-60 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 5КНТпН 1х16-25 комплект	4	4080,00 --	-- --	16320 --	-- --	-- --	-- --	-- --
46	Ц0108-167-3	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 120 мм2 шт	2	1909,80 1406,00	3,80 2,30	3820 2812	8 5	2676 95	8,00 0,01	16 --
47	С151610-30	Муфты соединительные для соединения силовых кабелей /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа СЭ-3-95-10У2,5 шт	2	15100,00 --	-- --	30200 --	-- --	-- --	-- --	-- --
48	С151803-201	Наконечники кабельные для кабеля сеч.50мм2 и 16мм2 шт	16	84,00 --	-- --	1344 --	-- --	-- --	-- --	-- --
49	Ц0108-525-2	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 100 А шт	2	1031,90 401,00	24,90 4,50	2064 802	50 9	770 95	2,00 0,03	4 --
50	С151801-40	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты IP00/, тип ПП-60/1С МЗБ	2	2090,00	--	4180	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Ц0108-102-1	Установка шкафа и ящиков	3	3089,00	497,00	9267	1491	6792	13,00	39
		шкаф		2273,00	110,00	6819	330	95	0,64	2
52	С151803-197	Металлоконструкциия шкафа управления лифтами	1	4550,00	--	4550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	75-6-109 Изм. и доп. вып. 21прим	Ящик автоматического включения резерва	1	160759,00	--	160759	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С151803-185прим	Ящик силовой с предохранителями на 25А ЯРП-25-У3	1	5700,00	--	5700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Ц0108-147-1	Провод с медными жилами	20	23,20	2,10	464	42	319	0,10	2
		м		16,50	0,30	330	6	95	--	--
56	С151607-115 Изм. и доп. вып. 20	Провода медный , марка ПВ-0,66 сечение 1 мм2	0,0206	6207,00	--	128	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
57	Ц0108-58-2	Выключатель автоматический на 16А	1	2178,60	66,60	2179	67	1898	11,00	11
		шт		1980,00	18,00	1980	18	95	0,10	--
58	С151801-31	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты IP00/, тип ПП3-16/Н3 М3	1	429,00	--	429	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С151804-1937 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы ответвительные	10	2691,00	--	26910	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	20	61,90	3,30	1238	66	445	0,14	3
		м		23,00	0,40	460	8	95	--	--
61	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	10	330,10	24,10	3301	241	1126	0,70	7
		шт		116,00	2,50	1160	25	95	0,01	--
62	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	12,5	408,11	169,61	5101	2120	4033	1,55	19
		м3		238,50	4,07	2981	51	133	0,01	--
63	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	24,75	27,10	--	671	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	С010333-А30-1	Вывоз разобранного основания в отвал	24,75	176,40	--	4366	--	873	0,74	18
		т		35,28	--	873	--	100	--	--
65	Е0127-22-1	Устройство основания толщиной 15 см из щебеночной смеси	50	267,24	33,28	13362	1664	1096	0,03	2
		м2		5,00	11,49	250	574	133	0,04	2
66	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	50	517,18	15,35	25859	768	732	0,03	2
		м2		5,94	5,06	297	253	133	0,02	1
67	Е0127-54-1к=12	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 10см	50	740,76	--	37038	--	8	--	--
		м2		0,12	--	6	--	133	--	--
68	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	166,90	5,40	334	11	305	1,00	2
		шт		158,00	2,30	316	5	95	0,01	--
69	С151801-1064 Изм. и доп. вып. 21	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 TX PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	2	8903,00	--	17806	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			718774	23813			276
			Тенге			44661	5890			29
	Стоимость оборудования -		Тенге			160759				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			160759				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			280398				
	Материалы -		Тенге			9718				
	Всего заработная плата -		Тенге				36447			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			223686				
		Накладные расходы -	Тенге			34625				17
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				5194			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			18901				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			333924				228
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		чел.-ч				41641			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			247467				
		Сметная заработная плата -	Тенге			117036				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				14105			
	Материалы -		Тенге							
	Всего заработная плата -									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			104787				
		Транспортные расходы -	Тенге			4366				
		Накладные расходы -	Тенге			16413				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2462			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15833				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			279713				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							103
		Сметная заработная плата -	Тенге				16567			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			30150				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30150				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1809				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			31959				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			806355				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							330
		Сметная заработная плата -	Тенге				58207			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			809792	28757			319
			Тенге			51795	7012			34
		Стоимость оборудования -	Тенге			160759				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			160759				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			327411				
		Материалы -	Тенге			10507				
		Всего заработная плата -	Тенге				42548			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			261546				
		Накладные расходы -	Тенге			40420				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6063			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22070				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			389901				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							265
		Сметная заработная плата -	Тенге				48611			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			291472				
		Материалы -	Тенге			138682				
		Всего заработная плата -	Тенге				16259			
		Местные материалы -	Тенге			123000				
		Транспортные расходы -	Тенге			4820				
		Накладные расходы -	Тенге			18766				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2815			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18614				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			328852				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата -	Тенге				19074			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			30150				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30150				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1809				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			31959				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			911472				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							383
		Сметная заработная плата -	Тенге				67684			

Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге	36 034
Дополнительные затраты		
при производстве работ в зимнее время 2,0%x0,9=1,8%	Тенге	14 161
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	7 867
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	3 147
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.	Тенге	972 682
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.	Тенге	2 662 011
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	53 240
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2016 года	Тенге	2 715 252
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений	Тенге	14 793
Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге	2 700 459
НДС 12%	Тенге	324 055
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА в ценах 2016 года с НДС 12%	Тенге	3 024 514
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**3 024 514**

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Технический надзор: **"Алматы сапа инжиниринг"**

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"
Договор №85 от 13.09.2016

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Момышулы - севернее пр.Рыскулова г.Алматы

А К Т

приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2017г.

Наружные сети газоснабжения

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы** м3	0,9	864,08 21,38	73,75 11,67	778 19	66 11	40 133	0,14 0,04	-- --
2	Е0127-53-6	**Устройство нижнего слоя толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3** м2	6	384,35 5,94	15,35 5,06	2306 36	92 30	88 133	0,03 0,02	-- --
3	Е0127-54-6 К=2	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 5 см** м2	6	90,29 0,02	-- --	542 --	-- --	-- --	-- --	-- --
4	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ** м2	6	517,18 5,94	15,35 5,06	3103 36	92 30	88 133	0,03 0,02	-- --
5	Е0101-145-2	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом** м2	52	1,41 --	1,41 0,30	73 --	73 16	15 97	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	5,4	19,40	--	105	--	102	0,12	1
		м2		19,40	--	105	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6907	324			1
			Тенге			195	87			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6907				
		Материалы -	Тенге			39				
		Всего заработная плата -	Тенге				282			
		Местные материалы -	Тенге			6348				
		Накладные расходы -	Тенге			332				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			434				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7673				2
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				332			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7673				2
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				332			

Временные здания и сооружения 4,8%	Тенге	368
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,0%x0,9=1,8%	Тенге	145
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	80
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	32
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.	Тенге	8 299
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.	Тенге	22 711
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	454
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2016 года	Тенге	23 166
Удержание возвратных сумм -15% от временных зданий и сооружений	Тенге	151
Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге	23 014
НДС 12%	Тенге	2 762
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА в ценах 2016 года с НДС 12%	Тенге	25 776
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**25 776**

ПРИНЯЛ:

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

СДАЛ:

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**

Технический надзор: **"Алматы сапа инжиниринг"**