Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зерендинского района.
Подрядчик: ТОО "Кокшетауавтодор"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улично-дорожной сети по улице Ленина в селе Зеренда Зерендинского района.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№101	30.09.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт улично-дорожной сети по улице Ленина в селе Зеренда Зерендинского района.	34 177 300,07	30 515 446,49	-	-	-	-	-	-	3 661 853,58	34 177 300,07

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зерендинского района — Шихалёва С.М.

Подрядчик:
Реабилитационный управляющий ТОО "Кокшетауавтодор" — Бадалян Р.М.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик:Заказчик: Государственное учреждение "Отдел ЖКХ,ПТ и АД" Зерендинского района

Подрядчик: ТОО "Кокшетауавтодор"

Наименование объекта: Работы по среднему ремонту улично-дорожной сети по улице Ленина в селе Зеренда Зерендинского района

Договор № 101 от 30.09.2019г

Акт №1
выполненных работ от 24 октября 2019 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-270403-0801	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	9189	673,58	168,86	6189488	1551682	480678	0,0495	454,8555
		м2 покрытия		36,48	50,27	335224	461921	60,3	0,04728	434,45592
2	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	9189	1293,52	66,52	11886117	611235	261899	0,0336	308,7504
		м2 покрытия		28,68	18,58	263565	170762	60,3	0,01683	154,65087
3	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	9189	897,08	0,1	8243276	935	2554	0,00054	4,96206
		м2 покрытия		0,46	–	4236	–	60,3	–	–
		Всего прямые затраты				**26318881**				**769**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	603 025
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 163 852
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	632 683
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 552 004
Накладные расходы I уровня, тенге	745 131
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	27 064 012
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 147 514
Итого, тенге	28 211 526
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 256 922
Всего	**30 468 448**

Итого в текущих ценах с 01.10.17 г (МРП 2269)	**30 468 448**
прогнозные цены 2019г- (МРП 2525)	**33 906 052**
с учетом ценовой скидки	30515446,49
НДС (12 %)	3 661 853,58
Всего по акту с учетом НДС	**34 177 300,07**

Авторский надзор:

Директор ТОО "М-СтройПроект"

Мизёв С.Ю.

Тех.надзор :

Директор ТОО "Тех Серв Групп"

Баужанов Р.С.

ПОДРЯДЧИК:

Реабилитационный управляющий ТОО "Кокшетауавтодор"

Бадалян Р.М.

ЗАКАЗЧИК:

И.о.руководителя отдела

Шихалёва С.М.