Заказчик: ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО" Ф-3

Подрядчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "ОблШығысЖол"УПТ и АД ВКО акимата

Договор № 15 от 2 апреля 2010г,доп.согл №1 от 7 июня 2010г

Наименование объекта: Средний ремонт автодороги "Семей-Курчатов", км 47-50,53-70 +143

Справка
о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2010г

№ п/п		Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
			Всего	Всего
1		2	3	4
1		Акт №5	125 894 643	5 407 830
		Итого	125 894 643	5 407 830
		НДС 12%	15 107 357	648 940
		Итого	141 002 000	6 056 770
		Погашение аванса	49 350 700	2 119 870
		Всего к оплате	91 651 300	3 936 900

Заказчик:

Зам.начальника ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"

Н.Жумадилов

Подрядчик:

Главный инженер КГП "ОблШығысЖол" УПТ и АД ВКО акимата

А.Сосновский

"SANA-2001" Версия 9-2.12 от 12.10.09 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"
Подрядчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "ОблШығысЖол"УПТ и АД ВКО акимата
Договор № 15 от 2 апреля 2010г,доп.согл №1 от 7 июня 2010г

Наименование объекта: Средний ремонт автодороги "Семей-Курчатов", км 47-50,53-70 +143

Акт №5
выполненных работ за сентябрь 2010г
Средний ремонт автодороги

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.09.08)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2. Дорожная одежда									
1	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона т.ч. п.3.1: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	0,00003	5395,15	201,5	–	–	–	0,2292	–
		т смеси		41,58	66,45	–	–	133	0,2286	–
2	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	5,48366	41561,16	407,51	227907	2235	1233	0,696	4
		т		–	169,13	–	927	133	0,696	4
3	Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3 т.ч. п.3.1: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	24171,6	94,24	7,9	2277932	190956	191282	0,02532	612
		м2 покрытия		4	1,95	96686	47135	133	0,00709	171
		Всего прямые затраты				**2505839**	**193191**			**616**
						96686	**48062**			**175**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2215963				

Накладные расходы, тенге	192515
- заработная плата, тенге	28877
- трудоемкость, чел-ч	96
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	161901
Всего	**2860255**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	28603
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	11441
Перевозка рабочих	171420
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	3071719
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1338 тенге	**5301794**
- материалы, тенге	
- сметная заработная плата, тенге	
Налог(2%)	106036
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	5407830
НДС(12%)	648940
Всего по акту с учетом НДС(12%)	6056770

Заказчик:

Зам.начальника ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"

Н.Жумадилов

Подрядчик:

Главный инженер КГП "ОблШығысЖол" УПТ и АД ВКО акимата

А.Сосновский