Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зерендинского района.
Подрядчик: ТОО "Кокшетауавтодор"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улично-дорожной сети по улице Ильясова в селе Зеренда Зерендинского района.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№100	30.09.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт улично-дорожной сети по улице Ильясова в селе Зеренда Зерендинского района.	40 917 583,06	36 533 556,30	-	-	-	-	-	-	4 384 026,76	40 917 583,06

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Зерендинского района

Шихалёва С.М.

Подрядчик:
Реабилитационный управляющий ТОО "Кокшетауавтодор"

Бадалян Р.М.

Заказчик: Заказчик: Государственное учреждение "Отдел ЖКХ,ПТ и АД" Зерендинского района
Подрядчик: ТОО "Кокшетауавтодор"

Наименование объекта: Работы по среднему ремонту улично-дорожной сети по улице Ильясова в селе Зеренда Зерендинского района

Договор № 100 от 30.09.2019г

Акт №1
выполненных работ от 24 октября 2019 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-270403-0801	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
		м2 покрытия	11820	488,23	65,62	5770825	775666	397596	0,0495	585,09
				36,48	19,3	431205	228158	60,3	0,04728	558,8496
2	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство								
		м2 покрытия	11820	1293,52	66,52	15289359	786246	336886	0,0336	397,152
				28,68	18,58	339029	219655	60,3	0,01683	198,9306
3	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 ktpp1=6; ktpm1=6; kэкс1=6; kмат1=6;								
		м2 покрытия	11820	897,08	0,1	10603495	1203	3286	0,00054	6,3828
				0,46	–	5449	–	60,3	–	–
		Всего прямые затраты				**31663679**				**989**
										758
		в том числе								

- зарплата рабочих-строителей, тенге	775 683
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 563 115
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	447 813
- материалы, изделия и конструкции, тенге	29 324 881
Накладные расходы I уровня, тенге	737 768
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	32 401 447
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 373 821
Итого, тенге	33 775 268
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 702 021
Всего	**36 477 289**

Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**36 477 289**
прогнозные цены 2019г- (МРП 2525)	**40 592 840**
с учетом ценовой скидки	36533556,30
НДС (12 %)	4 384 026,76
Всего по акту с учетом НДС	**40 917 583,06**

Авторский надзор:

Директор ТОО "М-СтройПроект"

_____ **Мизёв С.Ю.**

Тех.надзор :

Директор ТОО "Тех Серв Групп"

_____ **Баужанов Р.С.**

ПОДРЯДЧИК:

Реабилитационный управляющий ТОО "Кокшетауавтодор"

_____ **Бадалян Р.М.**

ЗАКАЗЧИК:

И.о.руководителя отдела

_____ **Шихалёва С.М.**