Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска", БИН 050240007370, ул. Конституции Казахстана, 23, тел. 8(7152)46-59-56
Подрядчик: АО "Электромонтаж", БИН 940940000691, г. Алматы,ул. Утеген Батыра, 7/1, тел. 8(727)3450345
Стройка: Строительство блочно-модульной ТП РП-10/0,4 КВ к торговоразвлекательному центру ТОО «NORTH RIVER» в рамках единой программы
Объект: 2-1 БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ ПОДСТАНЦИЯ РП-10/0,4КВ 2Х2500 КВА

Договор Подряда № 107 от 08.10.18г

Акт приемки выполненных работ
№ 2

за февраль 2019 года
на строительно-монтажные работы
Составлен(а) в текущих ценах на 2017 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ ПОДСТАНЦИЯ РП-10/0,4КВ 2Х2500 КВА Смета 2-1					
1	11-010205-0202 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах**	**м3**	**65,7228**		**3118,72**	**204971**
		Итого оплата труда:				**1743,54**	**114590**
		Итого прямые затраты:				**1743,54**	**114590**
		Накладные расходы	%	--		1144,16	75198
		Сметная прибыль	%	8		231,02	15183
2	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**66,0800**		**742,33**	**49053**
		Итого оплата труда:				**415,00**	**27423**
		Итого прямые затраты:				**415,00**	**27423**
		Накладные расходы	%	--		272,34	17996
		Сметная прибыль	%	8		54,99	3634

1	2	3	4	5	6	7	8
3	41-020101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	тенге за 1 тонну	125,5520		183,63	23055
		Итого прямые затраты:				176,40	22147
		Накладные расходы	%	--		7,23	908
4	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	5,8800		5915,13	34781
		Итого оплата труда:				1094,15	6434
		Итого эксплуатация машин:				1160,89	6826
		Итого материалов:				2924,86	17198
		Итого прямые затраты:				4705,43	27668
		Накладные расходы	%	--		771,54	4537
		Сметная прибыль	%	8		438,16	2576
5	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м ФЛ8.12-3	шт. сборных	1,0000		1839,89	1840
		Итого оплата труда:				750,26	750
		Итого эксплуатация машин:				661,36	661
		Итого прямые затраты:				1170,59	1171
		Накладные расходы	%	--		533,01	533
		Сметная прибыль	%	8		136,29	136
6	11-070101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м ФЛ8.24.-3	шт . сборных	15,0000		2421,14	36317
		Итого оплата труда:				978,20	14673
		Итого эксплуатация машин:				893,74	13406
		Итого прямые затраты:				1546,04	23191
		Накладные расходы	%	--		695,76	10436
		Сметная прибыль	%	8		179,34	2690
7	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка / ФБС 9.4.6/	шт. сборных	33,0000		1846,95	60949
		Итого оплата труда:				589,32	19448
		Итого эксплуатация машин:				574,79	18968
		Итого материалов:				330,25	10898
		Итого прямые затраты:				1276,81	42135
		Накладные расходы	%	--		433,32	14300
		Сметная прибыль	%	8		136,81	4515
8	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка/ ФБС 12.4.6/	шт. сборных	22,0000		2616,13	57555

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**827,30**	**18201**
		Итого эксплуатация машин:				**805,44**	**17720**
		Итого материалов:				**486,02**	**10692**
		Итого прямые затраты:				**1813,19**	**39890**
		Накладные расходы	%	--		609,16	13401
		Сметная прибыль	%	8		193,79	4263
9	**11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка/ ФБС 24.4.6/**	**шт. сборных**	**35,0000**		**3912,65**	**136943**
		Итого оплата труда:				**1234,58**	**43210**
		Итого эксплуатация машин:				**1269,16**	**44421**
		Итого материалов:				**694,44**	**24305**
		Итого прямые затраты:				**2713,46**	**94971**
		Накладные расходы	%	--		909,36	31828
		Сметная прибыль	%	8		289,83	10144
10	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ (ФБС24.4.6 , ФБС12.4.6, ФБС9.4.6, ФЛ 8.24-3, ФЛ8.12)**	**м3**	**39,8900**		**44159,01**	**1761503**
		Итого прямые затраты:	**м3**			**39277,59**	**1566783**
		Накладные расходы	%	--		1610,38	64238
		Сметная прибыль	%	8		3271,04	130482
11	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Монолитные заделки из бетона (бетон кл.В7.5)**	**м3**	**1,6000**		**30078,05**	**48125**
		Итого оплата труда:				**3001,17**	**4802**
		Итого эксплуатация машин:				**76,96**	**123**
		Итого материалов:				**22247,04**	**35595**
		Итого прямые затраты:				**25297,60**	**40476**
		Накладные расходы	%	--		2552,45	4084
		Сметная прибыль	%	8		2228,00	3565
12	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ. Устройство(БЕТОН КЛ.В20)**	**м3**	**0,1200**		**34882,29**	**4186**
		Итого оплата труда:				**3199,09**	**384**
		Итого эксплуатация машин:				**655,78**	**79**
		Итого материалов:				**25845,40**	**3101**
		Итого прямые затраты:				**29474,77**	**3537**
		Накладные расходы	%	--		2823,64	339
		Сметная прибыль	%	8		2583,87	310

1	2	3	4	5	6	7	8
13	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,02372		285905,65	6782
		Итого прямые затраты:				254301,11	6032
		Накладные расходы	%	--		10426,35	247
		Сметная прибыль	%	8		21178,20	502
14	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	4,9000		42846,49	209948
		Итого оплата труда:				7226,16	35408
		Итого эксплуатация машин:				2852,24	13976
		Итого материалов:				25150,93	123240
		Итого прямые затраты:				34605,48	169567
		Накладные расходы	%	--		5067,20	24829
		Сметная прибыль	%	8		3173,81	15552
15	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0575		442472,30	25442
		Итого оплата труда:				160842,25	9248
		Итого эксплуатация машин:				852,46	49
		Итого материалов:				154210,74	8867
		Итого прямые затраты:				315552,10	18144
		Накладные расходы	%	--		94144,48	5413
		Сметная прибыль	%	8		32775,73	1885
16	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1829		182533,73	33385
		Итого прямые затраты:				162356,11	29695
		Накладные расходы	%	--		6656,60	1217
		Сметная прибыль	%	8		13521,02	2473
17	23-010501-1112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы полиэтиленовые SDR 21 - 110х5 ГОСТ 22689-2014**	м	44,0000		1859,44	81815
		Итого прямые затраты:				1653,89	72771
		Накладные расходы	%	--		67,81	2984

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		137,74	6060
18	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен, фундаментов**	**м2**	**120,0000**		**926,07**	**111129**
		Итого оплата труда:				**181,86**	**21823**
		Итого эксплуатация машин:				**11,39**	**1366**
		Итого материалов:				**539,80**	**64776**
		Итого прямые затраты:				**731,32**	**87758**
		Накладные расходы	%	--		126,15	15139
		Сметная прибыль	%	8		68,60	8232
19	**11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхност**	**40,0000**		**2015,56**	**80622**
		Итого оплата труда:				**159,00**	**6360**
		Итого эксплуатация машин:				**26,22**	**1049**
		Итого материалов:				**1532,77**	**61311**
		Итого прямые затраты:				**1711,98**	**68479**
		Накладные расходы	%	--		154,28	6171
		Сметная прибыль	%	8		149,30	5972
20	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную внутреннего периметра фундамента в грунтах 2 группы**	**м3**	**21,4300**		**1182,75**	**25346**
		Итого оплата труда:				**661,22**	**14170**
		Итого прямые затраты:				**661,22**	**14170**
		Накладные расходы	%	--		433,91	9299
		Сметная прибыль	%	8		87,61	1878
21	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**21,4300**		**1607,24**	**34443**
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1429,57**	**30636**
		Накладные расходы	%	--		58,61	1256
		Сметная прибыль	%	8		119,05	2551
22	**13-080101-2505 РСНБ РК 2015**	**Подстанция блочная напряжением ДО 35 кВ по схеме одна рабочая, секционированная выключателем, система шин, мощность**	**подстанция**	**1,0000**		**3257125,07**	**3257125**
		Итого оплата труда:				**1718039,70**	**1718040**
		Итого эксплуатация машин:				**341419,39**	**341419**
		Итого материалов:				**211670,27**	**211670**
		Итого прямые затраты:				**2161755,42**	**2161755**
		Накладные расходы	%	--		854101,12	854101
		Сметная прибыль	%	8		241268,52	241269

1	2	3	4	5	6	7	8
23	БИ ЭЛЕКТРО	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЙ РП-10/0,4 КВ (В КОМПЛЕКТЕ С РУ-10КВ, РУ-0,4КВ,ШКАФОМ СОБСТВЕННЫХ НУЖД, УДЗ "ОВОД-МД", ШКАФОМ УСПД, 2 ТРАНСФОРМАТОРАМИ ТСЛ 3150/10 И ЗАПАСНЫМИ ЧАСТЯМИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ (ЗИП)	КОМПЛ.	1,0000		126527507,00	126527507
		Итого прямые затраты:				**112540921,43**	**112540921**
		Накладные расходы	%	--		4614177,78	4614178
		Сметная прибыль	%	8		9372407,94	9372408
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**117203911**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**112540921**
Накладные расходы -			Тенге				**4614178**
Сметная прибыль -			Тенге				**9372408**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**126527507**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**2161755**
Материалы -			Тенге				**211670**
Всего заработная плата -			Тенге				**1718040**
		Накладные расходы -	Тенге				**854101**
		Сметная прибыль -	Тенге				**241269**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**3257125**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1970**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1718040**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2428463**
Материалы -			Тенге				**359984**
Всего заработная плата -			Тенге				**336924**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**35727**
Местные материалы -			Тенге				**1597419**
Транспортные расходы -			Тенге				**22147**
		Накладные расходы -	Тенге				**301369**
		Сметная прибыль -	Тенге				**216542**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2946375**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**429**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**336924**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**72771**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**72771**
		Накладные расходы -	Тенге				**2984**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6060**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**81815**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**132812822**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2398**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2054964**
		РАЗДЕЛ 2. ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1					
24	**11-070101-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м ФЛ 8.24-3**	**шт. сборных**	**9,0000**		**2421,14**	**21790**
		Итого оплата труда:				**978,20**	**8804**
		Итого эксплуатация машин:				**893,74**	**8044**
		Итого прямые затраты:				**1546,04**	**13914**
		Накладные расходы	%	--		695,76	6262
		Сметная прибыль	%	8		179,34	1614
25	**11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка/ ФБС 12.4.6/**	**шт. сборных**	**5,0000**		**2616,13**	**13081**
		Итого оплата труда:				**827,30**	**4136**
		Итого эксплуатация машин:				**805,44**	**4027**
		Итого материалов:				**486,02**	**2430**
		Итого прямые затраты:				**1813,19**	**9066**
		Накладные расходы	%	--		609,16	3046
		Сметная прибыль	%	8		193,79	969
26	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ (ФБС12.4.6, ФЛ 8.24-3)**	**м3**	**6,3524**		**44159,01**	**280517**
		Итого прямые затраты:	**м3**			**39277,59**	**249508**
		Накладные расходы	%	--		1610,38	10230
		Сметная прибыль	%	8		3271,04	20779
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**272488**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**272488**
		Материалы -	Тенге				**2430**
		Всего заработная плата -	Тенге				**12940**
		Местные материалы -	Тенге				**249508**
		Накладные расходы -	Тенге				**19537**
		Сметная прибыль -	Тенге				**23362**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**315387**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				12940
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				315387
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				15
		Сметная заработная плата -	Тенге				12940
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				117476399
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1911688
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				472134
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				156217
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2529509
		- перевозка грузов	Тенге				22147
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				112540921
	Накладные расходы I уровня		Тенге				937211
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				118413611
	Накладные расходы II уровня		Тенге				4854958
	ИТОГО:		Тенге				123268569
	Сметная прибыль		Тенге				9859641
	ИТОГО по смете:		Тенге				133128210
	Договорной коэффициент к =0,801720110151472						106 731 563
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %						12 807 788
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС						119 539 351

м.п. Заказчик

Руководитель Сабралин С.А., БИН 050240007370
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик

Директор Умбеталиев Е.Е., БИН 940940000691
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора

Эксперт технического надзора Таспаев Д.Б., ИИН 681003300475, аттестаты KZ18VJE00026063 от 15.05.2017 г. , KZ84VJE00024875 от 10.04.2017 г.
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать)

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование объекта и его адрес - Строительство блочно-модульной ТП РП-10/0,4 КВ к торговоразвлекательному центру ТОО «NORTH RIVER» в рамках единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта» по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. М.Жумабаева, 91

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ПРЕДУСМОТРЕНО ПРОЕКТОМ					
1	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м ФЛ8.12-3**	**шт. сборных**	**11,0000**		**1839,89**	**20239**
		Итого оплата труда:				**750,26**	**8253**
		Итого эксплуатация машин:				**661,36**	**7275**
		Итого прямые затраты:				**1170,59**	**12877**
		Накладные расходы	%	--		533,01	5863
		Сметная прибыль	%	8		136,29	1499
2	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка / ФБС 9.4.6/**	**шт. сборных**	**12,0000**		**1846,95**	**22163**
		Итого оплата труда:				**589,32**	**7072**
		Итого эксплуатация машин:				**574,79**	**6898**
		Итого материалов:				**330,25**	**3963**
		Итого прямые затраты:				**1276,81**	**15322**
		Накладные расходы	%	--		433,32	5200
		Сметная прибыль	%	8		136,81	1642
3	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ (ФБС9.4.6, ФЛ8.12-3)**	**м3**	**4,7600**		**44159,01**	**210197**
		Итого прямые затраты:	**м3**			**39277,59**	**186961**
		Накладные расходы	%	--		1610,38	7665
		Сметная прибыль	%	8		3271,04	15570
4	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ. Устройство(БЕТОН КЛ.В20)**	**м3**	**1,8000**		**34882,29**	**62788**
		Итого оплата труда:				**3199,09**	**5758**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**655,78**	**1180**
		Итого материалов:				**25845,40**	**46522**
		Итого прямые затраты:				**29474,77**	**53055**
		Накладные расходы	%	--		2823,64	5083
		Сметная прибыль	%	8		2583,87	4651
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**268214**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**268214**
	Материалы -		Тенге				**50485**
	Всего заработная плата -		Тенге				**21083**
	Местные материалы -		Тенге				**186961**
		Накладные расходы -	Тенге				**23811**
		Сметная прибыль -	Тенге				**23362**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**315387**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21083**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**315 387**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21083**
ИТОГО ПРЕДУСМОТРЕНО ПРОЕКТОМ							**315 387**

РАЗДЕЛ 2.ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЗАМЕНЫ

5	**11-070101-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м ФЛ 8.24-3**	**шт. сборных**	**9,0000**		**2421,14**	**21790**
		Итого оплата труда:				**978,20**	**8804**
		Итого эксплуатация машин:				**893,74**	**8044**
		Итого прямые затраты:				**1546,04**	**13914**
		Накладные расходы	%	--		695,76	6262
		Сметная прибыль	%	8		179,34	1614
6	**11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка/ ФБС 12.4.6/**	**шт. сборных**	**5,0000**		**2616,13**	**13081**
		Итого оплата труда:				**827,30**	**4136**
		Итого эксплуатация машин:				**805,44**	**4027**
		Итого материалов:				**486,02**	**2430**
		Итого прямые затраты:				**1813,19**	**9066**
		Накладные расходы	%	--		609,16	3046
		Сметная прибыль	%	8		193,79	969

1	2	3	4	5	6	7	8
7	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ (ФБС12.4.6, ФЛ 8.24-3)**	**м3**	**6,3524**		**44159,01**	**280517**
		Итого прямые затраты:	**м3**			**39277,59**	**249508**
		Накладные расходы	%	--		1610,38	10230
		Сметная прибыль	%	8		3271,04	20779
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**272488**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**272488**
Материалы -			Тенге				**2430**
Всего заработная плата -			Тенге				**12940**
Местные материалы -			Тенге				**249508**
Накладные расходы -			Тенге				**19537**
Сметная прибыль -			Тенге				**23362**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**315387**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**15**
Сметная заработная плата -			Тенге				**12940**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**315 387**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**15**
Сметная заработная плата -			Тенге				**12940**
ИТОГО ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА							**315 387**

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска" С. А. Сабралин

Директор Акционерное общество "Электромонтаж" Құдайберген Ә. С.

Расценки проверены:

Директор ТОО "Шлейф" Калантаевский К. И.

ГИП ТОО "Шлейф" Калантаевская Н. И.

Главный специалист Коровин А. В.

Акт приемки выполненных работ №2

по программе 467.026 "Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020" "Строительство блочно-модульной ТП РП-10/0,4 КВ к торгово-развлекательному центру ТОО "NORTH RIVER" в рамках единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. М. Жумабаева, 91

г. Петропавловск **20 февраля 2019 года**

"Заказчик" КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска" в лице руководителя отдела Сабралина С. А. и "Подрядчик" АО "Электромонтаж" в лице руководителя Құдайберген Ә.С. составили настоящий акт приемки выполненных работ согласно договора № 107 от 08 октября 2018 года, за период с 08 октября 2018 года по 20 февраля 2019 года по строительству блочно-модульной ТП РП-10/0,4 КВ к торгово-развлекательному центру ТОО "NORTH RIVER" в рамках единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. М. Жумабаева, 91

1	Объем выполненных работ с начала действия договора, в том числе:	119 540 351	тенге
2	Объем выполненных работ за период с 30 ноября 2018 года по 20 февраля 2019 года	107 546 936	тенге
	по подпрограмме 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"	107 546 936	
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	11 992 415	тенге
3	Сумма перечисленная с начала действия договора в текущем году в том числе:	994	тенге
	по подпрограмме 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"	0	
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	994	тенге
4	Сумма, удержанная с "Подрядчика" согласно условий договора с начала текущего года	6 576 589	тенге
	5%- до завершения работ	6 576 589	тенге
	по подпрограмме 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"	5 976 968	
	по подпрограмме 015 "За счет средств местного бюджета"	599 621	тенге

Сумма, требуемая к перечислению

по программе 467.026.011.431 "Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020". За счет трансфертов из республиканского бюджета

107 546 936	тенге-		тенге -	5 377 347	тенге =	102 169 589	тенге

Сто два миллиона сто шестьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят девять тенге

по программе 467.026.015.431 "Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020". За счет средств местного бюджета

11 992 415	тенге-		тенге -	599 621	тенге =	11 392 795	тенге

Одиннадцать миллионов триста девяносто две тысячи семьсот девяносто пять тенге

Заказчик **Сабралин С. А.**

Подрядчик **Құдайберген Ә.С.**