Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Зерендинского района.
Подрядчик: ТОО "Кокшетауавтодор"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улично-дорожной сети по улице Чехова в селе Зеренда Зерендинского района.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2019 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№102	30.09.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт улично-дорожной сети по улице Чехова в селе Зеренда Зерендинского района.	49 691 133,12	44 367 083,14	-	-	-	-	-	-	5 324 049,98	49 691 133,12

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Зерендинского района — Шихалёва С.М.

Подрядчик:
Реабилитационный управляющий ТОО "Кокшетауавтодор" — Бадалян Р.М.

SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел ЖКХ,ПТ и АД" Зерендинского района

Подрядчик: ТОО "Кокшетауавтодор"

Наименование объекта: Работы по среднему ремонту улично-дорожной сети по улице Чехова в селе Зеренда Зерендинского района

Договор № 102 от 30.09.2019г

Акт №1
выполненных работ от 24 октября 2019 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-270403-0801	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	12720	821,79	168,86	10453117	2147938	665385	0,0495	629,64
		м2 покрытия		36,48	50,27	464038	639420	60,3	0,04728	601,4016
2	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	12720	1293,52	66,52	16453523	846112	362537	0,0336	427,392
		м2 покрытия		28,68	18,58	364843	236380	60,3	0,01683	214,0776
3	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	12720	897,08	0,1	11410868	1294	3536	0,00054	6,8688
		м2 покрытия		0,46	–	5864	–	60,3	–	–
		Всего прямые затраты				**38317508**				**1064**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	834 745
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 995 344
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	875 800
- материалы, изделия и конструкции, тенге	34 487 419
Накладные расходы I уровня, тенге	1 031 458
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	39 348 966
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 668 396
Итого, тенге	41 017 362
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 281 389
Всего	**44 298 751**

Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**44 298 751**
прогнозные цены 2019г- (МРП 2525)	**49 296 759**
с учетом ценовой скидки	44367083,14
НДС (12 %)	5 324 049,98
Всего по акту с учетом НДС	**49 691 133,12**

Авторский надзор:

Директор ТОО "М-СтройПроект"

Мизёв С.Ю.

Тех.надзор :

Директор ТОО "ТехСерв Групп"

Баужанов Р.С.

ПОДРЯДЧИК:

Реабилитационный управляющий ТОО "Кокшетауавтодор"

Бадалян Р.М.

ЗАКАЗЧИК:

И.о.руководителя отдела

Шихалёва С.М.