Утверждён
постановлением Правительства
Республики Казахстан от
2 ноября 2011года № 1277

Акт государственной приёмочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «15» августа 2012 г. п.Сарыколь
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением акима Костанайской
(наименование органа, назначившего комиссию)
области от "16" июля 2012 г. № 163-р ГУ «Управление образования акимата Костанайской области».

в составе:

председателя – представителя местного исполнительного органа **Жундубаев М.К.**- начальник ГУ «Управление образования акимата Костанайской области».
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля **Колесник В.И.**- директор ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства».
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

органов государственной противопожарной службы **Ибраев Е.Е.**-начальник отдела по ЧС Сарыкольскому району майор противопожарной службы.
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора **Колодко В.В.**- начальник ГУ УГСЭН по «УГСЭН по Сарыкольскому району Департамента Комитета госсанэпиднадзора МЗ РК по Костанайской области».
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика **Отращенко В.В.** - директор ТОО Костанайгражданпроект».
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика **Овнанян Г.Н.**- генеральный директор ТОО «Сыл».
(фамилия, имя, отчество, должность)

заказчика - директор **Вандышев А.М.**- КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области.
(фамилия, имя, отчество, должность)

представитель технического надзора заказчика- **Кочин В.Ф.**- инженер технического надзора «ИП Кочин»;
(фамилия, имя, отчество, должность)

представитель водоснабжения- **Лобок В.Г.**- главный инженер ГКП «Улан».
(фамилия, имя, отчество, должность)

представитель телекоммуникации – **Тлемисов А.М.**- исполняющий обязанности директора Сарыкольского узла телекоммуникаций.
(фамилия, имя, отчество, должность)

представитель электроснабжения- **Бочко В.М.**- главный инженер Сарыкольского РЭС.
(фамилия, имя, отчество, должность)
представитель местного исполнительного органа архитектуры, градостроительства и строительства- Исмагулов М.Ж.- исполняющий обязанности главного архитектора ГУ «Отдел АГиС акимата Сарыкольского района»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области и ТОО «Сыл»
(наименование организации)
представлен к приемке в эксплуатацию объект «Капитальный ремонт общежития №2 п.Сарыколь ул.Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области»
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу: Сарыкольский район п.Сарыколь ул.Гагарина, 1.
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Разрешение на производство строительно-монтажных работ от «10» апреля 2012г. №61 ГУ Департамент государственного архитектурного строительного контроля.

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Сыл» г.Костанай
(наименование организации)
выполнившим: Наружные стены - утепление стен – утеплением Isover» толщиной 170 мм с облицовкой фасадной панелью ПФ-1А. Перегородки- из кирпича КОРПо 1НФ/100/2.0 по ГОСТ 530-2007 на растворе М 50 и гипсокартонные «Кнауф». Крыша – чердачная стропильная с организованным водостоком. Кровля – металлочерепица. Утеплитель- «Isover». Полы-керамогранит, линолеум, бетонные, керамическая плитка. Окна-ПВХ с тройным остеклением. Двери - деревянные и металлопластиковые, металлические утепленные. Внутренняя отделка - согласно ведомости отделки помещений. Наружная отделка – согласно паспорта цветового решения фасадов.
(виды работ)

4.Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Костанайгражданпроект»
(наименование организации) выполнившим рабочий проект

Том 1 Паспорт рабочего проекта,
Том 1.1 Общая пояснительная записка,
Том 1.2 Энергетически паспорт здания,
Том 2 Генплан,
Том 3 Архитектурно-строительные решения,
Том 4 Технологические решения,
Том 5 Теплохимические решения тепловых сетей. Отопление, вентиляция,
Том 6 Наружные сети водопровода, канализации. Внутренние сети водопровода, канализации,
Том 7 Электроснабжение. Пожарная сигнализация. Слаботочные сети.
Том 8 Сметная документация,
Том 9 Организация строительства,
Том 10 Охрана окружающей среды.
(наименование частей или разделов документации)

5. Исходные данные для проектирования выданы:
Инженерно- геологическое заключение для проектирования и строительства общежития в пос.Сарыколь Костанайской области по ул.Гагарина, 1, выполненное ТОО «Ставролит» ИП «Елисеев» заказ 172/2007.

наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту заказ №6-2009, разработанному ТОО «Костанайгражданпроект» Заключение Госэкспертизы № 13-0190/09 от 12 августа 2009г.

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная документация утверждена приказом от «14» августа 2009г. №1.1-12-68 ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области.

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 10 апреля 2012 года;

(месяц, год)

окончание работ 15 августа 2012;

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:4 месяца

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: комплект рабочих чертежей, исполнительная геодезическая документация, исполнительные схемы, акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций и узлов, журналы производства работ, журнал авторского надзора, технический инвентарный паспорт, журналы сварочных, бетонных работ, протоколы, акты испытания, опробования систем инженерных сетей, оборудования, паспорта, сертификаты на материалы, конструкции, изделия и оборудования и т.д.

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Представленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции, предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию общежитие №2 имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	1567,11	1374,1
Число этажей	этаж	3	3
Общий строительный объем	$м^3$	5953,89 $м^3$	5953,89 $м^3$
В том числе подземной части	$м^3$	-	-

пристроенных и пристроенных помещений						
Показатели	По проекту			Фактически		
	Число комнат	Площадь квартир, $м^2$		Число комнат	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
1 этаж	39	541,93	144	39	541,93	144
2 этаж	44	339,16	262	44	339,16	262
3 этаж	44	339,16	262	44	339,16	262

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Здание общежития трехэтажное, прямоугольной формы в плане с размерами 12,3х43,2м. Здание без подвала, высота этажей-2,8 м. Для отделки фасадов применены современные облицовочные материалы-фасадная панель ПФ-1А.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

(перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом. Пожарная сигнализация.

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты районными эксплуатационными организациями. Перечень справок районных эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
Асфальтирование	$м^2$	1265	август
Отделка фасада здания: Фасадной панелью	$м^2$	1051	июль
Керамогранит	$м^2$	52	июль
Окраска	$м^2$	224	август

16.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 123924,82 тыс.тенге, в том числе строительно-монтажных работ 88765,63 тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 13160,35 тыс.тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 123631,598 тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 88765,63 тыс тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 13160,35 тыс.тенге.

Предъявленный к приемке объекта «Капитальный ремонт общежития № 2 п.Сарыколь ул.Гагарина, 1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области».

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии
Жундубаев М.К. _____

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии
Колесник В.П. _____

Члены государственной приемочной комиссии:

Ибраев Е.Е. _____

Колодко В.В. _____

Овнанян Г.Н. _____

Вандышев А.М. _____

Кочин В.Ф. _____

Лобок В.Г. _____

Тлемисов А.М. _____

Бочко В.М. _____

Отращенко Е.М. _____

Исмагулов М.Ж. _____

ЗАКАЗЧИК : ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»

Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата* Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

Наименование объекта строительства и его адрес: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области

АКТ № 1
выполненных работ
за май 2012 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком, Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		44	от 02.04.2012г	Бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области	27 190 769	27 190 769	27 190 769							2 913 297	27 190 769

Всего к оплате : 27 190 769 (Двадцать семь миллионов сто девяносто тысяч семьсот шестьдесят девять тенге)

ЗАКАЗЧИК: Вандышев А.М.
Директор ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

ТЕХНАДЗОР: Эксперт технадзора Кочин В.Ф. Рег. NN: 308; 310; 311 Кочин В.Ф.

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.Н.
Директор ТОО «Сыл»

Заказчик : ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"
Договор : №44 от 02.04.2012г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области (май 2012 г.)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2009г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-Демонтажные работы	2007,800	-	-	2007,800
2.	2-1-2	-Общестроительные работы	7341,035	-	-	7341,035
3.	2-1-3	-Сантехнические работы ОВ	1018,871	-	-	1018,871
4.	2-1-4	-Сантехнические работы ВК	1479,561	-	-	1479,561
5.	2-2-5	-Освещение	1406,693	120,700	-	1527,393
		Всего по главе	13253,960	120,700	-	13374,660
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	13253,960	120,700	-	13374,660
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 2,72%	360,508	-	-	360,508
7.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	54,076	-	-	54,076
		Всего по главе	360,508	-	-	360,508
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	13614,467	120,700	-	13735,167
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
8.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	299,518	-	-	299,518

2580

1	2	3	4	5	6	7
9.	СН РК 8.02-05-2002	-Разница в стоимости электроэнергии 0,0575%	7,828	-	-	7,828
10.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	136,145	136,145
11.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	54,458	54,458
		Всего по главе	307,347	-	190,603	497,949
12.		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	13921,814	120,700	190,603	14233,116
		-В том числе возвратные суммы	54,076	-	-	54,076
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	13921,814	120,700	190,603	14233,116
13.	СН РК 8.02-02-2002 К-1,672	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2009г.	23280,865	201,842	318,737	23801,444
14.		-В том числе возвратные суммы в текущих	90,429	-	-	90,429
15.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	476,029	476,029
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	23280,865	201,842	794,766	24277,473
16.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	2913,297	2913,297
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	23280,865	201,842	3708,062	27190,769

Принял: Вандышев А.М.

Директор ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Ованнян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Кочин В.Ф.

(технический надзор объекта)

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №44 от 02.04.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области
Демонтажные работы

А К Т N 1 (Локальная смета 2-1-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 этаж								
1	Е0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	51,55	250,04	23,78	12890	1226	12127	1,52	78
		м2		226,26	8,98	11664	463	100	0,04	2
2	Е0156-3-1	-Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных	11,25	418,31	26,36	4706	297	4813	2,76	31
		м2		391,95	4,19	4409	47	108	0,03	-
3	Е0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок (балконные двери)	6,25	250,04	23,78	1562	149	1470	1,52	9
		м2		226,26	8,98	1414	56	100	0,04	-
4	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	37,5	14,39	1,29	540	48	535	0,09	3
		м		13,1	0,23	491	9	107,1	-	-
5	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов (внутренние двери)	56,66	158,38	23,78	8973	1347	8135	0,91	52
		м2		134,6	8,98	7626	509	100	0,04	2
6	Е0146-44-3	-Разборка деревянных	13,88	158,38	23,78	2198	330	1993	0,91	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		заполнений дверных и воротных проемов (наружные двери)		134,6	8,98	1868	125	100	0,04	1
		м2								
		Разборка полов								
7	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов	64,81	361,12	194,21	23404	12587	17151	1,11	72
		1м2		166,91	72,15	10817	4676	110,7	0,4	26
8	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	109,44	20,76	0,19	2272	21	2494	0,14	16
		1м		20,57	0,02	2251	2	110,7	-	-
9	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	386,43	51,33	4,89	19835	1890	20221	0,34	130
		1м2		46,44	0,83	17946	321	110,7	0,01	3
10	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	386,43	11,07	0,04	4278	15	4727	0,08	30
		1м2		11,03	0,02	4262	8	110,7	-	-
11	Е0157-1-1	-Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	386,43	20,6	0,12	7960	46	8782	0,14	55
		1м2		20,48	0,05	7914	19	110,7	-	-
12	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	409,26	5,64	0,19	2308	78	2478	0,04	15
		1м		5,45	0,02	2230	8	110,7	-	-
		Стены								
13	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	62,77	133,16	23,58	8358	1480	6747	0,74	47
		м2		109,58	4,16	6878	261	94,5	0,02	1
14	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	1232,19	32,87	-	40502	-	40502	0,23	281
		м2		32,87	-	40502	-	100	-	-
15	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок	1,28	2719,44	399,69	3481	512	3239	15,88	20
		м3		2319,75	63	2969	81	106,2	0,54	1
		Потолок								
16	Е0162-36-1	-Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	451,11	25,7	-	11594	-	10956	0,18	80
		м2		25,7	-	11594	-	94,5	-	-
		2 этаж								
		==========								
		Замена столярных изделий								
17	Е0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	58,02	250,04	23,78	14506	1380	13648	1,52	88
		м2		226,26	8,98	13127	521	100	0,04	3
18	Е0156-3-1	-Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных	12,42	418,31	26,36	5195	327	5314	2,76	34
		м2		391,95	4,19	4868	52	108	0,03	-
19	Е0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	6,25	250,04	23,78	1562	149	1470	1,52	9
				226,26	8,98	1414	56	100	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(балконные двери)								
		м2								
20	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	41,4	14,39	1,29	596	53	591	0,09	4
				13,1	0,23	542	10	107,1	-	-
		м								
21	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов (внутренние двери)	62,93	158,38	23,78	9967	1496	9035	0,91	57
				134,6	8,98	8470	565	100	0,04	3
		м2								
		Разборка полов								
22	Е0111-4-1 к-0,8	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой (разборка)	26,42	83,5	14,74	2206	389	2173	0,33	9
				68,76	5,53	1817	146	110,7	0,03	1
		м2								
23	Е0111-4-2 к-0,8	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой (разборка)	26,42	47,92	7,24	1266	191	1269	0,2	5
				40,68	2,72	1075	72	110,7	0,01	-
		м2								
24	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов (стяжка)	26,42	361,12	194,21	9541	5131	6992	1,11	29
				166,91	72,15	4410	1906	110,7	0,4	11
25	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	72,66	20,76	0,19	1508	14	1656	0,14	10
				20,57	0,02	1495	1	110,7	-	-
		1м								
26	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов (стяжка)	413,23	361,12	194,21	149227	80255	109357	1,11	460
				166,91	72,15	68972	29815	110,7	0,4	166
27	Е0111-8-3 к-0,8	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой (разборка)	24,79	609,09	209,49	15102	5194	13141	2,75	68
				399,6	79,2	9908	1964	110,7	0,38	10
		м3								
28	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	482,59	5,64	0,19	2722	92	2922	0,04	18
				5,45	0,02	2630	10	110,7	-	-
		1м								
		Стены								
29	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	99,35	133,16	23,58	13229	2343	10679	0,74	74
				109,58	4,16	10887	413	94,5	0,02	2
		м2								
30	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	1342,44	32,87	-	44126	-	44126	0,23	306
				32,87	-	44126	-	100	-	-
		м2								
		Потолок								
31	Е0162-36-1	-Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	440	25,7	-	11308	-	10686	0,18	78
				25,7	-	11308	-	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		3 этаж								
		==========								
		Замена столярных изделий								
32	Е0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	58,02	250,04	23,78	14506	1380	13648	1,52	88
				226,26	8,98	13127	521	100	0,04	3
		м2								
33	Е0156-3-1	-Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных	12,42	418,31	26,36	5195	327	5314	2,76	34
				391,95	4,19	4868	52	108	0,03	-
		м2								
34	Е0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок (балконные двери)	6,25	250,04	23,78	1562	149	1470	1,52	9
				226,26	8,98	1414	56	100	0,04	-
		м2								
35	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	41,4	14,39	1,29	596	53	591	0,09	4
				13,1	0,23	542	10	107,1	-	-
		м								
36	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов (внутренние двери)	59,7	158,38	23,78	9455	1420	8572	0,91	54
				134,6	8,98	8035	536	100	0,04	3
		м2								
		Разборка полов								
37	Е0111-4-1 к-0,8	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой (разборка)	26,42	83,5	14,74	2206	389	2173	0,33	9
				68,76	5,53	1817	146	110,7	0,03	1
		м2								
38	Е0111-4-2 к-0,8	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой (разборка)	26,42	47,92	7,24	1266	191	1269	0,2	5
				40,68	2,72	1075	72	110,7	0,01	-
		м2								
39	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов (стяжка)	26,42	361,12	194,21	9541	5131	6992	1,11	29
				166,91	72,15	4410	1906	110,7	0,4	11
		1м2								
40	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	72,66	20,76	0,19	1508	14	1656	0,14	10
				20,57	0,02	1495	1	110,7	-	-
		1м								
41	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов (стяжка)	413,23	361,12	194,21	149227	80255	109357	1,11	460
				166,91	72,15	68972	29815	110,7	0,4	166
		1м2								
42	Е0111-8-3 к-0,8	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой (разборка)	24,79	609,09	209,49	15102	5194	13141	2,75	68
				399,6	79,2	9908	1964	110,7	0,38	10
		м3								
43	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	482,59	5,64	0,19	2722	92	2922	0,04	18
				5,45	0,02	2630	10	110,7	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м								
		Стены								
44	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	99,35	133,16 109,58	23,58 4,16	13229 10887	2343 413	10679 94,5	0,74 0,02	74 2
		м2								
45	Е0163-6-1	-Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	33,02	16,97 16,9	0,07 0,02	560 558	2 1	528 94,5	0,12 -	4 -
		м2								
46	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	1342,44	32,87 32,87	- -	44126 44126	- -	44126 100	0,23 -	306 -
		м2								
		Потолок								
47	Е0162-36-1	-Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	440	25,7 25,7	- -	11308 11308	- -	10686 94,5	0,18 -	78 -
		м2								
		Лестницы								
		==========								
48	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов	13,96	361,12 166,91	194,21 72,15	5041 2330	2711 1007	3694 110,7	1,11 0,4	16 6
		1м2								
49	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	38,62	116,63 106,07	10,56 1,67	4504 4096	408 64	4606 110,7	0,7 0,01	27 1
		1м2								
50	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	203,7	32,87 32,87	- -	6696 6696	- -	6696 100	0,23 -	46 -
		м2								
51	Е0162-36-1	-Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	25,96	25,7 25,7	- -	667 667	- -	630 94,5	0,18 -	5 -
		м2								
		Лоджии								
		==========								
52	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов (стяжка)	61,32	361,12 166,91	194,21 72,15	22144 10235	11909 4424	16228 110,7	1,11 0,4	68 25
		1м2								
		Разборка крыльца и входов								
		=========================								
53	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	6,48	48,37 44,01	4,36 0,68	313 285	28 4	310 107,1	0,29 0,01	2 -
		м2								
54	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	6,48	24,15 21,51	2,64 0,45	156 139	17 3	152 107,1	0,15 -	1 -
		м2								
55	Е0107-45-6 к-0,8	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 (демонтаж)	2	671,43 372,6	298,83 108,06	1343 745	598 216	1211 126	2,13 0,48	4 1
		шт								
56	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен	4,31	4911,52	1893,37	21169	8160	16278	21,24	92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из кирпича								
		м3		3018,15	538,09	13008	2319	106,2	2,91	13
57	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов	35,93	361,12	194,21	12975	6978	9508	1,11	40
		1м2		166,91	72,15	5997	2592	110,7	0,4	14
58	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича	6,56	4911,52	1893,37	32220	12420	24775	21,24	139
		м3		3018,15	538,09	19799	3530	106,2	2,91	19
59	Е0107-42-2 к-0,8	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	2	280,2	194,7	560	389	387	0,53	1
		шт		85,5	68,06	171	136	126	0,27	1
60	Е0107-42-1 к-0,8	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	36	199,17	138,15	7170	4973	4953	0,38	14
		шт		61,02	48,17	2197	1734	126	0,19	7
61	Е0159-4-1	-Разборка каменных и железобетонных ступеней на сплошном основании	18,6	324,43	33,03	6034	614	5860	1,89	35
		м		291,4	5,27	5420	98	106,2	0,03	1
62	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича	0,5	4911,52	1893,37	2456	947	1888	21,24	11
		м3		3018,15	538,09	1509	269	106,2	2,91	1
63	Е0152-1-3	-Разборка фундаментов бетонных монолитных	1,08	3743,35	2467,6	4058	2675	2280	7,78	8
		м3		1275,75	950,21	1383	1030	94,5	5,22	6
64	Е0109-24-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	0,3	8645,96	2815,67	2594	845	1508	33,9	10
				5454	750,3	1636	225	81	2,67	1
		т								
		Разборка совмещенной невентилируемой крыши								
65	Е0158-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	89,47	29,02	2,02	2597	181	2618	0,17	16
		м2		27	0,32	2416	29	107,1	-	-
66	Е0112-17-1 к-0,8	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (разборка)	88,86	40,47	12,75	3596	1133	3092	0,19	17
		м2		27,72	4,77	2463	424	107,1	0,02	2
67	Е0112-17-2 к-0,8	-Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (разборка)	2665,8	0,2	0,11	533	299	365	-	2
		м2		0,09	0,04	235	107	107,1	-	1
68	Е0112-14-2 к-0,8	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом (разборка)	24,44	502,58	196,58	12281	4804	9940	2,17	53
		м3		306	73,8	7478	1803	107,1	0,36	9
69	Е0112-15-1 к-0,8	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой (разборка)	81,6	22,55	0,95	1840	78	1919	0,12	10
		м2		21,6	0,36	1763	29	107,1	-	-
70	Е0107-17-7	-Установка карнизных панелей	33	508,16	259,76	16769	8572	14145	1,42	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к-0,8	при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т (демонтаж)		248,4	91,78	8197	3029	126	0,39	13
		шт								
71	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича	12,36	4911,52	1893,37	60706	23402	46680	21,24	263
		м3		3018,15	538,09	37304	6651	106,2	2,91	36
		Разборка вентшахт								
72	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича	5,88	4911,52	1893,37	28880	11133	22207	21,24	125
		м3		3018,15	538,09	17747	3164	106,2	2,91	17
73	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов,	14	156,84	19,32	2196	270	2550	0,82	12
	к-0,8	парапетов и др./ массой до 0,5 т (демонтаж)		137,52	7,06	1925	99	126	0,03	-
		шт								
74	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих	2,31	40,47	12,75	93	29	80	0,19	-
	к-0,8	цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (разборка)		27,72	4,77	64	11	107,1	0,02	-
		м2								
75	Е0112-17-2	-Добавлять или исключать на	11,55	0,2	0,11	2	1	2	-	-
	к-0,8	каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (разборка)		0,09	0,04	1	-	107,1	-	-
		м2								
		Разборка выхода на крышу								
76	Е0158-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	4,1	29,02	2,02	119	8	120	0,17	1
		м2		27	0,32	111	1	107,1	-	-
77	Е0112-14-2	-Утепление покрытий	1,44	502,58	196,58	721	282	584	2,17	3
	к-0,8	/монолитное и засыпка/ керамзитом (разборка)		306	73,8	439	106	107,1	0,36	1
		м3								
78	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10	1	671,43	298,83	671	299	606	2,13	2
		м2 (демонтаж)		372,6	108,06	373	108	126	0,48	-
		шт								
79	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных	1,56	158,38	23,78	248	37	225	0,91	1
		проемов (внутренние двери)		134,6	8,98	211	14	100	0,04	-
		м2								
80	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича	4,33	4911,52	1893,37	21267	8198	16353	21,24	92
		м3		3018,15	538,09	13069	2330	106,2	2,91	13
81	С01031-А11-11	-Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона,	175,4	152,8	-	26801	-	-	-	-
		керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках		-	-	-	-	-	-	-
		т								
82	С1031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	194,9	29,81	-	5810	-	488	0,44	85
		т		20,87	-	4067	-	12	-	-
83	С10332-А5-1	-Отвозка мусора на 5 км	370,3	54,89	-	20326	-	4065	0,23	85
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		10,98	-	4065	-	100	-	-
			Тенге			1054593	326379			4769
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			683296	113175			615
		Всего заработная плата -	Тенге			1051999	-	-		
		Накладные расходы -	Тенге			-	794610	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			838051	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	125708	-		419
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			113403	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2003452	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-	920317	-		5792
		Всего заработная плата -	Тенге			2594	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	1861	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1508	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	226	-		1
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			246	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4348	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ				-	2087	-		12
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2007800	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	922405	-		5803

Принял: Вандышев А.М.

Директор ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308, 310, 311

Кочин В.Ф.
(технический надзор объекта)

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №44 от 02.04.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области
Общестроительные работы

А К Т N 1 (Локальная смета 2-1-2)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Проемы										
22	Е0110-91-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	129,58	379,3	23,6	49150	3057	28672	1,18	153		
		Окна		196,66	8,22	25484	1065	108	0,04	5		
		м2										
23	Е0110-91-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	24,06	460,21	24,15	11073	581	5761	1,28	31		
				213,7	7,99	5142	192	108	0,04	1		
		м2										
24	Е0110-91-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	-	271,91	23,97	-	-	-	1,59	-		
				-	7,73	-	-	-	0,04	-		
		м2										
25	С12061-181	-Блоки оконные из ПХВ профилей	0,5684	10486	-	5960	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к-1,4	спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие (тройное остекление) м2		-	-	-	-	-	-	-
26	С12061-184 к-1,4	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка (тройное остекление) м2	153,64	16100 -	- -	2473646 -	- -	- -	- -	- -
27	Е0110-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	154,21	243,56 108,16	6,98 2,65	37560 16679	1076 409	18455 108	0,67 0,01	104 2
28	СПрайс	-Плита подоконная пластиковая шириной 450мм м	110,09	1299,99 -	- -	143116 -	- -	- -	- -	- -
29	Е0110-93-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2 м2	15,63	447,28 215,16	20,21 6,88	6990 3363	316 108	3748 108	1,29 0,03	20 1
30	С12061-190	-Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой м2	15,63	15600 -	- -	243800 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2971297	5030			307
			----			---	---			---
			Тенге			50667	1773			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2971297	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	52441	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2866522	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			56636	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		28
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	8495	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			181676	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3209608	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		344
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	60936	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3209608	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		344
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	60936	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. Пробивка отверстий								
148	E0146-27-3	-Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	0,656	2975,47	1238,47	1952	812	1446	10,6	7
		м3		1737	468	1139	307	100	2,28	1
149	E0146-26-3	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	16	177,7	88,16	2843	1410	2193	0,45	7
				85,05	52,04	1361	833	100	0,08	1
		отверст.								
150	E0146-26-8	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.60 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	80	275,83	136,52	22066	10922	16970	0,7	56
				131,63	80,5	10530	6440	100	0,13	10
		отверст.								
151	E0146-26-15	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.140 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	6	497,24	242,43	2983	1455	2246	1,24	7
				231,75	142,64	1391	856	100	0,23	1
		отверст.								
152	E0146-26-16	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.160 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	2	499,74	242,43	999	485	749	1,24	2
				231,75	142,64	464	285	100	0,23	-
		отверст.								
153	E0146-26-19	-Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	32	3,61	1,72	115	55	86	0,01	-
				1,67	1,02	53	33	100	-	-
		отверст.								
154	E0146-26-24	-Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.60 мм с применением	16	5,06	2,42	81	39	60	0,01	-
				2,32	1,42	37	23	100	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		охлаждающей жидкости /воды/ отверст.								
155	Е0146-26-31-	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.140 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ отверст.	6	11,02 4,88	5,14 3	66 29	31 18	47 100	0,03 -	- -
156	Е0146-26-32-	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.160 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ отверст.	40	11,14 4,88	5,14 3	446 195	206 120	315 100	0,03 -	1 -
157	Е0169-7-1	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах отверст	43	238,66 163,35	2,32 0,36	10262 7024	100 15	6336 90	1,09 -	47 -
158	Е0169-7-1	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах отверст	3	1274,85 163,35	2,32 0,36	3825 490	7 1	442 90	1,09 -	3 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге --- Тенге		45639 22714	15521 8931			132 15
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		45639	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	31644	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		30891	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	4634	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		4592	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		81122	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		163
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	36278	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		81122	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		163
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	36278	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Крыша								
159	Е0110-14-1	-Установка стропил	2,86	22028,62	417,85	62914	1193	12537	25,42	73
	т.ч.	м3								
	п-1.25			3907,13	157,5	11159	450	108	0,78	2
	К=1,15 и К=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	Е0110-49-2	-Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,3828	21063,25	387,02	8063	148	1226	15,87	6
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		2820,38	146,25	1080	56	108	0,71	-
161	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	7,96	23143,99	395,71	184156	3149	35746	25,88	206
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		4010,63	149,06	31912	1186	108	0,73	6
176	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	35,5	11666,76	419,8	414170	14903	36276	5,22	185
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	(докладка кирпичом карнизной части) м3		804,71	157,5	28567	5591	106,2	0,76	27
		Устройство вентканалов								
194	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	1,7	12150,36	370,75	20656	630	2150	6,84	12
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		1053,11	137,81	1790	234	106,2	0,68	1
195	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,1453	10023,81	527,69	1456	77	1495	64,86	9
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	т		9496,13	196,87	1379	29	106,2	0,96	-
196	С11011-899	-Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т	0,1453	91000	-	13219	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге		704633	20100			491
				Тенге		75888	7546			37
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		704633	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	83434	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		13219	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		89432	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		45
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	13415	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		47644	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		841709	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		572
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	96849	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге		841709	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		572
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	96849	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8. Фасады								
211	Е0134-57-2	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами	668,48	129,17	2,9	86347	1939	80461	0,79	530
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	толщиной заполнения 100 мм м2		126,27	1,1	84408	735	94,5	0,01	4
212	СПрайс	-Плиты минераловатные АКСИ-П75 м3	66,85	5155,34 -	-	344621 -	-	-	-	-
213	Е0114-34-1	-Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц	701,9	37,19	0,09	26101	61	14309	0,14	99
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим.	м2		21,34	0,02	14981	18	95,4	-	-
214	СПрайс	-Пленка м2	772,09	128,39 -	-	99132 -	-	-	-	-
215	Е0107-57-10	-Устройство водоотбойной ленты, вертикальный стык	828	20,18	0,2	16705	166	20931	0,12	99
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м		19,98	0,09	16540	72	126	-	-
216	С11011-333	-Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д, шириной 100 мм 1000м	0,828	214000 -	-	177192 -	-	-	-	-
217	Е134-56-1	-Устройство каркаса из металлических направляющих	829,69	273,11	9,19	226599	7623	179732	1,64	1364
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		263,93	3,51	218976	2914	81	0,02	14
218	Е0134-60-4	-Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами	829,69	162,91	7,66	135167	6358	124019	0,98	814
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	древесно-стружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм м2		155,25	2,92	128810	2427	94,5	0,01	12
219	СПрайс "ТД Стройматериалы"	-Фасадная панель ПФ-1А м2	945,85	938,27 -	-	887458 -	-	-	-	-
220	СПрайс	-Дюбель тарельчатый шт	3342,6	10,59	-	35407	-	-	-	-
221	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов,	9,27	185,12	1,55	1717	14	1756	1,12	10
	т.ч. п-1.25	свесов и т.п./ из листовой		176,21	0,59	1634	5	107,1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К=1,15 и оцинкованной стали К=1,25 м2								
222	СПрайс ТД "Строймате риалов"	-Лист оцинкованный с полимерным покрытием м2	9,25	733,82 -	-	6789 -	-	-	-	-
223	СПрайс ООО "ПТФ Анкер Про" ОМАХ	-Дюбель-гвоздь 6х60 шт	155	63,56 -	-	9851 -	-	-	-	-
224	СПрайс "ТД Строймater иалов"	-Кронштейн выравнивающий шт	1759	76,54 -	-	134639 -	-	-	-	-
225	СПрайс ООО "ПТФ Анкер Про" ОМАХ	-Анкерный болт 10х100 шт	1759	16,15 -	-	28400 -	-	-	-	-
226	СПрайс "ТД Строймater иалов"	-Профиль П-образный м	1066,89	180,25 -	-	192302 -	-	-	-	-
227	СПрайс "ТД Строймater иалов"	-Кронштейн выравнивающий шт	127	76,54 -	-	9721 -	-	-	-	-
228	СПрайс ООО "ПТФ Анкер Про" ОМАХ	-Заклепка вытяжная 4,8х10 шт	254	22,57 -	-	5732 -	-	-	-	-
252	Е0108-35-1	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки м2	916,25	125,15 - 68,85	0,62 0,23	114670 - 63084	568 211	67219 - 106,2	0,43 -	398 - 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2538551	16728			3314
			Тенге			528434	6383			31
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2538551	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	534817	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1931245	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			488426	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		244
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	73264	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			181619	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3208596	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3590
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	608081	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			3208596	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3590
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	608081	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			6260120	57380			4245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				677703	24632			91
Всего заработная плата -		Тенге				6260120	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				-	702335	-		-
Накладные расходы -		Тенге				4810986	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				665385	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	-	-		333
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				-	99808	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				415530	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				7341035	-	-		-
Сметная заработная плата -		Тенге				-	-	-		4669
ИТОГО ПО АКТУ						-	802143	-		-
Нормативная трудоемкость -		Тенге				7341035	-	-		-
Сметная заработная плата -		чел.-ч				-	-	-		4669
		Тенге				-	802143	-		-

Принял: Вандышев А.М.

Директор ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308, 310, 311

Кочин В.Ф.
(технический надзор объекта)

Заказчик: ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №44 от 02.04.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области
Сантехнические работы ОВ

А К Т N 1 (Локальная смета 2-1-3)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	в т.ч. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	в т.ч. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	%	11	
		РАЗДЕЛ 1. Отопление										
1	Е0118-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка чугунных радиаторов	111,15	4357,14	44,71	484296	4970	18593	0,81	90		
		1кВт		128,46	16,75	14278	1862	115,2	0,08	9		
2	Е0118-22-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка кранов воздушных	30	66,28	-	1988	-	921	0,14	4		
		комплект		26,65	-	800	-	115,2	-	-		
3	Ц0111-30-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	78	73,99	-	5771	-	5269	0,34	27		
		шт		58,63	-	4573	-	115,2	-	-		
4	СПрайс	-Клапан ручной ITAP	78	1604,93	-	125185	-	-	-	-		
		шт		-	-	-	-	-	-	-		
5	С130901-62	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа	38	408	-	15504	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/16 кгс/см2/, Dy 20 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
6	С130901-65	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа	4	941	-	3764	-	-	-	-
		/16 кгс/см2/, Dy 40 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	С130904-14	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	38	340	-	12920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	С130904-15	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	495	-	1980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов	57	277,25	5,1	15803	291	4186	0,35	20
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм		61,83	1,92	3524	109	115,2	0,01	1
		м								
10	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов	388	329,25	5,1	127749	1978	28494	0,35	136
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм		61,83	1,92	23990	744	115,2	0,01	4
		м								
11	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов	50	429,25	5,1	21462	255	3672	0,35	18
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм		61,83	1,92	3092	96	115,2	0,01	-
		м								
12	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов	114	529,25	5,1	60334	581	8372	0,35	40
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм		61,83	1,92	7049	219	115,2	0,01	1
		м								
13	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов	14	600,25	5,1	8403	71	1028	0,35	5
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм		61,83	1,92	866	27	115,2	0,01	-
		м								
14	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов	6	772,27	18,18	4634	109	869	0,66	4
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм		118,86	6,81	713	41	115,2	0,03	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			889795	8256			344

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										3720
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			58885	3098			15
	Всего заработная плата -		Тенге			889795	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-	61983	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			34168	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			71404	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-	10711	-		36
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			57672	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			1018871	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					-	72693	-		395
	Нормативная трудоемкость -		Тенге							-
	Сметная заработная плата -		чел.-ч			1018871	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			-	-	-		-
			Тенге			-	72693	-		395
			----			889795	8256			-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			58885	3098			344
	Всего заработная плата -		Тенге			889795	-	-		15
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-	61983	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			34168	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			71404	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-	10711	-		36
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			57672	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			1018871	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	-	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ					-	72693	-		395
	Нормативная трудоемкость -		Тенге							-
	Сметная заработная плата -		чел.-ч			1018871	-	-		-
			Тенге			-	-	-		-
						-	72693	-		395
										-

Принял: Вандышев А.М.

Директор ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Оганесян Г. Н.

Директор ТОО «Сыл»

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. №: 308, 310, 311

Кочин В.Ф.
(Ф.И.О. технического надзора объекта)

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №44 от 02.04.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области
Сантехнические работы ВК

А К Т N 1 (Локальная смета 2-1-4)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Водомерный узел												
6	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	521,42	49,05	521	49	360	1,69	2				
				292,39	19,69	292	20	115,2	0,09	-				
			1шт											
7	С130901-32	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	395	-	395	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
			шт											
10	Ц0112-790-4	-Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	1	774,5	74,4	775	74	576	4	4				
				693	18	693	18	81	0,1	-				
			шт											
11	СПрайс	-Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем с электроприводом 30ч906бр д-50 мм	1	6740,7	-	6741	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
12	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	521,42 292,39	49,05 19,69	1564 877	147 59	1079 115,2	1,69 0,09	5 -
		1шт								
13	С130902-30	-Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	3590 -	- -	10770 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
		Холодный водопровод В1								
20	С130901-31	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	79	350 -	- -	27650 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
21	С130901-33	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	12	500 -	- -	6000 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
22	С130901-35	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	922 -	- -	922 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
23	С130901-36	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	1130 -	- -	2260 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
24	СПрайс ТОО "Пластстандарт"	-Втулка под фланец д-110	1	1364,44 -	- -	1364 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
25	Е0122-33-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0093	269757,82 72191,25	61737,19 23321,25	2509 671	574 217	1039 117	359,61 113,9	3 1
		т								
26	Е0122-40-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	8	85,99 72,45	12,41 -	688 580	99 -	678 117	0,37 -	3 -
		фланец								
27	Е0122-40-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	180,69 144,9	26,79 -	361 290	54 -	339 117	0,69 -	1 -
		фланец								
28	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0	8	285	-	2280	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0	2	492	-	984	-	-	-	-
		МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
44	Е0116-7-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	298	339,7	5,24	101229	1561	24306	0,39	115
				68,83	1,97	20511	589	115,2	0,01	3
		м								
45	Е0116-7-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	0,3	374,7	5,24	112	2	24	0,39	-
				68,83	1,97	21	1	115,2	0,01	-
		м								
46	Е0116-7-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	112	466,7	5,24	52270	587	9135	0,39	43
				68,83	1,97	7709	221	115,2	0,01	1
		м								
47	Е0116-7-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	12	600,7	5,24	7208	63	979	0,39	5
				68,83	1,97	826	24	115,2	0,01	-
		м								
48	Е0116-7-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	7	761,7	5,24	5332	37	571	0,39	3
				68,83	1,97	482	14	115,2	0,01	-
		м								
49	Е0116-7-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	49	883,2	12,93	43277	633	5268	0,5	24
				88,49	4,84	4336	237	115,2	0,02	1
		м								
50	Е0116-7-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	18	1242,41	15,26	22363	275	2335	0,64	11
				106,87	5,71	1924	103	115,2	0,03	1
		м								
51	Е0116-10-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	0,3	1535,53	26	461	8	55	0,83	-
				150,08	9,74	45	3	115,2	0,05	-
		м								
56	Е0109-34-2	-Монтаж опорных конструкций	0,1949	183766,05	1131,47	35808	220	1360	52,21	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т		8487	126,56	1654	25	81	0,61	-
		т								
58	Е0151-1-2	-Разработка грунта внутри здания в траншеях	1,6	855,87	0,05	1369	-	1278	5,13	8
				785,25	0,02	1256	-	101,7	-	-
		м3								
59	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,6	12323,75	95,97	19718	154	1222	4,9	8
				771,75	36,25	1235	58	94,5	0,18	-
		м3								
60	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент (шлакопортландцемент)	1,6	100	-	160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Горячее водоснабжение Т3, Т4								
63	С130901-18	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	47	275	-	12925	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
64	С130901-19	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	14	319	-	4466	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
65	С130901-20	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	14	420	-	5880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
70	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	270	339,7	5,24	91718	1414	22022	0,39	105
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм		68,83	1,97	18583	533	115,2	0,01	3
		м								
71	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	100	374,7	5,24	37470	524	8156	0,39	39
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм		68,83	1,97	6883	197	115,2	0,01	1
		м								
72	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	142	466,7	5,24	66271	744	11582	0,39	55
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм		68,83	1,97	9774	280	115,2	0,01	1
		м								
73	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	45	600,7	5,24	27031	236	3670	0,39	17
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм		68,83	1,97	3097	89	115,2	0,01	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е0116-7-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм м	7	761,7 68,83	5,24 1,97	5332 482	37 14	571 115,2	0,39 0,01	3 -
		Канализация К1								
88	Е0116-13-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм м	296	636,63 122,13	0,8 0,31	188442 36150	237 93	41752 115,2	0,67 -	199 -
89	Е0116-13-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм м	317	764,59 117,74	1,79 0,67	242376 37323	567 214	43242 115,2	0,64 -	204 1
90	СПрайс	-Патрубки переходные ПП 110кх50К шт	20	208,64 -	- -	4173 -	- -	- -	- -	- -
91	СПрайс	-Тройники Т 110Кх110кх110К шт	76	234,22 -	- -	17801 -	- -	- -	- -	- -
92	СПрайс	-Тройники Т 50Кх50кх50К шт	76	77,04 -	- -	5855 -	- -	- -	- -	- -
93	СПрайс	-Тройники Т 110Кх110кх50К шт	13	184,57 -	- -	2399 -	- -	- -	- -	- -
94	СПрайс	-Крестовина 110Кх110кх110Кх110К шт	5	727,03 -	- -	3635 -	- -	- -	- -	- -
95	СПрайс	-Крестовина 50Кх50кх50Кх50К шт	4	444,24 -	- -	1777 -	- -	- -	- -	- -
96	СПрайс	-Отводы О 110К шт	74	170,44 -	- -	12613 -	- -	- -	- -	- -
97	СПрайс	-Отводы О 50К шт	121	66,77 -	- -	8079 -	- -	- -	- -	- -
98	СПрайс	-Ревизия Р 110К шт	22	240,74 -	- -	5296 -	- -	- -	- -	- -
99	СПрайс	-Ревизия Р 50К шт	23	173,33 -	- -	3987 -	- -	- -	- -	- -
100	СПрайс	-Заглушка З 110 шт	22	43,98 -	- -	967 -	- -	- -	- -	- -
101	СПрайс	-Заглушка З 50 шт	42	42,69 -	- -	1793 -	- -	- -	- -	- -
		Демонтажные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	26	244,84	6,45	6366	168	7171	1,43	37
		компл		238,39	1,04	6198	27	115,2	0,01	-
105	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	36	101,59	3,33	3657	120	4097	0,61	22
		компл		98,26	0,54	3537	19	115,2	-	-
106	Е0117-1-10 к-0,4	-Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов (демонтаж)	26	88,48	21,88	2300	569	2237	0,4	10
		комплект		66,6	8,1	1732	211	115,2	0,04	1
107	Е0165-4-2	-Демонтаж мойки чугунной	10	161,43	4,65	1614	47	1814	0,99	10
		компл		156,78	0,72	1568	7	115,2	0,01	-
108	Е0165-4-4	-Демонтаж ванн чугунных	1	477,11	22,41	477	22	528	2,61	3
		компл		454,7	3,56	455	4	115,2	0,03	-
109	Е0117-1-12 к-0,4	-Установка трапов диам. 100 мм (демонтаж)	1	59,48	3,68	59	4	66	0,32	-
		комплект		55,8	1,8	56	2	115,2	0,01	-
110	Е0116-13-2 к-0,4	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм (демонтаж)	291	41,52	0,57	12083	166	13801	0,22	65
		м		40,95	0,22	11917	63	115,2	-	-
111	Е0116-13-1 к-0,4	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм (демонтаж)	280	42,74	0,26	11966	72	13735	0,23	65
		м		42,48	0,1	11894	28	115,2	-	-
112	Е0116-7-1 к-0,4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм (демонтаж)	290	25,62	1,68	7429	486	8209	0,13	39
		м		23,94	0,63	6943	183	115,2	-	1
113	Е0116-7-3 к-0,4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм (демонтаж)	100	25,62	1,68	2562	168	2831	0,13	13
		м		23,94	0,63	2394	63	115,2	-	-
114	Е0116-7-4 к-0,4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм (демонтаж)	12	25,62	1,68	307	20	340	0,13	2
		м		23,94	0,63	287	8	115,2	-	-
115	Е0116-7-6 к-0,4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм (демонтаж)	50	34,92	4,14	1746	207	1862	0,17	9
		м		30,78	1,55	1539	77	115,2	0,01	-
116	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из	0,015	35262,19	15417,19	529	231	420	116,4	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к-0,6	полиэтиленовых труб диам. 100 мм (демонтаж) км		19845	4088,07	298	61	117	15,83	-
117	Е0122-8-3 к-0,6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием (демонтаж) км	0,005	35699,98 29295	6404,98 2419,2	178 146	32 12	186 117	162 11,81	1 -
118	С1031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	1,88	29,81 20,87	-	56 39	-	5 12	0,44 -	1 -
119	С10332-А10-- 1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	1,88	89,65 17,93	-	169 34	-	34 100	0,38 -	1 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			1156877	10604			1148
			Тенге			204729	3773			18
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			775	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	711	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			576	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	86	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			81	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			1431	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	797	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25737	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4897	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5200	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	780	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1856	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32794	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		32
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5677	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35808	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1678	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1360	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	204	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2230	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			39397	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		11
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1882	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1094557	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	201215	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			144271	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			231800	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		116
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	34770	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79581	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1405939	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1239
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	235985	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1479561	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1286
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	244342	-		-

Принял: Вандышев А.М.

Директор ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Кочин В.Ф.

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308, 310, 311

(технический надзор объекта)

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №44 от 02.04.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области
Освещение. Электроборудование

А К Т N 1 (Локальная смета 2-1-5)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком										
		Оборудование светотехническое										
23	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	2	228,8	13,2	458	26	354	1	2		
		шт		205	2,3	410	5	85,5	0,01	-		
24	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720	-	9440	-	-	-	-		
		шт		-	-	-	-	-	-	-		
25	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	6	662,34	41,34	3974	248	3114	3	18		
		шт		517,5	16,38	3105	98	97,2	0,08	-		
26	СПрайс	Щит рабочего освещения ОЩВ-6	6	3312,57	-	19875	-	-	-	-		
		шт		-	-	-	-	-	-	-		
27	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1176	1	6		
		шт		227	2,3	1362	14	85,5	0,01	-		
28	СПрайс	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ	6	1508,63	-	9052	-	-	-	-		
		шт		-	-	-	-	-	-	-		
29	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода	1500	26,92	-	40380	-	36086	0,15	228		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сечением до 10 мм2								
		м		24,75	-	37125	-	97,2	-	-
30	СПрайс	-Провод медный ПУНП сеч. 3х1,5 мм2	1,5	49,38	-	74	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
		Силовое оборудование								
31	Ц0108-599-6	-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг (монтаж щитов силовых)	6	1377,6	18,6	8266	112	3496	4	24
				677	4,5	4062	27	85,5	0,03	-
		шт								
32	СПрайс	-Щит силовой ЩРВ-16 (ШР-1.1)	1	1492,58	-	1493	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
33	СПрайс	-Шинка-изолятор	2	108,64	-	217	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
34	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	9	501,2	13,2	4511	119	1764	1	9
				227	2,3	2043	21	85,5	0,01	-
		шт								
35	СПрайс	-Устройство защитного отключения УЗО АД 12х10/30А	5	843,94	-	4220	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	СПрайс	-Устройство защитного отключения УЗО АД-12х32/30А	2	843,94	-	1688	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
37	СПрайс	-Устройство защитного отключения УЗО АД-12х25/30А	1	843,94	-	844	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
38	СПрайс	-Выключатель автоматический ВА-2329	1	564,94	-	565	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
39	СПрайс	-Щит силовой ЩРВ-24 (ШР-1.2)	1	1582,46	-	1582	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
40	СПрайс	-Шинка-изолятор	2	108,64	-	217	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
41	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	11	501,2	13,2	5513	145	2157	1	11
				227	2,3	2497	25	85,5	0,01	-
		шт								
42	СПрайс	-Устройство защитного отключения УЗО АД 12х10/30А	8	843,94	-	6751	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
43	СПрайс	-Устройство защитного отключения УЗО АД-12х32/30А	2	843,94	-	1688	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
44	СПрайс	-Выключатель автоматический ВА-2329	1	564,94	-	565	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
45	СПрайс	-Щит силовой ЩРВ-24 (ШР-2.1, ШР-3.1, ШР-2.2, ШР-3,2)	4	1582,46	-	6330	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
46	СПрайс	-Шинка-изолятор	8	108,64	-	869	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
47	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	48	501,2	13,2	24058	634	9410	1	48
				227	2,3	10896	110	85,5	0,01	1
		шт		-	-	-	-	-	-	-
48	СПрайс	-Устройство защитного отключения УЗО АД 12х10/30А	28	843,94	-	23630	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
49	СПрайс	-Устройство защитного отключения УЗО АД-12х16/30А	4	843,94	-	3376	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
50	СПрайс	-Устройство защитного отключения УЗО АД-12х32/30А	16	843,94	-	13503	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
51	Е0121-23-1	-Монтаж вводно-распределительных устройств	3	2070	-	6210	-	3543	6,98	21
				1215	-	3645	-	97,2	-	-
		шкаф								
52	СПрайс	-Щит распределительный ПР8503-3010-21У3	1	952,04	-	952	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
53	СПрайс	-Шинка-изолятор	2	108,64	-	217	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
54	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1176	1	6
				227	2,3	1362	14	85,5	0,01	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
55	СПрайс	-Выключатель автоматический ВА-2329	6	564,94	-	3390	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
56	СПрайс	-Щит распределительный ПР8503-3010-21У3	1	952,04	-	952	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
57	СПрайс	-Шинка-изолятор	2	108,64	-	217	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
58	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,2	13,2	3508	92	1372	1	7
				227	2,3	1589	16	85,5	0,01	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
59	СПрайс	-Выключатель автоматический ВА-2329	7	564,94	-	3955	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
60	75-6-41	-Вводные панели, типа	1	120700	-	120700	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
63	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	588	1	3
				227	2,3	681	7	85,5	0,01	-
		шт								
64	СПрайс	-Выключатель автоматический АК63-2МГ	2	1444,44	-	2889	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
65	СПрайс	-Выключатель автоматический АП50Б-3МТ	1	2086,41	-	2086	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
68	Е0121-23-1	-Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070	-	2070	-	1181	6,98	7
				1215	-	1215	-	97,2	-	-
		шкаф								
69	СПрайс	-Комплектное устройство управления РУСМ5410-24	1	10969,69	-	10970	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
70	Ц0108-532-4	-Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	6	467,4	9,4	2804	56	1349	2	12
				263	-	1578	-	85,5	-	-
		шт								
71	СПрайс	-Пост кнопочный ПКЕ 222-1	6	320,99	-	1926	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
72	СПрайс	-Провод ПВС сеч. 2х1,5 мм2	0,056	37555,35	-	2103	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
74	Ц0108-409-1	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	368	108,6	48,9	39965	17995	16298	0,22	81
				39,6	12,2	14573	4490	85,5	0,07	26
		м								
75	Ц0108-409-2	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	46	147,3	73	6776	3358	2667	0,29	13
				49,5	18,3	2277	842	85,5	0,11	5
		м								
76	С130804-1	-Трубы винипластовые	107,55	650	-	69906	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
77	Ц0108-412-1	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод	287	8,5	0,1	2440	29	1791	0,05	14
				7,3	-	2095	-	85,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 м								
78	Ц0108-412-2-0	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 м	127	10,6 8,8	0,1 0,1	1346 1118	13 13	966 85,5	0,06 -	8 -
79	Ц0108-412-9-0	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 м	805	5,4 3,7	0,1 -	4347 2979	81 -	2547 85,5	0,02 -	16 -
80	Ц0108-412-10-0	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 м	247	10,6 7,6	0,4 0,1	2618 1877	99 25	1626 85,5	0,05 -	12 -
81	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 м	1190	26,92 24,75	- -	32035 29453	- -	28628 97,2	0,15 -	181 -
82	Ц0108-147-1-0	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг м	8	23,2 16,5	2,1 0,3	186 132	17 2	115 85,5	0,1 -	1 -
83	Прайс	Провод ПУНП сеч. 3х1,5 1000м	1,19	49,38 -	- -	59 -	- -	- -	- -	- -
84	С151607-117-0	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2 1000м	0,259	9230 -	- -	2391 -	- -	- -	- -	- -
85	С151607-119-0	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2 1000м	0,028	13300 -	- -	372 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	С151607-121	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2 1000м	0,876	19900 -	- -	17432 -	- -	- -	- -	- -
87	С151607-108	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 35 мм2 1000м	0,232	50100 -	- -	11623 -	- -	- -	- -	- -
88	СПрайс	-Кабель АВВГ сечение 4х70 мм2 1000м	0,005	396738,61 -	- -	1984 -	- -	- -	- -	- -
89	СПрайс	-Кабель АВВГ сечение 4х50 мм2 1000м	0,003	353084,52 -	- -	1059 -	- -	- -	- -	- -
90	С151601-118	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4+1х2,5 или 3х4 мм2 1000м	0,015	36200 -	- -	543 -	- -	- -	- -	- -
91	Е0169-3-1	-Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 130 мм гнездо	900	195,71 58,03	137,68 53,01	176142 52227	123915 47709	89942 90	0,37 0,29	336 262
92	Е0169-3-3	-Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 380 мм 1гнездо	12	459,03 135,68	323,35 124,39	5508 1628	3880 1493	2809 90	0,89 0,68	11 8
93	Е0146-32-1	-Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2 м	1050	77,7 42,05	35,65 13,48	81585 44153	37433 14154	58307 100	0,24 0,07	254 69
94	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах м	1950	113,54 39,69	73,85 28,1	221403 77396	144007 54795	118971 90	0,26 0,15	512 300
95	Е0169-2-1	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм отверст	18	341,53 112,39	229,14 88,29	6148 2023	4125 1589	3251 90	0,73 0,48	13 9
96	С1031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	14,03	29,81 20,87	- -	418 293	- -	35 12	0,44 -	6 -
97	С10332-А7-1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	14,03	68,75 13,75	- -	965 193	- -	193 100	0,29 -	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге							
		Стоимость оборудования -	Тенге	1052856	336580					1864
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	303985	125448					681
		Стоимость монтажных работ -	Тенге	120700	-	-				-
		Всего заработная плата -	Тенге	120700	-	-				-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	439987	-	-				-
		Накладные расходы -	Тенге	-	131781	-				-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге	162396	-	-				-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч	121406	-	-				-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	-	-				-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	-	18211	-				61
		Нормативная трудоемкость -	Тенге	33684	-	-				-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч	595077	-	-				-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-	-	-				-
		Всего заработная плата -	Тенге	-	149992	-				822
		Накладные расходы -	Тенге	492168	-	-				-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге	-	297652	-				-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч	273508	-	-				-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	-	-				-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-	41026	-				137
		Нормативная трудоемкость -	Тенге	45941	-	-				-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч	811617	-	-				-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	-	-	-				-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-				-
		Сметная заработная плата -	Тенге	-	338678	-				1920
				1527393	-	-				-
				-	-	-				-
				-	488670	-				2743
										-

Принял: Вандышев А.М.

Директор ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Ованнян Т.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Эксперт технадзора Кочин В.Ф
Рег. NN: 308; 310; 311

(технический надзор объекта)

Ф №КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

ЗАКАЗЧИК : ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»

Наименование объекта строительства и его адрес: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области

АКТ №2
выполненных работ
за июнь 2012 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком,
Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		44	от 02.04.2012г	Бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ Договор №44 от 02.01.2012 на сумму 117 828 580 тенге	Стоимость выполненных работ									налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области	63 446 154	63 446 154	36 255 385							3 884 506	36 255 385

Всего к оплате : 36 255 385 (Тридцать шесть миллионов двести пятьдесят пять тысяч триста восемьдесят пять тенге)

ЗАКАЗЧИК: Вандышев А.М.
Директор ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.Н.
Директор ТОО «Сыл»

ТЕХНАДЗОР: Эксперт технадзора Кочин В.Ф. Per. NN: 308; 310; 311 Кочин В.Ф.

Заказчик : ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"
Договор : №44 от 02.04.2012г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области (июнь 2012 г.)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2009г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-2	-Общестроительные работы	16981,683	-	-	16981,683
2.	2-1-3	-Сантехнические работы ОВ	157,988	-	-	157,988
3.	2-1-8	-Пожарная сигнализация	157,859	-	-	157,859
		Всего по главе	17297,530	-	-	17297,530
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
4.	6-1-1	-Наружные сети водоснабжения	535,957	-	-	535,957
		Всего по главе	535,957	-	-	535,957
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	17833,487	-	-	17833,487
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
5.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	485,071	-	-	485,071
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	72,761	-	-	72,761
		Всего по главе	485,071	-	-	485,071
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	18318,558	-	-	18318,558

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
7.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	403,008	-	-	403,008
8.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	183,186	183,186
9.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	73,274	73,274
		Всего по главе	403,008	-	256,460	659,468
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	1872566	-	256,460	18978,026
10.		-В том числе возвратные суммы	72,761	-	-	72,761
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	18721,566	-	256,460	18978,026
11.	СН РК 8.02-02-2002 К-1,672	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2009г.	31307,290	-	428,867	31736,157
12.		-В том числе возвратные суммы в текущих	121,675	-	-	121,675
13.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	634,723	634,723
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	31307,290	-	1063,590	32370,879
14.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	3884,506	3884,506
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	31307,290	-	4948,095	36255,385

Принял: Вандышев А.М.

Директор ПТП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Кочин В.Ф.
(технический надзор объекта)

Заказчик: ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №44 от 02.04.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области
Общестроительные работы

А К Т N 2 (Локальная смета 2-1-2)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Проемы										
		Двери										
2	С12061-192	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	3,15 м2	18200	-	57330	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-		
5	Е0110-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	136,14 м2	481,25	128,16	65519	17448	32198	1,03	141		
				174,4	44,59	23743	6070	108	0,17	24		
6	С12063-6	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ; ДН 24-15ПЩ	3,07 м2	5960	-	18317	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-		
7	С12063-7	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-19ПЩ; ДН	11,08	6010	-	66573	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		24-19ПЩ (21-19) м2								
8	С12063-4	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ; ДН 24-13ПЩ м2	5,31	5850	-	31079	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С12062-5	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние м2	21,07	3540	-	74604	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	180,45	4010	-	723589	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С12064-4	-Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП (ДС 21-9) м2	9,01	11200	-	100899	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние м2	70,77	4250	-	300756	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	77	1380	-	106260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Витраж тамбура								
32	СПрайс	-Перегородки из ПВХ профилей м2	25,48	8024,65	-	204468	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1749393	17448			141

			Тенге			23743	6070			24
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1749393	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	29813	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1683874	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			32198	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4830	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			106895	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1888487	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		181
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34643	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1888487	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		181
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34643	-		-

РАЗДЕЛ 2. Стены, перегородки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Утепление стен и потолка тамбуров								
33	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и	2,45	2493,43	413,08	6104	1011	4924	12,17	30
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим.	перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо м3		2080,35	154,69	5093	379	90	0,75	2
34	С11031-181	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие м3	2,45	14600 -	-	35741 -	-	-	-	-
35	Е0115-71-1	-Устройство каркаса при	30,6	139,2	1,49	4259	46	1273	0,26	8
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	оштукатуривании стен м2		43,47	0,56	1330	17	94,5	-	-
36	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без	30,6	931,06	6,15	28490	188	6487	1,32	40
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	устройства каркаса улучшенное стен м2		222,01	2,34	6793	72	94,5	0,01	-
		Устройство кирпичных перегородок								
37	Е0106-1-1	-Устройство фундаментов под	0,23	10944,04	82,51	2517	19	56	1,55	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	перегородки м3		225,11	31,16	52	7	94,5	0,15	-
38	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0087	5604,41	409,16	49	4	19	13,34	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1т		2173,5	154,69	19	1	94,5	0,75	-
39	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0008	95500 -	-	76 -	-	-	-	-
40	С12041-6	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0079	86400 -	-	683 -	-	-	-	-
41	Е0108-7-5	-Кладка перегородок	12,8	1563,57	42,96	20014	550	3173	1,39	18
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2		217,35	16,09	2782	206	106,2	0,08	1
42	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	3	132	83,04	396	249	216	0,17	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт		27,43	29,81	82	89	126	0,13	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,074	28100	-	2079	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			100408	2067			97

			Тенге			16151	771			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			100408	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	16923	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			36500	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			16149	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2422	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6993	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			123551	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		109
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	19345	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			123551	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		109
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	19345	-		-

РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка

Потолок

44	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание	1311,08	286,5	4,93	375620	6457	147796	0,64	835
т.ч.		бетонных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25 К=1,15 и К=1,25		/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (5 мм) потолков ("Алинекс Глатт")		117,43	1,86	153956	2442	94,5	0,01	12
		м2								
45	Е0115-64-2	-Сплошное выравнивание	13,09	157,3	1,78	2059	23	1023	0,52	7
т.ч.		бетонных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25 К=1,15 и К=1,25		/однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка (затирка швов)		82,03	0,68	1074	9	94,5	-	-
		м2								

Стены

51	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное	4090,68	385,79	5,08	1578161	20788	607859	0,85	3481
т.ч.		поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25 К=1,15 и К=1,25		цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		156,03	1,21	638277	4960	94,5	0,06	264
		м2								
52	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание	3611,89	173,59	4,29	626977	15486	294996	0,52	1891
т.ч.		бетонных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25 К=1,15 и К=1,25		/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (2 мм) стен ("Алинекс Финиш")		84,79	1,64	306250	5914	94,5	0,01	28
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0115-17-5	-Гладкая облицовка стен,	464,63	1902,7	5,78	884051	2683	127517	1,75	812
	т.ч.	столбов, пилястр и откосов								
	п-1.25	/без карнизных, плинтусных и		293,22	-	136237	-	93,6	0,02	9
	К=1,15 и	угловых плиток/ на цементном								
	К=1,25	растворе и на клее из сухих								
		смесей без установки плиток								
		туалетного гарнитура по								
		кирпичу и бетону								
		м2								
		Откосы								
60	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное	189,75	385,79	5,08	73205	964	28196	0,85	161
	т.ч.	поверхностей								
	п-1.25	цементно-известковым или		156,03	1,21	29607	230	94,5	0,06	12
	К=1,15 и	цементным раствором по камню								
	К=1,25	и бетону стен								
		м2								
61	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание	188,53	270,1	7,65	50924	1442	29486	0,93	175
	т.ч.	бетонных поверхностей								
	п-1.25	/однослойная штукатурка/ из		162,6	2,9	30655	547	94,5	0,01	3
	К=1,15 и	сухих растворных смесей								
	К=1,25	толщиной до 10мм (2 мм)								
		оконных и дверных откосов								
		плоских ("Алинекс-Финиш")								
		м2								
		Проступи								
68	Е0115-18-11	-Облицовка стен в общественных	12,78	512,91	5,78	6554	74	3868	1,91	24
		зданиях с карнизными,								
	т.ч.	плинтусными и угловых		323,43	-	4133	-	93,6	0,02	-
	п-1.25	плитками на цементном								
	К=1,15 и	растворе и на клее из сухих								
	К=1,25	смесей по кирпичу и бетону								
		м2								
69	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм,	12,78	1350	-	17250	-	-	-	-
		плита темная								
		м2		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			3614800	47918			7386

			Тенге			1300188	14102			329
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3614800	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1314290	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17250	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1240740	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		620
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	186111	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			291332	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5146873	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		8336
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1500401	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			5146873	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		8336
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1500401	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. Полы								
		Сер.2.144-1/88 узел 180 (по типу) Площ. - 54,6 м2								
70	Е0111-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	4,37	11627,73 652,05	- -	50790 2848	- -	3153 110,7	4,21 -	18 -
71	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов (на клее "Алинекс" СЭТ-301) м2	54,6	617,82 197,43	14,65 5,49	33733 10780	800 300	12265 110,7	1,22 0,03	67 1
72	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная м2	55,69	1350 -	- -	75184 -	- -	- -	- -	- -
		Сер.2.144-1/88 узел 180. Площ. - 17,27 м2								
86	Е0111-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	1,38	11627,73 652,05	- -	16065 901	- -	997 110,7	4,21 -	6 -
87	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	17,27	1516,08 197,43	14,65 5,49	26183 3410	253 95	3879 110,7	1,22 0,03	21 -
		Сер.2.144-1/88 узел 62 (по типу). Площ. - 8,22+5,64+15,2+15,2+5,64 м2								
105	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	49,9	302,18 60,03	12,44 4,67	15079 2995	621 233	3574 110,7	0,41 0,02	20 1
106	Е0111-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	49,9	-48,58 -0,72	-0,84 -0,31	-2424 -36	-42 -16	-57 110,7	-0,01 -	- -
107	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	49,9	373,68 197,43	14,65 5,49	18647 9852	731 274	11209 110,7	1,22 0,03	61 1
108	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная м2	50,9	1350 -	- -	68712 -	- -	- -	- -	- -
		Сер.2.144-1/88 узел 62. Площ. - 25,76+25,76 м2								
122	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	51,52	302,18	12,44	15568	641	3690	0,41	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	толщиной 20 мм м2		60,03	4,67	3093	241	110,7	0,02	1
123	Е0111-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	51,52	-48,58	-0,84	-2503	-43	-59	-0,01	-
				-0,72	-0,31	-37	-16	110,7	-	-
124	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	51,52	1516,08	14,65	78108	755	11573	1,22	63
				197,43	5,49	10172	283	110,7	0,03	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			393142	3715			276
			Тенге			43977	1393			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			393142	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	45370	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			143897	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			50225	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		25
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	7534	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			26602	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			469969	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		308
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	52904	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			469969	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		308
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	52904	-		-

РАЗДЕЛ 5. Душевые поддоны, подпольные каналы, приямок

Устройство подпольных каналов, приямка

136	Е0101-164-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	51,3	251,77	-	12916	-	13135	1,77	91
				251,77	-	12916	-	101,7	-	-
137	Е0111-13-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	144,7	677,64	30,69	98055	4440	9179	0,3	44
				45,8	11,5	6628	1664	110,7	0,06	8
138	Е111-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	13,8	11627,73	-	160463	-	9961	4,21	58
				652,05	-	8998	-	110,7	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	Е108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	14,29	12150,36	370,75	173629	5298	18073	6,84	98
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		1053,11	137,81	15049	1969	106,2	0,68	10
140	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов,	365	512	30,19	186880	11018	95991	1,18	432
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	парапетов и др./ массой до 0,5 т шт		197,69	11,04	72155	4029	126	0,05	18
141	С143018-70	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 м3	6,52	24600	-	160318	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
142	С143018-140	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5 м3	0,22	23300	-	5126	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
143	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая	110,6	252	4,78	27871	528	5257	0,24	27
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2		42,95	1,8	4751	199	106,2	0,01	1
144	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и	0,0098	10023,81	527,69	98	5	101	64,86	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	других конструкций т		9496,13	196,87	93	2	106,2	0,96	-
145	С12041-9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,0098	83500	-	818	-	-	-	-
		сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
146	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных	0,1037	14681,63	2282,63	1523	237	1330	49,11	5
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т		9315	863,44	966	90	126	4,21	-
147	С11041-87	-Сталь угловая 75х75мм /ГОСТ 8509-86/	0,1037	44300	-	4594	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			832291	21526			756

			Тенге			121556	7953			38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			832291	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	129508	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5413	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			153028	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		77
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22954	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59119	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1044438	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		870
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	152462	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1044438	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		870
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	152462	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Крыша								
159	Е0110-14-1	-Установка стропил	4,28	22028,62	417,85	94371	1790	18806	25,42	109
	т.ч.	м3								
	п-1.25			3907,13	157,5	16738	675	108	0,78	3
	К=1,15 и К=1,25									
160	Е0110-49-2	-Укладка по фермам прогонов из	0,5742	21063,25	387,02	12095	222	1840	15,87	9
	т.ч.	брусьев								
	п-1.25	м3		2820,38	146,25	1619	84	108	0,71	-
	К=1,15 и К=1,25									
161	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса	8,62	23143,99	395,71	199502	3411	38725	25,88	223
	т.ч.	из брусьев								
	п-1.25	м3		4010,63	149,06	34572	1285	108	0,73	6
	К=1,15 и К=1,25									
162	Е0110-13-1	-Укладка ходовых досок	77,75	25,79	1,13	2005	87	559	0,04	3
	т.ч.	м								
	п-1.25			6,23	0,43	485	33	108	-	-
	К=1,15 и К=1,25									
163	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по	34,6	801,94	9,43	27747	326	9358	1,64	57
	т.ч.	стенам, устройство карнизов								
	п-1.25	м2		246,85	3,57	8541	124	108	0,02	1
	К=1,15 и К=1,25									
164	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	3	3246,04	102,01	9738	306	3716	6,99	21
	т.ч.	шт								
	п-1.25			1107,45	39,37	3322	118	108	0,19	1
	К=1,15 и К=1,25									
165	С12061-152	-Блоки оконные глухие	2,22	3960	-	8791	-	-	-	-
		одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
166	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных	24,67	599,34	35,14	14788	867	4145	0,9	22
	т.ч.	конструкций - ферм, арок,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	балок, стропил, мауэрлатов м3		142,31	13,23	3511	326	108	0,07	2
167	Е0110-52-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам м2	862,72	21,41 5,38	1,14 0,42	18472 4643	981 367	5411 108	0,03 -	29 2
168	Е0114-34-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц (антиконденсатная пленка) м2	787,89	37,19 21,34	0,09 0,02	29298 16817	69 20	16062 95,4	0,14 -	111 -
169	СПрайс	-Антиконденсатная пленка "Ютакон м2	787,89	143,21 -	-	112833 -	-	-	-	-
170	Е0112-7-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	750,37	2009,98 313,89	10,25 3,85	1508228 235536	7691 2889	255353 107,1	1,97 0,02	1476 14
171	СПрайс "ТД Стройматериалов"	-Конек плоский шт	53,6	1086,41 -	-	58232 -	-	-	-	-
172	СПрайс "ТД Стройматериалов"	-Ендова нижняя шт	17,2	839,5 -	-	14439 -	-	-	-	-
173	СПрайс "ТД Стройматериалов"	-Ендова верхняя шт	17,2	839,5 -	-	14439 -	-	-	-	-
174	СПрайс "ТД Стройматериалов"	-Карниз шт	66,3	691,35 -	-	45837 -	-	-	-	-
175	СПрайс "ТД Стройматериалов""	-Профиль пристенный шт	2,2	888,88 -	-	1956 -	-	-	-	-
177	Е0112-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой (по периметру) м2	239,13	167,55 13,33	1,24 0,47	40066 3187	296 114	3535 107,1	0,08 -	19 1
178	Е0112-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой (по швам плит) м2	112,2	39,07 13,33	1,24 0,47	4383 1495	139 53	1659 107,1	0,08 -	9 -
179	С11011-508	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм т	0,0206	184000 -	-	3799 -	-	-	-	-
180	Е0112-13-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	-Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо м2	534,78	69,86 52,53	17,33 6,5	37358 28093	9265 3476	33811 107,1	0,35 0,03	184 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
181	СПрайс ТОО "Овимекс"	-Утеплитель "Изовер-OL-P" 100 мм	550,82	2399	-	1321425	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
183	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных	0,0181	15836,43	6844,83	286	124	113	33,24	1
	т.ч.	и криволинейных, пожарных с								
	п-1.25	ограждением		5796	1941,09	105	35	81	6,83	-
	К=1,15 и	т								
	К=1,25									
184	С12021-267	-Ограждение лестничных	0,0181	133700	-	2415	-	-	-	-
		проемов, лестничные марши,								
		пожарные лестницы		-	-	-	-	-	-	-
		(стремянка)								
		т								
185	Е0112-12-1	-Ограждение кровель перилами	117	840,4	3,11	98327	364	1539	0,07	8
	т.ч.	м								
	п-1.25			11,13	1,15	1302	135	107,1	0,01	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		Устройство вентшахт								
186	Е0109-34-5	-Монтаж опорных конструкций	4,57	165144	2702,77	755486	12364	14772	19,9	91
	т.ч.	этажерочного типа								
	п-1.25	т		3467,25	519,14	15862	2375	81	1,95	9
	К=1,15 и									
	К=1,25									
187	Е0126-22-1	-Покрытие изоляции	159,08	221,09	32,74	35170	5208	26741	1,04	166
	т.ч.	цилиндрических и плоских								
	п-1.25	поверхностей листовым		174,4	12,38	27743	1969	90	0,06	10
	К=1,15 и	металлом с заготовкой								
	К=1,25	покрытия								
		м2								
188	С11011-866	-Сталь листовая оцинкованная	998,97	94	-	93903	-	-	-	-
		толщиной 0,8 мм								
		кг		-	-	-	-	-	-	-
189	Е0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей	55,9	278,59	116,03	15573	6486	8025	0,68	38
	т.ч.	матами минераловатными								
	п-1.25	прошивными на стеклоткани или		115,92	43,6	6480	2437	90	0,21	12
	К=1,15 и	металлической сетке								
	К=1,25	м2								
190	С11031-181	-Плиты теплоизоляционные	4,8	14600	-	70080	-	-	-	-
		ISOVER, марка OL-E жесткие								
		м3		-	-	-	-	-	-	-
191	Е0113-26-6	-Окраска металлических	394,34	36,36	0,03	14339	10	1528	0,02	10
	т.ч.	огрунтованных поверхностей								
	п-1.25	эмалью ПФ-115		4,78	-	1887	-	81	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
192	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных	0,1005	177381,63	2282,63	17823	229	1289	49,11	5
	т.ч.	элементов, монтажных изделий								
	п-1.25	массой до 20 кг		9315	863,44	936	87	126	4,21	-
	К=1,15 и	т								
	К=1,25									
193	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов	0,0397	145412,58	670,08	5770	27	2057	332,35	13
	т.ч.	длиной до 1 м в готовые								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25	гнезда с заделкой		54596,25	253,12	2166	10	94,5	1,24	-
	К=1,15 и К=1,25	1т								
		Устройство вентканалов								
197	Е0158-15-1	-Устройство покрытия из асбоцементных листов профиля обыкновенного	2,2	531,81	4,09	1170	9	159	0,42	1
		м2		67,01	0,63	147	1	107,1	0,01	-
198	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов,	51	512	30,19	26112	1539	13413	1,18	60
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	парапетов и др./ массой до 0,5 т		197,69	11,04	10082	563	126	0,05	3
		шт								
199	С143018-70	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	0,954	24600	-	23468	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		Водосточная система								
200	Е0112-7-7	-Устройство наружного	54,48	239,55	9,24	13051	503	12582	1,33	73
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водостока при покрытии кровли металлочерепицей		212,18	3,46	11559	189	107,1	0,02	1
		м								
201	СПрайс "ТД Стройматериалов"	-Желоб полукруглый	116,28	296,29	-	34453	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
202	СПрайс "ТД Стройматериалов"	-Угловой желоб наружный	8	1135,8	-	9086	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
203	СПрайс "ТД Стройматериалов"	-Заглушка желоба	8	148,15	-	1185	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
204	СПрайс "ТД Стройматериалов"	-Элемент желоба соединительный с резиновым уплотнителем	38	493,82	-	18765	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
205	СПрайс "ТД Стройматериалов"	-Держатель желоба	156	246,91	-	38518	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
206	СПрайс "ТД Стройматериалов"	-Водосточная труба	54,48	444,44	-	24213	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
207	СПрайс "ТД Стройматериалов"	-Патрубок	8	740,74	-	5926	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
208	СПрайс "ТД Стройматериалов"	-Колено угловое	16	395,06	-	6321	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
209	СПрайс "ТД	-Сливное колено	8	395,06	-	3160	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стройматериалов"	шт		-	-	-	-	-	-	-
210	СПрайс "ТД	-Держатель трубы с замком	40	246,91	-	9876	-	-	-	-
	Стройматериалов"	шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			4904282	52315			2737
			Тенге			436829	17363			82
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4146095	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	435816	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1897239	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			460310	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		230
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	69047	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			276384	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4882790	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2949
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	504863	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			758187	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	18376	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2415	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			14885	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2233	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			46384	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			819456	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		108
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	20609	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			5702245	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3057
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	525472	-		-
	РАЗДЕЛ 8. Фасады									
211	Е0134-57-2	-Заполнение каркасов стен	74,28	129,17	2,9	9594	215	8940	0,79	59
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм м2		126,27	1,1	9379	82	94,5	0,01	-
212	СПрайс	-Плиты минераловатные АКСИ-П75 м3	66,85	-5155,34	-	-344621	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
212	С11031-181	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие м3	51,99	14600	-	759091	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
213	Е0114-34-1	-Покрытие пленкой стен и	77,99	37,19	0,09	2900	7	1590	0,14	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	кровель пленочных теплиц м2		21,34	0,02	1665	2	95,4	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прим.								
214	СПрайс	-Пленка м2	85,79	128,39 -	- -	11015 -	- -	- -	- -	- -
215	Е0107-57-10	-Устройство водоотбойной ленты, вертикальный стык	92	20,18	0,2	1856	18	2326	0,12	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м		19,98	0,09	1838	8	126	-	-
216	С11011-333	-Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д, шириной 100 мм 1000м	0,092	214000 -	- -	19688 -	- -	- -	- -	- -
217	Е134-56-1	-Устройство каркаса из металлических направляющих	92,19	273,11	9,19	25178	847	19970	1,64	152
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		263,93	3,51	24331	324	81	0,02	2
218	Е0134-60-4	-Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами	92,19	162,91	7,66	15019	706	13780	0,98	90
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	древесно-стружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм м2		155,25	2,92	14312	270	94,5	0,01	1
219	СПрайс "ТД Стройматериалы"	-Фасадная панель ПФ-1А м2	105,09	938,27 -	- -	98606 -	- -	- -	- -	- -
220	СПрайс	-Дюбель тарельчатый шт	371,4	10,59 -	- -	3934 -	- -	- -	- -	- -
221	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов,	3,58	185,12	1,55	662	6	677	1,12	4
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2		176,21	0,59	630	2	107,1	-	-
222	СПрайс ТД "Стройматериалов"	-Лист оцинкованный с полимерным покрытием м2	3,6	733,82 -	- -	2640 -	- -	- -	- -	- -
223	СПрайс ООО "ПТФ Анкер Про" ОМАХ	-Дюбель-гвоздь 6х60 шт	60	63,56 -	- -	3813 -	- -	- -	- -	- -
224	СПрайс "ТД Стройматериалов"	-Кронштейн выравнивающий шт	682	76,54 -	- -	52202 -	- -	- -	- -	- -
225	СПрайс ООО "ПТФ Анкер Про" ОМАХ	-Анкерный болт 10х100 шт	682	16,15 -	- -	11011 -	- -	- -	- -	- -
226	СПрайс "ТД Стройматериалов"	-Профиль П-образный м	414,9	180,25 -	- -	74784 -	- -	- -	- -	- -
227	СПрайс "ТД	-Кронштейн выравнивающий	49	76,54	-	3751	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стройматериалов"	шт		-	-	-	-	-	-	-
228	СПрайс ООО "ПТФ Анкер Про" ОМАХ	-Заклепка вытяжная 4,8х10 шт	98	22,57 -	-	2211 -	-	-	-	-
229	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	34,53	185,12 176,21	1,55 0,59	6392 6085	54 20	6538 107,1	1,12 -	39 -
230	СПрайс "ТД Стройматериалов"	-Лист оцинкованный с полимерным покрытием м2	34,53	733,82 -	-	25339 -	-	-	-	-
231	СПрайс "ТД Стройматериалов"	-Аквилон м	265,42	271,6 -	-	72089 -	-	-	-	-
232	СПрайс "ТД Стройматериалов"	-Планка откосная м	265,42	740,74 -	-	196606 -	-	-	-	-
233	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	27,9	185,12 176,21	1,55 0,59	5165 4916	43 16	5283 107,1	1,12 -	31 -
234	СПрайс "ТД Стройматериалов"	-Водоотлив оконный м	111,39	740,74 -	-	82511 -	-	-	-	-
235	СПрайс "ТД Стройматериалов"	-Планка начальная м	153,75	139,92 -	-	21512 -	-	-	-	-
236	СПрайс "ТД Стройматериалов"	-Планка крепежная м	223,66	197,53 -	-	44180 -	-	-	-	-
237	СПрайс "ТД Стройматериалов"	-Угол наружный м	141,38	271,6 -	-	38399 -	-	-	-	-
238	СПрайс "ТД Стройматериалов"	-Угол внутренний м	31,2	271,6 -	-	8474 -	-	-	-	-
239	СПрайс "ТД Стройматериалов"	-Нащельник м	311,72	460,9 -	-	143673 -	-	-	-	-
240	СПрайс ООО "ПТФ Анкер Про" ОМАХ	-Саморез 4,2х16 мм шт	15690	0,58 -	-	9065 -	-	-	-	-
241	СПрайс	-Шуруп универсальный 3х12 мм шт	865	4,25 -	-	3673 -	-	-	-	-
242	СПрайс ООО "ПТФ Анкер	-Саморез по дереву с шайбой и прокладкой EPDM 4,8х29 мм шт	1884	2,92 -	-	5503 -	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Про" ОМАХ									
243	Е0115-18-11	-Облицовка стен в общественных зданиях с карнизными,	98,08	512,91	5,78	50306	566	29977	1,91	187
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	плинтусными и угловых плитками на цементном растворе и на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону м2		323,43	-	31722	-	94,5	0,02	2
244	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная м2	52,3	1350 -	-	70605 -	-	- -	-	-
252	Е0108-35-1	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки м2	103,7	125,15 68,85	0,62 0,23	12979 7140	64 24	7608 106,2	0,43 -	45 -
		Ограждение								
253	Е0107-60-2	-Установка металлических ограждений с поручнями из	39	4941,84	9,61	192732	375	13656	1,54	60
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	хвойных пород м		274,28	3,62	10697	141	126	0,02	1
254	Е0134-60-4	-Облицовка каркасов стен	77,88	162,91	7,66	12688	597	11641	0,98	76
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	неперфорированными плитами древесно-стружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм м2		155,25	2,92	12091	228	94,5	0,01	1
255	СПрайс "ТД Стройматер иалы"	-Фасадная панель ПФ-1А м2	88,78	938,27 -	-	83302 -	-	- -	-	-
256	СПрайс	-Шуруп универсальный 3х40 мм шт	204	8,35 -	-	1703 -	-	- -	-	-
257	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий	38,94	185,12	1,55	7209	60	7373	1,12	44
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2		176,21	0,59	6862	23	107,1	-	-
258	СПрайс "ТД Стройматер иалы"	-Водоотлив балконный м	38,94	740,74 -	-	28844 -	-	- -	-	-
259	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических	50,43	22,68	0,06	1144	3	274	0,03	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2		6,68	0,03	337	1	81	-	-
260	Е0113-26-6	-Окраска металлических	100,85	36,36	0,03	3667	3	391	0,02	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за два раза) м2		4,78	-	482	-	81	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			1881094	3565			813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			----			---------	---------			---------
			Тенге			132486	1141			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1881094	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	133627	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1533604	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			130025	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19504	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			120667	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2131786	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		886
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	153130	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2131786	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		886
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	153130	-		-

РАЗДЕЛ 9. Входы

Вход по оси "А"

261	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	13,1	251,77	-	3298	-	3354	1,77	23
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			251,77	-	3298	-	101,7	-	-
		м3								
262	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы	7	258,45	226,1	1809	1583	615	0,23	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			32,35	68,29	226	478	87,3	0,27	2
		яма								
263	Е0152-7-1	Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов	1,6	1225,7	1,04	1961	2	598	2,68	4
				395,24	0,02	632	-	94,5	-	-
		м2								
264	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,655	1719,34	121,34	1126	79	121	0,9	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			129,38	45	85	29	106,2	0,23	-
		м3								
265	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения	1,31	12367,21	122,9	16201	161	1047	5,07	7
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			799,54	46,44	1047	61	94,5	0,23	-
		объемом до 3 м3 под колонны м3								
278	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,3966	5455,17	2856,97	2164	1133	831	10,75	4
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			1816,43	771,41	720	306	81	2,93	1
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
279	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,3966	172800	-	68536	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
280	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из	1,38	16234,07	5027,99	22433	6948	13200	64,98	90
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м		10453,5	1339,83	14445	1851	81	4,76	7
		т								
281	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	1,38	154400	-	213361	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
282	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка	1,78	1513,46	390,15	2692	694	1126	3,4	6
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий		781,43	-	1390	-	81	-	-
		т								
283	Е0109-49-1	-Постановка строительных	72	23,18	0,29	1669	21	1342	0,14	10
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	болтов с гайками и шайбами		22,9	0,11	1649	8	81	-	-
		шт								
284	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,0034	149300	-	505	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Вход по оси "В"								
301	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	1,3	251,77	-	327	-	333	1,77	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	до 2 м без креплений с откосами		251,77	-	327	-	101,7	-	-
		м3								
302	Е0101-149-2	-Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в	4	258,45	226,1	1034	904	351	0,23	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	грунтах 2 группы		32,35	68,29	129	273	87,3	0,27	1
		яма								
303	Е0106-1-2	-Устройство бетонных	0,86	12367,21	122,9	10636	106	688	5,07	4
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны		799,54	46,44	688	40	94,5	0,23	-
		м3								
313	Е0109-17-1	-Монтаж колонн цельного	0,233	5455,17	2856,97	1271	666	488	10,75	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т		1816,43	771,41	423	180	81	2,93	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
314	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,233	172800	-	40255	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
315	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,1843	16234,07	5027,99	2993	927	1761	64,98	12
				10453,5	1339,83	1927	247	81	4,76	1
		т								
316	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,1843	154400	-	28462	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
317	Е0109-48-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,4173	1513,46	390,15	632	163	264	3,4	1
				781,43	-	326	-	81	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			421365	13386			170

			Тенге			27314	3474			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36898	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	7315	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			505	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			7107	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1066	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2640	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46645	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		51
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	8381	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			384467	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	23473	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			350614	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			19013	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		10
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2852	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			24209	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			427689	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		145
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	26324	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			474334	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		196
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	34706	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			13896775	161939			12376
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2102243	52268			504
		Всего заработная плата -	Тенге			12754121	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	2112662	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5318282	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			2089783	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		1045
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	313467	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			890634	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			15734539	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		13688
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-	2426129	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			1142654	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	41849	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			353029	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			33898	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		17
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	5085	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			70593	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1247144	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		253
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			16981683	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2473063	-		13941

Принял: Вандышев А.М.

Директор ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311 (технический надзор объекта)

Заказчик: ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №44 от 02.04.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области
Сантехнические работы ОВ

А К Т N 2 (Локальная смета 2-1-3)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Вентиляция								
		ВЕ1-ВЕ14								
30	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	22,8	1908,3	16,45	43509	375	7638	1,77	40
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			284,63	6,16	6489	141	115,2	0,03	1
		м2								
31	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	28,8	1880,35	13,23	54154	381	8835	1,62	47
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			261,34	4,95	7527	143	115,2	0,02	1
		м2								
		В1,2								
37	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,4	1908,3	16,45	4580	39	804	1,77	4
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			284,63	6,16	683	15	115,2	0,03	-
		м2								
38	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	13,5	1880,35	13,23	25385	179	4141	1,62	22
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			261,34	4,95	3528	67	115,2	0,02	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			127628	974			113
			Тенге			18227	365			2
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			127628	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18592	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			21418	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3213	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8943	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			157988	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		126
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21804	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			157988	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		126
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21804	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			127628	974			113
			Тенге			18227	365			2
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			127628	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18592	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			21418	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3213	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8943	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			157988	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		126
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21804	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			157988	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		126
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21804	-		-

Принял: Вандышев А.М.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор РККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Директор ТОО «Сыл»

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Кочин В.Ф.

(технический надзор объекта)

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №44 от 02.04.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области
Пожарная сигнализация

А К Т N 2 (Локальная смета 2-1-8)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	232	92,4	-	21437	-	16913	0,5	116
		шт		90	-	20880	-	81	-	-
12	СПрайс	-Коробка ответвительная КО-2	232	37,04	-	8593	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
17	Ц0110-898-1	-Разные работы: коробка	2	742	305	1484	610	931	2	4
2		распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке		398	72	796	144	99	0,42	1
		коробка								
18	С151802-14	-Коробка телефонная распределительная КРТ-10	2	463	-	926	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
40	Е0167-11-1	-Прокладка скрытой проводки в пустотах	1850	17,21	-	31839	-	30947	0,1	188
		м		17,21	-	31839	-	97,2	-	-
41	Е0167-12-9	-Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм	30	32,1	0,26	963	8	930	0,2	6
		м		31,84	0,07	955	2	97,2	-	-
42	С130804-1	-Трубы винипластовые	10,77	650	-	7001	-	-	-	-
		кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
43	Ц0108-412-4	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 м	30	19,6 16,4	0,5 0,1	588 492	15 3	423 85,5	0,1 -	3 -
44	СПрайс	-Провод телефонный КСПВ-2х0,5 1000м	1,5	8345,63 -	- -	12560 -	- -	- -	- -	- -
45	СПрайс	-Провода ПРППМ сеч. 1х2х1,2 мм2 1000м	0,36	28888,73 -	- -	10400 -	- -	- -	- -	- -
46	С151604-290	-Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар 10 1000м	0,005	61700 -	- -	309 -	- -	- -	- -	- -
47	С151604-291	-Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар 20 1000м	0,01	101100 -	- -	1011 -	- -	- -	- -	- -
48	СПрайс	-Провод ПУНП-250 3х1,5 1000м	0,035	49,38 -	- -	2 -	- -	- -	- -	- -
49	СПрайс ПТФ "Интек-Сигнал"	-Муфта разветвительная емк.20х2 шт	1	1669,13 -	- -	1669 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			98780	633			317
			----			---	---			---
			Тенге			54962	149			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			98780	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	55111	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			42470	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			50144	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		25
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	7522	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8935	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			157859	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		343
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	62632	-		-

...ный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.4)

2620

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО АКТУ										
Нормативная трудоемкость -			Тенге			157859	-	-		-
Сметная заработная плата -			чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	62632	-		343

Председатель ... Вандышев А.М.

Директор ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области

Кочин В.Ф.

(технический надзор объекта)

Эксперт технадзора ...
Рег. NN: 308; 310; 311

Спец. ... Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

577

Заказчик: ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №44 от 02.04.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области
Наружные сети водоснабжения

А К Т N 2 (Локальная смета 6-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Земляные работы										
1	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	2913,3	7,91	7,91	23045	23045	7258	-	-		
				-	2,57	-	7482	97	0,01	29		
2	Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	2913,3	7,32	7,32	21336	21336	6719	-	-		
				-	2,38	-	6927	97	0,01	27		
3	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	2913,3	7,91	7,91	23045	23045	7258	-	-		
				-	2,57	-	7482	97	0,01	29		
4	Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	2913,3	7,32	7,32	21336	21336	6719	-	-		
				-	2,38	-	6927	97	0,01	27		
5	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	696,51	33,67	32,1	23452	22359	9388	0,01	8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3		1,57	12,33	1094	8585	97	0,05	35
		м3								
6	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	20,88	262,72	-	5486	-	6199	1,85	39
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		262,72	-	5486	-	113	-	-
		м3								
7	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	8,37	302,12	-	2529	-	2858	2,13	18
	т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		302,12	-	2529	-	113	-	-
		м3								
8	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей	26,37	289,15	289,15	7625	7625	4773	-	-
		м3		-	186,62	-	4921	97	0,86	23
9	Е0123-1-1 -	Устройство песчаного основания под трубопроводы	18,81	1769,2	152,52	33279	2869	5155	1,02	19
		м3		153,68	57,15	2891	1075	130	0,28	5
10	Е0101-17-8 -	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на	25,02	32,26	30,77	807	770	237	0,01	-
		автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт)		1,42	8,34	36	209	97	0,03	1
		м3								
11	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	44,79	84,26	-	3774	-	755	0,35	16
				16,85	-	755	-	100	-	-
		т								
12	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	670,59	6,48	6,48	4345	4345	1368	-	-
				-	2,1	-	1411	97	0,01	5
		м3								
13	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	30,15	134,1	-	4043	-	4569	0,97	29
		грунтах 2 группы		134,1	-	4043	-	113	-	-
		м3								
14	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	99,36	21,55	4,52	2141	449	1641	0,11	11
		м3		17,03	-	1692	-	97	-	-
		Трубопроводы и арматура								
15	Е0122-37-3 -	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		288	13,5	288	14	130	0,07	-
16	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,4	3
				231,75	6,75	464	14	130	0,03	-
		шт								
17	С130902-32	-Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	6780	-	13560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	Е0122-40-6	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	1	391,37	57,24	391	57	395	1,43	1
				301,5	2,25	302	2	130	0,01	-
		фланец								
19	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	8	156,43	21,43	1251	171	1310	0,6	5
				126	-	1008	-	130	-	-
		фланец								
20	С130809-15	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	1	1140	-	1140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	8	492	-	3936	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (заглушка)	0,0042	247994,13	49389,75	1045	208	446	312,7	1
				62775	18657	264	79	130	91,12	-
		т								
25	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6	300,57	225,64	1803	1354	1002	0,41	2
				69,53	58,98	417	354	130	0,23	1
		шт								
26	СПрайс ТОО "Пластстандарт"	-Втулка под фланец д-110	3	1364,44	-	4093	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
27	СПрайс ТОО "Пластстандарт"	-Отвод пластмассовый удлиненный д-110	3	1304,68	-	3914	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,2059	58881,69	25695,31	12124	5291	10677	194	40
				33075	6813,45	6810	1403	130	26,38	5
		км								
29	С130804-233	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 96 мм	208	567	-	117936	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
30	Е0122-8-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием (футляр)	0,0008	154891,68	66009,8	125	53	100	376	-
				70200	24936,75	57	20	130	121,79	-
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С130806-99	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	0,81	2440	-	1976	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
32	Е0122-19-6	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,0008	380667,91	57818,03	308	47	60	203	-
				35100	21840,75	28	18	130	106,67	-
		км								
33	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0141	247994,13	49389,75	3494	696	1492	312,7	4
				62775	18657	884	263	130	91,12	1
		т								
34	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 (изоляция битумной мастикой)	0,63	6,91	0,02	4	-	2	0,02	-
				3,13	-	2	-	90	-	-
		м2								
39	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0217	13711,47	5475,87	297	119	17	28,9	1
				5040	1552,87	109	34	12	5,46	-
		т								
40	Е0109-34-4	-Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	0,0023	21562,67	927,19	49	2	5	99,9	-
				16627,5	101,25	38	-	12	0,49	-
		т								
41	С12041-10	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0217	80200	-	1740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
42	С11011-878	-Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0023	80300	-	184	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
43	Е0122-38-3	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	0,9	1073,13	180,25	966	162	542	2,01	2
				396	67,5	356	61	130	0,33	-
		врезка								
		Колодцы водопроводные д-1500								
50	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,62	11458,26	1879,87	18562	3045	4157	8,86	14
				1435,5	538,43	2326	872	130	2,06	3
		м3								
51	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и	0,65	28900	-	18785	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ПН-15, 1ПП15-1 м3								
52	С143018-37	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм КС15-9 , КС15-9а м	1,78	7310 -	- -	13012 -	- -	- -	- -	- -
53	С143018-30 к-1,25	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КО6 м	0,07	4337,5 -	- -	304 -	- -	- -	- -	- -
54	С143018-30	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КС-7-9 м	0,89	3470 -	- -	3088 -	- -	- -	- -	- -
55	Е108-6-9	-Местные кирпичные заделки м3	0,021	11938,85 915,75	296,6 110,25	251 19	6 2	25 118	5,95 0,54	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге		419480	138462			216
				----		---	---			---
				Тенге		31897	48153			192
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		390861	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	80050	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		119859	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		86139	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		43
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	12921	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		28620	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		505620	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		451
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	92971	-		-
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге		28620	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		28620	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		1717	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -			Тенге		30337	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										2610
ИТОГО ПО АКТУ										
Нормативная трудоемкость -			Тенге			535957	-	-		-
Сметная заработная плата -			чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	92971	-		451
										-

Принял:

Вандышев А.М.

Директор ТККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Сдал:

Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Кочин В.Ф.

(технический надзор объекта)

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Per. NN: 308; 310; 311

Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

ЗАКАЗЧИК : КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»

Наименование объекта строительства и его адрес: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области

А К Т № 3
выполненных работ
за август 2012 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком,
Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		44	от 02.04.2012г	Бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ Договор №44 от 02.01.2012 на сумму 117 828 580 тенге	Стоимость выполненных работ									налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области	117 828 580	117 828 580	54 382 426							5 826 689	54 382 426
Всего к оплате : 54 382 426 (Пятьдесят четыре миллиона триста восемьдесят две тысячи четыреста двадцать шесть тенге)											

ЗАКАЗЧИК: Вандышев А.М.
Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.Н.
Директор ТОО «Сыл»

ТЕХНАДЗОР: Кочин В.Ф.

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

482

Заказчик : КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"
Договор : №44 от 02.04.2012г.,доп.согл.№1 от 10.07.2012г.,доп.согл. №2 от 27.07.2012 г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области (август 2012 г.)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2009г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-Демонтажные работы	37124	-	-	37124
2.	2-1-2	-Общестроительные работы	7444437	-	-	7444437
3.	2-1-3	-Сантехнические работы ОВ	1834167	-	-	1834167
4.	2-1-4	-Сантехнические работы ВК	1319258	-	-	1319258
5.	2-1-5	-Освещение	814291	-	-	814291
6.	2-1-6	-Телефонизация	23725	-	-	23725
7.	2-1-7	-Телевидение	10127	22469	-	32596
8.	2-1-8	-Пожарная сигнализация	724995	19536	-	744531
9.	2-1-9	-Технологическое оборудование	55716	7707105	-	7762821
		Всего по главе	12263840	7749110	-	20012950
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
10.	4-1	-Наружное электроснабжение	804784	-	-	804784
11.	4-2	-Перенос сетей ВЛ-10кв	314003	-	-	314003
		Всего по главе	1118787	-	-	1118787
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
12.	5-1	-Наружные сети телефонизации	116209	-	-	116209
		Всего по главе	116209	-	-	116209

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
13.	6-1	-Наружные сети водоснабжения	143048	-	-	143048
14.	6-2	-Наружные сети канализации	857312	-	-	857312
15.	6-3	-Наружная теплосеть	1497541	-	-	1497541
		Всего по главе	2497901	-	-	2497901
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
16.	7-1	-Благоустройство	3295798	-	-	3295798
17.	7-2	-Озеленение	126521	-	-	126521
18.	7-3	-Малые архитектурные формы	38282	-	-	38282
		Всего по главе	3460601	-	-	3460601
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	19457338	7749110	-	27206448
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
19.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 2,72%	529240	-	-	529240
20.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	79386	-	-	79386
		Всего по главе	529240	-	-	529240
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	19986578	7749110	-	27735688
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
21.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	439705	-	-	439705
22.	СН РК 8.02-05-2002	-Разница в стоимости электроэнергии 0,0575%	11492	-	-	11492
23.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	199866	199866
24.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	79946	79946
		Всего по главе	451197	-	279812	731009
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	20437775	7749110	279812	28466697
25.		-В том числе возвратные суммы	79386	-	-	79386
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	20437775	7749110	279812	28466697
26.	СН РК 8.02-02-2002 К-1,672	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2009г.	34177475	12958508	467681	47603664
27.		-В том числе возвратные суммы в текущих	132754	-	-	132754
28.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	952073	952073
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	34177475	12958508	1419754	48555737
29.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	5826689	5826689

1	2	3	4	5	6	7
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	34177475	12958508	7246443	54382426

Принял: Вандышев А.М.

Директор ГККП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Кочин В.Ф.
(технический надзор объекта)

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : № 44 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г., доп. согл.№2 от 27.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области
Демонтажные работы

А К Т N 2 (Локальная смета 2-1-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	экспл. машин	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
		Разборка совмещенной невентилируемой крыши										
65	Е0158-2-1 к-0,8	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов м2	89,47	29,02	2,02		2597	181		2618	0,17	16
				27	0,32		2416	29		107,1	-	-
66	Е0112-17-1 к-0,8	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (разборка) м2	88,86	40,47	12,75		3596	1133		3092	0,19	17
				27,72	4,77		2463	424		107,1	0,02	2
67	Е0112-17-2 к-0,8	-Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (разборка) м2	2665,8	0,2	0,11		533	299		365	-	2
				0,09	0,04		235	107		107,1	-	1
68	Е0112-14-2 к-0,8	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом (разборка) м3	24,44	502,58	196,58		12281	4804		9940	2,17	53
				306	73,8		7478	1803		107,1	0,36	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге				19007	6416				88
			Тенге				12591	2362				12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				19007	-		-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				-	14954		-		-
		Накладные расходы -	Тенге				16015	-		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2402	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2101	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37124	-	-		108
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17356	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			37124	-	-		108
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-		-		-
			Тенге			-	17356			

Принял: Вандышев А.М.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Кочин В.Ф.
(технический надзор объекта)

Эксперт технадзора
Рег. NN: 308; 310; 311

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Сыл»
Договор: № 44 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г., доп. согл.№2 от 27.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области
Общестроительные работы

А К Т № 3 (Локальная смета 2-1-2)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Проемы								
		Двери								
1	Е0110-92-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2 / м2	3,15	352,5	25,51	1110	80	516	0,86	3
				142,88	8,91	450	28	108	0,04	-
3	Е0110-23-2 т.ч. п-3.1 К=1,03 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 с установкой пружин или пневмозатворов / м2	14,15	395,3	103,92	5594	1470	3070	0,95	13
				164,44	36,46	2327	516	108	0,15	2
4	Е0110-23-1 т.ч. п-3.1 К=1,03 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 с установкой пружин или пневмозатворов / м2	14,32	486,48	128,16	6967	1835	3468	1,06	15
				179,63	44,59	2573	639	108	0,17	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К=1,25								
5	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и	136,14	481,25	128,16	65519	17448	32198	1,03	141
	т.ч.	внутренних дверных проемах в								
	п-1.25	каменных стенах, площадь		174,4	44,59	23743	6070	108	0,17	24
	К=1,15 и	проема до 3 м2								
	К=1,25	м2								
13	С11011-788	-Скобяные изделия для	6	2980	-	17880	-	-	-	-
		двухпольных входных дверей в								
		здание		-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
14	С11011-789	-Скобяные изделия для	8	1500	-	12000	-	-	-	-
		двухпольных входных дверей в								
		помещение		-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
15	С11011-791	-Скобяные изделия для	78	1380	-	107640	-	-	-	-
		однопольных входных дверей в								
		помещение		-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
16	Е0110-29-2	-Конопатка дверных коробок	14,15	46,03	0,06	651	1	700	0,29	4
	т.ч.	паклей в наружных стенах								
	п-1.25	каменных, площадь проема		45,8	0,03	648	-	108	-	-
	К=1,15 и	более 3 м2								
	К=1,25	м2								
17	Е0110-29-1	-Конопатка дверных коробок	5,27	65,32	0,11	344	1	370	0,41	2
	т.ч.	паклей в наружных стенах								
	п-1.25	каменных, площадь проема до 3		64,95	0,06	342	-	108	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25	м2								
18	С11011-1163	-Пена монтажная для	1,5	530	-	795	-	-	-	-
		герметизации стыков,								
		баллончик емкостью 750 мл		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	Е0110-28-9	-Обивка дверей кровельной	9,45	2136,2	5,8	20187	55	2344	1,51	14
	т.ч.	сталью оцинкованной по								
	п-1.25	асбесту с двух сторон		227,45	2,2	2149	21	108	0,01	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
20	С11011-814	-Закрыватель дверной	11	5500	-	60500	-	-	-	-
		гидравлический рычажный в								
		алюминиевом корпусе		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	С11011-701	-Прокладки уплотнительные 30	0,557	8800	-	4902	-	-	-	-
		мм								
		100м		-	-	-	-	-	-	-
		Витраж тамбура								
31	Е0110-91-2	-Установка витражей из ПХВ	25,48	406,32	23,17	10353	590	5152	1,07	27
	т.ч.	профилей глухих площадью								
	п-1.25	проема более 2 м2		179,48	7,73	4573	197	108	0,04	1
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			314442	21481			220

			Тенге			36806	7471			29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			314442	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	44277	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			203717	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			47819	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7173	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21736	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			383997	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		273
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51450	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			383997	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		273
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51450	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка								
		Потолок								
44	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание	79,25	286,5	4,93	22705	390	8934	0,64	50
	т.ч.	бетонных поверхностей								
	п-1.25	/однослойная штукатурка/ из		117,43	1,86	9306	148	94,5	0,01	1
	К=1,15 и	сухих растворных смесей								
	К=1,25	толщиной до 10 мм (5 мм)								
		потолков ("Алинекс Глатт")								
		м2								
45	Е0115-64-2	-Сплошное выравнивание	0,7912	157,3	1,78	124	1	62	0,52	-
	т.ч.	бетонных поверхностей								
	п-1.25	/однослойная штукатурка/		82,03	0,68	65	1	94,5	-	-
	К=1,15 и	цементно-известковым								
	К=1,25	раствором потолка (затирка								
		швов)								
		м2								
46	Е0115-152-1-	Окраска водными составами	13,88	19,64	0,15	273	2	208	0,11	1
		внутри помещений известковая								
	т.ч.	по штукатурке		15,79	0,06	219	1	94,5	-	-
	п-1.25	м2								
	К=1,15 и									
	К=1,25									
47	Е0115-180-6-	Улучшенная окраска	1390,33	54,22	2,91	75384	4049	67398	0,3	416
		поливинилацетатными								
	т.ч.	водоэмульсионными составами		50,2	1,1	69791	1529	94,5	0,01	7
	п-1.25	по сборным конструкциям								
	К=1,15 и	потолков, подготовленным под								
	К=1,25	окраску								
		м2								
48	СПрайс	-Стоимость грунтовки "Alina	173,79	102,72	-	17851	-	-	-	-
		Paint Ground W"								
		кг		-	-	-	-	-	-	-
49	СПрайс	-Стоимость краски "Alina Paint	347,58	111,6	-	38792	-	-	-	-
		INTER LUX" (2 слоя)								
		кг		-	-	-	-	-	-	-
50	СПрайс	-Стоимость грунтовки Финишное	173,79	95,6	-	16615	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытие "Alina Paint Finish Glance"		-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Стены								
51	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей	247,26	385,79	5,08	95393	1257	36742	0,85	210
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		156,03	1,21	38581	300	94,5	0,06	16
		м2								
52	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	218,32	173,59	4,29	37898	936	17831	0,52	114
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (2 мм) стен ("Алинекс Финиш")		84,79	1,64	18511	358	94,5	0,01	2
		м2								
53	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	59,84	19,64	0,15	1176	9	896	0,11	6
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			15,79	0,06	945	4	94,5	-	-
		м2								
54	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	232,67	199,12	2,35	46330	547	19996	0,54	125
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			90,05	0,9	20951	209	94,5	-	1
		м2								
55	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	3617,51	48,23	2,35	174471	8501	156123	0,27	961
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			44,77	0,9	161954	3256	94,5	-	16
		м2								
56	СПрайс	-Стоимость грунтовки "Alina Paint Ground W"	452,19	102,72	-	46447	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
57	СПрайс	-Стоимость краски "Alina Paint INTER LUX" (2 слоя)	904,38	111,6	-	100932	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
58	СПрайс	-Стоимость грунтовки Финишное покрытие "Alina Paint Finish Glance"	452,19	95,6	-	43231	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
59	Е0115-17-5	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов	43,1	1902,7	5,78	82007	249	11829	1,75	75
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону		293,22	-	12638	-	93,6	0,02	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Откосы								
60	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей	11,47	385,79	5,08	4425	58	1704	0,85	10
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2		156,03	1,21	1790	14	94,5	0,06	1
61	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	11,4	270,1	7,65	3078	87	1782	0,93	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм (2 мм) оконных и дверных откосов плоских ("Алинекс-Финиш") м2		162,6	2,9	1853	33	94,5	0,01	-
62	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая	1,29	19,64	0,15	25	-	19	0,11	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	по штукатурке м2		15,79	0,06	20	-	94,5	-	-
63	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным	1,69	199,12	2,35	337	4	145	0,54	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	по штукатурке м2		90,05	0,9	152	2	94,5	-	-
64	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными	198,24	48,23	2,35	9561	466	8556	0,27	53
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку м2		44,77	0,9	8875	178	94,5	-	1
65	СПрайс	-Стоимость грунтовки "Alina Paint Ground W"	24,78	102,72	-	2545	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
66	СПрайс	-Стоимость краски "Alina Paint INTER LUX" (2 слоя)	49,56	111,6	-	5531	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
67	СПрайс	-Стоимость грунтовки Финишное покрытие "Alina Paint Finish Glance"	24,78	95,6	-	2369	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Проступи								
68	Е0115-18-11	-Облицовка стен в общественных зданиях с карнизными,	0,7723	512,91	5,78	396	4	234	1,91	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	плинтусными и угловых плитками на цементном растворе и на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону м2		323,43	-	250	-	93,6	0,02	-
69	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	0,7723	1350	-	1043	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			828938	16561			2036
			Тенге			345901	6032			45
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			828938	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	351932	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			275357	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			332460	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		166
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	49869	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69684	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1231082	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2248
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	401801	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1231082	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2248
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	401801	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Полы								
		Сер.2.144-1/88 узел 180 (по типу) Площ. - 54,6 м2								
73	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	58,4	291,18	2,26	17005	132	3244	0,29	17
		1м		49,84	0,34	2911	20	110,7	-	-
		Сер.2.144-1/88 узел 182 (по типу) Площ. - 12,27 м2								
74	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий	12,27	199	30,69	2442	377	778	0,3	4
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		45,8	11,5	562	141	110,7	0,06	1
75	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,7362	12035,73	-	8861	-	531	4,21	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		652,05	-	480	-	110,7	-	-
76	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	12,27	357,95	23,03	4392	283	1460	0,48	6
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		98,84	8,64	1213	106	110,7	0,04	1
77	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,9816	11627,73	-	11414	-	709	4,21	4
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		652,05	-	640	-	110,7	-	-
78	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов (на клее "Алинекс" СЭТ-301)	12,27	617,82	14,65	7581	180	2756	1,22	15
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			197,43	5,49	2422	67	110,7	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
79	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	12,52	1350	-	16896	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
80	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	13,1	291,18	2,26	3814	30	728	0,29	4
		1м		49,84	0,34	653	4	110,7	-	-
		Сер.2.144-1/88 узел 174. Площ. - 12,64 м2								
81	Е0111-13-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство щебеночных покрытий	12,64	199	30,69	2515	388	802	0,3	4
		м2		45,8	11,5	579	145	110,7	0,06	1
82	Е0111-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,01	11627,73	-	11758	-	730	4,21	4
		м3		652,05	-	659	-	110,7	-	-
83	Е0111-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	12,64	454,02	18,45	5739	233	941	0,42	5
		м2		60,29	6,93	762	88	110,7	0,03	-
84	Е0111-15-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	25,28	-57,95	-0,67	-1465	-17	-54	-0,01	-
		м2		-1,69	-0,25	-43	-6	110,7	-	-
85	Е0111-39-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство плинтусов цементных	13,5	37,55	0,28	507	4	320	0,12	2
		м		21,28	0,11	287	2	110,7	-	-
		Сер.2.144-1/88 узел 180. Площ. - 17,27 м2								
88	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	18,5	291,18	2,26	5387	42	1028	0,29	5
		1м		49,84	0,34	922	6	110,7	-	-
		Керамическая плитка - 34,07 м2								
89	Е0111-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,73	11627,73	-	31693	-	1967	4,21	11
		м3		652,05	-	1777	-	110,7	-	-
90	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	34,07	302,18	12,44	10295	424	2440	0,41	14
		м2		60,03	4,67	2045	159	110,7	0,02	1
91	Е0111-4-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	34,07	357,95	23,03	12195	784	4054	0,48	16
		м2		98,84	8,64	3368	294	110,7	0,04	1
92	Е0111-4-2 т.ч.	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными	34,07	242,08	11,31	8248	385	2366	0,29	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	материалами на битумной мастике последующий слой м2		58,48	4,25	1992	145	110,7	0,02	1
93	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	34,07	1516,08	14,65	51653	499	7653	1,22	42
				197,43	5,49	6727	187	110,7	0,03	1
94	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	36,5	291,18	2,26	10628	82	2028	0,29	11
		1м		49,84	0,34	1819	12	110,7	-	-
		Сер.2.244-1 в.6 дет.542. Площ. - 108,13 м2								
95	Е0111-1-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Уплотнение грунта щебнем м2	108,13	105,69	3,28	11428	354	1595	0,08	8
				12,09	1,24	1307	134	110,7	0,01	1
96	Е0111-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	8,65	11627,73	-	100585	-	6244	4,21	36
				652,05	-	5640	-	110,7	-	-
97	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	108,13	302,18	12,44	32675	1345	7745	0,41	44
				60,03	4,67	6491	506	110,7	0,02	2
98	Е0111-36-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 м2	108,13	815,73	6,13	88205	662	8330	0,44	48
				67,28	2,31	7274	250	110,7	0,01	1
99	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	115,7	178,36	0,09	20636	10	1939	0,09	11
		1м		15,12	0,02	1749	2	110,7	-	-
		Сер.2.244-1 в.6 дет.542. Площ. - 220,61 м2								
100	Е0111-1-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Уплотнение грунта щебнем м2	220,61	105,69	3,28	23317	722	3254	0,08	17
				12,09	1,24	2666	273	110,7	0,01	1
101	Е0111-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	17,65	11627,73	-	205215	-	12739	4,21	74
				652,05	-	11508	-	110,7	-	-
102	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	220,61	302,18	12,44	66665	2744	15802	0,41	90
				60,03	4,67	13243	1031	110,7	0,02	5
103	Е0111-36-2 т.ч.	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	220,61	1030,1	6,13	227249	1351	16994	0,44	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25	м2		67,28	2,31	14842	510	110,7	0,01	2
	К=1,15 и									
	К=1,25									
104	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	236,1	178,36	0,09	42111	21	3957	0,09	22
		1м		15,12	0,02	3570	5	110,7	-	-
		Сер.2.144-1/88 узел 62 (по типу). Площ. - 8,22+5,64+15,2+15,2+5,64 м2								
109	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	53,4	291,18	2,26	15549	121	2966	0,29	15
		1м		49,84	0,34	2661	18	110,7	-	-
		Сер.2.144-1/88 узел 59. Площ. - 393,2+393,66 м2								
113	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	786,86	506,29	16,79	398376	13209	72202	0,52	407
	т.ч.									
	п-1.25	м2		76,59	6,3	60266	4957	110,7	0,03	24
	К=1,15 и									
	К=1,25									
114	Е0111-11-6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	4721,16	94,38	0,84	445593	3954	5420	0,01	24
	т.ч.									
	п-1.25			0,72	0,31	3420	1475	110,7	-	7
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	к-6									
	Е0111-9-2	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых(плита OSBI)	786,86	17,57	5,46	13827	4298	12334	0,08	66
	т.ч.									
	п-1.25			12,11	2,05	9528	1613	110,7	0,01	8
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		м2								
	Спрайс-лист	-Плита OSBI	802,6	493,9	-	396403	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
115	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	786,86	815,73	6,13	641867	4820	60614	0,44	346
	т.ч.									
	п-1.25	м2		67,28	2,31	52936	1820	110,7	0,01	9
	К=1,15 и									
	К=1,25									
116	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	841,9	178,36	0,09	150161	76	14110	0,09	79
		1м		15,12	0,02	12730	17	110,7	-	-
		Керамическая плитка - 15,5+15,5+58,44 м3								
117	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	89,44	302,18	12,44	27027	1112	6406	0,41	37
	т.ч.									
	п-1.25	м2		60,03	4,67	5369	418	110,7	0,02	2
	К=1,15 и									
	К=1,25									
118	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	89,44	357,95	23,03	32015	2059	10642	0,48	43
	т.ч.									
	п-1.25			98,84	8,64	8840	773	110,7	0,04	4
	К=1,15 и									
	К=1,25	м2								
119	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной	89,44	242,08	11,31	21651	1012	6211	0,29	26
	т.ч.									
	п-1.25			58,48	4,25	5230	380	110,7	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	мастике последующий слой м2								
120	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	89,44	1516,08	14,65	135598	1310	20091	1,22	109
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2		197,43	5,49	17658	491	110,7	0,03	2
121	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических 1м	95,7	291,18 49,84	2,26 0,34	27866 4770	216 33	5316 110,7	0,29 -	28 -
		Сер.2.144-1/88 узел 62. Площ. - 25,76+25,76 м2								
125	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических 1м	55,2	291,18 49,84	2,26 0,34	16073 2751	125 19	3066 110,7	0,29 -	16 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3361649	43348			1821
			Тенге			284228	16095			79
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			396403	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23784	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			420188	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2965246	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	300323	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16896	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			332457	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		166
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	49869	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			197862	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3495565	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2066
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	350191	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3915753	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2066
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	350191	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Душевые поддоны, подпольные каналы, приямок								
		Установка душевых поддонов								
126	Е108-6-9	-Кладка стен приямков и	1,9	10990,36	370,75	20860	704	2401	6,84	13
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	каналов м3		1053,11	137,81	1999	262	106,2	0,68	1
127	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых	0,8424	3010,65	-	2536	-	569	3,73	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3		610,65	-	514	-	110,7	-	-
128	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых	1,68	11627,73	-	19590	-	1216	4,21	7
	т.ч.	трамбовками подстилающих								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	слоев бетонных м3		652,05	-	1099	-	110,7	-	-
129	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	21,06	302,18 60,03	12,44 4,67	6364 1264	262 98	1508 110,7	0,41 0,02	9 -
130	Е0111-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	42,12	48,58 0,72	0,84 0,31	2046 31	35 13	48 110,7	0,01 -	- -
131	Е0111-4-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	21,06	357,95 98,84	23,03 8,64	7538 2082	485 182	2506 110,7	0,48 0,04	10 1
132	Е0111-4-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2	21,06	242,08 58,48	11,31 4,25	5098 1232	238 90	1462 110,7	0,29 0,02	6 -
133	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	21,06	302,18 60,03	12,44 4,67	6364 1264	262 98	1508 110,7	0,41 0,02	9 -
134	Е0111-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	42,12	48,58 0,72	0,84 0,31	2046 31	35 13	48 110,7	0,01 -	- -
135	Е0115-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	46,8	1966,14 382,95	2,63 0,99	92015 17922	123 46	16980 94,5	2,3 -	108 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге			164459 27437	2144 802			165 4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			164459	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	28239	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			28248	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		14
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4237	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			11562	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			204269	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	32476	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			204269	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		183
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	32476	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Крыша								
		==========								
	E0114-34-1	-Покрытие пленкой стен и	86,91	37,19	0,09	3232	8	1772	0,14	12
	т.ч.	кровель пленочных теплиц		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	(антиконденсатная пленка)		21,34	0,02	1855	2	95,4	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	СПрайс	-Антиконденсатная пленка	86,91	143,21	-	12446	-	-	-	-
		"Ютакон		---	---	---	---	---	---	---
		м2		-	-	-	-	-	-	-
	E0112-7-5	-Устройство кровельного	82,77	2009,98	10,25	166366	848	28167	1,97	163
	т.ч.	покрытия без слуховых окон		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	металлочерепицей по		313,89	3,85	25981	319	107,1	0,02	2
	К=1,15 и	деревянной обрешетке с ее								
	К=1,25	устройством								
		м2								
	E0112-15-3	-Устройство прокладной	550,82	167,55	1,24	92288	682	8143	0,08	44
	т.ч.	пароизоляции в один слой		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м2		13,33	0,47	7342	262	107,1	-	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			274331	1538			219
			----			---	---			---
			Тенге			35177	582			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			274331	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	35760	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12446	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			38082	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5712	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18745	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			331158	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		241
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	41472	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			331158	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		241
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	41472	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Фасады								
		==========								
245	E0162-25-1	-Подготовка поверхностей	223,89	9,58	2,53	2145	566	1274	0,04	9
		фасадов под окраску		---	---	---	---	---	---	---
		перхлорвиниловыми красками -		6,23	0,46	1395	103	85,05	-	1
		огрунтовка фасадов простых с								
		лесов и земли (огрунтовка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Алинекс-Праймером") м2								
246	СПрайс-лист	-Стоимость "Алинекс-Праймер" литр	67,17	64,2	-	4312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
247	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание	223,89	426,76	4,29	95547	960	18286	0,52	117
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм (12 мм) стен м2		84,79	1,64	18984	367	94,5	0,01	2
248	Е0162-25-1	-Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли (огрунтовка "Alina Paint Grund W") м2	223,89	9,58	2,53	2145	566	1274	0,04	9
				6,23	0,46	1395	103	85,05	-	1
249	СПрайс	-Стоимость грунтовки "Alina Paint Ground W" кг	33,58	102,72	-	3450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
250	Е0115-158-3	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	223,89	13,84	2,06	3098	462	2658	0,07	16
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	поливинилацетатная (2 слоя) м2		11,78	0,79	2637	176	94,5	-	1
251	СПрайс	-Стоимость "Alina Paint Fassade" кг	67,17	169,94	-	11414	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Ограждение								
253	Е0107-60-2	-Установка металлических	39	-4941,84	-9,61	-192732	-375	-13656	-1,54	-60
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	ограждений с поручнями из хвойных пород м		-274,28	-3,62	-10697	-141	126	-0,02	-1
	Е0107-60-4	-Установка металлических	79	105,81	7,36	8359	582	8494	0,48	38
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	ограждений без поручня м		82,55	2,79	6521	220	126	0,01	1
	СПрайс	-Ограждение из нержавеющей стали	79	7518,08	-	593929	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			531666	2761			128
			Тенге			20234	828			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			531666	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	21062	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			613104	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			18330	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2750	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33000	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			582996	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		141
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23811	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			582996	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		141
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23811	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Входы								
		Вход по оси "А"								
266	E0106-1-20	-Устройство ленточных	13,1	11967,13	389,15	156769	5098	8098	3,24	42
	т.ч.	фундаментов бетонных								
	п-1.25	м3		507,15	147,01	6644	1926	94,5	0,72	9
	К=1,15 и									
	К=1,25									
267	C143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	14,41	284	-	4092	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
268	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	14,41	100	-	1441	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
269	E0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная	13,1	827,44	14,01	10839	184	577	0,23	3
	т.ч.	оклеечная в 2 слоя стен,								
	п-1.25	фундаментов		36,23	5,26	475	69	106,2	0,03	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
270	E0108-6-1	-Кладка стен наружных простых	1,1	3422,76	419,8	3765	462	1124	5,22	6
	т.ч.	при высоте этажа до 4 м								
	п-1.25	м3		804,71	157,5	885	173	106,2	0,76	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
271	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая	24,9	252	4,78	6275	119	1183	0,24	6
	т.ч.	обмазочная битумная в 2 слоя								
	п-1.25	по выравненной поверхности		42,95	1,8	1070	45	106,2	0,01	-
	К=1,15 и	бутовой кладки кирпичу,								
	К=1,25	бетону стен, фундаментов								
		м2								
272	E0108-3-3	-Устройство гравийного	2,2	620,21	126,11	1364	277	444	0,98	2
	т.ч.	основания под фундаменты								
	п-1.25	м3		142,31	47,81	313	105	106,2	0,23	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
273	E0106-1-1	-Устройство бетонной	2,76	11352,04	82,51	31332	228	668	1,55	4
	т.ч.	подготовки								
	п-1.25	м3		225,11	31,16	621	86	94,5	0,15	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
274	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,117	57104,41	409,16	6679	48	257	13,34	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1т		2173,5	154,69	254	18	94,5	0,75	-
275	Е0111-27-1	-Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	34,5	1624,77	20,99	56054	724	5201	0,83	29
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		128,34	7,85	4428	271	110,7	0,04	1
276	Е0169-3-2	-Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 250 мм	3	281,49	199,66	844	599	428	0,54	2
		гнездо		81,83	76,82	245	230	90	0,42	1
277	Е0169-8-1	-Заделка гнезд в кирпичных стенах	3	1063,22	36,3	3190	109	922	2,27	7
		гнездо		335,48	6,08	1006	18	90	0,03	-
285	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,141	23143,99	395,71	3263	56	633	25,88	4
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		4010,63	149,06	565	21	108	0,73	-
286	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,141	599,34	35,14	85	5	24	0,9	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		142,31	13,23	20	2	108	0,07	-
287	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	4,8	3422,76	419,8	16429	2015	4905	5,22	25
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		804,71	157,5	3863	756	106,2	0,76	4
288	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	4	132	83,04	528	332	288	0,17	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт		27,43	29,81	110	119	126	0,13	1
289	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,11	28100	-	3091	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
290	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,0239	10023,81	527,69	239	13	246	64,86	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	т		9496,13	196,87	226	5	106,2	0,96	-
291	С11011-898	-Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0209	91600	-	1916	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
292	С12041-24	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0029	98800 -	- -	289 -	- -	- -	- -	- -
293	Е0158-18-6	-Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали м	10,8	303,85 22,34	0,84 0,14	3282 241	9 2	260 107,1	0,14 -	2 -
294	Е0158-18-1	-Устройство разжелобков из листовой стали м	10,8	446,95 59	0,96 0,16	4827 637	10 2	684 107,1	0,34 -	4 -
295	Е0107-59-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких м	8,4	241,95 207	15,7 5,94	2032 1739	132 50	2254 126	1,24 0,03	10 -
296	С143021-8	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки м	8,4	878 -	- -	7375 -	- -	- -	- -	- -
297	Е0109-42-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа м2	44,3	128,68 58,74	42,8 10,56	5700 2602	1896 468	2487 81	0,36 0,04	16 2
298	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 м2	56,7	1190 -	- -	67478 -	- -	- -	- -	- -
299	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	72,03	22,68 6,68	0,06 0,03	1634 481	5 2	391 81	0,03 -	2 -
300	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за два раза) м2	72,03	36,36 4,78	0,03 -	2619 345	2 -	279 81	0,02 -	2 -
		Вход по оси "В"								
304	Е0106-1-20 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство ленточных фундаментов бетонных м3	1,1	11967,13 507,15	389,15 147,01	13164 558	428 162	680 94,5	3,24 0,72	4 1
305	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	1,96	284 -	- -	557 -	- -	- -	- -	- -
306	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий	1,96	100	-	196	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цемент		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
307	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых	0,4	3422,76	419,8	1369	168	409	5,22	2
	т.ч.	при высоте этажа до 4 м								
	п-1.25	м3		804,71	157,5	322	63	106,2	0,76	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
308	Е0106-1-1	-Устройство бетонной	0,36	11352,04	82,51	4087	30	87	1,55	1
	т.ч.	подготовки								
	п-1.25	м3		225,11	31,16	81	11	94,5	0,15	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
309	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих	0,0153	57104,41	409,16	871	6	34	13,34	-
		слоев и набетонок								
	т.ч.	1т		2173,5	154,69	33	2	94,5	0,75	-
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
310	Е0111-27-1	-Устройство покрытий на	4,5	1624,77	20,99	7311	94	678	0,83	4
	т.ч.	цементном растворе из								
	п-1.25	бетонных, цементных или		128,34	7,85	578	35	110,7	0,04	-
	К=1,15 и	мозаичных плиток								
	К=1,25	м2								
311	Е0169-3-2	-Пробивка гнезд в кирпичных	2	281,49	199,66	563	399	286	0,54	1
		стенах, размер стороны 250								
		мм		81,83	76,82	164	154	90	0,42	1
		гнездо								
312	Е0169-8-1	-Заделка гнезд в кирпичных	2	1063,22	36,3	2126	73	615	2,27	5
		стенах								
		гнездо		335,48	6,08	671	12	90	0,03	-
318	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса	0,097	23143,99	395,71	2245	38	436	25,88	3
	т.ч.	из брусьев								
	п-1.25	м3		4010,63	149,06	389	14	108	0,73	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
319	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных	0,097	599,34	35,14	58	3	16	0,9	-
	т.ч.	конструкций - ферм, арок,								
	п-1.25	балок, стропил, мауэрлатов		142,31	13,23	14	1	108	0,07	-
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
320	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия	6,4	128,68	42,8	824	274	359	0,36	2
	т.ч.	зданий высотой до 25 м из								
	п-1.25	профилированного листа		58,74	10,56	376	68	81	0,04	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
321	С11011-434	-Настил профилированный	8,19	1190	-	9748	-	-	-	-
		оцинкованный Н75-750-0,7,								
		Н57-825-0,7		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
322	Е0158-18-6	-Устройство примыкания к	2,9	303,85	0,84	881	2	63	0,14	-
		стенам каменным из листовой								
		стали		22,34	0,14	65	-	96,39	-	-
		м								
323	Е0158-18-1	-Устройство разжелобков из	2,2	446,95	0,96	983	2	125	0,34	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		листовой стали								
		м		59	0,16	130	-	96,39	-	-
324	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	16,9	22,68	0,06	383	1	102	0,03	1
		м2		6,68	0,03	113	-	90	-	-
325	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за два раза)	16,9	36,36	0,03	615	-	73	0,02	-
		м2		4,78	-	81	-	90	-	-
326	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,002	62566,88	6788,5	125	14	125	253	1
		км		45675	2565	91	5	130	12,52	-
327	С130806-183	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х4 мм	2	570	-	1140	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			450680	13855			193
			Тенге			30436	4896			23
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			444157	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	31818	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			80572	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			32598	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		16
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4890	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			28605	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			505360	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		212
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	36708	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6524	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3514	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2846	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	427	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			562	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9932	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		22
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3941	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			515292	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		234
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	40649	-		-

РАЗДЕЛ 8. Прочее

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство отмостки								
328	E0108-3-3	-Устройство гравийного	28,6	620,21	126,11	17738	3607	6416	0,98	28
	т.ч.	основания под фундаменты								
	п-1.25	м3		142,31	47,81	4070	1367	118	0,23	6
	К=1,15 и К=1,25									
329	E0111-2-9	-Устройство отмостки из бетона	19,3	11627,73	-	224415	-	15479	4,21	81
	т.ч.	В7,5 толщ. 150 мм								
	п-1.25	м3		652,05	-	12585	-	123	-	-
	К=1,15 и К=1,25									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			242153	3607			109

			Тенге			16655	1367			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			242153	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	18022	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			21895	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3284	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			15843	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			279891	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		127
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	21306	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			279891	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		127
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	21306	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			6168319	105296			4891

			Тенге			796872	38074			194
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			396403	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			23784	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			420188	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5765392	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	831433	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1202092	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			851889	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		426
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	127783	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			397037	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7014318	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		5491
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	959216	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6524	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3514	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2846	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	427	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			562	-	-		22
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9932	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3941			-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			7444437	-	-		5512
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	963157			

Принял: Вандышев А.М.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Кочин В.Ф.

(технический надзор объекта)

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Сыл»
Договор: № 44 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г., доп. согл.№2 от 27.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области
Сантехнические работы ОВ

А К Т N 3 (Локальная смета 2-1-3)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	%	11	
		РАЗДЕЛ 1. Отопление										
15	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание	629	12,96	-	8153	-	9175	0,06		37	
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		12,66	-	7965	-	115,2	-		-	
		м										
16	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб,	180,2	183,08	0,09	32991	16	21154	0,74		134	
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		124,2	0,02	22381	5	94,5	-		-	
		м2										
17	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических	22	22,68	0,06	499	1	120	0,03		1	
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		6,68	0,03	147	1	81	-		-	
		м2										
18	Е0113-26-21	-Масляно-битумное покрытие труб (2 слоя)	44	12,33	0,03	543	1	128	0,02		1	
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и			3,6	-	158	-	81	-		-	
		м2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				42186	18			173
		----				---	---			---
		Тенге				30651	5			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				34032	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	22691	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				21402	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	3210	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				3326	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				58760	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		146
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	25902	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				8153	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	7965	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				9175	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	1376	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1040	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге				18368	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		42
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	9341	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				77129	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		188
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	35242	-		-

РАЗДЕЛ 2. Вентиляция

ВЕ1-ВЕ14

	Е0120-12-3 -Установка решеток жалюзийных	4	262,85	20,19	1051	81	981	1,23	5
	т.ч. нерегулируемых /РШ/ номер		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25 150		204,41	8,44	818	34	115,2	0,04	-
	К=1,15 и шт								
	К=1,25								
	СПрайс -Решетка 150х150	4	148,17	-	593	-	-	-	-
	шт		---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
	Е0120-12-4 -Установка решеток жалюзийных	71	262,85	20,19	18662	1433	17409	1,23	87
	т.ч. нерегулируемых /РШ/ номер		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25 200		204,41	8,44	14513	599	115,2	0,04	3
	К=1,15 и шт								
	К=1,25								
	СПрайс -Решетка 200х200	71	212,38	-	15079	-	-	-	-
	шт		---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
32	Е0113-29-6 -Окраска металлических	23,5	863,71	123,98	20297	2913	3435	0,68	16
	т.ч. огрунтованных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25 пастой огнезащитной ВПМ-2		134,03	46,44	3150	1091	81	0,23	5
	К=1,15 и м2								
	К=1,25								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0120-21-5	-Установка зонтов над шахтами	2	3248,33	37,55	6497	75	784	1,99	4
	т.ч.	из листовой оцинкованной								
	п-1.25	стали, прямоугольного сечения		326,03	14,06	652	28	115,2	0,08	-
	К=1,15 и	периметром 2600 мм								
	К=1,25	шт								
34	Е0120-21-3	-Установка зонтов над шахтами	9	1656,74	15,41	14911	139	1614	0,89	8
	т.ч.	из листовой оцинкованной								
	п-1.25	стали, прямоугольного сечения		150,08	5,63	1351	51	115,2	0,03	-
	К=1,15 и	периметром 1600 мм								
	К=1,25	шт								
		В1,2								
35	Е0120-32-1	-Установка вентиляторов осевых	1	783,39	35,6	783	36	878	4,2	4
	т.ч.	массой до 0,025 т								
	п-1.25	шт		747,79	14,06	748	14	115,2	0,06	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
36	СПрайс	-Вентилятор осевой вытяжной IN 15/6	1	2566,35	-	2566	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
39	Е0113-29-6	-Окраска металлических	9,5	863,71	123,98	8205	1178	1389	0,68	6
	т.ч.	огрунтованных поверхностей								
	п-1.25	пастой огнезащитной ВПМ-2		134,03	46,44	1273	441	81	0,23	2
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			88645	5855			131

			Тенге			22505	2258			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28502	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	5956	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			4824	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	724	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2000	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35326	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		32
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	6679	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			60142	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	18807	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			21666	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3250	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4908	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			86716	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		123
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	22057	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			122042	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		155
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	28736	-		-

РАЗДЕЛ 3. Индивидуальный тепловой пункт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Ц0111-30-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях шт	1	368,66 365,12	- -	369 365	- -	421 115,2	2,37 -	2 -
42	СПрайс	-Электронный регулятор температуры ECL Comfort 300 с клеммной панелью для настенного монтажа и управляющей картой картой С66 компл	1	86699,02 -	- -	86699 -	- -	- -	- -	- -
43	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	1	531,66 301,16	50,52 20,28	532 301	51 20	370 115,2	1,74 0,09	2 -
44	СПрайс	-Проходной регулирующий клапан VB2 д-32 шт	1	56090,31 -	- -	56090 -	- -	- -	- -	- -
45	СПрайс	-Электропривод регулирующего клапана AMV23 шт	1	78197,82 -	- -	78198 -	- -	- -	- -	- -
46	Ц0111-30-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях шт	8	368,66 365,12	- -	2949 2921	- -	3365 115,2	2,37 -	19 -
47	СПрайс	-Датчик температуры с погружной гильзой ESMU шт	4	21747,57 -	- -	86990 -	- -	- -	- -	- -
48	СПрайс	-Датчик температуры наружного воздуха ESMT шт	4	7201,56 -	- -	28806 -	- -	- -	- -	- -
49	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	1	531,66 301,16	50,52 20,28	532 301	51 20	370 115,2	1,74 0,09	2 -
50	СПрайс	-Проходной регулирующий клапан VB2 д-50 шт	1	84359,4 -	- -	84359 -	- -	- -	- -	- -
51	СПрайс	-Электропривод регулирующего клапана AMV13 шт	1	78197,82 -	- -	78198 -	- -	- -	- -	- -
52	Е0118-13-1 т.ч.	-Установка насосов центробежных с	1	3667,53	154,72	3668	155	3094	15,4	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т		2627,81	57,94	2628	58	115,2	0,28	-
		1насос								
53	СПрайс	-Насос циркуляционный "Magna 40-120FN"	1	303719,85	-	303720	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
54	Е0116-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	1000,45	116,04	2001	232	1322	3,08	6
				530,36	43,45	1061	87	115,2	0,21	-
		1шт								
55	С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400	-	20800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
56	С130809-11	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	377	-	1508	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
57	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	531,66	50,52	532	51	370	1,74	2
				301,16	20,28	301	20	115,2	0,09	-
		1шт								
58	С130901-63	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	507	-	507	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
59	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	8	531,66	50,52	4253	404	2962	1,74	14
				301,16	20,28	2409	162	115,2	0,09	1
		1шт								
60	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	3500	-	14000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
61	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	285	-	2280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
62	С130901-94	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	1270	-	2540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
63	С130901-93	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	869	-	1738	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
64	Е0118-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим.	-Установка водоподогревателей скоростных односекционных с поверхностью нагрева до 4 м2 шт	1	2726,53 1785,63	575,27 214,37	2727 1786	575 214	2304 115,2	10,06 1,06	10 1
65	СПрайс	-Теплообменник пластинчатый разборный SIGMA M 7 NBL, 23 пластины шт	1	175258,32 -	-	175258 -	-	-	-	-
66	Е0118-13-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т 1насос	2	3667,53 2627,81	154,72 57,94	7335 5256	309 116	6188 115,2	15,4 0,28	31 1
67	СПрайс	-Насос циркуляционный "UPE 40-185F" шт	1	361039,84 -	-	361040 -	-	-	-	-
68	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	2	531,66 301,16	50,52 20,28	1063 602	101 41	741 115,2	1,74 0,09	3 -
69	СПрайс	-Клапан обратный 16кч9п д-32 мм шт	1	3851,83 -	-	3852 -	-	-	-	-
70	СПрайс	-Клапан обратный 16кч9п д-40 мм шт	1	4172,82 -	-	4173 -	-	-	-	-
71	Е0118-21-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм 1фильтр	1	284,11 183,89	91,22 34,76	284 184	91 35	252 115,2	1,08 0,17	1 -
72	СПрайс	-Фильтр сетчатый диам. 40 мм шт	1	5456,76 -	-	5457 -	-	-	-	-
73	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	6	531,66 301,16	50,52 20,28	3190 1807	303 122	2222 115,2	1,74 0,09	10 1
74	С130901-14	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	1	430 -	-	430 -	-	-	-	-
75	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	2	362 -	-	724 -	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	С130901-62	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	2	408 -	- -	816 -	- -	- -	- -	- -
77	Ц0111-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 1 кг шт	9	131,65 58,63	15,14 2,9	1185 528	136 26	638 115,2	0,59 0,02	5 -
78	Е0118-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка манометров с трехходовым краном комплект	7	55,62 47,97	2,02 -	389 336	14 -	387 115,2	0,26 -	2 -
79	СПрайс	-Манометр показывающий МП3-У шт	7	1059,25 -	- -	7415 -	- -	- -	- -	- -
80	СПрайс	-Кран трехходовой шт	7	513,58 -	- -	3595 -	- -	- -	- -	- -
81	Е0116-10-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм (расширитель для установки термометра) м	0,32	772,27 118,86	18,18 6,81	247 38	6 2	46 115,2	0,66 0,03	- -
82	Е0116-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм (расширитель для установки термометра) м	0,32	277,25 61,83	5,1 1,92	89 20	2 1	24 115,2	0,35 0,01	- -
83	Е0116-10-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм (бобышка для установки термометра) м	0,466	993,78 137,52	20,59 7,71	463 64	10 4	78 115,2	0,78 0,04	- -
84	Е0118-22-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка термометров в оправе прямых или угловых комплект	4	72,96 63,96	- -	292 256	- -	295 115,2	0,37 -	1 -
85	С131205-4	-Термометры прямые в оправе шт	4	352 -	- -	1408 -	- -	- -	- -	- -
86	Е0116-10-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм м	16	993,78 137,52	20,59 7,71	15900 2200	329 123	2677 115,2	0,78 0,04	12 1
87	Е0116-10-2 т.ч.	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из	15	772,27	18,18	11584	273	2172	0,66	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	стальных электросварных труб диам. 50 мм м		118,86	6,81	1783	102	115,2	0,03	-
88	Е0116-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм м	3	524,27	18,18	1573	55	434	0,66	2
				118,86	6,81	357	20	115,2	0,03	-
89	Е0116-6-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм м	7	600,25	5,1	4202	36	514	0,35	2
				61,83	1,92	433	13	115,2	0,01	-
90	Е0116-6-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм м	3	529,25	5,1	1588	15	220	0,35	1
				61,83	1,92	185	6	115,2	0,01	-
91	Е0116-29-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	16	13,1	-	210	-	233	0,06	1
				12,66	-	203	-	115,2	-	-
92	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	29	12,96	-	376	-	423	0,06	2
				12,66	-	367	-	115,2	-	-
93	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	6	22,68	0,06	136	-	33	0,03	-
				6,68	0,03	40	-	81	-	-
94	Е0113-26-21 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Масляно-битумное покрытие труб (2 слоя) м2	12	12,33	0,03	148	-	35	0,02	-
				3,6	-	43	-	81	-	-
95	Е0126-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм м	37,5	135,54	39,96	5083	1499	2896	0,39	15
				70,9	14,91	2659	559	90	0,07	3
96	СПрайс	-Трубная изоляция КК-ALC м	6,5	451,85	-	2937	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	СПрайс	-Трубная изоляция КК-ALC м	15	538,27 -	- -	8074 -	- -	- -	- -	- -
98	СПрайс	-Трубная изоляция КК-ALC м	16	587,65 -	- -	9402 -	- -	- -	- -	- -
99	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	1,2	22,68 6,68	0,06 0,03	27 8	- -	7 81	0,03 -	- -
100	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за два раза) м2	2,4	36,36 4,78	0,03 -	87 11	- -	9 81	0,02 -	- -
101	Е0120-30-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование кг	27,44	109,06 9,81	1,5 0,56	2993 269	41 15	328 115,2	0,06 -	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге ----		1507020	4738			175
				Тенге		29722	1768			8
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		25895	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	3321	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		20413	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		2979	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	447	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1732	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		30607	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		20
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	3768	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		1481125	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	28168	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		65785	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		32450	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	4868	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		90814	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		1604389	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		181
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	33036	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		1634996	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		201
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	36804	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге ----		1637850	10611			478

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										19
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			82877	4031			-
		Всего заработная плата -	Тенге			88430	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	31968	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20413	-	-		15
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			29205	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	4381	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7058	-	-		198
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			124693	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		
			Тенге			-	36348			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1549420	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	54940	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			65785	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			63291	-	-		32
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9494	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96763	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1709474	-	-		346
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	64434	-		
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1834167	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		544
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	100782	-		-

Принял: Вандышев А.М.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Кочин В.Ф.

(технический надзор объекта)

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Сыл»
Договор: № 44 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г., доп. согл.№2 от 27.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области
Сантехнические работы ВК

А К Т N 2 (Локальная смета 2-1-4)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. машин	ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. машин	ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Водомерный узел												
1	Е0116-26-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 25 мм	1	86,34	1,96	86	2	89	0,47	-				
		1счетчик		77,63	-	78	-	115,2	-	-				
2	СПрайс	-Счетчик холодной воды крыльчатый МТК-25	1	6981,44	-	6981	-	-	-	-				
		компл		-	-	-	-	-	-	-				
3	Е0118-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка манометров с трехходовым краном	1	54,17	1,96	54	2	54	0,25	-				
		комплект		46,58	-	47	-	115,2	-	-				
4	СПрайс	-Манометр МП3-У	1	1059,25	-	1059	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				
5	СПрайс	-Кран трехходовой 14М1 д-15 мм	1	513,58	-	514	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				
8	Е0118-21-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	219,32	63,61	219	64	199	0,86	1				
		1фильтр		150,08	22,5	150	22	115,2	0,11	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	СПрайс	-Фильтр сетчатый муфтовый ФСМ диам. 25 мм	1	320,99	-	321	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Холодный водопровод В1								
14	Е0116-20-1	-Установка кранов пожарных диам. 50 мм	6	370,87	28,86	2225	173	1330	1,04	6
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1кран		181,13	11,25	1087	67	115,2	0,05	-
15	Е0110-35-1	-Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки,	6	185,32	29,84	1112	179	821	0,78	5
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	холодильных шкафов и др. (шкаф пожарный) шт		115,4	11,27	692	68	108	0,06	-
16	СПрайсТОО "Стимул"	-Пожарный шкаф ШПК-315 компл	6	8148,1	-	48889	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	СПрайсТОО "Стимул"	-Кран бронзовый д-50 мм с соединительной головкой шт	6	1481,47	-	8889	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	СПрайсТОО "Стимул"	-Рукав пожарный д-51 мм в сборе с рукавными головками и пожарным стволом шт	6	3851,83	-	23111	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	СПрайсТОО "Стимул"	-Огнетушитьль ОП-5 шт	12	1975,3	-	23704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	Е0117-2-3	-Установка смесителей	76	162,61	1,96	12359	149	12686	0,81	61
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт		144,9	-	11012	-	115,2	-	-
31	С131101-99	-Смесители для мойки См-М-МДЦБА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором компл	49	1430	-	70070	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	С131101-90	-Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом компл	26	1530	-	39780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	СПрайс	-Смеситель для ванны настенный с душевой сеткой на гибком шланге См-ВДРНШл компл	1	2441,96	-	2442	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	Е0116-14-12	-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	14	68,18	-	955	-	1097	0,39	5
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м		68,02	-	952	-	115,2	-	-
35	СПрайс	-Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре,	28	123,46	-	3457	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		длиной 0,5 м		-	-	-	-	-	-	-
		компл								
36	С130904-2	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	2	432	-	864	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
37	С130904-6	-Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	12	331	-	3972	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
38	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм (внутренний)	1	73,06	1,96	73	2	72	0,35	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1кран		62,1	-	62	-	115,2	-	-
39	С130901-31	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	350	-	350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
40	СТорг. сеть	-Шланг резиновый д-15 мм	3	80,25	-	241	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
41	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм (наружный)	2	73,06	1,96	146	4	143	0,35	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1кран		62,1	-	124	-	115,2	-	-
42	С130901-31	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	350	-	700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
43	СТорг. сеть	-Шланг резиновый д-15 мм	60	80,25	-	4815	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
52	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание	478,3	12,59	-	6023	-	6774	0,06	28
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		12,29	-	5880	-	115,2	-	-
		м								
53	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание	18,3	12,73	-	233	-	259	0,06	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм		12,29	-	225	-	115,2	-	-
		м								
54	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических	27,9	22,68	0,06	633	2	152	0,03	1
	т.ч. п-1.25	поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		6,68	0,03	186	1	81	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	м2								
55	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ПФ-133 за два раза)	55,8	34,44 4,78	0,03 -	1922 267	1 -	216 81	0,02 -	1 -
		м2								
57	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за два раза)	12,82	36,36 4,78	0,03 -	466 61	- -	50 81	0,02 -	- -
		м2								
61	Е0126-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	55	163,19 91,86	41,31 15,48	8976 5052	2272 851	5313 90	0,51 0,08	28 4
		м								
62	С11031-178	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	0,78	7605 -	- -	5932 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
		Горячее водоснабжение Т3, Т4								
66	С130904-6	-Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dу 15 мм	14	331 -	- -	4634 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
67	Е0116-20-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	73,06 62,1	1,96 -	73 62	2 -	72 115,2	0,35 -	- -
		1кран								
68	С130901-12	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 15 мм	1	280 -	- -	280 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
69	Е0117-2-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	26	703,13 116,44	8,69 2,81	18281 3027	226 73	3572 115,2	0,7 0,01	18 -
		шт								
75	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	564	12,59 12,29	- -	7103 6934	- -	7987 115,2	0,06 -	32 -
		м								
76	Е0113-16-6 т.ч.	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	18,2	22,68	0,06	413	1	99	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	ГФ-021 за один раз м2		6,68	0,03	122	-	81	-	-
77	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 (за два раза) м2	36,4	34,44	0,03	1253	1	141	0,02	1
				4,78	-	174	-	81	-	-
78	Е0126-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм м	87,4	163,19	41,31	14263	3611	8443	0,51	44
				91,86	15,48	8029	1353	90	0,08	7
79	С11031-178	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные м3	1,16	7605	-	8822	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Канализация К1								
80	Е0117-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным комплект	27	9194,48	49,05	248251	1324	14455	2,55	69
				445,05	19,69	12016	532	115,2	0,09	2
81	Е0117-1-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка купальных стальных ванн комплект	1	9832,17	117,43	9832	117	490	2,24	2
				380,36	45	380	45	115,2	0,21	-
82	Е0117-1-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды комплект	39	5987,64	26,91	233518	1050	18408	2,24	87
				398,48	11,25	15541	439	115,2	0,05	2
83	Е0117-5-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка раковин комплект	1	2934,39	15,41	2934	15	197	0,93	1
				165,6	5,63	166	6	115,2	0,03	-
84	Е0117-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка моек на одно отделение комплект	10	432,73	17,38	4327	174	3761	1,79	18
				320,85	5,62	3209	56	115,2	0,04	-
85	С131101-27	-Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЩ со смесителем См-М-ЦЩнА /с кнопочным переключателем/ и пластмассовым бутылочным сифоном шт	10	5220	-	52200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е0117-1-10	-Установка акриловых мелких душевых поддонов	26	9448,73	68,37	245667	1778	6493	1,14	30
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	комплект		191,48	25,31	4978	658	115,2	0,13	3
87	Е0117-1-12	-Установка трапов диам. 100 мм	2	2921,31	11,5	5843	23	383	0,91	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	комплект		160,43	5,62	321	11	115,2	0,03	-
		Земляные работы								
120	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	97,5	27,84	26,18	2714	2552	838	0,01	1
		м3		1,66	7,2	162	702	97	0,03	2
121	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	3,9	251,77	-	982	-	1110	1,77	7
	т.ч. п-3.177 к=1,15	до 2 м без креплений с откосами		251,77	-	982	-	113	-	-
		м3								
122	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	94,8	3,35	3,35	318	318	107	-	-
				-	1,16	-	110	97	-	-
		м3								
123	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,6	134,1	-	885	-	1000	0,97	6
				134,1	-	885	-	113	-	-
		м3								
124	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	94,8	21,55	4,52	2043	428	1566	0,11	10
		м3		17,03	-	1614	-	97	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		1146207	14470			470
				Тенге		84478	4994			23
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		50733	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	21312	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		14754	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		19855	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	2978	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		4235	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		74823	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		130
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	24290	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		1095475	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	68160	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		177906	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -								-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			78521	-	-		39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	11778	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			70440	-	-		412
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1244435	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		
			Тенге			-	79938			-
		ИТОГО ПО АКТУ						-		542
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1319258	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		
			Тенге			-	104229			

Принял: Вандышев А.М.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Кочин В.Ф.

(технический надзор объекта)

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : № 44 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г., доп. согл.№2 от 27.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области
Освещение. Электроборудование

А К Т N 2 (Локальная смета 2-1-5)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
		Оборудование светотехническое								
1	Е0121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	237	244,37	65,36	57916	15490	42871	0,95	224
				151,65	34,45	35941	8165	97,2	0,16	37
		шт		-	-	-	-	-	-	-
2	СПрайс	-Светильник для люминесцентных ламп ЛСП42-2х36	24	1595,3	-	38287	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
3	СПрайс	-Светильник для люминесцентных ламп ЛПО46-1х36	76	1197,52	-	91012	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
4	СПрайс	-Светильник для люминесцентных ламп ЛПО46-2х36	137	1691,35	-	231715	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
5	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	69	169,86	57,56	11720	3972	8235	0,55	38
				86,85	35,93	5993	2479	97,2	0,16	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
6	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП03-100	16	871	-	13936	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
7	СПрайс	-Светильник RKL 160-1х60	53	2214,8	-	117385	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
8	Ц0108-593-1	-Световые настенные указатели	11	241,7	91	2659	1001	1474	0,82	9
	1	шт		131	25,7	1441	283	85,5	0,15	2
9	С151704-1	-Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	11	457	-	5027	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	С151706-80	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	398	101	-	40198	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	С151706-16	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	8	39	-	312	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	С151706-9	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	59	24	-	1416	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	С151706-5	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	2	24	-	48	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	С151706-5	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40 (Б220-230-25)	10	24	-	240	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	398	14	-	5572	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	235	35,4	-	8319	-	6734	0,19	44
		шт		29,48	-	6928	-	97,2	-	-
17	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С14-003	235	156	-	36660	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	Е0121-22-4	-Установка выключателей герметических и полугерметических	15	82,17	-	1233	-	781	0,34	5
		шт		53,55	-	803	-	97,2	-	-
19	С151801-18	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	15	215	-	3225	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
20	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип КУВ-1МУХЛ3	0,235	16300	-	3831	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
21	С151803-49	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2	0,28	16100	-	4508	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000шт								
22	С151701-89	-Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	2	443	-	886	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
61	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	130	34,7	-	4511	-	3725	0,19	24
				29,48	-	3832	-	97,2	-	-
		шт								
62	С151801-145	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	130	68	-	8840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
66	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	20	34,7	-	694	-	573	0,19	4
				29,48	-	590	-	97,2	-	-
		шт								
67	С151801-145	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	20	68	-	1360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
73	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип КУВ-1МУХЛ3	0,13	16300	-	2119	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
		Заземление								
98	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	9	330,1	24,1	2971	217	912	0,7	6
				116	2,5	1044	22	85,5	0,01	-
		шт								
99	Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм (10 мм)	30	51,7	2,8	1551	84	713	0,16	5
				27,5	0,3	825	9	85,5	-	-
		м								
100	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	40	61,9	3,3	2476	132	800	0,14	6
				23	0,4	920	16	85,5	-	-
		м								
101	Ц0108-472-3	-Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	10	55	7,6	550	76	206	0,13	1
				23,2	0,9	232	9	85,5	0,01	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			701175	20972			366

			Тенге			58549	10984			50
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			701175	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	69533	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			606576	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			67024	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10054	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46092	-	-		450
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			814291	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	79586	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ								450
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			814291	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		
			Тенге			-	79586			

Принял: Вандышев А.М.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Кочин В.Ф.

(технический надзор объекта)

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : № 44 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г., доп. согл.№2 от 27.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области
Телефонизация

А К Т N 1 (Локальная смета 2-1-6)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0110-55-7	-Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной м	40	10,1 9,9	- -	404 396	- -	321 81	0,06 -	2 -
2	С151607-291	-Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2 1000м	0,033	2980 -	- -	98 -	- -	- -	- -	- -
3	Ц0110-898-1-2	-Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке коробка	1	742 398	305 72	742 398	305 72	465 99	2 0,42	2 -
4	С151802-14	-Коробка телефонная распределительная КРТ-10 шт	1	463 -	- -	463 -	- -	- -	- -	- -
5	Ц0108-409-1	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	3	108,6 39,6	48,9 12,2	326 119	147 37	133 85,5	0,22 0,07	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
6	С130804-1	-Трубы винипластовые	1,08	650	-	700	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
7	Ц0108-412-1	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	3	8,5	0,1	26	-	19	0,05	-
				7,3	-	22	-	85,5	-	-
		м								
8	Ц0110-349-7	-Аппаратура настенного типа. Розетка микрофонная	2	107,3	-	215	-	180	1	2
		шт		99	-	198	-	90,9	-	-
9	СПрайс	-Розетка телефонная	2	160,49	-	321	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	Ц0110-111-1	-Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	2	978,9	-	1958	-	1534	7	14
				947	-	1894	-	81	-	-
		шт								
11	СПрайс	-Аппарат телефонный	2	6740,7	-	13481	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	СПрайс	-Провод телефонный сеч. 1х4х0,9 КСПП3	0,01	99666,13	-	997	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			19730	452			21

			Тенге			3027	109			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			19730	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3135	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16060	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2652	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	398	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1343	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			23725	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		23
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3533	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО АКТУ										
Нормативная трудоемкость -			Тенге			23725	-	-		-
Сметная заработная плата -			чел.-ч			-	-	-		23
			Тенге			-	3533	-		

Принял: Вандышев А.М.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Оганян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Кочин В.Ф.

(технический надзор объекта)

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : № 44 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г., доп. согл.№2 от 27.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области
Телевидение

А К Т N 1 (Локальная смета 2-1-7)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная шт	1	1114,8 1103	- -	1115 1103	- -	1003 90,9	6 -	6 -				
2	СПрайс	-Телеантенна "Ямал+ОРТ" шт	1	22469,02 -	- -	22469 -	- -	- -	- -	- -				
3	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	15	27,7 19,7	2,1 0,5	416 296	32 8	259 85,5	0,1 -	2 -				
4	С151605-71	-Кабели коаксиальные, марка РК 75-9-14, /ТУ 16.505.022-71/ 1000м	0,015	135600 -	- -	2034 -	- -	- -	- -	- -				
5	Ц0110-513-6	Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство /УПА/, фильтр телевизионный диапазонный /ФТД/, аттенюатор телевизионный /АТ/ шт	1	189,4 187	- -	189 187	- -	153 81,81	1 -	1 -				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	СПрайс	-Коробка распределительная УАР-6	1	240,74	-	241	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
7	Ц0108-407-1	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	10	125,6	64,1	1256	641	489	0,26	3
		м		41,4	15,8	414	158	85,5	0,09	1
8	С130806-20	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	10	240	-	2400	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		30119	673			11
				Тенге		2000	166			1
		Стоимость оборудования -		Тенге		22469	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		22469	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		7650	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	2165	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		4675	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		1904	-	-		1
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	286	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		573	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		10127	-	-		13
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		-
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	2451	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ		Тенге		32596	-	-		13
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		-
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	2451	-		-

Принял: Вандышев А.М.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Оганян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Кочин В.Ф.

(технический надзор объекта)

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : № 44 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г., доп. согл.№2 от 27.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области
Пожарная сигнализация

А К Т N 2 (Локальная смета 2-1-8)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7509,6	1,6	7510	2	5796	38	38
				7155	-	7155	-	81	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
2	СПрайс ПТФ "ИНТЕК-СИГНАЛ"	Прибор пожарной сигнализации ВЭРС-ПК24	1	10486,61	-	10487	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
3	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3463	23	23
				4275	-	4275	-	81	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
4	СПрайс	Прибор пожарной сигнализации на 8 лучей "ВЭРС-ПК8"	1	7218,97	-	7219	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
5	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	113	369,9	1,6	41799	181	31761	2	226
				347	-	39211	-	81	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
6	СПрайс ПТФ "ИНТЕК-СИГНАЛ"	Извещатель пожарный дымовой ИП212-46	113	715,8	-	80885	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
7	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические:	137	153,5	-	21030	-	15980	1	137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении		144	-	19728	-	81	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	СПрайс 24.1	-Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1	137	86,67	-	11873	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	Ц0108-531-2	-Пускатель ручной общего назначения, на ток до 25 А, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	9	558,8	14,8	5029	133	2249	2	18
				290	2,3	2610	21	85,5	0,01	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	СПрайс ПТФ "ИНТЕК-СИГНАЛ"	-Извещатель пожарный ручной ИПР-3С	9	545,68	-	4911	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	Ц0110-669-1	-Приборы и устройства сигнализирующие обьектовые: прибор сигнализирующий емкостной	12	2062,7	1,6	24752	19	19458	11	132
				1982	-	23784	-	81,81	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	СПрайс	-Громкоговоритель настенный SWS-03	12	2244,33	-	26932	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	Ц0110-386-7	-Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	60	332,4	-	19944	-	17289	2	120
				317	-	19020	-	90,9	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	СПрайс ПТФ "ИНТЕК-СИГНАЛ"	-Динамик настенный АГ-1	60	1348,14	-	80888	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
19	Ц0110-172-1	-Оборудование станции: стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг	1	1435,9	-	1436	-	1603	8	8
				1339	-	1339	-	119,7	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
20	СПрайс ПТФ "ИНТЕК-СИГНАЛ"	-Шкаф аппратный РА-2310	1	72501,73	-	72502	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
21	Ц0110-99-7	-Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	1	1938,7	-	1939	-	1493	12	12
				1843	-	1843	-	81	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
22	СПрайс ПТФ "Интек-Сигнал"	-Усилитель мощности РА-9312	1	34738,38	-	34738	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
23	СПрайс	-Микрофон динамический настольный МС-908	1	8804,64	-	8805	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
24	Ц0108-121-1	-Аккумулятор	2	307,7	-	615	-	474	2	4
		шт		277	-	554	-	85,5	-	-
25	СПрайс ПТФ	-Блок питания РД-9359	1	37665,77	-	37666	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"ИНТЕК-СИГ	шт		-	-	-	-	-	-	-
	НАЛ"			-	-	-	-	-	-	-
26	СПрайс ПТФ	-Зарядное устройство РВ-9207А	1	22345,76	-	22346	-	-	-	-
	"ИНТЕК-СИГ	шт		-	-	-	-	-	-	-
	НАЛ"			-	-	-	-	-	-	-
27	Ц0110-99-7	-Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	2	1938,7	-	3877	-	2986	12	24
		шт		1843	-	3686	-	81	-	-
28	СПрайс ПТФ	-Предусилитель РР-9213	1	31908,57	-	31909	-	-	-	-
	"ИНТЕК-СИГ	шт		-	-	-	-	-	-	-
	НАЛ"			-	-	-	-	-	-	-
29	СПрайс ПТФ	-Блок селекции PS-9116	1	17369,19	-	17369	-	-	-	-
	"ИНТЕК-СИГ	шт		-	-	-	-	-	-	-
	НАЛ"			-	-	-	-	-	-	-
30	Ц0108-121-1	-Аккумулятор	2	307,7	-	615	-	474	2	4
		шт		277	-	554	-	85,5	-	-
31	СПрайс ПТФ	-Аккумуляторная батарея	2	2478,01	-	4956	-	-	-	-
	"ИНТЕК-СИГ	DJW-12-18		-	-	-	-	-	-	-
	НАЛ"	шт								
32	Ц0110-669-1	-Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	2	2062,7	1,6	4125	3	3211	11	22
		шт		1982	-	3964	-	81	-	-
33	СПрайс ПТФ	-Устройство сигнальное "Корбу	2	915,13	-	1830	-	-	-	-
	"Интек-Сиг	2М"		-	-	-	-	-	-	-
	нал"	шт								
34	Ц0110-698-1	-Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	1	92,4	-	92	-	73	0,5	1
		шт		90	-	90	-	81	-	-
35	Ц0110-309-2	-Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, реле	1	45	-	45	-	41	-	-
		шт		45	-	45	-	90,9	-	-
36	СПрайс ПТФ	-Реле промежуточное	1	1155,55	-	1156	-	-	-	-
	"Интек-Сиг	ПЭ-37-24У3		-	-	-	-	-	-	-
	нал"	шт								
37	Ц0108-121-1	-Аккумулятор	2	307,7	-	615	-	474	2	4
		шт		277	-	554	-	85,5	-	-
38	СПрайс	-Батарея аккумуляторная АКБ-12/7	1	1232,87	-	1233	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
39	СПрайс	-Батарея аккумуляторная АКБ-12/4,5	1	1054,86	-	1055	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			596671	340			773

			Тенге			128412	21			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -								-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			19536	-	-		-
			Тенге			19536	-			-
		Стоимость монтажных работ -						-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			577135	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	128433	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			439223	-	-		53
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			106822	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	16023	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			41037	-	-		826
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			724995	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			-	144456	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			744531	-	-		826
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	144456			

Принял: Вандышев А.М.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Кочин В.Ф.

(технический надзор объекта)

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Сыл»

Договор: № 44 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г., доп. согл.№2 от 27.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области Технологическое оборудование

А К Т N 1 (Локальная смета 2-1-9)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
1	СПрайс	-Стол рабочий 1200х600х750	54	12643,03	-	682724	-	-	- / -
		шт		-	-	-	-	-	- / -
2	СПрайс	-Стул полумягкий 412х400х776	117	2313,67	-	270699	-	-	- / -
		шт		-	-	-	-	-	- / -
3	СПрайс	-Стол рабочий 800х600х750	9	6743,66	-	60693	-	-	- / -
		шт		-	-	-	-	-	- / -
4	СПрайс	-Шкаф для одежды	108	20618,85	-	2226836	-	-	- / -
		шт		-	-	-	-	-	- / -
5	СПрайс	-Тумбочка прикроватная 420х420х730	102	3596,39	-	366832	-	-	- / -
		шт		-	-	-	-	-	- / -
6	СПрайс	-Кровать 2000х800х650	102	14358,34	-	1464551	-	-	- / -
		шт		-	-	-	-	-	- / -
7	СПрайс	-Шкаф для уборочного инвентаря	1	19271,48	-	19271	-	-	- / -
		шт		-	-	-	-	-	- / -
8	СПрайс	-Вешалка для полотенец	26	4760,03	-	123761	-	-	- / -
		шт		-	-	-	-	-	- / -
9	СПрайс	-Секция мебельная	2	16436,45	-	32873	-	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЕВРОТЕХ	шт		-	-	-	-	-	-	-
10	СПрайс	-Вешалка гардеробная металлическая на 25 крючков	4	21153,04	-	84612	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	СПрайс	-Холодильник бытовой Индезит	11	53372,21	-	587094	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	СПрайс	-Стол обеденный 4-х местный со стульями	10	29261,08	-	292611	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	СПрайс	-Ларь для чистого белья	4	4271,75	-	17087	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	СПрайс	-Диван	2	38447,69	-	76895	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	СПрайс	-Кресло для отдыха	4	9186,62	-	36746	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	СПрайс	-Стол для настольных игр 4-местный со стульями	1	36746,47	-	36746	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
17	СПрайс	-Подставка под телевизор	1	10207,35	-	10207	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	СПрайс	-Телевизор LCD-TV LG	2	39259,05	-	78518	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
19	СПрайс	-Вешалка для полотенец на 5 крючков	9	4760,03	-	42840	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
20	СПрайс	-Вешалка кабинетная	2	3062,21	-	6124	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
21	СПрайс	-Стол подсобный	12	5882,84	-	70594	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
22	СПрайс	-Утюг электрический с терморегулятором Nika NK-705	10	3810,74	-	38107	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
23	Е0121-30-1	-Установка рукосушителей	1	130,89	-	131	-	145	0,77	1
		шт		125,55	-	126	-	115,2	-	-
24	СПрайс	-Сушилка для рук GS-2008	1	10207,35	-	10207	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
25	СПрайс	-Стол гладильный 1200х400х900	10	3232,33	-	32323	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
26	Ц0128-927-1-2	-Плита электрическая	20	1387,22	16,29	27744	326	24543	8	160
		шт		1356,75	6,75	27135	135	90	0,04	1
27	СПрайс	-Электроплита бытовая	20	32738,38	-	654768	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4-конфорочная с жарочным шкафом Rika								
			шт	-	-	-	-	-	-	-
28	СПрайс	-Шкаф для хозяйственных принадлежностей	1	19271,48	-	19271	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
29	СТорг.сеть	-Сушилка для белья Eurogold	1	2585,86	-	2586	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
30	СПрайс	-Подтоварник	1	11364,19	-	11364	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
31	СПрайс	-Ларь для грязного белья	4	4271,75	-	17087	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
32	СПрайс	-Стиральная машинка (автомат)	3	28021	-	84063	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
33	СПрайс	-Стиральная машинка (полуавтомат)	2	17263	-	34526	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
34	СПрайс	-Калорифер воздушный	1	18245	-	18245	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
35	СПрайс	-Калорифер воздушный	1	16842	-	16842	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
36	СПрайс	-Стол рабочий	5	5100	-	25500	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
37	СПрайс	-Стул полумягкий	25	1824	-	45600	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
38	СПрайс	-Подставка под телевизор со стеклом	1	9590	-	9590	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
39	СПрайс	-Журнальный столик стеклянный	3	12631	-	37893	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
40	СПрайс	-Прихожая	1	60815	-	60815	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			7734980	326			161
			Тенге			27261	135			1
		Стоимость оборудования -	Тенге			7707105	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			7707105	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			27875	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	27396	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24688	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3703	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3154	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			55717	-	-		174
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ				-	31099	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			7762821	-	-		174
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	31099	-		

Принял: Вандышев А.М.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Оганян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Кочин В.Ф.
(технический надзор объекта)

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Сыл»

Договор: № 44 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г., доп. согл.№2 от 27.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области
Наружное электроснабжение

А К Т N 1 (Локальная смета 4-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	147,4	218,93	-	32270	-	36465	1,54	227
				218,93	-	32270	-	113	-	-
		м3								
2	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	147,4	134,1	-	19766	-	22336	0,97	143
				134,1	-	19766	-	113	-	-
		м3								
3	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	326	36,7	27,8	11964	9063	4862	0,06	20
				8,8	6,9	2869	2249	95	0,04	13
		м								
4	С143008-92	Песок природный	19,6	1330	-	26068	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
5	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	326	32,4	23,7	10562	7726	4491	0,06	20
				8,6	5,9	2804	1923	95	0,03	11
		м								
6	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	1,3	18700	-	24385	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
7	Ц0108-145-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала	326	25,9	7,1	8443	2315	4491	0,08	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		без креплений, масса 1 м до 3 кг		12,9	1,6	4205	522	95	0,01	3
		м								
8	Е0134-101-1-	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,025	221958,38	-	5549	-	755	175	4
				27450	-	686	-	110	-	-
		кан.-км								
9	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	25	27,7	2,1	693	53	480	0,1	3
				19,7	0,5	493	13	95	-	-
		м								
10	С151601-193-	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х120 мм2	0,16	935300	-	149648	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
11	Ц0108-144-6-	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 150 мм2	16	57	-	912	-	856	0,28	4
				56,3	-	901	-	95	-	-
		шт								
12	С151803-204-	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 120-12-17-М УХЛЗ	16	221	-	3536	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	СПрайс	-Сжим ответвительный У731	24	36,91	-	886	-	-	-	-
		шт								
				-	-	-	-	-	-	-
14	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	80	27,7	2,1	2216	168	1535	0,1	8
				19,7	0,5	1576	40	95	-	-
		м								
15	С151601-117-	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2	0,08	26000	-	2080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
16	С151601-118-	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4+1х2,5 или 3х4 мм2	0,22	36200	-	7964	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
17	Е0133-103-1-	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	8	1534,11	878,23	12273	7026	6322	3,06	24
				506,25	246,42	4050	1971	105	1,03	8
		опора								
18	СПрайс	-Осветительная опора ООК-91	8	22553,66	-	180429	-	-	-	-
		шт								
				-	-	-	-	-	-	-
19	Е0133-115-2-	Установка светильников с лампами люминесцентными	8	1745,38	1411,25	13963	11290	4812	2,01	16
				333	239,85	2664	1919	105	0,81	6
		шт								
20	С151703-7	-Светильники тип РСУ08-250-001-У1 (РКУ 16-250)	8	6330	-	50640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
21	С151706-86	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/10/-4	8	794	-	6352	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т (кронштейн К1К-1,5)	0,3534	172800	-	61061	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
23	С130802-30	-Муфты асбестоцементные САМ-6 к трубам ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy труб 100 мм, Dн 171 мм	2	108	-	216	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	Ц0108-407-1	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	5	125,6	64,1	628	321	272	0,26	1
				41,4	15,8	207	79	95	0,09	-
		м								
25	Ц0108-412-3	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	5	14,6	0,2	73	1	57	0,07	-
				11,8	0,1	59	1	95	-	-
		м								
26	С130806-57	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм (д-25 мм)	5	160	-	800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
27	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
				227	2,3	454	5	95	0,01	-
		шт								
28	СПрайс	-Выключатель автоматический А3736	2	3851,83	-	7704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	Ц0108-165-6	-Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	4	2908,4	1764	11634	7056	5711	6	24
				1116	387	4464	1548	95	2,24	9
		шт								
30	СПрайс	-Муфта концевая rek-1	4	2908,13	-	11633	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			665350	45044			523

			Тенге			77468	10269			52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			305562	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	29679	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			237922	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28756	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4313	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20059	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			354377	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		186
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33993	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			298728	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	58058	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			183965	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			65124	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9769	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21831	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			385682	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		436
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	67827	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			61061	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			61061	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3664	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			64724	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			804784	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		622
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	101819	-		-

Принял: Вандышев А.М.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Кочин В.Ф.

(технический надзор объекта)

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег.NN: 308; 310; 311

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : № 44 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г., доп. согл.№2 от 27.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области
Перенос сетей ВЛ-10 кв

А К Т N 1 (Локальная смета 4-2)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	80,5	218,93	-	17624	-	19915	1,54	124
				218,93	-	17624	-	113	-	-
		м3								
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	80,5	134,1	-	10795	-	12198	0,97	78
				134,1	-	10795	-	113	-	-
		м3								
3	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	99	36,7	27,8	3633	2752	1477	0,06	6
				8,8	6,9	871	683	95	0,04	4
		м								
4	С143008-92	Песок природный	8,1	1330	-	10773	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
5	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	99	32,4	23,7	3208	2346	1364	0,06	6
				8,6	5,9	851	584	95	0,03	3
		м								
6	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	0,46	18700	-	8602	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
7	Ц0108-145-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала	115	25,9	7,1	2979	817	1584	0,08	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		без креплений, масса 1 м до 3 кг		12,9	1,6	1484	184	95	0,01	1
		м								
8	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	15	23,2	2,1	348	32	239	0,1	2
				16,5	0,3	248	5	95	-	-
		м								
9	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,016	221958,38	-	3551	-	483	175	3
				27450	-	439	-	110	-	-
		кан.-км								
10	С130802-30	Муфты асбестоцементные САМ-6 к трубам ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dу труб 100 мм, Dн 171 мм	5	108	-	540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	С151601-77	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ААШвУ, число жил и сечение 3х50 мм2	0,13	441800	-	57434	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
12	Ц0108-152-1	Конструкции металлические (кронштейн Р1, КМ1)	0,0069	97791	1561	675	11	105	85	1
				15550	457	107	3	95	2,65	-
		т								
13	Ц0108-88-3	Конструкции металлические (уголок)	0,0358	102170	1870	3655	67	291	52	2
				8280	270,01	296	10	95	1,57	-
		т								
14	Е0133-116-2	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную	3	957,56	134,06	2873	402	2424	4,38	13
				720	49,5	2160	149	105	0,24	1
		шт								
15	Прайс	Разрядник вентильный РВО-10	3	3081,46	-	9244	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	Е0133-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	1	1725,14	231,14	1725	231	1545	7,42	7
				1386	85,5	1386	86	105	0,42	-
		шт								
17	Прайс	Разъединитель РЛНД-10/400	3	25036,9	-	75111	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	С11041-74	Поковки для конструкций связи	15,04	192	-	2887	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
19	СПрайс	Зажим ПА	6	182,96	-	1098	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
20	Ц0108-164-8	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	2	7278,3	5341	14557	10682	5831	9	18
				1890	1179,03	3780	2358	95	6,84	14
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	СПрайс	-Муфта концевая термоусаживаемая 10КМТп-5	2	2343,2	-	4686	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
22	СПрайс	-Зажим аппаратный	3	60,99	-	183	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
23	Ц0108-144-3	-Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2	6	26,5	-	159	-	150	0,15	1
		шт		26,3	-	158	-	95	-	-
24	С151803-209	-Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-11-А УХЛ3 (50-10-9)	6	137	-	822	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
25	СПрайс	-Зажим ПА	3	60,99	-	183	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Заземление								
26	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	1	330,1	24,1	330	24	113	0,7	1
		шт		116	2,5	116	2	95	0,01	-
		Демонтажные работы								
27	Е0133-109-6	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на	0,3	19212,49	18663,04	5764	5599	1385	30,66	9
	к-0,6	1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 (демонтаж)		549,45	3848,74	165	1155	105	13,63	4
		1км								
28	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним	2	1253,29	1194,16	2507	2388	817	3,59	7
	к-0,6	подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ (демонтаж)		59,13	329,94	118	660	105	1,37	3
		опора								
29	Е0133-116-4	-Установка линейного электрооборудования	1	221,84	138,68	222	139	141	4,45	4
	к-0,6	разъединителей вручную (демонтаж)		83,16	51,3	83	51	105	0,25	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			246167	25490			291
			Тенге			40681	5929			30
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			195045	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17413	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			151366	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17132	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2570	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12731	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			224907	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		118
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19983	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			51122	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	29197	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			822	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			32930	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4940	-		16
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5043	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			89096	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		229
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34137	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			314003	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		346
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54120	-		-

Принял: Вандышев А.М.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Кочин В.Ф.
(технический надзор объекта)

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : № 44 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г., доп. согл.№2 от 27.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области
Наружные сети телефонизации

А К Т N 1 (Локальная смета 5-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	47,8	218,93	-	10465	-	11825	1,54	74
				218,93	-	10465	-	113	-	-
		м3								
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	47,8	134,1	-	6410	-	7243	0,97	46
				134,1	-	6410	-	113	-	-
		м3								
3	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,08	38387	11520	3071	922	1800	114	9
				18090	2362,98	1447	189	110	13,71	1
		км								
4	СПрайс	Кабель КСПП3-1х4х0,9	0,08	99666,13	-	7973	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
5	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,08	501603,38	-	40128	-	1830	133	11
				20790	-	1663	-	110	-	-
		кан.-км								
6	СПрайс	Стальной защитный желоб 13х26 мм	1	1097,64	-	1098	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
7	С11041-56	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами	1	411	-	411	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		длиной 600 мм, ККП-1-600		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	С11041-74	-Поковки для конструкций связи	1,8	192	-	346	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Колодец телефонный ККС-1								
9	Е0134-105-4-	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	1	10947,05	575,55	10947	576	1475	6,91	7
				1194,75	146,03	1195	146	110	0,59	1
		колодец								
10	Е0134-112-1-	Устройство ввода труб в колодцы	1	181,76	-	182	-	144	0,78	1
		канал		131,18	-	131	-	110	-	-
11	С143018-28	-Колодцы и коробки железобетонные телефонные	0,18	23800	-	4284	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		85314	1497			148

				Тенге		21311	335			2
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		64156	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	4771	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		9828	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		5249	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	787	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		4164	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		73568	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		32
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	5559	-		-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		21159	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	16875	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		19069	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	2860	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		2414	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		42641	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		130
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	19735	-		-

2500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			116209	-	-		
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
						-	25294	-		161
										-

Принял: Вандышев А.М.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Кочин В.Ф.
(технический надзор объекта)

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Сыл»
Договор: № 44 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г., доп. согл.№2 от 27.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области
Наружные сети водоснабжения

А К Т N 2 (Локальная смета 6-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч: рабочих-строителей на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Земляные работы										
1	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	113,3	7,91	7,91	896	896	282	-	-		
		м3		-	2,57	-	291	97	0,01	1		
2	Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	113,3	7,32	7,32	830	830	261	-	-		
		м3		-	2,38	-	269	97	0,01	1		
3	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	113,3	7,91	7,91	896	896	282	-	-		
		м3		-	2,57	-	291	97	0,01	1		
4	Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	113,3	7,32	7,32	830	830	261	-	-		
		м3		-	2,38	-	269	97	0,01	1		
5	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	27,09	33,67	32,1	912	870	365	0,01	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3		1,57	12,33	43	334	97	0,05	1
		м3								
6	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	0,812	262,72	-	213	-	241	1,85	2
				262,72	-	213	-	113	-	-
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3								
7	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	0,3255	302,12	-	98	-	111	2,13	1
				302,12	-	98	-	113	-	-
	т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3								
8	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей	1,03	289,15	289,15	297	297	186	-	-
		м3		-	186,62	-	191	97	0,86	1
9	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,7315	1769,2	152,52	1294	112	200	1,02	1
		м3		153,68	57,15	112	42	130	0,28	-
10	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на	0,973	32,26	30,77	31	30	9	0,01	-
		автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт)		1,42	8,34	1	8	97	0,03	-
		м3								
12	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	26,08	6,48	6,48	169	169	53	-	-
				-	2,1	-	55	97	0,01	-
		м3								
13	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	1,17	134,1	-	157	-	178	0,97	1
		грунтах 2 группы		134,1	-	157	-	113	-	-
		м3								
14	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3,86	21,55	4,52	83	17	64	0,11	-
		м3		17,03	-	66	-	97	-	-
		Трубопроводы и арматура								
16	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
				231,75	6,75	232	7	130	0,03	-
		шт								
17	С130902-32	-Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр	1	6780	-	6780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм								
		шт								
19	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,6	2
		фланец		126	-	504	-	130	-	-
21	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	492	-	1968	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
22	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (заглушка)	0,0005	247994,13	49389,75	116	23	50	312,7	-
		т		62775	18657	29	9	130	91,12	-
23	Е0125-57-1	-Установка настенных указателей	1	423,45	1,57	423	2	297	1,68	2
		шт		247,5	-	248	-	120	-	-
24	С11011-954	-Таблички эмалированные для углового указателя	1	359	-	359	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
30	Е0122-8-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием (футляр)	0,0001	154891,68	66009,8	14	6	11	376	-
		км		70200	24936,75	6	2	130	121,79	-
31	С130806-99	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	0,09	2440	-	220	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
32	Е0122-19-6	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,0001	380667,91	57818,03	34	5	7	203	-
		км		35100	21840,75	3	2	130	106,67	-
33	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0016	247994,13	49389,75	388	77	166	312,7	-
		т		62775	18657	98	29	130	91,12	-
34	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 (изоляция битумной мастикой)	0,07	6,91	0,02	1	-	-	0,02	-
		м2		3,13	-	-	-	-	-	-
35	Е0122-36-1	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
		шт		186,75	6,75	187	7	130	0,03	-
36	СПрайс	-Затвор поворотный дисковый ВА 99001 д-50 мм	1	4676,77	-	4677	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
37	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	3	74,06	9,93	222	30	246	0,32	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фланец		63	-	189	-	130	-	-
38	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	285	-	855	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
39	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0024	13711,47	5475,87	33	13	2	28,9	-
		т		5040	1552,87	12	4	12	5,46	-
40	Е0109-34-4	-Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	0,0003	21562,67	927,19	5	-	1	99,9	-
		т		16627,5	101,25	4	-	12	0,49	-
41	С12041-10	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0024	80200	-	193	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
42	С11011-878	-Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0003	80300	-	20	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
43	Е0122-38-3	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	0,1	1073,13	180,25	107	18	60	2,01	-
		врезка		396	67,5	40	7	130	0,33	-
		Отмостка (2 шт)								
44	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	1,17	1678,2	97,07	1972	114	206	0,78	1
		м3		112,5	36	132	42	118	0,18	-
45	Е0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты	0,6141	576,42	100,89	354	62	117	0,85	1
		м3		123,75	38,25	76	23	118	0,18	-
46	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	10,68	370,98	25,04	3962	267	416	0,14	2
		м2		22,25	9,38	238	100	123	0,05	-
47	Е0111-19-4	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	10,68	68,84	3,11	735	33	54	0,02	-
		м2		2,97	1,17	32	12	123	0,01	-
48	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,748	11510,17	66,01	8610	49	173	1,35	1
		м3		195,75	24,93	146	19	105	0,12	-
49	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,4403	8287,75	-	3649	-	4598	51,5	23
		км		8032,5	-	3537	-	130	-	-
		Колодцы водопроводные д=1500(2шт)								
50	Е0122-41-1	-Устройство круглых колодцев	1,62	11458,26	1879,87	18562	3045	4157	8,86	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из сборного железобетона в сухих грунтах м3		1435,5	538,43	2326	872	130	2,06	3
51	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ПН-15, 1ПП15-1 м3	0,65	28900 -	- -	18785 -	- -	- -	- -	- -
52	С143018-37	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм КС15-9 , КС15-9а м	1,78	7310 -	- -	13012 -	- -	- -	- -	- -
53	С143018-30 к-1,25	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КО6 м	0,07	4337,5 -	- -	304 -	- -	- -	- -	- -
54	С143018-30	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КС-7-9 м	0,89	3470 -	- -	3088 -	- -	- -	- -	- -
55	Е108-6-9	-Местные кирпичные заделки м3	0,021	11938,85 915,75	296,6 110,25	251 19	6 2	25 118	5,95 0,54	- -
56	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка С-2) т	0,0342	133700 -	- -	4567 -	- -	- -	- -	- -
57	С131104-8	-Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 шт	2	8060 -	- -	16120 -	- -	- -	- -	- -
58	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	3,14	100 -	- -	314 -	- -	- -	- -	- -
59	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	3,14	284 -	- -	892 -	- -	- -	- -	- -
60	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	3,14	331 -	- -	1039 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			120654	8819			55

2710

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			6883	2889			12
		Стоимость общестроительных работ -								
		Всего заработная плата -	Тенге			88109	-	-		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	9771	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5140	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			11871	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	1781	-		6
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5999	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			105978	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -								
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	11552	-		60
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30619	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			25943	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1837	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			32457	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			138435	-	-		-
						-	-	-		-
						-	11552	-		60

Принял: Вандышев А.М.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Кочин В.Ф.

(технический надзор объекта)

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Сыл»
Договор: № 44 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г., доп. согл.№2 от 27.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области
Наружные сети канализации

А К Т N 1 (Локальная смета 6-2)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Земляные работы												
1	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	645	7,91	7,91	5102	5102	1607	-	-				
				-	2,57	-	1657	97	0,01	6				
2	Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	645	7,32	7,32	4724	4724	1488	-	-				
				-	2,38	-	1534	97	0,01	6				
3	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	645	7,91	7,91	5102	5102	1607	-	-				
				-	2,57	-	1657	97	0,01	6				
4	Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	645	7,32	7,32	4724	4724	1488	-	-				
				-	2,38	-	1534	97	0,01	6				
5	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	114,8	33,67	32,1	3865	3685	1547	0,01	1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3		1,57	12,33	180	1415	97	0,05	6
		м3								
6	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	4	262,72	-	1051	-	1187	1,85	7
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		262,72	-	1051	-	113	-	-
		м3								
7	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт)	9,4	32,26	30,77	303	289	89	0,01	-
				1,42	8,34	13	78	97	0,03	-
		м3								
8	С010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	16,83	84,26	-	1418	-	284	0,35	6
				16,85	-	284	-	100	-	-
		т								
9	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	3	1769,2	152,52	5308	458	822	1,02	3
		м3		153,68	57,15	461	171	130	0,28	1
10	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	105,1	6,48	6,48	681	681	214	-	-
				-	2,1	-	221	97	0,01	1
		м3								
11	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,3	134,1	-	979	-	1106	0,97	7
				134,1	-	979	-	113	-	-
		м3								
12	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	11,3	21,55	4,52	243	51	187	0,11	1
		м3		17,03	-	192	-	97	-	-
		Трубопроводы и арматура								
13	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,043	78245	36133,62	3365	1554	2877	247	11
				41850	9612,9	1800	413	130	37,3	2
		км								
14	СПрайс	-Трубы полиэтиленовые гофрированные с раструбом Дн-176 мм	43,04	752,71	-	32399	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
15	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	3,69	11510,17	66,01	42421	243	854	1,35	5
		м3		195,75	24,93	721	92	105	0,12	-
		Колодцы канализационные д-1000 (3 шт.)								
16	Е0123-13-4	-Устройство канализационных	1,86	29020,93	2538,55	53979	4722	8695	15,87	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах		2645,33	950,63	4920	1768	130	4,64	9
		м3								
17	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ПН-10, 1ПП10-1	0,84	28900	-	24276	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
18	С143018-36	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	3,54	4570	-	16178	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
19	С143018-30 к-1,25	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КО6	0,21	4337,5	-	911	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
20	Е108-6-9	-Местные кирпичные заделки	0,13	11938,85	296,6	1552	39	157	5,95	1
		м3		915,75	110,25	119	14	118	0,54	-
21	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка С-3,С-4)	0,0387	133700	-	5174	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
22	С131104-8	-Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	3	8060	-	24180	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
23	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	26,9	13,91	0,07	374	2	196	0,04	1
				8,06	0,02	217	1	90	-	-
		м2								
24	Е0113-13-2	-Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	26,9	12,08	0,05	325	1	196	0,04	1
				8,06	0,02	217	1	90	-	-
		м2								
25	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,86	100	-	186	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
26	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,86	284	-	528	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
27	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:	1,86	331	-	616	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		за 2 кг/см2								
		м3								
		Накопитель стоков емк. 30 м3								
28	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	118,6	23,36 1,28	22,08 5,56	2770 152	2619 659	787 97	0,01 0,02	1 2
		м3								
29	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,4	262,72 262,72	- -	1419 1419	- -	1603 113	1,85 -	10 -
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2									
		м3								
30	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	50,4	32,26 1,42	30,77 8,34	1626 72	1551 421	477 97	0,01 0,03	- 1
		м3								
31	Е010332-А5--1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	90,22	54,89 -	54,89 10,98	4952 -	4952 990	990 100	- 0,23	- 21
		т								
32	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	66,3	6,48 -	6,48 2,1	430 -	430 139	135 97	- 0,01	- 1
		м3								
33	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,3	134,1 134,1	- -	979 979	- -	1106 113	0,97 -	7 -
		м3								
34	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	66,3	21,55 17,03	4,52 -	1429 1129	299 -	1095 97	0,11 -	7 -
		м3								
35	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	49,4	665,53 39,83	24,55 9,2	32877 1968	1213 454	2979 123	0,26 0,04	13 2
		м2								
36	Е0106-1-15	-Устройство фундаментных плит бетонных плоских	7,6	10846,22 146,25	100,65 38,03	82431 1112	765 289	1471 105	0,97 0,19	7 1
		м3								
37	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	21,7	291,87 52,2	9,95 3,74	6333 1133	216 81	1493 123	0,36 0,02	8 -
		м2								
38	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на	21,7	48,32	0,67	1049	15	23	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки		0,63	0,25	14	5	123	-	-
		м2								
39	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	21,7	59,59	0,23	1293	5	1171	0,29	6
		м2		51,3	0,09	1113	2	105	-	-
40	Е0107-31-2	-Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	10,28	1935,45	1247,36	19896	12823	13276	3	31
				503,55	418,91	5176	4306	140	1,76	18
		м3								
41	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	17,88	100	-	1788	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
42	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	17,88	284	-	5078	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
43	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	10,28	331	-	3403	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
44	С143018-38	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (12 шт.)	10,68	9160	-	97829	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
45	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые 2ПП 20-2 (4 шт.)	2,04	28900	-	58956	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
46	С143018-30 к-1,25	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КС-7-3 (8 шт.)	2,32	4337,5	-	10063	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
47	С143018-30	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КС-7-9 (4 шт.)	3,56	3470	-	12353	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
48	С143018-30 к-1,25	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КО6 (8 шт.)	0,56	4337,5	-	2429	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
49	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из	100,3	77,28	3,43	7751	344	7903	0,46	46
				73,73	1,31	7395	131	105	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен								
		м2								
50	СПрайс	-Гидроизолирующий состав "Пенетрон"	551,65	80,25	-	44268	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
51	Е0115-64-1	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	137,6	124,49	1,19	17130	164	8777	0,37	51
		/однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен		60,3	0,45	8297	62	105	-	-
		м2								
52	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	137,6	59,59	0,23	8200	32	7425	0,29	40
		м2		51,3	0,09	7059	12	105	-	-
53	Е0111-4-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	13,8	121,68	9,38	1679	129	888	0,24	3
		толщиной 2 мм		48,83	3,51	674	48	123	0,02	-
		м2								
54	Е0123-24-1	-Установка люков	4	8373,55	35,42	33494	142	1158	1,31	5
		шт		209,25	13,5	837	54	130	0,07	-
55	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев Крышка деревянная	0,288	22541,72	316,57	6492	91	1246	22,5	6
		м3		3487,5	119,25	1004	34	120	0,58	-
56	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100	0,0112	70153,47	10674,97	783	119	767	270	3
		мм с гидравлическим испытанием		48825	4032	545	45	130	19,69	-
		км								
57	С130806-222	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со	11,16	1310	-	14620	-	-	-	-
		снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 102х5 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
58	Е0120-20-1	-Установка зонтов над шахтами из пластика диаметром 100 мм	4	859,88	5,38	3440	22	323	0,36	1
		шт		60,75	2,25	243	9	128	0,01	-
59	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250	0,0043	247994,13	49389,75	1063	212	454	312,7	1
		мм		62775	18657	269	80	130	91,12	-
		т								
60	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	3,5	21,8	0,05	76	-	18	0,03	-
		ГФ-021 за один раз		5,81	0,02	20	-	90	-	-
		м2								
61	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	7	35,73	0,02	250	-	26	0,02	-
		эмалью ПФ-115		4,16	-	29	-	90	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			728592	57517			323

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тенге			51793	18380			92
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			653953	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	69920	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			49442	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			79871	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		40
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11981	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44029	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			777854	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		454
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	81901	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			74638	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	252	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			71199	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			323	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	48	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4498	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			79458	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	300	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			857312	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		455
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	82201	-		-

Принял: Вандышев А.М.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Кочин В.Ф.

(технический надзор объекта)

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сып»

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : № 44 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г., доп. согл.№2 от 27.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области
Наружную теплосеть

А К Т N 1 (Локальная смета 6-3)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	160,4	27,84	26,18	4465	4198	1379	0,01	2
				1,66	7,2	266	1155	97	0,03	4
		м3								
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	7,2	251,77	-	1813	-	2048	1,77	13
	т.ч. п-3.177 к=1,15			251,77	-	1813	-	113	-	-
		м3								
3	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 (лишний грунт)	49,8	47,43	44,84	2362	2233	792	0,02	1
				2,59	13,81	129	688	97	0,05	3
		м3								
4	Е10333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (лишний грунт)	89,14	49,5	49,5	4413	4413	883	-	-
				-	9,9	-	883	100	0,21	19
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при	110,1	6,48	6,48	713	713	225	-	-
				-	2,1	-	232	97	0,01	1

		перемещении 2 группы грунтов до 5 м							
		м3							
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,7	134,1	-	1033	-	1167	0,97	7
				134,1	-	1033	-	113	-	-
		м3								
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	110,1	21,55	4,52	2372	497	1819	0,11	12
				17,03	-	1875	-	97	-	-
		м3								
		Подземная теплосеть								
		Канал лотковый КЛ 60х45-8								
8	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	162,8	665,53	24,55	108348	3997	9818	0,26	43
				39,83	9,2	6484	1498	123	0,04	7
		м2								
9	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	12,32	1986,57	564,43	24475	6954	13151	3,33	41
				567	195,49	6985	2408	140	0,75	9
		м3								
10	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	8,28	23300	-	192924	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
11	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	3,68	22800	-	83904	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
12	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	0,36	24600	-	8856	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
13	Е108-6-9	Кладка стен приямков и каналов (заделка из кирпича)	0,02	11938,85	296,6	239	6	24	5,95	-
				915,75	110,25	18	2	118	0,54	-
		м3								
14	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,2	10898,17	66,01	2180	13	46	1,35	-
				195,75	24,93	39	5	105	0,12	-
		м3								
		Деформационный шов								
15	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая	4,72	245,44	3,82	1158	18	216	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2		37,35	1,44	176	7	118	0,01	-
16	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов м2	4,72	754,35 81,68	8,23 3,08	3561 386	39 15	472 118	0,47 0,02	2 -
17	Е108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов м3	0,31	11938,85 915,75	296,6 110,25	3701 284	92 34	375 118	5,95 0,54	2 -
		Выход труб из канала								
18	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	3,8	665,53 39,83	24,55 9,2	2529 151	93 35	229 123	0,26 0,04	1 -
19	Е108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов м3	2,92	11938,85 915,75	296,6 110,25	34861 2674	866 322	3535 118	5,95 0,54	17 2
20	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	2	111,81 23,85	66,43 23,85	224 48	133 48	134 140	0,15 0,11	- -
21	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 м3	0,044	28100 -	- -	1236 -	- -	- -	- -	- -
22	С11011-885	-Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, из углеродистой стали нормальной /обычной/ точности прокатки Ст3сп т	0,0451	98100 -	- -	4420 -	- -	- -	- -	- -
23	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	2,3	21,8 5,81	0,05 0,02	50 13	- -	12 90	0,03 -	- -
24	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за два раза) м2	4,6	35,73 4,16	0,02 -	164 19	- -	17 90	0,02 -	- -
25	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	5,7	245,44 37,35	3,82 1,44	1399 213	22 8	261 118	0,21 0,01	1 -
		Трубопроводы								
26	Е0124-2-3	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,166	173697,14 79650	47716,89 17008,5	28834 13222	7921 2823	20859 130	440 88,36	73 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
27	С130806-68 попр.гр.В кн.3 тех.ч.п.5-2%	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	167,66	548,76	-	92005	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Опорные подушки ОП-1								
28	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	56	480,18	24,15	26890	1352	14169	1,03	58
				171,9	8,83	9626	494	140	0,04	2
		шт								
29	С143014-3	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые (опорные подушки)	0,224	22200	-	4973	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Опора неподвижная балочная (3 шт.)								
30	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5,7	665,53	24,55	3794	140	344	0,26	1
		м2		39,83	9,2	227	52	123	0,04	-
31	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,816	10898,17	66,01	8893	54	189	1,35	1
		м3		195,75	24,93	160	20	105	0,12	-
32	Е0106-35-3	-Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм	2,7	15562,3	1092,57	42018	2950	5767	10,03	27
				1658,25	375,98	4477	1015	105	1,42	4
		м3								
33	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,52	100	-	352	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
34	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,52	284	-	999	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
35	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,7	331	-	894	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
36	С12041-21	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0038	110500	-	416	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
37	С12041-71	-Каркасы и сетки плоские:	0,0538	115500	-	6209	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
38	С12041-90	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0403	51500 -	- -	2076 -	- -	- -	- -	- -
		т								
39	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0773	70437,87 9675	304,24 114,75	5448 748	24 9	795 105	58 0,56	4 -
		1т								
40	Е0107-13-1	-Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	6	1655,19 344,25	387,22 115,02	9931 2066	2323 690	3858 140	2,06 0,46	12 3
		шт								
41	С143018-70	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	0,24	24600 -	- -	5904 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
42	Е113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,6	21,8 5,81	0,05 0,02	78 21	- -	19 90	0,03 -	- -
		м2								
43	Е113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (2 раза)	7,2	35,73 4,16	0,02 -	257 30	- -	27 90	0,02 -	- -
		м2								
44	Е0113-24-1	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	14,7	150,02 8,08	0,12 0,05	2205 119	2 1	108 90	0,04 -	1 -
		м2								
		Теплофикационная камера тип 1								
45	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	18	103,46 10,51	2,62 0,99	1862 189	47 18	255 123	0,07 -	1 -
		м2								
46	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	9	370,98 22,25	25,04 9,38	3339 200	225 84	350 123	0,14 0,05	1 -
		м2								
47	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,84	11745,86 272,25	196,62 74,27	9867 229	165 62	306 105	1,79 0,36	2 -
		м3								
48	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6	0,033	95500 -	- -	3152 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
		т								
49	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,8	10898,17	66,01	8719	53	185	1,35	1
		м3		195,75	24,93	157	20	105	0,12	-
50	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,64	100	-	164	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
51	C143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,84	284	-	239	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
52	C143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,84	331	-	278	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
53	E0113-24-1	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	1,3	150,02	0,12	195	-	10	0,04	-
		м2		8,08	0,05	11	-	90	-	-
54	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,9	291,87	9,95	846	29	200	0,36	1
		м2		52,2	3,74	151	11	123	0,02	-
55	E0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	2,9	365,09	18,42	1059	53	331	0,42	1
		м2		85,95	6,91	249	20	123	0,03	-
56	E0111-4-2 к-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	5,8	256,83	9,05	1490	52	387	0,25	1
		м2		50,85	3,4	295	20	123	0,02	-
57	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,9	291,87	9,95	846	29	200	0,36	1
		м2		52,2	3,74	151	11	123	0,02	-
58	E0111-11-2 к-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	5,8	48,32	0,67	280	4	6	-	-
		м2		0,63	0,25	4	1	123	-	-
59	E0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	5,4	365,09	18,42	1971	99	617	0,42	2
		м2		85,95	6,91	464	37	123	0,03	-
60	E0111-4-2 к-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	10,8	256,83	9,05	2774	98	721	0,25	3
		м2		50,85	3,4	549	37	123	0,02	-
61	E0107-62-1	-Устройство камер со стенками	8,49	5933,45	789,92	50375	6706	19903	8,27	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из бетонных блоков								
		м3		1401,75	272,75	11901	2316	140	1,04	9
62	С143018-23	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,7	22000	-	15400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
63	С143018-30 к-1,25	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КО6	0,14	4337,5	-	607	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
64	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,204	28100	-	5732	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
65	С143003-21	-Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	2,17	11100	-	24109	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
66	С143003-13	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	4,46	12000	-	53568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
67	С143001-4	-Бетон тяжелый класса В7,5 (М-100)	0,91	10300	-	9373	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
68	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	8,49	100	-	849	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
69	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	8,49	284	-	2411	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
70	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	7,58	331	-	2509	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
71	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0519	13711,47	5475,87	712	284	41	28,9	1
				5040	1552,87	262	81	12	5,46	-
		т								
72	С11011-774	-Скобы ходовые	21,84	129	-	2817	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
73	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	0,03	133700	-	4011	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	С12041-46	-Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	0,003	69800	-	209	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
75	С131104-10	-Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	2	13400	-	26800	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
76	Е0108-5-1	-Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	3,81	1928,67	274,19	7348	1045	4936	6,93	26
		м3		994,5	103,5	3789	394	118	0,5	2
77	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	25,4	762,08	8,23	19357	209	2540	0,47	12
				81,68	3,08	2075	78	118	0,02	-
		м2								
78	Е0108-4-6	-Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	25,4	388,18	4,19	9860	106	1228	0,23	6
				39,38	1,58	1000	40	118	0,01	-
		м2								
79	Е0115-63-1	-Оштукатуривание простое внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/	18,8	306,67	3,77	5765	71	2586	0,78	15
				130,28	0,72	2449	14	105	0,06	1
		м2								
80	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	25,4	309,31	1,96	7856	50	2916	0,61	16
				108,9	0,45	2766	11	105	0,03	1
		м2								
		Изоляционные работы								
81	Е0122-20-2	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,166	189810,43	29821,28	31509	4950	10103	203,8	34
				35550	11265,75	5901	1870	130	55,02	9
		км								
82	Е0126-11-2	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	166	142,95	33,05	23730	5486	15315	0,44	73
				79,88	12,38	13260	2055	100	0,06	10
		м								
83	С11031-179	-Маты теплоизоляционные	2,4	10300	-	24720	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ISOVER, марка KIM AL								
		фольгированные		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
84	Е0113-24-1	-Защита бетонных поверхностей	157	150,02	0,12	23553	19	1149	0,04	6
		трещиностойкими покрытиями,								
		лаком ХП-734		8,08	0,05	1269	8	90	-	-
		м2								
85	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции	87,5	365,09	18,42	31945	1612	9994	0,42	36
		оклеечной рулонными								
		материалами на битумной		85,95	6,91	7521	605	123	0,03	3
		мастике первый слой								
		м2								
86	Е0111-4-2 к-2	-Устройство гидроизоляции	175	256,83	9,05	44945	1584	11677	0,25	44
		оклеечной рулонными								
		материалами на битумной		50,85	3,4	8899	595	123	0,02	3
		мастике последующий слой								
		м2								
87	Е0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек	87,5	313,75	13,43	27453	1175	6209	0,37	32
		толщиной 20 мм								
		м2		52,65	5,04	4607	441	123	0,02	2
88	Е0111-11-4	-Добавлять или исключать на	175	52,81	0,67	9242	117	189	-	1
		каждые 5 мм изменения толщины								
		бетонных стяжек		0,63	0,25	110	44	123	-	-
		м2								
89	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости	2,63	100	-	263	-	-	-	-
		бетона за сульфатостойкий								
		цемент		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1237684	63323			710

			Тенге			121760	21317			111
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1118878	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	143077	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			48031	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			175091	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		88
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26264	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77638	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1371608	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		909
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	169341	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			118805	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			118805	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7128	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			125933	-	-		-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО АКТУ									
Нормативная трудоемкость =		Тенге				=	=		=
Сметная заработная плата =		чел,-ч			1497541	=	=		=
		Тенге				=	=		909
						=	169341	=	=

Принял: Вандышев А.И.

Директор КГКП «Карабалыкский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Кочин В.Ф.

(технический надзор объекта)

Эксперт технадзора
Рег. NN: 308; 310; 311

Сдал: Овнанян Г.И.

Директор ТОО «Сыл»

"СЫЛ"

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Сыл»

Договор: № 44 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г., доп. согл.№2 от 27.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области
Благоустройство

А К Т N 1 (Локальная смета 7-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Асфальтобетонное покрытие проезда - 678,9 м2+15м2/89пм								
1	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	208,17	6,01	6,01	1250	1250	421	-	-
				-	2,08	-	434	97	0,01	1
		м3								
2	E0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	832,68	4,75	4,75	3959	3959	1332	-	-
				-	1,65	-	1373	97	0,01	4
		м3								
3	E0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	208,17	47,43	44,84	9873	9334	3312	0,02	4
				2,59	13,81	539	2875	97	0,05	11
		м3								
4	E10333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	372,62	49,5	49,5	18445	18445	3689	-	-
				-	9,9	-	3689	100	0,21	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т								
5	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	69,39	1552,76 21,38	68,13 12,76	107746 1484	4728 885	3151 133	0,14 0,04	10 3
6	Е0127-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2	693,9	389,41 5	27,83 9,47	270208 3470	19308 6573	13357 133	0,03 0,03	23 23
7	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	693,9	547,13 5,94	15,35 5,06	379655 4122	10652 3511	10152 133	0,03 0,02	23 12
8	Е0127-54-1 к-2 к объему	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	1387,8	65,48 0,01	- -	90873 14	- -	18 133	- -	- -
9	Е101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	-Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом м3	21,5	262,72 262,72	- -	5648 5648	- -	6383 113	1,85 -	40 -
10	Е101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	21,5	47,43 2,59	44,84 13,81	1020 56	964 297	342 97	0,02 0,05	- 1
11	Е10333-А5-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	38,48	49,5 -	49,5 9,9	1905 -	1905 381	381 100	- 0,21	- 8
12	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового(щебень фракции 10-20мм под бортовой камень) м3	6,9	2914,28 32,18	248,35 78,59	20116 222	1714 542	1017 133	0,22 0,27	1 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий (БР100.30.15) м	276,1	2063,68 108,68	6,63 1,76	569781 30007	1831 485	40554 133	0,7 0,01	193 2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1480479	74090			294
			Тенге			45561	21047			145
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1480479	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	66607	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			84108	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12616	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93875	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1658463	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		482
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	79223	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1658463	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		482
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	79223	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Асфальтобетонное покрытие тротуара 206,6 м2								
14	Е0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	49,58	6,01 -	6,01 2,08	298 -	298 103	100 97	- 0,01	- -
15	Е0101-24-14	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	49,58	4,75 -	4,75 1,65	236 -	236 82	79 97	- 0,01	- -
16	Е0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	49,58	47,43 2,59	44,84 13,81	2352 128	2223 685	789 97	0,02 0,05	1 3
17	Е10333-А5-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	88,76	49,5 -	49,5 9,9	4393 -	4393 879	879 100	- 0,21	- 18
18	Е0127-24-1	-Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с	206,6	385,52 5	23,94 8,04	79649 1033	4946 1660	3582 133	0,03 0,03	7 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2) м2								
19	Е0127-24-1 т.ч. п1.37 к=5	-Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя м2	1033	-19,91 -	- -	-20565 -	- -	- -	- -	- -
20	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	20,66	1552,76 21,38	68,13 12,76	32080 442	1408 264	938 133	0,14 0,04	3 1
21	Е127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	206,6	460,11 24,75	- -	95058 5113	- -	6801 133	0,14 -	30 -
22	Е0127-55-2 к=2	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см м2	413,2	72,71 3,98	- -	30043 1645	- -	2187 133	0,02 -	10 -
23	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового (щебень фракции 10-20мм под бортовой камень) м3	1,35	2914,28 32,18	248,35 78,59	3942 44	336 106	199 133	0,22 0,27	- -
24	Е127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий БР100.20.8 м	150,3	768,33 108,68	6,63 1,76	115480 16335	997 264	22076 133	0,7 0,01	105 1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге --- Тенге			342966 24739	14837 4043			155 30
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			342966	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	28782	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			37630	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		19
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5645	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			22836	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			403432	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		204
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	34426	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			403432	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		204
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	34426	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Асфальтобетонное покрытие стоянки - 313,78 м2+183,68м2/31пм								
25	Е0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	149,24	6,01	6,01	896	896	302	-	-
				-	2,08	-	311	97	0,01	1
		м3								
26	Е0101-24-14	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	596,96	4,75	4,75	2838	2838	955	-	-
				-	1,65	-	985	97	0,01	3
		м3								
27	Е0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	149,24	47,43	44,84	7078	6692	2374	0,02	3
				2,59	13,81	387	2061	97	0,05	8
		м3								
28	Е10333-А5-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	267,14	49,5	49,5	13223	13223	2645	-	-
				-	9,9	-	2645	100	0,21	56
		т								
29	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	49,75	1552,76	68,13	77244	3389	2259	0,14	7
				21,38	12,76	1064	635	133	0,04	2
		м3								
30	Е0127-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	497,46	389,41	27,83	193715	13842	9576	0,03	16
				5	9,47	2487	4713	133	0,03	17
		м2								
31	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	497,46	547,13	15,35	272178	7637	7278	0,03	17
				5,94	5,06	2955	2517	133	0,02	9
		м2								
32	Е0127-54-1 к-2 к объему	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа	994,93	65,48	-	65148	-	13	-	-
				0,01	-	10	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
		м2								
33	Е101-164-2	-Зачистка дна и стенок с	3,5	262,72	-	920	-	1039	1,85	6
	Т.Ч.	выкидкой грунта в котлованах		262,72	-	920	-	113	-	-
	П.3.187	и траншеях разработанных								
	К=1,2	механизированным способом								
		м3								
34	Е101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на	3,5	47,43	44,84	166	157	56	0,02	-
		автомобили-самосвалы		2,59	13,81	9	48	97	0,05	-
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3								
		м3								
35	Е10333-А5-1-	Перевозка грузов	6,26	49,5	49,5	310	310	62	-	-
		автомобилями-самосвалами								
		/работающими вне карьеров/,		-	9,9	-	62	100	0,21	1
		расстояние перевозки 5 км,								
		класс груза 1								
		т								
36	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и	1,46	2914,28	248,35	4262	363	215	0,22	-
		выравнивающих слоев оснований								
		из щебня шлакового(щебень		32,18	78,59	47	115	133	0,27	-
		фракции 10-20мм под бортовой								
		камень)								
		м3								
37	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных	58,5	2063,68	6,63	120725	388	8593	0,7	41
		камней при других видах								
		покрытий (БР100.30.15)		108,68	1,76	6358	103	133	0,01	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			758703	49736			91

			Тенге			14236	14194			97
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			758703	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	28430	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			35366	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		18
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5305	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			47644	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			841713	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		206
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	33735	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			841713	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		206
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	33735	-		-
	РАЗДЕЛ 4. Асфальтобетонное покрытие площадки разворотной - 192 м2+16,22м2									
	==========									
38	Е0101-24-6	-Разработка грунта	62,47	6,01	6,01	375	375	126	-	-
		бульдозерами мощностью 79								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м		-	2,08	-	130	97	0,01	-
		м3								
39	Е0101-24-14	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	249,86	4,75	4,75	1188	1188	400	-	-
		(108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м		-	1,65	-	412	97	0,01	1
		м3								
40	Е0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на	62,47	47,43	44,84	2963	2801	994	0,02	1
		автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3		2,59	13,81	162	863	97	0,05	3
		м3								
41	Е10333-А5-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	111,81	49,5	49,5	5535	5535	1107	-	-
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1		-	9,9	-	1107	100	0,21	23
		т								
42	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований	20,82	1552,76	68,13	32332	1419	945	0,14	3
		из песка		21,38	12,76	445	266	133	0,04	1
		м3								
43	Е0127-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из	208,22	389,41	27,83	81082	5794	4008	0,03	7
		щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)		5	9,47	1041	1973	133	0,03	7
		м2								
44	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	208,22	547,13	15,35	113924	3196	3046	0,03	7
		асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ		5,94	5,06	1237	1054	133	0,02	4
		м2								
45	Е0127-54-1 к-2 к объему	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины	416,44	65,48	-	27268	-	6	-	-
		покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3		0,01	-	4	-	133	-	-
		м2								
46	Е101-164-2 Т.Ч. П.3.187	-Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах	4,4	262,72	-	1156	-	1306	1,85	8
		и траншеях разработанных		262,72	-	1156	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,2	механизированным способом м3								
47	Е101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на	4,4	47,43	44,84	209	197	70	0,02	-
		автомобили-самосвалы		2,59	13,81	11	61	97	0,05	-
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3								
48	Е10333-А5-1	-Перевозка грузов	7,88	49,5	49,5	390	390	78	-	-
		автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,		-	9,9	-	78	100	0,21	2
		расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т								
49	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и	1	2914,28	248,35	2914	248	147	0,22	-
		выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового(щебень		32,18	78,59	32	79	133	0,27	-
		фракции 10-20мм под бортовой камень) м3								
50	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных	40	2063,68	6,63	82547	265	5875	0,7	28
		камней при других видах		108,68	1,76	4347	70	133	0,01	-
		покрытий (БР100.30.15) м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			351882	21408			54

			Тенге			8436	6091			42
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			351882	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	14527	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			18109	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2716	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			22199	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			392190	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		106
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	17243	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			392190	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		106
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	17243	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			2934030	160071			595

			Тенге			92971	45374			315
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2934030	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	138346	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			175214	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		88
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	26282	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			186555	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3295798	-	-		-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		997
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	164628	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3295798	-	-		997
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	164628	-		

Принял: Вандышев А.М.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Кочин В.Ф.

(технический надзор объекта)

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : № 44 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г., доп. согл.№2 от 27.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области
Озеленение

А К Т N 1 (Локальная смета 7-2)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0147-15-2	-Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 25%	53	128,39	12,39	6804	656	4183	0,4	21
				56,48	4,7	2993	249	129	0,02	1
		яма								
2	Е0147-17-1	-Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	53	27,63	-	1464	-	1877	0,17	9
				27,45	-	1455	-	129	-	-
		шт								
3	СЦена розн.	-Смородина золотистая	53	450	-	23850	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
4	Е0147-25-4	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	302	244,28	-	73773	-	22705	0,4	121
				58,28	-	17601	-	129	-	-
		м2								
5	Е0147-25-5	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать	302	-69,97	-	-21131	-	-3105	-0,05	-17
				-7,97	-	-2407	-	129	-	-

2540

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м2								
6 Е0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	302	19,01	-	5741	-	3198	0,05	16
	м2		8,21	-	2479	-	129	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			90501	656			150
		Тенге			22121	249			1
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			90501	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	22370	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23850	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			28858	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4329	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7162	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			126521	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		166
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	26699	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			126521	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		166
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	26699	-		-

Принял: Вандышев А.М.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Кочин В.Ф.

(технический надзор объекта)

Эксперт технадзора Кочин В.Ф.
Рег. NN: 308; 310; 311

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ АРКАЛЫК ҚАЛАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД АРКАЛЫК
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"СЫЛ"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Заказчик: КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права» Управления образования акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : № 44 от 02.04.2012г.,доп.согл. №1 от 10.07.2012г., доп. согл.№2 от 27.07.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт общежития №2 п. Сарыколь ул. Гагарина,1 Сарыкольского колледжа АБ и П Сарыкольского района Костанайской области
Малые архитектурные формы

А К Т N 1 (Локальная смета 7-3)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	У1-43-25	-Скамья типа III, строительные работы	2	14413,23	106,26	28826	213	3354	9,5	19
		скамья		1567,5	29,61	3135	59	105	0,15	-
2	У1-49-2	-Урна типа 2, строительные работы	1	3005,91	74,49	3006	74	929	5,2	5
		урна		864,6	19,74	865	20	105	0,1	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			31832	287			24
			Тенге			4000	79			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31832	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4079	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4282	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	642	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2167	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			38282	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4721	-		-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО АКТУ		Тенге							2000
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			38282	-	-		-
Сметная заработная плата -		Тенге			-	-	-		-
					-	4721	-		20

Принял: Ваидышев А.И.

Директор КГКП «Сарыкольский колледж агробизнеса и права»
Управления образования акимата Костанайской области

Кочин В.Ф.

Сдал: [illegible] Т.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Эксперт технадзора (технический надзор объекта)
Рег. NN: 308; 310; 311