Наименование стройки - Детский сад на 240 мест на земельном участке, расположенном в районе пересечения ул.№24 и №37
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №5
За Июль 2010г.

по ЛС 2-1-6 на лифты

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0103-564-2	**Лифт грузоподъемностью 100 кг с числом остановок 2, в металлокаркасной шахте**	2	**26684,00**	**3194,00**	**53368**	**6388**	**28903**	**99,00**	**198**
		лифт		**15800,00**	**256,99**	**31600**	**514**	**90**	**1,49**	**3**
2		**Лифт малый грузовой грузоподъемность- 100 кг, ПГ 239 на 2 остановки, высота подъема 6 метров**	2	**657622,83**	--	**1315246**	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1368614**	**6388**			**198**
		Стоимость оборудования -	**Тенге**			**31600**	**514**			**3**
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**1315246**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1315246**				
		Материалы -	Тенге			**53368**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**15380**				
		Накладные расходы -	Тенге				**32114,00**			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			**28903**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							**14**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**4335,00**			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**4936**				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**87207**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							**215**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**36449,00**			
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			**1402452**				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			**1 402 452**				
		Возврат материалов (15%)	Тенге			**25 244**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**3 786**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			**1 423 910**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**32 892**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**14 239**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство в ценах 2001г.	Тенге			**5 696**				
			Тенге			**1 476 737**				

ес 24-37 29.07.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1,774)	Тенге			**2 496 145**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			**49 923**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			**2 546 068**				
		НДС (12%)	Тенге			**305 528**				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			**2 851 596**				

Заказчик
ГУ"Управление строительства г.Астаны

Подрядчик
ТОО"Астана-Алькор"

Объект строит... Детский сад на 240 мест на земельном участке, расположенном в районе пересечения ул.№24 и №37
Заказчик ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №5
За Июль 2010г.

по ЛС 2-1-8 на оборудование бассейна (Исполнительная сметная документация)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
		Оборудование для фильтрации и подогрева								
1	Ц0106-10-8	**Аппарат водяной очистки, масса 0,4 т**	0,3	141244,00	53140,00	42373	15942	23225	395,00	119
				78300,00	7718,05	23490	2315	90	44,76	13
2	С Прайс "disCOvErУ "	**Фильтр d-760мм** т	1	129875,29	--	129875	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	С Прайс "disCOvErУ "	**Песок гравий** шт	125	83,79	--	10474	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	Е0116-26-1	**Установка счетчиков** кг	2	75,82	1,57	152	3	173	0,41	1
				67,50	--	135	--	128	--	--
5	С Прайс "disCOvErУ "	**Счетчик холодной воды** 1счетчик	1	2746,47	--	2746	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	С Прайс "disCOvErУ "	**Счетчик горячей воды** кг	1	2746,47	--	2746	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	С Прайс "disCOvErУ "	**Комплект труб и фитингов** кг	1	220415,59	--	220416	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Оборудование для подогрева воды								
8	Е0117-8-1	**Установка индивидуальных водоводяных нагревателей** комплект	1	1512,32	97,07	1512	97	1800	7,87	8
				1370,25	36,00	1370	36	128	0,18	--
9	прайс "disCOvErУ "	**Водонагреватель, 9 кВт** шт	1	97897,11	--	97897	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Закладные детали в чашу бассейна								
10	Е0117-3-6	**Установка скиммера** комплект	2	1420,61	73,98	2841	148	1970	4,23	8
				742,50	27,00	1485	54	128	0,14	--

11	прайс "disCOvErУ "	симм
12	Ц0112-790-4 прим.	Установка форсунок
13	С прайс "disCOvErУ "	Форсунка возвратная
14	С прайс "disCOvErУ "	Автодолив
15	Ц0112-790-4 прим.	Установка форсунок
16	С прайс "disCOvErУ "	Форсунка возвратная
17	Е0117-3-6	Установка сливов
18	С прайс "disCOvErУ "	Донный слив
		Прочее оборудование
19	С прайс "disCOvErУ "	Лестница, 3 ступени
		Осушитель воздуха
20	прайс "disCOvErУ "	Осушитель воздуха DAnTErM, CDR 45, 4,1 л/ч
21	С прайс "disCOvErУ "	Монтажный комплект для осушителя
		Щит управления и электроматериалы
22	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления мм
23	С прайс "disCOvErУ "	Щит управления ШС-1 24
24	прайс "disCOvErУ "	Автомат УЗО 25А 4р
25	прайс "disCOvErУ "	Автомат 25А 3р

	4	5	6				10	11
	2	31[illegible]4	--	63774	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--
шт								
	4	774,50	74,40	3098	298	2560	4,00	16
		693,00	18,00	2772	72	90	0,10	--
шт								
	4	2234,41	--	8938	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--
шт								
	1	23088,94	--	23089	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--
шт								
	1	774,50	74,40	775	74	640	4,00	4
		693,00	18,00	693	18	90	0,10	--
шт								
	1	2234,41	--	2234	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--
шт								
	1	1420,61	73,98	1421	74	985	4,23	4
		742,50	27,00	743	27	128	0,14	--
комплект								
	1	5167,08	--	5167	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--
шт								
	1	44269,32	--	44269	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--
шт								
	1	432987,46	--	432987	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--
шт								
	1	9077,31	--	9077	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--
шт								
	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
шт								
	1	7429,43	--	7429	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--
шт								
	1	5955,74	--	5956	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--
шт								
	1	1578,99	--	1579	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--
шт								

	прайс "disCOvErУ "	Автомат 3р	шт
27	прайс "disCOvErУ "	Автомат 16А 1р	шт
28	прайс "disCOvErУ "	Автомат 16А 1р	шт
29	прайс "disCOvErУ "	Контактор 25А	шт
30	прайс "disCOvErУ "	Таймер	шт
31	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	м
32	С прайс "disCOvErУ "	Кабель ТТР 5х2,5	м
33	С прайс "disCOvErУ "	Кабель ТТР 3х2,5	м
34	Е0121-3-4	Прокладка гофротрубы 25 мм	м
35	С прайс "disCOvErУ "	Гофротруба диам.25мм	м
36	С прайс "disCOvErУ "	Расходные материалы	компл
		Оборудование для ухода за бассейном	
37	С прайс "disCOvErУ "	Шланг 12м	м
38	С прайс "disCOvErУ "	Штанга 1,5-3м	шт
39	С прайс "disCOvErУ "	Щетка	шт
40	С прайс "disCOvErУ "	Термометр	шт

4	5	6	7	8	9	10	11
1	1[illegible]31	--	1554	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
1	977,00	--	977	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
2	977,00	--	1954	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
1	10608,81	--	10609	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
1	16480,66	--	16481	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
60	16,24	1,95	974	117	939	0,08	5
	13,34	1,16	800	69	108	0,01	--
30	146,63	--	4399	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
30	133,60	--	4008	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
60	28,10	--	1686	--	1168	0,11	7
	18,02	--	1081	--	108	--	--
60	39,10	--	2346	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
1	7820,45	--	7820	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
12	1070,66	--	12848	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
1	6610,14	--	6610	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
1	4422,28	--	4422	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
1	2816,29	--	2816	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--

		...личе... ...преп... и об...ван... ...лиза воды
41	С прайс "disCOvErУ "	Aquachoc 20, 1кг
42	С прайс "disCOvErУ "	Desalgine, 10л
43	С прайс "disCOvErУ "	Aquaminus, 8кг
44	С прайс "disCOvErУ "	Quickflock Syper, 1л
45	С прайс "disCOvErУ "	Тестер с реактивами

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:

05.08.10

Стоимость оборудования -		
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		
Стоимость монтажных работ -		
Материалы -		
Всего заработная плата -		
Стоимость материалов и конструкций -		
		Накладные расходы -
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -
		Сметная заработная плата в Н.Р. -
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		
		Нормативная трудоемкость -
		Сметная заработная плата -
Стоимость сантехнических работ -		
Материалы -		
Всего заработная плата -		
Стоимость материалов и конструкций -		
		Накладные расходы -
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -
		Сметная заработная плата в Н.Р. -
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		
		Нормативная трудоемкость -
		Сметная заработная плата -
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.
		Временные здания и сооружения 1,8%
		Возврат материалов (15%)

		5	6				10	11
	1	16385,70	--	16386	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--
шт								
	1	17130,50	--	17131	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--
шт								
	1	8607,15	--	8607	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--
шт								
	1	2234,41	--	2234	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--
шт								
	1	2806,98	--	2807	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--
шт								
	Тенге			1248010	16858			173
	Тенге			32823	2612			15
	Тенге			569994				
	Тенге			569994				
	Тенге			75423				
	Тенге			3794				
	Тенге				31586,00			
	Тенге			26003				
	Тенге			~~28792~~	33 720			
	чел.-ч							14
	Тенге				4319,00			
	Тенге			6253	42 704			
	Тенге			110468				
	чел.-ч							181
	Тенге				35904,00			
	Тенге			602593				
	Тенге			1871				
	Тенге				3850,00			
	Тенге			596668				
	Тенге			~~4928~~				
	чел.-ч							2
	Тенге				739,00			
	Тенге			36451				
	Тенге			643972				
	чел.-ч							24
	Тенге				4589,00			
	Тенге			1324434	без оборудования 1 054 440			
	Тенге			1 324 434	оборудования 269 994			
	Тенге			~~23 840~~	18980			
				~~3 576~~	-2847			

1	2	3
		Итого с временными зданиями и сооружениями:
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%
		Затраты на выслугу лет 1%
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%
		Итого с дополнительными затратами на строительство 4 оборудов
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1,774)
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН
		НДС (12%)
		ВСЕГО ПО АКТУ

Заказчик
ГУ"Управление строительства г.Астаны

согласно ведомости
взаимозачет - 4 работ

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Расценки проверены

4	5	6	7	8	9	10	11
Тенге			~~1 340 567~~	1070 543			
Тенге			24 730				
Тенге			10 706				
Тенге			4 282				
Тенге			1 380 285				
Тенге			2 448 626				
Тенге			48 973				
Тенге			2 497 598				
Тенге			299 712				
Тенге			2 797 310				

Подрядчик
ТОО"Астана-Алькор"

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ
"Астана-Алькор"
ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест на земельном участке, расположенном в районе пересечения ул.№24 и №37
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №5
За Июль 2010г.

по ЛС 4-5 на наружное освещение фасадов

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089,00	497,00	3089	497	2264	13,00	13
		шкаф		2273,00	110,00	2273	110	95	0,64	1
2	75-6-59	Шкаф распределительный на 12 модулей (ЩРНС -1х12) типа ШР-11-73509-54У2, номинальный ток панели 320 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 4шт/ПН2-100 4шт, габаритные размеры 600х300х1600 мм	1	52400,00	--	52400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0121-1-1	Прокладка гофрированных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	180	78,15	8,23	14067	1481	13178	0,39	70
		м		63,68	4,11	11462	740	108	0,02	3
4	С130804-8 прим.	Гофротруба из самозатухающего полипропилена, Dн 25 мм	18	777,00	--	13986	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	180	14,60	0,20	2628	36	2035	0,07	13
		м		11,80	0,10	2124	18	95	--	--
6	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,175	60500,00	--	10588	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
7	С151601-587	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,005	125400,00	--	627	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0110-309-4	Аппаратура, отдельно устанавливаемая,(фотореле)	1	490,00	--	490	--	269	1,00	1
		шт		266,00	--	266	--	101	--	--
9	СПрайс ТОО 220Вольт20 08г.	Фотореле ФР	1	1643,93	--	1644	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-596-3	Прожектор отдельно устанавливаемый на стенах здания с лампой мощностью до 500 Вт	12	960,40	36,40	11525	437	5771	3,00	36
		шт		502,00	4,20	6024	50	95	0,02	--

gc 24-37 29.07.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С151703-37	Прожектор типа UTA-70 степень защиты IP65 1х70Вт	12	14800,00	--	177600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С151706-68	Лампы прожекторные /ГОСТ 7874-76/, тип ПЖ-127-500	12	818,00	--	9816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			298459	2451			132
			Тенге			22149	918			4
		Стоимость оборудования -	Тенге			52400				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			52400				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			232073				
		Материалы -	Тенге			7198				
		Всего заработная плата -	Тенге				23068,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			200274				
		Накладные расходы -	Тенге			23516				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3527,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15335				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			270925				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							149
		Сметная заработная плата -	Тенге				26595,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			13986				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13986				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			839				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			14825				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			338150				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			338 150				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г..	Тенге			338 150				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г.. без оборудования	Тенге			285 750				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г.. оборудования	Тенге			52 400				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			5 144				
		Возврат материалов (15%)	Тенге			772				
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			342 522				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			6 702				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			2 901				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			1 160				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			353 286				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1,774)	Тенге			626 728				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			12 535				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			639 263				
		НДС (12%)	Тенге			76 712				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			715 975				

Заказчик
ГУ"Управление строительства г.Астаны

Подрядчик
ТОО"Астана-Алькор"

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

дс 24-37 29.07.2010

Расценки проверены

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест на земел. ом участке, расположенном в районе пересечения ул.№24 и №37
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №5
За Июль 2010г.
по ЛС 5-1 на телефонизацию

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-162-2	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	30	294,75	--	8843	--	9992	1,89	57
		м3		294,75	--	8843	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	20	134,10	--	2682	--	3031	0,97	19
		м3		134,10	--	2682	--	113	--	--
		Строительно-монтажные работы								
3	Ц0108-142-1	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	167	36,70	27,80	6129	4643	2491	0,06	10
		м		8,80	6,90	1470	1152	95	0,04	7
4	С143008-92	**Песок природный**	10	844,00	--	8440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0134-101-1	**Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий**	0,378	242945,27	--	91833	--	11414	175,00	66
		кан.-км		27450,00	--	10376	--	110	--	--
6	Е0134-105-4	**Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2**	4	11010,95	575,55	44044	2302	5899	6,91	28
		колодец		1194,75	146,03	4779	584	110	0,59	2
7	С143018-28	**Колодцы и коробки железобетонные телефонные /ККС-2/**	2,48	22400,00	--	55552	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0110-891-8	**Установка консоли в коллекторе одноместной, кронштейна**	14	178,80	31,80	2503	445	659	0,20	3
		шт		36,00	6,80	504	95	110	0,04	1

ус 24-37 29.07.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С11041-56	**Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами длиной 600 мм, ККП-1-600**	7	411,00	--	2877	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С11041-56	**Консоли одноместные**	7	411,00	--	2877	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0110-890-1	**Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг**	0,303	38387,00	11520,00	11631	3491	6817	114,00	35
		км		18090,00	2362,98	5481	716	110	13,71	4
12	С151604-83	**Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10**	0,336	40600,00	--	13642	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**251053**	**10881**			**217**
			Тенге			**34134**	**2548**			**14**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			175536				
	Материалы -		Тенге			119974				
	Всего заработная плата -		Тенге				25158,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19396				
	Ресурсы на опробование -		Тенге			2676				
		Накладные расходы -	Тенге			27280				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4092,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12169				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			214985				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							169
		Сметная заработная плата -	Тенге				29250,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			75517				
	Всего заработная плата -		Тенге				11525,00			
	Местные материалы -		Тенге			63992				
		Накладные расходы -	Тенге			13023				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1953,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5312				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			93852				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата -	Тенге				13478,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			308837				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			308 837				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			5 559				
		Возврат материалов (15%)				834				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			313 562				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			7 243				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			3 136				

gc 24-37 29.07.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительные отпуска [illegible]%	Тенге			1 254				
		Итого с дополнительными затратами на строительство в ценах 2001г.	Тенге			325 195				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1,774)), согласно сметного расчета стоимости строительства	Тенге			576 897				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			11 538				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			588 435				
		НДС (12%)	Тенге			70 612				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			659 047				

Заказчик
ГУ"Управление строительства г.Астаны

Расценки проверены

Подрядчик
ТОО"Астана-Алькор"

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест на земельном участк расположенном в районе пересечения ул.№24 и №37
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №5
За Июль 2010г.

по ЛС 6-4-1 на общестроительные работы (Исправлено по замечаниям экспертизы)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
		Отмостка								
1	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	1,05	2783,60	--	2922	--	686	3,24	3
		м3		531,00	--	557	--	123	--	--
2	Е0111-19-3	**Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм**	10,5	377,93	25,04	3968	263	409	0,14	2
		м2		22,25	9,38	234	98	123	0,05	--
3	Е0111-19-4	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий /50мм/**	52,5	70,23	3,11	3687	163	267	0,02	1
		м2		2,97	1,17	156	61	123	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			10577	426			6
			Тенге			947	160			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10577				
	Материалы -		Тенге			110				
	Всего заработная плата -		Тенге				1107,00			
	Местные материалы -		Тенге			9095				
		Накладные расходы -	Тенге			1361				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				204,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			716				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12655				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1311,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12655				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1311,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			10577	426			6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**947**	**160**			**1**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**10577**				
		Материалы -	Тенге			**110**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1107,00**			
		Местные материалы -	Тенге			**9095**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1361**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**204,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**716**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**12655**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1311,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**12655**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			**12 655**				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			**228**				
		Возврат материалов (15%)				**34**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			**12 849**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			**297**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**128**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**51**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство в ценах 2001г.	Тенге			**13 325**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1,774)), согласно сметного расчета стоимости строительства	Тенге			**23 639**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			**473**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			**24 112**				
		НДС (12%)	Тенге			**2 893**				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			**27 005**				

Заказчик
ГУ"Управление строительства г.Астаны

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Подрядчик
ТОО"Астана-Алькор"

"Астана-Алькор"

Расценки проверены

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест на земельном участ[illegible]сположенном в районе пересечения ул.№24 и №37
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №5
За Июль 2010г.

по ЛС 6-4-5 на силовое электрооборудование и электроосвещение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оборудование светотехническое								
1	Е0121-17-1	**Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды**	4	169,86	57,56	679	230	530	0,55	2
		шт		86,85	35,93	347	144	108	0,16	1
2	С151701-28	**Светильник подвесной, тип НПО22-100-У3**	2	1460,00	--	2920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С151701-14	**Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3**	2	871,00	--	1742	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С151706-16	**Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100**	6	39,00	--	234	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0121-17-12	**Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.**	1	135,55	--	136	--	134	0,78	1
		шт		124,20	--	124	--	108	--	--
6	С151704-1	**Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3**	1	457,00	--	457	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С151706-6	**Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-25**	1	34,00	--	34	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0121-18-1	**Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях**	4	244,37	65,36	977	261	804	0,95	4
		шт		151,65	34,45	607	138	108	0,16	1
9	С151702-11	**Светильники тип ЛСП18-2Х36-001-УХЛ4**	4	4770,00	--	19080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

ос 24-37 29.07.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825- тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	8	99,00	--	792	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	8	14,00	--	112	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561,00	--	561	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С151706-61	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-100	1	18,00	--	18	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
		шт		205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
15	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Изделия установочные								
16	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	45,74	--	91	--	67	0,20	--
		шт		31,05	--	62	--	108	--	--
17	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	2	182,00	--	364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1	35,40	--	35	--	32	0,19	--
		шт		29,48	--	29	--	108	--	--
19	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	1	156,00	--	156	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	4	34,70	--	139	--	127	0,19	1
		шт		29,48	--	118	--	108	--	--
21	С151801-148	Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220	4	66,00	--	264	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,005	16300,00	--	82	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

ус 24-37 29.07.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000шт								
23	Ц0108-420-1	**Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения**	3	578,10	31,10	1734	93	1170	2,09	6
	-	- шт		403,00 -	7,60	1209	23	95	0,04 -	--
24	С151803-49	**Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2**	0,003	16100,00	--	48	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**35605**	**598**			**15**
			Тенге			**2702**	**307**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**35605**				
	Материалы -		Тенге			**721**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3008,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**31584**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3062**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**459,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2320**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**40987**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3468,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**40987**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			**40 987**				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			**738**				
		Возврат материалов (15%)				**111**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			**41 614**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			**961**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**416**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**166**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство в ценах 2001г.	Тенге			**43 157**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1,774)), согласно сметного расчета стоимости строительства	Тенге			**76 561**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			**1 531**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			**78 092**				
		НДС (12%)	Тенге			**9 371**				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			**87 463**				

ДС 24-37 29.07.2010

Заказчик
ГУ"Управление строительства г.Астаны

Подрядчик
ТОО"Астана-Алькор"

Расценки проверены

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест на земельном участке, расположенном в районе пересечения ул.№24 и №37
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №4
За Июнь 2010г.

по ЛС 6-5 на канализационная насосная станция

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	**Е0101-12-8**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**45,92**	**23,36**	**22,08**	**1073**	**1014**	**305**	**0,01**	**--**
		м3		**1,28**	**5,56**	**59**	**255**	**97**	**0,02**	**1**
2	**Е0101-163-8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**1,42**	**537,30**	**--**	**763**	**--**	**862**	**3,55**	**5**
		м3		**537,30**	**--**	**763**	**--**	**113**	**--**	**--**
3	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**1,35**	**134,10**	**--**	**181**	**--**	**205**	**0,97**	**1**
		м3		**134,10**	**--**	**181**	**--**	**113**	**--**	**--**
4	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**43,65**	**6,48**	**6,48**	**283**	**283**	**89**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,10**	**--**	**92**	**97**	**0,01**	**--**
5	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**43,65**	**21,55**	**4,52**	**940**	**197**	**721**	**0,11**	**5**
		м3		**17,03**	**--**	**743**	**--**	**97**	**--**	**--**

05.08.10г

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Устройство КНС						
6	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,563	10343,71	260,48	5824	147	416	3,94	2
		м3		614,25	89,46	346	50	105	0,35	--
7	Ц0107-220-5	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые и многоступенчатые, объемные, поршневые, приводные на отдельных фундаментных плитах, масса 6.2 т	1	51090,00	13580,00	51090	13580	25961	142,00	142
		компл		24750,00	4095,05	24750	4095	90	23,75	24
8	СПрайс 2009	Комплектная канализационная станция PWX 20/70 Pedrollo	1	3821473	--	3821473	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0127-56-1	Устройство оснований под отмостку из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см /отмостка/	5,2	50,65	12,52	263	65	293	0,24	1
		м2		38,03	4,39	198	23	133	0,02	--
10	Е0127-55-1	Устройство отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5,2	480,53	--	2499	--	171	0,14	1
		м2		24,75	--	129	--	133	--	--
11	Е0127-55-2	До толщины 5 см	20,8	76,58	--	1593	--	110	0,02	--
		м2		3,98	--	83	--	133	--	--
12	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 160 мм	4	585,99	36,99	2344	148	1720	1,93	8
		шт		317,25	13,50	1269	54	130	0,07	--
13	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 160 мм	2	11500,00	--	23000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С130903-39	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа /39 кгс/см2/, Dy 160 мм	2	24900,00	--	49800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3961125	15434			166
			Тенге			28520	4569			26

05.08.10.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость оборудования -		Тенге			3821473				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3821473				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			51090				
	Материалы -		Тенге			12760				
	Всего заработная плата -		Тенге				28845,00			
		Накладные расходы -	Тенге			25961				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3894,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4623				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			81674				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							179
		Сметная заработная плата -	Тенге				32739,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15763				
	Материалы -		Тенге			1514				
	Всего заработная плата -		Тенге				4245,00			
	Местные материалы -		Тенге			8624				
		Накладные расходы -	Тенге			4892				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				734,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1239				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21894				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				4978,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			72800				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			72800				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4368				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			77168				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4002208				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			4 002 208				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г. оборудование	Тенге			3 821 473				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г. без оборудование	Тенге			180 735				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			3 253				
		Возврат материалов (15%)				488				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			183 500				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			4 239				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			1 835				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			734				
		Итого с дополнительными затратами на строительство в ценах 2001г.	Тенге			4 011 781				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1,774)), согласно сметного расчета стоимости строительства	Тенге			**7 116 900**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			**142 338**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			**7 259 237**				
		НДС (12%)	Тенге			**871 109**				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			**8 130 346**				

Заказчик
ГУ"Управление строительства г.Астаны

Подрядчик
ТОО"Астана-Алькор"

Расценки проверены

Счет-фактура № 16 от 19 июля 2010 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Алькор"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 620200265477, БИН: 051240003528, Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр.Туран 19/1, ВП 2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0028141, от 14.11.2012

ИИК поставщика: KZ688560000000427994, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №9/33 от 24.11.09г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Сарыарка, 3/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 620200265477, БИН: 051240003528, Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Алькор",Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр.Туран 19/1, ВП 2

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 620300007877, БИН: 991040001460, ГУ "Управление строительства г.Астана",Республика Казахстан, г. Астана, пр. Сарыарка, 3/1

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление строительства г.Астана"

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 620300007877, БИН: 991040001460, Республика Казахстан, г. Астана, пр. Сарыарка, 3/1

ИИК получателя: KZ22070102KSN6201000, в банке Комитет Казначейства МФ РК в г.Астана, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство детского сада на 240 мест в районе пересечения улиц №24 и №37"	тенге	1	238 037 012,50	238 037 012,50	12%	28 564 441,50	266 601 454,00		
Всего по счету:					**238 037 012,50**		**28 564 441,50**	**266 601 454,00**		

Руководитель: Решетько Я. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не п.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

"Астана-Алькор"

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик (застройщик): ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик: ТОО "Астана-Алькор"
Субподрядчик:
Наименование строительства и его адрес:
Детский сад на 240 мест в районе пересечения ул.№24 и №37

Форма №3 КС-3
Утверждена Постановлением
Госкомстата РК от16.11.94г. №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за Июль месяц 2010 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименован.	Код	Наименован.	Код
		9/33	24.11.2009				

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов, работ	Стоимость работ и затрат в тыс. тенге								Налоги		Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд содействия занятости	Дорожный фонд	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8				
Всего по стройке:	519 277,411										55 636,865
в т.ч. за месяц		266 601,454									28 564,442

Заказчик (застройщик):

ГУ"Управление строительства г.Астаны"

Подрядчик:

ТОО "Астана-Алькор"

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Астана-Алькор" ТОО "Астана-Алькор" ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Астана-Алькор"

РЕЕСТР №4
выполненных работ по объекту
Детский сад на 240 мест в районе пересечения ул.№24 и №37
за июнь 2010 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Общая стоимость, тг	в т.ч. НДС 12%
1	Общестроительные работы (ЛС 2-1-1и)	36 078 050	3 865 505
2	Водопровод и канализация (ЛС 2-1-2)	10319665 ~~19 253 382~~	2 062 862
3	Отопление и вентиляция (ЛС 2-1-3)	14934346 ~~21 582 841~~	2 312 447
4	Сил. электрооб. и электроос. (ЛС 2-1-4)	15087657 ~~15 196 947~~	1 628 244
5	Внешнее электроснабжение (ЛС 4-1)	20811093 ~~22 202 937~~	2 378 886
6	Электроснабжение 0,4 кВ (ЛС 4-2)	1 142 270	122 386
7	Электроснабжение 10 кВ (ЛС 4-3)	19 095 537	2 045 950
8	Внутриплощадочное освещение (ЛС 4-4)	1932924 ~~1 938 574~~	207 704
9	Наруж.сети водоснабжения (ЛС 6-1)	55584530 ~~67 968 975~~	7 282 390
10	Наруж.сети канализации (ЛС 6-2)	34616369 ~~35 896 614~~	3 846 066
11	Тепловые сети (ЛС 6-3)	670 214	71 809
12	Общестроительные работы (ЛС 6-4-1)	2038391 ~~2 065 404~~	221 293
13	Водопровод и канализация (ЛС 6-4-2)	242279 ~~248 813~~	26 659
14	Отопление, тепловой пункт (ЛС 6-4-3)	103962 ~~818 955~~	87 745
15	Тепломеханическая часть (ЛС 6-4-4)	18658744 ~~19 054 751~~	2 041 580
16	Силовое электрооборудование и электроосвещение (ЛС 6-4-5)	3263823 ~~3 416 240~~	366 026
17	Канализационная насосная станция (ЛС 6-5)	~~8 540 563~~	~~915 060~~
18	Подземное топлевохранилище (ЛС 6-6)	2 818 893	302 024
19	Покрытия (ЛС 7-1)	28 234 847	3 025 162
20	Вертикальная планировка (ЛС 7-4)	1 067 860	114 414
	ИТОГО	~~307 292 667~~ 266 601 454	**32 924 214**

Директор ТОО "Астана-Алькор" _____ Решетько Я.А.

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест на земельном участке, расположенном в районе пересечения ул.№24 и №37
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №4
За ~~Июнь~~ июль 2010г.

по ЛС 2-1-1 на общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЛЕСТНИЦЫ								
		ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ 3-4/Г-Е								
1	Е0109-29-1	**Монтаж ограждениеи лестниц**	0,0981	13711,47	5475,87	1345	537	582	28,90	3
		т		5040,00	1552,87	494	152	90	5,46	1
2	С12021-267	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	0,0981	133700,00	--	13116	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	10	25,04	0,02	250	--	37	0,02	--
		м2		4,16	--	42	--	90	--	--
		ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ 9-11/Л-М								
4	Е0109-29-1	**Монтаж ограждениеи лестниц**	0,0981	13711,47	5475,87	1345	537	582	28,90	3
		т		5040,00	1552,87	494	152	90	5,46	1
5	С12021-267	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	0,0981	133700,00	--	13116	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	10	25,04	0,02	250	--	37	0,02	--
		м2		4,16	--	42	--	90	--	--
		ЛЕСТНИЦЫ ПОЖАРНЫЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лестница ПЛ-3,ПЛ-4								
7	**Е0113-26-6К =2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**61,6**	**25,04**	**0,02**	**1543**	**1**	**231**	**0,02**	**1**
		м2		**4,16**	**--**	**256**	**--**	**90**	**--**	**--**
		ЛЮК ВЫХОДА НА ЧЕРДАК /2 шт/								
8	**Е0113-26-6**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**76**	**25,04**	**0,02**	**1903**	**2**	**285**	**0,02**	**2**
		м2		**4,16**	**--**	**316**	**--**	**90**	**--**	**--**
9	**С11031-101**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 175**	**0,4**	**5040,00**	**--**	**2016**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**34885**	**1078**			**9**
			Тенге			**1644**	**305**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5963**				
	Материалы -		Тенге			**3288**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**656,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2016**				
		Накладные расходы -	Тенге			**590**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**89,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**393**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6946**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**744,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**28922**				
	Материалы -		Тенге			**627**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1294,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**26232**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1164**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**175,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1805**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**31891**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1468,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**38838**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2212,00**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.КРОВЛЯ								
10	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	331	506,88	8,20	167776	2714	108725	1,71	566
		м2		272,95	3,08	90346	1019	119	0,02	5
11	С11011-427	Металлочерепица- оцинкованный лист с порошковым покрытием	366,44	1340,00	--	491030	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	6	3081,19	81,61	18487	490	7160	6,08	36
		шт		963,00	31,50	5778	189	120	0,15	1
13	С12065-80	Створки оконные спаренные для общественных зданий /ГОСТ 11214-86/, пл. 0,6-1,0 м2	8,5	3980,00	--	33830	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	С11011-797	Скобяные изделия для слуховых окон	6	360,00	--	2160	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0110-7-1	Обшивка досками СЛУХОВЫХ ОКОН	15	622,52	4,64	9338	70	1077	0,36	5
		м2		58,05	1,76	871	26	120	0,01	--
16	С12021-268	Сварная жалюзийная решетка	0,102	134000,00	--	13668	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	14,8	25,04	0,02	371	--	55	0,02	--
		м2		4,16	--	62	--	90	--	--
18	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	1986	88,05	0,16	174869	318	53341	0,13	266
		м2		22,50	0,07	44685	139	119	--	1
19	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой обетывание деревянных конструкций соприкасающих с кладкой,	160	125,08	0,99	20013	158	2279	0,07	11
		м2		11,59	0,38	1854	61	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0108-8-3	Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	43,5	16399,32	365,89	713370	15916	66293	6,66	290
		м3		1154,25	137,25	50210	5970	118	0,67	29
21	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен чердачного пространства	5,1	7627,27	378,22	38899	1929	18911	20,04	102
		м3		3566,25	141,75	18188	723	100	0,69	4
22	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200	5	10700,00	--	53500	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0110-5-1	Крепление утеплителя в венткамере и вент стояках	2,1	22541,72	316,57	47338	665	9089	22,50	47
		м3		3487,50	119,25	7324	250	120	0,58	1
24	Е0110-54-5	Антисептирование пастами пиломатериала	84	14,53	0,05	1221	4	100	0,01	--
		м2		0,97	0,02	81	2	120	--	--
25	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	46	1163,90	4,92	53539	226	9415	1,15	53
		м2		193,05	1,87	8880	86	105	0,01	--
26	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	46	133,23	1,19	6129	55	1847	0,22	10
		м2		37,80	0,45	1739	21	105	--	--
27	Е0107-20-1	СКРУТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ,ЕРШИ,ДЕРЖАТЕЛИ	0,275	132108,57	2434,57	36330	670	12655	170,00	47
		т		31950,00	920,25	8786	253	140	4,49	1
28	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов ПОЛОСА, уголок кг	0,382	175710,10	1826,10	67121	698	4701	42,70	16
		т		8100,00	690,75	3094	264	140	3,37	1
29	Е0108-12-1	Устройство молниеприемной сварной сетки А1 10	2,8	87879,65	422,15	246063	1182	27803	56,40	158
		т		8257,50	157,50	23121	441	118	0,77	2
30	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	210	25,04	0,02	5259	4	786	0,02	4
		м2		4,16	--	874	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	327	545,62	2,49	178418	814	4125	0,06	19
		м		9,68	0,92	3165	301	119	--	1
32	С12021-267	Ограждение кровли	3,61	133700,00	--	482523	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	540	25,04	0,02	13524	11	2022	0,02	12
		м2		4,16	--	2246	--	90	--	--
34	Е0109-29-1	Монтаж лестниц пожарных с ограждением	0,35	13711,47	5475,87	4799	1917	2077	28,90	10
		т		5040,00	1552,87	1764	544	90	5,46	2
35	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,364	133700,00	--	48667	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	52	25,04	0,02	1302	1	195	0,02	1
		м2		4,16	--	216	--	90	--	--
37	Е0109-24-1 Т.Ч.П.1.8 ПРИЛОЖ2 П.2	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков КРЕПЛЕНИЕ ЗОНТОВ и венткамерах	2,1	14773,97	4022,39	31025	8447	20924	62,15	131
		т		9999,00	1071,86	20998	2251	90	4,19	9
38	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	2,18	154400,00	--	337210	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	126	25,04	0,02	3156	3	472	0,02	3
		м2		4,16	--	524	--	90	--	--
40	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали зонты	66	715,87	1,24	47247	82	12072	0,97	64
		м2		153,23	0,47	10113	31	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3348181	36372			1853
			Тенге			304921	12571			58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2430289				
	Материалы -		Тенге			876501				
	Всего заработная плата -		Тенге				291935,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			580520				
	Местные материалы -		Тенге			665101				
		Накладные расходы -	Тенге			343122				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							172
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51468,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			166405				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2939816				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1932
		Сметная заработная плата -	Тенге				343404,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			917892				
	Материалы -		Тенге			2699				
	Всего заработная плата -		Тенге				25556,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			882068				
		Накладные расходы -	Тенге			23001				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3450,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56454				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			997346				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							163
		Сметная заработная плата -	Тенге				29006,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3937163				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2094
		Сметная заработная плата -	Тенге				372410,00			
		РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ								
		ДВЕРИ								
41	**Е0110-23-1**	**Установка блоков наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	**365,31**	**398,48**	**102,53**	**145569**	**37455**	**82116**	**0,90**	**328**
		м2		**151,65**	**35,67**	**55399**	**13031**	**120**	**0,14**	**51**
42	**Е0110-23-2**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2**	**12,6**	**323,78**	**83,13**	**4080**	**1047**	**2540**	**0,80**	**10**
		м2		**138,83**	**29,17**	**1749**	**368**	**120**	**0,12**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	237,93	4010,00	--	954099	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
44	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	54,6	3540,00	--	193284	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
45	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	44,1	5610,00	--	247401	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
46	С12063-18	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-10П	9,6	5380,00	--	51648	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
47	С12063-4	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13	16,38	5850,00	--	95823	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
48	С12063-5	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15	12,6	5630,00	--	70938	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
49	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	2,7	12300,00	--	33210	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	18,9	367,11	19,34	6938	365	3310	0,83	16
		м2		139,39	6,57	2634	124	120	0,03	1
51	С12061-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	18,9	18600,00	--	351540	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	3,24	375,50	30,89	1217	100	792	1,23	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		191,93	11,68	622	38	120	0,06	--
53	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 900Х900	3,24	12300,00	--	39852	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	20,29	447,28	20,21	9077	410	5407	1,29	26
		м2		215,16	6,88	4366	140	120	0,03	1
55	С12061-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	20,29	15600,00	--	316571	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
56	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	144	1380,00	--	198720	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
57	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	20	1500,00	--	30000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
58	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	10	2980,00	--	29800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
59	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	26	1960,00	--	50960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
60	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	190	844,00	--	160360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2991086	39378			384
			Тенге			64771	13700			54
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2991086				
	Материалы -		Тенге			62731				
	Всего заработная плата -		Тенге				78471,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2824206				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0111-27-3	Устройство покрытий керамогранита	21,07	345,47	11,72	7279	247	4563	1,06	22
		м2		171,68	4,39	3617	92	123	0,02	--
68	С11011-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	21,2	1350,00	--	28627	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП 8								
69	Е0111-36-1	Устройство покрытий из "Таркет-монолит"	10	925,06	4,90	9251	49	742	0,38	4
		м2		58,50	1,85	585	18	123	0,01	--
70	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	12	123,31	0,16	1480	2	240	0,09	1
		м		16,18	0,07	194	1	123	--	--
		ТИП 9								
71	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	31,72	925,06	4,90	29343	155	2355	0,38	12
		м2		58,50	1,85	1856	59	123	0,01	--
72	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	32,5	123,31	0,16	4008	5	650	0,09	3
		м		16,18	0,07	526	2	123	--	--
		2 ЭТАЖ								
		ТИП 13								
73	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	417,7	925,06	4,90	386398	2047	31006	0,38	160
		м2		58,50	1,85	24435	773	123	0,01	4
74	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	429,5	123,31	0,16	52962	69	8585	0,09	39
		м		16,18	0,07	6949	30	123	--	--
		ТИП 14								
75	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	134,35	925,06	4,90	124282	658	9973	0,38	51
		м2		58,50	1,85	7859	249	123	0,01	1
76	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	259	123,31	0,16	31938	41	5177	0,09	23
		м		16,18	0,07	4191	18	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП 17								
77	**Е0111-27-3**	**Устройство покрытий керамогранита**	**18,2**	**345,47**	**11,72**	**6287**	**213**	**3942**	**1,06**	**19**
		м2		**171,68**	**4,39**	**3125**	**80**	**123**	**0,02**	**--**
78	**С11011-1169**	**Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная**	**18,2**	**1350,00**	**--**	**24570**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1283234**	**6445**			**610**
			Тенге			**97172**	**2442**			**12**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1283234**				
	Материалы -		Тенге			**1042430**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**99614,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**122587**				
	Местные материалы -		Тенге			**14600**				
		Накладные расходы -	Тенге			**122525**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**61**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**18379,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**84346**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1490105**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**683**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**117993,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**1490105**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**683**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**117993,00**			
		РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ								
		Потолки								
79	**Е0115-151-1**	**Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая**	**82,89**	**14,45**	**0,18**	**1197**	**15**	**809**	**0,06**	**5**
		м2		**9,23**	**0,07**	**765**	**6**	**105**	**--**	**--**
80	**Е0115-180-4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**1299,71**	**327,48**	**2,33**	**425624**	**3028**	**112055**	**0,49**	**637**
		м2		**81,23**	**0,88**	**105575**	**1144**	**105**	**--**	**6**
81	**Е0115-35-1**	**Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит**	**750**	**326,29**	**2,21**	**244718**	**1658**	**252260**	**1,76**	**1320**
		м2		**319,50**	**0,83**	**239625**	**623**	**105**	**--**	**3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			691440				
	Местные материалы -		Тенге			262493				
		Накладные расходы -	Тенге			1160320				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							580
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				174048,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			379923				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6711980				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7124
		Сметная заработная плата -	Тенге				1288146,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			115950				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			115950				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6957				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			122907				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			6834887				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7124
		Сметная заработная плата -	Тенге				1288146,00			
		РАЗДЕЛ 6.НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
90	**Е0115-15-1**	**Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен**	**172,56**	**693,48**	**2,56**	**119667**	**442**	**76411**	**2,55**	**440**
		м2		**420,75**	**0,97**	**72605**	**167**	**105**	**--**	**1**
91	**СПрайс 2008**	**Плитка сплиттерная облицовочная /ТОО Конкрит продактс Астана/**	**172,56**	**1799,11**	**--**	**310455**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
92	**Е0126-33-1**	**Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен стен цокольного этажа**	**5,18**	**14267,38**	**185,63**	**73859**	**961**	**17262**	**18,17**	**94**
		м3		**3264,75**	**69,75**	**16901**	**361**	**100**	**0,34**	**2**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**503981**	**1403**			**534**
			Тенге			**89506**	**528**			**3**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			310455				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			310455				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18627				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			329082				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			193526				
	Материалы -		Тенге			56717				
	Всего заработная плата -		Тенге				90034,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			45901				
		Накладные расходы -	Тенге			93673				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14051,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17232				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			304430				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							583
		Сметная заработная плата -	Тенге				104085,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			633513				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							583
		Сметная заработная плата -	Тенге				104085,00			
		РАЗДЕЛ 7.БАССЕЙН								
		ПОЛЫ БАССЕЙНА								
93	**Е0106-34-1**	**Устройство БЕТОННОГО ЗАЩИТНОГО СЛОЯ**	**3,9**	**10929,89**	**476,15**	**42627**	**1857**	**3299**	**3,81**	**15**
		м3		**641,25**	**164,32**	**2501**	**641**	**105**	**0,72**	**3**
94	**С12041-91**	**Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 3 мм**	**0,15**	**92800,00**	**--**	**13920**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ								
95	**Е0106-3-1**	**Устройство монолитного фундамента под оборудование**	**1,5**	**10343,71**	**260,48**	**15516**	**391**	**1108**	**3,94**	**6**
		м3		**614,25**	**89,46**	**921**	**134**	**105**	**0,35**	**1**
96	**Е0106-11-1**	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	**0,005**	**172357,31**	**536,06**	**862**	**3**	**250**	**289,00**	**1**
		1т		**47475,00**	**202,50**	**237**	**1**	**105**	**0,99**	**--**
97	**Е0106-11-7**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**0,129**	**93997,62**	**304,24**	**12126**	**39**	**4496**	**198,00**	**26**
		1т		**33075,00**	**114,75**	**4267**	**15**	**105**	**0,56**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**85050**	**2290**			**48**
			Тенге			**7926**	**791**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			85050				
	Материалы -		Тенге			11932				
	Всего заработная плата -		Тенге				8717,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13920				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			48981				
		Накладные расходы -	Тенге			9153				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1373,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5652				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			99855				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				10090,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			99855				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				10090,00			
		РАЗДЕЛ 8.КРЫЛЬЦА								
		Крыльцо №1, №2								
98	E0109-35-1	**Монтаж защитных ограждений**	0,5618	17937,36	627,68	10077	353	7230	86,50	49
		т		14197,50	101,25	7976	57	90	0,49	--
99	C12021-268	**Сварная решетка ограждения**	0,5618	134000,00	--	75281	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	E0113-26-6 K=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	28	25,04	0,02	701	1	105	0,02	1
		м2		4,16	--	116	--	90	--	--
101	E0111-17-2	**Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка**	11	643,68	23,26	7080	256	3649	1,57	17
		м2		261,00	8,71	2871	96	123	0,04	--
		Крыльцо №3								
102	E0111-17-2	**Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка**	3,6	643,68	23,26	2317	84	1194	1,57	6
		м2		261,00	8,71	940	31	123	0,04	--
		Крыльцо №14								
103	E0109-35-1	**Монтаж защитных ограждений**	0,0743	17937,36	627,68	1333	47	956	86,50	6
		т		14197,50	101,25	1055	8	90	0,49	--
104	C12021-268	**Сварная решетка ограждения**	0,0743	134000,00	--	9956	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,8	25,04	0,02	45	--	7	0,02	--
		м2		4,16	--	7	--	90	--	--
		Крыльцо №5								
106	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений	0,1337	17937,36	627,68	2398	84	1721	86,50	12
		т		14197,50	101,25	1898	14	90	0,49	--
107	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,1337	134000,00	--	17916	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,2	25,04	0,02	80	--	12	0,02	--
		м2		4,16	--	13	--	90	--	--
109	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	17,7	643,68	23,26	11393	412	5872	1,57	28
		м2		261,00	8,71	4620	154	123	0,04	1
110	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	15,8	245,44	3,82	3878	60	723	0,21	3
		м2		37,35	1,44	590	23	118	0,01	--
		Крыльцо №13								
111	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений	0,2101	17937,36	627,68	3769	132	2704	86,50	18
		т		14197,50	101,25	2983	21	90	0,49	--
112	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,2101	134000,00	--	28153	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5	25,04	0,02	125	--	19	0,02	--
		м2		4,16	--	21	--	90	--	--
114	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	12	643,68	23,26	7724	279	3981	1,57	19
		м2		261,00	8,71	3132	105	123	0,04	1
		Крыльцо №4, №9								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений	0,2549	17937,36	627,68	4572	160	3280	86,50	22
		т		14197,50	101,25	3619	26	90	0,49	--
116	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,2549	134000,00	--	34154	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	12	25,04	0,02	301	--	45	0,02	--
		м2		4,16	--	50	--	90	--	--
118	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	15,8	643,68	23,26	10170	368	5242	1,57	25
		м2		261.00	8.71	4124	138	123	0.04	1
		Крыльцо №6								
119	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений	0,0713	17937,36	627,68	1280	45	918	86,50	6
		т		14197,50	101,25	1013	7	90	0,49	--
120	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,0713	134000,00	--	9560	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,6	25,04	0,02	40	--	6	0,02	--
		м2		4,16	--	7	--	90	--	--
122	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	3	643,68	23,26	1931	70	995	1,57	5
		м2		261,00	8,71	783	26	123	0,04	--
		Крыльцо №7, №8								
123	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений	0,2171	17937,36	627,68	3894	136	2794	86,50	19
		т		14197,50	101,25	3082	22	90	0,49	--
124	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,2171	134000,00	--	29089	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
125	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	10	25,04	0,02	250	--	37	0,02	--
		м2		4,16	--	42	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	4,86	643,68	23,26	3128	113	1612	1,57	8
		м2		261,00	8,71	1268	42	123	0,04	--
		Крыльцо №10								
127	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений	0,1793	17937,36	627,68	3216	113	2307	86,50	16
		т		14197,50	101,25	2545	18	90	0,49	--
128	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,1793	134000,00	--	24024	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
129	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,2	25,04	0,02	105	--	16	0,02	--
		м2		4,16	--	17	--	90	--	--
130	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	4,44	643,68	23,26	2858	103	1473	1,57	7
		м2		261,00	8,71	1159	39	123	0,04	--
		Крыльцо №11								
131	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений	0,0713	17937,36	627,68	1280	45	918	86,50	6
		т		14197,50	101,25	1013	7	90	0,49	--
132	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,0713	134000,00	--	9560	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
133	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,6	25,04	0,02	40	--	6	0,02	--
		м2		4,16	--	7	--	90	--	--
134	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	1,8	643,68	23,26	1159	42	597	1,57	3
		м2		261,00	8,71	470	16	123	0,04	--
		Крыльцо №12								
135	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений	0,1487	17937,36	627,68	2668	93	1914	86,50	13
		т		14197,50	101,25	2112	15	90	0,49	--
136	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,1487	134000,00	--	19931	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,5	25,04	0,02	88	--	13	0,02	--
		м2		4,16	--	15	--	90	--	--
138	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	8,4	643,68	23,26	5407	195	2787	1,57	13
		м2		261,00	8,71	2192	73	123	0,04	--
		ОТМОСТКА								
139	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	120	155,13	12,65	18616	1518	1148	0,02	3
		м2		3,56	3,63	427	436	133	0,01	2
140	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	120	604,12	15,35	72495	1842	1756	0,03	4
		м2		5,94	5,06	713	607	133	0,02	2
141	Е0127-54-1 К=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	960	72,62	--	69715	--	13	--	--
		м2		0,01	--	10	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			511755	6550			308
			Тенге			50889	1980			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			219647				
	Материалы -		Тенге			5361				
	Всего заработная плата -		Тенге				25379,00			
	Местные материалы -		Тенге			185349				
		Накладные расходы -	Тенге			31307				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4696,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15057				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			266011				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							164
		Сметная заработная плата -	Тенге				30075,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			292109				
	Материалы -		Тенге			5983				
	Всего заработная плата -		Тенге				27490,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			257623				
		Накладные расходы -	Тенге			24741				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3711,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19011				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			335861				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							180
		Сметная заработная плата -	Тенге				31201,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			601872				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							344
		Сметная заработная плата -	Тенге				61276,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**14045859**	**110141**			**10261**
			Тенге			**1724836**	**38408**			**169**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			310455				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			310455				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18627				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			329082				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12380532				
	Материалы -		Тенге			5152130				
	Всего заработная плата -		Тенге				1708904,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4234688				
	Местные материалы -		Тенге			1222426				
		Накладные расходы -	Тенге			1854855				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							927
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				278228,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			854123				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15089510				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11032
		Сметная заработная плата -	Тенге				1987132,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1354873				
	Материалы -		Тенге			9309				
	Всего заработная плата -		Тенге				54340,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1281873				
		Накладные расходы -	Тенге			48906				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7336,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84227				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1488006				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							350
		Сметная заработная плата -	Тенге				61676,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**16906598**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			**16 906 598**				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			**304 319**				
		Возврат материалов (15%)				**45 648**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			**17 165 269**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			**396 518**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**171 653**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**68 661**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство в ценах 2001г.	Тенге			**17 802 100**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1,774)), согласно сметного расчета стоимости строительства	Тенге			**31 580 926**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			**631 619**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			**32 212 545**				
		НДС (12%)	Тенге			**3 865 505**				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			**36 078 050**				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г.Астаны

Подрядчик
ТОО"Астана-Алькор"

согласно проектной документации работ

расценки проверены

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест на земельном уча[illegible]е, расположенном в районе пересечения ул.№24 и №37
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №4
За ~~Июнь~~ июль 2010г.

по ЛС 2-1-2 на водопровод и канализацию

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод хозяйственно-питьевой								
1	E0116-7-1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	180	329,67	4,19	59341	754	14153	0,34	61
		м		59,85	1,58	10773	284	128	0,01	1
2	E0116-7-3	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	215	456,67	4,19	98184	901	16906	0,34	72
		м		59,85	1,58	12868	340	128	0,01	2
3	E0116-7-6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	80	869,07	10,34	69526	827	8276	0,43	35
		м		76,95	3,87	6156	310	128	0,02	2
4	E0116-7-7	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм**	40	1225,42	12,21	49017	488	4992	0,56	22
		м		92,93	4,57	3717	183	128	0,02	1
5	E0116-7-8	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм**	2	1375,42	12,21	2751	24	250	0,56	1
		м		92,93	4,57	186	9	128	0,02	--
6	E0116-7-10	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм**	300	1976,07	19,03	592821	5709	47666	0,69	207
		м		117,00	7,13	35100	2139	128	0,03	10
7	E0116-7-3	**Прокладка трубопроводов с перфорацией из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	10	456,67	4,19	4567	42	786	0,34	3
		м		59,85	1,58	599	16	128	0,01	--
8	E0116-7-1	**Прокладка трубопроводов с перфорацией из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	15	329,67	4,19	4945	63	1179	0,34	5
		м		59,85	1,58	898	24	128	0,01	--

14.07.10.

	2		4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0116-10-8	Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 200 мм	15	4586,5	45,33	68798	680	5899	1,66	25
		м		290,25	16,97	4354	255	128	0,08	1
10	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	66	200,00	--	13200	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,084	247994,13	49389,75	20832	4149	8892	312,70	26
		т		62775,00	18657,00	5273	1567	130	91,12	8
12	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	210	221,01	5,31	46413	1115	8885	0,24	50
		м		40,28	2,03	8459	426	100	0,01	2
13	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	60	508,25	8,47	30495	508	3497	0,33	20
		м		55,13	3,15	3308	189	100	0,02	1
14	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	10	494,47	9,39	4945	94	630	0,35	4
		м		59,40	3,60	594	36	100	0,02	--
15	Е0126-3-15	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	300	610,24	11,17	183071	3351	21603	0,40	120
		м		67,73	4,28	20319	1284	100	0,02	6
16	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	280	114,31	6,39	32008	1789	9075	0,19	54
		м		29,93	2,48	8380	694	100	0,01	3
17	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	300	150,76	9,01	45228	2703	13839	0,27	81
		м		42,75	3,38	12825	1014	100	0,02	5
18	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,306	185900,00	--	56885	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	542	10,99	--	5957	--	7416	0,05	27
		м		10,69	--	5794	--	128	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов [illegible]тем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	300	11,1[illegible]	--	3339	--	4105	0,05	15
		м		10,69	--	3207	--	128	--	--
21	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	36	148,74	0,07	5355	3	4083	0,65	23
		м2		108,00	0,02	3888	1	105	--	--
				Трубопроводная арматура						
22	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	82	328,00	--	26896	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	29	471,00	--	13659	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	12	473,47	39,24	5682	471	4147	1,47	18
		1шт		254,25	15,75	3051	189	128	0,07	1
25	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	12	3500,00	--	42000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	24	285,00	--	6840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	10	891,93	90,13	8919	901	6163	2,60	26
		1шт		447,75	33,75	4478	337	128	0,16	2
28	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	5	5190,00	--	25950	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	5	6480,00	--	32400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С130903-23	Клапаны обратные подъемные фланцевые [illegible]р для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	4860,00	--	4860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С130809-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	10	342,00	--	3420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	10	492,00	--	4920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	40	59,31	--	2372	--	3028	0,34	13
		м		59,15	--	2366	--	128	--	--
34	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	40	659,00	--	26360	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	4	7932,57	1,57	31730	6	276	0,30	1
		1кран		54,00	--	216	--	128	--	--
				Водомерный узел						
36	Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	1	952,37	36,99	952	37	288	1,22	1
		1счетчик		211,50	13,50	212	14	128	0,07	--
37	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	1	10600,00	--	10600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	858,70	1,57	859	2	52	0,22	--
		комплект		40,50	--	41	--	128	--	--
39	С130904-13	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	284,00	--	568	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,2	17355,77	2191,29	3471	438	2278	73,60	15
		т		12555,00	101,25	2511	20	90	0,49	--
41	С12021-263	Опора под водомер ОП-1	0,2	107900,00	--	21580	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	367,00	--	367	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
		1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	--
44	С130902-4	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч906бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	8500,00	--	17000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	492,00	--	1968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Прайс	Электропривод к чугунным задвижкам НА-05 /ТОО ТехноОпт/	2	65175,37	--	130351	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0118-21-7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	2	10747,46	144,83	21495	290	858	1,63	3
		1фильтр		281,25	54,00	563	108	128	0,26	1
48	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	5	891,93	90,13	4460	451	3082	2,60	13
		1шт		447,75	33,75	2239	169	128	0,16	1
49	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	5	6480,00	--	32400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	10	492,00	--	4920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Оборудование противопожарное						
51	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	~~12~~	~~15493,47~~	~~23,09~~	~~185922~~	~~277~~	~~2557~~	~~0,90~~	~~11~~
		1кран		~~157,50~~	~~9,00~~	~~1890~~	~~108~~	~~128~~	~~0,04~~	~~--~~
52	СПрайс 2008	Огнетушитель ОП-5 /ТЦ Пожарные технологии/	~~24~~	~~2525,55~~	~~--~~	~~60613~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	СПрайс 2008	Шкаф пожарный /ТЦ Пожарные технологии/	12	17380,10	--	208561	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Насосные установки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Ц0107-218-2	Насосные агрегаты лопастные центробежн[illegible]ноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т	1	6282,00	508,00	6282	508	4346	28,00	28
		шт		4770,00	58,50	4770	59	90	0,34	--
55	СПрайс 2009	Многонасосная установка повышения давления Hydro MPC-ES 2 CRI 15-2 + 1CRIE 15-2 Q 13, 0-30, 68м3/час, Н	1	1949619,11	--	1949619	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3223,67	120,17	6447	240	5795	13,00	26
		1насос		2218,50	45,00	4437	90	128	0,22	--
57	СПрайс 2008	Насос WILO TOP-S 50/15 DM /ТОО Евразия НС/	2	109734,14	--	219468	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Ц0106-366-1 3 применит.	Бойлер	0,2	83810,00	34500,00	16762	6900	5913	176,00	35
		т		29700,00	3149,85	5940	630	90	18,27	4
59	СПрайс 2009	Бойлер марки ELBI типа BSV 1000л, произв-ть 1,14м3/ч /ТОО TTS-NS/	1	188834,11	--	188834	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	СПрайс 2009	ТЭН электрический 8 кВт /ТОО TTS-NS/	1	16246,78	--	16247	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Ц0111-350-1 применит.	Термостат	1	193,78	--	194	--	148	1,00	1
		шт		164,25	--	164	--	90	--	--
62	СПрайс 2009	Термостат ТС100 /ТОО TTS-NS/	1	2053,80	--	2054	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	СПрайс 2009	Магниевый анод /ТОО TTS-NS/	1	4299,74	--	4300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Ц0112-790-2	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 32-40 мм	1	597,70	55,80	598	56	495	3,00	3
		шт		536,00	13,50	536	14	90	0,08	--
65	СПрайс 2009	Трехходовый регулирующий клапан RAVK с термостатическим элементом VMV фирмы DANFOS /ТОО TTS-NS/	1	42475,40	--	42475	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	--
		1счетчик		67,50	--	68	--	128	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыл ые ВСКМ 10/32Ч	1	10600,0	--	10600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	3	63,00	--	189	--	207	0,31	1
		комплект		54,00	--	162	--	128	--	--
69	С131205-4	Термометры прямые в оправе	3	352,00	--	1056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0118-10-1	Установка ирригаторов емк. 1,5л	1	4557,98	68,60	4558	69	827	3,63	4
		1бак		621,00	24,75	621	25	128	0,13	--
71	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	1	436,80	18,80	437	19	120	0,58	1
		шт		133,00	--	133	--	90	--	--
72	Ц0112-698-4	Наконечник, зажим, глухой фланец	4	150,70	18,80	603	75	407	1,00	4
		шт		113,00	--	452	--	90	--	--
				Трубопровод горячей воды						
73	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	115	329,67	4,19	37912	482	9042	0,34	39
		м		59,85	1,58	6883	182	128	0,01	1
74	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	140	364,67	4,19	51054	587	11008	0,34	47
		м		59,85	1,58	8379	221	128	0,01	1
75	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	365	456,67	4,19	166685	1529	28700	0,34	123
		м		59,85	1,58	21845	577	128	0,01	3
76	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	107	590,67	4,19	63202	448	8413	0,34	36
		м		59,85	1,58	6404	169	128	0,01	1
77	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	45	751,67	4,19	33825	189	3538	0,34	15
		м		59,85	1,58	2693	71	128	0,01	--
78	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	275	1225,42	12,21	336991	3358	34320	0,56	153
		м		92,93	4,57	25556	1257	128	0,02	6
79	С130901-28	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	864,00	--	1728	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для в[illegible], Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	14	584,00	--	8176	--	--	--	--
	шт			--	--	--	--	--	--	--
81	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	50	471,00	--	23550	--	--	--	--
	шт			--	--	--	--	--	--	--
82	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	28	371,00	--	10388	--	--	--	--
	шт			--	--	--	--	--	--	--
83	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	41	328,00	--	13448	--	--	--	--
	шт			--	--	--	--	--	--	--
84	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	5	891,93	90,13	4460	451	3082	2,60	13
	1шт			447,75	33,75	2239	169	128	0,16	1
85	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	5	5190,00	--	25950	--	--	--	--
	шт			--	--	--	--	--	--	--
86	С130809-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	10	342,00	--	3420	--	--	--	--
	шт			--	--	--	--	--	--	--
87	С11011-663	Уравнители электрических потенциалов из проволоки биметаллической сталемедной марки БСМ-1, d-6,0 мм	0,001	101,00	--	1	--	--	--	--
	кг			--	--	--	--	--	--	--
88	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	76	200,00	--	15200	--	--	--	--
	кг			--	--	--	--	--	--	--
89	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,097	247994,13	49389,75	24055	4791	10269	312,70	30
	т			62775,00	18657,00	6089	1810	130	91,12	9
90	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	210	221,01	5,31	46413	1115	8885	0,24	50
	м			40,28	2,03	8459	426	100	0,01	2