Счет-фактура № 56 от 15 сентября 2010 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Алькор"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 620200265477, БИН: 051240003528, Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр.Туран 19/1, ВП 2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0028141, от 14.11.2012

ИИК поставщика: KZ688560000000427994, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №9/33 от 24.11.09г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Сарыарка, 3/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 620200265477, БИН: 051240003528, Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Алькор",Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр.Туран 19/1, ВП 2

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 620300007877, БИН: 991040001460, ГУ "Управление строительства г.Астана",Республика Казахстан, г. Астана, пр. Сарыарка, 3/1

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление строительства г.Астана"

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 620300007877, БИН: 991040001460, Республика Казахстан, г. Астана, пр. Сарыарка, 3/1

ИИК получателя: KZ22070102KSN6201000, в банке Комитет Казначейства МФ РК в г.Астана, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство детского сада на 240 мест в районе пересечения улиц №24 и №37"	тенге	1	109 326 389,29	109 326 389,29	12%	13 119 166,71	122 445 556,00		
Всего по счету:					**109 326 389,29**		**13 119 166,71**	**122 445 556,00**		

Руководитель: Решетько Я. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не п.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик (застройщик): ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик: ТОО "Астана-Алькор"
Субподрядчик:
Наименование строительства и его адрес:
Детский сад на 240 мест в районе пересечения ул.№24 и №37

Форма №3 КС-3
Утверждена Постановлением
Госкомстата РК от16.11.94г. №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за Сентябрь месяц 2010 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименован.	Код	Наименован.	Код
		9/33	24.11.2009				

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов, работ	Стоимость работ и затрат в тыс. тенге								Налоги		Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд содействия занятости	Дорожный фонд	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8				
Всего по стройке:	662 897,784										71 024,763
в т.ч. за месяц		122 445,556									13 119,167

Заказчик (застройщик):

ГУ"Управление строительства г.Астаны"

Подрядчик:

ТОО "Астана-Алькор"

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Астана-Алькор"

РЕЕСТР №6
выполненных работ по объекту
Детский сад на 240 мест в районе пересечения ул.№24 и №37
за ~~август~~ 2010 года
сентябрь

№ п/п	Наименование работ и затрат	Общая стоимость, тг	в т.ч. НДС 12%
1	Вынос септиков (ЛС 1-4)	978 144	104 801
2	Общестроительные работы (ЛС 2-1-1) с корректировкам	~~3 437 527~~	3 503 039 ~~368 306~~
3	Водопровод и канализация (ЛС 2-1-2)	11 626 992	1 245 749
4	Отопление и вентиляция (ЛС 2-1-3)	6 390 923	684 742
5	Внутр. слаботочные сети (ЛС 2-1-5)	3 497 255	374 706
6	ТХ (2-1-7)	20 843 604	2 233 243
7	ТХ (2-1-9д)	664 847	71 234
8	Нар. сети вод. (ЛС 6-1)	48 322 898	5 177 453
9	Отопление, тепл пункт (ЛС 6-4-3)	~~358 047~~	337 751 38 362
10	Озеленение (ЛС 7-2)	10 356 825	1 109 660
11	МАФ (ЛС 7-3)	9 254 606	991 565
12	Покрытия (ЛС 7-5д)	2 743 778	293 976
	ИТОГО	~~118 475 446~~ 118 520 662	~~12 295 020~~
	АВТОРСКИЙ НАДЗОР	1 260 780	135 084
	ТЕХ. СОПРОВОЖДЕНИЕ	2 796 575	299 633
	ВСЕГО	~~122 532 800~~ 122 578 017	13 128 514
	СКИДКА	~~87 244~~ – 132 461	9 348
	С УЧЕТОМ СКИДКИ	~~122 445 556~~	13 119 167

Директор ТОО "Астана-Алькор" Решетько Я.А.

ТОО "Астана-Алькор" Республика Казахстан, город Астана

общестрой (ЛС 2-1-1) 469 857 (акт за сентябрь)
общестр. раб-ты (ЛС 2-1-1) 2 788 758 (корректировка за март)
нарун. сети 244 424 (корректировка за июль)
канализ-ция (ЛС 6-2)

Итого с корректировками: 3 503 039

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест на земельном участке, расположенном в районе пересечения ул.№24 и №37
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №5 1

За ~~Июль~~ Август 2010г.

по ЛС 1-4 на вынос септиков

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Вынос септика дома №25 по ул. Аккум								
1	Е0101-189-2	**Рыхление мерзлого грунта 2м группы, глубиной промерзания до 0,5 м клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора**	46,8	64,06	64,06	2998	2998	732	--	--
		м3		--	16,13	--	755	97	0,06	3
2	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	84,6	27,84	26,18	2355	2214	727	0,01	1
		м3		1,66	7,20	140	609	97	0,03	2
3	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	1,8	353,70	--	637	--	719	2,27	4
		м3		353,70	--	637	--	113	--	--
4	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	43,1	6,48	6,48	279	279	88	--	--
		м3		--	2,10	--	91	97	0,01	--
5	Е0101-166-2 прим	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	21,9	134,10	--	2937	--	3319	0,97	21
		м3		134,10	--	2937	--	113	--	--
6	С143008-92	**Песок природный**	21,9	844,00	--	18484	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0101-30-3	**Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)**	75	0,26	0,26	19	19	4	--	--
		м2		--	0,05	--	4	97	--	--
8	Е0109-8-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-0 5-2002	**Демонтаж стального септика**	0,4	19722,82	12893,18	7889	5157	2184	20,70	8
		т		4266,00	1800,71	1706	720	90	6,28	3

27.08.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0109-8-1	Монтаж стального септика	0,4	30656,11	18418,83	12262	7368	3486	34,50	14
		т		7110,00	2572,44	2844	1029	90	8,97	4
10	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,4	154200,00	--	61680	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,8	1234,60	152,52	2222	275	493	1,02	2
		м3		153,68	57,15	277	103	130	0,28	1
12	Е0146-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	1	91,62	43,92	92	44	64	0,27	--
		отверст.		47,70	16,58	48	17	100	0,08	--
13	Е0146-21-1 к=15 к об. площ. 400 см2	Добавляется на каждых 20 см2 свыше 100 см2 при пробивке в кирпичных стенах борозд	15	47,70	21,76	716	326	512	0,15	2
		м		25,94	8,21	389	123	100	0,04	1
14	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	12	712,05	10,58	8545	127	1893	0,70	8
		м		119,25	3,96	1431	48	128	0,02	--
15	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	8	1218,62	10,58	9749	85	1515	0,77	6
		м		144,00	3,96	1152	32	128	0,02	--
16	Е0116-28-2	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диам. 100 мм	1	2879,95	9,20	2880	9	1814	8,94	9
		1врезка		1413,00	4,50	1413	4	128	0,02	--
17	Е0107-24-9	Установка оград металлических высотой более 2,2 м по столбам с фундаментом	5	876,76	217,18	4384	1086	3079	2,23	11
		м		380,25	59,61	1901	298	140	0,22	1
18	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,045	134000,00	--	6030	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С130806-14	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 90х3,5 мм	6,6	836,00	--	5518	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			149675	19988			87
			Тенге			14875	3832			14
	Стоимость общестроительных работ -	27.03.10	Тенге			35122				
	Материалы -		Тенге			61				
	Всего заработная плата -		Тенге				8328,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			21491				
		Накладные расходы -	Тенге			9738				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1461,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2692				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			47551				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата -	Тенге				9788,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			87862				
	Материалы -		Тенге			3045				
	Всего заработная плата -		Тенге				6300,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67710				
	Местные материалы -		Тенге			31				
		Накладные расходы -	Тенге			5670				
		[illegible]	[illegible]							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				850,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5612				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			99143				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				7150,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26691				
	Материалы -		Тенге			16957				
	Всего заработная плата -		Тенге				4080,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5518				
		Накладные расходы -	Тенге			5222				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				783,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1915				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			33828				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4863,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			180522				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата -	Тенге				21801,00			
		РАЗДЕЛ 2. Вынос септика дома №11 по ул. Жидели								
20	**Е0101-189-2**	**Рыхление мерзлого грунта 2м группы, глубиной промерзания до 0,5 м клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора**	**57,6**	**64,06**	**64,06**	**3690**	**3690**	**901**	**--**	**--**
		м3		**--**	**16,13**	**--**	**929**	**97**	**0,06**	**3**
21	**Е0101-12-14**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**95,4**	**27,84**	**26,18**	**2655**	**2497**	**820**	**0,01**	**1**
		м3		**1,66**	**7,20**	**158**	**687**	**97**	**0,03**	**2**
22	**Е0101-162-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**2,7**	**353,70**	**--**	**955**	**--**	**1079**	**2,27**	**6**
				353,70	**--**	**955**	**--**	**113**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
23	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	53,9	6,48	6,48	349	349	110	--	--
		м3		--	2,10	--	113	97	0,01	--
24	Е0101-166-2 прим	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	24,6	134,10	--	3299	--	3728	0,97	24
		м3		134,10	--	3299	--	113	--	--
25	С143008-92	Песок природный	24,6	844,00	--	20762	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0101-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)	105	0,26	0,26	27	27	5	--	--
		м2			0,05					
27	Е0109-8-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-0 5-2002	Демонтаж стального септика	0,4	19722,82	12893,18	7889	5157	2184	20,70	8
		т		4266,00	1800,71	1706	720	90	6,28	3
28	Е0109-8-1	Монтаж стального септика	0,4	30656,11	18418,83	12262	7368	3486	34,50	14
		т		7110,00	2572,44	2844	1029	90	8,97	4
29	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,4	154200,00	--	61680	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,7	1234,60	152,52	3333	412	740	1,02	3
		м3		153,68	57,15	415	154	130	0,28	1
31	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	18	712,05	10,58	12817	190	2839	0,70	13
		м		119,25	3,96	2147	71	128	0,02	--
32	Е0116-28-2	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диам. 100 мм	1	2879,95	9,20	2880	9	1814	8,94	9
		1врезка		1413,00	4,50	1413	4	128	0,02	--
33	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,27	11180,97	1879,87	14200	2387	3259	8,86	11
		м3		1435,50	538,43	1823	684	130	2,06	3
34	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,27	70,00	--	89	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,27	100,00	--	127	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
36	С143018-24	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые**	**0,38**	**27300,00**	--	**10374**	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	**С143018-37**	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм**	**0,89**	**6950,00**	--	**6186**	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	**С131104-10**	**Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89**	**1**	**13400,00**	--	**13400**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		м2		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	0,03	[illegible]
40	Е0107-24-9	Установка оград металлических высотой более 2,2 м **по столбам с фундаментом**	10	876,76	217,18	8768	2172	6158	2,23	22
		м		**380,25**	**59,61**	**3803**	**596**	**140**	**0,22**	**2**
41	**С12021-268**	**Сварная решетка ограждения**	**0,11**	**134000,00**	--	**14740**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	**С130806-14**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 90х3,5 мм**	**11**	**836,00**	--	**9196**	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**229712**	**24596**			**140**
			Тенге			**22839**	**5121**			**19**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**94848**				
Материалы -			Тенге			**15913**				
Всего заработная плата -			Тенге				**18026,00**			
Местные материалы -			Тенге			**52334**				
		Накладные расходы -	Тенге			**22085**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3313,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7016**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**123949**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**119**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21339,00**			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**96572**				
Материалы -			Тенге			**3045**				
Всего заработная плата -			Тенге				**6300,00**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**76420**				

27.02.10.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			31				
		Накладные расходы -	Тенге			5670				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				850,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6134				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			108376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				7150,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			38293				
	Материалы -		Тенге			11938				
	Всего заработная плата -		Тенге				3635,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22596				
		Накладные расходы -	Тенге			4653				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		[illegible]	[illegible]			[illegible]				
	[illegible] стоимость [illegible] конструкций -		Тенге			4523				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4333,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			277848				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							175
		Сметная заработная плата -	Тенге				32822,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**379387**	**44584**			**227**
			Тенге			**37714**	**8953**			**33**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			129970				
	Материалы -		Тенге			15973				
	Всего заработная плата -		Тенге				26354,00			
	Местные материалы -		Тенге			73825				
		Накладные расходы -	Тенге			31823				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4773,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9708				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			171501				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							173
		Сметная заработная плата -	Тенге				31127,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			184433				
	Материалы -		Тенге			6091				
	Всего заработная плата -		Тенге				12599,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			144130				
	Местные материалы -		Тенге			62				
		Накладные расходы -	Тенге			11339				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1701,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11746				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			207519				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				14300,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			64984				
	Материалы -		Тенге			28894				
	Всего заработная плата -		Тенге				7715,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28114				
		Накладные расходы -	Тенге			9875				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1481,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4492				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			79351				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				9196,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			458370				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			458 370				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			8 251				
		Возврат материалов (15%)				1 238				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			465 383				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			10 750				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			4 654				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			1 862				
		Итого с дополнительными затратами на строительство в ценах 2001г.	Тенге			482 649				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1,774)), согласно сметного расчета стоимости строительства	Тенге			856 219				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			17 124				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			873 343				
		НДС (12%)	Тенге			104 801				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			978 144				

Заказчик
ГУ"Управление строительства г.Астаны"

Подрядчик
ТОО"Астана-Алькор"

согласно протоколу взаимозачета работ

Расценки проверены

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест на земельном участке, расположенном в районе пересечения ул.№24 и №37
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №5 2
За Июль 2010г.
по ЛС 2-1-1 на общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы										
1	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов** м2	15,8	-245,44	-3,82	-3878	-60	-723	-0,21	-3		
				-37,35	-1,44	-590	-23	118	-0,01	--		
2	Е0111-15-7	**Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий** м2	36,4	-127,03	-9,83	-4624	-358	-5323	-0,69	-25		
				-115,2	-3,69	-4193	-134	123	-0,02	-1		
3	Е0115-64-4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм потолков** м2	600	-178,7	-3,94	-107220	-2364	-65268	-0,55	-332		
				-102,11	-1,49	-61266	-894	105	-0,01	-4		
4	Е0115-17-1	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону** м2	1298,65	-1956,16	-2,1	-2540367	-2727	-455150	-2	-2597		
				-333	-0,79	-432450	-1026	105	--	-5		
5	Е0108-15-5	**Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым кирпичом керамическим толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м** м3	512,76	-13441,19	-266,56	-6892105	-136681	-552719	-5,07	-2600		
				-814,5	-99	-417643	-50763	118	-0,49	-251		
6	Е0108-6-7	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м** м3	321	-12612,66	-337,41	-4048664	-108309	-301698	-4,38	-1406		
				-670,5	-126	-215231	-40446	118	-0,62	-199		
7	Е0108-7-5	**Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича керамического при высоте этажа до 4 м** м2	811	-1663,78	-34,37	-1349326	-27874	-193186	-1,21	-981		
				-189	-12,87	-153279	-10438	118	-0,06	-51		
8	Е0110-91-4	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2** м2	411,48	-387,83	-18,74	-159586	-7713	-78237	-0,91	-375		
				-152,26	-6,18	-62652	-2545	120	-0,03	-12		
9	Е0110-91-3	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2** м2	10,4	-472,81	-19	-4918	-198	-2795	-1,3	-14		
				-217,73	-6,18	-2265	-64	120	-0,03	--		
10	С12061-186	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными** м2	421,88	-15100	--	-6370448	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
11	Е0110-91-1	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2** м2	6,48	-498,09	-19,17	-3228	-124	-1844	-1,38	-9		
				-230,97	-6,18	-1497	-40	120	-0,03	--		

1	2	3		5	6					
12	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	12	-378	-18,53	-4539	-222	-2336	-0,93	-11
		м2		-156,07	-6,18	-1873	-74	120	-0,03	--
13	С12061-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	18,48	-7490	--	-138415	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-21627317	-286631			-8354
			Тенге			-1352939	-106448			-525
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			-21627317				
Материалы -			Тенге			-1980291				
Всего заработная плата -			Тенге				-1459386			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			-6508864				
Местные материалы -			Тенге			-11498593				
		Накладные расходы -	Тенге			-1659280				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-830
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-248892			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1397196				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			-24683793				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-9708
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1708278			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-24683793				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-9708
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1708278			
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ								
14	Е0108-15-5	Кладка стен силикатного из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом керамическим толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	512,76	10957,19	266,56	5618365	136680	552715	5,07	2600
		м3		814,50	99,00	417640	50763	118	0,49	251
15	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	321	9116,66	337,41	2926448	108309	301698	4,38	1406
		м3		670,50	126,00	215231	40446	118	0,62	199
16	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича силикатного при высоте этажа до 4 м	811	1203,78	34,37	976266	27874	193186	1,21	981
		м2		189,00	12,87	153279	10438	118	0,06	51
17	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	49,2	2004,91	372,83	98642	18343	42584	3,72	183
		м3		594,00	139,50	29225	6863	118	0,68	33
18	СПрайс 2009	Газобетонные блоки /ТОО Экотон/	45,26	7792,48	--	352719	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ В САНУЗЛЕ								
19	Е0110-10-1	Устройство каркасно-филенчатых перегородок и дверей в санузлах	52,4	2214,75	31,62	116053	1657	9736	0,89	47
		м2		142,88	11,95	7487	626	120	0,06	3
20	С11011-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	0,0029	475300,00	--	1378	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0113-42-1	Оклейка поливинилхлоридным пластикатом на клее 88-Н толщиной 3 мм	125,3	1483,72	1,82	185910	228	48286	2,20	276
				427,50	0,68	53566	85	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**10275780**	**293091**			**5492**
			Тенге			**876427**	**109221**			**538**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**352719**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**352719**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**21163**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**373882**				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**9923061**				
		Материалы -	Тенге			**275806**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**985648,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1378**				
		Местные материалы -	Тенге			**8476359**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1148205**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**574**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**172231,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**664276**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**11735542**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6605**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1157879,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**12109424**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6605**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1157879,00**			
		РАЗДЕЛ 3.ЛИФТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
22	**Е0109-18-1**	**Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м**	**0,08**	**7285,83**	**3593,45**	**583**	**287**	**242**	**14,30**	**1**
				2385,00	**971,06**	**191**	**78**	**90**	**3,51**	**--**
		т								
23	**Е0109-48-4**	**Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий**	**0,08**	**2452,13**	**545,76**	**196**	**44**	**89**	**5,25**	**--**
				1230,75	**--**	**98**	**--**	**90**	**--**	**--**
		т								
24	**С12021-260**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**0,083**	**114900,00**	**--**	**9537**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т								
25	**Е0106-13-3**	**Устройство монолитных заделок БЕТОН М200**	**2,74**	**12938,89**	**360,48**	**35453**	**988**	**4535**	**8,99**	**25**
				1440,00	**136,17**	**3946**	**373**	**105**	**0,67**	**2**
		м3								
26	**С12041-97**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм**	**0,01**	**102800,00**	**--**	**1028**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т								
27	**С12041-89**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	**0,025**	**62100,00**	**--**	**1553**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т								
28	**Е0106-11-7**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**0,103**	**93997,62**	**304,24**	**9682**	**31**	**3589**	**198,00**	**20**
				33075,00	**114,75**	**3407**	**12**	**105**	**0,56**	**--**
		1т								
29	**Е0106-11-8**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**0,072**	**70437,87**	**304,24**	**5072**	**22**	**740**	**58,00**	**4**
				9675,00	**114,75**	**697**	**8**	**105**	**0,56**	**--**
		1т								
30	**Е0106-11-8**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг ПОЛОСА**	**0,037**	**70437,87**	**304,24**	**2606**	**11**	**380**	**58,00**	**2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		9675,	114,75	358	4	105	0,56	--
31	E0106-13-1	Устройство монолита	0,7	9937,87	86,60	6957	61	385	3,06	2
		м3		490,50	32,72	343	23	105	0,16	--
32	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,05	8868,37	66,01	9312	69	243	1,35	1
		м3		195,75	24,93	206	26	105	0,12	--
33	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	15,5	95,30	2,62	1477	41	219	0,07	1
		м2		10,51	0,99	163	15	123	--	--
34	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,2	9525,42	--	11431	--	837	3,66	4
		м3		567,00	--	680	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			94884	1554			62
			Тенге			10088	540			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			84568				
	Материалы -		Тенге			18757				
	Всего заработная плата -		Тенге				10261,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2581				
	Местные материалы -		Тенге			52210				
		Накладные расходы -	Тенге			10929				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1639,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5730				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			101227				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				11900,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10316				
	Материалы -		Тенге			159				
	Всего заработная плата -		Тенге				367,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9537				
		Накладные расходы -	Тенге			330				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			639				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11285				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				416,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			112512				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				12317,00			
		РАЗДЕЛ 4.ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
35	E0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	305	348,93	18,88	106425	5757	64996	1,02	312
		м2		171,01	6,57	52158	2005	120	0,03	10
36	C12061-182п рим	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными	260	20700,00	--	5382000	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: ш[illegible]элементные поворотные м2			--	--	--	--	--	--
37	С12061-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными м2	45	12400,00	--	558000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
38	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	84	174,73	5,58	14677	469	9694	0,59	49
				94,05	2,12	7900	178	120	0,01	1
39	Е0110-22-3	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м м2	221	119,14	3,84	26330	849	17509	0,40	89
				64,58	1,44	14272	318	120	0,01	2
40	С12069-9	Доски подоконные, марка с ПД19-40 по ПД28-40, толщина 42 мм, ширина 400 мм м	141,7	1330,00	--	188461	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
41	С12069-10	Доски подоконные, марка с ПД19-60 по ПД28-60, толщина 42 мм, ширина 600 мм м	2,5	1510,00	--	3775	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ВИТРАЖ, АРКИ								
42	Е0109-36-1	Монтаж витражей, арок металлопластиковых м2	27	669,07	55,88	18065	1509	13490	2,98	80
				549,00	6,13	14823	166	90	0,03	1
43	С12061-183	Витражи, арки металлопластиковые м2	27	30700,00	--	828900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**7126633**	**8583**			**531**
			Тенге			**89153**	**2667**			**13**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7108568				
		Материалы -	Тенге			55786				
		Всего заработная плата -	Тенге				76832,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6961136				
		Местные материалы -	Тенге			10241				
		Накладные расходы -	Тенге			92198				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13830,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			432046				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7632812				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							509
		Сметная заработная плата -	Тенге				90662,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			18065				
		Материалы -	Тенге			1733				
		Всего заработная плата -	Тенге				14989,00			
		Накладные расходы -	Тенге			13490				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2023,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1893				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			33448				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата -	Тенге				17012,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			7666260				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							596
		Сметная заработная плата -	Тенге				107674,00			
		РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ								
		1 ЭТАЖ								
		ТИП 3								
44	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	375,39	925,06	4,90	347258	1839	27865	0,38	143
		м2		58,50	1,85	21960	694	123	0,01	3
45	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	400,5	123,31	0,16	49386	64	8005	0,09	36
		м		16,18	0,07	6480	28	123	--	--
		ТИП 4								
46	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	89,63	925,06	4,90	82913	439	6653	0,38	34
		м2		58,50	1,85	5243	166	123	0,01	1
47	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	82	123,31	0,16	10112	13	1639	0,09	7
		м		16,18	0,07	1327	6	123	--	--
		ТИП 6								
48	Е0111-27-3	Устройство покрытий керамогранита	51,4	345,47	11,72	17757	602	11131	1,06	54
		м2		171,68	4,39	8824	226	123	0,02	1
49	С11011-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	51,4	1350,00	--	69390	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП 7								
50	Е0111-27-3	Устройство покрытий керамогранита	21,07	345,47	11,72	7279	247	4563	1,06	22
		м2		171,68	4,39	3617	92	123	0,02	--
51	С11011-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	21,07	1350,00	--	28445	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП 8								
52	Е0111-36-1	Устройство покрытий из "Таркет-монолит"	10	925,06	4,90	9251	49	742	0,38	4
		м2		58,50	1,85	585	18	123	0,01	--
53	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	12	123,31	0,16	1480	2	240	0,09	1
		м		16,18	0,07	194	1	123	--	--
		ТИП 9								
54	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	31,72	925,06	4,90	29343	155	2355	0,38	12
		м2		58,50	1,85	1856	59	123	0,01	--
55	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	32,5	123,31	0,16	4008	5	650	0,09	3
		м		16,18	0,07	526	2	123	--	--
		ТИП 10. ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ В РАЗДЕЛЕ ПОЛЫ БАССЕЙНА								
56	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	65	2018,27	11,72	131187	762	14077	1,06	69
				171,68	4,39	11159	285	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7				
		м2								
57	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	72	263,62	0,32	18981	23	3696	0,24	17
		м		41,63	0,11	2997	8	123	--	--
		ТИП 12								
58	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	10,85	1499,57	11,72	16270	127	2350	1,06	12
		м2		171,68	4,39	1863	48	123	0,02	--
59	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	14	263,62	0,32	3691	4	719	0,24	3
		м		41,63	0,11	583	2	123	--	--
		2 ЭТАЖ								
		ТИП 13								
60	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	417,7	925,06	4,90	386398	2047	31006	0,38	160
		м2		58,50	1,85	24435	773	123	0,01	4
61	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	429,5	123,31	0,16	52962	69	8585	0,09	39
		м		16,18	0,07	6949	30	123	--	--
		ТИП 14								
62	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	134,35	925,06	4,90	124282	658	9973	0,38	51
		м2		58,50	1,85	7859	249	123	0,01	1
		ТИП 15								
63	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	48,85	1499,57	11,72	73254	573	10579	1,06	52
		м2		171,68	4,39	8387	214	123	0,02	1
64	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	54	263,62	0,32	14235	17	2772	0,24	13
		м		41,63	0,11	2248	6	123	--	--
		ТИП 16								
65	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	28,2	1487,87	11,72	41958	331	6107	1,06	30
		м2		171,68	4,39	4841	124	123	0,02	1
66	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	28	263,62	0,32	7381	9	1438	0,24	7
		м		41,63	0,11	1166	3	123	--	--
		ТИП 17								
67	Е0111-27-3	Устройство покрытий керамогранита	18,2	345,47	11,72	6287	213	3942	1,06	19
		м2		171,68	4,39	3125	80	123	0,02	--
68	С11011-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	18,2	1350,00	--	24570	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1558077	8250			788
			Тенге			126225	3113			15
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1558077				
Материалы -			Тенге			1258482				
Всего заработная плата -			Тенге				129339,00			

1	2	3			6					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			122405				
	Местные материалы -		Тенге			42715				
		Накладные расходы -	Тенге			159087				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23863,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103030				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1820193				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							883
		Сметная заработная плата -	Тенге				153202,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1820193				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							883
		Сметная заработная плата -	Тенге				153202,00			
		РАЗДЕЛ 6.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ								
		Потолки								
69	**Е0115-151-1**	**Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая**	**82,88**	**14,45**	**0,18**	**1197**	**15**	**809**	**0,06**	**5**
		м2		**9,23**	**0,07**	**765**	**6**	**105**	**--**	**--**
70	**Е0115-180-4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**1299,71**	**327,48**	**2,33**	**425624**	**3028**	**112055**	**0,49**	**637**
		м2		**81,23**	**0,88**	**105575**	**1144**	**105**	**--**	**6**
		Стены								
71	**Е0115-165-8**	**Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке**	**1016,17**	**173,36**	**1,88**	**176159**	**1910**	**84313**	**0,47**	**476**
		м2		**78,30**	**0,72**	**79566**	**732**	**105**	**--**	**4**
72	**Е0115-152-2**	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону**	**98,85**	**9,90**	**0,12**	**979**	**12**	**706**	**0,04**	**4**
		м2		**6,75**	**0,05**	**667**	**5**	**105**	**--**	**--**
73	**Е0115-180-3**	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**2455,13**	**308,57**	**2,10**	**757571**	**5156**	**169676**	**0,39**	**958**
		м2		**65,03**	**0,79**	**159657**	**1940**	**105**	**--**	**10**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**1361530**	**10121**			**2079**
			Тенге			**346231**	**3826**			**19**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1361530				
	Материалы -		Тенге			1005178				
	Всего заработная плата -		Тенге				350057,00			
		Накладные расходы -	Тенге			367559				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							184
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55134,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103745				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1832834				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2282
		Сметная заработная плата -	Тенге				405190,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1832834				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2282
		Сметная заработная плата -	Тенге				405190,00			
		РАЗДЕЛ 7.БАССЕЙН								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ЧАША Б[illegible]ЕЙНА						
74	Е0127-49-1	Укладка и полупропитка битумом	75	441,93	14,78	33145	1109	1296	0,06	4
		м2		8,71	4,28	653	321	133	0,02	1
75	Е0127-49-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49 /1-2/	75	63,10	0,39	4732	29	21	--	--
		м2		0,05	0,16	4	12	133	--	--
76	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,4	9525,42	--	22861	--	1674	3,66	9
		м3		567,00	--	1361	--	123	--	--
77	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	30	319,43	9,95	9583	298	2064	0,36	11
		м2		52,20	3,74	1566	112	123	0,02	1
78	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм 1й слой	30	58,21	9,38	1746	281	1931	0,24	7
		м2		48,83	3,51	1465	105	123	0,02	1
79	С прайс	Гидроизоляция Yapfleks 305	75	64,36	--	4827	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	60	22,14	4,86	1328	292	1410	0,08	5
		м2		17,28	1,82	1037	109	123	0,01	1
81	С прайс	Гидроизоляция Yapfleks 305	75	64,36	--	4827	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	30	319,43	9,95	9583	298	2064	0,36	11
		м2		52,20	3,74	1566	112	123	0,02	1
83	Е0111-11-2 К=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 30мм	60	58,93	0,67	3536	40	65	--	--
		м2		0,63	0,25	38	15	123	--	--
84	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	4,5	5403,36	261,86	24315	1178	3313	3,44	15
		м3		499,50	99,00	2248	446	123	0,48	2
85	Е0112-15-3	Устройство прокладки рубероида в один слой	30	125,08	0,99	3752	30	427	0,07	2
		м2		11,59	0,38	348	11	119	--	--
86	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,4	9525,42	--	22861	--	1674	3,66	9
		м3		567,00	--	1361	--	123	--	--
87	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм БАССЕЙНА	8,6	12854,73	954,99	110551	8213	12696	6,51	56
		м3		1075,50	330,44	9249	2842	105	1,34	11
88	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	8,6	100,00	--	860	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
89	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	8,6	465,00	--	3999	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
90	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	8,6	70,00	--	602	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
91	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,029	89400,00	--	2593	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,163	51500,00	--	8395	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	30	319,43	9,95	9583	298	2064	0,36	11
		м2		52,20	3,74	1566	112	123	0,02	1
94	Е0111-11-2 К=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	60	-58,93	-0,67	-3536	-40	-65	--	--
		м2		-0,63	-0,25	-38	-15	123	--	--
95	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм 1й слой	30	58,21	9,38	1746	281	1931	0,24	7
		м2		48,83	3,51	1465	105	123	0,02	1
96	С прайс	Гидроизоляция Yapfleks 305	75	1287,12	--	96534	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	60	22,14	4,86	1328	292	1410	0,08	5
		м2		17,28	1,82	1037	109	123	0,01	1
98	С прайс	Гидроизоляция Yapfleks 305	75	1287,12	--	96534	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	30	2018,27	11,72	60548	352	6497	1,06	32
		м2		171,68	4,39	5150	132	123	0,02	1
100	Е0106-34-1	Устройство ПРИЖИМНОЙ ПЛИТЫ И СТЕНКИ БАССЕЙНА	2,6	10929,89	476,15	28418	1238	2199	3,81	10
		м3		641,25	164,32	1667	427	105	0,72	2
101	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,089	79200,00	--	7049	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0115-60-1	Выравнивание раствором по камню и бетону стен	19	294,90	2,00	5603	38	1873	0,57	11
		м2		93,60	0,27	1778	5	105	0,04	1
103	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм 1й слой	19	58,21	9,38	1106	178	1223	0,24	5
		м2		48,83	3,51	928	67	123	0,02	--
104	С прайс	Гидроизоляция Lastofleks	39,99	50,27	--	2011	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	38	22,14	4,86	841	185	893	0,08	3
		м2		17,28	1,82	657	69	123	0,01	--
106	С прайс	Гидроизоляция Lastofleks	39,99	50,27	--	2011	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0112-10-1	Устройство ПОЛОСЫ из листовой оцинкованной стали	6	715,87	1,24	4295	7	1097	0,97	6
				153,23	0,47	919	3	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7				
		м2								
108	Е0110-5-1	Установка АНТИСЕПТИРОВАНОЙ ДОСКИ	0,2	22541,72	316,57	4508	63	866	22,50	5
				3487,50	119,25	698	24	120	0,58	--
		м3								
109	Е0110-54-5	Антисептирование пастами ДОСКИ	7	14,53	0,05	102	--	8	0,01	--
				0,97	0,02	7	--	120	--	--
		м2								
110	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен и бортика бассейна	44	1956,16	2,10	86071	92	15421	2,00	88
				333,00	0,79	14652	35	105	--	--
		м2								
		ПОЛЫ БАССЕЙНА								
111	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,2	9525,42	--	49532	--	3627	3,66	19
				567,00	--	2948	--	123	--	--
		м3								
112	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	65	319,43	9,95	20763	647	4472	0,36	23
				52,20	3,74	3393	243	123	0,02	1
		м2								
113	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	130	58,93	0,67	7661	87	141	--	1
				0,63	0,25	82	32	123	--	--
		м2								
114	Е0111-4-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой	65	322,71	3,10	20976	202	4483	0,30	19
				54,90	1,17	3569	76	123	0,01	--
		м2								
115	Е0111-4-4	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой	65	244,17	2,19	15871	142	3179	0,21	14
				38,93	0,83	2530	54	123	--	--
		м2								
116	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	6,5	5403,36	261,86	35122	1702	4785	3,44	22
				499,50	99,00	3247	644	123	0,48	3
		м3								
117	Е0112-15-3	Устройство прокладной рубероидом в один слой	65	125,08	0,99	8130	64	926	0,07	5
				11,59	0,38	753	25	119	--	--
		м2								
118	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	65	319,43	9,95	20763	647	4472	0,36	23
				52,20	3,74	3393	243	123	0,02	1
		м2								
119	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	130	58,93	0,67	7661	87	141	--	1
				0,63	0,25	82	32	123	--	--
		м2								
120	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	65	2018,27	11,72	131187	762	14077	1,06	69
				171,68	4,39	11159	285	123	0,02	1
		м2								
121	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,066	93997,62	304,24	6204	20	2300	198,00	13
				33075,00	114,75	2183	8	105	0,56	--
		1т								
122	Е0106-11-7	Монтаж металлических изделий весом до 4 кг	0,306	33697,62	304,24	10311	93	10664	198,00	61
				33075,00	114,75	10121	35	105	0,56	--
		1т								
123	С12021-237	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ БАССЕЙНА	0,306	154400,00	--	47246	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
124	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9	21,80	0,05	196	--	47	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7				
		м2			0,02	52	--	90	--	--
125	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	18	25,04	0,02	451	--	67	0,02	--
		м2		4,16	--	75	--	90	--	--
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ,ПРИЯМКИ								
126	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,2	2783,60	--	557	--	131	3,24	1
		м3		531,00	--	106	--	123	--	--
127	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен приямков и каналов	1,44	12299,44	360,48	17711	519	2383	8,99	13
		м3		1440,00	136,17	2074	196	105	0,67	1
128	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	0,1622	175710,10	1826,10	28500	296	1996	42,70	7
		т		8100,00	690,75	1314	112	140	3,37	1
129	Е0109-29-1	Монтаж решетки МР-3	0,031	13711,47	5475,87	425	170	184	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	156	48	90	5,46	--
130	С12021-268	Решетка МР3	0,031	134000,00	--	4154	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0109-29-1	Монтаж стремянки	0,039	13711,47	5475,87	535	214	231	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	197	61	90	5,46	--
132	С12021-267	Стремянка	0,039	133700,00	--	5214	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
133	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	2,1	620,54	0,64	1303	1	286	0,58	1
		м		106,20	0,25	223	1	128	--	--
134	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	13	21,80	0,05	283	1	68	0,03	--
		м2		5,81	0,02	76	--	90	--	--
135	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	26	25,04	0,02	651	1	97	0,02	1
		м2		4,16	--	108	--	90	--	--
136	Е0108-4-4	Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	7	535,95	3,78	3752	26	1244	0,89	6
		м2		149,18	1,42	1044	10	118	0,01	--
137	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности кладки кирпичу, лотков канала	60	245,44	3,82	14726	229	2746	0,21	13
		м2		37,35	1,44	2241	86	118	0,01	--
138	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен	3	693,48	2,56	2080	8	1328	2,55	8
		м2		420,75	0,97	1262	3	105	--	--
139	СПрайс 2008	Плитка сплиттерная облицовочная /ТОО Конкрит продактс Астана/	3	1799,11	--	5397	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
140	Е0115-15-1	Наружная облицовка по верху керагранитом	2	693,48	2,56	1387	5	886	2,55	5
		м2		420,75	0,97	842	2	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	С11011-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	2	1350,	--	2700	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ								
142	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4	21,80	0,05	87	--	21	0,03	--
		м2		5,81	0,02	23	--	90	--	--
143	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	8	25,04	0,02	200	--	30	0,02	--
		м2		4,16	--	33	--	90	--	--
144	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5	319,43	9,95	1597	50	344	0,36	2
		м2		52,20	3,74	261	19	123	0,02	--
145	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	10	58,93	0,67	589	7	11	--	--
		м2		0,63	0,25	6	2	123	--	--
146	Е0111-4-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой	5	322,71	3,10	1614	16	345	0,30	1
		м2		54,90	1,17	275	6	123	0,01	--
147	Е0111-4-4	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой	5	244,17	2,19	1221	11	245	0,21	1
		м2		38,93	0,83	195	4	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1155606	20761			641
			Тенге			105404	7386			34
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			212139				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			212139				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12728				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			224868				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			884589				
		Материалы -	Тенге			356281				
		Всего заработная плата -	Тенге				112105,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20736				
		Местные материалы -	Тенге			382368				
		Накладные расходы -	Тенге			129307				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19396,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60834				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1074730				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							736
		Сметная заработная плата -	Тенге				131501,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			57575				
		Материалы -	Тенге			224				
		Всего заработная плата -	Тенге				462,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			56615				
		Накладные расходы -	Тенге			415				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3479				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			61469				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				524,00			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1303				
Материалы -			Тенге			1079				
Всего заработная плата -			Тенге				224,00			
		Накладные расходы -	Тенге			286				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1685				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				266,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1362751				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							740
		Сметная заработная плата -	Тенге				132291,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**-54808**	**55729**			**1240**
			Тенге			**200589**	**20306**			**96**
Стоимость монтажных работ -			Тенге			564858				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			564858				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33892				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			598750				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			-706925				
Материалы -			Тенге			989998				
Всего заработная плата -			Тенге				204855,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			599372				
Местные материалы -			Тенге			-2534700				
		Накладные расходы -	Тенге			248005				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37201,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-27535				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			-486455				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1373
		Сметная заработная плата -	Тенге				242055,00			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			85955				
Материалы -			Тенге			2115				
Всего заработная плата -			Тенге				15817,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			66151				
		Накладные расходы -	Тенге			14235				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2135,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6011				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			106202				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				17952,00			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1303				
Материалы -			Тенге			1079				
Всего заработная плата -			Тенге				224,00			
		Накладные расходы -	Тенге			286				

1	2	3	4	5	6	7				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1685				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				266,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			220 181	3366460,00			
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			220 181				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			3 963				
		Возврат материалов (15%)				594				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			223 550				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			5 164				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			2 235				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			894				
		Итого с дополнительными затратами на строительство в ценах 2001г.	Тенге			231 843				
		~~Итого с учетом корриктировки актов за июль 2010г.~~	~~Тенге~~			~~1 696 189~~				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1,774)), согласно сметного расчета стоимости строительства	Тенге			~~2 009 039~~	411 289			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			~~60 181~~				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			~~3 069 219~~	419 515			
		ЗАТРАТЫ НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР	Тенге			1 125 696				
		ЗАТРАТЫ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ (инжиниринговые услуги)	Тенге			2 496 942				
		ВСЕГО ПО АКТУ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ	Тенге			~~6 691 858~~	4048 153			
		НДС (12%)	Тенге			~~803 023~~	485 058			
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			~~7 494 881~~	4527 211			
		Итого к оплате с учетом скидки	Тенге			~~7 407 637~~				

Заказчик
ГУ"Управление строительства г.Астаны

Подрядчик
ТОО"Астана-Алькор"

Итого с учётом корректировки актов:
- за март 2010 (по ЛС 2-1-1) общестр. раб-ты 2 788 758
- за июль 2010 (по ЛС 6-2) наружные сети канализации + 244 424
= 7 560 393 / общестрой: 3503391

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест на земельном участке, расположенном в районе пересечения ул.№24 и №37
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №5 3
За Июль 2010г.

по ЛС 2-1-2 на водопровод и канализацию

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод хозяйственно-питьевой								
1	E0126-3-1	**Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм**	210	221,01	5,31	46413	1115	8885	0,24	50
		м		40,28	2,03	8459	426	100	0,01	2
2	E0126-3-9	**Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм**	60	508,25	8,47	30495	508	3497	0,33	20
		м		55,13	3,15	3308	189	100	0,02	1
3	E0126-3-11	**Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм**	10	494,47	9,39	4945	94	630	0,35	4
		м		59,40	3,60	594	36	100	0,02	--
4	E0126-3-15	**Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм**	300	610,24	11,17	183071	3351	21603	0,40	120
		м		67,73	4,28	20319	1284	100	0,02	6
5	E0126-23-1	**Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм**	280	114,31	6,39	32008	1789	9075	0,19	54
		м		29,93	2,48	8380	694	100	0,01	3

27.08.10.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	300	150,76	9,01	45228	2703	13839	0,27	81
		м		42,75	3,38	12825	1014	100	0,02	5
7	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,306	185900,00	--	56885	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	542	10,99	--	5957	--	7416	0,05	27
		м		10,69	--	5794	--	128	--	--
9	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	300	11,13	--	3339	--	4105	0,05	15
		м		10,69	--	3207	--	128	--	--
				Трубопроводная арматура						
10	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	3	7932,57	1,57	23798	5	207	0,30	1
		1кран		54,00	--	162	--	128	--	--
				Оборудование противопожарное						
11	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	12	15493,47	23,09	185922	277	2557	0,90	11
		1кран		157,50	9,00	1890	108	128	0,04	--
12	СПрайс 2008	Огнетушитель ОП-5 /ТЦ Пожарные технологии/	24	2525,55	--	60613	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Насосные установки								
13	Ц0107-218-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т	1	6282,00	508,00	6282	508	4346	28,00	28
		шт		4770,00	58,50	4770	59	90	0,34	--
14	СПрайс 2009	Многонасосная установка повышения давления Hydro MPC-ES 2 CRI 15-2 + 1CRIE 15-2 Q 13, 0-30, 68м3/час, Н	1	1949619,11	--	1949619	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3223,67	120,17	6447	240	5795	13,00	26
		1насос		2218,50	45,00	4437	90	128	0,22	--
16	СПрайс 2008	Насос WILO TOP-S 50/15 DM /ТОО Евразия НС/	2	109734,14	--	219468	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0106-366-1 3 применит.	Бойлер	0,2	83810,00	34500,00	16762	6900	5913	176,00	35
		т		29700,00	3149,85	5940	630	90	18,27	4
18	СПрайс 2009	Бойлер марки ELBI типа BSV 1000л, произв-ть 1,14м3/ч /ТОО TTS-NS/	1	188834,11	--	188834	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	СПрайс 2009	ТЭН электрический 8 кВт /ТОО TTS-NS/	1	16246,78	--	16247	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0111-350-1 применит.	Термостат	1	193,78	--	194	--	148	1,00	1
		шт		164,25	--	164	--	90	--	--
21	СПрайс 2009	Термостат ТС100 /ТОО TTS-NS/	1	2053,80	--	2054	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	СПрайс 2009	Магниевый анод /ТОО TTS-NS/	1	4299,74	--	4300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	СПрайс 2009	Трехходовый регулирующий клапан RAVK с термостатическим элементом VMV фирмы DANFOS /ТОО TTS-NS/	1	42475,40	--	42475	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0117-2-3	Установка смесителей д 273х7	1	6413,32	1,57	6413	2	161	0,70	1
		шт		126,00	--	126	--	128	--	--
25	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	3	63,00	--	189	--	207	0,31	1
		комплект		54,00	--	162	--	128	--	--
26	С131205-4	Термометры прямые в оправе	3	352,00	--	1056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0117-2-3	Установка смесителей д 100мм	2	6413,32	1,57	12827	3	323	0,70	1
		шт		126,00	--	252	--	128	--	--
Трубопровод горячей воды										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	210	221,01	5,31	46413	1115	8885	0,24	50
		м		40,28	2,03	8459	426	100	0,01	2
29	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	77	245,49	5,47	18903	421	3309	0,24	18
		м		40,95	2,03	3153	156	100	0,01	1
30	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	45	280,02	6,01	12601	270	2096	0,26	12
		м		44,33	2,25	1995	101	100	0,01	--
31	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	275	494,47	9,39	135979	2582	17325	0,35	96
		м		59,40	3,60	16335	990	100	0,02	5
32	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	607	114,31	6,39	69388	3879	19673	0,19	117
		м		29,93	2,48	18168	1505	100	0,01	7
33	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,268	314500,00	--	84286	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1052	10,99	--	11561	--	14395	0,05	53
		м		10,69	--	11246	--	128	--	--
35	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	63,85	148,74	0,07	9497	4	7242	0,65	41
		м2		108,00	0,02	6896	1	105	--	--
				Водомерный узел						
36	Е0117-2-3	Установка термосмесителей	21	6413,32	1,57	134680	33	3387	0,70	15
		шт		126,00	--	2646	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	5	7932,57	1,57	39663	8	346	0,30	2
		1кран		54,00	--	270	--	128	--	--
				Трубопровод горячей воды циркуляционный						
38	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	447	10,99	--	4913	--	6116	0,05	22
		м		10,69	--	4778	--	128	--	--
39	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	178	221,01	5,31	39340	945	7531	0,24	43
		м		40,28	2,03	7170	361	100	0,01	2
40	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	110	280,02	6,01	30802	661	5124	0,26	29
		м		44,33	2,25	4876	247	100	0,01	1
41	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	288	114,31	6,39	32922	1840	9334	0,19	55
		м		29,93	2,48	8620	714	100	0,01	3
42	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ГУ 6-11-145-80/	0,15	314500,00	--	47175	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
				Сантехническое оборудование						
43	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	61	5930,28	21,53	361747	1313	27757	1,95	119
		комплект		346,50	9,00	21137	549	128	0,04	2
44	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	61	1750,00	--	106750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0117-2-3	Установка смесителей	61	1463,32	1,57	89263	96	9838	0,70	43
		шт		126,00	--	7686	--	128	--	--
46	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	40	9126,62	39,24	365065	1570	20621	2,22	89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		387,00	15,75	15480	630	128	0,07	3
47	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	10	4260,08	54,70	42601	547	2390	0,99	10
		комплект		166,50	20,25	1665	202	128	0,10	1
48	Е0117-2-3	Установка смесителей	10	1463,32	1,57	14633	16	1613	0,70	7
		шт		126,00	--	1260	--	128	--	--
49	Е0117-5-1	Установка моек эмалированных на одно отделение	24	6528,60	13,90	156686	334	8709	1,56	37
		комплект		279,00	4,50	6696	108	128	0,03	1
50	Е0117-2-3	Установка смесителей	24	1893,32	1,57	45440	38	3871	0,70	17
		шт		126,00	--	3024	--	128	--	--
				Канализация бытовая						
51	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем канализации диам. до 100 мм	750	11,13	--	8348	--	10262	0,05	38
		м		10,69	--	8018	--	128	--	--
52	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем канализации диам. до 50 мм	200	10,99	--	2198	--	2737	0,05	10
		м		10,69	--	2138	--	128	--	--
53	Е0116-3-3	Установка перехода чугунного	0,05	103360,46	798,80	5168	40	316	28,80	1
		т		4635,00	299,25	232	15	128	1,46	--
				Канализация напорная КН						
54	Ц0107-245-4	Насос погружной заливочный	2	7471,70	166,00	14943	332	13050	19,00	38
		шт		7223,00	27,00	14446	54	90	0,16	--
55	С131004-1	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	2	11700,00	--	23400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5106203	33539			1437
			Тенге			257181	10592			51
	Стоимость оборудования -		Тенге			2203529				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2203529				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			318263				
	Материалы -		Тенге			5121				

27.08.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				26063,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			280081				
		Накладные расходы -	Тенге			23456				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3518,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20503				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			362222				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата -	Тенге				29581,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			926350				
	Материалы -		Тенге			587168				
	Всего заработная плата -		Тенге				137703,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			188346				
		Накладные расходы -	Тенге			138048				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20707,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63864				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1128262				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							898
		Сметная заработная плата -	Тенге				158411,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1658062				
	Материалы -		Тенге			1419719				
	Всего заработная плата -		Тенге				104008,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			131206				
	Местные материалы -		Тенге			312				
		Накладные расходы -	Тенге			133130				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19969,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107471				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1898663				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							619
		Сметная заработная плата -	Тенге				123977,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5592676				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г.. без оборудования	Тенге			3 389 147				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г.. оборудования	Тенге			2 203 529				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			61 005				
		Возврат материалов (15%)	Тенге			9151				
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			5 644 530				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			79 487				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			34 410				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			13 764				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			5 772 191				
		Итого с учетом корриктировки актов за июль 2010г.	Тенге			5 737 142				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1,774)	Тенге			10 177 689				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			203 554				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			10 381 243				
		НДС (12%)	Тенге			1 245 749				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			11 626 992				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г.Астаны"

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Расценки проверено

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест на земельном участке, расположенном в районе пересечения ул.№24 и №37
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №5 4
За Июль 2010г.

по ЛС 2-1-3 на отопление и вентиляция (исправлено по замечанием) исп

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ								
1	Ц0111-350-1	**Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм**	44	193,78	--	8526	--	6504	1,00	44
		шт		164,25	--	7227	--	90	--	--
2	СПрайс 2008	**Автоматический балансировочный клапан ASV-P 20**	20	5078,71	--	101574	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	СПрайс 2008	**Регулятор перепада давления клапан 25**	2	23396,85	--	46794	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	СПрайс 2008	**Запорно-измерительный клапан ASV Dy 20**	20	70861,42	--	1417228	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	СПрайс 2008	**Запорно-измерительный клапан ASV Dy40**	2	141894,03	--	283788	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0126-3-2	**Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм**	165	81,80	7,09	13497	1170	8428	0,29	48
		м		48,38	2,70	7983	445	100	0,01	2

27.08.10.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0126-3-6	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	152	85,03	7,62	12925	1158	8210	0,30	46
		м		51,08	2,93	7764	445	100	0,01	2
8	Е0126-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	60	190,05	5,31	11403	319	7925	0,71	43
		м		130,05	2,03	7803	122	100	0,01	1
9	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	50	209,45	5,31	10473	266	6886	0,74	37
		м		135,68	2,03	6784	102	100	0,01	1
10	Е0126-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	96	224,25	5,31	21528	510	13998	0,78	75
		м		143,78	2,03	13803	195	100	0,01	1
11	С11031-122	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 6 мм	982	136,00	--	133552	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				Теплоснабжение установок П1-П2						
12	Е0126-3-2	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	70	81,80	7,09	5726	496	3576	0,29	20
		м		48,38	2,70	3387	189	100	0,01	1
13	Е0126-3-4	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	12	83,90	7,62	1007	91	635	0,30	4
		м		49,95	2,93	599	35	100	0,01	--
14	С11031-122	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 6 мм	12	136,00	--	1632	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С11031-121	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 6 мм	70	115,00	--	8050	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				Тепловой узел №1						
16	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	2	1993,61	76,23	3987	152	1238	2,64	5
		1шт		454,50	29,25	909	58	128	0,14	--
17	СПрайс-лист	Грязевик абонентский диам.50мм	2	8544,09	--	17088	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	3	311,79	--	935	--	832	2,00	6
		шт		308,25	--	925	--	90	--	--
19	СПрайс-лист	Тепловой счетчик 50S SONO2500 CT, диам.50мм Тмакс 150 С Ру	1	109766,39	--	109766	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	СПрайс-лист	Седельный регулирующий клапан VB2 диам.32мм	1	40659,80	--	40660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	СПрайс-лист	Редукторный электропривод	1	37530,64	--	37531	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0118-5-1	Установка теплообменика дл системы ГВС	1	4953,74	397,49	4954	397	3128	13,40	13
		шт		2295,00	148,50	2295	148	128	0,73	1
23	СПрайс-лист	Теплообменник пластинчатый	1	97757,55	--	97758	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0118-13-2	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	3	4271,56	221,06	12815	663	11033	16,30	49
		1насос		2790,00	83,25	8370	250	128	0,41	1
25	СПрайс-лист	Циркуляционный насос отопления TOP-E 25/1-7 G 2,16 т/ч Н	2	6684,49	--	13369	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СПрайс-лист	Топливный насос	1	18585,48	--	18585	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
27	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	5	311,79	--	1559	--	1387	2,00	10
		шт		308,25	--	1541	--	90	--	--
28	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях	5	311,79	--	1559	--	1387	2,00	10
		шт		308,25	--	1541	--	90	--	--
29	СПрайс-лист	Электронный регулятор температуры ECL Comfort 200	1	42564,63	--	42565	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СПрайс-лист	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	1	3342,25	--	3342	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СПрайс-лист	Датчик температуры внутреннего воздуха ESM-10	1	11107,31	--	11107	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СПрайс-лист	Датчик температуры подающей воды	1	3342,25	--	3342	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СПрайс-лист	Датчик температуры возвращаемой воды	1	3342,25	--	3342	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	29	858,70	1,57	24902	46	1503	0,22	6
		комплект		40,50	--	1175	--	128	--	--
35	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	21	63,00	--	1323	--	1452	0,31	7
		комплект		54,00	--	1134	--	128	--	--
36	С131205-4	Термометры прямые в оправе	16	352,00	--	5632	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С131205-5	Термометры угловые в оправе	5	541,00	--	2705	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	16	408,00	--	6528	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	E0116-15-4	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 125 мм	2	2004,94	155,59	4010	311	2748	6,05	12
		1шт		1014,75	58,50	2030	117	128	0,28	1
40	C130902-33	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 125 мм	2	9800,00	--	19600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	C130904-67	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	2	2760,00	--	5520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	C130904-68	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	4	3280,00	--	13120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	C130904-71	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	2	4950,00	--	9900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	C130904-72	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 65 мм	4	7800,00	--	31200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	E0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	2	6095,10	70,85	12190	142	467	0,91	2
		1фильтр		155,25	27,00	311	54	128	0,13	--
46	E0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	6905,10	70,85	6905	71	233	0,91	1
		1фильтр		155,25	27,00	155	27	128	0,13	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2645503	5792			437
			Тенге			75735	2188			11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1861964				
	Материалы -		Тенге			1345				
	Всего заработная плата -		Тенге				11234,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1849384				
		Накладные расходы -	Тенге			10111				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5

27.08.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1517,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			112324				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1984399				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				12751,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			219792				
	Материалы -		Тенге			24425				
	Всего заработная плата -		Тенге				49656,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			143234				
		Накладные расходы -	Тенге			49656				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7448,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16167				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			285615				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							304
		Сметная заработная плата -	Тенге				57104,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			563747				
	Материалы -		Тенге			52926				
	Всего заработная плата -		Тенге				17033,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			492661				
		Накладные расходы -	Тенге			21802				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3270,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35133				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			620681				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							109
		Сметная заработная плата -	Тенге				20303,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2890695				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							489
		Сметная заработная плата -	Тенге				90158,00			
		РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		Приточные установки								
47	**Е0120-42-1**	**Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час**	**0,4**	**9346,91**	**1057,91**	**3739**	**423**	**3832**	**42,11**	**17**
		шт		**7087,50**	**396,90**	**2835**	**159**	**128**	**1,93**	**1**
48	**Прайс 2009**	**Приточная установка П-1 в комплекте с автоматикой VS15-R-H/S-T L 1400 VTS CliMA**	**0,2**	**332941,55**	**--**	**66588**	**--**	**--**	**--**	**--**
		к-т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Прайс 2009	Приточная установка П-2 в комплекте с автоматикой VS15-R-H/S-T L 1950 VTS CliMA	0,2	310418,09	--	62084	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			132411	423			17
			Тенге			2835	159			1
	Стоимость оборудования -	27.08.10.	Тенге			128672				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			128672				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3739				
	Материалы -		Тенге			481				
	Всего заработная плата -		Тенге				2994,00			
		Накладные расходы -	Тенге			3832				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				575,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			454				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8025				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3569,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			136697				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3569,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2777913	6215			454
			Тенге			78570	2347			11
	Стоимость оборудования -		Тенге			128672				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			128672				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1861964				
	Материалы -		Тенге			1345				
	Всего заработная плата -		Тенге				11234,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1849384				
		Накладные расходы -	Тенге			10111				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1517,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			112324				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1984399				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				12751,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			219792				
	Материалы -		Тенге			24425				
	Всего заработная плата -		Тенге				49656,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			143234				
		Накладные расходы -	Тенге			49656				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7448,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16167				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			285615				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							304
		Сметная заработная плата -	Тенге				57104,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			567486				
	Материалы -		Тенге			53407				
	Всего заработная плата -		Тенге				20026,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			492661				
		Накладные расходы -	Тенге			25634				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3845,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35587				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			628706				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата -	Тенге				23871,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3027392				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г..	Тенге			3 027 392				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г.. без оборудования	Тенге			2 898 720				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г.. оборудования	Тенге			128 672				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			52 177				
		Возврат материалов (15%)	Тенге			7827				
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			3 071 742				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			67 985				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			29 431				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			11 772				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			3 180 930				
		Итого с учетом корриктировки актов за июль 2010г.	Тенге			3 153 492				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1,774)	Тенге			5 594 295				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			111 886				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			5 706 181				
		НДС (12%)	Тенге			684 742				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			6 390 923				

Заказчик
ГУ"Управление строительства г.Астаны

Подрядчик
ТОО"Астана-Алькор"

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Расценки проверены

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест на земельном участке, расположенном в районе пересечения ул.№24 и №37
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №5
За Июль 2010г.

по ЛС 2-1-5 навнутренние слаботочные сети

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
1	E0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	15	103,71	11,48	1556	172	1440	0,50	8
		м кабеля		81,68	7,22	1225	108	108	0,03	--
2	C151604-290	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар 10	0,0153	61700,00	--	944	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	1	702,30	--	702	--	654	4,00	4
		шт		648,00	--	648	--	101	--	--
4	C151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-10	1	463,00	--	463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	E0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	9	29,13	--	262	--	262	0,17	2
		шт		27,00	--	243	--	108	--	--
6	C151802-22	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4	9	222,00	--	1998	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	E0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	270	94,79	10,91	25593	2945	24847	0,48	130
				78,30	6,91	21141	1866	108	0,03	8

дс 24-37 29.07.2010

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		м кабеля								
8	СПрайс 2008	Кабель UTP CAT-5E /ТОО АТС сом/	275,4	53,23	--	14659	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм по основанию пола	20	28,10	--	562	--	389	0,11	2
		м		18,02	--	360	--	108	--	--
10	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	2,02	777,00	--	1570	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0121-12-1	Прокладка кабельных каналов	200	145,97	75,12	29195	15025	24114	0,40	79
		м канал		63,90	47,74	12780	9548	108	0,21	42
12	СПрайс 2008	Кабель-канал 12х12 /ТОО АТС сом/	202	18,47	--	3730	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			81233	18142			225
			Тенге			36398	11522			50
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			79663				
	Материалы -		Тенге			3330				
	Всего заработная плата -		Тенге				47920,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21794				
		Накладные расходы -	Тенге			51708				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7756,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7882				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			139253				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							301
		Сметная заработная плата -	Тенге				55676,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1570				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1570				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1664				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			140917				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							301
		Сметная заработная плата -	Тенге				55676,00			

РАЗДЕЛ 2.ТЕЛЕВИДЕНИЕ

gc 24-37 29.07.2010