Ф-3

Заказчик: ГУ" Управление строительства ВКО"

Подрядчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "ОблШығысЖол" УПТ и АД ВКО акимата

Наименование объекта: Средний ремонт а/д "Аксуат-Бакей-Карасу-Акжар" -"М38 Омск-Майкапчагай" км 0-124

Договор №83 от 07 июня 2010г

Справка
о стоимости выполненных работ
за июнь 2010г

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №1	5 662 701	5 662 701
	Итого	5 662 701	5 662 701
	НДС 12%	679 524	679 524
	Итого	6 342 225	6 342 225
	Погашение аванса 30%	1 902 668	1 902 668
	Всего к оплате	**4 439 558**	**4 439 558**

Заказчик:

Начальник ГУ" Управление строительства ВКО"

Ж.Х. Муратов

Согласовано:
Зам.начальника ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"

Н.С.Жумадилов

Подрядчик:
Главный инженер КГП "ОблШығысЖол" УПТ и АД ВКО акимата

А.А. Сосновский

"SANA-2001" Версия 9-2.12 от 12.10.09 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ" Управление строительства ВКО"

Подрядчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "ОблШығысЖол" УПТ и АД ВКО акимата

Наименование объекта: Средний ремонт а/д "Аксуат-Бакей-Карасу-Акжар" -"М38 Омск-Майкапчагай" км 0-124

Договор №83 от 07 июня 2010г

Акт №1
выполненных работ за июнь 2010г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-25-3	Устройство водонаправляющих дамб у труб км 11+950,12+900,13+70015+650 (разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м) ктрр=1,15; ктрм=1,15; кзпр=1,15; кэкс=1,15; кзпм=1,15;	900	14,16	14,16	12744	12744	3379	–	–
		м3 грунта		–	3,87	–	3483	97	0,01265	11
2	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=3,000; ктрр=1,15; ктрм=1,15; кзпр=1,15; кэкс=1,15; кзпм=1,15;	2700	11,2	11,2	30240	30240	8014	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	8262	97	0,01001	27
3	Е1-145-3	Планировка водонаправляющих дамб в грунтах 3 группы механизированным способом ктрр=1,15; ктрм=1,15; кзпр=1,15; кэкс=1,15; кзпм=1,15;	1080	2,09	2,09	2257	2257	482	–	–
		м2 спланированной площади								

			–	0,46	–	497	97	0,00154	2
4	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта (водонаправляющих дамб) толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т ктрр=1,15; ктрм=1,15; кзпр=1,15; кэкс=1,15; кзпм=1,15;	900	16,1	16,1	14490	14490	4810	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	5,51	–	4959	97	0,01802	16
5	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=7,000; ктрр=1,15; ктрм=1,15; кзпр=1,15; кэкс=1,15; кзпм=1,15;	6300	1,6	1,6	10080	10080	2933	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	0,48	–	3024	97	0,00158	10
6	Е1-13-4	Очистка русел и отверстий водопропускных труб от грунтовых наносов и мусора (разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами емкостью 0,25 м3 ктрр=1,15; ктрм=1,15; кзпр=1,15; кэкс=1,15; кзпм=1,15;	500	30,09	28,69	15045	14345	6019	0,00972	5
		м3 грунта								
				1,4	11,01	700	5505	97	0,04451	22
7	Е1-18-4	Очистка русел и отверстий водопропускных труб от грунтовых наносов и мусора одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы ктрр=1,15; ктрм=1,15; кзпр=1,15; кэкс=1,15; кзпм=1,15;	500	50,9	47,38	25450	23690	10204	0,02438	12
		м3 грунта								
				3,52	17,52	1760	8760	97	0,07004	35
8	Е99-1-21ССН	Очистка русел и отверстий водопропускных труб от грунтовых наносов и мусора вручную с выноской грунта носилками ктрр=1,15; ктрм=1,15; кзпр=1,15; кэкс=1,15; кзпм=1,15;	130	597,82	–	77717	–	103364	4,1515	540
		м3								
				597,82	–	77717	–	133	–	–
9	П9-29-1	Погрузка мусора и грунтовых наносовК=1,400; ктрм=1,15; кэкс=1,15; кзпм=1,15;	882	31,17	31,17	27492	27492	19245	–	–
		т								
				–	21,82	–	19245	100	0,04582	40

10 П8-10-1	Вывозка мусора и грунтовых наносов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,400;	882	76,6	76,6	67561	67561	13512	–	–
	т		–	15,32	–	13512	100	0,03217	28
11 Е27-21-1	Восстановление гравийного покрытия толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей т.ч. п.3.1: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	9027,93	245,12	21,39	2212926	193107	165339	0,04992	451
	м2 основания или покрытий		7,69	6,08	69425	54890	133	0,02192	198
	Всего прямые затраты				**2496002**	**396006**			**1008**
					149602	**122137**			**389**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1950394				
	Накладные расходы, тенге				337301				
	- заработная плата, тенге				50595				
	- трудоемкость, чел-ч				169				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				169998				
	Всего				**3003301**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				30033				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				12013				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3045347**				
	Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**5551668**				
	- материалы, тенге				3555568				
	- сметная заработная плата, тенге				664265				

Налог(2%)	111033
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**5662701**
НДС(12%)	679524
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**6342225**

Заказчик: **Ж.Х. Муратов**

Начальник ГУ" Управление строительства ВКО"

Согласовано: **Н.С.Жумадилов**

Зам.начальника ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"

Подрядчик: **А.А. Сосновский**

Главный инженер КГП "ОблШығысЖол" УПТ и АД ВКО акимата