

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"15" декабря 2017 года

Заказчик **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», 050001, г. Алматы, Площадь Республики, 4**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **«14» декабря 2017г. ТОО «ДСУ-13», в лице директора Кошелева Михаила Васильевича, г. Алматы, ул. Каскеленская, 48.**

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **«14» декабря 2017 г. ТОО «Алматы сапа инжиниринг», в лице Генерального директора Утешова Сакена Бексултановича, эксперты технического надзора - Утешов Сакен Бексултанович, аттестат №KZ03VJE00012462 от 08.08.2015г., Мекебаев Ерден Назимбекович, аттестат №KZ85JE00018067 от 28.07.2016г., Иманкулов Ардак Серикович, аттестат №02210 от 30.05.2012г.**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **«14» декабря 2017г. ТОО «Метропроект», в лице Директора Кульбаева М.**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак в Алатауского района г. Алматы»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **г. Алматы, Алатауский район, микрорайон Алгабас и микрорайон Акбулак**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «01» июля 2016 года №3/317_

Постановление Акимата города Алматы

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года_____№ _

(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы», уведомление № KZ69REA00061998 от 28.06.2017 г.

(наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Метропроект», «Строительство дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г.Алматы».**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», постановление акима г.Алматы №3/317 от 01.07.2016г.**

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **28 июня 2017г.**

месяц, год

окончание работ: **14 декабря 2017г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: _10_месяцев_

фактически, месяц: _6_месяцев__

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Строительство автомобильных дорог в микрорайоне Акбулак и микрорайоне Алгабас Алатауского района г. Алматы

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая продолжительность дорог	м	10993,00	10930,00
Ширина проезжей части дорог	м	3,5-6	3,5-6
Ширина тротуаров	м	1-1,5	1-1,5
Ширина обочин	м	1-1,5	1-1,5
Угол откоса	градус	0,6	0,6
Высота насыпи	м	0,54	0,54
Количество полос		1-2	1-2
Ширина полосы движения	м	3-3,5	3-3,5
Элементы освещения	шт	362	309
Дорожные знаки	шт	530	366

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Участок существующей дороги в микрорайонах Алгабас и Акбулак имеют сложившиеся границы и конфигурацию в соответствии с фактическим размещением земельных участков микрорайона. Вдоль улиц с двух сторон расположена малоэтажная застройка. Учитывая наличие построенных подземных инженерных коммуникаций водопровода, канализации и телефонизации со смотровыми колодцами, продольный профиль выполнен по существующим отметкам земли. Выполнено освещение. Произведена перекладка газопроводов низкого давления в местах пересечения с автодорогой в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак, Алатауского района. Прокладка газопровода низкого давления осуществлена надземным способом. Произведено устройство дорог и тротуаров горячим мелкозернистым асфальтобетоном, установлены дорожные знаки.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 1 044 512, 680 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 923 436, 960 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 9 163, 650 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 988 562, 043 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 860 771, 508

тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 9 163, 650 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство дорог в микрорайоне Алгабас и микрорайоне Акбулак Алатауского района г. Алматы».

наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Заказчик
КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Руководитель _____ Исахов М.П.
(подпись,печать) (ФИО)

Заместитель руководителя _____ Телибаев С.
(подпись, печать) (ФИО)

Руководитель отдела автомобильных дорог _____ Ордабаев Н.А.
(подпись, печать) (ФИО)

Технический надзор

Генеральный директор
ТОО «Алматы сапа инжиниринг» _____ Утешов С.Б.
(подпись,печать) (ФИО)

Авторский надзор

Директор
ТОО «Метропроект» _____ Кульбаев М.
(подпись, печать) (ФИО)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «ДСУ-13» _____ Кошелев М.В.
(подпись, печать) (ФИО)