Заказчик: ГУ" Управление строительства ВКО", г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан,27, РНН 181600242933, ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "ОблШығысЖол" УПТ и АД ВКО акимата, г. Усть-Каменогорск, с.Меновное, пер.Шоссейный,26/2, РНН 181600258357, ИИК KZ1394809KZT22030332, АО "Евразийский банк",г.Алматы БИК EURIKZKA

Наименование объекта: Средний ремонт а/д "Аксуат-Бакей-Карасу-Акжар" -"М38 Омск-Майкапчагай" км 0-124

Договор №83 от 07 июня 2010г

Справка
о стоимости выполненных работ
за июнь 2010г

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №2, Акт №3	20 026 784	14 364 083
	Итого	20 026 784	14 364 083
	НДС 12%	2 403 214	1 723 690
	Итого	22 429 998	16 087 773
	Погашение аванса 30%	6 728 999	4 826 331
	Всего к оплате	**15 700 999**	**11 261 442**

Заказчик:

Начальник ГУ" Управление строительства ВКО"

Ж.Х. Муратов

Согласовано:
Зам.начальника ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"

Н.С.Жумадилов

Подрядчик:
Главный инженер КГП "ОблШығысЖол" УПТ и АД ВКО акимата

А.А. Сосновский

"SANA-2001" Версия 9-2.12 от 12.10.09 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ" Управление строительства ВКО"

Подрядчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "ОблШығысЖол" УПТ и АД ВКО акимата

Наименование объекта: Средний ремонт а/д "Аксуат-Бакей-Карасу-Акжар" -"М38 Омск-Майкапчагай" км 0-124
Договор №83 от 07 июня 2010г

Акт №2

выполненных работ за июнь 2010г

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.09) **Средний ремонт водопропускной трубы км 31**

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-18-3	Разборка черных щебеночных покрытий и оснований	3	96,07	73,68	288	221	148	0,156	–
		м3 конструкции		22,39	14,8	67	44	133	0,0552	–
2	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	63	23,36	22,08	1472	1391	418	0,00888	1
		м3 грунта		1,28	5,56	81	350	97	0,0193	1
3	Е1-164-2	Доработка вручнуюК=0,300;	18,9	218,93	–	4138	–	4014	1,54	29
		м3 грунта		218,93	–	4138	–	97	–	–
4	Е30-62-3 (ДМ	Демонтаж оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 мК=2,000; ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;	19,64	919,8	549	18065	10782	10994	2,232	44

	м3								
			370,8	142,74	7283	2803	109	0,488	10
5 Е30-54-8 (ДМ	Демонтаж звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 3 мК=2,000; ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;	16,8	1902,6	1170	31964	19656	18987	4,368	73
	м3								
			732,6	304,2	12308	5111	109	1,04	17
6 П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	42	152,8	152,8	6418	6418	4492	–	–
	т								
			–	106,96	–	4492	100	0,22462	9
7 П8-80-1	Перевозка грузов автомобилями на 80 км, 1 класс груза	42	365,3	365,3	15343	15343	3069	–	–
	т								
			–	73,06	–	3069	100	0,15343	6
8 П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	42	140	140	5880	5880	4116	–	–
	т								
			–	98	–	4116	100	0,2058	9
9 Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	54	29,64	28,03	1601	1514	454	0,0112	1
	м3 грунта								
			1,61	7,06	87	381	97	0,0245	1
10 Е1-164-3	Доработка вручнуюК=0,300;	16,2	389,25	–	6306	–	6117	2,48	40
	м3 грунта								
			389,25	–	6306	–	97	–	–
11 Е30-3-2	Устройство подушек (песчаных)(из гравия)(из дресвы)(из смеси гравия с песком) под фундаменты	24	1573,12	33,87	37755	813	7213	1,94	47
	м3								
			263,25	12,47	6318	299	109	0,0609	1
12 Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов, лотка и кордонного блока	21,8	8987,31	532,08	195923	11599	13452	2,55	56
	м3								

			434,25	131,85	9467	2874	109	0,434	9
13 П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	101,75	152,8	152,8	15547	15547	10883	–	–
	т		–	106,96	–	10883	100	0,22462	23
14 П7-196-1	Перевозка грузов на 196-200 км, 1 класс груза	101,75	702,5	702,5	71479	71479	14296	–	–
	т		–	140,5	–	14296	100	0,29505	30
15 П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс груза до 400 кмК=200,000;	20350	2,8	2,8	56980	56980	11396	–	–
	т		–	0,56	–	11396	100	0,00118	24
16 П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	101,75	140	140	14245	14245	9972	–	–
	т		–	98	–	9972	100	0,2058	21
17 Е30-64-9	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных труб отверстием 2 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3,5; 5 м	35,4	39623,06	753,75	1402656	26683	40032	4,96	176
	м3		841,5	195,98	29789	6938	109	0,67	24
18 Е30-66-3	Сооружение входных оголовков одноочковых и двухочковых прямоугольных труб отверстием до 2,5 м	2,65	30924,14	675	81949	1789	1619	2,54	7
	м3		384,75	175,5	1020	465	109	0,6	2
19 Е30-66-6	Сооружение выходных оголовков одноочковых и двухочковых прямоугольных труб отверстием до 2,5 м	2,65	31642,83	787,5	83854	2087	1950	2,85	8
	м3		470,25	204,75	1246	543	109	0,7	2
20 Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	16,4	1107,51	20,67	18163	339	2952	0,91	15
	м2		157,5	7,61	2583	125	109	0,0372	1

21 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	93	340,45	13,7	31662	1274	10935	0,605	56
	м2		102,83	5,04	9563	469	109	0,0246	2
22 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=0,300;	35,1	134,1	–	4707	–	4566	0,972	34
	м3 грунта		134,1	–	4707	–	97	–	–
23 Е1-25-2	Обратная засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	117	11,19	11,19	1309	1309	347	–	–
	м3 грунта		–	3,06	–	358	97	0,01	1
24 Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=2,000;	234	9,4	9,4	2200	2200	583	–	–
	м3 грунта		–	2,57	–	601	97	0,0084	2
25 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	117	21,55	4,52	2521	529	1933	0,108	13
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	1993	–	97	–	–
26 Е1-158-5	Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см т.ч. п.3.175: ктрр=0,9; ктрм=0,9; кзпр=0,9; кэкс=0,9; кзпм=0,9;	75	1176,63	27,53	88247	2065	12392	1,098	82
	м2 укрепляемой поверхности		163,02	7,3	12227	548	97	0,0333	2
27 Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотнаК=2,000; т.ч. п.3.175: ктрр=0,9; ктрм=0,9; кзпр=0,9; кэкс=0,9; кзпм=0,9;	150	90,58	0,14	13587	21	1536	0,06858	10
	м2 укрепляемой поверхности		10,49	0,06	1574	9	97	0,00027	–
28 Е1-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами	4,6	3514,53	4,62	16167	21	1782	2,63	12
	м упора								

			398,25	1,06	1832	5	97	0,0047	–
29 Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,3	107299,96	–	32190	–	2635	48,4	15
	т								
			8055	–	2417	–	109	–	–
30 Е1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	24	1118,65	0,86	26848	21	10065	2,81	67
	м3 камня в деле								
			432	0,32	10368	8	97	0,0015	–
31 Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей	49,268	197,13	17,83	9712	878	753	0,0416	2
	м2 основания или покрытий								
			6,41	5,07	316	250	133	0,01827	1
	Всего прямые затраты				**2299176**	**271084**			**788**
					125690	**80405**			**198**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1902405				
	Накладные расходы, тенге				214101				
	- заработная плата, тенге				32115				
	- трудоемкость, чел-ч				107				
	Стоимость демонтируемых материалов				51432				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				153883				
	Всего				**2667160**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				26672				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				10669				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2704501**				

Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**4930300**
- материалы, тенге	3468084
- сметная заработная плата, тенге	502329
Налог(2%)	98606
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**5028906**
НДС(12%)	603469
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**5632375**

Заказчик: **Ж.Х. Муратов**

Начальник ГУ" Управление строительства ВКО"

Согласовано: **Н.С.Жумадилов**

Зам.начальника ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"

Подрядчик: **А.А. Сосновский**

Главный инженер КГП "ОблШығысЖол" УПТ и АД ВКО акимата