Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От "20" 11 20 12 г. г. Костанай
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от "31" 01. 2012г. № 31р

Распоряжение Акима города Костаная Костанайской области «О назначении государственной приёмочной комиссии по приёмке в эксплуатацию законченных объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения»
(наименование органа, назначившего комиссию)

В СОСТАВЕ:
председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию) - Шамшиев Алмабек Куанышевич – заместитель Акима г.Костаная

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации) - Колесник Владимир Иванович – директор ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области Агентства РК по делам строительства и ЖКХ»

членов комиссии:

Батов Евгений Владимирович – начальник ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области МЧС РК»

Представитель заказчика:
Наканов Канат Болатович – начальник ГУ «Управление юстиции г.Костаная Департамента юстиции Костанайской области МЮ РК»

Громченко Ирина Анатольевна – заместитель начальника ГУ «Управление юстиции г.Костаная Департамента юстиции Костанайской области МЮ РК»

Даутова Г.Т. – начальник отдела ГУ «Управление юстиции г.Костаная Департамента юстиции Костанайской области МЮ РК»

Представитель генерального подрядчика - Овнанян Г.Н. – директор ТОО «СЫЛ»

Представитель генерального проектировщика - Павловский А.В. – директора ТОО «Стройцентр плюс»

Ревенко В.И. – технический надзор

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Департамент юстиции Костанайской области МЮ РК» и ТОО «Сыл»
предъявлен к приемке в эксплуатацию «Капитальный ремонт части помещений здания по улице Дощанова, 184/1»
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу: Костанайский район, город Костанай, улица Дощанова, 184/1

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от "___"_____ 20__ г. №_____
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от "05" апреля 2012 г. №44 ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области АГДС и ЖКХ»
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Сыл», выполнившим, не изменяя габаритов здания, внутренние отделочные работы на 3-х этажах частично), применяя современные материалы; замена дверей, оконных блоков, устройство витражей; устройство полов (3 этаж); внутренняя отделка (3 этаж); смена саноборудования; электроосвещение, пожарная сигнализация; устройство входной группы, пандуса; замена инженерных сетей (частично) отопление, водоснабжение, канализация, асфальтовое покрытие
(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Стройцентр плюс» Лицензия КСЛ № II-0163 от 27.08.05 г
(наименование организации)

выполнившим проект № 11-10

5. Исходные данные для проектирования выданы ГУ «Департамент юстиции Костанайской области МЮРК»
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) проект № 11-10
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ГУ «Департамент юстиции Костанайской области МЮРК»
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2012 год ;
(месяц, год)
окончание работ июнь 2012 год ;
(месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по проекту организации строительства 3,9 мес.;
фактически 3 месяца.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
чертежи, акты на скрытые работы, акты выполненных работ, журнал производства работ
(перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности,

вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	м2	146,4		146,4	
Общая площадь здания	м2	436,5		436,5	

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Внутренние перегородки из керамического кирпича и ГКЛ. Внутренняя отделка стен – сплошное выравнивание сухими растворными смесями, облицовка керамической плиткой, улучшенная окраска стен водоэмульсией, оклейка стен плотными обоями, облицовка каркасов стен неперфорированными плитами декоративным пластиком. Потолки – подвесные из ГКЛ, сплошное выравнивание, водоэмульсионная окраска. Полы - линолеум, плитка керамическая.

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Проектом не предусмотрена установка оборудования.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом были выполнены согласно СНиП 2.02-05-2002. Заданием № 1064 от 26.11.2010года на проектирование никаких изменений территории не предусматривается, капитальный ремонт не затрагивает существующие зеленые насаждения

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении___к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
асфальтовое покрытие	м2	970	Июнь 2012г.

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 20847160 (двадцать миллионов восемьсот сорок семь тысяч сто шестьдесят) тенге

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических Раздел - технологические решения в проекте не предусмотрен

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) В ходе капитального ремонта были применены современные отделочные материалы, современные технологии отделочных работ

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке «Капитальный ремонт части помещений здания по улице Дощанова, 184/1»

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии Шаншиев А.К.

(подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии Калашник В.И. 11.12.12

(подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии

(подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии Наканов К.Б.

(подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии Громенко И.Н.

(подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии

(подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии Овчинин Г.Н.

(подпись, дата, печать)

Члены государственной
приемочной комиссии Павловский А.В.
(подпись, дата, печать)

Члены государственной
приемочной комиссии Каунова Т.Н.
(подпись, дата, печать)

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Департамент юстиции Костанайской области»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»

Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата* Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

Наименование объекта строительства и его адрес: Капитальный ремонт части помещений здания по ул. Дощанова,184/1

Инженер
технадзора

АКТ № 1
выполненных работ
за май 2012 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком.
Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		74	от 13.03.2012г	Бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ:	Стоимость выполненных работ										
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	Из гр. 1					налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
					из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту	7 555 520	7 555 520	7 555 520							809 520	7 555 520
Капитальный ремонт части помещений здания по ул. Дощанова,184/1	✓										

Всего к оплате : 7 555 520 (Семь миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот двадцать тенге)

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

Зам. начальника УНО г. Костанай
Громченко Н. А.

Заказчик : ГУ «Департамент юстиции Костанайской области»

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"
Договор : №74 от 13.03.2012г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Капитальный ремонт части помещений здания по ул. Дощанова,184/1 (май 2012 г.)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2012г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-Общестроительные работы	2532,25	-	-	2532,25
2.	2-1-3	-Сантехнические работы ВК	31,55	-	-	31,55
3.	2-1-4	-Электрооборудование, электроосвещение	446,28	-	-	446,28
4.	2-1-5	-Пожарная сигнализация	201,41	-	-	201,41
		Всего по главе	3211,49	-	-	3211,49
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	3211,49	-	-	3211,49
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
5.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,44%	46,25	-	-	46,25
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	6,94	-	-	6,94
		Всего по главе	46,25	-	-	46,25
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	3257,74	-	-	3257,74
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
7.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	71,67	-	-	71,67
8.	СН РК 8.02-05-2002	-Разница в стоимости электроэнергии	14,96	-	-	14,96

130

1	2	3	4	5	6	7
9.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	32,58	32,58
10.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	13,03	13,03
		Всего по главе	86,63	-	45,61	132,24
11.		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	3344,37	-	45,61	3389,97
		-В том числе возвратные суммы	6,94	-	-	6,94
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г.	3344,37	-	45,61	3389,97
12.	СН РК 8.02-02-2002 К-1,95097	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г.	6524,75	-	88,98	6613,73
13.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	13,53	-	-	13,53
14.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	132,27	132,27
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	6524,75	-	221,25	6746
15.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	809,52	809,52
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	6524,75	-	1030,78	7555,52

Принял: Абдрахманов Е.К.

Начальник Департамента юстиции

Ревенко В.И.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Зам. начальника УНО г. Костанай
Уроченко Н.А.

83

Заказчик: ГУ «Департамент юстиции Костанайской области» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №74 от 13.03.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт части помещений здания по ул. Дощанова,184/1

Наименование объекта: Капитальный ремонт части помещений здания по ул. Дощанова,184/1
Общестроительные работы

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
1	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	30,31	158,38	23,78	4800	721	3917	0,91	28
				134,6	8,98	4080	272	90	0,04	1
		м2								
2	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	39,29	270,9	23,78	10644	934	9056	1,65	65
				247,12	8,98	9709	353	90	0,04	2
		м2								
3	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	156,38	17,38	0,93	2718	145	2872	0,11	18
				16,45	0,14	2572	22	110,7	-	-
		1м2								
4	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	130,02	116,63	10,56	15164	1373	15507	0,7	91
				106,07	1,67	13791	217	110,7	0,01	2
		1м2								
5	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов - стяжки	52,18	358,97	192,06	18731	10022	13809	1,11	58
				166,91	72,15	8709	3765	110,7	0,4	21
		1м2								
6	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	139,12	20,76	0,19	2888	26	3171	0,14	20
				20,57	0,02	2862	3	110,7	-	-
		1м								
7	Е0163-6-1	-Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	10,2	16,97	0,07	173	1	163	0,12	1
				16,9	0,02	172	-	94,5	-	-
		м2								
8	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	167,33	5,64	0,19	944	32	1013	0,04	6
				5,45	0,02	912	3	110,7	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м								
9	Е0109-45-1	-Монтаж витрин, витражей с	0,6	34403,78	7306,09	20642	4384	13068	144	86
	т.ч.	двойным или одинарным								
	п.3.5	остеклением для высотных		25515	1373,56	15309	824	81	4,85	3
	СНиП8.02-0	зданий /на разборку (								
	5-2002	демонтаж) металлических								
	п-2.8	конструкций								
	к=0,6;0,7;	т								
	0,5									
10	Е0109-45-3	-Монтаж навесных панелей из	5,98	581,47	20,19	3477	121	2729	2,99	18
	т.ч.	герметичных стеклопакетов в								
	п.3.5	пластиковой или алюминиевой		556,2	7,1	3326	42	81	0,03	-
	СНиП8.02-0	обвязке /на разборку (								
	5-2002	демонтаж) металлических								
	п-2.8	конструкций								
	к=0,6;0,7;	м2								
	0,5									
11	Е0146-39-5	-Разборка подвесных потолков	65,63	150,04	6,78	9847	445	9571	0,87	57
		из плит асбоцементных								
		ARMSTRONG		143,26	2,57	9402	169	100	0,01	1
		м2								
12	Е0155-1-3	-Разборка деревянных	54,75	61,66	8,92	3376	488	3207	0,38	21
	примен.	перегородок щитовых из ПВХ								
		м2		52,74	1,49	2888	82	108	0,01	1
13	ЕС01031-А26	-Погрузка мусора строительного	6,39	27,1	27,1	173	173	15	-	-
	-1	при автомобильных перевозках								
		т		-	18,97	-	121	12	0,11	1
14	Е010332-А10	-Перевозка строительных грузов	6,39	89,65	89,65	573	573	115	-	-
	-1	/кроме массовых навалочных,								
		перевозимых		-	17,93	-	115	100	0,38	2
		автомобилями-самосвалами/,								
		расстояние перевозки 10 км,								
		класс груза 1								
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	94151	19438			469
	Тенге	73733	5988			34
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	70032	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	60219	-		-
Накладные расходы -	Тенге	62415	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		31
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	9362	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7947	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	140393	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		427
Сметная заработная плата -	Тенге	-	69581	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	24119	-	-		-
Материалы -	Тенге	980	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	19502	-		-
Накладные расходы -	Тенге	15796	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2369	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2395	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			42311	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		115
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21871	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			182704	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		542
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	91452	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Перегородки								
		План третьего этажа								
15	Е0110-88-4	-Устройство перегородок	43,5	1042,89	28,49	45366	1239	25183	3,14	137
	т.ч.	высотой до 3 м в общественных								
	п-1.25	зданиях с двухсторонней		525,26	10,77	22849	469	108	0,05	2
	К=1,15 и	обшивкой гипсокартонными								
	К=1,25	листами в два слоя с								
		изоляцией								
		м2								
16	СПрайс	-Листы гипсокартонные	182,7	211,4	-	38622	-	-	-	-
	ТДС	толщ.12,5 мм								
	стр.2	м2		-	-	-	-	-	-	-
17	СПрайс	-Плиты теплоизоляционные	2,24	2092,36	-	4687	-	-	-	-
	Костанай	ISOVER, марка КТ-37								
	Изовер	м3		-	-	-	-	-	-	-
	стр.1									
18	Е0110-89-3	-Оформление /обделка/ дверных	4	533,34	0,78	2133	3	652	0,87	3
	т.ч.	проемов в перегородках зданий								
	п-1.25	общественных с каркасом из		150,59	0,31	602	1	108	-	-
	К=1,15 и	стальных профилей ПС-3 и								
	К=1,25	ПН-3								
		шт								
19	Е0115-36-1	-Облицовка стен листовыми	0,9	917,68	6,06	826	5	219	1,48	1
	т.ч.	материалами при отделке под								
	п-1.25	окраску и оклейку обоями с		256,29	1,76	231	2	94,5	0,01	-
	К=1,15 и	креплением на пристенный								
	К=1,25	металлический каркас/зашивка								
		ниши								
		м2								
20	Ц0108-641-9	-Лючки для штепсельных коробок	1	986,5	8,5	987	9	163	1	1
		типа ЛП-6/ревизионный люк								
	примен.	шт		169	2,3	169	2	95	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			92621	1256			142
			Тенге			23851	474			2
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			987	-	-		-
		Материалы -	Тенге			809	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	171	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			163	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1218	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	196	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			91635	-	-		-
		Материалы -	Тенге			23387	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	24153	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			43309	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			9	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26054	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3908	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7061	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			124750	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		157
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28062	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			125968	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		158
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28257	-		-

РАЗДЕЛ 3. Проемы

Окна

21	Е0110-91-8	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	31,88	379,3	23,6	12092	752	7054	1,18	38
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			196,66	8,22	6270	262	108	0,04	1
		м2								
22	Е0110-91-5	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	7,41	460,21	24,15	3410	179	1774	1,28	9
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			213,7	7,99	1584	59	108	0,04	-
		м2								
23	С12061-185	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка/ОК-1 трехэлементные двукамерный стеклопакет	31,88	13916	-	443642	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
24	С12061-184	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с	7,41	11270	-	83511	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка/ОК-2 двухкамерный стеклопакет м2								
25	Е0156-10-1	-Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов м	26,07	27,2	0,47	709	12	709	0,16	4
				25,09	0,09	654	2	108	-	-
26	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм м	26,59	4100	-	109025	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл шт	1,08	530	-	575	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	Е0115-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас/откосы/ м2	34,17	917,68	6,06	31357	207	8333	1,48	51
				256,29	1,76	8757	60	94,5	0,01	-
29	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, м3	0,8542	14600	-	12472	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	Е0115-64-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских м2	34,17	340,54	7,65	11636	261	5344	0,93	32
				162,6	2,9	5556	99	94,5	0,01	-
31	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку м2	34,17	170,66	2,35	5832	80	1475	0,27	9
				44,77	0,9	1530	31	94,5	-	-
32	Е0158-18-4	-Устройство поясков,	26,07	253,64	0,56	6612	15	1143	0,26	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сандриков, подоконных отливов из листовой стали		40,86	0,09	1065	2	107,1	-	-
		м								
		Двери								
33	E0110-23-2	-Установка блоков в наружных и	3,48	390,51	103,92	1359	362	737	0,92	3
	т.ч.	внутренних дверных проемах в								
	п-1.25	каменных стенах, площадь		159,65	36,46	556	127	108	0,15	1
	К=1,15 и	проема более 3 м2								
	К=1,25	м2								
34	E0110-23-1	-Установка блоков в наружных и	15,7	481,25	128,16	7556	2012	3713	1,03	16
	т.ч.	внутренних дверных проемах в								
	п-1.25	каменных стенах, площадь		174,4	44,59	2738	700	108	0,17	3
	К=1,15 и	проема до 3 м2								
	К=1,25	м2								
35	E0110-23-3	-Установка блоков в наружных и	9,54	671,57	39,81	6407	380	2416	1,32	13
	т.ч.	внутренних дверных проемах в								
	п-1.25	перегородках и деревянных		219,42	15,05	2093	144	108	0,07	1
	К=1,15 и	нерубленых стенах, площадь								
	К=1,25	проема до 3 м2								
		м2								
36	C12062-3	-Блоки дверные однопольные с	11,01	4010	-	44150	-	-	-	-
		глухими полотнами ДГ 21-9П;								
		ДГ 21-10П внутренние		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
37	C12062-2	-Блоки дверные однопольные с	11,13	4250	-	47303	-	-	-	-
		глухими полотнами ДГ 21-7П;								
		ДГ 21-8П внутренние		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
38	C12062-5	-Блоки дверные двупольные с	3,1	3540	-	10974	-	-	-	-
		глухими полотнами ДГ 21-13П								
		внутренние/ДГ 21-15		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
39	C12062-15	-Блоки дверные двупольные с	3,48	3500	-	12180	-	-	-	-
		остекленными полотнами ДО								
		24-15П внутренние		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
40	C11011-789	-Скобяные изделия для	2	1500	-	3000	-	-	-	-
		двухпольных входных дверей в								
		помещение		-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
41	C11011-791	-Скобяные изделия для	13	1380	-	17940	-	-	-	-
		однопольных входных дверей в								
		помещение		-	-	-	-	-	-	-
		комплект								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	871741	4260		181
	Тенге	30803	1486		6
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	871741	-	-	-
Материалы -	Тенге	45762	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	32289	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	784771	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	6145	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			32698	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4905	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54266	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			958705	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		204
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37194	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			958705	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		204
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37194	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Полы								
		3 этаж								
		Тип К1 S-24,51 м2								
42	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	24,51	257,95	12,44	6322	305	1756	0,41	10
	т.ч.	толщиной 20 мм/15 мм								
	п-1.25	м2		60,03	4,67	1471	115	110,7	0,02	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
43	Е0111-11-2	-Вычитается позиция: исключать	24,51	-41,5	-0,84	-1017	-21	-28	-0,01	-
	т.ч.	на каждые 5 мм изменения								
	п-1.25	толщины цементной стяжки		-0,72	-0,31	-18	-8	110,7	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
44	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на	24,51	1815,21	19	44491	466	5657	1,23	30
	т.ч.	растворе из сухой смеси с								
	п-1.25	приготовлением раствора в		199,3	9,21	4885	226	110,7	0,05	1
	К=1,15 и	построечных условиях из								
	К=1,25	одноцветных с красителем								
		плиток								
		м2								
		Устройство сапожка учтено во внутренней отделке								
		Тип Л S-121,66-10,6 м2								
45	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	111,06	73,4	12,44	8152	1381	7955	0,41	45
	т.ч.	толщиной 20 мм/5 мм								
	п-1.25	м2		60,03	4,67	6667	519	110,7	0,02	3
	К=1,15 и									
	К=1,25									
46	Е0111-11-2	-Вычитается позиция: исключать	111,06	-4,69	-2,51	-520	-279	-382	-0,02	-2
	т.ч.	на каждые 5 мм изменения								
	п-1.25	толщины цементной стяжки		-2,17	-0,94	-241	-104	110,7	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	К=3									
47	СПрайс	-Самовыравнивающая смесь	1110,6	47,11	-	52322	-	-	-	-
	ТДС	Alinex Level 1								
	стр.4	кг		-	-	-	-	-	-	-
48	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из	111,06	815,73	6,13	90595	680	8555	0,44	49
	т.ч.	линолеума на мастике КН-2								
	п-1.25	м2		67,28	2,31	7472	257	110,7	0,01	1
	К=1,15 и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
49	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов	118,83	125,78	0,2	14947	24	2459	0,1	12
	т.ч.	поливинилхлоридных на клее		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	КН-2		18,61	0,09	2211	10	110,7	-	-
	К=1,15 и	м								
	К=1,25									
		Тип К2 S-13,43 м2								
50	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	13,43	257,95	12,44	3464	167	962	0,41	5
	т.ч.	толщиной 20 мм		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м2		60,03	4,67	806	63	110,7	0,02	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
51	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции	13,43	433,87	23,03	5827	309	1598	0,48	6
	т.ч.	оклеечной рулонными		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	материалами на битумной		98,84	8,64	1327	116	110,7	0,04	1
	К=1,15 и	мастике первый слой из								
	К=1,25	гидроизола								
		м2								
52	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	13,43	257,95	12,44	3464	167	962	0,41	5
	т.ч.	толщиной 20 мм		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м2		60,03	4,67	806	63	110,7	0,02	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
53	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на	13,43	1815,21	19	24378	255	3100	1,23	17
	т.ч.	растворе из сухой смеси с		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	приготовлением раствора в		199,3	9,21	2677	124	110,7	0,05	1
	К=1,15 и	построечных условиях из								
	К=1,25	одноцветных с красителем								
		плиток								
		м2								
54	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из	14,37	264,86	0,4	3806	6	764	0,27	4
	т.ч.	плиток керамических		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м		47,87	0,14	688	2	110,7	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		Тип К3 S-65,94+10,6 м2								
55	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	76,54	73,4	12,44	5618	952	5482	0,41	31
	т.ч.	толщиной 20 мм/5 мм		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м2		60,03	4,67	4595	358	110,7	0,02	2
	К=1,15 и									
	К=1,25									
56	Е0111-11-2	-Вычитается позиция: исключать	76,54	-4,69	-2,51	-359	-192	-264	-0,02	-1
	т.ч.	на каждые 5 мм изменения		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	толщины цементной стяжки		-2,17	-0,94	-166	-72	110,7	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	К=3									
57	СПрайс	-Самовыравнивающая смесь	765,4	47,11	-	36059	-	-	-	-
	ТДС	Alinex Level 1		---	---	---	---	---	---	---
	стр.4	кг		-	-	-	-	-	-	-
58	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на	76,54	1815,21	19	138936	1454	17667	1,23	94
	т.ч.	растворе из сухой смеси с		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	приготовлением раствора в		199,3	9,21	15254	705	110,7	0,05	4
	К=1,15 и	остроечных условиях из								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25	одноцветных с красителем плиток								
59	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических м2	81,9	264,86	0,4	21691	33	4353	0,27	22
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		м	47,87	0,14	3921	11	110,7	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			458175	5707			329
			Тенге			52354	2385			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			458175	-	-		-
		Материалы -	Тенге			277083	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	54739	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			88380	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			34650	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			60596	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9089	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31126	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			549897	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		372
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	63828	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			549897	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		372
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	63828	-		-

РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка

3 этаж

60	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	233,37	234,47	4,93	54718	1149	26307	0,64	149
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков-3 мм м2		117,43	1,86	27404	435	94,5	0,01	2
61	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	233,37	176,96	2,91	41298	680	11313	0,3	70
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			50,2	1,1	11715	257	94,5	0,01	1
62	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	106,95	185,23	4,29	19810	459	8735	0,52	56
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен-3 мм м2		84,79	1,64	9068	175	94,5	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен-2 мм м2	474,82	149,34	4,29	70908	2036	38780	0,52	249
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			84,79	1,64	40260	778	94,5	0,01	4
64	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску м2	682,39	170,66	2,35	116459	1604	29450	0,27	181
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			44,77	0,9	30550	614	94,5	-	3
65	Е0115-251-2	-Оклейка стен тесными и плотными обоями по монолитной штукатурке и бетону м2	575,44	254,7	0,78	146567	446	46321	0,49	280
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			84,87	0,31	48838	180	94,5	-	1
66	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	24,56	290,41	4,23	7132	104	3144	0,75	18
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			134,55	0,9	3305	22	94,5	0,06	2
67	Е0115-17-5	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону, сапожок м2	24,56	1902,7	5,78	46730	142	6831	1,75	43
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			293,22	3,93	7201	96	93,6	0,02	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	503624	6619			1045
	Тенге	178340	2556			14
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	503624	-	-		-
Материалы -	Тенге	245854	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	180897	-		-
Местные материалы -	Тенге	72811	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	170882	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		85
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	25632	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	40470	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	714976	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1145
Сметная заработная плата -	Тенге	-	206529	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	714976	-	-		-

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							11			3800
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1145
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	206529	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			2020312	37281			2167
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			359081	12889			69
		Материалы -	Тенге			987	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			809	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	171	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			163	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	24	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			69	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1218	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-	196	-		-
		Материалы -	Тенге			1995206	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			592086	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	352297	-		-
		Местные материалы -	Тенге			916461	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			113615	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			352645	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		176
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	52897	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			140871	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2488722	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		2304
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-	405194	-		-
		Материалы -	Тенге			24119	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			980	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	19502	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			15796	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	2369	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2395	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			42311	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		115
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			-	21871	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2532251	-			-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-			2420
						-	427261			-

Принял: Абдрахманов Е.К.

Начальник Департамента юстиции

Ревенко В.И.

(технический надзор заказчика)

Сдал: Озинанко С.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Гл. начальник ГНО г. Костанай Гроценко И.Я.

Заказчик: ГУ «Департамент юстиции Костанайской области» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №74 от 13.03.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт части помещений здания по ул. Дощанова,184/1

Наименование объекта: Капитальный ремонт части помещений здания по ул. Дощанова,184/1
Сантехнические работы ВК

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы												
1	E0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/ компл	1	101,59	3,33	102	3	114	0,61	1				
				98,26	0,54	98	1	115,2	-	-				
2	E0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком компл	2	244,84	6,45	490	13	552	1,43	3				
				238,39	1,04	477	2	115,2	0,01	-				
3	E0165-3-1	-Демонтаж смесителя с душем шт	1	293,06	0,56	293	1	337	1,66	2				
				292,5	0,09	293	-	115,2	-	-				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		884	17			5				
				Тенге		868	3			-				
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		884	-	-		-				
		Всего заработная плата -		Тенге		-	870	-		-				
		Накладные расходы -		Тенге		1003	-	-		-				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	150	-		-				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		113	-	-		-				
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		2000	-	-		-				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		6				
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1021	-		-				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		2000	-	-		-				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1021	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Приборы								
4	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком	2	9194,48	49,05	18389	98	1071	2,55	5
	т.ч.	непосредственно								
	п-1.25	присоединенным		445,05	19,69	890	39	115,2	0,09	-
	К=1,15 и	комплект								
	К=1,25									
5	СПрайс	-Гибкая подводка к унитазу с	2	103,01	-	206	-	-	-	-
	УЦСК	2-мя накидными гайками								
	стр.15	шт		-	-	-	-	-	-	-
6	Е0117-1-6	-Установка одиночных	1	5987,64	26,91	5988	27	472	2,24	2
	т.ч.	умывальников с подводкой								
	п-1.25	холодной и горячей воды		398,48	11,25	398	11	115,2	0,05	-
	К=1,15 и	комплект								
	К=1,25									
7	С131101-96	-Смесители для умывальников	1	1750	-	1750	-	-	-	-
		См-Ум-НКСА настольные, с								
		нижней камерой смешения и		-	-	-	-	-	-	-
		аэратором								
		компл								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			26333	125			7
			Тенге			1289	51			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			26333	-	-		-
		Материалы -	Тенге			22963	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1339	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1956	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1543	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	231	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1673	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			29548	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1571	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			29548	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1571	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			27217	142			12
			Тенге			2156	53			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			27217	-	-		-
		Материалы -	Тенге			22963	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2209	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1956	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2545	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	382	-		-

программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										3810
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1786	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			31548	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2591	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			31548	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		14
			Тенге			-	2591	-		-

Принял:

Абдрахманов Е.К.

Начальник Департамента юстиции

Ревенко В.И

(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Зам. начальника
УО г. Костанай
Усманова И.А.

Заказчик: ГУ «Департамент юстиции Костанайской области» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №74 от 13.03.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт части помещений здания по ул. Дощанова,184/1

Наименование объекта: Капитальный ремонт части помещений здания по ул. Дощанова,184/1
Электрооборудование, электроосвещение

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы												
1	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	460	3,69	-	1697	-	1650	0,03	12				
		м		3,69	-	1697	-	97,2	-	-				
2	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	73	8,42	-	615	-	597	0,06	4				
		шт		8,42	-	615	-	97,2	-	-				
3	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	7	9,32	0,23	65	2	62	0,06	-				
		шт		9,09	0,05	64	-	97,2	-	-				
4	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	64	29,35	2,8	1878	179	1680	0,18	11				
		шт		26,55	0,45	1699	29	97,2	-	-				
5	Е0121-24-8	-Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или на стене/демонтаж	1	160,27	14,47	160	14	147	0,83	1				
		шт		145,8	5,73	146	6	97,2	0,03	-				
6	ЕС01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,0184	27,1	27,1	1	-	-	-	-				
		т		-	18,97	-	-	-	0,11	-				
7	Е010332-А10-1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	0,0184	89,65	89,65	2	2	-	-	-				
				-	17,93	-	-	-	0,38	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4419	197			29
			----			---	---			---
			Тенге			4221	36			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4416	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4256	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4136	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	620	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			513	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			9066	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4876	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9069	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4877	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы								
8	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп	1	197,28	71,95	197	72	141	0,63	1
	т.ч.	накаливания с подвесом на		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	крючках для помещений с		99,88	44,92	100	45	97,2	0,2	-
	К=1,15 и	нормальными условиями среды								
	К=1,25	шт								
9	СПрайс	-Светильник RKL 160	1	2672,58	-	2673	-	-	-	-
	стр.16	шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
10	Е0121-18-1	-Монтаж светильников до двух	7	283,46	81,7	1984	572	1480	1,09	8
	т.ч.	люминесцентных ламп		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	устанавливаемых на штырях		174,4	43,07	1221	301	97,2	0,2	1
	К=1,15 и	шт								
	К=1,25									
11	СПрайс	-Светильник ЛПО46-2х36-004	7	1531,11	-	10718	-	-	-	-
	стр.17	шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
12	Е0121-18-2	-Монтаж светильников до	33	438,21	111,23	14461	3670	11556	1,85	61
	т.ч.	четырех люминесцентных ламп		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	устанавливаемых на штырях		297,56	62,71	9820	2069	97,2	0,28	9
	К=1,15 и	шт								
	К=1,25									
13	СПрайс	-Светильник ARS/S 418-014	33	3940,07	-	130022	-	-	-	-
	стр.16	шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
14	СПрайс	-Лампа накаливания ЛОН-60	1	19,93	-	20	-	-	-	-
	стр.19	шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С151706-77 примен.	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20/ЛБ-18 шт	132	82	-	10824	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С151706-80	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36 шт	14	101	-	1414	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	С151705-2	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127 шт	132	17	-	2244	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 шт	14	14	-	196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	Е0121-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	15	39,82	-	597	-	494	0,22	3
				33,9	-	509	-	97,2	-	-
20	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 - С16-057 шт	15	156	-	2340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	Е0121-22-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	2	50,4	-	101	-	69	0,23	-
				35,71	-	71	-	97,2	-	-
22	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 - С56-043 шт	2	182	-	364	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	Е0121-22-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке шт	24	39,12	-	939	-	791	0,22	5
				33,9	-	814	-	97,2	-	-
24	С151801-152	-Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С - РС16-004 шт	8	116	-	928	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С151801-154	-Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С - РС16-009 шт	16	226	-	3616	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	СПрайс стр.19	-Коробка монтажная К-201 шт	16	12,46	-	199	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	СПрайс стр.25	-Коробка монтажная II-У шт	25	22,53	-	563	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	С151803-49	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2 1000шт	0,033	16100	-	531	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	С151801-131	-Коробка пластмассовая, тип У409 шт	12	509	-	6108	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	Е0121-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 м	750	30,63	-	22974	-	20749	0,17	131
				28,46	-	21347	-	97,2	-	-
31	СПрайс Казцентр электро провод стр.18	-Провод медный ПУНП, число и сечение жил 3х1,5 1000м	0,4635	34023,22	-	15770	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	СПрайс Казцентр электро провод стр.18	-Провод медный ПУНП, число и сечение жил 3х2,5 1000м	0,309	51792,24	-	16004	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
				227	2,3	1362	14	95	0,01	-
34	СПрайс стр.23	-Выключатель дифференциальный с УЗО ВАД2-16-2-030 шт	6	1118,89	-	6713	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	Ц0108-572-3	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм шт	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
				317	13,5	317	14	95	0,08	-
36	СПрайс стр.22	-Щиток навесной ЩРН-1/9 шт	1	1149,69	-	1150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Дополнительные работы								
37	Ц0108-572-3	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм шт	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
				317	13,5	317	14	95	0,08	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	СПрайс стр65	-Щит освещения ЩРВ-24з шт	1	1493,51 -	- -	1494 -	- -	- -	- -	- -
39	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	15	501,2 227	13,2 2,3	7518 3405	198 34	3268 95	1 0,01	15 -
40	СПрайс	-Выключатель ВА4729-3В 16А шт	5	175,31 -	- -	877 -	- -	- -	- -	- -
41	СПрайс	-Выключатель ВА4729-3В 25А шт	10	190,26 -	- -	1903 -	- -	- -	- -	- -
42	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А шт	2	862 340	28 4,5	1724 680	56 9	655 95	2 0,03	4 -
43	СПрайс	-Выключатель ВА4729-3В 40А шт	2	175,31 -	- -	351 -	- -	- -	- -	- -
44	Е0121-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами м кабеля	335	118,83 93,93	14,35 9,03	39809 31467	4807 3024	33525 97,2	0,58 0,04	194 13
45	СПрайс	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2 м	36,05	168,06 -	- -	6059 -	- -	- -	- -	- -
46	С151607-125	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2 1000м	0,3	50600 -	- -	15180 -	- -	- -	- -	- -
47	СПрайс стр83	-Труба гофрированная диам.32 мм м	70	30 -	- -	2100 -	- -	- -	- -	- -
48	Е0121-22-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка штепсельных розеток неутопленного типа шт	8	33,18 31,05	- -	265 248	- -	241 97,2	0,2 -	2 -
49	С151801-153	-Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для открытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-0 шт	7	127 -	- -	889 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С151801-157-	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220 шт	1	134	-	134	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			337557	9591			434
			Тенге			71677	5524			24
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			305784	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14907	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	77201	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			209608	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			74904	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11236	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22841	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			403529	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		496
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	88437	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			31774	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31774	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1906	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			33680	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			437209	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		496
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	88437	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			341976	9789			462
			Тенге			75898	5559			25
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			310200	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14907	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	81457	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			209608	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			79040	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11856	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23354	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			412594	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		527
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	93313	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			31774	-	-		-

...ный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31774	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1906	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			33680	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			446277	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	93313	-		527

3820

Принял:

Абдрахманов Е.К.

Начальник Департамента юстиции

Ревенко В.В.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Зам. начальника ДЮ г. Костанай

Урмачева И.Я.

62

Заказчик: ГУ «Департамент юстиции Костанайской области» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №74 от 13.03.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт части помещений здания по ул. Дощанова,184/1

Наименование объекта: Капитальный ремонт части помещений здания по ул. Дощанова,184/1
Пожарная сигнализация

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы								
1	Ц0110-667-3	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный	8	326,4	0,2	2611	2	2239	1,7	14
				311	-	2488	-	90	-	-
		луч								
2	Ц0110-668-2-	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	29	369,9	1,6	10727	46	9057	2	58
				347	-	10063	-	90	-	-
		шт								
3	Ц0110-668-1-	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	3	153,5	-	461	-	389	1	3
				144	-	432	-	90	-	-
		шт								
4	Ц0110-669-1-	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	10	2062,7	1,6	20627	16	17838	11	110
				1982	-	19820	-	90	-	-
		шт								
5	Ц0110-898-1-2	Монтаж коробки ответвительной	17	742	305	12614	5185	8789	2	34
				398	72	6766	1224	110	0,42	7
		коробка								
6	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	315	72,9	-	22964	-	15111	0,33	104
				53,3	-	16790	-	90	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0108-80-1	-Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	15	108,5	1,6	1628	24	1667	1	15
		резисторы, диоды		101	-	1515	-	110	-	-
		шт								
8	Ц0110-669-3	-Приборы и устройства	3	994,3	1,6	2983	5	2527	5	15
		сигнализирующие объектовые;								
		устройства ультрозвуковые:		936	-	2808	-	90	-	-
		блок питания и контроля								
		шт								
9	Ц0108-593-1-1	-Световые настенные указатели	1	241,7	91	242	91	149	0,82	1
		шт								
				131	25,7	131	26	95	0,15	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			74855	5369			353
			Тенге			60813	1250			7
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			74855	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8674	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	62062	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			57765	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8665	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7957	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			140577	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		390
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	70727	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			140577	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		390
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	70727	-		-

РАЗДЕЛ 2. Материалы,неучтенные ценником

10	Спрайс	-Прибор пожарной сигнализации	1	5866,23	-	5866	-	-	-	-
		на 8 лучей Вектор-8								
	стр.20	шт		-	-	-	-	-	-	-
11	Спрайс	-Извещатель пожарный дымовой	29	622,86	-	18063	-	-	-	-
		ИП-212								
	стр.20	шт		-	-	-	-	-	-	-
12	Спрайс	-Извещатель пожарный тепловой	2	644,42	-	1289	-	-	-	-
	стр.21	ИП 105								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	Спрайс	-Извещатель пожарный ручной	1	430,34	-	430	-	-	-	-
		ИПР-513								
	стр.20	шт		-	-	-	-	-	-	-
14	Спрайс	-Сирена Маяк-12-3М	10	317,09	-	3171	-	-	-	-
		шт								
	стр.20			-	-	-	-	-	-	-
15	С151802-21	-Коробка универсальная УК-П	17	59	-	1003	-	-	-	-
		шт								
				-	-	-	-	-	-	-
16	С151606-35	-Кабели радиофикации и	0,315	20800	-	6552	-	-	-	-
		сельской телефонной связи,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм		-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
17	Спрайс ИНТЭК СИГНАЛ стр.24	-Аккумуляторная батарея АКБ-7А/ч	1	988,79	-	989	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	Спрайс ИНТЭК СИГНАЛ стр.24	-Блок питания БП 12/2	1	15130,25	-	15130	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
19	Спрайс ИНТЭК СИГНАЛ стр.24	-Световое табло "Выход" Молния 12В	5	461,51	-	2308	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
20	Спрайс ИНТЭК СИГНАЛ стр.24	-Аккумуляторная батарея АКБ-17А/ч	1	2591,83	-	2592	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			57393	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			57393	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			57393	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3444	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			60836	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			60836	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			132248	5369			353
			Тенге			60813	1250			7
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			132248	-	-		-
	Материалы -		Тенге			8674	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	62062	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			57393	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			57765	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		29
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	8665	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			11401	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			201414	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		390
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	70727	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ								3830
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			201414	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	70727	-		390

Принял:

Абдрахманов Е.К.

Начальник Департамента юстиции

Ревенко В.И.

(технический надзор объекта)

Сдал:

Овианян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Зам. начальника УЮ
г. Костанай
Чраченко Н.Ф.

Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Департамент юстиции Костанайской области»
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»

Наименование объекта строительства и его адрес: Капитальный ремонт части помещений здания по ул. Дощанова,184/1

АКТ № 2
выполненных работ
за июнь 2012 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком,
Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		74	от 13.03.2012г	Бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ:	Стоимость выполненных работ									налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	Из гр. 1						
					из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту	20 847 160	20 847 160	13 291 640							1 424 104	13 291 640
Капитальный ремонт части помещений здания по ул. Дощанова,184/1											

Всего к оплате : 13 291 640 (Тринадцать миллионов двести девяносто одна тысяча шестьсот сорок тенге)

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

зав. хд. отд
Аймурзаев Я.Е.

Заказчик : ГУ «Департамент юстиции Костанайской области»

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"
Договор : №74 от 13.03.2012г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Капитальный ремонт части помещений здания по ул. Дощанова,184/1 (июнь 2012 г.)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2012г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-Общестроительные работы	3984,93	-	-	3984,93
2.	2-1-2	-Сантехнические работы ОВ	204,56	-	-	204,56
3.	2-1-3	-Сантехнические работы ВК	101,34	-	-	101,34
4.	2-1-4	-Электроосвещение и электрооборудование	320,18	-	-	320,18
5.	2-1-5	-Пожарная сигнализация	99,85	-	-	99,85
		Всего по главе	4710,87	-	-	4710,87
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
6.	5-1	-Асфальтобетонное покрытие	963,81	-	-	963,81
		Всего по главе	963,81	-	-	963,81
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	5674,68	-	-	5674,68
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
7.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,44%	81,72	-	-	81,72
8.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	12,26	-	-	12,26
		Всего по главе	81,72	-	-	81,72

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	5756,4	-	-	5756,4
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
8.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	126,64	-	-	126,64
9.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1,0%	-	-	57,56	57,56
10.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	23,03	23,03
		Всего по главе	126,64	-	80,59	207,23
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	5883,04	-	80,59	5963,63
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	5883,04	-	80,59	5963,63
11.	СН РК 8.02-02-2002 К-1,95097	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г.	11477,61	-	157,23	11634,84
12.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	232,7	232,7
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	11477,61	-	389,92	11867,54
13.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	1424,1	1424,1
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	11477,61	-	1814,03	13291,64

Принял: Абдрахманов Е.К.

Начальник Департамента юстиции

Ревенко В.И.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

зав. ку. дно

Битреев Д.Е

Заказчик: ГУ «Департамент юстиции Костанайской области» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №74 от 13.03.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт части помещений здания по ул. Дощанова,184/1

Наименование объекта: Капитальный ремонт части помещений здания по ул. Дощанова,184/1
Общестроительные работы

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
1	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	23,72	158,38	23,78	3757	564	3065	0,91	22
				134,6	8,98	3193	213	90	0,04	1
		м2								
2	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	19,47	270,9	23,78	5274	463	4488	1,65	32
				247,12	8,98	4811	175	90	0,04	1
		м2								
3	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	183,1	17,38	0,93	3182	170	3363	0,11	21
				16,45	0,14	3012	26	110,7	-	-
		1м2								
4	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	32,6	116,63	10,56	3802	344	3888	0,7	23
				106,07	1,67	3458	54	110,7	0,01	-
		1м2								
5	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	43,78	20,76	0,19	909	8	998	0,14	6
				20,57	0,02	901	1	110,7	-	-
		1м								
6	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	195,97	5,64	0,19	1105	37	1187	0,04	7
				5,45	0,02	1068	4	110,7	-	-
		1м								
7	ЕС01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	14,92	27,1	27,1	404	404	34	-	-
				-	18,97	-	283	12	0,11	2
		т								
8	Е010332-А10-1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных,	14,92	89,65	89,65	1337	1337	267	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т		-	17,93	-	267	100	0,38	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19771	3329			111
			Тенге			16443	1023			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19771	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17466	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17290	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2593	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2224	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			39284	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		130
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20059	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			39284	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		130
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20059	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Проемы								
		Окна								
9	Е0110-91-8	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 м2	16,12	379,3	23,6	6114	380	3567	1,18	19
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			196,66	8,22	3170	132	108	0,04	1
10	Е0110-91-5	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2	3,35	460,21	24,15	1542	81	802	1,28	4
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			213,7	7,99	716	27	108	0,04	-
11	Е0110-91-1	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 м2	8	537,52	23,97	4300	192	2362	1,59	13
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			265,62	7,73	2125	62	108	0,04	-
12	С12061-185	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-	16,12	13916	-	224326	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004	импост и поворотно-откидная створка/ОК-1 трехэлементные двукамерный стеклопакет м2								
13	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка/ОК-2 двухкамерный стеклопакет м2	3,35	11270	-	37755	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие/ОК-3 двухкамерный стеклопакет м2	1,8	7336	-	13205	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие/ Ф-1, Ф-2 м2	8	5240	-	41920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Е0156-10-1	-Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов м	20,33	27,2	0,47	553	10	553	0,16	3
				25,09	0,09	510	2	108	-	-
17	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм м	20,74	4100	-	85020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл шт	0,5374	530	-	285	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	Е0115-36-1 т.ч. п-1.25	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с	25,93	917,68	6,06	23795	157	6323	1,48	38
				256,29	1,76	6646	46	94,5	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	креплением на пристенный металлический каркас/откосы/ м2								
20	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, м3	0,6482	14600 -	- -	9464 -	- -	- -	- -	- -
21	Е0115-64-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских м2	25,93	340,54 162,6	7,65 2,9	8830 4216	198 75	4055 94,5	0,93 0,01	24 -
22	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску м2	25,93	170,66 44,77	2,35 0,9	4425 1161	61 23	1119 94,5	0,27 -	7 -
23	Е0158-18-4	-Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали м	15,83	253,64 40,86	0,56 0,09	4015 647	9 1	694 107,1	0,26 -	4 -
24	Е0109-53-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали т	0,8352	11244,84 8461,13	1453,68 135	9392 7067	1214 113	5815 81	53,59 0,66	45 1
25	С12021-268	-Сварная решетка ограждения т	0,8352	134000 -	- -	111917 -	- -	- -	- -	- -
26	Е0113-17-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз м2	50,11	29,61 6,68	0,03 -	1484 335	1 -	271 81	0,03 -	2 -
27	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	50,11	72,73 9,57	0,05 -	3644 479	3 -	388 81	0,05 -	2 -
		Двери								
28	Е0110-23-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 м2	3,91	390,51 159,65	103,92 36,46	1527 624	406 143	828 108	0,92 0,15	4 1
29	Е0110-23-4	-Установка блоков в наружных и	3,91	527,93	39,21	2064	153	874	1,14	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2		192,26	14,82	752	58	108	0,07	-
		м2								
30	С12063-7	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-19ПЩ; ДН 24-19ПЩ	7,82	6010	-	46998	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
31	С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	2	2980	-	5960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
32	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	7,59	379,71	40,1	2882	304	2691	1,71	13
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			313,09	15,16	2376	115	108	0,07	1
		м2								
33	С12022-3 прим.	-Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.4 огрунтованные и окрашенные/ДСВ ДКН 2-3-2 У 2400-1500 М2	1	40600	-	40600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
34	С12022-1 прим.	-Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные/ДСВ ППН 2100-1000 М2, ДСВ ППН 2100-900 М2	2	25100	-	50200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
35	Е0110-92-4	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема более 3 м2	5,98	367,23	29,03	2196	174	1046	0,91	5
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			151,78	10,21	908	61	108	0,05	-
		м2								
36	Е0110-92-3	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	3,5	391,61	27,58	1371	97	704	1,06	4
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			176,79	9,48	619	33	108	0,05	-
		м2								
37	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	5,98	12700	-	75946	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С12061-191	-Двери входные из ПХВ профилей	3,5	13000	-	45500	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2		-	-	-	-	-	-	-
39	Е0115-202-1	-Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке м2	5,03	793,65	3,8	3992	19	741	0,96	5
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			154,48	1,44	777	7	94,5	0,01	-
		Витражи								
40	Е0109-45-1	-Монтаж витрин, витражей с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий т	0,7475	68674,22	13046,59	51331	9752	31093	276	206
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			48903,75	2452,79	36553	1833	81	8,66	6
41	СПрайс ТАТПРОФ стр.27	-Стоимость ТП 50313 м	39,6	1222,52	-	48412	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	СПрайс ТАТПРОФ стр.27	-Стоимость ТП 50314 м	19,8	1633,96	-	32352	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	СПрайс ТАТПРОФ стр.28	-Стоимость ТП 5015 М м	59,4	172	-	10217	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	СПрайс ТАТПРОФ стр.28	-Стоимость ЭК 5002 м	9	809,28	-	7284	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	СПрайс ТАТПРОФ стр.28	-Стоимость ЭК 5003 м	46	548,82	-	25246	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	СПрайс ТАТПРОФ стр.28	-Стоимость ТП 5014 М м	55	142,36	-	7830	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	СПрайс ТАТПРОФ стр.29	-Стоимость ТП 5012 шт	12	2676,51	-	32118	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	СПрайс ТАТПРОФ стр.28	-Стоимость ТП 5004 шт	80	3135,11	-	250809	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	СПрайс ТАТПРОФ стр.27	-Стоимость ТП 5013-03Н шт	8	6676,76	-	53414	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	СПрайс ТАТПРОФ стр.27	-Стоимость ТП 5013-04Н шт	4	8252,61	-	33010	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	СПрайс ТАТПРОФ стр.29	-Стоимость ТП 50370 м	30	525,38	-	15761	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	СПрайс	-Стоимость УТ-10М подвмжный	8	1396,68	-	11173	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАТПРОФ стр.30	шт		-	-	-	-	-	-	-
53	Е0115-211-4-	Остекление металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью до 3 м2/трехслойный (двухкамерный) стеклопакет м2	6,75	4092,68	8,83	27626	60	907	0,78	5
				124,65	3,33	841	22	105	0,02	-
54	Е0115-211-3-	Остекление металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью до 2 м2/трехслойный (двухкамерный) стеклопакет м2	26,1	4125,53	8,83	107676	230	4408	1,02	27
				157,5	3,33	4111	87	105	0,02	-
55	Е0115-211-2-	Остекление металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью до 1 м2/трехслойный (двухкамерный) стеклопакет м2	21,6	4187,41	8,83	90448	191	5051	1,37	30
				219,38	3,33	4739	72	105	0,02	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1675929	13691			464
		Тенге				79371	2913			12
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1412490	-	-		-
	Материалы -	Тенге				255345	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	36718	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1114005	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				4663	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				37385	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		19
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	5608	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				86992	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1536867	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		237
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	42326	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				263439	-	-		-
	Материалы -	Тенге				6137	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	45566	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				202717	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				36908	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		18
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	5536	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				18021	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				318368	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		277
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	51102	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1855236	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		513
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	93428	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Полы								
		1 этаж								
		Тип К1 S-24,91 м2								
56	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	24,91	257,95	12,44	6425	310	1784	0,41	10
	т.ч.	толщиной 20 мм/15 мм		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м2		60,03	4,67	1495	116	110,7	0,02	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
57	Е0111-11-2	-Вычитается позиция: исключать	24,91	-41,5	-0,84	-1034	-21	-29	-0,01	-
	т.ч.	на каждые 5 мм изменения		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	толщины цементной стяжки		-0,72	-0,31	-18	-8	110,7	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
58	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на	24,91	1815,21	19	45217	473	5750	1,23	31
	т.ч.	растворе из сухой смеси с		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	приготовлением раствора в		199,3	9,21	4964	229	110,7	0,05	1
	К=1,15 и	построечных условиях из								
	К=1,25	одноцветных с красителем								
		плиток								
		м2								
		Устройство сапожка учтено во внутренней отделке								
		Тип Л S-42,8 м2								
59	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	42,8	73,4	12,44	3141	532	3066	0,41	18
	т.ч.	толщиной 20 мм/5 мм		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м2		60,03	4,67	2569	200	110,7	0,02	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
60	Е0111-11-2	-Вычитается позиция: исключать	42,8	-4,69	-2,51	-201	-108	-147	-0,02	-1
	т.ч.	на каждые 5 мм изменения		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	толщины цементной стяжки		-2,17	-0,94	-93	-40	110,7	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	К=3									
61	СПрайс	-Самовыравнивающая смесь	428	47,11	-	20164	-	-	-	-
	ТДС	Alinex Level 1		---	---	---	---	---	---	---
	стр.4	кг		-	-	-	-	-	-	-
62	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из	42,8	815,73	6,13	34913	262	3297	0,44	19
	т.ч.	линолеума на мастике КН-2		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м2		67,28	2,31	2879	99	110,7	0,01	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
63	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов	67,8	125,78	0,2	8527	14	1403	0,1	7
	т.ч.	поливинилхлоридных на клее		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	КН-2(22 м дополнительно)		18,61	0,09	1261	6	110,7	-	-
	К=1,15 и	м								
	К=1,25									
		2 этаж								
		Тип К1 S-20,39 м2								
64	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	20,39	257,95	12,44	5260	254	1461	0,41	8
	т.ч.	толщиной 20 мм/15 мм		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м2		60,03	4,67	1224	95	110,7	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25									
65	Е0111-11-2	-Вычитается позиция: исключать	20,39	-41,5	-0,84	-846	-17	-23	-0,01	-
	т.ч.	на каждые 5 мм изменения								
	п-1.25	толщины цементной стяжки		-0,72	-0,31	-15	-6	110,7	-	-
	К=1,15 и К=1,25	м2								
66	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на	20,39	1815,21	19	37012	387	4706	1,23	25
	т.ч.	растворе из сухой смеси с								
	п-1.25	приготовлением раствора в		199,3	9,21	4064	188	110,7	0,05	1
	К=1,15 и К=1,25	построечных условиях из одноцветных с красителем плиток								
		м2								
		Устройство сапожка учтено во внутренней отделке								
		Тип Л S-132,5 м2								
67	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	132,5	73,4	12,44	9725	1648	9491	0,41	54
	т.ч.	толщиной 20 мм/5 мм								
	п-1.25	м2		60,03	4,67	7954	619	110,7	0,02	3
	К=1,15 и К=1,25									
68	Е0111-11-2	-Вычитается позиция: исключать	132,5	-4,69	-2,51	-621	-333	-456	-0,02	-2
	т.ч.	на каждые 5 мм изменения								
	п-1.25	толщины цементной стяжки		-2,17	-0,94	-288	-124	110,7	-	-
	К=1,15 и К=1,25 К=3	м2								
69	СПрайс ТДС стр.4	-Самовыравнивающая смесь Alinex Level 1	1325	47,11	-	62422	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
70	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из	132,5	815,73	6,13	108084	812	10207	0,44	58
	т.ч.	линолеума на мастике КН-2								
	п-1.25	м2		67,28	2,31	8914	306	110,7	0,01	1
	К=1,15 и К=1,25									
71	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов	141,78	125,78	0,2	17832	28	2934	0,1	15
	т.ч.	поливинилхлоридных на клее								
	п-1.25	КН-2		18,61	0,09	2638	12	110,7	-	-
	К=1,15 и К=1,25	м								
		Тип К2 S-2,7 м2								
72	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	2,7	257,95	12,44	696	34	193	0,41	1
	т.ч.	толщиной 20 мм								
	п-1.25	м2		60,03	4,67	162	13	110,7	0,02	-
	К=1,15 и К=1,25									
73	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции	2,7	433,87	23,03	1171	62	321	0,48	1
	т.ч.	оклеечной рулонными								
	п-1.25	материалами на битумной		98,84	8,64	267	23	110,7	0,04	-
	К=1,15 и К=1,25	мастике первый слой из гидроизола								
		м2								
74	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	2,7	257,95	12,44	696	34	193	0,41	1
	т.ч.	толщиной 20 мм								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		60,03	4,67	162	13	110,7	0,02	-
75	Е0111-27-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	2,7	1815,21	19	4901	51	623	1,23	3
				199,3	9,21	538	25	110,7	0,05	-
76	Е0111-39-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство плинтусов из плиток керамических м2	2,89	264,86	0,4	765	1	154	0,27	1
		м		47,87	0,14	138	-	110,7	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				364253	4423			249
		Тенге				38817	1768			9
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				364253	-	-		-
	Материалы -	Тенге				220348	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	40585	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				82586	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				18079	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				44927	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		22
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	6739	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				24551	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				433731	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		281
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	47324	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				433731	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		281
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	47324	-		-

РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка

1 этаж

77	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков-3 мм м2	20,39	234,47	4,93	4781	100	2299	0,64	13
				117,43	1,86	2394	38	94,5	0,01	-
78	Е0115-180-6- т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	20,39	176,96	2,91	3608	59	988	0,3	6
				50,2	1,1	1024	22	94,5	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
79	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков	98,46	374,77	2,76	36898	272	34282	2,02	199
	т.ч.	из декоративно-акустических		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	плит		367,43	1,04	36175	102	94,5	0,01	1
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
80	С11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG"	98,45	1070	-	105347	-	-	-	-
		с комплектующими		---	---	---	---	---	---	---
		м2		-	-	-	-	-	-	-
81	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание	38,77	185,23	4,29	7181	166	3166	0,52	20
	т.ч.	бетонных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	/однослойная штукатурка/ из		84,79	1,64	3287	63	94,5	0,01	-
	К=1,15 и	сухих растворных смесей								
	К=1,25	толщиной до 10мм стен-3 мм								
		м2								
82	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска	38,77	170,66	2,35	6617	91	1673	0,27	10
		поливинилацетатными		---	---	---	---	---	---	---
	т.ч.	водоэмульсионными составами		44,77	0,9	1736	35	94,5	-	-
	п-1.25	по сборным конструкциям стен,								
	К=1,15 и	подготовленным под окраку								
	К=1,25	м2								
83	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое	5,67	290,41	4,23	1647	24	726	0,75	4
	т.ч.	поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	цементно-известковым или		134,55	0,9	763	5	94,5	0,06	-
	К=1,15 и	цементным раствором по камню								
	К=1,25	и бетону стен								
		м2								
84	Е0115-17-5	-Гладкая облицовка стен,	5,67	1902,7	5,78	10790	33	1577	1,75	10
	Изм. и	столбов, пилястр и откосов		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.3	/без карнизных, плинтусных и		293,22	3,93	1663	22	93,6	0,02	-
	СН РК 8.	угловых плиток/ на цементном								
	02-05-2002	растворе и на клее из сухих								
	СН РК	смесей без установки плиток								
	8.02-03-	туалетного гарнитура по								
	2002	кирпичу и бетону - сапожок								
	т.ч.	м2								
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
85	Е0134-60-3	-Облицовка каркасов стен	237,93	1228,98	1,8	292412	428	33925	1,28	305
	т.ч.	неперфорированными плитами		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	бумажно-слоистым декоративным		143,35	0,68	34107	161	99	-	1
	К=1,15 и	пластиком толщиной 2 мм -								
	К=1,25	замена								
		м2								
		2 этаж								
		==========								
86	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание	140,4	234,47	4,93	32920	691	15827	0,64	89
	т.ч.	бетонных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	/однослойная штукатурка/ из		117,43	1,86	16487	261	94,5	0,01	1
	К=1,15 и	сухих растворных смесей								
	К=1,25	толщиной до 10мм потолков-3								
		мм								
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными	140,4	176,96	2,91	24846	409	6806	0,3	42
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску		50,2	1,1	7048	154	94,5	0,01	1
		м2								
88	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических	10,9	326,29	2,21	3557	24	3666	1,76	19
		плит		319,5	0,83	3483	9	105	-	-
		м2								
89	С11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	10,9	1070	-	11663	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
90	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	210,4	185,23	4,29	38972	902	17184	0,52	110
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен-3 мм		84,79	1,64	17840	345	94,5	0,01	2
		м2								
91	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными	210,4	170,66	2,35	35908	494	9080	0,27	56
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку		44,77	0,9	9420	189	94,5	-	1
		м2								
92	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей	24,14	290,41	4,23	7010	102	3090	0,75	18
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		134,55	0,9	3248	22	94,5	0,06	2
		м2								
93	Е0115-17-5	-Гладкая облицовка стен,	24,14	1902,7	5,78	45931	139	6714	1,75	42
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону, сапожок		293,22	3,93	7078	95	93,6	0,02	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2								
		3 этаж								
94	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	11,16	-234,47	-4,93	-2617	-55	-1258	-0,64	-7
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков-3 мм		-117,43	-1,86	-1310	-21	94,5	-0,01	-
		м2								
95	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска	11,16	-176,96	-2,91	-1975	-33	-541	-0,3	-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поливинилацетатными								
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску		-50,2	-1,1	-560	-12	94,5	-0,01	-
		м2								
96	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	11,16	326,29	2,21	3641	25	3754	1,76	20
				319,5	0,83	3566	9	105	-	-
		м2								
97	С11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	11,16	1070	-	11941	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
98	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей	39,9	290,41	4,23	11587	169	5107	0,75	30
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		134,55	0,9	5369	36	94,5	0,06	3
		м2								
99	Е0115-17-5	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов	39,9	1902,7	5,78	75918	230	11097	1,75	70
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	/без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону, сапожок		293,22	3,93	11699	157	93,6	0,02	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	768583	4273		1054
	Тенге	164514	1693		13
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	768583	-	-	-
Материалы -	Тенге	407869	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	166207	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	128951	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	62976	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	159163	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	80
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	23874	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	55665	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	983410	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1146
Сметная заработная плата -	Тенге	-	190081	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	983410	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1146
Сметная заработная плата -	Тенге	-	190081	-	-

РАЗДЕЛ 5. Входная группа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	11,79	27,84	26,18	328	309	101	0,01	-
				1,66	7,2	20	85	97	0,03	-
		м3								
101	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,936	218,93	-	205	-	232	1,54	1
				218,93	-	205	-	113	-	-
		м3								
102	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	9,11	6,48	6,48	59	59	19	-	-
				-	2,1	-	19	97	0,01	-
		м3								
103	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,351	1148,44	121,34	403	43	65	0,9	-
т.ч.										
п-1.25		м3		129,38	45	45	16	106,2	0,23	-
К=1,15 и										
К=1,25										
104	Е0106-1-1	Устройство монолита из бетона	2,4	10066,84	82,51	24150	198	581	1,55	4
т.ч.										
п-1.25		м3		225,11	31,16	540	75	94,5	0,15	-
К=1,15 и										
К=1,25										
105	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,86	12871,51	119,96	11069	103	758	5,64	5
т.ч.										
п-1.25		м3		887,51	45,31	763	39	94,5	0,22	-
К=1,15 и										
К=1,25										
106	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	1,74	12247,56	419,8	21329	731	1780	5,22	9
т.ч.										
п-1.25		м3		804,71	157,5	1401	274	106,2	0,76	1
К=1,15 и										
К=1,25										
107	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	1	466,13	30,19	466	30	263	1,18	1
т.ч.				197,69	11,04	198	11	126	0,05	-
п-1.25										
К=1,15 и		шт								
К=1,25										
108	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ	0,0094	20800	-	196	-	-	-	-
Изм. и										
доп.вып.6				-	-	-	-	-	-	-
СН РК 8.										
02-04-2002										
СН РК										
8.02-04С-										
2004										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ м3								
109	Е0106-11-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0041	99034,93	380,3	406	2	148	227,7	1
		1т		38036,25	143,44	156	1	94,5	0,7	-
110	Е0109-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т т	0,2423	5455,17	2856,97	1322	692	508	10,75	3
				1816,43	771,41	440	187	81	2,93	1
111	С12021-246	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т т	0,2423	162200	-	39303	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
112	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	6,06	72,73	0,05	441	-	47	0,05	-
				9,57	-	58	-	81	-	-
		Пандус ==========								
113	Е0111-1-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=1,6	-Уплотнение грунта щебнем м2	13,56	124,23	5,24	1684	71	320	0,13	2
				19,34	1,98	262	27	110,7	0,01	-
114	Е0111-2-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных м3	6,24	1459,12	-	9101	-	3788	3,44	21
				548,55	-	3422	-	110,7	-	-
115	Е0106-1-16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских - пандуса м3	1,7	11226,85	245,78	19030	417	650	2,06	3
				313,09	92,84	531	157	94,5	0,45	1
116	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов м3	1,7	615	-	1042	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
117	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0418	41200	-	1721	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
118	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	13,56	1708,8	14,65	23171	199	3046	1,22	17
	т.ч.	цементном растворе из		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	керамических плиток для		197,43	5,49	2677	74	110,7	0,03	-
	К=1,15 и	одноцветных с красителями								
	К=1,25	полов								
		м2								
119	Е0107-60-4	-Установка металлических	15,1	105,81	7,36	1598	111	1624	0,48	7
	т.ч.	ограждений без поручня		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м		82,55	2,79	1246	42	126	0,01	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
120	СПрайс	-Стоимость ограждения из	15,1	5832,26	-	88067	-	-	-	-
	стр.6	нержавеющей стали		---	---	---	---	---	---	---
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Козырек								
		==========								
121	Е0146-28-2	-Устройство в кирпичных стенах	0,138	1086,48	486,85	150	67	97	3,64	1
		ниш глубиной до 25 см		---	---	---	---	---	---	---
		м2		599,63	183,83	83	25	90	0,9	-
122	Е0146-33-5	-Заделка отверстий, гнезд и	0,0345	26157,91	332,71	902	11	353	75,22	3
		борозд площадью до 0,1 м2 в		---	---	---	---	---	---	---
		бетонных стенах и		11245,5	126	388	4	90	0,61	-
		перегородках								
		м3								
123	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из	0,7132	16234,07	5027,99	11578	3586	6813	64,98	46
	т.ч.	одиночных и парных уголков,		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	гнутосварных профилей в		10453,5	1339,83	7455	956	81	4,76	3
	К=1,15 и	зданиях пролетом до 24 м и								
	К=1,25	высотой до 25 м								
		т								
124	С12021-237	-Отдельные конструктивные	0,7132	154400	-	110118	-	-	-	-
		элементы зданий и сооружений		---	---	---	---	---	---	---
		с преобладанием		-	-	-	-	-	-	-
		горячекатанных профилей								
		массой до 0,1 т								
		т								
125	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка	0,7132	1513,46	390,15	1079	278	451	3,4	2
	т.ч.	каркасов в целом при монтаже		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	одноэтажных производственных		781,43	-	557	-	81	-	-
	К=1,15 и	зданий								
	К=1,25	т								
126	Е0113-26-6	-Окраска металлических	31,5	72,73	0,05	2291	2	244	0,05	2
	т.ч.	огрунтованных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	эмалью ПФ-115 за 2 раза		9,57	-	301	-	81	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	К=2									
127	Е0110-14-1	-Установка стропил	0,32	22028,62	417,85	7049	134	1405	25,42	8
	т.ч.	м3		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			3907,13	157,5	1250	50	108	0,78	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	Е0110-49-2	-Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,03	21063,25	387,02	632	12	96	15,87	-
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м3		2820,38	146,25	85	4	108	0,71	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
129	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных	0,35	179,03	35,14	63	12	59	0,9	-
	т.ч.	конструкций - ферм, арок,		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	балок, стропил, мауэрлатов		142,31	13,23	50	5	108	0,07	-
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
130	СПрайс	-Огнебиозащитное покрытие	5,07	353,15	-	1790	-	-	-	-
	стр.5	Пирилакс-3000		---	---	---	---	---	---	---
		кг		-	-	-	-	-	-	-
131	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных	0,0167	177381,63	2282,63	2966	38	214	49,11	1
	т.ч.	элементов, монтажных изделий		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	массой до 20 кг/для крепления		9315	863,44	156	14	126	4,21	-
	К=1,15 и	стропил								
	К=1,25	т								
132	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных	0,1535	177381,63	2282,63	27230	350	1969	49,11	8
	т.ч.	элементов, монтажных изделий		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	массой до 20 кг/кронштейн		9315	863,44	1430	133	126	4,21	1
	К=1,15 и	экрана КЭ-1, КР-1								
	К=1,25	т								
133	Е0113-26-6	-Окраска металлических	9,19	72,73	0,05	668	-	71	0,05	-
	т.ч.	огрунтованных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	эмалью ПФ-115 за 2 раза		9,57	-	88	-	81	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	К=2									
134	Е0158-14-4	-Устройство обрешетки с	27,4	107,43	1,27	2943	35	742	0,17	5
		прозорами из досок и брусков		---	---	---	---	---	---	---
		под кровлю из черепицы		25,09	0,2	687	5	107,1	-	-
		м2								
135	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю,	27,4	6,82	1,14	187	31	172	0,03	1
	т.ч.	покрытия и настилы по		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	фермам-огезащита		5,38	0,42	147	12	108	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
136	СПрайс	-Огнебиозащитное покрытие	7,67	353,15	-	2709	-	-	-	-
	стр.5	Пирилакс-3000		---	---	---	---	---	---	---
		кг		-	-	-	-	-	-	-
137	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия	27,4	179,06	42,8	4906	1173	1538	0,36	10
	т.ч.	зданий высотой до 25 м из		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	профилированного листа		58,74	10,56	1610	289	81	0,04	1
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
138	СПрайс	-Оцинкованная сталь	28,82	656,19	-	18912	-	-	-	-
	ТДС			---	---	---	---	---	---	---
		м2		-	-	-	-	-	-	-
139	Е0134-60-15	-Облицовка каркасов потолков	30,4	234,41	5,64	7126	171	5858	1,2	36
		неперфорированными плитами		---	---	---	---	---	---	---
	т.ч.	акустическими		192,51	2,14	5852	65	99	0,01	-
	п-1.25	м2								
	К=1,15 и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
140	СПрайс ТДС стр.7	-Проф-лист ПС-13 тип 2А м2	30,4	557,89	-	16960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
141	Е0110-3-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов/обшивка экрана м2	12,6	414,46	10,84	5222	137	1693	0,78	10
				120,32	4,07	1516	51	108	0,02	-
142	Е0110-52-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам-огезащита м2	12,6	6,82	1,14	86	14	79	0,03	-
				5,38	0,42	68	5	108	-	-
143	СПрайс стр.5	-Огнебиозащитное покрытие Пирилакс-3000 кг	7,06	353,15	-	2492	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
144	Е0134-60-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами акустическими экрана металлосайдингом м2	12,6	198,71	5,51	2504	69	1975	1,02	13
				163,79	2,11	2064	27	94,5	0,01	-
145	СПрайс ТДС стр.8	-Стоимость панелей металлосайдинга м2	13,6	839,63	-	11419	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
146	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	9,5	739,16	1,55	7022	15	1799	1,12	11
				176,21	0,59	1674	6	107,1	-	-
147	Е0112-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство настенных желобов/лоток м	7,9	1322,11	19,35	10445	153	1206	0,86	7
				135,33	7,26	1069	57	107,1	0,04	-
148	Е0112-7-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей м	6	239,55	9,24	1437	55	1386	1,33	8
				212,18	3,46	1273	21	107,1	0,02	-
149	СПрайс ТДС стр.9	-Стоимость трубы диам.100 мм м	6	543,59	-	3262	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
150	Е0112-9-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство подвесных желобов м	6	839,77	1,53	5039	9	330	0,32	2
				50,72	0,56	304	3	107,1	-	-
151	СПрайс ТДС стр.9	-Стоимость патрубка/воронки шт	2	656,84	-	1314	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
152	СПрайс ТДС стр.9	-Стоимость колена углового шт	2	498,29	-	997	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	СПрайс ТДС стр.9	-Стоимость колена сливного шт	2	498,29 --	- -	997 -	- -	- -	- -	- -
154	СПрайс ТДС стр.9	-Стоимость держателя труб шт	6	362,39 -	- -	2174 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге ---- Тенге		519759 --- 40073	9318 --- 2741			248 --- 11
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		351453	-	-		-
	Материалы -			Тенге		84922	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	31319	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		152812	-	-		-
	Местные материалы -			Тенге		80119	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		33169	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		17
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	4975	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		23077	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		407699	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		210
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	36294	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		168306	-	-		-
	Материалы -			Тенге		3094	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	11494	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		149421	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		9310	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	1397	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		10657	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		188274	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		71
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	12891	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге		595973	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		281
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	49185	-		-

РАЗДЕЛ 6. Дополнительные работы

155	Е0110-35-1 К=0,8 К=0,8 К=0,8	-Демонтаж штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. шт	3	139,46 --- 80,28	19,1 --- 7,22	418 --- 241	57 --- 22	283 --- 108	0,54 --- 0,03	2 --- -
156	Е0110-35-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.(пожарные шкафы) шт	3	353,32 --- 115,4	29,84 --- 11,27	1060 --- 346	90 --- 34	410 --- 108	0,78 --- 0,06	2 --- -
157	СПрайс	-Шкаф пожарный шт	3	2967 ---	- -	8901 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	Е0110-10-1	-Устройство	7,2	204,5	39,53	1472	285	1394	1,02	7
	т.ч.	каркасно-филенчатых		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	перегородок в санузлах		164,31	14,94	1183	108	108	0,07	1
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
159	СПрайс	-Щиты мебельные ЛДСП	7,2	2708	-	19498	-	-	-	-
		м2		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
160	Е0115-36-1	-Облицовка стен листовыми	2,16	917,68	6,06	1982	13	527	1,48	3
	т.ч.	материалами при отделке под		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	окраску и оклейку обоями с		256,29	1,76	554	4	94,5	0,01	-
	К=1,15 и	креплением на пристенный								
	К=1,25	металлический каркас(откосы								
		витража внутренние)								
		м2								
161	Е0115-36-1	-Облицовка откосов витража	11	450,43	6,06	4955	67	2682	1,48	16
	т.ч.	пластиковыми панелями		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м2		256,29	1,76	2819	19	94,5	0,01	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
162	СПрайс	-Откос пластиковый 3х0,4	9,17	1257	-	11523	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
163	Е0158-18-4	-Устройство поясков,	5,5	253,64	0,56	1395	3	241	0,26	1
		сандриков, подоконных отливов		---	---	---	---	---	---	---
		из листовой стали		40,86	0,09	225	-	107,1	-	-
		м								
164	Е0110-88-3	-Устройство перегородок	1,05	1816,91	17,38	1908	18	427	2,21	2
	т.ч.	высотой до 3 м в общественных		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	зданиях с двухсторонней		370,01	6,55	389	7	108	0,03	-
	К=1,15 и	обшивкой гипсокартонными								
	К=1,25	листами в один слой с								
		изоляцией								
		м2								
165	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска	2,1	177,48	2,35	373	5	91	0,27	1
		поливинилацетатными		---	---	---	---	---	---	---
	т.ч.	водоэмульсионными составами		44,77	0,9	94	2	94,5	-	-
	п-1.25	по сборным конструкциям стен,								
	К=1,15 и	подготовленным под окраку								
	К=1,25	м2								
166	Е0115-251-2	-Оклейка стен тесными и	2,1	274,72	0,78	577	2	169	0,49	1
		плотными обоями по монолитной		---	---	---	---	---	---	---
	т.ч.	штукатурке и бетону		84,87	0,31	178	1	94,5	-	-
	п-1.25	м2								
	К=1,15 и									
	К=1,25									
167	СПрайс	-Пластиковый воздуховод КР-55	3	306	-	918	-	-	-	-
		м		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
168	СПрайс	-Пластиковый воздуховод КР-75	11,3	477	-	5390	-	-	-	-
		м		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
169	Е0110-88-1	-Устройство перегородок	2,8	1458,25	14	4083	39	1010	1,97	6
	т.ч.	высотой до 3 м в общественных		---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции м2		328,61	5,29	920	15	108	0,03	-
170	E0115-180-5-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку м2	5,6	177,48	2,35	994	13	242	0,27	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			44,77	0,9	251	5	94,5	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			65447	591			43
			Тенге			7199	216			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			65447	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12674	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7415	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			46230	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			21	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7476	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1121	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4375	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			77298	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8537	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			77298	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8537	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			3413741	35626			2170
			Тенге			346416	10354			56
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2981995	-	-		-
		Материалы -	Тенге			981158	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	299710	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1524583	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			165858	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			299410	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		150
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	44912	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			196884	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3478290	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2051
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	344621	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			431745	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9230	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	57060	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			352138	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	287556	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1512403	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			526118	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			287775	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		144
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	43166	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			214183	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3783907	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1974
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	330722	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			381545	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9230	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	57060	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			301938	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			46219	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6933	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25666	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			453430	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		348
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	63993	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			4237337	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2322
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	394715	-		-

Принял: Абдрахманов Е.К.
Начальник Департамента юстиции
Ревенко В.И.
(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.
Директор ТОО «Сыл»

Жеб. ху. Ж.о
Жаторгев Д.Е.

Заказчик: ГУ «Департамент юстиции Костанайской области» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №74 от 13.03.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт части помещений здания по ул. Дощанова,184/1

Наименование объекта: Капитальный ремонт части помещений здания по ул. Дощанова,184/1
Сантехнические работы ОВ

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
1	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм/20 мм	52	51,07	0,69	2656	36	3025	0,33	17
		м		50,38	0,11	2620	6	115,2	-	-
2	Е0165-18-1	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	54	67,96	0,5	3670	27	4202	0,44	24
		м		67,46	0,09	3643	5	115,2	-	-
3	Е0165-15-4	-Смена вентиля диаметром 20 мм	22	103,98	0,37	2288	8	2501	0,56	12
		компл		98,66	0,02	2171	-	115,2	-	-
4	С130901-50	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	22	437	-	9614	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	22	197,2	15,96	4338	351	4657	1,21	27
		шт		181,24	2,52	3987	55	115,2	0,02	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			22565	422			80
			Тенге			12420	66			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			22565	-	-		-
		Материалы -	Тенге			109	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12487	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9614	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14385	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2158	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2217	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			39167	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14645	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			39167	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14645	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Отопление								
6	Е0118-6-2	-Установка стальных	23,32	254,63	23,96	5939	559	3342	0,7	16
т.ч.		радиаторов								
п-1.25		1кВт		115,41	8,99	2692	210	115,2	0,04	1
К=1,15 и										
К=1,25										
7	СПрайс	-Радиаторы алюминиевые	119	1013,31	-	120584	-	-	-	-
Компания		секционные Seven S 500/80								
STEEF		секция		-	-	-	-	-	-	-
стр.10										
8	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов	52	283,25	5,1	14729	265	3819	0,35	18
т.ч.		отопления из стальных								
п-1.25		водогазопроводных		61,83	1,92	3215	100	115,2	0,01	-
К=1,15 и		неоцинкованных труб диам. 20								
К=1,25		мм								
		м								
9	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов	6,48	443,25	5,1	2872	33	476	0,35	2
т.ч.		отопления из стальных								
п-1.25		водогазопроводных		61,83	1,92	401	12	115,2	0,01	-
К=1,15 и		неоцинкованных труб диам. 32								
К=1,25		мм								
		м								
10	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание	58,48	12,96	-	758	-	853	0,06	3
т.ч.		трубопроводов систем								
п-1.25		отопления, водопровода и		12,66	-	740	-	115,2	-	-
К=1,15 и		горячего водоснабжения диам.								
К=1,25		до 50 мм								
		м								
11	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток,	7,93	183,08	0,09	1451	1	931	0,74	6
		переплетов, радиаторов, труб,								
т.ч.		диаметром менее 50 мм и т.п.		124,2	0,02	984	-	94,5	-	-
п-1.25		белилами с добавлением								
К=1,15 и		колера, количество окрасок 2								
К=1,25		м2								
12	ЕС01031-А26	-Погрузка мусора строительного	2,04	27,1	27,1	55	55	5	-	-
-1		при автомобильных перевозках								
		т		-	18,97	-	39	12	0,11	-
13	Е010332-А10	-Перевозка строительных грузов	2,04	89,65	89,65	183	183	37	-	-
-1		/кроме массовых навалочных,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т		-	17,93	-	37	100	0,38	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			146571	1096			46
			----			---	---			---
			Тенге			8033	397			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1689	-	-		-
		Материалы -	Тенге			466	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1060	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			972	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	146	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			160	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2821	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1206	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			144882	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16390	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7370	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			120584	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			230	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8490	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1274	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9202	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			162575	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8643	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			165395	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9849	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			169137	1518			126
			----			---	---			---
			Тенге			20453	464			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1689	-	-		-
		Материалы -	Тенге			466	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1060	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			972	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	146	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			160	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2821	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1206	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			167448	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16499	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19857	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			130198	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			230	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22875	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3431	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11419	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			201742	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		134
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23288	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			204563	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		141
			Тенге			-	24494	-		-

Принял: Абдрахманов Е.К.

Начальник Департамента юстиции

Ревенко В.И.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Зав. хр. ЦО

Витарев Я.Е.

Заказчик: ГУ «Департамент юстиции Костанайской области» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №74 от 13.03.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт части помещений здания по ул. Дощанова,184/1

Наименование объекта: Капитальный ремонт части помещений здания по ул. Дощанова,184/1
Сантехнические работы ВК

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
1	Е0165-2-2	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	14,5	145,63	3,27	2112	47	2387	0,85	12
				142,36	0,52	2064	8	115,2	-	-
		м								
2	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	1	101,59	3,33	102	3	114	0,61	1
				98,26	0,54	98	1	115,2	-	-
		компл								
3	Е0165-3-1	-Демонтаж смесителя с душем	1	293,06	0,56	293	1	337	1,66	2
				292,5	0,09	293	-	115,2	-	-
		шт								
4	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм/демонтаж	1,3	42,74	0,26	56	-	64	0,23	-
				42,48	0,1	55	-	115,2	-	-
		м								
5	ЕС01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,2978	27,1	27,1	8	8	1	-	-
				-	18,97	-	6	12	0,11	-
		т								
6	Е010332-А10-1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	0,2978	89,65	89,65	27	27	5	-	-
				-	17,93	-	5	100	0,38	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2597	86			15
			Тенге			2510	19			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			43	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2562	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2519	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2901	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	435	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			328	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5791	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2954	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5834	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2966	-		-

РАЗДЕЛ 2. Водопровод В1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов	14,8	347,7	5,24	5146	78	1207	0,39	6
	т.ч.	водоснабжения из стальных								
	п-1.25	водогазопроводных		68,83	1,97	1019	29	115,2	0,01	-
	К=1,15 и	оцинкованных труб диам. 15								
	К=1,25	мм								
		м								
8	С130901-24	-Вентили проходные муфтовые	5	328	-	1640	-	-	-	-
		15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа								
		/16 кгс/см2/, Dy 15 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Наружный поливочный кран								
9	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных,	1	13198,06	1,96	13198	2	72	0,35	-
	т.ч.	диам. 25 мм/диам.15 мм								
	п-1.25	1кран		62,1	-	62	-	115,2	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
10	С130901-24	-Вентили проходные муфтовые	1	328	-	328	-	-	-	-
		15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа								
		/16 кгс/см2/, Dy 15 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Водомерный узел								
11	Е0116-26-1	-Установка счетчиков	1	86,34	1,96	86	2	89	0,47	-
	т.ч.	/водомеров/ диам. до 40 мм								
	п-1.25	1счетчик		77,63	-	78	-	115,2	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	СПрайс УЦСК стр.11	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые СВХ, Dy 15 мм шт	1	1070,87 - -	- - -	1071 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
13	СПрайс УЦСК стр.12	-Фильт магнитно-механический ФМ, Dy 15 мм шт	1	540,87 - -	- - -	541 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
14	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	2	521,42 292,39	49,05 19,69	1043 585	98 39	719 115,2	1,69 0,09	3 -
15	С130901-113	-Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	2	284 - -	- - -	568 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16	С130810-59	-Соединения на сгоне стальные: переходы, d 20 ммх15 мм шт	2	38 - -	- - -	76 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17	Е0116-7-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	0,36	347,7 68,83	5,24 1,97	125 25	2 1	29 115,2	0,39 0,01	- -
18	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	1,02	22,68 6,68	0,06 0,03	23 7	- -	6 81	0,03 -	- -
19	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	1,02	72,73 9,57	0,05 -	74 10	- -	8 81	0,05 -	- -
20	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	14,8	12,59 12,29	- -	186 182	- -	210 115,2	0,06 -	1 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	24106	182			11
	Тенге	1966	69			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	97	-	-		-
Материалы -	Тенге	81	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	17	-		-
Накладные расходы -	Тенге	13	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			117	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			24008	-	-		-
		Материалы -	Тенге			17653	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2019	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4224	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2326	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	349	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1580	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			27915	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2368	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			28032	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2387	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Горячее водоснабжение ТЗ								
21	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов	6,4	347,7	5,24	2225	34	522	0,39	2
	т.ч.	водоснабжения из стальных								
	п-1.25	водогазопроводных		68,83	1,97	440	13	115,2	0,01	-
	К=1,15 и	оцинкованных труб диам. 15								
	К=1,25	мм								
		м								
22	С130901-12	-Вентили проходные муфтовые	2	280	-	560	-	-	-	-
		латунные 15Б1бк для воды и								
		пара, Ру 1,6 МПа /16		-	-	-	-	-	-	-
		кгс/см2/, Dy 15 мм								
		шт								
		Водомерный узел 1								
23	Е0116-26-1	-Установка счетчиков	1	86,34	1,96	86	2	89	0,47	-
	т.ч.	/водомеров/ диам. до 40 мм								
	п-1.25	1счетчик		77,63	-	78	-	115,2	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
24	СПрайс	-Счетчики /водомеры/	1	1032,82	-	1033	-	-	-	-
	УЦСК	крыльчатые СВГ, Dy 15 мм								
	стр.11	шт		-	-	-	-	-	-	-
25	СПрайс	-Фильт магнитно-механический	1	540,87	-	541	-	-	-	-
	УЦСК	ФМ, Dy 15 мм								
	стр.12	шт		-	-	-	-	-	-	-
26	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек,	2	521,42	49,05	1043	98	719	1,69	3
	т.ч.	затворов, клапанов обратных,								
	п-1.25	кранов проходных на		292,39	19,69	585	39	115,2	0,09	-
	К=1,15 и	трубопроводах из стальных								
	К=1,25	труб диам. до 25 мм								
		1шт								
27	С130901-113	-Вентили запорные муфтовые	2	284	-	568	-	-	-	-
		15ч8бр для воды и пара, Ру								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
28	Е0116-7-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	0,36	347,7	5,24	125	2	29	0,39	-
				68,83	1,97	25	1	115,2	0,01	-
		м								
29	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,78	22,68	0,06	18	-	4	0,03	-
				6,68	0,03	5	-	81	-	-
		м2								
30	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,78	72,73	0,05	57	-	6	0,05	-
				9,57	-	7	-	81	-	-
		м2								
31	Е0126-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	6,6	100,78	10,59	665	70	355	0,32	2
				55,89	3,94	369	26	90	0,02	-
		м								
32	СПрайс Костанай-Изовер стр.26	-Техническая изоляция ISOTEC, марка КК-ALC-15-40	6,6	1488,53	-	9824	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
33	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	6,76	12,59	-	85	-	96	0,06	-
				12,29	-	83	-	115,2	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			16830	205			9
			Тенге			1592	79			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10564	-	-		-
		Материалы -	Тенге			288	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	408	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9824	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			366	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	55	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			656	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11585	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	462	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6266	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2218	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1264	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2702	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1456	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	218	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			463	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8185	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1482	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			19771	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1944	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Приборы								
34	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком	1	9194,48	49,05	9194	49	535	2,55	3
	т.ч.	непосредственно								
	п-1.25	присоединенным		445,05	19,69	445	20	115,2	0,09	-
	К=1,15 и	комплект								
	К=1,25									
35	СПрайс	-Гибкая подводка к унитазу с	1	103,01	-	103	-	-	-	-
	УЦСК	2-мя накидными гайками								
	стр.15	шт		-	-	-	-	-	-	-
36	Е0117-1-6	-Установка одиночных	1	5987,64	26,91	5988	27	472	2,24	2
	т.ч.	умывальников с подводкой								
	п-1.25	холодной и горячей воды		398,48	11,25	398	11	115,2	0,05	-
	К=1,15 и	комплект								
	К=1,25									
37	С131101-96	-Смесители для умывальников	1	1750	-	1750	-	-	-	-
		См-Ум-НКСА настольные, с								
		нижней камерой смешения и		-	-	-	-	-	-	-
		аэратором								
		компл								
38	Е0117-5-4	-Установка раковин	2	2934,39	15,41	5869	31	395	0,93	2
	т.ч.	комплект								
	п-1.25			165,6	5,63	331	11	115,2	0,03	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
39	Е0117-2-3	-Установка смесителей	2	1912,61	1,96	3825	4	334	0,81	2
	т.ч.	шт								
	п-1.25			144,9	-	290	-	115,2	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			26729	111			8
			Тенге			1465	42			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			26729	-	-		-
		Материалы -	Тенге			23301	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1507	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1853	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1736	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	260	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1708	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			30173	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1767	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			30173	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1767	-		-

РАЗДЕЛ 5. Канализация

Канализация К1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0116-13-1	-Трубопроводы канализации из	1,3	636,63	0,8	828	1	183	0,67	1
	т.ч.	полиэтиленовых труб высокой								
	п-1.25	плотности диам. 50 мм		122,13	0,31	159	-	115,2	-	-
	К=1,15 и	м								
	К=1,25									
41	Е0116-13-2	-Трубопроводы канализации из	14,5	764,59	1,79	11087	26	1978	0,64	9
	т.ч.	полиэтиленовых труб высокой								
	п-1.25	плотности диам. 100 мм		117,74	0,67	1707	10	115,2	-	-
	К=1,15 и	м								
	К=1,25									

Фасонные части из полиэтилена

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	СПрайс	-Тройник Dy 100x100, 45 гр.	4	153,84	-	615	-	-	-	-
	УЦСК	шт								
	стр.14			-	-	-	-	-	-	-
43	СПрайс	-Тройник Dy 100x50, 45 гр.	1	111,71	-	112	-	-	-	-
	УЦСК	шт								
	стр.14			-	-	-	-	-	-	-
44	СПрайс	-Отвод Dy 100, 90 гр.	2	84,53	-	169	-	-	-	-
	УЦСК	шт								
	стр.13			-	-	-	-	-	-	-
45	СПрайс	-Отвод Dy 50, 90 гр.	2	27,99	-	56	-	-	-	-
	УЦСК	шт								
	стр.13			-	-	-	-	-	-	-
46	СПрайс	-Отвод Dy 100, 45 гр.	2	84,53	-	169	-	-	-	-
	УЦСК	шт								
	стр.13			-	-	-	-	-	-	-
47	СПрайс	-Ревизия Dy 100 мм	2	167,7	-	335	-	-	-	-
	УЦСК	шт								
	стр.14			-	-	-	-	-	-	-
48	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций	0,0049	19786,84	2739,11	96	13	64	84,64	-
	т.ч.	для крепления трубопроводов								
	п-1.25	внутри зданий и сооружений,		14438,25	126,56	70	1	90	0,61	-
	К=1,15 и	массой до 0,1 т								
	К=1,25	т								
49	С12021-245	-Отдельные конструктивные	0,0049	172800	-	840	-	-	-	-
		элементы зданий и сооружений								
		с преобладанием гнутосварных		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		профилей и круглых труб массой до 0,1 т т								
50	E0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	0,1215	72,73 9,57	0,05 -	9 1	- -	1 81	0,05 -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			14316	40			11
			Тенге			1937	11			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			936	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	71	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			840	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			64	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1060	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	80	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			13371	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10021	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1876	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1457	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2161	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	324	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			932	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			16464	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2200	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			17534	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2282	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			84577	624			54
			Тенге			9471	220			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10705	-	-		-
		Материалы -	Тенге			376	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	436	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9824	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			386	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	58	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			665	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			11756	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -				-	494	-		3
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							-
		Материалы -	Тенге			936	-	-		
		Всего заработная плата -	Тенге			13	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	71	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			840	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			64	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	10	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			60	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			1060	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -				-	80	-		-
		Материалы -	Тенге							-
		Всего заработная плата -	Тенге			72937	-	-		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			53193	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-	9184	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10235	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			1	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			10580	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-	1587	-		5
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			5011	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			88528	-	-		-
		---	Тенге			-	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ				-	10771	-		57
		Нормативная трудоемкость	Тенге							-
		Сметная заработная плата	чел.-ч			101344	-			
			Тенге			-	-			-
						-	11[illegible]6			61
										-

Принял: Абдрахманов Б.Ж.

Начальник департамента юстиции

Ревенко В.И.

(технический надзор объекта)

Сдал: [illegible]анян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Дев. ру. Ж.

Айтпореев Д.Е.

Заказчик: ГУ «Департамент юстиции Костанайской области» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №74 от 13.03.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт части помещений здания по ул. Дощанова,184/1

Наименование объекта: Капитальный ремонт части помещений здания по ул. Дощанова,184/1
Электроосвещение и электрооборудование

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0121-22-3 п-1.25 К=1,15 К=1,25	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	1	-50,4 -35,71	- -	-50 -36	- -	-35 97,2	-0,23 -	- -
т.ч.										
2	C151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 - С56-043	1	-182	-	-182	-	-	-	-
шт				-	-	-	-	-	-	-
3	E0121-22-8 п-1.25 К=1,15 К=1,25	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке шт	9	-39,12 -33,9	- -	-352 -305	- -	-297 97,2	-0,22 -	-2 -
т.ч.										
4	C151801-154	-Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С - РС16-009	9	-226 -	- -	-2034 -	- -	- -	- -	- -
шт										
5	C151803-49	-Коробкиответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2 1000шт	0,005	-16100 -	- -	-81 -	- -	- -	- -	- -
		Дополнительные работы								
6	Ц0108-572-3	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	1	-1299,3 -317	-68,3 -13,5	-1299 -317	-68 -14	-314 95	-2 -0,08	-2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм								
шт										
7	СПрайс-Щит освещения ЩРВ-24з стр65	шт	1	-1493,51	-	-1494	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	15	-501,2	-13,2	-7518	-198	-3268	-1	-15
				-227	-2,3	-3405	-34	95	-0,01	-
шт										
9	СПрайс-Выключатель ВА4729-3В 16А		5	-175,31	-	-877	-	-	-	-
шт										
				-	-	-	-	-	-	-
10	СПрайс-Выключатель ВА4729-3В 25А		10	-190,26	-	-1903	-	-	-	-
шт										
				-	-	-	-	-	-	-
11	Ц0108-526-2-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	-862	-28	-1724	-56	-655	-2	-4
				-340	-4,5	-680	-9	95	-0,03	-
шт										
12	СПрайс-Выключатель ВА4729-3В 40А		2	-175,31	-	-351	-	-	-	-
шт										
				-	-	-	-	-	-	-
13	Е0121-11-2	-Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	335	-118,83	-14,35	-39809	-4807	-33525	-0,58	-194
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			-93,93	-9,03	-31467	-3024	97,2	-0,04	-13
м кабеля										
14	СПрайс	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	36,05	-168,06	-	-6059	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
15	С151607-125-	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	0,3	-50600	-	-15180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
16	СПрайс-Труба гофрированная диам.32 мм стр83		70	-30	-	-2100	-	-	-	-
м										
17	Е0121-22-7	-Установка штепсельных розеток неутопленного типа	8	-33,18	-	-265	-	-241	-0,2	-2
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт		-31,05	-	-248	-	97,2	-	-
18	С151801-153-	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами	7	-127	-	-889	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		для открытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-0								
шт										
19	С151801-157	-Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	1	-134	-	-134	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
		Монтажные работы								
20	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	6	197,28	71,95	1184	432	844	0,63	4
т.ч.				99,88	44,92	599	270	97,2	0,2	1
п-1.25 К=1,15 и К=1,25		шт								
21	СПрайс-Светильник RKL 160 стр.16	шт	6	2672,58	-	16035	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	Е0121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	9	283,46	81,7	2551	735	1902	1,09	10
т.ч.				174,4	43,07	1570	388	97,2	0,2	2
п-1.25 К=1,15 и К=1,25		шт								
23	СПрайс-Светильник ЛПО46-1х36-004 стр.17	шт	4	1008,81	-	4035	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	СПрайс-Светильник ЛПО46-2х36-004 стр.17	шт	4	1531,11	-	6124	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	СПрайс-Светильник ЛПО 01-18 стр.17	шт	1	457,52	-	458	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	СПрайс-Лампа накаливания ЛОН-60 стр.19	шт	6	19,93	-	120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	С151706-80	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	12	101	-	1212	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
28	С151705-2	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	40	17	-	680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
29	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	12	14	-	168	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
30	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	19	39,82	-	757	-	626	0,22	4
т.ч.				33,9	-	644	-	97,2	-	-
п-1.25 К=1,15 и К=1,25		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 - С16-057	19	156	-	2964	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
32	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой	17	39,12	-	665	-	560	0,22	4
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	проводке шт		33,9	-	576	-	97,2	-	-
33	С151801-152	-Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С - РС16-004	17	116	-	1972	-	-	-	-
шт				-	-	-	-	-	-	-
34	СПрайс стр.25	-Коробка монтажная II-У шт	35	22,53	-	788	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,2	13,2	3508	92	1525	1	7
шт				227	2,3	1589	16	95	0,01	-
36	СПрайс стр.23	-Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29-1/10А	6	72,03	-	432	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
37	СПрайс стр.23	-Выключатель дифференциальный с УЗО ВАД2-16-2-030	1	1118,89	-	1119	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
		Дополнительные работы								
38	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	467	30,63	-	14305	-	12920	0,17	82
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м		28,46	-	13292	-	97,2	-	-
39	СПрайс Казцентр электро провод стр.18	-Провод медный ПУНП, число и сечение жил 3х1,5	0,1545	34023,22	-	5257	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
40	СПрайс Казцентр электро провод стр.18	-Провод медный ПУНП, число и сечение жил 3х2,5	0,3265	51792,24	-	16911	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
41	Е0121-4-4	-Затягивание в проложенные трубы или металлические	32	25,18	3,6	806	115	700	0,13	4
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 м		20,47	2,05	655	66	97,2	0,01	-
42	С151601-593 Изм. и	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой	0,032	248700	-	7958	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2 1000м		-	-	-	-	-	-	-
43	СПрайс-Труба гофрированная диам.32 мм стр83		65	40	-	2600	-	-	-	-
м			-	-	-	-				
44	Е0121-22-8 -Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке		9	39,12	-	352	-	297	0,22	2
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт		33,9	-	305	-	97,2	-	-
45	С151801-151-Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С		9	145	-	1305	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
46	С151802-21 -Коробка универсальная УК-П		30	59	-	1770	-	-	-	-
шт										
				-	-	-	-	-	-	-
47	С151801-132-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ		0,03	16300	-	489	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	Ц0108-572-3-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1000шт	4	1299,3	68,3	5197	273	1256	2	8
				317	13,5	1268	54	95	0,08	-
шт										
49	СПрайс-Щиток навесной ЩРН-1/9		2	1149,69	-	2299	-	-	-	-
шт										
				-	-	-	-	-	-	-
50	СПрайс-Щиток ЩРВ-12		2	1543	-	3086	-	-	-	-
шт										
				-	-	-	-	-	-	-
51	Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		24	501,2	13,2	12029	317	5228	1	24
				227	2,3	5448	55	95	0,01	-
шт										
52	СПрайс-Выключатель АВ 1П 16А		4	233	-	932	-	-	-	-
шт										
				-	-	-	-	-	-	-
53	СПрайс-Выключатель АВ 1П 25А		14	233	-	3262	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	шт			-	-	-	-	-	-	-
54		СПрайс-Авт.выключатель 25А	6	1630	-	9780	-	-	-	-
	шт			-	-	-	-	-	-	-
55		СПрайс-Авт.выключатель32А	4	1630	-	6520	-	-	-	-
	шт			-	-	-	-	-	-	-
56		Ц0108-526-2-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	10	862	28	8620	280	3273	2	20
				340	4,5	3400	45	95	0,03	-
	шт									
57		СПрайс-Авт.выключатель АВ 3П 32А	3	988	-	2964	-	-	-	-
	шт			-	-	-	-	-	-	-
58		СПрайс-Авт.выключатель АВ 3П 32А	3	988	-	2964	-	-	-	-
	шт			-	-	-	-	-	-	-
59		СПрайс-Шина нулевая	6	210	-	1260	-	-	-	-
	шт			-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	73140	-2885			-51
	Тенге	-7112	-2188			-9
Стоимость монтажных работ -	Тенге	50973	-	-		-
Материалы -	Тенге	8953	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	-9300	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	52016	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	-9203	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		-5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-1380	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2506	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	44276	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-64
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-10680	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	22167	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	22167	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1330	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	23497	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										3950
ИТОГО ПО АКТУ										
Нормативная трудоемкость -			Тенге							
Сметная заработная плата -			чел.-ч			67774	-	-		-
			Тенге			-	-	-		-64
						-	-10680	-		-

Принял: Абдрахманов Е.К.

Начальник Департамента юстиции

Ревенко Е.К.

(технический надзор объекта)

Сдал: Мкртчян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Зав. хд. частного дно

Айтмуратов Д.Е.

Заказчик: ГУ «Департамент юстиции Костанайской области» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №74 от 13.03.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт части помещений здания по ул. Дощанова,184/1

Наименование объекта: Капитальный ремонт части помещений здания по ул. Дощанова,184/1
Пожарная сигнализация

А К Т N 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы								
1	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	16	369,9	1,6	5918	26	4997	2	32
				347	-	5552	-	90	-	-
		шт								
2	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	2	153,5	-	307	-	259	1	2
				144	-	288	-	90	-	-
		шт								
3	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	7	2062,7	1,6	14439	11	12487	11	77
				1982	-	13874	-	90	-	-
		шт								
4	Ц0110-898-1-2	Монтаж коробки ответвительной	24	742	305	17808	7320	12408	2	48
		коробка		398	72	9552	1728	110	0,42	10
5	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	31	72,9	-	2260	-	1487	0,33	10
				53,3	-	1652	-	90	-	-
		м								
6	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	8	27,7	2,1	222	17	145	0,1	1
				19,7	0,5	158	4	90	-	-
		м								
7	Ц0108-409-4	Трубы винипластовые по	8	91,9	38,3	735	306	339	0,23	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		установленным конструкциям,								
		по потолкам, диаметр до 50 мм		37,8	9,3	302	74	90	0,05	-
8	Ц0110-671-2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям м	12	61,1	0,8	733	10	528	0,28	3
				48,8	0,1	586	1	90	-	-
9	Ц0108-593-1-1	Световые настенные указатели шт	4	241,7	91	967	364	595	0,82	3
				131	25,7	524	103	95	0,15	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			43389	8054			179
			Тенге			32488	1910			11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			43389	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2848	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	34398	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			33246	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4987	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4598	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			81233	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		206
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39385	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			81233	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		206
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39385	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Материалы,неучтенные ценником								
10	Спрайс	-Извещатель пожарный дымовой ИП-212-87	16	622,86	-	9966	-	-	-	-
	стр.20	шт		-	-	-	-	-	-	-
11	Спрайс	-Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10	2	430,34	-	861	-	-	-	-
	стр.20	шт		-	-	-	-	-	-	-
12	Спрайс	-Светозвуковое устройство Маяк-12К	1	1046,41	-	1046	-	-	-	-
	стр.20	шт		-	-	-	-	-	-	-
13	Спрайс	-Сирена Маяк-12-3М шт	6	317,09	-	1903	-	-	-	-
	стр.20			-	-	-	-	-	-	-
14	С151802-21	-Коробка универсальная УК-П шт	24	59	-	1416	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С151606-35	-Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ	0,023	20800	-	478	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм								
		1000м								
16	С151603-11	-Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1 мм2	0,016	59400	-	950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
17	Спрайс Светотехника-1 стр.22	-Труба гладкая ПВХ жесткая Dy 40 мм	8	65,23	-	522	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
18	СПрайс Казцентр электропровод стр.18	-Провод медный ПУНП, число и сечение жил 3х1,5	0,0124	34023,22	-	421	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			17563	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			16620	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16620	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			997	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			17617	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			942	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			942	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			57	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			999	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			18616	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			60952	8054			179
			Тенге			32488	1910			11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			60009	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2848	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	34398	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16620	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			33246	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		17
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4987	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5595	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			98850	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		206
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	39385	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			942	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			942	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			57	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			999	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ								9770
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			99849	-	-		-
			чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39385	-		206
										-

Принял: Абдрахманов Е.К.

Начальник Департамента юстиции

Ревенко В.И.

(технический надзор объекта)

Сдал: Тавакаян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Зав. куд. частью ЖО

Аймурзев Я.Е.

Заказчик: ГУ «Департамент юстиции Костанайской области» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №74 от 13.03.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт части помещений здания по ул. Дощанова,184/1

Наименование объекта: Капитальный ремонт части помещений здания по ул. Дощанова,184/1
Асфальтобетонное покрытие

А К Т N 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Демонтаж асфальтобетонного покрытия										
1	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	44	408,11	169,61	17957	7463	14195	1,55	68		
		м3		238,5	4,07	10494	179	133	0,01	1		
2	E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	190	122,85	-	23342	-	31044	0,77	146		
		м		122,85	-	23342	-	133	-	-		
3	EC01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	81,53	27,1	27,1	2209	2209	186	-	-		
		т		-	18,97	-	1547	12	0,11	9		
4	E010332-A10-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	81,53	89,65	89,65	7309	7309	1462	-	-		
		т		-	17,93	-	1462	100	0,38	31		
		Асфальтобетонное покрытие проезжей части										
5	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	970	480,47	15,35	466059	14891	14191	0,03	33		
		м2		5,94	5,06	5762	4908	133	0,02	17		
6	E0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из	53,2	358,71	33,28	19083	1771	1167	0,03	2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		5	11,49	266	611	133	0,04	2
7	Е0127-22-1 т.ч. п1.37 К=2	-добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя м2	53,2	640,56	-	34078	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий(БР100.30.15) м	140	1831,52	6,63	256413	928	20563	0,7	98
				108,68	1,76	15215	246	133	0,01	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	826450	34571			346
	Тенге	55079	8953			60
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	826450	-	-		-
Материалы -	Тенге	5751	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	64031	-		-
Местные материалы -	Тенге	731050	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	82808	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		41
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	12421	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	54555	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	963813	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		448
Сметная заработная плата -	Тенге	-	76452	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	963813	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-			448
Сметная заработная плата -	Тенге	-	76452			-

Принял: Абдрахманов Е.К.

Начальник Департамента строительного надзора

Ревенко Е.И.

(технический надзор объекта)

Сдал: Овчарук Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Зав. худ. частью ЖО

Кошорев Д.Е.