ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АТЫРАУ ҚАЛАСЫ «КАСПИЙМҰНАЙГАЗ» ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ЖОБАЛАУ ИНСТИТУТЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АТЫРАУ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «КАСПИЙМУНАЙГАЗ»
«26» 02 2019 ж.
№ 124

Источник: Информационная система «ПАРАГРАФ»
Документ: ПРИКАЗ МИНИСТРА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ РК ОТ 24.04.2017 № 235
Статус документа: действующий Дата: 21.05.2018 12:18:58

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«_26» февраля 2019 года

Авторский надзор АО НИПИ «Каспиймунайгаз»-Вр.и.о. генерального директора Ким С.П.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице Мамбетовой Б.Б. №KZ15VJE00027184 от 01.08.2012г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании договора № 209-110 от 16.02.2018г.
№ договора и дата
по объекту: «Гараж – бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р. С. Балгимбаева» п. Аккистау
наименование и местонахождение объекта
заказчиком, которого является АО «Эмбамунайгаз» - в лице управляющего директора по производству - А.А. Кутжанова
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «СК Казтурборемонт», ГСЛ №007133. от 02.10.2001 в лице директора - Борисюка С.В.
наименование организации, № лицензии и дата получения фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: май 2017г;
месяц, год

окончание работ: февраль 2019г;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства одиннадцать месяцев;

фактически двадцать два месяца;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
АО НИПИ «Каспиймунайгаз» - 134-110-01;
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) Приказом АО «Эмбамунайгаз» 128 от 23.02.2016г
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация АО НИПИ «Каспиймунайгаз», вр. и.о. генерального директора – С.П. Ким
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

МП

эксперт(ы) по авторскому надзору Мамбетова Б.Б. №KZ15VJE00027184 от 01.08.2012г
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

подпись, дата

МП

АО "НИПИ" Каспиймунайгаз"
JSC "SRDI" Caspiymunaygas"

Исх. №5/А
от 26.02.2019г

Приложение 1
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

г.Атырау « 26 » февраля 2019 г.

Технический надзор: **ТОО «Стройнадзор» РК., Атырауская область, г.Атырау, ул. Атамбаева, д.16, директор Жумагулов Мурат Нудеевич.**
наименование организации, юридический адрес, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице: **Эксперта технического надзора за строительством Жумагулова Мурата Нудеевича -аттестат эксперта №KZ08VJE00035846 от 06.03.2018г.№36;аттестат эксперта №KZ35VJE00035845 от06.03.2018г.№36;аттестат эксперта №KZ78VJE00035847 от 06.03.2018 г.№36.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестата, дата получения

действующего на основании: договора **№390-110 от 05 апреля 2017 года**
№ договора и дата

По объекту: **«Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева» с.Аккистау**
наименование и местонахождения объекта

Заказчиком которого является: **Управляющий директор по производству АО «Эмбамунайгаз» Кутжанов А.А.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) – руководителя

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «КазТурбоРемонт», », РК, Адрес: г.Алматы, пр.Абылай хан, 81; Тел /факс 8 727 344-10-38, ГСЛ №007133 от 02.10.2001 года.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице: **Генерального директора ТОО Строительная Компания «КазТурбоРемонт» Борисюк С.В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – руководителя

б) субподрядными организациями:
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице:
фамилия, имя, отчество (при наличии) – руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **май 2017года;**
месяц, год
окончание работ: **февраля 2019года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяцев:**11**;
фактически, месяцев:**22**;

3.Сметная стоимость по утверждённому проекту (проектно-сметной документации):
всего **451 763,42** тысяч тенге без НДС,в том числе строительно-монтажных работ **316 340,20** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **84 124,98** тысяч тенге, прочие затраты **51 298,24**;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **431 711,88** тысяч тенге, в том числе;
Стоимость строительно-монтажных работ **316 340,20** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **84 124, 98** тысяч тенге;
прочие затраты **31 246,70**;

Договорная стоимость объекта **431 711,88** тыс.тенге (без НДС).

5.Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

АО НИПИ «Каспиймунайгаз» шифр:№134-110-01-8.

наименование проектной организации, номер проекта

Утверждённым (ой) **АО «Эмбамунайгаз» Приказом № 128 от 23.02.2016года.**

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Применяемые строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8.Замечания выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и обществом в целом.

Технический надзор:

организация **Директор ТОО «Стройнадзор» Жумагулов М.Н.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Подпись

«» *2019г.*

дата

Эксперт(ы) технического надзора : **Жумагулов М.Н.**

аттестаты эксперта №KZ08VJE00035846 от 06.03.2018г.№36;аттестат эксперта №KZ35VJE00035845 от 06.03.2018г.№36;аттестат эксперта №KZ78VJE00035847от 06.03.2018 г.№36.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов (экспертов), № аттестата, дата получения

Жумагулов Мурат Нудеевич
ЭКСПЕРТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
АТТЕСТАТ КДСЖКХ № 06556
КДСЖКХ № 06555
КДСЖКХ № 06554

Подпись

«26» 02 2019г.

дата