Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1999г. №73

Подрядчик : ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
Субподрядчик: ТОО "Арал Сервис"
Наименование объекта "Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева"
Договор: № 07/04-02 от 7.04.2017г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2018г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику (заказчику и финансирующему банку)

Код документа	Код подрядчика		Код субподрядчика		№ договора	Дата договора	КС
	Код учреждения банка	№ счета	Код учреждения банка	№ счета			
	HSBKKZKZ	KZ956010131000183409	HSBKKZKZ	KZ38601013100017599 6	07/04-02	7.04.2017г.	

Пусковые комплексы, объекты, технологический этап, комплексы работ	NN	Код по ОКСП	План работ		Стоимость выполненных работ					Объем работ, засчитываемый			КС
			сумма по лоту	на 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев,в т.ч.год	с начало года по текущий месяц включительно	В том числе СМР	из них экономия от совершенствования проектных решений	Из гр.4 работы по монтажу оборудования	Стоимость выполненных прочих затрат, не входящих в СМР	СМР	Кап рем и др подряд. Работы	из гр.3 подлежит к оплате за отчетный месяц	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке с НДС			143 604 638,00		111 759 394,11							8 100 881,89	
Всего по стройке без НДС по объекту "Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева"			128 218 426,79		99 785 173,31							7 232 930,26	
НДС 12%			15 386 211,21		11 974 220,80							867 951,63	

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор

ТОО "Строительная компания "Казтурборемонт" _____ **Борисюк С.В.**

СУБПОДРЯДЧИК
Директор

ТОО "Арал Сервис" _____ **Муратов А.М.**

Приложение 1б

Подрядчик
ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
БИН 920 240 000 028

Субподрядчик
ТОО "Арал Сервис"
БИН 051040002572

Акт № 9 от 29.11.2018г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2018года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Подрядчика в лице Борисюк С.В. -генирального директор ТОО" Строительная Компания "КазТурбоРемонт" с одной стороны и представитель Субподрядчика в лице Муратов А.М.- директор ТОО "Арал Сервис" с другой стороны, составили настоящий акт о выполнении нижеследующих работ, согласно договору № 07/04-02 от 7.04.2017г., по объекту "Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева".

№ п/п	Код затрат	Месторождение № скважин	СПП ВЗ МВЗ	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5		6	7	8
1		С.Балгимбаева	108-2963	Гараж.Отопление и вентиляция	объект	1	357 096,80	357096,8
2		С.Балгимбаева	108-2963	ГАРАЖ ДЛЯ РЕМОНТА И СТОЯНКИ СПЕЦТЕХНИКИ. ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ	объект	1	64 266,38	64266,38
3		С.Балгимбаева	108-2963	МОНТАЖ УСТРОЙСТВ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ В ЗДАНИИ ГАРАЖА	объект	1	734 312,87	734312,87
4		С.Балгимбаева	108-2963	МОНТАЖ УСТРОЙСТВ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ	объект	1	70 245,24	70245,24
5		С.Балгимбаева	108-2963	Инженерные сети.Сети связи и сигнализации. Общестроительные работы. Опоры	объект	1	80 322,94	80322,94
6		С.Балгимбаева	108-2963	Инженерные сети.Сети связи и сигнализации. Строительство и монтаж сетей телефонной связи	объект	1	186 243,80	186243,8
7		С.Балгимбаева	108-2963	Инженерные сети.Сети связи и сигнализации. Строительство и монтаж сетей пожарной сигнализации и оповещения	объект	1	61 071,23	61071,23
8		С.Балгимбаева	108-2963	Сооружения водоснабжения и пожаротушения. Общестроительные работы.Резервуар V-10м3-1шт	объект	1	2 643 776,05	2643776,05
9		С.Балгимбаева	108-2963	Сооружения водоснабжения и пожаротушения. Общестроительные работы.Площадка под шкаф управления электрообогревом П-1	объект	1	66 194,78	66 194,78
10		С.Балгимбаева	108-2963	Сооружения пожаротушения. Приобретение и монтаж оборудования и материалов электрообогрева	объект	1	61 091,38	61 091,38
11		С.Балгимбаева	108-2963	Сооружения пожаротушения. Приобретение и монтаж оборудования и материалов электрохимзащиты от коррозии	объект	1	1 079 286,75	1 079 286,75
12		С.Балгимбаева	108-2963	Сооружения водоснабжения и пожаротушения. Монтаж КИП иА	объект	1	871 330,13	871 330,13
13		С.Балгимбаева	108-2963	Инженерные сети. Сети водоснабжения, канализации и пожаротушения. Площадка дренажной емкости 8м3	объект	1	128 900,10	128 900,10
14		С.Балгимбаева	108-2963	Инженерные сети. Сети газоснабжения. Общестроительные работы. Ограждение фундамент под ГРПШ.Ограждение площадки отключающей задвижки Д50мм	объект	1	77 603,85	77 603,85
15		С.Балгимбаева	108-2963	Инженерные сети. Сети газоснабжения	объект	1	67 877,07	67 877,07
16		С.Балгимбаева	108-2963	Инженерные сети. Сети теплоснабжения.	объект	1	415 396,59	415 396,59
17		С.Балгимбаева	108-2963	Генплан	объект	1	267 914,30	267 914,30
	итого							**7 232 930,26**
	сумма НДС-12%							**867 951,63**
	Итого с НДС							**8 100 881,89**

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
Борисюк С.В.

Субподрядчик
Директор
ТОО "Арал Сервис"
Муратов А.М.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройк Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объект ГАРАЖ ДЛЯ РЕМОНТА И СТОЯНКИ СПЕЦТЕХНИКИ ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 02-05								
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ								
7	Е0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	289	11,01	--	3182	--	4073	0,05	15
		м		11,01	--	3182	--	128	--	--
9	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**	282	57,10	17,36	16103	4894	12467	0,22	61
		м		39,75	4,46	11209	1258	100	0,03	7
		УЗЕЛ ВВОДА								
15	Е0116-29-2	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм**	3,5	11,01	--	39	--	49	0,05	--
		м		11,01	--	39	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**19324**	**4894**			**76**
			Тенге			**14429**	**1258**			**7**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**38067**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**92**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18176**			
		РАЗДЕЛ 2.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ								
27	Е0116-29-2	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм**	30	11,01	--	330	--	423	0,05	2
		м		11,01	--	330	--	128	--	--
28	Е0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	83	11,01	--	914	--	1170	0,05	4
		м		11,01	--	914	--	128	--	--

29	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	114	57,10	17,36	6510	1979	5040	0,22	25
		м		39,75	4,46	4531	508	100	0,03	3
30	Е0118-18-2	Установка узлов тепловых элеваторных номер 3-5	1	2496,97	360,23	2497	360	2907	11,95	12
		1узел		2136,74	134,41	2137	134	128	0,66	1
		ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		П1								
31	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	1	8145,41	1057,91	8145	1058	9580	42,11	42
		шт		7087,50	396,90	7088	397	128	1,93	2
38	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	53,6	4,70	0,09	252	5	225	0,02	1
		м2		4,61	0,05	247	3	90	--	--
39	Е0113-26-18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 ЗА 2 РАЗА	53,6	8,74	0,04	468	2	419	0,04	2
		м2		8,69	--	466	--	90	--	--
		В1								
68	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	13	4,70	0,09	61	1	55	0,02	--
		м2		4,61	0,05	60	1	90	--	--
69	Е0113-26-18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 ЗА 2 РАЗА	13	8,74	0,04	114	1	102	0,04	1
		м2		8,69	--	113	--	90	--	--
		В2								
81	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	44	4,70	0,09	207	4	185	0,02	1
		м2		4,61	0,05	203	2	90	--	--
82	Е0113-26-18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 ЗА 2 РАЗА	44	8,74	0,04	384	2	344	0,04	2
		м2		8,69	--	383	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			19883	3412			92
			Тенге			16471	1046			6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			42752				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата -	Тенге				20584			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			39207	8306			169
			Тенге			30901	2303			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24099				
	Всего заработная плата -		Тенге				18983			
		Накладные расходы -	Тенге			18836				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2825			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2576				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45511				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата -	Тенге				21809			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15107				
		Всего заработная плата -	Тенге				14220			
		Накладные расходы -	Тенге			18202				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2730			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1999				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			35308				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				16951			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			80819				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							200
		Сметная заработная плата -	Тенге				38759			
		ИТОГО	Тенге			39 207,00				
		Итого с накладными				76 245,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4 574,70				
		ИТОГО	Тенге			80 819,70				
		Временные здания и сооружения	4,10%			3 313,61				
		Итого				84 133,31				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			2 544,19				
		Выслуга лет	1%			841,33				
		Допотпуска	0,40%			336,53				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			2,09				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			31 721,10				
		Итого				119 578,55				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			350 094,90				
		Обязательные платежи	2%			7 001,90				
		Всего за месяц				357 096,80				

Подрядчик
Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
_____ Карымсаков Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Подрядчик: **ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"**
Субподрядчик **ТОО "Арал Сервис"**
Договор **№ 7/04-02 от 7.04.2017.**
Наименование стройк Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объект ГАРАЖ ДЛЯ РЕМОНТА И СТОЯНКИ СПЕЦТЕХНИКИ ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 02-08								
		РАЗДЕЛ 1.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
5	Ц0108-595-2ПРИМ	**Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА**	3	724,00	283,00	2172	849	1488	2,48	7
		шт		441,00	81,00	1323	243	95	0,47	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			2172	849			7
			Тенге			1323	243			1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3879				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1789			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2172	849			7
			Тенге			1323	243			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2172				
	Всего заработная плата -		Тенге				1566			
		Накладные расходы -	Тенге			1488				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				223			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			220				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3879				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1789			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3879				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1789			
		ИТОГО	Тенге			2 172,00				
		Итого с накладными				3 660,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			219,60				

		ИТОГО	Тенге			**3 879,60**				
		Временные здания и сооружения	4,10%			**159,06**				
		Итого				**4 038,66**				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			**122,13**				
		Выслуга лет	1%			**40,39**				
		Допотпуска	0,40%			**16,15**				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			**0,10**				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			**17 303,01**				
		Итого				**21 520,44**				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			**63 006,25**				
		Обязательные платежи	2%			**1 260,13**				
		Всего за месяц				**64 266,38**				

Подрядчик
Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Карымсаков Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройк Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объект ГАРАЖ ДЛЯ РЕМОНТА И СТОЯНКИ СПЕЦТЕХНИКИ МОНТАЖ УСТРОЙСТВ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ В ЗДАНИИ ГАРАЖА

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		смета 02-10										
		РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	Ц0110-667-2	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей ГРАНИТ-16/ГРАНИТ-2**	2	7156,60	1,60	14313	3	12879	38,00	76		
		шт		7155,00	--	14310	--	90	--	--		
2	Ц0110-667-4	**Прибор ПС на 4 луча ЯХОНТ-1П**	1	2109,60	1,60	2110	2	1897	11,00	11		
		шт		2108,00	--	2108	--	90	--	--		
3	Ц0110-99-6	**Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый БЛОК ПИТАНИЯ**	3	1440,00	--	4320	--	3888	9,00	27		
		шт		1440,00	--	4320	--	90	--	--		
4	Ц0110-99-6	**Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый РАЗМНОЖИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ РНП 12/4Х1,25**	1	1440,00	--	1440	--	1296	9,00	9		
		шт		1440,00	--	1440	--	90	--	--		
5	Ц0110-668-1	**Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ, ДЫМОВОЙ РУЧНОЙ**	31	144,00	--	4464	--	4018	1,00	31		
		шт		144,00	--	4464	--	90	--	--		
6	Ц0110-668-2	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ИЗВЕЩАТЕЛЬ ФОТО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ**	4	348,60	1,60	1394	6	1249	2,00	8		
		шт		347,00	--	1388	--	90	--	--		

7	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении ИЗВЕЩАТЕЛЬ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ	6	438,60	1,60	2632	10	2360	2,00	12
		шт		437,00	--	2622	--	90	--	--
8	Ц0110-386-15	Абонентское и другое оборудование: транспарант световой /табло/ ОПОВЕЩАТЕЛЬ КОМБИНИРОВАННЫЙ	3	389,00	--	1167	--	1179	2,00	6
		шт		389,00	--	1167	--	101	--	--
9	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	18	498,50	19,50	8973	351	8230	3,00	54
		шт		479,00	2,30	8622	41	95	0,01	--
10	Ц0111-93-1	Аппаратура настенная, массой от 0,15 до 0,2 т КОРОБКА	3	2377,19	842,69	7132	2528	4702	9,00	27
		шт		1534,50	207,00	4604	621	90	1,20	4
11	Ц0108-399-1	Провод в коробах, провод, сечение до 6 мм2 ТРУБА СТАЛЬНАЯ 15/20ММ	21	9,40	4,50	197	95	124	0,03	1
		м		4,90	1,30	103	27	95	0,01	--
12	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	21	7,40	0,10	155	2	146	0,05	1
		м		7,30	--	153	--	95	--	--
13	Ц0111-233-3	Присоединение проводов, жил, электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации без изготовления колец с облуживанием	82	17,55	--	1439	--	1295	0,10	8
		конец		17,55	--	1439	--	90	--	--
14	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	6	66,70	2,10	400	13	370	0,39	2
		м		64,60	0,30	388	2	95	--	--
15	Ц0108-396-2	Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 3 м	120	146,30	102,00	17556	12240	8311	0,27	32
		м		44,30	28,60	5316	3432	95	0,17	20
16	Ц0108-399-1	Провод в коробах, провод, сечение до 6 мм2	180	9,40	4,50	1692	810	1060	0,03	5
		м		4,90	1,30	882	234	95	0,01	1

17	Ц0108-409-1	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм**		25	88,50	48,90	2213	1223	1230	0,22	6
			м		39,60	12,20	990	305	95	0,07	2
18	Ц0108-412-2	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**		25	8,90	0,10	223	3	211	0,06	2
			м		8,80	0,10	220	3	95	--	--
19	Ц0108-409-2	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм**		175	122,50	73,00	21438	12775	11272	0,29	51
			м		49,50	18,30	8663	3202	95	0,11	19
20	Ц0108-409-2	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм**		14	122,50	73,00	1715	1022	902	0,29	4
			м		49,50	18,30	693	256	95	0,11	1
21	Ц0108-412-2	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**		470	8,90	0,10	4183	47	3974	0,06	28
			м		8,80	0,10	4136	47	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			**99155**	**31128**			**401**
				Тенге			**68027**	**8171**			**47**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			**179932**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**484**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**86786**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**99155**	**31128**			**401**
				Тенге			**68027**	**8171**			**47**
Стоимость монтажных работ -				Тенге			**99155**				
Всего заработная плата -				Тенге				**76198**			
		Накладные расходы -		Тенге			**70592**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							**35**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				**10589**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			**10185**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -				Тенге			**179932**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**484**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**86786**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			**179932**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**484**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**86786**			

		ИТОГО	Тенге			99 155,00				
		Итого с накладными				169 747,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10 184,82				
		ИТОГО	Тенге			179 931,82				
		Временные здания и сооружения	4,10%			7 377,20				
		Итого				187 309,02				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			5 664,22				
		Выслуга лет	1%			1 873,09				
		Допотпуска	0,40%			749,24				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			4,65				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			50 294,08				
		Итого				245 894,30				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			719 914,58				
		Обязательные платежи	2%			14 398,29				
		Всего за месяц				734 312,87				

Подрядчик
Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Карымсаков Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Подрядчик: **ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"**
Субподрядчик **ТОО "Арал Сервис"**
Договор **№ 7/04-02 от 7.04.2017.**
Наименование стройк Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объект ГАРАЖ ДЛЯ РЕМОНТА И СТОЯНКИ СПЕЦТЕХНИКИ МОНТАЖ УСТРОЙСТВ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 02-11								
		РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц0110-111-1	**Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС**	1	947,00	--	947	--	852	7,00	7
		шт		947,00	--	947	--	90	--	--
2	Ц0110-698-1	**Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене**	1	90,00	--	90	--	81	0,50	1
		шт		90,00	--	90	--	90	--	--
3	Ц0108-409-2	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм**	10	122,50	73,00	1225	730	644	0,29	3
		м		49,50	18,30	495	183	95	0,11	1
4	Ц0108-412-2	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	12	8,90	0,10	107	1	101	0,06	1
		м		8,80	0,10	106	1	95	--	--
5	Ц0110-51-4	**Разделка и включение кабелей и проводов, кабель в штифтовые рамки пайкой емкостью: 20х3**	2	288,00	--	576	--	518	1,70	3
		конец		288,00	--	576	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			2945	731			15
			Тенге			2214	184			1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5451				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				2727			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2945	731			15
			Тенге			2214	184			1

		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2945				
		Всего заработная плата -	Тенге				2398			
		Накладные расходы -	Тенге			2197				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				330			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			309				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			5451				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				2727			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5451				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				2727			
		ИТОГО	Тенге			2 945,00				
		Итого с накладными				5 142,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			308,52				
		ИТОГО	Тенге			5 450,52				
		Временные здания и сооружения	4,10%			223,47				
		Итого				5 673,99				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			171,58				
		Выслуга лет	1%			56,74				
		Допотпуска	0,40%			22,70				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			0,14				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			17 597,39				
		Итого				23 522,54				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			68 867,88				
		Обязательные платежи	2%			1 377,36				
		Всего за месяц				70 245,24				

Подрядчик
Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
_____ Карымсаков Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Подрядчик: **ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"**
Субподрядчик **ТОО "Арал Сервис"**
Договор **№ 7/04-02 от 7.04.2017.**
Наименование стройк Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объект Инженерные сети.Сети связи и сигнализации. Строительство и монтаж сетей телефонной связи

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета С3-02								
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы								
1	Е0101-162-2=0	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	17,28	294,75	--	5093	--	5755	1,89	33
		м3		294,75	--	5093	--	113	--	--
2	Е0101-166-2=0	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	17,28	134,10	--	2317	--	2618	0,97	17
		м3		134,10	--	2317	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			7411	--			49
			Тенге			7411	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			16731				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата -	Тенге				8667			
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы								
4	Ц0108-151-1=0	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые по непроходным эстакадам, масса 1 м до 3 кг**	35	70,70	43,50	2475	1523	1333	0,17	6
		м		27,20	12,90	952	451	95	0,07	3
6	Ц0108-412-2=0	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	5	8,90	0,10	45	1	42	0,06	--
		м		8,80	0,10	44	1	95	--	--
7	Ц0110-867-2=0	**Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 2 кг**	0,055	42010,00	35620,00	2311	1959	780	39,00	2
		км		6390,00	4275,11	351	235	133	24,80	1

8	Ц0110-55-5=0	**Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг**	5	60,80	–	304	–	274	0,38	2
		м		60,80	–	304	–	90	–	–
9	Ц0110-898-23=0	**Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену**	1	884,00	–	884	–	972	5,00	5
		шт		884,00	–	884	–	110	–	–
10	Ц0110-571-1=0	**Ввод в служебно-технические здания, кабель емкостью 4х4**	1	4275,00	–	4275	–	4190	23,00	23
		ввод		4275,00	–	4275	–	98	–	–
11	Ц0111-234-1=0	**Присоединение к приборам трубных проводок из водогазопроводных труб с диаметром до 25 мм**	2	62,40	5,92	125	12	102	0,30	1
		шт		56,48	0,23	113	–	90	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			10417	3494			39
			Тенге			6923	688			4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			19197				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				8765			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			17828	3494			88
			Тенге			14334	688			4
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			10417				
	Всего заработная плата -		Тенге				7611			
		Накладные расходы -	Тенге			7693				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1154			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1087				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			19197				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				8765			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7411				
	Всего заработная плата -		Тенге				7411			
		Накладные расходы -	Тенге			8374				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1256			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			947				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16731				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата -	Тенге				8667			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			35929				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата -	Тенге				17432			
		ИТОГО	Тенге			17 828,00				
		Итого с накладными				33 895,00				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2 033,70				
		ИТОГО	Тенге			35 928,70				
		Временные здания и сооружения	4,10%			1 473,08				
		Итого				37 401,78				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			1 131,03				
		Выслуга лет	1%			374,02				
		Допотпуска	0,40%			149,61				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			0,93				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			23 308,81				
		Итого				62 366,18				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			182 591,96				
		Обязательные платежи	2%			3 651,84				
		Всего за месяц				186 243,80				

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Карымсаков Б.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Подрядчик: **ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"**
Субподрядчик **ТОО "Арал Сервис"**
Договор **№ 7/04-02 от 7.04.2017.**
Наименование стройк Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объект Сооружения водоснабжения и пожаротушения. Общестроительные работы.Площадка под шкаф управления

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 03-03								
		отмостка								
12	**Е0111-2-4**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	**0,5**	**531,00**	**--**	**266**	**--**	**327**	**3,24**	**2**
		м3		**531,00**	**--**	**266**	**--**	**123**	**--**	**--**
		Опора ОП-3 1шт,-2шт								
13	**Е0108-3-2**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты толщ. 100мм**	**0,08**	**224,64**	**100,89**	**18**	**8**	**15**	**0,85**	**--**
		м3		**123,75**	**38,25**	**10**	**3**	**112**	**0,18**	**--**
14	**Е0127-72-1**	**Розлив вяжущих материалов**	**0,008**	**339,59**	**339,59**	**3**	**3**	**1**	**0,58**	**--**
		т		**--**	**140,94**	**--**	**1**	**133**	**0,58**	**--**
15	**Е0106-1-15**	**Устройство фундаментных плит бетонных плоских**	**0,26**	**246,90**	**100,65**	**64**	**26**	**47**	**0,97**	**--**
		м3		**146,25**	**38,03**	**38**	**10**	**98**	**0,19**	**--**
16	**Е0109-53-2прим**	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	**0,1908**	**8520,45**	**1162,95**	**1626**	**222**	**1282**	**46,60**	**9**
		т		**7357,50**	**108,00**	**1404**	**21**	**90**	**0,53**	**--**
17	**Е0106-11-9**	**Установка закладных деталей весом более 20 кг**	**0,07**	**3634,24**	**304,24**	**254**	**21**	**236**	**20,00**	**1**
		1т		**3330,00**	**114,75**	**233**	**8**	**98**	**0,56**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2230**	**280**			**12**
			Тенге			**1950**	**43**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**605**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**569**			
		Накладные расходы -	Тенге			**626**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**94**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**74**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1304**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**663**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1626**				

		Всего заработная плата -	Тенге				1424			
		Накладные расходы -	Тенге			1282				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				192			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			174				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3082				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1617			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4387				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2279			
		ИТОГО	Тенге			2 230,00				
		Итого с накладными				4 138,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			248,28				
		ИТОГО	Тенге			4 386,28				
		Временные здания и сооружения	4,10%			179,84				
		Итого				4 566,12				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			138,08				
		Выслуга лет	1%			45,66				
		Допотпуска	0,40%			18,26				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			0,11				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			17 397,96				
		Итого				22 166,19				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			64 896,84				
		Обязательные платежи	2%			1 297,94				
		Всего за месяц				66 194,78				

Подрядчик
Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
_____ Карымсаков Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройк Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объект Сооружения водоснабжения и пожаротушения. Общестроительные работы.Резервуар V-10м3-1шт

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 03-02								
1	У4-772-1	**Резервуар для воды из сборных железобетонных блоков /ТП 901-4-55/, вместимость 10 м3, Строительные работы**	1	219729,00	21402,00	219729	21402	--	339,00	339
		резерв.		48681,00	6314,00	48681	6314	--	23,00	23
2	У4-772-2	**Резервуар для воды из сборных железобетонных блоков /ТП 901-4-55/, вместимость 10 м3, земляные работы**	1	41929,00	5217,00	41929	5217	27109	201,00	201
		резерв.		25000,00	1066,00	25000	1066	104	4,00	4
3	У4-772-3	**Резервуар для воды из сборных железобетонных блоков /ТП 901-4-55/, вместимость 10 м3, прочие работы**	1	177800,00	16185,00	177800	16185	36161	138,00	138
		резерв.		23681,00	5248,00	23681	5248	125	19,00	19
4	У4-772-4	**Резервуар для воды из сборных железобетонных блоков /ТП 901-4-55/, вместимость 10 м3, монтаж металлоконструкций**	1	57429,00	333,00	57429	333	5026	32,00	32
		резерв.		5472,00	113,00	5472	113	90	0,40	--
5	У4-772-5	**Резервуар для воды из сборных железобетонных блоков /ТП 901-4-55/, вместимость 10 м3, санитарно-технические устройства**	1	34333,00	540,00	34333	540	5910	27,00	27
		резерв.		4455,00	162,00	4455	162	128	0,90	1
6	У4-772-6	**Резервуар для воды из сборных железобетонных блоков /ТП 901-4-55/, вместимость 10 м3, монтаж оборудования /монтаж технологического оборудования и трубопроводов/**	1	29637,00	963,00	29637	963	7990	46,00	46
		резерв.		8597,00	281,00	8597	281	90	1,00	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			560857	44640			783

			Тенге			**115886**	**13184**			**48**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**29637**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**8878**			
		Накладные расходы -	Тенге			**7990**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1199**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2258**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**39885**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**51**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10077**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**439458**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**109990**			
		Накладные расходы -	Тенге			**63270**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**32**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**9490**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**30164**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**532892**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**756**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**119480**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**57429**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**5585**			
		Накладные расходы -	Тенге			**5026**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**754**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3747**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**66203**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**35**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6339**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**34333**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**4617**			
		Накладные расходы -	Тенге			**5910**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**886**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2415**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**42657**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5503**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**681637**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**872**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**141399**			
		ИТОГО	Тенге			**560 857,00**				
		Итого с накладными				**643 053,00**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**38 583,18**				
		ИТОГО	Тенге			**681 636,18**				
		Временные здания и сооружения	4,10%			**27 947,08**				
		Итого				**709 583,26**				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			**21 457,80**				

		Выслуга лет	1%			**7 095,83**				
		Допотпуска	0,40%			**2 838,33**				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			**17,60**				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			**144 310,28**				
		Итого				**885 303,10**				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			**2 591 937,30**				
		Обязательные платежи	2%			**51 838,75**				
		Всего за месяц				**2 643 776,05**				

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Карымсаков Б.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройк Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объект Инженерные сети.Сети связи и сигнализации.Общестроительные работы. Опоры

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета С3-01								
		РАЗДЕЛ 2.Опора ОП-2-1шт								
		Землянные работы								
15	Е0101-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	2,3	389,25	--	895	--	1012	2,48	6
		м3		389,25	--	895	--	113	--	--
16	Е0101-17-1	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	1,4	23,65	22,86	33	32	11	0,01	--
		м3		0,79	7,65	1	11	97	0,03	--
17	Е010333-А5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	2,31	54,00	54,00	125	125	25	--	--
		т		--	10,80	--	25	100	0,23	1
18	Е0101-19-1 К=10	**Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины**	1,4	12,60	12,60	18	18	6	--	--
		м3		--	4,70	--	7	97	0,02	--
19	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА**	1,4	122,18	--	171	--	193	0,89	1
		м3		122,18	--	171	--	113	--	--
20	Е0101-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-РАСПЛАНИРОВКА ЛИШНЕГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ**	2,3	389,25	--	895	--	1012	2,48	6
		м3		389,25	--	895	--	113	--	--
		Монтажные работы								
21	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты ТОЛЩ 100мм**	0,12	224,64	100,89	27	12	22	0,85	--
		м3		123,75	38,25	15	5	112	0,18	--

22	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,012	339,59	339,59	4	4	2	0,58	--
		т		--	140,94	--	2	133	0,58	--
23	Е0106-1-16 прим.	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских - БЕТОН В15	0,93	468,87	196,62	436	183	316	1,79	2
		м3		272,25	74,27	253	69	98	0,36	--
24	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0124	9979,24	304,24	124	4	119	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	120	1	98	0,56	--
25	Е0109-53-2прим.	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,1062	8520,45	1162,95	905	124	714	46,60	5
		т		7357,50	108,00	781	11	90	0,53	--
26	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5,4	41,17	3,82	222	21	247	0,21	1
		м2		37,35	1,44	202	8	118	0,01	--
27	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	4,85	5,86	0,05	28	--	25	0,03	--
		м2		5,81	0,02	28	--	90	--	--
28	Е0113-26-12 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	4,85	5,68	0,18	28	1	24	0,03	--
		м2		5,50	0,10	27	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**3911**	**522**			**22**
			Тенге			**3389**	**139**			**1**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**8098**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4087**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3911**	**522**			**22**
			Тенге			**3389**	**139**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3006**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2735**			
		Накладные расходы -	Тенге			**3015**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**452**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**361**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6383**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3187**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**905**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**793**			
		Накладные расходы -	Тенге			**714**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**107**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**97**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1716**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**

		Сметная заработная плата -	Тенге				900			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8098				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4087			
		ИТОГО	Тенге			3 911,00				
		Итого с накладными				7 640,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			458,40				
		ИТОГО	Тенге			8 098,40				
		Временные здания и сооружения	4,10%			332,03				
		Итого				8 430,43				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			254,94				
		Выслуга лет	1%			84,30				
		Допотпуска	0,40%			33,72				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			0,21				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			18 093,59				
		Итого				26 897,19				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			78 747,98				
		Обязательные платежи	2%			1 574,96				
		Всего за месяц				80 322,94				

Подрядчик
Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
_____ Карымсаков Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

	123,73	38,25	15	5	22	0,85	--
					112	0,18	--

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Инженерные сети.Сети связи и сигнализации.Строительство и монтаж сетей пожарной сигнализации и оповещения

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета С3-03								
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы								
16	Ц0108-545-1=0	**Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10**	3	498,50	19,50	1496	59	1372	3,00	9
		шт		479,00	2,30	1437	7	95	0,01	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			1496	59			9
			Тенге			1437	7			–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3039				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1650			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1496	59			9
			Тенге			1437	7			–
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1496				
	Всего заработная плата -		Тенге				1444			
		Накладные расходы -	Тенге			1372				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				206			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			172				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3039				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1650			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3039				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1650			
		ИТОГО	Тенге			1 496,00				
		Итого с накладными				2 868,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			172,08				
		ИТОГО	Тенге			3 040,08				
		Временные здания и сооружения	4,10%			124,64				
		Итого				3 164,72				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			95,70				
		Выслуга лет	1%			31,65				
		Допотпуска	0,40%			12,66				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			0,08				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			17 145,69				
		Итого				20 450,50				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			59 873,75				

		Обязательные платежи	2%			**1 197,48**				
		Всего за месяц				**61 071,23**				

Подрядчик
Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
_____Карымсаков Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Инженерные сети. Сети газоснабжения

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета С4-02								
		РАЗДЕЛ 5.Установка отключающей задвижки ДN50								
18	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,002	121367,16	49858,78	243	100	209	336,00	1
		км		61425,00	18834,75	123	38	130	91,99	--
19	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,003	51202,26	20326,01	154	61	141	179,00	1
		км		30825,00	5353,43	92	16	130	20,64	--
20	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			997	612			2
			Тенге			354	172			1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1782				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				629			
		РАЗДЕЛ 8.Узел выхода полиэтиленового газопровода из грунта Ду-63х5,8								
25	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,00126	70153,47	10674,97	88	13	87	270,00	--
		км		48825,00	4032,00	62	5	130	19,69	--
26	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
27	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,00056	121294,13	49389,75	68	28	59	312,70	--
		т		62775,00	18657,00	35	10	130	91,12	--
28	Е0109-34-1	Монтаж металлоконструкций	0,0357275	17355,77	2191,29	620	78	407	73,60	3
		т		12555,00	101,25	449	4	90	0,49	--
29	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из швеллера	0,006768	13864,97	4022,39	94	27	62	56,50	--
		т		9090,00	1071,86	62	7	90	3,81	--
30	Е0109-34-1	Монтаж опор ОПБ2-57	0,00033	17355,77	2191,29	6	1	4	73,60	--
		т		12555,00	101,25	4	--	90	0,49	--

31	Е0106-39-1	Засыпка песком	0,01	2722,05	160,59	27	2	3	1,57	--
		м3		210,06	60,66	2	1	105	0,30	--
32	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	1	43,60	0,10	44	--	10	0,06	--
		м2		11,62	0,04	12	--	90	--	--
33	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	1	40,72	0,04	41	--	7	0,04	--
		м2		8,32	--	8	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1589	600			4
			Тенге			772	145			1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2716				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1063			
		РАЗДЕЛ 9.Опоры (2шт)								
34	Е0109-34-1	Монтаж опор	0,0108	17355,77	2191,29	187	24	123	73,60	1
		т		12555,00	101,25	136	1	90	0,49	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			187	24			1
			Тенге			136	1			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			329				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				155			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2774	1236			7
			Тенге			1262	318			1
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1866				
Всего заработная плата -			Тенге				918			
		Накладные расходы -	Тенге			1185				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				178			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			183				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3234				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				1096			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			907				
Всего заработная плата -			Тенге				662			
		Накладные расходы -	Тенге			596				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				89			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1593				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				751			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4827				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1847			
		ИТОГО	Тенге			2 774,00				
		Итого с накладными				4 555,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			273,30				
		ИТОГО	Тенге			4 828,30				
		Временные здания и сооружения	4,10%			197,96				
		Итого				5 026,26				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			151,99				
		Выслуга лет	1%			50,26				

		Допотпуска	0,40%			**20,11**				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			**0,12**				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			**17 480,79**				
		Итого				**22 729,53**				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			**66 546,15**				
		Обязательные платежи	2%			**1 330,92**				
		Всего за месяц				**67 877,07**				

Подрядчик
Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____ Карымсаков Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Сети теплоснабжения

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		смета С5-02										
		РАЗДЕЛ 1.Землянные работы										
1	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	71,0584	23,36	22,08	1660	1569	471	0,01	1		
		м3		1,28	5,56	91	395	97	0,02	1		
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	2,128	262,72	--	559	--	632	1,85	4		
		м3		262,72	--	559	--	113	--	--		
3	Е0123-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы - из ранее вынутого грунта**	3,528	306,20	152,52	1080	538	967	1,02	4		
		м3		153,68	57,15	542	202	130	0,28	1		
4	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	19,7792	6,48	6,48	128	128	40	--	--		
		м3		--	2,10	--	42	97	0,01	--		
5	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м-лишний грунт для ГП**	49,8736	9,24	9,24	461	461	145	--	--		
		м3		--	3,00	--	150	97	0,01	1		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			3888	2696			8		
			Тенге			1192	788			3		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6513						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12		
		Сметная заработная плата -	Тенге				2318					
		РАЗДЕЛ 2.Подземная прокладка										

6	Е0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,0224	131567,14	47716,89	2947	1069	2815	440,00	10
		км		79650,00	17008,50	1784	381	130	88,36	2
7	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,06496	125996,21	46381,71	8185	3013	7859	424,00	28
		км		76050,00	17015,25	4940	1105	130	88,37	6
8	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм=толщ.40,50мм	22,4	144,28	10,09	3232	226	1643	0,41	9
		м		69,53	3,83	1557	86	100	0,02	--
9	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм-толщ.0,50мм	42,56	63,60	8,47	2707	360	2480	0,33	14
		м		55,13	3,15	2346	134	100	0,02	1
10	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм-толщ. 40,50мм	11,2	50,34	6,01	564	67	522	0,26	3
		м		44,33	2,25	496	25	100	0,01	--
11	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм- толщ. 40,50мм	11,2	46,42	5,47	520	61	481	0,24	3
		м		40,95	2,03	459	23	100	0,01	--
12	Е0126-23-7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	22,4	38,42	9,39	861	210	731	0,18	4
		м		29,03	3,60	650	81	100	0,02	--
13	Е0126-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	64,96	41,60	7,40	2702	481	2397	0,22	14
		м		34,20	2,70	2222	175	100	0,01	1
14	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	41,8432	5,86	0,05	245	2	220	0,03	1
		м2		5,81	0,02	243	1	90	--	--
15	Е0113-26-21К=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	83,6864	3,15	0,02	264	2	236	0,02	1
		м2		3,13	--	262	--	90	--	--
				Канал 126х50						
16	Е0107-61-2	Устройство лотков	1,5456	996,17	534,92	1540	827	1399	2,56	4
		м3		461,25	185,47	713	287	140	0,72	1

17	Е0107-61-1	Устройство плит покрытия	0,9632	1131,43	564,43	1090	544	1028	3,33	3
		м3		567,00	195,49	546	188	140	0,75	1
				Канал 70х51						
18	Е0107-61-2	Устройство лотков	3,2088	996,17	534,92	3197	1716	2905	2,56	8
		м3		461,25	185,47	1480	595	140	0,72	2
19	Е0107-61-1	Устройство плит покрытия	1,8564	1131,43	564,43	2100	1048	1982	3,33	6
		м3		567,00	195,49	1053	363	140	0,75	1
				Угол поворота УП1,УП2						
20	Е0107-61-1	Устройство плит покрытия	0,9296	1131,43	564,43	1052	525	992	3,33	3
		м3		567,00	195,49	527	182	140	0,75	1
21	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича-Кирпичная кладка	0,3696	1173,96	300,96	434	111	383	5,63	2
		м3		873,00	101,79	323	38	106,2	0,39	--
22	Е0107-61-1	Устройство опорных подушек	0,09408	1131,43	564,43	106	53	100	3,33	--
		м3		567,00	195,49	53	18	140	0,75	--
23	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость опорных подушек из тяжелого бетона класса В15	0,09408	24900,00	--	2343	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Выход теплосетей из канала УТ1, УТ2						
24	Е0106-13-1	Устройство выходов теплосети из бетона М200 В15	2,8	577,10	86,60	1616	242	1538	3,06	9
		м3		490,50	32,72	1373	92	105	0,16	--
25	Е0106-13-1	Устройство выходов теплосети из бетона М100	1,456	577,10	86,60	840	126	800	3,06	4
		м3		490,50	32,72	714	48	105	0,16	--
26	Е0109-53-2	Монтаж металлоконсткурций выхода из канала	0,4008066	8520,45	1162,95	3415	466	2693	46,60	19
		т		7357,50	108,00	2949	43	90	0,53	--
27	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4 к объему	Устройство асфальтобетонных покрытий, дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщ 0,5см- толщ. 2см	8,96	3,98	--	36	--	47	0,02	--
		м2		3,98	--	36	--	133	--	--
28	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,152	5,86	0,05	30	--	27	0,03	--
		м2		5,81	0,02	30	--	90	--	--
29	Е0113-26-21К=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	10,304	3,15	0,02	32	--	29	0,02	--
		м2		3,13	--	32	--	90	--	--
				Выход теплосети из канала УТ3-УТ6 (4штуки)						

30	Е0106-13-1	Устройство выхода теплосети из бетона М200-В15									
			2,8	577,10	86,60	1616	242	1538	3,06	9
		м3		490,50	32,72	1373	92	105	0,16	--
31	Е0106-13-1	Устройство выхода теплосети из бетона М100									
			1,456	577,10	86,60	840	126	800	3,06	4
		м3		490,50	32,72	714	48	105	0,16	--
32	Е0109-53-2	Монтаж металлоконсткурций выхода из канала									
			0,4008066	8520,45	1162,95	3415	466	2693	46,60	19
		т		7357,50	108,00	2949	43	90	0,53	--
33	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4 к объему	Устройство асфальтобетонных покрытий, дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщ 0,5см- толщ. 2см									
			17,92	3,98	--	71	--	95	0,02	--
		м2		3,98	--	71	--	133	--	--
34	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз									
			5,152	5,86	0,05	30	--	27	0,03	--
		м2		5,81	0,02	30	--	90	--	--
35	Е0113-26-21К=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177									
			10,304	3,15	0,02	32	--	29	0,02	--
		м2		3,13	--	32	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			46062	11986			179
			Тенге			29959	4047			19
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			89625				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							217
		Сметная заработная плата -	Тенге				39780			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			49950	14682			187
			Тенге			31152	4835			22
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			43120				
Всего заработная плата -			Тенге				30002			
		Накладные расходы -	Тенге			35360				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5304			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4709				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			83189				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							189
		Сметная заработная плата -	Тенге				35306			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			6830				
Всего заработная плата -			Тенге				5984			
		Накладные расходы -	Тенге			5386				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				808			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			733				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			12949				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				6792			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			96138				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							229
		Сметная заработная плата -	Тенге				42098			
		ИТОГО	Тенге			49 950,00				
		Итого с накладными				90 696,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5 441,76				
		ИТОГО	Тенге			96 137,76				
		Временные здания и сооружения	4,10%			3 941,65				
		Итого				100 079,41				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			3 026,40				
		Выслуга лет	1%			1 000,79				
		Допотпуска	0,40%			400,32				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			2,48				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			34 591,60				
		Итого				139 101,00				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			407 251,56				
		Обязательные платежи	2%			8 145,03				
		Всего за месяц				415 396,59				

Подрядчик
Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____ Карымсаков Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Общестроительные работы. Ограждение фундамент под ГРПШ.Ограждение площадки отключающей задвижки Д50мм

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета С4-01								
		РАЗДЕЛ 1.Ограждение фундамент под ГГПШ								
		Площадка								
16	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	1,49	465,69	100,89	694	150	270	0,85	1
		м3		123,75	38,25	184	57	112	0,18	--
		Отмостка								
17	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	1,113	531,00	--	591	--	727	3,24	4
		м3		531,00	--	591	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1285	3560			27
			Тенге			4622	990			4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2419				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				6751			
		РАЗДЕЛ 2.Ограждение площадки отключающей задвижки Д50мм								
		Площадка								
29	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты-засыпка щебнем 0,1м**	0,81	224,64	100,89	182	82	147	0,85	1
		м3		123,75	38,25	100	31	112	0,18	--
		Отмостка								
30	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	0,75	531,00	--	398	--	490	3,24	2
		м3		531,00	--	398	--	123	--	--
		Землянные работы ОП-1-2шт								
31	Е0101-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	2,26	389,25	--	880	--	994	2,48	6

		м3		389,25	--	880	--	113	--	--
32	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,3	21,55	4,52	6	1	5	0,11	--
		м3		17,03	--	5	--	97	--	--
33	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	1,78	167,18	--	298	--	336	1,21	2
		м3		167,18	--	298	--	113	--	--
34	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-распланировка лишнего грунта	0,48	389,25	--	187	--	211	2,48	1
		м3		389,25	--	187	--	113	--	--
				Опора ОП-1						
35	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты.	0,04	224,64	100,89	9	4	7	0,85	--
		м3		123,75	38,25	5	2	112	0,18	--
36	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,004	339,59	339,59	1	1	1	0,58	--
		т		--	140,94	--	1	133	0,58	--
37	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,13	867,72	95,97	113	12	103	4,90	1
		м3		771,75	36,25	100	5	98	0,18	--
38	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,00341	9979,24	304,24	34	1	33	58,00	--
		1т		9675,00	114,75	33	--	98	0,56	--
39	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов-БЛК	1,3	41,17	3,82	54	5	56	0,21	--
		м2		37,35	1,44	49	2	112	0,01	--
40	Е0109-53-2прим	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,00777	8520,45	1162,95	66	9	52	46,60	--
		т		7357,50	108,00	57	1	90	0,53	--
41	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	1	5,86	0,05	6	--	5	0,03	--
		м2		5,81	0,02	6	--	90	--	--
42	Е0113-26-12 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	1	5,68	0,18	6	--	5	0,03	--
		м2		5,50	0,10	6	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2239	116			14
			Тенге			2123	41			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4966				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2531			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3524	3676			40
			Тенге			6745	1031			4
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			14613				
Всего заработная плата -			Тенге				7718			

		Накладные расходы -	Тенге			9985				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1498			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1476				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			26074				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				9216			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			66				
Всего заработная плата -			Тенге				58			
		Накладные расходы -	Тенге			52				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			126				
		Сметная заработная плата -	Тенге				66			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7385				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				9282			
		ИТОГО	Тенге			3 524,00				
		Итого с накладными				6 966,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			417,96				
		ИТОГО	Тенге			7 383,96				
		Временные здания и сооружения	4,10%			302,74				
		Итого				7 686,70				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			232,45				
		Выслуга лет	1%			76,87				
		Допотпуска	0,40%			30,75				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			0,19				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			17 959,71				
		Итого				25 986,67				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			76 082,21				
		Обязательные платежи	2%			1 521,64				
		Всего за месяц				77 603,85				

Подрядчик
Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Карымсаков Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Подрядчик: **ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"**
Субподрядчик **ТОО "Арал Сервис"**
Договор **№ 7/04-02 от 7.04.2017.**
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Приобретение и монтаж оборудования и материалов электрообогрева

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 03-07								
		РАЗДЕЛ 1.Строительные и монтажные работы								
14	Ц0111-31-1	**Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг -ОКЛЕЙКА ЛИСТОВЫМ МАТЕРИАЛОМ "ВНИМАНИЕ ЭЛЕКТРООБОГРЕВ"**	24	63,00	--	1512	--	1361	0,50	12
		шт		63,00	--	1512	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1512	--			12
			Тенге			1512	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3045				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				1716			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1512	--			12
			Тенге			1512	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1512				
	Всего заработная плата -		Тенге				1512			
		Накладные расходы -	Тенге			1361				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				204			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			172				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3045				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				1716			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3045				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				1716			
		ИТОГО	Тенге			1 512,00				
		Итого с накладными				2 873,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			172,38				

		ИТОГО	Тенге			**3 045,38**				
		Временные здания и сооружения	4,10%			**124,86**				
		Итого				**3 170,24**				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			**95,87**				
		Выслуга лет	1%			**31,70**				
		Допотпуска	0,40%			**12,68**				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			**0,08**				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			**17 146,68**				
		Итого				**20 457,25**				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			**59 893,51**				
		Обязательные платежи	2%			**1 197,87**				
		Всего за месяц				**61 091,38**				

Подрядчик
Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
_____Карымсаков Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Сооружения водоснабжения и пожаротушения. Приобретение и монтаж оборудования и материалов электрохимзащиты от коррозии

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		смета 03-08										
		РАЗДЕЛ 1.Строительные и монтажные работы										
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,5	218,93	–	985	–	1113	1,54	7		
		м3		218,93	–	985	–	113	–	–		
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,5	134,10	–	603	–	682	0,97	4		
		м3		134,10	–	603	–	113	–	–		
3	У3-63-3	Вращательное бурение скважин глубиной до 50 м долотом диаметром 349 мм с креплением трубами диаметром 325 мм, группа грунтов 3-4	15	3197,15	2905,33	47957	43580	25174	1,60	24		
		м		291,82	1106,72	4377	16601	120	3,30	50		
4	У3-74-1	Нагнетение глинистого раствора между стенкой скважины и электродом	1	672,37	160,25	672	160	712	2,80	3		
		м3		512,12	81,07	512	81	120	0,20	–		
5	Е0125-56-1 К=2	Установка одиночного упакованного протектора в порошкообразном активаторе	2	7809,92	4164,92	15620	8330	11682	24,40	49		
		шт		3645,00	1222,30	7290	2445	120	4,88	10		
6	Е0125-53-1	Установка контрольно-измерительного металического пункта СКИП-Г-3-2-УХЛ1 с присоединением к днищу резервуара, с устройством медносульфатного электрода сравнения ЭНЭС1 МС2 с датчиком коррозии БПИ-2	2	3605,51	725,51	7211	1451	7571	20,40	41		
		шт		2880,00	274,50	5760	549	120	1,34	3		
7	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10 на кабеле с плпшечным сжимом У-867	6	498,50	19,50	2991	117	2743	3,00	18		
		шт		479,00	2,30	2874	14	95	0,01	–		
8	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	14	22,20	3,10	311	43	261	0,11	2		
		м		19,10	0,50	267	7	95	–	–		

9	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	6	105,50	64,10	633	385	326	0,26	2
		м		41,40	15,80	248	95	95	0,09	1
10	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	34	22,20	3,10	755	105	633	0,11	4
		м		19,10	0,50	649	17	95	--	--
11	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	6	21,80	2,10	131	13	115	0,10	1
		м		19,70	0,50	118	3	95	--	--
12	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	6	105,50	64,10	633	385	326	0,26	2
		м		41,40	15,80	248	95	95	0,09	1
13	Е0125-59-2	Присоединение дренажных кабелей к трубопроводу	4	1672,54	30,04	6690	120	7938	10,20	41
		шт		1642,50	11,25	6570	45	120	0,06	--
14	Ц0108-178-1	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле	2	104,00	--	208	--	198	0,62	1
		шт		104,00	--	208	--	95	--	--
15	Ц0108-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2	17,5	26,30	--	460	--	437	0,15	3
		шт		26,30	--	460	--	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			85861	54689			199
			Тенге			31172	19951			64
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			154517				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							293
		Сметная заработная плата -	Тенге				60110			
		РАЗДЕЛ 2.Сети водоснабжения,канализации и пожаротушения								
16	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3	218,93	--	657	--	742	1,54	5
		м3		218,93	--	657	--	113	--	--
17	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3	134,10	--	402	--	455	0,97	3
		м3		134,10	--	402	--	113	--	--
18	У3-63-3	Вращательное бурение скважин глубиной до 50 м долотом диаметром 349 мм с креплением трубами диаметром 325 мм, группа грунтов 3-4	8,75	3197,15	2905,33	27975	25422	14685	1,60	14
		м		291,82	1106,72	2553	9684	120	3,30	29
19	У3-74-1	Нагнетение глинистого раствора между стенкой скважины и электродом	0,5	672,37	160,25	336	80	356	2,80	1
		м3		512,12	81,07	256	41	120	0,20	--
20	Е0125-56-1 К=2	Установка одиночного упакованного протектора в порошкообразном активаторе-УСТРОЙСТВО ГРУППОВОЙ ПРОЖЕКТОРНОЙ УСТАНОВКИ ИЗ 3-х ПРОЖЕКТОРОВ ПМ-20У НА ТРУБОПРОВОДЕ	1	7809,92	4164,92	7810	4165	5841	24,40	24
		уст-ка		3645,00	1222,30	3645	1222	120	4,88	5

21	У3-74-1	Нагнетение глинистого раствора между стенкой скважины и электродом	0,5	672,37	160,25	336	80	356	2,80	1
		м3		512,12	81,07	256	41	120	0,20	--
22	Е0125-56-1 К=2	Установка одиночного упакованного протектора в порошкообразном активаторе-УСТРОЙСТВО ГРУППОВОЙ ПРОЖЕКТОРНОЙ УСТАНОВКИ ИЗ 3-х ПРОЖЕКТОРОВ ПМ-20У НА ТРУБОПРОВОДЕ	0,5	7809,92	4164,92	3905	2082	2920	24,40	12
		уст-ка		3645,00	1222,30	1823	611	120	4,88	2
23	Е0125-53-1	Установка контрольно-измерительного металического пункта СКИП-Г-3-2-УХЛ1 с присоединением к днищу резервуара, с устройством медносульфатного электрода сравнения ЭНЭС1 МС2 с датчиком коррозии БПИ-2	1,5	3605,51	725,51	5408	1088	5678	20,40	31
		шт		2880,00	274,50	4320	412	120	1,34	2
24	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10 на кабеле с плпшечным сжимом У-867	1,5	498,50	19,50	748	29	686	3,00	5
		шт		479,00	2,30	719	3	95	0,01	--
25	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	17	22,20	3,10	377	53	317	0,11	2
		м		19,10	0,50	325	8	95	--	--
26	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	37	22,20	3,10	821	115	689	0,11	4
		м		19,10	0,50	707	18	95	--	--
27	Ц0108-148-1	прокладка 2-х кабелей до 35 кв в проложеных трубах, блоках и коробах,масса 1м до 1кг	3	21,80	2,10	65	6	58	0,10	--
		м		19,70	0,50	59	2	95	--	--
28	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,003	20790,00	--	62	--	69	133,00	--
		кан.-км		20790,00	--	62	--	110	--	--
29	Е0125-59-2	Присоединение дренажных и контрольныхъ кабелей к футляру	7,5	1672,54	30,04	12544	225	14884	10,20	77
		шт		1642,50	11,25	12319	84	120	0,06	--
30	Ц0108-178-1	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле	1,5	104,00	--	156	--	148	0,62	1
		шт		104,00	--	156	--	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			61604	33346			180
			Тенге			28258	12126			39
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			116055				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							243
		Сметная заработная плата -	Тенге				47567			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			147465	88035			379
			Тенге			59430	32077			103
Стоимость монтажных работ -			Тенге			85567				
Всего заработная плата -			Тенге				41703			
		Накладные расходы -	Тенге			48218				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7233			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8027				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			141812				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							191
		Сметная заработная плата -	Тенге				48936			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			61898				
Всего заработная плата -			Тенге				49805			
		Накладные расходы -	Тенге			59574				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8936			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7288				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			128760				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							346
		Сметная заработная плата -	Тенге				58741			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			270573				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							536
		Сметная заработная плата -	Тенге				107676			
		ИТОГО	Тенге			147 465,00				
		Итого с накладными				255 257,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15 315,42				
		ИТОГО	Тенге			270 572,42				
		Временные здания и сооружения	4,10%			11 093,47				
		Итого				281 665,89				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			8 517,58				
		Выслуга лет	1%			2 816,66				
		Допотпуска	0,40%			1 126,66				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			6,99				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			67 279,55				
		Итого				361 413,33				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			1 058 124,26				
		Обязательные платежи	2%			21 162,49				
		Всего за месяц				1 079 286,75				

Подрядчик
Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____ Карымсаков Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройк Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объект Сооружения водоснабжения и пожаротушения. Монтаж КИПиА

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 03-09								
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы и оборудование								
1	Ц0111-30-2	**Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных уст ройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых с оединениях**	13	308,25	--	4007	--	3607	2,00	26
		шт		308,25	--	4007	--	90	--	--
2	Ц0111-168-3	**Циты,пульты,массой до 150 кг**	1	1721,46	234,21	1721	234	1381	9,00	9
		шт		1487,25	47,25	1487	47	90	0,27	--
3	Ц0111-96-4	**Схемные и выдвижные блохи /модули, ячейк ТЭЗ/, массой до 0,03 т**	8	492,62	17,87	3941	143	3467	3,00	24
		ит		474,75	6,75	3798	54	90	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			9670	377			233
			Тенге			9292	101			1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19213				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							249
		Сметная заработная плата -	Тенге				39100			
		РАЗДЕЛ 2.КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ								
5	Ц0108-152-1	**Конструкции металлические кабельные: полка-кронштейн из угловой стали**	0,0164	17111,00	1561,00	281	26	249	85,00	1
		т		15550,00	457,00	255	7	95	2,65	--
6	Ц0108-152-2	**Конструкции металлические кабельные:скоба П-образная из полосовой или угловой стали**	0,084	11997,00	1377,00	1008	116	882	57,00	5
		т		10620,00	430,00	892	36	95	2,49	--
7	Ц0108-152-4	**Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг**	300	49,40	5,70	14820	1710	12740	0,24	72
		ит		43,70	1,00	13110	300	95	0,01	2
8	Ц0108-152-9	**Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,9 кг**	600	4,90	1,40	2940	840	2337	0,02	12
		ит		3,50	0,60	2100	360	95	--	2

	Ц0108-395-2	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям , ширина лотка до 400 мм	2,319	14385,00	6127,00	33359	14209	21614	49,00	114
		т		8258,00	1553,01	19150	3601	95	9,01	21
10	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением н а поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	1290	18,60	2,10	23994	2709	20588	0,10	129
		м		16,50	0,30	21285	387	95	--	2
11	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	40	21,80	2,10	872	84	768	0,10	4
		м		19,70	0,50	788	20	95	--	--
12	Ц0108-144-1	Присоединение к зажимам жил проводов и кабалой, сечение до 2,5 мм2	34	20,50	--	697	--	662	0,12	4
		шт		20,50	--	697	--	95	--	--
13	Ц0111-106-1	Разъем штепсельный с разделкой и в ключением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм 2, количество подключаемых хил до 14	50	355,50	--	17775	--	15998	2,00	100
		ит		355,50	--	17775	--	90	--	--
14	Ц0111-106-43	Разъем штепсельный с разделкой и включением кабеля с экранированными парами, емкостью 5х 2	6	137,25	--	824	--	741	1,00	6
		шт		137,25	--	824	--	90	--	--
15	Ц0111-233-1	Присоединение проводов, жил, электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением 2 ,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации под ви нт с оконцеванием наконечником	34	20,34	--	692	--	622	0,11	4
		конец		20,34	--	692	--	90	--	--
16	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	50	49,50	--	2475	--	2351	--	--
		шт		49,50	--	2475	--	95	--	--
17	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	14	56,60	7,80	792	109	656	0,29	4
		м		48,80	0,50	683	7	95	--	--
18	Ц0108-412-2	Затягивание проводов а проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	40	8,90	0,10	356	4	338	0,06	2
		м		8,80	0,10	352	4	95	--	--
19	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25мм	26	105,50	64,10	2743	1667	1413	0,26	7
		м		41,40	15,80	1076	411	95	0,09	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			103627	21473			464
			Тенге			82154	5134			30
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			196721				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							535
		Сметная заработная плата -	Тенге				99582			

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**113296**	**21850**			**697**
			Тенге			**116503**	**5235**			**30**
Стоимость монтажных работ -			Тенге			**113296**				
Всего заработная плата -			Тенге				**121738**			
		Накладные расходы -	Тенге			**90414**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**56**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**16945**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**12223**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			**215933**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**784**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**138682**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**215933**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**784**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**138682**			
		ИТОГО	Тенге			**113 296,00**				
		Итого с накладными				**203 710,00**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**12 222,60**				
		ИТОГО	Тенге			**215 932,60**				
		Временные здания и сооружения	4,10%			**8 853,24**				
		Итого				**224 785,84**				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			**6 797,52**				
		Выслуга лет	1%			**2 247,86**				
		Допотпуска	0,40%			**899,14**				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			**5,57**				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			**57 040,40**				
		Итого				**291 776,33**				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			**854 245,23**				
		Обязательные платежи	2%			**17 084,90**				
		Всего за месяц				**871 330,13**				

Подрядчик
Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Карымсаков Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Инженерные сети. Сети водоснабжения, канализации и пожаротушения. Общестроительные работы. Площадка дренажной емкости 8м3

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета С2-01								
		РАЗДЕЛ 1.Площадка под дренажную емкость 8м3 для бытовых сточных вод								
		Отмостка								
35	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных** м3	1,4	531,00	--	743	--	914	3,24	5
				531,00	--	743	--	123	--	--
36	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов** т	0,14	339,59	339,59	48	48	26	0,58	--
				--	140,94	--	20	133	0,58	--
37	Е0111-15-1	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм- - Отмостка из с/с бетона В7,5 толщ.40мм** м2	12,5	67,19	14,76	840	185	891	0,36	5
				52,43	5,54	655	69	123	0,03	--
38	Е0111-15-2 К=2	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий** м2	12,5	4,72	1,34	59	17	60	0,02	--
				3,38	0,50	42	6	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1690**	**249**			**9**
			Тенге			**1441**	**95**			**--**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**3796**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1820**			
		РАЗДЕЛ 2.Площадка под дренажную емкость для производственных сточных вод								
		Площадка								
71	Е0127-49-6	**Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума-толщ 10см** м2	22	25,58	17,70	563	389	373	0,05	1
				7,88	4,86	173	107	133	0,02	--

72	Е0127-49-7 К=2	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлятьисключать	22	0,87	0,77	19	17	12	–	–
		м2		0,10	0,32	2	7	133	–	–
73	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	12	115,31	6,63	1384	80	1763	0,70	8
		м		108,68	1,76	1304	21	133	0,01	–
74	Е0127-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации	20	73,37	26,34	1467	527	1426	0,30	6
		м2		47,03	6,58	941	132	133	0,03	1
75	Е0127-39-18 К=10	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	20	-10,00	-0,30	-200	-6	-261	-0,05	-1
		м2		-9,70	-0,10	-194	-2	133	–	–
76	Е0127-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации-толщ.50мм	20	73,37	26,34	1467	527	1426	0,30	6
		м2		47,03	6,58	941	132	133	0,03	1
77	Е0127-39-18 К=15	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	20	-15,00	-0,45	-300	-9	-391	-0,08	-2
		м2		-14,55	-0,15	-291	-3	133	–	–
78	Е0109-53-2-прим	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	0,037	8520,45	1162,95	315	43	249	46,60	2
		т		7357,50	108,00	272	4	90	0,53	–
79	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	2	5,86	0,05	12	–	10	0,03	–
		м2		5,81	0,02	12	–	90	–	–
80	Е0113-26-12 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	2	5,68	0,18	11	–	10	0,03	–
		м2		5,50	0,10	11	–	90	–	–
				Отмостка						
81	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	2,67	531,00	–	1418	–	1744	3,24	9
		м3		531,00	–	1418	–	123	–	–
82	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,267	339,59	339,59	91	91	50	0,58	–
		т		–	140,94	–	38	133	0,58	–

83	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм- - Отмостка из с/с бетона В7,5 толщ.40мм м2	23,25	67,19	14,76	1562	343	1658	0,36	8
				52,43	5,54	1219	129	123	0,03	1
84	Е0111-15-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	23,25	4,72	1,34	110	31	111	0,02	--
				3,38	0,50	79	12	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7919	2033			38
			Тенге			5886	576			3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			17065				45
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7689			
		Сметная заработная плата -	Тенге			9609	2282			48
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7327	671			3
			Тенге			9294				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7722			
		Всего заработная плата -	Тенге			9823				5
		Накладные расходы -	чел.-ч				1473			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			1147				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			20264				54
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				9195			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			315				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				276			
		Сметная заработная плата -	Тенге			249				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				37			
		Всего заработная плата -	Тенге			34				
		Накладные расходы -	Тенге			598				2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				314			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	чел.-ч			20861				56
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				9509			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			9 609,00				
		Сметная заработная плата -				19 681,00				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1 180,86				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			20 861,86				
		Сметная заработная плата -	4,10%			855,34				
		ИТОГО				21 717,20				
		Итого с накладными	3,024%			656,73				
		Временные здания и сооружения	1%			217,17				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	0,40%			86,87				
		Итого	0,0000248			0,54				
		ИТОГО	0,1800131			20 485,38				
		Доп.затраты в зимнее время				43 163,89				
		Выслуга лет	2,92774			126 372,65				
		Допотпуска								
		Доп.затраты транс-т привозных материалов								
		Затраты на вахтовый метод строительства								
		Итого								
		Итого в текущих ценах 2017 года								

		Обязательные платежи	2%			**2 527,45**				
		Всего за месяц				**128 900,10**				

Подрядчик
Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Карымсаков Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Генплан

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Генплан								
		РАЗДЕЛ 1.Землянные работы								
18	Е0127-63-11	**Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см-ЩНМНЕМ ТОЛЩ 7СМ**	212	241,83	20,37	51267	4319	2872	0,03	7
		м2		4,79	5,40	1015	1144	133	0,02	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			51267	4319			7
			Тенге			1015	1144			4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			57388				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2590			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			51267	4319			7
			Тенге			1015	1144			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51267				
	Всего заработная плата -		Тенге				2160			
		Накладные расходы -	Тенге			2872				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				431			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3248				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			57388				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2590			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			57388				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2590			
		ИТОГО	Тенге			51 267,00				
		Итого с накладными				54 139,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3 248,34				
		ИТОГО	Тенге			57 387,34				
		Временные здания и сооружения	4,10%			2 352,88				
		Итого				59 740,22				

		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			**1 806,54**				
		Выслуга лет	1%			**597,40**				
		Допотпуска	0,40%			**238,96**				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			**1,48**				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			**27 330,02**				
		Итого				**89 714,62**				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			**262 661,08**				
		Обязательные платежи	2%			**5 253,22**				
		Всего за месяц				**267 914,30**				

Подрядчик
Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Карымсаков Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Подрядчик: **ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"**
Субподрядчик **ТОО "Арал Сервис"**
Договор **№ 7/04-02 от 7.04.2017.**
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Гараж для ремонта и стоянки спецтехники.Общестроительные работы

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 02-01								
		РАЗДЕЛ 5.ТРАП								
51	Е0106-33-3	**Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм ИЗ С/С БЕТОНА В15**	0,1	4261,64	1327,03	426	133	254	12,49	1
		м3		2137,50	456,24	214	46	98	1,72	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			426	133			1
			Тенге			214	46			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			721				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				298			
		РАЗДЕЛ 7.КАРКАС								
76	Е0113-16-4	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	915,12	32,52	0,05	29757	46	4802	0,03	27
		м2		5,81	0,02	5317	18	90	--	--
77	Е0113-26-12 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 ЗА 2 РАЗА**	915,12	84,71	0,18	77523	165	4612	0,03	25
		м2		5,50	0,10	5033	92	90	--	--
78	Е0113-29-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2 ВПМ-2-ОГНЕЗАЩИТНЫМ СОСТАВОМ**	561	2234,73	99,18	1253684	55640	77603	0,59	330
		м2		116,55	37,15	65385	20841	90	0,18	102
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			1360964	55850			382
			Тенге			75735	20951			102
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1534860				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							528
		Сметная заработная плата -	Тенге				109738			
		РАЗДЕЛ 10.ПОЛЫ								
86	Е0111-27-2	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов**	18,1	2035,70	11,72	36846	212	3920	1,06	19
		м2		171,68	4,39	3107	79	123	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			36846	212			19
			Тенге			3107	79			--

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			43212				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				3775			
		РАЗДЕЛ 11.УСТРОИСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.+3,600								
87	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,0105	93997,62	304,24	987	3	342	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	347	1	98	0,56	--
88	Е0109-42-1	**Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из**	332,9	112,45	34,24	37436	11400	17836	0,32	106
		м2		51,08	8,45	17005	2813	90	0,03	10
89	Е0112-13-3	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ТОЛЩ 100ММ**	332,9	189,45	4,72	63066	1571	28784	0,40	134
		м2		70,88	1,78	23596	593	119	0,01	3
90	Е0106-11-6	**Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона**	0,03	121637,97	11119,34	3649	334	346	42,50	1
		1т		7560,00	4200,75	227	126	98	20,52	1
91	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм**	7,1	5121,40	241,10	36362	1712	10240	8,06	57
		м3		1282,50	91,08	9106	647	105	0,44	3
92	Е0109-42-1	**Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа**	56,1	112,45	34,24	6309	1921	3006	0,32	18
		м2		51,08	8,45	2866	474	90	0,03	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**147809**	**16941**			**318**
			Тенге			**53146**	**4654**			**18**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			220864				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							367
		Сметная заработная плата -	Тенге				66882			
		РАЗДЕЛ 14.ВОРОТА, ДВЕРИ								
102	Е0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных**	30,52	400,18	102,53	12213	3129	6860	0,90	27
		м2		151,65	35,67	4628	1089	120	0,14	4
103	Е0110-23-2	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2**	3,17	325,27	83,13	1031	264	639	0,80	3
		м2		138,83	29,17	440	92	120	0,12	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			**13245**	**3393**			**30**
			Тенге			**5068**	**1181**			**5**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			21989				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				7374			
		РАЗДЕЛ 15.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
105	Е0115-61-1	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	1124	299,66	44,32	336817	49816	138933	0,65	731
		м2		117,00	0,72	131508	809	105	0,05	57
108	Е0115-18-13 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	**Облицовка стен в промышленных зданиях с карнизными, плинтусными и угловых плитками на цементном растворе и на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	112	1007,75	4,62	112867	517	29041	1,46	164
		м2		246,18	3,14	27572	352	104	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**			**449684**	**50334**			**894**

			Тенге			159080	1161			59
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			654717				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1037
		Сметная заработная плата -	Тенге				185437			
		РАЗДЕЛ 18.ПАНДУС - 5ШТ								
125	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	6,85	21,55	4,52	148	31	113	0,11	1
		м3		17,03	--	117	--	97	--	--
126	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты ТОЛЩ 100ММ**	7	2806,27	100,89	19644	706	1270	0,85	6
		м3		123,75	38,25	866	268	112	0,18	1
127	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	0,7	40097,59	339,59	28068	238	131	0,58	--
		т		--	140,94	--	99	133	0,58	--
128	Е0106-1-16	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских ИЗ С/С БЕТОНА В15**	17,5	683,17	196,62	11955	3441	6367	1,79	31
		м3		272,25	74,27	4764	1300	105	0,36	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**			59815	4416			38
			Тенге			5747	1666			8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			71759				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				8596			
		РАЗДЕЛ 22.КРЕПЛЕНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ								
149	Е0109-53-2 ПРИМ	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ**	0,806	9850,48	1162,95	7939	937	5415	46,60	38
		т		7357,50	108,00	5930	87	90	0,53	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**			7939	937			38
			Тенге			5930	87			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			14156				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				6830			
		РАЗДЕЛ 23.УСТРОЙСТВО КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ТРУБОПРОВОДА								
152	Е0109-53-2 ПРИМ	**МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ**	0,2	9850,48	1162,95	1970	233	1344	46,60	9
		т		7357,50	108,00	1472	22	90	0,53	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**			1970	233			9
			Тенге			1472	22			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			3513				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1695			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2078699	132448			1730
			Тенге			309499	29846			193
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2025045				
Всего заработная плата -			Тенге				308678			
		Накладные расходы -	Тенге			314258				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							157

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47139			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			140358				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2479661				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1898
		Сметная заработная плата -	Тенге				355817			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			53654				
Всего заработная плата -			Тенге				30667			
		Накладные расходы -	Тенге			27601				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4140			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4875				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			86130				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							196
		Сметная заработная плата -	Тенге				34808			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2565791				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2094
		Сметная заработная плата -	Тенге				390624			
		ИТОГО	Тенге			2 078 699,00				
		Итого с накладными				2 420 558,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145 233,48				
		ИТОГО	Тенге			2 565 791,48				
		Временные здания и сооружения	4,10%			105 197,45				
		Итого				2 670 988,93				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			80 770,71				
		Выслуга лет	1%			26 709,89				
		Допотпуска	0,40%			10 683,96				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			66,24				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			480 813,00				
		Итого				3 270 032,73				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			9 573 805,62				
		Обязательные платежи	2%			191 476,11				
		Всего за месяц				9 765 281,73				

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Суббрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Габитов Р.Х.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 02-05								
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ								
2	Е0116-10-1	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм 18ММ**	80	117,90	14,54	9432	1163	11142	0,57	46
		м		103,36	5,45	8269	436	128	0,03	2
3	Е0116-10-1	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм ДИАМ.25ММ**	127	117,90	14,54	14974	1847	17688	0,57	72
		м		103,36	5,45	13127	692	128	0,03	3
4	Е0116-10-1	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм ДИАМ.32ММ**	70	117,90	14,54	8253	1018	9749	0,57	40
		м		103,36	5,45	7235	381	128	0,03	2
5	Е0116-10-1	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм ДИАМ. 38ММ**	9	117,90	14,54	1061	131	1253	0,57	5
		м		103,36	5,45	930	49	128	0,03	--
6	Е0116-10-1	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из**	3	117,90	14,54	354	44	418	0,57	2
		м		103,36	5,45	310	16	128	0,03	--
		УЗЕЛ ВВОДА								
10	Е0116-10-4	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм**	3	155,84	21,42	468	64	547	0,75	2
		м		134,42	8,02	403	24	128	0,04	--
11	Е0116-10-3	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из**	0,5	136,05	16,47	68	8	80	0,68	--
		м		119,58	6,17	60	3	128	0,03	--

12	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	0,5	117,90	14,54	59	7	70	0,57	--
		м		103,36	5,45	52	3	128	0,03	--
13	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм ДИАМ 18ММ	1	117,90	14,54	118	15	139	0,57	1
		м		103,36	5,45	103	5	128	0,03	--
14	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм ДИАМ 45ММ	1	117,90	14,54	118	15	139	0,57	1
		м		103,36	5,45	103	5	128	0,03	--
16	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем	2,5	11,01	--	28	--	35	0,05	--
		м		11,01	--	28	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			34932	4312			169
			Тенге			30620	1615			8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			80765				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							197
		Сметная заработная плата -	Тенге				38425			
		РАЗДЕЛ 2.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ								
24	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	30	136,05	16,47	4082	494	4829	0,68	20
		м		119,58	6,17	3587	185	128	0,03	1
25	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	18	117,90	14,54	2122	262	2507	0,57	10
		м		103,36	5,45	1860	98	128	0,03	--
26	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из	65	117,90	14,54	7664	945	9053	0,57	37
		м		103,36	5,45	6718	354	128	0,03	2
		ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		П1								
32	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	38,74	164,04	8,82	6355	342	7861	0,96	37
		+ ПЕРЕХОД		155,22	3,31	6013	128	128	0,02	1
33	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/	13,2	216,33	9,61	2856	127	3553	1,28	17
		м2		206,72	3,59	2729	47	128	0,02	--
34	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,6	249,72	11,11	400	18	497	1,48	2