Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Инженерные сети. Сети газоснабжения

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета С4-02								
		РАЗДЕЛ 1.Землянные работы								
4	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	63,86	6,48	6,48	414	414	130	–	–
		м3		–	2,10	–	134	97	0,01	1
5	Е0101-24-2 т.ч. п-3.70 К=0,85	**Распланировка лишнего грунта**	17,16	7,86	7,86	135	135	42	–	–
		м3		–	2,55	–	44	97	0,01	–
6	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3прим.	**Прокладка сигнальной ленты**	0,226	21564,70	17195,84	4874	3886	2039	6,30	1
		км		4368,86	2415,60	987	546	133	14,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			5422	4435			1
			Тенге			987	724			4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8092				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				2043			
		РАЗДЕЛ 2.Надземный газопровод								
7	Е0122-9-1	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием**	0,026	121367,16	49858,78	3156	1296	2713	336,00	9
		км		61425,00	18834,75	1597	490	130	91,99	2
8	Е0122-33-5	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	0,003	121294,13	49389,75	364	148	318	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	188	56	130	91,12	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			3519	1444			10
			Тенге			1785	546			3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6943				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2786			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			8942	5879			11
			Тенге			2773	1270			7
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4874				
	Всего заработная плата -		Тенге				1533			
		Накладные расходы -	Тенге			2039				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				306			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			415				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			7328				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1839			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4068				
Всего заработная плата -			Тенге				2509			
		Накладные расходы -	Тенге			3203				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				480			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			436				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			7707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2990			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			15035				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				4829			
		ИТОГО	Тенге			8 942,00				
		Итого с накладными				14 184,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			851,04				
		ИТОГО	Тенге			15 035,04				
		Временные здания и сооружения	4,10%			616,44				
		Итого				15 651,48				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			473,30				
		Выслуга лет	1%			156,51				
		Допотпуска	0,40%			62,61				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			0,39				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			2 817,47				
		Итого				19 161,76				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			56 100,65				
		Обязательные платежи	2%			1 122,01				
		Всего за месяц				57 222,66				

Подрядчик
Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Карымсаков Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Сети теплоснабжения

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета С5-02								
		РАЗДЕЛ 1.Землянные работы								
1	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	55,8316	23,36	22,08	1304	1233	370	0,01	--
		м3		1,28	5,56	71	310	97	0,02	1
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	1,672	262,72	--	439	--	496	1,85	3
		м3		262,72	--	439	--	113	--	--
3	Е0123-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы - из ранее вынутого грунта**	2,772	306,20	152,52	849	423	760	1,02	3
		м3		153,68	57,15	426	158	130	0,28	1
4	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	15,5408	6,48	6,48	101	101	32	--	--
		м3		--	2,10	--	33	97	0,01	--
5	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м-лишний грунт для ГП**	39,1864	9,24	9,24	362	362	114	--	--
		м3		--	3,00	--	118	97	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			3055	2118			6
			Тенге			937	619			2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5117				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1822			

		РАЗДЕЛ 2.Подземная прокладка								
6	Е0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,0176	131567,14	47716,89	2316	840	2212	440,00	8
		км		79650,00	17008,50	1402	299	130	88,36	2
7	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,05104	125996,21	46381,71	6431	2367	6175	424,00	22
		км		76050,00	17015,25	3882	868	130	88,37	5
8	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм=толщ.40,50мм	17,6	144,28	10,09	2539	178	1291	0,41	7
		м		69,53	3,83	1224	67	100	0,02	--
9	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм-толщ.0,50мм	33,44	63,60	8,47	2127	283	1949	0,33	11
		м		55,13	3,15	1844	105	100	0,02	1
10	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм-толщ. 40,50мм	8,8	50,34	6,01	443	53	410	0,26	2
		м		44,33	2,25	390	20	100	0,01	--
11	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм- толщ. 40,50мм	8,8	46,42	5,47	408	48	378	0,24	2
		м		40,95	2,03	360	18	100	0,01	--
12	Е0126-23-7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	17,6	38,42	9,39	676	165	574	0,18	3
		м		29,03	3,60	511	63	100	0,02	--
13	Е0126-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	51,04	41,60	7,40	2123	378	1883	0,22	11
		м		34,20	2,70	1746	138	100	0,01	1
14	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	32,8768	5,86	0,05	193	2	173	0,03	1
		м2		5,81	0,02	191	1	90	--	--

15	Е0113-26-21К=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	65,7536	3,15	0,02	207	1	185	0,02	1
		м2		3,13	--	206	--	90	--	--
				Канал 126х50						
16	Е0107-61-2	Устройство лотков	1,2144	996,17	534,92	1210	650	1100	2,56	3
		м3		461,25	185,47	560	225	140	0,72	1
17	Е0107-61-1	Устройство плит покрытия	0,7568	1131,43	564,43	856	427	808	3,33	3
		м3		567,00	195,49	429	148	140	0,75	1
				Канал 70х51						
18	Е0107-61-2	Устройство лотков	2,5212	996,17	534,92	2512	1349	2283	2,56	6
		м3		461,25	185,47	1163	468	140	0,72	2
19	Е0107-61-1	Устройство плит покрытия	1,4586	1131,43	564,43	1650	823	1557	3,33	5
		м3		567,00	195,49	827	285	140	0,75	1
				Угол поворота УП1,УП2						
20	Е0107-61-1	Устройство плит покрытия	0,7304	1131,43	564,43	826	412	780	3,33	2
		м3		567,00	195,49	414	143	140	0,75	1
21	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича-Кирпичная кладка	0,2904	1173,96	300,96	341	87	301	5,63	2
		м3		873,00	101,79	254	30	106,2	0,39	--
22	Е0107-61-1	Устройство опорных подушек	0,07392	1131,43	564,43	84	42	79	3,33	--
		м3		567,00	195,49	42	14	140	0,75	--
23	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость опорных подушек из тяжелого бетона класса В15	0,07392	24900,00	--	1841	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Выход теплосетей из канала УТ1, УТ2						
24	Е0106-13-1	Устройство выходов теплосети из бетона М200 В15	2,2	577,10	86,60	1270	191	1209	3,06	7
		м3		490,50	32,72	1079	72	105	0,16	--
25	Е0106-13-1	Устройство выходов теплосети из бетона М100	1,144	577,10	86,60	660	99	628	3,06	4
		м3		490,50	32,72	561	37	105	0,16	--
26	Е0109-53-2	Монтаж металлоконсткурций выхода из канала	0,3149194	8520,45	1162,95	2683	366	2116	46,60	15
		т		7357,50	108,00	2317	34	90	0,53	--

27	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4 к объему	Устройство асфальтобетонных покрытий, дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщ 0,5см- толщ. 2см	7,04	3,98	--	28	--	37	0,02	--
		м2		3,98	--	28	--	133	--	--
28	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,048	5,86	0,05	24	--	21	0,03	--
		м2		5,81	0,02	24	--	90	--	--
29	Е0113-26-21К=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	8,096	3,15	0,02	26	--	23	0,02	--
		м2		3,13	--	25	--	90	--	--
				Выход теплосети из канала УТ3-УТ6 (4штуки)						
30	Е0106-13-1	Устройство выхода теплосети из бетона М200-В15	2,2	577,10	86,60	1270	191	1209	3,06	7
		м3		490,50	32,72	1079	72	105	0,16	--
31	Е0106-13-1	Устройство выхода теплосети из бетона М100	1,144	577,10	86,60	660	99	628	3,06	4
		м3		490,50	32,72	561	37	105	0,16	--
32	Е0109-53-2	Монтаж металлоконсткурций выхода из канала	0,3149194	8520,45	1162,95	2683	366	2116	46,60	15
		т		7357,50	108,00	2317	34	90	0,53	--
33	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4 к объему	Устройство асфальтобетонных покрытий, дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщ 0,5см- толщ. 2см	14,08	3,98	--	56	--	75	0,02	--
		м2		3,98	--	56	--	133	--	--
34	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,048	5,86	0,05	24	--	21	0,03	--
		м2		5,81	0,02	24	--	90	--	--
35	Е0113-26-21К=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	8,096	3,15	0,02	26	--	23	0,02	--
		м2		3,13	--	25	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			36191	9417			141
			Тенге			23540	3180			15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			70420				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							170
		Сметная заработная плата -	Тенге				31256			

РАЗДЕЛ 3.Надземная прокладка

36	E0124-1-4	**Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С**	0,00352	138400,33	52000,33	487	183	473	482,00	2
		км		86400,00	17013,00	304	60	130	88,37	--
37	E0124-1-3	**Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С**	0,01408	123372,94	47322,94	1737	666	1703	430,00	6
		км		76050,00	16992,75	1071	239	130	88,27	1
38	E0124-1-1	**Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С**	0,08448	119122,13	45997,13	10063	3886	9895	415,00	35
		км		73125,00	16970,25	6178	1434	130	88,16	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			12288	4735			43
			Тенге			7553	1733			9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			25820				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				11096			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			51534	16271			190
			Тенге			32029	5532			26
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46168				
	Всего заработная плата -		Тенге				32858			
		Накладные расходы -	Тенге			39854				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5978			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5161				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			91183				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							206
		Сметная заработная плата -	Тенге				38836			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5367				
	Всего заработная плата -		Тенге				4702			
		Накладные расходы -	Тенге			4232				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				635			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			576				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10174				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				5337			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			101357				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							238
		Сметная заработная плата -	Тенге				44173			
		ИТОГО	Тенге			51 534,00				
		Итого с накладными				95 620,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5 737,20				

		ИТОГО	Тенге			**101 357,20**			
		Временные здания и сооружения	4,10%			**4 155,65**			
		Итого				**105 512,85**			
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			**3 190,71**			
		Выслуга лет	1%			**1 055,13**			
		Допотпуска	0,40%			**422,05**			
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			**2,62**			
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			**18 993,70**			
		Итого				**129 177,06**			
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			**378 196,85**			
		Обязательные платежи	2%			**7 563,94**			
		Всего за месяц				**385 760,79**			

Подрядчик
Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
_____Карымсаков Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Подрядчик: **ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"**
Субподрядчик **ТОО "Арал Сервис"**
Договор **№ 7/04-02 от 7.04.2017.**
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Гараж для ремонта и стоянки спецтехники ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КИПИА

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 02-09								
		РАЗДЕЛ 2.КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ								
5	Ц0108-152-1	**Конструкции металлические кабельные: полка-кронштейн из угловой стали**	0,17	17111,00	1561,00	2909	265	2585	85,00	14
		т		15550,00	457,00	2644	78	95	2,65	--
6	Ц0108-395-1	**Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм**	0,963	17022,00	7302,00	16392	7032	10585	57,00	55
		т		9720,00	1850,03	9360	1782	95	10,73	10
7	Ц0108-147-1	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг**	1183	18,60	2,10	22004	2484	18881	0,10	118
		м		16,50	0,30	19520	355	95	--	2
8	Ц0108-148-1	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	12	21,80	2,10	262	25	230	0,10	1
		м		19,70	0,50	236	6	95	--	--
9	Ц0108-144-1	**Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2**	240	20,50	--	4920	--	4674	0,12	29
		шт		20,50	--	4920	--	95	--	--
10	Ц0111-106-1	**Разъем штепсельный с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 14**	74	355,50	--	26307	--	23676	2,00	148
		шт		355,50	--	26307	--	90	--	--

11	Ц0111-106-43	Разъем штепсельный с разделкой и включением кабеля с экранированными парами, емкостью 5х2	6	137,25	--	824	--	741	1,00	6
		шт		137,25	--	824	--	90	--	--
12	Ц0111-233-1	Присоединение проводов, жил, электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации под винт с оконцеванием наконечником	160	20,34	--	3254	--	2929	0,11	18
		конец		20,34	--	3254	--	90	--	--
13	Ц0108-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	74	49,50	--	3663	--	3480	--	--
		шт		49,50	--	3663	--	95	--	--
14	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	24	12,00	0,20	288	5	271	0,07	2
		м		11,80	0,10	283	2	95	--	--
15	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	12	56,60	7,80	679	94	562	0,29	3
		м		48,80	0,50	586	6	95	--	--
16	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	12	135,60	81,10	1627	973	853	0,35	4
		м		54,50	20,30	654	244	95	0,12	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**83129**	**10878**			**399**
			Тенге			**72250**	**2472**			**14**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			161752				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							448
		Сметная заработная плата -	Тенге				85143			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**83129**	**10878**			**399**
			Тенге			**72250**	**2472**			**14**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			83129				
	Всего заработная плата -		Тенге				74723			
		Накладные расходы -	Тенге			69467				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10420			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9156				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			161752				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							448
		Сметная заработная плата -	Тенге				85143			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			161752				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							448
		Сметная заработная плата -	Тенге				85143			
		ИТОГО	Тенге			83 129,00				
		Итого с накладными				152 596,00				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9 155,76				
		ИТОГО	Тенге			161 751,76				
		Временные здания и сооружения	4,10%			6 631,82				
		Итого				168 383,58				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			5 091,92				
		Выслуга лет	1%			1 683,84				
		Допотпуска	0,40%			673,53				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			4,18				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			30 311,25				
		Итого				206 148,30				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			603 548,62				
		Обязательные платежи	2%			12 070,97				
		Всего за месяц				615 619,59				

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____ Карымсаков Б.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

3

Подрядчик: **ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"**
Субподрядчик **ТОО "Арал Сервис"**
Договор **№ 7/04-02 от 7.04.2017.**
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Сети теплоснабжения

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета С5-02								
		РАЗДЕЛ 1.Землянные работы								
1	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	55,8316	23,36	22,08	1304	1233	370	0,01	--
		м3		1,28	5,56	71	310	97	0,02	1
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	1,672	262,72	--	439	--	496	1,85	3
		м3		262,72	--	439	--	113	--	--
3	Е0123-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы - из ранее вынутого грунта**	2,772	306,20	152,52	849	423	760	1,02	3
		м3		153,68	57,15	426	158	130	0,28	1
4	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	15,5408	6,48	6,48	101	101	32	--	--
		м3		--	2,10	--	33	97	0,01	--
5	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м-лишний грунт для ГП**	39,1864	9,24	9,24	362	362	114	--	--
		м3		--	3,00	--	118	97	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3055**	**2118**			**6**
			Тенге			**937**	**619**			**2**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**5117**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1822**			

		РАЗДЕЛ 2.Подземная прокладка								
6	Е0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,0176	131567,14	47716,89	2316	840	2212	440,00	8
		км		79650,00	17008,50	1402	299	130	88,36	2
7	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,05104	125996,21	46381,71	6431	2367	6175	424,00	22
		км		76050,00	17015,25	3882	868	130	88,37	5
8	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм=толщ.40,50мм	17,6	144,28	10,09	2539	178	1291	0,41	7
		м		69,53	3,83	1224	67	100	0,02	--
9	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм-толщ.0,50мм	33,44	63,60	8,47	2127	283	1949	0,33	11
		м		55,13	3,15	1844	105	100	0,02	1
10	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм-толщ. 40,50мм	8,8	50,34	6,01	443	53	410	0,26	2
		м		44,33	2,25	390	20	100	0,01	--
11	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм- толщ. 40,50мм	8,8	46,42	5,47	408	48	378	0,24	2
		м		40,95	2,03	360	18	100	0,01	--
12	Е0126-23-7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	17,6	38,42	9,39	676	165	574	0,18	3
		м		29,03	3,60	511	63	100	0,02	--
13	Е0126-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	51,04	41,60	7,40	2123	378	1883	0,22	11
		м		34,20	2,70	1746	138	100	0,01	1
14	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	32,8768	5,86	0,05	193	2	173	0,03	1
		м2		5,81	0,02	191	1	90	--	--

15	Е0113-26-21К=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	65,7536	3,15	0,02	207	1	185	0,02	1
		м2		3,13	--	206	--	90	--	--
				Канал 126х50						
16	Е0107-61-2	Устройство лотков	1,2144	996,17	534,92	1210	650	1100	2,56	3
		м3		461,25	185,47	560	225	140	0,72	1
17	Е0107-61-1	Устройство плит покрытия	0,7568	1131,43	564,43	856	427	808	3,33	3
		м3		567,00	195,49	429	148	140	0,75	1
				Канал 70х51						
18	Е0107-61-2	Устройство лотков	2,5212	996,17	534,92	2512	1349	2283	2,56	6
		м3		461,25	185,47	1163	468	140	0,72	2
19	Е0107-61-1	Устройство плит покрытия	1,4586	1131,43	564,43	1650	823	1557	3,33	5
		м3		567,00	195,49	827	285	140	0,75	1
				Угол поворота УП1,УП2						
20	Е0107-61-1	Устройство плит покрытия	0,7304	1131,43	564,43	826	412	780	3,33	2
		м3		567,00	195,49	414	143	140	0,75	1
21	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича-Кирпичная кладка	0,2904	1173,96	300,96	341	87	301	5,63	2
		м3		873,00	101,79	254	30	106,2	0,39	--
22	Е0107-61-1	Устройство опорных подушек	0,07392	1131,43	564,43	84	42	79	3,33	--
		м3		567,00	195,49	42	14	140	0,75	--
23	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость опорных подушек из тяжелого бетона класса В15	0,07392	24900,00	--	1841	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Выход теплосетей из канала УТ1, УТ2						
24	Е0106-13-1	Устройство выходов теплосети из бетона М200 В15	2,2	577,10	86,60	1270	191	1209	3,06	7
		м3		490,50	32,72	1079	72	105	0,16	--
25	Е0106-13-1	Устройство выходов теплосети из бетона М100	1,144	577,10	86,60	660	99	628	3,06	4
		м3		490,50	32,72	561	37	105	0,16	--
26	Е0109-53-2	Монтаж металлоконсткурций выхода из канала	0,3149194	8520,45	1162,95	2683	366	2116	46,60	15
		т		7357,50	108,00	2317	34	90	0,53	--

27	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4 к объему	Устройство асфальтобетонных покрытий, дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщ 0,5см- толщ. 2см	7,04	3,98	--	28	--	37	0,02	--
		м2		3,98	--	28	--	133	--	--
28	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,048	5,86	0,05	24	--	21	0,03	--
		м2		5,81	0,02	24	--	90	--	--
29	Е0113-26-21К=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	8,096	3,15	0,02	26	--	23	0,02	--
		м2		3,13	--	25	--	90	--	--
				Выход теплосети из канала УТ3-УТ6 (4штуки)						
30	Е0106-13-1	Устройство выхода теплосети из бетона М200-В15	2,2	577,10	86,60	1270	191	1209	3,06	7
		м3		490,50	32,72	1079	72	105	0,16	--
31	Е0106-13-1	Устройство выхода теплосети из бетона М100	1,144	577,10	86,60	660	99	628	3,06	4
		м3		490,50	32,72	561	37	105	0,16	--
32	Е0109-53-2	Монтаж металлоконсткурций выхода из канала	0,3149194	8520,45	1162,95	2683	366	2116	46,60	15
		т		7357,50	108,00	2317	34	90	0,53	--
33	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4 к объему	Устройство асфальтобетонных покрытий, дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщ 0,5см- толщ. 2см	14,08	3,98	--	56	--	75	0,02	--
		м2		3,98	--	56	--	133	--	--
34	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,048	5,86	0,05	24	--	21	0,03	--
		м2		5,81	0,02	24	--	90	--	--
35	Е0113-26-21К=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	8,096	3,15	0,02	26	--	23	0,02	--
		м2		3,13	--	25	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			36191	9417			141
			Тенге			23540	3180			15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			70420				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							170
		Сметная заработная плата -	Тенге				31256			

РАЗДЕЛ 3.Надземная прокладка

36	Е0124-1-4	**Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С**	0,00352	138400,33	52000,33	487	183	473	482,00	2
		км		86400,00	17013,00	304	60	130	88,37	--
37	Е0124-1-3	**Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С**	0,01408	123372,94	47322,94	1737	666	1703	430,00	6
		км		76050,00	16992,75	1071	239	130	88,27	1
38	Е0124-1-1	**Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С**	0,08448	119122,13	45997,13	10063	3886	9895	415,00	35
		км		73125,00	16970,25	6178	1434	130	88,16	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			12288	4735			43
			Тенге			7553	1733			9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			25820				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				11096			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			51534	16271			190
			Тенге			32029	5532			26
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46168				
	Всего заработная плата -		Тенге				32858			
		Накладные расходы -	Тенге			39854				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5978			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5161				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			91183				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							206
		Сметная заработная плата -	Тенге				38836			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5367				
	Всего заработная плата -		Тенге				4702			
		Накладные расходы -	Тенге			4232				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				635			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			576				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10174				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				5337			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			101357				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							238
		Сметная заработная плата -	Тенге				44173			
		ИТОГО	Тенге			51 534,00				
		Итого с накладными				95 620,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5 737,20				

		ИТОГО	Тенге			**101 357,20**			
		Временные здания и сооружения	4,10%			**4 155,65**			
		Итого				**105 512,85**			
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			**3 190,71**			
		Выслуга лет	1%			**1 055,13**			
		Допотпуска	0,40%			**422,05**			
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			**2,62**			
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			**18 993,70**			
		Итого				**129 177,06**			
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			**378 196,85**			
		Обязательные платежи	2%			**7 563,94**			
		Всего за месяц				**385 760,79**			

Подрядчик
Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Карымсаков Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "Арал-Сервис"

_____Муратов А.М.

Подрядчик: **ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"**
Субподрядчик **ТОО "Арал Сервис"**
Договор **№ 7/04-02 от 7.04.2017.**
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Сети и сооружения электроснабжения. Приобретение и монтаж оборудования и материалов электроснабжения электросетей 6кв

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета С1-02								
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы								
1	Ц0108-25-1	**Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА**	0,2	15270,00	10590,00	3054	2118	1330	27,00	5
		подстанц		4680,00	2318,05	936	464	95	13,44	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3054	2118			5
			Тенге			936	464			3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4647				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1599			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3054	2118			5
			Тенге			936	464			3
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3054				
	Всего заработная плата -		Тенге				1400			
		Накладные расходы -	Тенге			1330				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				199			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			263				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4647				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1599			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4647				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1599			
		ИТОГО	Тенге			3 054,00				
		Итого с накладными				4 384,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			263,04				
		ИТОГО	Тенге			4 647,04				

		Временные здания и сооружения	4,10%			**190,53**				
		Итого				**4 837,57**				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			**146,29**				
		Выслуга лет	1%			**48,38**				
		Допотпуска	0,40%			**19,35**				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			**0,12**				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			**870,83**				
		Итого				**5 922,54**				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			**17 339,66**				
		Обязательные платежи	2%			**346,79**				
		Всего за месяц				**17 686,45**				

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____/Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____ Карымсаков Б.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Сооружения водоснабжения и пожаротушения. Приобретение и монтаж оборудования и материалов электрохимзащиты от коррозии

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 03-08								
		РАЗДЕЛ 1.Строительные и монтажные работы								
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,5	218,93	–	985	–	1113	1,54	7
		м3		218,93	–	985	–	113	–	–
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,5	134,10	–	603	–	682	0,97	4
		м3		134,10	–	603	–	113	–	–
3	УЗ-63-3	Вращательное бурение скважин глубиной до 50 м долотом диаметром 349 мм с креплением трубами диаметром 325 мм, группа грунтов 3-4	15	3197,15	2905,33	47957	43580	25174	1,60	24
		м		291,82	1106,72	4377	16601	120	3,30	50
4	УЗ-74-1	Нагнетение глинистого раствора между стенкой скважины и электродом	1	672,37	160,25	672	160	712	2,80	3
		м3		512,12	81,07	512	81	120	0,20	–
5	Е0125-56-1 К=2	Установка одиночного упакованного протектора в порошкообразном активаторе	2	7809,92	4164,92	15620	8330	11682	24,40	49
		шт		3645,00	1222,30	7290	2445	120	4,88	10
6	Е0125-53-1	Установка контрольно-измерительного металического пункта СКИП-Г-3-2-УХЛ1 с присоединением к днищу резервуара, с устройством медносульфатного электрода сравнения ЭНЭС1 МС2 с датчиком коррозии БПИ-2	2	3605,51	725,51	7211	1451	7571	20,40	41
		шт		2880,00	274,50	5760	549	120	1,34	3
7	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10 на кабеле с плпшечным сжимом У-867	6	498,50	19,50	2991	117	2743	3,00	18
		шт		479,00	2,30	2874	14	95	0,01	–
8	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	14	22,20	3,10	311	43	261	0,11	2
		м		19,10	0,50	267	7	95	–	–

10	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	6	105,50	64,10	633	385	326	0,26	2
		м		41,40	15,80	248	95	95	0,09	1
11	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	34	22,20	3,10	755	105	633	0,11	4
		м		19,10	0,50	649	17	95	--	--
12	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	6	21,80	2,10	131	13	115	0,10	1
		м		19,70	0,50	118	3	95	--	--
13	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	6	105,50	64,10	633	385	326	0,26	2
		м		41,40	15,80	248	95	95	0,09	1
14	Е0125-59-2	Присоединение дренажных кабелей к трубопроводу	4	1672,54	30,04	6690	120	7938	10,20	41
		шт		1642,50	11,25	6570	45	120	0,06	--
15	Ц0108-178-1	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле	2	104,00	--	208	--	198	0,62	1
		шт		104,00	--	208	--	95	--	--
16	Ц0108-144-3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 16 мм2	17,5	26,30	--	460	--	437	0,15	3
		шт		26,30	--	460	--	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			85861	54689			199
			Тенге			31172	19951			64
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			154517				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							293
		Сметная заработная плата -	Тенге				60110			
		РАЗДЕЛ 2.Сети водоснабжения,канализации и пожаротушения								
17	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3	218,93	--	657	--	742	1,54	5
		м3		218,93	--	657	--	113	--	--
18	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3	134,10	--	402	--	455	0,97	3
		м3		134,10	--	402	--	113	--	--
19	У3-63-3	Вращательное бурение скважин глубиной до 50 м долотом диаметром 349 мм с креплением трубами диаметром 325 мм, группа грунтов 3-4	8,75	3197,15	2905,33	27975	25422	14685	1,60	14
		м		291,82	1106,72	2553	9684	120	3,30	29
20	У3-74-1	Нагнетение глинистого раствора между стенкой скважины и электродом	0,5	672,37	160,25	336	80	356	2,80	1
		м3		512,12	81,07	256	41	120	0,20	--
21	Е0125-56-1 К=2	Установка одиночного упакованного протектора в порошкообразном активаторе-УСТРОЙСТВО ГРУППОВОЙ ПРОЖЕКТОРНОЙ УСТАНОВКИ ИЗ 3-х ПРОЖЕКТОРОВ ПМ-20У НА ТРУБОПРОВОДЕ	1	7809,92	4164,92	7810	4165	5841	24,40	24
		уст-ка		3645,00	1222,30	3645	1222	120	4,88	5

22	У3-74-1	Нагнетение глинистого раствора между стенкой скважины и электродом	0,5	672,37	160,25	336	80	356	2,80	1
		м3		512,12	81,07	256	41	120	0,20	--
23	Е0125-56-1 К=2	Установка одиночного упакованного протектора в порошкообразном активаторе-УСТРОЙСТВО ГРУППОВОЙ ПРОЖЕКТОРНОЙ УСТАНОВКИ ИЗ 3-х ПРОЖЕКТОРОВ ПМ-20У НА ТРУБОПРОВОДЕ	0,5	7809,92	4164,92	3905	2082	2920	24,40	12
		уст-ка		3645,00	1222,30	1823	611	120	4,88	2
24	Е0125-53-1	Установка контрольно-измерительного металического пункта СКИП-Г-3-2-УХЛ1 с присоединением к днищу резервуара, с устройством медносульфатного электрода сравнения ЭНЭС1 МС2 с датчиком коррозии БПИ-2	1,5	3605,51	725,51	5408	1088	5678	20,40	31
		шт		2880,00	274,50	4320	412	120	1,34	2
25	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10 на кабеле с плпшечным сжимом У-867	1,5	498,50	19,50	748	29	686	3,00	5
		шт		479,00	2,30	719	3	95	0,01	--
26	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	17	22,20	3,10	377	53	317	0,11	2
		м		19,10	0,50	325	8	95	--	--
27	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	37	22,20	3,10	821	115	689	0,11	4
		м		19,10	0,50	707	18	95	--	--
28	Ц0108-148-1	прокладка 2-х кабелей до 35 кв в проложеных трубах, блоках и коробах,масса 1м до 1кг	3	21,80	2,10	65	6	58	0,10	--
		м		19,70	0,50	59	2	95	--	--
29	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,003	20790,00	--	62	--	69	133,00	--
		кан.-км		20790,00	--	62	--	110	--	--
30	Е0125-59-2	Присоединение дренажных и контрольныхъ кабелей к футляру	7,5	1672,54	30,04	12544	225	14884	10,20	77
		шт		1642,50	11,25	12319	84	120	0,06	--
31	Ц0108-178-1	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле	1,5	104,00	--	156	--	148	0,62	1
		шт		104,00	--	156	--	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			61604	33346			180
			Тенге			28258	12126			39
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			116055				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							243
		Сметная заработная плата -	Тенге				47567			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			147465	88035			379
			Тенге			59430	32077			103
Стоимость монтажных работ -			Тенге			85567				
Всего заработная плата -			Тенге				41703			
		Накладные расходы -	Тенге			48218				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7233			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8027				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			141812				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							191
		Сметная заработная плата -	Тенге				48936			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			61898				
Всего заработная плата -			Тенге				49805			
		Накладные расходы -	Тенге			59574				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8936			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7288				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			128760				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							346
		Сметная заработная плата -	Тенге				58741			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			270573				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							536
		Сметная заработная плата -	Тенге				107676			
		ИТОГО	Тенге			147 465,00				
		Итого с накладными				255 257,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15 315,42				
		ИТОГО	Тенге			270 572,42				
		Временные здания и сооружения	4,10%			11 093,47				
		Итого				281 665,89				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			8 517,58				
		Выслуга лет	1%			2 816,66				
		Допотпуска	0,40%			1 126,66				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			6,99				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			50 703,55				
		Итого				344 837,33				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			1 009 594,04				
		Обязательные платежи	2%			20 191,88				
		Всего за месяц				1 029 785,92				

Подрядчик
Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Карымсаков Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Сооружения пожаротушения

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 03-06								
		РАЗДЕЛ 3.Теплоизоляци								
		Насосная станция								
		Циркулирующий трубопровод 76х3,0(надземный)								
26	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	1,2	142,47	33,05	171	40	111	0,44	1
		м		79,88	12,38	96	15	100	0,06	–
27	Е0126-24-1 К=2	Установка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки на трубопроводы диаметром до 76 мм по теплоизоляционному слою толщиной 40 мм	1,2	336,26	–	404	–	35	0,18	–
		м		29,26	–	35	–	100	–	–
28	Е0126-23-2 К=8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	1,2	1013,27	59,20	1216	71	354	1,76	2
		м		273,60	21,60	328	26	100	0,11	–
29	Е0126-16-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм листами из алюминиевых сплавов толщиной теплоизоляционного слоя 40 мм	1,2	220,05	12,40	264	15	221	0,99	1
		м		179,78	4,73	216	6	100	0,02	–
		Всасывающий трубопровод 45х2,5 (надземный)								
34	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	1,2	279,71	6,01	336	7	56	0,26	–
		м		44,33	2,25	53	3	100	0,01	–
35	Е0126-24-1 К=2	Установка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки на трубопроводы диаметром до 76 мм по теплоизоляционному слою толщиной 40 мм	1,2	336,26	–	404	–	35	0,18	–

			м		29,26	–	35	–	100	–	–
36	Е0126-23-1 К=8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм		1,2	914,50	51,12	1097	61	311	1,54	2
			м		239,44	19,84	287	24	100	0,10	–
37	Е0126-16-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм листами из алюминиевых сплавов толщиной теплоизоляционного слоя 40 мм		1,2	220,05	12,40	264	15	221	0,99	1
			м		179,78	4,73	216	6	100	0,02	–
					Всасывающий трубопровод 273х3,5 (надземный)-2шт						
42	Е0126-11-14	Изоляция трубопроводов диаметром 273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм		2,4	231,75	55,31	556	133	355	0,71	2
			м		127,13	20,70	305	50	100	0,10	–
43	Е0126-24-12 К=2	Установка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки на трубопроводы диаметром 159-273 мм по теплоизоляционному слою толщиной 40 мм		2,4	793,32	–	1904	–	121	0,31	1
			м		50,40	–	121	–	100	–	–
44	Е0126-23-13 К=8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм		2,4	1704,96	108,48	4092	260	959	2,24	5
			м		360,00	39,60	864	95	100	0,20	–
45	Е0126-16-9	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм листами из алюминиевых сплавов толщиной теплоизоляционного слоя 60 мм		2,4	374,34	26,66	898	64	710	1,58	4
			м		285,75	9,90	686	24	100	0,05	–
					Напорный трубопровод 38х2,5 (надземный)						
50	Е0126-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм		1,2	259,74	6,01	312	7	53	0,25	–
			м		42,30	2,25	51	3	100	0,01	–
51	Е0126-24-1 К=2	Установка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки на трубопроводы диаметром до 76 мм по теплоизоляционному слою толщиной 40 мм		1,2	336,26	–	404	–	35	0,18	–
			м		29,26	–	35	–	100	–	–
52	Е0126-23-1 К=8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм		1,2	914,50	51,12	1097	61	311	1,54	2
			м		239,44	19,84	287	24	100	0,10	–

53	Е0126-16-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм листами из алюминиевых сплавов толщиной теплоизоляционного слоя 40 мм	1,2	220,05	12,40	264	15	221	0,99	1
		м		179,78	4,73	216	6	100	0,02	–
				Напорный трубопровод 45х2,5 (надземный)						
58	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	1,2	279,71	6,01	336	7	56	0,26	–
		м		44,33	2,25	53	3	100	0,01	–
59	Е0126-24-1 К=2	Установка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки на трубопроводы диаметром до 76 мм по теплоизоляционному слою толщиной 40 мм	1,2	336,26	–	404	–	35	0,18	–
		м		29,26	–	35	–	100	–	–
60	Е0126-23-1 К=8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	1,2	914,50	51,12	1097	61	311	1,54	2
		м		239,44	19,84	287	24	100	0,10	–
61	Е0126-16-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм листами из алюминиевых сплавов толщиной теплоизоляционного слоя 40 мм	1,2	220,05	12,40	264	15	221	0,99	1
		м		179,78	4,73	216	6	100	0,02	–
				Напорный трубопровод 219х3,5 (надземный) -2шт						
66	Е0126-4-7	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	2,4	844,80	17,64	2028	42	224	0,51	1
		м		86,85	6,53	208	16	100	0,03	–
67	Е0126-24-13 К=2	Установка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки на трубопроводы диаметром 159-273 мм по теплоизоляционному слою толщиной 60 мм	2,4	900,04	–	2160	–	138	0,36	1
		м		57,60	–	138	–	100	–	–
68	Е0126-23-13 К=8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	2,4	1704,96	108,48	4092	260	959	2,24	5
		м		360,00	39,60	864	95	100	0,20	–
69	Е0126-16-9	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм листами из алюминиевых сплавов толщиной теплоизоляционного слоя 60 мм	2,4	374,34	26,66	898	64	710	1,58	4
		м		285,75	9,90	686	24	100	0,05	–
				РВС-300м3						
				В2 Трубопровод 273х4 (надземный)						

74	Е0126-11-14	Изоляция трубопроводов диаметром 273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	2,2	231,75	55,31	510	122	325	0,71	2
		м		127,13	20,70	280	46	100	0,10	–
75	Е0126-24-12 К=2	Установка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки на трубопроводы диаметром 159-273 мм по теплоизоляционному слою толщиной 40 мм	2,2	793,32	–	1745	–	111	0,31	1
		м		50,40	–	111	–	100	–	–
76	Е0126-23-13 К=8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	2,2	1704,96	108,48	3751	239	879	2,24	5
		м		360,00	39,60	792	87	100	0,20	–
77	Е0126-16-9	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм листами из алюминиевых сплавов толщиной теплоизоляционного слоя 60 мм	2,2	374,34	26,66	824	59	650	1,58	3
		м		285,75	9,90	629	22	100	0,05	–
				Задвижка ДУ-250						
82	Е0126-13-8	Изоляция арматуры и фланцевых соединений трубопроводов условным диаметром 250-600 мм съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов из алюминиевых сплавов толщиной изоляционного слоя 40 мм	1	3931,86	99,14	3932	99	1459	7,76	8
		компл		1422,00	37,13	1422	37	100	0,18	–
83	Е0126-37-1 Изм. и доп. вып. 6 К=2	Изоляция арматуры и фланцевых соединений рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex	1	428,62	98,42	429	98	356	1,81	2
		шт		330,20	25,30	330	25	100	0,15	–
84	Е0126-37-1 Изм. и доп. вып. 6 К=8	Изоляция арматуры и фланцевых соединений рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex	1	1714,48	393,68	1714	394	1422	7,22	7
		шт		1320,80	101,20	1321	101	100	0,58	1
				В3 Трубопровод 76х3,0 (надземный)						
85	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	2,4	142,47	33,05	342	79	221	0,44	1
		м		79,88	12,38	192	30	100	0,06	–
86	Е0126-24-1 К=2	Установка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки на трубопроводы диаметром до 76 мм по теплоизоляционному слою толщиной 40 мм	2,4	336,26	–	807	–	70	0,18	–
		м		29,26	–	70	–	100	–	–

87	Е0126-23-3 К=8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	2,4	1102,38	65,28	2646	157	795	1,92	5
		м		306,00	25,20	734	60	100	0,12	–
88	Е0126-16-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм листами из алюминиевых сплавов толщиной теплоизоляционного слоя 40 мм	2,4	220,05	12,40	528	30	443	0,99	2
		м		179,78	4,73	431	11	100	0,02	–
				Задвижка ДУ65						
93	Е0126-13-1	Изоляция арматуры и фланцевых соединений трубопроводов условным диаметром до 65 мм съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов из алюминиевых сплавов толщиной изоляционного слоя 40 мм	1	1103,41	38,90	1103	39	546	2,90	3
		компл		531,00	14,63	531	15	100	0,07	–
94	Е0126-37-1 Изм. и доп. вып. 6 К=2	Изоляция арматуры и фланцевых соединений рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex	1	428,62	98,42	429	98	356	1,81	2
		шт		330,20	25,30	330	25	100	0,15	–
95	Е0126-37-1 Изм. и доп. вып. 6 К=8	Изоляция арматуры и фланцевых соединений рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex	1	1714,48	393,68	1714	394	1422	7,22	7
		шт		1320,80	101,20	1321	101	100	0,58	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			45435	3007			85
			Тенге			14813	1007			5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			64930				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата -	Тенге				18193			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			45435	3007			85
			Тенге			14813	1007			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45435				
	Всего заработная плата -		Тенге				15820			
		Накладные расходы -	Тенге			15820				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2373			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3675				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			64930				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата -	Тенге				18193			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			64930				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата -	Тенге				18193			
		ИТОГО	Тенге			45 435,00				
		Итого с накладными				61 255,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3 675,30				
		ИТОГО	Тенге			64 930,30				

		Временные здания и сооружения	4,10%			**2 662,14**				
		Итого				**67 592,44**				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			**2 044,00**				
		Выслуга лет	1%			**675,92**				
		Допотпуска	0,40%			**270,37**				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			**1,68**				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			**12 167,52**				
		Итого				**82 751,93**				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			**242 276,14**				
		Обязательные платежи	2%			**4 845,52**				
		Всего за месяц				**247 121,66**				

Подрядчик
Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____/Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Карымсаков Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Общестроительные работы. Ограждение фундамент под ГРПШ.Ограждение площадки отключающей задвижки Д50мм

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета С4-01								
		РАЗДЕЛ 1.Ограждение фундамент под ГГПШ								
		Землянные работы								
1	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,5	389,25	–	2141	–	2419	2,48	14
		м3		389,25	–	2141	–	113	–	–
2	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,2	21,55	4,52	4	1	3	0,11	–
		м3		17,03	–	3	–	97	–	–
3	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	4	167,18	–	669	–	756	1,21	5
		м3		167,18	–	669	–	113	–	–
4	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-распланировка лишнего грунта	1,5	389,25	–	584	–	660	2,48	4
		м3		389,25	–	584	–	113	–	–
		Фундамент Ф-1								
5	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты. толщ.100мм	0,12	2806,27	100,89	337	12	22	0,85	–
		м3		123,75	38,25	15	5	112	0,18	–
6	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,012	40097,59	339,59	481	4	2	0,58	–
		т		–	140,94	–	2	133	0,58	–
7	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,66	11370,29	100,65	7504	66	119	0,97	1
		м3		146,25	38,03	97	25	98	0,19	–
8	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов-БЛК	1,8	135,04	3,82	243	7	78	0,21	–

		м2		37,35	1,44	67	3	112	0,01	--
				Фундамент Ф-2-6шт						
9	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты. толщ.100мм	0,078	2806,27	100,89	219	8	14	0,85	--
		м3		123,75	38,25	10	3	112	0,18	--
10	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0078	40097,59	339,59	313	3	1	0,58	--
		т		--	140,94	--	1	133	0,58	--
11	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,54	12861,12	95,97	6945	52	428	4,90	3
		м3		771,75	36,25	417	20	98	0,18	--
12	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов-БЛК	4,5	135,04	3,82	608	17	196	0,21	1
		м2		37,35	1,44	168	6	112	0,01	--
				Площадка						
13	Е0107-24-12	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м - по металическим столбам	14	654,44	243,27	9162	3406	6420	1,49	21
		м		261,00	66,53	3654	931	140	0,24	3
14	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	17	32,52	0,05	553	1	89	0,03	1
		м2		5,81	0,02	99	--	90	--	--
15	Е0113-26-12 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	17	84,71	0,18	1440	3	86	0,03	--
		м2		5,50	0,10	94	2	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			31203	3580			49
			Тенге			8016	998			4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			45045				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				10708			
		РАЗДЕЛ 2.Ограждение площадки отключающей задвижки Д50мм								
				Земляные работы						
18	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,4	389,25	--	545	--	616	2,48	3
		м3		389,25	--	545	--	113	--	--
19	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,18	21,55	4,52	4	1	3	0,11	--
		м3		17,03	--	3	--	97	--	--
20	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	0,7	167,18	--	117	--	132	1,21	1
		м3		167,18	--	117	--	113	--	--

21	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-распланировка лишнего грунта	0,7	389,25	--	272	--	308	2,48	2
		м3		389,25	--	272	--	113	--	--
				Фундамент Ф-1 -5шт						
22	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты. толщ.100мм	0,065	224,64	100,89	15	7	12	0,85	--
		м3		123,75	38,25	8	2	112	0,18	--
23	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0065	339,59	339,59	2	2	1	0,58	--
		т		--	140,94	--	1	133	0,58	--
24	Е0106-1-15	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,45	246,90	100,65	111	45	81	0,97	--
		м3		146,25	38,03	66	17	98	0,19	--
25	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов-БЛК	3,75	41,17	3,82	154	14	163	0,21	1
		м2		37,35	1,44	140	5	112	0,01	--
				Площадка						
26	Е0107-24-12	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м - по металическим столбам	10	504,27	243,27	5043	2433	4585	1,49	15
		м		261,00	66,53	2610	665	140	0,24	2
27	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	16,11	5,86	0,05	94	1	85	0,03	--
		м2		5,81	0,02	94	--	90	--	--
28	Е0113-26-12 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	16,11	5,68	0,18	92	3	81	0,03	--
		м2		5,50	0,10	89	2	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6449	2506			23
			Тенге			3944	693			3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13267				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5547			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			37652	6085			72
			Тенге			11960	1691			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			37652				
	Всего заработная плата -		Тенге				13651			
		Накладные расходы -	Тенге			17360				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2604			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3301				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			58312				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				16255			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			58312				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				16255			
		ИТОГО	Тенге			37 652,00				
		Итого с накладными				55 012,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3 300,72				
		ИТОГО	Тенге			58 312,72				
		Временные здания и сооружения	4,10%			2 390,82				
		Итого				60 703,54				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			1 835,68				
		Выслуга лет	1%			607,04				
		Допотпуска	0,40%			242,81				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			1,51				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			10 927,43				
		Итого				74 318,01				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			217 583,81				
		Обязательные платежи	2%			4 351,68				
		Всего за месяц				221 935,49				

Подрядчик
Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
_____Карымсаков Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Приобретение и монтаж оборудования и материалов на молниезащиты и заземление

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета С4-03								
		РАЗДЕЛ 1.Землянные работы								
1	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	10	218,93	--	2189	--	2474	1,54	15
		м3		218,93	--	2189	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	10	134,10	--	1341	--	1515	0,97	10
		м3		134,10	--	1341	--	113	--	--
3	Ц0108-471-4	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм, длиной 5м**	4	140,10	24,10	560	96	450	0,70	3
		шт		116,00	2,50	464	10	95	0,01	--
4	Ц0108-472-1	**Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 16 мм**	25	30,30	2,80	758	70	660	0,16	4
		м		27,50	0,30	688	7	95	--	--
5	Е0133-30-15	**Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т**	0,05	14242,70	7785,20	712	389	446	35,40	2
		1т		6457,50	2029,95	323	101	105	7,10	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**5560**	**556**			**34**
			Тенге			**5005**	**119**			**--**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11772				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				5955			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5560**	**556**			**34**
			Тенге			**5005**	**119**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1318				
	Всего заработная плата -		Тенге				1169			
		Накладные расходы -	Тенге			1111				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				167			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			146				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2574				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7

		Сметная заработная плата -	Тенге				1336			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3530				
Всего заработная плата -			Тенге				3530			
		Накладные расходы -	Тенге			3989				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				598			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			451				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			7971				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4129			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			712				
Всего заработная плата -			Тенге				424			
		Накладные расходы -	Тенге			446				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				67			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1227				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				491			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11772				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				5955			
		ИТОГО	Тенге			5 560,00				
		Итого с накладными				11 106,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			666,36				
		ИТОГО	Тенге			11 772,36				
		Временные здания и сооружения	4,10%			482,67				
		Итого				12 255,03				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			370,59				
		Выслуга лет	1%			122,55				
		Допотпуска	0,40%			49,02				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			0,30				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			2 206,07				
		Итого				15 003,56				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			43 926,52				
		Обязательные платежи	2%			878,53				
		Всего за месяц				44 805,05				

Подрядчик
Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Карымсаков Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Подрядчик: **ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"**
Субподрядчик **ТОО "Арал Сервис"**
Договор **№ 7/04-02 от 7.04.2017.**
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Приобретение и монтаж оборудования и материалов электрообогрева

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 03-07								
		РАЗДЕЛ 1.Строительные и монтажные работы								
1	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	7,2	218,93	--	1576	--	1781	1,54	11
		м3		218,93	--	1576	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	7,2	134,10	--	966	--	1091	0,97	7
		м3		134,10	--	966	--	113	--	--
3	Ц0108-572-2	**Блок управления открытого исполнения, высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на металлическом основании**	1	337,40	67,40	337	67	272	2,00	2
		шт		270,00	15,80	270	16	95	0,09	--
4	Ц0111-31-1	**Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг ТЕРМОСТАТЫ И ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ**	4	63,00	--	252	--	227	0,50	2
		шт		63,00	--	252	--	90	--	--
5	Ц0108-641-1	**Коробка клеммная, до 24 х 24 зажимов**	18	2896,30	16,30	52133	293	49287	17,00	306
		шт		2880,00	2,30	51840	41	95	0,01	--
6	Ц0108-147-10	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг-КАБЕЛЬ НА ТРУБОПРОВОДАХ**	88	27,70	2,70	2438	238	2123	0,15	13
		м		25,00	0,40	2200	35	95	--	--
7	Ц0108-147-10	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг-КАБЕЛЬ НА РЕЗЕРВУАРАХ**	600	27,70	2,70	16620	1620	14478	0,15	90

		м		25,00	0,40	15000	240	95	--	1
8	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	60	22,20	3,10	1332	186	1117	0,11	7
		м		19,10	0,50	1146	30	95	--	--
9	Ц0108-151-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по непроходным эстакадам, масса 1 м до 3 кг	452	70,70	43,50	31956	19662	17219	0,17	77
		м		27,20	12,90	12294	5831	95	0,07	34
10	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	70	21,80	2,10	1526	147	1343	0,10	7
		м		19,70	0,50	1379	35	95	--	--
11	Ц0108-407-6	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм	70	29,40	3,50	2058	245	1769	0,16	11
		м		25,90	0,70	1813	49	95	--	--
12	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	40	44,20	20,80	1768	832	1056	0,14	6
		м		23,40	4,40	936	176	95	0,03	1
13	Ц0108-160-6	Термоусаживаемая концевая заделка	18	662,00	7,00	11916	126	11240	4,00	72
		шт		655,00	2,30	11790	41	95	0,01	--
14	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг -ОКЛЕЙКА ЛИСТОВЫМ МАТЕРИАЛОМ "ВНИМАНИЕ ЭЛЕКТРООБОГРЕВ"	--	63,00	--	--	--	--	0,50	--
		шт		63,00	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**124879**	**23416**			**611**
			Тенге			**101462**	**6495**			**38**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			241555				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							700
		Сметная заработная плата -	Тенге				123407			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**124879**	**23416**			**611**
			Тенге			**101462**	**6495**			**38**
Стоимость монтажных работ -			Тенге			122337				
Всего заработная плата -			Тенге				105415			
		Накладные расходы -	Тенге			100132				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15020			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13348				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			235817				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							680
		Сметная заработная плата -	Тенге				120435			

	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2542				
	Всего заработная плата -		Тенге				2542			
		Накладные расходы -	Тенге			2872				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				431			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			325				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5739				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				2973			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			241555				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							700
		Сметная заработная плата -	Тенге				123407			
		ИТОГО	Тенге			124 879,00				
		Итого с накладными				227 883,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13 672,98				
		ИТОГО	Тенге			241 555,98				
		Временные здания и сооружения	4,10%			9 903,80				
		Итого				251 459,78				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			7 604,14				
		Выслуга лет	1%			2 514,60				
		Допотпуска	0,40%			1 005,84				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			6,24				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			45 266,05				
		Итого				307 856,65				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			901 324,23				
		Обязательные платежи	2%			18 026,48				
		Всего за месяц				919 350,71				

Подрядчик
Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Карымсаков Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Подрядчик: **ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"**
Субподрядчик **ТОО "Арал Сервис"**
Договор **№ 7/04-02 от 7.04.2017.**
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Сооружения водоснабжения и пожаротушения. Общестроительные работы.Кабельная эстакада

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 03-05								
18	**Е0113-16-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**450**	**5,86**	**0,05**	**2637**	**23**	**2361**	**0,03**	**13**
		м2		**5,81**	**0,02**	**2615**	**9**	**90**	**--**	**--**
19	**Е0113-26-12 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124**	**700**	**5,68**	**0,18**	**3976**	**126**	**3528**	**0,03**	**19**
		м2		**5,50**	**0,10**	**3850**	**70**	**90**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6613**	**149**			**32**
			Тенге			**6465**	**79**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6613**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6544**			
		Накладные расходы -	Тенге			**5889**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**883**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**750**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**13252**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7427**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**13252**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7427**			
		ИТОГО	Тенге			**6 613,00**				
		Итого с накладными				**12 502,00**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**750,12**				
		ИТОГО	Тенге			**13 252,12**				
		Временные здания и сооружения	4,10%			**543,34**				
		Итого				**13 795,46**				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			**417,17**				
		Выслуга лет	1%			**137,95**				
		Допотпуска	0,40%			**55,18**				

		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			**0,34**				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			**2 483,36**				
		Итого				**16 889,46**				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			**49 447,95**				
		Обязательные платежи	2%			**988,96**				
		Всего за месяц				**50 436,91**				

Подрядчик
Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
_____ Карымсаков Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Инженерные сети.Сети связи и сигнализации.Строительство и монтаж сетей пожарной сигнализации и оповещения

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета С3-03								
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы								
1	Е0101-162-2=0	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	31,68	294,75	--	9338	--	10552	1,89	60
		м3		294,75	--	9338	--	113	--	--
2	Е0101-166-2=0	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	31,68	134,10	--	4248	--	4801	0,97	31
		м3		134,10	--	4248	--	113	--	--
3	Е0134-103-2=0	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	0,0012	19350,00	--	23	--	26	124,00	--
		кан.-км		19350,00	--	23	--	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13609	--			91
			Тенге			13609	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			30726				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата -	Тенге				15916			
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы								
4	Ц0108-151-1=0	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по непроходным эстакадам, масса 1 м до 3 кг	130	70,70	43,50	9191	5655	4952	0,17	22
		м		27,20	12,90	3536	1677	95	0,07	10
5	Ц0108-408-1=0	Трубы стальные во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр до 25 мм	35	217,00	115,00	7595	4025	4349	0,53	19
		м		102,00	28,80	3570	1008	95	0,17	6
6	Ц0108-412-2=0	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	35	8,90	0,10	312	4	296	0,06	2
		м		8,80	0,10	308	4	95	--	--
7	Ц0110-867-2=0	Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 2 кг	1,048	42010,00	35620,00	44026	37330	14865	39,00	41
		км		6390,00	4275,11	6697	4480	133	24,80	26

8	Ц0110-55-5=0	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	50	60,80	--	3040	--	2736	0,38	19
		м		60,80	--	3040	--	90	--	--
9	Ц0108-412-2=0	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	12	8,90	0,10	107	1	101	0,06	1
		м		8,80	0,10	106	1	95	--	--
10	Ц0110-668-3=0	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	2	438,60	1,60	877	3	787	2,00	4
		шт		437,00	--	874	--	90	--	--
11	Ц0111-234-1=0	Присоединение к приборам трубных проводок из водогазопроводных труб с диаметром до 25 мм	5	62,40	5,92	312	30	255	0,30	2
		шт		56,48	0,23	282	1	90	--	--
12	Ц0110-898-23=0	Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	1	884,00	--	884	--	972	5,00	5
		шт		884,00	--	884	--	110	--	--
13	Ц0110-571-1=0	Ввод в служебно-технические здания, кабель емкостью 4х4	1	4275,00	--	4275	--	4190	23,00	23
		ввод		4275,00	--	4275	--	98	--	--
15	Ц0110-683-13=0	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	1	1980,00	--	1980	--	1782	25,00	25
		шт		1980,00	--	1980	--	90	--	--
17	Ц0110-667-2=0	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7156,60	1,60	7157	2	6440	38,00	38
		шт		7155,00	--	7155	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			79756	47049			200
			Тенге			32707	7171			42
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			128770				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							264
		Сметная заработная плата -	Тенге				46585			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			93365	47049			293
			Тенге			46705	7171			42
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			79756				
	Всего заработная плата -		Тенге				40267			
		Накладные расходы -	Тенге			41725				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6318			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7289				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1287770				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							264
		Сметная заработная плата -	Тенге				46585			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13609				
	Всего заработная плата -		Тенге				13609			
		Накладные расходы -	Тенге			15378				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2307			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1739				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30726				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата -	Тенге				15916			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			160325				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							363
		Сметная заработная плата -	Тенге				62500			
		ИТОГО	Тенге			93 365,00				
		Итого с накладными				150 468,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9 028,08				
		ИТОГО	Тенге			159 496,08				
		Временные здания и сооружения	4,10%			6 539,34				
		Итого				166 035,42				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			5 020,91				
		Выслуга лет	1%			1 660,35				
		Допотпуска	0,40%			664,14				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			4,12				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			29 888,55				
		Итого				203 273,49				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			595 131,93				
		Обязательные платежи	2%			11 902,64				
		Всего за месяц				607 034,57				

Подрядчик
Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____ Карымсаков Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Подрядчик: **ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"**
Субподрядчик **ТОО "Арал Сервис"**
Договор **№ 7/04-02 от 7.04.2017.**
Наименование стройк Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объект Инженерные сети.Сети связи и сигнализации.Общестроительные работы. Опоры

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета СЗ-01								
		РАЗДЕЛ 1.Опора ОП-1-2шт								
1	E0101-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	4,6	389,25	--	1791	--	2023	2,48	11
		м3		389,25	--	1791	--	113	--	--
2	E0101-17-1	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	2,8	23,65	22,86	66	64	23	0,01	--
		м3		0,79	7,65	2	21	97	0,03	--
3	E010333-A5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	4,62	54,00	54,00	249	249	50	--	--
		т		--	10,80	--	50	100	0,23	1
4	E0101-19-1 K=10	**Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины**	2,8	12,60	12,60	35	35	13	--	--
		м3		--	4,70	--	13	97	0,02	--
5	E0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА**	2,8	122,18	--	342	--	387	0,89	2
		м3		122,18	--	342	--	113	--	--
6	E0101-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-РАСПЛАНИРОВКА ЛИШНЕГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ**	4,6	389,25	--	1791	--	2023	2,48	11
		м3		389,25	--	1791	--	113	--	--
		Монтажные работы								
7	E0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты ТОЛЩ 100мм**	0,24	224,64	100,89	54	24	44	0,85	--
		м3		123,75	38,25	30	9	112	0,18	--

8	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,024	339,59	339,59	8	8	4	0,58	--
		т		--	140,94	--	3	133	0,58	--
9	Е0106-1-16 прим.	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских - БЕТОН В15	1,86	468,87	196,62	872	366	632	1,79	3
		м3		272,25	74,27	506	138	98	0,36	1
10	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0248	9979,24	304,24	247	8	238	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	240	3	98	0,56	--
11	Е0109-53-2прим.	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,1884	8520,45	1162,95	1605	219	1266	46,60	9
		т		7357,50	108,00	1386	20	90	0,53	--
12	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8	41,17	3,82	329	31	366	0,21	2
		м2		37,35	1,44	299	12	118	0,01	--
13	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	8,5	5,86	0,05	50	--	45	0,03	--
		м2		5,81	0,02	49	--	90	--	--
14	Е0113-26-12 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	8,5	5,68	0,18	48	2	43	0,03	--
		м2		5,50	0,10	47	1	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**7489**	**1006**			**41**
			Тенге			**6483**	**271**			**2**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**15523**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**47**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7827**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7489**	**1006**			**41**
			Тенге			**6483**	**271**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5883**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5347**			
		Накладные расходы -	Тенге			**5890**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**884**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**706**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12480**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6230**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1605**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1407**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1266**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**190**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**172**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**3043**				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1596			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			15523				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				7827			
		ИТОГО	Тенге			7 489,00				
		Итого с накладными				14 645,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			878,70				
		ИТОГО	Тенге			15 523,70				
		Временные здания и сооружения	4,10%			636,47				
		Итого				16 160,17				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			488,68				
		Выслуга лет	1%			161,60				
		Допотпуска	0,40%			64,64				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			0,40				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			2 909,04				
		Итого				19 784,53				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			57 923,96				
		Обязательные платежи	2%			1 158,48				
		Всего за месяц				59 082,44				

Подрядчик
Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____ Карымсаков Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1999г. №73

Подрядчик : ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
Субподрядчик: ТОО "Арал Сервис"
Наименование объекта "Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева"
Договор: № 07/04-02 от 7.04.2017г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2019г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику (заказчику и финансирующему банку)

Код документа	Код подрядчика		Код субподрядчика		№ договора	Дата договора	КС
	Код учреждения банка	№ счета	Код учреждения банка	№ счета			
	HSBKKZKZ	KZ9560101310001834 09	HSBKKZKZ	KZ38601013100017599 6	07/04-02	7.04.2017г.	

Пусковые комплексы, объекты, технологический этап, комплексы работ	NN	Код по ОКСП	План работ		Стоимость выполненных работ					Объем работ, засчитываемый			КС
			сумма по лоту	на 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев,в т.ч.год	с начало года по текущий месяц включительно	В том числе СМР	из них экономия от совершенствования проектных решений	Из гр.4 работы по монтажу оборудования	Стоимость выполненных прочих затрат, не входящих в СМР	СМР	Кап рем и др подряд. Работы	из гр.3 подлежит к оплате за отчетный месяц	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке с НДС			143 604 638,00		3 720 100,60							3 720 100,60	
Всего по стройке без НДС по объекту "Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева"			128 218 426,79		3 321 518,39							3 321 518,39	
НДС 12%			15 386 211,21		398 582,21							398 582,21	

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор

ТОО "Строительная компания "Казтурборемонт" _____ **Борисюк С.В.**

СУБПОДРЯДЧИК
Директор

ТОО "Арал Сервис" _____ **Муратов А.М.**

Приложение 1б

Подрядчик
ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
БИН 920 240 000 028

Субподрядчик
ТОО "Арал Сервис"
БИН 051040002572

Акт № 1 от 27.02.2019г.
приемки выполненных работ за февраль 2019года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Подрядчика в лице Борисюк С.В. -гениральный директор ТОО" Строительная Компания "КазТурбоРемонт" с одной стороны и представитель Субподрядчика в лице Муратов А.М - директор ТОО "Арал Сервис" с другой стороны, составили настоящий акт о выполнении нижеследующих работ, согласно договору № 07/04-02 от 7.04.2017г., по объекту "Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева".

№ п/п	Код затрат	Месторождение № скважин	СПП ВЗ МВЗ	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5		6	7	8
1		С.Балгимбаева	108-2963	ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КИПИА	объект	1	1 121 155,91	1121155,91
2		С.Балгимбаева	108-2963	Генплан	объект	1	2 200 362,48	2 200 362,48
	итого							**3 321 518,39**
	сумма НДС-12%							**398 582,21**
	Итого с НДС							**3 720 100,60**

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
_____Борисюк С.В.

Субподрядчик
Директор
ТОО "Арал Сервис"
_____Муратов А.М.

Субподрядчик **ТОО "Арал Сервис"**

Договор **№ 7/04-02 от 7.04.2017.**

Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева

Наименование объекта: ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КИПИА

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за февраль месяц 2019г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 02-09								
		РАЗДЕЛ 1.МОНТТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Ц0111-30-1	**Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях**	12	49,50	--	594	--	535	0,29	3
		шт		49,50	--	594	--	90	--	--
2	Ц0111-60-1	**Приборы для анализа физико-химического состава вещества 1 категории сложности, массой до 80 кг**	6	717,08	1,58	4302	9	3864	4,00	24
		комплект		715,50	--	4293	--	90	--	--
3	Ц0111-168-3	**ЩИТЫ,ПУЛЬТЫ,МАССОЙ ДО 150КГ**	1	1721,46	234,21	1721	234	1381	9,00	9
		т		1487,25	47,25	1487	47	90	0,27	--
4	Ц0111-96-1	**Съемные и выдвижные блоки /модули,ячейки ТЭЗ/,массой до 0,005 т**	232	217,60	3,85	50483	893	45101	1,00	232
		т		213,75	2,25	49590	522	90	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			57101	1137			268
			Тенге			55964	569			3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			114460				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							297
		Сметная заработная плата -	Тенге				64166			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			57101	1137			268
			Тенге			55964	569			3
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			57101				
	Всего заработная плата -		Тенге				56534			
		Накладные расходы -	Тенге			50880				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7632			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6479				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			114460				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							297
		Сметная заработная плата -	Тенге				64166			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			114460				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							297
		Сметная заработная плата -	Тенге				64166			
		ИТОГО	Тенге			57 101,00				
		Итого с накладными				107 981,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6 478,86				
		ИТОГО	Тенге			114 459,86				
		Временные здания и сооружения	4,10%			4 692,85				
		Итого				119 152,71				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			3 603,18				
		Выслуга лет	1%			1 191,53				
		Допотпуска	0,40%			476,61				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			22,95				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			128 025,05				
		Итого				252 472,03				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			1 099 172,46				
		Обязательные платежи	2%			21 983,45				
		Всего за месяц				1 121 155,91				

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Менеджер ПТО ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Масимгазиева А.С.

Иженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Карымсаков Б.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Подрядчик: **ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"**
Субподрядчик **ТОО "Арал Сервис"**
Договор **№ 7/04-02 от 7.04.2017.**
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Генплан

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за февраль месяц 2019г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Генплан								
		Озеленение								
25	Е0147-3-3	**Подготовка участка для озеленения, разбивка участка**	60	12,15	--	729	--	940	0,07	4
		м2		12,15	--	729	--	129	--	--
26	Е0147-15-4	**Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 75%**	60	103,74	12,39	6224	743	7434	0,64	39
		яма		91,35	4,70	5481	282	129	0,02	1
27	Е0147-9-7	**Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м**	60	1032,19	286,81	61931	17209	57605	3,88	233
		шт		674,55	69,71	40473	4182	129	0,29	18
28	Е0147-15-2	**Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 25%**	75	128,39	12,39	9629	929	5919	0,40	30
		яма		56,48	4,70	4236	352	129	0,02	1
29	Е0147-9-7	**Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м**	75	1032,19	286,81	77414	21511	72007	3,88	291

			шт		674,55	69,71	50591	5228	129	0,29	22
30	Е0147-46-3	**Опрыскивание ядохимикатами кустарников при высоте до 1 м**									
				75	1,16	0,75	87	57	67	--	--
			шт		0,41	0,29	31	22	129	--	--
31	Е0147-128-1	**Внесение удобрений в ямы вручную с перемешиванием почвы с удобрениями и засыпка ям**									
				75	12,67	--	950	--	1226	0,08	6
			яма		12,67	--	950	--	129	--	--
32	Е0147-47-1	**Опыливание деревьев и кустарников**									
				0,006	360,45	351,45	2	2	1	0,05	--
			га		9,00	138,33	--	1	129	0,53	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			156967	40450			603
				Тенге			102491	10067			42
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			320297				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							717
		Сметная заработная плата -		Тенге				134338			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			156967	40450			603
				Тенге			102491	10067			42
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			156967				
	Всего заработная плата -			Тенге				112558			
		Накладные расходы -		Тенге			145200				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							73
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				21780			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			18130				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			320297				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							717
		Сметная заработная плата -		Тенге				134338			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			320297				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							717
		Сметная заработная плата -		Тенге				134338			
		ИТОГО		Тенге			156 967,00				
		Итого с накладными					302 167,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			18 130,02				
		ИТОГО		Тенге			320 297,02				
		Временные здания и сооружения		4,10%			13 132,18				
		Итого					333 429,20				
		Доп.затраты в зимнее время		3,024%			10 082,90				
		Выслуга лет		1%			3 334,29				
		Допотпуска		0,40%			1 333,72				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов		0,0000248			28,27				
		Затраты на вахтовый метод строительства		0,1800131			166 597,62				

		Итого				**514 806,00**				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			**2 157 218,12**				
		Обязательные платежи	2%			**43 144,36**				
		Всего за месяц				**2 200 362,48**				

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Менеджер ПТО ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Масимгазиева А.С.

Иженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Карымсаков Б.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1999г. №73

Подрядчик : ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
Субподрядчик: ТОО "Арал Сервис"
Наименование объекта "Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева"
Договор: № 07/04-02 от 7.04.2017г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2017г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику (заказчику и финансирующему банку)

Код документа	Код подрядчика		Код субподрядчика		№ договора	Дата договора	КС
	Код учереждения банка	№ счета	Код учереждения банка	№ счета			
	HSBKKZK	KZ9560101310001 83409	HSBKKZK	KZ38601013 1000175996	07/04-02	7.04.2017г.	

Пусковые комплексы, объекты, технологический этап, комплексы работ	NN	Код по ОКСП	План работ		Стоимость выполненных работ					Объем работ, засчитываемый			КС
			сумма по лоту	на 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев,в т.ч.год	с начало года по текущий месяц включительно	В том числе СМР	из них экономия от совершенствования проектных решений	Из гр.4 работы по монтажу оборудования	Стоимость выполненных прочих затрат, не входящих в СМР	СМР	Кап рем и др подряд. Работы	из гр.3 подлежит к оплате за отчетный месяц	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке с НДС			143 604 638,00		5 252 875,57							5 252 875,57	
Всего по стройке без НДС по объекту "Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева"			128 218 426,79		4 690 067,48							4 690 067,48	
НДС 12%			15 386 211,21		562 808,10							562 808,10	

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор

ТОО "Строительная компания "Казтурборемонт" **Борисюк С.В.**

СУБПОДРЯДЧИК
Директор

ТОО "Арал Сервис" **Р.Х. Габитов**

Подрядчик: **ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"**
Субподрядчик **ТОО "Арал Сервис"**

Договор **№ 7/04-02 от 7.04.2017.**

Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева

Наименование объекта: Гараж для ремонта и стоянки спецтехники

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2017г.

На Общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ								
1	**Е0101-12-9**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в отвал**	**374,7**	**29,64**	**28,03**	**11105**	**10502**	**3150**	**0,01**	**4**
		м3		**1,61**	**7,06**	**603**	**2644**	**97**	**0,02**	**9**
2	**Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**26,3**	**467,10**	**--**	**12285**	**--**	**13882**	**2,98**	**78**
		м3		**467,10**	**--**	**12285**	**--**	**113**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**23390**	**10502**			**82**
			Тенге			**12888**	**2644**			**9**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**42847**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**100**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18087**			
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ ПОД ЗДАНИЕ								
				ФУНДАМЕНТЫ Ф-1-10ШТ						
5	**Е0108-3-2**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты ТОЛЩ 0,1М**	**12**	**2806,27**	**100,89**	**33675**	**1211**	**2177**	**0,85**	**10**
		м3		**123,75**	**38,25**	**1485**	**459**	**112**	**0,18**	**2**
6	**Е0127-72-1**	**Розлив вяжущих материалов**	**1,2**	**40097,59**	**339,59**	**48117**	**408**	**225**	**0,58**	**1**
		т		**--**	**140,94**	**--**	**169**	**133**	**0,58**	**1**
7	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовкиИЗ БЕТОНА В7,5**	**11**	**10262,71**	**66,01**	**112890**	**726**	**2379**	**1,35**	**15**
		м3		**195,75**	**24,93**	**2153**	**274**	**98**	**0,12**	**1**
8	**С143001-54**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**2,04**	**132,00**	**--**	**269**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,04	376,00	--	767	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	2,04	876,00	--	1787	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм ПОД БАЗУ ИЗ БЕТОНА В15, ТОЛЩ 0,15М	73,333333	312,33	1,80	22904	132	5062	0,42	31
		м2		69,75	0,68	5115	50	98	--	--
12	Е0106-9-2 К=13	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины подливки	73,333333	1785,02	9,75	130901	715	20666	1,56	114
		м2		283,79	3,77	20811	276	98	0,02	1
13	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	11,22	132,00	--	1481	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	11,22	188,00	--	2109	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	11,22	876,00	--	9829	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны ИЗ С/С БЕТОНА В25	94	13358,10	358,13	1255661	33664	60757	3,35	315
		м3		524,25	135,29	49280	12717	98	0,66	62
17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	95,41	132,00	--	12594	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	95,41	188,00	--	17937	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	95,41	876,00	--	83579	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,41	61200,00	--	208692	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,6	65900,00	--	105440	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,28	62000,00	--	17360	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,8	156751,29	477,54	125401	382	26778	207,00	166
		1т		33975,00	180,00	27180	144	98	0,88	1
24	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,4	64092,87	304,24	25637	122	1350	20,00	8
		1т		3330,00	114,75	1332	46	98	0,56	--
25	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,057	65900,00	--	3756	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	20	32,52	0,05	650	1	105	0,03	1
		м2		5,81	0,02	116	--	90	--	--
27	Е0113-26-12 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	20	84,71	0,18	1694	4	101	0,03	1
		м2		5,50	0,10	110	2	90	--	--
29	Е0109-53-3ПРИМ.	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	0,624	16367,84	681,42	10214	425	8313	95,00	59
		т		14670,00	132,75	9154	83	90	0,65	--
30	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,624	154400,00	--	96346	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	31	32,52	0,05	1008	2	163	0,03	1
		м2		5,81	0,02	180	1	90	--	--
32	Е0113-26-12 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	31	84,71	0,18	2626	6	156	0,03	1
		м2		5,50	0,10	171	3	90	--	--
				ФУНДАМЕНТЫ Ф-2-10ШТ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0108-3-2	ТОЛЩ 0,1М	8	2806,27	100,89	22450	807	1452	0,85	7
		м3		123,75	38,25	990	306	112	0,18	1
34	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,8	40097,59	339,59	32078	272	150	0,58	--
		т		--	140,94	--	113	133	0,58	--
35	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В7,5	7	11421,43	66,01	79950	462	1514	1,35	9
		м3		195,75	24,93	1370	175	98	0,12	1
36	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,14	132,00	--	942	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,14	376,00	--	2685	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	7,14	876,00	--	6255	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм ПОД БАЗУ ИЗ БЕТОНА В15 ТОЛЩ 0,15М	6,666667	312,33	1,80	2082	12	460	0,42	3
		м2		69,75	0,68	465	5	98	--	--
40	Е0106-9-2 К=13	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины подливки	6,666667	1785,02	9,75	11900	65	1879	1,56	10
		м2		283,79	3,77	1892	25	98	0,02	--
41	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,02	132,00	--	135	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,02	188,00	--	192	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	1,02	876,00	--	894	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны ИЗ С/С БЕТОНА В25	33	13358,10	358,13	440817	11818	21330	3,35	111
		м3		524,25	135,29	17300	4465	98	0,66	22
45	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	33,495	132,00	--	4421	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--