1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	33,495	188,00	--	6297	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	33,495	876,00	--	29342	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,21	61200,00	--	135252	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,21	62000,00	--	13020	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,6	156751,29	477,54	94051	287	20083	207,00	124
		1т		33975,00	180,00	20385	108	98	0,88	1
52	Е0109-53-3ПРИМ	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	0,257	16367,84	681,42	4207	175	3424	95,00	24
		т		14670,00	132,75	3770	34	90	0,65	--
53	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,257	154400,00	--	39681	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	13	32,52	0,05	423	1	68	0,03	--
		м2		5,81	0,02	76	--	90	--	--
55	Е0113-26-12 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	13	84,71	0,18	1101	2	66	0,03	--
		м2		5,50	0,10	72	1	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3261500	51697			1011
			Тенге			163407	19456			95
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3646565				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1195
		Сметная заработная плата -	Тенге				209661			

РАЗДЕЛ 4.СМОТРОВАЯ ЯМА

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты ТОЛЩ 100ММ**	2,7	2806,27	100,89	7577	272	490	0,85	2
		м3		123,75	38,25	334	103	112	0,18	--
71	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	0,27	40097,59	339,59	10826	92	51	0,58	--
		т		--	140,94	--	38	133	0,58	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			18403	364			2
			Тенге			334	141			1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			20080				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				557			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3303293	62563			1422
			Тенге			176629	22241			122
		ИТОГО	Тенге			3 303 293,00				
		Итого с накладными				3 499 524,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			209 971,44				
		ИТОГО	Тенге			3 709 495,44				
		Временные здания и сооружения	4,10%			152 089,31				
		Итого				3 861 584,75				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			116 774,32				
		Выслуга лет	1%			38 615,85				
		Допотпуска	0,40%			15 446,34				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,00083%			32,03				
		Затраты на вахтовый метод строительства	6,02%			232 448,09				
		Итого				4 264 901,39				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			12 486 530,65				
		Обязательные платежи	2%			249 730,61				
		Итого				12 736 261,26				
		Итого с понижающим коэф.	0,9			11 462 635,14				
		Стоимомть материалов подрядчика				6 772 567,66				
		Всего за месяц				4 690 067,48				

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Канрдиев Н.С.

Директро проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Кадуалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Менеджер проекта ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Утебаева Р.Н.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Габитов Р.Х.

Подшить

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1999г. №73

Подрядчик : ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
Субподрядчик: ТОО "Арал Сервис"
Наименование объекта "Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева"
Договор: № 07/04-02 от 7.04.2017г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2018г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику (заказчику и финансирующему банку)

Код документа	Код подрядчика		Код субподрядчика		№ договора	Дата договора	КС
	Код учреждения банка	№ счета	Код учреждения банка	№ счета			
	HSBKKZKX	KZ956010131000183409	HSBKKZKX	KZ38601013100017599 6	07/04-02	7.04.2017г.	

Пусковые комплексы, объекты, технологический этап, комплексы работ	NN	Код по ОКСП	План работ		Стоимость выполненных работ					Объем работ, засчитываемый			КС
			сумма по лоту	на 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев,в т.ч.год	с начало года по текущий месяц включительно	В том числе СМР	из них экономия от совершенствования проектных решений	Из гр.4 работы по монтажу оборудования	Стоимость выполненных прочих затрат, не входящих в СМР	СМР	Кап рем и др подряд. Работы	из гр.3 подлежит к оплате за отчетный месяц	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке с НДС			143 604 638,00		76 548 968,90							8 654 410,45	
Всего по стройке без НДС по объекту "Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева"			128 218 426,79		68 347 293,66							7 727 152,19	
НДС 12%			15 386 211,21		8 201 675,24							927 258,26	

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор

ТОО "Строительная компания "Казтурборемонт" _____ **Борисюк С.В.**

ТОО «Строительная компания «КазТурбоРемонт»
Директор филиала
_____ Кайрлиев Н.С.

СУБПОДРЯДЧИК
Директор

ТОО "Арал Сервис" _____ **Муратов А.М.**

Приложение 16

Подрядчик
ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
БИН 920 240 000 028

Субподрядчик
ТОО "Арал Сервис"
БИН 051040002572

Акт № 6 от 27.08.2018г.
приемки выполненных работ за август 2018года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Подрядчика в лице Борисюк С.В. -генеральный директор ТОО" Строительная Компания "КазТурбоРемонт" с одной стороны и представитель Субподрядчика в лице Муратов А.М.- директор ТОО "Арал Сервис" с другой стороны, составили настоящий акт о выполнении нижеследующих работ, согласно договору № 07/04-02 от 7.04.2017г., по объекту "Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева".

№ п/п	Код затрат	Месторождение № скважин	СПП ВЗ МВЗ	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5		6	7	8
1		С.Балгимбаева	108-2963	Гараж для ремонта и стоянки спецтехники.Общестроительные работы	объект	1	275 555,52	275 555,52
2		С.Балгимбаева	108-2963	ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	объект	1	253 112,61	253 112,61
3		С.Балгимбаева	108-2963	Гараж для ремонта и стоянки спецтехники.Приобретение и монтаж оборудования и материалов электроснабжения	объект	1	21 527,07	21 527,07
4		С.Балгимбаева	108-2963	Сооружения водоснабжения и пожаротушения. Общестроительные работы.Кабельная эстакада	объект	1	481 591,73	481 591,73
5		С.Балгимбаева	108-2963	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. УБОРНАЯ НА 2 ОЧКА	объект	1	221 838,64	221 838,64
6		С.Балгимбаева	108-2963	Сооружения пожаротушения. Общестроительные работы.Резервуары противопожарные V-300м3-2шт	объект	1	5 642 801,69	5 642 801,69
7		С.Балгимбаева	108-2963	Гараж для ремонта и стоянки спецтехники. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.ПЛОЩАДКА МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ	объект	1	269 887,29	269 887,29
8		С.Балгимбаева	108-2963	Общестроительные работы. Котельная	объект	1	242 308,71	242 308,71
9		С.Балгимбаева	108-2963	Генплан	объект	1	318 528,93	318 528,93
		итого						7 727 152,19
		сумма НДС-12%						927 258,26
		Итого с НДС						8 654 410,45

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
_____ Борисюк С.В.

Субподрядчик
Директор
ТОО "Арал Сервис"
_____ Муратов А.М.

ТОО «Строительная компания «КазТурбоРемонт»
Директор филиала
_____ Кайранов Н.С.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Гараж для ремонта и стоянки спецтехники.Общестроительные работы

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 02-01								
		РАЗДЕЛ 5.ТРАП								
52	Е0108-12-3	**Установка металлических решеток приямков**	0,0108	176077,10	1941,97	1902	21	93	42,30	--
		т		6975,00	726,75	75	8	112	3,55	--
53	Е0113-16-4	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	0,5	32,52	0,05	16	--	3	0,03	--
		м2		5,81	0,02	3	--	90	--	--
54	Е0113-26-12 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124**	0,5	84,71	0,18	42	--	3	0,03	--
		м2		5,50	0,10	3	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1960	21			--
			Тенге			81	8			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2182				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				104			
		РАЗДЕЛ 12.КРОВЛЯ								
98	Е0112-9-2	**Устройство подвесных желобов**	76	481,76	1,22	36614	93	4029	0,28	21
		м		44,10	0,45	3352	34	119	--	--
99	Е0112-9-1	**Устройство настенных желобов**	10	1387,19	15,48	13872	155	1470	0,75	8
		м		117,68	5,81	1177	58	119	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			50486	248			29
			Тенге			4528	92			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			59343				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				5445			
		РАЗДЕЛ 20.КОЛЕСООТБОЙНИК								
		ТИП1 2ШТ								
133	Е0109-53-2ПРИМ	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	0,04544	9850,48	1162,95	448	53	305	46,60	2
		+ МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		7357,50	108,00	334	5	90	0,53	--
134	Е0113-16-4	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-**	2,2	32,52	0,05	72	--	12	0,03	--

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Сооружения водоснабжения и пожаротушения. Общестроительные работы.Кабельная эстакада

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 03-05								
17	Е0109-12-1	Монтаж унифицированных одноярусных эстакад пролетом до 18 м	6	12420,48	5355,48	74523	32133	44851	39,60	238
		т		7065,00	1240,83	42390	7445	90	4,14	25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			74523	32133			238
			Тенге			42390	7445			25
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			74523				
	Всего заработная плата -		Тенге				49835			
		Накладные расходы -	Тенге			44851				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6728			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7162				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			126537				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							285
		Сметная заработная плата -	Тенге				56563			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			126537				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							285
		Сметная заработная плата -	Тенге				56563			
		ИТОГО	Тенге			74 523,00				
		Итого с накладными				119 374,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7 162,44				
		ИТОГО	Тенге			126 536,44				
		Временные здания и сооружения	4,10%			5 187,99				
		Итого				131 724,43				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			3 983,35				
		Выслуга лет	1%			1 317,24				
		Допотпуска	0,40%			526,90				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			3,27				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			23 712,12				
		Итого				161 267,31				

		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			472 148,75				
		Обязательные платежи	2%			9 442,98				
		Всего за месяц				481 591,73				

Подрядчик
Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Карымсаков Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. УБОРНАЯ НА 2 ОЧКА

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 02-03								
1	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами	14,7	29,64	28,03	436	412	124	0,01	--
		м3		1,61	7,06	24	104	97	0,02	--
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,4	467,10	--	654	--	739	2,98	4
		м3		467,10	--	654	--	113	--	--
3	Е0108-3-2	+ ТОЛЩ.100ММ	0,43	224,64	100,89	97	43	78	0,85	--
		м3		123,75	38,25	53	16	112	0,18	--
4	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,043	339,59	339,59	15	15	8	0,58	--
		т		--	140,94	--	6	133	0,58	--
5	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	0,52	3464,53	1327,03	1802	690	1322	12,49	6
		м3		2137,50	456,24	1112	237	98	1,72	1
6	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	1,28	5183,88	2538,55	6635	3249	5984	15,87	20
		м3		2645,33	950,63	3386	1217	130	4,64	6
7	Е0108-4-7	Гидроизеляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов БЛК	12,7	41,17	3,82	523	49	552	0,21	3
		м2		37,35	1,44	474	18	112	0,01	--
8	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью	10,6	7,57	7,57	80	80	25	--	--
		м3		--	2,46	--	26	97	0,01	--
9	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	10,6	25,65	5,38	272	57	208	0,13	1

10	Е0101-24-3 т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м РАСПЛАНИРОВКА ЛИШНЕГО ГРУНТА	м3		20,27	--	215	--	97	--	--
				4,1	9,29	9,29	38	38	12	--	--
11	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3		--	3,02	--	12	97	0,01	--
				0,54	3804,07	316,57	2054	171	2337	22,50	12
12	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2		3487,50	119,25	1883	64	120	0,58	--
				9,36	95,17	8,54	891	80	1034	0,55	5
13	Е0110-9-2 ПРИМ.	Устройство чистых перегородок дощатых однослойных УСТРОЙСТВО КРЫШЕК	м2		86,63	3,20	811	30	123	0,02	--
				11,52	192,25	14,05	2215	162	2537	1,19	14
14	Е0110-11-7	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам рубленым с накатом из досок	м2		178,20	5,31	2053	61	120	0,03	--
				28,8	295,62	27,87	8514	803	9617	1,72	50
15	Е0122-1-2 ПРИМ	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 150 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТРУБЫ	км		267,75	10,53	7711	303	120	0,05	1
				0,0035	55579,45	2029,45	195	7	247	314,00	1
16	Е0110-24-1	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема до 2 м2	м2		53550,00	767,25	187	3	130	3,75	--
				3,2	828,52	36,52	2651	117	3094	4,42	14
					792,00	13,79	2534	44	120	0,07	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				27070	5973			131
			Тенге				21098	2143			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				27070				
	Всего заработная плата -		Тенге					23240			
		Накладные расходы -	Тенге				27918				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					4188			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				3299				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				58288				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата -	Тенге					27428			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				58288				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата -	Тенге					27428			
		ИТОГО	Тенге				27 070,00				
		Итого с накладными					54 988,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				3 299,28				
		ИТОГО	Тенге				58 287,28				
		Временные здания и сооружения	4,10%				2 389,78				
		Итого					60 677,06				

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Сооружения водоснабжения и пожаротушения. Общестроительные работы.Резервуары противопожарные V-300м3-2шт

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 03-01								
		Железобетонный фундамент КФ-1 -2шт								
7	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты - ПОДУШКА ИЗ ПГС С ДОБАВЛЕНИЕМ ДО 40% СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА	61,56	2954,20	97,07	181861	5976	10239	0,78	48
		м3		112,50	36,00	6926	2216	112	0,18	11
12	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	5,26	215,20	97,07	1132	511	875	0,78	4
		м3		112,50	36,00	592	189	112	0,18	1
13	Е0113-49-1	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"	5,26	4406,76	462,96	23180	2435	9980	11,00	58
		м3		1935,00	173,25	10178	911	90	0,85	4
14	Е0127-1-1	Укрепление навесными фрезами грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с битумом /битумной эмульсией/	52,6	126,43	84,16	6650	4427	1011	0,02	1
		м2		2,39	12,07	126	635	133	0,04	2
15	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	12	135,04	3,82	1620	46	521	0,21	3
		м2		37,35	1,44	448	17	112	0,01	–
		Лестница Л-1								
16	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты толщ. 100мм	0,3	2806,27	100,89	842	30	54	0,85	–
		м3		123,75	38,25	37	11	112	0,18	–
17	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,03	40097,59	339,59	1203	10	6	0,58	–
		т		–	140,94	–	4	133	0,58	–
18	Е0106-1-16 прим	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских-	0,5	10505,32	196,62	5253	98	170	1,79	1
		м3		272,25	74,27	136	37	98	0,36	–
		Утепление резервуара -2шт								

38	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	726	258,32	92,82	187543	67387	98504	0,59	428
		м2		100,80	34,88	73181	25323	100	0,17	123
39	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	726	191,79	26,19	139240	19014	117285	0,91	657
		м2		151,65	9,90	110098	7187	100	0,05	35
40	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	35,6	191,79	26,19	6828	932	5751	0,91	32
		м2		151,65	9,90	5399	352	100	0,05	2
41	Е0109-53-2прим.	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	1,09416	9850,48	1162,95	10778	1272	7352	46,60	51
		т		7357,50	108,00	8050	118	90	0,53	1
42	Е0106-11-7ПРИМ	Установка закладных деталей весом до 4 кг-ШТЫРИ	0,274	93997,62	304,24	25755	83	8912	198,00	54
		1т		33075,00	114,75	9063	31	98	0,56	–
43	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке(ТОЛЩ 70ММ)	194,64	258,32	92,82	50280	18066	26409	0,59	115
		м2		100,80	34,88	19620	6789	100	0,17	33
44	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	194,64	191,79	26,19	37330	5098	31444	0,91	176
		м2		151,65	9,90	29517	1927	100	0,05	9
45	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев-деревянные брусья для устройства кровли	0,1148	22951,16	316,57	2635	36	497	22,50	3
		м3		3487,50	119,25	400	14	120	0,58	–
					АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ВНУТРЕННЯЯ ЗАЩИТА					
46	Е0113-44-2	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования, труб диам. менее 500 мм и мелких изделий	540	525,22	271,94	283618	146848	101696	0,53	286
		м2		108,00	101,25	58320	54675	90	0,50	270
50	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	50	112,90	1,52	5645	76	6604	0,70	35
		м2		111,38	0,56	5569	28	118	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			971392	272346			1952
			Тенге			337659	100467			492
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			960614				
	Всего заработная плата -		Тенге				429957			
		Накладные расходы -	Тенге			419959				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							210
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62994			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82834				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1463407				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2603
		Сметная заработная плата -	Тенге				492951			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10778				
		Всего заработная плата -	Тенге				8168			
		Накладные расходы -	Тенге			7352				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1103			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1088				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			19217				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				9271			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1482624				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2658
		Сметная заработная плата -	Тенге				502222			
		ИТОГО	Тенге			971 392,00				
		Итого с накладными				1 398 703,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83 922,18				
		ИТОГО	Тенге			1 482 625,18				
		Временные здания и сооружения	4,10%			60 787,63				
		Итого				1 543 412,81				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			46 672,80				
		Выслуга лет	1%			15 434,13				
		Допотпуска	0,40%			6 173,65				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			38,28				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			277 834,52				
		Итого				1 889 566,19				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			5 532 158,52				
		Обязательные платежи	2%			110 643,17				
		Всего за месяц				5 642 801,69				

Подрядчик
Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____/Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Карымсаков Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Гараж для ремонта и стоянки спецтехники. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.ПЛОЩАДКА МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		смета 02-02										
		РАЗДЕЛ 1.ПЛОЩАДКА										
1	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) ТОЛЩ.100ММ	6,2	32,83	27,83	204	173	119	0,03	--		
		м2		5,00	9,47	31	59	133	0,03	--		
2	Е0127-23-1 т.ч. п-1.37 К=5	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	6,2	--	--	--	--	--	--	--		
		м2		--	--	--	--	--	--	--		
3	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,062	339,59	339,59	21	21	12	0,58	--		
		т		--	140,94	--	9	133	0,58	--		
4	Е0127-36-2	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 3 м2 1П30.18	0,89	599,31	403,56	533	359	359	1,25	1		
		м3		195,75	107,44	174	96	133	0,38	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			758	553			1		
			Тенге			205	163			1		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1323						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2		
		Сметная заработная плата -	Тенге				442					
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТ ФМ-1 ПОД СТОЙКУ										
5	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,92	389,25	--	747	--	845	2,48	5		
		м3		389,25	--	747	--	113	--	--		
6	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	0,18	25,65	5,38	5	1	4	0,13	--		
		м3		20,27	--	4	--	97	--	--		
7	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах3 группы	1,34	167,18	--	224	--	253	1,21	2		
		м3		167,18	--	224	--	113	--	--		

8	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы РАСПЛАНИРОВКА ЛИШНЕГО ГРУНТА	0,58	167,18	–	97	–	110	1,21	1
		м3		167,18	–	97	–	113	–	–
9	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,18	224,64	100,89	40	18	33	0,85	–
		м3		123,75	38,25	22	7	112	0,18	–
10	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,018	339,59	339,59	6	6	3	0,58	–
		т		–	140,94	–	3	133	0,58	–
11	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ С/С БЕТОНА В20	0,4	793,57	98,32	317	39	287	4,41	2
		м3		695,25	37,15	278	15	98	0,18	–
12	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4	41,17	3,82	165	15	174	0,21	1
		м2		37,35	1,44	149	6	112	0,01	–
13	Е0109-24-1 ПРИМ.	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	2,6177	13112,39	4022,39	34324	10529	23941	56,50	148
		т		9090,00	1071,86	23795	2806	90	3,81	10
14	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	7,13	5,86	0,05	42	–	37	0,03	–
		м2		5,81	0,02	41	–	90	–	–
15	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	7,13	8,36	0,04	60	–	53	0,04	–
		м2		8,32	–	59	–	90	–	–
16	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	9,13	269,09	125,09	2457	1142	1428	0,94	9
		м2		144,00	29,74	1315	272	90	0,10	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			38484	11752			167
			Тенге			26732	3108			11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			69590				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							192
		Сметная заработная плата -	Тенге				33915			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			39242	12305			168
			Тенге			26937	3271			12
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2461				
Всего заработная плата -			Тенге				2021			
		Накладные расходы -	Тенге			2288				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				343			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			285				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5034				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2364			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			36781				
Всего заработная плата -			Тенге				28187			

		Накладные расходы -	Тенге			25368				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3805			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3729				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			65878				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							180
		Сметная заработная плата -	Тенге				31992			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			70913				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							194
		Сметная заработная плата -	Тенге				34356			
		ИТОГО	Тенге			39 242,00				
		Итого с накладными				66 898,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4 013,88				
		ИТОГО	Тенге			70 911,88				
		Временные здания и сооружения	4,10%			2 907,39				
		Итого				73 819,27				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			2 232,29				
		Выслуга лет	1%			738,19				
		Допотпуска	0,40%			295,28				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			1,83				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			13 288,44				
		Итого				90 375,30				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			264 595,38				
		Обязательные платежи	2%			5 291,91				
		Всего за месяц				269 887,29				

Подрядчик
Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____/Самсалиев И.О.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Карымсаков Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Общестроительные работы. Котельная

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 04-01								
		Крыльцо								
14	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты. толщ.100мм	0,24	2806,27	100,89	674	24	44	0,85	–
		м3		123,75	38,25	30	9	112	0,18	–
15	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,024	40097,59	339,59	962	8	4	0,58	–
		т		–	140,94	–	3	133	0,58	–
16	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских из бетона В12,5 ,толщ 150мм	0,31	10525,73	100,65	3263	31	56	0,97	–
		м3		146,25	38,03	45	12	98	0,19	–
17	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов-БЛК	0,6	135,04	3,82	81	2	26	0,21	–
		м2		37,35	1,44	22	1	112	0,01	–
		Отмостка								
18	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	4,15	3242,30	–	13456	–	2710	3,24	13
		м3		531,00	–	2204	–	123	–	–
19	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,415	40097,59	339,59	16640	141	78	0,58	–
		т		–	140,94	–	58	133	0,58	–
20	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	36	433,50	14,76	15606	531	2567	0,36	13
		м2		52,43	5,54	1887	199	123	0,03	1
21	Е0111-15-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	36	103,43	1,34	3723	48	172	0,02	1
		м2		3,38	0,50	122	18	123	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			54405	786			28
			Тенге			4310	301			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			54405				
	Всего заработная плата -		Тенге				4611			
		Накладные расходы -	Тенге			5657				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				849			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3604				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			63666				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				5460			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			63666				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				5460			
		ИТОГО	Тенге			54 405,00				
		Итого с накладными				60 062,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3 603,72				
		ИТОГО	Тенге			63 665,72				
		Временные здания и сооружения	4,10%			2 610,29				
		Итого				66 276,01				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			2 004,19				
		Выслуга лет	1%			662,76				
		Допотпуска	0,40%			265,10				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			1,64				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			11 930,55				
		Итого				81 140,25				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			237 557,56				
		Обязательные платежи	2%			4 751,15				
		Всего за месяц				242 308,71				

Подрядчик
Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
_____Карымсаков Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Генплан

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Генплан 134-110-07-С3								
		Тротуары								
19	Е0101-13-4	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3- С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М ИЗ КОРЫТА**	18	26,17	24,95	471	449	189	0,01	–
		м3		1,22	9,58	22	172	97	0,04	1
20	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы-ИЗ ПГС ТОЩ 10СМ**	13	3133,28	73,75	40733	959	571	0,14	2
		м3		21,38	11,67	278	152	133	0,04	1
21	Е0127-57-2	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком**	130	100,59	42,08	13077	5470	12489	0,38	50
		м2		57,38	14,85	7459	1930	133	0,07	9
		Площадка для отдыха								
22	Е0101-13-4	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3- С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М ИЗ КОРЫТА**	3	26,17	24,95	78	75	31	0,01	–
		м3		1,22	9,58	4	29	97	0,04	–
23	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы-ИЗ ПГС ТОЩ 10СМ**	2,2	3133,28	73,75	6893	162	97	0,14	–
		м3		21,38	11,67	47	26	133	0,04	–
24	Е0127-57-2	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком**	22	100,59	42,08	2213	926	2113	0,38	8
		м2		57,38	14,85	1262	327	133	0,07	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			63465	8041			60
			Тенге			9072	2636			12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			83692				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				14032			

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			63465	8041			60
		Тенге			9072	2636			12
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			63465				
Всего заработная плата -		Тенге				11708			
	Накладные расходы -	Тенге			15490				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2324			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4737				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			83692				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
	Сметная заработная плата -	Тенге				14032			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			83692				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
	Сметная заработная плата -	Тенге				14032			
	ИТОГО	Тенге			63 465,00				
	Итого с накладными				78 955,00				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4 737,30				
	ИТОГО	Тенге			83 692,30				
	Временные здания и сооружения	4,10%			3 431,38				
	Итого				87 123,68				
	Доп.затраты в зимнее время	3,024%			2 634,62				
	Выслуга лет	1%			871,24				
	Допотпуска	0,40%			348,49				
	Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			2,16				
	Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			15 683,40				
	Итого				106 663,59				
	Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			312 283,26				
	Обязательные платежи	2%			6 245,67				
	Всего за месяц				318 528,93				

Подрядчик
Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____/Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Карымсаков Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Приложение 1б

Подрядчик
ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
БИН 920 240 000 028

Субподрядчик
ТОО "Арал Сервис"
БИН 051040002572

Акт № 4 от 27.06.2018г.
приемки выполненных работ за июнь 2018года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Подрядчика в лице Борисюк С.В. -генеральный директор ТОО" Строительная Компания "КазТурбоРемонт" с одной стороны и представитель Субподрядчика в лице Габитова Р.Х.- директор ТОО "Арал Сервис" с другой стороны, составили настоящий акт о выполнении нижеследующих работ, согласно договору № 07/04-02 от 7.04.2017г., по объекту "Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева"

№ п/п	Код затрат	Месторождение № скважин	СНиП 3.3 МВЗ	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5		6	7	8
1		С.Балгимбаева	108-2963	Инженерные сети. Сети водоснабжения, канализации и пожаротушения	объект	1	1 559 180,20	1 559 180,20
2		С.Балгимбаева	108-2963	Гараж для ремонта и стоянки спецтехники.Общестроительные работы	объект	1	616 793,57	616 793,57
3		С.Балгимбаева	108-2963	Гараж для ремонта и стоянки спецтехники.Отопление и вентиляция	объект	1	701 429,41	701 429,41
4		С.Балгимбаева	108-2963	Гараж для ремонта и стоянки спецтехники.Приобретение и монтаж оборудования и материалов электроснабжения	объект	1	149 866,58	149 866,58
5		С.Балгимбаева	108-2963	Гараж для ремонта и стоянки спецтехники.водоснабжение им канализация	объект	1	119 209,82	119 209,82
6		С.Балгимбаева	108-2963	Гараж для ремонта и стоянки спецтехники.Приобретение и монтаж оборудования и материалов электроосвещения	объект	1	1 581 393,10	1 581 393,10
7		С.Балгимбаева	108-2963	Сооружения водоснабжения и пожаротушения. Общестроительные работы.Кабельная эстакада	объект	1	960 073,02	960 073,02
8		С.Балгимбаева	108-2963	Сети и сооружения электроснабжения. Общестроительные работы. Фундаменты под КТПН.Площадка под ДЭС	объект	1	18 852,33	18 852,33
9		С.Балгимбаева	108-2963	Сети и сооружения электроснабжения. Общестроительные работы. Приобретение и монтаж оборудования и материалов электроснабжения электросетей 6кв	объект	1	633 669,06	633 669,06
10		С.Балгимбаева	108-2963	Сооружения пожаротушения.	объект	1	961 303,50	961 303,50
11		С.Балгимбаева	108-2963	Сооружения пожаротушения. Общестроительные работы.Резервуары противопожарные V-300м3-2шт	объект	1	736 338,23	736 338,23

12		С.Балгимбаева	108-2963	Сооружения пожаротушения. Общестроительные работы.Резервуар V-10м3-1шт	объект	1	-2 028 160,66	-2 028 160,66
13		С.Балгимбаева	108-2963	Сети и сооружения электроснабжения. Общестроительные работы. Приобретение и монтаж оборудования и материалов электроснабжения внутриплощадочных электросетей 0,4кв	объект	1	644 420,50	644 420,50
	итого							6 654 368,66
	сумма НДС-12%							798 524,24
	Итого с НДС							7 452 892,90

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

КазТурбоРемонт
Борисюк Д.В.

Субподрядчик
Директор
ТОО "Арал Сервис"

Арал Сервис
Габитов Р.Х.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройки Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Инженерные сети. Сети водоснабжения, канализации и пожаротушения

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета С2-02								
		РАЗДЕЛ 1.Хоз-питьевой водопровод								
6	Е0122-35-1	**Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм**								
		шт	5	242,08	6,95	1210	35	951	0,88	4
				144,00	2,25	720	11	130	0,01	--
19	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**								
		м3	2,12	11421,43	66,01	24213	140	491	1,35	3
				195,75	24,93	415	53	105	0,12	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			25424	175			7
			Тенге			1135	64			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			28478				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1415			
		РАЗДЕЛ 2.Технический водопровод В3								
44	Е0122-8-1	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием**								
		км	0,0005	62566,88	6788,50	31	3	31	253,00	--
				45675,00	2565,00	23	1	130	12,52	--
45	Е0122-8-2	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием**								
		км	0,002	64249,36	8122,48	128	16	127	254,00	1
				45900,00	3069,00	92	6	130	14,99	--
46	Е0122-26-2	**Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 75 мм**								
		км	0,002	136746,27	22799,39	273	46	86	139,00	--
				24525,00	8613,00	49	17	130	42,06	--
47	Е0122-8-5	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием**								
		км	0,0006	98328,19	31953,19	59	19	61	360,00	--
				66375,00	12071,25	40	7	130	58,95	--

48	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием								
			0,001	136209,80	66009,80	136	66	124	376,00	--
		км		70200,00	24936,75	70	25	130	121,79	--
49	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 25,32,40 мм								
			46,7	147,21	0,28	6875	13	8927	0,84	39
		м		146,93	0,11	6862	5	130	--	--
50	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 250 мм								
			3	1880,55	559,80	5642	1679	5187	7,99	24
		футляр		1320,75	9,29	3962	28	130	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13145	1843			65
			Тенге			11098	90			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			29350				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата -	Тенге				13369			

РАЗДЕЛ 3.Противопожарный водопровод В2

65	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм								
			6	979,78	466,78	5879	2801	5370	3,04	18
		шт		513,00	175,50	3078	1053	130	0,86	5
66	Е0122-35-7	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм								
			2	1747,51	1086,01	3495	2172	2785	3,86	8
		шт		661,50	409,50	1323	819	130	2,00	4
67	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм								
			0,6788	112164,75	49389,75	76137	33526	71859	312,70	212
		т		62775,00	18657,00	42612	12664	130	91,12	62
74	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием								
			0,008	54022,48	8122,48	432	65	509	254,00	2
		км		45900,00	3069,00	367	25	130	14,99	--
75	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием								
			0,015	136209,80	66009,80	2043	990	1855	376,00	6
		км		70200,00	24936,75	1053	374	130	121,79	2
76	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием								
			0,03	154886,81	71861,81	4647	2156	4297	441,00	13
		км		83025,00	27146,25	2491	814	130	132,58	4
77	Е0122-11-10 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм								
			0,0128	163303,64	87601,64	2090	1121	1648	444,00	6
		км		75702,00	23316,58	969	298	130	91,61	1
79	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием								
			0,0026	181757,16	85907,16	473	223	434	504,00	1
		км		95850,00	32451,75	249	84	130	158,50	--

80	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного же лезобетона в сухих грунтах								
			3,645	3315,37	1879,87	12085	6852	9353	8,86	32
		м3		1435,50	538,43	5232	1963	130	2,06	8
81	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного же лезобетона в мокрых грунтах								
			11,12	4467,26	2104,76	49676	23405	43165	13,90	155
		м3		2362,50	623,48	26271	6933	130	2,48	28
83	Е0122-26-2	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 75 мм								
			0,008	47324,39	22799,39	379	182	345	139,00	1
		км		24525,00	8613,00	196	69	130	42,06	--
84	Е0122-26-6	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм								
			0,015	96229,62	86374,62	1443	1296	828	53,40	1
		км		9855,00	32629,50	148	489	130	159,36	2
85	Е0122-26-7	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм								
			0,03	99371,18	88481,18	2981	2654	1728	59,60	2
		км		10890,00	33423,75	327	1003	130	163,25	5
86	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм								
			12,8	156,75	0,37	2006	5	2604	0,90	11
		м		156,38	0,14	2002	2	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**163766**	**77448**			**468**
			Тенге			**86318**	**26591**			**121**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**329180**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**663**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**134925**			

РАЗДЕЛ 4. Хоз-бытовая канализация К1

101	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах**								
			2,46	**4594,84**	**2308,84**	**11303**	**5680**	**10076**	**13,87**	**34**
		м3		**2286,00**	**864,68**	**5624**	**2127**	**130**	**4,22**	**10**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**11303**	**5680**			**34**
			Тенге			**5624**	**2127**			**10**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**22662**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**50**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9262**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**213638**	**85146**			**574**

			Тенге			104174	28872			132
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			213638				
	Всего заработная плата -		Тенге				133046			
		Накладные расходы -	Тенге			172842				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25926			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23189				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			409669				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							793
		Сметная заработная плата -	Тенге				158972			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			409669				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							793
		Сметная заработная плата -	Тенге				158972			
		ИТОГО	Тенге			213 638,00				
		Итого с накладными				386 480,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23 188,80				
		ИТОГО	Тенге			409 668,80				
		Временные здания и сооружения	4,10%			16 796,42				
		Итого				426 465,22				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			12 896,31				
		Выслуга лет	1%			4 264,65				
		Допотпуска	0,40%			1 705,86				
		Доп. затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			10,58				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			76 769,33				
		Итого				522 111,95				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			1 528 608,04				
		Обязательные платежи	2%			30 572,16				
		Всего за месяц				1 559 180,20				

Подрядчик
Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____ Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____ Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____ Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____ Карымсаков Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "Арал Сервис"

_____ Габитов Р.Х.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО " Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Гараж для ремонта и стоянки спецтехники.Общестроительные работы

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 02-01								
		РАЗДЕЛ 3.ЦОКОЛЬ								
34	Е0126-33-1ПРИМ	**Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА ТОЛЩ "ПЕНОПЛЕКС 35"**	4,656	14432,68	185,63	67199	864	15525	18,17	85
		м3		3264,75	69,75	15201	325	100	0,34	2
35	Е0109-43-2ПРИМ	**Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м**	58,2	346,00	138,84	20137	8081	9058	0,94	55
		м2		144,00	28,93	8381	1684	90	0,10	6
36	Е0109-53-2ПРИМ	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	0,222	9850,48	1162,95	2187	258	1492	46,60	10
		т		7357,50	108,00	1633	24	90	0,53	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**89523**	**9203**			**150**
			Тенге			**25215**	**2033**			**8**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**122534**				**170**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31159**			
		РАЗДЕЛ 12.КРОВЛЯ								
95	Е0109-53-2 ПРИМ	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	2,42412	9850,48	1162,95	23879	2819	16288	46,60	113
		т		7357,50	108,00	17835	262	90	0,53	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**23879**	**2819**			**113**
			Тенге			**17835**	**262**			**1**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			**42576**				**122**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20540**			
		РАЗДЕЛ 16.КРЫЛЬЦО КР-1 -3ШТ								
113	Е0109-53-1	**Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КОЗЫРЬКА**	0,402	14806,01	1133,15	5952	456	4809	82,10	33
		т		12892,50	398,25	5183	160	90	1,95	1

114	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа								
			6	112,45	34,24	675	205	321	0,32	2
		м2		51,08	8,45	306	51	90	0,03	--
115	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз								
			21	32,52	0,05	683	1	110	0,03	1
		м2		5,81	0,02	122	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			7310	662			36
			Тенге			5611	211			1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			13303				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				6609			

РАЗДЕЛ 17.КРЫЛЬЦО КР-2 1-ШТ

121	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КОЗЫРЬКА								
			0,265	14806,01	1133,15	3924	300	3170	82,10	22
		т		12892,50	398,25	3417	106	90	1,95	1
122	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа								
			4	112,45	34,24	450	137	214	0,32	1
		м2		51,08	8,45	204	34	90	0,03	--
123	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз								
			13,3	32,52	0,05	432	1	70	0,03	--
		м2		5,81	0,02	77	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			4806	438			23
			Тенге			3698	140			1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			8755				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4356			

РАЗДЕЛ 18.ПАНДУС - 5ШТ

125	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			6,85	-21,55	-4,52	-148	-31	-113	-0,11	-1
		м3		-17,03	--	-117	--	97	--	--
126	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	7	-2806,27	-100,89	-19644	-706	-1270	-0,85	-6
		м3		-123,75	-38,25	-866	-268	112	-0,18	-1
127	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов								
			0,7	-40097,59	-339,59	-28068	-238	-131	-0,58	--
		т		--	-140,94	--	-99	133	-0,58	--
128	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских ИЗ С/С БЕТОНА В15								
			17,5	-683,17	-196,62	-11955	-3441	-6367	-1,79	-31
		м3		-272,25	-74,27	-4764	-1300	105	-0,36	-6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			-59815	-4416			-38
			Тенге			-5747	-1666			-8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			-71759				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-50
		Сметная заработная плата -	Тенге				-8596			

РАЗДЕЛ 19.ОТМОСТКА

129	F011I-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**								
			10,3	3242,30	--	33396	--	6727	3,24	33
		м3		531,00	--	5469	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**			33396	--			33
			Тенге			5469	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			42530				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				6478			

РАЗДЕЛ 21.ФУНДАМЕНТЫ ПОД ВЕНТИЛЯТОРЫ

142	E0101-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**								
			0,7	389,25	--	272	--	308	2,48	2
		м3		389,25	--	272	--	113	--	--
143	E0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**								
			0,33	25,65	5,38	8	2	6	0,13	--
		м3		20,27	--	7	--	97	--	--
144	E0101-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы РИЗРАВНИВАНИЕ ОСТАВШЕГОСЯ ГРУНТА**								
			0,7	167,18	--	117	--	132	1,21	1
		м3		167,18	--	117	--	113	--	--
145	E0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты ТОЛЩ 100ММ**								
			0,36	2806,27	100,89	1010	36	65	0,85	--
		м3		123,75	38,25	45	14	112	0,18	--
146	E0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**								
			0,036	40097,59	339,59	1444	12	7	0,58	--
		т		--	140,94	--	5	133	0,58	--
147	E0106-1-16	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских**	0,47	683,17	196,62	321	92	160	1,79	1
		м3		272,25	74,27	128	35	98	0,36	--
148	E0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов БЛК**								
			0,2	135,04	3,82	27	1	9	0,21	--
		м2		37,35	1,44	7	--	112	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**			3200	143			4
			Тенге			576	54			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			4120				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				733			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			102297	8850			320
			Тенге			52658	1033			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45094				
	Всего заработная плата -		Тенге				14411			
		Накладные расходы -	Тенге			15238				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2286			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3620				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			63952				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86

		Сметная заработная плата -	Тенге				16697			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			57203				
	Всего заработная плата -		Тенге				39280			
		Накладные расходы -	Тенге			35352				
		Нормативная трудоемкость в И.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в И.Р. -	Тенге				5303			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5553				
	ВСЕГО Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			98108				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							263
		Сметная заработная плата -	Тенге				44582			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			162060				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							348
		Сметная заработная плата -	Тенге				61279			
		ИТОГО	Тенге			102 297,00				
		Итого с накладными				152 887,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9 173,22				
		ИТОГО	Тенге			162 060,22				
		Временные здания и сооружения	4.10%			6 644,47				
		Итого				168 704,69				
		Доп.затраты в зимнее время	3.024%			5 101,63				
		Выслуга лет	1%			1 687,05				
		Доплата отпуска	0.40%			674,82				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0.0000248			4,18				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0.1800131			30 369,05				
		Итого				206 541,42				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2.92774			604 699,58				
		Обязательные платежи	2%			12 093,99				
		Всего за месяц				616 793,57				

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____ Кайрлиев Н.С

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____ Самсалиев И.Ю

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____ Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____ Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____ Карымсаков Б.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____ Габитов Р.Х.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазГурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		смета 02-05										
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ										
1	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	20,48	119,52	19,17	2448	393	2819	0,61	12		
		1кВт		100,35	7,19	2055	147	128	0,04	1		
8	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	32	23,18	--	742	--	949	0,12	4		
		комплект		23,18	--	742	--	128	--	--		
		УЗЕЛ ВВОДА										
17	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	6	554,02	92,83	3324	557	3809	2,68	16		
		1шт		461,18	34,76	2767	209	128	0,16	1		
18	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	302,29	40,42	605	81	712	1,51	3		
		1шт		261,88	16,22	524	32	128	0,07	--		
19	Е0116-15-19Р46230)	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	302,29	40,42	1814	243	2136	1,51	9		
		1шт		261,88	16,22	1571	97	128	0,07	--		
20	Е0118-21-9	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 150 мм	2	1095,16	284,03	2190	568	2349	4,99	10		
		1фильтр		811,13	106,60	1622	213	128	0,52	1		
21	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	6	59,55	1,62	357	10	445	0,32	2		
		комплект		57,94	--	348	--	128	--	--		
22	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	55,62	--	222	--	285	0,32	1		
		комплект		55,62	--	222	--	128	--	--		

23	П0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ И МАНОМЕТРОВ									
			10		156,35	19,36	1564	194	1233	0,60	6
		шт			136,99	--	1370	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13266	2044			64
			Тенге				11221	699			3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				29683				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата -	Тенге					14131			

РАЗДЕЛ 2.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ

ВЕНТИЛЯЦИЯ

П1

35	Е0120-13-16	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм									
			1		998,43	55,80	998	56	1234	5,73	6
		шт			942,64	21,26	943	21	128	0,11	--

П2

42	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час									
			1		8145,41	1057,91	8145	1058	9580	42,11	42
		шт			7087,50	396,90	7088	397	128	1,93	2
44	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм									
			1		182,84	5,65	183	6	230	1,08	1
		шт			177,19	2,36	177	2	128	0,01	--
45	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм									
			2		203,60	16,96	407	34	496	1,12	2
		шт			186,64	7,09	373	14	128	0,03	--

П3

46	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час									
			1		8145,41	1057,91	8145	1058	9580	42,11	42
		шт			7087,50	396,90	7088	397	128	1,93	2
52	Е0120-13-16	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм									
			1		998,43	55,80	998	56	1234	5,73	6
		шт			942,64	21,26	943	21	128	0,11	--

П4

60	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час									
			1		8145,41	1057,91	8145	1058	9580	42,11	42
		шт			7087,50	396,90	7088	397	128	1,93	2

В1

67	Е0120-20-2	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 250 мм									
			1		69,44	5,65	69	6	85	0,38	--
		шт			63,79	2,36	64	2	128	0,01	--

					В2					
70	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	2	1118,50	38,84	2237	78	2800	6,30	13
		шт		1079,66	14,18	2159	28	128	0,07	--
71	Ц0108-482-14	Подготовка машин электрических фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 0.25 т	2	472,40	30,35	945	61	844	2,10	4
		шт		442,05	2,41	884	5	95	0,01	--
72	Е0120-41-1	Установка виброизоляторов номер 38	8	71,44	0,57	572	5	728	0,39	3
		шт		70,88	0,24	567	2	128	--	--
73	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,101	978,29	7,30	99	1	126	6,04	1
		м2		970,99	2,36	98	--	128	0,01	--
77	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм ПЕРЕХОД	2,86	249,72	11,11	714	32	889	1,48	4
		м2		238,61	4,16	682	12	128	0,02	--
78	Е0120-13-18	Установка клапанов перекидных диаметром до 1000 мм	1	302,61	7,30	303	7	381	1,77	2
		шт		295,31	2,36	295	2	128	0,01	--
79	Е0120-13-6	Установка клапанов обратных периметром до 1600 мм	1	229,37	9,66	229	10	287	1,34	1
		шт		219,71	4,72	220	5	128	0,02	--
80	Е0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	92,35	7,30	92	7	112	0,51	1
		шт		85,05	2,36	85	2	128	0,01	--
					В3					
83	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1118,50	38,84	1119	39	1400	6,30	6
		шт		1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	--
84	Ц0108-482-14	Подготовка машин электрических фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 0.25 т	1	472,40	30,35	472	30	422	2,10	2
		шт		442,05	2,41	442	2	95	0,01	--
86	Е0120-13-5	Установка клапанов обратных периметром до 1000 мм	1	182,84	5,65	183	6	230	1,08	1

87	Е0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт		177,19	2,36	177	2	128	0,01	--
				1	92,35	7,30	92	7	112	0,51	1
			шт		85,05	2,36	85	2	128	0,01	--
				В4							
88	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т									
				1	1118,50	38,84	1119	39	1400	6,30	6
			шт		1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	--
89	Ц0108-482-14	Подготовка машин электрических фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 0,25 т									
				1	472,40	30,35	472	30	422	2,10	2
			шт		442,05	2,41	442	2	95	0,01	--
90	Е0120-41-1	Установка виброизоляторов номер 38									
				4	71,44	0,57	286	2	364	0,39	2
			шт		70,88	0,24	284	1	128	--	--
91	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам									
				0,101	978,29	7,30	99	1	126	6,04	1
			м2		970,99	2,36	98	--	128	0,01	--
94	Е0120-13-6	Установка клапанов обратных периметром до 1600 мм									
				1	229,37	9,66	229	10	287	1,34	1
			шт		219,71	4,72	220	5	128	0,02	--
95	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм									
				10	203,60	16,96	2036	170	2480	1,12	11
			шт		186,64	7,09	1866	71	128	0,03	--
96	Е0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм									
				1	92,35	7,30	92	7	112	0,51	1
			шт		85,05	2,36	85	2	128	0,01	--
				В5							
97	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т									
				1	1118,50	38,84	1119	39	1400	6,30	6
			шт		1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	--
98	Ц0108-482-14	Подготовка машин электрических фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 0,25 т									
				1	472,40	30,35	472	30	422	2,10	2

		шт		442,05	2,41	442	2	95	0,01	--
99	Е0120-25-1	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм								
			1	196,30	9,66	196	10	245	1,14	1
		шт		186,64	4,72	187	5	128	0,02	--
100	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм ОТВОД								
			5,25	273,69	13,82	1437	73	1781	1,62	8
		м2		259,88	5,18	1364	27	128	0,03	--
101	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм								
			1	182,84	5,65	183	6	230	1,08	1
		шт		177,19	2,36	177	2	128	0,01	--
102	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2								
			2	203,60	16,96	407	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
103	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм								
			1	69,44	5,65	69	6	85	0,38	--
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	--
			В6							
104	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т								
			1	1118,50	38,84	1119	39	1400	6,30	6
		шт		1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	--
105	Ц0108-482-14	Подготовка машин электрических фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины								
			1	472,40	30,35	472	30	422	2,10	2
		шт		442,05	2,41	442	2	95	0,01	--
106	Е0120-25-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм								
			1	196,30	9,66	196	10	245	1,14	1
		шт		186,64	4,72	187	5	128	0,02	--
107	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм ОТВОД								
			7,16	273,69	13,82	1960	99	2429	1,62	12
		м2		259,88	5,18	1861	37	128	0,03	--
108	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм								
			1	182,84	5,65	183	6	230	1,08	1
		шт		177,19	2,36	177	2	128	0,01	--
109	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2								
			3	203,60	16,96	611	51	744	1,12	3
		шт		186,64	7,09	560	21	128	0,03	--

110	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм шт	1		69,44 63,79	5,65 2,36	69 64	6 2	85 128	0,38 0,01	-- --
				В7							
111	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т шт	1		1118,50 1079,66	38,84 14,18	1119 1080	39 14	1400 128	6,30 0,07	6 --
112	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм ОТВОД м2	19,4		273,69 259,88	13,82 5,18	5310 5042	268 100	6582 128	1,62 0,03	31 --
113	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм ПЕРЕХОД,ОТВОД м2	14,17		273,69 259,88	13,82 5,18	3878 3682	196 73	4807 128	1,62 0,03	23 --
114	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм ПЕРЕХОД,ОТВОД м2	17,12		249,72 238,61	11,11 4,16	4275 4085	190 71	5320 128	1,48 0,02	25 --
115	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм шт	1		189,92 184,28	5,65 2,36	190 184	6 2	239 128	1,11 0,01	1 --
116	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм шт	1		182,84 177,19	5,65 2,36	183 177	6 2	230 128	1,08 0,01	1 --
117	Е0120-20-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 315 мм шт	1		92,35 85,05	7,30 2,36	92 85	7 2	112 128	0,51 0,01	1 --
				ВЕ1							
118	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	3,9		273,69 259,88	13,82 5,18	1067 1014	54 20	1323 128	1,62 0,03	6 --
119	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 шт	1		203,60 186,64	16,96 7,09	204 187	17 7	248 128	1,12 0,03	1 --
120	Е0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм шт	1		92,35 85,05	7,30 2,36	92 85	7 2	112 128	0,51 0,01	1 --

						BF2. BF3					
121	F0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм									
			2,52	216,33	9,61	545	24	678	1,28	3	
		м2		206,72	3,59	521	9	128	0,02	--	
122	F0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм									
			2	546,87	12,95	1094	26	1379	3,30	7	
		шт		533,93	4,73	1068	9	128	0,02	--	
123	F0120-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм									
			2	601,53	55,80	1203	112	1452	3,51	7	
		шт		545,74	21,26	1091	43	128	0,11	--	
						K1					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**66228**	**5259**			**365**	
			Тенге			**60969**	**1935**			**9**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			154616					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							414	
		Сметная заработная плата -	Тенге				74849				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**79493**	**7303**			**428**	
			Тенге			**72190**	**2633**			**13**	
Стоимость монтажных работ -			Тенге			4398					
Всего заработная плата -			Тенге				4037				
		Накладные расходы -	Тенге			3766					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				565				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			490					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			8654					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21	
		Сметная заработная плата -	Тенге				4602				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			75096					
Всего заработная плата -			Тенге				70787				
		Накладные расходы -	Тенге			90607					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13591				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9942					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			175645					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							468	
		Сметная заработная плата -	Тенге				84378				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			184299					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							488	
		Сметная заработная плата -	Тенге				88980				
		ИТОГО	Тенге			79 493,00					
		Итого с накладными				173 866,00					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10 431,96					
		ИТОГО	Тенге			184 297,96					
		Временные здания и сооружения	4,10%			7 556,22					
		Итого				191 854,18					

		Доп. затраты в зимнее время	3,024%			5 801,67				
		Выслуга лет	1%			1 918,54				
		Доплата	0,40%			767,42				
		Доп. затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			4,76				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			34 536,27				
		Итого				234 882,84				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			687 675,89				
		Обязательные платежи	2%			13 753,52				
		Всего за месяц				701 429,41				

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____ Кайрлиев Н.С.

Директор проекта ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____ Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____ Мутаров К.У.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____ Габитов Р.Х.

Начальник ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____ Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____ Карымсаков Б.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройк Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объект ГАРАЖ ДЛЯ РЕМОНТА И СТОЯНКИ СПЕЦТЕХНИКИ. ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 02-07								
		РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
18	Ц0108-591-11	**Розетки штепсельные трехполюсные**								
			3	111,70	0,70	335	2	317	0,65	2
		шт		111,00	0,20	333	1	95	--	--
22	Ц0108-407-1	**Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм**								
			12	105,50	64,10	1266	769	652	0,26	3
		м		41,40	15,80	497	190	95	0,09	1
24	Ц0108-146-2	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг**								
			489,71	44,20	20,80	21645	10186	12933	0,14	69
		м		23,40	4,40	11459	2155	95	0,03	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			23246	10957			74
			Тенге			12289	2345			14
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			39377				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							94
		Сметная заработная плата -	Тенге				16719			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			23246	10957			74
			Тенге			12289	2345			14
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			23246				
	Всего заработная плата -		Тенге				14634			
		Накладные расходы -	Тенге			13902				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2085			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2229				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			39377				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							94

		Сметная заработная плата -	Тенге				16719			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			39377				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							94
		Сметная заработная плата -	Тенге				16719			
		ИТОГО	Тенге			23 246,00				
		Итого с накладными				37 148,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2 228,88				
		ИТОГО	Тенге			39 376,88				
		Временные здания и сооружения	4.10%			1 614,45				
		Итого				40 991,33				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			1 239,58				
		Выслуга лет	1%			409,91				
		Допотпуска	0,40%			163,97				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			1,02				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			7 378,98				
		Итого				50 184,79				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			146 928,02				
		Обязательные платежи	2%			2 938,56				
		Всего за месяц				149 866,58				

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____ Кайрлиев Н.С

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____ Карымсаков Б.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Габитов Р.Х.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройки Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта ГАРАЖ ДЛЯ РЕМОНТА И СТОЯНКИ СПЕЦТЕХНИКИ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 02-06								
		РАЗДЕЛ 1.ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1								
4	Е0118-22-5	**Установка кранов воздушных**	2	23,18	--	46	--	59	0,12	--
		комплект		23,18	--	46	--	128	--	--
5	Е0116-14-12	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**	3,9	59,15	--	231	--	295	0,34	1
		м		59,15	--	231	--	128	--	--
6	Е0116-10-7	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм**	0,5	208,10	27,87	104	14	122	1,04	1
		м		180,23	10,44	90	5	128	0,05	--
7	Е0116-30-2	**Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм**	1	395,32	1,57	395	2	504	2,36	2
		1сальник		393,75	--	394	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			776	16			4
			Тенге			761	5			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1862				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				913			
		РАЗДЕЛ 2.ТЕХНИЧЕСКИЙ ВОДОПРОВОД В3								
11	Е0116-10-7	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм**	0,5	208,10	27,87	104	14	122	1,04	1
		м		180,23	10,44	90	5	128	0,05	--
12	Е0116-30-2	**Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм**	1	395,32	1,57	395	2	504	2,36	2
		1сальник		393,75	--	394	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			499	16			3

			Тенге			484	5			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1193				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				583			

РАЗДЕЛ 3.ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3(ПОДАЮЩИЙ)

16	Е0118-22-5	**Установка кранов воздушных**								
			2	23,18	--	46	--	59	0,12	--
		комплект		23,18	--	46	--	128	--	--
17	Е0116-14-12	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**								
			2,7	59,15	--	160	--	204	0,34	1
		м		59,15	--	160	--	128	--	--
18	Е0117-2-3	**Установка смесителей**								
			6	127,57	1,57	765	9	968	0,70	4
		шт		126,00	--	756	--	128	--	--
19	Е0117-2-3	**Установка смесителей**								
			3	127,57	1,57	383	5	484	0,70	2
		шт		126,00	--	378	--	128	--	--
20	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**								
			47	55,44	16,85	2606	792	2017	0,21	10
		м		38,59	4,33	1814	204	100	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			3960	806			17
			Тенге			3154	204			1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8154				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3917			

РАЗДЕЛ 4.ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т4 (ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ

22	Е0117-2-2	**Установка полотенцесушителей латунных хромированных**								
			1	420,95	6,95	421	7	533	2,48	2
		шт		414,00	2,25	414	2	128	0,01	--
23	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**								
			21	55,44	16,85	1164	354	901	0,21	4
		м		38,59	4,33	810	91	100	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			1585	361			7
			Тенге			1224	93			1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3200				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1533			

РАЗДЕЛ 5.ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2

26	Е0116-29-2	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм**								
			75	10,69	--	802	--	1026	0,05	4

		м		10,69	--	802	--	128	--	--
27	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм								
			1	537,88	90,13	538	90	616	2,60	3
		1шт		447,75	33,75	448	34	128	0,16	--
28	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм								
			4	180,59	23,09	722	92	852	0,90	4
		1кран		157,50	9,00	630	36	128	0,04	--
29	Е0110-35-1 ПРИМ	Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.								
			2	124,22	23,87	248	48	262	0,68	1
		шт		100,35	9,02	201	18	120	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**2310**	**230**			**11**
			Тенге			**2080**	**88**			**--**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5372				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2582			

РАЗДЕЛ 6.ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1

32	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм								
			0,5	335,58	45,33	168	23	197	1,66	1
		м		290,25	16,97	145	8	128	0,08	--
33	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм								
			1	395,32	1,57	395	2	504	2,36	2
		1сальник		393,75	--	394	--	128	--	--
		САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ								
34	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды								
			4	368,03	21,53	1472	86	1820	1,95	8
		комплект		346,50	9,00	1386	36	128	0,04	--
35	Е0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов								
			3	306,50	47,75	920	143	1063	1,55	5
		комплект		258,75	18,00	776	54	128	0,09	--
36	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным								
			2	426,24	39,24	852	78	1031	2,22	4
		комплект		387,00	15,75	774	31	128	0,07	--
37	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	1	148,70	9,20	149	9	184	0,79	1
		комплект		139,50	4,50	140	4	128	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**3956**	**341**			**21**
			Тенге			**3615**	**134**			**1**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			9280				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4469			

РАЗДЕЛ 7.ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К3

САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ

41	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение									
				2	292,90	13,90	586	28	726	1,56	3
			комплект		279,00	4,50	558	9	128	0,03	--
42	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм									
				2	148,70	9,20	297	18	369	0,79	2
			комплект		139,50	4,50	279	9	128	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		**Тенге**			**883**	**46**			**5**
				Тенге			**837**	**18**			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			2096				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -		Тенге				1019			

РАЗДЕЛ 8.ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ

43	Е0116-26-1	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**									
				1	69,07	1,57	69	2	86	0,41	--
			1счетчик		67,50	--	68	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		**Тенге**			**69**	**2**			--
				Тенге			**68**	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			165				
		Сметная заработная плата -		Тенге				80			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**14039**	**1817**			**69**
				Тенге			**12222**	**547**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4018				
	Всего заработная плата -			Тенге				3137			
		Накладные расходы -		Тенге			3181				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				477			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			432				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			7631				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -		Тенге				3614			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			10021				
	Всего заработная плата -			Тенге				9632			
		Накладные расходы -		Тенге			12329				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				1849			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1341				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			23692				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							60
		Сметная заработная плата -		Тенге				11482			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			31323				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -		Тенге				15096			
		ИТОГО		Тенге			14 039,00				
		Итого с накладными					29 549,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1 772,94				

		Итого	Тенге			31 321,94				
		Временные здания и сооружения	4,10%			1 284,20				
		Итого				32 606,14				
		Доп. затраты в зимнее время	3,024%			986,01				
		Выслуга лет	1%			326,06				
		Доплата отпуска	0,40%			130,42				
		Доп. затраты транс-и привозных материалов	0,0000248			0,81				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			5 869,53				
		Итого				39 918,97				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			116 872,37				
		Обязательные платежи	2%			2 337,45				
		Всего за месяц				119 209,82				

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____ Мугауов К.У

Начальник ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____ Карымсаков Б.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Габитов Р.Х.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик: ТОО "Арал Сервис"
Договор: № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: ГАРАЖ ДЛЯ РЕМОНТА И СТОЯНКИ СПЕЦТЕХНИКИ. ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего	Затраты труда: рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		смета 02-08									
		РАЗДЕЛ 1.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
4	Ц0108-594-7ПРИМ	**Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 2 лампами в светильнике**	56	386,00	182,00	21616	10192	13571	1,27	71	
		шт		204,00	51,10	11424	2862	95	0,30	17	
5	Ц0108-595-2ПРИМ	**Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА**	13	724,00	283,00	9412	3679	6447	2,48	32	
		шт		441,00	81,00	5733	1053	95	0,47	6	
7	Ц0108-591-3	**Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический**	30	118,60	3,60	3558	108	3283	0,68	20	
		шт		115,00	0,20	3450	6	95	--	--	
8	Ц0108-402-1	**Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2**	630	45,20	23,10	28476	14553	16519	0,13	82	
		м		22,10	5,50	13923	3465	95	0,03	20	
9	Ц0108-396-9	**Короб на конструкциях, кронштейнах, подвешиваемый к конструкциям на оттяжках или подвесах, длина 2 м**	630	265,90	184,00	167517	115920	80378	0,51	321	
		м		81,90	52,40	51597	33012	95	0,30	191	
10	Ц0108-420-1	**Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения**	50	434,10	31,10	21705	1555	19503	2,09	105	
		шт		403,00	7,60	20150	380	95	0,04	2	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			252284	146007			631	
			Тенге			106277	40777			237	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			415505					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							938	

		Сметная заработная плата -	Тенге				168010			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**252284**	**146007**			**631**
			Тенге			**106277**	**40777**			**237**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**252284**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**147054**			
		Накладные расходы -	Тенге			**139702**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**70**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**20955**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**23519**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**415505**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**938**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**168010**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**415505**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**938**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**168010**			
		ИТОГО	Тенге			**252 284,00**				
		Итого с накладными				**391 986.00**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**23 519,16**				
		ИТОГО	Тенге			**415 505,16**				
		Временные здания и сооружения	4,10%			**17 035,71**				
		Итого				**432 540,87**				
		Доп. затраты в зимнее время	3,024%			**13 080,04**				
		Выслуга лет	1%			**4 325,41**				
		Допотпуска	0,40%			**1 730,16**				
		Доп. затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			**10,73**				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			**77 863,02**				
		Итого				**529 550,23**				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			**1 550 385,39**				
		Обязательные платежи	2%			**31 007,71**				
		Всего за месяц				**1 581 393,10**				

Подрядчик
Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____ Кайрлиев Н.С

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____ Самсалиев И.Ю

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____ Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____ Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____ Карымсаков Ь.

Субподрядчик
Директор ТОО "Арат Сервис"

_____ Габитов Р.Х.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройки: Гараж бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Сооружения водоснабжения и пожаротушения. Общестроительные работы.Кабельная эстакада

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		смета 03-05										
1	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3										
			570	42,12	40,26	24009	22949	7065	0,01	7		
		м3		1,86	10,92	1060	6224	97	0,04	21		
2	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1										
			940,5	38,76	38,76	36454	36454	7291	--	--		
		т		--	7,75	--	7291	100	0,16	153		
3	Е0101-19-1 К=6	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины										
			570	7,56	7,56	4309	4309	1559	--	--		
		м3		--	2,82	--	1607	97	0,01	8		
4	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов										
			570	3,05	2,66	1739	1517	730	--	2		
		м3		0,39	0,93	222	530	97	--	2		
5	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3										
			520	23,65	22,86	12298	11887	4257	0,01	3		
		м3		0,79	7,65	411	3978	97	0,03	15		
6	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1										
			858	45,00	45,00	38610	38610	7722	--	--		
		т		--	9,00	--	7722	100	0,19	162		
8	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м										
			270	5,55	5,55	1500	1500	472	--	--		
		м3		--	1,80	--	487	97	0,01	2		

9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками									
			270	21,55	4,52	5817	1219	4460	0,11	29	
		м3		17,03	--	4598	--	97	--	--	
10	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы									
			10,8	122,18	--	1320	--	1491	0,89	10	
		м3		122,18	--	1320	--	113	--	--	
11	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты									
			3,996	224,64	100,89	898	403	725	0,85	3	
		м3		123,75	38,25	495	153	112	0,18	1	
12	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов									
			0,3996	339,59	339,59	136	136	75	0,58	--	
		т		--	140,94	--	56	133	0,58	--	
13	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны									
			22,68	1133,86	112,36	25716	2548	23648	6,34	144	
		м3		1021,50	42,44	23168	963	98	0,21	5	
14	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой									
			0,113994	48011,06	536,06	5473	61	5326	289,00	33	
		т		47475,00	202,50	5412	23	98	0,99	--	
15	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм									
			40,5	71,55	1,80	2898	73	2795	0,42	17	
		м2		69,75	0,68	2825	28	98	--	--	
16	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов									
			108,54	41,17	3,82	4469	415	4715	0,21	23	
		м2		37,35	1,44	4054	156	112	0,01	1	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**165644**	**122081**			**271**	
			Тенге			**43564**	**29218**			**369**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			165644					
	Всего заработная плата -		Тенге				72781				
		Накладные расходы -	Тенге			72333					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10850				
		Непонормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14279					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			252256					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							676	
		Сметная заработная плата -	Тенге				83631				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			252256					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							676	
		Сметная заработная плата -	Тенге				83631				
		ИТОГО	Тенге			165 644,00					
		Итого с накладными				237 977,00					
		Непонормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14 278,62					
		ИТОГО	Тенге			252 255,62					

		Временные здания и сооружения	4.10%			10 342,48				
		Итого				262 598,10				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			7 940,97				
		Выслуга лет	1%			2 625,98				
		Доплата	0,40%			1 050,39				
		Доп.затраты транспортировных материалов	0,0000248			6,51				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			47 271,10				
		Итого				321 493,05				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			941 248,06				
		Обязательные платежи	2%			18 824,96				
		Всего за месяц				960 073,02				

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____ Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____ Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____ Карымсаков Б.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Габитов Р.Х.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.

Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева

Наименование объекта: Сети и сооружения электроснабжения. Общестроительные работы. Фундаменты под КТПН.Площадка под ДЭС

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета С1-01								
		РАЗДЕЛ 1.Фундамент под КТПН								
		Земляные работы								
3	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА								
			0,2	167,18	--	33	--	38	1,21	--
			м3	167,18	--	33	--	113	--	--
		Монтажные работы								
6	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т								
			2	350,25	243,37	701	487	480	0,67	1
			шт	106,88	85,08	214	170	125	0,34	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			734	487			2
			Тенге			247	170			1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1327				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				495			
		РАЗДЕЛ 2.Площадка под ДЭС								
		Земляные работы								
7	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м								
			2	10,93	10,93	22	22	7	--	--
			м3	--	3,55	--	7	97	0,01	--
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками								
			0,704	25,65	5,38	18	4	14	0,13	--
			м3	20,27	--	14	--	97	--	--
		ПЛИТА								
11	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты толщ.100мм								
			0,704	224,64	100,89	158	71	128	0,85	1
			м3	123,75	38,25	87	27	112	0,18	--

12	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов								
			0,0704	339,59	339,59	24	24	13	0,58	--
		т		--	140,94	--	10	133	0,58	--
					Отмостка					
15	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных								
			1,2	531,00	--	637	--	784	3,24	4
		м3		531,00	--	637	--	123	--	--
16	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов								
			0,12	339,59	339,59	41	41	22	0,58	--
		т		--	140,94	--	17	133	0,58	--
17	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 40 мм								
			10,5	67,19	14,76	705	155	749	0,36	4
		м2		52,43	5,54	551	58	123	0,03	--
18	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий								
			10,5	4,72	1,34	50	14	50	0,02	--
		м2		3,38	0,50	35	5	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			1655	330			9
			Тенге			1325	124			1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3627				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1714			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2389	817			10
			Тенге			1572	294			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2389				
	Всего заработная плата -		Тенге				1866			
		Накладные расходы -	Тенге			2284				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				343			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			280				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4954				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2209			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4954				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2209			
		ИТОГО	Тенге			2 389,00				
		Итого с накладными				4 673,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			280,38				
		ИТОГО	Тенге			4 953,38				
		Временные здания и сооружения	4,10%			203,09				
		Итого				5 156,47				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			155,93				
		Выслуга лет	1%			51,56				
		Допотпуска	0,40%			20,63				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			0,13				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			928,23				
		Итого				6 312,95				

		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			**18 482,68**				
		Обязательные платежи	2%			**369,65**				
		Всего за месяц				**18 852,33**				

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____ Каирлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____ Карымсаков Б.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Габитов Р.Х.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Сети и сооружения электроснабжения. Общестроительные работы. Приобретение и монтаж оборудования и материалов электроснабжения электросетей 6кв

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета С1-02								
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы								
1	Ц0108-25-1	**Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА**	0,8	15270,00	10590,00	12216	8472	5319	27,00	22
		подстанц		4680,00	2318,05	3744	1854	95	13,44	11
2	Е0125-64-2	**Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов**	1,97	4500,58	2723,08	8866	5364	5898	10,00	20
		т		1777,50	717,22	3502	1413	120	3,14	6
3	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом В/Л 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	2	2975,76	1990,26	5952	3981	3224	5,98	12
		опора		985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5
4	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5**	4	25500,00	--	102000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0133-1-1	**Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м3-ПЛИТЫ П3 и - 0,05м3**	0,2	2300,26	1578,01	460	316	217	4,10	1
		1м3		722,25	310,35	144	62	105	1,25	--

6	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2								
			0,04	24680,88	17030,88	987	681	493	43,70	2
		1км		7650,00	4099,68	306	164	105	15,13	1
9	Ц0108-43-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение 35 кВ, ток до 1000 А								
			1	6103,00	568,00	6103	568	5335	32,00	32
		шт		5535,00	81,00	5535	81	95	0,47	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**136584**	19382			**88**
			Тенге			**15202**	4674			**23**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**166494**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**121**
		Сметная заработная плата -	Тенге				22949			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**136584**	19382			**88**
			Тенге			**15202**	4674			**23**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**19306**				
	Всего заработная плата -		Тенге				11684			
		Накладные расходы -	Тенге			**11147**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1672			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1827**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**32281**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**73**
		Сметная заработная плата -	Тенге				13357			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**108412**				
	Всего заработная плата -		Тенге				3277			
		Накладные расходы -	Тенге			**3441**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				516			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6711**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**118564**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				3793			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**8866**				
	Всего заработная плата -		Тенге				4915			
		Накладные расходы -	Тенге			**5898**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				885			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**886**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**15649**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				5799			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**166494**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**121**
		Сметная заработная плата -	Тенге				22949			

		ИТОГО	Тенге			136 584,00				
		Итого с накладными				157 070,00				
		Непредвиденные затраты -	Тенге			9 424,20				
		ИТОГО	Тенге			166 494,20				
		Временные здания и сооружения	4,10%			6 826,26				
		Итого				173 320,46				
		Доп. затраты в зимнее время	3,024%			5 241,21				
		Выслуга лет	1%			1 733,20				
		Доплата	0,40%			693,28				
		Доп. затраты транз-г привозных материалов	0,0000248			4,30				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			31 199,95				
		Итого				212 192,40				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			621 244,18				
		Обязательные платежи	2%			12 424,88				
		Всего за месяц				633 669,06				

Подрядчик

Директор Филиал ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Гамсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Карымсаков Б.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арая Сервис"

_____Габитов Р.Х.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Сооружения пожаротушения

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		смета 03-06										
1	Е0125-64-2	**Установка зданий из спаренных и одиночных блок-боксов - НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ИЗ БЛОК-БОКСА 10,0Х3,4Х3,4М С УТЕПЛЕНИЕМ ТРЕХСЛОЙНЫМИ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЯМИ 100ММ МВУ**										
		т	11,208	5136,21 1777,50	2723,08 717,22	57567 19922	30520 8039	33553 120	10,00 3,14	112 35		
2	Е01031-А2-1	**Погрузка блок-боксов для строительства объектов нефтяной и газовой промышленности при автомобильных перевозках**										
		т	11,208	557,10 --	557,10 389,97	6244 --	6244 4371	4371 100	-- 8,19	-- 92		
3	Е01031-А2-2	**Разгрузка блок-боксов для строительства объектов нефтяной и газовой промышленности при автомобильных перевозках**										
		т	11,208	461,40 --	461,40 322,98	5171 --	5171 3620	3620 100	-- 6,78	-- 76		
4	Е010332-А13-1 К=1,8	**Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1**										
		т	11,208	178,38 --	178,38 35,68	1999 --	1999 400	400 100	-- 0,75	-- 8		
5	Е0116-10-9	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм**										
		м	8	525,86 351,00	70,85 26,53	4207 2808	567 212	3866 128	1,98 0,13	16 1		
6	Е0116-10-8	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм**										
		м	8	415,42 290,25	45,33 16,97	3323 2322	363 136	3146 128	1,66 0,08	13 1		
7	Е0116-10-3	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм**										
		м	4	139,76 116,10	15,99 5,99	559 464	64 24	625 128	0,66 0,03	3 --		
8	Е0116-10-1	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**										
			5	120,70	14,12	604	71	676	0,55	3		

			м		100,35	5,29	502	26	128	0,03	--
9	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм									
				2,5	384,47	9,63	961	24	702	1,22	3
			м		215,78	3,60	539	9	128	0,02	--
10	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм									
				2,5	397,14	6,65	993	17	814	1,40	4
			м		252,00	2,50	630	6	128	0,01	--
		РАЗДЕЛ 1.Резервуар противопожарного запаса воды									
11	Е0109-7-1	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона, вместимостью до 1000 м3									
				3,892	17314,61	6991,53	67388	27211	18759	19,00	74
			т		3600,00	1755,49	14011	6832	90	6,13	24
18	Е01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках									
				19,492	247,10	247,10	4816	4816	3372	--	--
			т		--	172,97	--	3372	100	3,63	71
19	Е01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках									
				19,492	234,30	234,30	4567	4567	3197	--	--
			т		--	164,01	--	3197	100	3,44	67
20	Е010332-А13-1 К=1,2	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1									
				19,492	118,92	118,92	2318	2318	464	--	--
			т		--	23,78	--	464	100	0,50	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			79090	38912			74
				Тенге			14011	13864			171
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			111174				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							258
		Сметная заработная плата -		Тенге				31744			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			160718	83952			227
				Тенге			41199	30707			385
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			25116				
	Всего заработная плата -			Тенге				15423			
		Накладные расходы -		Тенге			15423				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				2313			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2432				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			42971				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							331
		Сметная заработная плата -		Тенге				17736			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			124955				
	Всего заработная плата -			Тенге				48804			
		Накладные расходы -		Тенге			52312				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р -		чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р -		Тенге				7847			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			10636				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			187903				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							271
		Сметная заработная плата -	Тенге				56651			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10647				
	Всего заработная плата -		Тенге				7679			
		Накладные расходы -	Тенге			9829				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1474			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1229				
	ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ -		Тенге			21705				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				9154			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			252579				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							651
		Сметная заработная плата -	Тенге				83541			
		ИТОГО	Тенге			160 718,00				
		Итого с накладными				238 282,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14 296,92				
		ИТОГО	Тенге			252 578,92				
		Временные здания и сооружения	4,10%			10 355,74				
		Итого				262 934,66				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			7 951,14				
		Выслуга лет	1%			2 629,35				
		Доплата	0,40%			1 051,74				
		Доп.затраты транз-т привозных материалов	0,0000248			6,52				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			47 331,68				
		Итого				321 905,09				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			942 454,41				
		Обязательные платежи	2%			18 849,09				
		Всего за месяц				961 303,50				

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____ Кайрдиев И.С

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____ Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____ Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____ Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____ Карымсаков Б.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____ Габитов Р.Х.