Форма 2В

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест ,в районе улиц Алматы,Сауран,Акменит,№23
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №1
За Июль 2010г.

по ЛС 1-1и на Снос зеленых насаждений (Исполнительная сметная документация)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С Цена	**Снос зеленых насаждений (ведомость учета и стоимостной оценки)**	1	1974886,79	--	1974887	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1974887	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость прочих работ -		Тенге			1974887				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			118493				
	ВСЕГО. Стоимость прочих работ -		Тенге			2093380				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2093380				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г..	Тенге			2 093 380				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1.774)	Тенге			3 713 656				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			74 273				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			3 787 929				
		НДС (12%)	Тенге			454 552				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			4 242 481				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г.Астаны"

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

согласно этого акту выполненных работ.

Страниц -

Форма 2В

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест ,в районе улиц Алматы,Сауран,Акмешит,№23
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №4
За Июль 2010г.

по ЛС 2-1-3и на отопление и вентиляцию

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Отопление								
1	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	75,7	19,79	0,02	1498	2	213	0,02	1
		м2		3,13	--	237	--	90	--	--
2	Е0126-8-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	2097	83,68	3,92	175477	8220	164677	0,42	889
		м		76,95	1,58	161364	3313	100	0,01	15
3	С114-00114	Шнуры теплоизоляциооные в сетчатой оплетке М-200 /ТУ 34-36-1695-79/	9,18	14679,75	--	134760	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	2097	114,31	6,39	239714	13400	67964	0,19	403
		м		29,93	2,48	62763	5201	100	0,01	25
5	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,326	314500,00	--	102527	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			653977	21622			1293
			Тенге			224364	8514			40

04.08.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			653977				
	Материалы -		Тенге			170704				
	Всего заработная плата -		Тенге				232878,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			237287				
		Накладные расходы -	Тенге			232854				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34928,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53210				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			940041				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1449
		Сметная заработная плата -	Тенге				267806,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			940041				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1449
		Сметная заработная плата -	Тенге				267806,00			
		РАЗДЕЛ 2.Тепловой узел								
6	С	**Теплосчетчик ТС-06**	1	58380,06	--	58380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С	**Тепловычислитель**	1	58675,13	--	58675	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С	**Преоброзователь расхода РПР32**	2	15456,79	--	30914	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С	**Термопреоброзователь**	2	7776,65	--	15553	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0111-350-3	**Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм**	2	530,56	1,58	1061	3	859	3,00	6
		шт		477,00	--	954	--	90	--	--
11	Е0118-13-1	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	2	3293,83	123,78	6588	248	5968	13,39	27
				2285,06	46,35	4570	93	128	0,23	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1насос								
12	С131002-24	Насосы конденсатные консольные малошумные "в линию", тип КМЛ 40/130, подача 12,5 м3/ч, напор 15 м, двигатель мощностью 1,1 кВт	2	22900,00	--	45800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,2	21,80	0,05	157	--	38	0,03	--
		м2		5,81	0,02	42	--	90	--	--
14	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	7,2	19,79	0,02	143	--	20	0,02	--
		м2		3,13	--	23	--	90	--	--
15	Е0126-8-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	42	83,68	3,92	3515	165	3298	0,42	18
		м		76,95	1,58	3232	66	100	0,01	--
16	С114-0014	Шнуры теплоизоляционные в сетчатой оплетке М-200/ТУ 34-36-1695-79/м3	0,55	14679,75	--	8074	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	42	114,31	6,39	4801	268	1361	0,19	8
		м		29,93	2,48	1257	104	100	0,01	1
18	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0167	314500,00	--	5252	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			238912	684			59
			Тенге			10077	263			1
	Стоимость оборудования -	04.08.10.	Тенге			163522				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			163522				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1061				
	Материалы -		Тенге			104				
	Всего заработная плата -		Тенге				954,00			
		Накладные расходы -	Тенге			859				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				129,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге			2035				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1083,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21941				
	Материалы -		Тенге			3628				
	Всего заработная плата -		Тенге				4724,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13326				
		Накладные расходы -	Тенге			4718				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				708,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1600				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28258				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5432,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			52388				
	Материалы -		Тенге			1770				
	Всего заработная плата -		Тенге				4663,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			45800				
	Сдача и испытание -		Тенге			140				
		Накладные расходы -	Тенге			5968				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				895,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3501				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге			61857				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				5558,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			255673				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата -	Тенге				12072,00			
		РАЗДЕЛ 3.Теплоснабжение подогревателя воды в бассейне								
19	Е0113-26-21	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	4,62	19,79	0,02	91	--	13	0,02	--
		м2		3,13	--	14	--	90	--	--
20	Е0126-8-1	**Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм**	46	83,68	3,92	3849	180	3612	0,42	20
				76,95	1,58	3540	73	100	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
21	С114-0014	Шнуры теплоизоляционные в сетчатой оплетке М-200 /ТУ 34-36-1695-79/	0,42	14679,75	--	6165	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	46	114,31	6,39	5258	294	1491	0,19	9
		м		29,93	2,48	1377	114	100	0,01	1
23	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0162	314500,00	--	5089	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			20453	474			28
			Тенге			4931	187			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20453				
	Материалы -		Тенге			3794				
	Всего заработная плата -		Тенге				5118,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11254				
		Накладные расходы -	Тенге			5116				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				767,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1534				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27104				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				5885,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			27104				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				5885,00			
		РАЗДЕЛ 4.Теплоснабжение								
24	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,12	21,80	0,05	24	--	6	0,03	--
		м2		5,81	0,02	7	--	90	--	--
25	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	1,12	19,79	0,02	22	--	3	0,02	--
				3,13	--	4	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
26	Е0126-8-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	55	83,68	3,92	4602	216	4319	0,42	23
		м		76,95	1,58	4232	87	100	0,01	--
27	С114-0014	Шнуры теплоизоляционные в сетчатой оплетке М-200 /ТУ 34-36-1695-79/	21,72	14679,75	--	318844	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	55	114,31	6,39	6287	351	1783	0,19	11
		м		29,93	2,48	1646	136	100	0,01	1
29	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0348	314500,00	--	10935	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
30	С12021-262	Опоры скользящие	0,0101	107900,00	--	1090	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			341805	567			34
			Тенге			5888	223			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			340716				
		Материалы -	Тенге			4481				
		Всего заработная плата -	Тенге				6112,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			329779				
		Накладные расходы -	Тенге			6111				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				917,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20810				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			367636				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				7028,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1090				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1090				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1155				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			368791				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				7028,00			
		РАЗДЕЛ 5.Вентиляция								
31	Е0120-34-1	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т	0,3	1609,69	242,70	483	73	525	7,88	2
		шт		1278,11	89,78	383	27	128	0,44	--
32	75-2-81	Приточная установка VS-15R-H/S-T тип КЦКП-16, номинальная производительность по воздуху 16000 м3/ч, 1300х1090 мм	0,3	535600,00	--	160680	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	17,5	164,72	50,15	2883	878	1937	0,53	9
		м2		92,03	18,68	1611	327	100	0,09	2
34	С11031-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 50	0,7	2890,00	--	2023	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	12,9	191,79	26,19	2474	338	2084	0,91	12
		м2		151,65	9,90	1956	128	100	0,05	1
36	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0129	314500,00	--	4057	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	4	712,67	29,90	2851	120	3556	3,83	15
		шт		682,76	11,81	2731	47	128	0,05	--
38	С	Вентеляторы осевые М12/5"-Т	1	6002,00	--	6002	--	--	--	--
		комп		--	--	--	--	--	--	--
39	С	Вентеляторы осевой оконный F12/5"	1	4463,76	--	4464	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**185916**	**1408**			**39**
			Тенге			**6681**	**529**			**3**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**160680**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**160680**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11437**				
	Материалы -		Тенге			**574**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4021,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**6080**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4021**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**603,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**927**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**16386**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4625,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**13799**				
	Материалы -		Тенге			**27**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3189,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**10466**				
	Сдача и испытание -		Тенге			**157**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4081**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**612,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1073**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**18954**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3801,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**196019**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**45**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8426,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1441063**	**24755**			**1453**
			Тенге			**251942**	**9716**			**46**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**324202**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**324202**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1061**				
	Материалы -		Тенге			**104**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**954,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**859**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				129,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге			2035				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1083,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1048523				
	Материалы -		Тенге			183181				
	Всего заработная плата -		Тенге				252853,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			597727				
		Накладные расходы -	Тенге			252820				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							126
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37923,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78081				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1379424				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1574
		Сметная заработная плата -	Тенге				290776,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1090				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1090				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1155				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			66187				
	Материалы -		Тенге			1797				
	Всего заработная плата -		Тенге				7851,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			56266				
	Сдача и испытание -		Тенге			298				
		Накладные расходы -	Тенге			10050				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1507,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4574				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге			80811				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				9359,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1787628				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г..	Тенге			1 787 628				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г.. без оборудования	Тенге			1 463 426				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г.. оборудования	Тенге			324 202				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			26 342				
		Возврат материалов (15%)	Тенге			3951				
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			1 810 018				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			**34 322**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**14 858**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**5 943**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			**1 865 142**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1.774)	Тенге			**3 308 762**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			**66 175**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			**3 374 938**				
		НДС (12%)	Тенге			**404 993**				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			**3 779 930**				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г.Астаны"

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Расценки проверены

Форма 2В

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест ,в районе улиц Алматы,Сауран,Акмешит,№23
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №6
За Июль 2010г.

по ЛС 2-1-5и на связь

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.телевидение								
1	Ц0110-512-1	Антенны телевизионная АТКГ 1.1.1.2	2	1114,80	--	2230	--	2228	6,00	12
		шт		1103,00	--	2206	--	101	--	--
2	С	Антенны телевизионная АТКГ 1.1.1.2	1	16113,71	--	16114	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С	Антенны телевизионная дициметрового диапозона волн АТКГ 5.2.21-41.15А	1	19387,23	--	19387	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0134-48-3	Устройсво опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 8,6 м	1	15130,31	--	15130	--	6386	35,50	36
		опора		5805,00	--	5805	--	110	--	--
5	С	Мачта телевизионная	1	8125,20	--	8125	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0110-513-3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу	1	1034,60	--	1035	--	1034	5,00	5
		шт		1024,00	--	1024	--	101	--	--
7	С	Усилитель телевезионный УТШК-2-В.О.1	1	13742,34	--	13742	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

ДСАСА23 03.08.2010

Страниц -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
8	Ц0110-513-5	Оборудование коллективного приема телевидения: разветвители абонентские РА на стене или в металлическом шкафу	2	465,70	--	931	--	931	3,00	6
		шт		461,00	--	922	--	101	--	--
9	С	Устройство абонитское распределительное	2	1496,86	--	2994	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0110-513-6	Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство /УПА/, фильтр телевизионный диапазонный /ФТД/, аттенюатор телевизионный /АТ/	1	189,40	--	189	--	189	1,00	1
		шт		187,00	--	187	--	101	--	--
11	С	Фильтр телевизионеый диапозонный полосовой ФТД 1-12/11-69.F.L	1	270,59	--	271	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	560	27,70	2,10	15512	1176	10746	0,10	56
		м		19,70	0,50	11032	280	95	--	2
13	С	Кабель коаксикальный RG-11	40,8	80,93	--	3302	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С	Кабель радиочастотный RG-6	530,4	18,47	--	9795	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка телевизиооная	20	107,30	--	2146	--	2000	1,00	20
		шт		99,00	--	1980	--	101	--	--
16	С151802-22	Розетка телевизионная TV-R	20	222,00	--	4440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0110-513-6	Коробка антенная	2	189,40	--	379	--	378	1,00	2
		шт		187,00	--	374	--	101	--	--
18	С151801-134	Коробка антенная КАМ	2	1750,00	--	3500	--	--	--	--

дсасаа23 03.08.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-409-2	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм**	40	147,30	73,00	5892	2920	2576	0,29	12
		м		49,50	18,30	1980	732	95	0,11	4
20	Ц0108-409-1	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм**	420	108,60	48,90	45612	20538	20668	0,22	92
		м		39,60	12,20	16632	5124	95	0,07	30
21	С130804-10	**Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм**	4,04	1420,00	--	5737	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
22	С130804-28	**Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм**	42,42	664,00	--	28167	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**204629**	**24634**			**242**
			Тенге			**42142**	**6136**			**36**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**52508**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**52508**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**152121**				
	Материалы -		Тенге			**22280**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**48278,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**63065**				
		Накладные расходы -	Тенге			**47136**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**24**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**7070,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**11955**				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге			**211213**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**301**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**55348,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**263721**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**301**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**55348,00**			

дсасо23 03.08.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Телефонизация								
23	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	260	27,70	2,10	7202	546	4989	0,10	26
		м		19,70	0,50	5122	130	95	--	1
24	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	60	72,90	--	4374	--	2878	0,33	20
		м		53,30	--	3198	--	90	--	--
25	С151604-83	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10	0,0204	40600,00	--	828	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
26	С	Провод UTP5 1x2x0,5	309	27,16	--	8391	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка телефонная	10	107,30	--	1073	--	1000	1,00	10
		шт		99,00	--	990	--	101	--	--
28	С151802-22	Розетка телефонная GPT-5	10	222,00	--	2220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0110-898-1 2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	1	742,00	305,00	742	305	517	2,00	2
		коробка		398,00	72,00	398	72	110	0,42	--
30	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	1	526,00	--	526	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0110-898-2	Разные работы: шкаф телефонный распределительный, емкость до 600x2, при установке в готовой нише	2	3955,00	810,00	7910	1620	4891	12,00	24
		шкаф		2032,00	191,00	4064	382	110	1,11	2
32	С	Шкаф для установки распределительных устройств ШРУ-07УХЛ4	2	15053,88	--	30108	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0110-879-1	Разные работы: бокс, емкостью до 20 жил	1	2678,00	--	2678	--	2073	9,00	9
		шт		1559,00	--	1559	--	133	--	--

gcacd23 03.08.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С	БКТО 10х2	1	14621,01	--	14621	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	240	108,60	48,90	26064	11736	11810	0,22	53
		м		39,60	12,20	9504	2928	95	0,07	17
36	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	20	147,30	73,00	2946	1460	1288	0,29	6
		м		49,50	18,30	990	366	95	0,11	2
37	С130804-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	24,24	664,00	--	16095	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
38	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	2,02	1420,00	--	2868	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			128647	15667			149
			Тенге			25825	3878			22
Стоимость монтажных работ -			Тенге			128647				
Материалы -			Тенге			11497				
Всего заработная плата -			Тенге				29703,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			75658				
		Накладные расходы -	Тенге			29447				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4417,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9486				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			167580				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							187
		Сметная заработная плата -	Тенге				34120,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			167580				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							187
		Сметная заработная плата -	Тенге				34120,00			

РАЗДЕЛ 3.Заземление

ДеАСаХ3 03.08.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Ц0108-472-9	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 16 мм**	✓ 15	93,50	3,10	1403	47	466	0,18	3
		м		32,40	0,30	486	4	95	--	--
40	Ц0108-472-7	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2**	✓ 25	107,30	3,50	2683	88	779	0,18	5
		м		32,40	0,40	810	10	95	--	--
41	Ц0108-472-8	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм**	✓ 25	84,60	2,80	2115	70	774	0,17	4
		м		32,40	0,20	810	5	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**6200**	**204**			**11**
			Тенге			**2106**	**20**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**6200**				
	Материалы -		Тенге			**3890**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2126,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2019**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**303,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**493**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**8712**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2428,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**8712**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2428,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**339476**	**40505**			**402**
			Тенге			**70073**	**10034**			**58**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**52508**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**52508**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**286968**				
	Материалы -		Тенге			**37667**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**80107,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**138723**				
		Накладные расходы -	Тенге			**78603**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**39**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**11790,00**			

дласа23 03.08.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21934				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге			387506				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							500
		Сметная заработная плата -	Тенге				91897,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			440013				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г..	Тенге			440 013				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г.. без оборудования	Тенге			387 505				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г.. оборудования	Тенге			52 508				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			6 975				
		Возврат материалов (15%)	Тенге			1046				
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			445 942				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			9 088				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			3 934				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			1 574				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			460 538				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1,774)	Тенге			816 995				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			16 340				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			833 335				
		НДС (12%)	Тенге			100 000				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			933 335				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г.Астаны"

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Расценки проверены

Форма 2В

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест ,в районе улиц Алматы,Сауран,Акмешит,№23
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №7
За Июль 2010г.

по ЛС 2-1-6и на пожарную сигнализацию

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация								
1	Ц0110-667-6	**Приборы приемно-контрольные**	1	3100,60	1,60	3101	2	2673	16,00	16
		шт		2970,00	--	2970	--	90	--	--
2	С	**Многоцелевая контрольная панель на 20 лучей ППК-20**	1	8795,82	--	8796	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-669-2	**Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении**	1	980,00	1,60	980	2	855	5,00	5
		шт		950,00	--	950	--	90	--	--
4	С	**Сирена "Тон-1С"**	1	2010,47	--	2010	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0110-667-1 1	**Блок расширителя**	1	2820,60	1,60	2821	2	2410	14,00	14
		шт		2678,00	--	2678	--	90	--	--
6	С	**Блок расширителя БЛ-20**	1	2563,35	--	2563	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0110-669-3	**Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля**	1	994,30	1,60	994	2	842	5,00	5
		шт		936,00	--	936	--	90	--	--

дсасад3 03.08.2010

Страниц -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С	Блок питания Скат 2400М	1	7192,47	--	7192	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
9	Ц0110-669-2	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении	1	980,00	1,60	980	2	855	5,00	5
				950,00	--	950	--	90	--	--
		шт								
10	С	Сирена "БИЯ-С"	1	1306,81	--	1307	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
11	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	145	369,90	1,60	53636	232	45284	2,00	290
				347,00	--	50315	--	90	--	--
		шт								
12	С	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-44	145	1612,26	--	233778	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
13	Ц0110-668-3	Извещатель пожарный ручной	16	457,50	1,60	7320	26	6293	2,00	32
				437,00	--	6992	--	90	--	--
		шт								
14	С	Извещатель пожарный ручной ИПР 2	16	575,81	--	9213	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
15	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	22	59,00	--	1298	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
16	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	800	27,70	2,10	22160	1680	15352	0,10	80
				19,70	0,50	15760	400	95	--	2
		м								
17	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	760	72,90	--	55404	--	36457	0,33	251
				53,30	--	40508	--	90	--	--
		м								
18	С	Провод ПСВ 4х0,5	1339	17,59	--	23555	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
19	С	Провод ПСВ 2х0,5	267,8	15,08	--	4038	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

дсасл23 03.08.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
20	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	800	34,20	1,20	27360	960	17784	0,14	112
		м		23,20	0,20	18560	160	95	--	1
21	С130804-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	80,8	664,00	--	53651	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, напритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	100	94,79	10,91	9479	1091	9203	0,48	48
		м кабеля		78,30	6,91	7830	691	108	0,03	3
23	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,051	52100,00	--	2657	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
24	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,0515	9230,00	--	475	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			534769	3996			858
			Тенге			148449	1251			6
Стоимость оборудования -			Тенге			7192				
ВСЕГО. Стоимость оборудования -			Тенге			7192				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			527576				
Материалы -			Тенге			31788				
Всего заработная плата -			Тенге				149700,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			343343				
		Накладные расходы -	Тенге			138008				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20701,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39935				
ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -			Тенге			705519				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							933
		Сметная заработная плата -	Тенге				170401,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			712712				

03.08.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							933
		Сметная заработная плата -	Тенге				170401,00			
		РАЗДЕЛ 2.Оповещение о пожаре								
25	Ц0110-669-2	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении	1	980,00	1,60	980	2	855	5,00	5
		шт		950,00	--	950	--	90	--	--
26	С	Прибор звукового и голосового оповещения о пожаре "Лигард-Сигнал"	1	2111,00	--	2111	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0110-99-7	Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	1	1938,70	--	1939	--	1659	12,00	12
		шт		1843,00	--	1843	--	90	--	--
28	С	Уселитель "Стень 103"	1	10070,89	--	10071	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	12	332,40	--	3989	--	3842	2,00	24
		шт		317,00	--	3804	--	101	--	--
30	С	Колонка звуковая 5кз-2Д	12	703,67	--	8444	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
31	С151802-21	Коробка универсальная УК-Р-0,5-30	10	59,00	--	590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	180	27,70	2,10	4986	378	3454	0,10	18
		м		19,70	0,50	3546	90	95	--	1
33	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	120	72,90	--	8748	--	5756	0,33	40
		м		53,30	--	6396	--	90	--	--

дсасд23 03.08.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С151607-296	Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка ПТПЖ, число жил и сечение 2х1,2 мм2	0,309	6470,00	--	1999	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	180	34,20	1,20	6156	216	4001	0,14	25
		м		23,20	0,20	4176	36	95	--	--
36	С130804-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	18,18	664,00	--	12072	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			62084	596			124
			Тенге			20715	126			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			10071				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10071				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			52013				
	Материалы -		Тенге			5487				
	Всего заработная плата -		Тенге				20841,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			25216				
		Накладные расходы -	Тенге			19568				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2935,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4295				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			75876				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата -	Тенге				23776,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			85947				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата -	Тенге				23776,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			596853	4592			982
			Тенге			169164	1377			7
	Стоимость оборудования -		Тенге			17263				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			17263				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			579590				
	Материалы -		Тенге			37275				

ДСАСА 23 03.08.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				170541,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			368558				
		Накладные расходы -	Тенге			157575				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23636,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44230				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			781395				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1068
		Сметная заработная плата -	Тенге				194177,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			798658				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г..	Тенге			798 658				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г.. без оборудования	Тенге			781 395				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г.. оборудования	Тенге			17 263				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			14 065				
		Возврат материалов (15%)	Тенге			2110				
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			810 613				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			18 326				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			7 934				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			3 173				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			840 047				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1,774)	Тенге			1 490 243				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			29 805				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			1 520 048				
		НДС (12%)	Тенге			182 406				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			1 702 453				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г.Астаны"

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

"Астана-Алькор"

Расценки проверены

Страниц -

Форма 2В

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест ,в районе улиц Алматы,Сауран,Акмешит,№23
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №9
За Июль 2010г.

по ЛС 2-1-8и на технологическое оборудование

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Оборудование,поставляемое заказчиком								
		Служебно-бытовые помещения								
1	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	**Диван мягкий**	6	18598,00	--	111588	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	**Кресло для отдыха**	4	7310,00	--	29240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	**Подцветочница**	24	3664,00	--	87936	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	**Стол однотумбовый**	10	9675,00	--	96750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	СН РК 8.02-13-20 04 сб.8.1	**Стул полумягкий**	53	2150,00	--	113950	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.1	**Машина швейная**	2	19500,00	--	39000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.1	**Стеллаж для чистого белья**	7	11288,00	--	79016	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	**Шкаф холодильный с глухой дверью**	1	215090,00	--	215090	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	**Утюг электрический**	3	1240,00	--	3720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Шкаф для одежды персонала шт	25	19565,00 --	-- --	489125 --	-- --	-- --	-- --	-- --
11	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Стол двухтумбовый шт	13	15050,00 --	-- --	195650 --	-- --	-- --	-- --	-- --
12	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Холодильник бытовой шт	6	33907,00 --	-- --	203442 --	-- --	-- --	-- --	-- --
13	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Стеллаж шт	12	6988,00 --	-- --	83856 --	-- --	-- --	-- --	-- --
14	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Стол компьютерный однотумбовый шт	5	9675,00 --	-- --	48375 --	-- --	-- --	-- --	-- --
15	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.1	Стеллаж полузакрытый со стеклом шт	26	11288,00 --	-- --	293488 --	-- --	-- --	-- --	-- --
16	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Шкаф для пособий и книг шт	12	19135,00 --	-- --	229620 --	-- --	-- --	-- --	-- --
17	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Сейф шт	2	8278,00 --	-- --	16556 --	-- --	-- --	-- --	-- --
18	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.1	Стеллаж полузакрытый шт	9	11288,00 --	-- --	101592 --	-- --	-- --	-- --	-- --
19	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.1	Вешалка для гардероба двусторонняя шт	3	13975,00 --	-- --	41925 --	-- --	-- --	-- --	-- --
20	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Стол обеденный шт	2	2580,00 --	-- --	5160 --	-- --	-- --	-- --	-- --
21	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Стол шт	2	6450,00 --	-- --	12900 --	-- --	-- --	-- --	-- --
22	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Тумба шт	12	4300,00 --	-- --	51600 --	-- --	-- --	-- --	-- --
23	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Шкаф для белья шт	14	7525,00 --	-- --	105350 --	-- --	-- --	-- --	-- --
24	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Шкаф для одежды персонала шт	13	15480,00 --	-- --	201240 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	СН РК 8.02-13-20 04 сб.8.1	Компьютер комплект	5	57760,00 --	-- --	288800 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Медицинские помещения								
26	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Стол для врача шт	2	3763,00 --	-- --	7526 --	-- --	-- --	-- --	-- --
27	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Ростомер вертикальный шт	1	1700,00 --	-- --	1700 --	-- --	-- --	-- --	-- --
28	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Весы медицинские шт	1	8800,00 --	-- --	8800 --	-- --	-- --	-- --	-- --
29	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Облучатель бактерицидный шт	1	19341,00 --	-- --	19341 --	-- --	-- --	-- --	-- --
30	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Стол палатный шт	3	3763,00 --	-- --	11289 --	-- --	-- --	-- --	-- --
31	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Кушетка смотровая шт	6	6480,00 --	-- --	38880 --	-- --	-- --	-- --	-- --
32	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Шкаф медицинский шт	5	4730,00 --	-- --	23650 --	-- --	-- --	-- --	-- --
33	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Стол инструментальный шт	1	5590,00 --	-- --	5590 --	-- --	-- --	-- --	-- --
34	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Кипятильник дизиинфекционный электрический шт	1	33635,00 --	-- --	33635 --	-- --	-- --	-- --	-- --
35	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Тумба прикроватная шт	4	6880,00 --	-- --	27520 --	-- --	-- --	-- --	-- --
36	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Ванна моечная (нерж. сталь) шт	1	5862,00 --	-- --	5862 --	-- --	-- --	-- --	-- --
37	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Облучатель настольный "BErl" шт	1	19341,00 --	-- --	19341 --	-- --	-- --	-- --	-- --
38	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Аппарат для ультравысокочастотной терапии шт	2	42513,00 --	-- --	85026 --	-- --	-- --	-- --	-- --
39	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Стол для портативных физиотерапевтических аппаратов	3	5590,00	--	16770	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Облучатель ртутный кварцевый на штативе	1	19341,00	--	19341	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Кушетка медицинская	1	6480,00	--	6480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Помещение групповых ячеек								
42	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Шкаф для одежды детей	48	17845,00	--	856560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Скамья для одевания детей	48	3440,00	--	165120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Табурет для персонала	12	2580,00	--	30960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Стол 4-х местный	30	3763,00	--	112890	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Стол 2-х местный	62	3655,00	--	226610	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Стул детский	240	1398,00	--	335520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Стол воспитателя	12	6450,00	--	77400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Стул воспитателя	12	2258,00	--	27096	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Доска грифельно-наколочная	12	13330,00	--	159960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Шкаф для игрушек	36	3870,00	--	139320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Кровать детская стационарная	244	6235,00	--	1521340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С131101-23	Мойки из нержавеющей с одной чашей стали	12	3590,00	--	43080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	С131101-24	Мойки из нержавеющей стали с двумя чашами	12	3750,00	--	45000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
55	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Комплект мебели для буфетных помещений (шкаф навесной,стол раздаточный)	12	16878,00	--	202536	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
56	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Вешалка для полотенец	48	4300,00	--	206400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
57	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Шкаф хозяйственный	12	15050,00	--	180600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Пищеблок								
58	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Плита электрическая секционная модулированная 6-и конфорочная	1	132233,00	--	132233	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
59	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Котел пищеварочный	1	147437,00	--	147437	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
60	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Шкаф пекарский	2	129008,00	--	258016	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
61	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Стол производственный	1	8600,00	--	8600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
62	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Кипятильник электрический автоматизированный	1	33635,00	--	33635	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
63	Прайс	Пароконвектомат в комплекте с подставкой	1	348444,00	--	348444	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
64	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Стол производственный с мойкой	2	27110,00	--	54220	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
65	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Стол производственный	1	10320,00	--	10320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
66	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Мясорубка	1	42930,00	--	42930	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
67	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Машина картофелеочистительная	1	71415,00	--	71415	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Шкаф холодильный с глухой дверью шт	2	143947,00 --	-- --	287894 --	-- --	-- --	-- --	-- --
69	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Шкаф холодильный с глухой дверью шт	1	102424,00 --	-- --	102424 --	-- --	-- --	-- --	-- --
70	СН РК 8.02-13-20 04 сб.8.1	Овощерезательно-протирочная машина шт	1	72050,00 --	-- --	72050 --	-- --	-- --	-- --	-- --
71	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Стеллаж производственный шт	5	10535,00 --	-- --	52675 --	-- --	-- --	-- --	-- --
72	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Стол производственный шт	4	10320,00 --	-- --	41280 --	-- --	-- --	-- --	-- --
73	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Ванна моечная 2-х секционная шт	2	10258,00 --	-- --	20516 --	-- --	-- --	-- --	-- --
74	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Соковыжималка шт	1	11058,00 --	-- --	11058 --	-- --	-- --	-- --	-- --
75	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Водонагреватель шт	1	29949,00 --	-- --	29949 --	-- --	-- --	-- --	-- --
76	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Ванна моечная шт	2	10258,00 --	-- --	20516 --	-- --	-- --	-- --	-- --
77	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Подтоварник шт	3	2800,00 --	-- --	8400 --	-- --	-- --	-- --	-- --
78	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Ларь для овощей шт	1	2840,00 --	-- --	2840 --	-- --	-- --	-- --	-- --
79	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Стеллаж производственный шт	4	10535,00 --	-- --	42140 --	-- --	-- --	-- --	-- --
80	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Камера холодильная шт	1	215090,00 --	-- --	215090 --	-- --	-- --	-- --	-- --
81	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Весы товарные шт	1	14600,00 --	-- --	14600 --	-- --	-- --	-- --	-- --
82	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Тележка грузовая шт	2	10725,00 --	-- --	21450 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Стол производственный шт	1	15480,00 --	-- --	15480 --	-- --	-- --	-- --	-- --
84	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Шкаф для хлеба шт	1	28595,00 --	-- --	28595 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Бассейн с ванной 3х7м								
85	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Шкаф для одежды шт	10	15480,00 --	-- --	154800 --	-- --	-- --	-- --	-- --
86	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Скамейка деревянная шт	4	3010,00 --	-- --	12040 --	-- --	-- --	-- --	-- --
87	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Аппарат для сушки волос шт	10	3268,00 --	-- --	32680 --	-- --	-- --	-- --	-- --
88	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Стол лабораторный шт	1	5590,00 --	-- --	5590 --	-- --	-- --	-- --	-- --
89	С131101-23	Мойки из нержавеющей с одной чашей стали шт	1	3590,00 --	-- --	3590 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Гимнастический зал,зал для музыкальных занятий								
90	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Стенка гимнастическая шт	4	1935,00 --	-- --	7740 --	-- --	-- --	-- --	-- --
91	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Скамья гимнастическая шт	4	1075,00 --	-- --	4300 --	-- --	-- --	-- --	-- --
92	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Башня для лазания шт	1	1469,00 --	-- --	1469 --	-- --	-- --	-- --	-- --
93	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Маты гимнастические шт	3	7327,00 --	-- --	21981 --	-- --	-- --	-- --	-- --
94	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Мостик-качалка шт	2	12406,00 --	-- --	24812 --	-- --	-- --	-- --	-- --
95	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Бревно круглое шт	1	20200,00 --	-- --	20200 --	-- --	-- --	-- --	-- --
96	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Стойка для прыжков шт	1	500,00 --	-- --	500 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Стул для пианино шт	1	2258,00 --	-- --	2258 --	-- --	-- --	-- --	-- --
98	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Пианино шт	1	70000,00 --	-- --	70000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
99	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Тумба под телевизор шт	2	12900,00 --	-- --	25800 --	-- --	-- --	-- --	-- --
100	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Переносной экран шт	1	3371,00 --	-- --	3371 --	-- --	-- --	-- --	-- --
101	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Магнитофон шт	3	5675,00 --	-- --	17025 --	-- --	-- --	-- --	-- --
102	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Телевизор шт	2	25000,00 --	-- --	50000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
103	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Шкаф для спорт инвентаря шт	4	29670,00 --	-- --	118680 --	-- --	-- --	-- --	-- --
104	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Шкаф для костюмов шт	2	52675,00 --	-- --	105350 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Постирочная								
105	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Ларь для грязного белья шт	2	13545,00 --	-- --	27090 --	-- --	-- --	-- --	-- --
106	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Стол производственный шт	1	7955,00 --	-- --	7955 --	-- --	-- --	-- --	-- --
107	Прайс	Низкоскоростная неподрессоренная стирально-отжимная (с центрифугой) машина на 22 кг сухого белья PriMus (Чехия)RS 22 FAvOriT с функцией замачивания, кипячения шт	1	750000,00 --	-- --	750000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
108	Прайс	Стиральная машина на 18 кг сухого белья (с центрифугой) PriMus (Чехия)RS 18 FAvOriT с функцией замачивания, кипячения шт	1	727177,00 --	-- --	727177 --	-- --	-- --	-- --	-- --
109	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Ванна для замачивания белья шт	1	8646,00 --	-- --	8646 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	Прайс	Машина сушильная PriMus-Чехия с загрузкой 16кг, барабан из нержавеющей стали, управление микропроцессором, электронагрев 24кВт, вес 280кг	1	540000,00	--	540000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Каток гладильный с электрообогревном	1	175695,00	--	175695	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Секция для белья	4	7310,00	--	29240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Стол гладильный	3	1957,00	--	5871	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Тележка для белья	2	10725,00	--	21450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Электросушитель	8	3268,00	--	26144	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
116	СН РК 8.02-13-20 04 сб.8.1	Огнетушитель углекислотный	20	1730,00	--	34600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
117	СН РК 8.02-13-20 04 сб.8.1	Стойка гардеробная	1	5999,00	--	5999	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12942372	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			12850702				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			12850702				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			91670				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			91670				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5500				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			97170				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12947872				
		РАЗДЕЛ 2.Инвентарь								
118	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Инвентарь жесткий хозяйственный	1	623035,00	--	623035	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
119	СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3	Инвентарь мелкий хозяйственный	1	441911,00	--	441911	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	**СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3**	**Инвентарь медицинский**	**1**	**39007,00**	**--**	**39007**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		комплект								
121	**СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3**	**Медицинский инструмент**	**1**	**220100,00**	**--**	**220100**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		комплект								
122	**СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3**	**Инвентарь спортивный и музыкальный**	**1**	**833027,00**	**--**	**833027**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		комплект								
123	**СН РК 8.02-13-20 04 сб.5.3**	**Инвентарь противопожарный**	**1**	**69380,00**	**--**	**69380**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2226460**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**2226460**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**2226460**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2226460**				
		РАЗДЕЛ 3.Разное								
124	**Прайс**	**Изготовление и монтаж наружной рекламы "Вывеска, логотип"**	**1**	**415600,93**	**--**	**415601**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт								
125	**Прайс**	**Занавеси**	**1**	**521793,00**	**--**	**521793**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**937394**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**937394**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**937394**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**56244**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**993638**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**993638**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**16106226**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**15077162**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**15077162**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**937394**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**937394**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**56244**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			993638				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			91670				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			91670				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5500				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			97170				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			16167970				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г..	Тенге			16 167 970				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г.. без оборудования	Тенге			1 090 808				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г.. оборудования	Тенге			15 077 162				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			19 635				
		Возврат материалов (15%)	Тенге			2945				
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			16 184 659				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			25 583				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			11 075				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			4 430				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			16 225 748				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1,774)	Тенге			28 784 476				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			575 690				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			29 360 166				
		НДС (12%)	Тенге			3 523 220				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			32 883 385				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г.Астаны"

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Расценки проверены

Форма 2В

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест ,в районе улиц Алматы,Сауран,Акмешит,№23
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №11
За Июль 2010г.

по ЛС 4-3и освещение фасадов (Исполнительная сметная документация)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0108-572-3	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм**	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
2	С151803-159	**Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип УОЩВ-12У4**	1	14900,00	--	14900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0133-252-1 1	**Земляные работы при установке стальных опор контактной сети с бурением котлованов массой 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м**	24	815,51	714,26	19572	17142	7141	0,65	16
		опора		101,25	182,12	2430	4371	105	0,71	17
4	Ц0108-596-7	**Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной мачте с лампой мощностью 500 Вт**	24	1508,00	549,00	36192	13176	14957	3,20	77
		шт		536,00	120,00	12864	2880	95	0,70	17
5	С151703-13	**Светильники тип РТУ01Х125/С53-01У1 /Маяк-1/**	24	4950,00	--	118800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С151706-84	**Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/**	24	619,00	--	14856	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

фасад3 03.08.2010

Страниц -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С	Опора металлическая диам 60 мм, высотой 2м	24	7902,41	--	189658	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	91	218,93	--	19923	--	22513	1,54	140
		м3		218,93	--	19923	--	113	--	--
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	61	134,10	--	8180	--	9244	0,97	59
		м3		134,10	--	8180	--	113	--	--
10	Ц0108-142-1	Устройство постели при кабеле в траншее	450	36,70	27,80	16515	12510	6712	0,06	27
		м		8,80	6,90	3960	3105	95	0,04	18
11	С143008-92	Песок природный	31	844,00	--	26164	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	728	27,70	2,10	20166	1529	13970	0,10	73
		м		19,70	0,50	14342	364	95	--	2
13	С151601-623	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х4 мм2	0,728	247100,00	--	179889	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	52	26,40	3,10	1373	161	968	0,11	6
		м		19,10	0,50	993	26	95	--	--
15	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,052	52100,00	--	2709	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	728	147,30	73,00	107234	53144	46890	0,29	211
		м		49,50	18,30	36036	13322	95	0,11	77

расчет 23 03.08.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С130804-10	**Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм**	**72,8**	**1420,00**	--	**103376**	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**880806**	**97731**			**610**
			Тенге			**99045**	**24081**			**131**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**703591**				
		Материалы -	Тенге			**33679**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**88222,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**520812**				
		Накладные расходы -	Тенге			**83811**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**42**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**12572,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**47244**				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -	Тенге			**834646**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**552**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**100794,00**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**73839**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**34903,00**			
		Местные материалы -	Тенге			**26164**				
		Накладные расходы -	Тенге			**38897**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5835,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6764**				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**119500**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**252**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40738,00**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**103376**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**103376**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6203**				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**109579**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1063725**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г..	Тенге			**1 063 725**				
		Временные здания и сооружения 1.8%	Тенге			**19 147**				
		Возврат материалов (15%)	Тенге			**2872**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			**1 080 000**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2.31%	Тенге			**24 948**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**10 800**				

дсасаяз 03.08.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**4 320**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			**1 120 068**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1,774)	Тенге			**1 987 001**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			**39 740**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			**2 026 741**				
		НДС (12%)	Тенге			**243 209**				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			**2 269 950**				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г.Астаны"

Согласно проектному взаимозачету работ

Расценки проверены

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест ,в районе улиц Алматы,Сауран,Акмешит,№23
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №13
За Июль 2010г.

по ЛС 6-2-1и на строительные работы (Исполнительная сметная документация)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Предупредительный знак (3 шт), предупредительная табличка (1 шт), указательная бирка (2 шт)								
1	E0105-48-7	**Бурение скважин диаметром 250, 300 мм ударно-канатным способом диаметром 300 мм в грунтах группы 1-2**	3	720,99	454,36	2163	1363	996	1,02	3
		м		182,25	106,56	547	320	115	0,37	1
2	E0106-11-6	**Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона**	0,0371	18837,97	11119,34	698	412	458	42,50	2
		1т		7560,00	4200,75	280	156	105	20,52	1
3	C12021-245	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т**	0,0371	172800,00	--	6402	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	E0105-63-1	**Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи**	0,12	643,80	360,30	77	43	58	1,82	--
		м3		283,50	136,17	34	16	115	0,60	--
5	C143001-4	**Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)**	0,12	8470,00	--	1016	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--