Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Сооружения водоснабжения и пожаротушения. Общестроительные работы.Резервуары противопожарные V-300м3-2шт

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 03-01								
		АНТИКОРРОЗИЙНАЯ НАРУЖНАЯ ЗАЩИТА								
51	Е0113-44-9	**Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования, труб диам. менее 500 мм и мелких изделий**								
			448,6	59,00	47,75	26467	21421	11809	0,07	31
		м2		11,25	18,00	5047	8075	90	0,09	40
52	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**								
			448,6	5,86	0,05	2629	22	2354	0,03	13
		м2		5,81	0,02	2606	9	90	--	--
53	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**								
			224,3	8,36	0,04	1875	9	1680	0,04	10
		м2		8,32	--	1866	--	90	--	--
54	Е0108-36-1	**Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м**								
			200	112,90	1,52	22580	304	26418	0,70	140
		м2		111,38	0,56	22276	112	118	--	1
55	Е0108-36-2 К=2,5	**На каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять**								
			200	199,60	2,15	39920	430	46787	1,25	249
		м2		197,45	0,80	39490	160	118	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			93471	22186			444
			Тенге			71285	8356			42
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			93471				
	Всего заработная плата -		Тенге				79641			
		Накладные расходы -	Тенге			89048				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13357			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10951				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			193470				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							530
		Сметная заработная плата -	Тенге				92998			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			193470				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							530
		Сметная заработная плата -	Тенге				92998			
		ИТОГО	Тенге			93 471,00				
		Итого с накладными				182 519,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10 951,14				
		ИТОГО	Тенге			193 470,14				
		Временные здания и сооружения	4.10%			7 932,28				
		Итого				201 402,42				
		Доп.затраты в зимнее время	3.024%			6 090,41				
		Выслуга лет	1%			2 014,02				
		Допотпуска	0.40%			805,61				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0.0000248			4,99				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0.1800131			36 255,07				
		Итого				246 572,52				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2.92774			721 900,23				
		Обязательные платежи	2%			14 438,00				
		Всего за месяц				736 338,23				

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____ Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____ Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____ Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____ Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____ Карымсаков Б.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____ Габитов Р.Х.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройки Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта Сооружения водоснабжения и пожаротушения Общестроительные работы.Резервуар V-10м3-1шт

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п.п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 03-02								
1	У4-772-1	**Резервуар для воды из сборных железобетонных блоков /ТП 901-4-55/, вместимость 10 м3, Строительные работы**								
			1	-219729,00	-21402,00	-219729	-21402	--	-339,00	-339
		резерв.		-48681,00	-6314,00	-48681	-6314	--	-23,00	-23
2	У4-772-2	**Резервуар для воды из сборных железобетонных блоков /ТП 901-4-55/, вместимость 10 м3, земляные работы**								
			1	-41929,00	-5217,00	-41929	-5217	-27109	-201,00	-201
		резерв.		-25000,00	-1066,00	-25000	-1066	104	-4,00	-4
3	У4-772-3	**Резервуар для воды из сборных железобетонных блоков /ТП 901-4-55/, вместимость 10 м3, прочие работы**								
			1	-177800,00	-16185,00	-177800	-16185	-36161	-138,00	-138
		резерв.		-23681,00	-5248,00	-23681	-5248	125	-19,00	-19
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			-439458	-42804			-678
			Тенге			-97362	-12628			-46
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-439458				
	Всего заработная плата -		Тенге				-109990			
		Накладные расходы -	Тенге			-63270				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-9490			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-30164				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-532892				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-756
		Сметная заработная плата -	Тенге				-119480			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ.	Тенге			-532892				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-756
		Сметная заработная плата -	Тенге				-119480			
		ИТОГО	Тенге			- 439 458,00				
		Итого с накладными				- 502 728,00				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			- 30 163,68				
		ИТОГО	Тенге			- 532 891,68				
		Временные здания и сооружения	4.10%			- 21 848,56				
		Итого				- 554 740,24				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			- 16 775,34				
		Выслуга лет	1%			- 5 547,40				
		Допотпуска	0,40%			- 2 218,96				
		Доп.затраты транз-т привозных материалов	0,0000248			- 13,76				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			- 99 860,51				
		Итого				- 679 156,21				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2.92774			- 1 988 392,80				
		Обязательные платежи	2%			- 39 767,86				
		Всего за месяц				- 2 028 160,66				

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____ Кайрлиев И.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____ Самсалиев И.Ю

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____ Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____ Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____ Карымсаков Б.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____ Габитов Р.Х.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Сети и сооружения электроснабжения. Общестроительные работы. Приобретение и монтаж оборудования и материалов электроснабжения внутриплощадочных электросетей 0,4кв

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		21.03										
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы										
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	192	33,67	32,10	6465	6163	2588	0,01	2		
		м3		1,57	12,33	301	2366	97	0,05	10		
2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	192	6,48	6,48	1244	1244	392	--	--		
		м3		--	2,10	--	404	97	0,01	2		
3	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	1534,11	878,23	4602	2635	2371	3,06	9		
		опора		506,25	246,42	1519	739	105	1,03	3		
4	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	890	31,50	7,50	28035	6675	18094	0,12	107		
		м		19,80	1,60	17622	1424	95	0,01	8		
5	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	50	45,00	6,70	2250	335	1606	0,19	10		
		м		32,20	1,60	1610	80	95	0,01	--		
6	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	70	27,70	2,10	1939	147	1343	0,10	7		
		м		19,70	0,50	1379	35	95	--	--		
9	Ц0108-160-1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	24	603,80	--	14491	--	12016	3,00	72		

			шт		527,00	--	12648	--	95	--	--
10	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий									
				0,0618	621603,38	--	38415	--	1413	133,00	8
			кан.-км		20790,00	--	1285	--	110	--	--
11	Ц0108-407-4	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм									
				10	222,70	103,00	2227	1030	1144	0,57	6
			м		93,20	27,20	932	272	95	0,16	2
12	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм									
				200	41,30	2,80	8259	560	5282	0,16	32
			м		27,50	0,30	5500	60	95	--	--
13	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм									
				22	140,10	24,10	3082	530	2477	0,70	15
			шт		116,00	2,50	2552	55	95	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			**111010**	**19319**			**268**
				Тенге			**45348**	**5436**			**25**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			**169318**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**318**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**58092**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**111010**	**19319**			**268**
				Тенге			**45348**	**5436**			**25**
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			**60283**				
	Всего заработная плата -			Тенге				**44169**			
		Накладные расходы -		Тенге			**41961**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р -		чел.-ч							**21**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				**6294**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			**6135**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			**108379**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**281**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**50463**			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**50726**				
	Всего заработная плата -			Тенге				**6615**			
		Накладные расходы -		Тенге			**6764**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р -		чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				**1015**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			**3449**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**60940**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**37**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**7629**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			**169318**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**318**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**58092**			
		ИТОГО		Тенге			**111 010,00**				
		Итого с накладными					**159 735,00**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			**9 584,10**				

		ИТОГО	Тенге			169 319,10				
		Временные здания и сооружения	4,10%			6 942,08				
		Итого				176 261,18				
		Доп. затраты в зимнее время	3,024%			5 330,14				
		Выслуга лет	1%			1 762,61				
		Доплата	0,40%			705,04				
		Доп. затраты транс-г привозных материалов	0,0000248			4,37				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			31 729,32				
		Итого				215 792,66				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			631 784,80				
		Обязательные платежи	2%			12 635,70				
		Всего за месяц				644 420,50				

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____ Кайрлиев Н.С

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____ Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____ Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____ Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____ Карымсаков Б.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____ Габитов Р.Х.

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1999г. №73

Подрядчик : ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
Субподрядчик: ТОО "Арал Сервис"
Наименование объекта "Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева"
Договор: № 07/04-02 от 7.04.2017г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2018г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику (заказчику и финансирующему банку)

Код документа	Код подрядчика		Код субподрядчика		№ договора	Дата договора	КС
	Код учереждения банка	№ счета	Код учереждения банка	№ счета			
	HSBKKZK	KZ956010131000183409	HSBKKZK	KZ38601013100017599 6	07/04-02	7.04.2017г.	

Пусковые комплексы, объекты, технологический этап, комплексы работ	NN	Код по ОКСП	План работ		Стоимость выполненных работ					Объем работ, засчитываемый			КС
			сумма по лоту	на 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев,в т.ч.год	с начало года по текущий месяц включительно	В том числе СМР	из них экономия от совершенствования проектных решений	Из гр.4 работы по монтажу оборудования	Стоимость выполненных прочих затрат, не входящих в СМР	СМР	Кап рем и др подряд. Работы	из гр.3 подлежит к оплате за отчетный месяц	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке с НДС			143 604 638,00		116 510 167,44							4 750 773,33	
Всего по стройке без НДС по объекту "Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева"			128 218 426,79		104 026 935,21							4 241 761,90	
НДС 12%			15 386 211,21		12 483 232,23							509 011,43	

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор

ТОО "Строительная компания "Казтурборемонт" _____ **Борисюк С.В.**

СУБПОДРЯДЧИК
Директор

ТОО "Арал Сервис" _____ **Муратов А.М.**

99785173,31

Приложение 1б

Подрядчик
ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
БИН 920 240 000 028

Субподрядчик
ТОО "Арал Сервис"
БИН 051040002572

Акт № 10 от 30.12.2018г.
приемки выполненных работ за декабрь 2018года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Подрядчика в лице Борисюк С.В. -генирального директор ТОО" Строительная Компания "КазТурбоРемонт" с одной стороны и представитель Субподрядчика в лице Муратов А.М.- директор ТОО "Арал Сервис" с другой стороны, составили настоящий акт о выполнении нижеследующих работ, согласно договору № 07/04-02 от 7.04.2017г., по объекту "Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева".

№ п/п	Код затрат	Месторождение № скважин	СПП ВЗ МВЗ	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5		6	7	8
1		С.Балгимбаева	108-2963	Общестроительные работы.Резервуары противопожарные V-300м3-2шт	объект	1	3 654 854,60	3654854,6
2		С.Балгимбаева	108-2963	Инженерные сети.Сети связи и сигнализации. Строительство и монтаж сетей пожарной сигнализации и оповещения	объект	1	80 933,12	80933,12
3		С.Балгимбаева	108-2963	Инженерные сети. Сети водоснабжения, канализации и пожаротушения.	объект	1	233 457,48	233457,48
4		С.Балгимбаева	108-2963	Сооружения водоснабжения и пожаротушения. Общестроительные работы.Площадка под шкаф управления электрообогревом П-1	объект	1	68 021,53	68 021,53
5		С.Балгимбаева	108-2963	Инженерные сети. Сети теплоснабжения.	объект	1	204 495,17	204 495,17
	итого							**4 241 761,90**
	сумма НДС-12%							**509 011,43**
	Итого с НДС							**4 750 773,33**

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
_____Борисюк С.В.

Субподрядчик
Директор
ТОО "Арал Сервис"
_____Муратов А.М.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Общестроительные работы.Резервуары противопожарные V-300м3-2шт

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		смета 03-01										
		Землянные работы										
1	Е0101-12-9	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	92	29,64	28,03	2727	2579	773	0,01	1		
		м3		1,61	7,06	148	649	97	0,02	2		
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	7	467,10	--	3270	--	3695	2,98	21		
		м3		467,10	--	3270	--	113	--	--		
3	Е0101-131-1	**Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см**	19	25,61	25,61	487	487	164	--	--		
		м3		--	8,90	--	169	97	0,03	1		
4	Е0101-24-2 т.ч. п-3.70 К=0,85	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м с подъемом по пути от 10 ЛИШНИЙ ГРУНТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИ**	99	7,86	7,86	778	778	245	--	--		
		м3		--	2,55	--	253	97	0,01	1		
		Опора ОП-1 -2шт										
23	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты толщ. 100мм**	0,08	2806,27	100,89	225	8	15	0,85	--		
		м3		123,75	38,25	10	3	112	0,18	--		
24	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	0,008	40097,59	339,59	321	3	1	0,58	--		
		т		--	140,94	--	1	133	0,58	--		
25	Е0106-1-15	**Устройство фундаментных плит бетонных плоских**	0,12	11370,29	100,65	1364	12	22	0,97	--		
		м3		146,25	38,03	18	5	98	0,19	--		
26	Е0106-11-9	**Установка закладных деталей весом более 20 кг**	0,01792	64092,87	304,24	1149	5	60	20,00	--		
		1т		3330,00	114,75	60	2	98	0,56	--		
27	Е0113-16-4	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	0,04	32,52	0,05	1	--	--	0,03	--		
		м2		5,81	0,02	--	--	--	--	--		

28	Е0113-26-12 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	0,04	84,71	0,18	3	--	--	0,03	--
		м2		5,50	0,10	--	--	--	--	--
				Опора ОП-2 - 2шт						
29	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты толщ. 100мм	0,08	2806,27	100,89	225	8	15	0,85	--
		м3		123,75	38,25	10	3	112	0,18	--
30	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,008	40097,59	339,59	321	3	1	0,58	--
		т		--	140,94	--	1	133	0,58	--
31	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,16	11370,29	100,65	1819	16	29	0,97	--
		м3		146,25	38,03	23	6	98	0,19	--
32	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,01792	64092,87	304,24	1149	5	60	20,00	--
		1т		3330,00	114,75	60	2	98	0,56	--
33	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	0,04	32,52	0,05	1	--	--	0,03	--
		м2		5,81	0,02	--	--	--	--	--
34	Е0113-26-12 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	0,04	84,71	0,18	3	--	--	0,03	--
		м2		5,50	0,10	--	--	--	--	--
				Плита П1						
35	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты толщ. 100мм	0,67	2806,27	100,89	1880	68	122	0,85	1
		м3		123,75	38,25	83	26	112	0,18	--
36	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,067	40097,59	339,59	2687	23	13	0,58	--
		т		--	140,94	--	9	133	0,58	--
37	Е0106-1-16 прим	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских-ИЗ С/С БЕТОНА В15	0,86	11658,36	196,62	10026	169	292	1,79	2
		м3		272,25	74,27	234	64	98	0,36	--
				АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ВНУТРЕННЯЯ ЗАЩИТА						
46	Е0113-44-2	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования, труб диам. менее 500 мм и мелких изделий	540	525,22	271,94	283618	146848	101696	0,53	286
		м2		108,00	101,25	58320	54675	90	0,50	270
47	Е0113-44-9	Обеспыливание	540	59,00	47,75	31860	25785	14215	0,07	38
		м2		11,25	18,00	6075	9720	90	0,09	49
48	Е0113-45-2	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм уайт-спиритом	540	14,76	0,11	7970	59	7144	0,09	49
		м2		14,65	0,05	7911	27	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			351883	176855			398
			Тенге			76222	65615			323
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			351883				
	Всего заработная плата -		Тенге				141837			
		Накладные расходы -	Тенге			128563				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19284			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28827				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			509272				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							786
		Сметная заработная плата -	Тенге				161121			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			509272				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							786
		Сметная заработная плата -	Тенге				161121			
		ИТОГО	Тенге			351 883,00				
		Итого с накладными				480 446,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28 826,76				
		ИТОГО	Тенге			509 272,76				
		Временные здания и сооружения	4,10%			20 880,18				
		Итого				530 152,94				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			16 031,82				
		Выслуга лет	1%			5 301,53				
		Допотпуска	0,40%			2 120,61				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			33,15				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			328 170,48				
		Итого				881 810,53				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			3 583 190,78				
		Обязательные платежи	2%			71 663,82				
		Всего за месяц				3 654 854,60				

Подрядчик
Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
_____Карымсаков Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Инженерные сети.Сети связи и сигнализации.Строительство и монтаж сетей пожарной сигнализации и оповещения

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета СЗ-03								
14	**Ц0110-386-15=0**	**Абонентское и другое оборудование: транспарант световой /табло/**	**1**	**389,00**	**--**	**389**	**--**	**393**	**2,00**	**2**
		шт		**389,00**	**--**	**389**	**--**	**101**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**389**	**--**			**2**
			Тенге			**389**	**--**			**--**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**829**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**448**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**389**	**--**			**2**
			Тенге			**389**	**--**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**389**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**389**			
		Накладные расходы -	Тенге			**393**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**59**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**47**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**829**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**448**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**829**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**448**			
		ИТОГО	Тенге			**389,00**				
		Итого с накладными				**389,00**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**23,34**				
		ИТОГО	Тенге			**412,34**				
		Временные здания и сооружения	4,10%			**16,91**				
		Итого				**429,25**				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			**12,98**				
		Выслуга лет	1%			**4,29**				
		Допотпуска	0,40%			**1,72**				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			**0,01**				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			**26 653,27**				
		Итого				**27 101,52**				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			**79 346,20**				

		Обязательные платежи	2%			**1 586,92**				
		Всего за месяц				**80 933,12**				

Подрядчик
Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
_____ Карымсаков Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Инженерные сети. Сети водоснабжения, канализации и пожаротушения.

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		смета С2-02										
		РАЗДЕЛ 1.Хоз-питьевой водопровод										
20	Е0122-31-1	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм** км	0,279	8097,13	--	2259	--	2913	51,50	14		
				8032,50	--	2241	--	130	--	--		
21	Е0126-3-3	**Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм** м	1	245,18	5,47	245	5	43	0,24	--		
				40,95	2,03	41	2	100	0,01	--		
22	Е0126-24-1 К=2	**Установка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки на трубопроводы диаметром до 76 мм по теплоизоляционному слою толщиной 40 мм** м	1	336,26	--	336	--	29	0,18	--		
				29,26	--	29	--	100	--	--		
23	Е0126-23-1 К=8	**Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм** м	1	914,50	51,12	915	51	259	1,54	2		
				239,44	19,84	239	20	100	0,10	--		
24	Е0126-16-2	**Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм листами из алюминиевых сплавов толщиной теплоизоляционного слоя 60 мм** м	1	269,00	15,40	269	15	223	1,15	1		
				217,35	5,85	217	6	100	0,03	--		
25	Е0126-3-3	**Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм** м	1,6	245,18	5,47	392	9	69	0,24	--		
				40,95	2,03	66	3	100	0,01	--		

26	Е0126-23-1 К=2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	1,6	228,63	12,78	366	20	104	0,38	1
		м		59,86	4,96	96	8	100	0,02	--
27	Е0126-28-1	Асбоперлитовая изоляция методом напыления поверхностей паровых и газовых турбин	0,0056	30068,81	3470,55	168	19	40	25,59	--
		м3		4938,75	2164,50	28	12	100	9,69	--
28	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	1,6	114,31	6,39	183	10	52	0,19	--
		м		29,93	2,48	48	4	100	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5133	131			19
			Тенге			3005	55			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9398				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3620			
		РАЗДЕЛ 2.Технический водопровод В3								
43	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг люка колодца-В15,W6	1,59	11421,43	66,01	18160	105	368	1,35	2
		м3		195,75	24,93	311	40	105	0,12	--
51	Е0122-32-1	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 50-65 мм	0,139	3217,50	--	447	--	581	20,60	3
		км		3217,50	--	447	--	130	--	--
52	Е0122-32-2	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 75-80 мм	0,132	3217,50	--	425	--	552	20,60	3
		км		3217,50	--	425	--	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			19032	105			8
			Тенге			1183	40			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			21766				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1448			
		РАЗДЕЛ 3.Противопожарный водопровод В2								
86	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	12,8	156,75	0,37	2006	5	2604	0,90	11
		м		156,38	0,14	2002	2	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2006	5			11
			Тенге			2002	2			--

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4888					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2394				
РАЗДЕЛ 4. Хоз-бытовая канализация К1											
102	Е0106-1-1	**Устройство бетонной отмостки**	1,59	261,76	66,01	416	105	368	1,35	2	
		м3		195,75	24,93	311	40	105	0,12	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			416	105			2	
			Тенге			311	40			--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			832					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата -	Тенге				406				
РАЗДЕЛ 5.Производственная канализация К3											
129	Е0106-1-1	**Устройство бетонной отмостки вокруг люка колодца В15**	4,77	261,76	66,01	1249	315	1105	1,35	6	
		м3		195,75	24,93	934	119	105	0,12	1	
130	Е0126-3-11	**Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм**	0,2	68,79	9,39	14	2	13	0,35	--	
		м		59,40	3,60	12	1	100	0,02	--	
131	Е0126-24-1 К=2	**Установка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки на трубопроводы диаметром до 76 мм по теплоизоляционному слою толщиной 40 мм**	0,2	29,26	--	6	--	6	0,18	--	
		м		29,26	--	6	--	100	--	--	
132	Е0126-23-1 К=8	**Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм**	0,2	290,56	51,12	58	10	52	1,54	--	
		м		239,44	19,84	48	4	100	0,10	--	
133	Е0126-16-2	**Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм листами из алюминиевых сплавов толщиной теплоизоляционного слоя 60 мм**	1	232,75	15,40	233	15	223	1,15	1	
		м		217,35	5,85	217	6	100	0,03	--	
134	Е0126-3-11	**Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм**	1	68,79	9,39	69	9	63	0,35	--	
		м		59,40	3,60	59	4	100	0,02	--	

135	Е0126-23-1 К=2	**Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм**	1	72,64	12,78	73	13	65	0,38	--
		м		59,86	4,96	60	5	100	0,02	--
136	Е0126-28-1	**Асбоперлитовая изоляция методом напыления поверхностей**	0,0058	8409,30	3470,55	49	20	41	25,59	--
		м3		4938,75	2164,50	29	13	100	9,69	--
137	Е0126-23-1	**Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм**	1	36,32	6,39	36	6	32	0,19	--
		м		29,93	2,48	30	2	100	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			1786	391			9
			Тенге			1395	153			1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1788			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			28374	737			49
			Тенге			7896	289			1
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			28374				
Всего заработная плата -			Тенге				8185			
		Накладные расходы -	Тенге			9807				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1471			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2291				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			40472				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				9656			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			40472				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				9656			
		ИТОГО	Тенге			28 374,00				
		Итого с накладными				38 181,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2 290,86				
		ИТОГО	Тенге			40 471,86				
		Временные здания и сооружения	4,10%			1 659,35				
		Итого				42 131,21				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			1 274,05				
		Выслуга лет	1%			421,31				
		Допотпуска	0,40%			168,52				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			21,04				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			34 160,17				
		Итого				78 176,30				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			228 879,88				
		Обязательные платежи	2%			4 577,60				

		Всего за месяц				**233 457,48**			

Подрядчик
Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
_____ Карымсаков Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Инженерные сети. Сети газоснабжения

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета С4-02								
		РАЗДЕЛ 3.Подземный газопровод								
14	Е0126-25-7	**Установка опорно-направляющих колец диаметром 100 мм**	3	222,63	–	668	–	667	1,47	4
		м		222,30	–	667	–	100	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			668	–			4
			Тенге			667	–			–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1415				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				767			
		РАЗДЕЛ 4.Контрольная трубка под ковер								
15	Е0124-114-1	**Устройство контрольной трубки Д.32мм из п/э трубы**	1	1331,67	290,34	1332	290	775	2,74	3
		шт		486,00	110,25	486	110	130	0,53	1
16	Е0122-34-1	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков,**	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	–
17	Е0122-26-1	**Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм -защитная обертка "Полилен"**	0,001	160480,92	20295,54	160	20	39	126,00	–
		км		22162,50	7665,75	22	8	130	37,44	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2093	762			4
			Тенге			647	236			1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3436				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				1055			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2761	762			8
			Тенге			1314	236			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2761				
	Всего заработная плата -		Тенге				1550			
		Накладные расходы -	Тенге			1815				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				272			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			275				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4851				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1822			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4851				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1822			
		ИТОГО	Тенге			2 761,00				
		Итого с накладными				4 576,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			274,56				
		ИТОГО	Тенге			4 850,56				
		Временные здания и сооружения	4,10%			198,87				
		Итого				5 049,43				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			152,69				
		Выслуга лет	1%			50,49				
		Допотпуска	0,40%			20,20				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			20,13				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			17 484,96				
		Итого				22 777,90				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			66 687,77				
		Обязательные платежи	2%			1 333,76				
		Всего за месяц				68 021,53				

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Карымсаков Б.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Подрядчик: **ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"**
Субподрядчик **ТОО "Арал Сервис"**
Договор **№ 7/04-02 от 7.04.2017.**
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Сети теплоснабжения

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета С5-02								
		РАЗДЕЛ 3.Надземная прокладка								
36	Е0124-1-4	**Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С**	0,00448	138400,33	52000,33	620	233	602	482,00	2
		км		86400,00	17013,00	387	76	130	88,37	--
37	Е0124-1-3	**Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С**	0,01792	123372,94	47322,94	2211	848	2168	430,00	8
		км		76050,00	16992,75	1363	305	130	88,27	2
38	Е0124-1-1	**Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С**	0,10752	119122,13	45997,13	12808	4946	12593	415,00	45
		км		73125,00	16970,25	7862	1825	130	88,16	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**15639**	**6027**			**54**
			Тенге			**9612**	**2205**			**11**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**32862**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**74**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14122**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**15639**	**6027**			**54**
			Тенге			**9612**	**2205**			**11**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**15639**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**11818**			
		Накладные расходы -	Тенге			**15363**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2304**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1860**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**32862**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**74**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14122**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**32862**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**74**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14122**			

		ИТОГО	Тенге			**15 639,00**			
		Итого с накладными				**31 002,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1 860,12**			
		ИТОГО	Тенге			**32 862,12**			
		Временные здания и сооружения	4,10%			**1 347,35**			
		Итого				**34 209,47**			
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			**1 034,49**			
		Выслуга лет	1%			**342,09**			
		Допотпуска	0,40%			**136,84**			
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			**20,85**			
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			**32 734,15**			
		Итого				**68 477,89**			
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			**200 485,46**			
		Обязательные платежи	2%			**4 009,71**			
		Всего за месяц				**204 495,17**			

Подрядчик
Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
_____Карымсаков Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Муратов А.М.

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1999г. №73

Подрядчик : ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
Субподрядчик: ТОО "Арал Сервис"
Наименование объекта "Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева"
Договор: № 07/04-02 от 7.04.2017г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2018г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику (заказчику и финансирующему банку)

Код документа	Код подрядчика		Код субподрядчика		№ договора	Дата договора	КС
	Код учереждения банка	№ счета	Код учереждения банка	№ счета			
	HSBKKZK	KZ956010131000183409	HSBKKZK	KZ38601013100017599 6	07/04-02	7.04.2017г.	

Пусковые комплексы, объекты, технологический этап, комплексы работ	NN	Код по ОКСП	План работ		Стоимость выполненных работ					Объем работ, засчитываемый			КС
			сумма по лоту	на 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев,в т.ч.год	с начало года по текущий месяц включительно	В том числе СМР	из них экономия от совершенствования проектных решений	Из гр.4 работы по монтажу оборудования	Стоимость выполненных прочих затрат, не входящих в СМР	СМР	Кап рем и др подряд. Работы	из гр.3 подлежит к оплате за отчетный месяц	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке с НДС			143 604 638,00		67 894 558,45							29 154 348,34	
Всего по стройке без НДС по объекту "Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева"			128 218 426,79		60 620 141,47							26 030 668,16	
НДС 12%			15 386 211,21		7 274 416,98							3 123 680,18	

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор

ТОО "Строительная компания "Казтурборемонт" **Борисюк С.В.**

СУБПОДРЯДЧИК
Директор

ТОО "Арал Сервис" **Р.Х. Дарбитов**

Приложение 1б

Подрядчик
ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
БИН 920 240 000 028

Субподрядчик
ТОО "Арал Сервис"
БИН 051040002572

Акт № 5 от 26.07.2018г.
приемки выполненных работ за июль 2018года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Подрядчика в лице Борисюк С.В. -гениральный директор ТОО" Строительная Компания "КазТурбоРемонт" с одной стороны и представитель Субподрядчика в лице Габитова Р.Х.- директор ТОО "Арал Сервис" с другой стороны, составили настоящий акт о выполнении нижеследующих работ, согласно договору № 07/04-02 от 7.04.2017г., по объекту "Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева".

№ п/п	Код затрат	Месторождение № скважин	СПП ВЗ МВЗ	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5		6	7	8
1		С.Балгимбаева	108-2963	Гараж для ремонта и стоянки спецтехники.Общестроительные работы	объект	1	15 376 055,03	15 376 055,03
2		С.Балгимбаева	108-2963	Гараж для ремонта и стоянки спецтехники.Приобретение и монтаж оборудования и материалов электроснабжения	объект	1	632 499,12	632 499,12
3		С.Балгимбаева	108-2963	Гараж для ремонта и стоянки спецтехники.Приобретение и монтаж оборудования и материалов электроосвещения	объект	1	2 463 180,34	2 463 180,34
4		С.Балгимбаева	108-2963	Сооружения водоснабжения и пожаротушения. Общестроительные работы.Кабельная эстакада	объект	1	924 998,75	924 998,75
5		С.Балгимбаева	108-2963	Сооружения пожаротушения.	объект	1	104 307,13	104 307,13
6		С.Балгимбаева	108-2963	Сооружения пожаротушения. Общестроительные работы.Резервуары противопожарные V-300м3-2шт	объект	1	561 814,03	561 814,03
7		С.Балгимбаева	108-2963	Сети и сооружения электроснабжения.Приобретение и монтаж оборудования и материалов электроснабжения электросетей 0,4кв	объект	1	158 278,10	158 278,10
8		С.Балгимбаева	108-2963	Инженерные сети. Сети газоснабжения	объект	1	184 573,71	184 573,71
9		С.Балгимбаева	108-2963	Генплан	объект	1	5 283 719,87	5 283 719,87
10		С.Балгимбаева	108-2963	Сети и сооружения электроснабжения. Общестроительные работы. Приобретение и монтаж оборудования и материалов электроснабжения внутриплощадочных электросетей 0,4кв	объект	1	341 242,08	341 242,08
		итого						26 030 668,16
		сумма НДС-12%						3 123 680,18
		Итого с НДС						29 154 348,34

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

Борисюк С.В.

Субподрядчик
Директор
ТОО "Арал Сервис"

Габитов Р.Х.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Гараж для ремонта и стоянки спецтехники.Общестроительные работы

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 02-01								
		РАЗДЕЛ 7.КАРКАС								
76	Е0113-16-4	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	2135,28	32,52	0,05	69434	107	11204	0,03	63
		м2		5,81	0,02	12406	43	90	--	--
77	Е0113-26-12 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 ЗА 2 РАЗА**	2135,28	84,71	0,18	180888	384	10762	0,03	59
		м2		5,50	0,10	11744	214	90	--	1
78	Е0113-29-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2 ВПМ-2-ОГНЕЗАЩИТНЫМ СОСТАВОМ**	1309	2234,73	99,18	2925262	129827	181074	0,59	771
		м2		116,55	37,15	152564	48629	90	0,18	237
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**3175583**	**130318**			**892**
			Тенге			**176714**	**48886**			**239**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**3581340**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1233**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**256055**			
		РАЗДЕЛ 10.ПОЛЫ								
84	Е0111-36-2	**Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2**	44,36	769,78	4,90	34147	217	3293	0,38	17
		м2		58,50	1,85	2595	82	123	0,01	--
85	Е0111-40-1	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	45	123,31	0,16	5549	7	899	0,09	4
		м		16,18	0,07	728	3	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**39696**	**225**			**21**
			Тенге			**3323**	**85**			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**46522**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4037**			

		РАЗДЕЛ 12.КРОВЛЯ								
94	Е0109-53-2 ПРИМ	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СТАКАНОВ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ**	0,178	9850,48	1162,95	1753	207	1196	46,60	8
		т		7357,50	108,00	1310	19	90	0,53	--
96	Е0113-16-4	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	121	32,52	0,05	3935	6	635	0,03	4
		м2		5,81	0,02	703	2	90	--	--
97	Е0113-26-12 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 ЗА 2 РАЗА**	121	84,71	0,18	10250	22	610	0,03	3
		м2		5,50	0,10	666	12	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			15938	235			15
			Тенге			2678	34			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			19482				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3078			
		РАЗДЕЛ 14.ВОРОТА, ДВЕРИ								
104	Е0109-53-1	**Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер ВОРОТА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ВЕСОМ 1700КГ РАЗМЕРАМИ 4,2Х4,8М**	1,824	14806,01	1133,15	27006	2067	21818	82,10	150
		т		12892,50	398,25	23516	726	90	1,95	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			27006	2067			150
			Тенге			23516	726			4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			51754				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							164
		Сметная заработная плата -	Тенге				27515			
		РАЗДЕЛ 15.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
106	Е0115-180-1	**Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску**	726	197,34	1,19	143269	864	17327	0,14	100
		м2		22,28	0,45	16175	327	105	--	2
107	Е0115-180-1	**Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску**	398	197,34	1,19	78541	474	9499	0,14	55
		м2		22,28	0,45	8867	179	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**			221810	1338			155
			Тенге			25043	506			2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			263554				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							171
		Сметная заработная плата -	Тенге				29572			
		РАЗДЕЛ 16.КРЫЛЬЦО КР-1 -3ШТ								

116	Е0113-26-12 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	21	84,71	0,18	1779	4	106	0,03	1
		м2		5,50	0,10	116	2	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			1779	4			1
			Тенге			116	2			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			1998				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				133			
		РАЗДЕЛ 17.КРЫЛЬЦО КР-2 1-ШТ								
124	Е0113-26-12 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	13,3	84,71	0,18	1127	2	67	0,03	--
		м2		5,50	0,10	73	1	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			1127	2			--
			Тенге			73	1			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			1265				
		Сметная заработная плата -	Тенге				85			
		РАЗДЕЛ 19.ОТМОСТКА								
130	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,03	40097,59	339,59	41301	350	193	0,58	1
		т		--	140,94	--	145	133	0,58	1
131	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ОТМОСТКА ИЗ С/С БЕТОНА В15 ТОЛЩ.40ММ	90	137,39	14,76	12365	1328	6417	0,36	32
		м2		52,43	5,54	4719	499	123	0,03	2
132	Е0111-15-2 К=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	90	4,72	1,34	425	121	430	0,02	2
		м2		3,38	0,50	304	45	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			54090	1799			35
			Тенге			5023	689			3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			64798				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				6768			
		РАЗДЕЛ 22.КРЕПЛЕНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ								
150	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	40	32,52	0,05	1301	2	210	0,03	1
		м2		5,81	0,02	232	1	90	--	--
151	Е0113-26-12 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	40	84,71	0,18	3389	7	202	0,03	1
		м2		5,50	0,10	220	4	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			4689	9			2
			Тенге			452	5			--

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			5407				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				519			
РАЗДЕЛ 23.УСТРОЙСТВО КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ТРУБОПРОВОДА										
153	**Е0113-16-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**10**	**32,52**	**0,05**	**325**	**1**	**52**	**0,03**	**--**
		м2		**5,81**	**0,02**	**58**	**--**	**90**	**--**	**--**
154	**Е0113-26-12 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124**	**10**	**84,71**	**0,18**	**847**	**2**	**50**	**0,03**	**--**
		м2		**5,50**	**0,10**	**55**	**1**	**90**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**			**1172**	**2**			**1**
			Тенге			**113**	**1**			**--**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			1352				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				130			
РАЗДЕЛ 24.УСТРОЙСТВО М/К ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ										
155	**Е0109-53-2 ПРИМ**	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ**	**0,144**	**9850,48**	**1162,95**	**1418**	**167**	**968**	**46,60**	**7**
		т		**7357,50**	**108,00**	**1059**	**16**	**90**	**0,53**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**			**1418**	**167**			**7**
			Тенге			**1059**	**16**			**--**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			2529				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1220			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3544310**	**136165**			**1279**
			Тенге			**238110**	**50950**			**248**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3514132				
Всего заработная плата -			Тенге				262415			
		Накладные расходы -	Тенге			243030				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							122
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36454			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			225430				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3982592				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1480
		Сметная заработная плата -	Тенге				298869			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			30178				
Всего заработная плата -			Тенге				26646			
		Накладные расходы -	Тенге			23982				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3597			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3250				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			57409				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							180
		Сметная заработная плата -	Тенге				30243			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4040001				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1661
		Сметная заработная плата -	Тенге				329113			
		ИТОГО	Тенге			3 544 310,00				

		Итого с накладными				3 811 322,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			228 679,32				
		ИТОГО	Тенге			4 040 001,32				
		Временные здания и сооружения	4,10%			165 640,05				
		Итого				4 205 641,37				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			127 178,60				
		Выслуга лет	1%			42 056,41				
		Допотпуска	0,40%			16 822,57				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			104,30				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			757 070,54				
		Итого				5 148 873,79				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			15 074 563,75				
		Обязательные платежи	2%			301 491,28				
		Всего за месяц				15 376 055,03				

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Карымсаков Б.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Габитов Р.Х.