1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,12	70,00	--	8	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,12	200,00	--	24	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0134-108-4	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене	3	109,13	--	327	--	34	0,61	2
		шт		94,50	--	284	--	12	--	--
9	С11011-869	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 1,6 мм	3	83,00	--	249	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,05	21,80	0,05	23	--	6	0,03	--
		м2		5,81	0,02	6	--	90	--	--
11	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,05	50,09	0,04	53	--	8	0,04	--
		м2		8,32	--	9	--	90	--	--
12	Е0109-36-3	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	0,2555	118,57	4,28	30	1	19	0,48	--
		м2		81,00	1,62	21	--	90	0,01	--
13	С11011-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0,003	101700,00	--	305	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,2555	21,80	0,05	6	--	1	0,03	--
		м2		5,81	0,02	1	--	90	--	--
15	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,2555	50,09	0,04	13	--	2	0,04	--
		м2		8,32	--	2	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**11395**	**1819**			**7**
			Тенге			**1184**	**492**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4962**				
	Материалы -		Тенге			**378**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1654,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**554**				
	Местные материалы -		Тенге			**1049**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1562**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**234,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**391**				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6916**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1889,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**6433**				
	Материалы -		Тенге			**9**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**21,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**6402**				
		Накладные расходы -	Тенге			**19**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**387**				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**6839**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**13755**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г..	Тенге			**13 755**				
		Временные здания и сооружения 1.8%	Тенге			**248**				
		Возврат материалов (15%)	Тенге			**37**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			**13 965**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2.31%	Тенге			**323**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**140**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0.4%	Тенге			**56**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			**14 484**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1.774)	Тенге			**25 694**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			**514**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			**26 208**				
		НДС (12%)	Тенге			**3 145**				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			**29 353**				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г.Астаны"

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Страниц -

согласно приложению выполненных работ.

Форма 2В

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест ,в районе улиц Алматы,Сауран,Акмешит,№23
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №14
За Июль 2010г.

по ЛС 6-2-3и на оперативно-дистационный контроль (Исполнительная сметная документация)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0108-545-1	Монтаж терменалов	2	843,50	19,50	1687	39	914	3,00	6
				479,00	2,30	958	5	95	0,01	--
		шт								
2	С	Терменал двойной концевой системы ОДК	1	5959,63	--	5960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
3	С	Терменал концевой системы ОДК	1	5959,63	--	5960	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
4	Ц0108-161-1	Заделка концевая сухая с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляциями, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 14 жил	8	144,00	--	1152	--	565	--	--
				74,30	--	594	--	95	--	--
		шт								
5	С	Комплект удлинения 5-ти жильного кабеля вывода	2	1733,18	--	3466	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
6	С	Комплект удлинения 3-х жильного кабеля вывода	2	1510,48	--	3021	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
7	Ц0108-88-3	Монтаж и изготовления ковра	0,064	10150,00	1870,00	650	120	520	52,00	3
				8280,00	270,01	530	17	95	1,54	--
		т								
8	С	Ковер наземный	1	22701,42	--	22701	--	--	--	--

04.08.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
9	С	**Ковер навесной**	1	**14732,05**	--	**14732**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**59329**	**159**			**9**
			Тенге			**2082**	**22**			--
	Стоимость монтажных работ - 04.08.10		Тенге			**59329**				
	Материалы -		Тенге			**1248**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2104,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**55840**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1999**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**300,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3680**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**65007**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2404,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**65007**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г..	Тенге			**65 007**				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			**1 170**				
		Возврат материалов (15%)	Тенге			**176**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			**66 002**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			**1 525**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**660**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**264**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			**68 450**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1.774)	Тенге			**121 431**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			**2 429**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			**123 859**				
		НДС (12%)	Тенге			**14 863**				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			**138 723**				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г.Астаны"

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

согласно прилож. к строит-м работ

Расценки проверил

Страниц -

Форма 2В

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест ,в районе улиц Алматы,Сауран,Акмешит,№23
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №16
За Июль 2010г.
по ЛС 7-3и на МАФ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	У1-49-7	Урна метлаическая вариант 2,строительные работы	19	5447,64	27,54	103505	523	12358	3,70	70
				613,80	5,64	11662	107	105	0,03	1
		урна								
2	У1-43-1	Скаья прямоленейная,секция ПС-1,стрительные работы	30	14359,01	385,22	430770	11557	33653	4,10	123
				671,55	129,72	20147	3892	140	0,63	19
		скамья								
3	У1-43-2	скамья прямоленейная,секция ПС-1,монтаж металлоконструкций	30	3211,03	4,37	96331	131	14902	3,20	96
				550,06	1,87	16502	56	90	0,01	--
		скамья								
4	У1-29-11	Ограждения h 3м,строительные работы	385,8	1174,34	23,02	453060	8881	78912	0,85	328
				140,09	6,01	54047	2319	140	0,03	11
		м								
5	У1-29-12	Ограждения,монтаж металлоконструкций	385,8	1644,82	2,68	634572	1034	63746	1,10	424
				182,79	0,80	70520	309	90	--	1
		м								
6	У1-34-39	Ворота металлические типов 1,2,строительные работы	3	3771,65	91,91	11315	276	2617	3,60	11
				600,60	22,56	1802	68	140	0,11	--
		ворота								
7	У1-34-40	Ворота металлические типов 1,2, монтаж металлоконструкций	3	15117,23	24,98	45352	75	6703	14,00	42
				2475,25	7,48	7426	22	90	0,03	--
		ворота								
8	У1-34-70	Калитки металлические,типов 1,2, строительные работы	3	3168,93	85,44	9507	256	2432	3,40	10
				559,35	19,74	1678	59	140	0,10	--
		калитка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	У1-34-71	Калитки металлические,типов 1,2,монтаж металлоконструкций	3	6225,47	9,37	18676	28	2753	5,90	18
		калитка		1017,60	1,87	3053	6	90	0,01	--
10	У1-49-7	Контейнер для мусора	2	5447,64	27,54	10895	55	1301	3,70	7
		шт		613,80	5,64	1228	11	105	0,03	--
11	У1-9-6	Гимнастический комплекс,строительные работы	1	5284,37	91,91	5284	92	2345	13,00	13
		комплекс		2211,00	22,56	2211	23	105	0,11	--
12	У1-9-7	Гимнастическ5ий комплекс,монтаж металлоконструкций	1	49330,92	72,44	49331	72	4399	28,00	28
		комплекс		4865,88	22,44	4866	22	90	0,08	--
13	У1-9-42	Рукоход тип 2,строительные работы	1	12153,10	775,75	12153	776	1117	4,90	5
		рукоход		810,15	253,80	810	254	105	1,20	1
14	У1-9-43	Рукоход тип 2,монтаж металлоконструкций	1	14781,16	22,48	14781	22	2177	14,00	14
		рукоход		2411,78	7,48	2412	7	90	0,03	--
15	У1-11-7	Стойка баскетбольная тренировачная с деревным щитом и корзиной,строительные работы	1	30333,94	768,46	30334	768	3077	17,00	17
		стойка		2739,00	191,76	2739	192	105	0,94	1
16	У1-11-8	Стойка баскетбольная тренировачная с деревным щитом и корзиной,монтаж металлоконструкций	1	28407,58	40,59	28408	41	2525	16,00	16
		стойка		2792,59	13,09	2793	13	90	0,05	--
17	У1-9-8	Гимнастический комплекс "Переправа",строительные работы	1	2998,67	61,55	2999	62	1162	6,60	7
		комплекс		1092,30	14,10	1092	14	105	0,07	--
18	У1-9-9	Гимнастический комплекс "Переправа",монтаж металлоконструкций	1	20127,40	29,35	20127	29	1796	12,00	12
		комплекс		1986,55	9,35	1987	9	90	0,04	--
19	У1-38-4	Песочница,строительные работы	12	8168,42	182,99	98021	2196	20768	8,50	102
		песочн.		1394,25	47,94	16731	575	120	0,23	3
20	У1-4-1	Домик-беседка	12	37206,96	957,42	446484	11489	156235	64,00	768
		беседка		10593,00	256,62	127116	3079	120	1,30	16
21	У1-28-10	Теневой навес	12	372701,00	15709,10	4472412	188509	313725	82,00	984
				13513,50	5160,60	162162	61927	140	25,00	300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		навес								
22	У1-9-6	Детский игровой комплекс,строительные работы	12	5284,37	91,91	63412	1103	28143	13,00	156
		комплекс		2211,00	22,56	26532	271	105	0,11	1
23	У1-9-7	Детский игровой комплекс,монтаж металлоконструкций	12	49330,92	72,44	591971	869	52794	28,00	336
		комплекс		4865,88	22,44	58391	269	90	0,08	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7649701	228845			3587
			Тенге			597904	73505			356
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6150152				
Материалы -			Тенге			5493653				
Всего заработная плата -			Тенге				502747,00			
		Накладные расходы -	Тенге			657844				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							329
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				98677,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			408480				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			7216476				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3283
		Сметная заработная плата -	Тенге				601423,00			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1499549				
Материалы -			Тенге			1329298				
Всего заработная плата -			Тенге				168663,00			
		Накладные расходы -	Тенге			151796				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22769,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99081				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1750426				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1065
		Сметная заработная плата -	Тенге				191432,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8966901				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г..	Тенге			8 966 901				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			161 404				
		Возврат материалов (15%)	Тенге			24211				
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			9 104 095				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			210 305				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			91 041				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			36 416				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			9 441 856				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1,774)	Тенге			16 749 853				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			**334 997**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			**17 084 850**				
		НДС (12%)	Тенге			**2 050 182**				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			**19 135 033**				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г.Астаны"

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Согласно проектной документации работ.
Расценки проверены

Счет-фактура № 17 от 19 июля 2010 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Алькор"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 620200265477, БИН: 051240003528, Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр.Туран 19/1, ВП 2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0028141, от 14.11.2012

ИИК поставщика: KZ688560000000427994, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №9/31 от 18.11.09г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Сарыарка, 3/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 620200265477, БИН: 051240003528, Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Алькор",Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, пр.Туран 19/1, ВП 2

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 620300007877, БИН: 991040001460, ГУ "Управление строительства г.Астана",Республика Казахстан, г. Астана, пр. Сарыарка, 3/1

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Управление строительства г.Астана"

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 620300007877, БИН: 991040001460, Республика Казахстан, г. Астана, пр. Сарыарка, 3/1

ИИК получателя: KZ22070102KSN6201000, в банке Комитет Казначейства МФ РК в г.Астана, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство детского сада на 240 мест в районе улиц Алматы-Акмешит-№2 3 города Астаны"	тенге	1	170 294 226,79	170 294 226,79	12%	20 435 307,21	190 729 534,00		
Всего по счету:					**170 294 226,79**		**20 435 307,21**	**190 729 534,00**		

Руководитель: Решетько Я. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не п.

(Ф.И.О., подпись)

МП

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

казчик (застройщик): ГУ "Управление строительства г.Астаны"
дрядчик: ТОО "Астана-Алькор"
бподрядчик:
именование строительства и его адрес:
троительство детского сада на 240 мест ,в районе улиц Алматы-Акмешит-№23 города Астаны"

Форма №3 КС-3
Утверждена Постановлением
Госкомстата РК от16.11.94г. №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за Июль месяц 2010 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

д азчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименован.	Код	Наименован.	Код
		9/31	18.11.2009				

тыс.тенге

именование ковых комплексов ектов комплексов, бот	Стоимость работ и затрат в тыс. тенге								Налоги		Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты				
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Отчисления в фонд содействия занятости	Дорожный фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8				
Всего по стройке:	460 306,870										49 318,593
в т.ч. за месяц		190 729,534									20 435,307

азчик (застройщик):

"Управление строительства г.Астаны"

Подрядчик:

ТОО "Астана-Алькор"

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Астана-Алькор" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Заказчик: ГУ "Управление строительства г.Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Астана-Алькор"

новый

РЕЕСТР №4
выполненных работ по объекту
"Строительство детского сада на 240 мест, в районе улиц Алматы-Акмешит-№23 города Астаны"
за июль 2010 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Общая стоимость, тг	в т.ч. НДС 12%
1	Общестроительные работы (ЛС 2-1-1и)	69 560 674	7 452 929
2	Водопровод и канализация (ЛС 2-1-2)	19 017 896	2 037 632
3	Отопление и вентиляция (ЛС 2-1-3)	14 260 316	1 527 891
4	Сил. электрооб. и электроос. (ЛС 2-1-4)	8 927 119	956 477
5	Сил. электрооб. и электроос. (ЛС 2-1-4)	6 302 608	675 279
6	Электроснабжение 0,4 кВ (ЛС 4-1)	1 704 962	182 675
7	Зам. обор. в ТП 10/0,4 кВ-1000 кВа (ЛС 4-2)	16 214 861	1 737 307
8	Телефонизация (ЛС 5-1)	599 765	64 261
9	Нар. внутрипл. сети вод. и канал. (ЛС 6-1)	17 591 017	1 884 752
10	Строиетольные работы (ЛС 6-2-1)	3 801 986	407 356
11	Трубопр. и тепловая изоляция (ЛС 6-2-2)	4 203 350	450 359
12	Покр. тротуаров, дорожек и площ. (ЛС 7-1)	20 079 021	2 151 324
13	Озеленение (ЛС 7-2)	7 428 808	795 944
14	Вертикальная планировка (ЛС 7-4)	1 037 151	111 123
	ИТОГО	**190 729 534**	**20 435 307**

Директор ТОО "Астана-Алькор" _____ Решетько Я.А.

Форма 2В

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест ,в районе улиц Алматы,Сауран,Акмешит,№23
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №1
За Июль 2010г.

по ЛС 2-1-1 на общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы / тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю- на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю- всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.Перегородки								
1	Е0126-30-4	**Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных**	7,5	6892,45	374,40	51693	2808	23743	17,50	131
		м3		3026,25	139,50	22697	1046	100	0,69	5
2	С11031-157	**Маты теплоизоляционные URS, марка М 11ф-50**	7,28	4400,00	--	32010	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**83703**	**2808**			**131**
			Тенге			**22697**	**1046**			**5**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			83703				
		Материалы -	Тенге			26189				
		Всего заработная плата -	Тенге				23743,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32010				
		Накладные расходы -	Тенге			23743				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3561,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6447				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			113893				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							148
		Сметная заработная плата -	Тенге				27305,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			113893				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							148
		Сметная заработная плата -	Тенге				27305,00			
		РАЗДЕЛ 2.Металическая лестница ЛВ-6.12 (3шт)								
3	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	1,02	25,04	0,02	26	--	4	0,02	--
		м2		4,16	--	4	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**26**	--			--
			Тенге			**4**	--			--

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26				
		Материалы -	Тенге			21				
		Всего заработная плата -	Тенге				4,00			
		Накладные расходы -	Тенге			4				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31				
		Сметная заработная плата -	Тенге				5,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			31				
		Сметная заработная плата -	Тенге				5,00			
		РАЗДЕЛ 3.Воздухозаборник								
4	Е0108-7-5	**Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	10,6	1663,78	34,37	17636	364	2525	1,21	13
		м2		189,00	12,87	2003	136	118	0,06	1
5	Е0115-14-1	**Облицовка из блока сплитерного**	1,3	1242,16	1,88	1615	2	258	1,04	1
		м2		188,33	0,72	245	1	105	--	--
6	Е0112-9-1	**Устройство короба**	5	1497,59	15,48	7488	77	735	0,75	4
		м		117,68	5,81	588	29	119	0,03	--
7	Е0107-53-11	**Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т**	1	539,25	24,15	539	24	253	1,03	1
		шт		171,90	8,83	172	9	140	0,04	--
8	С143021-29	**Плиты парапетные**	0,08	8940,00	--	715	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	1,35	2783,60	--	3758	--	882	3,24	4
		м3		531,00	--	717	--	123	--	--
10	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	0,5	9525,42	--	4763	--	349	3,66	2
		м3		567,00	--	284	--	123	--	--
11	С12041-71	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,395	115500,00	--	45623	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0111-4-1	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	9	340,45	18,42	3064	166	1028	0,42	4
		м2		85,95	6,91	774	62	123	0,03	--
13	Е0109-53-2	**Монтаж лотков, решеток, затворов**	0,015	9850,48	1162,95	148	17	101	46,60	1
		т		7357,50	108,00	110	2	90	0,53	--
14	С12021-87	**Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб**	0,015	180100,00	--	2701	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	9	319,43	9,95	2875	90	619	0,36	3
				52,20	3,74	470	34	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
16	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки + до толщины 30 мм +	18	58,93	0,67	1061	12	19	--	--
		м2		0,63	0,25	11	4	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			91985	753			33
			Тенге			5374	277			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			89136				
	Материалы -		Тенге			9121				
	Всего заработная плата -		Тенге				5539,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			45623				
	Местные материалы -		Тенге			28393				
		Накладные расходы -	Тенге			6668				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1000,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5748				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			101552				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				6539,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2849				
	Материалы -		Тенге			20				
	Всего заработная плата -		Тенге				112,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2701				
		Накладные расходы -	Тенге			101				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3127				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				127,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			104679				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				6666,00			
		РАЗДЕЛ 4.отмостка								
17	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	27	9525,42	--	257186	--	18830	3,66	99
		м3		567,00	--	15309	--	123	--	--
18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	27,41	70,00	--	1918	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,558	5239,08	327,33	2923	183	1180	11,60	6
		1т		1890,00	123,75	1055	69	105	0,60	--
20	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,558	51500,00	--	28737	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			290765	183			105
			Тенге			16364	69			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			290765				
		Материалы -	Тенге			3235				
		Всего заработная плата -	Тенге				16433,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28737				
		Местные материалы -	Тенге			242246				
		Накладные расходы -	Тенге			20010				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3001,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18647				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			329422				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата -	Тенге				19434,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			329422				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата -	Тенге				19434,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**466479**	**3744**			**269**
			Тенге			**44439**	**1393**			**7**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			463630				
		Материалы -	Тенге			38566				
		Всего заработная плата -	Тенге				45719,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			106370				
		Местные материалы -	Тенге			270640				
		Накладные расходы -	Тенге			50425				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7564,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30843				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			544898				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							301
		Сметная заработная плата -	Тенге				53283,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2849				
		Материалы -	Тенге			20				
		Всего заработная плата -	Тенге				112,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2701				
		Накладные расходы -	Тенге			101				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3127				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				127,00			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			548025				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							302
		Сметная заработная плата -	Тенге				53410,00			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 5.Кровля								
21	**Е0112-15-1**	**1 слой руберойда по периметру наружных стен**	**240,8**	**229,96**	**1,19**	**55373**	**287**	**7866**	**0,16**	**37**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		27,00	0,45	6502	108	119	--	1
22	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из пленки "Ютафол"	1941,2	141,96	1,19	275563	2310	63410	0,16	301
		м2		27,00	0,45	52412	874	119	--	4
23	С11011-507	Пленка "Ютафол"	2,14	30400,00	--	64914	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	1941,2	189,45	4,72	367751	9162	167847	0,40	782
		м2		70,88	1,78	137592	3455	119	0,01	17
25	С11031-103	Утеплитель "ROCKWOOL РУФ БАТТС"	399,89	10700,00	--	4278793	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1941,2	252,21	15,94	489583	30943	93810	0,24	472
		м2		34,65	5,96	67263	11570	119	0,03	56
27	Е0112-17-2	добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 40 мм	48530	11,78	0,14	571489	6794	9240	--	44
		м2		0,11	0,05	5338	2427	119	--	15
28	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	2,29	5239,08	327,33	12001	750	4843	11,60	27
		1т		1890,00	123,75	4329	283	105	0,60	1
29	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	2,29	62100,00	--	142209	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0112-12-1	~~Ограждение кровель перилами~~	~~290,9~~	~~545,62~~	~~2,49~~	~~158721~~	~~724~~	~~3669~~	~~0,06~~	~~17~~
		м		~~9,68~~	~~0,92~~	~~2816~~	~~268~~	~~119~~	~~-~~	~~1~~
31	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	98,3	9319,65	296,60	916122	29156	119010	5,95	585
		м3		915,75	110,25	90018	10838	118	0,54	53
32	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,68	70779,65	422,15	118910	709	16682	56,40	95
		т		8257,50	157,50	13873	265	118	0,77	1
33	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	26,6	7627,27	378,22	202885	10061	98633	20,04	533
		м3		3566,25	141,75	94862	3771	100	0,69	18
34	С11031-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 50	25,8	2890,00	--	74562	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	532	1163,90	4,92	619195	2617	108882	1,15	612
		м2		193,05	1,87	102703	995	105	0,01	5
36	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	532	133,23	1,19	70878	633	21366	0,22	119
		м2		37,80	0,45	20110	239	105	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	E0120-21-4	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2000 мм	15	2002,65	16,15	30040	242	2363	0,92	14
		шт		150,75	6,75	2261	101	100	0,03	--
38	E0120-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	21	7332,90	56,27	153991	1182	11009	3,04	64
		шт		504,00	20,25	10584	425	100	0,10	2
39	E0110-14-1	Установка стропил	56,31	21304,82	334,28	1199589	18822	238073	22,10	1244
		м3		3397,50	126,00	191300	7095	120	0,62	35
40	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	42,24	22541,72	316,57	952185	13372	182823	22,50	950
		м3		3487,50	119,25	147315	5037	120	0,58	24
41	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	98,55	573,75	28,11	56543	2770	15886	0,78	77
		м3		123,75	10,58	12196	1043	120	0,05	5
42	E0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	2400	1946,67	8,20	4671996	19680	788342	1,71	4104
		м2		272,95	3,08	655080	7392	119	0,02	36
43	E0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	2400	20,48	0,91	49157	2184	14458	0,03	70
		м2		4,68	0,34	11232	816	120	--	4
44	E0110-54-5	Антисептирование пастами покрытий прогонов по фермам	2400	14,53	0,05	34877	120	2851	0,01	14
		м2		0,97	0,02	2328	48	120	--	--
45	E0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	264	811,78	7,54	214310	1991	68907	1,43	378
		м2		214,65	2,86	56668	755	120	0,01	4
46	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	11,43	573,75	28,11	6558	321	1842	0,78	9
		м3		123,75	10,58	1414	121	120	0,05	1
47	C12041-6при м	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм (СКОБА)	0,4362	86400,00	--	37688	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	E0110-15-1	Устройство слуховых окон	4	3081,19	81,61	12325	326	4774	6,08	24
		шт		963,00	31,50	3852	126	120	0,15	1
49	E0112-10-1	Устройство покрытий слуховых окон из листовой оцинкованной стали	23,2	715,87	1,24	16608	29	4243	0,97	23
		м2		153,23	0,47	3555	11	119	--	--
50	E0112-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	144	210,03	7,39	30244	1064	32091	1,16	167
		м		184,50	2,77	26568	399	119	0,02	2
51	E0112-9-2	Устройство подвесных желобов	270	563,29	1,22	152087	329	14314	0,28	75
		м		44,10	0,45	11907	121	119	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		15878425	~~16037146~~	156579			10835
			Тенге			1734078	58582			289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16037146				
		Материалы -	Тенге			7616969				
		Всего заработная плата -	Тенге				1792659,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4598165				
		Местные материалы -	Тенге			1931355				
		Накладные расходы -	Тенге			~~2097235~~ 2 093 566				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1049
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				314585,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			~~1088063~~ 1 078 319				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19222444				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12172
		Сметная заработная плата -	Тенге				2107244,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			~~19222444~~ 19 050 310				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12172
		Сметная заработная плата -	Тенге				2107244,00			
		РАЗДЕЛ 6.Полы								
52	Е0111-28-3	**Устройство покрытий на битумной мастике из керамических плиток для полов одноцветных с красителями** м2	256,59	1384,47	9,70	355241	2489	67751	1,16	298
				211,05	3,62	54153	929	123	0,02	5
53	С143002-58	**Сухие смеси для плиточных работ** кг	1282,95	43,00	--	55167	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Тип 1а								
54	Е0111-28-3	**Устройство покрытий на битумной мастике из керамических плиток для полов одноцветных с красителями** м2	13,86	1384,47	9,70	19189	134	3660	1,16	16
				211,05	3,62	2925	50	123	0,02	--
55	С143002-58	**Сухие смеси для плиточных работ** кг	69,3	43,00	--	2980	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
56	Е0111-28-3	**Устройство покрытий на битумной мастике из керамических плиток для полов одноцветных с красителями** м2	11,88	1384,47	9,70	16448	115	3137	1,16	14
				211,05	3,62	2507	43	123	0,02	--
57	С143002-58	**Сухие смеси для плиточных работ** кг	59,4	43,00	--	2554	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Тип 6								
58	Е0111-28-3	**Устройство покрытий на битумной мастике из керамических плиток для полов одноцветных с красителями** м2	66,6	1384,47	9,70	92206	646	17585	1,16	77
				211,05	3,62	14056	241	123	0,02	1
59	С143002-58	**Сухие смеси для плиточных работ** кг	333	43,00	--	14319	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Тип 7								
60	Е0111-28-3	**Устройство покрытий на битумной мастике из керамических плиток для полов одноцветных с красителями** м2	174,22	1384,47	9,70	241202	1690	46002	1,16	202
				211,05	3,62	36769	631	123	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	871,1	43,00	--	37457	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Тип 8								
62	Е0111-28-3	Устройство покрытий на битумной мастике из керамических плиток для полов одноцветных с красителями	140,46	1384,47	9,70	194463	1362	37088	1,16	163
		м2		211,05	3,62	29644	508	123	0,02	2
63	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	702,3	43,00	--	30199	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Тип 10								
64	Е0111-28-3	Устройство покрытий на битумной мастике из керамических плиток для полов одноцветных с красителями	13,45	1384,47	9,70	18621	130	3551	1,16	16
		м2		211,05	3,62	2839	49	123	0,02	--
65	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	67,25	43,00	--	2892	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Тип 11								
66	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,01	10168,02	--	40821	--	2800	3,66	15
		м3		567,00	--	2276	--	123	--	--
67	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	66,91	319,43	9,95	21373	666	4604	0,36	24
		м2		52,20	3,74	3493	250	123	0,02	1
68	Е0111-28-3	Устройство покрытий на битумной мастике из керамических плиток для полов одноцветных с красителями	66,91	1384,47	9,70	92635	649	17667	1,16	78
		м2		211,05	3,62	14121	242	123	0,02	1
69	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	334,55	43,00	--	14386	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Тип 16								
70	Е0111-28-3	Устройство покрытий на битумной мастике из керамических плиток для полов одноцветных с красителями	23,17	1384,47	9,70	32078	225	6118	1,16	27
		м2		211,05	3,62	4890	84	123	0,02	--
71	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	115,85	43,00	--	4982	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Тип 17								
72	Е0111-28-3	Устройство покрытий на битумной мастике из керамических плиток для полов одноцветных с красителями	58,81	1384,47	9,70	81421	570	15528	1,16	68
		м2		211,05	3,62	12412	213	123	0,02	1
73	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	294,05	43,00	--	12644	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Тип 20								
74	Е0111-28-3	Устройство покрытий на битумной мастике из керамических плиток для полов одноцветных с красителями	128,72	1384,47	9,70	178209	1249	33988	1,16	149
		м2		211,05	3,62	27166	466	123	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	643,6	43,00	--	27675	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Тип 21								
76	Е0111-28-3	Устройство покрытий на битумной мастике из керамических плиток для полов одноцветных с красителями	22,68	1384,47	9,70	31400	220	5989	1,16	26
		м2		211,05	3,62	4787	82	123	0,02	--
77	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	113,4	43,00	--	4876	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Тип 21а								
78	Е0111-28-3	Устройство покрытий на битумной мастике из керамических плиток для полов одноцветных с красителями	26,45	1384,47	9,70	36619	257	6984	1,16	31
		м2		211,05	3,62	5582	96	123	0,02	--
79	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	132,25	43,00	--	5687	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Тип 22								
80	Е0111-28-3	Устройство покрытий на битумной мастике из керамических плиток для полов одноцветных с красителями	26,45	1384,47	9,70	36619	257	6984	1,16	31
		м2		211,05	3,62	5582	96	123	0,02	--
81	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	132,25	43,00	--	5687	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Тип 23								
82	Е0111-28-3	Устройство покрытий на битумной мастике из керамических плиток для полов одноцветных с красителями	105,25	1384,47	9,70	145715	1021	27791	1,16	122
		м2		211,05	3,62	22213	381	123	0,02	2
83	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	526,25	43,00	--	22629	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1878392	11680			1356
			Тенге			245416	4361			21
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1878392				
Материалы -			Тенге			1321697				
Всего заработная плата -			Тенге				249777,00			
Местные материалы -			Тенге			299599				
		Накладные расходы -	Тенге			307226				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							154
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46084,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			131137				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2316754				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1531
		Сметная заработная плата -	Тенге				295861,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2316754				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1531
		Сметная заработная плата -	Тенге				295861,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7.Проемы								
84	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	340,19	398,48	102,53	135559	34880	76469	0,90	306
		м2		151,65	35,67	51590	12135	120	0,14	47
85	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	61,65	323,78	83,13	19961	5125	12429	0,80	49
		м2		138,83	29,17	8559	1798	120	0,12	7
86	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	74,76	634,99	31,85	47472	2381	18197	1,15	86
		м2		190,80	12,04	14264	900	120	0,06	4
87	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	34,44	4250,00	--	146370	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
88	С12062-10	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	40,32	3780,00	--	152410	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
89	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	78,31	3640,00	--	285048	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
90	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	148,59	4010,00	--	595846	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
91	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	17,64	3760,00	--	66326	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
92	С12063-5	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ; ДН 24-15ПЩ	47,25	5630,00	--	266018	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
93	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	56,71	12300,00	--	697533	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
94	С12063-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ	8,19	6390,00	--	52334	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
95	С12063-2	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ	2,1	4810,00	--	10101	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
96	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	14,4	3760,00	--	54144	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
97	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	7,8	12300,00	--	95940	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
98	С12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	8,64	11200,00	--	96768	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
99	С12064-5	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП	13,65	14500,00	--	197925	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
100	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	156	1380,00	--	215280	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
101	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	96	1500,00	--	144000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
102	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	29	2980,00	--	86420	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
103	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	10	1960,00	--	19600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	17,19	367,11	19,34	6311	332	3011	0,83	14
		м2		139,39	6,57	2396	113	120	0,03	1
105	С12061-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	17,19	18600,00	--	319734	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	4,64	330,85	32,08	1535	149	1583	1,49	7
		м2		272,25	12,13	1263	56	120	0,06	--
107	С12031-24	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными однопольными полотнами с притвором и порогом ДАЧ 21-10П	1	11400,00	--	11400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	С12031-26	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными двупольными неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 21-13П	1	16700,00	--	16700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0109-59-1	Защитная сетка	73	997,49	86,24	72817	6295	7949	5,45	398
		м2		895,50	11,95	65372	872	12	0,04	3
110	С11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	73	502,00	--	36646	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0110-22-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	39,41	463,04	10,41	18249	410	8571	1,11	44
		м2		177,30	3,94	6987	155	120	0,02	1
112	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	32,68	254,34	5,58	8312	182	3771	0,59	19
		м2		94,05	2,12	3074	69	120	0,01	--
113	Е0110-22-3	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	213,51	172,72	3,84	36876	820	16915	0,40	86
		м2		64,58	1,44	13788	307	120	0,01	2
114	С12069-31	Доски подоконные шириной 600 мм	285,6	1800,00	--	514080	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0109-36-1	Монтаж декоративной решетки	1,24	669,07	55,88	830	69	620	2,98	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		549,00	6,13	681	8	90	0,03	--
116	С12031-147	**Решетка декоративная аллюминиевая**	8	26200,00	--	209600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0109-53-1	**Монтаж конструкций дверей ПР**	0,291	14806,01	1133,15	4308	330	3480	82,10	24
		т		12892,50	398,25	3751	116	90	1,95	1
118	С12021-87	**Дверь ПР**	0,291	180100,00	--	52409	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	С11011-813	**Задвижка накладная**	8	142,00	--	1136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**4695997**	**50974**			**1037**
			Тенге			**171725**	**16530**			**66**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4400750**				
	Материалы -		Тенге			**118252**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**183700,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4053659**				
	Местные материалы -		Тенге			**10971**				
		Накладные расходы -	Тенге			**148896**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**74**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**22334,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**272979**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4822625**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1149**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**206034,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**295247**				
	Материалы -		Тенге			**307**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4555,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**290109**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4100**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**615,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**17961**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**317307**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5170,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**5139933**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1179**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**211205,00**			
		РАЗДЕЛ 8.Витражи								
120	Е0109-45-3 т.ч. п-3.1 К=1,03	**Установка витражей**	149,63	993,80	28,84	148703	4316	129948	5,13	768
		м2		954,81	10,15	142868	1519	90	0,04	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	С12031-144	**Витражи аллюминивые**	149,63	2800,00	--	418964	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
122	Е0115-211-3	**Остекление металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью до 2 м2**	109,75	2966,33	8,83	325555	969	18534	1,02	112
				157,50	3,33	17286	365	105	0,02	2
		м2								
123	Е0134-57-1	**Заполнения витражных перегородок термоплитойм2**	25,62	56,07	1,17	1437	30	1418	0,35	9
				54,90	0,45	1407	12	100	--	--
		м2								
124	С11031-103	**Термоплита**	25,62	10700,00	--	274134	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**1168792**	**5315**			**888**
			Тенге			**161560**	**1896**			**8**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			601125				
	Материалы -		Тенге			307300				
	Всего заработная плата -		Тенге				19069,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			274134				
		Накладные расходы -	Тенге			19952				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2993,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37265				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			658342				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							133
		Сметная заработная плата -	Тенге				22062,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			567667				
	Материалы -		Тенге			1519				
	Всего заработная плата -		Тенге				144387,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			418964				
		Накладные расходы -	Тенге			129948				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19492,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41857				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			739472				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							839
		Сметная заработная плата -	Тенге				163879,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1397813				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							971
		Сметная заработная плата -	Тенге				185941,00			
		РАЗДЕЛ 9.Внутреняя отделка								
125	Е0109-38-1	**Монтаж подвесных реечных потолков**	180,84	671,64	137,31	121459	24830	73901	2,50	452
				418,50	35,56	75682	6431	90	0,15	27
		м2								
126	С12031-98	**Комплекты алюминиевых элементов реечных подвесных потолков без перфорации ЛАК-03-60**	1,81	65400,00	--	118269	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		100м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	E0126-30-3	**Теплоизоляция потолков**	1,92	8562,06	401,31	16448	771	8921	25,84	50
		м3		4493,25	150,75	8632	290	100	0,74	1
128	C11031-157	**Утеплитель "ROCKWOOL" ПЛАСТЕР БАТТС**	1,86	4400,00	--	8199	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
129	C11011-135	**Стоимость дюбелей**	2,48	368,00	--	911	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
130	E0115-35-1	**Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит**	227,43	326,29	2,21	74208	503	76495	1,76	400
		м2		319,50	0,83	72664	189	105	--	1
131	C11011-651	**Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими**	227,43	1070,00	--	243350	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**582844**	**26104**			**902**
			Тенге			**156977**	**6909**			**30**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**343116**				
	Материалы -		Тенге			**8087**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**81774,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**252460**				
		Накладные расходы -	Тенге			**85416**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**43**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**12812,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**25712**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**454245**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**495**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**94586,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**239728**				
	Материалы -		Тенге			**20947**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**82112,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**118269**				
		Накладные расходы -	Тенге			**73901**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**37**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**11085,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**18818**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**332447**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**516**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**93197,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**786691**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1011**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**187784,00**			
		РАЗДЕЛ 10.Наружная отделка								
132	E0109-24-1	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	7,93	13864,97	4022,39	109949	31898	72525	56,50	448
		т		9090,00	1071,86	72084	8500	90	3,81	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	С12021-237	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т**	7,93	154400,00	--	1224392	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
134	Е0115-14-1	**Облицовка из блока сплитерного**	153	1242,16	1,88	190050	288	30371	1,04	159
		м2		188,33	0,72	28814	110	105	--	1
135	Е0115-14-1	**Облицовка из блоков накрывочных 190х250х90 мм (сплитерный)**	69,21	1242,16	1,88	85967	130	13738	1,04	72
		м2		188,33	0,72	13034	50	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**1610358**	**32315**			**679**
			Тенге			**113932**	**8660**			**31**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			276017				
	Материалы -		Тенге			211				
	Всего заработная плата -		Тенге				42008,00			
	Местные материалы -		Тенге			233540				
		Накладные расходы -	Тенге			44109				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6616,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19208				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			339334				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							254
		Сметная заработная плата -	Тенге				48625,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1334341				
	Материалы -		Тенге			5968				
	Всего заработная плата -		Тенге				80584,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1224392				
		Накладные расходы -	Тенге			72525				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10879,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84412				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1491278				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							515
		Сметная заработная плата -	Тенге				91462,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1830612				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							768
		Сметная заработная плата -	Тенге				140087,00			
		РАЗДЕЛ 11.Разные работы								
		Крыльцо № 1								
136	Е0109-24-1	**Козырек № 1**	0,291	13864,97	4022,39	4035	1171	2661	56,50	16
		т		9090,00	1071,86	2645	312	90	3,81	1
137	Е0109-42-1	**Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа**	3,2	112,45	34,24	360	110	171	0,32	1
		м2		51,08	8,45	163	27	90	0,03	--
138	С11011-427	**Оцинкованная кровельная сталь с доп.покрытием Супер Полиэстр**	3,2	1340,00	--	4288	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
139	Е0134-56-7	Устройство каркасов акустических конструкций потолков металлических	3	380,73	10,56	1142	32	863	1,77	5
		м2		283,50	4,03	851	12	100	0,02	--
140	С12031-105	Комплект деталей подвески потолков	3	773,00	--	2319	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0134-60-11	Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами дюралюминием толщиной 1 мм	3	145,29	0,76	436	2	430	0,86	3
		м2		142,88	0,29	429	1	100	--	--
142	С12031-96	Комплекты подвесных потолков "Люксалон"	0,03	72900,00	--	2187	--	--	--	--
		100м2		--	--	--	--	--	--	--
143	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,004	9850,48	1162,95	40	5	27	46,60	--
		т		7357,50	108,00	30	--	90	0,53	--
144	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали	0,004	154200,00	--	620	--	--	--	--
		массой до 0,5 т		--	--	--	--	--	--	--
		т								
145	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями	30,2	1561,44	11,72	47155	354	6540	1,06	32
		полов		171,68	4,39	5185	133	123	0,02	1
		м2								
146	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	151	43,00	--	6493	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
147	Е0115-14-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на	12,5	1242,16	1,88	15527	24	2481	1,04	13
		полимерцементной мастике стен и колонн		188,33	0,72	2354	9	105	--	--
		м2								
		Крыльцо № 2								
148	Е0109-24-1	Козырек № 2	0,506	13864,97	4022,39	7016	2035	4628	56,50	29
		т		9090,00	1071,86	4600	542	90	3,81	2
149	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированого листа	8,8	112,45	34,24	990	301	471	0,32	3
		м2		51,08	8,45	450	74	90	0,03	--
150	С11011-427	Оцинкованная кровельная сталь с доп. покрытием Супер Полиэстр	8,8	1340,00	--	11792	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
151	Е0134-56-7	Устройство каркасов акустических конструкций потолков металлических	8,8	380,73	10,56	3350	93	2530	1,77	16
		м2		283,50	4,03	2495	35	100	0,02	--
152	С12031-105	Комплект деталей подвески потолков	8,8	773,00	--	6802	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
153	Е0134-60-11	Облицовка каркасов потолков	8,8	145,29	0,76	1279	7	1260	0,86	8
		м2		142,88	0,29	1257	3	100	--	--
154	С12031-96	Комплекты подвесных потолков "Люксалон"	0,088	72900,00	--	6415	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100м2		--	--	--	--	--	--	--
155	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,004	9850,48	1162,95	40	5	27	46,60	--
		т		7357,50	108,00	30	--	90	0,53	--
156	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,004	154200,00	--	620	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
157	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	8,8	1722,47	11,72	15158	103	1906	1,06	9
		м2		171,68	4,39	1511	39	123	0,02	--
158	Е0115-14-1	Облицовка из блока сплитерного	13,5	1242,16	1,88	16769	25	2680	1,04	14
		м2		188,33	0,72	2542	10	105	--	--
		Вход №7								
159	Е0109-24-1	Козырек	0,284	13864,97	4022,39	3938	1142	2597	56,50	16
		т		9090,00	1071,86	2582	304	90	3,81	1
160	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	3,2	112,45	34,24	360	110	171	0,32	1
		м2		51,08	8,45	163	27	90	0,03	--
161	С11011-507	Оцинкованная кровельная сталь с доп. покрытием Супер Полиэстер	3,2	30400,00	--	97280	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
162	Е0134-56-7	Устройство каркасов акустических конструкций потолков металлических	3	380,73	10,56	1142	32	863	1,77	5
		м2		283,50	4,03	851	12	100	0,02	--
163	С12031-105	Комплект деталей подвески потолков	3	773,00	--	2319	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
164	Е0134-60-11	Облицовка каркасов потолков	3	145,29	0,76	436	2	430	0,86	3
		м2		142,88	0,29	429	1	100	--	--
165	С12031-96	Комплекты подвесных потолков "Люксалон"	0,03	72900,00	--	2187	--	--	--	--
		100м2		--	--	--	--	--	--	--
166	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,004	9850,48	1162,95	40	5	27	46,60	--
		т		7357,50	108,00	30	--	90	0,53	--
167	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,004	154200,00	--	620	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
168	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	8,5	1722,47	11,72	14641	100	1841	1,06	9
		м2		171,68	4,39	1459	37	123	0,02	--
		Вход № 8								
169	Е0109-24-1	Козырек	0,284	13864,97	4022,39	3938	1142	2597	56,50	16
				9090,00	1071,86	2582	304	90	3,81	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
170	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	3,2	112,45	34,24	360	110	171	0,32	1
				51,08	8,45	163	27	90	0,03	--
		м2								
171	С11011-427	Оцинкованная кровельная сталь с доп. покрытием Супер Полиэстер	3,2	1340,00	--	4288	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
172	Е0134-56-7	Устройство каркасов акустических конструкций потолков металлических	3	380,73	10,56	1142	32	863	1,77	5
				283,50	4,03	851	12	100	0,02	--
		м2								
173	С12031-105	Комплект деталей подвески потолков	3	773,00	--	2319	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
174	Е0134-60-11	Облицовка каркасов потолков	3	145,29	0,76	436	2	430	0,86	3
				142,88	0,29	429	1	100	--	--
		м2								
175	С12031-96	Комплекты подвесных потолков "Люксалон"	0,03	72900,00	--	2187	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		100м2								
176	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,0042	9850,48	1162,95	41	5	28	46,60	--
				7357,50	108,00	31	--	90	0,53	--
		т								
177	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0042	154200,00	--	648	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
178	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	8,5	1722,47	11,72	14641	100	1841	1,06	9
				171,68	4,39	1459	37	123	0,02	--
		м2								
		Вход № 9								
179	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	16,2	1722,47	11,72	27904	190	3508	1,06	17
				171,68	4,39	2781	71	123	0,02	--
		м2								
180	Е0115-14-1	Облицовка из блока сплитерного	5,5	1242,16	1,88	6832	10	1092	1,04	6
				188,33	0,72	1036	4	105	--	--
		м2								
		Вход № 10								
181	Е0109-24-1	Козырек	0,284	13864,97	4022,39	3938	1142	2597	56,50	16
				9090,00	1071,86	2582	304	90	3,81	1
		т								
182	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	3,2	112,45	34,24	360	110	171	0,32	1
				51,08	8,45	163	27	90	0,03	--
		м2								
183	С11011-427	Оцинкованная кровельная сталь с доп. покрытием Супер Полиэстр	3,2	1340,00	--	4288	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
184	Е0134-56-7	Устройство каркасов акустических конструкций потолков металлических	3	380,73	10,56	1142	32	863	1,77	5
				283,50	4,03	851	12	100	0,02	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	С12031-105	Комплект деталей подвески потолков	3	773,00	--	2319	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
186	Е0134-60-11	Облицовка каркасов потолков	3	145,29	0,76	436	2	430	0,86	3
		м2		142,88	0,29	429	1	100	--	--
187	С12031-96	Комплекты подвесных потолков "Люксалон"	0,03	72900,00	--	2187	--	--	--	--
		100м2		--	--	--	--	--	--	--
188	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,004	9850,48	1162,95	40	5	27	46,60	--
		т		7357,50	108,00	30	--	90	0,53	--
189	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,004	154200,00	--	620	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
190	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	8,5	1722,47	11,72	14641	100	1841	1,06	9
		м2		171,68	4,39	1459	37	123	0,02	--
		Вход № 11								
191	Е0109-24-1	Козырек	0,269	13864,97	4022,39	3730	1082	2460	56,50	15
		т		9090,00	1071,86	2445	288	90	3,81	1
192	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	3	112,45	34,24	337	103	161	0,32	1
		м2		51,08	8,45	153	25	90	0,03	--
193	С11011-427	Оцинкованная кровельная сталь с до. покрытием Супер Полиэстер	3	1340,00	--	4020	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
194	Е0134-56-7	Устройство каркасов акустических конструкций потолков металлических	2,9	380,73	10,56	1104	31	834	1,77	5
		м2		283,50	4,03	822	12	100	0,02	--
195	С12031-105	Комплект деталей подвески потолков	2,9	773,00	--	2242	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
196	Е0134-60-11	Облицовка каркасов потолков	2,9	145,29	0,76	421	2	415	0,86	2
		м2		142,88	0,29	414	1	100	--	--
197	С12031-96	Комплекты подвесных потолков "Люксалон"	0,029	72900,00	--	2114	--	--	--	--
		100м2		--	--	--	--	--	--	--
198	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,004	9850,48	1162,95	40	5	27	46,60	--
		т		7357,50	108,00	30	--	90	0,53	--
199	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,004	154200,00	--	620	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
200	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	8,8	1722,47	11,72	15158	103	1906	1,06	9
				171,68	4,39	1511	39	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
201	Е0115-14-1	Облицовка из блока сплитерного	2,7	1242,16	1,88	3354	5	536	1,04	3
		м2		188,33	0,72	508	2	105	--	--
		Вход № 12								
202	Е0109-24-1	Козырек	0,269	13864,97	4022,39	3730	1082	2460	56,50	15
		т		9090,00	1071,86	2445	288	90	3,81	1
203	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	3	112,45	34,24	337	103	161	0,32	1
		м2		51,08	8,45	153	25	90	0,03	--
204	С11011-427	Оцинкованная кровельная сталь с доп. покрытием Супер Полиэстр	3	1340,00	--	4020	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
205	Е0134-56-7	Устройство каркасов акустических конструкций потолков металлических	2,9	380,73	10,56	1104	31	834	1,77	5
		м2		283,50	4,03	822	12	100	0,02	--
206	С12031-105	Комплект деталей подвески потолков	2,9	773,00	--	2242	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
207	Е0134-60-11	Облицовка каркасов потолков	2,9	145,29	0,76	421	2	415	0,86	2
		м2		142,88	0,29	414	1	100	--	--
208	С12031-96	Комплекты подвесных потолков "Люксалон"	0,029	72900,00	--	2114	--	--	--	--
		100м2		--	--	--	--	--	--	--
209	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,004	9850,48	1162,95	40	5	27	46,60	--
		т		7357,50	108,00	30	--	90	0,53	--
210	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,004	154200,00	--	620	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
211	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	8,8	1722,47	11,72	15158	103	1906	1,06	9
		м2		171,68	4,39	1511	39	123	0,02	--
212	Е0115-14-1	Облицовка из блока сплитерного	2,7	1242,16	1,88	3354	5	536	1,04	3
		м2		188,33	0,72	508	2	105	--	--
		Ограждения радиаторов								
213	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	588,35	883,04	4,85	519534	2851	138547	1,29	758
		м2		222,86	1,41	131120	830	105	0,01	4
214	Е0110-43-6	Устройство решеток деревянных	82,6	99,05	7,27	8181	601	4332	0,27	22
		м2		40,95	2,75	3382	227	120	0,01	1
215	С12068-34	Щиты деревянные реечные /ОСТ 13-46-76/, тип 1, толщина 27 мм, для покрытия полов	82,6	3260,00	--	269276	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**1235769**	**14749**			**1126**
			Тенге			**191167**	**4210**			**17**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1157743**				
	Материалы -		Тенге			**521871**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**171299,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**399252**				
	Местные материалы -		Тенге			**61977**				
		Накладные расходы -	Тенге			**182948**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**91**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**27442,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**80441**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1421133**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1091**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**198741,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**78026**				
	Материалы -		Тенге			**2432**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**24078,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**44320**				
		Накладные расходы -	Тенге			**21671**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3251,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5982**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**105678**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**154**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**27329,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**1526811**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1245**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**226070,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**27209298**	**297716**			**16822**
			Тенге			**2774856**	**101147**			**462**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**24694290**				
	Материалы -		Тенге			**9894386**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2540287,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**9577671**				
	Местные материалы -		Тенге			**2537442**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2885782**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1443**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**432867,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1654804**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**29234876**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**16824**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2973154,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**2515008**				
	Материалы -		Тенге			**31172**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**335717,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2096055**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			302145				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							151
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45322,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			169029				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2986182				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2053
		Сметная заработная плата -	Тенге				381038,00			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			32221058				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18878
		Сметная заработная плата -	Тенге				3354192,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			27675777	301460			17092
			Тенге			2819294	102540			468
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25157920				
	Материалы -		Тенге			9932952				
	Всего заработная плата -		Тенге				2586006,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9684040				
	Местные материалы -		Тенге			2808081				
		Накладные расходы -	Тенге			2936207				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1468
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				440431,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1685648				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29779774				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17125
		Сметная заработная плата -	Тенге				3026437,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2517857				
	Материалы -		Тенге			31192				
	Всего заработная плата -		Тенге				335829,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2098756				
		Накладные расходы -	Тенге			302246				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							151
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45337,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			169206				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2989309				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2054
		Сметная заработная плата -	Тенге				381165,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			32769083				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			32769083				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г..	Тенге			~~32 769 083~~	32 596 949			
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			~~589 843~~	586 745			
		Возврат материалов (15%)	Тенге			~~88477~~	- 88 012			
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			~~33 270 450~~	33 095 682			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			~~768 547~~	764 510			
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			~~332 704~~	330 957			
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			~~133 082~~	132 383			
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			~~34 504 784~~	34 323 532			
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1,774)	Тенге			~~61 211 486~~	60 889 946			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			~~1 224 230~~	1 217 798			

1	2	3
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН
		НДС (12%)
		ВСЕГО ПО АКТУ

Заказчик
ГУ "Управление строительства г. Астаны"

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

согласно проектному
варианту выполнены работы

Расценки

	4		6	7	8	9	10	11
	Тенге			~~62 435 716~~	62 107 745			
	Тенге			~~7 492 286~~	7 452 928			
	Тенге			~~69 928 002~~	69 560 674			

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Проверено

Форма 2В

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест ,в районе улиц Алматы,Сауран,Акмешит,№23
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №2
За Июль 2010г.
по ЛС 2-1-2 водопровод и канализация

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
1	Ц0107-218-3	Насосная установка	1	6964,00	785,00	6964	785	4779	31,00	31
				5175,00	135,00	5175	135	90	0,78	1
		шт								
2	С	Насосная установка Wilo CO 3MVI 1602/CR-EB	1	1767347,61	--	1767348	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		к-т								
3	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	7	891,93	90,13	6244	631	4314	2,60	18
				447,75	33,75	3134	236	128	0,16	1
		1шт								
4	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
				254,25	15,75	763	47	128	0,07	--
		1шт								
5	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	3	5190,00	--	15570	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
6	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	3500,00	--	10500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
7	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	6480,00	--	25920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
8	Е0118-21-7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	1	10747,46	144,83	10747	145	429	1,63	2
				281,25	54,00	281	54	128	0,26	--
		1фильтр								
9	Е0116-26-3	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 80 мм	1	1279,83	60,08	1280	60	403	1,68	2
				292,50	22,50	293	23	128	0,11	--
		1счетчик								
10	С131102-7	Счетчики /водомеры/ горячей воды турбинные ВТГ-80	1	12500,00	--	12500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
11	Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	120	952,37	36,99	114284	4439	34560	1,22	146
				211,50	13,50	25380	1620	128	0,07	8
		1счетчик								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С131102-17	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ-50	1	14400,00	--	14400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
13	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	4	858,70	1,57	3435	6	207	0,22	1
				40,50	--	162	--	128	--	--
		комплект								
14	С130904-11	Кран спускной 10Б8бк, Dy 32 мм	2	489,00	--	978	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
15	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	56	1250,00	--	70000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
16	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	5	1390,00	--	6950	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
17	С130904-68	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	30	3280,00	--	98400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
18	С130904-69	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	6	3510,00	--	21060	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
19	С130904-70	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	1	4310,00	--	4310	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
20	С130904-71	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	5	4950,00	--	24750	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
21	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	325	329,67	4,19	107143	1362	25555	0,34	110
				59,85	1,58	19451	513	128	0,01	2
		м								
22	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	138	364,67	4,19	50324	578	10851	0,34	47
				59,85	1,58	8259	218	128	0,01	1
		м								
23	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	132	456,67	4,19	60280	553	10379	0,34	44
				59,85	1,58	7900	209	128	0,01	1
		м								
24	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	121	590,67	4,19	71471	507	9514	0,34	41
				59,85	1,58	7242	191	128	0,01	1
		м								
25	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	12	751,67	4,19	9020	50	944	0,34	4
				59,85	1,58	718	19	128	0,01	--
		м								
26	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	128	869,07	10,34	111241	1324	13242	0,43	55
				76,95	3,87	9850	495	128	0,02	2
		м								
27	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	11	1225,42	12,21	13480	134	1373	0,56	6
				92,93	4,57	1022	50	128	0,02	--
		м								
28	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных	9	1375,42	12,21	12379	110	1123	0,56	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб диам. 80 мм м		92,93	4,57	836	41	128	0,02	--
29	Е0116-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм м	85	1976,07 117,00	19,03 7,13	167966 9945	1618 606	13505 128	0,69 0,03	59 3
30	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем м	85	313,28 103,95	5,31 2,03	26629 8836	451 173	9008 100	0,57 0,01	48 1
31	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем м	112	347,93 109,35	5,31 2,03	38968 12247	595 227	12475 100	0,60 0,01	67 1
32	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем м	95	614,25 135,68	5,31 2,03	58354 12890	504 193	13082 100	0,74 0,01	70 1
33	Е0126-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем м	9	609,05 143,78	5,31 2,03	5481 1294	48 18	1312 100	0,78 0,01	7 --
34	Е0126-1-13	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем м	85	784,73 195,53	5,47 2,03	66702 16620	465 173	16793 100	1,07 0,01	91 1
35	С130903-12	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	1	296,00 --	-- --	296 --	-- --	-- --	-- --	-- --
36	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм 1кран	12	7773,57 54,00	1,57 --	93283 648	19 --	829 128	0,30 --	4 --
37	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре м	25	59,31 59,15	-- --	1483 1479	-- --	1893 128	0,34 --	8 --
38	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм компл	50	659,00 --	-- --	32950 --	-- --	-- --	-- --	-- --
39	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	4	473,47 254,25	39,24 15,75	1894 1017	157 63	1382 128	1,47 0,07	6 --
40	С130904-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм шт	4	432,00 --	-- --	1728 --	-- --	-- --	-- --	-- --
41	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм 1кран	10	10263,47 157,50	23,09 9,00	102635 1575	231 90	2131 128	0,90 0,04	9 --
42	С131103-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм + (сверх учтенных в раценке) м	100	523,00 --	-- --	52300 --	-- --	-- --	-- --	-- --
43	С	Пенный огнетушитель шт	20	2540,00 --	-- --	50800 --	-- --	-- --	-- --	-- --
44	Е0110-35-1	Установка шкафов пожарных	10	332,30 100,35	23,87 9,02	3323 1004	239 90	1312 120	0,68 0,04	7 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
45	С12067-21	Шкаф пожарный 840х650х230	17,8	1650,00	--	29370	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2 891 408 ~~3386560~~	15128			892
			Тенге			158021	5485			27
	Стоимость оборудования -		Тенге			1818148				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1818148				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6964				
	Материалы -		Тенге			1004				
	Всего заработная плата -		Тенге				5310,00			
		Накладные расходы -	Тенге			~~4779~~	136803			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				717,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			705				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			12448				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				6027,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			228828				
	Материалы -		Тенге			144265				
	Всего заработная плата -		Тенге				53764,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29370				
		Накладные расходы -	Тенге			53983				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8097,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16969				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			299779				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							322
		Сметная заработная плата -	Тенге				61861,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1332621				
	Материалы -		Тенге			828012				
	Всего заработная плата -		Тенге				104432,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			392612				
		Накладные расходы -	Тенге			133672				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20051,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87978				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1554271				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							660
		Сметная заработная плата -	Тенге				124482,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			~~3684645~~	3103863			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1016
		Сметная заработная плата -	Тенге				192371,00			
		РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснобжение Т3,Т4								
46	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
47	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	2	3500,00 --	-- --	7000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
48	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм 1счетчик	1	75,82 67,50	1,57 --	76 68	2 --	86 128	0,41 --	-- --
49	С131102-17	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч шт	1	14400,00 --	-- --	14400 --	-- --	-- --	-- --	-- --
50	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном комплект	1	858,70 40,50	1,57 --	859 41	2 --	52 128	0,22 --	-- --
51	С130904-11	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	1	489,00 --	-- --	489 --	-- --	-- --	-- --	-- --
52	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	13	1250,00 --	-- --	16250 --	-- --	-- --	-- --	-- --
53	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	27	1390,00 --	-- --	37530 --	-- --	-- --	-- --	-- --
54	С130904-68	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм шт	28	3280,00 --	-- --	91840 --	-- --	-- --	-- --	-- --
55	С130904-69	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм шт	11	3510,00 --	-- --	38610 --	-- --	-- --	-- --	-- --
56	С130904-70	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм шт	5	4310,00 --	-- --	21550 --	-- --	-- --	-- --	-- --
57	С130904-71	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм шт	2	4950,00 --	-- --	9900 --	-- --	-- --	-- --	-- --
58	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	290	329,67 59,85	4,19 1,58	95604 17357	1215 458	22803 128	0,34 0,01	98 2
59	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм м	400	364,67 59,85	4,19 1,58	145868 23940	1676 632	31452 128	0,34 0,01	135 3
60	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм м	234	456,67 59,85	4,19 1,58	106861 14005	980 370	18400 128	0,34 0,01	79 2
61	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм м	195	590,67 59,85	4,19 1,58	115181 11671	817 308	15333 128	0,34 0,01	66 1
62	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	36	751,67 59,85	4,19 1,58	27060 2155	151 57	2831 128	0,34 0,01	12 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
63	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	45	869,07	10,34	39108	465	4655	0,43	19
		м		76,95	3,87	3463	174	128	0,02	1
64	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	6	1225,42	12,21	7353	73	749	0,56	3
		м		92,93	4,57	558	27	128	0,02	--
65	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	8	1375,42	12,21	11003	98	998	0,56	4
		м		92,93	4,57	743	37	128	0,02	--
66	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	360	313,28	5,31	112781	1912	38153	0,57	205
		м		103,95	2,03	37422	731	100	0,01	4
67	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	206	347,93	5,31	71673	1094	22944	0,60	124
		м		109,35	2,03	22526	418	100	0,01	2
68	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	51	614,25	5,31	31327	271	7023	0,74	38
		м		135,68	2,03	6920	104	100	0,01	1
69	Е0126-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	8	609,05	5,31	4872	42	1166	0,78	6
		м		143,78	2,03	1150	16	100	0,01	--
70	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	8	7298,33	6,95	58387	56	4262	2,48	20
		шт		414,00	2,25	3312	18	128	0,01	--
71	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
72	С130904-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	4	432,00	--	1728	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0117-2-3	Установка смесителей	14	143,32	1,57	2006	22	2258	0,70	10
		шт		126,00	--	1764	--	128	--	--
74	С131101-108	Термосмесители воды ТСВБ	14	6270,00	--	87780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	С130903-12	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	296,00	--	296	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	167	523,39	12,19	87405	2036	63502	1,64	274
		м		292,50	4,57	48848	763	128	0,02	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			933281 ~~1247638~~	11146			1102
			Тенге			197466	4207			20
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			220653				
	Материалы -		Тенге			149317				
	Всего заработная плата -		Тенге				69287,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			~~69287~~	165 814			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10393,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			~~17396~~	65 946			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			307336				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							414
		Сметная заработная плата -	Тенге				79680,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1026985				
	Материалы -		Тенге			562337				
	Всего заработная плата -		Тенге				132386,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			327373				
		Накладные расходы -	Тенге			169454				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25418,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71786				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1268225				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							828
		Сметная заработная плата -	Тенге				157804,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			~~1575562~~	1165 040			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1242
		Сметная заработная плата -	Тенге				237484,00			
		РАЗДЕЛ 3.Канализация бытовая К1								
77	Е0116-5-2	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм**	760	1218,62	10,58	926151	8041	143935	0,77	585
		м		144,00	3,96	109440	3010	128	0,02	15
78	Е0116-5-1	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм**	390	781,79	7,07	304900	2757	66473	0,70	273
		м		130,50	2,66	50895	1037	128	0,01	5
79	Е0116-5-3	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 150 мм**	18	1990,19	17,67	35823	318	3937	0,91	16
		м		164,25	6,62	2957	119	128	0,03	1
80	Е0126-1-13	**Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем**	240	784,73	5,47	188336	1313	47414	1,07	257
		м		195,53	2,03	46927	487	100	0,01	2
81	Е0126-1-7	**Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем**	60	614,25	5,31	36855	319	8263	0,74	44
		м		135,68	2,03	8141	122	100	0,01	1
82	Е0126-1-17	**Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем**	7	951,40	5,47	6660	38	1366	1,05	7
		м		193,05	2,03	1351	14	100	0,01	--
83	Е0117-1-12	**Установка трапов диам. 100 мм**	24	2898,08	9,20	69554	221	4424	0,79	19
		комплект		139,50	4,50	3348	108	128	0,02	--
84	С130810-183	**Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм**	31	523,00	--	16213	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	С130810-182	**Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 50 мм**	8	227,00	--	1816	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	22	1510,75	20,80	33237	458	3894	0,73	16
		м		130,50	7,79	2871	171	128	0,04	1
87	Ц0112-910-4	Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 150-175 мм	1	13357,00	2586,00	13357	2586	8155	46,00	46
		шт		8775,00	286,01	8775	286	90	1,66	2
88	С	Задвижка 30ч906бр с электроприводом Ду 150 мм	1	88366,94	--	88367	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0116-21-4	Установка воронок сливных диам. 150 мм	36	8080,45	6,95	290896	250	10161	1,36	49
		1воронка		218,25	2,25	7857	81	128	0,01	--
90	С131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	36	284,00	--	10224	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1688814 ~~2022389~~	16300			1313
			Тенге			242562	5436			27
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			13357				
	Материалы -		Тенге			1996				
	Всего заработная плата -		Тенге				9061,00			
		Накладные расходы -	Тенге			~~8155~~	232 824			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1223,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			~~1291~~	115298			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			22803				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				10284,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			231851				
	Материалы -		Тенге			173762				
	Всего заработная плата -		Тенге				57043,00			
		Накладные расходы -	Тенге			57043				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8556,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17334				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			306227				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							340
		Сметная заработная плата -	Тенге				65599,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1777181				
	Материалы -		Тенге			1471149				
	Всего заработная плата -		Тенге				181894,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			116620				
		Накладные расходы -	Тенге			232824				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34924,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			120600				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			2130606				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1097
		Сметная заработная плата -	Тенге				216818,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			~~2459635~~	2 036 937			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1489
		Сметная заработная плата -	Тенге				292701,00			
		РАЗДЕЛ 4.Производственная канализация								
91	Е0116-5-2	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм**	51	1218,62	10,58	62150	540	9659	0,77	39
		м		144,00	3,96	7344	202	128	0,02	1
92	Е0116-5-1	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм**	8	781,79	7,07	6254	57	1364	0,70	6
		м		130,50	2,66	1044	21	128	0,01	--
93	Е0116-10-5	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм**	3	1510,75	20,80	4532	62	531	0,73	2
		м		130,50	7,79	392	23	128	0,04	--
94	Е0117-1-12	**Установка трапов диам. 100 мм**	5	2898,08	9,20	14490	46	922	0,79	4
		комплект		139,50	4,50	698	22	128	0,02	--
95	Е0116-21-4	**Установка воронок сливных диам. 150 мм**	8	8080,45	6,95	64644	56	2258	1,36	11
		1воронка		218,25	2,25	1746	18	128	0,01	--
96	С131101-60	**Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм**	8	284,00	--	2272	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	С130810-183	**Ревизии диаметр 100 мм**	1	523,00	--	523	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			154865	760			62
			Тенге			11223	287			1
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			154865				
Материалы -			Тенге			140087				
Всего заработная плата -			Тенге				11510,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2795				
		Накладные расходы -	Тенге			14733				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2210,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10176				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			179774				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				13720,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			179774				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				13720,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5.Внутренние водостоки К2								
98	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	4	8426,26	137,88	33705	552	2650	2,58	10
		1воронка		465,75	51,75	1863	207	128	0,25	1
99	Е0124-12-1	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 50 мм	4	5320,13	56,38	21281	226	2761	2,80	11
		шт		522,00	9,00	2088	36	130	0,04	--
100	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 114 мм	4	1510,75	20,80	6043	83	708	0,73	3
		м		130,50	7,79	522	31	128	0,04	--
101	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	38	748,88	1,43	28457	54	5006	0,56	21
		м		102,38	0,54	3890	21	128	--	--
102	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	20	1218,62	10,58	24372	212	3788	0,77	15
		м		144,00	3,96	2880	79	128	0,02	--
103	Е0116-5-3	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 150 мм	25	1990,19	17,67	49755	442	5468	0,91	23
		м		164,25	6,62	4106	165	128	0,03	1
104	С131101-60	Ревизии пластиковая,диаметр 100 мм	4	284,00	--	1136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			164749	1568			84
			Тенге			15350	539			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21281				
	Материалы -		Тенге			18967				
	Всего заработная плата -		Тенге				2124,00			
		Накладные расходы -	Тенге			2761				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				414,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1443				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25484				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2538,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			143469				
	Материалы -		Тенге			127729				
	Всего заработная плата -		Тенге				13765,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1136				
		Накладные расходы -	Тенге			17619				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2643,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9665				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			170753				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				16408,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			196237				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				18946,00			
		РАЗДЕЛ 6.Теплые полы								
105	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3223,67	120,17	3224	120	2897	13,00	13
		1насос		2218,50	45,00	2219	45	128	0,22	--
106	С131002-1	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 8/18, подача 8 м3/ч, напор 18 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин	1	18600,00	--	18600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	Ц0106-281-5	Теплообменник	0,14	109759,00	6519,00	15366	913	11573	557,00	78
		т		91580,00	265,98	12821	37	90	1,54	--
108	С	Теплообменник	1	77849,32	--	77849	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	42	1250,00	--	52500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	С130904-68	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	2	3280,00	--	6560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	С130904-69	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	15	3510,00	--	52650	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	42	331,00	--	13902	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	С130902-30	Затвор дисковый, Dy 50 мм	9	3590,00	--	32310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	2100	523,39	12,19	1099109	25599	798524	1,64	3444
		м		292,50	4,57	614250	9597	128	0,02	47
115	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	900	313,28	5,31	281952	4779	95382	0,57	513
		м		103,95	2,03	93555	1827	100	0,01	9
116	Е0118-15-2	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 159 мм	6	9266,35	68,60	55598	412	9504	6,86	41
		1шт		1212,75	24,75	7277	148	128	0,13	1
117	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	2	8146,35	68,60	16293	137	3168	6,86	14
		1шт		1212,75	24,75	2426	49	128	0,13	--
118	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	11	456,67	4,19	5023	46	865	0,34	4
		м		59,85	1,58	658	17	128	0,01	--
119	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	45	590,67	4,19	26580	189	3538	0,34	15
		м		59,85	1,58	2693	71	128	0,01	--
120	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных	12	869,07	10,34	10429	124	1241	0,43	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб диам. 50 мм		76,95	3,87	923	46	128	0,02	--
		м								
121	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными	11	313,28	5,31	3446	58	1166	0,57	6
		комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем		103,95	2,03	1143	22	100	0,01	--
		м								
122	Е0126-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными	45	347,93	5,31	15657	239	5012	0,60	27
		комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем		109,35	2,03	4921	91	100	0,01	--
		м								
123	Е0126-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными	12	614,25	5,31	7371	64	1653	0,74	9
		комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем		135,68	2,03	1628	24	100	0,01	--
		м								
124	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	4	858,70	1,57	3435	6	207	0,22	1
				40,50	--	162	--	128	--	--
		комплект								
125	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	1	63,00	--	63	--	69	0,31	--
				54,00	--	54	--	128	--	--
		комплект								
126	С131205-4	Термометры прямые в оправе	1	352,00	--	352	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1370954 ~~1798269~~	32686			4170
			Тенге			744730	11977			59
Стоимость монтажных работ -			Тенге			15366				
Материалы -			Тенге			1632				
Всего заработная плата -			Тенге				12858,00			
		Накладные расходы -	Тенге			~~11573~~ 816840				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1736,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			~~1616~~ 131268				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			28555				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				14594,00			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			308426				
Материалы -			Тенге			202038				
Всего заработная плата -			Тенге				103212,00			
		Накладные расходы -	Тенге			103212				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15482,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24698				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			436337				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							616
		Сметная заработная плата -	Тенге				118694,00			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1474476				
Материалы -			Тенге			562459				
Всего заработная плата -			Тенге				640636,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			254723				
		Накладные расходы -	Тенге			820015				

14.07.10.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							410
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				123002,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137669				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			2432161				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3996
		Сметная заработная плата -	Тенге				763639,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			~~2897052~~	2319062			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4696
		Сметная заработная плата -	Тенге				896927,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8774469**	**77588**			**7624**
			Тенге			**1369351**	**27932**			**137**
Стоимость оборудования -			Тенге			1818148				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			1818148				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			35687				
Материалы -			Тенге			4632				
Всего заработная плата -			Тенге				27229,00			
		Накладные расходы -	Тенге			24507				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3676,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3612				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			63805				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							170
		Сметная заработная плата -	Тенге				30905,00			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1011038				
Материалы -			Тенге			688349				
Всего заработная плата -			Тенге				285430,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			29370				
		Накладные расходы -	Тенге			286286				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							143
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42943,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77839				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1375163				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1705
		Сметная заработная плата -	Тенге				328372,00			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			5909596				
Материалы -			Тенге			3691772				
Всего заработная плата -			Тенге				1084623,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1095259				
		Накладные расходы -	Тенге			1388318				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							694
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				208248,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			437875				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			7735789				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6735
		Сметная заработная плата -	Тенге				1292871,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10992905				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г..	Тенге			~~10 992 985~~	9 000 913			
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г.. без оборудования	Тенге			~~9 174 757~~	7 233 565			
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г.. оборудования	Тенге			~~1 818 148~~	1 767 348			
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			~~165 146~~	130 204			
		Возврат материалов (15%)	Тенге			~~24772~~	- 19 531			
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			~~11 133 279~~	9 111 586			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			~~215 180~~	169 652			
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			~~93 151~~	73 442			
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			~~37 261~~	29 377			
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			~~11 478 870~~	9 384 057			
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1,774)	Тенге			~~20 363 516~~	16 647 318			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			~~407 270~~	332 946			
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			~~20 770 786~~	16 980 264			
		НДС (12%)	Тенге			~~2 492 494~~	2 037 632			
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			~~23 263 280~~	19 017 896			

Заказчик
ГУ "Управление строительства г.Астаны"

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Расценки проверены