Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Генплан

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Генплан								
		РАЗДЕЛ 1.Землянные работы								
1	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	3825	23,71	22,86	90684	87440	31315	0,01	21
		м3		0,79	7,65	3022	29261	97	0,03	107
2	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 НА 5КМ	6502	45,00	45,00	292590	292590	58518	--	--
		т		--	9,00	--	58518	100	0,19	1229
3	Е0101-19-1 К=10	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины НА 5КМ	3825	14,54	12,60	55616	48195	17438	--	--
		м3		--	4,70	--	17978	97	0,02	86
4	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см ЗА 6 ПРОХОДОВ	3607	12,51	12,51	45115	45115	14978	--	--
		м3		--	4,28	--	15441	97	0,01	50
5	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	3607	6,36	6,36	22922	22922	6691	--	--
		м3		--	1,91	--	6898	97	0,01	23
6	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3607	14,12	12,00	50922	43275	15272	0,01	44
		м3		1,62	2,75	5843	9901	97	0,01	44
7	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом -НАСЫПИ	10005	8,55	4,43	85500	44280	47192	0,03	279
		м2		4,12	0,74	41221	7431	97	--	25
8	Е0101-145-11	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 1 группы механизированным2способом-ОТКОСОВ	152	7,29	3,96	1109	603	589	0,02	3
		м2		3,33	0,67	506	101	97	--	--

9	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м-перемещение привозного грунта на 20м с перемещением в насыпь	3825	11,19	11,19	42802	42802	11353	--	--
		м3		--	3,06	--	11705	97	0,01	38
10	Е0101-25-10 т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м,	3825	7,99	7,99	30560	30560	8106	--	--
		м3		--	2,18	--	8357	97	0,01	27
			Покрытие							
11	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м-ИЗ КОРЫТА	539	11,19	11,19	6031	6031	1600	--	--
		м3		--	3,06	--	1649	97	0,01	5
12	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы-ТОЛЩ.15СМ	212	95,48	73,75	20243	15636	9318	0,14	31
		м3		21,38	11,67	4533	2474	133	0,04	9
13	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	1418	222,80	27,83	315934	39456	27296	0,03	47
		м2		5,00	9,47	7090	13433	133	0,03	47
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1060028	718905			425
			Тенге			62214	183148			1692
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1388278				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				282813			2242
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1060028	718905			425
			Тенге			62214	183148			1692
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1060028				
Всего заработная плата -			Тенге				245363			
		Накладные расходы -	Тенге			249668				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							125
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37450			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78582				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1388278				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2242
		Сметная заработная плата -	Тенге				282813			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1388278				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2242
		Сметная заработная плата -	Тенге				282813			
		ИТОГО	Тенге			1 060 028,00				
		Итого с накладными				1 309 696,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78 581,76				
		ИТОГО	Тенге			1 388 277,76				
		Временные здания и сооружения	4,10%			56 919,39				
		Итого				1 445 197,15				

		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			**43 702,76**				
		Выслуга лет	1%			**14 451,97**				
		Допотпуска	0,40%			**5 780,79**				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			**35,84**				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			**260 154,42**				
		Итого				**1 769 322,93**				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			**5 180 117,52**				
		Обязательные платежи	2%			**103 602,35**				
		Всего за месяц				**5 283 719,87**				

Подрядчик
Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Карымсаков Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Габитов Р.Х.

Подрядчик: **ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"**
Субподрядчик **ТОО "Арал Сервис"**
Договор **№ 7/04-02 от 7.04.2017.**
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Сооружения водоснабжения и пожаротушения. Общестроительные работы.Кабельная эстакада

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 03-05								
7	**Е0101-19-1 К=10**	**Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины**	**520**	**12,60**	**12,60**	**6552**	**6552**	**2371**	**--**	**--**
		м3		**--**	**4,70**	**--**	**2444**	**97**	**0,02**	**12**
8	**Е0101-27-1**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	**230**	**5,55**	**5,55**	**1278**	**1278**	**402**	**--**	**--**
		м3		**--**	**1,80**	**--**	**415**	**97**	**0,01**	**2**
9	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**230**	**21,55**	**4,52**	**4956**	**1039**	**3799**	**0,11**	**25**
		м3		**17,03**	**--**	**3917**	**--**	**97**	**--**	**--**
10	**Е0101-166-1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**9,2**	**122,18**	**--**	**1124**	**--**	**1270**	**0,89**	**8**
		м3		**122,18**	**--**	**1124**	**--**	**113**	**--**	**--**
11	**Е0108-3-2**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**3,404**	**224,64**	**100,89**	**765**	**343**	**618**	**0,85**	**3**
		м3		**123,75**	**38,25**	**421**	**130**	**112**	**0,18**	**1**
12	**Е0127-72-1**	**Розлив вяжущих материалов**	**0,3404**	**339,59**	**339,59**	**116**	**116**	**64**	**0,58**	**--**
		т		**--**	**140,94**	**--**	**48**	**133**	**0,58**	**--**
13	**Е0106-1-5**	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны**	**19,32**	**1133,86**	**112,36**	**21906**	**2171**	**20144**	**6,34**	**122**
		м3		**1021,50**	**42,44**	**19735**	**820**	**98**	**0,21**	**4**
14	**Е0106-11-1**	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	**0,097106**	**48011,06**	**536,06**	**4662**	**52**	**4537**	**289,00**	**28**
		1т		**47475,00**	**202,50**	**4610**	**20**	**98**	**0,99**	**--**

15	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	34,5	71,55	1,80	2468	62	2381	0,42	14
		м2		69,75	0,68	2406	23	98	--	--
16	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,	92,46	41,17	3,82	3807	353	4017	0,21	20
		м2		37,35	1,44	3453	133	112	0,01	1
17	Е0109-12-1	Монтаж унифицированных одноярусных эстакад пролетом до 18 м	7	12420,48	5355,48	86943	37488	52327	39,60	277
		т		7065,00	1240,83	49455	8686	90	4,14	29
18	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	250	5,86	0,05	1465	13	1312	0,03	7
		м2		5,81	0,02	1453	5	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			136041	49466			505
			Тенге			86575	12724			48
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			49098				
Всего заработная плата -			Тенге				41158			
		Накладные расходы -	Тенге			40915				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6137			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5401				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			95414				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							268
		Сметная заработная плата -	Тенге				47295			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			86943				
Всего заработная плата -			Тенге				58141			
		Накладные расходы -	Тенге			52327				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7849			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8356				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			147626				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							332
		Сметная заработная плата -	Тенге				65990			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			243040				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							600
		Сметная заработная плата -	Тенге				113285			
		ИТОГО	Тенге			136 041,00				
		Итого с накладными				229 283,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13 756,98				
		ИТОГО	Тенге			243 039,98				
		Временные здания и сооружения	4,10%			9 964,64				
		Итого				253 004,62				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			7 650,86				
		Выслуга лет	1%			2 530,05				
		Допотпуска	0,40%			1 012,02				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			6,27				

		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			**45 544,15**				
		Итого				**309 747,97**				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			**906 861,52**				
		Обязательные платежи	2%			**18 137,23**				
		Всего за месяц				**924 998,75**				

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____/Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Карымсаков Б.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Габитов К.Х.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Инженерные сети. Сети газоснабжения

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета С4-02								
		РАЗДЕЛ 1.Землянные работы								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	83,5	27,84	26,18	2324	2186	718	0,01	1
		м3		1,66	7,20	139	601	97	0,03	2
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,5	262,72	--	657	--	742	1,85	5
		м3		262,72	--	657	--	113	--	--
3	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	8,7	306,20	152,52	2664	1327	2384	1,02	9
		м3		153,68	57,15	1337	497	130	0,28	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5645	3513			14
			Тенге			2132	1098			5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10059				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3807			
		РАЗДЕЛ 3.Подземный газопровод								
9	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,176	51202,26	20326,01	9012	3577	8278	179,00	32
		км		30825,00	5353,43	5425	942	130	20,64	4
10	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
11	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	226	26,40	3,10	5966	701	4208	0,11	25

			м		19,10	0,50	4317	113	95	--	1
12	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм-ФУТЛЯР		0,0055	58791,69	25695,31	323	141	285	194,00	1
			км		33075,00	6813,45	182	37	130	26,38	--
13	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 110 мм пенополиэтиленовой уплотнителем и мастикой герметизирующей		2	1904,35	343,97	3809	688	3446	7,99	16
			футляр		1320,75	4,50	2642	9	130	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**			**19711**	**5559**			**74**
				Тенге			**12704**	**1220**			**5**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			**38438**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**87**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**16407**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**25356**	**9071**			**89**
				Тенге			**14837**	**2318**			**9**
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			**5966**				
	Всего заработная плата -			Тенге				**4430**			
		Накладные расходы -		Тенге			**4208**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				**631**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			**610**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			**10785**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**28**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**5061**			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**19390**				
	Всего заработная плата -			Тенге				**12725**			
		Накладные расходы -		Тенге			**16187**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				**2428**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			**2135**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**37711**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**81**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**15153**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			**48496**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**108**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**20214**			
		ИТОГО		Тенге			**25 356,00**				
		Итого с накладными					**45 751,00**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			**2 745,06**				
		ИТОГО		Тенге			**48 496,06**				
		Временные здания и сооружения		4,10%			**1 988,34**				
		Итого					**50 484,40**				
		Доп.затраты в зимнее время		3,024%			**1 526,65**				
		Выслуга лет		1%			**504,84**				
		Допотпуска		0,40%			**201,94**				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов		0,0000248			**1,25**				
		Затраты на вахтовый метод строительства		0,1800131			**9 087,85**				

		Итого				**61 806,93**				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			**180 954,62**				
		Обязательные платежи	2%			**3 619,09**				
		Всего за месяц				**184 573,71**				

Подрядчик
Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Карымсаков Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Габитов Р.

Казакстан Республикасы Алматы каласы ЖШС ҚҰЖАТТАР ҮШІН Арал Сервис ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ ТОО город Алматы Республика Казахстан

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Сооружения пожаротушения

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 03-06								
		РАЗДЕЛ 1.Резервуар противопожарного запаса воды								
12	Ц0112-1302-1	**Патрубок приемно-раздаточный без ребер жесткости, Dy 80 мм**	1	453,12	107,24	453	107	326	2,00	2
		шт		335,25	27,00	335	27	90	0,16	--
13	Ц0112-1302-5	**Патрубок приемно-раздаточный без ребер жесткости, Dy 250 мм**	1	1315,80	355,72	1316	356	871	4,00	4
		шт		879,75	87,75	880	88	90	0,51	1
14	Ц0112-1301-1	**Патрубок для установки арматуры, Dy 50 мм**	4	125,89	11,87	504	47	389	1,00	4
		шт		105,75	2,25	423	9	90	0,01	--
15	Ц0112-1301-3	**Патрубок для установки арматуры, Dy 150 мм**	2	353,28	107,24	707	214	462	2,00	4
		шт		229,50	27,00	459	54	90	0,16	--
16	Ц0112-1352-3	**Патрубок вентиляционный, Dy 150 мм**	1	693,01	101,77	693	102	543	4,00	4
		шт		578,25	24,75	578	25	90	0,14	--
17	Ц0112-1301-2	**Патрубок для установки арматуры, Dy 100 мм**	1	275,60	67,08	276	67	194	1,00	1
		шт		200,25	15,75	200	16	90	0,09	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			3948	894			19
			Тенге			2876	218			1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7136				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				3511			
		РАЗДЕЛ 2.Обвязка патрубков резервуара								
21	Е0116-10-9	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм**	8	525,86	70,85	4207	567	3866	1,98	16
		м		351,00	26,53	2808	212	128	0,13	1
22	Е0116-10-5	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм**	1	160,75	20,80	161	21	177	0,73	1
		м		130,50	7,79	131	8	128	0,04	--

23	Е0116-10-3	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм**	8	139,76	15,99	1118	128	1250	0,66	5
		м		116,10	5,99	929	48	128	0,03	--
24	Е0122-35-7	**Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм**	2	2070,39	1086,01	4141	2172	2785	3,86	8
		шт		661,50	409,50	1323	819	130	2,00	4
25	Е0122-35-2	**Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм**	2	405,40	16,15	811	32	608	1,36	3
		шт		227,25	6,75	455	14	130	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			10437	2920			32
			Тенге			5645	1100			5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			20271				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				8048			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			14385	3814			51
			Тенге			8520	1319			7
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3948				
	Всего заработная плата -		Тенге				3094			
		Накладные расходы -	Тенге			2784				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				418			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			404				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			7136				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				3511			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4952				
	Всего заработная плата -		Тенге				2610			
		Накладные расходы -	Тенге			3393				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				509			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			501				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8845				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3119			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5486				
	Всего заработная плата -		Тенге				4135			
		Накладные расходы -	Тенге			5293				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				794			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			647				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11426				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4929			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			27407				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				11560			
		ИТОГО	Тенге			14 385,00				
		Итого с накладными				25 855,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 551,30				
		ИТОГО	Тенге			27 406,30				

		Временные здания и сооружения	4,10%			**1 123,66**				
		Итого				**28 529,96**				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			**862,75**				
		Выслуга лет	1%			**285,30**				
		Допотпуска	0,40%			**114,12**				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			**0,71**				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			**5 135,77**				
		Итого				**34 928,61**				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			**102 261,89**				
		Обязательные платежи	2%			**2 045,24**				
		Всего за месяц				**104 307,13**				

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Карымсаков Б.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Габитов Р.Х.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: ГАРАЖ ДЛЯ РЕМОНТА И СТОЯНКИ СПЕЦТЕХНИКИ. ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 02-08								
		РАЗДЕЛ 1.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц0108-599-1	**Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг**	2	434,60	22,60	869	45	787	2,00	4
		шт		412,00	2,30	824	5	95	0,01	--
2	Ц0108-599-1	**Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг**	1	434,60	22,60	435	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
3	Ц0108-603-1	**Ящик с понижающим трансформатором**	1	218,20	13,20	218	13	197	1,00	1
		шт		205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
5	Ц0108-595-2ПРИМ	**Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА**	7	724,00	283,00	5068	1981	3471	2,48	17
		шт		441,00	81,00	3087	567	95	0,47	3
6	Ц0108-591-1	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке**	23	50,60	0,90	1164	21	1090	0,33	8
		шт		49,70	0,20	1143	5	95	--	--
7	Ц0108-591-3	**Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический**	10	118,60	3,60	1186	36	1094	0,68	7
		шт		115,00	0,20	1150	2	95	--	--
8	Ц0108-402-1	**Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2**	858	45,20	23,10	38782	19820	22497	0,13	112
		м		22,10	5,50	18962	4719	95	0,03	27
9	Ц0108-396-9	**Короб на конструкциях, кронштейнах, подвешиваемый к конструкциям на оттяжках или подвесах, длина 2 м**	858	265,90	184,00	228142	157872	109468	0,51	438
		м		81,90	52,40	70270	44959	95	0,30	261
11	Ц0108-352-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	**Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1**	70	2022,91	1530,15	141604	107111	54093	2,73	191
		шт		492,76	320,67	34493	22447	95	1,86	130
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			417467	286921			779

		Тенге			**130546**	**72708**			**422**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**647192**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1297**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**232218**			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**417467**	**286921**			**779**
		Тенге			**130546**	**72708**			**422**
Стоимость монтажных работ -		Тенге			**417467**				
Всего заработная плата -		Тенге				**203254**			
	Накладные расходы -	Тенге			**193091**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**97**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**28964**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**36634**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**647192**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1297**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**232218**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**647192**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1297**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**232218**			
	ИТОГО	Тенге			**417 467,00**				
	Итого с накладными				**610 558,00**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**36 633,48**				
	ИТОГО	Тенге			**647 191,48**				
	Временные здания и сооружения	4,10%			**26 534,85**				
	Итого				**673 726,33**				
	Доп.затраты в зимнее время	3,024%			**20 373,48**				
	Выслуга лет	1%			**6 737,26**				
	Допотпуска	0,40%			**2 694,91**				
	Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			**16,71**				
	Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			**121 279,57**				
	Итого				**824 828,26**				
	Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			**2 414 882,69**				
	Обязательные платежи	2%			**48 297,65**				
	Всего за месяц				**2 463 180,34**				

Подрядчик
Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
_____Карымсаков Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Габитов Р.Х.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Сети и сооружения электроснабжения.Приобретение и монтаж оборудования и материалов электроснабжения электросетей 0,4кв

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета С1-04								
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы								
1	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	1384,48	878,23	4153	2635	2371	3,06	9
		опора		506,25	246,42	1519	739	105	1,03	3
2	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,09	24680,88	17030,88	2221	1533	1110	43,70	4
		1км		7650,00	4099,68	689	369	105	15,13	1
3	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	10,68	41,17	3,82	440	41	489	0,21	2
		м2		37,35	1,44	399	15	118	0,01	--
4	Ц0108-170-4	Муфта соединительная поливинилхлоридная для контрольного небронированного кабеля с медными жилами, сечение до 6 мм2, количество жил до 4	1	728,60	1,60	729	2	691	4,00	4
		шт		727,00	--	727	--	95	--	--
5	Ц0108-15-1	Разрядник вентильный, напряжение 35 кВ	3	6251,00	4293,00	18753	12879	8242	11,00	33
		компл		1958,00	933,99	5874	2802	95	5,42	16
6	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	0,5	35,20	2,80	18	1	15	0,17	--
		м		32,40	0,20	16	--	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**26314**	**17090**			**52**
			Тенге			**9223**	**3926**			**21**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**41586**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**80**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15087**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**26314**	**17090**			**52**
			Тенге			**9223**	**3926**			**21**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**21720**				

Всего заработная плата -		Тенге				10477			
	Накладные расходы -	Тенге			10059				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1509			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1907				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			33686				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
	Сметная заработная плата -	Тенге				11986			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4593				
Всего заработная плата -		Тенге				2672			
	Накладные расходы -	Тенге			2860				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				429			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			447				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7900				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
	Сметная заработная плата -	Тенге				3101			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			41586				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
	Сметная заработная плата -	Тенге				15087			
	ИТОГО	Тенге			26 314,00				
	Итого с накладными				39 233,00				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2 353,98				
	ИТОГО	Тенге			41 586,98				
	Временные здания и сооружения	4,10%			1 705,07				
	Итого				43 292,05				
	Доп.затраты в зимнее время	3,024%			1 309,15				
	Выслуга лет	1%			432,92				
	Допотпуска	0,40%			173,17				
	Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			1,07				
	Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			7 793,14				
	Итого				53 001,50				
	Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			155 174,61				
	Обязательные платежи	2%			3 103,49				
	Всего за месяц				158 278,10				

Подрядчик
Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____/ Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Карымсаков Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Габитов Р.Х.

Подрядчик: **ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"**
Субподрядчик **ТОО "Арал Сервис"**
Договор **№ 7/04-02 от 7.04.2017.**
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Сети и сооружения электроснабжения. Общестроительные работы. Приобретение и монтаж оборудования и материалов электроснабжения внутриплощадочных электросетей 0,4кв

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета С1-03								
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы								
7	**Е0133-29-20**	**Установка сборных железобетонных прожекторных мачт при высоте стоек до 20 м**	**3**	**8422,68**	**4530,72**	**25268**	**13592**	**14558**	**18,70**	**56**
		1м3		**3397,50**	**1224,06**	**10193**	**3672**	**105**	**4,49**	**13**
8	**Е0133-30-19**	**Установка стальных прожекторных мачт с площадками и лестницей**	**2,598**	**10931,20**	**6768,70**	**28399**	**17585**	**16360**	**23,60**	**61**
		1т		**4162,50**	**1834,70**	**10814**	**4767**	**105**	**6,32**	**16**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**53667**	**31177**			**117**
			Тенге			**21007**	**8439**			**30**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**89660**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**163**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**34083**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**53667**	**31177**			**117**
			Тенге			**21007**	**8439**			**30**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**25268**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13865**			
		Накладные расходы -	Тенге			**14558**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2184**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2390**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**42216**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**77**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16048**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**28399**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**15581**			
		Накладные расходы -	Тенге			**16360**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**8**

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2454			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2686				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			47445				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата -	Тенге				18035			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			89660				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							163
		Сметная заработная плата -	Тенге				34083			
		ИТОГО	Тенге			53 667,00				
		Итого с накладными				84 585,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5 075,10				
		ИТОГО	Тенге			89 660,10				
		Временные здания и сооружения	4,10%			3 676,06				
		Итого				93 336,16				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			2 822,49				
		Выслуга лет	1%			933,36				
		Допотпуска	0,40%			373,34				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			2,31				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			16 801,73				
		Итого				114 269,39				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			334 551,06				
		Обязательные платежи	2%			6 691,02				
		Всего за месяц				341 242,08				

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Карымсаков Б.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Габитов Р.Х.

Подрядчик: **ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"**
Субподрядчик **ТОО "Арал Сервис"**
Договор **№ 7/04-02 от 7.04.2017.**
Наименование стройк Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объект ГАРАЖ ДЛЯ РЕМОНТА И СТОЯНКИ СПЕЦТЕХНИКИ. ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 02-07								
		РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц0108-572-1	**Блок управления открытого исполнения, высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене**	1	424,00	86,00	424	86	340	2,00	2
		шт		338,00	20,30	338	20	95	0,12	--
2	Ц0108-526-8	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу на ток до 400 А**	1	681,30	51,30	681	51	607	3,00	3
		шт		630,00	9,00	630	9	95	0,05	--
3	Ц0108-526-7	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу на ток до 100 А**	7	425,10	38,10	2976	267	2619	2,00	14
		шт		387,00	6,80	2709	48	95	0,04	--
4	Ц0108-526-7	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу на ток до 100 А**	5	425,10	38,10	2126	191	1871	2,00	10
		шт		387,00	6,80	1935	34	95	0,04	--
5	Ц0108-572-1	**Блок управления открытого исполнения, высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене**	1	424,00	86,00	424	86	340	2,00	2
		шт		338,00	20,30	338	20	95	0,12	--
6	Ц0108-526-8	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу на ток до 400 А**	1	681,30	51,30	681	51	607	3,00	3
		шт		630,00	9,00	630	9	95	0,05	--

7	Ц0108-526-7	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу на ток до 100 А	6	425,10	38,10	2551	229	2245	2,00	12
		шт		387,00	6,80	2322	41	95	0,04	--
8	Ц0108-526-7	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу на ток до 100 А	6	425,10	38,10	2551	229	2245	2,00	12
		шт		387,00	6,80	2322	41	95	0,04	--
9	Ц0108-572-1	Блок управления открытого исполнения, высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене	1	424,00	86,00	424	86	340	2,00	2
		шт		338,00	20,30	338	20	95	0,12	--
10	Ц0108-526-8	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу на ток до 400 А	1	681,30	51,30	681	51	607	3,00	3
		шт		630,00	9,00	630	9	95	0,05	--
11	Ц0108-526-7	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу на ток до 100 А	3	425,10	38,10	1275	114	1122	2,00	6
		шт		387,00	6,80	1161	20	95	0,04	--
12	Ц0108-526-6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу на ток до 25 А	3	250,80	14,80	752	44	679	1,00	3
		шт		236,00	2,30	708	7	95	0,01	--
15	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	3	302,80	14,80	908	44	827	2,00	6
		шт		288,00	2,30	864	7	95	0,01	--
16	Ц0108-152-6	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 4 кг	16	50,20	7,00	803	112	676	0,24	4
		шт		43,20	1,30	691	21	95	0,01	--
17	Ц0108-527-1	Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 70 А	1	562,70	49,70	563	50	496	3,00	3
		шт		513,00	9,00	513	9	95	0,05	--
18	Ц0108-591-11	Розетки штепсельные трехполюсные	1	111,70	0,70	112	1	106	0,65	1
		шт		111,00	0,20	111	--	95	--	--

19	Ц0108-147-10	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг**									
			10	27,70	2,70	277	27	241	0,15	2
		м		25,00	0,40	250	4	95	--	--
20	Ц0108-396-2ПРИМ	**Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 3 м КАБЕЛЬ ПО ПРОВОЛОЧНЫМ ЛОТКАМ**								
			10	146,30	102,00	1463	1020	693	0,27	3
		м		44,30	28,60	443	286	95	0,17	2
21	Ц0108-148-1	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**								
			18	21,80	2,10	392	38	345	0,10	2
		м		19,70	0,50	355	9	95	--	--
22	Ц0108-407-1	**Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм**								
			6	105,50	64,10	633	385	326	0,26	2
		м		41,40	15,80	248	95	95	0,09	1
23	Ц0108-160-3	**Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2**								
			82	565,00	--	46330	--	44014	3,00	246
		шт		565,00	--	46330	--	95	--	--
24	Ц0108-146-2	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг**								
			402,29	44,20	20,80	17781	8368	10624	0,14	56
		м		23,40	4,40	9414	1770	95	0,03	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**84809**	**11529**			**395**
			Тенге			**73280**	**2479**			**14**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**166186**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**446**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**86555**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**84809**	**11529**			**395**
			Тенге			**73280**	**2479**			**14**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**84809**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**75759**			
		Накладные расходы -	Тенге			**71971**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**36**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**10796**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**9407**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**166186**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**446**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**86555**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**166186**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**446**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**86555**			
		ИТОГО	Тенге			**84 809,00**				

		Итого с накладными				156 780,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9 406,80				
		ИТОГО	Тенге			166 186,80				
		Временные здания и сооружения	4,10%			6 813,66				
		Итого				173 000,46				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			5 231,53				
		Выслуга лет	1%			1 730,00				
		Допотпуска	0,40%			692,00				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			4,29				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			31 142,35				
		Итого				211 800,63				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			620 097,18				
		Обязательные платежи	2%			12 401,94				
		Всего за месяц				632 499,12				

Подрядчик
Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
_____Карымсаков Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Габитов Р.Хушин

Подрядчик: **ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"**
Субподрядчик **ТОО "Арал Сервис"**
Договор **№ 7/04-02 от 7.04.2017.**
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Сооружения водоснабжения и пожаротушения. Общестроительные работы.Резервуары противопожарные V-300м3-2шт

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		смета 03-01										
		АНТИКОРРОЗИЙНАЯ НАРУЖНАЯ ЗАЩИТА										
53	E0113-26-6 K=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	224,3	8,36	0,04	1875	9	1680	0,04	10		
		м2		8,32	--	1866	--	90	--	--		
54	E0108-36-1	**Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м**	200	112,90	1,52	22580	304	26418	0,70	140		
		м2		111,38	0,56	22276	112	118	--	1		
55	E0108-36-2 K=2,5	**На каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять**	200	199,60	2,15	39920	430	46787	1,25	249		
		м2		197,45	0,80	39490	160	118	--	1		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			64375	743			399		
			Тенге			63632	272			1		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			64375						
	Всего заработная плата -		Тенге				63904					
		Накладные расходы -	Тенге			74884						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11233					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8356						
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			147615						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							438		
		Сметная заработная плата -	Тенге				75137					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			147615						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							438		
		Сметная заработная плата -	Тенге				75137					

		ИТОГО	Тенге			**64 375,00**				
		Итого с накладными				**139 259,00**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8 355,54**				
		ИТОГО	Тенге			**147 614,54**				
		Временные здания и сооружения	4,10%			**6 052,20**				
		Итого				**153 666,74**				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			**4 646,88**				
		Выслуга лет	1%			**1 536,67**				
		Допотпуска	0,40%			**614,67**				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			**3,81**				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			**27 662,03**				
		Итого				**188 130,80**				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			**550 798,07**				
		Обязательные платежи	2%			**11 015,96**				
		Всего за месяц				**561 814,03**				

Подрядчик
Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Начальник ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Гумерова Э.А.

Инженер ПТО Филил ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Карымсаков Б.

Субподрядчик
Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Рабитов Р.Ч.