Утвержден
Приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017г №234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«21» августа 2019г

Заказчик -ГУ «Отдел строительства акимата г. Костаная» -
г. Костанай ул. Толстого 40.
Фамилия, имя, отчество (при наличии) –для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
подрядчик - директор ТОО «СЫЛ» - Овнанян Г.Н. - лицензия КСЛ № 14012511 от 27.08. 2014г
декларации о соответствии от 28.09.2019г.
Дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

технадзор - ТОО «Тобол Строй qroup» - Шакибаев Е.Е.

заключения о качестве строительно-монтажных работ от 29. 08.2019г., Танатаров К.К.№ 06711 от 18.02.2014г; №06712 от 18.02.2014г; №06713 от 18.02.2014г; Тажиков Р.К. №KZ72VJE00013839 от 03.11.2015г, №KZ72VJE00013840 от 03.11.2015г, №KZ72VJE00013841 от 03.11.2015г; Мурзабулатов К.Б. КДС ЖКХ № 06705 от 18.02.2014г, КДС ЖКХ №06706 от 18.02. 2014г, КДС ЖКХ №06707 от 18.02.2014г.
Дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора № и дата получения аттестатов

авторский надзор – Бебенин Г.В. - ГИП ТОО «SAN Строй Сервис» - №II-13013106 от 12. 08.2013 года.
заключения о соответствии выполненных работ проекту от 29.08.2019г
Дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне «Аэропорт» города Костаная Костанайской области (привязка типового проекта».

Наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

поадресу _____

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса) проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения постановления соответствующего права на землю -акимата г. Костаная

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей)

существующих зданий от «29» сентября 2016 года.№2477

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приемке уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Костанайской области» от 09.06.2017г. №201

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) разработана генеральным проектировщиком ТОО «SAN Строй Сервис»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного приказом ГУ «Отдел строительства акимата г. Костаная» №45 от. 16.01.2017г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ – 2017г

месяц, год

окончание работ- август 2019г

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 10- месяцев;

фактически, месяцев:

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в еденицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

3262-75*			
Электроснабжение – АВБбШв 4х120	м	476	
благоустройство			
Асфальтобетонное покрытие проездов	м2	3796,7	
Асфальтобетонное покрытие площадок	м2	5 749,7	
Спортивное площадка (покрытие)	м2	540	
брусчатка	м2	2079,5	
Песчаное покрытие	м2	237	
озеленение	м2	14 985	
Спец. смесь	м2	3 479,7	

Показатели	По проекту			Фактический		
	Число квартир	Площадь квартир,м2		Число квартир	Площадь квартир,м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир						

4.Технологические и архитектурно-строительные решение по объекту характеризуется следующими данными:

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, оборудованию)

Фундаменты –колонны сборные железобетонные стаканы по серии 1.020-1/87.1-1, ригели – сборные железобетонные однополочные, двухполочные и бесполочные из бетона класса В40, диафрагмы жесткости (внутренние стеновые панели) – сборные железобетонные панели, перекрытие и покрытие – сборные железобетонные многопустотные плиты, покрытие над спротзалом – из системы стальных ферм, связей и прогонов, стены из керамического пустотного кирпича ГОСТ 530-2012, перегородки из газобетонных блоков

Мощность, производительность	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

Факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующее показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	
Площадь застройки	га	3,674	
Вместимость школы	учащихся	900	
этажность	этаж	2,3	
Площадь застройки школы	м2	3904	
Общий строительный объем	м3	50080	
Общая площадь здания школы	м2	12096,9	
Наружные сети водопровода , ПЭ100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001, Д-75	м	145,7	
Наружные сети водоотведения ПЭ – «КОРСИС» Д-200 Д-250	м м	255 6,0	
Теплоснабжение – стальные трубопроводы ГОСТ	м	71,7	

марки D600, В2,5 в санузлах из керамического кирпича по ГОСТ 530-2012, лестницы сборные железобетонные косоуры, крыша – плоская невентилируемая с внутренним водостоком, кровля – рулонная из Бикроста, окна из ПВХ – ГОСТ30674-99, двери внутренние-деревянныеГОСТ 6629-88*, двери наружные – металлопластиковые и металлические ГОСТ 31173-2003 по назначению, полы керамическая плитка, линолеум, бетонные, внутренняя отделка – штукатурка, сплошное выравнивание, водоимульсионная окраска, наружная отделка фасадов – выполнена декоративной фасадной краской.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

6.Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализация, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего: 1 735 137 720 тенге, в том числе СМР – 1 427 056 880 тенге, оборудования – 207 283 852 тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию - 1 645 400 211,61 тенге в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ – 1 624 917 098 тенге, в.т.ч.

прочие – 20 483 113,61 тг.

стоимость строительно-монтажных работ, оборудования и учебно-наглядных пособий – 1 624 917 098 тенге, в.т.ч.

здание школы – 1 258 885 748 тенге

стоимость оборудования - 192 763 575 тенге,

учебно-наглядные пособия - 26 618 614 тенге,

Инженерные сети – 44 672 896 тенге *(электроснабжение – 14 662 950 тг., наружные сети освещения – 6 855 856 тг., водопровод – 1 827 155 тг., канализация – 6 822 677 тг., теплоснабжение – 14 504 258 тг.)*

Благоустройство – 101 976 265 тг. *(а/б покрытие – 41 666 517тг., спорт. покрытия – 5 788 608 тг., брусчатка – 13 722 723 тг., спец.смесь – 9 720 610 тг., песчаное покрытие – 300 082 тг., озеленение – 27 556 822 тг., МАФы- 3 220 903 тг.)*

9.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: принять в эксплуатацию
«Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне «Аэропорт» города Костаная Костанайской области (привязка типового проекта».

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Нуралин К.М.
фамилия, имя, отчество подпись руководителя

М.П.

Технический надзор Шакибаев Е.Е.
фамилия, имя, отчество подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор Бебенин Г.В.

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Овнанян Г.Н.
фамилия, имя, отчество подпись эксперта

М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	-	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из железобетонных труб	м	-	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	145,7	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из полиэтиленовых труб	м	145,7	
3	Смотровой колодец	шт	-	
4	Задвижка d-150	шт	1	
	« d-	шт	-	
	« d-	шт	-	
5	Вентили d-	шт	-	
	« d-	шт	-	
	« d-	шт	-	
6	Кран d-	шт	-	
	« d-	шт	-	
	« d-	шт	-	
7	Гидрант	шт	-	
8	Водопроводный ввод	шт	1	
9	Питьевой фонтанчик	шт	-	
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м	-	
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	261,0	
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбестоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	-	
	6) из полиэтиленовых труб	м	261,0	
3	Смотровой колодец	шт	19	
	Выпуск	шт	12	

Заказчик Нурлан К.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Кадыров А.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Приложение 14
к акту приемки объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (тепловая трасса)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность тепловой трассы	м	71,5	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	-	
	1) на эстакадах	м	-	
	2) на опорах	м	-	
	Количество опор	шт	4	
	Протяженность подземной прокладки:	м	71,5	
	1) в проходных каналах	м	-	
	2) в непроходных каналах	м	71,5	
	3) бесканальная прокладка	м	-	
2	Количество колодцев (камер)	шт	-	
3	Количество компенсаторов	шт	-	
4	Количество вводов	шт	1	
5	Количество задвижек ф150	шт	2	

Заказчик _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Клёцов А.А _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Приложение 2
к акту приемки объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки ($м^2$)	объем здания ($м^3$)	общая площадь ($м^2$)	жилая площадь ($м^2$)	площадь не жилых помещений ($м^2$)	площадь парковочных мест ($м^2$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Школа на 900 мест	шт	2; 3	36740	50080	12096,9	-	-	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
Фундаменты под колонны - столбчатые монолитные железобетонные (ФМ) ступенчатые с высотой ступеней 650 мм. Фундаменты под стены - ленточные прямоугольного сечения из монолитного железобетона (ФБ)	Стены - из керамического пустотного кирпича КР-р-по 250х120х88/1,4 НФ/100/1,4/35 ГОСТ 530-2012 на растворе марки М50 с конструктивным армированием.	Рулонная из наплавляемых материалов	Источник теплоснабжения - котельная микрорайона "Аэропорт". Система теплоснабжения - закрытая.	Присоединение выполнено в трехфазном исполнении от РУ-0,4кВ РП с установкой на отходящих фидерах коммутационного аппарата ВА51-35 с номинальным током 200А, током отсечки 200А и с номинальным током 320А, током отсечки 320А. Электроснабжение объекта до ВРУ-1 и предусмотрено четырьмя кабельными линиями АВБбШв-4х120. Электроснабжение объекта до ВРУ-2 предусмотрено двумя	доснабжение здания школы предусматривается от существующей внутриплощадочной сети водопровода микрорайона "Аэропорт" dn225 от существующего колодца, с установкой в нем запорной арматуры.	Горячее водоснабжение предусмотрено от теплового пункта, расположенного в блоке Б. по закрытой схеме, через теплообменники	Система канализации принята хозяйственно-бытовая, самотечная.	-

				кабельными линиями АВБбШв-4х120.				

Заказчик _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

е

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города Костаная Костанайской области»

АКТ №1

выполненных работ за июнь 2017 год

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику; генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наимен.	Источник финансирования код	Правовая форма наимен.	Правовая форма код
		Договор №163	02.06.2017	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1: СМР в сметных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты: за приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате за месяц
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство объекта: «Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне Аэропорт" города Костаная Костанайской области»	10280894	10280894							1101524	10280894

«ЗАКАЗЧИК»
Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Тоныгто,40
РНН 391700235740
ИИК KZ610701031SN391000
БИН 060140013360
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A
_____ **Макаров М.К.**

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Жанибека,72
БИН 010640004243
ИИК KZ659261601191682000
в АО «Казкоммерцбанк»
БИК KZKOKZKX
_____ **Овнанян Г.Н.**

ФОРМА 1

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Договор: Договор №163 от 02.06.2017г

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"(июнь 2017 год)

(наименование стройки)

в текущих ценах на 4 квартал 2016 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	инженерного оборудования: поставки подрядчикая	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
1.	1-1-1	-Вынос проекта в натуру	-	-	3,51	3,51
		Всего по главе	-	-	3,51	3,51
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2.	2-1-1а	-Фундаменты блока А	5312,5	-	-	5312,5
		Всего по главе	5312,5	-	-	5312,5
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
3.	7-1-1	-Благоустройство и озеленение территории (Земляные работы)	3303,76	-	-	3303,76
		Всего по главе	3303,76	-	-	3303,76
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	8616,26	-	3,51	8619,77
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
4.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-Временные здания и сооружения 1,5%	129,24	-	-	129,24

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по главе	129,24	-	-	129,24
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	8745,5	-	3,51	8749,02
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство					
5.	НДЗ РК 8.04-06-2015	-Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	192,4	-	-	192,4
		Всего по главе	192,4	-	-	192,4
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	8937,91	-	3,51	8941,42
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016 Г.	8937,91	-	3,51	8941,42
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв. 2017 г.	9561,58	-	3,76	9565,33
6.	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы с учетом изменений от 17 ноября 2015 года, протокол № 47	-в том числе в текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1,0697784	9561,58	-	3,76	9565,33
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	-		1147,84	1147,84
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	9561,58		1151,6	10713,17
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	9561,58		1151,6	10713,17
		С понижающим коэффициентом к=0,95965				10280,894

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства
акимата г.Костаная»: Нысанбаева С.Г.

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Г.Н.

Врем. = 148,60 / чел. ч.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"

Договор: Договор №163 от 02.06.2017г

Наименование строительства и его адрес: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города Костаная Костанайской области"

Наименование обьекта: Подготовительные работы. Локальная смета №1-1-1

А К Т N1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017год
Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2016 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Для текстовых позиций, цена которых по прайсу принята по 2001 году, применяется коэффициент к цене (Ф914), равный МРП2016:МРП2001 или 2121:775

РАЗДЕЛ 1. Вынос проекта в натуру

1	РДС РК 8.02-03-20 02 стр. 60 таб.78	-Привязка углов здания	угол		4	878,5	3514,02	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге	.	.	.	.	3514,02 .
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	Стоимость прочих работ -		Тенге	.	.	.	.	3514,02 .
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге	.	.	.	.	3514,02 .
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге	.	.	.	.	3514,02 .
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге	.	.	.	.	3514,02 .
	в том числе:			.	.	.	.	. .
	- зарплата рабочих-строителей		Тенге	.	.	.	.	0,00 .
	- затраты на эксплуатацию машин		Тенге	.	.	.	.	0,00 .
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге	.	.	.	.	0,00 .

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	0,00	.
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0,00	.
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0,00	.
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	0,00	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	0,00	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	0,00	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	0,00	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	0,00	.
		ИТОГО по акту :	Тенге	.	.	.	0,00	.

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства
акимата г.Костаная»: Нысанбаева С.Г.

проверено расценки

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"

Договор: Договор №163 от 02.06.2017г

Наименование строительства и его адрес: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города Костаная Костанайской области"

Наименование обьекта: Фундаменты Блоки А, Б, В. Локальная смета №2-1-1а

А К Т N2
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017год

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2016 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Фундамент монолитный Фм2х - 12шт-закрыто 3шт						
14	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		0,9	20416,2	18375	48,5% / 466
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	1,215	678,39	824	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,16317	837,21	137	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	961	
1. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,432	12,39	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
1. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,162	3591,81	582	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,18	0,162	837,21	135,63
1. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00117	1780,33	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0013	0,00117	837,21	0,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	589	
1. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,918	14114,61	12957	
1. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,225	6598,38	1485	
1. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0018	30	0,05	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	14442	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	15855	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	16321	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	692	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	1158	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	1361	
15	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		4,38	23889,32	104635	48,5% 3338
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	7,84	741,54	5814	
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	1,261	846,94	1068	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	6881	
2. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,011826	3390,83	40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,011826	837,21	9,90	
2. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,469098	40,46	19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	1,141	3591,81	4100	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	1,141	837,21	955,26	
2. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,042924	3069,12	132	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,042924	1122,94	48,20	
2. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00438	62,03	0,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,18834	177,74	33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
2. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,064386	1780,33	115	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,064386	837,21	53,90	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	4439	
2.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,446	17593,66	78216	
2.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		0,102	0,44676	66,3	30	
2.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м3 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,0004	0,001752	26010,26	46	
2.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000438	13575,26	6	
2.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0876	196,55	17	
2.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,1314	6598,38	867	
2.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000219	200244,36	44	
2.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,031974	30	0,96	
2.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,15768	805,58	127	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	79353	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	89606	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	92944	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	3941	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	7278	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	7751	
16	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,09762	22107,8	2158	48,5% ---------- 602
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	1,648	741,54	1222	
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,016595	1122,94	19	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	1241	
3. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,016595	3069,12	51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,016595	1122,94	18,64	
3. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,003905	26,16	0,1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,072239	214,51	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	67	
3. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,29286	91,8	27	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	27	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	1315	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	1917	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	81	
		Накладные расходы	%%	-		6996,06	683	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	160	
17	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 1 Т	т		**0,08112**	183242,42	14865	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				162767,56	13204	
		НР второго уровня	%	4,24		6901,34	560	
		Накладные расходы	%%	-		6901,34	560	
		Сметная прибыль	%	8		13573,51	1101	
18	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,0165	198552,03	3276	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	2910	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		7477,94	123	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	243	
19	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		**0,01764**	192912,19	3403	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	3023	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	128	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	128	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	252	
		Фундамент монолитный Фм3 - 25шт- закрыто 2шт						
20	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		**1,24**	20416,2	25316	48,5% 642
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	1,674	678,39	1136	
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,224812	837,21	188	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	1324	
7. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,5952	12,39	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
7. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,2232	3591,81	802	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,2232	837,21	186,87	
7. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001612	1780,33	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001612	837,21	1,35	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	812	
7. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,265	14114,61	17852	
7. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,31	6598,38	2045	
7. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00248	30	0,07	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	19898	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	21845	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	22487	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	953	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	1596	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	1875	
21	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		**5,72**	23889,32	136647	48,5% 4359
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	10,239	741,54	7592	
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	1,646	846,94	1394	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	8987	
8. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,015444	3390,83	52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,015444	837,21	12,93	
8. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,612612	40,46	25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	1,491	3591,81	5354	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	1,491	837,21	1248,28	
8. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,056056	3069,12	172	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,056056	1122,94	62,95	
8. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00572	62,03	0,35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,24596	177,74	44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,084084	1780,33	150	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,084084	837,21	70,40	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	5797	
8.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,806	17593,66	102145	
8.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм	вкг	0,102	0,58344	66,3	39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		до 6,5 мм ГОСТ 10543-98						
8.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,002288	26010,26	60	
8.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000572	13575,26	8	
8.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,1144	196,55	22	
8.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,1716	6598,38	1132	
8.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000286	200244,36	57	
8.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,041756	30	1	
8.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,20592	805,58	166	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	103630	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	117020	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	121378	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	5146	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	9505	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	10122	
22	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,14978	22107,8	3311	48,5% 923
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	2,528	741,54	1875	
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,025463	1122,94	29	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	1903	
9. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,025463	3069,12	78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,025463	1122,94	28,59	
9. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,005991	26,16	0,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,110837	214,51	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	102	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,44934	91,8	41	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	41	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	2018	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	2941	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	125	
		Накладные расходы	%	-		6996,06	1048	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	245	
23	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 1 Т	т		**0,1336**	183242,42	24481	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				162767,56	21746	
		НР второго уровня	%	4,24		6901,34	922	
		Накладные расходы	%	-		6901,34	922	
		Сметная прибыль	%	8		13573,51	1813	
24	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 Т	т		**0,01618**	198552,03	3213	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	2854	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	121	
		Накладные расходы	%	-		7477,94	121	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	238	
25	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		**0,01944**	192912,19	3750	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	3331	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	141	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	141	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	278	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Фундамент монолитный Фм3х - 2шт-закрыто 1шт						
26	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		**0,4**	20416,2	8166	48,5% 207
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,54	678,39	366	
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,07252	837,21	61	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	427	
13. 3	31-040101-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,192	12,39	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
13. 4	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,072	3591,81	259	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,18	0,072	837,21	60,28
13. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00052	1780,33	0,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0013	0,00052	837,21	0,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	262	
13. 6	21-020101-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,408	14114,61	5759	
13. 7	21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,1	6598,38	660	
13. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,002	0,0008	30	0,02	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	6419	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	7047	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	7254	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	308	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	515	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	605	
27	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		**2,1**	23889,32	50168	48,5% 1600
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	3,759	741,54	2787	
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,60438	846,94	512	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	3299	
14. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00567	3390,83	19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00567	837,21	4,75	
14. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,22491	40,46	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
14. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	0,54726	3591,81	1966	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	0,54726	837,21	458,17	
14. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,02058	3069,12	63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,02058	1122,94	23,11	
14. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0021	62,03	0,13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
14. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,0903	177,74	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
14. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,03087	1780,33	55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,03087	837,21	25,84	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	2128	
14.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,131	17593,66	37501	
14.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	вкг	0,102	0,2142	66,3	14	
14.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00084	26010,26	22	
14.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00021	13575,26	3	
14.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,042	196,55	8	
14.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,063	6598,38	416	
14.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000105	200244,36	21	
14.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,01533	30	0,46	
14.18	27-010101-	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,0756	805,58	61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0105							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	38046	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	42962	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	44562	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	1889	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	3490	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	3716	
28	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,04805		22107,8	1062	48,5% ---------- 296
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	0,811084	741,54	601	
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,008169	1122,94	9	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	611	
15. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,008169	3069,12	25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,008169	1122,94		9,17
15. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001922	26,16	0,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
15. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,035557	214,51	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	33	
15. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,14415	91,8	13	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	13	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	647	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	944	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	40	
		Накладные расходы	%	-		6996,06	336	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 1 Т	т		0,03996	183242,42	7322	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				162767,56	6504	
		НР второго уровня	%	4,24		6901,34	276	
		Накладные расходы	%	-		6901,34	276	
		Сметная прибыль	%	8		13573,51	542	
30	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,00809	198552,03	1606	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	1427	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	60	
		Накладные расходы	%	-		7477,94	60	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	119	
31	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,00972	192912,19	1875	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	1666	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	71	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	71	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	139	
		Фундамент монолитный Фм4 - 19шт-закрыто 11шт						
32	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	**м3**		**9,24**	20416,2	188646	48,5%
								4784
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	12,474	678,39	8462	
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,675	837,21	1403	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	9865	
19. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	4,435	12,39	55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
19. 4	31-050101-	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	1,663	3591,81	5974	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0102							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	1,663	837,21	1392,28	
19. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,012012	1780,33	21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,012012	837,21	10,06	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	6050	
19. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	9,425	14114,61	133027	
19. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	2,31	6598,38	15242	
19. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,01848	30	0,55	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	148270	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	162783	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	167567	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	7105	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	11889	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	13974	
33	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		41,25	23889,32	985435	48,5%
								31432
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	73,838	741,54	54753	
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	11,872	846,94	10055	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	64808	
20. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,111375	3390,83	378	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,111375	837,21	93,24	
20. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	4,418	40,46	179	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	10,75	3591,81	38611	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	10,75	837,21	9000,01	
20. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,40425	3069,12	1241	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,40425	1122,94	453,95	
20. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,04125	62,03	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	1,774	177,74	315	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,606375	1780,33	1080	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,606375	837,21	507,66	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	41806	
20.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	41,869	17593,66	736625	
20.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		0,102	4,207	66,3	279	
20.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м3 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,0004	0,0165	26010,26	429	
20.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,004125	13575,26	56	
20.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,825	196,55	162	
20.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	1,238	6598,38	8165	
20.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,002063	200244,36	413	
20.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,301125	30	9	
20.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	1,485	805,58	1196	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	747335	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	843894	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	875326	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	37114	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	68546	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	72995	
34	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		1,3662	22107,8	30204	48,5% 8420

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	доп. вып. 1							
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	23,061	741,54	17101	
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,232254	1122,94	261	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	17362	
21. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,232254	3069,12	713	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,17	0,232254	1122,94	260,81
21. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,054648	26,16	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
21. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	1,011	214,51	217	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	931	
21. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4,099	91,8	376	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	376	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	18408	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	26829	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	1138	
		Накладные расходы	%%	-		6996,06	9558	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	2237	
35	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 1 Т	т		1,243	183242,42	227770	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				162767,56	202320	
		НР второго уровня	%	4,24		6901,34	8578	
		Накладные расходы	%%	-		6901,34	8578	
		Сметная прибыль	%	8		13573,51	16872	
36	21-050301-9912 РСНБ	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1	т		0,1232	198552,03	24462	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	21728	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	921	
		Накладные расходы	%	-		7477,94	921	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	1812	
37	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 т	т		0,132	192912,19	25464	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	22619	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	959	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	959	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	1886	
38	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Фундамент монолитный Фм4х - 10шт-закрыто 4шт -Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		1,76	20416,2	35933	48,5% 911
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	2,376	678,39	1612	
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,319088	837,21	267	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	1879	
25. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,8448	12,39	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
25. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,3168	3591,81	1138	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,3168	837,21	265,23	
25. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,002288	1780,33	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,002288	837,21	1,92	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	1152	
25. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,795	14114,61	25339	
25. 7	21-130803-	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,44	6598,38	2903	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25. 8	1101 21-130703- 1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00352	30	0,11	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	28242	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	31006	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	31918	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	1353	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	2265	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	2662	
39	11-060101- 0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		11,44	23889,32	273294	48,5% --- 8717
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	20,478	741,54	15185	
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	3,292	846,94	2788	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	17973	
26. 3	31-050501- 0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,030888	3390,83	105	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,030888	837,21	25,86	
26. 4	31-040101- 0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	1,225	40,46	50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 5	31-050101- 0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	2,981	3591,81	10708	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	2,981	837,21	2495,72	
26. 6	31-050102- 0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,112112	3069,12	344	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,112112	1122,94	125,90	
26. 7	34-030102- 0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,01144	62,03	0,71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 8	31-060103- 0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,49192	177,74	87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 9	33-010201- 0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,168168	1780,33	299	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,168168	837,21	140,79	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	11594	
26.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	11,612	17593,66	204291	
26.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	вкг	0,102	1,167	66,3	77	
26.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,004576	26010,26	119	
26.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,001144	13575,26	16	
26.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,2288	196,55	45	
26.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,3432	6598,38	2265	
26.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000572	200244,36	115	
26.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,083512	30	3	
26.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,41184	805,58	332	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	207261	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	234040	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	242757	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	10293	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	19010	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	20244	
40	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,3154	22107,8	6973	48,5% 1944
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	5,324	741,54	3948	
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,053618	1122,94	60	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	4008	
27. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,053618	3069,12	165	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,053618	1122,94	60,21	
27. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,012616	26,16	0,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
27. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,233396	214,51	50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	215	
27. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,9462	91,8	87	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	87	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	4250	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	6194	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	263	
		Накладные расходы	%	-		6996,06	2207	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	517	
41	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 1 Т	т		0,2706	183242,42	49585	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				162767,56	44045	
		НР второго уровня	%	4,24		6901,34	1868	
		Накладные расходы	%	-		6901,34	1868	
		Сметная прибыль	%	8		13573,51	3673	
42	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,0448	198552,03	8895	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	7901	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	335	
		Накладные расходы	%	-		7477,94	335	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	659	
43	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,048	192912,19	9260	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	IV квартала 2016 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	8225	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	349	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	349	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	686	
		Фундамент монолитный Фм5 - 17шт-закрыто 1шт						
44	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		1,024	20416,2	20906	48,5% 530
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	1,382	678,39	938	
31. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,185651	837,21	155	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	1093	
31. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,49152	12,39	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
31. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,18432	3591,81	662	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,18	0,18432	837,21	154,31
31. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001331	1780,33	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0013	0,001331	837,21	1,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	671	
31. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,044	14114,61	14742	
31. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,256	6598,38	1689	
31. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,002048	30	0,06	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	16432	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	18040	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	18570	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	787	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	1318	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	1549	
45	11-060101-0115 РСНБ	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		4,7	23889,32	112280	48,5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015							3581
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	8,413	741,54	6239	
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	1,353	846,94	1146	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	7384	
32. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01269	3390,83	43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01269	837,21	10,62	
32. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,50337	40,46	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
32. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	1,225	3591,81	4399	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	1,225	837,21	1025,58	
32. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,04606	3069,12	141	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,04606	1122,94	51,72	
32. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0047	62,03	0,29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
32. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,2021	177,74	36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
32. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,06909	1780,33	123	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,06909	837,21	57,84	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	4763	
32.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,771	17593,66	83931	
32.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		0,102	0,4794	66,3	32	
32.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00188	26010,26	49	
32.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00047	13575,26	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,094	196,55	18	
32.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,141	6598,38	930	
32.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000235	200244,36	47	
32.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,03431	30	1	
32.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,1692	805,58	136	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	85151	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	96153	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	99734	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	4229	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	7810	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	8317	
46	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в т построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,2468	22107,8	5456	48,5%	1521
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	4,166	741,54	3089	
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,041956	1122,94	47	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	3136	
33. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,041956	3069,12	129	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,041956	1122,94	47,11	
33. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,009872	26,16	0,26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
33. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,182632	214,51	39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	168	
33. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,7404	91,8	68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	68	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	3325	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	4847	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	205	
		Накладные расходы	%	-		6996,06	1727	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	404	
47	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,232	183554,95	42585	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				163045,17	37826	
		НР второго уровня	%	4,24		6913,12	1604	
		Накладные расходы	%	-		6913,12	1604	
		Сметная прибыль	%	8		13596,66	3154	
48	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,0148	198552,03	2939	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	2610	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	111	
		Накладные расходы	%	-		7477,94	111	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	218	
49	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01728	192912,19	3334	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	2961	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	126	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	126	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	247	
		Фундамент монолитный Фм6 - 12шт-закрыто 11шт						
56	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		13,475	20416,2	275108	48,5% 6977
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	18,191	678,39	12341	
37. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	2,443	837,21	2045	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	14386	
37. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	6,468	12,39	80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
37. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	2,425	3591,81	8712	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,18	2,425	837,21	2030,23
37. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,017517	1780,33	31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0013	0,017517	837,21	14,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	8823	
37. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	13,745	14114,61	193998	
37. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	3,369	6598,38	22228	
37. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,02695	30	0,81	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	216227	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	237391	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	244369	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	10361	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	17338	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	20378	
57	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		63,8	23889,32	1524139	48,5% 48615
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	114,202	741,54	84685	
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	18,362	846,94	15551	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	100237	
38. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,17226	3390,83	584	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0027	0,17226	837,21	144,22
38. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	6,833	40,46	276	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	16,626	3591,81	59718	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	16,626	837,21	13919,45	
38. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,62524	3069,12	1919	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,62524	1122,94	702,11	
38. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0638	62,03	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
38. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	2,743	177,74	488	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
38. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,93786	1780,33	1670	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,93786	837,21	785,19	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	64659	
38.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	64,757	17593,66	1139313	
38.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		0,102	6,508	66,3	431	
38.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м3 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,0004	0,02552	26010,26	664	
38.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00638	13575,26	87	
38.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	1,276	196,55	251	
38.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	1,914	6598,38	12629	
38.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00319	200244,36	639	
38.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,46574	30	14	
38.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	2,297	805,58	1850	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	1155878	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	1305222	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	1353837	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	57403	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	106017	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	112899	
58	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		4,8213	22107,8	106588	48,5% 29716
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	81,384	741,54	60349	
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,819621	1122,94	920	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	61270	
39. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,819621	3069,12	2516	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,819621	1122,94	920,39	
39. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,192852	26,16	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
39. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	3,568	214,51	765	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	3286	
39. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	14,464	91,8	1328	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	1328	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	64963	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	94679	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	4014	
		Накладные расходы	%	-		6996,06	33730	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	7895	
59	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т		4,5056	183554,95	827025	
		1 Т						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2016 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				163045,17	734616	
		НР второго уровня	%	4,24		6913,12	31148	
		Накладные расходы	%	-		6913,12	31148	
		Сметная прибыль	%	8		13596,66	61261	
60	21-050301-9912 РСНВ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 т	т		0,3157	198552,03	62683	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	55679	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	2361	
		Накладные расходы	%	-		7477,94	2361	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	4643	
61	21-050301-0101 РСНВ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 т	т		0,25872	192912,19	49910	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	44333	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	1880	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	1880	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	3697	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	4559320
в том числе:	.	.	.	.	.
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	290920
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	168347
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	28115
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	4110052
- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0
- инженерное оборудование поставка подрядчика	Тенге	.	.	.	0
Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	[illegible]
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	[illegible]
Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	[illegible]
ИТОГО:	Тенге	.	.	.	[illegible]
Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	[illegible]
ИТОГО по акту :	Тенге	.	.	.	[illegible]

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Акибаев Е.Е.

Директор ТОО «Сы[illegible]» Овнанян Г.Н.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства
акимата г.Костаная»: Мысанбаева С.Г.

проверено расценки

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"

Договор: Договор №163 от 02.06.2017г

Наименование строительства и его адрес: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города Костаная
Костанайской области"

Наименование обьекта: Земляные работы. Локальная смета № 7-1-1

А К Т N3
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017год

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2016 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Земляные работы						
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		6070	114,91	697483	59,1% / 99359
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00888	53,902	678,39	36566	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	117,151	1122,94	131554	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,7	168120	
1. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	117,151	4128,21	483624	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0193	117,151	1122,94	131553,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				79,67	483624	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				85,7	520190	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				102,07	619549	
		НР второго уровня	%	4,24		4,33	26269	
		Накладные расходы	%	-		20,7	125628	
		Сметная прибыль	%	8		8,51	51665	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	324,0666667		4638,23	1503097	59,1% 495959
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	3,552	1151,085	729,04	839187	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2589,55	839187	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2589,55	839187	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4119,97	1335146	
		НР второго уровня	%	4,24		174,69	56610	
		Накладные расходы	%	-		1705,11	552570	
		Сметная прибыль	%	8		343,57	111341	
6	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1838,3333333		125,61	230914	59,1% 38977
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0115	21,141	678,39	14342	
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	45,958	1122,94	51608	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				35,87	65950	
3. 3	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	45,958	3302,87	151794	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,025	45,958	1122,94	51608,08
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				82,57	151794	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				90,37	166136	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				111,58	205113	
		НР второго уровня	%	4,24		4,73	8697	
		Накладные расходы	%	-		25,93	47673	
		Сметная прибыль	%	8		9,3	17105	
7	11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	183,5333333		4638,23	851271	59,1% 280884

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	3,552	651,91	729,04	475269	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2589,55	475269	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2589,55	475269	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4119,97	756153	
		НР второго уровня	%	4,24		174,69	32061	
		Накладные расходы	%	-		1705,11	312945	
		Сметная прибыль	%	8		343,57	63057	
10	11-010104-0701 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		16418	1,28	20994	59,1% 3274
5. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00035	5,746	964,13	5540	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,337445	5540	
5. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00035	5,746	2675,41	15374	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00035	5,746	964,13		5539,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,936393	15374	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				0,936393	15374	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1,14	18648	
		НР второго уровня	%	4,24		0,048159	791	
		Накладные расходы	%	-		0,247589	4065	
		Сметная прибыль	%	8		0,094719	1555	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	2016156	.
в том числе:	.	.	.	.	.	.
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	1365364	.
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	650792	.
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	188702	.
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	0	.
- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.
Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	918453	.
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	2934609	.
Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	124427	.
ИТОГО:	Тенге	.	.	.	3059036	.

Сметная прибыль	Тенге	:	:	:	:
ИТОГО по акту :	Тенге				

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства
акимата г.Костаная»: Мусанбаева С.Г.

проверено
работник

Директор ТОО «Сая» Овнанян Г.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города Костаная Костанайской области»

АКТ №2

выполненных работ за июль 2017 год

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		Договор №163	02.06.2017	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		за приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство объекта: «Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне Аэропорт" города Костаная Костанайской области»	34081004	23800110								23800110

«ЗАКАЗЧИК»
ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул. Толстого, 40
РНН 391700235349
ИИК KZ610701031KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Жанибека,72
БИН 010640000253
ИИК KZ659261801I9H68200
в АО «Казкоммерцбанк»
БИК KZKOKZKX

Орманин Г.Н.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Договор: Договор №163 от 02.06.2017г

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"(июль 2017 год)

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	инженерного оборудования: поставки подрядчикая	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
1.	1-1-1	-Вынос проекта в натуру	-	-	7,03	7,03
		Всего по главе	-	-	7,03	7,03
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2.	2-1-1а	-Фундаменты блока А,Б,В	13948,9	-	-	13948,9
		Всего по главе	13948,9	-	-	13948,9
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
3.	7-1-1	-Благоустройство и озеленение территории (Земляные работы)	5998,66	-	-	5998,66
		Всего по главе	5998,66	-	-	5998,66
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	19947,56	-	7,03	19954,59
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
4.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-Временные здания и сооружения 1,5%	299,21	-	-	299,21

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по главе	299,21	-	-	299,21
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	20246,77	-	7,03	20253,8
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
5.	НДЗ РК 8.04-06-2015	-Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	445,43	-	-	445,43
		Всего по главе	445,43	-	-	445,43
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	20692,2	-	7,03	20699,23
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2016 Г.	20692,2	-	7,03	20699,23
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв. 2017 г.	22136,07	-	7,52	22143,59
6.	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы с учетом изменений от 17 ноября 2015 года, протокол № 47	-в том числе в текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1,0697784	22136,07	-	7,52	22143,59
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	-	-	2657,23	2657,23
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	22136,07	-	2664,75	24800,82
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	22136,07	-	2664,75	24800,82
		С понижающим коэффициентом к=0,95965				23800,11

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Директор ТОО «Сыл»: Оганян Г.Н.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства
акимата г.Костаная» Нысанбаева С.Г.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"

Договор: Договор №163 от 02.06.2017г

Наименование строительства и его адрес: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города Костаная Костанайской области"

Наименование обьекта: Подготовительные работы. Локальная смета №1-1-1

А К Т N4
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017год

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2016 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Для текстовых позиций, цена которых по прайсу принята по 2001 году, применяется коэффициент к цене (Ф914), равный МРП2016:МРП2001 или 2121:775

РАЗДЕЛ 1. Вынос проекта в натуру

1	РДС РК 8.02-03-20 02 стр. 60 таб.78	-Привязка углов здания	угол	8	878,5	7028,04		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге	.	.	.	.	7028,04 .
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	Стоимость прочих работ -		Тенге	.	.	.	.	7028,04 .
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге	.	.	.	.	7028,04 .
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге	.	.	.	.	7028,04 .
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге	.	.	.	.	7028,04 .
	в том числе:		.	.	.	.	.	.
	- зарплата рабочих-строителей		Тенге	.	.	.	.	0,00 .
	- затраты на эксплуатацию машин		Тенге	.	.	.	.	0,00 .
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге	.	.	.	.	0,00 .

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	0,00	.
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0,00	.
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0,00	.
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	0,00	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	7028,04	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	0,00	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	7028,04	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	0,00	.
		ИТОГО по акту :	Тенге	.	.	.	7028,04	.

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства
акимата г.Костаная» Кысанбаева С.Г.

Директор ТОО «Сыл» Оганнанян Г.Н.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"

Договор: Договор №163 от 02.06.2017г

Наименование строительства и его адрес: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города Костаная Костанайской области"

Наименование обьекта: Фундаменты Блоки А, Б, В. Локальная смета №2-1-1а

А К Т N5
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017год

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2016 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		1930,23	917,42	1770832	50,8% / 173730
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	409,209	827,83	338755	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	3,86	837,21	3232	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				177,17	341987	
1. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	37,639	516,25	19431	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
1. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	3,86	1780,33	6873	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	3,86	837,21	3231,63	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,63	26304	
1. 5	21-100501-	Мастика морозостойкая битумно-масляная	кг	2,4	4632,552	212,16	982842	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1404	МБ-50 ГОСТ 30693-2000						
1. 6	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,463255	51147,9	23695	
1. 7	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,308837	89496,92	27640	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				535,78	1034177	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				724,91	1399236	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				814,91	1572966	
		НР второго уровня	%	4,24		34,55	66694	
		Накладные расходы	%	-		124,56	240423	
		Сметная прибыль	%	8		67,96	131173	

РАЗДЕЛ 1. =Монолитный фундамент=

Фундамент монолитный Фм1 - 9шт

2	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3	1,8	20416,2	36749		48,5% 932
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	2,43	678,39	1648	
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,32634	837,21	273	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	1922	
2. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,864	12,39	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,324	3591,81	1164	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,324	837,21	271,26	
2. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00234	1780,33	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00234	837,21	1,96	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	1179	
2. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,836	14114,61	25914	
2. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,45	6598,38	2969	
2. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0036	30	0,11	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	28884	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	31711	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	32643	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	1384	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	2316	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	2722	
3	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		8,1	23889,32	193504	48,5% 6172
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	14,499	741,54	10752	
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	2,331	846,94	1974	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	12726	
3. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02187	3390,83	74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0027	0,02187	837,21	18,31
3. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,86751	40,46	35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
3. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	2,111	3591,81	7582	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,2606	2,111	837,21	1767,35
3. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,07938	3069,12	244	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0098	0,07938	1122,94	89,14
3. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0081	62,03	0,5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
3. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,3483	177,74	62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
3. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,11907	1780,33	212	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0147	0,11907	837,21	99,69
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	8209	
3.10	21-020101-	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ	м3	1,015	8,221	17593,66	144646	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0702 7473-2010							
3.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		0,102	0,8262	66,3	55	
3.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м3 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,0004	0,00324	26010,26	84	
3.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00081	13575,26	11	
3.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,162	196,55	32	
3.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,243	6598,38	1603	
3.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000405	200244,36	81	
3.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,05913	30	2	
3.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,2916	805,58	235	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	146749	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	165710	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	171882	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	7288	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	13460	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	14334	
4	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,17415	22107,8	3850	48,5% 1073
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	2,94	741,54	2180	
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,029605	1122,94	33	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	2213	
4. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,029605	3069,12	91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,029605	1122,94	33,24	
4. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,006966	26,16	0,18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
4. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,128871	214,51	28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	119	
4. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,52245	91,8	48	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	48	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	2347	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	3420	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	145	
		Накладные расходы	%	-		6996,06	1218	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	285	
5	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 1 Т	т		0,14346	183242,42	26288	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				162767,56	23351	
		НР второго уровня	%	4,24		6901,34	990	
		Накладные расходы	%	-		6901,34	990	
		Сметная прибыль	%	8		13573,51	1947	
6	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,0306	198552,03	6076	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	5397	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	229	
		Накладные расходы	%	-		7477,94	229	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	450	
7	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,03888	192912,19	7500	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	6662	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	282	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	282	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	556	
		Фундамент монолитный Фм2 - 12шт						
8	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		6,36	20416,2	129847	48,5% 3293
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	8,586	678,39	5825	
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,153	837,21	965	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	6790	
8. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	3,053	12,39	38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	1,145	3591,81	4112	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,18	1,145	837,21	958,61
8. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,008268	1780,33	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0013	0,008268	837,21	6,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	4164	
8. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	6,487	14114,61	91564	
8. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,59	6598,38	10491	
8. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,01272	30	0,38	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	102056	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	112045	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	115338	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	4890	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	8184	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	9618	
9	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		25,2	23889,32	602011	48,5% 19202
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	45,108	741,54	33449	
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	7,253	846,94	6142	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	39592	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,06804	3390,83	231	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,06804	837,21	56,96	
9. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	2,699	40,46	109	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	6,567	3591,81	23588	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	6,567	837,21	5497,96	
9. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,24696	3069,12	758	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,24696	1122,94	277,32	
9. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0252	62,03	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	1,084	177,74	193	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,37044	1780,33	660	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,37044	837,21	310,14	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	25539	
9.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	25,578	17593,66	450011	
9.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	вкг	0,102	2,57	66,3	170	
9.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,01008	26010,26	262	
9.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00252	13575,26	34	
9.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,504	196,55	99	
9.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,756	6598,38	4988	
9.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00126	200244,36	252	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,18396	30	6	
9.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,9072	805,58	731	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	456554	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	515542	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	534744	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	22673	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	41875	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	44593	
10	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм			0,6468	22107,8	14299	48,5% 3987
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	10,918	741,54	8096	
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,109956	1122,94	123	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	8220	
10. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,109956	3069,12	337	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,109956	1122,94	123,47	
10. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,025872	26,16	0,68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,478632	214,51	103	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	441	
10. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,94	91,8	178	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	178	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	8715	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	12702	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	539	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		6996,06	4525	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	1059	
11	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 1 Т	т		0,5808	183242,42	106427	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				162767,56	94535	
		НР второго уровня	%	4,24		6901,34	4008	
		Накладные расходы	%	-		6901,34	4008	
		Сметная прибыль	%	8		13573,51	7883	
12	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,066	198552,03	13104	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	11640	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	494	
		Накладные расходы	%	-		7477,94	494	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	971	
13	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,07056	192912,19	13612	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	12091	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	513	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	513	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	1008	
		Фундамент монолитный Фм2х - 12шт, взято 9шт						
14	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		2,7	20416,2	55124	48,5% 1398
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	3,645	678,39	2473	
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,48951	837,21	410	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	2883	
14. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,296	12,39	16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
14. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,486	3591,81	1746	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,18	0,486	837,21	406,88
14. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00351	1780,33	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0013	0,00351	837,21	2,94
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	1768	
14. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,754	14114,61	38872	
14. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,675	6598,38	4454	
14. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0054	30	0,16	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	43326	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	47566	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	48964	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	2076	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	3474	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	4083	
15	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		13,14	23889,32	313906	48,5% 10013
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	23,521	741,54	17441	
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	3,782	846,94	3203	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	20644	
15. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,035478	3390,83	120	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0027	0,035478	837,21	29,70
15. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	1,407	40,46	57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
15. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	3,424	3591,81	12299	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,2606	3,424	837,21	2866,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,128772	3069,12	395	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,128772	1122,94	144,60	
15. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,01314	62,03	0,82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
15. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,56502	177,74	100	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
15. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,193158	1780,33	344	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,193158	837,21	161,71	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	13317	
15.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	13,337	17593,66	234648	
15.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	1,34	66,3	89	
15.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,005256	26010,26	137	
15.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,001314	13575,26	18	
15.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,2628	196,55	52	
15.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,3942	6598,38	2601	
15.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000657	200244,36	132	
15.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,095922	30	3	
15.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,47304	805,58	381	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	238060	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	268818	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	278831	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	11822	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	21835	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	23252	
16	11-060301-	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в т			0,29286	22107,8	6474	48,5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм						1805
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	4,943	741,54	3666	
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,049786	1122,94	56	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	3722	
16. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,049786	3069,12	153	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,17	0,049786	1122,94	55,91
16. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,011714	26,16	0,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
16. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,216716	214,51	46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	200	
16. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,87858	91,8	81	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	81	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	3946	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	5751	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	244	
		Накладные расходы	%	-		6996,06	2049	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	480	
17	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 1 т	т		0,24336	183242,42	44594	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				162767,56	39611	
		НР второго уровня	%	4,24		6901,34	1680	
		Накладные расходы	%	-		6901,34	1680	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		13573,51	3303	
18	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,0495	198552,03	9828	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	8730	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	370	
		Накладные расходы	%	-		7477,94	370	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	728	
19	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,05292	192912,19	10209	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	9068	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	384	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	384	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	756	
		Фундамент монолитный Фм3 - 25шт, взято 23шт						
20	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		14,26	20416,2	291135	48,5% 7384
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	19,251	678,39	13060	
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	2,585	837,21	2164	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	15224	
20. 3	31-040101-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	6,845	12,39	85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 4	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	2,567	3591,81	9219	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	2,567	837,21	2149,12	
20. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,018538	1780,33	33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,018538	837,21	15,52	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	9337	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	14,545	14114,61	205300	
20. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	3,565	6598,38	23523	
20. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,02852	30	0,86	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	228824	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	251221	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	258605	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	10965	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	18349	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	21566	
21	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		65,78	23889,32	1571440	48,5% ---------- 50123
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	117,746	741,54	87314	
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	18,931	846,94	16034	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	103347	
21. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,177606	3390,83	602	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,177606	837,21	148,69	
21. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	7,045	40,46	285	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	17,142	3591,81	61572	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	17,142	837,21	14351,45	
21. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,644644	3069,12	1978	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,644644	1122,94	723,90	
21. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,06578	62,03	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	2,829	177,74	503	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,966966	1780,33	1722	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,966966	837,21	809,55	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	66666	
21.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	66,767	17593,66	1174671	
21.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	вкг	0,102	6,71	66,3	445	
21.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,026312	26010,26	684	
21.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,006578	13575,26	89	
21.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	1,316	196,55	259	
21.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	1,973	6598,38	13021	
21.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,003289	200244,36	659	
21.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,480194	30	14	
21.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	2,368	805,58	1908	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	1191750	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	1345729	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	1395853	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	59184	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	109308	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	116403	
22	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		1,72247	22107,8	38080	48,5% 10616
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	29,075	741,54	21560	
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,29282	1122,94	329	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	21889	
22. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,29282	3069,12	899	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,29282	1122,94	328,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,068899	26,16	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
22. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	1,275	214,51	273	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	1174	
22. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	5,167	91,8	474	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	474	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	23209	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	33825	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	1434	
		Накладные расходы	%	-		6996,06	12051	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	2821	
23	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 1 т	т		1,5364	183242,42	281534	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				162767,56	250076	
		НР второго уровня	%	4,24		6901,34	10603	
		Накладные расходы	%	-		6901,34	10603	
		Сметная прибыль	%	8		13573,51	20854	
24	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 т	т		0,18607	198552,03	36945	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	32817	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	1391	
		Накладные расходы	%	-		7477,94	1391	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	2737	
25	21-050301-	Сталь арматурная горячекатаная гладкая	т		0,22356	192912,19	43127	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	38309	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	1624	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	1624	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	3195	
26	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Фундамент монолитный Фм3х - 2шт, взято 1шт -Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		0,4	20416,2	8166	48,5% 207
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,54	678,39	366	
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,07252	837,21	61	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	427	
26. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,192	12,39	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,072	3591,81	259	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,072	837,21	60,28	
26. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00052	1780,33	0,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00052	837,21	0,44	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	262	
26. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,408	14114,61	5759	
26. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,1	6598,38	660	
26. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0008	30	0,02	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	6419	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	7047	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	7254	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	308	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	515	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	605	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		2,1	23889,32	50168	48,5% 1600
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	3,759	741,54	2787	
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,60438	846,94	512	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	3299	
27. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00567	3390,83	19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00567	837,21	4,75	
27. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,22491	40,46	9	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
27. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	0,54726	3591,81	1966	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	0,54726	837,21	458,17	
27. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,02058	3069,12	63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,02058	1122,94	23,11	
27. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0021	62,03	0,13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
27. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,0903	177,74	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
27. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,03087	1780,33	55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,03087	837,21	25,84	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	2128	
27.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,131	17593,66	37501	
27.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		0,102	0,2142	66,3	14	
27.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44	м3	0,0004	0,00084	26010,26	22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86								
27.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00021	13575,26	3	
27.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,042	196,55	8	
27.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,063	6598,38	416	
27.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000105	200244,36	21	
27.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,01533	30	0,46	
27.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,0756	805,58	61	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	38046	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	42962	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	44562	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	1889	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	3490	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	3716	
28	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,04805	22107,8	1062	48,5% 296
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	0,811084	741,54	601	
28. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,008169	1122,94	9	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	611	
28. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,008169	3069,12	25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,008169	1122,94		9,17
28. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001922	26,16	0,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
28. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,035557	214,51	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	33	
28. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего	кг	3	0,14415	91,8	13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	13	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	647	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	944	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	40	
		Накладные расходы	%	-		6996,06	336	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	79	
29	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 1 Т	т		0,03996	183242,42	7322	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				162767,56	6504	
		НР второго уровня	%	4,24		6901,34	276	
		Накладные расходы	%	-		6901,34	276	
		Сметная прибыль	%	8		13573,51	542	
30	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,00809	198552,03	1606	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	1427	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	60	
		Накладные расходы	%	-		7477,94	60	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	119	
31	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,00972	192912,19	1875	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	1666	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	71	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	71	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	139	
Фундамент монолитный Фм4 - 19шт, взято 8шт								
32	11-060101-0101 РСНБ	-Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		6,72	20416,2	137197	48,5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015							3480
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	9,072	678,39	6154	
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,218	837,21	1020	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	7174	
32. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	3,226	12,39	40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
32. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	1,21	3591,81	4345	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,18	1,21	837,21	1013,02
32. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,008736	1780,33	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0013	0,008736	837,21	7,31
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	4400	
32. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	6,854	14114,61	96747	
32. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,68	6598,38	11085	
32. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,01344	30	0,4	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	107833	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	118387	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	121867	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	5167	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	8647	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	10163	
33	11-060101-0115 РСНБ	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		30	23889,32	716680	48,5%
	РК 2015							22860
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	53,7	741,54	39821	
33. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	8,634	846,94	7312	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	47133	
33. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,081	3390,83	275	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0027	0,081	837,21	67,81
33. 4	31-040101-	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	3,213	40,46	130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
33. 5	31-050101-Краны башенные, 8 т 0102		маш.-ч	0,2606	7,818	3591,81	28081	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	7,818	837,21	6545,31	
33. 6	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102		маш.-ч	0,0098	0,294	3069,12	902	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,294	1122,94	330,14	
33. 7	34-030102-Пилы электрические цепные 0201		маш.-ч	0,001	0,03	62,03	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
33. 8	31-060103-Установки постоянного тока для ручной 0501 дуговой сварки		маш.-ч	0,043	1,29	177,74	229	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
33. 9	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101		маш.-ч	0,0147	0,441	1780,33	785	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,441	837,21	369,21	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	30404	
33.10	21-020101-Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 0702 7473-2010		м3	1,015	30,45	17593,66	535727	
33.11	21-050307-Проволока горячекатаная обычной точности 1013 мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		вкг	0,102	3,06	66,3	203	
33.12	21-070203-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м 0305 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86		м3	0,0004	0,012	26010,26	312	
33.13	21-130102-Известь строительная негашеная комовая, 0801 сорт 1, ГОСТ 9179-77		т	0,0001	0,003	13575,26	41	
33.14	21-130209-Гвозди строительные с плоской головкой 0401 ГОСТ 283-75		кг	0,02	0,6	196,55	118	
33.15	21-130803-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 1101		10 м2	0,03	0,9	6598,38	5939	
33.16	21-130812-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 1035		т	0,00005	0,0015	200244,36	300	
33.17	21-130703-Вода техническая 1405		м3	0,0073	0,219	30	7	
33.18	27-010101-Щиты из досок, толщина 40 мм 0105		м2	0,036	1,08	805,58	870	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	543516	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	613741	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	636600	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	26992	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	49851	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	53087	
34	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,9936	22107,8	21966	48,5% 6124
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	16,772	741,54	12437	
34. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,168912	1122,94	190	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	12627	
34. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,168912	3069,12	518	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,17	0,168912	1122,94	189,68
34. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,039744	26,16	1	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
34. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,735264	214,51	158	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	677	
34. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,981	91,8	274	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	274	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	13388	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	19512	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	827	
		Накладные расходы	%	-		6996,06	6951	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	1627	
35	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т		0,904	183242,42	165651	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в ценах IV квартала 2016 года	1 т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				162767,56	147142	
		НР второго уровня	%	4,24		6901,34	6239	
		Накладные расходы	%	-		6901,34	6239	
		Сметная прибыль	%	8		13573,51	12270	
36	21-050301-9912 РСНБ РК 2015	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т		0,0896	198552,03	17790	
	в ценах IV квартала 2016 года	1 т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	15802	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	670	
		Накладные расходы	%	-		7477,94	670	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	1318	
37	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т		0,096	192912,19	18520	
	в ценах IV квартала 2016 года	1 т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	16450	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	697	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	697	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	1372	
Фундамент монолитный Фм4х - 10шт, взято 6шт								
38	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		2,64	20416,2	53899	48,5% ---------- 1367
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	3,564	678,39	2418	
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,478632	837,21	401	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	2818	
38. 3	31-040101-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,267	12,39	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--------	---------- --	---------- --	---------- --	---------- --
38. 4	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,4752	3591,81	1707	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	--------	---------- 0,18	---------- 0,4752	---------- 837,21	---------- 397,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,003432	1780,33	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,003432	837,21	2,87	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	1729	
38. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,693	14114,61	38008	
38. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,66	6598,38	4355	
38. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00528	30	0,16	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	42363	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	46509	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	47876	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	2030	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	3397	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	3993	
39	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		17,16	23889,32	409941	48,5% 13076
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	30,716	741,54	22777	
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	4,939	846,94	4183	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	26960	
39. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,046332	3390,83	157	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,046332	837,21	38,79	
39. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	1,838	40,46	74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--		--	--	--
39. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	4,472	3591,81	16062	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	4,472	837,21	3744,00	
39. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,168168	3069,12	516	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,168168	1122,94	188,84	
39. 7	34-030102-	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,01716	62,03	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0201							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
39. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,73788	177,74	131	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
39. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,252252	1780,33	449	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,252252	837,21	211,19	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	17391	
39.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	17,417	17593,66	306436	
39.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	вкг	0,102	1,75	66,3	116	
39.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,006864	26010,26	179	
39.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,001716	13575,26	23	
39.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,3432	196,55	67	
39.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,5148	6598,38	3397	
39.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000858	200244,36	172	
39.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,125268	30	4	
39.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,61776	805,58	498	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	310891	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	351060	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	364135	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	15439	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	28515	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	30366	
40	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,4731	22107,8	10459	48,5% 2916
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	7,986	741,54	5922	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,080427	1122,94	90	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	6012	
40. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,080427	3069,12	247	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,080427	1122,94	90,31	
40. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,018924	26,16	0,5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
40. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,350094	214,51	75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	322	
40. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,419	91,8	130	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	130	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	6375	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	9291	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	394	
		Накладные расходы	%%	-		6996,06	3310	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	775	
41	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 1 Т	т		0,4059	183242,42	74378	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				162767,56	66067	
		НР второго уровня	%	4,24		6901,34	2801	
		Накладные расходы	%%	-		6901,34	2801	
		Сметная прибыль	%	8		13573,51	5509	
42	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,0672	198552,03	13343	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	квартала 2016 года							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	11852	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	503	
		Накладные расходы	%%	-		7477,94	503	
		Сметная прибыль	%%	8		14707,56	988	
43	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,072	192912,19	13890	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	12338	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	523	
		Накладные расходы	%%	-		7265,53	523	
		Сметная прибыль	%%	8		14289,79	1029	
44	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Фундамент монолитный Фм5 - 17шт, взято 16шт -Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		16,384	20416,2	334499	48,5% 8484
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	22,118	678,39	15005	
44. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	2,97	837,21	2487	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	17492	
44. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	7,864	12,39	97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
44. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	2,949	3591,81	10593	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	2,949	837,21	2468,93	
44. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,021299	1780,33	38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,021299	837,21	17,83	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	10728	
44. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	16,712	14114,61	235879	
44. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	4,096	6598,38	27027	
44. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,032768	30	0,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	262907	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	288640	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	297123	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	12598	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	21082	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	24778	
45	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		75,2	23889,32	1796477	48,5% 57301
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	134,608	741,54	99817	
45. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	21,643	846,94	18330	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	118147	
45. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,20304	3390,83	688	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,20304	837,21	169,99	
45. 4	31-040101-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	8,054	40,46	326	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
45. 5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	19,597	3591,81	70389	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	19,597	837,21	16406,80	
45. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,73696	3069,12	2262	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,73696	1122,94	827,56	
45. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0752	62,03	5	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
45. 8	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	3,234	177,74	575	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
45. 9	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	1,105	1780,33	1968	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	1,105	837,21	925,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	76213	
45.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	76,328	17593,66	1342889	
45.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		0,102	7,67	66,3	509	
45.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,03008	26010,26	782	
45.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00752	13575,26	102	
45.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	1,504	196,55	296	
45.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	2,256	6598,38	14886	
45.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00376	200244,36	753	
45.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,54896	30	16	
45.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	2,707	805,58	2181	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	1362414	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	1538444	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	1595745	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	67660	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	124961	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	133072	
46	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		3,9488	22107,8	87299	48,5% 24338
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	66,656	741,54	49428	
46. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,671296	1122,94	754	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	50182	
46. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,671296	3069,12	2060	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,671296	1122,94	753,83	
46. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,157952	26,16	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
46. 5	34-010105-	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	2,922	214,51	627	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--------	---------- --	---------- --	---------- --	---------- --
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	2691	
46. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	11,846	91,8	1087	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	1087	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	53207	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	77545	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	3288	
		Накладные расходы	%	-		6996,06	27626	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	6467	
47	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		3,712	183554,95	681356	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				163045,17	605224	
		НР второго уровня	%	4,24		6913,12	25661	
		Накладные расходы	%	-		6913,12	25661	
		Сметная прибыль	%	8		13596,66	50471	
48	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,2368	198552,03	47017	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	41764	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	1771	
		Накладные расходы	%	-		7477,94	1771	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	3483	
49	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,27648	192912,19	53336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	47377	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	2009	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	2009	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	3951	
		Фундамент монолитный Фм5х - 2шт						
50	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		1,4	20416,2	28583	48,5% 725
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	1,89	678,39	1282	
50. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,25382	837,21	213	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	1495	
50. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,672	12,39	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
50. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,252	3591,81	905	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,18	0,252	837,21	210,98
50. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00182	1780,33	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0013	0,00182	837,21	1,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	917	
50. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,428	14114,61	20156	
50. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,35	6598,38	2309	
50. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0028	30	0,08	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	22465	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	24664	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	25389	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	1076	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	1801	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	2117	
51	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		7,5	23889,32	179170	48,5% 5715
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	13,425	741,54	9955	
51. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	2,159	846,94	1828	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	11783	
51. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02025	3390,83	69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,02025	837,21	16,95	
51. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,80325	40,46	32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
51. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	1,954	3591,81	7020	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	1,954	837,21	1635,91	
51. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,0735	3069,12	226	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,0735	1122,94	82,54	
51. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0075	62,03	0,47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
51. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,3225	177,74	57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
51. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,11025	1780,33	196	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,11025	837,21	92,30	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	7601	
51.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	7,612	17593,66	133932	
51.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		0,102	0,765	66,3	51	
51.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м3 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,0004	0,003	26010,26	78	
51.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00075	13575,26	10	
51.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,15	196,55	29	
51.15	21-130803-	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,225	6598,38	1485	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51.16	1101 21-130812- 1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000375	200244,36	75	
51.17	21-130703-	Вода техническая	м3	0,0073	0,05475	30	2	
51.18	1405 27-010101- 0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,27	805,58	218	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	135879	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	153435	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	159150	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	6748	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	12463	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	13272	
52	11-060301- 0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,3237	22107,8	7156	48,5% --- 1995
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	5,464	741,54	4052	
52. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,055029	1122,94	62	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	4114	
52. 3	31-050102- 0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,055029	3069,12	169	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,17	0,055029	1122,94	61,79
52. 4	34-030202- 0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,012948	26,16	0,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
52. 5	34-010105- 0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,239538	214,51	51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	221	
52. 6	21-050307- 1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,9711	91,8	89	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	4362	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	6357	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	270	
		Накладные расходы	%	-		6996,06	2265	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	530	
53	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,2941	183554,95	53984	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				163045,17	47952	
		НР второго уровня	%	4,24		6913,12	2033	
		Накладные расходы	%	-		6913,12	2033	
		Сметная прибыль	%	8		13596,66	3999	
54	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,0296	198552,03	5877	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	5220	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	221	
		Накладные расходы	%	-		7477,94	221	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	435	
55	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,03456	192912,19	6667	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	5922	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	251	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	251	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	494	
Фундамент монолитный Фм6 - 12шт, взято 1шт								
56	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		1,225	20416,2	25010	48,5% ---------- 634
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	1,654	678,39	1122	
56. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,222092	837,21	186	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	1308	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,588	12,39	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
56. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,2205	3591,81	792	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,2205	837,21	184,60	
56. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001592	1780,33	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001592	837,21	1,33	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	802	
56. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,25	14114,61	17636	
56. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,30625	6598,38	2021	
56. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00245	30	0,07	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	19657	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	21581	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	22215	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	942	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	1576	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	1853	
57	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		5,8	23889,32	138558	48,5% 4420
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	10,382	741,54	7699	
57. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	1,669	846,94	1414	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	9112	
57. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01566	3390,83	53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01566	837,21	13,11	
57. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,62118	40,46	25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
57. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	1,511	3591,81	5429	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	1,511	837,21	1265,02	
57. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,05684	3069,12	174	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,05684	1122,94	63,83	
57. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0058	62,03	0,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
57. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,2494	177,74	44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
57. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,08526	1780,33	152	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,08526	837,21	71,38	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	5878	
57.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,887	17593,66	103574	
57.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	вкг	0,102	0,5916	66,3	39	
57.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00232	26010,26	60	
57.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00058	13575,26	8	
57.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,116	196,55	23	
57.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,174	6598,38	1148	
57.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00029	200244,36	58	
57.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,04234	30	1	
57.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,2088	805,58	168	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	105080	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	118657	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	123076	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	5218	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	9638	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	10264	
58	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,4383	22107,8	9690	48,5% 2701
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	7,399	741,54	5486	
58. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,074511	1122,94	84	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	5570	
58. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,074511	3069,12	229	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,17	0,074511	1122,94	83,67
58. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,017532	26,16	0,46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
58. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,324342	214,51	70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	299	
58. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,315	91,8	121	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	121	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	5906	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	8607	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	365	
		Накладные расходы	%	-		6996,06	3066	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	718	
59	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,4096	183554,95	75184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				163045,17	66783	
		НР второго уровня	%	4,24		6913,12	2832	
		Накладные расходы	%	-		6913,12	2832	
		Сметная прибыль	%	8		13596,66	5569	
60	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,0287	198552,03	5698	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	5062	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	215	
		Накладные расходы	%	-		7477,94	215	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	422	
61	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,02352	192912,19	4537	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	4030	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	171	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	171	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	336	
Фундамент монолитный Фм7 - 1шт								
62	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		1,35	20416,2	27562	48,5% 699
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	1,823	678,39	1236	
62. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,244755	837,21	205	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	1441	
62. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,648	12,39	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
62. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,243	3591,81	873	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,18	0,243	837,21	203,44
62. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001755	1780,33	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0013	0,001755	837,21	1,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	884	
62. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,377	14114,61	19436	
62. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,3375	6598,38	2227	
62. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0027	30	0,08	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	21663	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	23783	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	24482	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	1038	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	1737	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	2042	
63	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		4,8	23889,32	114669	48,5% ---------- 3658
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	8,592	741,54	6371	
63. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	1,381	846,94	1170	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	7541	
63. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01296	3390,83	44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01296	837,21	10,85	
63. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,51408	40,46	21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
63. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	1,251	3591,81	4493	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	1,251	837,21	1047,35	
63. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,04704	3069,12	144	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,04704	1122,94	52,82	
63. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0048	62,03	0,3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
63. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,2064	177,74	37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
63. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,07056	1780,33	126	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,07056	837,21	59,07	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	4865	
63.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,872	17593,66	85716	
63.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		0,102	0,4896	66,3	32	
63.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м3 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,0004	0,00192	26010,26	50	
63.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00048	13575,26	7	
63.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,096	196,55	19	
63.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,144	6598,38	950	
63.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00024	200244,36	48	
63.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,03504	30	1	
63.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,1728	805,58	139	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	86963	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	98199	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	101856	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	4319	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	7976	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	8494	
64	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,20149	22107,8	4455	48,5% 1242
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	3,401	741,54	2522	
64. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,034253	1122,94	38	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	2561	
64. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,034253	3069,12	105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,034253	1122,94	38,46	
64. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00806	26,16	0,21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
64. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,149103	214,51	32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	137	
64. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,60447	91,8	55	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	55	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	2715	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	3957	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	168	
		Накладные расходы	%	-		6996,06	1410	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	330	
65	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 1 Т	т		0,18077	183242,42	33125	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				162767,56	29423	
		НР второго уровня	%	4,24		6901,34	1248	
		Накладные расходы	%	-		6901,34	1248	
		Сметная прибыль	%	8		13573,51	2454	
66	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,02072	198552,03	4114	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	3654	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	155	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		7477,94	155	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	305	
67	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01008	192912,19	1945	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	1727	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	73	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	73	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	144	
Фундамент монолитный Фм8 - 1шт								
68	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		1,8	20416,2	36749	48,5% 932
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	2,43	678,39	1648	
68. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,32634	837,21	273	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	1922	
68. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,864	12,39	11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
68. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,324	3591,81	1164	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,18	0,324	837,21	271,26
68. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00234	1780,33	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0013	0,00234	837,21	1,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	1179	
68. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,836	14114,61	25914	
68. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,45	6598,38	2969	
68. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0036	30	0,11	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	28884	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	31711	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	32643	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	1384	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	2316	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	2722	
69	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		8,8	23889,32	210226	48,5% 6705
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	15,752	741,54	11681	
69. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	2,533	846,94	2145	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	13826	
69. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02376	3390,83	81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,02376	837,21	19,89	
69. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,94248	40,46	38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
69. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	2,293	3591,81	8237	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	2,293	837,21	1919,72	
69. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,08624	3069,12	265	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,08624	1122,94	96,84	
69. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0088	62,03	0,55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
69. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,3784	177,74	67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
69. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,12936	1780,33	230	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,12936	837,21	108,30	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	8919	
69.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,932	17593,66	157147	
69.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм		0,102	0,8976	66,3	60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		до 6,5 мм ГОСТ 10543-98						
69.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00352	26010,26	92	
69.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00088	13575,26	12	
69.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,176	196,55	35	
69.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,264	6598,38	1742	
69.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00044	200244,36	88	
69.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,06424	30	2	
69.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,3168	805,58	255	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	159431	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	180031	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	186736	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	7918	
		Накладные расходы	%%	-		1661,71	14623	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	15572	
70	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,275	22107,8	6080	48,5% 1695
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	4,642	741,54	3442	
70. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,04675	1122,94	52	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	3495	
70. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,04675	3069,12	143	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,17	0,04675	1122,94	52,50
70. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,011	26,16	0,29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
70. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,2035	214,51	44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	187	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,825	91,8	76	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	76	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	3705	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	5400	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	229	
		Накладные расходы	%	-		6996,06	1924	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	450	
71	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 1 Т	т		0,2453	183242,42	44949	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				162767,56	39927	
		НР второго уровня	%	4,24		6901,34	1693	
		Накладные расходы	%	-		6901,34	1693	
		Сметная прибыль	%	8		13573,51	3330	
72	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,0297	198552,03	5897	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	5238	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	222	
		Накладные расходы	%	-		7477,94	222	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	437	
73	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,03564	192912,19	6875	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	6107	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	259	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	259	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	509	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дополнительное армирование Фм7, Фм8								
74	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм			0,31598	22107,8	6986	48,5% 1948
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	5,334	741,54	3955	
74. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,053717	1122,94	60	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	4016	
74. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,053717	3069,12	165	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,17	0,053717	1122,94	60,32
74. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,012639	26,16	0,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
74. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,233825	214,51	50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	215	
74. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,94794	91,8	87	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	87	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	4258	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	6205	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	263	
		Накладные расходы	%	-		6996,06	2211	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	517	
75	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,2265	185992,41	42127	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				165210,28	37420	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		7004,92	1587	
		Накладные расходы	%	-		7004,92	1587	
		Сметная прибыль	%	8		13777,22	3121	
76	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,03908	190478,4	7444	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				169195,02	6612	
		НР второго уровня	%	4,24		7173,87	280	
		Накладные расходы	%	-		7173,87	280	
		Сметная прибыль	%	8		14109,51	551	
77	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0504	184619,35	9305	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				163990,64	8265	
		НР второго уровня	%	4,24		6953,2	350	
		Накладные расходы	%	-		6953,2	350	
		Сметная прибыль	%	8		13675,51	689	
Фундамент монолитный Фм9 - 1шт								
78	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		1,066	20416,2	21764	48,5% 552
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	1,439	678,39	976	
78. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,193266	837,21	162	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	1138	
78. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,51168	12,39	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
78. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,19188	3591,81	689	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,19188	837,21	160,64	
78. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001386	1780,33	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0013	0,001386	837,21	1,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	698	
78. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,087	14114,61	15347	
78. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,2665	6598,38	1758	
78. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,002132	30	0,06	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	17106	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	18780	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	19332	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	820	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	1372	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	1612	
79	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		4,9	23889,32	117058	48,5% ---------- 3734
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	8,771	741,54	6504	
79. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	1,41	846,94	1194	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	7698	
79. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01323	3390,83	45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01323	837,21	11,08	
79. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,52479	40,46	21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
79. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	1,277	3591,81	4587	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	1,277	837,21	1069,12	
79. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,04802	3069,12	147	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,04802	1122,94	53,92	
79. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0049	62,03	0,3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
79. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,2107	177,74	37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	--
79. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,07203	1780,33	128	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,07203	837,21	60,30	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	4966	
79.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,974	17593,66	87502	
79.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		0,102	0,4998	66,3	33	
79.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м3 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86		0,0004	0,00196	26010,26	51	
79.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00049	13575,26	7	
79.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,098	196,55	19	
79.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,147	6598,38	970	
79.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000245	200244,36	49	
79.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,03577	30	1	
79.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,1764	805,58	142	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	88774	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	100244	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	103978	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	4409	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	8142	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	8671	
80	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в т построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм			0,12523	22107,8	2769	48,5% 772
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	2,114	741,54	1568	
80. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,021289	1122,94	24	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	1591	
80. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,021289	3069,12	65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,17	0,021289	1122,94	23,91
80. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,005009	26,16	0,13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
80. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,09267	214,51	20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	85	
80. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,37569	91,8	34	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	34	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	1687	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	2459	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	104	
		Накладные расходы	%	-		6996,06	876	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	205	
81	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 1 Т	т		0,11	183242,42	20157	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				162767,56	17904	
		НР второго уровня	%	4,24		6901,34	759	
		Накладные расходы	%	-		6901,34	759	
		Сметная прибыль	%	8		13573,51	1493	
82	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,01523	198552,03	3024	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	2686	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	114	
		Накладные расходы	%	-		7477,94	114	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	224	
83	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,01836	192912,19	3542	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	3146	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	133	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	133	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	262	
Фундамент монолитный Фм9х - 2шт								
84	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		1,4	20416,2	28583	48,5% 725
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	1,89	678,39	1282	
84. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,25382	837,21	213	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	1495	
84. 3	31-040101-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,672	12,39	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
84. 4	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,252	3591,81	905	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,18	0,252	837,21	210,98
84. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00182	1780,33	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0013	0,00182	837,21	1,52
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	917	
84. 6	21-020101-0301	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,428	14114,61	20156	
84. 7	21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,35	6598,38	2309	
84. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,002	0,0028	30	0,08	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	22465	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	24664	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	25389	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	1076	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	-		1286,71	1801	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	2117	
85	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		7,8	23889,32	186337	48,5% 5943
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	13,962	741,54	10353	
85. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	2,245	846,94	1901	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	12255	
85. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02106	3390,83	71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0027	0,02106	837,21	17,63
85. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,83538	40,46	34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
85. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	2,033	3591,81	7301	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,2606	2,033	837,21	1702,05
85. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,07644	3069,12	235	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0098	0,07644	1122,94	85,84
85. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0078	62,03	0,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
85. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,3354	177,74	60	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
85. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,11466	1780,33	204	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0147	0,11466	837,21	95,99
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	7905	
85.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	7,917	17593,66	139289	
85.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		0,102	0,7956	66,3	53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00312	26010,26	81	
85.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00078	13575,26	11	
85.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,156	196,55	31	
85.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,234	6598,38	1544	
85.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00039	200244,36	78	
85.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,05694	30	2	
85.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,2808	805,58	226	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	141314	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	159573	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	165516	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	7018	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	12961	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	13803	
86	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,16982	22107,8	3754	48,5% ---------- 1047
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	2,867	741,54	2126	
86. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,028869	1122,94	32	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	2158	
86. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,028869	3069,12	89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,028869	1122,94	32,42	
86. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,006793	26,16	0,18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
86. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,125667	214,51	27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
86. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,50946	91,8	47	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	47	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	2288	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	3335	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	141	
		Накладные расходы	%	-		6996,06	1188	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	278	
87	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 1 Т	т		0,13936	183242,42	25537	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				162767,56	22683	
		НР второго уровня	%	4,24		6901,34	962	
		Накладные расходы	%	-		6901,34	962	
		Сметная прибыль	%	8		13573,51	1892	
88	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,03046	198552,03	6048	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	5372	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	228	
		Накладные расходы	%	-		7477,94	228	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	448	
89	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,03672	192912,19	7084	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	6292	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	267	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	267	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	525	

Фундамент монолитный Фм10 - 2шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		2,56	20416,2	52265	48,5% 1326
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	3,456	678,39	2345	
90. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,464128	837,21	389	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	2733	
90. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,229	12,39	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
90. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,4608	3591,81	1655	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,4608	837,21	385,79	
90. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,003328	1780,33	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,003328	837,21	2,79	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	1676	
90. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,611	14114,61	36856	
90. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,64	6598,38	4223	
90. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00512	30	0,15	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	41079	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	45100	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	46426	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	1968	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	3294	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	3872	
91	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		12	23889,32	286672	48,5% 9144
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	21,48	741,54	15928	
91. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	3,454	846,94	2925	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	18853	
91. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0324	3390,83	110	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0324	837,21	27,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	1,285	40,46	52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
91. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	3,127	3591,81	11232	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	3,127	837,21	2617,96	
91. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,1176	3069,12	361	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,1176	1122,94	132,06	
91. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,012	62,03	0,74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
91. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,516	177,74	92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
91. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,1764	1780,33	314	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,1764	837,21	147,68	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	12162	
91.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	12,18	17593,66	214291	
91.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	вкг	0,102	1,224	66,3	81	
91.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,0048	26010,26	125	
91.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,0012	13575,26	16	
91.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,24	196,55	47	
91.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,36	6598,38	2375	
91.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,0006	200244,36	120	
91.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,0876	30	3	
91.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,432	805,58	348	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	217406	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	245496	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	254640	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	10797	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	19941	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	21235	
92	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,28632	22107,8	6330	48,5% 1765
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	4,833	741,54	3584	
92. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,048674	1122,94	55	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	3639	
92. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,048674	3069,12	149	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,048674	1122,94	54,66	
92. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,011453	26,16	0,3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
92. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,211877	214,51	45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	195	
92. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,85896	91,8	79	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	79	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	3858	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	5623	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	238	
		Накладные расходы	%	-		6996,06	2003	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	469	
93	21-050301-	-Сталь арматурная горячекатаная	т		0,2488	183242,42	45591	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 1 Т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				162767,56	40497	
		НР второго уровня	%	4,24		6901,34	1717	
		Накладные расходы	%	-		6901,34	1717	
		Сметная прибыль	%	8		13573,51	3377	
94	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,03752	198552,03	7450	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	6617	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	281	
		Накладные расходы	%	-		7477,94	281	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	552	
95	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,04152	192912,19	8010	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	7115	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	302	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	302	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	593	
Дополнительное армирование Фм10								
96	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,35774	22107,8	7909	48,5% --- 2205
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	6,039	741,54	4478	
96. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,060816	1122,94	68	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	4546	
96. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,060816	3069,12	187	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,17	0,060816	1122,94	68,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,01431	26,16	0,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
96. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,264728	214,51	57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	244	
96. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,073	91,8	99	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	99	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	4820	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	7025	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	298	
		Накладные расходы	%	-		6996,06	2503	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	586	
97	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,2529	185992,41	47037	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				165210,28	41782	
		НР второго уровня	%	4,24		7004,92	1772	
		Накладные расходы	%	-		7004,92	1772	
		Сметная прибыль	%	8		13777,22	3484	
98	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,04884	190478,4	9303	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				169195,02	8263	
		НР второго уровня	%	4,24		7173,87	350	
		Накладные расходы	%	-		7173,87	350	
		Сметная прибыль	%	8		14109,51	689	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
99	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,056	184619,35	10339	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				163990,64	9183	
		НР второго уровня	%	4,24		6953,2	389	
		Накладные расходы	%	-		6953,2	389	
		Сметная прибыль	%	8		13675,51	766	
Фундамент монолитный Фм11 - 2шт								
100	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		3,48	20416,2	71048	48,5% 1802
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	4,698	678,39	3187	
100. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,630924	837,21	528	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	3715	
100. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,67	12,39	21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
100. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,6264	3591,81	2250	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,6264	837,21	524,43	
100. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,004524	1780,33	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,004524	837,21	3,79	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	2279	
100. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	3,55	14114,61	50101	
100. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,87	6598,38	5741	
100. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00696	30	0,21	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	55842	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	61308	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	63110	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	2676	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	4478	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	5263	
101	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		16	23889,32	382229	48,5% 12192
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	28,64	741,54	21238	
101. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	4,605	846,94	3900	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	25138	
101. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0432	3390,83	146	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0027	0,0432	837,21	36,17
101. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	1,714	40,46	69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
101. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	4,17	3591,81	14976	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,2606	4,17	837,21	3491,17
101. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,1568	3069,12	481	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0098	0,1568	1122,94	176,08
101. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,016	62,03	0,99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
101. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,688	177,74	122	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
101. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,2352	1780,33	419	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0147	0,2352	837,21	196,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	16215	
101.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	16,24	17593,66	285721	
101.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		0,102	1,632	66,3	108	
101.12	21-070203-	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м	м3	0,0004	0,0064	26010,26	166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0305	м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86						
101.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,0016	13575,26	22	
101.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,32	196,55	63	
101.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,48	6598,38	3167	
101.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,0008	200244,36	160	
101.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,1168	30	4	
101.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,576	805,58	464	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	289875	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	327328	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	339520	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	14396	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	26587	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	28313	
102	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,51646	22107,8	11418	48,5% 3183
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	8,718	741,54	6465	
102. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,087798	1122,94	99	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДЫ:				12708,09	6563	
102. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,087798	3069,12	269	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,087798	1122,94	98,59	
102. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,020658	26,16	0,54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
102. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,38218	214,51	82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	352	
102. 6	21-050307-	Проволока из низкоуглеродистой светлой	кг	3	1,549	91,8	142	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1008 стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	142	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	6959	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	10142	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	430	
		Накладные расходы	%	-		6996,06	3613	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	846	
103	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82 1 Т	т		0,45758	183242,42	83848	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				162767,56	74479	
		НР второго уровня	%	4,24		6901,34	3158	
		Накладные расходы	%	-		6901,34	3158	
		Сметная прибыль	%	8		13573,51	6211	
104	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,05888	198552,03	11691	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	10384	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	440	
		Накладные расходы	%	-		7477,94	440	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	866	
105	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,06192	192912,19	11945	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	10610	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	450	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	450	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	885	
Дополнительное армирование Фм11								
106	11-060301-	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в	т		0,2621	22107,8	5794	48,5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм						1615
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	4,424	741,54	3281	
106. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,044557	1122,94	50	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	3331	
106. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,044557	3069,12	137	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,044557	1122,94	50,03	
106. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,010484	26,16	0,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
106. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,193954	214,51	42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	179	
106. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,7863	91,8	72	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	72	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	3532	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	5147	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	218	
		Накладные расходы	%	-		6996,06	1834	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	429	
107	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 1 т	т		0,1899	185992,41	35320	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				165210,28	31373	
		НР второго уровня	%	4,24		7004,92	1330	
		Накладные расходы	%	-		7004,92	1330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		13777,22	2616	
108	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,033	190478,4	6286	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				169195,02	5583	
		НР второго уровня	%	4,24		7173,87	237	
		Накладные расходы	%	-		7173,87	237	
		Сметная прибыль	%	8		14109,51	466	
109	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,03444	184619,35	6358	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				163990,64	5648	
		НР второго уровня	%	4,24		6953,2	239	
		Накладные расходы	%	-		6953,2	239	
		Сметная прибыль	%	8		13675,51	471	
Фундамент монолитный Фм12 - 1шт								
110	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		1,06	20416,2	21641	48,5% 549
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	1,431	678,39	971	
110. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,192178	837,21	161	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДЫ:				1067,61	1132	
110. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,5088	12,39	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
110. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,1908	3591,81	685	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,18	0,1908	837,21	159,74
110. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001378	1780,33	2	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0013	0,001378	837,21	1,15
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	694	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
110. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,081	14114,61	15261	
110. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,265	6598,38	1749	
110. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00212	30	0,06	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	17009	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	18674	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	19223	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	815	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	1364	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	1603	
111	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3		6,08	23889,32	145247	48,5% ---------- 4633
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	10,883	741,54	8070	
111. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	1,75	846,94	1482	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	9552	
111. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,016416	3390,83	56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,016416	837,21	13,74	
111. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,651168	40,46	26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
111. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	1,584	3591,81	5691	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	1,584	837,21	1326,14	
111. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,059584	3069,12	183	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,059584	1122,94	66,91	
111. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00608	62,03	0,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
111. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,26144	177,74	46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
111. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,089376	1780,33	159	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,089376	837,21	74,83	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	6162	
111.10	21-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,171	17593,66	108574	
111.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	вкг	0,102	0,62016	66,3	41	
111.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,002432	26010,26	63	
111.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000608	13575,26	8	
111.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,1216	196,55	24	
111.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,1824	6598,38	1204	
111.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000304	200244,36	61	
111.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,044384	30	1	
111.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,21888	805,58	176	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	110153	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	124385	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	129018	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	5470	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	10103	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	10759	
112	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,26551	22107,8	5870	48,5% 1636
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	4,482	741,54	3323	
112. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,045137	1122,94	51	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12708,09	3374	
112. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,045137	3069,12	139	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,045137	1122,94	50,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
112. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,01062	26,16	0,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
112. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,196477	214,51	42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				681,53	181	
112. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,79653	91,8	73	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	73	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13474,13	3578	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19637,56	5214	
		НР второго уровня	%	4,24		832,63	221	
		Накладные расходы	%	-		6996,06	1858	
		Сметная прибыль	%	8		1637,62	435	
113	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,24104	183554,95	44244	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				163045,17	39300	
		НР второго уровня	%	4,24		6913,12	1666	
		Накладные расходы	%	-		6913,12	1666	
		Сметная прибыль	%	8		13596,66	3277	
114	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80 1 Т	т		0,02447	198552,03	4859	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				176366,53	4316	
		НР второго уровня	%	4,24		7477,94	183	
		Накладные расходы	%	-		7477,94	183	
		Сметная прибыль	%	8		14707,56	360	
115	21-050301-	Сталь арматурная горячекатаная гладкая	т		0,02736	192912,19	5278	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 1 Т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				171356,87	4688	
		НР второго уровня	%	4,24		7265,53	199	
		Накладные расходы	%	-		7265,53	199	
		Сметная прибыль	%	8		14289,79	391	
Фундамент монолитный Фм13 - 1шт								
116	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		1,41286	20416,2	28845	48,5% 732
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	1,907	678,39	1294	
116. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,256152	837,21	214	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	1508	
116. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,678173	12,39	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
116. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,254315	3591,81	913	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,254315	837,21	212,92	
116. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001837	1780,33	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001837	837,21	1,54	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	925	
116. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,441	14114,61	20341	
116. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,353215	6598,38	2331	
116. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,002826	30	0,08	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	22672	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	24891	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	25622	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	1086	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	1818	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	2137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
117	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /Бетон В20/	м3	10	23889,32	238893		48,5% 7620
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	17,9	741,54	13274	
117. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	2,878	846,94	2437	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1571,11	15711	
117. 3	31-050501-0101	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,027	3390,83	92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,027	837,21	22,60	
117. 4	31-040101-0101	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	1,071	40,46	43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
117. 5	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	2,606	3591,81	9360	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	2,606	837,21	2181,77	
117. 6	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,098	3069,12	301	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,098	1122,94	110,05	
117. 7	34-030102-0201	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,01	62,03	0,62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
117. 8	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,43	177,74	76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
117. 9	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,147	1780,33	262	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,147	837,21	123,07	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1013,47	10135	
117.10	21-020101-0702	-Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	10,15	17593,66	178576	
117.11	21-050307-1013	-Проволока горячекатаная обычной точности вкг мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98		0,102	1,02	66,3	68	
117.12	21-070203-0305	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44	м3	0,0004	0,004	26010,26	104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86								
117.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,001	13575,26	14	
117.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,2	196,55	39	
117.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,3	6598,38	1980	
117.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,0005	200244,36	100	
117.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,073	30	2	
117.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,36	805,58	290	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				18117,2	181172	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				20458,03	204580	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				21220,01	212200	
		НР второго уровня	%	4,24		899,73	8997	
		Накладные расходы	%	-		1661,71	16617	
		Сметная прибыль	%	8		1769,58	17696	
118	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,43324	21282,62	9220	48,5%	2526
118. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	6,473	789,69	5111	
118. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,086648	1122,94	97	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12022,56	5209	
118. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,086648	3069,12	266	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,086648	1122,94	97,30	
118. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,01733	26,16	0,45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
118. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,433673	214,51	93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
118. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,354824	208,39	74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1000,27	433	
118. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,3	91,8	119	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	119	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13073,63	5664	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18904,57	8190	
		НР второго уровня	%	4,24		801,55	347	
		Накладные расходы	%	-		6632,49	2873	
		Сметная прибыль	%	8		1576,49	683	
119	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,25667	183554,95	47113	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				163045,17	41849	
		НР второго уровня	%	4,24		6913,12	1774	
		Накладные расходы	%	-		6913,12	1774	
		Сметная прибыль	%	8		13596,66	3490	
120	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,10322	179877,84	18567	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				159778,93	16492	
		НР второго уровня	%	4,24		6774,63	699	
		Накладные расходы	%	-		6774,63	699	
		Сметная прибыль	%	8		13324,28	1375	
Фундаментные балки								
121	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /Бетон В20/	м3		6,86	27785	190605	48,5% ---------- 10092
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	3,6	24,696	770,31	19024	
121. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	2,102	848,87	1784	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3033,21	20808	
121. 3	31-050501	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,018522	3390,83	63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0101							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,018522	837,21	15,51	
121. 4	31-040101-Вибратор глубинный 0101		маш.-ч	0,2142	1,469	40,46	59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
121. 5	31-050101-Краны башенные, 8 т 0102		маш.-ч	0,2725	1,869	3591,81	6714	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	1,869	837,21	1564,75	
121. 6	31-050102-Краны на автомобильном ходу, 10 т 0102		маш.-ч	0,0125	0,08575	3069,12	263	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,08575	1122,94	96,29	
121. 7	34-030102-Пилы электрические цепные 0201		маш.-ч	0,0081	0,055566	62,03	3	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
121. 8	31-060103-Установки постоянного тока для ручной 0501 дуговой сварки		маш.-ч	1,238	8,49	177,74	1509	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
121. 9	33-010201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101		маш.-ч	0,0187	0,128282	1780,33	228	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,128282	837,21	107,40	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1288,72	8841	
121.10	21-020101-Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 0702 7473-2010		м3	1,015	6,963	17593,66	122503	
121.11	21-050307-Проволока горячекатаная обычной точности вкг 1013 мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98			0,303	2,079	66,3	138	
121.12	21-070203-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м3 0303 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86			0,0014	0,009604	26010,26	250	
121.13	21-070203-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м3 0305 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86			0,0047	0,032242	26010,26	839	
121.14	21-130102-Известь строительная негашеная комовая, 0801 сорт 1, ГОСТ 9179-77		т	0,00025	0,001715	13575,26	23	
121.15	21-130209-Гвозди строительные с плоской головкой 0401 ГОСТ 283-75		кг	0,13	0,8918	196,55	175	
121.16	21-130803-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 1101		10 м2	0,0882	0,605052	6598,38	3992	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
121.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,008918	200244,36	1786	
121.18	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,019414	30	0,58	
121.19	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	2,689	611,78	1645	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				19147,46	131352	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				23209,29	159216	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				24680,4	169308	
		НР второго уровня	%	4,24		1046,45	7179	
		Накладные расходы	%	-		2517,56	17270	
		Сметная прибыль	%	8		2058,15	14119	
122	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	КП1 -Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,026069	21282,62	555	48,5%	152
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	0,389471	789,69	308	
122. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,005214	1122,94	6	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12022,56	313	
122. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,005214	3069,12	16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,005214	1122,94	5,86	
122. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001043	26,16	0,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
122. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,026095	214,51	6	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
122. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,021351	208,39	4	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1000,27	26	
122. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная,	кг	3	0,078207	91,8	7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				275,4	7	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13073,63	341	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18904,57	493	
		НР второго уровня	%	4,24		801,55	21	
		Накладные расходы	%	-		6632,49	173	
		Сметная прибыль	%	8		1576,49	41	
123	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 1 Т	т		0,008519	185992,41	1584	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				165210,28	1407	
		НР второго уровня	%	4,24		7004,92	60	
		Накладные расходы	%	-		7004,92	60	
		Сметная прибыль	%	8		13777,22	117	
124	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 1 Т	т		0,01755	184619,35	3240	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				163990,64	2878	
		НР второго уровня	%	4,24		6953,2	122	
		Накладные расходы	%	-		6953,2	122	
		Сметная прибыль	%	8		13675,51	240	
143	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3		9,68	20416,2	197629	48,5% 5012
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	13,068	678,39	8865	
125. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,755	837,21	1469	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1067,61	10334	
125. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	4,646	12,39	58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч		--	--	--	--
125. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	1,742	3591,81	6258	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,18	1,742	837,21	1458,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
125. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,012584	1780,33	22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,012584	837,21	10,54	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				654,79	6338	
125. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	9,874	14114,61	139362	
125. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	2,42	6598,38	15968	
125. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,01936	30	0,58	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16046,56	155331	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17617,17	170534	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18134,96	175546	
		НР второго уровня	%	4,24		768,92	7443	
		Накладные расходы	%	-		1286,71	12455	
		Сметная прибыль	%	8		1512,31	14639	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	10447265	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	10447265	.
Материалы -	Тенге	.	.	.	.	7185549	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	763032	.
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	.	.	.	.	2199794	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	828726	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	370071	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	458655	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	902079	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	12178070	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	1020	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	763032	.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	12178070	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	1020	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	763032	.

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	.	11846501	.
в том числе:		.	.	.	.	.	.
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	.	1007760	.
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	.	419222	.
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	.	97260	.
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	.	10419520	.
- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	.	0	.
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	.	0	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	543800	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	12390301	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	525349	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	12915650	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	1933252	.
		ИТОГО по акту :	Тенге	.	.	.	14848902	.

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Директор ТОО «Сыл» Оганян Г.Н.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства
акимата г.Костаная»: Нысанбаева С.Г.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"

Договор: Договор №163 от 02.06.2017г

Наименование строительства и его адрес: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города Костаная Костанайской области"

Наименование обьекта: Земляные работы. Локальная смета № 7-1-1

А К Т N6
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017год

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2016 г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы						
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		5828	114,91	669676	59,1% / 95398
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00888	51,753	678,39	35108	
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	112,48	1122,94	126309	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				27,7	161417	
1. 3	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	112,48	4128,21	464343	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,0193	112,48	1122,94	126308,29
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				79,67	464343	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				85,7	499451	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				102,07	594849	
		НР второго уровня	%	4,24		4,33	25222	
		Накладные расходы	%	-		20,7	120619	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		8,51	49606	
2	11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		311,17	4638,23	1443279	59,1% 476222
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	3,552	1105,276	729,04	805790	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2589,55	805790	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2589,55	805790	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4119,97	1282012	
		НР второго уровня	%	4,24		174,69	54357	
		Накладные расходы	%	-		1705,11	530579	
		Сметная прибыль	%	8		343,57	106910	
3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		785	1153,85	905775	59,1% 298868
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	763,02	662,76	505699	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				644,2	505699	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				644,2	505699	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1024,93	804567	
		НР второго уровня	%	4,24		43,46	34114	
		Накладные расходы	%	-		424,18	332982	
		Сметная прибыль	%	8		85,47	67094	
4	11-010106-3302 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		4520	14,87	67199	59,1% 3999
4. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	4,52	1496,84	6766	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,5	6766	
4. 2	31-010101-0406	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 303 кВт (410 л.с.)	маш.-ч	0,001	4,52	12321,2	55692	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч		0,001	4,52	1496,84	6765,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,32	55692	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				12,32	55692	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				13,21	59690	
		НР второго уровня	%	4,24		0,559927	2531	
		Накладные расходы	%	-		1,44	6529	
		Сметная прибыль	%	8		1,1	4978	
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		4520	191,2	864202	59,1% 239093
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	488,16	625,25	305222	
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	118,65	837,21	99335	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				89,5	404557	
5. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	118,65	1836,29	217876	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	118,65	837,21	99334,97	
5. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	474,6	11,48	5448	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				49,41	223324	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				116,94	528546	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				169,83	767639	
		НР второго уровня	%	4,24		7,2	32548	
		Накладные расходы	%	-		60,1	271641	
		Сметная прибыль	%	8		14,16	64015	
6	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		1764,15	125,61	221596	59,1% 37404
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0115	20,288	678,39	13763	
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	44,104	1122,94	49526	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				35,87	63289	
6. 3	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	44,104	3302,87	145669	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	44,104	1122,94	49526,15	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				82,57	145669	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				90,37	159432	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				111,58	196836	
		НР второго уровня	%	4,24		4,73	8346	
		Накладные расходы	%	-		25,93	45750	
		Сметная прибыль	%	8		9,3	16415	
7	11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	176,72		4638,23	819669	59,1% ---------- 270457
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	3,552	627,709	729,04	457625	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2589,55	457625	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2589,55	457625	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4119,97	728082	
		НР второго уровня	%	4,24		174,69	30871	
		Накладные расходы	%	-		1705,11	301327	
		Сметная прибыль	%	8		343,57	60716	
8	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		1020	184,48	188168	59,1% ---------- 30352
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,013	13,26	625,25	8291	
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	38,352	1122,94	43067	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,35	51358	
8. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	9,588	3493,5	33496	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	9,588	1122,94	10766,75	
8. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	28,764	3302,87	95004	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0282	28,764	1122,94	32300,25	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				125,98	128499	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				134,11	136790	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				163,87	167143	
		НР второго уровня	%	4,24		6,95	7087	
		Накладные расходы	%	-		36,71	37439	
		Сметная прибыль	%	8		13,67	13938	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	41-010101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	1625	491,14	798099		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			436,26	708923		
		НР второго уровня	%	4,24	18,5	30058		
		Накладные расходы	%	-	18,5	30058		
		Сметная прибыль	%	8	36,38	59118		
10	11-010104-0701 РСНБ РК 2015	-Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	16418	1,28	20994	59,1%	3274
10. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00035	5,746	964,13	5540	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,337445	5540	
10. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00035	5,746	2675,41	15374	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00035	5,746	964,13	5539,89	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,936393	15374	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				0,936393	15374	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1,14	18648	
		НР второго уровня	%	4,24		0,048159	791	
		Накладные расходы	%	-		0,247589	4065	
		Сметная прибыль	%	8		0,094719	1555	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	3873322	.
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	3873322	.
Всего заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	2462042	.
Транспортные расходы -	Тенге	.	.	.	.	708923	.
Накладные расходы -	Тенге	.	.	.	.	1680990	.
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	.	.	.	.	1455067	.
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	.	.	.	.	225923	.
Сметная прибыль -	Тенге	.	.	.	.	444345	.
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	.	.	.	.	5998658	.
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	3393	.
Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	2462042	.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	.	5998658	.
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	.	3393	.
	Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	.	2462042	.
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	.	3873322	.
	в том числе:	Тенге	.	.	.	.	.	.
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	.	2131499	.
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	.	1032901	.
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	.	330542	.
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	.	0	.
	- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	.	708923	.
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	.	0	.
	Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	.	1455067	.
	Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	.	5328389	.
	Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	.	225924	.
	ИТОГО:	Тенге	.	.	.	.	5554313	.
	Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	.	444345	.
	ИТОГО по акту :	Тенге	.	.	.	.	5998658	.

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» **Шакибаев Е.Е.**

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства
акимата г.Костаная»: **Нысанбаева С.Г.**

Директор ТОО «СЫП» **Овнанян Г.Н.**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города Костаная Костанайской области»

АКТ №3

выполненных работ за ноябрь 2017 год

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наимен.	Источник финансирования код	Правовая форма наимен.	Правовая форма код
		Договор №163	02.06.2017	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		за приобретение матери-алов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство объекта: «Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне Аэропорт" города Костаная Костанайской области»	49118117	15037113								15037113

«ЗАКАЗЧИК»
ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Толстого, 40
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3910010
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Пушкина,13
БИН 010640004242
ИИК KZ659261[illegible]9H682000
в АО «Казкоммерцбанк»
БИК KZKOKZKX

Овчарня Г.Н.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Наружные сети теплоснабжения. Локальная смета №6-1-2

Договор: №163 от 02.06.2017год

Акт приемки выполненных работ № 7 ноябрь 2017года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	1737,80	114,91	199685
2.	2.	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	385,75	184,48	71163
3.	3.	41-010101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	694,35	491,14	341022
4.	4.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	106,00	2413,14	255792
5.	5.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	104,80	1153,85	120924

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	1739,00	29,45	51208
7.	7.	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	1739,00	14,54	25286
8.	8.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненн ого грунта	1739,00	191,20	332488
9.	9.	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные.м3 Устройство с уплотнением трамбовками	подстилаю щего слоя	7,41	6320,38	46829
10.	10.	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкц ий	21,84	10245,28	223757
11.	11.	21-040303-0106 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	13,02	54689,60	712059
12.	12.	21-040302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	8,82	33908,75	299075
13.	13.	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные.м3 Устройство с уплотнением трамбовками	подстилаю щего слоя	0,27	6320,38	1678
14.	14.	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкц ий	0,81	10245,28	8299
15.	15.	21-040303-0105 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,48	51923,41	24923
16.	16.	21-040302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную	м3	0,33	33908,75	11190

1	2	3	4	5	6	7	8
			нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92				
17.	17.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,40	917,42	1284
18.	18.	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	1,40	2330,34	3262
19.	19.	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,17	30296,87	5302
20.	20.	11-230101-0104 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство	м3 основания	0,01	22258,39	235
21.	21.	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,01	30296,87	409
22.	22.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1,45	917,42	1329
23.	23.	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	0,83	10245,28	8555
24.	24.	21-040303-0105 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,43	51923,41	22587
25.	25.	21-040302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,40	33908,75	13564
26.	26.	11-070104-0101 РСНБ РК 2015	Балки перекрытий массой до 1 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях	шт. сборных конструкций	1,00	3196,25	3196
27.	27.	21-040304-0101 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б1, размерами 300 мм х 150 мм х 1160	шт.	1,00	4462,67	4463

1	2	3	4	5	6	7	8
			мм СТ РК 937-92				
28.	28.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	0,16	917,42	149
29.	29.	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,13	30296,87	3939
30.	30.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	металличе ских изделий	0,00	296618,54	593
31.	31.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,22	5078,33	1117
32.	32.	11-061301-0301 РСНБ РК 2015	Лотки в сооружениях. Устройство	м3	1,40	66280,54	92793
33.	33.	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,15	76421,03	11750
34.	34.	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,15	389863,63	59945
35.	35.	ТПСЦ	Надбавка на марку стали С-245	т	0,08	5354,27	412
36.	36.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,14	85,10	352	
37.	37.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	8,28	101,51	841	
38.	38.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	7,24	917,42	6642
39.	39.	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3	0,14	10245,28	1434
40.	40.	21-040305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм	шт.	28,00	777,72	21776

1	2	3	4	5	6	7	8
СТ РК 937-92							
41.	41.	21-060510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,05	272649,46	13894
42.	42.	21-060510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,02	272649,46	6718
43.	43.	23-021101-9902 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	3,64	769,86	2802
44.	44.	21-060510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	26,40	272649,46	7197946
45.	45.	11-240101-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,14	1701815,34	243360
46.	46.	23-010201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	143,00	3057,71	437252
47.	47.	11-240106-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка	комплект	2,00	13810,58	27621
48.	48.	23-040201-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,00	64152,21	128304
49.	49.	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.фасонных Установка/спускник ТС-631.000-074	т частей	0,06	1317455,53	83527
50.	50.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,00	2536,90	5074
51.	51.	23-040601-1207 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,00	56547,76	113096
52.	52.	11-130301-1705 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	284,80	226,55	64521
53.	53.	11-260101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатнымипрошивными	м3 изоляции	5,80	72978,47	423275

1	2	3	4	5	6	7	8
			безобкладочными и в обкладках минераловатными с гофрированной марки 125, изделиями структурой				
54.	54.	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	117,30	783,11	91859
55.	55.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	168,74	917,42	154806
56.	56.	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	107,30	133,86	14363
57.	57.	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	107,30	2263,57	242881
58.	58.	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	107,30	1357,37	145646
59.	59.	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	107,30	769,88	82608
60.	60.	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	214,60	83,07	17826
61.	61.	11-240201-0103 РСНБ РК 2015	Ввод цокольный газопровода диаметром 100 мм в здания.ввод Устройство	газовый	1,00	36164,39	36164
62.	62.	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,05	668,32	700
63.	63.	23-020103-0115 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	8,00	4669,40	37355
64.	64.	23-010201-0238 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,00	10624,09	10624

1	2	3	4	5	6	7	8
65.	65.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,13	20416,20	2654
66.	66.	23-020101-0232 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	4,00	2669,53	10678
67.	67.	23-020103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	4067,80	16271
68.	68.	23-021101-9902 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86	кг	0,30	769,86	231
69.	69.	21-130201-0310 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М24 ГОСТ 1759.0-87	кг	18,56	213,24	3958

ИТОГО: 12607321

В том числе :

Накладные расходы			1039348
Сметная прибыль			933875
Итого с временными	1,5 %	189110	12796431
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	281521	13077952
в текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1,0697784			13990511
Итого с НДС	12 %		15669372
С понижающим коэффициентом К=0,95960			15037113

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства
акимата г.Костаная»: Нысанбаева С.Г.

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. №170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города Костаная Костанайской области»

АКТ №4

выполненных работ за ноябрь 2017 год

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наимен.	Источник финансирования код	Правовая форма наимен.	Правовая форма код
		Договор №163	02.06.2017	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы I							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство объекта: «Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне Аэропорт" города Костаная Костанайской области»	49918050	799933								799933

«ЗАКАЗЧИК»
Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Толстого, 40
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3910000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

Биженов А.М.

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Д.Кашубека, 42
БИН 010640004235
ИИК KZ659264[illegible]0119H682000
в АО «Казкоммерцбанк»
БИК KZKOKZKX

Овсянян Г.Н.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Наружные сети электроснабжения и освещения. Локальная смета №4-1-2

Договор: №163 от 02.06.2017год

Акт приемки выполненных работ №8 за ноябрь 2017 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-010107-0902 РСНБ РК 2015	Каналы. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт	м3 грунта	122,88	104,09	12791
2.	2.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	122,88	1153,85	141786
3.	3.	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	40,96	1366,34	55965
17.	4.	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	189,15	295,49	55891
19.	5.	23-060137-0734 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х120	км	0,19	2095240,69	404241

ИТОГО: 670674

В том числе :

Накладные расходы			83938
Сметная прибыль			49680
Итого с временными	1,5 %	10060	680734
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	14976	695710

1	2	3	4	5	6	7	8
		в текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1,0697784				744256	
		Итого с НДС			12 %	833567	
		С понижающим коэффициентом к=0,95065				792[illegible]	

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Директор ТОО «Сыл»: Оганян Г.Н.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства
акимата г.Костаная»: Нысанбаева С.Т.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города Костаная Костанайской области»

АКТ №5

выполненных работ за декабрь 2017 год

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наимен.	Источник финансирования: код	Правовая форма: наимен.	Правовая форма: код
		Договор №163 Доп.согл.2	02.06.2017 06.12.2017	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство объекта: «Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне Аэропорт" города Костаная Костанайской области»	248767085	198849035								198849035

«ЗАКАЗЧИК»
Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Толстого, 40
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

Баженов А.М.

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Кудайбердиева, 79
БИН 010640004243
ИИК KZ659261601191[illegible]
в АО «Казкоммерцбанк»
БИК KZKOKZKX

Сапаев Г.Н.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.соглашение №2 от 06.12.2017год
Акт приемки выполненных работ №9 за декабрь 2017 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
Лок.см.2-1-1а							
			Раздел: Фундаментные балки.				
121.	1.	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /Бетон В20/	м3	57,69	27785,00	1602917
122.	2.	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,87	21282,62	39820
123.	3.	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,61	185992,41	113712
124.	4.	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	1,26	184619,35	232556
125.	5.	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,09	21282,62	2018
126.	6.	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,04	185992,41	6807

1	2	3	4	5	6	7	8
127.	7.	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,06	184619,35	10745
128.	8.	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,19	21282,62	4078
129.	9.	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,08	185992,41	14638
130.	10.	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,11	184619,35	20844
131.	11.	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,11	21282,62	2435
132.	12.	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,04	185992,41	7049
133.	13.	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,08	184619,35	14142
134.	14.	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,11	21282,62	2371
135.	15.	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,04	185992,41	7124
136.	16.	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,07	184619,35	13496

Раздел: Сборные элементы

1	2	3	4	5	6	7	8
			==========				
139.	17.	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка сборных конструкций	шт.	14,00	2290,32	32065
140.	18.	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка сборных конструкций	шт.	16,00	1618,90	25902
141.	19.	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,68	22815,92	61101
142.	20.	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,68	21003,00	119381
143.	21.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3	81,19	20416,20	1657591
144.	22.	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /Монолитные заделки - Бетон В20/	м3	0,98	25943,62	25425
		Раздел: Фрагмент А, Б	==========				
145.	23.	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка сборных конструкций	шт.	36,00	1618,90	58281
146.	24.	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка сборных конструкций	шт.	6,00	2290,32	13742
147.	25.	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка сборных конструкций	шт.	2,00	3430,51	6861
148.	26.	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,32	22815,92	121426
149.	27.	21-041201-9907 РСНБ	Блоки бетонные для стен подвалов	м3	11,37	21003,00	238762

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78				
150.	28.	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,09	20174,26	21909
151.	29.	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные В7,5. Устройство	м3	0,84	21948,60	18437
		Раздел: Фрагмент В					
152.	30.	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	28,00	1618,90	45329
153.	31.	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2,00	2290,32	4581
154.	32.	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,54	22815,92	103676
155.	33.	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,81	21003,00	17054
156.	34.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная бетон В7.5. Устройство	м3	0,40	20416,20	8166
157.	35.	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /Монолитные заделки - Бетон В20/	м3	0,52	25943,62	13491
158.	36.	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	185992,41	2782
159.	37.	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0032	192912,19	625
		Раздел: Фрагмент Г					

1	2	3	4	5	6	7	8
160.	38.	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка сборных конструкций	шт.	20,00	1618,90	32378
161.	39.	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка сборных конструкций	шт.	3,00	2290,32	6871
162.	40.	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка сборных конструкций	шт.	2,00	3430,51	6861
163.	41.	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,67	22815,92	83734
164.	42.	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,41	21003,00	8527
165.	43.	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,09	20174,26	21909
166.	44.	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные В7,5. Устройство	м3	0,49	21948,60	10755
		Раздел: Фрагмент Д					
167.	45.	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка сборных конструкций	шт.	14,00	1618,90	22665
168.	46.	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка сборных конструкций	шт.	3,00	3430,51	10292
169.	47.	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,12	22815,92	48324
170.	48.	21-041201-9911 РСНБ	Блоки бетонные для стен подвалов	м3	1,63	20174,26	32864

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78				
171.	49.	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные В7,5. Устройство	м3	0,23	21948,60	5048
Лок.см.2-1-2а							
		Раздел: плиты на отм.-0.900					
23.	50.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	890,74	4077,36	3631885
24.	51.	21-040108-9910 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92	м2	85,66	4077,36	349247
		Раздел: плиты на отм.-0.300					
30.	52.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкц	250,00	6534,15	1633537
ий							
31.	53.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	2027,21	4077,36	8265681
Лок.см. 2-1-3б							
		Раздел: плиты на отм.+3.000					
32.	54.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкц	241,00	6534,15	1574730
ий							
33.	55.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	3017,84	4077,36	12304813
		Раздел: плиты на отм.+6.300					

1	2	3	4	5	6	7	8
40.	56.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	240,00	6534,15	1568196
41.	57.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	2382,50	4077,36	9714309
		Раздел: плиты на отм.+9.600					
56.	58.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	118,00	6534,15	771030
57.	59.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1189,04	4077,36	4848145
		Раздел: плиты на отм.+11.670					
66.	60.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	119,00	6534,15	777564
67.	61.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	950,89	4077,36	3877112
		Раздел: плиты на отм.+14.090					
75.	62.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2,00	6534,15	13068
76.	63.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	16,63	4077,36	67800

1	2	3	4	5	6	7	8
Лок.см. 2-1-4в							
		Раздел: Покрытие в осях И-Н/9-13.лок.см.2-1-4в					
3.	64.	21-060801-0104 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	7,95	331635,38	2635208
5.	65.	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,72	389863,63	671852
8.	66.	21-060801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т-п8	т	7,14	368689,72	2631339
10.	67.	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,79	389863,63	308382
11.	68.	ТПСЦ	Надбавка на марку стали С-345	т	13,79	15100,25	208217
12.	69.	ТПСЦ	Надбавка на марку стали С-255	т	3,81	9744,86	37112
16.	70.	21-100103-1107 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,9 мм ГОСТ 24045-2010	м2	586,91	3032,79	1779984
		Раздел: Покрытие в осях Н-3/9-13.лок.см.2-1-4в					
22.	71.	21-060801-0103 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	26,52	362891,51	9623520
24.	72.	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04	389863,63	13840
25.	73.	ТПСЦ	Надбавка на марку стали С-345	т	25,74	15100,25	388736

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	74.	ТПСЦ	Надбавка на марку стали С-255	т	0,81	9744,86	7902
30.	75.	21-100103-1206 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм, толщиной стали 1 мм ГОСТ 24045-2010	м2	225,15	4553,06	1025107
		Лок.см. 2-1-5а					
			Раздел: Внутренняя отделка технического подполья. Блок А				
10.	76.	21-110102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	144,27	17784,68	2565818
			Раздел: Утепление стены по наружной стене. Блок А				
54.	77.	11-260201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изоляции изделиями из пенопласта на битуме	м3	32,95	35077,08	1155755
55.	78.	21-110401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	32,29	17143,34	553558
			Раздел: Полы. Блок А				
19.27.	79.	21-010201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	58,62	2193,65	128592
			Раздел: Внутренняя отделка технического подполья. Блок Б				
88.	80.	21-110102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	132,16	17784,68	2350354
			Раздел: Полы. Блок Б				
98,106.		21-010201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000,	м3	57,42	2193,65	125955

1	2	3	4	5	6	7	8
			фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004				
			Раздел: Внутренняя отделка технического подполья. Блок В				
169.	82.	21-110102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	144,11	17784,68	2562938
			Раздел: Полы. Блок В				
179.	83.	21-010201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	58,59	2193,65	128528
			Раздел: Утепление стены по наружной стене. Блок В				
206.	84.	11-260201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изоляции изделиями из пенопласта на битуме	м3	9,86	35077,08	346026
207.	85.	21-110401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	32,22	17143,34	552441
Лок.см.2-1-6б							
			Раздел: Стены. Блок А				
1.	86.	11-080201-0110 РСНБ РК 2015	Каркасы стен при высоте этажа до 4 м. Заполнение /Кирпич М100, рас-р М50/	м3 кладки	225,76	34050,40	7687219
2.	87.	11-080201-0110 РСНБ РК 2015	Каркасы стен при высоте этажа до 4 м. Заполнение Внутренние стены /Кирпич М100, рас-р М50/	м3 кладки	24,30	34050,40	827425
3.	88.	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	м3 кладки	264,45	7322,25	1936370
4.	89.	21-030301-0116 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,0, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	243,29	16809,11	4089556
5.	90.	11-080201-0701 РСНБ	Стены и другие конструкции.т		7,43	296618,54	2203735

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Армирование кладки	металличе ских изделий			
		Раздел: Окна. Блок А					
20.	91.	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов	408,02	2927,81	1194608
21.	92.	21-090201-0910 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	408,02	27672,08	11290773
		Раздел: Внутренняя отделка. Блок А					
50.62.73	22-	030301-0201 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" Т 14 мм в комплекте	м2	1212,67	3707,56	4496046
		Раздел: Кровля. Блок А					
165.	94.	21-110101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	224,33	27225,33	6107505
		Лок.см.2-1-7б					
		Раздел: Внутренняя отделка. Блок Б					
60.84	95.	22-030301-0201 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" Т 14 мм в комплекте	м2	748,83	3707,56	2776332
		Лок.см.2-1-8б					
		Раздел: Стены. Блок В					
1.	96.	11-080201-0110 РСНБ РК 2015	Каркасы стен при высоте этажа до 4 м. Заполнение /Кирпич М100, рас-р М50/	м3 кладки	112,96	34050,40	3846334
3.	97.	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение	м3 кладки	168,53	7322,25	1234020
4.	98.	21-030301-0116 РСНБ	Блоки стеновые из газобетона	м3	155,05	16809,11	2606212

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	автоклавного твердения В3,0, D600 ГОСТ 31360-2007				
5.	99.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	4,06 металлических изделий	296618,54	1205670	
			Раздел: Окна. Блок В				
13.	100.	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов	268,01	2927,81	784694
14.	101.	21-090201-0910 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	268,01	27672,08	7416488
			Раздел: Внутренняя отделка. Блок В				
45.	102.	22-030301-0201 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" Т 14 мм в комплекте	м2	165,56	3707,56	613838
			Раздел: Кровля. Блок В				
134.	103.	21-110101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	257,93	27225,33	7022219
			Лок.см.4-1-1 Раздел: Наружные сети освещения.				
22.	104.	Т	Комплект монтажный КМ-2 /9674:1,12:1,0697784/	шт	40,00	9089,76	363590
24.	105.	Т	Стальная опора освещения СТ-9-3,0 /54367:1,12:1,0697784/	шт	40,00	51083,62	2043345
25.	106.	Т	Кронштейн для светильника /5687:1,12:1,0697784/	шт	40,00	5343,55	213742
26.	107.	Т	Доставка до г. Костанай /200000:1,12:1,0697784/	услуга	1,00	187921,43	187921

1	2	3	4	5	6	7	8
Лок.см.4-1-2							
		Раздел: Кабельные изделия и провода					
16.	108.	13-080201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	250,00	393,52	98379
17.	109.	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	920,85	295,49	272098
19.	110.	23-060137-0734 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х120	км	1,20	2095240,69	2508422
Лок.см.6-1-1							
		Раздел: Водопровод					
1.	111.	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	963,23	91,08	87731
2.	112.	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	500,32	114,91	57490
3.	113.	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	55,10	126,40	6964
4.	114.	11-010205-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	29,79	3071,26	91493
5.	115.	11-010205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	15,47	4136,80	63996

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	116.	11-010205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,70	4757,32	8087
7.	117.	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	14,29	2979,19	42573
8.	118.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	94,30	1153,85	108808
9.	119.	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	1454,05	17,78	25859
10.	120.	11-010104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	1454,05	31,45	45730
11.	121.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1454,05	191,20	278007
12.	122.	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	59,45	1540,34	91573
13.	123.	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом + пенетронти	м2 поверхнос	7,91	565,53	4473
14.	124.	22-050105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	10,28	1625,86	16719
15.	125.	11-221501-0201 РСНБ РК 2015	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 100 мм. Устройство	км трубопровода	0,15	130279,59	18982
16.	126.	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопров	0,15	483989,22	70517

1	2	3	4	5	6	7	8
				ода			
17.	127.	23-010501-1013 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	147,16	2364,56	347961
18.	128.	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм.или Установка	задвижка клапан	1,00	3465,48	3465
19.	129.	23-040102-0508 РСНБ РК 2015	Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 150, наружным диаметром 160 мм, типа CHEvrOn ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	100130,30	100130
20.	130.	23-020103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	2917,40	5835
21.	131.	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1,00	1887,18	1887
22.	132.	23-020303-2412 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10	шт.	1,00	7340,76	7341
СТ РК ГОСТ Р 52134-2010							
23.	133.	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8,00	1280,25	10242
24.	134.	23-020302-5946 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 225x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	9742,86	9743
25.	135.	23-020303-1012 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	6925,62	6926
26.	136.	23-020303-1709 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,00	3704,58	22227
27.	137.	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01	952673,73	6297

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	138.	23-010201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,20	6464,07	1293
29.	139.	11-130301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	0,17	147,08	25	
30.	140.	11-130301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	0,17	78,68	13
34.	141.	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж	люк	1,00	2783,70	2784
35.	142.	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного м3 железобетона. Демонтаж в грунтах сухих	железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,02	14351,45	287
36.	143.	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного м3 железобетона. Устройство в грунтах сухих	железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,18	23326,81	4199
37.	144.	21-040301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	1,00	7138,94	7139
38.	145.	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,00	1629,55	1630
39.	146.	23-030101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	7743,88	7744
		Раздел: Канализация К1					
40.	147.	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	884,35	91,08	80547
41.	148.	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	774,44	114,91	88988

1	2	3	4	5	6	7	8
42.	149.	11-010205-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	27,04	3071,26	83047
43.	150.	11-010205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	23,95	4136,80	99076
44.	151.	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	30,90	2979,19	92057
45.	152.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	192,62	1153,85	222255
46.	153.	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	1374,50	17,78	24445
47.	154.	11-010104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	1374,50	31,45	43228
48.	155.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1374,50	191,20	262798
51.	156.	11-230201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка/Корсис	км трубопровода	0,25	620063,46	154582
52.	157.	23-010603-0204 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011/Корсис Про без раструба	м	245,73	1992,55	489635
53.	158.	23-010603-0205 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с	м	6,06	3036,20	18399

1	2	3	4	5	6	7	8
			раструбом DN/OD 250 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011				
54.	159.	23-020308-0105 РСНБ РК 2015	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 225 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	20,00	2043,65	40873
55.	160.	23-021103-0104 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225 ГОСТ 9833-73	шт.	40,00	287,17	11487
56.	161.	11-231101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные.врезка Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	1,00	25985,15	25985	
58.	162.	Т	Жироуловитель АП-ЖУ-15л/с 1,6х3,9 до 2,5м	коплект	1,00	1556290,48	1556290
		Раздел: Колодцы канализационные					
59.	163.	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж	люк	1,00	2783,70	2784
60.	164.	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,02	14351,45	287
61.	165.	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,18	23326,81	4199
62.	166.	21-040301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	1,00	7138,94	7139
63.	167.	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,00	1629,55	1630
64.	168.	23-030101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	7743,88	7744
65.	169.	11-230601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр	м3 конструкц	38,76	27929,29	1082399

1	2	3	4	5	6	7	8
			1,5 м. Устройство. Грунты сухие	ий колодца			
66.	170.	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	19,00	14268,10	271094
67.	171.	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	19,00	14332,51	272318
68.	172.	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	19,00	10405,11	197697
69.	173.	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92/3ПП15-1 - 19 шт	м3	3,99	39042,98	155782
70.	174.	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	54,00	1629,55	87996
71.	175.	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	19,00	7015,62	133297
72.	176.	21-040301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	5,00	3373,54	16868
73.	177.	23-030101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т ГОСТ 3634-99	комплект	19,00	7743,88	147134
74.	178.	21-130814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	4,92	370,90	1825
76.	179.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,93	85,10	760
77.	180.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	17,85	70,81	1264

Лок.см.7-1-1

Раздел: Ограждение территории.
==========

170.	181.	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	6,42	342766,12	2202140

1	2	3	4	5	6	7	8
171.	182. ТПСЦ		Надбавка на марку стали С-245	т	6,42	5354,27	34399
172.	183.	11-130101-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	225,00	101,51	22841

166717845

ИТОГО:
В том числе :

Накладные расходы			11060445
Сметная прибыль			12349470
Итого с временными	1,5 %	2500768	169218613
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	3722809	172941422
в текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1,0697784			185008890
Итого с НДС	12 %		207209957
С понижающим коэффициентом к=0,95965			198849035

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Нысанбаева С.Г.

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Т.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство сбъекта: «Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города Костаная Костанайской области»

АКТ №6

выполненных работ за март 2018 год

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код		Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
заказ-чика	подряд-чика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		Договор №163 Доп.согл.2	02.06.2017 06.12.2017	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		за приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство объекта: «Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне Аэропорт" города Костаная Костанайской области»	398753631	149986546								149986546

«ЗАКАЗЧИК»
Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Толстого, 40
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

Баженов А. М.

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Жанибека,72
БИН 010640004243
ИИК KZ659261601199H682000
в АО «Казкоммерцбанк»
БИК KZKOKZKX

Овнанян Г.Н.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.соглашение №2 от 06.12.2017год
Акт приемки выполненных работ №10 за март 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Фундаменты Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-1а.Сборные элементы				
137.	1.	11-070101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м сборных конструкций	шт.	144,00	5245,83	755400
138.	2.	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15	м3	119,52	37794,44	4517191
			Раздел: Конструкции ж.б.ниже 0,000. Блоки А,Б,В. лок.см.2-1-2а.Диафрагмы жесткости				
4.	3.	11-070509-0109 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости высотой до 4,8 м, площадью до 25 м2. Установка сборных конструкций	шт.	5,00	31183,82	155919
5.	4.	11-070509-0106 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка сборных конструкций	шт.	3,00	23254,81	69764
6.	5.	21-040104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных,	м2	115,13	2987,64	343952

1	2	3	4	5	6	7	8
			дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские				
			Раздел: Конструкции ж.б.ниже 0,000. Блоки А,Б,В. лок.см.2-1-2а.Ригели на отм.-1.060				
7.	6. 11-070503-0105 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 1 т. Укладка сборных конструкций		шт.	7,00	3708,52	25960
8.	7. 11-070503-0106 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 2 т. Укладка сборных конструкций		шт.	6,00	5605,16	33631
9.	8. 11-070503-0107 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 3 т. Укладка сборных конструкций		шт.	53,00	16710,65	885664
10.	9. 21-040107-9917 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90		м3	11,79	85181,85	1004294
11.	10. 21-040107-9919 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90		м3	20,47	72267,98	1479325
12.	11. 21-040107-9920 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 70 кН/м ГОСТ 18980-90		м3	5,95	77898,13	463494
13.	12. 21-040107-9925 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В35, объемом более 1 м3, несущей способности 90 кН/м ГОСТ 18980-90		м3	23,56	92154,37	2171157
			Раздел: Конструкции ж.б.ниже 0,000. Блоки А,Б,В. лок.см.2-1-2а.Ригели на отм.-0.460				
14.	13. 11-070503-0105 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 1 т. Укладка сборных конструкц		шт.	4,00	3708,52	14834

1	2	3	4	5	6	7	8
ий							
15.	14.	11-070503-0106 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 2 т. Укладка сборных конструкций	шт.	7,00	5605,16	39236
16.	15.	11-070503-0107 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 3 т. Укладка сборных конструкций	шт.	58,00	16710,65	969218
17.	16.	11-070503-0108 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 5 т. Укладка сборных конструкций	шт.	46,00	30685,42	1411529
18.	17.	21-040107-9917 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	41,48	85181,85	3533343
19.	18.	21-040107-9919 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	17,78	72267,98	1284925
20.	19.	21-040107-9920 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 70 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	59,88	77898,13	4664540
			Раздел: Конструкции ж.б.ниже 0,000. Блоки А,Б,В. лок.см.2-1-2а.плиты на отм.-0.900 ==========				
21.	20.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	111,00	6534,15	725291
22.	21.	11-070102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	12,00	7028,36	84340
			Раздел: Монолитные участки ==========				
25.	22.	11-060801-0101 РСНБ	Перекрытия безбалочные толщиной	м3	5,68	37498,21	212990

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	до 200 мм. Бетон В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м				
26.	23.	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,46	21282,62	9888
27.	24.	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,12	185992,41	22996
28.	25.	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,20	184619,35	36730
29.	26.	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм ГОСТ 5781-82	т	0,14	183554,95	25621
			Раздел: Конструкции ж.б.ниже 0,000. Блоки А,Б,В. лок.см.2-1-2а.плиты на отм.-0.300.Монолитные участки ==========				
32.	27.	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Бетон В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	8,92	37498,21	334484
33.	28.	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,78	21282,62	16602
34.	29.	21-050301-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,04	185992,49	7562
35.	30.	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,09	185992,41	15936
36.	31.	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,41	184619,35	75339

1	2	3	4	5	6	7	8
37.	32. 21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм ГОСТ 5781-82		т	0,25	183554,95	45087
		Раздел: Конструкции железобетонные выше отм. 0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-3б.Диафрагмы жесткости.1 этаж					
1 .	33. 11-070509-0105 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 10 м2. Установка		шт. сборных конструкций	4,00	42922,91	171692
2 .	34. 11-070509-0106 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка		шт. сборных конструкций	4,00	23254,81	93019
3 .	35. 11-070509-0104 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка		шт. сборных конструкций	2,00	9325,81	18652
4 .	36. 21-040104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские		м2	100,50	2987,64	300258
		Раздел: Конструкции железобетонные выше отм. 0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-3б.Диафрагмы жесткости.2 этаж					
5 .	37. 11-070509-0106 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка		шт. сборных конструкций	1,00	23254,81	23255
6 .	38. 11-070509-0104 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка		шт. сборных конструкций	6,00	9325,81	55955
7 .	39. 21-040104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские		м2	107,00	2987,64	319677
		Раздел: Конструкции железобетонные выше отм. 0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-3б.Диафрагмы					

1	2	3	4	5	6	7	8
			жесткости.3 этаж ==========				
8 .	40.	11-070509-0105 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	1,00	42922,91	42923
9 .	41.	11-070509-0106 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	1,00	23254,81	23255
10.	42.	11-070509-0104 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка	шт. сборных конструкций	5,00	9325,81	46629
11.	43.	21-040104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м2	108,19	2987,64	323225
			Раздел: Диафрагмы жесткости на отм.+8.590 ==========				
12.	44.	11-070509-0106 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	1,00	23254,81	23255
13.	45.	21-040104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м2	11,13	2987,64	33237
			Раздел: Диафрагмы жесткости на отм.+9.820 ==========				
14.	46.	11-070509-0105 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	1,00	42922,91	42923
16.	47.	21-040104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м2	9,13	2987,64	27262
			Раздел: Диафрагмы жесткости на отм.+11.890 ==========				
17.	48.	11-070509-0106 РСНБ	Диафрагмы жесткости высотой до	шт.	1,00	23254,81	23255

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	3,6 м, площадью до 15 м2. Установка	сборных конструкций			
18.	49.	21-040104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м2	11,13	2987,64	33237
		Раздел: Колонны					
19.	50.	11-070502-0101 РСНБ РК 2015	Колонны массой до 2 т. Установка в стаканы фундаментов	шт. сборных конструкций	1,00	10986,70	10987
20.	51.	11-070502-0102 РСНБ РК 2015	Колонны массой до 3 т. Установка в стаканы фундаментов	шт. сборных конструкций	65,00	13187,61	857195
21.	52.	11-070502-0103 РСНБ РК 2015	Колонны массой до 4 т. Установка в стаканы фундаментов	шт. сборных конструкций	85,00	14968,59	1272330
22.	53.	11-070502-0104 РСНБ РК 2015	Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны	шт. сборных конструкций	90,00	18046,66	1624200
23.	54.	11-070502-0105 РСНБ РК 2015	Колонны массой до 3 т. Установка на нижестоящие колонны	шт. сборных конструкций	90,00	19933,60	1794024
24.	55.	21-049999-0105 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В30 прямоугольные сплошные	м3	322,06	60694,63	19547313
		Раздел: Ригели					
25.	56.	11-070503-0105 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 1 т. Укладка	шт. сборных конструкций	33,00	3708,52	122381
26.	57.	11-070503-0106 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 2 т. Укладка	шт. сборных конструкций	59,00	5605,16	330705

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	58. 11-070503-0107 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 3 т. Укладка сборных конструкций	шт.	311,00	16710,65	5197012	
28.	59. 11-070503-0108 РСНБ РК 2015	Ригели, масса до 5 т. Укладка сборных конструкций	шт.	161,00	30685,42	4940352	
29.	60. 21-040107-9917 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	191,09	85181,85	16277399	
30.	61. 21-040107-9919 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	127,30	72267,98	9199713	
31.	62. 21-040107-9920 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 70 кН/м ГОСТ 18980-90	м3	233,85	77898,13	18216478	
		Раздел: плиты на отм.+3.000					
32.	63. 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	132,00	6534,15	862508	
		Раздел: Монолитные участки УМ1 - 4шт; УМ3 - 1шт					
34.	64. 11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Бетон В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	18,77	37498,21	703841	
35.	65. 11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,57	21282,62	54657	
36.	66. 21-050301-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,08	185992,49	15595	

1	2	3	4	5	6	7	8
37.	67.	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,45	185992,41	84158
38.	68.	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,95	184619,35	175968
39.	69.	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм ГОСТ 5781-82	т	1,08	183554,95	197997
			Раздел: плиты на отм.+6.300				
40.	70.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	49,00	6534,15	320173
			Раздел: Монолитные участки УМ1 - 4шт; УМ3 - 1шт				
42.	71.	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Бетон В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	17,13	37498,21	642344
43.	72.	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,58	21282,62	54837
44.	73.	21-050301-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,08	185992,49	15595
45.	74.	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,48	185992,41	88666
46.	75.	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,94	184619,35	173051

1	2	3	4	5	6	7	8
47.	76.	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм ГОСТ 5781-82	т	1,08	183554,95	197997
		Раздел: плиты на отм.+8.370					
48.	77.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	121,00	6534,15	790632
49.	78.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	965,84	4077,36	3938086
		Раздел: Монолитные участки УМ1 - 2шт					
50.	79.	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Бетон В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	7,19	37498,21	269612
51.	80.	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,02	21282,62	21655
52.	81.	21-050301-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,04	185992,49	6874
53.	82.	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,19	185992,41	35716
54.	83.	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,35	184619,35	64615
55.	84.	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм ГОСТ 5781-82	т	0,44	183554,95	80491
		Раздел: плиты на отм.+9.600					

1	2	3	4	5	6	7	8
			==========				
56.	85.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	29,00	6534,15	189490
		Раздел: Монолитные участки УМ1 - 2шт, УМ3 - 3 шт, УМ4 - 1 шт					
			==========				
58.	86.	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Бетон В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	10,43	37498,21	391106
59	87.	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,43	21282,62	30504
60.	88.	21-050301-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,05	185992,49	8721
61.	89.	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,30	185992,41	56358
62.	90.	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,46	184619,35	85759
63.	91.	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм ГОСТ 5781-82	т	0,62	183554,95	113591
		Раздел: плиты на отм.+10.790					
			==========				
64.	92.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2,00	6534,15	13068
65.	93.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ	м2	16,63	4077,36	67800

1	2	3	4	5	6	7	8
			РК 949-92				
			Раздел: плиты на отм.+11.670				
66.	94.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	119,00	6534,15	777564
67.	95.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	950,89	4077,36	3877112
			Раздел: Монолитные участки УМ5 - 1шт, УМ6 - 1 шт, УМ7 - 1 шт				
68.	96.	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Бетон В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	6,11	37498,21	229114
69.	97.	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,88	21282,62	18826
70.	98.	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,20	185992,41	37658
71.	99.	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,32	184619,35	59754
72.	100.	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм ГОСТ 5781-82	т	0,36	183554,95	65797
			Раздел: плиты на отм.+12.210				
73.	101.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2,00	6534,15	13068

1	2	3	4	5	6	7	8
74 .	102.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	19,31	4077,36	78735
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. Блок А.лок.см.2-1-6б. Стены				
6 .	103.	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	662,00	5107,68	3381286
8 .	104.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	38,00	434,64	16516
9 .	105.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,56	59888,93	33658
10 .	106.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	металлических изделий	0,75	75567,07	56994
11 .	107.	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,75	188299,28	142019
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. Блок В.лок.см.2-1-8б. Стены				
2 .	108.	11-080201-0110 РСНБ РК 2015	Каркасы стен при высоте этажа до 4 м. Заполнение Внутренние стены /Кирпич М100, рас-р М50/	м3 кладки	23,00	34050,40	783159

ИТОГО: 125750767

Накладные расходы :

На общестроительные работы 10127761

Всего накладных расходов: 10127761

Итого с накладными 116435896

1	2	3	4	5	6	7	8
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :					
		На общестроительные работы				9314872	
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				9314872	
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				125750768	
		Итого с временными			- 1,5 %	127637030	
		Итого с зимними удорожаниями			- 2,2 %	130445045	
		в текущих ценах на 2017 год - 1С0 %, К=1,0697784				139547292	
		Итого с НДС 12 %				156292967	
		С понижающим коэффициентом к=0,95965				149986546	

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup»

Закибаев Е.Е.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»

Директор ТОО «Сыл»: Овганян Г.Н.

Нысанбаева С.Г.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города Костаная Костанайской области»

АКТ №7

выполненных работ за март 2018 год

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
заказчика		подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
			Договор №163 Доп.согл.2	02.06.2017 06.12.2017	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство объекта: «Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне Аэропорт" города Костаная Костанайской области»	398847041	93410								93410

«ЗАКАЗЧИК»
Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Толстого, 40
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

_____ **Баженов А. М.**

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Жанибека,72
БИН 010640004243
ИИК KZ659261601191682000
в АО «Казкоммерцбанк»
БИК KZKOKZKX

_____ **Овдиян Г.Н.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.соглашение №2 от 06.12.2017год
Акт приемки выполненных работ №11 за март 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок В.лок.см.2-1-8б.Стены				
1.	1.	11-080201-0110 РСНБ РК 2015	Каркасы стен при высоте этажа до 4 м. Заполнение Внутренние стены /Кирпич М100, рас-р М50/	м3 кладки	2,30	34050,40	78316

ИТОГО: 78316

Накладные расходы :

На общестроительные работы 7714

Всего накладных расходов: 7714
Итого с накладными 72515

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

На общестроительные работы 5801

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 5801

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 78316
Итого с временными - 1,5 % 79491
Итого с зимними удорожаниями - 2,2 % 81240

Пересчет в текущих ценах 86909

К=1,0697784

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС 12 %				97338	
		С понижающим коэффициентом к=0,35965				93410	

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Закибаев Е.Е.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»:

Директор ТОО «СЫП» Овнанян Г.Н.

Нысанбаева С.Т.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города Костаная Костанайской области»

АКТ №8

выполненных работ за апрель 2018 год

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наимен.	Источник финансирования: код	Правовая форма: наимен.	Правовая форма: код
		Договор №163 Доп.согл.2 доп.согл.3	02.06.2017 06.12.2017 16.03.2018	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		за приобретение матери-алов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство объекта: «Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне Аэропорт" города Костаная Костанайской области»	498846183	99999142								99999142

«ЗАКАЗЧИК»
Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Толстого, 40
РНН 391700235740
ИИК KZ61079103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

_____ **Баженов А. М.**

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ю.Жанибека,72
БИН 010640004243
ИИК KZ659261601[illegible]682000
в АО «Казкоммерцбанк»
БИК KZKOKZKX

_____ **Овчинин Г.Н.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.соглашение №2 от 06.12.2017год. Доп.соглашение №3 от 16.03.2018г.
Акт приемки выполненных работ №12 за апрель 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Диафрагмы жесткости.Конструкции ж.б.ниже 0,000. Блоки А,Б,В. лок.см.2-1-2а				
4.	1.	11-070509-0109 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости высотой до 4,8 м, площадью до 25 м2. Установка сборных конструкций	шт.	5,00	31183,82	155919
6.	2.	21-040104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м2	91,75	2987,64	274116
			Раздел: Диафрагмы жесткости 1 этаж.Конструкции железобетонные выше отм. 0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-3б				
3.	3.	11-070509-0104 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка сборных конструкций	шт.	5,00	9325,81	46629
4.	4.	21-040104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м2	97,13	2987,64	290174
			Раздел: Диафрагмы жесткости 2этаж.Конструкции железобетонные выше отм. 0.000 Блоки А, Б, В.				

1	2	3	4	5	6	7	8
		лок.см.2-1-3б					
6.	5.	11-070509-0104 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка сборных конструкций	шт.	5,00	9325,81	46629
7.	6.	21-040104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м2	93,75	2987,64	280091
		Раздел: Диафрагмы жесткости 3 этаж.Конструкции железобетонные выше отм. 0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-3б					
9.	7.	11-070509-0106 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка сборных конструкций	шт.	2,00	23254,81	46510
10.	8.	11-070509-0104 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка сборных конструкций	шт.	3,00	9325,81	27977
11.	9.	21-040104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м2	77,25	2987,64	230795
		Раздел: Диафрагмы жесткости на отм.+9.820.Конструкции железобетонные выше отм. 0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-3б					
15.	10.	11-070509-0106 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка сборных конструкций	шт.	2,00	23254,81	46510
16.	11.	21-040104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м2	22,25	2987,64	66475
		Раздел: Конструкции металлические. Блок Б.Покрытие в осях И-Н/9-13. лок.см.2-1-4в					
1.	12.	11-090302-0101 РСНБ	Фермы стропильные и	т	6,78	61557,20	417111

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м. Марка стали С345, С345К, С345Т1, применен коэффициент к затратам труда - 1,08, к времени использования машин - 1,08, к расходу материалов - 1,08	конструкций			
2.	13.	11-090302-0101 РСНБ РК 2015	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	1,17	56997,41	66693
4.	14.	11-090302-0201 РСНБ РК 2015	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,72	82414,41	142025
6.	15.	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Марка стали С345, С345К, С345Т1, применен коэффициент к затратам труда - 1,13, к времени использования машин - 1,13, к расходу материалов - 1,13	т конструкций	7,01	36880,16	258640
7.	16.	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,12	32637,31	4048
		Раздел: Конструкции металлические. Блок Б.Покрытие в осях. Покрытие в осях Н-3/9-13. лок.см.2-1-4в					
20.	17.	11-090301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж. Марка стали С345, С345К, С345Т1, применен коэффициент к затратам труда - 1,08, к времени использования машин - 1,08, к расходу материалов - 1,08	т конструкций	25,74	53236,51	1370504
21.	18.	11-090301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,78	49293,06	38218
		Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-5а.БЛОК А.Перегородки					

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	19. 11-080201-0903 РСНБ РК 2015	Перегородки толщиной 120 мм неармированные при высоте этажа до 4 м. Кладка /Кирпич М100, раствор М50/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	68,50	2800,10	191807	
2.	20. 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	3,80	27794,90	105621	
4.	21. 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1,00	434,64	435	
5.	22. 21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,01	59888,93	838	
6.	23. 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	металлических изделий	0,00	75567,07	96	
7.	24. 21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	190478,40	211	
8.	25. 21-050301-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	185992,49	30	
		Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-5а.БЛОК А.Внутренняя отделка технического подполья= ==========					
9.	26. 11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Устройство теплоизоляционного слоя	м2	1149,61	311,27	357838	
11.	27. 21-130816-2803 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм	шт.	8047,27	12,65	101829	
кор.	28. 11-100403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	1149,61	2739,46	3149307	
		Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-5а.БЛОК Б.Перегородки					

1	2	3	4	5	6	7	8
			==========				
79.	29.	11-080201-0903 РСНБ РК 2015	Перегородки толщиной 120 мм неармированные при высоте этажа до 4 м. Кладка /Кирпич М100, раствор М50/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	157,50	2800,10	441015
80.	30.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	18,60	27794,90	516985
82.	31.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	4,00	434,64	1739
83.	32.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,06	59888,93	3354
84.	33.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	0,00 металлических изделий	75567,07	96	
85.	34.	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	190478,40	211
86.	35.	21-050301-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	185992,49	30
			Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-5а.Внутренняя отделка технического подполья.БЛОК Б ==========				
87.	36.	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Устройство теплоизоляционного слоя	м2	545,40	311,27	169768
89.	37.	21-130816-2803 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм	шт.	3817,84	12,65	48311
кор.	38.	11-100403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	545,40	2739,46	1494114

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-5а.БЛОК В.Перегородки ==========				
160.	39.	11-080201-0903 РСНБ РК 2015	Перегородки толщиной 120 мм неармированные при высоте этажа до 4 м. Кладка /Кирпич М100, раствор М50/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	73,10	2800,10	204687
161.	40.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	3,80	27794,90	105621
163.	41.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1,00	434,64	435
164.	42.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,01	59888,93	838
165.	43.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	0,00 металлических изделий	75567,07		96
166.	44.	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	190478,40	211
167.	45.	21-050301-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	185992,49	30
			Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-5а.БЛОК В.Внутренняя отделка технического подполья ==========				
168.	46.	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Устройство теплоизоляционного слоя	м2	1148,85	311,27	357602
170.	47.	21-130816-2803 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм	шт.	8041,95	12,65	101762
кор.	48.	11-100403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.	м2 потолка	1148,85	2739,46	3147225

1	2	3	4	5	6	7	8
			Устройство на прямых подвесах				
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок А.лок.см. 2-1-6б.Кровля ==========				
162.	49.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.м2 Устройство в один слой	946,95 изолируем ой поверхности	696,87	659900	
163.	50.	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой м2	утепляемого покрытия	946,95	938,94	889123
164.	51.	11-120101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой м2	утепляемого покрытия	946,95	755,31	715240
166.	52.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство м2	стяжки	946,95	637,36	603547
167.	53.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 30мм/ м2	стяжки	946,95	242,56	229696
168.	54.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,94	16164,74	15154
169.	55.	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,94	221051,48	207231
170.	56.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.м2 Устройство в один слой	946,95 изолируем ой поверхности	696,87	659900	
171.	57.	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом м3	утеплителя	151,51	11294,55	1711254
172.	58.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство м2	стяжки	946,95	637,36	603547

1	2	3	4	5	6	7	8
173.	59.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 30мм/	м2 стяжки	946,95	242,56	229696
174.	60.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,94	16164,74	15154
175.	61.	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,94	221051,48	207231
176.	62.	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	946,95	202,10	191374
177.	63.	21-100403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1088,99	805,86	877578
178.	64.	21-100403-1403 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1088,99	654,29	712512
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок А.лок.см. 2-1-6б. Зенитный фонарь-2шт ==========					
244.	65.	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Стойки массой до 1 т. Монтаж конструкций	т	0,54	24906,54	13486
245.	66.	11-090301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия. Монтаж конструкций	т	0,66	49293,06	32309
246.	67.	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с	т	1,20	436244,78	522150

1	2	3	4	5	6	7	8
			преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т				
247.	68.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	64,63	70,81	4576
248.	69.	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг.т Установка	0,07	251308,23	18577	
249.	70.	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3 /Бетон В15/. Устройство	м3	1,64	27281,57	44742
250.	71.	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте покрытия здания до 25 м. Монтаж	м2	22,00	670,70	14755
251.	72.	21-100103-1007 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм ГОСТ 24045-2010	м2	22,88	2526,22	57800
252.	73.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.м2 Устройство в один слой	22,00 изолируемой поверхности	497,37	10942	
253.	74.	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	22,00	938,94	20657
254.	75.	11-120101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	22,00	755,31	16617
255.	76.	21-110101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	4,99	27225,33	135724

Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000
Блок Б.лок.см. 2-1-7б.Стены
==========

1.	77.	11-080201-0110 РСНБ РК 2015	Каркасы стен при высоте этажа до 4 м. Заполнение /Кирпич М100, рас-р М50/	м3 кладки	71,00	34050,40	2417579

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	78.	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	26,00	8327,69	216520
3.	79.	21-030301-0116 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,0, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	23,92	16809,11	402074
4.	80.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	1,40 металлических изделий	296618,54	415468	
5.	81.	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	230,00	5281,30	1214700
16.	82.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	27,00	434,64	11735
17.	83.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,45	59888,93	146608
18.	84.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,13	97599,80	12416
19.	85.	21-060801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,13	410785,73	52256
20.	86.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,38	70,81	522
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000.Стены. Блок В.лок.см.2-1-8б					
2.	87.	11-080201-0110 РСНБ РК 2015	Каркасы стен при высоте этажа до 4 м. Заполнение Внутренние стены /Кирпич М100, рас-р М50/	м3 кладки	27,30	34050,40	929576
5.	88.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	0,76 металлических	296618,54	226706	

1	2	3	4	5	6	7	8
ских				изделий			
6.	89.	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	351,28	5281,30	1855216
8.	90.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных	21,00	434,64	9127
конструкций							
9.	91.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,34	59888,93	20482
10.	92.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныепрофили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,54	97599,80	52428
11.	93.	21-060801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,54	410785,73	220662
12.	94.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	31,16	70,81	2206
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. Блок В.лок.см.2-1-8б.Кровля ==========					
131.	95.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1088,77	696,87	758733
132.	96.	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	1088,77	938,94	1022286
133.	97.	11-120101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	1088,77	755,31	822360
135.	98.	11-120101-1701 РСНБ	Стяжки выравнивающие	м2 стяжки	1088,77	637,36	693940

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство				
136.	99.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 30мм/	м2 стяжки	1088,77	242,56	264097
137.	100.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,08	16164,74	17424
138.	101.	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	1,08	221051,48	238267
139.	102.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.м2 Устройство в один слой	1088,77 изолируем	696,87	758733	
ой поверхнос ти							
140.	103.	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	174,20	11294,55	1967546
141.	104.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1088,77	637,36	693940
142.	105.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 30мм/	м2 стяжки	1088,77	242,56	264097
143.	106.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,08	16164,74	17424
144.	107.	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	1,08	221051,48	238267
145.	108.	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	1088,77	202,10	220035
146.	109.	21-100403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы	м2	1252,09	805,86	1009011
стандарт-класса, модифицированные							

1	2	3	4	5	6	7	8
			СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97				
147.	110.	21-100403-1403 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	1252,09	654,29	819224
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. Блок В.лок.см.2-1-8б.Зенитный фонарь-2шт ==========				
206.	111.	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Стойки массой до 1 т. Монтаж конструкций	т	0,54	24906,54	13486
207.	112.	11-090301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия. Монтаж конструкций	т	0,66	49293,06	32309
208.	113.	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,20	436244,78	522150
209.	114.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	64,63	70,81	4576
210.	115.	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг.т Установка	0,07	251308,23	18577	
211.	116.	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте покрытия здания до 25 м. Монтаж	м2	22,00	670,70	14755
212.	117.	21-100103-1007 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм ГОСТ 24045-2010	м2	22,88	2526,22	57800
213.	118.	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3	м3	1,64	27281,57	44742

1	2	3	4	5	6	7	8
			м3 /Бетон В15/. Устройство				
Раздел: Водопровод. Блок А. лок.см. 2-1-10							
1.	119.	23-040905-1101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1/2 ГОСТ 21345-2005	шт.	40,00	1179,46	47178
2.	120.	23-040905-1102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 3/4 ГОСТ 21345-2005	шт.	40,00	1764,03	70561
6.	121.	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	132,00	2979,84	393338
7.	122.	23-010601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	118,67	128,35	15231
8.	123.	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	100,00	2273,82	227382
9.	124.	23-010601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	92,90	204,32	18981
10.	125.	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	42,00	1794,70	75377
11.	126.	23-010601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	39,40	361,38	14237
12.	127.	23-020401-0901 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50,00	313,88	15694
18.	128.	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32,00	24,63	788

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	129.	23-020401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,00	35,92	216
21.	130.	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,00	42,08	842
22.	131.	23-020401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,00	72,85	437
29.	132.	23-020401-0206 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14,00	67,69	948
33.	133.	23-020401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная	шт.	150,00	8,21	1231
34.	134.	23-020401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная	шт.	100,00	9,24	924
35.	135.	23-020401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная	шт.	42,00	15,39	646
36.	136.	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м ода	14,00	1650,11	23102
37.	137.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м ода	36,00	1448,58	52149
38.	138.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м ода	38,00	1009,85	38374
39.	139.	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м ода	36,00	944,60	34005
40.	140.	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м ода	23,00	851,00	19573

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ВОДОПРОВОД.лок.см.№2-1-10.Блок А.Кран поливочный наружный.				
44.	141.	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка /Д-15/	кран	2,00	37844,51	75689
			Раздел: ВОДОПРОВОД.лок.см.№2-1-10.Блок В				
121.	142.	23-040905-1101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1/2 ГОСТ 21345-2005	шт.	32,00	1179,46	37743
122.	143.	23-040905-1102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 3/4 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,00	1764,03	10584
124.	144.	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	84,00	2979,84	250306
125.	145.	23-010601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	75,52	128,35	9693
126.	146.	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	30,00	2273,82	68215
127.	147.	23-010601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	27,87	204,32	5694
128.	148.	23-020401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	89,00	13,34	1187
129.	149.	23-020401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21,00	19,50	409
130.	150.	23-020401-1001 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23,00	313,84	7218

1	2	3	4	5	6	7	8
131.	151.	23-020401-1002 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,00	588,61	4709
132.	152.	23-020401-1005 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,00	455,38	4554
133.	153.	23-020401-1006 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,00	833,71	3335
134.	154.	23-020401-0203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13,00	45,13	587
135.	155.	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50,00	24,63	1232
136.	156.	23-020401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,00	35,92	718
139.	157.	23-020401-2902 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	128,21	256
141.	158.	23-020401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная	шт.	50,00	8,21	410
142.	159.	23-020401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная	шт.	30,00	9,24	277
143.	160.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м ода	18,00	1448,58	26075
144.	161.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м ода	30,00	1009,85	30296
145.	162.	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м ода	52,00	944,60	49119

1	2	3	4	5	6	7	8
146.	163.	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м ода	15,00	851,00	12765
		Раздел: ВОДОПРОВОД.лок.см.№2-1-10.Кран поливочный внутренний.Блок В					
150.	164.	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка /Д-15мм/	кран	2,00	12690,35	25381
		Раздел: ВОДОПРОВОД.лок.см.№2-1-10.Кран поливочный наружный.Блок В					
151.	165.	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка /Д-15/	кран	1,00	37844,51	37845
152.	166.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28,00	575,30	16108
153.	167.	23-021104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	58,00	445,54	25842
		Раздел: ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3,Т4.лок.см.№2-1-10. Блок А					
163.	168.	23-040905-1101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1/2 ГОСТ 21345-2005	шт.	20,00	1179,46	23589
164.	169.	23-040905-1102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 3/4 ГОСТ 21345-2005	шт.	20,00	1764,03	35281
165.	170.	23-040905-1103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1 ГОСТ 21345-2005	шт.	11,00	2563,45	28198
167.	171.	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопров ода	144,00	2979,84	429096
168.	172.	23-010602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	129,46	157,06	20332

1	2	3	4	5	6	7	8
169.	173.	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	58,00	2273,82	131882
170.	174.	23-010602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	53,88	245,33	13219
171.	175.	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	10,00	1794,70	17947
172.	176.	23-010602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	9,38	393,16	3688
173.	177.	23-020401-0901 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30,00	313,88	9416
174.	178.	23-020401-0902 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23,00	588,65	13539
175.	179.	23-020401-0904 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40,00	455,41	18216
176.	180.	23-020401-0905 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 25x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,00	833,73	7504
177.	181.	23-020401-0908 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 32x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,00	1229,54	4918
178.	182.	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,00	24,63	493
179.	183.	23-020401-2402 РСНБ	Тройник полипропиленовый PP-R	шт.	12,00	35,92	431

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				
181.	184.	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,00	42,08	842
182.	185.	23-020401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,00	72,85	437
185.	186.	23-020401-0203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19,00	45,13	858
186.	187.	23-020401-0206 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,00	67,69	271
187.	188.	23-020401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22,00	13,34	293
188.	189.	23-020401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25,00	19,50	487
189.	190.	23-020401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	39,00	78
190.	191.	23-020401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная	шт.	115,00	8,21	944
191.	192.	23-020401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная	шт.	58,00	9,24	536
192.	193.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м ода	58,00	1448,58	84018
193.	194.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м ода	124,00	1009,85	125222
194.	195.	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 20	м ода	132,00	944,60	124687

1	2	3	4	5	6	7	8
мм. Прокладка							
		Раздел: ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3,Т4.лок.см.№2-1-10.Блок В					
260.	196.	23-040905-1101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1/2 ГОСТ 21345-2005	шт.	20,00	1179,46	23589
261.	197.	23-040905-1102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 3/4 ГОСТ 21345-2005	шт.	11,00	1764,03	19404
262.	198.	23-040905-1103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1 ГОСТ 21345-2005	шт.	7,00	2563,45	17944
263.	199.	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	32,00	2273,82	72762
264.	200.	23-010602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	29,73	245,33	7293
265.	201.	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	92,00	2979,84	274145
266.	202.	23-010602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	82,71	157,06	12990
267.	203.	23-020401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	46,00	13,34	614
268.	204.	23-020401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,00	19,50	156
269.	205.	23-020401-1001 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13,00	313,84	4080

1	2	3	4	5	6	7	8
270.	206.	23-020401-1002 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22,00	588,61	12949
271.	207.	23-020401-1006 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,00	833,71	3335
272.	208.	23-020401-0203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,00	45,13	316
273.	209.	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21,00	24,63	517
274.	210.	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,00	42,08	421
275.	211.	23-020401-2902 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	128,21	256
277.	212.	23-020401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная	шт.	92,00	8,21	755
278.	213.	23-020401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная	шт.	32,00	9,24	296
280.	214.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка ода	м	18,00	1448,58	26075
281.	215.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка ода	м	84,00	1009,85	84828
282.	216.	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка ода	м	93,00	944,60	87847
286.	217.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	78,00	575,30	44874
287.	218.	23-021104-0407 РСНБ	Хомуты для крепления труб	шт.	98,00	445,54	43663

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015					
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К1.лок.см.№2-1-11.Блок А					
1.	219.	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров плотности, диаметр до 100 мм.ода Прокладка	м	66,00	881,18	58158
2.	220.	23-010506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	65,87	1106,24	72866
3.	221.	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров плотности, диаметр до 50 мм.ода Прокладка	м	120,00	913,62	109635
4.	222.	23-010506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	119,76	301,70	36132
7.	223.	23-020303-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18,00	988,75	17797
8.	224.	23-020303-1002 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	51,00	355,09	18109
14.	225.	23-020303-6606 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,00	1968,65	11812
16.	226.	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	14,00	1376,67	19273
17.	227.	23-020601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	22,00	366,40	8061
22.	228.	23-021104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	20,00	445,54	8911
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К1.лок.см.№2-1-11.Блок В					
80.	229.	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров	м	65,00	881,18	57277

1	2	3	4	5	6	7	8
			плотности, диаметр до 100 мм.ода Прокладка				
81.	230.	23-010506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	64,87	1106,24	71762
82.	231.	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров плотности, диаметр до 50 мм.ода Прокладка	м	72,00	913,62	65781
83.	232.	23-010506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	71,86	301,70	21679
86.	233.	23-020303-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19,00	988,75	18786
87.	234.	23-020303-1002 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34,00	355,09	12073
90.	235.	23-020302-3110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,00	2975,19	11901
93.	236.	23-020303-6606 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,00	1968,65	13781
95.	237.	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	8,00	1376,67	11013
96.	238.	23-020601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	16,00	366,40	5862
97.	239.	23-020301-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,00	783,93	11759
98.	240.	23-020301-0110 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,00	4751,51	71273
101.	241.	23-021104-0407 РСНБ	Хомуты для крепления труб	шт.	20,00	445,54	8911

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015					
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К2.лок.см.№2-1-11.Блок А					
160.	242.	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до ода 100 мм. Прокладка	м	25,00	3420,31	85508
161.	243.	11-160401-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до ода 150 мм. Прокладка	м	34,00	4769,36	162158
162.	244.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 32 ода мм. Прокладка	м	7,00	1448,58	10140
165.	245.	23-020103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100	шт.	6,00	2667,36	16004
166.	246.	23-020103-2711 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150	шт.	4,00	5336,02	21344
167.	247.	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6,00	1704,96	10230
168.	248.	23-020103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	2917,40	11670
169.	249.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	71,00	575,30	40846
171.	250.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,00	2536,90	5074
172.	251.	23-040702-0304 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,00	2314,88	4630
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К2.лок.см.№2-1-11.Блок В					

1	2	3	4	5	6	7	8
203.	252.	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до ода 100 мм. Прокладка	м	47,00	3420,31	160755
204.	253.	11-160401-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до ода 150 мм. Прокладка	м	30,00	4769,36	143081
205.	254.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 32 ода мм. Прокладка	м	7,00	1448,58	10140
208.	255.	23-020103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100	шт.	6,00	2667,36	16004
209.	256.	23-020103-2711 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150	шт.	4,00	5336,02	21344
210.	257.	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6,00	1704,96	10230
211.	258.	23-020103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	2917,40	11670
212.	259.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	71,00	575,30	40846
214.	260.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,00	2536,90	5074
215.	261.	23-040702-0304 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,00	2314,88	4630
		Раздел: Отопление.лок.см.№2-1-12. БЛОК А					
кор.	262.	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка	кВт	144,03	1211,83	174534

1	2	3	4	5	6	7	8
кор.	263.	23-051001-0310 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	823,00	2410,95	1984213
2.	264.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	212,00	2576,93	546308
3.	265.	23-041008-0503 РСНБ РК 2015	Клапан RA-N-20, угловой, присоединение RP 3/4, Тмакс 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	106,00	9115,64	966258
4.	266.	23-041006-2202 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной RLV с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	106,00	9493,53	1006315
8.	267.	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	85,00	436,49	37102
23.	268.	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр ода 57х3,5 мм. Прокладка	м	80,00	1934,84	154788
24.	269.	11-160301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхтрубопров неоцинкованных труб, диаметр 40х3 ода мм. Прокладка	м	10,00	855,11	8551
25.	270.	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхтрубопров неоцинкованных труб, диаметр ода 32х2,8 мм. Прокладка	м	8,00	788,19	6306
27.	271.	11-161301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерныхтрубопров труб диаметром до 25 мм.ода Прокладка при стояковой системе	м	740,00	1410,75	1043957
28.	272.	11-161301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерныхтрубопров труб диаметром до 20 мм.ода Прокладка при стояковой системе	м	870,00	1563,71	1360430
кор.	273.	23-010701-0108 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для	м	723,72	774,23	560325

1	2	3	4	5	6	7	8
			систем водоснабжения и отопления				
СТ РК 1893-2009							
кор.	274.	23-010701-0106 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	804,72	461,78	371601
кор.	275.	23-010701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления	м	28,74	449,22	12911
СТ РК 1893-2009							
33.	276.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEXтрубопровода	м	1618,00	583,18	943592
34.	277.	21-110403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	924,00	145,52	134460
35.	278.	21-110403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	748,00	188,25	140815
36.	279.	21-110403-0415 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	88,00	991,11	87218
37.	280.	21-110403-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	11,00	735,69	8093
38.	281.	21-110403-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	8,80	616,65	5427
39.	282.	23-020501-1210 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 26x20x26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	34,00	2477,38	84231

1	2	3	4	5	6	7	8
40.	283.	23-020501-1204 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 20x20x16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	178,00	1620,30	288413
41.	284.	23-020501-0502 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	30,00	1170,02	35101
42.	285.	23-020501-0102 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	212,00	1044,93	221524
			Раздел: Отопление.лок.см.№2-1-12. БЛОК В				
кор.	286.	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка	кВт	17,68	1211,83	21419
кор.	287.	23-051001-0310 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	101,00	2410,95	243506
349.	288.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	142,00	2576,93	365923
350.	289.	23-041008-0503 РСНБ РК 2015	Клапан RA-N-20, угловой, присоединение RP 3/4, Тмакс 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	71,00	9115,64	647210
351.	290.	23-041006-2202 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной RLV с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	71,00	9493,53	674041
354.	291.	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	49,00	436,49	21388
365.	292.	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр ода 57x3,5 мм. Прокладка	м	120,00	1934,84	232181
366.	293.	11-160301-0105 РСНБ	Трубопроводы отопления из	м	8,00	855,11	6841

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	стальных водогазопроводныхтрубопров неоцинкованных труб, диаметр 40х3 ода мм. Прокладка				
368.	294.	11-161301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерныхтрубопров труб диаметром до 25 мм.ода Прокладка при стояковой системе	м	530,00	1453,04	770111
369.	295.	11-161301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерныхтрубопров труб диаметром до 20 мм.ода Прокладка при стояковой системе	м	460,00	1610,60	740876
кор.	296.	23-010701-0108 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	518,34	774,23	401314
кор.	297.	23-010701-0106 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	421,52	461,78	194648
кор.	298.	23-010701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	19,16	449,22	8607
379.	299.	23-020501-1210 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 26х20х26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	52,00	2477,38	128824
380.	300.	23-020501-1102 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	19,00	1611,99	30628
381.	301.	23-020501-0502 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	20,00	1170,02	23400
382.	302.	23-020501-0102 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	142,00	1044,93	148380

Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК

1	2	3	4	5	6	7	8
		А.СИСТЕМА П1					
18.	303.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	1,15	4880,13	5612
19.	304.	11-200101-0315 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	131,60	3909,44	514482
20.	305.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	127,80	4921,36	628950
21.	306.	11-200101-0315 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	4,00	3909,44	15638
22.	307.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	8,00	4921,36	39371
23.	308.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	55,20	4921,36	271659
24.	309.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	10,40	4921,36	51182
25.	310.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	35,00	4921,36	172248
26.	311.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	11,20	4921,36	55119

1	2	3	4	5	6	7	8
ти воздухово дов							
27.	312.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	18,70	4921,36	92029
ти воздухово дов							
28.	313.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	11,00	4921,36	54135
ти воздухово дов							
29.	314.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	9,60	4921,36	47245
ти воздухово дов							
30.	315.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	2,30	4921,36	11319
ти воздухово дов							
31.	316.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	84,00	4921,36	413394
ти воздухово дов							
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК А.СИСТЕМА В1 ==========					
50.	317.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхнос	7,00	4880,13	34161
ти воздухово дов							
51.	318.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхнос	16,20	4880,13	79058
ти воздухово дов							
52.	319.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	5,40	4921,36	26575
ти							

1	2	3	4	5	6	7	8
воздухово дов							
53.	320.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	3,30	4921,36	16240
ти воздухово дов							
54.	321.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	1,95	4921,36	9597
ти воздухово дов							
55.	322.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	2,70	4921,36	13288
ти воздухово дов							
56.	323.	11-200101-0407 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	5,02	5351,02	26884
ти воздухово дов							
60.	324.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	60,00	267,56	16053
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК А.СИСТЕМА В2 ==========					
68.	325.	11-200101-0407 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	14,84	5351,02	79390
ти воздухово дов							
72.	326.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	9,50	267,56	2542
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК А.СИСТЕМА В3 ==========					
80.	327.	11-200101-0407 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	15,83	5351,02	84683

1	2	3	4	5	6	7	8
ти воздухово дов							
84.	328.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	9,80	267,56	2622
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК А.СИСТЕМА В4					
92.	329.	11-200101-0407 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	12,86	5351,02	68805
ти воздухово дов							
96.	330.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	8,00	267,56	2140
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК А.СИСТЕМА В5					
104.	331.	11-200101-0407 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	18,05	5351,02	96613
ти воздухово дов							
108.	332.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	14,00	267,56	3746
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК А.СИСТЕМА ВЕ-1					
109.	333.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	16,63	4921,36	81852
ти воздухово дов							
115.	334.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	18,00	267,56	4816

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК А.СИСТЕМА ВЕ-2 ==========				
116.	335.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	13,39	4921,36	65907
122.	336.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	14,00	267,56	3746
			Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК А.СИСТЕМА ВЕ-3 ==========				
123.	337.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	15,51	4921,36	76340
129.	338.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	16,00	267,56	4281
			Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК А.СИСТЕМА ВЕ-4 ==========				
130.	339.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	32,04	4921,36	157695
131.	340.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	7,66	4921,36	37678
139.	341.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	38,00	267,56	10167
			Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК				

1	2	3	4	5	6	7	8
		А.СИСТЕМА ВЕ-5					
140.	342.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	10,10	4921,36	49686
141.	343.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	5,74	4921,36	28258
149.	344.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	16,00	267,56	4281
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК А.СИСТЕМА ВЕ-6					
150.	345.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	27,04	4921,36	133074
151.	346.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	1,98	4921,36	9744
157.	347.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	22,00	267,56	5886
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК А.СИСТЕМА ВЕ-7					
158.	348.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	29,13	4921,36	143359
159.	349.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности	7,66	4921,36	37678

1	2	3	4	5	6	7	8
ти воздухово дов							
167.	350.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	34,00	267,56	9097
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК А.СИСТЕМА ВЕ-8					
168.	351.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	7,66	4921,36	37678
ти воздухово дов							
174.	352.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	8,00	267,56	2140
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК А.СИСТЕМА ВЕ-9					
175.	353.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	15,51	4921,36	76340
ти воздухово дов							
181.	354.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	16,00	267,56	4281
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК А.СИСТЕМА ВЕ-10					
182.	355.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	13,06	4921,36	64253
ти воздухово дов							
183.	356.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	2,13	4921,36	10507
ти воздухово							

1	2	3	4	5	6	7	8
дов							
191.	357.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	18,00	267,56	4816
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК А.СИСТЕМА ВЕ-11					
192.	358.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	21,80	4921,36	107295
ти воздухово дов							
193.	359.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	15,51	4921,36	76340
ти воздухово дов							
194.	360.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	9,39	4921,36	46231
ти воздухово дов							
204.	361.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	43,00	267,56	11505
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК А.СИСТЕМА ВЕ-12					
205.	362.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	10,06	4921,36	49533
ти воздухово дов							
206.	363.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	7,86	4921,36	38662
ти воздухово дов							
207.	364.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	4,56	4921,36	22461
ти							

1	2	3	4	5	6	7	8
воздухово дов							
217.	365.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	22,00	267,56	5886
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК А.СИСТЕМА ВЕ-13 ==========					
225.	366.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	18,00	267,56	4816
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК А.СИСТЕМА ВЕ-14 ==========					
226.	367.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	22,22	4921,36	109353
ти воздухово дов							
227.	368.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	15,71	4921,36	77324
ти воздухово дов							
235.	369.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	18,00	267,56	4816
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК В.СИСТЕМА П1 ==========					
517.	370.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхнос	1,15	4880,13	5612
ти воздухово дов							
518.	371.	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхнос	30,10	4682,66	140948
ти воздухово дов							

1	2	3	4	5	6	7	8
519.	372.	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	164,70	4682,66	771233
520.	373.	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	13,00	4578,36	59519
521.	374.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	44,40	4921,36	218508
522.	375.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	33,60	4921,36	165358
523.	376.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	5,25	4921,36	25837
524.	377.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	15,30	4921,36	75297
525.	378.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	11,50	4921,36	56596
526.	379.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	78,40	4921,36	385835
530.	380.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	442,00	267,56	118260

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК В.СИСТЕМА В1 ==========					
543.	381.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	5,50	4880,13	26841
544.	382.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	10,20	4880,13	49777
545.	383.	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	3,60	4682,66	16858
546.	384.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	4,00	4921,36	19685
547.	385.	11-200101-0407 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	3,96	5351,02	21171
551.	386.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	33,00	267,56	8829
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК В.СИСТЕМА ВЕ-1 ==========					
552.	387.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	7,74	4921,36	38072
558.	388.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из	кг	8,00	267,56	2140

1	2	3	4	5	6	7	8
			сортовой стали				
			Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК В.СИСТЕМА ВЕ-2				
559.	389.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	7,74	4921,36	38072
565.	390.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	8,00	267,56	2140
			Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК В.СИСТЕМА ВЕ-3				
566.	391.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	10,23	4921,36	50345
567.	392.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	7,74	4921,36	38072
575.	393.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	26,00	267,56	6956
			Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК В.СИСТЕМА ВЕ-4				
576.	394.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	5,80	4921,36	28554
582.	395.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5,00	267,56	1338

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК В.СИСТЕМА ВЕ-5 ==========					
583.	396.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	7,74	4921,36	38072
589.	397.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	8,00	267,56	2140
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК В.СИСТЕМА ВЕ-6 ==========					
590.	398.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	9,36	4921,36	46064
591.	399.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	2,17	4921,36	10679
601.	400.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	18,00	267,56	4816
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК В.СИСТЕМА ВЕ-7 ==========					
602.	401.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	7,74	4921,36	38072
608.	402.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	8,00	267,56	2140
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК В.СИСТЕМА ВЕ-8					

1	2	3	4	5	6	7	8
			==========				
609.	403.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	10,64	4921,36	52348
615.	404.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10,00	267,56	2676
			Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК В.СИСТЕМА ВЕ-9 ==========				
616.	405.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	7,74	4921,36	38072
622.	406.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	8,00	267,56	2140
			Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК В.СИСТЕМА ВЕ-10 ==========				
623.	407.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	21,68	4921,36	106700
624.	408.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	7,74	4921,36	38072
632.	409.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	17,00	267,56	4548
			Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК В.СИСТЕМА ВЕ-11 ==========				

1	2	3	4	5	6	7	8
633.	410.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	7,74	4921,36	38072
639.	411.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	8,00	267,56	2140
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК В.СИСТЕМА ВЕ-12					
640.	412.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	14,11	4921,36	69421
646.	413.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	13,00	267,56	3478
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК В.СИСТЕМА ВЕ-13					
647.	414.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	6,82	4921,36	33564
648.	415.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	7,74	4921,36	38072
649.	416.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	3,94	4921,36	19400
659.	417.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	20,00	267,56	5351

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК В.СИСТЕМА ВЕ-14					
660.	418.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	2,48	4921,36	12205
666.	419.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	7,00	267,56	1873
		Раздел: Вентиляция.лок.см.2-1-13.БЛОК В.СИСТЕМА ВЕ-15					
667.	420.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	1,86	4921,36	9154
673.	421.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2,00	267,56	535
		Раздел: Электроосвещение Блок А.лок.см.2-1-17					
65.	422.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4088,00	275,93	1128010
66.	423.	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	387,00	700,60	271130
67.	424.	23-060144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5	км	0,17	182756,46	31690
68.	425.	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5	км	1,06	187848,55	199270
69.	426.	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	3,33	118119,85	393375

1	2	3	4	5	6	7	8
70.	427.	23-060144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5	км	0,61	79817,07	48848
71.	428.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	4088,00	429,76	1756864
72.	429.	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	155,00	28,78	4460
73.	430.	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	3933,00	25,31	99536
		Раздел: Электроосвещение Блок В.лок.см.2-1-19					
51.	431.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	910,00	275,93	251098
52.	432.	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	664,00	700,60	465195
53.	433.	23-060144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5	км	0,17	182756,46	31690
54.	434.	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5	км	0,75	187848,55	141788
55.	435.	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	2,24	118119,85	265061
56.	436.	23-060144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5	км	0,42	79817,07	33787
57.	437.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2861,00	429,76	1229547
58.	438.	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	160,00	28,78	4604
59.	439.	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	2701,00	25,31	68356

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Земляные работы.лок.см.7-1-1					
8.	440.	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	3570,00	184,48	658588
9.	441.	41-010101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	5680,00	491,14	2789664
		Раздел: Ограждение территории.лок.см.7-1-1					
170.	442.	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	11,50	342766,12	3941810
171.	443.	ТПСЦ	Надбавка на марку стали С-245	т	11,50	5354,27	61574

ИТОГО: 83840653

Накладные расходы :

На монтажные работы	1098889
На общестроительные работы	6384293
На металломонтажные работы	720173
На сантехнические работы	4152105
Всего накладных расходов:	12355460
Итого с накладными	77630227

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

На монтажные работы		462767
На общестроительные работы		3512784
На металломонтажные работы		281511
На сантехнические работы		1953357
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		6210419
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		83840646
Итого с временными	- 1,5 %	85098256
Итого с зимними удорожаниями	- 2,2 %	86970418
Пересчет в текущих ценах		93039075

К=1,0697784

Налог на добавленную стоимость	12 %	11164689

1	2	3	4	5	6	7	8
						104203764 99999142	

Итого с НДС
С понижающим коэффициентом к=0,95965

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.К.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Овчинникова Т.Н.

Директор ТОО «Сыл» Нысанбаева С.Г.

проверено расценки

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города Костаная Костанайской области»

АКТ №9

выполненных работ за апрель 2018 год

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наимен.	Источник финансирования код	Правовая форма наимен.	Правовая форма код
		Договор №163 Доп.согл.2 доп.согл.3	02.06.2017 06.12.2017 16.03.2018	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		за приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство объекта: «Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне Аэропорт" города Костаная Костанайской области»	498968454	122271								122271

«ЗАКАЗЧИК»
Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Толстого, 40
ИИН 391700235740
ИИК KZ610701000KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

_____ **Баженов А. М.**

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Уалиханова, 72
БИН 010640004243
ИИК KZ65926160119H632000
в АО «Казкоммерцбанк»
БИК KZKOKZKX

_____ **Овнанян Г.Н.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.соглашение №2 от 06.12.2017год. Доп.соглашение №3 от 16.03.2018г.
Акт приемки выполненных работ №13 за апрель 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-5а.Внутренняя отделка технического подполья.БЛОК Б				
87.	1.	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Устройство теплоизоляционного слоя	м2	298,30	311,27	92852
89.	2.	21-130816-2803 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм	шт.	763,57	12,65	9662

ИТОГО: 102514

Накладные расходы :

На общестроительные работы		32893
Всего накладных расходов:		32893
Итого с накладными		94920

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

На общестроительные работы		7594
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		7594
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		102514
Итого с временными	- 1,5 %	104052

1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		- 2,2 %	106341	
			Пересчет в текущих ценах К=1,0697784			113761	
			Налог на добавленную стоимость		12 %	13651	
			Итого с НДС			127412	
			С понижающим коэффициентом к=0,95965			122271	

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шаекбаев Е.Е.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Ысанбаева С.Г.

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города Костаная Костанайской области»

АКТ №10

выполненных работ за май 2018 год

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наимен.	Источник финансирования: код	Правовая форма: наимен.	Правовая форма: код
		Договор №163 Доп.согл.2	02.06.2017 06.12.2017	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1: СМР в сметных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты: за приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате за месяц
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство объекта: «Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне Аэропорт" города Костаная Костанайской области»	629105991	130137537								130137537

«ЗАКАЗЧИК»
Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Толстого, 40
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

Баженов А. М.

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ж.Жанибека,72
БИН 010640004213
ИИК KZ659261601199H682001
в АО «Казкоммерцбанк»
БИК KZKOKZKX

Овчинин Г.Н.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.соглашение №2 от 06.12.2017год.
Акт приемки выполненных работ №14 за май 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Шахта лифта лок.см.2-1-3б					
1.	79.	11-070514-0103 РСНБ РК 2015	Шахты лифта массой до 2,5 т. Установка	шт.	8,00	4982,94	39864
2.	80.	11-070514-0104 РСНБ РК 2015	Шахты лифта массой более 2,5 т. Установка	шт.	4,00	6549,47	26198
3.	81.	21-040104-9904 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м2	107,14	2488,47	266605
4.	82.	11-070504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опираниемпо контуру	шт. сборных конструкций	1,00	6117,48	6117
5.	83.	21-049999-0807 РСНБ РК 2015	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см ГОСТ 13015-2012	м2	6,00	4156,62	24942
6.	84.	11-070101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	1,00	3306,23	3306
7.	85.	21-049999-0807 РСНБ РК 2015	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см ГОСТ 13015-2012	м2	6,00	4156,62	24942
		Раздел: Покрытие в осях И-Н/9-13 лок.см.2-1-4в					

1	2	3	4	5	6	7	8
			==========				
8.	15.	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте покрытия здания до 25 м. Монтаж	м2	564,34	670,70	378500
9.	17.	21-130211-0409 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х12 мм	шт.	1558,00	1,15	1789
10.	18.	21-130211-0302 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм	т	0,01	1740992,00	12793
11.	19.	21-130203-0301 РСНБ РК 2015	Шайба для кровельныхсаморезов с резиновой прокладкой 5,5Х14мм	1000 шт.	1,01	3466,74	3494
		Раздел: Покрытие в осях Н-3/9-13 лок.см.2-1-4в	==========				
12.	29.	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте покрытия здания до 25 м. Монтаж	м2	216,49	670,70	145197
13.	31.	21-130211-0409 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х12 мм	шт.	519,00	1,15	596
14.	32.	21-130211-0302 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм	т	0,00	1740992,00	6219
15.	33.	21-130203-0301 РСНБ РК 2015	Шайба для кровельныхсаморезов с резиновой прокладкой 5,5Х14мм	1000 шт.	0,49	3466,74	1699
		Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 лок.см.2-1-5а.Утепление.БЛОК А=	==========				
16.	3.	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	6,85	3752,09	25702
		Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 лок.см.2-1-5а.Внутренняя отделка технического подполья.БЛОК А	==========				
17.	14.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или	110,00 оштукатуриваемой	1245,33	136986	

1	2	3	4	5	6	7	8
			цементным раствором по камню и бетону простоети	поверхнос			
		Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 лок.см.2-1-5а.Полы.Венткамера.БЛОК А					
18.	19.	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади	26,40	119,79	3162
уплотнени				я			
		Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 лок.см.2-1-5а.Полы.Техподполье.БЛОК А					
19.	27.	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади	1123,01	119,79	134527
уплотнени				я			
20.	28.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Бетон В7,5/	м3 подстилаю щего слоя	89,84	23127,03	2077751
		Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 лок.см.2-1-5а.Утепление.БЛОК Б					
21.	81.	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	15,75	3752,09	59095
		Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 лок.см.2-1-5а.Внутренняя отделка технического					
подполья.БЛОК Б							
22.	87.	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Устройство теплоизоляционного слоя	м2	247,11	311,27	76918
23.	89.	21-130816-2803 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм	шт.	3054,26	12,65	38648
24.	кор.	11-100403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом	м2 потолка	545,40	2739,46	1494114
каркасе с однослойной обшивкой							
			гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах				

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	92.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простоети	362,45 оштукатуриваемой поверхнос	1245,33	451369	
		Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 лок.см.2-1-5а.Полы.БЛОК Б.Тип 1 ==========					
26.	98.	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1083,74	119,79	129822
27.	99.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.м3 Устройство с уплотнением трамбовками /Бетон В7,5/	86,70 подстилающего слоя	23127,03	2005095	
		Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 лок.см.2-1-5а.Полы.БЛОК Б.Тип 2 ==========					
28.	106.	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	42,09	231,67	9751
29.	107.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.м3 Устройство с уплотнением трамбовками /Бетон В7,5/	3,37 подстилающего слоя	23127,03	77873	
		Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 лок.см.2-1-5а.Утепление.БЛОК В ==========					
30.	162.	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	7,31	3752,09	27428
		Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 лок.см.2-1-5а.Внутренняя отделка технического подполья.БЛОК В ==========					
31.	173.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простоети	111,14 оштукатуриваемой поверхнос	1245,33	138406	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 лок.см.2-1-5а.Полы.БЛОК В				
32.	179.	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1148,85	119,79	137622
33.	180.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками /Бетон В7,5/	м3 подстилающего слоя	91,91	23127,03	2125559
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. Блок А.лок.см.2-1-6б.Внутренняя отделка.Стены и перегородки 1 этаж				
34.	52.	11-150203-0101 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	332,41	1096,09	364350
35.	53.	11-150203-0105 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1175,52	1299,28	1527331
36.	54.	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	380,76	2737,34	1042271
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. Блок А.лок.см.2-1-6б.Внутренняя отделка.Стены и перегородки 2 этаж				
37.	64.	11-150203-0101 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	316,75	1096,09	347185
38.	65.	11-150203-0105 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1367,10	1299,28	1776248

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. Блок А.лок.см.2-1-6б.Внутренняя отделка.Стены и перегородки 3 этаж					
39.	75.	11-150203-0101 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	312,27	1096,09	342275
40.	76.	11-150203-0105 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1413,92	1299,28	1837080
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. Блок А.лок.см.2-1-6б.Внутренняя отделка.Стены и перегородки тех.этаж					
41.	85.	11-150203-0101 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	452,36	1096,09	495826
42.	87.	11-150203-0105 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	291,88	1299,28	379234
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. Блок А.лок.см.2-1-6б.по ТИПУ ТД 446 - 1 этаж					
43.	95.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,62	1094,80	7248
44.	96.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	6,62	269,30	1783
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. Блок А.лок.см.2-1-6б.по ТИПУ ТД 288 - 1 этаж					
45.	99.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	118,62	1094,80	129866

1	2	3	4	5	6	7	8
46.	100.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 30 мм/	118,62	269,30	31945	
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. Блок А.лок.см.2-1-6б.по ТИПУ ТД 650 - 1 этаж					
47.	104.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство м2 стяжки	853,26	1094,80	934152	
48.	105.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 40 мм/	853,26	538,61	459571	
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. Блок А.лок.см.2-1-6б.по ТИПУ ТД 452 - 1 этаж					
49.	109.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство м2 стяжки	70,51	1094,80	77195	
50.	110.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 30 мм/	70,51	269,30	18989	
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. Блок А.лок.см.2-1-6б.по ТИПУ ТД 650 - 2 этаж					
51.	114.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство м2 стяжки	1007,56	1094,80	1103080	
52.	115.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 40 мм/	1007,56	538,61	542678	
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. Блок А.лок.см.2-1-6б.по ТИПУ ТД 346 - 2 этаж					
53.	119.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство	70,51	753,98	53163	
54.	120.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/	70,51	160,18	11294	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. Блок А.лок.см.2-1-6б.по ТИПУ ТД 650 - 3 этаж ==========				
55.	124.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1003,42	1094,80	1098548
56.	125.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 40 мм/	м2 стяжки	1003,42	538,61	540448
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. Блок А.лок.см.2-1-6б.по ТИПУ ТД 346 - 3 этаж ==========				
57.	129.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	70,47	753,98	53133
58.	130.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	70,47	160,18	11288
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. Блок А.лок.см.2-1-6б.по ТИПУ ТД 340 - 3 этаж ==========				
59.	134.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	78,86	753,98	59459
60.	135.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	-78,86	-80,09	-6316
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок Б. лок.см.2-1-7б.Стены ==========				
61.	1.	11-080201-0110 РСНБ РК 2015	Каркасы стен при высоте этажа до 4 м. Заполнение /Кирпич М100, рас-р М50/	м3 кладки	164,68	34050,40	5607421
62.	2.	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	60,50	8327,69	503825
63.	3.	21-030301-0116 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,0, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	55,66	16809,11	935595

1	2	3	4	5	6	7	8
64.	4. 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	металличе ских изделий	3,25	296618,54	964692	
65.	5. 11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегород ок (за вычетом проемов)	540,00	5281,30	2851903	
66.	16. 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкц ий	62,00	434,64	26948	
67.	18. 11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныеконструкц профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т ий	0,29	97599,80	28694	
68.	19. 21-060801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,29	410785,73	120771	
69.	20. 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,21	70,81	1219	
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок Б. лок.см.2-1-7б.Изоляция стен на 1 этаже ==========					
70.	21. 11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	8,82	41243,26	363691	
71.	22. 21-110101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	8,55	22376,34	191399	
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок Б. лок.см.2-1-7б.Внутренняя отделка.Стены и перегородки 1 этаж ==========					
72.	63. 11-150203-0101 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по	м2 оштукатур	158,85	1096,09	174113	

1	2	3	4	5	6	7	8
			камню и бетону	иваемой поверхности			
73.	64.	11-150203-0105 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1516,89	1299,28	1970867
74.	65.	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	195,59	2737,34	535397
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок Б. лок.см.2-1-7б.Внутренняя отделка.Стены и перегородки 2 этаж ==========				
75.	74.	11-150203-0101 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	115,39	1096,09	126483
76.	75.	11-150203-0105 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1515,05	1299,28	1968476
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок Б. лок.см.2-1-7б.Внутренняя отделка.Стены и перегородки 3 этаж ==========				
77.	85.	11-150203-0105 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1229,73	1299,28	1597765
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок Б. лок.см.2-1-7б.по ТИПУ ТД 446 - 1 этаж ==========				
78.	95.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	855,11	1094,80	936177
79.	96.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм	м2 стяжки	855,11	538,61	460568

1	2	3	4	5	6	7	8
			изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 30 мм/				
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок Б. лок.см.2-1-7б.по ТИПУ ТД 288 - 1 этаж					
80.	99.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	64,39	1094,80	70494
81.	100.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 30 мм/		64,39	269,30	17340
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок Б. лок.см.2-1-7б.по ТИПУ ТД 650 - 1 этаж					
82.	109.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	124,81	1094,80	136642
83.	110.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 40 мм/		124,81	538,61	67223
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок Б. лок.см.2-1-7б.по ТИПУ ТД 650 - 2 этаж					
84.	114.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	265,73	753,98	200354
85.	115.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/		265,73	160,18	42565
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок Б. лок.см.2-1-7б.по ТИПУ ТД 650 /спорт.зал/ - 2 этаж					
86.	119.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	690,33	753,98	520492
87.	120.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/		690,33	160,18	110579
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000					

1	2	3	4	5	6	7	8
			Блок Б. лок.см.2-1-7б.по ТИПУ ТД 346 - 2 этаж				
88.	124.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство	24,16	753,98	18216	
89.	125.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/	24,16	160,18	3870	
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000				
			Блок Б. лок.см.2-1-7б. Медиатека, библитотека - 2 этаж				
90.	129.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство	168,88	753,98	127331	
91.	130.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/	168,88	160,18	27052	
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000				
			Блок Б. лок.см.2-1-7б.по ТИПУ ТД 650 - 3 этаж				
92.	133.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство м2 стяжки	264,22	1094,80	289269	
93.	134.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 40 мм/	264,22	538,61	142311	
94.	138.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство м2 стяжки	132,45	1094,80	145007	
95.	139.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 40 мм/	132,45	538,61	71338	
96.	143.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство	15,57	753,98	11739	
97.	144.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/	15,57	160,18	2494	
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000				

1	2	3	4	5	6	7	8
			Блок Б. лок.см.2-1-7б.по ТИПУ ТД 446 - 3 этаж				
98.	149.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	81,83	753,98	61698
99.	150.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 40 мм/	м2 стяжки	81,83	320,36	26215
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок В. лок.см.2-1-8б.Внутренняя отделка.Стены и перегородки 1 этаж				
100.	47.	11-150203-0101 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	234,18	1096,09	256682
101.	48.	11-150203-0105 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1415,83	1299,28	1839562
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок В. лок.см.2-1-8б.Внутренняя отделка.Стены и перегородки 2 этаж				
102.	58.	11-150203-0101 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	229,87	1096,09	251957
103.	59.	11-150203-0105 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1387,49	1299,28	1802740
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок В. лок.см.2-1-8б.Внутренняя отделка.Стены и перегородки тех.этаж				
104.	68.	11-150203-0101 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой	412,60	1096,09	452245

1	2	3	4	5	6	7	8
поверхнос ти							
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок В. лок.см.2-1-8б.по ТИПУ ТД 446 - 1 этаж ==========					
105.	79.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,06	1094,80	7729
106.	80.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	7,06	269,30	1901
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок В. лок.см.2-1-8б.по ТИПУ ТД 650 - 1 этаж ==========					
107.	83.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	982,67	1094,80	1075830
108.	84.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 40 мм/	м2 стяжки	982,67	538,61	529272
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок В. лок.см.2-1-8б.по ТИПУ ТД 452 - 1 этаж ==========					
109.	88.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	107,20	1094,80	117363
110.	89.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	107,20	269,30	28869
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок В. лок.см.2-1-8б.по ТИПУ ТД 650 - 2 этаж ==========					
111.	93.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1004,60	1094,80	1099839
112.	94.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 40 мм/	м2 стяжки	1004,60	538,61	541084
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок В. лок.см.2-1-8б.по ТИПУ ТД 346 - 2 этаж					

1	2	3	4	5	6	7	8
			==========				
113.	98.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство	53,19		753,98	40104
114.	99.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/	53,19		160,18	8520
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок В. лок.см.2-1-8б.по ТИПУ ТД 340 - 2 этаж ==========				
115.	103.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство	60,23		753,98	45412
116.	104.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	-60,23	-80,09	-4824
			Раздел: ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П1 БЛОК А лок.см.2-1-13 ==========				
117.	2.	ТПрайс	Установка приточная VS-100-R-H/S	шт.	1,00	2437364,90	2437365
			Раздел: Решетки вентиляционные регулируемые БЛОК А ==========				
118.	5.	23-050306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 250 мм х 150 мм-п5	шт.	29,00	15984,90	463562
119.	7.	23-050306-0303 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм-п7	шт.	40,00	11678,58	467143
120.	9.	23-050306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм-п9	шт.	1,00	9658,65	9659
121.	12.	23-050305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	13,00	18249,46	237243

1	2	3	4	5	6	7	8
122.	13.	23-050305-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	20,00	15274,78	305496
123.	15.	23-050308-0420 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 700 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60-п15	шт.	1,00	62526,83	62527
124.	16.	23-050308-0426 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 900 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60-п16	шт.	2,00	68268,24	136536
		Раздел: СИСТЕМА В1. БЛОК А					
125.	39.	23-050402-0111 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-30-4Е	комплект	1,00	162191,84	162192
126.	41.	23-050302-0403 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 300х600 мм-п41	шт.	1,00	14000,15	14000
127.	45.	23-050306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм-п45	шт.	36,00	9658,65	347712
128.	47.	23-050308-0403 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 250 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60-п47	шт.	1,00	43287,39	43287
129.	48.	23-050308-0404 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 250 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60-п48	шт.	1,00	44405,12	44405
130.	49.	23-050308-0409 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI	шт.	1,00	47632,16	47632

1	2	3	4	5	6	7	8
			60-п49				
		Раздел: СИСТЕМА В2.БЛОК А					
131.	63.	23-050401-0106 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84-п63	комплект	1,00	48345,61	48346
132.	65.	ТПрайс	Клапан обратный КОБ315-Н-ОЦ	шт.	1,00	4792,00	4792
		Раздел: СИСТЕМА В3.БЛОК А					
133.	75.	23-050401-0106 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84-п75	комплект	1,00	48345,61	48346
134.	77.	ТПрайс	Клапан обратный КОБ315-Н-ОЦ	шт.	1,00	4792,00	4792
		Раздел: СИСТЕМА В4. БЛОК А					
135.	87.	23-050401-0106 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84-п87	комплект	1,00	48345,61	48346
136.	89.	ТПрайс	Клапан обратный КОБ315-Н-ОЦ-п89	шт.	1,00	4792,00	4792
		Раздел: СИСТЕМА В5. БЛОК А					
137.	99.	23-050401-0105 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-250Б, Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84-п99	комплект	1,00	33127,53	33128
138.	101.	ТПрайс	Клапан обратный КОБ315-Н-ОЦ-п101	шт.	1,00	4792,00	4792
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-1. БЛОК А					

1	2	3	4	5	6	7	8
139.	114.	23-050306-0357 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 400 мм-п114	шт.	3,00	15718,44	47155
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-2. БЛОК А					
140.	121.	23-050306-0357 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 400 мм-п121	шт.	2,00	15718,44	31437
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-3. БЛОК А					
141.	128.	23-050306-0357 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 400 мм-п128	шт.	3,00	15718,44	47155
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-4. БЛОК А					
142.	136.	23-050306-0307 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 400 мм-п136	шт.	5,00	15286,78	76434
143.	138.	23-050306-0357 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 400 мм-п138	шт.	2,00	15718,44	31437
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-5. БЛОК А					
144.	146.	23-050306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 250 мм х 150 мм-п146	шт.	1,00	15984,90	15985
145.	148.	23-050306-0316 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм-п148	шт.	2,00	11606,26	23213
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-6. БЛОК А					
146.	156.	23-050306-0316 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные,	шт.	15,00	11606,26	174094

1	2	3	4	5	6	7	8
			пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм-п156				
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-7. БЛОК А					
147.	164.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм-п164	шт.	2,00	14529,54	29059
148.	166.	23-050306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм-п166	шт.	2,00	15984,90	31970
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-8. БЛОК А					
149.	173.	23-050306-0357 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 400 мм-п173	шт.	2,00	15718,44	31437
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-9. БЛОК А					
150.	180.	23-050306-0357 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 400 мм-п180	шт.	3,00	15718,44	47155
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-10. БЛОК А					
151.	188.	23-050306-0357 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 400 мм-п188	шт.	2,00	15718,44	31437
152.	190.	23-050306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм-п190	шт.	1,00	13985,61	13986
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-11. БЛОК А					
153.	199.	23-050306-0307 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 400 мм-п199	шт.	2,00	15286,78	30574

1	2	3	4	5	6	7	8
154.	201.	23-050306-0357 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 400 мм-п201	шт.	3,00	15718,44	47155
155.	203.	23-050306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм-п203	шт.	1,00	13985,61	13986
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-12. БЛОК А					
156.	212.	23-050306-0307 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 400 мм-п212	шт.	3,00	15286,78	45860
157.	214.	23-050306-0357 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 400 мм-п214	шт.	1,00	15718,44	15718
158.	216.	23-050306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм-п216	шт.	1,00	13985,61	13986
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-13. БЛОК А					
159.	222.	23-050306-0357 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 400 мм-п222	шт.	2,00	15718,44	31437
160.	224.	23-050306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм-п224	шт.	2,00	13985,61	27971
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-14. БЛОК А					
161.	232.	23-050306-0343 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 300 мм-п232	шт.	4,00	13738,72	54955
162.	234.	23-050306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм-п234	шт.	2,00	15984,90	31970

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П1. БЛОК Б				
163.	237.	ТПрайс	Установка приточная VS-100-R-H/S-п237	шт.	1,00	2353649,93	2353650
			Раздел: Решетки вентиляционные регулируемые.БЛОК Б				
164.	240.	23-050306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм-п240	шт.	4,00	9658,65	38635
165.	242.	23-050306-0303 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм-п242	шт.	1,00	11678,58	11679
166.	244.	23-050306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм-п244	шт.	10,00	13985,61	139856
167.	247.	23-050305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000-п247	шт.	16,00	18249,46	291991
168.	248.	23-050305-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм-п248	шт.	5,00	15274,78	76374
169.	250.	23-050308-0429 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 1000 мм х 500 мм, предел огнестойкости EI 60-п250	шт.	2,00	70964,60	141929
170.	253.	23-050302-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 200х200 мм-п253	шт.	3,00	9415,56	28247
			Раздел: ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П2.БЛОК Б				

1	2	3	4	5	6	7	8
171.	276.	ТПрайс	Установка приточная VS-40-R-H/S-п276	шт.	1,00	1476657,29	1476657
		Раздел: Решетки вентиляционные регулируемые.БЛОК Б					
172.	278.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм-п278	шт.	14,00	14529,54	203414
173.	280.	23-050305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 2500 мм-п280	шт.	1,00	18249,46	18249
174.	282.	23-050305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 2500 мм-п282	шт.	1,00	18249,46	18249
175.	284.	23-050308-0423 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 800 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60-п284	шт.	1,00	65521,20	65521
		Раздел: ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П3.БЛОК Б					
176.	298.	ТПрайс	Установка приточная VS-30-R-H/S-п298	шт.	1,00	1293400,90	1293401
		Раздел: Решетки вентиляционные регулируемые.БЛОК Б					
177.	301.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм-п301	шт.	12,00	14529,54	174354
178.	303.	23-050308-0415 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60-п303	шт.	3,00	53145,70	159437

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: СИСТЕМА В1.БЛОК Б				
179.	313.	23-050411-0114 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-6,3, Р 3 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81-п313	комплект	1,00	212586,80	212587
180.	314.	23-021103-0615 РСНБ РК 2015	Стакан монтажный Стс-Вкр-0,1-п314	шт.	1,00	34491,59	34492
181.	316.	23-050306-0305 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 200 мм-п316	шт.	14,00	12488,24	174835
182.	319.	23-050308-0426 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 900 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60-п319	шт.	1,00	68268,24	68268
			Раздел: СИСТЕМА В2.БЛОК Б				
183.	328.	23-050411-0114 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-6,3, Р 3 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81-п328	комплект	1,00	212586,80	212587
184.	329.	23-021103-0615 РСНБ РК 2015	Стакан монтажный Стс-Вкр-0,1-п329	шт.	1,00	34491,59	34492
185.	331.	23-050308-0417 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 300 мм х 600 мм, предел огнестойкости EI 60-п331	шт.	1,00	56082,90	56083
			Раздел: СИСТЕМА В3.БЛОК Б				
186.	340.	23-050411-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-4, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81-п340	комплект	1,00	109659,78	109660
187.	341.	23-021103-0615 РСНБ РК 2015	Стакан монтажный Стс-Вкр-0,1-п341	шт.	1,00	34491,59	34492
188.	343.	23-050308-0407 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа	шт.	1,00	46392,71	46393

1	2	3	4	5	6	7	8
			Лиссант, размерами 300 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60-п343				
			Раздел: СИСТЕМА В4.БЛОК Б				
189.	349.	23-050411-0110 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-5, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81-п349	комплект	1,00	133148,43	133148
190.	350.	23-021103-0615 РСНБ РК 2015	Стакан монтажный Стс-Вкр-0,1-п350	шт.	1,00	34491,59	34492
191.	352.	23-050306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм-п352	шт.	6,00	9658,65	57952
192.	354.	23-050306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 150 мм-п354	шт.	7,00	13985,61	97899
193.	356.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм-п356	шт.	2,00	14529,54	29059
194.	358.	23-050308-0417 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 300 мм х 600 мм, предел огнестойкости EI 60-п358	шт.	1,00	56082,90	56083
			Раздел: СИСТЕМА В5.БЛОК Б				
195.	370.	23-050411-0202 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-4, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81-п370	комплект	1,00	184683,57	184684
196.	371.	23-021103-0615 РСНБ РК 2015	Стакан монтажный Стс-Вкр-0,1-п371	шт.	1,00	34491,59	34492
197.	373.	23-050308-0407 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 300 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI	шт.	1,00	46392,71	46393

1	2	3	4	5	6	7	8
			60-п373				
			Раздел: СИСТЕМА В6.БЛОК Б				
198.	379.	23-050411-0110 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-5, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81-п379	комплект	1,00	133148,43	133148
199.	380.	23-021103-0615 РСНБ РК 2015	Стакан монтажный Стс-Вкр-0,1-п380	шт.	1,00	34491,59	34492
200.	382.	23-050308-0407 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 300 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI	шт.	1,00	46392,71	46393
			60-п382				
			Раздел: СИСТЕМА В7.БЛОК Б				
201.	389.	23-050401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, QMAX 930 м3/ч ГОСТ 7402-84-п389	комплект	1,00	30767,76	30768
202.	392.	ТПрайс	Узел прохода УП1-01 д.200мм-п392	шт.	1,00	10993,40	10993
203.	394.	ТПрайс	Клапан обратный КОБ200-Н-ОЦ-п394	шт.	1,00	2818,82	2819
204.	397.	23-050308-0201 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 200 мм, предел огнестойкости EI 60-п397	шт.	1,00	39308,89	39309
			Раздел: СИСТЕМА В8.БЛОК Б				
205.	402.	23-050401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, QMAX 930 м3/ч ГОСТ 7402-84-п402	комплект	1,00	30767,76	30768
206.	405.	ТПрайс	Узел прохода УП1-01 д.200мм-п405	шт.	1,00	10993,40	10993

1	2	3	4	5	6	7	8
207.	407.	ТПрайс	Клапан обратный КОБ200-Н-ОЦ-п407	шт.	1,00	2818,82	2819
208.	410.	23-050308-0201 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 200 мм, предел огнестойкости EI 60-п410	шт.	1,00	39308,89	39309
		Раздел: СИСТЕМА В9.БЛОК Б					
209.	416.	23-050401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, QMAX 930 м3/ч ГОСТ 7402-84-п416	комплект	1,00	30767,76	30768
210.	419.	ТПрайс	Клапан обратный КОБ200-Н-ОЦ-п419	шт.	1,00	2818,82	2819
211.	421.	ТПрайс	Узел прохода УП1-01 д.200мм-п421	шт.	1,00	10993,40	10993
212.	424.	23-050308-0201 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-1 типа Лиссант, диаметром 200 мм, предел огнестойкости EI 60-п424	шт.	2,00	39308,89	78618
		Раздел: СИСТЕМА В10.БЛОК Б					
213.	430.	23-050404-0216 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 4-75	комплект	1,00	71599,63	71600
214.	432.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм-п432	шт.	12,00	14529,54	174354
215.	434.	23-050302-0403 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 300х600 мм-п434	шт.	1,00	14000,15	14000
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-1.БЛОК Б					
216.	449.	23-050306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х	шт.	2,00	15984,90	31970

1	2	3	4	5	6	7	8
			250 мм-п449				
217.	451.	23-050306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 250 мм-п451	шт.	2,00	13985,61	27971
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-2.БЛОК Б					
218.	457.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 200 мм-п457	шт.	1,00	14529,54	14530
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-3.БЛОК Б					
219.	461.	ТПрайс	Узел прохода УП1-09 д.1000мм-п461	шт.	1,00	50268,98	50269
220.	463.	23-050305-0105 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, DN 900-п463	шт.	1,00	10163,62	10164
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-4.БЛОК Б					
221.	470.	23-050306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 250 мм-п470	шт.	3,00	13985,61	41957
222.	472.	23-050306-0316 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм-п472	шт.	1,00	11606,26	11606
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-5.БЛОК Б					
223.	475.	ТПрайс	Узел прохода УП1-09 д.1000мм-п475	шт.	1,00	50268,98	50269
224.	477.	23-050305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм-п477	шт.	1,00	18249,46	18249

1	2	3	4	5	6	7	8
225.	478.	23-050310-0409 РСНБ РК 2015	Электропривод, диаметром 800 мм-п478	шт.	1,00	95635,13	95635
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-6.БЛОК Б					
226.	481.	ТПрайс	Узел прохода УП1-09 д.1000мм-п481	шт.	1,00	50268,98	50269
227.	483.	23-050305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм-п483	шт.	1,00	18249,46	18249
228.	484.	23-050310-0409 РСНБ РК 2015	Электропривод, диаметром 800 мм-п484	шт.	1,00	95635,13	95635
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-7.БЛОК Б					
229.	492.	23-050306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм-п492	шт.	1,00	13985,61	13986
230.	494.	23-050306-0316 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм-п494	шт.	8,00	11606,26	92850
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-8.БЛОК Б					
231.	500.	23-050306-0316 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм-п500	шт.	1,00	11606,26	11606
		Раздел: ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П1.БЛОК В					
232.	502.	ТПрайс	Установка приточная VS-75-R-H/S-п502	шт.	1,00	2214739,20	2214739
		Раздел: Решетки вентиляционные регулируемые.БЛОК В					
233.	505.	23-050306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 250 мм х	шт.	36,00	15984,90	575456

1	2	3	4	5	6	7	8
			150 мм-п505				
234.	507.	23-050306-0303 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм-п507	шт.	9,00	11678,58	105107
235.	509.	23-050306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм-п509	шт.	1,00	9658,65	9659
236.	511.	23-050305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм-п511	шт.	16,00	18249,46	291991
237.	512.	23-050305-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм-п512	шт.	5,00	15274,78	76374
238.	514.	23-050308-0426 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 900 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60-п514	шт.	1,00	68268,24	68268
239.	515.	23-050308-0426 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 900 мм х 500 мм, предел огнестойкости EI 60-п515	шт.	2,00	68268,24	136536
			Раздел: СИСТЕМА В1.БЛОК В				
240.	534.	23-050401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 350 м3/ч ГОСТ 7402-84-п534	комплект	1,00	23664,56	23665
241.	536.	ТПрайс	Клапан обратный КОБ300-Н-ОЦ-п536	шт.	1,00	4792,00	4792
242.	540.	23-050306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х	шт.	24,00	9658,65	231808

1	2	3	4	5	6	7	8
			100 мм-п540				
243.	542.	23-050308-0403 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 250 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60-п542	шт.	2,00	43287,39	86575
			Раздел: СИСТЕМА ВЕ-1.БЛОК В				
244.	557.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 200 мм-п557	шт.	2,00	14529,54	29059
			Раздел: СИСТЕМА ВЕ-2.БЛОК В				
245.	564.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 200 мм-п564	шт.	2,00	14529,54	29059
			Раздел: СИСТЕМА ВЕ-3.БЛОК В				
246.	572.	23-050306-0307 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 400 мм-п572	шт.	3,00	15286,78	45860
247.	574.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 200 мм-п574	шт.	2,00	14529,54	29059
			Раздел: СИСТЕМА ВЕ-4.БЛОК В				
248.	581.	23-050306-0303 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм-п581	шт.	2,00	11678,58	23357
			Раздел: СИСТЕМА ВЕ-5.БЛОК В				
249.	588.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 200 мм-п588	шт.	2,00	14529,54	29059

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-6.БЛОК В					
250.	596.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 200 мм-п596	шт.	1,00	14529,54	14530
251.	598.	23-050306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 250 мм х 150 мм-п598	шт.	1,00	15984,90	15985
252.	600.	23-050306-0330 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 200 мм-п600	шт.	1,00	13985,61	13986
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-7.БЛОК В					
253.	607.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 200 мм-п607	шт.	2,00	14529,54	29059
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-8.БЛОК В					
254.	614.	23-050306-0307 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 400 мм-п614	шт.	2,00	15286,78	30574
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-9.БЛОК В					
255.	621.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 200 мм-п621	шт.	2,00	14529,54	29059
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-10.БЛОК В					
256.	629.	23-050306-0307 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 400 мм-п629	шт.	3,00	15286,78	45860
257.	631.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х	шт.	2,00	14529,54	29059

1	2	3	4	5	6	7	8
			200 мм-п631				
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-11.БЛОК В					
258.	638.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 200 мм-п638	шт.	2,00	14529,54	29059
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-12.БЛОК В					
259.	645.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 200 мм-п645	шт.	2,00	14529,54	29059
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-13.БЛОК В					
260.	654.	23-050306-0307 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 400 мм	-п654шт.	2,00	15286,78	30574
261.	656.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 200 мм-п656	шт.	2,00	14529,54	29059
262.	658.	23-050306-0331 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм-п658	шт.	1,00	15984,90	15985
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-14.БЛОК В					
263.	665.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 200 мм-п665	шт.	1,00	14529,54	14530
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-15.БЛОК В					
264.	672.	23-050306-0316 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм-п672	шт.	1,00	11606,26	11606
		Раздел: КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.лок.см.№2-1-14.Блок					

1	2	3	4	5	6	7	8
			А				
265.	148.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2929,00	275,93	808205
266.	149.	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	6775,00	700,60	4746531
267.	150.	23-060902-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,23	201699,61	47399
268.	151.	23-060902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,33	121872,52	162090
269.	152.	23-060902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,76	83638,63	63733
270.	153.	23-060902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	5,19	53288,70	276515
271.	154.	23-060902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,05	32006,62	65550
272.	155.	23-060201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,14	184910,68	25887
			Раздел: Трубы. лок.см.№2-1-14.Блок А				
273.	156.	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	269,00	538,37	144823
274.	157.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2417,00	429,76	1038733

1	2	3	4	5	6	7	8
275.	158.	23-011305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	43,00	196,59	8453
276.	159.	23-011305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	226,00	126,45	28577
277.	160.	23-011305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	33,00	81,63	2694
278.	161.	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	1712,00	60,94	104328
279.	162.	23-011305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	672,00	46,00	30912
280.	163.	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	177,00	998,84	176794
281.	164.	23-010101-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводныенеоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	177,00	298,53	52839
282.	165.	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	18,00	756,68	13620
283.	166.	23-061705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	6,00	110,53	663
284.	167.	23-061705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	12,00	74,83	898
285.	168.	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	48,00	235,44	11301
286.	169.	23-061710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	48,00	63,31	3039
			Раздел: Дополнительная система уравнивания потенциалов.лок.см.№2-1-14.Блок А ==========				
287.	170.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	180,00	275,93	49668
288.	171.	23-060902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,18	53288,70	9592

1	2	3	4	5	6	7	8
289.	172.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, скобами	м	180,00	429,76	77357
постенам и колоннам с креплением							
290.	173.	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	180,00	25,31	4555
		Раздел: Заземление. лок.см.№2-1-14.Блок А					
291.	174.	13-080208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	200,00	454,81	90962
		Раздел: Молниезащита. лок.см.№2-1-14.Блок А					
292.	175.	13-080208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж построительным основаниям	м	505,00	1981,14	1000478
293.	176.	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,11	192912,19	21627
294.	177.	13-080208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	60,00	1988,86	119332
295.	178.	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	10,00	2810,79	28108
296.	179.	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	9,00	2810,79	25297
297.	180.	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	18,00	541,96	9755
		Раздел: КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.лок.см.№2-1-15.Блок Б					
298.	218.	13-080201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных	м кабеля	9,00	392,07	3529
трубах, блоках и коробах							
299.	219.	13-080201-0901 РСНБ	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1	м кабеля	3746,00	275,93	1033641

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах				
300.	220.	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 м кабеля кг. Прокладка с креплением накладными скобами		11883,00	700,60	8325171
301.	221.	23-060902-0120 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 120 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	3410925,43	30698
302.	222.	23-060902-0119 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 95 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,04	2796071,89	109047
303.	223.	23-060902-0118 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,04	2019235,28	90866
304.	224.	23-060902-0117 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,24	1410982,05	332992
305.	225.	23-060902-0116 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,30	1020797,72	311343
306.	226.	23-060902-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,33	744073,76	242568
307.	227.	23-060902-0114 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,34	471654,30	632017
308.	228.	23-060902-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,75	201699,61	352974
309.	229.	23-060902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,11	121872,52	257151
310.	230.	23-060902-0109 РСНБ	Провода силовые для электрических	км	1,14	83638,63	95013

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79				
311.	231.	23-060902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	4,61	53288,70	245821
312.	232.	23-060902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	3,73	32006,62	119353
313.	233.	23-060201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,14	184910,68	25887
		Раздел: Трубы.лок.см.№2-1-15.Блок Б					
314.	234.	13-080206-1903 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	177,00	597,84	105817
315.	235.	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1118,00	538,37	601902
316.	236.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2435,00	429,76	1046469
317.	237.	23-011305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	178,77	372,45	66582
318.	238.	23-011305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	10,10	280,50	2833
319.	239.	23-011305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	766,59	196,59	150701
320.	240.	23-011305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	352,49	126,45	44572
321.	241.	23-011305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	417,13	81,63	34051
322.	242.	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	1521,06	60,94	92692

1	2	3	4	5	6	7	8
323.	243.	23-011305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	521,16	46,00	23973
324.	244.	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	25,00	756,68	18917
325.	245.	23-061705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м	2,00	110,53	221
326.	246.	23-061705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	7,00	110,53	774
327.	247.	23-061705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	10,00	110,53	1105
328.	248.	23-061705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	6,00	74,83	449
			Раздел: Дополнительная система уравнивания потенциалов.лок.см.№2-1-15.Блок Б ==========				
329.	249.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	90,00	275,93	24834
330.	250.	23-060902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,09	53288,70	4796
331.	251.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	90,00	429,76	38679
332.	252.	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	90,00	25,31	2278
			Раздел: Заземление.лок.см.№2-1-15.Блок Б ==========				
333.	253.	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6,00	2810,79	16865
334.	254.	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20,00	541,96	10839
335.	255.	13-080208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм.	м	8,00	2270,21	18162

1	2	3	4	5	6	7	8
			Монтаж по строительным основаниям				
336.	256.	21-050301-0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	185223,45	2341
337.	257.	13-080208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	8,00	2270,21	18162
338.	258.	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	192911,73	610
339.	259.	13-080208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	270,00	454,81	122798
340.	260.	13-080208-0210 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	2,00	576,09	1152
341.	261.	23-061704-0101 РСНБ РК 2015	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	т	0,00	--	1
		Раздел: Молниезащита.лок.см.№2-1-15.Блок Б					
342.	262.	13-080208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	520,00	1981,14	1030195
343.	263.	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,12	192912,19	22270
344.	264.	13-080208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	60,00	1988,86	119332
345.	265.	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	10,00	2810,79	28108
346.	266.	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	9,00	2810,79	25297

1	2	3	4	5	6	7	8
347.	268.	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	18,00	541,96	9755
		Раздел: КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.лок.см.№2-1-16.Блок В					
348.	89.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1264,00	275,93	348778
349.	90.	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	2669,00	700,60	1869888
350.	91.	23-060902-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,18	121872,52	21937
351.	92.	23-060902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,31	83638,63	25593
352.	93.	23-060902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,94	53288,70	156562
353.	94.	23-060902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,44	32006,62	14211
354.	95.	23-060201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,07	184910,68	12019
		Раздел: Трубы.лок.см.№2-1-16.Блок В					
355.	96.	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	33,00	538,37	17766
356.	97.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1106,00	429,76	475316
357.	98.	23-011305-0104 РСНБ	Трубы гладкие жесткие из ПВХ	м	33,00	126,45	4173

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	диаметром 32 мм				
358.	99.	23-011305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	9,00	81,63	735
359.	100.	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	892,00	60,94	54358
360.	101.	23-011305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	205,00	46,00	9430
361.	102.	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	91,00	998,84	90894
362.	103.	23-010101-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводныенеоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	91,00	298,53	27166
363.	104.	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40мм. Монтаж оборудования	м	4,00	235,44	942
364.	105.	23-061710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х16 мм	м	4,00	63,31	253
		Раздел: Дополнительная система уравнивания потенциалов.лок.см.№2-1-16.Блок В ==========					
365.	106.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	100,00	275,93	27593
366.	107.	23-060902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,10	53288,70	5329
367.	108.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	100,00	429,76	42976
368.	109.	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	100,00	25,31	2531
		Раздел: Заземление.лок.см.№2-1-16.Блок В ==========					
369.	110.	13-080208-0203 РСНБ	Проводник заземляющий скрыто из	м	165,00	454,81	75043

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола				
		Раздел: Молниезащита.лок.см.№2-1-16.Блок В					
370.	111.	13-080208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	140,00	1981,14	277360
371.	112.	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,03	192912,19	5996
372.	113.	13-080208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	60,00	1988,86	119332
373.	114.	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	10,00	2810,79	28108
374.	115.	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	9,00	2810,79	25297
375.	117.	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	18,00	541,96	9755
		Раздел: Электроснабжение.лок.см.№ 4-1-2					
376.	9.	Т	Дизельная электростанция мощностью 20,0кВт, с емкостью топливного бака 250л-п9	комплект	1,00	7792411,05	7792411

ИТОГО: 109421579

В том числе :

Накладные расходы			15063809
Сметная прибыль			8105302
Итого с временными	1,5 %	1511071	110932650
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	2249481	113182131

1	2	3	4	5	6	7	8
			Пересчет в текущих ценах К=1,0697784			121079799	
			Итого с НДС 12% С понижающим коэффициентом к=0,95965			135609375 130137537	

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Тлеубаев Е.Е.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г. Костаная» Нысанбаева С.Г.

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города Костаная Костанайской области»

АКТ №11

выполненных работ за июнь 2018 год

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
заказ чика		подряд-чика		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
				Договор №163 Доп.согл.2	02.36.2017 06.12.2017	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		за приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство объекта: «Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне Аэропорт" города Костаная Костанайской области»	796158969	167052978								167052978

«ЗАКАЗЧИК»
Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Толстого, 49
РНН 391700233340
ИИК KZ610703103KSN3912000
БИН 060140005369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

_____ **Баженов А. М.**

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ю.Жанибека, 13
БИН 010640004243
ИИК KZ659261601[illegible]82000
в АО «Казкоммерцбанк»
БИК KZKOKZKX

_____ **Овчинин Г. Н.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.соглашение №2 от 06.12.2017год.

Акт приемки выполненных работ №15 за июнь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Замена цокольных панелей на монолитную стену и ФБС (Корректировка)				
1.	кор. 11-060201-0101 РСНБ РК 2015		Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	92,36	26791,16	2474539
2.	кор. 11-060301-0601 РСНБ РК 2015		Сетки арматурные плоские.т Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,06	22107,80	23429	
3.	кор. 21-050301-0302 РСНБ РК 2015		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	1,06	185992,41	197109
4.	кор. 11-070501-0101 РСНБ РК 2015		Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	544,00	1618,90	880683
5.	кор. 21-041201-9903 РСНБ РК 2015		Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	46,63	22815,92	1063906
6.	кор. 21-041201-9907 РСНБ РК 2015		Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ	м3	110,40	21003,00	2318731

1	2	3	4	5	6	7	8
			13579-78				
7.	кор.	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,65	221051,48	142656
8.	кор.	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	19,72	27991,23	551987
			Раздел: Диафрагмы жесткости. Конструкции железобетонные ниже отм. 0.000 Блоки А, Б, В.				
лок.см. 2-1-2а			==========				
9.	4.	11-070509-0109 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости высотой до 4,8 м, площадью до 25 м2. Установка	шт. сборных конструкц	5,00	31183,82	155919
ий							
10.	6.	21-040104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м2	94,43	2987,64	282130
			(91,745 м2+ корректировочная смета +2,6875м2)				
			Раздел: Фрагмент 1, 1н.Конструкции железобетонные ниже отм. 0.000 Блоки А, Б, В.				
лок.см. 2-1-2а			==========				
11.	38.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкц	10,00	6534,15	65341
ий							
12.	39.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	59,40	4077,36	242203
13.	40.	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	31,20	1635,39	51024
14.	41.	21-040110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не	м	31,20	2505,95	78185
требующими дополнительной отделки			ГОСТ 8717.0-84				
15.	42.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.т Установка	0,02	436136,88	7449	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Вход в подвал в осях А-Б;2-3.Конструкции железобетонные ниже отм. 0.000 Блоки А, Б, В. лок.см. 2-1-2а					
16.	43.	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	11,00	1635,39	17989
17.	44.	21-040110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	11,00	2505,95	27565
18.	45.	11-070506-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой до 1 т. Установка конструкций	шт. сборных	1,00	3868,58	3869
19.	46.	11-070506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка конструкций	шт. сборных	2,00	5791,70	11583
20.	47.	21-049999-0807 РСНБ РК 2015	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см ГОСТ 13015-2012	м2	13,72	4156,62	57047
21.	48.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка /Кирпич М100, р-р М50/	м3 кладки	0,94	31823,81	29914
		Раздел: Вход в подвал в осях Н-Л;14-15. Конструкции железобетонные ниже отм. 0.000 Блоки А, Б, В. лок.см. 2-1-2а					
22.	61.	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	15,40	1635,39	25185
23.	62.	21-040110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	15,40	2505,95	38592
24.	63.	11-070506-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой до 1 т. Установка конструкций	шт. сборных	1,00	3868,58	3869
25.	64.	21-049999-0807 РСНБ РК 2015	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см ГОСТ 13015-2012	м2	1,84	4156,62	7638

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	65. 11-080201-0107 РСНБ РК 2015		Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка /Кирпич М100, р-р М50/	м3 кладки	1,07	31823,81	34051
	Раздел: Диафрагмы жесткости. Конструкции железобетонные выше отм. 0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-3б.1 этаж						
27.	3. 11-070509-0104 РСНБ РК 2015		Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка сборных конструкций	шт.	5,00	9325,81	46629
28.	4. 21-040104-9906 РСНБ РК 2015		Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м2	100,19	2987,64	299324
	Раздел: Диафрагмы жесткости. Конструкции железобетонные ниже отм. 0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-3б.2 этаж						
29.	6. 11-070509-0104 РСНБ РК 2015		Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка сборных конструкций	шт.	5,00	9325,81	46629
30.	7. 21-040104-9906 РСНБ РК 2015		Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м2	96,31	2987,64	287747
	Раздел: Диафрагмы жесткости. Конструкции железобетонные выше отм. 0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-3б.3 этаж						
31.	9. 11-070509-0106 РСНБ РК 2015		Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка сборных конструкций	шт.	2,00	23254,81	46510
32.	10. 11-070509-0104 РСНБ РК 2015		Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка сборных конструкций	шт.	3,00	9325,81	27977
33.	11. 21-040104-9906 РСНБ РК 2015		Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых	м2	79,81	2987,64	238443

1	2	3	4	5	6	7	8
			каналов и перегородки плоские				
			Раздел: Диафрагмы жесткости. Конструкции железобетонные выше отм. 0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-3б.на отм.+9.820				
34.	15.	11-070509-0106 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка	шт. сборных конструкций	2,00	23254,81	46510
35.	16.	21-040104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м2	22,25	2987,64	66460
			Раздел: Колонны.Конструкции железобетонные выше отм. 0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-3б				
36.	кор.	11-070502-0103 РСНБ РК 2015	Колонны массой до 4 т. Установка в стаканы фундаментов	шт. сборных конструкций	1,00	14968,59	14969
37.	кор.	21-049999-0105 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В30 прямоугольные сплошные	м3	1,21	60694,63	73441
			Раздел: Шахта лифта. Конструкции железобетонные выше отм. 0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-3б				
38.	кор.	21-040104-9904 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м2	5,58	2488,47	13886
			Раздел: Лестница Блок А "2-3" "Б-А". Конструкции железобетонные выше отм. 0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-3б				
39.	кор.	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	109,50	1635,39	179075
40.	кор.	21-040110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	109,50	2505,95	274401

1	2	3	4	5	6	7	8
41.	кор. 11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,85	36710,08	67914	
42.	кор. 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.т Установка	0,47	436136,88	205769		
43.	кор. 11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	3,51	74831,59	262300	
44.	кор. 21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,23	337684,26	77296	
45.	кор. 21-060208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	3,28	274162,54	898239	
46.	кор. 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,94	85,10	846		
47.	кор. 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,88	70,81	1408	
48.	кор. 11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	68,25	2233,75	152453	

оштукатуриваемой поверхности

Раздел: Лестница Блок Б "7-8" "Л-Н".
Конструкции железобетонные выше отм. 0.000
Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-3б
==========

49.	кор. 11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	76,50	1635,39	125107	
50.	кор. 21-040110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	76,50	2505,95	191705	
51.	кор. 11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,70	36710,08	62407	
52.	кор. 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.т Установка	0,58	436136,88	251956		

1	2	3	4	5	6	7	8
53.	кор. 11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	4,11	74831,59	307775	
54.	кор. 21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,25	337684,26	84218	
55.	кор. 21-060208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	3,86	274162,54	1059227	
56.	кор. 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,23	85,10	615		
57.	кор. 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,46	70,81	1024	
58.	кор. 11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	61,60	2233,75	137599	

Раздел: Лестница Блок В "18-19" "А-Б".
Конструкции железобетонные выше отм. 0.000
Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-3б
==========

59.	кор. 11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	76,50	1635,39	125107	
60.	кор. 21-040110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	76,50	2505,95	191705	
61.	кор. 11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,30	36710,08	47723	
62.	кор. 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.т Установка	0,33	436136,88	144841		
63.	кор. 11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	2,45	74831,59	183150	
64.	кор. 21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,18	337684,26	59466	

1	2	3	4	5	6	7	8
65.	кор. 21-060208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	2,27	274162,54		622733
66.	кор. 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,63	85,10		564	
67.	кор. 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,26	70,81		939
68.	кор. 11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенноеоштукатуриваемой поверхности	м2	47,05	2233,75		105098
		Раздел: Лестница Блок Б "12-13" "Е-И". Конструкции железобетонные выше отм. 0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-3б ==========					
69.	кор. 11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	88,50	1635,39		144732
70.	кор. 21-040110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	88,50	2505,95		221776
71.	кор. 11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,30	36710,08		84433
72.	кор. 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	1,23	436136,88		536536
73.	кор. 11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	4,13	74831,59		308890
74.	кор. 21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,16	337684,26		55346
75.	кор. 21-060208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	3,96	274162,54		1086725
76.	кор. 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,20	85,10		698	

1	2	3	4	5	6	7	8
77.	кор.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,40	70,81	1161
78.	кор.	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенноеоштукатуриваемой поверхности	м2	45,00	2233,75	100519
		Раздел: Конструкции металлические. Покрытие в осях И-Н/9-13. лок.см.2-1-4в. Надколонники Н1					
79.	кор.	11-090302-0101 РСНБ РК 2015	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м. Марка стали С345, С345К, С345Т1, применен коэффициент к затратам труда - 1,08, к времени использования машин - 1,08, к расходу материалов - 1,08	т конструкций	1,19	61557,20	73148
80.	кор.	21-060801-0104 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	1,19	331635,38	394082
81.	кор.	ТПСЦ	Надбавка на марку стали С-345	т	13,79	15100,25	208217
		Раздел: Лестницы выход на кровлю. Лестница в осях 2-3. Конструкции металлические. лок.см.2-1-4в					
82.	34.	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,78	79112,83	61890
83.	35.	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,78	337684,26	264170
84.	36.	ТПСЦ	Надбавка на марку стали С-255	т	0,48	9744,86	4645
85.	37.	ТПСЦ	Надбавка на марку стали С-245	т	0,16	5354,27	877

1	2	3	4	5	6	7	8
86.	38.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	42,24	70,81	2991
		Раздел: Лестницы выход на кровлю. Лестница в осях 18-19. Конструкции металлические. лок.см.2-1-4в					
		==========					
87.	39.	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,78	79112,83	61890
88.	40.	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,78	337684,26	264170
89.	41.	ТПСЦ	Надбавка на марку стали С-255	т	0,48	9744,86	4645
90.	42.	ТПСЦ	Надбавка на марку стали С-245	т	0,16	5354,27	877
91.	43.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	42,24	70,81	2991
		Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-5а. БЛОК А					
		==========					
92.	3.	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	61,65	3752,09	231316
		(+корректировка) Раздел: Полы.Венткамера.БЛОК А					
		==========					
93.	20.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Бетон В7,5/	м3 подстилающего слоя	2,11	23127,03	48844
94.	21.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	26,40	753,98	19905
95.	22.	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхнос	26,40	637,38	16827

1	2	3	4	5	6	7	8
ти							
96.	23.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство	26,40		753,98	19905
97.	24.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	26,40		320,36	8458
98.	25.	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм.м2 Устройство покрытия	26,40		1146,08	30257
99.	26.	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	-26,40	220,63	-5825
		Раздел: Полы. Техподполье. БЛОК А					
100.	29.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство	1123,01		753,98	846722
101.	30.	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируем	1123,01	637,38	715779
ой поверхнос ти							
102.	31.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство	1123,01		753,98	846722
103.	32.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	1123,01		320,36	359773
104.	33.	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм.м2 Устройство покрытия	1123,01		1146,08	1287064
105.	34.	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	-1123,01	220,63	-247767
		Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-5а. БЛОК Б					
106.	81.	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса,	м2	141,75	3752,09	531858

1	2	3	4	5	6	7	8
			устройство теплоизоляционного слоя 100 мм				
			Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-5а. БЛОК Б.Полы.Тип 1				
107.	100.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	1083,74	753,98	817114
108.	101.	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1083,74	637,38	690749
109.	102.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	1083,74	753,98	817114
110.	103.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	1083,74	320,36	347192
111.	104.	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	1083,74	1146,08	1242057
112.	105.	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	-1083,74	220,63	-239103
			Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-5а. БЛОК Б.Полы.Тип 2				
113.	108.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	42,09	753,98	31735
114.	109.	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	42,09	637,38	26827
115.	110.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	42,09	753,98	31735
116.	111.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	42,09	320,36	13484

1	2	3	4	5	6	7	8
117.	112.	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	42,09	1146,08	48239
118.	113.	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	-42,09	220,63	-9286
		Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-5а. БЛОК Б.Утепление стены по наружной стене ==========					
119.	135.	11-260201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	39,79	35077,08	1395871
120.	136.	21-110401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	39,00	17143,34	668565
		Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-5а.БЛОК В ==========					
121.	162.	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Облицовка алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм (+корректировка)	м2	65,79	3752,09	246850
		Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-5а.БЛОК В.Полы ==========					
122.	181.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1148,85	753,98	866205
123.	182.	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1148,85	637,38	732249
124.	183.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1148,85	753,98	866205
125.	184.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	1148,85	320,36	368051

1	2	3	4	5	6	7	8
126.	185.	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	1148,85	1146,08	1316679
127.	186.	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	-1148,85	220,63	-253468
		Раздел: Архитектурные решения ниже отм.0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-5а.БЛОК В.Утепление стены по наружной стене					
128.	206.	11-260201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	23,02	35077,08	807559
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000.лок.см.2-1-6б.БЛОК А.					
129.	16.	ТПРАЙС	Перегородки противопожарные остекленные внутренние	м2	120,96	123630,34	14954326
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000.лок.см.2-1-6б.БЛОК А.Полы по ТИПУ ТД 446 - 1 этаж					
130.	97.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,62	753,98	4991
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000.лок.см.2-1-6б.БЛОК А.Полы по ТИПУ ТД 288 - 1 этаж					
131.	101.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	118,62	1442,79	171144
132.	102.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	118,62	753,98	89437
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000.лок.см.2-1-6б.БЛОК А.Полы по ТИПУ ТД 650 - 1 этаж					
133.	106.	11-110101-1101 РСНБ	Стяжки цементные толщиной 20 мм.	м2 стяжки	853,26	753,98	643337

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Устройство				
134.	107.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/	853,26	160,18	136677	
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000.лок.см.2-1-6б.БЛОК А.Полы по ТИПУ ТД 452 - 1 этаж					
135.	111.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными м2 материалами на битумной мастике.изолируем Устройство первого слоя ой	70,51	1442,79	101731	
поверхнос ти							
136.	112.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство	70,51	753,98	53163	
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000.лок.см.2-1-6б.БЛОК А.Полы по ТИПУ ТД 650 - 2 этаж					
137.	116.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство	1007,56	753,98	759676	
138.	117.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/	1007,56	160,18	161393	
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000.лок.см.2-1-6б.БЛОК А.Полы по ТИПУ ТД 346 - 2 этаж					
139.	121.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными м2 материалами на битумной мастике.изолируем Устройство первого слоя ой	70,51	1442,79	101731	
поверхнос ти							
140.	122.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство	70,51	753,98	53163	
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000.лок.см.2-1-6б.БЛОК А.Полы по ТИПУ ТД 650 - 3 этаж					

1	2	3	4	5	6	7	8
141.	126.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство	1003,42		753,98	756554
142.	127.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/	1003,42		160,18	160730
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000.лок.см.2-1-6б.БЛОК А.Полы по ТИПУ ТД 346 - 3 этаж ==========				
143.	131.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными м2 материалами на битумной мастике.изолируемой поверхности Устройство первого слоя	70,47		1442,79	101674
144.	132.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство	70,47		753,98	53133
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. лок.см.2-1-6б.БЛОК А.Кровля.Над лестничной клеткой ==========				
145.	179.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.м2 изолируемой поверхности Устройство в один слой	21,60		696,87	15052
146.	180.	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	21,60	938,94	20281
147.	181.	11-120101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	21,60	755,31	16315
148.	182.	21-110101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	4,45	27225,33	121142
149.	183.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	21,60	637,36	13767
150.	184.	11-120101-1702 РСНБ	Стяжки выравнивающие	м2 стяжки	21,60	404,27	8732

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 40мм/				
151.	185.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02	16164,74	346
152.	186.	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,02	221051,48	4727
153.	187.	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	3,46	11294,55	39034
154.	188.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	21,60	637,36	13767
155.	189.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 30мм/	м2 стяжки	21,60	242,56	5239
156.	190.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02	16164,74	346
157.	191.	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,02	221051,48	4727
158.	192.	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	5,00	202,10	1010
159.	193.	21-100403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы	м2	5,75	805,86	4634
стандарт-класса, модифицированные			СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97				
160.	194.	21-100403-1403 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы	м2	5,75	654,29	3762
стандарт-класса, модифицированные							

1	2	3	4	5	6	7	8
			СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97				
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. лок.см.2-1-7б.БЛОК Б.Окна				
161.	23.	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов	207,63	2927,81	607891
162.	24.	21-090201-0910 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	207,63	27672,08	5745443
163.	25.	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов	58,16	3459,78	201228
164.	26.	21-090201-0802 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	58,16	25581,34	1487867
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. лок.см.2-1-7б.БЛОК Б.Полы по ТИПУ ТД 446 - 1 этаж				
165.	97.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	855,11	753,98	644732
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. лок.см.2-1-7б.БЛОК Б.Полы по ТИПУ ТД 288 - 1 этаж				
166.	101.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя изолируемой поверхнос	м2	64,39	1442,79	92901

1	2	3	4	5	6	7	8
ти							
167.	102.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	64,39	753,98	48548
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. лок.см.2-1-7б.БЛОК Б.Полы. Охлаждаемая камера - 1 этаж					
168.	104.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	24,43	637,36	15571
169.	105.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 20мм/	м2 стяжки	24,43	78,24	1911
170.	106.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,04	16164,74	652
171.	107.	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,04	221051,48	8910
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. лок.см.2-1-7б.БЛОК Б.Полы по ТИПУ ТД 650 - 1 этаж					
172.	111.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	124,81	753,98	94104
173.	112.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки	124,81	160,18	19992
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. лок.см.2-1-7б.БЛОК Б.Полы по ТИПУ ТД 650 - 2 этаж					
174.	116.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,44	16164,74	7088
175.	117.	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,44	221051,48	96931

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. лок.см.2-1-7б.БЛОК Б.Полы по ТИПУ ТД 650 /спорт.зал/ - 2 этаж ==========				
176.	121.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,14	16164,74	18412
177.	122.	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	1,14	221051,48	251778
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. лок.см.2-1-7б.БЛОК Б.Полы по ТИПУ ТД 346 - 2 этаж ==========				
178.	126.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируемой поверхности Устройство первого слоя	м2	24,16	1442,79	34858
179.	127.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство		24,16	753,98	18216
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. лок.см.2-1-7б.БЛОК Б.Полы. Медиатека, библитотека - 2 этаж ==========				
180.	131.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство		168,88	753,98	127331
			Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. лок.см.2-1-7б.БЛОК Б.Полы по ТИПУ ТД 650 - 3 этаж ==========				
181.	135.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство		264,22	753,98	199215
182.	136.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/		264,22	160,18	42323
183.	140.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство		132,45	753,98	99864
184.	141.	11-110101-1102 РСНБ	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки		132,45	160,18	21216

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/				
185.	145.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,03	16164,74	415
186.	146.	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	221051,48	5681
187.	147.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,57	753,98	11739
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. лок.см.2-1-7б.БЛОК Б.Полы по ТИПУ ТД 446 - 3 этаж ==========					
188.	151.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	81,83	1094,80	89588
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. лок.см.2-1-7б.БЛОК Б.Кровля.По металлическим конструкциям ==========					
189.	174.	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляцияоклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	553,62	669,54	370672
190.	175.	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	553,62	938,94	519814
191.	176.	11-120101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	553,62	755,31	418155
192.	177.	21-110101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	96,94	13916,24	1349025
193.	178.	21-110101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	28,51	27225,33	776233

1	2	3	4	5	6	7	8
194.	179.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.м2 Устройство в один слой	553,62 изолируем ой поверхности	254,41	140849	
195.	180.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	553,62	637,36	352856
196.	181.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 30мм/	м2 стяжки	553,62	234,72	129947
197.	182.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,55	16164,74	8860
198.	183.	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,55	221051,48	121155
199.	184.	11-120101-0105 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	553,62	1624,11	899140
		Раздел: БЛОК Б.Кровля.В осях Н-И					
200.	185.	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляцияоклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируем ой поверхности	207,00	669,54	138595
201.	186.	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	207,00	938,94	194360
202.	187.	11-120101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	207,00	755,31	156349
203.	188.	21-110101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	36,25	13916,24	504404

1	2	3	4	5	6	7	8
204.	189.	21-110101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	10,66	27225,33	290236
205.	190.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.м2 Устройство в один слой	207,00 изолируем	254,41	52664	
ой поверхности							
206.	191.	11-120101-0105 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	207,00	1624,11	336191
		Раздел: БЛОК Б.Кровля.В осях И-Е					
207.	192.	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляцияоклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируем	89,00	669,54	59589
ой поверхности							
208.	193.	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	89,00	938,94	83565
209.	194.	11-120101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	89,00	755,31	67223
210.	195.	21-110101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	20,17	27225,33	549064
211.	196.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	89,00	637,36	56725
212.	197.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 40мм/	м2 стяжки	89,00	391,20	34817
213.	198.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,09	16164,74	1424
214.	199.	21-050301-2707 РСНБ	Каркасы и сетки плоские:	т	0,09	221051,48	19477

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм				
215.	200.	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	14,24	11294,55	160834
216.	201.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	89,00	637,36	56725
217.	202.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 30мм/	м2 стяжки	89,00	234,72	20890
218.	203.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,09	16164,74	1424
219.	204.	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,09	221051,48	19477
220.	205.	11-120101-0105 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	89,00	1624,11	144546
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. лок.см.2-1-8б.БЛОК В.Витражи ==========					
221.	25.	ТПРАЙС	Перегородки противопожарные остекленные внутренние	м2	60,48	123630,34	7477163
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. лок.см.2-1-8б.БЛОК В.Полы по ТИПУ ТД 446 - 1 этаж ==========					
222.	81.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,06	753,98	5323
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. лок.см.2-1-8б.БЛОК В.Полы по ТИПУ ТД 650 - 1 этаж ==========					
223.	85.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	982,67	753,98	740909

1	2	3	4	5	6	7	8
224.	86.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/	982,67	160,18	157406	
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. лок.см.2-1-8б.БЛОК В.Полы по ТИПУ ТД 452 - 1 этаж					
225.	90.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируем Устройство первого слоя ой поверхности	м2	107,20	1442,79	154667
226.	91.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство	107,20	753,98	80826	
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. лок.см.2-1-8б.БЛОК В.Полы по ТИПУ ТД 650 - 2 этаж					
227.	95.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство	1004,60	753,98	757444	
228.	96.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/	1004,60	160,18	160919	
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. лок.см.2-1-8б.БЛОК В.Полы по ТИПУ ТД 346 - 2 этаж					
229.	100.	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.изолируем Устройство первого слоя ой поверхности	м2	53,19	1442,79	76742
230.	101.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство	53,19	753,98	40104	
		Раздел: ЛИФТ.лок.см.2-1-9					
231.	1.	13-030501-0103 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота	лифт	1,00	2243016,95	2243017

1	2	3	4	5	6	7	8
			шахты 44 м. Монтаж оборудования				
232.	2.	13-030501-0105 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	1,00	-678466,02	-678466
233.	3.	13-030501-0107 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	32,40	-15657,83	-507314
234.	4.	Т	Лифт +диспетчеризация	комплект	1,00	17711594,68	17711595
			Раздел: Водопровод. Блок А. лок.см.2-1-10				
235.	26.	23-020401-2902 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,00	128,21	513
236.	28.	23-020401-0203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18,00	45,13	812
237.	30.	23-020401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32,00	13,34	427
238.	31.	23-020401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24,00	19,50	468
239.	32.	23-020401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,00	39,00	390
240.	38.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 25 ода мм. Прокладка	м	16,00	1009,85	16158

1	2	3	4	5	6	7	8
241.	39.	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка ода	м	16,00	944,60	15114
		Раздел: Водопровод. Блок Б. лок.см.2-1-10					
242.	85.	11-160301-0210 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка ода	м	24,00	4336,21	104069
243.	86.	11-160301-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка ода	м	10,00	3070,83	30708
244.	87.	11-160301-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка ода	м	38,00	2725,01	103550
245.	88.	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка ода	м	5,00	1650,11	8251
246.	89.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка ода	м	12,00	1448,58	17383
247.	90.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка ода	м	10,00	1009,85	10099
248.	91.	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка ода	м	19,00	944,60	17947
249.	92.	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка ода	м	13,00	851,00	11063
250.	98.	11-220301-0110 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с трубопров гидравлическим испытанием /ФУТЛЯР Д-377х8мм/ ода	км	0,01	1897373,03	9866

1	2	3	4	5	6	7	8
251.	99.	23-010201-0253 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,22	17450,11	91104
252.	100.	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм.м трубы, Протаскивание в футляр уложенной в		5,20	1607,49	8359
футляре							
		Раздел: Водопровод.Кран поливочный внутренний. Блок Б.лок.см.2-1-10 ==========					
253.	103.	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка /Д-15мм/	кран	2,00	12495,14	24990
		Раздел: Водопровод.Кран поливочный					
наружный.Блок Б.лок.см.2-1-10							
		==========					
254.	104.	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка /Д-15/	кран	2,00	37844,51	75689
		Раздел: Водопровод.Блок В. лок.см.2-1-10 ==========					
255.	320.	11-160301-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 65 ода	м	9,00	2725,01	24525
мм. Прокладка							
256.	321.	11-160301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 50 ода	м	5,00	2047,06	10235
мм. Прокладка							
257.	322.	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 40 ода	м	6,00	1650,11	9901
мм. Прокладка							
258.	323.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 32 ода	м	5,00	1448,58	7243
мм. Прокладка							
259.	324.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 25 ода	м	18,00	1009,85	18177
мм. Прокладка							
260.	325.	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров	м	20,00	944,60	18892

1	2	3	4	5	6	7	8
			оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	ода			
		Раздел: Водопровод горячей воды Т3. лок.см.2-1-10					
261.	364.	11-160301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м ода	5,00	2047,06	10235
262.	365.	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м ода	7,00	1650,11	11551
263.	366.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м ода	4,00	1448,58	5794
264.	367.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м ода	32,00	1009,85	32315
265.	368.	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м ода	30,00	944,60	28338
		Раздел: Отопление.лок.см.2-1-12. Блок А					
266.	кор.	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка	кВт	53,55	1211,83	64887
267.	кор.	23-051001-0310 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	306,00	2410,95	737751
268.	5.	23-040905-0901 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	26,00	588,09	15290
269.	6.	23-040905-0902 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,00	913,14	3653
270.	7.	23-040905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	20,00	1456,48	29130

1	2	3	4	5	6	7	8
271.	8.	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	21,00	436,49	9166
272.	9.	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2,00	1310,64	2621
273.	10.	23-041013-1002 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый У 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение RP 3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 20, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2,00	11189,35	22379
274.	11.	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	10,00	1310,64	13106
275.	12.	23-041013-1003 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый У 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение RP 1, Тмакс 110°С, PN 25, DN 25, типа DAnfOssСТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	10,00	15711,53	157115
276.	13.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3,00	2603,43	7810
277.	14.	23-041006-2005 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,00	37439,68	74879
278.	15.	23-041006-2004 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	33614,55	33615
279.	16.	23-041010-0821 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа DAnfOss	шт.	2,00	615377,74	1230755
280.	17.	23-041010-0820 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss	шт.	1,00	597782,63	597783

1	2	3	4	5	6	7	8
281.	18.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3,00	2576,93	7731
282.	19.	23-041009-0804 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	10,00	30736,65	307367
283.	20.	23-041009-0803 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,00	27232,85	54466
284.	21.	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	2,00	799,43	1599
285.	22.	23-051313-0405 РСНБ РК 2015	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-6, со сливными кранами, на шесть ответвлений, L 325 мм, типа WATTs	шт.	6,00	49339,56	296037
		Раздел: Лестничная клетка.лок.см.2-1-12. Блок А					
286.	54.	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхтрубопровода неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м	140,00	651,83	91257
		Раздел: Теплоснабжение приточной установки.лок.см.2-1-12. Блок А					
287.	66.	51-020602-0115 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели STrATOs 40/1-8 CAN PN 6/10, типа WILO	шт.	2,00	215819,96	431640
288.	71.	23-051401-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм	шт.	2,00	33124,22	66248
289.	73.	23-051401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа DAnfOss	шт.	1,00	20224,08	20224
290.	76.	23-041001-3204 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN 80, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	3,00	96321,91	288966

1	2	3	4	5	6	7	8
291.	78.	23-040902-1408 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 80 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	7,00	25002,96	175021
292.	81.	23-041009-0807 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	67017,49	67017
293.	83.	23-051401-0205 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 310 без дисплея и поворотной кнопки, #230В, типа DAnfOss	шт.	1,00	241014,35	241014
294.	84.	23-051401-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа DAnfOss	шт.	1,00	21899,76	21900
		Раздел: Отопление.лок.см.2-1-12. Блок Б					
295.	кор.	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка	кВт	65,80	1211,83	79738
296.	кор.	23-051001-0310 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	376,00	2410,95	906518
297.	95.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	142,00	2576,93	365923
298.	96.	23-041008-0503 РСНБ РК 2015	Клапан RA-N-20, угловой, присоединение RP 3/4, Тмакс 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	71,00	9115,64	647210
299.	97.	23-041006-2202 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной RLV с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	71,00	9493,53	674041
300.	101.	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	71,00	436,49	30991
301.	110.	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров	м	18,00	1934,84	34827

1	2	3	4	5	6	7	8
			электросварных труб, диаметр 57х3,5 мм. Прокладка ода				
302.	111.	11-160301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхтрубопров неоцинкованных труб, диаметр 40х3 мм. Прокладка ода	м	57,00	855,11	48741
303.	112.	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхтрубопров неоцинкованных труб, диаметр 32х2,8 мм. Прокладка ода	м	60,00	788,19	47292
304.	113.	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхтрубопров неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка ода	м	92,00	720,43	66280
305.	115.	11-161301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерныхтрубопров труб диаметром до 25 мм.ода Прокладка при стояковой системе	м	247,00	1453,04	358901
306.	116.	11-161301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерныхтрубопров труб диаметром до 20 мм.ода Прокладка при стояковой системе	м	570,00	1610,60	918042
307.	кор.	23-010701-0109 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	6,85	1065,62	7295
308.	кор.	23-010701-0108 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	234,72	774,23	181727
309.	кор.	23-010701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	546,06	449,22	245304
310.	129.	23-020501-1210 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 26х20х26 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	42,00	2477,38	104050
311.	130.	23-020501-1102 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20х20 для	шт.	29,00	1611,99	46748

1	2	3	4	5	6	7	8
			металлополимерных труб СТ РК 1893-2009				
			Раздел: Лестничная клетка. Блок Б.лок.см.2-1-12				
312.	150.	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхтрубопров неоцинкованных труб, диаметр до ода 25 мм. Прокладка	м	6,00	720,43	4323
			Раздел: Магистральный трубопровод.Блок Б.лок.см.2-1-12				
313.	163.	11-160401-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до ода 150 мм. Прокладка	м	80,00	5478,55	438284
			Раздел: Теплоснабжение приточной установки П1. Блок Б.лок.см.2-1-12				
314.	171.	51-020602-0115 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели STrATOs 40/1-8 CAN PN 6/10, типа WILO	шт.	2,00	215819,96	431640
315.	176.	23-051401-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм	шт.	2,00	33124,22	66248
316.	178.	23-051401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа DAnfOss	шт.	1,00	20224,08	20224
317.	181.	23-041001-3202 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	3,00	55339,87	166020
318.	183.	23-040902-1408 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 80 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	7,00	25002,96	175021
319.	186.	23-041009-0807 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	67017,49	67017
320.	188.	23-051401-0205 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 310 без дисплея и поворотной кнопки, #230В, типа DAnfOss	шт.	1,00	241014,35	241014

1	2	3	4	5	6	7	8
321.	189.	23-051401-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа DAnfOss	шт.	1,00	21899,76	21900
		Раздел: Теплоснабжение приточной установки П2. Блок Б.лок.см.2-1-12 ==========					
322.	198.	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2,00	22786,58	45573
323.	199.	51-020602-0115 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели STrATOs 40/1-8 CAN PN 6/10, типа WILO	шт.	2,00	215819,96	431640
324.	200.	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	7,00	2700,75	18905
325.	201.	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	3,00	512,10	1536
326.	202.	23-051501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	3,00	1450,34	4351
327.	204.	23-051401-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм	шт.	2,00	33124,22	66248
328.	206.	23-051401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа DAnfOss	шт.	1,00	20224,08	20224
329.	208.	23-041013-0806 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 50, типа DAnfOssCT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,00	50259,44	50259
330.	210.	23-041001-3201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	3,00	53800,96	161403
331.	212.	23-040902-1406 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 40 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	7,00	16520,65	115645
332.	215.	23-041009-0806 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	48569,36	48569

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Теплоснабжение приточной установки П3. Блок Б.лок.см.2-1-12 ==========				
333.	225.	51-020602-0115 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели STrATOs 40/1-8 CAN PN 6/10, типа WILO	шт.	2,00	215819,96	431640
334.	230.	23-051401-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм	шт.	2,00	33124,22	66248
335.	232.	23-051401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа DAnfOss	шт.	1,00	20224,08	20224
336.	234.	23-041013-0806 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 50, типа DAnfOssCT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,00	50259,44	50259
337.	236.	23-041001-3201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	3,00	53800,96	161403
338.	238.	23-040902-1406 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 50 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	7,00	16520,65	115645
339.	241.	23-041009-0806 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	48569,36	48569
			Раздел: Тепловой узел (закрытая система ГВС). Блок Б.лок.см.2-1-12 ==========				
340.	251.	23-040702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,00	790,42	1581
341.	252.	23-040702-0202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	8,00	1025,91	8207
342.	253.	23-040702-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	10,00	1538,37	15384

1	2	3	4	5	6	7	8
343.	255.	23-040702-0205 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	12,00	3795,81	45550
344.	256.	23-040702-0206 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	10,00	5538,63	55386
345.	258.	23-040904-1405 РСНБ РК 2015	Кран шаровый X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	30864,06	61728
346.	260.	23-040904-1407 РСНБ РК 2015	Кран шаровый X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 1 1/2, Тмакс 230°С, PN 69, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	4,00	53989,89	215960
347.	261.	23-040904-1408 РСНБ РК 2015	Кран шаровый X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 2, Тмакс 230°С, PN 62, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	10,00	78467,26	784673
348.	263.	23-040904-1409 РСНБ РК 2015	Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение RP 2 1/2, Тмакс 230°С, PN 62, DN 65, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	6,00	172738,79	1036433
349.	264.	23-040904-1410 РСНБ РК 2015	Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение RP 3, Тмакс 230°С, PN 62, DN 80, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	12,00	262628,17	3151538
350.	265.	23-040904-1410 РСНБ РК 2015	Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение RP 3, Тмакс 230°С, PN 62, DN 100, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	328285,21	656570
351.	267.	23-040904-1410 РСНБ РК 2015	Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение RP 3, Тмакс 230°С, PN 62, DN 150, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	6,00	492427,82	2954567
352.	278.	23-041001-3201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN	шт.	2,00	53800,96	107602

1	2	3	4	5	6	7	8
			40, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91				
353.	279.	23-020103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	1163,65	4655
354.	281.	23-041001-3204 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN 80, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	4,00	96321,91	385288
355.	282.	23-020103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8,00	2007,91	16063
356.	285.	23-070502-0221 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 181 м3/ч, на два расходомера, DN 80, типа Взлет	комплект	1,00	400371,09	400371
357.	286.	23-051501-0913 РСНБ РК 2015	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 40 м3/ч, расход Gмакс 80 м3/ч, монтажная длина 300 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 80, типа DAnfOss	шт.	2,00	560040,34	1120081
358.	287.	23-020103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	2007,91	8032
359.	289.	23-051401-0106 РСНБ РК 2015	Датчик температуры теплоносителя накладной, модель EGT 311, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С, типа SAuTEr	шт.	2,00	14058,82	28118
360.	290.	23-051401-0901 РСНБ РК 2015	Гильза длиной 100 мм из нержавеющей стали, типа DAnfOss	шт.	2,00	27885,60	55771
361.	292.	23-051401-0202 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, #230В, типа DAnfOss	шт.	1,00	132328,12	132328
362.	293.	23-051401-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа DAnfOss	шт.	1,00	21899,76	21900
363.	294.	23-051401-0406 РСНБ РК 2015	Ключ программирования A 266, типа DAnfOss	шт.	1,00	65821,15	65821
364.	296.	23-051401-0701 РСНБ	Датчик температуры наружного	шт.	1,00	20224,08	20224

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	воздуха ESMT, типа DAnfOss				
365.	298.	23-051401-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм	шт.	4,00	33124,22	132497
366.	299.	23-051401-0901 РСНБ РК 2015	Гильза длиной 100 мм из нержавеющей стали, типа DAnfOss	шт.	4,00	27885,60	111542
367.	301.	23-041005-3609 РСНБ РК 2015	Клапан универсальный VFG 2, фланцевый, Тмакс 200°С, PN 16, DN 100, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	999800,87	999801
368.	302.	23-020103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	2007,91	4016
369.	303.	23-041010-1602 РСНБ РК 2015	Блок регулирующий AFP-9, диапазон настройки давления от 1 бар до 6 бар, типа DAnfOss	шт.	1,00	336439,44	336439
370.	304.	23-041010-2201 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная AF с одним резьбовым штуцером G1/4, с двумя втулками, типа DAnfOss	шт.	2,00	15991,84	31984
371.	306.	23-041005-1603 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 100 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 16, DN 80, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	741986,42	741986
372.	307.	23-020103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	2007,91	4016
373.	308.	23-051207-2124 РСНБ РК 2015	Привод электрический AME 655, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	шт.	1,00	401099,73	401100
374.	310.	23-051101-0910 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый сборный, модель S19-45A, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС Q 10 м3/ч, тип пластин TKTL19, Т в греющем контуре Т1 70°С/Т2	шт.	1,00	800260,32	800260
375.	312.	51-020602-0113 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели STrATOs 50/1-12 CAN PN 6/10, типа WILO	шт.	2,00	343384,57	686769
376.	314.	23-041010-0821 РСНБ	Регулятор перепада давления AVP,	шт.	1,00	615377,74	615378

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа DAnfOss				
377.	315.	23-041010-1901 РСНБ РК 2015	Регулирующий блок AFPQ для монтажа на обратном трубопроводе, перепад давления на дроссе - 0,2 бар, диапазон настройки перепада давления от 0,1 бар до 0,7 бар, PN 40, типа DAnfOss	шт.	1,00	824992,83	824993
378.	316.	23-041010-2303 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN 40, Тмакс 150°С, PN 25, типа DAnfOss	шт.	2,00	29464,76	58930
379.	318.	23-041010-0820 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss	шт.	1,00	597782,63	597783
380.	319.	23-041010-1901 РСНБ РК 2015	Регулирующий блок AFPQ для монтажа на обратном трубопроводе, перепад давления на дроссе - 0,2 бар, диапазон настройки перепада давления от 0,1 бар до 0,7 бар, PN 40, типа DAnfOss	шт.	2,00	824992,83	1649986
381.	320.	23-041010-2303 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная AFQ при монтаже на трубопроводе DN 40, Тмакс 150°С, PN 25, типа DAnfOss	шт.	2,00	29464,76	58930
382.	322.	23-041005-1510 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	129329,19	129329
383.	323.	23-051207-2005 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	шт.	1,00	205313,04	205313
384.	325.	51-020602-0140 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели STrATOs 50/1-10 CAN PN 6/10, типа WILO	шт.	2,00	231099,20	462198
385.	327.	23-041010-0822 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 20 м3/ч, Тмакс	шт.	1,00	673587,46	673587

1	2	3	4	5	6	7	8
			150°С, PN 25, DN 50, типа DAnfOss				
			Раздел: Отопление.лок.см.2-1-12. Блок В				
386.	кор.	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка	кВт	127,05	1211,83	153957
387.	кор.	23-051001-0310 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	726,00	2410,95	1750351
388.	352.	23-040905-0901 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	16,00	588,09	9409
389.	353.	23-040905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	16,00	1456,48	23304
390.	354.	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	22,00	436,49	9603
391.	355.	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	8,00	1310,64	10485
392.	356.	23-041013-1003 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый У 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение RP 1, Тмакс 110°С, PN 25, DN 25, типа DAnfOssCT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	8,00	15711,53	125692
393.	357.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,00	2603,43	5207
394.	358.	23-041006-2004 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,00	33614,55	67229
395.	359.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,00	2603,43	5207
396.	360.	23-041010-0821 РСНБ	Регулятор перепада давления AVP,	шт.	2,00	615377,74	1230755

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа DAnfOss				
397.	361.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8,00	2576,93	20615
398.	362.	23-041009-0804 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	8,00	30736,65	245893
399.	363.	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	2,00	799,43	1599
400.	364.	23-051313-0405 РСНБ РК 2015	Группа коллекторная для систем отопления, модель HKV/A-6, со сливными кранами, на шесть ответвлений, L 325 мм, типа WATTs	шт.	4,00	49339,56	197358
		Раздел: Лестничная клетка. Блок В.лок.см.2-1-12					
401.	кор.	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка	кВт	6,00	1211,83	7271
402.	кор.	23-051001-0306 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	40,00	2088,82	83553
403.	402.	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхтрубопров неоцинкованных труб, диаметр до ода 20 мм. Прокладка	м	170,00	651,83	110811
404.	404.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2,00	2576,93	5154
405.	405.	23-041009-0803 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,00	27232,85	54466

1	2	3	4	5	6	7	8
406.	406.	23-040905-0902 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	913,14	1826
407.	407.	23-040905-0901 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,00	588,09	2352
408.	408.	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	1,00	436,49	436
			Раздел: Наружные сети освещения.лок.см. 4-1-1				
409.	28.	23-070103-0405 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ 02-100-003 ГОСТ 8045-82	шт.	13,00	8250,07	107251
410.	29.	23-070103-0406 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ 02-150-003 ГОСТ 8045-82	шт.	27,00	8865,57	239370
411.	30.	23-070104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт/ДНат	шт.	40,00	1378,04	55121
			Раздел: Благоустройство.Земляные работы. лок.см.7-1-1				
412.	1.	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	243,00	114,91	27922
413.	2.	11-010205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	12,96	4638,23	60127
414.	3.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	209,00	1153,85	241156

ИТОГО: 140059499

В том числе :

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				12376422	
		Сметная прибыль				10374810	
		Итого с временными	1,5 %	2062586		142160391	
		Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	3070503		145287920	
		Пересчет в текущих ценах К=1,0697784				155425878	
		Итого с НДС 12%				174076984	
		С понижающим коэффициентом к=0,95965				167052978	

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»:

Директор ТОО «Сыл» Сананяк Г.Н.

Нысанбаева С.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города Костаная Костанайской области»

АКТ №12

выполненных работ за сентябрь 2018 год

Представляется совместно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наимен.	Источник финансирования код	Правовая форма наимен.	Правовая форма код
		Договор №163 Доп.согл.2 Доп. согл.3 Доп.согл.4	02.06.2017 06.12.2017 16.03.2018 22.08.2018	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		за приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство объекта: «Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне Аэропорт" города Костаная Костанайской области»	886124987	89966018								89966018

«ЗАКАЗЧИК»
Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Толстого, 40
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A
_____ Баженов А. М.

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.[illegible]
БИН 010640004243
ИИК KZ65926160[illegible]
в АО «Казкоммерцбанк»
БИК KZKOKZK[illegible]
_____ Овчинин Г.Н.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г.

Акт приемки выполненных работ №16 за сентябрь2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Венткамера. блок А. лок.см. 2-1-5а с п56-п78				
1.	56.	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,60	22783,23	13670
2.	57.	21-050301-2205 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,0038	198552,03	758
3.	58.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.т Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0038	22107,80	84	
4.	59.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,50	917,42	8715
5.	60.	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	2,28	8614,07	19640
6.	61.	21-030302-0206 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М200, серые СТ РК 945-92	шт.	142,50	204,74	29175
7.	62.	11-080201-0205 РСНБ	Перегородки неармированные	м2	8,85	4848,51	42909

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	перегородок (за вычетом проемов)			
8.	63.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2,00	434,64	869
9.	64.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,21	59888,93	12337
10.	65.	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие	шт. сборных конструкций	7,00	1974,24	13820
11.	66.	21-049999-0809 РСНБ РК 2015	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 20 см СТ РК 937-92	м2	3,36	5195,47	17457
12.	67.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	металлических изделий	0,05	75567,07	3749
13.	68.	21-050201-0146 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05	182489,39	9053
14.	69.	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические.т Установка	металлических изделий	0,21	95618,32	19816
15.	70.	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,21	454762,72	94245
16.	71.	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,36	1247,95	22912
17.	72.	11-150402-0401 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	18,36	707,24	12985

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	73.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	3,75	629,52	2361
19.	74.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	3,75	547,68	2054
20.	75.	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	3,75	110,65	415
21.	76.	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	3,75	202,10	758
22.	77.	21-100403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	4,31	805,86	3475
23.	78.	21-100403-1403 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	4,31	654,29	2822
		Раздел: Двери.блок Б. лок.см. 2-1-5а					
24.	115.	11-260201-0601 РСНБ РК 2015	Двери с тепловой изоляцией.м2 Установка в кирпичных перегородках-п115	проемов по наружному обводу коробок	3,03	8670,97	26249
25.	117.	21-090402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой-п117	м2	3,03	23463,61	71029

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Венткамера.блок Б. лок.см. 2-1-5а. п137-п159					
26.	137.	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,60	22783,23	13670
27.	138.	21-050301-2205 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,0035	198552,03	699
28.	139.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.т Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0035	22107,80	78	
29.	140.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,50	917,42	8715
30.	141.	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	2,43	8614,07	20932
31.	142.	21-030302-0206 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М200, серые СТ РК 945-92	шт.	151,88	204,74	31094
32.	143.	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8,30	4848,51	40243
33.	144.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	4,00	434,64	1739
34.	145.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,09	59888,93	5270
35.	146.	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие	шт. сборных конструкций	7,00	1974,24	13820
36.	147.	21-049999-0809 РСНБ РК 2015	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 20 см СТ РК 937-92	м2	3,36	5195,47	17457

1	2	3	4	5	6	7	8
37.	148.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	металлических изделий	0,06	75567,07	4879
38.	149.	21-050201-0146 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06	182489,39	11782
39.	150.	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические.т Установка	металлических изделий	0,15	95618,32	14565
40.	151.	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,15	454762,72	69269
41.	152.	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,42	1247,95	21739
42.	153.	11-150402-0401 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	17,42	707,24	12320
43.	154.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	2,91	629,52	1832
44.	155.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	2,91	547,68	1594
45.	156.	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	2,91	110,65	322
46.	157.	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	2,91	202,10	588

1	2	3	4	5	6	7	8
47.	158.	21-100403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	3,35	805,86	2697
48.	159.	21-100403-1403 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	2,20	654,29	1437
		Раздел: Венткамера.блок В. лок.см. 2-1-5а. п208-п230					
49.	208.	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,41	22783,23	9341
50.	209.	21-050301-2205 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,00	198552,03	550
51.	210.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.т Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,00	22107,80	61	
52.	211.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,60	917,42	6972
53.	212.	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	1,70	8614,07	14644
54.	213.	21-030302-0206 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М200, серые СТ РК 945-92	шт.	106,25	204,74	21753
55.	214.	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте	м2 перегород	6,83	4848,51	33115

1	2	3	4	5	6	7	8
			этажа до 4 м. Кладка	ок (за вычетом проемов)			
56.	215.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2,00	434,64	869
57.	216.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,10	59888,93	5749
58.	217.	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие	шт. сборных конструкций	5,00	1974,24	9871
59.	218.	21-049999-0809 РСНБ РК 2015	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 20 см СТ РК 937-92	м2	2,40	5195,47	12469
60.	219.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.т Армирование кладки	металлических изделий	0,04	75567,07	2712
61.	220.	21-050201-0146 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04	182489,39	6550
62.	221.	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические.т Установка	металлических изделий	0,14	95618,32	13211
63.	222.	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,14	454762,72	62830
64.	223.	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,33	1247,95	16635
65.	224.	11-150402-0401 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	13,33	707,24	9428

1	2	3	4	5	6	7	8
66.	225.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	2,70	629,52	1700
67.	226.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	2,70	547,68	1479
68.	227.	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	2,70	110,65	299
69.	228.	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	2,70	202,10	546
70.	229.	21-100403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	3,10	805,86	2502
71.	230.	21-100403-1403 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	3,10	654,29	2032
		Раздел: Наружная отделка.Блок А. лок.см.2-1-6б					
72.	154.	21-110102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	м3	217,35	25982,53	5647302
		Раздел: Наружная отделка.Блок Б. лок.см.2-1-7б					
73.	165.	21-110102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты	м3	268,71	25982,53	6981803

1	2	3	4	5	6	7	8
			на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150-п165				
			Раздел: Наружная отделка.Блок В. лок.см.2-1-8б				
74.	123.	21-110102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150-п123	м3	145,45	25982,53	3779273
			Раздел: Система видеонаблюдения.лок.см.2-1-21				
75.	кор.	ТПРАЙС	Видеорегистратор 32х канальный HiKvisiOn DS-9632 NI-18	шт	2,00	357050,72	714101
76.	кор.	ТПРАЙС	Цветная купольная IP камера HiKvisiOn DS-9632 NI-18	шт	37,00	28188,21	1042964
77.	кор.	ТПРАЙС	Цветная купольная IP камера HiKvisiOn DS-2CD2142FWD-1	шт	17,00	28188,21	479200
78.	кор.	ТПРАЙС	Коммутатор 24-портовый неуправляемый Poe+1комбопорт UTEPO UTP-SW24-TP420	шт	3,00	84564,64	253694
79.	кор.	ТПРАЙС	Коммутатор TP-LinK TL-SG 1016[1000 MBPs LAN	шт	1,00	23490,18	23490
80.	кор.	ТПРАЙС	Шкаф настенный 6U 570х450х380мм	шт	3,00	32886,25	98659
81.	кор.	ТПРАЙС	Шкаф серверный 15U 600х600х800мм	шт	1,00	23490,18	23490
82.	кор.	ТПРАЙС	Блок бесперебойного питания ББП 800VA	шт	5,00	28188,21	140941
83.	кор.	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1550,00	28,78	44602
84.	кор.	ТПРАЙС	Кабель LAN-UTP-P-5E 2X2X24 AWG ELTROS	м	1500,00	93,96	140938
85.	кор.	23-060128-1603 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ-П 3х1,5	км	0,10	134537,69	13454
86.	кор.	ТПРАЙС	Кабель LAN-кабель UTP-6CAT CuP	м	305,00	93,96	28657
87.	кор.	23-080505-0703 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD SEAgATE BArrACudA, объем памяти 2000 ГБ,	шт.	16,00	31681,10	506898

1	2	3	4	5	6	7	8
SEriAl ATA III-600, NCQ							
		Раздел: Наружные сети освещения.лок.см.№ 4-1-1					
88.	1.	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	м3 грунта	90,70	125,61	11393
89.	2.	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	30,25	184,48	5580
90.	3.	41-010101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	48,10	491,14	23623
91.	4.	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	12,09	25,25	305
92.	5.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,96	1153,85	23037
93.	6.	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	20,57	1366,34	28106
94.	7.	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	20,00	1174,63	23493
		Раздел: Уличное освещение.лок.см.№ 4-1-1					
95.	10.	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,04	180041,43	7067
96.	11.	23-010501-1207 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	78,50	1693,75	132960
97.	12.	13-080201-0202 РСНБ РК 2015	Кабель до35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2кг	м	534,00	322,52	172228

1	2	3	4	5	6	7	8
98.	13.	13-080206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	39,25	165,70	6504
99.	14.	13-080201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	7,00	393,52	2755
100.	15.	23-060137-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х6	км	1,01	297015,99	299927
101.	16.	23-060137-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х6	км	0,09	280578,15	25757
102.	17.	23-060137-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х6	км	0,03	264055,63	7272
103.	18.	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	0,45	118119,85	53615
104.	19.	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	2,00	4549,03	9098
105.	20.	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,22	157010,97	34542
106.	21.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,00	22854,26	68563
		Раздел: Земляные работы лок.см.7-1-1					
107.	3.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2-п3	м3 грунта	554,00	1153,85	639235
108.	4.	11-010106-3302 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт	м3 грунта	4252,00	14,87	63215
109.	5.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками-п5	м3 уплотненного грунта	4252,00	191,20	812962
110.	6.	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	м3 грунта	73,52	125,61	9234

1	2	3	4	5	6	7	8
111.	7. 11-010205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2-п7	м3 грунта	7,35	4638,23	34076
112.	8. 11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-п8	м3 грунта	511,00	184,48	94268
113.	9. 41-010101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км-п9	Тенге за 1 тонну	819,90	491,14	402684
114.	10. 11-010104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	--	--	--
		Раздел: Демонтаж асфальтобетонного покрытия				
115.	11. 11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка-п11	м3 конструкции	89,25	335,50	29944
116.	12. 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка-п12	м3 конструкции	22,98	3127,34	71866
117.	13. 11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка-п13	м	269,00	964,97	259577
118.	14. 41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка-п14	т	185,48	82,18	15243
119.	15. 41-020103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т	185,48	232,03	43036

1	2	3	4	5	6	7	8
			Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км-п15				
			Раздел: Асфальтобетонное покрытие проездов Тип 1				
120.	18.	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.материала Устройство-п18	м3	330,30	2654,00	876616
			основания в плотном теле				
121.	19.	11-270403-0501 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, однослойные.основания Устройство-п19	м2	3303,00	615,61	2033351
122.	20.	11-270403-0503 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм. Устройство.основания добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502-п20	м2	3303,00	347,04	1146260
123.	21.	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство-п21	м2	3303,00	1453,87	4802131
			покрытия				
124.	22.	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.покрытия Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301-п22	м2	3303,00	328,70	1085691
125.	23.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового.материала Устройство-п23	м3	12,43	1888,89	23469
			основания в плотном теле				
126.	24.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные.м Установка при других видах покрытий-п24	603,50	2020,18	1219177	
			бортового камня				
127.	25.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91-п25	м3	44,46	29565,05	1314521

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Асфальто-бетонное покрытие площадок Тип 2 ==========				
128.	26.	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.материала Устройство-п26	м3 основания в плотном теле	552,10	2654,00	1465274
129.	27.	11-270403-0501 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, однослойные.основания Устройство-п27	м2	5521,00	571,84	3157109
130.	28.	11-270403-0503 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм. Устройство.основания добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502-п28	м2	5521,00	119,36	658969
131.	29.	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство-п29	м2 покрытия	5521,00	1453,87	8026814
132.	30.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового.материала Устройство-п30	м3 основания в плотном теле	9,09	1888,89	17170
133.	31.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные.м Установка при других видах покрытий-п31	707,00 бортового камня	1514,82	1070975	
134.	32.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91-п32	м3	45,62	29565,05	1348640
			Раздел: Плиточное покрытие тротуаров (брусчатка) тип 3 ==========				
135.	38.	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство-п38	м2 покрытия	1242,00	880,73	1093862

1	2	3	4	5	6	7	8
136.	39.	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство.добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201-п39	м2 покрытия	-1242,00	64,56	-121810
137.	40.	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.материала Устройство-п40	м3 основания в плотном теле	124,20	2654,00	329627
138.	41.	11-110101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком-п41	м2 покрытия	1242,00	1469,87	1825575
139.	42.	21-040509-0414 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91-п42	м2	1242,00	2666,97	3312374
		Раздел: Плиточное покрытие тротуаров (брусчтка) тип 3У					
140.	43.	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство-п43	м2 покрытия	835,00	880,73	735406
141.	44.	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство.добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201-п44	м2 покрытия	835,00	392,30	327572
142.	45.	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.материала Устройство-п45	м3 основания в плотном теле	83,50	2654,00	221609
		Раздел: Устройство парковки перед главным входом на территорию школы					
143.	57.	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.материала	м3	42,80	2654,00	113591

1	2	3	4	5	6	7	8
			Устройство-п57				
			основания в плотном теле				
144.	58.	11-270403-0501 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, однослойные.основания Устройство-п58	м2	428,00	615,61	263480
145.	59.	11-270403-0503 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм. Устройство.основания добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502-п59	м2	428,00	347,04	148531
			Раздел: Озеленение				
146.	72.	11-470101-0103 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Разбивка участка-п72	м2	14985,00	100,50	1506036
147.	89.	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные.м2 Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см-п89		3000,00	796,69	2390068
148.	90.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную-п90	м2	3000,00	219,12	657359
			Раздел: Ограждение спортивной площадки				
149.	153.	Т	Ограждение тип Оптимашт PETrOTAll-п153		1,00	3995209,58	3995210
			Раздел: Ограждение территории				
150.	162.	11-010203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1-п162	яма	260,00	596,59	155113
151.	163.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.м3 Устройство/под стойки-п163		18,20	20669,00	376176
152.	164.	11-090402-0101 РСНБ РК 2015	Фахверк. Монтаж + стойки-п164	т конструкций	5,02	65184,33	326925

1	2	3	4	5	6	7	8
153.	165.	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т-п165	т	5,02	436244,78	2187942
154.	166.	ТПСЦ	Надбавка на марку стали С-245-п166	т	5,02	5354,27	26854
155.	167.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз-п167	163,55	101,51	16603	
156.	168.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п168	м2	327,10	70,81	23161
157.	169.	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж-п169	т конструкций	21,42	74831,59	1602547
158.	170.	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения-п170	т	3,49	342766,12	1196521
159.	171.	ТПСЦ	Надбавка на марку стали С-245-п171	т	3,49	5354,27	18691
160.	172.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз-п172	525,00	101,51	53295	
161.	173.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п173	м2	1500,00	70,81	106209

ИТОГО: 75428739

В том числе :

Накладные расходы			7067836
Сметная прибыль			5587314
Итого с временными	1,5 %	76560170	
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	78244494	
Пересчет в текущих ценах К=1,0697784			83704269

2740

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2)

1	2	3	4	5	6	7	8

93748782
88966018

Итого с НДС 12%
С понижающим коэффициентом к=0,95935

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup»

Шакибаев Е.Е.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г. Костаная»:

Директор ТОО «Сыл»:

Ныгманбаева С.Г.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города Костаная Костанайской области»

АКТ №13

выполненных работ за октябрь 2018 год

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наимен.	Источник финансирования: код	Правовая форма: наимен.	Правовая форма: код
		Договор №163 Доп.согл.2 Доп. согл.3 Доп.согл.4 Доп.согл.5	02.06.2017 06.12.2017 16.03.2018 22.08.2018 07.09.2018	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1: СМР в сметных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты: за приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате за месяц
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство объекта: «Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне Аэропорт" города Костаная Костанайской области»	901285659	15160672								15160672

«ЗАКАЗЧИК»
Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Толстого, 40
ИНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

Б.К.Ахметов

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Уалиханова, 6
БИН 010640004243
ИИК KZ656017221000004813
в АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX

Орынбаев Г.Н.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г. Доп.согл. №5 от 07.09.2018г.

Акт приемки выполненных работ №17 за октябрь2018 года

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Лестница ЛП1.Фундамент монолитный Фм1 - 8шт. лок.см.2-1-2а				
1.	66.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство-п66	м3 основания	0,34	5191,89	1744
2.	67.	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 бетон В15. Устройство-п67	м3	3,12	29748,66	92816
3.	68.	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,16	21282,62	3375
4.	69.	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02	185992,41	4494
5.	70.	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,13	190478,40	25600
6.	71.	21-130201-0107 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М20 до М22 ГОСТ 1759.0-87-п71	т	0,03	472426,57	11867

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Лестница ЛП1. Фундамент монолитный Фм2 - 1шт. лок.см.2-1-2а				
7.	72.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство-п72	м3 основания	0,13	5191,89	665
8.	73.	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 бетон В15. Устройство	м3	0,84	29748,66	24989
			Раздел: Вход №1.Лок.см.2-1-5а. блок А				
9.	42.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство-П42	м3 основания	1,34	5191,89	6957
10.	43.	21-050301-2706 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм-П43	т	0,01	212978,87	2511
11.	44.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,54	23802,12	36655
12.	45.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,40	753,98	11611
13.	46.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	15,40	160,18	2467
14.	47.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону-П47	м2 поверхности	4,71	917,42	4321
			Раздел: Вход №2.Лок.см.2-1-5а				
15.	121.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство-П121	м3 основания	1,47	5191,89	7632
16.	122.	21-050301-2706 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	212978,87	3153
17.	123.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,72	23802,12	40940

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	124.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	17,20	753,98	12968
19.	125.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	17,20	160,18	2755
20.	126.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону-П126	м2 поверхности	5,58	917,42	5119
		Раздел: Вход №3.Лок.см.2-1-5а					
21.	194.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство-п194	м3 основания	1,18	5191,89	6126
22.	195.	21-050301-2706 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	212978,87	2339
23.	196.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,54	23802,12	36655
24.	197.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	15,40	753,98	11611
25.	198.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	15,40	160,18	2467
26.	199.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону-п199	м2 поверхности	4,72	917,42	4330
		Раздел: Перегородки остекленные и витражи ПО-1, ПО-2-3шт. лок.см.2-1-6б					
27.	п.14 кор.	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж-кор.п.14	м2	30,15	8233,69	248246
28.	кор.	21-090304-0104 РСНБ	Витраж внутренний из алюминиевых	м2	30,15	17746,15	535046

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней				
29.	17.	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж-п17	м2	47,83	8233,69	393847
30.	п.18 кор.	21-090304-0107 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней	м2	47,83	28274,09	1352451
		Раздел: Утепление стен тех.этажа. лок.см.2-1-6б					
31.	147.	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме-п147	м3 изоляции	12,35	41243,26	509523
32.	148.	21-110101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012-п148	м3	11,98	22376,34	268146
		Раздел: Примыкание к парапетам.лок.см.2-1-6б					
33.	195.	11-120101-0405 РСНБ РК 2015	Примыкания кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм.й Устройство с одним фартуком-п195	м примыкани	210,40	3067,43	645387
		Раздел: Крыльцо №2, 5. лок.см.2-1-6б					
34.	225.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство-п225	м3 основания	3,26	5191,89	16926
35.	226.	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские Бетон В12,5. Устройство	м3	3,82	20585,67	78637
36.	227.	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	221051,48	2971
37.	228.	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм	т	2,47	192912,19	476563

1	2	3	4	5	6	7	8
			ГОСТ 5781-82-п228				
			Раздел: Зенитный фонарь-2шт. лок.см.2-1-6б				
38.	256.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.м2 Устройство в один слой-п256	22,00 изолируемой поверхности	254,41	5597	
39.	257.	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя-п257	м2 кровли	22,00	202,10	4446
40.	258.	21-100403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	25,30	805,86	20388
41.	259.	21-100403-1403 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	25,30	654,29	16553
			Раздел: Прочие работы.Выход на техэтаж. лок.см.2-1-6б. блокА				
42.	274.	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж-п274	т конструкций	0,05	74831,59	3554
43.	275.	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы-п275	т	0,05	337684,26	16037
44.	276.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/-п276	м2	2,56	70,81	182
			Раздел: Витражи ПО-6, В-1 и В-1х и зенитный фонарь. лок.см.2-1-7б. блокБ				

1	2	3	4	5	6	7	8
			==========				
45.п49,51	кор.	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж-кор. п49,51	м2	14,66	8233,69	120706
46.	кор.	21-090304-0104 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней	м2	14,66	17746,15	260159
47.	53.	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж-п53	м2	79,99	8233,69	658646
48.	кор.	21-090304-0107 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней	м2	33,49	28274,09	946899
49.	кор.	21-090304-0104 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней	м2	46,50	17746,15	825267
		Раздел: Кровля в осях И-Е, 12-13. Доп.смета. лок.см.2-1-7б блок Б	==========				
50.	кор.	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляцияоклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	22,00	669,54	14730
51.	кор.	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	22,00	938,94	20657
52.	кор.	11-120101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	22,00	755,31	16617
53.	кор.	21-110101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	4,99	27225,33	135724
54.	кор.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.	м2 стяжки	22,00	637,36	14022

1	2	3	4	5	6	7	8
			Устройство				
55.	кор.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 40мм/	м2 стяжки	22,00	391,20	8606
56.	кор.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02	16164,74	352
57.	кор.	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,02	221051,48	4819
58.	кор.	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	3,52	11294,55	39757
59.	кор.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	22,00	637,36	14022
60.	кор.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 30мм/	м2 стяжки	22,00	234,72	5164
61.	кор.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02	16164,74	352
62.	кор.	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,02	221051,48	4819
63.	кор.	11-120101-0105 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	22,00	1624,11	35730
		Раздел: Кровля И-Н, 13-16. Доп.смета. лок.см.2-1-7б ==========					
64.	кор.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	89,10	696,87	62091
65.	кор.	11-120101-1303 РСНБ	Покрытия. Утепление плитами из	м2	89,10	938,94	83659

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	утепляемого покрытия			
66.	кор.	11-120101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	89,10	755,31	67298
67.	кор.	21-110101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	20,19	27225,33	549682
68.	кор.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	89,10	637,36	56789
69.	кор.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 30мм/	м2 стяжки	89,10	234,72	20914
70.	кор.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,09	16164,74	1426
71.	кор.	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,09	221051,48	19497
72.	кор.	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	14,26	11294,55	161015
73.	кор.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	89,10	637,36	56789
74.	кор.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 30мм/	м2 стяжки	89,10	234,72	20914
75.	кор.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,09	16164,74	1426
76.	кор.	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,09	221051,48	19497

1	2	3	4	5	6	7	8
77.	кор.	11-120101-0105 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	89,10	1624,11	144708
		Раздел: Зенитный фонарь - 3шт.корректировка лок.см.2-1-7б юлок Б ==========					
78.	кор.	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Стойки массой до 1 т. Монтаж	т конструкц	0,94	24906,54	23519
ий							
79.	кор.	11-090301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия. Монтаж	т конструкц	1,38	49293,06	68128
ий							
80.	кор.	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,33	436244,78	1014880
81.	кор.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	125,63	70,81	8895
82.	кор.	ТЦЕНА	Сэндвич панели стеновые	шт	3,00	55594,67	166784
		Раздел: Витражи В-2, В-2х и зенитный фонарь. лок.см.2-1-8бблокВ ==========					
83.	24.	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж-п.24	м2	61,06	8233,69	502749
84.	кор.	21-090304-0104 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней	м2	14,62	17746,15	259378
85.	кор.	21-090304-0107 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней	м2	46,44	28274,09	1313162

ИТОГО: 12710915

В том числе :

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				1429962	
		Сметная прибыль				941549	
		Итого с временными	1,5 %	190664		12901579	
		Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	283835		13185414	
		Пересчет в текущих ценах				14105471	
		К=1,0697784					
		Итого с НДС 12%				15798127	
		С понижающим коэффициентом к=0,95965				15160672	

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Ташкеев Е.Е.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Нысанбаева С.Г.

Директор ТОО «Сыл»: Оганян А.Н.

проверено расценки

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города Костаная Костанайской области»

АКТ №14

выполненных работ за декабрь 2018 год

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наимен.	Источник финансирования код	Правовая форма наимен.	Правовая форма код
		Договор №163	02.06.2017	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		за приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство объекта: «Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне Аэропорт" города Костаная Костанайской области»	1050474923	149189264								149189264

«ЗАКАЗЧИК»
Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Толстого, 40
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A
_____ **Б.К.Ахметов**

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Арыскан, ул.Ш.Жанибека,72
БИН 010640004243
ИИК KZ656017221000000313
в АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX
_____ **Г.Н.Овнанян**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г. Доп.согл. №5 от 07.09.2018г.Доп.согл.№6 от .11.2018г.

Акт приемки выполненных работ №18 за декабрь 2018 года. Общестроительные работы.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Стаканы.лок.см.2-1-3б				
1.	1.	11-090303-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий конструкц высотой до 25 м с шагом ферм до 6 ий м. Монтаж стаканов-п77	т	0,29	70149,89	20154
2.	2.	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т-п78	т	0,29	389863,63	112008
			Раздел: Покрытие в осях Н-З/9-13. лок.см.2-1-4в				
3.	3.	11-090303-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий конструкц высотой до 25 м с шагом ферм до 6 ий м. Монтаж /Узлы прохода/-п23	т	0,04	70149,89	2490
			Раздел: Лестница ЛП1. лок.см.2-1-4в				
4.	4.	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам	т конструкц ий	0,65	79112,83	51328

1	2	3	4	5	6	7	8
			труда - 1,1-п44				
5.	5.	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж-п45	т конструкций	1,91	74831,59	142592
6.	6.	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы-п46	т	1,91	337684,26	643457
7.	7.	ТПСЦ	Надбавка на марку стали С-245-п47	т	1,23	5354,27	6590
8.	8.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/-п48	м2	102,90	70,81	7286
		Раздел: Лестница Лм-м1. лок.см.2-1-4в					
9.	9.	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1-п49	т конструкций	0,19	79112,83	14952
10.	10.	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж-п50	т конструкций	0,06	74831,59	4782
11.	11.	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы-п51	т	0,06	337684,26	21578
12.	12.	ТПСЦ	Надбавка на марку стали С-245-п52	т	0,19	5354,27	1012
13.	13.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/-п53ч	м2	3,45	70,81	244
		Раздел: Внутренняя отделка технического подполья.Блок А. лок.см.2-1-5а					
14.	14.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	446,24	1208,19	539144

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Двери.Блок Б. лок.см.2-1-5а					
15.	15.	11-260201-0602 РСНБ РК 2015	Двери с тепловой изоляцией.м2 Установка в кирпичных стенах-п35	проемов по наружному обводу коробок	1,69	9276,72	15674
16.	16.	11-260201-0601 РСНБ РК 2015	Двери с тепловой изоляцией.м2 Установка в кирпичных перегородках-п36	проемов по наружному обводу коробок	1,51	8670,97	13124
17.	17.	21-090402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой-п37	м2	1,69	20102,99	33966
18.	18.	21-090402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой-п38	м2	1,51	23463,61	35515
		Раздел: Окна.Блок А. Корректировка					
19.	19.	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов	3,84	4094,87	15724
20.	20.	21-090201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	3,84	19511,38	74924
		Раздел: Внутренняя отделка технического подполья.Блок Б. лок.см.2-1-5а					
21.	21.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	134,81	1208,19	162877
		Раздел: Двери.Блок Б. лок.см.2-1-5а					

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	22. 11-260201-0602 РСНБ РК 2015	Двери с тепловой изоляцией.м2 Установка в кирпичных стенах-п114	проемов по наружному обводу коробок	1,51	9276,72	14041	
23.	23. 11-260201-0601 РСНБ РК 2015	Двери с тепловой изоляцией.м2 Установка в кирпичных перегородках-п115	проемов по наружному обводу коробок	3,38	8670,97	29277	
24.	24. 21-090402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой-п116	м2	1,51	20102,99	30428	
25.	25. 21-090402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой-п117	м2	3,38	23463,61	79223	
	Раздел: Окна.Блок Б. Корректировка						
26.	26. 11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов	1,68	4094,87	6879	
27.	27. 21-090201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,68	19511,38	32779	
	Раздел: Внутренняя отделка технического подполья.Блок В. лок.см.2-1-5а						
28.	28. 11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	45,05	1208,19	54429	
29.	29. 11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	410,53	1208,19	496000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Двери.Блок В. лок.см.2-1-5а					
30.	30. 11-260201-0602 РСНБ РК 2015	Двери с тепловой изоляцией.м2 Установка в кирпичных стенах-п187	проемов по наружному обводу коробок	1,69	9276,72	15674	
31.	31. 11-260201-0601 РСНБ РК 2015	Двери с тепловой изоляцией.м2 Установка в кирпичных перегородках-п188	проемов по наружному обводу коробок	1,51	8670,97	13124	
32.	32. 21-090402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой-п189	м2	1,69	20102,99	33966	
33.	33. 21-090402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой-п190	м2	1,51	23463,61	35515	
		Раздел: Окна.Блок В. Корректировка					
34.	34. 11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов	3,84	4094,87	15724	
35.	35. 21-090201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	3,84	19511,38	74924	
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. Блок А.лок.см.№ 2-1-6б					
36.	36. 11-080201-0205 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка /шахта ОВ/-п7	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14,91	4848,51	72291	
		Раздел: Перегородки остекленные и витражи . лок.см.2-1-6б					

1	2	3	4	5	6	7	8
37.	37.	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж-кор.п.12	м2	25,20	8233,69	207489
38.	38.	21-090304-0104 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней	м2	25,20	17746,15	447203
39.	39.	11-100501-0102 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих-п14	м2 проемов	120,96	2680,49	324233
		Раздел: Доски подоконные.лок.см.2-1-6б					
40.	40.	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	252,00	972,95	245183
41.	41.	21-090205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	252,00	1529,91	385536
		Раздел: Двери.лок.см.2-1-6б					
42.	42.	11-260201-0602 РСНБ РК 2015	Двери с тепловой изоляцией.м2 Установка в кирпичных стенах-п30	проемов по наружному обводу коробок	7,77	9276,72	72080
43.	43.	21-090402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой-п31	м2	2,52	36418,39	91774
44.	44.	21-090402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003-кор п34	м2	3,15	41381,50	130352
45.	45.	21-090402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой-кор п35	м2	2,10	36418,39	76479
46.	46.	21-090102-0215 РСНБ РК 2015	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-15АК; ДН 24-15АК СТ РК 943-92-п34	м2	3,15	15093,55	47545

1	2	3	4	5	6	7	8
47.	47.	21-090402-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003-п37	м2	1,08	20984,29	22739
48.	48.	21-090102-0115 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние-п39	м2	3,75	8594,59	32223
49.	49.	21-090102-0115 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние-п41	м2	10,34	8594,59	88841
50.	50.	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние-п43	м2	105,84	5741,54	607685
51.	51.	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние-п44	м2	50,40	5996,76	302237
52.	52.	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	петля накладная на двери деревянные-п45	шт	162,00	482,24	78124
53.	53.	21-090404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011-п46	шт	81,00	2224,20	180161
54.	54.	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню-п89	м2 оштукатуриваемой поверхности	101,65	3295,07	334944
55.	55.	11-100403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах-п93	м2 потолка	185,38	2678,79	496594

Раздел: Полы по ТИПУ ТД 446 - 1 этаж.
лок.см.2-1-6б
==========

56.	56.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство-п95	м2 стяжки	371,85	1094,80	407103
57.	57.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 30 мм/-п96	м2 стяжки	371,85	269,30	100140

1	2	3	4	5	6	7	8
58.	58.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство-п97	371,85		753,98	280366
		Раздел: по ТИПУ ТД 650 - 1 этаж.лок.см.2-1-6б					
59.	59.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство-п104 м2 стяжки	-371,85		456,57	-407103
60.	60.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 40 мм/-п105	-371,85		395,71	-200281
61.	61.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство-п106	-371,85		274,43	-280366
62.	62.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/-п107	-371,85		113,19	-59564
		Раздел: по ТИПУ ТД 650 - 2 этаж.лок.см.2-1-6б					
63.	63.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство-п104 м2 стяжки	-404,77		456,57	-443144
64.	64.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 40 мм/-п105	-404,77		395,71	-218012
65.	65.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство-п106	-404,77		274,43	-305187
66.	66.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/-п107	-404,77		113,19	-64837
67.	67.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство-кор м2 стяжки	404,77		1094,80	443144
68.	68.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 30	404,77		269,30	109006

1	2	3	4	5	6	7	8
			мм/-кор				
69.	69.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство-кор		404,77	753,98	305187
	Раздел: по ТИПУ ТД 650 - 3 этаж.лок.см.2-1-6б						
70.	70.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство-п124	м2 стяжки	-402,19	456,57	-440319
71.	71.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 40 мм/-п125		-402,19	395,71	-216622
72.	72.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство-п126		-402,19	274,43	-303241
73.	73.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/-п127		-402,19	113,19	-64424
	Раздел: по ТИПУ ТД 446 - 3 этаж.лок.см.2-1-6б						
74.	74.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство-кор	м2 стяжки	402,19	1094,80	440319
75.	75.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 30 мм/-кор		402,19	269,30	108311
76.	76.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство-кор		402,19	753,98	303241
	Раздел: Парапет.лок.см.2-1-6б						
77.	77.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	84,82	2937,64	249171
	Раздел: Козырек №2. лок.см.2-1-6б						
78.	78.	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Стойки массой до 1 т. Монтаж-п199	т конструкций	0,21	24906,54	5275

1	2	3	4	5	6	7	8
79.	79.	11-090301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия. Монтаж-п200	т конструкц	0,21	49293,06	10309
ий							
80.	80.	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т-п201	т	0,31	436244,78	137278
81.	81.	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т-п202	т	0,11	389863,63	41431
82.	82.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/-п203	м2	22,73	70,81	1610
		Раздел: Козырек №5. лок.см.2-1-6б					
83.	83.	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Стойки массой до 1 т. Монтаж-п212	т конструкц	0,29	24906,54	7129
ий							
84.	84.	11-090301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия. Монтаж-п213	т конструкц	0,30	49293,06	14863
ий							
85.	85.	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т-п214	т	0,44	436244,78	191468
86.	86.	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т-п215	т	0,15	389863,63	58031
87.	87.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/-п216	м2	31,74	70,81	2247
		Раздел: Крепление зонта.лок.см.2-1-6б					

1	2	3	4	5	6	7	8
88.	88.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.т Установка-п264	0,00	436136,88	1710	
89.	89.	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг.т Установка-п265	0,02	251308,23	5670	
90.	90.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	24,30	1312,03	31882
91.	91.	21-050104-0114 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80-п267	т	0,20	276131,15	56176
		Раздел: Доски подоконные. Блок Б.лок.см.№ 2-1-7б					
92.	92.	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м-п29	п/м	103,60	972,95	100797
93.	93.	21-090205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99-п30	м	103,60	1529,91	158498
		Раздел: Двери.лок.см.2-1-7б					
94.	94.	11-260201-0602 РСНБ РК 2015	Двери с тепловой изоляцией.м2 Установка в кирпичных стенах-п33	проемов по наружному обводу коробок	5,46	9276,72	50651
95.	95.	21-090402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003-кор	м2	8,19	41381,50	338915
96.	96.	21-090402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой-п34	м2	4,89	36418,39	178071
97.	97.	21-090102-0215 РСНБ РК 2015	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-15АК; ДН 24-15АК СТ РК 943-92-п37	м2	6,30	15093,55	95089
98.	98.	21-090102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92-п38	м2	4,20	16211,90	68090
99.	99.	21-090102-0115 РСНБ	Блоки дверные двупольные с	м2	37,90	8594,59	325749

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние-п40				
100.	100.	21-090102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние-п42	м2	5,19	9576,38	49713
101.	101.	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние-п44	м2	45,57	5741,54	261642
102.	102.	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние-п45	м2	14,91	5996,76	89412
103.	103.	21-090102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние-п46	м2	25,20	5371,89	135372
104.	104.	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	петля накладная на двери деревянные-п47	шт	90,00	482,24	43402
105.	105.	21-090404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011-п48	шт	90,00	2224,20	200178
		Раздел: Витражи.Блок Б. лок.см.2-1-7б					
106.	106.	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж-кор. п49,51	м2	54,21	8233,69	446367
107.	107.	21-090304-0104 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней	м2	54,21	17746,15	962058
108.	108.	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж-п53	м2	24,83	8233,69	204418
109.	109.	21-090304-0107 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней	м2	24,83	28274,09	701961
		Раздел: Внутренняя отделка.Стены и перегородки 1 этаж. Блок Б. лок.см.2-1-7б					

1	2	3	4	5	6	7	8
110.	110.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы	м2 поверхности облицовки	233,32	4870,12	1136295
		Раздел: Внутренняя отделка.Стены и перегородки 2 этаж. Блок Б. лок.см.2-1-7б					
111.	111.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы	м2 поверхности облицовки	57,69	4870,12	280957
		Раздел: Внутренняя отделка.Стены и перегородки 3 этаж. Блок Б. лок.см.2-1-7б					
112.	112.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы	м2 поверхности облицовки	1,80	4870,12	8766
113.	113.	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню-п89	м2 оштукатуриваемой поверхности	101,65	3295,07	334944
114.	114.	11-100403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах-п93	м2 потолка	5,48	2678,79	14680
		Раздел: Полы по ТИПУ ТД 650 - 1 этаж. лок.см.2-1-7б					
115.	115.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство-п109	м2 стяжки	-67,72	456,57	-74140
116.	116.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 40 мм/-п110	м2 стяжки	-67,72	395,71	-36474
117.	117.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство-п111	м2 стяжки	-67,72	274,43	-51059
118.	118.	11-110101-1102 РСНБ	Стяжки цементные. Устройство.	м2 стяжки	-67,72	113,19	-10848

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/-п112				
		Раздел: Полы по ТИПУ ТД 446 - 1 этаж. лок.см.2-1-7б ==========					
119.	119.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство-п95	м2 стяжки	67,72	1094,80	74140
120.	120.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 30 мм/-п96		67,72	269,30	18237
121.	121.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство-п97		67,72	753,98	51059
		Раздел: Полы по ТИПУ ТД 650 - 2 этаж. лок.см.2-1-7б ==========					
122.	122.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство-п114		-180,79	274,43	-136311
123.	123.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/-п115		-180,79	113,19	-28959
124.	124.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-п116	т	-0,30	3531,89	-4822
125.	125.	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм-п117	т	-0,30	171652,46	-65940
		Раздел: Полы по ТИПУ ТД 446 - 2 этаж. лок.см.2-1-7б ==========					
126.	126.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство-кор	м2 стяжки	180,79	1094,80	197929
127.	127.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 30		180,79	269,30	48687

1	2	3	4	5	6	7	8
			мм/-кор				
128.	128.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство-кор		180,79	753,98	136311
		Раздел: Полы по ТИПУ ТД 650 - 3 этаж. лок.см.2-1-7б					
129.	129.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство-п133	м2 стяжки	-132,45	456,57	-145007
130.	130.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 40 мм/-п134		-132,45	395,71	-71338
131.	131.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство-п135		-132,45	274,43	-99864
132.	132.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/-п136		-132,45	113,19	-21216
		Раздел: Полы по ТИПУ ТД 446 - 3 этаж. лок.см.2-1-7б					
133.	133.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство-п149		132,45	753,98	99864
134.	134.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 40 мм/-п150		132,45	320,36	42432
135.	135.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство-п151	м2 стяжки	132,45	1094,80	145007
		Раздел: Наружная отделка.лок.см.2-1-7б					
136.	136.	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка-п172	м2 вертикальной проекции	1500,59	775,86	1164251
		Раздел: Парапет.лок.см.2-1-7б					

1	2	3	4	5	6	7	8
137.	137.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	138,60	2937,64	407157
		Раздел: Примыкание к парапетам.лок.см.2-1-7б					
138.	138.	11-120101-0405 РСНБ РК 2015	Примыкания кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм.й Устройство с одним фартуком-п220	м примыкани	261,64	3067,43	802562
		Раздел: Козырек №4. лок.см.2-1-7б					
139.	139.	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Стойки массой до 1 т. Монтаж-кор	т конструкц	0,18	24153,58	4326
ий							
140.	140.	11-090301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия. Монтаж-корконструкц	т	0,06	47235,18	2815
ий							
141.	141.	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т-кор	т	0,24	436244,78	104132
142.	142.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/-кор	м2	12,89	70,81	913
		Раздел: Козырек №6. лок.см.2-1-7б					
143.	143.	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Стойки массой до 1 т. Монтаж-п258	т конструкц	0,97	24906,54	24254
ий							
144.	144.	11-090301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия. Монтаж-п259	т конструкц	1,48	49293,06	72870
ий							
145.	145.	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т-п260	т	2,12	436244,78	924564

1	2	3	4	5	6	7	8
146.	146.	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т-п261	т	0,33	389863,63	129747
147.	147.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/-п262	м2	132,41	70,81	9376
		Раздел: Крыльцо №1, 4, 4х. лок.см.2-1-7б					
148.	148.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство-п272	м3 основания	8,45	5191,89	43872
149.	149.	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские Бетон В12,5. Устройство-п273	м3	9,85	20585,67	202769
150.	150.	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм-п274	т	0,10	221051,48	21000
151.	151.	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82-п275	т	0,12	192912,19	23149
		Раздел: Крыльцо Кр-6. лок.см.2-1-7б					
152.	152.	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство-п285	м3 основания	6,23	5191,89	32345
153.	153.	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские Бетон В12,5. Устройство-п286	м3	9,27	20585,67	190829
154.	154.	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм-п287	т	0,12	221051,48	26403
155.	155.	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82-п288	т	0,10	192912,19	20117
		Раздел: Металлическая лестница.лок.см.2-1-7б					
156.	156.	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с	т конструкц	0,31	74831,59	23183

1	2	3	4	5	6	7	8
			ограждением. Монтаж-п312, корий				
157.	157.	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы-п313, кор	т	0,22	337684,26	73210
158.	158.	21-060208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры-кор	т	0,09	274162,54	25497
159.	159.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/-п314, кор	м2	16,73	70,81	1185
		Раздел: Будка выхода на кровлю.лок.см.2-1-7б					
160.	160.	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки-п319	м3 кладки	2,23	8327,69	18562
161.	161.	21-030301-0116 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,0, D600 ГОСТ 31360-2007-п320	м3	2,05	16809,11	34470
162.	162.	11-150203-0101 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону-п321	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,75	1096,09	22745
163.	163.	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж-п322	т конструкций	0,05	74831,59	3667
164.	164.	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы-п323	т	0,05	337684,26	16547
165.	165.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/-п324	м2	2,65	70,81	187
166.	166.	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж-п325	т конструкций	0,07	32637,31	2399
167.	167.	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т-п326	т	0,07	389863,63	28655
168.	168.	11-130301-1406 РСНБ	Поверхности металлические	м2	3,97	70,81	281

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/-п327				
		Раздел: Стремянки.лок.см.2-1-7б					
169.	169.	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж-п330	т конструкций	0,24	74831,59	18305
170.	170.	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы-п331	т	0,24	337684,26	82604
171.	171.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/-п332	м2	13,21	70,81	935
		Раздел: Архитектурные решения выше отм.0.000. Блок В.лок.см.№ 2-1-8б					
172.	172.	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка /шахта ОВ/-п7	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21,60	4848,51	104728
		Раздел: Окна. Блок В.лок.см.№ 2-1-8б					
173.	173.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	31,88	2937,64	93664
174.	174.	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м-п16	п/м	164,00	972,95	159563
175.	175.	21-090205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99-п17	м	164,00	1529,91	250905
		Раздел: Перегородки остекленные. Блок В.лок.см.№ 2-1-8б					
176.	176.	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж-п21	м2	24,05	8233,69	197991
177.	177.	21-090304-0104 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим	м2	24,05	17746,15	426731

1	2	3	4	5	6	7	8
			заполнением нижней				
178.	178.	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж-п24	м2	60,48	8233,69	497974
		Раздел: Двери. Блок В.лок.см.№ 2-1-8б					
179.	179.	11-260201-0602 РСНБ РК 2015	Двери с тепловой изоляцией.м2 Установка в кирпичных стенах-п27, проемов	5,25	9276,72	48703	
кор		по	наружному обводу коробок				
180.	180.	21-090402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой-п28	м2	3,21	36418,39	116888
181.	181.	21-090402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003-кор	м2	3,15	41381,50	130352
182.	182.	21-090102-0215 РСНБ РК 2015	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-15АК; ДН 24-15АК СТ РК 943-92-п31	м2	3,15	15093,55	47545
183.	183.	21-090402-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003-п34	м2	1,08	20984,29	22739
184.	184.	21-090102-0115 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние-п36	м2	3,45	8594,59	29614
185.	185.	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние-п38	м2	64,05	5741,54	367746
186.	186.	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние-п39	м2	25,20	5996,76	151118
187.	187.	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	петля накладная на двери деревянные-п40	шт	92,00	482,24	44366
188.	188.	21-090404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011-п41	шт	92,00	2224,20	204627

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Внутренняя отделка.Потолок 1 этаж. Блок В.лок.см.№ 2-1-8б					
189.	189.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	436,37	853,94	372632
190.	190.	11-150206-0104 РСНБ РК 2015	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями /затирка раствором/	м2 отделываемой поверхности	221,54	427,02	94602
		Раздел: Стены и перегородки 1 этаж. Блок В.лок.см.№ 2-1-8б					
191.	191.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	849,50	676,07	574324
192.	192.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы	м2 поверхности облицовки	242,58	4870,12	1181393
		Раздел: Потолок 2 этаж. Блок В.лок.см.№ 2-1-8б					
193.	193.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	425,39	853,94	363255
194.	194.	11-150206-0104 РСНБ РК 2015	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями-п54	м2 отделываемой поверхности	223,00	427,02	95227
		Раздел: Стены и перегородки 2 этаж. Блок В.лок.см.№ 2-1-8б					
195.	195.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой	832,49	676,07	562828

1	2	3	4	5	6	7	8
поверхнос ти							
196.	196.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы облицовки	м2 поверхнос ти	238,27	4870,12	1160402
		Раздел: Потолок тех.этаж. Блок В.лок.см.№ 2-1-8б					
197.	197.	11-150206-0104 РСНБ РК 2015	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями-п64	м2 отделывае мой	591,92	427,02	252764
поверхнос ти							
198.	198.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатур	30,11	853,94	25716
иваемой поверхнос ти							
		Раздел: Стены и перегородки тех.этаж. Блок В.лок.см.№ 2-1-8б					
199.	199.	11-150203-0105 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону-п70	м2 оштукатур иваемой	291,88	1299,28	379234
поверхнос ти							
200.	200.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатур	145,94	676,07	98666
иваемой поверхнос ти							
201.	201.	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню-п73	м2 оштукатур иваемой	84,73	3295,07	279191
поверхнос ти							
202.	202.	11-100403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом	м2 потолка	116,06	2678,79	310900
каркасе с однослойной обшивкой			гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах-п77				

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Полы по ТИПУ ТД 446 - 1 этаж. Блок				
В.лок.см.№ 2-1-8б							
203.	203.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство-п79	м2 стяжки	369,23	1094,80	404234
204.	204.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 30 мм/-п80	м2 стяжки	369,23	269,30	99435
205.	205.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство-п81	м2 стяжки	369,23	753,98	278390
			Раздел: Полы по ТИПУ ТД 650 - 1 этаж. Блок				
В.лок.см.№ 2-1-8б							
206.	206.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство-п83	м2 стяжки	-369,23	456,57	-404234
207.	207.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 40 мм/-п84	м2 стяжки	-369,23	395,71	-198870
208.	208.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство-п85	м2 стяжки	-369,23	274,43	-278390
209.	209.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/-п86	м2 стяжки	-369,23	113,19	-59144
			Раздел: Полы по ТИПУ ТД 650 - 2 этаж. Блок				
В.лок.см.№ 2-1-8б							
210.	210.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство-п93	м2 стяжки	-371,67	456,57	-406906
211.	211.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 40 мм/-п94	м2 стяжки	-371,67	395,71	-200184
212.	212.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство-п95	м2 стяжки	-371,67	274,43	-280230

1	2	3	4	5	6	7	8
213.	213.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщ. 30 мм/-п96	-371,67	113,19	-59535	
		Раздел: Полы по ТИПУ ТД 446 - 2 этаж. Блок В.лок.см.№ 2-1-8б					
214.	214.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство-кор	м2 стяжки	371,67	1094,80	406906
215.	215.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до толщ. 30 мм/-кор	371,67	269,30	100092	
216.	216.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство-кор	371,67	753,98	280230	
		Раздел: Тех. этаж. Блок В.лок.см.№ 2-1-8б					
217.	217.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.м2 Устройство в один слой /Техноэласт ЭПП/	1123,61	832,21	935083	
218.	218.	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /для покрытия IB -35C - 180мм/	м2 утепляемого	1123,61	938,94	1054999
219.	219.	11-120101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	1123,61	755,31	848675
220.	220.	21-110101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	266,18	27225,33	7246926
221.	221.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1123,61	637,36	716146
222.	222.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство.	м2 стяжки	1123,61	234,72	263735

1	2	3	4	5	6	7	8
			добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 30мм/				
223.	223.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,11	16164,74	17982
224.	224.	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	1,11	221051,48	245898
			Раздел: Утепление стен тех.этажа. Блок В.лок.см.№ 2-1-8б ==========				
225.	225.	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме-п116	м3 изоляции	15,44	41243,26	636903
226.	226.	21-110101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012-п117	м3	14,98	22376,34	335182
227.	227.	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальнаяоклеечная в 1 слой -п118	м2 поверхности	131,40	1294,21	170060
			Раздел: Наружная отделка. Блок В.лок.см.№ 2-1-8б ==========				
228.	228.	11-150213-0101 РСНБ РК 2015	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов /для IВ -35С - 130мм/-п121	м2	895,10	4720,03	4224920
229.	229.	22-050102-0105 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006-п122	кг	6265,73	72,16	452155
230.	230.	22-050101-9901 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006-п124	кг	3132,86	68,57	214827
231.	231.	11-150402-0401 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая-п125	м2 окрашиваемой поверхнос	895,10	547,10	489712

1	2	3	4	5	6	7	8
ти							
		Раздел: Парапет. Блок В.лок.см.№ 2-1-8б					
232.	232.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	92,60	2937,64	272026
		Раздел: Над лестничной клеткой. Блок В.лок.см.№ 2-1-8б					
233.	233.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.м2 Устройство в один слой-п148	изолируем	22,10	696,87	15401
ой поверхнос ти							
234.	234.	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой-149	м2 утепляемо го покрытия	22,10	938,94	20751
235.	235.	11-120101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый	м2 утепляемо го	22,10	755,31	16692
последующий слой-150			покрытия				
236.	236.	21-110101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012-п151	м3	4,55	27225,33	123946
237.	237.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство-п152	м2 стяжки	22,10	637,36	14086
238.	238.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 40мм/-п153	м2 стяжки	22,10	404,27	8934
239.	239.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-п154	т	0,02	16164,74	354
240.	240.	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм-п155	т	0,02	221051,48	4841
241.	241.	11-120101-1402 РСНБ	Покрытия. Утепление	м3	3,54	11294,55	39938

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	керамзитом-п156	утеплителя			
242.	242.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство-п157	м2 стяжки	22,10	637,36	14086
243.	243.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 30мм/-п158	м2 стяжки	22,10	242,56	5361
244.	244.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-п159	т	0,02	16164,74	354
245.	245.	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм-п160	т	0,02	221051,48	4841
246.	246.	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя-п161	м2 кровли	22,10	202,10	4466
247.	247.	21-100403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97-п162	м2	25,41	805,86	20481
248.	248.	21-100403-1403 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97-п163	м2	25,41	654,29	16629
249.	249.	11-120101-0405 РСНБ РК 2015	Примыкания кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком-п164	м примыканий	210,40	3067,43	645387

1	2	3	4	5	6	7	8
			==========				
250.	250.	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Стойки массой до 1 т. Монтаж-п168	т конструкц	0,21	24906,54	5275
ий							
251.	251.	11-090301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия. Монтаж-п169	т конструкц	0,29	49293,06	14480
ий							
252.	252.	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т-п170	т	0,36	436244,78	157179
253.	253.	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т-п171	т	0,15	389863,63	56647
254.	254.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/-п172	м2	27,30	70,81	1933
			Раздел: Козырек №5. Блок В.лок.см.№ 2-1-8б ==========				
255.	255.	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Стойки массой до 1 т. Монтаж-п181	т конструкц	0,29	24906,54	7129
ий							
256.	256.	11-090301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия. Монтаж-п182	т конструкц	0,30	49293,06	14863
ий							
257.	257.	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т-п183	т	0,44	436244,78	191468
258.	258.	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т-п184	т	0,15	389863,63	58051
259.	259.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	м2	31,74	70,81	2247

1	2	3	4	5	6	7	8
			ПФ-115 /за 2 раза/-п185				
			Раздел: Стремянка. Блок В.лок.см.№ 2-1-86				
260.	260.	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж-п222	т конструкций	0,56	74831,59	42017
261.	261.	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы-п223	т	0,56	337684,26	189610
262.	262.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/-п224	м2	30,32	70,81	2147

ИТОГО: 46369679

В том числе :

Накладные расходы			6698615
Сметная прибыль			3434791
Итого с временными	1,5 %	695545	47065224
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	1035435	48100659
Пересчет в текущих ценах К=1,0697784			51457046
Итого с НДС 12%			57631892
С понижающим коэффициентом к=0,95965			55306445

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»:

Директор ТОО «Сыр» Овнанян Т.Н.

Нысанбаева С.Г.
проверено расценки

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г. Доп.согл. №5 от 07.09.2018г.Доп.согл.№6 от .11.2018г.

Акт приемки выполненных работ №19 за декабрь 2018 года лок.см. 7-1-1. Благоустройство и озеленение

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Асфальтобетонное покрытие проездов Тип 1				
1.	23.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового.материала Устройство-п23	м3 основания в плотном теле	5,11	1888,89	9646
2.	24.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные.м Установка при других видах покрытий-п24	398,30 бортового камня	2020,18	804636	
3.	25.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91-п25	м3	-1,38	29565,05	-40936
			Раздел: Асфальто-бетонное покрытие площадок Тип 2				
4.	26.	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.материала Устройство	м3 основания в плотном теле	-5,01	2654,0	-13297

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	27.	11-270403-0501 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, однослойные.основания Устройство	м2	-50,10	571,84	-28649
6.	28.	11-270403-0503 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм. Устройство.основания добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2	-50,10	119,36	-5980
7.	29.	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных покрытия мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	-50,10	1453,87	-72839
8.	30.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового.материала Устройство основания в плотном теле	м3	16,57	1888,89	31297
9.	31.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные.м Установка при других видах покрытий бортового камня		2144,00	1514,82	3247766
		Раздел: Искусственное покрытие спортивной площадки тип 2/1					
10.	33.	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.материала Устройство основания в плотном теле	м3	54,00	2654,00	143316
11.	34.	11-270403-0501 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, однослойные.основания Устройство	м2	540,00	571,84	308792
12.	35.	11-270403-0503 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм. Устройство.основания добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2	540,00	119,36	64453
13.	36.	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных покрытия мелкозернистых АБВ, плотность	м2	540,00	1453,87	785090

1	2	3	4	5	6	7	8
			каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство				
14.	137.	ТПРАЙС	Тартановое покрытие	м2 покрытия	540,00	6577,25	3551715
			Раздел: Плиточное покрытие тротуаров (брусчатка) тип 3				
15.	38.	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство-п38	м2 покрытия	-9,70	880,73	-8543
16.	39.	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство.добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201-п39	м2 покрытия	-9,70	98,08	-951
17.	40.	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.материала Устройство-п40	м3 основания в плотном теле	-0,97	2654,00	-2574
18.	41.	11-110101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком-п41	м2 покрытия	-9,80	1469,87	-14405
19.	42.	21-040509-0414 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91-п42	м2	-9,80	2666,97	-26136
			Раздел: Плиточное покрытие тротуаров (брусчтка) тип 3У				
20.	43.	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство-п43	м2 покрытия	12,20	880,73	10745
21.	44.	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство.добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201-п44	м2 покрытия	12,20	392,30	4786

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	45.	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.материала Устройство-п45	м3 основания в плотном теле	1,22	2654,00	3238
23.	46.	11-110101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком-п46	м2 покрытия	847,20	1469,87	1245271
24.	47.	21-040509-0414 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91-п47	м2	847,20	2666,97	2259455
		Раздел: Покрытие из спецсмеси тип 4					
25.	48.	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.материала Устройство-п48	м3 основания в плотном теле	347,97	2654,00	923513
26.	49.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового-п49	м3	487,16	1763,93	859313
27.	50.	21-010201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004-п50	м3	526,13	2214,32	1165022
28.	51.	21-010201-0501 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004-п51	м3	87,69	2626,56	230319
29.	52.	11-270102-0202 РСНБ РК 2015	Устройство оснований и покрытий толщиной 15 см автогрейдером из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно /щебеночно/-песчаных и золошлаковых смесей-п52	м2	3479,70	72,29	251542
30.	53.	11-061501-0502 РСНБ РК 2015	Приготовление легких отделочных цементно-известковых растворов-п53	м3	208,78	4875,08	1017828

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	54.	21-030101-0903 РСНБ РК 2015	Щебень кирпичный-п54	м3	54,28	1252,58	67994
32.	55.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014-п55	м3	217,13	1247,82	270943
			Раздел: Покрытие песчаное				
33.	56.	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.материала Устройство-п56	м3 основания в плотном теле	94,80	2654,00	251599
			Раздел: Устройство парковки перед главным входом на территорию школы				
34.	57.	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.материала Устройство-п57	м3 основания в плотном теле	-1,05	2654,00	-2787
35.	58.	11-270403-0501 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, однослойные.основания Устройство	м2	-10,50	615,61	-6464
36.	59.	11-270403-0503 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм. Устройство.основания добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2	-10,50	347,04	-3644
37.	60.	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	417,50	1453,87	606991
38.	61.	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.покрытия Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2	417,50	328,70	137232
Раздел: **Асфальто-бетонное покрытие площадки тип 2**							
39.	65.	11-270401-0101 РСНБ	Слои оснований подстилающие и	м3	27,88	2654,00	73994

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	выравнивающие из песка.материала Устройство-п65	основания в плотном теле			
40.	66.	11-270403-0501 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, однослойные.основания Устройство-п66	м2	278,80	571,84	159428
41.	67.	11-270403-0503 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм. Устройство.основания добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502-п67	м2	278,80	119,36	33277
42.	68.	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство-п68	м2 покрытия	278,80	1453,87	405339
		Раздел: Озеленение					
43.	89.	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные.м2 Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см-п89		10067,00	796,69	8020273
44.	90.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную-п90	м2	6014,15	219,12	1317819

ИТОГО: 28035428

В том числе :

Накладные расходы			4066004
Сметная прибыль			2076698
Итого с временными	1,5 %	420531	28455960
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	626031	29081991

1	2	3	4	5	6	7	8
			Пересчет в текущих ценах К=1,0697784 Итого с НДС 12% С понижающим коэффициентом к=0,95965			31111285 34844640 33438659	

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»:

Директор ТОО «Сыл»: Оспанян Г.Н.

Нысанбаева С.Г.
проверено
расценки

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г. Доп.согл. №5 от 07.09.2018г.Доп.согл.№6 от .11.2018г.

Акт приемки выполненных работ №20 за декабрь 2018 года. Водоснабжение

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1.Блок А				
1.	1.	23-040905-1101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1/2 ГОСТ 21345-2005-1	шт.	67,00	1179,46	79024
2.	2.	23-040905-1102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 3/4 ГОСТ 21345-2005-2	шт.	11,00	1764,03	19404
3.	3.	23-040905-1103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1 ГОСТ 21345-2005-3	шт.	10,00	2563,45	25635
4.	4.	23-040905-1104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1.1/4 ГОСТ 21345-2005-4	шт.	4,00	4071,35	16285
5.	5.	23-040905-1105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1.1/2 ГОСТ 21345-2005-5	шт.	1,00	6358,07	6358
6.	6.	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка-6	м трубопровода	133,00	2979,84	396318
7.	7.	23-010601-0102 РСНБ	Трубы напорные полипропиленовые	м	119,56	128,35	15346

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				
8.	8.	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	40,00	2273,82	90953
9.	9.	23-010601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 п9	м	37,16	204,32	7593
10.	12.	23-020401-0901 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010-п12	шт.	157,00	313,88	49279
11.	13.	23-020401-0902 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 п13	шт.	8,00	588,65	4709
12.	14.	23-020401-0904 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 п14	шт.	78,00	455,41	35522
13.	15.	23-020401-0905 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 25x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 п15	шт.	9,00	833,73	7504
14.	16.	23-020401-0907 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 п16	шт.	4,00	609,26	2437
15.	17.	23-020401-0908 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 32x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 п17	шт.	6,00	1229,54	7377
16.	18.	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010-п18	шт.	32,00	24,63	788
17.	17.	23-020401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20 СТ РК ГОСТ Р	шт.	7,00	90,25	632

1	2	3	4	5	6	7	8
			52134-2010 п20				
18.	18.	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,00	42,08	842
19.	19.	23-020401-1401 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/угольник п23	шт.	173,00	50,26	8694
20.	20.	23-020401-1402 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	64,00	90,27	5777
21.	21.	23-020401-1403 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 п25	шт.	7,00	151,80	1063
22.	22.	23-020401-2903 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 п27	шт.	4,00	207,18	829
23.	23.	23-020401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная п33	шт.	115,00	8,21	944
24.	24.	23-020401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарнаяп34	шт.	40,00	9,24	370
25.	25.	23-021104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	18,00	426,15	7671
26.	26.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/-п45	кг	60,00	575,30	34518
27.	27.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз-п55	17,12	85,10	1457	
28.	28.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой-56	м2	34,24	88,30	3024
		Раздел: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1.Блок Б ==========					
29.	29.	23-040905-1101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером	шт.	21,00	1179,46	24769

1	2	3	4	5	6	7	8
			резьбы 1/2 ГОСТ 21345-2005				
30.	30.	23-040905-1102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 3/4 ГОСТ 21345-2005	шт.	12,00	1764,03	21168
31.	31.	23-040905-1103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1 ГОСТ 21345-2005	шт.	7,00	2563,45	17944
32.	32.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2,00	4532,24	9064
33.	33.	23-040104-0403 РСНБ РК 2015	Задвижки ножевые фланцевые шиберные, со штурвалом, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 10, DN 80, ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	124452,68	124453
34.	34.	23-040104-0404 РСНБ РК 2015	Задвижки ножевые фланцевые шиберные, со штурвалом, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 10, DN 100, ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	142593,10	142593
35.	35.	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	1704,96	3410
36.	36.	23-020103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	1325,39	2651
37.	37.	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	46,00	2979,84	137072
38.	38.	23-010601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	41,35	128,35	5308
39.	39.	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм.	м трубопровода	23,00	2273,82	52298

1	2	3	4	5	6	7	8
			Прокладка				
40.	40.	23-010601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	21,37	204,32	4366
41.	41.	23-020401-0901 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	53,00	313,88	16636
42.	42.	23-020401-0902 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,00	588,65	2355
43.	43.	23-020401-0904 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,00	455,41	5465
44.	44.	23-020401-0905 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 25x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	833,73	1667
45.	45.	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25,00	24,63	616
46.	46.	23-020401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	35,92	72
47.	47.	23-020401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	90,25	181
48.	48.	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,00	42,08	295
49.	49.	23-020401-1401 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48,00	50,26	2412
50.	50.	23-020401-1402 РСНБ	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с	шт.	15,00	90,27	1354

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	внутренним/наружным сварным соединением DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				
51.	51.	23-020401-0203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,00	45,13	271
52.	52.	23-020401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 п80	шт.	6,00	13,34	80
53.	53.	23-020401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 п81	шт.	3,00	19,50	58
54.	54.	23-020401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная п82	шт.	22,00	8,21	181
55.	55.	23-020401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная п83	шт.	14,00	9,24	129
56.	56.	11-160301-0212 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 150 ода мм. Прокладка п84	м	7,00	6421,40	44950
57.	57.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 25 ода мм. Прокладка п90	м	13,00	1009,85	13128
58.	58.	23-021104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре п97	м	2,00	426,15	852
59.	59.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз п101	63,20	85,10	5378	
60.	60.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой п102	м2	126,40	88,30	11162
61.	61.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/п105	кг	78,00	575,30	44874
62.	62.	23-021104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб п106	шт.	97,00	445,54	43218
63.	63.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз п119	17,12	85,10	1457	

1	2	3	4	5	6	7	8
64.	64.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	34,24	88,30	3024
		Раздел: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1.Блок В ==========					
65.	65.	23-040905-1101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1/2 ГОСТ 21345-2005 п121	шт.	32,00	1179,46	37743
66.	66.	23-040905-1102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 3/4 ГОСТ 21345-2005 п122	шт.	7,00	1764,03	12348
67.	67.	23-040905-1103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1 ГОСТ 21345-2005 п123	шт.	4,00	2563,45	10254
68.	68.	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка п124	м трубопровода	84,00	2979,84	250306
69.	69.	23-010601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 п125	м	78,51	128,35	10077
70.	70.	23-020401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 п128	шт.	90,00	13,34	1201
71.	71.	23-020401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 п129	шт.	21,00	19,50	409
72.	72.	23-020401-1001 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 п130	шт.	100,00	313,84	31384
73.	73.	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 п135	шт.	250,00	24,63	6158
74.	74.	23-020401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 п136	шт.	280,00	35,92	10059

1	2	3	4	5	6	7	8
75.	75.	23-020401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 п137	шт.	20,00	90,25	1805
76.	76.	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 п138	шт.	20,00	42,08	842
77.	77.	23-020401-1401 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 п140	шт.	120,00	50,26	6031
78.	78.	23-020401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная п141	шт.	118,00	8,21	968
79.	79.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз п161	10,14	85,10	863	
80.	80.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой п162	м2	20,28	88,30	1791
		Раздел: ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3,Т4.Блок А					
81.	81.	23-040905-1101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1/2 ГОСТ 21345-2005 п163	шт.	38,00	1179,46	44819
82.	82.	23-040905-1102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 3/4 ГОСТ 21345-2005 п164	шт.	30,00	1764,03	52921
83.	83.	23-040905-1104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1.1/4 ГОСТ 21345-2005 п166	шт.	5,00	4071,35	20357
84.	84.	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка п167	м трубопровода	144,00	2979,84	429096
85.	85.	23-010602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 п168	м	129,45	157,06	20332

1	2	3	4	5	6	7	8
86.	86.	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка п169	м трубопровода	58,00	2273,82	131882
87.	87.	23-010602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 п170	м	53,88	245,33	13220
88.	88.	23-020401-0901 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 п173	шт.	126,00	313,88	39549
89.	89.	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 п178	шт.	24,00	24,63	591
90.	90.	23-020401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 п180	шт.	7,00	90,25	632
91.	91.	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 п181	шт.	10,00	42,08	421
92.	92.	23-020401-1401 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 п183	шт.	152,00	50,26	7639
93.	93.	23-020401-1402 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 п184	шт.	33,00	90,27	2979
94.	94.	23-020401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 п187	шт.	23,00	13,34	307
95.	95.	23-020401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная п190	шт.	173,00	8,21	1420
96.	96.	23-020401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная п191	шт.	58,00	9,24	536
97.	97.	23-041010-2703 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, TMAX 120°, типа	шт.	4,00	1990,15	7961

1	2	3	4	5	6	7	8
GiACOMini п197							
98.	98.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/п198	кг	78,00	575,30	44874
99.	99.	23-020401-3201 РСНБ РК 2015	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 п199	шт.	85,00	54,39	4623
100.	100.	23-020401-4301 РСНБ РК 2015	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 П200	шт.	6,00	1322,70	7936
101.	101.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз п205	29,60	85,10	2519	
102.	102.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой п206	м2	59,20	88,30	5228
		Раздел: ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3,Т4.Блок Б					
103.	103.	23-040905-1101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1/2 ГОСТ 21345-2005 п210	шт.	13,00	1179,46	15333
104.	104.	23-040905-1102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 3/4 ГОСТ 21345-2005 п211	шт.	15,00	1764,03	26460
105.	105.	23-040905-1103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1 ГОСТ 21345-2005 п212	шт.	6,00	2563,45	15381
106.	106.	23-040905-1104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1.1/4 ГОСТ 21345-2005 п213	шт.	1,00	4071,35	4071
107.	107.	23-040905-1105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1.1/2 ГОСТ 21345-2005 п214	шт.	1,00	6358,07	6358
108.	108.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка п215	шт.	1,00	2536,90	2537
109.	109.	23-040104-0401 РСНБ	Задвижки ножевые фланцевые	шт.	1,00	110343,55	110344

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	шиберные, со штурвалом, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 10, DN 50, ГОСТ 5762-2002 п216				
110.	110.	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	883,54	1767
111.	111.	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	21,00	2273,82	47750
112.	112.	23-010602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	19,51	245,33	4786
113.	113.	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	44,00	2979,84	131113
114.	114.	23-010602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	39,56	157,06	6213
115.	115.	23-020401-1001 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34,00	313,84	10670
116.	116.	23-020401-1002 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	588,61	589
117.	117.	23-020401-1006 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,00	833,71	3335
118.	118.	23-020401-1007 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,00	980,34	3921
119.	119.	23-020401-2401 РСНБ	Тройник полипропиленовый PP-R	шт.	14,00	24,63	345

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				
120.	120.	23-020401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,00	35,92	216
121.	121.	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13,00	42,08	547
122.	122.	23-020401-1401 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28,00	50,26	1407
123.	123.	23-020401-1402 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,00	90,27	1444
124.	124.	23-020401-0203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,00	45,13	361
125.	125.	23-020401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,00	13,34	267
126.	126.	23-020401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,00	19,50	234
127.	127.	23-020401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная п234	шт.	60,00	8,21	492
128.	128.	23-020401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная п235	шт.	30,00	9,24	277
129.	129.	11-160301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка п236	м ода	17,00	2047,06	34800
130.	130.	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка п237	м ода	17,00	1650,11	28052
131.	131.	11-160301-0204 РСНБ	Трубопроводы водоснабжения из	м	70,00	1448,58	101401

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 32 ода мм. Прокладка				
132.	132.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 25 ода мм. Прокладка	м	34,00	1009,85	34335
133.	133.	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 20 ода мм. Прокладка п240	м	30,00	944,60	28338
134.	134.	23-041010-2703 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, TMAX 120°, типа GiACOMini п243	шт.	2,00	1990,15	3980
135.	135.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ п245	кг	146,00	575,30	83994
136.	136.	23-021104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб п246	шт.	134,00	445,54	59703
137.	137.	23-020401-3201 РСНБ РК 2015	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 п247	шт.	20,00	54,39	1088
138.	138.	23-020401-4301 РСНБ РК 2015	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 п248	шт.	6,00	1322,70	7936
139.	139.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз п249	19,68	85,10	1675	
140.	140.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой п250	м2	39,36	88,30	3476
		Раздел: ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3,Т4.Блок В					
141.	141.	23-040905-1101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1/2 ГОСТ 21345-2005-п260	шт.	20,00	1179,46	23589
142.	142.	23-040905-1102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 3/4 ГОСТ 21345-2005 п261	шт.	11,00	1764,03	19404

1	2	3	4	5	6	7	8
143.	143.	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка п265	м трубопровода	93,00	2979,84	277125
144.	144.	23-010602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 п266	м	83,61	157,06	13131
145.	145.	23-020401-1001 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 п269	шт.	80,00	313,84	25107
146.	146.	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 п273	шт.	21,00	24,63	517
147.	147.	23-020401-1401 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 п276	шт.	102,00	50,26	5126
148.	148.	23-020401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная п277	шт.	93,00	8,21	763
149.	149.	23-020401-3201 РСНБ РК 2015	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 п279	шт.	48,00	54,39	2611
150.	150.	23-041010-2703 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, TMAX 120°, типа GiACOMini п285	шт.	3,00	1990,15	5970
151.	151.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз п292	17,80	85,10	1515	
152.	152.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой п293	м2	35,60	88,30	3144
		Раздел: Водопровод В1.СТОЛОВАЯ.БЛОК Б					
153.	153.	23-040905-1101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1/2 ГОСТ 21345-2005 п296	шт.	111,00	1179,46	130920
154.	154.	23-040905-1102 РСНБ	Краны шаровые BUGATTI для воды и	шт.	9,00	1764,03	15876

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	пара стандартные ВВ с размером резьбы 3/4 ГОСТ 21345-2005 п297				
155.	155.	23-040905-1103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1 ГОСТ 21345-2005-п298	шт.	3,00	2563,45	7690
156.	156.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка п299	шт.	2,00	4532,24	9064
157.	157.	23-040104-0403 РСНБ РК 2015	Задвижки ножевые фланцевые шиберные, со штурвалом, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 10, DN 80, ГОСТ 5762-2002 п300	шт.	2,00	124452,68	248905
158.	158.	23-020103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 п301	шт.	4,00	1325,39	5302
159.	159.	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка п302	м трубопрова	14,00	2273,82	31834
160.	160.	23-010601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010-п303	м	13,01	204,32	2657
161.	161.	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка п304	м трубопрова	41,00	2979,84	122173
162.	162.	23-010601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 п305	м	36,86	128,35	4731
163.	163.	23-020401-1001 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 п306	шт.	29,00	313,84	9101
164.	164.	23-020401-1002 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной	шт.	1,00	588,61	589

1	2	3	4	5	6	7	8
			резьбой разъемная DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 п307				
165.	165.	23-020401-1005 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 п308	шт.	11,00	455,38	5009
166.	166.	23-020401-1006 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 п309	шт.	3,00	833,71	2501
167.	167.	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 п310	шт.	10,00	24,63	246
168.	168.	23-020401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 п311	шт.	1,00	35,92	36
169.	169.	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 п312	шт.	8,00	42,08	337
170.	170.	23-020401-1401 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 п313	шт.	16,00	50,26	804
171.	171.	23-020401-1402 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010п314	шт.	13,00	90,27	1173
172.	172.	23-020401-0203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 п315	шт.	4,00	45,13	181
173.	173.	23-020401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 п316	шт.	10,00	13,34	133
174.	174.	23-020401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 п317	шт.	2,00	19,50	39
175.	175.	23-020401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная п318	шт.	30,00	8,21	246

1	2	3	4	5	6	7	8
176.	176.	23-020401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная п319	шт.	7,00	9,24	65
177.	177.	23-021104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб п329	шт.	43,00	445,54	19158
178.	178.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз п330	7,94	85,10	676	
179.	179.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой п331	м2	15,88	88,30	1402
		Раздел: Водопровод горячей воды Т3. СТОЛОВАЯ.БЛОК Б					
180.	180.	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка п345	м трубопрова	16,00	2273,82	36381
181.	181.	23-010601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 п346	м	14,86	204,32	3037
182.	182.	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка п347	м трубопрова	18,50	2979,84	55127
183.	183.	23-010601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010п348	м	16,63	128,35	2135

ИТОГО: 4677936

В том числе :

Накладные расходы			898052
Сметная прибыль			346508
Итого с временными	1,5 %	70168	4748105
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	104457	4852563

1	2	3	4	5	6	7	8
		Пересчет в текущих ценах К=1,0697784 Итого с НДС 12% С понижающим коэффициентом к=0,95965				5191167 5814107 5579508	

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»:

Директор ТОО «Сыл»: Обнанян К.

Нысанбаева С.Г.
проверено расценки

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г. Доп.согл. №5 от 07.09.2018г.Доп.согл.№6 от .11.2018г.

Акт приемки выполненных работ №21 за декабрь 2018 года. Общестроительные работы

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: в осях Н-Л;7-8. Блок Б.лок.см.№ 2-1-2а				
1.	55.	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию-п55	м ступеней	15,40	1635,39	25185
2.	56.	21-040110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84-п56	м	15,40	2505,95	38592
3.	57.	11-070506-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой до 1 т. Установка-п57	шт. сборных конструкций	1,00	3868,58	3869
4.	58.	11-070506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка-п58	шт. сборных конструкций	2,00	5791,70	11583
5.	59.	21-049999-0807 РСНБ РК 2015	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см ГОСТ 13015-2012-п59	м2	14,59	4156,62	60640
6.	60.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка /Кирпич М100, р-р М50/-п60	м3 кладки	1,07	31823,81	34051
			Раздел: Стаканы.лок.см.№ 2-1-3б				

1	2	3	4	5	6	7	8
			==========				
7.	77.	11-090303-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм до 6 м. Монтаж стаканов-п77	т конструкций	-0,29	70149,89	-20154
8.	78.	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т-п78	т	-0,29	389863,63	-112008
			Раздел: Лок.см.№ 2-1-4в. +Корректировка ==========				
9.	кор.	11-090303-0101 РСНБ РК 2015	Каркасы фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм до 6 м. Монтаж /Узлы прохода/-п9+кор	т конструкций	0,84	70149,89	59094
10.	кор.	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т-кор	т	0,05	389863,63	20039
11.	кор.	ТПСЦ	Надбавка на марку стали С-255-кор	т	0,05	9744,86	514
12.	кор.	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской огнезащитной-кор	м2	33,47	892,70	29881
13.	кор.	22-040201-9902 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная-кор	кг	200,83	570,88	114651
			Раздел: Сетчатое ограждение ОГ-1 с калиткой. Блок Б. Лок.см.№ 2-1-5а ==========				
14.	133.	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные оборудования. Монтаж-133	т конструкций	0,45	130199,75	58047
15.	134.	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения-п134	т	0,45	342766,12	152815
			Раздел: Внутренние двери.Лок.см.№ 2-1-6б.Блок А ==========				
16.	36.	11-260201-0601 РСНБ	Двери с тепловой изоляцией.	м2	1,08	8670,97	9396

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Установка в кирпичных перегородках-п36	проемов по наружному обводу коробок			
		Раздел: Наружная отделка.Лок.см.№ 2-1-6б.Блок А					
17.	кор.	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка кор. п.1	м2 вертикальной проекции	1617,32	775,86	1254817
18.	кор.	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм-кор.п.1	м2	13,72	311,27	4271
19.	кор.	21-110102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100 кор п.2	м3	1,37	17784,68	24401
20.	кор.	21-130816-2808 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм кор.п3	шт.	-96,00	20,69	-1986
21.	кор.	21-130211-0701 РСНБ РК 2015	Крепитель касСеты	шт.	55,00	64,31	3537
22.	кор.	21-130201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90кор.5	шт.	110,00	97,76	10754
		Раздел: Лестничная клетка.Лок.см.№ 2-1-7б.Блок Б					
23.	153.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство-п153	м2 стяжки	156,28	753,98	117831
24.	154.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101-п154	м2 стяжки	-156,28	56,59	-12517
25.	155.	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.	м2 покрытия	156,28	4490,99	701851

1	2	3	4	5	6	7	8
			Устройство-п155				
			Раздел: Наружная отделка.Лок.см.№ 2-1-7б.Блок Б				
26.	кор.	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм-кор.п.1	м2	201,50	311,27	62721
27.	кор.	21-110102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100 кор п.2	м3	20,15	17784,68	358361
28.	кор.	21-130816-2808 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм кор.п3	шт.	-1411,00	20,69	-29196
29.	кор.	21-130211-0701 РСНБ РК 2015	Крепитель касСеты	шт.	806,00	64,31	51830
30.	кор.	21-130201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90кор.5	шт.	1612,00	97,76	157595
			Раздел: Кровля над лестничной клеткой.Лок.см.№ 2-1-7б.Блок Б				
31.	206.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.м2 Устройство в один слой-п206	89,10 изолируемой поверхности	696,87	62091	
32.	207.	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой-п207	м2 утепляемого покрытия	89,10	938,94	83659
33.	208.	11-120101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой-п208	м2 утепляемого покрытия	89,10	755,31	67298
34.	209.	21-110101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012-п209	м3	20,19	27225,33	549681

1	2	3	4	5	6	7	8
35.	210.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство-п210	м2 стяжки	89,10	637,36	56789
36.	211.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 30мм/-п211	м2 стяжки	89,10	234,72	20914
37.	212.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-п212	т	0,09	16164,74	1426
38.	213.	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм-п213	т	0,09	221051,48	19499
39.	214.	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом-п214	м3 утеплителя	14,26	11294,55	161015
40.	215.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство-п215	м2 стяжки	89,10	637,36	56789
41.	216.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 30мм/-п216	м2 стяжки	89,10	234,72	20914
42.	217.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-п217	т	0,09	16164,74	1426
43.	218.	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм-п218	т	0,09	221051,48	19497
44.	219.	11-120101-0105 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя-п219	м2 кровли	89,10	1624,11	144708
		Раздел: в осях 9-13, Д-Е.Корректировка.Лок.см.№ 2-1-7б.Блок Б с п29- п42					
45.	кор.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой-п29	м2 изолируемой	59,00	696,87	41115

1	2	3	4	5	6	7	8
поверхности							
46.	кор.	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	59,00	938,94	55397
47.	кор.	11-120101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	59,00	755,31	44563
48.	кор.	21-110101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	13,37	27225,33	363986
49.	кор.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	59,00	637,36	37604
50.	кор.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 30мм/	м2 стяжки	59,00	234,72	13849
51.	кор.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,06	16164,74	944
52.	кор.	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,06	221051,48	12909
53.	кор.	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	9,44	11294,55	106621
54.	кор.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	59,00	637,36	37604
55.	кор.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 30мм/	м2 стяжки	59,00	234,72	13849
56.	кор.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,06	16164,74	944

1	2	3	4	5	6	7	8
57.	кор.	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,06	221051,48	12909
58.	кор.	11-120101-0105 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	59,00	1624,11	95823
		Раздел: в осях 9-13, Д-Г.Лок.см.№ 2-1-7б.Блок Б с п.43-п49					
59.	кор.	11-120101-0106 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой-п43	м2 кровли	73,20	820,15	60035
60.	кор.	11-120101-0107 РСНБ РК 2015	Кровли скатные. Защита ковра гравием на битумной мастике	м2 кровли	73,20	1621,61	118702
61.	кор.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	73,20	637,36	46655
62.	кор.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 30мм/	м2 стяжки	73,20	234,72	17182
63.	кор.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-п47	т	0,07	16164,74	1172
64.	кор.	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм-п48	т	0,07	221051,48	16026
65.	кор.	11-120101-0105 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	73,20	1624,11	118885
		Раздел: Корректировка.Лок.см.№ 2-1-7б.Блок Б					
66.	кор.	11-120101-1901 РСНБ РК 2015	Аэраторы. Устройство-кор	шт.	11,00	1489,41	16384
67.	кор.	ТЦЕНА	Аэратор для вентиляции плоской кровли	шт	11,00	8082,50	88907
		Раздел: Козырек №4.Блок Б.корректировка					

1	2	3	4	5	6	7	8
68.	15.	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Стойки массой до 1 т. Монтаж-п15	т конструкций	0,27	24153,58	6488
69.	16.	11-090301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия. Монтаж-п16	т конструкций	0,11	47235,18	5383
70.	17.	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т-п17	т	0,38	436244,78	166903
71.	18.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка-п18	т	0,03	436136,88	14144
		Раздел: Зенитный фонарь - 3шт.Не верная корректировка в октябре 2018. лок.см.2-1-7б ==========					
72.	кор.	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Стойки массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	-0,94	24906,54	-23519
73.	кор.	11-090301-0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия. Монтаж	т конструкций	-1,38	49293,06	-68128
74.	кор.	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	-2,33	436244,78	-1014880
75.	кор.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	-125,63	70,81	-8895
76.	кор.	ТЦЕНА	Сэндвич панели стеновые	шт	-3,00	55594,68	-166784
77.	кор.	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,94	24315,39	22961
78.	кор.	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,35	77699,01	26962
79.	кор.	21-050201-0133 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой	т	0,35	182246,67	63240

1	2	3	4	5	6	7	8
			стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005				
80.	кор. 21-060801-0301 РСНБ РК 2015		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,94	436244,78	411946
81.	кор. 11-130301-1406 РСНБ РК 2015		Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	69,73	70,81	4937
82.	кор. 11-090303-0301 РСНБ РК 2015		Фонари зенитные панельные двухскатные глухие при площади до 10 м2. Монтаж	м2	17,25	6148,20	106056
83.	кор. 21-060201-0207 РСНБ РК 2015		Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	17,25	7320,43	126277
84.	кор. 21-130208-0207 РСНБ РК 2015		Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 19 мм	1000 шт.	0,12	5263,34	632
85.	кор. 21-130208-0226 РСНБ РК 2015		Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 175 мм	1000 шт.	0,06	33785,83	2027
86.	кор. 21-130809-1304 РСНБ РК 2015		Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	47,40	42,50	2014
87.	кор. 11-120101-1001 РСНБ РК 2015		Покрытия мелкие	м2 покрытия	8,40	1312,03	11021
88.	кор. 21-100105-0308 РСНБ РК 2015		Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	8,40	3103,81	26072
		Раздел: Наружные двери.Лок.см.№ 2-1-8б.Блок В					
89.	27. 11-260201-0602 РСНБ РК 2015		Двери с тепловой изоляцией. Установка в кирпичных стенах-п27	м2 проемов по наружному	1,11	9276,72	10293

1	2	3	4	5	6	7	8
				обводу коробок			
90.	30.	11-100107-0102 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков-п30	м2 проемов	3,15	2115,67	6664
		Раздел: Внутренняя отделка.Потолок 1 этаж.Лок.см.№ 2-1-8б.Блок В					
91.	44.	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство-п44	м2	226,40	1592,46	360532
92.	45.	22-030301-0201 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" Т 14 мм в комплекте-п45	м2	60,84	3707,56	225568
		Раздел: Потолок 2 этаж.Лок.см.№ 2-1-8б.Блок В					
93.	55.	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство-п55	м2	231,10	1592,46	368017
94.	56.	22-030301-0201 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" Т 14 мм в комплекте-п56	м2	231,10	3707,56	856817
		Раздел: Наружная отделка.Лок.см.№ 2-1-8б.Блок В					
95.	121.	11-150213-0101 РСНБ РК 2015	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов /для IВ -35С - 130мм/-п121	м2	-895,10	4720,03	-4224901
96.	122.	22-050102-0105 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006-п122	кг	-6265,73	72,16	-452156
97.	124.	22-050101-9901 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006-п124	кг	-3132,86	68,57	-214826
98.	кор.	11-150213-0101 РСНБ РК 2015	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов /для IВ -35С - 150мм/п.121,кор п.12	м2	1118,88	5536,68	6194883

1	2	3	4	5	6	7	8
99.	кор.	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка кор. п.2	м2 вертикальной проекции	1327,00	775,86	1029569
100.	кор.	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм-кор.п.1	м2	13,72	311,27	4271
101.	кор.	21-110102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100 кор п.2	м3	1,37	17784,68	24401
102.	кор.	21-130816-2808 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм кор.п3	шт.	-96,00	16,07	-1986
103.	кор.	21-130211-0701 РСНБ РК 2015	Крепитель касСеты	шт.	55,00	64,31	3537
104.	кор.	21-130201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90кор.5	шт.	110,00	97,76	10754

ИТОГО: 9694528

В том числе :

Накладные расходы			1693391
Сметная прибыль			718114
Итого с временными	1,5 %	145418	9839946
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	216479	10056425
Пересчет в текущих ценах К=1,0697784			10758146
Итого с НДС 12%			12049124
С понижающим коэффициентом к=0,9580			11562[illegible]

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.

Нысанбаева С.Г.
проверено

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г. Доп.согл. №5 от 07.09.2018г.Доп.согл.№6 от .11.2018г.

Акт приемки выполненных работ №22 за декабрь 2018 года. Канализация №2-1-11

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К1.лок.см.№ 2-1-11.Блок А					
1.	5.	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров плотности, диаметр до 100 мм.ода Прокладка-п5 замена	м	128,00	881,18	112791
2.	замена.	23-010506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014-замена	м	127,74	1106,24	141315
3.	6.	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров плотности, диаметр до 50 мм.ода Прокладка-п6 замена	м	46,00	913,62	42027
4.	замена.	23-010506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014-замена	м	45,91	301,70	13850
5.	23.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX-23	м трубопрова	60,00	583,18	34991
6.	24.	21-110403-0807 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности	м	16,50	13369,43	220596

1	2	3	4	5	6	7	8
			0,038 Вт/				
7.	25.	21-110403-0815 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	49,50	21770,63	1077646
8.	27.	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды-п27	комплект	85,00	3283,26	279077
9.	кор.	23-030102-0929 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 кор.п.2	шт.	85,00	7187,86	610968
10.	29.	23-030102-1224 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96-п29	шт.	85,00	5230,83	444621
11.	30.	23-030102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94-п30	шт.	85,00	615,97	52357
12.	33.	11-170101-0108 РСНБ РК 2015	Биде. Установка	комплект	6,00	4617,95	27708
13.	34.	23-030102-0703 РСНБ РК 2015	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, без перелива ГОСТ 30493-96	шт.	6,00	7961,94	47772
14.	35.	11-170401-0101 РСНБ РК 2015	Писсуары настенные. Установка	комплект	12,00	1677,52	20130
15.	36.	23-030102-0801 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный керамический без цельноотлитого сифона, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	12,00	7497,27	89967
16.	37.	11-170101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	6,00	1912,33	11474
17.	38.	23-030102-0201 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96	шт.	6,00	19521,44	117129
18.	39.	23-030102-1305 РСНБ	Сифон с выпуском и переливом для	шт.	6,00	1528,14	9169

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94				
19.	40.	23-030102-1230 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	шт.	6,00	6158,83	36953
20.	41.	23-051206-1001 РСНБ РК 2015	Электроды сравнения с датчиком потенциала	шт.	6,00	607,93	3648
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К1.лок.см.№ 2-1-11.Блок Б					
21.	46.	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров плотности, диаметр до 100 мм.ода Прокладка-п46 замена	м	86,00	881,18	75781
22.	замена.	23-010506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014-замена	м	85,83	1106,24	94946
23.	47.	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров плотности, диаметр до 50 мм.ода Прокладка-п47, замена	м	15,00	913,62	13704
24.	замена.	23-010506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014-замена	м	14,97	301,70	4516
25.	64.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX-п64	м трубопров ода	12,00	583,18	6998
26.	65.	21-110403-0815 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	13,20	21770,63	287372
27.	67.	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды-п69	комплект	24,00	3283,26	78798
28.	кор.	23-030102-0929 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-п68	шт.	24,00	7187,86	172509

1	2	3	4	5	6	7	8
кор.п.4							
29.	69.	23-030102-1224 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96-п69	шт.	24,00	5230,83	125540
30.	70.	23-030102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94-п70	шт.	24,00	615,97	14783
31.	73.	11-160501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж-п73	м подводок	24,00	432,24	10374
32.	74.	23-021104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре-п74	м	24,00	426,15	10228
33.	75.	11-170101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка-п75	комплект	8,00	1912,33	15299
34.	76.	23-030102-0201 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96-п76	шт.	8,00	19521,44	156171
35.	77.	23-030102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94-п77	шт.	8,00	1528,14	12225
36.	78.	23-030102-1230 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96-п78	шт.	8,00	6158,83	49271
37.	79.	23-051206-1001 РСНБ РК 2015	Электроды сравнения с датчиком потенциала-п79	шт.	8,00	607,93	4863
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К1.лок.см.№ 2-1-11.Блок В					
38.	84.	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров плотности, диаметр до 100 мм.ода Прокладка-п84, замена	м	99,00	881,18	87237
39.	замена.	23-010506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014-замена	м	98,80	1106,24	109298

1	2	3	4	5	6	7	8
40.	85.	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров плотности, диаметр до 50 мм.ода Прокладка-п85, замена	м	19,00	913,62	17359
41.	замена.	23-010506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014-замена	м	18,96	301,70	5721
42.	102.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX-п102	м трубопров ода	49,00	583,18	28576
43.	103.	21-110403-0807 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	41,80	13369,43	558842
44.	104.	21-110403-0815 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	12,10	21770,63	263425
45.	105.	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды-п105	комплект	9,00	3283,26	29549
46.	106.	23-030102-0903 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96-п106	шт.	-34,00	6213,31	-211253
47.	кор.	23-030102-0929 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-п106 кор.п.6	шт.	43,00	7187,86	309078
48.	107.	23-030102-1224 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96-п107	шт.	43,00	5230,83	224926
49.	108.	23-030102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94-п108	шт.	9,00	615,97	5544

1	2	3	4	5	6	7	8
50.	109.	11-160501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж-п109	м подводок	9,00	432,24	3890
51.	110.	23-021104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре-п110	м	9,00	426,15	3835
52.	113.	11-170301-0103 РСНБ РК 2015	Унитазы с краном смывным.комплект Установка-п113	2,00	27993,65	55987	
53.	114.	23-030102-0423 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, без сиденья ГОСТ 30493-96-п114	комплект	2,00	5072,26	10145
54.	115.	11-170101-0108 РСНБ РК 2015	Биде. Установка-п115	комплект	2,00	4617,95	9236
55.	116.	23-030102-0703 РСНБ РК 2015	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, без перелива ГОСТ 30493-96-п116	шт.	2,00	7961,94	15924
56.	117.	11-170401-0101 РСНБ РК 2015	Писсуары настенные.комплект Установка-п117	6,00	1677,52	10065	
57.	118.	23-030102-0801 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный керамический без цельноотлитого сифона, с краном ГОСТ 30493-96-п118	шт.	6,00	7497,27	44984
58.	119.	11-170101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка-п119	комплект	3,00	1912,33	5737
59.	120.	23-030102-0201 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96-п120	шт.	3,00	19521,44	58564
60.	121.	23-030102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94-п121	шт.	3,00	1528,14	4584
61.	122.	23-030102-1230 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96-п122	шт.	3,00	6158,83	18476
62.	123.	23-051206-1001 РСНБ РК 2015	Электроды сравнения с датчиком потенциала-п123	шт.	3,00	607,93	1824

Раздел: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К4Н.Блок
А.лок.см.№ 2-1-11

1	2	3	4	5	6	7	8
63.	131.	11-170701-0101 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка-п131	бак	1,00	20111,11	20111
64.	132.	23-051203-0101 РСНБ РК 2015	Бачки переливные круглые сварные вместимостью до 0,1 м3-п132	шт.	1,00	10998,49	10998
65.	133.	23-021199-9910 РСНБ РК 2015	Сифон стальной сварной 114х3мм-п133	т	0,01	364781,80	4742
66.	134.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/-п134	кг	7,00	575,30	4027
67.	135.	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска окрашивае масляная белилами с добавлением мой колера, количество окрасок 2-п135 поверхности	м2	5,10	665,41	3394

Раздел: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К4Н.Блок Б.лок.см.№ 2-1-11

68.	143.	11-170701-0101 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка-п143	бак	2,00	20111,11	40222
69.	144.	23-051203-0101 РСНБ РК 2015	Бачки переливные круглые сварные вместимостью до 0,1 м3-п144	шт.	2,00	10998,49	21997
70.	145.	23-021199-9910 РСНБ РК 2015	Сифон стальной сварной 114х3мм-п145	т	0,03	364781,80	9484
71.	146.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/-п146	кг	10,00	575,30	5753
72.	147.	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска окрашивае масляная белилами с добавлением мой колера, количество окрасок 2-п147 поверхности	м2	7,15	665,41	4758

Раздел: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К4Н.Блок В.лок.см.№ 2-1-11

73.	155.	11-170701-0101 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка-п155	бак	1,00	20111,11	20111
74.	156.	23-051203-0101 РСНБ РК 2015	Бачки переливные круглые сварные вместимостью до 0,1 м3-п156	шт.	1,00	10998,49	10998
75.	157.	23-021199-9910 РСНБ	Сифон стальной сварной	т	0,01	364781,80	4742

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	114х3мм-п157				
76.	158.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/-п158	кг	7,00	575,30	4027
77.	159.	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением мой колера, количество окрасок 2-п159	м2 окрашивае поверхнос ти	3,67	665,41	2442
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К2.Блок А.лок.см.№ 2-1-11					
78.	160.	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка-п160	м ода	26,00	3420,31	88928
79.	170.	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением мой колера, количество окрасок 2-п170	м2 окрашивае поверхнос ти	9,21	665,41	6128
80.	171.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка-п171	шт.	2,00	2536,90	5074
81.	173.	23-040905-1206 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 50 ГОСТ 21345-2005-п173	шт.	2,00	11299,75	22600
82.	174.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз-п174	26,12	85,10	2223	
83.	175.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой-п175	м2	52,24	88,30	4613
84.	176.	23-020601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50-п176	шт.	2,00	366,40	733
85.	178.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX-п178	м трубопров ода	61,00	583,18	35574

1	2	3	4	5	6	7	8
86.	179.	21-110403-0814 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	29,70	21403,57	635686
87.	180.	21-110403-0819 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	37,40	24686,25	923266
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К2.Блок Б.лок.см.№ 2-1-11					
88.	184.	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров плотности, диаметр до 100 мм.ода Прокладка-п184, замена	м	11,00	881,18	9693
89.	замена.	23-010506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014-замена	м	10,98	1106,24	12144
90.	185.	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	16,00	1704,96	27279
91.	186.	23-020103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	5,00	2917,40	14587
92.	187.	23-020103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100	шт.	16,00	2667,36	42678
93.	188.	23-020103-2711 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150	шт.	5,00	5336,02	26680
94.	191.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	87,00	575,30	50051
95.	192.	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением мой колера, количество окрасок 2	м2 окрашивае поверхнос ти	24,30	665,41	16169
96.	193.	11-160601-0102 РСНБ	Вентили, задвижки, затворы,	шт.	12,00	2536,90	30443

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка				
97.	194.	23-040702-0304 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,00	2314,88	9260
98.	195.	23-040905-1206 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,00	11299,75	45199
99.	196.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	35,97	85,10	3061	
100.	197.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	71,94	88,30	6353
101.	198.	23-020601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	4,00	366,40	1466
102.	200.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEXтрубопровода	м	99,00	583,18	57735
103.	201.	21-110403-0814 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	92,40	21403,57	1977690
104.	202.	21-110403-0819 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	16,50	24686,25	407323
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К2.Блок В.лок.см.№ 2-1-11					
105.	213.	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска окрашивае масляная белилами с добавлением мой колера, количество окрасок 2-п213 поверхности	м2	6,25	665,41	4159
106.	214.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные	шт.	2,00	2536,90	5074

1	2	3	4	5	6	7	8
			на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка-п214				
107.	216.	23-040905-1206 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 50 ГОСТ 21345-2005-п216	шт.	2,00	11299,75	22600
108.	217.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз-п217	25,48	85,10	2168	
109.	218.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой-п218	м2	50,96	88,30	4500
110.	219.	23-020601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50-п219	шт.	2,00	366,40	733
111.	221.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX-п221	м трубопровода	61,00	583,18	35574
112.	222.	21-110403-0814 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	34,10	21403,57	729862
113.	223.	21-110403-0819 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	33,00	24686,25	814646

Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К3 /СТОЛОВАЯ БЛОКА
Б/..лок.см.№ 2-1-11
==========

114.	228.	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопровода плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка-п228, замена	м	50,00	881,18	44059
115.	замена.	23-010506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014-замена	м	49,90	1106,24	55201
116.	229.	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров	м	17,00	913,62	15532

1	2	3	4	5	6	7	8
			плотности, диаметр до 50 мм.ода Прокладка-п229, замена				
117.	замена	23-010506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014-замена	м	16,97	301,70	5119
118.	247.	23-030102-0903 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96-п247	шт.	-11,00	4824,81	-68346
119.	кор.	23-030102-0929 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-п247 кор.п.8	шт.	11,00	7187,86	79066
120.	251.	11-170101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка-п251	комплект	3,00	1912,33	5737
121.	252.	23-030102-0201 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96-п252	шт.	3,00	19521,44	58564
122.	253.	23-030102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94-п253	шт.	3,00	1528,14	4584
123.	254.	23-030102-1230 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96-п254	шт.	3,00	6158,83	18476
124.	255.	23-051206-1001 РСНБ РК 2015	Электроды сравнения с датчиком потенциала-п255	шт.	3,00	607,93	1824
125.	256.	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка-п256	шт.	12,00	1091,39	13097
126.	257.	23-030102-1224 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96-п257	шт.	12,00	5230,83	62770

ИТОГО: 12744561

В том числе :

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				875561	
		Сметная прибыль				944041	
		Итого с временными	1,5 %	191168		12935729	
		Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	284586		13220315	
		Пересчет в текущих ценах К=1,0697784				14142807	
		Итого с НДС 12%				15839944	
		С понижающим коэффициентом к=0,95965				15200803	

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Нысанбаева С.Г.

проверено

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г. Доп.согл. №5 от 07.09.2018г.Доп.согл.№6 от .11.2018г.

Акт приемки выполненных работ №23 за декабрь 2018 года. Отопление №2-1-12

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Отопление. лок.см.№ 2-1-12.БЛОК А				
1.	18.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка-п18/	шт.	9,00	2576,93	23192
2.	43.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	34,00	1037,26	35267
3.	44.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,00	85,10	1447
4.	45.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	34,00	88,30	3002
5.	49.	23-021104-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	4,24	5988,43	25391
6.	50.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	90,00	575,30	51777

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Лестничная клетка. лок.см.№ 2-1-12.БЛОК А					
7.	кор.	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка-кор п.25	кВт	3,90	1211,83	4726
8.	кор.	23-051001-0306 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт ГОСТ 31311-2005-кор п27	секция	26,00	2088,82	54309
9.	55.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX-п55	м трубопровода	118,00	583,18	68816
10.	56.	21-110403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	129,80	145,52	18888
11.	57.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2-п57	м2 окрашиваемой поверхности	22,00	1037,26	22820
12.	58.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,00	85,10	936
13.	59.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	22,00	88,30	1943
14.	63.	23-021104-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм-п63	100 шт.	0,06	5988,43	359
15.	64.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/-п64	кг	50,00	575,30	28765
		Раздел: Теплоснабжение приточной установки. лок.см.№ 2-1-12.БЛОК А					
16.	65.	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка-п65	насос	2,00	22786,58	45573

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	67.	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка-п67	комплект	7,00	2700,75	18905
18.	68.	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка-п68	комплект	3,00	512,10	1536
19.	69.	23-051501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе-п69	шт.	3,00	1450,34	4351
20.	70.	13-100701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования-п70	шт.	2,00	15003,73	30007
21.	71.	23-051401-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм	шт.	2,00	33124,22	66248
22.	72.	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях-п72	шт.	1,00	1473,08	1473
23.	74.	11-181001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1,00	59255,64	59256
24.	75.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка-п75	шт.	1,00	4651,44	4651
25.	77.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка-п77	шт.	7,00	4651,44	32560
26.	79.	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка-п79	комплект	4,00	744,29	2977
27.	80.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка-п80	шт.	1,00	2603,43	2603
28.	82.	13-110203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях-п82	шт.	1,00	4060,15	4060
29.	85.	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных	м трубопров	124,00	2464,54	305603

1	2	3	4	5	6	7	8
			электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка-п85	ода			
30.	86.	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое-п86	м трубопров ода	124,00	98,16	12171
31.	87.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз-п87	м2	34,80	85,10	2961
32.	88.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /за 2 раза/-п88	м2	69,60	88,30	6146
33.	92.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/-п92	кг	106,00	575,30	60982
		Раздел: БЛОК Б. лок.см.№ 2-1-12					
34.	кор.	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка-кор.25	кВт	65,63	1211,83	79526
35.	кор.	23-051001-0310 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005-кор.26	секция	375,00	2410,95	904107
36.	94.	11-180301-0407 РСНБ РК 2015	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка-п94	м труб нитки регистра	180,00	2294,40	412991
37.	95.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка-п95	шт.	48,00	2576,93	123692
38.	96.	23-041008-0503 РСНБ РК 2015	Клапан RA-N-20, угловой, присоединение RP 3/4, Тмакс 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002-п96	шт.	24,00	9115,64	218775
39.	97.	23-041006-2202 РСНБ РК 2015	Клапан запорный ручной RLV с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005-п97	шт.	24,00	9493,53	227845

1	2	3	4	5	6	7	8
40.	98.	23-040905-0901 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	20,00	588,09	11762
41.	99.	23-040905-0902 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,00	913,14	5479
42.	100.	23-040905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,00	1456,48	8739
43.	101.	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка-п101	комплект	24,00	436,49	10476
44.	102.	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	6,00	1310,64	7864
45.	103.	23-041013-1002 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый У 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение RP 3/4, Тмакс 110°С, PN 25, DN 20, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	6,00	11189,35	67136
46.	104.	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	6,00	1310,64	7864
47.	105.	23-041013-1003 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый У 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение RP 1, Тмакс 110°С, PN 25, DN 25, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	6,00	15711,53	94269
48.	106.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	11,00	2576,93	28346
49.	107.	23-041006-2002 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	11,00	18701,80	205720
50.	108.	23-041010-0815 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVP для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 1A, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа DAnfOss	шт.	5,00	271913,39	1359567

1	2	3	4	5	6	7	8
51.	109.	23-041010-0816 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVP для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 1 1/4A, пропускной способностью 8 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа DAnfOss	шт.	7,00	295124,29	2065870
52.	114.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое-п114	м трубопровода	227,00	97,21	22067
53.	120.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX-п120	м трубопровода	984,00	583,18	573853
54.	121.	21-110403-0415 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	19,80	991,11	19624
55.	122.	21-110403-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	62,70	735,69	46128
56.	123.	21-110403-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	66,00	616,65	40699
57.	124.	21-110403-0407 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	101,20	491,49	49738
58.	125.	21-110403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	7,70	228,96	1763
59.	126.	21-110403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности	м	264,00	188,25	49699

1	2	3	4	5	6	7	8
			0,038 Вт/				
60.	127.	21-110403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	561,00	145,52	81637
61.	131.	23-020501-0502 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009-п131	шт.	71,00	1170,02	83072
62.	133.	23-020501-0102 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009-п133	шт.	142,00	1044,93	148380
63.	134.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2-п134	м2 окрашиваемой поверхности	48,00	1037,26	49789
64.	135.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз-п135	м2	24,00	85,10	2042
65.	136.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой-п136	м2	48,00	88,30	4239
66.	140.	23-021104-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм-п140	100 шт.	3,80	5988,43	22756
67.	141.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/-п141	кг	200,00	575,30	115060
		Раздел: Лестничная клетка. Блок Б					
68.	кор.	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка-кор п.25	кВт	7,65	1211,83	9271
69.	кор.	23-051001-0306 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт ГОСТ 31311-2005-кор п27	секция	51,00	2088,82	106530

1	2	3	4	5	6	7	8
70.	143.	11-180301-0407 РСНБ РК 2015	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка-п143	м труб нитки регистра	20,50	2294,40	47035
71.	144.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка-п144	шт.	6,00	2576,93	15462
72.	145.	23-041009-0803 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005-п145	шт.	6,00	27232,85	163397
73.	146.	23-040905-0902 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005-п146	шт.	6,00	913,14	5479
74.	147.	23-040905-0901 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005-п147	шт.	12,00	588,09	7057
75.	148.	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка-п148	комплект	7,00	436,49	3055
76.	149.	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхтрубопров неоцинкованных труб, диаметр до ода 20 мм. Прокладка-п149	м	310,00	651,83	202068
77.	151.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое-п151	м трубопров ода	316,00	97,21	30718
78.	152.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX-п152	м трубопров ода	266,00	583,18	155127
79.	153.	21-110403-0405 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	286,00	516,01	147578
80.	154.	21-110403-0407 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	6,60	491,49	3244
81.	155.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная	м2 окрашивае мой	22,00	1037,26	22820

1	2	3	4	5	6	7	8
			белилами с добавлением колера, количество окрасок 2-п155	поверхности			
82.	156.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз-п156	м2	11,00	85,10	936
83.	157.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой-п157	м2	22,00	88,30	1943
84.	161.	23-021104-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм-п161	100 шт.	0,40	5988,43	2395
85.	162.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/-п162	кг	70,00	575,30	40271
86.	164.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз-п164	м2	40,00	85,10	3404
87.	165.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой-п165	м2	80,00	88,30	7064
88.	169.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/-п169	кг	30,00	575,30	17259
			Раздел: Теплоснабжение приточной установки П1. Блок Б ==========				
89.	170.	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка-п170	насос	2,00	22786,58	45573
90.	172.	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка-п172	комплект	7,00	2700,75	18905
91.	173.	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка-п173	комплект	3,00	512,10	1536
92.	174.	23-051501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе-п174	шт.	3,00	1450,34	4351
93.	175.	13-100701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования-п175	шт.	2,00	15003,73	30007
94.	177.	13-110201-0101 РСНБ	Прибор, масса до 1,5 кг.	шт.	1,00	1473,08	1473

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Установка на резьбовых соединениях-п177				
95.	179.	11-181001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка-п179	фильтр	1,00	59255,64	59256
96.	180.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка-п180	шт.	3,00	2603,43	7810
97.	182.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка-п182	шт.	7,00	4651,44	32560
98.	184.	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка-п184	комплект	4,00	744,29	2977
99.	185.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка-п185	шт.	1,00	2603,43	2603
100.	187.	13-110203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях-п187	шт.	1,00	4060,15	4060
101.	190.	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка-п190	м трубопровода	120,00	1934,84	232181
102.	191.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое-п191	м трубопровода	120,00	97,21	11665
103.	192.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз-п192	м2	28,80	85,10	2451
104.	193.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /за 2 раза/-п193	м2	57,60	88,30	5086

1	2	3	4	5	6	7	8
105.	197.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/-п197	кг	98,00	575,30	56380
		Раздел: Теплоснабжение приточной установки П2. Блок Б					
106.	203.	13-100701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования-п203	шт.	2,00	15003,73	30007
107.	205.	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях-п205	шт.	1,00	1473,08	1473
108.	207.	11-181001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка-п207	фильтр	1,00	1612,55	1613
109.	209.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка-п209	шт.	3,00	2536,90	7611
110.	211.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка-п211	шт.	7,00	2536,90	17758
111.	213.	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка-п213	комплект	4,00	744,29	2977
112.	214.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка-п214	шт.	1,00	2536,90	2537
113.	216.	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка-п216	м трубопровода	26,00	2175,04	56551
114.	217.	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое-п217	м трубопровода	26,00	95,34	2479
115.	218.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за	м2	5,00	85,10	425

1	2	3	4	5	6	7	8
			один раз-п218				
116.	219.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /за 2 раза/-п219	м2	10,00	88,30	883
117.	223.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/-п223	кг	18,00	575,30	10355
		Раздел: Теплоснабжение приточной установки П3. Блок Б					
118.	224.	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка-п224	насос	2,00	22786,58	45573
119.	226.	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка-п226	комплект	7,00	2700,75	18905
120.	227.	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка-п227	комплект	3,00	512,10	1536
121.	228.	23-051501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе-п228	шт.	3,00	1450,34	4351
122.	229.	13-100701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования-п229	шт.	2,00	15003,73	30007
123.	231.	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях-п231	шт.	1,00	1473,08	1473
124.	233.	11-181001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка-п233	фильтр	1,00	1612,55	1613
125.	235.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка-п235	шт.	3,00	2536,90	7611
126.	237.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка-п237	шт.	7,00	2536,90	17758
127.	239.	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка-п239	комплект	4,00	744,29	2977

1	2	3	4	5	6	7	8
128.	240.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка-п240	шт.	1,00	2536,90	2537
129.	242.	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка-п242	м трубопровода	46,00	2175,04	100052
130.	243.	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое-п243	м трубопровода	46,00	95,34	4386
131.	244.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз-п244	м2	8,80	85,10	749
132.	245.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /за 2 раза/-п245	м2	17,60	88,30	1554
133.	249.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/-п249	кг	32,00	575,30	18410
		Раздел: Тепловой узел (закрытая система ГВС)					
134.	250.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	20,00	2576,93	51539
135.	254.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	22,00	2603,43	57276
136.	257.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2,00	2576,93	5154
137.	259.	11-160601-0102 РСНБ	Вентили, задвижки, затворы,	шт.	14,00	2536,90	35517

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка				
138.	262.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	20,00	4651,44	93029
139.	266.	11-160601-0105 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	6,00	10730,51	64383
140.	268.	11-180701-0108 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 273 мм. Установка	шт.	2,00	157991,13	315982
141.	269.	11-181001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	2,00	33405,91	66812
142.	270.	11-181001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1,00	50254,27	50254
143.	271.	11-181001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	4,00	108588,35	434353
144.	272.	11-181001-0109 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 150 мм. Установка	фильтр	2,00	243995,38	487991
145.	273.	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	16,00	512,10	8194
146.	274.	23-051501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	16,00	1450,34	23205
147.	275.	24-010106-2301 РСНБ РК 2015	Бобышки прямые тип БМ20	шт.	16,00	206,02	3296
148.	276.	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	50,00	2700,75	135037
149.	277.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,00	2603,43	5207

1	2	3	4	5	6	7	8
150.	280.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4,00	4651,44	18606
151.	283.	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1,00	1473,08	1473
152.	284.	13-110203-0105 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2,00	6124,62	12249
153.	288.	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2,00	1473,08	2946
154.	291.	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1,00	1473,08	1473
155.	295.	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1,00	1473,08	1473
156.	297.	13-100701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	4,00	15003,73	60015
157.	300.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1,00	4651,44	4651
158.	305.	13-121101-0406 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,00	27995,39	27995
159.	309.	11-180201-0102 РСНБ РК 2015	Водоподогреватели скоростные, односекционные, поверхность нагрева одной секции до 8 м2. Установка	водоподогреватель	1,00	38494,31	38494
160.	311.	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2,00	22786,58	45573

1	2	3	4	5	6	7	8
161.	313.	13-110203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1,00	4060,15	4060
162.	317.	13-110203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1,00	4060,15	4060
163.	321.	13-121101-0401 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,00	12900,10	12900
164.	324.	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2,00	22786,58	45573
165.	326.	13-110203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1,00	4060,15	4060
166.	328.	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 25х2,8 мм. Прокладка-п328	м трубопрова	2,00	1219,59	2439
167.	329.	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 38х2,5 мм. Прокладка	м трубопрова	2,00	1409,79	2820
168.	330.	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 45х2,5 мм. Прокладка	м трубопрова	4,00	1671,47	6686
169.	331.	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57х3,5 мм. Прокладка	м трубопрова	10,00	1934,84	19348
170.	332.	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76х3,5 мм. Прокладка	м трубопрова	4,00	2464,54	9858

1	2	3	4	5	6	7	8
171.	333.	11-160401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 89х3,5 мм. Прокладка	м трубопровода	12,00	2843,96	34128
172.	334.	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 108х4 мм. Прокладка	м трубопровода	4,00	3469,41	13878
173.	335.	11-160401-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 133х4 мм. Прокладка	м трубопровода	4,00	4512,00	18048
174.	336.	11-160401-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 219х6 мм. Прокладка	м трубопровода	4,00	9232,97	36932
175.	337.	11-160401-0209 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 273х7 мм. Прокладка	м трубопровода	4,00	12602,42	50410
176.	338.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	18,00	97,21	1750
177.	339.	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20,00	98,16	1963
178.	340.	11-161101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	8,00	102,38	819
179.	341.	11-161101-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4,00	117,81	471
180.	345.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,30	85,10	1387
181.	346.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /за 2 раза/	м2	32,60	88,30	2879

1	2	3	4	5	6	7	8
182.	347.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50,00	575,30	28765
		Раздел: БЛОК В.Отопление					
183.	374.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX-п374	м трубопрово да	1122,00	583,18	654332
184.	375.	21-110403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	510,40	145,52	74273
185.	376.	21-110403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	583,00	188,25	109753
186.	377.	21-110403-0415 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	132,00	991,11	130827
187.	378.	21-110403-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	8,80	735,69	6474
188.	383.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашивае мой поверхнос ти	46,00	1037,26	47714
189.	384.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,00	85,10	1957
190.	385.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	46,00	88,30	4062
191.	389.	23-021104-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	2,84	5988,43	17007

1	2	3	4	5	6	7	8
192.	390.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/-п390	кг	80,00	575,30	46024
193.	391.	11-160401-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	130,00	4800,74	624096
194.	392.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	65,00	85,10	5531
195.	393.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	130,00	88,30	11480
		Раздел: Лестничная клетка.Блок В. Отопление					
196.	401.	11-180301-0407 РСНБ РК 2015	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка-п401	м труб нитки регистра	3,00	2294,40	6883
197.	403.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	170,00	97,21	16526
198.	409.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX-п409	м трубопровода	150,00	583,18	87478
199.	410.	21-110403-0405 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	165,00	516,01	85141
200.	411.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	28,00	1037,26	29043
201.	412.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,00	85,10	1191
202.	413.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	28,00	88,30	2473

1	2	3	4	5	6	7	8
203.	417.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/-п417	кг	50,00	575,30	28765
		Раздел: Теплоснабжение приточной установки. Блок В ==========					
204.	418.	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установкап.418	насос	2,00	22786,58	45573
205.	419.	51-020602-0115 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели STrATOs 40/1-8 CAN PN 6/10, типа WILO	шт.	2,00	215819,96	431640
206.	420.	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	7,00	2700,75	18905
207.	421.	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	3,00	512,10	1536
208.	422.	23-051501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	3,00	1450,34	4351
209.	423.	13-100701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	2,00	15003,73	30007
210.	424.	23-051401-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм	шт.	2,00	33124,22	66248
211.	425.	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1,00	1473,08	1473
212.	426.	23-051401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа DAnfOss	шт.	1,00	20224,08	20224
213.	427.	11-181001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1,00	59255,64	59256
214.	428.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1,00	4651,44	4651
215.	429.	23-041001-3204 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN 80, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	3,00	96321,91	288966

1	2	3	4	5	6	7	8
216.	430.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	7,00	4651,44	32560
217.	431.	23-040902-1408 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 80 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	7,00	25002,96	175021
218.	432.	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	4,00	744,29	2977
219.	433.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,00	2603,43	2603
220.	434.	23-041009-0807 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	67017,49	67017
221.	435.	13-110203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1,00	4060,15	4060
222.	436.	23-051401-0205 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 310 без дисплея и поворотной кнопки, #230В, типа DAnfOss	шт.	1,00	241014,35	241014
223.	437.	23-051401-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа DAnfOss	шт.	1,00	21899,76	21900
224.	438.	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	120,00	2433,11	291973
225.	439.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28,80	85,10	2451
226.	440.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /за 2 раза/	м2	57,60	88,30	5086

1	2	3	4	5	6	7	8
227.	444.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	98,00	575,30	56380

ИТОГО: 16281746

В том числе :

Накладные расходы			1750299
Сметная прибыль			1206056
Итого с временными	1,5 %	238475	16520221
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	355010	16875231
Пересчет в текущих ценах К=1,0697784			18052758
Итого с НДС 12%			20219089
С понижающим коэффициентом к=0,95965			19403248

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Нысанбаева С.Г.

Директор ТОО «Сыл» Гринанин Т.Н.

проверено расценки

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г. Доп.согл. №5 от 07.09.2018г.Доп.согл.№6 от .11.2018г.

Акт приемки выполненных работ №24 за декабрь 2018 года. Вентиляция №2-1-13

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П1. Блок А				
1.	1.	11-202501-0102 РСНБ РК 2015	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка-п1	камера	1,00	97873,14	97873
2.	11.	11-200401-0105 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка-п11	клапан	33,00	1755,02	57916
3.	14.	11-200401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка-п14	клапан	3,00	9224,18	27673
4.	17.	23-050301-0501 РСНБ РК 2015	Питометражный люк, СТД-8281-п17	шт.	35,00	830,25	29059
5.	35.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали-п35	кг	353,00	267,56	94447
			Раздел: СИСТЕМА В1.Блок А				
6.	37.	13-070301-0101 РСНБ РК 2015	Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования-п37	шт.	1,00	13163,38	13163

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	38.	13-080301-0120 РСНБ РК 2015	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети-п38	шт.	1,00	2309,06	2309
8.	40.	11-200401-0107 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка	клапан	1,00	3338,08	3338
9.	42.	11-201001-0205 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 600х300 мм. Установка	глушитель шума	1,00	30320,16	30320
10.	46.	11-200401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка-п46	клапан	3,00	6563,42	19690
		Раздел: СИСТЕМА В2. Блок А					
11.	61.	13-070301-0201 РСНБ РК 2015	Вентилятор осевой, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования	шт.	1,00	8408,52	8409
12.	62.	13-080301-0120 РСНБ РК 2015	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1,00	2309,06	2309
13.	64.	11-200401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1,00	1755,02	1755
14.	66.	11-201001-0104 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка	глушитель шума	1,00	23988,91	23989
		Раздел: СИСТЕМА В3.Блок А					
15.	73.	13-070301-0201 РСНБ РК 2015	Вентилятор осевой, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования	шт.	1,00	8408,52	8409
16.	74.	13-080301-0120 РСНБ РК 2015	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1,00	2309,06	2309
17.	76.	11-200401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1,00	1755,02	1755
18.	78.	11-201001-0104 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка	глушитель шума	1,00	23988,91	23989
		Раздел: СИСТЕМА В4.Блок А					

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	85.	13-070301-0201 РСНБ РК 2015	Вентилятор осевой, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования	шт.	1,00	8408,52	8409
20.	86.	13-080301-0120 РСНБ РК 2015	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1,00	2309,06	2309
21.	88.	11-200401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1,00	1755,02	1755
22.	90.	11-201001-0104 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка	глушитель шума	1,00	23988,91	23989
		Раздел: СИСТЕМА В5.Блок А					
23.	97.	13-070301-0201 РСНБ РК 2015	Вентилятор осевой, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования	шт.	1,00	8408,52	8409
24.	98.	13-080301-0120 РСНБ РК 2015	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1,00	2309,06	2309
25.	100.	11-200401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1,00	1755,02	1755
26.	102.	11-201001-0104 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка	глушитель шума	1,00	23988,91	23989
		Раздел: ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П1.СИСТЕМА П1.БЛОК Б					
27.	236.	11-202501-0102 РСНБ РК 2015	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка-п236	камера	1,00	97873,14	97873
28.	246.	11-200401-0105 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка-п246	клапан	21,00	1755,02	36855
29.	249.	11-200401-0117 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 4500 мм. Установка	клапан	2,00	12808,87	25618
30.	251.	23-050301-0501 РСНБ РК 2015	Питометражный люк, СТД-8281-п251	шт.	5,00	830,25	4151
31.	252.	11-200401-0103 РСНБ	Клапаны обратные, диаметр до 800	клапан	3,00	3338,08	10014

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	мм. Установка-п252				
32.	254.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	3,00	4880,13	14640
33.	255.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	7,20	4880,13	35137
34.	256.	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	1,05	4682,66	4917
35.	257.	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	9,60	4682,66	44953
36.	258.	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	39,00	4578,36	178556
37.	259.	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	28,80	4578,36	131857
38.	260.	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	33,60	4578,36	153833
39.	261.	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	4,20	4578,36	19229
40.	262.	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности	21,00	4578,36	96146

1	2	3	4	5	6	7	8
воздухово дов							
41.	263.	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхнос	9,60	4578,36	43952
ти воздухово дов							
42.	264.	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхнос	22,10	4133,62	91353
ти воздухово дов							
43.	265.	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхнос	6,30	4133,62	26042
ти воздухово дов							
44.	266.	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхнос	9,90	4133,62	40923
ти воздухово дов							
45.	267.	11-200101-0313 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхнос	102,00	3799,40	387539
ти воздухово дов							
46.	268.	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхнос	1,41	4828,45	6823
ти воздухово дов							
47.	269.	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхнос	3,37	4828,45	16253
ти воздухово дов							
48.	273.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	143,00	267,56	38260

Раздел: ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П2. Блок Б

1	2	3	4	5	6	7	8
49.	275.	11-202501-0101 РСНБ РК 2015	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка-п275	камера	1,00	68541,63	68542
50.	279.	11-200401-0106 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка-п279	клапан	1,00	2171,62	2172
51.	281.	11-200401-0106 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1,00	2171,62	2172
52.	283.	11-200401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1,00	9224,18	9224
53.	285.	23-050301-0501 РСНБ РК 2015	Питометражный люк, СТД-8281-п285	шт.	3,00	830,25	2491
54.	286.	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхнос	11,00	4682,66	51509
ти воздухово дов							
55.	287.	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхнос	7,20	4578,36	32964
ти воздухово дов							
56.	288.	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхнос	8,40	4578,36	38458
ти воздухово дов							
57.	289.	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхнос	10,20	4133,62	42163
ти воздухово дов							
58.	290.	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхнос	11,21	4133,62	46338
ти воздухово дов							
59.	291.	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхнос	5,88	4133,62	24306
ти воздухово дов							

1	2	3	4	5	6	7	8
60.	292.	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	57,60	4133,62	238097
61.	296.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	165,00	267,56	44147
		Раздел: ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П3. Блок Б					
62.	297.	11-202501-0101 РСНБ РК 2015	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка-п297	камера	1,00	68541,63	68542
63.	302.	11-200401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	3,00	6563,42	19690
64.	304.	23-050301-0501 РСНБ РК 2015	Питометражный люк, СТД-8281-п304	шт.	1,00	830,25	830
65.	305.	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	5,90	4578,36	27012
66.	306.	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	9,60	4578,36	43952
67.	307.	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	66,60	4133,62	275299
68.	311.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	46,00	267,56	12308
		Раздел: СИСТЕМА В1.Блок Б					
69.	312.	11-201601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1,00	10863,54	10864

1	2	3	4	5	6	7	8
70.	317.	23-050301-0501 РСНБ РК 2015	Питометражный люк, СТД-8281-п317	шт.	2,00	830,25	1660
71.	318.	11-200401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1,00	9224,18	9224
72.	320.	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	5,60	4682,66	26223
73.	321.	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	3,50	4578,36	16024
74.	322.	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	56,04	4578,36	256572
75.	323.	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	20,80	4578,36	95230
76.	324.	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	60,24	4133,62	249010
77.	325.	11-200101-0308 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	11,59	8671,51	100528
78.	326.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	179,00	267,56	47892
		Раздел: СИСТЕМА В2.Блок Б					
79.	327.	11-201601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка-п327	вентилятор	1,00	10863,54	10864

1	2	3	4	5	6	7	8
80.	330.	11-200401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1,00	9224,18	9224
81.	332.	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	2,80	4682,66	13111
82.	333.	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	3,60	4578,36	16482
83.	334.	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	28,80	4133,62	119048
84.	335.	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	20,80	4578,36	95230
85.	336.	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	60,24	4133,62	249010
86.	337.	11-200101-0308 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	8,92	8671,51	77329
87.	338.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	179,00	267,56	47892
		Раздел: СИСТЕМА В3.БлокБ					
88.	339.	11-201601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка-п339	вентилятор	1,00	10863,54	10864
89.	342.	11-200401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1,00	6563,42	6563

1	2	3	4	5	6	7	8
90.	344.	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	19,00	4578,36	86989
91.	345.	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	12,00	4578,36	54940
92.	346.	11-200101-0308 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	13,38	8671,51	115994
93.	347.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	18,00	267,56	4816
		Раздел: СИСТЕМА В4. Блок Б					
94.	348.	11-201601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1,00	10863,54	10864
95.	357.	11-200401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1,00	9224,18	9224
96.	359.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	1,95	4880,13	9516
97.	360.	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	1,50	4880,13	7320
98.	361.	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	3,78	4682,66	17700
99.	362.	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	1,60	4682,66	7492

1	2	3	4	5	6	7	8
ти воздухово дов							
100.	363.	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхнос	4,00	4578,36	18313
ти воздухово дов							
101.	364.	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхнос	11,52	4578,36	52743
ти воздухово дов							
102.	365.	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхнос	22,40	4578,36	102555
ти воздухово дов							
103.	366.	11-200101-0411 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	43,20	4802,01	207447
ти воздухово дов							
104.	367.	11-200101-0408 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	13,82	5103,90	70548
ти воздухово дов							
105.	368.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	133,00	267,56	35585
	Раздел: СИСТЕМА В5. Блок Б						
106.	369.	11-201601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка-п369	вентилято р	1,00	10863,54	10864
107.	372.	11-200401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1,00	6563,42	6563
108.	374.	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхнос	4,50	4878,09	21951
ти воздухово дов							

1	2	3	4	5	6	7	8
109.	375.	11-200101-0410 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	37,20	5054,18	188015
110.	376.	11-200101-0408 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	7,58	5103,90	38687
111.	377.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	42,00	267,56	11237
		Раздел: СИСТЕМА В6.Блок Б					
112.	378.	11-201601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка-п378	вентилятор	1,00	10863,54	10864
113.	381.	11-200401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1,00	6563,42	6563
114.	383.	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	4,00	4682,66	18731
115.	384.	11-200101-0410 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	12,00	5054,18	60650
116.	385.	11-200101-0408 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	13,38	5103,90	68272
117.	386.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	18,00	267,56	4816
		Раздел: СИСТЕМА В7. Блок Б					

1	2	3	4	5	6	7	8
118.	387.	13-070301-0201 РСНБ РК 2015	Вентилятор осевой, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования	шт.	1,00	8408,52	8409
119.	388.	13-080301-0120 РСНБ РК 2015	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1,00	2309,06	2309
120.	391.	11-200901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка /УП1-01/	узел	1,00	3804,86	3805
121.	393.	11-200401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1,00	1755,02	1755
122.	396.	11-200401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1,00	6563,42	6563
123.	398.	11-200101-0407 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	7,54	5351,02	40325
124.	399.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	6,00	267,56	1605
		Раздел: СИСТЕМА В8. Блок Б					
125.	400.	13-070301-0201 РСНБ РК 2015	Вентилятор осевой, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования	шт.	1,00	8408,52	8409
126.	401.	13-080301-0120 РСНБ РК 2015	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1,00	2309,06	2309
127.	404.	11-200901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка /УП1-01/	узел	1,00	3804,86	3805
128.	406.	11-200401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1,00	1755,02	1755
129.	409.	11-200401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1,00	6563,42	6563
130.	411.	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности	1,88	4828,45	9097

1	2	3	4	5	6	7	8
воздухово дов							
131.	412.	11-200101-0307 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхнос	11,30	4719,65	53351
ти воздухово дов							
132.	413.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12,00	267,56	3211
		Раздел: СИСТЕМА В9. Блок Б					
133.	414.	13-070301-0201 РСНБ РК 2015	Вентилятор осевой, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования	шт.	1,00	8408,52	8409
134.	415.	13-080301-0120 РСНБ РК 2015	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1,00	2309,06	2309
135.	417.	11-200401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1,00	1755,02	1755
136.	420.	11-200901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка /УП1-01/	узел	1,00	3804,86	3805
137.	422.	11-200701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1,00	2731,91	2732
138.	423.	11-200401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2,00	6563,42	13127
139.	425.	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхнос	7,79	4828,45	37600
ти воздухово дов							
140.	426.	11-200101-0407 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	22,61	5351,02	120976
ти воздухово дов							
141.	427.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и	кг	23,00	267,56	6154

1	2	3	4	5	6	7	8
			подставки под оборудование из сортовой стали				
		Раздел: СИСТЕМА В10. Блок Б					
142.	428.	13-070301-0101 РСНБ РК 2015	Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования	шт.	1,00	13163,38	13163
143.	429.	13-080301-0120 РСНБ РК 2015	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1,00	2309,06	2309
144.	433.	11-200401-0107 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка	клапан	1,00	3338,08	3338
145.	435.	11-201001-0210 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм. Установка	глушитель шума	1,00	28241,39	28241
146.	436.	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхнос	5,70	4578,36	26097
ти воздухово дов							
147.	437.	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхнос	9,60	4578,36	43952
ти воздухово дов							
148.	438.	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхнос	10,80	4133,62	44643
ти воздухово дов							
149.	439.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	10,50	4921,36	51674
ти воздухово дов							
150.	440.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	23,00	267,56	6154
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-1. Блок Б					

1	2	3	4	5	6	7	8
151.	443.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	17,89	4921,36	88053
ти воздухово дов							
152.	444.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	10,59	4921,36	52127
ти воздухово дов							
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-2. Блок Б					
153.	452.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	0,72	4921,36	3543
ти воздухово дов							
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-3. Блок Б					
154.	458.	11-200101-0418 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	27,24	5215,46	142083
ти воздухово дов							
155.	459.	11-200801-0107 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 900 мм. Установка	дефлектор	1,00	63818,70	63819
156.	460.	11-200901-0105 РСНБ РК 2015	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 1000 мм. Установка	узел	1,00	8197,94	8198
157.	462.	11-200401-0104 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 1000 мм. Установка	клапан	1,00	6015,66	6016
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-4. Блок Б					
158.	464.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	20,30	4921,36	99923
ти воздухово дов							
159.	465.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	2,70	4921,36	13288
ти							

1	2	3	4	5	6	7	8
воздухово дов							
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-5. Блок Б					
160.	473.	11-200801-0105 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 710 мм. Установка	дефлектор	1,00	41589,63	41590
161.	474.	11-200901-0105 РСНБ РК 2015	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 1000 мм. Установка	узел	1,00	8197,94	8198
162.	476.	11-200401-0104 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 1000 мм. Установка	клапан	1,00	6015,66	6016
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-6. Блок Б					
163.	479.	11-200801-0105 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 710 мм. Установка	дефлектор	1,00	41589,63	41590
164.	480.	11-200901-0105 РСНБ РК 2015	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 1000 мм. Установка	узел	1,00	8197,94	8198
165.	482.	11-200401-0104 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 1000 мм. Установка	клапан	1,00	6015,66	6016
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-7. Блок Б					
166.	485.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	14,22	4921,36	70001
ти воздухово дов							
167.	486.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	0,63	4921,36	3100
ти воздухово дов							
168.	487.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	0,48	4921,36	2362
ти воздухово дов							
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-8. Блок Б					

1	2	3	4	5	6	7	8
169.	495.	11-200101-0415 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхнос	4,56	4921,36	22441
ти воздухово дов							
		Раздел: СИСТЕМА П1.ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА П1. БЛОК В					
170.	501.	11-202501-0102 РСНБ РК 2015	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка	камера	1,00	97873,14	97873
171.	510.	11-200401-0105 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка	клапан	21,00	1755,02	36855
172.	513.	11-200401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	3,00	9224,18	27673
173.	516.	23-050301-0501 РСНБ РК 2015	Питометражный люк, СТД-8281	шт.	23,00	830,25	19096
		Раздел: СИСТЕМА В1. БЛОК В					
174.	532.	13-070301-0201 РСНБ РК 2015	Вентилятор осевой, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования	шт.	1,00	8408,52	8409
175.	533.	13-080301-0120 РСНБ РК 2015	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1,00	2309,06	2309
176.	535.	11-200401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1,00	1755,02	1755
177.	537.	11-201001-0104 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка	глушитель шума	1,00	23988,91	23989
178.	541.	11-200401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2,00	6563,42	13127

ИТОГО: 7292235

В том числе :

Накладные расходы 1202762

Сметная прибыль 540165

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с временными	1,5 %	109384		7401619	
		Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	162836		7564455	
		Пересчет в текущих ценах К=1,0697784				8092291	
		Итого с НДС 12%				9063365	
		С понижающим коэффициентом к=0,95965				8697659	

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»:

Директор ТОО «Сыл»: Овчинник Г.Н.

Нысанбаева С.Г.
проверено расценки

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города Костаная Костанайской области»

АКТ №15

выполненных работ за март 2019 год

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наимен.	Источник финансирования код	Правовая форма наимен.	Правовая форма код
		Договор №163	02.06.2017	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		за приобретение матери-алов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство объекта: «Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне Аэропорт" города Костаная Костанайской области»	1 151 038 036	100 563 113								100 563 113

«ЗАКАЗЧИК»
Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Толстого, 40
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Жанибека,72
БИН 010640004243
ИИК KZ66601722100000013
в АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX

Г.Н.Овнанян

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г. Доп.согл. №5 от 07.09.2018г.Доп.согл.№6 от 29.11.2018г.Доп.согл. №7

Акт приемки выполненных работ №23 за март 2019 года. Общестроительные работы.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Покрытие в осях И-Н/9-13. лок.см. 2-1-4в				
1.	1.	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской огнезащитной-п13	м2	475,13	892,70	424150
2.	2.	22-040201-9902 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная-п14	кг	2850,78	570,88	1627447
			Раздел: Покрытие в осях Н-3/9-13. лок.см. 2-1-4в				
3.	3.	11-130301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской огнезащитной-п27	м2	716,97	892,70	640043
4.	4.	22-040201-9902 РСНБ РК 2015	Краска огнезащитная-п28	кг	4301,83	570,88	2455819
			Раздел: Блок А.Потолок 1 этаж.лок.см.2-1-6б				
5.	47.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	752,85	853,94	642888

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	11-150206-0104 РСНБ РК 2015	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями-п48	м2 отделываемой поверхности	405,71	427,02	173248
		Раздел: Блок А.Стены и перегородки 1 этаж. лок.см.2-1-6б					
7.	55.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	1556,28	676,07	1052161
8.	58.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы	м2 поверхности облицовки	344,41	4870,12	1677316
		Раздел: Блок А.Потолок 2 этаж.лок.см.2-1-6б					
9.	59.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	673,30	853,94	574957
10.	60.	11-150206-0104 РСНБ РК 2015	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями-п60	м2 отделываемой поверхности	404,77	427,02	172847
		Раздел: Блок А.Стены и перегородки 2 этаж. лок.см.2-1-6б					
11.	66.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	1367,10	676,07	924261
12.	69.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы	м2 поверхности облицовки	323,95	4870,12	1577674
		Раздел: Блок А.Потолок 3 этаж.лок.см.2-1-6б					

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	70.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатур	671,70	853,94	573591
иваемой поверхности							
14.	71.	11-150206-0104 РСНБ РК 2015	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой	402,19	427,02	171745
поверхности							
		Раздел: Блок А.Стены и перегородки 3 этаж. лок.см.2-1-6б					
		==========					
15.	77.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатур	1413,92	676,07	955915
иваемой поверхности							
16.	80.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы	м2 поверхности облицовки	320,67	4870,12	1561700
		Раздел: Блок А.Потолоктех.этаж. лок.см.2-1-6б					
		==========					
17.	81.	11-150206-0104 РСНБ РК 2015	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями-п81	м2 отделываемой	1079,07	427,02	460789
поверхности							
18.	94.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатур	185,38	776,38	143926
иваемой поверхности							
		Раздел: Блок А.по ТИПУ ТД 446 - 1 этаж. лок.см.2-1-6б					
		==========					
19.	19.	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство-п98, кор	м2 покрытия	378,47	3769,28	1426558
		Раздел: Блок А.по ТИПУ ТД 288 - 1 этаж.					

1	2	3	4	5	6	7	8
		лок.см.2-1-6б					
20.	20.	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство-п103	м2 покрытия	118,62	3769,28	447111
		Раздел: Блок А.по ТИПУ ТД 452 - 1 этаж. лок.см.2-1-6б					
21.	21.	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство-п113	м2 покрытия	70,51	3769,28	265772
		Раздел: Блок А.по ТИПУ ТД 446 - 2 этаж. лок.см.2-1-6б					
22.	22.	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство-п18 кор	м2 покрытия	404,77	3769,28	1525690
		Раздел: Блок А.по ТИПУ ТД 346 - 2 этаж. лок.см.2-1-6б					
23.	23.	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство-п123	м2 покрытия	70,51	3769,28	265772
		Раздел: Блок А.по ТИПУ ТД 446 - 3 этаж. лок.см.2-1-6б					
24.	24.	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство-п27 кор	м2 покрытия	402,19	3769,28	1515965
		Раздел: Блок А.по ТИПУ ТД 346 - 3 этаж. лок.см.2-1-6б					
25.	25.	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство-п133	м2 покрытия	70,47	3769,28	265621

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Блок А.по ТИПУ ТД 340 - 3 этаж. лок.см.2-1-6б				
26.	26.	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство-п136	м2 покрытия	78,86	3769,28	297245
			Раздел: Блок А.Наружная отделка.лок.см.2-1-6б				
27.	27.	21-110102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150-п154 кор1	м3	-217,35	25982,53	-5647302
			Раздел: Блок Б.Стены.лок.см.2-1-7б				
28.	28.	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка /шахта ОВ/-п6	м2 перегородок (за вычетом проемов)	72,00	4848,51	349093
			Раздел: Блок Б. Шумоизоляция. лок.см.2-1-7б				
29.	7.	11-340108-0710 РСНБ РК 2015	Каркасы стен. Облицовка перфорированными плитами акустическими-п7	м2 поверхности	64,00	4639,89	296953
30.	8.	21-130409-0101 РСНБ РК 2015	Экструзионные асбестоцементные изделия для перегородок, высота 60 мм	м2	64,00	10221,09	654150
31.	9.	11-340108-0709 РСНБ РК 2015	Каркасы стен. Облицовка перфорированными плитами древесностружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм-п9	м2 поверхности	64,00	6196,53	396578
32.	10.	22-030201-0501 РСНБ РК 2015	Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16 мм + финишный ГКЛ AKU-linE-п10	м2	64,00	3449,29	220755
33.	11.	21-130207-1016 РСНБ	Дюбели гвоздевые полипропиленовые	шт.	712,00	21,38	15222

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 60 мм				
34.	12.	21-130208-0504 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 32 мм	1000 шт.	0,89	1941,92	1728
35.	13.	21-130208-0506 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 41 мм-п13	1000 шт.	2,23	1944,54	4327
36.	14.	21-130208-0506 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 41 мм	1000 шт.	1,01	1944,54	1968
37.	15.	21-130203-0301 РСНБ РК 2015	Шайба для кровельныхсаморезов с резиновой прокладкой 5,5Х14 мм ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,71	3466,74	2468
		Раздел: Блок Б.Внутренняяотделка.Потолок 1 этаж. лок.см.2-1-7б ==========					
38.	57.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатур	447,28	853,94	381950
иваемой поверхности							
39.	58.	11-150206-0104 РСНБ РК 2015	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями-п58	м2 отделываемой	616,38	427,02	263209
поверхности							
		Раздел: Блок Б.Стены и перегородки 1 этаж. лок.см.2-1-7б ==========					
40.	66.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатур	1819,42	676,07	1230063
иваемой поверхности							
		Раздел: Блок Б.Потолок 2 этаж. лок.см.2-1-7б ==========					
41.	41.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей п71оштукатур	м2	1061,75	853,94	906670
иваемой поверхности							

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Блок Б.Стены и перегородки 2 этаж. лок.см.2-1-7б					
42.	42.	11-150203-0101 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону-п7б	м2 оштукатуриваемой поверхности	115,39	1096,09	126483
		Раздел: Блок Б.Потолок 3 этаж. лок.см.2-1-7б					
43.	80.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	517,90	853,94	442255
44.	82.	11-150206-0104 РСНБ РК 2015	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями-п82	м2 отделываемой поверхности	132,45	427,02	56559
		Раздел: Блок Б.Стены и перегородки 3 этаж. лок.см.2-1-7б					
45.	86.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	1229,73	676,07	831389
46.	46.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,48	776,38	4255
		Раздел: Блок Б.по ТИПУ ТД 446 - 1 этаж. лок.см.2-1-7б					
47.	47.	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство-п98 кор36	м2 покрытия	738,26	3769,28	2782721
		Раздел: Блок Б.по ТИПУ ТД 288 - 1 этаж. лок.см.2-1-7б					

1	2	3	4	5	6	7	8
		==========					
48.	48.	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство-п103	м2 покрытия	51,51	3769,28	194163
		Раздел: Блок Б. Охлаждаемая камера - 1 этаж. лок.см.2-1-7б ==========					
49.	49.	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	24,43	3769,28	92083
		Раздел: Блок Б.по ТИПУ ТД 446 - 2 этаж. лок.см.2-1-7б ==========					
50.	50.	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство- кор45	м2 покрытия	144,63	3769,28	545158
		Раздел: Блок Б.по ТИПУ ТД 346 - 2 этаж. лок.см.2-1-7б ==========					
51.	51.	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство-п128	м2 покрытия	24,16	3769,28	91066
		Раздел: Блок Б.Медиатека, библитотека - 2 этаж. лок.см.2-1-7б ==========					
52.	52.	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство-п132	м2 покрытия	135,10	3769,28	509244
		Раздел: Блок Б.по ТИПУ ТД 446 - 3 этаж. лок.см.2-1-7б ==========					
53.	53.	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство-п142 кор54	м2 покрытия	105,96	3769,28	399392
54.	54.	11-110101-2703 РСНБ	Покрытия из плиток керамических	м2	171,42	3769,28	646144

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство-п152	покрытия			
		Раздел: Блок Б.Наружная отделка. лок.см.2-1-7б					
55.	55.	21-110102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150-п165 кор2	м3	-268,71	20176,13	-6981803
		Раздел: Блок Б.Примыкание к парапетам. лок.см.2-1-7б					
56.	56.	11-120101-0405 РСНБ РК 2015	Примыкания кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком-п220	м примыканий	261,64	3067,43	802562
		Раздел: Блок В.Внутренняяотделка.Потолок 1 этаж. лок.см.2-1-8б					
57.	42.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	290,91	853,94	248419
58.	43.	11-150206-0104 РСНБ РК 2015	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями /затирка раствором/-п43	м2 отделываемой поверхности	147,69	427,02	63067
		Раздел: Блок В.Внутренняяотделка.Стены и перегородки 1 этаж. лок.см.2-1-8б					
59.	59.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	566,33	676,07	382881
		Раздел: Блок В.Потолок 2 этаж. лок.см.2-1-8б					

1	2	3	4	5	6	7	8
60.	53.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатур	283,59	853,94	242169
иваемой поверхности							
61.	54.	11-150206-0104 РСНБ РК 2015	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями-п54	м2 отделываемой	148,67	427,02	63486
поверхности							
		Раздел: Блок В.Стены и перегородки 2 этаж. лок.см.2-1-8б					
62.	60.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатур	555,00	676,07	375221
иваемой поверхности							
		Раздел: Блок В.Потолоктех.этаж. лок.см.2-1-8б					
63.	64.	11-150206-0104 РСНБ РК 2015	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями-п64	м2 отделываемой	591,92	427,02	252764
поверхности							
		Раздел: Блок В.Стены и перегородки тех.этаж. лок.см.2-1-8б					
64.	71.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатур	145,94	676,07	98666
иваемой поверхности							
65.	78.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатур	116,06	776,38	90107
иваемой поверхности							
		Раздел: Блок В. по ТИПУ ТД 446 - 1 этаж. лок.см.2-1-8б					
66.	66.	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с	м2 покрытия	301,03	3769,28	1134673

1	2	3	4	5	6	7	8
			красителем на цементном растворе. Устройство-п63 кор				
			Раздел: Блок В.по ТИПУ ТД 452 - 1 этаж. лок.см.2-1-8б				
67.	92.	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство-п92	м2 покрытия	85,76	3769,28	323253
			Раздел: Блок В.по ТИПУ ТД 346 - 2 этаж. лок.см.2-1-8б				
68.	102.	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство-п102	м2 покрытия	42,55	3769,28	160390
			Раздел: Блок В.по ТИПУ ТД 340 - 2 этаж. лок.см.2-1-8б				
69.	69.	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство-п105	м2 покрытия	48,18	3769,28	181619
			Раздел: Блок В. по ТИПУ ТД 446 - 2 этаж. лок.см.2-1-8б				
70.	70.	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство-п72 кор	м2 покрытия	188,15	3769,28	709170
			Раздел: Блок В.Наружная отделка. лок.см.2-1-8б				
71.	71.	21-110102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150-п123	м3	-145,45	20176,13	-3779273
			Раздел: Корректировка. Утепление фасада по блокам А,Б,В				
72.	72.	21-110102-0106 РСНБ	Плиты теплоизоляционные из	м3	673,57	25982,53	17501104

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015		базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150-п4 кор				

ИТОГО:			39487431
В том числе :			
Накладные расходы			7699895
Сметная прибыль			2924995
Итого с временными	1,5 %	592311	40079742
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	881754	40961496
Пересчет в текущих ценах К=1,0697784			43819724
Итого с НДС 12%			49078090
С понижающим коэффициентом к=0,95965			47097790

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»:

Директор ТОО «Сыл»: Обданян Г.Н.

Нысанбаева С.Г.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г. Доп.согл. №5 от 07.09.2018г.Доп.согл.№6 от 29.11.2018г.Доп.согл. №7

Акт приемки выполненных работ №24 за март 2019 года. Канализация.Блоки А,Б,В.Лок.см.№2-1-11

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К1.Блок А					
1.	1.	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров плотности, диаметр до 100 мм.ода Прокладка	м	92,00	881,18	81068
2.	2.	23-010506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	91,81	1106,24	101568
3.	3.	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров плотности, диаметр до 50 мм.ода Прокладка	м	138,00	913,62	126080
4.	4.	23-010506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	137,72	301,70	41551
5.	7.	23-020303-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18,00	988,75	17797
6.	8.	23-020303-1002 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	52,00	355,09	18464

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	9.	23-020303-1702 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	105,00	435,47	45724
8.	10.	23-020303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17,00	1575,75	26788
9.	11.	23-020302-3110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	35,00	2975,19	104132
10.	12.	23-020302-3306 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	76,00	1230,61	93527
11.	13.	23-020302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50,00	6152,80	307640
12.	15.	23-020403-1502 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	36,00	440,07	15843
13.	18.	23-020301-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	103,00	783,93	80745
14.	19.	23-020301-0110 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	63,00	4751,51	299345
15.	20.	23-020302-8706 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18,00	604,97	10889
16.	21.	23-020302-8710 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,00	1435,85	17230
17.	22.	23-021104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	88,00	445,54	39208
18.	26.	11-170101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	3,00	5380,93	16143
19.	31.	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка-п31	комплект	36,00	4053,13	145913
20.	32.	23-030102-0301 РСНБ	Унитаз напольный керамический с	комплект	36,00	12225,26	440109

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96-п32				
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К1.Блок Б					
21.	42.	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров плотности, диаметр до 100 мм.ода Прокладка	м	76,00	881,18	66970
22.	43.	23-010506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	75,85	1106,24	83906
23.	44.	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров плотности, диаметр до 50 мм.ода Прокладка	м	28,00	913,62	25581
24.	45.	23-010506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	27,94	301,70	8431
25.	48.	23-020303-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17,00	988,75	16809
26.	49.	23-020303-1002 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13,00	355,09	4616
27.	50.	23-020303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,00	1575,75	6303
28.	51.	23-020303-1702 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21,00	435,47	9145
29.	52.	23-020302-3110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13,00	2975,19	38677
30.	53.	23-020302-3306 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13,00	1230,61	15998
31.	54.	23-020302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN	шт.	10,00	6152,80	61528

1	2	3	4	5	6	7	8
			110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				
32.	55.	23-020303-6606 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,00	1968,65	9843
33.	56.	23-020303-6605 РСНБ РК 2015	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	1313,20	1313
34.	57.	23-020403-1502 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	4,00	440,07	1760
35.	58.	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	6,00	1376,67	8260
36.	59.	23-020301-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,00	783,93	7839
37.	60.	23-020301-0110 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24,00	4751,51	114036
38.	61.	23-020302-8706 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,00	604,97	1815
39.	62.	23-020302-8710 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,00	1435,85	4308
40.	63.	23-021104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	62,00	445,54	27624
41.	66.	11-170101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм.комплект Установка-п66	2,00	9264,69	18529	
42.	71.	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	4,00	4053,13	16213
43.	72.	23-030102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	4,00	12225,26	48901

Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К1.Блок В

1	2	3	4	5	6	7	8
44.	82.	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка-п82	м трубопровода	73,00	913,62	66694
45.	83.	23-010506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014-п83	м	72,85	301,70	21979
46.	88.	23-020303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010-п88	шт.	52,00	1575,75	81939
47.	89.	23-020303-1702 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010-п89	шт.	4,00	435,47	1742
48.	91.	23-020302-3306 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50х50х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010-п91	шт.	42,00	1230,61	51686
49.	92.	23-020302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х50х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010-п92	шт.	29,00	6152,80	178431
50.	94.	23-020403-1502 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013-п94	шт.	20,00	440,07	8801
51.	97.	23-020301-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 50х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010-п97	шт.	15,00	783,93	11759
52.	99.	23-020302-8706 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010-п99	шт.	1,00	604,97	605
53.	100.	23-020302-8710 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010-п100	шт.	6,00	1435,85	8615
54.	101.	23-021104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб-п101	шт.	94,00	445,54	41881
55.	105.	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	34,00	3283,26	111631
56.	106.	23-030102-0903 РСНБ	Умывальник керамический без	шт.	34,00	6213,31	211253

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	спинки, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96				
57.	108.	23-030102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	34,00	615,97	20943
58.	109.	11-160501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	34,00	432,24	14696
59.	110.	23-021104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	34,00	426,15	14489
60.	111.	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	18,00	4053,13	72956
61.	112.	23-030102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	18,00	12225,26	220055
		Раздел: Блок А. Производственная канализация					
62.	124.	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	21,00	1803,61	37876
63.	125.	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1,00	22786,58	22787
64.	126.	51-020406-0103 РСНБ РК 2015	Насос погружной дренажный, модель UnilifT AP12.40.04.A1, Q 9 м3/ч, Н 6,0 м вод. ст., типа GrundfOs	шт.	1,00	159633,93	159634
65.	127.	13-080301-0101 РСНБ РК 2015	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,05 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	шт.	1,00	6361,79	6362
66.	128.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,00	2536,90	5074

1	2	3	4	5	6	7	8
67.	129.	23-040902-3112 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	1,00	12944,09	12944
68.	130.	23-041001-5406 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 2", Т до +100°С, PN 16, DN 50, типа BugATTi ГОСТ 11823-91	шт.	1,00	12869,93	12870
		Раздел: Блок Б					
69.	136.	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	24,00	1803,61	43287
70.	137.	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	3,00	22786,58	68360
71.	138.	51-020406-0103 РСНБ РК 2015	Насос погружной дренажный, модель UnilifT AP12.40.04.A1, Q 9 м3/ч, H 6,0 м вод. ст., типа GrundfOs	шт.	3,00	159633,93	478902
72.	139.	13-080301-0101 РСНБ РК 2015	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,05 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	шт.	3,00	6361,79	19085
73.	140.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4,00	2536,90	10148
74.	141.	23-040902-3112 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	12944,09	25888
75.	142.	23-041001-5406 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 2", Т до +100°С, PN 16, DN 50, типа BugATTi ГОСТ 11823-91	шт.	2,00	12869,93	25740
		Раздел: Блок В					
76.	148.	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до	м трубопровода	13,00	1803,61	23447

1	2	3	4	5	6	7	8
			50 мм. Прокладка				
77.	149.	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1,00	22786,58	22787
78.	150.	51-020406-0103 РСНБ РК 2015	Насос погружной дренажный, модель UnilifT AP12.40.04.A1, Q 9 м3/ч, H 6,0 м вод. ст., типа GrundfOs	шт.	1,00	159633,93	159634
79.	151.	13-080301-0101 РСНБ РК 2015	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,05 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	шт.	1,00	6361,79	6362
80.	152.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,00	2536,90	5074
81.	153.	23-040902-3112 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	1,00	12944,09	12944
82.	154.	23-041001-5406 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 2", Т до +100°С, PN 16, DN 50, типа BugATTi ГОСТ 11823-91	шт.	1,00	12869,93	12870
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К2.Блок Б					
83.	181.	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка-п181	м трубопровода	149,00	3420,31	509626
84.	182.	11-160401-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка-п182	м трубопровода	15,00	4769,36	71540
85.	183.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка-п183	м трубопровода	19,00	1448,58	27523
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К3 /СТОЛОВАЯ БЛОКА Б/.					

1	2	3	4	5	6	7	8
86.	224.	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	22,00	881,18	19386
87.	225.	23-010506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	21,96	1106,24	24289
88.	226.	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	19,00	913,62	17359
89.	227.	23-010506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	18,96	301,70	5721
90.	231.	23-020303-1006 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,00	988,75	4944
91.	232.	23-020303-1002 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,00	355,09	3551
92.	233.	23-020303-1702 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22,00	435,47	9580
93.	234.	23-020302-3110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,00	2975,19	14876
94.	235.	23-020302-3306 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26,00	1230,61	31996
95.	236.	23-020302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,00	6152,80	49222
96.	237.	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2,00	1376,67	2753
97.	238.	23-020301-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,00	783,93	6271

1	2	3	4	5	6	7	8
98.	239.	23-020301-0110 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,00	4751,51	47515
99.	240.	23-020302-8706 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,00	604,97	3025
100.	241.	23-020302-8710 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,00	1435,85	5743
101.	242.	23-021104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	53,00	445,54	23614
102.	243.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEXтрубопровода	м	4,00	583,18	2333
103.	244.	21-110403-0815 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	4,40	21770,63	95791
104.	245.	11-170101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	11,00	5380,93	59190
105.	246.	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	11,00	3283,26	36116
106.	247.	23-030102-0903 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	11,00	6213,31	68346
107.	248.	23-030102-1224 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	11,00	5230,83	57539
108.	249.	23-030102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	11,00	615,97	6776
109.	250.	23-021104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	11,00	426,15	4688

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО:					
		В том числе :					6149710
		Накладные расходы				616898	
		Сметная прибыль				455534	
		Итого с временными	1,5 %		81611	6231321	
		Итого с зимними удорожаниями	2,2 %		121491	6352812	
		Пересчет в текущих ценах				6796101	
		К=1,0697784					
		Итого с НДС 12%				7611633	
		С понижающим коэффициентом к=0,95965				7304504	

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Такибаев Е.Е.

Директор ТОО «Сыл» Овчинник Т.Н.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Ысанбаева С.Г.

проверено расчеты

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г. Доп.согл. №5 от 07.09.2018г.Доп.согл.№6 от 29.11.2018г.Доп.согл. №7

Акт приемки выполненных работ №25 за март 2019 года. Электрооборудование.Блоки А,Б,В. Лок.см.№2-1-14 Лок.см.№2-1-15, Лок.см.№2-1-16

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Лок.см.№2-1-14.Электрооборудование.Блок А. АПР-В				
1.	1.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
2.	2.	23-070201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4358,29	4358
3.	3.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9,00	5324,76	47923
4.	4.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
5.	5.	23-070204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
6.	6.	23-070204-0741 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р	шт.	1,00	1231,13	1231

1	2	3	4	5	6	7	8
			51327.1-2010				
7.	7.	23-070204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,00	411,24	2056
8.	8.	23-070204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	4030,54	4031
		Раздел: Электрооборудование.Блок А. АПР-М1 ==========					
9.	9.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
10.	10.	23-070201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IР40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4358,29	4358
11.	11.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,00	5324,76	31949
12.	12.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
13.	13.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,00	4030,54	20153
		Раздел: Электрооборудование.Блок А. АПР-М2 ==========					
14.	14.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
15.	15.	23-070201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IР40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4358,29	4358
16.	16.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,00	5324,76	15974

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	17.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,00	7950,36	15901
18.	18.	23-070204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1282,81	1283
19.	19.	23-070204-0303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	3737,72	3738
20.	20.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,00	4030,54	12092
		Раздел: Электрооборудование.Блок А. АПР-М3					
21.	21.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
22.	22.	23-070201-0118 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4820,07	4820
23.	23.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,00	5324,76	31949
24.	24.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
25.	25.	23-070204-0743 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,00	1231,13	4925
26.	26.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	4030,54	4031
		Раздел: Электрооборудование.Блок А. АПР-М4					

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	27.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
28.	28.	23-070201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	2563,89	2564
29.	29.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,00	5324,76	31949
30.	30.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
31.	31.	23-070204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	491,62	492
32.	32.	23-070204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,00	411,24	1645
		Раздел: Электрооборудование.Блок А. АПР-1					
33.	33.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
34.	34.	23-070201-0120 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	6204,93	6205
35.	35.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5,00	5324,76	26624
36.	36.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,00	7950,36	47702
37.	37.	23-070204-0751 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА	шт.	1,00	1604,33	1604

1	2	3	4	5	6	7	8
			характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010				
38.	38.	23-070204-0750 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1604,33	1604
39.	39.	23-070204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,00	1282,81	5131
40.	40.	23-070204-0714 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,00	411,24	1234
41.	41.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	4030,54	8061
			Раздел: Электрооборудование.Блок А. АПР-2				
42.	42.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
43.	43.	23-070201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4358,29	4358
44.	44.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7,00	5324,76	37273
45.	45.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
46.	46.	23-070204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,00	491,62	1475
47.	47.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,00	4030,54	12092

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Электрооборудование.Блок А. АПР-3					
48.	48.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
49.	49.	23-070201-0118 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4820,07	4820
50.	50.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,00	7950,36	15901
51.	51.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9,00	5324,76	47923
52.	52.	23-070204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1545,77	1546
53.	53.	23-070204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1511,32	1511
54.	54.	23-070204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,00	491,62	1966
55.	55.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	472,10	944
56.	56.	23-070204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	489,33	489
57.	57.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	4030,54	8061
		Раздел: Электрооборудование.Блок А. АПР-Л1					

1	2	3	4	5	6	7	8
58.	58.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
59.	59.	23-070201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4358,29	4358
60.	60.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5,00	5324,76	26624
61.	61.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
62.	62.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,00	4030,54	16122
		Раздел: Электрооборудование.Блок А. АПР-К1					
63.	63.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
64.	64.	23-070201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4358,29	4358
65.	65.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,00	5324,76	31949
66.	66.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
67.	67.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,00	4030,54	20153
		Раздел: Электрооборудование.Блок А. АПР-К2					

1	2	3	4	5	6	7	8
68.	68.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
69.	69.	23-070201-0118 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4820,07	4820
70.	70.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5,00	5324,76	26624
71.	71.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,00	7950,36	23851
72.	72.	23-070204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1282,81	1283
73.	73.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,00	4030,54	20153
74.	74.	23-070204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	1282,81	2566
		Раздел: Электрооборудование.Блок А. АПР-К3					
75.	75.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
76.	76.	23-070201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4358,29	4358
77.	77.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5,00	5324,76	26624
78.	78.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р	шт.	1,00	1231,13	1231

1	2	3	4	5	6	7	8
			51327.1-2010				
79.	79.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,00	4030,54	16122
	Раздел: Электрооборудование.Блок А. АПР-И1						
80.	80.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
81.	81.	23-070201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4358,29	4358
82.	82.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,00	5324,76	31949
83.	83.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
84.	84.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,00	4030,54	20153
	Раздел: Электрооборудование.Блок А. АПР-И2						
85.	85.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
86.	86.	23-070201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4358,29	4358
87.	87.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,00	5324,76	31949
88.	88.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231

1	2	3	4	5	6	7	8
89.	89.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,00	4030,54	20153
90.	90.	23-070208-0203 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	5,00	6898,65	34493
91.	91.	23-070216-0112 РСНБ РК 2015	Реле электротепловое модели РТИ-1307, от 1,6 до 2,5 А, типа ИЭК	шт.	5,00	2262,19	11311
92.	92.	23-070208-0227 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-23260, 32 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	6,00	11570,30	69422
93.	93.	23-070208-0235 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-35062, 50 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	1,00	20356,99	20357
94.	94.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	5,00	8508,51	42543
95.	95.	23-070201-1001 РСНБ РК 2015	Бокс модульный навесной	шт.	5,00	--	1
96.	96.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5,00	7950,36	39752
97.	97.	23-070204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки	шт.	5,00	1509,78	7549

Раздел: Лок.см.№2-1-15.Электрооборудование.Блок Б. ВУ-1

99.	1.	13-080306-0308 РСНБ РК 2015	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВХА. Монтаж оборудования	шт.	1,00	108464,87	108465
100.	2.	51-080401-0301 РСНБ	Вводная панель ВРУ-1-11-10,	шт.	1,00	207343,87	207344

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012				
		Раздел: Электрооборудование.Блок Б. РУ-1					
101.	3.	13-080306-0308 РСНБ РК 2015	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВХА. Монтаж оборудования	шт.	1,00	108464,87	108465
102.	4.	51-080401-0402 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,00	175011,12	175011
		Раздел: Электрооборудование.Блок Б. ВУ-2					
103.	5.	13-080306-0308 РСНБ РК 2015	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВХА. Монтаж оборудования	шт.	1,00	108464,87	108465
104.	6.	51-080401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,00	207343,87	207344
105.	7.	13-080101-0704 РСНБ РК 2015	Трансформатор напряжения 330 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	2,00	430148,65	860297
106.	8.	23-070503-0612 РСНБ РК 2015	Трансформаторы включения	шт.	2,00	1534,54	3069
107.	9.	13-080101-0602 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением 110 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	6,00	200992,21	1205953
108.	10.	23-070503-0112 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 100/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	6,00	3228,75	19372
		Раздел: Электрооборудование.Блок Б. РУ-2					
109.	11.	13-080306-0308 РСНБ РК 2015	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВХА. Монтаж	шт.	1,00	108464,87	108465

1	2	3	4	5	6	7	8
			оборудования				
110.	12.	51-080401-0402 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,00	175011,12	175011
			Раздел: Электрооборудование.Блок Б. АВР-2,3				
111.	13.	13-080306-0308 РСНБ РК 2015	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВХА. Монтаж оборудования	шт.	2,00	108464,87	216930
112.	14.	51-080401-0113 РСНБ РК 2015	Шкаф автоматического ввода резерва ЯАВР-3-63-УХЛ4	шт.	2,00	62524,24	125048
113.	15.	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	12891,99	12892
114.	16.	Т	Устройство вводно-распределительное 40А	шт	1,00	152560,63	152561
			Раздел: Электрооборудование.Блок Б. ШАВР				
115.	17.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
116.	18.	23-070201-0310 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/36зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	11046,19	11046
117.	19.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,00	7950,36	15901
118.	20.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7,00	5324,76	37273
119.	21.	23-070204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1545,77	1546

1	2	3	4	5	6	7	8
120.	22.	23-070204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1511,32	1511
121.	23.	23-070204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,00	1450,46	5802
122.	24.	23-070204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	489,33	979
123.	25.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	4030,54	4031
124.	26.	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,00	1284,48	1284
125.	27.	23-070501-1009 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 Т1 RS, 5	шт.	1,00	20813,83	20814
		Раздел: Электрооборудование.Блок Б. ЩС-К					
126.	28.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
127.	29.	23-070201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4239,55	4240
128.	30.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5,00	7950,36	39752
129.	31.	23-070204-0933 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	6525,59	6526
130.	32.	23-070204-0750 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	1604,33	3209

1	2	3	4	5	6	7	8
131.	33.	23-070204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	1282,81	2566
		Раздел: Электрооборудование.Блок Б. ЩС-ПР					
132.	34.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
133.	35.	23-070201-0942 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	7221,47	7221
134.	36.	13-080303-0603 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,00	8366,73	8367
135.	37.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,00	7950,36	31801
136.	38.	23-070204-1127 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 125А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	13067,41	13067
137.	39.	23-070204-0923 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	6437,17	6437
138.	40.	23-070204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,00	1282,81	3848
		Раздел: Электрооборудование.Блок Б. ЩС-Т					
139.	41.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
140.	42.	23-070201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4239,55	4240
141.	43.	13-080303-0602 РСНБ	Автомат одно-, двух-,	шт.	1,00	7950,36	7950

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне				
142.	44.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,00	5324,76	21299
143.	45.	23-070204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1511,32	1511
144.	46.	23-070204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,00	411,24	1234
145.	47.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	472,10	472
		Раздел: Электрооборудование.Блок Б. ЩС-О					
146.	48.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
147.	49.	23-070201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4239,55	4240
148.	50.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5,00	7950,36	39752
149.	51.	23-070204-0923 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	6437,17	6437
150.	52.	23-070204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,00	1282,81	5131
		Раздел: Электрооборудование.Блок Б. БПР-В1					

1	2	3	4	5	6	7	8
151.	53.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
152.	54.	23-070201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	5826,29	5826
153.	55.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,00	7950,36	7950
154.	56.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11,00	5324,76	58572
155.	57.	23-070204-0647 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1861,55	1862
156.	58.	23-070204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47	шт.	1,00	4195,97	4196
157.	59.	23-070204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1450,46	1450
158.	60.	23-070204-0643 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1473,43	1473
159.	61.	23-070204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1450,46	1450
160.	62.	23-070204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1521,65	1522
161.	63.	23-070204-0638 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,00	1500,98	6004
162.	64.	23-070204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА	шт.	3,00	489,33	1468

1	2	3	4	5	6	7	8
			характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010				
	Раздел: Электрооборудование.Блок Б. БПР-В2						
163.	65.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
164.	66.	23-070201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	5826,29	5826
165.	67.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,00	7950,36	23851
166.	68.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7,00	5324,76	37273
167.	69.	23-070204-0933 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	6525,59	6526
168.	70.	23-070204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47	шт.	1,00	4195,97	4196
169.	71.	23-070204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	1511,32	3023
170.	72.	23-070204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,00	1450,46	4351
171.	73.	23-070204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	1450,46	2901
172.	74.	23-070204-0638 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	1500,98	3002
	Раздел: Электрооборудование.Блок Б. БПР-К1						

1	2	3	4	5	6	7	8
			==========				
173.	75.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
174.	76.	23-070201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	2563,89	2564
175.	77.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,00	5324,76	15974
176.	78.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
177.	79.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	4030,54	8061
		Раздел: Электрооборудование.Блок Б. БПР-Н	==========				
178.	80.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
179.	81.	23-070201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	7583,55	7584
180.	82.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7,00	5324,76	37273
181.	83.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
182.	84.	23-070204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	1231,13	2462
183.	85.	23-070204-0743 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА	шт.	2,00	1231,13	2462

1	2	3	4	5	6	7	8
			характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010				
184.	86.	23-070204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	4030,54	8061
		Раздел: Электрооборудование.Блок Б. БПР-Х					
185.	87.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
186.	88.	23-070201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4471,47	4471
187.	89.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8,00	5324,76	42598
188.	90.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
189.	91.	23-070204-1703 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	5550,66	5551
190.	92.	23-070204-0303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,00	3737,72	22426
		Раздел: Электрооборудование.Блок Б. БПР-КХ2					
191.	93.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
192.	94.	23-070201-0104 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	13389,47	13389
193.	95.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,00	7950,36	23851
194.	96.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А.	шт.	4,00	5324,76	21299

1	2	3	4	5	6	7	8
			Установка на конструкции на стене или колонне				
195.	97.	23-070204-0933 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	6525,59	6526
196.	98.	23-070204-1711 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	5278,51	10557
197.	99.	23-070204-1708 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,00	5278,51	21114
		Раздел: Электрооборудование.Блок Б. БПР-КХ1					
198.	100.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
199.	101.	23-070201-0115 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-72з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	12503,74	12504
200.	102.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,00	7950,36	7950
201.	103.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9,00	5324,76	47923
202.	104.	23-070204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1282,81	1283
203.	105.	23-070204-1708 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	5278,51	5279
204.	106.	23-070204-1708 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	5278,51	10557
205.	107.	23-070204-1703 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,00	5550,66	22203
206.	108.	23-070204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	4030,54	4031

1	2	3	4	5	6	7	8
207.	109.	23-070204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С10 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	4030,54	4031
		Раздел: Электрооборудование.Блок Б. БПР-1					
208.	110.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
209.	111.	23-070201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4358,29	4358
210.	112.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,00	5324,76	31949
211.	113.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
212.	114.	23-070204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	411,24	411
213.	115.	23-070204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	411,24	411
214.	116.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,00	4030,54	12092
		Раздел: Электрооборудование.Блок Б. БПР-К2					
215.	117.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
216.	118.	23-070201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4358,29	4358
217.	119.	13-080303-0601 РСНБ	Автомат одно-, двух-,	шт.	5,00	5324,76	26624

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне				
218.	120.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
219.	121.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,00	4030,54	16122
		Раздел: Электрооборудование.Блок Б. БПР-2					
220.	122.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
221.	123.	23-070201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4358,29	4358
222.	124.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5,00	5324,76	26624
223.	125.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
224.	126.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,00	4030,54	16122
		Раздел: Электрооборудование.Блок Б. БПР-К3					
225.	127.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
226.	128.	23-070201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	2563,89	2564
227.	129.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А.	шт.	4,00	5324,76	21299

1	2	3	4	5	6	7	8
			Установка на конструкции на стене или колонне				
228.	130.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
229.	131.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,00	4030,54	12092
		Раздел: Электрооборудование.Блок Б. БПР-КХ3					
230.	132.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
231.	133.	23-070201-0113 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	8090,57	8091
232.	134.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8,00	5324,76	42598
233.	135.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
234.	136.	23-070204-1708 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	5278,51	5279
235.	137.	23-070204-1703 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 10А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,00	5550,66	22203
236.	138.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	4030,54	8061
		Раздел: Электрооборудование.Блок Б. БПР-КХ4					
237.	139.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
238.	140.	23-070201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4239,55	4240

1	2	3	4	5	6	7	8
239.	141.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8,00	5324,76	42598
240.	142.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
241.	143.	23-070204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	491,62	983
242.	144.	23-070204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,00	472,10	1416
243.	145.	23-070204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	489,33	489
244.	146.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	4030,54	4031
		Раздел: Электрооборудование.Блок Б. Я1					
245.	147.	13-080303-0410 РСНБ РК 2015	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,00	8137,94	8138
246.	148.	23-070203-0801 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP32	шт.	1,00	9933,26	9933
		Раздел: Электрооборудование.Блок Б. ШУ-1					
247.	149.	13-080304-0203 РСНБ	Блок управления шкафного	шт.	1,00	8508,51	8509

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	исполнения или распределительный пункт				
248.	150.	23-070201-0504 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ-3/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	8957,00	8957
249.	151.	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,00	1284,48	1284
250.	152.	23-070501-1009 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 Т1 RS, 5	шт.	1,00	20813,83	20814
251.	153.	23-070208-0215 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-11260, 12 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	2,00	7849,45	15699
252.	154.	23-070216-0104 РСНБ РК 2015	Реле электротепловое модели РТИ-1316, от 9 до 13 А, типа ИЭК	шт.	1,00	2262,19	2262
253.	155.	23-070216-0114 РСНБ РК 2015	Реле электротепловое модели РТИ-1312, от 1,6 до 2,5 А, типа ИЭК	шт.	1,00	2262,19	2262
254.	156.	23-070208-0204 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	8,00	6898,65	55189
255.	157.	23-070216-0112 РСНБ РК 2015	Реле электротепловое модели РТИ-1307, от 1,6 до 2,5 А, типа ИЭК	шт.	6,00	2262,19	13573
256.	158.	23-070216-0101 РСНБ РК 2015	Реле электротепловое модели РТИ-1306, от 1 до 1,6 А, типа ИЭК	шт.	2,00	2262,19	4524
257.	159.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	2,00	8508,51	17017
258.	160.	23-070201-1001 РСНБ РК 2015	Бокс модульный навесной	шт.	2,00	--	1
259.	161.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,00	7950,36	23851
260.	162.	23-070204-1526 РСНБ	Выключатель нагрузки	шт.	1,00	1509,78	1510

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015					
261.	163.	23-070204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки	шт.	1,00	1509,78	1510
262.	164.	23-070204-1525 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки	шт.	1,00	1509,78	1510
263.	165.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	13,00	8508,51	110611
264.	166.	23-070201-1001 РСНБ РК 2015	Бокс модульный навесной	шт.	13,00	--	1
265.	167.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13,00	5324,76	69222
266.	168.	23-070204-1524 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки	шт.	13,00	1509,78	19627
267.	169.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	6,00	8508,51	51051
268.	170.	23-070201-1001 РСНБ РК 2015	Бокс модульный навесной	шт.	6,00	--	1
269.	171.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,00	5324,76	31949
270.	172.	23-070204-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки	шт.	6,00	554,39	3326
		Раздел: Лок.см.№2-1-16.Электрооборудование.Блок В. ВПР-1					
271.	1.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
272.	2.	23-070201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4358,29	4358
273.	3.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А.	шт.	6,00	5324,76	31949

1	2	3	4	5	6	7	8
			Установка на конструкции на стене или колонне				
274.	4.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
275.	5.	23-070204-0611 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	491,62	983
276.	6.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,00	4030,54	12092
			Раздел: Электрооборудование.Блок В. ВПР-К1				
277.	7.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
278.	8.	23-070201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4358,29	4358
279.	9.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,00	5324,76	31949
280.	10.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
281.	11.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,00	4030,54	20153
			Раздел: Электрооборудование.Блок В. ВПР-В				
282.	12.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
283.	13.	23-070201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р	шт.	1,00	2563,89	2564

1	2	3	4	5	6	7	8
			51778-2001				
284.	14.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5,00	5324,76	26624
285.	15.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
286.	16.	23-070204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
287.	17.	23-070204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	411,24	822
288.	18.	23-070204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	4030,54	4031
		Раздел: Электрооборудование.Блок В. ВПР-К2					
289.	19.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
290.	20.	23-070201-0118 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4820,07	4820
291.	21.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,00	5324,76	31949
292.	22.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,00	7950,36	15901
293.	23.	23-070204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1282,81	1283

1	2	3	4	5	6	7	8
294.	24.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,00	4030,54	24183
295.	25.	23-070204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1282,81	1283
		Раздел: Электрооборудование.Блок В. ВПР-И1					
296.	26.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
297.	27.	23-070201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4358,29	4358
298.	28.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,00	5324,76	31949
299.	29.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
300.	30.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,00	4030,54	20153
		Раздел: Электрооборудование.Блок В. ВПР-2					
301.	31.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
302.	32.	23-070201-0119 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4358,29	4358
303.	33.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8,00	5324,76	42598
304.	34.	23-070204-0747 РСНБ	Выключатель автоматический	шт.	1,00	1231,13	1231

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010				
305.	35.	23-070204-0714 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	411,24	822
306.	36.	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,00	411,24	1234
307.	37.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	4030,54	8061
308.	38.	23-070208-0204 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	1,00	6898,65	6899
309.	39.	23-070216-0112 РСНБ РК 2015	Реле электротепловое модели РТИ-1307, от 1,6 до 2,5 А, типа ИЭК	шт.	1,00	2262,19	2262
310.	40.	23-070208-0227 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-23260, 32 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	шт.	1,00	11570,30	11570
311.	41.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	13,00	8508,51	110611
312.	42.	23-070201-1001 РСНБ РК 2015	Бокс модульный навесной	шт.	13,00	--	1
		Раздел: Система обогрева.Блок В.					
313.	43.	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг.шт. Установка на резьбовых соединениях	2,00	1473,08	2946	
314.	44.	23-070213-0201 РСНБ РК 2015	Датчики модели TST 05-2.0 к термометру PT330	шт.	1,00	2065,82	2066
315.	45.	23-070213-0201 РСНБ РК 2015	Датчики модели TST 02 к терморегуляторам	шт.	1,00	2065,82	2066
316.	46.	23-061709-0101 РСНБ	Комплект концевых заделок для	шт.	5,00	2404,57	12023

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	нагревательных кабелей V-MZ				
317.	47.	13-080206-1101 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	52,00	1206,78	62753
318.	48.	23-060515-0101 РСНБ РК 2015	Кабель Саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	53,04	3690,80	195760
319.	49.	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг.шт. Установка на резьбовых соединениях	2,00	1473,08	2946	
320.	50.	23-070213-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт.	1,00	27339,06	27339
321.	51.	23-070213-0101 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы модели РТ320, без датчика	шт.	1,00	23725,33	23725
322.	52.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5,00	5324,76	26624
323.	53.	23-070204-0904 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 20А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	2265,36	2265
324.	54.	23-070204-1002 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 10А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	2265,36	4531
325.	55.	23-070204-0806 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	623,68	1247
326.	56.	13-080303-0901 РСНБ РК 2015	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	1,00	10604,93	10605
327.	57.	23-070208-0126 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели КМИ-22510, 25 А, 24 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	1,00	3776,20	3776
328.	58.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене	шт.	1,00	7950,36	7950

1	2	3	4	5	6	7	8
			или колонне				
329.	59.	23-070204-1414 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 40А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	5226,59	5227
330.	60.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
331.	61.	23-070201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	7583,55	7584
332.	62.	13-080303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка	шт.	4,00	8135,28	32541
333.	63.	23-061709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 10Р 450В	шт.	2,00	1046,12	2092
334.	64.	23-061709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р 15х5,3мм	шт.	2,00	1046,12	2092
335.	65.	23-080306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	5,00	104,64	523
336.	66.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных	м кабеля	140,00	275,93	38630
трубах, блоках и коробах							
337.	67.	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	0,14	118119,85	16868
338.	68.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	140,00	429,76	60167
339.	69.	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	--	60,94	1
340.	70.	13-080206-1903 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2,00	597,84	1196
341.	71.	23-010501-1809 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 110х18,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,02	4191,35	8467

1	2	3	4	5	6	7	8
342.	72.	23-080306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	12,00	104,64	1256
343.	73.	23-021104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	2,40	4387,68	10530
344.	74.	21-100502-0112 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	1,00	1305,98	1306
345.	75.	21-130211-0608 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0,001	268473,31	284
346.	76.	23-021104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	8,00	445,54	3564

ИТОГО: 7936169

В том числе :

Накладные расходы			746291
Сметная прибыль			587863
Итого с временными	1,5 %	105155	8041324
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	156540	8197864
Пересчет в текущих ценах К=1,0697784			8753548
Итого с НДС 12%			9803974
С понижающим коэффициентом к=0,95965			9408383

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Директор ТОО «Сыл» Овчарин Г.Н.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства Акимата г.Костаная»: Нысанбаева С.Г.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г. Доп.согл. №5 от 07.09.2018г.Доп.согл.№6 от 29.11.2018г.Доп.согл. №7

Акт приемки выполненных работ №26 за март 2019 года. Электроосвещение.Блоки А,Б,В. Лок.см.№2-1-17 Лок.см.№2-1-18, Лок.см.№2-1-19

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Лок.см.№2-1-17.Электроосвещение. Блок А				
1.	1.	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг.шт. Установка в нише распорными дюбелями		1,00	3342,12	3342
2.	2.	23-070201-0118 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4820,07	4820
3.	3.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17,00	2393,19	40684
4.	4.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
5.	5.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	13,00	472,10	6137
6.	6.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,00	4030,54	12092

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	7.	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг.шт. Установка в нише распорными дюбелями	1,00		3342,12	3342
8.	8.	23-070201-0120 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	6204,93	6205
9.	9.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17,00	2393,19	40684
10.	10.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
11.	11.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12,00	472,10	5665
12.	12.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,00	4030,54	16122
13.	13.	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг.шт. Установка в нише распорными дюбелями	1,00		3342,12	3342
14.	14.	23-070201-0120 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	6204,93	6205
15.	15.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18,00	2393,19	43077
16.	16.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
17.	17.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	13,00	472,10	6137
18.	18.	23-070204-0302 РСНБ	Выключатель автоматический	шт.	4,00	4030,54	16122

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010				
19.	19.	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг.шт. Установка в нише распорными дюбелями	1,00	3342,12	3342	
20.	20.	23-070201-1003 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1,00	1423,32	1423
21.	21.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5,00	2393,19	11966
22.	22.	23-070204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
23.	23.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,00	472,10	1888
24.	24.	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1,00	1552,83	1553
25.	25.	23-070203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,00	7682,29	7682
26.	26.	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях-п26	шт.	395,00	1863,73	736175
27.	27.	23-070106-1301 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20-п27	шт.	76,00	32977,64	2506301
28.	28.	23-070106-1302 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 300, 220 В, мощность 18 Вт, степень защиты IP 20-п28	шт.	13,00	22980,16	298742
29.	29.	23-070106-1303 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с	шт.	262,00	35361,80	9264792

1	2	3	4	5	6	7	8
			креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20-п29				
30.	30.	23-070106-1303 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 1200x600, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20-п30	шт.	16,00	35361,80	565789
31.	31.	23-070102-1208 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218, мощность 2x18 Вт, степень защиты IP65-п31	шт.	3,00	14968,41	44905
32.	32.	23-070106-1304 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OWP ECO LED 595, 220 В, мощность 33 Вт, степень защиты IP 54 п32	шт.	5,00	31010,84	155054
33.	33.	23-070102-1801 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 136 SAN|AMS/S, мощность 72 Вт-п33	шт	20,00	11741,83	234837
34.	34.	24-040207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98-п34	шт.	20,00	1487,22	29744
35.	37.	13-080305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами-п37	шт.	32,00	1887,18	60390
36.	38.	23-070102-1207 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенный, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1x15 Вт, степень защиты IP65-п38	шт.	32,00	690,43	22094
37.	44.	23-070104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	8,00	1378,04	11024

1	2	3	4	5	6	7	8
38.	45.	23-070104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 36W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27	шт.	26,00	692,49	18005
39.	46.	23-070104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь E27	шт.	41,00	683,31	28016
		Раздел: Лок.см. №2-1-18.Электрооборудование. Блок Б					
40.	1.	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг.шт. Установка в нише распорными дюбелями	1,00	3342,12	3342	
41.	2.	23-070201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	2563,89	2564
42.	3.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7,00	2393,19	16752
43.	4.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
44.	5.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,00	472,10	2361
45.	6.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	4030,54	4031
46.	7.	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг.шт. Установка в нише распорными дюбелями	2,00	3342,12	6684	
47.	8.	23-070201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2,00	2563,89	5128
48.	9.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А.	шт.	16,00	2393,19	38291

1	2	3	4	5	6	7	8
			Установка на конструкции на стене или колонне				
49.	10.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	1231,13	2462
50.	11.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12,00	472,10	5665
51.	12.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	4030,54	8061
52.	13.	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг.шт. Установка в нише распорными дюбелями		1,00	3342,12	3342
53.	14.	23-070201-0118 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4820,07	4820
54.	15.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15,00	2393,19	35898
55.	16.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
56.	17.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	13,00	472,10	6137
57.	18.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	4030,54	4031
58.	19.	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг.шт. Установка в нише распорными дюбелями		1,00	3342,12	3342
59.	20.	23-070201-1003 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1,00	1423,32	1423
60.	21.	13-080303-0601 РСНБ	Автомат одно-, двух-,	шт.	3,00	2393,19	7180

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне				
61.	22.	23-070204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
62.	23.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	472,10	944
63.	24.	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг.шт. Установка в нише распорными дюбелями		1,00	3342,12	3342
64.	25.	23-070201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IР40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	2563,89	2564
65.	26.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7,00	2393,19	16752
66.	27.	23-070204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
67.	28.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,00	472,10	2833
68.	29.	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	5,00	1552,83	7764
69.	30.	23-070203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IР30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	5,00	7682,29	38411
70.	78.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	560,00	275,93	154522
71.	79.	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	669,00	700,60	468698

1	2	3	4	5	6	7	8
72.	80.	23-060144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5	км	0,34	182756,46	61516
73.	81.	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5	км	0,23	187848,55	44069
74.	82.	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	2,82	118119,85	332531
75.	83.	23-060144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5	км	0,51	79817,07	40707
76.	84.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3151,00	429,76	1354178
77.	85.	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	276,00	28,78	7942
78.	86.	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	2875,00	25,31	72760

Раздел: Лок.см.№2-1-19.
Электрооборудование.Блок В
==========

79.	1.	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг.шт. Установка в нише распорными дюбелями		1,00	3342,12	3342
80.	2.	23-070201-0120 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	6204,93	6205
81.	3.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18,00	2393,19	43077
82.	4.	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
83.	5.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА	шт.	13,00	472,10	6137

1	2	3	4	5	6	7	8
			характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010				
84.	6.	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,00	4030,54	12092
85.	7.	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг.шт. Установка в нише распорными дюбелями	1,00	3342,12	3342	
86.	8.	23-070201-1003 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	1,00	1423,32	1423
87.	9.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,00	2393,19	9573
88.	10.	23-070204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
89.	11.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,00	472,10	1416
90.	12.	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1,00	1552,83	1553
91.	13.	23-070203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,00	7682,29	7682
92.	14.	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	274,00	1863,73	510663
93.	15.	23-070106-1301 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20-п15	шт.	48,00	32977,64	1582927
94.	16.	23-070106-1303 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 300, 220 В, мощность 36 Вт,	шт.	8,00	35361,80	282894

1	2	3	4	5	6	7	8
			степень защиты IP 20-п16				
95.	17.	23-070106-1303 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20-п17	шт.	194,00	35361,80	6860190
96.	18.	23-070106-1304 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OWP ECO LED 595, 220 В, мощность 33 Вт, степень защиты IP 54-п18	шт.	7,00	31010,84	217076
97.	19.	23-070102-1208 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218,мощность 2х18 Вт, степень защиты IP65-п19	шт.	1,00	14968,41	14968
98.	20.	23-070102-1801 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 136 SAN|AMS/S, мощность 72 Вт-п20	шт.	16,00	11741,83	187869
99.	21.	24-040207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98-п21	шт.	16,00	1487,22	23795
100.	24.	13-080305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами-п24	шт.	33,00	1887,18	62277
101.	25.	23-070102-1207 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенный, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65-п25	шт.	33,00	690,43	22784
102.	31.	23-070104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт-п31	шт.	6,00	1378,04	8268
103.	32.	23-070104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 36W, напряжение электрической сети 220	шт.	20,00	692,49	13850

1	2	3	4	5	6	7	8
			В, мощность 21 Вт, цоколь E27-п32				
104.	33. 23-070104-0403 РСНБ РК 2015		Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь E27-п33	шт.	42,00	683,31	28699

ИТОГО: 26913163

В том числе :

Накладные расходы			1684371
Сметная прибыль			1993568
Итого с временными	1,5 %	403697	27316860
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	600971	27917831
Пересчет в текущих ценах К-1,0697784			29865893
Итого с НДС 12%			33449800
С понижающим коэффициентом к-0,95965			32100100

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Нысанбаева С.Г.

Директор ТОО «Сыл» Орнаныи Г.Н.

проверено

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г. Доп.согл. №5 от 07.09.2018г.Доп.согл.№6 от 29.11.2018г.Доп.согл. №7
Акт приемки выполненных работ №27 за март 2019 года. Пожарная сигнализация.Блоки А,Б,В. Лок.см.№2-1-20

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Кабели и провода				
1.	24.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	5605,00	275,93	1546598
2.	25.	ТПрайс	Кабель КПСнг	м	3090,00	71,41	220657
3.	26.	ТПрайс	Кабель КПСнг	м	1390,50	92,08	128039
4.	27.	ТПрайс	Кабель КПСнг	м	1236,00	118,39	146331
5.	28.	ТПрайс	Кабель КПСЭнг	м	5,15	100,54	518
6.	29.	23-061623-0203 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 3 и сечением 0,5 мм2/Коммутационный шнур витая пара RJ-45	км	0,05	88323,39	4549
7.	30.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1465,00	429,76	629600
8.	31.	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1479,65	28,78	42577
9.	32.	13-080206-0101 РСНБ	Короба пластмассовые шириной до	м	4100,00	235,44	965296

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	40 мм. Монтаж оборудования				
10.	33.	23-061710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	4141,00	42,65	176593
11.	34.	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	40,00	538,37	21535
12.	35.	23-011305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	40,40	196,59	7942
13.	36.	23-080306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	150,00	66,75	10012
14.	37.	23-070202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК/Резистор 120 Ом	шт.	2,00	27,58	55
15.	38.	23-070202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК/Резистор 1кОм	шт.	9,00	31,03	279

ИТОГО:			
В том числе :			3900582
Накладные расходы			774561
Сметная прибыль			288932
Итого с временными	1,5 %	58509	3959091
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	87100	4046191
Пересчет в текущих ценах К=1,0697784			4328527
Итого с НДС 12%			4847951
С понижающим коэффициентом К=0,95965			4652336

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»:

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.

Нысанбаева С.Г.

проверена расценка

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города Костаная Костанайской области»

АКТ №17

выполненных работ за июнь 2019 год

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наимен.	Источник финансирования код	Правовая форма наимен.	Правовая форма код
		Договор №163	02.06.2017	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы I: СМР в сметных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты: за приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате за месяц
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство объекта: «Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне Аэропорт" города Костаная Костанайской области»	1 373 175 327	117 325 901								117 325 901

«ЗАКАЗЧИК»

Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Толстого, 40
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

_____ **Нуралин К.М.**

«ПОДРЯДЧИК»

Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Жанибекова,12
БИН 010640004243
ИИК KZ656017221000000313
в АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX

_____ **Г.Н.Овнанян**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г. Доп.согл. №5 от 07.09.2018г.Доп.согл.№6 от 29.11.2018г.Доп.согл. №7

Акт приемки выполненных работ №31 за июнь 2019 года. Пожарная сигнализация.Блоки А,Б,В. Лок.см.№2-1-20

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	13-100701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	2,00	53346,36	106693
2.	2.	23-080303-1301 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж-20П	шт.	2,00	43882,17	87764
3.	3.	13-100701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1,00	53346,36	53346
4.	4.	23-080303-1302 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж БИ	шт.	1,00	36203,43	36203
5.	5.	13-100701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	4,00	7212,98	28852
6.	6.	23-080306-0309 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР-12/3,5 RSR 2х17	шт.	1,00	19966,92	19967
7.	7.	23-080306-0310 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2х17-Р БР	шт.	3,00	15841,05	47523
8.	8.	13-080105-0106 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж	шт.	8,00	7810,76	62486

1	2	3	4	5	6	7	8
			оборудования-п8				
9.	9.	23-080306-0211 РСНБ РК 2015	Аккумулятор РТК-BATTERY 12-18 12В, 17 А/ч-п9	шт.	8,00	10971,08	87769
10.	10.	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования-п10	шт.	618,00	2758,77	1704922
11.	11.	23-080302-0102 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64	шт.	618,00	3935,43	2432096
12.	12.	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	9,00	1377,67	12399
13.	13.	23-080302-0101 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные адресные модели ИП 101-29-А3R1	шт.	9,00	3178,70	28608
14.	14.	13-080303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	43,00	3972,40	170813
15.	15.	23-080302-0104 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11	шт.	43,00	2819,28	121229
16.	16.	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные.шт. Монтаж оборудования-п16	54,00	1336,28	72159	
17.	17.	23-080304-0111 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-220 "Выход"-п17	шт.	52,00	1537,85	79968
18.	18.	23-080304-0111 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-220 "Выход стрелка на право"-п18	шт.	2,00	1537,85	3076
19.	19.	13-110401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные	шт.	17,00	1241,54	21106
20.	20.	23-080303-1401 РСНБ РК 2015	Модуль адресный релейный модели РМ-1/прим/-п20	шт.	4,00	5198,47	20794
21.	21.	23-080303-1402 РСНБ РК 2015	Модуль адресный релейный модели РМ-4К /прим/-п21	шт.	4,00	10519,73	42079
22.	22.	23-080303-1402 РСНБ РК 2015	Модуль адресный релейный модели РМ-5К /прим/-п22	шт.	1,00	10519,73	10520
23.	23.	23-080303-1501 РСНБ	Модули управления клапаном	шт.	8,00	10447,45	83580

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	дымоудаления модели МДУ-1, исполнение 3-п23				
24.	39.	ТПрайс	Изолятор шлейфа ИЗ-1-п39	шт	12,00	2609,24	31311
25.	40.	13-110401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные	шт.	1,00	1241,54	1242
26.	41.	ТПрайс	МОДУЛЬ СОПРЯЖЕНИЯ МС-1 v5	шт	1,00	11933,01	11933
27.	42.	13-100905-0502 РСНБ РК 2015	Элемент сетевой	сетевой элемент	1,00	60985,64	60986
28.	43.	ТПрайс	ПКУ-1 Програматоршт	1,00	16574,67	16575	
29.	44.	ТПрайс	Тестер ОТ-1	шт	1,00	3072,52	3073
30.	45.	13-100301-0101 РСНБ РК 2015	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования	шт.	1,00	11863,40	11863
31.	46.	ТПрайс	Шкаф стоечный 16U П-03-105	шт	1,00	278830,77	278831
32.	47.	13-100701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1,00	7212,98	7213
33.	48.	ТПрайс	Блок зарядки аккумулятора SEP-3352	шт	1,00	161307,06	161307
34.	49.	13-080105-0106 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования	шт.	2,00	7810,76	15622
35.	50.	23-080306-0211 РСНБ РК 2015	Аккумулятор РТК-BATTERY 12-18 12В, 17 А/ч	шт.	2,00	10971,08	21942
36.	51.	13-100411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	48,00	2712,33	130192
37.	52.	ТПрайс	Громкоговоритель настенный TS-AudiO T-774W	шт.	48,00	10753,80	516183
38.	53.	13-100202-0207 РСНБ РК 2015	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1,00	20882,77	20883
39.	54.	ТПрайс	Настольный усилитель Микшер-усилитель SOnAr SZA-6120	шт	1,00	174109,20	174109

1	2	3	4	5	6	7	8
40.	55.	13-100408-0104 РСНБ РК 2015	Шкаф контроля. Монтаж оборудования	шт.	1,00	59990,48	59990
41.	56.	ТПрайс	Блок контроля выходных линий SSC-216M	шт	1,00	473167,37	473167
42.	57.	23-070216-0201 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные модели РЭК77/3	шт.	1,00	977,23	977
43.	58.	13-100408-0101 РСНБ РК 2015	Шкаф радиосвязи и радиомикрофонов. Монтаж оборудования	шт.	1,00	88578,19	88578
44.	59.	ТПрайс	Фальш-панель SBP-001 для шкафа LITE, 1U	шт	1,00	5576,62	5577
45.	60.	ТПрайс	Фальш-панель SRS-003 для шкафа LITE, 4U	шт	2,00	7829,79	15660
46.	61.	ТПрайс	SRS-600 микрофонный пульт	шт	2,00	45165,98	90332
47.	62.	ТПрайс	SRR-600 интерфейсная плата	шт	1,00	15362,58	15363
48.	63.	ТПрайс	Проигрыватель SCDR-3000 CD-плейера	шт	1,00	243394,43	243394
49.	64.	13-110401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные	шт.	1,00	1241,54	1242
50.	65.	ТПрайс	Устройство SDMT-100	шт	1,00	155930,15	155930

ИТОГО: 7947425

В том числе :

Накладные расходы			931447
Сметная прибыль			588698
Итого с временными	1,5 %	91116	8038541
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	135642	8174183
Пересчет в текущих ценах К=1,0697784			8744583
Итого с НДС 12%			9793933
С понижающим коэффициентом к=0,95965			9398[illegible]

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» **Шакибаев Б.Б.**

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: **Ыскакова С.Т.**

Директор ТОО «Сыр»: **Оганян Г.И**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г. Доп.согл. №5 от 07.09.2018г.Доп.согл.№6 от 29.11.2018г.Доп.согл. №7

Акт приемки выполненных работ №32 за июнь 2019 года. Слабые токи.Блоки А,Б,В. Лок.см.№2-1-21

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Телевидение					
1.	1.	13-100501-0107 РСНБ РК 2015	Система из нескольких антенн. Монтаж оборудования-п58	система	1,00	278095,04	278095
2.	2.	13-100202-0207 РСНБ РК 2015	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования-п59	шт.	1,00	20882,77	20883
3.	3.	23-080101-0103 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные модели DELTA 375/АТКГ-1.1.1.2-п61	шт.	1,00	21123,02	21123
4.	4.	11-090302-0302 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныеконструкций профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м. Монтаж-п62	т	0,04	112605,29	4099
5.	5.	23-080101-0206 РСНБ РК 2015	Мачта телескопическая модели МТП-12 высотой 11,26 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, 51 мм, 57 мм, 63 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм-п63	шт.	1,00	88105,26	88105
6.	6.	13-100501-0116 РСНБ РК 2015	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал-п66	усилитель	1,00	3950,38	3950

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	7.	23-080505-0901 РСНБ РК 2015	Широкополосные усилители серии MX900, модель 951/ZA-812 M-п67	шт.	1,00	12303,38	12303
8.	8.	13-100302-0108 РСНБ РК 2015	Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования-п69	шт.	1,00	12218,21	12218
9.	9.	23-070202-1103 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная этажная КРЭ-8-1-SC/APC-4/0-4/0-4+Ящик протяжной К655-п70	шт.	1,00	9887,27	9887
10.	10.	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава-кор	м	249,00	117,26	29198
11.	11.	23-060407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6-кор	км	0,25	63734,69	16189
12.	12.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами-кор	м	244,00	429,76	104862
13.	13.	23-011305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм-кор	м	246,44	46,00	11336
14.	14.	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами-кор	м	7,00	998,84	6992
15.	15.	23-010201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80-кор	м	7,07	187,24	1324
16.	16.	13-080208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям-п81	м	10,00	2270,21	22702
17.	17.	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014-п84	т	0,01	192911,73	1196
		Раздел: Система единого времени					
18.	18.	13-100702-0101 РСНБ РК 2015	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа	шт.	1,00	4344,76	4345

1	2	3	4	5	6	7	8
			ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования-п85				
19.	19.	Т	Часы первичные ETC 24R-п86	шт	1,00	845312,12	845312
20.	20.	13-100702-0201 РСНБ РК 2015	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	шт.	24,00	2508,32	60200
21.	21.	Т	Часы вторичные STA.SAM.30.310	шт	24,00	289185,73	6940457
22.	22.	Т	Комплект монтажный настенный STA.30.WS	шт	9,00	58929,88	530369
23.	23.	Т	Комплект монтажный потолочный STA.30.WS	шт	15,00	89760,75	1346411
24.	24.	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	450,00	101,71	45770
25.	25.	23-060401-3004 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,46	89449,74	41057
26.	26.	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	24,00	675,88	16221
27.	27.	23-080306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	24,00	66,75	1602
28.	28.	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	25,00	998,84	24971
29.	29.	23-010103-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	25,00	523,09	13077
30.	30.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	450,00	429,76	193393
31.	31.	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	454,50	25,31	11502
32.	32.	21-130205-0501 РСНБ	Анкерный болт стальной	шт.	100,00	86,19	8619

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90				
33.	33.	21-130816-3301 РСНБ РК 2015	Хомутик	уп.	5,00	921,82	4609
		Раздел: Система видеонаблюдения.Корректировка					
34.	34.	13-100410-0114 РСНБ РК 2015	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования-п32 кор	устройство	2,00	10177,90	20356
35.	35.	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф	шт.	4,00	5678,24	22713
36.	36.	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф	шт.	4,00	5678,24	22713
37.	37.	13-080103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат	шт.	5,00	1668,10	8341
38.	38.	13-100904-0301 РСНБ РК 2015	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку-п44	м канала	1550,00	176,38	273391
39.	39.	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава-п46 кор	м	1550,00	117,26	181755
40.	40.	13-080206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава-п47 кор	м	1150,00	61,08	70243
41.	41.	ТПРАЙС	Кабель LAN-UTP-P-5E 2X2X24 AWG ELTROS-п48 кор	м	1440,00	93,96	135300
42.	42.	13-100105-0301 РСНБ РК 2015	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях-п49 кор	м	645,00	166,62	107473

ИТОГО: 11574664

В том числе :

Накладные расходы 743745

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль				857383	
		Итого с временными	1,5 %	44877		11619541	
		Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	66806		11686347	
		Пересчет в текущих ценах К=1,0697784				12501802	
		Итого с НДС 12%				14002018	
		С понижающим коэффициентом к=0,95965				13437036	

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» **Шакибаев Е.Е.**

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Нысанбаева С.Г.

Инвестор ТОО «Сыл»: **Овчинин Г.Н.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г. Доп.согл. №5 от 07.09.2018г.Доп.согл.№6 от 29.11.2018г.Доп.согл. №7

Акт приемки выполненных работ №33 за июнь 2019 года. Автоматическое газовое пожаротушение.Блоки А,Б,В. Лок.см.№2-1-22

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Автоматическое газовое пожаротушение				
1.	1.	13-110101-0104 РСНБ РК 2015	Конструкции для установки приборов, масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	3,00	2669,70	8009
2.	2.	13-110101-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции для установки исполнительных механизмов, масса до 20 кг. Установка на стене	шт.	3,00	9812,99	29439
3.	3.	ТППрайс	Модуль газового пожаротушения МГП Импульс-20	шт	1,00	192619,46	192619
4.	4.	ТППрайс	Модуль газового пожаротушения МГП Импульс-20	шт	2,00	192619,46	385239
5.	5.	ТППрайс	Хладон 227еа	кг	45,60	9396,07	428461
6.	6.	ТППрайс	Модуль газового пожаротушения МГП Импульс-20	шт	1,00	192619,46	192619
7.	7.	ТППрайс	Модуль газового пожаротушения МГП Импульс-20	шт	2,00	192619,46	385239
8.	8.	ТППрайс	Хладон 227еа	кг	45,60	9396,07	428461
9.	9.	13-100701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1,00	32312,75	32313

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	10.	ТППрайс	Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором, количество разделов - 511, шлейфов	шт	1,00	33013,10	33013
11.	11.	13-100701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1,00	32312,75	32313
12.	12.	ТППрайс	Прибор управления порошковым, аэрозольным или газовым пожаротушением на одно направление С2000-АСПТ	шт	1,00	33340,08	33340
13.	13.	13-100701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1,00	7212,98	7213
14.	14.	23-080306-0303 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР 112-1,2-1	шт.	1,00	3588,54	3589
15.	15.	13-080105-0106 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования	шт.	1,00	7810,76	7811
16.	16.	23-080306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1,00	2922,59	2923
17.	17.	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1,00	1377,67	1378
18.	18.	23-080304-0502 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП 124-7	шт.	1,00	973,89	974
19.	19.	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	3,00	2758,77	8276
20.	20.	23-080302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	3,00	1025,62	3077
21.	21.	13-100411-0210 РСНБ РК 2015	Ключ или кнопка на панели. Монтаж оборудования	шт.	1,00	1382,84	1383
22.	22.	23-080302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	1,00	769,46	769

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	23.	13-080303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,00	6829,66	6830
24.	24.	23-080301-0104 РСНБ РК 2015	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИП 512-45	шт.	1,00	--	1
25.	25.	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	3,00	1336,28	4009
26.	26.	23-080304-0119 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Газ? Уходи?"	шт.	1,00	1435,65	1436
27.	27.	23-080304-0118 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Газ? Не входи?"	шт.	1,00	1435,65	1436
28.	28.	23-080304-0120 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Автоматика отключена?"	шт.	1,00	1435,65	1436
			Раздел: Кабели и провода				
29.	29.	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	5,00	689,15	3446
30.	30.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	90,00	275,93	24834
31.	31.	23-060408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,10	15391,75	1506
			Раздел: Трубы				
32.	32.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	90,00	429,76	38679
33.	33.	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	90,90	25,31	2300

ИТОГО: 2304368

В том числе :

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				127220	
		Сметная прибыль				170694	
		Итого с временными	1,5 %	18283		2322651	
		Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	27217		2349868	
		Пересчет в текущих ценах К=1,0697784				2513838	
		Итого с НДС 12%				2815499	
		С понижающим коэффициентом к=0,95965				2701893	

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Директор ТОО «Сыл» Сейтнур Е.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Ысанбаева С.Г.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г. Доп.согл. №5 от 07.09.2018г.Доп.согл.№6 от 29.11.2018г.Доп.согл. №7

Акт приемки выполненных работ №34 за июнь 2019 года. Технологическое оборудование

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	Т5302-102	Стол обеденный с четырьмя стульями	компл.	20,00	44064,58	881292
2.	2.	Т5545-1	Стол обеденный четырехместный	шт.	1,00	19054,95	19055
3.	3.	Т5101-113	Шкаф для одежды	шт.	12,00	35728,04	428736
4.	4.	Т5301-2	Скамья для одевания	шт.	4,00	9527,48	38110
5.	5.	Т5302-20	Вешалка настенная для одежды	шт.	7,00	2215,69	15510
6.	6.	Т5556-97	Стол рабочий однотумбовый	шт.	21,00	26796,03	562717
7.	7.	Т8101-135	Компьютер	компл.	123,00	159972,99	19676678
8.	8.	Т5101-25	Кресло рабочее поворотное	шт.	26,00	12803,93	332902
9.	9.	Т5301-37	Шкаф многофункциональный	шт.	1,00	41682,71	41683
10.	10.	Т5302-13	Сейф	шт.	4,00	22926,88	91708
11.	11.	Т5302-91	Весы товарные напольные	шт.	1,00	40436,39	40436
12.	12.	Т5102-126	Стеллаж производственный	шт.	12,00	91701,97	1100424
13.	13.	Т5560-11	Подтоварник металлический, 1000Х600Х300	шт.	2,00	9721,35	19443

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	14.	Т1203-125	Ларь для овощей-ящик	шт.	2,00	50780,00	101560
15.	15.	Т1204-35	Ванна моечная передвижная ВМСб-530/2	шт.	6,00	42616,07	255696
16.	16.	Т1304-126	Прилавок-стойка-стол производственный пристенный СПРн-1200	шт.	13,00	63119,54	820554
17.	17.	Т1205-104	Машина картофелеочистительная МОК-150М	шт.	1,00	197792,09	197792
18.	18.	Т1203-50	Машина овощерезательная МПР-350М	шт.	1,00	264114,00	264114
19.	19.	Т5302-136	Весы на 15 кг	шт.	4,00	24372,62	97490
20.	20.	Т1203-98	Шкаф холодильный-шкаф холодильный низкотемпературный СВ107-S	шт.	1,00	249656,00	249656
21.	21.	Т1203-98	Шкаф холодильный -шкаф холодильный среднетемпературный СМ107-S	шт.	2,00	188485,00	376970
22.	22.	Т1204-35	Ванна моечная передвижная ВМСб-530	шт.	3,00	42616,07	127848
23.	23.	Т5101-226	Колода для рубки мяса	шт.	1,00	16235,49	16235
24.	24.	Т5302-76	Мясорубка	шт.	1,00	118899,59	118900
25.	25.	Т1206-30	Плита электрическая ПЭ-804О	шт.	2,00	159510,46	319021
26.	26.	Т1203-42	Котел пищеварочный электрический КПЭМ-60/7Т	шт.	1,00	469857,00	469857
27.	27.	Т5560-20	Местный вентотсос-зонт центральный приточно-вытяжной 900х1700х350	шт.	3,00	160784,49	482353
28.	28.	Т5560-20	Местный вентотсос-зонт центральный приточно-вытяжной 900х2200х430	шт.	2,00	160784,49	321569
29.	29.	Т1301-59	Отсос вентиляционный-зонт пристенный вытяжной 800х900х350	шт.	2,00	45939,61	91879
30.	30.	Т5302-90	Местный вентиляционный отсос -зонт пристенный вытяжной 1200х1000х350	шт.	1,00	70184,83	70185
31.	31.	Т1203-53	Машина хлеборезательная-хлеборезка	шт.	1,00	249182,30	249182

1	2	3	4	5	6	7	8
			электрическая ROAL BS-31				
32.	32.	Т1203-70	Сковорода электрическая-ЭСК-80-0,27-40	шт.	1,00	383837,00	383837
33.	33.	Т1203-102	Электрокипятильник КНЭ-50-01	шт.	1,00	88048,85	88049
34.	34.	Т8101-93	Подтоварник металлический-подставка под кипятильник	шт.	1,00	7754,92	7755
35.	35.	Т1303-46	Прилавок для горячих напитков	шт.	1,00	258959,05	258959
36.	36.	Т1302-52	Прилавок-стойка ПСП-70М для столовых приборов и подносов	шт.	1,00	115205,36	115205
37.	37.	Т1304-83	Камера холодильная КХС-2-12 -камера среднетемпературная КХН 4,41, моноблок ММ 109 S	шт.	1,00	501482,14	501482
38.	38.	Т3201-52	Камера холодильная КХС-2-6 с фреоновым агрегатом -камера низкотемпературная КХН 11,75, моноблок МВ 211 S	шт.	1,00	937907,14	937907
39.	39.	Т3201-52	Камера холодильная КХС-2-6 с фреоновым агрегатом -камера среднетемпературная КХН 12,2, моноблок ММ 222 S	шт.	1,00	832189,29	832189
40.	40.	Т3201-52	Камера холодильная КХС-2-6 с фреоновым агрегатом -камера среднетемпературная КХН 6,61, моноблок ММ 113 S	шт.	1,00	588225,00	588225
41.	41.	Т1207-37	Камера холодильная КХС-2-6 с фреоновымагрегатом-камера среднетемпературная КХН 11,93, моноблок ММ 115 S	шт.	1,00	843032,14	843032
42.	42.	Т1833-25	Прилавок охлаждаемый	шт.	1,00	639728,57	639729
43.	43.	Т5560-11	Подтоварник металлический, 1000Х600Х300	шт.	2,00	9721,35	19443
44.	44.	Т1203-166	Стол производственный ССОПл 12/6 ЭНП для сбора отходов	шт.	1,00	73117,85	73118
45.	45.	Т5102-126	Стеллаж производственный для сушки тарелок	шт.	3,00	91701,97	275106
46.	46.	Т1304-126	Прилавок-стойка СПРн-1200 -стол пристенный	шт.	3,00	63119,54	189359

1	2	3	4	5	6	7	8
47.	47.	Т8101-73	Машина посудомоечная универсальная	компл.	1,00	725389,99	725390
48.	48.	Т3201-1	Стол обеденный шести местный	шт.	36,00	25605,10	921783
49.	49.	ТПрайс	Табурет квадратный	шт.	216,00	2000,00	432000
кожзам-включить							
50.	50.	Т1204-78	Стол производственный -стол центральный СПРн-1500х600	шт.	5,00	132830,76	664154
51.	51.	Т1205-126	Шкаф пекарский ЭШ-2к	шт.	1,00	756711,57	756712
52.	52.	Т1820-18	Стол обеденный	шт.	4,00	13695,75	54783
53.	53.	Т5539-16	Канат для лазания	шт.	2,00	26865,27	53731
54.	54.	Т5102-95	Стенка гимнастическая	шт.	8,00	25203,50	201628
55.	55.	Т5539-10	Стойка волейбольная консольная	компл.	2,00	21381,00	42762
56.	56.	Т5539-11	Щит баскетбольный из оргстекла с кольцами -стойка баскетбольная мобильная в комплекте с щитом и кольцами-	компл.	2,00	207821,00	415642
57.	57.	Т5102-94	Баскетбольные кольца и щиты-щит баскетбольный тренировочный с кольцом, сеткой и фермой вылет 0,5м	шт.	4,00	182794,62	731178
58.	58.	Т5539-12	Ворота для ручного мяча школьные-мини-футбол с сеткой	шт.	2,00	35451,08	70902
59.	59.	Т5539-10	Стойка волейбольная для бадминтона мобильная	компл.	6,00	21381,00	128286
60.	60.	Т5538-35	Сетка волейбольная для бадминтона	шт.	3,00	2548,05	7644
61.	61.	Т5538-35	Сетка волейбольная	шт.	1,00	2548,00	2548
62.	62.	ТПрайс	Вышка судейская	шт.	1,00	43920,98	43921
63.	63.	Т5539-14	Брусья гимнастические	шт.	1,00	99706,16	99706
64.	64.	Т5539-18	Конь гимнастический	шт.	3,00	74225,69	222677
65.	65.	Т5539-17	Козел гимнастический	шт.	3,00	39882,46	119647
66.	66.	Т5539-21	Перекладина гимнастическая	шт.	2,00	41544,23	83088

1	2	3	4	5	6	7	8
67.	67.	Т5539-13	Бревно гимнастическое	шт.	1,00	55946,23	55946
68.	68.	Т5539-22	Скамейка гимнастическая	шт.	14,00	8336,54	116712
69.	69.	Т5302-298	Стойка для прыжков -мостик для прыжков	шт.	3,00	41682,71	125048
70.	70.	Т5101-100-1	Шкаф для учебно-наглядных пособий, инвентаря, реквизита, секционный: секция нижняя, 960Х400Х880 -шкаф для реквизита	шт.	2,00	21735,94	43472
71.	71.	Т5102-54-2	Шкаф для учебно-наглядных пособий, инвентаря, реквизита, секционный: секция верхняя, 960Х400Х800 -шкаф для одежды металлический	шт.	1045,00	16376,74	17113689
72.	72.	Т5301-2	Скамья для одевания	шт.	14,00	9527,48	133385
73.	73.	Т5302-30	Стол-верстак столярный учебный	шт.	8,00	36323,51	290588
74.	74.	Т5101-157	Верстак слесарный	шт.	3,00	42098,16	126294
75.	75.	Т5102-89	Станок токарный настольный по дереву	шт.	1,00	137151,36	137151
76.	76.	Т1303-50	Станок токарно-винторезный по металлу	шт.	1,00	2893627,79	2893628
77.	77.	Т5101-32	Стол для учителя	шт.	60,00	16673,09	1000385
78.	78.	Т5544-8	Стул для преподавателя	шт.	100,00	6253,79	625379
79.	79.	Т5302-103	Стол производственный	шт.	2,00	23818,69	47637
80.	80.	Т5102-21	Стеллаж пристенный деревянный-ЛДСП	шт.	2,00	12504,81	25010
81.	81.	Т5556-46	Ящик для мусора	шт.	2,00	830,88	1662
82.	82.	Т5102-143	Машина швейная	шт.	12,00	54007,50	648090
83.	83.	Т5544-5	Стол ученический двухместный	шт.	164,00	11075,69	1816414
84.	84.	Т5102-40	Стул ученический	шт.	976,00	4467,39	4360172
85.	85.	Т5544-3	Стол для раскроя	шт.	1,00	27986,96	27987
86.	86.	Т5302-121	Стол гладильный-доска	шт.	2,00	5420,14	10840
87.	87.	Т5544-2	Кабина примерочная	шт.	1,00	52401,12	52401

1	2	3	4	5	6	7	8
88.	88.	Т5544-18	Манекен 44-го размера	шт.	1,00	4320,60	4321

ИТОГО: 69067345

В том числе :

Накладные расходы			0
Сметная прибыль			5525387
Итого с НДС	12 %	8288081	77355426
С понижающим коэффициентом к=0,95965			74234135

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Директор ТОО «Сыл»: Орынбаев Г.Н.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Нугманбаева С.Г.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г. Доп.согл. №5 от 07.09.2018г.Доп.согл.№6 от 29.11.2018г.Доп.согл. №7

Акт приемки выполненных работ №35 за июнь 2019 года. Наружные сети освещения.Электроснабжение.НВК. Лок.см.№4-1-1 Лок.см.4-1-2, Лок.см.6-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Наружные сети освещения.лок.см.№ 4-1-1				
1.	1.	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	м3 грунта	90,70	125,61	11393
2.	2.	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	30,25	184,48	5580
3.	3.	41-010101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенге за 1 тонну	48,09	491,14	23621
4.	4.	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	108,81	25,25	2747
5.	5.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	41,34	1153,85	47700
6.	6.	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	39,93	1366,34	54558
7.	7.	11-010203-0502 РСНБ	Ямы, глубина до 2 м. Бурение	яма	20,00	1174,63	23493

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2				
8.	8.	13-080205-1402 РСНБ РК 2015	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 3. Устройство	шт.	2,00	23423,54	46847
9.	9.	13-080502-1605 РСНБ РК 2015	Заземление брони кабеля. Монтаж оборудования	шт.	42,00	582,07	24447
10.	10.	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,04	180041,43	7067
11.	11.	13-080201-0202 РСНБ РК 2015	Кабель до35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2кг	м	534,00	322,52	172228
12.	12.	13-080206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	39,25	165,70	6504
13.	13.	13-080201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	25,00	393,52	9838
14.	14.	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	6,00	4549,03	27294
15.	15.	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,66	157010,97	103627
16.	16.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	9,00	22854,26	205688
17.	17.	11-330109-0117 РСНБ РК 2015	Шпили стальные массой до 0,2 т. Установка	т	4,62	128855,46	595312
18.	18.	11-330207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	40,00	5588,00	223520
19.	19.	24-040207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	1,20	4515,15	5418
20.	20.	13-080303-0301 РСНБ РК 2015	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	шт.	40,00	1595,18	63807

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	21.	23-070207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3	шт.	40,00	861,66	34466
22.	22.	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования.шкаф Монтаж оборудования		1,00	25084,38	25084
23.	23.	23-070203-0207 РСНБ РК 2015	Ящик управления наружным освещением ЯУО 9602-31	шт.	1,00	67669,99	67670
24.	24.	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	1,00	235,44	235
25.	25.	23-070202-0105 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм	шт.	1,00	661,52	662
26.	26.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,00	2385,87	4772
27.	27.	23-070204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	1521,65	3043
28.	28.	13-100104-0206 РСНБ РК 2015	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	1,00	2347,51	2348
29.	29.	23-070216-0101 РСНБ РК 2015	Реле ФР-2	шт.	1,00	2262,19	2262
30.	30.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	19,00	429,76	8165
31.	31.	23-011305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	19,00	46,00	874
32.	32.	13-080206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20,00	165,70	3314
33.	33.	23-060408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,02	18745,47	382

Раздел: Электроснабжение.лок.см.№ 4-1-2

1	2	3	4	5	6	7	8
34.	34.	11-010107-0902 РСНБ РК 2015	Каналы. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт	м3 грунта	30,72	104,09	3198
35.	35.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	30,72	1153,85	35446
36.	36.	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	10,24	1366,34	13991
37.	37.	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,02	366393,78	8793
38.	38.	23-010501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	24,00	1685,92	40462
39.	39.	13-080205-1402 РСНБ РК 2015	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 3. Устройство	шт.	12,00	23375,77	280509
40.	40.	13-080502-1605 РСНБ РК 2015	Заземление брони кабеля. Монтаж оборудования	шт.	12,00	582,07	6985
41.	41.	13-080301-0107 РСНБ РК 2015	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 1,2 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	шт.	1,00	45516,00	45516
42.	42.	13-080301-0124 РСНБ РК 2015	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 1,2 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1,00	5858,12	5858
43.	43.	13-080303-0603 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,00	4539,40	9079
44.	44.	23-070204-1137 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА51-35 3Р 200А 15 кА	шт.	2,00	18250,87	36502

1	2	3	4	5	6	7	8
			характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010				
45.	45.	13-080303-0604 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,00	6086,47	12173
46.	46.	23-070204-1138 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА51-35 3Р 320А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	19199,37	38399
47.	47.	13-080206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	24,00	165,70	3977
48.	48.	13-080201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	85,00	393,52	33449
49.	49.	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	67,00	295,49	19798
50.	50.	23-060137-0312 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВбШв 4х16	км	0,11	484490,16	50901
51.	51.	23-060137-0734 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВбШв 4х120	км	0,15	2095240,69	318979
52.	52.	23-060201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,11	178886,66	18794
53.	53.	13-080201-0507 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 240 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	2,00	497,99	996
54.	54.	24-040206-2103 РСНБ РК 2015	Зажимы для присоединения проводников без кабельных наконечников CS-BH-B031	шт.	2,00	57158,52	114317
55.	55.	13-080201-2503 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6,00	31615,80	189695
56.	56.	Т	Муфта концевая 4КВТп1	шт	6,00	4374,81	26249
57.	57.	13-080201-0506 РСНБ	Жилы проводов или кабелей	шт.	24,00	376,86	9045

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	сечением до 150 мм2. Присоединение к зажимам				
58.	58.	23-061702-0808 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-120 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,24	25226,81	6054
59.	59.	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8,00	3169,96	25360
60.	60.	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	80,00	601,90	48152
		Раздел: Наружный водопровод В1. лок.см.6-1-1					
61.	61.	11-220701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией-п31	км трубопровода	0,15	103561,78	15089
62.	62.	11-221101-0105 РСНБ РК 2015	Штуцеры	врезка	1,00	17916,01	17916
		Раздел: Жироуловитель. лок.см.6-1-1					
63.	63.	13-370101-0105 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 1 т. Монтаж на открытой площадке-п57	шт.	1,00	65597,68	65598
		Раздел: Колодцы канализационные					
64.	64.	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы-п75	т	0,31	337684,26	103939
		Раздел: Корректировка-подключение жироуловителя					
65.	65.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,00	2393,19	2393
66.	66.	23-070204-0741 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1231,13	1231
67.	67.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным	м	25,00	429,76	10744

1	2	3	4	5	6	7	8
			конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами				
68.	68.	23-010504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	25,25	44,87	1133
69.	69.	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	25,00	100,93	2523
70.	70.	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	0,03	118119,85	2953
71.	71.	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,01	179904,72	900
72.	72.	23-010504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	5,05	44,87	227
73.	73.	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5,00	100,93	505
74.	74.	13-080201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	6,00	393,52	2361
75.	75.	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1,00	1395,73	1396

ИТОГО: 3445552

В том числе :

Накладные расходы			572934
Сметная прибыль			255226
Итого с временными	1,5 %	51683	3497235
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	76939	3574174

1	2	3	4	5	6	7	8
			Пересчет в текущих ценах			3823574	
			К-1,0697784				
			Итого с НДС 12%			4282403	
			С понижающим коэффициентсм к=0,95965			4109608	

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Директор ТОО «Сыл»: Сивцев Н.В.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Нысанбаева С.Г.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г. Доп.согл. №5 от 07.09.2018г.Доп.согл.№6 от 29.11.2018г.Доп.согл. №7

Акт приемки выполненных работ №36 за июнь 2019 года. Благоустройство. Лок.см.№7-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Отмостка.Корректировка				
1.	1.	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками-п16	м3 подстилающего слоя	50,16	9013,50	452144
2.	кор.	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	334,42	1453,87	486203
3.	кор.	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.покрытия Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2	-334,42	255,06	-109923
4.	кор.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового.материала Устройство оснований в плотном теле	м3	3,03	1888,89	5719
5.	кор.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	336,40	1514,82	509584

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	кор.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,38	29565,05	159131
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие проездов Тип 1					
7.	18.	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.материала Устройство-п18	м3 основания в плотном теле	7,62	2654,00	20223
8.	19.	11-270403-0501 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, однослойные.основания Устройство-п19	м2	76,20	615,61	46909
9.	20.	11-270403-0503 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм. Устройство.основания добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502-п20	м2	76,20	347,04	26444
10.	21.	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство-п21	м2 покрытия	76,20	1453,87	110785
11.	22.	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.покрытия Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301-п22	м2	76,20	328,70	25047
		Раздел: Асфальто-бетонное покрытие площадок Тип 2					
12.	30.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового.материала Устройство-п30	м3 основания в плотном теле	1,26	1888,89	2385
13.	31.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные.м Установка при других видах покрытий-п31	м3 бортового камня	140,30	1514,82	212529

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	32.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91-п32	м3	2,24	29565,05	66368
		Раздел: Озеленение					
15.	73.	11-470102-0208 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%-п73	яма	212,00	6231,12	1320997
16.	74.	11-470103-0106 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт.	212,00	5432,79	1151752
17.	75.	25-010203-0302 РСНБ РК 2015	Береза повислая	шт.	95,00	3136,46	297963
18.	76.	25-010201-0602 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста	шт.	22,00	7566,74	166468
19.	77.	25-010203-3103 РСНБ РК 2015	Клен ясенелистный, с комом, высотой от 2 м до 3 м	шт.	55,00	1333,68	73352
20.	78.	11-470108-0105 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	м траншеи	1139,80	1428,42	1628112
21.	79.	11-470109-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	1139,80	630,03	718108
22.	80.	25-010302-0103 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста	шт.	2646,90	622,56	1647862
23.	81.	25-010301-0102 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста	шт.	772,50	627,47	484722
24.	82.	11-470106-0110 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	яма	26,00	1714,51	44577
25.	83.	11-470107-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м	шт.	26,00	276,52	7190

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	84.	25-010301-0102 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста	шт.	130,00	627,47	81571
27.	85.	11-470113-0102 РСНБ РК 2015	Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 см	м2	152,00	864,66	131429
28.	86.	11-470113-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Цветники.м2 Устройство вручную.исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта к норме 11-470113-0102	-152,00	85,41	-95542	
29.	87.	11-470113-0201 РСНБ РК 2015	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	м2	152,00	1185,92	180260
30.	88.	11-470113-0202 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Цветники.м2 Подготовка почвы.исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 11-470113-0201-п88	-152,00	128,90	-33499	
31.	90.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную-п90	м2	4052,85	219,12	888059
		Раздел: Монтаж ограждения ДЭС					
32.	138.	11-010203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	яма	9,00	596,59	5369
33.	139.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.м3 Устройство/под стойки	0,63	20669,00	13021	
34.	140.	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,16	20273,14	3301
35.	141.	21-050206-0221 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 60 мм х 60 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86	м	24,30	1543,54	37508
36.	142.	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые	т конструкций	0,42	185918,20	77714
37.	143.	11-090606-0110 РСНБ РК 2015	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой.ий Монтаж	т конструкций	0,42	63538,93	26559
38.	144.	21-130814-1901 РСНБ	Сварная решетка ограждения	т	0,42	342766,12	143276

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015					
39.	145.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	20,40	101,51	2071	
40.	146.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	40,80	70,81	2889
41.	147.	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1,00	13321,86	13322
42.	148.	21-050206-0221 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 60 мм х 60 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86	м	5,40	1543,54	8335
43.	149.	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые	т конструкций	0,02	185918,20	3532
44.	150.	11-090606-0110 РСНБ РК 2015	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой.Монтаж	т конструкций	0,02	63538,93	1207
45.	151.	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,02	342766,12	6513
		Раздел: Ограждение спортивной площадки ==========					
46.	152.	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка-п152	м ограждения	96,00	765,65	73502
		Раздел: Площадка для мусорных контейнеров ==========					
47.	154.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки-п154	м3	0,35	20416,20	7146
48.	155.	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,10	119409,90	11349
49.	156.	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,10	436244,78	41461

1	2	3	4	5	6	7	8
50.	157.	11-090402-0102 РСНВ РК 2015	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	м2	19,20	1877,67	36051
51.	158.	21-100103-1105 РСНВ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	16,01	2594,55	41533
52.	159.	11-130301-1406 РСНВ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,00	70,81	212
53.	160.	11-110101-0209 РСНВ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,40	23127,03	9251

ИТОГО: 11272053

В том числе :

Накладные расходы			1933996
Сметная прибыль			834967
Итого с временными	1,5 %	169081	11441134
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	251705	11692839
Пересчет в текущих ценах К=1,0697784			12508747
Итого с НДС 12%			14009796
С понижающим коэффициентом к=0,95965			13444501

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» **Шакибаев Е.Е.**

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» **Высанбаева С.Г.**

Директор ТОО «Сыл»: **Овнанян А.Н.**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города Костаная Костанайской области»

АКТ №16

выполненных работ за май 2019 год

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наимен.	Источник финансирования код	Правовая форма наимен.	Правовая форма код
		Договор №163	02.06.2017	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		за приобретение матери-алов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство объекта: «Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне Аэропорт" города Костаная Костанайской области»	1 255 849 426	104 811 390								104 811 390

«ЗАКАЗЧИК»
Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Толстого, 40
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

Нуралин К.М.

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Жанибека,72
БИН 010640004243
ИИК KZ656017221000000313
в АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX

Т.Н.Овнанян

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г. Доп.согл. №5 от 07.09.2018г.Доп.согл.№6 от 29.11.2018г.Доп.согл. №7

Акт приемки выполненных работ №28 за май 2019 года. Общестроительные работы.локсм.№2-1-5а, №2-1-6б, №2-1-7б, №2-1-8б

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Лок.см.№ 2-1-5а. Блок А					
1.	13.	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений.м2 Окраска водными составами известковая по штукатурке-п13	окрашиваемой поверхности	1149,61	120,32	138318
2.	15.	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений.м2 Окраска водными составами известковая по штукатурке-п15	окрашиваемой поверхности	110,00	120,32	13235
3.	17.	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений.м2 Окраска водными составами известковая по штукатурке-п17	окрашиваемой поверхности	386,66	120,32	46522
4.	18.	11-150403-0108 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска простая колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску-п18	м2 окрашиваемой поверхности	10,63	474,39	5043
		Раздел: Жалюзийные решетки.Лок.см.№ 2-1-5а. Блок А					

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	39.	11-200301-0102 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка-п39	решетка	16,00	2438,53	39017
6.	40.	21-060405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т-п40	т	0,16	153710,13	24225
7.	41.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /с 2-х сторон за 2 раза/-п41	м2	15,36	70,81	1088
		Раздел: Вход №1.Лок.см.№ 2-1-5а. Блок А					
8.	51.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,76	824,62	12171
		Раздел: Лок.см.№ 2-1-5а. Блок Б					
9.	94.	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений.м2 Окраска водными составами известковая по штукатурке-п94	окрашиваемой поверхности	362,45	120,32	43609
10.	95.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	525,55	1208,19	634966
11.	96.	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений.м2 Окраска водными составами известковая по штукатурке-п96	окрашиваемой поверхности	435,23	120,32	52366
12.	97.	11-150403-0108 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска простая колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску-п97	м2 окрашиваемой поверхности	90,32	474,39	42847
		Раздел: Жалюзийные решетки.Лок.см.№ 2-1-5а. Блок Б					
13.	118.	11-200301-0102 РСНБ	Решетки жалюзийные, площадь в	решетка	10,00	2438,53	24385

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	свету до 1 м2. Установка-п118				
14.	119.	21-060405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т-п119	т	0,10	153710,13	15140
15.	120.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /с 2-х сторон за 2 раза/-п120	м2	9,60	70,81	680
		Раздел: Вход №2.Лок.см.№ 2-1-5а. Блок Б					
16.	130.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,93	824,62	18909
		Раздел: Лок.см.№ 2-1-5а. Блок В					
17.	172.	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений.м2 Окраска водными составами известковая по штукатурке-п172	окрашиваемой поверхности	1148,85	120,32	138227
18.	175.	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений.м2 Окраска водными составами известковая по штукатурке-п175	окрашиваемой поверхности	111,14	120,32	13372
19.	177.	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений.м2 Окраска водными составами известковая по штукатурке-п177	окрашиваемой поверхности	385,28	120,32	46356
20.	178.	11-150403-0108 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска простая колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску-п178	м2 окрашиваемой поверхности	25,25	474,39	11978
		Раздел: Жалюзийные решетки. Блок В.Лок.см.№ 2-1-5а					
21.	191.	11-200301-0102 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка-п191	решетка	16,00	2438,53	39017

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	192.	21-060405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т-п192	т	0,16	153710,13	24225
23.	193.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /с 2-х сторон за 2 раза/-п193	м2	15,36	70,81	1088
		Раздел: Вход №3. Блок В.Лок.см.№ 2-1-5а					
24.	203.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,04	824,62	11578
		Раздел: Окна.Лок.см.№ 2-1-6б.Блок А					
25.	20.	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов	9,04	2927,81	26469
26.	21.	21-090201-0910 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99-п21	м2	9,04	27672,08	250172
27.	22.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	48,30	2937,64	141888
28.	25.	11-200301-0102 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка-п25	решетка	16,00	2438,53	39017
29.	26.	21-060405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т-п26	т	0,20	153710,13	31188
30.	27.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /с 2-х сторон за 2 раза/-п27	м2	23,04	70,81	1631
		Раздел: Внутренние двери.Лок.см.№ 2-1-6б.Блок А					

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	38.	11-260201-0601 РСНБ РК 2015	Двери с тепловой изоляцией.м2 Установка в кирпичных перегородках-п38	проемов по наружному обводу коробок	3,75	8670,97	32509
32.	40.	11-100107-0107 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях-п40	м2 проемов	10,34	1327,31	13720
33.	42.	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях-п42	проемов	156,24	1544,57	241324
			Раздел: Внутренняя отделка.Потолок 1 этаж.Лок.см.№ 2-1-6б.Блок А ==========				
34.	49.	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство-п49	м2	204,05	1592,46	324941
35.	50.	22-030301-0201 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" Т 14 мм в комплекте-п50	м2	-201,66	2879,02	-747666
36.	51.	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п51	м2 окрашиваемой поверхности	752,85	775,55	583872
			Раздел: Стены и перегородки 1 этаж.Лок.см.№ 2-1-6б.Блок А ==========				
37.	57.	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п57	м2 окрашиваемой поверхности	1551,48	630,42	978087
			Раздел: Потолок 2 этаж.Лок.см.№ 2-1-6б.Блок А ==========				
38.	61.	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство-п61	м2	248,35	1592,46	395487
39.	62.	22-030301-0201 РСНБ	Подвесной потолок из минерального	м2	-156,42	2879,02	-579936

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	волокна класса "стандарт" Т 14 мм в комплекте-п62				
40.	63.	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п63	м2 окрашиваемой поверхности	673,30	775,55	522177
		Раздел: Стены и перегородки 2 этаж.Лок.см.№ 2-1-6б.Блок А					
41.	68.	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п68	м2 окрашиваемой поверхности	1359,92	630,42	857323
		Раздел: Потолок 3 этаж.Лок.см.№ 2-1-6б.Блок А					
42.	72.	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство-п72	м2	247,93	1592,46	394818
43.	73.	22-030301-0201 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" Т 14 мм в комплекте-п73	м2	-154,26	2879,02	-571928
44.	74.	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п74	м2 окрашиваемой поверхности	671,70	775,55	520936
		Раздел: Стены и перегородки 3 этаж.Лок.см.№ 2-1-6б.Блок А					
45.	79.	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п79	м2 окрашиваемой поверхности	1405,52	630,42	886070
		Раздел: Потолок тех.этаж.Лок.см.№ 2-1-6б.Блок А					
46.	82.	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений.м2 Окраска водными составами известковая по штукатурке-п82	окрашиваемой поверхности	1079,07	120,32	129831

1	2	3	4	5	6	7	8
ти							
47.	83.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатур	78,86	853,94	67342
иваемой поверхнос ти							
48.	84.	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашивае мой поверхнос	78,86	297,92	23494
простая по штукатурке и сборным ти			конструкциям-п84				
		Раздел: Стены и перегородки тех.этаж.Лок.см№ 2-1-6б.Блок А					
49.	86, 88.	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений.м2 Окраска водными составами известковая по штукатурке-п86, п88	окрашивае мой поверхнос	744,24	120,32	89545
ти							
		Раздел: по ТИПУ ТД 650 - 1 этаж.Лок.см№ 2-1-6б.Блок А					
50.	108	11-110101-3601 РСНБ	Покрытия из линолеума. Устройство м2		481,41	2462,50	1185473
кор,п.8РК 2015		на клее "Бустилат"п108,кор.п8	покрытия проект				
		Раздел: по ТИПУ ТД 650 - 2 этаж.Лок.см№ 2-1-6б.Блок А					
51.	118	11-110101-3601 РСНБ	Покрытия из линолеума. Устройство м2		602,79	2462,50	1484371
кор.п11 РК 2015		на клее "Бустилат"п118, кор.п11	покрытия проект				
		Раздел: по ТИПУ ТД 650 - 3 этаж.Лок.см№ 2-1-6б.Блок А					
52.	128.	11-110101-3601 РСНБ	Покрытия из линолеума. Устройство м2		601,23	2462,50	1480530
кор.п.14 РК 2015		на клее "Бустилат"п128, кор.п14	покрытия проект				
		Раздел: Тех. этаж.блокА.Лок.см№ 2-1-6б.Блок А					
53.	137.	11-120101-1503 РСНБ	Пароизоляция прокладная.м2		1079,07	832,21	898016

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Устройство в один слой /Техноэласт ЭПП/-п137	изолируемой			
поверхности							
54.	138.	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /для IB -35С - 180мм/-138 покрытия	м2 утепляемого	1079,07	938,94	1013178
55.	139.	11-120101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой-139 покрытия	м2 утепляемого	1079,07	755,31	815034
56.	140.	21-110101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012-140	м3	244,52	27225,33	6657064
57.	141.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство-141	м2 стяжки	1079,07	637,36	687757
58.	142.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 30мм/-142	м2 стяжки	1079,07	234,72	253281
59.	143.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-143	т	1,07	16164,74	17268
60.	144.	21-050301-2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм-144	т	1,07	221051,48	236145
		Раздел: Наружная отделка.Лок.см.№ 2-1-6б.Блок А					
61. кор.п.4.		11-150213-0101 РСНБ РК 2015	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов /для IB -35С - 150мм/кор п.4	м2	1449,00	5536,68	8022652
		Раздел: Элементы перегородок сан.узла.санузел №1.Лок.см.№ 2-1-6б.Блок А					
62.	238.	11-090403-0203 РСНБ	Панели навесные из герметичных	м2	83,10	8233,69	684225

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж-п238 кор.п.7 кор.п.7				
63.	239.	21-090202-0301 РСНБ РК 2015	Панели из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2002-п239 кор.п.8 кор.п.8	м2	83,10	24908,11	2069879
64.	240.	11-060301-0407 РСНБ кор. п.9РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.т Установка-п240 кор.п.9	0,15	436136,88	66424	
			Раздел: Элементы перегородок сан.узла.санузел №2.Лок.см.№ 2-1-6б.Блок А ==========				
65.	241.	11-090403-0203 РСНБ Кор.п.10РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж-п241 кор.п.10	м2	15,91	8233,69	131015
66.	242.	21-090202-0301 РСНБ кор.п.11РК 2015	Панели из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2002-п242 кор.п.11	м2	15,91	24908,11	396338
67.	243.	11-060301-0407 РСНБ кор.п.12РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.т Установка-п243 кор.п.12	0,02	436136,88	10598	
			Раздел: Каркас подиума Тип 1.Лок.см.№ 2-1-6б.Блок А ==========				
68.	260.	11-100102-0401 РСНБ Кор. РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.м3 Установка-п260+кор	2,27	79189,73	179539	
69.	261.	11-110101-3504 РСНБ Кор.РК 2015	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство-п261+кор	м2	58,00	631,53	36629
70.	262.	21-070509-0412 РСНБ Кор.РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 22 мм-п262+кор	м2	59,57	1808,01	107696
71.	263.	21-061001-0301 РСНБ Кор.РК 2015	Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава-п263+кор	т	0,03	1291093,40	38921
			Раздел: Окна.Лок.см.№ 2-1-7б.Блок Б ==========				

1	2	3	4	5	6	7	8
72.	27.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	25,85	2937,64	75944
		Раздел: Наружные двери.Лок.см.№ 2-1-7б.Блок Б					
73.	33.	11-260201-0602 РСНБ РК 2015	Двери с тепловой изоляцией.м2 Установка в кирпичных стенах-п33	проемов по наружному обводу коробок	7,62	9276,72	70685
74.	34.	21-090402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой-п34	м2	1,11	36418,39	40410
75.	35.	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах.проемов Установка блоков-п35	м2	4,20	2591,93	10886
76.	36.	11-100107-0102 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах.проемов Установка блоков-п36	м2	6,30	2115,67	13329
		Раздел: Внутренние двери.Лок.см.№ 2-1-7б.Блок Б					
77.	39.	11-260201-0601 РСНБ РК 2015	Двери с тепловой изоляцией.м2 Установка в кирпичных перегородках-п39	проемов по наружному обводу коробок	37,90	8670,97	328644
78.	41.	11-260201-0601 РСНБ РК 2015	Двери с тепловой изоляцией.м2 Установка в кирпичных перегородках-п41	проемов по наружному обводу коробок	5,19	8670,97	45013
79.	43.	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях-п43	проемов	80,22	1544,57	123906
80.	44.	21-090102-0103 РСНБ Кор.п5РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние-п44 кор.п.5	м2	19,74	5741,54	113338
81.	46.	21-090102-0104 РСНБ	Блоки дверные однопольные с	м2	-25,20	5371,89	-135372

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние-п46 кор.п2 Кор.п.2				
82.	48.	21-090404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт	-45,00	1727,16	-100089
			Раздел: Внутренняя отделка.Потолок 1 этаж.Лок.см.№ 2-1-7б.Блок Б				
83.	57.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	-33,89	853,94	-28940
84.	59.	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство-п59	м2	527,38	1592,46	839830
85.	60.	22-030301-0201 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" Т 14 мм в комплекте-п60	м2	-89,00	3707,56	-329973
86.	61.	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п61	м2 окрашиваемой поверхности	413,39	775,55	320604
87.	62.	11-150403-0309 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке-п62	м2 окрашиваемой поверхности	33,89	1038,28	35187
			Раздел: Стены и перегородки 1 этаж.Лок.см.№ 2-1-7б.Блок Б				
88.	66.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей Кор.п.1	м2 оштукатуриваемой поверхности	-215,93	676,07	-145985
89.	67.	11-150403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке-п67	м2 окрашиваемой поверхности	941,91	867,01	816646

1	2	3	4	5	6	7	8
90.	68.	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п68	м2 окрашиваемой поверхности	727,11	630,42	458386
91.	70.	11-150107-0105 РСНБ Кор.п.3 РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы облицовки	м2 поверхности	215,93	4870,12	1051604
			Раздел: Потолок 2 этаж.Лок.см.№ 2-1-7б.Блок Б				
92.	кор.	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство-кор	м2	163,36	1592,46	260144
93.	кор.	22-030301-0201 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" Т 14 мм в комплекте-кор	м2	163,36	3707,56	605667
94.	71.	11-150203-0504 РСНБ Кор.п.3 РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оштукатуриваемой поверхности	м2	-563,07	226,26	-480827
95.	72.	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п72	м2 окрашиваемой поверхности	498,68	775,55	386751
			Раздел: Стены и перегородки 2 этаж.Лок.см.№ 2-1-7б.Блок Б				
96.	74.	11-150203-0101 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону-п74	м2 оштукатуриваемой поверхности	-115,39	1096,09	-126483
97.	76.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	1515,05	676,07	1024287
98.	77.	11-150403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по	м2 окрашивае	1149,56	867,01	996681

1	2	3	4	5	6	7	8
			штукатурке-п77	мой поверхности			
99.	78.	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п78	м2 окрашиваемой поверхности	423,19	630,42	266788
		Раздел: Потолок 3 этаж.Лок.см.№ 2-1-7б.Блок Б					
100.	81.	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям-п81	м2 окрашиваемой поверхности	517,90	297,92	154291
101.	83.	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство-п83	м2	127,52	1592,46	203070
102.	84.	22-030301-0201 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" Т 14 мм в комплекте-п84	м2	-4,93	3707,56	-18278
		Раздел: Стены и перегородки 3 этаж.Лок.см.№ 2-1-7б.Блок Б					
103.	87.	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п87 замена	м2 окрашиваемой поверхности	1227,93	630,42	774114
104.	90.	11-200301-0104 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка-п90	решетка	3,00	3893,71	11681
105.	92.	23-050301-1201 РСНБ РК 2015	Решетки радиаторные-п92	м2	1,62	3772,19	6111
Раздел: по ТИПУ ТД 446 - 1 этаж.Лок.см.№ 2-1-7б.Блок Б							
106.	98.	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство-п98	м2 покрытия	184,57	3769,28	695695

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: по ТИПУ ТД 288 - 1 этаж.Лок.см.№ 2-1-7б.Блок Б					
107.	103.	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство-п103	м2 покрытия	12,88	3769,28	48548
		Раздел: по ТИПУ ТД 650 - 1 этаж.Лок.см.№ 2-1-7б.Блок Б					
108.	113.	11-110101-3601 РСНБ Кор.п11 РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"п113, кор.п11 проект	м2 покрытия	57,09	2462,50	140584
		Раздел: по ТИПУ ТД 650 - 2 этаж.Лок.см.№ 2-1-7б.Блок Б					
109.	118.	11-110101-3601 РСНБ Кор.п14 РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"п118, кор.п14 проект	м2 покрытия	84,94	3146,44	267259
		Раздел: по ТИПУ ТД 446 - 2 этаж.Лок.см.№ 2-1-7б.Блок Б					
110.	кор.п45.	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство-кор.п.45	м2 покрытия	36,16	3769,28	136297
		Раздел: по ТИПУ ТД 650 /спорт.зал/ - 2 этаж.Лок.см.№ 2-1-7б.Блок Б					
111.	123.	11-110101-3601 РСНБ Кор.п.16 РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"-п.123,кор.п16 покрытия	м2	690,33	647,41	446923
112.	кор.п2.	ТЦЕНА	Спортивный линолеум-кор.п2	м2	704,14	6859,13	4829764
		Раздел: Медиатека, библитотека - 2 этаж.Лок.см.№ 2-1-7б.Блок Б					
113.	132.	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство-п132	м2 покрытия	33,78	3769,28	127326

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: по ТИПУ ТД 650 - 3 этаж.Лок.см.№ 2-1-7б.Блок Б				
114.	137. Кор.п.19	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"п137, кор.п19 покрытия проект	м2	264,22	2462,50	650642
			Раздел: по ТИПУ ТД 446 - 3 этаж.Лок.см.№ 2-1-7б.Блок Б				
115.	152. Кор.п.54	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с покрытия красителем на цементном растворе. Устройство-п.152,кор.п54	м2	-63,10	3769,28	-237841
			Раздел: по ТИПУ ТД 650 - 3 этаж.Лок.см.№ 2-1-7б.Блок Б				
116.	148. Кор.п.21	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"п148, кор.п21 покрытия проект	м2	15,57	2462,50	38341
			Раздел: Наружная отделка.Лок.см.№ 2-1-7б.Блок Б				
117.	кор.п.4.	11-150213-0101 РСНБ РК 2015	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов /для IВ -35С - 150мм/кор п.4	м2	1791,41	5536,68	9918468
			Раздел: Подиум. Доп.смета.Блок Б				
118.	доп.	11-110101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	25,57	1222,10	31249
119.	доп.	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	16,46	4265,10	70203
120.	доп.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,15	80788,31	11957
121.	доп.	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкц	1,56	15380,94	23985

1	2	3	4	5	6	7	8
ии							
122.	доп. 11-110101-3504 РСНБ РК 2015		Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	25,57	1059,94	27103
123.	доп. 11-110101-3408 РСНБ РК 2015		Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого	м2 покрытия	30,07	3820,14	114872
124.	доп. 11-110101-3901 РСНБ РК 2015		Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	15,00	105,48	1582
125.	доп. ТПРАЙС		порог угловой	м	16,67	732,89	12215
	Раздел: Внутренние двери.Лок.см.№ 2-1-8б.Блок В						
126.	33. 11-100107-0106 РСНБ РК 2015		Проемы дверные площадью до 3 м2м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях-п33	проемов	1,08	1544,57	1674
127.	35. 11-100107-0107 РСНБ РК 2015		Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях-п35	м2 проемов	6,89	1327,31	9147
128.	36. 21-090102-0115 РСНБ РК 2015		Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние-п36	м2	6,89	8594,59	59227
129.	37. 11-100107-0106 РСНБ РК 2015		Проемы дверные площадью до 3 м2м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях-п37	проемов	89,25	1544,57	137853
130.	41. 21-090404-0303 РСНБ РК 2015		Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011-п41	шт	-46,00	2224,20	-102313
	Раздел: Внутренняя отделка.Потолок 1 этаж.Лок.см.№ 2-1-8б.Блок В						
131.	46. 11-150405-0104 РСНБ РК 2015		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п46	м2 окрашиваемой поверхности	727,28	775,55	564041
	Раздел: Стены и перегородки 1 этаж.Лок.см.№						

1	2	3	4	5	6	7	8
			2-1-8б.Блок В				
132.	51. 11-150405-0103 РСНБ 50. РК 2015		Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п51,50	м2 окрашиваемой поверхности	1407,43	630,42	887274
			Раздел: Потолок 2 этаж.Лок.см.№ 2-1-8б.Блок В				
133.	57. 11-150405-0104 РСНБ РК 2015		Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п57	м2 окрашиваемой поверхности	708,98	775,55	549849
			Раздел: Стены и перегородки 2 этаж.Лок.см.№ 2-1-8б.Блок В				
134.	62. 11-150405-0103 РСНБ РК 2015		Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п62	м2 окрашиваемой поверхности	1379,09	630,42	869408
			Раздел: Потолок тех.этаж.Лок.см.№ 2-1-8б.Блок В				
135.	65. 11-150401-0201 РСНБ РК 2015		Поверхности внутри помещений.м2 Окраска водными составами известковая по штукатурке-п65	окрашиваемой поверхности	1123,61	120,32	135190
136.	66. 11-150203-0504 РСНБ РК 2015		Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,12	853,94	25721
137.	67. 11-150405-0102 РСНБ РК 2015		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям-п67	м2 окрашиваемой поверхности	60,23	297,92	17943
			Раздел: Стены и перегородки тех.этаж.Лок.см.№ 2-1-8б.Блок В				

1	2	3	4	5	6	7	8
138.	69.	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений.м2 Окраска водными составами известковая по штукатурке-п69	412,60	окрашивае мой поверхнос ти	120,32	49643
139.	72.	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п72 замена	м2	291,88	окрашивае мой поверхнос ти	630,42	184007
		Раздел: по ТИПУ ТД 446 - 1 этаж.Лок.см.№ 2-1-8б.Блок В					
140.	82.	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство-п82	м2	75,26	покрытия	3769,28	283676
		Раздел: по ТИПУ ТД 650 - 1 этаж.Лок.см.№ 2-1-8б.Блок В					
141.	87.	11-110101-3601 РСНБ Кор.п.5 РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"п87, кор.п5 проект	м2	613,44	покрытия	2462,50	1510597
		Раздел: по ТИПУ ТД 452 - 1 этаж.Лок.см.№ 2-1-8б.Блок В					
142.	92.	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство-п92	м2	21,44	покрытия	3769,28	80813
		Раздел: по ТИПУ ТД 650 - 2 этаж.Лок.см.№ 2-1-8б.Блок В					
143.	97.	11-110101-3601 РСНБ Кор.п.5 РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"п97, кор.п8 проект	м2	632,93	покрытия	2462,50	1558591
		Раздел: по ТИПУ ТД 346 - 2 этаж.Лок.см.№ 2-1-8б.Блок В					
144.	102.	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с	м2	10,64	покрытия	3769,28	40105

1	2	3	4	5	6	7	8
			красителем на цементном растворе. Устройство-п102				
			Раздел: по ТИПУ ТД 340 - 2 этаж.Лок.см.№ 2-1-8б.Блок В				
145.	105.	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство-п105	м2 покрытия	12,05	3769,28	45420
			Раздел: по ТИПУ ТД 340 - 2 этаж.Корректировка.Лок.см.№ 2-1-8б.Блок В				
146.кор.п.72.		11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство-кор.п72	м2 покрытия	183,52	3769,28	691737
			Раздел: Элементы перегородок сан.узла.Лок.см.№ 2-1-8б.Блок В				
147.	4.	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж-п4	м2	55,79	8233,69	459371
148.	5.	21-090202-0301 РСНБ РК 2015	Панели из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-200-п5	м2	55,79	24908,11	1389664
149.	6.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.т Установка-п6		0,05	436136,88	22147

ИТОГО: 67016710

В том числе :

Накладные расходы			12975725
Сметная прибыль			4964201
Итого с временными	1,5 %	1005251	68021961
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	1496483	69518444

1	2	3	4	5	6	7	8

Пересчет в текущих ценах 74369330
К=1,0697784
Итого с НДС 12% 83293649
С понижающим коэффициентом к=0,95965 79932750

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» **Шакибаев Е.Е.**

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: **Нысанбаева С.Г.**

расценки верны

Директор ТОО «Сыл»: **Овнанян Р.Н.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г. Доп.согл. №5 от 07.09.2018г.Доп.согл.№6 от 29.11.2018г.Доп.согл. №7

Акт приемки выполненных работ №29 за май 2019 года. Электрооборудование.Блоки А,Б,В. Лок.см.№2-1-14 Лок.см.№2-1-15, Лок.см.№2-1-16

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Силовое электрооборудование. Блок А. лок.см.№ 2-1-14				
1.	121.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах-п121	м кабеля	120,00	275,93	33112
2.	122.	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	0,12	118119,85	14458
3.	123.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами-п123	м	120,00	429,76	51571
4.	124.	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм-п124	м	121,20	60,94	7386
5.	125.	13-080206-1903 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2,00	597,84	1196
6.	126.	23-010501-1809 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 110х18,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,02	4191,35	8467

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	127.	23-080306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	12,00	104,64	1256
8.	128.	23-021104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб-п128	шт.	8,00	445,54	3564
9.	129.	23-021104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб-п129	100 шт.	2,40	4387,68	10530
10.	135.	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке-п135	шт.	49,00	497,25	24365
11.	136.	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	22,00	510,06	11221
12.	137.	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	1,00	1085,67	1086
13.	138.	23-070220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	32,32	579,58	18732
14.	139.	23-070220-0516 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	6,06	446,38	2705
15.	140.	23-070220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	16,16	360,64	5828
16.	141.	23-070220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный	шт.	16,16	383,59	6199

1	2	3	4	5	6	7	8
			ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011				
17.	142.	23-070220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1,00	383,59	384
18.	143.	23-070220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1,00	579,58	580
19.	144.	23-061707-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-212, степень защиты IP20	шт.	47,47	79,27	3763
20.	145.	23-070202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для выключателей и розеток К-207	шт.	48,48	36,76	1782
21.	146.	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	50,00	510,06	25503
22.	147.	23-070220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011-п147	шт.	50,00	579,58	28979
23.	182.	13-080206-0701 РСНБ РК 2015	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования-п182	м	30,00	279,30	8379
24.	183.	23-070202-1003 РСНБ РК 2015	Перфокороб КГ-300-п183	шт.	10,00	3542,79	35428

Раздел: Силовое электрооборудование. Блок Б.

лок.см.№ 2-1-15

==========

25.	194.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных	м кабеля	70,00	275,93	19315

трубах, блоках и коробах-п194

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	195.	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	0,07	118119,85	8434
27.	196.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	70,00	429,76	30083
28.	197.	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	70,70	60,94	4308
29.	198.	23-080306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	8,00	104,64	837
30.	199.	23-021104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб-п199	100 шт.	1,40	4387,68	6143
31.	205.	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке-п205	шт.	16,00	497,25	7956
32.	206.	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке-п206	шт.	7,00	510,06	3570
33.	207.	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования-п207	шт.	6,00	1085,67	6514
34.	208.	23-070220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011-п208	шт.	16,16	579,58	9366
35.	209.	23-070220-0516 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011-п209	шт.	1,01	446,38	451
36.	210.	23-070220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с	шт.	6,06	383,59	2325

1	2	3	4	5	6	7	8
			заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011				
37.	211.	23-070220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	6,06	360,64	2185
38.	212.	23-061707-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	20,20	79,27	1601
39.	213.	23-070202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для выключателей и розеток К-207	шт.	26,26	36,76	965
40.	214.	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4,00	418,51	1674
41.	215.	23-070218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4,00	210,20	841
42.	216.	13-080303-1201 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу	шт.	3,00	7313,65	21941
43.	217.	23-070210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54-п217	шт.	3,00	1614,68	4844
44.	269.	13-080206-0701 РСНБ РК 2015	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования-п269	м	51,00	279,30	14245
45.	270.	23-070202-1003 РСНБ РК 2015	Перфокороб КГ-300-п270	шт.	17,00	3542,79	60227
		Раздел: Силовое электрооборудование. Блок В.					
лок.см.№ 2-1-16							
		==========					
46.	79.	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке-п79	шт.	57,00	497,25	28343

1	2	3	4	5	6	7	8
47.	80.	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	5,00	510,06	2550
48.	81.	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	1,00	1085,67	1086
49.	82.	23-070220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	50,50	579,58	29269
50.	83.	23-070220-0516 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4,04	446,38	1803
51.	84.	23-070220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	7,07	360,64	2550
52.	85.	23-070220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1,01	383,59	387
53.	86.	23-070220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1,00	360,64	361
54.	87.	23-061707-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	7,07	79,27	560
55.	88.	23-070202-0901 РСНБ	Коробки установочные для	шт.	31,31	36,76	1151

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	выключателей и розеток К-207-п88				
56.	118.	13-080206-0701 РСНБ РК 2015	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования-п118	м	30,00	279,30	8379
57.	119.	23-070202-1003 РСНБ РК 2015	Перфокороб КГ-300-п119	шт.	10,00	3542,79	35428

ИТОГО: 626167

В том числе :

Накладные расходы			82798
Сметная прибыль			46382
Итого с временными	1,5 %	9393	635560
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	13982	649542
Пересчет в текущих ценах К=1,0697784			694866
Итого с НДС 12%			778250
С понижающим коэффициентом к=0,95965			746847

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» **Шакибаев Е.Е.**

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»:

Директор ТОО «Сыл» **Овнанян Г.Н.**

Нысанбаева С.Г.
расценки верны

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г. Доп.согл. №5 от 07.09.2018г.Доп.согл.№6 от 29.11.2018г.Доп.согл. №7

Акт приемки выполненных работ №30 за май 2019 года. Электроосвещение.Блоки А,Б,В. Лок.см.№2-1-17 Лок.см.№2-1-18, Лок.см.№2-1-19

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Светотехническое оборудование.лок.см.№2-1-17. Блок А				
1.	26.	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях-п26	шт.	108,00	1863,73	201283
2.	27.	23-070106-1301 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20	шт.	20,00	32977,64	659553
3.	28.	23-070106-1302 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 300, 220 В, мощность 18 Вт, степень защиты IP 20	шт.	4,00	22980,16	91921
4.	29.	23-070106-1303 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20	шт.	66,00	35361,80	2333879
5.	30.	23-070106-1303 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с	шт.	4,00	35361,80	141447

1	2	3	4	5	6	7	8
			креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 1200x600, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20				
6.	31.	23-070102-1208 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218, мощность 2x18 Вт, степень защиты IP65	шт.	1,00	14968,41	14968
7.	32.	23-070106-1304 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OWP ECO LED 595, 220 В, мощность 33 Вт, степень защиты IP 54	шт.	2,00	31010,84	62022
8.	33.	23-070102-1801 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 136 SAN|AMS/S, мощность 72 Вт	шт	6,00	11741,83	70451
9.	34.	24-040207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	1487,22	8923
10.	35.	23-070106-1002 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели Диора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, степень защиты IP65	шт.	1,00	12172,04	12172
11.	36.	23-070106-1202 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный, рассеиватель из поликарбоната типа STAr NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65	шт.	4,00	18826,48	75306
12.	37.	13-080305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами-п37	шт.	9,00	1887,18	16985
13.	38.	23-070102-1207 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенный, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1x15 Вт, степень защиты IP65-п38	шт.	9,00	690,43	6214

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Электроустановочные изделия.лок.см.№2-1-17. Блок А					
14.	48.	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке-п48	шт.	165,00	418,51	69054
15.	49.	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования-п49	шт.	13,00	1087,72	14140
16.	50.	23-070218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012-п50	шт.	164,63	278,05	45775
17.	51.	23-070218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012-п51	шт.	2,02	278,05	562
18.	52.	23-070218-1802 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012-п52	шт.	9,09	753,37	6848
19.	53.	23-070218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012-п53	шт.	4,04	291,82	1179
20.	54.	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке-п54	шт.	94,00	497,25	46742
21.	55.	23-070220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011-п55	шт.	94,94	579,58	55025

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	56.	13-080305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный.шт. Монтаж оборудования	1,00	698,01	698	
23.	57.	23-070219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	1,00	220,50	220
24.	58.	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	9,00	510,06	4591
25.	59.	23-070220-0516 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	9,09	446,38	4058
26.	60.	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	1,00	1085,67	1086
27.	61.	23-070220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1,01	579,58	585
28.	62.	23-070202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для выключателей и розеток К-207	шт.	261,59	36,76	9615
29.	63.	23-061707-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	181,80	79,27	14411
30.	64.	23-080306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44-п64	шт.	60,60	104,64	6341
		Раздел: Светотехническое оборудование.лок.см.№2-1-18. Блок Б					
31.	31.	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях-п31	шт.	398,00	1863,73	741766

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	32.	23-070106-1301 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20-п32	шт.	100,00	32977,64	3297764
33.	33.	23-070106-1303 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20	шт.	33,00	35361,80	1166939
34.	34.	23-070106-1303 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 300, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20	шт.	51,00	35361,80	1803452
35.	35.	23-070106-1303 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 1200x600, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20	шт.	3,00	35361,80	106085
36.	36.	23-070102-1208 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218, мощность 2x18 Вт, степень защиты IP65	шт.	85,00	14968,41	1272315
37.	37.	23-070102-1801 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 136 SAN|AMS/S, мощность 72 Вт	шт.	3,00	11741,83	35225
38.	38.	24-040207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,00	1487,22	4462
39.	39.	23-070106-1002 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели Диора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, степень защиты IP65	шт.	13,00	12172,04	158237
40.	40.	23-070106-1202 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный, рассеиватель из поликарбоната	шт.	9,00	18826,48	169438

1	2	3	4	5	6	7	8
			типа STAr NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65				
41.	41.	23-070106-1304 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OWP ECO LED 595, 220 В, мощность 33 Вт, степень защиты IP 54	шт.	56,00	31010,84	1736607
42.	42.	23-070106-1303 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 258, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20	шт.	45,00	35361,80	1591281
43.	43.	23-070108-0101 РСНБ РК 2015	Решетка для светильника модели RTX SPOrT 236	шт.	45,00	4658,50	209633
44.	44.	13-080305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	23,00	1887,18	43405
45.	45.	23-070102-1207 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенный, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65-п45	шт.	23,00	690,43	15880
46.	51.	23-070104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт-п51	шт.	170,00	1378,04	234266
47.	52.	23-070104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 36W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27-п52	шт.	3,00	692,49	2077
48.	53.	23-070104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 36W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27-п53	шт.	90,00	692,49	62324
49.	54.	23-070104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220	шт.	23,00	683,31	15716

1	2	3	4	5	6	7	8
			В, мощность 15 Вт, цоколь Е27-п54				
50.	55.	23-070104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40-п55	10 шт.	0,50	585,57	293
		Раздел: Электроустановочные изделия.лок.см.№2-1-18. Блок Б ==========					
51.	56.	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке-п56	шт.	123,00	418,51	51477
52.	57.	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке-п57	шт.	10,00	418,51	4185
53.	58.	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования-п58	шт.	46,00	1087,72	50035
54.	59.	13-080305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке-п59	шт.	1,00	523,17	523
55.	60.	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке-п60	шт.	4,00	467,73	1871
56.	61.	23-070218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	112,11	278,05	31172
57.	62.	23-070218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10,10	291,82	2947
58.	63.	23-070218-1802 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	46,46	753,37	35002
59.	64.	23-070218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное	шт.	1,01	725,79	733

1	2	3	4	5	6	7	8
			напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012				
60.	65.	23-070218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12,12	278,05	3370
61.	66.	23-070218-1802 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4,04	753,37	3044
62.	67.	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	15,00	497,25	7459
63.	68.	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1,00	510,06	510
64.	69.	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	5,00	1085,67	5428
65.	70.	23-070220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	15,15	579,58	8781
66.	71.	23-070220-0516 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1,01	446,38	451
67.	72.	23-070220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5,05	579,58	2927

1	2	3	4	5	6	7	8
68.	73.	13-080305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный.шт. Монтаж оборудования	4,00	698,01	2792	
69.	74.	23-070219-0101 РСНБ РК 2015	Патроны карболитовые настенные наклонные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	4,00	220,50	882
70.	75.	23-070202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для выключателей и розеток К-207	шт.	149,48	36,76	5494
71.	76.	23-061707-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	151,50	79,27	12009
72.	77.	23-080306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44-п77	шт.	40,40	104,64	4228
		Раздел: Светотехническое оборудование.лок.см.№2-1-19. Блок В					
73.	14.	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях-п14	шт.	351,00	1863,73	654171
74.	15.	23-070106-1301 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/R ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20-п15	шт.	12,00	32977,64	395732
75.	16.	23-070106-1303 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 300, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20	шт.	3,00	35361,80	106085
76.	17.	23-070106-1303 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20	шт.	49,00	35361,80	1732728
77.	18.	23-070106-1304 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OWP ECO LED 595, 220 В, мощность 33 Вт, степень защиты IP 54	шт.	2,00	31010,84	62022

1	2	3	4	5	6	7	8
78.	19.	23-070102-1208 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность потолка и стен, для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами 2G11, модели KD 218, мощность 2x18 Вт, степень защиты IP65	шт.	2,00	14968,41	29937
79.	20.	23-070102-1801 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 136 SAN|AMS/S, мощность 72 Вт	шт.	4,00	11741,83	46967
80.	21.	24-040207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,00	1487,22	5949
81.	22.	23-070106-1002 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели Диора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, степень защиты IP65	шт.	1,00	12172,04	12172
82.	23.	23-070106-1202 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный, рассеиватель из поликарбоната типа STAr NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 65	шт.	4,00	18826,48	75306
83.	24.	13-080305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами-п24	шт.	9,00	1887,18	16985
84.	25.	23-070102-1207 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенный, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1x15 Вт, степень защиты IP65-п25	шт.	9,00	690,43	6214
85.	34.	23-070104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40-п34	10 шт.	0,10	585,57	59
		Раздел: Электроустановочные изделия.лок.см.№2-1-19. Блок В					
86.	35.	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при	шт.	107,00	418,51	44781

1	2	3	4	5	6	7	8
			скрытой проводке-п35				
87.	36.	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования-п36	шт.	16,00	1087,72	17404
88.	37.	23-070218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012-п37	шт.	108,07	278,05	30049
89.	38.	23-070218-1802 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12,12	753,37	9131
90.	39.	23-070218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4,04	291,82	1179
91.	40.	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	72,00	497,25	35802
92.	41.	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	8,00	510,06	4081
93.	42.	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	1,00	1085,67	1086
94.	43.	23-070220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	72,72	579,58	42147
95.	44.	23-070220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень	шт.	8,00	360,64	2885

1	2	3	4	5	6	7	8
			защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011				
96.	45.	23-070220-0514 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1,00	415,37	415
97.	46.	13-080305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	1,00	698,01	698
98.	47.	23-070219-0101 РСНБ РК 2015	Патроны карболитовые настенные наклонные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	1,01	220,50	223
99.	48.	23-070202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для выключателей и розеток К-207	шт.	180,79	36,76	6645
100.	49.	23-061707-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	111,10	79,27	8807
101.	50.	23-080306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44-п50	шт.	40,40	104,64	4228

20232425

ИТОГО:

В том числе :

Накладные расходы			1207870
Сметная прибыль			1498698
Итого с временными	1,5 %	303486	20535911
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	451790	20987701
Пересчет в текущих ценах			22452189
К-1,0697784			
Итого с НДС 12%			25146452
С понижающим коэффициентом к=0,95968			24131793

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» **Шакибаев Е.Е.**

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»:

Директор ТОО «Сыл»: **Оганян Г.Й.**

Нысанбаева С.Г.

расчет верно

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города Костаная Костанайской области»

АКТ №18

выполненных работ за июль 2019 год

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наимен.	Источник финансирования код	Правовая форма наимен.	Правовая форма код
		Договор №163	02.06.2017	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1: СМР в сметных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты: за приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате за месяц
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство объекта: «Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне Аэропорт" города Костаная Костанайской области»	1 473 287 985	100 112 658								100 112 658

«ЗАКАЗЧИК»

Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Толстого, 40
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3907000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

_____ **Нуралин К.М.**

«ПОДРЯДЧИК»

Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Жанибек,72
БИН 010640004243
ИИК KZ656017221000000313
в АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX

_____ **Г.П.Овчинян**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г. Доп.согл. №5 от 07.09.2018г.Доп.согл.№6 от 29.11.2018г.Доп.согл. №7
Акт приемки выполненных работ №37 за июль 2019 года. Технологическое оборудование (монтаж). Лок.см.№2-1-23

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполнено работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	280,00	1383,73	387446
2.	2.	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0,82	132207,96	108040

ИТОГО: 495486

В том числе :

Накладные расходы			138547
Сметная прибыль			36703
Итого с временными	1,5 %	7432	502918
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	11064	513[illegible]
Пересчет в текущих ценах К=1,0697784			54[illegible]
Итого с НДС 12%			61[illegible]
С понижающим коэффициентом к=0,95965			58[illegible]

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Нысанбаева С.Г.

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г. Доп.согл. №5 от 07.09.2018г.Доп.согл.№6 от 29.11.2018г.Доп.согл. №7

Акт приемки выполненных работ №38 за июль 2019 года. Технологическое оборудование

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	ТПрайс	Мармит для 1-х блюд ПМЭС-70М	шт.	2,00	266118,95	532238
2.	2.	ТПрайс	Мармит для 2-х блюд ЭМК-70М	шт.	2,00	387933,03	775866
3.	3.	ТПрайс	Ванна сварная для мойки котлов ВМО-1 1100Х600Х870	шт.	1,00	104168,23	104168
4.	4.	ТПрайс	Ванна моечная трехсекционная ВМСн-630/33	шт.	1,00	70388,00	70388
5.	5.	Т5553-3	Стол ученический одноместный для классов	шт.	50,00	11017,53	550877
6.	6.	Т5544-19	Машина швейная с электрическим приводом -оверлок	шт.	1,00	54007,50	54008
7.	7.	Т8101-1	Кресло: поворотное	шт.	1,00	22032,29	22032
8.	8.	Т5537-66	Доска классная	шт.	3,00	21436,82	64310
9.	9.	Т5101-82-1	Шкаф для учебно-наглядных пособий для I - III классов, секционный: секция нижняя, 960Х400Х880 -шкаф пристенный секционный 750х450х2100	шт.	4,00	21735,94	86944
10.	10.	Т5101-82-2	Шкаф для учебно-наглядных пособий	шт.	4,00	16376,74	65507

1	2	3	4	5	6	7	8
			для I - III классов, секционный: секция верхняя, 960X400X800 -шкаф пристенный секционный 750x450x750				
11.	11.	Т5101-129	Холодильник	компл.	2,00	94166,93	188334
12.	12.	Т5101-106	Шкаф для хранения посуды	шт.	1,00	79197,15	79197
13.	13.	Т8101-76	Плита электрическая четырехконфорочная	компл.	1,00	227526,68	227527
14.	14.	Т5302-89	Местный вентиляционный отсос 420X720X400 мм -вытяжка бытовая	шт.	1,00	41474,99	41475
15.	15.	Т5553-3	Стол ученический одноместный для классов	шт.	33,00	11017,53	363579
16.	16.	Т5548-7	Стол-мойка на два отделения для фотолаборатории -кухонная	шт.	1,00	90511,03	90511
17.	17.	Т5102-87	Станок настольный сверлильный	шт.	1,00	229905,78	229906
18.	18.	Т5101-164	Стол-подставка под сверлильный станок	шт.	1,00	8821,23	8821
19.	19.	Т5101-126	Станок фуговально-пильный	компл.	1,00	114160,78	114161
20.	20.	Т5556-12	Станок настольный горизонтально-фрезерный, верстак	шт.	1,00	458224,57	458225
21.	21.	Т5567-34	Точило электрическое, настольное-верстак	шт.	1,00	19941,23	19941
22.	22.	Т5103-Б13066	Утюги электрические с терморегулятором и пароувлажнителем	шт.	2,00	5816,19	11632
23.	23.	ТПрайс	Настольный круг гончарный	шт.	12,00	306794,13	3681530
24.	24.	ТПрайс	Муфельная печь	шт.	1,00	3054892,50	3054892
25.	25.	Т1906-11	Стеллаж металлический	шт.	2,00	31075,09	62150
26.	26.	Т5103-А06007	Подставки для натуры	шт.	3,00	3334,62	10004
27.	27.	Т5552-43	Станок для скульптуры	шт.	3,00	2428,95	7287
28.	28.	Т5101-51	Стол письменный двухтумбовый с приставкой	шт.	3,00	61333,13	183999
29.	29.	Т5101-95-3	Шкаф для учебно-наглядных пособий	шт.	3,00	35728,04	107184

1	2	3	4	5	6	7	8
			для кабинета по обработке тканей, секционный: секция для одежды, 960Х400Х2100 -шкаф пристенный для кабинета директора 1050х450х2100				
30.	30.	Т5101-95-3	Шкаф для учебно-наглядных пособий для кабинета по обработке тканей, секционный: секция для одежды, 960Х400Х2100 -шкаф пристенный для канцелярии 1050х450х2100	шт.	2,00	35728,04	71456
31.	31.	Т1204-23	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150	комплект	4,00	28637,82	114551
32.	32.	Т5101-21	Кушетка медицинская смотровая	шт.	1,00	17947,11	17947
33.	33.	Т5101-116	Ширма трехстворчатая	шт.	1,00	32750,70	32751
34.	34.	Т5558-77	Шкаф для медицинских инструментов двухстворчатый	шт.	1,00	56569,40	56569
35.	35.	Т5102-184	Тележка медицинская	шт.	1,00	43206,00	43206
36.	36.	Т5558-13	Ростомер	шт.	1,00	4708,35	4708
37.	37.	Т1201-26	Весы медицинские	шт.	1,00	39882,46	39882
38.	38.	Т5101-6	Доска классная в комплекте с двумя ящиками для таблиц, 3000Х1000	шт.	46,00	47360,42	2178580
39.	39.	Т5544-5	Стол ученический двухместный	шт.	194,00	11075,69	2148684
40.	40.	Т5553-3	Стол ученический одноместный для классов	шт.	20,00	11017,53	220351
41.	41.	Т1126-11	Шкаф для книг -для учебных пособий	шт.	91,00	42278,18	3847314
42.	42.	Т5553-3	Стол ученический одноместный для классов	шт.	43,00	11017,53	473754
43.	43.	Т1126-12	Шкаф для одежды	шт.	20,00	40491,78	809836
44.	44.	Т1126-11	Шкаф для книг	шт.	20,00	42278,18	845564
45.	45.	Т8102-25	Стеллаж библиотечный односторонний	шт.	26,00	23890,70	621158
46.	46.	Т8102-24	Стеллаж библиотечный двухсторонний	шт.	27,00	33454,19	903263

1	2	3	4	5	6	7	8
47.	47.	Т5101-100-1	Шкаф для учебно-наглядных пособий, инвентаря, реквизита, секционный: секция нижняя, 960Х400Х880 -стеллаж демонстрационный 1000х350х2000	шт.	5,00	21735,94	108680
48.	48.	Т5101-95-3	Шкаф для учебно-наглядных пособий для кабинета по обработке тканей, секционный: секция для одежды, 960Х400Х2100 -шкаф пристенный для учительской 1050х450х2100	шт.	10,00	35728,04	357280
49.	49.	Т5564-82	Стол для заседаний	шт.	15,00	62524,07	937861
50.	50.	Т5101-35	Стол демонстрационный для кабинета химии в комплексе из двух секций	шт.	5,00	129216,41	646082
51.	51.	Т5101-48	Стол для чистки оружия	шт.	1,00	18459,49	18459
52.	52.	Т1101-41	Шкаф металлический для хранения оружия	шт.	3,00	34730,98	104193
53.	53.	Т5544-5	Стол ученический двухместный- для кабинета биологии	шт.	24,00	11993,00	287832
54.	54.	Т5553-3	Стол ученический одноместный- для классов для кабинета биологии	шт.	2,00	11993,00	23986
55.	55.	Т5544-5	Стол ученический двухместный -для кабинета физики	шт.	12,00	12753,00	153036
56.	56.	Т5553-3	Стол ученический одноместный для классов -для кабинета физики	шт.	1,00	12753,00	12753
57.	57.	Т1208-108	Стол лабораторный химический 1200х600х760	шт.	12,00	46285,00	555420
58.	58.	Т1208-108	Стол лабораторный химический 600х600х760	шт.	1,00	46285,00	46285
59.	59.	Т5544-5	Стол ученический двухместный -лингафонный	шт.	20,00	13598,00	271960
60.	60.	Т5553-3	Стол ученический одноместный для классов -лингафонный	шт.	8,00	9966,00	79728
61.	61.	Т5101-103	Шкаф вытяжной лабораторный	шт.	2,00	120879,87	241760
62.	62.	Т5101-35	Стол демонстрационный для кабинета химии в комплексе из	шт.	2,00	129216,41	258433

1	2	3	4	5	6	7	8
			двух секций				
63.	63.	Т5548-4	Шкаф для реактивов	шт.	2,00	55378,46	110757
64.	64.	Т5101-1	Банкетка двухместная	шт.	26,00	12504,81	325125
65.	65.	Т1207-48	Машина тестомесительная МТМ-65МКА	шт.	1,00	386728,00	386728
66.	66.	Т5302-79	Шкаф жарочный электрический секционный модулированный	шт.	1,00	357302,55	357303
67.	67.	ТПрайс	Шкаф расстойный и камера на 4 противней ШРТ-4ЭШ	шт.	1,00	241165,00	241165
68.	68.	Т5536-55	Телевизор/80 см	компл.	4,00	69240,39	276962
69.	69.	Т5558-6	Тумбочка-подставка	шт.	24,00	26796,03	643105
70.	70.	Т5536-55	Телевизор/120 см	компл.	1,00	167137,99	167138
71.	71.	Т5102-9	Кресло	шт.	210,00	18459,49	3876492
72.	72.	ТПрайс	Комплект эл. оборудования КЭС-ФХ	шт.	2,00	98469,00	196938
73.	73.	Т8101-109	Шкаф для хлеба	шт.	1,00	91106,50	91107
74.	74.	Т5101-178	Стеллаж производственный	шт.	9,00	91701,97	825318
75.	75.	Т8101-10	Стол для совещаний	шт.	1,00	23818,69	23819
76.	76.	Т5101-248	Пианино	шт.	1,00	193873,08	193873
77.	77.	Т5554-385	Табурет для пианино	шт.	1,00	8932,01	8932
78.	78.	Т5539-61	Теннис настольный-стойка для настольного тенниса с сеткой, ракетки	компл.	1,00	53703,00	53703
79.	79.	Т5557-6	Оборудование лингафонногокомпл. кабинета	6,00	217749,94	1306500	
80.	80.	Т1205-164	Тележка подъемная грузовая		3,00	91485,94	274458
81.	81.	Т5560-47	Ножи кухонные разные	шт.	57,00	1290,64	73567
82.	82.	Т5563-12	Доски разделочные	шт.	30,00	781,03	23431
83.	83.	Т5545-14	Дуршлаг нержав.	шт.	6,00	531,77	3191
84.	84.	Т5561-39	Дуршлаг нержав.	шт.	6,00	531,77	3191

1	2	3	4	5	6	7	8
85.	85.	Т5560-38	Дуршлаг с ручкой	шт.	6,00	531,77	3191
86.	86.	Т5558-153	Ложка разливательная -половник	шт.	12,00	2160,30	25924
87.	87.	Т5558-153	Ложка разливательная -половник	шт.	21,00	2160,30	45366
88.	88.	Т5101-201	Ложка разливательная	шт.	6,00	997,06	5982
89.	89.	Т5302-192	Лопатка деревянная	шт.	6,00	276,96	1662
90.	90.	Т5102-158	Лопатки для котлет и мяса	шт.	13,00	830,88	10802
91.	91.	Т5103-Б13053	Ножи желобковые для очистки овощей и картофеля	шт.	6,00	1290,64	7744
92.	92.	Т5558-166	Кастрюли нержав. вместимостью 20 л	компл.	6,00	4425,85	26555
93.	93.	Т5558-166	Кастрюли нержав. вместимостью 29,5 л	компл.	6,00	6777,25	40664
94.	94.	Т5558-166	Кастрюли нержав. вместимостью 50,0 л	компл.	6,00	9034,49	54207
95.	95.	Т5558-166	Кастрюли нержав. вместимостью 10,5 и 16 л	компл.	18,00	2271,08	40880
96.	96.	Т5545-26	Миска нержав.	шт.	6,00	609,32	3656
97.	97.	Т5101-214	Таз нержав. в ассортименте	шт.	24,00	1107,85	26588
98.	98.	Т5545-49	Сковорода в ассортименте	шт.	24,00	1550,98	37224
99.	99.	Т5302-183	Кружка фаянсовая с ручкой	шт.	930,00	398,82	370907
100.	100.	Т5536-184	Тарелка глубокая	шт.	930,00	221,57	206059
101.	101.	Т5536-186	Тарелка десертная	шт.	930,00	232,65	216362
102.	102.	Т5536-185	Тарелка детская мелкая	шт.	930,00	232,65	216362
103.	103.	Т5302-22884	Тарелки: мелкая	шт.	930,00	232,65	216362
104.	104.	Т5103-Б06041	Стаканы отливные	шт.	930,00	243,73	226665
105.	105.	Т5102-152	Вилка столовая из нержавеющей стали	шт.	930,00	199,41	185453
106.	106.	Т5536-172	Ложка столовая детская	шт.	930,00	227,11	211211
107.	107.	Т5544-23	Ножи	шт.	930,00	664,71	618178
108.	108.	Т5558-152	Ложка чайная	шт.	930,00	182,79	169999

1	2	3	4	5	6	7	8
109.	109.	Т5545-38	Поднос	шт.	93,00	1257,41	116939
110.	110.	Т5302-263	Термометр медицинский	шт.	40,00	193,87	7755
111.	111.	Т1902-26	Измеритель артериального давления	шт.	2,00	46529,54	93059
112.	112.	Т5302-267	Фонендоскоп комбинированный	шт.	2,00	1246,33	2493
113.	113.	Т1305-136	Термоконтейнер транспортный	шт.	2,00	17069,14	34138
114.	114.	Т5302-130	Лампа настольная	шт.	2,00	4871,75	9744
115.	115.	Т5544-22	Ножницы	шт.	2,00	1384,81	2770
116.	116.	Т5302-233	Емкость для уничтожения вакцин	шт.	2,00	3877,46	7755
117.	117.	Т5101-240	Коробка стерилизационная круглая	шт.	1,00	2326,48	2326
118.	118.	Т5102-188	Коробка стерилизационная круглая	шт.	1,00	2326,48	2326
119.	119.	Т5302-245	Жгут Эсмарха резиновый	шт.	6,00	4431,38	26588
120.	120.	Т5556-91	Пинцеты	компл.	1,00	310,20	310
121.	121.	Т5558-120	Грелка резиновая обычная	шт.	5,00	709,02	3545
122.	122.	Т5302-260	Пузырь резиновый для льда диаметром 150 мм	шт.	1,00	443,14	443
123.	123.	Т5558-128	Лоток почкообразный	компл.	5,00	166,18	831
124.	124.	Т5302-269	Шпатель металлический из стали	шт.	40,00	138,48	5539
125.	125.	Т5558-143	Шины проволочные для рук, для ног	шт.	5,00	221,57	1108
126.	126.	Т5102-192	Облучатель ртутно-кварцевый на штативе	шт.	1,00	53564,36	53564
127.	127.	Т5101-224	Коврик диэлектрический резиновый	шт.	1,00	567,77	568
128.	128.	Т5541-33	Лента сантиметровая	шт.	1,00	276,96	277
129.	129.	Т5302-265	Таблица для определения остроты зрения	шт.	1,00	4262,44	4262
130.	130.	Т5538-17	Булавы	компл.	8,00	1024,76	8198

1	2	3	4	5	6	7	8
131.	131.	Т5103-Б06002	Весы настольные школьные с открытым механизмом/для взвешивания мячей	шт.	1,00	5478,30	5478
132.	132.	Т5539-44	Гантели разные, от 2 до 5 кг	компл.	24,00	1911,03	45865
133.	133.	Т5539-47	Мяч баскетбольный	шт.	12,00	3766,68	45200
134.	134.	Т5539-48	Мяч волейбольный	шт.	16,00	3766,68	60267
135.	135.	Т5539-49	Мяч футбольный	шт.	3,00	3766,68	11300
136.	136.	Т5538-16	Бадминтон малый/ВАЛАН-32шт	компл.	16,00	3157,36	50518
137.	137.	Т5538-25	Мячи набивные мягкие	шт.	48,00	177,26	8508
138.	138.	Т1301-90	Электромегафон	шт.	1,00	26588,31	26588
139.	139.	Т5103-Б06028	Насосы воздушные ручные	компл.	1,00	1340,49	1340
140.	140.	Т5101-232	Предохранительный пояс со страховым канатом/пояс и краги	шт.	8,00	2354,17	18833
141.	141.	Т5103-А02005	Рулетки	шт.	1,00	1661,77	1662
142.	142.	Т1302-105	Ракетки для бадминтона	шт.	32,00	3157,36	101036
143.	143.	Т1303-117	Сетка волейбольная	шт.	2,00	5539,23	11078
144.	144.	Т2201-68	Штанга металлическая для подвески выставочных стендов/тяжелоатлетическая	шт.	4,00	14955,92	59824
145.	145.	Т5539-59	Свисток судейский/ГОНГ	шт.	1,00	11078,46	11078
146.	146.	Т5539-59	Свисток судейский хром	шт.	4,00	1107,85	4431
147.	147.	Т5103-А03016	Секундомеры	шт.	2,00	3877,46	7755
148.	148.	Т5539-62	Флажки цветные	шт.	4,00	83,09	332
149.	149.	Т8101-78	Подъемник наклонный	компл.	1,00	293579,24	293579
150.	150.	Т5101-190	Пьедестал	шт.	1,00	4057,49	4057
151.	151.	Т5103-В01004	Маты гимнастические	шт.	10,00	20292,97	202930
152.	152.	Т5103-В10004	Маты гимнастические	шт.	10,00	20292,97	202930
153.	153.	Т5554-40	Табло перекидкое	шт.	1,00	3268,15	3268
154.	154.	Т5539-23	Стойка для прыжков в высоту	пара	1,00	38774,62	38775

1	2	3	4	5	6	7	8
155.	155.	Т5539-55	Планки к стойкам для прыжков в высоту	шт.	2,00	3489,72	6979
156.	156.	Т5302-298	Стойка для прыжков/БАТУТ	шт.	1,00	41682,71	41683
157.	157.	Т1836-22	Шкаф-витрина с полками двухсекционный	шт.	2,00	95274,77	190550
158.	158.	Т5546-4	Кинопроектор/Информационная LCD-панель для трансляции расписания занятий и объявлений	компл.	1,00	15137679,62	15137680
159.	159.	Т5550-4	Стенд для знамен	шт.	1,00	29772,00	29772
160.	160.	Т5536-32	Стенд для экспозиций ПДД	шт.	1,00	2977,34	2977
161.	161.	Т5536-32	Стенд для экспозиций БЖД	шт.	1,00	2977,34	2977
162.	162.	Т1301-74	Зеркало, 1250Х500 мм	шт.	10,00	15177,49	151775
163.	163.	Т5542-28	Корзина для мусора	шт.	80,00	509,61	40769
164.	164.	Т5302-147	Шторы-жалюзи	шт.	193,00	12601,75	2432138
165.	165.	Т5302-238	Аптечка	набор	4,00	8308,85	33235
166.	166.	Т5101-187	Зеркало навесное	шт.	60,00	8034,65	482079
167.	167.	Т5102-108	Электросушитель	шт.	33,00	9051,10	298686
168.	168.	Т5536-229	Держатель для туалетной бумаги	шт.	65,00	304,66	19803
169.	169.	Т5302-155	Дозатор для жидкого мыла	шт.	94,00	1440,20	135379
170.	170.	Т5301-34	Вешалка на 2 крючка	шт.	30,00	1190,93	35728
171.	171.	Т3201-206	Бачок для мусора с педалью 6л	шт.	95,00	2686,53	255220
172.	172.	ТПрайс	Поручень для инвалидов	шт.	10,00	10184,00	101840
173.	173.	ТПрайс	Поручень для унитаза	шт.	5,00	8183,00	40915
		Раздел: Дополнительное оборудование в актовом зале					
174.	174.	ТПрайс	Активная акустическая система DAS	комплект	1,00	1633829,00	1633829
175.	175.	Т1302-79	Видеокамера	шт.	1,00	88627,70	88628
		Раздел: Противопожарное оборудование					

1	2	3	4	5	6	7	8
176.	176. ТС123-080305-0106	Огнетушители порошковые ОП-10		шт.	8,00	10046,43	80371
177.	177. ТС123-080305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5		шт.	22,00	6180,19	135964
	Раздел: Дополнительное оборудование в кабинетах						
178.	178. ТПрайс	Интерактивная доска		комплект	11,00	588270,00	6470970
179.	179. ТПрайс	Интерктивный LED-дисплей		комплект	14,00	1636636,10	22912905

ИТОГО: 92594843

В том числе :

Накладные расходы			0
Сметная прибыль			7407587
Итого с НДС	12 %	11111381	103706224
С понижающим коэффициентом к=0,95965			99521678

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Нысанбаева С.Г.

Директор ТОО «СЫЛ» Овнанян Г.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города Костаная Костанайской области»

АКТ №19

выполненных работ за июль 2019 год

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наимен.	Источник финансирования код	Правовая форма наимен.	Правовая форма код
		Договор №163	02.06.2017	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1: СМР в сметных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты: за приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате за месяц
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство объекта: «Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне Аэропорт" города Костаная Костанайской области»	1 611 283 232	137 995 247								137 995 247

«ЗАКАЗЧИК»

Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Толстого, 40
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

_____ **Нуралин К.М.**

«ПОДРЯДЧИК»

Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Жанибека,72
БИН 010640004243
ИИК KZ656017221000000313
в АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX

_____ **Г.Н.Овнанян**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г. Доп.согл. №5 от 07.09.2018г.Доп.согл.№6 от 29.11.2018г.Доп.согл. №7

Акт приемки выполненных работ №39 за июль 2019 года. Общестроительные работы.локсм.№2-1-2а,№2-1-3б, №2-1-5а, №2-1-6б, №2-1-7б, №2-1-8б

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Диафрагмы жесткости.лок.см.2-1-2а				
1.	1.	11-070509-0109 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости высотой до 4,8 м, площадью до 25 м2. Установка-п4	шт. сборных конструкций	-5,00	6864,12	-155919
2.	2.	21-040104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м2	-91,75	2319,98	-274116
			Раздел: Вход в подвал в осях А-Б;18-19. Блок В.лок.см.2-1-2а				
3.	3.	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию-п49	м ступеней	11,00	1635,39	17989
4.	4.	21-040110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84-п50	м	11,00	2505,95	27565
5.	5.	11-070506-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой до 1 т. Установка-п51	шт. сборных конструкций	1,00	3868,58	3869

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	11-070506-0102 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка-п52	шт. сборных конструкций	2,00	5791,70	11583
7.	7.	21-049999-0807 РСНБ РК 2015	Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см ГОСТ 13015-2012-п53	м2	13,72	4156,62	57047
8.	8.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка /Кирпич М100, р-р М50/-п54	м3 кладки	0,94	31823,81	29914
		Раздел: Диафрагмы жесткости 1 этаж.лок.см.2-1-3б ==========					
9.	9.	11-070509-0104 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка-п3	шт. сборных конструкций	-5,00	3058,83	-46629
10.	10.	21-040104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м2	-97,13	2319,98	-290189
		Раздел: Диафрагмы жесткости 2 этаж.лок.см.2-1-3б ==========					
11.	11.	11-070509-0104 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка-п6	шт. сборных конструкций	-5,00	3058,83	-46629
12.	12.	21-040104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м2	-93,75	2319,98	-280091
		Раздел: Диафрагмы жесткости 3 этаж.лок.см.2-1-3б ==========					
13.	13.	11-070509-0106 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка-п9	шт. сборных конструкций	-2,00	5435,76	-46510
14.	14.	11-070509-0104 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка-п10	шт. сборных конструкц	-3,00	3058,83	-27977

1	2	3	4	5	6	7	8
ий							
15.	15.	21-040104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м2	-77,25	2319,98	-230795
	Раздел: Диафрагмы жесткости на отм.+9.820.лок.см.2-1-3б						
16.	16.	11-070509-0106 РСНБ РК 2015	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка-п15	шт. сборных конструкц	-2,00	5435,76	-46510
ий							
17.	17.	21-040104-9906 РСНБ РК 2015	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м2	-22,25	2319,98	-66475
	Раздел: плиты на отм.+11.670.лок.см.2-1-3б						
18.	18.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны-п66	шт. сборных конструкц	-119,00	2110,06	-777564
ий							
19.	19.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92-п67	м2	-950,89	3166,18	-3877112
	Раздел: Лестница Блок А "2-3" "Б-А". Конструкции железобетонные выше отм. 0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-3б						
20.	20.	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное-кориваемой	м2 оштукатур	-68,25	715,57	-152453
поверхнос ти							
	Раздел: Лестница Блок Б "7-8" "Л-Н". Конструкции железобетонные выше отм. 0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-3б						
21.	21.	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса	м2 оштукатур	-61,60	715,57	-137599

1	2	3	4	5	6	7	8
			улучшенное-кориваемой поверхности				
			Раздел: Лестница Блок В "18-19" "А-Б". Конструкции железобетонные выше отм. 0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-3б				
22.	22.	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное-кориваемой поверхности	м2 оштукатур	-47,05	715,57	-105098
			Раздел: Лестница Блок Б "12-13" "Е-И". Конструкции железобетонные выше отм. 0.000 Блоки А, Б, В. лок.см.2-1-3б				
23.	23.	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное-кориваемой поверхности	м2 оштукатур	-45,00	715,57	-100519
			Раздел: Вход №1.лок.см.2-1-5а. блок А				
24.	24.	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82-п50	т	2,50	192912,19	482875
25.	25.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	-2,86	301,06	-2358
26.	26.	11-150212-0304 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм/Подпорных стенок крылец-п52	м2	11,90	993,53	11823
27.	27.	11-150402-0401 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая/Подпорных стенок крылец-п53	м2 окрашиваемой поверхности	11,90	707,24	8416
			Раздел: Вход №2.лок.см.2-1-5а. блок Б				

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	28.	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82-п129	т	2,94	192912,19	568088
29.	29.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	-9,03	301,06	-7446
30.	30.	11-150212-0304 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм/Подпорных стенок крылец-131	м2	13,90	993,53	13810
31.	31.	11-150402-0401 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая/Подпорных стенок крылец-132	м2 окрашиваемой поверхности	13,90	707,24	9831
		Раздел: Вход №3.лок.см.2-1-5а. блок В					
32.	32.	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82-п202	т	2,50	192912,19	482879
33.	33.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,06	824,62	4997
34.	34.	11-150212-0304 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм/Подпорных стенок крылец-п204	м2	20,10	993,53	19970
35.	35.	11-150402-0401 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая/Подпорных стенок крылец-п205	м2 окрашиваемой поверхности	20,10	707,24	14216
		Раздел: Перегородки остекленные и витражи. лок.см.2-1-6б. Блок А.					
36.	36.	11-100501-0102 РСНБ	Проемы оконные площадью более 2	м2	-120,96	1168,94	-324233

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих-п14	проемов			
37.	37.	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	120,96	8233,69	995947
		Раздел: Внутренняя отделка.лок.см.2-1-6б.Блок А.Потолок 1 этаж					
		==========					
38.	38.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	201,66	853,94	172205
39.	39.	11-150206-0104 РСНБ РК 2015	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями-п48	м2 отделываемой поверхности	-201,66	72,78	-86114
40.	40.	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п51	м2 окрашиваемой поверхности	201,66	775,55	156397
		Раздел: Внутренняя отделка.лок.см.2-1-6б.Блок А.Потолок 2 этаж					
		==========					
41.	41.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	156,42	853,94	133573
42.	42.	11-150206-0104 РСНБ РК 2015	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями-п60	м2 отделываемой поверхности	-156,42	72,78	-66795
43.	43.	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п63	м2 окрашиваемой поверхности	156,42	775,55	121311
		Раздел: Внутренняя отделка.лок.см.2-1-6б.Блок А.стены 2 этаж					

1	2	3	4	5	6	7	8
		==========					
44.	44.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатур	-8,49	185,71	-5740
иваемой поверхнос ти							
45.	45.	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п68	м2 окрашивае мой поверхнос	-8,49	154,73	-5352
ти							
46.	46.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы	м2 поверхнос	8,49	4870,12	41347
ти				облицовки			
		Раздел: Внутренняя отделка.лок.см.2-1-6б.Блок					
А.Потолок 3 этаж							
		==========					
47.	47.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатур	154,26	853,94	131729
иваемой поверхнос ти							
48.	48.	11-150206-0104 РСНБ РК 2015	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями-п71	м2 отделывае мой	-154,26	72,78	-65873
поверхнос ти							
49.	49.	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п74	м2 окрашивае мой поверхнос	154,26	775,55	119636
ти							
		Раздел: Внутренняя отделка.лок.см.2-1-6б.Блок					
А.стены 3 этаж							
		==========					
50.	50.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатур	-11,77	185,71	-7957
иваемой поверхнос ти							
51.	51.	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными	м2 окрашивае	-11,77	154,73	-7420

1	2	3	4	5	6	7	8
			водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п79	мой поверхнос ти			
52.	52.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы облицовки	м2 поверхнос ти	11,77	4870,12	57321
		Раздел: Внутренняя отделка.лок.см.2-1-6б.Блок А. техэтаж					
53.	53.	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений.м2 Окраска водными составами известковая по штукатурке-п82	окрашивае мой поверхнос ти	78,86	120,32	9488
54.	54.	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям-п84	м2 окрашивае мой поверхнос ти	-78,86	98,84	-23494
		Раздел: Блок А.лок.см.2-1-6б.Корректировка					
55.	55.	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные.м2 Штукатурка поверхностей по бетону и камню-п89	оштукатур иваемой поверхнос ти	-59,22	955,92	-195134
56.	56.	11-100405-0101 РСНБ РК 2015	Откосы дверных и оконных проемов.м откоса Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами		592,20	768,30	454987
57.	57.	22-030201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	61,00	532,21	32463
58.	58.	21-110203-0108 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-100 ГОСТ 10499-95	м3	3,05	11227,14	34241
59.	59.	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные.м2 Сплошное выравнивание бетонныхоштукатур поверхностей иваемой поверхнос ти		59,22	839,76	49731

1	2	3	4	5	6	7	8
60.	60. 11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке поверхности	м2 окрашиваемой	59,22	630,42	37334
	Раздел: Облицовка инженерных сетей на отм.0.000 и 3.300.лок.см.2-1-6б.Корректировка					
61.	61. 11-100404-0202 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов (за вычетом проемов)	м2 стен	17,64	2714,70	47887
62.	62. 11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	10,00	1612,55	16125
63.	63. ТЦЕНА	ЛТ5050МЗ	шт	6,00	4824,82	28949
64.	64. ТЦЕНА	ЛТ4040МЗ	шт	4,00	4342,34	17369
	Раздел: Облицовка инженерных сетей на отм.6.600.лок.см.2-1-6б.Корректировка					
65.	65. 11-100404-0202 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов (за вычетом проемов)	м2 стен	9,02	2714,70	24487
66.	66. 11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	3,00	1612,55	4838
67.	67. ТЦЕНА	ЛТ5050МЗ	шт	3,00	4824,82	14474
	Раздел: Плинтус.лок.см.2-1-6б. БлокА					
68.	68. 11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные.м Устройство на клее КН-2-п145	плинтусов	1087,00	344,11	374046
69.	69. 11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических.м Устройство-п146	плинтусов	462,79	629,87	291497
	Раздел: Цоколь.лок.см.2-1-6б. Блок А. Корректировка					
70.	70. 11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по	оштукатур	120,60	1247,95	150503

1	2	3	4	5	6	7	8
			камню	иваемой			
поверхности							
71.	71.	11-150202-0101 РСНБ РК 2015	Фасады. Отделка фактурная мраморной крошкой	м2 отделываемой	120,60	777,30	93742
поверхности							
72.	72.	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой	120,60	145,19	17510
поверхности							
		Раздел: Наружная отделка.лок.см.2-1-6б. Блок А					
73.	73.	11-150213-0101 РСНБ РК 2015	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов /для IB -35С - 150мм/п152+кор	м2	39,20	5536,68	217038
74.	74.	11-150402-0401 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая-п156	м2 окрашиваемой	1488,00	547,10	814085
поверхности							
75.	75.	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенноети	14,50 оштукатуриваемой поверхнос	1456,53	21120	
76.	76.	11-150212-0304 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	14,50	993,53	14406
77.	77.	11-150402-0401 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой	14,50	547,10	7933
поверхности							
78.	78.	11-110101-3107 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит.м2 Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт-п157	12,95 покрытия	3462,19	44835	
79.	79.	22-010101-0325 РСНБ	Плиты из гранита облицовочные	м2	12,95	13443,98	174100

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-89-п158				
80.	80.	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя-п192	м2 кровли	16,60	202,10	3355
81.	81.	21-100403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97-п193	м2	19,09	805,86	15384
82.	82.	21-100403-1403 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97-п194	м2	19,09	654,29	12490
		Раздел: Ограждение лестниц 2-3, А-Б. Корректировка ==========					
83.	83.	ТПРАЙС	Ограждение Радмир тип4	м	30,40	42094,40	1279670
		Раздел: Ограждение зенитных фонарей. Корректировка ==========					
84.	84.	ТПРАЙС	Ограждение Радмир тип2	м	42,60	21573,38	919026
		Раздел: Козырек №2.лок.см.2-1-6б. БлокА ==========					
85.	85.	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство-п204	м2 кровли	3,80	857,83	3260
86.	86.	21-100103-1006 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010-п205	м2	4,37	2281,19	9969
87.	87.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.т Установка-п206	0,00	436136,88	1657	

1	2	3	4	5	6	7	8
88.	88. 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	1,40	2937,64	4113	
89.	89. 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.м3 Установка-п208	древесины в конструкции	0,03	79189,73	2217	
90.	90. 11-150108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями-кор	м2	2,95	837,22	2470	
91.	91. ТПРАЙС	Линеарная панель PriMEPAnEl0_Г-24х365/20 толщ.0,7 полиэстер толщ.25 мкм в пленке-кор	м2	2,95	4571,19	13485	
92.	92. 21-130208-0101 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,2 мм х 16 мм	1000 шт.	0,00	7611,04	1	
93.	93. 11-150108-1801 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	4,20	1648,11	6922	
94.	94. ТПРАЙС	Вертикальный направляющий профиль КПШГ 60х81х3000 оцинкованный	шт	2,00	1606,73	3213	
95.	95. ТПРАЙС	Кронштейн ККУ-90-2 оцинкованный	шт	9,00	161,61	1454	
96.	96. 11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство-подшивка потолка	м2 кровли	4,20	857,83	3603	
97.	97. 21-100104-0122 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	4,83	2663,95	12867	
	Раздел: Козырек №5.лок.см.2-1-6б. БлокА						
98.	98. 11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство-п217	м2 кровли	6,40	857,83	5490	

1	2	3	4	5	6	7	8
99.	99.	21-100103-1006 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010-п218	м2	7,36	2281,19	16790
100.	100.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.т Установка-п219	0,00	436136,88	1657	
101.	101.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	2,30	2937,64	6757
102.	102.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.м3 Установка-п221	0,06	79189,73	4435	
				древесины в конструкции			
103.	103.	11-150108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями-кор	м2	3,81	837,22	3190
104.	104.	ТПРАЙС	Линеарная панель PriMEPAnElO_Г-24х365/20 толщ.0,7 полиэстер толщ.25 мкм в пленке-кор	м2	3,81	4571,19	17416
105.	105.	21-130208-0101 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,2 мм х 16 мм	1000 шт.	0,00	7611,04	1
106.	106.	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	7,00	1592,46	11147
107.	107.	ТЦЕНА	Подвесной потолок реечный, немецкий дизайн	м2	7,00	12966,58	90766
		Раздел: Ограждение.лок.см.2-1-6б. БлокА					
108.	108.	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж-п234	т конструкций	0,05	74831,59	3581
109.	109.	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы-п235	т	0,05	337684,26	16162
110.	110.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/-п236	м2	2,58	70,81	183

1	2	3	4	5	6	7	8
111.	111.	21-060405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012-п237	т	0,05	153710,13	6995
	Раздел: Блок Б.лок.см.2-1-7б.Корректировка						
112.	112.	ТЦЕНА	Заградительная сетка с комплектующими и монтаж	м2	1270,00	1127,53	1431958
	Раздел: Блок Б.лок.см.2-1-7б.Двери						
113.	113.	21-090402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой-п34	м2	-1,11	28279,87	-40410
	Раздел: Внутренняя отделка.лок.см.2-1-7б.Блок Б.Потолок 1 этаж						
114.	114.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	89,00	853,94	76001
115.	115.	11-150206-0104 РСНБ РК 2015	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями-п58	м2 отделываемой поверхности	-89,00	72,78	-38005
116.	116.	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п61	м2 окрашиваемой поверхности	89,00	775,55	69024
117.	117.	11-150403-0309 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке-п62	м2 окрашиваемой поверхности	-33,89	311,74	-35187
	Раздел: Внутренняя отделка.лок.см.2-1-7б.Блок Б.Стены 1 этаж						
118.	118.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой	-174,02	185,71	-117650

1	2	3	4	5	6	7	8
поверхнос ти							
119.	119.	11-150403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке-п67	м2 окрашивае мой	-941,91	267,11	-816646
поверхнос ти							
120.	120.	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п68	м2 окрашивае мой поверхнос	551,96	630,42	347968
ти							
121.	121.	11-150203-0105 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону-п69	м2 оштукатур иваемой	117,21	1299,28	152289
поверхнос ти							
122.	122.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатур	117,21	676,07	79243
иваемой поверхнос ти							
123.	123.	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п69	м2 окрашивае мой поверхнос	117,21	630,42	73892
ти							
124.	124.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы	м2 поверхнос	174,02	4870,12	847497
ти				облицовки			
Раздел: Внутренняя отделка.лок.см.2-1-7б.Блок Б.Потолок 2 этаж							
125.	125.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатур	-163,36	226,26	-139499
иваемой поверхнос ти							
126.	126.	11-150206-0104 РСНБ РК 2015	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями-кормой	м2 отделывае	163,36	427,02	69759
поверхнос ти							

1	2	3	4	5	6	7	8
127.	127.	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п72	м2 окрашиваемой поверхности	-163,36	181,88	-126694
		Раздел: Внутренняя отделка.лок.см.2-1-7б.Блок Б.Стены 2 этаж					
128.	128.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	-51,01	185,71	-34487
129.	129.	11-150403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке-п77	м2 окрашиваемой поверхности	-1149,56	267,11	-996681
130.	130.	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п78	м2 окрашиваемой поверхности	1098,55	630,42	692550
131.	131.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы	м2 поверхности облицовки	51,01	4870,12	248425
		Раздел: Внутренняя отделка.лок.см.2-1-7б.Блок Б.Потолок 3 этаж					
132.	132.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,93	853,94	4210
133.	133.	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п81	м2 окрашиваемой поверхности	4,93	775,55	3823
134.	134.	11-150206-0104 РСНБ РК 2015	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями-п82	м2 отделываемой	-4,93	72,78	-2105

1	2	3	4	5	6	7	8
поверхнос ти							
	Раздел: Внутренняя отделка.лок.см.2-1-7б.Блок Б.Стены 3 этаж						
135.	135.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатур иваемой поверхнос ти	-0,36	185,71	-243
136.	136.	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п87 замена	м2 окрашивае мой поверхнос ти	-0,36	154,73	-227
137.	137.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы	м2 поверхнос ти облицовки	-0,36	2437,10	-1753
	Раздел: Блок Б.лок.см.2-1-7б.Корректировка						
138.	138.	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню-п89	м2 оштукатур иваемой поверхнос ти	-45,07	955,92	-148509
139.	139.	11-100405-0101 РСНБ РК 2015	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	450,70	768,30	346273
140.	140.	22-030201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	46,42	532,21	24706
141.	141.	21-110203-0108 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-100 ГОСТ 10499-95	м3	2,32	11227,14	26059
142.	142.	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатур иваемой поверхнос ти	45,07	839,76	37848
143.	143.	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными	м2 окрашивае	45,07	630,42	28413

1	2	3	4	5	6	7	8
			водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке поверхности	мой			
144.	144.	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка-кор.п.5	м2 вертикальной проекции	590,90	775,86	458457
		Раздел: по ТИПУ ТД 650 /спорт.зал/ - 2 этаж.Лок.см.№ 2-1-7б.Блок Б					
145.	145.	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"-п.123,кор.п16	м2 покрытия	-690,33	158,17	-446923
146.	146.	ТЦЕНА	Монтаж спортивного покрытия FORBO	м2	690,33	1315,45	908097
		Раздел: Устройство наливного пола в спортзале. Корректировка					
147.	147.	11-110101-2101 РСНБ РК 2015	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство	м2 покрытия	690,33	1446,23	998374
		Раздел: Плинтус 1этаж.лок.см.2-1-7б. Блок Б					
148.	148.	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на клее КН-2-п156	м плинтусов	191,90	344,11	66034
149.	149.	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических.Устройство-п157	м плинтусов	175,50	629,87	110542
		Раздел: Плинтус 2этаж.лок.см.2-1-7б. Блок Б					
150.	150.	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических.Устройство-п159	м плинтусов	163,83	629,87	103191
		Раздел: Плинтус 3этаж.лок.см.2-1-7б. Блок Б					
151.	151.	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических.Устройство-доп.	м плинтусов	125,81	629,87	79244
		Раздел: Плинтус лестничные марши.лок.см.2-1-7б. Блок Б					

1	2	3	4	5	6	7	8
152.	152.	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических.м Устройство-доп.	плинтусов	92,69	629,87	58383
		Раздел: Цоколь.лок.см.2-1-7б.Блок Б. Корректировка					
153.	153.	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	113,80	1247,95	142017
154.	154.	11-150202-0101 РСНБ РК 2015	Фасады. Отделка фактурная мраморной крошкой	м2 отделываемой поверхности	113,80	777,30	88457
155.	155.	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	113,80	145,19	16522
		Раздел: Наружная отделка.лок.см.2-1-7б.Блок Б					
156.	156.	11-150213-0101 РСНБ РК 2015	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов /для IВ -35С - 150мм/-п163+кор	м2	-37,11	1943,43	-205466
157.	157.	11-150402-0401 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая-п167	м2 окрашиваемой поверхности	1754,30	547,10	959778
158.	158.	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенноети	34,90 оштукатуриваемой поверхнос	1456,53	50833	
159.	159.	11-150212-0304 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	34,90	993,53	34674
160.	160.	11-150402-0401 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности,	м2 окрашивае	34,90	547,10	19094

1	2	3	4	5	6	7	8
			перхлорвиниловая мой поверхности				
161.	161. 11-110101-3107 РСНБ РК 2015		Покрытия из гранитных плит.м2 Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт-п168	покрытия 175,15	3462,19	606403	
162.	162. 22-010101-0325 РСНБ РК 2015		Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-89-п168	м2	175,15	13443,98	2354714
	Раздел: Ограждение лестниц 7-8, Н-Л. Корректировка ==========						
163.	163. ТПРАЙС		Ограждение Радмир тип4	м	21,80	42094,40	917658
	Раздел: Ограждение лестниц 12-13, Е-И. Корректировка ==========						
164.	164. ТПРАЙС		Ограждение Радмир тип4	м	18,90	42094,40	795584
	Раздел: Ограждение в осях 11-13 (окон). Корректировка ==========						
165.	165. ТПРАЙС		Ограждение Радмир тип2	м	16,00	21573,38	345174
	Раздел: Ограждение пандуса. Корректировка ==========						
166.	166. ТПРАЙС		Ограждение Радмир тип8	м	30,00	19994,84	599845
	Раздел: Примыкание к парапетам.лок.см.2-1-7б.Блок Б ==========						
167.	167. 11-120101-0405 РСНБ РК 2015		Примыкания кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм.й Устройство с одним фартуком-п220	м примыкани	-261,64	1956,88	-802562
	Раздел: Козырек №1.лок.см.2-1-7б.Блок Б ==========						
168.	168. 11-150108-1801 РСНБ РК 2015		Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля-кор	м2	57,60	1648,11	94931

1	2	3	4	5	6	7	8
169.	169.	11-150108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями-кор	м2	57,60	837,22	48224
170.	170.	ТПРАЙС	Линеарная панель PriMEPAnEl T_Г-24x365/20 толщ.0,7 полиэстер толщ.25 мкм в пленке-кор	м2	30,60	4685,82	143386
171.	171.	ТПРАЙС	Линеарная панель PriMEPAnElO_Г-24x365/20 толщ.0,7 полиэстер толщ.25 мкм в пленке-кор	м2	27,00	4571,19	123422
172.	172.	ТПРАЙС	Вертикальный направляющий профиль КПШГ 60x81x3000 оцинкованный	шт	40,88	2129,15	87040
173.	173.	ТПРАЙС	Кронштейн ККУ-90-2 оцинкованный	шт	273,00	161,61	44119
174.	174.	ТПРАЙС	Планка угла наружного линеарного ПУНЛ-50x50x3000	шт	25,33	2729,56	69149
175.	175.	21-050302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,06	332247,95	18905
176.	176.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	12,20	2937,64	35839
177.	177.	21-130201-1107 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10x100 ГОСТ 28778-90	шт.	273,00	179,50	49002
178.	178.	21-130208-0101 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,2 мм x 16 мм	1000 шт.	0,00	7611,04	7
179.	179.	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство-п19 кор	м2	68,30	1592,46	108765
180.	180.	ТПРАЙС	Подвесной потолок реечный, немецкий дизайн-п20 кор	м2	68,30	12966,58	885617
		Раздел: Ограждение КР-1. Корректировка					
181.	181.	ТПРАЙС	Ограждение Радмир тип2	м	4,50	21573,38	97080
182.	182.	ТПРАЙС	Ограждение Радмир тип10	м	19,50	8945,06	174429
		Раздел: Козырек №4					
183.	183.	11-100102-0401 РСНБ	Элементы каркаса из брусьев.м3	0,10	69855,74	6986	

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Установка-п19 кор	древесины в конструкции			
184.	184.	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	5,40	613,42	3312
185.	185.	21-100103-1107 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	5,62	3032,79	17032
186.	186.	21-130208-0207 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 19 мм	1000 шт.	0,05	5263,34	279
187.	187.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,28	20669,00	5787
188.	188.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00	16130,98	33
189.	189.	21-050301-9911 РСНБ РК 2015	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,00	198552,03	403
190.	190.	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,01	246946,24	1956
191.	191.	21-130207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм	шт.	6,00	27,57	165
192.	192.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	1,67	2924,14	4883
193.	193.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/-п29 кор	м2	322,59	70,81	22842
		Раздел: Козырек №4х					
194.	194.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.т Установка-п33 кор	0,02	436136,88	8243	
195.	195.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.м3 Установка	0,05	69855,74	3493	
				древесины в			

1	2	3	4	5	6	7	8
конструкц ии							
196.	196.	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	2,76	613,42	1693
197.	197.	21-100103-1107 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	2,87	3032,79	8705
198.	198.	21-130208-0207 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 19 мм	1000 шт.	0,03	5263,34	137
199.	199.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,19	20669,00	3927
200.	200.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00	16130,98	22
201.	201.	21-050301-9911 РСНБ РК 2015	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,00	198552,03	270
202.	202.	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при	т	0,01	246946,24	1304
бетонировании							
203.	203.	21-130207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм	шт.	3,00	27,57	83
204.	204.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	0,77	2924,14	2252
205.	205.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	135,59	70,81	9601
206.	206.	21-100502-1821 РСНБ РК 2015	Клей-герметик	кг	0,54	2120,58	1145
		Раздел: Козырек №6.лок.см.2-1-7б.Блок Б					
207.	207.	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж-п263	м2 покрытия	43,00	670,70	28840
208.	208.	21-100103-1006 РСНБ	Профилированный настил	м2	44,72	2281,19	102015

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010-п264				
209.	209.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.т Установка-п265	0,02	436136,88	6908	
210.	210.	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг.т Установка-п266	0,20	251308,23	51078	
211.	211.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.м3 Установка-п267	0,13	79189,73	10643	
212.	212.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	6,00	2937,64	17626
213.	213.	11-150108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями-кор	м2	28,90	837,22	24196
214.	214.	ТПРАЙС	Линеарная панель PriMEPAnEl0_Г-24х365/20 толщ.0,7 полиэстер толщ.25 мкм в пленке-кор	м2	28,90	4571,19	132107
215.	215.	21-130208-0101 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,2 мм х 16 мм	1000 шт.	0,00	7611,04	3
216.	216.	11-150108-1801 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля-кор	м2	46,20	1648,11	76142
217.	217.	ТПРАЙС	Вертикальный направляющий профиль КПШГ 60х81х3000 оцинкованный	шт	21,00	1606,73	33741
218.	218.	ТПРАЙС	Кронштейн ККУ-90-2 оцинкованный	шт	92,00	161,61	14868
219.	219.	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство-подшивка потолка	м2 кровли	46,20	857,83	39632
220.	220.	21-100104-0122 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN	м2	53,13	2663,95	141536

1	2	3	4	5	6	7	8
		508-1-2012					
		Раздел: Ограждение. Крыльцо №6.Блок Б					
221.	221.	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж-п289	т конструкций	0,15	74831,59	11023
222.	222.	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы-п290	т	0,15	337684,26	49744
223.	223.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/-п291	м2	7,95	70,81	563
224.	224.	21-060405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012-п292	т	0,05	153710,13	6995
		Раздел: Водосточная система крыльца блока Б					
225.	225.	11-120101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	9,00	2912,13	26209
226.	226.	ТЦЕНА	Желоб водосточный 3м Д.150	шт	3,00	7021,13	21063
227.	227.	ТЦЕНА	Воронка выпускная	шт	2,00	2402,36	4805
228.	228.	ТЦЕНА	Соединитель желоба	шт	2,00	1251,44	2503
229.	229.	ТЦЕНА	Держатель желоба Д.150х350	шт	8,00	1115,74	8926
230.	230.	ТЦЕНА	Колено сливное Д.100	шт	2,00	2638,57	5277
231.	231.	ТЦЕНА	Держатель трубы Д.100	шт	6,00	1593,20	9559
232.	232.	ТЦЕНА	Паук Д.100	шт	2,00	3271,83	6544
233.	233.	12-080101-1903 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подвесных люлек	м труб	9,00	1311,95	11808
234.	234.	ТЦЕНА	Труба водосточная Д.100х3000	шт	3,00	8584,16	25752
		Раздел: Элементы перегородок сан.узла.Блок Б					
235.	235.	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж-п293	м2	8,21	8233,69	67622

1	2	3	4	5	6	7	8
236.	236.	21-090202-0301 РСНБ РК 2015	Панели из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2002-п294	м2	8,21	24908,11	204565
237.	237.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.т Установка-п295	0,02	436136,88	8793	
			Раздел: Будка выхода на кровлю				
238.	238.	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки-п319	м3 кладки	-2,23	3254,29	-18562
239.	239.	21-030301-0116 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,0, D600 ГОСТ 31360-2007-п320	м3	-2,05	13052,73	-34470
240.	240.	11-150203-0101 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону-п321	м2 оштукатуриваемой поверхности	-20,75	326,08	-22745
241.	241.	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж-п322	т конструкций	-0,05	23140,26	-3667
242.	242.	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы-п323	т	-0,05	262220,98	-16547
243.	243.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	-2,65	36,57	-187
244.	244.	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	-0,07	10137,47	-2399
245.	245.	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	-0,07	302739,67	-28655
246.	246.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	-3,97	36,57	-281

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Корректировка. Облицовка инженерных сетей				
247.	247.	11-100402-0701 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами.вычетом Общая толщина перегородки 100-150 проемов) мм. Глухие. Устройство	м2 перегород ок (за	13,76	4943,88	68028
			Раздел: Окна.лок.см.2-1-8б.Блок В				
248.	248.	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов	7,42	2927,81	21717
249.	249.	21-090201-0910 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99-п14	м2	7,42	27672,08	205260
			Раздел: Жалюзийные решетки.лок.см.2-1-8б.Блок В				
250.	250.	11-200301-0102 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка-п18	решетка	16,00	2438,53	39017
251.	251.	21-060405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т-п19	т	0,20	153710,13	31185
252.	252.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /с 2-х сторон за 2 раза/-п20	м2	23,04	70,81	1631
253.	253.	21-090102-0115 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние-п36	м2	-3,45	6673,93	-29651
			Раздел: Внутренняя отделка.лок.см.2-1-8б.потолок 1 этаж.Блок В				
254.	254.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей иваемой	м2 оштукатур	142,83	853,94	121968

1	2	3	4	5	6	7	8
поверхнос ти							
255.	255.	11-150206-0104 РСНБ РК 2015	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями-п43	м2 отделывае мой	-142,83	72,78	-60992
поверхнос ти							
256.	256.	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п46	м2 окрашивае мой поверхнос	142,83	775,55	110772
ти							
		Раздел: Внутренняя отделка.лок.см.2-1-8б.стены 1 этаж.Блок В ==========					
257.	257.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатур	-14,24	185,71	-9631
иваемой поверхнос ти							
258.	258.	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п51 замена	м2 окрашивае мой поверхнос ти	-14,24	154,73	-8980
259.	259.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы	м2 поверхнос	14,24	4870,12	69375
ти				облицовки			
		Раздел: Внутренняя отделка.лок.см.2-1-8б.потолок 2 этаж.Блок В ==========					
260.	260.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатур	140,57	853,94	120038
иваемой поверхнос ти							
261.	261.	11-150206-0104 РСНБ РК 2015	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями-п54	м2 отделывае мой	-140,57	72,78	-60027
поверхнос ти							
262.	262.	11-150405-0104 РСНБ	Потолки. Окраска	м2	140,57	775,55	109019

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п57	окрашиваемой поверхности			
		Раздел: Внутренняя отделка.лок.см.2-1-8б.стены 2 этаж.Блок В					
263.	263.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	-3,83	185,71	-2586
264.	264.	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п62 замена	м2 окрашиваемой поверхности	-3,83	154,73	-2411
265.	265.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы	м2 поверхности облицовки	3,83	4870,12	18628
		Раздел: Внутренняя отделка.лок.см.2-1-8б.Блок В. потолок техэтажа					
266.	266.	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений.м2 Окраска водными составами известковая по штукатурке-п65	окрашиваемой поверхности	60,23	120,32	7247
267.	267.	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям-п67	м2 окрашиваемой поверхности	-60,23	98,84	-17943
		Раздел: Внутренняя отделка.лок.см.2-1-8б.Блок В. стены техэтажа					
268.	268.	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п72 замена	м2 окрашиваемой поверхности	-291,88	154,73	-184007

1	2	3	4	5	6	7	8
269.	269.	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке-п69	м2 окрашиваемой поверхности	291,88	120,32	35118
		Раздел: Блок В.лок.см.2-1-8б.Корректировка					
270.	270.	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню-п73	м2 оштукатуриваемой поверхности	-39,66	955,92	-130682
271.	271.	11-100405-0101 РСНБ РК 2015	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	396,60	768,30	304708
272.	272.	22-030201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	40,85	532,21	21741
273.	273.	21-110203-0108 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-100 ГОСТ 10499-95	м3	2,04	11227,14	22931
274.	274.	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	39,66	839,76	33305
275.	275.	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	39,66	630,42	25003
		Раздел: Облицовка инженерных сетей на отм.0.000 .лок.см.2-1-8б.Корректировка					
276.	276.	11-100404-0202 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	10,66	2714,70	28939
277.	277.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	5,00	1612,55	8063
278.	278.	ТЦЕНА	ЛТ5050МЗ	шт	3,00	4824,82	14474

1	2	3	4	5	6	7	8
279.	279.	ТЦЕНА ЛТ4040МЗ		шт	2,00	4342,34	8685
		Раздел: Облицовка инженерных сетей на отм.3.300.лок.см.2-1-8б.Корректировка					
280.	280.	11-100404-0202 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов (за вычетом проемов)	м2 стен	10,86	2714,70	29482
281.	281.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	3,00	1612,55	4838
282.	282.	ТЦЕНА ЛТ5050МЗ		шт	3,00	4824,82	14474
		Раздел: Плинтус .лок.см.2-1-8б. Блок В					
283.	283.	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные.м Устройство на клее КН-2-п114	плинтусов	778,60	344,11	267923
284.	284.	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических.м Устройство-п115	плинтусов	280,06	629,87	176401
		Раздел: Цоколь.лок.см.2-1-8б.Блок В. Корректировка					
285.	285.	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	148,60	1247,95	185446
286.	286.	11-150202-0101 РСНБ РК 2015	Фасады. Отделка фактурная мраморной крошкой	м2 отделываемой поверхности	148,60	777,30	115507
287.	287.	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	148,60	145,19	21575
		Раздел: Наружная отделка.лок.см.2-1-8б.Блок В					
288.	288.	11-150213-0101 РСНБ	Устройство наружной теплоизоляции	м2	41,92	5536,68	232098

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов /для IВ -35С - 150мм/п121+кор				
289.	289.	11-150402-0401 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая-п125	м2 окрашиваемой поверхности	265,70	547,10	145365
290.	290.	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенноети	9,90	1456,53	14420	
291.	291.	11-150212-0304 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	9,90	993,53	9836
292.	292.	11-150402-0401 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	9,90	547,10	5416
293.	293.	11-110101-3107 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит.м2 Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт-п126	17,72 покрытия	3462,19	61350	
294.	294.	22-010101-0325 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-89-п127	м2	17,72	13443,98	238227
		Раздел: Ограждение лестниц 18-19, А-Б. Корректировка ==========					
295.	295.	ТПРАЙС	Ограждение Радмир тип4	м	21,80	42094,40	917658
		Раздел: Ограждение зенитного фонаря. Корректировка ==========					
296.	296.	ТПРАЙС	Ограждение Радмир тип2	м	21,30	21573,38	459513
		Раздел: Козырек №3.лок.см.2-1-8б.Блок В ==========					
297.	297.	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте	м2 покрытия	6,50	670,70	4360

1	2	3	4	5	6	7	8
			здания до 25 м. Монтаж-п173				
298.	298.	21-100103-1006 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	м2	6,76	2281,19	15421
299.	299.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.т Установка	0,00	436136,88	1657	
300.	300.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	2,20	2937,64	6463
301.	301.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.м3 Установка	0,05	79189,73	3991	
			конструкции	древесины в			
302.	302.	11-150108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями-кор п53	м2	7,10	837,22	5944
303.	303.	ТПРАЙС	Линеарная панель PriMEPAnEl0_Г-24х365/20 толщ.0,7 полиэстер толщ.25 мкм в пленке-кор	м2	7,10	4571,19	32455
304.	304.	21-130208-0101 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 20 мм	1000 шт.	0,00	7611,04	1
305.	305.	11-150108-1801 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	7,00	1648,11	11537
306.	306.	ТПРАЙС	Вертикальный направляющий профиль КПШГ 60х81х3000 оцинкованный	шт	4,00	1606,73	6427
307.	307.	ТПРАЙС	Кронштейн ККУ-90-2 оцинкованный	шт	15,00	161,61	2424
308.	308.	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство-подшивка потолка	м2 кровли	7,00	857,83	6005
309.	309.	21-100104-0122 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN	м2	8,05	2663,95	21445

1	2	3	4	5	6	7	8
			508-1-2012-люксалон				
			Раздел: Козырек №5.лок.см.2-1-8б.Блок В				
310.	310.	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж-п186	м2 покрытия	6,40	670,70	4292
311.	311.	21-100103-1006 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	м2	6,66	2281,19	15184
312.	312.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.т Установка	0,00	436136,88	1657	
313.	313.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	2,30	2937,64	6757
314.	314.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.м3 Установка	0,06	79189,73	4435	
315.	315.	11-150108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями-кор п61	м2	4,70	837,22	3935
316.	316.	ТПРАЙС	Линеарная панель PriMEPAnElO_Г-24х365/20 толщ.0,7 полиэстер толщ.25 мкм в пленке-кор	м2	4,70	4571,19	21485
317.	317.	21-130208-0101 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,2 мм х 16 мм	1000 шт.	0,00	7611,04	1
318.	318.	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство-п64 кор	м2	7,90	1592,46	12580
319.	319.	ТПРАЙС	Подвесной потолок реечный, немецкий дизайн-п20 кор	м2	7,90	12966,58	102436
			Раздел: Ограждение. Блок В.лок.см.2-1-8б				
320.	320.	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж-п199	т конструкций	0,06	74831,59	4813

1	2	3	4	5	6	7	8
321.	321.	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,06	337684,26	21720
322.	322.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	3,47	70,81	246
323.	323.	21-060405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012-п202	т	0,05	153710,13	6995
		Раздел: Обшивка инженерных сетей К1,К2,В1,ГВС, воздуховодов ГКЛ по металлическому каркасу.Блок А. Корректировка ==========					
324.	324.	11-100404-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов (за вычетом проемов)	м2 стен	819,22	1762,96	1444250
		Раздел: Обшивка инженерных сетей К1,К2,В1,ГВС, воздуховодов ГКЛ по металлическому каркасу.Блок Б.Корректировка ==========					
325.	325.	11-100404-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов (за вычетом проемов)	м2 стен	638,69	1762,96	1125983
		Раздел: Обшивка инженерных сетей К1,К2,В1,ГВС, воздуховодов ГКЛ по металлическому каркасу.Блок В.Корректировка ==========					
326.	326.	11-100404-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов (за вычетом проемов)	м2 стен	363,04	1762,96	640024
		Раздел: Блок Б. Устройство подвесного потолка из ГКЛ на двухуровневом металлическом каркасе в актовом зале.Корректировка ==========					
327.	327.	11-100403-0201 РСНБ	Потолки подвесные на	м2	184,90	2623,20	485029

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	потолка			
		Раздел: Блок Б.Обшивка стен ГКЛ по одинарному металлическому каркасу в актовом зале.Корректировка					
328.	328.	11-100404-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	111,70	1762,96	196922
		Раздел: Обшивка низа лестничных маршей, площадок и косоуров. Корректировка					
329.	329.	11-100403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	177,04	2607,12	461564
		Раздел: Оштукатуривание и окраска внутренних поверхностей стен парапетов, вентиляционных шахт и зенитных фонарей.Блоки А, Б, В. Корректировка					
330.	330.	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	962,80	2737,34	2635515
331.	331.	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	299,20	630,42	188622
		Раздел: Наружные откосы по блокам А,Б,В. Корректировка					
332.	332.	11-150108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство-кор.п19	м	1390,70	2230,23	3101581

1	2	3	4	5	6	7	8
333.	333.	11-150108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	81,81	2230,23	182445
			Раздел: Изготовление металлической подставки под муфельную печь. Корректировка				
334.	334.	11-090701-0104 РСНБ РК 2015	Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов.конструкций Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т	0,09	155167,29	14735
335.	335.	21-050201-0141 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм х 90 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005	т	0,09	184881,69	17557
336.	336.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	2,75	101,51	280
337.	337.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,75	141,61	390
338.	338.	ТЦЕНА	Оклейка стекол пленкой	м2	21,45	5528,44	118585

ИТОГО: 29859134

В том числе :

Накладные расходы			4107570
Сметная прибыль			2214279
Итого с временными	1,5 %	448392	30307021
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	667506	30973776

1	2	3	4	5	6	7	8

Пересчет в текущих ценах	33135076
К=1,0697784	
Итого с НДС 12%	37111285
С понижающим коэффициентом к=0,95965	35613845

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» **Шакибаев Е.Е.**

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: **Нысанбаева С.Г**

Директор ТОО «Сыл» **Овнанян Г.Н.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г. Доп.согл. №5 от 07.09.2018г.Доп.согл.№6 от 29.11.2018г.Доп.согл. №7

Акт приемки выполненных работ №40 за июль 2019 года. Водопровод и канализация. Блоки А,Б,В. Лок.см.№2-1-10 Лок.см.№2-1-11

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Блок А. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1.лок.см №2-1-10				
1.	1.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое-п41	м трубопровода	179,00	94,40	16897
2.	2.	11-160501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж-п42	м подводок	18,00	432,24	7780
			Раздел: Изоляционные работы.лок.см №2-1-10				
3.	3.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX-п46	м трубопровода	325,00	583,18	189535
4.	4.	21-110403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	36,30	193,33	7018
5.	5.	21-110403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	80,30	146,53	11767

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	21-110403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	44,00	193,33	8507
7.	7.	21-110403-0706 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	15,40	6255,09	96328
8.	8.	21-110403-0705 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	39,60	5946,05	235464
9.	9.	21-110403-0704 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	59,40	5639,73	335000
10.	10.	21-110403-0703 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	57,20	5439,98	311167
11.	11.	21-110403-0702 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	25,30	4811,76	121737
		Раздел: Блок Б. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1.лок.см №2-1-10 ==========					
12.	12.	11-161101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое-п93	м трубопровода	7,00	99,56	697
13.	13.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое-п94	м трубопровода	85,00	94,40	8024
14.	14.	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего	м трубопров	72,00	95,34	6865

1	2	3	4	5	6	7	8
			водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое-п95	ода			
15.	15.	11-160501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж-п96	м подводок	2,00	432,24	864
		Раздел: Изоляционные работы.лок.см №2-1-10					
16.	16.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX-п107	м трубопров ода	202,00	583,18	117803
17.	17.	21-110403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	15,40	146,53	2257
18.	18.	21-110403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	24,20	193,33	4679
19.	19.	21-110403-0719 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	7,70	17428,33	134198
20.	20.	21-110403-0714 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	26,40	10605,88	279995
21.	21.	21-110403-0712 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	11,00	10122,81	111351
22.	22.	21-110403-0710 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	41,80	9873,48	412711
23.	23.	21-110403-0706 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С,	м	5,50	6255,09	34403

1	2	3	4	5	6	7	8
			коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/				
24.	24.	21-110403-0705 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	27,50	5946,05	163516
25.	25.	21-110403-0704 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	25,30	5639,73	142685
26.	26.	21-110403-0703 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	20,90	5439,98	113696
27.	27.	21-110403-0702 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	16,50	4811,76	79394
		Раздел: Блок В.ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1.лок.см №2-1-10					
28.	28.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое-п147	м трубопровода	115,00	94,40	10856
29.	29.	11-160501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж-п148	м подводок	10,00	432,24	4322
30.	30.	23-021104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре-п149	м	10,00	426,15	4261
		Раздел: Изоляционные работы.лок.см №2-1-10					
31.	31.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX-п154	м трубопровода	171,00	583,18	99724
32.	32.	21-110403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности	м	16,50	193,33	3190

1	2	3	4	5	6	7	8
			0,038 Вт/				
33.	33.	21-110403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	45,10	146,53	6609
34.	34.	21-110403-0705 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	19,80	5946,05	117732
35.	35.	21-110403-0704 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	33,00	5639,73	186111
36.	36.	21-110403-0703 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	57,20	5439,98	311167
37.	37.	21-110403-0702 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	16,50	4811,76	79394
		Раздел: Блок А. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3,Т4.лок.см №2-1-10 ==========					
38.	38.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое-п195	м трубопровода	314,00	94,40	29640
39.	39.	11-180701-0210 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчики. Установка-п196	шт.	4,00	2661,05	10644
		Раздел: Изоляционные работы ==========					
40.	40.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы /из полипропилена/. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX-п201	м трубопровода	509,00	583,18	296841
41.	41.	21-110403-0705 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой	м	63,80	5946,05	379358

1	2	3	4	5	6	7	8
			применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/				
42.	42.	21-110403-0704 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	136,40	5639,73	769260
43.	43.	21-110403-0703 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	145,20	5439,98	789886
44.	44.	21-110403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	11,00	296,14	3258
45.	45.	21-110403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	96,80	253,38	24527
46.	46.	21-110403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	106,70	201,49	21499
			Раздел: Блок Б.ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3,Т4.лок.см №2-1-10 ==========				
47.	47.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое-п241	м трубопровода	168,00	94,40	15859
48.	48.	11-180701-0210 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчики. Установка-п242	шт.	2,00	2661,05	5322
49.	49.	11-170201-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные хромированные,Д-32. Установка-п244	шт.	2,00	23488,87	46978
			Раздел: Изоляционные работы ==========				

1	2	3	4	5	6	7	8
50.	50.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы /из полипропилена/. Изоляция трубками из вспененного каучука К-FlEX-п251	м трубопровода	363,00	583,18	211696
51.	51.	21-110403-0707 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	18,70	6541,35	122323
52.	52.	21-110403-0706 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	18,70	6255,09	116970
53.	53.	21-110403-0705 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	77,00	5946,05	457846
54.	54.	21-110403-0704 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	37,40	5639,73	210926
55.	55.	21-110403-0703 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	33,00	5439,98	179519
56.	56.	21-110403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	11,00	296,14	3258
57.	57.	21-110403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	96,80	253,38	24527
58.	58.	21-110403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	106,70	201,49	21499

Раздел: Блок В.ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

1	2	3	4	5	6	7	8
			Т3,Т4.лок.см №2-1-10				
59.	59.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое-п283	м трубопровода	195,00	94,40	18407
60.	60.	11-180701-0210 РСНБ РК 2015	Воздухоотводчики. Установка-п284	шт.	3,00	2661,05	7983
			Раздел: Изоляционные работы.лок.см №2-1-10				
61.	61.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы /из полипропилена/. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX-п288	м трубопровода	305,00	583,18	177871
62.	62.	21-110403-0705 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	19,80	5946,05	117732
63.	63.	21-110403-0704 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	92,40	5639,73	521111
64.	64.	21-110403-0703 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	102,30	5439,98	556510
65.	65.	21-110403-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	35,20	253,38	8919
66.	66.	21-110403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	85,80	201,49	17288
			Раздел: Водопровод В1. СТОЛОВАЯ.БЛОК Б.лок.см №2-1-10				
67.	67.	11-161101-0101 РСНБ	Трубопроводы систем отопления,	м	54,00	94,40	5097

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое-п326	трубопровода			
68.	68.	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое-п327	м трубопровода	9,00	95,34	858
69.	69.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/-п328	кг	28,00	575,30	16108
		Раздел: Изоляционные работы.лок.см №2-1-10					
70.	70.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX-п332	м трубопровода	63,00	583,18	36741
71.	71.	21-110403-0710 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	9,90	9873,48	97747
72.	72.	21-110403-0707 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	5,50	6541,35	35977
73.	73.	21-110403-0706 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	6,60	6255,09	41284
74.	74.	21-110403-0705 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	5,50	5946,05	32703
75.	75.	21-110403-0704 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	19,80	5639,73	111667
76.	76.	21-110403-0703 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой	м	22,00	5439,98	119680

1	2	3	4	5	6	7	8
			применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/				
			Раздел: Водопровод горячей воды Т3.СТОЛОВАЯ.БЛОК Б.лок.см №2-1-10 ==========				
77.	77.	23-040905-1101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1/2 ГОСТ 21345-2005	шт.	11,00	1179,46	12974
78.	78.	23-040905-1102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 3/4 ГОСТ 21345-2005	шт.	12,00	1764,03	21168
79.	79.	23-040905-1103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,00	2563,45	15381
80.	80.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1,00	4532,24	4532
81.	81.	23-040104-0403 РСНБ РК 2015	Задвижки ножевые фланцевые шиберные, со штурвалом, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 10, DN 80, ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	124452,68	124453
82.	82.	23-020103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	1325,39	2651
83.	83.	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка-п347	м трубопровода	41,50	2979,84	123663
84.	84.	23-010601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010-п348	м	37,31	128,35	4789
85.	85.	23-020401-1001 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32,00	313,84	10043

1	2	3	4	5	6	7	8
86.	86.	23-020401-1002 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	588,61	1177
87.	87.	23-020401-1005 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,00	455,38	6831
88.	88.	23-020401-1006 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,00	833,71	4169
89.	89.	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,00	24,63	296
90.	90.	23-020401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	35,92	72
91.	91.	23-020401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,00	90,25	632
92.	92.	23-020401-1401 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	23,00	50,26	1156
93.	93.	23-020401-1402 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13,00	90,27	1173
94.	94.	23-020401-0203 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,00	45,13	316
95.	95.	23-020401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30,00	13,34	400
96.	96.	23-020401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,00	19,50	97
97.	97.	23-020401-3502 РСНБ	Опора полипропиленовая PP-R	шт.	60,00	8,21	492

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	одинарная				
98.	98.	23-020401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная	шт.	16,00	9,24	148
99.	99.	11-160301-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м ода	7,00	3070,83	21496
100.	100.	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое-п369	м трубопров ода	7,00	95,34	667
101.	101.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое-п370	м трубопров ода	78,00	94,40	7363
102.	102.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/-п371	кг	28,00	575,30	16108
103.	103.	23-021104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб-п372	шт.	53,00	445,54	23614
104.	104.	23-020401-3201 РСНБ РК 2015	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36,00	54,39	1958
		Раздел: Изоляционные работы.лок.см №2-1-10					
105.	105.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз-п374	9,06	85,10	771	
106.	106.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	18,12	88,30	1600
107.	107.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы /стальные/. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопров ода	85,00	583,18	49571
108.	108.	21-110403-0712 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	7,70	10122,81	77946

1	2	3	4	5	6	7	8
109.	109.	21-110403-0707 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	5,50	6541,35	35977
110.	110.	21-110403-0706 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	7,70	6255,09	48164
111.	111.	21-110403-0705 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	4,40	5946,05	26163
112.	112.	21-110403-0704 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	35,20	5639,73	198519
113.	113.	21-110403-0703 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	33,00	5439,98	179519
		Раздел: Водомерные узлы.Блок Б. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ-1.лок.см №2-1-10 ==========					
114.	114.	11-160901-0103 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 150 мм, диаметром водомера до 100 мм. Установка-п383	узел	1,00	42412,99	42413
115.	115.	23-021105-0106 РСНБ РК 2015	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 159х4,5 мм	м	1,00	6651,00	6651
116.	116.	23-021105-0104 РСНБ РК 2015	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 65х3,2 мм	м	4,00	3541,38	14166

1	2	3	4	5	6	7	8
117.	117.	23-040104-0406 РСНБ РК 2015	Задвижки ножевые фланцевые шиберные, со штурвалом, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 10, DN 150, ГОСТ 5762-2002	шт.	3,00	203058,02	609174
118.	118.	23-020103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	6,00	2917,40	17504
119.	119.	23-030301-0308 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 65, Q 30 м3/ч	шт.	1,00	355554,22	355554
120.	120.	23-020103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	1160,88	2322
121.	121.	23-051208-0106 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d 80 мм	шт.	1,00	22600,99	22601
122.	122.	23-020103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	1325,39	2651
123.	123.	11-180501-0207 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 150 мм. Установка	вставка	1,00	27294,75	27295
124.	124.	23-040905-1102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 3/4 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,00	1764,03	1764
		Раздел: Блок Б.ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ-2.лок.см №2-1-10					
125.	125.	11-160901-0102 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка-п394	узел	1,00	30928,12	30928
126.	126.	23-021105-0105 РСНБ РК 2015	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 108х4 мм	м	4,00	4376,20	17505
127.	127.	23-021105-0104 РСНБ	Обвязки котлов, водонагревателей	м	1,00	3541,38	3541

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 65х3,2 мм				
128.	128.	23-040104-0404 РСНБ РК 2015	Задвижки ножевые фланцевые шиберные, со штурвалом, ERU K1, для воды, корпус из серого чугуна типа ERHARD PN 10, DN 100, ГОСТ 5762-2002	шт.	3,00	142593,10	427779
129.	129.	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6,00	1704,96	10230
130.	130.	23-030301-0308 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 65, Q 20 м3/ч	шт.	1,00	355554,22	355554
131.	131.	23-020103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	1160,88	2322
132.	132.	23-051208-0106 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d 80 мм	шт.	1,00	22600,99	22601
133.	133.	23-020103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	1325,39	2651
134.	134.	11-180501-0206 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 100 мм. Установка	вставка	1,00	16319,17	16319
135.	135.	23-040905-1102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 3/4 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,00	1764,03	1764
		Раздел: Блок А.КАНАЛИЗАЦИЯ К1.лок.см №2-1-11					
136.	136.	23-030102-0201 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96-п38	шт.	-6,00	15158,92	-117129
137.	137.	23-030102-0205 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	6,00	6910,43	41463

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Блок Б.КАНАЛИЗАЦИЯ К1.лок.см №2-1-11				
138.	138.	23-030102-0201 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96-п76	шт.	-8,00	15158,92	-156171
139.	139.	23-030102-0205 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	8,00	6910,43	55283
			Раздел: Блок В.КАНАЛИЗАЦИЯ К1.лок.см №2-1-11				
140.	140.	23-030102-0201 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96-п120	шт.	-3,00	15158,92	-58564
141.	141.	23-030102-0205 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	3,00	6910,43	20731
			Раздел: Блок А.КАНАЛИЗАЦИЯ К2. Корректировка -гидрозатвор.лок.см №2-1-11				
142.	142.	11-160401-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м ода	3,00	4800,74	14402
143.	143.	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м ода	0,20	1644,99	329
144.	144.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашивае мой поверхнос ти	1,53	1037,26	1583
			Раздел: Блок Б.КАНАЛИЗАЦИЯ К2. Корректировка.лок.см №2-1-11				
145.	145.	11-160401-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров	м	6,00	4800,74	28804

1	2	3	4	5	6	7	8
			электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	ода			
146.	146.	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м ода	0,40	1644,99	658
147.	147.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашивае мой поверхнос	3,05	1037,26	3166
ти							
		Раздел: Блок В.КАНАЛИЗАЦИЯ К2. Корректировка.лок.см №2-1-11 ==========					
148.	148.	11-160401-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м ода	3,00	4800,74	14402
149.	149.	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м ода	0,20	1644,99	329
150.	150.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашивае мой поверхнос	1,53	1037,26	1583
ти							
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К3.СТОЛОВАЯ БЛОКА Б.лок.см №2-1-11 ==========					
151.	151.	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм.трубопров Укладка-п230, кор	км ода	0,01	2304849,59	26506
		Раздел: Установка ревизий-пластиковых лючков с дверцами 150х150, 200х200, 300х300. Корректировка ==========					
152.	152.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	143,00	1641,81	234779
153.	153.	ТЦЕНА	Пластиковые лючки с дверцами 150х150	шт	51,00	450,69	22985

1	2	3	4	5	6	7	8
154.	154. ТЦЕНА		Пластиковые лючки с дверцами 200x200	шт	78,00	600,93	46872
155.	155. ТЦЕНА		Пластиковые лючки с дверцами 300x300	шт	14,00	947,29	13262
	Раздел: Установка пластиковых вентиляционных решеток 200x200.Корректировка						
156.	156. 11-200301-0101 РСНБ РК 2015		Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	137,00	1641,81	224928
157.	157. ТЦЕНА		Вентиляционная решетка 200x200	шт	137,00	300,46	41163

ИТОГО: 12923729

В том числе :

Накладные расходы			985870
Сметная прибыль			957314
Итого с временными	1,5 %	193856	13117585
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	288587	13406172
Пересчет в текущих ценах К=1,0697784			14341633
Итого с НДС 12%			16062629
С понижающим коэффициентом к=0,95965			15414502

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Нысанбаева С.Г.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г. Доп.согл. №5 от 07.09.2018г.Доп.согл.№6 от 29.11.2018г.Доп.согл. №7

Акт приемки выполненных работ №41 за июль 2019 года. Отопление.Блоки А,Б,В. Лок.см.№2-1-12

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Отопление.БЛОК А				
1.	1.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.ода Испытание гидравлическое-п26	м трубопров	98,00	97,21	9527
2.	2.	23-020501-0502 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009-п41	шт.	182,00	1170,02	212944
3.	3.	11-180301-0407 РСНБ РК 2015	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм.нитки Установка-п52	м труб регистра	6,00	2294,40	13766
4.	4.	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка-п53	комплект	3,00	436,49	1309
			Раздел: Теплоснабжение приточной установки.БЛОК А				
5.	5.	23-051401-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм	шт.	-2,00	25721,86	-66248
6.	6.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из	м3 изоляции	2,40	34765,72	83438

1	2	3	4	5	6	7	8
			стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п89				
		Раздел: Отопление.БЛОК Б					
7.	7.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п166	м3 изоляции	3,20	34765,72	111250
		Раздел: Теплоснабжение приточной установки П1.БЛОК Б					
8.	8.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п194	м3 изоляции	2,20	34765,72	76485
		Раздел: Теплоснабжение приточной установки П2.БЛОК Б					
9.	9.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п220	м3 изоляции	0,40	34765,72	13906
		Раздел: Теплоснабжение приточной установки П3.БЛОК Б					

1	2	3	4	5	6	7	8
			==========				
10.	10.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п246	м3 изоляции	0,65	34765,72	22598
		Раздел: Тепловой узел (закрытая система ГВС).БЛОК Б					
			==========				
11.	11.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п342	м3 изоляции	0,90	34765,72	31289
		Раздел: Отопление.БЛОК В					
			==========				
12.	12.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое-п367	м трубопровода	128,00	97,21	12443
13.	13.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п394	м3 изоляции	3,90	34765,72	135586
14.	14.	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	-п397	м3	0,12	10245,28	1229
15.	15.	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные	м3	0,12	37794,44	4535

1	2	3	4	5	6	7	8
			грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15				
16.	16.	21-060510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие-п399	т	0,19	272649,46	52349
	Раздел: Теплоснабжение приточной установки.БЛОК В						
17.	17.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п441	м3 изоляции	2,20	34765,72	76485

ИТОГО: 792891

В том числе :

Накладные расходы			146778
Сметная прибыль			58732
Итого с временными	1,5 %	11893	804784
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	17705	822489
Пересчет в текущих ценах К=1,0697784			879881
Итого с НДС 12%			985467
С понижающим коэффициентом к=0,95965			945703

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» **Шакибаев Е.Е.**

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: **Нысанбаева С.Г.**

Директор ТОО «Сыл» **Овнанян Г.Н.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г. Доп.согл. №5 от 07.09.2018г.Доп.согл.№6 от 29.11.2018г.Доп.согл. №7

Акт приемки выполненных работ №42 за июль 2019 года. Вентиляция.Блоки А,Б,В. Лок.см.№2-1-13

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: СИСТЕМА П1. БЛОК А					
1.	1.	11-200301-0102 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка-п3	решетка	3,00	4042,72	12128
2.	2.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	29,00	1754,95	50893
3.	3.	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	40,00	1754,95	70198
4.	4.	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	1,00	1754,95	1755
5.	5.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	4,00	4592,36	18369
6.	6.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п32	м3 изоляции	3,60	34765,72	125157
7.	7.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными,	м2 поверхнос	94,00	956,27	89889

1	2	3	4	5	6	7	8
			хлопчатобумажными на клее ПВА-п33	ти покрытия изоляции			
8.	8.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п34/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	37
		Раздел: СИСТЕМА В1.БЛОК А					
9.	9.	11-200701-0104 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами-п43	зонт	1,00	4652,36	4652
10.	10.	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	36,00	1754,95	63178
11.	11.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п57	м3 изоляции	0,34	34765,72	11820
12.	12.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п58	м2 поверхности покрытия изоляции	9,20	956,27	8798
13.	13.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п59/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	4
		Раздел: СИСТЕМА В2.БЛОК А					
14.	14.	11-200701-0103 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами-п67	зонт	1,00	4208,96	4209
15.	15.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,40	34765,72	13906

1	2	3	4	5	6	7	8
			на синтетическом связующем-п69				
16.	16.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п70	м2 поверхности покрытия изоляции	11,20	956,27	10710
17.	17.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п71/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	4
		Раздел: СИСТЕМА В3.БЛОК А					
18.	18.	11-200701-0103 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами-п79	зонт	1,00	4208,96	4209
19.	19.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п81	м3 изоляции	0,45	34765,72	15645
20.	20.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п82	м2 поверхности покрытия изоляции	12,40	956,27	11858
21.	21.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п83/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	5
		Раздел: СИСТЕМА В4.БЛОК А					
22.	22.	11-200701-0103 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами-п91	зонт	1,00	4208,96	4209
23.	23.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из	м3 изоляции	0,40	34765,72	13906

1	2	3	4	5	6	7	8
			стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п93				
24.	24.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п94	м2 поверхности покрытия изоляции	9,90	956,27	9467
25.	25.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п95/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	4
		Раздел: СИСТЕМА В5.БЛОК А					
26.	26.	11-200701-0103 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами-п103	зонт	1,00	4208,96	4209
27.	27.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п105	м3 изоляции	0,20	34765,72	6953
28.	28.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п106	м2 поверхности покрытия изоляции	4,20	956,27	4016
29.	29.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п107/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	2
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-1.БЛОК А					
30.	30.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п110	м3 изоляции	0,33	34765,72	11473

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	31.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	3,00	1759,35	5278
	Раздел: СИСТЕМА ВЕ-2.БЛОК А						
32.	32.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п117	м3 изоляции	0,22	34765,72	7648
33.	33.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	2,00	1759,35	3519
	Раздел: СИСТЕМА ВЕ-3.БЛОК А						
34.	34.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п124	м3 изоляции	0,33	34765,72	11473
35.	35.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п125	м2 поверхности покрытия изоляции	9,70	956,27	9276
36.	36.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п126/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	4
37.	37.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	3,00	1759,35	5278
	Раздел: СИСТЕМА ВЕ-4.БЛОК А						
38.	38.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из	м3 изоляции	0,94	34765,72	32680

1	2	3	4	5	6	7	8
			стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п132				
39.	39.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п133	м2 поверхности покрытия изоляции	26,70	956,27	25532
40.	40.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п134/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	11
41.	41.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	5,00	1759,35	8797
42.	42.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	2,00	1759,35	3519
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-5.БЛОК А					
43.	43.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п142	м3 изоляции	0,28	34765,72	9734
44.	44.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п143	м2 поверхности покрытия изоляции	8,50	956,27	8128
45.	45.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п144/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	3
46.	46.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	1,00	1754,95	1755
47.	47.	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	2,00	1698,78	3398
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-6.БЛОК А					

1	2	3	4	5	6	7	8
48.	48.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п152	м3 изоляции	0,33	34765,72	11473
49.	49.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п153	м2 поверхности покрытия изоляции	9,70	956,27	9276
50.	50.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п154/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	4
51.	51.	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	15,00	1698,78	25482
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-7.БЛОК А					
52.	52.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п160	м3 изоляции	0,49	34765,72	17035
53.	53.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п161	м2 поверхности покрытия изоляции	13,96	956,27	13349
54.	54.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п162/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	6
55.	55.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	2,00	1759,35	3519
56.	56.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	2,00	1754,95	3510

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-8.БЛОК А					
57.	57.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п169	м3 изоляции	0,22	34765,72	7648
58.	58.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п170	м2 поверхности покрытия изоляции	6,41	956,27	6130
59.	59.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п171/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	4
60.	60.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	2,00	1759,35	3519
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-9.БЛОК А					
61.	61.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п176	м3 изоляции	0,33	34765,72	11473
62.	62.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п177	м2 поверхности покрытия изоляции	9,70	956,27	9276
63.	63.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п178/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	4
64.	64.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	3,00	1759,35	5278
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-10.БЛОК А					

1	2	3	4	5	6	7	8
			==========				
65.	65.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п184	м3 изоляции	0,32	34765,72	11125
66.	66.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п185	м2 поверхности покрытия изоляции	9,33	956,27	8922
67.	67.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п186/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	4
68.	68.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	2,00	1759,35	3519
69.	69.	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	1,00	1754,95	1755
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-11.БЛОК А	==========				
70.	70.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п195	м3 изоляции	0,72	34765,72	25031
71.	71.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п196	м2 поверхности покрытия изоляции	20,65	956,27	19747
72.	72.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п197/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	8
73.	73.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	2,00	1759,35	3519

1	2	3	4	5	6	7	8
74.	74.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	3,00	1759,35	5278
75.	75.	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	1,00	1754,95	1755
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-12.БЛОК А					
76.	76.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п208	м3 изоляции	0,64	34765,72	22250
77.	77.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п209	м2 поверхности покрытия изоляции	18,30	956,27	17500
78.	78.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п210/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	7
79.	79.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	3,00	1759,35	5278
80.	80.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	1,00	1759,35	1759
81.	81.	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	1,00	1754,95	1755
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-13.БЛОК А					
82.	82.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п218	м3 изоляции	0,42	34765,72	14602

1	2	3	4	5	6	7	8
83.	83.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п219	м2 поверхности покрытия изоляции	12,24	956,27	11705
84.	84.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п220/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	5
85.	85.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	2,00	1759,35	3519
86.	86.	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	2,00	1754,95	3510
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-14.БЛОК А					
87.	87.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п228	м3 изоляции	0,62	34765,72	21555
88.	88.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п229	м2 поверхности покрытия изоляции	17,73	956,27	16955
89.	89.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п230/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	7
90.	90.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	4,00	1759,35	7037
91.	91.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	2,00	1754,95	3510
		Раздел: СИСТЕМА П1.БЛОК Б					
92.	92.	11-200301-0102 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка-п238	решетка	4,00	4042,72	16171
93.	93.	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	4,00	1754,95	7020

1	2	3	4	5	6	7	8
94.	94.	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	1,00	1754,95	1755
95.	95.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	10,00	1754,95	17549
96.	96.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка /диффузор/-п245	решетка	12,00	3352,32	40228
97.	97.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п270	м3 изоляции	4,30	34765,72	149493
98.	98.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п271	м2 поверхности покрытия изоляции	112,00	956,27	107102
99.	99.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п272/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	45
		Раздел: СИСТЕМА П2.БЛОК Б					
100.	100.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	14,00	1754,95	24569
101.	101.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п293	м3 изоляции	1,70	34765,72	59102
102.	102.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п294	м2 поверхности покрытия изоляции	41,00	956,27	39207

1	2	3	4	5	6	7	8
103.	103.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п295/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	16
	Раздел: СИСТЕМА П3.БЛОК Б						
104.	104.	11-200301-0102 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка-п299	решетка	4,00	4042,72	16171
105.	105.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	12,00	1754,95	21059
106.	106.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п308	м3 изоляции	1,20	34765,72	41719
107.	107.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п309	м2 поверхности покрытия изоляции	32,00	956,27	30600
108.	108.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п310/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	13
	Раздел: СИСТЕМА В1.БЛОК Б						
109.	109.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	14,00	1759,35	24631
	Раздел: СИСТЕМА В4.БЛОК Б						
110.	110.	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	6,00	1754,95	10530
111.	111.	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	7,00	1754,95	12285
112.	112.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	2,00	1754,95	3510
	Раздел: СИСТЕМА В7.БЛОК Б						

1	2	3	4	5	6	7	8
113.	113.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка-п390	решетка	1,00	3352,32	3352
114.	114.	11-200701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами-п395	зонт	1,00	2731,91	2732
		Раздел: СИСТЕМА В8.БЛОК Б					
115.	115.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка-п403	решетка	4,00	3352,32	13409
116.	116.	11-200701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами-п408	зонт	1,00	2731,91	2732
		Раздел: СИСТЕМА В9.БЛОК Б					
117.	117.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка-п417	решетка	4,00	3352,32	13409
		Раздел: СИСТЕМА В10.БЛОК Б					
118.	118.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	12,00	1754,95	21059
119.	119.	11-201701-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка-п441	агрегат	3,00	12196,93	36591
120.	120.	ТПрайс	Воздушно-тепловые завесы BAllu-п442	шт.	3,00	211411,61	634235
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-1.БЛОК Б					
121.	121.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п445	м3 изоляции	0,11	34765,72	3824
122.	122.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п446	м2 поверхности покрытия	3,30	956,27	3156

1	2	3	4	5	6	7	8
				изоляции			
123.	123.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п447/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	1
124.	124.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	2,00	1754,95	3510
125.	125.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	2,00	1754,95	3510
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-2.БЛОК Б					
126.	126.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п453	м3 изоляции	0,03	34765,72	1043
127.	127.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п454	м2 поверхности покрытия изоляции	0,80	956,27	765
128.	128.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п455/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	1
129.	129.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	1,00	1759,35	1759
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-4.БЛОК Б					
130.	130.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п466	м3 изоляции	0,20	34765,72	6953
131.	131.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными,	м2 поверхнос	3,66	956,27	3500

1	2	3	4	5	6	7	8
			хлопчатобумажными на клее ПВА-п467	ти покрытия изоляции			
132.	132.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п468/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	1
133.	133.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	3,00	1754,95	5265
134.	134.	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	1,00	1698,78	1699
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-7.БЛОК Б					
135.	135.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п488	м3 изоляции	0,08	34765,72	2781
136.	136.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п489	м2 поверхности покрытия изоляции	2,26	956,27	2161
137.	137.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п490/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	1
138.	138.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	1,00	1754,95	1755
139.	139.	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	8,00	1698,78	13590
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-8.БЛОК Б					
140.	140.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из	м3 изоляции	0,03	34765,72	1043

1	2	3	4	5	6	7	8
			стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п496				
141.	141.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п497	м2 поверхности покрытия изоляции	1,00	956,27	956
142.	142.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п498/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	1
143.	143.	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	1,00	1698,78	1699
		Раздел: СИСТЕМА П1.БЛОК В ==========					
144.	144.	11-200301-0102 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка-п503	решетка	2,00	4042,72	8085
145.	145.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	36,00	1754,95	63178
146.	146.	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	9,00	1754,95	15795
147.	147.	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	1,00	1754,95	1755
148.	148.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п527	м3 изоляции	2,85	34765,72	99082
149.	149.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п528	м2 поверхности покрытия изоляции	76,00	956,27	72676
150.	150.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п529/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	30
		Раздел: СИСТЕМА В1.БЛОК В ==========					

1	2	3	4	5	6	7	8
151.	151.	11-200701-0103 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами-п538	зонт	1,00	4208,96	4209
152.	152.	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	24,00	1754,95	42119
153.	153.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п548	м3 изоляции	0,38	34765,72	13211
154.	154.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п549	м2 поверхности покрытия изоляции	10,30	956,27	9850
155.	155.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п550/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	4
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-1.БЛОК В					
156.	156.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п553	м3 изоляции	0,23	34765,72	7996
157.	157.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	2,00	1759,35	3519
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-2.БЛОК В					
158.	158.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на	м3 изоляции	0,23	34765,72	7996

1	2	3	4	5	6	7	8
			синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п560				
159.	159.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п561	м2 поверхности покрытия изоляции	6,60	956,27	6311
160.	160.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п562/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	3
161.	161.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	2,00	1759,35	3519
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-3.БЛОК В					
162.	162.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п568	м3 изоляции	0,70	34765,72	24336
163.	163.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п569	м2 поверхности покрытия изоляции	19,90	956,27	19030
164.	164.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п570/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	8
165.	165.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	3,00	1759,35	5278
166.	166.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	2,00	1759,35	3519
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-4.БЛОК В					
167.	167.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из	м3 изоляции	0,18	34765,72	6258

1	2	3	4	5	6	7	8
			стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п577				
168.	168.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п578	м2 поверхности покрытия изоляции	5,40	956,27	5164
169.	169.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п579/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	2
170.	170.	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	2,00	1754,95	3510
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-5.БЛОК В					
171.	171.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п584	м3 изоляции	0,23	34765,72	7996
172.	172.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п585	м2 поверхности покрытия изоляции	6,60	956,27	6311
173.	173.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п586/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	3
174.	174.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	2,00	1759,35	3519
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-6.БЛОК В					
175.	175.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической	м3 изоляции	0,34	34765,72	11820

1	2	3	4	5	6	7	8
			сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п592				
176.	176.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п593	м2 поверхности покрытия изоляции	9,60	956,27	9180
177.	177.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п594/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	4
178.	178.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	1,00	1759,35	1759
179.	179.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	1,00	1754,95	1755
180.	180.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	1,00	1754,95	1755
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-7.БЛОК В					
181.	181.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п603	м3 изоляции	0,23	34765,72	7996
182.	182.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п604	м2 поверхности покрытия изоляции	6,60	956,27	6311
183.	183.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п605/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	3
184.	184.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	2,00	1759,35	3519
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-8.БЛОК В					

1	2	3	4	5	6	7	8
185.	185.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п610	м3 изоляции	0,30	34765,72	10430
186.	186.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п611	м2 поверхности покрытия изоляции	8,30	956,27	7937
187.	187.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п612/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	3
188.	188.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	2,00	1759,35	3519
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-9.БЛОК В					
189.	189.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п617	м3 изоляции	0,23	34765,72	7996
190.	190.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п618	м2 поверхности покрытия изоляции	6,60	956,27	6311
191.	191.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п619/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	3
192.	192.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	2,00	1759,35	3519
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-10.БЛОК В					
193.	193.	11-260101-1101 РСНБ	Поверхности плоские и	м3	1,23	34765,72	42762

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п625оляции	изоляции			
194.	194.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п626	м2 поверхности покрытия изоляции	19,00	956,27	18169
195.	195.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п627/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	8
196.	196.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	3,00	1759,35	5278
197.	197.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	2,00	1759,35	3519
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-11.БЛОК В					
198.	198.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п634	м3 изоляции	0,23	34765,72	7996
199.	199.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п635	м2 поверхности покрытия изоляции	6,60	956,27	6311
200.	200.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п636/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	3
201.	201.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	2,00	1759,35	3519
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-12.БЛОК В					

1	2	3	4	5	6	7	8
202.	202.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п641	м3 изоляции	0,40	34765,72	13906
203.	203.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п642	м2 поверхности покрытия изоляции	12,20	956,27	11666
204.	204.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п643/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	5
205.	205.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	2,00	1759,35	3519
		Раздел: СИСТЕМА ВЕ-13.БЛОК В					
206.	206.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п650	м3 изоляции	0,89	34765,72	30941
207.	207.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п651	м2 поверхности покрытия изоляции	25,77	956,27	24643
208.	208.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п652/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	10
209.	209.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	2,00	1759,35	3519
210.	210.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	2,00	1759,35	3519

1	2	3	4	5	6	7	8
211.	211.	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	1,00	1754,95	1755
	Раздел: СИСТЕМА ВЕ-14.БЛОК В						
212.	212.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п661	м3 изоляции	0,12	34765,72	4172
213.	213.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п662	м2 поверхности покрытия изоляции	3,30	956,27	3156
214.	214.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п663/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	1
215.	215.	11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	1,00	1759,35	1759
	Раздел: СИСТЕМА ВЕ-15.БЛОК В						
216.	216.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п668	м3 изоляции	0,09	34765,72	3129
217.	217.	11-260301-0703 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА-п669	м2 поверхности покрытия изоляции	2,90	956,27	2773
218.	218.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п670/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	1

1	2	3	4	5	6	7	8
219.	219.	11-200301-0210 РСНВ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие	решетка	1,00	1698,78	1699

ИТОГО: 3181392

В том числе :

Накладные расходы			684990
Сметная прибыль			235659
Итого с временными	1,5 %	39270	3220662
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	58460	3279122
Пересчет в текущих ценах К=1,0697784			3507934
Итого с НДС 12%			3928886
С понижающим коэффициентом к=0,95965			3770355

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» **Шакибаев Е.Е.**

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: **Нысанбаева С.Г.**

Директор ТОО «Сыл»: **Овнанян Г.Н.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г. Доп.согл. №5 от 07.09.2018г.Доп.согл.№6 от 29.11.2018г.Доп.согл. №7

Акт приемки выполненных работ №43 за июль 2019 года. Электроосвещение.Блоки А,Б,В. Лок.см.№2-1-17 Лок.см.№2-1-18, Лок.см.№2-1-19
Электрооборудование.Блоки А,Б,В. Лок.см.№2-1-14 Лок.см.№2-1-15, Лок.см.№2-1-16

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Электрооборудование. Блок А. лок.см.2-1-14					
1.	1.	ТЦЕНА	Бокс мдульныйКМпН 4/2 IP30-п95	шт	5,00	684,03	3420
2.	2.	23-070202-0708 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные модели КМ41006, размерами 172 мм х 96 мм х 45 мм, типа ИЭК-п98	шт.	26,00	206,79	5376
		Раздел: Система обогрева.Блок А. лок.см.2-1-14					
3.	3.	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг.шт. Установка на резьбовых соединениях-п99	2,00	1473,08	2946	
4.	4.	23-070213-0201 РСНБ РК 2015	Датчики модели TST 05-2.0 к термометру PT330	шт.	1,00	2065,82	2066
5.	5.	23-070213-0202 РСНБ РК 2015	Датчики модели TST 02-2.0 к терморегуляторам	шт.	1,00	1866,01	1866
6.	6.	23-061709-0101 РСНБ РК 2015	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	3,00	2404,57	7214
7.	7.	13-080206-1101 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой	м кабеля	48,00	1206,78	57925

ответвительных коробок

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	8.	23-060515-0101 РСНБ РК 2015	Кабель Саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	48,96	3690,80	180701
9.	9.	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг.шт. Установка на резьбовых соединениях	2,00	1473,08	2946	
10.	10.	23-070213-0102 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт.	1,00	27339,06	27339
11.	11.	23-070213-0101 РСНБ РК 2015	Терморегуляторы модели РТ320, без датчика	шт.	1,00	23725,33	23725
12.	12.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5,00	5324,76	26624
13.	13.	23-070204-0904 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 20А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	2265,36	2265
14.	14.	23-070204-1002 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 10А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	2265,36	4531
15.	15.	23-070204-0806 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	623,68	1247
16.	16.	13-080303-0901 РСНБ РК 2015	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	1,00	10604,93	10605
17.	17.	23-070208-0126 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели КМИ-22510, 25 А, 24 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	1,00	3776,20	3776
18.	18.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,00	5324,76	5325
19.	19.	23-070204-1411 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	3751,02	3751
20.	20.	13-080304-0203 РСНБ	Блок управления шкафного	шт.	1,00	8508,51	8509

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	исполнения или распределительный пункт				
21.	21.	23-070201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	7583,55	7584
22.	22.	13-080303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка	шт.	4,00	8135,28	32541
23.	23.	23-061709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 43112	шт.	4,00	1046,12	4184
24.	24.	23-080306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44-п120	шт.	5,00	104,64	523
25.	25.	21-100502-0112 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл ГОСТ 25621-83-п130	шт.	1,00	1305,98	1306
26.	26.	21-130211-0608 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм-п131	т	0,00	268473,31	266
27.	27.	23-061709-0301 РСНБ РК 2015	Муфта сальник для кабелей PG16-п132	шт.	8,00	266,42	2131
28.	28.	11-260101-1801 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-FlEX-п133	м2 изолируемой поверхности	1,00	1747,25	1747
29.	29.	21-110403-5702 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги, армированной стеклосеткой, температурой применения от -30°С до +80°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м2	1,00	3740,44	3740
		Раздел: Электрооборудование. Блок Б. лок.см.2-1-15 ==========					
30.	30.	ТЦЕНА	Бокс модульный КМпН 4/2 IP30-п160	шт	2,00	684,03	1368
31.	31.	ТЦЕНА	Бокс модульный КМпН 4/2 IP30-п166	шт	13,00	684,03	8892

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	32. ТЦЕНА		Бокс модульный КМпН 4/2 IP30-п170	шт	6,00	684,03	4104
	Раздел: Система обогрева. Блок Б. лок.см.2-1-15						
33.	33. 13-110201-0101 РСНБ РК 2015		Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях-п173	шт.	2,00	1473,08	2946
34.	34. 23-070213-0201 РСНБ РК 2015		Датчики модели TST 05-2.0 к термометру PT330	шт.	1,00	2065,82	2066
35.	35. 23-070213-0202 РСНБ РК 2015		Датчики модели TST 02-2.0 к терморегуляторам	шт.	1,00	1866,01	1866
36.	36. 23-061709-0101 РСНБ РК 2015		Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	3,00	2404,57	7214
37.	37. 13-080206-1101 РСНБ РК 2015		Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	16,00	1206,78	19308
38.	38. 23-060515-0101 РСНБ РК 2015		Кабель Саморегулирующийся нагревательный марки 2710-21ROO 33 Вт/м	м	16,32	3690,80	60234
39.	39. 13-110201-0101 РСНБ РК 2015		Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2,00	1473,08	2946
40.	40. 23-070213-0102 РСНБ РК 2015		Терморегуляторы модели PT330, без датчика	шт.	1,00	27339,06	27339
41.	41. 23-070213-0101 РСНБ РК 2015		Терморегуляторы модели PT320, без датчика	шт.	1,00	23725,33	23725
42.	42. 13-080303-0601 РСНБ РК 2015		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,00	5324,76	21299
43.	43. 23-070204-1002 РСНБ РК 2015		Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 10А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	2265,36	2265
44.	44. 23-070204-0806 РСНБ РК 2015		Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,00	623,68	1871

1	2	3	4	5	6	7	8
45.	45.	13-080303-0901 РСНБ РК 2015	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	1,00	10604,93	10605
46.	46.	23-070208-0126 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели КМИ-22510, 25 А, 24 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	1,00	3776,20	3776
47.	47.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,00	5324,76	5325
48.	48.	23-070204-1411 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	3751,02	3751
49.	49.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
50.	50.	23-070201-0117 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	7354,06	7354
51.	51.	13-080303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка	шт.	4,00	8135,28	32541
52.	52.	23-061709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 43112	шт.	4,00	1046,12	4184
53.	53.	23-080306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44-п193	шт.	3,00	104,64	314
54.	54.	21-100502-0112 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл ГОСТ 25621-83-п200	шт.	1,00	1305,98	1306
55.	55.	23-061709-0301 РСНБ РК 2015	Муфта сальник для кабелей PG16-п201	шт.	4,00	266,42	1066
56.	56.	21-130211-0608 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм-п202	т	0,00	268473,31	177
57.	57.	11-260101-1801 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-FlEX-п203	м2 изолируемой поверхности	1,00	1747,25	1747

1	2	3	4	5	6	7	8
58.	58.	21-110403-5702 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги, армированной стеклосеткой, температурой применения от -30°С до +80°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м2	1,00	3740,44	3740
		Раздел: Шкаф ЩМП-2-1 -шкаф для управления тепловым пунктом. Корректировка					
59.	59.	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,00	8508,51	8509
60.	60.	23-070201-0942 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	7221,47	7221
61.	61.	23-070208-0106 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели КМИ-10911, 9 А, 230 В/АС-3, 1НЗ, типа ИЭК+КМ-103 1Н3 9А 220В	шт.	4,00	2112,11	8448
62.	62.	23-070216-0112 РСНБ РК 2015	Реле электротепловое модели РТИ-1307, от 1,6 до 2,5 А, типа ИЭК	шт.	2,00	2262,19	4524
63.	63.	23-070216-0101 РСНБ РК 2015	Реле электротепловое модели РТИ-1306, от 1 до 1,6 А, типа ИЭК	шт.	2,00	2262,19	4524
64.	64.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5,00	2393,19	11966
65.	65.	23-070204-1319 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1335,32	1335
66.	66.	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,00	472,10	1888
		Раздел: Электрооборудование. Блок В. лок.см.2-1-16					
67.	67.	ТЦЕНА	Бокс модульный КМпН 4/2 IР30-п42	шт	13,00	684,03	8892

1	2	3	4	5	6	7	8
68.	68.	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм-п69	м	141,40	60,94	8617
69.	69.	11-260101-1801 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-FlEX-п77	м2 изолируемой поверхности	1,00	1747,25	1747
70.	70.	21-110403-5702 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги, армированной стеклосеткой, температурой применения от -30°С до +80°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м2	1,00	3740,44	3740
		Раздел: Электрооборудование. Блоки А, В. лок.см.2-1-17, 2-1-19.Корректировка ==========					
71.	71.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	84,50	275,93	23316
72.	72.	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	175,50	700,60	122954
73.	73.	23-060902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,26	53288,70	13855
74.	74.	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3,00	510,06	1530
75.	75.	23-070220-0516 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2,02	446,38	902
76.	76.	23-070220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень	шт.	1,00	360,64	361

1	2	3	4	5	6	7	8
			защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011				
77.	77.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	84,50	429,76	36315
78.	78.	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	84,50	60,94	5149
		Раздел: Электроосвещение. Блок А. лок.см.2-1-17					
79.	79.	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования-п39	шт.	3,00	1336,28	4009
80.	80.	23-080304-0701 РСНБ РК 2015	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT-п40	шт.	3,00	25121,71	75365
81.	81.	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования-п41	шт.	3,00	1336,28	4009
82.	82.	23-080304-0206 РСНБ РК 2015	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размеры 240х125 мм-п42	шт.	3,00	1287,33	3862
83.	83.	23-070101-2202 РСНБ РК 2015	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем	шт.	1,00	4460,75	4461
84.	84.	23-070104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40-п47	10 шт.	0,10	585,57	59
		Раздел: Электроосвещение. Блок Б. лок.см.2-1-18					
85.	85.	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования-п46	шт.	13,00	1336,28	17372
86.	86.	23-080304-0701 РСНБ РК 2015	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT-п47	шт.	13,00	25121,71	326582
87.	87.	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования-п48	шт.	13,00	1336,28	17372
88.	88.	23-080304-0206 РСНБ РК 2015	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010	шт.	13,00	1287,33	16735

1	2	3	4	5	6	7	8
			РС-М "ВЫХОД", размеры 240х125 мм-п49				
89.	89.	23-070101-2202 РСНБ РК 2015	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем	шт.	5,00	4460,75	22304
			Раздел: Электроосвещение. Блок В. лок.см.2-1-19				
90.	90.	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях-п14	шт.	-274,00	659,96	-510663
91.	91.	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования-п26	шт.	3,00	1336,28	4009
92.	92.	23-080304-0701 РСНБ РК 2015	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT-п27	шт.	3,00	25121,71	75365
93.	93.	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования-п28	шт.	3,00	1336,28	4009
94.	94.	23-080304-0206 РСНБ РК 2015	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размеры 240х125 мм-п29	шт.	3,00	1287,33	3862
95.	95.	23-070101-2202 РСНБ РК 2015	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем	шт.	1,00	4460,75	4461
			Раздел: Корректировка на установку колонок. Блоки А,В				
96.	96.	13-080303-2403 РСНБ РК 2015	Колонка распределительная со штепсельными розетками на ток 25 А. Установка на модульной коробке и присоединение к магистрали из проводов с жилами сечением до 35 мм2	шт.	57,00	2931,52	167096
97.	97.	ТЦЕНА	Миниколонна алюминиевая 0,35м, цвет светло-серебристый металлик	шт	42,00	30189,58	1267962
98.	98.	ТЦЕНА	Миниколонна алюминиевая 0,25м, цвет светло-серебристый металлик	шт	15,00	26164,30	392464

1	2	3	4	5	6	7	8
99.	99.	ТЦЕНА	Каркас под 2 модуля 45х45, белый	шт	207,00	301,61	62433
100.	100.	ТЦЕНА	ITK Вставка 45х45мм для 1 мод. KEYsTOnE JACK	шт	39,00	328,87	12826
101.	101.	ТЦЕНА	Рамка универсальная на 6модулей, цвет белый	шт	51,00	555,31	28321
102.	102.	ТЦЕНА	Рамка универсальная на 2модулей, цвет белый	шт	42,00	311,01	13062
103.	103.	ТЦЕНА	Рамка универсальная на 4модулей, цвет белый	шт	6,00	444,43	2667
104.	104.	ТЦЕНА	РКС-20-30-П-К розетка с з/к	шт	168,00	892,63	149962
105.	105.	ТЦЕНА	Розеточный модуль 5E UTP 1xRJ45 KEYsTOnE JACK90	шт	39,00	376,78	14694

ИТОГО: 3168477

В том числе :

Накладные расходы			120341
Сметная прибыль			234702
Итого с временными	1,2 %	38022	3206499
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	70543	3277042
Пересчет в текущих ценах К=1,0697784			3505709
Итого с НДС 12%			3926394
С понижающим коэффициентом к=0,95965			3767964

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Директор ТОО «Сыл» Бованян Г.Н.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Нысанбаева С.Г.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г. Доп.согл. №5 от 07.09.2018г.Доп.согл.№6 от 29.11.2018г.Доп.согл. №7

Акт приемки выполненных работ №44 за июль 2019 года. Слабые токи.Блоки А,Б,В. Лок.см.№2-1-21

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Телефонизация					
1.	1.	13-100902-1201 РСНБ РК 2015	Шкаф для трубных проводок напольный, размер до 600Х600 мм. Монтаж оборудования-2	шт.	1,00	2984,33	2984
2.	2.	23-061708-0120 РСНБ РК 2015	Шкаф телефонный распределительный, ГОСТ 22789-94 серия ШРД-600/600-К-3	шт.	1,00	190499,65	190500
3.	3.	13-100302-0105 РСНБ РК 2015	Коммутатор служебной связи.шт. Монтаж оборудования-п5	8,00	9489,92	75919	
4.	4.	13-100905-0501 РСНБ РК 2015	Компоненты сетевые	шт.	1,00	97577,03	97577
5.	5.	13-080305-0112 РСНБ РК 2015	Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке-п12	шт.	1,00	887,79	888
6.	6.	Т	IP телефон с монохромным дисплеем, с поддержкой QVP-100P-кор1	шт	14,00	16912,93	236781
7.	7.	Т	Коммутационная панель EUROLAN 2U 19-кор2	шт	1,00	66618,15	66618
8.	8.	Т	Эллектронный коммутатор D-LINK DGS-3130-54S-кор3	шт	1,00	476192,90	476193

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	9.	Т	Эллектронный коммутатор D-LINK DGS-1510-52X-кор4	шт	7,00	246177,07	1723240
10.	10.	Т	Маршрутизатор MIKRO TIK-кор5	шт	1,00	413427,14	413427
11.	11.	Т	Патч панель 48xRJ45 портов-кор6	шт	1,00	26309,00	26309
12.	12.	41-030202-3020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 12,25 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 20 км-кор7	т	0,05	1175,44	59
13.	13.	41-030202-3991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 12,25 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 20 км-кор8	т·км	0,05	67111,64	3356
14.	14.	Т	Кабель органайзер с металлическим кольцами-кор9	шт	5,00	2029,55	10148
15.	15.	Т	Блок силовых розеток 8-розеток-кор10	шт	1,00	8879,29	8879
16.	16.	Т	Патч корд UTP 5E CAT-кор11	шт	276,00	319,47	88173
17.	17.	Т	Патч корд оптический-кор12	шт	3,00	2067,14	6201
18.	18.	Т	Кросс оптический/ полка-кор13	шт	1,00	13624,30	13624
19.	19.	Т	Модуль вентиляционный SK 5502.020 RiTTAl-кор14	шт	1,00	93134,18	93134
20.	20.	Т	Сервер ASUS RS500-E9-RS4-кор15	шт	1,00	1246598,41	1246598
21.	21.	Т	Монитор 18.5-кор16	шт	1,00	35493,66	35494
22.	22.	23-080505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD SATA, объем памяти 1000 ГБ-п23	шт.	2,00	21019,00	42038
23.	23.	23-070218-1401 РСНБ РК 2015	Клавиатура-п25	шт.	1,00	1497,60	1498
24.	24.	13-100302-0108 РСНБ РК 2015	Шкаф вводный к коммутаторам.шт. Монтаж оборудования-п26	4,00	12218,21	48873	
25.	25.	Т	Шкаф настенный-кор17	шт	4,00	19027,04	76108
26.	26.	13-080305-0111 РСНБ	Розетка штепсельная трехполюсная.	шт.	276,00	1034,89	285630

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Монтаж оборудования-п17				
27.	27.	23-070220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011-п18	шт.	276,00	579,58	159964
28.	28.	23-070202-0606 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41022, размерами 92 мм х 92 мм Х 45 мм, типа ИЭК/Рамка под 2 модуля PDA-DN-п19	шт.	138,00	135,56	18707
29.	29.	13-100902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой-п20	коробка	1,00	4201,24	4201
30.	30.	23-070202-1101 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/0-16/0-16-п21	шт.	1,00	20234,85	20235
31.	31.	13-100904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу-п28	м кабеля	11360,98	285,82	3247182
32.	32.	23-060703-0504 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013-п29	км	0,04	49239,67	2009
33.	33.	23-060409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E-п30	км	11,45	76941,73	881021
34.	34.	23-060703-0931 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКС-С-96/8-G.652.D-MC-CF-LSZH-1,0-5015-п31	км	0,10	1274688,44	123517
35.	35.	13-080206-0102 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования-п49	м	780,00	270,50	210988
36.	36.	23-061710-0113 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 80 мм х 60 мм-п50	м	780,00	465,22	362873
37.	37.	24-040207-4936 РСНБ РК 2015	Крюк плоский SOT28.3 ГОСТ Р 51177-98-п51	шт.	80,00	1819,54	145563
38.	38.	24-040207-4927 РСНБ	Крюк внешнего угла SOT74 ГОСТ Р	шт.	70,00	1960,76	137253

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	51177-98-п52				
39.	39.	24-040207-4041 РСНБ РК 2015	Зажимы прессуемые соединительные SE36 ГОСТ Р 51177-98-п53	шт.	120,00	445,55	53467
40.	40.	24-040207-4042 РСНБ РК 2015	Зажимы прессуемые соединительные SE37 ГОСТ Р 51177-98-п54	шт.	120,00	948,57	113828
41.	41.	24-040207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98-п55	10 шт.	8,00	169,95	1360
42.	42.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами-п56	м	250,00	429,76	107440
43.	43.	23-010504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм-п57	м	252,50	44,87	11331
		Раздел: Изделия и материалы.Корректировка					
44.	44.	13-080206-0602 РСНБ РК 2015	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м	126,67	562,11	71201
45.	45.	23-070202-1003 РСНБ РК 2015	Перфокороб КГ-300+лоток проволочный 3м	шт.	126,67	3542,79	448753
46.	46.	21-130201-0203 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,05	564701,14	26292
47.	47.	21-130814-3303 РСНБ РК 2015	Шпильки	комплект	582,00	695,98	405058
48.	48.	24-040207-2901 РСНБ РК 2015	Планка соединительная КС-082 ГОСТ Р 51177-98+соединительный комплект одинарный М8	шт.	873,00	114,80	100218
49.	49.	24-040207-4602 РСНБ РК 2015	Крепления фасадные для СИП BRPF-6 ГОСТ Р 51177-98+держатель горизонтальный VH300	шт.	291,00	749,92	218228
50.	50.	24-040207-3977 РСНБ РК 2015	Соединители овальные стальные, марка СОС-25-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	375,00	235,47	88301
51.	51.	24-040204-0101 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные овальные СОАС-10-3 ГОСТ Р 51177-98+соединительный комплект двойной MDS20	шт.	378,00	262,99	99408

1	2	3	4	5	6	7	8
52.	52.	24-040207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98+кронштейн настенный осн.300мм	шт.	91,00	1487,22	135337
53.	53.	21-130201-1104 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	1746,00	35,70	62330
54.	54.	13-080206-0102 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования	м	4,00	270,50	1082
55.	55.	23-061710-0113 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 80 мм х 60 мм	м	4,00	465,22	1861
56.	56.	24-040207-4936 РСНБ РК 2015	Крюк плоский SOT28.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30,00	1819,54	54586
57.	57.	24-040207-4927 РСНБ РК 2015	Крюк внешнего угла SOT74 ГОСТ Р 51177-98	шт.	45,00	1960,76	88234
58.	58.	24-040207-4922 РСНБ РК 2015	Крюк внешнего угла SOT91.1 ГОСТ Р 51177-98+№01728 угол внутренний изменяемый NIAV 80X60	шт.	165,00	1759,88	290381
59.	59.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	100,00	429,76	42976
60.	60.	23-010504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	101,00	44,87	4532
61.	61.	23-080201-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная серия КРЭ-03-SC/АРС-8 ГОСТ 12343-93/тройник 80х60 для короба	шт.	15,00	1232,03	18480
62.	62.	13-080206-0103 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования	м	99,00	304,45	30140
63.	63.	23-061710-0112 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 80 мм х 20 мм	м	66,00	392,88	25930
64.	64.	23-051207-2902 РСНБ РК 2015	Адаптер для канала	шт.	5,00	1613,38	8067
65.	65.	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	5,00	675,88	3379
66.	66.	23-061707-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10+КМРН 70х16	шт.	5,00	2842,83	14214

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Телевидение					
67.	67.	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке-п75	шт.	5,00	497,25	2486
68.	68.	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене-п76 и кор	шт.	9,00	675,88	6083
69.	69.	23-070202-0201 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм-п77	шт.	1,00	420,37	420
70.	70.	23-070202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207-п78	шт.	5,00	36,76	184
71.	71.	23-080505-0803 РСНБ РК 2015	Телевизионный ответвитель на 4 отвода DM36B+TAP 1X3-кор	шт.	2,00	615,57	1231
72.	72.	23-080504-1103 РСНБ РК 2015	Разветвитель видеосигнала РВС-4М, с повышенной помехоустойчивостью+TAP 1X8-кор	шт.	1,00	2338,03	2338
		Раздел: Подключение интерактивных досок LED экранов. Корректировка					
73.	73.	13-080206-0802 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка в лотках	м	250,00	79,84	19960
74.	74.	23-060514-0205 РСНБ РК 2015	Монтажный провод ПУГНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3х2,5 мм2	км	0,26	188791,31	48142
75.	75.	13-080206-0103 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования	м	128,00	304,45	38969
76.	76.	23-061710-0115 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 100 мм х 60 мм	м	128,00	527,23	67486
77.	77.	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	40,00	675,88	27035
78.	78.	23-061707-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10	шт.	40,00	2842,83	113713
79.	79.	13-080206-0801 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	м	128,00	64,39	8242

1	2	3	4	5	6	7	8

ИТОГО:				13446468
В том числе :				
Накладные расходы			1461030	
Сметная прибыль			996035	
Итого с временными	1,5 %	141460	13587928	
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	210587	13798515	
Пересчет в текущих ценах			14761353	
К=1,0697784				
Итого с НДС 12%			16532716	
С понижающим коэффициентом к=0,95965			15865621	

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» **Шакибаев Е.Е.**

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: **Нысанбаева С.Т.**

Директор ТОО «Сыл» **Арманян Г.Н.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г. Доп.согл. №5 от 07.09.2018г.Доп.согл.№6 от 29.11.2018г.Доп.согл. №7

Акт приемки выполненных работ №45 за июль 2019 года. Автоматическое газовое пожаротушение.Блоки А,Б,В. Лок.см.№2-1-22 Пожарная сигнализация.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Пожарная сигнализация. лок.см.№2-1-20.Корректировка				
1.	1.	13-110401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные	шт.	21,00	1241,54	26072
2.	2.	23-080303-1501 РСНБ РК 2015	Модули управления клапаном дымоудаления модели МДУ-1, исполнение 3	шт.	21,00	10447,45	219396
3.	3.	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг.м кабеля Прокладка по стене кирпичной	150,00	689,15	103372	
4.	4.	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	0,15	118119,85	18072
			Раздел: Автоматическое газовое пожаротушение. лок.см.№2-1-22.Корректировка				
5.	5.	23-080301-0104 РСНБ РК 2015	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИП 512-45-п24	шт.	1,00	--	1
6.	6.	23-080304-0119 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Газ? Уходи?"-п26	шт.	-1,00	1114,83	-1436
7.	7.	23-080304-0118 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Газ? Не входи?"	шт.	-1,00	1114,83	-1436

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	8.	23-080304-0120 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Автоматика отключена?"	шт.	-1,00	1114,83	-1436
9.	9.	23-080304-0307 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-24-К "Газ? Уходи?" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1,00	2358,89	2359
10.	10.	23-080304-0306 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-24-К "Газ? Не входи?" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1,00	2358,89	2359
11.	11.	23-080304-0310 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-24-К "Автоматика отключена?" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1,00	2358,89	2359
12.	12.	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2,00	1395,73	2791
13.	13.	23-080306-0207 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч	шт.	2,00	2040,69	4081
14.	14.	13-110401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные	шт.	1,00	1241,54	1242
15.	15.	ТППрайс	Релейный модуль СП1	шт	1,00	11536,50	11536
16.	16.	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1,00	1395,73	1396
17.	17.	ТППрайс	СЗУ-1 Евро3 24В	шт	1,00	10053,80	10054
18.	18.	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг.м кабеля Прокладка по стене кирпичной	60,00	689,15	41349	
19.	19.	23-060408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,10	15391,75	1506

ИТОГО: 443639

В том числе :

Накладные расходы			48477
Сметная прибыль			32862
Итого с временными	1,5 %	6367	450006
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	9478	459484

1	2	3	4	5	6	7	8

Пересчет в текущих ценах	491546
К=1,0697784	
Итого с НДС 12%	550532
С понижающим коэффициентом к=0,95965	528318

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» **Шакибаев Е.Е.**

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: **Нысанбаева С.Г.**

Директор ТОО «Сыл» **Овнанян Г.Н.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г. Доп.согл. №5 от 07.09.2018г.Доп.согл.№6 от 29.11.2018г.Доп.согл. №7

Акт приемки выполненных работ №46 за июль 2019 года. Технологическое оборудование (монтаж). Лок.см.№2-1-23

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-100111-0301 РСНБ РК 2015	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	1049,00	1383,73	1451537
2.	2.	13-280702-0304 РСНБ РК 2015	Картофелечистка, производительность 800 кг/ч. Монтаж оборудования-п3	шт.	1,00	34198,16	34198
3.	3.	13-280703-0102 РСНБ РК 2015	Машина протирочная, производительность 1 т/ч. Монтаж оборудования	шт.	1,00	32543,15	32543
4.	4.	13-280305-0101 РСНБ РК 2015	Куттер для измельчения мяса, объем чаши 125 л. Монтаж оборудования + мясорубка	шт.	1,00	96301,68	96302
5.	5.	13-080305-1202 РСНБ РК 2015	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	3,00	2849,16	8547
6.	6.	13-280704-0302 РСНБ РК 2015	Плита пароварочная, производительность 75 кг/ч. Монтаж оборудования + котел пищеварочный, сковорода, мармит	шт.	7,00	42807,95	299656
7.	7.	11-200701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	8,00	5015,53	40124
8.	8.	13-280108-0101 РСНБ РК 2015	Машина хлеборезная, производительность 1000 кг/ч.	шт.	1,00	55237,05	55237

1	2	3	4	5	6	7	8
			Монтаж оборудования				
9.	9.	13-280404-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат скороморозильный для замораживания в стандартных блоках. Монтаж оборудования	шт.	5,00	118563,13	592816
10.	10.	13-281202-0201 РСНБ РК 2015	Машина посудомоечная. Монтаж оборудования	шт.	1,00	36882,55	36883
11.	11.	13-280905-0202 РСНБ РК 2015	Печь кондитерская газовая, производительность 300 кг/ч. Монтаж оборудования	шт.	2,00	1000049,72	2000099
12.	12.	13-010101-0101 РСНБ РК 2015	Станок в собранном виде, токарный, сверлильно-расточный, шлифовальный, зубообрабатывающий, фрезерный, строгальный и долбежный, протяжный, электрофизический и электрохимический, балансировочный и отрезной, масса от 1,1 до 2 т. Монтаж оборудования	шт.	17,00	21285,23	361849
13.	13.	13-090101-0101 РСНБ РК 2015	Электропечь сопротивления периодического действия для термической обработки и сушки камерная с ручным приводом дверцы. Монтаж. Рабочая температура до 1000°С, мощность 16,5 кВт	шт.	1,00	33812,61	33813
14.	14.	13-340108-0201 РСНБ РК 2015	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	4,00	12510,89	50044
15.	15.	13-280104-0101 РСНБ РК 2015	Машина тестомесильная, число качаний месильного рычага 26,9 об/мин. Монтаж оборудования	шт.	1,00	36430,93	36431
16.	16.	13-280107-0103 РСНБ РК 2015	Шкаф расстойный к печам с сетчатым подом. Монтаж оборудования-п17	шт.	1,00	789636,51	789637

ИТОГО: 5919715

В том числе :

Накладные расходы			1594736
Сметная прибыль			438497
Итого с временными	1,5 %	88796	6008511

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	132187		6140698	
		Пересчет в текущих ценах				6569186	
		К=1,0697784					
		Итого с НДС 12%				7357488	
		С понижающим коэффициентом к=0,95965				7060614	

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» **Шакибаев Е.Е.**

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: **Нысанбаева С.Г.**

Директор ТОО «Сыл»: **Овнанян Г.Н.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г. Доп.согл. №5 от 07.09.2018г.Доп.согл.№6 от 29.11.2018г.Доп.согл. №7

Акт приемки выполненных работ №47 за июль 2019 года. Наружные сети водопровода иканализациилок.см.№6-1-1 Благоустройство. Лок.см.№7-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Наружные сети водопровода и канализации.лок.см.№6-1-1				
1.	1.	11-340201-0804 РСНБ РК 2015	Колодцы. Установка указателя на стене-п32	шт.	2,00	1997,75	3996
			Раздел: Трубопроводы.лок.см.№6-1-1				
2.	2.	11-230201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка/Корсис-п51	км трубопровода	0,01	620063,46	6821
3.	3.	23-010603-0204 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011/Корсис Про без раструба-п52	м	11,82	1992,55	23552
4.	4.	23-020308-0105 РСНБ РК 2015	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 225 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011-п54	шт.	2,00	2043,65	4087
5.	5.	23-021103-0104 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225 ГОСТ 9833-73-п55	шт.	4,00	287,17	1149
			Раздел: Скамья тип С-4а, т.п.				

1	2	3	4	5	6	7	8
		320-25.лок.см.№7-1-1					
6.	6.	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж-п91	т конструкций	0,44	68500,00	30147
7.	7.	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,44	389863,63	171579
8.	8.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	23,40	1037,16	24270
9.	9.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка + деревянные сидения	м3 древесины в конструкции	0,50	79189,73	39912
10.	10.	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	46,80	908,01	42495
11.	11.	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87-п96	т	0,08	429849,52	34354
		Раздел: Скамья тип С-4г, т.п. 320-25.лок.см.№7-1-1					
12.	12.	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж-п97	т конструкций	1,87	68500,00	128129
13.	13.	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,87	389863,63	729240
14.	14.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	66,70	1037,16	69179

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	15.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.Установка + деревянные сидения конструкции	м3 древесины в	1,74	79189,73	137790
16.	16.	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска улучшенная колером маслянымразбеленным по дереву поверхности	м2 окрашиваемой	111,36	908,01	101116
17.	17.	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87-п102	т	0,09	429849,52	36774
		Раздел: Урна металлическая, тип 2, т.п. 320-48.лок.см.№7-1-1					
18.	18.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-п103	м3 грунта	0,26	2010,95	523
19.	19.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,13	1153,85	150
20.	20.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,16	20416,20	3185
21.	21.	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0,10	132207,96	12942
22.	22.	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,10	389358,89	38114
23.	23.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2-п108	м2 окрашиваемой поверхности	3,90	1037,16	4045
		Раздел: Стойка баскетбольная.лок.см.№7-1-1					
24.	24.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-п109	м3 грунта	3,00	2010,95	6033

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	25.	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,00	724,19	724
26.	26.	41-010101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	Тенге за 1 тонну	1,59	303,67	483
27.	27.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,00	1153,85	2308
28.	28.	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,80	23272,32	18618
29.	29.	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,02	575064,24	9385
30.	30.	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0,14	132207,96	18509
31.	31.	Т	Стойка баскетбольная со щитом-п116	шт	2,00	109934,04	219868
		Раздел: Элементы благоустройства ТОО "Карат".лок.см.№7-1-1					
32.	32.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-п117	м3 грунта	2,40	2010,95	4826
33.	33.	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,40	724,19	1738
34.	34.	41-010101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	Тенге за 1 тонну	3,82	303,67	1159
35.	35.	11-010205-0502 РСНБ	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.	м3 грунта	3,00	1153,85	3462

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Засыпка вручную. Группа грунтов 2				
36.	36.	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,80	23272,32	18618
37.	37.	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,07	575064,24	37540
38.	38.	11-090601-0103 РСНБ РК 2015	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0,62	132207,96	82233
39.	39.	Т	Уличный тренажер "Гимнастический лежак" УТ-015	шт	1,00	45195,10	45195
40.	40.	Т	Уличный тренажер "Шейкер"	шт	1,00	84846,53	84847
41.	41.	Т	Уличный тренажер "Скороход"	шт	1,00	103168,86	103169
42.	42.	Т	Уличный тренажер "Жим от груди" УТ-009	шт	1,00	116605,25	116605
43.	43.	Т	Велотренажер+степ УТ-010	шт	1,00	107491,06	107491
44.	44.	Т	Двухсекционный турник+лестницашт ТР-004	1,00	79396,80	79397	
45.	45.	Т	Ворота футбольные-п130	пара	1,00	134363,82	134364
		Раздел: Дорожные знаки.лок.см.№7-1-1					
46.	46.	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка-п131	шт.	5,00	5487,38	27437
47.	47.	21-020101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ7473-2010	м3	0,40	15890,12	6356
48.	48.	23-010201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	17,50	714,59	12505
49.	49.	21-130201-0303 РСНБ РК 2015	Болты сгайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,00	225,87	1
50.	50.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,40	575,30	805
51.	51.	24-010201-0114 РСНБ	Знаки дорожные односторонние	шт.	2,00	5482,88	10966

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со				
световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002							
52.	52.	24-010201-0233 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 300 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002-п137	шт.	3,00	3111,72	9335
53.	53.	Т	Мусороконтейнер 1м3-п161	шт	3,00	37584,29	112753
		Раздел: Лоток для водостока.лок.см.№7-1-1					
54.	54.	11-061301-0301 РСНБ РК 2015	Лотки в сооружениях. Устройство	м3	0,72	66280,54	47722
		Раздел: Вывоз лишнего грунта. Корректировка по акту					
55.	55.	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт	м3 грунта	6900,00	44,40	306345
56.	56.	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт	м3 грунта	6900,00	37,33	257609
57.	57.	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	6900,00	151,13	1042771
58.	58.	41-020102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка растительного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	12213,00	67,24	821246
59.	59.	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунт	6900,00	17,39	120015

ИТОГО: 5515983

В том числе :

Накладные расходы 674067

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль				408591	
		Итого с временными	1,5 %	82740		5598723	
		Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	123172		5721895	
		Пересчет в текущих ценах К=1,0697784				6121160	
		Итого с НДС 12%				6855699	
		С понижающим коэффициентом к=0,95965				6579071	

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» **Шакибаев Е.Е.**

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: **Нысанбаева С.Г.**

Директор ТОО «Сыл»: **Овнанян Г.Н.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г. Доп.согл. №5 от 07.09.2018г.Доп.согл.№6 от 29.11.2018г.Доп.согл. №7

Акт приемки выполненных работ №48 за июль 2019 года. Технологическое оборудование

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	Т1205-104	Машина картофелеочистительная МОК-125	шт.	-1,00	197792,09	-197792
2.	2.	ТПрайс	Машина картофелеочистительная МОК-125	шт.	1,00	199237,00	199237
3.	3.	ТПрайс	Вышка судейская	шт.	-1,00	43920,98	-43921
4.	4.	ТПрайс	Вышка судейская	шт.	1,00	46985,71	46986
5.	5.	ТПрайс	Муфельная печь	шт.	-1,00	3054892,50	-3054892
6.	6.	ТПрайс	Муфельная печь	шт.	1,00	3496098,57	3496099
7.	7.	ТПрайс	Шкаф расстойный и камера на 12 противней ШРТ-4ЭШ	шт.	-1,00	213140,06	-213140
8.	8.	ТПрайс	Шкаф расстойный и камера на 4 противня ШРТ-4ЭШ	шт.	1,00	228012,64	228013
9.	9.	ТПрайс	Комплект эл. оборудования КЭС-ФХ	шт.	-2,00	98469,00	-196938
10.	10.	ТПрайс	Комплект эл. оборудования КЭС-ФХ	шт.	2,00	112723,25	225446
11.	11.	ТПрайс	Поручень для инвалидов	шт.	-10,00	10184,00	-101840
12.	12.	ТПрайс	Поручень для инвалидов	шт.	10,00	11656,07	116561
13.	13.	ТПрайс	Поручень для унитаза	шт.	-5,00	8183,00	-40915

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	14. ТПрайс		Поручень для унитаза	шт.	5,00	9758,57	48793
15.	15. ТПрайс		Активная акустическая система DAS AUDIO ALTEA-412A	комплект	-1,00	1633829,00	-1633829
16.	16. ТПрайс		Активная акустическая система DAS AUDIO ALTEA-412A	комплект	1,00	1869796,50	1869796
17.	17. Т5302-130		Лампа настольная	шт.	-1,00	4871,75	-4872
18.	18. ТПрайс		Машина кухонная универсальная УКМ-13-п25	комплект	1,00	180517,86	180518
19.	19. ТПрайс		Машина кухонная универсальная УКМ-14-п25	комплект	1,00	373214,29	373214
20.	20. ТПрайс		Беспроводной комплект цифровых сенсоров и датчиков-п279	комплект	4,00	484803,66	1939215
21.	21. ТПрайс		Интерактивная доска	комплект	-11,00	588270,00	-6470970
22.	22. ТПрайс		Интерактивная доска	комплект	11,00	673232,10	7405553
23.	23. ТПрайс		Интерктивный LED-дисплей	комплект	-14,00	1636636,10	-22912905
24.	24. ТПрайс		Интерктивный LED-дисплей	комплект	14,00	1873009,60	26222134
25.	25. ТСН		Учебно-наглядные пособия и учебное оборудование	компл.	1,00	23766620,00	23766620

ИТОГО: 31246170

В том числе :

Накладные расходы			0
Сметная прибыль			2499694
Итого с НДС	12 %	3749540	34995310
С понижающим коэффициентом к=0,95965			33583633

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» **Шакибаев Е.Е.**

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: **Нысанбаева С.Т.**

Директор ТОО «Сыл»: **Овнанян Г.Н.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г. Доп.согл. №5 от 07.09.2018г.Доп.согл.№6 от 29.11.2018г.Доп.согл. №7

Акт приемки выполненных работ №49 за июль 2019 года. Дополнительное технологическое оборудование для мини центра

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	ТПрайс	Кровать детская 1400х600х1200	шт.	25,00	38401,79	960045
2.	2.	ТПрайс	Стол детский 4-х местный 1100х430х350	шт.	21,00	13933,07	292594
3.	3.	ТПрайс	Шкаф для белья 800х450хх2100	шт.	3,00	23167,57	69503
4.	4.	ТПрайс	Шкаф для одежды 800х450хх2100	шт.	3,00	20438,79	61316
5.	5.	ТПрайс	Стенка для игрушек 3000х450х2000	шт.	3,00	108338,21	325015
6.	6.	ТПрайс	Скамья для одевания 1500х350х200	шт.	15,00	4066,07	60991
7.	7.	ТПрайс	Шкаф гардеробный для одежды детей 5-и секционный с подсушкой 1500х350х1500	шт.	15,00	41302,25	619534
8.	8.	ТПрайс	Шкаф хозяйственный закрытый для инвентаря и дез.средств 900х400х2200	шт.	3,00	25525,89	76578
9.	9.	ТПрайс	Стул детский	шт.	75,00	9035,71	677678
10.	10.	ТПрайс	Стол письменный однотумбовый 1200х800х740	шт.	3,00	16358,26	49075
11.	11.	ТПрайс	Вешалка для полотенец настенная 5-ти местная с индивидуальными ячейками и полками для предметов	шт.	15,00	11927,14	178907

1	2	3	4	5	6	7	8
			личной гигиены 700x120x800				

ИТОГО: 3371236

В том числе :

Накладные расходы			0
Сметная прибыль			269699
Итого с НДС	12 %	404548	3775784
С понижающим коэффициентом к=0,95965			3623431

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» **Шакибаев Е.Е.**

Директор ТОО «Сыл»: **Овнанян Г.Н.**

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: **Нысанбаева С.Г.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г. Доп.согл. №5 от 07.09.2018г.Доп.согл.№6 от 29.11.2018г.Доп.согл. №7

Акт приемки выполненных работ за июль 2019 года. Перевозка ж/б изделий с г.Актюбинск в г.Костанай

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	42-010201-3650 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Провозная плата за перевозку железобетонных изделий и конструкций, кровельных материалов, огнеупорных материалов и изделий, изделий и деталей из древесины, кирпича строительного в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 761 до 800 км, загрузка вагона 50 т	т		805,15	3454,88	2781693	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3068,84	2470877	
		НР второго уровня	%	4,24		130,12	104765	
		Накладные расходы	%	-		130,12	104765	
		Сметная прибыль	%	8		255,92	206051	
2	42-010201-3661 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Провозная плата за перевозку железобетонных изделий и конструкций, кровельных материалов, огнеупорных материалов и изделий, изделий и деталей из древесины, кирпича строительного в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 761 до 800 км, загрузка вагона 61 т	т		1832,875	2936,12	5381544	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2608,05	4780230	
		НР второго уровня	%	4,24		110,58	202682	
		Накладные расходы	%	-		110,58	202682	
		Сметная прибыль	%	8		217,49	398633	
3	42-040106-0510 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	-Сборы за подачу и уборку груженых и порожних вагонов локомотивом перевозчика (оператора) на станционные и магистральные пути в остальных географических границах, не перечисленных выше, группа подъездных путей - 5, среднесуточное число подаваемых и убираемых вагонов: свыше 5 до 10, расстояние подачи и уборки вагонов в оба конца свыше 8 до 9 км	за подачу и уборку		46	35478,21	1631998	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				31514	1449644	
		НР второго уровня	%	4,24		1336,19	61465	
		Накладные расходы	%	-		1336,19	61465	
		Сметная прибыль	%	8		2628,02	120889	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	8700750	.
в том числе:	.	.	.	.	.	.
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	0	.
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	0	.
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	0	.
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	0	.
- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	8700750	.
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.
Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	0	.
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	8700750	.
Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	368912	.
ИТОГО:	Тенге	.	.	.	9069662	.
Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	725573	.
ИТОГО по акту :	Тенге	.	.	.	9795235	.

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Нысанбаева С.Г.

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная"
Подрядчик: ТОО "Сыл"

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А по объекту:

Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города Костаная Костанайской области". Ж/д транспорт ж/б изделий с г.Актюбинска в г.Костанай

(наименование стройки)

в текущих ценах на 4 квартал 2016 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	инженерного оборудования: поставки подрядчикая	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
1.		-Исключить	-77841,98	-	-	-77841,98
2.		-Включить	77824,21	-	-	77824,21
3.		-Перевозка ж.д.транспортом	9795,24	-	-	9795,24
		Всего по главе	9777,46	-	-	9777,46
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	9777,46	-	-	9777,46
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв. 2017 г.	10459,72	-	-	10459,72
4.	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы с учетом изменений от 17 ноября 2015 года, протокол № 47	-в том числе в текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1,0697784	10459,72	-	-	10459,72
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	11714,88	-		11714,88
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	11714,88			11714,88
		С понижающим коэффициентом к=0,95965				11242,19

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Нысанбаева С.Г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г. Доп.согл. №5 от 07.09.2018г.Доп.согл.№6 от 29.11.2018г.Доп.согл. №7

Акт приемки выполненных работ за июль 2019 года.

Включить стоимость ж.б. изделий (ригели и колонны) актюбинского сметного района

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	21-040107-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 2,5 Т	м3		11,79	85165,14	1004097	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				75649,09	891903	
		НР второго уровня	%	4,24		3207,52	37817	
		Накладные расходы	%	-		3207,52	37817	
		Сметная прибыль	%	8		6308,53	74378	
2	21-040107-9919 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 2,5 Т	м3		20,47	72251,27	1478984	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				64178,17	1313727	
		НР второго уровня	%	4,24		2721,15	55702	
		Накладные расходы	%	-		2721,15	55702	
		Сметная прибыль	%	8		5351,95	109554	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	21-040107-9920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 70 кН/м ГОСТ 18980-90 2,5 Т	м3		5,95	77881,42	463394	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				69179,23	411616	
		НР второго уровня	%	4,24		2933,2	17453	
		Накладные расходы	%	-		2933,2	17453	
		Сметная прибыль	%	8		5768,99	34326	
4	21-040107-9925 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В35, объемом более 1 м3, несущей способности 90 кН/м ГОСТ 18980-90 2,5 Т	м3		23,56	92137,67	2170763	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				81842,53	1928210	
		НР второго уровня	%	4,24		3470,12	81756	
		Накладные расходы	%	-		3470,12	81756	
		Сметная прибыль	%	8		6825,01	160797	
5	21-040107-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 2,5 Т	м3		41,48	85165,14	3532650	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				75649,09	3137924	
		НР второго уровня	%	4,24		3207,52	133048	
		Накладные расходы	%	-		3207,52	133048	
		Сметная прибыль	%	8		6308,53	261678	
6	21-040107-9919 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 2,5 Т	м3		17,78	72251,27	1284628	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				64178,17	1141088	
		НР второго уровня	%	4,24		2721,15	48382	
		Накладные расходы	%	-		2721,15	48382	
		Сметная прибыль	%	8		5351,95	95158	
7	21-040107-9920 РСНБ	-Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30,	м3		59,88	77881,42	4663540	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	объемом более 1 м3, несущей способности 70 кН/м ГОСТ 18980-90 2,5 Т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				69179,23	4142452	
		НР второго уровня	%	4,24		2933,2	175640	
		Накладные расходы	%	-		2933,2	175640	
		Сметная прибыль	%	8		5768,99	345447	
8	21-040107-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 2,5 Т	м3		191,09	85165,14	16274207	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				75649,09	14455785	
		НР второго уровня	%	4,24		3207,52	612925	
		Накладные расходы	%	-		3207,52	612925	
		Сметная прибыль	%	8		6308,53	1205497	
9	21-040107-9919 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 2,5 Т	м3		127,3	72251,27	9197587	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				64178,17	8169881	
		НР второго уровня	%	4,24		2721,15	346403	
		Накладные расходы	%	-		2721,15	346403	
		Сметная прибыль	%	8		5351,95	681303	
10	21-040107-9920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 70 кН/м ГОСТ 18980-90 2,5 Т	м3		233,85	77881,42	18212571	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				69179,23	16177563	
		НР второго уровня	%	4,24		2933,2	685929	
		Накладные расходы	%	-		2933,2	685929	
		Сметная прибыль	%	8		5768,99	1349079	
11	21-049999-0105 РСНБ РК 2015 в ценах	-Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В30 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3		322,06	60677,48	19541788	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	IV квартала 2016 года	2,5 Т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				53897,59	17358258	
		НР второго уровня	%	4,24		2285,26	735990	
		Накладные расходы	%	-		2285,26	735990	
		Сметная прибыль	%	8		4494,63	1447540	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	69128407	.
		в том числе:	.	.	.	.	.	.
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	0	.
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	0	.
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	0	.
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	69128407	.
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	0	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	69128407	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	2931044	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	72059452	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	5764756	.
		ИТОГО по смете:	Тенге	.	.	.	77824208	.

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» **Накибаев Е.Е.**

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: **Нысанбаева С.Г.**

Директор ТОО «Сыл»: **Оганян Г.Н.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г. Доп.согл. №5 от 07.09.2018г.Доп.согл.№6 от 29.11.2018г.Доп.согл. №7

Акт приемки выполненных работ за июль 2019 года.

Исключить стоимость ж.б.изделий (ригели и колонны) Костанайского сметного района

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	21-040107-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 -2500 КГ	м3		11,79	-85181,85	-1004294	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				-75663,93	-892078	
		НР второго уровня	%	4,24		-3208,15	-37824	
		Накладные расходы	%	-		-3208,15	-37824	
		Сметная прибыль	%	8		-6309,77	-74392	
2	21-040107-9919 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 -2500 КГ	м3		20,47	-72267,98	-1479325	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				-64193,01	-1314031	
		НР второго уровня	%	4,24		-2721,78	-55715	
		Накладные расходы	%	-		-2721,78	-55715	
		Сметная прибыль	%	8		-5353,18	-109580	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	21-040107-9920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 70 кН/м ГОСТ 18980-90 -2500 КГ	м3		5,95	-77898,13	-463494	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				-69194,07	-411705	
		НР второго уровня	%	4,24		-2933,83	-17456	
		Накладные расходы	%	-		-2933,83	-17456	
		Сметная прибыль	%	8		-5770,23	-34333	
4	21-040107-9925 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В35, объемом более 1 м3, несущей способности 90 кН/м ГОСТ 18980-90 -2500 КГ	м3		23,56	-92154,37	-2171157	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				-81857,37	-1928560	
		НР второго уровня	%	4,24		-3470,75	-81771	
		Накладные расходы	%	-		-3470,75	-81771	
		Сметная прибыль	%	8		-6826,25	-160826	
5	21-040107-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 -2500 КГ	м3		41,48	-85181,85	-3533343	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				-75663,93	-3138540	
		НР второго уровня	%	4,24		-3208,15	-133074	
		Накладные расходы	%	-		-3208,15	-133074	
		Сметная прибыль	%	8		-6309,77	-261729	
6	21-040107-9919 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 -2500 КГ	м3		17,78	-72267,98	-1284925	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				-64193,01	-1141352	
		НР второго уровня	%	4,24		-2721,78	-48393	
		Накладные расходы	%	-		-2721,78	-48393	
		Сметная прибыль	%	8		-5353,18	-95180	
7	21-040107-9920 РСНБ	-Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30,	м3		59,88	-77898,13	-4664540	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	объемом более 1 м3, несущей способности 70 кН/м ГОСТ 18980-90 -2500 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				-69194,07	-4143341	
		НР второго уровня	%	4,24		-2933,83	-175678	
		Накладные расходы	%	-		-2933,83	-175678	
		Сметная прибыль	%	8		-5770,23	-345521	
8	21-040107-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом до 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 -2500 КГ	м3		191,09	-85181,85	-16277399	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				-75663,93	-14458620	
		НР второго уровня	%	4,24		-3208,15	-613046	
		Накладные расходы	%	-		-3208,15	-613046	
		Сметная прибыль	%	8		-6309,77	-1205733	
9	21-040107-9919 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 60 кН/м ГОСТ 18980-90 -2500 КГ	м3		127,3	-72267,98	-9199713	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				-64193,01	-8171770	
		НР второго уровня	%	4,24		-2721,78	-346483	
		Накладные расходы	%	-		-2721,78	-346483	
		Сметная прибыль	%	8		-5353,18	-681460	
10	21-040107-9920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В30, объемом более 1 м3, несущей способности 70 кН/м ГОСТ 18980-90 -2500 КГ	м3		233,85	-77898,13	-18216478	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				-69194,07	-16181033	
		НР второго уровня	%	4,24		-2933,83	-686076	
		Накладные расходы	%	-		-2933,83	-686076	
		Сметная прибыль	%	8		-5770,23	-1349369	
11	21-049999-0105 РСНБ РК 2015 в ценах	-Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В30 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3		322,06	-60694,63	-19547313	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	IV квартала 2016 года	-2500 КГ						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				-53912,83	-17363166	
		НР второго уровня	%	4,24		-2285,9	-736198	
		Накладные расходы	%	-		-2285,9	-736198	
		Сметная прибыль	%	8		-4495,9	-1447949	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
		Итого прямые затраты:	Тенге	.	.	.	-69144195	.
		в том числе:	.	.	.	.	.	.
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге	.	.	.	0	.
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	.	.	.	0	.
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге	.	.	.	0	.
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге	.	.	.	-69144195	.
		- перевозка грузов	Тенге	.	.	.	0	.
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	.	.	.	0	.
		Накладные расходы I уровня	Тенге	.	.	.	0	.
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	.	.	.	-69144195	.
		Накладные расходы II уровня	Тенге	.	.	.	-2931714	.
		ИТОГО:	Тенге	.	.	.	-72075909	.
		Сметная прибыль	Тенге	.	.	.	-5766073	.
		ИТОГО по смете:	Тенге	.	.	.	-77841982	.

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» **Шакибаев Е.Е.**

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: **Нысанбаева С.Г.**

Директор ТОО «Сыл»: **Овнанян Г.Н.**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города Костаная Костанайской области»

АКТ №20

выполненных работ за июль 2019 год

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
заказ чика		подряд-чика		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
				Договор №163	02.06.2017	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		за приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство объекта: «Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне Аэропорт" города Костаная Костанайской области»	1 613 409 079	2 125 847								2 125 847

«ЗАКАЗЧИК»

Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Толстого, 40
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

_____ **Нуралин К.М.**

«ПОДРЯДЧИК»

Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Жанибека,72
БИН 010640004243
ИИК KZ656017220000003T3
в АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX

_____ **Г.Н.Овнанян**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г. Доп.согл. №5 от 07.09.2018г.Доп.согл.№6 от 29.11.2018г.Доп.согл. №7

Акт приемки выполненных работ №50 за июль 2019 года. Общестроительные работы лок.см. №2-1-8б Корректировка.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Элементы перегородок сан.узла. Блок В				
1.	1.	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	25,59	8233,69	210659
2.	2.	21-090202-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	25,59	24908,11	637274
3.	3.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.т Установка		0,06	436136,88	26604
			Раздел: Облицовка керамической плиткой. Блок В				
4.	4.	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы	м2 поверхности облицовки	1,44	4870,12	7013
5.	5.	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	18,30	3822,65	69954
6.	6.	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических.м Устройство	плинтусов	19,10	629,87	12030

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Установка сантехнического оборудования. Блок В				
7.	7.	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2,00	3283,26	6567
8.	8.	23-030102-0936 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	2,00	9837,72	19675
9.	9.	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	7,00	4053,13	28372
10.	10.	23-030102-0310 РСНБ РК 2015	Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	7,00	19397,47	135782
11.	11.	23-021104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	2,80	426,15	1193
12.	12.	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров плотности, диаметр до 100 мм.ода Прокладка	м	15,00	880,65	13210
13.	13.	23-010506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	14,97	903,85	13531
			Раздел: Витражи-перегородки остекленные. Миницентр. Блок В				
14.	14.	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	16,94	8233,69	139512
15.	15.	21-090304-0104 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней	м2	16,94	17746,15	300691
16.	16.	21-090302-0106 РСНБ РК 2015	Двери межкомнатные из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом	м2	3,17	50542,71	160271

1	2	3	4	5	6	7	8
		ДМА С 21-15 ГОСТ 23747-88					
		ИТОГО:					1782339
		В том числе :					
		Накладные расходы				213822	
		Сметная прибыль				132025	
		Итого с временными	1,5 %	26735		1809074	
		Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	39800		1848874	
		Пересчет в текущих ценах К-1,0697784				1977885	
		Итого с НДС 12%				2215232	
		С понижающим коэффициентом к=0,95965				2125847	

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» **Шакибаев Е.Е.**

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: **Нысанбаева С.Г**

Директор ТОО «Сыл»: **Овнанян Г.Н.**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города Костаная Костанайской области»

АКТ №21

выполненных работ за август 2019 год

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наимен.	Источник финансирования код	Правовая форма наимен.	Правовая форма код
		Договор №163	02.06.2017	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1: СМР в сметных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты: за приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате за месяц
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство объекта: «Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне Аэропорт" города Костаная Костанайской области»	1 624 917 098	11 508 019								11 508 019

«ЗАКАЗЧИК»

Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Толстого, 40
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

_____ **Нуралин К.М.**

«ПОДРЯДЧИК»

Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Жанибек, 77
БИН 010640004243
ИИК KZ656017221000000013
в АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX

_____ **Г.Н.Овнанян**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2) - 1 -

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г. Доп.согл. №5 от 07.09.2018г.Доп.согл.№6 от 29.11.2018г.Доп.согл. №7

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А за август 2019года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчикая	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1	-Общестроительные работы.Канализация.Вентиляция.НВК.Благоустройство	15134709	-	-	15134709
2.	2-2	-Технологическое оборудование	-381558	-	-	-381558
		Итого по актам №51,52	14753151	-	-	14753151
		Итого к оплате	11508019			11508019
		Итого без оплаты	3245132			3245132

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Нысанбаева С.Г.

Директор ТОО «Сыл»: Бенюхи Г.Н.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная"

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г. Доп.согл. №5 от 07.09.2018г.Доп.согл.№6 от 29.11.2018г.Доп.согл. №7

Акт приемки выполненных работ №51 за август 2019 года. Общестроительные работы.Вентиляция.Благоустройство. лок.см. №2-1-7б, №2-1-11, №2-1-13,№2-1-17, №6-1-1, №7-1-1

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Лок.см.№2-1-7б. БлокБ				
1.	1.	11-200301-0104 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка-п90	решетка	9,00	3893,71	35043
2.	2.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка-п91	решетка	13,00	1748,13	22726
3.	3.	23-050301-1201 РСНБ РК 2015	Решетки радиаторные-п92	м2	84,93	3772,19	320367
			Раздел: Плинтус спортзала.лок.см.№2-1-7б. БлокБ				
4.	4.	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные.м Устройство на клее КН-2	плинтусов	140,00	344,11	48175
			Раздел: Витражи-перегородки остекленные. Миницентр. Блок В. Корректировка				
5.	5.	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	-16,94	977,37	-139512
6.	6.	21-090304-0104 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней	м2	-16,94	13780,37	-300691

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	7.	21-090302-0106 РСНБ РК 2015	Двери межкомнатные из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-15 ГОСТ 23747-88	м2	-3,17	39247,79	-160271
8.	8.	ТЦЕНА	Перегородки из алюминия фасадной серии Сиал	м2	15,39	62075,26	955152
		Раздел: Установка сантехнического оборудования. Блок В. Миницентр					
9.	9.	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	-1,00	543,51	-3283
		Раздел: Канализация К2.лок.см. №2-1-11. Блок А					
10.	10.	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров плотности, диаметр до 100 мм.ода Прокладка-п164 кор	м	2,00	875,27	1751
11.	11.	23-010506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	2,00	1106,24	2212
		Раздел: Канализация К2.лок.см. №2-1-11. Блок Б					
12.	12.	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров плотности, диаметр до 100 мм.ода Прокладка-п189	м	4,00	875,27	3501
13.	13.	23-010506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	4,00	1106,24	4425
		Раздел: Канализация К2.лок.см. №2-1-11. Блок В					
14.	14.	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров плотности, диаметр до 100 мм. ода Прокладка	м	2,00	875,27	1751

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	15.	23-010506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	2,00	1106,24	2212
		Раздел: Вентиляция. лок.см.№2-1-13					
16.	16.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п34/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,11	343709,45	37441
17.	17.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,01	343709,45	3664
18.	18.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п71/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,01	343709,45	4461
19.	19.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п83/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,01	343709,45	4939
20.	20.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п95/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,01	343709,45	3943
21.	21.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п107/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	1673
22.	22.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п59/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,01	343709,45	3864
23.	23.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п134/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,03	343709,45	10635
24.	24.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п144/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,01	343709,45	3386
25.	25.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п154/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,01	343709,45	3864
26.	26.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п162/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,02	343709,45	5560
27.	27.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п171/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,01	343709,45	2552
28.	28.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п178/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,01	343709,45	3864
29.	29.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п186/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,01	343709,45	3716
30.	30.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п197/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,02	343709,45	8225

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	31.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п210/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,02	343709,45	7289
32.	32.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п220/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,01	343709,45	4875
33.	33.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п230/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,02	343709,45	7062
34.	34.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п272/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,13	343709,45	44610
35.	35.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п295/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,05	343709,45	16330
36.	36.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п310/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,04	343709,45	12746
37.	37.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п447/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	1314
38.	38.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п455/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	319
39.	39.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п468/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	1458
40.	40.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п490/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	900
41.	41.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п498/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	398
42.	42.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п529/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,09	343709,45	30271
43.	43.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п550/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,01	343709,45	4103
44.	44.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п562/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,01	343709,45	2629
45.	45.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п570/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,02	343709,45	7926
46.	46.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п579/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,01	343709,45	2151
47.	47.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п586/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,01	343709,45	2629
48.	48.	21-100406-0301 РСНБ	Стеклопластик рулонный, марка	1000 м2	0,01	343709,45	3824

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	РСТ-А-Л-В -п594/ТУ 6-11-145-80/				
49.	49.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п605/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,01	343709,45	2629
50.	50.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п612/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,01	343709,45	3306
51.	51.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п619/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,01	343709,45	2629
52.	52.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п627/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,02	343709,45	7568
53.	53.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п636/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,01	343709,45	2629
54.	54.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п643/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,01	343709,45	4859
55.	55.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п652/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,03	343709,45	10264
56.	56.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п663/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	1314
57.	57.	21-100406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В -п670/ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,00	343709,45	1155
		Раздел: Корректировка на установку колонок. Блоки А,В ==========					
58.	58.	13-080303-2403 РСНБ РК 2015	Колонка распределительная со штепсельными розетками на ток 25 А. Установка на модульной коробке и присоединение к магистрали из проводов с жилами сечением до 35 мм2-кор1	шт.	-9,00	876,29	-26384
		Раздел: Наружные сети водопровода и канализации. лок.см.№6-1-1.Отмостка 10 шт ==========					
59.	59.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	1,88	2556,22	4806
60.	60.	11-270602-0201 РСНБ РК 2015	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство-п50	м2 покрытия	18,80	1123,13	21115

1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел: Благоустройство.лок.см.№7-1-1.Покрытие спортивной площадки. Корректировка						
61.	61.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,18	79189,73	14650
62.	62.	ТЦЕНА	Искусственная трава 40мм	м2	2405,00	4604,07	11072795
	Раздел: Благоустройство.лок.см.№7-1-1.Посадка цветов. Корректировка						
63.	63.	11-470113-0301 РСНБ РК 2015	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка	м2	152,00	2147,36	326398
64.	64.	ТЦЕНА	Цветы -бархатцы, сальвия, остик	шт	2432,00	79,46	193236

ИТОГО: 12689147

В том числе :

Накладные расходы			542970
Сметная прибыль			939937
Итого с временными	1,5 %	190337	12879484
Итого с зимними удорожаниями	2,2 %	283349	13162833
Пересчет в текущих ценах К=1,0697784			14081314
Итого с НДС 12%			15771072
С понижающим коэффициентом к=0,96965			15294799

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» **Шакибаев Е.Е.**

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: **Высанбаева С.Т.**

Директор ТОО «Сым»: **Овнанян Г.Н.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г.Костаная" Форма 2-В

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Стройка: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Объект: Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в микрорайоне "Аэропорт" города КостанаяКостанайской области"

Договор: №163 от 02.06.2017год, Доп.согл. №2 от 06.12.2017г.Доп.согл.№3 от 16.03.2018г.Доп.согл. №4 от 22.08.2018г. Доп.согл. №5 от 07.09.2018г.Доп.согл.№6 от 29.11.2018г.Доп.согл. №7

Акт приемки выполненных работ №52 за август 2019 года. Технологическое оборудование

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Корректипровка оборудования				
1.		1. ТПрайс	Шкаф расстойный и камера на 12 противней ШРТ-4ЭШ	шт.	-1,00	28024,94	-28025
2.		2. Т5302-147	Шторы-жалюзи	шт.	-193,00	12601,75	-2432138
3.		3. ТПрайс	Шторы-жалюзи	м2	898,00	2291,23	2057525
4.		4. Т8101-40	Трибуна	шт.	1,00	47637,39	47637

ИТОГО: -355001

В том числе :

Накладные расходы 0

Сметная прибыль -28399

Итого с НДС 12 % -397601

С понижающим коэффициентом к=0,95965 -379,-

Технадзор:
ТОО «ТоболСтройGroup» Шакибаев Е.Е.

Зав.сектором строительства
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Нысанбаева С.Т.

Директор ТОО "Сыл" Оганян Г.Н.

проверено расчетно