Форма 2В

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест ,в районе улиц Алматы,Сауран,Акмешит,№23
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №3
За Июль 2010г.
по ЛС 2-1-3отопление и вентеляцию

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Отопление								
1	Е0118-6-1	**Установка чугунных радиаторов**	268,1	3671,44	35,77	984313	9590	42932	0,70	188
		1кВт		111,70	13,40	29948	3593	128	0,07	18
2	С130904-71	**Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм**	2	4950,00	--	9900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С130904-69	**Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм**	5	3510,00	--	17550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С130904-68	**Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм**	2	3280,00	--	6560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С130904-53	**Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм**	13	1390,00	--	18070	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С130904-52	**Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм**	118	1250,00	--	147500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

14.07.10г

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	100	62,81	--	6281	--	2966	0,12	12
		комплект		23,18	--	2318	--	128	--	--
8	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	206	473,47	39,24	97535	8083	71194	1,47	303
		1шт		254,25	15,75	52376	3244	128	0,07	14
9	С130904-53	Радиаторный отсечной вентиль со встроенным датчиком,Dy 20 мм	180	1390,00	--	250200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130904-52	Радиаторный отсечной вентиль со встроенным датчиком, Dy 15 мм	26	1250,00	--	32500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С130904-47	Балансировачный вентиль STAD ф 40 мм	2	3780,00	--	7560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С130904-32	Балансировачный вентиль STAD ф 32 мм	1	900,00	--	900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С130904-53	Балансировачный вентиль STAD ф 20 мм	5	1390,00	--	6950	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С130904-52	Балансировачный вентиль STAD ф 15 мм	5	1250,00	--	6250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130904-52	Балансировачный вентиль STAD ф 10 мм	7	1250,00	--	8750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	2	967,76	15,99	1936	32	313	0,66	1
		м		116,10	5,99	232	12	128	0,03	--
17	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	17	749,70	14,12	12745	240	2299	0,55	9
		м		100,35	5,29	1706	90	128	0,03	--
18	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	95	589,48	3,96	56001	376	6529	0,30	28
		м		52,20	1,49	4959	142	128	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	138	518,48	3,96	71550	546	9484	0,30	41
		м		52,20	1,49	7204	206	128	0,01	1
20	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	253	418,48	3,96	105875	1002	17387	0,30	75
		м		52,20	1,49	13207	377	128	0,01	2
21	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	297	318,48	3,96	94589	1176	20411	0,30	88
		м		52,20	1,49	15503	443	128	0,01	2
22	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	1295	266,48	3,96	345092	5128	88997	0,30	385
		м		52,20	1,49	67599	1930	128	0,01	9
23	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	75,7	21,80	0,05	1650	4	397	0,03	2
		м2		5,81	0,02	440	2	90	--	--
24	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	75,7	19,79	0,02	1498	2	213	0,02	1
		м2		3,13	--	237	--	90	--	--
25	Е0126-8-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	2097	83,68	3,92	175477	8220	164677	0,42	889
		м		76,95	1,58	161364	3313	100	0,01	15
26	С114-00114	Шнуры теплоизоляциооные в сетчатой оплетке М-200 /ТУ 34-36-1695-79/	9,18	14679,75	--	134760	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	2097	114,31	6,39	239714	13400	67964	0,19	403
		м		29,93	2,48	62763	5201	100	0,01	25
28	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,326	314500,00	--	102527	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0115-172-4	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	467	148,74	0,07	69461	33	52968	0,65	302
		м2		108,00	0,02	50436	9	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**		2 359 716	~~3013693~~	47833			2728
			Тенге			470291	18560			88
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			725087				
	Материалы -		Тенге			190902				
	Всего заработная плата -		Тенге				283765,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			237287				
		Накладные расходы -	Тенге			~~286219~~	315875			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							143
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42933,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			~~60678~~	160536			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1071985				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1780
		Сметная заработная плата -	Тенге				326698,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2288606				
	Материалы -		Тенге			1554690				
	Всего заработная плата -		Тенге				205086,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			512690				
	Сдача и испытание -		Тенге			1219				
		Накладные расходы -	Тенге			262510				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							131
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39376,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			153067				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2704182				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1310
		Сметная заработная плата -	Тенге				244462,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			~~3776167~~	2836126			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3090
		Сметная заработная плата -	Тенге				571160,00			
		РАЗДЕЛ 2.Тепловой узел								
30	Е0118-18-1	**Установка узлов тепловых элеваторных номер 1, 2**	1	4462,16	261,86	4462	262	2379	9,79	10
		1узел		1761,30	97,34	1761	97	128	0,47	--
31	С	**Теплосчетчик ТС-06**	1	58380,06	--	58380	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
32	С	Тепловычислитель	1	58675,13	--	58675	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С	Преоброзователь расхода РПР32	2	15456,79	--	30914	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С	Термопреоброзователь	2	7776,65	--	15553	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	2	530,56	1,58	1061	3	859	3,00	6
		шт		477,00	--	954	--	90	--	--
36	С	Регулятор температуры DAnfOss	1	138223,12	--	138223	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С130905-2	Регуляторы расхода DAnfOss	1	22500,00	--	22500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0118-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм	2	10285,53	78,52	20571	157	1276	2,72	5
		1шт		468,14	30,13	936	60	128	0,14	--
39	С130904-75	Краны шаровый Ду 125 мм	3	27000,00	--	81000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С130904-55	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	10	6680,00	--	66800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	3	5670,00	--	17010	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С130904-69	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	4	3510,00	--	14040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С130904-68	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	4	3280,00	--	13120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,60	10
		1шт		447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
45	С130903-18	Клапаны обратные, Dy 65 мм	1	4310,00	--	4310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С130903-22	Клапаны обратные , Dy 80 мм	3	3700,00	--	11100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	6	331,00	--	1986	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0118-21-8	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 125 мм	1	11396,23	213,37	11396	213	943	4,04	4
		1фильтр		655,85	81,11	656	81	128	0,39	--
49	Е0118-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	2	8220,72	115,00	16441	230	736	1,42	3
		1фильтр		243,34	44,03	487	88	128	0,21	--
50	С130904-57	Клапан регулирующий	1	328,00	--	328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3293,83	123,78	6588	248	5968	13,39	27
		1насос		2285,05	46,35	4570	93	128	0,23	--
52	С131002-24	Насосы конденсатные консольные малошумные "в линию", тип КМЛ 40/130, подача 12,5 м3/ч, напор 15 м, двигатель мощностью 1,1 кВт	2	22900,00	--	45800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
53	Ц0106-281-5	Теплообменник пластинчатый Q 517,94 кВт G	0,24	109759,00	6519,00	26342	1565	19839	557,00	134
		т		91580,00	265,98	21979	64	90	1,54	--
54	С	Теплообменник пластинчатый 1 ступень	1	235250,22	--	235250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С	Теплообменник пластинчатый 2 ступень	1	235255,54	--	235256	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	16	858,70	1,57	13739	25	829	0,22	4
		комплект		40,50	--	648	--	128	--	--
57	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	15	63,00	--	945	--	1037	0,31	5
		комплект		54,00	--	810	--	128	--	--
58	С131205-4	Термометры прямые в оправе	15	352,00	--	5280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	Ц0112-698-4	Закладное устройство для установки поверхностных приборов - прижим	31	150,70	18,80	4672	583	3153	1,00	31
		шт		113,00	--	3503	--	90	--	--
60	Е0116-11-5	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 150 мм	12	2541,00	27,64	30492	332	3055	1,11	13
		м		188,55	10,35	2263	124	128	0,05	1
61	Е0116-11-3	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 80 мм	10	1073,64	15,98	10736	160	1724	0,73	7
		м		128,70	5,99	1287	60	128	0,03	--
62	Е0116-11-2	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 50 мм	8	837,49	10,53	6700	84	967	0,50	4
		м		90,45	3,94	724	32	128	0,02	--
63	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	2	869,07	10,34	1738	21	207	0,43	1
		м		76,95	3,87	154	8	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	6	590,67	4,19	3544	25	472	0,34	2
		м		59,85	1,58	359	9	128	0,01	--
65	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	4	456,67	4,19	1827	17	315	0,34	1
		м		59,85	1,58	239	6	128	0,01	--
66	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,2	21,80	0,05	157	--	38	0,03	--
		м2		5,81	0,02	42	--	90	--	--
67	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	7,2	19,79	0,02	143	--	20	0,02	--
		м2		3,13	--	23	--	90	--	--
68	Е0126-8-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	42	83,68	3,92	3515	165	3298	0,42	18
		м		76,95	1,58	3232	66	100	0,01	--
69	С114-0014	Шнуры теплоизоляционные в сетчатой оплетке М-200/ТУ 34-36-1695-79/м3	0,55	14679,75	--	8074	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
70	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	42	114,31	6,39	4801	268	1361	0,19	8
		м		29,93	2,48	1257	104	100	0,01	1
71	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0167	314500,00	--	5252	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1003377 ~~1242289~~	4718			293
			Тенге			47674	1028			5
	Стоимость оборудования -		Тенге			772251				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			772251				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			32075				
	Материалы -		Тенге			3488				
	Всего заработная плата -		Тенге				26500,00			
		Накладные расходы -	Тенге			~~23850~~	39 395			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3578,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			~~3356~~	26 042			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			59281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							183
		Сметная заработная плата -	Тенге				30078,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21941				
	Материалы -		Тенге			3628				
	Всего заработная плата -		Тенге				4724,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13326				
		Накладные расходы -	Тенге			4718				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				708,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1600				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28258				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5432,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			416022				
	Материалы -		Тенге			113929				
	Всего заработная плата -		Тенге				17478,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			283274				
	Сдача и испытание -		Тенге			277				
		Накладные расходы -	Тенге			22372				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3356,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26304				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			464698				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата -	Тенге				20834,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			~~1324487~~	1 068 814			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							324
		Сметная заработная плата -	Тенге				56343,00			
		РАЗДЕЛ 3.Теплоснабжение подогревателя воды в бассейне								
72	**Е0116-6-4**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	**46**	**518,48**	**3,96**	**23850**	**182**	**3161**	**0,30**	**14**
		м		**52,20**	**1,49**	**2401**	**69**	**128**	**0,01**	**--**
73	**Е0113-16-6**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**4,62**	**21,80**	**0,05**	**101**	**--**	**24**	**0,03**	**--**
				5,81	**0,02**	**27**	**--**	**90**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
74	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	~~4,62~~	19,79	0,02	91	--	13	0,02	--
		м2		3,13	--	14	--	90	--	--
75	Е0126-8-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	~~46~~	83,68	3,92	3849	180	3612	0,42	20
		м		76,95	1,58	3540	73	100	0,01	--
76	С114-0014	Шнуры теплоизоляционные в сетчатой оплетке М-200 /ТУ 34-36-1695-79/	~~0,42~~	14679,75	--	6165	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	~~46~~	114,31	6,39	5258	294	1491	0,19	9
		м		29,93	2,48	1377	114	100	0,01	1
78	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	~~0,0162~~	314500,00	--	5089	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			23 951 ~~44404~~	657			42
			Тенге			7359	255			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20554				
	Материалы -		Тенге			3867				
	Всего заработная плата -		Тенге				5145,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11254				
		Накладные расходы -	Тенге			~~5140~~ 3185				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				771,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			~~1542~~ 1628				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27236				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				5916,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			23850				
	Материалы -		Тенге			21267				
	Всего заработная плата -		Тенге				2470,00			
		Накладные расходы -	Тенге			3161				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				474,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1621				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			28632				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				2944,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			~~55868~~	28764			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				8860,00			
		РАЗДЕЛ 4.Теплоснабжение								
79	Е0116-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм	55	1899,57	27,87	104476	1533	13423	1,04	57
		м		180,23	10,44	9913	574	128	0,05	3
80	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,12	21,80	0,05	24	--	6	0,03	--
		м2		5,81	0,02	7	--	90	--	--
81	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	1,12	19,79	0,02	22	--	3	0,02	--
		м2		3,13	--	4	--	90	--	--
82	Е0126-8-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	55	83,68	3,92	4602	216	4319	0,42	23
		м		76,95	1,58	4232	87	100	0,01	--
83	С114-0014	Шнуры теплоизоляционные в сетчатой оплетке М-200 /ТУ 34-36-1695-79/	21,72	14679,75	--	318844	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	55	114,31	6,39	6287	351	1783	0,19	11
		м		29,93	2,48	1646	136	100	0,01	1
85	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0348	314500,00	--	10935	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
86	С12021-262	Опоры скользящие	0,0101	107900,00	--	1090	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			~~446282~~ 104476	2100			91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			15801	798			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			340716				
	Материалы -		Тенге			4481				
	Всего заработная плата -		Тенге				6112,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			329779				
		Накладные расходы -	Тенге			~~6111~~	13423			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				917,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			~~20810~~	7074			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			367636				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				7028,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1090				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1090				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1155				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			104476				
	Материалы -		Тенге			93031				
	Всего заработная плата -		Тенге				10487,00			
		Накладные расходы -	Тенге			13423				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2013,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7074				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			124973				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата -	Тенге				12500,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			~~493765~~	124973			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата -	Тенге				19529,00			
		РАЗДЕЛ 5.Вентиляция								
87	E0120-34-1	**Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т**	~~3~~ 27	1609,69	242,70	~~4829~~ 4346	~~728~~ 655	~~5253~~ 4727	7,88	24
		шт		1278,11	89,78	3834	269	128	0,44	1
88	75-2-81	**Приточная установка VS-15R-H/S-T тип КЦКП-16, номинальная производительность по воздуху 16000 м3/ч, 1300x1090 мм**	~~3~~ 27	535600,00	--	~~1606800~~ 1446120	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	2	712,67	29,90	1425	60	1778	3,83	8
		шт		682,76	11,81	1366	24	128	0,05	--
90	С131301-3	Вентиляторы осевые В-06-300 из разнородных металлов N 8И1А с электродвигателем АИМ100S4	2	57000,00	--	114000	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0120-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	1	1566,50	270,95	1567	271	1328	5,28	5
		шт		935,55	101,59	936	102	128	0,49	--
92	С131301-105	Вентиляторы крышные ВКР5.0001А с электродвигателем АИР80А6	1	34300,00	--	34300	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	12	712,67	29,90	8552	359	10669	3,83	46
		шт		682,76	11,81	8193	142	128	0,05	1
94	С131301-12	Вентилятор какнальный ВКт-160	12	16400,00	--	196800	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0120-18-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 315 мм	1	1070,10	7,30	1070	7	112	0,51	1
		шт		85,05	2,36	85	2	128	0,01	--
96	Е0120-19-8	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	2	7170,91	59,08	14342	118	1409	3,19	6
		шт		529,20	21,26	1058	43	128	0,11	--
97	Е0120-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм	1	681,41	55,80	681	56	726	3,51	4
		шт		545,74	21,26	546	21	128	0,11	--
98	Е0120-24-2	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм	1	548,46	25,89	548	26	602	2,96	3
		шт		460,69	9,45	461	9	128	0,05	--
99	С131305-14	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-5, d патрубка 450 мм	1	4830,00	--	4830	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	С131305-12	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-3, d патрубка 315 мм	1	3080,00	--	3080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	10,7	1490,92	8,82	15953	94	2171	0,96	10
		м2		155,22	3,31	1661	35	128	0,02	--
102	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	124,2	1880,91	13,82	233609	1716	42137	1,62	201
		м2		259,88	5,18	32276	643	128	0,03	3
103	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	19,21	1855,51	11,11	35644	213	5969	1,48	28
		м2		238,61	4,16	4584	80	128	0,02	--
104	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	39,36	1975,51	11,11	77756	437	12231	1,48	58
		м2		238,61	4,16	9392	164	128	0,02	1
105	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	76,02	1939,73	9,61	147458	730	20465	1,28	97
		м2		206,72	3,59	15715	273	128	0,02	1
106	Е0120-11-1	Установка решеток вентеляционных площадью в свету до 0,25 м2	199	798,85	16,96	158970	3375	49346	1,12	224
		шт		186,64	7,09	37141	1410	128	0,03	6
107	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	17,5	164,72	50,15	2883	878	1937	0,53	9
		м2		92,03	18,68	1611	327	100	0,09	2
108	С11031-98	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 50	0,7	2890,00	--	2023	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	12,9	191,79	26,19	2474	338	2084	0,91	12
		м2		151,65	9,90	1956	128	100	0,05	1
110	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0129	314500,00	--	4057	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	4	712,67	29,90	2851	120	3556	3,83	15
		шт		682,76	11,81	2731	47	128	0,05	--
112	С	Вентеляторы осевые М12/5"-Т	1	6002,00	--	6002	--	--	--	--
		комп		--	--	--	--	--	--	--
113	С	Вентеляторы осевой оконный F12/5"	1	4463,76	--	4464	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		2501053	~~2686969~~	9526			751
			Тенге			123545	3719			17
	Стоимость оборудования -		Тенге			1606800				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1606800				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11437				
	Материалы -		Тенге			574				
	Всего заработная плата -		Тенге				4021,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6080				
		Накладные расходы -	Тенге			~~4021~~	153668			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				603,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			~~927~~	72 516			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16386				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4625,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1068732				
	Материалы -		Тенге			576968				
	Всего заработная плата -		Тенге				123243,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			363476				
	Сдача и испытание -		Тенге			6109				
		Накладные расходы -	Тенге			157751				

14.07.10г

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23663,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73589				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1300072				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							824
		Сметная заработная плата -	Тенге				146905,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2923258				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							849
		Сметная заработная плата -	Тенге				151530,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			5992573 ~~7433637~~	64833			3906
			Тенге			~~664670~~	24360			115
Стоимость оборудования -			Тенге			2379051				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			2379051				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			32075				
Материалы -			Тенге			3488				
Всего заработная плата -			Тенге				26500,00			
		Накладные расходы -	Тенге			23850				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3578,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3356				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			59281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							183
		Сметная заработная плата -	Тенге				30078,00			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1119735				
Материалы -			Тенге			203453				
Всего заработная плата -			Тенге				303767,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			597727				
		Накладные расходы -	Тенге			306209				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							153
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45931,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85557				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1511501				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1905
		Сметная заработная плата -	Тенге				349698,00			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1090				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1090				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1155				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			3901686				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			2359885				
	Всего заработная плата -		Тенге				358764,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1159440				
	Сдача и испытание -		Тенге			7605				
		Накладные расходы -	Тенге			459217				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							230
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				68883,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			261654				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4622558				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2328
		Сметная заработная плата -	Тенге				427646,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			~~8573545~~	6785 817			
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г..	Тенге			~~8 573 545~~				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г.. без оборудования	Тенге			~~6 194 494~~	4731 068			
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г.. оборудования	Тенге			2 379 051				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			~~111 501~~	85 153			
		Возврат материалов (15%)	Тенге			~~16725~~	12 774			
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			~~8 668 321~~	6 858 302			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			~~145 282~~	110 860			
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			~~62 893~~	48 035			
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			~~25 157~~	19 214			
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			~~8 901 653~~	7 036 511			
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1,774)	Тенге			~~15 791 532~~	12 482 770			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			~~315 831~~	248 655			
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			~~16 107 362~~	12 732 425			
		НДС (12%)	Тенге			~~1 932 883~~	1 527 891			
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			~~18 040 246~~	14 260 316			

Заказчик
ГУ "Управление строительства г.Астаны"

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Расценки проверены

Форма 2В

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест ,в районе улиц Алматы,Сауран,Акмешит,№23
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №4
За Июнь 2010г.

по ЛС 2-1-4 силовое электрооборудование и электроосвещение (Исполнительная сметная документация)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Силовое электрооборудование								
1	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070,00	--	2070	--	1312	6,98	7
		шкаф		1215,00	--	1215	--	108	--	--
2	75-6-46	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-21-10,номинальныый ток панели 200 А,количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60+ПН2 4х100	1	106400,00	--	106400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
4	С	Счетчик трехфазный "Меркурий 230"ART 01 PCIN	1	18422,90	--	18423	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070,00	--	2070	--	1312	6,98	7
		шкаф		1215,00	--	1215	--	108	--	--
6	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	1	120700,00	--	120700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	166,90	5,40	334	11	305	1,00	2
		шт		158,00	2,30	316	5	95	0,01	--

ус асса 23 15.07.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С	Счетчик трехфазный "Меркурий 230"ART 01 PCIN	2	18422,90	--	36846	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070,00	--	2070	--	1312	6,98	7
		шкаф		1215,00	--	1215	--	108	--	--
10	75-6-52	Распределительная панель, типа ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100	1	78400,00	--	78400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	7	1299,30	68,30	9095	478	2198	2,00	14
		шт		317,00	13,50	2219	95	95	0,08	1
12	75-6-56	Шкаф модульный распредилительный, на 24 модуля типа ЩКН-2х123	6	53000,00	--	318000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С151803-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, типа ЩКН-1х12	1	18600,00	--	18600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	22	254,80	12,50	5606	275	5663	1,00	22
		шт		234,00	--	5148	--	110	--	--
15	С151803-54	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У995 У2	22	381,00	--	8382	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1030	27,70	2,10	28531	2163	19766	0,10	103
		м		19,70	0,50	20291	515	95	--	3
17	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	1280	66,80	18,10	85504	23168	29305	0,12	154
		м		20,30	3,80	25984	4864	95	0,02	28
18	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	2570	47,20	14,80	121304	38036	74710	0,16	411
		м		26,30	4,30	67591	11051	95	0,02	64

ос асв 23 15.07.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,714	60500,00	--	43197	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
20	С151601-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,306	159700,00	--	48868	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
21	С151601-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,204	248700,00	--	50735	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
22	С151601-595	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2	0,0816	593100,00	--	48397	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
23	С151607-130	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 70 мм2	0,103	340500,00	--	35072	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
24	С151607-127	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 25 мм2	0,612	127900,00	--	78275	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
25	С151607-126	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 16 мм2	0,3605	82200,00	--	29633	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
26	С151607-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	1,52	29000,00	--	44058	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
27	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	1,18	19900,00	--	23572	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

до акта 23 15.07.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	1,08	13300,00	--	14384	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0108-409-3	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм	80	180,30	91,60	14424	7328	6110	0,33	26
		м		57,40	23,00	4592	1840	95	0,13	11
30	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	170	147,30	73,00	25041	12410	10950	0,29	49
		м		49,50	18,30	8415	3111	95	0,11	18
31	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	755	34,20	1,20	25821	906	16784	0,14	106
		м		23,20	0,20	17516	151	95	--	1
32	С130804-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	8,16	2590,00	--	21134	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
33	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	17,34	999,00	--	17323	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
34	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	48,96	777,00	--	38042	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
35	С130804-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	28,05	664,00	--	18625	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
36	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	250	125,60	64,10	31400	16025	13585	0,26	65
		м		41,40	15,80	10350	3950	95	0,09	23
37	С130806-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	139,05	212,00	--	29479	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

до асч 23 15.07.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С130806-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	118,45	149,00	--	17649	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,10	24,10	990	72	338	0,70	2
		шт		116,00	2,50	348	7	95	0,01	--
40	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	30	107,30	3,50	3219	105	935	0,18	5
		м		32,40	0,40	972	12	95	--	--
41	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	300	88,90	3,10	26670	930	8037	0,16	48
		м		27,90	0,30	8370	90	95	--	1
		Система обогрева водостоков "Теплоскат"								
42	Ц0108-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
43	С	Щит настенный на 36 (mini Pragma)	1	3684,50	--	3684	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	12	501,20	13,20	6014	158	2614	1,00	12
		шт		227,00	2,30	2724	28	95	0,01	--
45	С	Автомат УЗО (ИЭК) 4р 32А	1	2020,84	--	2021	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С	Автомат (domovoi) 6А 1р	1	392,65	--	393	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С	Автомат (domovoi) 16А 1р	6	392,65	--	2356	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С	Автомат (domovoi) 25А 3р	1	1308,84	--	1309	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С	Контактор (Hager) 25А 4р	2	4711,81	--	9424	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

ge aca23 15.07.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	388	38,10	3,20	14783	1242	10874	0,15	58
		м		28,80	0,70	11174	272	95	--	2
51	С	Кабель нагревательный DTCE-30 10м-шт	280	606,21	--	169740	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
52	С	Кабель нагревательный DTCE-30 27м-шт	108	402,83	--	43505	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
53	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	410	66,80	18,10	27388	7421	9387	0,12	49
		м		20,30	3,80	8323	1558	95	0,02	9
54	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,01	28900,00	--	289	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
55	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,3	60500,00	--	18150	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
56	С151601-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,1	248700,00	--	24870	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
57	Ц0111-30-3	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - преобразователь термоэлектрический многозонный	1	427,73	--	428	--	381	2,00	2
		шт		423,00	--	423	--	90	--	--
58	С	Терморегулятор devireg 316	1	11678,28	--	11678	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С	Распределительная коробка KS-11303 85х85	30	79,02	--	2371	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	410	34,20	1,20	14022	492	9114	0,14	57
		м		23,20	0,20	9512	82	95	--	--
61	С	Труба гофра д.20	410	14,32	--	5872	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

ос аса 23 15.07.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
62	С	Пластиковые крепления по желобу (25шт)	12	659,36	--	7912	--	--	--	--
		упак		--	--	--	--	--	--	--
63	С	Монтажная цепь /трос, для кабеля	308	148,17	--	45636	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2061315	111248			1210
			Тенге			208483	27634			160
	Стоимость оборудования -		Тенге			694271				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			694271				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1367045				
	Материалы -		Тенге			128181				
	Всего заработная плата -		Тенге				236118,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			919133				
		Накладные расходы -	Тенге			225537				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33830,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95555				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1688136				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1483
		Сметная заработная плата -	Тенге				269948,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2382407				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1483
		Сметная заработная плата -	Тенге				269948,00			
		РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение								
64	Ц0108-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	18	961,60	22,60	17309	407	7085	2,00	36
		шт		412,00	2,30	7416	41	95	0,01	--
65	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	201	501,20	13,20	100741	2653	43785	1,00	201
		шт		227,00	2,30	45627	462	95	0,01	3
66	С	Щит настенный на 24 модуля	4	1629,38	--	6518	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	С	Щит настенный на 12 модуля	11	651,75	--	7169	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

до акта 23 15.07.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
68	С	Щит настенный на 36 модуля	3	1900,95	--	5703	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	С	Автомат 16А	160	115,14	--	18423	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	С	Автомат 16А	12	863,57	--	10363	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	2	314,30	20,67	629	41	494	1,26	3
		шт		220,50	8,19	441	16	108	0,04	--
72	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720,00	--	9440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок KSC 11-201.KSC 11-301	0,66	26100,00	--	17226	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
74	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	5650	27,70	2,10	156505	11865	108424	0,10	565
		м		19,70	0,50	111305	2825	95	--	16
75	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	1420	66,80	18,10	94856	25702	32511	0,12	170
		м		20,30	3,80	28826	5396	95	0,02	31
76	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	4,76	52100,00	--	248173	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
77	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	2,45	60500,00	--	148104	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
78	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	5650	34,20	1,20	193230	6780	125600	0,14	791
		м		23,20	0,20	131080	1130	95	--	7

ос ас 23 15.07.200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С130804-28	**Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм**	**576,3**	**664,00**	**--**	**382663**	**--**	**--**	**--**	**--**
		10м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1417051**	**47448**			**1766**
			Тенге			**324695**	**9871**			**57**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**28786**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**28786**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1005602**				
	Материалы -		Тенге			**191126**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**334566,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**442333**				
		Накладные расходы -	Тенге			**317897**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**159**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**47685,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**79410**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1402910**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1982**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**382251,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**382663**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**382663**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**22960**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**405623**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1837318**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1982**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**382251,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3478367**	**158697**			**2976**
			Тенге			**533178**	**37505**			**218**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**723056**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**723056**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2372647**				
	Материалы -		Тенге			**319307**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**570684,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1361465**				
		Накладные расходы -	Тенге			**543434**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**272**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**81515,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**174965**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**3091046**				

ge aca 23 15.07.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3466
		Сметная заработная плата -	Тенге				652199,00			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			382663				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			382663				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22960				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			405623				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4219725				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г..	Тенге			4 219 725				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г.. без оборудования	Тенге			3 496 669				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г.. оборудования	Тенге			723 056				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			62 940				
		Возврат материалов (15%)	Тенге			9441				
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			4 273 224				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			82 009				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			35 502				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			14 201				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			4 404 935				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1,774)	Тенге			7 814 355				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			156 287				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			7 970 642				
		НДС (12%)	Тенге			956 477				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			8 927 119				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г.Астаны"

согласно протоколу
взаимозачетных работ

Расценки проверены

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест ,в районе улиц Алматы,Сауран,Акмешит,№23
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №5
За ~~Июнь~~ Июль 2010г.

по ЛС 2-1-4и на силовое электрооборудование и освещение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Электроосвещение								
1	Е0121-18-16	**Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках**	414	704,82	151,67	291797	62792	225925	2,51	1039
		шт		414,00	91,29	171396	37794	108	0,40	166
2	Е0121-18-15	**Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами устанавливаемых в подвесных потолках**	94	403,01	100,47	37883	9444	29593	1,43	134
		шт		234,00	57,50	21996	5405	108	0,26	24
3	Е0121-18-1	**Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях**	40	244,37	65,36	9775	2614	8040	0,95	38
		шт		151,65	34,45	6066	1378	108	0,16	6
4	С151702-18	**Светильники тип ЛВ001-4Х20/П-01-УХЛ4**	414	3540,00	--	1465560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С151702-23	**Светильники тип ЛПБ06-2Х20-001-УХЛ4**	94	1440,00	--	135360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С151702-16	**Светильники тип ПВЛМ-2Х40-01-УХЛ4**	40	2740,00	--	109600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0121-17-1	**Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды**	117	169,86	57,56	19874	6735	15515	0,55	64

ge ACA23 03.07.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		86,85	35,93	10161	4204	108	0,16	18
8	С151701-16	Светильник подвесной, тип НСП09-200/1Р 51-03-02	20	358,00	--	7160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С151701-17	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-231-У3	2	757,00	--	1514	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	95	871,00	--	82745	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	112	39,00	--	4368	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	1844	82,00	--	151208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	80	101,00	--	8080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	1932	14,00	--	27048	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-593-1 1	Световые настенные указатели	26	241,70	91,00	6284	2366	3870	0,82	21
		шт		131,00	25,70	3406	668	95	0,15	4
16	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	26	457,00	--	11882	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	175	34,70	--	6073	--	5572	0,19	33
		шт		29,48	--	5159	--	108	--	--
18	С151801-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	175	116,00	--	20300	--	--	--	--

ос ааа23 03.08.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	12	74,54	--	894	--	694	0,34	4
		шт		53,55	--	643	--	108	--	--
20	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	12	195,00	--	2340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	230	35,40	--	8142	--	7323	0,19	43
		шт		29,48	--	6780	--	108	--	--
22	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	30	45,74	--	1372	--	1006	0,20	6
		шт		31,05	--	932	--	108	--	--
23	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	121	36,26	--	4387	--	3528	0,17	21
		шт		27,00	--	3267	--	108	--	--
24	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	230	134,00	--	30820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	30	182,00	--	5460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	121	215,00	--	26015	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,57	16300,00	--	9291	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2485232	83952			1404

ge ACA023 03.07.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**229806**	**49450**			**219**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2485232**				
	Материалы -		Тенге			**72723**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**279256,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2098751**				
		Накладные расходы -	Тенге			**301066**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**151**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**45160,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**167178**				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2953476**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1773**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**324415,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2953476**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1773**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**324415,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2485232**	**83952**			**1404**
			Тенге			**229806**	**49450**			**219**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2485232**				
	Материалы -		Тенге			**72723**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**279256,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2098751**				
		Накладные расходы -	Тенге			**301066**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**151**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**45160,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**167178**				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2953476**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1773**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**324415,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2953476**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г..	Тенге			**2 953 476**				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			**53 163**				
		Возврат материалов (15%)	Тенге			**7974**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			**2 998 664**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			**69 269**				
		Затраты на выслуту лет 1%	Тенге			**29 987**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**11 995**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			**3 109 915**				

1	2	3
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1,774)
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН
		НДС (12%)
		ВСЕГО ПО АКТУ

Заказчик
ГУ "Управление строительства г.Астаны"

ТЕХНИКАЛЫК ЖЖАТТАР ҮШІН

Расценки проверены

4	5	6	7	8	9	10	11
Тенге			**5 516 989**				
Тенге			**110 340**				
Тенге			**5 627 328**				
Тенге			**675 279**				
Тенге			**6 302 608**				

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест ,в районе улиц Алматы,Сауран,Акмешит,№23
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №~~4~~ 5
За Июль 2010г.

по ЛС 4-1электроснабжение 0,4 кВ (Исполнительная сметная документация)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. 4-1 Электроснабжение 0,4 кВ								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	27	27,84	26,18	752	707	232	0,01	--
		м3		1,66	7,20	45	194	97	0,03	1
2	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,35	262,72	--	355	--	401	1,85	2
		м3		262,72	--	355	--	113	--	--
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,4	134,10	--	724	--	818	0,97	5
		м3		134,10	--	724	--	113	--	--
4	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	12,6	6,83	6,83	86	86	23	--	--
		м3		--	1,87	--	24	97	0,01	--
5	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	113,4	3,29	3,29	373	373	99	--	--
		м3		--	0,90	--	102	97	--	--
6	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	12,6	25,65	5,38	323	68	248	0,13	2
		м3		20,27	--	255	--	97	--	--

до аса 23 15.07.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	152	36,70	27,80	5578	4226	2267	0,06	9
		м		8,80	6,90	1338	1049	95	0,04	6
8	С143008-92	Песок природный	9	844,00	--	7596	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	152	26,40	3,10	4013	471	2830	0,11	17
		м		19,10	0,50	2903	76	95	--	--
10	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	48	27,70	2,10	1330	101	921	0,10	5
		м		19,70	0,50	946	24	95	--	--
11	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	160	23,20	2,10	3712	336	2554	0,10	16
		м		16,50	0,30	2640	48	95	--	--
12	С151601-443	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке (ГОСТ 18410-73) на напряжение 1000 В, марка ААБ2л, число жил и сечение 4х120 мм2	0,1836	1484200,00	--	272499	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
13	С151601-444	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке (ГОСТ 18410-73) на напряжение 1000 В, марка ААБ2л, число жил и сечение 4х150 мм2	0,1836	1807600,00	--	331875	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	8	2815,00	1781,00	22520	14248	10655	6,00	48
		шт		1008,00	393,99	8064	3152	95	2,29	18
15	С151610-20	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х120-10УЗ	8	8550,00	--	68400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,048	231408,38	--	11108	--	1449	175,00	8
		кан.-км		27450,00	--	1318	--	110	--	--

дс исо 15.07.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**731243**	**20615**			**113**
			Тенге			**18587**	**4669**			**26**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**721035**				
	Материалы -		Тенге			**11539**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**21557,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**672774**				
	Ресурсы на опробование -		Тенге			**131**				
		Накладные расходы -	Тенге			**20677**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3101,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**44503**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**786214**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**139**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24658,00**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10209**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1699,00**			
	Местные материалы -		Тенге			**7596**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1821**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**273,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**722**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12751**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1972,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**798965**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**150**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26630,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**731243**	**20615**			**113**
			Тенге			**18587**	**4669**			**26**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**721035**				
	Материалы -		Тенге			**11539**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**21557,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**672774**				
	Ресурсы на опробование -		Тенге			**131**				
		Накладные расходы -	Тенге			**20677**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3101,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**44503**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**786214**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							139
		Сметная заработная плата -	Тенге				24658,00			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			10209				
Всего заработная плата -			Тенге				1699,00			
Местные материалы -			Тенге			7596				
		Накладные расходы -	Тенге			1821				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				273,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			722				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			12751				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				1972,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			798965				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г..	Тенге			798 965				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			14 381				
		Возврат материалов (15%)	Тенге			2157				
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			811 189				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			18 738				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			8 112				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			3 245				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			841 284				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1,774)	Тенге			1 492 438				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			29 849				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			1 522 287				
		НДС (12%)	Тенге			182 674				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			1 704 962				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г.Астаны"

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест ,в районе улиц Алматы,Сауран,Акмешит,№23
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №~~4~~ 6
За Июнь 2010г.

по ЛС 4-2замену оборудования в ТП 10/0,4 кВ-1000 кВа (Исполнительная сметная документация)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	Ц0108-62-3	**Демонтаж трансформатора силового,масса до 7 т**	2	4018,80	2020,80	8038	4042	4626	12,00	24
		шт		1998,00	436,80	3996	874	95	2,53	5
2	Ц0108-571-1	**Демонтаж ЩО 70**	4	1337,70	304,80	5351	1219	4200	5,70	23
		м		1032,90	72,30	4132	289	95	0,42	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			13388	5261			47
			Тенге			8128	1163			7
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			13388				
	Всего заработная плата -		Тенге				9290,00			
		Накладные расходы -	Тенге			8826				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1324,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1333				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			23547				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				10614,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23547				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				10614,00			
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы								

ge aca23 15.07.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Ц0108-62-3	Монтаж трансформатора силового, масса до 7 т	2	20011,00	6736,00	40022	13472	15420	40,00	80
		шт		6660,00	1455,99	13320	2912	95	8,44	17
4	75-3-67	Трансформатор сухой с литой изоляцией фирмы "Zuccini", мощность 2000 кВА,напряжзение ВН 10кВ напряжение ВН 0,4 кВ типа ТСЛ-1600/6-10, мощность 1600 кВА, напряжение ВН 10 кВ, напряжение ВН 0,4 кВ, напряжение КЗ 6%, габариты 1800х980х1710 мм	2	2816500,00	--	5633000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-571-1	Монтаж ЩО 70	2,4	12291,00	1016,00	29498	2438	8400	19,00	46
		м		3443,00	241,00	8263	578	95	1,40	3
6	75-6-А	Вводная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-4-6843	2	344000,00	--	688000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	75-6-А5	Секционная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-4-7343	1	327800,00	--	327800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0108-74-3	Шины ответвительные - три полосы в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 1500 мм2	60	792,70	168,00	47562	10080	33100	2,74	164
		м		551,00	29,70	33060	1782	95	0,17	10
9	С151609-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	0,54	437100,00	--	236034	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-571-1	Монтаж ЩО 70	1,6	12291,00	1016,00	19666	1626	5600	19,00	30
		м		3443,00	241,00	5509	386	95	1,40	2
11	С	ЩО-70-4-03УЗ	2	376963,79	--	753928	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7775510	27616			320
			Тенге			60152	5658			33
	Стоимость оборудования -		Тенге			6648800				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			6648800				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1126710				

ge aca23 15.07.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			48980				
	Всего заработная плата -		Тенге				65810,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			989962				
		Накладные расходы -	Тенге			62519				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9378,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71354				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1260583				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							384
		Сметная заработная плата -	Тенге				75188,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7909383				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							384
		Сметная заработная плата -	Тенге				75188,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			7788898	32877			367
			Тенге			68280	6821			40
	Стоимость оборудования -		Тенге			6648800				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			6648800				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1140098				
	Материалы -		Тенге			48980				
	Всего заработная плата -		Тенге				75100,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			989962				
		Накладные расходы -	Тенге			71345				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10702,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72687				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1284130				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							442
		Сметная заработная плата -	Тенге				85802,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7932930				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г..	Тенге			1 284 130				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г.. без оборудования	Тенге			6 648 800				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г.. оборудования	Тенге			7 775 510				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			119 678				
		Возврат материалов (15%)	Тенге			17952				
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			14 526 037				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			155 937				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			67 505				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			27 002				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			14 776 481				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1,774)	Тенге			26 213 478				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			524 270				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			26 737 747				
		НДС (12%)	Тенге			3 208 530				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			~~29 946 277~~ 16 214 861				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г.Астаны"

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

согласно протоколу взаимозаменяемых работ

Расценки применены

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Форма 2В

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест ,в районе улиц Алматы,Сауран,Акмешит,№23
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №~~4~~ 7
За Июль 2010г.
по ЛС 5-1 телефонизацию

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	71,1	27,84	26,18	1979	1861	611	0,01	1
		м3		1,66	7,20	118	512	97	0,03	2
2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,6	262,72	--	946	--	1069	1,85	7
		м3		262,72	--	946	--	113	--	--
3	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	17,9	134,10	--	2400	--	2712	0,97	17
		м3		134,10	--	2400	--	113	--	--
4	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	41,8	6,83	6,83	285	285	76	--	--
		м3		--	1,87	--	78	97	0,01	--
5	E0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	376,2	3,29	3,29	1238	1238	328	--	--
		м3		--	0,90	--	338	97	--	1
6	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	41,8	21,55	4,52	901	189	690	0,11	5
		м3		17,03	--	712	--	97	--	--

gc aca 23 15.07.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	9	1234,60	152,52	11111	1373	2467	1,02	9
		м3		153,68	57,15	1383	514	130	0,28	3
8	Е0134-105-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	1	13611,86	653,59	13612	654	1930	9,25	9
		колодец		1588,50	165,83	1589	166	110	0,67	1
9	С143018-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	1,15	22400,00	--	25760	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,24	231408,38	--	55538	--	7247	175,00	42
		кан.-км		27450,00	--	6588	--	110	--	--
11	Ц0110-891-9	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе двухместная	2	233,70	41,90	467	84	114	0,30	1
		шт		42,80	9,00	86	18	110	0,05	--
12	С11071-16	Консоли неизолированные трубчатые оцинкованные, длина тяги с растянутой тягой 1700 мм	2	4450,00	--	8900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,62	38387,00	11520,00	23800	7142	13949	114,00	71
		км		18090,00	2362,98	11216	1465	110	13,71	8
14	С151604-86	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 50	0,6324	137600,00	--	87018	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			233956	12825			161
			Тенге			25037	3092			15
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			180435				
	Материалы -		Тенге			64983				
	Всего заработная плата -		Тенге				21127,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			87018				
	Ресурсы на опробование -		Тенге			1076				
		Накладные расходы -	Тенге			~~23239~~	31192			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12

ас аса 23 15.07.2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3486,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			~~12220~~ 15 909				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			215895				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							143
		Сметная заработная плата -	Тенге				24613,00			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			53520				
Всего заработная плата -			Тенге				7002,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			8900				
Местные материалы -			Тенге			34116				
		Накладные расходы -	Тенге			7953				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1193,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3688				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			65162				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				8195,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			281057				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ НА 2001г..	Тенге			281 057				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			5 059				
		Возврат материалов (15%)	Тенге			759				
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге			285 357				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			6 592				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			2 854				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			1 141				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			295 944				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1,774)	Тенге			525 005				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			10 500				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			535 505				
		НДС (12%)	Тенге			64 261				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			599 765				

Заказчик
ГУ "Управление строительства г.Астаны"

Расценки проверены

Подрядчик
ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест ,в районе улиц Алматы,Сауран,Акмешит,№23
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №4
За Июнь 2010г.

по ЛС 6-1наружные внутриплощадочные сети водопровода и канализации (Исполнительная сметная документация)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	66,4	27,84	26,18	1848	1738	571	0,01	1
		м3		1,66	7,20	110	478	97	0,03	2
2	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,3	262,72	--	867	--	980	1,85	6
		м3		262,72	--	867	--	113	--	--
3	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	37,2	6,83	6,83	254	254	67	--	--
		м3		--	1,87	--	69	97	0,01	--
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15,9	134,10	--	2132	--	2409	0,97	15
		м3		134,10	--	2132	--	113	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	37,2	21,55	4,52	802	168	615	0,11	4
		м3		17,03	--	634	--	97	--	--
6	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,40	1
		шт		231,75	6,75	232	7	130	0,03	--

14.07.10г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	6480,00	--	6480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130901-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	1060,00	--	1060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130810-156	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х8-159х6 мм	1	2080,00	--	2080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130809-16	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 250 мм	2	1480,00	--	2960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	492,00	--	492	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,021	9031,57	66,01	190	1	5	1,35	--
		м3		195,75	24,93	4	1	105	0,12	--
13	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,022	139706,75	90794,12	3074	1997	1944	286,00	6
		км		48375,00	19582,83	1064	431	130	84,07	2
14	С130804-237	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 157,3 мм	22,22	1510,00	--	33552	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	1	747,86	146,19	748	146	711	3,20	3
		шт		506,25	28,22	506	28	133	0,11	--
16	С11051-102	Указатель пожарного гидранта	0,01	40800,00	--	408	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С11011-501	Флюоресцентное покрытие	0,0001	742100,00	--	91	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--

14.07.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	1	1073,13	180,25	1073	180	603	2,01	2
		врезка		396,00	67,50	396	68	130	0,33	--
19	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
		шт		288,00	13,50	288	14	130	0,07	--
20	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	2,23	39109,96	2104,76	87215	4694	8656	13,90	31
		м3		2362,50	623,48	5268	1390	130	2,48	6
21	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов +	0,02	12999,65	296,60	260	6	24	5,95	--
		м3		915,75	110,25	18	2	118	0,54	--
22	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
23	С11011-773	Скобы ходовые	9	221,00	--	1989	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0110-50-5	Устройство крышки тэрмоизоляционной	1,8	529,44	13,00	953	23	110	0,29	1
		м2		46,13	4,91	83	9	120	0,02	--
25	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,314	2783,60	--	874	--	205	3,24	1
		м3		531,00	--	167	--	123	--	--
26	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ + (отмостка)	3,14	604,12	15,35	1897	48	46	0,03	--
		м2		5,94	5,06	19	16	133	0,02	--
27	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	6,28	-72,62	--	-456	--	--	--	--
		м2		-0,01	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			177390	9311			74
			Тенге			11788	2512			10
	Стоимость общестроительных работ -	14.07.10	Тенге			177390				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			55541				
	Всего заработная плата -		Тенге				14300,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			57172				
	Местные материалы -		Тенге			43577				
		Накладные расходы -	Тенге			17647				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2647,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11702				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			206739				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				16947,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			206739				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				16947,00			
		РАЗДЕЛ 2.Бытовая канализация								
28	**Е0101-12-14**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**266,8**	**27,84**	**26,18**	**7426**	**6983**	**2293**	**0,01**	**3**
		м3		**1,66**	**7,20**	**443**	**1921**	**97**	**0,03**	**7**
29	**Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**13,3**	**262,72**	**--**	**3494**	**--**	**3948**	**1,85**	**25**
		м3		**262,72**	**--**	**3494**	**--**	**113**	**--**	**--**
30	**Е0101-28-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**156,9**	**6,83**	**6,83**	**1071**	**1071**	**284**	**--**	**--**
		м3		**--**	**1,87**	**--**	**293**	**97**	**0,01**	**1**
31	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**67,2**	**134,10**	**--**	**9012**	**--**	**10183**	**0,97**	**65**
		м3		**134,10**	**--**	**9012**	**--**	**113**	**--**	**--**
32	**Е0101-28-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м + песком под дорогой**	**1584**	**6,83**	**6,83**	**10812**	**10812**	**2868**	**--**	**--**
		м3		**--**	**1,87**	**--**	**2957**	**97**	**0,01**	**10**
33	**С143008-92**	**Песок природный**	**1584**	**844,00**	**--**	**1336896**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	156,9	21,55	4,52	3381	709	2592	0,11	17
		м3		17,03	--	2672	--	97	--	--
35	Е0122-6-6	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 200 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,014	1416234,93	23361,68	19827	327	1479	434,00	6
		км		72450,00	8824,50	1014	124	130	43,10	1
36	С130810-177	Колено чугунное	1	1190,00	--	1190	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С130810-181	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 150х150 мм	1	619,00	--	619	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,245	78245,00	36133,62	19170	8853	16391	247,00	61
		км		41850,00	9612,90	10253	2355	130	37,30	9
39	С130804-91	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d-150х2,2 мм	247,45	908,00	--	224685	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,132	147942,61	97234,98	19528	12835	12250	296,00	39
		км		49950,00	21436,60	6593	2830	130	91,71	12
41	С130804-107	Трубы поливинилохлоридные для канализации, D 250 мм	133,32	13400,00	--	1786488	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	2,98	26713,39	2538,55	79606	7565	13931	15,87	47
		м3		2645,33	950,63	7883	2833	130	4,64	14
43	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	18,92	23574,08	1686,97	446022	31917	61462	11,16	211
		м3		1867,05	631,80	35325	11954	130	3,09	58
44	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	6	8060,00	--	48360	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--