		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51 086,64				
		ИТОГО	Тенге			902 530,64				
		Временные здания и сооружения	4,10%			37 003,76				
		Итого				939 534,40				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			28 411,52				
		Выслуга лет	1%			9 395,34				
		Допотпуска	0,40%			3 758,14				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			23,30				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			169 128,50				
		Итого				1 150 251,20				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			3 367 636,45				
		Обязательные платежи	2%			67 352,73				
		Всего за месяц				3 434 989,18				

Подрядчик
Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Менеджер проекта ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Утебаева Р.К.

Субподрядчик
Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Габитов Р.Х.

Подрядчик: **ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"**
Субподрядчик **ТОО "Арал Сервис"**
Договор **№ 7/04-02 от 7.04.2017.**
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Сооружения водоснабжения и пожаротушения.Общестроительные работы.Резервуар V-10м3-1шт

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за февраль месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета ОЗ-02								
1	У4-772-1	**Резервуар для воды из сборных железобетонных блоков /ТП 901-4-55/, вместимость 10 м3, Строительные работы**	1	219729,00	21402,00	219729	21402	--	339,00	339
		резерв.		48681,00	6314,00	48681	6314	--	23,00	23
2	У4-772-2	**Резервуар для воды из сборных железобетонных блоков /ТП 901-4-55/, вместимость 10 м3, земляные работы**	1	41929,00	5217,00	41929	5217	27109	201,00	201
		резерв.		25000,00	1066,00	25000	1066	104	4,00	4
3	У4-772-3	**Резервуар для воды из сборных железобетонных блоков /ТП 901-4-55/, вместимость 10 м3, прочие работы**	1	177800,00	16185,00	177800	16185	36161	138,00	138
		резерв.		23681,00	5248,00	23681	5248	125	19,00	19
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			439458	42804			678
			Тенге			97362	12628			46
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			439458				
	Всего заработная плата -		Тенге				109990			
		Накладные расходы -	Тенге			63270				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9490			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30164				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			532892				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							756
		Сметная заработная плата -	Тенге				119480			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			532892				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							756
		Сметная заработная плата -	Тенге				119480			
		ИТОГО	Тенге			439 458,00				
		Итого с накладными				502 728,00				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**30 163,68**				
		ИТОГО	Тенге			**532 891,68**				
		Временные здания и сооружения	4,10%			**21 848,56**				
		Итого				**554 740,24**				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			**16 775,34**				
		Выслуга лет	1%			**5 547,40**				
		Допотпуска	0,40%			**2 218,96**				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			**13,76**				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			**99 860,51**				
		Итого				**679 156,21**				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			**1 988 392,80**				
		Обязательные платежи	2%			**39 767,86**				
		Всего за месяц				**2 028 160,66**				

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Менеджер проекта ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Утебаева Р.К.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Табитов Р.Х.

Подрядчик: **ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"**
Субподрядчик **ТОО "Арал Сервис"**
Договор **№ 7/04-02 от 7.04.2017.**
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: КОТЕЛЬНАЯ.Общестроительные работы

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за февраль месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		смета 04-01										
		Земляные работы под фундаментную плиту ФП-1										
6	E0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м** м3	8,5	6,48	6,48	55	55	17	--	--		
				--	2,10	--	18	97	0,01	--		
7	E0101-24-3	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м** м3	41	10,93	10,93	448	448	141	--	--		
				--	3,55	--	146	97	0,01	1		
		Фундаментная плита Ф-1										
12	E0106-1-16	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских** м3	18,85	4729,10	196,62	89144	3706	6401	1,79	34		
				272,25	74,27	5132	1400	98	0,36	7		
13	E0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов** м2	19	135,04	3,82	2566	73	825	0,21	4		
				37,35	1,44	710	27	112	0,01	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			92213	4282			38		
			Тенге			5842	1591			8		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			92213						
		Всего заработная плата -	Тенге				7432					
		Накладные расходы -	Тенге			7385						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1108					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5976						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			105574						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49		
		Сметная заработная плата -	Тенге				8540					

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			105574				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				8540			
		ИТОГО	Тенге			92 213,00				
		Итого с накладными				99 598,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5 975,88				
		ИТОГО	Тенге			105 573,88				
		Временные здания и сооружения	4,10%			4 328,53				
		Итого				109 902,41				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			3 323,45				
		Выслуга лет	1%			1 099,02				
		Допотпуска	0,40%			439,61				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			2,73				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			19 783,87				
		Итого				134 551,09				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			393 930,61				
		Обязательные платежи	2%			7 878,61				
		Всего за месяц				401 809,22				

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Менеджер проекта ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Утебаева Р.К.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Габитов Р.Х.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Инженерные сети. Сети водоснабжения, канализации и пожаротушения. Общестроительные работы. Площадка дренажной емкости 8м3

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за февраль месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета С2-01								
		РАЗДЕЛ 1.Площадка под дренажную емкость 8м3 для бытовых сточных вод								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3- во временный отвал	54	29,64	28,03	1600	1514	454	0,01	1
		м3		1,61	7,06	87	381	97	0,02	1
2	Е0101-12-7 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	10	20,36	19,25	204	193	58	0,01	--
		м3		1,11	4,85	11	48	97	0,02	--
3	Е0101-164-1 т.ч. п-3.176 К=1,1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,4	220,97	--	751	--	849	1,56	5
		м3		220,97	--	751	--	113	--	--
4	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	13,4	343,74	343,74	4606	4606	2884	--	--
		м3		--	221,85	--	2973	97	1,02	14
5	Е0101-24-2 т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м- перемещение грунта на 20м	67,4	7,86	7,86	530	530	167	--	--
		м3		--	2,55	--	172	97	0,01	1

6	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	67,4	7,91	7,91	533	533	168	--	--
		м3		--	2,57	--	173	97	0,01	1
7	Е0101-24-2 т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м - обратное перемещение грунта на 20м	13,4	7,86	7,86	105	105	33	--	--
		м3		--	2,55	--	34	97	0,01	--
8	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	13,4	7,91	7,91	106	106	33	--	--
		м3		--	2,57	--	34	97	0,01	--
9	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 из карьера	44	23,65	22,86	1041	1006	360	0,01	--
		м3		0,79	7,65	35	337	97	0,03	1
10	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1, на 5ем	72,6	54,00	54,00	3920	3920	784	--	--
		т		--	10,80	--	784	100	0,23	16
11	Е0101-19-1 К=10	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	44	12,60	12,60	554	554	201	--	--
		м3		--	4,70	--	207	97	0,02	1
12	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м-обратная засыпка	54,4	6,48	6,48	352	352	111	--	--
		м3		--	2,10	--	114	97	0,01	--
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	57,4	21,55	4,52	1237	259	948	0,11	6
		м3		17,03	--	978	--	97	--	--
14	Е0101-24-2 т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м,- распланировка лишнего грунта	54	7,86	7,86	424	424	134	--	--
		м3		--	2,55	--	138	97	0,01	1
					Фундамент ФМ-1					
15	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,02	224,64	100,89	229	103	185	0,85	1
		м3		123,75	38,25	126	39	112	0,18	--
16	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,102	339,59	339,59	35	35	19	0,58	--
		т		--	140,94	--	14	133	0,58	--

17	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	1	261,76	66,01	262	66	216	1,35	1
				195,75	24,93	196	25	98	0,12	--
18	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских-из с/с бетона В15W6 м3	5,46	468,87	196,62	2560	1074	1854	1,79	10
				272,25	74,27	1486	406	98	0,36	2
19	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	6	62,15	9,95	373	60	413	0,36	2
				52,20	3,74	313	22	123	0,02	--
20	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	6	7,80	4,02	47	24	39	0,03	--
				3,78	1,50	23	9	123	0,01	--
21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	11,2	41,17	3,82	461	43	487	0,21	2
				37,35	1,44	418	16	112	0,01	--
22	Е0109-53-2-прим	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали -Детали т	0,1206	8520,45	1162,95	1028	140	810	46,60	6
				7357,50	108,00	887	13	90	0,53	--
23	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз м2	4	5,86	0,05	23	--	21	0,03	--
				5,81	0,02	23	--	90	--	--
24	Е0113-26-12 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 м2	4	5,68	0,18	23	1	20	0,03	--
				5,50	0,10	22	--	90	--	--
				Антикоррозийная внутренняя защита						
39	Е0113-44-2	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования, труб диам. менее 500 мм и мелких изделий м2	23,57	379,94	271,94	8955	6410	4439	0,53	12
				108,00	101,25	2546	2386	90	0,50	12
40	Е0113-44-9	Обеспыливание м2	23,57	59,00	47,75	1391	1125	620	0,07	2
				11,25	18,00	265	424	90	0,09	2
41	Е0113-45-2	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм уайт-спиритом м2	23,57	14,76	0,11	348	3	312	0,09	2
				14,65	0,05	345	1	90	--	--
42	Е0113-16-11	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ЭП-0010аз м2	23,57	5,27	0,05	124	1	111	0,03	1
				5,22	0,02	123	--	90	--	--

43	Е0113-26-2 К=5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773	м2	23,57	14,00	0,25	330	6	294	0,07	2
					13,75	0,10	324	2	90	--	--
				Антикоррозийная наружняя защита							
44	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	24,24	60,75	--	1473	--	1325	0,34	8
					60,75	--	1473	--	90	--	--
45	Е0113-16-9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	24,24	4,57	0,14	111	3	98	0,02	1
					4,43	0,05	107	1	90	--	--
46	Е0113-26-4 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155	м2	24,24	5,54	0,10	134	2	120	0,03	1
					5,44	0,04	132	1	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				33870	23198			63
			Тенге				10672	8757			53
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				55583				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								125
		Сметная заработная плата -	Тенге					22214			
		РАЗДЕЛ 2.Площадка под дренажную емкость для производственных сточных вод									
				Земляные работы							
47	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3- во временный отвал	м3	94	29,64	28,03	2786	2635	790	0,01	1
					1,61	7,06	151	663	97	0,02	2
48	Е0101-12-7 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	33	20,36	19,25	672	635	191	0,01	--
					1,11	4,85	37	160	97	0,02	1
49	Е0101-164-1 т.ч. п-3.176 К=1,1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	3,6	220,97	--	795	--	899	1,56	6
					220,97	--	795	--	113	--	--
50	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	м3	36,6	343,74	343,74	12581	12581	7876	--	--
					--	221,85	--	8120	97	1,02	37
51	Е0101-24-2 т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м- перемещение грунта на 20м		130,6	7,86	7,86	1026	1026	323	--	--

		м3		--	2,55	--	333	97	0,01	1
52	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	130,6	7,91	7,91	1033	1033	325	--	--
		м3		--	2,57	--	335	97	0,01	1
53	Е0101-24-2 т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м - обратное перемещение грунта на 20м	36,6	7,86	7,86	288	288	91	--	--
		м3		--	2,55	--	93	97	0,01	--
54	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	36,6	7,91	7,91	290	290	91	--	--
		м3		--	2,57	--	94	97	0,01	--
55	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 из карьера	78,52	23,65	22,86	1857	1795	643	0,01	--
		м3		0,79	7,65	62	601	97	0,03	2
56	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1, на 5ем	130	54,00	54,00	7020	7020	1404	--	--
		т		--	10,80	--	1404	100	0,23	29
57	Е0101-19-1 К=10	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	78,52	12,60	12,60	989	989	358	--	--
		м3		--	4,70	--	369	97	0,02	2
58	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м-обратная засыпка	115,12	6,48	6,48	746	746	235	--	--
		м3		--	2,10	--	242	97	0,01	1
59	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	115,12	21,55	4,52	2480	520	1902	0,11	12
		м3		17,03	--	1960	--	97	--	--
60	Е0101-24-2 т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м - распланировка лишнего грунта	57,4	7,86	7,86	451	451	142	--	--
		м3		--	2,55	--	146	97	0,01	1
				Фундамент ФМ-1						
61	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты-толщ 0,1м	1,02	224,64	100,89	229	103	185	0,85	1
		м3		123,75	38,25	126	39	112	0,18	--

62	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,102	339,59	339,59	35	35	19	0,58	--
		т		--	140,94	--	14	133	0,58	--
63	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки-ботон В7,5	1	261,76	66,01	262	66	216	1,35	1
		м3		195,75	24,93	196	25	98	0,12	--
64	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских-из с/с бетона В15W6	5,46	468,87	196,62	2560	1074	1854	1,79	10
		м3		272,25	74,27	1486	406	98	0,36	2
65	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6	62,15	9,95	373	60	413	0,36	2
		м2		52,20	3,74	313	22	123	0,02	--
66	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	6	7,80	4,02	47	24	39	0,03	--
		м2		3,78	1,50	23	9	123	0,01	--
67	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	11,2	41,17	3,82	461	43	487	0,21	2
		м2		37,35	1,44	418	16	112	0,01	--
68	Е0109-53-2-прим	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали -Детали	0,1206	8520,45	1162,95	1028	140	810	46,60	6
		т		7357,50	108,00	887	13	90	0,53	--
69	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	4	5,86	0,05	23	--	21	0,03	--
		м2		5,81	0,02	23	--	90	--	--
70	Е0113-26-12 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	4	5,68	0,18	23	1	20	0,03	--
		м2		5,50	0,10	22	--	90	--	--
				Антикоррозийная внутренняя защита						
85	Е0113-44-2	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования, труб диам. менее 500 мм и мелких изделий	23,57	379,94	271,94	8955	6410	4439	0,53	12
		м2		108,00	101,25	2546	2386	90	0,50	12
86	Е0113-44-9	Обеспыливание	23,57	59,00	47,75	1391	1125	620	0,07	2
		м2		11,25	18,00	265	424	90	0,09	2
87	Е0113-45-2	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм уайт-спиритом	23,57	14,76	0,11	348	3	312	0,09	2
		м2		14,65	0,05	345	1	90	--	--
88	Е0113-16-11	Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010	23,57	5,27	0,05	124	1	111	0,03	1

			м2		5,22	0,02	123	--	90	--	--
89	Е0113-26-2 К=5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773		23,57	14,00	0,25	330	6	294	0,07	2
			м2		13,75	0,10	324	2	90	--	--
					Антикоррозийная наружняя защита						
90	Е0113-44-7	Очистка щетками		24,24	60,75	--	1473	--	1325	0,34	8
			м2		60,75	--	1473	--	90	--	--
91	Е0113-16-9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ЭП-057 за один раз		24,24	4,57	0,14	111	3	98	0,02	1
			м2		4,43	0,05	107	1	90	--	--
92	Е0113-26-4 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155		24,24	5,54	0,10	134	2	120	0,03	1
			м2		5,44	0,04	132	1	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				50920	39104			70
			Тенге				11816	15923			95
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				82227				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата -	Тенге					31737			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				84790	62302			133
			Тенге				22488	24681			148
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				82735				
	Всего заработная плата -		Тенге					45368			
		Накладные расходы -	Тенге				43599				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					6540			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				7580				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				133914				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								292
		Сметная заработная плата -	Тенге					51908			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				2055				
	Всего заработная плата -		Тенге					1801			
		Накладные расходы -	Тенге				1621				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					243			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				221				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				3896				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата -	Тенге					2044			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				137810				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								304
		Сметная заработная плата -	Тенге					53951			
		ИТОГО	Тенге				133 914,00				
		Итого с накладными					135 535,00				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8 132,10				
		ИТОГО	Тенге			143 667,10				
		Временные здания и сооружения	4,10%			5 890,35				
		Итого				149 557,45				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			4 522,62				
		Выслуга лет	1%			1 495,57				
		Допотпуска	0,40%			598,23				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			3,71				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			26 922,30				
		Итого				183 099,88				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			536 068,84				
		Обязательные платежи	2%			10 721,38				
		Всего за месяц				546 790,22				

Подрядчик
Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Менеджер проекта ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Утебаева Р.К.

Субподрядчик
Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Габитов Р.Х.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Сети водоснабжения, канализации и пожаротушения.НВК

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за февраль месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета С2-02								
		РАЗДЕЛ 4. Хоз-бытовая канализация К1								
99	Ц0118-1-23	**Монтаж на открытой площадке аппарата или сосуда горизонтального или вертикального без привода, масса 2,9 т**	1	10503,13	4229,57	10503	4230	4267	23,00	23
		шт		3757,50	983,25	3758	983	90	5,70	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			10503	4230			23
			Тенге			3758	983			6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			15656				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				5381			
		РАЗДЕЛ 5.Производственная канализация К3								
114	Ц0118-1-23	**Монтаж на открытой площадке аппарата или сосуда горизонтального или вертикального без привода, масса 2,9 т**	1	10503,13	4229,57	10503	4230	4267	23,00	23
		шт		3757,50	983,25	3758	983	90	5,70	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			10503	4230			23
			Тенге			3758	983			6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			15656				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				5381			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			21006	8459			46
			Тенге			7515	1966			11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			21006				
	Всего заработная плата -		Тенге				9481			
		Накладные расходы -	Тенге			8533				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1280			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1772				

	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			31312				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				10762			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			31312				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				10762			
		ИТОГО	Тенге			21 006,00				
		Итого с накладными				29 539,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 772,34				
		ИТОГО	Тенге			31 311,34				
		Временные здания и сооружения	4,10%			1 283,76				
		Итого				32 595,10				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			985,68				
		Выслуга лет	1%			325,95				
		Допотпуска	0,40%			130,38				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			0,81				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			5 867,54				
		Итого				39 905,46				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			116 832,81				
		Обязательные платежи	2%			2 336,66				
		Всего за месяц				119 169,47				

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Менеджер проекта ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Утебаева Р.К.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Габитов Р.Х.

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1999г. №73

Подрядчик : ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
Субподрядчик: ТОО "Арал Сервис"
Наименование объекта "Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева"
Договор: № 07/04-02 от 7.04.2017г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за март 2018г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику (заказчику и финансирующему банку)

Код документа	Код подрядчика		Код субподрядчика		№ договора	Дата договора	КС
	Код учреждения банка	№ счета	Код учреждения банка	№ счета			
	HSBKKZKX	KZ956010131000183409	HSBKKZKX	KZ38601013100017599 6	07/04-02	7.04.2017г.	

Пусковые комплексы, объекты, технологический этап, комплексы работ	NN	Код по ОКСП	План работ		Стоимость выполненных работ					Объем работ, засчитываемый			КС
			сумма по лоту	на 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев,в т.ч.год	с начало года по текущий месяц включительно	В том числе СМР	из них экономия от совершенствования проектных решений	Из гр.4 работы по монтажу оборудования	Стоимость выполненных прочих затрат, не входящих в СМР	СМР	Кап рем и др подряд. Работы	из гр.3 подлежит к оплате за отчетный месяц	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке с НДС			143 604 638,00		12 852 747,97							5 538 118,97	
Всего по стройке без НДС по объекту "Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева"			128 218 426,79		11 475 667,83							4 944 749,08	
НДС 12%			15 386 211,21		1 377 080,14							593 369,89	

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор

ТОО "Строительная компания "Казтурборемонт" Борисюк С.В.

СУБПОДРЯДЧИК
Директор

ТОО "Арал Сервис" Р.Х. Габитов

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Инженерные сети. Сети водоснабжения, канализации и пожаротушения

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за март месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		смета С2-02										
		РАЗДЕЛ 1.Хоз-питьевой водопровод										
1	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3- во временный отвал м3	144,6	29,64 1,61	28,03 7,06	4286 233	4053 1020	1216 97	0,01 0,02	2 4		
2	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м м3	143,22	7,57 --	7,57 2,46	1085 --	1085 352	342 97	-- 0,01	-- 1		
3	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	143,22	3,28 --	3,28 1,06	470 --	470 153	148 97	-- --	-- 1		
4	Е0101-24-2 т.ч. п-3.70 К=0,85	Распланировка лишнего грунта м3	1,38	7,86 --	7,86 2,55	11 --	11 4	3 97	-- 0,01	-- --		
5	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	13,56	2792,20 153,68	152,52 57,15	37862 2084	2068 775	3717 130	1,02 0,28	14 4		
9	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием км	0,003	62566,88 45675,00	6788,50 2565,00	188 137	20 8	188 130	253,00 12,52	1 --		
11	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм км	0,211	47611,09 29700,00	17877,09 4698,68	10046 6267	3772 991	9436 130	173,00 18,10	37 4		
12	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм-футляр км	0,0495	104944,76 49950,00	54237,13 14426,10	5195 2473	2685 714	4143 130	296,00 56,71	15 3		

13	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм-футляр	км	0,0085	112791,01	60473,38	959	514	745	306,00	3
					51300,00	16165,35	436	137	130	63,72	1
14	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	58	244,98	0,28	14209	16	11087	0,84	49
					146,93	0,11	8522	6	130	--	--
15	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 250 мм-	футляр	5	2900,96	559,80	14505	2799	8645	7,99	40
					1320,75	9,29	6604	46	130	0,02	--
16	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 300 мм-футляр	футляр	3	3057,12	559,80	9171	1679	5187	7,99	24
					1320,75	9,29	3962	28	130	0,02	--
18	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	4,02	33334,70	1879,87	134005	7557	10316	8,86	36
					1435,50	538,43	5771	2164	130	2,06	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				231990	26729			218
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				36488	6399			25
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				304392				
		Сметная заработная плата -	Тенге					51163			271

РАЗДЕЛ 3.Противопожарный водопровод В2

53	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3- во временный отвал	м3	517,824	29,64	28,03	15347	14514	4353	0,01	6
					1,61	7,06	834	3654	97	0,02	13
54	Е0101-12-9 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	5,8	32,60	30,83	189	179	54	0,01	--
					1,77	7,76	10	45	97	0,03	--
55	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	12,76	262,72	--	3352	--	3788	1,85	24
					262,72	--	3352	--	113	--	--
56	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	527,568	7,57	7,57	3995	3995	1258	--	--
					--	2,46	--	1297	97	0,01	5

57	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	527,568	3,28	3,28	1730	1730	545	–	–
		м3		–	1,06	–	562	97	–	2
58	Е0101-24-2 т.ч. п-3.70 К=0,85	Расвланировка лишнего грунта	8,816	7,86	7,86	69	69	22	–	–
		м3		–	2,55	–	22	97	0,01	–
64	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	42,1208	2792,20	152,52	117610	6424	11544	1,02	43
		м3		153,68	57,15	6473	2407	130	0,28	12
72	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,1653	96708,90	47796,27	15986	7901	13097	286,00	47
		км		48375,00	12572,33	7996	2078	130	49,07	8
78	Е0122-11-11 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	0,08935	205061,83	105048,10	18322	9386	14618	575,00	51
		км		98037,50	27815,01	8760	2485	130	108,82	10
80	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,18	33334,70	1879,87	106004	5978	8160	8,86	28
		м3		1435,50	538,43	4565	1712	130	2,96	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			282606	50176			199
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			31990	14263			56
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			360448				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				54869			284
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			514596	76905			
		Всего заработная плата -	Тенге			68478	20662			418
		Накладные расходы -	Тенге							81
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			514596				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч				89140			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			112611				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				16892			56
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			37632				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			664840				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				106032			555
		ИТОГО	Тенге			664840				
		Итого с накладными	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -					106032			555
		ИТОГО	Тенге			514 596,00				
		Временные здания и сооружения	Тенге			627 207,00				
			4,10%			37 632,42				
						664 839,42				
						27 258,42				

		Итого								
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			692 097,84				
		Выслуга лет	1%			20 929,04				
		Допотпуска	0,40%			6 920,98				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			2 768,39				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			17,16				
		Итого				124 586,68				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			847 320,09				
		Обязательные платежи	2%			2 480 732,92				
		Всего за месяц				49 614,66				
						2 530 347,58				

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Мелиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауин К.У

Менеджер проекта ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Утебаева Р.К.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Габитов Р.Х.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Гараж для ремонта и стоянки спецтехники.Общестроительные работы

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за март месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 02-01								
		РАЗДЕЛ 11.УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.+3,600								
87	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0105	93997,62	304,24	987	3	342	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	347	1	98	0,56	--
88	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	332,9	112,45	34,24	37436	11400	17836	0,32	106
		м2		51,08	8,45	17005	2813	90	0,03	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			38423	11403			108
			Тенге			17352	2814			10
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			59996				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				22893			127
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 13.ОКНА								
100	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	34,8	378,28	18,53	13164	645	6776	0,93	33
		м2		156,07	6,18	5431	215	120	0,03	1
101	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	1,68	498,09	19,17	837	32	478	1,38	2
		м2		230,97	6,18	388	10	120	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			14001	677			35
			Тенге			5819	226			1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			22530				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7133			40
		Сметная заработная плата -	Тенге			52424	12080			142
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге							

			Тенге			23171	3040			11
	Стоимость общестроительных работ -									
	Всего заработная плата -		Тенге			14988				
		Накладные расходы -	Тенге				6393			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			7595				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							4
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1139			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1355				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			23938				
		Сметная заработная плата -	Тенге							42
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				7533			
	Всего заработная плата -		Тенге			37436				
		Накладные расходы -	Тенге				19818			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			17836				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2675			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3316				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			58588				
		Сметная заработная плата -	Тенге							125
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				22493			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			82526				
		Сметная заработная плата -	Тенге							166
		ИТОГО	Тенге				30026			
		Итого с накладными				52 424,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77 855,00				
		ИТОГО	Тенге			4 671,30				
		Временные здания и сооружения	4,10%			82 526,30				
		Итого				3 383,58				
		Доп.затраты в зимнее время	3,024%			85 909,88				
		Выслуга лет	1%			2 597,91				
		Допотпуска	0,40%			859,10				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,0000248			343,64				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,1800131			2,13				
		Итого				15 464,90				
		Итого в текущих ценах 2017 года	2,92774			105 177,56				
		Обязательные платежи	2%			307 932,55				
		Всего за месяц				6 158,65				
						314 091,20				

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Менеджер проекта ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Утебаева Р.К.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Габитов Р.Х.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Сооружения водоснабжения и пожаротушения. Общестроительные работы.Резервуары противопожарные V-300м3-2шт

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за март месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 03-01								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	92	29,64	28,03	2727	2579	773	0,01	1
				1,61	7,06	148	649	97	0,02	2
2	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	7	467,10	–	3270	–	3695	2,98	21
				467,10	–	3270	–	113	–	–
3	Е0101-131-1	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см м3	19	25,61	25,61	487	487	164	–	–
				–	8,90	–	169	97	0,03	1
4	Е0101-24-2 т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м с подъемом по пути от 10 ЛИШНИЙ ГРУНТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИ м3	99	7,86	7,86	778	778	245	–	–
				–	2,55	–	253	97	0,01	1
		Железобетонный фундамент КФ-1 -2шт								
5	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне м2	230	6,53	2,45	1501	562	1481	0,03	6
				4,07	0,77	936	177	133	–	1
6	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты -ИЗ ПГС ТОЛЩ0,5м м3	92	2954,20	97,07	271786	8930	15301	0,78	72
				112,50	36,00	10350	3312	112	0,18	17
8	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты толщ. 100мм м3	4,64	2806,27	100,89	13021	468	842	0,85	4
				123,75	38,25	574	177	112	0,18	1
9	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,464	40097,59	339,59	18605	158	87	0,58	–

10	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм-ИЗ С/С БЕТОНА В20	т	--	140,94	--	65	133	0,58	--
11	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	м3	11	13036,01	353,46	143396	3888	7746	3,60	40
					585,00	133,52	6435	1469	98	0,65	7
			1т	0,3448	64092,87	304,24	22099	105	1164	20,00	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		3330,00	114,75	1148	40	98	0,56	--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				477670	17955			151
		Всего заработная плата -	Тенге				22861	6311			29
		Накладные расходы -	Тенге				477670				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге					29173			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч				31498				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге								
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					4725			16
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				30550				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				539718				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге					33897			196
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				539718				
		ИТОГО	Тенге								
		Итого с накладными	Тенге					33897			196
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -					477 670,00				
		ИТОГО	Тенге				509 168,00				
		Временные здания и сооружения	Тенге				30 550,08				
		Итого	4,10%				539 718,08				
		Доп.затраты в зимнее время					22 128,44				
		Выслуга лет	3,024%				561 846,52				
		Допотпуска	1%				16 990,24				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,40%				5 618,47				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,0000248				2 247,39				
		Итого	0,1800131				13,93				
		Итого в текущих ценах 2017 года					101 139,73				
		Обязательные платежи	2,92774				687 856,28				
		Всего за месяц	2%				2 013 864,35				
							40 277,29				
							2 054 141,64				

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

_____Самсалиев И.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Мугауов К.У.

Менеджер проекта ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

_____Утебаева Р.К.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

_____Габитов Р.Х.

Подрядчик: ТОО Строительная Компания "КазТурборемонт"
Субподрядчик ТОО "Арал Сервис"
Договор № 7/04-02 от 7.04.2017.
Наименование стройки: Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева
Наименование объекта: Сооружения водоснабжения и пожаротушения.
Общестроительные работы.Основание под блочную

АКТ
выполненных строительно-монтажных работ за март месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смета 03-01								
		Земляные работы								
1	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м м3	23	10,93 –	10,93 3,55	251 –	251 82	79 97	– 0,01	– –
2	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками м3	9,22	25,65 20,27	5,38 –	236 187	50 –	181 97	0,13 –	1 –
3	Е0101-24-3 т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м м3	23	9,29 –	9,29 3,02	214 –	214 69	67 97	– 0,01	– –
		Монолитная плита								
4	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума-толщ.10см м2	47	25,58 7,88	17,70 4,86	1202 370	832 228	796 133	0,05 0,02	2 1
5	Е0127-49-7 К=2	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлятьисключать м2	47	0,87 0,10	0,77 0,32	41 5	36 15	26 133	– –	– –
6	Е0127-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации м2	44	73,37 47,03	26,34 6,58	3228 2069	1159 290	3137 133	0,30 0,03	13 1
7	Е0127-39-18 К=10	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17 м2	44	10,00 9,70	0,30 0,10	440 427	13 4	573 133	0,05 –	2 –
8	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,009	9979,24 9675,00	304,24 114,75	90 87	3 1	86 98	58,00 0,56	1 –
9	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	0,5	5,86	0,05	3	–	3	0,03	–

10	Е0113-26-12 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	м2	0,5	5,81	0,02	3	–	90	–	–
					5,68	0,18	3	–	3	0,03	–
11	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	9	5,50	0,10	3	–	90	–	–
					41,17	3,82	371	34	412	0,21	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		37,35	1,44	336	13	118	0,01	–
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6079	2593			22
		Всего заработная плата -	Тенге				3487	703			3
		Накладные расходы -	Тенге				6079				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге					4189			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч				5365				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге								
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					805			3
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				687				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				12131				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге					4994			27
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				12131				
		ИТОГО	Тенге								
		Итого с накладными	Тенге					4994			27
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -					6 079,00				
		ИТОГО	Тенге				11 444,00				
		Временные здания и сооружения	Тенге				686,64				
		Итого	4,10%				12 130,64				
		Доп.затраты в зимнее время					497,36				
		Выслуга лет	3,024%				12 628,00				
		Допотпуска	1%				381,87				
		Доп.затраты транс-т привозных материалов	0,40%				126,28				
		Затраты на вахтовый метод строительства	0,0000248				50,51				
		Итого	0,1800131				0,31				
		Итого в текущих ценах 2017 года					2 273,21				
		Обязательные накопления	2,92774				15 460,18				
		Всего по смете	2%				45 263,39				
							905,27				
							46 168,66				

Подрядчик

Директор филиала ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

Кайрлиев Н.С.

Директор проектов ТОО "Строительная компания "КазТурбоРемонт"

Самсалиев Н.Ю.

Начальник участка ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

Мугауов К.У.

Менеджер проекта ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

Утебаева Р.К.

Субподрядчик

Директор ТОО "Арал Сервис"

Габитов Р.Х.

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1999г. №73

Подрядчик : ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
Субподрядчик: ТОО "Арал Сервис"
Наименование объекта "Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева"
Договор: № 07/04-02 от 7.04.2017г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2018г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику (заказчику и финансирующему банку)

Код документа	Код подрядчика		Код субподрядчика		№ договора	Дата договора	КС
	Код учереждения банка	№ счета	Код учереждения банка	№ счета			
	HSBKKZKX	KZ9560101310001834 09	HSBKKZKX	KZ38601013100017599 6	07/04-02	7.04.2017г.	

Пусковые комплексы, объекты, технологический этап, комплексы работ	NN	Код по ОКСП	План работ		Стоимость выполненных работ					Объем работ, засчитываемый			КС
			сумма по лоту	на 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев,в т.ч.год	с начало года по текущий месяц включительно	В том числе СМР	из них экономия от совершенствования проектных решений	Из гр.4 работы по монтажу оборудования	Стоимость выполненных прочих затрат, не входящих в СМР	СМР	Кап рем и др подряд. Работы	из гр.3 подлежит к оплате за отчетный месяц	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке с НДС			143 604 638,00		103 658 512,22							4 766 543,31	
Всего по стройке без НДС по объекту "Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева"			128 218 426,79		92 552 243,05							4 255 842,24	
НДС 12%			15 386 211,21		11 106 269,17							510 701,07	

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Строительная компания "Казтурборемонт"_____ Борисюк С.В.

СУБПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Арал Сервис"_____ Муратов А.М.

Приложение 1б

Подрядчик
ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"
БИН 920 240 000 028

Субподрядчик
ТОО "Арал Сервис"
БИН 051040002572

Акт № 8 от 30.10.2018г.
приемки выполненных работ за октябрь 2018года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Подрядчика в лице Борисюк С.В. -гениральный директор ТОО" Строительная Компания "КазТурбоРемонт" с одной стороны и представитель Субподрядчика в лице Муратов А.М.- директор ТОО "Арал Сервис" с другой стороны, составили настоящий акт о выполнении нижеследующих работ, согласно договору № 07/04-02 от 7.04.2017г., по объекту "Гараж-бокс для ремонта подъемников подземного ремонта скважин на 3 единицы спецтехники м/р С.Балгимбаева".

№ п/п	Код затрат	Месторождение № скважин	СПП ВЗ МВЗ	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5		6	7	8
2		С.Балгимбаева	108-2963	Инжинерные сети. Сети газоснабжения	объект	1	57222,66	57222,66
3		С.Балгимбаева	108-2963	Инженерные сети. Сети теплоснабжения.	объект	1	385760,79	385760,79
4		С.Балгимбаева	108-2963	Гараж для ремонта и стоянки спецтехники ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КИПИА	объект	1	615619,59	615619,59
5		С.Балгимбаева	108-2963	Сети и сооружения электроснабжения. Приобретение и монтаж оборудования и материалов электроснабжения электросетей 6кв	объект	1	17686,45	17686,45
6		С.Балгимбаева	108-2963	Сооружения водоснабжения и пожаротушения. Приобретение и монтаж оборудования и материалов электрохимзащиты от коррозии	объект	1	1029785,92	1029785,92
7		С.Балгимбаева	108-2963	Сооружения пожаротушения	объект	1	247121,66	247121,66
8		С.Балгимбаева	108-2963	Общестроительные работы. Ограждение фундамент под ГРПШ.Ограждение площадки отключающей задвижки Д50мм	объект	1	221935,49	221935,49
9		С.Балгимбаева	108-2963	Приобретение и монтаж оборудования и материалов на молниезащиты и заземление	объект	1	44805,05	44805,05
10		С.Балгимбаева	108-2963	Приобретение и монтаж оборудования и материалов электрообогрева	объект	1	919 350,71	919 350,71
11		С.Балгимбаева	108-2963	Сооружения водоснабжения и пожаротушения. Общестроительные работы.Кабельная эстакада	объект	1	50 436,91	50 436,91
12		С.Балгимбаева	108-2963	Инженерные сети.Сети связи и сигнализации.Строительство и монтаж сетей пожарной сигнализации и оповещения	объект	1	607 034,57	607 034,57
13		С.Балгимбаева	108-2963	Инженерные сети.Сети связи и сигнализации.Общестроительные работы. Опоры	объект	1	59 082,44	59 082,44
		итого						**4 255 842,24**
		сумма НДС-12%						**510 701,07**
		Итого с НДС						**4 766 543,31**

Подрядчик
Генеральный директор
ТОО "Строительная Компания "КазТурбоРемонт"

Борисюк С.В.

Субподрядчик
Директор
ТОО "Арал Сервис"

Муратов А.М.