Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Южно-Казахстанской области"

Инженер: ТОО "ТК и З"

Подрядчик: ТОО "Экспресс-Строй"

Наименование стройки: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Амангелди, сельского округа Кажымукан Ордабасинского района ЮКО»

## СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от 04.08.2017 г.

| № п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат | С начала года по отчетный месяц включитель-но НДС | С начала года НДС | СМР в базовых ценах 2001 года | В отчетный месяц | По монтажу оборудования | | Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе | Дополнительные затраты | | НДС в отчетном месяце | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | с начала года | по отчетный период | | приобретение материалов | другие дополнитель-ные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Затраты подрядчика | 2 896 893 | 310 381 | 1 021 389 | 1 021 389 | | | 22 178 | | | 310 381 | 2 896 893 |
| | в том числе оборудование | | | | | | | | | | | |
| | Затраты инжиниринговых услуг | 35 268 | 3 779 | | | | | | | | 3 779 | 35 268 |
| | Затраты авторского надзора | | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО: | 2 932 161 | 314 160 | 1 021 389 | 1 021 389 | | | 22 178 | | | 314 160 | 2 932 161 |

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Южно-Казахстанской области"

_____ Е. Ахметов

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "ТК и З"

_____ Кульсеитов К. Ж.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Экспресс-Строй"

_____ Ш. Кумабаева

**Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства ЮКО"**

**Инженер: ТОО "ТК и З"**

**Подрядчик: ТОО "Экспресс-Строй"**

**Наименование объекта: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Амангелди, сельского округа Кажымукан Ордабасинского района ЮКО»**

**Акт приемки выполненных работ за август 2017 года**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **СМЕТА 2-1-1** | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами | 675,4207 | 27,84 | 26,18 | 18800 | 17679 | 5805 | 0,01 | 8 |
| | | м3 | | 1,66 | 7,20 | 1121 | 4863 | 97 | 0,03 | 17 |
| 2 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креп лений с откосами/доработка грунта вручную после ра зработки их механизированным способом/ | 20,8893 | 262,72 | -- | 5488 | -- | 6201 | 1,85 | 39 |
| | | м3 | | 262,72 | -- | 5488 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | Е0101-24-2 | Устройство въезда | 49,6 | 9,24 | 9,24 | 459 | 459 | 144 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 3,00 | -- | 149 | 97 | 0,01 | 1 |
| 4 | Е0101-24-2 | Перемещение грунта бульдозера ми мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м В ОТВАЛ | 745,91 | 9,24 | 9,24 | 6896 | 6896 | 2172 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 3,00 | -- | 2239 | 97 | 0,01 | 9 |
| 5 | Е0101-24-10 | Перемещение грунта бульдозера ми мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м В ОТВАЛ | 745,91 | 7,91 | 7,91 | 5900 | 5900 | 1858 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,57 | -- | 1916 | 97 | 0,01 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е0101-24-2 | Перемещение грунта бульдозер ами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ИЗ ОТВАЛА ДЛЯ ПОДУШКИ И О БРАТНОЙ ЗАСЫПКИ | 805,22 | 9,24 | 9,24 | 7444 | 7444 | 2344 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 3,00 | -- | 2417 | 97 | 0,01 | 9 |
| 7 | Е0101-24-10 | Перемещение грунта бульдозер ами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 1 0 м ИЗ ОТВАЛА | 805,22 | 7,91 | 7,91 | 6370 | 6370 | 2006 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,57 | -- | 2068 | 97 | 0,01 | 8 |
| 8 | Е0101-139-1 | Устройство грунтовых подушек на про садочных грунтах методом послойной укатки | 569,8 | 89,00 | 88,73 | 50714 | 50560 | 13740 | -- | 1 |
| | | м3 | | 0,25 | 24,61 | 142 | 14023 | 97 | 0,08 | 48 |
| 9 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов б ульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при пере мещении 2 группы грунтов до 5 м | 228,3574 | 6,48 | 6,48 | 1480 | 1480 | 466 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 480 | 97 | 0,01 | 2 |
| 10 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазу х котлованов и ям в грунтах 2 группы | 7,0626 | 134,10 | -- | 947 | -- | 1070 | 0,97 | 7 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 947 | -- | 113 | -- | -- |
| 11 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневм атическими трамбовками | 235,42 | 21,55 | 4,52 | 5072 | 1063 | 3889 | 0,11 | 25 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 4009 | -- | 97 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 109570 | 97850 | | | 80 |
| | | | Тенге | | | 11708 | 28154 | | | 101 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 109570 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 39862 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 11 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 20 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 5954 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 8956 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 158222 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 200 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 45817 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 158222 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 200 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 45817 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2. ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ** | | | | | | | | |
| 12 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки из бетон а В3,5 | 5,9 | 5050,51 | 66,01 | 29798 | 389 | 1367 | 1,35 | 8 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 1155 | 147 | 105 | 0,12 | 1 |
| 13 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками под стилающих слоев бетонных из бетона В7,5 | 0,95 | 6089,30 | -- | 5785 | -- | 663 | 3,66 | 3 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 539 | -- | 123 | -- | -- |
| 14 | Е0106-1-22 | Устройство ж/бетонных лен точных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм И З БЕТОНА В12,5 | 42 | 6876,99 | 353,46 | 288833 | 14845 | 31687 | 3,60 | 151 |
| | | м3 | | 585,00 | 133,52 | 24570 | 5608 | 105 | 0,65 | 27 |
| 15 | С143001-54 | Надбавка к сме тной стоимости бетона за применение сульфатостойко го цемента | 49,617 | 94,00 | -- | 4664 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | С143001-62 | Надбавка к сме тной стоимости при изменении марки бетона по водон епроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 49,617 | 266,00 | -- | 13198 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,36621 | 5239,08 | 327,33 | 1919 | 120 | 774 | 11,60 | 4 |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 692 | 45 | 105 | 0,60 | -- |
| 18 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Карка сы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм С-1,2,3 | 0,04591 | 65000,00 | -- | 2984 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Ка ркасы и сетки плоские: сталь периодического профил я класса А-III, d 10 мм С-1,2,3 | 0,2265624 | 67700,00 | -- | 15338 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Е0108-4-1 | Гидроизоляция горизон тальная цементная 1:2 | 34,92 | 266,07 | 4,19 | 9291 | 146 | 2457 | 0,38 | 13 |
| | | м2 | | 58,05 | 1,58 | 2027 | 55 | 118 | 0,01 | -- |
| | | **ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | | | |
| 21 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В12,5 | 13,63 | 6492,20 | -- | 88489 | -- | 9506 | 3,66 | 50 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 7728 | -- | 123 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бе тона за применение | 13,9026 | 94,00 | -- | 1307 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости пр и изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 13,9026 | 266,00 | -- | 3698 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | Е0106-11-10 | Армирование подстила ющих слоев и набетонок | 0,19641 | 5239,08 | 327,33 | 1029 | 64 | 415 | 11,60 | 2 |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 371 | 24 | 105 | 0,60 | -- |
| 25 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: ст аль гладкая класса А-I, d 6 мм С-1,2,3 | 0,027962 | 65000,00 | -- | 1818 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: с таль периодического профиля класса А-Ш, d 10 мм С-1,2,3 | 0,1683176 | 67700,00 | -- | 11395 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ПРИЯМОК | | | | | | | | |
| 27 | Е0106-24-1 | Устройство стен, днищ и перекрытий при отношении в ысоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм | 1,53 | 6392,20 | 493,75 | 9780 | 755 | 1252 | 3,81 | 6 |
| | | м3 | | 609,75 | 169,52 | 933 | 259 | 105 | 0,67 | 1 |
| 28 | С143001-54 | Надбавка к сметной ст оимости бетона за применение сульфатостойкого цеме нта | 1,5606 | 94,00 | -- | 147 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | С143001-62 | Надбавка к сметной ст оимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 1,5606 | 266,00 | -- | 415 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь пери одического профиля класса А-Ш, d 8 мм | 0,001 | 68200,00 | -- | 68 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | С12041-75 Изм. и | Каркасы и сетки плоские: сталь п ериодического профиля | 0,00696 | 61200,00 | -- | 426 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Е0106-11-7 | **Установка закладных дет алей весом до 4 кг** | **0,06261** | **93997,62** | **304,24** | **5885** | **19** | **2182** | **198,00** | **12** |
| | | **1т** | | **33075,00** | **114,75** | **2071** | **7** | **105** | **0,56** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **496267** | **16340** | | | **251** |
| | | | **Тенге** | | | **40086** | **6146** | | | **30** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 496267 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 37977 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 46232 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 32029 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 369835 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 50303 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 25 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 7545 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 32794 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 579364 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 306 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 53778 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 579364 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 306 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 53778 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | | | |
| 33 | Е0108-6-1 | **Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ К ИРПИЧА М100 НА Ц-П Р-РЕ М50** | **38,312** | **5988,00** | **335,84** | **229412** | **17138** | **49723** | **4,54** | **232** |
| | | **м3** | | **699,75** | **126,00** | **35708** | **6430** | **118** | **0,61** | **31** |
| 34 | Е0108-11-1 | **Расшивка швов кладки из кир пича,ИЗ КИРПИЧА М100 НА Ц-П Р-РЕ М50** | **134,289474** | **-38,93** | **--** | **-5228** | **--** | **-6169** | **-0,22** | **-29** |
| | | **м2** | | **-38,93** | **--** | **-5228** | **--** | **118** | **--** | **--** |
| | | | | | | **224184** | | **43554** | | |
| | | | | | | **283803** | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ПО ФОРМЕ** | | | | **1021389** | **1021389** | **0** | | |
| | | **НЕПРЕДВИДИМЫЕ ЗАТРАТЫ 6%** | | | | **0** | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ И НАКЛАДНЫЕ С НЕПРЕДВИДЕНЫМИ 6 %** | | | | **1021389** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Наименование | ед.изм. | СМР | оборудование | прочие | ВСЕГО | | | |
| | | Итого по акту в ценах 2001 г. | тенге | 1 021 389 | | | | | | |
| | | Итого временные здания и сооружения3,4% | тенге | 1 056 116 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | затраты на выслугу лет 1% | | 10 561 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | дополнительные затраты на зимнее время 0,7% | | 7 393 | | | | | | |
| | | затраты на доп отпуска 0,4% | | 4 224 | | | | | | |
| | | Итого дополнительные затраты при производстве работ | тенге | 1 078 294 | | | | | | |
| | | ИТОГО: | тенге | 1 078 294 | | | | | | |
| | | В ценах 2016 года К=2,7367742 | тенге | 2 951 048 | - | - | 2 951 048 | | | |
| | | Налоги, сборы, платежи 2% | тенге | | | 59 021 | 59 021 | | | |
| | | ИТОГО: | тенге | 3 010 069 | | 59 021 | 3 010 069 | | | |
| | | Итого к оплате с пониж коэф =0, 8592866448593 | | | | | 2 586 512 | | | |
| | | НДС% | | | | | 310 381 | | | |
| | | ИТОГО: | | | | | 310 381 | | | |
| | | Всего: | **тенге** | | | | 2 896 893 | | | |
| | | **Всего к оплате** | | | | | **2 896 893** | | | |

**ИНЖЕНЕР:**
**Инженер-эксперт ТОО "ТК и З"**

**Дуйсебаев А.Е.**

«ТК и З» ЖШС
Инженер сарапшы
Дуйсебаев А.Е.

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор ТОО "Экспресс-Строй"**

**Ш. Жумабаева**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Южно-Казахстанской области"

Инженер: ТОО "ТК и З"

Подрядчик: ТОО "Экспресс-Строй"

Наименование стройки: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Амангелди, сельского округа Кажымукан Ордабасинского района ЮКО»

## СПРАВКА

### о стоимости выполненных работ и затрат от 25.08.2017 г.

| № п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат | С начала года по отчетный месяц включитель-но НДС | С начала года НДС | СМР в базовых ценах 2001 года | В отчетный месяц | По монтажу оборудования | | Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе | Дополнительные затраты | | НДС в отчетном месяце | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | с начала года | по отчетный период | | приобретение материалов | другие дополнитель-ные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Затраты подрядчика | 22 993 726 | 2 463 614 | 8 167 729 | 7 146 340 | | | 130 248 | | | 2 153 232 | 20 096 833 |
| | в том числе оборудование | | | | | | | | | | | |
| | Затраты инжиниринговых услуг | 279 934 | 29 993 | | | | | | | | 26 214 | 244 666 |
| | Затраты авторского надзора | | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО: | 23 273 660 | 2 493 606 | 8 167 729 | 7 146 340 | | | 130 248 | | | 2 179 446 | 20 341 499 |

**ЗАКАЗЧИК:**
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Южно-Казахстанской области"
_____ Е. Ахметов

**ИНЖЕНЕР:**
Директор ТОО "ТК и З"
_____ Кульсейтов К. Ж.

**ПОДРЯДЧИК:**
Директор ТОО "Экспресс-Строй"
_____ Ш. Жумабаева

**Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства ЮКО"**

**Инженер: ТОО "ТК и З"**

**Подрядчик: ТОО "Экспресс-Строй"**

**Наименование объекта: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Амангелди, сельского округа Кажымукан Ордабасинского района ЮКО»**

**Акт приемки выполненных работ за август 2017 года**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **СМЕТА 2-1-1** | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | | | |
| 33 | E0108-6-1 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ К ИРПИЧА М100 НА Ц-П Р-РЕ М50 | 12,718 | 5988,00 | 335,84 | 76155 | 17138 | | 4,54 | 232 |
| | | м3 | | 699,75 | 126,00 | 35708 | 6430 | 118 | 0,61 | 31 |
| 34 | E0108-11-1 | Расшивка швов кладки из кир пича,ИЗ КИРПИЧА М100 НА Ц-П Р-РЕ М50 | 134,289474 | -38,93 | -- | -5228 | -- | -6169 | -0,22 | -29 |
| | | м2 | | -38,93 | -- | -5228 | -- | 118 | -- | -- |
| 35 | E0108-6-7 | Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м КИРПИЧ М100 | 26,91 | 6159,94 | 337,41 | 165764 | 9080 | 25292 | 4,38 | 118 |
| | | м3 | | 670,50 | 126,00 | 18043 | 3391 | 118 | 0,62 | 17 |
| 36 | E0108-11-1 | Расшивка швов кладки из кир пича,ИЗ КИРПИЧА М100 НА Ц-П Р-РЕ М50 | 70,8157895 | -38,93 | -- | -2757 | -- | -3253 | -0,22 | -16 |
| | | м2 | | -38,93 | -- | -2757 | -- | 118 | -- | -- |
| 37 | E0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м,ИЗ КИРПИЧА М100 НА Ц-П Р-РЕ М50 | 180,96 | 934,48 | 34,73 | 169104 | 6285 | 50823 | 1,43 | 259 |
| | | м2 | | 225,00 | 13,01 | 40716 | 2354 | 118 | 0,06 | 11 |
| 38 | E0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструк ций узел А,В | 0,147374 | 8679,65 | 422,15 | 1279 | 62 | 1463 | 56,40 | 8 |
| | | т | | 8257,50 | 157,50 | 1217 | 23 | 118 | 0,77 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и се тки плоские: проволока арматурная из низкоуглероди стой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,13967 | 41200,00 | -- | 5754 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | С12041-88 Изм. и | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из | 0,007704 | 64100,00 | -- | 494 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | Е0106-19-2 | Устройство поясов без опалубки | 0,35 | 6853,47 | 283,24 | 2399 | 99 | 305 | 4,15 | 1 |
| | | м3 | | 722,25 | 106,99 | 253 | 37 | 105 | 0,52 | -- |
| | | | | ПАРАПЕТ | | | | | | |
| 42 | Е0108-6-1 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ К ИРПИЧА М100 НА Ц-П Р-РЕ М50 ПАРАПЕТ | 13,43 | 5988,00 | 335,84 | 80419 | 4510 | 13086 | 4,54 | 61 |
| | | м3 | | 699,75 | 126,00 | 9398 | 1692 | 118 | 0,61 | 8 |
| 43 | Е0108-11-1 | Расшивка швов кладки из кир пича,ИЗ КИРПИЧА М100 НА Ц-П Р-РЕ М50 | 35,3421053 | -38,93 | -- | -1376 | -- | -1624 | -0,22 | -8 |
| | | м2 | | -38,93 | -- | -1376 | -- | 118 | -- | -- |
| | | | | ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС | | | | | | |
| 44 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке из бетон а В15 | 3,15 | 8683,31 | 316,01 | 27352 | 995 | 4920 | 8,25 | 26 |
| | | м3 | | 1368,00 | 119,39 | 4309 | 376 | 105 | 0,58 | 2 |
| 45 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,06329 | 65000,00 | -- | 4114 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | С12041-73 Изм. и | Каркасы и сетки плоски е: сталь периодического профиля | 0,22264 | 65900,00 | -- | 14672 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь г ладкая класса А-I, d 12 мм А-1 | 0,0147 | 58800,00 | -- | 864 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | ПОЯС ОБВЯЗКИ ФРОНТОН Ф-1 | | | | | | |
| 48 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке из бетон а В15 | 0,24 | 8683,31 | 316,01 | 2084 | 76 | 375 | 8,25 | 2 |
| | | м3 | | 1368,00 | 119,39 | 328 | 29 | 105 | 0,58 | -- |
| 49 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь глад кая класса А-I, d 6 мм | 0,004 | 65000,00 | -- | 260 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,01061 | 67700,00 | -- | 718 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-2-2,9п.м. | | | | | | | | |
| 51 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром д о 2 м из бетона В15 | 0,145 | 10270,00 | 990,15 | 1489 | 144 | 307 | 10,40 | 2 |
| | | м3 | | 1644,75 | 374,04 | 238 | 54 | 105 | 1,83 | -- |
| 52 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: ста ль гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,000928 | 65000,00 | -- | 60 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: ста ль периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,005162 | 65900,00 | -- | 340 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ВЕНШАХТЫ | | | | | | | | |
| 54 | Е0106-3-1 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 из бетона В7,5 | 0,4 | 6576,23 | 260,48 | 2630 | 104 | 296 | 3,94 | 2 |
| | | м3 | | 614,25 | 89,46 | 246 | 36 | 105 | 0,35 | -- |
| 55 | Е0108-12-1 | Армирование кладки сте н и других конструкций СГ-3 | 0,00441 | 8679,65 | 422,15 | 38 | 2 | 44 | 56,40 | -- |
| | | т | | 8257,50 | 157,50 | 36 | 1 | 118 | 0,77 | -- |
| 56 | С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволо ка арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I , d 3 мм | 0,00441 | 64100,00 | -- | 283 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | Е0120-19-5 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 2600 мм | 1 | 3123,97 | 31,54 | 3124 | 32 | 396 | 1,82 | 2 |
| | | шт | | 297,68 | 11,81 | 298 | 12 | 128 | 0,06 | -- |
| | | МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1-22шт | | | | | | | | |
| 58 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона В15 | 0,66 | 10270,00 | 990,15 | 6778 | 653 | 1399 | 10,40 | 7 |
| | | м3 | | 1644,75 | 374,04 | 1086 | 247 | 105 | 1,83 | 1 |
| 59 | С12041-53 Изм. и | Каркасы и сетки плоские: стал ь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,00704 | 65000,00 | -- | 458 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0286 | 65900,00 | -- | 1885 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-3-2шт | | | | | | | | |
| 61 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона В15 | 0,22 | 10270,00 | 990,15 | 2259 | 218 | 466 | 10,40 | 2 |
| | | м3 | | 1644,75 | 374,04 | 362 | 82 | 105 | 1,83 | -- |
| 62 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,00192 | 65000,00 | -- | 125 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,00844 | 65900,00 | -- | 556 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ПОЯС ОБВЯЗКИ | | | | | | | | |
| 64 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опа лубке из бетона В12,5 | 0,31 | 8378,81 | 316,01 | 2597 | 98 | 484 | 8,25 | 3 |
| | | м3 | | 1368,00 | 119,39 | 424 | 37 | 105 | 0,58 | -- |
| 65 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь г ладкая класса А-I, d 6 мм | 0,00249 | 65000,00 | -- | 162 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,02838 | 67700,00 | -- | 1921 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ЗОНТЫ ДЛЯ ВЕНШАХТ | | | | | | | | |
| 67 | Е0120-21-4 | Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, размеры (400х510) | 9 | 2011,00 | 16,96 | 18099 | 153 | 1905 | 0,97 | 9 |
| | | шт | | 158,29 | 7,09 | 1425 | 64 | 128 | 0,03 | -- |
| 68 | Е0120-21-5 | Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, размеры (380х770) | 2 | 3213,97 | 31,54 | 6428 | 63 | 792 | 1,82 | 4 |
| | | шт | | 297,68 | 11,81 | 595 | 24 | 128 | 0,06 | -- |
| | | МЕТАЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА Р-1(12шт) | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Е0109-53-2 | Монтаж лотков, решеток , затворов из полосовой и тонколистовой стали | 0,05076 | 9850,48 | 1162,95 | 500 | 59 | 341 | 46,60 | 2 |
| | | т | | 7357,50 | 108,00 | 373 | 5 | 90 | 0,53 | -- |
| 70 | С12021-260 | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков | 0,03228 | 114900,00 | -- | 3709 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,0114 | 52102,00 | -- | 594 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72 | С11011-761 | Сетка тканая с квадратными ячейкам и группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой прово локи | 2,64 | 502,00 | -- | 1325 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73 | Е0115-172-4 | Масляная окраска решеток, переплетов , радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. б елилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 1,47 | 148,40 | 0,07 | 218 | -- | 167 | 0,65 | 1 |
| | | м2 | | 108,00 | 0,02 | 159 | -- | 105 | -- | -- |
| | | ПЕРЕМЫЧКИ-МП-1-2шт,МП-2-4шт,МП-3-7шт,МП-4-3шт,МП-5-4 шт,МП-6-3шт,МП-7- | | | | | | | | |
| 74 | Е0106-18-9 | Устройство перемы чек из бетона В15 | 3,602 | 13076,15 | 367,51 | 47100 | 1324 | 8856 | 13,10 | 47 |
| | | м3 | | 2202,75 | 138,83 | 7934 | 500 | 105 | 0,68 | 2 |
| 75 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пл оские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,11974 | 65000,00 | -- | 7783 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Карк асы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,06568 | 67700,00 | -- | 4447 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 77 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодичес кого профиля класса А-III, d 12 мм | 0,20128 | 65900,00 | -- | 13264 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1(29шт),МС-2(7шт) | | | | | | | | |
| 78 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных к олонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периме тром до 2 м из бетона В15 | 2,14 | 10270,00 | 990,15 | 21978 | 2119 | 4536 | 10,40 | 22 |
| | | м3 | | 1644,75 | 374,04 | 3520 | 800 | 105 | 1,83 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плос кие: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0375 | 65000,00 | -- | 2438 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плос кие: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,19008 | 65900,00 | -- | 12526 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 707185 | 43213 | | | 756 |
| | | | Тенге | | | 117308 | 16194 | | | 79 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 904741 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 44201 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 130706 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 75043 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 627974 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 105207 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 76 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 22724 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 63374 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1119611 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 894 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 153431 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 4209 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 68 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 379 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 3709 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 341 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 51 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 273 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 4823 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 430 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 27651 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 25086 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 2417 | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 122 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3094 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 464 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1845 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 812392 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 16 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2881 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 861136 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 913 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 156742 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ** | | | | | | | | |
| | | **ОКНА** | | | | | | | | |
| 81 | Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | **Установка оконных блок ов из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно -откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2** | 15,3 | 346,04 | 18,87 | 5294 | 289 | 2622 | 0,82 | 12 |
| | | м2 | | 136,44 | 6,39 | 2088 | 98 | 120 | 0,03 | -- |
| 82 | Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | **Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-отки дных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2** | 8,1 | 427,50 | 19,32 | 3463 | 157 | 1868 | 1,11 | 9 |
| | | м2 | | 185,83 | 6,39 | 1505 | 52 | 120 | 0,03 | -- |
| 83 | С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции и со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнит урой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99** | 15,3 | 5206,00 | -- | 79652 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84 | С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщи ной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитуро й: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99** | 8,1 | 5206,00 | -- | 42169 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85 | Е0110-22-2 | **Установка подок онных досок из ПХВ в каменных стенах, высота проем а до 2 м** | 23,4 | 233,57 | 5,58 | 5466 | 131 | 2700 | 0,59 | 14 |
| | | м2 | | 94,05 | 2,12 | 2201 | 50 | 120 | 0,01 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм | 13,65 | 2030,00 | -- | 27710 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмау эров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинко ванной стали | 54,67 | 575,05 | 1,24 | 31438 | 68 | 9999 | 0,97 | 53 |
| | | м2 | | 153,23 | 0,47 | 8377 | 26 | 119 | -- | -- |
| | | | | ФРАМУГИ | | | | | | |
| 88 | Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка оконных блок ов из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 | 2,4 | 498,09 | 19,17 | 1195 | 46 | 683 | 1,38 | 3 |
| | | м2 | | 230,97 | 6,18 | 554 | 15 | 120 | 0,03 | -- |
| 89 | С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкци и со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | 2,4 | 4472,00 | -- | 10733 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ | | | | | | |
| 90 | Е0110-23-1 | Установка блоков в нар ужных и внутренних дверных проемах в каменных стен ах, площадь проема до 3 м2 | 8,4 | 400,18 | 102,53 | 3362 | 861 | 1888 | 0,90 | 8 |
| | | м2 | | 151,65 | 35,67 | 1274 | 300 | 120 | 0,14 | 1 |
| 91 | С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Двери входные из ПХВ профилей спарени ые теплозащитные, остекленные однокамерными стекло пакетами, с фурнитурой: двупольные | 2,73 | 12700,00 | -- | 34671 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 92 | С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Двери входные из ПХВ профилей спаре ные теплозащитные, остекленные однокамерными стек лопакетами, с фурнитурой: однопольные | 5,67 | 13000,00 | -- | 73710 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | С11011-788 | Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание | 1 | 2980,00 | -- | 2980 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 94 | С11011-790 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание | 3 | 1960,00 | -- | 5880 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ДВЕРИ ВНУТРЕНИЕ | | | | | | | | |
| 95 | Е0110-23-1 | Установка блоков в нар ужных и внутренних дверных проемах в каменных стен ах, площадь проема до 3 м2 | 7,14 | 400,18 | 102,53 | 2857 | 732 | 1605 | 0,90 | 6 |
| | | м2 | | 151,65 | 35,67 | 1083 | 255 | 120 | 0,14 | 1 |
| 96 | Е0110-23-3 | Установка блоко в в наружных и внутренних дверных проемах в перего родках и деревянных нерубленых стенах, площадь про ема до 3 м2 | 22,68 | 636,69 | 31,85 | 14440 | 722 | 5520 | 1,15 | 26 |
| | | м2 | | 190,80 | 12,04 | 4327 | 273 | 120 | 0,06 | 1 |
| 100 | С11011-789 | Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение | 1 | 1500,00 | -- | 1500 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 101 | С11011-791 | Скобяные изделия для однопольных входны х дверей в помещение | 15 | 1380,00 | -- | 20700 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 367220 | 3005 | | | 132 |
| | | | Тенге | | | 21409 | 1067 | | | 5 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 487555 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 42561 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 22476 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 420040 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 540 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 14998 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 13 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4033 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 30867 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 382218 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 150 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 26509 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 405151 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 150 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 26509 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпи ой керамзитовой | 17 | 4512,36 | 261,86 | 76710 | 4452 | 12515 | 3,44 | 58 |
| | | м3 | | 499,50 | 99,00 | 8492 | 1683 | 123 | 0,48 | 8 |
| | | УЗЕЛ 531-52,15м2 | | | | | | | | |
| 103 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 52,15 | 53,38 | 2,62 | 2784 | 137 | 738 | 0,07 | 4 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 548 | 52 | 123 | -- | -- |
| 104 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовка ми подстилающих слоев бетонных из бетона В7,5 | 4,172 | 6089,30 | -- | 25405 | -- | 2910 | 3,66 | 15 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 2366 | -- | 123 | -- | -- |
| 105 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 52,15 | 232,50 | 9,95 | 12125 | 519 | 3588 | 0,36 | 19 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 2722 | 195 | 123 | 0,02 | 1 |
| 106 | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 52,15 | 925,06 | 4,90 | 48242 | 256 | 3871 | 0,38 | 20 |
| | | м2 | | 58,50 | 1,85 | 3051 | 96 | 123 | 0,01 | -- |
| 107 | Е0111-40-1 | Устройство плинтусов поливинилх лоридных на клее КН-2 | 55,8005 | 123,31 | 0,16 | 6881 | 9 | 1115 | 0,09 | 5 |
| | | м | | 16,18 | 0,07 | 903 | 4 | 123 | -- | -- |
| | | УЗЕЛ 376-76,91м2 | | | | | | | | |
| 108 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 76,91 | 53,38 | 2,62 | 4105 | 202 | 1088 | 0,07 | 5 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 808 | 76 | 123 | -- | -- |
| 109 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовка ми подстилающих слоев бетонных из бетона В7,5 | 6,1528 | 6089,30 | -- | 37466 | -- | 4291 | 3,66 | 23 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 3489 | -- | 123 | -- | -- |
| 110 | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических пли ток для одноцветных с красителями полов | 76,91 | 314,38 | 11,72 | 24179 | 901 | 16656 | 1,06 | 82 |
| | | м2 | | 171,68 | 4,39 | 13204 | 338 | 123 | 0,02 | 2 |
| 111 | С11011-527 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Плитки керамические для полов г ладкие неглазурованные одноцветные без красителей квадратные и прямоугольные, толщина 11-13 мм | 78,4482 | 621,00 | -- | 48716 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 112 | Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство плинтусов керамогран итных | 80,7555 | 991,19 | 1,30 | 80044 | 105 | 3902 | 0,23 | 19 |
| | | м | | 38,61 | 0,67 | 3118 | 54 | 123 | -- | -- |
| | | УЗЕЛ ПО 376-31,64м2 | | | | | | | | |
| 113 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 31,64 | 53,38 | 2,62 | 1689 | 83 | 448 | 0,07 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 333 | 31 | 123 | -- | -- |
| 114 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовка ми подстилающих слоев бетонных из бетона В7,5 | 2,5312 | 6089,30 | -- | 15413 | -- | 1765 | 3,66 | 9 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 1435 | -- | 123 | -- | -- |
| 115 | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических пли ток для одноцветных с красителями полов | 31,64 | 314,38 | 11,72 | 9947 | 371 | 6852 | 1,06 | 34 |
| | | м2 | | 171,68 | 4,39 | 5432 | 139 | 123 | 0,02 | 1 |
| 116 | С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Керамогранит, толщина 10 мм ше рохаватая | 32,2728 | 1180,00 | -- | 38082 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 117 | Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство плинтусов керамогран итных | 33,222 | 991,19 | 1,30 | 32929 | 43 | 1605 | 0,23 | 8 |
| | | м | | 38,61 | 0,67 | 1283 | 22 | 123 | -- | -- |
| | | УЗЕЛ 400-5,29м2 | | | | | | | | |
| 118 | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | 5,29 | 53,38 | 2,62 | 282 | 14 | 75 | 0,07 | -- |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 56 | 5 | 123 | -- | -- |
| 119 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовкам и подстилающих слоев бетонных из бетона В7,5 | 0,4232 | 6089,30 | -- | 2577 | -- | 295 | 3,66 | 2 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 240 | -- | 123 | -- | -- |
| 120 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 5,29 | 232,50 | 9,95 | 1230 | 53 | 364 | 0,36 | 2 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 276 | 20 | 123 | 0,02 | -- |
| 121 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции окле ечной рулонными материалами на битумной мастике 1 слой | 5,29 | 223,97 | 18,42 | 1185 | 97 | 604 | 0,42 | 2 |
| | | м2 | | 85,95 | 6,91 | 455 | 37 | 123 | 0,03 | -- |
| 122 | Е0111-4-2 | Устройство гидроизоляции окле ечной рулонными материалами на битумной мастике 2 слой | 5,29 | 115,71 | 9,05 | 612 | 48 | 353 | 0,25 | 1 |
| | | м2 | | 50,85 | 3,40 | 269 | 18 | 123 | 0,02 | -- |
| 123 | С11011-169 | Изол | 11,8496 | 126,00 | -- | 1493 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 124 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 5,29 | 232,50 | 9,95 | 1230 | 53 | 364 | 0,36 | 2 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 276 | 20 | 123 | 0,02 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Е0111-27-3 | Устройство п окрытий на цементном растворе из керамических плит ок для одноцветных с красителями полов | 5,29 | 314,38 | 11,72 | 1663 | 62 | 1146 | 1,06 | 6 |
| | | м2 | | 171,68 | 4,39 | 908 | 23 | 123 | 0,02 | -- |
| 126 | С11011-527 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Плитки керамические для полов гл адкие неглазурованные одноцветные без красителей к вадратные и прямоугольные, толщина 11-13 мм | 5,3958 | 621,00 | -- | 3351 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 127 | Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство плинтусов керамограни тных | 5,5545 | 991,19 | 1,30 | 5506 | 7 | 268 | 0,23 | 1 |
| | | м | | 38,61 | 0,67 | 214 | 4 | 123 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 484122 | 7410 | | | 317 |
| | | | Тенге | | | 49876 | 2817 | | | 14 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 483846 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 158840 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 52693 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 91642 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 176078 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 64813 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 32 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 9722 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 32919 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 548935 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 363 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 62415 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 581871 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 363 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 62415 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| | | **ПОТОЛОК** | | | | | | | | |
| 128 | Е0115-64-2 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /одн ослойная штукатурка/ цементно-известковым растворо м потолка | 165,99 | 112,90 | 1,42 | 18739 | 236 | 12526 | 0,45 | 75 |
| | | м2 | | 71,33 | 0,54 | 11840 | 90 | 105 | -- | -- |
| 129 | Е0115-79-10 | Отделка потолков, АЛИНЕКС | 165,99 | 301,00 | 2,39 | 49963 | 397 | 26267 | 0,69 | 115 |
| | | м2 | | 149,81 | 0,90 | 24867 | 149 | 105 | -- | 1 |
| 130 | Е0115-180-4 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливин плацетатными водоэмульсионными составами | 113,6 | 291,31 | 2,33 | 33093 | 265 | 9794 | 0,49 | 56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 81,23 | 0,88 | 9228 | 100 | 105 | -- | -- |
| 131 | Е0115-169-6 | Вычит ается позиция: Третья шпаклевка потолков при высок окачественной окраске по сборным штукатурке и конс трукциям, подготовленных под окраску | 113,6 | -47,10 | -0,05 | -5351 | -6 | -3169 | -0,15 | -17 |
| | | м2 | | -26,55 | -0,02 | -3016 | -2 | 105 | -- | -- |
| 132 | Е0115-165-9 | Улучшенная окраска п отолков колером масляным разбеленным по штукатурке | 52,39 | 168,69 | 2,95 | 8838 | 155 | 5284 | 0,57 | 30 |
| | | м2 | | 94,95 | 1,10 | 4974 | 58 | 105 | 0,01 | -- |
| 133 | Е0115-169-5 | Вычитается позиция: Треть я шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску | 52,39 | -37,86 | -0,05 | -1983 | -3 | -1056 | -0,11 | -6 |
| | | м2 | | -19,17 | -0,02 | -1004 | -1 | 105 | -- | -- |
| | | СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | | |
| 134 | Е0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным ра створом по камню и бетону стен | 613,84 | 275,32 | 4,07 | 169003 | 2496 | 88075 | 0,74 | 454 |
| | | м2 | | 135,68 | 0,97 | 83286 | 595 | 105 | 0,05 | 32 |
| 135 | Е0115-79-6 | Отделка внутренних стен, АЛИНЕКС | 349,54 | 244,17 | 2,26 | 85347 | 790 | 37278 | 0,49 | 170 |
| | | м2 | | 100,71 | 0,86 | 35202 | 301 | 105 | -- | 1 |
| 136 | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливини лацетатными водоэмульсионными составами | 192,49 | 274,88 | 2,10 | 52912 | 404 | 13303 | 0,39 | 75 |
| | | м2 | | 65,03 | 0,79 | 12518 | 152 | 105 | -- | 1 |
| 137 | Е0115-169-5 | Вы читается позиция: Третья шпаклевка стен при высоко качественной окраске по сборным штукатурке и конст рукциям, подготовленных под окраску | 192,49 | -37,86 | -0,05 | -7288 | -10 | -3879 | -0,11 | -21 |
| | | м2 | | -19,17 | -0,02 | -3690 | -4 | 105 | -- | -- |
| 138 | Е0115-17-1 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | 271,98 | 1008,32 | 2,10 | 274242 | 571 | 95323 | 2,00 | 544 |
| | | м2 | | 333,00 | 0,79 | 90569 | 215 | 105 | -- | 1 |
| 139 | Е0115-165-8 | Улучшенная окраска с тен колером масляным разбеленным по штукатурке | 157,05 | 141,48 | 1,88 | 22219 | 295 | 13031 | 0,47 | 73 |
| | | м2 | | 78,30 | 0,72 | 12297 | 113 | 105 | -- | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Е0115-169-5 | **Вычитается позиция: Треть я шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску** | 157,05 | -37,86 | -0,05 | -5946 | -8 | -3164 | -0,11 | -17 |
| | | м2 | | -19,17 | -0,02 | -3011 | -3 | 105 | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6** | Тенге | | | 693788 | 5582 | | | 1531 |
| | | | Тенге | | | 274060 | 1762 | | | 37 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 693788 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 265887 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 275822 | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 148259 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 289614 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 145 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 43442 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 59004 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1042406 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1714 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 319264 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 1042406 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1714 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 319264 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕКРЫТИЕ** | | | | | | | | |
| 141 | Е0107-45-6 | **Установка панелей с опиранием и а две стороны площадью до 10 м2** | 32 | 1391,48 | 373,54 | 44527 | 11953 | 26917 | 2,66 | 85 |
| | | шт | | 465,75 | 135,07 | 14904 | 4322 | 140 | 0,61 | 19 |
| 142 | С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Многопуст отные панели, плиты приведенной толщиной 11 см** | 182,78 | 3160,00 | -- | 577585 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 143 | С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004А | **Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантим етр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за в ычетом площади отверстий,вырезов** | 182,78 | 3160,00 | -- | 577585 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 144 | С143017-6807 | **Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нор мативная нагрузка /включая собственную массу/ 760- 850 кг/м2, пролет 5,26-5,55 м** | 88,06 | 161,00 | -- | 14178 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | С143017-6907 | Надбавка на 1 м2 площади и зделий за вычетом площади отверстий, вырезов, норм ативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-8 50 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м | 88,1 | 193,00 | -- | 17003 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 146 | С143017-6909 | Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная и агрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2 , пролет 5,56-5,85 м | 6,62 | 265,00 | -- | 1754 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | АНТИСЕЙСМОПОЯС | | | | | | | | |
| 147 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опал убке из бетона В12,5 | 5,4 | 8378,81 | 316,01 | 45246 | 1706 | 8434 | 8,25 | 45 |
| | | м3 | | 1368,00 | 119,39 | 7387 | 645 | 105 | 0,58 | 3 |
| 148 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки пл оские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,23407 | 67700,00 | -- | 15847 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 149 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: ст аль гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0807 | 65000,00 | -- | 5246 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетк и плоские: сталь периодического профиля класса А-I II, d 12 мм А-2,3 | 0,030192 | 65900,00 | -- | 1990 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 151 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм А-2,3 | 0,003724 | 65000,00 | -- | 242 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 1301203 | 13660 | | | 130 |
| | | | Тенге | | | 22291 | 4967 | | | 23 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1301201 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 15185 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 27258 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 23324 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 1226742 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 35351 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 5303 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 80193 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1336554 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 170 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 32561 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 1416747 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 170 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 32561 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ** | | | | | | | | |
| 152 | Е0110-14-1 | Установка стропил,мау эрлатов | 1,228 | 23741,72 | 334,28 | 29155 | 410 | 5192 | 22,10 | 27 |
| | | м3 | | 3397,50 | 126,00 | 4172 | 155 | 120 | 0,62 | 1 |
| 153 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрла тов | 1,228 | 573,75 | 28,11 | 705 | 35 | 198 | 0,78 | 1 |
| | | м3 | | 123,75 | 10,58 | 152 | 13 | 120 | 0,05 | -- |
| 154 | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | 7,969 | 22951,16 | 316,57 | 182898 | 2523 | 34491 | 22,50 | 179 |
| | | м 3 | | 3487,50 | 119,25 | 27792 | 950 | 120 | 0,58 | 5 |
| 155 | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций - кар касов, эстакад | 7,969 | 1862,35 | 14,17 | 14841 | 113 | 2956 | 1,88 | 15 |
| | | м3 | | 303,75 | 5,40 | 2421 | 43 | 120 | 0,03 | -- |
| 156 | Е0110-49-2 | Укладка по фермам прогонов из брусье в | 0,828 | 24952,25 | 309,62 | 20660 | 256 | 2553 | 13,80 | 11 |
| | | м3 | | 2452,50 | 117,00 | 2031 | 97 | 120 | 0,57 | -- |
| 157 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - прогонов | 0,828 | 573,75 | 28,11 | 475 | 23 | 133 | 0,78 | 1 |
| | | м3 | | 123,75 | 10,58 | 102 | 9 | 120 | 0,05 | -- |
| 158 | Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 | Устро йство кровель различных типов. Устройство кровельн ого покрытия металлочерепицей по деревянной обреше тке с ее устройством | 285 | 1048,99 | 8,20 | 298961 | 2337 | 93616 | 1,71 | 487 |
| | | м2 | | 272,95 | 3,08 | 77791 | 878 | 119 | 0,02 | 4 |
| 163 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей вес ом до 4 кг МНД-2 | 0,0282 | 93997,62 | 304,24 | 2651 | 9 | 983 | 198,00 | 6 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 933 | 3 | 105 | 0,56 | -- |
| 164 | С11011-59 | Болты строительные с гайк ами и шайбами | 0,00071 | 149300,00 | -- | 106 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 165 | Е0112-15-1 | Устройство оклеечной парои золяции в один слой ТОЛЬЮ | 193,11 | 141,96 | 1,19 | 27413 | 230 | 6308 | 0,16 | 30 |
| | | м2 | | 27,00 | 0,45 | 5214 | 87 | 119 | -- | -- |
| 166 | С11011-980 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350 | 212,421 | 84,00 | -- | 17843 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | Е0112-13-3 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастик е в один слой | 193,11 | 189,45 | 4,72 | 36584 | 911 | 16697 | 0,40 | 78 |
| | | м2 | | 70,88 | 1,78 | 13688 | 344 | 119 | 0,01 | 2 |
| 169 | Е0112-17-1 | Устройство выравнив ающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм(30мм ) М100 | 193,11 | 190,26 | 15,94 | 36740 | 3078 | 9332 | 0,24 | 47 |
| | | м2 | | 34,65 | 5,96 | 6691 | 1151 | 119 | 0,03 | 6 |
| 170 | Е0112-17-2 К=15 | добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек М100 | 193,11 | 79,93 | 2,10 | 15435 | 406 | 552 | 0,01 | 3 |
| | | м2 | | 1,65 | 0,75 | 319 | 145 | 119 | -- | 1 |
| 171 | Е0112-15-3 | Устройство прокладной изоляции пергамин по периметру | 57,16 | 82,98 | 0,99 | 4743 | 57 | 814 | 0,07 | 4 |
| | | м2 | | 11,59 | 0,38 | 662 | 22 | 119 | -- | -- |
| 172 | Е0114-34-1 прим. | Покрытие обрешетки паро изоляционной пленкой | 285 | 34,38 | 0,07 | 9799 | 20 | 5613 | 0,12 | 35 |
| | | м2 | | 18,56 | 0,02 | 5290 | 6 | 106 | -- | -- |
| 173 | С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ / 3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ | 356,25 | 38,09 | -- | 13570 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 174 | Е0112-12-1 | Установка снегозадержателя | 5 | 13,42 | 2,49 | 67 | 12 | 63 | 0,06 | -- |
| | | м | | 9,68 | 0,92 | 48 | 5 | 119 | -- | -- |
| 175 | С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим. | Снегозадержатель для кровли из ме таллочерепицы ГОСТ 14918-80 | 5 | 343,00 | -- | 1715 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 176 | С11011-2858 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Лента уплотнительная для кровли ГОСТ 1 0174-90 | 22 | 153,00 | -- | 3366 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 177 | С11011-3050 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Планка ендовы верхней для кровли из ме таллочерепицы ГОСТ 14918-80 | 18 | 297,00 | -- | 5346 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 178 | С11011-3060 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Планка круглого конька для кровли из м еталлочерепицы ГОСТ 14918-80 | 51 | 396,00 | -- | 20196 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | С11011-3054 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Планка угла наружного для кровли из мет аллочерепицы ГОСТ 14918-80 | 2 | 222,00 | -- | 444 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 180 | С11011-3063 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Заглушка круглого конька конусная для к ровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 | 4 | 95,00 | -- | 380 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 181 | С11011-3062 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Заглушка плоского конька простая для кр овли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 | 2 | 97,00 | -- | 194 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 182 | С11011-2702 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с р езиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм | 1,53 | 1934,00 | -- | 2959 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000 шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 183 | С11011-2706 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с рез иновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм | 0,03 | 3050,00 | -- | 92 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000 шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ХОДОВОЙ НАСТИЛ | | | | | | | | |
| 184 | Е0110-13-1 | Укладка ходовых досок | 21,4 | 6,60 | 0,90 | 141 | 19 | 148 | 0,03 | 1 |
| | | м | | 5,42 | 0,34 | 116 | 7 | 120 | -- | -- |
| 185 | С11021-26 | Брусья обрезные из хвойных пород, дли на до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм , III сорта | 0,013 | 12700,00 | -- | 165 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 186 | С11021-52 | Доски необрезные из хвойных пород, дл ина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32, 40 мм, III сорта | 0,059 | 7940,00 | -- | 468 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 187 | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструк ций - каркасов, эстакад | 0,072 | 1862,35 | 14,17 | 134 | 1 | 27 | 1,88 | -- |
| | | м3 | | 303,75 | 5,40 | 22 | -- | 120 | 0,03 | -- |
| | | СЛУХОВОЕ ОКНО-1шт | | | | | | | | |
| 188 | Е0110-14-1 | Установка стропил | 0,075 | 23741,72 | 334,28 | 1781 | 25 | 317 | 22,10 | 2 |
| | | м 3 | | 3397,50 | 126,00 | 255 | 9 | 120 | 0,62 | -- |
| 189 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянн ых конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэр латов | 0,075 | 573,75 | 28,11 | 43 | 2 | 12 | 0,78 | -- |
| | | м3 | | 123,75 | 10,58 | 9 | 1 | 120 | 0,05 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | 0,293 | 22951,16 | 316,57 | 6725 | 93 | 1268 | 22,50 | 7 |
| | | м3 | | 3487,50 | 119,25 | 1022 | 35 | 120 | 0,58 | -- |
| 191 | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянных конс трукций - каркасов, эстакад | 0,293 | 1862,35 | 14,17 | 546 | 4 | 109 | 1,88 | 1 |
| | | м3 | | 303,75 | 5,40 | 89 | 2 | 120 | 0,03 | -- |
| 192 | Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство покрытия сл уховых окон металлочерепицей | 5,81 | 996,72 | 8,20 | 5791 | 48 | 1655 | 1,48 | 9 |
| | | м2 | | 236,25 | 3,08 | 1373 | 18 | 119 | 0,02 | -- |
| 193 | Е0114-34-1 прим. | Покрытие обрешетки пар оизоляционной пленкой | 5,81 | 34,38 | 0,07 | 200 | -- | 114 | 0,12 | 1 |
| | | м2 | | 18,56 | 0,02 | 108 | -- | 106 | -- | -- |
| 194 | С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем и з полиэтиленовых полос/ | 7,2625 | 38,09 | -- | 277 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 195 | Е0110-15-1 | Устро йство слуховых окон | 1 | 1155,99 | 81,61 | 1156 | 82 | 1193 | 6,08 | 6 |
| | | шт | | 963,00 | 31,50 | 963 | 31 | 120 | 0,15 | -- |
| 196 | С12061-150 | Блоки оконные глухие одинарной констру кции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий | 0,2 | 1990,00 | -- | 398 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 197 | Е0115-203-3 | Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с одинарным переплетом | 0,2 | 553,28 | 2,13 | 111 | -- | 18 | 0,56 | -- |
| | | м2 | | 86,85 | 0,81 | 17 | -- | 105 | -- | -- |
| 198 | С12061-152 | Блоки оконные глухие одинарной констр укции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозя йственных зданий | 0,63 | 3960,00 | -- | 2495 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 199 | Е0115-165-5 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов оконных | 3 | 282,02 | 0,16 | 846 | -- | 686 | 1,26 | 4 |
| | | м2 | | 217,80 | 0,07 | 653 | -- | 105 | -- | -- |
| 200 | Е0110-12-1 | Подшивка карниза | 1,44 | 92,48 | 5,48 | 133 | 8 | 149 | 0,53 | 1 |
| | | м2 | | 84,15 | 2,07 | 121 | 3 | 120 | 0,01 | -- |
| 201 | С11021-51 | Доски необрезные из хвойных пород, дл ина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32, 40 мм, II сорта | 0,043 | 9700,00 | -- | 417 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад | 0,043 | 1862,35 | 14,17 | 80 | 1 | 16 | 1,88 | -- |
| | | м3 | | 303,75 | 5,40 | 13 | -- | 120 | 0,03 | -- |
| 203 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэ ров, парапетов, свесов и т.п./фартук/ из листовой оцинкованной стали | 4,65 | 575,05 | 1,24 | 2674 | 6 | 850 | 0,97 | 5 |
| | | м2 | | 153,23 | 0,47 | 713 | 2 | 119 | -- | -- |
| 204 | С11011-819 | Петля накладная | 2 | 40,00 | -- | 80 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 205 | С11011-813 | Задвижка накладная | 2 | 142,00 | -- | 284 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 206 | С11011-821 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава аноди рованная | 1 | 308,00 | -- | 308 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | СТРЕМЯНКА СД-1 | | | | | | | | |
| 207 | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусь ев стремянка | 0,0125 | 22951,16 | 316,57 | 287 | 4 | 54 | 22,50 | -- |
| | | м3 | | 3487,50 | 119,25 | 44 | 1 | 120 | 0,58 | -- |
| 208 | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад | 0,0125 | 1862,35 | 14,17 | 23 | -- | 5 | 1,88 | -- |
| | | м3 | | 303,75 | 5,40 | 4 | -- | 120 | 0,03 | -- |
| | | КОЗЫРЕК КВ-1-2шт | | | | | | | | |
| 209 | Е0109-24-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и пари ых уголков, гнутосварных профилей | 0,14098 | 13864,97 | 4022,39 | 1955 | 567 | 1289 | 56,50 | 8 |
| | | т | | 9090,00 | 1071,86 | 1282 | 151 | 90 | 3,81 | 1 |
| 210 | С12021-242 | Отдельн ые конструктивные элементы зданий и сооружений с п реобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т | 0,13726 | 162700,00 | -- | 22332 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 211 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранн ые в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,00372 | 53000,00 | -- | 197 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 212 | Е0109-48-2 | Эл ектродуговая сварка | 0,14098 | 542,84 | 144,52 | 77 | 20 | 37 | 1,34 | -- |
| | | т | | 292,50 | -- | 41 | -- | 90 | -- | -- |
| 213 | Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство кровель различ ных типов. Устройство кровельного покрытия из проф илированного оцинкованного листа | 4,8 | 1490,18 | 8,30 | 7153 | 40 | 545 | 0,57 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 94,18 | 1,17 | 452 | 6 | 119 | -- | -- |
| 214 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий / брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листово й оцинкованной стали | 16,6 | 575,05 | 1,24 | 9546 | 21 | 3036 | 0,97 | 16 |
| | | м2 | | 153,23 | 0,47 | 2544 | 8 | 119 | -- | -- |
| 215 | Е0115-172-4 | Масляная окраска решеток, переплетов , радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. б елилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 4,08 | 148,40 | 0,07 | 605 | -- | 463 | 0,65 | 3 |
| | | м2 | | 108,00 | 0,02 | 441 | -- | 105 | -- | -- |
| | | КОЗЫРЕК КВ-2 | | | | | | | | |
| 216 | Е0109-24-1 | Монта ж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей | 0,09544 | 13864,97 | 4022,39 | 1323 | 384 | 873 | 56,50 | 5 |
| | | т | | 9090,00 | 1071,86 | 868 | 102 | 90 | 3,81 | -- |
| 217 | С12021-242 | Отдельные конструк тивные элементы зданий и сооружений с преобладание м гнутых профилей массой до 0,1 т | 0,09048 | 162700,00 | -- | 14721 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 218 | С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Арматурные заготовки, не собранн ые в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,00496 | 53000,00 | -- | 263 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 219 | Е0109-48-2 | Электродугова я сварка | 0,09544 | 542,84 | 144,52 | 52 | 14 | 25 | 1,34 | -- |
| | | т | | 292,50 | -- | 28 | -- | 90 | -- | -- |
| 220 | Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство кровель разли чных типов. Устройство кровельного покрытия из про филированного оцинкованного листа | 5,75 | 1490,18 | 8,30 | 8569 | 48 | 652 | 0,57 | 3 |
| | | м2 | | 94,18 | 1,17 | 542 | 7 | 119 | -- | -- |
| 221 | Е0115-172-4 | Масляная окраска решеток, переплетов , радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. б елилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 2,76 | 148,40 | 0,07 | 410 | -- | 313 | 0,65 | 2 |
| | | м2 | | 108,00 | 0,02 | 298 | -- | 105 | -- | -- |
| | | КРЫЛЬЦО Кр-2 | | | | | | | | |
| 222 | Е0106-3-1 | Устройство бетонных крыл ец из бетона В12,5 | 2,12 | 6979,13 | 260,48 | 14796 | 552 | 1566 | 3,94 | 8 |
| | | м3 | | 614,25 | 89,46 | 1302 | 190 | 105 | 0,35 | 1 |
| 224 | Е0106-11-10 | Армирование подстилаю щих слоев и набетонок | 0,02166 | 5239,08 | 327,33 | 113 | 7 | 46 | 11,60 | -- |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 41 | 3 | 105 | 0,60 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: провол ока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР- 1, d 5 мм | 0,02166 | 41200,00 | -- | 892 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 226 | Е0109-29-1 | Монтаж огражде ний | 0,09268 | 13711,47 | 5475,87 | 1271 | 508 | 550 | 28,90 | 3 |
| | | т | | 5040,00 | 1552,87 | 467 | 144 | 90 | 5,46 | 1 |
| 227 | С12021-268 | Сварная решетка огражд ения | 0,09268 | 134000,00 | -- | 12419 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 228 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей вес ом до 4 кг | 0,00472 | 93997,62 | 304,24 | 444 | 1 | 164 | 198,00 | 1 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 156 | 1 | 105 | 0,56 | -- |
| 229 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных п оверхностей эмалью ПФ-115 | 2,68 | 20,36 | 0,02 | 55 | -- | 10 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 4,16 | -- | 11 | -- | 90 | -- | -- |
| | | | | КРЫЛЬЦО Кр-1 | | | | | | |
| 230 | Е0106-3-1 | Устройство бетонных крыле ц из бетона В12,5 | 1,5 | 6979,13 | 260,48 | 10469 | 391 | 1108 | 3,94 | 6 |
| | | м3 | | 614,25 | 89,46 | 921 | 134 | 105 | 0,35 | 1 |
| 232 | Е0106-11-10 | Армирование подстилаю щих слоев и набетонок | 0,01426 | 5239,08 | 327,33 | 75 | 5 | 30 | 11,60 | -- |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 27 | 2 | 105 | 0,60 | -- |
| 233 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: провол ока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР- 1, d 5 мм | 0,01426 | 41200,00 | -- | 588 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 234 | Е0109-29-1 | Монтаж ог раждений | 0,0579 | 13711,47 | 5475,87 | 794 | 317 | 344 | 28,90 | 2 |
| | | т | | 5040,00 | 1552,87 | 292 | 90 | 90 | 5,46 | -- |
| 235 | С12021-268 | Сварная решетка о граждения | 0,0579 | 134000,00 | -- | 7759 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 236 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей вес ом до 4 кг | 0,00472 | 93997,62 | 304,24 | 444 | 1 | 164 | 198,00 | 1 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 156 | 1 | 105 | 0,56 | -- |
| 237 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных п оверхностей эмалью ПФ-115 | 1,67 | 20,36 | 0,02 | 34 | -- | 6 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 4,16 | -- | 7 | -- | 90 | -- | -- |
| | | | | ПАНДУС | | | | | | |
| 238 | Е0106-3-1 | Устройство бетонных крыл ец из бетона В12,5 | 2,55 | 6979,13 | 260,48 | 17797 | 664 | 1884 | 3,94 | 10 |
| | | м3 | | 614,25 | 89,46 | 1566 | 228 | 105 | 0,35 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | Е0111-11-1 | Устройство цементных с тяжек толщиной 20 мм | 5,5 | 225,24 | 9,95 | 1239 | 55 | 378 | 0,36 | 2 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 287 | 21 | 123 | 0,02 | -- |
| 240 | Е0106-11-10 | Армирование подстилаю щих слоев и набетонок | 0,01987 | 5239,08 | 327,33 | 104 | 7 | 42 | 11,60 | -- |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 38 | 2 | 105 | 0,60 | -- |
| 241 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: провол ока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР- 1, d 5 мм | 0,01987 | 41200,00 | -- | 819 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 242 | Е0109-29-1 | Монтаж ограждений | 0,1323 | 13711,47 | 5475,87 | 1814 | 724 | 785 | 28,90 | 4 |
| | | т | | 5040,00 | 1552,87 | 667 | 205 | 90 | 5,46 | 1 |
| 243 | С12021-268 | Сварная решетка ограждения | 0,1323 | 134000,00 | -- | 17728 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 244 | Е0107-60-1 | Установка поручней,ригелей | 26,8 | 4264,83 | 7,69 | 114297 | 206 | 12096 | 1,74 | 47 |
| | | м | | 319,50 | 2,90 | 8563 | 78 | 140 | 0,01 | -- |
| 245 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей вес ом до 4 кг | 0,00472 | 93997,62 | 304,24 | 444 | 1 | 164 | 198,00 | 1 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 156 | 1 | 105 | 0,56 | -- |
| 246 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных п оверхностей эмалью ПФ-115 | 3,83 | 20,36 | 0,02 | 78 | -- | 14 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 4,16 | -- | 16 | -- | 90 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 1044577 | 15701 | | | 1120 |
| | | | Тенге | | | 179870 | 5560 | | | 26 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1175279 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 631994 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 181093 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 277399 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 76493 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 212706 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 108 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 32424 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 83486 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1474927 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1229 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 213518 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 82244 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1107 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 4337 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 74959 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3903 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 585 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5169 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 1257283 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 26 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 4922 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 1332720 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1255 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 218440 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9. ФАСАД** | | | | | | | | |
| 247 | Е0115-52-2 | **Высококачественная штукатурка цемент но-известковым раствором по камню стен с прорезани ыми рустами ЦОКОЛЬ** | 37,35 | 601,09 | 2,74 | 22451 | 103 | 16088 | 2,00 | 75 |
| | | м2 | | 409,50 | 0,72 | 15295 | 27 | 105 | 0,03 | 1 |
| 248 | С12041 тех.часть п.3 | **Доплата за введение цветных пигментов** | 0,705915 | 40,00 | -- | 28 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 249 | С11011-296 | **Краска порошковая П-ВЛ-212, ра зных цветов** | 0,33615 | 786,00 | -- | 264 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 250 | Е0169-5-1 | **Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина ст ен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм** | 1760 | 8,62 | 0,02 | 15171 | 35 | 13622 | 0,05 | 97 |
| | | отверст | | 8,60 | -- | 15136 | -- | 90 | -- | -- |
| 251 | С11011-2165 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | **Тарельчатый распорный дюбель** | 1760 | 7,05 | -- | 12408 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 252 | Е0115-70-1 | **Оштукатуривание по с етке без устройства каркаса улучшенное стен "Skave r" (1-слой)** | 220 | 221,84 | 4,92 | 48805 | 1082 | 45027 | 1,15 | 253 |
| | | м2 | | 193,05 | 1,87 | 42471 | 411 | 105 | 0,01 | 2 |
| 253 | Прайс-лист | **Теплоизол яционные строительные смеси "Skaver" марки 350** | 11 | 11744,81 | -- | 129193 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 254 | С11011-760 | **Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм** | 220 | 187,00 | -- | 41140 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 255 | Е0115-51-1 | **Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен "Skaver" (2-слой)** | 220 | 110,86 | 1,96 | 24389 | 431 | 25260 | 0,61 | 134 |
| | | м2 | | 108,90 | 0,45 | 23958 | 99 | 105 | 0,03 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | Прайс-лист | Теплоизол ционные строительные смеси "Skaver" марки 350 | 11 | 11744,81 | -- | 129193 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 257 | Е0115-79-1 | Отделка фасадов, АСПОЛ | 220 | 416,46 | 2,16 | 91621 | 475 | 15572 | 0,32 | 71 |
| | | м2 | | 66,60 | 0,81 | 14652 | 178 | 105 | -- | 1 |
| 258 | Е0115-53-1 | Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм | 77,1 | 96,40 | 0,60 | 7433 | 46 | 4664 | 0,32 | 25 |
| | | м | | 57,38 | 0,23 | 4424 | 18 | 105 | -- | -- |
| 259 | Е0115-158-3 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная+откосы | 235,42 | 73,83 | 1,65 | 17381 | 388 | 2687 | 0,06 | 15 |
| | | м2 | | 10,24 | 0,63 | 2411 | 148 | 105 | -- | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | 539477 | 2561 | | | 669 |
| | | | Тенге | | | 118347 | 882 | | | 11 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 539477 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 96333 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 119228 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 312226 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 10010 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 122919 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 61 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 18438 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 39744 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 702140 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 741 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 137666 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | 702140 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 741 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 137666 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | смета 2-1-2 | ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ | | | | | | | |
| 1 | Е0116-14-6 Изм. и доп.вып.15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм | 4 | 465,38 | 9,63 | 1862 | 39 | 1123 | 1,22 | 5 |
| | | м | | 215,78 | 3,60 | 863 | 14 | 128 | 0,02 | -- |
| 2 | С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-200 4 | 4 | 163,00 | -- | 652 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15 | Прокладка трубопроводов водосна бжения из напорных полиэтиленовых труб низкого дав ления среднего типа наружным диам. 40 мм | 7 | 412,02 | 6,65 | 2884 | 47 | 2280 | 1,40 | 10 |
| | | м | | 252,00 | 2,50 | 1764 | 18 | 128 | 0,01 | -- |
| 4 | С130804-71 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40х6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134 -2010 | 7 | 164,00 | -- | 1148 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15 | Прокладка трубопроводов водосн абжения из напорных полиэтиленовых труб низкого да вления среднего типа наружным диам. 32 мм | 11 | 310,32 | 5,28 | 3413 | 58 | 2683 | 1,05 | 12 |
| | | м | | 188,55 | 1,98 | 2074 | 22 | 128 | 0,01 | -- |
| 6 | С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SD R 6-32х5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 5213 4-2010 | 11 | 90,00 | -- | 990 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15 | Прокладка трубопроводов водосн абжения из напорных полиэтиленовых труб низкого да вления среднего типа наружным диам. 25 мм | 15 | 336,95 | 7,90 | 5054 | 119 | 4506 | 1,29 | 19 |
| | | м | | 231,75 | 2,95 | 3476 | 44 | 128 | 0,01 | -- |
| 8 | С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SD R 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 5213 4-2010 | 15 | 53,00 | -- | 795 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15 | Прокладка трубопроводов водосн абжения из напорных полиэтиленовых труб низкого да вления среднего типа наружным диам. 20 мм | 31 | 439,78 | 12,19 | 13633 | 378 | 11788 | 1,64 | 51 |
| | | м | | 292,50 | 4,57 | 9068 | 142 | 128 | 0,02 | 1 |
| 10 | С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SD R 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 5213 4-2010 | 31 | 32,00 | -- | 992 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | Е0116-15-2 | Установка вентилей, задв ижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходны х на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 1 | 473,47 | 39,24 | 473 | 39 | 346 | 1,47 | 1 |
| | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 254 | 16 | 128 | 0,07 | -- |
| 12 | С130901-29 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р для вод ы, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм | 1 | 1060,00 | -- | 1060 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Е0116-15-1 | Установка вентилей, з адвижек, затворов, клапанов обратных, кранов прохо дных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 14 | 473,47 | 39,24 | 6629 | 549 | 4838 | 1,47 | 21 |
| | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 3560 | 220 | 128 | 0,07 | 1 |
| 14 | С130901-7 | Кран шаровый полипропиленовый, Dy 20 мм | 1 | 313,00 | -- | 313 | -- | -- | -- | -- |
| | | ш т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | С130901-6 | Кран шаровый полипропиленовый, Dy 15 мм | 13 | 266,00 | -- | 3458 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | Е0117-2-3 | Установка смесителей | 14 | 143,32 | 1,57 | 2006 | 22 | 2258 | 0,70 | 10 |
| | | шт | | 126,00 | -- | 1764 | -- | 128 | -- | -- |
| 17 | С131101-96 | Смесители для умывальников См-УмОЦБА на стольные, с нижней камерой смешения и аэратором | 14 | 1750,00 | -- | 24500 | -- | -- | -- | -- |
| | | ко мпл | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | Е0116-14-12 | Монтаж гибких подводок к в одоразборной арматуре | 9,6 | 59,31 | -- | 569 | -- | 727 | 0,34 | 3 |
| | | м | | 59,15 | -- | 568 | -- | 128 | -- | -- |
| 19 | С130804-33 | Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, D н до 13,5 мм | 16 | 659,00 | -- | 10544 | -- | -- | -- | -- |
| | | компл | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ | | | | | | | | |
| 20 | Е0116-26-1 | Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм | 1 | 75,82 | 1,57 | 76 | 2 | 86 | 0,41 | -- |
| | | 1счетчик | | 67,50 | -- | 68 | -- | 128 | -- | -- |
| 21 | С131102-15 | Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльч атые ВСКМ 5/20Ч | 1 | 8320,00 | -- | 8320 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Е0122-33-5 | Установка сталь ных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | 0,0004 | 121294,13 | 49389,75 | 49 | 20 | 42 | 312,70 | -- |
| | | т | | 62775,00 | 18657,00 | 25 | 7 | 130 | 91,12 | -- |
| 23 | С130810-108 | Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные к онцентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 50х15 мм | 1 | 302,00 | -- | 302 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | С130810-107 | Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные к онцентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 32х15 мм | 1 | 251,00 | -- | 251 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Е0118-22-2 | Установка манометров с трехходовым крано м | 1 | 859,96 | 1,62 | 860 | 2 | 53 | 0,23 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | комплект | | 41,72 | -- | 42 | -- | 128 | -- | -- |
| 26 | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задв ижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходны х на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 1 | 473,47 | 39,24 | 473 | 39 | 346 | 1,47 | 1 |
| | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 254 | 16 | 128 | 0,07 | -- |
| 27 | С130904-57 | Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 и атяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм | 1 | 328,00 | -- | 328 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Е0116-7-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб д иам. 15 мм | 0,771 | 329,67 | 4,19 | 254 | 3 | 61 | 0,34 | -- |
| | | м | | 59,85 | 1,58 | 46 | 1 | 128 | 0,01 | -- |
| 29 | Е0116-15-1 | Установка вентилей, за движек, затворов, клапанов обратных, кранов проход ных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 4 | 473,47 | 39,24 | 1894 | 157 | 1382 | 1,47 | 6 |
| | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 1017 | 63 | 128 | 0,07 | -- |
| 30 | С130901-24 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для во ды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм | 1 | 328,00 | -- | 328 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | С130901-39 | Вентили проходные муфтовые 15кч18р для в оды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм | 3 | 560,00 | -- | 1680 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | Е0122-33-5 | Установка стальных сва рных фасонных частей диам. 100-250 мм ПРОБКИ | 0,00004 | 121294,13 | 49389,75 | 5 | 2 | 4 | 312,70 | -- |
| | | т | | 62775,00 | 18657,00 | 3 | 1 | 130 | 91,12 | -- |
| 33 | С130810-8 | Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бе сшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа, 15х2,0 мм | 1 | 181,00 | -- | 181 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Е0116-7-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения и з стальных водогазопроводных оцинкованных труб диа м. 15 мм | 0,2 | 329,67 | 4,19 | 66 | 1 | 16 | 0,34 | -- |
| | | м | | 59,85 | 1,58 | 12 | -- | 128 | 0,01 | -- |
| 35 | Е0116-7-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ди ам. 25 мм | 2,25 | 362,67 | 4,19 | 816 | 9 | 177 | 0,34 | 1 |
| | | м | | 59,85 | 1,58 | 135 | 4 | 128 | 0,01 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Е0122-8-11 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм (ФУТЛЯР) | 0,0005 | 307552,18 | 115368,43 | 154 | 58 | 141 | 857,00 | -- |
| | | км | | 162000,00 | 55530,00 | 81 | 28 | 130 | 271,21 | -- |
| 37 | С130806-129 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10 705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, то лщина стенки 7,0 мм | 0,5 | 7392,00 | -- | 3696 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ТЗ | | | | | | | | |
| 38 | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задв ижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходны х на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 5 | 473,47 | 39,24 | 2367 | 196 | 1728 | 1,47 | 7 |
| | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 1271 | 79 | 128 | 0,07 | -- |
| 39 | С130901-6 | Кран шаровый полипропиленовый, Dy 15 мм | 5 | 266,00 | -- | 1330 | -- | -- | -- | -- |
| | | ш т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Е0116-14-12 | Монтаж гибких подводок к в одоразборной арматуре | 6,6 | 59,31 | -- | 391 | -- | 500 | 0,34 | 2 |
| | | м | | 59,15 | -- | 390 | -- | 128 | -- | -- |
| 41 | С130804-33 | Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, D н до 13,5 мм | 11 | 659,00 | -- | 7249 | -- | -- | -- | -- |
| | | компл | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15 | Прокладка трубопроводов водосн абжения из напорных полиэтиленовых труб низкого да вления среднего типа наружным диам. 20 мм | 19 | 439,78 | 12,19 | 8356 | 232 | 7225 | 1,64 | 31 |
| | | м | | 292,50 | 4,57 | 5558 | 87 | 128 | 0,02 | -- |
| 43 | С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SD R 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 5213 4-2010 | 19 | 32,00 | -- | 608 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | Е0117-8-1 | Установка индивидуальных водоводя ных нагревателей | 5 | 1512,32 | 97,07 | 7562 | 485 | 9000 | 7,87 | 39 |
| | | комплект | | 1370,25 | 36,00 | 6851 | 180 | 128 | 0,18 | 1 |
| 45 | 75-1-656 Изм. и доп. вып. 22 | Водонагреватели электрические накопительны е на 30 литров, мощность 2 кВт, управление электро нное, настенные ГОСТ 52084-2003 | 5 | 12864,00 | -- | 64320 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6 | Изоляция трубчатая труб опроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex | 19 | 72,96 | 16,85 | 1386 | 320 | 815 | 0,21 | 4 |
| | | м | | 38,59 | 4,33 | 733 | 82 | 100 | 0,03 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | С11031-120 Изм. и доп. вып. 22 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м· К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 | 19 | 31,00 | -- | 589 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ, К1 | | | | | | | | |
| 48 | Е0116-13-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм | 37 | 748,88 | 1,43 | 27709 | 53 | 4874 | 0,56 | 21 |
| | | м | | 102,38 | 0,54 | 3788 | 20 | 128 | -- | -- |
| 49 | Е0116-13-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм | 39 | 620,54 | 0,64 | 24201 | 25 | 5314 | 0,58 | 23 |
| | | м | | 106,20 | 0,25 | 4142 | 10 | 128 | -- | -- |
| 50 | Е0116-4-2 | Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм | 6 | 1712,45 | 10,58 | 10275 | 63 | 946 | 0,70 | 4 |
| | | м | | 119,25 | 3,96 | 716 | 24 | 128 | 0,02 | -- |
| 51 | Е0122-33-1 | Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм | 0,01 | 14686,81 | 398,18 | 147 | 4 | 90 | 42,10 | -- |
| | | т | | 6750,00 | 150,75 | 68 | 2 | 130 | 0,74 | -- |
| 52 | С130810-2926 Изм. и доп. вып. 21 | Отводы чугунные под углом 45° DN 100 Г ОСТ 6942-98 | 2 | 961,00 | -- | 1922 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | Е0117-1-6 | Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды | 14 | 460,28 | 21,53 | 6444 | 301 | 6371 | 1,95 | 27 |
| | | комплект | | 346,50 | 9,00 | 4851 | 126 | 128 | 0,04 | 1 |
| 54 | С131101-72 | Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х 150 мм | 14 | 5680,00 | -- | 79520 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | Е0117-3-1 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 2 | 9126,62 | 39,24 | 18253 | 78 | 1031 | 2,22 | 4 |
| | | комплект | | 387,00 | 15,75 | 774 | 31 | 128 | 0,07 | -- |
| 56 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,ревизий | 11 | 300,57 | 225,64 | 3306 | 2482 | 1838 | 0,41 | 5 |
| | | шт | | 69,53 | 58,98 | 765 | 649 | 130 | 0,23 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | С130810-182 Изм. и доп. вып. 21 | Ревизии к канализационным трубам, d 5 0 мм (ПВХ) | 8 | 488,00 | -- | 3904 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | С130810-183 Изм. и доп. вып. 21 | Ревизии к канализационным трубам, диа метр 100 мм (ПВХ) | 3 | 1137,00 | -- | 3411 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | Е0122-34-2 | Установка полиэтиленовы х тройников | 24 | 440,21 | 332,43 | 10565 | 7978 | 5905 | 0,61 | 15 |
| | | шт | | 102,38 | 86,87 | 2457 | 2085 | 130 | 0,33 | 8 |
| 60 | С130804-2838 Изм. и доп.вып.18 | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 10 0 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134 -2010 | 2 | 1223,00 | -- | 2446 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | С130804-2870 Изм. и доп.вып.18 | Тройник полиэтиленовый литой переходно й 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГО СТ Р 52134-2010 | 5 | 1273,00 | -- | 6365 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62 | С130804-2835 Изм. и доп.вып.18 | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 1 00 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2 010 | 14 | 364,00 | -- | 5096 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63 | С130804-2838 Изм. и доп.вып.18 | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 10 0 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134 -2010 | 1 | 1223,00 | -- | 1223 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | С130804-2870 Изм. и доп.вып.18 | Тройник полиэтиленовый литой переходно й 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГО СТ Р 52134-2010 | 2 | 1273,00 | -- | 2546 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65 | Е0122-34-3 | Установка полиэтиленовых крестов ин | 1 | 594,94 | 450,71 | 595 | 451 | 333 | 0,83 | 1 |
| | | шт | | 138,83 | 117,67 | 139 | 118 | 130 | 0,45 | -- |
| 66 | С130804-5034 Изм. и доп.вып.18 | Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 1 00 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-201 0 | 1 | 1477,00 | -- | 1477 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67 | Е0122-34-1 | Установка полиэтилен овых отводов, колен, патрубков, переходов | 55 | 300,57 | 225,64 | 16531 | 12410 | 9188 | 0,41 | 23 |
| | | шт | | 69,53 | 58,98 | 3824 | 3244 | 130 | 0,23 | 12 |
| 68 | С130804-3293 Изм. и доп.вып.18 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SD R 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 4 | 518,00 | -- | 2072 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | С130804-2732 Изм. и доп.вып.18 | Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 16 | 310,00 | -- | 4960 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 70 | С130804-2736 Изм. и доп.вып.18 | Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 5 | 868,00 | -- | 4340 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71 | С130804-2782 Изм. и доп.вып.18 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 18 | 248,00 | -- | 4464 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72 | С130804-5372 Изм. и доп.вып.18 | Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 8 | 335,00 | -- | 2680 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73 | С130804-5346 Изм. и доп.вып.18 | Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 4 | 753,00 | -- | 3012 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74 | Е0122-8-11 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм (Футляр) | 0,0005 | 307552,18 | 115368,43 | 154 | 58 | 141 | 857,00 | -- |
| | | км | | 162000,00 | 55530,00 | 81 | 28 | 130 | 271,21 | -- |
| 75 | С130806-129 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10 705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, то лщина стенки 5,0 мм | 0,5 | 7392,00 | -- | 3696 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 446181 | 26680 | | | 348 |
| | | | Тенге | | | 61480 | 7359 | | | 29 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 64320 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 64320 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 33481 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 934 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 14418 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 589 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 18499 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2775 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3119 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 55098 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 82 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 17193 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 348380 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 90319 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 54421 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 201859 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдача и испытание - | | | Тенге | | | 1 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 69659 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 35 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 10449 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 25082 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | 443121 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 340 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 64870 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 562539 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 422 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 82062 | | | |
| | | **смета 2-1-3** | | | | **РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ** | | | | |
| 3 | Е0116-15-1 | Установка вентилей, з адвижек, затворов, клапанов обратных, кранов прохо дных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 6 | 473,47 | 39,24 | 2748 | 746 | 6566 | 1,47 | 28 |
| | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 4831 | 299 | 128 | 0,07 | 1 |
| 4 | С130903-217 Изм. и доп.вып.19 | Клапан термостатический RA-G для одноторубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 | 17 | 2682,00 | -- | 45594 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ** | | | | | | | | |
| 37 | Е0120-40-1 | Установка кондиционеров-доводчик | 2 | 383,55 | 18,60 | 767 | 37 | 950 | 2,00 | 4 |
| | | шт | | 363,83 | 7,09 | 728 | 14 | 128 | 0,03 | -- |
| 38 | Прайс-лист | Сплит-система Sa msung AQ09UGFNSER | 1 | 23962,68 | -- | 23963 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | Прайс-лист | Сплит-система Sa msung AQ12UGFNSER | 1 | 24925,11 | -- | 24925 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Е0120-12-10 | Установка решеток жалюзийных стальных щ елевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм | 3 | 320,85 | 16,96 | 963 | 51 | 744 | 1,12 | 3 |
| | | шт | | 186,64 | 7,09 | 560 | 21 | 128 | 0,03 | -- |
| 41 | Е0120-12-11 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х20 0; 300х300; 400х400 мм | 12 | 355,85 | 16,96 | 4270 | 203 | 2976 | 1,12 | 13 |
| | | шт | | 186,64 | 7,09 | 2240 | 85 | 128 | 0,03 | -- |
| 42 | Е0120-19-1 | Установка зонтов над шахтами из листово й стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм | 15 | 1129,10 | 7,30 | 16936 | 109 | 1678 | 0,51 | 8 |
| | | шт | | 85,05 | 2,36 | 1276 | 35 | 128 | 0,01 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Е0120-3-2 | **Прокладка воздуховодов класса Н /нормал ьные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали т олщиной 0,5 мм** | 4,2 | 1169,91 | 13,82 | 4914 | 58 | 1425 | 1,62 | 7 |
| | | м2 | | 259,88 | 5,18 | 1091 | 22 | 128 | 0,03 | -- |
| 44 | Е0120-3-3 | **Прокладка воздуховодов класса Н /норма льные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной ста ли толщиной 0,5 мм** | 25,6 | 1144,51 | 11,11 | 29299 | 284 | 7955 | 1,48 | 38 |
| | | м2 | | 238,61 | 4,16 | 6108 | 106 | 128 | 0,02 | 1 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | 106037 | 743 | | | 73 |
| | | | **Тенге** | | | 12003 | 284 | | | 1 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 48888 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 48888 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 57149 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 44403 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 12287 | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 607 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 15727 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 8 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2359 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4373 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 77249 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 82 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 14646 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 126137 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 82 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 14646 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ПО ФОРМЕ** | | | | **7085755** | | | | |
| | | **НЕПРЕДВИДИМЫЕ ЗАТРАТЫ 6%** | | | | **0** | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ И НАКЛАДНЫЕ С НЕПРЕДВИДЕНЫМИ** | | | | **7085755** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Наименование | ед.изм. | СМР | оборудование | прочие | ВСЕГО | | | |
| | | Итого по акту в ценах 2001 г. | тенге | 7 085 755 | | | | | | |
| | | Итого временные здания и сооружения3,4% | тенге | 7 326 671 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | затраты на выслугу лет 1% | | 73 267 | | | | | | |
| | | дополнительные затраты на зимнее время 0,7% | | 51 287 | | | | | | |
| | | затраты на доп отпуска 0,4% | | 29 307 | | | | | | |
| | | Итого дополнительные затраты при производстве работ | тенге | 7 480 531 | | | | | | |
| | | ИТОГО: | тенге | 7 480 531 | | | | | | |
| | | В ценах 2016 года К=2,7367742 | тенге | 20 472 523 | - | - | 20 472 523 | | | |
| | | Налоги, сборы, платежи 2% | тенге | | | 409 450 | 409 450 | | | |
| | | ИТОГО: | тенге | 20 881 974 | | 409 450 | 20 881 974 | | | |
| | | Итого к оплате с пониж коэф =0, 8592866448593 | | | | | 17 943 601 | | | |
| | | НДС% | | | | | 2 153 232 | | | |
| | | ИТОГО: | | | | | 2 153 232 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего: | **тенге** | | | | 20 096 833 | | | |
| | | **Всего к оплате** | | | | | **20 096 833** | 20 096 833 | | 0 |

**ИНЖЕНЕР:**
**Инженер-эксперт ТОО "ТК и З"**

**Дуйсебаев А.Е.**

«ТК и З» ЖШС
Инженер сарапшы
Дуйсебаев А.Е.

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор ТОО "Экспресс-Строй"**

**Ш. Жумабаева**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Южно-Казахстанской области"

Инженер: ТОО "ТК и З"

Подрядчик: ТОО "Экспресс-Строй"

Наименование стройки: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Амангелди, сельского округа Кажымукан Ордабасинского района ЮКО»

# СПРАВКА

## о стоимости выполненных работ и затрат от 12.10.2017 г.

| № п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат | С начала года по отчетный месяц включитель-но НДС | С начала года НДС | СМР в базовых ценах 2001 года | В отчетный месяц | По монтажу оборудования | | Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базе | Дополнительные затраты | | НДС в отчетном месяце | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | с начала года | по отчетный период | | приобретение материалов | другие дополнитель-ные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Затраты подрядчика | 36 283 392 | 1 734 274 | 12 862 168 | 4 694 439 | | | 98 331 | | | 1 423 893 | 13 289 666 |
| | в том числе оборудование | | | | | | | | | | | |
| | Затраты инжиниринговых услуг | 441 727 | 21 114 | | | | | | | | 17 335 | 161 793 |
| | Затраты авторского надзора | | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО: | 36 725 119 | 1 755 388 | 12 862 168 | 4 694 439 | | | 98 331 | | | 1 441 228 | 13 451 459 |

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Южно-Казахстанской области"

_____ Е. Ахметов

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО

_____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Экспресс-Строй"

_____ Ш. Жумабаева

**Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства ЮКО"**

**Инженер: ТОО "ТК и З"**

**Подрядчик: ТОО "Экспресс-Строй"**

**Наименование объекта: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Амангелди, сельского округа Кажымукан Ордабасинского района ЮКО»**

## Акт приемки выполненных работ за октябрь 2017 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| смета 2-1-4 | | | | | | | | | | |
| 1 | Ц0110-667-9 | Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча | 1 | 3503,10 | 1,60 | 3503 | 2 | 3078 | 18,00 | 18 |
| | | шт | | 3420,00 | -- | 3420 | -- | 90 | -- | -- |
| 2 | С151804-3254 Изм. и доп. вып. 22 | Приборы приемно-контрольные охранно-по жарные модели Гранит-3 с встроенным РИП | 1 | 4330,00 | -- | 4330 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Ц0110-668-3 | Извещатели ПС автоматические: тепловой , дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении | 26 | 457,50 | 1,60 | 11895 | 42 | 10226 | 2,00 | 52 |
| | | шт | | 437,00 | -- | 11362 | -- | 90 | -- | -- |
| 4 | С151804-3188 Изм. и доп. вып. 22 | Извещатели пожарные тепловые модели И П 103-5/1-А3 | 26 | 86,00 | -- | 2236 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Ц0110-668-2 | Извещатели пожарный дымовой адресный | 2 | 369,90 | 1,60 | 740 | 3 | 625 | 2,00 | 4 |
| | | ш т | | 347,00 | -- | 694 | -- | 90 | -- | -- |
| 6 | С151804-3194 Изм. и доп. вып. 22 | Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141 | 2 | 285,00 | -- | 570 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Ц0110-698-2 | Установка контроля шлейфа | 3 | 152,60 | -- | 458 | -- | 383 | 0,80 | 2 |
| | | шт | | 142,00 | -- | 426 | -- | 90 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | С151804-3222 Изм. и доп. вып. 22 | Приборы приема и контроля шлейфа сигна лизации УКШ-1 | 3 | 2885,00 | -- | 8655 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | Ц0110-669-1прим. | Приборы и устройства сигнализиру ющие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной, оповещатель звуковой,оповещатель световой | 2 | 2062,70 | 1,60 | 4125 | 3 | 3568 | 11,00 | 22 |
| | | шт | | 1982,00 | -- | 3964 | -- | 90 | -- | -- |
| 10 | С151804-3211 Изм. и доп. вып. 22 | Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10 | 1 | 267,00 | -- | 267 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | С151804-3321 Изм. и доп. вып. 22 | Оповещатели свето-звуковые (комбиниров анные) Маяк-12-К | 1 | 962,00 | -- | 962 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Ц0110-55-3 | Прокладка кабеля по стене кирпичной, м асса 1 м до 1 кг | 111 | 72,90 | -- | 8092 | -- | 5325 | 0,33 | 37 |
| | | м | | 53,30 | -- | 5916 | -- | 90 | -- | -- |
| 13 | Прайс-лист | Кабель сигнальный КПСВВ 2Х0,5 | 111 | 6,20 | -- | 688 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Ц0108-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, б локах и коробах, масса 1 м до 1 кг | 5 | 27,70 | 2,10 | 139 | 11 | 96 | 0,10 | 1 |
| | | м | | 19,70 | 0,50 | 99 | 3 | 95 | -- | -- |
| 15 | С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20 | Кабели силовые, не распространяющи е горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,005 | 33644,00 | -- | 168 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | Ц0108-409-1 | Трубы винипластовые по установленным ко нструкциям по стенам и колоннам с креплением скоба ми, диаметр до 25 мм | 5 | 108,60 | 48,90 | 543 | 245 | 246 | 0,22 | 1 |
| | | м | | 39,60 | 12,20 | 198 | 61 | 95 | 0,07 | -- |
| 17 | Прайс-лист | Труба ПВХ д16 | 5 | 6,20 | -- | 31 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ | | | | | | |
| 18 | Ц0110-556-5 | Стационарный беспроводный терминал | 1 | 2984,10 | -- | 2984 | -- | 2867 | 17,00 | 17 |
| | | шт | | 2925,00 | -- | 2925 | -- | 98 | -- | -- |
| 19 | Прайс-лист | Стационарный бес проводный терминал HUAWEL ETS 1000 | 1 | 7177,39 | -- | 7177 | -- | -- | -- | -- |
| | | к-т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Ц0110-111-1 | Оборудование станции: аппарат телефонны й настольный системы ЦБ или АТС | 1 | 978,90 | -- | 979 | -- | 852 | 7,00 | 7 |
| | | шт | | 947,00 | -- | 947 | -- | 90 | -- | -- |
| 21 | Прайс-лист | Panasonic KX-TEB 308CA | 1 | 13178,99 | -- | 13179 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Ц0110-55-8 | Провод однопарный с креплением проволоч ными скрепами по стене кирпичной | 25 | 43,80 | -- | 1095 | -- | 551 | 0,15 | 4 |
| | | м | | 24,50 | -- | 613 | -- | 90 | -- | -- |
| 23 | С151607-291 | Провода телефонные распределительные о днопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоля цией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х 0,4 мм2 | 0,025 | 2980,00 | -- | 75 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | Ц0110-349-7 | Аппаратура настенного типа. Розетка | 3 | 107,30 | -- | 322 | -- | 300 | 1,00 | 3 |
| | | шт | | 99,00 | -- | 297 | -- | 101 | -- | -- |
| 25 | С151802-22 | Розетка телефонная штепсельная четырехпр оводная /с конденсатором/ РТШК-4 | 3 | 222,00 | -- | 666 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Ц0110-557-10 | Аппарат телефонный | 3 | 1262,00 | -- | 3786 | -- | 3672 | 7,00 | 21 |
| | | шт | | 1249,00 | -- | 3747 | -- | 98 | -- | -- |
| 27 | Прайс-лист | Телефонный аппара т KX-TS2365RUW | 3 | 2397,90 | -- | 7194 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 84858 | 305 | | | 188 |
| | | | Тенге | | | 34607 | 64 | | | -- |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 27550 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 27550 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 57308 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 3749 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 34671 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 18648 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 31788 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 16 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4768 | | | |
| | | Неормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5346 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 94442 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 205 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 39439 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 121992 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 121992 | | | | 205 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 39439 | | | |

| | | смета 2-1-5 | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ц0108-524-1 | Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранит елями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключа тель", или с двумя предохранителями, устанавливаем ый на конструкции, на полу, на ток до 100 А | 1 | 1514,60 | 39,60 | 1515 | 40 | 391 | 2,00 | 2 |
| | | шт | | 405,00 | 6,80 | 405 | 7 | 95 | 0,04 | -- |
| 2 | Прайс лист | Ящик ЯРП-46370 | 1 | 12355,87 | -- | 12356 | -- | -- | -- | -- |
| | | ш т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Е0121-24-1 | Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене | 1 | 518,13 | 31,00 | 518 | 31 | 439 | 2,30 | 2 |
| | | шт | | 393,75 | 12,29 | 394 | 12 | 108 | 0,06 | -- |
| 4 | Ц0108-526-1 | Автомат одио-, двух-, трехполюси ый, устанавливаемый на конструкции, на стене или к олонне, на ток до 25 А | 9 | 240,20 | 13,20 | 2162 | 119 | 1961 | 1,00 | 9 |
| | | шт | | 227,00 | 2,30 | 2043 | 21 | 95 | 0,01 | -- |
| 5 | Ц0108-526-2 | Автомат одио-, двух-, трехполюси ый, устанавливаемый на конструкции, на стене или к олонне, на ток до 100 А | 1 | 368,00 | 28,00 | 368 | 28 | 327 | 2,00 | 2 |
| | | шт | | 340,00 | 4,50 | 340 | 4 | 95 | 0,03 | -- |
| 6 | С151803-621 Изм. и доп. вып. 22 | Щиты распределительные встраиваемые мод ели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778- 2001 | 1 | 1167,00 | -- | 1167 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | С151801-738 Изм. и доп. вып. 22 | Автоматы дифференциальные АД14 4Р 40А 3 0 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | 1 | 907,00 | -- | 907 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | С151801-313 Изм. и доп. вып. 22 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 1 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | 1 | 225,00 | -- | 225 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | С151801-283 Изм. и доп. вып. 22 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2 5А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | 7 | 75,00 | -- | 525 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | С151801-281 Изм. и доп. вып. 22 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | 1 | 75,00 | -- | 75 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | Е0121-18-1 | Монтаж светильников до двух лю минесцентных ламп устанавливаемых на штырях | 10 | 244,37 | 65,36 | 2444 | 654 | 2010 | 0,95 | 9 |
| | | шт | | 151,65 | 34,45 | 1517 | 345 | 108 | 0,16 | 2 |
| 12 | Е0121-18-2 | Монтаж светильников до четырех люмине сцентных ламп | 18 | 377,15 | 88,98 | 6789 | 1602 | 6005 | 1,61 | 29 |
| | | шт | | 258,75 | 50,17 | 4658 | 903 | 108 | 0,22 | 4 |
| 13 | С151702-62 Изм. и доп. вып. 20 | Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-18-001 ГОСТ 17677-82 | 3 | 385,00 | -- | 1155 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | С151702-1 | Светильники тип OPL/S 4x36 | 14 | 7130,00 | -- | 99820 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | С151702-2 | Светильники тип OPL/S 4x36 с встроенным б локом аварийного питания | 4 | 7100,00 | -- | 28400 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | С151702-19 | Светильники тип OPL/S 2x36 | 1 | 3550,00 | -- | 3550 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | С151702-84 Изм. и доп. вып. 20 | Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО 2x36-504 ГОСТ 17677-82 | 2 | 2305,00 | -- | 4610 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | С151702-149 Изм. и доп. вып. 20 | Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО 2x36-003/004 Luxe ГОСТ 17677-82 | 1 | 2152,00 | -- | 2152 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С151702-157 Изм. и доп. вып. 20 | Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛСП42-2x36-001 IP54 ГОСТ 17677-82 | 2 | 2848,00 | -- | 5696 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С151702-156 Изм. и доп. вып. 20 | Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛСП42-1x36-001 IP54 ГОСТ 17677-82 | 1 | 2063,00 | -- | 2063 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Монтаж сигнальных фонарей с лампами нак аливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Под ъезд" и т.д. | | | | | | | | |
| | | шт | 2 | 135,55 | -- | 271 | -- | 268 | 0,78 | 2 |
| | | | | 124,20 | -- | 248 | -- | 108 | -- | -- |
| 22 | С151704-1 | Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3 | | | | | | | | |
| | | шт | 2 | 457,00 | -- | 914 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | Е0121-17-1 | Монтаж светильников для ламп накаливани я с подвесом на крючках для помещений с нормальным и условиями среды | | | | | | | | |
| | | шт | 13 | 169,86 | 57,56 | 2208 | 748 | 1724 | 0,55 | 7 |
| | | | | 86,85 | 35,93 | 1129 | 467 | 108 | 0,16 | 2 |
| 24 | С151701-14 | Светильник потолочный, тип НПП03-100-001 -МУ3 | | | | | | | | |
| | | шт | 5 | 871,00 | -- | 4355 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | С151701-291 Изм. и доп. вып. 20 | Светильники, тип НПБ-60 IP54 TDM ГОСТ 1 7677-82 | | | | | | | | |
| | | шт. | 4 | 515,00 | -- | 2060 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | С151701-137 Изм. и доп. вып. 20 | Светильники, тип НПО22-100-220 ГОСТ 176 77-82 | | | | | | | | |
| | | шт. | 4 | 364,00 | -- | 1456 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | С151706-20 | Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-240-100 | | | | | | | | |
| | | шт | 13 | 70,00 | -- | 910 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | С151706-77 | Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 682 5-74/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 | | | | | | | | |
| | | шт | 3 | 82,00 | -- | 246 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | С151706-79 | Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 68 25-74/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40 | | | | | | | | |
| | | шт | 85 | 99,00 | -- | 8415 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | С151705-3 | Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 87 99-75/, тип 8ОС-220 | | | | | | | | |
| | | шт | 88 | 14,00 | -- | 1232 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Е0121-22-8 | Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке | 24 | 34,70 | -- | 833 | -- | 764 | 0,19 | 5 |
| | | шт | | 29,48 | -- | 708 | -- | 108 | -- | -- |
| 32 | С151801-139 | Розетка штепсельная 3-х полюсная для пр исоединения к сети передвижных приемников тока, тр ебующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ | 1 | 126,00 | -- | 126 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | С151801-145 | Розетка штепсельная с боковым заземляю щим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 | 23 | 68,00 | -- | 1564 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | Е0121-22-9 | Установка штепсельных розеток ге рметических и полугерметических | 6 | 74,54 | -- | 447 | -- | 347 | 0,34 | 2 |
| | | шт | | 53,55 | -- | 321 | -- | 108 | -- | -- |
| 35 | С151801-142 | Розетка штепсельная с плоскими контакта ми открытой установки брызгозащищенная, на напряже ние 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 /42 У2/ | 6 | 90,00 | -- | 540 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Е0121-22-2 | Установка 1-клавишных вы ключателей утопленного типа при скрытой проводке | 9 | 35,40 | -- | 319 | -- | 287 | 0,19 | 2 |
| | | ш т | | 29,48 | -- | 265 | -- | 108 | -- | -- |
| 37 | Е0121-22-3 | Установка 2-клавишных вы ключателей утопленного типа при скрытой проводке | 6 | 45,74 | -- | 274 | -- | 201 | 0,20 | 1 |
| | | ш т | | 31,05 | -- | 186 | -- | 108 | -- | -- |
| 38 | Е0121-22-4 | Установка выключателей герметиче ских и полугерметических | 2 | 82,17 | -- | 164 | -- | 116 | 0,34 | 1 |
| | | шт | | 53,55 | -- | 107 | -- | 108 | -- | -- |
| 39 | С151801-12 | Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10 /220 | 9 | 156,00 | -- | 1404 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | С151801-14 | Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10 /220 | 6 | 182,00 | -- | 1092 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | С151801-18 | Выключатель однополюсный для открытой ус тановки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, т ип 0-4-Б-01-6/220 | 2 | 215,00 | -- | 430 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | С151801-132 | Коробка полиэтиленовая для установки в ыключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 | 0,033 | 16300,00 | -- | 538 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | С151803-51 | Коробки ответвительные стальные с полиэ тиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХ Л3 | 0,06 | 24200,00 | -- | 1452 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | Е0121-4-1 | Затягивание в проложенны е трубы или металлические рукава провода первого о дножильного или многожильного в общей оплетке сумм арным сечением до 2,5 мм2 | 380 | 9,33 | 0,82 | 3544 | 310 | 3485 | 0,05 | 19 |
| | | м | | 7,99 | 0,50 | 3036 | 191 | 108 | -- | 1 |
| 45 | Е0121-4-2 | Затягивание в проложенные труб ы или металлические рукава провода первого одножил ьного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 | 36 | 11,04 | 1,09 | 398 | 39 | 384 | 0,06 | 2 |
| | | м | | 9,23 | 0,66 | 332 | 24 | 108 | -- | -- |
| 46 | С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20 | Кабели силовые, не распространяющи е горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,235 | 33644,00 | -- | 7906 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20 | Кабели силовые, не распространяющи е горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,13 | 53341,00 | -- | 6934 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | С151601-1208 Изм. и доп. вып. 20 | Кабели силовые, не распространяющи е горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,035 | 81275,00 | -- | 2845 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | С151601-1271 Изм. и доп. вып. 20 | Кабели силовые, не распространяющи е горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,015 | 61599,00 | -- | 924 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | С151601-1274 Изм. и доп. вып. 20 | Кабели силовые, не распространяющи е горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,001 | 200060,00 | -- | 200 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | Е0121-2-1 | Прок ладка винипластовых труб поставляемых прямыми труб ами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 м м по стенам и колоннам с креплением накладными ско бами | 415 | 72,13 | 6,92 | 29935 | 2872 | 22615 | 0,29 | 119 |
| | | м | | 46,13 | 4,33 | 19144 | 1796 | 108 | 0,02 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Е0121-2-2 | Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами д линой 5-7 м и диам. условного прохода до 32 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами | 1 | 79,85 | 7,44 | 80 | 7 | 61 | 0,33 | -- |
| | | м | | 52,20 | 4,53 | 52 | 5 | 108 | 0,02 | -- |
| 53 | Прайс-лист | Труба ПВХ д16 | 365 | 6,20 | -- | 2263 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | Прайс-лист | Труба ПВХ д20 | 50 | 7,83 | -- | 391 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | Прайс-лист | Труба ПВХ д32 | 1 | 17,62 | -- | 18 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | Ц0108-472-3 | Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2 | 15 | 30,80 | 7,60 | 462 | 114 | 343 | 0,13 | 2 |
| | | м | | 23,20 | 0,90 | 348 | 13 | 95 | 0,01 | -- |
| 57 | С11041-82 | Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 1 03-76/ | 0,01185 | 48400,00 | -- | 574 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 264219 | 6565 | | | 215 |
| | | | Тенге | | | 35233 | 3787 | | | 17 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 12356 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 12356 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 251863 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 10932 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 39021 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 199133 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 41729 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 21 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 6259 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 17616 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 311207 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 252 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 45280 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 323563 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 252 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 45280 | | | |
| | | смета 3-1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопат а" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 134,7039 | 27,84 | 26,18 | 3749 | 3526 | 1158 | 0,01 | 2 |
| | | м3 | | 1,66 | 7,20 | 224 | 970 | 97 | 0,03 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креп лений с откосами/доработка грунта вручную после ра зработки их механизированным способом/ | 4,1661 | 262,72 | -- | 1095 | -- | 1237 | 1,85 | 8 |
| | | м3 | | 262,72 | -- | 1095 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | Е0101-24-2 | Перемещение грунта бульдозерами мо щностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 груп пы грунтов до 10 м В ОТВАЛ | 138,87 | 9,24 | 9,24 | 1284 | 1284 | 404 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 3,00 | -- | 417 | 97 | 0,01 | 2 |
| 4 | Е0101-24-2 | Перемещение грунта бульдозе рами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ИЗ ОТВАЛА ДЛЯ ПОДУШКИ И ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ | 138,87 | 9,24 | 9,24 | 1284 | 1284 | 404 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 3,00 | -- | 417 | 97 | 0,01 | 2 |
| 5 | Е0101-139-1 | Устройство грунтовых подушек на пр осадочных грунтах методом послойной укатки | 86,082 | 89,00 | 88,73 | 7662 | 7638 | 2076 | -- | -- |
| | | м3 | | 0,25 | 24,61 | 22 | 2118 | 97 | 0,08 | 7 |
| 6 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов б ульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при пере мещении 2 группы грунтов до 5 м | 51,20436 | 6,48 | 6,48 | 332 | 332 | 104 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 108 | 97 | 0,01 | -- |
| 7 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазу х котлованов и ям в грунтах 2 группы | 1,58364 | 134,10 | -- | 212 | -- | 240 | 0,97 | 2 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 212 | -- | 113 | -- | -- |
| 8 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневм атическими трамбовками | 52,788 | 21,55 | 4,52 | 1137 | 238 | 872 | 0,11 | 6 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 899 | -- | 97 | -- | -- |
| | | ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | |
| | | ЛЕНТОЧНЫЕ | | | | | | | | |
| 9 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки из бетон а В3,5 | 0,9 | 5050,51 | 66,01 | 4545 | 59 | 209 | 1,35 | 1 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 176 | 22 | 105 | 0,12 | -- |
| 10 | Е0106-1-20 | Устройство ленточных фундаментов бетон ных из бетона В7,5 | 7,5 | 6200,43 | 311,32 | 46503 | 2335 | 4399 | 2,82 | 21 |
| | | м3 | | 441,00 | 117,61 | 3308 | 882 | 105 | 0,57 | 4 |
| 11 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоим ости бетона за применение сульфатостойкого цемента | 8,568 | 94,00 | -- | 805 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Е0106-11-10 | Армирова ние подстилающих слоев и набетонок | 0,0655 | 5239,08 | 327,33 | 343 | 21 | 138 | 11,60 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 124 | 8 | 105 | 0,60 | -- |
| 13 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоски е: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,00654 | 65000,00 | -- | 425 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: стал ь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0444 | 67700,00 | -- | 3006 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,01456 | 61200,00 | -- | 891 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | Е0108-4-1 | Гидроизоляция горизонта льная цементная 1:2 | 9,6 | 266,07 | 4,19 | 2554 | 40 | 675 | 0,38 | 4 |
| | | м2 | | 58,05 | 1,58 | 557 | 15 | 118 | 0,01 | -- |
| 17 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битум ная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кл адки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 57,6 | 245,44 | 3,82 | 14137 | 220 | 2636 | 0,21 | 12 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 2151 | 83 | 118 | 0,01 | -- |
| | | | | СТЕНЫ | | | | | | |
| 18 | Е0108-6-1 | Кладка стен наружных пр остых при высоте этажа до 4 м из кирпича М-100,на цементном растворе М-50 | 16,46 | 5653,00 | 335,84 | 93048 | 5528 | 16038 | 4,54 | 75 |
| | | м3 | | 699,75 | 126,00 | 11518 | 2074 | 118 | 0,61 | 10 |
| 19 | Е0108-12-1 | Армирование кладки ст ен СГ-1 | 0,04794 | 8679,65 | 422,15 | 416 | 20 | 476 | 56,40 | 3 |
| | | т | | 8257,50 | 157,50 | 396 | 8 | 118 | 0,77 | -- |
| 20 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: стал ь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,00765 | 65000,00 | -- | 497 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: стал ь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,08058 | 68200,00 | -- | 5496 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | Ж/Б ПЕРЕМЫЧКА МП-1 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Е0106-18-9 | Устройство перемычек из бетона кл.В 15 | 0,28 | 13076,15 | 367,51 | 3661 | 103 | 688 | 13,10 | 4 |
| | | м3 | | 2202,75 | 138,83 | 617 | 39 | 105 | 0,68 | -- |
| 23 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0064 | 65000,00 | -- | 416 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,0108 | 67700,00 | -- | 731 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ПРОЕМЫ** | | | | | | | | |
| | | **ОКОННЫЕ** | | | | | | | | |
| 25 | Е0110-16-1 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2 | 0,9 | 828,63 | 71,29 | 746 | 64 | 321 | 1,64 | 1 |
| | | м2 | | 272,25 | 25,25 | 245 | 23 | 120 | 0,10 | -- |
| 26 | С12061-150 | Блоки оконные глухие одинарной конс трукции ФН 03-15 | 0,9 | 1990,00 | -- | 1791 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | С11011-794 | Скобяные изделия окон /независимо от выс оты/ с раздельными двойными трехстворными переплет ами для общественных зданий | 2 | 1560,00 | -- | 3120 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Е0115-203-4 | Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон со спаренным переплетом | 0,9 | 1057,75 | 3,98 | 952 | 4 | 118 | 1,18 | 1 |
| | | м2 | | 123,53 | 1,51 | 111 | 1 | 105 | 0,01 | -- |
| | | **ДВЕРИ** | | | | | | | | |
| 29 | Е0109-46-1 | Монтаж каркасов ворот большепролетных здани й, ангаров и др. без механизмов открывания | 0,17788 | 31476,57 | 17434,99 | 5599 | 3101 | 1614 | 41,40 | 7 |
| | | т | | 7650,00 | 2428,67 | 1361 | 432 | 90 | 8,15 | 1 |
| 30 | С12021-85 | Во рота различных типов: рамы, каркасы панелей, панел и с заполнением из тонколистовой стали без механиз ма открывания | 0,17788 | 120300,00 | -- | 21399 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | С11011-818 | Петля врезная | 8 | 21,00 | -- | 168 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | С11011-815 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | 2 | 844,00 | -- | 1688 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | Е0106-11-7 | Установка закладных детал ей весом до 4 кг | 0,00206 | 93997,62 | 304,24 | 194 | 1 | 72 | 198,00 | -- |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 68 | -- | 105 | 0,56 | -- |
| 34 | С11011-818 | Шпингалет | 4 | 21,00 | -- | 84 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ПОЛЫ БЕТОННЫЕ-67,56м2** | | | | | | | | |
| 35 | Е0111-1-1 | Уплотнение грунта гравием | 33,78 | 51,34 | 2,62 | 1734 | 89 | 478 | 0,07 | 2 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 355 | 33 | 123 | -- | -- |
| 36 | Е0111-2-9 | Устройство из бетона кл.В7,5 | 1,689 | 6089,30 | -- | 10285 | -- | 1178 | 3,66 | 6 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 958 | -- | 123 | -- | -- |
| 37 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщино й 30 мм (20см) | 33,78 | 295,62 | 14,76 | 9986 | 499 | 2409 | 0,36 | 12 |
| | | м2 | | 52,43 | 5,54 | 1771 | 187 | 123 | 0,03 | 1 |
| 38 | Е0111-15-2 К=2 | Вы читается позиция: исключать на каждые 5 мм изменен ия толщины бетонных покрытий | 33,78 | -60,32 | -1,34 | -2038 | -45 | -161 | -0,02 | -1 |
| | | м2 | | -3,38 | -0,50 | -114 | -17 | 123 | -- | -- |
| 39 | Е0111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | 35,469 | 27,54 | 0,22 | 977 | 8 | 811 | 0,10 | 4 |
| | | м | | 18,50 | 0,09 | 656 | 3 | 123 | -- | -- |
| | | **ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | |
| 40 | Е0115-61-1 | Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным ра створом по камню и бетону стен | 46 | 202,76 | 3,39 | 9327 | 156 | 5686 | 0,65 | 30 |
| | | м2 | | 117,00 | 0,72 | 5382 | 33 | 105 | 0,05 | 2 |
| | | | | | | | | | | |
| 42 | Е0115-65-1 | Штукатурка плоских поверхностей окони ых и дверных откосов по бетону и камню | 1,78 | 616,79 | 6,33 | 1098 | 11 | 589 | 1,79 | 3 |
| | | м2 | | 312,75 | 2,39 | 557 | 4 | 105 | 0,01 | -- |
| | | **НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | |
| 43 | Е0115-51-1 | Улучшенная штукатурка цоколя цементно-и звестковым раствором по камню ЦОКОЛЯ | 12 | 219,25 | 1,96 | 2631 | 24 | 1378 | 0,61 | 7 |
| | | м2 | | 108,90 | 0,45 | 1307 | 5 | 105 | 0,03 | -- |
| 44 | Е0115-51-1 | Улучшенная штукатурка цементно-извес тковым раствором по камню стен ФАСАДА | 43,05 | 219,25 | 1,96 | 9439 | 84 | 4943 | 0,61 | 26 |
| | | м2 | | 108,90 | 0,45 | 4688 | 19 | 105 | 0,03 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Е0115-157-1 | Окраска фасадов с лесов по под готовленной поверхности известковая | 44,83 | 10,56 | 0,90 | 473 | 40 | 332 | 0,04 | 2 |
| | | м2 | | 6,71 | 0,34 | 301 | 15 | 105 | -- | -- |
| 46 | Е0115-53-1 | Штукатурка цементно-известковым раств ором по камню плоских откосов при ширине до 200мм | 1,78 | 96,40 | 0,60 | 172 | 1 | 108 | 0,32 | 1 |
| | | м | | 57,38 | 0,23 | 102 | -- | 105 | -- | -- |
| | | АНТИСЕЙСМОПОЯС | | | | | | | | |
| 47 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опал убке из бетона В12,5 | 1,5 | 8378,81 | 316,01 | 12568 | 474 | 2343 | 8,25 | 12 |
| | | м3 | | 1368,00 | 119,39 | 2052 | 179 | 105 | 0,58 | 1 |
| 48 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь г ладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0319 | 65000,00 | -- | 2074 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь пер иодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,06 | 67700,00 | -- | 4062 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | Е0106-11-7 | Установка зак ладных деталей весом до 4 кг | 0,04404 | 93997,62 | 304,24 | 4140 | 13 | 1535 | 198,00 | 9 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 1457 | 5 | 105 | 0,56 | -- |
| | | ОБ-1 | | | | | | | | |
| 51 | Е0106-14-4 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона В15 | 0,48 | 10270,00 | 990,15 | 4930 | 475 | 1017 | 10,40 | 5 |
| | | м3 | | 1644,75 | 374,04 | 789 | 180 | 105 | 1,83 | 1 |
| 52 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,0544 | 61200,00 | -- | 3329 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,01196 | 65000,00 | -- | 777 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей в есом до 4 кг | 0,0264 | 93997,62 | 304,24 | 2482 | 8 | 920 | 198,00 | 5 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 873 | 3 | 105 | 0,56 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Е0106-18-9 | Устройство перемычек из бетона В15 | 0,16 | 13076,15 | 367,51 | 2092 | 59 | 393 | 13,10 | 2 |
| | | м3 | | 2202,75 | 138,83 | 352 | 22 | 105 | 0,68 | -- |
| 56 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь н ериодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,0156 | 61200,00 | -- | 955 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь г ладкая класса А-I, d 6 мм | 0,00362 | 65000,00 | -- | 235 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | ПОКРЫТИЕ | | | | | | |
| 58 | Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 | Монтаж балок, ригеле й перекрытия, покрытия и под установку оборудовани и многоэтажных зданий высотой до 25 м | 0,30561 | 8108,11 | 5078,47 | 2478 | 1552 | 1044 | 16,29 | 5 |
| | | т | | 2956,64 | 839,11 | 904 | 256 | 90 | 2,46 | 1 |
| 59 | Е0109-25-1 | Монтаж прогонов в зда ниях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м | 0,33306 | 5030,50 | 2020,02 | 1675 | 673 | 832 | 14,10 | 5 |
| | | т | | 2272,50 | 502,43 | 757 | 167 | 90 | 1,79 | 1 |
| 60 | С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Швеллеры, N16-40 | 0,30561 | 63600,00 | -- | 19437 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Швеллеры, N8-14 | 0,33306 | 70000,00 | -- | 23314 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62 | Е0109-24-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварн ых профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой д о 25 м | 0,00831 | 13864,97 | 4022,39 | 115 | 33 | 76 | 56,50 | -- |
| | | т | | 9090,00 | 1071,86 | 76 | 9 | 90 | 3,81 | -- |
| 63 | С11041-87 | Сталь угловая 75х75 мм /Г ОСТ 8509-86/ | 0,00831 | 44300,00 | -- | 368 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Е0109-42-1 | Монтаж кровельного покрытия зданий высо той до 25 м из профилированного листа | 46 | 112,45 | 34,24 | 5173 | 1575 | 2465 | 0,32 | 15 |
| | | м2 | | 51,08 | 8,45 | 2350 | 389 | 90 | 0,03 | 1 |
| 65 | С11011-435 | Настил профилированный оцинкованный Н75 -750-0,7, Н57-825-0,7 | 46 | 896,00 | -- | 41216 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66 | Е0109-48-4 | Электродуг овая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одно этажных производственных зданий | 0,64698 | 2452,13 | 545,76 | 1586 | 353 | 717 | 5,25 | 3 |
| | | т | | 1230,75 | -- | 796 | -- | 90 | -- | -- |
| 67 | Е0115-172-4 | Маслян ая окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавление м колера, количество окрасок 2 | 18,76242 | 148,40 | 0,07 | 2784 | 1 | 2128 | 0,65 | 12 |
| | | м2 | | 108,00 | 0,02 | 2026 | -- | 105 | -- | -- |
| | | ПАНДУС П-1-1шт | | | | | | | | |
| 68 | Е0106-1-15 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских из бетона В12,5 | 0,8 | 5595,05 | 100,65 | 4476 | 81 | 155 | 0,97 | 1 |
| | | м3 | | 146,25 | 38,03 | 117 | 30 | 105 | 0,19 | -- |
| 69 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающи х слоев и набетонок | 0,0072 | 5239,08 | 327,33 | 38 | 2 | 15 | 11,60 | -- |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 14 | 1 | 105 | 0,60 | -- |
| 70 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволок а арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,0072 | 41200,00 | -- | 297 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ОСВЕЩЕНИЕ | | | | | | | | |
| 71 | Ц0108-525-1 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конст рукции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А | 1 | 598,80 | 14,80 | 599 | 15 | 276 | 2,00 | 2 |
| | | шт | | 288,00 | 2,30 | 288 | 2 | 95 | 0,01 | -- |
| 72 | С151801-50 | Выключатель, тип АП50-2МТ-У3 | 1 | 3040,00 | -- | 3040 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 73 | Ц0108-593-1 | Светильник с подвеской на крюк для поме щений с нормальными условиями среды | 3 | 216,30 | 120,00 | 649 | 360 | 283 | 0,41 | 1 |
| | | шт | | 65,00 | 34,40 | 195 | 103 | 95 | 0,20 | 1 |
| 74 | С151701-291 Изм. и доп. вып. 20 | Светильники, тип НПБ-60 IP54 TDM ГОСТ 1 7677-82 | 3 | 515,00 | -- | 1545 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75 | Е0121-22-4 | Установка выключателей герметиче ских и полугерметических | 2 | 82,17 | -- | 164 | -- | 116 | 0,34 | 1 |
| | | шт | | 53,55 | -- | 107 | -- | 108 | -- | -- |
| 76 | С151801-18 | Выключатель однополюсный для открытой ус тановки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, т ип 0-4-Б-01-6/220 | 2 | 215,00 | -- | 430 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 77 | С151706-10 | Лампы люминесцентные Ambiance Pro 12Bm/8 27 | 3 | 33,00 | -- | 99 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 78 | С151803-51 | Коробки ответвительные стальные с полиэт иленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ 3 | 0,001 | 24200,00 | -- | 24 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 79 | Е0121-4-1 | Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильн ого или многожильного в общей оплетке суммарным се чением до 2,5 мм2 | 10 | 9,33 | 0,82 | 93 | 8 | 92 | 0,05 | 1 |
| | | м | | 7,99 | 0,50 | 80 | 5 | 108 | -- | -- |
| 80 | С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,01 | 33644,00 | -- | 336 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 81 | Е0121-2-1 | Прокладк а винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами | 10 | 72,13 | 6,92 | 721 | 69 | 545 | 0,29 | 3 |
| | | м | | 46,13 | 4,33 | 461 | 43 | 108 | 0,02 | -- |
| 82 | СПрайс-лист | Труба ПВХ д16 | 10 | 6,20 | -- | 62 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 423253 | 32423 | | | 326 |
| | | | Тенге | | | 53395 | 9300 | | | 42 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 8131 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 643 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1285 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 5905 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1311 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 197 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 567 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 10009 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1482 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 377095 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 30474 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 53914 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 114009 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 161908 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 59214 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 30 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 8882 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 26179 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 462488 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 349 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 62796 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 38026 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 3096 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 7496 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 21399 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 6747 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1012 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2686 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 47459 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 43 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 8508 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 518406 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 401 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 72786 | | | |
| | | **смета 4-1** | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | |
| 1 | E0101-13-5 | **Разработка грунта 2 групп ы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная л опата" с ковшом вместимостью** | 55,484 | 33,67 | 32,10 | 1868 | 1781 | 748 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | 1,57 | 12,33 | 87 | 684 | 97 | 0,05 | 3 |
| 2 | E0101-162-2 | **Разработка грунта 2 груп пы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м , глубиной до 2 м** | 1,716 | 294,75 | -- | 506 | -- | 572 | 1,89 | 3 |
| | | м3 | | 294,75 | -- | 506 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | E0101-27-2 | **Засыпка траншей и котлованов бу льдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перем ещении 2 группы грунтов до 5 м** | 42,48 | 6,48 | 6,48 | 275 | 275 | 87 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 89 | 97 | 0,01 | -- |
| 4 | E0101-166-2 | **Засыпка вручную траншей, пазух котл ованов и ям в грунтах 2 группы** | 14,72 | 134,10 | -- | 1974 | -- | 2231 | 0,97 | 14 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 1974 | -- | 113 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы п невматическими трамбовками | 42,48 | 21,55 | 4,52 | 915 | 192 | 702 | 0,11 | 5 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 723 | -- | 97 | -- | -- |
| | | СЕТИ-10КВ | | | | | | | | |
| | | Фундамент под КТП | | | | | | | | |
| 6 | Е0111-2-1 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных | 0,84 | 2696,85 | -- | 2265 | -- | 493 | 2,99 | 3 |
| | | м3 | | 477,00 | -- | 401 | -- | 123 | -- | -- |
| 7 | Е0111-2-3 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных | 0,42 | 1524,04 | -- | 640 | -- | 245 | 3,10 | 1 |
| | | м3 | | 474,75 | -- | 199 | -- | 123 | -- | -- |
| 8 | Е0133-28-11 | Установка сборных железобетонных ригилей под порталы ошиновки и под опоры оборудования массой до 0,5 т | 0,2 | 5150,36 | 3021,86 | 1030 | 604 | 615 | 12,20 | 2 |
| | | 1м3 | | 2128,50 | 800,64 | 426 | 160 | 105 | 2,78 | 1 |
| 9 | Е0133-30-11 | Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,01 т | 0,0148 | 9860,06 | 6935,06 | 146 | 103 | 74 | 17,10 | -- |
| | | 1т | | 2925,00 | 1837,44 | 43 | 27 | 105 | 6,38 | -- |
| 10 | С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17прим. | Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005 | 0,0148 | 49389,00 | -- | 731 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | С143019-59 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 3,25 м, марка ПТ 33-3 | 2 | 5490,00 | -- | 10980 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | УСТАНОВКА КТП | | | | | | | | |
| 12 | Е0133-117-1 | Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным ра ботам | 1 | 2238,10 | 1743,10 | 2238 | 1743 | 997 | 3,00 | 3 |
| | | шт | | 495,00 | 454,41 | 495 | 454 | 105 | 1,81 | 2 |
| 13 | Е0133-117-2 | Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работ ам | 1 | 4098,19 | 1460,06 | 4098 | 1460 | 2765 | 12,10 | 12 |
| | | шт | | 2191,50 | 441,68 | 2192 | 442 | 105 | 1,90 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 75-4-30 Изм. и доп. вып. 20 | Подстанция комплектная трансформаторная нар ужной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, м ощность силового трансформатора 25 кВА, номинально е напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное н апряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по ввод у - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, т ипа Alageum Electric ГОСТ 14695-97 | 1 | 307213,00 | -- | 307213 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 75-3-2 Изм. и доп. вып. 20 | Трансформатор распределительный трехфазный д вухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и ге рметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40 /6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс нап ряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric | 1 | 149186,00 | -- | 149186 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ОПОРА А10-1(2шт) | | | | | | | | |
| 16 | Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Установка одностоечных железобетонных о пор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсам и/ | 4 | 3155,76 | 1990,26 | 12623 | 7961 | 6449 | 5,98 | 24 |
| | | опора | | 985,50 | 549,90 | 3942 | 2200 | 105 | 2,29 | 9 |
| 17 | С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Стойки вибрированные для опор высоковоль тных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 | 4 | 17700,00 | -- | 70800 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | С151804-342 Изм. и доп. вып. 20прим. | Изоляторы ШФ-20В | 2 | 363,00 | -- | 726 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГО СТ Р 51204-2004 | 2 | 13,00 | -- | 26 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С11011-669 | Крепление провода | 0,244 | 39,00 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | С151804-1997 Изм. и доп. вып. 20 | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 | 4 | 154,00 | -- | 616 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | С151804-1999 Изм. и доп. вып. 20 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | 6 | 49,00 | -- | 294 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | С151804-1629 Изм. и доп. вып. 20прим. | Подвеска натяжная | 12 | 142,00 | -- | 1704 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | Е0133-107-5 | Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных пли т объемом до 0,35 м3 | 4 | 502,85 | 325,10 | 2011 | 1300 | 1120 | 1,01 | 4 |
| | | шт | | 177,75 | 89,01 | 711 | 356 | 105 | 0,33 | 1 |
| 25 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластн ые грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОС Т 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ | 0,2 | 22000,00 | -- | 4400 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | С143001-45 | Надбавка или скидка к сметной стоимост и за изменение класса бетона всех видов, кроме яче истого: выше 15 до 20 | 0,2 | 250,00 | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | С143001-46 | Надбавка или скидка к сметной стоимост и за изменение класса бетона всех видов, кроме яче истого: выше 20 до 22,5 | 0,2 | 134,00 | -- | 27 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | С143001-47 | Надбавка или скидка к сметной стоимост и за изменение класса бетона всех видов, кроме яче истого: выше 22,5 до 25 | 0,2 | 134,00 | -- | 27 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | прайс-лист | Траверса ТМ-6 | 2 | 5555,95 | -- | 11112 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | прайс-лист | Накладка ОГ-2 | 4 | 636,18 | -- | 2545 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | прайс-лист | Накладка ОГ-5 | 2 | 407,15 | -- | 814 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | прайс-лист | Хомут Х-1 | 2 | 466,53 | -- | 933 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | прайс-лист | Болт Б-5 | 2 | 424,12 | -- | 848 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | прайс-лист | Кронштейн У-1 | 2 | 1760,09 | -- | 3520 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | прайс-лист | Стяжка Г-1 | 4 | 1654,06 | -- | 6616 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | прайс-лист | Проводник ЗП1 | 4 | 360,50 | -- | 1442 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ОПОРА УА10-1(1шт) | | | | | | | | |
| 37 | Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Установка одностоечных железобетонных о пор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсам и/ | 3 | 3155,76 | 1990,26 | 9467 | 5971 | 4837 | 5,98 | 18 |
| | | опора | | 985,50 | 549,90 | 2957 | 1650 | 105 | 2,29 | 7 |
| 38 | С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 | 3 | 17700,00 | -- | 53100 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 39 | С151804-342 Изм. и доп. вып. 20прим. | Изоляторы ШФ-20В | 2 | 363,00 | -- | 726 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГО СТ Р 51204-2004 | 2 | 13,00 | -- | 26 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | С11011-669 | Крепление провода | 0,244 | 39,00 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | С151804-1997 Изм. и доп. вып. 20 | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 | 3 | 154,00 | -- | 462 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | С151804-1999 Изм. и доп. вып. 20 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | 3 | 49,00 | -- | 147 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | С151804-1629 Изм. и доп. вып. 20прим. | Подвеска натяжная | 6 | 142,00 | -- | 852 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | С151804-1629 Изм. и доп. вып. 20 | Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 | 2 | 142,00 | -- | 284 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20 | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | 1 | 157,00 | -- | 157 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | С151804-1369 Изм. и доп. вып. 20 | Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98 | 1 | 142,00 | -- | 142 | -- | -- | -- | -- |
| | | ш т. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | Е0133-107-5 | Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных пли т объемом до 0,35 м3 | 3 | 502,85 | 325,10 | 1509 | 975 | 840 | 1,01 | 3 |
| | | шт | | 177,75 | 89,01 | 533 | 267 | 105 | 0,33 | 1 |
| 49 | С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные , опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балласт ные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГО СТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ | 0,15 | 22000,00 | -- | 3300 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | С143001-45 | Надбавка или скидка к сметной стоимос ти за изменение класса бетона всех видов, кроме яч еистого: выше 15 до 20 | 0,15 | 250,00 | -- | 38 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | С143001-46 | Надбавка или скидка к сметной стоимос ти за изменение класса бетона всех видов, кроме яч еистого: выше 20 до 22,5 | 0,15 | 134,00 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | С143001-47 | Надбавка или скидка к сметной стоимос ти за изменение класса бетона всех видов, кроме яч еистого: выше 22,5 до 25 | 0,15 | 134,00 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | прайс-лист | Траверса ТМ-8 | 1 | 6595,04 | -- | 6595 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54 | прайс-лист | Накладка ОГ-2 | 2 | 636,18 | -- | 1272 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | прайс-лист | Накладка ОГ-5 | 1 | 407,15 | -- | 407 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | прайс-лист | Хомут Х-1 | 1 | 466,53 | -- | 467 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | прайс-лист | Болт Б-5 | 1 | 424,12 | -- | 424 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | прайс-лист | Кронштейн У-1 | 2 | 1760,09 | -- | 3520 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | прайс-лист | Стяжка Г-1 | 3 | 1654,06 | -- | 4962 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | прайс-лист | Проводник ЗП1 | 2 | 360,50 | -- | 721 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ УОК | | | | | | | | |
| 61 | С151804-342 Изм. и доп. вып. 20прим. | Изоляторы ШФ-20В | 2 | 363,00 | -- | 726 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62 | С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГО СТ Р 51204-2004 | 2 | 13,00 | -- | 26 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63 | С11011-669 | Крепление провода | 0,122 | 39,00 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | С151804-1999 Изм. и доп. вып. 20 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | 6 | 49,00 | -- | 294 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65 | прайс-лист | Траверса ТМ-2 | 1 | 2251,09 | -- | 2251 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66 | прайс-лист | Хомут Х-1 | 1 | 466,53 | -- | 467 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 67 | прайс-лист | Проводник ЗП1 | 1,2 | 360,50 | -- | 433 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Разъеденительный пункт КР-1(1шт) | | | | | | | | |
| 68 | С151804-342 Изм. и доп. вып. 20прим. | Изоляторы ШФ-20В | 4 | 363,00 | -- | 1452 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69 | С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГО СТ Р 51204-2004 | 4 | 13,00 | -- | 52 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 70 | С11011-669 | Крепление провода | 0,122 | 39,00 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | С151804-1999 Изм. и доп. вып. 20 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | 3 | 49,00 | -- | 147 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72 | Е0133-116-4 | Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную | 1 | 1725,14 | 231,14 | 1725 | 231 | 1545 | 7,42 | 7 |
| | | шт | | 1386,00 | 85,50 | 1386 | 86 | 105 | 0,42 | -- |
| 73 | прайс-лист | Разъеденитель РЛ НД-1-10/400+привод приз | 1 | 10929,20 | -- | 10929 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74 | С151607-28 Изм. и доп. вып. 20 | Ошиновка АС сечением 50/8 мм2 Г ОСТ 839-80 | 0,00117 | 199540,00 | -- | 233 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75 | С11011-59 | Болты строительные с гайками и шайбами | 0,000946 | 149300,00 | -- | 141 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76 | С151804-2447 Изм. и доп. вып. 20прим. | Зажимы А2А-50Г | 6 | 332,00 | -- | 1992 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 77 | прайс-лист | Кронштейн РА-1 | 1 | 3202,09 | -- | 3202 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 78 | прайс-лист | Кронштейн РА-2 | 1 | 1632,86 | -- | 1633 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 79 | прайс-лист | Вал привода (крон штейн) РА-3 | 2 | 2671,95 | -- | 5344 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80 | прайс-лист | Кронштейн РА-4 | 1 | 508,94 | -- | 509 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 81 | прайс-лист | Кронштейн РА-5 | 1 | 508,94 | -- | 509 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 82 | прайс-лист | Хомут Х7 | 3 | 466,53 | -- | 1400 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83 | прайс-лист | Хомут Х8 | 1 | 466,53 | -- | 467 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84 | прайс-лист | Проводник ЗП1 | 4,5 | 360,50 | -- | 1622 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85 | Е0133-109-6 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 и ровода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местнос ти с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 | 0,054 | 41504,56 | 31105,06 | 2241 | 1680 | 883 | 51,10 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1км | | 9157,50 | 6414,57 | 495 | 346 | 105 | 22,72 | 1 |
| 86 | С151607-28 Изм. и доп. вып. 20 | Провода для воздушных линий эле ктропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 г руппы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/ 8 мм2 | 0,0316 | 199540,00 | -- | 6305 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87 | Ц0108-472-2 | Заземлитель горизонтальный в тр аншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | 35 | 26,30 | 3,30 | 921 | 116 | 778 | 0,14 | 5 |
| | | м | | 23,00 | 0,40 | 805 | 14 | 95 | -- | -- |
| 88 | С11041-83 | Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 10 3-76/ | 0,0441 | 46400,00 | -- | 2046 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 89 | Ц0108-471-4 | Заземлитель вертикальный из круг лой стали, диаметр 16 мм | 6 | 140,10 | 24,10 | 841 | 145 | 675 | 0,70 | 4 |
| | | шт | | 116,00 | 2,50 | 696 | 15 | 95 | 0,01 | -- |
| 90 | С12041-9 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранны е в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 1 6-18 мм | 0,0474 | 49131,00 | -- | 2329 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 91 | Ц0108-471-3 | Заземлитель вертикальный из круг лой стали, диаметр 12 мм | 3 | 131,70 | 20,70 | 395 | 62 | 321 | 0,70 | 2 |
| | | шт | | 111,00 | 1,60 | 333 | 5 | 95 | 0,01 | -- |
| 92 | С12041-7 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранны е в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 1 2 мм | 0,0405 | 49502,00 | -- | 2005 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 93 | Ц0108-472-1 | Заземлитель горизонтальный в тр аншее из круглой стали, диаметр 12(10) мм | 60 | 30,30 | 2,80 | 1818 | 168 | 1585 | 0,16 | 10 |
| | | м | | 27,50 | 0,30 | 1650 | 18 | 95 | -- | -- |
| 94 | С12041-6 Изм. и доп.вып.19 | Арматурные заготовки, не собранны е в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 1 0 мм | 0,0369 | 50642,00 | -- | 1869 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | КЛ-0,4кВ | | | | | | |
| 95 | Ц0108-25-1 | Монтаж дизель-генератора | 1 | 16463,00 | 10590,00 | 16463 | 10590 | 6648 | 27,00 | 27 |
| | | к-т | | 4680,00 | 2318,05 | 4680 | 2318 | 95 | 13,44 | 13 |
| | | | | ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ-5шт | | | | | | |
| 96 | Е0133-3-1 | Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2 | 5 | 567,19 | 492,94 | 2836 | 2465 | 1050 | 0,47 | 2 |
| | | котлован | | 74,25 | 125,69 | 371 | 628 | 105 | 0,49 | 2 |