1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		зданий								
		т		1230,75	--	2274	--	90	--	--
76	Е0106-22-9	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,39	13093,80	269,20	5107	105	587	8,21	3
		м3		1332,00	101,70	519	40	105	0,50	--
77	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0424	115500,00	--	4897	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Лестница № 5								
78	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	48	215,36	12,56	10337	603	12415	1,08	52
		м		180,00	4,75	8640	228	140	0,02	1
79	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	67,2	1040,00	--	69888	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0109-25-2 Т.Ч.П.1.8	Монтаж металлических балок	0,725	6720,03	3383,30	4872	2453	2269	16,06	12
		т		2598,75	878,91	1884	637	90	3,48	3
81	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,725	154400,00	--	111940	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0109-29-1 Т.Ч.П.1.8	Монтаж металлических косоуров	0,467	14215,47	5475,87	6639	2557	2983	31,79	15
		т		5544,00	1552,87	2589	725	90	6,01	3
83	С12021-146	Косоуры	0,467	108500,00	--	50670	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,19	2452,13	545,76	2923	651	1320	5,25	6
		т		1230,75	--	1467	--	90	--	--
85	Е0106-22-9	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,18	13093,80	269,20	2357	48	271	8,21	1
		м3		1332,00	101,70	240	18	105	0,50	--
86	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0147	115500,00	--	1698	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2049237	49330			630
			Тенге			108485	12941			53
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			791033				
	Материалы -		Тенге			10457				
	Всего заработная плата -		Тенге				67260,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			94985				
	Местные материалы -		Тенге			613514				
		Накладные расходы -	Тенге			91319				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13698,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52941				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			935293				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							446
		Сметная заработная плата -	Тенге				80958,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1258204				
	Материалы -		Тенге			21471				
	Всего заработная плата -		Тенге				54166,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1150996				
		Накладные расходы -	Тенге			48750				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7312,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78417				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1385371				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							307
		Сметная заработная плата -	Тенге				61479,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2320664				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							753
		Сметная заработная плата -	Тенге				142437,00			
		РАЗДЕЛ 4.Перегородки								
87	E0108-7-5	**Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м** м2	1676,7	1663,78	34,37	2789660	57628	399401	1,21	2029
				189,00	12,87	316896	21579	118	0,06	105
88	E0107-20-1	**Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок** т	0,31	34384,57	2434,57	10659	755	14266	170,00	53
				31950,00	920,25	9905	285	140	4,49	1
89	C12021-255	**Стоимость крепежных эхлементов ММ** т	0,31	138200,00	--	42842	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
90	E0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 + за 2 раза** м2	9,1	25,04	0,02	228	--	34	0,02	--
				4,16	--	38	--	90	--	--
91	E0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций** т	0,831	87879,65	422,15	73028	351	8252	56,40	47
				8257,50	157,50	6862	131	118	0,77	1
92	E0110-88-3	**Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией** м2	~~83,38~~	~~1765,18~~	~~13,90~~	~~147180~~	~~1159~~	~~32717~~	~~1,92~~	~~160~~
				~~321,75~~	~~5,24~~	~~26828~~	~~437~~	~~120~~	~~0,03~~	~~2~~
93	E0109-45-3	**Установка разделительных перегородок из металопласта** м2	~~78,64~~	~~965,99~~	~~28,84~~	~~75966~~	~~2268~~	~~66328~~	~~4,98~~	~~392~~
				~~927,00~~	~~10,15~~	~~72899~~	~~798~~	~~90~~	~~0,04~~	~~3~~
94	C12061-181	**Панель из металлопласта** м2	~~78,64~~	~~7490,00~~	~~--~~	~~589014~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~
				~~--~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~
95	E0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг** 1т	~~0,2866~~	~~93997,62~~	~~304,24~~	~~26936~~	~~87~~	~~9986~~	~~198,00~~	~~57~~
				~~33075,00~~	~~114,75~~	~~9478~~	~~33~~	~~105~~	~~0,56~~	~~--~~
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**		2916417	**3755513**	**62248**			**2737**
			Тенге			**442905**	**23263**			**113**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		279209	**3636705**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			224048				
		Всего заработная плата -	Тенге				392471,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			589014				
		Местные материалы -	Тенге			2393657				
		Накладные расходы -	Тенге		355625	464656				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							232
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				69698,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			246082				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		3342428	~~4347443~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2688
		Сметная заработная плата -	Тенге				462170,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			118808				
		Материалы -	Тенге			798				
		Всего заработная плата -	Тенге				73697,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			42842				
		Накладные расходы -	Тенге			66328				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9949,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11108				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			196244				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							428
		Сметная заработная плата -	Тенге				83647,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			~~4543086~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3538672				3116
		Сметная заработная плата -	Тенге				545816,00			
		РАЗДЕЛ 5.Проемы								
96	Е0110-91-1	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2**	38,28	498,09	19,17	19066	734	10893	1,38	53
		м2		230,97	6,18	8841	237	120	0,03	1
97	Е0110-91-5	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**	86,4	427,50	19,32	36936	1669	19929	1,11	96
		м2		185,83	6,39	16056	552	120	0,03	3
98	Е0110-91-6	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2**	442,6	346,04	18,87	153158	8352	75860	0,82	361
		м2		136,44	6,39	60388	2828	120	0,03	14
99	С12061-181	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие**	38,28	7490,00	--	286702	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
100	С12061-184	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка**	58,5	11500,00	--	672750	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
101	С12061-182	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные**	78	20700,00	--	1614600	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
102	С12061-188	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками**	392,5	12400,00	--	4867000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
103	Е0109-59-1	Защитная сетка	18	997,49	86,24	17955	1552	1960	5,45	98
				895,50	11,95	16119	215	12	0,04	1
		м2								
104	С11011-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	18	502,00	--	9036	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
105	Е0110-22-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	~~105,78~~	~~463,04~~	~~10,41~~	~~48980~~	~~1101~~	~~23005~~	~~1,11~~	~~117~~
				177,30	3,94	18754	417	120	0,02	2
		м2								
106	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	~~69~~	254,34	5,58	17550	385	7963	0,59	40
				94,05	2,12	6489	146	120	0,01	1
		м2								
107	Е0110-22-3	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	~~392,5~~	172,72	3,84	67791	1507	31095	0,40	158
				64,58	1,44	25348	565	120	0,01	3
		м2								
108	С12069-24	Доски подоконные шириной 500 мм	~~292,68~~	1520,00	--	444874	--	--	--	--
				--	--		--	--	--	--
		м				7677202				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			~~8256397~~	**15301**			**924**
			Тенге			**151996**	**4960**			**24**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		7677202	~~8256397~~				
	Материалы -		Тенге			**170870**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**156956,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**7894962**				
	Местные материалы -		Тенге			**23268**				
		Накладные расходы -	Тенге		108643	~~170706~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**85**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**25606,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**505626**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8932730**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1033**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**182562,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		8252996	~~8932730~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1033**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**182562,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**33555064**	**584827**			**12758**
			Тенге			**2115086**	**210138**			**991**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**32136951**				
	Материалы -		Тенге			**585351**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2166561,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**9516591**				
	Местные материалы -		Тенге			**19535008**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2497753**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1249**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**374663,00**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2078082				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36712787				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14137
		Сметная заработная плата -	Тенге				2541224,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1418113				
	Материалы -		Тенге			24363				
	Всего заработная плата -		Тенге				158663,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1193838				
		Накладные расходы -	Тенге			142797				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21420,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93655				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1654565				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							932
		Сметная заработная плата -	Тенге				180082,00			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			38367351				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15069
		Сметная заработная плата -	Тенге				2721307,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			33555064	584827			12758
			Тенге			2115086	210138			991
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32136951				
	Материалы -		Тенге			585351				
	Всего заработная плата -		Тенге				2166561,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9516591				
	Местные материалы -		Тенге			19535008				
		Накладные расходы -	Тенге			2497753				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1249
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				374663,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2078082				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36712787				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14137
		Сметная заработная плата -	Тенге				2541224,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1418113				
	Материалы -		Тенге			24363				
	Всего заработная плата -		Тенге				158663,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1193838				
		Накладные расходы -	Тенге			142797				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21420,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93655				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1654565				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							932
		Сметная заработная плата -	Тенге				180082,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	36682604		~~38 367 351~~				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			38 367 351				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге		660287	~~690 612~~				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Возврат материалов (15%)				~~103 592~~	99043			
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			~~38 954 371~~	37243848			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			899 846	860333			
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			389 544	372438			
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			155 818	148975			
		Итого с дополнительными затратами на строительство в ценах 2001г.	Тенге			40 399 579	38625594			
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2009 Г. (К=1,672), согласно сметного расчета стоимости строительства	Тенге			48 423 964				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2010 Г. (К=1,774)), согласно сметного расчета стоимости строительства	Тенге			20 290 796				
		ВСЕНО ПО АКТУ в 2009-2010 годах	Тенге			~~68 714 760~~	65697428			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			~~1 374 295~~	1313948			
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			~~70 089 054~~	67011376			
		НДС (12%)	Тенге			~~8 410 687~~	8041365			
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			~~78 499 741~~	75052741			

Заказчик
ГУ"Управление строительства г.Астаны

Подрядчик
ТОО"Астана-Алькор"

расценки проверены

Счет-фактура № 00000000003 от 6 апреля 2010 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Алькор" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 620200265477, БИН: 051240003528, 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, Коргалжынское шоссе, 19, БЦ "Құлан", офис 504,Свидетельство о постановке на учет по НДС, серия 62001, № 0000990, от 19.10.2009 (2а)

ИИК поставщика: ИИК 040467027, в банке Ф.АО "Банк Центр Кредит", БИК 195301723 (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №9/33 от 24.11.09г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана ул. Иманбаевой 68а
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 620200265477, БИН: 051240003528, Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Алькор", 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, Коргалжынское шоссе, 19, БЦ "Құлан", офис 504 (8)
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 620300007877, БИН: , ГУ "Управление строительства г.Астана", г.Астана ул. Иманбаевой 68а (9)
(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Управление строительства г.Астана" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 620300007877, БИН: , г.Астана ул. Иманбаевой 68а (10а)

ИИК покупателя: ИИК 000132201, в банке Комитет Казначейства МФ РК в г.Астана, БИК 195301070 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы детсада на 240 мест в районе улиц Алматы-Акмешит-№23 города Астаны	тенге	1	100 015 788,39	100 015 788,39	12%	12 001 894,61	112 017 683,00	0	
Всего по счету:					**100 015 788,39**		**12 001 894,61**	**112 017 683,00**		

Руководитель: Решетько Я. А. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Главный бухгалтер: Каиржанова/Сейткалиева А. М.

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

МП "Астана-Алькор" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

получил:

Заказчик (застройщик): ГУ "Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик: ТОО "Астана-Алькор"
Субподрядчик:
Наименование строительства и его адрес:
"Строительство детского сада на 240 мест ,в районе улиц Алматы-Акмешит-№23 города Астаны"

Форма №3 КС-3
Утверждена Постановлением
Госкомстата РК от16.11.94г. №73

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за Апрель месяц 2010 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименован.	Код	Наименован.	Код
		9/31	18.11.2009				

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов, работ	Стоимость работ и затрат в тыс. тенге								Налоги		Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты				
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Отчисления в фонд содействия занятости	Дорожный фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8				
Всего по стройке:	112 017,683										12 001,895
в т.ч. за месяц		112 017,683									12 001,895

Заказчик (застройщик):
ГУ "Управление строительства г.Астаны"

Подрядчик:
ТОО "Астана-Алькор"

Форма 2В

Наименование стройки - Детский сад на 240 мест ,в районе улиц Алматы,Сауран,Акмешит,№23
Заказчик - ГУ"Управление строительства г.Астаны"
Подрядчик- ТОО"Астана-Алькор"

Акт выполненных работ №1
За Март 2010г.
по ЛС 2-1-1и на общестроительные работы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3887,68	23,36	22,08	90813	85837	25788	0,01	35
		м3		1,28	5,56	4976	21609	97	0,02	75
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	246,6	262,72	--	64786	--	73208	1,85	456
		м3		262,72	--	64786	--	113	--	--
3	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м во временный отвал	4134,28	11,19	11,19	46263	46263	12271	--	--
		м3		--	3,06	--	12651	97	0,01	41
4	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	16537,12	9,40	9,40	155442	155442	41232	--	--
		м3		--	2,57	--	42507	97	0,01	139
5	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2177,1	6,83	6,83	14861	14861	3942	--	--
		м3		--	1,87	--	4064	97	0,01	13
6	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	19593,9	3,29	3,29	64461	64461	17099	--	--
		м3		--	0,90	--	17627	97	--	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	933,1	134,10	--	125129	--	141395	0,97	907
		м3		134,10	--	125129	--	113	--	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2177,1	21,55	4,52	46908	9832	35964	0,11	235
		м3		17,03	--	37076	--	97	--	--
9	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м+(подсыпка под полы из временог отвала)	728,94	6,83	6,83	4976	4976	1320	--	--
		м3		--	1,87	--	1361	97	0,01	4
10	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	6560,46	3,29	3,29	21583	21583	5725	--	--
		м3		--	0,90	--	5902	97	--	19
11	Е0101-145-5 т.ч. п-3.173 к=0,6	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом/насыпных грунтов/	728,94	11,64	--	8485	--	8230	0,07	54
		м2		11,64	--	8485	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			643706	403254			1686
			Тенге			240452	105721			350
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			643706				
	Всего заработная плата -		Тенге				346173,00			
		Накладные расходы -	Тенге			366174				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							183
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54926,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60593				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1070472				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2219
		Сметная заработная плата -	Тенге				401099,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1070472				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2219
		Сметная заработная плата -	Тенге				401099,00			
		РАЗДЕЛ 2.Свайные фундаменты								
12	Е0105-2-4	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 2	248,05	6184,48	4739,98	1534059	1175751	459190	4,47	1109
		м3		787,50	822,24	195339	203957	115	2,35	583
13	Е0105-2-6	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы 2	4,1	4996,65	3623,02	20486	14854	5946	3,67	15
		м3		643,50	617,58	2638	2532	115	1,75	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С143014-6	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8м, периметром сторон до 1001-1200 мм**	2706	1930,00	--	5222580	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С143014-9	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной 9-12м, периметром сторон до 1200 мм**	45	1990,00	--	89550	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	255,93	70,00	--	17915	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2**	255,93	100,00	--	25593	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	255,93	232,00	--	59376	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0105-10-1	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2**	456	400,95	187,20	182833	85363	148667	1,21	552
		1свая		213,75	69,75	97470	31806	115	0,34	155
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**7152393**	**1275968**			**1676**
			Тенге			**295448**	**238295**			**745**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7152393				
	Материалы -		Тенге			165962				
	Всего заработная плата -		Тенге				533742,00			
	Местные материалы -		Тенге			5415015				
		Накладные расходы -	Тенге			613804				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							307
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				92071,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			465972				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8232169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2728
		Сметная заработная плата -	Тенге				625813,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8232169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2728
		Сметная заработная плата -	Тенге				625813,00			
		РАЗДЕЛ 3.Ростверх								
20	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	135,4	2369,27	100,89	320799	13661	25883	0,85	115
		м3		123,75	38,25	16756	5179	118	0,18	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	225,5	11583,27	353,46	2612027	79705	170128	3,60	812
		м3		585,00	133,52	131918	30109	105	0,65	147
22	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	5,7	10629,36	196,62	60587	1121	2074	1,79	10
		м3		272,25	74,27	1552	423	105	0,36	2
23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	180,77	70,00	--	12654	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	234,67	100,00	--	23467	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	234,67	232,00	--	54443	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	6,93	108000,00	--	748440	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,918	105300,00	--	96665	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	5,93	115200,00	--	683136	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4612219	94486			937
			Тенге			150225	35711			173
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4612219				
Материалы -			Тенге			159335				
Всего заработная плата -			Тенге				185936,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1528241				
Местные материалы -			Тенге			2679931				
		Накладные расходы -	Тенге			198085				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29713,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			288618				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5098922				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1210
		Сметная заработная плата -	Тенге				215649,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5098922				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1210
		Сметная заработная плата -	Тенге				215649,00			
		РАЗДЕЛ 4.Стены подвала								
29	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	264	410,14	172,69	108276	45590	50447	0,48	126
		шт		76,28	60,21	20138	15895	140	0,24	63
30	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	556	584,83	243,37	325166	135316	149422	0,67	371
		шт		106,88	85,08	59425	47304	140	0,34	188
31	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	198	891,47	389,08	176511	77038	80615	0,94	186
		шт		153,90	136,92	30472	27110	140	0,55	110
32	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	256	1290,59	598,40	330391	153191	146833	1,18	302
		шт		195,53	214,16	50056	54825	140	0,91	233
33	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	141,96	11900,00	--	1689324	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	71,81	11400,00	--	818634	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	285,57	11000,00	--	3141270	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	509,33	200,00	--	101865	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	509,33	232,00	--	118164	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	509,33	70,00	--	35653	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0106-13-1	Монолитные заделки В7,5	41,5	9937,87	86,60	412422	3594	22799	3,06	127
		м3		490,50	32,72	20356	1358	105	0,16	7
40	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	1673,8	850,66	11,21	1423835	18763	70530	0,20	336
		м2		31,50	4,21	52725	7047	118	0,02	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1152	245,44	3,82	282747	4401	52730	0,21	244
		м2		37,35	1,44	43027	1659	118	0,01	8
42	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	228	116,28	66,43	26513	15147	15226	0,15	34
		шт		23,85	23,85	5438	5438	140	0,11	24
43	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	3	402,66	250,96	1208	753	920	0,81	2
		шт		130,73	88,22	392	265	140	0,37	1
44	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	7,07	26400,00	--	186674	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0109-24-1 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж перемычек металлических	1,35	14773,97	4022,39	20004	5446	13491	62,15	84
		т		9999,00	1071,86	13539	1451	90	3,81	5
46	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,915	116600,00	--	106689	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,32	85500,00	--	27360	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,119	86400,00	--	10282	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			9342987	459239			1813
			Тенге			295567	162352			672
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9322983				
	Материалы -		Тенге			1258573				
	Всего заработная плата -		Тенге				442930,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			144331				
	Местные материалы -		Тенге			7184258				
		Накладные расходы -	Тенге			589521				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							295
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				88428,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			594750				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10507255				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2691
		Сметная заработная плата -	Тенге				531358,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			20004				
	Материалы -		Тенге			1019				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				14990,00			
		Накладные расходы -	Тенге			13491				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2024,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2010				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35505				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							96
		Сметная заработная плата -	Тенге				17014,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			10542759				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2787
		Сметная заработная плата -	Тенге				548371,00			
		РАЗДЕЛ 5.Перегородки								
49	Е0108-7-5	**Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	151,3	1663,78	34,37	251730	5200	36041	1,21	183
		м2		189,00	12,87	28596	1947	118	0,06	10
50	Е0107-20-1	**Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок**	0,028	34384,57	2434,57	963	68	1289	170,00	5
		т		31950,00	920,25	895	26	140	4,49	--
51	С12021-255	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	0,028	138200,00	--	3870	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 + за 2 раза**	2,99	25,04	0,02	75	--	11	0,02	--
		м2		4,16	--	12	--	90	--	--
53	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций**	0,075	87879,65	422,15	6591	32	745	56,40	4
		т		8257,50	157,50	619	12	118	0,77	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			263228	5300			192
			Тенге			30122	1985			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			259359				
	Материалы -		Тенге			7941				
	Всего заработная плата -		Тенге				32107,00			
	Местные материалы -		Тенге			215996				
		Накладные расходы -	Тенге			38085				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5713,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17847				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			315290				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							221
		Сметная заработная плата -	Тенге				37820,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3870				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3870				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			232				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4102				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			319392				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							221
		Сметная заработная плата -	Тенге				37820,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**22014533**	**2238248**			**6304**
			Тенге			**1011814**	**544064**			**1951**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21990660				
	Материалы -		Тенге			1591811				
	Всего заработная плата -		Тенге				1540888,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1672572				
	Местные материалы -		Тенге			15495200				
		Накладные расходы -	Тенге			1805668				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							903
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				270850,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1427780				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25224108				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9068
		Сметная заработная плата -	Тенге				1811738,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			23874				
	Материалы -		Тенге			1019				
	Всего заработная плата -		Тенге				14990,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3870				
		Накладные расходы -	Тенге			13491				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2024,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2242				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			39606				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							96
		Сметная заработная плата -	Тенге				17014,00			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			25263714				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9164
		Сметная заработная плата -	Тенге				1828752,00			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 6.Стены								
54	**Е0108-20-1**	**Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой при высоте этажа до 4 м + толщиной 64 см из керамического кирпича М-100 с облицовкой керамическим лицевым кирпичем М-100 на растворе М50**	**140,04**	**13239,69**	**274,19**	**1854086**	**38398**	**170659**	**5,67**	**794**
		м3		**929,25**	**103,50**	**130132**	**14494**	**118**	**0,50**	**70**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0108-20-1	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прослойкой при высоте этажа до 4 м + толщиной 53,5 см из керакмического кирпича М-100 с облицовкойкерамическим лицевым кирпичем М-100 на растворе М50	413,45	13239,69	274,19	5473950	113364	503849	5,67	2344
		м3		929,25	103,50	384198	42792	118	0,50	207
56	Е0126-30-1	Заполнение воздушной прослойки наружных стен утеплителем	132,3	4173,97	378,22	552216	50039	490568	20,04	2651
		м3		3566,25	141,75	471815	18754	100	0,69	91
57	С11031-158	Утеплитель "ROCKWOOL" КАВИТИ БАТТС	25,47	3400,00	--	86590	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	С11031-158	Утеплитель "ROCKWOOL" ПЛАСТЕР БАТТС	102,87	3400,00	--	349745	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	386	12612,66	337,41	4868487	130240	362790	4,38	1691
		м3		670,50	126,00	258813	48636	118	0,62	239
60	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	467,5	113,08	66,43	52867	31058	31220	0,15	69
		шт		23,85	23,85	11150	11150	140	0,11	49
61	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	27,5	402,66	250,96	11073	6901	8430	0,81	22
		шт		130,73	88,22	3595	2426	140	0,37	10
62	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	21,54	26400,00	--	568656	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3	1,85	18800,00	--	34780	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	12	497,01	24,15	5964	290	3036	1,03	12
		шт		171,90	8,83	2063	106	140	0,04	--
65	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	0,24	19600,00	--	4704	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0109-24-1 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж перемычек металлических	2,78	14773,97	4022,39	41101	11190	27719	62,15	173
		т		9999,00	1071,86	27817	2982	90	3,81	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С11011-893	**Прокат угловой равнополочный при ширине полок 110-250 мм из стали полуспокойной 18ПС**	2,67	86500,00	--	231344	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С11011-880	**Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп**	0,1075	78600,00	--	8450	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	161,3	25,04	0,02	4040	3	604	0,02	3
		м2		4,16	--	671	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**14148052**	**381483**			**7761**
			Тенге			**1290254**	**141339**			**678**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14106951				
	Материалы -		Тенге			64453				
	Всего заработная плата -		Тенге				1400795,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			676128				
	Местные материалы -		Тенге			11733640				
		Накладные расходы -	Тенге			1571155				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							786
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				235673,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			940686				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16618793				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9040
		Сметная заработная плата -	Тенге				1636468,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			41101				
	Материалы -		Тенге			2094				
	Всего заработная плата -		Тенге				30799,00			
		Накладные расходы -	Тенге			27719				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4158,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4129				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			72950				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							197
		Сметная заработная плата -	Тенге				34957,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			16691743				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9238
		Сметная заработная плата -	Тенге				1671425,00			
		РАЗДЕЛ 7.Перекрытие								
70	Е0107-45-5	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	153,3	1086,30	200,77	166530	30778	79495	1,74	267
		шт		299,25	71,15	45875	10907	140	0,31	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	364,7	1745,47	373,54	636572	136229	306767	2,66	970
		шт		465,75	135,07	169859	49260	140	0,61	221
72	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	3937,5	2640,00	--	10395000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,4053	127408,57	2434,57	51639	987	18651	170,00	69
		т		31950,00	920,25	12949	373	140	4,49	2
74	Е0106-22-9	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	7,6	13093,80	269,20	99539	2046	11444	8,21	62
		м3		1332,00	101,70	10126	773	105	0,50	4
75	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,16	96700,00	--	208756	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1106	101200,00	--	11193	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1575	111900,00	--	17624	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,4116	104000,00	--	42806	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0875	109900,00	--	9616	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0133	51500,00	--	685	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	34,75	14798,89	241,10	514232	8378	50116	8,06	280
		м3		1282,50	91,08	44564	3165	105	0,44	15
82	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,14	111900,00	--	239063	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	С12041-75	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,5635	105900,00	--	59675	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	С12041-71	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,0966	115500,00	--	11157	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	С12041-53	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,084	109900,00	--	9232	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	С12041-56	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм**	0,0011	99000,00	--	104	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	С12041-59	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм**	0,0029	90600,00	--	261	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			12473685	178418			1648
			Тенге			283374	64478			289
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12473685				
	Материалы -		Тенге			269553				
	Всего заработная плата -		Тенге				347852,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			610172				
	Местные материалы -		Тенге			11132167				
		Накладные расходы -	Тенге			466473				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							233
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				69971,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			776409				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13716567				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2170
		Сметная заработная плата -	Тенге				417823,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			13716567				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2170
		Сметная заработная плата -	Тенге				417823,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			26621737	559901			9409
			Тенге			1573628	205818			966
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26580636				
	Материалы -		Тенге			334006				
	Всего заработная плата -		Тенге				1748647,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1286301				
	Местные материалы -		Тенге			22865808				
		Накладные расходы -	Тенге			2037628				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1019
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				305644,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1717096				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30335360				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11210
		Сметная заработная плата -	Тенге				2054291,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			41101				
	Материалы -		Тенге			2094				
	Всего заработная плата -		Тенге				30799,00			
		Накладные расходы -	Тенге			27719				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4158,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4129				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			72950				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							197
		Сметная заработная плата -	Тенге				34957,00			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			30408310				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11408
		Сметная заработная плата -	Тенге				2089248,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			48636271	2798149			15712
			Тенге			2585442	749882			2917
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48571296				
	Материалы -		Тенге			1925817				
	Всего заработная плата -		Тенге				3289535,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2958873				
	Местные материалы -		Тенге			38361008				
		Накладные расходы -	Тенге			3843297				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1922
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				576494,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3144876				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			55559468				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20278
		Сметная заработная плата -	Тенге				3866029,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			64975				
	Материалы -		Тенге			3113				
	Всего заработная плата -		Тенге				45789,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3870				
		Накладные расходы -	Тенге			41210				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6182,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6371				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			112556				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							293
		Сметная заработная плата -	Тенге				51971,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			55 672 024				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге			**55 672 024**				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			**1 002 096**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			**56 674 120**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге			**1 309 172**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**566 741**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**226 697**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге			**58 776 730**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2009 Г. (К=1,672)	Тенге			**98 274 693**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			**1 965 494**				
		ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			**100 240 187**				
		НДС (12%)	Тенге			**12 028 822**				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			**112 269 009**				

Заказчик
ГУ"Управление строительства г.Астаны

– 251326
К оплате 112017683

Подрядчик
ТОО"Астана-Алькор"

расценки проверены